

Total: 807

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP15150200516995	Construcción De Domo En Cancha De Uso Múltiple, Escuela Secundaria Técnica Num 18	SB010801XII10160001	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,198,800	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	100.00	\$0	Piezas	2,350	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200517072	Construcción De Domo En Cancha De Uso Múltiple, Escuela Primaria Heroes De Chapultépec	SB010801XII101600012	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,198,800	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200517164	Construcción De Unidad Deportiva De Catazaja	XIII10160300	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Lote	1,926	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563496	Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Juyoy Mayu. 1ª Etapa.		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000	\$51,300,000	\$51,248,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.