

Total: 807

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.	
CHP15150200500956	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En El Barrio Ampliacion San Sebastian (Cabecera Municipal) Teopisca, Chiapas	FAIP-01	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,628,335	\$1,628,335	\$1,628,335	\$1,628,335	\$1,628,335	\$1,628,335	\$1,628,335	\$1,628,335	100.00	80	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP15150200500968	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En El Barrio 10 De Mayo Teopisca, Chiapas	FAIP-04	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$166,593	\$166,593	\$166,593	\$166,593	\$166,593	\$166,593	\$166,593	\$166,593	100.00	80	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP15150200500978	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En El Barrio El Rastrero, Teopisca, Chiapas	FAIP-02	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,364,503	\$3,364,503	\$3,364,503	\$3,364,503	\$3,364,503	\$3,364,503	\$3,364,503	\$3,364,503	100.00	80	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP15150200500995	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En El Barrio San Miguel, Teopisca, Chiapas	FAIP-03	Chiapas	Teopisca	Teopisca	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$926,899	\$926,899	\$926,899	\$926,899	\$926,899	\$926,899	\$926,899	\$926,899	100.00	80	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP15150200502011	Pavimentación De Caminos Con Carpeta Asfáltica Tramo Ignacio Zaragoza Entromque Carr. Villahermosa-Secorogon Km 0.000 Al 1.400 (Da. Ecapa)	UB010401XIII10160032	Chiapas	Catazajá	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,985,000	\$9,985,000	\$9,985,000	\$9,985,000	\$9,985,000	\$9,985,000	\$9,985,000	\$9,985,000	100.00	80	Kilómetro	1,004	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP151503005062641	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En 9 Norte Entre Av. Central Oriente Y 6 Av. Oriente		Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	100.00	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FISM Y SE REPORTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.