

Total: 626

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
CHP15150108463086	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Blvd. Belisario Domínguez Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha dado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308562047	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308562048	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308562359	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308562360	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308562943	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308563202	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308563749	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150408614761	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SK-04-01-56-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	0058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.