

Total: 819

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140400415726	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutierrez, Col. C.C.F.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutierrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,026,574	\$3,026,575	\$3,026,575	\$3,026,575	\$3,026,575	\$3,026,575	\$3,026,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014 y fue finalizado en el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutierrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Convenios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutierrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,501	\$14,876,501	\$14,876,501	\$14,876,501	\$14,876,501	\$14,876,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finalizado. Este proyecto pertenece al Ejercicio Fiscal 2014 y fue finalizado en el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633	Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutierrez.	2.2.1.-101-07SE-06-01-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutierrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$2,856,033	\$2,856,033	\$2,856,033	86.22	\$0	Lote	1,506	0.00	86.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614532	Rehabilitación Y Reacomodamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutierrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutierrez	Tuxtla Gutierrez	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutierrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,993,391	\$26,993,391	\$26,993,391	\$26,993,391	\$13,496,696	\$13,496,696	\$13,496,696	50.00	\$0	Lote	543,874	0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.