

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP16160108635661	Pavimentación De 1200 M2 De Calles	1	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Fideicomiso	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	\$956,910	100.00	0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, PARA QUE SUS HABITANTES TENGAN MEJORES VIAS DE COMUNICACION
CHP1616020681723	Pavimentación De Calles Y Banquetas Con Concreto Hidráulico En Vialidad Primaria(Primera Calle Oriente Desde La Cuarta Avenida Sur Hasta El Malecón)	020-001	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,593,591	\$7,593,591	\$7,593,591	\$7,593,325	\$7,593,325	\$7,593,325	\$7,593,325	100.00	0	Metros Cuadrados	7,641	0.00	100.00	Financiera: El saldo de \$285.77 que queda como saldo correspondiente a interés. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300737911	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	\$1,104,383	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: en el trimestre anterior no se le dio término proyecto / Física: en el trimestre anterior no se le dio término proyecto / Registro: en el trimestre anterior no se le dio término proyecto, se solicita su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740434	Pavimentación De La Calle Central Entre Av. Central Y Segunda Av. Norte	100718001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$873,431	\$873,431	\$873,431	\$873,431	\$873,431	\$873,431	\$873,431	100.00	0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740787	Pavimentación De Calle Central Entre 5da. Av. Norte Y 4ta. Av. Norte.	100718001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,049,835	\$1,049,835	\$1,049,835	\$1,049,835	\$1,049,835	\$1,049,835	\$1,049,835	100.00	0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740801	Pavimentación De La Ira. Calle Oriente Entre 2da. Av. Norte Y 4ta. Av. Norte.	100718001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	\$868,744	100.00	0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740805	Pavimentación Ira. Calle Oriente Entre Av. Central Y 5da. Av. Norte.	100718001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	\$894,228	100.00	0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300740815	Pavimentación De Calle 6ta. Av. Sur Entre 5va. Calle Oriente Y Camino Municipal Barrio Guadalupe Cabecera Municipal	100718001	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	\$1,073,793	100.00	0	Metros Cuadrados	7,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616040813937	Pavimentación De Calles De Concreto Hidráulico	FAIP-01-2016	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Fideicomiso	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISIBO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,225,011	\$2,225,011	\$2,225,011	\$2,225,011	\$2,225,011	\$2,225,011	\$2,225,011	100.00	0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616040817114	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	004	Chiapas	Tenejapa	El Pach	Rural	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,828,453	\$7,828,453	\$7,828,453	\$7,828,453	\$7,828,453	\$7,828,453	\$7,828,453	100.00	0	Kilómetro	201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
CHP1616040819966	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Prol. 2a Sur Entre Ba. Poniente Y 4a. Sur	-	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHURTAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,449,681	\$1,449,681	\$1,449,681	\$1,449,681	\$1,449,681	\$1,449,681	\$1,449,681	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616040821162	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	02-2016	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,614,223	\$2,884,267	\$2,884,267	\$2,884,267	\$2,884,267	\$2,884,267	\$2,884,267	100.00	0	Metros Cuadrados	3,876	0.00	30.00	Financiera: SOLAMENTE SE COMPROMETIO EL RECURSO RECIBIDO POR HACIENDA DEL ESTADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
CHP1616040822683	Proyecto Modernización 1a. Etapa Del Camino Chanal K. C. 20 De Noviembre Tramo 370	RAMO 23 - 0002	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Fideicomiso	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,440,092	\$3,440,092	\$3,440,092	\$3,440,092	\$3,440,092	\$3,440,092	\$3,440,092	100.00	0	Metros lineales	2,960	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, QUEDO \$ 0.01 DE SALDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA REALIZADA EN EL BARRIO PALM AQUIL, SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616040827383	Pavimentación De 4001.52 M2 De Calle Con Concreto Hidráulico Estampado	001-2016	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,726,413	\$5,726,413	\$5,726,413	\$5,726,413	\$3,893,409	\$3,893,409	\$3,893,409	67.99	0	Metros Cuadrados	1,717	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616040827746	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	30	Chiapas	Berriospal	Berriospal	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOSPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,351,409	\$3,351,409	\$3,351,409	\$3,351,409	\$3,351,409	\$3,351,409	\$3,351,409	100.00	0	Metros Cuadrados	8,635	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616040827799	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	31	Chiapas	Berriospal	Berriospal	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOSPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$703,628	\$703,628	\$703,628	\$703,628	\$703,628	\$703,628	\$703,628	100.00	0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.