

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHI16160106934386	Modernización Camino Rural (P.C. Bóvil-Guano Domingo-San Andrés Larrainzar-Paraje Chuchilón). Localidad de Chuchilón. En El Municipio De Larrainzar. En El Estado De Chiapas	327	Chiapas	Larrainzar	Chuchilón	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI16160106934525	Modernización De Camino Rural Bóvil-Guano La Laguna Del Km. 0 000 Al Km 1.710. Localidad La Laguna. 311 En El Municipio De Larrainzar. En El Estado De Chiapas		Chiapas	Larrainzar	La Laguna I	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA SOLO CON ANTICIPO / Física: OBRA SOLO CON ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI16160200681139	Pavimentación Integral En La 18 Poniente Entre 9a. Sur Y 12 Sur. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kasapik)	2.2.1.-101-UR-09-01-59-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$4,194,765	\$4,194,765	55.99	\$0	Metros Cuadrados	246	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160200681150	Pavimentación Integral En La Av. Prensá La Angostura Entre Av. Las Palmas Y Palma Blanca. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Palmas).	2.2.1.-101-UR-09-01-59-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$12,081,578	\$12,081,578	86.38	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: Falta estimación Finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160200681154	Rehabilitación De La Calzada De Los Hombres Ilustres. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Parque Madero).	2.2.1.-101-UR-14-02-59-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$11,370,774	\$11,370,774	55.93	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160200681182	Rehabilitación Y Reacomodamiento De Los Centros De Desarrollo Infantil Dos-Toc. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bienestar Social Y Las Granjas).	2.6.7.-101-SS-09-02-59-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	29,251	0.00	65.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160200684452	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Norte Occidente Entre Periférico Y La Calle Sacardanas	UR2001900026151	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Vivienda	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300736774	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Terán)	2.2.3.-101-AS-11-02-59-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$8,393,023	\$8,393,023	56.01	\$0	Otros	545	0.00	45.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300738442	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Lorenzo Aquino	Ram03-0001	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chanal	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,520	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE HIZO UN REINTEGRO A LA TESORO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,100.00 DIBERNO A QUE LA PAGINA DE LA TESORO NO ACEPTA DECIMALES. SE REALIZO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON LINEA DE CAPTURA 101EACPO1404940476 Y CLAVE DE RASTRO 084653447853062626 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHI16160300744033	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	38605	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$479,240	\$479,240	\$479,240	\$479,240	\$479,240	\$479,240	\$479,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744438	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Nr 42 En Calle Miguel Lopez Negrete Entre Las Av. Churubusco Y Grandiflor. Col. Prohinción. Cabeera Municipal	PBR-001-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,078,169	\$1,078,169	\$1,077,090	\$1,076,077	\$1,076,077	\$1,076,077	\$1,076,077	99.81	\$0	Metros Cuadrados	84,594	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON AMORO PREPUESTAL. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% PERTENECIENTE AL RECURSO PORTALECIAMIENTO FINANCIERO MINISTRADO POR LA CANTIDAD DE 1,997,433.28 Y SUS RENDIMIENTOS POR LA CANTIDAD DE \$9,483.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Nr 42 En Calle Carlos Mejía Entre Av. Galeana Y Av. Morelos. Barrio Nuevo, Cabeera Municipal	PBR-002-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$921,464	\$921,464	\$920,543	\$919,480	\$919,480	\$919,480	\$919,480	99.78	\$0	Metros Cuadrados	84,594	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% PERTENECIENTE AL RECURSO PORTALECIAMIENTO FINANCIERO MINISTRADO POR LA CANTIDAD DE 1,997,433.28 Y SUS RENDIMIENTOS POR LA CANTIDAD DE \$9,483.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744501	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	38669	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$449,330	\$449,330	\$449,330	\$449,330	\$449,330	\$449,330	\$449,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DE 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744509	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	38633	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$345,217	\$345,217	\$345,217	\$345,217	\$345,217	\$345,217	\$345,217	100.00	\$0	Metros	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744512	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	84106	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$398,196	\$398,196	\$398,196	\$398,196	\$398,196	\$398,196	\$398,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744516	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	152863	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$328,139	\$328,139	\$328,139	\$328,139	\$328,139	\$328,139	\$328,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744523	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	93051	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$509,076	\$509,076	\$509,076	\$509,076	\$509,076	\$509,076	\$509,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744545	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	152954	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$253,533	\$253,533	\$253,533	\$253,533	\$253,533	\$253,533	\$253,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744601	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	86116	Chiapas	Escuintla	El Triunfo	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$765,871	\$765,871	\$765,871	\$765,871	\$765,871	\$765,871	\$765,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,719	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160300744868	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	92879	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$471,397	\$471,397	\$471,397	\$471,397	\$471,397	\$471,397	\$471,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,570	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400812022	Campo De Beisbol Colonia Asteca (Tribunas Y Techado, Sanitarias Y Vestidores)	418	Chiapas	Arriaga	Asteca (La Punta)	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Arriaga Chiapas.	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$1,148,850	\$1,148,850	50.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00	Financiera: la obra se inicio el 21 de diciembre 2016 por lo únicamente se ha pagado el anticipo. / Física: estamos en la ejecución de la obra que aun no inicia. / Registro: esta obra continuará su ejecución en el ejercicio 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400813207	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Techado Y Gradas En El Cobach. Ubicado En La Cabeera Municipal De Coapilla, Chiapas.	-	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,186	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PORCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400813422	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico	1	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400813472	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado Nr 42 De Camino, Cabeza De Toro - Playa Del Sol	FORT-PIN-001-2016	Chiapas	Tonalá	Cabeza de Toro	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$21,991,066	\$21,991,066	\$21,991,066	\$21,465,975	\$10,732,988	\$10,732,988	\$10,732,988	48.81	\$0	Kilómetro	84,594	0.00	10.00	Financiera: PROYECTO QUE SOLO SE LE HA PROPORCIONADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO PERTENECIENTE AL RECURSO PORTALECIAMIENTO FINANCIERO MINISTRADO POR LA CANTIDAD DE \$51,142,347.27 Y SUS RENDIMIENTOS POR LA CANTIDAD DE \$153,055.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400813473	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado Nr 42 En Camino Puerto Arista - Playa Del Sol	FORT-PIN-002-2016	Chiapas	Tonalá	Puerto Arista	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$31,191,482	\$31,191,482	\$31,191,482	\$30,553,125	\$15,276,663	\$15,276,663	\$15,276,663	48.98	\$0	Kilómetro	84,594	0.00	10.00	Financiera: PROYECTO SOLO SE LE HA PROPORCIONADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO PERTENECIENTE AL RECURSO PORTALECIAMIENTO FINANCIERO MINISTRADO POR LA CANTIDAD DE \$51,142,347.27 Y SUS RENDIMIENTOS POR LA CANTIDAD DE \$153,055.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400813853	Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples	ncc-dgmr-ramo 23-001-2016	Chiapas	Catazajá	Estación La Unión	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,202,994	\$2,202,994	\$2,202,994	\$2,202,994	\$2,202,994	\$2,202,994	\$2,202,994	100.00	\$0	Piessa	486	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHI16160400813893	Pavimentación De Diversas Calles En Localidades. Pueblo Nuevo Solistahuacán Y	001	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$899,100	\$899,100	\$899,100	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,592	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA POR EMPEZAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400814042	Cancha De Usos Múltiples Con Techado Y Gradas	RG23-01-2016	Chiapas	Totolapa	Ponciano Arriaga	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI16160400814139	Pavimentación De Calles	RG23-02-2016	Chiapas	Totolapa	Sante Cecilia	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, CHIS. 2015-2018	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados				

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones								
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual			
CHI1616040816681	Construcción De La Iera Etapa Del Centro De Salud, En La Col. Unidad Anarcocrista En El Municipio De Tutxla Gutiérrez, Chiapas.	2.1.3.-101-DA-07-01-59-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040816682	Construcción De Módulos De Baños, Cocina-Comedor, Bodega De Vestuario Y 2.2.1.-101-UR-11-01-Comunitario En La Casa De La Cultura (Medianidad Chiapaneca).	2.2.1.-101-UR-11-01-59-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040816683	Auditorio En La Col. Unidad Anarcocrista Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-UR-11-01-59-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040816686	Construccion De Techados De Espacios Deportivos En La Col Nueve De Marzo	FF/043/03/002/2016	Chiapas	Soconultenango	Nueve de Marzo	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCONULTENANGO, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$478,339	\$478,339	\$0	\$0	30.00	\$0	Otros	190	0.00	0.00	Financiera: obra refrendada para su pago en el 2017 el recurso fue ministrado el 10 de diciembre del 2016 / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA. SE CUENTA CON DOCUMENTACION DE ORDEN DE PAGO DEL 30 DE ENERO PARA SU LIBERACION DE PAGO EN EL 2017, DEBIDO A QUE LOS SECCIONES LEJANOS EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040817518	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico (El Panayal)	158009	Chiapas	Amatenango de la Frontera	El Pacayal	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,045	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040817657	Modernización Del Boulevard Dr. Rodolfo Figueroa	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHI1616040817699	Unidad Deportiva La Antorcha	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHI1616040817721	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,641,684	\$5,641,684	\$5,641,684	\$5,641,684	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHI1616040817771	Construccion De Parque Recreativo	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas 2015-2018	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$0	50.00	\$0	Otros	862	0.00	50.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040817785	Construccion Y Remodelacion De Alberque Cultural	02	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	50.00	\$0	Otros	982	0.00	50.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040818368	Rehabilitación De La Infraestructura Del Centro Municipal De Terapia Y Rehabilitación Infantil (Centrii. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Rájaros).	2.6.8.-101-SS-09-02-59-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	553,374	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso de inicio. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040818389	Pavimentación De Calles En Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Anarcocrista).	2.2.1.-101-UR-09-01-59-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: No se cuenta con el avance físico de este proyecto. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040818402	Unidad Deportiva En Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Anarcocrista).	2.2.1.-101-UR-10-01-59-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: No se cuenta con el avance físico de este proyecto. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040819970	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Centro Palacio Municipal De La Ciudad De Tapachula De Cordova Y Ordóñez	089URRAN02300001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,976,000	\$23,562,089	\$23,562,089	\$23,562,089	\$0	98.27	\$0	Otros	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040820006	Construccion Del Alberque Cultural En La Colonia Primavera Iii	089URRAN02300002	Chiapas	Tapachula	Primavera	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,914,704	\$4,914,704	\$4,914,704	\$0	98.39	\$0	Otros	320,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040820030	Salon De Usos Múltiples En La Colonia Primavera Iii	089URRAN02300003	Chiapas	Tapachula	Primavera	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$343,737	\$343,737	\$343,737	\$0	98.31	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040820063	Electrificación Colonia Primavera Iii	089URRAN02300004	Chiapas	Tapachula	Primavera	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$627,372	\$627,372	\$627,372	\$627,372	\$616,763	\$616,763	\$616,763	\$0	98.31	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040821104	Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples	06	Chiapas	Sumapa	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	PALACIO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,427,347	\$1,427,347	\$1,427,347	\$1,427,347	\$1,427,347	\$1,427,347	\$1,427,347	\$1,427,347	\$1,427,347	\$1,427,347	100.00	\$0	Metros lineales	2,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHI1616040822641	Rehabilitación Campo De Futbol Soccer	GA011	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL.	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: /	
CHI1616040823466	Pavimentación De Calles En Cabeceza Municipal	FF7001	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,436,334	\$2,436,334	\$2,436,334	\$2,436,334	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,728	0.00	0.00	Financiera: SE RECAUDO EL RECURSO, NO SE HA EJERCIDO AUN / Física: NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040823722	Modernización De La Unidad Deportiva De La Cabeceza Municipal	0001	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,857,140	\$2,857,140	\$2,857,140	\$2,857,140	\$2,857,140	\$2,857,140	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,239	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE COMO AVANCE O DEBIDO A QUE ESTE RECURSO SE ACABA DE RECIBIR, SE INFORMARAN LOS AVANCES EN EL CIERRE DEFINITIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040824017	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Villaflores)	16-U130-1	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,174,689	\$8,174,689	\$8,174,689	\$8,174,689	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	37,237	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040824204	Pavimentación De Calles En Ocozacoautla, Consistente En: Pavimentación De 3,054.10M2 De Calle De Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Y 702.80 M2 De Quermión De Sección 15x20x	-	Chiapas	Ocozacoautla de Espinosa	San Antonio	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: /		
CHI1616040827042	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	002-FF	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE ARIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,151,059	\$1,151,059	\$1,151,059	\$1,151,059	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	324	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se contrata en el ejercicio fiscal 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040827404	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Una Longitud De 460.00 M	002-2016	Chiapas	Huixtán	San Pedro la Tejería	Rural	Subsidios	U092 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	738	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO DE ESTA OBRA FUE RECIBIDO EL DIA 02 DE ENERO DE 2017 E INICIARON LOS TRABAJOS EL DIA 14 DE ENERO, DEBIDO A QUE SE HA AVANACE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017		
CHI1616040827435	Pavimentación De Calles De Concreto Con Quermiones Y Banquetas En La RANCHERIA EL BLANQUILLO IRA. Seccion	FFPIM-001	Chiapas	Dichucalco	Blanquillo Ira. Sección	Rural	Subsidios	U092 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE DICHCALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA POR INICIAR Y NO SE LE HA DADO EL ANTICIPO A LA EMPRESA / Física: SE ESTAN REALIZANDO LOS PRIMEROS TRABAJOS DE OBRA POR SER EL AVANCE SE REFLEJA EN 0% / Registro: ESTA OBRA SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO, DEPOSITADO Y CONTRATADO EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016, LA CUAL A TRAVES DEL CONVENIO FIRMAO SE EJECUTARA Y CONCLUIRA EN EL PRESENTE EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHI1616040829006	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	ad000 2016	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros lineales	13,291	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /	
CHI1616040829667	Construccion De Techados En La Escuela Telesecundaria No.057	002	Chiapas	Copainalá	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	\$1,180,796	98.50	\$0	Metros Cuadrados	1,153	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHI1616040829671	Cancha De Futbol 7	001	Chiapas	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Gusadulpe)	Rural	Subsidios	U130 Portalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,096,900	\$3,096,300	\$3,096,300	\$3,096,300	\$3,049,669	\$3,049,669											