

Total: 1093

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto         | Entidad | Municipio                  | Localidad                      | Ámbito    | Tipo de Recurso  | Información General del Proyecto   |   |   |                       | Avance Financiero |             |               |             |             |                        |              |             |          |                  | Avance Físico    |           | Observaciones |  |   |
|--------------------|---|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--|--|---|---|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|--|---|
|                    |   |                            |         |                            |                                |           |  | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico              | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto  | Estatus     | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido | Pagado           | % Avance         | Reintegro |               | Unidad de Medida   | Población   |
| CHP1616020672227   | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Primera Calle Detrás (Procedimiento) Y Avenida El Bosque, Barrio Iona Bonita-1555                                | 100710001                  | Chiapas | Villa Comaltitán           | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                         | Urbanización  | En Ejecución          | 2016              | \$1,264,892 | \$1,264,892   | \$1,264,892 | \$1,264,892 | \$1,264,892            | \$1,264,892  | \$1,264,892 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 7,201     | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: el monto planeado \$ 1,264,892.07 ya que el estado nos hizo una retención con un monto de \$ 13913.81 que no nos fue depositado de acuerdo al convenio firmado para verificación de obra quedando un saldo ejecutado de \$ 1250978.26 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1616020672397   | Construcción De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Indígena "13 De Septiembre" Clave:074gb0305b, En La Localidad De: Winikton.-1564                               | 001                        | Chiapas | Tenejapa                   | Winikton                       | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA                   | Deporte               | En Ejecución      | 2016        | \$1,502,134   | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134            | \$1,502,134  | \$1,502,134 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 466       | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%  |
| CHP1616020672410   | Pavimento de Calle Con Concreto Hidráulico-1508   | 001                        | Chiapas | Amatenango del Valle       | Amatenango del Valle           | Urbano    | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO DEL VALLE                               | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$2,000,000   | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000            | \$1,978,000  | \$1,978,000 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 3,557     | 0.00          | 100.00   | Financiera/ NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020672499   | Construccion De Modulo Cultural-1530  | 0210MCM116                 | Chiapas | Copainalá                  | Copainalá                      | Urbano    | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. Ayuntamiento   | Cultura y turismo     | En Ejecución      | 2016        | \$1,681,300   | \$1,681,300 | \$1,681,300 | \$1,681,300            | \$1,681,300  | \$1,681,300 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 6,550     | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: reportado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020672507   | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico En La Calzada Benito Juárez En La Cabecera Municipal-1583   | 23001                      | Chiapas | Zinacantan                 | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS. | Otros Proyectos   | En Ejecución          | 2016              | \$4,945,000 | \$4,945,000   | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000            | \$4,945,000  | 100.00      | 00       | Metros Cuadrados | 4,411            | 0.00      | 100.00        | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1616020672558   | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico -1567  | -                          | Chiapas | Teopisca                   | Betania                        | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA                   | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2016        | \$1,500,000   | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500            | \$1,483,500  | \$1,483,500 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 100.00   | Financiera: REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE 2016. (SE HACE MENCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020672587   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre Estructural En Sac. Prim. Del Estado Ricardo Flores Magón Cct: 0799454-1507                                      | ED/DOUM/FFIEM-01/2016      | Chiapas | Amatán                     | Cerro Blanco                   | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.                              | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2016        | \$2,000,000   | \$2,000,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000            | \$1,978,000  | \$1,978,000 | 98.90    | 00               | Metros Cuadrados | 332       | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física: OBRA FINALIZADA. / Registro: OBRA FINALIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020672596   | Construcción De Techado Estructural En Cancha De 30 X 18 M Y Equipamiento-1543  | 2                          | Chiapas | Metapa                     | Metapa de Domínguez            | Urbano    | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ        | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$1,126,437   | \$1,114,047 | \$1,114,047 | \$1,114,047            | \$1,114,047  | \$1,114,047 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 350       | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020672598   | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Avenida Central Oriente-1513   | 0002                       | Chiapas | Bochil                     | Bochil                         | Urbano    | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL                     | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2016        | \$855,345     | \$845,936   | \$845,936   | \$845,936              | \$845,936    | \$845,936   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 12,404    | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020672704   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo-1509  | 001                        | Chiapas | Angel Albino Corzo         | Libertad del Fajal             | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | Ayuntamiento Municipal del Ángel Albino Corzo           | Deporte               | En Ejecución      | 2016        | \$1,428,571   | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857            | \$1,412,857  | \$1,412,857 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 597       | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020672721   | Construcción De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Indígena "Benito Juárez García" Clave: 074gb0299b, Localidad: Paxtlán.-1566                                    | 003                        | Chiapas | Tenejapa                   | Pajalón                        | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA                   | Deporte               | En Ejecución      | 2016        | \$1,502,134   | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134            | \$1,502,134  | \$1,502,134 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 715       | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020672738   | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Ejido General Cárdenas-1526   | -                          | Chiapas | Cintalapa                  | General Cárdenas               | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. Ayuntamiento de cintalapa                            | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$941,936     | \$931,575   | \$931,575   | \$931,575              | \$931,575    | \$931,575   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 450       | 0.00          | 100.00   | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra terminada / Registro: obra físicamente operando y financieramente pagado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020672743   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. 13 Sur Poniente Entre Calle Luis Rangel Y Calle Victorio Grajales, Colonia Xmalpac-1568 | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez           | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez     | Otros Proyectos   | En Ejecución          | 2016              | \$1,081,798 | \$1,069,898   | \$1,069,898 | \$1,069,898 | \$1,069,898            | \$877,807    | \$877,807   | 82.05    | 00               | Metros Cuadrados | 676       | 0.00          | 98.50  | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020672756   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Cuarta Norte Oriente Y Tercera Sur Oriente-1538  | -                          | Chiapas | Jitotol                    | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | H AYUNTAMIENTO JITOTOL, CHIAPAS                   | Urbanización  | En Ejecución          | 2016              | \$2,500,000 | \$2,472,500   | \$2,472,500 | \$2,472,500 | \$2,472,500            | \$2,472,500  | 100.00      | 00       | Metros Cuadrados | 4,956            | 0.00      | 100.00        | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1616020672818   | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico -1558  | 001                        | Chiapas | Rayón                      | El Pinabete                    | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. ayuntamiento municipal de Rayon                      | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$1,500,000   | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500            | \$1,483,500  | \$1,483,500 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 1,000     | 0.00          | 100.00   | Financiera: Obra ejecutada al 100% / Física: Registro: Este proyecto fue concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020672827   | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Valpe Ángeles" Con Clave: 074gb106w-1539   | 49336                      | Chiapas | Larráinzar                 | Mecoh                          | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, CHIAPAS                  | Educación             | En Ejecución      | 2016        | \$1,963,389   | \$1,941,792 | \$1,941,792 | \$1,941,792            | \$1,941,792  | \$1,941,792 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 138       | 0.00          | 100.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020672875   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples - General Cárdenas -1528   | -                          | Chiapas | Cintalapa                  | General Cárdenas               | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. ayuntamiento de cintalapa, chiapas                   | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$474,796     | \$469,573   | \$469,573   | \$469,573              | \$469,573    | \$469,573   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 100.00   | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra totalmente terminada / Registro: obra físicamente operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020672955   | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples-1551  | GA004                      | Chiapas | Ostuacán                   | Bajo Amacóte                   | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OSTUACAN                   | Asistencia Social     | En Ejecución      | 2016        | \$1,081,828   | \$1,081,828 | \$1,081,828 | \$1,081,828            | \$1,081,828  | \$1,081,828 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 503       | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020672988   | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Rec. Tec. No. 57, Clave 074de0057c-1540   | 49334                      | Chiapas | Larráinzar                 | Larráinzar                     | Urbano    | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, CHIAPAS                  | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2016        | \$2,036,611   | \$2,014,208 | \$2,014,208 | \$2,014,208            | \$2,014,208  | \$2,014,208 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 640       | 0.00          | 100.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: - / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020673105   | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio Santa Elena (Av. Moma Calle Camino Y Calle Guanabana)-1579   | -                          | Chiapas | Tuxtla Chico               | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | Ayuntamiento de Tuxtla Chico                      | Otros Proyectos   | En Ejecución          | 2016              | \$5,000,000 | \$4,945,000   | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000            | \$4,945,000  | 100.00      | 00       | Metros Cuadrados | 0                | 0.00      | 85.00         | Financiera / Física / Registro:  |   |
| CHP1616020673134   | Pavimentación de Calle A Base De Concreto Hidraulico P'Co=200 Kg/Cm2-1550   | GA003                      | Chiapas | Ostuacán                   | Xochimilco (Raymundo Enriquez) | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. Ayuntamiento Municipal de Ostuacán.                  | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$864,122     | \$864,122   | \$864,122   | \$864,122              | \$864,122    | \$864,122   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 663       | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020673138   | Construccion De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Basica-1534  | -                          | Chiapas | Ixtacomitán                | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | H. Ayuntamiento de Ixtacomitan.                   | Otros Proyectos   | En Ejecución          | 2016              | \$1,500,000 | \$1,483,500   | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500            | \$1,458,356  | \$1,458,356 | 98.31    | 00               | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020673146   | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 13a. Norte Oriente Entre 3a. Y 5a. Calles Oriente En Barrio La Piedad-1574                  | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez           | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez     | Otros Proyectos   | En Ejecución          | 2016              | \$1,633,002 | \$1,615,039   | \$1,615,039 | \$1,615,039 | \$1,615,039            | \$1,615,039  | \$1,615,039 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 3,958     | 0.00          | 100.00   | Financiera: Obra Pinguitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Pinguitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020673185   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Décima Avenida Sur Entre Sexta Calle Oriente Y Df Municipal, Barrio Daxalápano-1556                                       | 100710001                  | Chiapas | Villa Comaltitán           | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                         | Otros Proyectos   | En Ejecución          | 2016              | \$1,451,884 | \$1,451,884   | \$1,451,884 | \$1,451,884 | \$1,451,884            | \$1,451,884  | 100.00      | 00       | Metros Cuadrados | 7,201            | 0.00      | 100.00        | Financiera / Física / Registro: el monto planeado \$ 1,451,884.05 ya que el estado nos hizo una retención con un monto de \$ 15,970.72 que no nos fue depositado de acuerdo al convenio firmado para verificación de obra quedando un saldo ejecutado de \$ 1,435,913.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| CHP1616020673214   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Tulipe Entre Calle Río Humacinta Y Calle Lacantun, Colonia 24 de Junio-1570             | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez           | Cobertura municipal            | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas                                       | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez     | Otros Proyectos   | En Ejecución          | 2016              | \$1,229,143 | \$1,215,623   | \$1,215,623 | \$1,215,623 | \$1,215,623            | \$0          | \$0         | 0.00     | 00               | Metros Cuadrados | 4,989     | 0.00          | 100.00   | Financiera: Pago Pinguito en tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020673233   | Construcción De Casa De Cultura - Ejido José Castillo Tielman S -1516   | -                          | Chiapas | Cintalapa                  | José Castillo Tielman          | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. Ayuntamiento de cintalapa                            | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$1,119,091   | \$1,106,781 | \$1,106,781 | \$1,106,781            | \$1,106,781  | \$1,106,781 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 100.00   | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra terminada / Registro: obra físicamente operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020673321   | Construcción De Casa De Cultura -1518   | -                          | Chiapas | Cintalapa                  | Monterrey                      | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA                            | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$1,119,091   | \$1,106,781 | \$1,106,781 | \$1,106,781            | \$1,106,781  | \$1,106,781 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 100.00   | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra terminada / Registro: físicamente al 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020673375   | Construccion De Cancha Y Domo -1537   | -                          | Chiapas | Jiquipilas                 | Nueva Francia                  | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS            | Otros Proyectos       | En Ejecución      | 2016        | \$1,428,571   | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857            | \$1,412,857  | \$1,412,857 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 100.00   | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020673494   | Construcción DeCancha De Usos Múltiples - Venustiano Carranza-1514  | -                          | Chiapas | Cintalapa                  | Venustiano Carranza            | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. Ayuntamiento de cintalapa                            | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$436,569     | \$431,767   | \$431,767   | \$431,767              | \$431,767    | \$431,767   | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 422       | 0.00          | 100.00   | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra terminada / Registro: físicamente al 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020673508   | Pavimentacion De Camino-1557  | 001                        | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas                | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$4,000,000   | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000            | \$3,956,000  | \$3,956,000 | 100.00   | 00               | Metros Cuadrados | 607       | 0.00          | 100.00   | Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020673675   | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Localidad De San Jose Macpac Municipio De Francisco Leon, Chiapas.-1532   | URB-COM-III-031-007        | Chiapas | Francisco León             | San José Macpac                | Rural     | Subsidios  | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas            | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON             | Urbanización          | En Ejecución      | 2016        | \$1,500       |             |             |                        |              |             |          |                  |                  |           |               |  |   |

Total: 1093

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto               | Entidad | Municipio                | Localidad                               | Ambito    | Tipo de Recurso  | Información General del Proyecto       |  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo         | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                        |              |           |          | Avance Físico    |          |           | Observaciones |   |
|--------------------|---|----------------------------------|---------|--------------------------|---|-----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|------------------|----------|-----------|---------------|---|
|                    |   |                                  |         |                          |   |           |  | Programa Fondo Convenio                | Programa Fondo Convenio - Especifico             |                                      |              |                       |                  |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado           | % Avance | Reintegro |               | Unidad de Medida  |
| CHP1616020874213   | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578                                | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-010       | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez         | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez    | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$643,399        | \$636,322    | \$636,322     | \$636,322         | \$636,322   | \$0                    | \$0          | 0.00      | \$0      | Metros Cuadrados | 7,661    | 0.00      | 55.00         | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020874227   | Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Chibucum-1545   | 01 FORTALECIMIENTO 2016          | Chiapas | Mitontic                 | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC            | Transportes y vialidades             | En Ejecución | 2016                  | \$5,000,000      | \$5,000,000  | \$5,000,000   | \$5,000,000       | \$5,000,000 | \$5,000,000            | \$5,000,000  | 100.00    | \$0      | Metros Lineales  | 657      | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: - / Registro: QUEDA CONCLUIDA LA OBRA AL 100%. RETENCIONES APLICADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO: \$50,000.00 POR GASTOS DE OPERACION Y \$5,000.00 PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. SUMA UN TOTAL DE \$55,000.00, LO CUAL EL MUNICIPIO RECIBIÓ EL MONTO TOTAL DE \$4,945,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1616020874260   | Construcción De Cancha De Usos Múltiples - Adolfo López Mateos-1523   | -                                | Chiapas | Cintalapa                | Adolfo López Mateos Rural               | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Cintalapa                     | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$449,286        | \$444,344    | \$444,344     | \$444,344         | \$444,344   | \$444,344              | \$444,344    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 684      | 0.00      | 100.00        | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra totalmente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020874282   | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Avenida Central Poniente-1512   | 0003                             | Chiapas | Bochil                   | Bochil                                  | Urbano    | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL              | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$901,996        | \$892,074    | \$892,074     | \$892,074         | \$892,074   | \$892,074              | \$892,074    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 12,404   | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro:   |
| CHP1616020874287   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle De La 4a Poniente Sur-1510   | 0001                             | Chiapas | Bochil                   | Cobertura municipal n.a.                | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL              | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$1,376,149      | \$1,361,012  | \$1,361,012   | \$1,361,012       | \$1,361,012 | \$1,361,012            | \$1,361,012  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 12,404   | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020874366   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 16 Oriente Sur Entre 9a. Av. Sur Oriente Y 4a. Av. Sur Oriente, Colonia Mexicanidad Chiapaneca-1571 | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-005       | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez         | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez    | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$2,455,191      | \$2,428,184  | \$2,428,184   | \$2,428,184       | \$2,428,184 | \$2,428,184            | \$2,428,184  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 448      | 0.00      | 100.00        | Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020874592   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 14 Poniente Norte Entre Bellisario Domínguez Y Tapachula, Colonia Moctezuma-1516                    | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-006       | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez         | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez    | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$1,229,757      | \$1,216,229  | \$1,216,229   | \$1,216,229       | \$1,216,229 | \$1,216,229            | \$1,216,229  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 553,374  | 0.00      | 100.00        | Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020874646   | Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples-1548   | GA006                            | Chiapas | Ostucacán                | Nuevo Guadalupe Victoria                | Rural     | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUCACAN                     | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$1,328,457      | \$1,328,457  | \$1,328,457   | \$1,328,457       | \$1,328,457 | \$1,328,457            | \$1,328,457  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 817      | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: APARECE COMO OBRA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020874653   | Construcción De Techumbre Metálicas Y Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Indígena "Juan De Ayla" Con Clave Escolar: 07dbb3011.-1545                                    | 002                              | Chiapas | Tenejapa                 | Silbactel                               | Rural     | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA            | Deporte                              | En Ejecución | 2016                  | \$1,995,733      | \$1,995,733  | \$1,995,733   | \$1,995,733       | \$1,995,733 | \$1,995,733            | \$1,995,733  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 615      | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020874666   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 13a. Norte Oriente Entre Calle Central Y 3a. Oriente En El Barrio La Pimentela-1569                 | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-001       | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez         | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez    | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$1,228,553      | \$1,215,039  | \$1,215,039   | \$1,215,039       | \$1,215,039 | \$1,215,039            | \$1,215,039  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 3,958    | 0.00      | 100.00        | Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020874709   | Construcción De Casa De Cultura - Unidad Modelo-1525  | -                                | Chiapas | Cintalapa                | Unidad Modelo                           | Rural     | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Cintalapa                     | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$1,119,091      | \$1,106,781  | \$1,106,781   | \$1,106,781       | \$1,106,781 | \$1,106,781            | \$1,106,781  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 397      | 0.00      | 100.00        | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020874721   | Mejoramiento De Cancha De Basquetbol En Auditorio Municipal-1519  | -                                | Chiapas | Cintalapa                | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Cintalapa                     | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$1,602,569      | \$1,584,941  | \$1,584,941   | \$1,584,941       | \$1,584,941 | \$1,584,941            | \$1,584,941  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 22,500   | 0.00      | 100.00        | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020874736   | Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Paraje El Copal-1511  | 0004                             | Chiapas | Bochil                   | El Copal                                | Rural     | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BOCHIL.                       | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$1,866,510      | \$1,845,978  | \$1,845,978   | \$1,845,978       | \$1,845,978 | \$922,990              | \$922,990    | 50.00     | \$0      | Metros Cuadrados | 1,398    | 0.00      | 50.00         | Financiera: / Física: / Registro:   |
| CHP1616020875102   | Pavimentación Mixta De Calle -1544  | 1                                | Chiapas | Metapa                   | Metapa de Domínguez Urbano              | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$1,600,000      | \$1,582,400  | \$1,582,400   | \$1,582,400       | \$1,582,400 | \$1,582,400            | \$1,582,400  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 350      | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020875199   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico - Urbana-1529   | -                                | Chiapas | Cintalapa                | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Cintalapa                     | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$317,245        | \$313,755    | \$313,755     | \$313,755         | \$313,755   | \$313,755              | \$313,755    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 500      | 0.00      | 100.00        | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020875263   | Construcción Cancha De Usos Múltiples - Abelardo -1524  | -                                | Chiapas | Cintalapa                | Abelardo L. Rodríguez                   | Rural     | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Cintalapa                     | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$401,644        | \$397,226    | \$397,226     | \$397,226         | \$397,226   | \$397,226              | \$397,226    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 807      | 0.00      | 100.00        | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra totalmente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020875370   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico-1522  | -                                | Chiapas | Cintalapa                | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. ayuntamiento de cintalapa, chiapas            | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$1,613,021      | \$1,595,278  | \$1,595,278   | \$1,595,278       | \$1,595,278 | \$1,595,278            | \$1,595,278  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 2,000    | 0.00      | 100.00        | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra totalmente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020875405   | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Venustiano Carranza -1517   | -                                | Chiapas | Cintalapa                | Venustiano Carranza Rural               | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Cintalapa                     | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$969,183        | \$958,522    | \$958,522     | \$958,522         | \$958,522   | \$958,522              | \$958,522    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 432      | 0.00      | 100.00        | Financiera: obra totalmente terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020875500   | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario-1546  | MOC-DOPM-FORTALECER-SD-0148-2016 | Chiapas | Ocosingo                 | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE OCOSSINGO 2015-2018              | Agua y saneamiento                   | En Ejecución | 2016                  | \$2,967,000      | \$2,967,000  | \$2,967,000   | \$2,967,000       | \$2,967,000 | \$2,965,500            | \$2,965,500  | 99.95     | \$0      | Metros Cuadrados | 86       | 0.00      | 100.00        | Financiera: OBRA PINIQUITADA / Física: OBRA PINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020875567   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calles De La Colonia Caminera-1572   | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-009       | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez         | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez    | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$3,915,778      | \$3,872,705  | \$3,872,705   | \$3,872,705       | \$3,872,705 | \$2,567,060            | \$2,567,060  | 66.29     | \$0      | Metros Cuadrados | 553,374  | 0.00      | 85.00         | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020875594   | Pavimentación De Camino Con Concreto Asfáltico (Tramo Acceso Principal A OS. Hidalgo)-1562  | -                                | Chiapas | Suchiate                 | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Suchiate, Chiapas                   | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$2,377,269      | \$2,351,119  | \$2,351,119   | \$2,351,119       | \$2,351,119 | \$2,351,119            | \$2,351,119  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 0        | 0.00      | 100.00        | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 100%. SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020875713   | Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Abelardo -1521  | -                                | Chiapas | Cintalapa                | Abelardo L. Rodríguez                   | Rural     | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de Cintalapa                     | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$946,689        | \$936,276    | \$936,276     | \$936,276         | \$936,276   | \$936,276              | \$936,276    | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 807      | 0.00      | 100.00        | Financiera: obra totalmente pagada / Física: obra totalmente terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020875796   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La 10a. Avenida Norte Entre 1a. Y 5a. Calle Poniente-1561  | -                                | Chiapas | Suchiate                 | Cobertura municipal n.a.                | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento Municipal de Suchiate.              | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$2,622,732      | \$2,593,881  | \$2,593,881   | \$2,593,881       | \$2,593,881 | \$2,593,881            | \$2,593,881  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 0        | 0.00      | 100.00        | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO, SE MODIFICÓ EL IMPORTE POR UN ERROR EN LA CAPTURA DEL MONTO EN EL 3ER TRIMESTRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO, SE MODIFICÓ EL IMPORTE POR UN ERROR EN LA CAPTURA DEL MONTO EN EL 3ER TRIMESTRE SIENDO EL REAL 2,593,881.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1616020875868   | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo 0 000 Al 0 196 Del Libramiento Sur-Poniente De Metapa, Hacia El Cañon Candelaria.-1542  | 3                                | Chiapas | Metapa                   | Candelaria                              | Rural     | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$1,273,563      | \$1,259,553  | \$1,259,553   | \$1,259,553       | \$1,259,553 | \$1,259,553            | \$1,259,553  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 450      | 0.00      | 100.00        | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUYE TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616020875927   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Minería Entre Av. Rosa Del Poniente Y Av. Rabi, Colonia Infonavit Rosario-1575                        | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-004       | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez         | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez    | Otros Proyectos                      | En Ejecución | 2016                  | \$1,229,151      | \$1,215,631  | \$1,215,631   | \$1,215,631       | \$1,215,631 | \$1,215,631            | \$1,215,631  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 4,434    | 0.00      | 100.00        | Financiera: Obra Piniquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Piniquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP16160308741482  | Construcción De Tejado De Cancha De Usos Múltiples  | FORTALECER-001                   | Chiapas | Pichucalco               | Pichucalco                              | Urbano    | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO                       | Deporte                              | En Ejecución | 2016                  | \$1,347,612      | \$1,347,612  | \$1,347,612   | \$1,347,612       | \$1,347,612 | \$1,347,612            | \$1,347,612  | 100.00    | \$0      | Metros           | 14,212   | 0.00      | 100.00        | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS FORTALES Y SE ENCUENTRA PAGADA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP16160308741500  | Construcción De Cancha Para Usos Múltiples Tejada   | FORTALECER-002                   | Chiapas | Pichucalco               | Platanar Abajo Ira. Sección (La Cruesa) | Rural     | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO                       | Deporte                              | En Ejecución | 2016                  | \$1,569,235      | \$1,569,235  | \$1,569,235   | \$1,569,235       | \$1,569,235 | \$1,569,235            | \$1,569,235  | 100.00    | \$0      | Metros Cuadrados | 902      | 0.00      | 100.00        | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA ESTA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS FORTALES Y SE ENCUENTRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616040824691   | Construcción De Módulo Cultural   | 0001-6121                        | Chiapas | Tecpatán                 | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECTAPAN            | Educación                            | En Ejecución | 2016                  | \$1,186,800      | \$1,186,800  | \$1,186,800   | \$1,186,800       | \$1,186,800 | \$1,186,800            | \$1,186,800  | 100.00    | \$0      | Metros           | 5,129    | 0.00      | 100.00        | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616040826289   | Construcción Y Rehabilitación De Espacio Cultural Y Recreativo Del Parque Zoque   | -                                | Chiapas | Ocosocoautla de Espinosa | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento municipal                           | Cultura y turismo                    | En Ejecución | 2016                  | \$21,362,400     | \$21,362,400 | \$21,362,400  | \$21,362,400      | \$0         | \$0                    | \$0          | 0.00      | \$0      | Otros            | 0        | 0.00      | 0.00          | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1616040828998   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico  | 00012016                         | Chiapas | Frasería Hidalgo         | Cobertura municipal                     | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                         | Urbanización                         | En Ejecución | 2016                  | \$3,956,000      | \$3,956,000  | \$3,956,000   |                   |             |                        |              |           |          |                  |          |           |               |   |