

Total: 45

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|----------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|---|--|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------|------------------|--|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| CHP16160308739579 | Construcción de Cuarto Adicional (230 Acciones) Colonia De Dominguez | 01916151 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | Subsidios | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$5,450,292 | \$5,450,292 | \$2,725,145 | \$2,725,145 | \$2,725,145 | \$2,725,145 | \$2,725,145 | 50.00 | 00 | Vivienda | 230 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO CORRESPONDE A \$9,909,021.30, LA CANTIDAD DE \$4,459,329.59 CORRESPONDE A FISE 2016 Y \$4,450,291.71 CORRESPONDE A SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744036 | Construcción de Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 1 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,779,530 | \$3,779,530 | \$1,779,530 | \$1,779,530 | \$1,779,530 | \$1,779,530 | \$1,779,530 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 143 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,729,530.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744038 | Construcción de Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 2 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,961,341 | \$3,961,341 | \$3,961,341 | \$3,961,341 | \$3,961,341 | \$3,961,341 | \$3,961,341 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 780 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,931,341.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$30,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744039 | Construcción de Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 3 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,254,053 | \$3,254,053 | \$3,254,053 | \$3,254,053 | \$3,254,053 | \$3,254,053 | \$3,254,053 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 1,137 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,204,053.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744041 | Construcción de Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 4 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,997,874 | \$3,997,874 | \$3,997,874 | \$3,997,874 | \$3,997,874 | \$3,997,874 | \$3,997,874 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 744 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,947,874.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744042 | Construcción de Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 5 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,875,260 | \$3,875,260 | \$3,875,260 | \$3,875,260 | \$3,875,260 | \$3,875,260 | \$3,875,260 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 183 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,825,260.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744043 | Construcción de Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 6 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,621,779 | \$3,621,779 | \$3,621,779 | \$3,621,779 | \$3,621,779 | \$3,621,779 | \$3,621,779 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 840 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,571,779.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744045 | Construcción de Obra Básica (Red De Agua Potable). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 1 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,834,014 | \$3,834,014 | \$3,834,014 | \$3,834,014 | \$3,834,014 | \$3,834,014 | \$3,834,014 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 3,549 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,784,014.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744046 | Construcción de Obra Básica (Red De Agua Potable). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 2 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$3,902,665 | \$3,902,665 | \$3,902,665 | \$3,902,665 | \$3,902,665 | \$3,902,665 | \$3,902,665 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 2,973 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$3,852,665.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744053 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). Tramo 1 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,126,540 | \$1,126,540 | \$1,126,540 | \$1,126,540 | \$1,126,540 | \$1,126,540 | \$1,126,540 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente Infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$234,103.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$675,924.00 y Ramo 28 aporta \$216,513.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744054 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). Tramo 2 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,518,795 | \$1,518,795 | \$1,518,795 | \$1,518,795 | \$1,518,795 | \$1,518,795 | \$1,518,795 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 129 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente Infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$236,519.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$911,277.00 y Ramo 28 aporta \$179,999.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744056 | Construcción Integral de Obras Básicas Y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). Tramo 3 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,529,054 | \$2,529,054 | \$2,529,054 | \$2,529,054 | \$2,529,054 | \$2,529,054 | \$2,529,054 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 138 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente Infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$543,996.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$1,517,432.00 y Ramo 28 aporta \$448,026.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744061 | Construcción Integral de Obras Básicas Y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). Tramo 4 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$718,764 | \$718,764 | \$718,764 | \$718,764 | \$718,764 | \$718,764 | \$718,764 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 44 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente Infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$229,898.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente Infraestructura HABITAT aporta \$411,298.00 y Ramo 28 aporta \$57,698.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744065 | Construcción Integral de Obras Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). | 2.2.1.-101-UR-09-62-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$786,695 | \$786,695 | \$786,695 | \$786,695 | \$786,695 | \$786,695 | \$786,695 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 54 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Proyecto Financiado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente Infraestructura HABITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$72,017.00 y Ramo 28 aporta \$714,678.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160308744066 | Construcción Integral de Banquetas. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). | 2.2.1.-101-UR-09-62-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,942,892 | \$1,942,892 | \$1,942,892 | \$1,942,892 | \$1,942,892 | \$1,942,892 | \$1,942,892 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 272 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Financiado. Mezcla de recursos FISE aporta \$931,446.00 y Ramo 28 aporta \$971,446.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408744046 | Construcción De 20 Cuartos Adicionales (Cuartos Rosa) | 104-QA-04 | Chiapas | Trinol | Santiago la Mesilla Rural | Subsidios | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TRINOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$861,706 | \$861,706 | \$258,512 | \$861,706 | \$258,512 | \$258,512 | \$258,512 | 30.00 | 00 | Vivienda | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO ANTICIPO PORQUE LA SEDATU NO HA REMITIDO EL TOTAL DEL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408744051 | Construcción De 40 Cuartos Adicionales (Cuartos Rosa) | 104-QA-05 | Chiapas | Trinol | Trinol | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TRINOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,723,412 | \$1,723,412 | \$517,024 | \$1,723,412 | \$517,024 | \$517,024 | \$517,024 | 30.00 | 00 | Vivienda | 180 | 0.00 | 100.00 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO PORQUE LA SEDATU NO HA REMITIDO EL TOTAL DEL RECURSO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCALMENTE AL CINCO POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822091 | Construcción De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 1) | 07089V00001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$851,366 | \$851,366 | \$425,500 | \$851,366 | \$425,425 | \$425,425 | \$425,425 | 49.97 | 00 | Otros | 26 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA DENOMINADO CUARTOS ROSAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822095 | Construcción De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 2) | 07089V00002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$982,345 | \$982,345 | \$491,355 | \$982,345 | \$491,164 | \$491,164 | \$491,164 | 50.00 | 00 | Otros | 30 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA DENOMINADO CUARTOS ROSAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822100 | Construcción De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 3) | 07089V00003 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$982,344 | \$982,344 | \$491,355 | \$982,344 | \$491,121 | \$491,121 | \$491,121 | 49.99 | 00 | Otros | 30 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA DENOMINADO CUARTOS ROSAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822107 | Construcción De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 4) | 07089V00004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$851,366 | \$851,366 | \$425,500 | \$851,366 | \$424,710 | \$424,710 | \$424,710 | 49.89 | 00 | Otros | 26 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA DENOMINADO CUARTOS ROSAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822618 | Construcción De Calle Virreyes Entre Prolongación De La Central Norte Y Calle Paseo Real, Colonia Colinas Del Rey | 07089M001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,791,539 | \$1,791,539 | \$1,791,539 | \$1,791,539 | \$1,790,519 | \$1,790,519 | \$1,790,519 | 99.94 | 00 | Otros | 1,600 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822675 | Construcción De Calle Virreyes Entre Calle Paseo Real Y Calle Condes, Colonia Colinas Del Rey | 07089M002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,224,871 | \$1,791,539 | \$1,791,539 | \$1,791,539 | \$1,790,519 | \$1,790,519 | \$1,790,519 | 99.94 | 00 | Otros | 1,550 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822690 | Construcción De Calle Virreyes Entre Calle Los Condes Y Calle Reyna Victoria, Colonia Colinas Del Rey | 07089M003 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$990,113 | \$990,113 | \$990,113 | \$990,113 | \$989,444 | \$989,444 | \$989,444 | 99.93 | 00 | Otros | 643 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822708 | Construcción De Calle Virreyes Entre Calle Reyna Victoria Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey | 07089M004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,363,402 | \$1,363,402 | \$1,363,402 | \$1,363,402 | \$1,362,934 | \$1,362,934 | \$1,362,934 | 99.97 | 00 | Otros | 1,453 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822745 | Construcción De Calle Condes Entre Avenida Luis Aliv Y Avenida Carlos V, Colonia Colinas Del Rey, Colonia Colinas Del Rey | 07089M005 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,278,177 | \$1,278,177 | \$1,278,177 | \$1,278,177 | \$1,278,005 | \$1,278,005 | \$1,278,005 | 99.99 | 00 | Otros | 1,597 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408822808 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso | 07089M006 | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | 8273 Programa de Infraestructura | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$540,00 | | | | | | | | | | | | | |

Total: 45

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------|-----------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | | |
| CHP16160408822984 | Ampliación De Red De Energia Electrica En La Localidad Naranjo Reforma | 07089ME012 | Chiapas | Tapachula | Naranjo Reforma | Rural | Subsidios | 8273 Programa de Infraestructura | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$814,985 | \$814,985 | \$814,985 | \$814,985 | \$814,385 | \$814,385 | \$814,385 | \$814,385 | 99.93 | 80 | Otros | 262 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408823000 | Construccion De Línea De Conduccion Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad San Carlitos | 07089ME013 | Chiapas | Tapachula | San Carlitos | Rural | Subsidios | 8273 Programa de Infraestructura | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$1,570,029 | \$1,570,029 | \$1,570,029 | \$1,570,029 | \$1,569,069 | \$1,569,069 | \$1,569,069 | \$1,569,069 | 99.94 | 80 | Otros | 500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408823986 | Construcción De 25 Cuartos Adicionales | 32 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | 8273 Programa de Infraestructura | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | \$1,077,133 | \$1,077,133 | \$1,077,133 | \$1,077,133 | \$1,077,133 | \$1,077,133 | \$1,077,133 | \$1,077,133 | 100.00 | 80 | Vivienda | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: TENGO PROBLEMAS AL INTRODUCIR LA FECHA DEL CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160408825716 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias | 53 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | 8273 Programa de Infraestructura | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,079,343 | \$1,079,343 | \$1,079,343 | \$1,079,343 | \$1,079,343 | \$1,079,343 | \$1,079,343 | \$1,079,343 | 100.00 | 80 | Metros Cuadrados | 3,666 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP16160408825780 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias | 58 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | 8273 Programa de Infraestructura | | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,068,378 | \$1,068,378 | \$1,068,378 | \$1,068,378 | \$1,068,378 | \$1,068,378 | \$1,068,378 | \$1,068,378 | 100.00 | 80 | Metros Cuadrados | 3,666 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |