

Total: 1381

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Desagosto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1381

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP16160200681139	Pavimentación Integral en La 18 Puente Entre 9a. Sur y 12 Sur. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Amekak)	2.2.1.-101-UR-09-01-59-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$6,688,604	\$6,688,604	89.27	00	Metros Cuadrados	246	0.00	89.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar Proyecto Refrendado. Esta proyecto corresponde al Ejercicio Fianal 2016. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160200681150	Pavimentación Integral en La Av. Pasa la Asputura Entre Av. Las Palmas y Pasa Palmas. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Palmas)	2.2.1.-101-UR-09-01-59-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	\$13,986,000	100.00	00	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: Obra Fisiculada. / Física: Obra Terminada. / Registrar Proyecto Fisiculado. Esta proyecto corresponde al Ejercicio Fianal 2016. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160200681154	Rehabilitación De La Calzada De Los Hombres Ilustres. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Parque Moderno)	2.2.1.-101-UR-14-02-59-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$20,329,650	\$16,140,499	\$16,140,499	79.39	00	Metros Cuadrados	553,374	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar Proyecto Refrendado. Esta proyecto corresponde al Ejercicio Fianal 2016. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160200681152	Rehabilitación Y Reacomodamiento De Los Centros De Desarrollo Infantil De Los Niños. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Amekak)	2.6.7.-101-SG-09-02-59-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$0	\$0	0.00	00	Lote	29,251	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar Proyecto Refrendado. Esta proyecto corresponde al Ejercicio Fianal 2016. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160300734601	Modernización Camino Rural (R.C. Rcohil-Santo Domingo-San Andrés Larrainzar-Paseo Chochilitán). Localidad De Chochilitán, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas - 63	63	Chiapas	Larrainzar	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Larrainzar	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,767,799	\$2,767,799	\$2,767,799	\$0	\$0	0.00	00	0.00	0.00	55.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: KILOMETRO / Registrar)	
CHP16160300734808	Modernización De Camino Rural (Rehabilitación De Laguna Del No. 2 000 Al Km 1.710, Localidad La Laguna, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas - 64	64	Chiapas	Larrainzar	Coahuila municipal	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Larrainzar	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$3,896,004	\$3,896,004	\$3,896,004	\$0	\$0	0.00	00	0.00	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: - / Registrar)	
CHP16160300735074	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Tera).	2.2.1.-101-AS-11-02-59-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$12,891,996	\$12,891,996	86.03	00	Otros	545	0.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar Proyecto Refrendado. Esta proyecto corresponde al Ejercicio Fianal 2016. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400814875	Construcción De Salones De Clase Múltiples En La Colonia Candelaria	98	Chiapas	Berriozábal	Candelaria	Rural	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO A INICIADO, POR PROBLEMAS CON EL INMUEBLE EN LA LOCALIDAD. / Física: SE ESTAN SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS CON EL INMUEBLE / Registrar/ SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400816682	Construcción De Módulos De Baños, Cocina-Comedor, Bodega De Vestuario Y Hospedaje En La Casa De La Cultura (Mexicanidad Chiapaneca).	2.2.1.-101-UR-11-01-59-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	\$0	\$0	0.00	00	Otros	2,500	0.00	13.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar Proyecto Refrendado. Esta proyecto corresponde al Ejercicio Fianal 2016. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400816836	Construcción De Techado De Espacios Deportivos En La Col Nueva De Marzo	77/081/03/02/2016	Chiapas	Socultzango	Nueva de Marzo	Rural	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCULTZANGO, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,594,464	\$1,337,468	\$1,337,468	83.88	00	Otros	190	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registrar/ SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400817771	Construcción De Parque Recreativo	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas 2015-2018	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$749,250	\$749,250	\$749,250	50.00	00	Otros	862	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrar/ Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400817785	Construcción Y Remodelación De Alberque Cultural	02	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,097,607	\$3,097,607	\$3,097,607	77.52	00	Otros	982	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registrar/ Obra Refrendada. Ejercicio 2016 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400818368	Rehabilitación De La Infraestructura Del Centro Municipal De Terapia Y Rehabilitación Infantil (Comeri). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.6.8.-101-SG-09-02-59-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2016	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	0.00	00	Otros	553,374	0.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar Proyecto Refrendado. Esta proyecto corresponde al Ejercicio Fianal 2016. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400818402	Unidad Deportiva En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Ancohuila)	2.2.1.-101-UR-10-01-59-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registrar Proyecto Refrendado. Esta proyecto corresponde al Ejercicio Fianal 2016. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400827393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Comunidad 20 De Noviembre)	-	Chiapas	Tapalapa	Veinte de Noviembre	Rural	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$4,245,750	\$4,245,750	\$4,245,750	50.00	00	Metros Cuadrados	3,966	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrar/ SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400827404	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Una Longitud De 450.00 M.	002-2016	Chiapas	Huitán	San Pedro la Tejería	Rural	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	\$8,491,500	100.00	00	Metros lineales	738	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrar)		
CHP16160400827435	Pavimentación De Calles De Concreto Con Características Y Bases En La Rambla El Blanquillo 1ra. Sección	POFIN-001	Chiapas	Piñabuelan	Blanquillo 1ra. Sección	Rural	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PIÑABUELAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	00	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUESTA EJECIDA AL 100% / Física: LA OBRA DE REPORTE TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registrar/ ESTA OBRA PUE REALIZADA CON RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DESTINADO A PRICIPIOS DE AÑO, Y SE REPORTE FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400831055	Construcción De Alberque Cultural	-	Chiapas	Pantepec	Coahuila municipal n.a.	Subsidio		0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Pantepec	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	00	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2016 CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA 2016 CONCLUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017 / Registrar/ OBRA CONCLUIDA FINANCIERA Y FISCAMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400831056	Apertura De Calles Con Grava	-	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Pantepec	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,823,670	\$2,823,670	\$2,823,670	\$2,823,670	\$2,823,670	\$2,823,670	\$2,823,670	100.00	00	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA 2016 CONCLUIDA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2017 / Física: OBRA 2016 CONCLUIDA EN ESTE PRIMER TRIMESTRE 2017 / Registrar/ OBRA CONCLUIDA SANTO PICO Y FINANCIERA - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400831160	Techado De Pavillo De Esc. Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia (Clave: C700160)	77-01	Chiapas	Cacabotán	Cacabotán	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CACABOTAN CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	\$449,550	100.00	00	Otros	41,811	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrar/ OBR FISCAMENTE L 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA) Para al siguiente nivel.
CHP16170100852195	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	101	Chiapas	Anala	Anala	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal Comunitaria	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,535,201	\$5,535,201	\$5,535,201	\$5,535,201	\$5,535,201	\$5,535,201	\$5,535,201	100.00	00	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrar/ obra terminada y operada	
CHP16160400826531	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central. Col 10 De Abril	01	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$1,760,766	\$528,230	\$528,230	\$528,230	30.00	00	Metros Cuadrados	860	0.00	30.00	Financiera: / Física: 30 / Registrar/ SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400826547	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas II	02	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$794,414	\$238,324	\$238,324	\$238,324	30.00	00	Metros Cuadrados	230	0.00	30.00	Financiera: / Física: 30 / Registrar/	
CHP16160400826560	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas Y Diagonal Las Minas	003	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$320,481	\$320,481	\$320,481	\$320,481	\$250,394	\$250,394	\$250,394	78.13	00	Metros Cuadrados	297	0.00	78.00	Financiera: / Física: 78 / Registrar/	
CHP16160400826585	Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Garita II	004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$2,116,227	\$634,868	\$634,868	\$634,868	30.00	00	Metros Cuadrados	318	0.00	30.00	Financiera: / Física: 30 / Registrar/ SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP16160400826723	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	77101	Chiapas	Juárez	Donor Belisario Domínguez	Rural	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	00	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA OPERANDO DESEMPLEADO. / Física: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA OPERANDO DESEMPLEADO. / Registrar/ LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% OPERANDO DESEMPLEADO. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.	
CHP17170100849108	Construcción De Calles Con Concreto Refrendado En La Rambla Piedra Parada	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Piedra Parada	Rural	Subsidio	0130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$1,461,468	\$438,440	\$438,440	\$438,440	30.00	00	Metros	1,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: 30 / Registrar/ SISTEMA) Para al siguiente nivel.	