

Total: 1381

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Desagosto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual

Total: 1381

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP16170100850191	Rehabilitación De Camino Rural	HIDRO-010	Chiapas	Pichucalco	Mariano Meléndez Iru. Sección A	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$28,771	\$28,771	\$28,771	\$28,771	\$28,771	\$28,771	\$28,771	100.00	\$0	Kilómetro lineal	284	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE EJECUTADA / Física: LA OBRA SE REPORTA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2016. LA CUAL NO SE REPORTO EN EL CUARTO TRIMESTRE POR NO COINCIDIR CON LA INFORMACION AL REPORTAR. SE REPORTA LA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA EN UN TOTAL DE 0.00 DE REALIZACION DE REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CHP17170100834767	Mantenimiento De Carretera (Aceros Al Dique I)	062200026	Chiapas	Ostucán	Peñitas el Neco	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$62,698	\$62,698	\$62,698	\$62,698	\$62,698	\$57,304	\$57,304	\$57,304	91.40	\$0	Metros Cuadrados	119	0.00	91.40	Financiera: OBRA QUE ESTA OPERANDO CON EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION. / Física: OBRA QUE ESTA OPERANDO CON EL MATERIAL REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION. / Registro: OBRA EN PROCESO.
CHP17170100834795	Mantenimiento De Sello Sanitario	062200030	Chiapas	Ostucán	Nuevo Xochilillo	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$338,436	\$338,436	\$338,436	\$338,436	\$338,436	\$139,236	\$139,200	\$139,200	41.13	\$0	Otros	17,067	0.00	41.13	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
CHP17170100835860	Rehabilitación Deumbrado En La Unidad Deportiva	HIDRO1	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,418,481	\$1,418,481	\$1,418,481	\$1,418,481	\$1,418,481	\$425,544	\$425,544	\$425,544	30.00	\$0	Lote	7,286	0.00	0.30	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
CHP17170100835902	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	HIDRO2	Chiapas	Juárez	La Arena	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$49,880	\$24,940	\$24,940	\$24,940	\$0.00	\$0	Piezas	171	0.00	0.50	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: La obra se encuentra en proceso - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
CHP17170100838096	Rehabilitación De Camino Rural En Tramo Atalaya	HIDRO3	Chiapas	Juárez	Rupegue IVA. Sección (Rupegue)	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$744,752	\$744,752	\$744,752	\$744,752	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	587	0.00	0.00	Financiera: La obra no se encuentra iniciada / Física: La obra no se encuentra iniciada / Registro: la obra no se encuentra iniciada. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	