

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP17170200879456	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	mcc-dqps-2017-002-2017	Chiapas	Catazajá	Cojo (Alvaro Sirego)	Rural	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal d catazaja	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300955902	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	mcc-dqps-capufe-2017-003-2017	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	En Ejecución	2017	\$733,146	\$733,146	\$733,146	\$733,146	\$733,146	\$733,146	\$733,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	436	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300955924	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	mcc-dqps-capufe-2017-005-2017	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja chiapas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	\$1,002,621	100.00	\$0	Kilometro cuadrado	521	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300955947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	mcc-dqps-capufe-2017-006-2017	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,465	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300955988	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	mcc-dqps-capufe-2017-001-2017	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	\$674,403	\$674,403	\$674,403	45.00	\$0	Metros Cuadrados	1,171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP17170300956005	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Asfaltico	mcc-dqps-capufe-2017-004-2017	Chiapas	Catazajá	La Tuna (Mecco)	Rural	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal de catazaja, chiapas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,854,011	\$3,854,011	\$3,854,011	\$3,854,011	\$3,854,011	\$2,312,406	\$2,312,406	60.00	\$0	Kilometro lineal	1,200	0.00	60.00	Financiera: / Física: obra avanzada unicomete falta suelo / Registro:	
CHP1516010626414	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Sa. Av. Mx. Entre 3a. Y 5a. Calle Pta.	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
CHP161604008021322	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Y Construcción De Alcantarillado Sanitario Ubicados En La Colonia Los Cerros Municipios De Suchiate, Chiapas	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EL 10 DE FEBRERO DE 2017 DADO QUE SE REPROGRAMO POR LA MINISTRACION DEL SECTOR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP161604008021339	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata Municipio De Suchiate, Chiapas	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% LA OBRA SE TERMINO EL 10 DE FEBRERO DE 2017, DADO A QUE LA MINISTRACION DE SECTOR 2016 SE RETRAZO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP17170300956163	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	MCC/DQPS/CAPUFE-001/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E03 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,807,817	\$2,807,817	\$1,854,672	\$1,854,672	\$1,039,000	\$1,039,000	\$1,039,000	37.00	\$0	Metros Cuadrados	14,406	0.00	90.00	Financiera: CAPUFE MUNICIPIO \$1,584,161.27 Y CAPUFE ESTADO \$1,223,656.16 DE LO CUAL SE A MINISTERADO \$80,070.08 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PERO EL SISTEMA NO ME DEJA CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	