

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso			Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
CDP1515030562947	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellario Dominguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-0758-04-01-16-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	Programa Fondo Convenio - Específico	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1515030562359	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellario Dominguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-0758-04-01-16-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	Programa Fondo Convenio - Específico	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1515030562360	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellario Dominguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-0758-04-01-16-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	Programa Fondo Convenio - Específico	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CDP1515030562943	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellario Dominguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-0758-04-01-16-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	Programa Fondo Convenio - Específico	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$7,025,143	\$7,025,143	70.32	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1515030563202	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellario Dominguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-0758-04-01-16-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	Programa Fondo Convenio - Específico	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,339,376	\$9,339,376	93.49	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - Proyecto Refrendado: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CDP1515030563749	Infraestructura Vial y Alumbrado Público Del Boulevard Bellario Dominguez Tramo Dos, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-0758-04-01-16-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	Programa Fondo Convenio - Específico	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.