

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 841

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa Fondo Convenio - Específico | Avenca Financiera | | | | | | | | | | Avenca Fisico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|---------|----------------------|--------------------------|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | | |
| CDP1610020681261 | Dotación de Luminarias Para Alumbrado Público En Tuxtla Gutiérrez. | 2,2,4.-101-UR-04-04-37-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U176 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$7,984,000 | \$7,984,000 | \$7,984,000 | \$7,984,000 | \$7,984,000 | \$7,983,120 | \$7,983,120 | 99.99 | \$0 | Luminaria | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ Proyecto Finalizado. / Fisica/ Proyecto Terminado. / Registro/ Proyecto Finalizado. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | |
| CDP16100300745345 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Norte Oriente Bona De Norte Poniente Y 2a Calle Poniente Norte | 104-0A-01 | Chiapas | Tiemo | Tiemo | Urbano | U176 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIEMO, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2016 | \$2,274,409 | \$2,274,409 | \$2,274,409 | \$2,274,409 | \$2,274,409 | \$2,274,409 | \$2,274,409 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 5,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ CONCLUIDO AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | | |
| CDP16100400813299 | Construcción De Torre Vial (Pavimentación y Montaje de Señales) Obra de Mejora de Camión Cabecera Municipal | HTOPE1 | Chiapas | Júrez | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U193 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUREZ CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | \$24,244 | \$24,244 | \$24,244 | \$24,244 | \$24,244 | \$24,244 | \$24,244 | \$24,244 | 100.00 | \$0 | Otros | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRA DE EJECUTORA TERMINADO AL 100% / Fisica/ LA OBRA DE EJECUTORA TERMINADO AL 100% / Registro/ LA OBRA DE EJECUTORA TERMINADO AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100500899098 | Pavimentación Y Calle En El Ejido San José Babilonia 2da Sección | 01 | Chiapas | Palenque | Babilonia | Rural | U158 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,250 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100500899041 | Pavimentación De Calles En La Colonia Valle De Balan | 02 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | U158 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 2,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100610633634 | Infraestructura Vial Traspalante - Los Ranchos - Corralito, En El Municipio de Chamula, En El Estado De Chiapas | 314 | Chiapas | Chamula | Traspalante | Rural | U122 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento Municipal de Chamula. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,600,000 | \$2,597,400 | \$2,597,400 | \$2,597,400 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ proyecto que continúa en ejecución en el ejercicio 2017. Información al cierre 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100100633971 | Granavilla - Adolfo López Mateos, En El Municipio De Zinacantan, En El Estado De Chiapas | 158 | Chiapas | Zinacantan | La Granavilla | Rural | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 358 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100100643247 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Vía De Construcción Del Centro Poblado Viejo-Baños, Cal Y Mayor (Liberamiento de Mts. Chis Y Dos), En El Municipio De Cintalapa, En El Estado De Chiapas | 481 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | Subsidios | U122 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$17,500,000 | \$17,482,500 | \$17,482,500 | \$17,482,500 | \$13,615,242 | \$13,615,242 | \$13,615,242 | \$13,615,242 | 77.88 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ CIERRE 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100100643430 | Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimenta, En El Estado De Chiapas | 72 | Chiapas | Simojovel | La Pimenta | Rural | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | 100.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 2,670 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ ESTE PROYECTO CORRESPONDE A UNA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS, AL CIERRE DEL EJERCICIO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672227 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Zona Comercial Oriente (Prolongación) Y Avenida El Bosque, Barrio Los Baños-1355 | 238956 | Chiapas | Villa Comaltitán | Cobertura municipal | Subsidios | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,264,892 | \$1,250,978 | \$1,250,978 | \$1,250,978 | \$1,250,978 | \$1,250,978 | \$1,250,978 | \$1,250,978 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ ESTE MONTO DE UNIDAD PRESUPUESTADA DE ACUERDO AL CONVENIO FEDERAL SI 244 892 07 Y UNDA NO. 605 CUANDO SI 250 978 26 Y EL RESTO FUE DESTINADO POR EL ESTADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672312 | Construcción De Cancha De Dece Múltiples Tejada-1582 | 2641029 | Chiapas | Villaflores | La Sierrita | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica/ OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672397 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Indígena "13 De Septiembre" Clave 078603030, En La Localidad De Minikton.-1544 | 2488986 | Chiapas | Tenejapa | Minikton | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 466 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672410 | Pavimento De Calle Con Concreto Hidráulico-1508 | 2411249 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,000,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,957 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ NINGUNA / Fisica/ NINGUNA / Registro/ OBRA REENTRADA AL CIERRE POR CIERRE EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672499 | Construcción De Módulo Cultural-1510 | 2616800 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | \$1,681,300 | \$1,681,300 | \$1,681,300 | \$1,681,300 | \$1,681,300 | \$1,681,300 | \$1,681,300 | \$1,681,300 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,550 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ cierre 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672507 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calzada Benito Juárez En La Cabecera Municipal-1583 | 2524711 | Chiapas | Zinacantan | Cobertura municipal | Subsidios | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,411 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672558 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico -1567 | 2577467 | Chiapas | Tenejapa | Betania | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,500,000 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ REPORTE CIERRE DEFINITIVO 2016 / Fisica/ REPORTE CIERRE DEFINITIVO 2016 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672587 | Construcción De Cancha De Dece Múltiples Y Techumbre Estructural En Bar. Fútbol Barrio San José Flores Magón Cat. 078604810-1507 | 2132564 | Chiapas | Amatitán | Cerro Blanco | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$2,000,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | \$1,978,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 332 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ concluido al 100% / Fisica/ concluido al 100% / Registro/ en el avance físico (acumulado correspondiente a los cambios) proyecto concluido - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672596 | Construcción De Techado Estructural En Cancha de 30 M X 18 M Y Equipamiento-1543 | 2465097 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez | Urbano | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,126,437 | \$1,114,047 | \$1,114,047 | \$1,114,047 | \$1,114,047 | \$1,114,047 | \$1,114,047 | \$1,114,047 | \$1,114,047 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ la obra se encuentra terminada al 100% / Fisica/ la obra se encuentra terminada al 100% / Registro/ la obra se encuentra terminada al 100% tanto en nivel físico como en nivel financiero. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16100200672598 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicada En La Avenida Central Oriente-1513 | 2598876 | Chiapas | Sochil | Sochil | Urbano | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$855,345 | \$845,936 | \$845,936 | \$845,936 | \$845,936 | \$845,936 | \$845,936 | \$845,936 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,404 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672704 | Construcción De Cancha De Dece Múltiples Y Domo-1509 | 2527288 | Chiapas | Amel Albino Cerco | Libertad del Pejal | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | \$1,428,571 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 597 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ cierre de 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672721 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Indígena "Benito Juárez García" Clave 078602996, Localidad Paletón.-1516 | 2488742 | Chiapas | Tenejapa | Paletón | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | \$1,502,134 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 715 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672738 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Dece Múltiples - Ejido General Cárdenas-1526 | 2622159 | Chiapas | Cintalapa | General Cárdenas | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$941,936 | \$941,936 | \$941,936 | \$941,936 | \$941,936 | \$941,936 | \$941,936 | \$941,936 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 450 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada / Fisica/ obra terminada / Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672743 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. 12 Sur Poniente Entre Calle Luis Rogojosa Y Calle Victorio Grajales, Colonia Xonajales-1668 | 2528030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,081,798 | \$1,069,898 | \$1,069,898 | \$1,069,898 | \$1,069,898 | \$1,069,898 | \$1,069,898 | \$1,069,898 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 676 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra Finalizada. / Fisica/ obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finalizado. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672756 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Cuarta Norte Oriente Y Tercera Sur Oriente-1538 | 2598660 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal | Subsidios | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,500,000 | \$2,472,500 | \$2,472,500 | \$2,472,500 | \$2,472,500 | \$2,472,500 | \$2,472,500 | \$2,472,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,956 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ CIERRE DE EJERCICIO 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672818 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico -1558 | 2575790 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Fisica/ / Registro/ al cierre del ejercicio 2016. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672827 | Construcción Y Techado De Cancha De Dece Múltiples En La Escuela Primaria "Felipe Apolosa", Con Clave 078603106-1539 | 2144435 | Chiapas | Larrínzar | Meebó | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | \$1,963,389 | \$1,947,781 | \$1,947,781 | \$1,947,781 | \$1,947,781 | \$1,947,781 | \$1,947,781 | \$1,947,781 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 138 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA / Fisica/ - / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672875 | Construcción De Cancha De Dece Múltiples - General Cárdenas -1528 | 2623361 | Chiapas | Cintalapa | General Cárdenas | Rural | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$474,796 | \$474,796 | \$474,796 | \$474,796 | \$474,796 | \$474,796 | \$474,796 | \$474,796 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada al 100% / Fisica/ obra terminada / Registro/ obra totalmente concluida - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200672988 | Construcción Y Techado De Cancha De Dece Múltiples En La Bar. Bar. Tec. No. 57, Clave 07860570-1540 | 2144311 | Chiapas | Larrínzar | Larrínzar | Urbano | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$2,036,611 | \$2,014,208 | \$2,014,208 | \$2,014,208 | \$2,014,208 | \$2,014,208 | \$2,014,208 | \$2,014,208 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 640 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada / Fisica/ - / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16100200673105 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Barrio Santa Elena (Av. Anona, Calle Oaxitón Y Calle Guababana)-1579 | 2619762 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal | Subsidios | U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$5,000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 841

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|-----------|--------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---------------|------------------|--------------|------|--------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. | | | |
| CDP16160200673146 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos De La Calle Oriente Entre Calle La Pimental-1574 | 252726 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$1,633,002 | \$1,615,039 | \$1,615,039 | \$1,615,039 | \$1,615,039 | \$1,615,039 | \$1,615,039 | \$1,615,039 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,958 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada. / Física: obra terminada. / Registro: Proyecto finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673185 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Décima Avenida Sur Entre Sexta Calle Oriente y 2da Municipal. Barrio Guadalupe-1556 | 238918 | Chiapas | Villa Comalitián | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$1,451,884 | \$1,435,913 | \$1,435,913 | \$1,435,913 | \$1,435,913 | \$1,435,913 | \$1,435,913 | \$1,435,913 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO SE HABIA PRESUPUESTADO EN ACTIVO AL CUERPO FISCAL 1416184.05 Y HADA MAS FUE GASTADO \$ 1,149,013.35 Y EL RESTO FUE RESERVO POR EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673214 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos De La Av. Rio Tullaja Entre Calle Sin Nombre y Calle Leontinas, Colonia 24 de Junio-1570 | 2527412 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$1,229,143 | \$1,215,623 | \$1,215,623 | \$1,215,623 | \$1,215,623 | \$1,215,623 | \$1,215,623 | \$1,215,623 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,989 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada. / Física: obra terminada. / Registro: Proyecto finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673233 | Construcción De Casa De Cultura - Ejió José Castillo Vilman S-1516 | 2622807 | Chiapas | Cintalapa | José Castillo Vilman S | Rural | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673231 | Construcción De Casa De Cultura -1518 | 2621508 | Chiapas | Cintalapa | Monterrey | Rural | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673494 | Construcción Decancha De Deseo Múltiples - Venustiano Carranza-1514 | 2623105 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$436,569 | \$436,569 | \$436,569 | \$436,569 | \$436,569 | \$436,569 | \$436,569 | \$436,569 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 422 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673508 | Pavimentación De Camino-1557 | 2628623 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | 98.90 | \$0 | Metros Cuadrados | 607 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673686 | Construcción De Casa De Cultura - Ejió San Marcos-1515 | 2622813 | Chiapas | Cintalapa | San Marcos Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 272 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673736 | Construcción De Cancha De Deseo Múltiples Con Techumbre Básica-1535 | 2493479 | Chiapas | Interoctmón | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,500,000 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN DOMO, CUBIERTA DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673861 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos De La Av. Calle Del Soldado Entre Calle Chichonal Y Av. Mecumusta, Colonia San Pedro Propósito-1573 | 2528712 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,596,395 | \$1,578,835 | \$1,578,835 | \$1,578,835 | \$1,578,835 | \$1,247,158 | \$1,247,158 | \$1,247,158 | 78.99 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,689 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Prolongado en Trámite. / Física: obra terminada. / Registro: Proyecto indefinido para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673908 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos En El Boulevard Capriles, Calles Cadillac y Zona De Carretera A Chichonem, Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577 | 2527906 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$9,787,832 | \$9,650,496 | \$9,650,496 | \$9,650,496 | \$9,650,496 | \$9,031,082 | \$9,031,082 | \$9,031,082 | 93.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada con Aborro Presupuestal de \$619,413.40 / Física: obra terminada. / Registro: Proyecto indefinido para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200673947 | Construcción De Techumbre Para Cancha De Deseo Múltiples - Adolfo López Mateos-1527 | 2622107 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$938,803 | \$938,803 | \$938,803 | \$938,803 | \$938,803 | \$938,803 | \$938,803 | \$938,803 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 684 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674188 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La Calle Fontaine Entre La. Y 3a. Avenida Sur. Barrio San Jacinto | 2389180 | Chiapas | Villa Comalitián | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$1,683,224 | \$1,664,708 | \$1,664,708 | \$1,664,708 | \$1,664,708 | \$1,664,708 | \$1,664,708 | \$1,664,708 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE MONTO SE HABIA PRESUPUESTADO EN ACTIVO AL CUERPO FISCAL 2 Y 1,683,223.88 Y HADA MAS FUE GASTADO 1,664,708.42 Y EL RESTO FUE RESERVO POR EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674213 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Calle Y Rosario Castellanos, Colonia Albatros Alta.-1578 | 2528464 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$649,399 | \$636,322 | \$636,322 | \$636,322 | \$636,322 | \$551,557 | \$551,557 | \$551,557 | 86.68 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,681 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674237 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La Localidad De Chichonem-1545 | 2568192 | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$5,000,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 657 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: OBRAS COMPLETAS LA OBRAS AL 100% / Registro: OBRAS COMPLETAS LA OBRAS DE CHEMINOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674260 | Construcción De Cancha De Deseo Múltiples - Adolfo López Mateos-1523 | 2623264 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$449,286 | \$449,286 | \$449,286 | \$449,286 | \$449,286 | \$449,286 | \$449,286 | \$449,286 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 684 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674282 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Avenida Central. Panteón-1512 | 2528934 | Chiapas | Bochil | Bochil Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$901,996 | \$892,074 | \$892,074 | \$892,074 | \$892,074 | \$892,074 | \$892,074 | \$892,074 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,404 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674287 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle De La 4a Fuente Sur-1510 | 2594241 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,376,149 | \$1,361,012 | \$1,361,012 | \$1,361,012 | \$1,361,012 | \$1,361,012 | \$1,361,012 | \$1,361,012 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 12,404 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674341 | Construcción De Cancha Deseo Múltiples Techado-1581 | 2640473 | Chiapas | Villaflores | Palenque de los Pinos Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | \$1,428,572 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS COMPLETAS AL 100% / Física: OBRAS COMPLETAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674366 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos De La Calle 16 Oriente Entre Calle Sur Oriente Y 4a. Av. Sur Oriente, Colonia Melancholía Chiampepe-1571 | 2527598 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$2,455,191 | \$2,428,184 | \$2,428,184 | \$2,428,184 | \$2,428,184 | \$2,428,184 | \$2,428,184 | \$2,428,184 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 448 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada. / Física: obra terminada. / Registro: Proyecto finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674506 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Central Sur Entre Avenida Central Oriente Y Sexta Avenida Central-1572 | 2385551 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$4,000,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | \$3,956,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 13,295 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: cierre definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674592 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos De La Calle 16 Fuente Norte Entre Calle Belisario Domínguez Y Tapachula, Colonia Montecito-1576 | 2527660 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$1,229,787 | \$1,216,229 | \$1,216,229 | \$1,216,229 | \$1,216,229 | \$1,216,229 | \$1,216,229 | \$1,216,229 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada. / Física: obra terminada. / Registro: Proyecto finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674653 | Construcción De Techumbre Metálica Y Cancha De Deseo Múltiples En La Escuela Primaria Indígena "Pina De Aya" Con Clave Escolar: 07d6p03011-1565 | 2489292 | Chiapas | Tenejapa | Sibetel Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,995,733 | \$1,995,733 | \$1,995,733 | \$1,995,733 | \$1,995,733 | \$1,995,733 | \$1,995,733 | \$1,995,733 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 615 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674666 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico y Servicios Básicos De La Calle 16a. Oriente Entre Calle Central Y 3a. Oriente En El Barrio La Pimental-1569 | 2527102 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$1,228,553 | \$1,215,039 | \$1,215,039 | \$1,215,039 | \$1,215,039 | \$1,215,039 | \$1,215,039 | \$1,215,039 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,958 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra finalizada. / Física: obra terminada. / Registro: Proyecto finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674709 | Construcción De Casa De Cultura - Unidad Modelo-1525 | 2623201 | Chiapas | Cintalapa | Unidad Modelo Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | \$1,119,091 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 397 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674721 | Mejoramiento De Cancha De Basquetbol En Auditorio Municipal-1539 | 2628115 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,602,569 | \$1,602,569 | \$1,602,569 | \$1,602,569 | \$1,602,569 | \$1,602,569 | \$1,602,569 | \$1,602,569 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 22,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200674736 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Sanjae El Copal-1541 | 2602710 | Chiapas | Bochil | El Copal Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,866,510 | \$1,845,978 | \$1,845,978 | \$1,845,978 | \$1,845,978 | \$922,990 | \$922,990 | \$922,990 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,398 | 0.00 | 50.00 | Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: todos los trabajos de pavimentación se encuentran terminados al 100% y Registro: la obra se encuentra terminada al 100% tanto físicamente como en nivel financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200675102 | Pavimentación Mixta De Calle -1544 | 2464444 | Chiapas | Metapa | Metapa de Domínguez Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,600,000 | \$1,582,400 | \$1,582,400 | \$1,582,400 | \$1,582,400 | \$1,582,400 | \$1,582,400 | \$1,582,400 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 350 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160200675199 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico - Urbana-1520 | 2628287 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$317,245 | \$317,245 | \$317,245 | \$317,245 | \$317,245 | \$317,245 | \$317,245 | \$317,245 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 500 | 0.00 | | |

Informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 841

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convento | Programa Fondo Convento - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|---------|--------------------|----------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Aprobado | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CDP1610200675263 | Construcción Camcha De Ocosingo Múltiples -1524 | 2622983 | Chiapas | Cintalapa | Abalado 1- Rodríguez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$401,644 | \$401,644 | \$401,644 | \$401,644 | \$401,644 | \$401,644 | \$401,644 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 807 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada al 100% / Física/ obra terminada / Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675370 | Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico-1522 | 2623520 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,613,021 | \$1,613,021 | \$1,613,021 | \$1,613,021 | \$1,613,021 | \$1,613,021 | \$1,613,021 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 2,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra finalizada al 100% / Física/ terminada / Registro/ obra totalmente concluida - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675405 | Construcción De Techumbre Para Camcha De Ocosingo - Venustiano Carranza -1517 | 2621923 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$969,183 | \$969,183 | \$969,183 | \$969,183 | \$969,183 | \$969,183 | \$969,183 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 432 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada al 100% / Física/ obra terminada / Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675500 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario-1546 | 2426922 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,965,500 | \$2,965,500 | 99.95 | 50 | Metros Cuadrados | 86 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675567 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calles De La Colonia Carreras-1572 | 2528154 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$3,915,778 | \$3,872,705 | \$3,872,705 | \$3,872,705 | \$3,872,705 | \$3,619,610 | \$3,619,610 | 93.46 | 50 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra en Proceso de Finiquito. / Física/ obra Terminada. / Registro/ obra Refundada para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675594 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico (Tramo Acceso Praticina A Cd. Hidalgo)-1562 | 2461830 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$2,377,269 | \$2,351,119 | \$2,351,119 | \$2,351,119 | \$2,351,119 | \$2,351,119 | \$2,351,119 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRAS DE TERMINO AL 100% REFINANCIADO POR LAS METAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675713 | Construcción De Techumbre Para Camcha De Ocosingo Múltiples - Abalado 1521 | 2621761 | Chiapas | Cintalapa | Abalado 1- Rodríguez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$946,689 | \$946,689 | \$946,689 | \$946,689 | \$946,689 | \$946,689 | \$946,689 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 807 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra terminada al 100% / Física/ obra terminada / Registro/ obra terminada - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675796 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Avenida Herrera Entre La Y Sa. Calle Domínguez-1561 | 2461952 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal s.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,622,732 | \$2,593,881 | \$2,593,881 | \$2,593,881 | \$2,593,881 | \$2,593,881 | \$2,593,881 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ LA OBRAS DE TERMINO AL 100% REFINANCIADO POR LAS METAS - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675868 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Tramo 0 000 Al 0 196 Del Oriente 10 Oriente Entre 16 Sur Y 17 51-001 De Sur Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado) | 2463307 | Chiapas | Metapa | Candelaria Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,273,563 | \$1,259,553 | \$1,259,553 | \$1,259,553 | \$1,259,553 | \$1,259,553 | \$1,259,553 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 450 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ la obra se encuentra terminada / Registro/ la obra se encuentra terminada en su totalidad tanto física como financiera. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200675927 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. Miguel Romero, Av. Niños Héroes, Polanco Y Av. Subi. Colonia Informal Asentio-1579 | 2527974 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$1,229,151 | \$1,215,631 | \$1,215,631 | \$1,215,631 | \$1,215,631 | \$1,215,631 | \$1,215,631 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 4,434 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra Finiquitada. / Física/ obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200681134 | Pavimentación Integral En La 15 Oriente Entre 17 De Octubre Y 16 Sur Oriente 16 Sur Oriente Entre 15 Y 12 2.1.-101-UM-09-01-01 Oriente 16 Sur Y 17 51-001 De Sur Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado) | 2.2.1.-101-UM-09-01-01-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2016 | \$8,741,250 | \$8,741,250 | \$8,741,250 | \$8,741,250 | \$8,741,250 | \$8,741,250 | \$8,741,250 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 590 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra Finiquitada. / Física/ obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200681139 | Pavimentación Integral En La 18 Poniente Entre 7a. Sur Y 13 Sur. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Sanjua) | 2.2.1.-101-UM-09-01-01-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$7,492,500 | \$7,492,500 | \$7,492,500 | \$7,492,500 | \$7,492,500 | \$6,688,604 | \$6,688,604 | 89.27 | 50 | Metros Cuadrados | 246 | 0.00 | 95.00 | Financiera/ obra en Proceso. / Física/ obra en Proceso. / Registro/ Proyecto Refundado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200681150 | Pavimentación Integral En La Av. Pinar La Antigua Entre Av. Las Palmas Y Palm Blanca. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Palmas) | 2.2.1.-101-UM-09-01-01-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2016 | \$13,986,000 | \$13,986,000 | \$13,986,000 | \$13,986,000 | \$13,986,000 | \$13,986,000 | \$13,986,000 | 100.00 | 50 | Metros Cuadrados | 351 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra Finiquitada. / Física/ obra Terminada. / Registro/ Proyecto Finiquitado. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200681154 | Rehabilitación De La Calzada De Los Herreros Clustres, Tuxtla Gutiérrez (Reconocimiento Parque Moderno) | 2.2.1.-101-UM-14-02-01-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$20,329,650 | \$20,329,650 | \$20,329,650 | \$20,329,650 | \$20,329,650 | \$17,293,409 | \$17,293,409 | 85.06 | 50 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ finiquito en trámite. / Física/ obra Terminada. la unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro/ Proyecto Refundado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610200681182 | Rehabilitación Y Reconocimiento De Los Centros De Desarrollo Infantil Dos-Tux. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bienestar Social Y Las Granjas) | 2.6.7.-101-08-09-02-01-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | \$2,637,360 | \$2,637,360 | \$2,637,360 | \$2,637,360 | \$2,637,360 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 50 | Lote | 29,251 | 0.00 | 86.00 | Financiera/ obra en Proceso. / Física/ obra en Proceso. la unidad de medida de este proyecto es obra. / Registro/ Proyecto Refundado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. |
| CDP1610200684452 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 5a Avenida Norte Oriente Entre Periferico Y La Calle Sacandera. | UR2001900206151 | Chiapas | Comité de Domínios | Comité de Domínios Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINIOS, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | 100.00 | 50 | Vivienda | 650 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ concluida al 100% física y financieramente. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610300733212 | Mantenimiento De Imagen Urbana En La Cabecera Municipal | HIDR001 | Chiapas | Júrez | Júrez Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | 50 | Metro | 7,286 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610300733246 | Mantenimiento De Camino Rural Ria. Coronal 2da Sección (Rama Paredes) | HIDR002 | Chiapas | Júrez | Coronal 2da. Sección Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$144,701 | \$144,701 | \$144,701 | \$144,701 | \$144,701 | \$144,701 | \$144,701 | 100.00 | 50 | Kilómetro | 273 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610300733301 | Mantenimiento De Camino Rural Cd. Paraiso (Rama El Rosero) | HIDR003 | Chiapas | Júrez | El Paraiso Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$94,984 | \$94,984 | \$94,984 | \$94,984 | \$94,984 | \$94,984 | \$94,984 | 100.00 | 50 | Kilómetro | 639 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610300733375 | Mantenimiento De Camino Rural Cd. Paraiso (Rama Los Vaqueos) | HIDR005 | Chiapas | Júrez | El Paraiso Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$459,065 | \$459,065 | \$459,065 | \$459,065 | \$459,065 | \$459,065 | \$459,065 | 100.00 | 50 | Kilómetro | 639 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610300733434 | Mantenimiento De Camino Rural Hacienda Miguel Hidalgo (Entradas Carretera A San Manuel Tramo Euc. Finca La De Hoyos A San Celedón) | HIDR006 | Chiapas | Júrez | Hidalgo (Comapa) Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO D JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$239,554 | \$239,554 | \$239,554 | \$239,554 | \$239,554 | \$239,554 | \$239,554 | 100.00 | 50 | Kilómetro | 273 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP1610300733875 | Modernización Del Camino Rural Pueblo Viejo-Rafael Cal Y Meyer | 60 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cintalapa Chiapas | Urbanización | Cancelado | 2016 | \$17,500,000 | \$17,482,500 | \$17,482,500 | \$17,482,500 | \$13,615,242 | \$13,615,242 | \$13,615,242 | 77.88 | 50 | 8218 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obra por terminar / Física/ obra físicamente terminada / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | | |
| CDP1610300734601 | Modernización Camino Rural (E.C. Boscillo-Santa Domingo-San Andrés Larrainzar-Paraje Chuchilón). Sociedad de Chuchilón, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas - 63 | 63 | Chiapas | Larrainzar | Cobertura municipal | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$5,000,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | 100.00 | 50 | 8218 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ - / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | | |
| CDP1610300734623 | Construcción De Camino De Montegrande A Bichabobona A Intersección Del Cerro Ramal Barrio Sitalco, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 55 | 3381083 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$5,000,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$4,945,000 | \$3,830,359 | 100.00 | 50 | 8218 | 0.00 | 85.35 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | | |
| CDP1610300734626 | Modernización Del Camino Alpar Alhino Correo-Imposio Zaragoza-Monta Alegre Tramo 0 100 Al Km 28 000, En El Municipio De Copainalá, En El Estado De Chiapas - 61 | 3082373 | Chiapas | Copainalá | Ignacio Zaragoza Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,691,589 | \$9,691,589 | \$9,691,589 | 96.92 | 50 | 8218 | 0.00 | 10.00 | Financiera/ ESTADOS REFUNDADO LA CANTIDAD TOTAL APROBADO DE ESTE RECURSO AL CIERRE DEL 2016 / Física/ / Registro/ cierre 2016 - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | | |
| CDP1610300734627 | Infraestructura Vial Monte Líbano San José, Tramo Monte Líbano Sur De Anselmo (Km. 0 000 Al Km. 23 000), En El Municipio De Coahuila, En El Estado De Chiapas - 66 | 66 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | Subsidios | U022 Programa Regionales | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE COOSINGO 2015-2018 | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$4,800,000 | \$4,795,200 | \$4,795,200 | \$4,795,200 | \$4,795,200 | \$4,795,200 | \$4,795,200 | 100.00 | 50 | 8218 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ proyecto concluido al cierre. - SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | | |
| CDP1610300734808 | Modernización De Camino Rural Hacienda Camino La Laguna Km. 0 000 Al Km. 715, Intersección De Carreteras, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas - 64 | 64 | Chiapas | Larrainzar | Cobertura municipal | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$6,000,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | 100.00 | 50 | 8218 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física/ - / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | | |
| CDP1610300735897 | Construcción De Camino E.C. (Cata - Pichucolón) - La Laguna, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 56 | 3381022 | Chiapas | Bochil | La Laguna Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$8,600,837 | \$8,506,228 | \$8,506,228 | \$8,506,228 | \$8,506,228 | \$8,506,228 | \$8,100,228 | 100.00 | 50 | 8218 | 0.00 | 96.66 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel. | | |
| CDP1610300736302 | Construcción De Camino Lote Repónes - Laguna, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 57 | 3381144 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$10,000,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$9,890,000 | \$6,282,055 | 100.00 | 50 | 8218 | 0.00 | 74.27 | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 841

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------|-------------------|--|-----------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CDP16160300736488 | Modernización Del Centro E.C. Copainalá Tepanón Rivera Campeche Tramo del Km 9 000 Al Km 8 800, En El Estado de Chiapas - 62 | 3081169 | Chiapas | Copainalá | Campeche | Rural | Subsidios | UI10 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$10,399,163 | \$10,399,163 | \$10,399,163 | \$10,399,163 | \$10,399,163 | \$10,078,250 | \$10,078,250 | \$10,078,250 | 96.91 | \$0 | \$218 | 0.00 | 10.00 | Financiera: SE REPORTA LA CANTIDAD DEL PRESUPUESTO INCLUYENDO EL 1 AÑ MILILLAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 / Físico: LA OBRA DE EJECUCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP16160300736774 | Ampliación de Red de Drenaje Sanitario y Agua Potable, Tuxtla Gutiérrez (Arenal y Tuxtla) | 2.1.1-101-AD-11-02-59-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$14,985,000 | \$14,985,000 | \$14,985,000 | \$14,985,000 | \$14,985,000 | \$12,891,996 | \$12,891,996 | \$12,891,996 | 86.03 | \$0 | Otros | 545 | 0.00 | 99.00 | Financiera: Finalizado en Trámite. / Físico: OBRAS EN PROCESO. La unidad de medida de este proyecto es OBRAS. Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300736914 | Mantenimiento de Camino Rural Rombera Miguel Hidalgo | HIDB007 | Chiapas | Júarez | Hidalgo (Camapa) | Rural | Subsidios | UI03 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$1,153,982 | \$1,153,982 | \$1,153,982 | \$1,153,982 | \$1,153,982 | \$1,153,982 | \$1,153,982 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 281 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA DE EJECUCIÓN TERMINADA AL 100% / Físico: LA OBRA DE EJECUCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA DE EJECUCIÓN TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CDP16160300736931 | Rehabilitación De Calle Con Material De Pavimentación Calle Via Del Pz Co Cabequera Municipal | HIDB008 | Chiapas | Júarez | Júarez | Urbano | Subsidios | UI03 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$74,689 | \$74,689 | \$74,689 | \$74,689 | \$74,689 | \$74,689 | \$74,689 | \$74,689 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 7,286 | 0.00 | 0.30 | Financiera: LA OBRA DE EJECUCIÓN EN 100% TERMINADA / Físico: LA OBRA DE EJECUCIÓN EN 100% TERMINADA / Registro: LA OBRA DE EJECUCIÓN EN 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300737377 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | UI06 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,897,118 | \$1,897,118 | \$1,897,118 | \$1,897,118 | \$1,897,118 | \$1,897,118 | \$1,897,118 | \$1,897,118 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRA DE EJECUCIÓN AL 100% CUMPLIENDO LAS METAS ESPERADAS POR EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300737553 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | UI06 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,206,517 | \$1,206,517 | \$1,206,517 | \$1,206,517 | \$1,206,517 | \$1,206,517 | \$1,206,517 | \$1,206,517 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS TERMINADAS AL 100% CUMPLIENDO LAS METAS ESPERADAS EN EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300738442 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Lorenzo Aguilar | Remo21-0001 | Chiapas | Chenal | Chenal | Urbano | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chenal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,000,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,520 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS CONCLUIDAS / Físico: OBRAS TERMINADAS / Registro: CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300740434 | Pavimentación De La Calle Central Entre Av. Central Y Segunda Av. Norte | 10071001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | UI06 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | \$873,431 | \$873,431 | \$873,431 | \$873,431 | \$873,431 | \$873,431 | \$873,431 | \$873,431 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300740787 | Pavimentación De Calle Central Entre 2da. Av. Norte Y 4ta. Av. Norte. | 10071001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | UI06 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,049,835 | \$1,049,835 | \$1,049,835 | \$1,049,835 | \$1,049,835 | \$1,049,835 | \$1,049,835 | \$1,049,835 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300740801 | Pavimentación De La Ira. Calle Oriente Entre 2da. Av. Norte Y 4ta. Av. Norte. | 10071001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | UI06 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | \$868,744 | \$868,744 | \$868,744 | \$868,744 | \$868,744 | \$868,744 | \$868,744 | \$868,744 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300740805 | Pavimentación Ira. Calle Oriente Entre Av. Central Y 2da. Av. Norte | 10071001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | UI06 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | \$894,228 | \$894,228 | \$894,228 | \$894,228 | \$894,228 | \$894,228 | \$894,228 | \$894,228 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300740815 | Pavimentación De Calle 6ta. Av. Sur Entre Av. Calle Oriente Y Camino Holzal, Barrio Guadalupe Cabequera Municipal | 10071001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | UI06 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,073,793 | \$1,073,793 | \$1,073,793 | \$1,073,793 | \$1,073,793 | \$1,073,793 | \$1,073,793 | \$1,073,793 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 7,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300741152 | Rehabilitación Y Saneamiento De La Calle Del Barrio Santiago (3a Etapa) | HIDB0-001 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros Segunda Sección | Rural | Subsidios | UI03 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Salud | Terminado | 2016 | \$385,124 | \$385,124 | \$385,124 | \$385,124 | \$385,124 | \$385,124 | \$385,124 | \$385,124 | 100.00 | \$0 | Lote | 14,212 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SEHA OBRAS DE REALIZO CON RECIBOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASES MISMO SE REPORTO TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300741384 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones (1ª Etapa) | HIDB0-002 | Chiapas | Pichucalco | Ignacio Zaragoza Bajo | Rural | Subsidios | UI03 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$803,431 | \$803,431 | \$803,431 | \$803,431 | \$803,431 | \$803,431 | \$803,431 | \$803,431 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 601 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SEHA OBRAS DE REALIZO CON RECIBOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASES MISMO SE REPORTO TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300741482 | Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples | PORTALCOE-001 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | UI10 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Deporte | Terminado | 2016 | \$1,347,612 | \$1,372,688 | \$1,372,688 | \$1,372,688 | \$1,372,688 | \$1,372,688 | \$1,372,688 | \$1,372,688 | 100.00 | \$0 | Metros | 14,212 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRAS DE EJECUCIÓN TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300741500 | Construcción De Cancha Para Usos Múltiples Techado | PORTALCOE-002 | Chiapas | Pichucalco | Plataner Abajo Ira Sección (La Crisma) | Rural | Subsidios | UI10 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Deporte | Terminado | 2016 | \$1,569,235 | \$1,594,312 | \$1,594,312 | \$1,594,312 | \$1,594,312 | \$1,594,312 | \$1,594,312 | \$1,594,312 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 902 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRAS DE EJECUCIÓN TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744033 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 38605 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$479,240 | \$479,240 | \$479,240 | \$479,240 | \$479,240 | \$479,240 | \$479,240 | \$479,240 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada con avance financiero del 100% / Físico: obra con avance físico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744438 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Nr 42 En Calle Miguel Lopez Negrete Entre Car. Guadalupe Y Grandales, Col. Evolución, Cabequera Municipal | PSE-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,078,169 | \$1,078,169 | \$1,078,169 | \$1,076,077 | \$1,076,077 | \$1,076,077 | \$1,076,077 | \$1,076,077 | 99.81 | \$0 | Metros Cuadrados | 44,594 | 0.00 | 100.00 | Financiera: DIFERENCIA EN MONTO POR PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRAS. / Físico: UNIDAD DE MEDIDA OBRAS 100% / Registro: DIFERENCIA EN MONTO POR PROCESO DE LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744447 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Nr 42 En Calle Carlos Tejeda Entre Av. Galaxia Y Av. Revolución, Barrio Nuevo, Cabequera Municipal | PSE-002-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$921,464 | \$921,464 | \$921,464 | \$919,480 | \$919,480 | \$919,480 | \$919,480 | \$919,480 | 99.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 44,594 | 0.00 | 100.00 | Financiera: DIFERENCIA EN MONTO POR PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRAS. / Físico: UNIDAD DE MEDIDA OBRAS 100% / Registro: DIFERENCIA EN MONTO POR PROCESO DE LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744501 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 38669 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$449,330 | \$449,330 | \$449,330 | \$449,330 | \$449,330 | \$449,330 | \$449,330 | \$449,330 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS CON AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744509 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 38633 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$345,217 | \$345,217 | \$345,217 | \$345,217 | \$345,217 | \$345,217 | \$345,217 | \$345,217 | 100.00 | \$0 | Metros | 9,570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra terminada con avance financiero al 100% / Físico: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744512 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 84106 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$398,196 | \$398,196 | \$398,196 | \$398,196 | \$398,196 | \$398,196 | \$398,196 | \$398,196 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS CON AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS CON AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744516 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 152863 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$328,139 | \$328,139 | \$328,139 | \$328,139 | \$328,139 | \$328,139 | \$328,139 | \$328,139 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRAS TERMINADAS Y CON AVANCE FINANCIERO AL 100% / Físico: OBRAS TERMINADAS Y CON AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744523 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 93051 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$509,076 | \$509,076 | \$509,076 | \$509,076 | \$509,076 | \$509,076 | \$509,076 | \$509,076 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: Informe al cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744548 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 152954 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$253,533 | \$253,533 | \$253,533 | \$253,533 | \$253,533 | \$253,533 | \$253,533 | \$253,533 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra con avance financiero al 100% / Físico: obra con avance físico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744601 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 86116 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$765,871 | \$765,871 | \$765,871 | \$765,871 | \$765,871 | \$765,871 | \$765,871 | \$765,871 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,719 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra con avance financiero del 100% / Físico: obra con avance físico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744868 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 92879 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$471,397 | \$471,397 | \$471,397 | \$471,397 | \$471,397 | \$471,397 | \$471,397 | \$471,397 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 9,570 | 0.00 | 100.00 | Financiera: obra con avance financiero del 100% / Físico: obra con avance físico del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160300744964 | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico | 104-PPP-01 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HEMORRAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TZIMOL, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$5,000,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,112 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CDP16160400746054 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Sección Calle Posadas Sur | 104-GA-06 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | UI10 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 841

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------|----------------------------|---|-----------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------------|-----------------|------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Aprobado | Modificado | Recaudado (Millonados) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| CDP16160400819966 | Rehabilitación De Calle Con Concreto Hidráulico En Prol. 2a Sur Entre Ba. y Ponceña Y 4a. Sur | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Subsidios | 0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUTAN | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,449,681 | \$1,449,681 | \$1,449,681 | \$1,449,681 | \$1,449,681 | \$1,449,681 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física/ OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro/ DE INVENTA Y VALIDAD INFORME DEFENSIVO DE OBRAS PAIS 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16160400819970 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Anticuo Palacio Municipal De La Ciudad De Tapachula De Córdoba Y Ordóñez | 089VIBRAN02300001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdoba y Ordóñez | Urbano | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$23,976,000 | \$23,976,000 | \$23,976,000 | \$23,976,000 | \$23,562,089 | \$23,562,089 | \$23,562,089 | 98.27 | 00 | Otros | 320,451 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ 1 obra / Registro/ EJERCIDOS EJERCIDOS DE BIENOS A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400820006 | Construcción Del Alberque Cultural En La Colonia Primavera III | 089VIBRAN02300002 | Chiapas | Tapachula | Primavera | Rural | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,914,704 | \$4,914,704 | \$4,914,704 | 98.39 | 00 | Otros | 320,451 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ 1 obra / Registro/ EJERCIDOS EJERCIDOS DE BIENOS A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400820030 | Salon De Usos Múltiples En La Colonia Primavera III | 089VIBRAN02300003 | Chiapas | Tapachula | Primavera | Rural | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$349,650 | \$349,650 | \$349,650 | \$349,650 | \$343,737 | \$343,737 | \$343,737 | 98.31 | 00 | Otros | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ 1 obra / Registro/ EJERCIDOS EJERCIDOS DE BIENOS A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400820063 | Electrificación Colonia Primavera III | 089VIBRAN02300004 | Chiapas | Tapachula | Primavera | Rural | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$627,372 | \$627,372 | \$627,372 | \$627,372 | \$616,763 | \$616,763 | \$616,763 | 98.31 | 00 | Otros | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ 1 obra / Registro/ EJERCIDOS EJERCIDOS DE BIENOS A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400820034 | Construcción De Techado En Camcha De Usos Múltiples | 01-2016 | Chiapas | Zinacantan | Zequmtic | Rural | Subsidios | 0022 Programa Regimiales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$999,999 | \$999,999 | \$999,999 | \$999,999 | \$999,999 | \$999,999 | \$999,999 | 100.00 | 00 | Otros | 1,201 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUADRADOS, LOS CUALES SON: 718 #2 / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400820446 | Pavimentación De Camino Badmen. Municipio De Mitontic, Chiapas. | 01 FORT. FINAN 2016 | Chiapas | Mitontic | Badmen | Rural | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$4,600,000 | \$4,595,400 | \$4,595,400 | \$4,595,400 | \$4,595,400 | \$4,595,400 | \$4,595,400 | 100.00 | 00 | Kilómetro | 190 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400821162 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 02-2016 | Chiapas | Zinacantan | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | 0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$9,614,223 | \$9,614,223 | \$9,614,223 | \$9,614,223 | \$9,614,223 | \$9,614,223 | 100.00 | 00 | Otros | 3,876 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. | |
| CDP16160400822286 | Rehabilitación De Camino Rural Y Puente De Acceso | HDRO-007 | Chiapas | Pichucalco | Nuevo San Carlos | Rural | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$887,576 | \$887,576 | \$887,576 | \$887,576 | \$887,576 | \$887,576 | \$887,576 | 100.00 | 00 | Metros Cuadros | 188 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS DE REALIZO CON RECIBIDOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400822322 | Rehabilitación De Camino Rural (Huellas De Concreto) | HDRO-005 | Chiapas | Pichucalco | Camopa Ira. Sección A (La Clínica) | Rural | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$295,948 | \$299,948 | \$299,948 | \$299,948 | \$299,948 | \$299,948 | \$299,948 | 100.00 | 00 | Metros Cuadros | 294 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS DE REALIZO CON RECIBIDOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400822396 | Construcción De Banqueta Y Pavimentación De Concreto En Calle De Acceso A La Escuela Ser Juan Sabina Gutiérrez | HDRO-003 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$233,599 | \$233,599 | \$233,599 | \$233,599 | \$233,599 | \$233,599 | \$233,599 | 100.00 | 00 | Metros Cuadros | 14,212 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS DE REALIZO CON RECIBIDOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400822315 | Rehabilitación De Camino Rural (Huellas De Concreto) | HDRO-004 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros Ira. Sección B (El Marcano) | Rural | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$363,426 | \$363,426 | \$363,426 | \$363,426 | \$363,426 | \$363,426 | \$363,426 | 100.00 | 00 | Metros Cuadros | 280 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS DE REALIZO CON RECIBIDOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400822319 | Rehabilitación De Camino Rural (Huellas De Concreto) | HDRO-0036 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$637,091 | \$637,091 | \$637,091 | \$637,091 | \$637,091 | \$637,091 | \$637,091 | 100.00 | 00 | Metros Cuadros | 248 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS DE REALIZO CON RECIBIDOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400822376 | Rehabilitación De Camino Rural (Huellas De Concreto) | HDRO-007 | Chiapas | Pichucalco | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$242,830 | \$242,830 | \$242,830 | \$242,830 | \$242,830 | \$242,830 | \$242,830 | 100.00 | 00 | Metros Cuadros | 186 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS DE REALIZO CON RECIBIDOS DE HIDROCARBUROS 2016, ASI MISMO SE REPORTO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400823466 | Pavimentación De Calles En Cabecera Municipal | PFI001 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,436,334 | \$2,436,334 | \$2,436,334 | \$2,436,334 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros Cuadros | 8,728 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400823722 | Modernización De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal | 0001 | Chiapas | Itz'atán | Itz'atán | Urbano | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZATAN | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$2,857,140 | \$2,857,140 | \$2,857,140 | \$2,857,140 | \$2,857,140 | \$2,857,140 | \$2,857,140 | 100.00 | 00 | Otros | 10,239 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / SISTEMA/ PARA EL SIGUIENTE NIVEL. |
| CDP16160400823983 | Mantenimiento De Camino Rural Ramblera Santa Teresa Ira Sección | GA025 | Chiapas | Júarez | Santa Teresa Ira. Sección | Rural | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$119,023 | \$119,023 | \$119,023 | \$119,023 | \$119,023 | \$119,023 | \$119,023 | 100.00 | 00 | Kilómetro | 132 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / SISTEMA/ PARA EL SIGUIENTE NIVEL. |
| CDP16160400824017 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Villaflores) | 16-0130-1 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$8,174,689 | \$8,174,689 | \$8,174,689 | \$8,174,689 | \$8,174,689 | \$8,174,689 | \$8,174,689 | 100.00 | 00 | Metros Cuadros | 37,237 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ OBRAS COMPLETAS AL 100% / Física/ OBRAS COMPLETAS AL 100% / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400824118 | Mantenimiento De Camino Rural Ramblera Sta. Teresa Ira Sección | GA030 | Chiapas | Júarez | Santa Teresa Ira. Sección | Rural | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$163,525 | \$163,525 | \$163,525 | \$163,525 | \$163,525 | \$163,525 | \$163,525 | 100.00 | 00 | Kilómetro | 640 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / SISTEMA/ PARA EL SIGUIENTE NIVEL. |
| CDP16160400824533 | Pavimentación De Concreto Hidráulico 40 M | 001 | Chiapas | Palenque | El Marañon | Rural | Subsidios | 0093 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museo) | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$165,406 | \$165,406 | \$165,406 | \$165,406 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 320 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400824645 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre | HDRO-001 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE REFORMA | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$147,931 | \$147,931 | \$147,931 | \$147,931 | \$147,931 | \$147,931 | \$147,931 | 100.00 | 00 | Lote | 33,446 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400824691 | Construcción De Módulo Cultural | 0001-6121 | Chiapas | Tuxtután | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | 0132 Fondo para el fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTUTAN | Educación | En Ejecución | 2016 | \$1,200,000 | \$1,186,800 | \$1,186,800 | \$1,186,800 | \$1,186,800 | \$1,186,800 | \$1,186,800 | 100.00 | 00 | Metros | 5,129 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ obras concluidas al 100% / Física/ obra concluida / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400824802 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre (Hidrocarburos) | 00060 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$182,815 | \$182,815 | \$182,815 | \$182,815 | \$182,815 | \$182,815 | \$182,815 | 100.00 | 00 | Equipamiento | 3,600 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400826130 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (Hidrocarburos) | 00046 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$216,582 | \$216,582 | \$216,582 | \$216,582 | \$216,582 | \$216,582 | \$216,582 | 100.00 | 00 | Otros | 7,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400826594 | Construcción De Alberque Indígena Cultural | 005 | Chiapas | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | Urbano | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | \$11,988,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Otros | 158,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400827042 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 002-pp | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | 00 | Metros lineales | 324 | 0.00 | 0.00 | Financiera/ al proyecto será ejecutado en el ejercicio 2017 / Física/ la ejecución se hará en el ejercicio 2017 / Registro/ proyecto a ejecutarse tanto físico como financiero en el ejercicio 2017 - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400827185 | Mantenimiento De Camino Rural Ejido Manzanilla | GA033 | Chiapas | Júarez | El Manzanilla | Rural | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$78,104 | \$78,104 | \$78,104 | \$78,104 | \$78,104 | \$78,104 | \$78,104 | 100.00 | 00 | Kilómetro | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / SISTEMA/ PARA EL SIGUIENTE NIVEL. |
| CDP16160400827382 | Construcción De Caja De Aguas Pluviales Calle General Col. Nuevo Progreso/Cabecera Municipal | GA035 | Chiapas | Júarez | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | 0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | \$88,321 | \$88,321 | \$88,321 | \$88,321 | \$88,321 | \$88,321 | \$88,321 | 100.00 | 00 | Metros | 7,286 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Física/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% / Registro/ LA OBRAS DE ENCUESTA EN PROCESO TERMINADO AL 100% - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400827383 | Pavimentación De 4001.52 M2 De Calle Con Concreto Hidráulico Estampado | 001-2016 | Chiapas | Ruixtán | Ruixtán | Urbano | Subsidios | 0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RUIXTAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,726,413 | \$5,726,413 | \$5,726,413 | \$5,726,413 | \$3,893,409 | \$3,893,409 | \$3,893,409 | 67.99 | 00 | Metros Cuadros | 1,717 | 0.00 | 70.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| CDP16160400827393 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Comunidad 20 de Noviembre) | - | Chiapas | Tapalapa | Veinte de Noviembre Rural | Subsidios | Subsidios | 0130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$8,491,500 | | | | | | | | | | | | | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 841

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio - Específico | Programa | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|---------------------|---------|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Milliarsdó) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CDP16160400827404 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Una Longitud De 660.00 M | 002-2016 | Chiapas | Mixtán | San Pedro la Trucha | Rural | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MIXTAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 738 | 0.00 | 0.00 | Financiera: DE EJERCIO LA OBRA EN 2017 / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CDP16160400827435 | Pavimentación De Calles De Concreto Con Guarniciones Y Banquetas En La Mancha H El Blanquillo Ira. Sección | POFIM-001 | Chiapas | Pichucalco | Blanquillo Ira. Sección | Rural | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 230 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: LA OBRA DE REPORTE FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400827746 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 30 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U076 | Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Urbanización | Terminado | 2016 | \$3,351,409 | \$3,351,409 | \$3,351,409 | \$3,351,409 | \$3,351,409 | \$3,351,409 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8,635 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400827799 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 31 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U076 | Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Urbanización | Terminado | 2016 | \$703,628 | \$703,628 | \$703,628 | \$703,628 | \$703,628 | \$703,628 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400828605 | Mantenimiento De Camino Rectoría Aldama Ira. Sección | GA016 | Chiapas | Juárez | Aldama Ira. Sección Rural | Rural | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | \$104,474 | \$104,474 | \$104,474 | \$104,474 | \$104,474 | \$104,474 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 185 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400829006 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | 48000 2016 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 13,291 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: se termino la obra al 100 por ciento / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400829149 | Arrendamiento De Camión Saneador De Basura Para El Área De Limpiá | HID0001 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | \$556,800 | \$556,800 | \$556,800 | \$556,800 | \$556,800 | \$556,800 | 100.00 | \$0 | Otros | 7,286 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: TERMINADA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400829170 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario | HID0002 | Chiapas | Juárez | Allende Ira. Sección | Rural | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | \$374,988 | \$374,988 | \$374,988 | \$374,988 | \$374,988 | \$374,988 | 100.00 | \$0 | Otros | 315 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA DE ENCUESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400829288 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Hidrocarburos) | 00061-HIBRO | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$3,649,804 | \$3,150,076 | \$3,150,076 | \$3,150,076 | \$3,150,076 | \$3,150,076 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 38,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON RECIBOS DE HIDROCARBUROS. - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400829667 | Construcción De Techado En La Escuela Telesecundaria No.057 | 002 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$1,198,800 | \$599,400 | \$599,400 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,153 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: cierre 2016 - cierre SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400829671 | Cancha De Fútbol 7 | 001 | Chiapas | Copainalá | Ángel Albino Corzo (Guadalupe) | Rural | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$3,096,900 | \$3,096,900 | \$3,096,900 | \$3,096,900 | \$3,049,689 | \$3,049,689 | 98.48 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,469 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: al cierre 2016 - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831055 | Construcción De Albergo Cultural | - | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Pantepec | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2016 - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831056 | Apertura De Calles Con Grava | - | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamientos de Pantepec | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 4,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: CIERRE 2016 - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831160 | Techado De Pasillo De Sec. Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia Clave: D709-34601 | PP-01 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CACAHOTAN CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 43,811 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: este proyecto queda concluido al cierre al 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831204 | Manejo De Residuos Sólidos Urbanos | 00062-HIBRO | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,331,842 | \$2,231,842 | \$2,231,842 | \$2,231,842 | \$2,231,842 | \$2,231,842 | 100.00 | \$0 | Metros cúbicos | 23,446 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831205 | Desazolve De Dren A Cielo Abierto | 00063-HIBRO | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | \$600,000 | 100.00 | \$0 | Metros cúbicos | 23,446 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831289 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 220 | Chiapas | Mapestpec | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPESTPEC | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 900 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: obra ejecutada al cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831301 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico | 001P0F0PIM | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | Urbanización | Terminado | 2016 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 1,477 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831306 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Hidrocarburos) | 00061-HIBRO BIS | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$2,634,464 | \$583,912 | \$583,912 | \$583,912 | \$583,912 | \$583,912 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 6,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831307 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | 236382 | Chiapas | Soyalá | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALÁ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 768 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M ² Y EQUIVALE A 493.69 M ² - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP16160400831316 | Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimenta | 001 P0F0PIM | Chiapas | Simojovel | La Pimenta | Rural | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | \$9,990,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,456 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: CORRESPONDE A LAS CONSTRUCCIONES DE LA CASA DE AYERBAO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE OJUNTA. CIERRE DE EJERCICIO 2016. - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP161605008880403 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. | 236382 | Chiapas | Soyalá | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Soyalá | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,000,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | \$999,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 768 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: Este proyecto se captó con un nuevo folio debido a que el folio CDFE160400831307 en que se había dado seguimiento aparece cancelado. - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP161605008884547 | Rehabilitación De Camino Rural | HIBRO-050 | Chiapas | Pichucalco | El Cerro 3da. Sección | Rural | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$28,771 | \$28,771 | \$28,771 | \$28,771 | \$28,771 | \$28,771 | 100.00 | \$0 | Metros cúbicos | 158 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: OBRA OBR DE REALIZACION CON RECIBOS DE HIDROCARBUROS 2016 DE REPORTE FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP161605008888002 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | UBM-COM-111-031-007 | Chiapas | Francisco León | San José Nuepac | Rural | Subsidios | U112 | Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 764 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física / Registro: EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,500,000.00 DE LOS CUALES SON \$1,483,500.00 DE LOS CUALES SON \$1,483,500.00 Y LA CANTIDAD POR EL IMPORTE DE \$ 16,500.00 CORRESPONDE A LAS SENCIONES DE IMPUESTOS QUE NO SE SON DEPÓSITADOS A NUESTRA CUENTA BANCARIA DEL AYUNTAMIENTO - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP161605008888454 | Construcción De Baños En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos | 01 | Chiapas | Maratón | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | U10 | Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARATON | Educación | En Ejecución | 2016 | \$270,000 | \$269,730 | \$269,730 | \$269,730 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: UN BAÑITARIO / Registro: CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA Para al siguiente nivel. |
| CDP161605008888506 | Construcción De Boulevard De Acceso A La Unidad Administrativa | PR0-REG-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U022 | Programas Regionales | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ | Urbanización | Terminado | 2016 | \$4,897,073 | \$4,897,073 | \$4,897,073 | \$4,895,073 | \$4,895,073 | \$4,895,073 | 99.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 35,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: LA DIFERENCIA EN MONTO DE DEBE AL PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA. / Física / Registro: ESTE PROYECTO FUE CERRADO SIN CUENTAR CON FOLIO CDFE160400831383 EL CUAL APARECE COMO CANCELADO. LA DIFERENCIA EN MONTO DE DEBE AL PROCESO DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA. INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 - SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP161605008888579 | Construcción Y Rehabilitación De Espacio Cultural Y Recreativo Del Parque Sope | - | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios | U112 | Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | Ayuntamiento Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | \$21,362,400 | \$21,362,400 | \$21,362,400 | \$21,362,400 | \$14,953,680 | \$14,953,680 | 70.00 | \$0 | Otros | 41,000 | 0.00 | 85.00 | Financiera: En proceso. / Física: Proceso / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP161605008888595 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Electrificación | GA001 | Chiapas | Ostucán | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | \$200,000 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 17,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Física: 100 PSA DE PODER DE 175W. RELATORIO FOTOFOTONICO. / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |
| CDP161605008888614 | Rehabilitación Del Camino Rural Ejeño Cuauhtémoc Del De 0.000 Al De 0.000 | GA002 | Chiapas | Ostucán | Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U093 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | MUNICIPIO DE OSTUCAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$493,605 | \$493,605 | \$493,605 | \$493,605 | \$493,605 | \$493,605 | 100.00 | \$0 | Kilómetro | 361 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO Y 41 M. DE OBRA DE DRENAJE CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel. | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 841

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avenca Financiera | | | | | | | Avenca Fisico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avenca | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avenca Anual | Avance Anual |
| CDP1616050888657 | Pavimentación de Calles En Ocosingo, Consistente En Pavimentación De 1.064.000 M2 De Calle De Concreto Hidráulico De F' C= 200 Kg/Dm3 De 15 Cm De Espesor Y 702.400 M2 De Suavizado De Sección 15x20 | - | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Cobertura municipal | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | 85.00 | \$0 | Otros | 41,600 | 0.00 | 80.00 | Financiera: PROCESO / Fisica: PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888652 | Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico Por 200 Kg Dm3 | GA003 | Chiapas | Otzuacán | Xochimilco (Barrido Enriquez) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$864,122 | \$864,122 | \$864,122 | \$864,122 | \$864,122 | \$864,122 | \$864,122 | 100.00 | \$0 | Kilómetro lineal | 663 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: Meta: metros cuadrados. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888656 | Construcción De Tachado En Cancha De Usos Múltiples | GA004 | Chiapas | Otzuacán | Bajo Amacote | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,081,828 | \$1,081,828 | \$1,081,828 | \$1,081,828 | \$1,081,828 | \$1,081,828 | \$1,081,828 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 242 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888667 | Construcción Y Tachado De Cancha De Usos Múltiples | GA005 | Chiapas | Otzuacán | Laguna La Campaña | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN DE OTZUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,725,593 | \$1,725,593 | \$1,725,593 | \$1,725,593 | \$1,725,593 | \$1,725,593 | \$1,725,593 | 100.00 | \$0 | Vehículos | 188 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: la unidad de medida: cierre del ejercicio 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888668 | Construcción De Tachado En Cancha De Usos Múltiples | GA006 | Chiapas | Otzuacán | Nuevo Sundalipe Victoria | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,328,457 | \$1,328,457 | \$1,328,457 | \$1,328,457 | \$1,328,457 | \$1,328,457 | \$1,328,457 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 393 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: cierre 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888662 | Construcción De Andador Con Concreto Hidráulico | GA007 | Chiapas | Otzuacán | Otzuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$538,267 | \$538,267 | \$538,267 | \$538,267 | \$538,267 | \$538,267 | \$538,267 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,979 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Fisica: M2 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888663 | Mantenimiento De Sello Sanitario (2da Etapa) | GA009 | Chiapas | Otzuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$318,600 | \$318,600 | \$318,600 | \$318,600 | \$318,600 | \$318,600 | \$318,600 | 100.00 | \$0 | Otros | 17,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Fisica: M3 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888664 | Mantenimiento De Sello Sanitario | GA008 | Chiapas | Otzuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | \$373,200 | \$373,200 | \$373,200 | \$373,200 | \$373,200 | \$373,200 | \$373,200 | 100.00 | \$0 | Otros | 17,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Fisica: LD ACUMULADO ES EN M3 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888695 | Rehabilitación E Alumbrado Publico Y Electrificación (2da Etapa) | GA0011 | Chiapas | Otzuacán | Otzuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$128,128 | \$128,128 | \$128,128 | \$128,128 | \$128,128 | \$128,128 | \$128,128 | 100.00 | \$0 | Luminaria | 17,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Fisica: ADQUISICION DE 85 LAMPARAS, POTENCIAS, FONOS DE 175 W ADITIVOS METALICOS. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888686 | Rehabilitación De Campo De Fútbol Soccer | GA0011 | Chiapas | Otzuacán | Otzuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 17,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: al cierre del ejercicio fiscal - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888697 | Siembr De Plantas Para Reforestacion | GA012 | Chiapas | Otzuacán | Otzuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | \$290,000 | 100.00 | \$0 | Otros | 45 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Fisica: ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888698 | Mantenimiento De Carretera Con Carpetas Asfálticas E.C. Cya-Cabecera Municipal (Barcoo En T.A.) | GA014 | Chiapas | Otzuacán | Otzuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$120,914 | \$120,914 | \$120,914 | \$120,914 | \$120,914 | \$120,914 | \$120,914 | 100.00 | \$0 | Otros | 17,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888699 | Mantenimiento De Carretera Con Carpetas Asfálticas E.C. Cya-Cabecera Municipal (Barcoo En A.) 2da Etapa | GA015 | Chiapas | Otzuacán | Otzuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OTZUACAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$237,296 | \$237,296 | \$237,296 | \$237,296 | \$237,296 | \$237,296 | \$237,296 | 100.00 | \$0 | Otros | 17,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADO / Fisica: EN M2 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP1616050888662 | Construcción De Albergo Cultural En La Colonia El Porvenir De Ocosingo De Epimona. | - | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Cobertura municipal | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: SIN INICIAR. / Fisica: SIN INICIAR. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508889701 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De 15 Cm De Espesor Puentes Entre La 4a Y 5a Calle Norte, Barrio San José | PA1P1 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,470,793 | \$1,470,793 | \$1,470,793 | \$1,470,793 | \$1,470,793 | \$1,470,793 | \$1,470,793 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890367 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 101 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 153 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: POR EL IMPORTE DE RECURSOS DE DIVIEND EN SU CONTRARIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890380 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 01 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,508,231 | \$2,508,231 | \$2,508,231 | \$2,508,231 | \$2,508,231 | \$2,508,231 | \$2,508,231 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890408 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 02 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,044,590 | \$2,044,590 | \$2,044,590 | \$2,044,590 | \$2,044,590 | \$2,044,590 | \$2,044,590 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890451 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 05 | Chiapas | Pijijiapan | Nuevo México | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$807,327 | \$807,327 | \$807,327 | \$807,327 | \$807,327 | \$807,327 | \$807,327 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890522 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 04 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,909,775 | \$1,909,775 | \$1,909,775 | \$1,909,775 | \$1,909,775 | \$1,909,775 | \$1,909,775 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890557 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 06 | Chiapas | Pijijiapan | San Francisco | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$737,835 | \$737,835 | \$737,835 | \$737,835 | \$737,835 | \$737,835 | \$737,835 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890580 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 07 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,844,737 | \$1,844,737 | \$1,844,737 | \$1,844,737 | \$1,844,737 | \$1,844,737 | \$1,844,737 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890608 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 08 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,044,774 | \$1,044,774 | \$1,044,774 | \$1,044,774 | \$1,044,774 | \$1,044,774 | \$1,044,774 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890699 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 09 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$529,192 | \$529,192 | \$529,192 | \$529,192 | \$529,192 | \$529,192 | \$529,192 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890703 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 10 | Chiapas | Pijijiapan | Las Flores | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$3,045,151 | \$3,045,151 | \$3,045,151 | \$3,045,151 | \$3,045,151 | \$3,045,151 | \$3,045,151 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890718 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 11 | Chiapas | Pijijiapan | Las Flores | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,778,849 | \$1,778,849 | \$1,778,849 | \$1,778,849 | \$1,778,849 | \$1,778,849 | \$1,778,849 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890756 | Construcción De Pavimento Hidráulico | 03 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$2,675,496 | \$2,675,496 | \$2,675,496 | \$2,675,496 | \$2,675,496 | \$2,675,496 | \$2,675,496 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890820 | Construcción De Cancha Y Domo | 001-2016 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Francia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HECIBABLE AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS. | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,428,857 | \$1,428,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | \$1,412,857 | 98.90 | \$0 | Otros | 496 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: 496 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890875 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 4a Avenida Poniente Norte Entre La 5a Y 6a Calle Norte, Barrio San José | PA1P2 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$880,520 | \$880,520 | \$880,520 | \$880,520 | \$880,520 | \$880,520 | \$880,520 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890923 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 6a Calle Norte, Poniente Entre Avenida Central Y 2a Avenida Poniente (Barrio San José) | PA1P3 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS ROSAS CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$802,780 | \$802,780 | \$802,780 | \$802,780 | \$802,780 | \$802,780 | \$802,780 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| CDP16160508890971 | Construcción De Cancha De Fútbol | 002-2016 | Chiapas | Jiquipilas | Julián Grajales | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HECIBABLE H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS. | Deporte | En Ejecución | 2016 | \$1,898,100 | \$1,900,000 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | \$1,898,100 | 99.90 | \$0 | Otros | 1,456 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Fisica: 1456 PERSONAS BENEFICIADAS. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |

Total: 841

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Información General del Proyecto | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|-------------|------------------|-----------|---|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| CDP1616050891102 | Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Av. Segunda Juárez | EA013 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,000,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 17,067 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: CIERRE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CDP1616050903245 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 1 | Chiapas | Suchilapa | Cobertura municipal | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIAPA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$4,043,767 | \$4,043,767 | \$4,043,767 | \$4,043,767 | \$4,043,767 | \$4,043,767 | \$4,043,767 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 15,385 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física: 1,994.24 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CDP17160400826531 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En la Av. Central, COL 10 De Abril | 01 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 860 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CDP17160400826547 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De la Diagonal Privada Las Minas 11 | 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$794,414 | \$794,414 | \$794,414 | \$794,414 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 230 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CDP17160400826580 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De la Diagonal Privada Las Minas 003 | 003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$320,481 | \$320,481 | \$320,481 | \$320,481 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 297 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CDP17160400826585 | Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Gruta 11 | 004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | \$2,116,227 | \$2,116,227 | \$2,116,227 | \$2,116,227 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 318 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CDP17160400826604 | Construcción De Banda Perimetral (Escuela Primaria Del Estado Miguel Hidalgo Y Quezile) | 001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | U022 Programas Regionales | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$599,114 | \$599,114 | \$599,114 | \$599,114 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 2,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CDP17160400828723 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | FF101 | Chiapas | Júarez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 364 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: CIERRE DE EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |