

Total: 346

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenic	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual

PRELIMINAR

Total: 346

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
CHP17170300959866	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec Y 4a Av. Norte (Entre Calles Chapultepec Y La Poniente Norte) En Barrio Niños Héroes, Col. Pakal MA	6935	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales Y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,370,674	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	\$3,367,303	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300960308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a Av Norte Oriente En Col. Centro.	6968	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales Y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,339,432	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	\$1,338,093	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300961130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Entre Lázaro Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal MA - 7299273 - 6943	6943	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales Y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,465,758	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	\$2,463,292	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170300963899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Blas De Octubre Y Santo Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De Las Leyes. - 7237361 - 6908	6908	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales Y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,674,200	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	\$1,672,525	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP17170401041752	Construcción De Alumbrado Público En Boulevard Nuevo León En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) En La Localidad De Talsimán Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187295	552	Chiapas	Tuxtla Chico	Talsimán	Rural	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales Y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	\$1,118,969	100.00	00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro:

PRELIMINAR