

Total: 681

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP15150100463086	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Bvld. Belisario Domínguez Tramo Uno. En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00		Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300562047	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00		Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300562048	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00		Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300562943	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00		Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300563202	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00		Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300563749	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00		Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400614761	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez, Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00		Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: