

Total: 681

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|---------|---------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| CHP16170100852195 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 101 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Urbanización | Terminado | 2016 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | \$5,535,201 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 153 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP16160400817158 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico (El Pacayal) | 158009 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | El Pacayal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | Urbanización | Terminado | 2016 | \$4,000,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,045 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP17170401042967 | Construcción De Puente Peatonal Universitario Angel Albino Corzo | 1A | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | \$2,900,000 | 100.00 | \$0 | Metros | 10,427 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP16160400827042 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | 002-FF | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | \$1,151,059 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 324 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160400812022 | Campo De Béisbol Colonia Azteca (Tribinas Y Techado, Sanitarios Y Vestidores) | 418 | Chiapas | Arriaga | Azteca (La Punta) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Arriaga Chiapas. | Deporte | Terminado | 2016 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | \$2,297,700 | 100.00 | \$0 | Otros | 1,200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160400814875 | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Candelaria | 98 | Chiapas | Berriozábal | Candelaria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 100.00 | | Metros Cuadrados | 700 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP16160400831160 | Techado De Pasillo De Esc. Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia Clave: 073pr3040 | FF-01 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CACAHOATAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2016 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | \$449,550 | 100.00 | \$0 | Otros | 43,811 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP16160400817771 | Construcción De Parque Recreativo | 01 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Otros | 862 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160400817785 | Construcción Y Remodelación De Albergue Cultural | 02 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | Urbanización | Terminado | 2016 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | 100.00 | \$0 | Otros | 982 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP17170401042354 | Construcción Y Remodelación Del Albergue Cultural 2a. Etapa | 01 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | \$4,000,000 | 100.00 | \$0 | Otros | 891 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP17170401042369 | Construcción De Casa De Salud | 002 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Otros | 821 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP17170401044687 | Construcción De La Unidad Deportiva La Antorcha | 01 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 265 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP16160400813207 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Techado Y Gradas En El Cobach, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coapilla, Chiapas. | - | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2017 | \$2,497,500 | \$2,497,500 | \$2,497,500 | \$2,497,500 | \$2,497,500 | \$2,497,500 | \$2,497,500 | 100.00 | | Otros | 3,186 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP17170401045233 | Pavimentación De Calles Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 001D | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Coapilla | Urbanización | Terminado | 2017 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | \$8,000,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,400 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP17170401045245 | Pavimentación De Calles Y Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples | 002B | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Coapilla. | Urbanización | Terminado | 2017 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | \$800,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,400 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP16160400829667 | Construcción De Techados En La Escuela Telesecundaria No.057 | 002 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | \$1,198,800 | \$1,180,796 | \$1,180,796 | \$1,180,796 | \$1,180,796 | \$1,180,796 | \$1,180,796 | \$1,180,796 | 100.00 | | Metros Cuadrados | 1,153 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO RECURSOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO EJERCICIO 2016 - LA OBRA SE REPORTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% INFORMACION DE CIERRE DEFINITIVO RECURSOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP17170401048162 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Localidad De Espulhuo | PFF-004-2017 | Chiapas | Huixtán | Espulhuo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 796 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CHP17170401048151 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En El Barrio San Sebastián Localidad Huixtán | PFF-005-2017 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,140 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP17170401048136 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Oquem | PFF-003-2017 | Chiapas | Huixtán | Oquem | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,018,732 | \$1,018,732 | \$1,018,732 | \$1,018,732 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 972 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP17170401048111 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Localidad De San Jose El Porvenir | PFF-002-2017 | Chiapas | Huixtán | San José el Porvenir | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,979,961 | \$1,979,961 | \$1,979,961 | \$1,979,961 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 213 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: | |
| CHP16160400827404 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Una Longitud De 660.00 MI | 002-2016 | Chiapas | Huixtán | San Pedro la Tejería | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | 100.00 | | Metros lineales | 738 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP17170401048078 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De San Pedro Pedernál 2a. Etapa | PFF-001-2017 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernál | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | \$550,000 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 972 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP17170401046831 | Infraestructura Vial Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. | 001 | Chiapas | Ixtacomán | Nuevo Lindavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ixtacomán | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | \$1,100,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 190 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: RECURSO 2016 EJECUTADO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP16160400813422 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico | 1 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | \$3,996,000 | 100.00 | | Metros Cuadrados | 4,250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 681

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|---------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| CHP1160400828723 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | FF101 | Chiapas | Júrez | Doctor Bellario Dominguez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | \$1,998,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 364 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1160300734601 | Modernización Camino Rural (E.C. Bachi-Sano Domingo-San Andres Larrainzar-Paraje Chuchillon), Localidad De Chuchillon, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas - 63 | 63 | Chiapas | Larrainzar | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | \$5,000,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | \$4,995,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8218 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1160300734808 | Modernización De Camino Rural Nachtom-Camino La Laguna Del Km. 0 000 Al Km 1 710, Localidad La Laguna, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas - 64 | 64 | Chiapas | Larrainzar | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | \$6,000,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | \$5,994,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 8218 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1160400831301 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico | 001FORFIN | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | Urbanización | Terminado | 2016 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | \$8,491,500 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 1,477 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401043033 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples | GA017 | Chiapas | Ostucacán | Catedral de Chiapas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2017 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 741 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401043943 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples | GA018 | Chiapas | Ostucacán | Lindavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2017 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | \$1,800,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 716 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401043948 | Pavimentación De Calles Fco. I. Madero, Av. Niños Heroes E Inmigrantes Con Creto Hidraulico | GA019 | Chiapas | Ostucacán | Ostucacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,979 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401045599 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples | 01FORFIN | Chiapas | Osumacinta | El Paraiso | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 663 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401047968 | Construcción De Albergue Cultural En Palenque | 01 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | 100.00 | \$0 | Otros | 580 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1160400831055 | Construcción De Albergue Cultural | - | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Pantepec | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1160400831056 | Apertura De Calles Con Grava | - | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamientos de Pantepec | Urbanización | Terminado | 2017 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | \$2,823,670 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 4,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1160400827435 | Pavimentación De Calles De Concreto Con Guarniciones Y Banquetas En La Ranchería El Blanquillo 1ra. Sección | FOFIN-001 | Chiapas | Pichucalco | Blanquillo 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | \$1,498,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 230 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401046976 | Construcción De Techado En Cabecera Municipal | FOFIN-2017-1 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Deporte | En Ejecución | 2017 | \$5,750,000 | \$5,750,000 | \$5,750,000 | \$5,750,000 | \$1,725,000 | \$1,725,000 | \$1,725,000 | 30.00 | \$0 | Lote | 14,212 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401047000 | Electrificación En La Localidad De San Carlos | FOFIN-2-2017 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$900,000 | \$900,000 | \$900,000 | 30.00 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1160400813893 | Pavimentación De Diversas Calles En Pueblo Nuevo Solistahuacan Y Localidades. | 001 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización | Terminado | 2017 | \$3,000,000 | \$3,000,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | \$2,997,000 | 99.90 | \$0 | Metros Cuadrados | 5,592 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401044007 | Pavimentación De Calles Sn Con Concreto Hidraulico | 02 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$5,327,290 | \$5,327,290 | \$5,327,290 | \$5,327,290 | \$2,728,638 | \$2,728,638 | \$2,728,638 | 51.22 | \$0 | Metros Cuadrados | 10,043 | 0.00 | 65.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP11710401044011 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidraulico Del Tramo: E.C. Palo Blanco - San Jose Chispayal. | 01 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chispayal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$5,553,371 | \$5,553,371 | \$5,553,371 | \$5,553,371 | \$5,030,798 | \$5,030,798 | \$5,030,798 | 90.59 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,049 | 0.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP11710401048049 | Construcción De Albergue Cultural. | 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | \$6,500,000 | \$6,499,842 | \$6,499,842 | \$6,499,842 | \$6,499,842 | \$6,499,842 | \$6,499,842 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,400 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP11710401048135 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Carmen Arcotete | 5 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Carmen Arcotete | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,500,000 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | \$1,483,500 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 203 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP11710401048166 | Construcción De Camino Rural San Cristobal De Las Casas - La Candelaria En El Tramo La Candelaria Santa Rita | 6 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 118 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| CHP11710401048689 | Construcción De Drenaje Sanitario, Incluye Pavimentación En La Florecilla | 07 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Florecilla | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,000,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | \$2,967,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 491 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP11710401048033 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Molino Los Arcos | 001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$1,961,258 | \$1,961,258 | \$1,961,258 | \$1,961,258 | \$1,961,258 | \$1,961,258 | \$1,961,258 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,569 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En proceso de Ejecución / Física: En proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción del Edificio de rectoría. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1171040100849108 | Construcción De Calles Con Concreto Premezclado En La Ranchería Piedra Parada. | 005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Piedra Parada | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas | Urbanización | Terminado | 2016 | \$1,461,468 | \$1,461,468 | \$1,461,468 | \$1,461,468 | \$1,461,468 | \$1,461,468 | \$1,461,468 | 100.00 | \$0 | Metros | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP117160400826531 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La Av. Central, Col 10 De Abril | 01 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | \$1,760,766 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 860 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Los avances son cifras coincidentes con la Cuenta Pública Estatal del Ejercicio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 681

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------|------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| CHP17170401052173 | Construcción De Albergue Cultural Jaime Sabines De La Colonia Caminera. | 2.2.1-101-UR-11-01-59-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | \$4,900,000 | \$4,900,000 | \$4,900,000 | \$4,900,000 | \$4,900,000 | \$4,900,000 | \$4,900,000 | 100.00 | \$0 | Otros | 2,015 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |