Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 681

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP16170100835717	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Entre Calle 1 Y 2 De La Colonia La Independencia, En El Municipio De Berriozábal (Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal E.)	15221E05801112B191	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$970,925	\$970,925	\$970,925	\$970,379	\$970,379	\$970,379	\$970,379	99.94	\$0	Otros	51,979	0.00	100.00	Financiera : Física : / Registro:	
CHP17170200897080	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Chapultenango, En El Estado De Chiapas - 5089900	5089900	Chiapas	Chapultenango	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$4,387,690	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	\$4,339,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera : Física : / Registro:	
CHP16170100835734	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez z, Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 3 000 Al 5 220)	15221E05801112B172	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,820,439	\$5,820,439	\$5,820,439	\$5,819,794	\$5,819,794	\$5,819,794	\$5,819,794	99.99	\$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16170100835738	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez z, Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 7 000 Al 9 380)	15221E05801112B173	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,881,758	\$5,881,758	\$5,881,758	\$5,881,754	\$5,881,754	\$5,881,754	\$5,881,754	100.00	\$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16170100835745	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez z, Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra Vial Urbana En El Acceso De Tuxtla)	15221E05801112B174	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$978,339	\$978,339	\$978,339	\$975,505	\$975,505	\$975,505	\$975,505	99.71	\$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16170100835749	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez z, Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Subtramo K.M. 3 700)	15221E05801112B176	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$6,541,370	\$6,541,370	\$6,541,370	\$6,541,268	\$6,541,268	\$6,541,268	\$6,541,268	100.00	\$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16170100835751	Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatil, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000 (Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatil, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000)	15221E05801112B192	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,804,728	\$5,804,728	\$5,804,728	\$5,800,292	\$5,800,292	\$5,800,292	\$5,800,292	99.92	\$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16170100835755	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez z, Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra. Vial Urbana En La Salida De Tuxtla)	15221E05801112B213	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,115,954	\$1,115,954	\$1,115,954	\$1,115,230	\$1,115,230	\$1,115,230	\$1,115,230	99.94	\$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170401041492	Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica	205	Chiapas	Chicoasén	Cacahuano	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS,	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,179,742	\$7,100,765	\$7,100,765	\$7,100,765	\$7,100,765	\$7,100,765	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170401041807	Construcción De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal	206	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,820,163	\$7,734,141	\$7,734,141	\$7,734,141	\$7,734,141	\$7,734,141	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP15160200641026	1510088 - Primaria 5 De Mayo	21120730032512A01201E1302026-5933C	Chiapas	Chilón	Golotón	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	Terminado	2017	\$1,033,083	\$1,033,083	\$1,033,083	\$1,033,083	\$1,033,083	\$1,033,083	\$1,033,083	\$1,033,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100835780	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Boulevard Rodolfo Figueroa Del Tramo Lateral Norte, Tramo 0 000 Al 1 727, Lateral Sur, Tramo: 0 000 Al 0 580	15221E05801112B171	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,760,920	\$5,760,920	\$5,760,920	\$5,759,398	\$5,759,398	\$5,759,398	\$5,759,398	99.97	\$0	Otros	83,447	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170200881519	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Y Rebombeo, Agua Potable E Instalación Eléctrica, Comitán De Domínguez	022231E07010C01B140	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,041,425	\$3,041,425	\$3,041,425	\$3,041,422	\$3,041,422	\$3,041,422	\$3,041,422	100.00	\$0	Otros	97,537	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16170100835794	Construcción Del Parque La Ceiba (Construcción Del Parque La Ceiba)	14241E06501112B003	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	Terminado	2016	\$2,513,652	\$2,513,652	\$2,513,652	\$2,513,389	\$2,513,389	\$2,513,389	\$2,513,389	99.99	\$0	Otros	22,053	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16170100835797	Construcción De Infraestructura Vial Urbana De La Calle Negrete Entre La Róonda Ayuntamiento En El Municipio De Huixtla Y El E.C. (Tapachula - Arriaga) En El Municipio De Tuzantán, Chiapas	15221E05801112B165	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,655,234	\$1,655,234	\$1,655,234	\$1,654,699	\$1,654,699	\$1,654,699	\$1,654,699	99.97	\$0	Otros	56,184	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170401049732	Pavimentación De 2900 M2 De Camino Rural Con Concreto Hidráulico	01	Chiapas	Ixtapangajoyá	Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYAS CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	380	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP16170100835826	Modernización De Infraestructura Deportiva En Jiquipilas	14241E06501503B016	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	Terminado	2016	\$2,513,648	\$2,513,648	\$2,513,648	\$2,512,961	\$2,512,961	\$2,512,961	\$2,512,961	99.97	\$0	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170200901961	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples, Chichonal, Municipio De Juárez, Chiapas - 5594173	5594173	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300956031	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En El Ej. Nuevo Volcán Chichonal.	FPDR001	Chiapas	Juárez	Nuevo Volcán Chichonal	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	100.00	\$0	Otros	1,162	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170401048507	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tabihucum, Municipio De Larránzar, Chiapas	1	Chiapas	Larránzar	Tabihucum	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE LARRANZAR, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,376,285	\$2,376,285	\$2,376,285	\$2,376,285	\$2,376,285	\$2,376,285	\$2,376,285	100.00	\$0	Piezas	97	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170300881385	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico De La 3ta. Calle Oriente, Entre Quinta Avenida Sur Y Séptima Avenida Sur Y Quinta Avenida Sur, Entre 34 Calle Oriente Y 30 Calle Oriente.	15221E05801112B228	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,665,780	\$2,665,780	\$2,665,780	\$2,642,242	\$2,642,242	\$2,642,242	\$2,642,242	99.12	\$0	Metros Cuadrados	50,106	0.00	70.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170200898391	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples, Localidad De Antonio León, Municipio De Ostucán, Chiapas - 4903112	4903112	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP17170200902433	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples, Localidad De Xochimilco Viejo, Municipio De Ostucán, Chiapas - 4903052	4903052	Chiapas	Ostucán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 681

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1717040147220	Pavimentación De Calle Y Servicios Básicos	SH-SUBE.DGI-1321-2117	Chiapas	Pantelhó	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANTELHÓ, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	\$1,275,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,589	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897082	Infraestructura Vial En El Municipio De Reforma, Del Estado De Chiapas // Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En La Col. Nueva Creación Une, En La Cabecera Municipal De Reforma, Chiapas) - 5531586	5531586	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av. Poniente Colonia La Hormiga (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av.)	15221E058 01112B151	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$780,476	\$780,476	\$780,476	\$779,922	\$779,922	\$779,922	\$779,922	99.93	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838029	Construcción De Banquetas Laterales En Boulevard Juan Sabines Acera Norte (Bvd. Del Cementerio - Calle Crescencio Rosas) Acera Sur (Bvd. Del Cementerio - Eje Vial 1) Construcción De Banqueta)	15221E058 01112B160	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	Terminado	2016	\$5,108,748	\$5,108,748	\$5,108,748	\$5,107,712	\$5,107,712	\$5,107,712	\$5,107,712	99.98	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838030	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Bvd Los Cronistas Entre Av.Los Topógrafos)	15221E058 01112B166	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,907,372	\$2,907,372	\$2,907,372	\$2,906,642	\$2,906,642	\$2,906,642	\$2,906,642	99.97	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838031	Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2a De Los Pinos Entre Eje VII 1 Y Calle Eloy Cabazos)	15221E058 01112B167	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,200,940	\$2,200,940	\$2,200,940	\$2,200,377	\$2,200,377	\$2,200,377	\$2,200,377	99.97	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Avenidas Netzahuacoyóth (Entre Ciles Tláxoc Y Cuahutémoc) (Colonia Azteca)	15221E058 01112B168	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,412,310	\$1,412,310	\$1,412,310	\$1,411,863	\$1,411,863	\$1,411,863	\$1,411,863	99.97	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838034	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Sto Domingo, Sn Jorge Sn Manuel (Sto Domingo Entre Calle San Jorge Y San José, San Jorge Entre Sto Domingo Y Sto Domingo)	15221E058 01112B169	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,221,871	\$1,221,871	\$1,221,871	\$1,220,512	\$1,220,512	\$1,220,512	\$1,220,512	99.89	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Daniel Garmiento Rojas, Entre Calle Articulo 16 Y Cerrada De 3a Ampliación Sonora, Calle Fide Velázquez Entre Calle Art. 16 Y Calle Divino Pastor)	15221E058 01112B170	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,161,287	\$1,161,287	\$1,161,287	\$1,160,470	\$1,160,470	\$1,160,470	\$1,160,470	99.93	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838037	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Calle Javier López Moreno Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines)	15221E058 01112B206	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,637,591	\$2,637,591	\$2,637,591	\$2,636,915	\$2,636,915	\$2,636,915	\$2,636,915	99.97	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838038	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Periférico Norte Poniente Entre Carretera Y Cruce A Micoletia)	15221E058 01112B207	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,131,949	\$2,131,949	\$2,131,949	\$2,131,768	\$2,131,768	\$2,131,768	\$2,131,768	99.99	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838039	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Diagonal Hermanos Panigua Entre Clínica No. 17 Del Insa Y Carr. Panamericana)	15221E058 01112B208	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,043,996	\$2,043,996	\$2,043,996	\$2,042,553	\$2,042,553	\$2,042,553	\$2,042,553	99.93	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838041	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Avenida Ramón Larrazar Entre Periférico Norte Y Diagonal Hermanos Panigua, Barrio San Ramón En San Cristóbal De Las Casas	15221E058 01112B211	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,800,543	\$2,800,543	\$2,800,543	\$2,799,935	\$2,799,935	\$2,799,935	\$2,799,935	99.98	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838047	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Eje 3 Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines)	15221E058 01112B205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,784,747	\$2,784,747	\$2,784,747	\$2,784,744	\$2,784,744	\$2,784,744	\$2,784,744	100.00	\$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881514	Reconstrucción Del Camino: San Fernando - Monterrey - Maravillas, Tramo: Km. 3 000 - Km. 9 100 (T.A.)	15351E059 01C03B002	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$654,519	\$665,613	\$665,613	\$665,603	\$665,603	\$665,603	\$665,603	100.00	\$0	Kilómetro	36,933	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899519	Infraestructura Vial En El Municipio De Solosuchiapa, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico) - 6897607	6897607	Chiapas	Solosuchiapa	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$500,000	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	\$494,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401415166	Infraestructura Vial En El Municipio De Solosuchiapa, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico) - 5399467	129	Chiapas	Solosuchiapa	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838046	Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25 Calle Oriente, En La Ciudad De Tapachula (Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25)	15221E058 01112B161	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	Terminado	2016	\$704,427	\$704,427	\$704,427	\$704,212	\$704,212	\$704,212	\$704,212	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838048	Construcción De Calle De Acceso (Innomiada) Con Carpeta Asfáltica A La Escuela De Enfermería, En La Ciudad De Tapachula	15221E058 01112B162	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	Terminado	2016	\$2,055,050	\$2,055,050	\$2,055,050	\$2,054,455	\$2,054,455	\$2,054,455	\$2,054,455	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838049	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Zona Norte Poniente De Tapachula De Córdova Y Ordóñez	15221E058 01112B164	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	Terminado	2016	\$1,207,169	\$1,207,169	\$1,207,169	\$1,206,828	\$1,206,828	\$1,206,828	\$1,206,828	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838050	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En 4ª Calle Oriente Entre Central Sur Y 9ª Privada, En El Municipio De Tapachula, Chiapas.	15221E058 01112B190	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,506,928	\$1,506,928	\$1,506,928	\$1,506,468	\$1,506,468	\$1,506,468	\$1,506,468	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838051	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Av. 20 De Noviembre Entre Carretera Costera Y C. Josefa Ortiz De Domínguez, Col. El Poniente En El Municipio De Tapachula	15221E058 01112B193	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,291,729	\$2,291,729	\$2,291,729	\$2,291,190	\$2,291,190	\$2,291,190	\$2,291,190	99.98	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838053	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino El Aguinal Entre Calle Rio La Plata Y Calle 26, Colonia San Jerónimo, En El Municipio De Tapachula	15221E058 01112B194	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,345,168	\$1,345,168	\$1,345,168	\$1,344,559	\$1,344,559	\$1,344,559	\$1,344,559	99.95	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Total: 681

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP16170100838054	Reconstrucción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle La Entrada Principal En El Ejido Viro México, En El Municipio De Tapachula	15221E058 01112B195	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$890,266	\$890,266	\$890,266	\$889,910	\$889,910	\$889,910	\$889,910	99.96	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838055	Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida Sur Entre 2a. Y 6a. Calle Oriente En El Municipio De Tapachula (Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida)	15221E058 01112B196	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,703,311	\$1,703,311	\$1,703,311	\$1,703,131	\$1,703,131	\$1,703,131	\$1,703,131	99.99	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838056	Reconstrucción De La 4ª. Poniante Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniante Entre Central Y 2 Sur (91.18 Mts), 10a Y 12 Sur (1))	15221E058 01112B197	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,464,051	\$3,464,051	\$3,464,051	\$3,463,551	\$3,463,551	\$3,463,551	\$3,463,551	99.99	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838057	Reconstrucción De La 4ª Poniante Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniante Entre Central Y 2 Sur (91.18 Mts), 10a Y 12 Sur (1))	15221E058 01112B198	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,369,904	\$1,369,904	\$1,369,904	\$1,369,040	\$1,369,040	\$1,369,040	\$1,369,040	99.94	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838059	Construcción Con Carpeta Asfáltica En La Calle Semanavista Entre Primera Calle Y Camino San Antonio Cahoonán En La Ciudad De Tapachula	15221E058 01112B192	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,157,345	\$2,157,345	\$2,157,345	\$2,156,612	\$2,156,612	\$2,156,612	\$2,156,612	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838060	Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 2ª Calle Oriente Entre Boulevard Puerto Madero Y 3ª Avenida Sur, Puerto Madero	15221E058 01112B153	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$857,527	\$857,527	\$857,527	\$857,298	\$857,298	\$857,298	\$857,298	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838156	Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La Reforma Entre C. Castaño Y 1ª. Liberación En La Colonia Palmeras En El Municipio De Tapachula	15221E058 01112B154	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$801,961	\$801,961	\$801,961	\$801,678	\$801,678	\$801,678	\$801,678	99.96	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838157	Construcción Con Pavimento Mixto De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Av. Doyler Miles Y La Calle Simón Bolívar De La Colonia Unidas Y Fuerza, En La Ciudad De Tapachula	15221E058 01112B155	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$883,701	\$883,701	\$883,701	\$883,639	\$883,639	\$883,639	\$883,639	99.99	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838161	Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Calle 12 De Diciembre Entre 31 De Diciembre Y 1ª Norte, Carrada 16 De Diciembre Y Carrada 31 De Diciembre En La Col. 24 De Dic.	15221E058 01112B156	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$340,959	\$340,959	\$340,959	\$340,956	\$340,956	\$340,956	\$340,956	100.00	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838164	Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico, En Calle Tulipanes, Entre E. C. Tapachula - Nueva Alemana Y Calle Clavelos, Colonia Las Garderías En La Ciudad De Tapachula	15221E058 01112B157	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$206,344	\$206,344	\$206,344	\$204,657	\$204,657	\$204,657	\$204,657	99.18	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838166	Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De La Calle Río Suchiate Entre E. C. Puerto Madero - Tapachula Y Calle Santa Rosa, Colonia El Suspiro En El Municipio De Tapachula	15221E058 01112B158	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$428,626	\$428,626	\$428,626	\$372,658	\$372,658	\$372,658	\$372,658	86.94	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838169	Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Los Blvd., Río Nilo / Blvd Río Panamá Y Blvd. Río San Lorenzo Y Río Panamá / Blvd Río Nilo Y Blvd Río Tamesis, Colonia Las Venas	15221E058 01112B159	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,882,309	\$1,882,309	\$1,882,309	\$1,881,778	\$1,881,778	\$1,881,778	\$1,881,778	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838175	Construcción De Calles Con Pavimento Mixto De Piedra De Canto Rodado Y Concreto Hidráulico En La Calle El Estudiante (Procesal) De La Colonia Las Delicias, En La Ciudad De Tapachula	15221E058 01112B163	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$719,477	\$719,477	\$719,477	\$719,171	\$719,171	\$719,171	\$719,171	99.96	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838179	Modernización Del Paso A Desnivel Ubicado En El Puente Km. 0 000 Del Labramiento Sur Poniante De La Ciudad De Tapachula	15221E058 01112B177	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,204,857	\$3,204,857	\$3,204,857	\$3,204,081	\$3,204,081	\$3,204,081	\$3,204,081	99.98	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838186	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 18a Av. Sur /2a Priv. Pte. / Y Central Pte., 18 Av. Nte. Entre Central Pte Y 3a. Priv. Pte. Y 3a. Priv. Pte Entre 18 Av. Nte. Y Calle Del Sapo	15221E058 01112B179	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,834,887	\$1,834,887	\$1,834,887	\$1,834,267	\$1,834,267	\$1,834,267	\$1,834,267	99.97	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 10ª. Avenida Norte Entre 19ª. Oriente Y 25ª. Poniante (Cabeceera Municipal De Tapachula)	15221E058 01112B183	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,322,335	\$3,322,335	\$3,322,335	\$3,321,841	\$3,321,841	\$3,321,841	\$3,321,841	99.99	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838210	Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniante Del Labramiento Sur De Tapachula Del Tramo Km. 0 000 Del Labramiento Sur (Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniante Del Labramiento)	15221E058 01112B209	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,964,928	\$1,964,928	\$1,964,928	\$1,963,796	\$1,963,796	\$1,963,796	\$1,963,796	99.94	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838218	Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y Coetlla, Col. Indeco En La Ciudad De Tapachula (Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y Co.)	15221E058 01112B217	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$612,103	\$612,103	\$612,103	\$611,737	\$611,737	\$611,737	\$611,737	99.94	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838229	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Entre 1a. Calle Poniante Y 3a. Calle Poniante	15221E058 01112B184	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,793,571	\$1,793,571	\$1,793,571	\$1,793,173	\$1,793,173	\$1,793,173	\$1,793,173	99.98	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838239	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Avenida Norte Entre 3ª. Calle Poniante Y 5ª. Calle Poniante	15221E058 01112B185	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,279,508	\$1,279,508	\$1,279,508	\$1,279,498	\$1,279,498	\$1,279,498	\$1,279,498	100.00	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838243	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 5ª. Calle Poniante Y 7ª. Calle Poniante (Pavimentación)	15221E058 01112B186	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,085,653	\$1,085,653	\$1,085,653	\$1,085,456	\$1,085,456	\$1,085,456	\$1,085,456	99.98	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 7ª. Calle Poniante Y 9ª. Calle Poniante (Pavimentación)	15221E058 01112B187	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$713,245	\$713,245	\$713,245	\$712,816	\$712,816	\$712,816	\$712,816	99.94	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP16170100838257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Avenida Norte, Cruce De La 11ª.3ª.5ª Y 7ª. Calle Poniante)	15221E058 01112B188	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$5,697,445	\$5,697,445	\$5,697,445	\$5,696,822	\$5,696,822	\$5,696,822	\$5,696,822	99.99	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Físico: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 681

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CHP16170100838260	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 14ª Calle Oriente Entre Calle Central Y 1ª Sur	152211E05801112B189	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,337,590	\$1,337,590	\$1,337,590	\$1,337,590	\$1,337,508	\$1,337,508	\$1,337,508	\$1,337,508	99.99	\$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las informaciones financieras son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Fisica: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881391	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Oriente, Entre 1a. Sur Y 3a. Sur En Tapachula, Chiapas	152211E05801112B226	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,690,590	\$3,690,590	\$3,690,590	\$3,688,470	\$3,688,470	\$3,688,470	\$3,688,470	99.94	\$0	Metros Cuadrados	365,025	0.00	100.00	Financiera: Las informaciones financieras son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Fisica: El avance físico-financiero son coincidentes lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200881393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 8a. Y 10a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas	152211E05801112B227	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,408,278	\$4,408,278	\$4,408,278	\$4,407,919	\$4,407,919	\$4,407,919	\$4,407,919	99.99	\$0	Metros Cuadrados	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200881397	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Pavimento Asfáltico En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Acceso A Ejido Carrillo Puerto, Entre E. C. Tapachula Nueva Alemania Y Ejido Carrillo Puerto)	152211E05801112B229	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,889,485	\$9,889,485	\$9,889,485	\$9,821,334	\$9,821,334	\$9,821,334	\$9,821,334	99.31	\$0	Metros Cuadrados	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200881407	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 10a. Oriente Y 14a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas	152211E05801112B230	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,832,365	\$3,832,365	\$3,832,365	\$3,563,031	\$3,563,031	\$3,563,031	\$3,563,031	92.97	\$0	Metros Cuadrados	365,025	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200881512	Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania. Reconstrucción Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 100 (T.A.)	153511E05901C03B007	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,151,499	\$3,151,499	\$3,151,499	\$3,151,429	\$3,151,429	\$3,151,429	\$3,151,429	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170401047308	Pavimento De Concreto Hidráulico	PDR-01	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS	Comunicaciones	Terminado	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835937	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 1a Av. Sur Oriente Entre Cake Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur (San José Terán)	152211E05801112B178	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$792,299	\$792,299	\$792,299	\$791,299	\$791,299	\$791,299	\$791,299	99.87	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
CHP16170100835938	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose María Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata En Tuxtla Gutiérrez	152211E05801112B180	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$769,245	\$769,245	\$769,245	\$766,863	\$766,863	\$766,863	\$766,863	99.95	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: / Registro: ESTE PROYECTO FUE VALIDADO, EJECUTADO Y CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % EN EL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835940	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Sabino Sur Y Flamboyán Sur En La Colonia De Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez	152211E05801112B181	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,292,173	\$1,292,173	\$1,292,173	\$1,292,134	\$1,292,134	\$1,292,134	\$1,292,134	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835944	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Dren Pluvial En El Paso Interior Vehicular (P.I.V.) Intersección Quetzales Y Labramiento Sur Oriente, Tuxtla Gutiérrez	152211E05801112B182	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$3,278,266	\$3,278,266	\$3,278,266	\$3,278,262	\$3,278,262	\$3,278,262	\$3,278,262	100.00	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835945	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Oriente Norte (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte)	152211E05801112B199	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,179,901	\$2,179,901	\$2,179,901	\$2,178,878	\$2,178,878	\$2,178,878	\$2,178,878	99.95	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835947	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco En La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez	152211E05801112B200	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,586,427	\$1,586,427	\$1,586,427	\$1,585,931	\$1,585,931	\$1,585,931	\$1,585,931	99.97	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835949	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Labramiento Norte, Entre Catzadá Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez	152211E05801112B204	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,473,669	\$1,473,669	\$1,473,669	\$1,472,806	\$1,472,806	\$1,472,806	\$1,472,806	99.94	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835951	Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av.Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Río Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Consistente En: Red De Aguas Potables	152211E05801112B210	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	Terminado	2016	\$1,483,195	\$1,483,195	\$1,483,195	\$1,482,841	\$1,482,841	\$1,482,841	\$1,482,841	99.98	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835952	Rehabilitación Del Boulevard La Gloria Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rosario Sabinal De La Colonia La Herradura, En Tuxtla Gutiérrez	152211E05801112B212	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,039,168	\$2,039,168	\$2,039,168	\$2,038,477	\$2,038,477	\$2,038,477	\$2,038,477	99.97	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835953	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calzada Al Sumidero, Cadenamiento 2.880)	152211E05801112B201	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,124,683	\$2,124,683	\$2,124,683	\$2,122,778	\$2,122,778	\$2,122,778	\$2,122,778	99.91	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. / Fisica: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100835956	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calle Central Norte, Cadenamiento 3.900)	152211E05801112B202	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,101,556	\$1,101,556	\$1,101,556	\$1,101,079	\$1,101,079	\$1,101,079	\$1,101,079	99.96	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada. / Fisica: la obra se encuentra terminada. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, SE HACE MENCIÓN QUE LA OBRA FUE POR 1,384,600.00 PERO LA OBRA ESTA DADA DE ALTA POR 1,400,000.00 DEBIDO A QUE SE TOMO DE MANERA GENERAL INCLUYENDO LAS APORTACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP16170100837973	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y 5a. Calle Pta. Norte, Cadenamiento 4.780)	152211E05801112B203	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,545,959	\$1,545,959	\$1,545,959	\$1,545,612	\$1,545,612	\$1,545,612	\$1,545,612	99.98	\$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200896767	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle España Entre Palma Viajero Y Palma Real En La Colonia Las Palmas - 5354667	2.2.1-101-UR-09-01-52-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado con saldo de \$86,058.66. / Fisica: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200898397	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle José Patrocinio González Gaxiola Entre Av. Adolfo Ruiz Cortés Y Av. Adolfo López Mateos En La Colonia Carlos Salinas - 5580786	2.2.1-101-UR-09-01-52-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,482,488	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	\$1,466,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Fisica: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP17170200899208	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 13 Oriente Entre Avenida 4a Norte Y Callejón De La Previo En La Colonia El Periodista - 5582196	2.2.1-101-UR-09-01-52-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,631,437	\$1,613,491	\$1,613,491	\$1,613,491	\$1,613,491	\$1,613,491	\$1,613,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 681

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP17170200899209	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Halcón Entre Av. El Condor Y Av. Flamíngos En La Colonia Los Pajaros - 5581045	2.2.1.-101-UR-09-01-52-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,229,045	\$1,215,525	\$1,215,525	\$1,215,525	\$1,215,525	\$1,215,525	\$1,215,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Física: PROYECTO EN EJECUCIÓN / Registro: AL CIERRE DEFINITIVO 2017 (PROYECTO TENDRÁ SEGUIMIENTO EN EL EJERCICIO 2018) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200900881	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Andador Cerro De La Sepultura Entre Avenida Tacana Y Circuito Joyo Mayu Poniente En La Colonia San Pedro Progreso - 5580212	2.2.1.-101-UR-09-01-52-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$636,550	\$629,548	\$629,548	\$629,548	\$629,548	\$629,548	\$629,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901670	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle 4a Oriente Entre Avenida Central Y Avenida 1a Norte Oriente En La Colonia Terán - 5583785	2.2.1.-101-UR-09-01-52-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,815,534	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	\$1,795,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902434	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 6a Sur Entre 1a Y 3a Oriente En La Colonia Copoya - 5582934	2.2.1.-101-UR-09-01-52-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,052,173	\$2,029,599	\$2,029,599	\$2,029,599	\$2,029,599	\$1,943,541	\$1,943,541	95.76	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada satisfactoriamente / Física: obra terminada satisfactoriamente / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736304	Granadilla - Adolfo López Mateos, En El Municipio De Zinacantan, En El Estado De Chiapas - 75	3050219	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00		8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL CIERRE DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.