

2789	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	4-ALTAMIRANO	RANCHERIA EL NANCE	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		24,808	24,808	24,808	24,808	100%	0	0	0	OTROS	22	22	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2199	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	4-ALTAMIRANO	RANCHO EL ORIENTE	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		28,189	28,189	28,189	28,189	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2399	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	4-ALTAMIRANO	SOC LA VICTORIA	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2136	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	4-LA INDEPENDENCIA	SANTA MARTHA	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		22,551	22,551	22,551	22,551	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
24070	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	4-KITAPA	COLONA LA TRALLA	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
24113	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	4-KITAPA	NUЕVO SAN JUAN CHAMULA	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
14995	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	4-LARRANZAR	STENE,ROSTETIC	RURAL	RDO194248002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		217,431	217,431	217,431	217,431	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONCLUYO AL 100%
2833	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	4-LARRANZAR	PARRAJE TABLADUCUM	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		22,551	22,551	22,551	22,551	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2653	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	5-LAS MARGARITAS	RANCHERIA LAS MARAVILLAS	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		9,020	9,020	9,020	9,020	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
21377	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	5-LAS MARGARITAS	SANTA CECILIA	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
21852	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	54-MAZATAN	AQUILES SERDAN	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		5,637	5,637	5,637	5,637	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
21798	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	54-MAZATAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		5,637	5,637	5,637	5,637	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
21748	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	54-MAZATAN	CANTON EL AGUAJATE	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		5,637	5,637	5,637	5,637	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
21828	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	54-MAZATAN	CANTON 4 CAMINOS	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		5,637	5,637	5,637	5,637	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
19695	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	59-MOTONTIC	PARRAJE CUCHARITON	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		4,510	4,510	4,510	4,510	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
21687	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	57-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		22,551	22,551	22,551	22,551	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
19992	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	57-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		22,551	22,551	22,551	22,551	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2659	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	59-COSIBINO	CHAMMAMEN	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		10,148	10,148	10,148	10,148	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
21880	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	61-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	JUAN SABINES GUERRERO	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		30,444	30,444	30,444	30,444	100%	0	0	0	OTROS	27	27	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2778	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	61-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	AUDIO CABANAS	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		1,127	1,127	1,127	1,127	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
27650	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	61-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	OCULAPA DE JIMENEZ	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		1,127	1,127	1,127	1,127	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
27683	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	61-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	PIEDRA PARADA	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		9,020	9,020	9,020	9,020	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
21924	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	61-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	SAN BERNABE	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		3,382	3,382	3,382	3,382	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
28736	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-DIXOHUC	BAJAJHEM	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		38,338	38,338	38,338	38,338	100%	0	0	0	OTROS	34	34	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
26979	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-DIXOHUC	CHONIL	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
27438	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-DIXOHUC	CHENCHUAUC	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
33272	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-DIXOHUC	EL CORRALITO	RURAL	RDO194248001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS		11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.

2794	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	LAS CABITAS	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2796	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	MEDIA LUNA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	20,298	20,298	20,298	20,298	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2844	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	MESILLA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	12,403	12,403	12,403	12,403	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2761	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	PULLA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2876	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	TOLIBLIA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	10,148	10,148	10,148	10,148	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2726	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	TOLIBLIA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	12,403	12,403	12,403	12,403	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2728	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	TUXAGUILA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	12,403	12,403	12,403	12,403	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2870	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	TZONTUALA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2792	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	TZOPILULA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2768	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	ZONA LIBANA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2674	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	64-OXOJC	TZAJALDEN	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	64,272	64,272	64,272	64,272	100%	0	0	OTROS	57	57	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2746	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	65-PALENGUE	OJO DE AGUA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	3,382	3,382	3,382	3,382	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
1872	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	65-PALENGUE	RANCHERIA MEDELLAN JA BECCON	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	22,551	22,551	22,551	22,551	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
54383	RECONSTRUCCION DEL CAMINO: PALENGUE - LA LIBERTAD. TRAMO: KM 0+000 AL KM 24+400 (T.A.)	65-PALENGUE	VARIAS	RURAL	08D1747800	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	286,710	286,710	286,710	286,710	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	39	100%	ESTA OBRA TIENE RECURSOS ADICIONALES DENTRO DEL FEF
1927	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	65-FANTELHO	ENCANTO CHIKTE	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	13,531	13,531	13,531	13,531	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
1428	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	73-AMATENANGO DEL VALLE	SAN ANTONIO BUENA VISTA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	217,431	217,431	217,431	217,431	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
1908	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	73-AMATENANGO DEL VALLE	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	5,637	5,637	5,637	5,637	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
27071	CAMINO PICHICALCO-REFORMA BOCA LIMON, SUBTRAMO: JUAREZ-REFORMA, TRAMO: KM 18+000 - KM 21+100 (T.A.)	74-REFORMA	VARIAS	RURAL	08D1747804	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	1,405,748	1,405,748	1,405,748	1,405,748	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	39	100%	
1428	CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	75-LAS ROSAS	LAS GUAYABITAS	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	217,431	217,431	217,431	217,431	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
2327	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	75-LAS ROSAS	COLONA EL CIPRES	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2794	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	CORAZON	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	9,020	9,020	9,020	9,020	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2762	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	EMILIANO XAPATA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	3,382	3,382	3,382	3,382	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2723	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	FRANCISCO VILLA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	3,382	3,382	3,382	3,382	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2169	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	ALIJAL	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	3,382	3,382	3,382	3,382	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2164	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	LMONAR	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	3,382	3,382	3,382	3,382	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2198	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	LUMIA	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	4,510	4,510	4,510	4,510	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.
2137	DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	NUOVO BERLIN	RURAL	KDO19424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	3,382	3,382	3,382	3,382	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%.

2152		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	POTALIA II	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				4,510	4,510	4,510	4,510	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2759		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	RANCHERIA PROVIDENCIA	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				3,382	3,382	3,382	3,382	100%		0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2156		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	77-SALTO DE AGUA	SAN FRANCISCO	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				3,382	3,382	3,382	3,382	100%		0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
1531		CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				52,863	52,863	52,863	52,863	100%		0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE UTILIZADO PARA GASTOS DE OPERACION
1578		CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	CRUZ CIANTULAN	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				217,431	217,431	217,431	217,431	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONCLUYO AL 100%
1419		CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SILVA NATIVIDAD	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				217,431	217,431	217,431	217,431	100%		0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
1847		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA LA FRONTERA	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				4,510	4,510	4,510	4,510	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100 %
2638		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COLONA SAN JOSE	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				4,510	4,510	4,510	4,510	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
1976		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				3,382	3,382	3,382	3,382	100%		0	0	OTROS	3	3	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100 %
1981		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA 4	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				4,510	4,510	4,510	4,510	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100 %
2637		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA MANZANILLO 1	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				5,637	5,637	5,637	5,637	100%		0	0	OTROS	5	5	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2654		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	RANCHERIA SAN JOSE LOS MACHOS	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				13,531	13,531	13,531	13,531	100%		0	0	OTROS	12	12	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2633		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				10,148	10,148	10,148	10,148	100%		0	0	OTROS	9	9	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2630		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SANTA CRUZ EL PINAR	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				4,510	4,510	4,510	4,510	100%		0	0	OTROS	4	4	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2611		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	78-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				16,278	16,278	16,278	16,278	100%		0	0	OTROS	12	12	100%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE A GASTO DE OPERACION
2613		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	82-SITALA	GUADALUPE RODEO	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				22,551	22,551	22,551	22,551	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2609		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	82-SITALA	GUADALUPE XUCAL	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				14,658	14,658	14,658	14,658	100%		0	0	OTROS	13	13	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2742		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	82-SITALA	LA PROVIDENCIA	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				18,041	18,041	18,041	18,041	100%		0	0	OTROS	16	16	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2768		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	82-SITALA	SANTA BARBARA	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				18,041	18,041	18,041	18,041	100%		0	0	OTROS	16	16	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2382		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	83-SCCOLTENANGO	EJIDO SACULPA	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				5,637	5,637	5,637	5,637	100%		0	0	OTROS	5	5	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2819		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	83-TAPACHULA	FRACCION SANTA ELENA	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				11,275	11,275	11,275	11,275	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
2720		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	83-TENEAJA	KULAKTK	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				11,275	11,275	11,275	11,275	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
3124		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	84-TEOPISCA	AMPLIACION GAULEA	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				19,169	19,169	19,169	19,169	100%		0	0	OTROS	17	17	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100%
1974		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	84-TEOPISCA	BARRIO EL CASTILLO EJIDO NUEVO LEON	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				22,551	22,551	22,551	22,551	100%		0	0	OTROS	20	20	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100 %
1997		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	84-TEOPISCA	BARRIO GUADALUPE	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				10,148	10,148	10,148	10,148	100%		0	0	OTROS	9	9	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100 %
1943		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	84-TEOPISCA	CAMPO SANTIAGO	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				11,275	11,275	11,275	11,275	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100 %
1938		DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	84-TEOPISCA	EL CHIVERO	RURAL	K001942480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS				11,275	11,275	11,275	11,275	100%		0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" SE CONCLUYO AL 100 %

2372		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.TEOPISCA	MIRADERO BAJO	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	6,765	6,765	6,765	6,765	100%	0	0	OTROS	6	9	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2462		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.TEOPISCA	NUEVO LEON	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	22,551	22,551	22,551	22,551	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
1912		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.TEOPISCA	RANCHERIA RIO BLANCO	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
1928		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.TEOPISCA	RANCHERIA SAN FRANCISCO	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2124		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.TEOPISCA	SAN FRANCISCO	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	1,127	1,127	1,127	1,127	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2129		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.TEOPISCA	SAN GERON	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	4,510	4,510	4,510	4,510	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2191		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	DELICIAS	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2130		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	ANGEL ALBINO CORZO	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2119		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	HERITO JUAREZ AREZO SANTA MARGARITA	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	13,531	13,531	13,531	13,531	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2149		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	16,913	16,913	16,913	16,913	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2149		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	LAS CUMBRES	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2498		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	N/P ALBORES ZAPATA	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	9,020	9,020	9,020	9,020	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2149		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	NUEVO VILAFLORES	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	9,020	9,020	9,020	9,020	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2133		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	SAN NICOLAS	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
1943		DOTACION E INSTALACION DE TINAOS	SI.LA TRINITARIA	TENTUL	RURAL	DD019424800	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	11,275	11,275	11,275	11,275	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO "DOTACION E INSTALACION DE TINAOS" SE CONCLUYO AL 100%
2194		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL CAMINO: IXTACOMBAN-CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 9-000 - KM. 19-500 (T.A.)	GOBIERNO ESTATAL	VIARIAS	RURAL	29400280174 37904943	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	2,604,488	2,604,448	2,604,488	2,601,664	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2270		CAMINO: IXTACOMBAN-CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 9-000 - KM. 5-200 (T.A.)	GOBIERNO ESTATAL	VIARIAS	RURAL	29400280174 37906084	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	1,691,211	1,691,211	1,691,211	1,638,630	97%	0	0	KILOMETRO LINEAL	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3992		CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL, MEBUSHA TRANKURUM, TRAMO DEL KM 8-000 AL KM 1-460, SUBTRAMO DEL KM 0-000 AL KM 1-460	VARIAS	TIQUIL	RURAL	29400280194 37010100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	363,854	363,854	363,854	363,854	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	82%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIOS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL
1976		CAMINO: AEROPUERTO - EBC. VETERINARIA EJMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0-800 - KM. 7-100 (T.A.)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	29400280174 37908011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	1,741,003	1,741,003	1,741,003	1,746,747	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1916		CAMINO: TUXTLA-PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1-300 - KM. 40-000 (T.A.)	101-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	29400280174 37804101	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	998,048	998,048	998,048	995,507	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1960		CAMINO: PASO POR VENTISANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 5-800 (T.A.)	108-VENTISANO CARRANZA	VIARIAS	RURAL	29400280174 37901108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	1,832,660	1,832,660	1,832,660	1,832,240	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3828		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LAJA TENDIDA - PARIASO DEL GRIJALVA, TRAMO: DEL KM 0-000 AL KM 12-000, SUBTRAMO: DEL KM 0-000 AL KM 12-000	108-VENTISANO CARRANZA	VIARIAS	RURAL	29400280194 37020108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	2,502,473	2,502,473	2,502,473	2,502,473	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	10	71%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIOS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL ESTA OBRA TUVO MODIFICACION EN EL SUBTRAMO: KM 0-000 AL KM 13-88.5
2145		CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA - VALDIVIA, TRAMO: KM. 47-000 - KM. 145-000 (T.A.)	107-VILLA CORZO	VIARIAS	RURAL	29400280174 37903107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	5,546,716	5,546,716	5,546,716	5,546,078	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2184		CAMINO: VILLAGORZO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 21-000 (T.A.)	107-VILLA CORZO	VIARIAS	RURAL	29400280174 37904107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	1,307,911	1,307,911	1,307,911	1,298,762	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2170		RAMAL A. ERICO TRAMO: KM. 0-000 - KM. 6-300 (T.A.)	107-VILLA CORZO	VIARIAS	RURAL	29400280174 378043107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	995,700	995,700	995,700	994,669	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2191		RAMAL A VALLEMORELOS, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 2-100 (T.A.)	107-VILLA CORZO	VIARIAS	RURAL	29400280174 37904107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	1,238,314	1,238,314	1,238,314	1,234,173	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2162		CAMINO: OCCOZCOAUTLA - DOMINGO CHANDINA, TRAMO: KM. 30-000 - KM. 51-200 (T.A.)	108-VILAFLORES	VIARIAS	RURAL	29400280174 37803108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	3,298,689	3,298,689	3,298,689	3,294,862	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
2091		CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 40-000 - KM. 74-500 (T.A.)	108-VILAFLORES	VIARIAS	RURAL	29400280174 37903108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	4,322,948	4,322,948	4,322,948	3,760,034	87%	0	0	KILOMETRO LINEAL	37	37	100%	LOS RECURSOS POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO
2185		CAMINO: VILAFLORES - VILLA HEDALGO - I. ZARAGOZA, EL PARRAL TRAMO: KM. 0-000 - KM. 12-000 (T.A.)	108-VILAFLORES	VIARIAS	RURAL	29400280174 37903108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	968,631	968,631	968,631	967,538	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	42	42	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
4092		CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (YAJALON - TILAHUILCO) - CALVARIO LAS DELICIAS, TRAMO DEL 0-000 AL KM 2-500, SUBTRAMO DEL KM 1-500 AL KM 2-500	108-YAJALON	VIARIOS	RURAL	29400280194 37008109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	305,240	305,240	305,240	305,240	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIOS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL
2270		CAMINO E.C. (PRA. COMALAPA-CHCOMBUSELLO)BELLAVISTA TRAMO: KM. 0-000 - KM. 24-000 (T.A.)	11-BELLA VISTA	VIARIAS	RURAL	29400280174 37903011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,538	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	32	32	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1936		CAMINO E.C. (FRONTERA COMALAPA - CHCOMBUSELLO) - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 32-000, SUBTRAMO: KM. 22-000 - KM. 23-000	11-BELLA VISTA	VIARIAS	RURAL	29400280174 37907011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	14,946,765	14,946,765	14,946,765	14,943,154	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS

3992	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TZOJUC-ONITIC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000	12-SAN JUAN CANCHUC	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37000812	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							2,312,515	2,312,515	2,312,515	2,312,515	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	3	49%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL
3976	CONTRA DEL CAJE S.C. FRONTIERA DEL SUR1: ZAMORA PICO DE ORO. REFORMA ABRARIA LAS GUACAMAYAS- BOCA CHAJUL - E.C. FRONTERIZA DEL SUR	18-MARQUÉZ DE CUMBULLAS	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37030116	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							5,937,520	5,937,520	5,937,520	5,933,272	100%		20	14	70%	EL TRAMO KM 0+000 AL KM 10+000. SUBTRAMO DEL KM 10+000-30+000 AL KM 47+000. SUBTRAMO DEL KM 70+000 AL KM 82+000. SUBTRAMO DEL KM 84+000-94+000. KM 93+8000-99+000SE AUMENTO ESTE BUBTRAMO OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.				
7243	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. SEC. TECN. 124	11-SAN ANDRÉS DURAZONAL	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	18071000179 000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL							89,097	89,097	89,097	89,097	100%		0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS: 50% FISE Y 50% FISM.
7244	EMBALLADO PERIMETRAL DE J.N. FELIPE BERRIOGABAL	11-SAN ANDRÉS DURAZONAL	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	5007100106 000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL							70,000	70,000	70,000	70,000	100%		0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS: 50% FISE Y 50% FISM.
3691	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL COPAL-EJIDO AJILO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+700	13-SOCHIL	VARIOS	RURAL	2540CB0714 37013013	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							619,482	619,482	619,482	619,482	100%		0	0	4	2	50%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL		
22153	CAMINO E.C. (CATE SIMUDJVEL) - LOS PLATANOS, TRAMO, KM. 0+000-KM. 6+500 (T.A.)	14-EL BOSQUE	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37000814	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							2,346,648	2,346,648	2,346,648	2,346,200	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
22214	CAMINO E.C. (CATE SIMUDJVEL)-SAN PEDRO NISHALUCUM, TRAMO, KM. 0+000-KM. 4+100 (T.A.)	14-EL BOSQUE	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37005014	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							1,198,923	1,198,923	1,198,923	1,198,018	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3974	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CINTALAPA - CAL Y MAYOR, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, SUBTRAMO DEL 5+000-8+000 AL KM. 15+700-7+700	17-CINTALAPA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37013017	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							1,407,000	1,407,000	1,407,000	1,407,000	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL. MODIFICACION EN EL NOMBRE Y SUBTRAMO. MODERNIZACION Y AMP. DEL CAMINO CINTALAPA-GENERAL MARCELO CAL Y MAYOR. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000. SUBTRAMO DEL KM 5+000-8+000 AL KM 12+700-7+700
1989	BAMAL A VILLAMORLOS, TRAMO, KM. 0+000 - KM. 4+800 (T.A.)	17-CINTALAPA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37012017	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							987,615	987,615	987,615	987,201	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21404	CAMINO: COMITAN-LA MIESELLA-PUILTLIC, TRAMO, KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.)	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37007019	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							1,978,600	1,978,600	1,978,600	1,974,748	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	57	57	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21413	CAMINO: COMITAN-LAS MARGARITAS, TRAMO, KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.)	18-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37008019	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							997,531	997,531	997,531	996,186	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21240	CAMINO E.C. (LAS LIMAS-ANGOSTURA) -ACALA, TRAMO, KM. 0+000 - KM. 10+000(T.A.)	2-ACALA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37001802	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							1,365,990	1,365,990	1,365,990	1,364,538	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1971	CAMINO INDEPENDENCIA - GUADALUPE VICTORIA - NUEVO PARAISO, TRAMO, KM. 0+000 -KM. 35+000, SUBTRAMO, KM. 17+000 - KM. 23+000	20-LA CONCORDIA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37007020	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							19,022,001	19,022,001	19,022,001	18,998,590	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL. MODIFICACION EN EL NOMBRE Y SUBTRAMO.
2198	CAMINO: FERU -LA CONCORDIA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO, KM. 100+000 - KM. 162+000 (T.A.)	20-LA CONCORDIA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37008020	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							3,023,130	3,023,130	3,023,130	3,015,966	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21724	BAMAL A LA TOBIRILLA, TRAMO, KM. 0+000 - KM. 1+800 (T.A.)	20-LA CONCORDIA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37004020	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							995,624	995,624	995,624	992,502	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19227	CAMINO: COPANALA-COAPILLA-OCOTOPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+500 (T.A.)	21-COPANALA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37013021	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							996,487	996,487	996,487	995,863	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	44	44	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21312	CAMINO: CHALCHIHUITAN -E.C. (CHENALHO - PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+400 (T.A.)	22-CHALCHIHUITAN	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37004022	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							1,659,094	1,659,094	1,659,094	1,657,943	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
7475	CAMINO: CHAMULA - CHENALHO - PANTELHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+500 ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE EN EL KM. 37+400 DEL 20.8 ML. DE LONGITUD	22-CHALCHIHUITAN	VARIAS	RURAL	2540CB0714 17000022	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							239,928	239,928	239,928	239,928	100%		0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
3692	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO CHALCHIHUITAN - CANTIEL - TZACUCUM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	22-CHALCHIHUITAN	VARIAS	RURAL	2540CB0714 370118022	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							3,122,948	3,122,948	3,122,948	3,122,948	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	79%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL. MODIFICACION EN EL SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000
3989	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PALATON ALTO - PALATON BAJO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+445, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+445	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37000023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							621,297	621,297	621,297	621,297	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	3	81%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
3838	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN CHAMULA - KOTOLTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+723.36, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+723.36	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37003023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							409,873	409,873	409,873	409,873	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	97%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
3978	CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN CHAMULA - XTAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 47+000, SUBTRAMO DEL KM 5+000 AL KM 15+000 (CON ORIGEN EN LA LOCALIDAD DE SAUTITA CINCO KM 6+000-6+000)	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 370118023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							3,528,209	3,528,209	3,528,209	3,528,209	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	10	100%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
3642	MOD. Y AMP. DEL CAMINO E.C. KM 4 (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA) - SAN ANTONIO DEL MONTE - MILCOLETA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+348.59, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 370118023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES	COMUNICACIÓN NES	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							1,027,393	1,027,393	1,027,393	1,027,393	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	4	78%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL. MODIFICACION DEL SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800
3978	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO XTAPA - EMILIANO ZAPATA - VICTORIO GONZALES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+750, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+750	23-CHAMULA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 370117023	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							1,314,333	1,314,333	1,314,333	995,442	76%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	3	47%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
21296	CAMINO: CHANAL - CHIEL, TRAMO, KM. 0+000 - KM. 39+000 (T.A.)	24-CHANAL	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37002024	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							2,287,230	2,287,230	2,287,230	2,283,947	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	39	38	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
3831	CONSTRUCCION DEL CAMINO CHANAL LA MENDOZA, TRAMO, KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 13+000	24-CHANAL	VARIOS	RURAL	2540CB0714 37013024	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							3,099,175	3,099,175	3,099,175	3,099,175	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	3	91%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 35% APORTACION ESTATAL.
21282	CAMINO: SAN JUAN CHAMULA-CHENALHO-PANTELHO, TRAMO, KM. 0+000 - KM. 59+500 (T.A.)	23-CHENALHO	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37002028	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							5,206,107	5,206,107	5,206,107	5,199,528	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	80	80	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
1899	CAMINO: BETANIA-SOYATITAN-AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: BETANIA-SOYATITAN KM. 0+000 - KM. 11+486 (T.A.)	27-CHAPPA DE CORZO	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37003027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							5,888,600	5,888,600	5,888,600	5,780,531	98%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	113	113	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS ESTE PROYECTO CUENTA TAMBIEN CON LA SIGUIENTE ACCION: RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMON KM 9+000 - KM 4+000 (T.A.)
21248	CAMINO: GALEGO NARCIA-ZAPATA L.-E.C.(TUXTLA-SUCHIAPA)-PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+100 (T.A.)	27-CHAPPA DE CORZO	VARIAS	RURAL	2540CB0714 370118027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							996,728	996,728	996,728	991,448	99%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19038	CAMINO: LAS LIMAS-REVOLUCION MEXICANA, TRAMO: KM. 17+000 - KM. 47+000 (T.A.)	27-CHAPPA DE CORZO	VARIAS	RURAL	2540CB0714 37009027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							998,083	998,083	998,083	996,647	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21244	CAMINO: SALVADOR URBINA-JULIAN GONZALES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+100 (T.A.)	27-CHAPPA DE CORZO	VARIAS	RURAL	2540CB0714 370137027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIÓN NES Y TRANSPORTE B	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISSION DE CAMINOS							1,702,898	1,702,898	1,702,898	1,701,205	100%		0	0	0	KILOMETRO LINEAL	19	19	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19912	CAMINO: SAN LUCAS-CHAMPLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+700 (T.A.)	28-CHAMPLA	VARIAS	RURAL	2540CB0714 370118028</																									

2233		CAMINO: IXTAPANJOYA-RAYA TABASCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+100 (T.A.)	48-IXTAPANJOYA	VARIAS	RURAL	2940008B74 37894046	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,250,453	1,250,463	1,250,463	1,247,053	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19216		CAMINO: NICOLAS BRILAO - LA GLORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+305.33, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 3+000	48-IXTAPANJOYA	VARIAS	RURAL	2940008B74 37897045	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	8,731,837	8,731,507	8,731,507	8,574,078	98%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	3	2	100%	
19839		CAMINO: LA CENTAL-JQUIPLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)	49-JQUIPLAS	VARIAS	RURAL	2940008B74 37897046	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	997,081	997,081	997,081	995,000	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19485		CAMINO: SANTA ISABEL-VILLAFLORES-REVOLUCION MEXICANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+000 (T.A.)	49-JQUIPLAS	VARIAS	RURAL	2940008B74 37893048	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	3,859,323	3,859,323	3,859,323	3,915,912	73%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	45	45	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS. ESTE PROYECTO CONTIENE TAMBIEN LAS SIGUIENTES ACCIONES: CONSTRUCCION DEL PUENTE LOSA UBICADO EN EL KM 119+000 (100% AVANCE FISICO). CONSERVACION DEL SUBTRAMO KM 89+000 AL KM 91+600 (100% AVANCE FISICO). LOS RECURSOS QUE FALTAN POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
36372		CONSTRUCCION DEL CAMINO JTOTOL - SAN ANDRES DURANTEL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+000, SUBTRAMO: DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	47-JTOTOL	VARIAS	RURAL	2940008B74 37002047	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	2,627,537	2,627,537	2,627,537	2,627,537	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	5	2	46%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL.
27088		CAMINO: ESTACION JUAREZ-SANTA MARTHA OSTUACAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 52+200 (T.A.)	48-JUAREZ	VARIAS	RURAL	2940008B74 37894048	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,477,628	1,477,628	1,477,628	1,966,635	72%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	55	55	100%	LOS RECURSOS POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
22911		RAMAL A EL MACATO, TRAMO: KM. 0+000-16+000 (T.A.)	48-JUAREZ	VARIAS	RURAL	2940008B74 37895348	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,880,149	1,880,149	1,880,149	1,877,268	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
39746		CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 83 (BOCIL- PICHUCALCO) -NORTON -SANTO DOMINGO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 35+000, SUBTRAMO: DEL KM 6+000 AL KM. 17+800	49-LARANZAR	VARIAS	RURAL	2940008B74 37002049	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	4,586,004	4,586,004	4,586,004	2,165,538	47%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	12	8	65%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL.
21973		CAMINO: AMATAN LA ESPERANZA-ZACATUCHUTUPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+270 (T.A.)	SAMATAN	VARIAS	RURAL	2940008B74 37895005	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,921,002	1,921,002	1,921,002	1,915,613	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19245		CAMINO LA LIBERTAD - ALDAMA - LA PLACA, TRAMO: KM. 0+000 -KM. 20+500, SUBTRAMO: KM. 17+500 - KM. 19+500	50-LA LIBERTAD	VARIAS	RURAL	2940008B74 37897050	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	4,305,192	4,305,192	4,305,192	4,283,301	99%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
21446		CAMINO: FCO. L MADERO - RIO BLANCO - IVO PINAR DEL RIO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 (T.A.)	50-LAS MARGARITAS	VARIAS	RURAL	2940008B74 37893052	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	968,180	968,180	968,180	997,287	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
39734		CONSTRUCCION DEL CAMINO FRANCISCO I. MADERO - EL TRAPICHEO - RIO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, SUBTRAMO: DEL KM. 13+700 AL KM. 17+700	50-LAS MARGARITAS	VARIAS	RURAL	2940008B74 37002052	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,580,250	1,580,250	1,580,250	1,580,250	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	4	4	95%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL.
39754		CONSTRUCCION DEL CAMINO LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON - CRUZ DEL ROSARIO VICENTE GUERRERO - SAN GUSTIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO DEL KM. 53+000 AL KM. 63+000	50-LAS MARGARITAS	VARIAS	RURAL	2940008B74 37002053	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	4,582,500	4,582,500	4,582,500	4,582,500	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	10	9	95%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL.
39491		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO VALCOCO-VERACRUZ TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+280, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	50-LAS MARGARITAS	VARIAS	RURAL	2940008B74 37002052	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,355,451	1,355,451	1,355,451	1,355,451	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	4	3	60%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL.
39995		CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL OXNAM - PULMINSIAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 3+800, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800	50-MTONTIC	VARIAS	RURAL	2940008B74 37000058	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	407,809	407,809	407,809	407,809	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	4	4	96%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL.
27168		RAMAL A NUEVA AMERICA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)	57-MOTZOITLA	VARIAS	RURAL	2940008B74 37896057	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,776,242	1,776,242	1,776,242	1,368,064	77%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	12	12	100%	LOS RECURSOS POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO
19894		CAMINO: NICOLAS RUIZ-C.C. (BETANIA-SOVIATTIAN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+100 (T.A.)	58-NICOLAS RUIZ	VARIAS	RURAL	2940008B74 37890058	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,791,899	1,791,899	1,791,899	1,798,539	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
39773		CAR. E.C. (CARI. INTER.) SAN JUANITO-QUECHIT PAPAJA EL REAL-TACXOQUINTELA-PLACIDO FLORES-MONTE LIMON-COTUITO-LACANDON-AGUA DULCE-EL TUMBO-METZABO-EL DIAMANTE-EL PEDRON CHOCCOLAJE.C. (FRONT. DEL SUR)	59-OCSINGO	VARIAS	RURAL	2940008B74 37003059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	2,956,867	2,956,867	2,956,867	2,956,866	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	10	8	87%	ESTE PROYECTO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 10+000; SUBTRAMO DEL KM. 2+000+0+000 AL KM. 10+000+10+000; OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL.
22511		CAMINO: CRUCERO SAN MIGUEL-AGUA DULCE, TRAMO: KM. 0+000-18+000	59-OCSINGO	VARIAS	RURAL	2940008B74 37894059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	5,633,941	5,633,941	5,633,941	5,615,063	99%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	18	18	100%	
32634		RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OCSINGO) AL TAMIRANO-PATHUTZLA SULTAN SAN GUSTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000	59-OCSINGO	VARIAS	RURAL	2940008B74 37898059	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	2,760,645	2,760,645	2,760,645	1,210,625	44%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	20	20	100%	LOS RECURSOS QUE FALTAN POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
39920		CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL OCOITEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+380, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+380	59-OCOITEPEC	VARIAS	RURAL	2940008B74 37000060	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	366,063	366,063	366,063	0	0%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	3	2	66%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL.
19402		CAMINO: OCOZCOCAUTLA -APRO. PAGO. TRAMO: KM. 0+000- KM. 51+000, SUBTRAMO: KM. 49+300-KM. 20+410 - KM. 51+620-KM. 22+540	61-OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	VARIAS	RURAL	2940008B74 37898061	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,040,333	1,040,333	1,040,333	1,038,620	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
19424		CAMINO: OCOZCOCAUTLA-APRO. PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000 (T.A.)	61-OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	VARIAS	RURAL	2940008B74 37897061	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,713,685	1,713,685	1,713,685	1,713,036	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	64	64	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19462		CAMINO: OCOZCOCAUTLA-DOMINGO CHANOLA, TRAMO: OCOZCOCAUTLA KM. 0+000 - KM. 30+000 (T.A.)	61-OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA	VARIAS	RURAL	2940008B74 37893061	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	997,403	997,403	997,403	996,137	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21839		CAMINO: E.C. (ESTACION JUAREZ-ORFUACAN-NUOVO COCHIMILCO- PENITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 (T.A.)	62-OSTUACAN	VARIAS	RURAL	2940008B74 37894062	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,569,514	1,569,514	1,569,514	1,273,638	81%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
36462		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OXCHUC - CRUZOTN - YOCHIB - SAN JUAN CARLOS - GUAYATRITES - SITALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 62+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6+000 AL KM 3+000	61-OXCHUC	VARIAS	RURAL	2940008B74 37004064	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	1,416,237	1,416,237	1,416,237	1,395,020	99%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	4	3	80%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON UN 6% DE APORTACION FEDERAL Y 36% APORTACION ESTATAL. MODIFICACION DE METAS EN EL SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 26+000 AL KM. 29+000.
19271		CAMINO LA PLACA - ESTACION LACANDON - PAKAL NA, TRAMO: KM. 20+500 - KM. 45+414, SUBTRAMO: KM. 36+000 - KM. 40+000	65-PALENQUE	VARIAS	RURAL	2940008B74 37897065	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	12,786,047	12,786,047	12,786,047	12,729,239	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
21861		CAMINO: RAYON-PANTEPEC-TAPALAPA - E.C. (COPELLA-OCOITEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 (T.A.)	67-PANTEPEC	VARIAS	RURAL	2940008B74 37894067	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	998,863	998,863	998,863	997,801	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	38	38	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21780		CAMINO: PICHUCALCO - ESTACION EL SUSPIRO - JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.)	68-PICHUCALCO	VARIAS	RURAL	2940008B74 37894068	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	999,250	999,250	999,250	999,034	100%	0	0	0	0	0	1	KILOMETRO LINEAL	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
22040		CAMINO: PICHUCALCO-TECTUPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)	68-PICHUCALCO	VARIAS	RURAL	2940008B74 37893068	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACION NES Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION DE CAMINOS	-	-	-	2,287,815	2,287,815	2,287,815	2,												

4010	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "MAZAN" EN EL KM 2+50 DEL CAMINO PORFIRIO ENGINO-GUADALUPE MAZANIL, EN EL CRUCE CON EL RÍO MAZAN	52-SITALA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37011262	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				304,400	304,400	304,400	304,400	100%	0	0	0	100%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 6% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 26% APORTACIÓN ESTATAL.	
12827	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BACHAJON-SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+200 (T.A.)	52-SITALA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37060662	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				1,347,409	1,347,409	1,347,409	697,758	41%	0	0	18	18	100%	LOS RECURSOS QUE FALTAN POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
21957	CAMINO: AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+750 (T.A.)	54-SOLOSLUCHAPA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37801084	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				1,575,822	1,575,822	1,372,822	1,572,118	100%	0	0	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
19235	CAMINO: SOLOSLUCHAPA-CAMPAMENTO LA TRINIDAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700	54-SOLOSLUCHAPA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37870084	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				5,457,981	5,457,981	5,457,981	5,453,152	100%	0	0	2	2	100%	
19930	CAMINO: SOYALÓ-FRANCISCO SARBACHICOASBEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000 (T.A.)	55-SOYALÓ	VARIAS	RURAL	254002B0174 37810585	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				995,950	995,950	995,950	995,246	100%	0	0	35	35	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21925	CAMINO: ESPEJO - SUNIAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.)	55-SUNIAPA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37850088	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				2,372,802	2,372,802	2,372,802	2,371,086	100%	0	0	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
7421	CAMINO: CHESPAL - NUEVO PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 KM. 21+200 (TERMINACIÓN) ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE SCANADA, EN EL KM. 20+440 DE 40 M.L.	55-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	254002B0174 11800169	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				276,518	276,518	276,518	276,518	100%	0	0	1	1	100%	
39817	MOD. Y AMP. DEL CAMINO: E.C. (CHESPAL-PAVENCUL) KM 22 MOTOCINTLA DE MENDOZA - EL ORIENTE INDÍGENA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 24+000, SUBTRAMO: DEL KM 18+000 + AL KM 0+000 AL KM 24+000 + AL KM 8 + 000	55-TAPACHULA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37033589	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				2,952,409	2,952,409	2,952,409	2,952,409	100%	0	0	6	6	90%	OBRA CONSIDERADA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON UN 6% DE APORTACIÓN FEDERAL Y 26% APORTACIÓN ESTATAL. MODIFICACIÓN DEL NOMBRE Y SUBTRAMO: MODERNIZACIÓN Y AMP. DEL CAMINO MOTOCINTLA DE MENDOZA-EL ORIENTE-INGUILLÉ E.C.(CHESPAL-PAVENCUL) KM 23/TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000.SUBTRAMO DEL KM 18+000 KM 24+000
19335	CAMINO: ARRIBA - PUNTA FLOR, TRAMO: KM. 0+000-KM. 21+000, SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 20+200	5ARRIAGA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37808009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				9,422,961	9,422,961	9,422,961	9,394,076	100%	0	0	3	3	100%	
22483	RAMAL A LAZARO CARDENAS- E.C.(TAPANATEPEC-TALISMAN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)	5ARRIAGA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37808009	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				984,827	984,827	984,827	881,475	90%	0	0	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
40055	CAMINO: E. C. (TECPATAN -LA LIBERTAD - SAN JOSE MASAPAC) - LA BARDINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+400, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 6+000	52-TECPATAN	VARIAS	RURAL	254002B0174 37807192	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				19,717,923	19,717,923	19,717,923	13,223,619	67%	0	0	4	3	85%	
21952	CAMINO: TECPATAN -AZAPAC - AMATIL - FRANCISCO LEON, TRAMO: KM. 0+000 - 16+600 (T.A.)	52-TECPATAN	VARIAS	RURAL	254002B0174 37819092	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				997,071	997,071	997,071	995,743	100%	0	0	16	16	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
21379	CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500 (T.A.)	53-TENEJAPA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37802593	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				997,125	997,125	997,125	995,425	100%	0	0	55	55	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
22384	CAMINO: BOCA DEL CIELO E.C. (TONALA-PUERTO ARRISTA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+500 (T.A.)	57-TONALA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37808097	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				1,598,899	1,598,899	1,598,899	1,598,228	100%	0	0	19	19	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS
32810	CAMINO: PUERTO ARRISTA-PAREDON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300 (T.A.)	57-TONALA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37808097	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				1,380,932	1,380,932	1,380,932	1,350,764	98%	0	0	13	13	100%	LOS RECURSOS POR EJERCER SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
22439	RAMAL A LA POLKA -E.C.(ARRIAGA-TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (T.A.)	57-TONALA	VARIAS	RURAL	254002B0174 37808097	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACI ÓN NE Y TRANSPORTE S	CARRETERAS	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN DE CAMINOS				1,965,809	1,965,809	1,965,809	1,937,530	99%	0	0	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN METAS ES KILOMETROS LINEALES EN TRAMOS AISLADOS