

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Ítems en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|----|--|----------|---------------|--------|----------|--|----|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulados al Trimestre | | | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | | | |
| 7. CHIAPAS RECURSO 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 156 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAFEE | | | | | | | | | | 1,037,563,225 | 744,393,930 | 779,920,222 | 718,364,019 | 96.5% | 0 | 0 | | 499.00 | 155.21 | 31.1% | | | | | | | |
| INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114161 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TECNIFICADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NAH 00 M01 D001 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL CAMPO | 470,267 | 470,267 | 470,267 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 3.00 | 0.00 | 0.0% | A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURARLAS PIEZA 3 0. EQUIPO 3 0. | | | | | | |
| 149204 | VARIOS PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VARIOS | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | 265 00 PROV SALARIALES Y ECON | 47,298,331 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCION | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS ESTAN DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION HACIENDARIA DEL ESTADO (SIAHE) A CARGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DE MANERA TEMPORAL, DEBIDO A QUE UNA VEZ QUE ENVIE EXPEDIENTES TECNICOS SON TRANSFERIDOS PARA SU EJECUCION A LOS DIFERENTES ORGANISMOS PUBLICOS DEL ESTADO. LOS DATOS REQUERIDOS SON UNICAMENTE PARA EFECTOS DE INTEGRACION DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE TIENE INFORMACION GENERAL. LA 26500 NO EJERCE NINGUN RECURSO. LOS RECURSOS SE LIBERAN AL ORGANISMO EJECUTOR DIRECTO, QUIEN EN SU MOMENTO, DARA A CONOCER SUS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS. | | | | | | |
| 39442 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 6-AMATÁN | AMATÁN | URBANO | 26200JBC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | AMATÁN | 515,178 | 515,178 | 515,178 | 515,178 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 9862 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 6-AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200JCB1P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | AMATÁN | 871,863 | 871,863 | 871,863 | 871,863 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 10095 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200JBC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | AMATENANGO DE LA FRONTERA | 3,554,372 | 3,554,372 | 3,554,372 | 3,554,372 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 12478 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200KBC1P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | BEJUCAL DE OCAMPO | 830,246 | 830,246 | 830,246 | 830,246 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 81167 | CONSTRUCCION DE SUPERVISORIA ESCOLAR | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | BEJUCAL DE OCAMPO | URBANO | 26200FPC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO BEJUCAL | 48,857 | 48,857 | 48,857 | 48,857 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 79738 | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE | 14-BERRIOZÁBAL | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | 26200KAC83P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ | 75,236 | 75,236 | 75,236 | 75,236 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 157615 | AUTOCOSTRUCION DE VIVIENDA URBANA Y RURAL | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | URBANO | KBT00A148002016H5 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL | 1,765,312 | 1,765,312 | 1,765,312 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 172.00 | 0.00 | 0.0% | LA EJECUCION DE LAS 143 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN UN 80% DE AVANCE REFERENTES A LA CONSTRUCCION. | | | | | | |
| 16554 | CONSTRUCCION DE PARQUE | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 26200KAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DEL ESTE PROYECTO ES DE 80% A LA FECHA QUE SE INFORMA. | | | | | | |
| 13589 | CONSTRUCCION DE AULA SECUNDARIA | 23-CHAMULA | CHICUMTANTIC | RURAL | 26200FC83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CHICUMTANTIC | 78,743 | 78,743 | 78,743 | 78,743 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 151908 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 CENTROS DE SALUD MICROREGIONALES EN CHAMULA | 23-CHAMULA | CHAMULA | URBANO | 26400GB00505B018 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | 43,360 | 43,360 | 43,360 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 4.00 | 4.00 | 100.0% | | | | | | | |
| 14260 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | 26200KAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CHANAL | 205,758 | 205,758 | 205,758 | 205,758 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 42825 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 24-CHANAL | SAXCHELBALTE | RURAL | 26200JCB1P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CHANAL | 609,347 | 609,347 | 609,347 | 609,347 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 12519 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS | 25-CHAPULTENANGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200KBC1P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CHAPULTENANGO | 702,217 | 702,217 | 702,217 | 702,217 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |
| 30955 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 26200JBC78P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CHIAPA DE CORZO | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Giras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|--------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado a Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | 15:14/12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15:14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21:20/19 | 22 | |
| 16292 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 26200KAC87P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CHIAPA DE CORZO | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 17% A LA FECHA QUE SE INFORMA. |
| 81426 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 31-CHILÓN | SACÚN CUBWITZ | RURAL | 26200KBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CUBWITZ | 39,059 | 39,059 | 39,059 | 39,059 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 13041 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200KBC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES PRODUCTORES UNIDOS DE ROSAS TAMPA BAY FLORIDA | 768,750 | 768,750 | 768,750 | 768,750 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 78553 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 31-CHILÓN | AMAYTIC | RURAL | 26200JAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO AMAYTIC | 49,195 | 49,195 | 49,195 | 49,195 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 81353 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 31-CHILÓN | EL PIEDRÓN | RURAL | 26200JAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO EL PIEDRÓN | 49,195 | 49,195 | 49,195 | 49,195 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14138 | EMALLADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE ESCOLAR | 31-CHILÓN | ALAN-SACÚN | RURAL | 26200FAC83P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO ALAN SACÚN | 70,961 | 70,961 | 70,961 | 70,961 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 9948 | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO | 34-ESCUINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200MCC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ESCUINTLA | 4,089,871 | 4,089,871 | 4,089,871 | 4,089,871 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14178 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 34-ESCUINTLA | EL TRINIFO | RURAL | 26200FBC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO ESCUINTLA EL TRINIFO | 132,941 | 132,941 | 132,941 | 132,941 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14546 | CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NIÑS | 35-FRANCISCO LEÓN | LA CIEBA | RURAL | 26200FAC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LA CIEBA | 24,917 | 24,917 | 24,917 | 24,917 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14557 | CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NIÑS | 35-FRANCISCO LEÓN | NUEVO TILA | RURAL | 26200FAC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO TILA | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14563 | CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NIÑS | 35-FRANCISCO LEÓN | SANTA MARTHA | RURAL | 26200FAC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SANTA MARTHA | 26,215 | 26,215 | 26,215 | 26,215 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 57243 | CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NIÑS | 35-FRANCISCO LEÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200FAC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO ARROYO SANGRE | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14577 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | CRISTO REY | RURAL | 26200FBC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO NUEVO CRISTO REY | 26,714 | 26,714 | 26,714 | 26,714 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 81399 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | LAS CRUCES | RURAL | 26200FBC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LAS CRUCES | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 81388 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | NARANJO | RURAL | 26200FBC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO EL NARANJO | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14551 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | NUEVO PARAISO | RURAL | 26200FBC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO NUEVO PARAISO | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 81410 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | SAN PABLO TUMBAC | RURAL | 26200FBC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN PABLO | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 24,130 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14571 | CONSTRUCCIÓN DE AULA SECUNDARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | 26200FCC83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO EL VIEJO CARMEN | 72,391 | 72,391 | 72,391 | 72,391 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado a Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | 15/14/12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15/14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21/20/19 | 22 | |
| 14541 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | CARRIZAL | RURAL | 26200FBC83P2C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO EL CARRIZAL | 24,917 | 24,917 | 24,917 | 24,917 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 13736 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 39-HUITUPÁN | BENTO JUÁREZ | RURAL | 26200FBC83P2C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN BENTO JUÁREZ | 89,590 | 89,590 | 89,590 | 89,590 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 38967 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 39-HUITUPÁN | HUANAL | RURAL | 26200KDC81P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | HUITUPÁN | 1,791,690 | 1,791,690 | 1,791,690 | 1,791,690 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 59077 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 42-00HJÁTAN | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | JAET80C010028042HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,374,000 | 1,374,000 | 1,374,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 42203 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | 47-JITOTOL | UNIÓN ZARAGOZA | RURAL | 26200KDC81P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | JITOTOL | 1,260,900 | 1,260,900 | 1,260,900 | 1,260,900 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 42341 | CONTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 48-JUAREZ | JUÁREZ | URBANO | 26200JCC81P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | JUAREZ | 1,065,640 | 1,065,640 | 1,065,640 | 1,065,640 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14304 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 54-LARRÁNZAR | PATENTIC | RURAL | 26200KAC83P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LARRÁNZAR | 205,758 | 205,758 | 205,758 | 205,758 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14288 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACION Y DESARROLLO CULTURAL | 54-LARRÁNZAR | SAN CRISTOBALITO | RURAL | 26200KAC83P2C003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN CRISTOBALITO | 166,764 | 166,764 | 166,764 | 166,764 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 12585 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | 54-LARRÁNZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200KBC81P2C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | LARRÁNZAR | 464,509 | 464,509 | 464,509 | 464,509 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80654 | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE | 57-MAPASTEPEC | LOMA BONITA | RURAL | 26200KAC83P2C004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LOMA BONITA | 72,250 | 72,250 | 72,250 | 72,250 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 57155 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | BOCA DE CHAJUL | RURAL | 26200KAC83P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO BOCA DE CHAJUL | 205,758 | 205,758 | 205,758 | 205,758 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 81143 | CONSTRUCCION DE CENTRO ECOTURISTICO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | GALACIA | RURAL | 26200QAC83P2C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO GALACIA | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 81231 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PRIMARIA | 60-MAZAPA DE MADERO | HIDALGO TOCANIQUE | RURAL | 26200FBC83P2C010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO TOCANIQUE | 66,018 | 66,018 | 66,018 | 66,018 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 79543 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 63-MITONTIC | SUYALHÓ | RURAL | 26200KAC83P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SUYALHO MITONTIC | 61,250 | 61,250 | 61,250 | 61,250 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 12785 | CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES Y GUARNICIONES | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200KAC83P2C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | VALLE ALTO RADICADOS EN HOUSTON | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 79560 | CONSTRUCCION DE CENTRO ECOTURISTICO | 67-OCOSINGO | LACANÁ ZETAL | RURAL | 26200QAC83P2C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LACANIA | 49,490 | 49,490 | 49,490 | 49,490 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Ítems en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado a Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | 15/14/12 |
| 40499 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200JACB1P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | OÇOSINGO | 2,715,716 | 2,715,716 | 2,715,716 | 2,715,716 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 39090 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 70-OSTUJÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200KBCB1P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | OSTUJÁN | 1,675,915 | 1,675,915 | 1,675,915 | 1,675,915 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 79766 | CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NiÑAS | 71-OSUMACINTA | NEUEA ESPERANZA | RURAL | 26200FACB3P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO OSUMACINTA NUEVA ESPERANZA | 50,470 | 50,470 | 50,470 | 50,470 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80395 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 72-OKCHUC | TEJIKABALCHEN | RURAL | 26200KBCB3P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO TEJIK ABALCHEN | 31,623 | 31,623 | 31,623 | 31,623 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 77643 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 73-PALENQUE | 20 DE NOVIEMBRE | RURAL | 26200FBCB3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO 20 DE NOVIEMBRE | 35,150 | 35,150 | 35,150 | 35,150 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 13609 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 74-PANTELHO | SAN JOAQUÍN | RURAL | 26200FBCB3P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN JOAQUIN | 78,743 | 78,743 | 78,743 | 78,743 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 12663 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200JACB1P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | RAYÓN | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 574,720 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 13771 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD | 82-SALTO DE AGUA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 26200LCCB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO FRANCISCO I MADERO | 78,797 | 78,797 | 78,797 | 78,797 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 16175 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 26200KACB7P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% A LA FECHA QUE SE INFORMA. |
| 79475 | CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN ESCUELA PRIMARIA | 94-SOVALÓ | SOVALÓ | URBANO | 26200FBCB3P22C007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SOVALO | 35,770 | 35,770 | 35,770 | 35,770 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 13069 | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA | 96-SUCHATE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200LCCB2P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES COMITE CHICAGO EN CHIAPAS | 693,750 | 693,750 | 693,750 | 693,750 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 16335 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ | URBANO | 26200KACB7P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | TAPACHULA | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% A LA FECHA QUE SE INFORMA. |
| 25491 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ | URBANO | 26200JBC7P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | TAPACHULA | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 38676 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 100-TAPILULA | TAPILULA | URBANO | 26200JCCB1P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | TAPILULA | 971,921 | 971,921 | 971,921 | 971,921 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 39145 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 102-TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200KBCB1P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 3,434,722 | 3,434,722 | 3,434,722 | 3,434,722 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 12767 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 103-TEOPIUCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200OACB2P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | CLUB SITALTECOS RADICADOS EN HOUSTON | 787,500 | 787,500 | 787,500 | 787,500 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 25642 | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | 26200JCC7P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | TONALÁ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 32116 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200KBCB1P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | TUMBALÁ | 923,470 | 923,470 | 923,470 | 923,470 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|----|---------------|------|------|---|--|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 15/14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21/20/19 |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 30634 | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 26200JBC76P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | VILLAFLORES | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50846 | CENTRO CULTURAL CARLOS ZACARÍAS FLORES (RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | KAEO0503B010084HE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60695 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO SECUNDARIA | 3-ACAPETAHUA | LA PALMA | RURAL | 26200FCB3P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LA PALMA | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80124 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 8-AMATENANGO DEL VALLE | EL MADRONAL | RURAL | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO MADRONAL | 12,417 | 12,417 | 12,417 | 12,417 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80229 | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE | 12-BELLA VISTA | BELLA VISTA | URBANO | 26200JAC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO BELLA VISTA | 68,309 | 68,309 | 68,309 | 68,309 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 81061 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 15-BOCHIL | GARRIDO CANIVAL (CHAVARRIA) | RURAL | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO GARRIDO CANIVAL | 20,822 | 20,822 | 20,822 | 20,822 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 81076 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 15-BOCHIL | SAN VICENTE | RURAL | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN VICENTE BOCHIL | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 19,752 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 40258 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | 26200JAC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COAPILLA | 626,940 | 626,940 | 626,940 | 626,940 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80049 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 22-CHALCHIHUITAN | JOLTEALAL | RURAL | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO JOLTEALAL | 21,232 | 21,232 | 21,232 | 21,232 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 73877 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 23-CHAMULLA | YUT GSEL DOS | RURAL | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO YUTOSIA DOS | 7,863 | 7,863 | 7,863 | 7,863 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80316 | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS | 27-CHIAPA DE CORZO | EL PALMAR (SAN GABRIEL) | RURAL | 26200FAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO EL PALMAR | 23,788 | 23,788 | 23,788 | 23,788 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 13795 | REHABILITACIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL | 31-CHILÓN | SAN ANTONIO BULLUB | RURAL | 26200LCC83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN ANTONIO BULLUB | 35,629 | 35,629 | 35,629 | 35,629 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 78445 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 31-CHILÓN | SACÚN PALMA | RURAL | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SACÚN PALMA | 5,591 | 5,591 | 5,591 | 5,591 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 81251 | REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS | 31-CHILÓN | ALÁN-SACÚN | RURAL | 26200FAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SACÚN | 10,646 | 10,646 | 10,646 | 10,646 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80767 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PRIMARIA | 34-ESCUINTLA | SAN FELIPE TIZAPA | RURAL | 26200FBC83P22C009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN FELIPE TIZAPA | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80287 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 38-HUEHUETÁN | CANTÓN EL TRUINPO | RURAL | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO HUEHUETÁN | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 81037 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 39-HUITUPÁN | HUITUPÁN | URBANO | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN 4 | 23,574 | 23,574 | 23,574 | 23,574 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80714 | REHABILITACIÓN DE CLÍNICA RURAL DE SALUD | 39-HUITUPÁN | HUITUPÁN | URBANO | 26200LCC83P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN 3 | 23,217 | 23,217 | 23,217 | 23,217 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80421 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 40-HUIXTÁN | LA LIBERTAD | RURAL | 26200FBC83P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LA LIBERTAD | 25,913 | 25,913 | 25,913 | 25,913 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|---|----------|---------|---------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|--|----------|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Ejercido | | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | |
| 80445 | REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA | 40-HUXTAN | HUXTAN | URBANO | 26200FCB83P2C004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO HUXTAN | 22,763 | 22,763 | 22,763 | 22,763 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80983 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 54-LARRANZAR | JOLINCHU | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO JUSTO SIERRA | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 18,181 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80959 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 54-LARRANZAR | LARRANZAR | URBANO | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO FRAY MATIAS | 7,128 | 7,128 | 7,128 | 7,128 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80193 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NRS | 56-LA TRINITARIA | SAN VICENTE | RURAL | 26200FACB83P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN VICENTE | 25,005 | 25,005 | 25,005 | 25,005 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80999 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 58-MARAVILLA TENEJAPA | NUEVO RODOLFO FIGUEROA | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO RODOLFO FIGUEROA | 16,557 | 16,557 | 16,557 | 16,557 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 79415 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | BOCA DE CHAJUL | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CHAJUL | 23,403 | 23,403 | 23,403 | 23,403 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 79386 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 21,144 | 21,144 | 21,144 | 21,144 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 79109 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | QUIRINGUICHARO | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO QUIRINGUICHARO | 21,120 | 21,120 | 21,120 | 21,120 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 79045 | REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | QUIRINGUICHARO | RURAL | 26200FCB83P2C004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO QUIRINGUICHARO 2 | 40,086 | 40,086 | 40,086 | 40,086 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80261 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 61-AZATÁN | BARRA SAN SIMÓN | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN SIMÓN | 25,212 | 25,212 | 25,212 | 25,212 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80480 | REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA | 63-MITONTIC | MITONTIC | URBANO | 26200FCB83P2C004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO MITONTIC 2 | 13,699 | 13,699 | 13,699 | 13,699 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 79985 | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD | 67-OCOSINGO | BALAXTE | RURAL | 26200LCCB83P2C004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO BALAXTHE | 13,747 | 13,747 | 13,747 | 13,747 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 81373 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NRS | 67-OCOSINGO | NUEVA PALESTINA | URBANO | 26200FACB83P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO PALESTINA | 11,634 | 11,634 | 11,634 | 11,634 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 79368 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NRS | 67-OCOSINGO | SIBACA | RURAL | 26200FACB83P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SIBACA | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 17,361 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 78993 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 67-OCOSINGO | CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN | RURAL | 26200JACB83P2C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN | 8,057 | 8,057 | 8,057 | 8,057 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80999 | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 26200FCB83P2C008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO OCOTEPEC SAN SEBASTIAN | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 17,810 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 81473 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 71-OSUMACINTA | TRUNFO AGRARISTA | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO TRUNFO AGRARISTA | 25,768 | 25,768 | 25,768 | 25,768 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 12656 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 71-OSUMACINTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200JCCB83P2C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | OSUMACINTA | 549,280 | 549,280 | 549,280 | 549,280 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 80676 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO | 77-PULIAPAN | BENITO JUÁREZ | RURAL | 26200FCB83P2C009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO MARIQUES DE CHICAGO | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |
| 78209 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SALTO DE AGUA | 20,542 | 20,542 | 20,542 | 20,542 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. | |

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado a Trimestre | | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15/14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21/20/19 | 22 | |
| 78002 | REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA | 82-SALTO DE AGUA | JERUSALEN | RURAL | 26200FCB3P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO JERUSALEN | 22,560 | 22,560 | 22,560 | 22,560 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 77922 | REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA | 82-SALTO DE AGUA | RÍO JORDÁN | RURAL | 26200FCB3P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO RÍO JORDÁN | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 14363 | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | 26200FECB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SALTO DE AGUA | 26,751 | 26,751 | 26,751 | 26,751 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 81445 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑS | 82-SALTO DE AGUA | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 26200FACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO BELISARIO DOMÍNGUEZ 2 | 23,150 | 23,150 | 23,150 | 23,150 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 77810 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑS | 82-SALTO DE AGUA | FRANCISCO I MADERO | RURAL | 26200FACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO FRANCISCO I MADERO | 7,731 | 7,731 | 7,731 | 7,731 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 77723 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑS | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | 26200FACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SALTO DE AGUA | 10,751 | 10,751 | 10,751 | 10,751 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 76996 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑS | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | 26200FACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SALTO DE AGUA 2 | 18,364 | 18,364 | 18,364 | 18,364 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 78153 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑS | 82-SALTO DE AGUA | SANTA MARÍA | RURAL | 26200FACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SANTA MARÍA | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 79704 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ECOTURISTICO | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | EL CARMEN ARCOLETTE | RURAL | 26200GACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INAH | 205,758 | 205,758 | 205,758 | 205,758 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80081 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 86-SAN JUAN CANCUC | CRUSILJA | RURAL | 26200FBCB3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CRUSILJA | 22,833 | 22,833 | 22,833 | 22,833 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 13629 | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE ACTOS | 86-SAN JUAN CANCUC | CHILOLÁ | RURAL | 26200LCCB3P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SAN JUAN CANCUC CHILOJA | 37,891 | 37,891 | 37,891 | 37,891 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80020 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 86-SAN JUAN CANCUC | CHANCOLM | RURAL | 26200JACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CHANCOLM | 35,590 | 35,590 | 35,590 | 35,590 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 79435 | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 86-SAN JUAN CANCUC | IVILTIC | RURAL | 26200JACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO IVILTIC | 26,314 | 26,314 | 26,314 | 26,314 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 78843 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 91-SITALÁ | SANTA BARBARA SEGUNDA FRACCION | RURAL | 26200FBCB3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO SANTA BARBARA | 20,366 | 20,366 | 20,366 | 20,366 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 78891 | REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD | 91-SITALÁ | EL ROSARIO ANIHOLO | RURAL | 26200LCCB3P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO ROSARIO EL ANIHOLO | 20,590 | 20,590 | 20,590 | 20,590 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80741 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANTUARIO JARDIN DE NIÑS | JUAN SABINES GUTIERREZ (POSTE ROJO) | 98-TAPACHULA | RURAL | 26200FACB3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO JUAN SABINES | 23,112 | 23,112 | 23,112 | 23,112 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 77536 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 102-TENEJAPA | CRUZ PILAR | RURAL | 26200FBCB3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CRUZ PILAR | 15,883 | 15,883 | 15,883 | 15,883 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 79001 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 107-TUMBALÁ | CUCTEPA | RURAL | 26200FBCB3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CUCTEPA | 22,307 | 22,307 | 22,307 | 22,307 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 78988 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 107-TUMBALÁ | LA ESPERANZA MORRIZON | RURAL | 26200FBCB3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LA ESPERANZA MORRIZON | 40,056 | 40,056 | 40,056 | 40,056 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 78882 | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑS | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION | RURAL | 26200FACB3P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CHUCHUCRUZ 1 SECCION | 14,439 | 14,439 | 14,439 | 14,439 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80341 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 113-VEJUSTIANO CARRANZA | RICARDO FLORES MAGÓN | URBANO | 26200FBCB3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO RICARDO FLORES MAGON | 29,015 | 29,015 | 29,015 | 29,015 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |

L-FORMATO (ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|--|------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15:14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21:20/19 | 22 | |
| 80783 | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO SECUNDARIA | 114-VILLA COMALITITLÁN | VILLA COMALITITLÁN | URBANO | 26200FCB83P2C005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO GUADALUPANO | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80912 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 116-VILLAFLORES | CRISTÓBAL OBREGÓN | URBANO | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO REVOLUCION MEXICANA | 20,158 | 20,158 | 20,158 | 20,158 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80854 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 116-VILLAFLORES | CUAUHTEMOC | URBANO | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO CUAUHTEMOC | 22,769 | 22,769 | 22,769 | 22,769 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80364 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 116-VILLAFLORES | LOS ÁNGELES | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO LOS ÁNGELES | 20,112 | 20,112 | 20,112 | 20,112 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| 80876 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 116-VILLAFLORES | VILLA HIDALGO | RURAL | 26200FCB83P2C006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | GRUPO DE TRABAJO COORDINADORA DE QUERETARO | 24,621 | 24,621 | 24,621 | 24,621 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88989 | ENERGIA FOTOVOLTAICA A COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | URD04A08B002 | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | 278 00 COMISION DE ENERGIAS Y BIOCMBUSTIBLES DEL ESTADO DE CHIAPAS | 3,335,976 | 3,335,976 | 3,335,976 | 816,525 | 24.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 172.00 | 60.00 | 34.9% | DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE SE LOGRO UN AVANCE EN LA ENTREGA DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN LOS MUNICIPIOS DE: CHILÓN, CHANAL, AMATÁN Y BERRIOZABAL, SIENDO LAS LOCALIDADES DE ESTOS MUNICIPIOS LAS BENEFICIARIAS, SIN EMBARGO SE TIENE PROGRAMADO QUE DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE - DICIEMBRE SE DARÁ LA SEGUNDA ETAPA, EN LA QUE SERÁN BENEFICIADOS LOS MUNICIPIOS DE: COCOSINGO, FRANCISCO LEÓN, CANTALAPA, AMATÁN Y HUITUPÁN, SIENDO 08 LOCALIDADES EN LAS QUE SE ENTREGARÁN ESTOS EQUIPOS. |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12597 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC | 54-LAPARRANZAR | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200VBC81P2C003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | LAPARRANZAR | 123,832 | 123,832 | 123,832 | 123,832 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. |
| SANEAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73498 | PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VAP00P01B001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | HACIENDA | 702,553,896 | 510,948,288 | 510,948,288 | 510,948,288 | 100.0% | 0 | 0 | TRAMITE | 11.00 | 8.00 | 72.7% | |
| 73378 | PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON BANAMEX S.A | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | VAP00P01B002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | HACIENDA | 11,082,500 | 10,335,750 | 10,335,750 | 10,335,750 | 100.0% | 0 | 0 | TRAMITE | 7.00 | 2.00 | 28.6% | EN ESTE INFORME SE CONTEMPLA ÚNICAMENTE INTERES DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA. |
| 138246 | PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DÍAS SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-0F-01-00-02-004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25,026,680 | 12,823,605 | 12,823,605 | 12,823,605 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6.00 | 3.00 | 50.0% | |
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152890 | POLO TECNOLÓGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS ANALÍTICAS EN BIOCMBUSTIBLES | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | TA000F060002 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 8,578,900 | 8,578,900 | 8,578,900 | 8,578,900 | 100.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE ESTE LO CANALICE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL POLO. |
| SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVENCIÓN POBLACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86396 | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DDF65A25B001 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 165,215,031 | 129,688,739 | 165,215,031 | 129,688,739 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 100.00 | 75.00 | 75.0% | ESTE RECURSO TAMBIÉN VA DIRIGIDO A MPJOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES ES POR ELO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA MARCAMOS OTROS, LA META ES ATENDER A TODA LA POBLACION QUE LO NECESITE CUANDO PASA UNA CONTINGENCIA NATURAL. |