

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|---|------------------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|---|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 7. CHIAPAS RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS 525 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDOS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53625 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COTZILNAM | 4-ALDAMA | SAN PEDRO COTZILNAM | RURAL | GCB00S05B0340043S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 2,236,947 | 2,219,254 | 2,236,947 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53659 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 6-AMATÁN | CHASPA | RURAL | JAE00C01B0240063S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 53660 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 6-AMATÁN | NUEVO TERÁN | RURAL | JAE00C01B0250063S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 53661 | PLANTADETRATAMIENTODEAGUAS RESIDUALES | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | JAE00C01B0260063S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53122 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ARRIAGA-PUNTA FLOR, TRAMO: KM.0+000 - KM. 21+100 (CONSTRUCCIÓN DE SUBTRAMO: KM. 20+200 - KM. 21+100 (INCLUYE ACCESO PRINCIPAL) | 10-ARRIAGA | PUNTA FLOR | RURAL | OAE00C03B0060103S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 7,200,000 | 2,160,000 | 7,200,000 | 2,122,758 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 0.90 | 0.02 | 2.2% | |
| 53718 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ARRIAGA-PUNTA FLOR, TRAMO: KM.0+000 - KM. 21+100 (CONSTRUCCIÓN DE SUBTRAMO: KM. 20+200 - KM. 21+100 (INCLUYE ACCESO PRINCIPAL) | 10-ARRIAGA | PUNTA FLOR | RURAL | OAE00C03B0060103S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 7,197,857 | 6,480,000 | 7,197,857 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 0.90 | 0.18 | 20.0% | |
| 55703 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ARRIAGA-PUNTA FLOR, TRAMO: KM.0+000 - KM. 21+100 (CONSTRUCCIÓN DE SUBTRAMO: KM. 20+200 - KM. 21+100 (INCLUYE ACCESO PRINCIPAL) | 10-ARRIAGA | PUNTA FLOR | RURAL | OAE00C03B0060103S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 7,200,000 | 2,160,000 | 7,200,000 | 2,122,758 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 0.90 | 0.02 | 2.2% | |
| 151222 | 921157 - TELESECUNDARIA NO. 951 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO) | 14-BERRIOZABAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E138590 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 97 ALUMNOS | 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 44,379 | 44,379 | 44,379 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META CONSTRUCCIÓN DE 51 AULA DIDACTICA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA |
| 53144 | CAMINO: E.C. (FAJA DE ORO - TURBIDE - EL AGUILA) - PIEDRA PARADA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+200 (SUBTRAMO KM. 2+700 - KM. 3+100) | 16-CACAHOTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0010161S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 3,800,000 | 2,026,667 | 3,800,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 0.40 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE FAJA DE ORO, TURBIDE, EL AGUILA Y PIEDRA PARADA. |
| 55725 | CAMINO: E.C. (FAJA DE ORO - TURBIDE - EL AGUILA) - PIEDRA PARADA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+200 (SUBTRAMO KM. 2+700 - KM. 3+100) | 16-CACAHOTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0010161S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 3,800,000 | 2,026,667 | 3,800,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 0.40 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE FAJA DE ORO, TURBIDE, EL AGUILA Y PIEDRA PARADA. |
| 55777 | CAMINO: E.C. (FAJA DE ORO - TURBIDE - EL AGUILA) - PIEDRA PARADA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 3+200 (SUBTRAMO KM. 2+700 - KM. 3+100) | 16-CACAHOTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0010161S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 0.40 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE FAJA DE ORO, TURBIDE, EL AGUILA Y PIEDRA PARADA. |
| 53145 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL COCAL | 21-COPAINALÁ | COPAINALÁ | URBANO | KAE09C03B0050211S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 3,147,834 | 944,350 | 3,147,834 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53198 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL COCAL | 21-COPAINALÁ | COPAINALÁ | URBANO | KAE09C03B0050211S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 3,147,834 | 3,147,834 | 3,147,834 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 55726 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL COCAL | 21-COPAINALÁ | COPAINALÁ | URBANO | KAE09C03B0050211S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARIA | 3,147,834 | 944,350 | 3,147,834 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 153003 | 921001 - CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNACH PRIMERA ETAPA (REFERENDO) | 21-COPAINALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E1386050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 100 ALUMNOS | 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 100- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10,463,793 | 10,463,793 | 10,463,793 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 50.00 | 50.00 | 100.0% | OBRA EXTERIOR: ANDADORES, MURO DE CONTENCIÓN, PISO DE INSTALACIÓN HIDROSANITARY ELECTRICA, CISTERNA, PLANTA DE TRATAMIENTO, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, TANQUE ELEVADO, LUMINARIAS EXTERIORES, SUBESTACIÓN |

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|------------------|-------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, HIDROLOGICO, SONDEO GEOFISICO Y RESISTENCIA, MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL * EDIFICIO A 12 AULAS DIDACTICAS, AUDIOWISUAL (EQUIVALE A 91 ANEXOS), AREA DE GOBIERNO (EQUIVALE A 99 ANEXOS), CURSUCLOS PARA DOCENTES (EQUIVALEN A 12 ANEXOS), MODULO DE ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBICULO EN SOTANO (EQUIVALEN A 94 ANEXOS). LOCALIDAD: COPANALA |
| 5491 | CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL | 22-CHALCHIHUITAN | TZUNUNIL | RURAL | GCB00505B0380223S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,236,947 | 2,219,254 | 2,236,947 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.70 | 70.0% | |
| 53146 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SACLUM. | 22-CHALCHIHUITAN | SACLUM | RURAL | JAE5501B040221S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,105,000 | 4,799,875 | 10,105,000 | 203,002 | 4.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.20 | 20.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55727 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SACLUM. | 22-CHALCHIHUITAN | SACLUM | RURAL | JAE5501B040221S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,105,000 | 4,799,875 | 10,105,000 | 203,002 | 4.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.20 | 20.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55770 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SACLUM. | 22-CHALCHIHUITAN | SACLUM | RURAL | JAE5501B040221S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,105,000 | 10,105,000 | 10,105,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 59534 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 23-CHAMULA | CHULTIC | RURAL | JCE09C01D0090231S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,316,514 | 3,316,514 | 3,316,514 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 61100 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 23-CHAMULA | LA VENTANA | RURAL | JCE00C01B0160233S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,902,451 | 6,058,546 | 7,902,451 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 53147 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHIMTIC | 26-CHENALHO | CHIMTIC | RURAL | GCB00505B1340263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,315 | 2,200,000 | 659,865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53652 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHIMTIC | 26-CHENALHO | CHIMTIC | RURAL | GCB00505B1340263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,473 | 2,219,776 | 2,237,473 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55728 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHIMTIC | 26-CHENALHO | CHIMTIC | RURAL | GCB00505B1340263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,315 | 2,200,000 | 659,865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53148 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHIXTÓN | 26-CHENALHO | CHIXLTÓN | RURAL | GCB00505B1350263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,084 | 2,200,000 | 659,964 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53653 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHIXTÓN | 26-CHENALHO | CHIXLTÓN | RURAL | GCB00505B1350263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,809 | 2,220,108 | 2,237,809 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55729 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD CHIXTÓN | 26-CHENALHO | CHIXLTÓN | RURAL | GCB00505B1350263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,084 | 2,200,000 | 659,964 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53149 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD | 26-CHENALHO | LA LIBERTAD | RURAL | GCB00505B1360263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,473 | 671,242 | 2,237,473 | 659,865 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53654 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD | 26-CHENALHO | LA LIBERTAD | RURAL | GCB00505B1360263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,473 | 2,237,473 | 2,237,473 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que cubre el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------|--------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medidas | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 55730 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD | 26-CHENALHÓ | LA LIBERTAD | RURAL | GCB00505B1360263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,473 | 671,242 | 2,237,473 | 659,865 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53150 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD MAJOMUT | 26-CHENALHÓ | MAJOMUT | RURAL | GCB00505B1370263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,315 | 2,200,000 | 659,865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53655 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD MAJOMUT | 26-CHENALHÓ | MAJOMUT | RURAL | GCB00505B1370263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,473 | 2,219,776 | 2,237,473 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.80 | 80.0% | |
| 55731 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD MAJOMUT | 26-CHENALHÓ | MAJOMUT | RURAL | GCB00505B1370263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,315 | 2,200,000 | 659,865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53151 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD TZANEMBOLOM | 26-CHENALHÓ | TZANEMBOLOM | RURAL | GCB00505B1380263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,084 | 2,200,000 | 659,964 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53656 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD TZANEMBOLOM | 26-CHENALHÓ | TZANEMBOLOM | RURAL | GCB00505B1380263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,809 | 2,220,108 | 2,237,809 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55732 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD TZANEMBOLOM | 26-CHENALHÓ | TZANEMBOLOM | RURAL | GCB00505B1380263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,084 | 2,200,000 | 659,964 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53152 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD YIBELJOJ | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | GCB00505B1390263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,084 | 2,200,000 | 659,964 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53657 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD YIBELJOJ | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | GCB00505B1390263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,809 | 2,220,108 | 2,237,809 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55733 | CLÍNICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD YIBELJOJ | 26-CHENALHÓ | YIBELJOJ | RURAL | GCB00505B1390263S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,084 | 2,200,000 | 659,964 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53153 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHENALHÓ. | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | JAE550C1B0030261S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,500,000 | 1,662,500 | 3,500,000 | 1,719,663 | 103.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55734 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHENALHÓ. | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | JAE550C1B0030261S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,500,000 | 1,662,500 | 3,500,000 | 1,719,663 | 103.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55769 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHENALHÓ. | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | JAE550C1B0030261S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.05 | 5.0% | |
| 53663 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO | 26-CHENALHÓ | CARDAD SAN ANTONIO | RURAL | JAE000C1B0030263S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,097,834 | 2,097,834 | 2,097,834 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53154 | SISTEMA DE SANEAMIENTO | 26-CHENALHÓ | CARDAD SAN ANTONIO | RURAL | JAE000C1B0030263S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,097,834 | 629,350 | 2,097,834 | 1,031,139 | 163.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.12 | 12.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55735 | SISTEMA DE SANEAMIENTO | 26-CHENALHÓ | CARDAD SAN ANTONIO | RURAL | JAE000C1B0030263S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,097,834 | 629,350 | 2,097,834 | 1,031,139 | 163.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.12 | 12.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-----------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medidas | Programado o Anual | Acumulado o al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18/19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 53155 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CACATEEL | 31-CHILÓN | CACATEEL | RURAL | GCB0050580410313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 667,514 | 2,200,000 | 656,780 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53626 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CACATEEL | 31-CHILÓN | CACATEEL | RURAL | GCB0050580410313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,227,011 | 2,209,396 | 2,227,011 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.65 | 65.0% | |
| 55736 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CACATEEL | 31-CHILÓN | CACATEEL | RURAL | GCB0050580410313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 667,514 | 2,200,000 | 656,780 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53156 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA | 31-CHILÓN | CAMPO BOLONTINA | RURAL | GCB0050580420313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 664,606 | 2,200,000 | 653,529 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53827 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA | 31-CHILÓN | CAMPO BOLONTINA | RURAL | GCB0050580420313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,215,990 | 2,200,340 | 2,215,990 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | |
| 55737 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA | 31-CHILÓN | CAMPO BOLONTINA | RURAL | GCB0050580420313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 664,606 | 2,200,000 | 653,529 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53157 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CHABÁN | 31-CHILÓN | CHABÁN | RURAL | GCB0050580440313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 663,898 | 2,200,000 | 1,019,748 | 153.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53629 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CHABÁN | 31-CHILÓN | CHABÁN | RURAL | GCB0050580440313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,232,267 | 2,214,610 | 2,232,267 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.92 | 92.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55738 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CHABÁN | 31-CHILÓN | CHABÁN | RURAL | GCB0050580440313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 663,898 | 2,200,000 | 1,019,748 | 153.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53158 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARMEN XAQUILA | 31-CHILÓN | CARMEN XAQUILA | RURAL | GCB0050580430313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 663,898 | 2,200,000 | 1,019,748 | 153.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53628 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARMEN XAQUILA | 31-CHILÓN | CARMEN XAQUILA | RURAL | GCB0050580430313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,232,267 | 2,214,610 | 2,232,267 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.92 | 92.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55739 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD DE CARMEN XAQUILA | 31-CHILÓN | CARMEN XAQUILA | RURAL | GCB0050580430313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 663,898 | 2,200,000 | 1,019,748 | 153.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53159 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD DE SULLPHUITZ | 31-CHILÓN | SULLPHUITZ | RURAL | GCB0050580530313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 666,346 | 2,200,000 | 657,280 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53636 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD DE SULLPHUITZ | 31-CHILÓN | SULLPHUITZ | RURAL | GCB0050580530313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,228,709 | 2,211,081 | 2,228,709 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-----------|-------------|--------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 55740 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ | 31-CHILÓN | SULLUPHUITZ | RURAL | GCB0050580530313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 666,346 | 2,200,000 | 657,280 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53160 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD EL EDÉN | 31-CHILÓN | EL EDÉN | RURAL | GCB0050580450313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 663,898 | 2,200,000 | 1,019,748 | 153.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53630 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD EL EDÉN | 31-CHILÓN | EL EDÉN | RURAL | GCB0050580450313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,232,267 | 2,214,610 | 2,232,267 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.92 | 92.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55741 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD EL EDÉN | 31-CHILÓN | EL EDÉN | RURAL | GCB0050580450313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 663,898 | 2,200,000 | 1,019,748 | 153.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53161 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD HIC BATIL | 31-CHILÓN | HIC BATIL | RURAL | GCB0050580480313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,243 | 2,200,000 | 659,896 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53631 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD HIC BATIL | 31-CHILÓN | HIC BATIL | RURAL | GCB0050580480313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,578 | 2,219,880 | 2,237,578 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55742 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD HIC BATIL | 31-CHILÓN | HIC BATIL | RURAL | GCB0050580480313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,243 | 2,200,000 | 659,896 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53162 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD JOLAKIL | 31-CHILÓN | JOLAKIL | RURAL | GCB0050580490313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,315 | 2,200,000 | 659,865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53632 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD JOLAKIL | 31-CHILÓN | JOLAKIL | RURAL | GCB0050580490313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,473 | 2,219,776 | 2,237,473 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55743 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD JOLAKIL | 31-CHILÓN | JOLAKIL | RURAL | GCB0050580490313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,315 | 2,200,000 | 659,865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53163 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD MAPIL | 31-CHILÓN | MAPIL | RURAL | GCB0050580500313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,315 | 2,200,000 | 659,865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53633 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD MAPIL | 31-CHILÓN | MAPIL | RURAL | GCB0050580500313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,473 | 2,219,776 | 2,237,473 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.65 | 65.0% | |
| 55744 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD MAPIL | 31-CHILÓN | MAPIL | RURAL | GCB0050580500313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 660,315 | 2,200,000 | 659,865 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53164 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD MUQUENAL | 31-CHILÓN | MUQUENAL | RURAL | GCB0050580510313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 664,606 | 2,200,000 | 653,529 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-----------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x18/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/21 | 24 | |
| 53634 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD MUQUEÑAL | 31-CHILÓN | MUQUEÑAL | RURAL | GCB0050580510313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.215.990 | 2.200.340 | 2.215.990 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55745 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD MUQUEÑAL | 31-CHILÓN | MUQUEÑAL | RURAL | GCB0050580510313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.200.000 | 664.606 | 2.200.000 | 653.529 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53165 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS | 31-CHILÓN | SAN ANTONIO LAS PALOMAS | RURAL | GCB0050580520313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.200.000 | 667.514 | 2.200.000 | 656.780 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53635 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS | 31-CHILÓN | SAN ANTONIO LAS PALOMAS | RURAL | GCB0050580520313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.227.011 | 2.209.396 | 2.227.011 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55746 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS | 31-CHILÓN | SAN ANTONIO LAS PALOMAS | RURAL | GCB0050580520313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.200.000 | 667.514 | 2.200.000 | 656.780 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53166 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD TACUBA NUEVA | 31-CHILÓN | TACUBA NUEVA | RURAL | GCB0050580540313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.200.000 | 666.346 | 2.200.000 | 657.280 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53637 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD TACUBA NUEVA | 31-CHILÓN | TACUBA NUEVA | RURAL | GCB0050580540313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.228.709 | 2.211.081 | 2.228.709 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.61 | 61.0% | |
| 55747 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD TACUBA NUEVA | 31-CHILÓN | TACUBA NUEVA | RURAL | GCB0050580540313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.200.000 | 666.346 | 2.200.000 | 657.280 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53167 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD TZASIBILIC | 31-CHILÓN | TZASIBILIC | RURAL | GCB0050580550313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.200.000 | 666.346 | 2.200.000 | 657.280 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53638 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD TZASIBILIC | 31-CHILÓN | TZASIBILIC | RURAL | GCB0050580550313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.228.709 | 2.211.081 | 2.228.709 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.90 | 90.0% | |
| 55748 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD TZASIBILIC | 31-CHILÓN | TZASIBILIC | RURAL | GCB0050580550313S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.200.000 | 666.346 | 2.200.000 | 657.280 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 60765 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 31-CHILÓN | BACHAJÓN | URBANO | JAE000180330313S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 9.579.985 | 7.325.712 | 9.579.985 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | ESTA OBRA SE INCLUYE SOLO DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA |
| 60775 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | JAE000180340313S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10.559.608 | 6.863.745 | 10.559.608 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.20 | 20.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA |
| 53713 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, XANIL | 31-CHILÓN | XANIL | RURAL | JCE000180080313S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.728.873 | 2.728.873 | 2.728.873 | 722.351 | 26.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.90 | 90.0% | |
| 53168 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 31-CHILÓN | XANIL | RURAL | JCE000180090313S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.728.873 | 818.662 | 2.728.873 | 804.786 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | |
| 55749 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 31-CHILÓN | XANIL | RURAL | JCE000180080313S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2.728.873 | 818.662 | 2.728.873 | 804.786 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % 1x/16/14 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|--|-------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------------|--|-----------|------------------|--------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/21 | 24 | |
| 59523 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 32 EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | JAE09C01D0150321S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53169 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES SANITARIOS EN ESCUINTLA | 34 ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | JBE09C01D0030341S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,320,000 | 4,758,000 | 7,320,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53190 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES SANITARIOS EN ESCUINTLA | 34 ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | JBE09C01D0030341S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,320,000 | 7,320,000 | 7,320,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 55750 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES SANITARIOS EN ESCUINTLA | 34 ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | JBE09C01D0030341S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,320,000 | 4,758,000 | 7,320,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53170 | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESCUINTLA (1A. ETAPA) | 34 ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | JAE09C01D0080341S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,500,000 | 975,000 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53187 | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESCUINTLA (1A. ETAPA) | 34 ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | JAE09C01D0080341S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 55751 | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESCUINTLA (1A. ETAPA) | 34 ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | JAE09C01D0080341S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,500,000 | 975,000 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53171 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN | 35 FRANCISCO LEÓN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | GCB00S05B0580353S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 663,898 | 2,200,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53639 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN | 35 FRANCISCO LEÓN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | GCB00S05B0580353S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,232,267 | 2,214,610 | 2,232,267 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55752 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN | 35 FRANCISCO LEÓN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | GCB00S05B0580353S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 663,898 | 2,200,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 61058 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 35 FRANCISCO LEÓN | VICENTE GUERRERO | RURAL | JCE00C01B0090353S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 9,216,645 | 5,990,819 | 9,216,645 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.55 | 55.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 59464 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) | 39 HUITUPÁN | HUITUPÁN | URBANO | GCB55S05B0030391S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 20,311,436 | 13,202,433 | 20,311,436 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.35 | 35.0% | |
| 53640 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD RAMOS CUBILETE | 39 HUITUPÁN | RAMOS CUBILETE | RURAL | GCB00S05B0610393S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,236,158 | 2,218,471 | 2,236,158 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55774 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN HUITUPÁN. | 39 HUITUPÁN | HUITUPÁN | URBANO | JCE55C01B0070391S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.08 | 8.0% | |
| 53841 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA | 40 HUIXTÁN | SANTA ROSA | RURAL | GCB00S05B0620403S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,233,510 | 2,215,844 | 2,233,510 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55767 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN ANTONIO BALASHILNA. | 40 HUIXTÁN | SAN ANTONIO BALASHILNA | RURAL | JAE55C01B0010401S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,009,341 | 1,009,341 | 1,009,341 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.91 | 91.0% | |
| 60863 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 40 HUIXTÁN | HUIXTÁN | URBANO | JAE09C01D00250403S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 6,778,897 | 6,778,897 | 6,778,897 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.33 | 33.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 60016 | CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DIRAZUAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 16+800 - KM. 16+000) | 47 JITOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0AE66C03D0210471S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 747,291 | 747,291 | 747,291 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 1.20 | 0.00 | 0.0% | |

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18/19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 5978 | CAMINO: LA LIBERTAD - ALDAMA - LA PLACA, TRAMO KM. 0-400 AL KM. 20-500 (SUBTRAMO: KM. 19+500 - KM. 20+500) | 52-LA LIBERTAD | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0020521S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 725,664 | 11.2% | 0 | 0 | KILOMETRO | 20.50 | 6.36 | 31.0% | |
| 59961 | CAMINO: FRANCISCO I. MADERO - EL TRAPICHITO - RÍO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000. | 53-LAS MARGARITAS | EL TRAPICHITO | RURAL | OAE66C03D0180531S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 871,832 | 855,030 | 871,832 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 0.06 | 3.0% | LA META ES CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 25+700 - KM. 27+700 |
| 59853 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN- CRUZ DEL ROSARIO-VICENTE GUERRERO-SAN GUINÍN. | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | OAE66C03D0070531S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,695,166 | 1,695,166 | 1,695,166 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 4.00 | 3.12 | 78.0% | LA META ES SUBTRAMO: DEL KM. 74+000 AL KM. 78+000 |
| 59549 | PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA) | 53-LAS MARGARITAS | LA REALIDAD TRINIDAD | RURAL | KDE6604D0010531S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 14,669,157 | 14,669,157 | 14,669,157 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 59955 | CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - FICHICALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000. | 54-LARRÁNZAR | NACHITOM | RURAL | OAE66C03D0200541S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 784,903 | 770,598 | 784,903 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 1.00 | 50.0% | LA META ES CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 27+000 - KM. 29+000 |
| 59041 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 54-LARRÁNZAR | BACHÉN | RURAL | JAE00C01B09980543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 59696 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BAJOVÉLTIC | 54-LARRÁNZAR | BAJOVELTIC | RURAL | JAE00C01B09990543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.98 | 98.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59697 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BAYALEM DOS | 54-LARRÁNZAR | BAYALEM DOS | RURAL | JAE00C01B1000543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59698 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CHICHELALHO | 54-LARRÁNZAR | CHICHELALHO | RURAL | JAE00C01B1030543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59700 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, JOLNACHOJ | 54-LARRÁNZAR | JOLNACHOJ | RURAL | JAE00C01B1050543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 2,592,319 | 2,592,319 | 2,592,319 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59702 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LATZVILTON | 54-LARRÁNZAR | LATZVILTON | RURAL | JAE00C01B1080543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,472,735 | 1,472,735 | 1,472,735 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.85 | 85.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59703 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, NASHINICH | 54-LARRÁNZAR | NASHINICH | RURAL | JAE00C01B110543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59704 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, NINTETIC | 54-LARRÁNZAR | NINTETIC | RURAL | JAE00C01B1120543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,327,119 | 1,327,119 | 1,327,119 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59705 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, NOCTIC | 54-LARRÁNZAR | NOCTIC | RURAL | JAE00C01B1130543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.40 | 40.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59707 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, POOLCLTON | 54-LARRÁNZAR | POOLCLTON | RURAL | JAE00C01B1160543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,375,000 | 1,375,000 | 1,375,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59708 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, UNENAL TIC | 54-LARRÁNZAR | UNENAL TIC | RURAL | JAE00C01B1180543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 1,343,971 | 1,343,971 | 1,343,971 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59709 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, YOLTÉ | 54-LARRÁNZAR | YOLTÉ | RURAL | JAE00C01B1190543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59701 | SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LARRÁNZAR | 54-LARRÁNZAR | LARRÁNZAR | URBANO | JAE00C01B1070543S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL, 1100-SECRETARÍA | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZA EL AVANCE FINANCIERO. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-18/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 55780 | CAMINO: E.C. LARRIAGA-TAPACHULA - ADOLFO RUIZ CORTINEZ - COSTA RICA, TRAMO KM. 0-1000 AL KM. 5-750. (SUBTRAMO: KM. 3-850 - KM. 6-750) | 57 MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0040571S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 15,222,000 | 15,222,000 | 15,222,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 6.76 | 1.76 | 26.0% | |
| 55779 | CAMINO: EMBARCADERO LA ALIANZA - ABRAHAM GONZALEZ, TRAMO KM. 0-1000 AL KM. 7-900. (SUBTRAMO: KM. 5-620 - KM. 7-900) | 57 MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0030571S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,700,000 | 10,700,000 | 10,700,000 | 2,660,056 | 24.9% | 0 | 0 | KILOMETRO | 7.90 | 7.43 | 94.1% | |
| 59345 | CAMINO: SESECAPA - LAS SALINAS, TRAMO: KM. 0-1000 AL KM. 1-590. (SUBTRAMO: KM. 1-590 - KM. 3-590) | 57 MAPASTEPEC | SESECAPA | RURAL | OAE55C03B0100571S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,628,803 | 10,628,803 | 10,628,803 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 59577 | CAMINO: SESECAPA - LAS SALINAS, TRAMO: KM. 0-1000 AL KM. 13-201.52 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 1-590 - KM. 3-590) | 57 MAPASTEPEC | SESECAPA | RURAL | OAE55C03B0100571S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 66,734 | 66,734 | 66,734 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53881 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 58 MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | JAE00C01B0460583S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,230,518 | 5,230,518 | 5,230,518 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.88 | 88.0% | |
| 61134 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR | 58 MARAVILLA TENEJAPA | FLOR DE CAFÉ | RURAL | JCE09C01D0170583S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,483,293 | 5,483,293 | 5,483,293 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.87 | 87.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 60753 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 59 MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | GCB00S05B1130593S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 17,793,037 | 13,512,637 | 17,793,037 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.44 | 44.0% | |
| 53882 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 59 MARQUÉS DE COMILLAS | ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ | RURAL | JAE00C01B0480593S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,894,103 | 1,894,103 | 1,894,103 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.85 | 85.0% | EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRÉ EL RECURSO SE REGULARIZARÁ EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53883 | PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO CON BOMBEO (PROYECTO Y OBRA) | 59 MARQUÉS DE COMILLAS | SANTA MARTA EL CARACOL | RURAL | JAE00C01B0510593S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,196,276 | 1,196,276 | 1,196,276 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.85 | 85.0% | EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRÉ EL RECURSO SE REGULARIZARÁ EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59399 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 62 METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | GCB09S05D0010621S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 11,000,000 | 7,150,000 | 11,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53197 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR (25 ML) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA. | 62 METAPA | METAPA DE DOMÍNGUEZ | URBANO | KAE09C03B0020621S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.03 | 3.0% | |
| 53714 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO. (CHIMHUCCUM) | 63 MITONTIC | CHIMHUCCUM | RURAL | JCE00C01B0120033S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 6,790,538 | 6,790,538 | 6,790,538 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.98 | 98.0% | EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRÉ EL RECURSO SE REGULARIZARÁ EL AVANCE FINANCIERO. |
| 60755 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 66 NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUIZ | URBANO | GCB00S05B1150663S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,997,114 | 8,431,121 | 10,997,114 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.11 | 11.0% | |
| 55786 | HOSPITAL GENERAL DE 20 CAMAS EN OCOSINGO (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO) | 67 OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | GCB55S05B0010671S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 33,451,807 | 33,451,807 | 33,451,807 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | |
| 55776 | MERCADO DE OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN) | 67 OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | KCE5512B0010671S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 23,703,822 | 23,703,822 | 23,703,822 | 5,744 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.44 | 44.0% | |
| 60929 | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 68 OCOTEPEC | SAN ANTONIO POYONO | RURAL | JBE09C01D0070983S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 9,082,677 | 9,082,677 | 9,082,677 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.01 | 1.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 60885 | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 68 OCOTEPEC | SAN PABLO HUACANO | RURAL | JAE09C01D0270883S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.85 | 85.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=14/16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | POBREZA. |
| 61006 | PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 68-OCOTEPEC | SAN PABLO HUACANO | RURAL | JBE09C01D008083S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.84 | 84.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 60900 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE ALEJAMIENTO | 72-OXCHUC | OXCHUC | URBANO | JAE09C01D00280723S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,722,203 | 3,719,432 | 5,722,203 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 59442 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) | 72-OXCHUC | OXCHUC | URBANO | GCB55S05B0020721S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 39,222,780 | 23,441,910 | 39,222,780 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.02 | 2.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 59926 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PANTELHO-AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000. | 74-PANTELHO | PANTELHO | URBANO | OAE66C03D0120741S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,170,521 | 1,170,521 | 1,170,521 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 1.56 | 52.0% | LA META ES: SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 5+000 |
| 55768 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON EMISOR DE ALEJAMIENTO EN AURORA ESQUIPULAS. | 74-PANTELHO | AURORA ESQUIPULAS | RURAL | JAE55C01B0020741S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.28 | 28.0% | |
| 59906 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: NOPAL-CRUERO BUENA VISTA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+188.80 | 74-PANTELHO | PANTELHO | URBANO | OAE66C03D0100541S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,241,705 | 1,241,705 | 1,241,705 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.68 | 0.64 | 23.9% | LA META ES-SUBTRAMO: DEL KM 4+000 AL KM 5+188.8 |
| 53642 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL DE 4 CAMAS EN PANTEPEC | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | GCB00S05B00700753S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,557,161 | 3,529,025 | 3,557,161 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.55 | 55.0% | |
| 53643 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS BANDERAS | 75-PANTEPEC | SAN ISIDRO LAS BANDERAS | RURAL | GCB00S05B00700753S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,235,920 | 2,218,235 | 2,235,920 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.85 | 85.0% | |
| 53684 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | JAE00C01B0610753S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,378,736 | 3,378,736 | 3,378,736 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRÉ EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53715 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (LAGUNA GRANDE) | 75-PANTEPEC | LAGUNA GRANDE | RURAL | JCE00C01B0150753S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRÉ EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55781 | CAMINO: E.C. (PULIAPAN-TAPACHULA) - EJIDO EL CARMEN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 6+020. (SUBTRAMO: KM. 4+000 AL KM. 6+020) | 77-PULIAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0050771S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 3,680,354 | 40.9% | 0 | 0 | KILOMETRO | 6.02 | 5.84 | 97.0% | |
| 53183 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | URBANO | JAE09C01D0030781S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.35 | 35.0% | |
| 53181 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN SABANILLA (CONSTRUCCIÓN) | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | GCB09S05D003081S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 17,600,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 55771 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ATOYAC NAYLUM. | 81-SABANILLA | ATOYAC NAYLUM | RURAL | JBE55C01B001081S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.40 | 40.0% | |
| 60876 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EMISOR DE ALEJAMIENTO | 81-SABANILLA | LOS NARANJOS | RURAL | JAE09C01D002081S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 60737 | CENTRO DE SALUD | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | GCB00S05B1450823S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 8,532,295 | 6,541,426 | 8,532,295 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.43 | 43.0% | |

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medidas | Programado o Anual | Acumulado o al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18/19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 53644 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO | 82-SALTO DE AGUA | EL PROGRESO | RURAL | GCB0050580740823S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,236,835 | 2,219,142 | 2,236,835 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.80 | 80.0% | |
| 60909 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 82-SALTO DE AGUA | CENORIO AGUILAR (LA TRINIDAD) | RURAL | JAE0900100290823S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,733,030 | 3,726,470 | 5,733,030 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.10 | 10.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 53686 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO | 82-SALTO DE AGUA | ARROYO PALENQUE | RURAL | JAE0000180660823S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53690 | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO | 82-SALTO DE AGUA | TIOQUIPA EL BASCAN | RURAL | JAE0000180760823S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53689 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 82-SALTO DE AGUA | TIEMOPA | RURAL | JAE0000180750823S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.75 | 75.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53706 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LAS COLMENAS) | 82-SALTO DE AGUA | LAS COLMENAS | RURAL | JAE0000181140823S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,989,044 | 2,989,044 | 2,989,044 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53688 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 82-SALTO DE AGUA | SUCLUMPA | RURAL | JAE0000180740823S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,970,785 | 7,970,785 | 7,970,785 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 60785 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | JAE0900100020823S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 13,873,363 | 13,873,363 | 13,873,363 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.70 | 70.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA |
| 53645 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD RIVERA GALEANA | 83-SAN ANDRES DURAZNAL | RIVERA GALEANA | RURAL | GCB0050580750833S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,236,835 | 2,219,142 | 2,236,835 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.62 | 62.0% | |
| 53199 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIAPILLA - POZO COLORADO, TRAMO KM. 0-900 AL KM. 20-260 (SUBTRAMO DEL KM. 7-600 AL KM. 10-400 PAVIMENTOS Y SECLAMIENTOS) | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CAE6600300110841S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,683,465 | 2,416,110 | 2,683,465 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 4.00 | 0.26 | 6.5% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE CHIAPILLA Y POZO COLORADO. |
| 108216 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS. | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E138053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS. | 300 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 14,220,106 | 14,220,106 | 14,220,106 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | META CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, DRENE LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 1- FONDO REGIONAL (\$14,220,106) Y OTROS SUBSIDIOS (\$14,220,106) SEGUN FOLIO 158663 DEL SEGUNDO TRIMESTRE |
| 55784 | CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY, TRAMO KM. 0-900 AL KM. 12-000 (SUBTRAMO KM. 0-900 AL KM. 3-000) | 85-SAN FERNANDO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CAE5500380080851S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 16,577,773 | 16,577,773 | 16,577,773 | 4,555,985 | 27.5% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 2.16 | 72.0% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE SAN FERNANDO Y MONTERREY. EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUÓ VÍA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53646 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD BAPUZ | 86-SAN JUAN CANCUC | BAPUZ | RURAL | GCB0050580770863S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,236,835 | 2,219,142 | 2,236,835 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.61 | 61.0% | |
| 53647 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD CRUSLIÁ | 86-SAN JUAN CANCUC | CRUSLIÁ | RURAL | GCB0050580780863S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,231,877 | 2,214,224 | 2,231,877 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.01 | 1.0% | |
| 55775 | CIUDAD RURAL SUSTENTABLE EN SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN) | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | KAE551280010881S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 254,300,000 | 187,408,371 | 254,300,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.58 | 58.0% | |
| 67210 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE EN LA CRS SANTIAGO EL PINAR | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | JBE0000180160881S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,950,862 | 5,950,862 | 5,950,862 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 5.00 | 0.00 | 0.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|----------------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-18/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 59505 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES | 86-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | JAE00C01B132081S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,094,564 | 1,094,564 | 1,094,564 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53661 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE | 89-SILTEPEC | BEJUCAL | RURAL | JAE00C01B0850893S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,836,810 | 3,836,810 | 3,836,810 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.81 | 81.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE EL REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53184 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIMOJOVEL DE ALLENDE. | 90-SIMOJOVEL | SIMOJOVEL DE ALLENDE | URBANO | JAE09C01D0040901S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 16,992,856 | 16,992,856 | 16,992,856 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.78 | 78.0% | |
| 53648 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN | 91-SITALÁ | LA UNIÓN | RURAL | GCB00S0580800913S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,546 | 2,219,848 | 2,237,546 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.46 | 46.0% | |
| 53649 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL | 91-SITALÁ | SANTA ISABEL | RURAL | GCB00S0580810913S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,237,546 | 2,219,848 | 2,237,546 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.42 | 42.0% | |
| 60855 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMSOR DE ALEJAMIENTO | 91-SITALÁ | SITALÁ | URBANO | JAE09C01D0240913S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,973,450 | 7,973,450 | 7,973,450 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA |
| 60920 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE | 91-SITALÁ | INSURGENTE PICOTE | RURAL | JB09C01D0060913S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,181,187 | 5,181,187 | 5,181,187 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.98 | 98.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 60797 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 91-SITALÁ | GOLONCHÁN NUEVO PRIMERA FRACCIÓN | RURAL | JAE09C01D0230913S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,692,698 | 2,692,698 | 2,692,698 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA |
| 151206 | 1016001 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS. | 95-SUCHIAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1500 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 23,182,532 | 23,182,532 | 23,182,532 | 5,229,055 | 22.6% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OMENTACION Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS NIÑOS, CURSOS, TRIDLOS Y POLICARONATO, ENMALLADO PERIMETRAL ACCESO PRINCIPAL, CARRE DE DEAGELACION INTERIOR, AVENIDA PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO DE RECTORIA, ANDADORES DE LA AVENIDA, LUMBRAS PUNTA DE PORTE Y PLANTA DE TRATAMIENTO, Y JARDINERIA PARA DEJAR AL 100% Y OBRA EXTERIOR SOLO LO BASICO PARA EL ACCESO LOCALIDAD: SUCHIAPA |
| 59486 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO) | 97-SUNUJAPA | SUNUJAPA | URBANO | GCB55S0580040971S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 11,250,000 | 7,312,500 | 11,250,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53717 | CONSTRUCCION DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE EL CRUCE AVENIDA CENTRAL PONIENTE - CARRETERA COSTERA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y CRODZ | URBANO | KA00C0308090983S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 33,493,238 | 25,186,893 | 33,493,238 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.53 | 53.0% | |
| 53719 | CAMINO E.C. (TECPATÁN-LA LIBERTAD-SAN JOSÉ MASPAÇ) LA SARDINA, TRAMO: DEL KM. 0-000 AL KM. 11+440 (SUBTRAMO: KM. 8-300 - KM. 11+440) | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | OAE00C0380161013S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 20,693,456 | 13,824,787 | 20,693,456 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.14 | 1.26 | 40.1% | |
| 53123 | CAMINO E.C. (TECPATÁN-LA LIBERTAD-SAN JOSÉ MASPAÇ) LA SARDINA, TRAMO: DEL KM. 0-000 AL KM. 11+440 (SUBTRAMO: KM. 8-300-KM. 11+440) | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | OAE00C0380161013S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 20,749,574 | 6,900,000 | 20,749,574 | 6,102,816 | 88.4% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.14 | 0.54 | 17.2% | |
| 55704 | CAMINO E.C. (TECPATÁN-LA LIBERTAD-SAN JOSÉ MASPAÇ) LA SARDINA, TRAMO: DEL KM. 0-000 AL KM. 11+440 (SUBTRAMO: KM. 8-300-KM. 11+440) | 101-TECPATÁN | TECPATÁN | URBANO | OAE00C0380161013S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 20,749,574 | 6,900,000 | 20,749,574 | 6,102,816 | 88.4% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.14 | 0.54 | 17.2% | |
| 53684 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADO, CHIXTONTIC | 102-TENEJAPA | CHIXTONTIC | RURAL | JAE00C01B0961023S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,898,038 | 7,898,038 | 7,898,038 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.16 | 16.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|--------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22 | 24 | | |
| 53695 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADO, MAJOSIK | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | JAE0001B0971023S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 7,179,737 | 7,179,737 | 7,179,737 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.98 | 98.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. | |
| 53124 | SISTEMA AGUA POTABLE ENTUBADO (CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE PLANTA POTABILIZADORA) | 102-TENEJAPA | CHXTONTIC | RURAL | JAE0001B0961023S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 7,898,038 | 2,369,412 | 7,898,038 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 55705 | SISTEMA AGUA POTABLE ENTUBADO (CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE PLANTA POTABILIZADORA) | 102-TENEJAPA | CHXTONTIC | RURAL | JAE0001B0961023S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 7,898,038 | 2,369,412 | 7,898,038 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 53125 | SISTEMA AGUA POTABLE ENTUBADO Y PLANTA POTABILIZADORA (CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE PLANTA POTABILIZADORA) | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | JAE0001B0971023S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 7,179,737 | 2,153,921 | 7,179,737 | 3,529,023 | 163.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. | |
| 55706 | SISTEMA AGUA POTABLE ENTUBADO Y PLANTA POTABILIZADORA (CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE PLANTA POTABILIZADORA) | 102-TENEJAPA | MAJOSIK | RURAL | JAE0001B0971023S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 7,179,737 | 2,153,921 | 7,179,737 | 3,529,023 | 163.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. | |
| 53126 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MASOJA YOCHUA. | 104-TLA | MASOJA YOCHUA | RURAL | JAE0901D0061041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 957,357 | 622,282 | 957,357 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 53186 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MASOJA YOCHUA. | 104-TLA | MASOJA YOCHUA | RURAL | JAE0901D0061041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 957,357 | 957,357 | 957,357 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.92 | 92.0% | | |
| 55707 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MASOJA YOCHUA. | 104-TLA | MASOJA YOCHUA | RURAL | JAE0901D0061041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 957,357 | 622,282 | 957,357 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 53127 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LIBERTAD JOJINSHTIE. | 104-TLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JCE0901D0031041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,893,164 | 1,230,556 | 1,893,164 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOJINSHTIE. | |
| 53195 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LIBERTAD JOJINSHTIE. | 104-TLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JCE0901D0031041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,893,164 | 1,893,164 | 1,893,164 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOJINSHTIE. | |
| 55708 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LIBERTAD JOJINSHTIE. | 104-TLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JCE0901D0031041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,893,164 | 1,230,556 | 1,893,164 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LIBERTAD JOJINSHTIE. | |
| 53128 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVA ESPERANZA. | 104-TLA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | JCE0901D0041041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 11,636,986 | 7,564,041 | 11,636,986 | 4,962,135 | 65.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.42 | 42.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. | |
| 53196 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVA ESPERANZA. | 104-TLA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | JCE0901D0041041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 11,636,986 | 11,636,986 | 11,636,986 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.83 | 83.0% | | |
| 55709 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVA ESPERANZA. | 104-TLA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | JCE0901D0041041S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 11,636,986 | 7,564,041 | 11,636,986 | 4,962,135 | 65.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.42 | 42.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. | |
| 61154 | MERCADO PÚBLICO | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | KCE0012B0021053S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 16,566,057 | 16,566,057 | 16,566,057 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.23 | 23.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 53129 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | GCB00505B0841073S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,200,000 | 660,353 | 2,200,000 | 659,849 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 53650 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | GCB00505B0841073S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,237,418 | 2,219,721 | 2,237,418 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.45 | 45.0% | | |
| 55710 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | GCB00505B0841073S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,200,000 | 660,353 | 2,200,000 | 659,849 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 59424 | CLINICA CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO) | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | GCB09505D0041071S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 20,000,000 | 12,999,999 | 20,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|----------------------|------------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado o al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x18/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 53130 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARISCAL YEHUITZ | 107-TUMBALÁ | MARISCAL YEHUITZ | RURAL | JBEO900100021071S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,509,081 | 3,580,902 | 5,509,081 | 2,754,140 | 78.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.55 | 55.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53189 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARISCAL YEHUITZ | 107-TUMBALÁ | MARISCAL YEHUITZ | RURAL | JBEO900100021071S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,509,081 | 5,509,081 | 5,509,081 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 55711 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARISCAL YEHUITZ | 107-TUMBALÁ | MARISCAL YEHUITZ | RURAL | JBEO900100021071S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,509,081 | 3,580,902 | 5,509,081 | 2,754,140 | 78.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.55 | 55.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53710 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (TIENTUL GRANDE 2A SECCIÓN) | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JBEO0001B0061073S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TIENTULGRANDE 2DA SECCION |
| 53658 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ 2A. SECCIÓN | RURAL | JAE00001B0020543S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 992,209 | 992,209 | 992,209 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHALOTOJ |
| 53131 | DRENAJE SANITARIO CON 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JBEO0001B0061073S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,600,000 | 2,280,000 | 7,600,000 | 3,792,850 | 166.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.92 | 92.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 55712 | DRENAJE SANITARIO CON 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS | 107-TUMBALÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JBEO0001B0061073S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,600,000 | 2,280,000 | 7,600,000 | 3,792,850 | 166.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.92 | 92.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53132 | SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 122 TOMAS DOMICILIARIAS | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ 2A. SECCIÓN | RURAL | JAE00001B0020543S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 992,209 | 297,663 | 992,209 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 55713 | SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 122 TOMAS DOMICILIARIAS | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ 2A. SECCIÓN | RURAL | JAE00001B0020543S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 992,209 | 297,663 | 992,209 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 53133 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A DESNIVEL (LIBRAMIENTO NORTE - PASO LIMÓN) (ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | KAE0000380021083S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 70,000,000 | 28,000,000 | 70,000,000 | 20,834,246 | 74.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.07 | 7.0% | |
| 53716 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A DESNIVEL (LIBRAMIENTO NORTE - PASO LIMÓN) (ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | KAE0000380021083S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 69,447,486 | 49,000,000 | 69,447,486 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.07 | 7.0% | |
| 55714 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A DESNIVEL (LIBRAMIENTO NORTE - PASO LIMÓN) (ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | KAE0000380021083S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 70,000,000 | 28,000,000 | 70,000,000 | 20,834,246 | 74.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.07 | 7.0% | |
| 150971 | 1021002-CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL VILLA COZCO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS. | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B055 | DESARROLL O SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 750 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 8,690,000 | 8,690,000 | 8,690,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 15.00 | 0.00 | 0.0% | SEGUNDA ETAPA-AUDITORIO CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS (INCLUYE 01 ANEXO: AREA DE PROYECCION), CAFETERIA (INCLUYE 02 ANEXOS: COCINA Y BODEGA PARA ALIMENTOS), 08 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE RAMPA DE COMUNICACION ENTRE EDIFICIOS DE AULAS, 02 CANCHAS DE USOS MULTIPLES, OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, RED HIDROSANITARIA, ANDADORES, MURO DE CONTENCIÓN, BARRA PERIMETRAL), ESTACIONAMIENTO Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS LOCALIDAD: MARATEPEC |
| 153277 | 89253-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INGENIERIA Y LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE LA UNICACH | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B067 | DESARROLL O SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 143 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 5,160,574 | 5,160,574 | 5,160,574 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 45.00 | 45.00 | 100.0% | EDIFICIO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN E 09 AULAS DIDACTICAS, 02 AULAS DIDACTICAS DE POSGRADO, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACION (INCLUYE 08 ANEXOS), CUBICULOS PARA PROFESORES (INCLUYE 13 ANEXOS),LABORATORIOS 1 Y 2 (INCLUYE 01 ANEXO), LABORATORIOS 3 (INCLUYE 03 ANEXOS) Y 05 ANEXOS: AUDIVISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS Y MODULO DE ESCALERAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ |
| 153134 | 91680-CONST. DEL AUDITORIO DEL BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B007 | DESARROLL O SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 3625 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 20,438,954 | 20,438,954 | 20,438,954 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CONSTRUCCIÓN 1ERA ETAPA DEL AUDITORIO, ESTUDIOS PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA DE CONCRETO. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|---|----------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|---|---|---------|----|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado o al Trimestre | | Avance % | 23-22-1 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-18-19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22-1 | 24 | | | |
| 12730 | 92006-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE INGENIERÍA Y LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE DE LA UNICACH | 109-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300PA00E13B068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS | 120 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,469,673 | 1,469,673 | 1,469,673 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTRUCTURA METALICA, PISOS Y RECUBRIMIENTOS, ACABADOS, CISTERNA Y INSTALACION ELECTRICA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ | | |
| 53134 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) | 109-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | JCE090C1D00011091S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 12,858,064 | 8,357,741 | 12,858,064 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | VOLUMENES EXCEDENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ | | |
| 53193 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) | 109-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | JCE090C1D00011091S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 12,858,064 | 12,858,064 | 12,858,064 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.44 | 44.0% | | | |
| 59715 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) | 109-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | JCE090C1D00011091S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 12,858,064 | 8,357,741 | 12,858,064 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | | |
| 53135 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN CIVICILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEJ, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA. | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE090C1D00011091S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 223,619 | 145,352 | 223,619 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE CIVICILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEJ, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA. | | |
| 53182 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN CIVICILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEJ, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA. | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE090C1D00011091S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 223,619 | 223,619 | 223,619 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.44 | 44.0% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE CIVICILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEJ, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA. | | |
| 55716 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN CIVICILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEJ, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA. | 109-TUXTLA CHICO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE090C1D00011091S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 223,619 | 145,352 | 223,619 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE CIVICILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEJ, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA. | | |
| 53136 | UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA 2A. ETAPA. | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | QAD 69 D07 D004 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | 34038 PERSONAS | 21-TURISMO 100-SECRETARÍA | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO. AL SEGUNDO TRIMESTRE NO REGISTRA NINGUN MOVIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO. NOTA-LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN ESTE TRIMESTRE ES P. OTROS SUBSIDIOS, NO HABIENDO ESTA OPCIÓN. | | |
| 55717 | UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA 2A. ETAPA. | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | QAD 69 D07 D004 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | 34038 PERSONAS | 21-TURISMO 100-SECRETARÍA | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO. AL SEGUNDO TRIMESTRE NO REGISTRA NINGUN MOVIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO. NOTA-LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN ESTE TRIMESTRE ES P. OTROS SUBSIDIOS, NO HABIENDO ESTA OPCIÓN. | | |
| 158238 | UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA 2A. ETAPA. | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | QAD 69 D07 D004 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE TURISMO | 34038 PERSONAS | 21-TURISMO 100-SECRETARÍA | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO. AL TERCER TRIMESTRE NO REGISTRA NINGUN MOVIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO. NOTA-LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN ESTE TRIMESTRE ES P. OTROS SUBSIDIOS, NO HABIENDO ESTA OPCIÓN EN EL CATALOGO DEL PROGRAMA FONDO-CONVENIO, SE REPORTO EN FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS. | | |
| 53137 | CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO KM. 0-1000 AL KM. 7-880. | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0061111S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,900,000 | 7,110,000 | 7,900,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 7.88 | 0.00 | 0.0% | | | |
| 55718 | CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO KM. 0-1000 AL KM. 7-880. | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0061111S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,900,000 | 7,110,000 | 7,900,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 7.88 | 0.00 | 0.0% | | | |
| 55782 | CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO KM. 0-1000 AL KM. 7-880. (SUBTRAMO: KM. 6-300 - KM. 7-880) | 111-TZIMOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE55C03B0061111S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,900,000 | 7,900,000 | 7,900,000 | 2,498,009 | 31.6% | 0 | 0 | KILOMETRO | 7.88 | 6.23 | 79.1% | | | |
| 53138 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS EN VILLA COMALTITLÁN. | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | JBE090C1D00041141S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,236,972 | 804,032 | 1,236,972 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | | |

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|----|---------------|------------------|--------------------|------------------------|--|----------|---------|----|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 17x16/14 | 18 | 19 | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | 20-22/1 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | | | | |
| 53191 | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS EN VILLA COMALTITLÁN. | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | JBE09C01D0041141S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,236,972 | 1,236,972 | 1,236,972 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | | | |
| 55719 | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS EN VILLA COMALTITLÁN. | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | JBE09C01D0041141S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,236,972 | 804,032 | 1,236,972 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | | | |
| 53139 | CAMINO: RAMAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, TRAMO KM. 0-900 AL KM. 2-240 (SUBTRAMO KM. 1-000 AL KM. 2-240) | 115-VILLA CORZO | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | OAE55C03B0071151S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,500,000 | 2,750,000 | 5,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 1.24 | 0.37 | 29.8% | | | | |
| 55720 | CAMINO: RAMAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, TRAMO KM. 0-900 AL KM. 2-240 (SUBTRAMO KM. 1-000 AL KM. 2-240) | 115-VILLA CORZO | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | OAE55C03B0071151S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,500,000 | 2,750,000 | 5,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 1.24 | 0.37 | 29.8% | | | | |
| 55783 | CAMINO: RAMAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, TRAMO KM. 0-900 AL KM. 2-240 (SUBTRAMO KM. 1-000 AL KM. 2-240) | 115-VILLA CORZO | MANUEL ÁVILA CAMACHO | RURAL | OAE55C03B0071151S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,496,400 | 5,496,400 | 5,496,400 | 1,450,207 | 26.4% | 0 | 0 | KILOMETRO | 1.24 | 1.05 | 84.7% | | | | |
| 53140 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD PINAR SALINAS | 118-ZNACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | GCB00S05B0891183S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,200,000 | 664,166 | 2,200,000 | 658,215 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | | | |
| 53651 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD PINAR SALINAS | 118-ZNACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | GCB00S05B0891183S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,231,877 | 2,214,224 | 2,231,877 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.14 | 14.0% | | | | |
| 55721 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN LA LOCALIDAD PINAR SALINAS | 118-ZNACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | GCB00S05B0891183S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,200,000 | 664,166 | 2,200,000 | 658,215 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | | | |
| 53693 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (JOBCHENÓN (LA GRANADILLA)) | 118-ZNACANTÁN | JOBCHENÓN (LA GRANADILLA) | RURAL | JAE00C01B0951183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.65 | 65.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. | | | |
| 53664 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 118-ZNACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | JAE00C01B0441183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,883,273 | 2,883,273 | 2,883,273 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.78 | 78.0% | | | | |
| 53711 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (JOBCHENÓN (LA GRANADILLA)) | 118-ZNACANTÁN | JOBCHENÓN (LA GRANADILLA) | RURAL | JBE00C01B0071183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,108,062 | 5,108,062 | 5,108,062 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. | | | |
| 53141 | DRENAJESANITARIO | 118-ZNACANTÁN | JOBCHENÓN (LA GRANADILLA) | RURAL | JBE00C01B0071183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,108,062 | 1,532,419 | 5,108,062 | 2,510,742 | 163.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.55 | 55.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. | | | |
| 55722 | DRENAJESANITARIO | 118-ZNACANTÁN | JOBCHENÓN (LA GRANADILLA) | RURAL | JBE00C01B0071183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,108,062 | 1,532,419 | 5,108,062 | 2,510,742 | 163.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.55 | 55.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. | | | |
| 53142 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 118-ZNACANTÁN | JOBCHENÓN (LA GRANADILLA) | RURAL | JAE00C01B0951183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,400,000 | 420,000 | 1,400,000 | 699,117 | 166.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.05 | 5.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. | | | |
| 55723 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 118-ZNACANTÁN | JOBCHENÓN (LA GRANADILLA) | RURAL | JAE00C01B0951183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,400,000 | 420,000 | 1,400,000 | 699,117 | 166.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.05 | 5.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARAZARA EL AVANCE FINANCIERO. | | | |
| 53143 | SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 118-ZNACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | JAE00C01B0441183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,883,273 | 864,982 | 2,883,273 | 1,417,202 | 163.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | | | |
| 55724 | SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 118-ZNACANTÁN | PINAR SALINAS | RURAL | JAE00C01B0441183S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,883,273 | 864,982 | 2,883,273 | 1,417,202 | 163.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | | | |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55773 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PANTEPEC | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | JCE55C01B0060751S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.77 | 77.0% | | | | |

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que contribuye al Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------|------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18/19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 5572 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN JESUS CARRANZA. | 81 SABANILLA | JESUS CARRANZA | RURAL | JBE5501B002081S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.58 | 58.0% | |
| 5365 | AMPLIACION DE LA REDDE AGUA POTABLE | 81 SABANILLA | BUENAVISTA | RURAL | JAE0001B063081S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,957,269 | 2,957,269 | 2,957,269 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 6113 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 87 SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | JCE0901D016097S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 8,597,115 | 8,597,115 | 8,597,115 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.41 | 41.0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 5362 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 91 SITALA | SAN JUAN DE LA MONTAÑA | RURAL | JAE0001B0087091S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,495,943 | 1,495,943 | 1,495,943 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 53712 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 118-ZINACANTAN | ZINACANTAN | RURAL | JBE0001B012118S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| | MODERNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5984 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM.10-800 (SOLOS: JUAN CHAMULA- BECHUTIC-TZUQUILIM (TIERRA-COLORADA)-TRAMO: KM. 9+000-KM. 16+92) | 23-CHAMULA | BECHUTIC | RURAL | OAE6603D0060231S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 723,282 | 723,282 | 723,282 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 1.90 | 95.0% | LA META ES-SUBTRAMOS DEL KM. 3-500 AL KM. 3+500 |
| 59443 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. LAS MINAS-YUTNOTIC-TZAJALCHEN EL TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640. | 23-CHAMULA | LAS MINAS | RURAL | OAE6603D00303231S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,646,928 | 1,646,928 | 1,646,928 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 4.64 | 2.55 | 55.0% | LA META ES-SUBTRAMOS DEL KM. 7+000 AL KM. 11+640 |
| 59620 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LAS OLLAS - CHICUMBATIC. TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 15+000. | 23-CHAMULA | LAS OLLAS | RURAL | OAE6603D0020231S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,527,338 | 1,527,338 | 1,527,338 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.70 | 2.59 | 70.0% | |
| 59868 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE-CHABAJEBAL. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+989.30 | 32-EL BOSQUE | CHABAJEBAL | RURAL | OAE6603D0080321S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 30,021 | 30,021 | 30,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.30 | 0.44 | 19.1% | LA META ES-SUBTRAMOS A CONSTRUIR DEL KM. 2+000 AL KM. 4+300 |
| 59976 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMERICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | OAE6603D0190591S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 707,902 | 696,963 | 707,902 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | LA META ES-CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 4+000 |
| 59817 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL-SAN JUANITO-QUECHET-PABAL-EL REAL-YAYOQUINTA-PLACIDO FLORES- M. LIBANO-OCOT | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE6603D0050671S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 745,950 | 745,950 | 745,950 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 0.24 | 12.0% | LA META ES-SUBTRAMOS DEL KM. 20+000 AL KM. 22+000 |
| 53200 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC- GUAJUITEPEC - SITALA. TRAMO KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO A MODERNIZAR KM. 8+500 AL KM. 10+500) | 86-SAN JUAN CANCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE6603D00170801S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,580,230 | 1,580,230 | 1,580,230 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 1.24 | 62.0% | BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN CANCUC, GUAJUITEPEC Y SITALA. EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |
| 59871 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTIAGO EL PINAR-LA GLORIA CHINKICHEN. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000. | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | OAE6603D0040881S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,268,654 | 1,268,654 | 1,268,654 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 2.34 | 78.0% | LA META ES-SUBTRAMOS DEL KM. 5+000 AL KM. 8+000 |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158218 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN SA. ETAPA | 20-COMITAN DE DOMINGUEZ | COMITAN DE DOMINGUEZ | URBANO | QAD 69 D07 D003 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 130516 PERSONAS | 21-TURISMO 100-SECRETARIA | 5,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE TURISMO. AL TERCER TRIMESTRE NO REGISTRA NINGUN MOVIMIENTO FISICO-FINANCIERO. NOTA- LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN ESTE TRIMESTRE ES P. OTROS SUBSIDIOS. NO HABIENDO ESTA OPCION EN EL CATALOGO DEL PROGRAMA FONDO CONVENIO, SE REPORTEO EN FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS. |

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------|--------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|----------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|--|-----------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medidas | Programado o Anual | Acumulado o al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22.1 | 24 | | |
| 109157 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN DE LOS 26 MUNICIPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700FAAOE198002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 64,963 ALUMNOS | 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 1500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 389,010,000 | 0 | 389,010,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 445.00 | 0.00 | 0.0% | META: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 392. AULA DIDACTICA, 80 SERVICIO SANITARIOS, 4 ANEXOS Y 6 REHABILITACIONES LOCALIDAD: COBERTURA ESTATAL FOLIO SFU GO. TRIMESTRE 2010:129515 | |
| 54373 | PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (AMPLIACION) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KDE66G04D001000P S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 83,515,980 | 83,515,980 | 83,515,980 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.17 | 17.0% | | |
| 54355 | PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHO DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | KAE00C038003000P S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 2,365,600 | 2,289,120 | 2,365,600 | 102,183 | 4.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 140788 | VARIOS PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 265 00 PROV SAL Y EG | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE HACIENDA | PROYECTOS | 6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 566,072,139 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS ESTAN DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO (IHAME) A CARGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO OPERATIVO PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DE MANERA TEMPORAL DEBIDO A QUE UNA VEZ QUE ENVÍEN EXPEDIENTES TÉCNICOS SON TRANSFERIDOS PARA SU EJECUCIÓN A LOS DIFERENTES ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO. LOS DATOS REQUISITADOS SON ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE INTEGRACIÓN DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE TIENE INFORMACIÓN GENERAL. LA 26500 NO EJERCE NINGÚN RECURSO SE LIBERAN AL ORGANISMO EJECUTOR DIRECTO, QUIEN EN SU MOMENTO, DARÁ A CONOCER SUS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS. | |
| 147641 | PLANTAS POTABILIZADORAS PREFABRICADAS (ADQUISICIÓN DE PLANTA PREFABRICADAS) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | NIUEVA PALESTINA | URBANO | JAE00C018023009P S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 54311 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 14-BERRIOZABAL | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ | RURAL | JAE00C018029014P S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 1,693,588 | 0 | 1,693,588 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.49 | 49.0% | | |
| 54312 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 15-BOCHIL | LUIS ESPINOZA | RURAL | JAE00C018030015P S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 4,947,905 | 0 | 4,947,905 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 54299 | UNIDAD DE VACUNOLOGIA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | GCB868058001020P S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |
| 54292 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN BANULACO (TERMINACIÓN) | 22-CHALCHIHUITÁN | BANULACO | RURAL | GCB005058005022P S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 709,851 | 709,851 | 709,851 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | | |
| 54316 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHALCHIHUITÁN) | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | JAE55C018005022P S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 54331 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ICHINTÓN | 23-CHAMULA | ICHINTÓN | RURAL | JCE55C018002023P S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 6,100,000 | 0 | 6,100,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | | |
| 54351 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (JOLTZEMÉN) | 23-CHAMULA | JOLTZEMÉN | RURAL | JCE66C01D054023P S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 5,020,728 | 5,020,728 | 5,020,728 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | | |
| 54330 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EPALCHÉN. | 23-CHAMULA | EPALCHÉN | RURAL | JCE55C018001023P S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 4,439,436 | 0 | 4,439,436 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 54297 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN NATLITÓN (TERMINACIÓN) | 24-CHANAL | NATLITÓN | RURAL | GCB005058009024P S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA | 247,451 | 247,451 | 247,451 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | | |

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x18/4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 54284 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN MAJUMPEPEN (TERMINACIÓN) | 26-CHENALHO | MAJUMPEPEN | RURAL | GCB0005B009028PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 779,211 | 779,211 | 779,211 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54293 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN TZAJALCHEN (TERMINACIÓN) | 26-CHENALHO | TZAJALCHEN | RURAL | GCB0005B009028PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 894,811 | 894,811 | 894,811 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.63 | 63.0% | |
| 54346 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN ANTONIO CARIDAD | 26-CHENALHO | CARIDAD SAN ANTONIO | RURAL | JCE55C01B003028PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | |
| 54295 | CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FILADELFA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) | 31-CHILÓN | FILADELFA | RURAL | GCB0005B023031PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.63 | 63.0% | |
| 54363 | PARQUE PARA LA CONSERVACION DEL ARBOL LA CEIBA (CONSTRUCCIÓN) | 32-EL BOSQUE | EL BOSQUE | URBANO | KAE000808002032PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54350 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIVERA VIEJO EL CARMEN | 35-FRANCISCO LEON | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | JCE66C01D053035PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,765,272 | 1,765,272 | 1,765,272 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.20 | 20.0% | |
| 54347 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, HUIXTÁN | 40-HUIXTÁN | HUIXTÁN | URBANO | JCE55C01B004040PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.80 | 80.0% | |
| 54348 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 20 DE NOVIEMBRE | 40-HUIXTÁN | VENTE DE NOVIEMBRE | RURAL | JCE55C01B005040PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 54371 | MERCADO PÚBLICO EN HUIXTLA (CONSTRUCCIÓN) | 41-HUIXTLA | HUIXTLA | URBANO | KCE0012B011041PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54313 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 45-KTAPANGAJOYA | JANA 2A, SECCION | RURAL | JAE00C01B040045PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,800,361 | 0 | 1,800,361 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.69 | 69.0% | |
| 54375 | FÁBRICA DE ALIMENTOS DE LÁCTEOS (CONSTRUCCIÓN) | 48-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | LAE0012B016048PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54314 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 51-LA INDEPENDENCIA | TIERRA BLANCA | RURAL | JAE00C01B041051PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,414,566 | 0 | 1,414,566 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54315 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 54-LARRÁNZAR | NINTETIC | RURAL | JAE00C01B12054PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 22,881 | 22,881 | 22,881 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54310 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 54-LARRÁNZAR | PATENTIC | RURAL | JAE00C01B004054PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54317 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (CHUCHILTÓN) | 54-LARRÁNZAR | CHUCHILTÓN | RURAL | JAE55C01B006054PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.85 | 85.0% | |
| 54318 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (NUEVA SABANILLA) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | NUEVA SABANILLA | RURAL | JAE55C01B007058PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,398,367 | 0 | 5,398,367 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.97 | 97.0% | |
| 54368 | MERCADO PÚBLICO EN MOTOZINTLA (CONSTRUCCIÓN) | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | KCE0012B008065PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/21 | 24 | |
| 54300 | UNIDAD DE VACUNOLOGÍA | 65-MOTZIINTLA | MOTZIINTLA DE MEXICOZA | URBANO | GCB68S05B00206SPS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54301 | UNIDAD DE VACUNOLOGÍA | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | GCB68S05B003067PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54374 | PLANTA PROCESADORA DE PICANTE (CONSTRUCCIÓN) | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | LAE0012B015073PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54324 | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PALENQUE (1A. ETAPA) | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | JAE77C01D005073PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.23 | 23.0% | |
| 54302 | UNIDAD DE VACUNOLOGÍA | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | GCB68S05B004073PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,200,000 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54372 | MERCADO PÚBLICO EN PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | KCE0012B013076PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54361 | TERMINAL DE CORTO RECORRIDO | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | KAE0012B010076PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54303 | UNIDAD DE VACUNOLOGÍA | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | GCB68S05B005076PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54290 | HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS EN REFORMA (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO) | 80-REFORMA | REFORMA | URBANO | GCB00S05B002080PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.05 | 5.0% | |
| 54349 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTRELLA BELEN | 82-SALTO DE AGUA | ESTRELLA DE BELEN | RURAL | JCE66C01D0050082PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,685,109 | 1,685,109 | 1,685,109 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54357 | CENTRO DE CONVENCIONES | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | KAE0012B004084PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54304 | UNIDAD DE VACUNOLOGÍA | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | GCB68S05B006084PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54296 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN CHANCOLOM (TERMINACION) | 86-SAN JUAN CANCUC | CHANCOLOM | RURAL | GCB00S05B028086PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 663,611 | 663,611 | 663,611 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.89 | 89.0% | |
| 54298 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN CHIOLJÁ (TERMINACION) | 86-SAN JUAN CANCUC | CHIOLJÁ | RURAL | GCB00S05B078086PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 605,811 | 605,811 | 605,811 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.89 | 89.0% | |
| 54319 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, (SAN JUAN CANCUC) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | JAE66C01D0057086PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,514,891 | 2,514,891 | 2,514,891 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.05 | 5.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|----------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------|--|-----------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medidas | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22.2.1 | 24 | |
| 54370 | MERCADO PÚBLICO EN SAN JUAN CANCUC. (CONSTRUCCIÓN) | 86-SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | KCE00128009086PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54352 | COLECTOR PONIENTE EN CIUDAD HIDALGO | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | JCE77C01D001096PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,576,554 | 1,576,554 | 1,576,554 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.55 | 55.0% | |
| 54353 | EMISOR GENERAL EN CIUDAD HIDALGO | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | JCE77C01D002096PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 969,149 | 969,149 | 969,149 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.67 | 67.0% | |
| 54354 | CONSTRUCCION DEL COLECTOR SUR PONIENTE EN TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ (2A. ETAPA) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ | URBANO | JCE77C01D003038PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,072,342 | 10,072,342 | 10,072,342 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.75 | 75.0% | |
| 54359 | RASTRO MUNICIPAL EN TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ | URBANO | KAE00128007098PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54321 | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ (1A. ETAPA)(CONSTRUCCIÓN) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ | URBANO | JAE77C01D002098PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54305 | UNIDAD DE VACUNOLOGÍA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ | URBANO | QCB688508007098PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54365 | MERCADO PÚBLICO EN TONALÁ | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | KCE00128002105PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,433,943 | 0 | 14,433,943 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.11 | 11.0% | |
| 54376 | PLANTA PASTEURIZADORA EN TONALÁ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | LAE00128017105PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54306 | UNIDAD DE VACUNOLOGÍA | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | QCB688508008105PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54307 | CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGIA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | QCB688508009108PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 13,025,000 | 13,025,000 | 13,025,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54329 | CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL TOTOPOTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JBE77C01D001108PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.38 | 38.0% | |
| 54327 | ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSOLIDACION DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JAE77C01D008108PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,479,152 | 1,479,152 | 1,479,152 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54291 | HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | QCB00508004108PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 200,540,734 | 200,540,734 | 200,540,734 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.25 | 25.0% | |
| 54320 | LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA BAJA (BRAZO SUR) 1A. ETAPA EN TUXTLA GUTIÉRREZ(CONSTRUCCIÓN) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JAE77C01D001108PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 62,085,688 | 62,085,688 | 62,085,688 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.05 | 5.0% | |
| 54356 | PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHO DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | KAE00C08003108PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,393,638 | 2,243,493 | 2,393,638 | 100,000 | 4.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54308 | UNIDAD DE VACUNOLOGIA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | QCB688508010108PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|--|----------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado o al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22.2.1 | 24 | |
| 54367 | MERCADO PÚBLICO EN VILAFLORES | 116-VILAFLORES | VILAFLORES | URBANO | KCE0012B005116PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54364 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 116-VILAFLORES | VILAFLORES | URBANO | KAE090308001116PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 6,732,529 | 0 | 6,732,529 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54309 | UNIDAD DE VACUNOLOGÍA | 116-VILAFLORES | VILAFLORES | URBANO | GCB688558011116PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,212,000 | 14,212,000 | 14,212,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54366 | MERCADO PÚBLICO EN YAJALÓN | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | KCE0012B004117PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | MODERNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54381 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAM. E.C. KM.10+600 (SCLC-S. JUAN CHAMULA)-BECHULTIC-TZOLULIM (TIERRA-COCONORADA)-TRAMO:KM.0+000-KM. 16+92 (SUBTRAMO: KM. 3+500 AL KM. 5+500) | 23-CHAMULA | BECHULTIC | RURAL | OAE66C03D006023PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,071,332 | 2,071,332 | 2,071,332 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 2.00 | 100.0% | |
| 54377 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LAS OLLAS - CHICHUNTIC. TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 15+000. | 23-CHAMULA | LAS OLLAS | RURAL | OAE66C03D002023PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,625,822 | 2,625,822 | 2,625,822 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 2.85 | 95.0% | |
| 54378 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS MINAS-VUTNOTIC-TZAJALCHEN II. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 11+640. (SUBTRAMO: KM. 7+000 AL KM. 11+640) | 23-CHAMULA | LAS MINAS | RURAL | OAE66C03D003023PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 78,188 | 78,188 | 78,188 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 4.64 | 3.62 | 78.0% | |
| 54383 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE-CHABAJEBAL. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+989.50 (SUBTRAMO: KM. 2+000 AL KM. 4+300) | 32-EL BOSQUE | CHABAJEBAL | RURAL | OAE66C03D008032PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,358,019 | 1,358,019 | 1,358,019 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.30 | 0.71 | 30.9% | |
| 54382 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN- CRUZ DEL ROSARIO-VICENTE GUERRERO-SAN QUINTIN. (SUBTRAMO KM. 7+000 AL 78+000) | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | OAE66C03D007053PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,028,521 | 2,028,521 | 2,028,521 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 4.00 | 3.84 | 96.0% | |
| 54380 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL)-SAN JUANITO-QUECHT-PAMALA-EL REAL- YAXOQUINTELA-PLACIDO FLORES. M. LIBANO-OCOT | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE66C03D005067PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,578,082 | 1,578,082 | 1,578,082 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 0.32 | 16.0% | |
| 54384 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PANTELHO-AJOPRA ESQUIRILLAS. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000. | 74-PANTELHO | PANTELHO | URBANO | OAE66C03D012074PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,208,879 | 2,208,879 | 2,208,879 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 2.07 | 69.0% | |
| 54379 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTIAGO EL PINAR-LA GLORIA CHIKINCHEN. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000. (SUBTRAMO: DEL KM. 5+000 AL KM. 6+000) | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | OAE66C03D004088PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,672,908 | 2,672,908 | 2,672,908 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 2.40 | 80.0% | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54360 | ILUMINACIÓN DEL MALECÓN | 3-ACAPETAHUA | ACAPETAHUA | URBANO | KAE0012B008003PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54328 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD HIDALGO | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | JAE77C01D010096PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 6,307,521 | 6,307,521 | 6,307,521 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.82 | 82.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % 17x16/14 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|--|----------------------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % 23-22/1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 54362 | PARQUE CENTRAL DE TENEJAPA | 102-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | KAE005038001102PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54358 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | KAE00128005116PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54322 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (1A. ETAPA) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | JAE77C01D003020PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.15 | 15.0% | |
| 54385 | MUSEO ZOOQUE | 69-COZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COZOCOAUTLA DE ESPINOSA | URBANO | QAD005038003069PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54325 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PICHUCALCO (1A. ETAPA) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | JAE77C01D0006076PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.17 | 17.0% | |
| 54326 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANEXO EL CERRILLO | 81-SABANILLA | SABANILLA | URBANO | JAE77C01D007081PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 54323 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALÁ (1A. ETAPA) | 105-TONALÁ | TONALÁ | URBANO | JAE77C01D004105PS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.23 | 23.0% | |
| 54369 | MERCADO PÚBLICO DE VILLA COMALTITLÁN (REHABILITACIÓN) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | KCE00128008114PS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | FIDEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122645 | TECHADOS DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE RAYÓN, CHIAPAS | 79-RAYÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS | 515 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 7,262,608 | 7,262,608 | 7,262,608 | 6,682,165 | 92.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,072.00 | 2,900.00 | 94.4% | LA DIFERENCIA DEL AVANCE FÍSICO (1) ES PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. LA DIFERENCIA DEL AVANCE FINANCIERO (2) ES PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SE MENCIONA QUE LA OBRA SE REALIZA CON RECURSO FEDERAL APORTADO POR EL FIDEM (FIDECOMISO) PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| | APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133934 | REHAB. DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | 17-CATAZAJÁ | AGUA FRÍA | RURAL | 0001 GA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | 774 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS | 1,814,616.00 | 907,308,000 | 907,308,000 | 483,404.86 | 53.3% | 0 | 0 | POSTE | 71.00 | 38.00 | 53.5% | LAS METAS CORRESPONDEN AL PROYECTO TOTAL. |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134849 | APORTACION PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTICIA (MAIZ SOLIDARIO) | 17-CATAZAJÁ | CATAZAJÁ | URBANO | 0002 GA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ | PRODUCTORES | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN FID-APROYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN Y AGROPECUARIO | 117,900,000 | 117,900,000 | 117,900,000 | 117,900,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA INVERSIÓN CORRESPONDE A LA APORTACIÓN DE LA SECAM YA QUE HAY MEZCLA DE RECURSOS CON FARM. PROYECTO QUE BENEFICIA VARIAS LOCALIDADES |
| | FIDECOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--|------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Financieros Acumulados al Trimestre | | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | Generados | Ejercidos | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/21 | 24 | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5531 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN ANTONIO BALASHILNA. | 40-HUIXTÁN | SAN ANTONIO BALASHILNA | RURAL | JAE55001B0010401S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,009,341 | 1,009,341 | 1,009,341 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.91 | 91.0% | |
| 55296 | HOSPITAL GENERAL DE 20 CAMAS EN OCOSINGO (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO) | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | GCB5505580010671S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 33,451,807 | 33,451,807 | 33,451,807 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | |
| FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150475 | FIIF | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PROYECTO | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRITERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | 29500 PROV. SALARIALES Y ECONOMICAS | PROYECTOS | 6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA | 1,770,341 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS ESTÁN DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO (SIAM) A CARGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 2650 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DE MANERA TEMPORAL, DEBIDO A QUE UNA VEZ QUE ENVÍEN EXPEDIENTES TÉCNICOS SON TRANSFERIDOS PARA SU EJECUCIÓN A LOS DIFERENTES ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO. LOS DATOS REQUISITADOS SON ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE INTEGRACIÓN DEBIDO A QUE ÚNICAMENTE SE TIENE INFORMACIÓN GENERAL. LA 2650 NO EJERCE NINGÚN RECURSO. LOS RECURSOS SE LIBERAN AL ORGANISMO EJECUTOR DIRECTO, QUIEN EN SU MOMENTO, DARÁ A CONOCER SUS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS. |
| 118112 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 41,619,150 | 0 | 41,619,150 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | META CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD-COBERTURA ESTATAL. FOLIO ANTERIOR 2 TRIMESTRE 128016 |
| 52608 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, ALDAMA | 4-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | JAE00001B0060042S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 61728 | ALCANTARILLADO EN CABECERAL MUNICIPAL | 6-AMATÁN | AMATÁN | URBANO | JCE00001B0060062S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 16,300,000 | 10,595,000 | 16,300,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 52609 | CONSTRUCCION DE 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, AMATÁN | 6-AMATÁN | AMATÁN | URBANO | JAE00001B0070062S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.64 | 64.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 61821 | MERCADO DE ARTESANÍAS (CONSTRUCCION) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | KCE00012B010082S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,500,000 | 2,683,333 | 3,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 118320 | CONSTRUCCION DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA | 18-CINTALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1000 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | META CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES LOCALIDAD-CINTALAPA FOLIO ANTERIOR 2 TRIMESTRE 129003 |
| 52613 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL POZO | 23-CHAMULA | EL POZO | RURAL | JCE00001B0010232S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,020,296 | 2,020,296 | 2,020,296 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 52612 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TENTIC BAJO | 54-LARRÁNZAR | TENTIC BAJO | RURAL | JAE00001B1170542S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.97 | 97.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 61892 | 9.- CAMINO ETA- EL CASTAÑO, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 23-802.85 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0-400- KM. 3-400) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0AE0000380510572S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 14,675,149 | 4,402,545 | 14,675,149 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 61609 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PROYECTO Y OBRA) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | CAMPAMENTO SANTO DOMINGO LAS PALMAS | RURAL | JCE00001B0040592S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,872,803 | 4,502,482 | 5,872,803 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 61510 | 25.- PLANTA POTABILIZADORA Y PURIFICACIÓN DE AGUA | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | JAE00001B1350672S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,180,080 | 2,180,080 | 2,180,080 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|----------|------------------|--------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Financiado | Ejercido | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18/19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/21 | 24 | |
| 62318 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 83-SAN ANDRÉS DURAZVAL | RIVERA GALEANA | RURAL | JAE0001B1270832S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 191,087 | 191,087 | 191,087 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 119470 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E138001 | DESARROLL O SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1000 ALUMNOS | 11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 14,539,901 | 0 | 14,539,901 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | META: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR Y SUS DRENEJOS. LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL. FOLIO SFU (OCT. TRIMESTRE 2010): 127575 |
| 61755 | CONSTRUCCIÓN: CARRIL DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | KAE0003B0110952S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 4,642,279 | 4,642,279 | 4,642,279 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 61786 | TRANSICIÓN AEREO-SUBTERRÁNEA Y MEDICIÓN DEL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA | 95-SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | KAE0012B0400952S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 245,103 | 245,103 | 245,103 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA META ES: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 61947 | 2.- MALECON RÍO COATÁN | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ | URBANO | QAD0012B0120982S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 34,650,000 | 34,650,000 | 34,650,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 52611 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADO, CHIXTONTIC | 102-TENEJAPA | CHIXTONTIC | RURAL | JAE0001B0961022S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.16 | 16.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 52610 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ARROYO AGUA AZUL) | 107-TUMBALÁ | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | JAE0001B0941072S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 61444 | 24.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ 2A. SECCION | RURAL | JAE0001B0021072S | DESARROLL O SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 12,700,000 | 8,255,000 | 12,700,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | MODERNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52625 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMULA-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. TRAMO: KM. 0+000- KM. 7+660 (TRAMO: KM. 0+000-KM. 7+660) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | URBANO | OAE0003B0150842S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 44,340,564 | 44,340,564 | 44,340,564 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 7.66 | 0.00 | 0.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| | MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52621 | 18.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. COMITÁN LA MESHLLA PÚBLIC. TRAMO: KM. 0+000- KM. 54+000 (TRAMO: KM. 0+000-KM. 54+000 (T.A.)) | 20-COMITÁN DE DOMINGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE0003B0100202S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 54.00 | 8.64 | 16.0% | |
| 52617 | 20.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COPAINALÁ - OCOTEPEC. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740 (TRAMO: KM. 0+000-KM. 38+740 (T.A.)) | 21-COPAINALÁ | COPAINALÁ | URBANO | OAE0003B0040212S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,405,714 | 10,405,714 | 10,405,714 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 38.74 | 21.31 | 55.0% | |
| 52618 | 20.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATTAN - AMATEBANCO DEL VALLE. TRAMO: KM. 0+000- KM. 111+800 (TRAMO: KM. 0+000-KM. 111+800 (T.A.)) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE0003B0050272S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,912,259 | 7,912,259 | 7,912,259 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 111.80 | 86.09 | 77.0% | |
| 52623 | CAMINO: CHICOMUSELO SILTEPEC. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000 (SUBTRAMO: CHICOMUSELO-PACAYAL, KM. 0+000 AL KM. 3+000) | 30-CHICOMUSELO | CHICOMUSELO | URBANO | OAE0003B0130302S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 16,973,826 | 16,770,000 | 16,973,826 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3.00 | 1.50 | 50.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. |
| 52620 | 16.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL DE COLOM. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (TRAMO: KM. 0+000-KM. 10+000 (T.A.)) | 56-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE0003B0090562S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 10.00 | 2.00 | 20.0% | |
| 52614 | 15.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 63 (BETANIA A SOYATTAN) - NICOLÁS RUIZ. TRAMO: KM. 17+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000- KM. 17+000 (T.A.)) | 86-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUIZ | URBANO | OAE0003B0010662S | DESARROLL O SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 16,541,284 | 15,213,000 | 16,541,284 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 17.10 | 11.12 | 65.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % 1x/16/14 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-----------------------------|---|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|--|-----------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medidas | Programado o Anual | Acumulado o al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | | |
| 52619 | 14.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000- KM. 18+000 (TRAMO: KM.0+000-KM. 18+000 (T.A.) | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | OAE00C03B0080762S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 18.00 | 18.00 | 100.0% | | |
| 52622 | 13.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CATE - SIMOJOVEL - HUITUPAN, TRAMO: KM. 0+000- KM. 44+000 (TRAMO: KM.0+000-KM. 44+000 (T.A.) | 90-SIMOJOVEL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OAE00C03B0110902S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 631,891 | 21.1% | 0 | 0 | KILOMETRO | 44.00 | 15.84 | 36.0% | | |
| 52615 | 12.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: TEOPISCA - NUEVO LEÓN, TRAMO: KM. 0+000- KM. 26+000 (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000-KM. 26+500 (T.A.) | 109-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | OAE00C03B0021032S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 20,046,278 | 20,046,278 | 20,046,278 | 8,930,294 | 44.5% | 0 | 0 | KILOMETRO | 26.50 | 26.50 | 100.0% | | |
| 52616 | 11.- CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 45 (BETAMA - SOWATTAN) - TOTOLAPA, TRAMO: KM. 0+000- KM. 9+000 (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000- KM. 9+000 (T.A.) | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | OAE00C03B0031062S | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 13,968,790 | 12,886,500 | 13,968,790 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 9.00 | 5.40 | 60.0% | | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52607 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALDAMA | 4-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | JAE00C01B0030042S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.80 | 80.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. | |
| 61703 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 4-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | JCE00C01B0050042S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 10,800,000 | 7,020,000 | 10,800,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO PARA ESTA OBRA. | |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65175 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 2-ACALA | ACALA | URBANO | JAE00C01B1280022S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 62533 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 3-ACAPETAHUA | SOCONUSCO | URBANO | JAE00C01B1280032S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66584 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS) | 4-ALDAMA | XUXCHÉN | RURAL | JAE00C01B1270042S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,719,781 | 1,719,781 | 1,719,781 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 62602 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 4-ALDAMA | ALDAMA | URBANO | JAE00C01B1280042S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 62629 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 5-ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | JAE00C01B1280052S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66601 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS) | 6-AMATÁN | AMATÁN | URBANO | JAE00C01B1270062S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,719,781 | 1,719,781 | 1,719,781 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 62664 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 6-AMATÁN | AMATÁN | URBANO | JAE00C01B1280062S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 62717 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | EL PACAYAL | URBANO | JAE00C01B1280072S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66662 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | EL MADRONAL | RURAL | JAE00C01B1270082S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,337,608 | 1,337,608 | 1,337,608 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 62753 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 8-AMATENANGO DEL VALLE | AMATENANGO DEL VALLE | URBANO | JAE00C01B1280082S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 65844 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 9-ANGEL ALBINO CORZO | JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) | URBANO | JAE00C01B1280092S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,080,065 | 1,080,065 | 1,080,065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 65227 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | JAE00C01B1280102S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 17x16/4 | Generados | Ejercidos | Unidad de Medidas | Programado a Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | 23-22/1 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | | | |
| 62785 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS | BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS | URBANO | JAE0001B1280132S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 62816 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | JAE0001B1280142S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65860 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 16-CACHOATÁN | SALVADOR URBANA | URBANO | JAE0001B1280162S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,080,065 | 1,080,065 | 1,080,065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65257 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | JAE0001B1280182S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 62841 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 19-COAPILLA | COAPILLA | URBANO | JAE0001B1280192S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65277 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | JAE0001B1280202S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 62867 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 21-COPANALÁ | COPANALÁ | URBANO | JAE0001B1280212S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66675 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 22-CHALCHIHUITÁN | TZUNUNIL | RURAL | JAE0001B1270222S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,293,042 | 2,293,042 | 2,293,042 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 62884 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 22-CHALCHIHUITÁN | CHALCHIHUITÁN | URBANO | JAE0001B1280222S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66693 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 23-CHAMULA | NARVÁEZ | RURAL | JAE0001B1270232S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 18,153,246 | 18,153,246 | 18,153,246 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 62916 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 23-CHAMULA | CHAMULA | URBANO | JAE0001B1280232S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66714 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 24-CHANAL | FRONTERA MEXIQUITO | RURAL | JAE0001B1270242S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,719,781 | 1,719,781 | 1,719,781 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 62978 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 24-CHANAL | CHANAL | URBANO | JAE0001B1280242S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66732 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 26-CHENALHÓ | BELSARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | JAE0001B1270262S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 8,216,732 | 8,216,732 | 8,216,732 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63004 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 26-CHENALHÓ | CHENALHÓ | URBANO | JAE0001B1280262S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63025 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | JAE0001B1280272S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63051 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 28-CHIAPILLA | CHIAPILLA | URBANO | JAE0001B1280282S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63076 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 29-CHICOASÉN | CHICOASÉN | URBANO | JAE0001B1280292S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65311 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 30-CHICHMUSELO | CHICHMUSELO | URBANO | JAE0001B1280302S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66785 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 31-CHILÓN | JOYBÉ | RURAL | JAE0001B1270312S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 3,057,389 | 3,057,389 | 3,057,389 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65353 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 31-CHILÓN | CHILÓN | URBANO | JAE0001B1280312S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63105 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 34-ESCUINTLA | ESCUINTLA | URBANO | JAE0001B1280342S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,021 | 360,021 | 360,021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % 1x/16/14 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medidas | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % 23-22/1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | |
| 66786 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 35-FRANCISCO LEON | SAN MIGUEL LA SARDINA | RURAL | JAE0001B1270352S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 764.347 | 764.347 | 764.347 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63133 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 35-FRANCISCO LEON | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | JAE0001B1280352S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.021 | 360.021 | 360.021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 60882 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 36-FRONTERA COMALAPA | PASO HONDO | URBANO | JAE0001B1280362S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,080.065 | 1,080.065 | 1,080.065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63154 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 37-FRONTERA HIDALGO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | JAE0001B1280372S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.021 | 360.021 | 360.021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63178 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 38-HUEHUETÁN | HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C. | URBANO | JAE0001B1280382S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.021 | 360.021 | 360.021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 66603 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 39-HUITUPÁN | ZACATONAL DE JUAREZ | RURAL | JAE0001B1270392S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,101.955 | 2,101.955 | 2,101.955 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63205 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 39-HUITUPÁN | HUITUPÁN | URBANO | JAE0001B1280392S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.021 | 360.021 | 360.021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 66816 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 40-HUXTÁN | LÁZARO CARDENAS (CHILE) | RURAL | JAE0001B1270402S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 3,248.476 | 3,248.476 | 3,248.476 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63226 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 40-HUXTÁN | HUXTÁN | URBANO | JAE0001B1280402S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.021 | 360.021 | 360.021 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63249 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 41-HUXTLA | HUXTLA | URBANO | JAE0001B1280412S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.022 | 360.022 | 360.022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63268 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 42-HUXTÁN | HUXTÁN | URBANO | JAE0001B1280422S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.022 | 360.022 | 360.022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63295 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 43-IXTACOMITÁN | IXTACOMITÁN | URBANO | JAE0001B1280432S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.022 | 360.022 | 360.022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 69907 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 46-JUJUPILAS | TIERRA Y LIBERTAD | URBANO | JAE0001B1280462S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,080.065 | 1,080.065 | 1,080.065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63447 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 47-JUTOTOL | CARMEN ZACATAL | RURAL | JAE0001B1280472S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.022 | 360.022 | 360.022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 69926 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | JAE0001B1280492S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,440.086 | 1,440.086 | 1,440.086 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 65380 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 51-LA INDEPENDENCIA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | JAE0001B1280512S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720.043 | 720.043 | 720.043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 65970 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 53-LAS MARGARITAS | PLAN DE AYALA | RURAL | JAE0001B1280532S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,080.065 | 1,080.065 | 1,080.065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 66829 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 54-LARRÁNZA | MUCTAHUITZ | RURAL | JAE0001B1270542S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,528.694 | 1,528.694 | 1,528.694 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63494 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 54-LARRÁNZA | LARRÁNZA | URBANO | JAE0001B1280542S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.022 | 360.022 | 360.022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63518 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 55-LAS ROSAS | LAS ROSAS | RURAL | JAE0001B1280552S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.022 | 360.022 | 360.022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 69998 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | JAE0001B1280562S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,160.129 | 2,160.129 | 2,160.129 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |
| 63545 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 57-MAPASTEPEC | SESECAPA | RURAL | JAE0001B1280572S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360.022 | 360.022 | 360.022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|------------------------------|--------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 17x16/4 | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | | |
| 68846 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | SANTO DOMINGO LAS PALMAS | RURAL | JAE0001B1270582S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,719,781 | 1,719,781 | 1,719,781 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63563 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 58-MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | JAE0001B1280582S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 68861 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | EMILIANO ZAPATA | RURAL | JAE0001B1270592S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,675,215 | 2,675,215 | 2,675,215 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63588 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | ZAMORA PICO DE ORO | URBANO | JAE0001B1280592S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66904 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 63-MITONTIC | OXNAM | RURAL | JAE0001B1270632S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,866,302 | 2,866,302 | 2,866,302 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 65406 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 63-MITONTIC | CHALAM | RURAL | JAE0001B1280632S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63607 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 64-MONTECRISTO DE GUERRERO | MONTECRISTO DE GUERRERO | URBANO | JAE0001B1280642S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63641 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 65-MOTZINTLA | MOTZINTLA DE MENDOZA | URBANO | JAE0001B1280652S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63661 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 66-NICOLÁS RUIZ | NICOLÁS RUIZ | URBANO | JAE0001B1280662S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66022 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | JAE0001B1280672S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,440,086 | 1,440,086 | 1,440,086 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66921 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 68-OCOTEPEC | SAN PABLO HUACANO | RURAL | JAE0001B1270682S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,866,302 | 2,866,302 | 2,866,302 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63689 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | JAE0001B1280682S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63717 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 69-OCOZCOAULTL A DE ESPINOSA | OCUJLAPA DE JUAREZ | URBANO | JAE0001B1280692S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66935 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 72-OXCHUC | EL TZAY | RURAL | JAE0001B1270722S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 4,968,257 | 4,968,257 | 4,968,257 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 65427 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 72-OXCHUC | OXCHUC | URBANO | JAE0001B1280722S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66947 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 74-PANTEHO | LAS LIMAS CHITAMUCUM | RURAL | JAE0001B1270742S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,675,215 | 2,675,215 | 2,675,215 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 65460 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 74-PANTEHO | PANTEHO | URBANO | JAE0001B1280742S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 66962 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 75-PANTEPEC | EL CARRIZAL | RURAL | JAE0001B1270752S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,675,215 | 2,675,215 | 2,675,215 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63746 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 75-PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | JAE0001B1280752S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63779 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 76-PICHUHALCO | PICHUHALCO | URBANO | JAE0001B1280762S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63806 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 77-PUIJIAPAN | PUIJIAPAN | URBANO | JAE0001B1280772S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |
| 63846 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 79-RAYÓN | RAYÓN | URBANO | JAE0001B1280792S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|----|---------------|------|---------|--------|---|---------|----|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 17x16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23-22/1 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | | | |
| 6388 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 80 REFORMA | REFORMA | URBANO | JAE0001B128082S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66975 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS) | 81 SABANILLA | MOYOS | RURAL | JAE0001B1270812S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,484,128 | 2,484,128 | 2,484,128 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65537 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 81 SABANILLA | SABANILLA | URBANO | JAE0001B1280812S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66990 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS) | 82-SALTO DE AGUA | ESTRELLA DE BELEN | RURAL | JAE0001B1270822S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 3,439,562 | 3,439,562 | 3,439,562 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63927 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 82-SALTO DE AGUA | SALTO DE AGUA | URBANO | JAE0001B1280822S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63957 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 83 SAN ANDRES DURAZNAL | SAN ANDRES DURAZNAL | URBANO | JAE0001B1280832S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65562 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | LA CANDELARIA | RURAL | JAE0001B1280842S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66040 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 85 SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | URBANO | JAE0001B1280852S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,080,065 | 1,080,065 | 1,080,065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66999 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS) | 86 SAN JUAN CANCUC | CHELCHOLÁ | RURAL | JAE0001B1270862S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,293,042 | 2,293,042 | 2,293,042 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 63982 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 86 SAN JUAN CANCUC | SAN JUAN CANCUC | URBANO | JAE0001B1280862S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64010 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 87 SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | JAE0001B1280872S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 62447 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS) | 88 SANTIAGO EL PINAR | CHOYO | RURAL | JAE0001B1270882S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 191,087 | 191,087 | 191,087 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64037 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 88 SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | JAE0001B1280882S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64068 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 89 SILTEPEC | SILTEPEC | URBANO | JAE0001B1280892S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64100 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 90 SIMOJOVEL | FUEBLO NUEVO SITALA | RURAL | JAE0001B1280902S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 67007 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETAS) | 91 SITALÁ | SANTA CRUZ LA REFORMA | RURAL | JAE0001B1270912S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,484,128 | 2,484,128 | 2,484,128 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64131 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 91 SITALÁ | SITALÁ | URBANO | JAE0001B1280912S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64192 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 92 SOCOTENANGO | SOCOTENANGO | URBANO | JAE0001B1280922S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64369 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 94 SOYALÓ | FRANCISCO SARABIA | URBANO | JAE0001B1280942S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65593 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 95 SUCHIAPA | SUCHIAPA | URBANO | JAE0001B1280952S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65616 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 96 SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | JAE0001B1280962S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65645 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS Y FLETES) | 98 TAPACHULA | CARRILLO PUERTO | URBANO | JAE0001B1280982S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|---|-------------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 17x16/4 | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | 23-22/1 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17x16/4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/1 | 24 | | | |
| 67022 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 102-TENEJAPA | YASHANAL | RURAL | JAE0001B1271022S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,541,517 | 5,541,517 | 5,541,517 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66057 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 102-TENEJAPA | TZAJALCHÉN | RURAL | JAE0001B1281022S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,440,086 | 1,440,086 | 1,440,086 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66069 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 103-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | JAE0001B1281032S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,080,065 | 1,080,065 | 1,080,065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66129 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 104-TILA | PETALINGO | URBANO | JAE0001B1281042S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,440,086 | 1,440,086 | 1,440,086 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66177 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 105-TONALA | TONALA | URBANO | JAE0001B1281052S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,800,108 | 1,800,108 | 1,800,108 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64441 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 106-TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | JAE0001B1281062S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 67036 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 107-TUMBALÁ | CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN | RURAL | JAE0001B1271072S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 955,434 | 955,434 | 955,434 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64628 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 107-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | JAE0001B1281072S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66671 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COPOYA | URBANO | JAE0001B1281082S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66198 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 109-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | JAE0001B1281092S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 1,440,086 | 1,440,086 | 1,440,086 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65699 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | JAE0001B1281102S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65720 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 111-TZMOL | TZMOL | URBANO | JAE0001B1281112S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 65745 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 112-UNIÓN JUAREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | JAE0001B1281122S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 720,043 | 720,043 | 720,043 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66215 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | JAE0001B1281132S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,880,173 | 2,880,173 | 2,880,173 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64767 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 114-VILLA COMALTITLÁN | VILLA COMALTITLÁN | URBANO | JAE0001B1281142S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 360,022 | 360,022 | 360,022 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66286 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 115-VILLA CORZO | EL PARRAL | URBANO | JAE0001B1281152S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 2,880,173 | 2,880,173 | 2,880,173 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 66403 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | JAE0001B1281162S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 3,240,194 | 3,240,194 | 3,240,194 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 67052 | 1.- SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS) | 118-ZACACANTÁN | APAS | RURAL | JAE0001B1271182S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 5,350,430 | 5,350,430 | 5,350,430 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| 64626 | 1.- SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS Y FLETES) | 118-ZACACANTÁN | NACHIG | RURAL | JAE0001B1281182S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA | 46,331 | 46,331 | 46,331 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | | |
| | MAQUINARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108790 | REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN D.R. 107 SAN GREGORIO | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | NFH 0012 B054 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 100-SECRETARÍA | 171,213 | 171,213 | 171,213 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PIEZA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE PROYECTO ES FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2010. | | |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado o Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17:16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23:22/1 | 24 | |
| 108746 | REPARACIÓN DE MAGUINARIA EN D.R. Q99 RIO BLANCO | 112-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | NFH 0012 B053 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 100-SECRETARIA | 357,102 | 357,102 | 357,102 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PIEZA | 2.00 | 1.00 | 50.0% | ESTE PROYECTO ES FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2010. |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108977 | GASTOS INDIRECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | NFH 0012 B055 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA A ESTATAL | SECRETARIA DEL CAMPO | PRODUCTOR | 8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 100-SECRETARIA | 752,780 | 752,780 | 752,780 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | VISITA | 162.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE PROYECTO ES FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2010. |