

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
<b>7. CHIAPAS RECURSO 2006</b>																						
<b>APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS</b>																						
<b>I. FAFER</b>																						
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																						
<b>INVERSION OBRA PUBLICA</b>																						
<b>CONSTRUCCION</b>																						
19131	CONSTRUCCION DE UNA ESTACION BIOLÓGICA EN LA LAGUNA BELDICA	09-COZOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MBT003238003069HC	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	2,429,784	2,429,784	2,429,784	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA ADJUDICADA A LA EMPRESA QUE LLEVARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION BIOLÓGICA.
<b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>																						
<b>MEDIA SUPERIOR</b>																						
126824	62690 ICATECH S/N (REFRENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13D018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,077,065	1,077,065	1,077,065	45,664	4.2%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	TERMINACION CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA, TALLER OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE CONFECCION INDUSTRIA DE ROSA, TALLER DE SOLDADURA, BOBINA, SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE TALLERES SELADOS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL. LOCALIDAD: REFORMA POLO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):107126 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.
127000	082081 / ICATECH S/N.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13D019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,785,120	1,785,120	1,785,120	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA: CONSTRUCCION DE 01 AULA DE USOS MULTIPLES (ADMINISTRACION DE MICROEMPRESAS), TALLER DE PROGRAMACION Y OPERACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, TALLER DE TURISMO (EQUIVALE A 03 ANEXOS: COCINA, BAR Y RESTAURANTE), AREA ADMINISTRATIVA (EQUIVALE A 12 ANEXOS: DIRECCION, SALA DE JUNTAS, COORDINADOR, CONTROLADOR, JEFE DE SERVICIOS, PLANES Y PROGRAMA, TRABAJO SOCIAL, ARCHIVO, SERVICIO MEDICO, AREA DE SECRETARIAS Y SERVICIOS SANITARIOS), 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS), SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y TALLER LOCALIDAD: TONALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):107650 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.
126500	81003 / PREPARATORIA NO. 1.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	778,703	778,703	778,703	0	0.0%	0	0	OTROS	0.62	0.62	100.0%	TERMINACION REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, CANAL FLUVIAL Y BARRA PERIMETRAL, CLIMATIZACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS EN AUDITORIO Y PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ POLO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):122478 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.