

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO II

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2016

| Folio Revisado                              | Destino del gasto (Denominación o descripción)                                       | Municipio                   | Localidad            | Ámbito              | Número de Proyecto   | Grupo Sectorial                              | Sector   | Subsector           | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto    | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones  |          |
|---|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|--|----------|
|   |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             | Ejercido    |          | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |  | Avance % |
|   |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    |                                   | Ministrado             | Programado  |             |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
| 1   | 2  | 3                           | 4                    | 5                   | 6                    | 7  | 8  | 9                   | 10  | 11                                 | 12                                | 13                     | 14          | 15=14/12    | 16       | 17   | 18        | 19               | 20               | 21=20/19               | 22   |          |
| <b>7-CHIAPAS RECURSO 2016</b>               |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
| <b>APORTACIONES FEDERALES 244 REGISTROS</b> |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
| <b>FISE</b>                                 |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
|   |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    | 542,434,574                       | 496,521,266            | 542,434,574 | 292,913,238 | 59.0%    | 0  | 0         |                  | 22,093.11        | 18,209.80              | 82.4%  |          |
|   |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
|   |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
|   |  |                             |                      |                     |                      |  |  |                     |   |                                    |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
| 125934                                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | URBANO               | KA6E6012D001        | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA                         | DESARROLLO TECNOLÓGICO                               | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS       | 6,643,141                          | 0                                 | 6,643,141              | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | ACCION    | 0.00             | 0.00             | 0.0%                   | ESTE RECURSO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA  |          |
| 125783                                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | URBANO               | KA6E0012B005        | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA                         | DESARROLLO TECNOLÓGICO                               | DEPENDENCIA ESTATAL | 28500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS       | 13,606,208                         | 0                                 | 13,606,208             | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | ACCION    | 0.00             | 0.00             | 0.0%                   | ESTE RECURSO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA  |          |
| 138425                                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL                | JCE66C01D049000CS   | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 2,032,611                          | 0                                 | 2,032,611              | 0           | 0.0%        | 0        | 0  |           | 1.00             | 0.00             | 0.0%                   | LETRINA METROS CUBICOS   |          |
| 106425                                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | URBANO               | VAP06P01B001        | OTROS                | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO           | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                   | DEPENDENCIA ESTATAL | HACIENDA  | 135,738,798                        | 135,738,798                       | 135,738,798            | 135,738,798 | 100.0%      | 0        | 0  | TRAMITE   | 10.00            | 10.00            | 100.0%                 | DEL MONTO GLOBAL 135,738,798 LE CORRESPONDE 119,594,699 AL CAPITAL Y 16,144,099 A INTERESES  |          |
| 140000                                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL                | KDE66G04D001000CS   | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 34,027,362                         | 27,838,660                        | 34,027,362             | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 0.17             | 17.0%                  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 167796                                      | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL                | 21700B062A14B001299 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | 89,367,635                         | 89,367,635                        | 89,367,635             | 88,858,466  | 99.4%       | 0        | 0  | ACCION    | 13,867.00        | 13,867.00        | 100.0%                 | EL IMPORTE DEL RECURSO MINISTRADO DIFIERE CON EL EJERCIDO EN UN 0.57%, CABE SEÑALAR QUE CON LO QUE SE EJERCIO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA CLAVE PRESUPUESTARIA DIFIERE DE LA REPORTADA AL TERCER TRIMESTRE, TODA VEZ QUE DEBIDO AL DECRETO NO. 232 EN EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN SU ARTICULO 6 DONDE SE SENA QUE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO, CON SUS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ASI COMO LOS COMPROMISOS Y PROCEDIMIENTOS A SU CARGO, COMO ORGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SERAN TRANSFERIDOS Y EN SU CASO ASUMIDO DE INMEDIATO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL. POR TAL RAZON SE ASIGNA NUEVA CLAVE, Y QUE DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDA COMO DEPENDENCIA ATINEREA. |          |
| 138363                                      | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SANTA ROSA     | 2-ACALA                     | SANTA ROSA           | RURAL               | JAE66C01D033002CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 363,034                            | 363,034                           | 363,034                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 0.45             | 45.0%                  |  |          |
| 72396                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)                      | 4-ALDAMA                    | JUXTÓN               | RURAL               | JAE66C01D014004CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 268,927                            | 268,927                           | 268,927                | 28,271      | 10.5%       | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71716                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑS ECOLÓGICOS) | 4-ALDAMA                    | CHAYOMTE             | RURAL               | JAE66C01D078004CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 95,865                             | 95,865                            | 95,865                 | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71717                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑS ECOLÓGICOS) | 4-ALDAMA                    | JUXTÓN               | RURAL               | JAE66C01D079004CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 134,211                            | 134,211                           | 134,211                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71718                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑS ECOLÓGICOS) | 4-ALDAMA                    | SAN JOSÉ FUJ         | RURAL               | JAE66C01D080004CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 127,820                            | 127,820                           | 127,820                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71719                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑS ECOLÓGICOS) | 4-ALDAMA                    | SEPELTÓN             | RURAL               | JAE66C01D081004CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 115,038                            | 115,038                           | 115,038                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71946                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑS ECOLÓGICOS) | 4-ALDAMA                    | XULUMO               | RURAL               | JAE66C01D082004CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 255,640                            | 255,640                           | 255,640                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 151360                                      | SISTEMA DE SANEAMIENTO (CONSTRUCCION)  | 4-ALDAMA                    | XULUCHÉN             | RURAL               | JAE66C01D112004CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 720,649                            | 720,649                           | 720,649                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71689                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)                      | 6-AMATÁN                    | ESQUIRULAS           | RURAL               | JAE66C01D016006CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 115,698                            | 115,698                           | 115,698                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 150866                                      | HOYA DE CAPTACION PLUVIAL (AMPLIACION)   | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | MIRA MORELIA         | RURAL               | JAE00C01B144007CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 386,668                            | 386,668                           | 386,668                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 0.00             | 0.0%                   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 151036                                      | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACION)                                    | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | FRANCISCO I. MADRUGO | RURAL               | JAE00C01B150007CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 143,382                            | 143,382                           | 143,382                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 0.00             | 0.0%                   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 150913                                      | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACION)                                    | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | HOJA BLANCA          | RURAL               | JAE00C01B146007CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 122,112                            | 122,112                           | 122,112                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 0.00             | 0.0%                   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 151151                                      | SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION CONSTRUCCION)                                   | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL               | JAE00C01B155007CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 572,374                            | 572,374                           | 572,374                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 0.00             | 0.0%                   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE RINGORAMA NUEVO ROSARIO  |          |
| 71947                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑS ECOLÓGICOS) | 8-AMATENANGO DEL VALLE      | BENITO JUÁREZ        | RURAL               | JAE66C01D083008CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 50,257                             | 50,257                            | 50,257                 | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71698                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑS ECOLÓGICOS) | 8-AMATENANGO DEL VALLE      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL               | JAE66C01D060022CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 357,896                            | 357,896                           | 357,896                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PATANKTEAL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71948                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑS ECOLÓGICOS) | 8-AMATENANGO DEL VALLE      | LA MERCED            | RURAL               | JAE66C01D084008CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 124,915                            | 124,915                           | 124,915                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |
| 71699                                       | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE  | 8-AMATENANGO DEL VALLE      | SAN CARALAMPIO       | RURAL               | JAE66C01D061008CS    | DESARROLLO SOCIAL                            | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                        | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | 278,880                            | 278,880                           | 278,880                | 0           | 0.0%        | 0        | 0  | OBRA      | 1.00             | 1.00             | 100.0%                 | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |          |

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONY - FEBRERO DE 2010

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)  | Municipio                     | Localidad           | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                        | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|----------------|---|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|                |   |                               |                     |        |                    |                   |                               |  |  |                                    | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|                |   |                               |                     |        |                    |                   |                               |  |  |                                    |                                   | 12                     | 13         | 14        |  |           |               |                  |                        |   |          | 15=14/12   |
| 1              | 2   | 3                             | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8                             | 9  | 10   | 11                                 | 12                                | 13                     | 14         | 15=14/12  | 16   | 17        | 18            | 19               | 20                     | 21=20/19  | 22       |  |
| 138398         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FLOR DE CACAO   | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | FLOR DE CACAO       | RURAL  | JCE66C01D004013CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,893,182                         | 1,893,182              | 1,893,182  | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 0.70  | 70.0%    |  |
| 138365         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FLOR DE CACAO   | 13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | FLOR DE CACAO       | RURAL  | JAE66C01D0038013CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 965,702                           | 965,702                | 965,702    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 0.15  | 15.0%    |  |
| 72393          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)   | 21-COPANALÁ                   | NUÉVIO VERGEL       | RURAL  | JAE66C01D009021CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 361,156                           | 361,156                | 361,156    | 34,794    | 9.6%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 138364         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL BAQUETAL   | 21-COPANALÁ                   | EL BAQUETAL         | RURAL  | JAE66C01D0035021CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 252,558                           | 252,558                | 252,558    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 0.00  | 0.0%     |  |
| 72395          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)   | 22-CHALCHIHUITÁN              | TZACUJUM            | RURAL  | JAE66C01D0013022CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 352,561                           | 352,561                | 352,561    | 152,144   | 43.2%  | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71693          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 22-CHALCHIHUITÁN              | CHALCHIHUITÁN       | URBANO | JAE66C01D004022CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 661,409                           | 661,409                | 661,409    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71700          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 22-CHALCHIHUITÁN              | CHALCHIHUITÁN       | URBANO | JAE66C01D0062022CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 709,401                           | 709,401                | 709,401    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71949          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 22-CHALCHIHUITÁN              | POM                 | RURAL  | JAE66C01D0085022CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 265,227                           | 265,227                | 265,227    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71715          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 22-CHALCHIHUITÁN              | SISIM               | RURAL  | JAE66C01D0077022CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 124,625                           | 124,625                | 124,625    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71950          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 22-CHALCHIHUITÁN              | XOXIMTONTIC         | RURAL  | JAE66C01D0086022CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 261,450                           | 261,450                | 261,450    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 72401          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 23-CHAMULA                    | CHIOTIC             | RURAL  | JAE66C01D0041023CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 637,270                           | 637,270                | 637,270    | 184,332   | 28.9%  | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 72390          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)   | 23-CHAMULA                    | VALCHÉN             | RURAL  | JAE66C01D001023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 626,503                           | 626,503                | 626,503    | 334,228   | 53.3%  | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71987          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 23-CHAMULA                    | ARVENZA UNO         | RURAL  | JCE66C01D016023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 970,041                           | 970,041                | 970,041    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71975          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 23-CHAMULA                    | NACHAUC             | RURAL  | JCE66C01D035023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 735,171                           | 735,171                | 735,171    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71976          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 23-CHAMULA                    | UKIATIC             | RURAL  | JCE66C01D0037023CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,036,641                         | 1,036,641              | 1,036,641  | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71962          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 150 DESCARGAS DOMICILIARIAS                                | 23-CHAMULA                    | EL CRUCERO          | RURAL  | JCE00C01B002023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 8,670,000                         | 6,502,500              | 8,670,000  | 3,697,526 | 56.9%  | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71961          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 260 DESCARGAS DOMICILIARIAS                                | 23-CHAMULA                    | EL POZO             | RURAL  | JCE00C01B001023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 11,579,704                        | 8,179,704              | 11,579,704 | 5,599,935 | 68.0%  | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 138406         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, KOTOLTE   | 23-CHAMULA                    | KOTOLTE             | RURAL  | JCE66C01D0013023CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 3,007,553                         | 3,007,553              | 3,007,553  | 1,262,168 | 42.0%  | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   |  |
| 138367         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EPALCHÉN  | 23-CHAMULA                    | EPALCHÉN            | RURAL  | JAE66C01D042023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 640,000                           | 640,000                | 640,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 0.60  | 60.0%    |  |
| 138368         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, JOLTZEMÉN   | 23-CHAMULA                    | JOLTZEMÉN           | RURAL  | JAE66C01D043023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 931,244                           | 931,244                | 931,244    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 0.60  | 60.0%    |  |
| 138345         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN CHIVILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEL, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA | 23-CHAMULA                    | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | JAE09C01D001023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 12,273,025                        | 12,273,025             | 12,273,025 | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 0.65  | 65.0%    | BENEFICIO A LAS LOCALIDADES DE CHIVILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEL, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA. |
| 138418         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PUSCHEN MUMUNTIC  | 23-CHAMULA                    | PUGCHEN MUMUNTIC    | RURAL  | JCE66C01D036023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 672,315                           | 672,315                | 672,315    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 0.78  | 78.0%    |  |
| 151437         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)   | 23-CHAMULA                    | MILPOLETA           | RURAL  | JCE66C01D065023CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,125,484                         | 1,125,484              | 1,125,484  | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 0.66  | 66.0%    | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 72398          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)   | 24-CHANAL                     | LA MENDOZA          | RURAL  | JAE66C01D002024CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 757,042                           | 757,042                | 757,042    | 272,419   | 36.0%  | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 138347         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL MARIANAL   | 24-CHANAL                     | NARANJAL            | RURAL  | JAE66C01D005024CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 211,413                           | 211,413                | 211,413    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   |  |
| 71701          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 24-CHANAL                     | SIBERIA             | RURAL  | JAE66C01D0083024CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 329,137                           | 329,137                | 329,137    | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71694          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 26-CHENALHÓ                   | YAXGEMEL UNIÓN      | RURAL  | JAE66C01D044026CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 21,800                            | 0                      | 21,800     | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71968          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 26-CHENALHÓ                   | CAMPO LOS TOROS     | RURAL  | JCE66C01D018026CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,170,684                         | 1,170,684              | 1,170,684  | 0         | 0.0%   | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |
| 71965          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 26-CHENALHÓ                   | LA ESPERANZA        | RURAL  | JCE66C01D014026CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 336,388                           | 336,388                | 336,388    | 169,224   | 56.3%  | 0         | 0             | OBRA             | 1.00                   | 1.00  | 100.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.                                    |







Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  
**ANEXO II**  
**I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
 CONEY - FEBRERO DE 2010

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad             | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                        | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios |                        |           |         | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |   |          |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|---------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|---|----------|
|                |  |                             |                       |        |                    |                   |                               |  |  |                                    | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |           |         |          | 15x14/12   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre  | Avance % |
|                |  |                             |                       |        |                    |                   |                               |  |  |                                    |                                   | 11                     | 12        | 13      |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
|                | SISTEMA DE SANEAMIENTO (ZOEPTIC)   |                             |                       |        |                    | SOCIAL            | ALCANTARILLADO                | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO               | ESTATAL                                      | INFRAESTRUCTURA                    |                                   |                        |           |         |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| 151094         | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)   | 65-MOTZOINTLA               | TONNANAGUE            | RURAL  | JAE00C01B153005CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 588,960                           | 588,960                | 588,960   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 150988         | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACIÓN)  | 65-MOTZOINTLA               | AQUILES SERDAN        | RURAL  | JAE00C01B14705CS   | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 203,550                           | 203,550                | 203,550   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 138356         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL DO SAN MARTIN                                 | 67-OCOSINGO                 | SAN MARTIN            | RURAL  | JAE66C01D024067CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 808,622                           | 808,622                | 808,622   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00             | 0.0%  |   |          |
| 138357         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SANTO TOMAS AXIN                                 | 67-OCOSINGO                 | SANTO TOMAS AXIN      | RURAL  | JAE66C01D025067CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 467,987                           | 467,987                | 467,987   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00             | 0.0%  |   |          |
| 138411         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EMLIANO ZAPATA   | 67-OCOSINGO                 | EMLIANO ZAPATA        | RURAL  | JCE66C01D023067CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 710,336                           | 710,336                | 710,336   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00             | 0.0%  |   |          |
| 138409         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, NUEVO FRANCISCO LEON                                       | 67-OCOSINGO                 | NUEVO FRANCISCO LEON  | RURAL  | JCE66C01D020067CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,347,192                         | 1,347,192              | 1,347,192 | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.85             | 85.0%   |   |          |
| 138377         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE  | 67-OCOSINGO                 | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | JAE78C01D001067CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 2,597,371                         | 2,597,371              | 2,597,371 | 478,401 | 18.4%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.99             | 99.0%   | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE DE OCOSINGO. EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO. |          |
| 151118         | SISTEMA DE AGUA POTABLE (OBRAS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIAS) CONSTRUCCIÓN                                       | 68-OCOTEPEC                 | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | JAE00C01B154008CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 236,284                           | 236,284                | 236,284   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 138360         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) ARMANDO ZEBADIA   | 69-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA | ARMANDO ZEBADIA       | RURAL  | JAE66C01D028069CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,475,288                         | 1,475,288              | 1,475,288 | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.53             | 53.0%   |   |          |
| 72399          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)  | 69-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA | VEINTE CASAS          | RURAL  | JAE66C01D034069CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 168,206                           | 168,206                | 168,206   | 90,318  | 53.7%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 71979          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO   | 72-OXCHUC                   | EL MASH               | RURAL  | JCE66C01D045072CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 353,045                           | 353,045                | 353,045   | 67,013  | 19.0%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 138421         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL PARAISO   | 72-OXCHUC                   | EL PARAISO            | RURAL  | JCE66C01D043072CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 174,585                           | 174,585                | 174,585   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.95             | 95.0%   |   |          |
| 138407         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, JAMCOSH  | 72-OXCHUC                   | JAMCOSH               | RURAL  | JCE66C01D017072CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 198,789                           | 198,789                | 198,789   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.95             | 95.0%   |   |          |
| 71951          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANS ECOLÓGICOS)                             | 72-OXCHUC                   | NAVIL TAPJA           | RURAL  | JAE66C01D087072CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 127,820                           | 127,820                | 127,820   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 71706          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANS ECOLÓGICOS)                             | 72-OXCHUC                   | YOSHIB                | URBANO | JAE66C01D068072CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 479,325                           | 479,325                | 479,325   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 71690          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO)  | 73-PALENQUE                 | SAN LUIS              | RURAL  | JAE66C01D0031073CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 186,537                           | 186,537                | 186,537   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 71953          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANS ECOLÓGICOS)                             | 74-PANTELHO                 | GUADALUPE LA LEMNA    | RURAL  | JAE66C01D089074CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 207,708                           | 207,708                | 207,708   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 71954          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANS ECOLÓGICOS)                             | 74-PANTELHO                 | LA PROVIDENCIA        | RURAL  | JAE66C01D090074CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 83,083                            | 83,083                 | 83,083    | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 71955          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANS ECOLÓGICOS)                             | 74-PANTELHO                 | LAS LIMAS CHITAMUCUM  | RURAL  | JAE66C01D091074CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 175,753                           | 175,753                | 175,753   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 71956          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANS ECOLÓGICOS)                             | 74-PANTELHO                 | SAN JOSÉ DEL CARMEN   | RURAL  | JAE66C01D092074CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 127,820                           | 127,820                | 127,820   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 71685          | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (65 VIVIENDAS)   | 75-PANTEPEC                 | CANELAR               | RURAL  | JAE00C01B013075CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 2,448,574                         | 0                      | 2,448,574 | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 151161         | SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (AMPLIACIÓN)  | 75-PANTEPEC                 | CANELAR               | RURAL  | JAE66C01D100075CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 401,426                           | 401,426                | 401,426   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 138378         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLUTARCO ELIAS CALLES  | 76-PICHICALCO               | PLUTARCO ELIAS CALLES | RURAL  | JAE78C01D0003076CS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,173,041                         | 1,173,041              | 1,173,041 | 376,405 | 32.1%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.99             | 99.0%   |   |          |
| 138338         | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (183 VIVIENDAS)  | 81-SABANILLA                | MOYOS                 | RURAL  | JAE00C01B014081CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 2,200,000                         | 2,200,000              | 2,200,000 | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00             | 0.0%  |   |          |
| 71686          | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (42 VIVIENDAS)   | 81-SABANILLA                | SHUSHUPÁ              | RURAL  | JAE00C01B015081CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,100,000                         | 1,100,000              | 1,100,000 | 27,200  | 2.5%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 151550         | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)   | 81-SABANILLA                | MOYOS                 | RURAL  | JCE66C01D073081CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 824,577                           | 824,577                | 824,577   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.85             | 85.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |
| 138339         | CONSTRUCCIÓN, CAPTACION, CONDUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RED CON 120 DOMICILIARIAS, 10 DE ENERO | 82-SALTO DE AGUA            | PRIMERO DE ENERO      | RURAL  | JAE00C01B016082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 3,300,000                         | 3,062,297              | 3,300,000 | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  |   |          |
| 71696          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   | 82-SALTO DE AGUA            | SANTA MARÍA           | RURAL  | JAE66C01D050082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA      | 924,721                           | 924,721                | 924,721   | 0       | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00             | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |          |

ANEXO II  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CORTE FINANCIERA DE 2010

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio                     | Localidad                            | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|---|---|
|                |  |                               |                                      |        |                    |                   |  |  |  |                                    | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          |          | 15/14/12   | Generados | Ejercidos     | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|                |  |                               |                                      |        |                    |                   |  |  |  |                                    |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |               |                  |                        |   |   |
| 1              | 2  | 3                             | 4                                    | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11                                 | 12                                | 13                     | 14         | 15       | 16       | 17   | 18        | 19            | 20               | 21                     | 22  |   |
| 138371         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.DDO NAZARETH   | 82-SALTO DE AGUA              | NAZARETH                             | RURAL  | JAE66C01D04982CS   | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 658,618                           | 658,618                | 658,618    | 142,139  | 21.6%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.98                   | 98.0%   |   |
| 138372         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.DDO SUCLUMPA   | 82-SALTO DE AGUA              | SUCLUMPA                             | RURAL  | JAE66C01D051082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 693,107                           | 693,107                | 693,107    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.93                   | 93.0%   |   |
| 138426         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTRELLA BELEN   | 82-SALTO DE AGUA              | ESTRELLA DE BELEN                    | RURAL  | JCE66C01D05082CS   | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 148,864                           | 148,864                | 148,864    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  |   |
| 138403         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TULLUA   | 82-SALTO DE AGUA              | RÍO TULLUA                           | RURAL  | JCE66C01D010092CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 898,591                           | 898,591                | 898,591    | 365,106  | 40.6%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.97                   | 97.0%   |   |
| 138422         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TIEMOPA  | 82-SALTO DE AGUA              | TIEMOPA                              | RURAL  | JCE66C01D044082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 942,223                           | 942,223                | 942,223    | 248,828  | 26.4%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.98                   | 98.0%   |   |
| 138376         | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 130 VIVIENDAS   | 82-SALTO DE AGUA              | EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN)             | RURAL  | JAE66C01D055082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 960,000                           | 960,000                | 960,000    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.53                   | 53.0%   |   |
| 138358         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN ANTONIO DE LAS ROSAS   | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN ANTONIO LAS ROSAS                | RURAL  | JAE66C01D028082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 611,934                           | 611,934                | 611,934    | 59,513   | 9.7%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.96                   | 96.0%   |   |
| 138399         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL AGUAJE (LA ALBARADA)  | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | EL AGUAJE (LA ALBARADA)              | RURAL  | JCE66C01D00584CS   | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 820,521                           | 820,521                | 820,521    | 202,683  | 24.7%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.98                   | 98.0%   |   |
| 71692          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)  | 86-SAN JUAN CANCUC            | TZEMEN                               | RURAL  | JAE66C01D036082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 445,258                           | 445,258                | 445,258    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 71707          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANOS ECOLÓGICOS)  | 86-SAN JUAN CANCUC            | CHILOLÁ                              | RURAL  | JAE66C01D069082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,003,387                         | 1,003,387              | 1,003,387  | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 71952          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANOS ECOLÓGICOS)  | 86-SAN JUAN CANCUC            | CHOJCHOW                             | RURAL  | JAE66C01D088082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 5,810                             | 5,810                  | 5,810      | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 138340         | SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD CON 128 TOMAS DOMICILIARIAS PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN  | 86-SAN JUAN CANCUC            | NAILCHEN                             | RURAL  | JAE00C01B017086CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 7,500,000                         | 6,426,843              | 7,500,000  | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.12                   | 12.0%   |   |
| 71981          | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO, SANTIAGO EL PINAR Y LA GLORIA CHIKINCHEN TRAMO KM. 3+062 AL KM. 3+800 (SUBTRAMO KM. 2+805 AL KM. 5+000) | 88-SANTIAGO EL PINAR          | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 0AE00C03B038082CS  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                                  | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 523,509                           | 523,509                | 523,509    | 418,807  | 80.0%    | 0  | 0         | KILOMETRO     | 2.19             | 2.19                   | 100.0%  | BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO EL PINAR Y LA GLORIA CHIKINCHEN LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010. |
| 151394         | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)   | 88-SANTIAGO EL PINAR          | CHOYO                                | RURAL  | JCE66C01D063082CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 531,034                           | 531,034                | 531,034    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 151315         | SISTEMA DE SANEAMIENTO (CONSTRUCCIÓN)  | 88-SANTIAGO EL PINAR          | CHOYO                                | RURAL  | JAE66C01D110088CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 114,022                           | 114,022                | 114,022    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 138410         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTITUCIÓN (QUO DE AGUA)   | 90-SIMOJOVEL                  | CONSTITUCIÓN                         | RURAL  | JCE66C01D021090CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,002,763                         | 1,002,763              | 1,002,763  | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.98                   | 98.0%   |   |
| 138383         | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 90-SIMOJOVEL                  | CONSTITUCIÓN                         | RURAL  | JAE78C01D037090CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 183,645                           | 183,645                | 183,645    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | ESTUDIO       | 1.00             | 0.40                   | 40.0%   |   |
| 151212         | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)   | 90-SIMOJOVEL                  | CONSTITUCIÓN                         | RURAL  | JAE66C01D108990CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 379,974                           | 379,974                | 379,974    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.88                   | 88.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 71960          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANITARIO  | 82-SOCCOTENANGO               | EL SANTUARIO DOS (CAZ CASTILLA)      | RURAL  | JAE78C01D004092CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 893,579                           | 893,579                | 893,579    | 139,036  | 15.6%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 138373         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUSTIN RUBIO  | 90-SOLOSUCHIAPA               | AGUSTIN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA) | RURAL  | JAE66C01D052090CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 837,828                           | 837,828                | 837,828    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.54                   | 54.0%   |   |
| 72397          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)  | 102-TENEJAPA                  | GUADALUPE                            | RURAL  | JAE66C01D015102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 134,283                           | 134,283                | 134,283    | 71,323   | 53.1%    | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 71688          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)  | 102-TENEJAPA                  | MATZAM                               | RURAL  | JAE66C01D011102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,167,366                         | 1,167,366              | 1,167,366  | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 138423         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COLONIA NARANJA SECA   | 102-TENEJAPA                  | NARANJA SECA (VIEJO POSADO)          | RURAL  | JCE66C01D046102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 794,454                           | 794,454                | 794,454    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.94                   | 94.0%   |   |
| 71964          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 102-TENEJAPA                  | EL RETIRO                            | RURAL  | JCE66C01D006102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 896,448                           | 896,448                | 896,448    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 138427         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHACOMA  | 102-TENEJAPA                  | CHACOMA                              | RURAL  | JCE66C01D051102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 1,609,777                         | 1,609,777              | 1,609,777  | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  |   |
| 138404         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHANA  | 102-TENEJAPA                  | CHANA                                | RURAL  | JCE66C01D011102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 346,302                           | 346,302                | 346,302    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.20                   | 20.0%   |   |
| 138374         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHACOMA   | 102-TENEJAPA                  | CHACOMA                              | RURAL  | JAE66C01D053102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 344,329                           | 344,329                | 344,329    | 24,873   | 7.2%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 0.37                   | 37.0%   |   |
| 71712          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANOS ECOLÓGICOS)  | 102-TENEJAPA                  | CRUZCHEN                             | RURAL  | JAE66C01D074102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 561,246                           | 561,246                | 561,246    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |
| 71713          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANOS ECOLÓGICOS)  | 102-TENEJAPA                  | FACTETON                             | RURAL  | JAE66C01D075102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA      | 788,379                           | 788,379                | 788,379    | 0        | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA          | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.   |

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONADEF - FEBRERO DE 2010

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)   | Municipio        | Localidad                        | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto                                     | Monto de recursos presupuestarios |                        |           |           | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |    |
|----------------|--|------------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|----|
|                |  |                  |                                  |        |                    |                   |  |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |           | Ejercido  |          | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |    |
|                |  |                  |                                  |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   | 11                     | 12        |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  | 13 |
| 71714          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALS ECOLÓGICOS)                                     | 102-TENEJAPA     | PAJALÓN                          | RURAL  | JAE66C01D076102CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 641,424                           | 641,424                | 641,424   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 71959          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   | 104-TILA         | ÁLVARO OBREGÓN                   | RURAL  | JAE78C01D002104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 5,606,421                         | 5,606,421              | 5,606,421 | 118,750   | 2.1%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 138361         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) JOLIA TIOTEPA BARRIO MANGOCIL                            | 104-TILA         | JOLIA TIOTEPA                    | RURAL  | JAE66C01D029104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 614,486                           | 614,486                | 614,486   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  |  |    |
| 138362         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVA ESPERANZA (BARRIO SANTO DOMINGO Y ARROYO SAN JUAN) | 104-TILA         | NUEVA ESPERANZA                  | URBANO | JAE66C01D030104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 534,505                           | 534,505                | 534,505   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.99                   | 99.0%   |  |    |
| 71972          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 104-TILA         | CHEBOPA                          | RURAL  | JCE66C01D031104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 266,769                           | 266,769                | 266,769   | 111,020   | 41.6%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 71974          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 104-TILA         | GRACIAS A DIOS                   | RURAL  | JCE66C01D033104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 391,804                           | 391,804                | 391,804   | 160,561   | 41.0%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 71963          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 104-TILA         | PETALONGO                        | URBANO | JCE66C01D033104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 1,723,611                         | 1,723,611              | 1,723,611 | 439,762   | 25.5%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 138416         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BELSARIO DOMÍNGUEZ   | 104-TILA         | BELSARIO DOMÍNGUEZ               | RURAL  | JCE66C01D030104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 635,897                           | 635,897                | 635,897   | 168,594   | 26.5%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.87                   | 87.0%   |  |    |
| 138395         | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 104-TILA         | LIBERTAD-JOLINSHITE 2DA. SECCION | RURAL  | JAE78C01D038104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 183,645                           | 183,645                | 183,645   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1.00             | 0.56                   | 56.0%   |  |    |
| 151378         | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)   | 104-TILA         | EL CARRIZAL                      | RURAL  | JCE66C01D062104CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 625,143                           | 625,143                | 625,143   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.96                   | 96.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 71697          | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 107-TUMBALÁ      | CUCTEPA                          | RURAL  | JAE66C01D056107CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 136,000                           | 136,000                | 136,000   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 138343         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 55 TOMAS DOMICILIARIAS   | 107-TUMBALÁ      | LA ESPERANZA DEL PORVENIR        | RURAL  | JAE00C01B021107CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 4,900,000                         | 4,021,691              | 4,900,000 | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.20                   | 20.0%   |  |    |
| 72392          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)  | 107-TUMBALÁ      | NARANJIL                         | RURAL  | JAE66C01D003107CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 258,447                           | 258,447                | 258,447   | 46,546    | 18.0%    | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 138424         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ARROYO AGUA AZUL   | 107-TUMBALÁ      | ARROYO AGUA AZUL                 | RURAL  | JCE66C01D048107CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 1,129,424                         | 1,129,424              | 1,129,424 | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  |  |    |
| 138375         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CACHUATAL   | 107-TUMBALÁ      | CACHUATAL                        | RURAL  | JAE66C01D054107CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 238,497                           | 238,497                | 238,497   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  |  |    |
| 151069         | SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (MIRAJAB)   | 112-UNIÓN JUAREZ | CÓRDOVA MATASANOS                | RURAL  | JAE00C01B152112CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 68,000                            | 68,000                 | 68,000    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 71980          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 118-ZINACANTAN   | SHUJÓ                            | RURAL  | JCE66C01D052118CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 942,863                           | 0                      | 942,863   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 71708          | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALS ECOLÓGICOS)                                     | 118-ZINACANTAN   | NAVENHAUC                        | URBANO | JAE66C01D070118CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 5,810                             | 5,810                  | 5,810     | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 151423         | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)   | 118-ZINACANTAN   | EL PIG                           | RURAL  | JCE66C01D064118CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 544,292                           | 544,292                | 544,292   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
| 151342         | SISTEMA DE SANEAMIENTO (CONSTRUCCIÓN)  | 118-ZINACANTAN   | EL PIG                           | RURAL  | JAE66C01D111118CS  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL                          | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 272,529                           | 272,529                | 272,529   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.81                   | 81.0%   | LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.  |    |
|                | OBRAS Y ACCIONES DE BIENEFICIO INTERMUNICIPAL  |                  |                                  |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   |                        |           |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |    |
| 159842         | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   | 22-CHALCHIHUITAN | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 26200KB081P22C004  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA E HISTORIA NATURAL              | 4,966,311                         | 4,966,311              | 4,966,311 | 4,966,311 | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |    |
| 151101         | 103444 - JARDIN DE NiNs XICOTENCATL  | 23-CHAMULA       | COBERTURA MUNICIPAL              | URBANO | 27300FAA00E138617  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: NAXI. AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.   |    |
| 159971         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTERILIZADORAS AHORRADORAS DE LEC   | 24-CHANAL        | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 26200KB081P22C003  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | ASOCIACIÓN REGIONAL DE SILVICULTORES INDÍGENAS MONTAÑAS DEL SUR        | 187,896                           | 187,896                | 187,896   | 187,896   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 3.00             | 0.00                   | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |    |
| 151056         | 103423 - PRIMARIA CONARE CUADHTEMOC CARDENAS.  | 24-CHANAL        | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 27300FAA00E138862  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: LA MENDOZA. AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.  |    |
| 151136         | 103445 - JARDIN DE NiNs OCTAVIO PÁZ LOZANO.  | 26-CHENALHÓ      | COBERTURA MUNICIPAL              | URBANO | 27300FAA00E138618  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS            | 1.00             | 1.00                   | 100.0%  | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: CHIKILTON. AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.  |    |
| 159664         | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS   | 31-CHILÓN        | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 26200KB081P22C001  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | CHILÓN   | 958,139                           | 958,139                | 958,139   | 958,139   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.00                   | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA  |    |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONATEC - FEBRERO DE 2010

| Folio Revisado | Detalle del gasto (Denominación o descripción)         | Municipio              | Localidad           | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto                                     | Monto de recursos presupuestarios |                        |           |           | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones   |   |          |
|----------------|--|------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|---|----------|
|                |  |                        |                     |        |                    |                   |  |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |           |           |          | 15=14/12   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre  | Avance % |
|                |  |                        |                     |        |                    |                   |  |  |  |  |                                   | 11                     | 12        | 13        |          |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| 1              | 2  | 3                      | 4                   | 5      | 6                  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11   | 12                                | 13                     | 14        | 15=14/12  | 16       | 17   | 18        | 19            | 20               | 21=20/19         | 22  |   |          |
| 151186         | 103446 - JARDIN DE NiNs ADOLFO RUIZ CORTINEZ.          | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138619  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: CRUZ GARCERAN. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*        |   |          |
| 151274         | 103447 - JARDIN DE NiNs IGNACIO ZARAGOZA.              | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138620  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: MUC AOU. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*              |   |          |
| 151358         | 103448 - JARDIN DE NiNs EMILIO BARASA ESTEBANELL.      | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138621  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: SBOMUL. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*               |   |          |
| 151403         | 103449 - JARDIN DE NiNs JOSÉ VASCONCELOS.              | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138622  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: ALAN CAMPO. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*           |   |          |
| 151449         | 103450 - JARDIN DE NiNs JAIME SABINES                  | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138623  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: SAN JOSÉ CHIAPARRIN. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*  |   |          |
| 151507         | 103451 - JARDIN DE NiNs CUAUHTEMOC.                    | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138624  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: XITZUCUL LAS CANCHAS. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010* |   |          |
| 151752         | 103452 - JARDIN DE NiNs ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.  | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138625  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 647,000                           | 647,000                | 647,000   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 2.00             | 2.00             | 100.0%  | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*   |          |
| 151797         | 103453 - JARDIN DE NiNs PABLO SORZABAL.                | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138626  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: CHILÓN. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*               |   |          |
| 152000         | 103454 - JARDIN DE NiNs CUAUHTEMOC.                    | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138627  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: CHABAN. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*               |   |          |
| 152048         | 103455 - JARDIN DE NiNs CARMEN AMAYA.                  | 31-CHILÓN              | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138628  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN                                    | EDUCACIÓN BÁSICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500   | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS         | 1.00             | 100.0%           | MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: JOH-HOBAT. *AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010*            |   |          |
| 159887         | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS  | 37-FRONTERA HIDALGO    | FRONTERA HIDALGO    | URBANO | 26200JACB1P22C003  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | FRONTERA HIDALGO   | 1,016,083                         | 1,016,083              | 1,016,083 | 1,016,083 | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO      | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |          |
| 159891         | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE               | 39-HUITUPÁN            | ZACATONAL DE JUÁREZ | RURAL  | 26200JACB1P22C001  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  | 2,776,609                         | 2,776,609              | 2,776,609 | 2,776,609 | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO      | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |          |
| 160006         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC | 40-HUXTÁN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C003  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL         | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | ASOCIACIÓN REGIONAL DE SEÑALES INDÍGENAS MONTAÑAS DEL SUR              | 101,994                           | 101,994                | 101,994   | 101,994   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO      | 2.00             | 0.00             | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |          |
| 160030         | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS                               | 54-LARRÁNZAR           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C001  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | LARRANZAR  | 284,918                           | 284,918                | 284,918   | 284,918   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO      | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |          |
| 159873         | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS                               | 59-MARQUES DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C001  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | MARQUES DE COMILLAS  | 940,508                           | 940,508                | 940,508   | 940,508   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO      | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |          |
| 159710         | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS                               | 63-MITONTIC            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C001  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS   | 799,596                           | 799,596                | 799,596   | 799,596   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO      | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |          |
| 159700         | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE                | 63-MITONTIC            | TOJCHOTIC           | RURAL  | 26200JACB1P22C001  | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | MITONTIC   | 438,013                           | 438,013                | 438,013   | 438,013   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO      | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |          |
| 159770         | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME                             | 68-OCOATEPEC           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C004  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARÍA DE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL                              | 1,370,299                         | 1,370,299              | 1,370,299 | 1,370,299 | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO      | 1.00             | 0.00             | 0.0%  | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |          |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONAFOF - FEBRERO DE 2010

| Folio Revisado | Detalle del gasto (Denominación o descripción)                                 | Municipio              | Localidad           | Ámbito | Número de Proyecto   | Grupo Sectorial   | Sector                                       | Subsector  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto                                     | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                            |   |
|----------------|--|------------------------|---------------------|--------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------------|----------|--|---|
|                |  |                        |                     |        |                      |                   |  |  |  |  | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            | Ejercido  |          | Generados  | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |   |
|                |  |                        |                     |        |                      |                   |  |  |  |  |                                   | Ministrado             | Programado |           |          |  |           |                  |                        |          |  | 12  |
| 1              | 2  | 3                      | 4                   | 5      | 6                    | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11   | 12                                | 13                     | 14         | 15=14/12  | 16       | 17   | 18        | 19               | 20                     | 21=20/19 |  |   |
|                |  |                        |                     |        |                      |                   |  |  |  |  |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                        |          | RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |   |
| 160062         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC                         | 68-COATEPEC            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C003    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL                        | 483,554                           | 483,554                | 483,554    | 483,554   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00                   | 0.00     | 0.0%   | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 159786         | CONSTRUCCION DE PISO FIRME   | 74-PANTELO             | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C004    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL               | 4,263,306                         | 4,263,306              | 4,263,306  | 4,263,306 | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00                   | 0.00     | 0.0%   | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 159806         | CONSTRUCCION DE PISO FIRME   | 75-PANTEPEC            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C004    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL               | 408,182                           | 408,182                | 408,182    | 408,182   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 2.00                   | 0.00     | 0.0%   | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 160093         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC                         | 75-PANTEPEC            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C003    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL                        | 418,046                           | 418,046                | 418,046    | 418,046   | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00                   | 0.00     | 0.0%   | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 160123         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC                         | 81-SABANILLA           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C003    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL                        | 1,514,282                         | 1,514,282              | 1,514,282  | 1,514,282 | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00                   | 0.00     | 0.0%   | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 151013         | 10344 - JARDIN DE NiNs COMUNITARIO GABRIEL MISTRAL                             | 83-SAN ANDRES DURAZNAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E13B616    | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA                                     | ENTIDAD ESTATAL                              | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 323,500                           | 323,500                | 323,500    | 0         | 0.0%     | 0  | 0         | OTROS            | 23.00                  | 0.00     | 0.0%   | MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA LOCALIDAD: JOTOLCHEN - AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010   |
| 159824         | CONSTRUCCION DE PISO FIRME   | 86-SAN JUAN CANCUC     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26200KBC81P22C004    | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA   | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL             | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL               | 4,062,543                         | 4,062,543              | 4,062,543  | 4,062,543 | 100.0%   | 0  | 0         | PROYECTO         | 1.00                   | 0.00     | 0.0%   | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 124320         | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA, COLONIA GRANJA LA JOYA             | 98-TAPACHULA           | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SD0101031626100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS   | 600,000                           | 600,000                | 600,000    | 577,646   | 96.3%    | 0  | 0         | METRO LINEAL     | 2,147.40               | 2,067.94 | 96.3%  | OBRA CON RECURSO FISE 2010, CONTRATO MTC-SOPM-FISM-CODECOM/CO012/2009 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA GRANJA LA JOYA  |
| 124092         | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA COLONIA LOS SAUCES | 98-TAPACHULA           | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 098SD0101030016100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS   | 920,000                           | 920,000                | 920,000    | 742,453   | 80.7%    | 0  | 0         | METRO LINEAL     | 1,849.67               | 1,492.68 | 80.7%  | OBRA CON RECURSO FISE 2010, CONTRATO MTC-SOPM-FISM-CODECOM/CO011/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA LOS SAUCES  |
| 124205         | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA ISLAS PERDIDAS 2. PUERTO MADERO   | 98-TAPACHULA           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 098SC0100001666100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS   | 1,320,000                         | 1,320,000              | 1,320,000  | 194,959   | 14.8%    | 0  | 0         | METRO LINEAL     | 3,937.85               | 582.80   | 14.8%  | OBRA CON RECURSO FISE 2010, CONTRATO MTC-SOPM-FISM-CODECOM/CO004/2009 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COL. ISLAS PERDIDAS 2. PUERTO MADERO.   |