

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17a/16.14	18	19	20	21	22	23-22/21	24											
7 CHIAPAS RECURSO 2010												437,191,967	430,088,084	437,191,307	399,930,224	72.0%	0	0	1,386.19	1,234.72	96.3%	
APORTACIONES FEDERALES 270 REGISTROS																						
PAIS																						
MEX																						
121910	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3C86C01D04900C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	222,443	0	222,443	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
141773	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VAF0P01B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	HACIENDA	135,738,798	135,738,798	135,738,798	135,738,798	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010	
121024	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL; LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3D6660D0D01000	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	27,735,003	27,735,003	27,735,003	12,548,208	45.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
80726	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIVIENDA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	217008CIG2A14000	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	6,858,466	6,858,466	6,858,466	5,960,603	86.9%	0	0	1,079.00	1,079.00	100.0%	LA INFORMACION PRESENTADA CORRESPONDE A LAS CIFRAS AUTORIZADAS Y COMPROBADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL. ASI COMO LAS METAS ALCANZADAS, REFLEJADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2010. CABE SEÑALAR QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO UN RECURSO QUE EN SU MOMENTO EL EX INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO FUE RESPONSABLE DE DICHO RECURSO PRESUPUESTALES CONFORME AL DECRETO NO. 202 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2010, POR LO QUE QUEDA SIN EFECTO LO ANTES REPORTADO, HACIENDO UNICAMENTE VALIDA LA ACTUAL INFORMACION.	
121344	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SANTA ROSA	2-ACALA	SANTA ROSA	RURAL	JA666C01D033062C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,202,083	2,202,083	2,202,083	1,766,610	80.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
121307	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	4-ALDAMA	JUXTON	RURAL	JA666C01D014044C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	288,927	288,927	288,927	35,252	13.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121385	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	CHAYOMTE	RURAL	JA666C01D078044C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	95,865	95,865	95,865	87,150	90.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121386	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	JUXTON	RURAL	JA666C01D078044C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	134,211	134,211	134,211	122,010	90.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121411	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	SAN JOSE FU	RURAL	JA666C01D086044C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	127,820	127,820	127,820	116,200	90.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121412	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	SEPULTON	RURAL	JA666C01D081004C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	115,038	115,038	115,038	104,580	90.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121413	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	4-ALDAMA	XILILMO	RURAL	JA666C01D082044C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	255,640	255,640	255,640	232,400	90.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121434	SISTEMA DE SANEAMIENTO (CONSTRUCCION)	4-ALDAMA	XUXCHEN	RURAL	JA666C01D120044C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	720,649	720,649	720,649	540,464	75.0%	0	0	0.97	0.97	97.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121309	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	6-AMATAN	ESQUIPULAS	RURAL	JA666C01D016062C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	115,698	115,698	115,698	67,221	58.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121282	HOYA DE CAPTACION PLUVIAL (AMPLIACION)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	MIRA MORELIA	RURAL	JA666C01B144077C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	386,668	386,668	386,668	386,668	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121288	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACION)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	FRANCISCO T. MADERO	RURAL	JA666C01B150007C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	143,382	143,382	143,382	143,382	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121284	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACION)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	HOJA BLANCA	RURAL	JA666C01B146007C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	122,112	122,112	122,112	122,112	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121293	SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION) (CONSTRUCCION)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JA666C01B150007C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	572,374	572,374	572,374	572,374	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE RINCÓNADA NUEVO ROSARIO	
121414	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	8-AMATENANGO DEL VALLE	BENITO JUAREZ	RURAL	JA666C01D083062C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	50,257	50,257	50,257	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121367	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JA666C01D080222C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	357,896	357,896	357,896	290,500	81.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PATKATEAL, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121415	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA MERCED	RURAL	JA666C01D084062C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	124,915	124,915	124,915	124,626	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121368	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN CARALAMPIO CHAVIN	RURAL	JA666C01D061008C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	278,880	278,880	278,880	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
8346	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (CANDELERIA BUENAVISTA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	CANDELERIA BUENAVISTA	RURAL	21800JAS66C01883	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236,259	236,259	236,259	227,301	96.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS CONSIDERAN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.	
84375	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA - AMATENANGO DEL VALLE (TULCAN)	8-AMATENANGO DEL VALLE	TULCAN	RURAL	21800JAS66C01884	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236,259	236,259	236,259	227,301	96.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS CONSIDERAN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.	
86675	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (SAN CARALAMPIO CHAVIN)	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN CARALAMPIO CHAVIN	RURAL	21800JAS66C01884	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236,259	236,259	236,259	144,582	61.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS DATOS CONSIDERAN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.	
89909	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (SAN GREGORIO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN GREGORIO	RURAL	21800JAS66C01883	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	282,489	282,489	282,489	227,301	80.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE DATOS CONSIDERAN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.	
121400	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FLOR DE CACAO	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FLOR DE CACAO	RURAL	3C666C01D004013C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,078,300	1,078,300	1,078,300	640,704	59.4%	0	0	0.70	0.70	70.0%		
121349	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, FLOR DE CACAO	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FLOR DE CACAO	RURAL	JA666C01D038013C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	965,702	965,702	965,702	560,396	58.0%	0	0	1.00	0.15	15.0%		
121302	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	21-COPANALA	NUEVO VERGEL	RURAL	JA666C01D098021C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	361,156	361,156	361,156	88,965	24.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121346	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL BAQUETAL	21-COPANALA	EL BAQUETAL	RURAL	JA666C01D095021C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	252,558	252,558	252,558	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
121306	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	22-CHALCHIHUITAN	IZACUICUM	RURAL	JA666C01D013022C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	352,561	352,561	352,561	203,584	57.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121351	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	JA666C01D040022C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	661,409	661,409	661,409	661,409	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
111207	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN CHALCHIHUITAN (CONSTRUCCION)	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	JA666C01B150022C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,516,711	2,516,711	2,516,711	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010	
121369	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	22-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	JA666C01D062022C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	709,401	709,401	709,401	641,424	90.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121416	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	22-CHALCHIHUITAN	POM	RURAL	JA666C01D085022C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	265,227	265,227	265,227	246,925	93.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
121384	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	22-CHALCHIHUITAN	SISM	RURAL	JA666C01D077022C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y A															

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Acumulado al Trimestre		Avance %				
												Ministrado	Programado			Generados	Ejercidos		Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17a/16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
121488	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	NACHAUC	RURAL	JC66C01D03052C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	735.171	735.171	735.171	410.856	55.9%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121500	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-CHAMULA	UKUMTIC	RURAL	JC66C01D03702C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,036.641	1,036.641	1,036.641	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121446	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 150 DESCARGAS DOMICILIARIAS	23-CHAMULA	EL CRUCERO	RURAL	JC66C01B00202C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8,670.000	6,502.000	8,670.000	170.569	2.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121445	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 800 DESCARGAS DOMICILIARIAS	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	JC66C01B001029C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,662.367	1,662.367	1,662.367	133.539	8.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121459	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, KOTOLTE	23-CHAMULA	KOTOLTE	RURAL	JC66C01D01302C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,007.553	3,007.553	3,007.553	191.562	6.4%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
111322	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EPALCHEN (CONSTRUCCIÓN)	23-CHAMULA	EPALCHEN	RURAL	JA66C01B18202C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	569.851	569.851	569.851	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.67	67.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121353	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EPALCHEN	23-CHAMULA	EPALCHEN	RURAL	JA66C01D04202C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	640.000	640.000	640.000	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.67	67.0%	
121354	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, JOLTZEMEN PTAR	23-CHAMULA	JOLTZEMEN	RURAL	JA66C01D04302C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	931.244	931.244	931.244	285.976	30.7%	0	0	OBRA 0	1.00	0.98	98.0%	
121294	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN CHICVILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEJ, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JA69C01D001029C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,273.025	12,273.025	12,273.025	6,895.567	56.2%	0	0	OBRA 0	1.00	0.98	98.0%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CHICVILTENAL, LAS MINAS, LAGUNA PETEJ, CRUZ QUEMADA Y MILPOLETA.
61765	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (BOTATULÁN)	23-CHAMULA	BOTATULÁN	RURAL	21800JAS66C01800 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209.176	209.176	209.176	200.928	96.1%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	NO OBTINANTE ES NECESARIO MENCIONAR QUE EL MONTO EJERCIDO DENTRO DEL EJERCICIO 2010 EN CADA UNO DE LOS REGISTRO DENTRO DE ESTE SFU DE ESTE ORGANISMO CON RECURSO FISE EXISTE UNA INCONSISTENCIA GENERADOS POR EL SAHE 2010, POR NO OBTENER DE MANERA OPTIMA PARA REFLEJAR INFORMACION VERDICA, LA DEFICIENCIA QUE EXISTE DENTRO DE LA OPERATIVIDAD RESPECTO DE LO REGISTRADO EN LOS CUATRO PROCESOS: "LA INCONSISTENCIA EN LOS SALDOS DEL ESTADO PRESUPUESTAL RESPECTO EN LOS CUATRO PROCESOS: "NO RECONOCIMIENTO DE STATUS, "PROBLEMA EN EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN, "DUPLICACIÓN DE SALDOS "FALTA DE HABILITACIÓN PARA EL REGISTRO DE LOS REGISTROS DON TONAS SUS MODULARES DENTRO DE OPERACIONES SIMULTANEAS, POR MENCIONAR ALGUNAS, PARA DAR SOLUCIONA LO ANTES EXPUESTO SE CONSIDERA REALIZAR UN TRAMITE DE AERIAS, LA CUAL HAREMOS LLEGAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN EL EJERCICIO 2011. ESTA JUSTIFICACION FUE ENVIADA A LA SECRETARIA DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS EN LA DIRRECCION DE POLITICA DEL GASTO, ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
63738	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (JOLCHUTIK)	23-CHAMULA	JOLCHUTIK	RURAL	21800JAS66C01809 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	272.916	272.916	272.916	227.301	83.3%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
25389	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (LOS RANCHOS)	23-CHAMULA	LOS RANCHOS	RURAL	21800JAS66C01804 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272.471	272.471	272.471	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES REFERENDO 2010, NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
64010	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (POZUELOS)	23-CHAMULA	POZUELOS	RURAL	21800JAS66C01803 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	509.176	509.176	509.176	427.512	84.0%	0	0	OBRA 0	2.00	2.00	100.0%	COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
61965	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (QUEXTIC)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01800 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209.176	209.176	209.176	195.432	93.4%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
64056	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (ROKATIC)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01803 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236.259	236.259	236.259	233.516	98.8%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	SE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE ROKATIC, ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
63066	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (YUTMOKTIK YALTEM)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01803 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209.176	209.176	209.176	200.932	96.1%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE YUTMOKTIK YALTEM, ESTA INFORMACION COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
61956	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (CORRALITO)	23-CHAMULA	CORRALITO	RURAL	21800JAS66C01800 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236.259	236.259	236.259	233.516	98.8%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
72195	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (LOS RANCHOS)	23-CHAMULA	LOS RANCHOS	RURAL	21800JAS66C01804 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	272.471	272.471	272.471	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO NO REFLEJA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR LO QUE SERA REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2011, LOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
63670	CONSTRUCCION DE 2 HOYAS DE AGUA (TIKOMÓN)	23-CHAMULA	TIKOMÓN	RURAL	21800JAS66C01803 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	600.000	600.000	600.000	455.818	76.0%	0	0	OBRA 0	2.00	2.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
121499	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PUGHEN MUMUNIC	23-CHAMULA	PUGHEN MUMUNIC	RURAL	JC66C01D03602C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	672.315	672.315	672.315	337.972	50.3%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
62177	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (NACHAUC)	23-CHAMULA	NACHAUC	RURAL	21800JAS66C01800 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209.176	209.176	209.176	200.925	96.1%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	COINCIDEN CON LOS DATOS CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
121517	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	23-CHAMULA	MILPOLETA	RURAL	JC66C01D06052C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,125.484	1,125.484	1,125.484	1,022.096	90.8%	0	0	OBRA 0	1.00	0.87	87.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121313	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	24-CHANAL	LA MENDOZA	RURAL	JA66C01D002024C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	757.042	757.042	757.042	162.966	21.5%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121299	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL NARANJAL	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	JA66C01D005024C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	211.413	211.413	211.413	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
121370	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROS ECOLOGICOS)	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	JA69C01D063024C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	329.137	329.137	329.137	299.215	90.9%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
62238	CONSTRUCCION DE 2 HOYAS DE AGUA (FRONTERA MEXIQUITO)	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	21800JAS66C01800 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	600.000	600.000	600.000	443.388	73.9%	0	0	OBRA 0	2.00	2.00	100.0%	LOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
62261	CONSTRUCCION DE 4 HOYAS DE AGUA (NATILÓN)	24-CHANAL	NATILÓN	RURAL	21800JAS66C01800 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	1,200.000	1,200.000	1,200.000	911.635	76.0%	0	0	OBRA 0	4.00	4.00	100.0%	LOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
121481	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-CHENALHO	CAMPO LOS TOROS	RURAL	JC66C01D018029C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,170.684	1,170.684	1,170.684	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121460	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-CHENALHO	LA ESPERANZA	RURAL	JC66C01D014069C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	332.712	332.712	332.712	195.279	58.7%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121447	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BAJOVELTIC	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	JC66C01D001529C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	560.892	560.892	560.892	325.599	58.1%	0	0	OBRA 0	1.00	0.99	99.0%	
121458	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BEUMPALÉ	26-CHENALHO	BEUMPALÉ	RURAL	JC66C01D012096C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,354.101	1,354.101	1,354.101	627.597	46.3%	0	0	OBRA 0	1.00	0.94	94.0%	
121378	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARROS ECOLOGICOS)	26-CHENALHO	YATECLUM FRACCIÓN TRES	RURAL	JA69C01D071029C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	277.237	277.237	277.237	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
62516	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SHUNUCH)	26-CHENALHO	SHUNUCH	RURAL	21800JAS66C01801 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	509.176	509.176	509.176	339.300	66.6%	0	0	OBRA 0	2.00	2.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
25213	CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (TZABALHO)	26-CHENALHO	TZABALHO	RURAL	21800JAS66C01804 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272.471	272.471	272.471	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO 2011, NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALMENTE ANTE LA SERIA DE HACIENDA.
71937	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (TZABALHO)	26-CHENALHO	TZABALHO	RURAL	21800JAS66C01804 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE												

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
121312	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN JACINTO	31-CHILÓN	SAN JACINTO	RURAL	JA666C01D019031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	98.176	98.176	98.176	57,040	58.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121314	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SUYALA	31-CHILÓN	SUYALA	RURAL	JA666C01D021031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	171.736	171.736	171.736	59,814	58.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	99.0%	
121592	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL PEDRÓN	31-CHILÓN	EL PEDRÓN	RURAL	JA666C01D040031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	549.987	549.987	549.987	260,395	47.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	97.0%	
121594	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PATATEHEL	31-CHILÓN	PATATEHEL	RURAL	JA666C01D042031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	876.849	876.849	876.849	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121591	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO	31-CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	JA666C01D059031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,101,256	1,101,256	1,101,256	483,138	43.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121593	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO	31-CHILÓN	JET-JA	RURAL	JA666C01D041031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	962.154	962.154	962.154	403,157	41.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121455	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO, XAXAJATIC	31-CHILÓN	XAXAJATIC	RURAL	JA666C01D0590031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	722.069	722.069	722.069	316,646	43.9%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
121371	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	31-CHILÓN	JUAN SABINES VERAPAZ	RURAL	JA666C01D064031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	450.566	450.566	450.566	409,600	90.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121372	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	31-CHILÓN	XANIL	RURAL	JA666C01D065031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	191.730	191.730	191.730	174,300	90.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121431	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	31-CHILÓN	YOC-SACJUN	RURAL	JA666C01D19031C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	464.871	464.871	464.871	464,714	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121276	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUES DE REGULAZACION, RED DE DISTRIBUCION CON 144 TOMAS	35-FRANCISCO LEÓN	SAN JOSE MASAPAC	RURAL	JA666C01B019030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9,000,000	9,000,000	9,000,000	7,418,711	82.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121270	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULAZACION, RED DE DISTRIBUCION CON 192 TOMAS	35-FRANCISCO LEÓN	SAN MIGUEL LA SARDINA	RURAL	JA666C01B009030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11,000,000	11,000,000	11,000,000	9,320,063	84.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121348	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	35-FRANCISCO LEÓN	CRISTO REY	RURAL	JA666C01D037030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	193.435	193.435	193.435	110,648	57.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121513	RED DE ALCANTARILLADO SANUARIO CON 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	JA666C01D053030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	634.728	634.728	634.728	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121269	SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE REGULAZACION DE RED DISTRIBUIDOR CON 120 TOMAS	35-FRANCISCO LEÓN	VICENTE GUERRERO	RURAL	JA666C01B009030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	10,405,748	86.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121277	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUES DE REGULAZACION, RED DE DISTRIBUCION CON 130 TOMAS	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	JA666C01B018030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,150,962	81.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121281	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD QUE CONSTA DE CAPTACION, LINEA DE DISTRIBUCION, TANQUE DE REGULAZACION, RED DE DISTRIBUCION CON 96 TOMAS	35-FRANCISCO LEÓN	NARANJO	RURAL	JA666C01B023030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,669,692	0	1,669,692	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121289	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (AMPLIACION)	36-FRONTERA COMALAPA	LAS CHAMPAS	RURAL	JA666C01B151030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121271	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 220 TOMAS DOMICILIARIAS	39-HUITUPÁN	VILLA LUZ	RURAL	JA666C01B103030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,003,048	0	3,003,048	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
121286	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	39-HUITUPÁN	AGUSTIN RUBIO (RIO TORO)	RURAL	JA666C01D02030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	296.870	296.870	296.870	170,096	57.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121464	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO, SOMBRÁ CARRIZAL	39-HUITUPÁN	SOMBRÁ CARRIZAL	RURAL	JA666C01D008030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,096,295	1,096,295	1,096,295	539,794	49.2%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
121425	SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (CONSTRUCCIÓN CON 220 TOMAS DOMICILIARIAS)	39-HUITUPÁN	VILLA LUZ	RURAL	JA666C01D096030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	496.952	496.952	496.952	476,468	95.9%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121428	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	39-HUITUPÁN	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	JA666C01D107030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	494.628	494.628	494.628	257,326	52.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121272	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 118 TOMAS DOMICILIARIAS	40-HUIXTÁN	SAN PEDRO PEDERNAL	RURAL	JA666C01B011040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	982,785	75.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121279	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 149 TOMAS DOMICILIARIAS	40-HUIXTÁN	SAN ANDRÉS PUERTO RICO	RURAL	JA666C01B020040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,189,272	91.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121303	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BARRIO SAQUÍ (ELDO LOPEZ MATEOS)	40-HUIXTÁN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	JA666C01D010040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	631,077	631,077	631,077	310,898	49.3%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
121478	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO	40-HUIXTÁN	CHIGÓN	RURAL	JA666C01D015040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	506,909	506,909	506,909	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121448	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO, SAN JOSE LAS FLORES	40-HUIXTÁN	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL	JA666C01D002040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	548.596	548.596	548.596	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
7000	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (CARMEN VALCHUCH)	40-HUIXTÁN	CARMEN VALCHUCH	RURAL	2180JA56601801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236.259	236.259	236.259	227,301	96.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS CONSIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
116930	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIGÓN (HUIXTÁN) (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	40-HUIXTÁN	CHIGÓN	RURAL	JA666C01D093040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	105,000	105,000	105,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.20	20.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121527	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. KM. 193+000 (RANCHO NUEVO - OCOXINGO) - BUENA VISTA 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 12+074.65	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DA666C02B094040C	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	297.514	297.514	297.514	297,514	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE RANCHO NUEVO - OCOXINGO Y BUENA VISTA 20 DE NOVIEMBRE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. (SUBTRAMONIA MODERNIZAR: KM. 0+000 AL KM. 6+000 (AUSTE DE COSTOS))
121521	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO (CONSTRUCCIÓN)	40-HUIXTÁN	BUENAVISTA	RURAL	JA666C01D071040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	242.311	242.311	242.311	196,890	81.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121495	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO	42-IGUALTÓN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JA666C01D020420C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	544.474	544.474	544.474	354,096	65.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121301	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL ESCOBAL	43-IXTACOMITÁN	EL ESCOBAL	RURAL	JA666C01D008043C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	219,012	219,012	219,012	126,250	57.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121343	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	46-JOQUILAPAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	JA666C01D02046C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	168.748	168.748	168.748	6,488	3.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121491	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANUARIO, PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO)	48-LA CONCORDIA	PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO)	RURAL	JA666C01D028049C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
111086	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANUARIO (24 ETAPA - TERMINACION) EL TRIBUNO (CONSTRUCCIÓN)	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIBUNO																			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17a/16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
121427	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JA666C01D105053C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	447,370	447,370	447,370	367,489	82.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
25008	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (SAN JUAN DEL POZO)	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	21800JAS66C01804S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,471	272,471	272,471	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES UN PROYECTO DE REFRENDO 2011, NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA.
71225	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (SAN JUAN DEL POZO)	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	21800JAS66C01804S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	272,471	272,471	272,471	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, POR LO QUE SERA REFRENDO EN EL EJERCICIO 2011. LOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
121440	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	JA676C01D034059C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	105,000	105,000	105,000	17,096	16.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	
121441	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JA676C01D035053C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.95	95.0%	
121442	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUJONIC	RURAL	JA676C01D036053C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	105,000	105,000	105,000	17,096	16.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.97	97.0%	
121523	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL	53-LAS MARGARITAS	LA REALIDAD TRINIDAD	RURAL	K0E00048001093CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	335,794	335,794	335,794	198,377	59.1%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121520	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION)	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUXTAN	RURAL	JC666C01D068059C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,195,889	1,195,889	1,195,889	1,082,389	91.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121519	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION)	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO BAWITZ	RURAL	JC666C01D067053C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,033,344	1,033,344	1,033,344	1,033,053	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121526	CONSTRUCCION DEL CAMINO, E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHICALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO KM. 0+000 - KM. 38+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 5+400 AL KM. 17+800 (AJUSTE DE COSTOS))	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0A600208040054CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	786,062	786,062	786,062	786,062	100.0%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE NACHITOM Y SANTO DOMINGO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121300	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	54-LARRANZAR	TIVO	RURAL	JA666C01D066054C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	180,633	180,633	180,633	102,323	56.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121298	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) CHALOTOJ	54-LARRANZAR	CHALOTOJ	RURAL	JA666C01D064054C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	346,370	346,370	346,370	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
70096	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (LATZVILTON)	54-LARRANZAR	LATZVILTON	RURAL	21800JAS66C01801S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	282,489	282,489	282,489	227,301	80.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
64448	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA-(LAS LAJAS)	55-LAS ROSAS	LAS LAJAS	RURAL	21800JAS66C01804S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236,259	236,259	236,259	227,301	96.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE FOLO CONSIDE CON LA CUENTA PUBLICA 2010
121338	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO PROGRESO	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	JA666C01D027056C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	176,399	176,399	176,399	102,488	58.1%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
121439	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONCLUSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN SESECAPA	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	JA676C01D023067C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9,737,322	9,737,322	9,737,322	5,748,117	59.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
121311	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	JA666C01D018058C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	188,043	188,043	188,043	109,250	58.1%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
121373	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	JA666C01D066058C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	101,675	101,675	101,675	89,474	88.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121374	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	JA666C01D067058C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	134,211	134,211	134,211	101,675	75.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121379	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	JA666C01D072059C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	293,986	293,986	293,986	175,753	59.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	JA666C01D083059C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	213,808	213,808	213,808	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121380	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN IBIDRO	RURAL	JA666C01D073058C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	593,317	593,317	593,317	309,964	52.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121283	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACION)	60-MAZAPA DE MADERO	EL HORIZONTE	RURAL	JA600C01B145068C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	207,701	207,701	207,701	207,701	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121287	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACION)	60-MAZAPA DE MADERO	LIBERTAD FRONTERA	RURAL	JA600C01B146060C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121286	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACION)	60-MAZAPA DE MADERO	LOMA CUACHE	RURAL	JA600C01B148060C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121403	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MITONIC	63-MITONIC	MITONIC	URBANO	J0196C01D007063C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,923,484	1,923,484	1,923,484	608,344	31.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121357	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHIMMUCUM	63-MITONIC	CHIMMUCUM	RURAL	JA666C01D047063C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	239,172	239,172	239,172	28,069	11.7%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	
121358	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, TZECEPT	63-MITONIC	TZECEPT	RURAL	JA666C01D048063C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	414,217	414,217	414,217	111,094	26.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
121291	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION)	65-MOTONZILLA	TONICANAQUE	RURAL	JA600C01B153068C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	588,960	588,960	588,960	588,960	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121285	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACION)	65-MOTONZILLA	AQUILES SERDÁN	RURAL	JA600C01B147068C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	203,550	203,550	203,550	203,550	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121317	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SAN MARTIN	67-OCOSINGO	SAN MARTIN	RURAL	JA666C01D024067C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	808,622	808,622	808,622	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	
121318	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SANTO TOMAS AXIN	67-OCOSINGO	SANTO TOMAS AXIN	RURAL	JA666C01D025067C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	467,987	467,987	467,987	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
121486	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EMBLIANO ZAPATA	67-OCOSINGO	EMBLIANO ZAPATA	RURAL	J0196C01D023067C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	710,336	710,336	710,336	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
121483	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, NUEVO FRANCISCO LEON	67-OCOSINGO	NUEVO FRANCISCO LEON	RURAL	JC666C01D022067C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,347,192	1,347,192	1,347,192	775,843	57.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121435	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JA676C01D001067C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,204,502	2,204,502	2,204,502	1,080,008	49.0%	0	0	OBRA	0.99	0.99	99.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE DE OCOSINGO. EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, EN CUANTO SE MINISTRE EL RECURSO SE REGULARIZARA EL AVANCE FINANCIERO.
111621	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL-SAN JUANITO QUECHIC-PANAL EL REAL-YACUQUINTAL-PLACIDO FLORES-MONTE LIBANO-OCCOTALTO-LACANDON-AGUA DULCE-EL TUMBO	67-OCOSINGO	SAN JUANITO	RURAL	0A600208011067CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO															

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17a/16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
121342	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO)	73-PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	JA666C01D031073C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	186,537	186,537	186,537	108,378	58.1%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121400	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	74-PANTELHO	GUADALUPE LA LAMINA	RURAL	JA666C01D08974C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	207,708	207,708	207,708	188,825	90.9%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121421	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	74-PANTELHO	LA PROVIDENCIA	RURAL	JA666C01D09074C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	83,083	83,083	83,083	75,530	90.9%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121422	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	74-PANTELHO	LAS LIMAS CHITAMUCUM	RURAL	JA666C01D091074C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	175,753	175,753	175,753	159,775	90.9%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121423	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	74-PANTELHO	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	JA666C01D09274C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	127,820	127,820	127,820	116,200	90.9%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121426	SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (AMPLIACIÓN)	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	JA666C01D10073C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	401,426	401,426	401,426	70,230	17.5%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121437	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLUTARCO ELIAS CALLES	76-PIHUICALCO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	JA678C01D003076C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,054,980	1,054,980	1,054,980	1,054,980	100.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
121273	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (183 VIVIENDAS)	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	JA666C01B014081C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	
121274	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (42 VIVIENDAS)	81-SABANILLA	SHUSHUPA	RURAL	JA666C01B015081C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,089,148	99.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121922	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	JA666C01D0173081C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	824,577	824,577	824,577	687,931	83.4%	0	0	OBRA 0	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121275	CONSTRUCCIÓN, CAPTACION, CONDUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y RED CON 120 DOMICILIARIAS, 10. DE ENERO	82-SALTO DE AGUA	PRIMERO DE ENERO	RURAL	JA666C01B016082C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,062,297	3,062,297	3,062,297	3,059,009	99.9%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
121360	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	JA666C01D005082C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	924,721	924,721	924,721	72,648	7.9%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121359	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ELIJO NAZARETH	82-SALTO DE AGUA	NAZARETH	RURAL	JA666C01D049082C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	658,618	658,618	658,618	382,517	58.1%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
121361	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ELIJO SUCLUMPA	82-SALTO DE AGUA	SUCLUMPA	RURAL	JA666C01D051082C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	693,107	693,107	693,107	693,107	100.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
121511	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTRELLA BELÉN	82-SALTO DE AGUA	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	JA666C01D05082C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	148,864	148,864	148,864	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.30	30.0%	
121456	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RÍO TULLA	82-SALTO DE AGUA	RÍO TULLA	RURAL	JA666C01D010082C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	898,591	898,591	898,591	395,905	44.1%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
121006	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TIEMOPA	82-SALTO DE AGUA	TIEMOPA	RURAL	JA666C01D044082C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	942,223	942,223	942,223	250,708	26.6%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
70328	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA (SAN SEBASTIAN)	82-SALTO DE AGUA	SAN SEBASTIAN	RURAL	21800JAS66C01B021 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236,259	236,259	236,259	227,301	96.2%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	LOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010
121365	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 130 VIVIENDAS	82-SALTO DE AGUA	EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN)	RURAL	JA666C01D025082C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	960,000	960,000	960,000	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.58	58.0%	
121337	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN ANTONIO LAS ROSAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO LAS ROSAS	RURAL	JA666C01D026084C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	611,934	611,934	611,934	209,702	34.3%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
121461	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL AGUAJE (LA ALBARADA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	EL AGUAJE (LA ALBARADA)	RURAL	JA666C01D005084C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	820,521	820,521	820,521	476,090	58.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	
64236	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (CARRIZAL CHOQUITO, CARRIZALITO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	CARRIZAL CHOQUITO (CARRIZALITO)	RURAL	21800JAS66C01B04 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209,176	209,176	209,176	200,211	95.7%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
64088	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (EL BOSQUE)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	EL BOSQUE	RURAL	21800JAS66C01B03 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209,176	209,176	209,176	200,217	95.7%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
64135	CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA (NUEVO CORRAL CHEN EL ANGE)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01B03 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209,176	209,176	209,176	200,218	95.7%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE NUEVO CORRAL CHEN EL ANGE. ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
71039	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01B04 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	272,473	272,473	272,473	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	
24729	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01B04 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,471	272,471	272,471	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE EL TEOCHO FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA FUE REDUCIDA CONSIDERABLEMENTE EN EL EJERCICIO 2011. ASI COMO LAS NECESIDADES QUE TIENE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LAS LOCALIDADES MENCIONADAS. SE DETERMINO QUE PARA PODER ATENDER MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTEN EN DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS NO ES POSIBLE LA CONSTRUCCION DE HOYAS Y FUE NECESARIO UTILIZAR LOS AHORROS PRESUPUESTALES QUE SE OBTUVIERON POR PROCESOS DE LICITACION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LA PARTIDA 3402. ESTRUCTURA MANUFACTURAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION AGUA PLUVIAL. ESTE TRAMITE FUE AUTORIZADO A TRAVES DEL OFICIO SH/SP/PP/00281/10 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2010 PARA LOS REFERIDOS DE 4 PROYECTOS. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO HAN SIDO LIBERADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
24791	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01B04 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,473	272,473	272,473	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES REFERIDO 2010. ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS BAÑOS. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO HAN SIDO LIBERADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
70685	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS66C01B04 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	272,471	272,471	272,471	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES EL PINAR. ESTE PROYECTO NO REFLEJA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA. ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
24993	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SANTA ROSA	RURAL	21800JAS66C01B04 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	272,471	272,471	272,471	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE EL TEOCHO FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA FUE REDUCIDA CONSIDERABLEMENTE EN EL EJERCICIO 2010. ASI COMO LAS NECESIDADES QUE TIENE LA POBLACION INDIGENA DE LAS LOCALIDADES MENCIONADAS. SE DETERMINO QUE PARA PODER ATENDER LA MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTEN EN DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS NO ES POSIBLE LA CONSTRUCCION DE HOYAS Y FUE NECESARIO UTILIZAR LOS AHORROS PRESUPUESTALES QUE SE OBTUVIERON POR PROCESOS DE LICITACION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LA PARTIDA 3402. ESTRUCTURA Y MANUFACTURAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION AGUA PLUVIAL. ESTE TRAMITE FUE AUTORIZADO A TRAVES DE OFICIO SH/SP/PP/00281/10 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2010 AUTORIZO LOS REFERIDOS PARA EL EJERCICIO 2011 PARA 4 PROYECTOS. NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO HAN SIDO LIBERADOS LOS RECURSOS PRESUPUESTALES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. (LOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010).
70612	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SANTA ROSA	RURAL	21800JAS66C01B04 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	272,471	272,471	272,471	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO NO REFLEJA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LO QUE SEHA REFERIDO EN EL EJERCICIO 2011.
121347	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	86-SAN JUAN CANGUC	IZEMEN	RURAL	JA666C01D03086C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	445,258	445,258	445,258	45,236	10.2%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121376	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	86-SAN JUAN CANGUC	SHILCILLA	RURAL	JA666C01D06086C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,003,387	1,003,387	1,003,387	883,120	88.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121419	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS)	86-SAN JUAN CANGUC	CHOJCHOW	RURAL	JA666C01D08086C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,810	5,810	5,810	0	0.0%	0	0	OBRA 0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121276	SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD CON 128 Tomas Domiciliarias (Proyecto EAJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN)	86-SAN JUAN CANGUC	NAICHÉN	RURAL	JA666C01B017086C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
121443	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SIMOJÓVEL	CONSTITUCIÓN	RURAL	JA678C01D037090C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.60	60.0%	
121428	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	90-SIMOJÓVEL	CONSTITUCIÓN	RURAL	JA666C01D06090C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	379,974	379,974	379,974	96.203	25.3%	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121438	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTUARIO I	92-SOCCOL TENAMUÑO	EL SANTUARIO DOS (CANA CASTILLA)	RURAL	JA678C01D00480C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	892,683	892,683	892,683	892,683	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121362	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUSTIN RUBIO	90-SOLOSIUCHAPA	AGUSTIN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	JA666C01D06290C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	837,628	837,628	837,628	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.54	54.0%	
110845	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SUCHAPA (PLAN DE MULLIMI (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO))	95-SUCHAPA	PLAN DE MULLIMI	RURAL	JA678C01D02090C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	105,000	105,000	105,000	0	0.0%	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010
121308	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	JA666C01D01510C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	134,283	134,283	134,283	76,696	57.1%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121304	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	JA666C01D01110C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,167,366	1,167,366	1,167,366	1,167,366	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121658	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COLONA NARANJA SECA	102-TENEJAPA	NARANJA SECA (VIEJO POBLADO)	RURAL	JA666C01D04610C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	794,454	794,454	794,454	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	
121462	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	JA666C01D00610C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	896,448	896,448	896,448	370,385	41.3%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121512	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHACOMA	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	JA666C01D05110C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,609,777	1,609,777	1,609,777	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	
121457	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHAMA	102-TENEJAPA	CHAMA	RURAL	JA666C01D01110C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	346,302	346,302	346,302	197,168	56.9%	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
121363	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHACOMA	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	JA666C01D0310C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	344,329	344,329	344,329	196,020	56.9%	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	
121381	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	102-TENEJAPA	GRUZHÉN	RURAL	JA666C01D07410C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	561,246	561,246	561,246	335,528	59.8%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121382	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	102-TENEJAPA	PACTETÓN	RURAL	JA666C01D07510C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	788,379	788,379	788,379	472,934	60.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121383	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	102-TENEJAPA	PAJALÓN	RURAL	JA666C01D0610C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	641,424	641,424	641,424	383,460	59.8%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
6274	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (CHIXALTÓNIC)	102-TENEJAPA	CHIXALTÓNIC	RURAL	21800JAS6601802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209,181	209,181	209,181	194,722	93.1%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010
121436	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	ALVARO OBREGÓN	RURAL	JA678C01D00210C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,706,114	4,706,114	4,706,114	2,849,937	60.6%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121340	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) JULIA TOTIPA BARRIO MANCOSI	104-TILA	JULIA TONTIPIA	RURAL	JA666C01D02910C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	614,486	614,486	614,486	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
121341	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVA ESPERANZA (BARRIO SANTO DOMINGO Y ARROYO SAN JUAN)	104-TILA	NUEVA ESPERANZA	URBANO	JA666C01D03010C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	534,505	534,505	534,505	255,244	47.8%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121494	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	CHEBOPA	RURAL	JA666C01D03110C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	266,769	266,769	266,769	153,142	57.4%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121466	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	GRACIAS A DIOS	RURAL	JA666C01D0310C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	391,804	391,804	391,804	227,070	58.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121449	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	JA666C01D03010C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,723,611	1,723,611	1,723,611	787,122	45.7%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121483	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BELISARIO DOMÍNGUEZ	104-TILA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	JA666C01D03010C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	635,897	635,897	635,897	421,128	66.2%	0	OBRA	1.00	0.83	83.0%	
121444	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	104-TILA	LIBERTAD /JOLNSHITE ZDA SECCIÓN	RURAL	JA678C01D03810C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	105,000	105,000	105,000	89,848	85.6%	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	
121514	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	104-TILA	EL CARRIZAL	RURAL	JA666C01D06210C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	625,143	625,143	625,143	625,143	100.0%	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
111161	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN HUANCACASTAL (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALA	HUANCACASTAL	RURAL	JA678C01D00310C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	367,066	367,066	367,066	86,888	23.7%	0	OBRA	1.00	0.43	43.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010
107378	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN IGNACIO RAMÍREZ (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALA	IGNACIO RAMÍREZ	RURAL	JA678C01D00410C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,622,845	5,622,845	5,622,845	621,017	11.0%	0	OBRA	1.00	0.44	44.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010
107226	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LA POLKA, LA POLKITA I, LA POLKITA II (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALA	LA POLKA	RURAL	JA678C01D06110C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,546,764	2,546,764	2,546,764	166,260	6.5%	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. LOCALIDADES BENEFICIADAS LA POLKA, LAPOLKITA I Y LA POLKITA II DEL MUNICIPIO DE TONALA
121366	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	107-TUMBALA	CUCTIPIA	RURAL	JA666C01D06107C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	136,000	136,000	136,000	61,502	45.2%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121280	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 85 TOMAS DOMICILIARIAS	107-TUMBALA	LA ESPERANZA DEL PORVENIR	RURAL	JA600C01B021107C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,021,691	4,021,691	4,021,691	4,019,039	99.9%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
121297	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	107-TUMBALA	NARANJIL	RURAL	JA666C01D030107C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258,447	258,447	258,447	149,608	57.9%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121509	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ARROYO AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	JA666C01D046107C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,129,424	1,129,424	1,129,424	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
121364	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CACAHUATAL	107-TUMBALA	CACAHUATAL	RURAL	JA666C01D064107C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	238,497	238,497	238,497	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
121290	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (AMPLIACIÓN)	112-UNIÓN JUÁREZ	CORDOVA MATASANCOS	RURAL	JA600C01B132113C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	68,000	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
121377	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLOGICOS)	118-ZINACANTÁN	NAVENCHAUIC	URBANO	JA666C01D07018C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,810	5,810	5,810	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
8344	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (ELAMBO BAJO)	118-ZINACANTÁN	ELAMBO BAJO	RURAL	21800JAS6601802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	209,182	209,182	209,182	194,718	93.1%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOS DATOS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2010.
70513	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (SANTA ROSA)	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800JAS6601802	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	236,259	236,259	236,259	227,301	96.2%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17a/1614	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
106909	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHILÓN	958,139	958,139	958,139	958,139	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
107076	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	37-FRONTERA HIDALGO	FRONTERA HIDALGO	URBANO	26200JAC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	FRONTERA HIDALGO	1,016,083	1,016,083	1,016,083	1,016,083	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
106848	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	ZACATONAL DE JUAREZ	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,776,609	2,776,609	2,776,609	2,776,609	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
107492	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ASOCIACIÓN REGIONAL DE SILVICULTORES INDÍGENAS MONTAÑAS DEL SUR	101,394	101,394	101,394	101,994	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
107559	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	LARRANZAR	284,918	284,918	284,918	284,918	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
107008	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	MARQUÉS DE COMILLAS	940,508	940,508	940,508	940,508	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
107227	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	799,596	799,596	799,596	799,596	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
107182	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	63 MITONTIC	TUJUCHOTIC	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	MITONTIC	438,013	438,013	438,013	438,013	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
101934	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	66-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	1,370,299	1,370,299	1,370,299	1,370,299	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.57	57.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 57% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
107828	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	483,554	483,554	483,554	483,554	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
101954	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	4,263,306	4,263,306	4,263,306	4,263,306	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.66	66.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 66% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
101984	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	408,182	408,182	408,182	408,182	100.0%	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
106908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	418,046	418,046	418,046	418,046	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
108195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,514,282	1,514,282	1,514,282	1,514,282	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
101606	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	86-SAN JUAN CÁNCCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	4,062,543	4,062,543	4,062,543	4,062,543	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.94	94.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 94% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.