

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								16
11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22											
7-CHIAPAS RECURSO 2010																						
APORTACIONES FEDERALES 56 REGISTROS																						
	FAFEF										96,592,683	86,251,239	86,251,239	45,465,798	52.7%	0	0		11,627.09	11,618.10	99.9%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																						
INVERSION																						
OBRA PÚBLICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
103138	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	JDE00C03B0040004H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,057,722	1,057,722	1,057,722	113,196	10.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
142057	CONSTRUCCIÓN DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN CINTALAPA	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	26400GC8005058007	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SAUD	525,770	525,770	525,770	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.23	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPO.
103139	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE COFOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	JDE00C03B0040984H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	424,550	424,550	424,550	173,180	40.8%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
103142	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MEDICO EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADA DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	UB00011B0051074H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	361,642	361,642	361,642	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
94102	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTEL POLICIAL EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADA DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	UB00011B00411074H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	893,113	893,113	893,113	880,997	98.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
103140	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE00C03B0041084H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,243,921	1,243,921	1,243,921	131,883	10.6%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
RECONSTRUCCION																						
RECONSTRUCCION DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO, TRAMO KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)																						
94103	RECONSTRUCCION DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO, TRAMO KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	WAE00C03B00600564H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,743,853	2,743,853	2,743,853	2,743,853	100.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	20.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
MEJORAMIENTO																						
PARRQUE MORELOS BICENTENARIO (REMODELACION Y MEJORAMIENTO)																						
103141	PARRQUE MORELOS BICENTENARIO (REMODELACION Y MEJORAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	MAE00C03B0011084H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,896,564	6,896,564	6,896,564	6,896,564	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
REHABILITACION																						
REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HERALDO DEL CIRCUITO DEL CENTRO, QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR																						
94101	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HERALDO DEL CIRCUITO DEL CENTRO, QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	JDE09C03B0011164H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,452,000	7,452,000	7,452,000	7,452,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
EQUIPAMIENTO																						
BIENES MUEBLES																						
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESTATAL Y JURISDICCIONALES DE VACUNOLOGIA Y CAPACITACION PARA LA SALUD DEL NIÑO																						
143218	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESTATAL Y JURISDICCIONALES DE VACUNOLOGIA Y CAPACITACION PARA LA SALUD DEL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GC8005058006	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SAUD	31,082,738	31,082,738	31,082,738	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.60	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)																						
144055	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	26400GC8005058012	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SAUD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.04	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE																						
143382	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	26400GC8005058008	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SAUD	525,768	525,768	525,768	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.23	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO																						
143571	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	26400GC8005058009	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SAUD	525,768	525,768	525,768	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.23	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS																						
143809	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	26400GC8005058010	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SAUD	525,768	525,768	525,768	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.23	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN TONALA																						
143929	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN TONALA	105-TONALA	TONALA	URBANO	26400GC8005058011	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SAUD	525,768	525,768	525,768	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.23	0.00	0.0%	
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DE TUXTLA GUTIERREZ																						
142820	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	26400GC8005058005	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SAUD	2,181,809	2,181,809	2,181,809	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.20	0.00	0.0%	
FONTO ALIENAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																						
ACCIONES PARA LA PRESEERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES																						
40897	POLO TECNOLÓGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION Y PRUEBAS ANALITICAS EN BIOCOMBUSTIBLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	26800TA060F060002	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,578,900	8,578,900	8,578,900	8,578,900	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE ESTE LO CANALICE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONSIDERANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
APOYOS A LA EDUCACION PÚBLICA																						
INVERSION																						
OBRA PÚBLICA																						
MEDIA SUPERIOR																						
116741	11609001- TELEBACHILLERATO NO. 75.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E136024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	355,000	355,000	355,000	107,852	30.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CASTELLANOS POSO

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		15=14/12	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS																						
	RECONSTRUCCIÓN																					
199828	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSON SEMIFUJO Y COTED EN LA U.R. SENORA FINA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	PFH0012D064	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	748.500	748.500	748.500	748.500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
200865	AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO EN LA U.R. PLAN DE AYALA	38-HUEHUETAN	PLAN DE AYALA	RURAL	PFH0012D103	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	748.500	748.500	748.500	748.500	100.0%	0	0	METRO CUBICO	441.40	441.40	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201252	SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL POR ASPERSON SUBFOLIAJ FLJO PARA CULTIVO DE PLANTAO	38-HUEHUETAN	SAN ANTONIO	RURAL	PFH0012D071	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	748.500	748.500	748.500	748.500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	356.47	356.47	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201807	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL EN CANALES DE RIEGO DEL D.R. NO. 101 CUXTEPEQUES	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	PFH0012D076	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	686.125	686.125	686.125	686.125	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1.312.03	1.312.03	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
201616	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSON D.R.NO. 101 CUXTEPEQUES	49-LA CONCORDIA	NUOVA LIBERTAD	RURAL	PFH0012D075	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	489.520	489.520	489.520	489.520	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.10	108.10	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
205391	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSON EN EL D.R. NO.101 CUXTEPEQUES	49-LA CONCORDIA	BENITO JUÁREZ	URBANO	PFH0012D092	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	485.259	485.259	485.259	485.259	100.0%	0	0	METRO LINEAL	137.00	137.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201473	REACTIVACION DEL POZO NO. 6 EN SISTEMA DE RIEGO DE LA U.R. LAS CAROLINAS	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	PFH0012D073	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	257.904	257.904	257.904	257.904	100.0%	0	0	METRO LINEAL	85.00	85.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201525	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA U.R. PINTEPA	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	PFH0012D074	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	592.313	592.313	592.313	592.313	100.0%	0	0	METRO LINEAL	124.00	124.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
200322	SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO CON CANONES EN LA U.R. EL MANANTIAL	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	PFH0012D065	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	170.380	170.380	170.380	170.380	100.0%	0	0	METRO LINEAL	121.00	121.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
205258	REVISAMENTO DE CANALES DE RIEGO EN TRAMOS ALTENOS DEL D.R. NO. 059 RIO BLANCO	92-SOCCOTENANGO	SOCCOTENANGO	URBANO	PFH 0012D090	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	498.594	498.594	498.594	498.594	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	953.00	953.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
204655	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSON SUBFOLIAJ EN EL D.R. NO. 046 CACHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	LA LIBERTAD	URBANO	PFH0012D080	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	396.108	396.108	396.108	396.108	100.0%	0	0	METRO LINEAL	65.23	65.23	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201654	REHABILITACION DE PRESAS Y CARGAMO DE BOMBEO EN EL D. R. 046 CACHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	PFH0012D108	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	563.499	563.499	563.499	563.499	100.0%	0	0	METRO LINEAL	73.73	73.73	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE TRES METAS DE LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL); REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO DE CONCRETO HIDRAULICO Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201871	REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO CON CANONES EN EL D. R. 046 CACHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH0012D110	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	184.455	184.455	184.455	184.455	100.0%	0	0	METRO LINEAL	177.70	177.70	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
201830	REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D. R. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	MARI GABRIELA	RURAL	PFH001H2D109	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	698,418	698,418	698,418	698,418	100.0%	0	0	METRO LINEAL	802.07	802.07	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE TRES METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
205448	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO SUBFOLIAR EN PLANTACIONES BANANERAS DEL D.R. NO. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	PFH001H2D093	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	266,964	266,964	266,964	266,964	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
201901	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D.R. NO. 046 CACAHOATAN	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH001H2D077	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	359,284	359,284	359,284	359,284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	57.97	57.97	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
204521	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D.R. NO. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH001H2D078	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	668,660	668,660	668,660	668,660	100.0%	0	0	METRO LINEAL	256.60	256.60	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
205096	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D.R. NO. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH001H2D087	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	698,600	698,600	698,600	698,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	430.84	430.84	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
204831	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D.R. NO. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH001H2D082	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	235,772	235,772	235,772	235,772	100.0%	0	0	METRO LINEAL	76.37	76.37	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
204926	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D.R. NO. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	LA LIBERTAD	URBANO	PFH001H2D084	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	698,590	698,590	698,590	698,590	100.0%	0	0	METRO LINEAL	430.84	430.84	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
205065	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D.R. NO. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	LA LIBERTAD	URBANO	PFH001H2D086	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	698,598	698,598	698,598	698,598	100.0%	0	0	METRO LINEAL	430.84	430.84	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
205024	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D.R. NO. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH001H2D085	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	514,811	514,811	514,811	514,811	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.72	200.72	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
204877	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SUBFOLIAR EN EL D.R. NO. 46 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	PFH001H2D083	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	698,590	698,590	698,590	698,590	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.56	70.56	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
204792	SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS EN EL D.R. NO. 046 CACAHOATAN-SUCHIATE	96-SUCHIATE	EL CHAPARRAL	RURAL	PFH001H2D081	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	502,587	502,587	502,587	502,587	100.0%	0	0	METRO LINEAL	385.54	385.54	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES SON UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO; Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201554	AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO EN LA U. R. ALVARO OBREGON	96-TAPACHULA	ÁLVARO OBREGÓN	URBANO	PFH001H2D107	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	748,500	748,500	748,500	748,500	100.0%	0	0	METRO CUBICO	441.40	441.40	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATISFACTORIAMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15x14/12	16	17	18	19	20	21x20/19	22	
201206	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA U. R. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ POZO NO. 5	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	PH00112D105	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	634,854	634,854	634,854	634,854	100.0%	0	0	METRO LINEAL	201.83	201.83	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO. Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201421	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA U. R. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ POZO NO. 6	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	PFH00112D106	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	634,854	634,854	634,854	634,854	100.0%	0	0	METRO LINEAL	201.83	201.83	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO. Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
199640	REHABILITACION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLIA EN LA U.R. SAN VICENTE	106-TOTOLAPA	SAN VICENTE	RURAL	PFH00112D063	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	715,597	715,597	715,597	715,597	100.0%	0	0	METRO LINEAL	268.00	268.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO. Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
205203	REVESTIMIENTO DE CANALES DE REGO PIÑUELAN-YALPATE DEL D.R. NO. 059 RIO BLANCO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PFH 00112D069	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	528,885	528,885	528,885	528,885	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,011.00	1,011.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
205153	REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL RIO SALADOXO -LA GLORIA EN D.R. NO. 059 RIO BLANCO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PFH 00112D088	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	472,777	472,777	472,777	472,777	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	902.33	902.33	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
200587	SISTEMA DE REGO INTEGRAL POR ASPERSION FLIA CON CAÑONES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PFH00112D067	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	136,304	136,304	136,304	136,304	100.0%	0	0	METRO LINEAL	98.80	98.80	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
200895	SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLIA CON CAÑONES PARA CULTIVOS FORRAJEROS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PFH00112D069	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	106,488	106,488	106,488	106,488	100.0%	0	0	METRO LINEAL	113.45	113.45	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
200668	SISTEMA DE REGO POR ASPERSION FLIA CON CAÑONES PARA CULTIVOS FORRAJEROS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PFH00112D068	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	42,595	42,595	42,595	42,595	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
201114	SISTEMA DE REGO PRESURIZADO PARA PLANTACIONES MADERABLES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	PFH00112D070	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	149,700	149,700	149,700	149,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17.19	17.19	100.0%	ESTE PROYECTO CONSTA DE DOS METAS LAS CUALES UNA ES INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y LA OTRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO. Y EL PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
200979	REHABILITACION DE CANALES DE REGO EN LA U. R. TRES EJIDOS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	PFH00112D104	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	723,550	723,550	723,550	723,550	100.0%	0	0	METRO CUBICO	702.06	702.06	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO.
201362	SISTEMA DE REGO POR ASPERSION CON CAÑONES EN LA U.R. NUEVA UNION	115-VILLA CORZO	LA NUEVA UNION	RURAL	PFH00112D072	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS	255,570	255,570	255,570	255,570	100.0%	0	0	METRO LINEAL	83.20	83.20	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.
200483	SISTEMA DE REGO POR ASPERSION SEMIFLJO EN LA U.R. CASA BLANCA	116-VILLAFLORES	CASA BLANCA	RURAL	PFH00112D066	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICO	511,824	170,380	170,380	170,380	100.0%	0	0	METRO LINEAL	121.00	121.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE DESARROLLO SATORIAFORMENTE Y SE DA POR CONCLUIDO.