

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-20/19 | 22 | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 245 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAFEP | | | | | | | | | | 1,341,593,255 | 1,309,875,204 | 1,305,875,204 | 1,117,873,672 | 85.3% | 19,477 | 0 | | 121,106.72 | 63,019.09 | 52.0% | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36581 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1-ACACOYAGUA | ACACOYAGUA | URBANO | 26200JAC81P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 881,627 | 881,627 | 881,627 | 881,627 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38171 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | 26200JBC76P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE ARIAGA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58487 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 11-BEJUAL DE OCAMPO | LA LAGUNA | RURAL | 26200FBC8P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 160,093 | 160,093 | 160,093 | 160,093 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 36257 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 11-BEJUAL DE OCAMPO | OJO DE AGUA GRANDE | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 897,210 | 897,210 | 897,210 | 897,210 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38249 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 14-BERRIOZÁBAL | BERRIOZÁBAL | URBANO | 26200JBC76P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE BERRIOZÁBAL | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 62024 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR | 15-BOCHIL | BOCHIL | URBANO | 26200LC8P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES UNIDOS POR GUANAJUATO | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 101383 | PREPARATORIA RAFAEL PASCASIO GAMBOA | 15-BOCHIL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FEA00E13D002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,593,510 | 99.6% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.54 | 54.0% | LOCALIDAD BOCHIL. META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE SERVICIOS SANITARIOS |
| 59204 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS | 16-CACAHOATÁN | CACAHOATÁN | RURAL | 26200LC8P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIÓN AGRICOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE CAFE TACANA | 408,159 | 408,159 | 408,159 | 408,159 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.70 | 70.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 33511 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 18-CINTALAPA | POMPOSO CASTELLANOS | RURAL | 26200JBC18P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 1,186,200 | 1,186,200 | 1,186,200 | 1,186,200 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.20 | 20.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 20% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 41187 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 26200JDC67P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38281 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 26200JBC76P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 41224 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 20-COMITÁN DE DOMINGUEZ | COMITÁN DE DOMINGUEZ | URBANO | 26200JDC67P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMINGUEZ | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.55 | 55.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 62060 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TELESECUNDARIA | 23-CHAMULA | NICHNAMTIC | RURAL | 26200JDC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES FEDERACION DE CHIAPANECOS EN EL EXTERIOR | 434,989 | 434,989 | 434,989 | 434,989 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 94064 | MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN EN LA LOCALIDAD DE POLHO (CONSTRUCCIÓN) | 26-CHENALHÓ | POLHO | RURAL | JDE00M2B001029HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,775,361 | 1,775,361 | 1,775,361 | 532,808 | 30.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.09 | 9.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECERRE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 58663 | CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL | 27-CHIAPA DE CORZO | LA HACENDITA | RURAL | 26200JDC39P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIÓN CAMPESINA CHIAPANECA A C | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38453 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 27-CHIAPA DE CORZO | EL RECUERDO | RURAL | 26200JBC76P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | 15=14/12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 41139 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | 2620JDC07222001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.40 | 40.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 36324 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 31-CHILÓN | RAMOSE (TZAJALNABEL) | RURAL | 2620JUB081922002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CHILÓN | 1,180,337 | 1,180,337 | 1,180,337 | 1,180,337 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.30 | 30.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 57785 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 35-FRANCISCO LEÓN | NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC) | RURAL | 2620JFB038922002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 57805 | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD | 35-FRANCISCO LEÓN | CRISTO REY | RURAL | 2620JDC038922004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 51433 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 50-LA GRANDEZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2620JDC038922001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 103645 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ADEUDO) | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUXTÁN | RURAL | JCE00CO18012053HS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,217,068 | 1,217,068 | 1,217,068 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 53304 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL | 54-LARRÁNZAR | PATENTIC | RURAL | 2620JDC038922003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR | 179,511 | 179,511 | 179,511 | 179,511 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 51458 | CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO | 54-LARRÁNZAR | SAN CRISTOBALITO | RURAL | 2620JDC038922002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 94065 | CENTRO ECOTURISTICO CHINCULTIK (CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA) | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | UBD001118001056HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2,679,804 | 2,679,804 | 2,679,804 | 783,674 | 29.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.35 | 35.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 58813 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA | 57MAPASTEPEC | GENERACION 2000 NUEVO MLENIO | RURAL | 26200FC03P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58770 | ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA | 57MAPASTEPEC | LA NUEVA ESPERANZA | RURAL | 26200FB03P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC | 57,814 | 57,814 | 57,814 | 57,814 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 35689 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MARQUÉS DE COMILLAS | 809,061 | 809,061 | 809,061 | 809,061 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.70 | 70.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE RÍSCO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCIDO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 33817 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 63-MITONTIC | CUCHUMTÓN | RURAL | 26200JAC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MITONTIC | 1,668,525 | 1,668,525 | 1,668,525 | 1,668,525 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.15 | 15.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE RÍSCO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCIDO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 36512 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | 63-MITONTIC | OXINAM | RURAL | 26200JAC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MITONTIC | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.30 | 30.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE RÍSCO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCIDO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 61669 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR | 65-MOTOZINTLA | MOTOZINTLA DE MENDOZA | URBANO | 26200LC02P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES CHAPAS SAN MARTIN | 261,158 | 261,158 | 261,158 | 261,158 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 59291 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS | 65-MOTOZINTLA | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL | 26200LC07P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNION AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE CAFE TACANA | 408,159 | 408,159 | 408,159 | 408,159 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.70 | 70.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE RÍSCO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCIDO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | 15=14/12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 61964 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA DE CAFE | 65-MOTOTZINTLA | LAS AZTECAS | RURAL | 26200LC28P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES MONTE CRISTO | 751,700 | 751,700 | 751,700 | 751,700 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38159 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 65-MOTOTZINTLA | MOTOTZINTLA DE MENDOZA | URBANO | 26200JBC78P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MOTOTZINTLA | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38195 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | 26200JAC78P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 53932 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ALBERGUE ESCOLAR | 68-OCOTEPEC | OCOTEPEC | URBANO | 26200FNC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 53963 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 68-OCOTEPEC | SAN ISIDRO (SAN ISIDRO PLAN) | RURAL | 26200FBC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 55,427 | 55,427 | 55,427 | 55,427 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38227 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 69-OCOCZOCAUTLA DE ESPINOSA | OJO DE AGUA | RURAL | 26200JBC78P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OCOZCOCAUTLA DE ESPINOSA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 33317 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 73-PALENQUE | PROFR. ROBERTO BARRIOS | RURAL | 26200JEC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 2,070,200 | 2,070,200 | 2,070,200 | 2,070,200 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.20 | 20.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 20% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CUENRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38416 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 26200JBC78P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 53869 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA | 74-PANTELHO | SAN CLEMENTE | RURAL | 26200FB03P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 222,809 | 222,809 | 222,809 | 222,809 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 31921 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200JE01P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 1,566,400 | 1,566,400 | 1,566,400 | 1,566,400 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38203 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 26200JB07P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 102563 | MODULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA INTRASYSTEM DE GMI) SOBREELEVACION DE BORDO CON MATERIAL MEJORADO DE ALTA CALIDAD EN NUEVO NICAPA | 76-PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | FNE00128001078HS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2,514,148 | 2,514,148 | 2,514,148 | 751,750 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102564 | MODULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA INTRASYSTEM DE GMI) SOBREELEVACION DE BORDO CON MATERIAL MEJORADO DE ALTA CALIDAD EN NUEVO NICAPA | 76-PICHUCALCO | NICAPA | RURAL | BE00M028002070HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 18,777,566 | 18,777,566 | 18,777,566 | 5,633,270 | 30.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 33548 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | 82-SALTO DE AGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200JEC01P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 3,347,400 | 3,347,400 | 3,347,400 | 3,347,400 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.20 | 20.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 20% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58390 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA ALBERGUE ESCOLAR | 82-SALTO DE AGUA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 26200FN03P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 110,970 | 110,970 | 110,970 | 110,970 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38288 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | LAS PERAS | RURAL | 26200JBC07P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 41130 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 26200JDC07P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 102566 | CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN) | 88-SANTIAGO EL PINAR | SANTIAGO EL PINAR | URBANO | JDE00128001088HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 61,536,241 | 61,536,241 | 61,536,241 | 44,484,512 | 72.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|--------------|--------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 61907 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR | 89-SILTEPEC | SILTEPEC | URBANO | 26200LC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES MONTE CRISTO | 575,224 | 575,224 | 575,224 | 575,224 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 53827 | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ECOTURÍSTICO | 90-SIMOJOVEL | LOS POCITOS | RURAL | 26200UAC83P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 283,382 | 283,382 | 283,382 | 283,382 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58692 | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ECOTURÍSTICO | 90-SIMOJOVEL | PAUCHIL DOS LOS COCOS | RURAL | 26200UAC83P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | 41,618 | 41,618 | 41,618 | 41,618 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 53881 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 91-SITALÁ | EL ROSARIO ANILCO | RURAL | 26200JDC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 59456 | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 26200LC87P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIÓN AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE CAFE TACANA | 816,319 | 816,319 | 816,319 | 816,319 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.70 | 70.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 62792 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS | 98-TAPACHULA | TNAJAS 1A SECCIÓN | RURAL | 26200FAC82P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES CHIAPANECOS UNIDOS DE UTAH | 325,202 | 325,202 | 325,202 | 325,202 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58615 | CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE ESCUELA PRIMARIA | 98-TAPACHULA | LAS TNAJAS 2A SECCIÓN | RURAL | 26200FB83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 40,958 | 40,958 | 40,958 | 40,958 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38308 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 26200JBC76P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|--------------|--------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 41162 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 2620JD067922001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 61831 | CONSTRUCCIÓN DE SILO Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 2620PAC26222001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES CHIAPANECOS UNIDOS DE UTAH | 658,201 | 658,201 | 658,201 | 658,201 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 74138 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0985C0100030176100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,622,393 | 1,622,393 | 1,622,393 | 1,618,902 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8,411.23 | 8,411.23 | 100.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA LOS SAUCES-LA AVIACION. |
| 74171 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1A, ETAPA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0985C0100030146100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,446,073 | 1,446,073 | 1,446,073 | 1,277,192 | 88.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,219.40 | 1,085.27 | 89.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPSS. |
| 74204 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A, ETAPA, 01 | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0985C0100030186100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,479,247 | 1,479,247 | 1,479,247 | 1,293,881 | 87.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,778.80 | 2,445.35 | 88.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. COLONIA JARDINES DE CHIAPAS. |
| 102573 | INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL MOSQUITO DEL Dengue (CONSTRUCCION) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | TBE00G02B001098HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1,289,789 | 1,289,789 | 1,289,789 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 78211 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A, AVENIDA NORTE-SUR, TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 0985E0601030016100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 3,677,730 | 3,677,730 | 3,677,730 | 2,318,907 | 63.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12,995.31 | 8,187.04 | 63.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 78310 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A, NORTE-SUR (TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE), 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 0985E0601030036100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 3,186,269 | 3,186,269 | 3,186,269 | 2,475,176 | 77.7% | 0 | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 11,288.17 | 8,804.77 | 78.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 79100 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A, SUR ENTRE CENTRAL Y 14 CALLE PTE. 8A, NORTE ENTRE 7A, PTE. Y 13 PTE.), 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 0985E06010300266100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 2,080,496 | 2,080,496 | 2,080,496 | 624,149 | 30.0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10,637.46 | 0.00 | 0.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 79118 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (8A, SUR ENTRE CENTRAL Y 14 CALLE PTE. Y 8A, NORTE ENTRE 7A, PTE. Y 13A, PTE.), 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 0985E06010300265200GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 864,890 | 864,890 | 864,890 | 790,585 | 91.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10,637.46 | 2,701.91 | 25.4% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 79195 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 17A, PONIENTE DESDE EL SINDICATO DEL MISS HASTA LA 8A, NORTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 0985E06010300066100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,985,091 | 1,985,091 | 1,985,091 | 1,981,093 | 99.8% | 0 | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 1,148.40 | 1,148.40 | 100.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 79276 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 19A, PONIENTE ENTRE LA CENTRAL Y LA 8A, NORTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 0985E0601030056100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,567,807 | 1,567,807 | 1,567,807 | 1,562,610 | 99.7% | 0 | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 3,500.67 | 3,500.67 | 100.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 79565 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A, NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 0985E06010300266100GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 2,724,544 | 2,724,544 | 2,724,544 | 2,075,554 | 76.2% | 0 | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 14,071.72 | 9,850.20 | 70.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 79604 | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA 4A, NORTE-SUR TRAMO DE LA 13 PONIENTE A LA 14 PONIENTE, 06 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | 0985E0601030036200GA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,253,083 | 1,253,083 | 1,253,083 | 1,214,625 | 96.9% | 0 | 0 | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 14,071.72 | 13,649.56 | 97.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 98420 | 31 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ | URBANO | NAE0R01B006 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 4,798,300 | 4,798,300 | 4,798,300 | 0 | 0.0% | 1,504 | 0 | PREDIO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE RECURSO NO APARECE EJERCIDO NI PRESENTA AVANCES FÍSICOS, EN VIRTUD DE QUE LOS 2 PREDIOS PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RESOLUCIÓN PARA EL PAGO. ESTOS DATOS SON CIERRE PRELIMINAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. |
| 33756 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | LAS MANZANAS | RURAL | 2620JAC19222001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | 683,200 | 683,200 | 683,200 | 683,200 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.35 | 35.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 35% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|----------------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-20/11 | 22 | |
| 41624 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 105-TONALA | TONALA | URBANO | 26200JDC67P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38215 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA | 105-TONALA | TONALA | URBANO | 26200JGC78P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 39999 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 105-TONALA | SAN FRANCISCO EL OCATAL | RURAL | 26200JBC81P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TONALA | 986,569 | 986,569 | 986,569 | 986,569 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.45 | 45.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 45% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCIDO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 94063 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCION) | 107-TUMBALA | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | GC800505B014107HE | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 627,253 | 627,253 | 627,253 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 94067 | CONSTRUCCIÓN DE CASITA ÚNICA DE COBRO EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADA DE AGUA AZUL | 107-TUMBALA | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | UBD001118003107HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,407,986 | 1,407,986 | 1,407,986 | 8,100 | 0.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 94066 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REDUCCION DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CRRAE) EN EL CENTRO ECOTURISTO CASCADA DE AGUA AZUL | 107-TUMBALA | ARROYO AGUA AZUL | RURAL | UBD001118002107HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,410,088 | 2,410,088 | 2,410,088 | 11,700 | 0.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102565 | BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN - BASTIO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+070 (LIBERACION DE DERECHO DE VIA (AFECTACION DE PRECIOS)) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JDE000308001108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 16,813,506 | 42.0% | 0 | 0 | PAGO | 1.00 | 0.99 | 99.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 38468 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 26200LC78P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 41202 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 26200JDC67P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|--------|--------------------|----------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------------|----------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 184386 | ESTACION DE SERVICIO DE BIODIESEL EN TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 08004A08B006 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | BIODIESEL CHIAPAS | 901,070 | 901,070 | 901,070 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN ESTA CUENTA HAN SIDO REINTEGRADOS A LA TESORERÍA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LA DEPENDENCIA ESTÁ EN ESPERA DE QUE NOS PROPORCIONEN LOS RECIBOS OFICIALES CORRESPONDIENTES. EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% SIN EMBARGO FINANCIERA Y PRESUPUESTALMENTE AUN NO SE HA FINQUITADO, YA QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR UN MONTO DE \$427,480.00 CORRESPONDIENTE A AMPLIACIÓN LIQUIDA SOLICITADA. DICHO DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN FIRMA CON EL SUB SECRETARIO DE PLANEACIÓN; UNA VEZ QUE CONTENOS CON ESTE DOCUMENTO, SOLICITAREMOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA LA VALIDACIÓN DEL PAGO, PARA ASI CUMPLIR CON EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SE PREVEE QUE ESTE PROCESO CONCLUYA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y PRESUPUESTALMENTE AL 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. |
| 102572 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA) (1A ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE CASA HOTEL) | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | MBE005008001108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 17,401,165 | 17,401,165 | 17,401,165 | 16,273,698 | 93.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 111577 | UNIDAD DE SERVICIOS DE IZAPA 3A. ETAPA | 109-TUXTLA CHICO | IZAPA 1A. SECCIÓN | RURAL | UAD69D07D006 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,249,249 | 50.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOS DE CONEXIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CIERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMÁTICO. |
| 59412 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS | 110-TUZANTÁN | TUZANTÁN | URBANO | 26200LCCB7P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIÓN AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ TACANA | 349,548 | 349,548 | 349,548 | 349,548 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.70 | 70.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 96198 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE | 111-TZIMOL | TZIMOL | URBANO | 030001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1,177,695 | 1,177,695 | 1,177,695 | 1,177,695 | 100.0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-FAFEP |
| 94069 | RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (CA) | 56-LA TRINITARIA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | WA600C03B006056HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4,756,147 | 4,756,147 | 4,756,147 | 4,756,147 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 20.00 | 20.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 103710 | RELENCARPETAMIENTO (RECICLADO DE PAVIMENTO) DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | JDE00C03B011108HE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,971,827 | 1,971,827 | 1,971,827 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 31150 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 5-ALTAMIRANO | LUIS ESPINZA | RURAL | 26200JACB1P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 2,853,590 | 2,853,590 | 2,853,590 | 2,853,590 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.40 | 40.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38273 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 18-CINTALAPA | CINTALAPA DE FIGUEROA | URBANO | 26200JBC76P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 38428 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | 26200JGCT6P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 94062 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL | 24-CHANAL | NATILTON | RURAL | GC800S05B012024HS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 471,897 | 471,897 | 471,897 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 61711 | AMPLIACIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR | 27-CHAPA DE CORZO | SAN JORGE (SAN MIGUEL NANGAMBÁ) | RURAL | 26200LCC8P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | CLUB DE MIGRANTES CHIAPAS SAN MARTIN | 278,737 | 278,737 | 278,737 | 278,737 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 36075 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO | 41-HUXTLA | COLONIA OBRERA | RURAL | 26200JBC1P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE HUXTLA | 1,124,240 | 1,124,240 | 1,124,240 | 1,124,240 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38265 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | 26200JGCT6P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38188 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | 26200JBC7P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 33767 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 102-TENEJAPA | OCOCH | RURAL | 26200JAC8P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | 836,232 | 836,232 | 836,232 | 836,232 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.35 | 35.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 35% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58908 | AMPLIACIÓN DE CENTRO ECOTURÍSTICO | 111-TZMOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26200JAC3P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38296 | AMPLIACIÓN Y MEJOTAMIENTO DE COLECTOR | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | 26200JBC7P22C004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------|----------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-20/11 | 22 | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11225 | PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO DE SUCHATE | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | OFICIO SH-0539/11 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y ENLACE PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,141,121 | 87.8% | 1,427 | 0 | ESTABLECIMIENTO | 70.00 | 68.00 | 97.1% | EL AVANCE DEL 97.14% SE DEBE A QUE EN EL MOMENTO DE LA PLANEACION, NO SE TENIA LA INFORMACION SUFICIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS A DEMOLIR |
| 102570 | ADECUACION DE ESPACIOS EN DIVERSAS AREAS, EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JDE00128036108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 209,078 | 209,078 | 209,078 | 203,807 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102571 | PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REMEDIACION Y MEJORAMIENTO) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | MAE00030001108HE | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 278,723 | 278,723 | 278,723 | 278,723 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102568 | TERMINACION DE ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JDE00128034108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 408,397 | 408,397 | 408,397 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102569 | TERMINACION DE ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JDE00128035108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 377,254 | 377,254 | 377,254 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 96453 | MANTENIMIENTO CAMINO BETARIA SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE. TRAMO: KM. 0-4000 - KM. 1114800 (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 64-4000 - KM. 74-4000 (T.A.) CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 74-4000 - KM. 84-4000 (T.A.)) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WA600C03B004027HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 59,845,000 | 59,845,000 | 59,845,000 | 34,473,714 | 57.6% | 0 | 0 | KILOMETRO | 40.00 | 32.80 | 82.0% | COMPLEMENTA LAS SIGUIENTES ACCIONES CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 84-4000 - KM. 84-4000 (T.A.) CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 94-4000 - KM. 104-4000 (T.A.) ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102567 | REPARACION GENERAL DE LOSA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI, DIF-CHIAPAS) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JDE00128015108HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3,345,113 | 3,345,113 | 3,345,113 | 2,660,957 | 79.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 94068 | CAMINO: ANGOSTURA-FLORES MAGON. TRAMO: KM. 54-4000 - KM. 61-200 (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 54-4000 - KM. 61-200 (T.A.)) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WA600C03B005113HS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8,884,348 | 8,884,348 | 8,884,348 | 4,474,866 | 50.4% | 0 | 0 | KILOMETRO | 7.20 | 3.96 | 55.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 141919 | REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28400GC8005058001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 10.00 | 0.00 | 0.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A REHABILITACION |
| 58246 | REHABILITACION DE AULA PRIMARIA | 11-BEJUCAL DE OCAMPO | EL PINO | RURAL | 28200FC83922C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | 28,466 | 28,466 | 28,466 | 28,466 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA HACIENDA DEL ESTADO TRANSFRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58064 | REHABILITACION DE AULA PRIMARIA | 16-CACAHOTAN | LA PRIMAVERA | RURAL | 28200FC83922C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | 114,633 | 114,633 | 114,633 | 114,633 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA HACIENDA DEL ESTADO TRANSFRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 53441 | REHABILITACION DE CARRANAS DE CENTRO ECOTURISTICO | 53-LAS MARGARITAS | LA FORTUNA GALLO GIRO | RURAL | 28200UAC83922C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | 50,420 | 50,420 | 50,420 | 50,420 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA HACIENDA DEL ESTADO TRANSFRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 57974 | REHABILITACION DE CENTRO ECOTURISTICO | 53-LAS MARGARITAS | JERUSALEN | RURAL | 28200UAC83922C003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL | 138,343 | 138,343 | 138,343 | 138,343 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA HACIENDA DEL ESTADO TRANSFRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15+14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21+20/19 | 22 | |
| 53401 | REHABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES PARA CENTRO ECOTURÍSTICO | 56-LA TRINITARIA | TZISCAO | RURAL | 26200UAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 472,778 | 472,778 | 472,778 | 472,778 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 53502 | REHABILITACIÓN DE CABANAS PARA CENTRO ECOTURÍSTICO | 58-MARAVILLA TENEJAPA | LAS NUBES | RURAL | 26200UAC83P22C002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 96,524 | 96,524 | 96,524 | 96,524 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 33180 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 59-MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | 26200JAC81P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEJAPA | 2,999,999 | 2,999,999 | 2,999,999 | 2,999,999 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.64 | 64.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 64% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CUERPO DE EJERCIDO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 53600 | REHABILITACIÓN DE CENTRO ECOTURÍSTICO | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | REFORMA AGRARIA | RURAL | 26200UAC83P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 140,804 | 140,804 | 140,804 | 140,804 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58522 | REHABILITACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | SANTA LUCÍA | RURAL | 26200JAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 37,644 | 37,644 | 37,644 | 37,644 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 38393 | SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | 26200JBC78P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58452 | REHABILITACIÓN DE AULA COBACH | 82-SALTO DE AGUA | CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) | RURAL | 26200FEC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 86,218 | 86,218 | 86,218 | 86,218 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 58316 | REHABILITACIÓN DE AULA DE JARDÍN DE NIÑOS | 82-SALTO DE AGUA | SANTA LUCÍA 2A SECCIÓN | RURAL | 26200FAC83P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 27,588 | 27,588 | 27,588 | 27,588 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 58271 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 82-SALTO DE AGUA | PUEBLO NUEVO | RURAL | 26200FB03922C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 34,969 | 34,969 | 34,969 | 34,969 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL ESTADO QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 110334 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE S.C.L.C 9A. E.T.P.A. | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 22800UAD690070004 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, MOLDURAS, URBANIZACION Y ELIMINACION EN CUATRO CALLES DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 110457 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 22800UAD690070010 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 5,047,640 | 5,047,640 | 5,047,640 | 4,542,424 | 90.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 110526 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 22800UAD690070011 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 3,307,590 | 3,307,590 | 3,307,590 | 3,278,576 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DE LA CASA DE LA CULTURA. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 110594 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 22800UAD690070012 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 1,741,590 | 1,741,590 | 1,741,590 | 1,567,431 | 90.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DE LA UNIDAD DE FORMACION DE LA FACULTAD DE DERECHO QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 110777 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 22800UAD690070013 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 1,741,590 | 1,741,590 | 1,741,590 | 1,393,272 | 80.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL TEATRO ZEPEDA. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 110836 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 22800UAD690070014 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 4,061,590 | 4,061,590 | 4,061,590 | 4,061,590 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACION DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL TEATRO ZEPEDA. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 208503 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA AV. LA ALMOLONGA B. DE SANTA LUCIA | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | 078-03-126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 3,642,033 | 3,642,033 | 3,642,033 | 3,642,033 | 100.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,161.00 | 1,161.00 | 100.0% | DEMOLICION DE CONCRETO HERRALLICO, EXCAVACION E INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO, POZOS DE VISITA DE TUBERIAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15+14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-20/19 | 22 | |
| 58037 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE CENTRO ECOTURÍSTICO | 92-SOCCOLTENANGO | EL SABINAL | RURAL | 2620UACB3P22C005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 75,336 | 75,336 | 75,336 | 75,336 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 78017 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (2A SUR CALLE CENTRAL- 14 CALLE PTE). 03 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 0985D0301030596100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,083,903 | 1,083,903 | 1,083,903 | 632,206 | 58.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.58 | 58.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 78049 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (4A NORTE-SUR DE 13 C. PTE. Y 14 C. PTE.). 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 0985D0300030276100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,321,038 | 1,321,038 | 1,321,038 | 1,225,372 | 92.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,733.68 | 1,612.32 | 93.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 78065 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE (6A NORTE-SUR DE 13 C. PTE. Y 14 C. PTE.). 02 | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | 0985D0301030156100GA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | 1,327,372 | 1,327,372 | 1,327,372 | 1,065,763 | 80.3% | 0 | 0 | RED | 1.00 | 0.80 | 80.0% | OBRA Y/O ACCIÓN DEL PROGRAMA FAFEF 2011, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2011. |
| 111779 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ 1A. ETAPA | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | UAD69007D008 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO INSERTO DENTRO DEL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS (2011), CONSISTENTE EN INSTALACIONES DE ILUMINACION EXTERIOR MULTIMEDIA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CIERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 139259 | 116001- I.D.H. ESCUELA DE TERAPIA FISICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA000E19B005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 721,148 | 721,148 | 721,148 | 18,180 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. DESCRIPCION: REFORZAMIENTO DE MUROS, PINTURA, REALIZACIÓN DE CELDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. |
| 112292 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA UNION JUÁREZ 1A. ETAPA | 112-UNIÓN JUÁREZ | UNIÓN JUÁREZ | URBANO | UAD69007D016 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO INSERTO DENTRO DEL CONVENIO EN MATERIA DE REASIGNACION DE MATERIA 2011, CONSISTENTE EN REHABILITACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL Y ARDO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CIERRES PRESUPUESTAL, CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 58007 | REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | BELUSARIO DOMÍNGUEZ (HIDROELECTRICA) | RURAL | 2620UACB3P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 28,466 | 28,466 | 28,466 | 28,466 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 33245 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 117-YAJALÓN | YAJALÓN | URBANO | 2620UACB1P22C003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN | 3,283,867 | 3,283,867 | 3,283,867 | 3,283,867 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.50 | 50.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111245 | CONVENIO DE REASIGNACION DE LOS RECURSOS FEDERALES. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22890UAD69T020001 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | REUNIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO QUE SUFRIO REDUCCION PRESUPUESTAL AL TRANSURSO DEL EJERCICIO FISCAL PARA SOLVENTAR A OTROS PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL SECTOR TURISTICO. |
| 36670 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROFIRIFICADORA DE AGUA POTABLE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2620UACB1P22C007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | 775,190 | 775,190 | 775,190 | 775,190 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-20/19 | 22 | |
| 114919 | TV 10 CHAPAS (REHABILITACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE 78 REPETIDORAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | WDE00701B003 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA CHAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA | 10,808,183 | 10,808,183 | 10,808,183 | 1,132,728 | 10.5% | 16,546 | 0 | EQUIPO | 78.00 | 58.00 | 74.4% | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE 78 REHABILITACIONES Y 58 LOTES DE EQUIPOS PARA IGUAL NUMERO DE REPETIDORAS DE TV, DE LO QUE SE ALCANZO AL CIERRE DEL 2011 EL 34% EN LOTES DE EQUIPOS Y 44% EN SERVICIOS. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO-FINANCIERO ES CONSIDERABLE, DEBIDO A QUE LA REPETIDORA DE TV DE TAPACHULA, CONTEMPLA EQUIPAMIENTO QUE NO FUE ADQUIRIDO YA QUE SE ENVIO AL COMITE DE ADQUISICIONES EL 11 DE OCTUBRE Y NOS REGRESARON EL EXPEDIENTE EL CON OFICIO SHUSIBA/CORRIMS/DA/015611/11 CONDICIONANDONOS EN UN APARTADO A ENTREGAR COPIA DEL CONVENIO DE COORDINACION SUSCRITO ENTRE LA FEDERACION Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, SIENDO UN DOCUMENTO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y NO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; AUNADO A ELLO LAS ADQUISICIONES PENDIENTES DEL RESTO DE LAS REPETIDORAS FUERON DECLARADAS DESIERTAS Y POR LOS PLAZOS YA NO SE PUDO INICIAR LA SEGUNDA LICITACION. LOS INTERESES GENERADOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR \$16,545.73 REINTEGRADOS RECIENTEMENTE A LA TESORERIA UNICA QUEDA PENDIENTE EL RECIBO OFICIAL Y SE INFORMA QUE SE OBTUVO RECIBO OFICIAL N 176725 POR EL REINTEGRO DE LOS INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. |
| 109016 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA | 10-ARRIAGA | ARRIAGA | URBANO | 22800UAD690070001 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 398,818 | 398,818 | 398,818 | 199,409 | 50.0% | 0 | 0 | INSTALACION | 6.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$98,818.36 CON LA META 6 INSTALACIONES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CIERRES PRESUPUESTAL CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 109084 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA | 20-COMITAN DE DOMINGUEZ | COMITAN DE DOMINGUEZ | URBANO | 22800UAD690070001 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 398,818 | 398,818 | 398,818 | 199,409 | 50.0% | 0 | 0 | INSTALACION | 6.00 | 6.00 | 100.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$98,818.36 CON LA META 6 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CIERRES PRESUPUESTAL CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 109126 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA | 41-HUIXTLA | HUIXTLA | URBANO | 22800UAD690070001 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 398,818 | 398,818 | 398,818 | 398,818 | 100.0% | 0 | 0 | INSTALACION | 6.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$98,818.36 CON LA META 6 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CIERRES PRESUPUESTAL CONTABLE Y PROGRAMATICO. |
| 109170 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA | 67-OCOSINGO | OCOSINGO | URBANO | 22800UAD690070001 | DESARROLLO ECONOMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | 531,757 | 531,757 | 531,757 | 265,878 | 50.0% | 0 | 0 | INSTALACION | 8.00 | 0.00 | 0.0% | PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$531,757.81 CON LA META 8 INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, DEBIDO A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO LOS CIERRES PRESUPUESTAL CONTABLE Y PROGRAMATICO. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|---|---------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 33383 | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 23-CHAMULA | CHAMULA | URBANO | 26200JAC81P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA | 68,922 | 68,922 | 68,922 | 68,922 | 100.00 | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 33472 | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26200JAC81P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE OXCHUC | 206,766 | 206,766 | 206,766 | 206,766 | 100.00 | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 33493 | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 86-SAN JUAN CANCUC | YASHNAIL | RURAL | 26200JAC81P22C006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC | 68,922 | 68,922 | 68,922 | 68,922 | 100.00 | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| 31102 | ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO | 87-SAN LUCAS | FRANCISCO V LLA | RURAL | 26200JBC81P22C001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 100.00 | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.30 | 30.0% | DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. |
| SANEAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78007 | OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26100XAP00P918001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD ESTATAL | HACIENDA | 766,422,433 | 766,422,433 | 766,422,433 | 766,422,433 | 100.00 | 0 | 0 | TRAMITE | 12.00 | 12.00 | 100.0% | |
| 207824 | PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR CREDITO BANCARIAS | 70-OSTUACÁN | OSTUACÁN | URBANO | 062-04-0009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CETUACAN CHAPAS | 215,005 | 215,005 | 215,005 | 215,005 | 100.00 | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PAGO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES POR CREDITO CONTRADO CON BANCARIAS MEDIANTE ACUERDO NO. N-101/2006, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2006, AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES, LA CUAL CORRESPONDE AL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2011, CUBRIENDO CON ESTA ÚLTIMA AMORTIZACION EL IMPORTE TOTAL DEL EMPRESTIO. |
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197699 | SECTOR DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNACH | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA0012B001 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | 1,031,373 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVENCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POBLACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99794 | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23000K8F65A25B001 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100.00 | 0 | 0 | OTROS | 100.00 | 100.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS TAMBIEN VAN DIRIGIDOS A LOS MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS. |
| 100564 | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23000K8F65A25B002 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | 230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 29,178 | 29,178 | 29,178 | 29,178 | 100.00 | 0 | 0 | OTROS | 100.00 | 100.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS TAMBIEN VAN DIRIGIDOS A LOS MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS. |
| APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101415 | PREPARATORIA RENOVACION ÁNGEL ROBLES RAMIREZ | 2-ACALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FEA00E13D004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 40,336 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.02 | 2.0% | LOCALIDAD ACALA META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA OPERADOR DE PAQUETES DE COMPLETO Y SERVICIOS SANITARIOS |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 10658 | COBACH NO. 45 | 5-ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,092,786 | 1,092,786 | 1,092,786 | 819,307 | 75.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.38 | 38.0% | LOCALIDAD:ALTAMIRANO DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO. SEE. INCLUDE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO. |
| 101305 | COBACH NO. 133 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 862,500 | 862,500 | 862,500 | 819,383 | 95.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.63 | 63.0% | LOCALIDAD:NUEVO AMATENANGO META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST. UIC. 23 ES CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO SEE. (LABORATORIO INCLUDE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO). |
| 101325 | COBACH NO. 146 | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,814,169 | 1,814,169 | 1,814,169 | 39,212 | 2.2% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:PACAYAL META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST. UIC. 23 ES CADA UNA Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO SEE. (LABORATORIO INCLUDE EQUIPO, MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO). |
| 98137 | UNIDAD DE CAPACITACION DE CATAZAJA ICATECH | 17-CATAZAJÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 5,170,527 | 5,170,527 | 5,170,527 | 112,072 | 2.2% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:CATAZAJA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA. TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y OBRA EXTERIOR TALLER DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL. ESTACIONAMIENTO. PLAZA CIVICA. ANODOS DEL RED ELECTRICA CON SUBESTACION Y RED HIDROSANITARIA. |
| 101433 | PREPARATORIA CHALCHIHUITAN | 22-CHALCHIHUITAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 40,336 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.35 | 35.0% | LOCALIDAD:CHALCHIHUITAN META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA. TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO. |
| 100489 | COBACH NO. 34 | 31-CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,312,500 | 1,312,500 | 1,312,500 | 33,088 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.23 | 23.0% | LOCALIDAD:ALAN SAGÜM META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST. UIC. 23 ES CADA UNA Y SERVICIOS SANITARIOS EST. UIC. 2 EE. |
| 99977 | COBACH NO. 23 | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 785,480 | 785,480 | 785,480 | 19,802 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:PARSO HONDO META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUDE 8 ANEXOS (SUBCULDES PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO UIC, SEE. |
| 109085 | UNIDAD DE CAPACITACION DE JIQUIPILAS ICATECH | 46-JIQUIPILAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 5,470,527 | 5,470,527 | 5,470,527 | 4,214,102 | 77.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.71 | 71.0% | LOCALIDAD:JIQUIPILAS META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (INCLUDE 3 ANEXOS: LABORATORIO, CASETA DE GUARDA HERRAMIENTAS, PAUSTEURIZADORA TIPO LABORATORIO, ADMINISTRACIÓN (EQUIPO). |
| 98708 | CENTRO DE TRABAJO ACCION MÓVIL LA CONCORDIA ICATECH | 49-LA CONCORDIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:LA CONCORDIA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA. TALLER SECRETARIADO ASISTIDO POR COMPUTADORA. |
| 101281 | COBACH NO. 114 | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 2,217,172 | 2,217,172 | 2,217,172 | 1,949,553 | 87.9% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.48 | 48.0% | LOCALIDAD:SESECAPA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. UIC. 4EE. INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO, ADMINISTRACIÓN INCLUDE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y AREA SECRETARIAL) SEE, EST ETC. |
| 100710 | COBACH NO. 105 | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 173,909 | 173,909 | 173,909 | 156,096 | 89.8% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD:ABASOLO META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL. |
| 108652 | CECYTE NO. 11 | 72-OXCHUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 807,500 | 807,500 | 807,500 | 16,651 | 2.1% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:OXCHUC META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, INCLUDE MOBILIARIO. |
| 99914 | COBACH NO. 26 | 73-FALENOUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 2,149,156 | 2,149,156 | 2,149,156 | 47,657 | 2.2% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.45 | 45.0% | LOCALIDAD:RIO CHANCALA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUDE 8 ANEXOS (SUBCULDES PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO UIC, SEE Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, EST. UIC. 4EE. |
| 100695 | COBACH NO. 47 | 78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,696,856 | 1,696,856 | 1,696,856 | 36,255 | 2.1% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.23 | 23.0% | LOCALIDAD:PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUDE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS Y AREA SECRETARIAL) SEE, EST ETC Y TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO SEE, PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUDE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO. |
| 100512 | COBACH NO. 36 | 89-SILTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 862,500 | 862,500 | 862,500 | 406,347 | 47.1% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.56 | 56.0% | LOCALIDAD:SILTEPEC META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) EST. UIC. 4EE. INCLUDE MOBILIARIO Y EQUIPO). |
| 101398 | PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 100-TAPILLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 40,336 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:TAPILLA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|---|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 99747 | COBACH NO. 13 | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E130007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 16,387 | 2.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL |
| 101347 | CONALEP NO. 312 | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 6,228,976 | 83.1% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.86 | 86.0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA, EDIFICIO C CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO INCLUYE 3 ANEXOS (SERVICIOS MEDICIÓN, ALMACÉN, PREPARACIÓN REACTIVOS), EDIFICIO G (CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS) |
| 101383 | PREPARATORIA NO. 6 | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FFA00E130001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,440,904 | 90.1% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.27 | 27.0% | LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPLETO Y SERVICIOS SANITARIOS |
| 99908 | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MOVIL VENUSTIANO CARRANZA ICATECH | 113-VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FFA00E130006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA TALLER ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAPACITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197822 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNACH | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FIA0012B001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | 1,031,373 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 197855 | FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | XBF6SA25B002 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRITERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | 3,842,033 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 197875 | FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JDE0012B002 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | 26500 | 26,013,272 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.0% | |
| PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173222 | REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN | 18-CANTALAPA | ROSENDO SALAZAR | RURAL | PFH0012D060 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | 760,887 | 760,887 | 760,887 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 372.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLÓ ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173242 | REHABILITACIÓN DE CANAL PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN | 18-CANTALAPA | ROSENDO SALAZAR | RURAL | PFH0012D061 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | 768,466 | 768,466 | 768,466 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 372.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLÓ ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173194 | SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESIÓN Y ENTUBAMIENTO DE CANALES | 27-CHAPA DE CORZO | IGNACIO ALLENDE | RURAL | PFH0012D058 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | 735,937 | 735,937 | 735,937 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,327.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLÓ ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173184 | SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESIÓN Y ENTUBAMIENTO DE CANALES | 27-CHAPA DE CORZO | IGNACIO ALLENDE | RURAL | PFH0012D057 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGÉTICOS | 735,937 | 735,937 | 735,937 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,327.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLÓ ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|--------------------|-----------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 173159 | SISTEMA DE RIEGO POR BAJA PRESION Y ENTUBAMIENTO DE CAÑALES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | PFH00120056 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 760.887 | 760.887 | 760.887 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.373.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170859 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES | 49-LA CONCORDIA | BENITO JUAREZ | URBANO | PFH00120032 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 269.372 | 269.372 | 269.372 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170841 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES | 49-LA CONCORDIA | BENITO JUAREZ | URBANO | PFH00120031 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 351.707 | 351.707 | 351.707 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170607 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | PFH00120029 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 202.007 | 202.007 | 202.007 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 346.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170681 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 49-LA CONCORDIA | INDEPENDENCIA | RURAL | PFH00120033 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 241.927 | 241.927 | 241.927 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170957 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 49-LA CONCORDIA | LA TIGRILLA | RURAL | PFH00120034 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 305.300 | 305.300 | 305.300 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 536.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168097 | REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO SUBFOLAR | 96-SUCHIATE | SUCHIATE | RURAL | PFH00120007 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 270.620 | 270.620 | 270.620 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 473.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 173013 | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 98-TAPACHULA | GUADALUPE ZAJU | RURAL | PFH00120046 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 275,078 | 275,078 | 275,078 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173022 | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD TIPO MICRO ASPERSION | 98-TAPACHULA | SANTA ROSA | RURAL | PFH00120047 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 236,541 | 236,541 | 236,541 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173207 | SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION Y ENTUBAMIENTO DE CANALES | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | PFH00120059 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 311,787 | 311,787 | 311,787 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| | RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173151 | SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION Y ENTUBAMIENTO DE CANALES | 27-CHIAPA DE CORZO | CHIAPA DE CORZO | URBANO | PFH00120055 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 760,887 | 760,887 | 760,887 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,373.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 172892 | REHABILITACION DE DRENAS CAMINOS DE OPERACION | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | PFH00120040 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 661,087 | 661,087 | 661,087 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 4.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 172998 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | PFH00120041 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 341,680 | 341,680 | 341,680 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 172843 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑONES | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | PFH00120037 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 307,296 | 307,296 | 307,296 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 540.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 172851 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑONES | 36-FRONTERA COMALAPA | FRONTERA COMALAPA | URBANO | PFH00120038 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 307,296 | 307,296 | 307,296 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ESPACIO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 172862 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑONES | 36-FRONTERA COMALAPA | REVOLUCION | RURAL | PFH00120039 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 405,599 | 405,599 | 405,599 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 720.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170493 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES | 49-LA CONCORDIA | BENITO JUÁREZ | URBANO | PFH00120035 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 460,489 | 460,489 | 460,489 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170653 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES | 49-LA CONCORDIA | BENITO JUÁREZ | URBANO | PFH00120027 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 350,709 | 350,709 | 350,709 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 620.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170452 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES | 49-LA CONCORDIA | BENITO JUÁREZ | URBANO | PFH00120025 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 395,619 | 395,619 | 395,619 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170688 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES | 49-LA CONCORDIA | LA CONCORDIA | URBANO | PFH00120028 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 210,989 | 210,989 | 210,989 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170587 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA CON CAÑONES | 49-LA CONCORDIA | LA TIGRILLA | RURAL | PFH00120026 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 239,931 | 239,931 | 239,931 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 418.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|------------------|------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 170721 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 49-LA CONCORDIA | LA TIGRILLA | RURAL | PFH00120029 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 459,990 | 459,990 | 459,990 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 580.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170771 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 49-LA CONCORDIA | BENITO JUAREZ | URBANO | PFH00120036 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 141,578 | 141,578 | 141,578 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 390.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 172981 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAVALES DE RIEGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO | 56-LA TRINITARIA | LA TRINITARIA | URBANO | PFH00120044 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 311,787 | 311,787 | 311,787 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170342 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR AVANCE FRONTAL MECANIZADO | 92-SOCCOLTENANGO | SAN JOSE NAVALAN | RURAL | PFH00120043 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 364,624 | 364,624 | 364,624 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170277 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 92-SOCCOLTENANGO | SOCCOLTENANGO | URBANO | PFH00120024 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 355,699 | 355,699 | 355,699 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 630.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168250 | CONSTRUCCION DE CARCAMO Y RIEGO ASPERSION SUBFOLIAR FLUJO | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH00120009 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 94,682 | 94,682 | 94,682 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 167937 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR CAVONES | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH00120005 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 196,842 | 196,842 | 196,842 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 338.50 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|------------|----------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 167849 | CONSTRUCCIÓN PARA GAVIONES Y CÁRCAMO DE BOMBEO | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH00120003 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 213,512 | 213,512 | 213,512 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 167872 | CONSTRUCCIÓN PARA GAVIONES Y CÁRCAMO DE BOMBEO R | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH00120004 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 570,409 | 570,409 | 570,409 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 342.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168436 | ENTUBAMIENTO DE REGADERA 360 ML | 96-SUCHATE | JESUS CARRANZA | RURAL | PFH0012D012 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 426,972 | 426,972 | 426,972 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 760.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168482 | ENTUBAMIENTO DE REGADERA 590 ML | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH0012D013 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 311,321 | 311,321 | 311,321 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168374 | REHABILITACIÓN EQUIPO DE BOMBEO Y RIEGO SUBIRRIAL FLUO | 96-SUCHATE | EL CAMPIITO | RURAL | PFH0012D011 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 165,284 | 165,284 | 165,284 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168199 | REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO SUBFOLAR | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH0012D008 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 371,667 | 371,667 | 371,667 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168889 | SISTEMA DE RIEGO CON CÁRCAMO ASPERSON SUBFOLAR FLUO | 96-SUCHATE | CUAUHTEMOC | RURAL | PFH0012D019 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 461,487 | 461,487 | 461,487 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|------------|--------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 168971 | SISTEMA DE RIEGO CON CARGAMO ASPERSION SUBFOLIAR FLUO | 96-SUCHATE | DORADO NUEVO | RURAL | PFH0012D018 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 311,835 | 311,835 | 311,835 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168356 | SISTEMA DE RIEGO CON CARGAMO ASPERSION SUBFOLIAR FLUO | 96-SUCHATE | SAN ENRIQUE | RURAL | PFH0012D010 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 561,287 | 561,287 | 561,287 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO CUBICO | 336.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 167928 | SISTEMA DE RIEGO CON CARGAMO ASPERSION SUBFOLIAR FLUO | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH0012D002 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 986,005 | 986,005 | 986,005 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,786.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168578 | SISTEMA DE RIEGO CON CARGAMO RIEGO ASPERSION SUBFOLIAR FLUO | 96-SUCHATE | EL CASCABEL | RURAL | PFH0012D016 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 144,938 | 144,938 | 144,938 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168996 | SISTEMA DE RIEGO CON CARGAMO RIEGO ASPERSION SUBFOLIAR FLUO | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH0012D017 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 394,123 | 394,123 | 394,123 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168542 | SISTEMA DE RIEGO CON CARGAMO RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL CON CAVONES | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH0012D014 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 461,487 | 461,487 | 461,487 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 824.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 168559 | SISTEMA DE RIEGO CON CARGAMO RIEGO POR MICRO-ASPERSION | 96-SUCHATE | SUCHATE | RURAL | PFH0012D015 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 211,925 | 211,925 | 211,925 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 366.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|--------------|---------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 173129 | AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO | 98-TAPACHULA | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | PFH00120053 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 760.887 | 760.887 | 760.887 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 458.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173105 | AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | PFH00120051 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 386.637 | 386.637 | 386.637 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173116 | AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | PFH00120052 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 391.976 | 391.976 | 391.976 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 232.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173064 | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR PIVOTE CENTRAL | 98-TAPACHULA | ARIZONA | RURAL | PFH00120048 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 177.057 | 177.057 | 177.057 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173138 | PERFORACION DE POZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA, SUBESTACION Y BAJA TENSION EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ | URBANO | PFH00120054 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 169.572 | 169.572 | 169.572 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 477.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173086 | SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA | 98-TAPACHULA | JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (EL MANZANO) | RURAL | PFH00120049 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 635.159 | 635.159 | 635.159 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1.142.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 172961 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUO | 106-TOTOLAPA | SAN VICENTE | RURAL | PFH00120042 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 609.589 | 609.589 | 609.589 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 778.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 170256 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 111-TZMOL | TZMOL | URBANO | PFH00120023 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 310,789 | 310,789 | 310,789 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 2.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 169058 | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL PRINCIPAL IZQUIERDO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | PFH00120020 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 686,037 | 686,037 | 686,037 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO CUBICO | 412.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 169141 | REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ALTERNOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | PFH00120021 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 710,987 | 710,987 | 710,987 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUBICOS | 477.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 170214 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION | 113-VENUSTIANO CARRANZA | SOYATITAN | URBANO | PFH00120022 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 706,995 | 706,995 | 706,995 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 172999 | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | 116-VILLAFLORES | VILLAFLORES | URBANO | PFH00120045 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 92,224 | 92,224 | 92,224 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 242.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| 173096 | PERFORACION DE POZO, SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA, SUBESTACION Y BAJA TENSION EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO | 116-VILLAFLORES | SANTA ROSA | RURAL | PFH00120050 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 651,105 | 651,105 | 651,105 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,172.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |
| | AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167996 | SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TUBO DE CAÑONES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO | 96-SUCHIATE | SUCHIATE | RURAL | PFH00120006 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACION DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENERGETICOS | 349,766 | 349,766 | 349,766 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE LOS PRODUCTORES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES MISMOS QUE NO GARANTIZARON SU PARTICIPACION PARA LA ELECCION DE ESTOS PROYECTOS, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS POR OTROS, PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO SE CANCELAN. |

