

ANEXO II  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Únidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
																						11
<b>PROYECTOS FEDERALES DE REGISTROS</b>											1,254,871.91	1,319,498.64	1,323,684.08	1,291,053.97	93.3%	32.671	0	218,100.79	164,686.07	75.2%		
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																						
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																						
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																						
4201	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ACACAYAGUA	ACACAYAGUA	URBANO	2600JAC1P22003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ACACAYAGUA	PROYECTO										SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
7735	PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROBLES RAMÍREZ (REFRENDO)	ZACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA08E13004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	1,800,000	1,800,000	1,600,000	31,540	19.5%	0	0	1.00	0.20	20.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ACALA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7843	COBACH NO. 45 (REFRENDO)	SALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA08E13004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	1,092,786	1,092,786	1,092,786	1,054,534	96.5%	0	0	1.00	0.90	90.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ALTAMIRANO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7726	COBACH NO. 133 (REFRENDO)	ZAMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA08E13004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AULA	862,500	862,500	862,500	819,380	95.0%	0	0	1.00	0.71	71.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST UNO, 25 EE CADA UNA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, NUEVO AMATENANGO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7748	COBACH NO. 146 (REFRENDO)	ZAMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA08E13007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	1,814,169	1,814,169	1,814,169	274,440	15.1%	0	0	1.00	0.23	23.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, EST UNO, 25 EE CADA UNA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, FRANCIAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
4739	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	2600JBC7P22003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE ARRAGA	PROYECTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
9897	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	BEAUCAL DE OCAMPO	LA LAGUNA	RURAL	2600FBC3P22003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	PROYECTO	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
4174	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	BEAUCAL DE OCAMPO	VALLE DE AGUA GRANDE	RURAL	2600JBC7P22003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	PROYECTO	897,210	897,210	897,210	897,210	100.0%	0	0	1.00	0.70	70.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
48271	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	2600JBC7P22003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	PROYECTO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
103797	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR	BOCHIL	BOCHIL	URBANO	2600JOC8P22003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MUDRANTES UNIDOS POR SU MANANTIO	PROYECTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
78076	PREPARATORIA RAFAEL PASCAÑO GAMBOA (REFRENDO)	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA08E13004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,593,516	99.6%	0	0	1.00	0.98	98.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, BOCHIL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
103443	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS	CACAHOATÁN	CACAHOATÁN	RURAL	2600JOC8P22003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIÓN AGRICOLAR/ORGANIZ. DE PRODUCTORES DE CAFÉ TACHANA	PROYECTO	498,159	498,159	498,159	498,159	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
77358	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATZAJÁ ICATECH (REFRENDO)	CATECH	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FA08E13004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	5,170,527	5,170,527	5,170,527	912,817	17.7%	0	0	1.00	0.06	6.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SERVICIOS TURÍSTICOS, DEBA EXTERIOR ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PLAZA CIVICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN, RED HORTOSANITARIAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CATZAJÁ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2011	22
3775	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	18-CINTALAPA	POBOSCO CASTELLANOS	RURAL	2000J0C192200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	1,186,200	1,186,200	1,186,200	1,186,200	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
52086	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FRIQUERA	URBANO	2000J0C192200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
50376	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FRIQUERA	URBANO	2000J0C192200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
52344	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COMITAN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	2000J0C192200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
77920	PREPARATORIA CHALCHIHUITAN (REFERENDO)	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700FA00E1300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	578,890	36.1%	0	0	1.00	0.70	70.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EDUCATIVA, TALLER OPERATIVOS DE PREPARACIÓN DE COMPUTO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CHALCHIHUITAN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
70465	COBACH NO. 57 (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700FA00E1300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,901	77,901	77,901	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EDUCATIVA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CHAMULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
102796	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA TELESECUNDARIA	23-CHAMULA	NOCHMATIC	RURAL	2000F0C029200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES FEDERACIÓN DE CHAMPANÉCOS EN EL EXTERIOR	434,969	434,969	434,969	434,969	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
94137	MURO DE CONTENCIÓN TIPO CAJÓN EN LA LOCALIDAD DE POLHO (CONSTRUCCIÓN)	26-CHENALHO	POLHO	RURAL	2000M0280100H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,775,361	1,775,361	1,775,361	1,011,854	57.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
100279	CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL	27-CHAPA DE CORZO	LA HACIENDITA	RURAL	2000J0C039200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIÓN CAMPESINA CHAPANECA A C	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
91076	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	27-CHAPA DE CORZO	EL REQUERIDO	RURAL	2000J0C192200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE CORZO	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
52821	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	2000J0C192200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE CORZO	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
17063	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA)	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	955,901	955,901	834,650	834,650	87.3%	0	0	100.00	0.00	87.0%	OBRA REALIZADA EN LA COLONIA 20th HORIZONTE
71207	COBACH NO. 34 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700FA00E1300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,312,500	1,312,500	1,312,500	1,002,520	76.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EDUCATIVAS, EST UIC, 25 LE CADA UNA, SERVICIOS SANITARIOS EST UIC, 25E, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ALANCAJAN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
44871	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	31-CHILÓN	RAMOSIL (ZAJUABAL)	RURAL	2000J0C192200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CHILÓN	1,180,337	1,180,337	1,180,337	1,180,337	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Únidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/14i2	16	17	18	19	20	21a-20i9	22	
98961	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	NEUVA TRINIDAD (TZMBAIC)	RURAL	2009FC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	47,500	47,500	47,500	47,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
98971	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD	35-FRANCISCO LEÓN	CRISTO REY	RURAL	2009JC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
77323	COBACH NO. 23 (REFERENDO)	35-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	785,440	785,440	785,440	19,802	2.5%	0	0	OTROS	1.00	0.01	1.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 8 ANEXOS 2) OUBOLOLOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS), ESTUDIO UIC, SEE, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PASO HONOR. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
78923	UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JOUPLAS ICATEOH (REFERENDO)	45-JOJUPLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,470,527	5,470,527	5,470,527	5,219,012	95.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS INCLUYE 1) ANEXOS, LABORATORIO, CASITA DE GUARDA HERRAMIENTAS, PAUSETERMINAZORA TPO, LABORATORIO, ADMINISTRACIÓN EQUIPO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SEURAS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
78997	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA ICATEOH (REFERENDO)	45-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	650,000	650,000	650,000	590,900	90.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER DE SECRETARÍA ASISTIDO POR COMPUTADORA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LA CONCORDIA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99126	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	35-LA GRANJEZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009JC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA GRANJEZA	312,000	312,000	312,000	312,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 50% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
17099	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ABEIDO)	35-LAS MARGARITAS	NUEVO HUXTÁN	RURAL	A20000180120594	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,217,066	1,217,066	1,217,066	1,217,066	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
98263	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	34-LARRANZAR	PALENTIC	RURAL	2009JC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR	179,511	179,511	179,511	179,511	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99130	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO	34-LARRANZAR	SAN CRISTOBALTO	RURAL	2009JC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
94141	CENTRO ECOTURÍSTICO CHINCULIK (CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA)	35-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	380001180010568	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,679,804	2,679,804	2,679,804	1,591,702	59.4%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
71758	COBACH NO. 114 (REFERENDO)	37-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA00113009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,217,172	2,217,172	2,217,172	1,966,007	90.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECA EST UIC, 400 INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO, ADMINISTRACIÓN INCLUYE 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECTOR, SALA DE JUNTAS Y ÁREA SECRETARIAL), SEE, EST UIC, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SEBECAPA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
100450	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA	37-MAPASTEPEC	SENERACION 2000 NUEVO MLEN0	RURAL	2009FC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
100368	EMBALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA	37-MAPASTEPEC	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	2009FC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MAPASTEPEC	57,814	57,814	57,814	57,814	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2019	22
4830	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	SMARQUEZ DE COMELLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2000JCS1P2000	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MARQUEZ DE COMILLAS		809,061	809,061	809,061	809,061	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
40793	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SMITONTIC	CUCHUMTÓN	RURAL	2000JACS1P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MITONTIC		1,668,525	1,668,525	1,668,525	1,668,525	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
41961	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	SMITONTIC	OKANAM	RURAL	2000JACS1P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MITONTIC		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108612	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR	SMOTZIENZA	MOZIENZA DE MENDOZA	URBANO	2000LCC0P2000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES CHIAPAS SAN MARTIN		261,158	261,158	261,158	261,158	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
102844	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS	SMOTZIENZA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	2000LCC0P2000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNION AGRICOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE CAFE TACANA		408,159	408,159	408,159	408,159	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
103775	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO Y ADAPTACION CLIMATICA DE CAFE	SMOTZIENZA	LAS AZTECAS	RURAL	2000LCC0P2000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES MONTE ORITO		751,700	751,700	751,700	751,700	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
71954	JARDIN DE NIÑOS AHUITZOL (REFRENDO)	SMOTZIENZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000FAA0E1S0E0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		126,078	126,078	126,078	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LETRINA, OBRERA EXTERIOR, DEMOLICION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, MIGUEL ALEMÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
47470	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	SMOTZIENZA	MOZIENZA DE MENDOZA	URBANO	2000JACS1P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MOZIENZA		200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
18402	CENTROS ECOTURISTICOS Y UNIDADES DE SERVICIOS	SMOOSINGO	LACANLA CHANSAYAB	RURAL	040181071003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO		718,100	718,100	718,100	718,100	100.0%	0	0	1.00	0.07	7.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2011. EL RECURSO FEDERAL FUE LIBERADO EN EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO FISCAL, POR LO TANTO EXISTE SOBRO EN EL PROCESO LICITATORIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
71712	COBACH NO. 105 (REFRENDO)	SMOOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2000FAA0E1S0E0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		173,909	173,909	173,909	156,096	89.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIFERICAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. AMBOS ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
47709	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SMOOSINGO	MOOSINGO	URBANO	2000JACS1P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MOOSINGO		175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
99316	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ALBERGUE ESCOLAR	SMOCOTEPEC	COOTEPEC	URBANO	2000PNC3P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL		95,000	95,000	95,000	95,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
99349	REHABILITACION DE AULA PRIMARIA	SMOCOTEPEC	SAN ISIDRO (SAN ISIDRO PLAN)	RURAL	2000PNC3P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL		55,427	55,427	55,427	55,427	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
48218	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	01-COAHUILTEPEC DE ESPINOSA	010 DE AGUA	RURAL	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	AYUNTAMIENTO DE COAHUILTEPEC DE ESPINOSA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
72625	CECYTE NO. 11 (REFERENDO)	25-OXHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2130074008130000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	807,500	807,500	807,500	293,496	36.3%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EDUCATIVAS. INCLUYE MOBILIARIO, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, OXHUC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
78615	COBACH NO. 26 (REFERENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2130074008130000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,143,154	2,143,151	2,143,156	1,843,777	86.1%	0	0	1.00	0.90	90.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 9 ANEXOS (3 CURSUCULOS PARA MAESTROS, SALA DE JUNTAS, DIRECTOR, TOILET, SUBDIRECTOR, SANITARIOS PROFESORES Y PROFESORAS, ESTUDIO UIC, SEE, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUITO, EST UIC 4 EE, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, RIO CHANICALA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
31796	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	2,070,200	2,070,200	2,070,200	2,070,200	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
50751	CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
90296	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	74-PANTELHO	SAN CLEMENTE	RURAL	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	222,800	222,800	222,800	222,800	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
31667	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,566,400	1,566,400	1,566,400	1,566,400	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
47768	CONSTRUCCIÓN DE DREMAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
64127	MODULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES (FABRICACION, SUBMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA INTRASYSTEM DE GMS)	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DIFUSION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,514,148	2,514,148	2,514,148	2,493,391	96.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
64130	SOBREELEVACION DE BORDO CON MATERIAL MEJORADO DE ALTA CALIDAD EN NUEVO NEGRA.	76-PICHUCALCO	NEGRA	RURAL	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18,777,566	18,777,566	18,777,566	18,777,566	100.0%	0	0	1.00	0.12	12.0%	CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
77850	COBACH NO. 47 (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2130074008130000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,696,856	1,696,856	1,696,856	571,236	33.7%	0	0	1.00	0.55	55.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE 6 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCION, SALA DE JUNTAS, AREA SECRETARIAL) SEE, EST UIC, TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUITO SEE, PARA AMBOS EDIFICIOS INCLUYE MOBILIARIO, APE, ACONDICIONADO, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
31769	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	80-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	3,347,400	3,347,400	3,347,400	3,347,400	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
98028	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA ALBERGUE ESCOLAR	82-SALTO DE AGUA	VEINTE GUERRERO	RURAL	200008219P22003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	110,970	110,970	110,970	110,970	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Únidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/14i2	16	17	18	19	20	21a/20i9	22
5048	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	94 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	RURAL	20000827922000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	425,000	425,000	425,000	425,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
52799	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	94 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	20000007922000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
54132	CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN)	95 SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	AD001260019848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	61,538,241	61,538,241	61,538,241	44,454,512	72.3%	0	0	0.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7182	COBACH NO. 36 (REFRENDO)	95 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FFA06113011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	862,500	862,500	862,500	692,936	80.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE FOMENTACIÓN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SILTEPEC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
10362	CONSTRUCCIÓN DE ALBERQUE ESCOLAR	95 SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	20000002922000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES MONTE CRISTO	575,224	575,224	575,224	575,224	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
98270	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ECOTURÍSTICO	95 SIMUQUEL	LOS POZITOS	RURAL	200000048922000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SIMUQUEL	283,382	283,382	283,382	283,382	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
10022	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR ECOTURÍSTICO	95 SIMUQUEL	PALCHI, DOS LOS COCOS	RURAL	200000048922000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SIMUQUEL	41,618	41,618	41,618	41,618	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99305	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	91 SITALLA	EL ROSARIO ANILOLO	RURAL	20000003922000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	235,000	235,000	235,000	235,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
10234	CONSTRUCCIÓN DE ALBERQUE PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS	95 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	200000087922000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNION AGRICOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE CAFE TAGAMA	816,319	816,319	816,319	816,319	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
103811	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS	95 TAPACHULA	TANJARA 1A. SECCIÓN	RURAL	200000042922000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES CHAPANEGOS UNIDOS DE UTAH	325,202	325,202	325,202	325,202	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
99914	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE ESCUELA PRIMARIA	95 TAPACHULA	SAN TANJARA 2A. SECCIÓN	RURAL	200000042922000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	40,958	40,958	40,958	40,958	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
50416	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	95 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	200000087922000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
53060	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	95 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	200000087922000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Únidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/14i2	16	17	18	19	20	21a-20/19	22	
10348	CONSTRUCCIÓN DE SILO Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y OROZCO	URBANO	2009PFA02012003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MOUNTAIN CHAMPANEOS UNCS DE UTAH	658,201	658,201	658,201	658,201	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
6440	INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION DEL MOSQUITO DEL Dengue (CONSTRUCCION)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y OROZCO	URBANO	18E00020801089	DESARROLLO SOCIAL	RESANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,289,789	1,289,789	1,289,789	1,289,789	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
7287	PRIMARIA MEXICO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FA00113005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	159,459	159,459	159,459	159,459	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS CON EQUIPAMIENTO, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
63305	31 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y OROZCO	URBANO	14E090118008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES	4,798,300	4,798,300	4,798,300	4,798,300	0	0.0%	3,992	0	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
77891	PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFERENDO)	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0790FEA00183000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	988,524	61.8%	0	0	1.00	0.62	62.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE OPERACION DE PAQUETES DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPILULA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
40472	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	152-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	2020JAC01922003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVIICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	683,200	683,200	683,200	683,200	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDA AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
18292	CENTROS ECOTURISTICOS Y UNIDADES DE SERVICIOS	105-TONALA	MANUEL AVILA CAMACHO (PONTE DUCO)	RURAL	040-88-007-0028	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	614,171	614,171	614,171	604,064	98.4%	0	0	1.00	0.00	7.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2011. EL RECURSO ESTATAL FUE LIBERADO EN EL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO FISCAL, POR LO TANTO ESTO NO SE REFLECTA EN EL PROCESO LICITATORIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
53401	CONSTRUCCION DE PARQUE	105-TONALA	TONALA	URBANO	2020JAC01922003	DESARROLLO SOCIAL	RESANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDA AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
47915	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	TONALA	URBANO	2020JAC01922003	DESARROLLO SOCIAL	RESANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
41489	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	105-TONALA	SAN FRANCISCO EL OCOTAL	RURAL	2020JAC01922003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVIICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA	986,569	986,569	986,569	986,569	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDA AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
64129	CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCION)	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	003000588014079	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	627,253	627,253	627,253	627,253	0	0.0%	0	1.00	100.0%	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
64143	CONSTRUCCION DE CASETA UNICA DE COBRO EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADA DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	08000110031079	DESARROLLO SOCIAL	RESANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,407,386	1,407,386	1,407,386	1,201,616	85.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
64142	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REDUCCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS (ORIAS) EN EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADA DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	08000110021079	DESARROLLO SOCIAL	RESANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,410,088	2,410,088	2,410,088	2,276,185	94.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
64131	BOULEVARD AEROPUERTO TERAN - ASTROT MUNICIPAL, TIAMBO, KM. 6-000 - KM. 3-479 (LIBERACION DE DERECHO DE VIA (AFECTACION DE PRECIOS))	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	20E000080011089	DESARROLLO SOCIAL	RESANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	52,869,583	52,869,583	52,869,583	52,678,963	99.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
17236	BOULEVARD AEROPUERTO TERAN-ASTROT MUNICIPAL, TIAMBO, KM. 6-000 - KM. 3-479 (LIBERACION DE DERECHO DE VIA (AFECTACION DE PRECIOS))	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	20E000080011089	DESARROLLO SOCIAL	RESANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,038,034	7,038,034	7,038,034	2,683,078	37.8%	0	0	1.00	0.00	37.8%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
72665	CECYTE NO. 34 (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FFA001130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,482,535	7,482,535	7,482,535	171,265	2.3%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MODULOS DE ESCALERAS, OBRA EXTERIOR, MOLDE MOBILIARIO, EQUIPO, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUXTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
72696	COBACH NO. 13 (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FFA001130003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	650,000	650,000	650,000	16,387	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUXTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
71998	CONALEP NO. 312 (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2790FFA001130019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,345,339	97.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA, EDIFICIO C, CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS DE 2 SEÑ, LABORATORIO MULTIMEDIA, LABORATORIO ANALISIS (SERVICIOS MEDICINA, ALMACEN, PREPARACION REACTIVOS), EDIFICIO D (CONSTRUCCION DE 2 LABORATORIOS), REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUXTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	22
9105	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	158-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2000C07P2200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
9332	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	158-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2000C07P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
4120	ESTACION DE SERVICIO DE BIODIESEL EN Tuxtla Gutiérrez	158-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	2004A08006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	BIO DIESEL CHIAPAS	901,070	901,070	901,070	901,070	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. LOS RECURSOS GENERADOS EN ESTA CUENTA, HAN SIDO RENEGOCIADOS A LA TESORERÍA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.
7201	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (PREPANDO)	158-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	Urbano	2730FA0613000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17,728	17,728	17,728	0	0.0%	0	0	0.30	0.30	100.0%	TERMINACIÓN DE VOLUMENES PREEXISTENTES DE CIMENTACIÓN, CIMENTA, ACERO, CONCRETOS DE COLUMNAR, BARRAS, LOSA DE ENTRESÍO, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE INSTALACION ELÉCTRICA Y SANITARIA, REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. Tuxtla Gutiérrez. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7255	U.H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA	158-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	Urbano	2730FA0613000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	721,148	721,148	721,148	18,188	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REFORMACIÓN DE MURDO, PINTURA, REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. Tuxtla Gutiérrez. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7762	PREPARATORIA NO. 6 (PREPANDO)	158-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	Urbano	2730FA0613000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,580,492	88.4%	0	0	1.00	0.27	27.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERACIÓN DE MÁQUINAS DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. Tuxtla Gutiérrez. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
9419	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (LA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA) CONSTRUCCIÓN DE CASA HOTEL	158-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	MBE03038001100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	17,401,165	17,401,165	17,401,165	17,138,968	98.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
14608	UNIDAD DE SERVICIOS DE QZAPA 3A. ETAPA	159-Tuxtla Chico	QZAPA TA. SECCION	Rural	U049001006	DESARROLLO ECONOMICO	TOURISMO	TOURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,480,450	99.9%	0	0	1.00	0.74	74.0%	PROYECTO REALIZADO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONEXIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES. EL AVANCE FÍSICO DE ESTA OBRA ES DE 74% YA QUE FUE NECESARIO REALIZAR ALGUNAS REMEDIACIONES DE ETAPAS ANTERIORES, LO QUE RETRASÓ LOS TRABAJOS EN LA ETAPA ACTUAL. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
10920	CONSTRUCCIÓN DE ALBERQUE PARA JORNALEROS AGRICOLAS	110-Tuzantán	TUZANTAN	Urbano	2000C07P2200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	UNION AGRICOLA REGIONAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ TAGUANA	349,548	349,548	349,548	349,548	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7147	CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA ICATEC (PREPANDO)	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	Rural	2730FA0613000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	483,543	96.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA, TALLER ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESAS, REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VENUSTIANO CARRANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7024	COBACH NO. 32 (PREPANDO)	115-Villa Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	Urbano	2730FA0613000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	179,309	179,309	179,309	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EDUCATIVA, REALIZACIÓN DE CÉLULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PEDRO BUESAMITA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
6414	RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HDALGO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 20-000 (T.A.)	99-LA TRINITARIA	MIGUEL HDALGO	Rural	9140030800808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,756,147	4,756,147	4,756,147	4,756,147	100.0%	0	0	20.00	20.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
37416	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-TAMPARAO	USIA ESPINOZA	Rural	2000C07P2200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	2,853,590	2,853,590	2,853,590	2,853,590	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
4890	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FUERA	Urbano	2000C07P2200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
64128	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL	34-CHANAL	NALTELÓN	Rural	20030508012004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	471,897	471,897	471,897	138,000	29.2%	0	0	1.00	0.01	1.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
10920	AMPLIACIÓN DE ALBERQUE ESCOLAR	27-CHAPALA DE CORZO	SAN JORDE (SAN MIGUEL NANDARIBÁ)	Rural	2000C07P2200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CLUBE DE NIÑOS Y NIÑAS CHAPAS SAN MARTIN	278,737	278,737	278,737	278,737	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.



ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22
4164	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	41-RUSTLA	COLONA CRIBERA	RURAL	2000.0621P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE RUSTLA	1,124,240	1,124,240	1,124,240	1,124,240	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
4708	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	97-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	2000.0621P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
48919	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	DOCHO	RURAL	2000.0621P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	836,250	836,250	836,250	836,250	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
100461	AMPLIACIÓN DE CENTRO ECOTURISTICO	111-23MOX	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2000.0621P2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
50589	AMPLIACIÓN Y MELJOTAMIENTO DE COLECTOR	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	2000.0621P2000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
119723	MELJOTAMIENTO PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL BORNO DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	06-SF053911	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y ENLACE PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	1,323		70.00	88.00	97.1%	EN ELIMINADO DE LA PLANEACIÓN NO SE TENIA INFORMACIÓN SUFICIENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS A DESARROLLAR EN EL TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIENDO DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS NÚMERO 04-0864-2011-0203 E CUYO MONTO TOTAL DE LA OBRAS (BIS) ES LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE CHAPARRA, POR CONCEPTO DE SUPERVENIENDO.
64138	ADQUISICIÓN DE ESPACIOS EN DIVERSAS ÁREAS, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	AD0001260010848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	209,078	209,078	209,078	203,807	97.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
64138	PANQUE MORELOS BICENTENARIO (REMEDIACIÓN Y MELJOTAMIENTO)	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	MAE0030980010848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	278,723	278,723	278,723	278,723	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
64134	TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESPACIOS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	AD0001260010848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	408,397	408,397	408,397	408,397	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
64135	TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ESPACIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	AD0001260010848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	377,254	377,254	377,254	377,254	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
64144	MANTENIMIENTO CAMINO: BETANA SOYATZ'AN - AMATENANGO DEL VALLE TRAMO: KM 34-00 - KM 131+000 CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM 84-000 - KM 74-000 (T.A.) CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM 74-000 - KM 64-000 (T.A.)	21-CHAPAS DE CORRAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MAE003098004007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	59,845,000	59,845,000	59,845,000	58,627,774	98.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. COMPLEMENTA LAS SIGUIENTES ACCIONES: CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM 84-000 - KM 74-000 (T.A.)
64133	REPARACIÓN GENERAL DE LOSA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) DIF-CHAPAS	106-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	AD0001260010848	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,345,113	3,345,113	3,345,113	3,309,776	98.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
64145	CAMINO: ANOSTURA - FLORES MAGON, TRAMO: KM 64-000 - KM 41-000 CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM 64-000 - KM 61-000 (T.A.)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MAE003098005113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	8,884,348	8,884,348	8,884,348	8,711,701	98.1%	0	0	7.20	7.20	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7794	REHABILITACIÓN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MAE003098005080	DESARROLLO SOCIAL	REHABILITACIÓN	REHABILITACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	10.00	0.00	0.0%	LA PALMA SE MANEJA SE OBE A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 8112 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES, SE ACUERDO A OFICIO DE AUTORIZACION 30839PFD000013962011 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2011, MESA QUE ES IMPROCEDENTE PARA LOS FINES DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, SEDECA QUE LOS TIEMPOS PARA PROMOVER LA LICITACIÓN DEL RECURSOS YA HABIAN CULMINADO NO FUE POSIBLE REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN A OTRAS PARTIDAS, POR LO QUE SE SOLICITA EL REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2012. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
10038	CENTROS ECOTURISTICOS Y UNIDADES DE SERVICIOS	3-CACAPETANJA	EMBARCADERO LAS GARZAS	RURAL	3AD 68 007 0041	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	95,880	95,880	95,880	95,880	100.0%	0	0	1.00	0.07	7.0%	PROYECTO INSCRITO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. EL RECURSO ESTATAL FUE LIBERADO EN EL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO FISCAL, POR LO TANTO EXISTE DEMORA EN EL PROCESO LICITATORIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
18143	CENTROS ECOTURISTICOS Y UNIDADES DE SERVICIOS	3-CACAPETANJA	LA PALMA	RURAL	3AD 68 007 0041	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	191,760	191,760	191,760	191,760	100.0%	0	0	1.00	0.07	7.0%	PROYECTO INSCRITO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. EL RECURSO ESTATAL FUE LIBERADO EN EL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO FISCAL, POR LO TANTO EXISTE DEMORA EN EL PROCESO LICITATORIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
39517	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	11-BEJUCAL DE OCAMPO	EL PINO	RURAL	2000.0621P2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	28,466	28,466	28,466	28,466	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Únidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 a 14/12	16	17	18	19	20	21 a 20/19	22
9698	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	19 CACAHOTAN	LA PRIMAVERA	RURAL	2009PC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	114,633	114,633	114,633	114,633	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
7289	CECYTECH	41-JITOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2790FFA0E13804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE TEJADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, JITOL. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99153	REHABILITACIÓN DE CABANAS DE CENTRO ECOTURISTICO	33 LAS MARGARITAS	LA FORTUNA GALLO GIRÓ	RURAL	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	50,400	50,400	50,400	50,400	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99981	REHABILITACIÓN DE CENTRO ECOTURISTICO	33 LAS MARGARITAS	JERISALEN	RURAL	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	138,340	138,340	138,340	138,340	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99146	REHABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES PARA CENTRO ECOTURISTICO	36 LA TRINITARIA	TIBSCAO	RURAL	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	472,776	472,776	472,776	472,776	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99170	REHABILITACIÓN DE CABANAS PARA CENTRO ECOTURISTICO	38 MARAVILLA TENEAPE	LAS NUBES	RURAL	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	96,524	96,524	96,524	96,524	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
3796	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38 MARAVILLA TENEAPE	MARAVILLA TENEAPE	URBANO	2009UAC1P2200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	AYUNTAMIENTO DE MARAVILLA TENEAPE	2,999,999	2,999,999	2,999,999	2,999,999	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99174	REHABILITACIÓN DE CENTRO ECOTURISTICO	39 MARQUES DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	140,804	140,804	140,804	140,804	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99713	REHABILITACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	81 OCOSONGO	SANTA LUCIA	RURAL	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	37,644	37,644	37,644	37,644	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
18196	CENTROS ECOTURISTICOS Y UNIDADES DE SERVICIOS	66 OCOZOCOATLÁN DE ESPINOSA	EL BANCO DE ARENA	RURAL	040 69 007 0027	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE TURISMO	671,160	671,160	671,160	671,160	100.0%	0	0	1.00	0.07	7.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. EL RECURSO ESTADAL FUE LIBERADO EN EL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO FISCAL, POR LO TANTO ESTO DEMORA EN EL PROCESO LICITATORIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
17977	CENTROS ECOTURISTICOS Y UNIDADES DE SERVICIOS SEMARCADERO OSMUNCA	71 OSMUNCA	OSMUNCA	URBANO	040 68 007 0017	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE TURISMO	572,480	572,480	572,480	572,480	100.0%	0	0	1.00	0.07	7.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. EL RECURSO ESTADAL FUE LIBERADO EN EL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO FISCAL, POR LO TANTO ESTO DEMORA EN EL PROCESO LICITATORIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
99733	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	79 PALENQUE	PALENQUE	URBANO	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
99987	REHABILITACIÓN DE AULA COBACH	31 SALTÓ DE AGUA	SENOBO ASULAR (LA RINCA)	RURAL	2009FEG8P2200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	86,219	86,219	86,219	86,219	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERE A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Únidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 a 14x12	16	17	18	19	20	21 a 20x19	22
9816	REHABILITACIÓN DE AULA DE JARDÍN DE NIÑOS	ISALTO DE AGUA	SANTA LUCÍA 1A. SECCIÓN	RURAL	2007PAC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	27,588	27,588	27,588	27,588	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
9827	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	ISALTO DE AGUA	PUEBLO NUEVO	RURAL	2007PAC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	34,969	34,969	34,969	34,969	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
17701	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE S.C.L.C. 8A. ETAPA	ISAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	2009UAD800700	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUBSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARDERÍAS, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN EN CUATRO CALLES DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCIENEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
18830	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	ISAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	2009UAD800700	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	5,047,640	5,047,640	5,047,640	5,047,130	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUBSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCIENEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
18822	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	ISAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	2200UAD800700	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	1,741,590	1,741,590	1,741,590	1,741,590	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUBSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIDAD ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A EJERCICIO 2011 Y CONCIENEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
18864	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	ISAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	2009UAD800700	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	3,307,590	3,307,590	3,307,590	3,307,590	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUBSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DE LA CASA DE LA CULTURA. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCIENEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
18848	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	ISAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	2009UAD800700	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	4,061,590	4,061,590	4,061,590	4,061,590	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUBSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL TEATRO ZEMBALA. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCIENEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
18967	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE RECINTOS CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO DE AVENTURA	ISAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	2009UAD800700	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	1,741,590	1,741,590	1,741,590	1,741,590	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. SUBSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE FACHADAS, INSTALACIONES, TECHUMBRES Y ACABADOS DEL TEATRO ZEMBALA. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCIENEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
98491	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE CENTRO ECOTURÍSTICO	ISOCOL TENANINGO	EL SABANAL	RURAL	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	75,336	75,336	75,336	75,336	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
16857	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TUXTLA GUTIERREZ 1A. ETAPA	ISOTXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1009UAD800700	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,998,858	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO DENTRO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2011. CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE ELIMINACIÓN EXTERIOR MAL TENDIDA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCIENEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
17186	RECARPETAMIENTO (RECLICLADO DE PAVIMENTO) DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GUTIERREZ	ISOTXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2009UAD800700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,971,827	1,971,827	1,971,827	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	METROS CUADRADOS 42,296.66
7228	COBACH NO. 29 (PREPANDO)	ISURÓN JUÁREZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1709PFA0011800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,823	118,823	118,823	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDADES PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ANÓN JUÁREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
17167	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA JUNQUEZ 1A. ETAPA	ISURÓN JUÁREZ	JUNÓN JUÁREZ	URBANO	1009UAD800700	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	1.00	0.55	55.0%	PROYECTO INSERTO DENTRO DEL CONVENIO EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE MATERIA 2011. CONSISTENTE EN REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, GUARDERÍAS, MOBILIARIO URBANO E ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL Y ARDO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO EL AVANCE DEL PROYECTO DE DEBE A QUE EL RECURSO ESTATAL FUE LIBERADO EN EL ÚLTIMO DEL EJERCICIO FISCAL, DEMANDANDO CON ELLOS TRÁMITE DEL PROCESO LICITATORIO Y POR ENDE EL PROCESO DE INICIO DE OBRA. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO 2011 Y CONCIENEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.
99401	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	ISVENUSTIANO CARRANZA	BELISARIO DOMÍNGUEZ (HIDROELÉCTRICA)	RURAL	2007PAC3P2200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	28,466	28,466	28,466	28,466	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
17057	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ISYAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	2009UAC8P2200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE-ORDEÑA Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN	3,283,867	3,283,867	3,283,867	3,283,867	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
	EQUIPAMIENTO																				
	CIFROS																				

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Únidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22
1848	CONVENIO DE REASIGNACION DE LOS RECURSOS FEDERALES.	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	NO CORRESPONDE A UN PROYECTO OPERATIVO ÚNICAMENTE CONSTITUYE A UNA APERTURA PROGRAMÁTICA PARA RECEPCION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL CONVENIO CON SECTUR FEDERAL. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
42098	SUBMITTIO Y COLOCACION DE MICROPURIFICADORA DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26500AC41252003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTADAL	INSTITUTO ESTADAL DEL AGUA	775,190	775,190	775,190	775,190	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO A RETIRO DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE MONDIO 30 09 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
69172	TV 10 CHIAPAS (REHABILITACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE 8 REPETIDORAS)	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	W0600T018003	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTADAL	SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA	10,808,183	10,808,183	10,808,183	1,154,976	10.7%	18,546	0	58.00	47.00	81.0%	EL PROYECTO CONTIENE LA EJECUCION DE 88 REHABILITACIONES Y 96 LOTES DE EQUIPOS PARA AGUA. NUMERO DE REPETIDORAS DE TV DE LO QUE SE ALCANZO AL CIERRE DEL 2011 ES 34.70% EN LOTES DE EQUIPOS Y 47.20% EN SERVICIOS. LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO FINANCIERO ES CONSIDERABLE, DEBIDO A QUE LA REPETIDORA DE TV DE TAPACHULA CONTIENE LA EQUIPAMIENTO QUE NO FUE ACQUIRIDO YA QUE SE ENVIÓ AL COMITE DE ADQUISICIONES EL 13 DE OCTUBRE Y NOS REDESARROLLA EL EXPEDIENTE CON OFICIO SHS/BA/OP/MS/DA/42/16/11 CONDICIONANDONOS EN UN APARTADO A ENTREGAR COPIA DEL CONTENIDO DE COORDINACION SUGERIDO ENTRE LA FEDERACION Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, SIENDO AN UNIDADES AJUDADO A ELLO LAS ADQUISICIONES PENDIENTES DEL RESTO DE LAS REPETIDORAS FUERON DECLARADAS DEBIDAS POR LOS PLAZOS YA NO SE PUDO INICIAR LA SEGUNDA LICITACION. LOS INTERESES GENERADOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE POR \$1,464.75 REINTEGRADOS A LA TESORERIA UNICA CON RECURSOS OFICIALES NO. 1705.1000 Y 1800 POR EL REINTEGRO DE LOS INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2011 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
77956	TV 10 CHIAPAS (REHABILITACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS)	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	MCE00T018011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD ESTADAL	SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA	9,653,207	9,653,207	9,653,207	0	0.0%	10,870	0	58.00	47.00	81.0%	EL PROYECTO EN PROCESO CONTIENE LA EJECUCION DE 88 REHABILITACIONES Y 96 LOTES DE EQUIPOS, DE IGUAL NUMERO DE REPETIDORAS DE TV, DE LO QUE SE ALCANZO AL CIERRE DEL 2011 EL 34.10% EN LOTES DE EQUIPOS Y 47.20% EN SERVICIOS. LOS INTERESES GENERADOS DE ENERO A MARZO FUE \$11,870.00 REINTEGRADOS A LA TESORERIA UNICA CON RECURSOS OFICIALES NO. 1020 DE ENERO Y FEBRERO Y EN TRAMITE EL REEMBOLSO DE MARZO. LOS RECURSOS NO EJERCIDOS AL CIERRE DEL 2011, FUERON REINTEGRADOS \$1,803,207.40 EN EL MES DE MARZO A LA TESORERIA SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 18486. DOCUMENTADO CON EL QUE SE SOLICITO LA AUTORIZACION DE REINTEGRO DE RECURSOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA SU CONCLUSION SEGUN LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. SE INFORMA QUE LA CUENTA BANCAERA APERTURA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011, SE CANCELARA Y LA TESORERIA UNICA AUTORIZO LA CUENTA BANCAERA DEL ESTADO VIGENTE PARA CONTROL FINANCIEROS DE LOS RECURSOS PAER 2011, COMO PROYECTO EN PROCESO.
18037	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	19-ARRAGA	ARRAGA	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	398,818	398,818	398,818	398,818	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
14994	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	398,818	398,818	398,818	398,818	100.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	SE PRESENTARON RESTRICCIONES EN LOS PERMISOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMTÁN, ASIMISMO DEL RAH DE ACUERDO AL TIPO Y CLASIFICACION DE ESTA CIUDAD. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
15407	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	398,818	398,818	398,818	398,818	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$98,818.30 CON LA META B INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON CORTE AL PROCERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
15448	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	61-DOCSINGO	DOCSINGO	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	531,757	531,757	531,757	531,757	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$53,175.70 CON LA META B INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
15792	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	78-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	531,757	531,757	531,757	531,757	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$51,757.80 CON LA META B INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
15890	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	81-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	398,528	398,528	398,528	398,528	100.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	SE PRESENTARON RESTRICCIONES EN LOS PERMISOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SCLC, ASIMISMO DEL RAH DE ACUERDO AL TIPO Y CLASIFICACION DE ESTA CIUDAD. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
15933	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	638,807	638,807	638,807	638,807	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$63,807.30 CON LA META B INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
16786	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	531,757	531,757	531,757	531,757	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$51,757.80 CON LA META B INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
16849	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	398,818	398,818	398,818	398,818	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$98,818.30 CON LA META B INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
16869	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 4A. ETAPA	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	22800UAD8007000	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE TURISMO	604,117	604,117	604,117	604,117	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. EL RECURSO AUTORIZADO PARA ESTE MUNICIPIO ES DE \$64,117.30 CON LA META B INSTALACIONES DE SEÑALES DE TIPO BANDERA Y ESPECTACULARES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCIO 2011 Y CONCIEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
	OTROS																				

ANEXO III  
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 a 14 x 12	16	17	18	19	20	21 a 20 x 19	22	
37615	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CHAMULA	CHAMULA	URBANO	2020JAC1922000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	68,922	68,922	68,922	68,922	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
37661	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OXCHUC	OXCHUC	URBANO	2020JAC1922000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OXCHUC	206,794	206,794	206,794	206,794	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
37704	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JUAN CANCUC	PANHUIL	RURAL	2020JAC1922000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC	68,922	68,922	68,922	68,922	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
37376	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	2020JBC1922001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																						
OPERACIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																						
56063	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2015XAP09101800	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	766,422,433	766,422,433	766,422,433	766,422,433	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011 Y LAS CIFRAS COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO.	
<b>SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL</b>																						
PREVENCIÓN																						
POBLACION																						
31087	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20000BF65420202	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	29,178	29,178	29,178	29,178	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS TAMBIEN VAN DIRIGIDOS A LOS MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES. ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
31064	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20000BF65420201	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS TAMBIEN VAN DIRIGIDOS A LOS MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES. ES POR ELLO QUE MARCAMOS OTROS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
<b>APOYO A LA EDUCACION PUBLICA</b>																						
INVERSION																						
EQUIPAMIENTO																						
CAPACITACION																						
108613	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2015FA256002	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA FEDERAL	26500	3,642,033	0	3,642,033	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
108617	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100126002	DESARROLLO ECONOMICO	CENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	1,805,702	0	1,805,702	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
<b>PARA FONDOS CONSTITUIDOS PARA APOYAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMBINADOS CON RECURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS</b>																						
RECONSTRUCCION																						
111322	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGO TECNIFICADO POR ASPERSION CON CAÑONES PARA EL CULTIVO DE FORRAJES EN EL PREDIO SAN JOAQUIN	SACALA	SAN JOAQUIN	RURAL	PH000120184	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIAS	47,486	47,486	47,486	47,402	99.8%	0	20.00	20.00	100.0%	EN UN PRINCIPLO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMEDIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORES DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZAS) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AMARRACADORES A TENSION REDUCIDA (PIEZAS) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 99.8% Y EL FINANCIERO DE 99.8%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.		
110387	SISTEMA DE REGO POR ASPERSION SEMI-PA	ARRAGA	AZTECA (LA PUNTA)	RURAL	PH000120180	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIAS	1,132,216	1,132,216	1,132,216	1,121,187	99.0%	0	1.00	1.00	100.0%	EN UN PRINCIPLO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMEDIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS LINEA ELECTRICA PRIMARIA SUBESTACION, SUMINISTRO DE COLUMNAS PARA ACUÑO Y TRONC DE SUSCCION (PESCARA (LOTE) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.9%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.		
112613	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION CON CAÑON SEMI PORTATIL	BERRIOZUAL	BEVERBEL DE TONANNE	RURAL	PH0001120136	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIAS	123,403	123,403	123,403	121,218	98.2%	0	331.00	331.00	100.0%	EN UN PRINCIPLO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMEDIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS DE DIFERENTES CAPACIDADES (BOMBA FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 98.2%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.		
112710	REHABILITACION DEL TRAMO DE CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE REGO ROSENDO SALAZAR	SINTALAPA	ROSENDO SALAZAR	RURAL	PH000120188	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIAS	515,000	515,000	515,000	12,451	2.4%	0	41.00	2.00	5.1%	EN UN PRINCIPLO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REMEDIACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE HERRIACION Y COLLOCACION DE CONCRETO (HERRALCUCO (M)) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRU-PACK DE 30 METRO LINEAL CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.		

ANEXO III  
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21-2012
												Ministrado	Programado	Ejercido								
111227	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGIO POR ASPERSION SEMI PORTATIL CON CARONES	18-CANTALAPA	LAS MARGARITAS	RURAL	PH00120183	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		100,515	100,515	100,515	100,077	99.6%	0	0	205.00	205.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA CUATRO METAS UNA DE SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), TREN DE SUCCION Y DESCARGAS. LOTES SUBMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO (BOMBA) SUBMINISTRO E INSTALACION DE CARONES DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA) Y SUBMINISTRO E INSTALACION DE CARONES DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA) EN CUANTO A LOS AVANCES. FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 97.6%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
108979	SUBMINISTRO E INSTALACION DE REGIO EN BAJA PRESION EN LA UNIDAD DE REGIO LA NORA FRACCION 1	27-CHAPA DE CORZO	IGMAGO ALLENDE	RURAL	PH00120176	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		757,009	752,009	752	739,760	98.4%	0	0	2,830.00	2,830.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 98.4%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
111857	SUBMINISTRO E INSTALACION DE REGIO EN BAJA PRESION EN LA UNIDAD DE REGIO LA NORA FRACCION 2 UBICADO EN EL EJIDO IGMAGO ALLENDE	27-CHAPA DE CORZO	IGMAGO ALLENDE	RURAL	PH00120167	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		789,860	789,860	789,860	778,650	98.6%	0	0	6,059.00	6,059.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA CUATRO METAS SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), SUBMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZAS), SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HAZCO DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA) Y SUBMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO PVC HAZCO DE DIFERENTES DIAMETROS. FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 98.6%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
108473	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGIO POR GOTO Y ELECTRIFICACION DE LA UNIDAD DE REGIO EL AMATE FRACCION 1	27-CHAPA DE CORZO	NICOLAS BRAVO	RURAL	PH00120171	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		545,756	545,756	545,756	537,085	98.4%	0	0	17.00	17.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUBMINISTRO E INSTALACION DE ANILLOS DE 2 E 4 INCHAS Y TREN DE SUCCION Y DESCARGA (LOTE) EN CUANTO AL AVANCE REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 98.4%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
110043	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGIO POR GOTO Y ELECTRIFICACION DE LA UNIDAD DE REGIO EL AMATE FRACCION 2	27-CHAPA DE CORZO	NICOLAS BRAVO	RURAL	PH00120177	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		546,389	546,389	546,389	539,300	98.7%	0	0	23.00	23.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE TREN DE SUCCION Y DESCARGA (LOTE) Y SUBMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES CAPACIDADES (BOMBA) EN CUANTO AL AVANCE REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 98.7%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
7906	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGIO POR ASPERSION EN PREDIOS DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA RANCHERIA PUEBLO NUEVO	36-FRONTERA COMALAPA	PUEBLO NUEVO	RURAL	PH00120165	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		793,100	793,100	793,100	788,146	99.5%	0	0	378.00	378.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.5%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
79127	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGIO POR ASPERSION MICRO ASPERSION GOTO EN PREDIOS DE LOS EJIDOS JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, NUEVA LINDA, SINALDA Y SAN CAROLAMPO	36-FRONTERA COMALAPA	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (QUESPALA)	RURAL	PH00120164	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		736,450	736,450	73,845	732,510	99.5%	0	0	618.00	618.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS UNA SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), SUBMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA) Y SUBMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES CAPACIDADES EN CUANTO A LOS AVANCES. FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.5%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
79475	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGIO POR ASPERSION Y MICRO ASPERSION EN PREDIOS DEL EJIDO REVOLUCION	36-FRONTERA COMALAPA	REVOLUCION	RURAL	PH00120166	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		782,800	782,800	782,800	779,090	99.5%	0	0	10,760.00	10,760.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS SUBMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSIONES DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA), SUBMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA) Y TREN DE SUCCION Y DESCARGA (LOTE) EN CUANTO A LOS AVANCES. FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.5%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
79730	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE REGIO POR ASPERSION Y MICRO ASPERSION EN PREDIOS DEL EJIDO TIERRA BLANCA	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	PH00120167	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		566,500	566,500	566,500	553,788	97.8%	0	0	2,428.00	2,428.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA CINCO METAS UNA DE SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), TREN DE SUCCION Y DESCARGAS (LOTE), SUBMINISTRO E INSTALACION DE MMCHRO ASPERSIONES DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA), SUBMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA) Y SUBMINISTRO E INSTALACION DE CARONES DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA) EN CUANTO A LOS AVANCES. FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 97.8%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
78907	REVESTIMIENTO DE RIOLADERAS EN LOS EJIDOS DAMANTE, NUEVA LIBERTAD, INDEPENDENCIA, BENITO JUAREZ, LA TIERRILLA Y PEQUEÑA PROPIEDAD	49-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	PH00120163	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS		652,434	652,434	652,434	662,370	86.2%	0	0	78.00	78.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 86.2%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE

ANEXO III  
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Ejercidos	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a14i2	16	17	18	19	20	21a20i9	22
110753	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FUA CON CARONES	49-LA CONCORDIA	LAS LUCES	RURAL	FFH0012051	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	205,946	205,946	205,946	205,084	99.6%	0	0	1,014.00	1,014.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS SUBMETRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), SUBMETRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZAS) Y SUBMETRO E INSTALACION DE CARONES DE DIFERENTES DIAMETROS. EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.6% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
77968	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA CON CARONES EN LA COL. GUADALUPE VICTORIA, LA TIGRILLA, BENTO JUAREZ Y NUEVA LIBERTAD	49-LA CONCORDIA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FFH0012058	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	514,807	514,807	514,807	511,710	99.4%	0	0	146.00	146.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO PRESENTA CUATRO METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA), SUBMETRO E INSTALACION DE CARONES DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA), TREN DE SUCCION Y DESGANCAS (OTE) Y SUBMETRO E INSTALACION DE EQUIPO DE DIFERENTES CAPACIDADES ( BOMBA) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.4% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
78028	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA CON CARONES Y MICRO ASPERSION EN EL EJIDO BENTO JUAREZ	49-LA CONCORDIA	BENTO JUAREZ	URBANO	FFH0012061	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	257,488	257,488	257,488	254,856	99.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.0% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
78661	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y MICRO ASPERSION EN LOS EJIDOS BENTO JUAREZ Y LA TIGRILLA	49-LA CONCORDIA	BENTO JUAREZ	URBANO	FFH0012062	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	206,721	206,721	206,721	204,984	99.2%	0	0	5,613.00	5,613.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), SUBMETRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y SUBMETRO E INSTALACION DE ASPERSORIALES DE DIFERENTES DIAMETROS EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.2% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
112411	TECNIFICACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA UNIDAD DE RIEGO LA PATRIA	51-LA INDEPENDENCIA	LA PATRIA	RURAL	FFH0012091	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	154,497	154,497	154,497	153,306	99.2%	0	0	13.00	13.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUBMETRO E INSTALACION DE FILTRO DE ANILLO DE 2 DE 16 MESH (PIEZA) Y SUBMETRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES CAPACIDADES (BOMBA) FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.2% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
112512	TECNIFICACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA UNIDAD DE RIEGO SANAMA	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	FFH0012093	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	154,472	154,472	154,472	153,753	99.5%	0	0	15.00	15.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUBMETRO E INSTALACION DE FILTRO DE ANILLO DE 2 DE 16 MESH (PIEZA) Y SUBMETRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES CAPACIDADES (BOMBA) FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.5% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
109727	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTE EN EL EJIDO FRANCISCO MADERO	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO MADERO	RURAL	FFH0012074	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	231,637	231,637	231,637	228,950	98.8%	0	0	500.00	500.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 98.8% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
112469	TECNIFICACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA UNIDAD DE RIEGO EL PROGRESO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	FFH0012062	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	154,469	154,469	154,469	153,027	99.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUBMETRO E INSTALACION DE FILTRO DE ANILLO DE 2 DE 16 MESH (PIEZA) Y SUBMETRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES CAPACIDADES (BOMBA) FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.0% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
112299	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICRO ASPERSION PARA EL CULTIVO DE LIMON EN EL EJIDO LA VICTORIA	59-MARQUEZ DE COMILLAS	LA VICTORIA	RURAL	FFH0012089	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	589,867	589,867	589,867	582,473	98.8%	0	0	43.00	43.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO PRESENTA CUATRO METAS SUBMETRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), SUBMETRO E INSTALACION DE ASPERSORIALES DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZAS), SUBMETRO E INSTALACION TREN DE SUCCION Y DESGANCAS (OTE) Y SUBMETRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES CAPACIDADES (BOMBA) FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 98.8% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
112333	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR MICRO ASPERSION PARA EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE EN EL EJIDO LA VICTORIA	59-MARQUEZ DE COMILLAS	LA VICTORIA	RURAL	FFH0012090	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	589,160	589,160	589,160	579,204	98.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS, ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE TREN DE SUCCION (OTE) Y SUBMETRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES CAPACIDADES (BOMBA) FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 98.3% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.

ANEXO III  
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Únidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 a 14/12	16	17	18	19	20	21 a 20/19	22
110977	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASERCIÓN FLOJO CON CAÑONES EN LAS PARCELAS NO. 151 2-A P1 Y 152 2-A P10 MUNICIPIO DE MAZATÁN	MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	PRH00120182	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	180,209	180,209	180,209	178,842	99.2%	0	0	31.00	31.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS SUMINISTRO E INSTALACION DE AEROSOLAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA), SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA Y SUMINISTRO DE TUBERIA DE SUCCION Y DESCARGA (LOTE) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.2% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
109983	REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN EL RANCHO SANTA RITA	COCCOZCOCHUILA DE ESPINOSA	SANTA RITA	RURAL	PRH00120174	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	184,569	184,569	184,569	181,190	98.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUMINISTRO DE COLUMNA PARA EQUIPO (LOTE) Y SUMINISTRO ENSTALACION DE CANTA DE GOTEO (CAL 3000 (PIEZAS) EN CUANTO A AVANCE REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 98.2% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
110120	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CON ADEME DE 12 CON PROFUNDIDAD DE 130 METROS EN EL RANCHO SAN ANTONIO	PULLAFAJAN	SAN ANTONIO	RURAL	PRH00120176	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	231,459	231,459	231,459	229,654	99.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE TREN DE SUCCION Y DESCARGA (LOTE) Y SUMINISTRO DE COLUMNA PARA EQUIPO (LOTE) EN CUANTO AL AVANCE REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.2% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
7204	REVESTIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ALTERNOS EN CAÑALES Y ZONA DE RIEGO DEL MODULO NO. 02 SOCOL TENANGO DEL D.R. 059 RIO BLANCO	SOCOL TENANGO	SOCOL TENANGO	URBANO	PRH00120183	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	753,348	753,348	753,348	751,750	99.8%	0	0	18,877.00	18,877.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS (A) FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, (B) AGARRE DE MATERIALES PETREOS Y (C) EXCAVACION DE CANAL. METRO CUBICO EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DEL 99.8% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
7273	REVESTIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ALTERNOS EN CAÑALES Y ZONA DE RIEGO DEL MODULO NO. 02 SOCOL TENANGO DEL D.R. 059 RIO BLANCO	SOCOL TENANGO	SOCOL TENANGO	URBANO	PRH00120184	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	688,682	688,682	688,682	683,020	99.2%	0	0	17,114.00	17,114.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS (A) FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, (B) AGARRE DE MATERIALES PETREOS Y (C) EXCAVACION DE CANAL. METRO CUBICO EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DEL 99.2% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
112706	REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL DISTRITO DE RIEGO 048 MODULO 01	SUCHATE	SUCHATE	RURAL	PRH00120187	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	258,233	258,233	258,233	251,687	97.5%	0	0	1.50	1.50	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 97.5% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
69612	REHABILITACION DEL CAMINO SA. SUR EN EL TRAMO DEL KM. 4+109 DEL MODULO 01 DEL D.R. 044	SUCHATE	SUCHATE	RURAL	PRH00120147	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	283,745	283,745	283,745	283,247	99.8%	0	0	17,505.00	17,505.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.8% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
112778	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO EN TRAMOS DISPERSOS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL MODULO NO.01	SUCHATE	SUCHATE	RURAL	PRH00120188	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	567,861	567,861	567,861	564,522	99.4%	0	0	122.00	122.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO (METRO CUBICO) Y (B) AGARRE DE MATERIALES PETREOS (METRO CUBICO) FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.4% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
64336	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASERCIÓN CON CAÑONES FLOJO	SUCHATE	DOHADU NUEVO	RURAL	PRH00120144	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	474,637	474,637	474,637	474,537	100.0%	0	0	842.00	842.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE INSTALACION DE ALTA TENSION TRIFASICA (LOTE) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL) EN CUANTO A AVANCE REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 100% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
63725	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASERCIÓN SUB-ARBOREO FLOJO	SUCHATE	EL CAMPITO	RURAL	PRH00120140	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	188,491	188,491	188,491	188,053	99.8%	0	0	1,827.00	1,827.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUMINISTRO DE BARRA TENSION TRIFASICA (LOTE) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL) EN CUANTO A AVANCE REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.8% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
63260	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASERCIÓN SUB-ARBOREO FLOJO	SUCHATE	SAN FRAJEL	RURAL	PRH00120142	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	267,811	267,811	267,811	168,390	62.9%	0	0	4.00	4.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS (DESARRENDORES) (LOTE) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZA) EN CUANTO AL AVANCE REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 62.9% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
61823	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASERCIÓN SUB-ARBOREO FLOJO	SUCHATE	SUCHATE	RURAL	PRH00120139	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIENESTAR SOCIOECONOMICO	514,076	514,076	514,076	512,562	99.7%	0	0	1,424.00	1,424.00	100.0%	EN UN PRINCIPAL SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES. POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.7% CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.



ANEXO III  
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
6386	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFLUJAL	98-SUCHATE	SANTA FE	RURAL	FFH0012043	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	446,156	446,156	446,156	448,107	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,094.00	2,094.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 100%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
6303	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFLUJAL FLOO	98-SUCHATE	LA LIBERTAD	URBANO	FFH0012041	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	277,428	277,428	277,428	278,944	99.8%	0	0	METRO LINEAL	14,974.00	14,974.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZAS), SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSIORAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PIEZAS) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DEL 99.8%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
96701	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFLUJAL FLOO EN EL LOTE NO. 15 DE LA COL. AGRICOLA LAZARO	98-SUCHATE	SUCHATE	RURAL	FFH0012048	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	242,933	242,933	242,933	239,971	98.8%	0	0	METRO LINEAL	5,744.00	5,744.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 98.8%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
6762	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFLUJAL FLOO EN LOTES 13 Y 14E (COL. AGRICOLA LAZARO CARDENAS)	98-SUCHATE	SUCHATE	RURAL	FFH0012050	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	473,800	473,800	473,800	487,720	98.7%	0	0	PIEZA	3,151.00	3,151.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSIORAS Y DIFERENTES DIAMETROS (PIEZAS) EN CUANTO AL AVANCE FISICO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 98.7%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
6736	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFLUJAL FLOO EN PLATANO EN EL EJIDO JESUS	98-SUCHATE	SUCHATE	RURAL	FFH0012049	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	499,455	499,455	498,455	498,055	99.7%	0	0	METRO LINEAL	7,892.00	7,892.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.7%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
11144	MODERNIZACIÓN DE CANAL SECUNDARIO EN TRIAMO DISPERSOS	98-TAPACHULA	RAMBADO EMPUJES	RURAL	FFH0120185	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	515,000	515,000	515,000	510,852	99.2%	0	0	METRO CUADRADO	989.00	989.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE ATENCIÓN AL AVANCE FISICO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.2%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
11126	REHABILITACIÓN DE COMPUERTA EN EL CANAL PRINCIPAL	98-TAPACHULA	ALVARO OREGON	URBANO	FFH0012038	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	286,131	286,131	286,131	283,842	99.2%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.2%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
10863	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON SEMI-PORTATIL EN LAS PARCELAS T2 Z1 P11 Y T4 Z1 P11	01-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	FFH0012175	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	362,892	362,892	632,892	361,164	99.2%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE DIFERENTES DIAMETROS (EQUIPO Y CUBETA DE CONTROL, PIEZAS), EN CUANTO AL AVANCE FISICO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.2%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
11255	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICRO-ASPERSIÓN PARA EL CULTIVO DE AGUACATE	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	FFH0012034	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	154,500	154,500	154,500	153,004	99.0%	0	0	PIEZA	551.00	551.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PRODUCTO ROLLO DE ASPERSIORAS DE DIFERENTES DIAMETROS DE DIFERENTES CAPACIDADES (BOMBA FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.0%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
10961	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN CON CAÑONES EN EL PREDIO AGUAS POCAS	105-TONALA	AGUAS POCAS	RURAL	FFH0012073	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	207,411	207,411	207,411	206,802	99.7%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.7%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
7948	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	113-VENUSTIANO GARRIZADA	SONORA BRASILAR	RURAL	FFH0012068	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	414,636	414,636	414,636	410,026	98.9%	0	0	METRO CUBICO	11,208.00	11,208.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA CUATRO METAS: FORMACION DE TERRAZO COMPACTADO, ACARREO DE MATERIAL PÉTRID, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EXCAVACION DE CANAL (METROS CUBICOS); EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 98.9%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
7840	REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANAL LATERAL LA OLIVERA EN ZONA DE RIEGO DEL MODULO NO. 01 ECHOPINA DEL D. 659 RIO BLANCO	113-VENUSTIANO GARRIZADA	LA OLIVERA	RURAL	FFH0012051	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGIA	416,699	416,699	416,696	414,448	99.5%	0	0	METRO CUBICO	10,804.00	10,804.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 80 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA, PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 50 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS: UNA DE FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETOS HIDRAULICOS (METROS CUBICOS) Y ACARREO DE MATERIAL PÉTRID (METRO CUBICO) EN CUANTO AL AVANCE FISICO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y UN FINANCIERO DEL 99.5%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.

ANEXO III  
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
7244	REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANAL LATERAL LA PIRULEJA EN ZONA DE RIEGO DEL MODULO NO.01 ECHOPINA DEL D.R. 559 RIO BLANCO	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	FFH00120152	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	416,204	416,203	416,200	414,440	99.6%	0	0	METRO CUBICO	10,820.00	10,820.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS UNA DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, ACABADO DE MATERIALES PETREOS Y ENCAJACION DE CANAL. METRO CUBICO EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.6%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
7341	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPIRACION FUA CON CARONES PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR	113 VENUSTIANO CARRANZA	SANTA ROSA	RURAL	FFH00120156	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	437,740	437,740	437,740	435,751	99.5%	0	0	METRO LINEAL	849.00	849.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA CUATRO METAS. UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), TREN DE SUCCION Y DESCARGAS (LOTE) SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO (PEZAJ) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.5%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
7787	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPIRACION FUA CON CARONES PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR EN EL PREDIO MONTERREY	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	FFH00120157	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	463,470	463,470	463,470	461,100	99.5%	0	0	METRO LINEAL	834.00	834.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA CINCO METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), TREN DE SUCCION Y DESCARGAS (LOTE) SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO (PEZAJ), SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PEZAJ) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARONES DE DIFERENTES DIAMETROS (PEZAJ) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.5%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
7917	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPIRACION FUA CON CARONES PARA EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR EN EL PREDIO LOS PALACIOS	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENTE GUERRERO	URBANO	FFH00120155	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	422,357	422,357	422,357	420,026	99.5%	0	0	METRO LINEAL	592.00	592.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS (METRO LINEAL), TREN DE SUCCION Y DESCARGAS (LOTE) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO (PEZAJ); EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.5%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
11270	ESTABLECIMIENTO DE RIEGO HIDROPONICO	116 VILLAFLORES	MONTÉ VERDE	RURAL	FFH00120166	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	463,368	463,368	463,368	458,652	99.0%	0	0	PEZAJ	28.00	28.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA DOS METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC (METRO LINEAL) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PEZAJ) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.0%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
18995	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPIRACION FUA CON CARONES PARA EL CULTIVO DE FORRAJE EN EL PREDIO EL TARTO	116 VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	FFH120170	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	102,973	102,973	102,973	102,219	99.3%	0	0	METRO LINEAL	3.00	3.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LINEAL SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PEZAJ) Y SUMINISTRO DE COLUMNA PARA EQUIPO EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.3%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.
11016	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y ASPIRACION	116 ZACANTIAN	SAN NICOLAS BUENAVISTA	RURAL	FFH00120179	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	525,134	525,134	525,134	520,307	99.1%	0	0	PEZAJ	51.00	51.00	100.0%	EN UN PRINCIPIO SE CONTEMPLA ATENDER A 60 PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRO-AGRICOLA. PERO POR FALTA DE LIQUIDEZ POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, POR LO QUE SE TUVO QUE REPROGRAMAR ESTOS OTROS PARA ATENDER A 58 NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO PRESENTA TRES METAS UNA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORALES DE DIFERENTES DIAMETROS (PEZAJ) SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE DIFERENTES DIAMETROS (PEZAJ) Y SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO (ROLLO) EN CUANTO A LOS AVANCES FISICO REFLEJA UN 100% Y EL FINANCIERO DE 99.1%, CON LO QUE SE DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE.