

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejecido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-17/15	19	20	21	22	23	24-23/22	25
<b>FONDOS RECIBIDOS 2009</b>																								
<b>SUBSIDIOS Y REGISTROS</b>																								
<b>OTROS PROGRAMAS</b>													1,495,610	1,495,610	1,495,610	436,272	29.2%	0	0	2.00	2.00	100.0%		
<b>FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
91511	COBACH NO. 42 (REFERENDO)	48-ILIAREZ	COBERTURA MUNICIPAL URBANO	27300FEAD0E138008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	855 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I 800- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		53,747	53,747	53,747	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ALIDIVIDUAL, INCLITE ANEXO (CIMENTACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR; JUÁREZ	
88792	CONALEP NO. 69 (REFERENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL RURAL	27300FDA0E138002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	295 ALUMNOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA I 800- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		1,441,863	1,441,863	1,441,863	436,270	30.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CIMENTACIÓN, RECAIBOS E INSTALACION HIDROSANITARIA; PALENQUE	