

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-18/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
CHIAPAS RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS												102,706,927	5,190,950	100,626,100	0	0.0%	0	0	10.00	0.00	0.0%	
FISE																						
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																						
132888	OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	946200338001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	97,509,937	0	97,509,937	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
88277	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (BELLA VISTA LA HACIENDA) (REFERENDO 2011)	12-BELLA VISTA	LA HACIENDA	RURAL	21800NCS66C018019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES. (REFERENDO 2011)
87041	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SAN CRISTOBALITO) (REFERENDO 2011)	54-LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	21800NCS66C018013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES. (REFERENDO 2011)
86904	CONSTRUCCION Y HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHUCHULTON) (REFERENDO 2011)	54-LARRANZAR	CHUCHULTON	RURAL	21800NCS66C018013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE ESTA EN EL PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES. (REFERENDO 2011)
88195	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (OCHUC EL TZAY) (REFERENDO 2011)	72-OCHUC	EL TZAY	RURAL	21800NCS66C018018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES. (REFERENDO 2011)
88140	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, SANTA RITA) (REFERENDO 2011)	79-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	SANTA RITA	RURAL	21800NCS66C018017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES. (REFERENDO 2011)
88091	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (JUAN CANCUC, JUCNIL) (REFERENDO 2011)	86-SAN JUAN CANCUC	JUCNIL	RURAL	21800NCS66C018016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION LOS MATERIALES (REFERENDO 2011)
113133	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO POCOLLUM-TRES CERROSICHANA MAJOSK	102-TENEJAPA	MAJOSK	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	2,074,818	2,074,818	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA PARTE DEL FISE DEL RECURSO DEL 2010. CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
86730	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TILA, TUTUOL) (REFERENDO 2011)	104-TILA	TUTUOL	RURAL	21800NCS66C018014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES. (REFERENDO 2011)
87337	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TUMBALA, CHUCHUCRUZ 1RA. SECCION) (REFERENDO 2011)	107-TUMBALA	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	21800NCS66C018015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION DE LOS MATERIALES. (REFERENDO 2011)