

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
F-CHIAFAP RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS																						
	PASA										2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
	PASA																					
	INVERSIÓN																					
	OBRA PÚBLICA																					
134898	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EN SANTA MARGARITA AGUA AZUL	CS LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL	264000C8000018002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA FALTA DE AVANCE DEL PROYECTO SE DEBE A QUE SE ESTÁ EN LA ESPERA DE QUE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ENVÍE A ESTA DIRECCIÓN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DE CADA TRABAJO, PARA REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS DEL PAGO DE ANTICIPO Y EN CONDICIONES DE REPORTAR LOS AVANCES FÍSICOS