

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 357

| Información General del Proyecto |  |                     |         |                            |                                     |        |                       |  |   |                              | Anexo Financiero |                  |         |              |              |              |                       |              |              |           | Anexo Píctico |          |          | Observaciones |                  |             |              |                    |   |   |   |
|----------------------------------|--|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|--|---|------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|---|---|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio                  | Localidad                           | Admito | Tipo de Mecanismo     | Programa Fondo Correlativo                                       | Área                                      | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto | Estado           | Período | Ciclo Seguro | Presupuesto  | Modificado   | Reanudo (Millonarios) | Comprometido | Desembolsado | Ejecutado | Pagado        | % Avance | Reajuste |               | Unidad de Medida | Fabricación | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |   |   |
| CP0013030134639                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Bereño 2013)   | 0322310109010031801 | Chilape | San Cristóbal de las Casas | Coronillo Uno                       | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$243,115             | \$243,115    | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 100         | 100.00       | 100.00             | Financiera / Fideicomiso / Registra: Se concluyó en 2013 la construcción de la balsa de agua. Los montos reflejados corresponden a un preaviso al cierre del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel. |   |   |
| CP0013030094742                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Bereño 2013)   | 0322310109010031801 | Chilape | San Cristóbal de las Casas | San Lorenzo La Soledad Francisco    | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2012    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$243,115             | \$243,115    | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 100         | 100.00       | 0.00               | Financiera / Fideicomiso / Registra: Se concluyó en 2013 la construcción de la balsa de agua. Los montos reflejados corresponden a un preaviso al cierre del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel. |   |   |
| CP0013030094741                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Bereño 2013)   | 0322310109010031801 | Chilape | Las Margaritas             | Nuevo Santiago                      | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2012    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$243,115             | \$243,115    | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 100         | 100.00       | 95.00              | Financiera / Fideicomiso / Registra: Se concluyó en 2014 la construcción de la balsa de agua. Los montos reflejados corresponden a un preaviso al cierre del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel. |   |   |
| CP0013030094742                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Bereño 2013)   | 0322310109010031801 | Chilape | Las Margaritas             | Villa de las Niñas                  | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2012    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$243,115             | \$243,115    | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 100         | 100.00       | 100.00             | Financiera / Fideicomiso / Registra: La obra quedó concluida al 100% y los montos reflejados corresponden a un preaviso del ejercicio 2013 - SISEDA. Para el siguiente nivel.                             |   |   |
| CP0013030094743                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Bereño 2013)   | 0322310109010031801 | Chilape | Buchil                     | Monte Grande                        | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2012    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$243,115             | \$243,115    | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | 0.00     | 0.00          | 0.00             | 100         | 100.00       | 100.00             | Financiera / Fideicomiso / Registra: Se concluyó en 2013 la construcción de la balsa de agua. Los montos reflejados corresponden a un preaviso al cierre del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel. |   |   |
| CP0013030094943                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Eisenstein                 | Jack Chentec                        | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094957                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Buchil                     | Monte Grande                        | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094962                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Iatapa                     | El Higo                             | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094974                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | San Cristóbal de las Casas | San Isidro Ocoita                   | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094974                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | San Cristóbal de las Casas | San Antonio de las Casas            | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094983                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | San Cristóbal de las Casas | San Antonio las Rosas               | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$1,250,000  | \$1,139,207  | \$1,139,207  | \$420,470             | \$420,470    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 33.61       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094982                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Chamula                    | Valdes                              | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094985                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Chamula                    | Chamula                             | Urbano | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$54,153              | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094992                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Las Margaritas             | El Remedio                          | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La obra se encuentra al 100%, respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                      |
| CP0013030094993                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Las Margaritas             | Chimilpa Chuchubun                  | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: Se concluyó en 2013 la construcción de la balsa de agua. Los montos reflejados corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel. |
| CP0013030094997                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Comisión de                | Sancti Spiritus                     | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094998                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Comisión de                | Santa Rosalia                       | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030094999                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Las Niñas                  | Chucub                              | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030095026                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Chilón                     | Sancti-Spíritus                     | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030095056                  | Construcción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua   | 0322310109010031803 | Chilape | Chilón                     | Carreño Viejoch                     | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$475,000    | \$54,153     | \$54,153     | \$110,337             | \$110,337    | \$140,000    | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 24.62       | 0.00         | 100                | 100.00  | 100.00  | Financiera / Fideicomiso / Registra: La acción se encuentra al 100%, con respecto al monto reflejado corresponden a un preaviso del ejercicio - SISEDA. Para el siguiente nivel.                |
| CP0013030095059                  | Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales  | 1221101762000001803 | Chilape | Aldea                      | Verón                               | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$1,493,429  | \$41,123     | \$41,123     | \$0                   | \$0          | \$0          | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 319         | 100.00       | 0.00               | Financiera presupuestal del 2013 / Registra: Letas cifra corresponden al siguiente nivel.   |   |   |
| CP0013030097033                  | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario   | 1221101762000001804 | Chilape | Aldea                      | San Pedro Cutillan                  | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$4,470,455  | \$4,470,455  | \$4,470,455  | \$0                   | \$0          | \$0          | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 435          | 100.00             | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Registra: Letas cifra corresponden al siguiente nivel. |   |
| CP0013030097048                  | Construcción del Sistema de Agua Potable   | 10323101090001004   | Chilape | Amaná                      | El Durvenir Tres Picos 2da. Sección | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$5,193,024  | \$5,193,024  | \$5,193,024  | \$0                   | \$0          | \$0          | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 197         | 100.00       | 0.00               | Financiera presupuestal del 2013 / Registra: Letas cifra corresponden al siguiente nivel.   |   |   |
| CP0013030097078                  | Construcción del Sistema de Agua Potable   | 1032310109000001807 | Chilape | Amaná                      | La Oruga                            | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$1,116,055  | \$1,140,498  | \$1,140,498  | \$0                   | \$0          | \$0          | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 100         | 100.00       | 0.00               | Financiera presupuestal del 2013 / Registra: Letas cifra corresponden al siguiente nivel.   |   |   |
| CP0013030097025                  | Camión Anzures - Infancia y Promoción Social - Rm. 6 500 (T.A.)  | 005110180500003803  | Chilape | Amaná                      | Amaná                               | Urbano | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$6,277,902  | \$6,277,902  | \$6,277,902  | \$7,751,514           | \$7,751,514  | \$0          | \$0       | 0.00          | \$0      | 0.00     | 0.00          | 0.00             | Alimetro    | 21,478       | 100.00             | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Registra: Letas cifra corresponden al siguiente nivel. |   |
| CP0013030097043                  | Camión Anzures - Agua Tabasco, Tramo No. 0 000 - Rm. 7 700 (T.A.) (Compraventa del Tramo No. 0 000 - Rm. 6 700 (T.A.)) | 005110180500003804  | Chilape | Amaná                      | Amaná                               | Urbano | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$1,000,000  | \$1,000,000  | \$1,000,000  | \$54,474              | \$54,474     | \$0          | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | Alimetro    | 21,478       | 100.00             | 85.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Registra: Letas cifra corresponden al siguiente nivel. |   |
| CP0013030097072                  | Camión Anzures - Pueta Fina Tramo No. 0 000 - Rm. 10 200 (T.A.) (Compraventa del Tramo No. 0 000 Al 0094203)           | 005110180500003801  | Chilape | Arriaga                    | Arriaga                             | Urbano | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$19,000,000 | \$6,870,461  | \$6,870,461  | \$4,749,006           | \$4,749,787  | \$0          | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | Alimetro    | 40,640       | 100.00             | 46.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Registra: Letas cifra corresponden al siguiente nivel. |   |
| CP0013030097026                  | Construcción del Sistema de Agua Potable El La Laguna  | 1032310109000001809 | Chilape | Benjamín de Hidalgo        | La Laguna                           | Rural  | Apariciones Federales | 30-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013    | \$12,026,910 | \$12,026,910 | \$12,026,910 | \$0                   | \$0          | \$0          | \$0       | \$0           | 0.00     | \$0      | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 575          | 100.00             | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Registra: Letas cifra corresponden al siguiente nivel. |   |
| CP0013030097026                  | Camión Opa - Rm 4000, Tramo No. 0 000 Al Rm. 7 700 (Compraventa del Tramo No. 0 000 - Rm. 0 700 (T.A.))                | 0051101             |         |                            |                                     |        |                       |  |   |                              |                  |                  |         |              |              |              |                       |              |              |           |               |          |          |               |                  |             |              |                    |   |   |   |

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013

Total: 357

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio                  | Localidad           | Ámbito                 | Tipo de Mecanismo   | Programa Fondo Correlativo  | Ramo   | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto | Estatus          | Periodo   | Años Financieros |             |             |                         |              |           |          |        | Años Fiscales |             |                  | Observaciones |   |   |
|--------------------|--|----------------------|---------|----------------------------|---------------------|------------------------|---|---|--|------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-------------|------------------|---------------|---|---|
|                    |  |                      |         |                            |                     |                        |   |   |  |                              |                  |                  |           | Ciclo Seguro     | Presupuesto | Modificado  | Reanudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance      | Reintegrado | Unidad de Medida |               | Fabricación   | Avance Anual  |
| CP0013030013469    | Contracción y Servicios Alternativos Para Captación de Agua (Servicio 2013)  | 0102310134690001801  | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Concepción Uno      | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas                      | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$470,000        | \$54,153    | \$544,153   | \$243,115               | \$303,215    | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0           | Obras       | 150              | 100.00        | 100.00  | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% la construcción de la bodega de agua, los metros reafectados corresponden a un servicio al cierre del ejercicio. - SISTEMA Para el ejercicio 2013. |
| CP0013030027460    | Construcción de Piso Firme   | 1420221014804922020  | Chiapas | Aldama                     | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura   | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$521,433 | \$521,433        | \$521,433   | \$521,433   | \$521,433               | \$521,433    | \$521,433 | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 2,915       | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030027607    | Contracción del Sistema de Alimentación Sanitaria y Saneamiento  | 1221310176000001801  | Chiapas | Chenalho                   | Muerto Vibalajó     | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$7,450,335      | \$7,450,335 | \$7,450,335 | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 595         | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029111    | Contracción de Enteras Aborradoras de Leña   | 142022101480492020   | Chiapas | Mutamampón del Valle       | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas A. C.                                   | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$95,455  | \$95,455         | \$95,455    | \$95,455    | \$95,455                | \$95,455     | \$95,455  | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 1,118       | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029734    | Contracción de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales   | 1221310176000001804  | Chiapas | Chenalho                   | Yaxagán Unión       | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$22,303         | \$22,303    | \$22,303    | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 289         | 100.00           | 92.00         | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029750    | Contracción de Enteras Aborradoras de Leña   | 1420221014804922020  | Chiapas | Mutamampón del Valle       | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Unión de Mujeres Indígenas y Compañías del Estado de Chiapas A. C.                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$62,092  | \$62,092         | \$62,092    | \$62,092    | \$62,092                | \$62,092     | \$62,092  | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 843         | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029763    | Contracción de Piso Firme  | 142022101480492020   | Chiapas | Mutamampón del Valle       | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Frente de Desarrollo de los Pueblos Indígenas A. C.                               | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$140,425 | \$140,425        | \$140,425   | \$140,425   | \$140,425               | \$140,425    | \$140,425 | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 642         | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029770    | Contracción de Piso Firme  | 142022101480492020   | Chiapas | Mutamampón del Valle       | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Unión de Mujeres Indígenas y Compañías del Estado de Chiapas A. C.                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$173,400 | \$173,400        | \$173,400   | \$173,400   | \$173,400               | \$173,400    | \$173,400 | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 814         | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029800    | Contracción del Sistema de Alimentación Sanitaria (Indirecto)  | 1221310176000001804  | Chiapas | Chenalho                   | Yaxagán Unión       | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$76,011         | \$76,011    | \$76,011    | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 565         | 100.00           | 75.00         | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029807    | Contracción de Enteras Aborradoras de Leña   | 142022101480492020   | Chiapas | Mutamampón del Valle       | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Frente de Organizaciones Compañías, Ovejas y Sociales del Estado de Chiapas A. C. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$92,299  | \$92,299         | \$92,299    | \$92,299    | \$92,299                | \$92,299     | \$92,299  | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 1,072       | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029805    | Contracción del Sistema de Agua Potable (Indirecto)  | 1221310199000001801  | Chiapas | Chenalho                   | Juan Diego X'Opay   | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$21,210         | \$21,210    | \$21,210    | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 117         | 100.00           | 99.00         | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029805    | Contracción de Piso Firme  | 142022101480492020   | Chiapas | Mutamampón del Valle       | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Frente de Organizaciones Compañías, Ovejas y Sociales del Estado de Chiapas A. C. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$153,034 | \$153,034        | \$153,034   | \$153,034   | \$153,034               | \$153,034    | \$153,034 | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 897         | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029863    | Unión Chicomwils - Silogom, Frente No. 9 000 - No. 9 000 (Observación del Instrumento Chicomwils - Frente, No. 9 000 - No. 9 000 (C.A.)) | 20211010803000028045 | Chiapas | Chicomwils                 | Chicomwils          | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Comunicaciones y transportes | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$3,550,000      | \$3,550,000 | \$3,550,000 | \$1,038,151             | \$1,038,151  | \$0       | \$0      | 0.00   | \$0           | Kilómetro   | 69,285           | 100.00        | 85.00   | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura.   |
| CP0013030029869    | Contracción del Sistema de Tratamiento de Agua Residuales  | 1221310176000001804  | Chiapas | Chilón                     | Patatehal           | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$3,479,392      | \$3,479,392 | \$3,479,392 | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 558         | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029893    | Contracción de Enteras Aborradoras de Leña   | 142022101480492020   | Chiapas | Mutamampón del Valle       | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Iniciativa Sustentables e Integrales para el Desarrollo A. C.                     | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$147,478 | \$147,478        | \$147,478   | \$147,478   | \$147,478               | \$147,478    | \$147,478 | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 1,463       | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029923    | Contracción de Planta de Tratamiento de Agua Residuales  | 1221310176000001804  | Chiapas | Chilón                     | El Piedón           | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$26,392         | \$26,392    | \$26,392    | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 459         | 100.00           | 97.00         | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030029823    | Contracción de Piso Firme  | 142022101480492020   | Chiapas | Mutamampón del Valle       | Cobertura Municipal | Aportaciones Federales | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Iniciativa Sustentables e Integrales para el Desarrollo A. C.                     | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución                 | Cuarto Trimestre | 2013             | \$137,048 | \$137,048        | \$137,048   | \$137,048   | \$137,048               | \$137,048    | \$137,048 | 100.00   | \$0    | Vivienda      | 776         | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030028627    | Contracción del Sistema de Alimentación Sanitaria y Saneamiento (Indirecto)  | 12213101990000018045 | Chiapas | Chilón                     | Hicratal            | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$32,118         | \$32,118    | \$32,118    | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 354         | 100.00           | 96.00         | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030028697    | Contracción del Sistema de Agua Potable  | 12213101990000018013 | Chiapas | Chilón                     | El Huasteco         | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$1,898,432      | \$1,898,432 | \$1,898,432 | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 321         | 100.00           | 0.00          | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |
| CP0013030028632    | Contracción del Sistema de Agua Potable (Indirecto)  | 1221310199000001804  | Chiapas | Chilón                     | Tancho Nuevo        | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-APortaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios                 | Secretaría de Infraestructura                                  | Agua y saneamiento           | En Ejecución     | Cuarto Trimestre | 2013      | \$22,025         | \$22,025    | \$22,025    | \$0                     | \$0          | \$0       | 0.00     | \$0    | Obras         | 1,189       | 100.00           | 85.00         | Financiera / Fianza: Estas cifras corresponden al 100% del presupuesto asignado para el desarrollo de obras de infraestructura. |   |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 357

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio                  | Localidad               | Ámbito             | Tipo de Mecanismo      | Programa Fondo Correlativo | Ramo  | Institución Ejecutora                                   | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Período          | Año Financiero |              |              |                          |              |             |           |           | Año de Ejecución |           |                  | Observaciones |               |              |                     |         |   |       |   |
|--------------------|---|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|---|---|--|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------|---|-------|---|
|                    |   |                     |         |                            |                         |                    |                        |                            |   |   |  |              |                  | Ciclo Seguro   | Fasejados    | Modificados  | Reanudados (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejercido  | Pagado    | % Avance         | Reajustes | Unidad de Medida |               | Avance Físico | Avance Anual | % Avance Anualizado |         |   |       |   |
| OP0013030018459    | Contracción de Servicios Alcantarillas para Contracción de Agua (Servicio 2013)   | 01232101480203801   | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Coronillo Uno           | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas               | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$470,000    | \$54,153     | \$544,153                | \$24,215     | \$33,215    | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | 0.00          | Obra          | 150          | 100.00              | 100.00  | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% la construcción de la boga de agua, los metros reafectados corresponden a un servicio al cierre del ejercicio. - SISTEMA Para el siguiente año.  |       |   |
| OP0013030028836    | Contracción de Enteras Abocanadas de Lodo   | 1420220141480492203 | Chiapas | San Lucas                  | Coahuera Municipal      | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Unidad Ejecutora del Presente para un Mejor Mahua A. C. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$116,432    | \$116,432    | \$116,432                | \$116,432    | \$116,432   | \$116,432 | \$116,432 | 100.00           | \$0       | 0.00             | 0.00          | Vivienda      | 1,140        | 100.00              | 0.00    | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para un mejor Mahua A. C.   |       |   |
| OP0013030028849    | Contracción del Sistema de Agua Potable (Industria)   | 1223101480000018849 | Chiapas | Chilón                     | Independencia           | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$19,953     | \$19,953     | \$19,953                 | \$0          | \$0         | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | 0.00          | Obra          | 74           | 100.00              | 100.00  | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |       |   |
| OP0013030028870    | Contracción de Pisos Firmes   | 1420220141480492203 | Chiapas | San Lucas                  | Coahuera Municipal      | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Unidad Ejecutora del Presente para un Mejor Mahua A. C. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$116,300    | \$116,300    | \$116,300                | \$116,300    | \$116,300   | \$116,300 | \$116,300 | 100.00           | \$0       | 0.00             | 0.00          | Vivienda      | 558          | 100.00              | 0.00    | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para un mejor Mahua A. C.   |       |   |
| OP0013030029430    | Contracción del Sistema de Agua Potable (Industria)   | 1223101480000018902 | Chiapas | Chilón                     | Tiñ                     | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$32,456     | \$32,456     | \$32,456                 | \$0          | \$0         | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | 0.00          | Obra          | 143          | 100.00              | 95.00   | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |       |   |
| OP0013030029441    | Contracción del Sistema de Agua Potable (Industria)   | 1223101480000018904 | Chiapas | Chilón                     | San Juan Argentina      | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$9,219      | \$9,219      | \$9,219                  | \$0          | \$0         | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | 0.00          | Obra          | 55           | 100.00              | 100.00  | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |       |   |
| OP0013030029428    | Contracción de Enteras Abocanadas de Lodo   | 1420220141480492203 | Chiapas | San Lucas                  | Coahuera Municipal      | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Gestión para la Sustentabilidad A. C.      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$70,000     | \$70,000     | \$70,000                 | \$70,000     | \$70,000    | \$70,000  | \$70,000  | 100.00           | \$0       | 0.00             | 0.00          | Vivienda      | 732          | 100.00              | 0.00    | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |       |   |
| OP0013030029462    | Cambio Rediseño - Claves, Tramo No. 0 000 - Km. 14 200 (I.A.) (Contracción del Tramo No. 0 000 - Km. 14 200 (I.A.))                     | 2031101480000038054 | Chiapas | Chilón                     | San Juan                | Urbano             | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$10,000,000 | \$9,451,491  | \$9,451,491              | \$2,744,004  | \$2,744,004 | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Alcance             | 113,674 | 100.00  | 15.00 | Financiera / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año.   |
| OP0013030029471    | Contracción de Pisos Firmes   | 1420220141480492203 | Chiapas | San Lucas                  | Coahuera Municipal      | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Gestión para la Sustentabilidad A. C.      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$139,338    | \$139,338    | \$139,338                | \$139,338    | \$139,338   | \$139,338 | \$139,338 | 100.00           | \$0       | 0.00             | 0.00          | Vivienda      | 447          | 100.00              | 0.00    | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |       |   |
| OP0013030029489    | Cambio Clavijas (Claves, Tramo No. 0 000 - Km. 14 200 (I.A.)) (Contracción del Tramo No. 0 000 - Km. 14 200 (I.A.))                     | 2031101480000038063 | Chiapas | Cintalapa                  | Cintalapa de Figueroa   | Urbano             | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,000,000  | \$4,946,422  | \$4,946,422              | \$1,459,937  | \$1,459,937 | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Alcance             | 79,587  | 100.00  | 25.00 | Financiera / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año.   |
| OP0013030029414    | Cambio E.C. (Trincho de Madera - Bases del y Muros) - Claves, Tramo No. 0 000 - Km. 9 000 (Contracción del Tramo No. 0 000 - Km. 9 000) | 2031101480000038097 | Chiapas | Cintalapa                  | El Trincho              | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$2,207,385  | \$2,207,385  | \$2,207,385              | \$680,483    | \$680,483   | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Alcance             | 79,587  | 100.00  | 9.50  | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |
| OP0013030029503    | Contracción de Enteras Abocanadas de Lodo   | 1420220141480492203 | Chiapas | San Lucas                  | Coahuera Municipal      | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tierras Unidas A. C.                                    | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$84,004     | \$84,004     | \$84,004                 | \$84,004     | \$84,004    | \$84,004  | \$84,004  | 100.00           | \$0       | 0.00             | 0.00          | Vivienda      | 795          | 100.00              | 0.00    | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |       |   |
| OP0013030029543    | Cambio El Bague (Cable, Tramo No. 0 000 - Km. 12 000, Boleto No. 4 300 (Contracción del Boleto No. 4 300 - Km. 12 000 (I.A.))           | 2031101480000038093 | Chiapas | El Bague                   | El Bague                | Urbano             | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$9,000,000  | \$9,000,000  | \$9,000,000              | \$2,845,794  | \$2,845,794 | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Alcance             | 18,312  | 100.00  | 0.00  | Financiera / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año.   |
| OP0013030029546    | Contracción de Pisos Firmes   | 1420220141480492203 | Chiapas | San Lucas                  | Coahuera Municipal      | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tierras Unidas A. C.                                    | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$107,311    | \$107,311    | \$107,311                | \$107,311    | \$107,311   | \$107,311 | \$107,311 | 100.00           | \$0       | 0.00             | 0.00          | Vivienda      | 597          | 100.00              | 0.00    | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |       |   |
| OP0013030029640    | Contracción del Sistema de Agua Potable   | 1223101480000018914 | Chiapas | Frontera Comisaj           | Coahuera Municipal s.a. | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,738,587  | \$1,738,587  | \$1,738,587              | \$0          | \$0         | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Obra                | 100     | 100.00  | 0.00  | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |
| OP0013030029642    | Cambio Boleto Boleto - Boleto (Claves, Tramo No. 0 000 - Km. 8 800 (Contracción del Boleto No. 0 000 - Km. 8 800 (I.A.))                | 2031101480000038089 | Chiapas | Frontera Comisaj           | Monte Boleto            | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,093,484  | \$1,093,484  | \$1,093,484              | \$413,213    | \$413,213   | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Alcance             | 48,285  | 100.00  | 38.00 | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |
| OP0013030029672    | Contracción del Sistema de Agua Potable   | 1223101480000018917 | Chiapas | Múltiple                   | Campo Alegre            | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,075,590  | \$1,075,590  | \$1,075,590              | \$0          | \$0         | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Obra                | 100     | 100.00  | 0.00  | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |
| OP0013030029673    | Contracción del Sistema de Tratamiento de Agua Residuales   | 1223101480000018919 | Chiapas | Yajalón                    | Sanavinta               | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,400,000  | \$1,400,000  | \$1,400,000              | \$0          | \$0         | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Obra                | 241     | 100.00  | 0.00  | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |
| OP0013030029676    | Cambio Boleto Boleto - Boleto (Claves, Tramo No. 0 000 - Km. 45 000 (I.A.)) (Contracción del Boleto No. 0 000 - Km. 45 000 (I.A.))      | 2031101480000038087 | Chiapas | Zigujilatan                | Santa Isabel            | Rural              | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$4,800,000  | \$4,889,501  | \$4,889,501              | \$1,493,471  | \$1,493,471 | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Alcance             | 28,536  | 100.00  | 15.00 | Financiera / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año.   |
| OP0013030029678    | Contracción de Enteras Abocanadas de Lodo   | 1420220141480492203 | Chiapas | San Lucas                  | Coahuera Municipal      | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fundación Luz, Esperanza y Fe A. C.                     | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$103,207    | \$103,207    | \$103,207                | \$103,207    | \$103,207   | \$103,207 | \$103,207 | 100.00           | \$0       | 0.00             | 0.00          | Vivienda      | 879          | 100.00              | 0.00    | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance físico del presente para el desarrollo de zonas prioritarias / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año. |       |   |
| OP0013030029679    | Cambio Claves - San Andrés, Tramo No. 0 000 - Km. 20 000, Boleto No. 0 000 (Contracción del Boleto No. 0 000 - Km. 18 000 (I.A.))       | 2031101480000038093 | Chiapas | Zitotul                    | Zitotul                 | Urbano             | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura                           | Comunicaciones y transportes                                   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$19,000,000 | \$18,332,739 | \$18,332,739             | \$9,341,171  | \$9,341,171 | \$0       | \$0       | 0.00             | \$0       | 0.00             | \$0           | 0.00          | 0.00         | Alcance             | 19,338  | 100.00  | 35.00 | Financiera / Físico: Proyecto aprobado por SEDUE con oficio DEP-04 / Revisar la instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2013. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GERENCIA PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRASPASÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 142 0 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA Para el siguiente año.   |
| OP0013030029682    | Contracción de Pisos Firmes   | 1420220141480492203 | Chiapas | San Lucas                  | Coahuera Municipal      | Coahuera Municipal | Aportaciones Federales | 100 PAIS Entidades         | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fundación Luz, Esperanza y Fe A. C.                     | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$151,762    | \$151,762    | \$151,762                | \$151,762    | \$151,762   | \$151,762 | \$151,762 | 100.00           | \$0       | 0.00             | 0.00          | Vivienda      | 433          | 100.00              | 0.00    | Financiera  |       |   |



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 357

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio                         | Localidad               | Ámbito                 | Tipo de Mecanismo   | Programa Fondo Correlativo  | Año                           | Institución Ejecutora                      | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Período          | Año Financiero |              |              |                        |              |              | Año Písico   |              |          | Observaciones |                  |             |              |                    |      |  |   |   |   |   |
|--------------------|--|----------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|------|--|---|---|---|---|
|                    |  |                      |         |                                   |                         |                        |   |   |                               |  |                              |              |                  | Ciclo Seguro   | Presupuesto  | Modificado   | Cometido (Millonarios) | Devengado    | Ejecución    | Pagado       | % Avance     | Reajuste |               | Unidad de Medida | Fabricación | Avance Anual | % Avance Acumulado |      |  |   |   |   |   |
| CGP00130300134639  | Contracción y Servicios Alcantarillados para Operación de Agua (Servicio 2013)   | 02023100194000018001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas        | Coronillo Uno           | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Puntos y Cultura y Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$476,000    | \$54,153     | \$54,153               | \$54,153     | \$54,153     | \$54,153     | \$0          | \$0      | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción de la boga de agua. Los metros relacionados corresponden a un servicio al cierre del ejercicio 2013. Para el siguiente ciclo Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción de la boga de agua. |   |   |   |   |
| CGP00130300121647  | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable   | 12023100190000000044 | Chiapas | Tila                              | Jolingo Dondolige       | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,249,239  | \$1,249,239  | \$1,249,239            | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | 0.00          | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la rehabilitación del sistema de agua potable. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la rehabilitación del sistema de agua potable.  |   |   |   |   |
| CGP00130300121648  | Contracción de Planta de Tratamiento de Agua Residual (Industria)  | 12023100190000000044 | Chiapas | Tonjaga                           | Barro Indabán           | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$25,345     | \$25,345     | \$25,345               | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción de la planta de tratamiento de agua residual. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción de la planta de tratamiento de agua residual. |   |   |   |
| CGP00130300121101  | Contracción del Sistema de Agua Potable (Industria)  | 12023100190000000047 | Chiapas | Tonjaga                           | Chujá                   | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$37,726     | \$37,726     | \$37,726               | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable.                                   |   |   |   |
| CGP00130300121173  | Camión E.C. (Empaque - Residuos Peligrosos - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Construcción del Tramo Km. 0 000 - Km. 11 440 (T.A.)) | 20111001805000000001 | Chiapas | Tapachula                         | Saukile Malapan         | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,000,000  | \$16,426,002 | \$16,426,002           | \$16,426,002 | \$16,426,002 | \$16,426,002 | \$16,426,002 | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |   |   |
| CGP00130300121173  | Camión E.C. (Empaque - Residuos Peligrosos - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Construcción del Tramo Km. 0 000 - Km. 11 440 (T.A.)) | 20111001805000000004 | Chiapas | Tapachula                         | Saukile Malapan         | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$41,825,000 | \$76,761,761 | \$76,761,761           | \$76,761,761 | \$76,761,761 | \$76,761,761 | \$76,761,761 | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |   |   |
| CGP00130300121155  | Camión E.C. (Empaque - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Construcción del Tramo Km. 0 000 - Km. 11 440 (T.A.))                       | 20111001805000000004 | Chiapas | Tapachula                         | Tapachula               | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$2,220,516  | \$2,220,516  | \$2,220,516            | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |   |   |
| CGP00130300121170  | Camión E.C. (Empaque - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Construcción del Tramo Km. 0 000 - Km. 5 000 (T.A.))                        | 20111001805000000004 | Chiapas | Tapachula                         | Tapachula               | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$2,426,443  | \$2,426,443  | \$2,426,443            | \$774,417    | \$774,417    | \$774,417    | \$0          | \$0      | \$0           | \$0              | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |   |
| CGP00130300121182  | Contracción del Sistema de Agua Potable (Industria)  | 12023100190000000003 | Chiapas | Simojovel                         | San Antonio Nuevo Lenca | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$49,403     | \$49,403     | \$49,403               | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable.                                 |   |   |
| CGP00130300121182  | Camión E.C. (Empaque - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.))  | 20111001805000000003 | Chiapas | Simojovel                         | Simojovel de Allende    | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$16,000,000 | \$6,495,417  | \$6,495,417            | \$6,495,417  | \$6,495,417  | \$6,495,417  | \$6,495,417  | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |   |
| CGP00130300121189  | Camión E.C. (Empaque - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.))  | 20111001805000000004 | Chiapas | Siltepec                          | Cobertura Municipal     | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$6,750,000  | \$6,411,000  | \$6,411,000            | \$6,411,000  | \$6,411,000  | \$6,411,000  | \$6,411,000  | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |   |
| CGP00130300121186  | Camión E.C. (Empaque - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.))  | 20111001805000000001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas        | Paso Colorado           | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$12,500,000 | \$11,807,977 | \$11,807,977           | \$11,807,977 | \$11,807,977 | \$11,807,977 | \$11,807,977 | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |   |
| CGP00130300121194  | Contracción del Sistema de Tratamiento de Agua Residual  | 12023100190000000003 | Chiapas | Salto de Agua Francisco I. Madero | Rural                   | Aportaciones Federales | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009  | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,057,709  | \$1,057,709  | \$1,057,709            | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de tratamiento de agua residual. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de tratamiento de agua residual. |   |   |
| CGP00130300121185  | Contracción de Planta de Tratamiento de Agua Residual (Industria)  | 12023100190000000004 | Chiapas | Salto de Agua San Tullija         | Rural                   | Aportaciones Federales | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009  | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$23,043     | \$23,043     | \$23,043               | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción de la planta de tratamiento de agua residual. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción de la planta de tratamiento de agua residual.                   |   |
| CGP00130300121183  | Contracción del Sistema de Agua Potable  | 12023100190000000001 | Chiapas | Salto de Agua La Escalera         | Rural                   | Aportaciones Federales | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009  | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$724,853    | \$724,853    | \$724,853              | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable.   |   |
| CGP00130300121182  | Camión E.C. (Empaque - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.))  | 20111001805000000005 | Chiapas | Salto de Agua Salto de Agua       | Urbano                  | Aportaciones Federales | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009  | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$7,500,000  | \$7,286,909  | \$7,286,909            | \$7,286,909  | \$7,286,909  | \$7,286,909  | \$7,286,909  | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |
| CGP00130300121189  | Camión E.C. (Empaque - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.))  | 20111001805000000005 | Chiapas | Sabanilla                         | Sabanilla               | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$7,500,000  | \$7,276,141  | \$7,276,141            | \$7,276,141  | \$7,276,141  | \$7,276,141  | \$7,276,141  | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |
| CGP00130300121201  | Contracción del Sistema de Agua Potable  | 12023100190000000009 | Chiapas | Refugio                           | El Rosario              | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,097,143  | \$4,293,129  | \$4,293,129            | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable.   |   |
| CGP00130300121205  | Contracción del Sistema de Alcantarillado Sanitario  | 12023100190000000004 | Chiapas | Pijligang                         | Gustavo López Gutiérrez | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$5,129,578  | \$5,129,578  | \$5,129,578            | \$1,512,496  | \$1,512,496  | \$1,512,496  | \$0          | \$0      | \$0           | \$0              | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario. |
| CGP00130300121208  | Contracción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento  | 12023100190000000003 | Chiapas | Pijligang                         | La Central              | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$11,146,413 | \$11,436,418 | \$11,436,418           | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento. |   |
| CGP00130300121211  | Contracción del Sistema de Agua Potable  | 12023100190000000007 | Chiapas | Pijligang                         | Gustavo López Gutiérrez | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,431,807  | \$1,431,807  | \$1,431,807            | \$1,431,807  | \$1,431,807  | \$1,431,807  | \$0          | \$0      | \$0           | \$0              | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable.                         |
| CGP00130300121219  | Contracción del Sistema de Agua Potable  | 12023100190000000009 | Chiapas | Pijligang                         | Emiliano Xilapim (Amo)  | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$848,487    | \$848,487    | \$848,487              | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de agua potable.   |   |
| CGP00130300121217  | Contracción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (Industria)  | 12023100190000000004 | Chiapas | Palaquén                          | San Chancalá            | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$103,559    | \$103,559    | \$103,559              | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento. |   |
| CGP00130300121219  | Camión E.C. (Empaque - Ruido Superior de las Poblaciones, Tramo Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.))  | 20111001805000000009 | Chiapas | Palaquén                          | Palaquén                | Urbano                 | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,142,000  | \$1,142,000  | \$1,142,000            | \$0          | \$0          | \$0          | \$0          | \$0      | \$0           | 0.00             | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la adquisición del camión.   |
| CGP00130300121215  | Contracción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Industria)  | 12023100190000000009 | Chiapas | Chamula                           | Juliámen                | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$9,052,107  | \$9,052,107  | \$9,052,107            | \$2,941,814  | \$2,941,814  | \$2,941,814  | \$0          | \$0      | \$0           | \$0              | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avance: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario. |
| CGP00130300121210  | Contracción de Planta de Tratamiento de Agua Residual (Industria)  | 12023100190000000001 | Chiapas | Chamula                           | El Paso                 | Rural                  | Aportaciones Federales  | 30-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 2009                          | Secretaría de Infraestructura              | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$33,447     | \$33,447     | \$33,447               | \$0          | \$0          |              |              |          |               |                  |             |              |                    |      |  |   |   |   |   |

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013

Total: 357

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto   | Entidad | Municipio                  | Localidad                | Ámbito | Tipo de Mecanismo      | Programa Fondo Correlativo | Área                          | Institución Ejecutora           | Tipo de Proyecto  | Estatus      | Período          | Año Financiero |              |              |                         |              | Año Base    |           |        | Observaciones |          |          |                  |             |              |                     |        |  |   |   |
|--------------------|---|----------------------|---------|----------------------------|--------------------------|--------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|---------------|----------|----------|------------------|-------------|--------------|---------------------|--------|--|---|---|
|                    |   |                      |         |                            |                          |        |                        |                            |                               |                                 |   |              |                  | Ciclo Seguro   | Presupuesto  | Modificado   | Reanudado (Millonarios) | Comprometido | Devengado   | Ejecutado | Pagado |               | % Avance | Reajuste | Unidad de Medida | Fabricación | Avance Anual | % Avance Anualizado |        |  |   |   |
| OP00130300134639   | Construcción y Servicios Alcantarillados para el Programa de Agua (Servicio 2013)   | 03202310194030018001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Coronillo Uno            | Rural  | Aportaciones Federales | 30-PAIS Entidades          | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Cultura y Turismo | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$470,000    | \$44,153     | \$44,153                | \$44,153     | \$44,153    | \$44,153  | \$0    | \$0           | 0.00     | 0%       | 0%               | 0.00        | 100          | 100.00              | 100.00 | Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción de la bajada de agua, los metros relacionados corresponden a un previo al cierre del ejercicio - SISTEMA Para el siguiente ciclo |   |   |
| OP0013030012339    | Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales   | 10013017600000018003 | Chiapas | Las Margaritas             | San Juan del Pino        | Rural  | Aportaciones Federales | 2007 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$7,767,748  | \$7,767,748  | \$7,767,748             | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 427                 | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012349    | Construcción del Sistema de Agua Potable (Indirectas)   | 12223101090000018004 | Chiapas | Las Margaritas             | Agua Azul                | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$24,438     | \$24,438     | \$24,438                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 195                 | 100.00 | 50.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012342    | Construcción del Sistema de Agua Potable (Indirectas)   | 12223101090000018007 | Chiapas | Las Margaritas             | Refugio Peñasco          | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$20,996     | \$20,996     | \$20,996                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 104                 | 100.00 | 84.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012378    | Camión Frontera 1, Modelo - El Tepehualtepec - Río Simón, Tramo No. 100 Al Km. 45 000 (Iniciativa de Tránsito del No. 27 100 Al No. 29 100)                   | 23511010460000018043 | Chiapas | Las Margaritas             | Francisco I. Madero      | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Comunicaciones y transportes                                  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$89,438     | \$16,470     | \$36,470                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 1,961               | 100.00 | 8.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012389    | Camión Eje 6 con Motor El Digital - Camión Modelo Eje 6, Tramo No. 100 - Km 3 500 (Reconstrucción del Tramo No. 0 500 - Km 9 500 y 9 500 y 100)               | 12223101090000018010 | Chiapas | Las Margaritas             | San Mateo Sapotal        | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Comunicaciones y transportes                                  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$7,429,204  | \$7,429,204  | \$7,429,204             | \$1,001,971  | \$1,001,971 | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 113,600             | 100.00 | 15.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012399    | Construcción del Sistema de Agua Potable  | 12223101090000018022 | Chiapas | Ocosingo                   | El Zapotal               | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,836,960  | \$4,215,762  | \$4,215,762             | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 1,385               | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012412    | Construcción del Sistema de Agua Potable (Indirectas)   | 12223101090000018045 | Chiapas | Ocosingo                   | El Limonar               | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$26,828     | \$26,828     | \$26,828                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 1,289               | 100.00 | 93.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012417    | Construcción del Sistema de Agua Potable (Indirectas)   | 12223101090000018048 | Chiapas | Ocosingo                   | San Antonio              | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$6,404      | \$6,404      | \$6,404                 | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 351                 | 100.00 | 100.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012417    | Ampliación de la Línea V del de Distribución de Energía Eléctrica   | 25211010460000018005 | Chiapas | Ocosingo                   | Sonowija                 | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Desarrollo social (comunitario, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$270,760    | \$270,760    | \$270,760               | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 202,456             | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012436    | Camión Frontera - Estación - Estación - La Estación - San Quiroz, Tramo No. 100 - Km 124 000 (Iniciativa de Tránsito del Tramo No. 0 500 - Km 124 000 (I.A.)) | 20311010950000018005 | Chiapas | Ocosingo                   | Ocosingo                 | Urbano | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Comunicaciones y transportes                                  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$16,000,000 | \$9,299,107  | \$9,299,107             | \$4,968,913  | \$2,798,463 | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 114                 | 100.00 | 50.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012469    | Camión Zona 4 Modelo De Bombero, Tramo No. 0 500 - Km. 12 400 (I.A. - Construcción del Tramo No. 0 500 - Km. 12 400 (I.A.))                                   | 20311010950000018001 | Chiapas | Ocosingo                   | Cobertura Municipal s.a. | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Comunicaciones y transportes                                  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$2,500,000  | \$2,500,000  | \$2,500,000             | \$701,992    | \$701,992   | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 202,456             | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012481    | Camión Zona 4 Frontera Cuernavaca, Tramo No. 100 - Km. 14 400 (I.A. - Construcción del Tramo No. 0 500 - Km. 14 400 (I.A.))                                   | 20311010950000018042 | Chiapas | Ocosingo                   | Frontera Cuernavaca      | Urbano | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Comunicaciones y transportes                                  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$31,326,000 | \$26,643,326 | \$26,643,326            | \$8,474,443  | \$8,474,443 | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 202,456             | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012513    | Camión Centro Toluca 1 - Energía Toluca 1, Tramo No. 0 500 Al No. 14 500 (Construcción del Sistema No. 0 500 - Km. 8 500)                                     | 23511010460000018044 | Chiapas | Ocosingo                   | Toluca 1                 | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Comunicaciones y transportes                                  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$5,000,000  | \$5,000,000  | \$5,000,000             | \$4,919,254  | \$4,919,254 | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 44,000              | 100.00 | 30.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012525    | Camión Centro Toluca 1 - Energía Toluca 1, Tramo No. 0 500 Al No. 14 500 (Construcción del Sistema No. 0 500 - Km. 8 500)                                     | 23511010460000018045 | Chiapas | Ocosingo                   | Toluca 1                 | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Comunicaciones y transportes                                  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$29,587,923 | \$32,916,393 | \$32,916,393            | \$6,245,994  | \$6,245,994 | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 44,000              | 100.00 | 30.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012541    | Ampliación de Línea V del de Distribución de Energía Eléctrica  | 25211010460000018004 | Chiapas | Ocosingo                   | Guadalupe Kinoni         | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Desarrollo social (comunitario, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$416,000    | \$416,000    | \$416,000               | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 44,174              | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012542    | Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica   | 25211010460000018002 | Chiapas | Ocosingo                   | Tanavelja                | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Desarrollo social (comunitario, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$353,380    | \$353,380    | \$353,380               | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 44,174              | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012573    | Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica   | 25211010460000018004 | Chiapas | Ocosingo                   | Toluca 1                 | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Desarrollo social (comunitario, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$172,820    | \$172,820    | \$172,820               | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 44,174              | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012583    | Construcción de 50 Tanques de Depósito Pivotal de Tratamiento de 15 M3  | 12223101090000018023 | Chiapas | Ocosingo                   | Toluca 1                 | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$2,127,210  | \$2,127,210  | \$2,127,210             | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 400                 | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012619    | Construcción de 120 Tanques de Depósito Pivotal de Tratamiento de 15 M3   | 12223101090000018024 | Chiapas | Ocosingo                   | El Teyo                  | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,749,468  | \$1,749,468  | \$1,749,468             | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 1,094               | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012632    | Construcción del Sistema de Agua Potable, Consistente de La Construcción de 16 Tanques de Depósito Pivotal (Indirectas)                                       | 12223101090000018039 | Chiapas | Ocosingo                   | Temes                    | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$31,417     | \$31,417     | \$31,417                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 143                 | 100.00 | 100.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012645    | Construcción del Sistema de Agua Potable, Consistente de La Construcción de 27 Tanques de Depósito Pivotal (Indirectas)                                       | 12223101090000018040 | Chiapas | Ocosingo                   | Tinguli                  | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$19,060     | \$19,060     | \$19,060                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | -1                  | 135    | 100.00   | 100.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |
| OP0013030012654    | Construcción del Sistema de Agua Potable, Consistente de La Construcción de 88 Tanques de Depósito Pivotal (Indirectas)                                       | 12223101090000018041 | Chiapas | Ocosingo                   | Jutuba                   | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$31,851     | \$31,851     | \$31,851                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 74                  | 100.00 | 97.50  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012664    | Construcción del Sistema de Agua Potable, Consistente de La Construcción de 120 Tanques de Depósito Pivotal (Indirectas)                                      | 12223101090000018042 | Chiapas | Ocosingo                   | Tanavelja                | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$41,591     | \$41,591     | \$41,591                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 315                 | 100.00 | 97.20  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012674    | Construcción del Sistema de Agua Potable, Consistente de La Construcción de 63 Tanques de Depósito Pivotal (Indirectas)                                       | 12223101090000018043 | Chiapas | Ocosingo                   | Yalioata                 | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$16,307     | \$16,307     | \$16,307                | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 315                 | 100.00 | 100.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012684    | Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Servicio "Tinguli"  | 25211010460000018003 | Chiapas | Ocosingo                   | Tanavelja                | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Desarrollo social (comunitario, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$380,440    | \$380,440    | \$380,440               | \$0          | \$0         | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 44,174              | 100.00 | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012719    | Construcción del Sistema de Agua Potable  | 12223101090000018018 | Chiapas | Las Margaritas             | Agua Azul                | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$4,745,273  | \$423,074    | \$423,074               | \$384,157    | \$384,157   | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | 0.00     | 0%               | 0%          | 0.00         | 195                 | 100.00 | 50.00  | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |   |
| OP0013030012726    | Construcción del Sistema de Agua Potable  | 12223101090000018020 | Chiapas | Las Margaritas             | Refugio Peñasco          | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$813,826    | \$264,433    | \$264,433               | \$208,438    | \$208,438   | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | \$0      | 0.00             | 0%          | 0%           | 0.00                | 104    | 100.00   | 84.00   | Financiera presupuestal del 2013 / Avanzado: Financiera / Físico: Estas cifras corresponden al 100% |
| OP0013030012736    | Construcción del Sistema de Agua Potable  | 12223101090000018007 | Chiapas | Chilón                     | Tancho Nueva             | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades        | Secretaría de Infraestructura | Secretaría de Infraestructura   | Agua y saneamiento  | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$851,424    | \$376,710    | \$376,710               | \$325,645    | \$325,646   | \$0       | \$0    | \$0           | \$0      | \$0      | 0.00             | 0%          | 0%           | 0.00                | 1,149  | 100.00   | 65.00   |   |



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013

Total: 357

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio                  | Localidad           | Ámbito | Tipo de Mecanismo      | Programa Fondo Conursal       | Eje   | Institución Ejecutora                     | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Periodo          | Año de Ejecución |             |             |                     |              |             |             |             | Observaciones |          |          |                  |               |              |                     |  |
|--------------------|--|---------------------|---------|----------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|------------------|---------------|--------------|---------------------|--|
|                    |  |                     |         |                            |                     |        |                        |                               |   |   |  |              |                  | Ciclo Seguro     | Fasegasto   | Modificado  | Reanudo (Millardos) | Comprometido | Desagajado  | Ejercido    | Pagado      |               | % Avance | Reajuste | Unidad de Medida | Avance Físico | Avance Anual | % Avance Anualizado |  |
| CP00130400134639   | Construcción y Servicios Alternativos Para Operación de Agua (Servicio 2013) | 1202201301480249220 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Coronillo Uno       | Rural  | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Puntos y Culturas Indígenas | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$420,000   | \$420,000   | \$420,000           | \$420,000    | \$420,000   | \$420,000   | \$420,000   | \$420,000     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 100           | 100.00       | 100.00              | Financiaría / Físico / Avance de obra se cumplió al 100% la construcción de la bodega de agua, los metros reafirmados corresponden a un servicio al cierre del ejercicio. Ejecución. Para el desarrollo de Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo. |
| CP00130400234693   | Construcción de Pisos Firmes   | 1202201301480249220 | Chiapas | Itzamal                    | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,402,928 | \$1,402,928 | \$1,402,928         | \$1,402,928  | \$1,402,928 | \$1,402,928 | \$1,402,928 | \$1,402,928   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 6,376         | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400234732   | Construcción de Estradas Ecológicas Autodirigidas de Lata                    | 1202201301480249220 | Chiapas | Chimela                    | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$790,433   | \$790,433   | \$790,433           | \$790,433    | \$790,433   | \$790,433   | \$790,433   | \$790,433     | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 7,541         | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400234747   | Construcción de Pisos Firmes   | 1202201301480249220 | Chiapas | Chimela                    | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,595,403 | \$1,595,403 | \$1,595,403         | \$1,595,403  | \$1,595,403 | \$1,595,403 | \$1,595,403 | \$1,595,403   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 5,946         | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400234776   | Construcción de Ladreras Humedas   | 1202201301480249220 | Chiapas | Mixteco                    | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$4,945,828 | \$4,945,828 | \$4,945,828         | \$4,945,828  | \$4,945,828 | \$4,945,828 | \$4,945,828 | \$4,945,828   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 7,314         | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400234789   | Construcción de Ladreras Humedas   | 1202201301480249220 | Chiapas | Cobertura estatal          | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura             | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$832,978   | \$832,978   | \$832,978           | \$832,978    | \$832,978   | \$832,978   | \$832,978   | \$832,978     | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 433           | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400234885   | Aplicación De Red De Energía Eléctrica                                       | 1202201301480249220 | Chiapas | Acacia                     | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento de Acacia                    | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$2,078,708 | \$2,078,708 | \$2,078,708         | \$2,078,708  | \$2,078,708 | \$2,078,708 | \$2,078,708 | \$2,078,708   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 1,578         | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400234925   | Introducción Del Sistema De Alimentación Sanitaria                           | 1202201301480249220 | Chiapas | Angel Albino Corzo         | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento de Angel Albino Corzo        | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$4,560,000 | \$4,560,000 | \$4,560,000         | \$4,560,000  | \$4,560,000 | \$4,560,000 | \$4,560,000 | \$4,560,000   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 435           | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400234941   | Aplicación De Red De Energía Eléctrica                                       | 1202201301480249220 | Chiapas | Zigujilán                  | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento de Zigujilán                 | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$4,446,774 | \$4,446,774 | \$4,446,774         | \$4,446,774  | \$4,446,774 | \$4,446,774 | \$4,446,774 | \$4,446,774   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 855           | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400234982   | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable                                   | 1202201301480249220 | Chiapas | Ocosingo                   | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento de Ocosingo                  | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$2,784,039 | \$2,784,039 | \$2,784,039         | \$2,784,039  | \$2,784,039 | \$2,784,039 | \$2,784,039 | \$2,784,039   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 644           | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400235042   | Introducción Del Sistema De Alimentación Sanitaria                           | 1202201301480249220 | Chiapas | Pichucab                   | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento de Pichucab                  | Agua y saneamiento   | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$2,869,147 | \$2,869,147 | \$2,869,147         | \$2,869,147  | \$2,869,147 | \$2,869,147 | \$2,869,147 | \$2,869,147   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 640           | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400235080   | Aplicación De Red De Energía Eléctrica                                       | 1202201301480249220 | Chiapas | Sanchoyaga                 | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento de Sanchoyaga                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,138,741 | \$1,138,741 | \$1,138,741         | \$1,138,741  | \$1,138,741 | \$1,138,741 | \$1,138,741 | \$1,138,741   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 450           | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400235097   | Construcción De Línea De Distribución De Energía Eléctrica                   | 1202201301480249220 | Chiapas | Sanchoyaga                 | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento de Sanchoyaga                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,445,574 | \$1,445,574 | \$1,445,574         | \$1,445,574  | \$1,445,574 | \$1,445,574 | \$1,445,574 | \$1,445,574   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 743           | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |
| CP00130400235134   | Aplicación De Red De Energía Eléctrica                                       | 1202201301480249220 | Chiapas | Tapalapa                   | Cobertura Municipal |        | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades Federales | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios | Ayuntamiento de Tapalapa                  | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,563,898 | \$1,563,898 | \$1,563,898         | \$1,563,898  | \$1,563,898 | \$1,563,898 | \$1,563,898 | \$1,563,898   | 100.00   | 0.00     | 0.00             | 2,260         | 100.00       | 0.00                | Financiaría / Físico / Avance del Programa para el Desarrollo de Infraestructura y Físico. Proyecto aprobado por SEDUE con oficio SEP-263 / Analiza la INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORME DE AVANCE FÍSICO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REPORTA EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO TRAFICADO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2111 102 Y DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MEDIOSES DE POBREZA. - SISTEMA. Para el siguiente ciclo.   |





**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013

Total: 357

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto  | Entidad | Municipio                  | Localidad                | Admto. | Tipo de Mecanismo      | Programa Fondo Correlativo | Área                             | Institución Ejecutora                   | Tipo de Proyecto             | Estado       | Período          | Años Financieros |               |               |                         |               |               |               | Observaciones |               |               |               |                  |               |              |                  |      |   |   |      |       |  |  |
|--------------------|--|---------------------|---------|----------------------------|--------------------------|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------|---|---|------|-------|--|--|
|                    |  |                     |         |                            |                          |        |                        |                            |                                  |   |                              |              |                  | Ciclo Seguro     | Presupuesto   | Modificado    | Reanudado (Millonarios) | Comprometido  | Devengado     | Ejecutado     |               | Pagado        | % Avance      | Reajustado    | Unidad de Medida | Avance Físico | Avance Anual | % Avance Anudado |      |   |   |      |       |  |  |
| 080013000134639    | Contracción y Servicios Alcantarillados para Operación de Agua (Servicio 2013)   | 03232101940303801   | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corralito Uno            | Rural  | Aportaciones Federales | 30 PAIS Entidades          | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Puntos y Cultura Indígena | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$475,000     | \$54,153      | \$54,153                | \$54,153      | \$54,153      | \$54,153      | \$54,153      | \$54,153      | \$54,153      | 0             | 0                | 0.00          | 0            | 0                | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera / Física: Estas cifras corresponden al 100% de la construcción de la bodega de agua, los metros relacionados corresponden a un provecho al cierre del ejercicio. SISTEMA Para el siguiente nivel. |  |
| 080013000135139    | Reconstrucción del Camino E.C. (Anillo - Venustiano Carranza) Chigüilla - San Lucas, Tramo No. 9 000                     | 2051102105000038045 | Chiapas | San Lucas                  | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$9,497,000   | \$9,497,000   | \$9,497,000             | \$9,497,000   | \$9,497,000   | \$9,497,000   | \$9,497,000   | \$9,497,000   | \$9,497,000   | \$9,497,000   | \$9,497,000      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135130    | Reconstrucción del Camino E.C. Km. 45 (Itepeti y Soyalá) - (Soyalá) Tramo No. 9 000                                      | 2051102105000038044 | Chiapas | Soyalá                     | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$8,866,423   | \$8,866,423   | \$8,866,423             | \$8,866,423   | \$8,866,423   | \$8,866,423   | \$8,866,423   | \$8,866,423   | \$8,866,423   | \$8,866,423   | \$8,866,423      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135132    | Reconstrucción del Camino Betania 1 (Soyalá y Ahuehuetlán del Valle) Tramo No. 9 000                                     | 2051102105000038047 | Chiapas | Chigüilla de Ocosingo      | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$4,748,588   | \$4,748,588   | \$4,748,588             | \$4,748,588   | \$4,748,588   | \$4,748,588   | \$4,748,588   | \$4,748,588   | \$4,748,588   | \$4,748,588   | \$4,748,588      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135144    | Reconstrucción del Camino Betania 1 (Soyalá y Ahuehuetlán del Valle) Tramo No. 9 000                                     | 2051102105000038047 | Chiapas | Chigüilla de Ocosingo      | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$104,932,432 | \$104,932,432 | \$104,932,432           | \$104,932,432 | \$104,932,432 | \$104,932,432 | \$104,932,432 | \$104,932,432 | \$104,932,432 | \$104,932,432 | \$104,932,432    | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135143    | Reconstrucción del Camino Betania 1 (Soyalá y Ahuehuetlán del Valle) Tramo No. 9 000                                     | 2051102105000038047 | Chiapas | Soyalá                     | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$7,299,419   | \$7,299,419   | \$7,299,419             | \$7,299,419   | \$7,299,419   | \$7,299,419   | \$7,299,419   | \$7,299,419   | \$7,299,419   | \$7,299,419   | \$7,299,419      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135145    | Reconstrucción del Camino E.C. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                                       | 2051102105000038048 | Chiapas | Venustiano Carranza        | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$5,851,977   | \$5,851,977   | \$5,851,977             | \$5,851,977   | \$5,851,977   | \$5,851,977   | \$5,851,977   | \$5,851,977   | \$5,851,977   | \$5,851,977   | \$5,851,977      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135141    | Mejoramiento de Infraestructura de Vialidad de Acceso al 2013 (Camino Amalá) Tramo No. 9 000                             | 2051102105000038041 | Chiapas | Amalá                      | Amalá                    | Urbano | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$21,923,358  | \$21,923,358  | \$21,923,358            | \$21,923,358  | \$21,923,358  | \$21,923,358  | \$21,923,358  | \$21,923,358  | \$21,923,358  | \$21,923,358  | \$21,923,358     | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135133    | Mejoramiento de Infraestructura de Vialidad de Acceso al 2013 (Camino E.C. Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000 | 2051102105000038042 | Chiapas | Tapachula                  | Tapachula de Ocosingo    | Urbano | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$2,394,770   | \$2,394,770   | \$2,394,770             | \$2,394,770   | \$2,394,770   | \$2,394,770   | \$2,394,770   | \$2,394,770   | \$2,394,770   | \$2,394,770   | \$2,394,770      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135154    | Mejoramiento de Infraestructura de Vialidad de Acceso al 2013 (Camino E.C. Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000 | 2051102105000038043 | Chiapas | Amalá                      | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$59,074      | \$59,074      | \$59,074                | \$59,074      | \$59,074      | \$59,074      | \$59,074      | \$59,074      | \$59,074      | \$59,074      | \$59,074         | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 90.00 | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135137    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038041 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corralito Uno            | Rural  | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$23,096      | \$23,096      | \$23,096                | \$23,096      | \$23,096      | \$23,096      | \$23,096      | \$23,096      | \$23,096      | \$23,096      | \$23,096         | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135141    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038041 | Chiapas | Francisco León             | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$12,070,446  | \$12,070,446  | \$12,070,446            | \$12,070,446  | \$12,070,446  | \$12,070,446  | \$12,070,446  | \$12,070,446  | \$12,070,446  | \$12,070,446  | \$12,070,446     | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135170    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038044 | Chiapas | Altamirano                 | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$4,830,404   | \$4,830,404   | \$4,830,404             | \$4,830,404   | \$4,830,404   | \$4,830,404   | \$4,830,404   | \$4,830,404   | \$4,830,404   | \$4,830,404   | \$4,830,404      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135174    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038049 | Chiapas | Amalá                      | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$2,284,202   | \$2,284,202   | \$2,284,202             | \$2,284,202   | \$2,284,202   | \$2,284,202   | \$2,284,202   | \$2,284,202   | \$2,284,202   | \$2,284,202   | \$2,284,202      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 80.00 | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135115    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038012 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$893,110     | \$893,110     | \$893,110               | \$893,110     | \$893,110     | \$893,110     | \$893,110     | \$893,110     | \$893,110     | \$893,110     | \$893,110        | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 99.00 | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135138    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038044 | Chiapas | San Fernando               | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$9,932,949   | \$9,932,949   | \$9,932,949             | \$9,932,949   | \$9,932,949   | \$9,932,949   | \$9,932,949   | \$9,932,949   | \$9,932,949   | \$9,932,949   | \$9,932,949      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135139    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038017 | Chiapas | Chichibulhán               | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,000,000   | \$1,000,000   | \$1,000,000             | \$1,000,000   | \$1,000,000   | \$1,000,000   | \$1,000,000   | \$1,000,000   | \$1,000,000   | \$1,000,000   | \$1,000,000      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135184    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038019 | Chiapas | Maravilla Tenejapa         | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,490,402   | \$1,490,402   | \$1,490,402             | \$1,490,402   | \$1,490,402   | \$1,490,402   | \$1,490,402   | \$1,490,402   | \$1,490,402   | \$1,490,402   | \$1,490,402      | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135194    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038049 | Chiapas | Maravilla Tenejapa         | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$59,190      | \$59,190      | \$59,190                | \$59,190      | \$59,190      | \$59,190      | \$59,190      | \$59,190      | \$59,190      | \$59,190      | \$59,190         | \$59,190      | 0            | 0                | 0.00 | 0 | 0 | 0    | 0.00  | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance. |
| 080013000135198    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038044 | Chiapas | Las Margaritas             | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$40,735,052  | \$40,735,052  | \$40,735,052            | \$40,735,052  | \$40,735,052  | \$40,735,052  | \$40,735,052  | \$40,735,052  | \$40,735,052  | \$40,735,052  | \$40,735,052     | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135401    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038037 | Chiapas | Copainalá                  | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$12,497,479  | \$12,497,479  | \$12,497,479            | \$12,497,479  | \$12,497,479  | \$12,497,479  | \$12,497,479  | \$12,497,479  | \$12,497,479  | \$12,497,479  | \$12,497,479     | 0             | 0            | 0.00             | 0    | 0 | 0 | 0.00 | 0.00  | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance.   |  |
| 080013000135439    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038039 | Chiapas | Yajalon                    | El Chiro                 | Rural  | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$948,487     | \$948,487     | \$948,487               | \$948,487     | \$948,487     | \$948,487     | \$948,487     | \$948,487     | \$948,487     | \$948,487     | \$948,487        | \$948,487     | 0            | 0                | 0.00 | 0 | 0 | 0    | 0.00  | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance. |
| 080013000135431    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038039 | Chiapas | Setep                      | Cobertura municipal s.a. |        | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,939,404   | \$1,939,404   | \$1,939,404             | \$1,939,404   | \$1,939,404   | \$1,939,404   | \$1,939,404   | \$1,939,404   | \$1,939,404   | \$1,939,404   | \$1,939,404      | \$1,939,404   | 0            | 0                | 0.00 | 0 | 0 | 0    | 0.00  | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance. |
| 080013000135439    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y Soyalá) Tramo No. 9 000                        | 2051102105000038044 | Chiapas | Chigüilla de Ocosingo      | Chigüilla de Ocosingo    | Urbano | Aportaciones Federales | 2005 PAIS Entidades        | Entidades Federales y Municipios | Secretaría de Infraestructura           | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013             | \$1,190,767   | \$1,190,767   | \$1,190,767             | \$1,190,767   | \$1,190,767   | \$1,190,767   | \$1,190,767   | \$1,190,767   | \$1,190,767   | \$1,190,767   | \$1,190,767      | \$1,190,767   | 0            | 0                | 0.00 | 0 | 0 | 0    | 0.00  | 0.00   | Financiera presupuestal del 2013. / Avance Físico: Estas cifras corresponden al 100% del avance. |
| 080013000135463    | Mejoramiento y Ampliación del Camino E.C. No. 18.4 (Venustiano Carranza y  |                     |         |                            |                          |        |                        |                            |                                  |   |                              |              |                  |                  |               |               |                         |               |               |               |               |               |               |               |                  |               |              |                  |      |   |   |      |       |  |  |







Total: 357

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto    | Entidad | Municipio                  | Localidad                | Admitido | Tipo de Recursos       | Programa Fondo Conursal | Ramo  | Institución Ejecutora                       | Tipo de Proyecto             | Estatus      | Periodo          | Año Financiero |              |              |                       |              |              | Añoes Financ |        |          | Observaciones |           |                  |             |              |   |
|--------------------|---|-----------------------|---------|----------------------------|--------------------------|----------|------------------------|-------------------------|---|---|------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|-------------|--------------|---|
|                    |   |                       |         |                            |                          |          |                        |                         |   |   |                              |              |                  | Ciclo Recursos | Presupuesto  | Modificado   | Reanudado (Millonada) | Comprometido | Derogado     | Ejecido      | Pagado | % Avance |               | Reajuste  | Unidad de Medida | Fabricación | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| CHP013020134639    | Construcción y Servicios Alternativos para Capacitación de Agua (Servicio 2013)   | 0122320134639001001   | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Carralito Uno            | Rural    | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Población y Cultura Indígenas | Agua y saneamiento           | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$470,000    | \$54,153     | \$54,153              | \$24,315     | \$24,315     | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Obra      | 150              | 100.00      | 100.00       | la construcción de la bota de agua, los metros reflejados corresponden a un servicio al cierre del ejercicio - 201300. Para el siguiente ejercicio Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al |
| CHP113020010959    | Camión San Juan Cancuc - Buenavista - 5 Ejeles Tramo Km. 0 000 - Km. 12 000 Subtramo Km. 0 000 - Km. 18 500 11292503 (T.A.) | 201111010959000003001 | Chiapas | San Juan Cancuc            | San Juan Cancuc          | Urbano   | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$5,000,000  | \$1,860,015  | \$1,860,015           | \$1,749,475  | \$549,937    | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 41,033           | 100.00      | 78.00        | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020010964    | Camión San Cristóbal - Tenexjapa - San Juan Cancuc, Tramo Km. 0 000 - Km. 18 500 11292503 (T.A.)                            | 201111010964000003002 | Chiapas | Tenexjapa                  | Tenexjapa                | Urbano   | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$23,000,000 | \$21,862,408 | \$21,862,408          | \$21,118,020 | \$14,869,325 | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 41,033           | 100.00      | 25.00        | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020010989    | Camión Frontera - Tenejapa S.C. (Tramo) - San Juan Cancuc Km. 42 000 - Tramo Km. 0 000 - Km. 8 407 09292503 (T.A.)          | 201111010989000003003 | Chiapas | Tenejapa                   | Tenejapa                 | Urbano   | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$5,000,000  | \$1,970,561  | \$1,970,561           | \$1,477,899  | \$574,265    | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 41,033           | 100.00      | 19.00        | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020011080    | Camión Independencia - Buenavista Victoria - Nuevo Sureste, Tramo Km. 0 000 - Km. 31 000 (T.A.)                             | 201111011080000003005 | Chiapas | La Concordia               | La Concordia             | Urbano   | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$5,750,000  | \$5,552,763  | \$5,552,763           | \$2,793,141  | \$2,793,141  | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 44,919           | 100.00      | 8.00         | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020011101    | Camión San Nicolás - Montecristal de Guerrero, Tramo Km. 0 000 - Km. 9 800 11782503 (T.A.)                                  | 201111011101000003006 | Chiapas | Montecristal de Guerrero   | Montecristal de Guerrero | Urbano   | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$5,000,000  | \$8,802,009  | \$8,802,009           | \$4,484,715  | \$1,432,458  | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 7,031            | 100.00      | 45.20        | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020011110    | Camión Chimalha - Altiplano, Tramo Km. 0 000 - Km. 23 000 (T.A.)  | 201111011110000003049 | Chiapas | Altiplano                  | Altiplano                | Urbano   | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$5,000,000  | \$4,439,042  | \$4,439,042           | \$1,174,238  | \$1,174,238  | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 20,422           | 100.00      | 0.00         | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020011126    | Camión Lázaro Cárdenas - El Triunfo Independencia, Tramo Km. 0 000 - Km. 10 500 (T.A.)                                      | 201111011126000003059 | Chiapas | La Independencia           | La Independencia         | Urbano   | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$4,950,000  | \$6,571,043  | \$6,571,043           | \$5,919,721  | \$1,921,434  | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 42,050           | 100.00      | 62.00        | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020011132    | Modernización y Ampliación del Camión Chimalha - San Juan Cancuc, Tramo Km. 0 000 Al Km. 3 400 10292503 (T.A.)              | 270111011132000003076 | Chiapas | Chimalha                   | Chimalha                 | Rural    | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$112,528    | \$52,834     | \$52,834              | \$0          | \$0          | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 1,713            | 100.00      | 85.00        | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020011139    | Modernización y Ampliación del Camión Chimalha - San Juan Cancuc, Tramo Km. 0 000 Al Km. 42 000 10292503 (T.A.)             | 270111011139000003083 | Chiapas | Cintalapa                  | Cintalapa de Figueroa    | Urbano   | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$1,159,869  | \$1,159,869  | \$1,159,869           | \$0          | \$0          | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 7,091            | 100.00      | 100.00       | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020011135    | Modernización y Ampliación del Camión Chimalha - San Juan Cancuc, Tramo Km. 0 000 Al Km. 3 400 10292503 (T.A.)              | 270111011135000003017 | Chiapas | Chimalha                   | Chimalha                 | Rural    | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$4,405,591  | \$2,081,442  | \$2,081,442           | \$1,827,943  | \$1,827,943  | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 1,713            | 100.00      | 85.00        | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |
| CHP113020011134    | Camión Francisco I. Madero - El Triunfo - San Juan Cancuc, Tramo Km. 0 000 Al Km. 42 000 10292503 (T.A.)                    | 270111011134000003003 | Chiapas | Las Margaritas             | Francisco I. Madero      | Rural    | Aportaciones Federales | 2003 PAIS Entidades     | 31-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura               | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013           | \$3,236,000  | \$1,417,962  | \$1,417,962           | \$1,205,408  | \$1,205,408  | \$0          | \$0    | 0.00     | \$0           | Kilometro | 1,991            | 100.00      | 8.00         | pendiente presupuestal del 2013. / Bujetas Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al   |