





















Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Rama, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Ción Recurso, Presupuesto, Modificado, Asignación (Subtítulos), Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, % Avance, Retegros, Unidad de Medida, Población, Avance Físico, Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones. The table contains numerous rows of project data across various municipalities in Chiapas, detailing budget commitments and physical progress.



Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Familia Convivencia	Rubro	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avernos Financieras						Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Fecha							Presupuesto	Modificado	Reasignado (Subsidios)	Comprometido	Devengado	Ejecido		Pagado	% Avance	Restinga	Unidad de Medida	Plafondos	Avernos Anual
CP10019030500204	Construcción de Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 De Septiembre		Chapas	Saño de Agua	Comarcas Montañesa	rta.	Subsidios		1074 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisión Salarios y Coordinación	Se repone de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera / Ffca. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero / ffca. y el proyecto se encuentra en ejecución.













Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fideicomiso, Bases, Institución Ejecutora, Tipo de Proyecto, Estado, Año Recurso, Presupuesto, Modificado, Realizables (Miles/Anos), Comprometidos, Devengados, Ejecido, Pagado, % Avance, Retengos, Unidad de Medida, Puestos, Avance Físico, Avance Anual, % Avance Acumulado, Observaciones. Contains rows for various projects such as 'Construcción de Pavimentación', 'Rehabilitación de Centro Deportivo', 'Centro de Ciudad Mujer', etc.





Table with columns: Clase del Proyecto, Nombre del Proyecto, Número de Proyecto, Entidad, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Familia Corazón, Rama, Institución/Organos, Tipo de Proyecto, Etapas, Ción Recurso, Presupuesto, Modificado, Asignación (Minibudget), Comprometido, Devengado, Ejecido, Pagado, % Avance, Retagros, Unidad de Medida, Población, Avance Físico, Avance Anual, % Avance Alcanzado, Observaciones

















Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conante	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Averas Financieras										Observaciones								
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Asignado (Subtotal)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CP100190300542044	Construcción de Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 De Septiembre		Chiapas	San De Agua	Comunidad municipal	m.a.	Subvenciones	0074 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Promociones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00				Financiera. / Física. / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
CP16160200616279	Declarativo Del Arroyo Otzucan (Omnibus De 1500 Mts) En La Cabecera Municipal De Otzucan	022131E07901C03B011	Chiapas	Otzucan	Otzucan	Urbano	Subvenciones	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Promociones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,733,023	\$4,733,023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera. / Física. La Unidad de medida es: Obra / Registro			
CP16160200616323	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cateraya	022231E10991C03B020	Chiapas	Chilón	La Cateraya	Rural	Subvenciones	0020 Fondo Regional	23- Promociones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,817,965	\$2,817,965	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera. / Física. La unidad de medida es: Obra / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
CP16160200616494	Construcción Del Sistema De Tratamiento De Agua Residuals (Terminación), En La Cabecera Municipal De Pichucab	022131E07901C03B010	Chiapas	Pichucab	Pichucab	Urbano	Subvenciones	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23- Promociones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hídrica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,495,013	\$1,495,013	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera. / Física. La unidad de medida es: Obra / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
CP16160200608856	Modernización De Las Instalaciones De Seguridad Pública, Tuxtla Gutiérrez	1-7-1-101-PP-03-03-01-901	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Comunidad municipal		Subvenciones	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4- Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,209,500	\$5,209,500	\$5,209,500	\$5,209,500	\$5,120,800	\$5,120,800	\$5,120,800	\$5,120,800	98.30	\$0	0.00	0.00	98.00	Financiera. Proyecto en Proceso. / Física. Proyecto en Proceso. / Registro. Proyecto en Proceso. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
CP16160200609865	Fortalecimiento De Las Capacidades De Implementación En Gestión De Confianza, Tuxtla Gutiérrez	1-7-1-101-PP-02-02-01-902	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Comunidad municipal		Subvenciones	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4- Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,784,800	\$3,784,800	\$3,784,800	\$3,784,800	\$3,784,800	\$3,784,800	\$3,784,800	\$3,784,800	100.00	\$0	0.00	100.00	0.00	Financiera. Proyecto finalizado. / Física. Proyecto Terminado. / Registro. Proyecto finalizado. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
CP16160200609877	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios, Tuxtla Gutiérrez	1-7-1-101-PP-04-04-01-903	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Comunidad municipal		Subvenciones	0007 Subsidios en materia de seguridad pública	4- Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,139,861	\$6,139,861	\$6,139,861	\$6,139,861	\$5,108,369	\$5,108,369	\$5,108,369	\$5,108,369	83.34	\$0	0.00	83.00	0.00	Financiera. Proyecto en Proceso. / Física. Proyecto en Proceso. / Registro. Proyecto en Proceso. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.				
CP161602006081134	Pavimentación Integral En Las Calles Orientales 14 De Octubre 1-14 Sur Orientales 15 Sur Orientales 15 Y 13 Orientales 13 Sur Orientales 14 Sur Y 12 De Octubre, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Matamoros)	2-2-1-101-UR-09-01-91-901	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subvenciones	0092 Fortalecimiento Financiero	23- Promociones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,741,250	\$8,741,250	\$8,741,250	\$8,741,250	\$4,370,625	\$4,370,625	\$4,370,625	\$4,370,625	50.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	590	0.00	0.00	Financiera. Obra en Proceso. / Física. No se cuenta con la información de avance físico. / Registro. Proyecto en Proceso. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CP161602006081139	Pavimentación Integral En La 18 Promesa Entre 14a Sur Y 12 Sur Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kamapak)	2-2-1-101-UR-09-01-91-902	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subvenciones	0092 Fortalecimiento Financiero	23- Promociones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$3,746,250	\$3,746,250	\$3,746,250	\$3,746,250	50.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	246	0.00	0.00	Financiera. Obra en Proceso. / Física. No se cuenta con la información de avance físico. / Registro. Proyecto en Proceso. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CP161602006081150	Pavimentación Integral En La Av. Prosa La Agricultura Entre Av. Los Palmas Y Palma Blanca Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Palmas)	2-2-1-101-UR-09-01-91-903	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subvenciones	0092 Fortalecimiento Financiero	23- Promociones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,986,000	\$11,986,000	\$11,986,000	\$11,986,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	351	0.00	0.00	Financiera. Obra en Proceso. / Física. No se cuenta con la información de avance físico. / Registro. Proyecto en Proceso. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CP161602006081154	Rehabilitación De La Calzada De Los Hermanos Benítez, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Pinar de Madero)	2-2-1-101-UR-14-02-91-904	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subvenciones	0092 Fortalecimiento Financiero	23- Promociones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,329,850	\$20,329,850	\$20,329,850	\$20,329,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	513,374	0.00	0.00	Financiera. Obra en Proceso. / Física. No se cuenta con la información de avance físico. / Registro. Proyecto en Proceso. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CP161602006081182	Rehabilitación Y Reconstrucción De Los Centros De Desarrollo Infantil Lira Tec, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bienestar Social Y Las Ceras)	2-2-1-101-SS-09-03-91-905	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subvenciones	0092 Fortalecimiento Financiero	23- Promociones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$2,637,360	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	0.00	Lira	29,251	0.00	0.00	Financiera. Obra en Proceso. / Física. No se cuenta con la información de avance físico. / Registro. Proyecto en Proceso. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
CP161602006081173	Pavimentación De Calles Y Banquetas Con Concreto Hidráulico En Habitad Popular Calle Oriente Desde La Cuarta Avenida Sur Hasta El Meléndez	020-001	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Subvenciones	0074 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Promociones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,593,591	\$7,593,591	\$7,593,591	\$2,231,974	\$2,231,974	\$2,231,974	\$2,231,974	\$2,231,974	29.39	\$0	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,641	0.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.