

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reversión)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PH00160200677728	Áreas De Distribución De Energía Eléctrica (Ampliación)	023351054701128001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	51-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera - / Falsa - / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no encuentra en ejecución.
PH16160300738812	Unidad Administrativa Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Equipamiento)	442211059601128004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	51-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	\$5,874,216	100.00	50	Equipamiento	204,481	0.00	100.00	Financiera. Información Precontable al Tercer Trimestre de 2016 / Falsa - / Registro. Información al tercer trimestre 2016.
PH16160300739001	Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Baches Con Caren Macetas En Las Principales Calles Y Avenidas)	052211058401128006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF	51-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,410,344	\$2,410,344	\$2,410,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Otros	61,231	0.00	0.00	Financiera. Información Precontable al Tercer Trimestre de 2016 / Falsa. La Unidad de medida es: Obra / Registro. Información al tercer trimestre 2016.