



2022	2	CHP220202069486	935588.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC Chiapas	Amatenango del Valle	Transportes y 19841	57	55	0	15-02-2022	31-03-2022	915425.36	915425.36	915425.36	915425.36	915425.36	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069486/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202076576	316793.22	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICU Chiapas	Amatenango del Valle	Transportes y 62941	3167	2753	0	01-04-2022	20-04-2022	309966.22	309966.22	309966.22	309966.22	309966.22	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2076576/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202082716	410780	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME 23 Chiapas	Amatenango del Valle	Vivienda 95583	55	37	0	01-06-2022	30-06-2022	387280	387280	387280	387280	387280	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2082716/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069861	1928880	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME CIE Chiapas	Amatenango del Valle	Vivienda 21602	89	65	0	09-03-2022	30-04-2022	1928880	1928880	1928880	1928880	1928880	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069861/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069786	3071920	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME CIE Chiapas	Amatenango del Valle	Vivienda 21228	185	172	0	09-03-2022	30-04-2022	3071920	3071920	3071920	3071920	3071920	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069786/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069818	1803860	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME CIE Chiapas	Amatenango del Valle	Vivienda 21374	185	172	0	09-03-2022	30-04-2022	1803860	1803860	1803860	1803860	1803860	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069818/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069837	3054060	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME CIE Chiapas	Amatenango del Valle	Vivienda 21479	114	97	0	09-03-2022	30-04-2022	3054060	3054060	3054060	3054060	3054060	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069837/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202081062	847087.05	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA Chiapas	Arriaga	Agua y saneam86199	495	505	0	25-04-2022	23-07-2022	169417.41	169417.41	169417.41	169417.41	169417.41	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2081062/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075184	1933675.66	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC Chiapas	Arriaga	Transportes y 52999	73	77	0	25-04-2022	23-06-2022	870154.05	870154.05	870154.05	870154.05	870154.05	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2075184/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075008	240019.32	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE RED DE AGUA PO Chiapas	Arriaga	Agua y saneam53614	72	78	0	15-04-2022	14-05-2022	240019.32	240019.32	240019.32	240019.32	240019.32	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2075008/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069530	1762759.4	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON Chiapas	Arriaga	Transportes y 19979	59	55	0	07-03-2022	09-05-2022	1762759.4	1762759.4	1762759.4	1762759.4	1762759.4	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069530/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202076317	299300.22	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Chiapas	Arriaga	Agua y saneam61574	30	35	0	29-04-2022	30-05-2022	299300.22	299300.22	299300.22	299300.22	299300.22	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2076317/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069537	409579.35	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Chiapas	Arriaga	Agua y saneam19993	59	55	0	07-03-2022	07-04-2022	409579.35	409579.35	409579.35	409579.35	409579.35	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069537/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202074803	846926.13	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC Chiapas	Arriaga	Transportes y 52099	62	65	0	01-04-2022	15-05-2022	846926.13	846926.13	846926.13	846926.13	846926.13	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2074803/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202081157	235698.34	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Chiapas	Arriaga	Agua y saneam86671	115	121	0	30-05-2022	28-06-2022	235698.34	235698.34	235698.34	235698.34	235698.34	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2081157/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP200401843874	4914031.57	{f1: [ciclo_recurso:2020, PAVIMENTACION CON CONCRETO MI Chiapas	Berriozábal	Transportes y 219059	9000	8000	0	01-06-2020	30-09-2020	4914031.56	4914031.56	4914031.56	4914031.56	4914031.56	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {1843874/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202076737	1402803.54	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 63857	8639	7933	0	02-05-2022	29-07-2022	1402803.54	1402803.54	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2076737/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202079427	1362375.35	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 78154	35	50	0	09-05-2022	07-07-2022	1362375.35	1362375.35	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2079427/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202079607	644136.99	{f1: [ciclo_recurso:2022, INTRODUCCION DE LA RED DE DRENA Chiapas	Cacahoatán	Agua y saneam78769	90	110	0	09-05-2022	09-06-2022	644136.99	644136.99	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2079607/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081821	2860641.8	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 90854	100	150	0	30-05-2022	12-08-2022	2860641.8	2860641.8	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2081821/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069510	3182854.58	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CC Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 19919	274	284	0	07-03-2022	06-06-2022	3182854.58	3182854.58	1682386.26	1682386.26	1682386.26	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069510/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075218	1272079.56	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 55223	66	54	0	02-05-2022	30-06-2022	0	0	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2075218/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202078461	2068654.82	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CC Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 73326	170	162	0	09-05-2022	06-08-2022	2068654.83	2068654.83	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2078461/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069555	1400702.64	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 20043	8639	7933	0	28-03-2022	26-05-2022	1400702.64	1400702.64	783698.06	783698.06	783698.06	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069555/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069526	2037052.34	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 19969	8639	7933	0	01-03-2022	01-06-2022	2037052.34	2037052.34	1292945.14	1292945.14	1292945.14	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069526/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074113	1256898.22	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 47573	583	1000	0	04-04-2022	04-07-2022	1256898.22	1256898.22	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2074113/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202073552	3108540.94	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CC Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 42976	58	65	0	08-03-2022	07-06-2022	3108540.94	3108540.94	1682386.26	1682386.26	1682386.26	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2073552/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081339	1163269.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA Chiapas	Cacahoatán	Urbanización 87951	85	90	0	23-05-2022	20-08-2022	1163269.36	1163269.36	928415.95	928415.95	928415.95	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2081339/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220102062014	162250.97	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE DRENAJE SANITA Chiapas	Cacahoatán	Agua y saneam7816	8639	7833	0	07-03-2022	21-03-2022	162250.97	162250.97	162250.97	162250.97	162250.97	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2062014/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220102062262	649502.8	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE DRENAJE SANITA Chiapas	Cacahoatán	Agua y saneam8825	8639	7933	0	01-03-2022	15-04-2022	649502.8	649502.8	649502.8	649502.8	649502.8	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2062262/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202062010	2031392.34	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 7792	8639	7933	0	07-03-2022	14-05-2022	2031392.34	2031392.34	2031392.34	2031392.34	2031392.34	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2062010/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069552	2068539.64	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 20029	7826	7143	0	21-03-2022	21-06-2022	2068539.64	2068539.64	2068539.64	2068539.64	2068539.64	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069552/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202076075	1224369.08	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CC Chiapas	Cacahoatán	Transportes y 60470	95	99	0	18-04-2022	17-06-2022	1224369.08	1224369.08	1224369.08	1224369.08	1224369.08	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2076075/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069536	372623.33	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI Chiapas	Cacahoatán	Urbanización 19991	135	144	0	07-03-2022	22-04-2022	372623.33	372623.33	372623.33	372623.33	372623.33	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2069536/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202074101	95018.31	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE LA LINEA DE CON Chiapas	Cacahoatán	Agua y saneam47439	80	70	0	07-03-2022	21-03-2022	95018.31	95018.31	95018.31	95018.31	95018.31	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2074101/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202074107	315758.1	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE LA RED DE DREN Chiapas	Cacahoatán	Agua y saneam47464	66	54	0	15-03-2022	29-04-2022	315758.1	315758.1	315758.1	315758.1	315758.1	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2074107/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220102061998	506970.84	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE DRENAJE SANITA Chiapas	Cacahoatán	Agua y saneam7726	8639	7933	0	15-02-2022	15-03-2022	506970.84	506970.84	506970.84	506970.84	506970.84	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2061998/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202080457	1763121.51	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDAC Chiapas	Catazajá	Educación 83805	150	180	0	11-05-2022	08-08-2022	1763121.51	1763121.51	1763121.51	1763121.51	1763121.51	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2080457/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210402043674	1800041.22	{f1: [ciclo_recurso:2021, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC Chiapas	Catazajá	Transportes y 31601	1650	1600	0	20-10-2021	18-12-2021	1800041.22	1800041.22	1800041.22	1800041.22	1800041.22	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2043674/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202080463	1194913.16	{f1: [ciclo_recurso:2022, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E Chiapas	Catazajá	Transportes y 82984	360	306	0	25-03-2022	23-05-2022	1194913.16	1194913.16	1194913.16	1194913.16	1194913.16	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2080436/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202080645	706597.65	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHOS FIRMES Chiapas	Catazajá	Vivienda 84027	80	80	0	09-05-2022	22-06-2022	706597.65	706597.65	706597.65	706597.65	706597.65	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2080645/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202080697	647806.18	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME E Chiapas	Catazajá	Vivienda 84314	78	75	0	09-05-2022	07-06-2022	647806.18	647806.18	647806.18	647806.18	647806.18	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: {2080697/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202080394	588914.71	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION TECHO FIRME JICAL Chiapas	Catazajá	Vivienda 82781	55	65	0	23-03-2022									

2022	2	CHP220202078281	271240	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIO] Chiapas	Chanal	Urbanización	72304	365	320	0	15-05-2022	15-06-2022	217240	217240	217240	217240	217240	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2078281/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202078810	368145	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRME Chiapas	Chanal	Vivienda	75053	37	33	0	15-05-2022	15-08-2022	320149	320149	320149	320149	320149	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2078810/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080417	924200	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE OLLA DE CAPTAC Chiapas	Chanal	Agua y saneam	82908	72	70	0	15-05-2022	15-08-2022	494393.01	494393.01	494393.01	494393.01	494393.01	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2080417/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202079108	567883.09	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 18 CISTERNAS PA Chiapas	Chanal	Vivienda	76638	64	59	0	15-05-2022	15-08-2022	467703.09	467703.09	467703.09	467703.09	467703.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2079108/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202079182	203810.49	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES I Chiapas	Chanal	Vivienda	76911	93	89	0	15-05-2022	15-08-2022	162656.49	162656.49	162656.49	162656.49	162656.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2079182/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202078729	1210998	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 25 TECHOS FIRME Chiapas	Chanal	Vivienda	74742	86	92	0	15-05-2022	15-08-2022	1016970	1016970	1016970	1016970	1016970	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2078729/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202073573	208020	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULU Chiapas	Chanal	Transportes y	43191	324	304	0	15-02-2022	30-04-2022	208020	208020	208020	208020	208020	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2073573/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202073605	678000	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION Y REVESTIMIENTO D Chiapas	Chanal	Transportes y	43438	71	61	0	01-02-2022	30-04-2022	678000	678000	678000	678000	678000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2073605/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202079886	1230414.9	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTE Chiapas	Chanal	Urbanización	80104	4846	4687	0	15-05-2022	30-06-2022	1230414.9	1230414.9	1230414.9	1230414.9	1230414.9	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2079886/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202078269	845300	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE COMEDOR COMU Chiapas	Chanal	Asistencia Soc	72244	42	40	0	15-04-2022	15-06-2022	845300	845300	845300	845300	845300	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2078269/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202078304	2348300	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION Y REVESTIMIENTO D Chiapas	Chanal	Transportes y	72393	645	588	0	15-05-2022	30-06-2022	2348300	2348300	2348300	2348300	2348300	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2078304/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202078834	1224000	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Chiapas	Chanal	Agua y saneam	75153	286	245	0	15-05-2022	15-07-2022	1224000	1224000	1224000	1224000	1224000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2078834/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202078845	1157000	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Chiapas	Chanal	Agua y saneam	75208	275	258	0	15-04-2022	15-07-2022	1157000	1157000	1157000	1157000	1157000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2078845/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202073614	516800	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION Y REVESTIMIENTO D Chiapas	Chanal	Transportes y	43493	60	68	0	01-02-2022	30-04-2022	516800	516800	516800	516800	516800	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2073614/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402016461	1177440	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Chapultenango	Vivienda	174636	26	18	0	28-05-2021	26-06-2021	1177440	1177440	1177440	1177440	1177440	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2016461/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402016462	702450	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE TECHO FIRME - 1 Chiapas	Chapultenango	Vivienda	174638	15	11	0	02-06-2021	01-07-2021	702450	702450	702450	702450	702450	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2016462/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402016464	541890	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE TECHO FIRME - 1 Chiapas	Chapultenango	Vivienda	174647	4	16	0	01-06-2021	30-06-2021	541890	541890	541890	541890	541890	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2016464/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202073307	76875.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 1.20 KMS DE CAN Chiapas	Chapultenango	Transportes y	41503	220	205	0	18-02-2022	30-03-2022	76875.85	76875.85	76875.85	76875.85	76875.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2073307/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072161	465463.88	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 3.10 KMS DE CAN Chiapas	Chapultenango	Transportes y	34831	250	400	0	14-02-2022	05-04-2022	465463.88	465463.88	465463.88	465463.88	465463.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072161/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202073313	479411.98	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 2.00 KMS DE CAN Chiapas	Chapultenango	Transportes y	41551	100	80	0	18-02-2022	30-03-2022	479411.98	479411.98	479411.98	479411.98	479411.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2073313/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202076319	507955.97	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DEL PARQUE INFANT Chiapas	Chapultenango	Urbanización	61580	3750	3250	0	04-02-2022	18-02-2022	507955.97	507955.97	507955.97	507955.97	507955.97	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2076319/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069797	118709.79	{f1: [ciclo_recurso:2022, 332 Servicios de diseño, arquitectura, Chiapas	Chapultenango	Otros Project	21293	0	0	0	01-02-2022	01-03-2022	118709.79	118709.79	118709.79	118709.79	118709.79	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2069797/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402017748	2845192.99	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AL Chiapas	Chapultenango	Agua y saneam	191702	216	190	0	01-06-2021	28-08-2021	2845192.99	2845192.99	2845192.99	2845192.99	2845192.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2017748/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301978286	2936130.03	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCR Chiapas	Chapultenango	Transportes y	141232	195	215	0	05-01-2021	03-02-2021	2936130.03	2936130.03	2936130.03	2936130.03	2936130.03	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1978286/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301985592	2634041.74	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATON Chiapas	Chapultenango	Transportes y	172074	143	168	0	02-03-2021	15-04-2021	2634041.74	2634041.74	2634041.74	2634041.74	2634041.74	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1985592/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301977966	2308050	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE TECHO FIRME - 1 Chiapas	Chapultenango	Vivienda	140040	164	181	0	04-02-2021	05-03-2021	2308050	2308050	2308050	2308050	2308050	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1977966/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402016463	838080	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE TECHO FIRME - 1 Chiapas	Chapultenango	Vivienda	174646	18	15	0	02-06-2021	01-07-2021	838080	838080	838080	838080	838080	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2016463/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202077699	1055021.67	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAG Chiapas	Chapultenango	Transportes y	68991	450	400	0	09-05-2022	27-07-2022	1055021.67	1055021.67	1055021.67	1055021.67	1055021.67	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2077699/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202077199	110000	{f1: [ciclo_recurso:2022, 211 Materiales, útiles y equipos meno Chiapas	Chapultenango	Otros Project	66197	0	0	0	01-04-2022	02-05-2022	110000	110000	110000	110000	110000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2077199/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202078252	2168102.77	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CO Chiapas	Chapultenango	Transportes y	72120	150	125	0	11-05-2022	15-08-2022	2168102.77	2168102.77	2168102.77	2168102.77	2168102.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2078252/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202077546	1998118.26	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CO Chiapas	Chapultenango	Transportes y	68081	240	200	0	01-04-2022	20-05-2022	1998118.26	1998118.26	1998118.26	1998118.26	1998118.26	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2077546/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202077053	589246	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas	Chapultenango	Transportes y	65328	300	200	0	01-03-2022	01-04-2022	589246	589246	589246	589246	589246	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2077053/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301977869	1250161.42	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE TECHO FIRME - 1 Chiapas	Chapultenango	Vivienda	139454	105	112	0	01-02-2021	02-03-2021	1250161.42	1250161.42	1250161.42	1250161.42	1250161.42	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1977869/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402016459	2729520	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Chapultenango	Vivienda	174623	44	58	0	25-03-2021	23-04-2021	2729520	2729520	2729520	2729520	2729520	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2016459/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202073910	1985112.38	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CAMINO SACA C Chiapas	Chapultenango	Transportes y	45667	250	225	0	28-03-2022	28-05-2022	1985112.38	1985112.38	1985112.38	1985112.38	1985112.38	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2073910/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210402016460	2729520	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Chapultenango	Vivienda	174631	34	68	0	12-04-2021	11-05-2021	2729520	2729520	2729520	2729520	2729520	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2016460/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072705	3584400	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38577	232	348	0	10-01-2022	02-02-2022	3584400	3584400	3584400	3584400	3584400	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072705/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072710	2842800	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38588	184	276	0	01-02-2022	21-02-2022	2842800	2842800	2842800	2842800	2842800	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072710/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072761	3615300	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38807	590	595	0	08-03-2022	26-03-2022	3615300	3615300	3615300	3615300	3615300	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072761/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072762	4264200	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38809	321	350	0	09-03-2022	29-03-2022	4264200	4264200	4264200	4264200	4264200	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072762/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072763	4233300	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38811	320	360	0	10-03-2022	25-03-2022	4233300	4233300	4233300	4233300	4233300	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072763/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072765	3244500	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38813	250	285	0	18-03-2022	05-04-2022	3244500	3244500	3244500	3244500	3244500	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072765/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072724	3491700	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38629	226	339	0	10-01-2022	02-02-2022	3491700	3491700	3491700	3491700	3491700	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072724/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072727	3615300	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38662	234	351	0	10-01-2022	08-02-2022	3615300	3615300	3615300	3615300	3615300	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072727/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072732	2719200	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38675	176	264	0	01-02-2022	21-02-2022	2719200	2719200	2719200	2719200	2719200	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072732/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072737	3491700	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPC Chiapas	Chenalhó	Vivienda	38702	226	339	0	12-01-2022	08-02-2022	3491700	3491700	3491700	3491700	3491700	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2072737/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072739	3																	



2022	2	CHP220202073280	3624905.87	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE OCHENTA Y DOS C	Chilón	Vivienda	41319	215	207	0	25-02-2022	26-05-2022	3624905.87	3624905.87	3624905.87	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073280/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073286	1989277.62	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO	Chilón	Vivienda	41366	118	114	0	25-02-2022	26-05-2022	1989277.62	1989277.62	1989277.62	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073286/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073338	3315462.7	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO	Chilón	Vivienda	41682	189	189	0	28-02-2022	30-05-2022	3315462.7	3315462.7	3315462.7	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073338/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073404	839917.22	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUAR	Chilón	Vivienda	41987	50	48	0	28-02-2022	30-05-2022	839917.22	839917.22	839917.22	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073404/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073457	1193566.55	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUAR	Chilón	Vivienda	42383	71	68	0	01-03-2022	30-05-2022	1193566.55	1193566.55	1193566.55	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073457/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073636	594352.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T	Chilón	Transportes y	43661	364	325	0	01-03-2022	30-05-2022	594352.29	594352.29	594352.29	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073636/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073659	1016741.9	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUAR	Chilón	Vivienda	43813	60	58	0	02-03-2022	31-05-2022	1016741.9	1016741.9	1016741.9	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073659/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073680	4621890.94	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PA	Chilón	Vivienda	43938	262	253	0	04-03-2022	02-06-2022	4621890.94	4621890.94	4621890.94	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073680/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073754	898413.62	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T	Chilón	Transportes y	44443	154	159	0	14-03-2022	14-06-2022	898413.62	898413.62	898413.62	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073754/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073872	1812452.96	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN C	Chilón	Vivienda	45401	108	103	0	15-03-2022	15-06-2022	1812452.96	1812452.96	1812452.96	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073872/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074446	1326185.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTO	Chilón	Vivienda	49933	79	76	0	17-03-2022	15-06-2022	1326185.08	1326185.08	1326185.08	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2074446/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074514	795711.05	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUAR	Chilón	Vivienda	50246	47	46	0	17-03-2022	20-06-2022	795711.05	795711.05	795711.05	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2074514/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074598	2502887.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CO	Chilón	Transportes y	50760	118	117	0	21-03-2022	21-06-2022	2502887.86	2502887.86	2502887.86	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2074598/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074880	1960202.43	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUE	Chilón	Vivienda	52659	128	124	0	24-03-2022	24-06-2022	1960202.43	1960202.43	1960202.43	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2074880/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075483	804552.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS	Chilón	Educación	56964	28	25	0	07-04-2022	06-07-2022	804552.65	804552.65	804552.65	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2075483/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075649	3227050.37	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES	Chilón	Vivienda	57881	192	184	0	06-04-2022	07-07-2022	3227050.37	3227050.37	3227050.37	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2075649/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075704	2506114.81	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGU	Chilón	Agua y saneam	58209	145	140	0	06-04-2022	05-07-2022	2506114.81	2506114.81	2506114.81	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2075704/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075860	5039503.3	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CIENTO CATORCE	Chilón	Vivienda	59270	299	288	0	08-04-2022	08-07-2022	5039503.3	5039503.3	5039503.3	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2075860/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076190	2655363.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO	Chilón	Transportes y	61023	763	625	0	02-05-2022	01-08-2022	2655363.08	2655363.08	2655363.08	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2076190/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220102061293	2342926.95	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRE	Chilón	Vivienda	572	139	134	0	10-02-2022	11-05-2022	2342926.95	2342926.95	2342926.95	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2061293/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220102061743	1193566.55	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUAR	Chilón	Vivienda	5779	71	68	0	09-02-2022	09-05-2022	1193566.55	1193566.55	1193566.55	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2061743/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069649	3448081.18	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO	Chilón	Vivienda	20323	205	197	0	10-02-2022	11-05-2022	3448081.18	3448081.18	3448081.18	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2069649/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069793	2121896.12	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCH	Chilón	Vivienda	21274	126	121	0	10-02-2022	09-05-2022	2121896.12	2121896.12	2121896.12	1504214.29	1504214.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2069793/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070134	1414597.42	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS C	Chilón	Vivienda	22887	84	81	0	09-02-2022	09-05-2022	1414597.42	1414597.42	1414597.42	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2070134/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070206	3757524.39	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO	Chilón	Vivienda	24895	223	215	0	01-02-2022	29-04-2022	3757524.39	3757524.39	3757524.39	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2070206/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071285	2403383.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DO	Chilón	Vivienda	30380	137	131	0	16-02-2022	16-05-2022	2403383.29	2403383.29	2403383.29	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2071285/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072202	4862678.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUAR	Chilón	Vivienda	35118	289	278	0	21-02-2022	23-05-2022	4862678.61	4862678.61	4862678.61	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2072202/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072589	2033483.78	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS	Chilón	Vivienda	37818	121	116	0	21-02-2022	23-05-2022	2033483.78	2033483.78	2033483.78	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2072589/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073294	4022761.42	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN C	Chilón	Vivienda	41430	239	230	0	25-02-2022	26-05-2022	4022761.42	4022761.42	4022761.42	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073294/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073394	663092.55	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS	Chilón	Vivienda	41927	39	39	0	25-02-2022	26-05-2022	663092.55	663092.55	663092.55	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073394/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073526	715356.14	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T	Chilón	Transportes y	42789	324	225	0	01-03-2022	31-05-2022	715356.14	715356.14	715356.14	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073526/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073540	326568.14	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T	Chilón	Transportes y	42871	164	125	0	01-03-2022	31-05-2022	326568.14	326568.14	326568.14	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073540/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073669	840086.77	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUART	Chilón	Vivienda	43872	55	53	0	02-03-2022	31-05-2022	840086.77	840086.77	840086.77	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073669/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073675	1600736.55	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL T	Chilón	Transportes y	43901	601	547	0	03-03-2022	01-06-2022	1600736.55	1600736.55	1600736.55	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073675/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073814	902150.95	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUAR	Chilón	Vivienda	44953	45	43	0	15-03-2022	16-06-2022	902150.95	902150.95	902150.95	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073814/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073881	3182844.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS C	Chilón	Vivienda	45456	189	182	0	15-03-2022	15-06-2022	3182844.2	3182844.2	3182844.2	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073881/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073883	4464823.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PA	Chilón	Vivienda	45462	265	255	0	16-03-2022	14-06-2022	4464823.07	4464823.07	4464823.07	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2073883/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074457	1391905.63	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICUL	Chilón	Transportes y	49980	104	97	0	17-03-2022	15-06-2022	1391905.63	1391905.63	1391905.63	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2074457/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074646	138731.15	{f1: {ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍ	Chilón	Urbanización	51098	1650	4332	0	18-03-2022	04-04-2022	138731.15	138731.15	138731.15	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2074646/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075022	1220557.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUAR	Chilón	Vivienda	53710	60	58	0	28-03-2022	27-06-2022	1220557.2	1220557.2	1220557.2	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2075022/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075577	408091.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE VEINTICINCO PISC	Chilón	Vivienda	57446	66	63	0	07-04-2022	06-07-2022	408091.65	408091.65	408091.65	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2075577/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075881	4666012.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE I	Chilón	Urbanización	59401	47	40	0	08-04-2022	08-08-2022	4666012.61	4666012.61	4666012.61	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2075881/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076295	636665.78	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIB	Chilón	Urbanización	61462	42	47	0	04-05-2022	19-05-2022	636665.78	636665.78	636665.78	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2076295/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076304	1900865.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES	Chilón	Vivienda	61493	113	109	0	04-05-2022	02-08-2022	1900865.29	1900865.29	1900865.29	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2076304/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202061327	3227050.37	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE SET															



2022	2	CHP17170400975927	475900.09	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean214101	0	0	555	01-08-2017	31-08-2017	475900.09	475900.09	475900.09	475900.09	475900.09	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [11111007/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975000	18445.74	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean210220	0	0	0	01-03-2017	07-04-2017	18445.74	18445.74	18445.74	18445.74	18445.74	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [11110080/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975926	114363.59	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean256654	0	0	134	01-03-2017	07-04-2017	114363.59	114363.59	114363.59	114363.59	114363.59	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111006/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975920	368914.8	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean275862	0	0	430	01-11-2017	30-11-2017	368914.8	368914.8	368914.8	368914.8	368914.8	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111000/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170300908927	27991.24	{f1: [ciclo_recurso:2017, Ampliación Y Desazolve De Abrevader Chiapas	Comitán de Domínguez	Otros Project176570	0	0	58	01-06-2017	31-12-2017	49802	49802	49802	49802	49802	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1035180/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975972	1497345.4	{f1: [ciclo_recurso:2017, Rehabilitación De Techo Firme - 2759 Chiapas	Comitán de Domínguez	Vivienda 275963	0	0	0	01-03-2017	30-04-2017	1497345.4	1497345.4	1497345.4	1497345.4	1497345.4	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [11110052/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400974934	51648.07	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean275868	0	0	0	01-11-2017	30-11-2017	51648.07	51648.07	51648.07	51648.07	51648.07	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1110014/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400974933	774721.08	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean147734	0	0	861	01-03-2017	07-04-2017	774721.08	774721.08	774721.08	774721.08	774721.08	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1110013/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400974998	36729.66	{f1: [ciclo_recurso:2017, Rehabilitación De Techo Firme - 2759 Chiapas	Comitán de Domínguez	Vivienda 275946	0	0	0	01-03-2017	30-04-2017	36729.66	36729.66	36729.66	36729.66	36729.66	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1110078/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975925	1324335.45	{f1: [ciclo_recurso:2017, Rehabilitación De Red De Drenaje San Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean206743	0	0	0	01-05-2017	01-09-2017	1324335.45	1324335.45	1324335.45	1324335.45	1324335.45	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111009/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975955	1143635.88	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean272037	0	0	0	01-10-2017	31-10-2017	1143635.88	1143635.88	1143635.88	1143635.88	1143635.88	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111035/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975945	4712318.1	{f1: [ciclo_recurso:2017, Mejoramiento De Red De Energía Eléc Chiapas	Comitán de Domínguez	Urbanización 288762	0	0	0	15-11-2017	30-12-2017	4712318.1	4712318.1	4712318.1	4712318.1	4712318.1	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111025/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975946	516480.72	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean307108	0	0	602	01-11-2017	20-11-2017	516480.72	516480.72	516480.72	516480.72	516480.72	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1110990/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975960	239794.62	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean256607	0	0	267	01-04-2017	30-04-2017	239794.62	239794.62	239794.62	239794.62	239794.62	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111040/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170300910240	473514.51	{f1: [ciclo_recurso:2017, Construcción De Abrevaderos Cobertu Chiapas	Comitán de Domínguez	Otros Project177651	0	0	174	01-06-2017	31-12-2017	785731.02	785731.02	785731.02	785731.02	785731.02	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1036493/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975982	70093.81	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean275869	0	0	0	01-11-2017	30-11-2017	70093.81	70093.81	70093.81	70093.81	70093.81	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111062/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975949	955489.33	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean188509	0	0	1056	01-03-2017	07-04-2017	955489.33	955489.33	955489.33	955489.33	955489.33	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111029/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975977	1501483.24	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean256677	0	0	1670	01-08-2017	30-08-2017	1501483.24	1501483.24	1501483.24	1501483.24	1501483.24	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111057/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975931	985002.52	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean206530	0	0	0	01-09-2017	30-09-2017	985002.52	985002.52	985002.52	985002.52	985002.52	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111011/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975958	520169.87	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean206051	0	0	578	01-08-2017	30-08-2017	520169.87	520169.87	520169.87	520169.87	520169.87	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111038/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975923	483278.39	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean272696	0	0	563	01-11-2017	20-11-2017	483278.39	483278.39	483278.39	483278.39	483278.39	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111003/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975980	47958.92	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean210182	0	0	54	01-03-2017	07-04-2017	47958.92	47958.92	47958.92	47958.92	47958.92	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111060/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975947	169700.81	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean210297	0	0	0	01-08-2017	31-08-2017	169700.81	169700.81	169700.81	169700.81	169700.81	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111027/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975955	437902.9	{f1: [ciclo_recurso:2017, Rehabilitación De Techo Firme - 2759 Chiapas	Comitán de Domínguez	Vivienda 275936	0	0	0	01-03-2017	30-04-2017	437902.9	437902.9	437902.9	437902.9	437902.9	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111002/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP18170401041022	44269.78	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean256084	0	0	50	01-04-2017	30-04-2017	44269.78	44269.78	44269.78	44269.78	44269.78	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1176102/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975948	250862.06	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean210257	0	0	279	01-03-2017	07-04-2017	250862.06	250862.06	250862.06	250862.06	250862.06	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111028/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170401041071	25824.04	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean275872	0	0	0	01-11-2017	30-11-2017	25824.04	25824.04	25824.04	25824.04	25824.04	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1176151/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975964	18445.74	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean210114	0	0	20	01-03-2017	07-04-2017	18445.74	18445.74	18445.74	18445.74	18445.74	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111044/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975922	368914.8	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean272141	0	0	430	01-10-2017	30-10-2017	368914.8	368914.8	368914.8	368914.8	368914.8	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111002/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975933	686181.53	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean206486	0	0	800	01-09-2017	30-09-2017	686181.53	686181.53	686181.53	686181.53	686181.53	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111012/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975955	136498.48	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean255959	0	0	152	01-03-2017	07-04-2017	136498.48	136498.48	136498.48	136498.48	136498.48	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111033/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076248	4151205.01	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean61256	800	480	0	15-02-2022	31-03-2022	4151205.01	4151205.01	4151205.01	4151205.01	4151205.01	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [2076248/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975921	147565.92	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean275856	0	0	172	21-08-2017	31-08-2017	147565.92	147565.92	147565.92	147565.92	147565.92	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111001/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400974995	158633.28	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean210352	0	0	176	01-08-2017	31-08-2017	311130.02	311130.02	311130.02	311130.02	311130.02	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [11110079/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076462	4336651.28	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONC Chiapas	Comitán de Domínguez	Transportes y 62337	125	100	0	21-02-2022	31-05-2022	4336651.28	4336651.28	4336651.28	4336651.28	4336651.28	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [111062/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170300910247	505242.86	{f1: [ciclo_recurso:2017, Cursos De Capacitación Y Actualización Chiapas	Comitán de Domínguez	Otros Project165266	0	0	0	22-02-2017	15-12-2017	505242.86	505242.86	505242.86	505242.86	505242.86	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1036500/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400974994	140187.62	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean271939	0	0	171	01-10-2017	31-10-2017	140187.62	140187.62	140187.62	140187.62	140187.62	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1110074/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975966	1491695.04	{f1: [ciclo_recurso:2017, Rehabilitación De Techo Firme - 2759 Chiapas	Comitán de Domínguez	Vivienda 275950	0	0	0	01-03-2017	30-04-2017	1491695.04	1491695.04	1491695.04	1491695.04	1491695.04	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111046/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP17170400975978	885395.52	{f1: [ciclo_recurso:2017, Equipamiento Con Deposito De Agua I Chiapas	Comitán de Domínguez	Agua y sanean255814	0	0	1263	01-03-2017	31-03-2017	885395.52	885395.52	885395.52	885395.52	885395.52	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [1111058/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210402038806	99634.09	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE CALLES Y AVENID Chiapas	Comitán de Domínguez	Transportes y 297453	69441	69100	0	18-10-2021	31-12-2021	99634.09	99634.09	99634.09	99634.09	99634.09	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [2038806/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081463	2496261.62	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DEL TECHO DE LOS BIEN Chiapas	Escuintla	Urbanización 88755	5461	5018	0	11-04-2022	12-07-2022	2496261.62	2496261.62	2496261.62	2496261.62	2496261.62	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [2081463/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202083358	1012737.15	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLES CON CON Chiapas	Escuintla	Transportes y 98331	1275	1143	0	06-06-2022	07-09-2022	1012737.15	1012737.15	1012737.15	1012737.15	1012737.15	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [2083358/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202085424	1555681.53	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLES CON CON Chiapas	Escuintla	Transportes y 106428	5606	5018	0	09-05-2022	07-07-2022	1555681.53	1555681.53	1555681.53	1555681.53	1555681.53	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [2085424/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202083396	1173777.16	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLES CON CON Chiapas	Escuintla	Transportes y 98534	580	540	0	09-05-2022	07-07-2022	586888.58	586888.58	586888.58	586888.58	586888.58	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [2083396/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069988	1391122.92	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLES CON CON Chiapas	Escuintla	Transportes y 22199	2005	1785	0	17-01-2022	16-04-2022	1391122.92	1391122.92	1391122.92	1391122.92	1391122.92	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [2069988/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202070015	1237763.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON Chiapas	Escuintla	Transportes y 22382	404	359	0	17-01-2022	16-04-2022	1237763.85	1237763.85	1237763.85	1237763.85	1237763.85	{cto: [tipo_c(meta1: [unid: [2070015/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP2																









2022	2	CHP210301984419	3325931.19	{f1: {ciclo_recurso:2021, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA F Chiapas	Frontera Comalapa	Agua y sanean167633	1490	1220	0	01-05-2021	31-07-2021	3325931.19	3325931.19	3325931.19	3325931.19	3325931.19	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1984419/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076004	5989119.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CO Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 60075	316	311	0	01-03-2022	30-04-2022	5989119.16	5989119.16	5989119.16	5989119.16	5989119.16	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2076004/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301980896	1000000	{f1: {ciclo_recurso:2021, PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CO Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 153526	135	111	0	01-05-2021	31-07-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1980896/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301972049	4780620	{f1: {ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO D Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 117524	1666	1364	0	01-04-2021	30-06-2021	4780620	4780620	4780620	4780620	4780620	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1972049/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301972286	584203.97	{f1: {ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS Chiapas	Frontera Comalapa	Deporte 118404	1375	1125	0	01-05-2021	31-07-2021	584203.97	584203.97	584203.97	584203.97	584203.97	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1972286/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210402043546	4378258.7	{f1: {ciclo_recurso:2021, PAVIMENTACIÓN DE CALLES VARIAS C Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 316463	10312	11415	0	18-10-2021	16-12-2021	4378258.7	4378258.7	4378258.7	4378258.7	4378258.7	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2043546/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210402044291	2942015.28	{f1: {ciclo_recurso:2021, REVESTIMIENTO DE CALLES DEL BARR Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 319001	278	274	0	15-10-2021	27-12-2021	2942015.28	2942015.28	2942015.28	2942015.28	2942015.28	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2044291/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301984731	1000000	{f1: {ciclo_recurso:2021, PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CO Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 168822	65	54	0	02-08-2021	24-09-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1984731/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210201929477	3000468.05	{f1: {ciclo_recurso:2021, PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CO Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 65335	503	412	0	04-02-2021	30-04-2021	3000468.05	3000468.05	3000468.05	3000468.05	3000468.05	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1929477/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301990784	983479.69	{f1: {ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO RU Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 192407	738	605	0	01-08-2021	31-08-2021	983479.69	983479.69	983479.69	983479.69	983479.69	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1990784/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301984390	3498281.38	{f1: {ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDU Chiapas	Frontera Comalapa	Agua y sanean167517	503	412	0	01-05-2021	31-07-2021	3498281.38	3498281.38	3498281.38	3498281.38	3498281.38	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1984390/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210201937664	1612399.72	{f1: {ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL i Chiapas	Frontera Comalapa	Transportes y 82334	1230	1007	0	01-04-2021	30-05-2021	1612399.72	1612399.72	1612399.72	1612399.72	1612399.72	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:1937664/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080764	710861.32	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Chiapas	Frontera Hidalgo	Agua y sanean84699	1806	1713	0	25-04-2022	31-05-2022	710861.32	710861.32	710861.32	710861.32	710861.32	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2080764/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080135	1921227.69	{f1: {ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELE Chiapas	Frontera Hidalgo	Urbanización 81461	120	90	0	01-05-2022	31-07-2022	1921227.69	1921227.69	1921227.69	1921227.69	1921227.69	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2080135/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202083707	1994128.71	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTO MIXTO CAMINO A CANDI Chiapas	Frontera Hidalgo	Transportes y 99739	194	163	0	03-06-2022	15-08-2022	1994128.71	1994128.71	1994128.71	1994128.71	1994128.71	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2083707/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081026	2769514.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CO Chiapas	Frontera Hidalgo	Transportes y 86047	1806	1713	0	25-04-2022	10-07-2022	2769514.08	2769514.08	2769514.08	2769514.08	2769514.08	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2081026/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080688	275198.55	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE RED DE AGUA PO Chiapas	Frontera Hidalgo	Agua y sanean82140	1806	1713	0	25-04-2022	31-05-2022	275198.55	275198.55	275198.55	275198.55	275198.55	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2080688/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076424	1674617.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO PRINCIP Chiapas	Frontera Hidalgo	Transportes y 62480	145	144	0	01-03-2022	02-05-2022	1674617.38	1674617.38	1674617.38	1674617.38	1674617.38	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2076424/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081912	2617088.76	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIC Chiapas	Huehuetán	Transportes y 91336	3623	3339	0	06-05-2022	05-08-2022	2617088.76	2617088.76	2617088.76	2617088.76	2617088.76	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2081912/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202082164	2130750.3	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CO Chiapas	Huehuetán	Transportes y 92791	259	274	0	01-06-2022	01-09-2022	2130750.3	2130750.3	2130750.3	2130750.3	2130750.3	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2082164/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073643	2115387.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CO Chiapas	Huehuetán	Transportes y 43727	4325	4009	0	18-04-2022	18-07-2022	2115387.36	2115387.36	2115387.36	2115387.36	2115387.36	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2073643/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072426	2281654.88	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIC Chiapas	Huehuetán	Transportes y 36543	518	513	0	18-04-2022	18-07-2022	2281654.88	2281654.88	2281654.88	2281654.88	2281654.88	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2072426/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080498	2239311.1	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDI Chiapas	Huehuetán	Urbanización 83346	233	224	0	20-05-2022	20-08-2022	2239311.1	2239311.1	2239311.1	2239311.1	2239311.1	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2080498/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080428	2698682.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CO Chiapas	Huehuetán	Transportes y 82942	3623	3339	0	20-05-2022	20-08-2022	2698682.16	2698682.16	2698682.16	2698682.16	2698682.16	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2080428/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220102061418	729600.46	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINOS RURAL Chiapas	Huehuetán	Transportes y 2483	240	246	0	15-02-2022	31-05-2022	729600.46	729600.46	729600.46	729600.46	729600.46	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061418/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220102061421	3120267.93	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CO Chiapas	Huehuetán	Transportes y 2528	873	792	0	07-03-2022	31-05-2022	3120267.93	3120267.93	3120267.93	3120267.93	3120267.93	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061421/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220102061683	788181.62	{f1: {ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	Huehuetán	Transportes y 5131	518	513	0	23-02-2022	11-05-2022	788181.62	788181.62	788181.62	788181.62	788181.62	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061683/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220102061356	797080.06	{f1: {ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	Huehuetán	Transportes y 1758	274	288	0	15-02-2022	15-04-2022	797080.06	797080.06	797080.06	797080.06	797080.06	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061356/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220102061267	793576.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EJI Chiapas	Huehuetán	Transportes y 252	873	792	0	01-02-2022	01-04-2022	793576.16	793576.16	793576.16	793576.16	793576.16	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061267/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202070926	2610191.28	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CO Chiapas	Huehuetán	Transportes y 28596	240	246	0	11-04-2022	11-07-2022	2610191.28	2610191.28	2610191.28	2610191.28	2610191.28	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2070926/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202069635	1893210.5	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CO Chiapas	Huehuetán	Transportes y 20265	439	395	0	14-02-2022	14-06-2022	1893210.5	1893210.5	1893210.5	1893210.5	1893210.5	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2069635/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202069643	1414470.64	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CO Chiapas	Huehuetán	Transportes y 20262	620	627	0	10-03-2022	27-05-2022	1414470.64	1414470.64	1414470.64	1414470.64	1414470.64	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2069643/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202069675	1199779.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DREN Chiapas	Huehuetán	Agua y sanean20464	4325	4009	0	10-03-2022	20-04-2022	1199779.36	1199779.36	1199779.36	1199779.36	1199779.36	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2069675/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202070109	2240350.29	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASI Chiapas	Huehuetán	Transportes y 22756	404	370	0	10-03-2022	10-05-2022	2240350.29	2240350.29	2240350.29	2240350.29	2240350.29	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2070109/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202070147	2000490.74	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CO Chiapas	Huehuetán	Transportes y 22976	130	133	0	01-03-2022	31-05-2022	2000490.74	2000490.74	2000490.74	2000490.74	2000490.74	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2070147/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080529	131777.79	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE RED O SISTEMA D Chiapas	Huehuetán	Agua y sanean83511	4325	4009	0	25-05-2022	14-06-2022	131777.79	131777.79	131777.79	131777.79	131777.79	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2080529/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076206	291081	{f1: {ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE i Chiapas	Huehuetán	Agua y sanean61078	119	106	0	09-05-2022	06-08-2022	291081	291081	0	0	0	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2076206/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220102061314	2076656	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Huixtla	Transportes y 977	824	733	0	14-02-2022	15-05-2022	2076656	1292961.33	1292961.33	1292961.33	1292961.33	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061314/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220102061341	2406076	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Huixtla	Transportes y 14731	953	849	0	14-02-2022	15-05-2022	2406076	1371305.52	1371305.52	1371305.52	1371305.52	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061341/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202077677	500045	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION A BASE DE PAVIMEN Chiapas	Huixtla	Otros Project68890	19	19	0	12-05-2022	10-08-2022	500045	500045	0	0	0	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2077677/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072339	1045507	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Huixtla	Transportes y 36031	416	371	0	15-04-2022	14-07-2022	1045507	1045507	551500.62	551500.62	551500.62	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2072339/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073083	1537214	{f1: {ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE i Chiapas	Huixtla	Agua y sanean40436	643	691	0	02-05-2022	30-07-2022	1537214	1537214	0	0	0	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2073083/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202078138	176663	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE F Chiapas	Huixtla	Vivienda 71541	29	19	0	20-05-2022	18-08-2022	176663	176663	0	0	0	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2078138/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220102061325	1537722	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Huixtla	Transportes y 1167	611	544	0	14-02-2022	15-05-2022	1537722	1537722	1070547.06	1070547.06	1070547.06	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061325/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220102061337	1836527	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Huixtla	Transportes y 1448	729	649	0	14-02-2022	15-05-2022	1836527	1836527	1223995.59	1223995.59	1223995.59	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061337/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220102061338	1911951	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Huixtla	Transportes y 1412	759	675	0	14-02-2022	15-05-2022	1911951	1911951	1619024.58	1619024.58	1619024.58	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad:2061338/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074758	848000	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION CON CONCRETO HID Chiapas	Huixtla	Transportes y 51831												

2022	2	CHP220202070073	499712.69	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALL Chiapas	Juárez	Urbanización	22628	487	473	0	01-02-2022	15-02-2022	499712.69	499712.69	499712.69	499712.69	499712.69	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2070073/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202077853	4558600	{f1: [ciclo_recurso:2022, 333 Servicios de Consultoria Administ Chiapas	La Concordia	Otros Project	70039	0	0	0	07-03-2022	30-11-2022	4558600	4558600	4558600	2279300	2279300	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2077853/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081349	415894.34	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUI Chiapas	La Concordia	Urbanización	87987	1511	1540	0	11-05-2022	09-06-2022	415894.34	415894.34	415894.34	207947.17	207947.17	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081349/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081363	337914.15	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUI Chiapas	La Concordia	Urbanización	88022	1101	1089	0	11-05-2022	09-06-2022	337914.15	337914.15	337914.15	168957.08	168957.08	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081363/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202082305	2368851.32	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE POZO PROFUND C Chiapas	La Concordia	Agua y saneam	93452	70	78	0	01-05-2022	30-06-2022	2368851.32	2368851.32	2368851.32	1184425.66	1184425.66	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2082405/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081776	1239451.64	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTID Chiapas	La Concordia	Urbanización	90647	4249	4140	0	25-05-2022	23-06-2022	1239451.64	1239451.64	1239451.64	557753.24	557753.24	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081776/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081069	1301825.35	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RU Chiapas	La Concordia	Urbanización	86216	125	133	0	20-04-2022	20-06-2022	1301825.35	1301825.35	1301825.35	650912.68	650912.68	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081069/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081236	1981481.75	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RU Chiapas	La Concordia	Urbanización	87226	282	236	0	27-04-2022	30-06-2022	1981481.75	1981481.75	1981481.75	990740.88	990740.88	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081236/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081248	253235.32	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RU Chiapas	La Concordia	Urbanización	87298	287	196	0	27-04-2022	30-06-2022	253235.32	253235.32	253235.32	1267617.66	1267617.66	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081248/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081338	4004808.56	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RU Chiapas	La Concordia	Urbanización	87907	1181	1184	0	04-05-2022	31-07-2022	4004808.56	4004808.56	4004808.56	2002404.28	2002404.28	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081338/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080815	2462059.08	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RU Chiapas	La Concordia	Urbanización	84912	313	309	0	20-04-2022	20-06-2022	2462059.08	2462059.08	2462059.08	1231029.54	1231029.54	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080815/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081333	2908284.27	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RU Chiapas	La Concordia	Urbanización	87877	150	160	0	25-05-2022	30-06-2022	2908284.27	2908284.27	2908284.27	1454142.14	1454142.14	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081333/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081358	415894.34	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUI Chiapas	La Concordia	Urbanización	88011	1404	1380	0	11-05-2022	09-06-2022	415894.34	415894.34	415894.34	207947.17	207947.17	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081358/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081987	976322.51	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLIC Chiapas	La Concordia	Urbanización	91803	4249	4140	0	25-05-2022	23-06-2022	976322.51	976322.51	976322.51	439345.13	439345.13	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081987/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081362	389900.94	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUI Chiapas	La Concordia	Urbanización	88020	1181	1184	0	11-05-2022	09-06-2022	389900.94	389900.94	389900.94	194950.47	194950.47	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081362/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081364	363907.54	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUI Chiapas	La Concordia	Urbanización	88023	1574	1502	0	11-05-2022	09-06-2022	363907.54	363907.54	363907.54	181953.77	181953.77	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081364/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080913	1313291.83	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RU Chiapas	La Concordia	Urbanización	85612	57	53	0	20-04-2022	20-06-2022	1313291.83	1313291.83	1313291.83	656645.92	656645.92	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080913/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081341	2300642.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA C Chiapas	La Concordia	Otros Project	87963	1249	1140	0	04-05-2022	17-06-2022	2300642.36	2300642.36	2300642.36	1150321.18	1150321.18	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081341/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202081365	3706428.52	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUI Chiapas	La Concordia	Urbanización	88285	4249	4140	0	12-05-2022	31-07-2022	3706428.52	3706428.52	3706428.52	1853214.26	1853214.26	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2081365/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202082093	4105639.12	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLI Chiapas	La Concordia	Urbanización	92033	4249	4140	0	16-05-2022	14-08-2022	4105639.12	4105639.12	4105639.12	1847537.6	1847537.6	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2082093/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP210402045829	2087200.82	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDU Chiapas	La Concordia	Agua y saneam	234352	3896	3745	0	06-12-2021	31-12-2021	2087200.82	2087200.82	2087200.82	2087200.82	2087200.82	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2045829/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080451	1116543.18	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	La Concordia	Transportes y	83064	1100	1135	0	16-02-2022	16-04-2022	1116543.18	1116543.18	1116543.18	650912.68	650912.68	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080451/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080541	2630390.11	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	La Concordia	Transportes y	83564	838	818	0	16-02-2022	16-04-2022	2630390.11	2630390.11	2630390.11	2630390.11	2630390.11	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080541/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080579	2012914.96	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	La Concordia	Transportes y	83793	42	40	0	17-02-2022	18-04-2022	2012914.96	2012914.96	2012914.96	2012914.96	2012914.96	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080579/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202079963	2018348.7	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	La Concordia	Transportes y	80423	340	360	0	11-02-2022	12-04-2022	2018348.7	2018348.7	2018348.7	2018348.7	2018348.7	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2079963/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080095	1560801.74	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO SACA C Chiapas	La Concordia	Otros Project	81084	70	78	0	14-02-2022	14-04-2022	1560801.74	1560801.74	1560801.74	1560801.74	1560801.74	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080095/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080256	1628693.62	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	La Concordia	Transportes y	82152	552	564	0	10-02-2022	11-04-2022	1628693.62	1628693.62	1628693.62	1628693.62	1628693.62	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080256/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080412	1523287.8	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	La Concordia	Transportes y	82864	650	687	0	15-02-2022	15-04-2022	1523287.8	1523287.8	1523287.8	1523287.8	1523287.8	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080412/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202079772	4038249	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	La Concordia	Transportes y	84455	224	236	0	09-02-2022	11-04-2022	4038249	4038249	4038249	4038249	4038249	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2079772/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080720	1470728.6	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURA Chiapas	La Concordia	Transportes y	84455	95	98	0	17-02-2022	18-04-2022	1470728.6	1470728.6	1470728.6	1470728.6	1470728.6	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080720/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210402046988	4490170.87	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDU Chiapas	La Concordia	Agua y saneam	329008	580	568	0	07-12-2021	31-12-2021	4490170.87	4490170.87	4490170.87	4490170.87	4490170.87	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2046988/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202072245	1341364.71	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CO Chiapas	La Grandeza	Transportes y	35369	15	15	0	03-02-2022	18-03-2022	1341364.71	1341364.71	702253.69	702253.69	702253.69	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2072245/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072261	2630612.72	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL Chiapas	La Grandeza	Transportes y	35482	87	96	0	04-03-2022	06-06-2022	2630612.72	2630612.72	1528638.4	1528638.4	1528638.4	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2072261/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080424	4113436.01	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO D Chiapas	La Grandeza	Urbanización	82926	90	90	0	11-04-2022	01-07-2022	4113436.01	4113436.01	1234030.8	1234030.8	1234030.8	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080424/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080101	1690483.6	{f1: [ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO Chiapas	La Grandeza	Vivienda	81105	16	20	0	11-04-2022	06-06-2022	1690483.6	1690483.6	895586.27	895586.27	895586.27	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080101/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080148	1838063.98	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARE Chiapas	La Grandeza	Educación	81530	75	75	0	07-04-2022	06-07-2022	1838063.98	1838063.98	551419.19	551419.19	551419.19	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080148/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080391	5033088.72	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO D Chiapas	La Grandeza	Urbanización	82767	70	80	0	11-04-2022	01-07-2022	5033088.72	5033088.72	1509926.66	1509926.66	1509926.66	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2080391/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202073120	380000	{f1: [ciclo_recurso:2022, 332 Servicios de diseño, arquitectura, Chiapas	La Grandeza	Otros Project	40551	0	0	0	02-02-2022	04-03-2022	380000	380000	380000	380000	380000	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2073120/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202073128	1039933.72	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO Chiapas	La Grandeza	Vivienda	40580	27	32	0	07-03-2022	06-05-2022	1039933.72	1039933.72	1039933.72	1039933.72	1039933.72	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2073128/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202070449	1681012.76	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC Chiapas	La Grandeza	Transportes y	26297	412	434	0	03-01-2022	31-01-2022	1681012.76	1681012.76	1681012.76	1681012.76	1681012.76	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2070449/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202072227	1454021.22	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO D Chiapas	La Grandeza	Otros Project	35256	112	123	0	01-02-2022	01-03-2022	1454021.22	1454021.22	1454021.22	1454021.22	1454021.22	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2074422/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202072272	1591090.14	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGU Chiapas	La Grandeza	Agua y saneam	35591	12	13	0	04-03-2022	02-05-2022	1591090.14	1591090.14	1591090.14	1591090.14	1591090.14	{cto1: [tipo_c(meta1: [unid: [2072722/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202071517																	

2022	2	CHP220202076775	738801.83	{f1: {ciclo_recurso:2022, PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y Chiapas	La Libertad	Agua y sanean64010	93	94	0	21-03-2022	04-05-2022	738801.83	738801.83	738801.83	738801.83	738801.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2076775/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202084771	1720843.49	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE DRENAJE SANTA Chiapas	La Libertad	Agua y sanean104007	55	50	0	02-05-2022	15-06-2022	1720843.49	1720843.49	1720843.49	1720843.49	1720843.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {2084771/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301322599	21760	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCION DE OCHO TECHOS FIF Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	240194	0	16	05-06-2018	31-07-2018	21760	21760	21760	21760	21760	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1322599/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP180301307220	2623719	{f1: {ciclo_recurso:2018, PAVIMENTACIÓN DE QUINIENTOS ML Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	173292	0	323	20-06-2018	28-09-2018	2623719	2623719	2623719	2623719	2623719	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1307220/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309769	89760	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TI Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	185982	0	66	05-06-2018	31-07-2018	89760	89760	89760	89760	89760	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309769/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309797	138720	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	186099	0	102	05-06-2018	31-07-2018	138720	138720	138720	138720	138720	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309797/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301312677	100640	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE T Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	198677	0	74	05-06-2018	31-07-2018	100640	100640	100640	100640	100640	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1312677/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309822	21760	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIF Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	186212	0	16	05-06-2018	31-07-2018	21760	21760	21760	21760	21760	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309822/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301307536	1783947.51	{f1: {ciclo_recurso:2018, REHABILITACIÓN DE OCHO KM DE REL Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	174746	0	2004	20-06-2018	06-08-2018	1783947.51	1783947.51	1783947.51	1783947.51	1783947.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1307536/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301312832	530400	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NOVENTA Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	199485	0	390	05-06-2018	31-07-2018	530400	530400	530400	530400	530400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1312832/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309243	2053600	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS CIN Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	183724	0	1510	05-06-2018	30-07-2018	2053600	2053600	2053600	2053600	2053600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309243/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310704	40800	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS F Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	189585	0	30	05-06-2018	31-07-2018	40800	40800	40800	40800	40800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310704/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310715	59840	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS TECHC Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	189608	0	44	05-06-2018	31-07-2018	59840	59840	59840	59840	59840	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310715/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309995	84320	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN TEC Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	186999	0	62	05-06-2018	31-07-2018	84320	84320	84320	84320	84320	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309995/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310016	190400	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187085	0	140	05-06-2018	31-07-2018	190400	190400	190400	190400	190400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310016/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310733	106080	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	189666	0	78	05-06-2018	31-07-2018	106080	106080	106080	106080	106080	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310733/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310030	462400	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SETENTA Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187151	0	340	05-06-2018	31-07-2018	462400	462400	462400	462400	462400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310030/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310036	206720	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS TE Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187189	0	152	05-06-2018	31-07-2018	206720	206720	206720	206720	206720	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310036/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310084	111520	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187338	0	82	05-06-2018	31-07-2018	111520	111520	111520	111520	111520	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310084/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310128	19040	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRI Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187510	0	14	05-06-2018	31-07-2018	19040	19040	19040	19040	19040	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310128/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310209	734400	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS SETE Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187792	0	540	05-06-2018	31-07-2018	734400	734400	734400	734400	734400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310209/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310251	24480	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FI Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187974	0	18	05-06-2018	31-07-2018	24480	24480	24480	24480	24480	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310251/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301307612	2442176.08	{f1: {ciclo_recurso:2018, PAVIMENTACIÓN DE QUINIENTOS ML Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	175049	0	798	29-06-2018	30-11-2018	2442176.08	2442176.08	2442176.08	2442176.08	2442176.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1307612/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310288	405280	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENT Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	188072	0	298	06-06-2018	31-07-2018	405280	405280	405280	405280	405280	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310288/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301314427	62560	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECH Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	209810	0	46	05-06-2018	31-07-2018	62560	62560	62560	62560	62560	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1314427/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309665	2018240	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE SETECIENTOS CUA Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	185416	0	1484	05-06-2018	31-07-2018	2018240	2018240	2018240	2018240	2018240	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309665/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301311152	375360	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CIENTO TREINTA Y Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	190883	0	276	05-06-2018	31-07-2018	375360	375360	375360	375360	375360	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1311152/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301311809	595680	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS DIEC Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	192925	0	438	05-06-2018	31-07-2018	595680	595680	595680	595680	595680	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1311809/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301314531	2744480	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE UN MIL NUEVE TE Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	210230	0	2018	10-05-2018	31-07-2018	2744480	2744480	2744480	2744480	2744480	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1314531/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309337	146880	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CU Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	184113	0	108	05-06-2018	30-07-2018	146880	146880	146880	146880	146880	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309337/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301312800	127840	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIET Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	199361	0	94	04-05-2018	31-07-2018	127840	127840	127840	127840	127840	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1312800/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309445	38080	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	184478	0	28	05-06-2018	31-07-2018	38080	38080	38080	38080	38080	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309445/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301312864	51680	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECH Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	199633	0	38	05-06-2018	31-07-2018	51680	51680	51680	51680	51680	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1312864/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301307397	1447598.41	{f1: {ciclo_recurso:2018, REHABILITACIÓN DE DOS PUNTO VEIN Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	173891	0	420	20-06-2018	06-08-2018	1447598.41	1447598.41	1447598.41	1447598.41	1447598.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1307397/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310744	767040	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTOS OCH Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	189697	0	564	05-06-2018	31-08-2018	767040	767040	767040	767040	767040	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310744/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301313076	81600	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	200756	0	60	05-06-2018	31-07-2018	81600	81600	81600	81600	81600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1313076/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301313114	331840	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTIDÓ Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	200993	0	244	05-06-2018	31-07-2018	331840	331840	331840	331840	331840	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1313114/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309809	24480	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE NUEVE TECHOS FI Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	186139	0	18	05-06-2018	31-07-2018	24480	24480	24480	24480	24480	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309809/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309815	1109760	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	186157	0	816	05-06-2018	31-07-2018	1109760	1109760	1109760	1109760	1109760	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309815/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301308888	130560	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCH Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	180786	0	96	05-06-2018	31-07-2018	130560	130560	130560	130560	130560	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1308888/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310130	157760	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCH Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187518	0	116	05-06-2018	31-07-2018	157760	157760	157760	157760	157760	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310130/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301311205	291040	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SIETE TEC Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	191024	0	214	05-06-2018	31-07-2018	291040	291040	291040	291040	291040	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1311205/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301310257	533120	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NOVENTA Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	187988	0	392	05-06-2018	31-07-2018	533120	533120	533120	533120	533120	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1310257/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301312449	1765280	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCION DE DE SEISCIENTOS C Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	196266	0	1298	05-06-2018	31-07-2018	1765280	1765280	1765280	1765280	1765280	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1312449/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301309220	3070880	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE UN MIL CIENTO VI Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	183594	0	2258	05-06-2018	30-07-2018	3070880	3070880	3070880	3070880	3070880	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1309220/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301327831	322538	{f1: {ciclo_recurso:2018, REPARACIÓN GENERAL DE LA BOMBA Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanean264284	93	9308	16-02-2018	28-02-2018	322538	322538	322538	322538	322538	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1327831/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP180301327984	1905164.56	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUART Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	264974	0	52	01-07-2018	30-09-2018	1905164.56	1905164.56	1905164.56	1905164.56	1905164.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1327984/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301323159	672635.02	{f1: {ciclo_recurso:2018, REHABILITACIÓN DE TRES PUNTO SEIS Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	243176	0	1200	20-07-2018	20-08-2018	672635.02	672635.02	672635.02	672635.02	672635.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1323159/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301329235	1828409	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUA Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	270582	0	50	01-07-2018	30-09-2018	1828409	1828409	1828409	1828409	1828409	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unid: {1329235/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP180301329348	3761217.99	{f1: {ciclo_recurso:2018, CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUAR Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	270755	0	100	01								

2022	2	CHP220202072939	2326483.7	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39763	32	40	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072939/pro En Ejecución	Validado avances	
2022	2	CHP220202072852	116604.38	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39380	4	2	0	15-04-2022	30-04-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072852/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072880	2332085.64	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39529	35	45	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072880/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072979	2326483.7	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39950	32	40	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072979/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072893	2448689.93	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39565	40	44	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072893/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072970	2197234.57	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39914	30	38	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072970/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072958	2197234.57	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39872	30	38	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072958/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072966	2197234.57	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39907	30	38	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072966/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072976	2197234.57	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39944	30	38	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072976/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072981	2326483.7	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CHIapas	Larránzar	Vivienda	39955	32	40	0	15-04-2022	15-08-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos (meta1: [unidad: {2072981/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072024	3756463.57	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGI CHIapas	Las Rosas	Urbanización	25056	2000	1500	0	01-03-2022	31-05-2022	3756463.57	3756463.57	3756463.57	3756463.57	3756463.57	3756463.57	3756463.57	3756463.57	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2072024/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202070126	1263548.18	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON COCHIapas	Las Rosas	Transportes y	22823	350	250	0	01-03-2022	29-04-2022	1263548.18	1263548.18	1263548.18	1263548.18	1263548.18	1263548.18	1263548.18	1263548.18	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2070126/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202070196	1340876.83	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCHIapas	Las Rosas	Transportes y	24829	158	100	0	01-03-2022	29-04-2022	1340876.83	1340876.83	1340876.83	1340876.83	1340876.83	1340876.83	1340876.83	1340876.83	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2070196/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202070215	871404.66	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCHIapas	Las Rosas	Transportes y	24940	150	250	0	01-03-2022	29-04-2022	871404.66	871404.66	871404.66	871404.66	871404.66	871404.66	871404.66	871404.66	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2070215/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202071279	2180705.41	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON COCHIapas	Las Rosas	Transportes y	30360	2500	1050	0	07-03-2022	02-06-2022	2180705.41	2180705.41	2180705.41	2180705.41	2180705.41	2180705.41	2180705.41	2180705.41	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2071279/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202071292	1488996.35	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 550.00 MTS. DE RCHIapas	Las Rosas	Transportes y	30415	400	200	0	03-03-2022	09-05-2022	1488996.35	1488996.35	1488996.35	1488996.35	1488996.35	1488996.35	1488996.35	1488996.35	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2071292/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202078230	918328.42	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON COCHIapas	Las Rosas	Transportes y	71984	440	350	0	27-04-2022	27-06-2022	918328.42	918328.42	918328.42	918328.42	918328.42	918328.42	918328.42	918328.42	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2078230/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202078286	195245.99	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTCHIapas	Las Rosas	Agua y saneam	72322	1550	1000	0	11-04-2022	25-04-2022	195245.99	195245.99	195245.99	195245.99	195245.99	195245.99	195245.99	195245.99	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2078286/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077989	1803410.14	{f1: [ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON COCHIapas	Las Rosas	Transportes y	70875	440	350	0	04-04-2022	03-06-2022	1803410.14	1803410.14	1803410.14	1803410.14	1803410.14	1803410.14	1803410.14	1803410.14	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077989/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202078311	621046.02	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO SACA CCHIapas	Las Rosas	Otros Project	72436	630	50	0	04-05-2022	17-06-2022	621046.02	621046.02	621046.02	621046.02	621046.02	621046.02	621046.02	621046.02	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2078311/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202076096	403555.59	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO INTERC CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	60567	364	310	0	31-01-2022	11-02-2022	403555.59	403555.59	403555.59	403555.59	403555.59	403555.59	403555.59	403555.59	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2076096/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202082906	639213.55	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 4500 METROS DECHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	96449	287	235	0	07-03-2022	25-03-2022	639213.55	639213.55	639213.55	639213.55	639213.55	639213.55	639213.55	639213.55	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2082940/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202076609	603396.03	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 7 KM DE CAMINCHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	63133	1002	1000	0	31-01-2022	17-02-2022	603396.03	603396.03	603396.03	603396.03	603396.03	603396.03	603396.03	603396.03	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2076609/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202076612	258893.5	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 4.65 KM DE CAM CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	63124	879	789	0	01-01-2022	12-02-2022	258893.5	258893.5	258893.5	258893.5	258893.5	258893.5	258893.5	258893.5	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2076612/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202076626	317802.92	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 8.65 KM DE CAM CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	63177	980	900	0	01-02-2022	18-02-2022	317802.92	317802.92	317802.92	317802.92	317802.92	317802.92	317802.92	317802.92	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2076626/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202082906	652461.34	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 2000 METROS DECHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	96370	469	350	0	03-03-2022	15-03-2022	652461.34	652461.34	652461.34	652461.34	652461.34	652461.34	652461.34	652461.34	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2082906/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202083009	655884.9	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 3600 METROS DECHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	96731	356	280	0	08-03-2022	22-03-2022	655884.9	655884.9	655884.9	655884.9	655884.9	655884.9	655884.9	655884.9	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2083009/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077267	530160.12	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 6 000 METROS DI CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	66610	135	115	0	14-02-2022	28-02-2022	530160.12	530160.12	530160.12	530160.12	530160.12	530160.12	530160.12	530160.12	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077267/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077269	495240.47	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO INTERC CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	66610	298	271	0	14-02-2022	01-03-2022	495240.47	495240.47	495240.47	495240.47	495240.47	495240.47	495240.47	495240.47	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077269/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077271	392203.96	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO INTERC CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	66614	156	135	0	21-02-2022	03-03-2022	392203.96	392203.96	392203.96	392203.96	392203.96	392203.96	392203.96	392203.96	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077271/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077279	215710.76	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO INTERC CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	66615	155	125	0	18-02-2022	09-03-2022	215710.76	215710.76	215710.76	215710.76	215710.76	215710.76	215710.76	215710.76	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077279/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077286	320059.02	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 4 200 METROS LI CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	66643	1410	1359	0	01-03-2022	09-03-2022	320059.02	320059.02	320059.02	320059.02	320059.02	320059.02	320059.02	320059.02	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077286/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202076787	889836.62	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO INTERC CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	64078	890	700	0	03-02-2022	22-02-2022	889836.62	889836.62	889836.62	889836.62	889836.62	889836.62	889836.62	889836.62	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2076787/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202076794	349471.98	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO INTERC CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	64078	989	880	0	07-02-2022	24-02-2022	349471.98	349471.98	349471.98	349471.98	349471.98	349471.98	349471.98	349471.98	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2076794/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077430	308966.43	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 3 800 METROS DI CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	64078	965	876	0	01-03-2022	10-03-2022	308966.43	308966.43	308966.43	308966.43	308966.43	308966.43	308966.43	308966.43	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077430/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202076986	467086.56	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO INTERC CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	65104	386	350	0	07-02-2022	22-02-2022	467086.56	467086.56	467086.56	467086.56	467086.56	467086.56	467086.56	467086.56	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2076986/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202076987	342835.66	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 10 300 MERTROS CHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	65105	207	197	0	01-02-2022	22-02-2022	342835.66	342835.66	342835.66	342835.66	342835.66	342835.66	342835.66	342835.66	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2076987/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077041	187863.49	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 3800 METROS DECHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	65301	185	178	0	02-02-2022	15-02-2022	187863.49	187863.49	187863.49	187863.49	187863.49	187863.49	187863.49	187863.49	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077041/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202077042	585010.05	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 5000 METROS DECHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	65303	234	205	0	02-02-2022	17-02-2022	585010.05	585010.05	585010.05	585010.05	585010.05	585010.05	585010.05	585010.05	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2077042/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202078459	511161.33	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE 7000 METROS DECHIapas	Marqués de Comillas	Transportes y	73312	895	756	0	01-03-2022	16-03-2022	511161.33	511161.33	511161.33	511161.33	511161.33	511161.33	511161.33	511161.33	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2078459/pro Terminado	Validado avances		
2022	2	CHP220202075165	966541.15	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL CHIapas	Mazapa de Madero	Transportes y	54861	140	130	0	15-02-2022	30-03-2022	966541.15	966541.15	966541.15	966541.15	966541.15	966541.15	966541.15	966541.15	{ctto: [tipo_c (meta1: [unidad: {2075165/pro Terminado	Validado avances		
2022	2</																							



2022	2	CHP220202069964	3081628.83	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARE Chiapas	Ocosingo	Educación	22080	116	117	0	16-03-2022	16-06-2022	3081628.83	3081628.83	3081628.83	924488.65	924488.65	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2069964/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071001	3993551.64	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	28951	154	230	0	21-03-2022	30-06-2022	3993551.64	3993551.64	3993551.64	1198065.49	1198065.49	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071001/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071105	399986.51	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	29563	150	110	0	15-03-2022	15-07-2022	399986.51	399986.51	399986.51	1199995.95	1199995.95	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071105/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071128	6026401.97	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	29633	113	119	0	22-03-2022	22-07-2022	6026401.97	6026401.97	6026401.97	1807473.58	1807473.58	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071128/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071269	711144.62	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CANCHA EN OCOS Chiapas	Ocosingo	Deporte	30331	126	138	0	30-03-2022	16-07-2022	711144.62	711144.62	711144.62	213343.39	213343.39	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071269/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071335	27814621.4	{f1: [ciclo_recurso:2022, 333 Servicios de Consultoria Administ Chiapas	Ocosingo	Otros Projecto	30648	0	0	0	01-02-2022	31-12-2022	27814621.4	27814621.4	27814621.4	11125848.5	11125848.5	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071335/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071443	2475701.57	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	31279	39	45	0	21-03-2022	30-06-2022	2475701.57	2475701.57	2475701.57	1237850.78	1237850.78	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071443/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071581	1507358.21	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN Chiapas	Ocosingo	Urbanización	31977	116	107	0	14-03-2022	13-07-2022	1507358.21	1507358.21	1507358.21	749728.61	749728.61	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071581/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074444	2006035.42	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN Chiapas	Ocosingo	Urbanización	49926	36	144	0	31-03-2022	31-07-2022	2006035.42	2006035.42	2006035.42	601810.63	601810.63	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2074444/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074542	2999999.6	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, Chiapas	Ocosingo	Transportes y	50397	1200	1117	0	15-04-2022	15-07-2022	2999999.6	2999999.6	2999999.6	899999.88	899999.88	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2074542/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074928	3060516.99	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	52956	65	73	0	15-03-2022	15-07-2022	3060516.99	3060516.99	3060516.99	918155.1	918155.1	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2074928/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075133	3978590.19	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	54567	83	70	0	04-04-2022	04-07-2022	3978590.19	3978590.19	3978590.19	1193577.06	1193577.06	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2075133/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075537	1398023.18	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQ Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	57287	146	172	0	01-04-2022	01-08-2022	1398023.18	1398023.18	1398023.18	419406.95	419406.95	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2075537/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075547	2100000.03	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONA Chiapas	Ocosingo	Transportes y	57334	140	120	0	15-04-2022	15-07-2022	2100000.03	2100000.03	2100000.03	630000.01	630000.01	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2075547/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202077747	2000000	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITAF Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	69285	106	130	0	01-04-2022	23-07-2022	2000000	2000000	2000000	600000	600000	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2077747/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202078068	4000701.51	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Ocosingo	Transportes y	71194	127	123	0	01-05-2022	30-08-2022	4000701.51	4000701.51	4000701.51	1200210.45	1200210.45	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2078068/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202079729	1648681.23	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	79132	62	60	0	28-04-2022	28-07-2022	1648681.23	1648681.23	1648681.23	494604.37	494604.37	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2079279/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201926833	1657995.85	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMIT Chiapas	Ocosingo	Vivienda	55639	62	40	0	02-01-2021	30-04-2021	1657995.85	1657995.85	1657995.85	1657995.85	1657995.85	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [1926833/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069798	2768593.92	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	21296	85	75	0	14-03-2022	30-06-2022	2768593.92	2768593.92	2768593.92	1751496.86	1751496.86	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2069798/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069799	3999897.39	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN Chiapas	Ocosingo	Urbanización	21927	189	218	0	07-03-2022	31-07-2022	3999897.39	3999897.39	3999897.39	1199969.22	1199969.22	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2069799/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069897	3999974.78	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, Chiapas	Ocosingo	Transportes y	22170	168	150	0	01-03-2022	01-07-2022	3999974.78	3999974.78	3999974.78	1199992.43	1199992.43	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2069987/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069997	2433024.46	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI Chiapas	Ocosingo	Urbanización	22273	33	41	0	10-01-2022	15-05-2022	2433024.46	2433024.46	2433024.46	729907.34	729907.34	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2069997/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071104	1469363.65	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	29561	46	50	0	28-03-2022	14-05-2022	1469363.65	1469363.65	1469363.65	440809.09	440809.09	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071104/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071571	4000000	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITAF Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	31897	120	120	0	01-03-2022	30-08-2022	4000000	4000000	4000000	1200000	1200000	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071571/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071594	4779441.03	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	32055	42	112	0	29-03-2022	29-06-2022	4779441.03	4779441.03	4779441.03	1433832.31	1433832.31	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071594/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071612	4500131.16	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOS Chiapas	Ocosingo	Transportes y	32148	693	666	0	15-03-2022	15-07-2022	4500131.16	4500131.16	4500131.16	2250065.58	2250065.58	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071612/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202071733	2198637.29	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, Chiapas	Ocosingo	Transportes y	32818	693	666	0	23-03-2022	23-07-2022	2198637.29	2198637.29	2198637.29	879454.92	879454.92	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2071733/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074613	1562498.7	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE TECHADO EN AREA D Chiapas	Ocosingo	Educación	50862	2066	2521	0	20-03-2022	20-08-2022	1562498.7	1562498.7	1562498.7	468749.61	468749.61	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2074613/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074624	1562409.49	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Ocosingo	Transportes y	50949	120	130	0	01-04-2022	15-07-2022	1562409.49	1562409.49	1562409.49	468722.85	468722.85	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2074624/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074959	2199620.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HC Chiapas	Ocosingo	Educación	53210	134	145	0	15-04-2022	31-08-2022	2199620.36	2199620.36	2199620.36	659886.11	659886.11	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2074959/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202076261	1460765.54	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	61314	52	48	0	10-05-2022	10-08-2022	1460765.54	1460765.54	1460765.54	438229.66	438229.66	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2076261/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202076272	862647.26	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	61371	126	131	0	02-05-2022	02-08-2022	862647.26	862647.26	862647.26	258794.18	258794.18	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2076272/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202076503	2943079.07	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Chiapas	Ocosingo	Urbanización	62564	68	60	0	01-04-2022	30-08-2022	2943079.07	2943079.07	2943079.07	1177231.63	1177231.63	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2076503/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202077322	1279695.66	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	66833	59	37	0	23-05-2022	22-08-2022	1279695.66	1279695.66	1279695.66	383908.7	383908.7	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2077322/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202077704	1000626.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONA Chiapas	Ocosingo	Transportes y	69033	136	114	0	01-05-2022	30-08-2022	1000626.36	1000626.36	1000626.36	300187.91	300187.91	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2077704/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080072	3219593.06	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	80975	197	199	0	09-05-2022	09-08-2022	3219593.06	3219593.06	3219593.06	965877.92	965877.92	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2080072/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080141	3248391.65	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	81502	48	35	0	16-05-2022	15-08-2022	3248391.65	3248391.65	3248391.65	1638258.93	1638258.93	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2080141/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080173	3248391.65	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	81668	48	35	0	18-05-2022	15-09-2022	3248391.65	3248391.65	3248391.65	974517.5	974517.5	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [2080173/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201927712	2650319.3	{f1: [ciclo_recurso:2021, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN Chiapas	Ocosingo	Urbanización	58695	189	218	0	08-03-2021	30-07-2021	2650319.3	2650319.3	2650319.3	2650319.3	2650319.3	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [1927712/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201934706	2050000	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Chiapas	Ocosingo	Transportes y	86747	307	280	0	03-05-2021	31-08-2021	2050000	2050000	2050000	2050000	2050000	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [1934706/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210301963363	571906.07	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA C Chiapas	Ocosingo	Vivienda	61905	66	63	0	01-01-2021	31-05-2021	571906.07	571906.07	571906.07	571906.07	571906.07	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: [1963363/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069656																		



2022	2	CHP220202078054	1289957.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI Chiapas	Ocosingo	Urbanización	71129	125	135	0	02-05-2022	15-08-2022	1289957.98	1289957.98	1289957.98	386987.39	386987.39	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2078054/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080152	3248391.65	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	81547	48	35	0	18-05-2022	15-09-2022	3248391.65	3248391.65	3248391.65	974517.5	974517.5	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2080152/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069726	5000000	{f1: {ciclo_recurso:2022, S00NSTRUCCION DE DRENAJE SANITAF Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	209626	665	617	0	02-02-2022	23-05-2022	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2069726/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069773	3999926.88	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN / Chiapas	Ocosingo	Transportes y	21167	115	126	0	15-02-2022	30-06-2022	3999926.88	3999926.88	3999926.88	1199978.06	1199978.06	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2069773/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070956	1142746.33	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOM/ Chiapas	Ocosingo	Educación	28753	114	46	0	15-03-2022	15-07-2022	1142746.33	1142746.33	1142746.33	342823.9	342823.9	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2070956/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070981	1993964.44	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITAF Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	28872	120	80	0	21-02-2022	21-05-2022	1993964.44	1993964.44	1993964.44	598189.33	598189.33	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2070981/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070991	4000000	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Chiapas	Ocosingo	Transportes y	28971	2549	2635	0	01-03-2022	30-07-2022	4000000	4000000	4000000	1200000	1200000	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2070991/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071146	1788260.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	29713	180	105	0	18-04-2022	30-06-2022	1788260.73	1788260.73	1788260.73	536478.22	536478.22	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071146/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071229	1823447.21	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION Chiapas	Ocosingo	Urbanización	30128	243	162	0	15-03-2022	15-06-2022	1823447.21	1823447.21	1823447.21	547034.16	547034.16	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071229/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071437	2723162.88	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARE Chiapas	Ocosingo	Educación	31249	1430	1454	0	25-03-2022	25-06-2022	2723162.88	2723162.88	2723162.88	816948.86	816948.86	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071437/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071684	1394745.01	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	32569	236	250	0	30-03-2022	30-06-2022	1394745.01	1394745.01	1394745.01	697372.51	697372.51	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071684/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074807	1562499.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTAI Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	52126	126	104	0	15-04-2022	15-07-2022	1562499.98	1562499.98	1562499.98	468749.99	468749.99	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2074807/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075023	3339991.61	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	53718	48	40	0	11-04-2022	11-07-2022	3339991.61	3339991.61	3339991.61	1001997.48	1001997.48	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2075023/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075412	1997341.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARE Chiapas	Ocosingo	Educación	56319	44	36	0	25-03-2022	25-06-2022	1997341.6	1997341.6	1997341.6	599202.48	599202.48	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2075412/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075443	1988547.18	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	56593	113	119	0	24-03-2022	24-07-2022	1988547.18	1988547.18	1988547.18	795418.87	795418.87	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2075443/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075568	1999995.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, Chiapas	Ocosingo	Transportes y	57418	434	431	0	18-04-2022	18-07-2022	1999995.73	1999995.73	1999995.73	599998.72	599998.72	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2075568/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076187	5194451.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	61007	321	340	0	09-05-2022	09-08-2022	5194451.26	5194451.26	5194451.26	2077780.5	2077780.5	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2076187/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076276	999994.82	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATON/ Chiapas	Ocosingo	Transportes y	61389	150	100	0	01-04-2022	01-07-2022	999994.82	999994.82	999994.82	299998.45	299998.45	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2076276/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076629	5611256.57	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y	63228	740	732	0	22-03-2022	22-06-2022	5611256.57	5611256.57	5611256.57	1683376.97	1683376.97	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2076629/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202077362	2998011.77	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	69992	35	51	0	08-05-2022	12-08-2022	2998011.77	2998011.77	2998011.77	1199204.71	1199204.71	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2077362/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202077771	4299993.44	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA D Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	69404	76	76	0	01-04-2022	30-06-2022	4299993.44	4299993.44	4299993.44	1289998.03	1289998.03	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2077771/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202078087	1100832.19	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	71258	43	65	0	15-04-2022	30-06-2022	1100832.19	1100832.19	1100832.19	330249.66	330249.66	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2078087/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202079696	5715191.87	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	79014	90	102	0	15-04-2022	15-07-2022	5715191.87	5715191.87	5715191.87	2284833.34	2284833.34	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2079696/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202080145	4594211.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	81521	79	67	0	02-05-2022	31-08-2022	4594211.16	4594211.16	4594211.16	1378263.35	1378263.35	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2080145/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP210201927765	766616.22	{f1: {ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITAF Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	58862	126	148	0	01-03-2021	30-06-2021	766616.22	766616.22	766616.22	766616.22	766616.22	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {1927765/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069682	2575934.52	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCO/ Chiapas	Ocosingo	Transportes y	20514	142	135	0	01-03-2022	30-06-2022	2575934.52	2575934.52	2575934.52	1981722.71	1981722.71	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2069682/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069693	918364.88	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HC Chiapas	Ocosingo	Educación	20805	116	17	0	16-03-2022	16-06-2022	918364.88	918364.88	918364.88	275509.46	275509.46	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2069693/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069704	4103150.25	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, Chiapas	Ocosingo	Transportes y	20855	122	110	0	07-03-2022	07-07-2022	4103150.25	4103150.25	4103150.25	1230945.07	1230945.07	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2069704/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069743	4000356.8	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE NORIA EN OCO/ Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	21059	164	150	0	01-03-2022	30-05-2022	4000356.8	4000356.8	4000356.8	1200107.04	1200107.04	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2069743/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202069935	3999844.02	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITAF Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	21946	235	267	0	15-03-2022	15-07-2022	3999844.02	3999844.02	3999844.02	2910729.52	2910729.52	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2069935/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070593	1083060.96	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE PUENTE PEATON/ Chiapas	Ocosingo	Transportes y	62696	1230	1222	0	07-03-2022	07-07-2022	1083060.96	1083060.96	1083060.96	324918.29	324918.29	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2070593/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070602	4185615.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	26942	1706	1760	0	28-03-2022	30-07-2022	4185615.24	4185615.24	4185615.24	1255684.57	1255684.57	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2076002/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070674	3129190.39	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO / Chiapas	Ocosingo	Vivienda	27444	142	168	0	14-03-2022	14-07-2022	3129190.39	3129190.39	3129190.39	938757.12	938757.12	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2070674/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070730	2602789.13	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI Chiapas	Ocosingo	Urbanización	27717	1230	1222	0	07-03-2022	07-07-2022	2602789.13	2602789.13	2602789.13	780836.74	780836.74	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2070730/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202070855	1562494.28	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTAI Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	28259	140	115	0	15-04-2022	15-07-2022	1562494.28	1562494.28	1562494.28	468748.28	468748.28	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2070855/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071370	999999.87	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTEI Chiapas	Ocosingo	Urbanización	30811	360	740	0	26-03-2022	30-06-2022	999999.87	999999.87	999999.87	299999.96	299999.96	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071370/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071552	3235531.34	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	31767	108	108	0	28-03-2022	16-07-2022	3235531.34	3235531.34	3235531.34	970659.4	970659.4	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071552/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071555	1562500	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA D Chiapas	Ocosingo	Agua y saneam	31786	160	120	0	30-03-2022	30-06-2022	1562500	1562500	1562500	468750	468750	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071555/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071635	4038899.41	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HC Chiapas	Ocosingo	Educación	32309	150	136	0	01-04-2022	15-08-2022	4038899.41	4038899.41	4038899.41	2019449.71	2019449.71	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071635/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202071671	2099463.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	32507	50	70	0	22-03-2022	22-06-2022	2099463.36	2099463.36	2099463.36	629839.01	629839.01	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2071671/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074501	4479739.18	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	50175	50	80	0	28-03-2022	28-06-2022	4479739.18	4479739.18	4479739.18	2239869.59	2239869.59	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2074501/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074607	3999993.69	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCO/ Chiapas	Ocosingo	Transportes y	50817	76	75	0	01-04-2022	30-06-2022	3999993.69	3999993.69	3999993.69	1599997.48	1599997.48	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2074607/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074924	3999814.9	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y	52935	150	100	0	01-02-2022	30-05-2022	3999814.9	3999814.9	3999814.9	1199944.47	1199944.47	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2074924/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075068	3349999.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCO/ Chiapas	Ocosingo	Transportes y	54084	105	98	0	01-03-2022	30-06-2022	3349999.86	3349999.86	3349999.86	1004999.96	1004999.96	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2075068/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075421	2431300.62	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Ocosingo	Vivienda	56447	60	90	0	05-04-2022	05-07-2022	2431300.62	2431300.62	2431300.62	72990.19	72990.19	{ctto1: {tipo_c(meta1: {unidad: {2075421/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075663	1562469.1	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Ocosingo	Transportes y	5796												



2022	2	CHP210301985821	1006794.69	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 173041	10	10	0	01-08-2021	15-09-2021	1006794.69	1006794.69	1006794.69	1006794.69	1006794.69	1006794.69	Sin contratos {meta1: [unidad: Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301985826	650000	{f1: [ciclo_recurso:2021, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELE Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Urbanizacin 173054	48	44	0	16-08-2021	15-09-2021	650000	650000	650000	650000	650000	650000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1985826/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301990235	532017.54	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 190723	123	91	0	01-09-2021	30-10-2021	532017.54	532017.54	532017.54	532017.54	532017.54	532017.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1990235/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301985762	801328.09	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 172847	179	187	0	04-08-2021	18-09-2021	801328.09	801328.09	801328.09	801328.09	801328.09	801328.09	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1985762/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301987216	749475	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION E LINEAS DE CONDU Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Agua y saneam177948	348	317	0	01-06-2021	30-06-2021	749475	749475	749475	749475	749475	749475	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1987216/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301986104	636824	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE RED O SISTEMA Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Agua y saneam173974	179	187	0	01-07-2021	06-08-2021	636824	636824	636824	636824	636824	636824	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1986104/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301985628	1881764.99	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 172974	593	579	0	01-08-2021	30-09-2021	1881764.99	1881764.99	1881764.99	1881764.99	1881764.99	1881764.99	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1985628/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301985651	746350.25	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CALLES CON CON Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 172009	76	66	0	02-08-2021	15-09-2021	746350.25	746350.25	746350.25	746350.25	746350.25	746350.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1985651/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301989185	232220.38	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE MURO FIRME PAI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 185083	34	27	0	01-09-2021	15-09-2021	232220.38	232220.38	232220.38	232220.38	232220.38	232220.38	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1989185/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301982977	1327184.24	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 160166	226	264	0	05-07-2021	19-08-2021	1327184.24	1327184.24	1327184.24	1327184.24	1327184.24	1327184.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1982977/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301973448	600005.02	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE RED O SISTEMA Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Urbanizacin 121874	5172	4871	0	15-02-2021	30-06-2021	600005.02	600005.02	600005.02	600005.02	600005.02	600005.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1973448/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301982997	1199974.64	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 160564	292	315	0	05-08-2021	15-09-2021	1199974.64	1199974.64	1199974.64	1199974.64	1199974.64	1199974.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1982997/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301978291	1160437.76	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE CAMINOS RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 141247	1082	977	0	05-04-2021	20-05-2021	1160437.76	1160437.76	1160437.76	1160437.76	1160437.76	1160437.76	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1978291/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301973891	599028.76	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE MURO FIRME PAI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 123138	167	182	0	15-06-2021	15-07-2021	599028.76	599028.76	599028.76	599028.76	599028.76	599028.76	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1973891/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301979403	667000	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE CALLES CON CON Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 146954	5171	4871	0	01-06-2021	30-06-2021	667000	667000	667000	667000	667000	667000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1979403/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301982231	1249361.63	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 157719	292	315	0	02-08-2021	16-09-2021	1249361.63	1249361.63	1249361.63	1249361.63	1249361.63	1249361.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1982231/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301982562	607938.26	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE CAMINOS RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 142242	267	240	0	01-05-2021	30-06-2021	607938.26	607938.26	607938.26	607938.26	607938.26	607938.26	Sin contratos {meta1: [unidad: Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301999134	248500.26	{f1: [ciclo_recurso:2021, CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	PRODIM 71151	0	0	0	01-02-2021	30-11-2021	248500.26	248500.26	248500.26	248500.26	248500.26	248500.26	Sin contratos {meta1: [unidad: Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075306	422164	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 55743	97	111	0	01-01-2022	25-02-2022	422164	422164	422164	422164	422164	422164	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075306/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075123	525000.08	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 54481	122	124	0	10-01-2022	18-02-2022	525000.08	525000.08	525000.08	525000.08	525000.08	525000.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075123/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202074574	384900.26	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE RED O SISTEMA Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Agua y saneam50585	107	115	0	09-02-2022	09-03-2022	384900.26	384900.26	384900.26	384900.26	384900.26	384900.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2074574/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075410	390700.25	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE RED O SISTEMA Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Agua y saneam56305	311	326	0	02-02-2022	09-03-2022	390700.25	390700.25	390700.25	390700.25	390700.25	390700.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075410/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075417	1053296.44	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 56387	295	335	0	04-04-2022	18-05-2022	1053296.44	1053296.44	1053296.44	1053296.44	1053296.44	1053296.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075417/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075430	573529.16	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 56502	1474	163	0	20-04-2022	19-05-2022	573529.16	573529.16	573529.16	573529.16	573529.16	573529.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075430/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075447	1573831.1	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 56631	46	40	0	20-03-2022	04-05-2022	1573831.1	1573831.1	1573831.1	1573831.1	1573831.1	1573831.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075447/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075461	393457.78	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 56759	10	14	0	20-03-2022	19-04-2022	393457.78	393457.78	393457.78	393457.78	393457.78	393457.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075461/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075087	525568.73	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE RED O SISTEMA Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Urbanizacin 54218	141	143	0	07-02-2022	07-03-2022	525568.73	525568.73	525568.73	525568.73	525568.73	525568.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075087/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075151	500000	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 54734	104	99	0	24-01-2022	28-02-2022	500000	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075151/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075582	1035913.56	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 57457	109	104	0	22-03-2022	05-05-2022	1035913.56	1035913.56	1035913.56	1035913.56	1035913.56	1035913.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075582/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075965	758878.69	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 59873	205	248	0	23-03-2022	06-05-2022	758878.69	758878.69	758878.69	758878.69	758878.69	758878.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075965/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075970	985484.46	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 59912	121	93	0	21-03-2022	04-05-2022	985484.46	985484.46	985484.46	985484.46	985484.46	985484.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075970/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075981	1008962.87	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 59972	131	147	0	23-03-2022	06-05-2022	1008962.87	1008962.87	1008962.87	1008962.87	1008962.87	1008962.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075981/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075629	1127909.01	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 57790	193	184	0	23-03-2022	06-05-2022	1127909.01	1127909.01	1127909.01	1127909.01	1127909.01	1127909.01	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075629/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076003	706703.7	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 60072	39	9	0	28-03-2022	11-05-2022	706703.7	706703.7	706703.7	706703.7	706703.7	706703.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2076003/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075642	295093.33	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 57843	1	2	0	20-03-2022	26-04-2022	295093.33	295093.33	295093.33	295093.33	295093.33	295093.33	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075642/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075662	982106.95	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Salud 57948	143	143	0	30-03-2022	13-05-2022	982106.95	982106.95	982106.95	982106.95	982106.95	982106.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2075662/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076022	574999.83	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 60193	45	46	0	04-04-2022	18-05-2022	574999.83	574999.83	574999.83	574999.83	574999.83	574999.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2076022/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301982206	666840	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPA Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Urbanizacin 157652	5172	4871	0	01-07-2021	30-09-2021	666840	666840	666840	666840	666840	666840	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1982206/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202085020	435056.16	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE BAOS ECOLOGI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 104583	30	48	0	21-03-2022	19-04-2022	435056.16	435056.16	435056.16	435056.16	435056.16	435056.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (2085020/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301989804	552369.94	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 188840	30	31	0	01-10-2021	30-12-2021	552369.94	552369.94	552369.94	552369.94	552369.94	552369.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1989804/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301985946	636824	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE RED O SISTEMA Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Agua y saneam173495	250	251	0	06-08-2021	15-09-2021	636824	636824	636824	636824	636824	636824	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1985946/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301985725	191907.24	{f1: [ciclo_recurso:2021, AMPLIACION DE RED O SISTEMA D Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Agua y saneam172709	20	20	0	02-08-2021	30-08-2021	191907.24	191907.24	191907.24	191907.24	191907.24	191907.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1985725/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301983544	1200050.26	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE RED O SISTEMA Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Agua y saneam164235	151	130	0	02-08-2021	15-09-2021	1200050.26	1200050.26	1200050.26	1200050.26	1200050.26	1200050.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1983544/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210301989186	694952.8	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE MURO FIRME PAI Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Vivienda 186084	419	426	0	01-08-2021	31-08-2021	694952.8	694952.8	694952.8	694952.8	694952.8	694952.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: (1989186/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210201934981	1397382.39	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE CAMINO RURAL Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuac	Transportes y 87861	1082	977	0	05-06-2021	10-08-2021	1397382.3							

2022	2	CHP220102062775	3175129.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS Chiapas	Sabanilla	Vivienda	10911	90	98	0	09-02-2022	06-05-2022	3175129.68	3175129.68	3175129.68	3175129.68	3175129.68	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2062775/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076275	1823998.66	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 61387	1100	1447		0	12-01-2022	12-03-2022	1823998.66	1823998.66	1823998.66	1823998.66	1823998.66	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076275/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076330	1381658.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 61619	1872	1766		0	12-01-2022	03-03-2022	1381658.84	1381658.84	1381658.84	1381658.84	1381658.84	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076330/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076335	1749863.5	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 61637	550	610		0	12-01-2022	03-03-2022	1749863.5	1749863.5	1749863.5	1749863.5	1749863.5	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076335/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076337	377991.63	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONTRUCCION DE 05 ACCIONES DE M Chiapas	Sabanilla	Vivienda	61645	22	20		0	11-02-2022	25-03-2022	377991.63	377991.63	377991.63	377991.63	377991.63	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076337/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076339	3050421.54	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 61654	1428	1402		0	07-02-2022	29-04-2022	3050421.54	3050421.54	3050421.54	3050421.54	3050421.54	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076339/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076486	4005348.92	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CAMINO SACO Q Chiapas	Sabanilla	Otros Project62451	460	463		0	04-02-2022	06-05-2022	4005348.92	4005348.92	4005348.92	4005348.92	4005348.92	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076486/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202076589	3036954.72	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL T Chiapas	Sabanilla	Transportes y 63018	1798	1779		0	07-02-2022	29-04-2022	3036954.72	3036954.72	3036954.72	3036954.72	3036954.72	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076589/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202078415	425018.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE I Chiapas	Sabanilla	Vivienda	73048	36	32		0	11-02-2022	30-03-2022	425018.86	425018.86	425018.86	425018.86	425018.86	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2078415/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202082683	755983.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE F Chiapas	Sabanilla	Vivienda	95472	22	25		0	11-02-2022	25-03-2022	755983.26	755983.26	755983.26	755983.26	755983.26	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2082683/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202077060	430676.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE F Chiapas	Sabanilla	Vivienda	65361	75	60		0	11-02-2022	24-04-2022	430676.04	430676.04	430676.04	430676.04	430676.04	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077060/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202077061	3700033.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO RURAL T Chiapas	Sabanilla	Transportes y 65362	80	73		0	11-02-2022	13-05-2022	3700033.6	3700033.6	3700033.6	3700033.6	3700033.6	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077061/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202083425	2805072.72	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO Chiapas	Sabanilla	Transportes y 98654	934	891		0	07-03-2022	10-06-2022	2805072.72	2805072.72	2805072.72	2805072.72	2805072.72	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2083425/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP220202082827	265636.79	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE T Chiapas	Sabanilla	Vivienda	95927	22	25		0	11-02-2022	06-05-2022	265636.79	265636.79	265636.79	265636.79	265636.79	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2082827/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202078354	1889958.14	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE I Chiapas	Sabanilla	Vivienda	72765	74	60		0	11-02-2022	22-04-2022	1889958.14	1889958.14	1889958.14	1889958.14	1889958.14	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2078354/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202078408	1209573.21	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE I Chiapas	Sabanilla	Vivienda	72983	36	32		0	11-02-2022	30-03-2022	1209573.21	1209573.21	1209573.21	1209573.21	1209573.21	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2078408/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202077057	604786.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE I Chiapas	Sabanilla	Vivienda	65350	22	20		0	10-02-2022	04-03-2022	604786.6	604786.6	604786.6	604786.6	604786.6	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077057/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202077058	2041154.8	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE I Chiapas	Sabanilla	Vivienda	65357	75	60		0	11-02-2022	22-04-2022	2041154.8	2041154.8	2041154.8	2041154.8	2041154.8	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077058/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202077059	7172139.33	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE T Chiapas	Sabanilla	Vivienda	65360	75	60		0	11-02-2022	22-04-2022	7172139.33	7172139.33	7172139.33	7172139.33	7172139.33	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077059/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202074240	6025018.58	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 4 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	48627	14	158		0	07-04-2022	05-07-2022	1799878.49	1799878.49	1799878.49	1799878.49	1799878.49	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2074240/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202075667	156678.77	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	57980	2	35		0	05-05-2022	02-08-2022	156678.77	156678.77	0	0	0	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2075667/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202074215	1363614.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	48425	22	10		0	07-03-2022	04-06-2022	409084.22	409084.22	409084.22	409084.22	409084.22	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2074215/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202076786	553968.22	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	64055	4	9		0	06-04-2022	05-05-2022	553968.22	553968.22	0	0	0	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076786/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202077276	2985125.27	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION LETRINAS TIPO - 666; Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	66629	148	222		0	16-05-2022	13-08-2022	2985125.27	2985125.27	0	0	0	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077276/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202074642	2609816.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	51084	45	14		0	04-04-2022	02-06-2022	782944.91	782944.91	782944.91	782944.91	782944.91	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2074642/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202075224	2603621.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 5 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	55264	36	30		0	12-04-2022	09-06-2022	781086.74	781086.74	781086.74	781086.74	781086.74	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2075224/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202076797	520596.88	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PAF Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	64087	5	20		0	05-05-2022	03-07-2022	156179.06	156179.06	156179.06	156179.06	156179.06	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076797/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202074141	5651517.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	47833	5	125		0	05-03-2022	02-06-2022	2825758.87	2825758.87	2825758.87	2825758.87	2825758.87	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2074141/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202074196	1791548.99	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 4 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	48291	8	71		0	08-02-2022	08-04-2022	0	0	0	0	0	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2074196/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202075351	2486374.35	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	56006	162	216		0	07-04-2022	05-07-2022	745912.3	745912.3	745912.3	745912.3	745912.3	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2075351/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202076102	1976637.01	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 6 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	60581	15	34		0	12-04-2022	10-07-2022	1976637.01	1976637.01	592991.1	592991.1	592991.1	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076102/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202076897	1396819.92	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	64649	17	15		0	03-05-2022	01-06-2022	419045.98	419045.98	419045.98	419045.98	419045.98	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076897/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202077599	1556102.67	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 6 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	68378	12	31		0	05-05-2022	02-08-2022	1556102.67	1556102.67	0	0	0	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077599/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202075324	1658283.66	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 5 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	58883	7	37		0	04-04-2022	02-07-2022	497485.09	497485.09	497485.09	497485.09	497485.09	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2075324/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202076789	567979.41	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PAF Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	64069	23	3		0	05-05-2022	03-07-2022	170393.82	170393.82	170393.82	170393.82	170393.82	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2076789/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202077236	766451.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 6 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	66452	2	17		0	16-05-2022	13-08-2022	766451.07	766451.07	0	0	0	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077236/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202074166	1630854.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	48005	0	38		0	08-02-2022	08-05-2022	489256.22	489256.22	489256.22	489256.22	489256.22	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2074166/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202074228	3404735.93	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO CC Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	48535	10	75		0	08-02-2022	08-05-2022	1021420.78	1021420.78	1021420.78	1021420.78	1021420.78	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2074228/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202075602	6984550.59	{f1: {ciclo_recurso:2022, 333 Servicios de Consultoria Administ Chiapas	Salto de Agua	Otros Project57167	10	0	0		0	01-01-2022	31-12-2022	6984550.59	6984550.59	3525472	3525472	3525472	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2075602/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP220202077585	3238583.43	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES P Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	68304	76	76		0	05-05-2022	02-08-2022	3238583.43	3238583.43	971575.04	971575.04	971575.04	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2077585/pro En Ejecucion	Validado avances
2022	2	CHP210402017379	625498	{f1: {ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA Chiapas	San Andrés Duraznal	Vivienda	186981	30	18		0	11-10-2021	22-12-2021	625498	625498	625498	625498	625498	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2017379/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP210402017453	971165	{f1: {ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DEL CAMINO, SAN A Chiapas	San Andrés Duraznal	Transportes y 187971	245	215		0	30-08-2021	25-09-2021	971165	971165	971165	971165	971165	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2017453/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP210402017455	206507	{f1: {ciclo_recurso:2021, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	San Andrés Duraznal	Transportes y 188053	135	105		0	30-08-2021	25-09-2021	206507	206507	206507	206507	206507	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2017455/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP210301989638	619300	{f1: {ciclo_recurso:2021, REHABILITACION DE CALLES CON CON Chiapas	San Andrés Duraznal	Transportes y 188068	595	575		0	30-08-2021	25-09-2021	619300	619300	619300	619300	619300	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {1989638/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP210402021566	983968.25	{f1: {ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCI Chiapas	San Andrés Duraznal	Transportes y 232647	140	100		0	11-10-2021	20-12-2021	983968.25	983968.25	983968.25	983968.25	983968.25	{cto1: {tipo_c{meta1: {unidad: {2021566/pro Terminado	Validado avances	
2022	2	CHP210402017449	1374638	{f1: {ciclo_recurso:2021, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCI Chiapas	San Andrés Duraznal	Transportes y 187786	179	160		0	30-08-2021	25-09-2021	1374638	1374638	1374638	1				



2022	2	CHP210301987428	170419.9	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMI Chiapas	Socoltenango	Vivienda	178677	1	0	0	17-08-2021	30-09-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1987428/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301981106	1075000	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Socoltenango	Transportes y	154334	137	147	0	14-06-2021	11-09-2021	1075000	1075000	1075000	1075000	1075000	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1981106/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301981214	341554.56	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMI Chiapas	Socoltenango	Vivienda	154684	2	0	0	13-04-2021	11-07-2021	341554.56	341554.56	341554.56	341554.56	341554.56	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1981214/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301999121	235648.99	{f1: [ciclo_recurso:2021, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALI Chiapas	Socoltenango	PRODIM	60912	0	0	0	24-02-2021	25-11-2021	235648.99	235648.99	235648.99	235648.99	235648.99	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1999121/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301987382	170419.9	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMI Chiapas	Socoltenango	Vivienda	178494	0	1	0	17-08-2021	31-08-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1987382/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301987187	295398.36	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMI Chiapas	Socoltenango	Vivienda	177842	1	3	0	17-08-2021	30-09-2021	295398.36	295398.36	295398.36	295398.36	295398.36	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1987187/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301987233	221548.77	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMI Chiapas	Socoltenango	Vivienda	177983	2	1	0	17-08-2021	30-09-2021	221548.77	221548.77	221548.77	221548.77	221548.77	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1987233/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301987420	170419.9	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMI Chiapas	Socoltenango	Vivienda	178652	1	0	0	17-08-2021	30-09-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1987420/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP210301987355	170419.9	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMI Chiapas	Socoltenango	Vivienda	178414	1	0	0	17-08-2021	31-08-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:1987355/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202078067	1156343.4	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LOX Chiapas	Solosuchiapa	Vivienda	71192	115	125	0	10-02-2022	02-08-2022	1156343.4	1156343.4	1156343.4	578171.7	578171.7	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2078067/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202082162	50171.75	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUEI Chiapas	Solosuchiapa	Educación	92793	65	45	0	25-01-2022	10-02-2022	50171.75	50171.75	50171.75	0	0	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2082162/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081401	438116.9	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONC Chiapas	Solosuchiapa	Transportes y	88310	167	175	0	21-02-2022	21-05-2022	438116.9	438116.9	438116.9	427874.02	427874.02	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2081401/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202082026	533471.31	{f1: [ciclo_recurso:2022, 332 Servicios de diseño, arquitectura, Chiapas	Solosuchiapa	Otros Projecto	92037	0	0	0	30-07-2022	30-11-2022	533471.31	533471.31	533471.31	0	0	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2082026/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081426	59733.63	{f1: [ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE AULA EN ESCUEI Chiapas	Solosuchiapa	Educación	88568	42	51	0	31-01-2022	07-02-2022	59733.63	59733.63	59733.63	0	0	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2081426/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202082005	192000	{f1: [ciclo_recurso:2022, 325 Arrendamiento de Equipo de Trar Chiapas	Solosuchiapa	Otros Projecto	91901	0	0	0	28-01-2022	01-12-2022	192000	192000	192000	87272.72	87272.72	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2082005/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP190401640032	10832926.8	{f1: [ciclo_recurso:2019, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICU Chiapas	Solosuchiapa	Transportes y	231449	399	456	0	21-10-2019	20-12-2019	10832926.8	10832926.8	10832926.8	10832926.8	10832926.8	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[1640032/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP2104020301178	2389782.63	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN Chiapas	Solosuchiapa	Vivienda	266744	506	456	0	10-05-2021	15-08-2021	2389782.63	2389782.63	2389782.63	2389782.63	2389782.63	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2031178/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202073255	448672.5	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITAF Chiapas	Suchiapa	Agua y saneam	41187	1465	1150	0	01-02-2022	28-02-2022	448672.5	448672.5	448672.5	448672.5	448672.5	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2073255/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202075042	2136280.63	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATO Chiapas	Suchiapa	Transportes y	53812	11517	9050	0	22-02-2022	22-04-2022	2136280.63	2136280.63	2136280.63	2136280.63	2136280.63	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075042/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202074674	2825210.81	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATO Chiapas	Suchiapa	Transportes y	51282	11517	9050	0	22-02-2022	06-05-2022	2825210.81	2825210.81	2825210.81	2825210.81	2825210.81	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2074674/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202075212	99668.66	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGI Chiapas	Suchiapa	Agua y saneam	55180	84	66	0	14-02-2022	28-02-2022	99668.66	99668.66	99668.66	99668.66	99668.66	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075212/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202075215	212180.84	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRI Chiapas	Suchiapa	Agua y saneam	55196	84	66	0	14-02-2022	28-02-2022	212180.84	212180.84	212180.84	212180.84	212180.84	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075215/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202075600	116204.36	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGU Chiapas	Suchiapa	Agua y saneam	57609	11517	9050	0	14-02-2022	28-02-2022	116204.36	116204.36	116204.36	116204.36	116204.36	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075600/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP2202020756012	300711.49	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DREI Chiapas	Suchiapa	Agua y saneam	57682	11517	9050	0	14-02-2022	28-02-2022	300711.49	300711.49	300711.49	300711.49	300711.49	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075612/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202075623	91917.01	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGU Chiapas	Suchiapa	Agua y saneam	57576	11517	9050	0	03-03-2022	17-03-2022	91917.01	91917.01	91917.01	91917.01	91917.01	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075623/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202075637	195064.05	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Suchiapa	Agua y saneam	57811	11517	9050	0	03-03-2022	17-03-2022	195064.05	195064.05	195064.05	195064.05	195064.05	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075637/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202082875	2753502.54	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATO Chiapas	Suchiapa	Transportes y	96115	11517	9050	0	04-04-2022	02-06-2022	2753502.54	2753502.54	2753502.54	2753502.54	2753502.54	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2082875/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202083031	300000	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION CON CONCRETO HID Chiapas	Suchiapa	Transportes y	96861	3903	30000	0	06-04-2022	20-04-2022	300000	300000	300000	300000	300000	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2083031/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202075112	1490085.38	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUB Chiapas	Suchiata	Urbanización	54390	1840	1840	0	28-02-2022	28-04-2022	1490085.38	1490085.38	1175944.49	1175944.49	1175944.49	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075112/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220102061808	3787000.07	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE CON CONC Chiapas	Suchiata	Transportes y	6361	1002	987	0	19-02-2022	20-05-2022	3787000.07	3787000.07	2528749.19	2528749.19	2528749.19	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2061808/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081224	2716197.1	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN Chiapas	Suchiata	Agua y saneam	87066	435	315	0	12-05-2022	12-08-2022	2716197.1	2716197.1	0	0	0	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2081224/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075254	802065.12	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUB Chiapas	Suchiata	Urbanización	55395	2725	2522	0	28-02-2022	28-04-2022	802065.12	802065.12	411640.06	411640.06	411640.06	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075254/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080642	3681300	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE DRENAJE SANITA Chiapas	Suchiata	Agua y saneam	84014	371	269	0	11-05-2022	11-08-2022	3681300	3681300	0	0	0	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2080642/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080834	1484365.28	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Chiapas	Suchiata	Agua y saneam	85112	329	316	0	11-05-2022	11-08-2022	1484365.28	1484365.28	0	0	0	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2080834/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069195	3970459	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Tapachula	Transportes y	13803	1571	1398	0	01-03-2022	31-05-2022	3970459	3970459	2407752.98	2407752.98	2407752.98	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2069195/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069409	1766657	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SU Chiapas	Tapachula	Urbanización	19467	478	523	0	05-04-2022	05-07-2022	1766657	1766657	883328.5	883328.5	883328.5	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2069409/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069632	1556084	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Tapachula	Transportes y	20260	81	68	0	05-04-2022	05-07-2022	1556084	1366657.39	1366657.39	1366657.39	1366657.39	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2069632/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069694	512705	{f1: [ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SU Chiapas	Tapachula	Urbanización	20828	206	184	0	05-04-2022	05-07-2022	512705	256352.5	256352.5	256352.5	256352.5	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2069694/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202069706	1374982	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTAI Chiapas	Tapachula	Agua y saneam	20876	547	486	0	05-04-2022	05-07-2022	1374982	1374982	687491	687491	687491	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2069706/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075415	4010453	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Chiapas	Tapachula	Agua y saneam	56362	1587	1412	0	01-05-2022	31-07-2022	4010453	4010453	2986334.28	2986334.28	2986334.28	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075415/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202075420	2036797	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTAI Chiapas	Tapachula	Agua y saneam	56446	808	719	0	01-05-2022	31-07-2022	2036797	2036797	1219554.16	1219554.16	1219554.16	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2075420/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081093	628597	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTAI Chiapas	Tapachula	Agua y saneam	86338	252	224	0	01-06-2022	31-08-2022	628597	628597	314298.5	314298.5	314298.5	{c1: [tipo_c(meta1: [unid:[2081093/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081131	1927501	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA D Chiapas	Tapachula	Agua														



2022	2	CHP220202075948	3349310.39	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	59790	10	32	0	14-03-2022	13-05-2022	3349310.39	3349310.39	3349310.39	3349310.39	3349310.39	3349310.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2075948/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075974	3429055.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	59920	8	35	0	14-03-2022	13-05-2022	3429055.91	3429055.91	3429055.91	3429055.91	3429055.91	3429055.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2075974/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202074848	418016.5	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA I Chiapas	Transportes y	Transportes y	52363	270	280	0	07-03-2022	25-04-2022	418016.5	418016.5	418016.5	418016.5	418016.5	418016.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2074848/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202027466	2319807.17	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CALLE CON CONC Chiapas	Tila	Transportes y	52485	67	61	0	07-03-2022	23-05-2022	2319807.17	2319807.17	2319807.17	2319807.17	2319807.17	2319807.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2074866/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076040	4545492.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	60312	6	51	0	14-03-2022	13-05-2022	4545492.68	4545492.68	4545492.68	4545492.68	4545492.68	4545492.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076040/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080597	504660.26	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	83838	2	33	0	23-03-2022	09-05-2022	504660.26	504660.26	504660.26	504660.26	504660.26	504660.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2080597/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080599	741506.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Transportes y	Transportes y	83841	136	148	0	22-03-2022	06-06-2022	741506.07	741506.07	741506.07	741506.07	741506.07	741506.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2080599/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080605	159490.95	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE M Chiapas	Tila	Vivienda	83858	0	2	0	02-03-2022	17-03-2022	159490.95	159490.95	159490.95	159490.95	159490.95	159490.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2080605/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081703	1389975.66	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Transportes y	Transportes y	90313	1440	1468	0	18-04-2022	17-06-2022	1389975.66	1389975.66	1389975.66	1389975.66	1389975.66	1389975.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081703/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081715	1447389.19	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Tila	Transportes y	90361	1440	1468	0	18-04-2022	17-06-2022	1447389.19	1447389.19	1447389.19	1447389.19	1447389.19	1447389.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081715/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081721	427501.71	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA I Chiapas	Tila	Transportes y	90372	1907	1865	0	22-04-2022	18-06-2022	427501.71	427501.71	427501.71	427501.71	427501.71	427501.71	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081721/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202082846	79745.47	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE M Chiapas	Tila	Vivienda	95994	0	1	0	02-03-2022	17-03-2022	79745.47	79745.47	79745.47	79745.47	79745.47	79745.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2082846/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202082851	130909.09	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	96006	0	5	0	02-03-2022	17-03-2022	130909.09	130909.09	130909.09	130909.09	130909.09	130909.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2082851/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076762	562335.71	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	63978	11	28	0	16-03-2022	13-05-2022	562335.71	562335.71	562335.71	562335.71	562335.71	562335.71	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076762/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076764	1408462.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	63984	9	48	0	16-03-2022	16-05-2022	1408462.73	1408462.73	1408462.73	1408462.73	1408462.73	1408462.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076764/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076766	821875.27	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	63987	9	48	0	16-03-2022	16-05-2022	821875.27	821875.27	821875.27	821875.27	821875.27	821875.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076766/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076767	605592.3	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	63989	11	31	0	16-03-2022	16-05-2022	605592.3	605592.3	605592.3	605592.3	605592.3	605592.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076767/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076769	764199.82	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	63991	8	45	0	16-03-2022	16-05-2022	764199.82	764199.82	764199.82	764199.82	764199.82	764199.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076769/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076770	1685949.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CON Chiapas	Tila	Transportes y	63996	280	268	0	18-03-2022	17-05-2022	1685949.07	1685949.07	1685949.07	1685949.07	1685949.07	1685949.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076770/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202076774	4196645.46	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CALLE CON CONC Chiapas	Transportes y	Transportes y	64006	2236	1829	0	18-03-2022	01-06-2022	4196645.46	4196645.46	4196645.46	4196645.46	4196645.46	4196645.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076774/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081984	1089532.17	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Tila	Transportes y	91793	136	148	0	22-03-2022	06-06-2022	1089532.17	1089532.17	1089532.17	1089532.17	1089532.17	1089532.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081984/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202082028	850038.35	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Transportes y	Transportes y	92039	135	141	0	22-03-2022	06-06-2022	850038.35	850038.35	850038.35	850038.35	850038.35	850038.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2082028/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081448	1669644.92	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLE CON CON Chiapas	Transportes y	Transportes y	88675	1645	1600	0	18-04-2022	17-06-2022	1669644.92	1669644.92	1669644.92	1669644.92	1669644.92	1669644.92	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081448/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202083001	104171.39	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	96706	0	2	0	02-03-2022	17-03-2022	104171.39	104171.39	104171.39	104171.39	104171.39	104171.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2083001/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202082150	1058705.23	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE ESPACIO MULTID Chiapas	Tila	Urbanización	92739	1763	1694	0	18-04-2022	17-06-2022	1058705.23	1058705.23	1058705.23	1058705.23	1058705.23	1058705.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2082150/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081706	4202268.87	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Urbanización	90324	28	55	0	14-03-2022	13-05-2022	4202268.87	4202268.87	4202268.87	4202268.87	4202268.87	4202268.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081706/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202082552	989486.54	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS Chiapas	Tila	Educación	94655	562	564	0	05-05-2022	24-06-2022	989486.54	989486.54	989486.54	989486.54	989486.54	989486.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2082552/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081708	2143039.28	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	90332	28	55	0	16-03-2022	13-05-2022	2143039.28	2143039.28	2143039.28	2143039.28	2143039.28	2143039.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081708/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202081711	1468025.54	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	90340	28	55	0	16-03-2022	13-05-2022	1468025.54	1468025.54	1468025.54	1468025.54	1468025.54	1468025.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081711/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202082077	2515955.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CALLE CON CONC Chiapas	Tila	Transportes y	92294	983	1001	0	18-04-2022	17-06-2022	2515955.2	2515955.2	2515955.2	2515955.2	2515955.2	2515955.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2082077/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202083032	35374.11	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	96866	0	2	0	02-03-2022	17-03-2022	35374.11	35374.11	35374.11	35374.11	35374.11	35374.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2083032/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202083043	24709.87	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECI Chiapas	Tila	Vivienda	96917	0	1	0	02-03-2022	17-03-2022	24709.87	24709.87	24709.87	24709.87	24709.87	24709.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2083043/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202083056	14418.86	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISC Chiapas	Tila	Vivienda	97023	0	1	0	02-03-2022	17-03-2022	14418.86	14418.86	14418.86	14418.86	14418.86	14418.86	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2083056/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080606	49419.74	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TE Chiapas	Tila	Vivienda	83860	0	2	0	02-03-2022	17-03-2022	49419.74	49419.74	49419.74	49419.74	49419.74	49419.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2080606/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080607	28837.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PI Chiapas	Tila	Vivienda	83862	0	2	0	02-03-2022	17-03-2022	28837.73	28837.73	28837.73	28837.73	28837.73	28837.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2080607/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080608	232968.84	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Chiapas	Tila	Agua y saneam	83864	30	20	0	09-03-2022	24-03-2022	232968.84	232968.84	232968.84	232968.84	232968.84	232968.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2080608/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202075615	4067019.77	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE I Chiapas	Tila	Vivienda	57696	6	45	0	14-03-2022	13-05-2022	4067019.77	4067019.77	4067019.77	4067019.77	4067019.77	4067019.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2075615/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220102061391	5208044.99	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN LE Chiapas	Tila	Vivienda	2146	13	68	0	14-02-2022	15-04-2022	5208044.99	5208044.99	5208044.99	5208044.99	5208044.99	5208044.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2061391/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202072811	3677807.77	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON Chiapas	Tonalá	Transportes y	39177	359	438	0	01-03-2022	30-04-2022	3677807.77	3677807.77	3677807.77	3677807.77	3677807.77	3677807.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2072811/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202078836	1827914.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Chiapas	Tonalá	Transportes y	75168	248	302	0	01-06-2022	30-08-2022	1827914.36	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2078836/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072777	5419983.41	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Tonalá	Transportes y	38846	1628	1675	0	01-03-2022	31-05-2022	5419983.41	5419983.41	2951701.88	2951701.88	2951701.88	2951701.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2072777/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202076245	1791424.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Chiapas	Tonalá	Transportes y	61248	381	3406	0	16-05-2022	16-08-2022	1791424.24	1791424.24	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2076245/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202075884	1856965.39	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALC Chiapas	Tonalá	Agua y saneam	59419	382	386	0	02-05-2022	02-07-2022	1856965.39	1856965.39	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2075884/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202078764	1765456.99	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA R Chiapas	Tonalá	Transportes y	74866	194	238	0	16-05-2022	16-08-2022	1765456.99	1765456.99	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2078764/pro En Ejecución	Validado avances



2022	2	CHP220202069190	5280807.2	{f1: {ciclo_recurso:2022, 333 Servicios de Consultoria Administi Chiapas	Tumbalá	Otros Proyect13630	0	0	0	12-02-2022	12-12-2022	5280807.2	5280807.2	2095876.4	2095876.4	2095876.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2069190/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202070084	1551676.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 22664	59	47	0	18-03-2022	16-05-2022	1551676.04	1551676.04	607975.24	607975.24	607975.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2070084/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202077018	602483.7	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL N Chiapas	Tumbalá	Vivienda 65212	0	15	0	25-04-2022	23-06-2022	602483.7	602483.7	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2077018/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080310	562318.12	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL N Chiapas	Tumbalá	Vivienda 82405	2	12	0	20-05-2022	18-07-2022	562318.12	562318.12	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2080310/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202083394	1741817.3	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRE Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean98524	70	65	0	01-06-2022	30-07-2022	1741817.3	1741817.3	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2083394/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202068616	3002120.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 1559	69	66	0	04-03-2022	02-05-2022	3002120.04	3002120.04	1780331.53	1780331.53	1780331.53	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068616/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202073485	4711597.73	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRE Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean42507	269	248	0	18-04-2022	16-07-2022	4711597.73	4711597.73	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2073485/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080309	1506310.33	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARE Chiapas	Tumbalá	Educación 82399	160	131	0	20-05-2022	18-07-2022	1506310.33	1506310.33	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2080309/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081274	400986.51	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRE Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean87497	149	155	0	25-05-2022	08-08-2022	400986.51	400986.51	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081274/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074402	464143.44	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITI Chiapas	Tumbalá	Vivienda 49688	2	3	0	25-04-2022	24-05-2022	464143.44	464143.44	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2074402/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202081273	1083362.92	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 87860	285	243	0	15-06-2022	13-08-2022	1083362.92	1083362.92	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2081273/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202083430	1136092.88	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 98666	40	35	0	01-06-2022	30-07-2022	1136092.88	1136092.88	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2083430/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202083440	2709676.25	{f1: {ciclo_recurso:2022, ONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE P Chiapas	Tumbalá	Transportes y 98691	52	63	0	03-06-2022	01-08-2022	2709676.25	2709676.25	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2083440/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202083446	314095.18	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 98704	49	45	0	03-06-2022	02-07-2022	314095.18	314095.18	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2083446/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202084531	2502656.74	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRII Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean103223	425	417	0	10-06-2022	08-08-2022	2502656.74	2502656.74	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2084531/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202072392	464143.44	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITI Chiapas	Tumbalá	Vivienda 36322	5	0	0	28-03-2022	26-04-2022	464143.44	464143.44	464143.44	464143.44	464143.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2072392/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068689	1357440.67	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 2835	82	81	0	04-03-2022	02-05-2022	1357440.67	1357440.67	1357440.67	1357440.67	1357440.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068689/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068700	3371655.35	{f1: {ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUC Chiapas	Tumbalá	Urbanización 3001	205	213	0	04-03-2022	02-05-2022	3371655.35	3371655.35	3371655.35	3371655.35	3371655.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068700/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068701	1166627.11	{f1: {ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUC Chiapas	Tumbalá	Urbanización 3005	64	57	0	04-03-2022	02-05-2022	1166627.11	1166627.11	1166627.11	1166627.11	1166627.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068701/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068575	2867412.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDU Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean511	9	41	0	11-02-2022	11-04-2022	2867412.6	2867412.6	2867412.6	2867412.6	2867412.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068575/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202070079	1667661.66	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 22646	46	38	0	11-03-2022	09-05-2022	1667661.66	1667661.66	1667661.66	1667661.66	1667661.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2070079/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202070095	573503.11	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDU Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean22701	4	6	0	28-03-2022	26-04-2022	573503.11	573503.11	573503.11	573503.11	573503.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2070095/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202069600	485286.36	{f1: {ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUC Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean20184	416	404	0	04-03-2022	09-05-2022	485286.36	485286.36	485286.36	485286.36	485286.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2069600/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072812	939504.52	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEI Chiapas	Tumbalá	Urbanización 39178	88	80	0	04-04-2022	18-05-2022	939504.52	939504.52	939504.52	939504.52	939504.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2072812/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202073491	4378113.52	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON COI Chiapas	Tumbalá	Transportes y 42556	239	246	0	18-04-2022	16-06-2022	4378113.52	4378113.52	4378113.52	4378113.52	4378113.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2073491/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202073492	315895.57	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 42562	82	81	0	18-04-2022	17-05-2022	315895.57	315895.57	315895.57	315895.57	315895.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2073492/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072897	1319790.28	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 39577	107	112	0	04-04-2022	02-06-2022	1319790.28	1319790.28	1319790.28	1319790.28	1319790.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2072897/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068580	2293930.04	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDU Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean628	8	32	0	11-02-2022	11-04-2022	2293930.04	2293930.04	2293930.04	2293930.04	2293930.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068580/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068589	1854772.91	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE CAMINO EN EL M Chiapas	Tumbalá	Transportes y 975	58	57	0	16-02-2022	16-04-2022	1854772.91	1854772.91	1854772.91	1854772.91	1854772.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068589/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072999	1113944.24	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITI Chiapas	Tumbalá	Vivienda 40036	4	8	0	04-04-2022	18-05-2022	1113944.24	1113944.24	1113944.24	1113944.24	1113944.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2072999/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068611	1748573.72	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHIC Chiapas	Tumbalá	Transportes y 1525	424	417	0	02-03-2022	30-04-2022	1748573.72	1748573.72	1748573.72	1748573.72	1748573.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068611/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068607	2581622.55	{f1: {ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUC Chiapas	Tumbalá	Urbanización 1417	169	151	0	18-02-2022	18-04-2022	2581622.55	2581622.55	2581622.55	2581622.55	2581622.55	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068607/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068612	2728542.16	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA CO Chiapas	Tumbalá	Otros Proyect1536	424	417	0	01-03-2022	29-04-2022	2728542.16	2728542.16	2728542.16	2728542.16	2728542.16	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068612/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068614	897123.96	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 1554	50	45	0	03-03-2022	16-04-2022	897123.96	897123.96	897123.96	897123.96	897123.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068614/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202070086	6137046.71	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON COI Chiapas	Tumbalá	Transportes y 22684	113	112	0	23-03-2022	21-05-2022	6137046.71	6137046.71	6137046.71	6137046.71	6137046.71	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2070086/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068664	871184.6	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 2533	58	55	0	04-03-2022	02-05-2022	871184.6	871184.6	871184.6	871184.6	871184.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068664/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202072439	742629.49	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITI Chiapas	Tumbalá	Vivienda 36620	4	4	0	28-03-2022	11-05-2022	742629.49	742629.49	742629.49	742629.49	742629.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2072439/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202077029	234443.68	{f1: {ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tumbalá	Agua y sanean65266	20	25	0	29-04-2022	28-05-2022	234443.68	234443.68	234443.68	234443.68	234443.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2077029/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202068610	1246817.98	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE Chiapas	Tumbalá	Transportes y 1485	70	65	0	02-03-2022	30-04-2022	1246817.98	1246817.98	1246817.98	1246817.98	1246817.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2068610/pro Terminado	Validado	avances
2022	2	CHP220202079385	812685.06	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTC Chiapas	Tuxtla Chico	Vivienda 77906	22	22	0	18-04-2022	16-07-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2079385/pro Cancelado	Cancelación	validada
2022	2	CHP220202073405	1801046.42	{f1: {ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES E Chiapas	Tuxtla Chico	Transportes y 41992	338	338	0	02-05-2022	30-06-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2073405/pro Cancelado	Cancelación	validada
2022	2	CHP220202075892	614481.93	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION EN CAMINO SACA CO Chiapas	Tuxtla Chico	Otros Proyect59462	26	31	0	25-04-2022	23-07-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2075892/pro Cancelado	Cancelación	validada
2022	2	CHP220202079899	674416.07	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION EN CAMINO SACA CO Chiapas	Tuxtla Chico	Otros Proyect80171	338	338	0	01-06-2022	29-08-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2079899/pro Cancelado	Cancelación	validada
2022	2	CHP220202072840	1330381.38	{f1: {ciclo_recurso:2022, MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA CC Chiapas	Tuxtla Chico	Otros Proyect39306	339	323	0	15-04-2022	27-07-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2072840/pro Cancelado	Cancelación	validada
2022	2	CHP220202075773	1802776.45	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION EN CAMINOS SACA C Chiapas	Tuxtla Chico	Otros Proyect58841	452	553	0	02-05-2022	30-07-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2075773/pro Cancelado	Cancelación	validada
2022	2	CHP220202075787	1505567.25	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COS Chiapas	Tuxtla Chico	Otros Proyect58870	527	517	0	25-04-2022	23-07-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2075787/pro Cancelado	Cancelación	validada
2022	2	CHP220202075930	653824.08	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION EN CAMINO SACA CO Chiapas	Tuxtla Chico	Otros Proyect59697	567	524	0	02-05-2022	30-07-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2075930/pro Cancelado	Cancelación	validada
2022	2	CHP220202079926	1755785.92	{f1: {ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA C Chiapas															

2022	2	CHP220202074847	749966.53	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean52348	122	122	0	26-05-2022	24-07-2022	749966.53	749966.53	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2074847/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282431	2057390.72	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 94092	2830	2830	0	04-07-2022	02-09-2022	2057390.72	2057390.72	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082431/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282493	919511.64	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean94358	54	54	0	15-06-2022	13-08-2022	919511.64	919511.64	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082493/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP1818020108674	66186.38	{f1: [ciclo_recurso:2018, Construcción De Cuartos Dormitorio E Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Vivienda 89177	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1225127/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2110201933251	2391113.92	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 81198	90	90	0	24-05-2021	31-07-2021	2375469.19	2375469.19	2375469.19	2375469.19	2375469.19	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1933251/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210301971189	1491810.52	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 114783	68	68	0	26-07-2021	28-09-2021	846120.12	846120.12	846120.12	846120.12	846120.12	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1971189/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074851	2734237.81	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 52387	122	122	0	01-06-2022	30-07-2022	2734237.81	2734237.81	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2074851/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202078804	2103252.97	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 75029	92	92	0	09-06-2022	06-09-2022	2103252.97	2103252.97	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2078804/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282403	569285.02	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean93986	40	40	0	15-06-2022	13-08-2022	569285.02	569285.02	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082403/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282534	2093988.34	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean94501	166	166	0	15-06-2022	15-08-2022	2093988.34	0	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082534/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP18180201086751	66186.38	{f1: [ciclo_recurso:2018, Construcción De Cuartos Dormitorio E Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Vivienda 89050	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1225132/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201914690	1004756.31	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean24986	116	116	0	04-05-2021	03-06-2021	979472.69	979472.69	979472.69	979472.69	979472.69	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1914690/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201925064	1078166.28	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 50796	106	106	0	03-05-2021	02-06-2021	962048.76	962048.76	962048.76	962048.76	962048.76	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1925064/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201931874	83914.18	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATON. Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 76097	282220	271154	0	24-05-2021	07-06-2021	395268.76	395268.76	395268.76	395268.76	395268.76	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1931874/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210402033519	1510594.14	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean27681	116	116	0	18-11-2021	31-12-2021	1088555.37	1088555.37	1088555.37	1088555.37	1088555.37	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2033519/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282791	909179.66	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean74969	92	92	0	06-06-2022	04-08-2022	909179.66	909179.66	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2078791/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282506	377143.68	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean94401	54	54	0	15-06-2022	13-08-2022	377143.68	377143.68	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082506/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282619	4967978.2	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 95109	226	226	0	31-05-2022	28-09-2022	4967978.2	0	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082619/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201931865	84869.43	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATON. Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 76061	282220	271154	0	24-05-2021	07-06-2021	286246.29	286246.29	286246.28	286246.28	286246.28	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1931865/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201933170	1046387.18	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean80909	90	90	0	24-05-2021	23-06-2021	761698.85	761698.85	761698.85	761698.85	761698.85	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1933170/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210301978812	1028998.65	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean143557	128	128	0	26-07-2021	28-09-2021	839001.18	839001.18	839001.18	839001.18	839001.18	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1978812/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210301980954	339867.5	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean153728	72	72	0	05-08-2021	18-09-2021	324833.94	324833.94	324833.94	324833.94	324833.94	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1980954/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210301994526	2638100.27	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 207252	104	104	0	20-09-2021	26-11-2021	2464890.41	2464890.41	2464890.41	2464890.41	2464890.41	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1994526/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202074762	1124295.48	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean51853	112	112	0	06-05-2022	04-07-2022	1124295.48	1124295.48	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2074762/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202078801	472217.51	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean75018	92	92	0	06-06-2022	04-08-2022	472217.51	472217.51	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2078801/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080085	4433372.58	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 81038	3316	3316	0	06-06-2022	03-10-2022	4433372.58	4433372.58	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2080085/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282427	413979.95	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean94068	40	40	0	15-06-2022	13-08-2022	413979.95	413979.95	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082427/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282450	161488.23	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean94162	30	30	0	15-06-2022	13-08-2022	161488.23	161488.23	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082450/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282520	2963344.86	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 94434	54	54	0	04-07-2022	30-09-2022	2963344.86	2963344.86	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082520/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201914591	932906.22	{f1: [ciclo_recurso:2021, INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Urbanización 24767	1391	1139	0	03-05-2021	02-07-2021	932905.54	932905.54	932905.54	932905.54	932905.54	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1914591/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020933212	369282.09	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean81078	90	90	0	24-05-2021	23-06-2021	248006.56	248006.56	248006.56	248006.56	248006.56	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1933212/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210402033493	1492808.92	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean276869	112	112	0	18-11-2021	31-12-2021	1454175.61	1454175.61	1454175.61	1454175.61	1454175.61	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2033493/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2104020350112	3872370.37	{f1: [ciclo_recurso:2021, AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIOS Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean283418	438	438	0	18-11-2021	31-12-2021	3314689.87	3314689.87	3314689.87	3314689.87	3314689.87	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2035012/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282388	595611.1	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean93840	110	110	0	09-06-2022	07-08-2022	595611.1	595611.1	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082388/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282393	3513670.21	{f1: [ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 93913	110	110	0	15-06-2022	12-09-2022	3513670.21	3513670.21	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2082393/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP18180201086752	66186.38	{f1: [ciclo_recurso:2018, Construcción De Cuartos Dormitorio E Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Vivienda 89032	0	0	1	01-05-2018	30-06-2018	66186.38	66186.38	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1225133/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP18180201086788	392034.35	{f1: [ciclo_recurso:2018, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Er Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean30897	0	0	152	25-03-2018	25-07-2018	392034.35	392034.35	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1225169/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP200301755378	306525.55	{f1: [ciclo_recurso:2020, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean79453	66	66	0	01-08-2020	31-12-2020	264675.72	264675.72	264675.72	264675.72	264675.72	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1755378/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210201933260	401951.44	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean81227	36	36	0	24-05-2021	23-06-2021	398734.57	398734.57	398734.57	398734.57	398734.57	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1933260/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210301978837	3864667.68	{f1: [ciclo_recurso:2021, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 143737	128	128	0	16-08-2021	28-09-2021	3772592.18	3772592.18	3772592.18	3772592.18	3772592.18	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1978837/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210301989540	3136619.72	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE CALLES CON CON Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 187664	52	52	0	17-09-2021	15-12-2021	2890160.94	2890160.94	2890160.94	2890160.94	2890160.94	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1989540/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP210301997807	2264164.99	{f1: [ciclo_recurso:2021, REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Transportes y 218850	282220	271154	0	15-09-2021	15-11-2021	3686205.8	3686205.8	3686205.8	3686205.8	3686205.8	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (1997807/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP220202080071	1371836.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean80965	140	140	0	01-06-2022	30-07-2022	1371836.85	1371836.85	0	0	0	{cto1: {tipo_c(meta1: [unid: (2080071/pro En Ejecución	Validado	avances
2022	2	CHP2202020282439	249519.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Agua y sanean94123	30	30	0										

2022	2	CHP220202074577	681792.78	{ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICUL/Chiapas	Villa Comaltitán	Transportes y 50600	26	29	0	22-03-2022	22-05-2022	0	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2074577/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202074011	2097830.26	{ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIE/Chiapas	Villa Comaltitán	Transportes y 46459	167	194	0	15-03-2022	31-05-2022	637147.92	637147.92	637147.92	637147.92	637147.92	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2074011/pro En Ejecución	Validado avances
2022	2	CHP220202072766	2026672.19	{ciclo_recurso:2022, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELE/Chiapas	Villa Comaltitán	Urbanización 38814	114	97	0	01-01-2022	31-03-2022	2026672.19	2026672.19	2026672.19	2026672.19	2026672.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2072766/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202070684	1768642.74	{ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CON/Chiapas	Villa Comaltitán	Transportes y 27503	825	765	0	13-01-2022	26-02-2022	1768642.74	1768642.74	1768642.74	1768642.74	1768642.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2070684/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202074929	520000	{ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICUL/Chiapas	Villa Comaltitán	Transportes y 52964	26	22	0	23-03-2022	23-05-2022	520000	520000	520000	520000	520000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2074929/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202072772	517042.49	{ciclo_recurso:2022, REHABILITACION DE LA RED DE DREN/Chiapas	Villa Comaltitán	Agua y sanean38829	347	353	0	12-01-2022	14-02-2022	517042.49	517042.49	517042.49	517042.49	517042.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2072772/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202072789	3376056	{ciclo_recurso:2022, PAVIMENTACION DE CALLES CON CON/Chiapas	Villa Comaltitán	Transportes y 38914	934	890	0	14-01-2022	14-03-2022	3376056	3376056	3376056	3376056	3376056	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2072789/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202074061	419321.18	{ciclo_recurso:2022, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL E/Chiapas	Villa Comaltitán	Transportes y 46999	235	252	0	21-03-2022	31-05-2022	419321.18	419321.18	419321.18	419321.18	419321.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2074061/pro Terminado	Validado avances
2022	2	CHP220202080195	3522954.6	{ciclo_recurso:2022, CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN L/Chiapas	Zinacatán	Vivienda 81814	210	257	0	15-04-2022	29-05-2022	3522954.6	3522954.6	3522954.6	0	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2080195/pro En Ejecución	Validado avances