

2021	5	CHP210301968871	1063620	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CR Chiapas	Amatenango (Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D	1063620	339	332	09-03-2021	07-05-2021	1063620	1063620	1063620	1063620	1063620	1063620	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968871/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978941	274106	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALcantarillado SANI Chiapas	Amatenango (Agua y sanear Sin identificar MUNICIPIO D	274106	52	45	16-04-2021	15-05-2021	274106	274106	274106	274106	274106	274106	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978941/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979070	545453	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE Chiapas	Amatenango (Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D	545453	3167	2753	20-04-2021	19-05-2021	545453	545453	545453	545453	545453	545453	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979070/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999082	216689.5	{f1: [ciclo_rec CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE Chiapas	Amatenango c PRODIM Sin identificar MUNICIPIO D	216689.5	0	0	22-02-2021	31-12-2021	216689.5	216689.5	216689.5	216689.5	216689.5	216689.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999082/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883554	514286	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA A Chiapas	Amatenango (Agua y sanear Sin identificar MUNICIPIO D	514286	107	95	02-02-2021	02-04-2021	514286	514286	514286	514286	514286	514286	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1883554/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934198	2250000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Amatenango c Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D	2250000	79	75	10-02-2021	10-05-2021	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1934198/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968336	825000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Amatenango c Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D	825000	26	24	18-02-2021	18-05-2021	825000	825000	825000	825000	825000	825000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968336/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968513	750000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Amatenango c Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D	750000	26	20	22-02-2021	22-05-2021	750000	750000	750000	750000	750000	750000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968513/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037521	2044630.45	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO D Chiapas	Arriaga Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	2044630.45	12837	11610	01-11-2021	30-11-2021	2044630.44	2044630.44	2044630.44	2044630.44	2044630.44	2044630.44	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037521/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402037797	580015.37	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO DE LA A Chiapas	Arriaga Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	580015.37	12837	11610	01-11-2021	30-11-2021	580015.37	580015.37	580015.37	580015.37	580015.37	580015.37	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037797/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022685	406802.96	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI Chiapas	Arriaga Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE	406802.96	60	40	15-11-2021	06-12-2021	406802.96	406802.96	406802.96	406802.96	406802.96	406802.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2022685/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039649	296851.88	{f1: [ciclo_rec BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - Chiapas	Arriaga Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	296851.88	12837	11610	15-11-2021	30-11-2021	296851.88	296851.88	296851.88	296851.88	296851.88	296851.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039649/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051239	136152.63	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA CALER Chiapas	Arriaga Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	136152.63	220	300	15-11-2021	15-12-2021	136152.63	136152.63	136152.63	136152.63	136152.63	136152.63	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2051239/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022533	785965.47	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - Chiapas	Arriaga Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE	785965.47	43	38	10-05-2021	08-08-2021	785965.47	785965.47	785965.47	785965.47	785965.47	785965.47	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2022533/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023064	1000286.56	{f1: [ciclo_rec SUMINISTRO DE LUMINARIOS LEDS DE 100 W DE P Chiapas	Arriaga Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	1000286.56	12837	11610	08-11-2021	23-11-2021	1000286.56	1000286.56	1000286.56	1000286.56	1000286.56	1000286.56	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2023064/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043111	3103972.92	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y Chiapas	Arriaga Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	3103972.92	250	200	15-11-2021	30-12-2021	3103972.92	3103972.92	3103972.92	3103972.92	3103972.92	3103972.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2043111/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021787	1293553.03	{f1: [ciclo_rec ELECTRIFICACION DE 21 ACCIONES CON PANELES S Chiapas	Arriaga Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	1293553.03	42	33	19-04-2021	03-06-2021	1293553.03	1293553.03	1293553.03	1293553.03	1293553.03	1293553.03	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2021787/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021802	284689.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 233438 Chiapas	Arriaga Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	284689.62	12837	11610	07-06-2021	22-06-2021	284689.62	284689.62	284689.62	284689.62	284689.62	284689.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2021802/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041807	2175496.1	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO EL Chiapas	Bella Vista Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	2175496.1	52	44	01-12-2021	22-12-2021	2175496.1	2175496.1	2175496.1	2175496.1	2175496.1	2175496.1	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041807/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050604	266663.31	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL Y ESPACIOS Chiapas	Bella Vista Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	266663.31	856	816	15-11-2021	22-12-2021	266663.31	266663.31	266663.31	266663.31	266663.31	266663.31	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2050604/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037326	4300000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 1A ETAP Chiapas	Bella Vista Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	4300000	856	816	25-10-2021	31-12-2021	4300000	4300000	4300000	4300000	4300000	4300000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037326/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038008	4400000	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR Chiapas	Bella Vista Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	4400000	328	308	25-10-2021	31-12-2021	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	4400000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038008/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037373	1544134.28	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISL Chiapas	Bella Vista Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	1544134.28	483	482	01-11-2021	30-11-2021	1544134.28	1544134.28	1544134.28	1544134.28	1544134.28	1544134.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037373/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044350	595301.44	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA Chiapas	Bella Vista Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE	595301.44	314	274	15-11-2021	22-12-2021	595301.44	595301.44	595301.44	595301.44	595301.44	595301.44	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2044350/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050638	68816.52	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN U Chiapas	Bella Vista Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	68816.52	856	816	15-11-2021	22-12-2021	68816.52	68816.52	68816.52	68816.52	68816.52	68816.52	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2050638/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041882	412899.36	{f1: [ciclo_rec 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 310484 Chiapas	Bella Vista Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE	412899.36	0	0	15-10-2021	31-12-2021	412899.36	412899.36	412899.36	412899.36	412899.36	412899.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041882/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201907488	2028882.87	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA V Chiapas	Benemérito d Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	2028882.87	3692	3567	08-02-2021	08-05-2021	2028882.87	2028882.87	2028882.87	2028882.87	2028882.87	2028882.87	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1907488/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201907808	490899.15	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 4989 Chiapas	Benemérito d Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	490899.15	106	121	22-02-2021	22-04-2021	490899.15	490899.15	490899.15	490899.15	490899.15	490899.15	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1907808/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936742	1816959.7	{f1: [ciclo_rec SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION Chiapas	Berriozábal Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	1816959.7	339	301	01-05-2021	15-05-2021	1816959.7	1816959.7	1816959.7	1816959.7	1816959.7	1816959.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1936742/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967721	487101.59	{f1: [ciclo_rec CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES D Chiapas	Berriozábal Educación Sin identificar H AYUNTAMIE	487101.59	259	229	22-02-2021	14-04-2021	487101.59	487101.59	487101.59	487101.59	487101.59	487101.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1967721/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967809	1833426.28	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR Chiapas	Berriozábal Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	1833426.28	550	550	01-04-2021	30-05-2021	1833426.28	1833426.28	1833426.28	1833426.28	1833426.28	1833426.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1967809/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975231	243252.7	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE Chiapas	Berriozábal Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	243252.7	150	180	13-05-2021	27-05-2021	243252.7	243252.7	243252.7	243252.7	243252.7	243252.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975231/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995180	1233747.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D Chiapas	Berriozábal Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE	1233747.42	150	120	01-04-2021	15-05-2021	1233747.42	1233747.42	1233747.42	1233747.42	1233747.42	1233747.42	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995180/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973017	321549.12	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CARR Chiapas	Berriozábal Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	321549.12	5000	4500	22-02-2021	08-03-2021	321549.12	321549.12	321549.12	321549.12	321549.12	321549.12	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1973017/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973604	989604.22	{f1: [ciclo_rec SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION Chiapas	Berriozábal Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	989604.22	140	124	01-04-2021	15-04-2021	989604.22	989604.22	989604.22	989604.22	989604.22	989604.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1973604/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973608	1026725.14	{f1: [ciclo_rec CLAUSURA DEL BASURERO DE LA CABECERA MUNI Chiapas	Berriozábal Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	1026725.14	21218	18817	01-05-2021	30-06-2021	1026725.14	1026725.14	1026725.14	1026725.14	1026725.14	1026725.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1973608/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992970	659754.73	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2F 3H PARA SISTEN Chiapas	Berriozábal Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	659754.73	280	350	13-04-2021	13-05-2021	659754.73	659754.73	659754.73	659754.73	659754.73	659754.73	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992970/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995128	485344.71	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR Chiapas	Berriozábal Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	485344.71	550	550	15-07-2021	15-08-2021	485344.71	485344.71	485344.71	485344.71	485344.71	485344.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995128/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995151	116170.75	{f1: [ciclo_rec SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION Chiapas	Berriozábal Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	116170.75	26	22	02-08-2021	16-08-2021	116170.75	116170.75	116170.75	116170.75	116170.75	116170.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995151/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996481	100000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBAD Chiapas	Berriozábal Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M	100000	39	36	10-09-2021	13-09-2021	100000	100000	100000	100000	100000	100000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996481/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041824	226366.92	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE LA AVENI Chiapas	Berriozábal Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	226366.92	18390	17694	15-11-2021	30-11-2021	226366.92	226366.92	226366.92	226366.92	226366.92	226366.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041824/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936724	798045.3	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO H Chiapas	Berriozábal Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	798045.3	1200	1000	22									

2021	5	CHP210402048644	3234295.36	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁ	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE334743	7826	7933	03-12-2021	30-12-2021	3234295.36	3234295.36	2957633.98	2957633.98	2957633.98	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2048644/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402050688	816132.21	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORT	Chiapas	Cacahoatán	Deporte Sin identificar AYUNTAMIE342392	8639	7933	01-12-2021	31-12-2021	998208.97	998208.97	0	0	0	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2050688/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402050815	1575359.14	{f1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO - 3428	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE342827	8000	7000	01-12-2021	31-12-2021	1569296.35	1569296.35	0	0	0	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2050815/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301994124	537450.28	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVA EN ESCU	Chiapas	Cacahoatán	Educación Sin identificar AYUNTAMIE206001	153	125	19-04-2021	17-07-2021	537450.28	537450.28	0	0	0	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994124/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301994141	1052119.92	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRET	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE206052	289	236	26-04-2021	23-07-2021	1052119.92	1052119.92	0	0	0	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994141/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402046515	388304.97	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DRENAJ PLUVIAL EN EIDDO AGU	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE326927	62	58	01-07-2021	30-07-2021	388304.97	388304.97	0	0	0	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2046515/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301993859	718015.06	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 11	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE205060	70	60	05-04-2021	03-07-2021	718015.06	718015.06	718015.06	718015.06	718015.06	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1993859/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993951	636443.72	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAU	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE205413	125	115	05-04-2021	03-07-2021	636443.72	636443.72	636443.72	636443.72	636443.72	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1993951/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995126	247476.96	{f1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE209244	68	62	10-06-2021	25-06-2021	247476.96	247476.96	247476.96	247476.96	247476.96	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1995126/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995141	254765.87	{f1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO AL BASURERO EN LA F	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE209275	80	60	16-06-2021	30-06-2021	254765.87	254765.87	254765.87	254765.87	254765.87	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1995141/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995628	206734.92	{f1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE211228	60	50	19-07-2021	02-08-2021	206734.92	206734.92	206734.92	206734.92	206734.92	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1995628/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048433	837957.83	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB	Chiapas	Cacahoatán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE334034	8639	7933	29-11-2021	29-12-2021	837957.83	837957.83	837957.83	837957.83	837957.83	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2048433/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987409	1585036.12	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE178610	125	100	01-03-2021	29-05-2021	1585036.12	1585036.12	1585036.12	1585036.12	1585036.12	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1987409/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989932	1700027.57	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO C	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE189549	80	65	15-02-2021	15-06-2021	1700027.57	1700027.57	1700027.57	1700027.57	1700027.57	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1989932/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996708	884664.77	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE212520	658	650	01-08-2021	30-08-2021	884664.77	884664.77	884664.77	884664.77	884664.77	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1996708/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997812	165564	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE218861	289	256	01-08-2021	31-08-2021	165564	165564	165564	165564	165564	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1997812/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998466	843282.88	{f1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE221570	258	256	01-08-2021	31-08-2021	843282.88	843282.88	843282.88	843282.88	843282.88	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1998466/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045812	646281.98	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFAL	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE324274	7826	7143	01-12-2021	24-12-2021	646281.98	646281.98	646281.98	646281.98	646281.98	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2045812/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046521	245298.16	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 AVENI	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE326954	35	25	17-05-2021	01-06-2021	245298.16	245298.16	245298.16	245298.16	245298.16	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2046521/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046528	100000	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JA	Chiapas	Cacahoatán	Educación Sin identificar AYUNTAMIE326975	46	45	10-06-2021	25-06-2021	100000	100000	100000	100000	100000	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2046528/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048414	526259.95	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE333963	8639	7933	22-11-2021	21-12-2021	526259.95	526259.95	526259.95	526259.95	526259.95	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2048414/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994153	928998.37	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURALES EN VARIOS	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE230603	156	125	03-05-2021	03-08-2021	928998.37	928998.37	928998.37	928998.37	928998.37	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994153/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996065	379248.22	{f1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO E	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE212519	145	125	01-08-2021	30-08-2021	379248.22	379248.22	379248.22	379248.22	379248.22	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1996065/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986967	961584.08	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE177152	100	75	01-03-2021	29-05-2021	961584.08	961584.08	961584.08	961584.08	961584.08	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1986967/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993520	374289.44	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 25	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE203946	80	70	01-03-2021	29-05-2021	374289.44	374289.44	374289.44	374289.44	374289.44	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1993520/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994096	1398841.7	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRET	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE205908	289	236	19-04-2021	17-07-2021	1398841.7	1398841.7	1398841.7	1398841.7	1398841.7	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994096/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994308	604531.68	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL B	Chiapas	Cacahoatán	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE206471	577	384	17-05-2021	17-08-2021	604531.68	604531.68	604531.68	604531.68	604531.68	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994308/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995135	244793	{f1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE209257	68	62	14-06-2021	29-06-2021	244793	244793	244793	244793	244793	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1995135/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995850	474536.65	{f1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANI	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE211903	45	35	01-08-2021	30-08-2021	474536.65	474536.65	474536.65	474536.65	474536.65	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1995850/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995902	493480.46	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE212101	50	58	01-08-2021	30-08-2021	493480.46	493480.46	493480.46	493480.46	493480.46	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1995902/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998505	731919.93	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	Chiapas	Cacahoatán	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE221722	348	365	01-08-2021	31-08-2021	731919.93	731919.93	731919.93	731919.93	731919.93	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1998505/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402018653	2476818.96	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y CARRET	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE205541	250	350	12-04-2021	10-07-2021	2476818.96	2476818.96	2476818.96	2476818.96	2476818.96	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2018653/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402020563	872648.2	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURALES EN VARIOS	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE227979	286	256	03-05-2021	03-08-2021	872648.2	872648.2	872648.2	872648.2	872648.2	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2020563/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022022	849273.7	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIC	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE234558	326	289	03-05-2021	03-08-2021	849273.7	849273.7	849273.7	849273.7	849273.7	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2022022/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047032	1647648.86	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE329185	7826	7143	22-11-2021	21-12-2021	1647648.86	1647648.86	1647648.86	1647648.86	1647648.86	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [2047032/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987226	1735915.07	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE177965	180	120	01-03-2021	29-05-2021	1735915.07	1735915.07	1735915.07	1735915.07	1735915.07	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1987226/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993495	1273238.67	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE203787	80	70	01-03-2021	29-05-2021	1273238.67	1273238.67	1273238.67	1273238.67	1273238.67	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1993495/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994025	1528803.06	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE205632	434	405	12-04-2021	10-07-2021	1528803.06	1528803.06	1528803.06	1528803.06	1528803.06	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994025/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994066	3141199.81	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRET	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE205761	251	256	19-04-2021	17-07-2021	3141199.81	3141199.81	3141199.81	3141199.81	3141199.81	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994066/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994279	695211.43	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAR	Chiapas	Cacahoatán	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE206387	800	700	17-05-2021	17-08-2021	695211.43	695211.43	695211.43	695211.43	695211.43	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994279/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994326	604531.68	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL B	Chiapas	Cacahoatán	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE206510	286	256	17-05-2021	17-08-2021	604531.68	604531.68	604531.68	604531.68	604531.68	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1994326/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995296	265650.43	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAU	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE209925	823	760	01-08-2021	30-08-2021	265650.43	265650.43	265650.43	265650.43	265650.43	{t1: {tipo_c {meta1: {lunidi: [1995296/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995595	226962.99	{f1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJO	Chiapas	Cacahoatán	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE211118	35	45	19-07-2021	02-08-2021	226962.99	2269					

2021	5	CHP210101883291	8217545.12	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE 1.5 KM DE CAMINO RURAL COChiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE6663	650	600	03-02-2021	03-05-2021	8217545.12	8217545.12	8217545.12	8217545.12	8217545.12	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1883291/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301966991	1308449.86	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO FRANCI Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE92375	170	207	23-04-2021	30-06-2021	1308449.86	1308449.86	1308449.86	1308449.86	1308449.86	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1966991/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975054	1144893.62	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO EL PAR Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE127813	100	110	14-05-2021	14-07-2021	1144893.62	1144893.62	1144893.62	1144893.62	1144893.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975054/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997867	285549.4	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SAN Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE219120	1650	170	15-07-2021	30-07-2021	285549.4	285549.4	285549.4	285549.4	285549.4	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997867/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043674	1800041.22	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE316801	1650	1600	20-10-2021	18-12-2021	1800041.22	1800041.22	1800041.22	1800041.22	1800041.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2043674/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301966933	490668.7	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES DEL EJIDO BAI Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE91972	74	74	05-03-2021	30-04-2021	490668.7	490668.7	490668.7	490668.7	490668.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1966933/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041806	172126.9	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 310219 Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE310219	120	80	15-03-2021	30-06-2021	172126.9	172126.9	172126.9	172126.9	172126.9	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041806/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041864	286607.14	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO SAN SIM Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE310432	120	145	15-06-2021	30-06-2021	286607.14	286607.14	286607.14	286607.14	286607.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041864/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044146	151102.8	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO LA SIRIA S Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE318557	55	53	01-09-2021	30-09-2021	151102.8	151102.8	151102.8	151102.8	151102.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2044146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201907772	1128538	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO EL PAJ Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE4929	150	149	22-01-2021	22-02-2021	1128538	1128538	1128538	1128538	1128538	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1907772/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975210	686936.17	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO NUEVO Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE128653	60	65	07-06-2021	05-08-2021	686936.17	686936.17	686936.17	686936.17	686936.17	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975210/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983259	83472.86	{f1: [ciclo_recMEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE FACHADAS A BAS Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE162766	90	60	01-04-2021	10-05-2021	83472.86	83472.86	83472.86	83472.86	83472.86	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1983259/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997817	135797.86	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO TECOLP Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE218889	150	230	15-07-2021	30-07-2021	135797.86	135797.86	135797.86	135797.86	135797.86	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997817/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883917	314329.4	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PISO FIRME - 3958 Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE3958	40	38	02-03-2021	15-04-2021	314329.4	314329.4	314329.4	314329.4	314329.4	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1883917/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884191	261689.97	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO JABO Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE11874	31	33	04-03-2021	30-04-2021	261689.97	261689.97	261689.97	261689.97	261689.97	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1884191/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301966968	1324805.48	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES. EJIDO EL ROS Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE92234	315	351	08-03-2021	17-05-2021	1324805.48	1324805.48	1324805.48	1324805.48	1324805.48	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1966968/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975103	246399.08	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO DE CIAU/Chiapas	Catazajá	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE128033	1780	2000	01-03-2021	30-03-2021	246399.08	246399.08	246399.08	246399.08	246399.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975103/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975188	327112.46	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO CIELO L Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE128588	35	30	07-06-2021	05-08-2021	327112.46	327112.46	327112.46	327112.46	327112.46	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975188/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988117	1144893.62	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO CUAH Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE182282	150	100	08-03-2021	21-04-2021	1144893.62	1144893.62	1144893.62	1144893.62	1144893.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1988117/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995337	130036.93	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CAB Chiapas	Catazajá	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE210231	1400	1573	01-06-2021	15-06-2021	130036.93	130036.93	130036.93	130036.93	130036.93	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995337/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997840	378953.43	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RUAL EJIDO SAN JOS Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE219012	190	190	15-07-2021	30-07-2021	378953.43	378953.43	378953.43	378953.43	378953.43	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997840/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041797	332685.02	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTID Chiapas	Catazajá	Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE310176	250	222	03-05-2021	30-06-2021	332685.02	332685.02	332685.02	332685.02	332685.02	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041797/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044089	234298.16	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA PC Chiapas	Catazajá	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE318375	1750	1500	19-10-2021	30-11-2021	234298.16	234298.16	234298.16	234298.16	234298.16	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2044089/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046901	98764.72	{f1: [ciclo_recRREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CA Chiapas	Catazajá	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE328451	1750	1700	10-12-2021	21-12-2021	98764.72	98764.72	98764.72	98764.72	98764.72	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2046901/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201907610	1422919.22	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 4249 Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE4249	120	115	18-02-2021	20-04-2021	1422919.22	1422919.22	1422919.22	1422919.22	1422919.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1907610/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041798	1243027.36	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE 76 TECHOS FIRMES EJIDO SAN Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE310179	140	159	05-03-2021	30-04-2021	1243027.36	1243027.36	1243027.36	1243027.36	1243027.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041798/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041834	196215.96	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO JUAN AL Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE310299	100	80	15-06-2021	30-06-2021	196215.96	196215.96	196215.96	196215.96	196215.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041834/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041914	216869.81	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO AG Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE310648	240	250	15-06-2021	30-06-2021	216869.81	216869.81	216869.81	216869.81	216869.81	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041914/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044118	691164.91	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EJI Chiapas	Catazajá	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE318463	130	120	28-07-2021	10-09-2021	691164.91	691164.91	691164.91	691164.91	691164.91	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2044118/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044163	151102.8	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME DEL EJIDO LA TU Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE318620	55	53	01-09-2021	30-09-2021	151102.8	151102.8	151102.8	151102.8	151102.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2044163/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046697	916771.43	{f1: [ciclo_recRECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL EJID Chiapas	Catazajá	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE327445	325	300	25-10-2021	23-12-2021	916771.43	916771.43	916771.43	916771.43	916771.43	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2046697/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884008	523379.94	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES. EJIDO CUAU Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE6343	92	70	05-03-2021	30-04-2021	523379.94	523379.94	523379.94	523379.94	523379.94	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1884008/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301966947	376179.33	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES.REIVERA CUY Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE92047	40	52	08-03-2021	30-04-2021	376179.33	376179.33	376179.33	376179.33	376179.33	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1966947/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998209	753255.5	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA Chiapas	Catazajá	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE220316	1400	1200	15-05-2021	30-09-2021	753255.5	753255.5	753255.5	753255.5	753255.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998209/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301969486	135019.98	{f1: [ciclo_recADQUISICION DE SOFWARE HARDWARE - 10872 Chiapas	Catazajá	PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE108722	0	0	01-05-2021	31-12-2021	135019.98	135019.98	135019.98	135019.98	135019.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1969486/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301969529	366872.7	{f1: [ciclo_recNORMATIVIDAD - 108829 Chiapas	Catazajá	PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE108829	0	0	01-06-2021	30-07-2021	366872.7	366872.7	366872.7	366872.7	366872.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1969529/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975144	2208009.13	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN LA CABECE Chiapas	Catazajá	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE128316	400	450	22-02-2021	22-04-2021	2208009.13	2208009.13	2208009.13	2208009.13	2208009.13	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975144/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047778	294579.63	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO ESTACI Chiapas	Catazajá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE331611	350	300	05-12-2021	20-12-2021	294579.63	294579.63	294579.63	294579.63	294579.63	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2047778/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040182	1865528.96	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE303335	402	329	14-10-2021	11-11-2021	1865528.96	1865528.96	1865528.96	1865528.96	1865528.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2040182/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040658	701806.38	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE305785	151	124	15-10-2021	12-11-2021	701806.38	701806.38	701806.38	701806.38	701806.38	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2040658/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041028	186297.69	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE307598	40	33	15-10-2021	12-11-2021	186297.69	186297.69	186297.69	186297.69	186297.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041028/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042454	740086.73	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE312459	160	131	19-10-2021	16-11-2021	740086.73	740086.73	740086.73	740086.73	740086.73	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2042454/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042588	426187.87	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE312945	92	75	19-10-2021	16-11-2021	426187.87	426187.87	426187.87	426187.87	426187.87	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2042588/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043540	648213.89	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE316446	838	686	21-10-2021	18-11-2021	648213.89	648213.89	648213.89	648213.89	648213.89	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2043540/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045730	1329604.09	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE324011	1719	1407	22-10-2021	19-11-2021	1329604.09	1329604.09	1329604.09	1329604.09	1329604.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2045730/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046323	293482.67	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE326160	380	311	01-11-2021	30-11-2021	293482.67	293482.67	293482.67	293482.67	293482.67	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2046323/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046355	523164.76	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL Chiapas	Chamula	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE326283	677	554	01-11-2021	30-11-2021	523164.76	523164.76	523164.76	523164.76	523164.76	{cto	

2021	5	CHP210402047858	1546526.06	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE331905	2000	1636	04-11-2021	03-12-2021	1546526.06	1546526.06	1546526.06	1546526.06	1546526.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047858/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048009	380251.46	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE332570	492	402	04-11-2021	03-12-2021	380251.46	380251.46	380251.46	380251.46	380251.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2048009/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048536	28072.26	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE334396	36	30	08-11-2021	07-12-2021	28072.26	28072.26	28072.26	28072.26	28072.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2048536/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050037	178641.62	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE340159	231	189	09-11-2021	08-12-2021	178641.62	178641.62	178641.62	178641.62	178641.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2050037/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042002	451708.11	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE303461	97	80	15-10-2021	12-11-2021	451708.11	451708.11	451708.11	451708.11	451708.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042002/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040680	232234.11	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE305842	50	41	15-10-2021	12-11-2021	232234.11	232234.11	232234.11	232234.11	232234.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2040680/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041059	349627.18	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE307694	75	62	18-10-2021	15-11-2021	349627.18	349627.18	349627.18	349627.18	349627.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2041059/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042270	433843.94	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE311801	170	94	19-10-2021	16-11-2021	433843.94	433843.94	433843.94	433843.94	433843.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042270/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046233	752846.84	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE326033	974	797	01-11-2021	30-11-2021	752846.84	752846.84	752846.84	752846.84	752846.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2046233/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047307	316450.88	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE330004	409	335	02-11-2021	01-12-2021	316450.88	316450.88	316450.88	316450.88	316450.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047307/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047807	257754.34	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE331704	333	273	03-11-2021	02-12-2021	257754.34	257754.34	257754.34	257754.34	257754.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047807/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049046	505300.59	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE336140	653	535	08-11-2021	07-12-2021	505300.59	505300.59	505300.59	505300.59	505300.59	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2049046/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039033	438947.99	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE298593	95	77	13-10-2021	10-11-2021	438947.99	438947.99	438947.99	438947.99	438947.99	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2039033/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039637	939144.54	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE301293	202	166	14-10-2021	11-11-2021	939144.54	939144.54	939144.54	939144.54	939144.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2039637/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040166	216921.97	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE303228	47	38	14-10-2021	11-11-2021	216921.97	216921.97	216921.97	216921.97	216921.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2040166/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042803	681390.19	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE313262	881	721	20-10-2021	17-11-2021	681390.19	681390.19	681390.19	681390.19	681390.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042803/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042814	512956.66	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE313740	663	543	20-10-2021	17-11-2021	512956.66	512956.66	512956.66	512956.66	512956.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042814/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043551	1074401.77	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE316494	1389	1137	22-10-2021	19-11-2021	1074401.77	1074401.77	1074401.77	1074401.77	1074401.77	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2043551/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045798	1191794.83	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE324242	1541	1261	22-10-2021	19-11-2021	1191794.83	1191794.83	1191794.83	1191794.83	1191794.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2045798/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046285	387907.53	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE326000	502	410	01-11-2021	29-11-2021	387907.53	387907.53	387907.53	387907.53	387907.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2046285/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047286	181193.65	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE329661	234	192	02-11-2021	01-12-2021	181193.65	181193.65	181193.65	181193.65	181193.65	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047286/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048259	252650.3	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE333564	327	267	04-11-2021	03-12-2021	252650.3	252650.3	252650.3	252650.3	252650.3	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2048259/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049012	1385748.6	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE336015	1792	1466	08-11-2021	07-12-2021	1385748.6	1385748.6	1385748.6	1385748.6	1385748.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2049012/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039660	1311739.92	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE301358	283	231	14-10-2021	11-11-2021	1311739.92	1311739.92	1311739.92	1311739.92	1311739.92	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2039660/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040199	265410.41	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE303445	57	47	15-10-2021	12-11-2021	265410.41	265410.41	265410.41	265410.41	265410.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2040199/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041072	380251.46	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE307722	82	67	18-10-2021	15-11-2021	380251.46	380251.46	380251.46	380251.46	380251.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2041072/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042697	66352.6	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE313274	86	70	19-10-2021	16-11-2021	66352.6	66352.6	66352.6	66352.6	66352.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042697/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043570	4238910.54	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE316546	5481	4485	22-10-2021	19-11-2021	4238910.54	4238910.54	4238910.54	4238910.54	4238910.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2043570/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045759	1505693.69	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE324106	1947	1593	22-10-2021	19-11-2021	1505693.69	1505693.69	1505693.69	1505693.69	1505693.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2045759/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045995	1347468.25	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE324966	1742	1426	22-10-2021	19-11-2021	1347468.25	1347468.25	1347468.25	1347468.25	1347468.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2045995/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046374	765606.96	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE326339	990	810	02-11-2021	01-12-2021	765606.96	765606.96	765606.96	765606.96	765606.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2046374/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047359	28072.26	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE330130	36	30	03-11-2021	02-12-2021	28072.26	28072.26	28072.26	28072.26	28072.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047359/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048091	107184.97	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE333030	139	113	04-11-2021	03-12-2021	107184.97	107184.97	107184.97	107184.97	107184.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2048091/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048369	114841.04	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE333841	149	122	04-11-2021	03-12-2021	114841.04	114841.04	114841.04	114841.04	114841.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2048369/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048395	530820.83	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE333904	686	562	04-11-2021	03-12-2021	530820.83	530820.83	530820.83	530820.83	530820.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2048395/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049106	216921.97	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE336350	281	230	08-11-2021	07-12-2021	216921.97	216921.97	216921.97	216921.97	216921.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2049106/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049218	655869.96	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE338670	848	694	08-11-2021	07-12-2021	655869.96	655869.96	655869.96	655869.96	655869.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2049218/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049838	507852.62	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE339515	657	537	09-11-2021	08-12-2021	507852.62	507852.62	507852.62	507852.62	507852.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2049838/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039039	844719.68	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE298603	182	149	13-10-2021	10-11-2021	844719.68	844719.68	844719.68	844719.68	844719.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2039039/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041050	104632.95	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE307673	23	18	18-10-2021	15-11-2021	104632.95	104632.95	104632.95	104632.95	104632.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2041050/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041069	1697095.43	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE307714	366	299	18-10-2021	15-11-2021	1697095.43	1697095.43	1697095.43	1697095.43	1697095.43	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2041069/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041075	183745.67	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE307734	40	32	18-10-2021	15-11-2021	183745.67	183745.67	183745.67	183745.67	183745.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2041075/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020420251	163329.48	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE311764	35	29	19-10-2021	16-11-2021	163329.48	163329.48	163329.48	163329.48	163329.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042251/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042791	1965057.86	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE313622	2541	2079	20-10-2021	17-11-2021	1965057.86	1965057.86	1965057.86	1965057.86	1965057.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042791/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042828	99528.9	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE313806	129	105	20-10-2021	17-11-2021	99528.9	99528.9	99528.9	99528.9	99528.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042828/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042849	459364.18	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Chamula	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE313862	594	486	21-10-2021	18-11-2021	459364.18	459364.18	459364.18	459364.18	459364.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042849/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046173	2950138.82	{f1: [ciclo_rec REH														

2021	5	CHP210301990796	1279600	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	192455	386	378	15-08-2021	15-10-2021	1279600	1279600	1279600	1279600	1279600	1279600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1990796/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990876	356584	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	192474	90	85	15-08-2021	15-10-2021	356584	356584	356584	356584	356584	356584	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1990876/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037214	228168	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CHANAL - Chiapas	Chanal	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	192478	3504	3504	15-11-2021	15-12-2021	228168	228168	228168	228168	228168	228168	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2037214/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919843	1368500	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	37225	430	424	15-03-2021	15-05-2021	1368500	1368500	1368500	1368500	1368500	1368500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1919843/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922694	276480	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 32 TECHOS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	46106	102	90	15-03-2021	15-06-2021	276480	276480	276480	276480	276480	276480	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1922694/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922933	304682	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	46528	28	32	15-04-2021	15-07-2021	304682	304682	304682	304682	304682	304682	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1922933/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923055	42606	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN CHANAL BA/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	46755	4	3	15-04-2021	15-07-2021	42606	42606	42606	42606	42606	42606	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1923055/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936409	224000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	94927	37	33	15-06-2021	15-09-2021	224000	224000	224000	224000	224000	224000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1936409/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990841	415200	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHAN/Chiapas	Chanal	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	192619	43	39	15-08-2021	15-10-2021	415200	415200	415200	415200	415200	415200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1990841/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991173	2223050	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 56 MUROS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	193800	198	186	15-08-2021	30-10-2021	2223050	2223050	2223050	2223050	2223050	2223050	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991173/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991283	284898	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN CHANAL F/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	194311	20	22	15-08-2021	30-10-2021	284898	284898	284898	284898	284898	284898	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991283/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991353	189453	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL I/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	194525	20	18	15-08-2021	30-10-2021	189453	189453	189453	189453	189453	189453	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991353/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034435	250524.17	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUEI/Chiapas	Chanal	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIE	281050	70	82	10-10-2021	15-12-2021	250524.17	250524.17	250524.17	250524.17	250524.17	250524.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034435/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034491	292300	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE I/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	281316	86	82	15-10-2021	15-12-2021	292300	292300	292300	292300	292300	292300	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034491/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034752	71700	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE BEBEDERO PUBLICO CON CASE/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	282446	104	102	05-11-2021	20-11-2021	71700	71700	71700	71700	71700	71700	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034752/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921283	1289000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN CHAN/Chiapas	Chanal	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	41921	105	98	15-03-2021	15-05-2021	1289000	1289000	1289000	1289000	1289000	1289000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1921283/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923174	734544	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	47032	98	96	15-04-2021	15-07-2021	734544	734544	734544	734544	734544	734544	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1923174/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926981	2171321.07	{ff1: {ciclo_rec:33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL I/Chiapas	Chanal	Otros Proyect	Sin identificar	AYUNTAMIE	56056	0	0	01-01-2021	31-12-2021	2171321.07	2171321.07	2171321.07	2171321.07	2171321.07	2171321.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1926981/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935905	92590.69	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS PARA ALMACENA/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	92131	15	17	15-06-2021	15-09-2021	92590.69	92590.69	92590.69	92590.69	92590.69	92590.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935905/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935947	607600	{ff1: {ciclo_rec:RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES IN/Chiapas	Chanal	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	92406	72	70	15-06-2021	15-08-2021	607600	607600	607600	607600	607600	607600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935947/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935963	1361600	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	92485	364	350	15-05-2021	15-08-2021	1361600	1361600	1361600	1361600	1361600	1361600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935963/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936116	500001	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS CON FOSA SEPTICA I/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	93200	50	58	15-06-2021	15-09-2021	500001	500001	500001	500001	500001	500001	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1936116/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936181	926100	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	93556	86	82	15-06-2021	15-09-2021	926100	926100	926100	926100	926100	926100	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1936181/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936276	152997	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN CHANAL I/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	94104	17	18	15-06-2021	15-09-2021	152997	152997	152997	152997	152997	152997	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1936276/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936440	1170000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION/Chiapas	Chanal	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	95165	56	50	15-06-2021	15-09-2021	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1936440/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990725	617300	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES INN/Chiapas	Chanal	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	192194	150	161	15-08-2021	15-10-2021	617300	617300	617300	617300	617300	617300	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1990725/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034584	603400	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANIT/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	281752	215	202	15-10-2021	15-12-2021	603400	603400	603400	603400	603400	603400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034584/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034667	76400	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE BEBEDERO PUBLICO CON CASE/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	282186	86	98	05-11-2021	30-11-2021	76400	76400	76400	76400	76400	76400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034667/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037253	246300	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLE ISAB/Chiapas	Chanal	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	291656	163	158	15-11-2021	20-12-2021	246300	246300	246300	246300	246300	246300	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2037253/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919775	1808300	{ff1: {ciclo_rec:RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE ACCESO Y/Chiapas	Chanal	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	36974	360	325	15-03-2021	15-05-2021	1808300	1808300	1808300	1808300	1808300	1808300	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1919775/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920013	892200	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	37649	364	350	15-03-2021	15-05-2021	892200	892200	892200	892200	892200	892200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1920013/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921368	1219600	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	42194	490	524	15-03-2021	15-06-2021	1219600	1219600	1219600	1219600	1219600	1219600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1921368/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921384	429290	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGI/Chiapas	Chanal	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	42262	285	265	15-03-2021	15-05-2021	429290	429290	429290	429290	429290	429290	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1921384/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921892	1552700	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	44032	390	374	15-03-2021	15-06-2021	1552700	1552700	1552700	1552700	1552700	1552700	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1921892/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922552	1597800	{ff1: {ciclo_rec:RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES I/Chiapas	Chanal	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE	45696	270	234	15-03-2021	15-05-2021	1597800	1597800	1597800	1597800	1597800	1597800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1922552/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923078	500901	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	46792	36	41	15-04-2021	15-07-2021	500901	500901	500901	500901	500901	500901	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1923078/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935883	994591.49	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE LA 2A LINEA DE CONDUCCION I/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	92015	3504	3504	15-06-2021	15-08-2021	994591.49	994591.49	994591.49	994591.49	994591.49	994591.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935883/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936457	1163900	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENT/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	95378	510	504	15-06-2021	15-09-2021	1163900	1163900	1163900	1163900	1163900	1163900	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1936457/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990886	318692	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN CHANAL/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	192765	41	38	15-08-2021	15-10-2021	318692	318692	318692	318692	318692	318692	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1990886/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991199	237916	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN CHANAL I/Chiapas	Chanal	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	193997	19	17	15-08-2021	30-10-2021	237916	237916	237916	237916	237916	237916	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991199/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991370	1072300	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN RED DE DI/Chiapas	Chanal	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	194582	432	418	15-08-2021	15-10-2021	1072300	1072300	1072300	1072300	1072300	1072300	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991370/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991961	1038071.83	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 54.5																	

2021	5	CHP210402016464	541890	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 174647	Chiapas	Chapultenang Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE174647	4	16	01-06-2021	30-06-2021	541890	541890	541890	541890	541890	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2016464/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035079	1955160.89	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	Chapultenang Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE283668	1563	1463	25-10-2021	15-12-2021	1955160.89	1955160.89	1955160.89	1955160.89	1955160.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2035079/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045787	60000	{ff1: {ciclo_rec:32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRI	Chiapas	Chapultenang Otros Proyect	Sin identificar H AYUNTAMIE324200	0	0	01-10-2021	30-12-2021	60000	60000	60000	60000	60000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045787/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043608	1310000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE316626	162	185	30-08-2021	23-09-2021	316626	316626	316626	316626	316626	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2043608/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301967901	6026000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD N	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE982665	293	302	13-01-2021	02-02-2021	6026000	6026000	6026000	6026000	6026000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967901/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968084	969400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE992272	85	112	08-03-2021	20-03-2021	969400	969400	969400	969400	969400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968084/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968094	995600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD C	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE993113	92	84	12-04-2021	24-04-2021	995600	995600	995600	995600	995600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968094/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968106	4270600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE993959	356	452	19-04-2021	25-05-2021	4270600	4270600	4270600	4270600	4270600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968106/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970009	1441000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE110322	215	365	15-03-2021	31-03-2021	1441000	1441000	1441000	1441000	1441000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1970009/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970037	1965000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE110415	153	186	06-05-2021	28-05-2021	1965000	1965000	1965000	1965000	1965000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1970037/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971584	1886400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE116179	156	245	07-05-2021	29-05-2021	1886400	1886400	1886400	1886400	1886400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1971584/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971595	1729200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD O	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE116214	153	186	11-05-2021	27-05-2021	1729200	1729200	1729200	1729200	1729200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1971595/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971612	3939548.27	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL TZ	Chiapas	Chenalhó Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE116259	215	356	06-01-2021	26-03-2021	3939548.27	3939548.27	3939548.27	3939548.27	3939548.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1971612/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988823	247789.85	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN L	Chiapas	Chenalhó Asistencia Soc	Sin identificar H AYUNTAMIE184566	300	352	16-07-2021	31-07-2021	247789.85	247789.85	247789.85	247789.85	247789.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1988823/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994912	602600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS , BARRI	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE208664	152	186	02-08-2021	24-08-2021	602600	602600	602600	602600	602600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994912/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995019	578243.44	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN	Chiapas	Chenalhó Asistencia Soc	Sin identificar H AYUNTAMIE208952	300	352	02-08-2021	31-08-2021	578243.44	578243.44	578243.44	578243.44	578243.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995019/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045912	733600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE324644	67	73	04-10-2021	25-10-2021	733600	733600	733600	733600	733600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045912/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048568	2358000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE334492	214	236	06-10-2021	04-11-2021	2358000	2358000	2358000	2358000	2358000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048568/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967784	5502000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE967678	336	504	21-01-2021	26-02-2021	5502000	5502000	5502000	5502000	5502000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967784/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967803	497800	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD X	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE977794	38	37	08-02-2021	20-02-2021	497800	497800	497800	497800	497800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967803/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967845	1310000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE980303	80	120	10-02-2021	26-02-2021	1310000	1310000	1310000	1310000	1310000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967845/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967874	1965000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD Y	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE981633	190	183	12-04-2021	01-05-2021	1965000	1965000	1965000	1965000	1965000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967874/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967950	1709382.96	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN	Chiapas	Chenalhó Asistencia Soc	Sin identificar H AYUNTAMIE984948	240	360	12-01-2021	12-03-2021	1709382.96	1709382.96	1709382.96	1709382.96	1709382.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967950/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967987	1886400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE986733	300	352	04-02-2021	24-02-2021	1886400	1886400	1886400	1886400	1886400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967987/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968039	5790200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE990009	384	364	19-01-2021	24-02-2021	5790200	5790200	5790200	5790200	5790200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968039/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968099	1388600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE993329	92	84	14-05-2021	30-05-2021	1388600	1388600	1388600	1388600	1388600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968099/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970019	1781600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD C	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE110346	145	186	06-04-2021	24-04-2021	1781600	1781600	1781600	1781600	1781600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1970019/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970026	2096000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE110374	185	212	21-04-2021	11-05-2021	2096000	2096000	2096000	2096000	2096000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1970026/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971602	1441000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD A	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE116236	125	157	13-05-2021	29-05-2021	1441000	1441000	1441000	1441000	1441000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1971602/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971649	1388600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE116379	135	168	13-05-2021	29-05-2021	1388600	1388600	1388600	1388600	1388600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1971649/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994997	1860200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE208909	215	352	02-08-2021	31-08-2021	1860200	1860200	1860200	1860200	1860200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994997/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043595	1650600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO TRES) EN	LA Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE316593	144	157	18-08-2021	16-09-2021	1650600	1650600	1650600	1650600	1650600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2043595/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043823	1310000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO CUATRO) E	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE317386	137	158	16-08-2021	07-09-2021	1310000	1310000	1310000	1310000	1310000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2043823/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048565	1074200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE334479	82	123	06-10-2021	06-10-2021	1074200	1074200	1074200	1074200	1074200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048565/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048584	2279400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE334537	207	228	06-10-2021	04-11-2021	2279400	2279400	2279400	2279400	2279400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048584/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967763	2646200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD C	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE97506	140	152	18-01-2021	01-02-2021	2646200	2646200	2646200	2646200	2646200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967763/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967861	1441000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD I	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE981133	257	239	11-03-2021	27-03-2021	1441000	1441000	1441000	1441000	1441000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967861/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967883	5606800	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE981918	254	156	17-03-2021	28-04-2021	5606800	5606800	5606800	5606800	5606800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967883/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983497	2735842.42	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0+000	Chiapas	Chenalhó Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE163899	153	186	31-05-2021	29-07-2021	2735842.42	2735842.42	2735842.42	2735842.42	2735842.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1983497/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988797	1834000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA	L Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE184446	186	145	11-07-2021	31-07-2021	1834000	1834000	1834000	1834000	1834000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1988797/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988834	260278.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN	L Chiapas	Chenalhó Asistencia Soc	Sin identificar H AYUNTAMIE184586	300	352	16-07-2021	31-07-2021	260278.4	260278.4	260278.4	260278.4	260278.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1988834/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994479	2017400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE207141	152	168	06-07-2021	30-07-2021	2017400	2017400	2017400	2017400	2017400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994479/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048057	2017400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE332857	183	202	05-10-2021	29-10-2021	2017400	2017400	2017400	2017400	2017400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048057/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048575	1912600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE334511	192	192	06-10-2021	04-11-2021	1912600	1912600	1912600	1912600	1912600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048575/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049887	943200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE339662	86	95	11-10-2021	29-10-2021	943200	943200	943200	943200	943200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2049887/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968115	2410400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE993882	152	165	03-05-2021	27-05-2021	2410400	2410400	2410400	2410400	2410400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968115/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970029	1100400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D	Chiapas	Chenalhó Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE110384	125	136	27-04-2021	11-05-2021	1100400	1100400	1100400	1100400	1100400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1970029/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983514	3001422.05	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA MIGUEL UT	Chiapas	Chenalhó Otros Proyect	Sin identificar H AYUNTAMIE164053	215	352	09-06-2021								

2021	5	CHP210301994976	1755400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERCERA ETAPA EN CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE208870	215	168	02-08-2021	31-08-2021	1755400	1755400	1755400	1755400	1755400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1994976/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048064	890800	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE332892	81	89	04-10-2021	17-11-2021	890800	890800	890800	890800	890800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2048064/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968012	1912600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98824	359	256	10-03-2021	29-03-2021	1912600	1912600	1912600	1912600	1912600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1968012/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983430	759800	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE163546	98	102	09-06-2021	21-06-2021	759800	759800	759800	759800	759800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1983430/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988775	1310000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE184348	164	125	08-07-2021	24-07-2021	1310000	1310000	1310000	1310000	1310000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1988775/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994819	314400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE208834	75	52	02-08-2021	16-08-2021	314400	314400	314400	314400	314400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1994819/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043583	2096000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO TRES) EN LA CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE316580	250	437	10-08-2021	13-09-2021	2096000	2096000	2096000	2096000	2096000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2043583/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043612	2331800	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE316632	273	296	03-09-2021	22-09-2021	2331800	2331800	2331800	2331800	2331800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2043612/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050157	786000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE340625	60	90	11-10-2021	29-10-2021	786000	786000	786000	786000	786000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2050157/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967856	2620000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD T CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98092	116	96	02-03-2021	28-03-2021	2620000	2620000	2620000	2620000	2620000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967856/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967910	2096000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA) E CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98305	193	193	02-02-2021	24-02-2021	2096000	2096000	2096000	2096000	2096000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967910/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967920	1467200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98358	184	171	04-03-2021	20-03-2021	1467200	1467200	1467200	1467200	1467200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967920/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971636	995600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD D CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE116345	153	158	05-05-2021	17-05-2021	995600	995600	995600	995600	995600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1971636/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983414	2358000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO 3 EN LA LOC CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE163473	331	320	04-06-2021	28-06-2021	2358000	2358000	2358000	2358000	2358000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1983414/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983488	3301200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNI CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE163811	315	278	02-06-2021	28-06-2021	3301200	3301200	3301200	3301200	3301200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1983488/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983525	2020895.08	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LA LIBERTA CHIAPAS	Chenalhó	Otros Proyect	Sin identificar H AYUNTAMIE164166	285	254	07-06-2021	05-08-2021	2020895.08	2020895.08	2020895.08	2020895.08	2020895.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1983525/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988701	3578908.94	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0+0 CHIAPAS	Chenalhó	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE184112	452	358	21-06-2021	31-08-2021	3578908.94	3578908.94	3578908.94	3578908.94	3578908.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1988701/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988769	3301200	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DESPLAZADOS DE P CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE184337	415	352	05-07-2021	31-07-2021	3301200	3301200	3301200	3301200	3301200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1988769/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994534	838400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA L CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE207277	213	254	02-08-2021	24-08-2021	838400	838400	838400	838400	838400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1994534/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995006	1310000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD G CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE208925	153	168	02-08-2021	31-08-2021	1310000	1310000	1310000	1310000	1310000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1995006/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997345	2252837.26	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E CHIAPAS	Chenalhó	Agua y saneam	Sin identificar H AYUNTAMIE217430	315	458	15-09-2021	15-12-2021	2252837.26	2252837.26	2252837.26	2252837.26	2252837.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1997345/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043581	2698600	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO DOS) EN LA CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE316577	252	309	10-08-2021	21-09-2021	2698600	2698600	2698600	2698600	2698600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2043581/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047556	497800	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE331517	45	50	04-10-2021	18-10-2021	497800	497800	497800	497800	497800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2047556/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048591	1100400	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA TEI CHIAPAS	Chenalhó	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE334556	100	110	11-10-2021	30-10-2021	1100400	1100400	1100400	1100400	1100400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2048591/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044978	1159285.11	{ff1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE231179	461	478	01-11-2021	15-12-2021	1159285.11	1159285.11	1159285.11	1159285.11	1159285.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2044978/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402041564	1160645.09	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE309403	110	92	01-11-2021	15-12-2021	1160645	1160645	1160645	1160645	1160645	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2041564/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301998915	574225.64	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LO CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE223136	86	77	23-08-2021	21-09-2021	574225.62	574225.62	574225.62	574225.62	574225.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1998915/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201928997	300000	{ff1: {ciclo_rec:35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEH CHIAPAS	Chiapa de Cor	Otros Proyect	Sin identificar H AYUNTAMIE63329	0	0	04-01-2021	31-12-2021	300000	300000	300000	300000	300000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1928997/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987854	2709268.33	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE181233	43	53	01-04-2021	30-05-2021	2709268.33	2709268.33	2709268.33	2709268.33	2709268.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987854/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987910	1849302.69	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE181461	43	53	14-04-2021	12-06-2021	1849302.69	1849302.69	1849302.69	1849302.69	1849302.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987910/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987931	1580280.79	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LO CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE181501	42	53	15-04-2021	13-06-2021	1580280.79	1580280.79	1580280.79	1580280.79	1580280.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987931/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987932	847171.63	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORATIVA EN CHIAPAS	Chiapa de Cor	Educación	Sin identificar AYUNTAMIE181503	78	97	15-04-2021	13-06-2021	847171.63	847171.63	847171.63	847171.63	847171.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987932/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988279	1953302.63	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE182880	51	43	23-04-2021	21-06-2021	1953302.63	1953302.63	1953302.63	1953302.63	1953302.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1988279/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990507	1946243.17	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE191516	179	172	25-05-2021	23-07-2021	1946243.17	1946243.17	1946243.17	1946243.17	1946243.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990507/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017879	1495436.55	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC CHIAPAS	Chiapa de Cor	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE193433	49	47	28-07-2021	10-09-2021	1495436.55	1495436.55	1495436.55	1495436.55	1495436.55	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2017879/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987118	1340967.39	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE177682	64	52	04-03-2021	02-05-2021	1340967.39	1340967.39	1340967.39	1340967.39	1340967.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987118/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987898	1504168.1	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE181419	62	52	06-04-2021	04-06-2021	1504168.1	1504168.1	1504168.1	1504168.1	1504168.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987898/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990484	691223.48	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOC CHIAPAS	Chiapa de Cor	Agua y saneam	Sin identificar AYUNTAMIE191476	41	55	14-05-2021	12-07-2021	691223.48	691223.48	691223.48	691223.48	691223.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990484/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991090	196010.73	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL DE CANCHA MU CHIAPAS	Chiapa de Cor	Agua y saneam	Sin identificar AYUNTAMIE193476	735	784	26-04-2021	10-05-2021	196010.73	196010.73	196010.73	196010.73	196010.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1991090/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997744	387858.17	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CHIAPAS	Chiapa de Cor	Urbanización	Sin identificar AYUNTAMIE218589	43	47	26-04-2021	10-05-2021	387858.17	387858.17	387858.17	387858.17	387858.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1997744/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987142	623078.32	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCAL CHIAPAS	Chiapa de Cor	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE177726	13	15	08-02-2021	09-03-2021	623078.32	623078.32	623078.32	623078.32	623078.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987142/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987147	634069.99	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC CHIAPAS	Chiapa de Cor	Deporte	Sin identificar AYUNTAMIE177733	1167	1227	08-03-2021	06-05-2021	634069.99	634069.99	634069.99	634069.99	634069.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987147/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990389	2843410.04	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA CHIAPAS	Chiapa de Cor	Deporte	Sin identificar AYUNTAMIENT191288	576	05	05-03-2021	03-05-2021	2843410.04	2843410.04	2843410.04	2843410.04	2843410.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990389/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991088	960404.57	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR CHIAPAS	Chiapa de Cor	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE193473	87	71	26-07-2021								

2021	5	CHP210402041717	2174645.52	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	309893	61	75	01-11-2021	15-12-2021	2174645.52	2174645.52	2174645.52	2174645.52	2174645.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041717/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048827	1490591.01	{fifa: [ciclo_rec APLICACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOChiapas	Chiapa de Cor Agua y sanea Sin identificar AYUNTAMIE	335441	55	41	22-11-2021	21-12-2021	1490591.01	1490591.01	1490591.01	1490591.01	1490591.01	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2048827/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963558	800000	{fifa: [ciclo_rec ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 63347 Chiapas	Chiapa de Cor PRODIM Sin identificar TESORERIA	M163347	0	0	01-02-2021	31-12-2021	800000	800000	800000	800000	800000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963558/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963559	1739589.8	{fifa: [ciclo_rec CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAChiapas	Chiapa de Cor PRODIM Sin identificar TESORERIA	M163348	0	0	01-04-2021	30-04-2021	1739589.8	1739589.8	1739589.8	1739589.8	1739589.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963559/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979919	2309761.5	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E Chiapas	Chiapa de Cor Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE	A192629	60	55	10-02-2021	10-04-2021	2309761.5	2309761.5	2309761.5	2309761.5	2309761.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979919/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988281	2545677.28	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	182884	75	63	30-04-2021	28-06-2021	2545677.28	2545677.28	2545677.28	2545677.28	2545677.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988281/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988283	1509170.57	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN LOChiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	182886	92	111	18-06-2021	16-08-2021	1509170.57	1509170.57	1509170.57	1509170.57	1509170.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988283/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990396	706935.68	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Chiapas	Chiapa de Cor Agua y sanea Sin identificar AYUNTAMIE	191297	154	188	22-03-2021	19-06-2021	706935.68	706935.68	706935.68	706935.68	706935.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990396/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041132	2004217.16	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	308992	102	83	01-11-2021	15-12-2021	2004217.16	2004217.16	2004217.16	2004217.16	2004217.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041132/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928998	1208050	{fifa: [ciclo_rec 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 63335 Chiapas	Chiapa de Cor Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE	63335	0	0	04-01-2021	31-12-2021	1208050	1208050	1208050	1208050	1208050	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928998/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979928	1852715.32	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	149286	72	65	10-02-2021	10-04-2021	1852715.32	1852715.32	1852715.32	1852715.32	1852715.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979928/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986287	1148300.83	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	174529	62	51	12-02-2021	12-04-2021	1148300.83	1148300.83	1148300.83	1148300.83	1148300.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986287/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987803	4486081.44	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Chiapas	Chiapa de Cor Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	181051	294	359	26-03-2021	24-05-2021	4486081.44	4486081.44	4486081.44	4486081.44	4486081.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987803/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987933	1448094.32	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCChiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	181505	73	85	14-05-2021	12-07-2021	1448094.32	1448094.32	1448094.32	1448094.32	1448094.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987933/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997750	1002318.52	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDADChiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	218597	483	515	11-06-2021	24-06-2021	1002318.52	1002318.52	1002318.52	1002318.52	1002318.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1997750/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029965	3689632	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	262243	173	186	01-11-2021	15-12-2021	3689632	3689632	3689632	3689632	3689632	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029965/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041546	1797049.89	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	309369	49	41	01-11-2021	15-12-2021	1797049.89	1797049.89	1797049.89	1797049.89	1797049.89	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041546/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048814	1842619.33	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	335395	1167	1227	22-11-2021	21-12-2021	1842619.33	1842619.33	1842619.33	1842619.33	1842619.33	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2048814/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987134	940355.91	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	177717	55	60	12-02-2021	12-04-2021	940355.91	940355.91	940355.91	940355.91	940355.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987134/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987810	2753130.72	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA Chiapas	Chiapa de Cor Deporte Sin identificar AYUNTAMIE	181809	343	348	26-03-2021	24-05-2021	2753130.72	2753130.72	2753130.72	2753130.72	2753130.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987810/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990393	1827691.09	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	191293	41	50	19-03-2021	17-05-2021	1827691.09	1827691.09	1827691.09	1827691.09	1827691.09	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990393/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990524	549172.26	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	191553	474	461	02-07-2021	30-08-2021	549172.26	549172.26	549172.26	549172.26	549172.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990524/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997763	750424.29	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	218636	33	30	07-04-2021	15-07-2021	750424.29	750424.29	750424.29	750424.29	750424.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1997763/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998737	991631.2	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORATIVA EN Chiapas	Chiapa de Cor Educación Sin identificar AYUNTAMIE	222585	172	140	07-08-2021	20-09-2021	991631.2	991631.2	991631.2	991631.2	991631.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998737/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998806	992379.19	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORATIVA EN Chiapas	Chiapa de Cor Deporte Sin identificar AYUNTAMIE	222780	33	47	07-08-2021	20-09-2021	992379.19	992379.19	992379.19	992379.19	992379.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998806/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998866	558668.75	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LOCALIChiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	222982	78	97	23-08-2021	21-09-2021	558668.75	558668.75	558668.75	558668.75	558668.75	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998866/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017738	2003672.69	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Chiapas	Chiapa de Cor Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	191488	173	210	25-05-2021	23-07-2021	2003672.69	2003672.69	2003672.69	2003672.69	2003672.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2017738/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039691	1867950.55	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Chiapa de Cor Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	301439	92	111	01-11-2021	15-12-2021	1867950.55	1867950.55	1867950.55	1867950.55	1867950.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039691/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045110	1844697.73	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDADES VChiapas	Chiapilla Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE	321631	42	33	01-12-2021	30-12-2021	1844697.73	1844697.73	1844697.73	1844697.73	1844697.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2045110/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996662	1538992.2	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO - 215854 Chiapas	Chiapilla Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	215854	600	600	02-02-2021	02-04-2021	1538992.2	1538992.2	1538992.2	1538992.2	1538992.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1996662/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045181	536808.88	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICAChiapas	Chiapilla Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	321884	3265	3224	03-12-2021	25-12-2021	536808.88	536808.88	536808.88	536808.88	536808.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2045181/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045132	1301451.3	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME A BASE DE BLOChiapas	Chiapilla Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE	321694	42	33	01-12-2021	30-12-2021	1301451.3	1301451.3	1301451.3	1301451.3	1301451.3	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2045132/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045141	489194.55	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDADEChiapas	Chiapilla Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE	321713	42	33	01-12-2021	30-12-2021	489194.55	489194.55	489194.55	489194.55	489194.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2045141/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909461	1346999.28	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chicomuselo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	10237	85	80	08-02-2021	08-04-2021	1346999.28	1346999.28	1346999.28	1346999.28	1346999.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1909461/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910407	2357222.28	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL PIEDRA LABRChiapas	Chicomuselo Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	12269	577	492	18-02-2021	03-06-2021	2357222.28	2357222.28	2357222.28	2357222.28	2357222.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1910407/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926761	2415932.85	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: CUATRO CAChiapas	Chicomuselo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	55348	423	408	09-02-2021	30-04-2021	2415932.85	2415932.85	2415932.85	2415932.85	2415932.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1926761/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986059	1159536	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ PABLO L S Chiapas	Chicomuselo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	173822	208	192	05-04-2021	07-06-2021	1159536	1159536	1159536	1159536	1159536	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986059/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987426	881247.36	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PABChiapas	Chicomuselo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	178671	127	101	05-04-2021	07-06-2021	881247.36	881247.36	881247.36	881247.36	881247.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987426/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991816	23190.72	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SAChiapas	Chicomuselo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	196455	4	4	27-04-2021	28-06-2021	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991816/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992677	11595.36	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN B LOS ARROYChiapas	Chicomuselo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	200884	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992677/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992716	11595.36	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COFRE BAJO Chiapas	Chicomuselo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	201006	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992716/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993477	185525.76	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ 16 DE SEPTChiapas	Chicomuselo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	203648	34	30	05-04-2021	28-06-2021	185525.76	185525.76	185525.76	185525.76	185525.76	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993477/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993572	81167.52	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO ACChiapas	Chicomuselo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	204217	15	13	27-04-2021	28-06-2021	81167.52	81167.52	81167.52	81167.52	81167.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993572/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994040	57976.8	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRMEEN B. SANTO DOChiapas	Chicomuselo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	205693	11	9	01-06-2021								

2021	5	CHP210301994166	11595.36	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RIA SANTA ELCHIapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE206120	3	2	01-06-2021	02-08-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994166/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994205	131658.84	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRME EN LA RANCHEIChiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE206192	12	12	16-03-2021	17-05-2021	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994205/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994232	87772.56	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BARRIO SANT Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE206249	7	5	16-03-2021	17-05-2021	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994232/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994248	43886.28	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN MIRADOR I - Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE206284	6	3	16-03-2021	17-05-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994248/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994314	109715.7	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BARRIO EL ED Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE206483	9	11	16-03-2021	17-05-2021	109715.7	109715.7	109715.7	109715.7	109715.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994314/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995960	1566725.64	{ff1: [ciclo_rec AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ET. Chiapas	Chicomuselo	Agua y saneam	Sin identificar	H AYUNTAMIE212255	38	30	20-08-2021	27-09-2021	1566725.64	1566725.64	1566725.64	1566725.64	1566725.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995960/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028657	21943.14	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO TEJER Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258183	3	2	07-03-2021	28-05-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2028657/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029206	131658.84	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO NUEV Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE259955	17	16	27-03-2021	28-05-2021	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029206/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029384	1316588.4	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME ALFONZO CORON Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260400	64	60	16-04-2021	17-05-2021	1316588.4	1316588.4	1316588.4	1316588.4	1316588.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029384/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029403	21943.14	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO CRUZ Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260444	4	2	27-04-2021	28-06-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029403/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029414	109715.7	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO NUEVO - Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260640	17	16	01-06-2021	02-08-2021	109715.7	109715.7	109715.7	109715.7	109715.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029414/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029419	21943.14	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LAS SALI Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260646	3	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029419/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029421	65829.42	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CHASCH/ Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260648	6	4	01-06-2021	02-08-2021	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029421/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029496	351090.24	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO ALFONZO (Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260654	29	27	01-06-2021	02-08-2021	351090.24	351090.24	351090.24	351090.24	351090.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029496/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029588	109715.7	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO GALICIA - 2 Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260944	3	6	01-06-2021	02-08-2021	109715.7	109715.7	109715.7	109715.7	109715.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029588/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029623	21943.14	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO EJIDO FLORES MAGON - Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261258	8	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029623/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029791	21943.14	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO NUE Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261758	3	2	07-04-2021	28-06-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029791/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029842	197488.26	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUA Z Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261829	21	20	05-04-2021	07-06-2021	197488.26	197488.26	197488.26	197488.26	197488.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029842/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032471	504692.22	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LA PIEDA Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE271247	44	43	16-03-2021	17-05-2021	504692.22	504692.22	504692.22	504692.22	504692.22	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2032471/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032635	43886.28	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LA JOSEFA Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE272074	4	3	16-03-2021	17-05-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2032635/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032638	17545.12	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LOS ARR Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE272096	20	19	16-03-2021	17-05-2021	17545.12	17545.12	17545.12	17545.12	17545.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2032638/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032681	153601.98	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LA JOSEFA Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE272218	20	19	12-07-2021	13-09-2021	153601.98	153601.98	153601.98	153601.98	153601.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2032681/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038031	241374.54	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MONTE SI Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE294368	13	12	20-08-2021	20-09-2021	241374.54	241374.54	241374.54	241374.54	241374.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038031/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038089	43886.28	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME ZONA CENTRO - Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE294615	4	3	20-08-2021	20-09-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038089/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038122	153601.98	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GR Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE294769	9	8	20-08-2021	20-09-2021	153601.98	153601.98	153601.98	153601.98	153601.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038122/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038921	21943.14	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO SAN Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE298118	3	2	20-08-2021	20-09-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038921/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039243	43886.28	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL MIRAI Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE299517	4	3	20-08-2021	20-09-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039243/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047018	1903396.8	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA PO Chiapas	Chicomuselo	Agua y saneam	Sin identificar	H AYUNTAMIE329155	333	395	12-10-2021	24-12-2021	1903396.8	1903396.8	1903396.8	1903396.8	1903396.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047018/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047622	951544.29	{ff1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: EJIDO 20 DI Chiapas	Chicomuselo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE330970	49	42	12-11-2021	16-12-2021	951544.29	951544.29	951544.29	951544.29	951544.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047622/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048114	1550842.6	{ff1: [ciclo_rec APLICACION DE CAMINO EJIDO FRANCISCO I MADER Chiapas	Chicomuselo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE333124	117	113	29-10-2021	08-12-2021	1550842.6	1550842.6	1550842.6	1550842.6	1550842.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2048114/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985549	23190.72	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 171943 Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE171943	4	4	08-03-2021	07-05-2021	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985549/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985850	811675.2	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE173130	154	126	08-03-2021	07-05-2021	811675.2	811675.2	811675.2	811675.2	811675.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985850/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987817	197121.12	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO NUEV Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE181116	38	30	05-04-2021	07-06-2021	197121.12	197121.12	197121.12	197121.12	197121.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987817/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991297	46381.44	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL B SAN MAI Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE194337	8	8	27-04-2021	28-06-2021	46381.44	46381.44	46381.44	46381.44	46381.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991297/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991350	23190.72	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO GRECIA Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE194507	4	4	27-04-2021	28-06-2021	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991350/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992598	11595.36	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN RIA JOLENTO Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE200602	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992598/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993521	23190.72	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJI NUEVA REF Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE203950	3	3	27-04-2021	28-06-2021	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993521/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994154	11595.36	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO RE Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE206091	2	2	01-06-2021	02-08-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994154/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994213	21943.14	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN BARRIO FLOR Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE206203	2	1	16-03-2021	17-05-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994213/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995929	496508.9	{ff1: [ciclo_rec AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO N Chiapas	Chicomuselo	Agua y saneam	Sin identificar	H AYUNTAMIE221271	36	30	04-03-2021	18-05-2021	496508.9	496508.9	496508.9	496508.9	496508.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995929/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998350	141264.86	{ff1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/ Chiapas	Chicomuselo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE220987	2850	2850	02-08-2021	31-08-2021	141264.86	141264.86	141264.86	141264.86	141264.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029850/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998693	636351.06	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN PIEDRA LABR/ Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE222434	60	56	16-03-2021	17-05-2021	636351.06	636351.06	636351.06	636351.06	636351.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998693/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028994	21943.14	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL ROBLAR - 3 Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE259223	3	2									

2021	5	CHP210201930093	647668.67	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 67}Chiapas	Chicomuselo	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE67897	57	57	23-04-2021	23-06-2021	647668.67	647668.67	647668.67	647668.67	647668.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1930093/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932490	400000	{ff1: {ciclo_rec:33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - }Chiapas	Chicomuselo	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE78470	0	0	29-03-2021	29-04-2021	400000	400000	400000	400000	400000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1932490/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932534	500000	{ff1: {ciclo_rec:33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - }Chiapas	Chicomuselo	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE78688	0	0	29-03-2021	29-04-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1932534/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937574	200000	{ff1: {ciclo_rec:33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - }Chiapas	Chicomuselo	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE77910	0	0	09-03-2021	29-04-2021	200000	200000	200000	200000	200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1937574/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985432	11595.36	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 171601 Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE171601	1	2	08-03-2021	07-05-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1985432/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985789	765293.76	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PABLO}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE173281	147	117	08-03-2021	07-05-2021	765293.76	765293.76	765293.76	765293.76	765293.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1985789/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987828	173930.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SACHIPAS	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE181160	32	28	05-04-2021	07-06-2021	173930.4	173930.4	173930.4	173930.4	173930.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1987828/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989612	1912003.65	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20 ML Chiapas	Chicomuselo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE187989	791	809	02-08-2021	15-09-2021	1912003.65	1912003.65	1912003.65	1912003.65	1912003.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1989612/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992624	11595.36	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA JUChiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE200723	2	2	07-04-2021	28-05-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1992624/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993788	289884	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJ EL RAIZAL - Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE204874	52	48	22-02-2021	22-04-2021	289884	289884	289884	289884	289884	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1993788/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994059	23190.72	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO HUA}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE205741	3	3	01-06-2021	02-08-2021	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1994059/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994229	43886.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO EL Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE206233	3	3	16-03-2021	17-05-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1994229/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997896	197488.26	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BRRIO TEJER}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE219226	19	17	16-03-2021	07-05-2021	197488.26	197488.26	197488.26	197488.26	197488.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1997896/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998665	21943.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRMEEN BARRIO BELEN}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE222345	2	1	10-03-2021	17-05-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1998665/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029017	43886.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO CHAS}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE259313	4	3	27-03-2021	28-05-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029017/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029253	131658.84	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUA Z}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE260078	19	17	27-03-2021	28-05-2021	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029253/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029387	131658.84	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO NUE}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE260410	54	52	12-03-2021	14-06-2021	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029387/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029388	1536019.8	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO NUE}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE260412	124	120	27-03-2021	28-06-2021	1536019.8	1536019.8	1536019.8	1536019.8	1536019.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029388/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029422	87772.56	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO PC}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE260469	7	5	01-06-2021	02-08-2021	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029422/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029427	131658.84	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO RAIZAL - 2}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE260482	19	17	01-06-2021	02-08-2021	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029427/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029457	285260.82	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL EDEN}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE260562	26	24	01-06-2021	02-08-2021	285260.82	285260.82	285260.82	285260.82	285260.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029457/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029738	43886.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CANDEL}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE261644	4	3	27-04-2021	28-06-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029738/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029763	21943.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO TEJERIA - Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE261703	3	2	27-04-2021	28-06-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029763/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029766	21943.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GR}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE261708	3	2	27-04-2021	28-06-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029766/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029773	21943.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO SABIN}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE261720	3	2	27-04-2021	28-06-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2029773/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034139	21943.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PRIMERO }Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE279806	3	2	16-03-2021	17-05-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2034139/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038020	43886.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO SANTO Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE294343	4	3	20-08-2021	20-09-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2038020/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038022	43886.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JUA}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE294348	4	3	20-08-2021	20-09-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2038022/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038024	21943.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LA ESPE}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE294355	3	2	20-08-2021	20-09-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2038024/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039233	43886.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL ROSA}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE299459	4	3	20-08-2021	20-09-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2039233/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039234	21943.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO OJO DE Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE299467	4	3	20-08-2021	20-09-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2039234/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039253	153601.98	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GR}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE299559	9	8	20-08-2021	20-09-2021	153601.98	153601.98	153601.98	153601.98	153601.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2039253/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042746	376054.82	{ff1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CALLE ACCESO A LA UNIDAD D}Chiapas	Chicomuselo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE329860	119	110	06-10-2021	15-10-2021	376054.82	376054.82	376054.82	376054.82	376054.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2047246/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047356	1803420.31	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON, CONCRETO HIDR}Chiapas	Chicomuselo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE330123	3142	2796	11-10-2021	27-12-2021	1803420.31	1803420.31	1803420.31	1803420.31	1803420.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2047356/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047369	1495461.19	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO VADO ANCH}Chiapas	Chicomuselo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE330158	230	222	12-11-2021	16-12-2021	1495461.19	1495461.19	1495461.19	1495461.19	1495461.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2047369/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047393	2599857.25	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCI}Chiapas	Chicomuselo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE330227	75	100	26-10-2021	25-12-2021	2599857.25	2599857.25	2599857.25	2599857.25	2599857.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2047393/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048522	244528	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RANCHO LA AMARGL}Chiapas	Chicomuselo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE334033	38	29	08-11-2021	08-12-2021	244528	244528	244528	244528	244528	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2048522/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049931	432140	{ff1: {ciclo_rec:33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - }Chiapas	Chicomuselo	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE339787	7	0	29-03-2021	29-04-2021	432140	432140	432140	432140	432140	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2049931/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051561	544981.92	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO EJIDO LAZARO CARDEN}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE345973	77	64	08-03-2021	07-05-2021	544981.92	544981.92	544981.92	544981.92	544981.92	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:2051561/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985873	776889.12	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PABLO}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE173203	147	121	08-03-2021	07-05-2021	776889.12	776889.12	776889.12	776889.12	776889.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1985873/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987879	46381.44	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO LAS S}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE181306	8	8	05-04-2021	07-05-2021	46381.44	46381.44	46381.44	46381.44	46381.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1987879/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991831	11595.36	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO CE}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE196510	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1991831/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994127	43886.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PIEDRA LABR}Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE206211	3	3	16-03-2021	17-05-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1994217/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997829	43886.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN COFRE BAJO - Chiapas	Chicomuselo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE218950	4	2	16-03-2021	17-05-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi:1997829/pro Terminado	Validado avances
2021	5																

2021	5	CHP210402029410	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CRUZ GR	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260453	4	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029410/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029411	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO RAIZAL - 2	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260456	4	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029411/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029418	43886.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA JU	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260465	6	4	01-06-2021	02-08-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029418/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029420	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL CA	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260467	3	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029420/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029461	87772.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CANDEL/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260569	7	5	01-06-2021	02-08-2021	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029461/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029469	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SABINAL/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260584	3	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029469/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029489	109715.7	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUA Z	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260634	8	6	01-06-2021	02-08-2021	109715.7	109715.7	109715.7	109715.7	109715.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029489/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029544	65829.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO POTRERI/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260822	6	4	01-06-2021	02-08-2021	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029544/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029708	65829.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PABLO L S	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE261560	6	4	01-06-2021	28-06-2021	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029708/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029811	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CANDEL/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE261782	3	2	05-04-2021	07-06-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029811/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029837	43886.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LAS S	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE261822	4	3	05-04-2021	07-06-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029837/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030087	592464.78	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO MIRADO	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE263329	50	49	05-04-2021	27-06-2021	592464.78	592464.78	592464.78	592464.78	592464.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2030087/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030927	87772.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHERIA SAN/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE266089	6	5	05-04-2021	07-06-2021	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2030927/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032718	614407.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO GRECIA - 2	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE272305	66	64	12-07-2021	13-09-2021	614407.92	614407.92	614407.92	614407.92	614407.92	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2032718/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037820	153601.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO SAN FRAN	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE293555	9	8	20-08-2021	20-09-2021	153601.98	153601.98	153601.98	153601.98	153601.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2037820/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038169	43886.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO LAS BRISA/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE295008	4	3	20-08-2021	20-09-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038169/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038181	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN JUA/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE295052	3	2	20-08-2021	20-09-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038181/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038900	131658.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL LIMO/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE298021	8	7	20-08-2021	20-09-2021	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	131658.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038900/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042733	1297817.43	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/	Chiapas	Chicomuselo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE330046	3142	2796	10-11-2021	26-12-2021	1297817.43	1297817.43	1297817.43	1297817.43	1297817.43	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047323/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047494	1242687.43	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA PO	Chiapas	Chicomuselo	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMIE330519	98	91	15-03-2021	19-06-2021	1242687.43	1242687.43	1242687.43	1242687.43	1242687.43	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047494/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909031	1333681.46	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/	Chiapas	Chicomuselo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE8714	139	138	02-01-2021	15-02-2021	1333681.46	1333681.46	1333681.46	1333681.46	1333681.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1909031/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930074	1087882.05	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 67/	Chiapas	Chicomuselo	Asistencia Soc	Sin identificar H AYUNTAMIE67824	83	87	28-04-2021	28-06-2021	1087882.05	1087882.05	1087882.05	1087882.05	1087882.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930074/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987872	46381.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO REGA/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE181282	8	8	05-04-2021	07-06-2021	46381.44	46381.44	46381.44	46381.44	46381.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987872/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989603	987212.81	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGI/	Chiapas	Chicomuselo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE181794	35	30	07-04-2021	05-07-2021	987212.81	987212.81	987212.81	987212.81	987212.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989603/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991160	23190.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO MONTI/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE193739	4	4	05-04-2021	07-06-2021	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991160/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991315	23190.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO CANE/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE194381	4	4	27-04-2021	28-06-2021	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991315/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991742	11595.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL B VADO A/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE196056	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991742/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992609	11595.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHO SAN	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE200669	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992609/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992861	11595.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJ ALFONSO C/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE201585	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992861/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992869	104358.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAJ L SIDA	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE201626	21	15	27-04-2021	28-06-2021	104358.24	104358.24	104358.24	104358.24	104358.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992869/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993527	11595.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL E EL RAIZ/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE203985	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993527/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993565	57976.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO VILLA	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE204192	11	9	01-06-2021	28-06-2021	57976.8	57976.8	57976.8	57976.8	57976.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993565/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994027	185525.76	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 205635	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE205635	33	31	27-04-2021	02-08-2021	185525.76	185525.76	185525.76	185525.76	185525.76	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994027/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994031	104358.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 205648	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE205648	18	18	01-06-2021	02-08-2021	104358.24	104358.24	104358.24	104358.24	104358.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994031/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998049	444169.36	{f1: [ciclo_rec BACHEO DE CALLES EN TRAMAS AISLADOS EN CABE/	Chiapas	Chicomuselo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE219706	3088	2850	01-07-2021	31-08-2021	444169.36	444169.36	444169.36	444169.36	444169.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998049/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998397	218202.07	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BA/	Chiapas	Chicomuselo	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMIE221179	111	95	01-03-2021	31-03-2021	218202.07	218202.07	218202.07	218202.07	218202.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998397/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028512	241374.54	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO LAZ/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE257645	24	22	27-03-2021	28-05-2021	241374.54	241374.54	241374.54	241374.54	241374.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2028512/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028939	43886.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN AMPLIACION	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE259069	4	3	27-03-2021	28-05-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2028939/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029347	87772.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO REGADIL/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260324	17	15	27-03-2021	28-05-2021	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	87772.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029347/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029401	742123.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PIEDRA LA/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260442	68	66	27-04-2021	28-06-2021	742123.62	742123.62	742123.62	742123.62	742123.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029401/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029405	460805.94	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO NUE/	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260447	43	43	01-06-2021	02-08-2021	460805.94	460805.94	460805.94	460805.94	460805.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029405/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029408	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL EJIDO SAN	Chiapas	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE260450	4	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029408/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029412	21943.14	{f1: [ciclo_rec CON															

2021	5	CHP210301991732	11595.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVA CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE196022	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991732/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992704	11595.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO PIEDRA CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE200960	2	2	27-04-2021	28-06-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992704/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993487	23190.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJID NUEVO AN CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE203744	3	3	27-04-2021	28-06-2021	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	23190.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993487/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993766	371051.52	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ FRANCISCO CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE204789	67	61	27-04-2021	28-06-2021	371051.52	371051.52	371051.52	371051.52	371051.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993766/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993864	695721.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJ MONTE SIN CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE205088	125	115	01-06-2021	02-08-2021	695721.6	695721.6	695721.6	695721.6	695721.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993864/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993915	313074.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO SAN J CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE205295	56	52	01-06-2021	02-08-2021	313074.72	313074.72	313074.72	313074.72	313074.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993915/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994162	11595.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NUEVO SINAI - 2 CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE206114	2	2	01-06-2021	02-08-2021	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	11595.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994162/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029379	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO PLAN D CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260389	4	3	07-03-2021	28-05-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029379/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029430	65829.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME NUEVO AMANEC CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260488	6	4	21-06-2021	02-08-2021	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029430/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029432	416919.66	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO BENITO CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260491	24	22	01-06-2021	02-08-2021	416919.66	416919.66	416919.66	416919.66	416919.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029432/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029436	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME RANCHO LOS 3 P CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260498	3	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029436/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029439	43886.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO LOS ARR CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260513	5	3	01-06-2021	02-08-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029439/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029446	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PRIMERO CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260532	3	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029446/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029454	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL PUEN CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260550	3	2	01-06-2021	02-08-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029454/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029510	416919.66	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO SANTA MACHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE260689	43	41	01-06-2021	02-08-2021	416919.66	416919.66	416919.66	416919.66	416919.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029510/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029729	43886.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME CONCEPCION - 2 CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261620	4	2	27-04-2021	28-06-2021	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	43886.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029729/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029769	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO BARRIO CERECILLO - 26 CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261715	3	2	27-04-2021	28-06-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029769/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029776	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO NUEVA REI CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261730	3	2	27-04-2021	28-06-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029776/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029860	394976.52	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MONTE SI CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261867	46	45	05-04-2021	07-06-2021	394976.52	394976.52	394976.52	394976.52	394976.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029860/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029864	197488.26	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CONCEP CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261874	21	20	05-04-2021	07-06-2021	197488.26	197488.26	197488.26	197488.26	197488.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029864/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030115	65829.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SAN MAI CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE262403	5	4	05-04-2021	07-06-2021	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	65829.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2030115/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032384	263317.68	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MONTE SI CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE270081	25	23	05-04-2021	07-06-2021	263317.68	263317.68	263317.68	263317.68	263317.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032384/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032631	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO BARRIO EL PUENTE - 27 CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE272045	3	2	16-03-2021	17-05-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032631/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032663	175545.12	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO AGUAZA CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE272164	20	19	12-07-2021	13-09-2021	175545.12	175545.12	175545.12	175545.12	175545.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032663/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034112	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO SANTA C CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE279667	3	2	16-03-2021	17-05-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034112/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038016	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO MIGUEL A CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE294331	3	2	20-08-2021	20-09-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038016/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038153	219431.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO GALICIA - 2 CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE294921	12	11	20-08-2021	20-09-2021	219431.4	219431.4	219431.4	219431.4	219431.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038153/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038189	351090.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO PABLO L SI CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE295077	19	18	20-08-2021	20-09-2021	351090.24	351090.24	351090.24	351090.24	351090.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038189/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039232	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO NUEVO - CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE299447	3	2	20-08-2021	20-09-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039232/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039258	21943.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO EL MIRAI CHIAPAS	Chicomuselo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE299590	3	2	20-08-2021	20-09-2021	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	21943.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039258/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914481	1045828.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIC CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE24523	53	50	04-02-2021	05-04-2021	1045828.14	1045828.14	1045828.14	1045828.14	1045828.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1914481/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914908	993311.26	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE25559	87	83	09-02-2021	11-03-2021	993311.26	993311.26	993311.26	993311.26	993311.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1914908/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916073	1234113.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRMI CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE28107	108	103	09-02-2021	11-03-2021	1234113.99	1234113.99	1234113.99	1234113.99	1234113.99	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1916073/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916501	903010.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TREINTA TECHOS FIRME CON L CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE29050	78	76	11-02-2021	15-03-2021	903010.24	903010.24	903010.24	903010.24	903010.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1916501/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916581	1810502.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS F CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE29291	126	121	11-02-2021	12-05-2021	1810502.84	1810502.84	1810502.84	1810502.84	1810502.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1916581/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917229	1535117.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRV CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE30862	134	129	12-02-2021	15-03-2021	1535117.4	1535117.4	1535117.4	1535117.4	1535117.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1917229/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917798	361204.09	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁM CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE320084	32	30	15-02-2021	15-03-2021	361204.09	361204.09	361204.09	361204.09	361204.09	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1917798/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918053	1505017.06	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CINCUENTA TECHOS FIRME COI CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE32650	131	126	12-02-2021	15-03-2021	1505017.06	1505017.06	1505017.06	1505017.06	1505017.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918053/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918477	842809.55	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CC CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE33633	73	71	18-02-2021	19-04-2021	842809.55	842809.55	842809.55	842809.55	842809.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918477/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919665	1045828.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIC CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE36686	52	51	18-02-2021	19-05-2021	1045828.14	1045828.14	1045828.14	1045828.14	1045828.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919665/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920507	1053511.94	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRM CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE39510	92	88	18-02-2021	19-03-2021	1053511.94	1053511.94	1053511.94	1053511.94	1053511.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920507/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920511	270903.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁ CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE39517	21	18	19-02-2021	19-03-2021	270903.07	270903.07	270903.07	270903.07	270903.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920511/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920817	888953.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITO CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE40410	45	43	19-02-2021	20-03-2021	888953.93	888953.93	888953.93	888953.93	888953.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920817/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920930	4170852.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CH CHIAPAS	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE40754	270	268	19-02-2021	20-05-2021	4170852.36	4170852.36	4170852.36	4170852.36	4170852.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920930/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921582	572505.48	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO I CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE43021	29	28	22-02-2021	24-05-2021	572505.48	572505.48	572505.48	572505.48	572505.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1921582/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923292	2979933.78	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE NOVENTA Y NUEVE TECHOS FIR CHIAPAS	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE44998	260	250	22-02-2021	24-03-2021	2979933.78	2979933.78	2979933.78	2979933.78</			

2021	5	CHP210301980578	4731866.76	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	Chiapas	Chilón	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE152433	546	550	04-05-2021	02-08-2021	4731866.76	4731866.76	4731866.76	4731866.76	4731866.76	4731866.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1980578/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980773	3031393.57	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCE	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE153175	150	135	03-05-2021	30-07-2021	3031393.57	3031393.57	3031393.57	3031393.57	3031393.57	3031393.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1980773/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981087	6826273.41	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UBILJO GARCIA	CChiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE154246	3751	31617	15-03-2021	14-06-2021	6826273.41	6826273.41	6826273.41	6826273.41	6826273.41	6826273.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981087/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981274	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE154897	175	150	19-03-2021	26-03-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981274/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981279	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE154915	50	51	19-03-2021	26-03-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981279/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981932	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE156845	47	54	25-03-2021	02-04-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981932/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981968	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE156937	227	221	26-04-2021	03-05-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981968/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982004	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE157142	50	52	26-04-2021	03-05-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982004/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982047	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE157155	151	148	26-04-2021	03-05-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982047/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982080	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE157239	53	61	26-04-2021	03-05-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982080/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982768	132288.96	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE159299	50	58	19-07-2021	02-08-2021	132288.96	132288.96	132288.96	132288.96	132288.96	132288.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982768/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982783	121014.82	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE159347	505	580	19-07-2021	02-08-2021	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982783/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982892	121014.82	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE159660	144	136	19-07-2021	02-08-2021	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982892/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984806	124815.36	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE169172	195	194	02-08-2021	13-08-2021	124815.36	124815.36	124815.36	124815.36	124815.36	124815.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984806/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992554	1045828.14	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO	Chiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE200415	58	46	25-08-2021	25-11-2021	1032950.22	1032950.22	1032950.22	1032950.22	1032950.22	1032950.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992554/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992632	1777907.84	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS	Chiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE200745	89	86	09-08-2021	30-09-2021	1777907.84	1777907.84	1777907.84	1777907.84	1777907.84	1777907.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992632/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993664	85329.94	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y TRES DEPÓSITOS	Chiapas	Chilón	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE200419	139	134	16-07-2021	16-08-2021	85329.94	85329.94	85329.94	85329.94	85329.94	85329.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1993664/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993844	1177473.14	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CINCOUE	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE205019	87	100	03-08-2021	04-10-2021	1177473.14	1177473.14	1177473.14	1177473.14	1177473.14	1177473.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1993844/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994625	92415.6	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE206333	352	317	03-08-2021	17-08-2021	92415.6	92415.6	92415.6	92415.6	92415.6	92415.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1994263/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994625	40249.97	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE VIENTICINCO DEPÓSITOS DE	ACChiapas	Chilón	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE207562	66	63	16-07-2021	16-08-2021	40249.97	40249.97	40249.97	40249.97	40249.97	40249.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1994625/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994759	35419.97	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS DE AGU	Chiapas	Chilón	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE208186	58	56	16-07-2021	16-08-2021	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1994759/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995667	11269.99	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE SIETE DEPÓSITOS DE AGUA ENT	Chiapas	Chilón	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE211375	18	18	16-07-2021	16-08-2021	11269.99	11269.99	11269.99	11269.99	11269.99	11269.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995667/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996398	86939.94	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSIT	Chiapas	Chilón	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE213573	142	136	16-07-2021	16-08-2021	86939.94	86939.94	86939.94	86939.94	86939.94	86939.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1996398/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024256	249537.32	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE242670	860	903	10-08-2021	23-08-2021	249537.32	249537.32	249537.32	249537.32	249537.32	249537.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2024256/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024302	396262.54	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE242810	57	67	10-08-2021	23-08-2021	396262.54	396262.54	396262.54	396262.54	396262.54	396262.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2024302/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024824	260241.87	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE244761	28	26	03-09-2021	17-09-2021	260241.87	260241.87	260241.87	260241.87	260241.87	260241.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2024824/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028143	698562.42	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PATEL	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE256478	353	261	20-08-2021	20-09-2021	698562.42	698562.42	698562.42	698562.42	698562.42	698562.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028143/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028165	977388.98	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YALEN	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE256582	539	502	20-08-2021	20-09-2021	977388.98	977388.98	977388.98	977388.98	977388.98	977388.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028165/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030833	133866.81	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE256816	37	31	01-11-2021	15-11-2021	133866.81	133866.81	133866.81	133866.81	133866.81	133866.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2030833/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031316	89767.68	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE267032	117	116	01-11-2021	15-11-2021	89767.68	89767.68	89767.68	89767.68	89767.68	89767.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2031316/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032538	256572.25	{fifa: {ciclo_rec:MANENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE271450	62	50	01-11-2021	15-11-2021	256572.25	256572.25	256572.25	256572.25	256572.25	256572.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032538/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032671	765810.06	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHOLON,	Chiapas	Chilón	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE272191	4650	4332	08-11-2021	31-12-2021	765810.06	765810.06	765810.06	765810.06	765810.06	765810.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032671/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034838	4420615.86	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CIENTO CUARTOS PARA CUCINA	EChiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE282786	515	253	15-11-2021	31-12-2021	4420615.86	4420615.86	4420615.86	4420615.86	4420615.86	4420615.86	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034838/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034939	1146848.79	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ALÁN	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE283142	142	141	01-11-2021	30-11-2021	1146848.79	1146848.79	1146848.79	1146848.79	1146848.79	1146848.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034939/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034978	242127.4	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUC	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE283327	142	141	01-11-2021	15-11-2021	242127.4	242127.4	242127.4	242127.4	242127.4	242127.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034978/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914791	1202702.39	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMIT	Chiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE25182	60	58	09-02-2021	10-05-2021	1202702.39	1202702.39	1202702.39	1202702.39	1202702.39	1202702.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1914791/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915856	3431438.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CIENTO CUATRO TECHOS FIR	Chiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE27120	265	217	09-02-2021	12-04-2021	3431438.9	3431438.9	3431438.9	3431438.9	3431438.9	3431438.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1915856/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916572	1625418.42	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS	Chiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE29252	142	136	11-02-2021	15-03-2021	1625418.42	1625418.42	1625418.42	1625418.42	1625418.42	1625418.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1916572/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916863	3608107.12	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS D	Chiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE29972	181	174	12-02-2021	13-05-2021	3608107.12	3608107.12	3608107.12	3608107.12	3608107.12	3608107.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1916863/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916877	511705.8	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON	Chiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE29987	44	43	04-02-2021	01-03-2021	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1916877/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918597	8575790.85	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA Y CUATRO C	Chiapas	Chilón	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE33875	415	431										

2021	5	CHP210301979573	242464.5	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHILO	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE147688	3510	3167	04-05-2021	30-06-2021	242464.5	242464.5	242464.5	242464.5	242464.5	242464.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1979573/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980997	143997.77	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE153861	50	62	04-03-2021	11-03-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1980997/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981045	183054.12	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE154055	123	118	19-03-2021	26-03-2021	183054.12	183054.12	183054.12	183054.12	183054.12	183054.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1981045/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981289	143997.77	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE154940	151	148	19-03-2021	26-03-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1981289/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981335	143997.77	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE155067	227	221	25-03-2021	02-04-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1981335/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981646	143997.77	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE156055	114	119	19-03-2021	26-03-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1981646/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981660	143997.77	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE156080	50	1	25-03-2021	02-04-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1981660/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981814	143997.77	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE156487	50	51	25-03-2021	02-04-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1981814/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301982063	100962.94	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE157189	69	89	26-04-2021	03-05-2021	100962.94	100962.94	100962.94	100962.94	100962.94	100962.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1982063/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301983532	2563672.15	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACIÓN DE TRESCIENTOS VEINTISIETE	TEC	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE164204	826	826	22-07-2021	20-08-2021	2563672.15	2563672.15	2563672.15	2563672.15	2563672.15	2563672.15	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1983532/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984310	85329.94	{fifa: {ciclo_rec: EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y TRES DEPÓSITOS	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE167116	139	134	02-07-2021	02-08-2021	85329.94	85329.94	85329.94	85329.94	85329.94	85329.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1984310/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301992292	2878878.57	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE VEINTE	Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE199580	59	48	11-03-2021	09-06-2021	2878878.57	2878878.57	2878878.57	2878878.57	2878878.57	2878878.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1992292/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301993444	72449.95	{fifa: {ciclo_rec: EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y CINCO DEPÓSITOS	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE203464	118	114	16-07-2021	16-08-2021	72449.95	72449.95	72449.95	72449.95	72449.95	72449.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1993444/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301993886	2380168.21	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASI	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE205214	116	120	18-08-2021	18-11-2021	2380168.21	2380168.21	2380168.21	2380168.21	2380168.21	2380168.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1993886/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301994561	35419.97	{fifa: {ciclo_rec: EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS DE AGU	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE207333	58	56	16-07-2021	16-08-2021	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994561/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301994647	35419.97	{fifa: {ciclo_rec: EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS DE AGU	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE207617	58	56	16-07-2021	16-08-2021	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994647/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301995571	22539.98	{fifa: {ciclo_rec: EQUIPAMIENTO DE CATORCE DEPÓSITOS DE AGUA	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE211057	37	35	16-07-2021	16-08-2021	22539.98	22539.98	22539.98	22539.98	22539.98	22539.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995571/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301995847	62789.95	{fifa: {ciclo_rec: EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS E	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE211893	102	99	16-07-2021	16-08-2021	62789.95	62789.95	62789.95	62789.95	62789.95	62789.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995847/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301995883	32199.98	{fifa: {ciclo_rec: EQUIPAMIENTO DE VEINTE DEPÓSITOS DE AGUA E	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE212037	53	51	16-07-2021	16-08-2021	32199.98	32199.98	32199.98	32199.98	32199.98	32199.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995883/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402024007	421296.39	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE241894	168	161	10-08-2021	23-08-2021	421296.39	421296.39	421296.39	421296.39	421296.39	421296.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2024007/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402024406	612198.57	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE243119	438	398	17-08-2021	31-08-2021	612198.57	612198.57	612198.57	612198.57	612198.57	612198.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2024406/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402024444	327218.08	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE243205	40	44	17-08-2021	12-09-2021	327218.08	327218.08	327218.08	327218.08	327218.08	327218.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2024444/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402024575	768293.54	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITOR	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE243852	37	35	03-09-2021	03-11-2021	768293.54	768293.54	768293.54	768293.54	768293.54	768293.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2024575/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402024792	483332.24	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE244678	263	255	03-09-2021	20-09-2021	483332.24	483332.24	483332.24	483332.24	483332.24	483332.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2024792/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402025691	131610.85	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE247766	102	92	26-04-2021	03-05-2021	131610.85	131610.85	131610.85	131610.85	131610.85	131610.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2025691/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402028122	866684.78	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUC	Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE256369	282	246	01-09-2021	30-09-2021	866684.78	866684.78	866684.78	866684.78	866684.78	866684.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2028122/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402028769	210018.97	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTIC	Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE258603	3751	3617	03-09-2021	17-09-2021	210018.97	210018.97	210018.97	210018.97	210018.97	210018.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2028769/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402031786	126108.8	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE260892	3510	3167	01-11-2021	15-11-2021	126108.8	126108.8	126108.8	126108.8	126108.8	126108.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2031786/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402032094	185821.49	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE269186	46	53	01-11-2021	15-11-2021	185821.49	185821.49	185821.49	185821.49	185821.49	185821.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2032094/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402032152	173429.59	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE269416	547	563	01-11-2021	15-11-2021	173429.59	173429.59	173429.59	173429.59	173429.59	173429.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2032152/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201914732	1621033.64	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORM	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE25081	82	78	05-02-2021	06-05-2021	1621033.64	1621033.64	1621033.64	1621033.64	1621033.64	1621033.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1914732/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201915175	722408.19	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE26177	68	56	09-02-2021	09-03-2021	722408.19	722408.19	722408.19	722408.19	722408.19	722408.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1915175/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201916778	3869564.17	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE29794	194	187	12-02-2021	13-05-2021	3869564.17	3869564.17	3869564.17	3869564.17	3869564.17	3869564.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1916778/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201918585	391304.44	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE TRECÉ TECHOS FIRME CON LÁM	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE33857	34	33	18-02-2021	19-04-2021	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1918585/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201918620	481605.46	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE TRECÉ TECHOS FIRME CON LÁM	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE33904	42	40	18-02-2021	13-05-2021	481605.46	481605.46	481605.46	481605.46	481605.46	481605.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1918620/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201919624	2771444.59	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS D	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE36579	139	134	18-02-2021	19-05-2021	2771444.59	2771444.59	2771444.59	2771444.59	2771444.59	2771444.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1919624/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201921221	511705.8	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE41662	51	45	22-02-2021	24-03-2021	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1921221/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201924393	963210.92	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE48977	84	81	25-02-2021	26-03-2021	963210.92	963210.92	963210.92	963210.92	963210.92	963210.92	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1924393/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201924667	993311.26	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE49676	87	83	25-02-2021	29-03-2021	993311.26	993311.26	993311.26	993311.26	993311.26	993311.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1924667/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP																				

2021	5	CHP210301994394	67619.95	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS DChiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE206897	110	106	16-07-2021	16-08-2021	67619.95	67619.95	67619.95	67619.95	67619.95	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994394/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996557	77279.94	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y OCHO DEPÓSITOS Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE214433	126	121	16-07-2021	16-08-2021	77279.94	77279.94	77279.94	77279.94	77279.94	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996557/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024485	572396.88	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE243513	51	57	24-08-2021	24-09-2021	572396.88	572396.88	572396.88	572396.88	572396.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2024485/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024583	267367.5	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE243897	56	57	03-09-2021	17-09-2021	267367.5	267367.5	267367.5	267367.5	267367.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2024583/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402025703	933110.58	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE247818	82	78	18-02-2021	20-03-2021	933110.58	933110.58	933110.58	933110.58	933110.58	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2025703/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028185	904701.77	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALAN Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE256650	266	163	20-08-2021	20-09-2021	904701.77	904701.77	904701.77	904701.77	904701.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2028185/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028399	949850.07	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON LChiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE257259	120	106	24-08-2021	25-10-2021	949850.07	949850.07	949850.07	949850.07	949850.07	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2028399/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030267	80694.7	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE263900	14	11	01-11-2021	15-11-2021	80694.7	80694.7	80694.7	80694.7	80694.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2030267/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030391	143569.74	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE264192	227	221	01-11-2021	15-11-2021	137511.11	137511.11	137511.11	137511.11	137511.11	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2030391/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031279	124955.79	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE266974	15	12	01-11-2021	15-11-2021	124955.79	124955.79	124955.79	124955.79	124955.79	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031279/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032097	138923.94	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE269197	37	35	01-11-2021	15-11-2021	138923.94	138923.94	138923.94	138923.94	138923.94	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032097/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034809	529599.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CHILON LOGChiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE282669	80	40	10-11-2021	30-12-2021	529599.62	529599.62	529599.62	529599.62	529599.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034809/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035037	593146.21	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASIChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE283485	145	123	15-11-2021	31-12-2021	593146.21	593146.21	593146.21	593146.21	593146.21	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035037/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035583	198812.5	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ES Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE285535	180	180	08-11-2021	08-12-2021	198812.5	198812.5	198812.5	198812.5	198812.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035583/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035981	998002.02	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO MA Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE286972	284	282	01-11-2021	30-11-2021	998002.02	998002.02	998002.02	998002.02	998002.02	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035981/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884186	391304.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁM Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE11630	34	33	04-02-2021	05-03-2021	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1884186/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917917	732079.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITOR Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE32373	37	35	15-02-2021	17-05-2021	732079.71	732079.71	732079.71	732079.71	732079.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1917917/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918018	3010034.12	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMI Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE32583	263	252	15-02-2021	16-04-2021	3010034.12	3010034.12	3010034.12	3010034.12	3010034.12	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918018/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919999	452625.7	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE37624	32	30	18-02-2021	19-05-2021	452625.7	452625.7	452625.7	452625.7	452625.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919999/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920764	3555815.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO CUARTOS DO Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE40205	350	172	19-02-2021	20-05-2021	3555815.71	3555815.71	3555815.71	3555815.71	3555815.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920764/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923144	993536.75	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS DORMIT Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE46978	50	48	23-02-2021	24-05-2021	993536.75	993536.75	993536.75	993536.75	993536.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1923144/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924018	511705.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE48292	51	45	23-02-2021	26-03-2021	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1924018/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924177	1625418.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CUATRO TECHOS Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE48533	142	136	25-02-2021	29-03-2021	1625418.42	1625418.42	1625418.42	1625418.42	1625418.42	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1924177/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924458	1384615.7	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIR Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE49125	130	107	25-02-2021	26-03-2021	1384615.7	1384615.7	1384615.7	1384615.7	1384615.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1924458/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924593	150501.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME CON LÁM Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE49553	13	13	15-02-2021	12-03-2021	150501.71	150501.71	150501.71	150501.71	150501.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1924593/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927961	752508.53	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTICINCO TECHOS FIRME C Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE59665	66	63	02-03-2021	01-04-2021	752508.53	752508.53	752508.53	752508.53	752508.53	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927961/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928694	1516450.82	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS DORM Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62207	76	73	04-03-2021	02-06-2021	1516450.82	1516450.82	1516450.82	1516450.82	1516450.82	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928694/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928713	366039.86	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO E Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62256	18	18	03-03-2021	03-05-2021	366039.86	366039.86	366039.86	366039.86	366039.86	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928713/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928723	1896321.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES TECHOS FIRME Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62275	166	159	05-03-2021	05-04-2021	1896321.5	1896321.5	1896321.5	1896321.5	1896321.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928723/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929183	933110.58	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME C Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE64061	82	78	11-03-2021	11-05-2021	933110.58	933110.58	933110.58	933110.58	933110.58	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929183/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930116	3431438.9	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CIENTO CUATROCE TECHOS FIR Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE67960	299	288	17-02-2021	16-04-2021	3431438.9	3431438.9	3431438.9	3431438.9	3431438.9	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930116/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930818	5399954.15	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE71466	273	182	30-03-2021	28-06-2021	5399954.15	5399954.15	5399954.15	5399954.15	5399954.15	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930818/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930888	1775920.13	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS F Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE71838	155	149	26-03-2021	26-04-2021	1775920.13	1775920.13	1775920.13	1775920.13	1775920.13	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930888/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931024	842809.55	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME C Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE72365	79	65	26-03-2021	25-05-2021	842809.55	842809.55	842809.55	842809.55	842809.55	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931024/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931234	1996944.58	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL JOL SACÚN A Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE73383	980	950	15-03-2021	15-04-2021	1996944.58	1996944.58	1996944.58	1996944.58	1996944.58	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931234/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931306	571906.48	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CO Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE73669	50	48	08-04-2021	07-05-2021	571906.48	571906.48	571906.48	571906.48	571906.48	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931306/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931328	821468.76	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SACLL Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE73727	659	459	08-04-2021	10-05-2021	821468.76	821468.76	821468.76	821468.76	821468.76	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931328/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931362	1200027.69	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BACH Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE73852	141	159	22-04-2021	24-05-2021	1200027.69	1200027.69	1200027.69	1200027.69	1200027.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931362/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931608	2950971.17	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUC Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE75002	155	157	19-04-2021	19-07-2021	2950971.17	2950971.17	2950971.17	2950971.17	2950971.17	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931608/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931640	1703135.97	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE75103	53	47	15-04-2021	14-07-2021	1703135.97	1703135.97	1703135.97	1703135.97	1703135.97	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931640/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932370	1395595.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PAR Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE77969	97	94	03-05-2021	02-08-2021	1395595.92	1395595.92	1395595.92	1395595.92	1395595.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932370/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932381	1202702.39	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMIT Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE78016	60	58	04-05-2021	04-08-2021	1202702.39	1202702.39	1202702.39	1202702.39	1202702.39	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932381/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932435	3540383.89	{f1:															

2021	5	CHP210402028461	735750.61	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUC	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE257473	290	150	31-08-2021	02-11-2021	735750.61	735750.61	735750.61	735750.61	735750.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2028461/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402028568	2015728.91	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUC	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE257831	572	350	03-08-2021	17-09-2021	2015728.91	2015728.91	2015728.91	2015728.91	2015728.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2028568/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402028196	1800378	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUC	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE259920	601	547	21-09-2021	21-12-2021	1800378	1800378	1800378	1800378	1800378	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029196/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402030276	127231.02	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE263922	18	29	01-11-2021	15-11-2021	127231.02	127231.02	127231.02	127231.02	127231.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2030276/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402034911	241208.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE UN PUENTE VADO DE CONCRET	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE283004	209	214	10-11-2021	10-12-2021	241208.71	241208.71	241208.71	241208.71	241208.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034911/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402035947	4128257.5	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN CHILÓ	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE286869	4650	4332	25-10-2021	22-12-2021	4128257.5	4128257.5	4128257.5	4128257.5	4128257.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035947/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201918495	632107.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE255054	55	53	09-02-2021	09-03-2021	632107.17	632107.17	632107.17	632107.17	632107.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1914895/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201915085	270903.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁ	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE25973	23	23	09-02-2021	09-03-2021	270903.07	270903.07	270903.07	270903.07	270903.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1915085/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201916687	1204013.65	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARENTA TECHOS FIRME CON	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE29570	105	101	11-02-2021	15-03-2021	1204013.65	1204013.65	1204013.65	1204013.65	1204013.65	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916687/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201917351	1143812.97	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRM	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE31267	100	96	12-02-2021	15-03-2021	1143812.97	1143812.97	1143812.97	1143812.97	1143812.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1917351/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201917976	490344.53	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO E	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE32510	34	33	15-02-2021	17-05-2021	490344.53	490344.53	490344.53	490344.53	490344.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1917976/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201918156	679788.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE32933	24	43	04-03-2021	02-06-2021	679788.29	679788.29	679788.29	679788.29	679788.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918156/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201918198	511705.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE33039	45	43	18-02-2021	19-03-2021	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	511705.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918198/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201919207	692307.85	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTITRES TECHOS FIRME	COF	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE35638	60	58	15-02-2021	16-04-2021	692307.85	692307.85	692307.85	692307.85	692307.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1919207/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920513	541806.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DIECIOCHO TECHOS FIRME	COF	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE39521	47	46	19-02-2021	19-03-2021	541806.14	541806.14	541806.14	541806.14	541806.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1920513/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921311	451505.12	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE QUINCE TECHOS FIRME CON L	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE42022	39	38	22-02-2021	24-03-2021	451505.12	451505.12	451505.12	451505.12	451505.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1921311/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201924290	366039.86	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO	E	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE48764	18	18	25-02-2021	26-05-2021	366039.86	366039.86	366039.86	366039.86	366039.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1924290/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201925573	391304.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁ	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE52107	34	33	25-02-2021	26-03-2021	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1925573/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201926952	391304.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁ	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE55959	34	33	25-02-2021	29-03-2021	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1926952/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201927209	1775920.13	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE TECHOS	FIRME	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE56891	155	149	25-02-2021	26-03-2021	1775920.13	1775920.13	1775920.13	1775920.13	1775920.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1927209/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927972	2618729.68	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SIETE TECHOS FIR	M	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE59718	228	220	26-02-2021	29-03-2021	2618729.68	2618729.68	2618729.68	2618729.68	2618729.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1927972/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928306	1956522.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTI Y CINCO TECHOS FIR	M	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE60761	171	164	26-02-2021	26-03-2021	1956522.18	1956522.18	1956522.18	1956522.18	1956522.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928306/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928600	627496.89	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO	E	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE61972	31	32	04-03-2021	02-06-2021	659663.12	659663.12	659663.12	659663.12	659663.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928600/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928751	490344.53	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO	E	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62360	34	33	03-03-2021	04-06-2021	490344.53	490344.53	490344.53	490344.53	490344.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928751/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928765	261457.05	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62394	13	13	08-03-2021	22-04-2021	261457.05	261457.05	261457.05	261457.05	261457.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928765/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201929834	1202702.39	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMIT	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE66895	60	58	18-03-2021	16-06-2021	1202702.39	1202702.39	1202702.39	1202702.39	1202702.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929834/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201929847	366039.86	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO	E	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE66933	18	18	18-03-2021	16-06-2021	366039.86	366039.86	366039.86	366039.86	366039.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929847/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930895	588659.38	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	E	Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE71892	28	23	26-03-2021	26-04-2021	588659.38	588659.38	588659.38	588659.38	588659.38	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930895/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930921	450023.17	{f1: [ciclo_rec APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	S	Chiapas	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE71996	115	110	05-04-2021	07-06-2021	450023.17	450023.17	450023.17	450023.17	450023.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930921/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210201930940	1294314.67	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES TECHOS FIR	M	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE72095	113	109	05-04-2021	04-06-2021	1294314.67	1294314.67	1294314.67	1294314.67	1294314.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930940/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930944	1716347.61	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS	Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE72115	45	50	26-03-2021	24-06-2021	1716347.61	1716347.61	1716347.61	1716347.61	1716347.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930944/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201931326	758419.41	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL PAXILÁ ANTIO	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE73722	678	650	08-04-2021	10-05-2021	758419.41	758419.41	758419.41	758419.41	758419.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931326/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210201932415	761333.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	E	Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE78172	85	66	04-05-2021	02-07-2021	761333.18	761333.18	761333.18	761333.18	761333.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1932415/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932779	61179.95	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS	D	Chiapas	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE79461	100	96	05-05-2021	04-06-2021	61179.95	61179.95	61179.95	61179.95	61179.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1932779/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201932885	25759.98	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS DE AGUA	Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE79854	42	40	05-05-2021	04-06-2021	25759.98	25759.98	25759.98	25759.98	25759.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1932885/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301970220	747087.66	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	E	Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE111044	20	23	28-05-2021	25-08-2021	747087.66	747087.66	747087.66	747087.66	747087.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1970220/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970329	680884.18	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN	L	Chiapas	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE111497	244	255	28-05-2021	12-07-2021	680884.18	680884.18	680884.18	680884.18	680884.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1970329/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301971459	2984983.42	{f1: [ciclo_rec APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	S	Chiapas	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE115705	141	135	05-03-2021	02-08-2021	2984983.42	2984983.42	2984983.42	2984983.42	2984983.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971459/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301973384	780883.58	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	E	Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE121612	8	9	12-04-2021	12-07-2021	780883.58	780883.58	780883.58	780883.58	780883.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973384/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974531	629158.07	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CIENTO SIETE TECHOS FIRME	E	Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE125758	281	270	07-05-2021	07-06-2021	629158.07	629158.07	629158.07	629158.07	629158.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1974531/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301976656	115429.56	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE133724	54	52	19-03-2021	26-03-2021	115429.56	115429.56	115429.56	115429.56	115429.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1976656/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301977325	825504.74	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	E	Chiapas	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE136276	29	53	25-03-2021	23-06-2021	825504.74	825504.74	825504.74	825504.74	825504.74	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1977325/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301977367	1690133.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS	Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE136731	29	53	25-03-2021	23-06-2021	1690133.4	1690133.4	1690133.4	1690133.4	1690133.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1977367/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978588	2890297.93	{f1: [ciclo_rec APERTURA DE CAMINO RURAL BAWITZ GUADALUP	Chiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE142298	502	499	05-03-2021	03-06-2021	2890297.93	2890297.93	2890297.93	2890297.93	2890297.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1978588/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301978604	780883.58	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	E	Chiapas	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE142345	68	72	11									

2021	5	CHP210201928708	270903.07	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE NUEVE TECHOS FIRME CON LÁM CHiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62249	23	23	03-03-2021	05-04-2021	270903.07	270903.07	270903.07	270903.07	270903.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928708/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928732	6118094.69	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS D Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62306	307	296	05-03-2021	04-06-2021	6118094.69	6118094.69	6118094.69	6118094.69	6118094.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928732/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928796	3398941.49	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO CUARTOS DC Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62523	171	164	08-03-2021	07-06-2021	3398941.49	3398941.49	3398941.49	3398941.49	3398941.49	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928796/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930380	421404.78	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CATORCE TECHOS FIRME CON Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE69457	37	35	22-03-2021	22-04-2021	421404.78	421404.78	421404.78	421404.78	421404.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930380/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930906	2256573.6	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAI Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE71924	126	126	26-03-2021	24-06-2021	2256573.6	2256573.6	2256573.6	2256573.6	2256573.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930906/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930937	361204.09	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁM Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE72082	32	30	05-04-2021	05-06-2021	361204.09	361204.09	361204.09	361204.09	361204.09	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930937/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931385	675092.3	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JOL S Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE73994	127	127	08-04-2021	10-05-2021	675092.3	675092.3	675092.3	675092.3	675092.3	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931385/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931529	209165.63	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE74743	11	10	09-04-2021	09-06-2021	209165.63	209165.63	209165.63	209165.63	209165.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931529/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932356	1578754.08	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA M Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE77891	34	28	03-05-2021	02-08-2021	1578754.08	1578754.08	1578754.08	1578754.08	1578754.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932356/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932815	164219.88	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE CIENTO DOS DEPÓSITOS DE AG Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE79567	268	258	05-05-2021	04-06-2021	164219.88	164219.88	164219.88	164219.88	164219.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932815/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932897	96599.93	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE SESENTA DEPÓSITOS DE AGUA Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE79909	158	152	05-05-2021	04-06-2021	96599.93	96599.93	96599.93	96599.93	96599.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932897/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933869	46689.97	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE VEINTINUEVE DEPÓSITOS DE A Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE83663	76	73	05-05-2021	04-06-2021	46689.97	46689.97	46689.97	46689.97	46689.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933869/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973319	818316.72	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE121437	80	115	18-05-2021	16-08-2021	818316.72	818316.72	818316.72	818316.72	818316.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1973319/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973573	3055923.59	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PR Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE122223	237	194	04-05-2021	02-08-2021	3055923.59	3055923.59	3055923.59	3055923.59	3055923.59	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1973573/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973962	836290.97	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO E Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE123356	27	26	18-05-2021	16-08-2021	836290.97	836290.97	836290.97	836290.97	836290.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1973962/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974717	28979.98	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS DE AGU Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE124238	47	45	17-05-2021	16-06-2021	28979.98	28979.98	28979.98	28979.98	28979.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1974717/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978602	1736047.04	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE142336	70	57	11-03-2021	10-06-2021	1736047.04	1736047.04	1736047.04	1736047.04	1736047.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978602/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978629	3940485.78	{fifa: [ciclo_rec APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL JI Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE142430	502	499	11-03-2021	11-06-2021	3940485.78	3940485.78	3940485.78	3940485.78	3940485.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978629/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979349	1502080.42	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN L Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE146704	1667	1668	21-05-2021	20-07-2021	1502080.42	1502080.42	1502080.42	1502080.42	1502080.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979349/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980535	2977939.11	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENT Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE152230	186	220	15-04-2021	14-07-2021	2977939.11	2977939.11	2977939.11	2977939.11	2977939.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980535/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980721	7106681.47	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE152969	546	550	04-05-2021	02-08-2021	7106681.47	7106681.47	7106681.47	7106681.47	7106681.47	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980721/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980962	156861.27	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE153755	160	147	19-03-2021	26-03-2021	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980962/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980968	58147.42	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CH Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE153766	221	213	24-06-2021	23-07-2021	58147.42	58147.42	58147.42	58147.42	58147.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980968/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981150	156861.27	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE154451	53	49	04-03-2021	11-03-2021	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981150/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981198	156861.27	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE154629	92	101	19-03-2021	26-03-2021	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981198/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982261	1151515.89	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE157826	112	96	17-06-2021	15-09-2021	1151515.89	1151515.89	1151515.89	1151515.89	1151515.89	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982261/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982789	135149.66	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE159366	54	51	19-07-2021	02-08-2021	135149.66	135149.66	135149.66	135149.66	135149.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982789/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982802	121014.82	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE159397	561	615	19-07-2021	02-08-2021	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982802/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982826	121014.82	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE159453	83	77	19-07-2021	02-08-2021	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	121014.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982826/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983475	547222.1	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE163377	141	159	28-07-2021	27-09-2021	547222.1	547222.1	547222.1	547222.1	547222.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1983475/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984433	950443.58	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHICI Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE167743	497	459	15-07-2021	16-08-2021	950443.58	950443.58	950443.58	950443.58	950443.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984433/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984439	40249.97	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS DE AC Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE167751	66	63	02-07-2021	02-08-2021	40249.97	40249.97	40249.97	40249.97	40249.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984439/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984575	120749.91	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS C Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE168379	197	189	02-07-2021	02-08-2021	120749.91	120749.91	120749.91	120749.91	120749.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984575/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984588	199639.85	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE CIENTO VEINCUATRO DEPÓSIT Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE168416	326	313	02-07-2021	02-08-2021	199639.85	199639.85	199639.85	199639.85	199639.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984588/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984713	53129.96	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y TRES DEPÓSITOS DE Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE168736	87	83	02-07-2021	02-08-2021	53129.96	53129.96	53129.96	53129.96	53129.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984713/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986173	1973549.41	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHIL Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE174227	156	126	05-03-2021	04-06-2021	1973549.41	1973549.41	1973549.41	1973549.41	1973549.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986173/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992301	833904.86	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CH Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE199628	4650	4332	04-03-2021	02-06-2021	833904.86	833904.86	833904.86	833904.86	833904.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992301/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993962	91265.83	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE205451	57	46	03-08-2021	17-08-2021	91265.83	91265.83	91265.83	91265.83	91265.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993962/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994488	12879.99	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS DE AGUA EN Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE207167	21	20	16-07-2021	16-08-2021	12879.99	12879.99	12879.99	12879.99	12879.99	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994488/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995722	48299.96	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE TREINTA DEPÓSITOS DE AGUA Chiapas	Chilón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE211569	79	76	16-07-2021	16-08-2021	48299.96	48299.96	48299.96	48299.96	48299.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995722/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996666	126372.28	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE215011	42	48	10-08-2021	23-08-2021	126372.28	126372.28	126372.28	126372.28	126372.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996666/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020204076	122790.9	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE242142	74	78	10-08-2021	23-08-2021	122790.9	122790.9	122790.9	122790.9	122790.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2024076/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024089	803379.1	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE242172	1458	1424	10-08-2021	10-09-2021	803379.1	803379.1	803379.1	803379.1	803379.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2024089/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402025488	156861.27	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE246890	58	46	04-03-2021	11-03-2021	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2025488/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026947	4699816.55	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE252671	108	111	11-03-2021	15-04-2021	4699816.55	4699816.55	4699816.55	4699816.55	4699816.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2026947/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027165	1166821.54	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE253454	2641	24									

2021	5	CHP210201931647	535655.21	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE MChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE75139	663	617	16-04-2021	15-06-2021	535655.21	535655.21	535655.21	535655.21	535655.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1931647/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932085	1549839.62	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE76893	110	105	22-04-2021	21-07-2021	1549839.62	1549839.62	1549839.62	1549839.62	1549839.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1932085/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932271	784371.13	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE77588	38	39	29-04-2021	28-07-2021	784371.13	784371.13	784371.13	784371.13	784371.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1932271/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932673	112699.92	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE SETENTA DEPÓSITOS DE AGUA Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE79121	184	177	05-05-2021	04-06-2021	112699.92	112699.92	112699.92	112699.92	112699.92	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1932673/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970530	883526.62	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUIChiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE12369	144	144	02-06-2021	30-06-2021	883526.62	883526.62	883526.62	883526.62	883526.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970530/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970747	993693.56	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHIChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE113379	124	123	24-06-2021	23-08-2021	993693.56	993693.56	993693.56	993693.56	993693.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970747/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974661	19319.99	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTChiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE126296	32	30	17-05-2021	16-06-2021	19319.99	19319.99	19319.99	19319.99	19319.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1974661/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974753	48299.96	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE TREINTA DEPÓSITOS DE AGUA LChiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE126601	79	76	17-05-2021	16-06-2021	48299.96	48299.96	48299.96	48299.96	48299.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1974753/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975746	135239.9	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE OCHENTA Y CUATRO DEPÓSITOChiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE130670	221	212	17-05-2021	16-06-2021	135239.9	135239.9	135239.9	135239.9	135239.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1975746/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978278	2796528.87	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO METROS LINIChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE141215	1255	1244	17-05-2021	16-08-2021	2796528.87	2796528.87	2796528.87	2796528.87	2796528.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1978278/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979050	906115.01	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE145115	32	39	31-03-2021	30-06-2021	906115.01	906115.01	906115.01	906115.01	906115.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1979050/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979202	493307.63	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DIEZ COLECTORES PARA CAPTA Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE145775	26	26	22-04-2021	21-07-2021	448774.11	448774.11	448774.11	448774.11	448774.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1979202/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979311	968198.63	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHIChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE146504	108	103	20-05-2021	21-06-2021	968198.63	968198.63	968198.63	968198.63	968198.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1979311/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979888	1736236.52	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE149167	74	86	16-06-2021	16-08-2021	1736236.52	1736236.52	1736236.52	1736236.52	1736236.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1979888/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981723	349737.04	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE156262	413	397	25-03-2021	09-04-2021	349737.04	349737.04	349737.04	349737.04	349737.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981723/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981954	156861.27	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE156900	73	76	26-04-2021	03-05-2021	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	156861.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981954/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982484	96801.42	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE158348	53	52	01-03-2021	15-03-2021	96801.42	96801.42	96801.42	96801.42	96801.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1982484/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983267	129541.82	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE162784	113	111	19-07-2021	02-08-2021	129541.82	129541.82	129541.82	129541.82	129541.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1983267/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983610	25759.98	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS DE AGUA Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE164584	42	40	02-07-2021	02-08-2021	25759.98	25759.98	25759.98	25759.98	25759.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1983610/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983762	22539.98	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE CATORCE DEPÓSITOS DE AGUA Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE165490	37	35	02-07-2021	02-08-2021	22539.98	22539.98	22539.98	22539.98	22539.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1983762/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984401	35419.97	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE VEINTIDÓS DEPÓSITOS DE AGU Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE167575	58	56	02-07-2021	02-08-2021	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	35419.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1984401/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993632	38639.97	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE VEINTICUATRO DEPÓSITOS DE Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE204409	63	61	16-07-2021	16-08-2021	38639.97	38639.97	38639.97	38639.97	38639.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1993632/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994434	43469.97	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE VEINTISIETE DEPÓSITOS DE AGIChiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE207042	71	68	16-07-2021	16-08-2021	43469.97	43469.97	43469.97	43469.97	43469.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1994434/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994441	120749.91	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS CChiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE207056	197	189	16-07-2021	16-08-2021	120749.91	120749.91	120749.91	120749.91	120749.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1994441/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994728	22539.98	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE CATORCE DEPÓSITOS DE AGUA Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE208045	37	35	16-07-2021	16-08-2021	22539.98	22539.98	22539.98	22539.98	22539.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1994728/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996461	27369.98	{f1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS DE AGU,Chiapas	Chilón	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE213827	45	43	16-07-2021	16-08-2021	27369.98	27369.98	27369.98	27369.98	27369.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1996461/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024451	4958358.8	{f1: {ciclo_rec:33903 SERVICIOS INTEGRALES - 243216 Chiapas	Chilón	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE243216	0	0	01-10-2021	31-12-2021	4958358.8	4958358.8	4958358.8	4958358.8	4958358.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2024451/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402025680	845087.77	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Chiapas	Chilón	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE247721	71	68	08-04-2021	07-07-2021	845087.77	845087.77	845087.77	845087.77	845087.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2025680/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027236	4837875.84	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO PRINChiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE253628	320	328	30-03-2021	28-06-2021	4837875.84	4837875.84	4837875.84	4837875.84	4837875.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2027236/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028269	766656.04	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUC Chiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE256891	139	135	30-08-2021	30-11-2021	766656.04	766656.04	766656.04	766656.04	766656.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028269/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028782	3323333.18	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN CChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE258644	1255	1244	21-09-2021	21-12-2021	1707985.8	1707985.8	1707985.8	1707985.8	1707985.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028782/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030245	80694.7	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE263845	45	43	01-11-2021	15-11-2021	80694.7	80694.7	80694.7	80694.7	80694.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2030245/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032561	990356.83	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN A BAChiapas	Chilón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE271806	164	181	01-11-2021	31-12-2021	990356.83	990356.83	990356.83	990356.83	990356.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2032561/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035529	501309.28	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CHILCChiapas	Chilón	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE285316	466	516	12-11-2021	12-12-2021	501309.28	501309.28	501309.28	501309.28	501309.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2035529/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884185	3010034.12	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CIEN TECHOS FIRME CON LAMI Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE11586	262	253	29-01-2021	29-04-2021	3010034.12	3010034.12	3010034.12	3010034.12	3010034.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1884185/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911484	2949833.44	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE NOVENTA Y OCHO TECHOS FIRIChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE17957	257	248	09-02-2021	09-03-2021	2949833.44	2949833.44	2949833.44	2949833.44	2949833.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1911484/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914644	2829432.07	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE NOVENTA Y CUATRO TECHOS F Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE24863	247	237	05-02-2021	06-04-2021	2829432.07	2829432.07	2829432.07	2829432.07	2829432.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1914644/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915201	391304.44	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TRECE TECHOS FIRME CON LÁN Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE26231	34	33	09-02-2021	09-03-2021	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	391304.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1915201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915240	1986622.52	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE26330	173	167	09-02-2021	11-03-2021	1986622.52	1986622.52	1986622.52	1986622.52	1986622.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1915240/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916653	522914.08	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE29502	26	25	12-02-2021	13-04-2021	522914.08	522914.08	522914.08	522914.08	522914.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1916653/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916899	366039.86	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE300035	18	18	12-02-2021	15-03-2021	366039.86	366039.86	366039.86	366039.86	366039.86	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1916899/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918678	722408.19	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME Chiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE34139	63	61	18-02-2021	13-05-2021	722408.19	722408.19	722408.19	722408.19	722408.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1918678/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920519	1777907.84	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS EChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE39547	89	86	19-02-2021	20-05-2021	1777907.84	1777907.84	1777907.84	1777907.84	1777907.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1920519/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921042	150501.71	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRME CON LÁNChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE41138	13	13	22-02-2021	24-03-2021	150501.71	150501.71	150501.71	150501.71	150501.71	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1921042/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921557	2091656.3	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS DORMITChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE42923	105	101	22-02-2021	24-05-2021	2091656.3	2091656.3	2091656.3	2091656.3	2091656.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1921557/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921644	716657.37	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BChiapas	Chilón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE43230	50	48	22-02-2021	24-05-							

2021	5	CHP210301978542	1318048.79	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUCI	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE142186	3510	3167	29-04-2021	29-07-2021	1318048.79	1318048.79	1318048.79	1318048.79	1318048.79	1318048.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1978542/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978605	1748290.57	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOSChiapas	Chilón	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE142352	68	72	11-03-2021	10-06-2021	1748290.57	1748290.57	1748290.57	1748290.57	1748290.57	1748290.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1978605/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979067	155413.06	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE145216	36	36	16-04-2021	30-04-2021	155413.06	155413.06	155413.06	155413.06	155413.06	155413.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1979067/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979215	5249880.29	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCREChiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE145895	717	682	26-04-2021	26-07-2021	5249880.29	5249880.29	5249880.29	5249880.29	5249880.29	5249880.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1979215/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980913	1558252.29	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA MChiapas	Chilón	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE153569	40	35	25-05-2021	26-07-2021	1558252.29	1558252.29	1558252.29	1558252.29	1558252.29	1558252.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1980913/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981388	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE155240	160	147	19-03-2021	26-03-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981388/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982117	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE157322	3510	317	26-04-2021	30-05-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982117/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982587	1697046.26	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOSChiapas	Chilón	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE158727	30	32	09-07-2021	07-10-2021	1697046.26	1697046.26	1697046.26	1697046.26	1697046.26	1697046.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982587/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983697	19319.99	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS DE AGUA ENTChiapas	Chilón	Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE164858	32	30	02-07-2021	02-08-2021	19319.99	19319.99	19319.99	19319.99	19319.99	19319.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1983697/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984282	1924599.38	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AChiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE166999	287	299	30-07-2021	30-09-2021	1924599.38	1924599.38	1924599.38	1924599.38	1924599.38	1924599.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984282/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984355	3511834.78	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE167361	192	180	05-03-2021	04-06-2021	3511834.78	3511834.78	3511834.78	3511834.78	3511834.78	3511834.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984355/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984386	3631103.12	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE167504	59	53	08-03-2021	08-06-2021	3631103.12	3631103.12	3631103.12	3631103.12	3631103.12	3631103.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984386/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984544	695360.81	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE168263	814	767	19-07-2021	02-08-2021	695360.81	695360.81	695360.81	695360.81	695360.81	695360.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984544/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993767	795169.66	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CHILONChiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE204806	142	137	22-03-2021	22-04-2021	795169.66	795169.66	795169.66	795169.66	795169.66	795169.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1993767/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994467	25759.98	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS DE AGUA Chiapas	Chilón	Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE207125	42	40	16-07-2021	16-08-2021	25759.98	25759.98	25759.98	25759.98	25759.98	25759.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1994467/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994884	24149.98	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE QUINCE DEPÓSITOS DE AGUA EChiapas	Chilón	Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE208586	39	38	16-07-2021	16-08-2021	24149.98	24149.98	24149.98	24149.98	24149.98	24149.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1994884/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995920	28979.98	{fifa: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS DE AGUChiapas	Chilón	Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE212147	47	45	16-07-2021	16-08-2021	28979.98	28979.98	28979.98	28979.98	28979.98	28979.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995920/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999901	3305572.54	{fifa: {ciclo_rec:CAPACITACION GLOBAL Y DE CONSULTORIA POR ELChiapas	Chilón	PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE9003	0	0	15-01-2021	25-11-2021	3305572.54	3305572.54	3305572.54	3305572.54	3305572.54	3305572.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1999081/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024198	122698.72	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE242430	48	43	10-08-2021	23-08-2021	122698.72	122698.72	122698.72	122698.72	122698.72	122698.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2024198/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024223	231460.39	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE242550	55	41	10-08-2021	24-08-2021	231460.39	231460.39	231460.39	231460.39	231460.39	231460.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2024223/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024256	127751.06	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE244574	73	74	03-09-2021	17-09-2021	127751.06	127751.06	127751.06	127751.06	127751.06	127751.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2024256/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402025496	143997.77	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Chiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE246948	46	55	25-03-2021	02-04-2021	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	143997.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2025496/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027348	1508980.81	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GOLChiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE253958	192	188	24-05-2021	24-08-2021	1508980.81	1508980.81	1508980.81	1508980.81	1508980.81	1508980.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2027348/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027606	1979239.8	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: GUChiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE254923	1714	1797	12-07-2021	11-10-2021	1979239.8	1979239.8	1979239.8	1979239.8	1979239.8	1979239.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2027606/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028438	1260528.98	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ACCESChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE257412	1424	1458	26-08-2021	26-11-2021	1260528.98	1260528.98	1260528.98	1260528.98	1260528.98	1260528.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028438/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028542	689034.04	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCChiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE257750	470	349	01-09-2021	30-09-2021	689034.04	689034.04	689034.04	689034.04	689034.04	689034.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028542/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030284	129684.49	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE263934	19	13	01-11-2021	15-11-2021	129684.49	129684.49	129684.49	129684.49	129684.49	129684.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2030284/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030948	1661436.65	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓNChiapas	Chilón	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE266139	505	580	01-11-2021	31-12-2021	1661436.65	1661436.65	1661436.65	1661436.65	1661436.65	1661436.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2030948/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031296	127623.46	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE267000	49	50	01-11-2021	15-11-2021	127623.46	127623.46	127623.46	127623.46	127623.46	127623.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2031296/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032103	130187.39	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE269231	41	42	01-11-2021	15-11-2021	130187.39	130187.39	130187.39	130187.39	130187.39	130187.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032103/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032178	1503921.42	{fifa: {ciclo_rec:APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN CHILONChiapas	Chilón	Otros ProyectSin identificar H AYUNTAMIE269636	32	30	01-11-2021	31-12-2021	1503921.42	1503921.42	1503921.42	1503921.42	1503921.42	1503921.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032178/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032586	974533.09	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CHChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE271857	56	44	05-11-2021	20-12-2021	974533.09	974533.09	974533.09	974533.09	974533.09	974533.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032586/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032626	356118.17	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EChiapas	Chilón	Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE272028	1797	1714	05-11-2021	20-12-2021	356118.17	356118.17	356118.17	356118.17	356118.17	356118.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032626/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032742	267231.96	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EChiapas	Chilón	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE272419	87	78	05-11-2021	19-11-2021	267231.96	267231.96	267231.96	267231.96	267231.96	267231.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032742/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034794	1014568.41	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN CHIChiapas	Chilón	Otros ProyectSin identificar H AYUNTAMIE282620	109	120	01-11-2021	22-11-2021	1014568.41	1014568.41	1014568.41	1014568.41	1014568.41	1014568.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034794/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039405	2771300.37	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETChiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE300292	917	901	16-11-2021	15-12-2021	2771300.37	2771300.37	2771300.37	2771300.37	2771300.37	2771300.37	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2039405/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402021538	1019132.13	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 2Chiapas	Cintalapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE232567	86	58	01-07-2021	01-09-2021	973735.05	973735.05	973735.05	973735.05	973735.05	973735.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2021538/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402021548	999071.37	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIChiapas	Cintalapa	Agua y saneaSin identificar H AYUNTAMIE232601	360	280	01-02-2021	30-03-2021	999071.37	999071.37	999071.37	999071.37	999071.37	999071.37	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2021548/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301981993	1058887.43	{fifa: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRChiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE157003	288	250	01-07-2021	30-09-2021	1058887.43	1058887.43	1058887.43	1058887.43	1058887.43	1058887.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981993/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301980274	3145389.22	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 1Chiapas	Cintalapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE151326	82	54	22-02-2021	22-04-2021	3145389.22	3145389.22	3145389.22	3145389.22	3145389.22	3145389.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1980274/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980290	3723379.68	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHChiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE151390	1231	822	02-02-2021	30-04-2021	3723379.68	3723379.68	3723379.68	3723379.68	3723379.68	3723379.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:20290/pro Terminado	Validado avances

2021	5	CHP210301980359	1489354.42	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE151622	95	80	01-06-2021	01-09-2021	1489354.42	1489354.42	1489354.42	1489354.42	1489354.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980359/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981553	1934903.15	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECH Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE155711	471	314	01-06-2021	01-09-2021	1934903.15	1934903.15	1934903.15	1934903.15	1934903.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981553/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985430	1678911.28	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F'C Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE171591	63	59	01-07-2021	01-09-2021	1678911.28	1678911.28	1678911.28	1678911.28	1678911.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985430/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985445	2240414.53	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 171652 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE171652	399	266	01-07-2021	01-09-2021	2240414.53	2240414.53	2240414.53	2240414.53	2240414.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985445/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989463	2564496.81	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 221565 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE221565	399	266	01-07-2021	01-09-2021	2564496.81	2564496.81	2564496.81	2564496.81	2564496.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985446/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP2104020215178	1502626.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 232 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE232687	75	65	15-07-2021	15-09-2021	1502626.84	1502626.84	1502626.84	1502626.84	1502626.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2021578/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402038157	369182.17	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA Chiapas	Cintalapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE294938	123	120	15-11-2021	14-12-2021	369182.17	369182.17	369182.17	369182.17	369182.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038157/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402038563	1828525.67	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 3A Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE296475	601	555	15-11-2021	14-12-2021	1828525.67	1828525.67	1828525.67	1828525.67	1828525.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038563/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402040375	1423957.94	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2A Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE304322	25651	23550	15-11-2021	15-12-2021	1423957.94	1423957.94	1423957.94	1423957.94	1423957.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2040375/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402050240	494962.06	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTA Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE340892	164	149	30-11-2021	29-12-2021	494962.06	494962.06	494962.06	494962.06	494962.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2050240/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980382	1389742.59	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECH Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE151697	840	560	01-06-2021	01-08-2021	1389742.59	1389742.59	1389742.59	1389742.59	1389742.59	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980382/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981975	394155.8	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECH Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE156968	120	80	01-07-2021	01-09-2021	394155.8	394155.8	394155.8	394155.8	394155.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981975/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981988	1245834.97	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE156991	25480	16985	01-07-2021	30-09-2021	1245834.97	1245834.97	1245834.97	1245834.97	1245834.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981988/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985444	1428735.81	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA Chiapas	Cintalapa	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE171646	904	603	01-07-2021	01-09-2021	1428735.81	1428735.81	1428735.81	1428735.81	1428735.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985444/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985863	567483.22	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE173163	904	603	15-07-2021	15-08-2021	567483.22	567483.22	567483.22	567483.22	567483.22	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985863/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985871	2240414.53	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 173198 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE173198	319	213	15-07-2021	15-09-2021	2240414.53	2240414.53	2240414.53	2240414.53	2240414.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985871/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989269	1447849.31	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE220540	25480	16986	01-07-2021	01-09-2021	1447849.31	1447849.31	1447849.31	1447849.31	1447849.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998269/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989565	305327.57	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 221988 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE221988	63	59	01-07-2021	01-09-2021	305327.57	305327.57	305327.57	305327.57	305327.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998565/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989650	477901.39	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y TRAN Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE222303	1870	1833	01-07-2021	25-09-2021	477901.39	477901.39	477901.39	477901.39	477901.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998650/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989666	136082.48	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE222350	360	290	01-07-2021	25-09-2021	136082.48	136082.48	136082.48	136082.48	136082.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998666/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402020611	1193955.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS ESTRUC Chiapas	Cintalapa	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE228251	904	780	01-07-2021	30-09-2021	1193955.93	1193955.93	1193955.93	1193955.93	1193955.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2020611/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402038018	450761.06	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRET/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE294338	144	132	15-11-2021	14-12-2021	450761.06	450761.06	450761.06	450761.06	450761.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038018/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402038233	514896.8	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CINTA Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE295259	170	155	01-11-2021	30-11-2021	514896.8	514896.8	514896.8	514896.8	514896.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038233/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980349	756106.3	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 151 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE151586	35	25	01-06-2021	30-07-2021	756106.3	756106.3	756106.3	756106.3	756106.3	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980349/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980365	1503143.79	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE151641	25480	16987	01-06-2021	01-09-2021	1503143.79	1503143.79	1503143.79	1503143.79	1503143.79	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980365/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980373	1449366.16	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARI/Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE151662	245	113	03-06-2021	03-09-2021	1449366.16	1449366.16	1449366.16	1449366.16	1449366.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1499366/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301982083	719258.52	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE157245	25540	17025	15-07-2021	15-09-2021	719258.52	719258.52	719258.52	719258.52	719258.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982083/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301982159	1725121.96	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE157451	255	16986	15-07-2021	15-09-2021	1725121.96	1725121.96	1725121.96	1725121.96	1725121.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982159/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985875	893459.73	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 173247 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE173247	145	110	20-07-2021	20-08-2021	893459.73	893459.73	893459.73	893459.73	893459.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985875/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985880	416014.02	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 173 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE173282	18	15	15-07-2021	15-08-2021	416014.02	416014.02	416014.02	416014.02	416014.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985880/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985884	46108.27	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE173294	58	48	01-07-2021	30-07-2021	46108.27	46108.27	46108.27	46108.27	46108.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985884/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989358	588510.54	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECH Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE220972	840	560	01-07-2021	01-09-2021	588510.54	588510.54	588510.54	588510.54	588510.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998358/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989498	2519919.04	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIF Chiapas	Cintalapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE221684	25480	16986	01-07-2021	01-09-2021	2519919.04	2519919.04	2519919.04	2519919.04	2519919.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998498/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402021560	1502626.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 232 Chiapas	Cintalapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE232636	72	48	01-07-2021	01-09-2021	1502626.84	1502626.84	1502626.84	1502626.84	1502626.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2021560/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402021576	1626324.72	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Cintalapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE232672	25480	15288	01-07-2021	30-09-2021	1626324.72	1626324.72	1626324.72	1626324.72	1626324.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2021576/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402038425	4000463.63	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CINTALA Chiapas	Cintalapa	Agua y sanear/Sin identificar H AYUNTAMIE296039	1319	1209	15-11-2021	29-12-2021	4000463.63	4000463.63	4000463.63	4000463.63	4000463.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038425/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201932479	644272.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE COI/Chiapas	Coapilla	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE78424	44	37	01-04-2021	30-06-2021	644272.57	644272.57	644272.57	644272.57	644272.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932479/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210402013184	890669	{f1: [ciclo_rec 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 70400 Chiapas	Coapilla	Otros Proyect/Sin identificar AYUNTAMIE70400	0	0	01-01-2021	30-09-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos {meta1: [unidi:2013184/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201930564	510000	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENER Chiapas	Coapilla	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE70401	165	135	02-03-2021	02-05-2021	510000	510000	510000	510000	510000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930564/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301966736	1350000	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LL Chiapas	Coapilla	Agua y sanear/Sin identificar AYUNTAMIE90375	377	309	30-03-2021	30-05-2021	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1966736/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201930741	2540328.84	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN VICENTE Chiapas	Coapilla	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE71133	314	585	12-01-2021	12-04-2021	2540328.84	2540328.84	2540328.84	2540328.84	2540328.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930741/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201930934	3535383.05	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN JOSÉ Chiapas	Coapilla	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE72070	491	403	13-01-2021	13-04-2021	3535383.05	3535383.05	3535383.05	3535383.05	3535383.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930934/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301965718	315727.43	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENER Chiapas	Coapilla	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE82774	30	25	01-04-2021	15-05-2021	315727.43	315727.43	315727.43	315727.43	315727.43	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1965718/pro Terminado	Validado avances	
2021	5</																	

2021	5	CHP210201936658	1449766.28	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2.Chiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar DIRECCION DE96897	101	93	01-02-2021	01-04-2021	1449766.28	1449766.28	1449766.28	1449766.28	1449766.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1936658/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936807	2923172.66	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRECChiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar DIRECCION DE97705	123	114	01-03-2021	29-05-2021	2923172.66	2923172.66	2923172.66	2923172.66	2923172.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1936807/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937151	26565	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar DIRECCION DE99957	17	15	01-02-2021	28-02-2021	26565	26565	26565	26565	26565	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1937151/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972578	22770	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE19189	14	13	01-02-2021	28-02-2021	22770	22770	22770	22770	22770	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1972578/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972644	87285	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE19397	12	11	01-02-2021	28-02-2021	87285	87285	87285	87285	87285	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1972644/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975884	72105	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE131280	45	41	01-02-2021	28-02-2021	72105	72105	72105	72105	72105	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975884/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979461	56925	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE147265	35	33	01-02-2021	28-02-2021	56925	56925	56925	56925	56925	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979461/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986200	1000000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2.Chiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE174302	224	206	23-03-2021	30-06-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986200/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986277	46578	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU.Chiapas	Comitán de Di Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE174515	23	22	19-04-2021	12-06-2021	46578	46578	46578	46578	46578	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986277/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986279	1238386.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMACHiapas	Comitán de Di Educacion Sin identificar H AYUNTAMIE174520	14	13	05-05-2021	23-07-2021	1238386.98	1238386.98	1238386.98	1238386.98	1238386.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986279/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990526	501791.21	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZChiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE191558	69441	64100	17-05-2021	30-06-2021	501791.21	501791.21	501791.21	501791.21	501791.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990526/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991570	3795	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE195222	2	2	08-02-2021	24-02-2021	3795	3795	3795	3795	3795	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991570/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993332	56925	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE202927	34	31	08-02-2021	24-02-2021	56925	56925	56925	56925	56925	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993332/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994523	37950	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE207249	22	21	08-02-2021	24-02-2021	37950	37950	37950	37950	37950	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994523/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994889	15180	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE208600	9	8	08-02-2021	24-02-2021	15180	15180	15180	15180	15180	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994889/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996212	22770	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE212923	14	12	08-02-2021	24-02-2021	22770	22770	22770	22770	22770	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996212/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040953	3512883.11	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRIChiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE307314	141	130	19-04-2021	19-06-2021	3512883.11	3512883.11	3512883.11	3512883.11	3512883.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2040953/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210401083750	1838542.63	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRECChiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar DIRECCION DE12706	51	48	02-02-2021	18-03-2021	1838542.63	1838542.63	1838542.63	1838542.63	1838542.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1838542/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929396	1287489.71	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AChiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar DIRECCION DE64998	470	433	15-02-2021	31-03-2021	1287489.71	1287489.71	1287489.71	1287489.71	1287489.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929396/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929404	1847879.65	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL - Chiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar DIRECCION DE65022	70	65	01-01-2021	28-02-2021	1847879.65	1847879.65	1847879.65	1847879.65	1847879.65	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929404/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930257	1203662.91	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL - Chiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar DIRECCION DE68967	194	180	01-01-2021	28-02-2021	1203662.91	1203662.91	1203662.91	1203662.91	1203662.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930257/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930275	1782307.62	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERChiapas	Comitán de Di Urbanización Sin identificar DIRECCION DE69011	59	54	09-02-2021	09-05-2021	1782307.62	1782307.62	1782307.62	1782307.62	1782307.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930275/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936265	1716509.69	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 94033 Chiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar DIRECCION DE94033	112	103	24-02-2021	24-06-2021	1716509.69	1716509.69	1716509.69	1716509.69	1716509.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1936265/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936910	1355529.87	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - Chiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar DIRECCION DE98708	123	114	01-02-2021	01-04-2021	1355529.87	1355529.87	1355529.87	1355529.87	1355529.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1936910/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937094	34155	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar DIRECCION DE99707	21	20	01-02-2021	28-02-2021	34155	34155	34155	34155	34155	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1937094/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973213	34155	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE121115	21	20	01-02-2021	28-02-2021	34155	34155	34155	34155	34155	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1973213/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984163	3405859.82	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AChiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE166444	468	432	01-03-2021	29-05-2021	3405859.82	3405859.82	3405859.82	3405859.82	3405859.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984163/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986197	3764663.23	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2.Chiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE174297	559	516	23-03-2021	30-06-2021	3764663.23	3764663.23	3764663.23	3764663.23	3764663.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986197/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986208	588173.34	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS LOChiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE174318	23	22	05-04-2021	29-05-2021	588173.34	588173.34	588173.34	588173.34	588173.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986208/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986587	708282.74	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL CAMPO DE TIRO EN CENTRO IChiapas	Comitán de Di Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE175836	89	83	12-04-2021	31-05-2021	708282.74	708282.74	708282.74	708282.74	708282.74	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986587/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987906	1465116.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN RANCHERIA SChiapas	Comitán de Di Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE181451	129	119	17-05-2021	23-07-2021	1465116.4	1465116.4	1465116.4	1465116.4	1465116.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1987906/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992666	22770	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE200851	14	12	08-02-2021	24-02-2021	22770	22770	22770	22770	22770	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992666/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993346	22770	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE202079	14	12	08-02-2021	24-02-2021	22770	22770	22770	22770	22770	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993346/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995214	79695	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE209571	47	43	08-02-2021	24-02-2021	79695	79695	79695	79695	79695	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995214/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996246	15180	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE213038	9	8	08-02-2021	24-02-2021	15180	15180	15180	15180	15180	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996246/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996264	15180	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE213082	9	8	08-02-2021	24-02-2021	15180	15180	15180	15180	15180	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996264/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996287	15180	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE213132	9	8	08-02-2021	24-02-2021	15180	15180	15180	15180	15180	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996287/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996290	3795	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (ZONA URBANA)Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE213141	2	2	08-02-2021	24-02-2021	3795	3795	3795	3795	3795	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996290/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999158	734022.4	{f1: [ciclo_rec CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE Chiapas	Comitán de Di PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE84129	0	0	01-01-2021	31-12-2021	734022.4	734022.4	734022.4	734022.4	734022.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999158/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048256	2088642.72	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICChiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE333560	179	165	01-11-2021	30-12-2021	2088642.72	2088642.72	2088642.72	2088642.72	2088642.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2048256/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104021925458	1704328.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRIChiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar DIRECCION DE51704	89	83	22-01-2021	22-03-2021	1704328.84	1704328.84	1704328.84	1704328.84	1704328.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1925458/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930272	2057879.87	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO NIÑOS HERO Chiapas	Comitán de Di Urbanización Sin identificar DIRECCION DE69002	1176	1086	22-02-2021	30-04-2021	2057879.87	2057879.87	2057879.87	2057879.87	2057879.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930272/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935975	1386031.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ANDADOR - 92534 Chiapas	Comitán de Di Transportes y Sin identificar DIRECCION DE92534	45	41	01-02-2021	22-04-2021	1386031.62	1386031.62	1386031.62	1386031.62	1386031.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1935975/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936443	2899532.56	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2.Chiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar DIRECCION DE95271	201	186	01-02-2021	01-04-2021	2899532.56	2899532.56	2899532.56	2899532.56	2899532.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1936443/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936683	223200.88	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 96952 Chiapas	Comitán de Da Agua y sanear Sin identificar DIRECCION DE96952	783	722	01-03-2021	30-04-2021	223200.88	223200.88	223200.88	223200.88	223200.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1936683/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975753	68310	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (MICROREGION Chiapas	Comitán de Di Vienda Sin identificar H AYUNTAMIE130697	42	40	01-02-2021	28-02-2021	68310	68310	68310	68310			

2021	5	CHP210201930459	850030.34	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 69882	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	69882	68	52	01-03-2021	31-05-2021	850030.34	850030.34	850030.34	850030.34	850030.34	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930459/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930747	1409474.9	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	71159	5043	4527	01-02-2021	01-05-2021	1409474.9	1409474.9	1409474.9	1409474.9	1409474.9	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930747/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935455	944756.78	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 89530	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar MUNICIPAL	89530	83	71	03-02-2021	02-04-2021	944756.78	944756.78	944756.78	944756.78	944756.78	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935455/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936250	283040	{f1: [ciclo_rec SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar MUNICIPAL	93975	10	8	04-02-2021	19-02-2021	283040	283040	283040	283040	283040	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1936250/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936548	215856.31	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE	Chiapas	Escuintla	Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPAL	96370	5043	4527	08-04-2021	23-04-2021	215856.31	215856.31	215856.31	215856.31	215856.31	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1936548/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979960	1241205	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENER	Chiapas	Escuintla	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	149380	12	18	03-05-2021	03-08-2021	1241205	1241205	1241205	1241205	1241205	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979960/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980412	1187335.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 151800	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	151800	63	56	03-05-2021	03-08-2021	1187335.62	1187335.62	1187335.62	1187335.62	1187335.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980412/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030143	638178.93	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE	Chiapas	Escuintla	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE	263471	1275	1143	07-10-2021	08-11-2021	638178.93	638178.93	638178.93	638178.93	638178.93	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2030143/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031565	697560.81	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAU	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	267544	1394	1242	06-10-2021	22-12-2021	697560.81	697560.81	697560.81	697560.81	697560.81	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2031565/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034247	450492.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO H	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	280096	50	30	06-10-2021	22-12-2021	450492.14	450492.14	450492.14	450492.14	450492.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034247/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034366	669539.67	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE TANQUE Y OBRAS DE CAPTACI	Chiapas	Escuintla	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE	280681	5461	4860	06-10-2021	22-12-2021	669539.67	669539.67	669539.67	669539.67	669539.67	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034366/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937624	2185671.39	{f1: [ciclo_rec SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	Chiapas	Escuintla	Otros Project Sin identificar MUNICIPAL	97221	0	0	01-01-2021	31-12-2021	2185671.39	2185671.39	2185671.39	2185671.39	2185671.39	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1937624/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983680	494710.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON PAVIN	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	164787	30	25	17-05-2021	17-08-2021	494710.28	494710.28	494710.28	494710.28	494710.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983680/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983977	1120566.74	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 166006	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	166006	115	112	05-07-2021	24-09-2021	1120566.74	1120566.74	1120566.74	1120566.74	1120566.74	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983977/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994008	127831.04	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 205	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	205573	115	112	03-08-2021	27-08-2021	127831.04	127831.04	127831.04	127831.04	127831.04	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1994008/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914807	636932.62	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIX	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	25240	34	37	08-03-2021	08-06-2021	636932.62	636932.62	636932.62	636932.62	636932.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1914807/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914813	1196158.45	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENER	Chiapas	Escuintla	Urbanización Sin identificar MUNICIPAL	25252	50	34	08-03-2021	08-06-2021	1196158.45	1196158.45	1196158.45	1196158.45	1196158.45	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1914813/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918691	1655958.92	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HADRÁ	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	34161	5043	4527	29-03-2021	29-06-2021	1655958.92	1655958.92	1655958.92	1655958.92	1655958.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918691/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930374	1458329.76	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO H	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	69446	352	406	01-02-2021	30-04-2021	1458329.76	1458329.76	1458329.76	1458329.76	1458329.76	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930374/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935236	715326.51	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 88756	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar MUNICIPAL	88756	64	57	02-08-2021	31-03-2021	715326.51	715326.51	715326.51	715326.51	715326.51	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935236/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979307	892245.98	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 146471	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	146471	48	58	15-03-2021	15-06-2021	892245.98	892245.98	892245.98	892245.98	892245.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979307/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979486	2144031.04	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO H	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	147397	5043	4527	29-03-2021	30-06-2021	2144031.04	2144031.04	2144031.04	2144031.04	2144031.04	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979486/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980914	758975.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 153572	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	153572	199	168	03-05-2021	08-08-2021	758975.14	758975.14	758975.14	758975.14	758975.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980914/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920904	232000	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCAL	Chiapas	Escuintla	Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPAL	40662	54	64	08-02-2021	08-03-2021	232000	232000	232000	232000	232000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1920904/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934230	1356140.15	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENER	Chiapas	Escuintla	Urbanización Sin identificar MUNICIPAL	84981	61	68	08-03-2021	30-06-2021	1356140.15	1356140.15	1356140.15	1356140.15	1356140.15	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934230/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935199	1009765.97	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CAMINO A PANTON MUNICI	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	88625	204	187	08-02-2021	30-04-2021	1009765.97	1009765.97	1009765.97	1009765.97	1009765.97	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935199/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935691	1578358.49	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIX	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	90356	49	63	08-02-2021	15-05-2021	1578358.49	1578358.49	1578358.49	1578358.49	1578358.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935691/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977145	2753392.24	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -	Chiapas	Escuintla	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE	135629	553	534	08-02-2021	07-05-2021	2753392.24	2753392.24	2753392.24	2753392.24	2753392.24	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1977145/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978948	652168.81	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENER	Chiapas	Escuintla	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	144623	20	35	25-03-2021	25-06-2021	652168.81	652168.81	652168.81	652168.81	652168.81	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1978948/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979243	862206.97	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENER	Chiapas	Escuintla	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	146011	22	25	08-03-2021	30-06-2021	862206.97	862206.97	862206.97	862206.97	862206.97	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979243/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979932	922653.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO EN CAMINO	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	149304	52	50	01-04-2021	30-06-2021	922653.93	922653.93	922653.93	922653.93	922653.93	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979932/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980574	654944.28	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENER	Chiapas	Escuintla	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE	152420	5043	4527	01-04-2021	01-07-2021	654944.28	654944.28	654944.28	654944.28	654944.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980574/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980698	350775.54	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN ESC. PRIN	Chiapas	Escuintla	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE	152868	133	116	03-05-2021	31-07-2021	350775.54	350775.54	350775.54	350775.54	350775.54	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980698/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980822	802811.08	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 153310	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	153310	53	57	03-05-2021	03-08-2021	802811.08	802811.08	802811.08	802811.08	802811.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980822/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911731	1148802.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. P	Chiapas	Escuintla	Educación Sin identificar MUNICIPAL	18449	1404	1315	22-03-2021	22-06-2021	1148802.18	1148802.18	1148802.18	1148802.18	1148802.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1911731/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911838	543536.13	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO H	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	18629	318	291	08-03-2021	08-06-2021	543536.13	543536.13	543536.13	543536.13	543536.13	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1911838/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914867	429917.62	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIX	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	25408	479	478	22-02-2021	22-05-2021	429917.62	429917.62	429917.62	429917.62	429917.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1914867/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920964	647048.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 40859	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar MUNICIPAL	40859	49	49	01-02-2021	31-03-2021	647048.18	647048.18	647048.18	647048.18	647048.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1920964/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930421	1349127.05	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN CAMI	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	69680	101	125	01-03-2021	31-05-2021	1349127.05	1349127.05	1349127.05	1349127.05	1349127.05	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930421/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933832	1121174.59	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIX	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar MUNICIPAL	83528	54	64	26-02-2021	26-05-2021	1121174.59	1121174.59	1121174.59	1121174.59	1121174.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1933832/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977147	867101.04	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO H	Chiapas	Escuintla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE	135632	457	438	01-03-2021	29-05-2021	867101.04	867101.04	867101.04	867101.04	867101.04	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971147/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977150	982950.14	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 135636	Chiapas	Escuintla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE	135636	129	120	22-02-2021	22-05-2021	982950.14	982950.14	982950.14	982950.14	982950.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1977	

2021	5	CHP210402048528	3678316.72	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN BARRIO CEI]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	334353	10312	11415	20-10-2021	26-12-2021	3678316.72	3678316.72	3678316.72	3678316.72	3678316.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2048528/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929477	3000468.05	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar GOBIERNO M165335	503	503	412	04-02-2021	30-04-2021	3000468.05	3000468.05	3000468.05	3000468.05	3000468.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929477/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932399	3746058.07	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A]Chiapas	Frontera Com Agua y sanean Sin identificar GOBIERNO M181368	412	412	338	04-02-2021	30-05-2021	3746058.07	3746058.07	3746058.07	3746058.07	3746058.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1932399/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937663	1612399.72	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL 1A. ETAPA, E]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar GOBIERNO M182234	1230	1007	1007	01-03-2021	30-04-2021	1612399.72	1612399.72	1612399.72	1612399.72	1612399.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1937663/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937665	1662090.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS]Chiapas	Frontera Com Deporte Sin identificar GOBIERNO M1851265	222	222	183	04-02-2021	30-04-2021	1662090.27	1662090.27	1662090.27	1662090.27	1662090.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1937665/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990750	966580.41	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL BARRIO S]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE192325	676	676	554	01-08-2021	31-08-2021	966580.41	966580.41	966580.41	966580.41	966580.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990750/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2101021918821	2939826.03	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL TERCERA E]Chiapas	Frontera Com Urbanización Sin identificar GOBIERNO M134497	1760	1760	1440	04-02-2021	30-04-2021	2939826.03	2939826.03	2939826.03	2939826.03	2939826.03	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918821/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919315	3224799.44	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EIDO NUEVA]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar GOBIERNO M135867	730	730	599	05-02-2021	28-04-2021	3224799.44	3224799.44	3224799.44	3224799.44	3224799.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1919315/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920024	1902189.43	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar GOBIERNO M137686	503	412	412	04-02-2021	30-04-2021	1902189.43	1902189.43	1902189.43	1902189.43	1902189.43	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1920024/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920265	2000000	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO RURAL BARRIO S]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar GOBIERNO M138500	627	627	513	01-02-2021	30-04-2021	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1920265/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929172	1724674.86	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar GOBIERNO M164003	503	412	412	04-02-2021	30-04-2021	1724674.86	1724674.86	1724674.86	1724674.86	1724674.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929172/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980943	500000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RENTA DE MAQUIN]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1153672	1650	1350	1350	02-05-2021	31-07-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980943/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980958	3224799.44	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAGUNETAS - Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE153746	1306	1070	1070	01-06-2021	31-07-2021	3224799.44	3224799.44	3224799.44	3224799.44	3224799.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980958/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984731	1000000	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE168822	65	54	54	02-08-2021	24-09-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984731/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999096	2014143.83	{f1: [ciclo_rec CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA M]Chiapas	Frontera Com.PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE137474	0	0	0	01-01-2021	31-12-2021	2014143.83	2014143.83	2014143.83	2014143.83	2014143.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1999096/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919931	4028287.71	{f1: [ciclo_rec 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL I]Chiapas	Frontera Com.Otros Proyect Sin identificar GOBIERNO M137426	0	0	0	08-03-2021	31-12-2021	4028287.71	4028287.71	4028287.71	4028287.71	4028287.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1919931/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929535	1754689.19	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ALBERGUE, BARRIO FRAMBOY]Chiapas	Frontera Com.Asistencia Soc Sin identificar GOBIERNO M166615	387	318	318	04-02-2021	30-04-2021	1754689.19	1754689.19	1754689.19	1754689.19	1754689.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929535/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929623	1599426.8	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENE]Chiapas	Frontera Com Urbanización Sin identificar GOBIERNO M165625	185	153	153	04-02-2021	30-04-2021	1599426.8	1599426.8	1599426.8	1599426.8	1599426.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929623/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920254	1801061.54	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar GOBIERNO M138402	503	412	412	04-02-2021	30-04-2021	1801061.54	1801061.54	1801061.54	1801061.54	1801061.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1920254/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929490	2299715.38	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENE]Chiapas	Frontera Com Urbanización Sin identificar GOBIERNO M165393	365	300	300	04-02-2021	30-04-2021	2299715.38	2299715.38	2299715.38	2299715.38	2299715.38	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929490/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972049	4780620	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO T]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE117524	1666	1364	1364	01-04-2021	30-06-2021	4780620	4780620	4780620	4780620	4780620	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1972049/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990784	983479.69	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO TIPO RURAL, EJIDO V]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE192407	738	605	605	01-08-2021	31-08-2021	983479.69	983479.69	983479.69	983479.69	983479.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990784/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042483	1040064.24	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE1312590	306	349	349	18-10-2021	20-12-2021	1040064.24	1040064.24	1040064.24	1040064.24	1040064.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2042483/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043580	2419868.58	{f1: [ciclo_rec RECONSTRUCCION (BACHEO) DE CALLES CON CON]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 316573	10312	11415	11415	18-10-2021	26-12-2021	2419868.58	2419868.58	2419868.58	2419868.58	2419868.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2043580/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044247	887638.22	{f1: [ciclo_rec RECONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 318893	10312	11415	11415	18-10-2021	26-12-2021	887638.22	887638.22	887638.22	887638.22	887638.22	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2044247/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044280	563818.13	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPA]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 318979	100	95	95	15-10-2021	27-12-2021	563818.13	563818.13	563818.13	563818.13	563818.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2044280/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044291	2942015.28	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CALLES DEL BARRIO LA ALBOR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 319001	278	274	274	15-10-2021	27-12-2021	2942015.28	2942015.28	2942015.28	2942015.28	2942015.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2044291/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048451	1953622.4	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ACCESO PR]Chiapas	Frontera Com Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 334118	311	286	286	15-11-2021	24-12-2021	1953622.4	1953622.4	1953622.4	1953622.4	1953622.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2048451/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039813	2656832.29	{f1: [ciclo_rec TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 3018]Chiapas	Huitiupán Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE301802	166	172	172	25-10-2021	22-12-2021	2656832.29	2656832.29	2656832.29	2656832.29	2656832.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039813/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301973109	427953.41	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS - 12]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120848	20	17	17	22-02-2021	26-03-2021	427953.41	427953.41	427953.41	427953.41	427953.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973109/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973116	1130600.31	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES, EN LA LOC]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120860	8	22	22	01-03-2021	31-05-2021	1130600.31	1130600.31	1130600.31	1130600.31	1130600.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973116/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973253	3122862.87	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS, E]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE121238	8	31	31	15-04-2021	31-08-2021	3122862.87	3122862.87	3122862.87	3122862.87	3122862.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973253/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987766	720000	{f1: [ciclo_rec 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRI]Chiapas	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE180913	0	0	0	01-01-2021	30-09-2021	720000	720000	720000	720000	720000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987766/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987902	4146816.41	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS]Chiapas	Huitiupán Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE181444	750	611	611	16-03-2021	30-07-2021	4146816.41	4146816.41	4146816.41	4146816.41	4146816.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987902/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988384	1116586.13	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR]Chiapas	Huitiupán Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE183114	108	80	80	12-04-2021	31-05-2021	1116586.13	1116586.13	1116586.13	1116586.13	1116586.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988384/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992445	243899.5	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A]Chiapas	Huitiupán Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE200117	175	166	166	01-07-2021	15-07-2021	243899.5	243899.5	243899.5	243899.5	243899.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992445/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP21030198857	2800037	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 65 CUARTOS DORMITORIOS, E]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE222947	183	52	52	02-02-2021	15-06-2021	2800037	2800037	2800037	2800037	2800037	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998857/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998993	161192.33	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, E]Chiapas	Huitiupán Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE223971	63	60	60	17-08-2021	31-08-2021	161192.33	161192.33	161192.33	161192.33	161192.33	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998993/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973120	1164876.1	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS, E]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120865	63	17	17	17-03-2021	21-05-2021	1164876.1	1164876.1	1164876.1	1164876.1	1164876.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973120/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973150	1379964.7	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 37 TECHOS FIRMES, EN LA LOC]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120923	63	11	26	26-03-2021	28-05-2021	1379964.7	1379964.7	1379964.7	1379964.7	1379964.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973150/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987911	421590.97	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES, EN BARRIO]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE181462	7	3	3	16-03-2021	20-04-2021	421590.97	421590.97	421590.97	421590.97	421590.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987911/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988933	191856.03	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A]Chiapas	Huitiupán Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE185194	70	67	67	15-04-2021	29-04-2021	191856.03	191856.03	191856.03	191856.03	191856.03	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988933/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998965	192152.84	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LA]Chiapas	Huitiupán Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE223784	94	87	87	26-07-2021	09-08-2021	192152.84	192152.84	192152.84	192152.84	192152.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998965/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971170	945487.32	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A]Chiapas	Huitiupán Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE114731	546	365	365	22-02-2021	23-03-2021	945487.32	945487.32	945487.32	945487.32	945487.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971170/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973112	974988.53	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 TECHOS FIRMES, EN EL BARI]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120854	16	6	6	25-02-2021	29-03-2021	974988.53	974988.53	974988.53	974988.53	974988.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973112/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973115	1299217.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, E]Chiapas	Huitiupán Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120857	22	8	8	01-03-2021	30-04-2021	1299217.8	1299217.8	1299217.8				

2021	5	CHP210402037118	1669106.53	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIX] Chiapas	Huitiupán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE291044	112	108	03-11-2021	22-12-2021	1669106.53	1669106.53	1669106.53	1669106.53	1669106.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2037118/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045929	338665.66	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Chiapas	Huitiupán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE324713	248	250	29-11-2021	22-12-2021	338665.66	338665.66	338665.66	338665.66	338665.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2045929/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971276	2662821.02	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CUARTOS D Chiapas	Huitiupán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE115000	21	35	22-02-2021	01-06-2021	2662821.02	2662821.02	2662821.02	2662821.02	2662821.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971276/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973123	3994231.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 84 CUARTOS DORMITORIOS, E Chiapas	Huitiupán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120869	20	64	15-03-2021	15-06-2021	3994231.56	3994231.56	3994231.56	3994231.56	3994231.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973123/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973127	4374634.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 92 CUARTOS DORMITORIOS, E Chiapas	Huitiupán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120876	15	77	15-03-2021	15-06-2021	4374634.57	4374634.57	4374634.57	4374634.57	4374634.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973127/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973149	750705.66	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES, EN LA LOC Chiapas	Huitiupán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120922	8	12	26-03-2021	28-05-2021	750705.66	750705.66	750705.66	750705.66	750705.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973149/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990027	1238420.78	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CO Chiapas	Huitiupán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE189885	105	94	07-05-2021	30-06-2021	1238420.78	1238420.78	1238420.78	1238420.78	1238420.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990027/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990028	629559.2	{f1: [ciclo_rec APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA CO Chiapas	Huitiupán	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE189887	140	131	05-04-2021	05-05-2021	629559.2	629559.2	629559.2	629559.2	629559.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990028/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992440	1293681.29	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRE Chiapas	Huitiupán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE200104	60	54	12-07-2021	16-08-2021	1293681.29	1293681.29	1293681.29	1293681.29	1293681.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992440/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998928	1298611	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, E Chiapas	Huitiupán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE223174	13	22	25-02-2021	30-04-2021	1298611	1298611	1298611	1298611	1298611	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998928/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037000	2350262.56	{f1: [ciclo_rec TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 2904 Chiapas	Huitiupán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE290433	120	100	29-10-2021	22-12-2021	2350262.56	2350262.56	2350262.56	2350262.56	2350262.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2037000/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973167	4372232.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 79 CUARTOS DORMITORIOS DE Chiapas	Huitiupán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE120965	27	52	05-04-2021	31-08-2021	4372232.88	4372232.88	4372232.88	4372232.88	4372232.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973167/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973198	3283009.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIOS, E Chiapas	Huitiupán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE121070	13	28	15-04-2021	31-08-2021	3283009.71	3283009.71	3283009.71	3283009.71	3283009.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973198/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998909	1083299	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIOS, E Chiapas	Huitiupán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE223115	7	17	25-02-2021	30-04-2021	1083299	1083299	1083299	1083299	1083299	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998909/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035126	2277614.63	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE LA 1RA. AV. NORTE Y CALLE C Chiapas	Huitiupán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE283821	175	100	18-10-2021	24-12-2021	2277614.63	2277614.63	2277614.63	2277614.63	2277614.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035126/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931220	930766.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE273320	93	77	15-03-2021	15-04-2021	930766.25	930766.25	930766.25	930766.25	930766.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931220/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972202	1177145.55	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE118105	118	97	13-05-2021	11-06-2021	1177145.55	1177145.55	1177145.55	1177145.55	1177145.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1972202/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972294	4434827.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 162 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE118422	445	365	15-05-2021	14-06-2021	4434827.44	4434827.44	4434827.44	4434827.44	4434827.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1972294/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972846	1669904.16	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 61 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE120033	167	138	19-05-2021	17-06-2021	1669904.16	1669904.16	1669904.16	1669904.16	1669904.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1972846/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984504	355881.21	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE168033	35	30	10-04-2021	02-11-2021	355881.21	355881.21	355881.21	355881.21	355881.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984504/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931465	8021015.05	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 293 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE74378	805	660	15-03-2021	15-05-2021	8021015.05	8021015.05	8021015.05	8021015.05	8021015.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931465/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972730	3367183.79	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 123 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE119637	338	277	19-05-2021	17-06-2021	3367183.79	3367183.79	3367183.79	3367183.79	3367183.79	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1972730/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982499	8431647.22	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 308 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE158402	847	693	04-06-2021	04-08-2021	8431647.22	8431647.22	8431647.22	8431647.22	8431647.22	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982499/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983141	2053160.85	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 75 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE162504	206	169	05-08-2021	03-09-2021	2053160.85	2053160.85	2053160.85	2053160.85	2053160.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983141/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983575	3832566.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 140 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE164425	385	315	28-07-2021	10-09-2021	3832566.92	3832566.92	3832566.92	3832566.92	3832566.92	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983575/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931321	3969444.31	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 145 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE73711	398	327	06-04-2021	05-05-2021	3969444.31	3969444.31	3969444.31	3969444.31	3969444.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931321/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970929	1341398.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE113996	134	111	07-05-2021	07-06-2021	1341398.42	1341398.42	1341398.42	1341398.42	1341398.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1970929/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972881	547509.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE120151	55	45	01-06-2021	30-06-2021	547509.56	547509.56	547509.56	547509.56	547509.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1972881/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983109	7281877.15	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 266 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE162418	731	599	04-06-2021	04-08-2021	7281877.15	7281877.15	7281877.15	7281877.15	7281877.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983109/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928590	2107911.81	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 77 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE61921	212	173	15-03-2021	15-04-2021	2107911.81	2107911.81	2107911.81	2107911.81	2107911.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928590/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972398	1067643.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE118680	107	88	15-05-2021	14-06-2021	1067643.64	1067643.64	1067643.64	1067643.64	1067643.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1972398/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983101	1533026.77	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE162392	154	126	05-07-2021	03-08-2021	1533026.77	1533026.77	1533026.77	1533026.77	1533026.77	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983101/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984995	90449.78	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUI Chiapas	Urbanización	Sin identificar AYUNTAMIE169871	943	773	12-07-2021	10-08-2021	90449.78	90449.78	90449.78	90449.78	90449.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984995/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999385	3174402	{f1: [ciclo_rec 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 13790 Chiapas	Huixtán	Otros Proyect Sin identificar AYUNTAMIE137970	0	0	01-01-2021	30-09-2021	3174402	3174402	3174402	3174402	3174402	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1999385/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984258	8760152.96	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 230 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE166932	880	720	04-10-2021	16-12-2021	8760152.96	8760152.96	8760152.96	8760152.96	8760152.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984258/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984404	4380076.48	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 160 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE167588	440	360	04-10-2021	16-11-2021	4380076.48	4380076.48	4380076.48	4380076.48	4380076.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984404/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929231	9882547.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 361 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE64243	993	812	15-03-2021	15-04-2021	9882547.56	9882547.56	9882547.56	9882547.56	9882547.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982931/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967714	8595900.09	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 314 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE97187	863	707	16-04-2021	02-06-2021	8595900.09	8595900.09	8595900.09	8595900.09	8595900.09	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1967714/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968100	2819674.23	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 103 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE99334	283	232	04-05-2021	02-06-2021	2819674.23	2819674.23	2819674.23	2819674.23	2819674.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1967710/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983501	629635.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE163944	63	52	05-08-2021	03-09-2021	629635.99	629635.99	629635.99	629635.99	629635.99	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983501/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983542	958141.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE164231	96	79	05-08-2021	03-09-2021	958141.73	958141.73	958141.73	958141.73	958141.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983542/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983605	1314022.94	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE164558	132	108	12-08-2021	10-09-2021	1314022.94	1314022.94	1314022.94	1314022.94	1314022.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983605/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983630	7719884.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 282 CUARTOS DORMITORIO EN Chiapas	Huixtán	Vivienda Sin identificar AYUNTAMIE164699	775	635	04-10-2021	30-11-2021	7719884.8	7719884.8	7719884.8	7719884.8	7719884.8	{ctto1: [tipo	

2021	5	CHP210301979433	400227.5	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN Chiapas	Huixtla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE147119	68	62	03-05-2021	03-08-2021	400227.5	400227.5	400227.5	400227.5	400227.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979433/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043113	500000	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO CHIAPAS	Huixtla	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE315073	16049	14147	01-11-2021	30-12-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2043113/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917300	742034.76	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS CON CO CHIAPAS	Huixtla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE31103	312	325	15-02-2021	15-05-2021	678833.77	678833.77	678833.77	678833.77	678833.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1917300/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975077	265102.9	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CC CHIAPAS	Huixtla	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE127907	545	504	12-04-2021	26-04-2021	265102.9	265102.9	265102.9	265102.9	265102.9	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975077/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929650	933161.77	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DO CHIAPAS	Huixtla	Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIE66161	140	130	22-03-2021	22-06-2021	875834.99	875834.99	875834.99	875834.99	875834.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929650/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930246	583130.59	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DO CHIAPAS	Huixtla	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE68912	50	46	01-03-2021	01-07-2021	495348.27	495348.27	495348.27	495348.27	495348.27	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930246/pro Terminado	Validado avances
2021	5	506138.93	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE REGISTROS DE DESCARGAS DO CHIAPAS	Huixtla	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE68991	100	92	15-03-2021	15-07-2021	505937.53	505937.53	505937.53	505937.53	505937.53	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930267/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301975183	384242.04	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPAS	Huixtla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE12855	78	72	01-06-2021	15-06-2021	384242.04	384242.04	384242.04	384242.04	384242.04	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975183/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979609	393756.94	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPAS	Huixtla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE147991	70	64	03-05-2021	03-08-2021	393756.94	393756.94	393756.94	393756.94	393756.94	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979609/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992379	1422772.75	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL SOBRE EL CAUCHIAPAS	Huixtla	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE199885	1040	960	15-07-2021	30-08-2021	1422772.75	1422772.75	1422772.75	1422772.75	1422772.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992379/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922512	2720512.75	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CC CHIAPAS	Huixtla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE45623	162	150	18-01-2021	18-03-2021	2720512.75	2720512.75	2720512.75	2720512.75	2720512.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1922512/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036924	401660	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE CHIAPAS	Huixtla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE290025	162	145	01-10-2021	31-12-2021	401660	401660	401660	401660	401660	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036924/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916597	730982.45	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS CON CO CHIAPAS	Huixtla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE29330	312	325	15-02-2021	15-05-2021	682592.56	682592.56	682592.56	682592.56	682592.56	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1916597/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918043	750833.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES Y BANQUETAS CON CO CHIAPAS	Huixtla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE32626	312	325	15-02-2021	15-05-2021	725597.23	725597.23	725597.23	725597.23	725597.23	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918043/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983459	825039.54	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE DREN PLUVIAL - 163666 CHIAPAS	Huixtla	Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIE163666	4797	8236	01-06-2021	30-06-2021	825039.54	825039.54	825039.54	825039.54	825039.54	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1983459/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997524	98500	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE BROCALES Y TAPAS DE POZOS CHIAPAS	Huixtla	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE18096	114	106	01-09-2021	15-09-2021	98500	98500	98500	98500	98500	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997524/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021405	404467.58	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CHIAPAS	lxhuatán	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE231935	760	708	15-03-2021	30-04-2021	404467.58	404467.58	404467.58	404467.58	404467.58	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2021405/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989775	8550849.83	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CHIAPAS	lxhuatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE188669	1229	1004	01-06-2021	24-09-2021	8550849.83	8550849.83	8550849.83	8550849.83	8550849.83	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1989775/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990203	2289685.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MALCON YOBRAS DE PROTECCION CHIAPAS	lxhuatán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE190622	1842	1170	19-07-2021	30-09-2021	2289685.6	2289685.6	2289685.6	2289685.6	2289685.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990203/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990129	3310965.32	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME (NO MATERICAL CHIAPAS	lxhuatán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE190366	384	374	01-05-2021	20-12-2021	3310965.32	3310965.32	3310965.32	3310965.32	3310965.32	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990129/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999288	1225641.92	{f1: [ciclo_rec SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCHIAPAS	lxhuatán	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE14772	0	0	01-01-2021	30-12-2021	1225641.92	1225641.92	1225641.92	1225641.92	1225641.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999288/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402020352	447260.23	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 227113 CHIAPAS	lxhuatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE227113	117	113	01-05-2021	20-12-2021	447260.23	447260.23	447260.23	447260.23	447260.23	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:20420352/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021654	2394057.98	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE MURO FIRME - 232841 CHIAPAS	lxhuatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE232841	338	329	01-05-2021	20-12-2021	2394057.98	2394057.98	2394057.98	2394057.98	2394057.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2021654/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930786	1020568.9	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO AGUA CATE É CACATE CHIAPAS	lxhuatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE71352	137	122	10-02-2021	05-04-2021	1020568.9	1020568.9	1020568.9	1020568.9	1020568.9	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930786/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036156	160426.24	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 287465 CHIAPAS	lxhuatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE287465	681	672	10-11-2021	31-12-2021	160426.24	160426.24	160426.24	160426.24	160426.24	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036156/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036542	6896723.61	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE MURO FIRME - 288925 CHIAPAS	lxhuatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE288925	681	672	21-09-2021	31-12-2021	6896723.61	6896723.61	6896723.61	6896723.61	6896723.61	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036542/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930664	478546.36	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 70783 CHIAPAS	lxhuatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE70783	81	69	01-02-2021	04-05-2021	478546.36	478546.36	478546.36	478546.36	478546.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930664/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990264	393077.21	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL - 190820 CHIAPAS	lxhuatán	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIE190820	1829	1792	03-06-2021	26-09-2021	393077.21	393077.21	393077.21	393077.21	393077.21	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990264/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023460	2662742.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BARRI CHIAPAS	lxhuatán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE239931	1829	1792	06-09-2021	27-09-2021	2662742.42	2662742.42	2662742.42	2662742.42	2662742.42	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2023460/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930760	865456.2	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO NUEVA ESPERANZA - CHIAPAS	lxhuatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE71212	132	128	10-02-2021	05-04-2021	865456.2	865456.2	865456.2	865456.2	865456.2	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930760/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930803	701568.5	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO NUEVA ESPERANZA CHIAPAS	lxhuatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE71406	38	33	10-02-2021	05-04-2021	701568.5	701568.5	701568.5	701568.5	701568.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930803/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402013365	612820.97	{f1: [ciclo_rec ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES - 7 CHIAPAS	lxhuatán	PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE78462	2473	0	07-01-2021	30-03-2021	612820.97	612820.97	612820.97	612820.97	612820.97	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2013365/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039636	3259265.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CENTRO DEPORTI CHIAPAS	lxhuatán	Urbanización Sin identificar HONORABLE #301291	2473	2362	22-11-2021	30-12-2021	3259265.8	3259265.8	3259265.8	3259265.8	3259265.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039636/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035436	1595149.81	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHIAPAS	lxhuatán	Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE #284983	1596	1305	15-11-2021	31-12-2021	1595149.81	1595149.81	1595149.81	1595149.81	1595149.81	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035436/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046143	429382.19	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DREN PLUVIAL TRANSVERSAL CHIAPAS	lxhuatán	Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE #325503	2473	2362	15-11-2021	15-12-2021	429382.19	429382.19	429382.19	429382.19	429382.19	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2046143/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975095	2696990	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRA CHIAPAS	lxtpa	Transportes y Sin identificar DIRECCION DE112376	387	376	11-01-2021	12-03-2021	2696990	2696990	2696990	2696990	2696990	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975095/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975919	920516.77	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 131 CHIAPAS	lxtpa	Transportes y Sin identificar DIRECCION DE131354	421	376	18-02-2021	19-04-2021	920516.77	920516.77	920516.77	920516.77	920516.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975919/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034008	665178.49	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 279306 CHIAPAS	lxtpa	Transportes y Sin identificar DIRECCION DE279306	3095	2991	28-01-2021	29-03-2021	665178.49	665178.49	665178.49	665178.49	665178.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034008/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035278	470008	{f1: [ciclo_rec REVESTIMINETO DE CAMINO: CONSISTENTE EN COI CHIAPAS	lxtpa	Transportes y Sin identificar DIRECCION DE284446	3095	2991	09-04-2021	10-06-2021	470008	470008	470008	470008	470008	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035278/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044178	832452	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE DRENAJE - 318677 CHIAPAS	lxtpa	Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE318677	1849	1944	22-11-2021	23-12-2021	832452	832452	832452	832452	832452	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2044178/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044277	4358990	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRA CHIAPAS	lxtpa	Transportes y Sin identificar DIRECCION DE318976	1849	1944	22-11-2021	23-12-2021	4358990	4358990	4358990	4358990	4358990	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2044277/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047741	1883385.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 314172 CHIAPAS	lxtpa	Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE314172	540	518	15-10-2021	14-12-2021	1883385.4	1883385.4	1883385.4	1883385.4	1883385.4	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2047741/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977414	1060332.63	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA TRAM CHIAPAS	lxtpa	Transportes y Sin identificar DIRECCION DE317182	3095	2991	09-04-2021	10-06-2021	1060332.63	1060332.63	1060332.63	1060332.63	1060332.63	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977414/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995504	1600669.51	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA CHIAPAS	lxtpa	Transportes y Sin identificar DIRECCION DE210898	117	94	03-06-2021	04-08-2021							

2021	5	CHP210402019835	849615.8	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - Chiapas	lxtapa	Agua y sanear	Sin identificar	DIRECCION DE221355	3095	2991	05-07-2021	02-09-2021	849615.8	849615.8	849615.8	849615.8	849615.8	849615.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2019835/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033452	546378.35	{f1: [ciclo_rec 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO Chiapas	lxtapa	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE276574	0	0	01-10-2021	31-12-2021	546378.35	546378.35	546378.35	546378.35	546378.35	546378.35	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2033452/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035356	3324376.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESCU Chiapas	lxtapa	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE284748	568	475	03-06-2021	04-08-2021	3324376.27	3324376.27	3324376.27	3324376.27	3324376.27	3324376.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2035356/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035378	1876570.51	{f1: [ciclo_rec TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCAC Chiapas	lxtapa	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE284798	403	385	05-07-2021	02-09-2021	1876570.51	1876570.51	1876570.51	1876570.51	1876570.51	1876570.51	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2035378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041836	1479312.59	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO R Chiapas	lxtapangajoya	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE310312	120	98	29-11-2021	31-12-2021	1479312.59	1479312.59	1028432.28	1028432.28	1028432.28	1028432.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2041836/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402042932	27515.53	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 3141 Chiapas	lxtapangajoya	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE314126	363	340	15-11-2021	15-12-2021	27515.53	27515.53	27515.53	27515.53	27515.53	27515.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042932/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044395	90000	{f1: [ciclo_rec ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRI Chiapas	lxtapangajoya	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE319294	0	0	15-10-2021	30-12-2021	90000	90000	90000	90000	90000	90000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2044395/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045509	979988.23	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (SEGUNDA ETAP Chiapas	lxtapangajoya	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE323210	109	97	05-04-2021	05-07-2021	979988.23	979988.23	979988.23	979988.23	979988.23	979988.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2045509/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048722	100000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GRADAS Y ANDADORES - 3351 Chiapas	lxtapangajoya	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE335124	203	100	22-02-2021	22-06-2021	100000	100000	100000	100000	100000	100000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2048722/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049926	320440.45	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LOS REYES Chiapas	lxtapangajoya	Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE339781	633	639	01-09-2021	30-09-2021	320440.45	320440.45	320440.45	320440.45	320440.45	320440.45	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2049926/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999185	78428.5	{f1: [ciclo_rec CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 966 Chiapas	lxtapangajoya	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIE96650	0	0	24-02-2021	25-11-2021	78428.5	78428.5	78428.5	78428.5	78428.5	78428.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1999185/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043716	21364.7	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 3169 Chiapas	lxtapangajoya	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE316994	86	104	15-11-2021	15-12-2021	21364.7	21364.7	21364.7	21364.7	21364.7	21364.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2043716/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044170	80000	{f1: [ciclo_rec 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEH Chiapas	lxtapangajoya	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE318645	0	0	15-10-2021	30-12-2021	80000	80000	80000	80000	80000	80000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2044170/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046537	701996.86	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME (SEGUNDA ETAP Chiapas	lxtapangajoya	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE326999	70	68	16-05-2021	30-07-2021	701996.86	701996.86	701996.86	701996.86	701996.86	701996.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2046537/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050043	421279.26	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL Chiapas	lxtapangajoya	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE340176	363	340	14-01-2021	12-02-2021	421279.26	421279.26	421279.26	421279.26	421279.26	421279.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2050043/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963373	698901.32	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CON Chiapas	lxtapangajoya	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE61711	130	120	08-02-2021	15-06-2021	698901.32	698901.32	698901.32	698901.32	698901.32	698901.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1963373/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043666	158811.2	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 3167 Chiapas	lxtapangajoya	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE316785	722	756	15-11-2021	15-12-2021	158811.2	158811.2	158811.2	158811.2	158811.2	158811.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2043666/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047378	400000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME (SEGUNDA ETAP Chiapas	lxtapangajoya	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE330175	109	97	15-02-2021	15-09-2021	400000	400000	400000	400000	400000	400000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048681	214238.69	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y CULTUR Chiapas	lxtapangajoya	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE334977	1502	1498	01-02-2021	30-09-2021	214238.69	214238.69	214238.69	214238.69	214238.69	214238.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2048681/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045629	4221440.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (TERCE Chiapas	lxtapangajoya	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE323608	255	245	08-03-2021	30-07-2021	4221440.64	4221440.64	4221440.64	4221440.64	4221440.64	4221440.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2045629/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047398	200000	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON Chiapas	lxtapangajoya	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE330242	50	70	01-07-2021	31-08-2021	200000	200000	200000	200000	200000	200000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047398/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047508	200000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (SEGUNDA ETAP Chiapas	lxtapangajoya	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE330568	109	97	01-01-2021	30-09-2021	200000	200000	200000	200000	200000	200000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047508/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047898	1400000	{f1: [ciclo_rec APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: RANCHER Chiapas	lxtapangajoya	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE332175	120	98	25-06-2021	30-09-2021	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047898/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210302462699	187933.85	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 3132 Chiapas	lxtapangajoya	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE313278	633	639	15-11-2021	15-12-2021	187933.85	187933.85	187933.85	187933.85	187933.85	187933.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [204699/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963350	419478.24	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAM Chiapas	lxtapangajoya	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE61483	520	480	01-04-2021	31-08-2021	419478.24	419478.24	419478.24	419478.24	419478.24	419478.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1963350/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981677	1000000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, TRAMO: RA. F Chiapas	lxtapangajoya	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE156126	410	300	15-06-2021	28-09-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1981677/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988339	399839.53	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE Y ANDADORES SIN NON Chiapas	lxtapangajoya	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIE182996	115	96	06-04-2021	07-07-2021	399839.53	399839.53	399839.53	399839.53	399839.53	399839.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1988339/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047432	349964.48	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESC. Chiapas	lxtapangajoya	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIE330354	1470	1530	01-04-2021	30-08-2021	349964.48	349964.48	349964.48	349964.48	349964.48	349964.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047432/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050551	43712.61	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (COBE Chiapas	lxtapangajoya	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE341885	3540	3412	01-04-2021	30-09-2021	43712.61	43712.61	43712.61	43712.61	43712.61	43712.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2050551/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047417	400000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL (CUARTA ET Chiapas	lxtapangajoya	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE330323	203	200	01-02-2021	30-09-2021	400000	400000	400000	400000	400000	400000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047417/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917337	1175000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 3125 Chiapas	Jitotul	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE31251	45	45	08-02-2021	09-04-2021	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000	1175000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1917337/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974469	373264.76	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 125540 Chiapas	Jitotul	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE125540	30	30	10-02-2021	09-04-2021	373264.76	373264.76	373264.76	373264.76	373264.76	373264.76	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1974469/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980813	450168	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1532 Chiapas	Jitotul	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE153295	20	20	05-01-2021	15-03-2021	450168	450168	450168	450168	450168	450168	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1980813/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987122	48000	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Chiapas	Jitotul	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE177693	75	75	05-07-2021	30-07-2021	48000	48000	48000	48000	48000	48000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1987122/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961099	1200000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA ZDA. ETA Chiapas	Jitotul	Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE29458	75	75	15-01-2021	19-03-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1961099/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961110	900000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 2978 Chiapas	Jitotul	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE29786	20	15	20-01-2021	22-03-2021	900000	900000	900000	900000	900000	900000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1961110/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961935	137304.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 4307 Chiapas	Jitotul	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE43073	8	7	03-02-2021	17-02-2021	137304.25	137304.25	137304.25	137304.25	137304.25	137304.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1961935/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961943	831592.21	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CO Chiapas	Jitotul	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE43192	50	50	29-03-2021	03-05-2021	831592.21	831592.21	831592.21	831592.21	831592.21	831592.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1961943/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962093	549479.45	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA - 45021 Chiapas	Jitotul	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE45021	55	55	14-04-2021	11-07-2021	549479.45	549479.45	549479.45	549479.45	549479.45	549479.45	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1962093/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974394	521158.54	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA - 125375 Chiapas	Jitotul	Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE125375	100	100	26-01-2021	15-06-2021	521158.54	521158.54	521158.54	521158.54	521158.54	521158.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1974394/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974410	270000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 125419 Chiapas	Jitotul	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE125419	15	15	22-04-2021	07-06-2021	270000	270000	270000	27				

2021	5	CHP210301982107	550000	{f1: [ciclo_recAMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERChiapas	Jitotol	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE157298	50	50	05-07-2021	13-08-2021	550000	550000	550000	550000	550000	550000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982107/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982477	540844.77	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CALLES - 158324 Chiapas	Jitotol	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE158324	75	75	06-05-2021	21-06-2021	540844.77	540844.77	540844.77	540844.77	540844.77	540844.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982477/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984967	452949.67	{f1: [ciclo_recAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Chiapas	Jitotol	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE169779	75	75	05-08-2021	17-09-2021	452949.67	452949.67	452949.67	452949.67	452949.67	452949.67	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984967/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035302	685027.92	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO EN CALLES - 284537 Chiapas	Jitotol	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE284537	327	325	09-11-2021	15-12-2021	685027.92	685027.92	685027.92	685027.92	685027.92	685027.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035302/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035371	643854.73	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICChiapas	Jitotol	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE284777	75	75	18-11-2021	18-12-2021	643854.73	643854.73	643854.73	643854.73	643854.73	643854.73	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035371/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927134	349684.87	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 56645 Chiapas	Jitotol	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE56645	75	75	21-04-2021	21-05-2021	349684.87	349684.87	349684.87	349684.87	349684.87	349684.87	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927134/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961098	502298.91	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - Chiapas	Jitotol	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE29396	35	40	01-05-2021	05-03-2021	502298.91	502298.91	502298.91	502298.91	502298.91	502298.91	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1961098/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961667	471040.28	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CON Chiapas	Jitotol	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE39115	75	75	10-02-2021	10-03-2021	471040.28	471040.28	471040.28	471040.28	471040.28	471040.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1961667/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974463	2929568	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 125525 Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE125525	400	400	07-05-2021	30-09-2021	2929568	2929568	2929568	2929568	2929568	2929568	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1974463/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978369	723800	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 141467 Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE141467	100	100	10-05-2021	30-07-2021	723800	723800	723800	723800	723800	723800	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978369/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982479	448334.33	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 158332 Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE158332	67	68	05-04-2021	31-05-2021	448334.33	448334.33	448334.33	448334.33	448334.33	448334.33	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982479/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982744	725565.16	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 159246 Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE159246	57	58	12-07-2021	30-08-2021	725565.16	725565.16	725565.16	725565.16	725565.16	725565.16	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982744/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034371	1453900.54	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICChiapas	Jitotol	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE280702	250	250	15-11-2021	30-12-2021	1453900.54	1453900.54	1453900.54	1453900.54	1453900.54	1453900.54	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034371/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035375	487106.71	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICChiapas	Jitotol	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE284790	100	100	22-11-2021	22-12-2021	487106.71	487106.71	487106.71	487106.71	487106.71	487106.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035375/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917492	1022310.36	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE MURO FIRME - 31599 Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE31599	45	45	08-02-2021	23-04-2021	1022310.36	1022310.36	1022310.36	1022310.36	1022310.36	1022310.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1917492/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961140	1682543.32	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOSChiapas	Jitotol	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE30531	100	100	25-01-2021	12-04-2021	1682543.32	1682543.32	1682543.32	1682543.32	1682543.32	1682543.32	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1961140/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961174	950000	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CON Chiapas	Jitotol	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE31102	70	75	08-02-2021	09-04-2021	950000	950000	950000	950000	950000	950000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1961174/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974461	1423997.23	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITChiapas	Jitotol	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE125520	75	75	26-05-2021	30-07-2021	1423997.23	1423997.23	1423997.23	1423997.23	1423997.23	1423997.23	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1974461/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301976412	1472900.26	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1328Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE132815	95	100	01-01-2021	16-04-2021	1472900.26	1472900.26	1472900.26	1472900.26	1472900.26	1472900.26	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1976412/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977887	2005511.91	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1396Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE139682	108	107	01-04-2021	30-06-2021	2005511.91	2005511.91	2005511.91	2005511.91	2005511.91	2005511.91	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977887/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978376	922977.87	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1428Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE142862	35	35	22-03-2021	15-06-2021	922977.87	922977.87	922977.87	922977.87	922977.87	922977.87	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978376/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983718	1241000	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CON Chiapas	Jitotol	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE164934	75	75	09-07-2021	06-09-2021	1241000	1241000	1241000	1241000	1241000	1241000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1983718/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985100	709469.6	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 170210 Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE170210	110	110	05-04-2021	31-07-2021	709469.6	709469.6	709469.6	709469.6	709469.6	709469.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985100/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402020829	2850393.97	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 229484 Chiapas	Jitotol	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE229484	400	400	07-05-2021	30-09-2021	2850393.97	2850393.97	2850393.97	2850393.97	2850393.97	2850393.97	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2020829/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033847	2397708.14	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PU Chiapas	Juárez	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE 278706	11009	10075	11-10-2021	19-12-2021	2397708.14	2397708.14	2397708.14	2397708.14	2397708.14	2397708.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033847/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049404	600133.49	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PU Chiapas	Juárez	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE 337827	10507	10300	17-11-2021	31-12-2021	600133.49	600133.49	600133.49	600133.49	600133.49	600133.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2049404/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035433	174713.52	{f1: [ciclo_rec32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRICChiapas	Juárez	Otros Proyect	Sin identificar	MUNICIPIO DE 284969	0	0	06-10-2021	31-12-2021	174713.52	174713.52	174713.52	174713.52	174713.52	174713.52	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035433/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041962	1111519.45	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PU Chiapas	Juárez	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE 310789	10507	10300	02-11-2021	31-12-2021	1111519.45	1111519.45	1111519.45	1111519.45	1111519.45	1111519.45	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041962/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041620	1728000.96	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PU Chiapas	Juárez	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE 309521	21400	20407	02-11-2021	31-12-2021	1728000.96	1728000.96	1728000.96	1728000.96	1728000.96	1728000.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041620/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928192	1493704.05	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE 56 TECHOS FIRMES EN LA CONChiapas	La Concordia	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M160514	106	118	12-04-2021	05-06-2021	1493704.05	1493704.05	1493704.05	1493704.05	1493704.05	1493704.05	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928192/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928409	1147488.19	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE 39 TECHOS FIRMES EN LA CONChiapas	La Concordia	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M161194	77	79	14-04-2021	05-06-2021	1147488.19	1147488.19	1147488.19	1147488.19	1147488.19	1147488.19	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928409/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928601	390518.98	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA CONChiapas	La Concordia	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M161979	25	27	06-05-2021	19-06-2021	390518.98	390518.98	390518.98	390518.98	390518.98	390518.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928601/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928603	2722814.36	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE 91 TECHOS FIRMES EN LA CONChiapas	La Concordia	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M161981	181	183	06-05-2021	10-07-2021	2722814.36	2722814.36	2722814.36	2722814.36	2722814.36	2722814.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928603/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928619	272177.63	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONChiapas	La Concordia	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M162057	19	21	03-05-2021	19-06-2021	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928619/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929593	2506144.32	{f1: [ciclo_recMANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONChiapas	La Concordia	Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO M165910	1091	1070	01-04-2021	15-05-2021	2506144.32	2506144.32	2506144.32	2506144.32	2506144.32	2506144.32	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929593/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930587	947675.64	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENT Chiapas	La Concordia	Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO M170508	998	955	25-03-2021	10-05-2021	947675.64	947675.64	947675.64	947675.64	947675.64	947675.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930587/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931247	2468779.28	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEN Chiapas	La Concordia	Agua y sanean	Sin identificar	GOBIERNO M173456	115	108	06-04-2021	12-06-2021	2468779.28	2468779.28	2468779.28	2468779.28	2468779.28	2468779.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931247/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932216	2320000	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CC Chiapas	La Concordia	Agua y sanean	Sin identificar	GOBIERNO M17329	411	394	06-05-2021	05-07-2021	2320000	2320000	2320000	2320000	2320000	2320000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932216/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989405	2434882.3	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE Chiapas	La Concordia	Agua y sanean	Sin identificar	GOBIERNO M187069	461	566	23-08-2021	20-09-2021	2434882.3	2434882.3	2434882.3	2434882.3	2434882.3	2434882.3	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1989405/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039991	1878207.61	{f1: [ciclo_recMANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONChiapas	La Concordia	Transportes y	Sin identificar	HONORABLE 302335	722	712	01-11-2021	15-12-2021	1878207.61	1878207.61	1878207.61	1878207.61	1878207.61	1878207.61	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039991/pro Terminado	Validado avances
2021																				

2021	5	CHP210201928216	2133862.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 80 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M160561	158	162	13-04-2021	12-06-2021	2133862.93	2133862.93	2133862.93	2133862.93	2133862.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928216/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928235	1440357.48	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 54 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M160588	106	110	14-04-2021	12-06-2021	1440357.48	1440357.48	1440357.48	1440357.48	1440357.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928235/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928255	361231.16	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M161955	23	25	04-05-2021	19-06-2021	361231.16	361231.16	361231.16	361231.16	361231.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928595/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928218	300947.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M162055	21	23	03-05-2021	19-06-2021	300947.73	300947.73	300947.73	300947.73	300947.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928618/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2102019282643	1170585.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 43 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M162104	85	87	05-05-2021	03-07-2021	1170585.57	1170585.57	1170585.57	1170585.57	1170585.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928643/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2102019282670	272177.63	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M162152	19	21	10-05-2021	26-06-2021	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928670/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2102019282672	272177.63	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M162154	19	21	06-05-2021	26-06-2021	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928672/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929547	1993704.2	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCI	La Concordia	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M165722	399	420	15-02-2021	17-04-2021	1993704.2	1993704.2	1993704.2	1993704.2	1993704.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1929547/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929636	1944574.96	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCI	La Concordia	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M166101	116	115	04-03-2021	04-05-2021	1944574.96	1944574.96	1944574.96	1944574.96	1944574.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1929636/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929671	335020.48	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCI	La Concordia	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M166303	107	99	01-04-2021	30-04-2021	335020.48	335020.48	335020.48	335020.48	335020.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1929671/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935913	1760847.33	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRE	La Concordia	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M192175	310	330	07-06-2021	07-08-2021	1760847.33	1760847.33	1760847.33	1760847.33	1760847.33	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1935913/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982175	2414060	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN	La Concordia	Agua y sanea	Sin identificar GOBIERNO M1157541	18	15	04-05-2021	02-07-2021	2414060	2414060	2414060	2414060	2414060	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1982175/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988600	1131492.87	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SEGUND	La Concordia	Urbanización	Sin identificar GOBIERNO M1183687	454	473	12-08-2021	15-09-2021	1131492.87	1131492.87	1131492.87	1131492.87	1131492.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1988600/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928443	1920476.63	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 72 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M161313	143	145	12-04-2021	12-06-2021	1920476.63	1920476.63	1920476.63	1920476.63	1920476.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928443/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928589	541846.75	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M161906	34	38	03-05-2021	19-06-2021	541846.75	541846.75	541846.75	541846.75	541846.75	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928589/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928637	816532.89	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M162089	58	62	05-05-2021	26-06-2021	816532.89	816532.89	816532.89	816532.89	816532.89	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928637/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928651	1878690.94	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 69 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M162120	137	139	05-05-2021	03-07-2021	1878690.94	1878690.94	1878690.94	1878690.94	1878690.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928651/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928663	272177.63	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M162141	22	20	07-05-2021	26-06-2021	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	272177.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928663/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040213	2522101.13	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOL	La Concordia	Otros Project	Sin identificar HONORABLE 3303506	205	232	02-11-2021	20-12-2021	2522101.13	2522101.13	2522101.13	2522101.13	2522101.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2040213/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046988	4490170.87	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AG	La Concordia	Agua y sanea	Sin identificar HONORABLE 3329008	580	568	07-12-2021	31-12-2021	4490170.87	4490170.87	4490170.87	4490170.87	4490170.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2046988/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928158	2533962.23	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 95 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M160384	188	192	12-04-2021	26-06-2021	2533962.23	2533962.23	2533962.23	2533962.23	2533962.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928158/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928224	1360337.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 51 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M160575	101	103	13-04-2021	05-06-2021	1360337.62	1360337.62	1360337.62	1360337.62	1360337.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928224/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928239	1387010.9	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 52 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M160596	102	106	14-04-2021	12-06-2021	1387010.9	1387010.9	1387010.9	1387010.9	1387010.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928239/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928561	300211.19	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M161791	18	22	03-05-2021	19-06-2021	300211.19	300211.19	300211.19	300211.19	300211.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928561/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928580	270923.37	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 09 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M161856	17	19	11-05-2021	26-06-2021	270923.37	270923.37	270923.37	270923.37	270923.37	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928580/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928683	602593.04	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M162170	37	39	11-05-2021	26-06-2021	602593.04	602593.04	602593.04	602593.04	602593.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928683/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930556	2250014.46	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO	La Concordia	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M170338	1140	1206	15-03-2021	30-04-2021	2250014.46	2250014.46	2250014.46	2250014.46	2250014.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1930556/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930562	1662297.1	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO	La Concordia	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M170387	197	203	19-03-2021	03-05-2021	1662297.1	1662297.1	1662297.1	1662297.1	1662297.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1930562/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931734	2859521.8	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA CONCI	La Concordia	Urbanización	Sin identificar GOBIERNO M175483	1319	1273	02-04-2021	31-05-2021	2859521.8	2859521.8	2859521.8	2859521.8	2859521.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1931734/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040983	2004095	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGI	La Concordia	Agua y sanea	Sin identificar HONORABLE 3307411	88	79	08-11-2021	07-12-2021	2004095	2004095	2004095	2004095	2004095	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2040983/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041267	7241776.56	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AG	La Concordia	Agua y sanea	Sin identificar HONORABLE 3308659	3896	3745	08-11-2021	22-12-2021	7241776.56	7241776.56	7241776.56	7241776.56	7241776.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2041267/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927962	1040258.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 39 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M159670	75	81	12-04-2021	05-06-2021	1040258.17	1040258.17	1040258.17	1040258.17	1040258.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1927962/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928156	1653743.77	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M160379	120	128	12-04-2021	12-06-2021	1653743.77	1653743.77	1653743.77	1653743.77	1653743.77	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928156/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928228	2694001.95	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 101 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M160579	198	203	13-04-2021	26-06-2021	2694001.95	2694001.95	2694001.95	2694001.95	2694001.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928228/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928242	320079.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M160604	24	24	14-04-2021	29-05-2021	320079.44	320079.44	320079.44	320079.44	320079.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928242/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928395	1529984.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 52 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M161129	102	106	14-04-2021	12-06-2021	1529984.25	1529984.25	1529984.25	1529984.25	1529984.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928395/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928537	1066931.46	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES EN LA CONCI	La Concordia	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M161696	78	82	13-04-2021	05-06-2021	1066931.46	1066931.46	1066931.46	1066931.46	1066931.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928537/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928582	4755069.58	{f1: [ciclo_rec 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	La Concordia	Otros Project	Sin identificar GOBIERNO M161859	0	0	12-03-2021	31-08-2021	4755069.58	4755069.58	4755069.58	4755069.58	4755069.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928582/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930416	2255709.32	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	La Concordia	Urbanización	Sin identificar GOBIERNO M169649	1238	1262	15-02-2021	20-03-2021	2255709.32	2255709.32	2255709.32	2255709.32	2255709.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1930416/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930526	2255709.32	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO	La Concordia	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M170170	489	516	08-03-2021	21-04-2021	2255709.32	2255709.32	2255709.32	2255709.32	2255709.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1930526/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932100	2615224	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN	La Concordia	Agua y sanea	Sin identificar GOBIERNO M176955	90	86	03-05-2021	30-06-2021	2615224	2615224	2615224	2615224	2615224	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1932100/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989034	2920660.97	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PRIME	La Concordia	Urbanización	Sin identificar GOBIERNO M1185475	1100	1057	12-08-2021	15-09-2021	2920660.97	2920660.97	2920660.97	2920660.97	2920660.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1989034/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040457	1472526.61	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCI	La Concordia	Transportes y	Sin identificar HONORABLE 3304468	120	1300	03-11-2021	20-12-2021	1472526.61	1472526.61	1472526.61	1472526.61	1472526.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2040457/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041243	1999999.99	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA	La Concordia	Urbanización	Sin identificar GOBIERNO M1308465	270	368	15-11-2021	25-12-2021	1999999.99	1999999.99	1999999.99	1999999.99	1999999.99	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2041243/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934651	1046398.86	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	La Grandeza	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE86487	528	516	22-02-2021	31-03-2021	1046398.86	1046398.86	1046398.86	1046398.86	1046398.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1934651/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994514	603463.02	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 146 MT5 LINEALES DE ANDADO	La Grandeza	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE207227	528	516	24-05-2021	30-06-2021	603463.02						

2021	5	CHP210402043485	658625.87	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAI/Chiapas	La Grandeza	Otros Project	Sin identificar	AYUNTAMIE	3162726	46	40	01-10-2021	15-10-2021	658625.87	658625.87	658625.87	658625.87	658625.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [2043485]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933801	2126248.03	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	La Grandeza	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE	83310	528	516	04-02-2021	15-03-2021	2126248.03	2126248.03	2126248.03	2126248.03	2126248.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1933801]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934113	544711.38	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA Chiapas	La Grandeza	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	84445	528	516	08-02-2021	20-02-2021	544711.38	544711.38	544711.38	544711.38	544711.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1934113]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402020235	1061319.43	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LOCALIDAD/Chiapas	La Grandeza	Vivros	Sin identificar	H AYUNTAMIE	226684	42	36	16-08-2021	16-09-2021	1061319.43	1061319.43	1061319.43	1061319.43	1061319.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [2020235]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040210	2634556.99	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 2.2 KM DE /Chiapas	La Grandeza	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE	303497	114	107	02-03-2021	09-04-2021	2634556.99	2634556.99	2634556.99	2634556.99	2634556.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [2040210]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936864	767873.6	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERIA SAMAI/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	190852	32	35	07-05-2021	21-05-2021	767873.6	767873.6	767873.6	767873.6	767873.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1936864]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936954	974168	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO OJO DE AGU/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	199000	32	53	02-06-2021	22-06-2021	974168	974168	974168	974168	974168	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1936954]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968112	4256146.24	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	La Independe	Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO M	199371	626	608	01-06-2021	02-08-2021	4256146.24	4256146.24	4256146.24	4256146.24	4256146.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1968112]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975816	1020578.74	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES /Chiapas	La Independe	Educación	Sin identificar	HONORABLE M	1130918	84	78	21-04-2021	23-06-2021	1020578.74	1020578.74	1020578.74	1020578.74	1020578.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1975816]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301976413	2213657.3	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPART/Chiapas	La Independe	Educación	Sin identificar	HONORABLE M	1132816	84	78	22-04-2021	23-06-2021	2213657.3	2213657.3	2213657.3	2213657.3	2213657.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1976413]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981363	1988931.07	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EJIDO NUEVE/Chiapas	La Independe	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE M	1155145	78	55	14-04-2021	15-07-2021	1988931.07	1988931.07	1988931.07	1988931.07	1988931.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1981363]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994368	597585.6	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO CANDELA/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	1206801	20	33	05-08-2021	20-08-2021	597585.6	597585.6	597585.6	597585.6	597585.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1994368]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033492	1578528	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN A/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	1276861	52	88	03-11-2021	22-11-2021	1578528	1578528	1578528	1578528	1578528	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [2033492]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883696	814320	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIAN/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	112265	30	45	05-02-2021	25-02-2021	814320	814320	814320	814320	814320	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1883696]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883704	890323.2	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME LA INDEPENDENCI/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	112363	40	42	08-02-2021	26-02-2021	890323.2	890323.2	890323.2	890323.2	890323.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1883704]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936833	974168	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO NUEVA AUR/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	197944	35	50	07-05-2021	20-05-2021	974168	974168	974168	974168	974168	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1936833]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978415	2079953.08	{ff1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO OJO DE AGUA - Chiapas	La Independe	Transportes y	Sin identificar	HONORABLE M	141757	565	554	05-05-2021	14-07-2021	2079953.08	2079953.08	2079953.08	2079953.08	2079953.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1978415]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989504	1031472	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO PLAYA AZUL Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	187467	35	55	02-07-2021	20-07-2021	1031472	1031472	1031472	1031472	1031472	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1989504]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989522	1420675.2	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EMILIAN/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	187601	55	71	05-07-2021	21-07-2021	1420675.2	1420675.2	1420675.2	1420675.2	1420675.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1989522]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031048	834364.8	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO BADEN/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	216763	47	47	13-10-2021	29-10-2021	834364.8	834364.8	834364.8	834364.8	834364.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [2031048]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883220	3368378.26	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	La Independe	Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO M	14216	2802	2676	11-02-2021	16-04-2021	3368378.26	3368378.26	3368378.26	3368378.26	3368378.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1883220]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928868	1317992	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONI/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	162764	48	67	01-03-2021	22-03-2021	1317992	1317992	1317992	1317992	1317992	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1928868]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936452	607422.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERIA SAN M/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	195348	25	28	12-04-2021	26-04-2021	607422.4	607422.4	607422.4	607422.4	607422.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1936452]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936862	687648	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERIA SAN A/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	198226	30	30	13-05-2021	31-05-2021	687648	687648	687648	687648	687648	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1936862]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937441	3966069.66	{ff1: {ciclo_rec:33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER/Chiapas	La Independe	Otros Project	Sin identificar	GOBIERNO M	125143	0	0	01-01-2021	31-12-2021	3966069.66	3966069.66	3966069.66	3966069.66	3966069.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1937441]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979694	1424549.07	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	La Independe	Transportes y	Sin identificar	HONORABLE M	1148382	1574	1467	06-05-2021	02-07-2021	1424549.07	1424549.07	1424549.07	1424549.07	1424549.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1979694]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984415	1803335	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍ/Chiapas	La Independe	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE M	1167629	1574	1467	01-06-2021	30-08-2021	1803335	1803335	1803335	1803335	1803335	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1984415]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994348	811814.4	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME RANCHERIA EL C/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	1206565	34	38	04-08-2021	19-08-2021	811814.4	811814.4	811814.4	811814.4	811814.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1994348]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029310	1375574.4	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME LA INDEPENDEN/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	1260233	46	76	11-10-2021	26-10-2021	1375574.4	1375574.4	1375574.4	1375574.4	1375574.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [2029310]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031011	1127520	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VENUSTIAN/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	1266394	39	61	12-10-2021	28-10-2021	1127520	1127520	1127520	1127520	1127520	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [2031011]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883684	980942.4	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIA/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	112090	37	50	03-02-2021	23-02-2021	980942.4	980942.4	980942.4	980942.4	980942.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1883684]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929485	1065854.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SANTA RITA Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	165384	42	51	05-03-2021	26-03-2021	1065854.4	1065854.4	1065854.4	1065854.4	1065854.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1929488]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929458	985628.8	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO EL DIVISORI/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	165701	38	48	06-04-2021	20-04-2021	985628.8	985628.8	985628.8	985628.8	985628.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1929545]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936821	1146080	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO EL CAMPAN/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M	197839	35	65	06-05-2021	19-05-2021	1146080	1146080	1146080	1146080	1146080	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1936821]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977300	2461607.52	{ff1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHERIA SAN MIGI/Chiapas	La Independe	Transportes y	Sin identificar	HONORABLE M	136177	40	30	05-05-2021	14-07-2021	2461607.52	2461607.52	2461607.52	2461607.52	2461607.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1977300]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989494	974168	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO GALEANA - 1/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	187403	35	50	01-07-2021	19-07-2021	974168	974168	974168	974168	974168	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1989494]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992146	504275.2	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERIA LA FLO/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	198891	19	25	08-07-2021	26-07-2021	504275.2	504275.2	504275.2	504275.2	504275.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1992146]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996916	2877861.28	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	La Independe	Transportes y	Sin identificar	GOBIERNO M	1216000	2802	2676	01-07-2021	31-08-2021	2877861.28	2877861.28	2877861.28	2877861.28	2877861.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1996916]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999090	396606.97	{ff1: {ciclo_rec:CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QIE Chiapas	La Independe	PRODIDM	Sin identificar	GOBIERNO M	128699	0	0	01-01-2021	31-12-2021	396606.97	396606.97	396606.97	396606.97	396606.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1999090]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033544	1352374.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EJIDO EL TRIUN/Chiapas	La Independe	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE M	1277012	39	79	05-11-2021	24-11-2021	1352374.4	1352374.4	1352374.4	1352374.4	1352374.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [2033544]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883940	5476329.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA S/Chiapas	La Independe	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M	14555	714	689	10-02-2021	23-04-2021	5476329.14	5476329.14	5476329.14	5476329.14	5476329.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: [1983940]/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929524	1088776	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN JOSE LA/Chiapas	La Independe	Vivienda	S													

2021	5	CHP210301994281	1465776	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO FRANCISCO	Chiapas	La Independen	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #206389	58	72	02-08-2021	17-08-2021	1465776	1465776	1465776	1465776	1465776	1465776	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1994281/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994638	1792756.8	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNF	Chiapas	La Independen	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #207596	64	95	06-08-2021	23-08-2021	1792756.8	1792756.8	1792756.8	1792756.8	1792756.8	1792756.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1994638/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995725	1432600	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA -	Chiapas	La Independen	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #211576	43	82	01-09-2021	17-09-2021	1432600	1432600	1432600	1432600	1432600	1432600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995725/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995762	1375296	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO TIERRA BLAN	Chiapas	La Independen	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #211687	42	78	02-09-2021	20-09-2021	1375296	1375296	1375296	1375296	1375296	1375296	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995762/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995804	1203384	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO	Chiapas	La Independen	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #211793	40	65	03-09-2021	21-09-2021	1203384	1203384	1203384	1203384	1203384	1203384	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995804/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029673	1228996.8	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO RIO B	Chiapas	La Independen	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #216471	40	69	12-10-2021	27-10-2021	1228996.8	1228996.8	1228996.8	1228996.8	1228996.8	1228996.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2029673/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033576	1466982.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO VENUSTI	Chiapas	La Independen	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE #277250	40	88	08-11-2021	25-11-2021	1466982.4	1466982.4	1466982.4	1466982.4	1466982.4	1466982.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2033576/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022377	99357.41	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 236230	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#236230	1	4	12-07-2021	23-07-2021	99357.41	99357.41	99357.41	99357.41	99357.41	99357.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2022377/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032140	56742.1	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME OJO DE AGUA - 269388	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#269388	25	28	02-08-2021	02-09-2021	56742.1	56742.1	56742.1	56742.1	56742.1	56742.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032140/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033186	104027.18	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME AGUA BLANCA - 274341	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#274341	35	30	02-08-2021	02-09-2021	104027.18	104027.18	104027.18	104027.18	104027.18	104027.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2033186/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402012984	1707057.96	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE LA STA AVENIDA SUR COLONI	Chiapas	La Libertad	Transportes y	Sin identificar	JOSE ALFREDC#2721	1016	1016	26-04-2021	23-07-2021	1707057.96	1707057.96	1707057.96	1707057.96	1707057.96	1707057.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2012984/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033183	302624.51	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME BENITO JUAREZ 1ERA SECCION - 274	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#274336	125	120	02-08-2021	02-09-2021	302624.51	302624.51	302624.51	302624.51	302624.51	302624.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2033183/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033184	236425.4	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME EL GUANO - 274337	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#274337	90	80	02-08-2021	02-09-2021	236425.4	236425.4	236425.4	236425.4	236425.4	236425.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2033184/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033499	2194606.39	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR	Chiapas	La Libertad	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMII#276906	1158	1058	20-10-2021	23-12-2021	2194606.39	2194606.39	2194606.39	2194606.39	2194606.39	2194606.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2033499/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402012985	955677.69	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE 3RA PONIENTE ETRE 2D	Chiapas	La Libertad	Transportes y	Sin identificar	JORGE ALBERT#2773	75	75	11-01-2021	01-03-2021	955677.69	955677.69	955677.69	955677.69	955677.69	955677.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2012985/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038607	361673.6	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 2.2 X 1.35 MTS I	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#296620	80	85	15-11-2021	15-12-2021	361673.6	361673.6	361673.6	361673.6	361673.6	361673.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2038607/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019236	198786.23	{ff1: {ciclo_rec:SUMINISTRO E INSTALACION DE 60 ML DE TUBERIA	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	JOSE ALFREDC#213771	2032	2032	24-05-2021	31-05-2021	198786.23	198786.23	198786.23	198786.23	198786.23	198786.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2019236/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020191251	518890.79	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE LA CALLE 5A SUR, ENTRE 3A	Chiapas	La Libertad	Transportes y	Sin identificar	JORGE ALBERT#214071	75	75	16-08-2021	03-09-2021	518890.79	518890.79	518890.79	518890.79	518890.79	518890.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2019251/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019273	162124.77	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECER	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	JORGE ALBERT#214498	59	59	12-07-2021	26-07-2021	162124.77	162124.77	162124.77	162124.77	162124.77	162124.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2019273/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928759	1219485.23	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION E PUENTE VEHICULAR DE 15.00 M	Chiapas	La Libertad	Transportes y	Sin identificar	CONSORCIO R 62376	69	69	26-04-2021	26-07-2021	1219485.23	1219485.23	1219485.23	1219485.23	1219485.23	1219485.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1928759/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019336	221433.05	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR	Chiapas	La Libertad	Transportes y	Sin identificar	JOSE ALFREDC#215508	1016	1016	02-08-2021	03-09-2021	221433.05	221433.05	221433.05	221433.05	221433.05	221433.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2019336/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032142	472850.8	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME BENITO JUAREZ CENTRO - 269391	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#269391	210	200	02-08-2021	02-09-2021	472850.8	472850.8	472850.8	472850.8	472850.8	472850.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032142/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033182	266585.66	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CAJON DE CONCRETO EN LA LO	Chiapas	La Libertad	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMII#274333	7	7	06-08-2021	20-08-2021	266585.66	266585.66	266585.66	266585.66	266585.66	266585.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2033182/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995702	42556.57	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME ESTRELLA DE BELEN 3ERA SECCION	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE#211495	90	90	02-08-2021	02-09-2021	42556.57	42556.57	42556.57	42556.57	42556.57	42556.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:20195702/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402012992	150989.45	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	JORGE ALBERT#26901	75	75	08-02-2021	25-03-2021	150989.45	150989.45	150989.45	150989.45	150989.45	150989.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2012992/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033185	260067.94	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ALDAMA 1ERA S	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMII#274338	90	80	02-08-2021	02-09-2021	260067.94	260067.94	260067.94	260067.94	260067.94	260067.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2033185/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996426	148330.82	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO JOSE MARI	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE#213704	250	250	30-04-2021	28-07-2021	148330.82	148330.82	148330.82	148330.82	148330.82	148330.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1996426/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402012987	416077.57	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTRILLADO S	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	JORGE ALBERT#26841	75	75	03-02-2021	26-03-2021	416077.57	416077.57	416077.57	416077.57	416077.57	416077.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2012987/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032133	176530.33	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO - 269362	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMII#269362	463	483	05-05-2021	19-06-2021	176530.33	176530.33	176530.33	176530.33	176530.33	176530.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032133/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032135	61509.13	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE 250 M DE DRENAJE SANITARI	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMII#269378	100	101	01-06-2021	13-09-2021	61509.13	61509.13	61509.13	61509.13	61509.13	61509.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032135/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032144	108755.68	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME NUEVO SAN MIGUEL - 269395	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#269395	42	40	02-08-2021	02-09-2021	108755.68	108755.68	108755.68	108755.68	108755.68	108755.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032144/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402015096	757132.3	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE 376 M DE DRENAJE SANITARI	Chiapas	La Libertad	Agua y sanea	Sin identificar	JORGE ALBERT#145738	59	59	24-05-2021	31-07-2021	757132.3	757132.3	757132.3	757132.3	757132.3	757132.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2015096/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032138	80384.64	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME RANCHERIA EL CHINCHIL - 269385	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#269385	42	40	02-08-2021	02-09-2021	80384.64	80384.64	80384.64	80384.64	80384.64	80384.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032138/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032143	85113.14	{ff1: {ciclo_rec:TECHO FIRME EL CACAO - 269392	Chiapas	La Libertad	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMII#269392	35	36	02-08-2021	02-09-2021	85113.14	85113.14	85113.14	85113.14	85113.14	85113.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032143/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981403	1790978.14	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE#155281	228	229	22-02-2021	22-04-2021	1790978.14	1790978.14	1790978.14	1790978.14	1790978.14	1790978.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981403/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981615	1135861.41	{ff1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE#155978	695	694	01-03-2021	31-03-2021	1135861.41	1135861.41	1135861.41	1135861.41	1135861.41	1135861.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981615/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982798	2545022.69	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE#159387	5316	5315	01-03-2021	30-04-2021	2545022.69	2545022.69	2545022.69	2545022.69	2545022.69	2545022.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982798/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985289	2281311.46	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE#170879	340	339	15-03-2021	13-05-2021	2281311.46	2281311.46	2281311.46	2281311.46	2281311.46	2281311.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1985289/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986918	1900656.74	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE#176975	300	300	15-03-2021	13-05-2021	1900656.74	1900656.74	1900656.74	1900656.74	1900656.74	1900656.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1986918/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986970	3351113.53	{ff1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE#177167	132	132	22-03-2021	29-06-2021	3351113.53	3351113.53	3351113.53	3351113.53	3351113.53	3351113.53	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1986970/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992316	5317645.87	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE#199665	417	416	22-03-2021	19-07-2021	5317645.87	5317645.87	5317645.87	5317645.87	5317645.87	5317645.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992316/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995415	5703899.54	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE ALCANTRILLADO SANITARIO (2A	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE#210594	287	287	29-03-2021	26-06-2021	5703899.54	5703899.54	5703899.54	5703899.54	5703899.54	5703899.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995415/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP																			

2021	5	CHP210402025785	1351032.33	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJCI	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE248207	1240	1240	29-03-2021	30-04-2021	1351032.33	1351032.33	1351032.33	1351032.33	1351032.33	1351032.33	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2025785/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046899	2349605.44	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS	Chiapas	La Trinitaria	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE328438	72	71	01-11-2021	20-12-2021	2349605.44	2349605.44	2349605.44	2349605.44	2349605.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046899/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979051	360412.07	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJCI	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE145116	206	205	15-02-2021	16-03-2021	360412.07	360412.07	360412.07	360412.07	360412.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979051/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301992222	1903259.25	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS	Chiapas	La Trinitaria	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE199352	76	75	22-03-2021	19-06-2021	1903259.25	1903259.25	1903259.25	1903259.25	1903259.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992222/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995383	1589255.71	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE210451	287	286	29-03-2021	27-05-2021	1589255.71	1589255.71	1589255.71	1589255.71	1589255.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995383/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301995469	2941778.9	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE210782	5316	5315	29-03-2021	15-05-2021	2941778.9	2941778.9	2941778.9	2941778.9	2941778.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995469/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402018124	752880.86	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANIT/	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE191701	5316	5315	22-03-2021	20-05-2021	752880.86	752880.86	752880.86	752880.86	752880.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2018124/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402025686	1593019.46	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL	KM/Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE247746	250	250	15-02-2021	20-03-2021	1593019.46	1593019.46	1593019.46	1593019.46	1593019.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2025686/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402026961	2500000	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE252759	2000	2000	15-02-2021	15-03-2021	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2026961/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027820	5716887.6	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 255580	Chiapas	La Trinitaria	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE255580	600	600	29-03-2021	26-06-2021	5716887.6	5716887.6	5716887.6	5716887.6	5716887.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2027820/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040956	5198281.32	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE307329	5316	5315	11-10-2021	20-12-2021	5198281.32	5198281.32	5198281.32	5198281.32	5198281.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2040956/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402042610	3340481	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE313033	32	31	18-10-2021	17-12-2021	3340481	3340481	3340481	3340481	3340481	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2042610/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043085	3630255.55	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE314944	1237	1236	18-10-2021	15-12-2021	3630255.55	3630255.55	3630255.55	3630255.55	3630255.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2043085/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402049280	2291956.27	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS	Chiapas	La Trinitaria	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE337189	241	241	01-11-2021	20-12-2021	2291956.27	2291956.27	2291956.27	2291956.27	2291956.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2049280/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961637	2439869.67	{fifa: [ciclo_rec INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EN	Chiapas	La Trinitaria	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE38623	12	11	01-03-2021	31-03-2021	2439869.67	2439869.67	2439869.67	2439869.67	2439869.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1961637/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981331	2156388.77	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE155052	5316	5315	22-02-2021	22-04-2021	2156388.77	2156388.77	2156388.77	2156388.77	2156388.77	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1981331/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983363	1966056.81	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS - 1632	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE163290	42	42	08-03-2021	06-05-2021	1966056.81	1966056.81	1966056.81	1966056.81	1966056.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983363/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301984714	1427046.81	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGU/	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE168737	1234	1234	15-03-2021	13-05-2021	1427046.81	1427046.81	1427046.81	1427046.81	1427046.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984714/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995899	821298.88	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE212086	25	25	05-04-2021	03-06-2021	821298.88	821298.88	821298.88	821298.88	821298.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995899/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301995924	2548563	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE212515	590	590	05-04-2021	18-06-2021	2548563	2548563	2548563	2548563	2548563	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995924/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301996988	2385180.17	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE216233	287	287	07-06-2021	05-08-2021	2385180.17	2385180.17	2385180.17	2385180.17	2385180.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1996988/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402025702	815191.91	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL	KM/Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE247814	152	150	22-02-2021	12-04-2021	815191.91	815191.91	815191.91	815191.91	815191.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2025702/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402025775	935308.26	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJCI	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE248157	325	325	22-03-2021	30-04-2021	935308.26	935308.26	935308.26	935308.26	935308.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2025775/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402026162	3670416.35	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE249538	1850	1849	05-04-2021	03-07-2021	3670416.35	3670416.35	3670416.35	3670416.35	3670416.35	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2026162/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402044804	3513633.24	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE320596	1237	1236	25-10-2021	15-12-2021	3513633.24	3513633.24	3513633.24	3513633.24	3513633.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2044804/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301961675	1344383.15	{fifa: [ciclo_rec INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE EN	Chiapas	La Trinitaria	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE39204	43	43	15-02-2021	16-03-2021	1344383.15	1344383.15	1344383.15	1344383.15	1344383.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1961675/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984312	2758101.19	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJCI	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE167122	131	130	08-03-2021	30-04-2021	2758101.19	2758101.19	2758101.19	2758101.19	2758101.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984312/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985192	4074883	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGI/	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE170549	5316	5315	15-03-2021	14-06-2021	4074883	4074883	4074883	4074883	4074883	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985192/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987004	1590662.66	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE177284	232	232	03-03-2021	20-05-2021	1590662.66	1590662.66	1590662.66	1590662.66	1590662.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987004/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301995592	1877695.16	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE211106	71	71	29-03-2021	27-05-2021	1877695.16	1877695.16	1877695.16	1877695.16	1877695.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995592/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301995857	2258424.18	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS	Chiapas	La Trinitaria	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE211913	54	54	05-04-2021	03-07-2021	2258424.18	2258424.18	2258424.18	2258424.18	2258424.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995857/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996658	3415640.73	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE214990	392	391	12-04-2021	30-06-2021	3415640.73	3415640.73	3415640.73	3415640.73	3415640.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1996658/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301998307	2500000	{fifa: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE220686	2000	2000	01-04-2021	30-04-2021	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998307/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402025681	1225970.36	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+00	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE247731	225	225	15-02-2021	20-03-2021	1225970.36	1225970.36	1225970.36	1225970.36	1225970.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2025681/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402025694	966718.32	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJCI	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE247774	750	750	15-02-2021	16-03-2021	966718.32	966718.32	966718.32	966718.32	966718.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2025694/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402026661	737350.96	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 25	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE251628	417	416	14-06-2021	13-07-2021	737350.96	737350.96	737350.96	737350.96	737350.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2026661/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037807	2098625.09	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS	Chiapas	La Trinitaria	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE293494	63	62	11-10-2021	10-12-2021	2098625.09	2098625.09	2098625.09	2098625.09	2098625.09	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2037807/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041004	2236788	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS.	Chiapas	La Trinitaria	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE307491	49	48	11-10-2021	10-12-2021	2236788	2236788	2236788	2236788	2236788	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041004/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043324	883261.58	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+00	Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE315857	139	137	25-10-2021	19-11-2021	883261.58	883261.58	883261.58	883261.58	883261.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2043324/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402045978	627783.78	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL	KM/Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE324886	187	189	01-11-2021	30-11-2021	627783.78	627783.78	627783.78	627783.78	627783.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2045978/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981687	2100147.61	{fifa: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL	KM/Chiapas	La Trinitaria	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE156161	427	427	01-03-2021	14-04-2021	2100147.61	2100147.61	2100147.61	21				

2021	5	CHP210301995146	895850.22	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE I Chiapas	Larránzar	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE209291	75	86	01-04-2021	30-04-2021	895850.22	895850.22	895850.22	895850.22	895850.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996110	529735.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 160 MChiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE217260	51	47	01-04-2021	30-04-2021	529735.24	529735.24	529735.24	529735.24	529735.24	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996110/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997451	894785.5	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIC Chiapas	Larránzar	Salud Sin identificar H AYUNTAMIE217830	318	320	01-06-2021	31-07-2021	894785.5	894785.5	894785.5	894785.5	894785.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997451/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997474	507851.21	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTU Chiapas	Larránzar	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE217852	92	96	01-07-2021	31-07-2021	507851.21	507851.21	507851.21	507851.21	507851.21	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997474/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997488	489180.46	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TANQUES PARA EL ALMACENA Chiapas	Larránzar	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE217904	106	110	01-07-2021	31-07-2021	489180.46	489180.46	489180.46	489180.46	489180.46	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997488/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997658	122843.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDR Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE218404	190	194	01-06-2021	15-06-2021	122843.07	122843.07	122843.07	122843.07	122843.07	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997658/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997684	183112.17	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PINTURAS EN LA ESTRUCTURA Chiapas	Larránzar	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE218445	1208	1223	15-06-2021	30-06-2021	183112.17	183112.17	183112.17	183112.17	183112.17	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997684/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998220	315289.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAM Chiapas	Larránzar	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE220344	134	136	15-06-2021	30-06-2021	315289.07	315289.07	315289.07	315289.07	315289.07	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998220/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998568	46891.87	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PINTURAS EN COMEDOR COM Chiapas	Larránzar	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE221992	428	380	15-06-2021	30-06-2021	46891.87	46891.87	46891.87	46891.87	46891.87	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998568/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998629	128000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA INFRAE Chiapas	Larránzar	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE222198	8354	5569	01-06-2021	30-06-2021	128000	128000	128000	128000	128000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998629/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998630	740725.89	{f1: [ciclo_rec MAINTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVI Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE222205	1233	1237	01-06-2021	15-06-2021	740725.89	740725.89	740725.89	740725.89	740725.89	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998630/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998968	839855.47	{f1: [ciclo_rec MAINTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVI Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE223809	1595	1610	01-08-2021	31-08-2021	839855.47	839855.47	839855.47	839855.47	839855.47	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998968/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048284	236363.05	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIA Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE233615	140	148	15-11-2021	30-11-2021	236363.05	236363.05	236363.05	236363.05	236363.05	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2048284/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050066	473818.51	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS - 340283 Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE340283	75	83	15-11-2021	15-12-2021	473818.51	473818.51	473818.51	473818.51	473818.51	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2050066/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993063	3434570.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA Chiapas	Larránzar	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE202097	64	72	15-02-2021	15-07-2021	3434570.18	3434570.18	3434570.18	3434570.18	3434570.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993063/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993074	3434570.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA Chiapas	Larránzar	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE202138	66	75	15-02-2021	15-07-2021	3434570.18	3434570.18	3434570.18	3434570.18	3434570.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993074/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993081	3434570.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA Chiapas	Larránzar	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE202175	63	76	15-02-2021	15-07-2021	3434570.18	3434570.18	3434570.18	3434570.18	3434570.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993081/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993090	3300182.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE CUARTO PARA Chiapas	Larránzar	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE202193	75	72	15-02-2021	15-07-2021	3300182.64	3300182.64	3300182.64	3300182.64	3300182.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993090/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993094	3300182.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE CUARTO PARA Chiapas	Larránzar	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE202203	70	75	15-02-2021	15-07-2021	3300182.64	3300182.64	3300182.64	3300182.64	3300182.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993094/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996165	506684.55	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (SEGU Chiapas	Larránzar	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE212808	69	76	01-04-2021	30-04-2021	506684.55	506684.55	506684.55	506684.55	506684.55	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996165/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996271	1185549.59	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE213102	182	179	01-05-2021	15-06-2021	1185549.59	1185549.59	1185549.59	1185549.59	1185549.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996271/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997432	1698077.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE217713	1168	1200	15-05-2021	15-07-2021	1698077.92	1698077.92	1698077.92	1698077.92	1698077.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997432/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997512	1699432.5	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE218056	258	252	01-07-2021	31-07-2021	1699432.5	1699432.5	1699432.5	1699432.5	1699432.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997512/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997537	364808.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA BENEFICI Chiapas	Larránzar	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE218130	1662	1558	01-03-2021	15-03-2021	364808.71	364808.71	364808.71	364808.71	364808.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997537/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997579	140719.72	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO D Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE218224	268	270	01-04-2021	15-04-2021	140719.72	140719.72	140719.72	140719.72	140719.72	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997579/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997640	292270.93	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE PARA BE Chiapas	Larránzar	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE218368	1218	1223	01-06-2021	15-06-2021	292270.93	292270.93	292270.93	292270.93	292270.93	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997640/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998299	421765.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RODADAS Y OBRAS DE DRENAJ Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE220656	184	185	15-06-2021	30-06-2021	421765.92	421765.92	421765.92	421765.92	421765.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998299/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998331	138702.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDR Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE220843	196	168	15-07-2021	30-07-2021	138702.44	138702.44	138702.44	138702.44	138702.44	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998331/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998623	118801.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDR Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE222155	310	315	15-07-2021	30-07-2021	118801.84	118801.84	118801.84	118801.84	118801.84	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998623/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050009	583539.69	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E Chiapas	Larránzar	Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE340060	97	98	15-11-2021	15-12-2021	583539.69	583539.69	583539.69	583539.69	583539.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2050009/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990613	3434570.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE CUARTO PARA Chiapas	Larránzar	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE191826	66	70	15-02-2021	15-07-2021	3434570.18	3434570.18	3434570.18	3434570.18	3434570.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990613/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996243	542305.32	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, PAR Chiapas	Larránzar	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE213027	58	52	15-04-2021	15-06-2021	542305.32	542305.32	542305.32	542305.32	542305.32	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996243/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997507	1874351.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PISO FIRME, 183 ACCIONES PA Chiapas	Larránzar	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE218044	368	366	01-07-2021	31-07-2021	1874351.88	1874351.88	1874351.88	1874351.88	1874351.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997507/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997649	484695.68	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE 100 M, DE CALLE EN LA LOCAL Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE218384	58	62	01-06-2021	15-06-2021	484695.68	484695.68	484695.68	484695.68	484695.68	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997649/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998330	80000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE TENSION EN LA I Chiapas	Larránzar	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE220827	122	101	01-08-2021	15-08-2021	80000	80000	80000	80000	80000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998330/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998597	108292.65	{f1: [ciclo_rec MAINTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMAF Chiapas	Larránzar	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE222097	190	176	15-07-2021	30-07-2021	108292.65	108292.65	108292.65	108292.65	108292.65	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998597/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998824	64855.5	{f1: [ciclo_rec SUMINISTRO DE ALCANTARILLADO METALICO PAR Chiapas	Larránzar	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE222827	431	439	15-07-2021	30-07-2021	64855.5	64855.5	64855.5	64855.5	64855.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998824/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996276	829635.2	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE213115	47	52	01-05-2021	15-06-2021	829635.2	829635.2	829635.2	829635.2	829635.2	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996276/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997616	412015.66	{f1: [ciclo_rec MPLICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENER Chiapas	Larránzar	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE218314	86	98	15-04-2021	30-04-2021	412015.66	412015.66	412015.66	412015.66	412015.66	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997616/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998167	135518.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL C Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE220142	149	144	15-06-2021	30-06-2021	135518.88	135518.88	135518.88	135518.88	135518.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998167/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998184	261800.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SANTARIO CON FOSA SEPTICA Chiapas	Larránzar	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE220211	320	310	15-07-2021	30-07-2021	261800.71	261800.71	261800.71	261800.71	261800.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998184/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998262	402271.46	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE TENSION EN LA I Chiapas	Larránzar	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE220502	382	372	15-08-2021	29-08-2021	402271.46	402271.46	402271.46	402271.46	402271.46	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998262/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998345	104984.65	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PINTURA EN COMEDOR COMU Chiapas	Larránzar	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE220905	265	269	15-06-2021	30-06-2021	104984.65	104984.65	104984.65	104984.65	104984.65	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998345/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998348	41107.3	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIM Chiapas	Larránzar	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE220912	85	87	15-06-2021	30-06-2021	41107.3	41107.3	41107.3	41107.3	41107.3	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998348/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998366	125382.08	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION RODADAS DE CONCRETO HIDRAU Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE221023	480	470	15-08-2021	30-08-2021	125382.08	125382.08	125382.08	125382.08	125382.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998366/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998507	36445.5	{f1: [ciclo_rec SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION I Chiapas	Larránzar	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE221726	52	40	01-02-2021	28-02-2021	36445.5	36445.5	36445.5	36445.5	36445.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998507/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998515	106954.78	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDR Chiapas	Larránzar	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE221784	242	246	15-07-2021	30-07-2021	106954.78	106954.78	106954.78	106954.78	106954.78	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998515/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998554	102293.81														

2021	5	CHP210301998564	1172667.68	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVI	Chiapas	Larráinzar	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE221987	1442	1435	01-04-2021	30-04-2021	1172667.68	1172667.68	1172667.68	1172667.68	1172667.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998564/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301998605	28099	{f1: {ciclo_rec:SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACI	Chiapas	Larráinzar	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE222113	122	101	01-02-2021	28-02-2021	28099	28099	28099	28099	28099	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998605/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301998606	929584.39	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVI	Chiapas	Larráinzar	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE222114	1574	1573	01-06-2021	15-06-2021	929584.39	929584.39	929584.39	929584.39	929584.39	929584.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998606/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301998612	192598.52	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN E	Chiapas	Larráinzar	Asistencia Soc Sin identificar	H AYUNTAMIE222129	1182	1182	01-08-2021	15-08-2021	192598.52	192598.52	192598.52	192598.52	192598.52	192598.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998612/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301998716	18516	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE E	Chiapas	Larráinzar	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE222529	390	395	16-06-2021	30-06-2021	18516	18516	18516	18516	18516	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998716/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301998936	659263.66	{f1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. LOCALID	Chiapas	Larráinzar	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE223196	1446	1556	01-08-2021	31-08-2021	659263.66	659263.66	659263.66	659263.66	659263.66	659263.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998936/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402047959	1881087.14	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE CUARTO PARA	Chiapas	Larráinzar	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE332396	47	58	15-10-2021	15-12-2021	1881087.14	1881087.14	1881087.14	1881087.14	1881087.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1997959/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402048025	3190917.75	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 29 ACCIONES DE TRATAMIENTO	Chiapas	Larráinzar	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE332633	70	79	15-10-2021	15-12-2021	3190917.75	3190917.75	3190917.75	3190917.75	3190917.75	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048025/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201912898	2991394.09	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Chiapas	Las Margarita:	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE332296	276	276	15-03-2021	12-06-2021	2991394.09	2991394.09	2991394.09	2991394.09	2991394.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1912898/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201936365	3346809.18	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 78 CUARTOS DORMITORIO -	94	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE94761	195	195	17-05-2021	04-08-2021	3346809.18	3346809.18	3346809.18	3346809.18	3346809.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1936365/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048630	1200000	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE334689	56	69	15-11-2021	30-12-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048630/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402048639	706847	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO YALCC	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE334710	45	65	15-11-2021	30-12-2021	706847	706847	706847	706847	706847	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048639/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402049183	3000000	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANT	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE336686	349	398	15-11-2021	30-12-2021	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2049183/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402050430	1000000	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CALLES VARIAS - 341480	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE341480	74	76	15-11-2021	31-12-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2050430/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210201929906	815117.38	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 22 SANITARIOS SECOS - 67125	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE67125	55	55	06-05-2021	19-06-2021	838309.12	838309.12	838309.12	838309.12	838309.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1929906/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201936368	1916909.49	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIO -	94	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE94764	102	103	17-05-2021	04-08-2021	1916909.49	1916909.49	1916909.49	1916909.49	1916909.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1936368/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041268	1500000	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JERU	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE308570	902	948	01-12-2021	31-12-2021	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2041268/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402050259	800000	{f1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO) DEL BOULE	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE340954	9217	11569	15-11-2021	30-12-2021	800000	800000	800000	800000	800000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2050259/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402050509	158000	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC	Chiapas	Las Margarita:	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE341758	295	355	18-11-2021	18-12-2021	158000	158000	158000	158000	158000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2050509/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301997031	3050286.38	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 71 CUARTOS DORMITORIO -	21	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE216364	185	170	24-05-2021	21-08-2021	3050286.38	3050286.38	3050286.38	3050286.38	3050286.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1997031/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038017	225070	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEV	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE294334	476	417	15-11-2021	30-11-2021	225070	225070	225070	225070	225070	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2038017/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402044501	200000	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GUA	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE334246	441	421	15-12-2021	30-12-2021	200000	200000	200000	200000	200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048501/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402049020	2000000	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: NUEV	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE336035	521	459	15-11-2021	30-12-2021	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2049020/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301997005	770150	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO -	21	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE216293	50	50	01-09-2021	15-10-2021	770150	770150	770150	770150	770150	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1997005/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041411	570076	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (SHOYVJA) -	Chiapas	Las Margarita:	Agua y sanean:	Sin identificar	H AYUNTAMIE309014	2936	3564	03-11-2021	30-11-2021	570076	570076	570076	570076	570076	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2041411/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402048609	500000	{f1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE334628	32	28	15-11-2021	30-12-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048609/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402048646	487926	{f1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE334748	87	43	15-11-2021	30-12-2021	487926	487926	487926	487926	487926	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048646/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402050294	300000	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CENTRO DE ASISTENCIA COMU	Chiapas	Las Margarita:	Asistencia Soc Sin identificar	H AYUNTAMIE341051	64	76	15-11-2021	30-12-2021	300000	300000	300000	300000	300000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2050294/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301997468	579618.46	{f1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERG	Chiapas	Las Margarita:	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE217836	625	625	01-08-2021	15-10-2021	579618.46	579618.46	579618.46	579618.46	579618.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1997468/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402040812	440119	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CALLES VARIAS - 306681	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE306681	345	328	15-11-2021	31-12-2021	440119	440119	440119	440119	440119	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2040812/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402041138	2744803	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) CON CAR	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE308099	9217	11569	18-11-2021	18-12-2021	2744803	2744803	2744803	2744803	2744803	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2041138/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402048550	1000000	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C.V	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE334428	94	89	15-11-2021	30-12-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048550/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402050449	2604862	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: MEXIQU	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE341542	536	539	18-11-2021	18-12-2021	2604862	2604862	2604862	2604862	2604862	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2050449/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210201936367	1262294.32	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO -	94	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE94763	70	70	17-05-2021	04-08-2021	1262294.32	1262294.32	1262294.32	1262294.32	1262294.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1936367/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936369	4510300.48	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 94 CUARTOS DORMITORIO -	94	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE94765	235	235	10-05-2021	27-08-2021	4510300.48	4510300.48	4510300.48	4510300.48	4510300.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1936369/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968876	290707.62	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES - 106570	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE106570	35	35	17-05-2021	05-07-2021	290707.62	290707.62	290707.62	290707.62	290707.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968876/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402038709	777165	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: VILL	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE297030	117	126	01-11-2021	31-12-2021	777165	777165	777165	777165	777165	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2038709/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402046621	283215	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: JERU	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE327300	139	185	01-12-2021	31-12-2021	283215	283215	283215	283215	283215	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2046621/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402047563	636895	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN	Chiapas	Las Margarita:	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE330767	33	47	01-12-2021	31-12-2021	636895	636895	636895	636895	636895	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2047563/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402048581	193688	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VERA	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE334528	148	176	15-12-2021	30-12-2021	193688	193688	193688	193688	193688	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2048581/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402049059	73919	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE PARQUE - 336172	Chiapas	Las Margarita:	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE336172	274	280	15-12-2021	30-12-2021	73919	73919	73919	73919	73919	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2049059/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402050229	649302	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CALLES VARIAS - 340861	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE340861	84	76	15-11-2021	31-12-2021	649302	649302	649302	649302	649302	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2050229/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402050473	2604862.61	{f1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO: JALISCO	Chiapas	Las Margarita:	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE341612	960	955	18-11-2021	18-12-2021	2604862.61	2604862.61	2604862.61	2604862.61	2604862.61	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2050473/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210201936364	1313379.79	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIO -	94	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE94759	78	77	17-05-2021	25-07-2021	1313492.4	1313492.4	1313492.4	1313492.4	1313492.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1936364/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967525	1446120.4	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO -	95	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE95908	75	75	20-04-2021	18-06-2021	1446120.4	1446120.4	1446120.4	1446120.4	1446120.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1967525/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990493	1603081.2	{f1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS SECOS - 1914	86	Chiapas	Las Margarita:	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE191486	100	100									

2021	5	CHP210402040165	509939.31	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 30:Chiapas	Mapastepec	Asistencia Soc Sin identificar HONORABLE #303220	764	715	08-11-2021	22-12-2021	509939.31	509939.31	509939.31	509939.31	509939.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2040165/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908783	1664424.1	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS:Chiapas	Mapastepec	Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE#7865	238	235	01-03-2021	29-05-2021	1664424.1	1664424.1	1664424.1	1664424.1	1664424.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1908783/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910272	1276990.66	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR:Chiapas	Mapastepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE#1809	208	218	03-02-2021	03-04-2021	1276990.66	1276990.66	1276990.66	1276990.66	1276990.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1910272/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963763	1150212.87	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR:Chiapas	Mapastepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE#65202	42	38	08-03-2021	07-05-2021	1150212.87	1150212.87	1150212.87	1150212.87	1150212.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963763/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982338	670152.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA:Chiapas	Mapastepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#18005	20	30	01-06-2021	30-07-2021	670152.29	670152.29	670152.29	670152.29	670152.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982338/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034907	3057532.61	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA:Chiapas	Mapastepec	Transportes y Sin identificar HONORABLE #282996	9996	9275	22-10-2021	20-12-2021	3057532.61	3057532.61	3057532.61	3057532.61	3057532.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034907/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909747	1191231.89	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN:Chiapas	Mapastepec	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE#10794	110	70	05-10-2021	15-04-2021	1191231.89	1191231.89	1191231.89	1191231.89	1191231.89	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [19123189/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971845	544957.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E:Chiapas	Mapastepec	Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE#116923	190	183	14-04-2021	14-06-2021	544957.25	544957.25	544957.25	544957.25	544957.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971845/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980956	308649.96	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA RANCHER:Chiapas	Mapastepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#153734	24	40	01-07-2021	31-08-2021	308649.96	308649.96	308649.96	308649.96	308649.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980956/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982865	670152.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA:Chiapas	Mapastepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#159564	20	30	01-06-2021	31-07-2021	670152.29	670152.29	670152.29	670152.29	670152.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982865/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032838	1737902.02	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDR:Chiapas	Mapastepec	Transportes y Sin identificar HONORABLE #273053	2349	22781	22-10-2021	20-12-2021	1737902.02	1737902.02	1737902.02	1737902.02	1737902.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2032838/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883871	996417.14	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR:Chiapas	Mapastepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE#2927	45	40	22-02-2021	22-04-2021	996417.14	996417.14	996417.14	996417.14	996417.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1883871/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908690	2240357.9	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITA:Chiapas	Mapastepec	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE#7709	157	129	25-01-2021	24-04-2021	2240357.9	2240357.9	2240357.9	2240357.9	2240357.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1908690/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909923	2156889.2	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS:Chiapas	Mapastepec	Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE#11064	50	46	01-03-2021	29-05-2021	2156889.2	2156889.2	2156889.2	2156889.2	2156889.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1909923/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921345	1925027.31	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS:Chiapas	Mapastepec	Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE#42106	243	250	15-02-2021	15-05-2021	1925027.31	1925027.31	1925027.31	1925027.31	1925027.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1921345/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970580	815489.24	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN:Chiapas	Mapastepec	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE#112642	208	97	15-02-2021	22-04-2021	815489.24	815489.24	815489.24	815489.24	815489.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1970580/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981165	671043.69	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAM:Chiapas	Mapastepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE#154513	189	232	01-06-2021	15-07-2021	671043.69	671043.69	671043.69	671043.69	671043.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1981165/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032703	2975720.53	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA:Chiapas	Mapastepec	Transportes y Sin identificar HONORABLE #272261	9996	9275	22-10-2021	20-12-2021	2975720.53	2975720.53	2975720.53	2975720.53	2975720.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2032703/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041133	60000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUE:Chiapas	Mapastepec	Educación Sin identificar HONORABLE #308093	122	128	22-11-2021	22-12-2021	60000	60000	60000	60000	60000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041133/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402020248	964790.18	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 226732 Chiapas	Mazapa de Mi:Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE#226732	139	150	02-08-2021	30-09-2021	964790.18	964790.18	964790.18	964790.18	964790.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2020248/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201933408	1562190.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPART:Chiapas	Mazapa de Mi:Educación Sin identificar H AYUNTAMIE#81687	49	56	14-04-2021	12-06-2021	1562190.28	1562190.28	1562190.28	1562190.28	1562190.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1933408/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301986748	301708.34	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 17:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#176433	20	12	12-07-2021	10-08-2021	301708.34	301708.34	301708.34	301708.34	301708.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986748/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301990142	410229.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 190412 Chiapas	Mazapa de Mi:Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE#190412	7	13	10-05-2021	08-06-2021	410229.36	410229.36	410229.36	410229.36	410229.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990142/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402046412	932935.34	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN E:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#326448	44	56	15-11-2021	15-12-2021	932935.34	932935.34	932935.34	932935.34	932935.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046412/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201908739	503356.66	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 7791 Chiapas	Mazapa de Mi:Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE#7791	77	74	19-02-2021	20-03-2021	503356.66	503356.66	503356.66	503356.66	503356.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1908739/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201929510	2062484.32	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNTARIO - 654:Chiapas	Mazapa de Mi:Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE#65495	310	280	15-03-2021	13-05-2021	2062484.32	2062484.32	2062484.32	2062484.32	2062484.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929510/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201930693	432386.02	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL - 709:Chiapas	Mazapa de Mi:Salud Sin identificar H AYUNTAMIE#70944	147	143	20-04-2021	31-05-2021	432386.02	432386.02	432386.02	432386.02	432386.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930693/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301987389	1374993.72	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 17:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#178350	310	280	03-06-2021	02-07-2021	1374993.72	1374993.72	1374993.72	1374993.72	1374993.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987389/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301999111	171927.81	{f1: [ciclo_rec CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE:Chiapas	Mazapa de Mi:PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE#49981	0	0	01-01-2021	31-12-2021	171927.81	171927.81	171927.81	171927.81	171927.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1999111/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402040540	840687.02	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO NUEV:Chiapas	Mazapa de Mi:Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE#321408	140	130	08-11-2021	26-12-2021	840687.02	840687.02	840687.02	840687.02	840687.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2045040/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402046940	249791.85	{f1: [ciclo_rec SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER:Chiapas	Mazapa de Mi:Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE#328684	0	0	01-10-2021	31-12-2021	249791.85	249791.85	249791.85	249791.85	249791.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046940/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985674	542504.69	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 17:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#172406	15	39	12-05-2021	10-06-2021	542504.69	542504.69	542504.69	542504.69	542504.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985674/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985703	826501.34	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 17:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#172612	115	194	17-05-2021	25-05-2021	826501.34	826501.34	826501.34	826501.34	826501.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985703/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301990217	1797783.86	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 19:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#190681	105	70	02-08-2021	30-09-2021	1797783.86	1797783.86	1797783.86	1797783.86	1797783.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990217/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402046717	688406.2	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 327676 Chiapas	Mazapa de Mi:Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE#327676	394	422	15-11-2021	27-12-2021	688406.2	688406.2	688406.2	688406.2	688406.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046717/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402047075	403164.06	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA:Chiapas	Mazapa de Mi:Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE#329371	788	843	15-11-2021	10-12-2021	403164.06	403164.06	403164.06	403164.06	403164.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047075/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP2101018883803	695880.52	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 130:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#13029	83	86	16-03-2021	14-04-2021	695880.52	695880.52	695880.52	695880.52	695880.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1883803/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201921812	756088.34	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 43:Chiapas	Mazapa de Mi:Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE#43848	82	83	26-03-2021	10-05-2021	756088.34	756088.34	756088.34	756088.34	756088.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1921812/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301990066	1520220.5	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 190152 Chiapas	Mazapa de Mi:Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE#190152	310	280	13-04-2021	24-05-2021	1520220.5	1520220.5	1520220.5	1520220.5	1520220.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990066/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201910304	1262983.66	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 11:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#11890	150	158	23-02-2021	24-03-2021	1262983.66	1262983.66	1262983.66	1262983.66	1262983.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1910304/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201927084	1546490.48	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -:Chiapas	Mazapa de Mi:Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE#56422	19	21	09-04-2021	07-06-2021	1546490.48	1546490.48	1546490.48	1546490.48	1546490.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1927084/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201927078	1178054.9	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 56:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#56483	83	67	09-03-2021	07-04-2021	1178054.9	1178054.9	1178054.9	1178054.9	1178054.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1927079/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201927098	674397.42	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 56:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#56489	114	96	12-04-2021	11-05-2021	674397.42	674397.42	674397.42	674397.42	674397.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1927098/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985727	1129334.23	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 17:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#172712	88	82	12-07-2021	10-08-2021	1129334.23	1129334.23	1129334.23	1129334.23	1129334.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985727/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301987189	899829.2	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 17:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#177848	48	36	19-07-2021	17-08-2021	899829.2	899829.2	899829.2	899829.2	899829.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987189/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301987336	425843.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA -:Chiapas	Mazapa de Mi:Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE#178334	117	127	31-05-2021	01-07-2021	425843.28	425843.28	425843.28	425843.28	425843.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987336/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301988619	435927.89	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) - 18:Chiapas	Mazapa de Mi:Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE#18378												

2021	5	CHP210301980054	3426633.98	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO (Chiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M149724	118	113	01-03-2021	15-07-2021	3426633.98	3426633.98	3426633.98	3426633.98	3426633.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980054/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301988634	5293080	{f1: [ciclo_recMANTENIMIENTO, MANEJO DE LOS DESECHOS PARChiapas	Motozintla	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M183852	14559	13256	01-01-2021	31-12-2021	5293080	5293080	5293080	5293080	5293080	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1988634/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999427	349821.57	{f1: [ciclo_rec33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERChiapas	Motozintla	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE153242	0	0	01-03-2021	30-04-2021	349821.57	349821.57	349821.57	349821.57	349821.57	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999427/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999637	125489.87	{f1: [ciclo_rec33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERChiapas	Motozintla	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE218496	0	0	05-01-2021	18-02-2021	125489.87	125489.87	125489.87	125489.87	125489.87	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999637/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999638	113338.43	{f1: [ciclo_rec33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERChiapas	Motozintla	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE218502	0	0	05-01-2021	18-02-2021	113338.43	113338.43	113338.43	113338.43	113338.43	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999638/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931281	679642.55	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 7358Chiapas	Motozintla	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M173586	113	124	01-02-2021	01-04-2021	679642.55	679642.55	679642.55	679642.55	679642.55	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931281/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931789	643903.43	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CChiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M175795	151	168	01-03-2021	01-04-2021	643903.43	643903.43	643903.43	643903.43	643903.43	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931789/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301969815	1141065.84	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: LChiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M109637	148	157	01-03-2021	01-05-2021	1141065.84	1141065.84	1141065.84	1141065.84	1141065.84	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1969815/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301972020	175857.02	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON Chiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M117405	623	415	01-02-2021	15-04-2021	175857.02	175857.02	175857.02	175857.02	175857.02	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1972020/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978613	630577.01	{f1: [ciclo_rec33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERChiapas	Motozintla	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE142370	0	0	01-03-2021	30-04-2021	630577.01	630577.01	630577.01	630577.01	630577.01	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978613/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980031	2591472.32	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLEChiapas	Motozintla	Agua y sanear	Sin identificar	GOBIERNO M149622	123	121	01-03-2021	05-08-2021	2591472.32	2591472.32	2591472.32	2591472.32	2591472.32	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980031/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988508	9567875.08	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAChiapas	Motozintla	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M183397	12429	12150	01-01-2021	31-08-2021	9567875.08	9567875.08	9567875.08	9567875.08	9567875.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1988508/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988616	6878838.6	{f1: [ciclo_recMANTENIMIENTO, CONSERVACION Y OPERACION Chiapas	Motozintla	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M183773	14559	13256	01-01-2021	31-12-2021	6878838.6	6878838.6	6878838.6	6878838.6	6878838.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1988616/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999395	349821.57	{f1: [ciclo_rec33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERChiapas	Motozintla	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE142379	0	0	01-03-2021	30-04-2021	349821.57	349821.57	349821.57	349821.57	349821.57	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999395/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931364	2331089.9	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CChiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M173855	209	204	01-02-2021	01-03-2021	2331089.9	2331089.9	2331089.9	2331089.9	2331089.9	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931364/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201931617	2045887.74	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA GUADALUPE E Chiapas	Motozintla	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M175025	190	160	01-02-2021	01-05-2021	2045887.74	2045887.74	2045887.74	2045887.74	2045887.74	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931617/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931821	1357651.33	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CChiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M175898	99	78	01-03-2021	01-05-2021	1357651.33	1357651.33	1357651.33	1357651.33	1357651.33	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931821/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201931836	5713363.49	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAChiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M175956	740	720	01-03-2021	01-06-2021	5713363.49	5713363.49	5713363.49	5713363.49	5713363.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931836/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201932027	5196929.2	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIChiapas	Motozintla	Agua y sanear	Sin identificar	GOBIERNO M176601	362	349	01-03-2021	01-07-2021	5196929.2	5196929.2	5196929.2	5196929.2	5196929.2	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932027/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932044	8018588.28	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: LChiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M176664	95	97	01-03-2021	06-06-2021	8018588.28	8018588.28	8018588.28	8018588.28	8018588.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932044/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201932146	7910337.53	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DR. BELISAChiapas	Motozintla	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M177104	1424	1306	01-03-2021	15-06-2021	7910337.53	7910337.53	7910337.53	7910337.53	7910337.53	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932654	521404.17	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIChiapas	Motozintla	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO M179052	73	79	01-03-2021	15-04-2021	521404.17	521404.17	521404.17	521404.17	521404.17	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932654/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301969600	898802.75	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: Chiapas	Motozintla	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M109035	94	86	01-03-2021	01-05-2021	898802.75	898802.75	898802.75	898802.75	898802.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1969600/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301969666	1875063.59	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPAChiapas	Motozintla	Educación	Sin identificar	GOBIERNO M109184	140	152	01-03-2021	01-06-2021	1875063.59	1875063.59	1875063.59	1875063.59	1875063.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1969666/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999640	101948.24	{f1: [ciclo_rec33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERChiapas	Motozintla	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE218516	0	0	05-01-2021	18-02-2021	101948.24	101948.24	101948.24	101948.24	101948.24	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999640/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048113	664379.01	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA - 333120 Chiapas	Nicolás Ruíz	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE333120	1000	1500	08-11-2021	07-12-2021	664379.01	664379.01	664379.01	664379.01	664379.01	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2048113/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048368	382772.88	{f1: [ciclo_rec33903 SERVICIOS INTEGRALES - 333839 Chiapas	Nicolás Ruíz	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE333839	0	0	01-10-2021	31-12-2021	382772.88	382772.88	382772.88	382772.88	382772.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2048368/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049741	1863017.94	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Nicolás Ruíz	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE339193	300	300	04-11-2021	18-12-2021	1863017.94	1863017.94	1863017.94	1863017.94	1863017.94	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2049741/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201908818	918378.98	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE7947	55	65	25-01-2021	24-04-2021	918378.98	918378.98	918378.98	918378.98	918378.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1908818/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201927696	2048008.47	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE58644	236	118	12-03-2021	14-06-2021	2048008.47	2048008.47	2048008.47	2048008.47	2048008.47	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927696/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201928919	999776.76	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO E Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE62978	28	28	01-04-2021	30-08-2021	999776.76	999776.76	999776.76	999776.76	999776.76	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928919/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201932201	4125169.64	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIChiapas	Ocosingo	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE77272	197	211	22-03-2021	23-07-2021	4125169.64	4125169.64	4125169.64	4125169.64	4125169.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932201/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201935106	442540.63	{f1: [ciclo_recMANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE88348	174	196	25-03-2021	25-06-2021	442540.63	442540.63	442540.63	442540.63	442540.63	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1935106/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201935247	1897500	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Chiapas	Ocosingo	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE88787	240	104	18-03-2021	18-06-2021	1897500	1897500	1897500	1897500	1897500	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1935247/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301974760	1799952.18	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPART Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE126628	101	105	01-04-2021	30-07-2021	1799952.18	1799952.18	1799952.18	1799952.18	1799952.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1974760/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301977218	3108239.85	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE135920	90	109	01-03-2021	30-06-2021	3108239.85	3108239.85	3108239.85	3108239.85	3108239.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977218/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210301979650	660885.57	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTID Chiapas	Ocosingo	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE148171	262	247	03-05-2021	31-08-2021	660885.57	660885.57	660885.57	660885.57	660885.57	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979650/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402049789	1249654.08	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE339355	115	120	01-11-2021	31-12-2021	1249654.08	1249654.08	1249654.08	1249654.08	1249654.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2049789/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201932222	477827.2	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIChiapas	Ocosingo	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE77363	250	214	15-01-2021	15-05-2021	477827.2	477827.2	477827.2	477827.2	477827.2	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932222/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201933590	3652950.75	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE82416	13	15	01-03-2021	15-06-2021	3652950.75	3652950.75	3652950.75	3652950.75	3652950.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933590/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201933894	3034687.68	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCChiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE83770	49	41	15-04-2021	15-08-2021	3034687.68	3034687.68	3034687.68	3034687.68	3034687.68	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933894/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201935142	2612324.85	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPART Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE88459	174	196	25-03-2021	25-06-2021	2612324.85	2612324.85	2612324.85	2612324.85	2612324.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [

2021	5	CHP210201927797	3000521.89	{f1: [ciclo_recAMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO E Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE58952	189	218	15-03-2021	30-07-2021	3000521.89	3000521.89	3000521.89	3000521.89	3000521.89	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927797/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201933820	3500000	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE83470	75	75	01-04-2021	30-08-2021	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933820/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201933924	5288953.5	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN O Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE83871	120	150	15-04-2021	16-08-2021	5284516.15	5284516.15	5284516.15	5284516.15	5284516.15	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933924/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301979639	1573861.98	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESPACIOS MULT Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE148117	262	247	03-05-2021	31-08-2021	1573861.98	1573861.98	1573861.98	1573861.98	1573861.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979639/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301992051	552514.01	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA L Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE198084	599	629	02-08-2021	15-09-2021	552514.01	552514.01	552514.01	552514.01	552514.01	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992051/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201909381	160403.74	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN O Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE10066	30	20	01-01-2021	30-04-2021	160403.74	160403.74	160403.74	160403.74	160403.74	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1909381/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201927712	2650319.3	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE58695	189	218	08-03-2021	30-07-2021	2650319.3	2650319.3	2650319.3	2650319.3	2650319.3	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927712/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201927765	766616.22	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Agua y sanear	Sin identificar H AYUNTAMIE58862	126	148	01-03-2021	30-06-2021	766616.22	766616.22	766616.22	766616.22	766616.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927765/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201933120	2870775.49	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COI Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE80770	258	350	20-04-2021	30-09-2021	2870775.49	2870775.49	2870775.49	2870775.49	2870775.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933120/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201933830	2502799.05	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Agua y sanear	Sin identificar H AYUNTAMIE83520	143	145	15-05-2021	15-10-2021	2502799.05	2502799.05	2502799.05	2502799.05	2502799.05	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933830/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201935707	415671.04	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE90478	82	75	01-01-2021	01-03-2021	415671.03	415671.03	415671.03	415671.03	415671.03	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1935707/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301977204	891418.59	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE135846	135	116	01-03-2021	30-06-2021	891418.59	891418.59	891418.59	891418.59	891418.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977204/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301979993	534691.3	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE149468	1100	900	01-07-2021	31-08-2021	529331.79	529331.79	529331.79	529331.79	529331.79	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979993/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301994662	349234.62	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Agua y sanear	Sin identificar H AYUNTAMIE207707	40	40	01-11-2021	15-12-2021	348291.91	348291.91	348291.91	348291.91	348291.91	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994662/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402030978	1638329.08	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN O Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE266276	120	150	01-10-2021	30-10-2021	1638329.08	1638329.08	1638329.08	1638329.08	1638329.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2030978/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201908997	675848.28	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS E Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE8586	40	20	01-01-2021	31-01-2021	675848.28	675848.28	675848.28	675848.28	675848.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1908997/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909389	721044.28	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE10082	13	12	01-01-2021	30-04-2021	721044.28	721044.28	721044.28	721044.28	721044.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1909389/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910453	3259568.95	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE12444	360	245	15-02-2021	15-06-2021	3259568.95	3259568.95	3259568.95	3259568.95	3259568.95	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1910453/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911852	1498032.48	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE18675	534	528	01-01-2021	31-03-2021	1498032.48	1498032.48	1498032.48	1498032.48	1498032.48	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1911852/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911923	888348.88	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE18823	63	48	01-02-2021	01-03-2021	888348.88	888348.88	888348.88	888348.88	888348.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1911923/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924352	265992.9	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN O Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE48885	115	78	15-01-2021	15-03-2021	265992.9	265992.9	265992.9	265992.9	265992.9	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1924352/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926650	4639407.77	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PUENTE EN OCOSINGO EN LA L Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE54973	250	214	15-01-2021	15-05-2021	4639407.77	4639407.77	4639407.77	4639407.77	4639407.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926650/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926840	4621521.73	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN O Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE55667	89	75	15-02-2021	15-06-2021	4621521.73	4621521.73	4621521.73	4621521.73	4621521.73	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926840/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926861	1227644.34	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PRIMARIA (SANITARIOS) EN OC Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE55721	356	350	01-04-2021	30-08-2021	1227644.34	1227644.34	1227644.34	1227644.34	1227644.34	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926861/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926885	838781.24	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE55778	242	264	01-02-2021	30-04-2021	838781.24	838781.24	838781.24	838781.24	838781.24	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926885/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927966	238124.79	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE59692	156	70	15-01-2021	15-03-2021	238124.79	238124.79	238124.79	238124.79	238124.79	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927966/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928036	1020000	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCI Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE59937	1430	1454	15-03-2021	15-06-2021	1020000	1020000	1020000	1020000	1020000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928036/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928458	380004.4	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE61384	20	30	08-01-2021	08-03-2021	380004.4	380004.4	380004.4	380004.4	380004.4	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928458/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928943	961268.8	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN I Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE63089	158	172	18-03-2021	31-07-2021	961268.8	961268.8	961268.8	961268.8	961268.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928943/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928962	2211225.14	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE63171	174	172	18-03-2021	31-07-2021	2211225.14	2211225.14	2211225.14	2211225.14	2211225.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928962/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929146	2874995.64	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE63907	158	176	01-03-2021	15-06-2021	2874995.64	2874995.64	2874995.64	2874995.64	2874995.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929250	426762.72	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES NO MATERIAL Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE64306	13	14	01-04-2021	01-07-2021	426762.72	426762.72	426762.72	426762.72	426762.72	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929250/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929259	1524224	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN O Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE64348	100	135	01-04-2021	04-06-2021	1524224	1524224	1524224	1524224	1524224	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929259/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929480	1999944.99	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO E Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE65343	75	75	01-03-2021	30-07-2021	1999944.99	1999944.99	1999944.99	1999944.99	1999944.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929480/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929553	1359015.4	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE65758	230	175	01-04-2021	30-06-2021	1359015.4	1359015.4	1359015.4	1359015.4	1359015.4	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929553/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929558	988815.04	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN I Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE65773	42	39	01-03-2021	30-05-2021	988815.04	988815.04	988815.04	988815.04	988815.04	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929558/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932040	729283.91	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PRIMARIA AULAS EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE76657	68	52	01-03-2021	15-04-2021	729283.91	729283.91	729283.91	729283.91	729283.91	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932040/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932717	1883642.58	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN I Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE79255	284	261	02-02-2021	30-05-2021	1883642.58	1883642.58	1883642.58	1883642.58	1883642.58	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1932717/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933173	999381.08	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE80913	282	282	01-04-2021	30-06-2021	999381.08	999381.08	999381.08	999381.08	999381.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933173/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933457	1363655.4	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE81925	693	666	01-02-2021	15-03-2021	1363655.4	1363655.4	1363655.4	1363655.4	1363655.4	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933457/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933611	1856817.08	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN O Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE82476	82	70	15-02-2021	15-06-2021	1856817.08	1856817.08	1856817.08	1856817.08	1856817.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1933611/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934049	2149608.32	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE84216	73	72	01-05-2021	30-08-2021	2149608.32	2149608.32	2149608.32	2149608.32	2149608.32	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1934049/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935722	530514.26	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN I Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE90575	108	102	01-01-2021	01-03-2021	530514.26	530514.26	530514.26	530514.26	530514.26	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1935722/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935736	374103.93	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE90677	108	102	01-01-2021	01-03-2021	374103.93	374103.93	374103.93	374103.93	374103.93	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1935736/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967359	562105.84	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE94997	45	56	01-01-2021	01-03-2021	562105.84	562105.84	562105.84	562105.84	562105.84	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1967359/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967499	770008	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE95804	34	56	01-01-2021	01-03-2021	770008	770008	770008	770008	770008	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1967499/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967521	415671.04	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo													

2021	5	CHP210201924385	265832.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN O Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE48945	118	95	15-01-2021	15-03-2021	265832.57	265832.57	265832.57	265832.57	265832.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1924385/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924562	1173653.2	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE49497	132	102	01-02-2021	13-02-2021	1173653.2	1173653.2	1173653.2	1173653.2	1173653.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1924562/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927812	998617.05	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE58993	149	135	01-02-2021	30-04-2021	998617.05	998617.05	998617.05	998617.05	998617.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1927812/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927825	186872.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSING O Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE59036	35	25	01-02-2021	01-06-2021	186872.6	186872.6	186872.6	186872.6	186872.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1927825/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927831	1665016.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, C Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE59055	105	95	17-02-2021	17-05-2021	1665016.24	1665016.24	1665016.24	1665016.24	1665016.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1927831/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927960	608007.04	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE59664	160	160	15-03-2021	15-04-2021	608007.04	608007.04	608007.04	608007.04	608007.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1927960/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927992	646007.48	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE59765	569	545	15-03-2021	15-04-2021	646007.48	646007.48	646007.48	646007.48	646007.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1927992/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928050	3353999.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE59992	28	57	01-01-2021	01-04-2021	3353999.88	3353999.88	3353999.88	3353999.88	3353999.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1928050/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928307	2787036.31	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTU Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE60762	202	209	01-02-2021	30-05-2021	2787036.31	2787036.31	2787036.31	2787036.31	2787036.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1928307/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928481	3698794.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE61456	48	36	01-01-2021	31-05-2021	3698794.71	3698794.71	3698794.71	3698794.71	3698794.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1928481/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929170	3999703.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTU Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE64000	216	134	01-03-2021	01-06-2021	3999703.27	3999703.27	3999703.27	3999703.27	3999703.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1929170/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929221	1504388.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE64204	100	135	01-03-2021	15-04-2021	1504388.44	1504388.44	1504388.44	1504388.44	1504388.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1929221/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929525	3700000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE65580	49	83	15-04-2021	15-08-2021	3700000	3700000	3700000	3700000	3700000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1929525/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929767	1192480	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE66649	326	314	20-03-2021	30-04-2021	1192480	1192480	1192480	1192480	1192480	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1929767/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930654	1000040.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MUROS DE TENCION EN O Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE70743	140	100	15-04-2021	15-07-2021	1000040.98	1000040.98	1000040.98	1000040.98	1000040.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1930654/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932891	766529.42	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE79876	122	98	01-01-2021	30-04-2021	766529.42	766529.42	766529.42	766529.42	766529.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1932891/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932910	2116067.21	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE79951	1744	1688	01-03-2021	01-05-2021	2116067.21	2116067.21	2116067.21	2116067.21	2116067.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1932910/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932912	1854840	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE79954	358	301	15-02-2021	30-03-2021	1854840	1854840	1854840	1854840	1854840	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1932912/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933280	202915.68	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE81289	25	30	12-04-2021	12-07-2021	202915.68	202915.68	202915.68	202915.68	202915.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1933280/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933460	2266791.62	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE81936	42	50	15-04-2021	15-06-2021	2266791.62	2266791.62	2266791.62	2266791.62	2266791.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1933460/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933498	347984.5	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE82070	400	385	18-01-2021	02-03-2021	347984	347984	347984	347984	347984	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1933498/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933541	999999.45	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE82197	145	130	01-03-2021	30-04-2021	999999.45	999999.45	999999.45	999999.45	999999.45	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1933541/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934076	1043812.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE84238	140	123	01-04-2021	31-08-2021	1043812.24	1043812.24	1043812.24	1043812.24	1043812.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1934076/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935685	585722.51	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSING EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE90326	141	111	01-01-2021	01-03-2021	585722.51	585722.51	585722.51	585722.51	585722.51	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1935685/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937614	2101911.12	{f1: [ciclo_rec 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER Chiapas	Ocosingo	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE93821	0	0	01-03-2021	30-09-2021	2101911.12	2101911.12	2101911.12	2101911.12	2101911.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1937614/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937616	4845440	{f1: [ciclo_rec 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER Chiapas	Ocosingo	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE93869	0	0	01-03-2021	30-09-2021	4845440	4845440	4845440	4845440	4845440	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1937616/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937617	6871760.08	{f1: [ciclo_rec 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER Chiapas	Ocosingo	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE93889	0	0	01-03-2021	30-09-2021	6871760.08	6871760.08	6871760.08	6871760.08	6871760.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1937617/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967528	2061716.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE95918	139	130	08-03-2021	08-07-2021	2061716.24	2061716.24	2061716.24	2061716.24	2061716.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1967528/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967549	1000292.08	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE95989	139	130	08-03-2021	08-07-2021	1000292.08	1000292.08	1000292.08	1000292.08	1000292.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1967549/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967844	368604.27	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE98039	23	25	01-01-2021	01-03-2021	368604.27	368604.27	368604.27	368604.27	368604.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1967844/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967909	766595.79	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE98304	126	144	01-03-2021	30-06-2021	766595.79	766595.79	766595.79	766595.79	766595.79	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1967909/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967931	4123738.01	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE98409	86	175	01-03-2021	15-08-2021	4123738.01	4123738.01	4123738.01	4123738.01	4123738.01	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1967931/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967951	3999999.82	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS Chiapas	Ocosingo	Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE98499	20977	20901	01-04-2021	31-08-2021	3999999.82	3999999.82	3999999.82	3999999.82	3999999.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1967951/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970631	265981.91	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE121239	82	67	15-01-2021	15-03-2021	265981.91	265981.91	265981.91	265981.91	265981.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1970631/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973350	649999.59	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDE Chiapas	Ocosingo	Deportes	Sin identificar	H AYUNTAMIE121518	11	10	01-06-2021	30-09-2021	649999.59	649999.59	649999.59	649999.59	649999.59	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1973350/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973397	192502	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL E Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE121649	45	41	01-04-2021	30-05-2021	192502	192502	192502	192502	192502	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1973397/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973739	634198.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE122744	100	100	01-06-2021	30-08-2021	634198.29	634198.29	634198.29	634198.29	634198.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1973739/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973815	824994.31	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OC Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE122937	100	135	15-06-2021	15-08-2021	824994.31	824994.31	824994.31	824994.31	824994.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1973815/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973920	2004860.48	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL E Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE123230	425	396	01-01-2021	01-03-2021	2004860.48	2004860.48	2004860.48	2004860.48	2004860.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1973920/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978438	2250121.58	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE141875	42	39	01-03-2021	30-05-2021	2250121.58	2250121.58	2250121.58	2250121.58	2250121.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1978438/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979968	2499999.82	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTU Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE149395	27	28	15-03-2021	15-08-2021	2499999.82	2499999.82	2499999.82	2499999.82	2499999.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1979968/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980870	293967.97	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE153458	125	90	01-01-2021	28-02-2021	293967.97	293967.97	293967.97	293967.97	293967.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad:1980870/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980911	1299999.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN O Chiapas	Ocosingo														

2021	5	CHP210201932047	1834305.44	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULT	Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE76726	262	247	01-04-2021	30-08-2021	1834305.44	1834305.44	1834305.44	1834305.44	1834305.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1932047/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932104	691724.95	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE76969	115	110	15-04-2021	15-07-2021	691724.95	691724.95	691724.95	691724.95	691724.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1932104/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932176	1203745.35	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO D	Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE77199	80	80	01-03-2021	01-06-2021	1203745.35	1203745.35	1203745.35	1203745.35	1203745.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1932176/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932902	3936423.59	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE79922	1744	1688	03-04-2021	15-06-2021	3936423.59	3936423.59	3936423.59	3936423.59	3936423.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1932902/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932915	3080027.33	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE79966	1744	1688	03-04-2021	01-07-2021	3080027.33	3080027.33	3080027.33	3080027.33	3080027.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1932915/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933118	1044059.82	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCI	Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE80727	262	247	01-04-2021	30-08-2021	1044059.82	1044059.82	1044059.82	1044059.82	1044059.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1933118/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933175	1897457.7	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL	L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE80918	120	125	15-03-2021	10-04-2021	1897457.7	1897457.7	1897457.7	1897457.7	1897457.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1933175/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933204	240753.69	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTL	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE81042	125	90	22-02-2021	22-06-2021	240753.69	240753.69	240753.69	240753.69	240753.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1933204/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933445	500000	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MUROS EN OCOSINGO EN LA	L Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE81836	55	50	15-01-2021	15-03-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1933445/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933508	1300056.58	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE82094	110	105	15-03-2021	15-07-2021	1300056.58	1300056.58	1300056.58	1300056.58	1300056.58	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1933508/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933535	1739321.9	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE82181	346	315	11-01-2021	29-03-2021	1739321.9	1739321.9	1739321.9	1739321.9	1739321.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1933535/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935191	202915.68	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE88607	26	30	12-04-2021	12-07-2021	202915.68	202915.68	202915.68	202915.68	202915.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1935191/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935698	415671.04	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL	D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE90406	108	123	01-01-2021	01-03-2021	415671.04	415671.04	415671.04	415671.04	415671.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1935698/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967599	98358.69	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE96274	20	28	08-03-2021	08-07-2021	98358.69	98358.69	98358.69	98358.69	98358.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967599/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967733	1238333.94	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE97311	42	38	08-03-2021	08-07-2021	1238333.94	1238333.94	1238333.94	1238333.94	1238333.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967733/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967736	307370.91	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE97361	46	40	08-03-2021	08-07-2021	307370.91	307370.91	307370.91	307370.91	307370.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967736/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301969438	1851031.57	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS E	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE108566	80	76	01-01-2021	01-04-2021	1851031.57	1851031.57	1851031.57	1851031.57	1851031.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1969438/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970490	2343594.4	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL	D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE112117	294	285	11-01-2021	08-03-2021	2343594.4	2343594.4	2343594.4	2343594.4	2343594.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970490/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970550	2749434.76	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POT	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE112470	310	400	15-01-2021	15-05-2021	2749434.76	2749434.76	2749434.76	2749434.76	2749434.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970550/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970587	41521.97	{fifa: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE112672	21828	20050	15-02-2021	15-03-2021	41521.97	41521.97	41521.97	41521.97	41521.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970587/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970719	1766105.8	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL	L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE113296	121	104	01-01-2021	01-03-2021	1766105.8	1766105.8	1766105.8	1766105.8	1766105.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970719/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973670	750533.41	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN	O Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE122537	212	184	01-06-2021	31-08-2021	750533.41	750533.41	750533.41	750533.41	750533.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1973670/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973836	2314432	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE122996	21828	20250	22-03-2021	19-06-2021	2314432	2313852	2313852	2313852	2313852	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1973836/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974667	1326278.88	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE126312	250	230	01-02-2021	01-06-2021	1326278.88	1326278.88	1326278.88	1326278.88	1326278.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1974667/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974721	668256.83	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE126495	350	450	01-02-2021	31-03-2021	668256.83	668256.83	668256.83	668256.83	668256.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1974721/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978326	665916.55	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OC	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE141330	66	63	01-03-2021	30-08-2021	665916.55	665916.55	665916.55	665916.55	665916.55	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1978326/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978848	1650733.03	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE143774	278	307	15-04-2021	15-07-2021	1648824	1648824	1648824	1648824	1648824	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1978848/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979248	126866.88	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE146255	132	215	01-03-2021	15-03-2021	120640	120640	120640	120640	120640	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1979248/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981383	618570.46	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO	E Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE152213	500	500	01-04-2021	30-07-2021	618570.46	618570.46	618570.46	618570.46	618570.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981383/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981408	2875000	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE155314	324	320	01-08-2021	15-09-2021	2875000	2875000	2875000	2875000	2875000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981408/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981412	2920000	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE155323	280	280	01-10-2021	31-12-2021	2920000	2920000	2920000	2920000	2920000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981412/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981421	1900000	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE155340	211	230	01-10-2021	15-12-2021	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981421/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981672	500000	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE156111	21828	20050	01-11-2021	30-11-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981672/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981743	1750000	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTL	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE156302	310	400	01-11-2021	31-12-2021	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981743/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990313	1631890.53	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE191010	65	70	15-09-2021	15-12-2021	1631890.53	1631890.53	1631890.53	1631890.53	1631890.53	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990313/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990358	2807666.62	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE191151	55	65	01-10-2021	31-12-2021	2807666.62	2807666.62	2807666.62	2807666.62	2807666.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990358/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990982	604668.46	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE193099	250	214	15-10-2021	30-12-2021	604668.46	604668.46	604668.46	604668.46	604668.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990982/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991407	1350000	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPART	Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE194763	70	60	01-11-2021	31-12-2021	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1991407/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991415	1099999.99	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE194782	234	215	15-11-2021	31-12-2021	1099999.99	1099999.99	1099999.99	1099999.99	1099999.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1991415/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992093	207927.39	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE198612	210	280	01-07-2021	30-07-2021	207927.39	207927.39	207927.39	207927.39	207927.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1992093/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992572	799783.8	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN OCOSI	Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE200467	30	20	01-09-2021	01-12-2021	799783.8	799783.8	799783.8	799783.8	799783.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1992572/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992628	848661.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCI	Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE200734	262	247	04-05-2021								

2021	5	CHP210301967715	577857.31	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME QUE NO SEA CON	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE97188	42	38	08-03-2021	08-07-2021	577857.31	577857.31	577857.31	577857.31	577857.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967715/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967812	1614458.3	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL C	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE97829	416	416	01-03-2021	30-03-2021	1614458.3	1614458.3	1614458.3	1614458.3	1614458.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967812/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967828	1755112.48	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE97937	83	168	01-01-2021	01-03-2021	1755112.48	1755112.48	1755112.48	1755112.48	1755112.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967828/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967862	428299.49	{ff1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUE DE AGU	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE98117	468	350	01-02-2021	30-03-2021	428299.49	428299.49	428299.49	428299.49	428299.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967862/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967949	3047419.19	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE98490	122	143	15-01-2021	31-03-2021	3047419.19	3047419.19	3047419.19	3047419.19	3047419.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1967949/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970505	2748262.64	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PUENTES EN OCOSINGO EM LA	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE112175	5311	5227	15-01-2021	15-09-2021	2748262.64	2748262.64	2748262.64	2748262.64	2748262.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970505/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970625	2862366.25	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS E	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE112899	165	145	10-02-2021	15-06-2021	2862366.25	2862366.25	2862366.25	2862366.25	2862366.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970625/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972004	1323065.74	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE117332	300	300	15-02-2021	30-05-2021	1323065.74	1323065.74	1323065.74	1323065.74	1323065.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1972004/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973362	385004	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL L	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE121549	379	326	01-04-2021	31-05-2021	385004	385004	385004	385004	385004	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1973362/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973803	1081938.54	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OC	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE122920	117	116	01-06-2021	30-09-2021	1081938.54	1081938.54	1081938.54	1081938.54	1081938.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1973803/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973849	824999.8	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE123032	85	90	01-06-2021	31-08-2021	824999.8	824999.8	824999.8	824999.8	824999.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1973849/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973915	824985.83	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PRIMARIAS BARDAS PERIMETR	Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE123214	25	30	15-06-2021	15-08-2021	824985.83	824985.83	824985.83	824985.83	824985.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1973915/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974339	999791.58	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE125154	132	102	01-04-2021	15-05-2021	999791.58	999791.58	999791.58	999791.58	999791.58	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1974339/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974607	2000009.09	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE126128	211	230	01-06-2021	30-08-2021	2000009.09	2000009.09	2000009.09	2000009.09	2000009.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1974607/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977387	354848.63	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OC	Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE136930	110	105	31-03-2021	15-04-2021	354848.63	354848.63	354848.63	354848.63	354848.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1977387/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978813	199999.08	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE143561	21	28	30-06-2021	15-07-2021	199999.08	199999.08	199999.08	199999.08	199999.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1978813/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981238	332622.03	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTID	Chiapas	Ocosingo	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE154779	354	346	01-01-2021	15-01-2021	332622.03	332622.03	332622.03	332622.03	332622.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981238/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981345	1302845.78	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO E	Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE155094	30	30	01-06-2021	30-10-2021	1302845.78	1302845.78	1302845.78	1302845.78	1302845.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981345/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981362	19996640.21	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE155144	42	48	01-07-2021	30-11-2021	1979494.59	1979494.59	1979494.59	1979494.59	1979494.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981362/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981367	699998.96	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO B	Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE155154	145	127	15-10-2021	30-11-2021	699998.96	699998.96	699998.96	699998.96	699998.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981367/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981693	500000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE156171	21828	20050	01-11-2021	30-11-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981693/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987851	999863.57	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENT	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE181229	150	250	01-10-2021	30-12-2021	999863.57	999863.57	999863.57	999863.57	999863.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1987851/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990956	1500000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPAI	Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE193022	141	136	01-10-2021	15-12-2021	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990956/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990963	1499996.2	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE193054	2239	2197	22-06-2021	22-10-2021	1499996.2	1499996.2	1499996.2	1499996.2	1499996.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990963/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990997	1000000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE193140	93	81	01-11-2021	30-12-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990997/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991402	999999.31	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE194752	93	81	01-01-2021	01-12-2021	999999.31	999999.31	999999.31	999999.31	999999.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1991402/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991705	709958.33	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE195848	179	178	01-12-2021	31-12-2021	709958.33	709958.33	709958.33	709958.33	709958.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1991705/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994459	800000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CARCAMO EN OCOSINGO LOCA	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE207998	60	30	01-10-2021	31-12-2021	800000	800000	800000	800000	800000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1994459/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995477	1681180.65	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE210800	880	780	15-08-2021	30-10-2021	1681180.65	1681180.65	1681180.65	1681180.65	1681180.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1995477/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402020047	599546.69	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS	Chiapas	Ocosingo	Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE225588	324	320	01-11-2021	15-12-2021	599639.77	599639.77	599639.77	599639.77	599639.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2020047/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908897	1797863.02	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE8265	170	130	01-01-2021	28-02-2021	1797863.02	1797863.02	1797863.02	1797863.02	1797863.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1908897/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908911	1058370.45	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSING	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE8342	109	120	01-01-2021	28-02-2021	1058370.45	1058370.45	1058370.45	1058370.45	1058370.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1908911/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909043	1024884.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS E	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE8737	70	50	01-02-2021	01-04-2021	1024884.14	1024884.14	1024884.14	1024884.14	1024884.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909043/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909122	1500003.37	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE8946	203	197	01-01-2021	30-04-2021	1500003.37	1500003.37	1500003.37	1500003.37	1500003.37	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909122/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909162	550002.1	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA	Chiapas	Ocosingo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE9071	74	66	15-01-2021	15-04-2021	550002.1	550002.1	550002.1	550002.1	550002.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909162/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909185	1568434.73	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE9106	170	130	01-01-2021	28-02-2021	1568434.73	1568434.73	1568434.73	1568434.73	1568434.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909185/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909237	2141482.73	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN O	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE9221	95	85	01-01-2021	01-04-2021	2141482.73	2141482.73	2141482.73	2141482.73	2141482.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909237/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909427	521095	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOEN OCC	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE101177	30	20	01-01-2021	30-04-2021	521095	521095	521095	521095	521095	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909427/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924007	2738176.78	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS E	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE48273	180	120	01-01-2021	31-03-2021	2738176.78	2738176.78	2738176.78	2738176.78	2738176.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1924007/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926599	657979.03	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Chiapas	Ocosingo	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE54943	420	378	01-03-2021	30-06-2021	657979.03	657979.03	657979.03	657979.03	657979.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1926599/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927004	2841423.28	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN O	Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE56138	52	60	12-03-2021	14-06-2021	2841423.28	2841423.28	2841423.28	2841423.28	2841423.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1927004/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927681	263673.2	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI	Chiapas	Ocosingo	Agua													

2021	5	CHP210301972053	346501.99	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE117535	300	300	15-02-2021	30-05-2021	346501.99	346501.99	346501.99	346501.99	346501.99	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1972053/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973902	1276254.39	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE123183	62	66	01-01-2021	01-03-2021	1276254.39	1276254.39	1276254.39	1276254.39	1276254.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1973902/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974317	569989.2	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE125005	208	249	15-06-2021	15-08-2021	284994.6	284994.6	284994.6	284994.6	284994.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1974317/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977211	160328.8	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE135895	8	8	01-01-2021	30-04-2021	160328.8	160328.8	160328.8	160328.8	160328.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977211/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978758	999688.75	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE143006	38	52	15-06-2021	30-07-2021	999685.89	999685.89	999685.89	999685.89	999685.89	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978758/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978900	4599711.17	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE144219	1744	1688	01-03-2021	01-05-2021	4599711.17	4599711.17	4599711.17	4599711.17	4599711.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978900/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979237	999936.3	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE145966	98	153	04-02-2021	15-02-2021	999936.3	999936.3	999936.3	999936.3	999936.3	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979237/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979597	1033639.87	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE147788	31	30	22-01-2021	22-03-2021	1033639.87	1033639.87	1033639.87	1033639.87	1033639.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979597/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979607	2492930.47	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE147895	359	356	01-03-2021	30-05-2021	2492930.47	2492930.47	2492930.47	2492930.47	2492930.47	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979607/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981280	592806.86	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE154918	56	63	15-02-2021	15-03-2021	592806.86	592806.86	592806.86	592806.86	592806.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981280/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981314	1306957.85	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGChiapas	Ocosingo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE155000	90	120	01-10-2021	31-12-2021	1306957.85	1306957.85	1306957.85	1306957.85	1306957.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981314/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981401	499760.93	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE155275	96	196186	05-09-2021	15-10-2021	499760.93	499760.93	499760.93	499760.93	499760.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981401/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981464	1600000	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTAChiapas	Ocosingo	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE155453	222	206	19-10-2021	15-12-2021	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981464/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981632	959846.38	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCIChiapas	Ocosingo	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE156024	128	140	01-10-2021	30-12-2021	959846.38	959846.38	959846.38	959846.38	959846.38	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981632/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990337	2337536.04	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE191805	60	40	21-09-2021	30-12-2021	2337536.04	2337536.04	2337536.04	2337536.04	2337536.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990337/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990988	998439.28	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE193114	125	90	01-05-2021	31-07-2021	998439.28	998439.28	998439.28	998439.28	998439.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990988/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991001	265976.03	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COIChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE193154	250	214	15-11-2021	15-12-2021	265976.03	265976.03	265976.03	265976.03	265976.03	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991001/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991375	1500003.66	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE194621	86	123	01-04-2021	30-06-2021	1500003.66	1500003.66	1500003.66	1500003.66	1500003.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991375/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992019	1751252	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE197733	553	552	15-06-2021	30-07-2021	1748932	1748932	1748932	1748932	1748932	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992019/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992676	3054053.16	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIChiapas	Ocosingo	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE200882	850	950	11-08-2021	11-12-2021	3054053.16	3054053.16	3054053.16	3054053.16	3054053.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992676/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998035	2000000	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTAChiapas	Ocosingo	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE219664	250	280	27-09-2021	15-12-2021	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998035/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998111	1799999.87	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTAChiapas	Ocosingo	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE219920	70	82	01-07-2021	31-10-2021	1799999.87	1799999.87	1799999.87	1799999.87	1799999.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998111/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998230	258351.46	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA PCChiapas	Ocosingo	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE220387	125	90	01-05-2021	31-07-2021	258351.46	258351.46	258351.46	258351.46	258351.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998230/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909066	144888.36	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OChiapas	Ocosingo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE8841	170	130	01-01-2021	28-02-2021	144888.36	144888.36	144888.36	144888.36	144888.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:199066/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909174	3892533.97	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE9084	170	130	01-01-2021	28-02-2021	3892533.97	3892533.97	3892533.97	3892533.97	3892533.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1909174/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909291	1000000.01	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE9650	366	395	15-02-2021	15-06-2021	1000000.01	1000000.01	1000000.01	1000000.01	1000000.01	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1909291/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910355	72063.46	{f1: [ciclo_recEQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGChiapas	Ocosingo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE12083	13	10	01-01-2021	28-02-2021	72063.46	72063.46	72063.46	72063.46	72063.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1910355/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911875	1658356.88	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE18729	111	100	01-02-2021	01-03-2021	1658356.88	1658356.88	1658356.88	1658356.88	1658356.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1911875/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923011	539005.6	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE46646	208	249	15-02-2021	15-03-2021	539005.6	539005.6	539005.6	539005.6	539005.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1923011/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924516	608007.04	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE49320	144	96	20-01-2021	20-04-2021	608007.04	608007.04	608007.04	608007.04	608007.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1924516/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924528	486405.63	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE49381	115	77	20-01-2021	20-04-2021	486405.63	486405.63	486405.63	486405.63	486405.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1924528/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926857	1842019.85	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE55711	420	378	01-03-2021	30-06-2021	1842019.85	1842019.85	1842019.85	1842019.85	1842019.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926857/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926961	3499966.91	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE55980	125	130	01-03-2021	30-06-2021	3499966.91	3499966.91	3499966.91	3499966.91	3499966.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926961/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927589	649979.64	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUChiapas	Ocosingo	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE58238	68	51	15-01-2021	15-03-2021	628645.44	628645.44	628645.44	628645.44	628645.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927589/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927659	766564.02	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIChiapas	Ocosingo	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE58512	107	128	01-03-2021	30-06-2021	766564.02	766564.02	766564.02	766564.02	766564.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927659/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927662	832208.07	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE58524	250	214	15-02-2021	15-06-2021	832208.07	832208.07	832208.07	832208.07	832208.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927662/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927982	456005.28	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE59742	346	326	15-03-2021	15-04-2021	456005.28	456005.28	456005.28	456005.28	456005.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927982/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928319	132187.43	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN OChiapas	Ocosingo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE60806	1322	1152	01-04-2021	30-06-2021	132187.43	132187.43	132187.43	132187.43	132187.43	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928319/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928439	778448.62	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL LChiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE61292	176	118	20-01-2021	20-10-2021	778448.62	778448.62	778448.62	778448.62	778448.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928439/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928760	2907245.37	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COIChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE62379	135	116	01-03-2021	30-06-2021	2907245.37	2907245.37	2907245.37	2907245.37	2907245.37	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928760/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929201	4399988.39	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CENTROS PARA LA GESTION INChiapas	Ocosingo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE64130	22000	21000	01-01-2021	30-09-2021	4399988.39	4399988.39	4399988.39	4399988.39	4399988.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929288	1907170.89	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CChiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE64456	110	105	01-04-2021	30-05-2021	1907170.89	1907170.89	1907170.89	1907170.89	1907170.89	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929288/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929427	202790.4	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUChiapas	Ocosingo	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE65123	110	105	01-04-2021	30-04-2021	202790.4	202790.4	202790.4	202790.4	202790.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929427/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929624	2000000.74	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE66053	212	184	22-03-2021	30-06-2021	2000000.74</						

2021	5	CHP210301991394	1499621.1	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE194727	150	120	17-08-2021	17-11-2021	1499621.1	1499621.1	1499621.1	1499621.1	1499621.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1991394/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991395	1200000	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE194731	176	189	01-10-2021	31-12-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1991395/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991420	1599999.99	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE194791	29	28	01-10-2021	31-12-2021	1599999.99	1599999.99	1599999.99	1599999.99	1599999.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1991420/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992713	954368.61	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE200998	125	90	01-05-2021	31-07-2021	954368.61	954368.61	954368.61	954368.61	954368.61	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1992713/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999537	3310301.78	{ff1: [ciclo_rec SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER Chiapas	Ocosingo	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMIE194622	0	0	01-03-2021	30-09-2021	3310301.78	3310301.78	3310301.78	3310301.78	3310301.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1999537/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201907778	40472.4	{ff1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE4936	29	35	01-01-2021	01-03-2021	40472.4	40472.4	40472.4	40472.4	40472.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1907778/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908068	1030423.3	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE5842	65	70	15-01-2021	15-06-2021	1030423.3	1030423.3	1030423.3	1030423.3	1030423.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1908068/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909072	930231.3	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS E Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE8859	53	45	15-01-2021	15-05-2021	930231.3	930231.3	930231.3	930231.3	930231.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1909072/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909153	700000	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE9028	5311	5277	01-01-2021	28-02-2021	700000	700000	700000	700000	700000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1909153/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909235	3354627.26	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, C Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE9220	170	130	01-01-2021	28-02-2021	3354627.26	3354627.26	3354627.26	3354627.26	3354627.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1909235/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909481	1270301.07	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE10285	199	196	01-01-2021	30-04-2021	1270301.07	1270301.07	1270301.07	1270301.07	1270301.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1909481/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910321	320666	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE11937	20	31	01-01-2021	30-04-2021	320666	320666	320666	320666	320666	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1910321/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911817	1381154	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE18598	520	524	20-01-2021	20-02-2021	1381154	1381154	1381154	1381154	1381154	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1911817/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922976	770008	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE46594	480	513	20-01-2021	20-02-2021	770008	770008	770008	770008	770008	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1922976/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924115	265994.54	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE VADO EN OCOSINGO EN LA L Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE48417	97	78	15-01-2021	15-02-2021	265994.54	265994.54	265994.54	265994.54	265994.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1924115/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924187	638407.39	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE48550	63	50	01-02-2021	15-03-2021	638407.39	638407.39	638407.39	638407.39	638407.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1924187/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926607	778278.85	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALMARIA BARDAS PERIMETRA Chiapas	Ocosingo	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE54777	356	350	01-04-2021	30-08-2021	778278.85	778278.85	778278.85	778278.85	778278.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1926607/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926663	660585.94	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMES ADOQUIN, ASFALTO, C Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE54959	250	214	15-01-2021	15-05-2021	660585.94	660585.94	660585.94	660585.94	660585.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1926663/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926953	2286277.93	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE55961	242	264	01-02-2021	30-04-2021	2286277.93	2286277.93	2286277.93	2286277.93	2286277.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1926953/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927563	3916871.1	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN O Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE58164	307	280	12-03-2021	14-06-2021	3916871.1	3916871.1	3916871.1	3916871.1	3916871.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1927563/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927601	2980952.79	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN C Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE58286	71	60	15-02-2021	15-06-2021	2980952.79	2980952.79	2980952.79	2980952.79	2980952.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1927602/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927791	1166649.07	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE58939	105	95	17-02-2021	17-05-2021	1166649.07	1166649.07	1166649.07	1166649.07	1166649.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1927791/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927809	808790.69	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE58989	105	95	17-02-2021	17-05-2021	808790.69	808790.69	808790.69	808790.69	808790.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1927809/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927866	2830258.42	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE59234	95	89	01-03-2021	01-06-2021	2830258.42	2830258.42	2830258.42	2830258.42	2830258.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1927866/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928329	1129351.12	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE60849	1322	1152	01-04-2021	30-06-2021	1129351.12	1129351.12	1129351.12	1129351.12	1129351.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928329/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928416	492790.27	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE61222	66	62	11-01-2021	08-03-2021	492790.27	492790.27	492790.27	492790.27	492790.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928416/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928446	570006.6	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE61328	20	30	08-01-2021	08-03-2021	570006.6	570006.6	570006.6	570006.6	570006.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928446/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928762	2387927.73	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE62386	110	58	01-04-2021	01-08-2021	2387927.73	2387927.73	2387927.73	2387927.73	2387927.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928762/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928856	1092751.01	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE62715	135	116	01-03-2021	30-06-2021	1092751.01	1092751.01	1092751.01	1092751.01	1092751.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928856/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929582	462004.8	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE65861	90	85	01-04-2021	30-06-2021	462004.8	462004.8	462004.8	462004.8	462004.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1929582/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929598	526408	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE65927	792	831	15-03-2021	15-04-2021	526408	526408	526408	526408	526408	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1929598/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929611	462004.8	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE65970	90	85	01-04-2021	30-06-2021	462004.8	462004.8	462004.8	462004.8	462004.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1929611/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929969	818547.05	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE67446	693	666	15-04-2021	15-07-2021	818547.05	818547.05	818547.05	818547.05	818547.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1929969/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930450	1936000	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVEN Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE69828	110	110	01-05-2021	30-08-2021	1897892.08	1897892.08	1897892.08	1897892.08	1897892.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1930450/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932175	599523.95	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCI Chiapas	Ocosingo	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE77195	80	80	01-03-2021	31-05-2021	599523.95	599523.95	599523.95	599523.95	599523.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1932175/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933202	1232863.38	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE81035	5311	5227	15-01-2021	15-07-2021	1232863.38	1232863.38	1232863.38	1232863.38	1232863.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1933202/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933271	732851.87	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE81260	125	90	22-02-2021	22-06-2021	732851.87	732851.87	732851.87	732851.87	732851.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1933271/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933482	2999721.6	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE82018	77	87	15-03-2021	15-05-2021	2999721.6	2999721.6	2999721.6	2999721.6	2999721.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1933482/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934031	786277.72	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE84168	41	55	01-05-2021	15-09-2021	786277.72	786277.72	786277.72	786277.72	786277.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1934031/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934089	766520.82	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESC Chiapas	Ocosingo	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE84321	215	220	01-03-2021	30-06-2021	766520.82	766520.82	766520.82	766520.82	766520.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1934089/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934722	1572873.37	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN OCOSINGO E Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE86814	41	43	11-05-2021	11-07-2021	1572873.37	1572873.37	1572873.37	1572873.37	1572873.37	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1934722/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935741	692785.06	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE90696	754	754	01-01-2021	01-03-2021	692785.06	692785.06	692785.06	692785.06	692785.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1935741/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937615	7200000	{ff1: [ciclo_rec SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER Chiapas	Ocosingo	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMIE93841	0	0	01-03-2021	30-09-2021	7200000	7200000	7200000	7200000	7200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1937615/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967560	585722.51	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSINGO I Chiapas	Ocosingo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE96040	108	102	01-01-2021	01-03-2021	585722.51	585722.51	585722.51	585722.51	585722.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1967560/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967761															

2021	5	CHP210201927577	2592358.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN O Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE58204	664	719	01-04-2021	01-08-2021	2592358.4	2592358.4	2592358.4	2592358.4	2592358.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1927577/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928304	570006.6	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE60757	40	35	01-01-2021	31-03-2021	570006.6	570006.6	570006.6	570006.6	570006.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928304/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928352	266003.08	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE60956	18	17	01-01-2021	31-03-2021	266003.08	266003.08	266003.08	266003.08	266003.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928352/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928376	877087.19	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE61064	66	63	01-01-2021	31-05-2021	877087.19	877087.19	877087.19	877087.19	877087.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928376/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928895	532001.01	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE62875	31	35	01-03-2021	01-07-2021	532001.01	532001.01	532001.01	532001.01	532001.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1928895/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929329	972063.13	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMIE64682	110	105	01-03-2021	30-04-2021	972063.13	972063.13	972063.13	972063.13	972063.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1929329/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929344	3999999.08	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE64749	2635	2549	22-03-2021	22-05-2021	3999999.08	3999999.08	3999999.08	3999999.08	3999999.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1929344/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201929630	6223729.68	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE66076	151	173	01-03-2021	30-06-2021	6217760.8	6217760.8	6217760.8	6217760.8	6217760.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1929630/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929932	299744	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE67226	146	172	16-03-2021	10-04-2021	299744	299744	299744	299744	299744	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1929932/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201930408	1899985.47	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE69610	150	100	26-03-2021	28-06-2021	1899985.47	1899985.47	1899985.47	1899985.47	1899985.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1930408/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932064	999106	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE76825	452	459	01-05-2021	30-06-2021	999106	999106	999106	999106	999106	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1932064/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201932063	2931923.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO COI Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE77277	250	214	15-02-2021	15-05-2021	2931923.25	2931923.25	2931923.25	2931923.25	2931923.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1932203/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201932328	885607.89	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE81166	125	90	22-02-2021	22-06-2021	885607.89	885607.89	885607.89	885607.89	885607.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1932328/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201933531	2499164.08	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE82173	165	220	01-01-2021	31-03-2021	2499164.08	2499164.08	2499164.08	2499164.08	2499164.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1933531/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201933646	461172	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE82646	26	30	12-04-2021	12-07-2021	461172	461172	461172	461172	461172	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1933646/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933839	811134.12	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN O Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE83548	1706	1760	03-05-2021	31-08-2021	811134.12	811134.12	811134.12	811134.12	811134.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1933839/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933960	589653.9	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN O Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE83970	1706	1760	15-05-2021	15-07-2021	589653.9	589653.9	589653.9	589653.9	589653.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1933960/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934074	1198976	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE84278	358	301	15-02-2021	30-03-2021	1198976	1198976	1198976	1198976	1198976	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1934074/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201935674	415671.04	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE90296	141	111	01-01-2021	01-03-2021	415671.03	415671.03	415671.03	415671.03	415671.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1935674/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967481	4000000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTA Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMIE95720	208	196	01-03-2021	01-07-2021	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1967481/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967540	585722.51	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE95959	108	102	01-01-2021	01-03-2021	585722.51	585722.51	585722.51	585722.51	585722.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1967540/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967790	1599258.13	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE97710	206	206	01-03-2021	30-03-2021	1599258.13	1599258.13	1599258.13	1599258.13	1599258.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1967790/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967797	235602.73	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE97766	62	62	01-03-2021	30-03-2021	235602.72	235602.72	235602.72	235602.72	235602.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1967797/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967915	4302338.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98336	92	80	15-02-2021	15-06-2021	4302338.56	4302338.56	4302338.56	4302338.56	4302338.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1967915/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967929	760008.8	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98400	480	513	20-01-2021	20-02-2021	760008.8	760008.8	760008.8	760008.8	760008.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1967929/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967984	1747656	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE98662	205	194	15-02-2021	28-04-2021	1747656	1747656	1747656	1747656	1747656	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1967984/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301972079	1188617.2	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL L Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE117606	74	76	01-01-2021	01-03-2021	1188617.2	1188617.2	1188617.2	1188617.2	1188617.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1972079/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972279	468720.33	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE118381	110	105	07-06-2021	15-08-2021	468720.33	468720.33	468720.33	468720.33	468720.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1972279/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301972297	897879.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE118426	63	66	01-05-2021	30-08-2021	897879.29	897879.29	897879.29	897879.29	897879.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1972297/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972324	938691.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE118494	63	66	01-05-2021	30-08-2021	938691.98	938691.98	938691.98	938691.98	938691.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1972324/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973219	1073513.03	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE121133	115	77	15-02-2021	15-05-2021	1073513.03	1073513.03	1073513.03	1073513.03	1073513.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1973219/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973337	2084408	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE121840	190	145	01-03-2021	31-05-2021	2084408	2084408	2084408	2084408	2084408	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1973337/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301973439	2000136.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTID Chiapas	Ocosingo	Deporte	Sin identificar H AYUNTAMIE121842	212	184	01-06-2021	31-08-2021	2000136.99	2000136.99	2000136.99	2000136.99	2000136.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1973439/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973693	169119.33	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN OC Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE122598	33	25	01-06-2021	30-07-2021	169119.33	169119.33	169119.33	169119.33	169119.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1973693/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974671	549926.47	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCOSING E Chiapas	Ocosingo	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE126321	189	218	01-06-2021	14-08-2021	549926.47	549926.47	549926.47	549926.47	549926.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1974671/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978468	874262.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL D Chiapas	Ocosingo	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE141976	42	39	01-03-2021	30-05-2021	874262.57	874262.57	874262.57	874262.57	874262.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1978468/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978730	348000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE142839	93	85	03-05-2021	25-05-2021	348000	348000	348000	348000	348000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1978730/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978781	148393.32	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE143163	25247	22441	30-06-2021	30-07-2021	148390.15	148390.15	148390.15	148390.15	148390.15	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1978781/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981262	2505684.58	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Chiapas	Ocosingo	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMIE154854	624	600	15-01-2021	15-04-2021	2505684	2505684	2505684	2505684	2505684	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1981262/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981635	1342130.75	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN OCOSIN Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE156027	2239	2197	01-10-2021	31-12-2021	1342130.75	1342130.75	1342130.75	1342130.75	1342130.75	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1981635/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981691	266018.51	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS CARRETERAS EN OC Chiapas	Ocosingo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE156166	134	123	19-10-2021	20-11-2021	266018.51	266018.51	266018.51	266018.51	266018.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1981691/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981800	153488.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN OCOSING Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMIE156439	260	270	01-10-2021	31-10-2021	136140.59	136140.59	136140.59	136140.59	136140.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1981800/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985308	2300000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSI Chiapas	Ocosingo	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMIE170947	183	178	01-10-2021	23-12-2021	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi:1985308/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987862	1599999.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPAI Chiapas	Ocosingo	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE181253	74	65	21-09-2021	21-12-2021	1599999.88	15999					

2021	5	CHP210301999201	271260.29	{fifa: [ciclo_recCURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE Chiapas	Ocoatepec	PRODIM	Sin identificar H AYUNTAMIE104984	0	0	01-01-2021	31-12-2021	271260.29	271260.29	271260.29	271260.29	271260.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1999201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047641	700008.82	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII331046	84	56	01-11-2021	15-12-2021	700008.82	700008.82	700008.82	700008.82	700008.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047641/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985540	1201350.78	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN ISIDRChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII171922	64	75	03-05-2021	31-07-2021	1201350.78	1201350.78	1201350.78	1201350.78	1201350.78	1201350.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985540/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987105	2318560.5	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE Chiapas	Ocoatepec	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMII177640	64	75	24-05-2021	24-08-2021	2318560.5	2318560.5	2318560.5	2318560.5	2318560.5	2318560.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987105/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988556	913747	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CCChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII183564	2374	2289	21-06-2021	06-09-2021	913747	913747	913747	913747	913747	913747	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988556/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996412	185134.26	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE ANDADORES DEL PANTEON MIChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII213646	2374	2289	04-08-2021	17-08-2021	185134.26	185134.26	185134.26	185134.26	185134.26	185134.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1996412/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983075	466592.74	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CCChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII161424	2374	2289	26-04-2021	24-06-2021	466592.74	466592.74	466592.74	466592.74	466592.74	466592.74	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983075/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983309	1400020.16	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII163008	2374	2289	03-05-2021	31-07-2021	1400020.16	1400020.16	1400020.16	1400020.16	1400020.16	1400020.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983309/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987561	429591.28	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CCChiapas	Ocoatepec	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMII179309	2374	2289	10-06-2021	11-08-2021	429591.28	429591.28	429591.28	429591.28	429591.28	429591.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987561/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989205	222426.4	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 10 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII186161	42	45	21-06-2021	06-07-2021	222426.4	222426.4	222426.4	222426.4	222426.4	222426.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989205/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991095	289819.36	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE GRADAS PARA ANDADORES EN Chiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII193496	2374	2289	21-06-2021	20-08-2021	289819.36	289819.36	289819.36	289819.36	289819.36	289819.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991095/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991225	1071580	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE Chiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII194086	2374	2289	01-07-2021	08-09-2021	1071580	1071580	1071580	1071580	1071580	1071580	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991225/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991421	1414682.26	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE Chiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII194792	2374	2289	02-07-2021	31-08-2021	1414682.26	1414682.26	1414682.26	1414682.26	1414682.26	1414682.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991421/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046379	875010.08	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 35 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII326355	38	45	01-11-2021	14-12-2021	875010.08	875010.08	875010.08	875010.08	875010.08	875010.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046379/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046573	600007.56	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 24 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII327123	66	44	01-11-2021	15-12-2021	600007.56	600007.56	600007.56	600007.56	600007.56	600007.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046573/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046955	550006.94	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 22 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII328737	66	44	01-11-2021	15-12-2021	550006.94	550006.94	550006.94	550006.94	550006.94	550006.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046955/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047104	375002.44	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 15 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII329452	34	36	08-11-2021	15-12-2021	375002.44	375002.44	375002.44	375002.44	375002.44	375002.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047104/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047809	775006.4	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 31 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII331708	93	62	01-11-2021	15-12-2021	775006.4	775006.4	775006.4	775006.4	775006.4	775006.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047809/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050460	406890.39	{fifa: [ciclo_rec33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERChiapas	Ocoatepec	Otros Proyects Sin identificar H AYUNTAMII341564	0	0	01-10-2021	31-12-2021	406890.39	406890.39	406890.39	406890.39	406890.39	406890.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2050460/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980788	441145.66	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE Chiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII153219	699	728	12-04-2021	12-06-2021	441145.66	441145.66	441145.66	441145.66	441145.66	441145.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980788/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980895	315715.14	{fifa: [ciclo_recPAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL ACCIChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII153524	25	31	19-04-2021	19-05-2021	315715.14	315715.14	315715.14	315715.14	315715.14	315715.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980895/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987013	711867.38	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA BAÑO EN LChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII177315	38	45	07-06-2021	06-09-2021	711867.38	711867.38	711867.38	711867.38	711867.38	711867.38	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987013/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989094	711764.5	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 32 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII185696	44	38	21-06-2021	31-08-2021	711764.5	711764.5	711764.5	711764.5	711764.5	711764.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989094/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991162	2333110.66	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CCChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII193751	2374	2289	01-07-2021	24-09-2021	2333110.66	2333110.66	2333110.66	2333110.66	2333110.66	2333110.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991162/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992064	151881.56	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCChiapas	Ocoatepec	Deporte Sin identificar H AYUNTAMII198172	153	145	28-07-2021	10-08-2021	151881.56	151881.56	151881.56	151881.56	151881.56	151881.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1992064/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995194	245609.96	{fifa: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII209495	42	45	28-07-2021	10-08-2021	245609.96	245609.96	245609.96	245609.96	245609.96	245609.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995194/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046883	525006.62	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 21 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII328384	2374	2289	05-11-2021	15-12-2021	525006.62	525006.62	525006.62	525006.62	525006.62	525006.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046883/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047395	850008.86	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 34 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII330235	310	291	08-11-2021	14-12-2021	850008.86	850008.86	850008.86	850008.86	850008.86	850008.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047395/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047550	700008.82	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII330743	25	18	01-11-2021	15-12-2021	700008.82	700008.82	700008.82	700008.82	700008.82	700008.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047550/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402048971	821187.2	{fifa: [ciclo_recAMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN Chiapas	Ocoatepec	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMII358773	2374	2289	01-11-2021	15-12-2021	821187.2	821187.2	821187.2	821187.2	821187.2	821187.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2048971/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050742	247227.66	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS, Chiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII342541	30	50	18-11-2021	21-12-2021	247227.66	247227.66	247227.66	247227.66	247227.66	247227.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2050742/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978834	2650334.84	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DEL CAMINO RURAL, SEGUNDA ET Chiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII143714	76	78	12-04-2021	12-07-2021	2650334.84	2650334.84	2650334.84	2650334.84	2650334.84	2650334.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1978834/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981650	669230.22	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE REN PLUVIAL, EN CALLE PRIN Chiapas	Ocoatepec	Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMII160612	310	291	01-05-2021	15-06-2021	669230.22	669230.22	669230.22	669230.22	669230.22	669230.22	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1981650/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984660	1600071.06	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DEL CAMINO RURAL ESQUIPULAS-Chiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII168579	105	94	03-05-2021	03-08-2021	1600071.06	1600071.06	1600071.06	1600071.06	1600071.06	1600071.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984660/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985043	400040.2	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN BCChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII169968	40	48	03-05-2021	16-06-2021	400040.2	400040.2	400040.2	400040.2	400040.2	400040.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985043/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985109	890132.57	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE PUENTE COLGANTE RIO MAGEChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII170257	76	78	03-05-2021	02-08-2021	890132.57	890132.57	890132.57	890132.57	890132.57	890132.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985109/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991110	446149.58	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII193544	2374	2289	01-07-2021	16-08-2021	446149.58	446149.58	446149.58	446149.58	446149.58	446149.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991110/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991305	1112132.04	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE 50 ACCIONES DE TECHOS FIRMChiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII194354	273	264	01-07-2021	13-09-2021	1112132.04	1112132.04	1112132.04	1112132.04	1112132.04	1112132.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991305/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991345	805304.84	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE Chiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII194492	2374	2289	02-07-2021	31-08-2021	805304.84	805304.84	805304.84	805304.84	805304.84	805304.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991345/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991919	316385.5	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE 08 CUARTOS PARA BAÑO EN EL Chiapas	Ocoatepec	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII196774	2374	2289	23-06-2021	23-07-2021	316385.5	316385.5	316385.5	316385.5	316385.5	316385.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991919/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996275	294957.64	{fifa: [ciclo_recREHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Chiapas	Ocoatepec	Deporte Sin identificar H AYUNTAMII213114	2374	2289	19-07-2021	18-08-2021	294957.64	294957.64	294957.64	294957.64	294957.64	294957.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1996275/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049333	820715.92	{fifa: [ciclo_recCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CCChiapas	Ocoatepec	Transportes y Sin identificar H AYUNT												

2021	5	CHP210301993224	135000	{ff1: {ciclo_rec:SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBI	Chiapas	Ostucacán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE202651	1004	926	29-07-2021	25-08-2021	135000	135000	135000	135000	135000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1993224/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022690	550000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE DOMO - 237415	Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE237415	925	890	10-03-2021	30-04-2021	550000	550000	550000	550000	550000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022690/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022731	262458.58	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE A OBRAELECTRICA DEL SISTEMA	Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE237525	925	890	20-07-2021	20-08-2021	262458.58	262458.58	262458.58	262458.58	262458.58	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022731/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020247399	1987476.78	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE CA MINO RURAL - 330243	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE330243	178	126	10-10-2021	10-12-2021	1987476.78	1987476.78	1987476.78	1987476.78	1987476.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2047399/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051932	410970	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 347441	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE347441	100	150	19-02-2021	31-05-2021	410970	410970	410970	410970	410970	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2051932/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051705	437805.87	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Chiapas	Ostucacán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE346526	3000	4500	19-02-2021	24-02-2021	437805.87	437805.87	437805.87	437805.87	437805.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2051705/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022174	361785.74	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE - 235036	Chiapas	Ostucacán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE235036	925	890	15-01-2021	26-02-2021	361785.74	361785.74	361785.74	361785.74	361785.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2021174/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022697	500000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 237437	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE237437	22	21	19-02-2021	31-05-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022697/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022732	84325.27	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE237526	1620	1521	20-07-2021	20-08-2021	84325.27	84325.27	84325.27	84325.27	84325.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022732/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046510	1247279.94	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE326914	402	410	08-10-2021	08-12-2021	1247279.94	1247279.94	1247279.94	1247279.94	1247279.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2046510/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052008	2446660	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 347783	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE347783	100	150	20-05-2021	03-09-2021	2446660	2446660	2446660	2446660	2446660	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052008/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052046	608319.6	{ff1: {ciclo_rec:RE3HABILITACION DE TECHO FIRME - 348039	Chiapas	Ostucacán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE348039	85	100	28-05-2021	03-09-2021	608319.6	608319.6	608319.6	608319.6	608319.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052046/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052170	180000.01	{ff1: {ciclo_rec:33903 SERVICIOS INTEGRALES - 348561	Chiapas	Ostucacán	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMIE348561	0	0	03-02-2021	24-09-2021	180000.01	180000.01	180000.01	180000.01	180000.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052170/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999023	162000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES -	Chiapas	Ostucacán	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE224067	1620	1521	19-02-2021	31-05-2021	162000	162000	162000	162000	162000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1999023/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022631	372462.64	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA -	Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE237075	45	51	15-02-2021	31-03-2021	372462.64	372462.64	372462.64	372462.64	372462.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022631/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047391	1061885.07	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE330218	502	420	10-10-2021	10-11-2021	1061885.07	1061885.07	1061885.07	1061885.07	1061885.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2047391/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047414	408321.77	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 3303/	Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE330301	1620	1521	10-10-2021	10-11-2021	408321.77	408321.77	408321.77	408321.77	408321.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2047414/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051957	561055.65	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA ELECTRI	Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE347520	350	400	19-02-2021	31-05-2021	561055.65	561055.65	561055.65	561055.65	561055.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2051957/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022648	2367846	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 237120	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE237120	372	390	19-02-2021	24-09-2021	2367846	2367846	2367846	2367846	2367846	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022648/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022653	2340192.44	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -	Chiapas	Ostucacán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE237164	925	890	30-04-2021	12-06-2021	2340192.44	2340192.44	2340192.44	2340192.44	2340192.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022653/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022719	259906.44	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CALLES CON RASTRO REVEST	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE237506	388	383	26-07-2021	23-08-2021	259906.44	259906.44	259906.44	259906.44	259906.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022719/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052133	1394469.51	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA -	Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE348413	100	150	17-03-2021	20-05-2021	1394469.51	1394469.51	1394469.51	1394469.51	1394469.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052133/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022707	603780	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL - (SAN JUDAS T	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE237462	45	51	19-06-2021	07-09-2021	603780	603780	603780	603780	603780	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022707/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022711	1850198	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 237478	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE237478	22	21	19-02-2021	31-05-2021	1850198	1850198	1850198	1850198	1850198	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2022711/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047423	1017693.9	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 330333	Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE330333	1620	1521	10-10-2021	10-11-2021	1017693.9	1017693.9	1017693.9	1017693.9	1017693.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2047423/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051682	499388.84	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA/	Chiapas	Ostucacán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE348227	3500	4000	19-02-2021	24-09-2021	499388.84	499388.84	499388.84	499388.84	499388.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2051682/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052096	3899980.44	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 348230	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE348230	22	24	15-03-2021	25-05-2021	3899980.44	3899980.44	3899980.44	3899980.44	3899980.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052096/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052110	853334.62	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE348310	45	60	15-03-2021	25-05-2021	853334.62	853334.62	853334.62	853334.62	853334.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052110/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052121	1188307.32	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO -	3 Chiapas	Ostucacán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE348369	102	106	15-07-2021	19-09-2021	1188307.32	1188307.32	1188307.32	1188307.32	1188307.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052121/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052060	2447666.65	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA -	34 Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE348086	200	300	23-03-2021	05-06-2021	2447666.65	2447666.65	2447666.65	2447666.65	2447666.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052060/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402052072	3769717.88	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA -	348124 Chiapas	Ostucacán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE348124	1600	1500	10-03-2021	18-05-2021	3769717.88	3769717.88	3769717.88	3769717.88	3769717.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2052072/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982244	245147.37	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE	Chiapas	Osumacinta	Agua y sanear Sin identificar MUNICIPIO DE157778	1021	1002	07-06-2021	30-06-2021	245147.37	245147.37	245147.37	245147.37	245147.37	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1982244/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989980	161176.33	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN	Chiapas	Osumacinta	Agua y sanear Sin identificar MUNICIPIO DE189725	43	68	01-07-2021	15-07-2021	161176.33	161176.33	161176.33	161176.33	161176.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1899800/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990017	195746.87	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE	Chiapas	Osumacinta	Agua y sanear Sin identificar MUNICIPIO DE189844	1021	1002	07-06-2021	30-06-2021	195746.87	195746.87	195746.87	195746.87	195746.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1990017/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996438	12045	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE ANDADOR EL PAREDON -	21373/Chiapas	Osumacinta	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE189725	1112	911	08-04-2021	20-09-2021	12045	12045	12045	12045	12045	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1996438/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402015643	81336.52	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA	LO/Chiapas	Osumacinta	Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE156530	73	68	28-06-2021	12-07-2021	81336.52	81336.52	81336.52	81336.52	81336.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2015643/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039111	678940.91	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN	Chiapas	Osumacinta	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE298842	987	1002	10-11-2021	29-12-2021	678940.91	678940.91	678940.91	678940.91	678940.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2039111/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909445	168379.43	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD T	Chiapas	Osumacinta	Agua y sanear Sin identificar MUNICIPIO DE10214	335	316	13-01-2021	28-01-2021	168379.43	168379.43	168379.43	168379.43	168379.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909445/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402012310	57420	{ff1: {ciclo_rec:EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRI	Chiapas	Osumacinta	Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE10491	133	11	10-03-2021	10-03-2021	57420	57420	57420	57420	57420	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2012310/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968506	178361.14	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL PALMAR	L/Chiapas	Osumacinta	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE105336	299	281	12-01-2021	26-01-2021	178361.14	178361.14	178361.14	178361.14	178361.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1968506/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997013	53824	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS Y/O	PLAZ/Chiapas	Osumacinta	Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE126311	1112	911	16-08-2021	20-08-2021	53824	53824	53824	53824	53824	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1997013/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034802	1251672.31	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE	Chiapas	Osumacinta	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE282649	987	1002	10-11-2021	29-12-2021	1251672.31	1251672.31	1251672.31	1251672.31	1251672.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2034802/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909190	956642.36	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCR	Chiapas	Osumacinta	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE9124	284	296	15-01-2021	16-02-2021	956642.36	956642.36	956642.36	956642.36	956642.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909190/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920992	1201831.15	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	Osumacinta	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DF40967	90	74	05-04-2021	07-06-2021	1201831.15	1201831.15	1201831.15	1201831.15	1201831.15	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1920992/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929483	313200	{ff1: {ciclo_rec:33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	Chiapas	Osumacinta	Otros Project Sin identificar MUNICIPIO DE65360	0	0	01-01-2021	30-09-2021	313200	313200	313200	313200	313200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1929483/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981641	323013.99	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CASETAS PÚBLICAS EN PARQUE	Chiapas	Osumacinta	Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE156039	1005	1018	30-04-2021	31-05-2021	323013.99	323013.99	323013.99	323013.99	323013.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1981641/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982103	1300000.28	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE	Chiapas	Osumacinta	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE157294	1021	1002	17-05-2021</								

2021	5	CHP210201908130	302504.14	{f1: {ciclo_rec: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 5965	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE5965	105	141	25-01-2021	20-03-2021	302504.14	302504.14	302504.14	302504.14	302504.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1908130/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908672	1439975.88	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	Chiapas	Palenque	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE7682	50	55	25-01-2021	20-03-2021	1439975.88	1439975.88	1439975.88	1439975.88	1439975.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1908672/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908842	773935.83	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE8026	125	125	25-01-2021	05-04-2021	773935.83	773935.83	773935.83	773935.83	773935.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1908842/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909878	1344673.96	{f1: {ciclo_rec: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO D	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE10997	250	250	25-01-2021	20-03-2021	1344673.96	1344673.96	1344673.96	1344673.96	1344673.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1909878/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909950	1288906.39	{f1: {ciclo_rec: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACO	Chiapas	Palenque	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMIE11105	423	420	25-01-2021	16-04-2021	1288906.39	1288906.39	1288906.39	1288906.39	1288906.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1909950/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201912701	813704.81	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Chiapas	Palenque	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE20695	104	104	25-01-2021	30-04-2021	813704.81	813704.81	813704.81	813704.81	813704.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1912701/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914841	1324093.58	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUN	Chiapas	Palenque	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE25333	228	228	03-02-2021	30-06-2021	1322717.07	1322717.07	1322717.07	1322717.07	1322717.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1914841/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917052	750342.21	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E	Chiapas	Palenque	Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE30482	487	450	18-02-2021	12-05-2021	750342.21	750342.21	750342.21	750342.21	750342.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1917052/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917332	669414.54	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN L	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE31249	60	55	16-02-2021	30-09-2021	669414.54	669414.54	669414.54	669414.54	669414.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1917332/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921769	1775134.75	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS	Chiapas	Palenque	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE43656	69	65	15-02-2021	24-05-2021	1775134.75	1775134.75	1775134.75	1775134.75	1775134.75	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1921769/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923105	855843.31	{f1: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINOS EN EL EJIDO EL CLAV	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE46864	4375	4300	15-02-2021	25-08-2021	855843.31	855843.31	855843.31	855843.31	855843.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1923105/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928024	689402.47	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIC	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE59867	228	228	02-03-2021	28-05-2021	689402.47	689402.47	689402.47	689402.47	689402.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1928024/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928045	674158.7	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E	Chiapas	Palenque	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE59976	253	253	08-03-2021	31-05-2021	674158.7	674158.7	674158.7	674158.7	674158.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1928045/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928073	1396902.43	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE60109	425	425	18-02-2021	17-05-2021	1396902.43	1396902.43	1396902.43	1396902.43	1396902.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1928073/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928145	976451.66	{f1: {ciclo_rec: APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE60344	156	149	25-01-2021	20-03-2021	976451.66	976451.66	976451.66	976451.66	976451.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1928145/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928287	722167.65	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E	Chiapas	Palenque	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE60709	79	79	03-03-2021	13-04-2021	722167.65	722167.65	722167.65	722167.65	722167.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1928287/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928449	304043.18	{f1: {ciclo_rec: SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA 3F EN BANCO	Chiapas	Palenque	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE61345	135	135	03-03-2021	15-04-2021	304043.18	304043.18	304043.18	304043.18	304043.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1928449/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929874	821646.63	{f1: {ciclo_rec: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE67016	136	135	08-03-2021	07-06-2021	821646.63	821646.63	821646.63	821646.63	821646.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1929874/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934474	857829.41	{f1: {ciclo_rec: REHABILITACION DE HUELLAS VEHICULARES - 8583	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE85838	354	353	15-03-2021	14-05-2021	857829.41	857829.41	857829.41	857829.41	857829.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1934474/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935192	72900	{f1: {ciclo_rec: REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO ESTR	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE88615	65	70	25-02-2021	31-03-2021	72900	72900	72900	72900	72900	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1935192/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936861	268800	{f1: {ciclo_rec: REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SANTA CRL	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE98221	240	240	28-02-2021	30-03-2021	268800	268800	268800	268800	268800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1936861/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936893	207200	{f1: {ciclo_rec: REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO ANTOIC	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE98477	185	185	28-02-2021	30-03-2021	207200	207200	207200	207200	207200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1936893/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980772	864714.45	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	Chiapas	Palenque	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE153172	38	37	29-03-2021	30-06-2021	864714.45	864714.45	864714.45	864714.45	864714.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1980772/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980781	3000011.62	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAP.	Chiapas	Palenque	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE153185	495	496	29-03-2021	30-07-2021	3000011.62	3000011.62	3000011.62	3000011.62	3000011.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1980781/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981901	3569247.48	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITAR	Chiapas	Palenque	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE156760	172	171	09-04-2021	09-07-2021	3569247.48	3569247.48	3569247.48	3569247.48	3569247.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1981901/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983692	1001383.07	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA	Chiapas	Palenque	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE164839	135	135	10-05-07-2021	15-09-2021	1001383.07	1001383.07	1001383.07	1001383.07	1001383.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1983692/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983937	502150.05	{f1: {ciclo_rec: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AERE	Chiapas	Palenque	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE165766	103	103	22-07-2021	30-09-2021	502150.05	502150.05	502150.05	502150.05	502150.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 1983937/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402016256	448159.85	{f1: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CALLES 2DA ETAPA COL. PAKAI	Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE171611	4000	4000	28-06-2021	15-09-2021	447522.05	447522.05	447522.05	447522.05	447522.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2016256/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402016377	354919.6	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE173158	18	17	05-08-2021	31-12-2021	354919.6	354919.6	354919.6	354919.6	354919.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2016377/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019467	257696.15	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE217122	12	13	05-08-2021	31-12-2021	257696.15	257696.15	257696.15	257696.15	257696.15	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2019467/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019478	791101.73	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE217191	38	37	05-08-2021	31-12-2021	791101.73	791101.73	791101.73	791101.73	791101.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2019478/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019518	894311.3	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE217607	50	50	05-08-2021	31-12-2021	894311.3	894311.3	894311.3	894311.3	894311.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2019518/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026438	481883.2	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE250903	27	23	05-08-2021	31-12-2021	481883.2	481883.2	481883.2	481883.2	481883.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2026438/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026448	2345439.58	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE250918	120	105	05-08-2021	31-12-2021	2345439.58	2345439.58	2345439.58	2345439.58	2345439.58	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2026448/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026909	604544.66	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE252496	50	45	01-08-2021	31-12-2021	604544.66	604544.66	604544.66	604544.66	604544.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2026909/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027024	237915.23	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE253007	20	15	01-08-2021	31-12-2021	237915.23	237915.23	237915.23	237915.23	237915.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2027024/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027092	570504	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE253210	40	35	01-08-2021	31-12-2021	570504	570504	570504	570504	570504	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2027092/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027443	1464920.82	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	Chiapas	Palenque	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE254383	24	24	01-08-2021	10-09-2021	1464920.82	1464920.82	1464920.82	1464920.82	1464920.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2027443/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027514	357000	{f1: {ciclo_rec: REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE,	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE254647	260	250	05-08-2021	30-08-2021	357000	357000	357000	357000	357000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2027514/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027622	241500	{f1: {ciclo_rec: REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE,	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE254993	165	160	16-08-2021	15-09-2021	241500	241500	241500	241500	241500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2027622/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028178	2141046.6	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE256389	205	205	05-07-2021	31-12-2021	2141046.6	2141046.6	2141046.6	2141046.6	2141046.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2028178/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028366	54400	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE,	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE257163	80	80	02-08-2021	20-09-2021	54400	54400	54400	54400	54400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {lunidi: 2028366/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028475	240300	{f1: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE,	Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE257518	225	220	25-02-2021	30-03-2021							

2021	5	CHP210402026856	493657.95	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE252276	40	35	01-08-2021	31-12-2021	493657.95	493657.95	493657.95	493657.95	493657.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2026856/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027065	754070.4	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE253111	52	48	01-08-2021	31-12-2021	754070.4	754070.4	754070.4	754070.4	754070.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2027065/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027251	1091629.43	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C	Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE253661	180	167	28-09-2021	30-11-2021	1091629.43	1091629.43	1091629.43	1091629.43	1091629.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2027251/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027591	269500	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE254877	450	400	05-08-2021	30-08-2021	269500	269500	269500	269500	269500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2027591/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027619	458500	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE254880	335	330	05-08-2021	30-08-2021	458500	458500	458500	458500	458500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2027619/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027666	236250	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE255117	70	65	01-08-2021	30-09-2021	236250	236250	236250	236250	236250	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2027666/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027809	877015.68	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN PALENQ	Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE255550	80	70	23-08-2021	30-09-2021	877015.68	877015.68	877015.68	877015.68	877015.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2027809/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027825	2056193.06	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO	Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE255598	187	180	19-08-2021	30-10-2021	2056193.06	2056193.06	2056193.06	2056193.06	2056193.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2027825/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028152	717159.3	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE256514	40	35	01-08-2021	31-12-2021	717159.3	717159.3	717159.3	717159.3	717159.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2028152/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028491	173600	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE257569	160	150	28-02-2021	30-03-2021	173600	173600	173600	173600	173600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2028491/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028783	991654.66	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE 6.00 KMS. DE CAMINO (BAC	Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE258646	55	55	26-03-2021	24-06-2021	991654.66	991654.66	991654.66	991654.66	991654.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2028783/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029068	1780364.86	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL Y BAR	Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE259489	250	250	29-03-2021	30-06-2021	1780364.86	1780364.86	1780364.86	1780364.86	1780364.86	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2029068/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029337	200000	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE ESCUELAS NIVEL PREPARATOR	Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE260307	6500	600	09-03-2021	30-06-2021	179403.18	179403.18	179403.18	179403.18	179403.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2029337/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029485	262156.94	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE260626	125	120	05-04-2021	30-06-2021	262156.94	262156.94	262156.94	262156.94	262156.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2029485/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029613	1618421.5	{fifa: {ciclo_rec:APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	Chiapas	Palenque	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE261239	91	90	09-04-2021	30-06-2021	1618421.5	1618421.5	1618421.5	1618421.5	1618421.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2029613/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030979	1096008.04	{fifa: {ciclo_rec:CONSRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DE	1 Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE262678	30	30	14-04-2021	30-06-2021	1096008.04	1096008.04	1096008.04	1096008.04	1096008.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2030979/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032022	1026708.46	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAP	Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE268871	125	125	03-06-2021	03-08-2021	1026708.46	1026708.46	1026708.46	1026708.46	1026708.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2032022/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032308	721107.92	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO VICTORICO GRAJALE	Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE270448	4338	4337	10-02-2021	30-08-2021	719737.45	719737.45	719737.45	719737.45	719737.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2032308/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908694	1117435.66	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E	Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE7714	28	26	25-01-2021	20-03-2021	1117435.66	1117435.66	1117435.66	1117435.66	1117435.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1908694/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909140	924951.64	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LAS DOS LINEAS PRINCIPAL	E Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE8992	260	250	25-01-2021	20-03-2021	924951.64	924951.64	924951.64	924951.64	924951.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1909140/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909938	1812757.87	{fifa: {ciclo_rec:APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	Chiapas	Palenque	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE11086	75	83	25-01-2021	20-03-2021	1812757.87	1812757.87	1812757.87	1812757.87	1812757.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1909938/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914471	264600	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO LIC	EN Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE24499	245	245	25-01-2021	26-02-2021	264600	264600	264600	264600	264600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1914471/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919483	469800	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO LA CASCA	D Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE25701	435	435	25-01-2021	26-02-2021	469800	469800	469800	469800	469800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1914983/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915039	126900	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA ES	F Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE25861	120	115	25-01-2021	26-02-2021	126900	126900	126900	126900	126900	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1915039/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915248	117000	{fifa: {ciclo_rec:CISTERNAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO CLOSI	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE26347	165	160	25-01-2021	26-02-2021	117000	117000	117000	117000	117000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1915248/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915728	117000	{fifa: {ciclo_rec:CISTERNA EN EL BARRIO SANTA CRUZ CABECERA	M Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE27334	165	160	25-01-2021	26-02-2021	117000	117000	117000	117000	117000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1915728/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915955	2301848.25	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN EL CBTA 45	Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE27814	94	66	11-02-2021	05-05-2021	2301848.25	2301848.25	2301848.25	2301848.25	2301848.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1915955/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916527	1071587.53	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC	Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE29099	273	270	11-02-2021	14-05-2021	1071587.53	1071587.53	1071587.53	1071587.53	1071587.53	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1916527/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916972	1228547.73	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN	L Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE30296	40	40	16-02-2021	17-05-2021	1212066.36	1212066.36	1212066.36	1212066.36	1212066.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1916972/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929430	949926.4	{fifa: {ciclo_rec:INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	AEI Chiapas	Palenque	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE65139	30	30	15-02-2021	25-05-2021	949926.4	949926.4	949926.4	949926.4	949926.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1929430/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935148	197100	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVO	M Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE88474	185	180	25-02-2021	31-03-2021	197100	197100	197100	197100	197100	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1935148/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935378	938341.81	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL DE LA	C Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE89235	55	55	18-03-2021	17-06-2021	938341.81	938341.81	938341.81	938341.81	938341.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1935378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936790	92400	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SANTA	MA Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE97525	80	85	28-02-2021	30-03-2021	92400	92400	92400	92400	92400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1936790/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983998	1120311.17	{fifa: {ciclo_rec:PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	D Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE160666	250	250	03-06-2021	03-08-2021	1120311.17	1120311.17	1120311.17	1120311.17	1120311.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1983998/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989694	86881.37	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE	5 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE188243	5	5	05-08-2021	31-12-2021	86881.37	86881.37	86881.37	86881.37	86881.37	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989694/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402016259	688203.66	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2 Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE171638	150	150	30-07-2021	30-09-2021	688203.66	688203.66	688203.66	688203.66	688203.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2016259/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019450	832747.3	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE	5 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE216944	42	43	05-08-2021	31-12-2021	832747.3	832747.3	832747.3	832747.3	832747.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2019450/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019501	256504.03	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE	5 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE217396	13	12	05-08-2021	31-12-2021	256504.03	256504.03	256504.03	256504.03	256504.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2019501/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026178	1344970.7	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DECUARTO DORMITORIO DE 7.00	Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE249592	75	70	05-08-2021	31-12-2021	1344970.7	1344970.7	1344970.7	1344970.7	1344970.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2016178/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026298	525598	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE	5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE250367	13	12	05-08-2021	31-12-2021	525598	525598	525598	525598	525598	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2026298/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026705	880824.88	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE	5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE251801	67	63	20-08-2021	31-12-2021	880824.88	880824.88	880824.88	880824.88	880824.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2026705/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026726	338778.8	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE	5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE251878	27	23	20-08								

2021	5	CHP210201934483	1262104.48	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE L/Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE85883	500	500	15-03-2021	17-05-2021	1262104.48	1262104.48	1262104.48	1262104.48	1262104.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1934483/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935166	359100	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA GA Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE88534	335	330	25-02-2021	31-03-2021	359100	359100	359100	359100	359100	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1935166/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936857	168000	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO ONCE DE JIChiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE98169	150	150	28-02-2021	30-03-2021	168000	168000	168000	168000	168000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1936857/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980404	442054.32	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN EL EJI Chiapas	Palenque	Agua y saneam Sin identificar H AYUNTAMIE151773	75	75	25-03-2021	30-05-2021	442054.32	442054.32	442054.32	442054.32	442054.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1980404/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980525	100800	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO LA G Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE152191	90	90	28-02-2021	30-03-2021	100800	100800	100800	100800	100800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1980525/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980602	1637592.88	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION DEL SUMINISTRO DE LAMPARAS PAR/Chiapas	Palenque	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE152527	21474	21473	11-03-2021	30-06-2021	1637592.88	1637592.88	1637592.88	1637592.88	1637592.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1980602/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980666	1212044.33	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO EN EJIDO NUEVO PLA Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE152472	658	670	26-03-2021	24-06-2021	1212044.33	1212044.33	1212044.33	1212044.33	1212044.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1980666/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982814	463096.94	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION DEL SUMINISTRO DE LAMPARAS PAR/Chiapas	Palenque	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE159435	21474	21473	06-05-2021	30-07-2021	463096.94	463096.94	463096.94	463096.94	463096.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1982814/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982879	365053.44	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN L/Chiapas	Palenque	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE159607	75	75	03-06-2021	03-08-2021	365053.44	365053.44	365053.44	365053.44	365053.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1982879/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989400	2169440	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE187056	125	125	05-08-2021	31-12-2021	2169440	2169440	2169440	2169440	2169440	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1989400/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989539	146784.77	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE187662	8	7	05-08-2021	31-12-2021	146784.77	146784.77	146784.77	146784.77	146784.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1989539/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402016331	777507	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE172436	37	38	05-08-2021	31-12-2021	777507	777507	777507	777507	777507	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2026974/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026770	1084092.16	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE251989	82	78	20-08-2021	31-12-2021	1084092.16	1084092.16	1084092.16	1084092.16	1084092.16	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2026770/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026974	668688.6	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE252822	52	48	01-08-2021	31-12-2021	668688.6	668688.6	668688.6	668688.6	668688.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2026974/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027137	549977.73	{fifa: {ciclo_rec:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS C Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE253341	66	65	10-08-2021	20-09-2021	549713.93	549713.93	549713.93	549713.93	549713.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2027137/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027625	294000	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE255005	210	210	16-08-2021	15-09-2021	294000	294000	294000	294000	294000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2027625/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027741	420000	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE255388	306	294	16-08-2021	15-09-2021	420000	420000	420000	420000	420000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2027741/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028114	1007953.1	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE256323	55	45	05-08-2021	31-12-2021	1007953.1	1007953.1	1007953.1	1007953.1	1007953.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028114/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028351	114000	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN PALENQUE, LOC Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE257130	195	185	02-08-2021	20-09-2021	114000	114000	114000	114000	114000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028351/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028490	557200	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE257565	480	470	28-02-2021	30-03-2021	557200	557200	557200	557200	557200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028490/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028492	176400	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE257570	165	150	28-02-2021	30-03-2021	176400	176400	176400	176400	176400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028492/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028789	70000	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE258368	65	60	28-02-2021	30-03-2021	70000	70000	70000	70000	70000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028789/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028802	3481855.85	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE VIALIDAD PUBLICA, PERIFERIC/Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE258711	22399	21300	29-03-2021	30-07-2021	3481855.85	3481855.85	3481855.85	3481855.85	3481855.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028802/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028811	171500	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE258731	125	120	09-07-2021	30-07-2021	171500	171500	171500	171500	171500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2028811/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029234	4032045.69	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 2DA. ETAP/Chiapas	Palenque	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE260024	22280	22270	15-03-2021	30-07-2021	4032045.69	4032045.69	4032045.69	4032045.69	4032045.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2029234/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029350	200000	{fifa: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS Y Chiapas	Palenque	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE260332	700	700	09-03-2021	30-06-2021	193263.82	193263.82	193263.82	193263.82	193263.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2029350/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029512	1075084.81	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE 26.00 KMS. DE CAMINO RURA/Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE260693	1735	1700	05-04-2021	30-05-2021	1075084.81	1075084.81	1075084.81	1075084.81	1075084.81	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2029512/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031982	720089.49	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AERE/Chiapas	Palenque	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE268711	91	87	21-06-2021	30-09-2021	720089.49	720089.49	720089.49	720089.49	720089.49	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2031982/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034551	278723	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE281415	25	25	01-09-2021	30-12-2021	278723	278723	278723	278723	278723	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:2034531/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909814	533736.24	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Chiapas	Palenque	Agua y saneam Sin identificar H AYUNTAMIE10890	220	225	25-01-2021	20-03-2021	533736.24	533736.24	533736.24	533736.24	533736.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1909814/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201912735	164700	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO SAN LUIS - 2 Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE20772	75	75	25-01-2021	26-02-2021	164700	164700	164700	164700	164700	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1912735/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201913256	394200	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO EDE/Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE22211	61	75	25-01-2021	26-02-2021	394200	394200	394200	394200	394200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1913256/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201913278	364500	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE - 2272 L Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE22274	65	70	25-01-2021	26-02-2021	364500	364500	364500	364500	364500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1913278/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914954	291600	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO GENI/Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE25666	270	270	25-01-2021	26-02-2021	291600	291600	291600	291600	291600	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1914954/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914975	634500	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO SAN Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE25694	592	583	25-01-2021	26-02-2021	634500	634500	634500	634500	634500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1914975/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915133	96285.74	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA Y M Chiapas	Palenque	Agua y saneam Sin identificar H AYUNTAMIE26108	145	150	11-02-2021	26-02-2021	96285.74	96285.74	96285.74	96285.74	96285.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1915133/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917138	1217179.11	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L/Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE30634	110	110	18-02-2021	17-05-2021	1217179.11	1217179.11	1217179.11	1217179.11	1217179.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1917138/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924933	1943057.11	{fifa: {ciclo_rec:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACO/Chiapas	Palenque	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE50413	65	64	25-01-2021	09-04-2021	1943057.11	1943057.11	1943057.11	1943057.11	1943057.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1924933/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928058	1525928.62	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS/Chiapas	Palenque	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE50413	253	253	08-03-2021	31-05-2021	1525928.62	1525928.62	1525928.62	1525928.62	1525928.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1928058/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928944	756729.48	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CC Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE63093	65	65	16-02-2021	30-09-2021	756729.48	756729.48	756729.48	756729.48	756729.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1928944/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929453	1001300.46	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L/Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE65239	90	90	08-03-2021	31-05-2021	1001300.46	1001300.46	1001300.46	1001300.46	1001300.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1929453/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935363	1641920.11	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Chiapas	Palenque	Agua y saneam Sin identificar H AYUNTAMIE89188	110	110	16-03-2021	17-07-2021	1641920.11	1641920.11	1641920.11	1641920.11	1641920.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1935363/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935667	3080692.88	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL EN PRO Chiapas	Palenque	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE90261	21473	21474	29-03-2021	30-06-2021	3080692.88	3080692.88	3080692.88	3080692.88	3080692.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1935667/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970660	1350000	{fifa: {ciclo_rec:32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRIC/Chiapas	Palenque	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE113066	0	0	04-01-2021	30-09-2021	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad:1970660/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980395	140000	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO SAN Chiapas	Palenque	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE151755	125	1									

2021	5	CHP210201916461	834956.98	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA Y OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CACHIapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE28952	63	62	11-02-2021	17-05-2021	834956.98	834956.98	834956.98	834956.98	834956.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1916461/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916968	1472338.83	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE30271	185	170	16-02-2021	17-05-2021	1472338.83	1472338.83	1472338.83	1472338.83	1472338.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1916968/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917182	1664570.05	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL CHIapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE30752	95	95	18-02-2021	17-05-2021	1664570.05	1664570.05	1664570.05	1664570.05	1664570.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1917182/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917206	1177353.5	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EJIDO NUE Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE30809	1720	1715	20-02-2021	30-04-2021	1177353.5	1177353.5	1177353.5	1177353.5	1177353.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1917206/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923331	1170311.08	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL DE LA CCHIapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE47259	49	50	23-02-2021	18-05-2021	1170311.08	1170311.08	1170311.08	1170311.08	1170311.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1923331/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924522	792340.11	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CCChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE49330	68	67	16-02-2021	30-07-2021	787310.82	787310.82	787310.82	787310.82	787310.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1924522/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928429	653992.07	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AERE/Chiapas	Palenque	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE61255	35	35	02-03-2021	30-06-2021	653992.07	653992.07	653992.07	653992.07	653992.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1928429/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928532	1062260.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L/Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE61678	90	90	26-02-2021	28-05-2021	1062260.14	1062260.14	1062260.14	1062260.14	1062260.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1928532/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928939	79200	{ff1: {ciclo_rec:CISTERNAS EN LA COLONIA ESTEBAN COBREC/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE63049	110	110	11-02-2021	03-05-2021	79200	79200	79200	79200	79200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1928939/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934797	820576.39	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO D/Chiapas	Palenque	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE87081	104	107	15-03-2021	17-05-2021	820576.39	820576.39	820576.39	820576.39	820576.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1934797/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934847	718099.42	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E/Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE87240	125	126	15-03-2021	17-05-2021	718099.42	718099.42	718099.42	718099.42	718099.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1934847/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936929	50400	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL POBLADO I/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE98832	45	45	28-02-2021	30-03-2021	50400	50400	50400	50400	50400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1936929/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936938	184800	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EJIDO NUEVA JER/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE98914	165	165	28-02-2021	30-03-2021	184800	184800	184800	184800	184800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1936938/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981875	2648823.62	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CCHIapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE156677	1078	1078	05-05-2021	05-08-2021	2648823.62	2648823.62	2648823.62	2648823.62	2648823.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981875/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982478	259349.06	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA PARA USOS MULTIPLE/Chiapas	Palenque	Deportes	Sin identificar	H AYUNTAMIE158370	93	92	05-04-2021	30-06-2021	259349.06	259349.06	259349.06	259349.06	259349.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982478/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982593	1743215.2	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1ERA ETAP/Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE158753	375	377	19-04-2021	15-09-2021	1743215.2	1743215.2	1743215.2	1743215.2	1743215.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1982593/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983787	870427.24	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE165149	84	84	05-07-2021	15-09-2021	870427.24	870427.24	870427.24	870427.24	870427.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1983787/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989518	1283711.7	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 /Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE187541	75	75	05-08-2021	31-12-2021	1283711.7	1283711.7	1283711.7	1283711.7	1283711.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1989518/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019556	1377055.51	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE 11 KM DE CAMINO RURAL EJID/Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE218067	1249	1250	01-08-2021	20-09-2021	1376953.12	1376953.12	1376953.12	1376953.12	1376953.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2019556/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026355	859822.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE250646	51	49	05-08-2021	31-12-2021	859822.4	859822.4	859822.4	859822.4	859822.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2026355/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026456	514423	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE250929	27	23	05-08-2021	31-12-2021	514423	514423	514423	514423	514423	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2026456/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026803	1016336.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE252078	80	70	20-08-2021	31-12-2021	1016336.4	1016336.4	1016336.4	1016336.4	1016336.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:202803/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026838	140275.65	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE252227	8	7	01-08-2021	31-12-2021	140275.65	140275.65	140275.65	140275.65	140275.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:202838/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026840	2123387.78	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE252321	115	110	01-08-2021	31-12-2021	2123387.78	2123387.78	2123387.78	2123387.78	2123387.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:202840/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026918	696926.6	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE252540	50	50	01-08-2021	31-12-2021	696926.6	696926.6	696926.6	696926.6	696926.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2026918/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027226	411222.97	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA, REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS D/Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE253610	66	65	20-08-2021	30-09-2021	409093.06	409093.06	409093.06	409093.06	409093.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2027226/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027618	49000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE254978	35	35	05-08-2021	30-08-2021	49000	49000	49000	49000	49000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2027618/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027630	396880	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE255013	110	110	23-08-2021	15-10-2021	396880	396880	396880	396880	396880	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2027630/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027752	700000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE255407	255	245	01-08-2021	30-09-2021	700000	700000	700000	700000	700000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2027752/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028777	1211091.47	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS DE LA I Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE258626	40	35	25-03-2021	30-06-2021	1211091.47	1211091.47	1211091.47	1211091.47	1211091.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028777/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028789	1416194.18	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE, CHIapas	Palenque	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE258654	250	250	26-03-2021	24-06-2021	1416194.18	1416194.18	1416194.18	1416194.18	1416194.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028789/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028822	420000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258758	300	300	09-07-2021	30-07-2021	420000	420000	420000	420000	420000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028822/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028827	122500	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258772	95	80	09-07-2021	30-07-2021	122500	122500	122500	122500	122500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028827/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028857	70000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, L/Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258828	50	50	09-07-2021	30-07-2021	70000	70000	70000	70000	70000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028857/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028874	900000	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACO/Chiapas	Palenque	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE258859	210	209	05-08-2021	06-09-2021	900000	900000	900000	900000	900000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2028874/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029560	655304.39	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO/Chiapas	Palenque	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE260883	34	34	09-04-2021	30-06-2021	655304.39	655304.39	655304.39	655304.39	655304.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2029560/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030030	1203573.17	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TRAI/Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE263047	1000	1000	25-03-2021	30-05-2021	1203573.17	1203573.17	1203573.17	1203573.17	1203573.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2030030/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030094	1239737.41	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL DE LA CCHIapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE263345	40	40	29-03-2021	30-06-2021	1239737.41	1239737.41	1239737.41	1239737.41	1239737.41	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2030094/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030278	655554.31	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CHIapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE263924	44	44	15-04-2021	30-07-2021	655554.31	655554.31	655554.31	655554.31	655554.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2030278/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032229	1267112.93	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PASOS PROVISIONALES EN LA CCHIapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE269831	250	250	06-05-2021	21-06-2021	1267112.93	1267112.93	1267112.93	1267112.93	1267112.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032229/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032462	905365	{ff1: {ciclo_rec:OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO INTEGRA/Chiapas	Palenque	Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE271371	2275	2275	15-07-2021	30-08-2021	905365	905365	905365	905365	905365	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2032462/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034588	305430.39	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y SUMINISTRO/Chiapas	Palenque	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE281767	21474	21473	15-11-2021	15-12-2021	305430.39	305430.39	305430.39	305430.39	305430.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2034588/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908895	1934879.23	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO EN EL EJIDO EL SAMAA/Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE8258	243	229	25-01-2021	20-03-2021	1934879.23	1934879.23	1934879.23	1934879.23	1934879.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1908895/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908970	1420701.82	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS/Chiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE8547	59	60	25-01-2021	20-03-2021	1420701.82	1420701.82	1420701.82	1420701.82	1420701.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1908970/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910578	1136684.03	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACO/Chiapas	Palenque	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE12925	370	350	25-01-2021	20-03-2021	1136684.03	1136684.03	1136684.03	1136684.03	1136684.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1910578/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910581	376723.94	{ff1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO KAN Chiapas	Palenque	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE12935	54	63	25-01-2021	20-03-2021	376723.94	376723.94	376723.94	37			

2021	5	CHP210402027626	595000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE255009	425	425	16-08-2021	15-09-2021	595000	595000	595000	595000	595000	595000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2027626/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028123	1014888.2	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE256370	55	45	05-08-2021	31-12-2021	1014888.2	1014888.2	1014888.2	1014888.2	1014888.2	1014888.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2028123/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028589	757288.91	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LChiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE257896	50	50	19-04-2021	18-06-2021	757288.91	757288.91	757288.91	757288.91	757288.91	757288.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2028589/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028723	350000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258408	313	312	28-02-2021	30-03-2021	350000	350000	350000	350000	350000	350000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2028723/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028810	192500	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258723	140	135	09-07-2021	30-07-2021	192500	192500	192500	192500	192500	192500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2028810/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028815	185500	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258735	135	130	09-07-2021	30-07-2021	185500	185500	185500	185500	185500	185500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2028815/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028854	332500	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PALENQUE, LChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258825	240	235	09-07-2021	30-07-2021	332500	332500	332500	332500	332500	332500	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2028854/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029321	1319159.39	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE 5.00 KM. DE CAMINO RURAL E Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE260271	141	1405	17-05-2021	16-07-2021	1319159.39	1319159.39	1319159.39	1319159.39	1319159.39	1319159.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2029321/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029359	200000	{ff1: {ciclo_rec:MEJORAMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN LChiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE260345	690	660	09-03-2021	30-06-2021	183267.01	183267.01	183267.01	183267.01	183267.01	183267.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2029359/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031106	4522438.38	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBIChiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE266607	21477	21470	15-04-2021	15-08-2021	4522438.38	4522438.38	4522438.38	4522438.38	4522438.38	4522438.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2031106/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020304469	349524.15	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE281214	38	37	01-09-2021	30-12-2021	349524.15	349524.15	349524.15	349524.15	349524.15	349524.15	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2034469/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908138	1285129.54	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE5985	303	303	25-01-2021	20-03-2021	1285129.54	1285129.54	1285129.54	1285129.54	1285129.54	1285129.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1908138/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908634	1234108.95	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE7571	50	55	25-01-2021	20-03-2021	1234108.95	1234108.95	1234108.95	1234108.95	1234108.95	1234108.95	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1908634/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201908787	1498561.83	{ff1: {ciclo_rec:MAINTENIMIENTO, AMPLIACION Y MODIFICACION I Chiapas	Palenque	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE7873	21547	21400	25-01-2021	20-03-2021	1498561.83	1498561.83	1498561.83	1498561.83	1498561.83	1498561.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1908787/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909772	1023260.21	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO I Chiapas	Palenque	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE10823	385	404	25-01-2021	30-04-2021	1023260.21	1023260.21	1023260.21	1023260.21	1023260.21	1023260.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1909772/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910572	1197573.47	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACO:Chiapas	Palenque	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE12910	103	103	25-01-2021	20-03-2021	1197573.47	1197573.47	1197573.47	1197573.47	1197573.47	1197573.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1910572/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914447	351000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL BARRIO CINChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE24458	325	325	25-01-2021	26-02-2021	351000	351000	351000	351000	351000	351000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1914447/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915189	117000	{ff1: {ciclo_rec:CISTERNAS PARA LA COLONIA PAKAL-KIN CABECER:Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE26219	160	165	25-01-2021	26-02-2021	117000	117000	117000	117000	117000	117000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1915189/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915504	1628326.22	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENChiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE26942	24	24	25-01-2021	20-03-2021	1628326.22	1628326.22	1628326.22	1628326.22	1628326.22	1628326.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1915504/pro Terminado	Validado avances
2021	5	49P210201916070	492827.65	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EChiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE28101	75	75	25-01-2021	20-03-2021	492827.65	492827.65	492827.65	492827.65	492827.65	492827.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1916070/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916214	601431.97	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EChiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE28427	120	125	15-02-2021	24-05-2021	601431.97	601431.97	601431.97	601431.97	601431.97	601431.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1916214/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201923227	1192500.72	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE47097	110	110	23-02-2021	18-05-2021	1192500.72	1192500.72	1192500.72	1192500.72	1192500.72	1192500.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1923227/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924886	996970.71	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALM:Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE50305	225	230	24-02-2021	28-05-2021	996970.71	996970.71	996970.71	996970.71	996970.71	996970.71	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1924886/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928486	655463.86	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LChiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE61476	57	58	02-03-2021	28-05-2021	655463.86	655463.86	655463.86	655463.86	655463.86	655463.86	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1928486/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928667	117000	{ff1: {ciclo_rec:CISTERNAS EN COLONIA AGUA VIVA - 62149 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62149	155	170	25-01-2021	26-02-2021	117000	117000	117000	117000	117000	117000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1928667/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928673	693876.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EChiapas	Palenque	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE62156	55	58	24-04-2021	22-06-2021	693876.14	693876.14	693876.14	693876.14	693876.14	693876.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1928673/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928684	1008546.18	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LChiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE62173	64	63	08-03-2021	07-06-2021	997613.16	997613.16	997613.16	997613.16	997613.16	997613.16	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1928684/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928922	240300	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO SAN JU:Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE62996	222	223	25-01-2021	26-02-2021	240300	240300	240300	240300	240300	240300	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1928922/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929823	603529.9	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO I Chiapas	Palenque	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE66839	51	52	08-03-2021	15-04-2021	603529.9	603529.9	603529.9	603529.9	603529.9	603529.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1929823/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930014	304227.67	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE67634	100	100	03-03-2021	18-03-2021	304227.67	304227.67	304227.67	304227.67	304227.67	304227.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1930014/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935683	804130.26	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBIC Chiapas	Palenque	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE90333	175	175	22-03-2021	21-06-2021	804130.26	804130.26	804130.26	804130.26	804130.26	804130.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1935683/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935724	207200	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE RANCHERIA EL CRChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE90582	185	185	28-02-2021	30-03-2021	207200	207200	207200	207200	207200	207200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1935724/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936838	386400	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE POBLADO LA UNIChiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE97989	345	345	28-02-2021	30-03-2021	386400	386400	386400	386400	386400	386400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1936838/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936880	179200	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO BENITO Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE98379	160	160	28-02-2021	30-03-2021	179200	179200	179200	179200	179200	179200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1936880/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936913	113400	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EJIDO SAN JU:Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE98720	202	203	28-02-2021	30-03-2021	113400	113400	113400	113400	113400	113400	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1936913/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980398	310800	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL EJIDO ANG Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE151764	278	277	28-02-2021	30-03-2021	310800	310800	310800	310800	310800	310800	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1980398/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983989	3585200	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE Chiapas	Palenque	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE166042	2425	2425	17-05-2021	16-08-2021	3585200	3585200	3585200	3585200	3585200	3585200	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1983989/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402016257	199083.24	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON FO:Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE171620	45	45	05-07-2021	30-09-2021	199083.24	199083.24	199083.24	199083.24	199083.24	199083.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2016257/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017330	531149.3	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 7 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE180666	28	27	05-08-2021	31-12-2021	531149.3	531149.3	531149.3	531149.3	531149.3	531149.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2017330/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017502	1952161	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE188577	100	100	05-08-2021	31-12-2021	1952161	1952161	1952161	1952161	1952161	1952161	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2017502/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026201	751407	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE249656	40	35	05-08-2021	31-12-2021	751407	751407	751407	751407	751407	751407	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2026201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026415	925304.3	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE250832	52	48	05-08-2021	31-12-2021	925304.3	925304.3	925304.3	925304.3	925304.3	925304.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2026415/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026781	1016336.4	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE252300	80	70	20-08-2021	31-12-2021	1016336.4	1016336.4	1016336.4	1016336.4	1016336.4	1016336.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2026781/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026835	187889.56	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 7.00 Chiapas	Palenque	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE252222	10	10	01-08-2021	31-12-2021	187889.56	187889.56	187889.56	187889.56	187889.56	187889.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2026835/pro Terminado	Valid

2021	5	CHP210301998905	1342341.73	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A Chiapas	Pichucalco	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE223108	222	200	02-08-2021	27-08-2021	1342341.73	1342341.73	1342341.73	1342341.73	1342341.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998905/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035689	1052124.64	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLV) Chiapas	Pichucalco	Agua y sanean Sin identificar MUNICIPIO DE285974	411	419	12-11-2021	11-12-2021	1052124.64	1052124.64	1052124.64	1052124.64	1052124.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2035689/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035795	1077263.89	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ISIDRO-L Chiapas	Pichucalco	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE286353	161	141	16-11-2021	15-12-2021	1077263.89	1077263.89	1077263.89	1077263.89	1077263.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2035795/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998934	290000	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE 2 POZOS SEMI PROFUNDOS DE Chiapas	Pichucalco	Agua y sanean Sin identificar MUNICIPIO DE223194	155	149	07-07-2021	30-09-2021	290000	290000	290000	290000	290000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998934/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035858	191072.44	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Chiapas	Pichucalco	Agua y sanean Sin identificar MUNICIPIO DE286613	8058	7186	11-11-2021	10-12-2021	191072.44	191072.44	191072.44	191072.44	191072.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2035858/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026924	939440.06	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLV) Chiapas	Pichucalco	Agua y sanean Sin identificar MUNICIPIO DE252564	8058	7186	15-10-2021	30-11-2021	939440.06	939440.06	939440.06	939440.06	939440.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2026924/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990549	2500000	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISL Chiapas	Pichucalco	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE191613	90	52	06-07-2021	06-08-2021	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1990549/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998618	1575813.29	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELEC Chiapas	Pichucalco	Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE222143	6872	8340	04-01-2021	28-02-2021	1575813.29	1575813.29	1575813.29	1575813.29	1575813.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998618/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998751	1540992.71	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A Chiapas	Pichucalco	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE222619	222	200	02-09-2021	30-09-2021	1540992.71	1540992.71	1540992.71	1540992.71	1540992.71	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998751/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998977	279645.11	{fifa: {ciclo_rec: PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO MIXT Chiapas	Pichucalco	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE N223882	128	110	10-08-2021	30-08-2021	279645.11	279645.11	279645.11	279645.11	279645.11	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998977/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031845	595256.04	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL KM 0+00 AL Chiapas	Pichucalco	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE N2628215	167	159	25-10-2021	24-11-2021	595256.04	595256.04	595256.04	595256.04	595256.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2031845/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998820	334031.31	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN LA COLONIA Chiapas	Pichucalco	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE N222814	16525	15580	01-07-2021	15-07-2021	334031.31	334031.31	334031.31	334031.31	334031.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998820/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998989	181675.78	{fifa: {ciclo_rec: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL M Chiapas	Pichucalco	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE N223947	7445	6774	15-08-2021	30-09-2021	181675.78	181675.78	181675.78	181675.78	181675.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1998989/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030920	1279213.4	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Pichucalco	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE266074	762	793	25-10-2021	23-12-2021	1279213.4	1279213.4	1279213.4	1279213.4	1279213.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2030920/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049648	151084.7	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Chiapas	Pichucalco	Agua y sanean Sin identificar MUNICIPIO DE338777	8058	7183	15-11-2021	30-12-2021	151084.7	151084.7	151084.7	151084.7	151084.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2049648/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049293	264584.01	{fifa: {ciclo_rec: AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE Chiapas	Pichucalco	Agua y sanean Sin identificar MUNICIPIO DE337244	8058	7186	15-11-2021	30-12-2021	264584.01	264584.01	264584.01	264584.01	264584.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2049293/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049558	219138.25	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL SUBTRAMO C Chiapas	Pichucalco	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE338468	288	298	01-12-2021	30-12-2021	219138.25	219138.25	219138.25	219138.25	219138.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2049558/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989772	699999.29	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARI Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE N188650	419	426	01-07-2021	09-08-2021	699999.29	699999.29	699999.29	699999.29	0	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1899772/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201908300	480425.6	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION Chiapas	Pueblo Nuevo Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE N6396	51	130	01-02-2021	28-02-2021	480425.6	480425.6	480425.6	480425.6	480425.6	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1908300/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201934943	431483.45	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 875 Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N87593	17	33	01-06-2021	30-06-2021	431483.45	431483.45	431483.45	431483.45	431483.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1934943/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201935100	803072.48	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION Chiapas	Pueblo Nuevo Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE N88330	48	44	01-06-2021	15-07-2021	803072.48	803072.48	803072.48	803072.48	803072.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1935100/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985651	746350.25	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N172309	76	66	02-08-2021	15-09-2021	746350.25	746350.25	746350.25	746350.25	746350.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1985651/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985762	801328.09	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 172 Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N172847	179	187	04-08-2021	18-09-2021	801328.09	801328.09	801328.09	801328.09	801328.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1985762/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301988725	288000	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARI Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE N184175	167	182	10-11-2021	30-12-2021	288000	288000	288000	288000	288000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1988725/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989185	232220.38	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N186803	34	27	01-09-2021	15-09-2021	232220.38	232220.38	232220.38	232220.38	232220.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989185/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989484	962128.01	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N187375	739	695	06-09-2021	16-09-2021	962128.01	962128.01	962128.01	962128.01	962128.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989484/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201908400	700027.08	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N6866	67	58	02-03-2021	15-04-2021	700027.08	700027.08	700027.08	700027.08	700027.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1908400/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201909167	1577765.68	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA Chiapas	Pueblo Nuevo Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE N9074	11	11	02-03-2021	30-04-2021	1577765.68	1577765.68	1577765.68	1577765.68	1577765.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1909167/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201918885	489441.7	{fifa: {ciclo_rec: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION Chiapas	Pueblo Nuevo Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE N34751	578	558	20-03-2021	20-04-2021	489441.7	489441.7	489441.7	489441.7	489441.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1918885/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201919173	233338.94	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN J Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N35566	1082	977	15-03-2021	13-04-2021	233338.94	233338.94	233338.94	233338.94	233338.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1919173/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201936845	801395.23	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N98051	193	184	01-06-2021	30-07-2021	801395.23	801395.23	801395.23	801395.23	801395.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1936845/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301969836	1000352.31	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N109719	251	248	20-06-2021	15-08-2021	1000352.31	1000352.31	1000352.31	1000352.31	1000352.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1969836/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301972296	736000	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE TECHO FIRME - 118424 Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N118424	39	44	18-03-2021	18-04-2021	736000	736000	736000	736000	736000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1972296/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301973891	599028.76	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N123138	167	182	15-06-2021	15-07-2021	599028.76	599028.76	599028.76	599028.76	599028.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1973891/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978377	1158126.63	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL FRAMO: Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N141564	226	264	05-04-2021	20-05-2021	1158126.63	1158126.63	1158126.63	1158126.63	1158126.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1978377/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978451	234658.44	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AG Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE N141942	5173	4872	03-02-2021	15-06-2021	234658.44	234658.44	234658.44	234658.44	234658.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1978451/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301983568	464000	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE A Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE N164393	578	558	02-08-2021	31-08-2021	464000	464000	464000	464000	464000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1983568/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989225	449972.18	{fifa: {ciclo_rec: AMPLIACION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARI Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE N186241	5172	4871	01-09-2021	15-10-2021	449972.18	449972.18	449972.18	449972.18	449972.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989225/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989409	2353263.64	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N187087	5172	4871	06-09-2021	16-09-2021	2353263.64	2353263.64	2353263.64	2353263.64	2353263.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989409/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989547	136028	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON HUELLAS Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N187681	348	317	01-07-2021	09-08-2021	136028	136028	136028	136028	136028	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989547/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989804	552369.94	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N188840	30	31	10-11-2021	30-12-2021	552369.94	552369.94	552369.94	552369.94	552369.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989804/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989873	512330.04	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE A Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE N189227	39	44	16-08-2021	15-09-2021	512330.04	512330.04	512330.04	512330.04	512330.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989873/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301990205	732917.2	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS A Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE N190633	5172	4871	01-06-2021	20-09-2021	732917.2	732917.2	732917.2	732917.2	732917.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1990205/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201907631	940168.69	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 437 Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N4372	7	7	08-02-2021	19-03-2021	940168.69	940168.69	940168.69	940168.69	940168.69	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1907631/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201908959	860599.47	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE N8537	4	8	02-03-2021	30-04-2021	860599.47	860599.47	860599.47	860599.47	860599.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1908959/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201934329	318646.28	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 8 Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE N85383	91	80	15-04-2021	14-05-2021	318646.28	318646.28	318646.28	318646.28	318646.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1934329/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301982206	666840	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLIC Chiapas	Pueblo Nuevo Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE N172512	5172	4871	01-07-2021	30-09-2021	666840	666840	666840	666840	666840	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1982206/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985628	1881764.99	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 172 Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda												

2021	5	CHP210301982932	850023.06	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON CONC	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE159802	219	200	02-08-2021	15-09-2021	850023.06	850023.06	850023.06	850023.06	850023.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1982932/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983544	1200050.26	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE S	Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE164235	151	130	02-08-2021	15-09-2021	1200050.26	1200050.26	1200050.26	1200050.26	1200050.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1983544/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983901	429934.79	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO: E	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE165669	72	65	10-08-2021	30-08-2021	429934.79	429934.79	429934.79	429934.79	429934.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1983901/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985145	597357	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE BACHEO DE CALLES CON CONC	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE170423	5172	4871	07-07-2021	09-08-2021	597357	597357	597357	597357	597357	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1985145/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987442	721305	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE A	Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE178740	5172	4871	01-06-2021	30-06-2021	721305	721305	721305	721305	721305	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1987442/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989861	585357.17	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -	Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE189153	4	7	01-09-2021	30-09-2021	585357.17	585357.17	585357.17	585357.17	585357.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989861/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918831	807391.61	{f1: {ciclo_rec MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION	Chiapas	Pueblo Nuevo Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE34516	578	558	15-03-2021	15-04-2021	807391.61	807391.61	807391.61	807391.61	807391.61	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {198831/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922485	611602.3	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE45557	22	23	04-04-2021	15-05-2021	611602.3	611602.3	611602.3	611602.3	611602.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1922485/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970218	503397.36	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 111	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE111040	85	78	17-06-2021	30-07-2021	503397.36	503397.36	503397.36	503397.36	503397.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1970218/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978533	1161418.34	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO: L	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE142169	429	438	05-04-2021	20-05-2021	1161418.34	1161418.34	1161418.34	1161418.34	1161418.34	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1978533/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978745	215464.66	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E. C A	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE142923	17	17	01-07-2021	16-07-2021	215464.66	215464.66	215464.66	215464.66	215464.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1978745/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979403	667000	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE146954	5171	4871	01-06-2021	30-06-2021	667000	667000	667000	667000	667000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1979403/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982231	1249361.63	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 157	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE157719	292	315	02-08-2021	16-09-2021	1249361.63	1249361.63	1249361.63	1249361.63	1249361.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1982231/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985789	436071.36	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 172	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE172917	51	47	02-08-2021	17-09-2021	436071.36	436071.36	436071.36	436071.36	436071.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1985789/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989439	630955.08	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE187201	5172	4871	06-09-2021	16-09-2021	630955.08	630955.08	630955.08	630955.08	630955.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989439/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989507	173695.76	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIEN	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE187474	739	695	06-09-2021	16-09-2021	173695.76	173695.76	173695.76	173695.76	173695.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989507/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990082	280347.19	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 190	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE190212	348	317	01-07-2021	09-08-2021	280347.19	280347.19	280347.19	280347.19	280347.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1990082/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201980549	833680.89	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE17363	251	248	15-02-2021	15-04-2021	833680.89	833680.89	833680.89	833680.89	833680.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1980549/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201980993	3044598.86	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE8582	1082	977	15-02-2021	15-05-2021	3044598.86	3044598.86	3044598.86	3044598.86	3044598.86	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1980993/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201980913	2543021.88	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE9132	15	20	02-03-2021	15-05-2021	2543021.88	2543021.88	2543021.88	2543021.88	2543021.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1980913/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920856	1294450.32	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 405	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE40524	196	205	02-05-2021	30-06-2021	1294450.32	1294450.32	1294450.32	1294450.32	1294450.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1920856/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934314	560383.87	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO:	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE85341	91	80	02-05-2021	30-05-2021	560383.87	560383.87	560383.87	560383.87	560383.87	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1934314/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934981	1397382.39	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN	Chiapas	Pueblo Nuevo Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE87861	1082	977	05-06-2021	10-08-2021	1397382.39	1397382.39	1397382.39	1397382.39	1397382.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1934981/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972448	736000	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 118830	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE118830	126	112	18-03-2021	18-04-2021	736000	736000	736000	736000	736000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1972448/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979162	681246.67	{f1: {ciclo_rec MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANIT	Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE145595	15971	15104	22-01-2021	07-07-2021	681246.67	681246.67	681246.67	681246.67	681246.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1979162/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982977	1327184.24	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 160	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE160166	226	264	05-07-2021	19-08-2021	1327184.24	1327184.24	1327184.24	1327184.24	1327184.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1982977/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982997	1199974.64	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 160	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE160564	292	315	05-08-2021	15-09-2021	1199974.64	1199974.64	1199974.64	1199974.64	1199974.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1982997/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983684	556117	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE S	Chiapas	Pueblo Nuevo Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE164796	1082	977	07-06-2021	07-07-2021	556117	556117	556117	556117	556117	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1983684/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989147	1000008	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIEN	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE185875	5172	4871	15-06-2021	30-06-2021	1000008	1000008	1000008	1000008	1000008	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989147/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989186	694952.8	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIEN	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE186084	419	426	01-08-2021	31-08-2021	694952.8	694952.8	694952.8	694952.8	694952.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989186/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989532	696726.72	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIEN	Chiapas	Pueblo Nuevo Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE187641	179	187	01-07-2021	10-08-2021	696726.72	696726.72	696726.72	696726.72	696726.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1989532/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036092	1410239.56	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCAL	Chiapas	Rayón Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE287304	165	165	18-12-2021	17-12-2021	1410239.56	1410239.56	1410239.56	1410239.56	1410239.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2036092/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301997240	337276.12	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2171	Chiapas	Rayón Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE217156	35	25	02-10-2021	30-11-2021	337276.12	337276.12	337276.12	337276.12	337276.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1997240/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402034884	2573291.94	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS	Chiapas	Rayón Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE282930	109	95	20-10-2021	20-12-2021	2573291.94	2573291.94	2573291.94	2573291.94	2573291.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2034884/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301968325	1285009.72	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Chiapas	Rayón Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE104761	193	157	05-04-2021	20-05-2021	1285009.72	1285009.72	1285009.72	1285009.72	1285009.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968325/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051069	4574.5	{f1: {ciclo_rec ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGR	Chiapas	Rayón Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE343855	0	0	06-12-2021	13-12-2021	4574.5	4574.5	4574.5	4574.5	4574.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2051069/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961133	1057253.5	{f1: {ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIO	Chiapas	Rayón Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE30202	50	41	15-02-2021	30-04-2021	1057253.5	1057253.5	1057253.5	1057253.5	1057253.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1961133/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963732	882899.97	{f1: {ciclo_rec REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CARRI	Chiapas	Rayón Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE64978	85	81	18-03-2021	07-05-2021	882899.97	882899.97	882899.97	882899.97	882899.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1963732/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968308	3259582.9	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE SUBRASANTE, SUBBASE Y BASE	Chiapas	Rayón Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE104705	193	157	25-03-2021	10-05-2021	3259582.9	3259582.9	3259582.9	3259582.9	3259582.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1968308/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983097	488320	{f1: {ciclo_rec 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRE	Chiapas	Rayón Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE162371	0	0	01-01-2021	30-09-2021	488320	488320	488320	488320	488320	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1983097/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992187	677690.22	{f1: {ciclo_rec AMPLIACION DE CAMINO RURAL - 199080	Chiapas	Rayón Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE199080	80	70	28-07-2021	26-08-2021	677690.22	677690.22	677690.22	677690.22	677690.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1992187/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995220	1179738.4	{f1: {ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIO	Chiapas	Rayón Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE209577	39	36	18-08-2021	20-09-2021	1179738.4	1179738.4	1179738.4	1179738.4	1179738.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995220/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021631	452950.14	{f1: {ciclo_rec MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO (SEÑALÉTIC	Chiapas	Rayón Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE232766	80	70	01-09-2021	20-09-2021	452950.14	452950.14	452950.14	452950.14	452950.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2021631/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980389	443754.12	{f1: {ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIO	Chiapas	Rayón Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE151724	35	30	08-06-2021	05-07-2021	443754.12	443754.12	443754.12	443754.12	443754.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1980389/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995282	766010	{f1: {ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCIO	Chiapas	Rayón Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE209842	110	90	18-08-2021	20-09-2021	766010	766010	766010	766010	766010	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995282/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996093	171024	{f1: {ciclo_rec REHABILITACION DE AGUA DE LA COLONIA GUAYAB	Chiapas	Rayón Agua y sanea Sin identificar H AYUNTAMIE212586	24	16	30-06-2021	30-07-2021	171024	171024	171024	171024	171024	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1996093/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021621	89182.02	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES C	Chiapas	Rayón Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE232748	56	45	07-09-2021	20-09-2021	89182.02	89182.02	89182.02	89182.02	89182.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2021621/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970971	985337.78	{f1: {ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE C	Chiapas												

2021	5	CHP210301972599	330752.26	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME -]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII19270	88	93	19-04-2021	25-06-2021	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1972599/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980327	1333909.41	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 2 EE C/U, EST. U-]Chiapas	Sabanilla	Educación	Sin identificar H AYUNTAMII151508	513	557	26-04-2021	15-06-2021	1333909.41	1333909.41	1333909.41	1333909.41	1333909.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980327/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980331	1997739.69	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS DORMITORIOS SE]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII151525	100	95	20-04-2021	20-04-2021	1997739.69	1997739.69	1997739.69	1997739.69	1997739.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980331/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981559	264601.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME S]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII155725	60	40	14-05-2021	02-07-2021	264601.8	264601.8	264601.8	264601.8	264601.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981559/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981767	984891.63	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME CHIAPAS	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII156358	150	100	17-05-2021	13-08-2021	984891.63	984891.63	984891.63	984891.63	984891.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981767/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981898	711352.66	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES C]Chiapas	Sabanilla	Educación	Sin identificar H AYUNTAMII156747	32	33	17-05-2021	30-07-2021	711352.66	711352.66	711352.66	711352.66	711352.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981898/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981940	289064.49	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE CUARTO DORICHAPAS	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII156863	8	6	17-05-2021	30-07-2021	289064.49	289064.49	289064.49	289064.49	289064.49	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981940/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990481	373494.03	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO - 191-]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII191472	30	20	02-08-2021	30-08-2021	373494.03	373494.03	373494.03	373494.03	373494.03	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990481/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028916	2252812.78	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO KN)Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMII258968	164	169	25-03-2021	25-06-2021	2252812.78	2252812.78	2252812.78	2252812.78	2252812.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2028916/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031037	1585719.11	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII266455	88	93	26-04-2021	25-06-2021	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031037/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031070	330752.26	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME -]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII266525	88	93	26-04-2021	25-06-2021	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031070/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031214	1585719.11	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME - Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII266830	65	60	06-05-2021	30-07-2021	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031214/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031299	761145.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII267003	35	30	17-05-2021	02-07-2021	761145.17	761145.17	761145.17	761145.17	761145.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031299/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031318	634287.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII267035	18	20	12-04-2021	25-06-2021	634287.64	634287.64	634287.64	634287.64	634287.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031318/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033286	118187	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII274686	20	10	06-05-2021	21-05-2021	118187	118187	118187	118187	118187	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033286/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033751	152193.67	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII278264	16	15	12-04-2021	25-06-2021	152193.67	152193.67	152193.67	152193.67	152193.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033751/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033760	132300.9	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII278284	18	20	12-04-2021	25-06-2021	132300.9	132300.9	132300.9	132300.9	132300.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033760/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034894	132300.9	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME -]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII282958	30	25	12-04-2021	25-06-2021	132300.9	132300.9	132300.9	132300.9	132300.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034894/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034900	246962.3	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS PARA BAÑO - 282-]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII282981	20	15	12-04-2021	25-06-2021	246962.3	246962.3	246962.3	246962.3	246962.3	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034900/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035221	525000	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 50 DEPOSITOS O TANQUE DE]Chiapas	Sabanilla	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMII284170	930	891	24-03-2021	28-05-2021	525000	525000	525000	525000	525000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035221/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036459	288244.16	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE -]Chiapas	Sabanilla	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMII288620	40	80	24-03-2021	02-09-2021	288244.16	288244.16	288244.16	288244.16	288244.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036459/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036486	443246.04	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMII288688	1728	1632	25-03-2021	02-09-2021	443246.04	443246.04	443246.04	443246.04	443246.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036486/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039658	430936.04	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL Chiapas	Sabanilla	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMII301355	1728	1632	02-08-2021	15-09-2021	430936.04	430936.04	430936.04	430936.04	430936.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039658/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916291	1585719.11	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME CHIAPAS	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII28568	70	55	25-03-2021	28-05-2021	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:19816291/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924749	697089.22	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MOYOS (B)Chiapas	Sabanilla	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMII49875	1030	1070	17-02-2021	19-03-2021	697089.22	697089.22	697089.22	697089.22	697089.22	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1924749/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971916	1160696.56	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO KM)Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMII117110	930	891	23-03-2021	07-05-2021	1160696.56	1160696.56	1160696.56	1160696.56	1160696.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1971916/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981494	2561204.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS SE]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII155549	150	100	13-05-2021	27-08-2021	2561204.73	2561204.73	2561204.73	2561204.73	2561204.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981494/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981688	472747.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII156162	60	60	17-05-2021	13-08-2021	472747.98	472747.98	472747.98	472747.98	472747.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981688/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981700	317522.16	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE PISO FIRME -]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII156188	60	60	17-05-2021	13-08-2021	317522.16	317522.16	317522.16	317522.16	317522.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981700/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982167	1895291.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SE]Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII157509	100	95	31-04-2021	31-08-2021	1895291.5	1895291.5	1895291.5	1895291.5	1895291.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982167/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029381	2283435.51	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 36 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII260395	88	93	12-04-2021	25-06-2021	2283435.51	2283435.51	2283435.51	2283435.51	2283435.51	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029381/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029409	317143.82	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII260451	15	10	12-04-2021	07-05-2021	317143.82	317143.82	317143.82	317143.82	317143.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029409/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029926	1585719.11	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME CHIAPAS	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII262028	88	93	26-04-2021	25-06-2021	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029926/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029930	951431.47	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII262054	42	40	22-04-2021	30-06-2021	951431.47	951431.47	951431.47	951431.47	951431.47	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029930/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031267	634287.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII266949	30	25	12-05-2021	25-06-2021	634287.64	634287.64	634287.64	634287.64	634287.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031267/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031348	3171438.22	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII267078	140	150	17-05-2021	13-08-2021	3171438.22	3171438.22	3171438.22	3171438.22	3171438.22	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031348/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031378	824573.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME CHIAPAS	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII267129	35	33	27-05-2021	17-07-2021	824573.93	824573.93	824573.93	824573.93	824573.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031707	118187	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME - Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII267891	20	18	15-02-2021	09-03-2021	118187	118187	118187	118187	118187	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2031707/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034869	196978.32	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME CHIAPAS	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII282991	26	25	12-04-2021	25-06-2021	196978.32	196978.32	196978.32	196978.32	196978.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034869/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034888	196978.32	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMII282990	14	21	12-04-2021	25-06-2021	196978.32	196978.32	196978.32	196978.32	196978.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034888/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034999	111558.28	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL - LOS NARANJ]Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMII282939	1428	1402	17-05-2021	02-07-2021	111558.28	111558.28	111558.28	111558.28	111558.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2034899/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035459	423988.86	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 285 DEPOSITOS O TANQUE DE]Chiapas	Sabanilla	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMII285099	325	350	26-04-2021	28-05-2021	423988.86	423988.86	423988.86	423988.86	423988.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035459/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035463	493498.68	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 329 DEPOSITOS O TANQUE DE]Chiapas	Sabanilla	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMII285115	432	425	24-03-2021	25-06-2021	493498.68	493498.68	493498.68	493498.68	493498.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035463/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036476	355835.26	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE -]Chiapas	Sabanilla	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMII288676	95	90	25-03-2021	28-09-2021	355835.26	355835.26	355835.26	355835.26	355835.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036476/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041043	230999.38	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 154 DEPOSITOS O TANQUE DE]Chiapas	Sabanilla	Agua y sanea	Sin identificar H AYUNTAMII307652	230	250	01-10-2021	15-12-2021	230999.38	230999.38	230999.38	230999.38	230999.38	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041043/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301961131	2274432.89	{f1: [ciclo_rec CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA]Chiapas	Sabanilla	PRODIM	Sin identificar H AYUNTAMIE30010	0	0	22-02-2021	30-11-2021	2274432.89	2274432.89	2274432.89	2274432.89	2274432.89	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1961131/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP																

2021	5	CHP210402031368	2701052.48	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL: (TRAMO: 6 DIChiapas	Sabanilla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII267116	80	73	25-03-2021	25-06-2021	2701052.48	2701052.48	2701052.48	2701052.48	2701052.48	2701052.48	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2031368/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031762	177280.49	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII268045	20	25	18-01-2021	19-02-2021	177280.49	177280.49	177280.49	177280.49	177280.49	177280.49	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2031762/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031767	105840.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME - 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII268051	22	20	12-04-2021	14-05-2021	105840.72	105840.72	105840.72	105840.72	105840.72	105840.72	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2031767/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031768	190286.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII268052	10	8	26-04-2021	11-05-2021	190286.29	190286.29	190286.29	190286.29	190286.29	190286.29	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2031768/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031769	59093.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII268053	10	8	12-04-2021	25-06-2021	59093.5	59093.5	59093.5	59093.5	59093.5	59093.5	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2031769/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033753	171991.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME - 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII278267	32	30	12-04-2021	25-06-2021	171991.17	171991.17	171991.17	171991.17	171991.17	171991.17	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033753/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033757	137884.82	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII278279	15	10	12-04-2021	25-06-2021	137884.82	137884.82	137884.82	137884.82	137884.82	137884.82	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033757/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034890	132300.9	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME - 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII282941	14	21	12-04-2021	25-06-2021	132300.9	132300.9	132300.9	132300.9	132300.9	132300.9	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034890/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035478	209999.44	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 200 DEPOSITOS O TANQUE DE 2Chiapas	Sabanilla	Agua y saneam Sin identificar H AYUNTAMII285166	280	265	24-02-2021	28-05-2021	209999.44	209999.44	209999.44	209999.44	209999.44	209999.44	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971679/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041106	1854900	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 2Chiapas	Sabanilla	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMII307840	1728	1632	25-03-2021	02-09-2021	1854900	1854900	1854900	1854900	1854900	1854900	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041106/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916199	492445.81	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII28392	70	55	25-03-2021	28-05-2021	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916199/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916319	330752.26	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII28625	70	55	25-03-2021	28-05-2021	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916319/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916405	650028.48	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII28863	82	80	24-03-2021	25-06-2021	650028.48	650028.48	650028.48	650028.48	650028.48	650028.48	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916405/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971679	365581.65	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTChiapas	Sabanilla	Educación Sin identificar H AYUNTAMII116478	930	891	24-02-2021	19-03-2021	365581.65	365581.65	365581.65	365581.65	365581.65	365581.65	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971679/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974942	1602248.25	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RURAL (TRAMO 0+000 AL KM Chiapas	Sabanilla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII127237	550	618	20-01-2021	16-04-2021	1602248.25	1602248.25	1602248.25	1602248.25	1602248.25	1602248.25	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1974942/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980334	1895291.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS DORMITORIOS SEChiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII151330	100	85	20-04-2021	20-06-2021	1895291.5	1895291.5	1895291.5	1895291.5	1895291.5	1895291.5	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980334/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981448	256071.82	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII155413	32	30	11-05-2021	30-07-2021	256071.82	256071.82	256071.82	256071.82	256071.82	256071.82	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1981448/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981789	661504.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME SEChiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII156419	150	100	17-05-2021	13-08-2021	661504.5	661504.5	661504.5	661504.5	661504.5	661504.5	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1981789/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982260	786376.94	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ESCUELA PREESCOLAR C.C.2Chiapas	Sabanilla	Educación Sin identificar H AYUNTAMII157825	1728	1632	17-05-2021	13-08-2021	786376.94	786376.94	786376.94	786376.94	786376.94	786376.94	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982260/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982356	151961.66	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS - 158048 Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII158048	12	8	10-02-2021	25-02-2021	151961.66	151961.66	151961.66	151961.66	151961.66	151961.66	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982356/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982368	66150.45	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME - 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII158074	15	10	22-02-2021	09-03-2021	66150.45	66150.45	66150.45	66150.45	66150.45	66150.45	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982368/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031248	824573.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII266903	32	30	11-05-2021	30-07-2021	824573.93	824573.93	824573.93	824573.93	824573.93	824573.93	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [203448/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033754	236373.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII278269	35	30	12-04-2021	25-06-2021	236373.99	236373.99	236373.99	236373.99	236373.99	236373.99	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033754/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033755	158761.08	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME - 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII278270	35	30	12-04-2021	25-06-2021	158761.08	158761.08	158761.08	158761.08	158761.08	158761.08	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033755/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034875	216676.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII282911	30	28	12-04-2021	25-06-2021	216676.17	216676.17	216676.17	216676.17	216676.17	216676.17	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034875/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034878	145530.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME - 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII282916	30	28	12-04-2021	25-06-2021	145530.99	145530.99	145530.99	145530.99	145530.99	145530.99	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034878/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034892	196978.32	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII282954	30	25	12-04-2021	25-06-2021	196978.32	196978.32	196978.32	196978.32	196978.32	196978.32	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034892/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035291	629998.32	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 280 DEPOSITOS O TANQUE DE 2Chiapas	Sabanilla	Agua y saneam Sin identificar H AYUNTAMII284502	820	810	26-04-2021	28-05-2021	629998.32	629998.32	629998.32	629998.32	629998.32	629998.32	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035291/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035470	429448.86	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 426 DEPOSITOS O TANQUE DE 2Chiapas	Sabanilla	Agua y saneam Sin identificar H AYUNTAMII285147	430	420	24-03-2021	28-05-2021	429448.86	429448.86	429448.86	429448.86	429448.86	429448.86	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035470/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035475	262499.3	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 250 DEPOSITOS O TANQUE DE 2Chiapas	Sabanilla	Agua y saneam Sin identificar H AYUNTAMII285160	432	426	26-04-2021	28-05-2021	262499.3	262499.3	262499.3	262499.3	262499.3	262499.3	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035475/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035492	520659.82	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2Chiapas	Sabanilla	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMII285206	60	50	14-10-2021	04-11-2021	520659.82	520659.82	520659.82	520659.82	520659.82	520659.82	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035492/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036490	718043.39	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 2886Chiapas	Sabanilla	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMII288699	190	180	26-04-2021	13-08-2021	718043.39	718043.39	718043.39	718043.39	718043.39	718043.39	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036490/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041066	211681.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME - 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII307710	41	40	15-10-2021	30-10-2021	211681.44	211681.44	211681.44	211681.44	211681.44	211681.44	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041066/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041094	407406.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 2Chiapas	Sabanilla	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMII307800	930	891	24-03-2021	02-09-2021	407406.24	407406.24	407406.24	407406.24	407406.24	407406.24	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041094/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041094	923715	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 2Chiapas	Sabanilla	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMII307818	1428	1402	24-03-2021	02-09-2021	923715	923715	923715	923715	923715	923715	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041100/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041108	848750	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 2Chiapas	Sabanilla	Otros Project Sin identificar H AYUNTAMII307861	1728	1632	12-04-2021	02-09-2021	848750	848750	848750	848750	848750	848750	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2041108/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201915925	1458861.58	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII27764	60	55	24-02-2021	09-04-2021	1458861.58	1458861.58	1458861.58	1458861.58	1458861.58	1458861.58	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1915925/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916113	304292.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME - 2Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII28211	60	55	24-02-2021	09-04-2021	304292.07	304292.07	304292.07	304292.07	304292.07	304292.07	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916113/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916152	1585719.11	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII28303	70	55	25-03-2021	28-05-2021	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	1585719.11	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916152/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916325	5378529.89	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS DORMITORIOS - Chiapas	Sabanilla	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMII28643	275	260	24-03-2021	25-06-2021	5378529.89	5378529.89	5378529.89	5378529.89	5378529.89	5378529.89	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916325/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919555	1800000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE MERCAS Chiapas	Sabanilla	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMII36498	1158	1058	11-02-2021	01-04-2021	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	{t1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1919555/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974916	1685267.78	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+0Chiapas	Sabanilla	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMII127083	513	557	20-01-2021	16-04-2021	1685267.78	1685267						

2021	5	CHP210402035272	524998.6	{f1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE 350 DEPOSITOS O TANQUE DE ,Chiapas	Sabanilla	Agua y sanear	Sin identificar	H	AYUNTAMI284428	720	700	26-04-2021	28-05-2021	524998.6	524998.6	524998.6	524998.6	524998.6	524998.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2035272/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041096	298800	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ,Chiapas	Sabanilla	Otros Proyect	Sin identificar	H	AYUNTAMI307806	435	408	12-04-2021	13-08-2021	298800	298800	298800	298800	298800	298800	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2041096/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916228	330752.26	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME - ,Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI28449	70	55	25-03-2021	28-05-2021	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	330752.26	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1916228/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916315	492445.81	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI28607	70	55	25-03-2021	28-05-2021	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	492445.81	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1916315/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924538	3958376.38	{f1: [ciclo_rec APERTURA DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA) JESUS C,Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar	H	AYUNTAMI49402	78	80	05-02-2021	07-05-2021	3958376.38	3958376.38	3958376.38	3958376.38	3958376.38	3958376.38	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1924538/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924759	4480315.8	{f1: [ciclo_rec APERTURA DE CAMINO (II ETAPA) - 49889 Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar	H	AYUNTAMI49889	166	212	18-02-2021	30-04-2021	4480315.8	4480315.8	4480315.8	4480315.8	4480315.8	4480315.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1924759/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301937460	3435190.8	{f1: [ciclo_rec 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO Chiapas	Sabanilla	Otros Proyect	Sin identificar	H	AYUNTAMI30364	0	0	01-01-2021	31-12-2021	3435190.8	3435190.8	3435190.8	3435190.8	3435190.8	3435190.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1937460/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301972592	1014860.23	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI119260	41	40	19-04-2021	25-06-2021	1014860.23	1014860.23	1014860.23	1014860.23	1014860.23	1014860.23	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1972592/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982201	569856.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS - 157639 Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI157639	25	20	14-06-2021	06-08-2021	569856.27	569856.27	569856.27	569856.27	569856.27	569856.27	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1982201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982366	98489.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI158071	15	10	22-02-2021	09-03-2021	98489.17	98489.17	98489.17	98489.17	98489.17	98489.17	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1982366/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985184	1109781.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA BAÑO - 170, Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI170536	75	75	02-08-2021	30-09-2021	1109781.72	1109781.72	1109781.72	1109781.72	1109781.72	1109781.72	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1985184/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990476	1988814.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CC Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar	H	AYUNTAMI191466	1030	1070	02-08-2021	30-09-2021	1988814.25	1988814.25	1988814.25	1988814.25	1988814.25	1988814.25	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1990476/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028922	507430.11	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI259005	22	20	12-04-2021	14-05-2021	507430.11	507430.11	507430.11	507430.11	507430.11	507430.11	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2028922/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028924	433352.31	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI259010	60	50	12-04-2021	25-06-2021	433352.31	433352.31	433352.31	433352.31	433352.31	433352.31	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2028924/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029406	732257.34	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar	H	AYUNTAMI260448	609	671	14-04-2021	11-06-2021	732257.34	732257.34	732257.34	732257.34	732257.34	732257.34	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2029406/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031385	297433.22	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCR, Chiapas	Sabanilla	Transportes y	Sin identificar	H	AYUNTAMI267153	314	324	28-06-2021	13-08-2021	297433.22	297433.22	297433.22	297433.22	297433.22	297433.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2031385/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031397	692266	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CANCHA Y OBRA COMPLEMEN, Chiapas	Sabanilla	Deporte	Sin identificar	H	AYUNTAMI267184	38	382	07-03-2021	28-05-2021	692266	692266	692266	692266	692266	692266	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2031397/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031763	119070.81	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE PISO FIRME - , Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI268046	20	25	17-03-2021	25-06-2021	119070.81	119070.81	119070.81	119070.81	119070.81	119070.81	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2031763/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031765	66150.45	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME - , Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI268049	15	10	12-04-2021	07-05-2021	66150.45	66150.45	66150.45	66150.45	66150.45	66150.45	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2031765/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031766	157582.67	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Sabanilla	Vivienda	Sin identificar	H	AYUNTAMI268050	22	20	12-04-2021	14-05-2021	157582.67	157582.67	157582.67	157582.67	157582.67	157582.67	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2031766/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036465	308092.89	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - Chiapas	Sabanilla	Agua y sanear	Sin identificar	H	AYUNTAMI288639	85	80	24-03-2021	02-09-2021	308092.89	308092.89	308092.89	308092.89	308092.89	308092.89	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036465/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963026	798054.61	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22.0 MUROS FIRMES PARA VIVI, Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D57633	72	60	10-02-2021	10-05-2021	798054.61	798054.61	798054.61	798054.61	798054.61	798054.61	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036026/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963030	1126756.19	{f1: [ciclo_rec TERMINACION DE VIVIENDA - 57659 Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D57659	120	125	15-02-2021	16-03-2021	1126756.19	1126756.19	1126756.19	1126756.19	1126756.19	1126756.19	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1963030/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963101	3158160.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 223 TECHOS PARA VIVIENDA - Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D58588	440	446	05-02-2021	06-04-2021	3158160.84	3158160.84	3158160.84	3158160.84	3158160.84	3158160.84	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1963101/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963988	2436661.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - Chiapas	Salto de Agua	Agua y sanear	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D67261	105	104	04-02-2021	04-05-2021	2436661.73	2436661.73	2436661.73	2436661.73	2436661.73	2436661.73	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1963988/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971184	3074114.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCT, Chiapas	Salto de Agua	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D114771	29	29	01-02-2021	01-04-2021	3074114.56	3074114.56	3074114.56	3074114.56	3074114.56	3074114.56	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1971184/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971360	413438.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 01 TANQUE DE ALMACENAMIE, Chiapas	Salto de Agua	Agua y sanear	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D115336	53	52	01-02-2021	28-02-2021	413438.5	413438.5	413438.5	413438.5	413438.5	413438.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1971360/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982633	1098579.79	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE 350 METROS DE CAMINO A BA, Chiapas	Salto de Agua	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D158867	28	26	06-03-2021	05-05-2021	1098579.79	1098579.79	1098579.79	1098579.79	1098579.79	1098579.79	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1982633/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983796	1486033.93	{f1: [ciclo_rec APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.00 KM DE CALLE, Chiapas	Salto de Agua	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D165175	51	45	04-03-2021	02-06-2021	1486033.93	1486033.93	1486033.93	1486033.93	1486033.93	1486033.93	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1983796/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987001	1705630.91	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN M, Chiapas	Salto de Agua	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D177263	47	59	15-01-2021	15-03-2021	1705630.91	1705630.91	1705630.91	1705630.91	1705630.91	1705630.91	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1987001/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987347	1958889.69	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO EN 5.19 KM DE CAMINO RURAL T, Chiapas	Salto de Agua	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D178370	28	26	06-04-2021	06-05-2021	1958889.69	1958889.69	1958889.69	1958889.69	1958889.69	1958889.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1987347/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988084	183388.6	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE 255.00 ML DE CALLE ANGEL AL, Chiapas	Salto de Agua	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D182161	62	78	20-02-2021	21-03-2021	183388.6	183388.6	183388.6	183388.6	183388.6	183388.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1988084/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989878	936498.16	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 123 PISOS FIRMES PARA VIVIEN, Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D188758	246	369	13-03-2021	13-05-2021	936498.16	936498.16	936498.16	936498.16	936498.16	936498.16	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1989788/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029644	1162324.37	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 261, Chiapas	Salto de Agua	Agua y sanear	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D261351	578	519	06-03-2021	03-06-2021	1162324.37	1162324.37	1162324.37	1162324.37	1162324.37	1162324.37	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2029644/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030993	3265489.12	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266354 Chiapas	Salto de Agua	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D266354	225	215	10-06-2021	09-08-2021	3265489.12	3265489.12	3265489.12	3265489.12	3265489.12	3265489.12	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2030993/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031025	3530860.16	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 266425 Chiapas	Salto de Agua	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D266425	213	200	10-06-2021	09-08-2021	3530860.16	3530860.16	3530860.16	3530860.16	3530860.16	3530860.16	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2031025/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051090	243813.58	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO EL CC, Chiapas	Salto de Agua	Transportes y	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D343997	124	122	01-10-2021	30-10-2021	243813.58	243813.58	243813.58	243813.58	243813.58	243813.58	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2051090/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402058701	6882489.96	{f1: [ciclo_rec 33903 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ASE, Chiapas	Salto de Agua	Otros Proyect	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D108535	0	0	01-01-2021	31-12-2021	6882489.96	6882489.96	6882489.96	6882489.96	6882489.96	6882489.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2058701/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962367	2103962.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 58 MUROS FIRMES PARA VIVIE, Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D49156	174	116	15-02-2021	16-05-2021	2103962.17	2103962.17	2103962.17	2103962.17	2103962.17	2103962.17	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036267/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963390	2196793.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS 6 E.E. ES, Chiapas	Salto de Agua	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D61834	12	22	01-03-2021	30-05-2021	2196793.62	2196793.62	2196793.62	2196793.62	2196793.62	2196793.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1963396/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963817	1015705.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIE, Chiapas	Salto de Agua	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D65658	70	70	03-02-2021	03-05-2021	1015705.88	1015705.88	1015705.88	1015705.88	1015705.88	1015705.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1963817/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963993	863446.06	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE A, Chiapas	Salto de Agua	Agua y sanear	Sin identificar	MUNICIPIO DE	D67305	135	165	15-02-2021	15-04-2021	863446.06	863446.06	863446.06	863446.06	863446.06	863446.06	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1963993/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2																			

2021	5	CHP210301999252	580000	{f1: [ciclo_rec CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA] Chiapas	Salto de Agua PRODIM	Sin identificar MUNICIPIO D E111600	0	0	01-05-2021	31-12-2021	580000	580000	580000	580000	580000	580000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1999252/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030469	3171837.86	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES - 264495 Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E264495	186	193	03-03-2021	01-06-2021	3171837.86	3171837.86	3171837.86	3171837.86	3171837.86	3171837.86	3171837.86	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2030469/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031994	1263891.69	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E268772	84	84	10-02-2021	30-04-2021	1263891.69	1263891.69	1263891.69	1263891.69	1263891.69	1263891.69	1263891.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2031994/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020251286	397650.89	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. MELCHO Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E344806	311	368	15-10-2021	15-11-2021	397650.89	397650.89	397650.89	397650.89	397650.89	397650.89	397650.89	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2051286/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051361	530658.75	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO HUA] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E3455081	185	192	15-10-2021	15-11-2021	530658.75	530658.75	530658.75	530658.75	530658.75	530658.75	530658.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2051361/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963076	421914.55	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE BANDA EN LA ESCUELA PRIMAR] Chiapas	Salto de Agua Educación Sin identificar MUNICIPIO D E58320	140	160	04-02-2021	05-03-2021	421914.55	421914.55	421914.55	421914.55	421914.55	421914.55	421914.55	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963076/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963139	2117011.82	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 65.00 LETRINAS TIPO DE 2.00 X Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E59054	130	130	01-02-2021	01-04-2021	2117011.82	2117011.82	2117011.82	2117011.82	2117011.82	2117011.82	2117011.82	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963139/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963503	1624436.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.2 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E62885	80	75	04-02-2021	05-04-2021	1624436.64	1624436.64	1624436.64	1624436.64	1624436.64	1624436.64	1624436.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963503/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963747	1719195.89	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E65052	154	142	10-02-2021	11-03-2021	1719195.89	1719195.89	1719195.89	1719195.89	1719195.89	1719195.89	1719195.89	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963747/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301969792	2651730.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, 01 DIRE] Chiapas	Salto de Agua Educación Sin identificar MUNICIPIO D E109567	154	134	15-02-2021	16-05-2021	2651730.93	2651730.93	2651730.93	2651730.93	2651730.93	2651730.93	2651730.93	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1969792/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970584	422098.22	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12.00 MUROS FIRMES PARA VI] Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E112665	27	22	04-02-2021	10-03-2021	422098.22	422098.22	422098.22	422098.22	422098.22	422098.22	422098.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1970584/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971041	1525126.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Chiapas	Salto de Agua Agua y sanea Sin identificar MUNICIPIO D E114323	74	94	15-02-2021	15-05-2021	1525126.99	1525126.99	1525126.99	1525126.99	1525126.99	1525126.99	1525126.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971041/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971509	3302246.52	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 96.00 M Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E115926	213	215	10-04-2021	08-07-2021	3302246.52	3302246.52	3302246.52	3302246.52	3302246.52	3302246.52	3302246.52	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971509/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979955	966828.49	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 62 PISOS FIRMES PARA VIVIEN] Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E149371	186	124	01-03-2021	31-03-2021	966828.49	966828.49	966828.49	966828.49	966828.49	966828.49	966828.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979955/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982648	1473856.57	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE 300 METROS DE CAMINO A BA] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E158930	28	26	06-03-2021	05-05-2021	1473856.57	1473856.57	1473856.57	1473856.57	1473856.57	1473856.57	1473856.57	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982648/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983704	1958861.34	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 54.0 MUROS FIRMES PARA VIVI] Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E164880	162	108	01-03-2021	30-05-2021	1958861.34	1958861.34	1958861.34	1958861.34	1958861.34	1958861.34	1958861.34	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983704/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983739	798054.61	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22.00 MUROS FIRMES PARA VIVI] Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E164995	88	110	15-02-2021	17-03-2021	798054.61	798054.61	798054.61	798054.61	798054.61	798054.61	798054.61	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983739/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983767	739405.86	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 85 PISOS FIRMES - 165103 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E165103	215	210	01-02-2021	02-03-2021	739405.86	739405.86	739405.86	739405.86	739405.86	739405.86	739405.86	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983767/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984328	708298.15	{f1: [ciclo_rec APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 365.00 ML DE CAL] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E167210	40	42	22-02-2021	23-05-2021	708298.15	708298.15	708298.15	708298.15	708298.15	708298.15	708298.15	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984328/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984667	833250.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RAMPAS CON HUELVA DE CON] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E168595	60	77	08-02-2021	10-05-2021	833250.36	833250.36	833250.36	833250.36	833250.36	833250.36	833250.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984667/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985441	909684.52	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E171641	10	18	01-03-2021	29-05-2021	909684.52	909684.52	909684.52	909684.52	909684.52	909684.52	909684.52	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985441/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989695	300212.03	{f1: [ciclo_rec TERMINACION DE VIVIENDA - 188253 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E188253	45	30	10-02-2021	12-03-2021	300212.03	300212.03	300212.03	300212.03	300212.03	300212.03	300212.03	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989695/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998197	366910.74	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 68.00 PISOS FIRMES PARA VIVI] Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E220273	136	204	10-05-2021	08-06-2021	366910.74	366910.74	366910.74	366910.74	366910.74	366910.74	366910.74	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998197/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051039	505178.85	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE 6.8 KM DE CAMINO RURAL - 3] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E343627	225	214	01-10-2021	30-10-2021	505178.85	505178.85	505178.85	505178.85	505178.85	505178.85	505178.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2051039/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962353	374914.65	{f1: [ciclo_rec TERMINACION DE VIVIENDAS - 48556 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E48556	96	64	01-03-2021	31-03-2021	374914.65	374914.65	374914.65	374914.65	374914.65	374914.65	374914.65	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1962353/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962366	4257574.61	{f1: [ciclo_rec REVESTIMIENTO DE 700 METROS DE CALLE A BASE] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E48985	152	140	10-02-2021	09-04-2021	4257574.61	4257574.61	4257574.61	4257574.61	4257574.61	4257574.61	4257574.61	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1962366/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962373	2475470.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS I] Chiapas	Salto de Agua Educación Sin identificar MUNICIPIO D E49271	335	323	08-02-2021	07-05-2021	2475470.99	2475470.99	2475470.99	2475470.99	2475470.99	2475470.99	2475470.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1962373/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963007	1367562.37	{f1: [ciclo_rec TERMINACION DE VIVIENDAS - 57402 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E57402	176	264	15-02-2021	15-04-2021	1367562.37	1367562.37	1367562.37	1367562.37	1367562.37	1367562.37	1367562.37	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963007/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963457	1104616.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.25 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E62400	54	61	08-02-2021	09-03-2021	1104616.92	1104616.92	1104616.92	1104616.92	1104616.92	1104616.92	1104616.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963457/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963464	389864.78	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS TIPO DE 2.00 X 1.2 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E62449	54	61	10-02-2021	12-03-2021	389864.78	389864.78	389864.78	389864.78	389864.78	389864.78	389864.78	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963464/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963750	894758.45	{f1: [ciclo_rec APERTURA, REVESTIMIENTO DE 0.85 KM DE CAMI] Chiapas	Salto de Agua Otros Proyect Sin identificar MUNICIPIO D E65072	54	32	10-02-2021	12-03-2021	894758.45	894758.45	894758.45	894758.45	894758.45	894758.45	894758.45	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963750/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971666	612162.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 40 TECHOS DE VIVIENDA TIPO Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E116436	20	20	04-02-2021	05-04-2021	612162.62	612162.62	612162.62	612162.62	612162.62	612162.62	612162.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971666/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982527	2507370.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 3.0] Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E158494	89	86	17-02-2021	17-04-2021	2507370.44	2507370.44	2507370.44	2507370.44	2507370.44	2507370.44	2507370.44	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1982527/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984460	2928976.43	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RAMPAS CON ZAMPEADO DE P] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E167843	170	154	15-02-2021	16-05-2021	2928976.43	2928976.43	2928976.43	2928976.43	2928976.43	2928976.43	2928976.43	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984460/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986498	687171.87	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 22.5 KM(C] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E175396	302	280	10-06-2021	09-08-2021	687171.87	687171.87	687171.87	687171.87	687171.87	687171.87	687171.87	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986498/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987221	1057377.59	{f1: [ciclo_rec TERMINACION DE VIVIENDA - 177959 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E177959	180	150	10-06-2021	09-08-2021	1057377.59	1057377.59	1057377.59	1057377.59	1057377.59	1057377.59	1057377.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987221/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051022	506263.02	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE 6.60 KM DE CAMINO RURAL -] Chiapas	Salto de Agua Transportes y Sin identificar MUNICIPIO D E343555	180	150	01-10-2021	30-10-2021	506263.02	506263.02	506263.02	506263.02	506263.02	506263.02	506263.02	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2051022/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962423	1267060.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 39.00 LETRINAS TIPO DE 2.00 X Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E50577	117	78	10-02-2021	12-03-2021	1267060.57	1267060.57	1267060.57	1267060.57	1267060.57	1267060.57	1267060.57	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1962423/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962979	1601610.29	{f1: [ciclo_rec TERMINACION DE VIVIENDA - 56974 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E56974	261	174	15-02-2021	15-04-2021	1601610.29	1601610.29	1601610.29	1601610.29	1601610.29	1601610.29	1601610.29	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1962979/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963113	1160806.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 32.00 MUROS FIRMES PARA VI] Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E58737	56	64	15-02-2021	16-03-2021	1160806.72	1160806.72	1160806.72	1160806.72	1160806.72	1160806.72	1160806.72	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963113/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963123	277271.52	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 TECHOS PARA VIVIENDA TIP] Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E58861	40	50	10-02-2021	11-03-2021	277271.52	277271.52	277271.52	277271.52	277271.52	277271.52	277271.52	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963123/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963210	584006.34	{f1: [ciclo_rec TERMINACION DE VIVIENDA - 59819 Chiapas	Salto de Agua Vivienda Sin identificar MUNICIPIO D E59819	276	39	10-02-2021	10-03-2021	584006.34	584006.34	584006.34	584006.34	584006.34	584006.34	584006.34	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1963210/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963319	2138397.14	{f1: [

2021	5	CHP210301974952	476350	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	San Andrés D. Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE127256	32	25	01-06-2021	30-08-2021	476350	476350	476350	476350	476350	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1974952/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989296	518262	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	San Andrés D. Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE186522	125	115	25-08-2021	25-09-2021	518262	518262	518262	518262	518262	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1989296/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017438	661779	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN	Chiapas	San Andrés D. Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE187648	16	12	11-10-2021	20-12-2021	661779	661779	661779	661779	661779	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2017438/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964456	378160	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN	Chiapas	San Andrés D. Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE179121	8	8	17-05-2021	15-06-2021	378160	378160	378160	378160	378160	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1964456/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964585	123398.75	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL E.	Chiapas	San Andrés D. Salud Sin identificar H AYUNTAMIE173165	428	358	01-04-2021	30-04-2021	123398.75	123398.75	123398.75	123398.75	123398.75	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1964585/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963696	858067	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN	Chiapas	San Andrés D. Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE164619	28	20	01-05-2021	30-06-2021	858067	858067	858067	858067	858067	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1963696/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017455	206507	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	San Andrés D. Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE188053	135	105	30-08-2021	25-09-2021	206507	206507	206507	206507	206507	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2017455/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991860	472832	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS EN	Chiapas	San Andrés D. Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE196587	12	8	01-09-2021	25-09-2021	472832	472832	472832	472832	472832	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991860/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402018164	1702198	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN	Chiapas	San Andrés D. Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE198171	37	35	06-09-2021	31-10-2021	1702198	1702198	1702198	1702198	1702198	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2018164/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964466	727103.98	{ff1: {ciclo_rec:INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION	Chiapas	San Andrés D. Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE72144	26	10	12-03-2021	31-07-2021	727103.98	727103.98	727103.98	727103.98	727103.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1964466/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989256	1270247	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	San Andrés D. Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE186345	1550	1437	26-07-2021	25-09-2021	1270247	1270247	1270247	1270247	1270247	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1989256/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989285	1139817	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN	Chiapas	San Andrés D. Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE186471	25	23	05-08-2021	20-09-2021	1139817	1139817	1139817	1139817	1139817	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1989285/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017449	1374638	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	San Andrés D. Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE187786	179	160	30-08-2021	25-09-2021	1374638	1374638	1374638	1374638	1374638	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2017449/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021566	983968.25	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	San Andrés D. Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE232647	140	100	11-10-2021	20-12-2021	983968.25	983968.25	983968.25	983968.25	983968.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2021566/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964465	2079878	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS EN	Chiapas	San Andrés D. Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE72112	49	39	19-05-2021	31-07-2021	2079878	2079878	2079878	2079878	2079878	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1964465/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017379	625498	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA PARA VIVIEN	Chiapas	San Andrés D. Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE186981	30	18	11-10-2021	22-12-2021	625498	625498	625498	625498	625498	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2017379/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402017453	971165	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL CAMINO, SAN ANDRES DURA	Chiapas	San Andrés D. Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE187971	245	215	30-08-2021	25-09-2021	971165	971165	971165	971165	971165	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2017453/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021527	1151392	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS GAL	Chiapas	San Andrés D. Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE232534	170	152	20-09-2021	20-12-2021	1151392	1151392	1151392	1151392	1151392	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2021527/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935132	1416871.8	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA PO	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M188441	287	328	28-01-2021	28-03-2021	323924.85	323924.85	323924.85	323924.85	323924.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935132/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210301988562	1412324.02	{ff1: {ciclo_rec:REVESTIMIENTO EN CALLES EN SAN CRISTOBAL	Chiapas	San Cristóbal /Transportes y Sin identificar GOBIERNO M183582	383	331	17-05-2021	14-08-2021	1349924.35	1349924.35	1349924.35	1349924.35	1349924.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988562/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210201933434	1680242.94	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M181803	98	112	08-03-2021	05-06-2021	1270499.4	1270499.4	1270499.4	1270499.4	1270499.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1933434/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210201935347	1731925.41	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN	Chiapas	San Cristóbal /Transportes y Sin identificar GOBIERNO M189138	360	320	19-04-2021	16-08-2021	2658945.04	2658945.04	2658945.04	2658945.04	2658945.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935347/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210301985851	1414520.15	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M173131	532	600	24-04-2021	10-07-2021	1105118.25	1105118.25	1105118.25	1105118.25	1105118.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1985851/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210301987641	330871.18	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M179818	780	600	12-05-2021	12-07-2021	300352.21	300352.21	300352.21	300352.21	300352.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987641/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210301988428	1486066.89	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M183193	340	380	28-06-2021	29-08-2021	1411117.14	1411117.14	1411117.14	1411117.14	1411117.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988428/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210301988458	5613420.67	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN	Chiapas	San Cristóbal /Vivienda Sin identificar GOBIERNO M183275	100	150	19-04-2021	07-08-2021	5585010.17	5585010.17	5585010.17	5585010.17	5585010.17	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988458/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210201931719	2245867.28	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M175424	845	449	08-03-2021	05-07-2021	2245867.28	2245867.28	2245867.28	2245867.28	2245867.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1931719/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210301988663	917198.88	{ff1: {ciclo_rec:LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDORO SANTA ROS	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M183948	30676	25098	03-07-2021	13-09-2021	726273.5	726273.5	726273.5	726273.5	726273.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988663/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210301988331	1575931.56	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	San Cristóbal /Transportes y Sin identificar GOBIERNO M182979	380	340	01-07-2021	29-08-2021	1195331.31	1195331.31	1195331.31	1195331.31	1195331.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988331/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210301988451	6391506.38	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS DE LOS DESECHOS S	Chiapas	San Cristóbal /Urbanización Sin identificar GOBIERNO M183260	15000	8000	08-03-2021	07-08-2021	6391506.38	6391506.38	6391506.38	6391506.38	6391506.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988451/pro En Ejecucion	Validado avances
2021	5	CHP210201931099	1563217.26	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS	Chiapas	San Cristóbal /Urbanización Sin identificar GOBIERNO M172663	67	63	08-03-2021	05-06-2021	1563217.26	1563217.26	1563217.26	1563217.26	1563217.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1931099/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931127	777359.66	{ff1: {ciclo_rec:AMPLIACION DE CAMINO, EN SAN CRISTÓBAL DE	Chiapas	San Cristóbal /Transportes y Sin identificar GOBIERNO M172775	258	229	08-03-2021	08-05-2021	777359.66	777359.66	777359.66	777359.66	777359.66	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1931127/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933516	1319386.62	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M182128	443	434	08-03-2021	05-06-2021	1319386.62	1319386.62	1319386.62	1319386.62	1319386.62	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1933516/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934299	2585589.96	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDR	Chiapas	San Cristóbal /Transportes y Sin identificar GOBIERNO M185282	270	240	08-03-2021	05-07-2021	2585589.96	2585589.96	2585589.96	2585589.96	2585589.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1934299/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934498	3007769.7	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M185946	140	150	12-04-2021	10-07-2021	3007769.7	3007769.7	3007769.7	3007769.7	3007769.7	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1934498/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934808	2461372.2	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M187117	197	231	12-04-2021	09-08-2021	2461372.2	2461372.2	2461372.2	2461372.2	2461372.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1934808/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935319	1552208.57	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M189059	314	322	19-04-2021	17-07-2021	1552208.57	1552208.57	1552208.57	1552208.57	1552208.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935319/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935398	2486222.96	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN 35 VIVIENDAS	Chiapas	San Cristóbal /Vivienda Sin identificar GOBIERNO M189315	100	110	19-04-2021	17-07-2021	2486222.96	2486222.96	2486222.96	2486222.96	2486222.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935398/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980296	865486.89	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA 35 VIVIENDA	Chiapas	San Cristóbal /Vivienda Sin identificar GOBIERNO M151400	80	81	03-05-2021	01-07-2021	865486.89	865486.89	865486.89	865486.89	865486.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1980296/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984573	314228.33	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN SA	Chiapas	San Cristóbal /Urbanización Sin identificar GOBIERNO M168375	111	101	10-05-2021	28-06-2021	314228.33	314228.33	314228.33	314228.33	314228.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984573/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985638	604814.63	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 18 DEPÓSITOS O TANQUES DE	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M172250	29	31	18-02-2021	18-07-2021	604814.63	604814.63	604814.63	604814.63	604814.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984567/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987615	1355254.25	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 19 VIVIENDAS	Chiapas	San Cristóbal /Vivienda Sin identificar GOBIERNO M179468	50	57	24-05-2021	21-08-2021	1355254.25	1355254.25	1355254.25	1355254.25	1355254.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987615/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988337	1258989.93	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 35 DEPÓSITOS O TANQUES DE	Chiapas	San Cristóbal /Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M182994	138	91	01-06-2021	29-08-2021	1258989.93	1258989.93	1258989.93	1258989.93	1258989.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988337/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988356	299294.79	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHADO FIRME EN 19 VIVIEN	Chiapas	San Cristóbal /Vivienda Sin identificar GOBIERNO M183026	50	57									

2021	5	CHP210402021822	2721843.66	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1233531	156	125	19-04-2021	17-07-2021	2721843.66	2721843.66	2721843.66	2721843.66	2721843.66	2721843.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2021822/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022342	2527187.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN DE RELLENOS SOLI (Chiapas	San Cristóbal (Urbanización Sin identificar GOBIERNO M1236004	50000	35000	10-09-2021	29-09-2021	2527187.6	2527187.6	2527187.6	2527187.6	2527187.6	2527187.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2022342/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022463	2020000.08	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, E (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1236553	210	170	29-09-2021	29-09-2021	2020000.08	2020000.08	2020000.08	2020000.08	2020000.08	2020000.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2022463/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934262	2653430.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRE (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M185223	5192	5220	08-03-2021	05-07-2021	2653430.64	2653430.64	2653430.64	2653430.64	2653430.64	2653430.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934292/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934463	2671417.86	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M185728	272	280	12-04-2021	10-07-2021	2671417.86	2671417.86	2671417.86	2671417.86	2671417.86	2671417.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934463/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934708	1793401.56	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M186753	380	340	12-04-2021	10-07-2021	1793401.56	1793401.56	1793401.56	1793401.56	1793401.56	1793401.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934708/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935122	2600330.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁ (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M188414	443	434	08-03-2021	05-06-2021	2600330.5	2600330.5	2600330.5	2600330.5	2600330.5	2600330.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935122/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979108	1519164.97	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M145329	507	538	03-05-2021	31-07-2021	1519164.97	1519164.97	1519164.97	1519164.97	1519164.97	1519164.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979108/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984519	1607814.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPAR (Chiapas	San Cristóbal (Educación Sin identificar GOBIERNO M1168109	73	48	10-05-2021	01-08-2021	1607814.71	1607814.71	1607814.71	1607814.71	1607814.71	1607814.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984519/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984560	970280.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENER (Chiapas	San Cristóbal (Urbanización Sin identificar GOBIERNO M1168329	150	100	10-05-2021	07-08-2021	970280.84	970280.84	970280.84	970280.84	970280.84	970280.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984560/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984602	1781478.56	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DEL DREN PLUVIAL, EN SAN CRISTÓ (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1168450	110	89	10-05-2021	07-08-2021	1781478.56	1781478.56	1781478.56	1781478.56	1781478.56	1781478.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984602/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985004	1112810.63	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPAR (Chiapas	San Cristóbal (Educación Sin identificar GOBIERNO M1169896	287	262	10-05-2021	07-08-2021	1112810.63	1112810.63	1112810.63	1112810.63	1112810.63	1112810.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985004/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985970	2201150.81	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1173553	113	134	17-05-2021	13-09-2021	2201150.81	2201150.81	2201150.81	2201150.81	2201150.81	2201150.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985970/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986146	1066384.54	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 32 DEPÓSITOS O TANQUES DE (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1174127	65	43	17-05-2021	14-08-2021	1066384.54	1066384.54	1066384.54	1066384.54	1066384.54	1066384.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986264	240007.9	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1174495	140	100	24-05-2021	22-06-2021	240007.9	240007.9	240007.9	240007.9	240007.9	240007.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986264/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987592	384023.81	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDR (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1179397	61	54	24-05-2021	12-07-2021	384023.81	384023.81	384023.81	384023.81	384023.81	384023.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987592/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988685	21066.6	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE REJILLAS DE (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1184037	800	980	03-07-2021	21-08-2021	21066.6	21066.6	21066.6	21066.6	21066.6	21066.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988685/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988700	3104198.39	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1184107	287	262	03-07-2021	13-09-2021	3104198.39	3104198.39	3104198.39	3104198.39	3104198.39	3104198.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988700/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934911	1754286.15	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M187443	189	230	12-04-2021	10-06-2021	1754286.15	1754286.15	1754286.15	1754286.15	1754286.15	1754286.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934911/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935156	1744881.55	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M188497	96	95	12-04-2021	10-07-2021	1744881.55	1744881.55	1744881.55	1744881.55	1744881.55	1744881.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935156/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935255	3037278.59	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M188812	390	440	19-04-2021	16-08-2021	3037278.59	3037278.59	3037278.59	3037278.59	3037278.59	3037278.59	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935255/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979645	315047.15	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 20 VIVIENDAS (Chiapas	San Cristóbal (Vivienda Sin identificar GOBIERNO M1148151	5	15	30-05-2021	16-06-2021	315047.15	315047.15	315047.15	315047.15	315047.15	315047.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979645/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983574	1241997.84	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN (Chiapas	San Cristóbal (Urbanización Sin identificar GOBIERNO M1164423	326	300	19-04-2021	17-06-2021	1241997.84	1241997.84	1241997.84	1241997.84	1241997.84	1241997.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983574/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984543	1107299.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1168261	48	416	10-05-2021	10-08-2021	1107299.29	1107299.29	1107299.29	1107299.29	1107299.29	1107299.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984543/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984580	1676207.31	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTID (Chiapas	San Cristóbal (Urbanización Sin identificar GOBIERNO M1168393	125	115	10-05-2021	07-08-2021	1676207.31	1676207.31	1676207.31	1676207.31	1676207.31	1676207.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984580/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988446	3212169.42	{f1: [ciclo_rec LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SUMIDERO SANTA ROS (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1183250	30676	25098	01-06-2021	29-08-2021	3212169.42	3212169.42	3212169.42	3212169.42	3212169.42	3212169.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988446/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988522	1278147.78	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE TROTA PISTA DE LA UNIDAD D (Chiapas	San Cristóbal (Urbanización Sin identificar GOBIERNO M1183444	6000	5000	03-08-2021	16-09-2021	1278147.78	1278147.78	1278147.78	1278147.78	1278147.78	1278147.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988522/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988770	430496.69	{f1: [ciclo_rec LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS, ARROYOS Y CANA (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1184339	890	960	03-07-2021	13-09-2021	430496.69	430496.69	430496.69	430496.69	430496.69	430496.69	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988770/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931065	2073922.75	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRE (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1172521	340	150	08-03-2021	05-07-2021	2073922.75	2073922.75	2073922.75	2073922.75	2073922.75	2073922.75	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931065/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931687	2854404.59	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1175309	100	100	08-03-2021	05-07-2021	2854404.59	2854404.59	2854404.59	2854404.59	2854404.59	2854404.59	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931687/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934321	1883740.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, EN SAN CR (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M185363	380	340	08-03-2021	05-06-2021	1883740.57	1883740.57	1883740.57	1883740.57	1883740.57	1883740.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934321/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934879	976622.37	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SU (Chiapas	San Cristóbal (Urbanización Sin identificar GOBIERNO M187332	250	220	08-03-2021	05-06-2021	976622.37	976622.37	976622.37	976622.37	976622.37	976622.37	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934879/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935146	1849137.02	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M188467	180	230	12-04-2021	10-07-2021	1849137.02	1849137.02	1849137.02	1849137.02	1849137.02	1849137.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935195	1256883.95	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M188620	66	99	10-04-2021	10-07-2021	1256883.95	1256883.95	1256883.95	1256883.95	1256883.95	1256883.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1935195/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979094	1832753.26	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1145277	748	756	19-04-2021	17-07-2021	1832753.26	1832753.26	1832753.26	1832753.26	1832753.26	1832753.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979094/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980279	2315505.16	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1151338	662	442	03-05-2021	30-08-2021	2315505.16	2315505.16	2315505.16	2315505.16	2315505.16	2315505.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980279/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983996	1436147.91	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1160611	608	540	03-05-2021	31-07-2021	1436147.91	1436147.91	1436147.91	1436147.91	1436147.91	1436147.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983996/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985014	1492799.01	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1169910	113	134	17-05-2021	14-08-2021	1492799.01	1492799.01	1492799.01	1492799.01	1492799.01	1492799.01	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985014/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988335	2838013.52	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA PO (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1182989	187	175	01-07-2021	29-08-2021	2838013.52	2838013.52	2838013.52	2838013.52	2838013.52	2838013.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983335/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988346	1315986.97	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN SAN (Chiapas	San Cristóbal (Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1183005	211	341	01-06-2021	29-08-2021	1315986.97	1315986.97	1315986.97	1315986.97	1315986.97	1315986.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1988346/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988353	824505.16	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, EN SAN CRISTÓ (Chiapas	San Cristóbal (Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1183019	76	51	01-06-2021	09-08-2021	824505.16	824505.16	8					

2021	5	CHP210402023241	992007.07	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE239338	4826	4825	15-03-2021	15-06-2021	992007.07	992007.07	992007.07	992007.07	992007.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023241/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023541	674364.57	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE240181	145	160	17-03-2021	31-05-2021	674364.57	674364.57	674364.57	674364.57	674364.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023541/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023555	885400.27	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE240301	4826	4825	15-09-2021	30-11-2021	885400.27	885400.27	885400.27	885400.27	885400.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023555/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201913832	2700000	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE23581	575	551	01-02-2021	31-05-2021	2950000	2950000	2950000	2950000	2950000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1913832/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914090	2533418.25	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE23930	195	130	15-02-2021	15-05-2021	2533418.25	2533418.25	2533418.25	2533418.25	2533418.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1914090/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999273	209289.98	{f1: [ciclo_rec 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER/Chiapas	San Fernando Otros Proyect/Sin identificar HONORABLE 114069	0	0	05-02-2021	30-09-2021	209289.98	209289.98	209289.98	209289.98	209289.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1999273/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402022865	509687.96	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN Chiapas	San Fernando Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE238065	56	64	03-09-2021	20-12-2021	509687.96	509687.96	509687.96	509687.96	509687.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [202865/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032199	969148.4	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE269676	575	551	08-02-2021	10-04-2021	969148.4	969148.4	969148.4	969148.4	969148.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2032199/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301960854	830366.5	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE23580	105	70	15-02-2021	15-05-2021	830366.5	830366.5	830366.5	830366.5	830366.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1960854/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970175	1500801.1	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN Chiapas	San Fernando Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE110918	361	358	08-02-2021	30-06-2021	1500801.1	1500801.1	1500801.1	1500801.1	1500801.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1970175/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985539	461017.64	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN RIBERA S Chiapas	San Fernando Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE171921	42	39	10-08-2021	15-09-2021	461017.64	461017.64	461017.64	461017.64	461017.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985539/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914074	2003832.54	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE23918	947	1021	01-02-2021	31-05-2021	2003832.54	2003832.54	2003832.54	2003832.54	2003832.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1914074/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023537	1112462.02	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE240155	121	158	18-02-2021	30-04-2021	1112462.02	1112462.02	1112462.02	1112462.02	1112462.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023537/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023122	1152403.76	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANIT/Chiapas	San Fernando Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE239022	551	575	08-02-2021	31-05-2021	1152403.76	1152403.76	1152403.76	1152403.76	1152403.76	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023122/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023574	507624.63	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LC/Chiapas	San Fernando Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE240369	606	630	01-06-2021	31-08-2021	507624.63	507624.63	507624.63	507624.63	507624.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023574/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023209	617106.06	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE239243	4826	4825	01-02-2021	31-05-2021	617106.06	617106.06	617106.06	617106.06	617106.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023209/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023236	475233.23	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DEL DRENAJE SANITARIO (Chiapas	San Fernando Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE239328	5882	5881	15-03-2021	15-06-2021	475233.23	475233.23	475233.23	475233.23	475233.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023236/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023559	151189.01	{f1: [ciclo_rec 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER/Chiapas	San Fernando Otros Proyect/Sin identificar H AYUNTAMIE240309	0	0	26-07-2021	31-08-2021	151189.01	151189.01	151189.01	151189.01	151189.01	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023559/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023632	699734.05	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO H/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE240589	45	30	19-04-2021	17-07-2021	699734.05	699734.05	699734.05	699734.05	699734.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023632/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023810	899099.62	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIG/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE241171	34	336	20-07-2021	15-09-2021	899099.62	899099.62	899099.62	899099.62	899099.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023810/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967426	1004038.26	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Fernando Transportes y Sin identificar DIRECCION DE95383	38	37	17-05-2021	31-07-2021	1004038.26	1004038.26	1004038.26	1004038.26	1004038.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1967426/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993428	3009905.05	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE203265	55	45	01-02-2021	30-04-2021	3009905.05	3009905.05	3009905.05	3009905.05	3009905.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993428/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201912245	2230469.67	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE19640	180	170	11-01-2021	09-04-2021	2230469.67	2230469.67	2230469.67	2230469.67	2230469.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1912245/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967905	1806962.83	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE98280	28	32	11-01-2021	09-04-2021	1806962.83	1806962.83	1806962.83	1806962.83	1806962.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1967905/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989862	3214962.86	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA, EN AREA D/Chiapas	San Juan Canc Educación Sin identificar H AYUNTAMIE223710	142	130	05-04-2021	02-07-2021	3160471.96	3160471.96	3160471.96	3160471.96	3160471.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998962/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402019990	1205491.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE224137	19	21	23-04-2021	02-07-2021	1205491.71	1205491.71	1205491.71	1205491.71	1205491.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2019990/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021103	1531376.17	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (S/Chiapas	San Juan Canc Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE2230507	453	450	03-05-2021	22-07-2021	1394907.65	1394907.65	1394907.65	1394907.65	1394907.65	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2021103/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021104	1055123.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 7 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE230508	19	16	14-05-2021	10-08-2021	1055123.93	1055123.93	1055123.93	1055123.93	1055123.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2021104/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023864	1123542.05	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDAC. Y 01 ANEX. (N/Chiapas	San Juan Canc Educación Sin identificar H AYUNTAMIE241418	572	560	17-06-2021	10-09-2021	1123542.05	1123542.05	1123542.05	1123542.05	1123542.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2023864/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402024117	1235147.78	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE/Chiapas	San Juan Canc Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE242231	96	90	17-06-2021	10-09-2021	1235147.78	1235147.78	1235147.78	1235147.78	1235147.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2024117/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402023754	1205491.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE294111	19	21	01-02-2021	30-04-2021	1205491.71	1205491.71	1205491.71	1205491.71	1205491.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2037954/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020237967	2258066.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE294137	37	38	11-01-2021	09-04-2021	2258066.17	2258066.17	2258066.17	2258066.17	2258066.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2037967/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042374	754388.37	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 05 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE312179	10	8	05-04-2021	02-07-2021	754388.37	754388.37	754388.37	754388.37	754388.37	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2042374/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047134	1542189.02	{f1: [ciclo_rec APERTURA DE 1.013 KM DE CAMINO RURAL EN LA/Chiapas	San Juan Canc Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE329535	990	810	17-06-2021	10-09-2021	1542189.02	1542189.02	1542189.02	1542189.02	1542189.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047134/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993445	754388.37	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE230466	12	13	01-02-2021	30-04-2021	754388.37	754388.37	754388.37	754388.37	754388.37	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993445/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993472	754388.37	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE203624	12	13	03-03-2021	10-05-2021	754388.37	754388.37	754388.37	754388.37	754388.37	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993472/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998945	2258066.17	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE223236	37	38	05-04-2021	02-07-2021	2258066.17	2258066.17	2258066.17	2258066.17	2258066.17	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1998945/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999005	1506227.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE224015	24	26	05-04-2021	02-07-2021	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1999005/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021105	1506227.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE230511	26	24	14-05-2021	10-08-2021	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2021105/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051831	255122.01	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 34/Chiapas	San Juan Canc Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE347048	80	70	11-05-2021	30-09-2021	267559.72	267559.72	267559.72	267559.72	267559.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2051831/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993414	3128177.78	{f1: [ciclo_rec APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA CO/Chiapas	San Juan Canc Otros Proyect/Sin identificar H AYUNTAMIE203164	908	850	01-02-2021	30-04-2021	3128177.78	3128177.78	3128177.78	3128177.78	3128177.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993414/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993465	1506227.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE203597	24	26	01-02-2021	30-04-2021	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993465/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993843	1506227.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE205013	24	26	01-03-2021	28-05-2021	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1993843/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402021091	1506227.27	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIE/Chiapas	San Juan Canc Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE230493	24	26	23-04-2021	22-07-2021	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	{ctto1: [tipo_c	

2021	5	CHP210402051696	3595254.47	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ESPACIOS COMERCIALES PARA CHIAPAS	San Juan Canc Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE346491	17429	0	01-07-2021	30-09-2021	2949187.94	2949187.94	2949187.94	2949187.94	2949187.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2051696/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201935050	3402783.31	{fifa: [ciclo_rec APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COCHIAPAS	San Juan Canc Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE88092	908	850	11-01-2021	09-04-2021	3402783.31	3402783.31	3402783.31	3402783.31	3402783.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1935050/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201937436	6113426.79	{fifa: [ciclo_rec 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO CHIAPAS	San Juan Canc Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE23615	0	0	01-01-2021	31-12-2021	6113426.79	6113426.79	6113426.79	6113426.79	6113426.79	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1937436/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301967964	3310640.63	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE98474	52	58	11-01-2021	09-04-2021	3310640.63	3310640.63	3310640.63	3310640.63	3310640.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1967946/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301967964	2107698.39	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 14 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE98572	33	37	11-01-2021	09-04-2021	2107698.39	2107698.39	2107698.39	2107698.39	2107698.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1967964/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301993436	1806962.83	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE203364	28	32	01-04-2021	30-04-2021	1806962.83	1806962.83	1806962.83	1806962.83	1806962.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1993436/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301998957	1810204.86	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE223526	95	85	05-04-2021	02-07-2021	1810204.86	1810204.86	1810204.86	1810204.86	1810204.86	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1998957/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402042469	3310640.63	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE312534	56	54	11-01-2021	09-04-2021	3310640.63	3310640.63	3310640.63	3310640.63	3310640.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2042469/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402046525	2315757	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHUIJ CHIAPAS	San Juan Canc Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE326969	229	225	15-10-2021	23-11-2021	2315757	2315757	2315757	2315757	2315757	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2046525/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402047602	2082378.33	{fifa: [ciclo_rec APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO CHIAPAS	San Juan Canc Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE330898	524	428	24-06-2021	22-09-2021	1664676.41	1664676.41	1664676.41	1664676.41	1664676.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047602/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402047686	290497.06	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA CHIAPAS	San Juan Canc Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE331246	3479	2847	10-10-2021	30-12-2021	290497.06	290497.06	290497.06	290497.06	290497.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047686/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051779	701365.42	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 346784 CHIAPAS	San Juan Canc Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE346784	3327	3000	01-06-2021	01-08-2021	701365.42	701365.42	701365.42	701365.42	701365.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2051779/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051894	191640.42	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE BANDA EN EDIFICIO DE PROTEC CHIAPAS	San Juan Canc Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE347288	3327	3000	01-01-2021	01-03-2021	191640.42	191640.42	191640.42	191640.42	191640.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2051894/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051962	5394670.19	{fifa: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE 1,332 TECHOS FIRMES PARA U CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE347581	3360	3300	02-08-2021	31-08-2021	5394670.19	5394670.19	5394670.19	5394670.19	5394670.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2051962/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402052005	4324969.81	{fifa: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE 1,068 TECHOS FIRMES PARA U CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE347768	2840	2500	02-08-2021	31-08-2021	4324969.81	4324969.81	4324969.81	4324969.81	4324969.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2052005/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201936746	3160272.85	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 21 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE97185	50	55	11-01-2021	09-04-2021	3160272.85	3160272.85	3160272.85	3160272.85	3160272.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1936746/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301993452	604020.59	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE203502	11	9	01-02-2021	30-04-2021	604020.59	604020.59	604020.59	604020.59	604020.59	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1993452/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301993504	1506227.27	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE203821	24	26	01-03-2021	28-05-2021	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1993504/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301993781	1957330.61	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 13 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE204851	32	33	01-03-2021	28-05-2021	1957330.61	1957330.61	1957330.61	1957330.61	1957330.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1993781/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301998992	3310640.63	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE223962	52	58	05-04-2021	02-07-2021	3310640.63	3310640.63	3310640.63	3310640.63	3310640.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1998992/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301999008	1205491.71	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 8 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE224033	19	21	05-04-2021	02-07-2021	1205491.71	1205491.71	1205491.71	1205491.71	1205491.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1999008/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301999033	1506227.27	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE224089	24	26	05-04-2021	02-07-2021	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1999033/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402021093	1506227.27	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE230497	24	26	29-04-2021	28-07-2021	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	1506227.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2021093/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402021095	754388.37	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIE CHIAPAS	San Juan Canc Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE230499	12	13	29-04-2021	28-07-2021	754388.37	754388.37	754388.37	754388.37	754388.37	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2021095/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402023589	1436494.4	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRE CHIAPAS	San Juan Canc Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE240452	1215	1200	17-06-2021	10-09-2021	1436494.4	1436494.4	1436494.4	1436494.4	1436494.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2023589/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402047987	323571	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SA CHIAPAS	San Juan Canc Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE332486	3810	3275	20-11-2021	31-12-2021	323571	323571	323571	323571	323571	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1974987/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971017	298278.67	{fifa: [ciclo_rec ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS - 11 CHIAPAS	San Lucas	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIE114284	0	0	01-02-2021	01-09-2021	298278.67	298278.67	298278.67	298278.67	298278.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1971017/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402047921	303919.45	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SC CHIAPAS	San Lucas	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE332277	2375	2362	01-11-2021	20-11-2021	303919.45	303919.45	303919.45	303919.45	303919.45	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047921/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210301996645	228961.25	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIK CHIAPAS	San Lucas	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE214922	31	30	01-02-2021	15-02-2021	228961.25	228961.25	228961.25	228961.25	228961.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1996645/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996917	282344.15	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACA - COSECHA, DE CHIAPAS	San Lucas	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE216004	2431	2354	01-03-2021	15-03-2021	282344.15	282344.15	282344.15	282344.15	282344.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1996917/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998067	1386926.61	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE OBRA DREN PLUVIAL; EN EL AC CHIAPAS	San Lucas	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE219677	2431	2354	01-06-2021	15-07-2021	1386926.61	1386926.61	1386926.61	1386926.61	1386926.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1998067/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039964	617874.27	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACC CHIAPAS	San Lucas	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE302273	2375	2362	11-10-2021	31-10-2021	617874.27	617874.27	617874.27	617874.27	617874.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2039964/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971018	200000	{fifa: [ciclo_rec ADQUISICION DE SOTWARE Y HARDWARE - 114285 CHIAPAS	San Lucas	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIE114285	0	0	01-02-2021	30-09-2021	200000	200000	200000	200000	200000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1971018/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995503	5157578.16	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOC CHIAPAS	San Lucas	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE210895	2431	2354	15-01-2021	28-02-2021	5157578.16	5157578.16	5157578.16	5157578.16	5157578.16	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1995503/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997321	1899631.53	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO OJO DE CHIAPAS	San Lucas	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE217372	2431	2354	01-04-2021	30-04-2021	1899631.53	1899631.53	1899631.53	1899631.53	1899631.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1997321/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998394	287853.7	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CHIAPAS	San Lucas	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE221154	2431	2354	01-07-2021	31-07-2021	287853.7	287853.7	287853.7	287853.7	287853.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1998394/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039896	1250403.72	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE BE CHIAPAS	San Lucas	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE302104	2375	2362	11-10-2021	31-10-2021	1250403.72	1250403.72	1250403.72	1250403.72	1250403.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2039896/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997226	1306342.8	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL; DEL TRAM CHIAPAS	San Lucas	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE217116	2431	2354	01-04-2021	30-04-2021	1306342.8	1306342.8	1306342.8	1306342.8	1306342.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1997226/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997462	3000000	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME; EN LA LOCALIDA CHIAPAS	San Lucas	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE217823	96	91	17-05-2021	30-06-2021	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1997462/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997984	926217.21	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS; EN CHIAPAS	San Lucas	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE219498	321	301	17-05-2021	15-06-2021	926217.21	926217.21	926217.21	926217.21	926217.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [1997984/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047746	168630.6	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACION DEL MURO DE CONTENCIÓN A BASE C CHIAPAS	San Lucas	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE331480	2375	2362	18-10-2021	02-11-2021	168630.6	168630.6	168630.6	168630.6	168630.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047746/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047808	70845.39	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CHIAPAS	San Lucas	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE331706	2375	2362	18-10-2021	02-11-2021	70845.39	70845.39	70845.39	70845.39	70845.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidad: [2047808/pro Terminado	Validado avances
2021																			

2021	5	CHP210301981056	2100000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	154127	64	56	03-02-2021	05-04-2021	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981056/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981894	3948000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	156740	75	65	03-02-2021	05-07-2021	3948000	3948000	3948000	3948000	3948000	3948000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981894/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990022	4000000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI,Chiapas	Simojovel	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE	189876	176	124	01-02-2021	01-04-2021	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1990022/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991056	2037923.91	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA I,Chiapas	Simojovel	Educación	Sin identificar AYUNTAMIE	193332	167	124	03-02-2021	03-05-2021	2037923.91	2037923.91	2037923.91	2037923.91	2037923.91	2037923.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991056/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991404	2100000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	194754	95	80	03-02-2021	03-05-2021	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991404/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993395	2184000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	203134	145	130	01-03-2021	01-06-2021	2184000	2184000	2184000	2184000	2184000	2184000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1993395/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991567	1428000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	195218	45	35	01-03-2021	03-05-2021	1428000	1428000	1428000	1428000	1428000	1428000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991567/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995203	1512000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 18VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	209523	48	45	01-04-2021	01-07-2021	1512000	1512000	1512000	1512000	1512000	1512000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995203/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996284	1600000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE,Chiapas	Simojovel	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE	213126	352	326	01-04-2021	22-07-2021	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1996284/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981104	8400000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	154320	27	23	03-02-2021	19-03-2021	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981104/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991545	8400000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	195171	66	56	01-03-2021	16-04-2021	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	8400000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991545/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996164	1107617.13	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA I,Chiapas	Simojovel	Educación	Sin identificar AYUNTAMIE	212805	130	125	01-03-2021	15-04-2021	1107617.13	1107617.13	1107617.13	1107617.13	1107617.13	1107617.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1996164/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036640	2000000	{ff1: {ciclo_rec:EMBOVEDADO DE CAUSE, CON MUROS DE MAMP,Chiapas	Simojovel	Agua y sanear	Sin identificar EL MUNICIPIO	288621	75	75	03-02-2021	02-04-2021	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2036460/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039183	1502325.23	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CAUSE, CON,Chiapas	Simojovel	Agua y sanear	Sin identificar EL MUNICIPIO	299101	125	125	01-04-2021	01-06-2021	1502325.23	1502325.23	1502325.23	1502325.23	1502325.23	1502325.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2039183/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991069	4500000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE M,Chiapas	Simojovel	Urbanización	Sin identificar AYUNTAMIE	193402	290	234	01-02-2021	01-03-2021	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991069/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991562	2184000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	195209	467	456	01-03-2021	01-06-2021	2184000	2184000	2184000	2184000	2184000	2184000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991562/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993391	1680000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	203116	88	67	01-03-2021	03-05-2021	1680000	1680000	1680000	1680000	1680000	1680000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1993391/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995196	1596000	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS (CUARTOS DORN,Chiapas	Simojovel	Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE	209499	69	65	01-04-2021	01-07-2021	1596000	1596000	1596000	1596000	1596000	1596000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995196/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996147	1001253.55	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION O APERTURA DE CAMINO RURAL 2,Chiapas	Simojovel	Transportes y	Sin identificar AYUNTAMIE	212741	589	556	31-03-2021	29-06-2021	1001253.55	1001253.55	1001253.55	1001253.55	1001253.55	1001253.55	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1996147/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996157	2044523.65	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CAUSE CON,Chiapas	Simojovel	Agua y sanear	Sin identificar AYUNTAMIE	212771	559	552	01-03-2021	01-06-2021	2044523.65	2044523.65	2044523.65	2044523.65	2044523.65	2044523.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1996157/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038002	1500000	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR,Chiapas	Simojovel	Transportes y	Sin identificar EL MUNICIPIO	294296	196	200	26-01-2021	26-03-2021	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2038002/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983310	1337201.56	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M	1163000	58	52	20-04-2021	20-06-2021	1337201.56	1337201.56	1337201.56	1337201.56	1337201.56	1337201.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1983310/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983486	994919.82	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE - 163808,Chiapas	Sitalá	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M	1163808	45	40	23-04-2021	22-06-2021	994919.82	994919.82	994919.82	994919.82	994919.82	994919.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1983486/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984547	2422444.39	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 168,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M	1168271	97	93	30-04-2021	30-06-2021	2422444.39	2422444.39	2422444.39	2422444.39	2422444.39	2422444.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984547/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987350	1338719.27	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 178,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M	1187374	55	55	25-05-2021	25-07-2021	1338719.27	1338719.27	1338719.27	1338719.27	1338719.27	1338719.27	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987350/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988194	1376898.63	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN,Chiapas	Sitalá	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M	1182628	250	200	08-07-2021	09-09-2021	1376898.63	1376898.63	1376898.63	1376898.63	1376898.63	1376898.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988194/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043957	836585.2	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar HONORABLE #	317850	35	20	30-10-2021	31-12-2021	836585.2	836585.2	836585.2	836585.2	836585.2	836585.2	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2043957/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985166	1721210.47	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M	1170492	70	65	30-04-2021	30-06-2021	1721210.47	1721210.47	1721210.47	1721210.47	1721210.47	1721210.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1985166/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985188	1274970.72	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M	1170543	53	47	10-05-2021	10-07-2021	1274970.72	1274970.72	1274970.72	1274970.72	1274970.72	1274970.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1985188/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987331	1473782.89	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN,Chiapas	Sitalá	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M	1178318	128	128	25-05-2021	25-07-2021	1473782.89	1473782.89	1473782.89	1473782.89	1473782.89	1473782.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987331/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984554	2231198.77	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 168,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M	1180030	90	85	30-04-2021	30-06-2021	2231198.77	2231198.77	2231198.77	2231198.77	2231198.77	2231198.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1984554/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988152	1862760.47	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN,Chiapas	Sitalá	Transportes y	Sin identificar GOBIERNO M	1182467	250	200	17-06-2021	03-09-2021	1862760.47	1862760.47	1862760.47	1862760.47	1862760.47	1862760.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988152/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043886	3964576.1	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUN,Chiapas	Sitalá	Transportes y	Sin identificar HONORABLE #	317600	1358	1316	30-10-2021	31-12-2021	3964576.1	3964576.1	3964576.1	3964576.1	3964576.1	3964576.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2043886/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043991	1140797.5	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar HONORABLE #	317965	40	20	30-10-2021	31-12-2021	1140797.5	1140797.5	1140797.5	1140797.5	1140797.5	1140797.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2043991/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985206	2677438.52	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 170,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M	1170583	106	104	10-05-2021	10-07-2021	2677438.52	2677438.52	2677438.52	2677438.52	2677438.52	2677438.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1985206/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988161	776877.78	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL - 182511,Chiapas	Sitalá	Urbanización	Sin identificar GOBIERNO M	1182511	200	200	20-17-06-2021	09-09-2021	776877.78	776877.78	776877.78	776877.78	776877.78	776877.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988161/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987322	2167450.22	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 178,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar GOBIERNO M	118298	85	85	21-05-2021	21-07-2021	2167450.22	2167450.22	2167450.22	2167450.22	2167450.22	2167450.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987322/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988171	1815551.96	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y LO,Chiapas	Sitalá	Urbanización	Sin identificar GOBIERNO M	1182555	250	200	24-06-2021	30-08-2021	1815551.96	1815551.96	1815551.96	1815551.96	1815551.96	1815551.96	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988171/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044016	1825276.52	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL,Chiapas	Sitalá	Vivienda	Sin identificar HONORABLE #	318083	56	40	30-10-2021	31-12-2021	1825276.52	1825276.52	1825276.52	1825276.52	1825276.52	1825276.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2044016/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981242	170777.27	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SO,Chiapas	Socoltenango	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE	154790	1	0	13-04-2021	11-07-2021	170777.27	170777.27	170777.27	170777.27	170777.27	170777.27	{ctto	

2021	5	CHP210301987172	147699.18	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE177782	2	0	17-08-2021	31-08-2021	147699.18	147699.18	147699.18	147699.18	147699.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987172/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987233	221548.77	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE177983	2	1	17-08-2021	30-09-2021	221548.77	221548.77	221548.77	221548.77	221548.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987233/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987428	170419.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE178677	1	0	17-08-2021	30-09-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987428/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989340	170419.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE186701	0	1	17-08-2021	31-08-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1989340/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998453	298874	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SÓC}ColtenChiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE221511	44	46	25-08-2021	08-09-2021	298874	298874	298874	298874	298874	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1998453/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042296	1499429.92	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE ELECTROFICACION NO CONVENI}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE311904	110	90	21-10-2021	05-11-2021	1499429.92	1499429.92	1499429.92	1499429.92	1499429.92	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2042296/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985569	1348297.02	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN}Chiapas	Socoltenango Agua y sanear	Sin identificar H AYUNTAMIE2112003	85	104	03-08-2021	30-09-2021	1348297.02	1348297.02	1348297.02	1348297.02	1348297.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1985569/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986684	73849.59	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE176819	1	0	17-08-2021	31-08-2021	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1986684/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987382	170419.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE178494	0	1	17-08-2021	31-08-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987382/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987403	170419.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE178572	1	0	17-08-2021	30-09-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987403/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989332	221548.77	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE186663	0	3	17-08-2021	31-08-2021	221548.77	221548.77	221548.77	221548.77	221548.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1989332/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998378	295568	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN SÓC}ColtenChiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE221087	2537	2326	25-08-2021	08-09-2021	295568	295568	295568	295568	295568	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1998378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998490	280430	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SÓC}ColtenChiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE221655	280	251	25-08-2021	08-09-2021	280430	280430	280430	280430	280430	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1998490/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047436	801245.39	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO TRAMO EN}Chiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE330367	2537	2326	28-10-2021	20-12-2021	801245.39	801245.39	801245.39	801245.39	801245.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2047436/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910656	1920003	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (RODADAS) E}Chiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE16044	69	75	09-02-2021	09-05-2021	1920003	1920003	1920003	1920003	1920003	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1910656/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910753	1410154	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO S}Chiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE16363	92	95	09-02-2021	09-05-2021	1410154	1410154	1410154	1410154	1410154	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1910753/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911159	910030.44	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENER}Chiapas	Socoltenango Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE17174	98	95	09-02-2021	09-05-2021	910030.44	910030.44	910030.44	910030.44	910030.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1911159/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911826	1834560.3	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES DE}Chiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE18610	542	564	02-03-2021	30-05-2021	1834560.3	1834560.3	1834560.3	1834560.3	1834560.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1911826/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911955	1086476.78	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN}Chiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE18869	96	99	19-03-2021	16-06-2021	1086476.78	1086476.78	1086476.78	1086476.78	1086476.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1911955/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930122	199019.8	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE67980	0	3	04-05-2021	18-05-2021	199019.8	199019.8	199019.8	199019.8	199019.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1930122/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986641	73849.59	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE176007	1	0	17-08-2021	31-08-2021	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1986641/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986820	147699.18	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE176676	1	1	17-08-2021	31-08-2021	147699.18	147699.18	147699.18	147699.18	147699.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1986820/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987181	295398.36	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE177842	1	3	17-08-2021	30-09-2021	295398.36	295398.36	295398.36	295398.36	295398.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987181/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987318	73849.59	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE178275	1	0	17-08-2021	30-09-2021	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987318/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987373	170419.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE178470	0	1	17-08-2021	31-08-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987373/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987420	170419.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE178652	1	0	17-08-2021	30-09-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987420/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999121	235648.99	{fifa: {ciclo_rec:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE}Chiapas	Socoltenango PRODIM	Sin identificar HONORABLE #60912	0	0	24-02-2021	25-11-2021	235648.99	235648.99	235648.99	235648.99	235648.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1999121/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910871	1061438.98	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE16634	7	9	09-02-2021	09-05-2021	1061438.98	1061438.98	1061438.98	1061438.98	1061438.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1910871/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910990	530719.5	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE16874	6	2	09-02-2021	09-05-2021	530719.5	530719.5	530719.5	530719.5	530719.5	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1910990/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935096	1016616.46	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENER}Chiapas	Socoltenango Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE88310	99	96	02-06-2021	30-08-2021	1016616.46	1016616.46	1016616.46	1016616.46	1016616.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1935096/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981228	341554.56	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE154734	0	2	13-04-2021	11-07-2021	341554.56	341554.56	341554.56	341554.56	341554.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1981228/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986487	73849.59	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE175364	0	1	03-08-2021	17-08-2021	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1986487/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986499	73849.59	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE175400	0	1	03-08-2021	17-08-2021	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	73849.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1986499/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987355	170419.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SÓC}Chiapas	Socoltenango Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE178414	1	0	17-08-2021	31-08-2021	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	170419.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987355/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998418	267003	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SÓC}ColtenChiapas	Socoltenango Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE221304	2537	2326	25-08-2021	08-09-2021	267003	267003	267003	267003	267003	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1998418/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047410	1352570.65	{fifa: {ciclo_rec:AMPLIACION DE PARQUE CENTRAL 1A ETAPA - 330}Chiapas	Socoltenango Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE330284	2537	2326	05-11-2021	22-12-2021	1352570.65	1352570.65	1352570.65	1352570.65	1352570.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2047410/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916230	108587.46	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO}Chiapas	Solosuchiapa Vivienda	Sin identificar CONSTRUCTO 28451	22	14	13-01-2021	28-01-2021	108587.46	108587.46	108587.46	108587.46	108587.46	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1916230/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921572	96550.72	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E}Chiapas	Solosuchiapa Agua y sanear	Sin identificar AYUNTAMIE42986	31	27	01-02-2021	26-02-2021	96550.72	96550.72	96550.72	96550.72	96550.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1921572/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031178	2389782.63	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO DE MO}Chiapas	Solosuchiapa Vivienda	Sin identificar AYUNTAMIE266744	506	456	10-05-2021	15-08-2021	2389782.63	2389782.63	2389782.63	2389782.63	2389782.63	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2043178/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031224	294958.99	{fifa: {ciclo_rec:APERTURA DE CAMINO RURAL EN EJIDO LUCIO CA}Chiapas	Solosuchiapa Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE266856	35	38	20-04-2021	20-08-2021	294958.99	294958.99	294958.99	294958.99	294958.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2031224/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037578	123842.9	{fifa: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CENDIDO EN LA}Chiapas	Solosuchiapa Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE292668	182	168	21-06-2021	06-07-2021	123842.9	123842.9	123842.9	123842.9	123842.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2048216/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991290	349736.72	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AG}Chiapas	Solosuchiapa Agua y sanear	Sin identificar AYUNTAMIE194321	315	385	12-07-2021	25-08-2021	349736.72	349736.72	349736.72	349736.72	349736.72	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991290/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402012950	40690.94	{fifa: {ciclo_rec:ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 59015}Chiapas	Solosuchiapa PRODIM	Sin identificar H AYUNTAMIE59015	0	0	03-07-2021	31-03-2021	40690.94	40690.94	40690.94	40690.94	40690.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2012950/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026303	433146	{fifa: {ciclo_rec:REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL E}Chiapas	Solosuchiapa Agua y sanear	Sin identificar AYUNTAMIE250376	147	155	08-03-2021	08-05-2021	433146	433146	433146	433146	433146	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2026303/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038093	623750	{fifa:													

2021	5	CHP210301982450	3432988.34	{f1: [ciclo_recAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LChiapas	Soyaló	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE158250	2038	1976	01-02-2021	21-04-2021	3432988.34	3432988.34	3432988.34	3432988.34	3432988.34	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982450/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984020	901271.8	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE166117	1621	1697	12-03-2021	30-05-2021	901271.8	901271.8	901271.8	901271.8	901271.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984020/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985217	467376.12	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE170617	2038	1976	11-03-2021	09-05-2021	467376.12	467376.12	467376.12	467376.12	467376.12	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985217/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985860	1195134.64	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE173156	1621	1697	15-03-2021	13-05-2021	1195134.64	1195134.64	1195134.64	1195134.64	1195134.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985860/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986266	463106.58	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECRAChiapas	Soyaló	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE174499	2038	1976	08-04-2021	31-05-2021	463106.58	463106.58	463106.58	463106.58	463106.58	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986266/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986269	2044814.96	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTID Chiapas	Soyaló	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE174502	243	257	12-04-2021	10-06-2021	2044814.96	2044814.96	2044814.96	2044814.96	2044814.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986269/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985246	409743.39	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES EChiapas	Soyaló	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE170706	14	18	15-03-2021	28-04-2021	409743.39	409743.39	409743.39	409743.39	409743.39	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985246/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985866	589605.75	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE173173	1621	1697	22-03-2021	20-05-2021	589605.75	589605.75	589605.75	589605.75	589605.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985866/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986270	577218.33	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE174504	180	176	15-04-2021	14-05-2021	577218.33	577218.33	577218.33	577218.33	577218.33	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986270/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040231	1229768.35	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE303566	2278	2208	04-11-2021	13-12-2021	1229768.35	1229768.35	1229768.35	1229768.35	1229768.35	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2040231/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982456	2374885.56	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOSChiapas	Soyaló	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE158257	151	141	19-02-2021	19-04-2021	2374885.56	2374885.56	2374885.56	2374885.56	2374885.56	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982456/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982457	247582.14	{f1: [ciclo_recAMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ENChiapas	Soyaló	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE158259	27	33	19-02-2021	20-03-2021	247582.14	247582.14	247582.14	247582.14	247582.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982457/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982838	1220338.19	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE159473	1621	1697	03-03-2021	17-05-2021	1220338.19	1220338.19	1220338.19	1220338.19	1220338.19	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982838/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986257	828162.55	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALChiapas	Soyaló	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE174486	1621	1697	25-03-2021	28-05-2021	828162.55	828162.55	828162.55	828162.55	828162.55	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986257/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986260	1019332.54	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE174489	1621	1697	25-03-2021	28-05-2021	1019332.54	1019332.54	1019332.54	1019332.54	1019332.54	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986260/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040702	1453467.97	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Soyaló	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE306037	20	24	10-11-2021	27-12-2021	1453467.97	1453467.97	1453467.97	1453467.97	1453467.97	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2040702/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301963764	1236439.95	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE65205	299	246	15-03-2021	22-05-2021	1236439.95	1236439.95	1236439.95	1236439.95	1236439.95	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1963764/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968951	1450000	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 10696Chiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE106964	10640	8360	05-04-2021	03-06-2021	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968951/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032747	128348.22	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - Chiapas	Suchiatepa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE272435	199	157	28-06-2021	12-07-2021	128348.22	128348.22	128348.22	128348.22	128348.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032747/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033778	296873.43	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITACHiapas	Suchiatepa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE278363	2013	1583	30-08-2021	13-09-2021	296873.43	296873.43	296873.43	296873.43	296873.43	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033778/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037507	1934192.65	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE292333	11517	9050	11-10-2021	31-12-2021	1934192.65	1934192.65	1934192.65	1934192.65	1934192.65	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037507/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920924	300000	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE40722	11517	9050	11-01-2021	08-02-2021	300000	300000	300000	300000	300000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920924/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301969465	237800	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO COL. SAN LUIS - 1086Chiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE108668	644	506	27-05-2021	10-06-2021	237800	237800	237800	237800	237800	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1969465/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033409	290116	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ABSALÓN CChiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE276335	6675	3674	31-05-2021	14-06-2021	290116	290116	290116	290116	290116	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:203409/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033772	295291	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINOCChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE278341	606	770	17-08-2021	31-08-2021	295291	295291	295291	295291	295291	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033772/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999295	116000	{f1: [ciclo_rec33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115171 Chiapas	Suchiatepa	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE115171	0	0	17-05-2021	18-06-2021	116000	116000	116000	116000	116000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1999295/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032338	1294553.01	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE270619	1935	1517	31-05-2021	05-07-2021	1294553.01	1294553.01	1294553.01	1294553.01	1294553.01	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032338/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032413	706795.62	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE271050	199	157	12-07-2021	08-09-2021	706795.62	706795.62	706795.62	706795.62	706795.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032413/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033730	655807.62	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE278189	1658	1303	09-08-2021	29-09-2021	655807.62	655807.62	655807.62	655807.62	655807.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033730/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968428	544871.49	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 10505Chiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE105050	1400	1100	11-03-2021	09-04-2021	544871.49	544871.49	544871.49	544871.49	544871.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968428/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968786	468564.6	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 10627Chiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE106271	3503	2750	16-03-2021	14-04-2021	468564.6	468564.6	468564.6	468564.6	468564.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968786/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301969431	295000	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁUChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE108534	4967	3903	01-04-2021	20-04-2021	295000	295000	295000	295000	295000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1969431/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032961	466423.41	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 273441 Chiapas	Suchiatepa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE273441	199	157	09-07-2021	17-09-2021	466423.41	466423.41	466423.41	466423.41	466423.41	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032961/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033745	1462030.62	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE278245	1790	1407	23-08-2021	30-09-2021	1462030.62	1462030.62	1462030.62	1462030.62	1462030.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033745/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033769	285375.29	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CAMINOCChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE278332	606	770	17-08-2021	31-08-2021	285375.29	285375.29	285375.29	285375.29	285375.29	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033769/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920626	535829.29	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 3981Chiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE39810	1400	1100	04-02-2021	05-03-2021	535829.29	535829.29	535829.29	535829.29	535829.29	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920626/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033734	683101.59	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE278201	1790	1407	15-08-2021	24-09-2021	683101.59	683101.59	683101.59	683101.59	683101.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033734/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920793	552115.69	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 4034Chiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE40344	620	230	05-02-2021	05-03-2021	552115.69	552115.69	552115.69	552115.69	552115.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920793/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921207	1703147.88	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE41621	5930	4660	08-08-2021	15-05-2021	1703147.88	1703147.88	1703147.88	1703147.88	1703147.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1921207/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968923	1450000	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO - 10678Chiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE106784	10640	8960	05-04-2021	03-06-2021	1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968923/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402032627	1043551.5	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE272038	1604	1261	09-06-2021	30-07-2021	1043551.5	1043551.5	1043551.5	1043551.5	1043551.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2032627/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033722	801573.51	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EL CAPRICHCChiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE278152	4480	3520	12-07-2021	17-09-2021	801573.51	801573.51	801573.51	801573.51	801573.51	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033722/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033746	1650000	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO DOMO EN EL BChiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE278247	4675	3674	19-08-2021	24-09-2021	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033746/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033884	300000	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITACHiapas	Suchiatepa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE278810	1790	1407	14-09-2021	28-09-2021	300000	300000	300000	300000	300000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2033884/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037223	2982389.08	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE291516	11517	9050	04-10-2021	31-12-2021	2982389.08	2982389.08	2982389.08	2982389.08	2982389.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037223/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033708	2092928.59	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL TURISTICChiapas	Suchiatepa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE293154	11517	9050	18-10-2021	31-12-2021	2092928.59	2092928.59	2092928.59	2092928.59	2092928.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037708/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033739	300000	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA Chiapas	Suchiatepa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE293259	4480	3520	01-11-2021	17-11-2021	300000	300000	300000	300000	300000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037739/pro Terminado	Validado avances
2021	5</																

2021	5	CHP210402036958	723696.47	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN Chiapas	Suchiate	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE290171	1207	1124	15-11-2021	30-12-2021	723696.47	723696.47	723696.47	723696.47	723696.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2036958/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037259	2769227.13	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Suchiate	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE291694	564	468	15-11-2021	31-12-2021	2769227.13	2769227.13	2769227.13	2769227.13	2769227.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2037259/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935022	2655495.36	{fifa: {ciclo_rec: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN Chiapas	Suchiate	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE88008	528	509	26-03-2021	28-06-2021	2655495.36	2655495.36	2655495.36	2655495.36	2655495.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1935022/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936803	1153168.19	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUC Chiapas	Suchiate	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE97679	412	386	15-04-2021	15-07-2021	1153168.19	1153168.19	1153168.19	1153168.19	1153168.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1936803/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301976523	2966488.83	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUC Chiapas	Suchiate	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE133256	1268	1126	16-04-2021	16-07-2021	2966488.83	2966488.83	2966488.83	2966488.83	2966488.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1976523/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982463	433215.15	{fifa: {ciclo_rec: REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO SUCHIATI Chiapas	Suchiate	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE158275	96	88	23-04-2021	08-05-2021	433215.15	433215.15	433215.15	433215.15	433215.15	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1982463/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999270	296932.94	{fifa: {ciclo_rec: PRODIM CURSOS IAP - 113667 Chiapas	Suchiate	PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE113667	0	0	24-02-2021	25-11-2021	296932.94	296932.94	296932.94	296932.94	296932.94	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {199270/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999299	890798.82	{fifa: {ciclo_rec: PRODIM CURSOS DE CAPACITACION - 115505 Chiapas	Suchiate	PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE115505	0	0	26-04-2021	30-06-2021	890798.82	890798.82	890798.82	890798.82	890798.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {199299/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999564	347673.9	{fifa: {ciclo_rec: 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER Chiapas	Suchiate	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE205500	0	0	01-06-2021	10-07-2021	347673.9	347673.9	347673.9	347673.9	347673.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {199564/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041146	999045.44	{fifa: {ciclo_rec: REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO CUAUHTEM Chiapas	Suchiate	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE308136	546	532	23-11-2021	23-12-2021	999045.44	999045.44	999045.44	999045.44	999045.44	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2041146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920062	590159.92	{fifa: {ciclo_rec: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(36 TECHO FIRME) U Chiapas	Sunauapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE37800	70	80	05-05-2021	05-07-2021	590159.92	590159.22	590159.22	590159.22	590159.22	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1920062/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201919431	649822	{fifa: {ciclo_rec: AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECT Chiapas	Sunauapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE36201	38	47	16-03-2021	16-06-2021	649822	649822	649822	649822	649822	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919431/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919177	1043549.13	{fifa: {ciclo_rec: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE Chiapas	Sunauapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE35568	60	80	01-03-2021	30-05-2021	1043549.13	1043549.13	1043549.13	1043549.13	1043549.13	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919177/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919939	1588147.89	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE S Chiapas	Sunauapa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE37446	50	65	09-04-2021	09-07-2021	1588147.89	1588147.89	1588147.89	1588147.89	1588147.89	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919939/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035255	1032145.73	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Chiapas	Sunauapa	Educación Sin identificar MUNICIPIO DE284331	272	289	15-10-2021	15-12-2021	1032145.73	1032145.73	1032145.73	1032145.73	1032145.73	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2035255/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919322	847570.59	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA EN L Chiapas	Sunauapa	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE35876	40	50	01-03-2021	30-05-2021	847570.59	847570.59	847570.59	847570.59	847570.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919322/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919415	1044000	{fifa: {ciclo_rec: AMPLIACION DE LA RED AEREA DE ENERGIA ELECT Chiapas	Sunauapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE36133	50	65	08-03-2021	08-06-2021	1044000	1044000	1044000	1044000	1044000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919415/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920077	260896.65	{fifa: {ciclo_rec: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (16 TECHO FIRME) U Chiapas	Sunauapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE37842	30	47	14-05-2021	14-07-2021	260896.65	260896.65	260896.65	260896.65	260896.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1920077/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933421	285733.09	{fifa: {ciclo_rec: REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD UBICADO Chiapas	Sunauapa	Salud Sin identificar H AYUNTAMIE81763	40	50	10-05-2021	15-07-2021	285733.09	285733.09	285733.09	285733.09	285733.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1933421/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933425	411069.83	{fifa: {ciclo_rec: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(27 TECHO FIRME) U Chiapas	Sunauapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE81768	40	50	01-06-2021	01-08-2021	411069.83	411069.83	411069.83	411069.83	411069.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1933425/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937479	196948.19	{fifa: {ciclo_rec: 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER Chiapas	Sunauapa	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE37080	0	0	04-01-2021	30-09-2021	196948.19	196948.19	196948.19	196948.19	196948.19	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1937479/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035835	1295489.83	{fifa: {ciclo_rec: PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HID Chiapas	Sunauapa	Transportes y Sin identificar MUNICIPIO DE286506	150	100	18-10-2021	17-12-2021	1295489.83	1295489.83	1295489.83	1295489.83	1295489.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2035835/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919371	1500081.29	{fifa: {ciclo_rec: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE Chiapas	Sunauapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE35981	90	100	02-03-2021	31-05-2021	1500081.29	1500081.29	1500081.29	1500081.29	1500081.29	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919371/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920047	563162.02	{fifa: {ciclo_rec: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(33 TECHO FIRME) E Chiapas	Sunauapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE37756	40	50	03-05-2021	05-07-2021	563162.02	563162.02	563162.02	563162.02	563162.02	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1920047/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999122	58483.3	{fifa: {ciclo_rec: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE Chiapas	Sunauapa	PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE62212	0	0	25-02-2021	11-11-2021	58483.3	58483.3	58483.3	58483.3	58483.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1999122/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999123	175449.9	{fifa: {ciclo_rec: CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS DE Chiapas	Sunauapa	PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIE62221	0	0	03-05-2021	03-06-2021	175449.9	175449.9	175449.9	175449.9	175449.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {19199123/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917546	2590976	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 31687	1026	914	01-04-2021	30-06-2021	2590976	2590976	2590976	2590976	2590976	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1917546/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919583	4174512	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIO Chiapas	Tapachula	Agua y sanear Sin identificar AYUNTAMIE 36519	1652	1470	01-04-2021	30-06-2021	4174512	4174480	4174480	4174480	4174480	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919583/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962062	1035888	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUEI Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE 44543	413	367	01-04-2021	30-06-2021	1035888	1035888	1035888	1035888	1035888	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1962062/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983661	2052827	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 164751	814	725	01-08-2021	31-10-2021	2052827	2052827	2052827	2052827	2052827	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1983661/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983666	1527957	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPA Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE 164757	275	243	01-08-2021	31-10-2021	1527957	1527957	1527957	1527957	1527957	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1983666/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986532	1885670	{fifa: {ciclo_rec: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN FRACCIONA Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE 175527	748	666	01-08-2021	31-10-2021	1885670	1885670	1885670	1885670	1885670	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1986532/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986632	3210772	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 214884	1271	1132	01-09-2021	30-11-2021	3210772	3210772	3210772	3210772	3210772	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1996632/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026818	1284706	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALL Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE 252124	511	455	01-10-2021	31-12-2021	1284706	1284706	1284706	1284706	1284706	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {2026818/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917105	1976076	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 30584	784	698	01-04-2021	30-06-2021	1976076	1976076	1976076	1976076	1976076	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1917105/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917200	3946770	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 30787	1562	1390	01-04-2021	30-06-2021	3946770	3946770	3946770	3946770	3946770	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1917200/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917522	2324903	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 31992	922	820	01-04-2021	30-06-2021	2324903	2324903	2324903	2324903	2324903	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1917522/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919559	1049822	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 36505	419	372	01-04-2021	30-06-2021	1049822	1049822	1049822	1049822	1049822	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919559/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919573	4572262	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 36513	1808	1610	01-04-2021	30-06-2021	4572262	4572262	4572262	4572262	4572262	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919573/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919601	3085007	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 36537	1222	1087	01-04-2021	30-06-2021	3085007	3085007	3085007	3085007	3085007	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1919601/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962061	2023725	{fifa: {ciclo_rec: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MARIA CANI Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE 44541	803	714	01-09-2021	30-11-2021	2023725	2023725	2023725	2023725	2023725	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1962061/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962622	3274990	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 53636	449	416	01-04-2021	30-06-2021	3274990	3274990	3274990	3274990	3274990	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1962622/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962626	2380056	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 53652	943	840	01-05-2021	31-07-2021	2380056	2380056	2380056	2380056	2380056	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1962626/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995739	1036145	{fifa: {ciclo_rec: CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE 211614	413	367	01-09-2021	30-11-2021	1036145	1036145	1036145	1036145	1036145	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidad: {1995739/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997375	1714480	{fifa: {ciclo_rec: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCTAVIO PA Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE 217468	478										

2021	5	CHP210201919607	1511910	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAÚLICA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	36557	601	534	01-04-2021	30-06-2021	1511910	1511910	1511910	1511910	1511910	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919607/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962623	1424207	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO S] Chiapas	Tapachula	Agua y sanean Sin identificar AYUNTAMIE	53638	566	504	01-04-2021	30-06-2021	1424207	1424207	1424207	1424207	1424207	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1962623/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962625	2195601	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	53650	870	775	01-05-2021	31-07-2021	2195601	2195601	2195601	2195601	2195601	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1962625/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962627	2073330	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	53659	822	732	01-05-2021	31-07-2021	2073330	2073330	2073330	2073330	2073330	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1962627/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964278	2789347	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA D] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	70250	349	334	01-06-2021	31-08-2021	2789347	2789347	2789347	2789347	2789347	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1964278/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964316	2953288	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	70664	1170	1041	01-05-2021	31-08-2021	2953288	2953288	2953288	2953288	2953288	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1964316/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977143	2085355	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	135624	827	736	01-07-2021	30-09-2021	2085355	2085355	2085355	2085355	2085355	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977143/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983664	2172564	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPA] Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	164754	146	171	01-08-2021	31-10-2021	2172564	2172564	2172564	2172564	2172564	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1983664/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986478	2583051	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	175319	1023	911	01-08-2021	31-10-2021	2583051	2583051	2583051	2583051	2583051	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986478/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301998948	2308396	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	223246	915	815	01-09-2021	30-11-2021	2308396	2308396	2308396	2308396	2308396	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1998948/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026814	700880	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALL] Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	252112	280	250	01-10-2021	31-12-2021	700880	700880	700880	700880	700880	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2026814/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040976	1180000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	307384	235	221	01-11-2021	31-12-2021	1181000	1181000	1181000	1181000	1181000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2040976/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916727	2593246	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	29695	1028	914	01-04-2021	30-06-2021	2593246	2593246	2593246	2593246	2593246	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1916727/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917758	3772502	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	31995	1493	1329	01-04-2021	30-06-2021	3772502	3772502	3772502	3772502	3772502	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1917758/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919201	3351093	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	35627	1326	1181	01-04-2021	30-06-2021	3351093	3351093	3351093	3351093	3351093	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919565	4322117	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	36509	1710	1522	01-04-2021	30-06-2021	4322117	4322117	4322117	4322117	4322117	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919565/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919587	1002764	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POT] Chiapas	Tapachula	Agua y sanean Sin identificar AYUNTAMIE	36521	400	356	01-04-2021	30-06-2021	1002764	1002764	1002764	1002764	1002764	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919587/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922067	2884833	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	44524	1143	1017	01-04-2021	30-06-2021	2884833	2884833	2884833	2884833	2884833	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1922067/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922596	2386643	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	45830	946	842	01-04-2021	30-06-2021	2386643	2386643	2386643	2386643	2386643	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1922596/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962621	5219288	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	53635	875	816	01-04-2021	30-06-2021	5219288	5219288	5219288	5219288	5219288	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1962621/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962628	1947255	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	53660	772	688	01-05-2021	31-07-2021	1947255	1947255	1947255	1947255	1947255	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1962628/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962629	1303003	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CO] Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	53661	519	461	01-05-2021	31-07-2021	1303003	1303003	1303003	1303003	1303003	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1962629/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964317	386174	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN FR] Chiapas	Tapachula	Agua y sanean Sin identificar AYUNTAMIE	70665	157	139	01-05-2021	31-08-2021	386174	386174	386174	386174	386174	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1964317/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964318	980996	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLO] Chiapas	Tapachula	Agua y sanean Sin identificar AYUNTAMIE	70666	391	348	01-06-2021	31-08-2021	980996	980996	980996	980996	980996	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1964318/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964777	2038746	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN COLON] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	75086	808	720	01-06-2021	31-08-2021	2038746	2038746	2038746	2038746	2038746	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1964777/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977060	1100323	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRA] Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	135388	438	390	01-07-2021	30-09-2021	1100323	1100323	1100323	1100323	1100323	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977060/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989678	1942378	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPA] Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	188172	197	191	01-09-2021	30-11-2021	1942378	1942378	1942378	1942378	1942378	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1989678/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995715	2378296	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	211546	943	839	01-09-2021	30-11-2021	2378296	2378296	2378296	2378296	2378296	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995715/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917291	2023276	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	31075	803	714	01-04-2021	30-06-2021	2023276	2023276	2023276	2023276	2023276	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1917291/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201917600	658054	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	31996	263	235	01-04-2021	30-06-2021	658054	658054	658054	658054	658054	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1917600/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919129	4108643	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	35447	1626	1447	01-04-2021	30-06-2021	4108643	4108643	4108643	4108643	4108643	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919129/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919571	3863807	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	36512	1529	1361	01-04-2021	30-06-2021	3863807	3863807	3863807	3863807	3863807	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919571/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919603	3644697	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	36547	1442	1284	01-04-2021	30-06-2021	3644697	3644697	3644697	3644697	3644697	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919603/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922546	1860203	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	45688	738	657	01-04-2021	30-06-2021	1716815.61	1716815.61	1716815.61	1716815.61	1716815.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1922546/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201922572	3553752	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	45753	1407	1252	01-04-2021	30-06-2021	3553752	3553752	3553752	3553752	3553752	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1922572/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301962054	3036681	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA D] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	44512	1203	1070	01-04-2021	30-06-2021	3036681	3036681	3036681	3036681	3036681	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1962054/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977138	907356	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CANT] Chiapas	Tapachula	Agua y sanean Sin identificar AYUNTAMIE	135614	362	322	01-06-2021	31-08-2021	907356	907356	907356	907356	907356	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977138/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977144	2549752	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	135626	394	371	01-07-2021	30-09-2021	2549752	2549752	2549752	2549752	2549752	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977144/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995786	1289272	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (CADE] Chiapas	Tapachula	Urbanización Sin identificar AYUNTAMIE	211750	513	456	01-09-2021	30-11-2021	1289272	1289272	1289272	1289272	1289272	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995786/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026483	1648122	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	250998	654	523	01-09-2021	30-11-2021	1648122	1648122	1648122	1648122	1648122	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2026483/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402026779	1689200	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	252025	247	286	01-09-2021	31-12-2021	1689200	1689200	1689200	1689200	1689200	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2026779/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402037986	3221501	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC] Chiapas	Tapachula	Agua y sanean Sin identificar AYUNTAMIE	294204	1276	1135	01-04-2021	30-06-2021	3221501	3221501	3221501	3221501	3221501	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2037986/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038590	2758975	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	296593	1093	973	01-08-2021	31-10-2021	2758975	2758975	2758975	2758975	2758975	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038590/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038601	3067645	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA D] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	296608	1215	1081	01-09-2021	30-11-2021	3067645	3067645	3067645	3067645	3067645	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2038601/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918561	3667194	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CA] Chiapas	Tapachula	Transportes y Sin identificar AYUNTAMIE	33803	1451	1292	01-04-2021	30-06-2021							

2021	5	CHP210402027286	1200000	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 253728	Chiapas	Tapilula	Agua y sanear Sin identificar AYUNTAMIE 253728	90	85	11-10-2021	11-12-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [2027286/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027284	1200000	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y A	Chiapas	Tapilula	Agua y sanear Sin identificar AYUNTAMIE 253722	80	70	11-10-2021	11-12-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [2027284/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027313	1145241.8	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA - 253810	Chiapas	Tapilula	Deporte Sin identificar AYUNTAMIE 253810	4000	3500	11-10-2021	11-12-2021	1145241.8	1145241.8	1145241.8	1145241.8	1145241.8	1145241.8	1145241.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [2027313/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027407	108321.68	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 25	Chiapas	Tapilula	Agua y sanear Sin identificar AYUNTAMIE 254207	4000	3500	25-10-2021	25-12-2021	108321.68	108321.68	108321.68	108321.68	108321.68	108321.68	108321.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [2027407/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027309	800000	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLE, FACHADA Y ANDADORE	Chiapas	Tapilula	Agua y sanear Sin identificar AYUNTAMIE 253795	4000	3500	11-10-2021	11-12-2021	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [2027309/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027328	162481.32	{ff1: [ciclo_rec 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIO	Chiapas	Tapilula	Otros Proyect Sin identificar AYUNTAMIE 253847	0	0	01-10-2021	31-12-2021	162481.32	162481.32	162481.32	162481.32	162481.32	162481.32	162481.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [2027328/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980769	911860.35	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMNO LA PIÑITA - 153162	Chiapas	Tapilula	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE153162	124	120	06-04-2021	30-04-2021	911860.35	911860.35	911860.35	911860.35	911860.35	911860.35	911860.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [198769/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980791	612116.4	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE153223	890	670	01-07-2021	31-07-2021	612116.4	612116.4	612116.4	612116.4	612116.4	612116.4	612116.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1980791/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980804	573549.21	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES C	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE153254	3000	2500	01-03-2021	30-04-2021	573549.21	573549.21	573549.21	573549.21	573549.21	573549.21	573549.21	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1980804/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987667	338279.04	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL LAUREL - 1	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE179898	136	130	03-05-2021	31-05-2021	338279.04	338279.04	338279.04	338279.04	338279.04	338279.04	338279.04	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1987667/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991059	517519.99	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 1 ERA.	Chiapas	Tecpatán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE193350	2382	2148	01-02-2021	31-05-2021	517519.99	517519.99	517519.99	517519.99	517519.99	517519.99	517519.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1991059/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991878	105942.59	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,	Chiapas	Tecpatán	Deporte Sin identificar H AYUNTAMIE196633	863	864	15-03-2021	02-04-2021	105942.59	105942.59	105942.59	105942.59	105942.59	105942.59	105942.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1991878/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991939	54006.16	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMIN	Chiapas	Tecpatán	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE196829	55	50	01-03-2021	15-03-2021	54006.16	54006.16	54006.16	54006.16	54006.16	54006.16	54006.16	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1991939/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992973	343000	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME, CUCHAY GIEN -	Chiapas	Tecpatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE201883	150	130	01-08-2021	31-08-2021	343000	343000	343000	343000	343000	343000	343000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1992973/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036223	2800000	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITAR	Chiapas	Tecpatán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE287650	68	80	08-11-2021	31-12-2021	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [2036223/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977820	904108.59	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE138930	2670	2585	01-06-2021	31-08-2021	904108.59	904108.59	904108.59	904108.59	904108.59	904108.59	904108.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1977820/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990383	455000	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME, LA LIBERTAD - 1	Chiapas	Tecpatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE191272	270	250	01-07-2021	01-08-2021	455000	455000	455000	455000	455000	455000	455000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1990383/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990384	294000	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME, SAN JOSE REFO	Chiapas	Tecpatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE191276	140	100	01-07-2021	01-08-2021	294000	294000	294000	294000	294000	294000	294000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1990384/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990385	769300	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME, EMILIANO ZAP	Chiapas	Tecpatán	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE191278	328	300	01-07-2021	01-08-2021	769300	769300	769300	769300	769300	769300	769300	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1990385/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991242	145000	{ff1: [ciclo_rec EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO PARA AGUA, TECPAT	Chiapas	Tecpatán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE194149	120	80	01-05-2021	30-05-2021	145000	145000	145000	145000	145000	145000	145000	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1991242/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991905	71935.26	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PUENTE EL CLAVITO, TECPAT	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE196703	30	20	01-03-2021	21-03-2021	71935.26	71935.26	71935.26	71935.26	71935.26	71935.26	71935.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1991905/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999347	1246635.01	{ff1: [ciclo_rec 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER	Chiapas	Tecpatán	Otros Proyect Sin identificar H AYUNTAMIE125317	0	0	01-01-2021	31-12-2021	1246635.01	1246635.01	1246635.01	1246635.01	1246635.01	1246635.01	1246635.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [199347/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974421	274514.25	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE125433	96	90	01-03-2021	30-04-2021	274514.25	274514.25	274514.25	274514.25	274514.25	274514.25	274514.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1974421/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977673	1651728	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL MIGUEL ALEN	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE138091	175	170	05-04-2021	30-04-2021	1651728	1651728	1651728	1651728	1651728	1651728	1651728	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1977673/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977687	1249588.08	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE P	Chiapas	Tecpatán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE138122	45	40	15-03-2021	15-06-2021	1249588.08	1249588.08	1249588.08	1249588.08	1249588.08	1249588.08	1249588.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1977687/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982006	920291.54	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE157036	880	864	01-02-2021	30-04-2021	920291.54	920291.54	920291.54	920291.54	920291.54	920291.54	920291.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1982006/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987877	286466.59	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLES,	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE181293	110	100	01-02-2021	28-02-2021	286466.59	286466.59	286466.59	286466.59	286466.59	286466.59	286466.59	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1987877/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989779	1611947.79	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL REFUGIO -	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE188704	135	95	01-06-2021	30-06-2021	1611947.79	1611947.79	1611947.79	1611947.79	1611947.79	1611947.79	1611947.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1989779/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991600	130317.79	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE DE 4.30 X 6.30 MTS. -	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE195268	750	691	15-03-2021	15-04-2021	130317.79	130317.79	130317.79	130317.79	130317.79	130317.79	130317.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1991600/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991640	82837.98	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AGUA EN	Chiapas	Tecpatán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE195472	280	220	17-05-2021	04-06-2021	82837.98	82837.98	82837.98	82837.98	82837.98	82837.98	82837.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1991640/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980732	260061.47	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAPTACION DE CALLES C	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE153061	646	443	01-05-2021	30-06-2021	260061.47	260061.47	260061.47	260061.47	260061.47	260061.47	260061.47	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1980732/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982785	867408.28	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES C	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE159354	2800	2500	01-06-2021	30-08-2021	867408.28	867408.28	867408.28	867408.28	867408.28	867408.28	867408.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1982785/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990006	1435356.74	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE F	Chiapas	Tecpatán	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE189795	28	25	15-03-2021	15-07-2021	1435356.74	1435356.74	1435356.74	1435356.74	1435356.74	1435356.74	1435356.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1990006/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990473	604380.65	{ff1: [ciclo_rec MEJORA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, TECPA	Chiapas	Tecpatán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE191457	120	105	23-08-2021	30-09-2021	604380.65	604380.65	604380.65	604380.65	604380.65	604380.65	604380.65	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1990473/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991176	482480.01	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2º	ETAF	Tecpatán	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE193832	2382	2148	01-06-2021	30-09-2021	482480.01	482480.01	482480.01	482480.01	482480.01	482480.01	482480.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1991176/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993037	51162.08	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,	TECPA	Chiapas	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE202032	70	50	12-03-2021	26-03-2021	51162.08	51162.08	51162.08	51162.08	51162.08	51162.08	51162.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1993037/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974378	569086.36	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE125340	300	290	03-05-2021	15-06-2021	569086.36	569086.36	569086.36	569086.36	569086.36	569086.36	569086.36	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1974378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987937	130317.79	{ff1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE DE 6.30 MTS. X 4.30	M	Chiapas	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE181534	750	691	01-03-2021	30-04-2021	130317.79	130317.79	130317.79	130317.79	130317.79	130317.79	130317.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [1987937/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989660	1050148	{ff1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA LINDA -	Chiapas	Tecpatán	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE188119	160	145	01-08-2021	31-08-2021	1050148	1050148	1050148	1050148	1050148	1050148	1050148	{ctto1: {tipo_c {meta1: [unidi: [199347/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP21																		

2021	5	CHP210402038676	1553208.41	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR COMUNITARIO - 29f	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE296900	410	425	01-11-2021	15-12-2021	1553208.41	1553208.41	1553208.41	1553208.41	1553208.41	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038676/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046049	362366.19	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE325151	145	145	01-11-2021	15-12-2021	362366.19	362366.19	362366.19	362366.19	362366.19	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046049/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046701	221209.94	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE237606	120	90	01-12-2021	13-12-2021	221209.94	221209.94	221209.94	221209.94	221209.94	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046701/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033700	639000.09	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE278085	6	9	01-11-2021	15-12-2021	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033700/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033998	426000.06	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE279266	5	5	01-11-2021	15-12-2021	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033998/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034128	213000.03	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE279736	2	3	01-11-2021	15-12-2021	213000.03	213000.03	213000.03	213000.03	213000.03	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034128/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034386	371173.23	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE280814	100	125	01-11-2021	15-12-2021	371173.23	371173.23	371173.23	371173.23	371173.23	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034386/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034770	299948.14	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EJID/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Otros Project.Sin identificar H AYUNTAMIE281269	160	140	01-11-2021	15-12-2021	299948.14	299948.14	299948.14	299948.14	299948.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034478/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035770	900000	{f1: [ciclo_rec APERTURA DE CAMINO RURAL (I.A. ETAPA) - 28627/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE286274	935	955	01-11-2021	15-12-2021	900000	900000	900000	900000	900000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035770/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035817	1089315.6	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE286429	435	400	01-11-2021	15-12-2021	1089315.6	1089315.6	1089315.6	1089315.6	1089315.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035817/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035834	779470.75	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE286501	705	710	01-11-2021	15-12-2021	779470.75	779470.75	779470.75	779470.75	779470.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035834/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036644	169252.79	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 289283	Chiapas	Tenejapa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE289283	215	205	17-11-2021	29-11-2021	169252.79	169252.79	169252.79	169252.79	169252.79	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036644/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038296	2595697.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE 25 TANQUES DE CAPTACIÓN D/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE295529	53	72	15-10-2021	28-11-2021	2595697.88	2595697.88	2595697.88	2595697.88	2595697.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038296/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046171	639000.09	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE325623	7	8	01-11-2021	15-12-2021	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046171/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046804	714000	{f1: [ciclo_rec 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TER/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Otros Project.Sin identificar H AYUNTAMIE328010	0	0	01-10-2021	31-12-2021	714000	714000	714000	714000	714000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046804/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033674	639000.09	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE277925	8	7	15-10-2021	29-11-2021	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033674/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034561	343949.95	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE PUENTE (WINIKON) - 281621	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE281621	220	245	01-11-2021	15-12-2021	343949.95	343949.95	343949.95	343949.95	343949.95	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034561/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035042	241446.3	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE283501	100	115	01-11-2021	13-11-2021	241446.3	241446.3	241446.3	241446.3	241446.3	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035042/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035195	406166.8	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EL P/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Otros Project.Sin identificar H AYUNTAMIE284104	90	110	01-11-2021	15-12-2021	406166.8	406166.8	406166.8	406166.8	406166.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035195/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036615	572173.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 2892/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE289210	9	11	01-11-2021	15-12-2021	572173.36	572173.36	572173.36	572173.36	572173.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036615/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036698	606488.6	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNIC/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE289444	1125	1125	11-10-2021	09-11-2021	606488.6	606488.6	606488.6	606488.6	606488.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036698/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038445	310623.48	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE296087	115	95	01-11-2021	15-12-2021	310623.48	310623.48	310623.48	310623.48	310623.48	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038445/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040938	426000.06	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE307256	4	6	01-11-2021	15-12-2021	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2040938/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046099	401299.71	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AG/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE325367	230	240	01-11-2021	15-12-2021	401299.71	401299.71	401299.71	401299.71	401299.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046099/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033689	639000.09	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE278050	10	5	01-11-2021	15-12-2021	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033689/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034157	426000.06	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE279876	7	3	01-11-2021	15-12-2021	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034157/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035087	893665.6	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (TRE/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Otros Project.Sin identificar H AYUNTAMIE283706	626	599	01-11-2021	15-12-2021	893665.6	893665.6	893665.6	893665.6	893665.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035087/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035341	514908.5	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EJID/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Otros Project.Sin identificar H AYUNTAMIE284703	360	355	01-11-2021	15-12-2021	514908.5	514908.5	514908.5	514908.5	514908.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035341/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035699	1807819.47	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE286019	1138	1137	15-10-2021	28-11-2021	1807819.47	1807819.47	1807819.47	1807819.47	1807819.47	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035699/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035954	429130.02	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 286888/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE286888	8	7	01-11-2021	15-12-2021	429130.02	429130.02	429130.02	429130.02	429130.02	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035954/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036743	382319.12	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN L/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE289517	600	650	01-11-2021	15-12-2021	382319.12	382319.12	382319.12	382319.12	382319.12	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036743/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402038353	1065000.15	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE295727	12	13	01-11-2021	15-12-2021	1065000.15	1065000.15	1065000.15	1065000.15	1065000.15	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2038353/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033701	639000.09	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE278090	7	8	01-11-2021	15-12-2021	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033701/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034746	774306.47	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE282424	115	135	01-11-2021	15-12-2021	774306.47	774306.47	774306.47	774306.47	774306.47	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034746/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034944	752968.13	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COM/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE283169	415	400	01-11-2021	15-12-2021	752968.13	752968.13	752968.13	752968.13	752968.13	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034944/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035290	409258.61	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE284501	95	125	01-11-2021	15-12-2021	409258.61	409258.61	409258.61	409258.61	409258.61	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035290/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036591	316574.73	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE289136	1250	1250	01-11-2021	15-12-2021	316574.73	316574.73	316574.73	316574.73	316574.73	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036591/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036621	234105.4	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE289234	220	200	01-12-2021	13-12-2021	234105.4	234105.4	234105.4	234105.4	234105.4	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036621/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036664	807269.07	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE289329	1200	1300	01-11-2021	15-12-2021	807269.07	807269.07	807269.07	807269.07	807269.07	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036664/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033960	426000.06	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE279104	6	4	01-11-2021	15-12-2021	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033960/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034042	426000.06	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE279416	4	6	01-11-2021	15-12-2021	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	426000.06	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034042/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034174	414900.53	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EJID/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE279909	1010	1166	01-11-2021	15-12-2021	414900.53	414900.53	414900.53	414900.53	414900.53	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2034174/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035245	467029.1	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (JOSI/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Otros Project.Sin identificar H AYUNTAMIE284270	38	37	01-11-2021	15-12-2021	467029.1	467029.1	467029.1	467029.1	467029.1	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035245/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035792	332050.45	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (EL R/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Otros Project.Sin identificar H AYUNTAMIE286346	315	315	01-11-2021	15-12-2021	332050.45	332050.45	332050.45	332050.45	332050.45	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2035792/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402033648	639000.09	{f1: [ciclo_rec MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMIT/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE277575	7	7	15-10-2021	29-11-2021	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	639000.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033648/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402034507	214990.27	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS (CRU/Chiapas	Chiapas	Tenejapa	Otros Project.Sin identificar H AYUNTAMIE281350	35	40	01-11-2021	13-11-2021	214990.27	214990.27	214990.27</				

2021	5	CHP210201928566	1187253.68	{ff1: {ciclo_rec:SUM. E INST. DE 39 PLANTAS SOLARES CONERMEX Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE61805	9	30	08-03-2021	07-04-2021	1187253.68	1187253.68	1187253.68	1187253.68	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1928566/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928583	1753037.23	{ff1: {ciclo_rec:20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE61879	4	16	11-03-2021	26-04-2021	1753037.23	1753037.23	1753037.23	1753037.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1928583/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929928	363194.83	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE67201	12	28	15-03-2021	23-04-2021	363194.83	363194.83	363194.83	363194.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1929928/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929938	488635.93	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCIÓN DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE67254	8	20	18-03-2021	12-04-2021	488635.93	488635.93	488635.93	488635.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1929938/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930010	1308846.24	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 75 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE67261	25	50	17-02-2021	13-04-2021	1308846.24	1308846.24	1308846.24	1308846.24	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1930010/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301965959	2278948.39	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE 26 ACCIONES DE VIVIENDA RU Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE84805	11	15	01-03-2021	30-04-2021	2278948.39	2278948.39	2278948.39	2278948.39	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1965959/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967725	1001281.42	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE97253	5	11	05-04-2021	04-06-2021	1001281.42	1001281.42	1001281.42	1001281.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1967725/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967767	173291.98	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION 05 ACCIONES DE MURO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE97520	0	5	08-03-2021	25-03-2021	173291.98	173291.98	173291.98	173291.98	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1967767/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967939	175910.91	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98449	2	9	01-04-2021	16-04-2021	175910.91	175910.91	175910.91	175910.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1967939/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967952	99878.58	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE PISO FIRME P Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98509	2	9	01-04-2021	16-04-2021	99878.58	99878.58	99878.58	99878.58	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1967952/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968202	174512.83	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE99799	2	8	08-03-2021	25-03-2021	174512.83	174512.83	174512.83	174512.83	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1968202/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979378	750961.07	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE146854	4	8	09-04-2021	31-05-2021	750961.07	750961.07	750961.07	750961.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1979378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979450	272396.12	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE PISO FIRME P Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE147217	8	22	09-06-2021	19-07-2021	272396.12	272396.12	272396.12	272396.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1979450/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979451	1267416.76	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MT Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE147220	6	19	09-06-2021	26-07-2021	1267416.76	1267416.76	1267416.76	1267416.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1979451/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979915	433294.06	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE149250	48	38	22-03-2021	06-05-2021	433294.06	433294.06	433294.06	433294.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1979915/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980265	275515.09	{ff1: {ciclo_rec:MAINTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN El Chiapas	Tila	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE151302	55	67	15-03-2021	30-03-2021	275515.09	275515.09	275515.09	275515.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1980265/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987843	401312.45	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN Chiapas	Tila	Otros Proyect	Sin identificar H AYUNTAMIE181213	1440	1468	10-06-2021	12-07-2021	401312.45	401312.45	401312.45	401312.45	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987843/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987856	326099.79	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 29 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE181238	7	22	15-06-2021	05-07-2021	326099.79	326099.79	326099.79	326099.79	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987856/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987866	1007489.76	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE181259	13	50	15-06-2021	13-08-2021	1007489.76	1007489.76	1007489.76	1007489.76	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1987866/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988425	2373147.97	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE183184	8	30	16-06-2021	30-08-2021	2373147.97	2373147.97	2373147.97	2373147.97	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988425/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988430	345035.09	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE183197	8	30	16-06-2021	30-08-2021	345035.09	345035.09	345035.09	345035.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988430/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988780	359834.25	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE184366	7	25	17-06-2021	03-08-2021	359834.25	359834.25	359834.25	359834.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988780/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988828	4573619.84	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE184578	989	1082	21-06-2021	06-09-2021	4573619.84	4573619.84	4573619.84	4573619.84	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988828/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988889	101501.08	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MT/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE184863	0	2	02-07-2021	16-07-2021	101501.08	101501.08	101501.08	101501.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988889/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988917	78713.74	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE185113	2	5	02-07-2021	16-07-2021	78713.74	78713.74	78713.74	78713.74	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1988917/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990245	159919.01	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE190756	3	7	10-06-2021	25-06-2021	159919.01	159919.01	159919.01	159919.01	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1990245/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991479	79959.51	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE194976	0	5	12-07-2021	27-07-2021	79959.51	79959.51	79959.51	79959.51	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991479/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991506	750961.07	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE195048	5	7	25-06-2021	26-07-2021	750961.07	750961.07	750961.07	750961.07	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991506/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991539	163437.67	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE195160	7	11	12-07-2021	27-07-2021	163437.67	163437.67	163437.67	163437.67	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991539/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991902	223886.61	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE196695	4	10	09-08-2021	25-08-2021	223886.61	223886.61	223886.61	223886.61	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1991902/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992348	9079.88	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PAR Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199758	0	1	12-08-2021	27-08-2021	9079.88	9079.88	9079.88	9079.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992348/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992351	50750.54	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 01 LETRINA DE 2.35 X 1.65 MT/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199768	0	1	12-08-2021	27-08-2021	50750.54	50750.54	50750.54	50750.54	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992351/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992364	118038.32	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199808	6	20	12-08-2021	27-08-2021	118038.32	118038.32	118038.32	118038.32	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992364/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992373	236076.64	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199857	6	20	12-08-2021	27-08-2021	236076.64	236076.64	236076.64	236076.64	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992373/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992387	19077.88	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PAR Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199927	0	1	12-08-2021	27-08-2021	19077.88	19077.88	19077.88	19077.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992387/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992397	132088.03	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199976	0	1	29-08-2021	27-08-2021	132088.03	132088.03	132088.03	132088.03	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1992397/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994041	15991.9	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE205694	0	1	12-03-2021	13-04-2021	15991.9	15991.9	15991.9	15991.9	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1994041/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995362	380510.37	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN L Chiapas	Tila	Otros Proyect	Sin identificar H AYUNTAMIE210342	968	1006	30-08-2021	04-10-2021	380510.37	380510.37	380510.37	380510.37	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1995362/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301999120	2119851.35	{ff1: {ciclo_rec:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 608 Chiapas	Tila	PRODIM	Sin identificar H AYUNTAMIE60865	0	0	01-02-2021	30-10-2021	2119851.35	2119851.35	2119851.35	2119851.35	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:1999120/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036023	1116824.08	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 123 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE287066	33	90	15-10-2021	14-12-2021	1116824.08	1116824.08	1116824.08	1116824.08	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2036023/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036090	9079.88	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE PISO FIRME PAR Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE287302	0	1	18-10-2021	02-11-2021	9079.88	9079.88	9079.88	9079.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2036090/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036101	203002.16	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MT/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE287346	0	4	18-10-2021	02-11-2021	203002.16	203002.16	203002.16	203002.16	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2036101/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036349	572031.85	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288156	22	41	15-10-2021	19-11-2021	572031.85	572031.85	572031.85	572031.85	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2036349/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039134	1251601.8	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE298932	6	14	22-10-2021	06-12-2021	1251601.8	1251601.8	1251601.8	1251601.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2039134/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039197	1251601.8	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE299241	6	14	22-10-2021	06-12-2021	1251601.8	1251601.8	1251601.8	1251601.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2039197/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039206	62580.1	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE MURO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE299272	6	1	27-10-2021	11-11-2021	62580.1	62580.1	62580.1	62580.1	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2039206/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039244	491923.88	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE ANDADOR SAKUBEL K'INAL EN Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE299506	2236	1836	22-10-2021	13-12-2021	491923.88	491923.88	491923.88	491923.88	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2039244/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042851	239878.52	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE313864	6	9	11-11-2021	26-11-2021	239878.52	239878.52	239878.52	239878.52	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi:2042851/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047192	552933.43	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA/Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE329700	472	471	25-10-2021	13-12-2021	552933.43	552933.43	552933.43	552933.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi	

2021	5	CHP210301988894	122158.98	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE184894	2	5	02-07-2021	16-07-2021	122158.98	122158.98	122158.98	122158.98	122158.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1988894/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990064	27239.62	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE190149	0	3	25-06-2021	09-07-2021	27239.62	27239.62	27239.62	27239.62	27239.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990064/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990252	90798.7	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE190778	3	7	14-06-2021	29-06-2021	90798.7	90798.7	90798.7	90798.7	90798.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990252/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991442	516447.29	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE194857	4	10	15-06-2021	05-07-2021	516447.29	516447.29	516447.29	516447.29	516447.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991442/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991459	33734.46	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE194916	0	3	14-06-2021	29-06-2021	33734.46	33734.46	33734.46	33734.46	33734.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991459/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991482	145277.93	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE194983	5	11	12-07-2021	27-07-2021	145277.93	145277.93	145277.93	145277.93	145277.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991482/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991923	354114.95	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE196787	9	30	12-07-2021	26-08-2021	354114.95	354114.95	354114.95	354114.95	354114.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991923/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992383	28962.54	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199916	0	1	12-08-2021	27-08-2021	28962.54	28962.54	28962.54	28962.54	28962.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992383/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992393	199757.15	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199963	5	17	12-08-2021	27-08-2021	199757.15	199757.15	199757.15	199757.15	199757.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992393/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301992413	23474.81	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE TECHO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE200021	0	2	15-07-2021	30-07-2021	23474.81	23474.81	23474.81	23474.81	23474.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1992413/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995379	371449.19	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO DEL CHIAPAS	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE210436	731	719	30-08-2021	04-10-2021	371449.19	371449.19	371449.19	371449.19	371449.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995379/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995392	1157467.33	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO 0+00 CHIAPAS	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE210494	128	141	30-08-2021	04-10-2021	1157467.33	1157467.33	1157467.33	1157467.33	1157467.33	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1995392/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036082	15991.9	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 01 ACCION DE TECHO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE287291	1	1	18-10-2021	02-11-2021	15991.9	15991.9	15991.9	15991.9	15991.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036082/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036372	63559.1	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288255	2	5	25-10-2021	09-11-2021	63559.1	63559.1	63559.1	63559.1	63559.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036372/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036374	44979.28	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288260	1	3	25-10-2021	09-11-2021	44979.28	44979.28	44979.28	44979.28	44979.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036374/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036403	118038.32	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288365	5	8	18-10-2021	02-11-2021	118038.32	118038.32	118038.32	118038.32	118038.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2036403/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039143	335955.21	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 37 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE298961	12	25	21-10-2021	13-12-2021	335955.21	335955.21	335955.21	335955.21	335955.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039143/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039193	938701.34	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE299204	4	11	22-10-2021	26-11-2021	938701.34	938701.34	938701.34	938701.34	938701.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039193/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039198	319838.02	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE299245	6	14	25-10-2021	06-12-2021	319838.02	319838.02	319838.02	319838.02	319838.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2039198/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402040161	472282.46	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE303199	12	30	22-10-2021	01-12-2021	472282.46	472282.46	472282.46	472282.46	472282.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2040161/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020401761	1047699.97	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA CHIAPAS	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE310092	562	564	25-10-2021	13-12-2021	1047699.97	1047699.97	1047699.97	1047699.97	1047699.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041761/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046952	426753.91	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 47 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE328724	12	35	25-10-2021	13-12-2021	426753.91	426753.91	426753.91	426753.91	426753.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2046952/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047176	294362.6	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIAPAS	Tila	Agua y saneam	Sin identificar H AYUNTAMIE329643	140	143	25-10-2021	13-12-2021	294362.6	294362.6	294362.6	294362.6	294362.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2047176/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047269	303828.68	{fifa: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELEBACHI CHIAPAS	Tila	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE329930	40	30	25-10-2021	13-12-2021	303828.68	303828.68	303828.68	303828.68	303828.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2047269/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909491	1753037.23	{fifa: [ciclo_rec 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE10304	4	16	02-02-2021	22-03-2021	1753037.23	1753037.23	1753037.23	1753037.23	1753037.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:19009491/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910127	3418422.58	{fifa: [ciclo_rec 39 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE11387	9	30	03-02-2021	05-04-2021	3418422.58	3418422.58	3418422.58	3418422.58	3418422.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1910127/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916825	595975.48	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE29905	6	47	17-02-2021	05-04-2021	595975.48	595975.48	595975.48	595975.48	595975.48	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1916825/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916909	352592.35	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (BARRIO LINCHIAPAS	Tila	Agua y saneam	Sin identificar H AYUNTAMIE30061	4065	2710	03-02-2021	05-03-2021	352592.35	352592.35	352592.35	352592.35	352592.35	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1916909/pro Terminado	Validado avances
2021	5	94P210201919522	948264.64	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CHIAPAS	Tila	Deporte	Sin identificar H AYUNTAMIE36410	82	92	12-03-2021	10-06-2021	948264.64	948264.64	948264.64	948264.64	948264.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919522/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919528	888340.81	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 79 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE36433	19	60	08-03-2021	17-05-2021	888340.81	888340.81	888340.81	888340.81	888340.81	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919528/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928574	1139474.19	{fifa: [ciclo_rec 13 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE61838	3	10	18-03-2021	22-04-2021	1139474.19	1139474.19	1139474.19	1139474.19	1139474.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928574/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930189	30442.4	{fifa: [ciclo_rec SUM. E INST. DE 1 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 1/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE68504	0	1	19-03-2021	22-03-2021	30442.4	30442.4	30442.4	30442.4	30442.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930189/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301966022	2765274.11	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE85213	148	165	24-03-2021	22-06-2021	2765274.11	2765274.11	2765274.11	2765274.11	2765274.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1960622/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301966194	367813.72	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE TECHO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE86428	5	8	05-04-2021	21-06-2021	367813.72	367813.72	367813.72	367813.72	367813.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1966194/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967720	688380.96	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE97211	2	9	22-03-2021	26-04-2021	688380.96	688380.96	688380.96	688380.96	688380.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1967720/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967768	1117334.95	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE MURO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE97572	8	20	08-03-2021	12-04-2021	1117334.95	1117334.95	1117334.95	1117334.95	1117334.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1967768/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968163	351821.82	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE99594	7	15	05-04-2021	04-06-2021	351821.82	351821.82	351821.82	351821.82	351821.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968163/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968184	1627082.32	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE MURO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE99696	7	19	05-04-2021	18-06-2021	1627082.32	1627082.32	1627082.32	1627082.32	1627082.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968184/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968188	415789.43	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE99715	7	19	05-04-2021	18-06-2021	415789.43	415789.43	415789.43	415789.43	415789.43	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968188/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978630	559716.54	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE142437	10	25	05-04-2021	18-06-2021	559716.54	559716.54	559716.54	559716.54	559716.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978630/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978638	625065.83	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION 17 ACCIONES DE MURO FIRME PA/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE142847	7	10	05-04-2021	04-06-2021	625065.83	625065.83	625065.83	625065.83	625065.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1978638/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979382	523538.5	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE146870	8	22	09-04-2021	31-05-2021	523538.5	523538.5	523538.5	523538.5	523538.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979382/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979443	1873520.66	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CHIAPAS	Tila	Agua y saneam	Sin identificar H AYUNTAMIE147184	8	32	09-06-2021	09-08-2021	1873520.66	1873520.66	1873520.66	1873520.66	1873520.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979443/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979452	895646.04	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE147225	8	15	09-06-2021	26-07-2021	895646.04	895646.04	895646.04	895646.04	895646.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979452/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979459	1001281.42	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME CHIAPAS	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE147262	5	11	09-06-2021	26-07-2021	1001281.42	1001281.42	1001281.42	1001281.42	1001281.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979459/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979914	1440838.01	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOC/CHIAPAS	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE149247	322	295	22-03-2021	21-06-2021	1440838.01	1440838.01	1440838.01	1440838.01	1440838.01	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979914/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985037	708229.91	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 78 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE169957	18										

2021	5	CHP210402036368	79959.51	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME FChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288235	1	4	18-10-2021	02-11-2021	79959.51	79959.51	79959.51	79959.51	79959.51	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036368/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036376	345994.13	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLEJON MAZA Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE288284	345	256	21-10-2021	13-12-2021	345994.13	345994.13	345994.13	345994.13	345994.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036376/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039112	5427945.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE COROZAL NChiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE298859	52	42	18-10-2021	13-12-2021	5427945.73	5427945.73	5427945.73	5427945.73	5427945.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039112/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039130	319838.02	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE298927	4	16	25-10-2021	06-12-2021	319838.02	319838.02	319838.02	319838.02	319838.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039130/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039138	319838.02	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE298945	6	14	25-10-2021	06-12-2021	319838.02	319838.02	319838.02	319838.02	319838.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039138/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039202	239644.55	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO 15 DE ENE Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE299256	347	349	21-10-2021	05-11-2021	239644.55	239644.55	239644.55	239644.55	239644.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039202/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039207	31983.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE299276	6	2	27-10-2021	11-11-2021	31983.8	31983.8	31983.8	31983.8	31983.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039207/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042835	239878.52	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE313823	5	10	11-11-2021	26-11-2021	239878.52	239878.52	239878.52	239878.52	239878.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2042835/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043531	755413.97	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO CENTIChiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE316423	252	229	15-10-2021	14-12-2021	755413.97	755413.97	755413.97	755413.97	755413.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2043531/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049739	69805.13	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE339173	0	4	25-11-2021	10-12-2021	69805.13	69805.13	69805.13	69805.13	69805.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2049739/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909138	1753037.23	{f1: [ciclo_rec 20 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE8991	4	16	03-02-2021	19-03-2021	1753037.23	1753037.23	1753037.23	1753037.23	1753037.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1909138/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909701	2892513.04	{f1: [ciclo_rec 33 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE10727	4	29	05-02-2021	06-04-2021	2892513.04	2892513.04	2892513.04	2892513.04	2892513.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1909701/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910157	715502.61	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE11430	6	35	03-02-2021	05-04-2021	715502.61	715502.61	715502.61	715502.61	715502.61	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1910157/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916679	1050231.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE29544	7	20	08-02-2021	25-03-2021	1050231.07	1050231.07	1050231.07	1050231.07	1050231.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916679/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916697	303610.15	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE29594	7	20	01-03-2021	30-04-2021	303610.15	303610.15	303610.15	303610.15	303610.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916697/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916709	146182.67	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE29651	0	13	05-02-2021	19-02-2021	146182.67	146182.67	146182.67	146182.67	146182.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916709/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916740	1051822.32	{f1: [ciclo_rec 12 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE29718	2	10	03-02-2021	19-03-2021	1051822.32	1051822.32	1051822.32	1051822.32	1051822.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916740/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916935	2551821.66	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOSChiapas	Tila	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE30114	59	56	03-02-2021	05-04-2021	2551821.66	2551821.66	2551821.66	2551821.66	2551821.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916935/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916977	4820852.35	{f1: [ciclo_rec 55 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE30304	6	49	08-02-2021	23-04-2021	4820852.35	4820852.35	4820852.35	4820852.35	4820852.35	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1916977/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918297	662830.55	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 73 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE33367	17	56	05-02-2021	29-03-2021	662830.55	662830.55	662830.55	662830.55	662830.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918297/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919520	2551821.66	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOSChiapas	Tila	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE36406	82	92	12-03-2021	10-06-2021	2551821.66	2551821.66	2551821.66	2551821.66	2551821.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1919520/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920150	505771.21	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE37982	0	10	12-03-2021	12-04-2021	505771.21	505771.21	505771.21	505771.21	505771.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1920150/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928581	2278948.39	{f1: [ciclo_rec 26 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE61858	7	19	08-03-2021	22-04-2021	2278948.39	2278948.39	2278948.39	2278948.39	2278948.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928581/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928674	5960326.52	{f1: [ciclo_rec 68 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE62157	16	52	12-03-2021	11-05-2021	5960326.52	5960326.52	5960326.52	5960326.52	5960326.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928674/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928679	7012148.84	{f1: [ciclo_rec 80 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE62164	15	65	12-03-2021	21-05-2021	7012148.84	7012148.84	7012148.84	7012148.84	7012148.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928679/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928689	678709.89	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COChiapas	Tila	Asistencia Soc.	Sin identificar H AYUNTAMIE62183	249	263	03-02-2021	05-04-2021	678709.89	678709.89	678709.89	678709.89	678709.89	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928689/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930015	2366600.24	{f1: [ciclo_rec 27 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE67637	7	20	12-03-2021	21-05-2021	2366600.24	2366600.24	2366600.24	2366600.24	2366600.24	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930015/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930017	823802.82	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00Chiapas	Tila	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE67644	20	28	22-03-2021	07-06-2021	823802.82	823802.82	823802.82	823802.82	823802.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930017/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930021	562452.11	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE ADOLChiapas	Tila	Agua y saneam	Sin identificar H AYUNTAMIE67655	154	202	22-03-2021	07-06-2021	562452.11	562452.11	562452.11	562452.11	562452.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930021/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930172	90798.7	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE68402	0	8	05-02-2021	19-02-2021	90798.7	90798.7	90798.7	90798.7	90798.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930172/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931078	78713.74	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE68429	0	7	08-03-2021	23-03-2021	78713.74	78713.74	78713.74	78713.74	78713.74	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931078/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301965960	967410.91	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (BARRIO LA Chiapas	Tila	Agua y saneam	Sin identificar H AYUNTAMIE84826	2850	2350	22-03-2021	13-04-2021	967410.91	967410.91	967410.91	967410.91	967410.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1965960/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301966193	1439342.06	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE86421	5	18	05-04-2021	21-06-2021	1439342.06	1439342.06	1439342.06	1439342.06	1439342.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1966193/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301966586	335829.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE89323	6	15	05-04-2021	21-06-2021	335829.92	335829.92	335829.92	335829.92	335829.92	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1966586/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967817	511740.83	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE97862	7	25	05-04-2021	18-06-2021	511740.83	511740.83	511740.83	511740.83	511740.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1967817/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301967918	750961.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE98345	2	10	05-04-2021	20-05-2021	750961.07	750961.07	750961.07	750961.07	750961.07	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1967918/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978623	287854.22	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE142414	6	12	05-04-2021	18-06-2021	287854.22	287854.22	287854.22	287854.22	287854.22	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1978623/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978625	299635.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE142421	10	23	05-04-2021	18-06-2021	299635.73	299635.73	299635.73	299635.73	299635.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1978625/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978643	225641.53	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE142501	4	16	08-03-2021	23-03-2021	225641.53	225641.53	225641.53	225641.53	225641.53	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1978643/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979468	181597.41	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE147294	4	16	15-03-2021	30-03-2021	181597.41	181597.41	181597.41	181597.41	181597.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979468/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984828	2785709.34	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USChiapas	Tila	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE169281	249	263	14-06-2021	13-08-2021	2785709.34	2785709.34	2785709.34	2785709.34	2785709.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1984828/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987860	890015.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE181250	9	42	15-06-2021	05-07-2021	890015.44	890015.44	890015.44	890015.44	890015.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987860/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988410	626511.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 69 ACCIONES DE PISO FIRME PChiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE183160	19	50	15-06-2021	25-08-2021	626511.07	6					

2021	5	CHP210301968147	415789.43	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199525	6	20	05-04-2021	14-05-2021	415789.43	415789.43	415789.43	415789.43	415789.43	415789.43	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1968147/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968153	1376761.97	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199561	7	15	05-04-2021	04-06-2021	1376761.97	1376761.97	1376761.97	1376761.97	1376761.97	1376761.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1968153/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968192	1376761.97	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE199737	7	15	05-04-2021	04-06-2021	1376761.97	1376761.97	1376761.97	1376761.97	1376761.97	1376761.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1968192/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968211	1581704.85	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CHIAPAS	Tila	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE199841	45	47	05-04-2021	05-07-2021	1581704.85	1581704.85	1581704.85	1581704.85	1581704.85	1581704.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1968211/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978620	312900.44	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE142396	0	5	05-04-2021	14-05-2021	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1978620/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978628	2190303.12	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE142427	8	27	05-04-2021	18-06-2021	2190303.12	2190303.12	2190303.12	2190303.12	2190303.12	2190303.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1978628/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978641	1126441.6	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE142494	6	12	09-06-2021	09-07-2021	1126441.6	1126441.6	1126441.6	1126441.6	1126441.6	1126441.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1978641/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979466	145277.93	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE147288	4	12	15-03-2021	30-03-2021	145277.93	145277.93	145277.93	145277.93	145277.93	145277.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1979466/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979475	191161.95	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE147331	5	12	09-06-2021	24-06-2021	191161.95	191161.95	191161.95	191161.95	191161.95	191161.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1979475/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979594	1636614.79	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARCHIAPAS	Tila	Agua y sanear	Sin identificar H AYUNTAMIE147770	332	325	24-03-2021	02-06-2021	1636614.79	1636614.79	1636614.79	1636614.79	1636614.79	1636614.79	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1979594/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984845	3942545.62	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE169383	13	50	14-06-2021	13-08-2021	3942545.62	3942545.62	3942545.62	3942545.62	3942545.62	3942545.62	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1984845/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988884	163437.67	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE184849	6	12	17-06-2021	02-07-2021	163437.67	163437.67	163437.67	163437.67	163437.67	163437.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1988884/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988899	236076.64	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE185028	6	20	02-07-2021	16-07-2021	236076.64	236076.64	236076.64	236076.64	236076.64	236076.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1988899/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988913	1319760.66	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE185102	2988	2996	25-06-2021	10-09-2021	1319760.66	1319760.66	1319760.66	1319760.66	1319760.66	1319760.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1988913/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991446	312900.44	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE194874	1	4	25-06-2021	26-07-2021	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1991446/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991460	127935.21	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE194924	3	5	17-06-2021	02-07-2021	127935.21	127935.21	127935.21	127935.21	127935.21	127935.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1991460/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991460	5129885.57	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE /Chiapas	Tila	Agua y sanear	Sin identificar H AYUNTAMIE195058	401	453	25-06-2021	08-09-2021	5129885.57	5129885.57	5129885.57	5129885.57	5129885.57	5129885.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1991509/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991918	145277.93	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE196772	6	10	12-08-2021	27-08-2021	145277.93	145277.93	145277.93	145277.93	145277.93	145277.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1991918/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991920	190677.28	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE196777	6	15	12-08-2021	27-08-2021	190677.28	190677.28	190677.28	190677.28	190677.28	190677.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1991920/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036030	1107744.21	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 122 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE287092	22	90	15-10-2021	14-12-2021	1107744.21	1107744.21	1107744.21	1107744.21	1107744.21	1107744.21	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036030/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036078	159760.71	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 03 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Chiapas	Tila	Agua y sanear	Sin identificar H AYUNTAMIE287282	15	13	18-10-2021	02-11-2021	159760.71	159760.71	159760.71	159760.71	159760.71	159760.71	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036078/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036099	43913.09	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE Chiapas	Tila	Agua y sanear	Sin identificar H AYUNTAMIE287341	32	28	23-08-2021	07-09-2021	43913.09	43913.09	43913.09	43913.09	43913.09	43913.09	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036099/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036334	374082.46	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288023	1	3	20-09-2021	18-10-2021	374082.46	374082.46	374082.46	374082.46	374082.46	374082.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036334/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036337	2681323.7	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE288054	126	67	14-10-2021	08-12-2021	2681323.7	2681323.7	2681323.7	2681323.7	2681323.7	2681323.7	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036337/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036339	1664287.31	{fifa: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE288062	126	67	14-10-2021	03-12-2021	1664287.31	1664287.31	1664287.31	1664287.31	1664287.31	1664287.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036339/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036351	1501922.14	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MURO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288165	5	19	18-10-2021	13-12-2021	1501922.14	1501922.14	1501922.14	1501922.14	1501922.14	1501922.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036351/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036357	303846.12	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288184	5	14	18-10-2021	07-12-2021	303846.12	303846.12	303846.12	303846.12	303846.12	303846.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036357/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036360	312900.44	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE288196	1	4	21-10-2021	09-11-2021	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	312900.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2036360/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039140	899585.64	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE289852	18	62	21-10-2021	13-12-2021	899585.64	899585.64	899585.64	899585.64	899585.64	899585.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2039140/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039146	208837.02	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE289872	6	17	14-10-2021	29-10-2021	208837.02	208837.02	208837.02	208837.02	208837.02	208837.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2039146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039192	335829.92	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE299191	6	16	25-10-2021	06-12-2021	335829.92	335829.92	335829.92	335829.92	335829.92	335829.92	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2039192/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039203	190677.28	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE299260	6	15	27-10-2021	11-11-2021	190677.28	190677.28	190677.28	190677.28	190677.28	190677.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2039203/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041758	554635.32	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CLARO CHIAPAS	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE310087	1491	1220	11-11-2021	26-11-2021	554635.32	554635.32	554635.32	554635.32	554635.32	554635.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2041758/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049870	690163.05	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD U/Chiapas	Tila	Transportes y	Sin identificar H AYUNTAMIE339620	1440	1468	22-10-2021	15-12-2021	690163.05	690163.05	690163.05	690163.05	690163.05	690163.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2049870/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916643	2804859.55	{fifa: [ciclo_rec 32 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE294859	6	26	05-02-2021	22-03-2021	2804859.55	2804859.55	2804859.55	2804859.55	2804859.55	2804859.55	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1916643/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201916951	1314778.76	{fifa: [ciclo_rec 15 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE30142	0	15	03-02-2021	20-03-2021	1314778.76	1314778.76	1314778.76	1314778.76	1314778.76	1314778.76	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1916951/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918995	2551821.66	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS CHIAPAS	Tila	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE34981	77	86	08-02-2021	10-05-2021	2551821.66	2551821.66	2551821.66	2551821.66	2551821.66	2551821.66	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1918995/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919498	3218612.72	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE U/Chiapas	Tila	Urbanización	Sin identificar H AYUNTAMIE36358	881	836	10-02-2021	11-05-2021	3218612.72	3218612.72	3218612.72	3218612.72	3218612.72	3218612.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1919498/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919516	948264.64	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES/Chiapas	Tila	Deporte	Sin identificar H AYUNTAMIE36397	82	92	12-03-2021	10-06-2021	948264.64	948264.64	948264.64	948264.64	948264.64	948264.64	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1919516/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920000	399514.31	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 44 ACCIONES DE PISO FIRME P/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE37626	7	13	12-03-2021	12-04-2021	399514.31	399514.31	399514.31	399514.31	399514.31	399514.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1920000/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201920038	226866.68	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE37734	0	35	05-02-2021	19-02-2021	226866.68	226866.68	226866.68	226866.68	226866.68	226866.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1920038/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928682	4119639.88	{fifa: [ciclo_rec 47 ACCIONES DE VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 M/Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE62169	8	39	12-03-2021	21-05-2021	4119639.88	4119639.88	4119639.88	4119639.88	4119639.88	4119639.88	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1928682/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929694	700175.25	{fifa: [ciclo_rec SUM. E INST. DE 23 PLANTAS SOLARES CONEREMX Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar H AYUNTAMIE66398	4	19	10-02-2021	12-04-2021	700175.25	700175.25	700175.25	700175.25	700175.25	700175.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1929694/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929772	2551821.66	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS/Chiapas	Tila	Educación	Sin identificar H AYUNTAMIE66666	113	143	12-03-2021	11-05-2021	2							

2021	5	CHP210402036346	1107744.21	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 122 ACCIONES DE PISO FIRME F	Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE288139	30	92	15-10-2021	14-12-2021	1107744.21	1107744.21	1107744.21	1107744.21	1107744.21	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036346/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036348	599271.46	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE PISO FIRME P	Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE288154	21	45	15-10-2021	19-11-2021	599271.46	599271.46	599271.46	599271.46	599271.46	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036348/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036352	383805.62	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME	Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE288168	5	19	18-10-2021	13-12-2021	383805.62	383805.62	383805.62	383805.62	383805.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036352/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036353	1189021.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME	Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE288174	5	14	18-10-2021	07-12-2021	1189021.71	1189021.71	1189021.71	1189021.71	1189021.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036353/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036354	1189021.71	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 19 ACCIONES DE MURO FIRME	Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE288177	4	15	18-10-2021	02-12-2021	1189021.71	1189021.71	1189021.71	1189021.71	1189021.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036354/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402036405	133724.51	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMA	Chiapas	Tila	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE288376	174	182	18-10-2021	02-11-2021	133724.51	133724.51	133724.51	133724.51	133724.51	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2036405/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039191	1314181.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE MURO FIRME	Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE299125	5	16	22-10-2021	06-12-2021	1314181.88	1314181.88	1314181.88	1314181.88	1314181.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039191/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402039199	1251601.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME	Chiapas	Tila	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE299249	6	14	22-10-2021	06-12-2021	1251601.8	1251601.8	1251601.8	1251601.8	1251601.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2039199/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047384	412588.03	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN LA	LOCChiapas	Tila	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE330197	2886	2886	25-10-2021	13-12-2021	412588.03	412588.03	412588.03	412588.03	412588.03	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2047384/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049441	581988.77	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	TRAMChiapas	Tila	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE337968	85	83	25-10-2021	13-12-2021	581988.77	581988.77	581988.77	581988.77	581988.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2049441/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926582	7316397.59	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA RAJADA	DE 4Chiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE54660	52	63	04-02-2021	30-06-2021	2380032.7	2380032.7	2140075.59	2140075.59	2140075.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1926582/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928406	1243413.88	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS-DORMITORIO	EN Chiapas	Tonañal	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE61189	20	25	01-03-2021	31-05-2021	1243413.88	1243413.88	0	0	0	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928406/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201921640	1503177.01	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	HChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE43226	18519	16803	01-02-2021	31-03-2021	1503177.01	1503177.01	1503177.01	1503177.01	1503177.01	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1921640/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201925057	335028.53	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	C. Chiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE50777	56	69	01-02-2021	31-03-2021	335028.53	335028.53	335028.53	335028.53	335028.53	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1925057/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928500	994731.09	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS-DORMITORIO	EN Chiapas	Tonañal	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE61520	25	35	08-03-2021	31-05-2021	994731.09	994731.09	994731.09	994731.09	994731.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928500/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931195	752436.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN	COL. SANChiapas	Tonañal	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE73189	200	250	01-04-2021	30-04-2021	752436.25	752436.25	752436.25	752436.25	752436.25	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931195/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980708	486138.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	HChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE152900	15895	19427	01-05-2021	16-06-2021	486138.25	486138.25	486138.25	486138.25	486138.25	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980708/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985529	1220578.44	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	TONALChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE714886	733	897	01-04-2021	29-06-2021	1220578.44	1220578.44	1220578.44	1220578.44	1220578.44	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985529/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987015	501392.75	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	HChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE177324	431	526	01-06-2021	31-07-2021	501392.75	501392.75	501392.75	501392.75	501392.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1987015/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995386	48489.46	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN	LA Chiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE210645	15	15	01-03-2021	15-03-2021	48489.46	48489.46	48489.46	48489.46	48489.46	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995386/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997510	206917.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	CALLE Chiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE218047	18	18	15-04-2021	30-04-2021	206917.73	206917.73	206917.73	206917.73	206917.73	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1997510/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029635	1170000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO	HChiapas	Tonañal	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE261300	52	63	01-06-2021	31-08-2021	1170000	1170000	1170000	1170000	1170000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029635/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050081	3043965.96	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON	CONCREChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE340341	529	549	15-11-2021	29-12-2021	3043965.96	3043965.96	3043965.96	3043965.96	3043965.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2050081/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050369	150253.83	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	EChiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE341325	61	55	01-11-2021	15-12-2021	150253.83	150253.83	150253.83	150253.83	150253.83	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2050369/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050496	2167035.24	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON	CONCREChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE341709	256	267	01-12-2021	29-12-2021	2167035.24	2167035.24	2167035.24	2167035.24	2167035.24	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2050496/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924939	442643.85	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	Chiapas	Tonañal	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE50430	130	139	02-02-2021	30-03-2021	442643.85	442643.85	442643.85	442643.85	442643.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1924939/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930406	663154.05	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS-DORMITORIO	EN Chiapas	Tonañal	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE69596	11	13	01-04-2021	15-05-2021	663154.05	663154.05	663154.05	663154.05	663154.05	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930406/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930973	1001091.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y	EMPEDRChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE72192	169	207	01-04-2021	30-06-2021	1001091.99	1001091.99	1001091.99	1001091.99	1001091.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1930973/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978991	1119695.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	HChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE44901	112	88	01-04-2021	30-05-2021	1119695.6	1119695.6	1119695.6	1119695.6	1119695.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1978991/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979293	994731.09	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS-DORMITORIO	EN Chiapas	Tonañal	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE146418	35	25	01-05-2021	31-07-2021	994731.09	994731.09	994731.09	994731.09	994731.09	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979293/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980594	1249679.51	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	BOULChiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE152000	86	106	01-05-2021	31-07-2021	1249679.51	1249679.51	1249679.51	1249679.51	1249679.51	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1980594/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985786	364313.96	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	LASChiapas	Tonañal	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE172914	27	33	03-05-2021	30-07-2021	364313.96	364313.96	364313.96	364313.96	364313.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985786/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996278	222587.26	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMOS	AISSChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE213118	371	453	01-05-2021	15-05-2021	222587.26	222587.26	222587.26	222587.26	222587.26	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1996278/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050167	239227.18	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN	CALLE 16Chiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE340660	20017	18070	01-12-2021	15-12-2021	239227.18	239227.18	239227.18	239227.18	239227.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2050167/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918630	1279532.5	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN	CALLE Chiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE33918	75	90	01-02-2021	30-04-2021	1279532.5	1279532.5	1279532.5	1279532.5	1279532.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918630/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929520	1938928.79	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE CAMINO ACCESO A CABEZA	DE TOChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE65550	1536	1877	08-02-2021	30-04-2021	1938928.79	1938928.79	1938928.79	1938928.79	1938928.79	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1929520/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996784	350846.36	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	EChiapas	Tonañal	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE98026	4	6	08-03-2021	30-05-2021	350846.36	350846.36	350846.36	350846.36	350846.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1967844/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995800	284907.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	Chiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE213088	15	15	01-03-2021	15-03-2021	284907.73	284907.73	284907.73	284907.73	284907.73	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995800/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996266	38904.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	EN Chiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE218786	12	13	01-05-2021	15-05-2021	38904.92	38904.92	38904.92	38904.92	38904.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1996266/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996929	207731.77	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN	LA A'Chiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE213150	70	85	01-05-2021	15-05-2021	207731.77	207731.77	207731.77	207731.77	207731.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1996297/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP21040201924840	443024.69	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	Chiapas	Tonañal	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE50133	26	30	02-02-2021	30-03-2021	443024.69	443024.69	443024.69	443024.69	443024.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1924840/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201925522	1023200.62	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Chiapas	Tonañal	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE51986	18519	16803	01-02-2021	31-03-2021	1023200.62	1023200.62	1023200.62	1023200.62	1023200.62	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1925522/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927280	1030154.07	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	HChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE57210	110	135	01-03-2021	29-05-2021	1030154.07	1030154.07	1030154.07	1030154.07	1030154.07	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1927280/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927567	1212431.54	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	HChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE58174	67	83	01-03-2021	31-05-2021	1212431.54	1212431.54	1212431.54	1212431.54	1212431.54	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1927567/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927861	359947.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	HChiapas	Tonañal	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE59221	135	165	0								

2021	5	CHP210201920781	1257551.85	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HChiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE40306	93	112	01-02-2021	30-04-2021	1257551.85	1257551.85	1257551.85	1257551.85	1257551.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1920781/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201921739	1100938.53	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICION PARA ANDADOR IChiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE43532	18519	16803	01-02-2021	30-04-2021	1100938.53	1100938.53	1100938.53	1100938.53	1100938.53	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1921739/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926552	1093203.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HChiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE45453	72	88	01-02-2021	30-04-2021	1093203.64	1093203.64	1093203.64	1093203.64	1093203.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926552/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927230	2281710.89	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LChiapas	Tonalá	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE57019	45	55	01-03-2021	31-05-2021	2281710.89	2281710.89	2281710.89	2281710.89	2281710.89	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927230/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930505	1160264.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDR Chiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE70089	97	118	01-04-2021	29-06-2021	1160264.57	1160264.57	1160264.57	1160264.57	1160264.57	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930505/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931186	1695375.46	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL , BARRIO GU Chiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE73136	17	23	01-04-2021	29-06-2021	1695375.46	1695375.46	1695375.46	1695375.46	1695375.46	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931186/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980536	519078.91	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HChiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE152232	75	85	01-05-2021	31-05-2021	519078.91	519078.91	519078.91	519078.91	519078.91	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:198536/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993568	90146.69	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN Chiapas	Tonalá	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE204203	52	63	02-02-2021	16-02-2021	90146.69	90146.69	90146.69	90146.69	90146.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993568/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993692	58972.92	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LChiapas	Tonalá	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE204564	45	55	02-02-2021	16-02-2021	58972.92	58972.92	58972.92	58972.92	58972.92	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993692/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996259	139925.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Chiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE213069	25	20	15-04-2021	30-04-2021	139925.8	139925.8	139925.8	139925.8	139925.8	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996259/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201925589	1259406.08	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON REJILLAS DE Chiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE52130	18519	16803	02-02-2021	31-03-2021	1259406.08	1259406.08	1259406.08	1259406.08	1259406.08	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1925589/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201925635	872258.53	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA IChiapas	Tonalá	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE52201	87	107	02-02-2021	31-03-2021	872258.53	872258.53	872258.53	872258.53	872258.53	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1925635/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926503	442528.35	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMINO (APLICACION DE SELL Chiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE54306	18519	16803	02-02-2021	28-02-2021	442528.35	442528.35	442528.35	442528.35	442528.35	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926503/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201926779	660241.67	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLES (CONCRETO Y EMPEDR Chiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE55389	187	228	08-02-2021	24-03-2021	660241.67	660241.67	660241.67	660241.67	660241.67	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1926779/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927759	900000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HChiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE58834	135	165	01-03-2021	30-04-2021	900000	900000	900000	900000	900000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927759/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928373	623337.95	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PChiapas	Tonalá	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE61055	162	198	01-03-2021	30-04-2021	623337.95	623337.95	623337.95	623337.95	623337.95	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928373/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929574	987978.16	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CChiapas	Tonalá	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE65834	67	83	08-03-2021	30-05-2021	987978.16	987978.16	987978.16	987978.16	987978.16	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1929574/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991786	489839.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN ACCESO A CAB Chiapas	Tonalá	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE19630	1536	1877	01-06-2021	15-06-2021	489839.42	489839.42	489839.42	489839.42	489839.42	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1991786/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993740	271930.99	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO IChiapas	Tonalá	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE204704	18519	16803	02-02-2021	16-02-2021	271930.99	271930.99	271930.99	271930.99	271930.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1993740/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994682	58162.57	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LChiapas	Tonalá	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE207782	68	57	02-02-2021	16-02-2021	58162.57	58162.57	58162.57	58162.57	58162.57	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994682/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994707	206663.77	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN Chiapas	Tonalá	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE207926	68	57	02-02-2021	16-02-2021	206663.77	206663.77	206663.77	206663.77	206663.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994707/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301996676	231398.78	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO IChiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE215088	1689	1724	17-05-2021	31-05-2021	231398.78	231398.78	231398.78	231398.78	231398.78	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1996676/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997589	164826.16	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CASA EJDAL E Chiapas	Tonalá	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE218252	20	25	01-08-2021	15-08-2021	164826.16	164826.16	164826.16	164826.16	164826.16	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1997589/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029523	366703.7	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN CASA EJDAL DE Chiapas	Tonalá	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE260726	140	171	01-06-2021	31-08-2021	366703.7	366703.7	366703.7	366703.7	366703.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2029523/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050261	679452.41	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A COL. PO Chiapas	Tonalá	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE340956	388	409	01-11-2021	30-11-2021	679452.41	679452.41	679452.41	679452.41	679452.41	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2050261/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980829	143839.69	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 153323 Chiapas	Totolapa	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE153323	225	225	05-04-2021	19-04-2021	143839.69	143839.69	143839.69	143839.69	143839.69	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980829/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980982	1093070.88	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR Chiapas	Totolapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE153811	225	225	05-04-2021	19-05-2021	1093070.88	1093070.88	1093070.88	1093070.88	1093070.88	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980982/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981058	279806.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 154135 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE154135	25	25	20-04-2021	04-05-2021	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981058/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301982900	758017.7	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 159675 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE159675	25	25	06-04-2021	04-05-2021	758017.7	758017.7	758017.7	758017.7	758017.7	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1982900/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983870	18201.48	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 165425 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE165425	5	5	22-04-2021	06-05-2021	18201.48	18201.48	18201.48	18201.48	18201.48	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1983870/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983920	55961.32	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 165728 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE165728	5	5	22-04-2021	04-05-2021	55961.32	55961.32	55961.32	55961.32	55961.32	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1983920/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984753	151603.54	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 168968 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE168968	8	7	22-04-2021	06-05-2021	151603.54	151603.54	151603.54	151603.54	151603.54	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1984753/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042275	402371.52	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO FIRME BELSUARIO DOMI Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE311815	88	87	03-11-2021	30-11-2021	402371.52	402371.52	402371.52	402371.52	402371.52	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2042275/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042338	111922.64	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 312061 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE312061	10	10	03-11-2021	30-11-2021	111922.64	111922.64	111922.64	111922.64	111922.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2042338/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042909	82331.55	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Chiapas	Totolapa	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE314004	125	125	03-11-2021	15-11-2021	82331.55	82331.55	82331.55	82331.55	82331.55	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2042909/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970936	979201.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTI Chiapas	Totolapa	Asistencia Soc Sin identificar H AYUNTAMIE114022	375	375	02-02-2021	20-03-2021	979201.5	979201.5	979201.5	979201.5	979201.5	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1970936/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970942	1649220.14	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA Chiapas	Totolapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE114043	100	100	02-03-2021	15-04-2021	1649220.14	1649220.14	1649220.14	1649220.14	1649220.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1970942/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301970950	984578.49	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL LA RED DE CONDUCCION DE LChiapas	Totolapa	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE114073	625	625	13-03-2021	11-04-2021	984578.49	984578.49	984578.49	984578.49	984578.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1970950/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985267	686702.72	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 170784 Chiapas	Totolapa	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE170784	250	250	01-05-2021	30-05-2021	686702.72	686702.72	686702.72	686702.72	686702.72	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985267/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301987258	91007.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 178070 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE178070	25	25	01-07-2021	15-07-2021	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1987258/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041221	160241	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE Chiapas	Totolapa	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE308369	250	250	02-10-2021	17-10-2021	160241	160241	160241	160241	160241	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2041221/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042314	350000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJO Chiapas	Totolapa	Agua y sanean Sin identificar H AYUNTAMIE311289	125	125	03-11-2021	30-11-2021	350000	350000	350000	350000	350000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2042314/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042328	279806.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 312024 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE312024	25	25	03-11-2021	30-11-2021	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2042328/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042344	36402.96	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 312085 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE312085	10	10	03-11-2021	30-11-2021	36402.96	36402.96	36402.96	36402.96	36402.96	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2042344/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985955	279806.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 173511 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE173511	25	25	15-05-2021	30-05-2021	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985955/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986442	445188.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 175120 Chiapas	Totolapa	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE175120	100	100	01-07-2021	30-07-2021	445188.98	445188.98	445188.98	445188.98	445188.98	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1986442/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994234	444798.95	{f1: [ciclo_rec MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TO Chiapas	Totolapa	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE206422	250	250	22-07-2021	20-08-2021	444798.95	444798.95	444798.95	444798.95	444798.95	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1994234/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995345	91007.4	{f1: [

2021	5	CHP210402042330	91007.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 312034	Chiapas	Totolapa	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIEN312034	25	25	03-11-2021	30-11-2021	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2042330/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932841	913004.15	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA - 796	Chiapas	Totolapa	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUTAMIE179669	250	250	19-01-2021	04-04-2021	913004.15	913004.15	913004.15	913004.15	913004.15	913004.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1932841/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981042	91007.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 154050	Chiapas	Totolapa	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE154050	25	25	20-04-2021	04-05-2021	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1981042/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981216	71352.27	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD - 154688	Chiapas	Totolapa	Salud	Sin identificar	H AYUTAMIE154688	250	250	20-04-2021	04-05-2021	71352.27	71352.27	71352.27	71352.27	71352.27	71352.27	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1981216/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985091	279806.6	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 170184	Chiapas	Totolapa	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE170184	25	25	15-05-2021	15-06-2021	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	279806.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985091/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986370	83443.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 147998	Chiapas	Totolapa	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE147998	12	13	01-06-2021	15-06-2021	83443.56	83443.56	83443.56	83443.56	83443.56	83443.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986370/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986432	98423.68	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 175064	Chiapas	Totolapa	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE175064	25	25	15-06-2021	30-06-2021	98423.68	98423.68	98423.68	98423.68	98423.68	98423.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986432/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986472	150061.08	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 175302	Chiapas	Totolapa	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE175302	25	25	01-07-2021	30-07-2021	150061.08	150061.08	150061.08	150061.08	150061.08	150061.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986472/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986769	91007.4	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 176520	Chiapas	Totolapa	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE176520	25	25	01-07-2021	15-07-2021	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	91007.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1986769/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402042318	147592.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 312004	Chiapas	Totolapa	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUTAMIEN312004	125	125	03-11-2021	30-11-2021	147592.72	147592.72	147592.72	147592.72	147592.72	147592.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2042318/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883391	6752101.11	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁ	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE8538	306	308	19-02-2021	04-05-2021	6752101.11	6752101.11	6752101.11	6752101.11	6752101.11	6752101.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1883391/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884096	2252568	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALI	Chiapas	Tumbalá	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUTAMIE9057	1	49	19-02-2021	19-04-2021	2252568	2252568	2252568	2252568	2252568	2252568	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1884096/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884212	706258.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTA	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE12421	360	580	26-02-2021	26-04-2021	706258.98	706258.98	706258.98	706258.98	706258.98	706258.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1884212/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884215	1351540.8	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALI	Chiapas	Tumbalá	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUTAMIE12536	9	21	11-03-2021	09-05-2021	1351540.8	1351540.8	1351540.8	1351540.8	1351540.8	1351540.8	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1884215/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884229	866628.77	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTA	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE12769	360	580	26-02-2021	26-04-2021	866628.77	866628.77	866628.77	866628.77	866628.77	866628.77	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1884229/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918272	985239.5	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALI	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE33234	10	15	29-03-2021	27-05-2021	985239.5	985239.5	985239.5	985239.5	985239.5	985239.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918272/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918327	1471500.79	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTA	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE33431	330	334	29-03-2021	27-05-2021	1471500.79	1471500.79	1471500.79	1471500.79	1471500.79	1471500.79	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918327/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919514	824528.42	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADO	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE36396	99	88	29-03-2021	27-05-2021	824528.42	824528.42	824528.42	824528.42	824528.42	824528.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918514/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928118	324572.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU	Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIE60246	121	112	23-04-2021	22-05-2021	324572.56	324572.56	324572.56	324572.56	324572.56	324572.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928118/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934443	315427.01	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU	Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIE85731	25	33	06-05-2021	04-06-2021	315427.01	315427.01	315427.01	315427.01	315427.01	315427.01	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934443/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027544	1639761.15	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE254741	11	10	20-10-2021	18-12-2021	1639761.15	1639761.15	1639761.15	1639761.15	1639761.15	1639761.15	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2027544/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028499	274019.54	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALA	Chiapas	Tumbalá	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUTAMIE257595	3	3	27-10-2021	25-11-2021	274019.54	274019.54	274019.54	274019.54	274019.54	274019.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2028499/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402029899	1516061.87	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE261940	83	94	03-11-2021	17-12-2021	1516061.87	1516061.87	1516061.87	1516061.87	1516061.87	1516061.87	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2029899/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884176	1467293.02	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE11157	395	439	10-01-2021	08-05-2021	1467293.02	1467293.02	1467293.02	1467293.02	1467293.02	1467293.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1884176/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919534	2531535.96	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE36440	11	23	30-03-2021	28-05-2021	2531535.96	2531535.96	2531535.96	2531535.96	2531535.96	2531535.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1919534/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919551	901027.2	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALI	Chiapas	Tumbalá	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUTAMIE36481	2	18	30-03-2021	28-05-2021	901027.2	901027.2	901027.2	901027.2	901027.2	901027.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1919551/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928004	3378513.03	{f1: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TU	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE59801	198	191	13-04-2021	11-06-2021	3378513.03	3378513.03	3378513.03	3378513.03	3378513.03	3378513.03	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928004/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928171	1304548.97	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTA	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE60437	39	29	20-04-2021	18-06-2021	1304548.97	1304548.97	1304548.97	1304548.97	1304548.97	1304548.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1928171/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985438	1161265.63	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE	Chiapas	Tumbalá	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUTAMIE171621	125	112	17-06-2021	15-08-2021	1161265.63	1161265.63	1161265.63	1161265.63	1161265.63	1161265.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985438/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985443	319300.68	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTA	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE171645	50	41	17-06-2021	16-07-2021	319300.68	319300.68	319300.68	319300.68	319300.68	319300.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985443/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985925	871199.09	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE173434	79	83	15-07-2021	13-08-2021	871199.09	871199.09	871199.09	871199.09	871199.09	871199.09	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985925/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027280	937006.37	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE253718	8	4	20-10-2021	03-12-2021	937006.37	937006.37	937006.37	937006.37	937006.37	937006.37	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2027280/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP2104020277291	2342515.92	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE253760	6	24	20-10-2021	18-12-2021	2342515.92	2342515.92	2342515.92	2342515.92	2342515.92	2342515.92	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2027291/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402027295	3123354.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE253765	10	30	20-10-2021	18-12-2021	3123354.56	3123354.56	3123354.56	3123354.56	3123354.56	3123354.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2027295/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030311	98447.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE263987	1	2	04-11-2021	03-12-2021	98447.72	98447.72	98447.72	98447.72	98447.72	98447.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2030311/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402031695	856384.79	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE267863	125	112	03-11-2021	02-12-2021	856384.79	856384.79	856384.79	856384.79	856384.79	856384.79	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2031695/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883201	5103243.23	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	Chiapas	Tumbalá	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUTAMIE3702	504	455	15-01-2021	15-04-2021	5103243.23	5103243.23	5103243.23	5103243.23	5103243.23	5103243.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883442	1990386.31	{f1: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITA	Chiapas	Tumbalá	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUTAMIE9646	390	350	19-03-2021	19-04-2021	1990386.31	1990386.31	1990386.31	1990386.31	1990386.31	1990386.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1883442/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884230	1265767.98	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE12794	6	11	15-02-2021	13-05-2021	1265767.98	1265767.98	1265767.98	1265767.98	1265767.98	1265767.98	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1884230/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884231	817883.72	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE12866	2	23	05-03-2021	03-05-2021	817883.72	817883.72	817883.72	817883.72	817883.72	817883.72	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1884231/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918348	1032974.12	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTA	Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUTAMIE33448	335	334	15-03-2021	13-05-2021	1032974.12	1032974.12	1032974.12	1032974.12	1032974.12	1032974.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918348/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918685	271392.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN EL ML	Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIE34143	328	331	05-04-2021	04-05-2021	271392.56	271392.56	271392.56	271392.56	271392.56	271392.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918685/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919373	1576383.2	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALI	Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIE35992	18	22	22-02-2021</									

2021	5	CHP210201930652	314292.45	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE70738	25	33	06-05-2021	04-06-2021	314292.45	314292.45	314292.45	314292.45	314292.45	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930652/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931564	5702992.41	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFAChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE74876	191	198	10-05-2021	08-07-2021	5702992.41	5702992.41	5702992.41	5702992.41	5702992.41	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931564/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931572	359439.73	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE74897	479	432	14-05-2021	12-06-2021	359439.73	359439.73	359439.73	359439.73	359439.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931572/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931795	2754906.78	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE75809	3	34	14-05-2021	12-07-2021	2754906.78	2754906.78	2754906.78	2754906.78	2754906.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931795/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028494	328159.08	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE257576	1	9	27-10-2021	10-12-2021	328159.08	328159.08	328159.08	328159.08	328159.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2028494/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028497	780838.65	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE257589	2	8	27-10-2021	10-12-2021	780838.65	780838.65	780838.65	780838.65	780838.65	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2028497/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028852	593708.97	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALA Chiapas	Tumbalá	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE258820	2	11	27-10-2021	10-12-2021	593708.97	593708.97	593708.97	593708.97	593708.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2028852/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402030089	443843.67	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALI Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE263337	6	5	03-11-2021	17-12-2021	443843.67	443843.67	443843.67	443843.67	443843.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2030089/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883579	8564651.63	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFAChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE11106	650	600	09-03-2021	06-06-2021	8564651.63	8564651.63	8564651.63	8564651.63	8564651.63	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1883579/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883995	2233708.2	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE6015	17	13	17-02-2021	17-04-2021	2233708.2	2233708.2	2233708.2	2233708.2	2233708.2	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1883995/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884166	2003046.99	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE10981	335	334	05-03-2021	03-05-2021	2003046.99	2003046.99	2003046.99	2003046.99	2003046.99	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1884166/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884233	744569.4	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE12899	3	7	10-03-2021	23-04-2021	744569.4	744569.4	744569.4	744569.4	744569.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1884233/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918332	1145037.19	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE33436	7	28	30-03-2021	28-05-2021	1145037.19	1145037.19	1145037.19	1145037.19	1145037.19	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918332/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918338	1116854.1	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE33441	4	11	25-03-2021	23-05-2021	1116854.1	1116854.1	1116854.1	1116854.1	1116854.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918338/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928062	564632.02	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Chiapas	Tumbalá	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE60024	78	73	28-04-2021	26-06-2021	564632.02	564632.02	564632.02	564632.02	564632.02	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928062/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930572	709598.05	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE70448	1666	1561	04-05-2021	17-06-2021	709598.05	709598.05	709598.05	709598.05	709598.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930572/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931770	2031880.95	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE75704	263	296	07-05-2021	20-06-2021	2031880.95	2031880.95	2031880.95	2031880.95	2031880.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931770/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931862	1711951.68	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALA Chiapas	Tumbalá	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE76052	1	37	07-05-2021	05-07-2021	1711951.68	1711951.68	1711951.68	1711951.68	1711951.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1931862/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935177	4764170.05	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFAChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE88561	264	256	26-06-2021	23-07-2021	4764170.05	4764170.05	4764170.05	4764170.05	4764170.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1935177/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936453	358671.14	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE95366	63	60	14-05-2021	14-07-2021	358671.14	358671.14	358671.14	358671.14	358671.14	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1936453/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201937160	855688.95	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERChiapas	Tumbalá	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE99986	6	16	14-06-2021	12-08-2021	855688.95	855688.95	855688.95	855688.95	855688.95	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1937160/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301985983	194412.18	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E Chiapas	Tumbalá	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE173592	30	30	27-07-2021	20-08-2021	194412.18	194412.18	194412.18	194412.18	194412.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1985983/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883843	4318502.52	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE1207	2	23	10-02-2021	10-04-2021	4318502.52	4318502.52	4318502.52	4318502.52	4318502.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1883843/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918321	935874.96	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE33422	330	334	31-03-2021	29-05-2021	935874.96	935874.96	935874.96	935874.96	935874.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918321/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919288	3953939.67	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITAChiapas	Tumbalá	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE35805	40	40	22-03-2021	19-06-2021	3953939.67	3953939.67	3953939.67	3953939.67	3953939.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919288/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201919349	1861423.5	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE35923	5	20	22-03-2021	20-05-2021	1861423.5	1861423.5	1861423.5	1861423.5	1861423.5	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1919349/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201927939	919772.97	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE59553	360	530	05-04-2021	03-06-2021	919772.97	919772.97	919772.97	919772.97	919772.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1927939/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928104	512569.78	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE60219	13	18	05-04-2021	19-05-2021	512569.78	512569.78	512569.78	512569.78	512569.78	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928104/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928201	635632	{fifa: [ciclo_rec AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BA Chiapas	Tumbalá	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE60536	15	19	23-04-2021	21-06-2021	635632	635632	635632	635632	635632	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930672	345412.94	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE70812	79	85	07-05-2021	05-06-2021	345412.94	345412.94	345412.94	345412.94	345412.94	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930672/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934619	2763604.32	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITAChiapas	Tumbalá	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE86366	393	388	20-05-2021	18-07-2021	2763604.32	2763604.32	2763604.32	2763604.32	2763604.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1934619/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028496	363144.82	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALI Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE257582	2	7	27-10-2021	10-12-2021	363144.82	363144.82	363144.82	363144.82	363144.82	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2028496/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402028840	390419.31	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE258804	3	2	27-10-2021	25-11-2021	390419.31	390419.31	390419.31	390419.31	390419.31	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2028840/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402035932	728073.97	{fifa: [ciclo_rec REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE286831	270	252	18-11-2021	17-12-2021	728073.97	728073.97	728073.97	728073.97	728073.97	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2035932/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883991	2703081.6	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALA Chiapas	Tumbalá	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE5969	21	39	15-02-2021	15-04-2021	2703081.6	2703081.6	2703081.6	2703081.6	2703081.6	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1883991/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101884139	1588819.96	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE10471	287	252	25-02-2021	25-04-2021	1588819.96	1588819.96	1588819.96	1588819.96	1588819.96	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1884139/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918254	744569.4	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE33188	4	4	22-03-2021	20-05-2021	744569.4	744569.4	744569.4	744569.4	744569.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918254/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201918354	758274.28	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACChiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE33445	741	721	15-03-2021	13-05-2021	758274.28	758274.28	758274.28	758274.28	758274.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1918354/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928078	1733815.85	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE Chiapas	Tumbalá	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE60130	24	16	23-04-2021	21-06-2021	1733815.85	1733815.85	1733815.85	1733815.85	1733815.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928078/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928230	363856.68	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE60581	76	77	29-04-2021	28-05-2021	363856.68	363856.68	363856.68	363856.68	363856.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1928230/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930597	315458.18	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU Chiapas	Tumbalá	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE70547	102	89	04-05-2021	02-06-2021	315458.18	315458.18	315458.18	315458.18	315458.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1930597/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935059	893483.28	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL Chiapas	Tumbalá	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE88155	5	7	26-05-2021	09-07-2021	893483.28	893483.28	893483.28	893483.28	893483.28	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1935059/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936427	349484.39	{fifa: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MU Chiapas															

2021	5	CHP210402046301	1909728.99	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO] Chiapas	Tuxtla Chico	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	326058	4073	3589	29-11-2021	31-12-2021	1909728.99	1909728.99	1909728.99	1909728.99	1909728.99	1909728.99	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046301/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301973124	1702797.2	{f1: [ciclo_recMEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CON Chiapas	Tuxtla Chico	Otros Proyect	Sin identificar	H AYUNTAMIE	120870	1760	1648	29-03-2021	29-06-2021	1702797.2	1702797.2	1702797.2	1702797.2	1702797.2	1702797.2	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1973124/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402049703	660131.94	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO E Chiapas	Tuxtla Chico	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	339015	335	338	01-10-2021	22-12-2021	660131.94	660131.94	660131.94	660131.94	660131.94	660131.94	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2049703/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201918045	781648.76	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL Chiapas	Tuxtla Gutierr	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	32628	4270	3848	03-05-2021	02-06-2021	781648.76	781648.76	781648.75	781648.75	781648.75	781648.75	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918045/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201934969	1339493.23	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	SE ESTABLECE	87759	36	36	07-06-2021	22-07-2021	1339493.23	1339493.23	1339493.22	1339493.22	1339493.22	1339493.22	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1934969/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201925064	1078166.28	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	50796	106	106	03-05-2021	02-06-2021	1078166.28	1078166.28	962048.76	962048.76	962048.76	962048.76	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1925064/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201931863	406044.79	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL RELOJ FLO Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	76057	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	466685.5	466685.5	466685.49	466685.49	466685.49	466685.49	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931863/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201931865	84869.43	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TELESECU Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	76061	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	286246.29	286246.29	286246.28	286246.28	286246.28	286246.28	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931865/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201931842	577257.15	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL TRABAJO Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	75969	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	863522.08	863522.08	763093.59	763093.59	763093.59	763093.59	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931842/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201933380	4778094.17	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	81620	96	96	19-07-2021	30-11-2021	4778094.17	4778094.17	4778087.14	4778087.14	4778087.14	4778087.14	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1933380/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201931872	78520.13	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PREPA 7. I Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	76083	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	136225.61	136225.61	136225.6	136225.6	136225.6	136225.6	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931872/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210301997807	2264164.99	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO E Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	218850	282220	271154	15-09-2021	15-11-2021	4448921.12	4448921.12	4448921.12	4448921.12	4448921.12	4448921.12	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1997807/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201931874	83914.18	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PLAZA CRI Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	76097	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	395268.77	395268.77	395268.76	395268.76	395268.76	395268.76	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931874/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210201914591	932906.22	{f1: [ciclo_recINTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL B Chiapas	Tuxtla Gutierr	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	24767	1391	1139	03-05-2021	02-07-2021	932906.22	932906.22	932905.54	932905.54	932905.54	932905.54	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1914591/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210402033493	1492808.92	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAI Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	276869	112	112	18-11-2021	31-12-2021	1454175.61	1454175.61	1454175.61	1454175.61	1454175.61	1454175.61	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2033493/pro En Ejecución	Validado avances
2021	5	CHP210201925100	1792933.77	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITAD Chiapas	Tuxtla Gutierr	Asistencia Soc	Sin identificar	AYUNTAMIE	50883	2216	2216	03-05-2021	17-06-2021	1792933.77	1792933.77	1792933.77	1792933.77	1792933.77	1792933.77	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1925100/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931875	111475.21	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL INDEPOT Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	76100	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	22236.29	22236.29	22236.29	22236.29	22236.29	22236.29	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931875/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201936426	2964070.33	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	95054	132	132	15-06-2021	30-08-2021	1619308.81	1619308.81	1619308.81	1619308.81	1619308.81	1619308.81	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1936426/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975087	734376.64	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL Chiapas	Tuxtla Gutierr	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	127929	94073	90385	19-07-2021	28-09-2021	734376.64	734376.64	734376.64	734376.64	734376.64	734376.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1975087/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301978837	3864667.68	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	143737	128	128	16-08-2021	28-09-2021	3772592.18	3772592.18	3772592.18	3772592.18	3772592.18	3772592.18	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1978837/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301985094	2146621.78	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE B Chiapas	Tuxtla Gutierr	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	170189	9985	6656	23-08-2021	28-09-2021	2146621.78	2146621.78	2146621.78	2146621.78	2146621.78	2146621.78	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1985094/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995297	1560416.36	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULE Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	209942	282220	27115	15-09-2021	15-10-2021	1560416.36	1560416.36	1560416.36	1560416.36	1560416.36	1560416.36	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1995297/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201914760	3450582.31	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	25126	116	116	03-05-2021	01-08-2021	3450582.31	3450582.31	3450582.31	3450582.31	3450582.31	3450582.31	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1914760/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201918073	1327509.63	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	32730	704	732	03-05-2021	02-06-2021	1327509.63	1327509.63	1327509.63	1327509.63	1327509.63	1327509.63	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1918073/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931796	2507370.68	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y ÁREA D Chiapas	Tuxtla Gutierr	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIE	75810	282220	271154	24-05-2021	07-08-2021	2702836.71	2702836.71	2702836.71	2702836.71	2702836.71	2702836.71	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931796/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931850	113653.09	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SCT. CARR Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	76007	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	233560.1	233560.1	233560.1	233560.1	233560.1	233560.1	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931850/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201933160	678096.13	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	80869	84	84	24-05-2021	23-06-2021	675900.85	675900.85	675900.85	675900.85	675900.85	675900.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1933160/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933170	1046387.18	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	80909	90	90	24-05-2021	23-06-2021	761698.85	761698.85	761698.85	761698.85	761698.85	761698.85	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1933170/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933362	535741.27	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN EN EL PARQUE LA SALLE 3A. SECCI Chiapas	Tuxtla Gutierr	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	81573	1236	824	04-06-2021	04-07-2021	535741.27	535741.27	535741.27	535741.27	535741.27	535741.27	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1933362/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971146	499744.23	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	114665	64	64	19-07-2021	21-09-2021	117808.03	117808.03	117808.03	117808.03	117808.03	117808.03	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971146/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975073	785543.86	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL Chiapas	Tuxtla Gutierr	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	127895	70555	67789	26-07-2021	28-09-2021	785543.86	785543.86	785543.86	785543.86	785543.86	785543.86	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1975073/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301983487	539218.62	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	163809	60	60	23-08-2021	28-09-2021	2386143.78	2386143.78	2386143.78	2386143.78	2386143.78	2386143.78	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1983487/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989533	860191.96	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	187646	52	52	03-09-2021	16-11-2021	604924.04	604924.04	604924.04	604924.04	604924.04	604924.04	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989533/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301997860	638884.17	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMTO Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	219099	35277	33894	15-09-2021	30-12-2021	321683.76	321683.76	321683.76	321683.76	321683.76	321683.76	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1997860/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201925027	1192308.81	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTIC Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	50720	574	574	03-05-2021	02-06-2021	1192308.81	1192308.81	1192308.81	1192308.81	1192308.81	1192308.81	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1925027/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201925114	1320860.24	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE B Chiapas	Tuxtla Gutierr	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	50943	1884	1884	03-05-2021	17-06-2021	1265354.61	1265354.61	1265354.61	1265354.61	1265354.61	1265354.61	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1925114/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931826	70765.65	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PREPA 5. Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	75924	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	219619.58	219619.58	219619.58	219619.58	219619.58	219619.58	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931826/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201931866	419275.71	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL BODEGA A Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	76065	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	478119.01	478119.01	478119.01	478119.01	478119.01	478119.01	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931866/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201931873	13715.49	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL UNACH. B Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	76092	282220	271154	24-05-2021	07-06-2021	203675.63	203675.63	203675.63	203675.63	203675.63	203675.63	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1931873/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971189	1491810.52	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutierr	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	114783	68	68	26-07-2021	28-09-2021	1241443.23	1241443.23	1241443.23	1241443.23	1241443.23	1241443.23	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1971189/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301975105	734376.64	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGEL Chiapas	Tuxtla Gutierr	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	128040	90385	90355	19-07-2021	28-09-2021	734376.64	734376.64	734376.64	734376.64	734376.64	734376.64	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1975105/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980948	767926.55	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAI Chiapas	Tuxtla Gutierr	Agua y sanea	Sin identificar	AYUNTAMIE	153689	72	72	05-08-2021	28-09-2021	767926.54	767926.54	767926.54	76				

2021	5	CHP210301975107	734376.43	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN EL BLVD. ÁNGELChiapas	Tuxtla Gutiérrez Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	128078	94074	90384	19-07-2021	28-09-2021	734376.43	734376.43	734376.43	734376.43	734376.43	734376.43	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1975107/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980941	154045.77	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	153670	24	24	05-08-2021	18-09-2021	154045.77	154045.77	154045.77	154045.77	154045.77	154045.77	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1980941/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301997836	1126991.68	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON PAVIMENTO Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	218998	105833	101683	15-09-2021	30-12-2021	567450.15	567450.15	567450.15	567450.15	567450.15	567450.15	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1997836/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210402033519	1510595.31	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	276981	116	116	18-11-2021	31-12-2021	1088555.37	1088555.37	1088555.37	1088555.37	1088555.37	1088555.37	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:2035319/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201907570	1175000	{f1: [ciclo_rec33903 SERVICIOS INTEGRALES - 4097 Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Otros Project	Sin identificar	AYUNTAMIE	4097	0	0	22-02-2021	30-04-2021	1174999.99	1174999.99	1174999.99	1174999.99	1174999.99	1174999.99	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1907570/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201907576	1500000	{f1: [ciclo_rec33903 SERVICIOS INTEGRALES - 4105 Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Otros Project	Sin identificar	AYUNTAMIE	4105	0	0	22-02-2021	30-04-2021	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1907576/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201914672	584080.42	{f1: [ciclo_recINTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BChiapas	Tuxtla Gutiérrez Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	24949	873	839	03-05-2021	02-06-2021	584080.42	584080.42	584080.42	584080.42	584080.42	584080.42	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1914672/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201914730	378227.08	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	25076	116	116	04-05-2021	22-05-2021	378227.08	378227.08	378227.08	378227.08	378227.08	378227.08	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1914730/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201931816	202900.27	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA AChiapas	Tuxtla Gutiérrez Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	75875	2111	2029	24-05-2021	07-06-2021	304359.11	304359.11	304359.11	304359.11	304359.11	304359.11	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1931816/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210201933239	2623577.09	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	81168	84	84	24-05-2021	23-07-2021	2330058.91	2330058.91	2330058.91	2330058.91	2330058.91	2330058.91	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1933239/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210201933285	2513789.25	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	81307	96	96	24-05-2021	24-06-2021	2513789.25	2513789.25	2513789.25	2513789.25	2513789.25	2513789.25	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1933285/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201933304	1823317.75	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	81385	226	226	24-05-2021	24-07-2021	1823317.75	1823317.75	1823317.75	1823317.75	1823317.75	1823317.75	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1933304/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971178	204303.41	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	114742	68	68	19-07-2021	01-09-2021	1241443.23	1241443.23	1241443.23	1241443.23	1241443.23	1241443.23	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971178/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971279	1554158.69	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	155004	72	72	19-07-2021	28-09-2021	1527365.9	1527365.9	1527365.9	1527365.9	1527365.9	1527365.9	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971279/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301980963	2344277.14	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCREChiapas	Tuxtla Gutiérrez Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	153756	72	72	13-08-2021	28-09-2021	2344277.14	2344277.14	2344277.14	2344277.14	2344277.14	2344277.14	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1980963/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301995280	653184.52	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 13 Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	209840	202	202	15-09-2021	15-10-2021	653184.52	653184.52	653184.52	653184.52	653184.52	653184.52	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1995280/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201914794	3868662.61	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 1 Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	25183	2170	1955	04-05-2021	02-08-2021	5081569.54	5081569.54	5081569.54	5081569.54	5081569.54	5081569.54	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1914794/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201931780	77856.06	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE VIVIENDA DAÑADA EN CALLE TChiapas	Tuxtla Gutiérrez Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIE	75757	3	2	24-05-2021	23-06-2021	77856.06	77856.06	77856.06	77856.06	77856.06	77856.06	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:19170575/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201933200	326970.75	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	81030	70	70	24-05-2021	23-06-2021	275636.28	275636.28	275636.28	275636.28	275636.28	275636.28	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1933200/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201934878	7824222.76	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	87330	132	132	01-06-2021	30-10-2021	7823422.75	7823422.75	7823422.75	7823422.75	7823422.75	7823422.75	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1934878/pro Terminado	Validado avances		
2021	5	CHP210301971246	846120.12	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	114930	72	72	12-07-2021	09-09-2021	702124.24	702124.24	702124.24	702124.24	702124.24	702124.24	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971246/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971264	824284.67	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	114975	48	48	12-07-2021	09-09-2021	702124.24	702124.24	702124.24	702124.24	702124.24	702124.24	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971264/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980926	307564.44	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	153628	24	24	05-08-2021	18-09-2021	307564.44	307564.44	307564.44	307564.44	307564.44	307564.44	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1980926/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980954	39867.5	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	153728	72	72	05-08-2021	18-09-2021	324833.94	324833.94	324833.94	324833.94	324833.94	324833.94	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1980954/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301981952	2605085.71	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRChiapas	Tuxtla Gutiérrez Agua y sanear	Sin identificar	AYUNTAMIE	156897	118	118	09-08-2021	22-09-2021	2605085.71	2605085.71	2605085.71	2605085.71	2605085.71	2605085.71	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1981952/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301994526	2638100.27	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA Chiapas	Tuxtla Gutiérrez Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE	207252	104	104	20-09-2021	26-11-2021	2464890.41	2464890.41	2464890.41	2464890.41	2464890.41	2464890.41	2464890.41	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1994526/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301995483	1373691.5	{f1: [ciclo_recINTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BChiapas	Tuxtla Gutiérrez Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE	210820	6444	6156	15-09-2021	15-10-2021	1373691.5	1373691.5	1373691.5	1373691.5	1373691.5	1373691.5	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1995483/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989566	3157539.34	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	187757	1488	1375	16-06-2021	16-09-2021	3157539.34	3157539.34	3157539.34	3157539.34	3157539.34	3157539.34	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1989566/pro En Ejecución	Validado avances	
2021	5	CHP210301970575	1976935.12	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 1Chiapas	Tuzantán	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE	12601	695	06-05-2021	06-08-2021	1976935.12	1976935.12	1976935.12	1976935.12	1976935.12	1976935.12	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1970575/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301970815	2422203.12	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMChiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	13668	431	393	06-05-2021	06-08-2021	2422203.12	2422203.12	2422203.12	2422203.12	2422203.12	2422203.12	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1970815/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971293	654878.76	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HID Chiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	115074	87	79	06-05-2021	06-08-2021	654878.76	654878.76	654878.76	654878.76	654878.76	654878.76	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971293/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989556	1500566.82	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	187717	231	226	16-06-2021	16-09-2021	1500566.82	1500566.82	1500566.82	1500566.82	1500566.82	1500566.82	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1989556/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301970831	1114600.81	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	113764	188	1375	06-05-2021	06-08-2021	1114600.81	1114600.81	1114600.81	1114600.81	1114600.81	1114600.81	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1970831/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971332	195543.3	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIChiapas	Tuzantán	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE	115235	101	06-05-2021	06-08-2021	195543.3	195543.3	195543.3	195543.3	195543.3	195543.3	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971332/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301970629	4216550.21	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS COMPLEMEChiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	112924	458	4753	06-05-2021	06-08-2021	4216550.21	4216550.21	4216550.21	4216550.21	4216550.21	4216550.21	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1970629/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301970843	2567103.53	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CA MINO CON CONCRETO HIDChiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	113792	57	56	06-05-2021	06-08-2021	2567103.53	2567103.53	2567103.53	2567103.53	2567103.53	2567103.53	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1970843/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971243	1540571.51	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HID Chiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	114924	127	116	06-05-2021	06-08-2021	1540571.51	1540571.51	1540571.51	1540571.51	1540571.51	1540571.51	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971243/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971523	4100000	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEChiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	115971	1488	1375	06-05-2021	06-08-2021	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	4100000	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971523/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301969902	3259887.12	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 109Chiapas	Tuzantán	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE	109962	160	144	15-03-2021	15-06-2021	3259887.12	3259887.12	3259887.12	3259887.12	3259887.12	3259887.12	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1969902/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971561	3360060.16	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Tuzantán	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE	116084	764	713	06-05-2021	06-08-2021	3360060.16	3360060.16	3360060.16	3360060.16					

2021	5	CHP210402044979	272359.52	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECH	Chiapas	Zimol	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE321185	64	74	01-11-2021	31-12-2021	272359.52	272359.52	272359.52	272359.52	272359.52	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2044979/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301972259	1438460.85	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO (Chiapas	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE118335	65	123	07-04-2021	07-06-2021	1438460.85	1438460.85	1438460.85	1438460.85	1438460.85	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1972259/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301979686	746034.51	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI(Chiapas	Chiapas	Unión Juárez	Agua y sanean	Sin identificar	AYUNTAMIE148371	276	254	11-05-2021	12-07-2021	746034.51	746034.51	746034.51	746034.51	746034.51	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1979686/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988599	652761.44	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRI	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE183684	168	147	06-07-2021	06-09-2021	652761.44	652761.44	652761.44	652761.44	652761.44	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1988599/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301999309	153650.67	{f1: [ciclo_rec CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PAR(Chiapas	Chiapas	Unión Juárez	PRODIM	Sin identificar	AYUNTAMIE116539	0	0	24-02-2021	25-11-2021	153650.67	153650.67	153650.67	153650.67	153650.67	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1999309/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973673	964265.1	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE122553	120	125	07-04-2021	22-05-2021	964265.1	964265.1	964265.1	964265.1	964265.1	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1973673/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978386	1142275.26	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E	Chiapas	Unión Juárez	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIE141263	163	154	12-04-2021	12-07-2021	1142275.26	1142275.26	1142275.26	1142275.26	1142275.26	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1978386/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980538	690754.46	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO (Chiapas	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE152237	165	166	11-05-2021	11-06-2021	690754.46	690754.46	690754.46	690754.46	690754.46	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1980538/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301984332	769583.36	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE167227	1946	165	17-05-2021	16-07-2021	769583.36	769583.36	769583.36	769583.36	769583.36	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1984332/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301992431	387949.83	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUE	Chiapas	Unión Juárez	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIE200078	1335	1300	26-07-2021	10-09-2021	387949.83	387949.83	387949.83	387949.83	387949.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1992431/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301993354	1108218.54	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE203004	1372	1263	23-06-2021	23-08-2021	1108218.54	1108218.54	1108218.54	1108218.54	1108218.54	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1993354/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051544	177974.32	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA	Chiapas	Unión Juárez	Agua y sanean	Sin identificar	AYUNTAMIE345893	1100	1535	24-11-2021	08-12-2021	177974.32	177974.32	177974.32	177974.32	177974.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2051544/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979402	603443.57	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE146950	678	605	10-05-2021	10-07-2021	603443.57	603443.57	603443.57	603443.57	603443.57	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1979402/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301988059	404239.08	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HI	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE182015	255	125	06-07-2021	06-09-2021	404239.08	404239.08	404239.08	404239.08	404239.08	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1988059/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301988669	1417699.73	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ZO	Chiapas	Unión Juárez	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE183967	212	183	23-06-2021	23-08-2021	1417699.73	1417699.73	1417699.73	1417699.73	1417699.73	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1988669/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995156	584845.23	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO F	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE209311	502	445	26-07-2021	10-09-2021	584845.23	584845.23	584845.23	584845.23	584845.23	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1995156/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051225	925484.13	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO (Chiapas	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE344584	52	49	22-10-2021	20-12-2021	925484.13	925484.13	925484.13	925484.13	925484.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2051225/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980684	514181.25	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE152814	1273	1263	02-06-2021	17-07-2021	514181.25	514181.25	514181.25	514181.25	514181.25	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1980684/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301993344	513574.74	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS CON C	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE202965	181	156	13-07-2021	13-09-2021	513574.74	513574.74	513574.74	513574.74	513574.74	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1993344/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051055	952508.04	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE343753	1946	1850	22-10-2021	20-12-2021	952508.04	952508.04	952508.04	952508.04	952508.04	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2051055/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051135	925302.56	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES C	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE344169	51	54	22-10-2021	20-12-2021	925302.56	925302.56	925302.56	925302.56	925302.56	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2051135/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051175	898138.58	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJES SANIT	Chiapas	Unión Juárez	Agua y sanean	Sin identificar	AYUNTAMIE344356	401	374	22-10-2021	20-12-2021	898138.58	898138.58	898138.58	898138.58	898138.58	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2051175/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201924088	3327380.42	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTID	Chiapas	Unión Juárez	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE48380	1946	1850	12-04-2021	12-08-2021	3327380.42	3327380.42	3327380.42	3327380.42	3327380.42	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1924088/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301973341	681270.68	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO (Chiapas	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE121488	52	49	07-04-2021	22-05-2021	681270.68	681270.68	681270.68	681270.68	681270.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1973341/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978897	969139.06	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE144206	1946	1850	12-04-2021	30-06-2021	969139.06	969139.06	969139.06	969139.06	969139.06	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1978897/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980570	766738.91	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO (Chiapas	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE152404	90	95	02-06-2021	17-07-2021	766738.91	766738.91	766738.91	766738.91	766738.91	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1980570/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301980616	629142.83	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE152573	1372	1263	02-06-2021	17-07-2021	629142.83	629142.83	629142.83	629142.83	629142.83	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1980616/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402051262	1891134.12	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE344697	1372	1263	01-11-2021	30-10-2021	1891134.12	1891134.12	1891134.12	1891134.12	1891134.12	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2051262/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301979269	603033.13	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRE	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE146329	52	49	06-05-2021	06-07-2021	603033.13	603033.13	603033.13	603033.13	603033.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1979269/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301973747	611755.34	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRI	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE122778	63	101	29-03-2021	12-06-2021	611755.34	611755.34	611755.34	611755.34	611755.34	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1973747/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978471	2253057.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COI	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE141981	610	599	13-04-2021	13-07-2021	2253057.29	2253057.29	2253057.29	2253057.29	2253057.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1978471/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301978824	824879.93	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO (Chiapas	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE143603	345	85	13-04-2021	28-06-2021	824879.93	824879.93	824879.93	824879.93	824879.93	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1978824/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301979748	708941.68	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON	Chiapas	Unión Juárez	Transportes y Sin identificar	AYUNTAMIE148660	94	378	11-05-2021	12-07-2021	708941.68	708941.68	708941.68	708941.68	708941.68	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1979748/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301989223	825123.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN FR	Chiapas	Unión Juárez	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIE186237	212	183	07-07-2021	07-09-2021	825123.18	825123.18	825123.18	825123.18	825123.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1989223/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051376	260728.11	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	Chiapas	Unión Juárez	Agua y sanean	Sin identificar	AYUNTAMIE345161	1372	1263	22-11-2021	06-12-2021	260728.11	260728.11	260728.11	260728.11	260728.11	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2051376/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041239	2107580.9	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR	Chiapas	Villa Comaltit	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE308432	825	765	01-11-2021	20-12-2021	2107580.9	2107580.9	2107580.9	2107580.9	2107580.9	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2041239/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402041083	3756175.18	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (1	Chiapas	Villa Comaltit	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE307770	128	165	01-11-2021	15-12-2021	3756175.18	3756175.18	3756175.18	3756175.18	3756175.18	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2041083/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402041260	146107.05	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 308543	Chiapas	Villa Comaltit	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE308543	46	47	01-11-2021	31-12-2021	146107.05	146107.05	146107.05	146107.05	146107.05	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2041260/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210101883570	4713526.29	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN CAL	Chiapas	Villa Corzo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE110056	4668	4301	20-01-2021	31-03-2021	4713526.29	4713526.29	4713526.29	4713526.29	4713526.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {2013526/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201929500	448871.4	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A CA	Chiapas	Villa Corzo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE67342	58	53	24-03-2021	07-05-2021	448871.4	448871.4	448871.4	448871.4	448871.4	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1929950/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930092	427054.84	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A	Chiapas	Villa Corzo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE67892	23	21	24-03-2021	07-05-2021	427054.84	427054.84	427054.84	427054.84	427054.84	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1930092/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931470	526668.29	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDR	Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE74392	19	19	05-04-2021	03-06-2021	526668.29	526668.29	526668.29	526668.29	526668.29	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1931470/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210201934226	163183.13	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIC	Chiapas	Villa Corzo	Agua y sanean	Sin identificar	H AYUNTAMIE84959	15	13	21-04-2021	06-05-2021	163183.13	163183.13	163183.13	163183.13	163183.13	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1934226/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935274	268056.39	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO BO	Chiapas	Villa Corzo	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE88885	15	14	21-04-2021	05-05-2021	268056.39	268056.39	268056.39	268056.39	268056.39	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi: {1935274/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979698	391320.08	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA F	Chiapas	Villa Corzo	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE148418											

2021	5	CHP210301971597	96023.62	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA NChiapas	Villa Corzo	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE116224	72	68	28-05-2021	08-06-2021	96023.62	96023.62	96023.62	96023.62	96023.62	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1971597/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045402	441556.04	{f1: [ciclo_recPLAN DE AYALA REHABILITACION DE CAMINO RUR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1322919	120	130	01-10-2021	20-12-2021	441556.04	441556.04	441556.04	441556.04	441556.04	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:2045402/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045425	648636.16	{f1: [ciclo_recNUEVO TENEJAPA REHABILITACION DE CAMINO RUChiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1323000	200	200	05-10-2021	20-12-2021	648636.16	648636.16	648636.16	648636.16	648636.16	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:2045425/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045441	720509.87	{f1: [ciclo_recSAN AGUSTIN REHABILITACION DE CAMINOS RURA Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1323030	200	200	05-10-2021	20-12-2021	720509.87	720509.87	720509.87	720509.87	720509.87	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:2045441/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883591	1559147.5	{f1: [ciclo_recAMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETChiapas	Villa Corzo	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE11222	117	121	20-01-2021	15-03-2021	1559147.5	1559147.5	1559147.5	1559147.5	1559147.5	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1883591/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883604	1005547.21	{f1: [ciclo_recREVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AChiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE11314	538	543	20-01-2021	15-03-2021	1005547.21	1005547.21	1005547.21	1005547.21	1005547.21	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1883604/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909040	4292508.6	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EChiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE8730	4668	4301	10-01-2021	31-03-2021	4292508.6	4292508.6	4292508.6	4292508.6	4292508.6	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1909040/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201910630	1849370.44	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE15934	640	648	10-01-2021	30-04-2021	1849370.44	1849370.44	1849370.44	1849370.44	1849370.44	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1910630/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201911036	1194126.59	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA Chiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE16922	4668	4301	10-02-2021	31-03-2021	1194126.59	1194126.59	1194126.59	1194126.59	1194126.59	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1911036/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201925806	569789.26	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTChiapas	Villa Corzo	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE52660	159	167	24-03-2021	22-05-2021	569789.26	569789.26	569789.26	569789.26	569789.26	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1925806/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931638	403420.91	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE RODADA DE CONCRETO HIDRA/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE75092	19	19	05-04-2021	03-06-2021	403420.91	403420.91	403420.91	403420.91	403420.91	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1931638/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932346	659092.26	{f1: [ciclo_recMANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION EN Chiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE77850	62	59	12-04-2021	10-06-2021	659092.26	659092.26	659092.26	659092.26	659092.26	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1932346/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933215	676214.63	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE81083	26	28	12-04-2021	26-05-2021	676214.63	676214.63	676214.63	676214.63	676214.63	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1933215/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934066	1336140.7	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE84254	33	36	21-04-2021	19-06-2021	1336140.7	1336140.7	1336140.7	1336140.7	1336140.7	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1934066/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935111	97536.62	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE88376	13	11	21-04-2021	06-05-2021	97536.62	97536.62	97536.62	97536.62	97536.62	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1935111/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984568	291858.38	{f1: [ciclo_recMEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ElChiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE168358	4175	3814	11-06-2021	25-06-2021	291858.38	291858.38	291858.38	291858.38	291858.38	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1984568/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050605	1723201.96	{f1: [ciclo_recBARRIO LUIS DONALDO COLOSIJO CONSTRUCCION ElChiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar GOBIERNO M1342102	640	640	01-11-2021	30-12-2021	1723201.96	1723201.96	1723201.96	1723201.96	1723201.96	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:2050605/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201909128	2330919.01	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EChiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE8952	736	760	10-01-2021	31-03-2021	2330919.01	2330919.01	2330919.01	2330919.01	2330919.01	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1909128/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201928563	596178.21	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE61794	16	18	24-03-2021	22-05-2021	596178.21	596178.21	596178.21	596178.21	596178.21	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1928563/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930466	444233.63	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4A CA Chiapas	Villa Corzo	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE69925	12	14	05-04-2021	20-04-2021	444233.63	444233.63	444233.63	444233.63	444233.63	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1930466/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201931448	692709.2	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE74313	57	71	05-04-2021	03-06-2021	692709.2	692709.2	692709.2	692709.2	692709.2	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1931448/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934024	490840.58	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE84140	23	21	12-04-2021	10-06-2021	490840.58	490840.58	490840.58	490840.58	490840.58	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1934024/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935224	344643.93	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO L Chiapas	Villa Corzo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE88700	18	18	21-04-2021	20-05-2021	344643.93	344643.93	344643.93	344643.93	344643.93	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1935224/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935389	423049.42	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUE Chiapas	Villa Corzo	Educación Sin identificar H AYUNTAMIE89287	16	15	30-04-2021	28-06-2021	423049.42	423049.42	423049.42	423049.42	423049.42	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1935389/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936136	143530.59	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN Chiapas	Villa Corzo	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE93337	15	13	18-05-2021	01-06-2021	143530.59	143530.59	143530.59	143530.59	143530.59	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1936136/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201936166	108752.6	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA NChiapas	Villa Corzo	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE93435	25	18	18-05-2021	01-06-2021	108752.6	108752.6	108752.6	108752.6	108752.6	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1936166/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979732	344775.85	{f1: [ciclo_recMEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN FChiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE148540	37679	36798	11-06-2021	25-06-2021	344775.85	344775.85	344775.85	344775.85	344775.85	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1979732/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979751	317481.17	{f1: [ciclo_recMEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y RED EN LA RANCHE Chiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE148671	373	386	11-06-2021	25-06-2021	317481.17	317481.17	317481.17	317481.17	317481.17	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1979751/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980111	1103606.12	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN CAMINO REV Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE150174	3995	3994	01-07-2021	31-07-2021	1103606.12	1103606.12	1103606.12	1103606.12	1103606.12	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1980111/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984576	1387155.83	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE168883	623	624	11-06-2021	09-08-2021	1387155.83	1387155.83	1387155.83	1387155.83	1387155.83	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1984576/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986620	1160116.21	{f1: [ciclo_recAMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LChiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE175940	1	1	06-06-2021	06-07-2021	1160116.21	1160116.21	1160116.21	1160116.21	1160116.21	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1986620/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201930365	1256669.56	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTChiapas	Villa Corzo	Agua y sanear Sin identificar H AYUNTAMIE69396	45	48	24-03-2021	22-05-2021	1256669.56	1256669.56	1256669.56	1256669.56	1256669.56	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1930365/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932367	601017.11	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE77954	18	16	12-04-2021	10-06-2021	601017.11	601017.11	601017.11	601017.11	601017.11	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1932367/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201933042	1475011.66	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE80434	54	52	21-04-2021	10-06-2021	1475011.66	1475011.66	1475011.66	1475011.66	1475011.66	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1933042/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934103	618547.84	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE84402	25	23	12-04-2021	19-06-2021	618547.84	618547.84	618547.84	618547.84	618547.84	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1934103/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201935616	478672.13	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME EN CABECERA MChiapas	Villa Corzo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE90013	25	25	18-05-2021	16-06-2021	478672.13	478672.13	478672.13	478672.13	478672.13	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1935616/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301984427	309707.14	{f1: [ciclo_recMEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ElChiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE167657	4175	3814	11-06-2021	25-07-2021	309707.14	309707.14	309707.14	309707.14	309707.14	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1984427/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986606	587550.59	{f1: [ciclo_recREHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO PLA Chiapas	Villa Corzo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE175901	305	298	01-07-2021	30-07-2021	587550.59	587550.59	587550.59	587550.59	587550.59	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1986606/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301986614	1025495	{f1: [ciclo_recREHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO OCOT/Chiapas	Villa Corzo	Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIE175928	1	1	14-06-2021	31-07-2021	1025495	1025495	1025495	1025495	1025495	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1986614/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301991583	448623.21	{f1: [ciclo_recCONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ElChiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIE195240	1	1	06-06-2021	06-07-2021	448623.21	448623.21	448623.21	448623.21	448623.21	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:1991583/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045413	987055.02	{f1: [ciclo_recLA RAMONA REHABILITACION DE CAMINO RURAL - Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar GOBIERNO M1322962	380	400	05-10-2021	20-12-2021	987055.02	987055.02	987055.02	987055.02	987055.02	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:2045413/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050639	1649758.35	{f1: [ciclo_recBARRIO LA GUINEA CONSTRUCCION DE DOMO EN Chiapas	Villa Corzo	Urbanización Sin identificar GOBIERNO M1342200	395	395	01-11-2021	30-12-2021	1649758.35	1649758.35	1649758.35	1649758.35	1649758.35	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:2050639/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402050727	746116.36	{f1: [ciclo_recBARRIO TAPACHULTA 1 CONSTRUCCION DE POZO Chiapas	Villa Corzo	Agua y sanear Sin identificar GOBIERNO M1342498	1292	1291	01-11-2021	30-12-2021	746116.36	746116.36	746116.36	746116.36	746116.36	{ctto: [tipo_c {meta1: [unidi:2050727/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210101883609	1511243.68	{f1: [ciclo_recPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villa Corzo	Transportes y Sin identificar H AYUNTAMIE11358	1443	1279	10-02-2021	15-04-2021	1511243.68	15					

2021	5	CHP210301968204	900224	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 99809 Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE99809	49	46	01-03-2021	30-06-2021	900224	900224	900224	900224	900224	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968204/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968226	740307	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE99939	332	344	01-03-2021	30-06-2021	740307	740307	740307	740307	740307	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968226/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974779	828326	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTID/Chiapas	Villaflores	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE126684	19364	17873	01-03-2021	30-06-2021	828326	828326	828326	828326	828326	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1974779/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989414	900666	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA - 187095 Chiapas	Villaflores	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE187095	1443	1519	03-05-2021	31-08-2021	900666	900666	900666	900666	900666	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1989414/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989454	190905	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE ANADADORES - 187273 Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE187273	368	342	01-03-2021	30-04-2021	190905	190905	190905	190905	190905	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1989454/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989764	1500000	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE SEÑALÉTICA VIAL 3A. ETAPA - 1888/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE188579	19364	17873	01-03-2021	30-07-2021	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1989764/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990228	135562	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 190/Chiapas	Villaflores	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE190701	26	24	01-03-2021	30-04-2021	135562	135562	135562	135562	135562	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1989258/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990418	534468	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1913/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE191342	29	26	03-05-2021	31-08-2021	534468	534468	534468	534468	534468	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990418/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990436	275267	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 191365 Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE191365	21	19	01-04-2021	31-05-2021	275267	275267	275267	275267	275267	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990436/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990743	473660	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 1922/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE192297	26	24	01-06-2021	30-09-2021	473660	473660	473660	473660	473660	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990743/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990973	1200000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN/Chiapas	Villaflores	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE193073	63	66	01-07-2021	30-09-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990973/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402020378	236830	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 22721/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE227219	13	12	03-05-2021	30-06-2021	236830	236830	236830	236830	236830	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2020378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043534	283714	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE LETRINAS (FOSA SEPTICA) - 316/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE316428	19	16	01-10-2021	21-12-2021	283714	283714	283714	283714	283714	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2043534/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402043995	495891	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3179/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE317991	26	24	01-10-2021	21-12-2021	495891	495891	495891	495891	495891	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2043995/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402047701	438633.32	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COMPL - Chiapas	Villaflores	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE331324	1443	1519	02-08-2021	30-09-2021	438633.32	438633.32	438633.32	438633.32	438633.32	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2047701/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201934018	604155	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - Chiapas	Villaflores	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE84125	25	30	01-03-2021	30-06-2021	604155	604155	604155	604155	604155	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1934018/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968066	1322438	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 991/Chiapas	Villaflores	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE99197	479	461	01-03-2021	30-06-2021	1322438	1322438	1322438	1322438	1322438	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968066/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968125	716021	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE99408	76	79	01-03-2021	30-06-2021	716021	716021	716021	716021	716021	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968125/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968210	583231	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 9983/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE99837	32	28	01-03-2021	30-06-2021	583231	583231	583231	583231	583231	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968210/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974683	857878	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE126387	265	245	01-03-2021	30-06-2021	857878	857878	857878	857878	857878	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1974683/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974706	514719	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE126454	455	435	01-03-2021	30-06-2021	514719	514719	514719	514719	514719	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1974706/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301975185	1678607	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE128570	705	685	01-03-2021	30-06-2021	1678607	1678607	1678607	1678607	1678607	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1975185/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301977003	1340888	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 135123 Chiapas	Villaflores	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE135123	481	469	01-04-2021	30-07-2021	1340888	1340888	1340888	1340888	1340888	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1977003/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979796	340222	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1489/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE148912	19	16	01-03-2021	30-06-2021	340222	340222	340222	340222	340222	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979796/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980060	729038	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1497/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE149747	398	36	01-03-2021	30-06-2021	729038	729038	729038	729038	729038	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980060/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990158	490000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 1904/Chiapas	Villaflores	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE190480	235	215	03-05-2021	31-08-2021	490000	490000	490000	490000	490000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990158/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990406	489958	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 191/Chiapas	Villaflores	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE191312	485	455	03-05-2021	31-08-2021	489958	489958	489958	489958	489958	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990406/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990422	500000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES - 191349 Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE191349	43	53	03-05-2021	31-08-2021	500000	500000	500000	500000	500000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990422/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990425	388704	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1913/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE191353	21	19	03-05-2021	31-08-2021	388704	388704	388704	388704	388704	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990425/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990986	800000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN/Chiapas	Villaflores	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE193110	11	20	01-07-2021	30-09-2021	800000	800000	800000	800000	800000	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990986/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301990994	1112444	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (ALI/Chiapas	Villaflores	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE193132	3449	3275	01-07-2021	30-09-2021	1112444	1112444	1112444	1112444	1112444	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990994/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044795	495892	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3205/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE320576	27	23	01-10-2021	21-12-2021	495892	495892	495892	495892	495892	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:2044795/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210201932169	725954	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE - 771/Chiapas	Villaflores	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE77187	279	271	01-03-2021	30-06-2021	725954	725954	725954	725954	725954	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1990169/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968021	2106048	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE98887	557	620	01-03-2021	30-06-2021	2106048	2106048	2106048	2106048	2106048	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968021/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301968138	1042354	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 99465 Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE99465	56	54	01-03-2021	30-06-2021	1042354	1042354	1042354	1042354	1042354	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1968138/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301976492	5166949	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE VADO LOS COMALITOS/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE133109	26	24	01-03-2021	30-07-2021	5166949	5166949	5166949	5166949	5166949	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1976492/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301976617	416719	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 133621 Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE133621	26	34	01-03-2021	30-06-2021	416719	416719	416719	416719	416719	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1976617/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301976627	528830	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE133641	465	445	01-03-2021	30-06-2021	528830	528830	528830	528830	528830	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1976627/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979742	963886	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURA/Chiapas	Villaflores	Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE148635	398	393	01-03-2021	30-06-2021	963886	963886	963886	963886	963886	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979742/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301979781	388813	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1488/Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE148857	21	19	01-03-2021	30-06-2021	388813	388813	388813	388813	388813	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1979781/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301980018	615922	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 14956 Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE149561	332	32	01-03-2021	30-06-2021	615922	615922	615922	615922	615922	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1980018/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981378	3536036	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE155193	2370	2294	01-04-2021	30-07-2021	3536036	3536036	3536036	3536036	3536036	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981378/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301981400	2464098	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE155271	2370	2294	01-04-2021	30-07-2021	2464098	2464098	2464098	2464098	2464098	{ctto1: [tipo_c {meta1: [unidi:1981400/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301989613	739921	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE187990	3449	3275	03-05-2021	31-08-2021	739921	739921	739921	739921			

2021	5	CHP210402044807	488160	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 32060]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE320608	27	23	01-10-2021	21-12-2021	488160	488160	488160	488160	488160	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2044807/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402046373	222446.68	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 326353]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE326353	36	34	01-10-2021	21-12-2021	222446.68	222446.68	222446.68	222446.68	222446.68	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046373/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210201932422	2309382	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/]	Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE78205	1541	1543	01-03-2021	30-06-2021	2309382	2309382	2309382	2309382	2309382	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1932422/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210201933234	1787107	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/]	Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE81153	523	526	01-03-2021	30-06-2021	1787107	1787107	1787107	1787107	1787107	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1933234/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301968030	1503607	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/]	Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE98939	676	684	01-03-2021	30-06-2021	1503607	1503607	1503607	1503607	1503607	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1968030/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301968171	1005368	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. U-1]	Chiapas	Villaflores	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIE99627	22	18	01-03-2021	30-06-2021	1005368	1005368	1005368	1005368	1005368	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1968171/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301976431	6833051	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EL HORIZONTE -]	Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE132867	300	303	01-03-2021	30-07-2021	6833051	6833051	6833051	6833051	6833051	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1976431/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301976601	729038	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1335]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE133560	39	36	01-03-2021	30-06-2021	729038	729038	729038	729038	729038	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1976601/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301981725	388813	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1562]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE156266	21	19	01-04-2021	30-07-2021	388813	388813	388813	388813	388813	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1981725/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301989607	194425	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1879]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE187983	12	8	01-03-2021	30-04-2021	194425	194425	194425	194425	194425	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989607/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301989629	386204	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 188043]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE188043	56	54	01-04-2021	30-07-2021	386204	386204	386204	386204	386204	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989629/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990001	493308	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 189782]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE189782	41	39	01-04-2021	30-07-2021	493308	493308	493308	493308	493308	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990001/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990316	646925	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 191]	Chiapas	Villaflores	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE191022	49	46	01-04-2021	30-07-2021	646925	646925	646925	646925	646925	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990316/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990729	473962	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 19225]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE192250	26	24	01-06-2021	30-09-2021	473962	473962	473962	473962	473962	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990729/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990787	828326	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTID]	Chiapas	Villaflores	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE192417	97	95	01-06-2021	30-09-2021	828326	828326	828326	828326	828326	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990787/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990910	2300000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN]	Chiapas	Villaflores	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE192883	116	126	01-06-2021	30-09-2021	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990910/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990962	1200000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN]	Chiapas	Villaflores	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE193048	93	86	01-07-2021	30-09-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990962/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301991002	777620	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1931]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE193156	42	38	01-07-2021	30-09-2021	777620	777620	777620	777620	777620	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991002/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402046360	446316	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3262]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE326293	23	22	01-10-2021	21-12-2021	446316	446316	446316	446316	446316	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046360/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301968179	826243	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 9967]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE99675	44	41	01-03-2021	30-06-2021	826243	826243	826243	826243	826243	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1968179/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301968197	568559	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 9977]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE99773	31	29	01-03-2021	30-06-2021	568559	568559	568559	568559	568559	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1968197/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301976597	565958	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/]	Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE133548	185	175	01-03-2021	30-06-2021	565958	565958	565958	565958	565958	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1976597/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301979692	1044342	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO RURA]	Chiapas	Villaflores	Asistencia Soc	Sin identificar	H AYUNTAMIE148378	21	28	01-03-2021	30-06-2021	1044342	1044342	1044342	1044342	1044342	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1979692/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301989565	890699	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTID]	Chiapas	Villaflores	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE187756	485	465	03-05-2021	31-08-2021	890699	890699	890699	890699	890699	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989565/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301989789	6000000	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO - 1]	Chiapas	Villaflores	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE188765	19364	17873	03-05-2021	30-09-2021	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989789/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301989996	387945	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1897]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE189770	21	19	01-04-2021	30-07-2021	387945	387945	387945	387945	387945	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1989996/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990197	1416164	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES T]	Chiapas	Villaflores	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIE190606	345	325	03-05-2021	31-08-2021	1416164	1416164	1416164	1416164	1416164	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990197/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990401	800500	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES - 191305]	Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE191305	27	23	03-05-2021	31-08-2021	800500	800500	800500	800500	800500	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990401/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990414	2357120	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO TMO: EL TRIUNFO-BE]	Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE191337	1806	1761	03-05-2021	31-08-2021	2357120	2357120	2357120	2357120	2357120	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990414/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990884	1383030	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN]	Chiapas	Villaflores	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE192760	846	817	01-06-2021	30-09-2021	1383030	1383030	1383030	1383030	1383030	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990884/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990904	3580000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN]	Chiapas	Villaflores	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE192860	344	364	01-06-2021	30-09-2021	3580000	3580000	3580000	3580000	3580000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990904/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990938	2300000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN]	Chiapas	Villaflores	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE192953	97	95	01-07-2021	30-09-2021	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990938/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990966	2400000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (TRAN]	Chiapas	Villaflores	Otros Project	Sin identificar	H AYUNTAMIE193061	529	526	01-07-2021	30-09-2021	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990966/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301990998	2758727	{f1: [ciclo_rec AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO - 193143]	Chiapas	Villaflores	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE193143	1806	1761	01-07-2021	30-09-2021	2758727	2758727	2758727	2758727	2758727	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1990998/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301991098	524639	{f1: [ciclo_rec PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR/]	Chiapas	Villaflores	Transportes y	Sin identificar	H AYUNTAMIE193507	58	66	02-08-2021	30-09-2021	524639	524639	524639	524639	524639	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991098/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210301991103	245000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 193522]	Chiapas	Villaflores	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE193522	81	79	03-05-2021	30-06-2021	245000	245000	245000	245000	245000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [1991103/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402020387	145580	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -]	Chiapas	Villaflores	Agua y sanear	Sin identificar	H AYUNTAMIE227248	305	301	01-04-2021	31-05-2021	145580	145580	145580	145580	145580	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2020387/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402043526	373545	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE LETRINAS - 316406]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE316406	24	21	01-10-2021	21-12-2021	373545	373545	373545	373545	373545	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2043526/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402044816	595075	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3206]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE320633	31	29	01-10-2021	21-12-2021	595075	595075	595075	595075	595075	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2044816/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402046300	488160	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 32609]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE326098	27	23	01-10-2021	21-12-2021	488160	488160	488160	488160	488160	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046308/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402046310	829871	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 32611]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE326116	43	42	01-10-2021	21-12-2021	829871	829871	829871	829871	829871	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046310/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402046366	495892	{f1: [ciclo_rec CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 32630]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE326303	265	24	01-10-2021	21-12-2021	495892	495892	495892	495892	495892	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046366/pro Terminado]	Validado avances
2021	5	CHP210402046393	363000	{f1: [ciclo_rec REHABILITACION DE TECHO FIRME - 326389]	Chiapas	Villaflores	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE326389	39	36	01-10-2021	21-12-2021	363000	363000	363000	363000	363000	{cto1: [tipo_c {meta1: [unidi: [2046393/pro Terminado]	

2021	5	CHP210402042574	2450000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMC	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE312892	20417	13611	04-01-2021	31-12-2021	2450000	2450000	2450000	2450000	2450000	2450000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2042574/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402044771	550000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MANANTA	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE320526	31	21	04-01-2021	31-12-2021	550000	550000	550000	550000	550000	550000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2044771/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402045201	45760.26	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO CON LÁMINA GALVANI	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE321194	8	5	04-01-2021	31-12-2021	45760.26	45760.26	45760.26	45760.26	45760.26	45760.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045201/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045237	870000	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOCALIDADES V	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE322165	20417	13611	04-01-2021	31-12-2021	870000	870000	870000	870000	870000	870000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045237/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402045488	113483.71	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE323153	7	5	12-05-2021	12-06-2021	113483.71	113483.71	113483.71	113483.71	113483.71	113483.71	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045488/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045749	842438.28	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, D	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE324054	128	86	01-07-2021	01-10-2021	842438.28	842438.28	842438.28	842438.28	842438.28	842438.28	842438.28	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045749/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045893	1364812.12	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRA	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE324578	11022	7348	01-07-2021	31-12-2021	1364812.12	1364812.12	1364812.12	1364812.12	1364812.12	1364812.12	1364812.12	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045893/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046496	1284445.18	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Chiapas	Yajalón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE326869	11022	7348	04-10-2021	31-12-2021	1284445.18	1284445.18	1284445.18	1284445.18	1284445.18	1284445.18	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2046496/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402051219	302378.78	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	Chiapas	Yajalón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE324566	11022	7348	04-10-2021	31-12-2021	302378.78	302378.78	302378.78	302378.78	302378.78	302378.78	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2051219/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964031	1200000	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE67635	11022	7348	09-02-2021	09-06-2021	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1964031/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301971874	3045437.09	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION,EXTRACCION DE DERRUMBES, D	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M1117004	266	151	09-02-2021	09-05-2021	3045437.09	3045437.09	3045437.09	3045437.09	3045437.09	3045437.09	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1971874/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301972197	283709.26	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M1180998	18	12	09-02-2021	09-05-2021	283709.26	283709.26	283709.26	283709.26	283709.26	283709.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1972197/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988897	680902.23	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M1184968	43	29	09-02-2021	09-04-2021	680902.23	680902.23	680902.23	680902.23	680902.23	680902.23	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1988897/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988908	2145370.91	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M1185089	11022	7348	09-02-2021	09-06-2021	2145370.91	2145370.91	2145370.91	2145370.91	2145370.91	2145370.91	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1988908/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301992579	283709.26	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M1200485	18	12	09-02-2021	09-05-2021	283709.26	283709.26	283709.26	283709.26	283709.26	283709.26	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1992579/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994177	2825039.38	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M1206135	11022	7348	09-02-2021	09-04-2021	2825039.38	2825039.38	2825039.38	2825039.38	2825039.38	2825039.38	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994177/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301994194	587511.92	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (BARR	Chiapas	Yajalón	Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO M1206166	3000	2000	15-03-2021	15-06-2021	587511.92	587511.92	587511.92	587511.92	587511.92	587511.92	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994194/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402044644	650000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 320057	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE320057	59	40	04-01-2021	31-12-2021	650000	650000	650000	650000	650000	650000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2044644/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402045218	320321.82	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO CON LÁMINA GALVANI	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE322048	55	36	04-01-2021	31-12-2021	320321.82	320321.82	320321.82	320321.82	320321.82	320321.82	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045218/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045239	400000	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDADES V	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE322182	20417	13611	04-01-2021	31-12-2021	400000	400000	400000	400000	400000	400000	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045239/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210402045486	337771.77	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE323149	22	14	12-05-2021	12-07-2021	337771.77	337771.77	337771.77	337771.77	337771.77	337771.77	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045486/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045722	857479.25	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, D	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE323979	80	54	01-07-2021	01-10-2021	857479.25	857479.25	857479.25	857479.25	857479.25	857479.25	857479.25	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045722/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046242	8520673.4	{ff1: {ciclo_rec:APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+0	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE325871	80	53	04-10-2021	31-12-2021	8520673.4	8520673.4	8520673.4	8520673.4	8520673.4	8520673.4	8520673.4	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2046242/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301964039	731829.33	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANIT	Chiapas	Yajalón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE326683	11022	7348	09-02-2021	09-04-2021	731829.33	731829.33	731829.33	731829.33	731829.33	731829.33	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1964039/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971921	566341.16	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M1117125	36	24	09-02-2021	09-05-2021	566341.16	566341.16	566341.16	566341.16	566341.16	566341.16	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1971921/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301971931	448576.14	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M1117147	29	19	09-02-2021	09-05-2021	448576.14	448576.14	448576.14	448576.14	448576.14	448576.14	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1971931/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301974303	170225.57	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M1124916	11	7	09-02-2021	09-03-2021	170225.57	170225.57	170225.57	170225.57	170225.57	170225.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1974303/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301988791	670184.86	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO M1184419	43	29	08-02-2021	09-05-2021	670184.86	670184.86	670184.86	670184.86	670184.86	670184.86	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1988791/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301994185	1282563.31	{ff1: {ciclo_rec:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	GOBIERNO M1206152	11022	7348	09-02-2021	09-05-2021	1282563.31	1282563.31	1282563.31	1282563.31	1282563.31	1282563.31	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994185/pro Terminado	Validado avances	
2021	5	CHP210301994187	1810958.42	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR	Chiapas	Yajalón	Agua y sanea	Sin identificar	GOBIERNO M1206156	11022	7348	15-03-2021	15-06-2021	1810958.42	1810958.42	1810958.42	1810958.42	1810958.42	1810958.42	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1994187/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995213	696705.43	{ff1: {ciclo_rec:SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA	Chiapas	Yajalón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE209570	11022	7348	01-04-2021	15-06-2021	696705.43	696705.43	696705.43	696705.43	696705.43	696705.43	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995213/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995217	9096248.8	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DEL BOULEVARD ELMAR SETZER	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE209574	11022	7348	15-04-2021	30-06-2021	9096248.8	9096248.8	9096248.8	9096248.8	9096248.8	9096248.8	9096248.8	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995217/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210301995601	567418.56	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE211145	36	24	10-05-2021	10-08-2021	567418.56	567418.56	567418.56	567418.56	567418.56	567418.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {1995601/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045190	52800.3	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE TECHO CON LÁMINA GALVANI	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE321959	9	6	04-01-2021	31-12-2021	52800.3	52800.3	52800.3	52800.3	52800.3	52800.3	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045190/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045251	892638.99	{ff1: {ciclo_rec:MANTENIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDADES VARI	Chiapas	Yajalón	Transportes y Sin identificar	H AYUNTAMIE322595	20417	13611	04-01-2021	31-12-2021	892638.99	892638.99	892638.99	892638.99	892638.99	892638.99	892638.99	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045251/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045491	170225.57	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE323157	11	7	01-07-2021	30-07-2021	170225.57	170225.57	170225.57	170225.57	170225.57	170225.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045491/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402045823	216250.05	{ff1: {ciclo_rec:CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS DE	Chiapas	Yajalón	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIE324324	14	10	01-07-2021	01-08-2021	216250.05	216250.05	216250.05	216250.05	216250.05	216250.05	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2045823/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046746	2008659.93	{ff1: {ciclo_rec:REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI	Chiapas	Yajalón	Agua y sanea	Sin identificar	H AYUNTAMIE327772	11022	7348	04-10-2021	31-12-2021	2008659.93	2008659.93	2008659.93	2008659.93	2008659.93	2008659.93	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidi: {2046746/pro Terminado	Validado avances
2021	5	CHP210402046772	3509295.34	{ff1: {ciclo_rec:SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE	LeChiapas	Yajalón	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIE327931	11022	7348	04-10-2021	31-12-2021	3509295.34	3509295.34	3509295.34					

