

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP10130100092948	Proyecto de inversión	3,129,691.36	{ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:3	Mejoramiento O Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750636	Proyecto de inversión	2,205,513.59	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751682	Proyecto de inversión	516,004.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753543	Proyecto de inversión	1,674,173.60	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753950	Proyecto de inversión	436,618.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753986	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170100838916	Proyecto de inversión	190,551,926.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fortalecimiento A La Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200888885	Proyecto de inversión	1,317,219.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	142101004.- Universida	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911774	Proyecto de inversión	456,299.03	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170300972102	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pago De Adeudo Con Cf	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Otros Programas de Invers	Urbanización	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00170400976325	Acción	213,578.28	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Creación Y Actualización	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976457	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sesent	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170401043261	Proyecto de inversión	4,780,876.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179557.-Primaria Prime	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16170401043475	Proyecto de inversión	1,369,013.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	17901003.- Centro De E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16170401043574	Proyecto de inversión	25,980.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	169206.- Primaria Valen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00180101066861	Proyecto de inversión	32,045,860.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fortalecimiento De La Ir	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066863	Proyecto de inversión	55,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fortalecimiento De La Ir	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066887	Proyecto de inversión	20,029,047.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fam Fideicomiso De Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085353	Proyecto de inversión	330,261.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De La Red	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086507	Proyecto de inversión	377,709.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP18180201086509	Proyecto de inversión	736,203.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086785	Proyecto de inversión	2,639,512.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Drenaj	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201142496	Proyecto de inversión	3,519,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4	Profesionalización De La	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros Programas de Inver	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP180301312447	Proyecto de inversión	766,538.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180301312922	Acción	185,886.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	ACONDICIONAMIENTO	7	Chiapas	51	Mapastepec		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP180301386451	Proyecto de inversión	1,878,916.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799907.- Primaria Pres	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386459	Proyecto de inversión	2,653,385.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189065.- Secundaria Ge	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386467	Proyecto de inversión	3,512,616.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189038.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401488800	Acción	38,570.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488802	Acción	12,324.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190101513200	Adquisición	6,979,883.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Dotación de Mobiliario	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201551978	Proyecto de inversión	118,067.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN DE D	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190201563394	Proyecto de inversión	3,013,585.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401595257	Proyecto de inversión	755,106.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 20 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401647228	Proyecto de inversión	1,155,362.10	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 30 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401662363	Proyecto de inversión	599,998.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTOS DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301723791	Proyecto de inversión	662,768.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301725237	Proyecto de inversión	2,442,912.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301751810	Proyecto de inversión	640,047.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301754527	Proyecto de inversión	359,139.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301754531	Proyecto de inversión	188,419.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301754587	Proyecto de inversión	1,162,115.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301755355	Proyecto de inversión	385,079.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301755378	Proyecto de inversión	306,525.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301755382	Proyecto de inversión	1,264,640.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301763103	Proyecto de inversión	406,364.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301765705	Proyecto de inversión	1,717,594.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301766264	Proyecto de inversión	67,968.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301774180	Proyecto de inversión	3,662,237.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301774237	Proyecto de inversión	907,560.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200301774256	Proyecto de inversión	955,357.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301774317	Proyecto de inversión	823,785.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301787649	Proyecto de inversión	19,631,739.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2}}	2021003.-Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301792638	Proyecto de inversión	11,779,576.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2}}	Rehabilitación y Ampli	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301792649	Proyecto de inversión	29,999,850.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2}}	Rehabilitación de la Líne	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401827216	Proyecto de inversión	813,985.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401873962	Proyecto de inversión	16,164,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:1}}	Construcción para la Fac	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874262	Proyecto de inversión	135,603.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	Profesionalizacion, Certi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Profesionalización de las
2021	2	CHP200401874723	Proyecto de inversión	352,607.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	209272.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874775	Proyecto de inversión	3,164,153.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209255.- Primaria Ignaci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874778	Proyecto de inversión	5,216,489.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209296.- Primaria Xicote	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874788	Proyecto de inversión	2,209,352.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209259.- Primaria Ricar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874789	Proyecto de inversión	2,103,084.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209260.- Primaria 5 de F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874798	Proyecto de inversión	1,358,151.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209284.- Primaria Eva S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874837	Proyecto de inversión	3,165,910.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209270.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401877497	Acción	754,353.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CURSOS DE CAPACITACI	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Otros Programas de Invers	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP210101883188	Proyecto de inversión	980,981.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884205	Proyecto de inversión	525,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE 07 C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884212	Proyecto de inversión	706,258.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884233	Proyecto de inversión	744,569.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884669	Proyecto de inversión	15,339,957.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	2141003- Camino: Estac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884671	Proyecto de inversión	21,362,068.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	2141001.- Camino: Cher	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884673	Proyecto de inversión	7,360,191.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2}}	2030003.-Rehabilitaci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101884674	Proyecto de inversión	13,937,508.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2}}	2030002.-Construcción	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101884943	Proyecto de inversión	20,168,478.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884957	Proyecto de inversión	20,168,478.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884965	Proyecto de inversión	17,450,748.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884970	Proyecto de inversión	21,168,988.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101886750	Proyecto de inversión	17,914,963.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	Programa de Seguimien	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Gastos Indirectos	Sin identificar
2021	2	CHP210101886761	Proyecto de inversión	4,629,020.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	Oficinas auxiliares de la	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210101888059	Proyecto de inversión	3,278,352.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2}}	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	74	Reforma	Programa de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893156	Proyecto de inversión	15,415,204.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893158	Proyecto de inversión	14,597,545.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893165	Proyecto de inversión	17,922,980.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893174	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893176	Proyecto de inversión	17,307,156.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893177	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893191	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893249	Proyecto de inversión	6,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893352	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893369	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894106	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL PU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894215	Proyecto de inversión	11,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL PU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894269	Proyecto de inversión	4,037,138.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201894477	Proyecto de inversión	39,213,134.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL ME	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894571	Proyecto de inversión	4,640,561.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201894627	Proyecto de inversión	458,852.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895053	Proyecto de inversión	2,810,951.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201895144	Proyecto de inversión	53,302,005.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DEL TRAM	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201895159	Proyecto de inversión	5,357,413.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201895516	Proyecto de inversión	6,357,558.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201895695	Proyecto de inversión	2,385,342.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201907570	Acción	1,175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33903 SERVICIOS INTEG	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201908549	Proyecto de inversión	833,680.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201908810	Proyecto de inversión	1,947,846.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DO	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201908939	Proyecto de inversión	4,648,772.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201908943	Proyecto de inversión	2,501,670.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909100	Proyecto de inversión	2,394,663.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PUE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909185	Proyecto de inversión	1,568,434.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909225	Proyecto de inversión	4,818,004.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE LINE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909923	Proyecto de inversión	2,156,889.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201911436	Proyecto de inversión	2,061,443.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION CON N	7	Chiapas	104	Tzitol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201913905	Proyecto de inversión	799,716.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE LA	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201915955	Proyecto de inversión	2,301,848.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201916374	Proyecto de inversión	149,683.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916941	Proyecto de inversión	2,178,689.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917206	Proyecto de inversión	1,177,353.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917291	Proyecto de inversión	2,023,276.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917382	Proyecto de inversión	1,836,120.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917752	Proyecto de inversión	2,324,903.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917760	Proyecto de inversión	658,054.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE PU	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917976	Proyecto de inversión	490,344.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918597	Proyecto de inversión	8,575,790.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEP	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918620	Proyecto de inversión	481,605.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918660	Proyecto de inversión	1,494,493.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918691	Proyecto de inversión	1,655,958.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918821	Proyecto de inversión	2,939,826.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL PA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201919288	Proyecto de inversión	3,953,939.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919551	Proyecto de inversión	901,027.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919577	Proyecto de inversión	4,859,393.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920355	Proyecto de inversión	2,234,199.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA DE CAMINO	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201921347	Proyecto de inversión	1,787,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DEL SI	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201921376	Proyecto de inversión	1,150,819.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201921769	Proyecto de inversión	1,775,134.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201922009	Proyecto de inversión	1,143,150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922572	Proyecto de inversión	3,553,752.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923113	Proyecto de inversión	1,168,969.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 28 T	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923914	Proyecto de inversión	369,118.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201923920	Proyecto de inversión	323,275.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924141	Proyecto de inversión	586,918.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924860	Proyecto de inversión	951,203.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE RED DE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201924886	Proyecto de inversión	996,970.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201925090	Proyecto de inversión	2,386,143.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925114	Proyecto de inversión	1,320,860.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201925163	Proyecto de inversión	2,295,704.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925217	Proyecto de inversión	323,823.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE DRENA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201926650	Proyecto de inversión	4,639,407.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201926745	Proyecto de inversión	195,047.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926761	Proyecto de inversión	2,415,932.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926890	Proyecto de inversión	1,099,278.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926961	Proyecto de inversión	3,499,966.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201927004	Proyecto de inversión	2,841,423.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927158	Proyecto de inversión	2,558,529.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE OCH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927563	Proyecto de inversión	3,916,871.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927577	Proyecto de inversión	2,592,358.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927719	Proyecto de inversión	2,904,024.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201927756	Proyecto de inversión	420,690.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE DR	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927960	Proyecto de inversión	608,007.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928089	Proyecto de inversión	1,384,615.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928158	Proyecto de inversión	2,533,962.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 95 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928318	Proyecto de inversión	1,251,072.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE PARQU	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201928347	Proyecto de inversión	1,124,784.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201928416	Proyecto de inversión	492,790.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928428	Proyecto de inversión	323,650.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 11 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928439	Proyecto de inversión	778,448.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928485	Proyecto de inversión	400,099.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 15 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928507	Proyecto de inversión	1,200,297.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 45 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928595	Proyecto de inversión	361,231.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 12 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928622	Proyecto de inversión	628,447.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 23 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928636	Proyecto de inversión	272,177.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928637	Proyecto de inversión	816,532.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 30 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928746	Proyecto de inversión	888,953.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928813	Proyecto de inversión	270,903.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE NUE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928874	Proyecto de inversión	4,078,999.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928897	Proyecto de inversión	5,695,437.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928933	Proyecto de inversión	2,365,962.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928965	Proyecto de inversión	168,594.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929146	Proyecto de inversión	2,874,995.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929170	Proyecto de inversión	3,999,703.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201929618	Proyecto de inversión	1,564,918.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA OBRAS DE DI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201929672	Proyecto de inversión	301,003.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929817	Proyecto de inversión	393,240.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929850	Proyecto de inversión	1,777,907.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929914	Proyecto de inversión	769,428.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929973	Proyecto de inversión	4,123,746.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930614	Proyecto de inversión	1,293,078.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE LA	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar



CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201939018	Proyecto de inversión	1,750,632.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219135.-Primaria Benito	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939022	Proyecto de inversión	1,716,225.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219141.- Primaria Lazarc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939027	Proyecto de inversión	2,376,563.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219144.- Primaria Benit	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939032	Proyecto de inversión	1,158,371.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219148.- Primaria Fray E	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939036	Proyecto de inversión	1,476,199.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219167.- Primaria Ignaci	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939041	Proyecto de inversión	944,510.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219044.- Primaria Maria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939053	Proyecto de inversión	360,181.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219170.- Primaria Venus	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939054	Proyecto de inversión	888,434.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219020.- Secundaria Fra	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939066	Proyecto de inversión	643,821.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219088.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939067	Proyecto de inversión	3,703,975.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219089.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939068	Proyecto de inversión	1,687,686.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219103.- Escuela Secun	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939071	Proyecto de inversión	1,381,720.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219110.- Secundaria Ge	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201940975	Proyecto de inversión	22,151,097.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Acceso a la Justicia para	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201941390	Proyecto de inversión	1,017,241.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Reconstrucción del cam	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201941862	Proyecto de inversión	4,068,965.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141031.-Reconstruccid	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942026	Proyecto de inversión	6,799,241.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Pavimentación con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201942747	Proyecto de inversión	6,113,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163009.-RAYON - PAN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942810	Proyecto de inversión	86,613,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163016.-TEMO - YAJAL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942818	Proyecto de inversión	30,569,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163010.-EST. JUAREZ -	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942889	Proyecto de inversión	4,035,960.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163013.-CAMINO: SIM	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943113	Proyecto de inversión	15,284,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163031.-PRESA PEÑITA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943274	Proyecto de inversión	15,594,390.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163038.-TILA - CHULUI	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943685	Proyecto de inversión	3,206,790.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163070.-CAMINO: YAL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943792	Proyecto de inversión	5,094,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163088.-CAMINO: OXC	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943809	Proyecto de inversión	10,189,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163098.-EL PORVENIR	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944114	Proyecto de inversión	4,577,586.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141017.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944165	Proyecto de inversión	3,051,724.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141026.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944182	Proyecto de inversión	8,633,933.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141036.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944191	Proyecto de inversión	7,502,678.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141039.- CONSTRUCC	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944451	Proyecto de inversión	425,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	Atención Social y Partici	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Gastos Indirectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750040	Proyecto de inversión	396,926.31	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751512	Proyecto de inversión	357,233.68	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751691	Proyecto de inversión	555,696.83	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753826	Proyecto de inversión	535,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Línea	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754569	Proyecto de inversión	5,558,867.23	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170100838923	Proyecto de inversión	61,882,112.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fortalecimiento A La Inf	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974469	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ciento	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170401044299	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Est. Y Proy. Para La Cons	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170401044393	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Est. Y Proy. Para La Cons	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066175	Proyecto de inversión	5,359,580.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4	Construcción De Sistem	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180101079281	Proyecto de inversión	989,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Pavimentacion De 858 N	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180101079936	Proyecto de inversión	362,278,174.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:1	Construir El Hospital Ge	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP18180101079937	Proyecto de inversión	6,855,454.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:1	Construir El Hospital Ge	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084548	Proyecto de inversión	815,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Piso Fir	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180201085352	Acción	309,038.05	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Creación Y Actualización	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085354	Proyecto de inversión	1,515,701.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De La Red	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180201085358	Proyecto de inversión	1,722,306.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De La Red	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085360	Proyecto de inversión	827,603.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De Los Ca	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085713	Proyecto de inversión	2,579,177.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086518	Proyecto de inversión	490,801.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086847	Proyecto de inversión	736,203.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301285915	Proyecto de inversión	5,677,174.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301312919	Acción	247,848.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CURSOS DE CAOACITAC	7	Chiapas	51	Mapastepec		PRODIM	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180301379457	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE VIV	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pe	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301384518	Proyecto de inversión	351,261,678.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189038.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386465	Proyecto de inversión	1,348,955.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799887.- Escuela Secur	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386475	Proyecto de inversión	681,441.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799898.- Telesecundar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401406182	Acción	112,068.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401437315	Proyecto de inversión	608,677.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401501166	Proyecto de inversión	4,940,468.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190101513348	Proyecto de inversión	40,588,104.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Fortalecimiento de la In	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201529433	Proyecto de inversión	2,416,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190201556352	Proyecto de inversión	900,599.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190201561987	Proyecto de inversión	8,180,046.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Construcción de mercad	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190201563358	Proyecto de inversión	321,189,014.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Ampliación del edificio t	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Comunicaciones	Sin identificar
2021	2	CHP190201563599	Proyecto de inversión	37,079,602.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación con cond	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401595258	Proyecto de inversión	418,063.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 11 v	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401609814	Acción	15,902.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401610346	Acción	75,565.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401611013	Acción	60,834.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401636695	Proyecto de inversión	234,139.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 6 VI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200201709693	Proyecto de inversión	9,478,049.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201709700	Proyecto de inversión	104,463,259.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301744270	Proyecto de inversión	544,740.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301751863	Proyecto de inversión	1,826,048.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301755371	Proyecto de inversión	553,453.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301755376	Proyecto de inversión	306,525.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301756270	Proyecto de inversión	614,945.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301756271	Proyecto de inversión	1,760,059.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301757281	Proyecto de inversión	3,542,578.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301758109	Proyecto de inversión	1,062,606.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301762734	Proyecto de inversión	1,811,138.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301762941	Proyecto de inversión	430,753.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar



DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200301771207	Proyecto de inversión	1,003,164.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301774318	Proyecto de inversión	1,425,332.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301787353	Proyecto de inversión	15,207,551.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	2021006.-Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301792641	Proyecto de inversión	24,473,669.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	Rehabilitación y Ampliac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401820446	Proyecto de inversión	1,051,940.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALL	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401820458	Proyecto de inversión	204,333.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALL	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401824130	Proyecto de inversión	771,094.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401832359	Proyecto de inversión	5,158,141.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401864742	Proyecto de inversión	1,635,855.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	80	Siltepec	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401866710	Proyecto de inversión	1,506,161.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE AL	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401868721	Proyecto de inversión	1,819,991.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ELE	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874709	Proyecto de inversión	3,135,220.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209273.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874785	Proyecto de inversión	2,155,701.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209249.- Primaria Sor Ju	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874793	Proyecto de inversión	1,321,045.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209264.- Primaria Marg	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874796	Proyecto de inversión	3,300,464.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209282.- Primaria Antor	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874838	Proyecto de inversión	1,564,415.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209289.- Secundaria Gu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874840	Proyecto de inversión	3,970,499.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209297.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883391	Proyecto de inversión	6,752,101.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883655	Proyecto de inversión	922,029.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210101884670	Proyecto de inversión	26,448,275.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141002.- Camino: E.C.	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884930	Proyecto de inversión	17,225,178.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884971	Proyecto de inversión	25,354,673.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101886898	Proyecto de inversión	1,277,574.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893168	Proyecto de inversión	12,331,535.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893175	Proyecto de inversión	16,564,683.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893186	Proyecto de inversión	3,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893230	Acción	7,782,144.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	32505 ARRENDAMIENTO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201893231	Acción	344,947.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	523 ADQUISICION DE M	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201893247	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893250	Proyecto de inversión	6,825,255.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893251	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893254	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893258	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893259	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893376	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893761	Proyecto de inversión	9,304,202.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201893763	Proyecto de inversión	23,130,850.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894207	Proyecto de inversión	18,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL PU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894210	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL PU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894218	Proyecto de inversión	3,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL PU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894231	Proyecto de inversión	609,046.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA PLA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201894467	Proyecto de inversión	8,073,308.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894540	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894629	Proyecto de inversión	2,608,198.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894632	Proyecto de inversión	292,215.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895324	Proyecto de inversión	31,205,642.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895724	Proyecto de inversión	170,752.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908197	Proyecto de inversión	762,996.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201909210	Proyecto de inversión	1,063,620.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas		7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909463	Proyecto de inversión	870,333.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas		32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201912267	Proyecto de inversión	4,363,215.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 29 U	7	Chiapas		112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914794	Proyecto de inversión	3,868,662.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201916291	Proyecto de inversión	1,585,719.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 25 A	7	Chiapas		76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916315	Proyecto de inversión	492,445.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 25 A	7	Chiapas		76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916527	Proyecto de inversión	1,071,587.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE BAR	7	Chiapas		65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201916653	Proyecto de inversión	522,914.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas		31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916778	Proyecto de inversión	3,869,564.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SET	7	Chiapas		31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916968	Proyecto de inversión	1,472,338.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SIST	7	Chiapas		65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201917186	Proyecto de inversión	470,622.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE NUE	7	Chiapas		31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917351	Proyecto de inversión	1,143,812.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas		31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918180	Proyecto de inversión	805,881.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas		72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918305	Proyecto de inversión	907,617.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas		100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918327	Proyecto de inversión	1,471,500.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas		100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918685	Proyecto de inversión	271,392.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas		100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201919557	Proyecto de inversión	1,335,131.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE ELECTR	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201919561	Proyecto de inversión	1,897,470.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919569	Proyecto de inversión	5,045,254.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920856	Proyecto de inversión	1,294,450.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas		72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921368	Proyecto de inversión	1,219,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas		24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201921644	Proyecto de inversión	716,657.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas		31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921680	Proyecto de inversión	1,818,313.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201921727	Proyecto de inversión	1,005,262.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201922067	Proyecto de inversión	2,884,833.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922931	Proyecto de inversión	304,682.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 6 M	7	Chiapas		24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924018	Proyecto de inversión	511,705.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas		31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924177	Proyecto de inversión	1,625,418.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas		31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924819	Proyecto de inversión	880,377.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas		65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201925018	Proyecto de inversión	2,691,340.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE RED DE	7	Chiapas		65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201925100	Proyecto de inversión	1,792,933.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RAN	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201925573	Proyecto de inversión	391,304.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas		31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926311	Proyecto de inversión	737,705.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE ELECTR	7	Chiapas		89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201926663	Proyecto de inversión	660,585.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201926736	Proyecto de inversión	515,449.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA DE CAMINO	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926833	Proyecto de inversión	1,657,995.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926940	Proyecto de inversión	1,661,185.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927589	Proyecto de inversión	649,979.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927659	Proyecto de inversión	766,564.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927765	Proyecto de inversión	766,616.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927946	Proyecto de inversión	1,711,252.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927947	Proyecto de inversión	893,483.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927992	Proyecto de inversión	646,007.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928036	Proyecto de inversión	1,020,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201928224	Proyecto de inversión	1,360,337.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 51 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928239	Proyecto de inversión	1,387,010.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 52 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928306	Proyecto de inversión	1,956,522.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928352	Proyecto de inversión	266,003.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928444	Proyecto de inversión	490,344.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928462	Proyecto de inversión	266,732.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928592	Proyecto de inversión	3,294,358.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928603	Proyecto de inversión	2,722,814.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 91 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928631	Proyecto de inversión	272,177.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE VEI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928701	Proyecto de inversión	905,251.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928796	Proyecto de inversión	3,398,941.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929123	Proyecto de inversión	994,046.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO Y/O M	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201929288	Proyecto de inversión	1,907,170.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929310	Proyecto de inversión	917,976.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929601	Proyecto de inversión	1,156,809.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA OBRAS DE D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201929606	Proyecto de inversión	945,703.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929883	Proyecto de inversión	2,509,987.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929940	Proyecto de inversión	1,203,250.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930074	Proyecto de inversión	1,087,882.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201930264	Proyecto de inversión	1,667,812.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE PA	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar



DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201938965	Proyecto de inversión	1,135,032.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219061.- Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938967	Proyecto de inversión	612,368.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219067.- Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938986	Proyecto de inversión	3,094,444.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219122.- Primaria Franc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938990	Proyecto de inversión	3,742,496.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219055.- Primaria Reput	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938992	Proyecto de inversión	3,084,276.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219058.- Primaria Emilia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938997	Proyecto de inversión	2,447,897.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219081.- Primaria Nicola	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939003	Proyecto de inversión	1,403,117.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219078.- Primaria Jose V	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939006	Proyecto de inversión	848,702.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219099.- Primaria Lazari	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939014	Proyecto de inversión	2,004,269.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219127.- Primaria Unio	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939020	Proyecto de inversión	2,232,094.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219137.-Primaria Emilia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939033	Proyecto de inversión	3,629,623.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219149.- Primaria Josefa	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939037	Proyecto de inversión	1,434,040.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219169.-Primaria Reform	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939043	Proyecto de inversión	494,550.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219047.- Primaria Ricar	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939047	Proyecto de inversión	307,809.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219075.- Primaria Cuitla	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939069	Proyecto de inversión	3,166,941.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219105.- Escuela Secund	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939075	Proyecto de inversión	3,365,786.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219128.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939086	Proyecto de inversión	1,059,186.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219008.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939089	Proyecto de inversión	2,901,224.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219104.- Escuela Secun	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201940611	Proyecto de inversión	5,120,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Mejoramiento de Image	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar	
2021	2	CHP210201940871	Proyecto de inversión	31,763,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Equipamiento de las Ins	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios	

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201940932	Proyecto de inversión	42,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Registro Público Vehicul	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201941384	Proyecto de inversión	18,812,868.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Reconstrucción del cam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201941394	Proyecto de inversión	1,525,862.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Reconstrucción del Puer	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942031	Proyecto de inversión	3,003,174.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Casa Estatal de las Artes	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201942574	Proyecto de inversión	1,394,813,790.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163001.-PUENTE TUBU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942809	Proyecto de inversión	25,474,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163042.-COPAINALA ¿	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942811	Proyecto de inversión	20,379,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163047.-TEMO - YAJAL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942816	Proyecto de inversión	20,379,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163008.-SIMOJOVEL ¿	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942919	Proyecto de inversión	30,469,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163020.-FRANCISCO I.	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942939	Proyecto de inversión	12,227,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163021.-TRINITARIA - f	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943003	Proyecto de inversión	17,522,460.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163026.-E.C. (ESTACIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943558	Proyecto de inversión	20,379,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163048.-CINTALAPA - c	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943637	Proyecto de inversión	18,341,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163060.-BACHAJON - S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943660	Proyecto de inversión	2,167,830.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163065.-CAMINO: CHA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943674	Proyecto de inversión	6,013,980.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163067.-CAMINO: E.C.	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943763	Proyecto de inversión	3,056,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163084.-E.C. (PUEBLO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943799	Proyecto de inversión	15,284,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163094.-LARRAINZAR -	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944134	Proyecto de inversión	4,679,310.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141037.- RECONSTRU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944159	Proyecto de inversión	5,809,165.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141025.- RECONSTRU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944186	Proyecto de inversión	7,840,149.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141038.- RECONSTRU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944431	Proyecto de inversión	1,116,767.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120002.-RECONSTRUC	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944435	Proyecto de inversión	1,121,742.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120003.-RECONSTRUC	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750037	Proyecto de inversión	436,618.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750868	Proyecto de inversión	8,973,778.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751694	Proyecto de inversión	516,004.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753663	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755869	Proyecto de inversión	1,249,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Linea	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16170300954916	Proyecto de inversión	445,573.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	169084.- Primaria Angel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00170300972097	Proyecto de inversión	1,032,851.98	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Desarrollo Profesionaliz	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Otros Programas de Invers	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977385	Proyecto de inversión	1,237,102.16	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16170401043572	Proyecto de inversión	40,102.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	169234.- Primaria Belisa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043833	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Est. Y Proy. Para La Cons	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170401044416	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Est. Y Proy. Para La Reh	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170401044490	Proyecto de inversión	5,925,843.64	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción De Tanque	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066894	Proyecto de inversión	90,036,950.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fam Fideicomiso De Infr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085351	Proyecto de inversión	285,052.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Ampliacion De La Red D	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086494	Proyecto de inversión	654,692.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086515	Proyecto de inversión	604,336.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar





DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401874713	Proyecto de inversión	3,221,596.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209294.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874776	Proyecto de inversión	3,896,575.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209256.- Primaria Josefa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874786	Proyecto de inversión	1,758,202.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209257.- Primaria Jose A	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874834	Proyecto de inversión	1,605,624.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209266.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874836	Proyecto de inversión	1,896,910.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209269.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874839	Proyecto de inversión	3,422,989.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209290.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883169	Proyecto de inversión	2,692,463.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883195	Proyecto de inversión	2,232,845.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE AN	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883750	Proyecto de inversión	1,838,542.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884006	Proyecto de inversión	1,635,562.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884384	Acción	5,120,724.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33902 PROYECTOS PAR	7	Chiapas	100	Tumbalá		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210101884941	Proyecto de inversión	56,857,703.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884959	Proyecto de inversión	38,229,739.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884967	Proyecto de inversión	85,543,675.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Programa de Infraestruc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201893159	Proyecto de inversión	14,338,895.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893160	Proyecto de inversión	21,628,973.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893161	Proyecto de inversión	14,853,384.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893169	Proyecto de inversión	13,766,880.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893180	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893185	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893260	Proyecto de inversión	48,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893340	Proyecto de inversión	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893364	Proyecto de inversión	42,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893373	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894220	Proyecto de inversión	415,300.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894464	Proyecto de inversión	671,717.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201895059	Proyecto de inversión	9,340,550.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201895727	Proyecto de inversión	85,376.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201907996	Proyecto de inversión	517,877.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908068	Proyecto de inversión	1,030,423.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201908875	Proyecto de inversión	4,277,749.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909142	Proyecto de inversión	717,977.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909174	Proyecto de inversión	3,892,533.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909938	Proyecto de inversión	1,812,757.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA, OBRAS DE D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201910355	Proyecto de inversión	72,063.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE ELEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201910486	Acción	475,162.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	32505 ARRENDAMIENTO	7	Chiapas	74	Reforma		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201911731	Proyecto de inversión	1,148,802.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE BAR	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201912923	Acción	1,145,266.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	104	Tzimol		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201914591	Proyecto de inversión	932,906.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	INTRODUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201914690	Proyecto de inversión	1,004,756.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201914785	Proyecto de inversión	2,808,172.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201914807	Proyecto de inversión	636,932.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201914867	Proyecto de inversión	429,917.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201915063	Proyecto de inversión	2,867,153.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE RE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201915109	Proyecto de inversión	2,419,407.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201915201	Proyecto de inversión	391,304.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916199	Proyecto de inversión	492,445.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 25 A	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917105	Proyecto de inversión	1,976,076.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917423	Proyecto de inversión	606,013.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201918332	Proyecto de inversión	1,145,037.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE LET	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918338	Proyecto de inversión	1,116,854.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918354	Proyecto de inversión	758,274.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919120	Proyecto de inversión	911,701.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919349	Proyecto de inversión	1,861,423.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919573	Proyecto de inversión	4,572,262.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919784	Proyecto de inversión	1,138,925.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE C	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920430	Proyecto de inversión	810,528.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920461	Proyecto de inversión	1,342,254.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201920731	Proyecto de inversión	4,216,003.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PLA	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201921058	Proyecto de inversión	1,064,709.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922435	Proyecto de inversión	4,016,508.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922596	Proyecto de inversión	2,386,643.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923066	Proyecto de inversión	4,546,464.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE ME	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201923078	Proyecto de inversión	500,901.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 11 N	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923142	Proyecto de inversión	263,631.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 7 M	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923295	Proyecto de inversión	154,659.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 6 TE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201923922	Proyecto de inversión	517,551.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924522	Proyecto de inversión	792,340.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924550	Proyecto de inversión	880,377.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924593	Proyecto de inversión	150,501.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201925245	Proyecto de inversión	1,148,324.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201925474	Proyecto de inversión	3,009,967.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE POZ	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201926303	Proyecto de inversión	300,068.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926305	Proyecto de inversión	296,633.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926309	Proyecto de inversión	4,401,720.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ALU	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201926735	Proyecto de inversión	1,033,887.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE AN	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926840	Proyecto de inversión	4,621,521.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926885	Proyecto de inversión	838,781.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926925	Proyecto de inversión	614,534.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926972	Proyecto de inversión	513,118.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE EL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201927662	Proyecto de inversión	832,208.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201927696	Proyecto de inversión	2,048,008.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201927866	Proyecto de inversión	2,830,258.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927939	Proyecto de inversión	919,772.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928216	Proyecto de inversión	2,133,862.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 80 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928246	Proyecto de inversión	457,652.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201928307	Proyecto de inversión	2,787,036.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201928340	Proyecto de inversión	3,010,034.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928351	Proyecto de inversión	2,738,461.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928377	Proyecto de inversión	341,465.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 11 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928465	Proyecto de inversión	4,025,843.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928580	Proyecto de inversión	270,923.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 09 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928582	Acción	4,755,069.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	20	La Concordia		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201928600	Proyecto de inversión	627,496.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DOC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928601	Proyecto de inversión	390,518.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 13 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928643	Proyecto de inversión	1,170,585.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 43 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928651	Proyecto de inversión	1,878,690.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 69 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928672	Proyecto de inversión	272,177.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928716	Acción	693,750.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	32505 ARRENDAMIENTC	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201928732	Proyecto de inversión	6,118,094.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929500	Proyecto de inversión	632,107.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEIIF	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929582	Proyecto de inversión	462,004.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929767	Proyecto de inversión	1,192,480.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929952	Proyecto de inversión	1,606,479.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930116	Proyecto de inversión	3,431,438.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar





DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201938966	Proyecto de inversión	382,148.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219051.-Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938974	Proyecto de inversión	3,276,705.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219016.- Primaria Andrés	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938975	Proyecto de inversión	1,137,596.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219017.- Primaria Ernest	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938978	Proyecto de inversión	3,393,193.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219053.-Primaria Leand	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938984	Proyecto de inversión	1,540,429.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219120.- Primaria Benit	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938993	Proyecto de inversión	1,569,370.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219062.- Primaria Quetz	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939011	Proyecto de inversión	2,133,934.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219124.- Primaria Leona	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939028	Proyecto de inversión	2,434,555.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219146.- Primaria Emilia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939035	Proyecto de inversión	2,445,951.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219165.- Primaria Dr. Be	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939045	Proyecto de inversión	2,470,732.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219057.- Primaria Bonar	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939057	Proyecto de inversión	3,121,299.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219021.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939060	Proyecto de inversión	3,868,498.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219039.-Escuela Secund	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939077	Proyecto de inversión	1,463,732.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219155.-Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939082	Proyecto de inversión	2,634,007.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219160.-Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939087	Proyecto de inversión	556,299.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219009.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939090	Proyecto de inversión	5,323,053.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219198.- EMSAD No. 25	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939091	Proyecto de inversión	3,660,158.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219200.- Colegio de Estu	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201940578	Proyecto de inversión	3,800,032.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Programa de Señalizació	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar	
2021	2	CHP210201940875	Proyecto de inversión	1,126,007.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Equipamiento de las Ins	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201941833	Proyecto de inversión	3,051,724.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141010.-Reconstrucció	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942011	Proyecto de inversión	5,660,484.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2	Pavimentación con cond	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201942742	Proyecto de inversión	10,189,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163045.-CATE - EL BOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942750	Proyecto de inversión	12,227,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163092.-RAYON - PAN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942824	Proyecto de inversión	27,512,460.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163012.-CAMINO: SIM	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942897	Proyecto de inversión	20,379,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163014.-EST. JUAREZ -	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942991	Proyecto de inversión	16,053,930.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163025.-ESTACION JUA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943080	Proyecto de inversión	6,113,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163030.-E.C. (PEÑITAS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943613	Proyecto de inversión	18,341,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163055.-PUENTE DE 30	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943655	Proyecto de inversión	2,047,950.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163064.-CAMINO: CHA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943679	Proyecto de inversión	1,758,240.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163068.-CAMINO: E.C.	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943695	Proyecto de inversión	3,056,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163073.-CAMINO: ICAI	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943703	Proyecto de inversión	4,075,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163076.-CAMINO: JIQU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201943736	Proyecto de inversión	8,561,430.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163078.-CAMINO: EL P	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943769	Proyecto de inversión	4,075,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163085.-AURORA ERM	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943776	Proyecto de inversión	194,307.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE BAN	7	Chiapas		73	Rayón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201943806	Proyecto de inversión	29,510,460.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163097.-LAS DELICIAS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944119	Proyecto de inversión	5,813,120.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141032.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944139	Proyecto de inversión	1,017,241.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141022.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944150	Proyecto de inversión	5,086,206.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141034.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944153	Proyecto de inversión	1,932,758.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141023.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944343	Proyecto de inversión	30,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Programa de Mantenim	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Gastos Indirectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201944353	Proyecto de inversión	20,078,581.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2	2151001.-CAMINO RUR	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750046	Proyecto de inversión	476,311.57	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753859	Proyecto de inversión	613,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Linea	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976246	Proyecto de inversión	139,494.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066868	Proyecto de inversión	35,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fortalecimiento De La Ir	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084073	Proyecto de inversión	3,694,513.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Electrifi	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085359	Acción	178,545.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	32505 Arrendamiento D	7	Chiapas		58	Nicolás Ruíz	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086510	Proyecto de inversión	377,709.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas		82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086516	Proyecto de inversión	251,807.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas		82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17180201133794	Proyecto de inversión	90,036,950.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fam Fideicomiso De Infr	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133941	Proyecto de inversión	120,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	109674.- Primaria Rafae	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201142510	Proyecto de inversión	1,280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4	Red Nacional De Radioc	7	Chiapas		101	Tuxtla Gutiérrez	Otros Programas de Invers	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP180301285830	Proyecto de inversión	8,808,838.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas		77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301319327	Proyecto de inversión	2,716,537.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:1	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas		19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401488771	Acción	52,614.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488799	Acción	9,184.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488803	Acción	91,608.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401495240	Proyecto de inversión	2,657,496.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189033.- Secundaria Ro	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401500478	Proyecto de inversión	4,370,120.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190101513314	Proyecto de inversión	300,165,228.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	FAM Fideicomiso de Infr	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513334	Proyecto de inversión	51,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Fortalecimiento de la In	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513339	Proyecto de inversión	54,716,650.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Fortalecimiento de la In	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513343	Proyecto de inversión	25,990,946.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Fortalecimiento de la In	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190301576411	Proyecto de inversión	10,454,092.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Dren pluvial de la 16 ori	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401586178	Proyecto de inversión	3,435,059.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas		19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401599679	Proyecto de inversión	526,272.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 14 V	7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401609809	Acción	25,257.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609816	Acción	35,058.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401610347	Acción	33,667.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401611010	Acción	77,737.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401647308	Proyecto de inversión	74,069.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE HUE	7	Chiapas		19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401668133	Proyecto de inversión	2,025,678.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_re	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301751842	Proyecto de inversión	190,894.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301754602	Proyecto de inversión	3,320,504.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301755366	Proyecto de inversión	1,484,573.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301758127	Proyecto de inversión	1,820,359.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301758143	Proyecto de inversión	535,190.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301780808	Proyecto de inversión	527,709.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301781003	Proyecto de inversión	236,525.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301787667	Proyecto de inversión	18,515,656.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	2021001.-Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301792645	Proyecto de inversión	21,821,142.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	Rehabilitación y Ampliac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301793738	Proyecto de inversión	3,950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Mantenimiento de Alun	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Programa de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401820439	Proyecto de inversión	438,939.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401827208	Proyecto de inversión	1,501,966.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401827274	Proyecto de inversión	685,693.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868474	Proyecto de inversión	615,608.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401869195	Proyecto de inversión	3,270,938.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE EL	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874706	Proyecto de inversión	1,419,617.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209252.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874791	Proyecto de inversión	3,125,117.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209262.- Primaria Lic. Be	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874803	Proyecto de inversión	2,140,470.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209277.- Primaria Cuau	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874805	Proyecto de inversión	2,074,179.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209279.- Primaria Feder	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874844	Proyecto de inversión	1,636,781.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209268.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874845	Proyecto de inversión	2,275,898.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209271.- Escuela Secun	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874854	Proyecto de inversión	2,666,440.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209162.- Escuela Prepar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883075	Proyecto de inversión	20,931,150.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883366	Proyecto de inversión	2,460,251.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883601	Proyecto de inversión	5,309,984.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE INF	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210101883718	Proyecto de inversión	1,581,959.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210101884096	Proyecto de inversión	2,252,568.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101884230	Proyecto de inversión	1,265,767.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884231	Proyecto de inversión	817,883.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LET	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884373	Acción	14,875,076.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33903 SERVICIOS INTEG	7	Chiapas	31	Chilón		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210101884932	Proyecto de inversión	36,857,703.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884973	Proyecto de inversión	95,525,726.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101886772	Proyecto de inversión	2,624,559.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción del alumb	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210101886841	Proyecto de inversión	5,675,363.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101888061	Proyecto de inversión	1,486,852.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2	MANTENIMIENTO DE AL	7	Chiapas	74	Reforma	Programa de Inversión de	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP210201893157	Proyecto de inversión	10,339,130.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893171	Proyecto de inversión	13,781,884.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893243	Proyecto de inversión	3,322,217.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893244	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893355	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893356	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893362	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893371	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893686	Proyecto de inversión	6,696,425.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893784	Proyecto de inversión	13,152,350.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894016	Proyecto de inversión	8,581,464.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL M	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894203	Proyecto de inversión	6,904,546.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894217	Proyecto de inversión	5,416,790.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894232	Proyecto de inversión	3,475,919.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201894500	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894642	Proyecto de inversión	213,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895045	Proyecto de inversión	1,476,775.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201895048	Proyecto de inversión	7,541,817.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DEL SISTE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201895707	Proyecto de inversión	1,709,800.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201895715	Proyecto de inversión	1,054,923.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201895720	Proyecto de inversión	3,409,295.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201907576	Acción	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33903 SERVICIOS INTEG	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201907930	Proyecto de inversión	1,268,550.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE DEP	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909072	Proyecto de inversión	930,231.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909237	Proyecto de inversión	2,141,482.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909261	Proyecto de inversión	1,385,336.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909322	Proyecto de inversión	1,061,897.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA, OBRAS DE D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201909411	Proyecto de inversión	957,425.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909481	Proyecto de inversión	1,270,301.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910230	Proyecto de inversión	1,176,639.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201910321	Proyecto de inversión	320,666.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910440	Proyecto de inversión	2,017,750.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201910453	Proyecto de inversión	3,259,568.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ELE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201910467	Proyecto de inversión	1,614,190.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201911746	Proyecto de inversión	2,857,377.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201911852	Proyecto de inversión	1,498,032.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911897	Proyecto de inversión	1,200,000.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201912701	Proyecto de inversión	813,704.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201914481	Proyecto de inversión	1,045,828.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914730	Proyecto de inversión	378,227.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201914732	Proyecto de inversión	1,621,033.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914775	Proyecto de inversión	941,160.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIST	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201916885	Proyecto de inversión	3,408,482.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916899	Proyecto de inversión	366,039.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SIET	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917121	Proyecto de inversión	2,615,211.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201917343	Proyecto de inversión	720,406.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201917596	Acción	363,585.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	35501 MANTENIMIENTO	7	Chiapas	4	Altamirano		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201917758	Proyecto de inversión	3,772,502.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918357	Proyecto de inversión	1,661,187.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919201	Proyecto de inversión	3,351,093.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919488	Proyecto de inversión	1,414,681.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919514	Proyecto de inversión	824,528.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919565	Proyecto de inversión	4,322,117.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919587	Proyecto de inversión	1,002,764.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919999	Proyecto de inversión	452,625.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DOC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921345	Proyecto de inversión	1,925,027.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201921384	Proyecto de inversión	429,290.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE RED DE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201922530	Proyecto de inversión	2,249,978.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922609	Proyecto de inversión	3,934,726.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922968	Proyecto de inversión	571,906.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923126	Proyecto de inversión	1,492,712.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923144	Proyecto de inversión	993,536.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923174	Proyecto de inversión	734,544.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 27 I	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923918	Proyecto de inversión	554,597.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PUE	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923984	Proyecto de inversión	932,717.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924001	Proyecto de inversión	1,979,222.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924516	Proyecto de inversión	608,007.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924552	Proyecto de inversión	517,773.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ELE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201924921	Proyecto de inversión	1,057,410.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926575	Proyecto de inversión	721,604.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926680	Proyecto de inversión	813,907.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201926772	Proyecto de inversión	1,045,828.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926774	Proyecto de inversión	1,024,663.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926861	Proyecto de inversión	1,227,644.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PRI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201926953	Proyecto de inversión	2,286,277.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927797	Proyecto de inversión	3,000,521.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201927966	Proyecto de inversión	238,124.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927976	Proyecto de inversión	753,304.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928041	Proyecto de inversión	372,284.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928205	Proyecto de inversión	1,707,090.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 64 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928409	Proyecto de inversión	1,147,488.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 39 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928537	Proyecto de inversión	1,066,931.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 40 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928589	Proyecto de inversión	541,846.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 18 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928619	Proyecto de inversión	272,177.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928680	Proyecto de inversión	1,014,621.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 32 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928762	Proyecto de inversión	2,387,927.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929133	Proyecto de inversión	337,856.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201929234	Proyecto de inversión	766,565.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LIN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201929259	Proyecto de inversión	1,524,224.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar





DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201935883	Proyecto de inversión	994,591.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE LA 2	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201936276	Proyecto de inversión	152,997.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 5 TE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936448	Proyecto de inversión	845,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936554	Acción	2,219,642.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	47	Jitotol		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201936746	Proyecto de inversión	3,160,272.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 21 U	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201937397	Acción	2,930,027.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33604 IMPRESION Y ELA	7	Chiapas	14	El Bosque		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201937479	Acción	196,948.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	88	Sunuapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201937624	Acción	2,185,671.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	32	Escuintla		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201938945	Proyecto de inversión	694,056.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219093.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938950	Proyecto de inversión	1,144,445.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219114.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938953	Proyecto de inversión	1,818,933.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219117.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938956	Proyecto de inversión	1,605,946.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219131.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938970	Proyecto de inversión	780,780.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219129.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938973	Proyecto de inversión	1,904,908.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219014.- Primaria Cuitla	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938980	Proyecto de inversión	2,146,939.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219100.- Primaria María	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938983	Proyecto de inversión	2,927,249.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219119.- Primaria 15 de	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939005	Proyecto de inversión	754,789.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219098.- Primaria Angel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939010	Proyecto de inversión	2,079,156.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219109.- Primaria Gene	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939015	Proyecto de inversión	629,873.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219151.-Primaria Leona	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939025	Proyecto de inversión	2,360,347.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219168.-Primaria Narcis	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939026	Proyecto de inversión	1,586,499.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219143.- Primaria Dr. Alf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939030	Proyecto de inversión	1,051,778.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219145.- Primaria Benit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939044	Proyecto de inversión	517,936.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219048.- Primaria Vicen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939052	Proyecto de inversión	2,299,710.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219140.- Primaria Isabe	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939063	Proyecto de inversión	3,957,025.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219066.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939072	Proyecto de inversión	2,746,048.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219060.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939085	Proyecto de inversión	3,118,382.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219171.- Secundaria Ge	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201940583	Proyecto de inversión	5,303,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Mejoramiento de Image	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP210201941333	Proyecto de inversión	45,637,382.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	Construcción y equipam	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201941388	Proyecto de inversión	3,865,517.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Reconstrucción del cam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942018	Proyecto de inversión	1,109,228.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Red de Distribución de E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201942029	Proyecto de inversión	357,821.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Espacio multideportivo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201942033	Proyecto de inversión	6,378,759.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Campo de béisbol en la	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201942587	Proyecto de inversión	5,094,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163002.-CAMINO: BEN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942716	Proyecto de inversión	1,528,470.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163003.-PUENTE TUBL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942732	Proyecto de inversión	6,113,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163004.-CAMINO: REF	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942745	Proyecto de inversión	20,379,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163006.-CATE - EL BOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942812	Proyecto de inversión	40,759,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163043.-CHICOASEN -	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942905	Proyecto de inversión	10,189,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163015.-PUENTE CHEB	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942984	Proyecto de inversión	15,284,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163090.-CATE - EL BOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943070	Proyecto de inversión	63,176,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163029.-PUENTE DE 15	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943117	Proyecto de inversión	2,037,960.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163032.-E.C. (PICHUCA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943561	Proyecto de inversión	12,227,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163049.-ANGEL ALBIN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943599	Proyecto de inversión	10,189,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163053.-VICENTE GUE	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943620	Proyecto de inversión	11,818,170.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163057.-JUÁREZ - E.C.	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201943653	Proyecto de inversión	2,237,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163063.-CAMINO: ICAI	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943667	Proyecto de inversión	2,977,020.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163066.-CAMINO: E.C.	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943699	Proyecto de inversión	15,284,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163075.-E.C. (JIQUIPIL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943707	Proyecto de inversión	8,151,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163077.-CAMINO: CUA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943739	Proyecto de inversión	4,585,410.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163080.-CAMINO: AÑC	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943793	Proyecto de inversión	5,804,190.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163089.-CAMINO: SAN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943803	Proyecto de inversión	6,113,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163095.-LARRAINZAR -	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944066	Proyecto de inversión	5,813,917.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141012.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944067	Proyecto de inversión	3,936,724.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141013.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944092	Proyecto de inversión	3,051,724.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141016.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944370	Proyecto de inversión	4,293,883.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2121034.-CONSTRUCCIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944380	Proyecto de inversión	510,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2121036.-ELABORACIÓN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944413	Proyecto de inversión	1,629,388.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2121006.-CONSTRUCCIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944441	Proyecto de inversión	595,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120004.-ELABORACIÓN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753550	Proyecto de inversión	504,431.40	{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_re	Construcción De Letrina	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP00160300753965	Proyecto de inversión	516,004.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754211	Proyecto de inversión	2,155,287.89	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160300754576	Proyecto de inversión	770,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Ciento	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755462	Proyecto de inversión	6,902,145.35	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170100838924	Proyecto de inversión	80,751,625.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fam- Fideicomiso De Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170200888953	Proyecto de inversión	294,817.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179411 - Instituto Técnc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300908658	Proyecto de inversión	1,080,018.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De Techo	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00170300968577	Proyecto de inversión	89,618.23	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Desarrollo De Capacidad	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Otros Programas de Invers	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977386	Proyecto de inversión	685,362.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16170401043616	Proyecto de inversión	83,206.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	169259. Colegio De Bac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066169	Proyecto de inversión	827,351.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4	Construcción De Sistem	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301304836	Proyecto de inversión	377,709.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301304867	Proyecto de inversión	2,158,840.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301343830	Proyecto de inversión	254,963.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180301386450	Proyecto de inversión	964,035.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799904.- Primaria Fran	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386457	Proyecto de inversión	1,897,022.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189096.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386470	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189104.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301389534	Proyecto de inversión	5,607,951.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Mejoramiento del Boule	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros Programas de Invers	Transportes y vialidades	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210101886904	Proyecto de inversión	1,174,486.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2}	Pavimentación con cond	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893162	Proyecto de inversión	11,977,930.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893170	Proyecto de inversión	15,562,352.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893178	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893179	Proyecto de inversión	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893182	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893184	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893190	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893246	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893347	Proyecto de inversión	6,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893349	Proyecto de inversión	7,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893370	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894206	Proyecto de inversión	4,130,258.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894465	Proyecto de inversión	6,632,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894555	Proyecto de inversión	5,333,738.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE POZ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201895520	Proyecto de inversión	3,148,144.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201895694	Proyecto de inversión	8,221,654.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL PA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895704	Proyecto de inversión	18,112,936.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA I	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar





DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201923912	Proyecto de inversión	556,420.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923988	Proyecto de inversión	1,241,441.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924279	Proyecto de inversión	289,794.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924573	Proyecto de inversión	2,599,999.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201924933	Proyecto de inversión	1,943,057.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201925004	Proyecto de inversión	799,784.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	COSTRUCCION DE 20 TA	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201925064	Proyecto de inversión	1,078,166.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201926307	Proyecto de inversión	405,094.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926618	Proyecto de inversión	1,493,999.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201926738	Proyecto de inversión	537,855.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA DE CAMINO	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201926744	Proyecto de inversión	166,629.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE AN	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201927171	Proyecto de inversión	2,227,425.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SET	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927194	Proyecto de inversión	541,806.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927547	Proyecto de inversión	2,101,311.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927681	Proyecto de inversión	263,673.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927809	Proyecto de inversión	808,790.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201927825	Proyecto de inversión	186,872.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927845	Proyecto de inversión	359,103.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201928078	Proyecto de inversión	1,733,815.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928104	Proyecto de inversión	512,569.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201928160	Proyecto de inversión	1,444,441.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928192	Proyecto de inversión	1,493,704.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 56 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928208	Proyecto de inversión	2,053,843.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 77 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928214	Proyecto de inversión	506,792.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 19 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928228	Proyecto de inversión	2,694,001.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 101 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928235	Proyecto de inversión	1,440,357.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 54 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928241	Proyecto de inversión	326,220.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928242	Proyecto de inversión	320,079.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 12 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928244	Proyecto de inversión	1,490,029.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 48 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928319	Proyecto de inversión	132,187.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201928481	Proyecto de inversión	3,698,794.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928646	Proyecto de inversión	980,283.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 36 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928664	Proyecto de inversión	708,105.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 26 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928683	Proyecto de inversión	602,593.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 19 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928751	Proyecto de inversión	490,344.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929228	Proyecto de inversión	2,586,898.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929250	Proyecto de inversión	426,762.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929344	Proyecto de inversión	3,999,999.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929434	Proyecto de inversión	2,002,002.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929525	Proyecto de inversión	3,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE POZ	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201929552	Proyecto de inversión	3,739,259.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN MIXTA	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929598	Proyecto de inversión	526,408.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929650	Proyecto de inversión	933,161.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE REC	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201929703	Proyecto de inversión	872,909.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE VEII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929823	Proyecto de inversión	603,529.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	APERTURA OBRAS DE D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201929834	Proyecto de inversión	1,202,702.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE VEII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929904	Proyecto de inversión	1,983,662.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE VIA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930093	Proyecto de inversión	647,668.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201930267	Proyecto de inversión	506,138.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE REC	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930350	Proyecto de inversión	848,855.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE CAL	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930450	Proyecto de inversión	1,936,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE ELE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930572	Proyecto de inversión	709,598.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930768	Proyecto de inversión	4,484,920.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930895	Proyecto de inversión	588,659.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201930905	Proyecto de inversión	1,621,033.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931317	Proyecto de inversión	796,458.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931328	Proyecto de inversión	821,468.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931542	Proyecto de inversión	1,923,179.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931572	Proyecto de inversión	359,439.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931630	Proyecto de inversión	770,093.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201931755	Proyecto de inversión	5,224,097.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931769	Proyecto de inversión	1,079,201.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931826	Proyecto de inversión	70,765.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE PU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931850	Proyecto de inversión	113,653.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE PU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931875	Proyecto de inversión	111,475.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE PU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932064	Proyecto de inversión	999,106.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932201	Proyecto de inversión	2,015,169.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932222	Proyecto de inversión	477,827.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932346	Proyecto de inversión	659,092.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	MANTENIMIENTO DE RE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201932435	Proyecto de inversión	3,540,383.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932899	Proyecto de inversión	2,999,078.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932902	Proyecto de inversión	3,936,423.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932915	Proyecto de inversión	3,080,027.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933042	Proyecto de inversión	1,475,011.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933154	Proyecto de inversión	359,291.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933183	Proyecto de inversión	645,091.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933202	Proyecto de inversión	1,232,863.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933204	Proyecto de inversión	240,753.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933251	Proyecto de inversión	2,391,113.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933260	Proyecto de inversión	401,951.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933292	Proyecto de inversión	863,059.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933617	Proyecto de inversión	2,445,417.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933627	Proyecto de inversión	239,809.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933649	Proyecto de inversión	646,007.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933892	Proyecto de inversión	1,173,653.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934031	Proyecto de inversión	786,277.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934032	Proyecto de inversión	2,956,195.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934055	Proyecto de inversión	1,503,359.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201934093	Proyecto de inversión	999,998.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934207	Proyecto de inversión	375,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE O5 C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934209	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934299	Proyecto de inversión	2,585,589.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RO	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934474	Proyecto de inversión	857,829.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE HU	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934698	Proyecto de inversión	1,949,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201934808	Proyecto de inversión	2,461,372.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934861	Proyecto de inversión	1,339,326.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201935132	Proyecto de inversión	1,416,871.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE POZ	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201935389	Proyecto de inversión	423,049.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201935425	Proyecto de inversión	1,318,947.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935707	Proyecto de inversión	415,671.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935928	Proyecto de inversión	924,021.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ANE	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936215	Proyecto de inversión	470,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 11 F	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936225	Proyecto de inversión	737,846.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 19 T	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936443	Proyecto de inversión	2,899,532.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE REI	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201936739	Proyecto de inversión	330,817.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936800	Proyecto de inversión	846,696.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE LIB	7	Chiapas	71	Villa Comaltitlán	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936845	Proyecto de inversión	801,395.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936904	Proyecto de inversión	638,688.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201937441	Acción	3,966,069.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	41	La Independencia		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201937460	Acción	3,435,190.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33902 PROYECTOS PARA	7	Chiapas	76	Sabanilla		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201937464	Acción	4,440,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	4	Altamirano		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201937615	Acción	7,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201938921	Proyecto de inversión	503,630.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219032.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938926	Proyecto de inversión	1,079,999.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219024.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938948	Proyecto de inversión	976,742.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219111.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938954	Proyecto de inversión	968,777.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219112.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938955	Proyecto de inversión	620,188.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219130.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938981	Proyecto de inversión	1,175,103.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219101.- Primaria Melch	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939009	Proyecto de inversión	1,816,211.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219108.- Primaria Emilia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939023	Proyecto de inversión	1,521,667.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219138.-Primaria Emilia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939056	Proyecto de inversión	1,921,104.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219022.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939062	Proyecto de inversión	2,920,438.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219065.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939065	Proyecto de inversión	2,918,128.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219086.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939074	Proyecto de inversión	1,982,105.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219084.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201939079	Proyecto de inversión	3,159,476.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219157.-Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939080	Proyecto de inversión	2,813,173.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219158.-Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939084	Proyecto de inversión	5,648,544.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219153.-Escuela Secund	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939092	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219199.- Mantenimient	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201940600	Proyecto de inversión	5,316,946.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Consolidación de Correc	7	Chiapas	101		Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP210201940895	Proyecto de inversión	360,415.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Acceso a la Justicia para	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201940920	Proyecto de inversión	7,424,943.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Sistema Nacional de Inf	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201941392	Proyecto de inversión	813,793.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Reconstrucción de los A	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201941393	Proyecto de inversión	24,339,200.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Reconstrucción del Puer	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942734	Proyecto de inversión	6,113,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163005.-CAMINO: IGN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942757	Proyecto de inversión	32,607,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163041.-COPAINALA ¿	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942821	Proyecto de inversión	5,094,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163011.-IXTAPANGAJC	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942906	Proyecto de inversión	18,441,540.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163017.-EL LIMAR - EL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942945	Proyecto de inversión	25,474,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163022.-TUMBALA - E.	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201943065	Proyecto de inversión	6,113,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163028.-OSTUACAN -	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943123	Proyecto de inversión	2,037,960.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163034.-E.C. (PICHUCA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943615	Proyecto de inversión	7,642,350.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163056.-PUENTE SAN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943777	Proyecto de inversión	7,132,860.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163087.-CAMINO: OXC	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944036	Proyecto de inversión	5,807,601.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141011.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944121	Proyecto de inversión	7,866,236.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141033.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944137	Proyecto de inversión	5,171,634.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141018.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160200696457	Proyecto de inversión	4,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción De Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750039	Proyecto de inversión	476,311.57	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750719	Proyecto de inversión	1,258,721.36	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750725	Proyecto de inversión	8,388,521.86	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753969	Proyecto de inversión	555,696.83	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755492	Proyecto de inversión	265,490.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Letrina	7	Chiapas	100	Tumbalá		Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756915	Proyecto de inversión	3,736,597.54	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200887422	Proyecto de inversión	2,894,810.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179429.-Jardín De Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16170300954841	Proyecto de inversión	193,192.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	169194.-Primaria 20 De	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974482	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuaren	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977384	Proyecto de inversión	1,152,838.85	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Techo	7	Chiapas	82	Sitalá		Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180101057626	Proyecto de inversión	2,310,557.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De Red D	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066904	Proyecto de inversión	35,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fortalecimiento De La Ir	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085356	Proyecto de inversión	1,292,627.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De La Rec	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz		Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086512	Proyecto de inversión	736,203.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá		Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086513	Proyecto de inversión	1,298,398.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Techo	7	Chiapas	82	Sitalá		Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086848	Proyecto de inversión	377,709.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas	82	Sitalá		Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301304962	Proyecto de inversión	780,590.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISO	7	Chiapas	82	Sitalá		Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180301312474	Proyecto de inversión	6,046,281.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:1	AMPLIACIÓN DEL SISTEM	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301315514	Proyecto de inversión	805,539.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE LA F	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301379456	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE VIV	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pe	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180301379460	Proyecto de inversión	1,506,022.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE RE	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pe	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301386454	Proyecto de inversión	2,763,362.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189156.-Primaria Educa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386466	Proyecto de inversión	3,828,077.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189150.- Escuela Secund	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401407182	Proyecto de inversión	2,228,493.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401483245	Proyecto de inversión	33,179.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE AG	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401488772	Acción	98,776.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488795	Acción	40,772.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488806	Acción	3,617.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190201521792	Proyecto de inversión	2,160,156.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190201521832	Proyecto de inversión	8,676,365.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401597854	Proyecto de inversión	741,822.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 19 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401631264	Proyecto de inversión	1,065,260.47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401631654	Proyecto de inversión	577,614.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 15 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200201708287	Proyecto de inversión	12,858,822.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209075.- Primaria Lazar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200201709687	Proyecto de inversión	13,023,512.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301752103	Proyecto de inversión	976,151.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301755354	Proyecto de inversión	721,053.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301758117	Proyecto de inversión	760,226.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301762213	Proyecto de inversión	980,227.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301774370	Proyecto de inversión	220,539.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301792632	Proyecto de inversión	10,271,337.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	Rehabilitación y Ampliac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401819090	Proyecto de inversión	563,793.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE PAVIM	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401824127	Proyecto de inversión	375,149.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401829568	Proyecto de inversión	599,945.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	INTRODUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401868515	Proyecto de inversión	2,613,026.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE EL	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874787	Proyecto de inversión	2,420,013.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209258.- Primaria Migue	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874852	Proyecto de inversión	1,901,610.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209292.- Centro de Bach	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401875073	Proyecto de inversión	86,767,610.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883201	Proyecto de inversión	5,103,243.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE INF	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210101883579	Proyecto de inversión	8,564,651.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884215	Proyecto de inversión	1,351,540.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101884229	Proyecto de inversión	866,628.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884926	Proyecto de inversión	20,168,478.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884934	Proyecto de inversión	45,856,865.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884963	Proyecto de inversión	20,168,478.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884966	Proyecto de inversión	403,162,978.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884974	Proyecto de inversión	74,210,861.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201893166	Proyecto de inversión	15,842,894.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893172	Proyecto de inversión	18,306,282.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893238	Proyecto de inversión	14,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201893252	Proyecto de inversión	990,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893253	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893256	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893342	Proyecto de inversión	13,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893374	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893402	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893760	Proyecto de inversión	8,954,190.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894470	Proyecto de inversión	5,257,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894506	Proyecto de inversión	8,240,878.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201894623	Proyecto de inversión	4,196,815.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894638	Proyecto de inversión	208,569.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895703	Proyecto de inversión	277,472.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895710	Proyecto de inversión	104,881.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201907772	Proyecto de inversión	1,128,538.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	16	Catazajá		Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908806	Proyecto de inversión	1,123,160.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE BAR	7	Chiapas	65	Palenque		Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201909427	Proyecto de inversión	521,095.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo		Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910572	Proyecto de inversión	1,197,573.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	65	Palenque		Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201910578	Proyecto de inversión	1,136,684.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	65	Palenque		Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201911453	Proyecto de inversión	6,435,775.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	104	Tzimol		Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201911978	Proyecto de inversión	975,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 13 C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle		Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201912749	Proyecto de inversión	2,311,118.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CO	7	Chiapas	37	Huehuetán		Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201913868	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	79	San Fernando		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201914760	Proyecto de inversión	3,450,582.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201914902	Proyecto de inversión	757,047.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	32	Escuintla		Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916370	Proyecto de inversión	1,073,137.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SIST	7	Chiapas	65	Palenque		Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201916409	Proyecto de inversión	436,592.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 33 A	7	Chiapas	76	Sabanilla		Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201917235	Proyecto de inversión	1,348,851.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DOS	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917546	Proyecto de inversión	2,590,976.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917756	Proyecto de inversión	2,625,596.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918344	Proyecto de inversión	1,489,138.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUAF	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918356	Proyecto de inversión	1,296,263.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919534	Proyecto de inversión	2,531,535.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919567	Proyecto de inversión	1,900,410.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919571	Proyecto de inversión	3,863,807.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919585	Proyecto de inversión	2,929,547.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919613	Proyecto de inversión	2,618,813.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE ELECTR	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201920511	Proyecto de inversión	270,903.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE NUB	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920519	Proyecto de inversión	1,777,907.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920675	Proyecto de inversión	699,734.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920764	Proyecto de inversión	3,555,815.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921782	Proyecto de inversión	421,404.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAT	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921820	Proyecto de inversión	853,461.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924955	Proyecto de inversión	1,148,884.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926295	Proyecto de inversión	312,428.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE LINE	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201926952	Proyecto de inversión	391,304.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926974	Proyecto de inversión	1,498,248.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201926981	Acción	2,171,321.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33604 IMPRESION Y ELA	7	Chiapas	24	Chanal		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201927209	Proyecto de inversión	1,775,920.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927712	Proyecto de inversión	2,650,319.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201927791	Proyecto de inversión	1,166,649.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927831	Proyecto de inversión	1,665,016.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201927982	Proyecto de inversión	456,005.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928018	Proyecto de inversión	540,616.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201928230	Proyecto de inversión	363,856.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201928304	Proyecto de inversión	570,006.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928376	Proyecto de inversión	877,087.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201934076	Proyecto de inversión	1,043,812.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934205	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 20 C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934206	Proyecto de inversión	375,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 05 C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934249	Proyecto de inversión	2,874,939.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935100	Proyecto de inversión	803,072.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE SI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201935156	Proyecto de inversión	1,744,881.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935195	Proyecto de inversión	1,256,883.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201935420	Proyecto de inversión	883,708.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935685	Proyecto de inversión	585,722.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935741	Proyecto de inversión	692,785.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936017	Proyecto de inversión	239,152.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936260	Proyecto de inversión	175,753.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 6 TE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936304	Proyecto de inversión	1,304,547.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 27 T	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936308	Proyecto de inversión	4,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE PAI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201936803	Proyecto de inversión	1,153,168.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201937160	Proyecto de inversión	855,688.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201937616	Acción	4,845,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	59	Ocosingo		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201938922	Proyecto de inversión	1,825,932.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219001.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938924	Proyecto de inversión	690,585.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219012.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938929	Proyecto de inversión	1,073,618.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219030.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938931	Proyecto de inversión	963,669.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219040.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938938	Proyecto de inversión	1,747,557.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219042.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938939	Proyecto de inversión	1,898,842.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219050.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938940	Proyecto de inversión	1,863,670.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219069.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938942	Proyecto de inversión	1,536,957.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219071.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938946	Proyecto de inversión	1,602,734.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219094.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938949	Proyecto de inversión	1,244,518.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219113.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938958	Proyecto de inversión	1,514,411.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219163.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938962	Proyecto de inversión	479,609.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219026.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938963	Proyecto de inversión	443,090.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219027.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938977	Proyecto de inversión	2,206,788.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219019.- Primaria Enriq	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938989	Proyecto de inversión	2,186,178.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219006.- Primaria Jose N	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938994	Proyecto de inversión	1,457,492.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219063.- Primaria Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938998	Proyecto de inversión	1,717,225.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219082.- Primaria Tierra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938999	Proyecto de inversión	4,200,895.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219076.- Primaria Lic. Er	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939000	Proyecto de inversión	4,165,350.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219096.- Primaria Adolf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939002	Proyecto de inversión	2,594,856.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219074.- Primaria Belisa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939004	Proyecto de inversión	578,532.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219083.- Primaria Valen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939016	Proyecto de inversión	953,663.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219152.- Primaria Migue	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939029	Proyecto de inversión	1,922,042.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219166.-Primaria Benito	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939031	Proyecto de inversión	1,331,013.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219147.- Primaria Franc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939034	Proyecto de inversión	961,035.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219164.- Primaria Angel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939038	Proyecto de inversión	1,156,486.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219150.-Primaria la Cori	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939059	Proyecto de inversión	2,000,675.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219038.-Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939061	Proyecto de inversión	1,430,984.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219064.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939078	Proyecto de inversión	1,469,444.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219156.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939081	Proyecto de inversión	1,698,456.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219159.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201940904	Proyecto de inversión	186,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Sistema Nacional de Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios

CICLO	TRIMESTR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
		FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201940966	Proyecto de inversión	4,532,548.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Fortalecimiento de Capa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201941385	Proyecto de inversión	24,339,200.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Reconstrucción del cam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942007	Proyecto de inversión	10,967,251.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2	Red de distribución de e	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201942021	Proyecto de inversión	7,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201943148	Proyecto de inversión	15,284,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163036.-CAMINO: TEC	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943504	Proyecto de inversión	21,398,580.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163039.-CAMINO: YAJ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943547	Proyecto de inversión	30,569,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163046.-HUITIUPAN ¿	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943606	Proyecto de inversión	30,569,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163054.-AGUSTÍN RUB	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943626	Proyecto de inversión	12,537,450.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163058.-E.C. SANTA TE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943738	Proyecto de inversión	12,097,890.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163079.-CAMINO: BUE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943748	Proyecto de inversión	3,056,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163082.-STA. RITA - LC	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943772	Proyecto de inversión	6,343,650.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163086.-CAMINO: E.C.	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943796	Proyecto de inversión	8,151,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163091.-JITOTOL ¿ SAN	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943812	Proyecto de inversión	8,151,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163100.-NUEVA MORE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944077	Proyecto de inversión	2,034,482.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141014.- RECONSTRU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944084	Proyecto de inversión	3,967,241.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141015.- RECONSTRU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944115	Proyecto de inversión	2,848,275.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141008.- RECONSTRU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944178	Proyecto de inversión	4,068,965.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141035.- RECONSTRU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944375	Proyecto de inversión	1,020,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2121035.-ELABORACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de f	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944391	Proyecto de inversión	25,133,439.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120006.-CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944415	Proyecto de inversión	595,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2121018.-ELABORACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de f	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944444	Proyecto de inversión	552,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120005.-ELABORACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de f	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750023	Proyecto de inversión	2,347,187.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750048	Proyecto de inversión	476,311.57	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750467	Proyecto de inversión	3,418,771.65	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753669	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755499	Proyecto de inversión	530,980.44	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De 20 Letr	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755503	Proyecto de inversión	185,843.15	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De 07 Letr	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756028	Proyecto de inversión	7,203,145.35	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Constr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170100838920	Proyecto de inversión	14,954,001.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fortalecimiento A La Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170100838921	Proyecto de inversión	19,513,876.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fam-Fideicomiso De Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857161	Proyecto de inversión	545,442.48	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911775	Proyecto de inversión	252,793.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00170300972100	Proyecto de inversión	86,148.67	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Identificación Y Reducci	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00170300972101	Proyecto de inversión	98,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Desarrollo Y Operación	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Otros Programas de Invers	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP00170400974686	Acción	43,389.59	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Cursos De Capacitación	7	Chiapas	45	Ixtapangajoya	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00170401044481	Proyecto de inversión	3,639,669.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción De Tanque	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170401044499	Proyecto de inversión	5,925,843.64	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101057646	Proyecto de inversión	296,413.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De Drena	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066882	Proyecto de inversión	16,323,297.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fortalecimiento De La Ir	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085355	Proyecto de inversión	1,600,711.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086521	Proyecto de inversión	1,227,004.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086784	Proyecto de inversión	4,868,797.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Drenaj	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301285769	Proyecto de inversión	10,794,747.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	115	Maravilla Tenejapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301304820	Proyecto de inversión	1,276,081.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301304952	Proyecto de inversión	818,074.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180301304968	Proyecto de inversión	1,521,483.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180301379458	Proyecto de inversión	453,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE VIVIENDAS	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pedro	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301386452	Proyecto de inversión	259,350.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799951.- Primaria Fray	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386458	Proyecto de inversión	1,625,519.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189103.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301389342	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	PROGRAMA DE EFICIENCIA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401404585	Proyecto de inversión	827,038.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401488794	Acción	12,287.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488797	Acción	204,041.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190101513333	Proyecto de inversión	51,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Fortalecimiento de la In	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201527169	Proyecto de inversión	13,187,507.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MODERNIZACIÓN CON	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201546538	Proyecto de inversión	523,187.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190201554058	Proyecto de inversión	482,850.43	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201562001	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Unidad Deportiva de Bo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190201562020	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Unidad deportiva en Tzi	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401596480	Proyecto de inversión	1,254,983.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 33 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597853	Proyecto de inversión	342,530.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 9 VI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597856	Proyecto de inversión	1,590,943.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 34 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597878	Proyecto de inversión	2,008,739.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 50 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401599556	Proyecto de inversión	929,512.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 30 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401599693	Proyecto de inversión	866,817.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 23 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401600041	Proyecto de inversión	533,194.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401620412	Proyecto de inversión	1,033,666.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401636784	Proyecto de inversión	3,694,820.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 97 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401647298	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MEJORAMIENTO DE EQ	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401657091	Proyecto de inversión	500,291.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401657205	Proyecto de inversión	61,104.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401659234	Acción	507,219.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CURSOS DE CAPACITACI	7	Chiapas	38	Huixtán		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200201709690	Proyecto de inversión	26,223,312.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201711950	Proyecto de inversión	1,446,023.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Programa de Señalizació	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Otros proyectos de Invers	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP200301755367	Proyecto de inversión	653,318.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	INTRODUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301755374	Proyecto de inversión	554,690.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200301759224	Proyecto de inversión	3,686,031.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301760096	Proyecto de inversión	201,957.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301765974	Proyecto de inversión	15,776.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301774234	Proyecto de inversión	453,780.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301774346	Proyecto de inversión	629,761.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301787637	Proyecto de inversión	12,726,859.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	2021009.-Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301787660	Proyecto de inversión	19,646,486.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	2021008.-Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301787669	Proyecto de inversión	14,587,626.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	2021005.-Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401820466	Proyecto de inversión	136,222.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401820493	Proyecto de inversión	338,399.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401827283	Proyecto de inversión	165,928.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401830504	Proyecto de inversión	4,237,309.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401836424	Proyecto de inversión	436,687.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874704	Proyecto de inversión	2,894,397.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209242.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874705	Proyecto de inversión	1,059,419.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209251.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874714	Proyecto de inversión	1,969,468.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209241.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874777	Proyecto de inversión	1,970,969.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209295.- Primaria Adolf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874790	Proyecto de inversión	2,925,917.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209261.- Primaria 24 de	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874853	Proyecto de inversión	3,093,409.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209299.- Escuela Prepar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883199	Proyecto de inversión	11,546,625.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101883536	Proyecto de inversión	1,112,473.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101883769	Proyecto de inversión	989,886.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883901	Proyecto de inversión	2,299,939.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DO	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210101884008	Proyecto de inversión	523,379.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TE	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893173	Proyecto de inversión	16,076,424.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893187	Proyecto de inversión	2,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893189	Proyecto de inversión	4,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893192	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893193	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893194	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893242	Proyecto de inversión	3,322,217.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893245	Proyecto de inversión	7,528,555.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893261	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893343	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893344	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893375	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894056	Proyecto de inversión	13,537,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894209	Proyecto de inversión	19,863,843.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201894212	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL PU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894222	Proyecto de inversión	8,590,695.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DEL SISTE	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201894258	Proyecto de inversión	28,145,401.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201894460	Proyecto de inversión	628,857.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894474	Proyecto de inversión	9,106,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894621	Proyecto de inversión	2,540,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA S	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201894634	Proyecto de inversión	1,889,601.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894793	Proyecto de inversión	16,913,960.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895690	Proyecto de inversión	18,498,043.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL ES	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201895700	Proyecto de inversión	6,201,427.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201895714	Proyecto de inversión	8,577,710.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL PU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201907800	Proyecto de inversión	1,243,027.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas		16	Catazajá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908867	Proyecto de inversión	974,445.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas		7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201908897	Proyecto de inversión	1,797,863.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909305	Proyecto de inversión	157,120.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909381	Proyecto de inversión	160,403.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910307	Proyecto de inversión	942,836.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910990	Proyecto de inversión	530,719.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas		83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911444	Proyecto de inversión	4,330,694.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SIST	7	Chiapas		104	Tzimol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201911680	Proyecto de inversión	1,142,757.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas		83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911834	Proyecto de inversión	893,974.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas		32	Escuintla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201913889	Proyecto de inversión	1,036,955.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE LA	7	Chiapas		79	San Fernando	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201914809	Proyecto de inversión	1,428,249.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas		3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201914831	Proyecto de inversión	1,259,468.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE RED DE	7	Chiapas		37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201914841	Proyecto de inversión	1,324,093.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas		65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201916325	Proyecto de inversión	5,378,529.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 105	7	Chiapas		76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916405	Proyecto de inversión	650,028.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 33 A	7	Chiapas		76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916593	Proyecto de inversión	1,329,683.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas		3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201916597	Proyecto de inversión	730,982.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas		40	Huixtla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916677	Proyecto de inversión	1,197,849.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas		65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201916863	Proyecto de inversión	3,608,107.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917229	Proyecto de inversión	1,535,117.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917708	Proyecto de inversión	1,403,710.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201917798	Proyecto de inversión	361,204.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DOC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918045	Proyecto de inversión	781,648.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201918053	Proyecto de inversión	1,505,017.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918218	Proyecto de inversión	1,470,360.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918561	Proyecto de inversión	3,667,194.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918636	Proyecto de inversión	511,599.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919563	Proyecto de inversión	3,875,058.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919583	Proyecto de inversión	4,174,512.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919607	Proyecto de inversión	1,511,910.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919624	Proyecto de inversión	2,771,444.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919765	Acción	153,951.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	32505 ARRENDAMIENTO	7	Chiapas	88	Sunuapa		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201920453	Proyecto de inversión	2,695,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE PA	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201920488	Proyecto de inversión	997,683.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONTRUCCION DE DREN	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201920633	Proyecto de inversión	1,359,576.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921042	Proyecto de inversión	150,501.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921283	Proyecto de inversión	1,289,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PLA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201921293	Proyecto de inversión	865,426.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921311	Proyecto de inversión	451,505.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE QUI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921557	Proyecto de inversión	2,091,656.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201922488	Proyecto de inversión	418,331.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE OCH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923105	Proyecto de inversión	855,843.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923331	Proyecto de inversión	1,170,311.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923908	Proyecto de inversión	520,103.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201923916	Proyecto de inversión	310,737.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924759	Proyecto de inversión	4,480,315.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA DE CAMINO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925078	Proyecto de inversión	829,404.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925458	Proyecto de inversión	1,704,328.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926672	Proyecto de inversión	3,191,964.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926732	Proyecto de inversión	352,720.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE OBR	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201926741	Proyecto de inversión	271,884.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE ALC	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201926743	Proyecto de inversión	262,489.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE OB	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927550	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE DETALLE DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO													
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201927674	Proyecto de inversión	1,951,991.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201927766	Proyecto de inversión	1,673,325.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927871	Proyecto de inversión	1,202,702.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927885	Proyecto de inversión	5,176,849.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE NOV	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927962	Proyecto de inversión	1,040,258.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE 39 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927987	Proyecto de inversión	3,451,232.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928008	Proyecto de inversión	180,602.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE SEIS	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928050	Proyecto de inversión	3,353,999.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928062	Proyecto de inversión	564,632.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201928106	Proyecto de inversión	1,113,503.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE AL	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201928329	Proyecto de inversión	1,129,351.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928443	Proyecto de inversión	1,920,476.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE 72 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928486	Proyecto de inversión	655,463.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928670	Proyecto de inversión	272,177.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE 10 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928824	Proyecto de inversión	2,196,239.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928940	Proyecto de inversión	415,073.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201929183	Proyecto de inversión	933,110.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929453	Proyecto de inversión	1,001,300.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929611	Proyecto de inversión	462,004.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929686	Proyecto de inversión	2,811,284.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE ALI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201929878	Proyecto de inversión	888,953.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930679	Proyecto de inversión	5,452,575.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930906	Proyecto de inversión	2,256,573.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931185	Proyecto de inversión	1,976,291.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931234	Proyecto de inversión	1,996,944.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931385	Proyecto de inversión	675,092.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931480	Proyecto de inversión	1,500,943.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931765	Proyecto de inversión	875,336.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931780	Proyecto de inversión	77,856.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE VIV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931795	Proyecto de inversión	2,754,906.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931842	Proyecto de inversión	577,257.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE PU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931862	Proyecto de inversión	1,711,951.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931865	Proyecto de inversión	84,869.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE PU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931869	Proyecto de inversión	72,965.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE PU	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932082	Proyecto de inversión	3,799,942.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932085	Proyecto de inversión	1,549,839.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932092	Proyecto de inversión	5,358,388.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE POZ	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933200	Proyecto de inversión	326,970.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933238	Proyecto de inversión	885,607.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933269	Proyecto de inversión	4,325,794.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MODERNIZACION DE PU	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933280	Proyecto de inversión	202,915.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933302	Proyecto de inversión	1,425,454.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	ONSTRUCCIÓN DE MUR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933498	Proyecto de inversión	347,984.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933535	Proyecto de inversión	1,739,321.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933557	Proyecto de inversión	3,002,144.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933622	Proyecto de inversión	89,088.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933855	Proyecto de inversión	950,011.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933894	Proyecto de inversión	3,034,687.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933921	Proyecto de inversión	255,632.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933974	Proyecto de inversión	1,700,007.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934014	Proyecto de inversión	499,028.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934321	Proyecto de inversión	1,883,740.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934483	Proyecto de inversión	1,262,104.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934697	Proyecto de inversión	1,338,756.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE 40 T	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934708	Proyecto de inversión	1,793,401.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934830	Proyecto de inversión	175,767.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201934963	Proyecto de inversión	511,484.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935022	Proyecto de inversión	2,655,495.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201935050	Proyecto de inversión	3,402,783.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201935270	Proyecto de inversión	3,698,791.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935319	Proyecto de inversión	1,552,208.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201935330	Proyecto de inversión	725,177.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935434	Proyecto de inversión	1,009,909.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935913	Proyecto de inversión	1,760,847.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935975	Proyecto de inversión	1,386,031.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ANE	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935985	Proyecto de inversión	603,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936271	Proyecto de inversión	237,411.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIOND E 6 M	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936295	Proyecto de inversión	1,178,625.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 28 N	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936683	Proyecto de inversión	2,233,200.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE POZ	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201937384	Acción	6,570,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201938930	Proyecto de inversión	1,683,160.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219033.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938933	Proyecto de inversión	2,469,534.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219005.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938935	Proyecto de inversión	1,335,024.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219049.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938964	Proyecto de inversión	1,017,431.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219029.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938968	Proyecto de inversión	319,903.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219072.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938969	Proyecto de inversión	837,648.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219095.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938971	Proyecto de inversión	737,471.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219162.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938972	Proyecto de inversión	3,032,927.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219035.-Primaria Franci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938976	Proyecto de inversión	1,760,362.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219018.- Primaria Emilia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201938988	Proyecto de inversión	1,006,973.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219007.- Primaria DR. R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939001	Proyecto de inversión	2,176,988.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219073.- Primaria Gene	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939008	Proyecto de inversión	1,150,589.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219107.- Primaria Doña	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939017	Proyecto de inversión	1,589,858.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219133.-Primaria Adolfo	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939024	Proyecto de inversión	1,094,102.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219142.- Primaria Revol	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939042	Proyecto de inversión	325,063.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219046.- Primaria Alvar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939051	Proyecto de inversión	647,797.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219134.-Primaria Angel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939064	Proyecto de inversión	2,529,813.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219085.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939070	Proyecto de inversión	1,497,461.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219106.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939104	Proyecto de inversión	1,332,180.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209268.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201940861	Proyecto de inversión	2,026,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Profesionalización y Cap	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201940958	Proyecto de inversión	14,333,663.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Infraestructura de las In	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201942740	Proyecto de inversión	30,569,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163090.-CATE - EL BOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201942753	Proyecto de inversión	12,227,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163093.-RAYON - PAN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942813	Proyecto de inversión	30,569,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163040.-CHICOASEN -	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942958	Proyecto de inversión	5,094,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	Reconstrucción del cam	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943168	Proyecto de inversión	16,503,480.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163037.-E.C. (TECPATA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943581	Proyecto de inversión	8,151,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163050.-E.C. (COPAINA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943583	Proyecto de inversión	45,854,100.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163051.-E.C. (TECPATA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943591	Proyecto de inversión	15,284,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163052.-E.C. (TECPATA	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943640	Proyecto de inversión	2,547,450.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163061.-CAMINO: RAN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943683	Proyecto de inversión	7,842,150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163069.-CAMINO: SAC	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943692	Proyecto de inversión	1,218,780.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163072.-CAMINO E.C.	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943741	Proyecto de inversión	1,528,470.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163081.-CAMINO: SAN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943759	Proyecto de inversión	3,056,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163083.-E.C. (ARROYO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943805	Proyecto de inversión	66,233,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163096.-OCOZOCOAUT	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943810	Proyecto de inversión	8,051,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163099.-SILTEPEC - CH	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943887	Proyecto de inversión	1,598,503.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ARC	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar	
2021	2	CHP210201944147	Proyecto de inversión	3,560,344.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141020.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944156	Proyecto de inversión	8,320,425.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141024.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944326	Proyecto de inversión	4,765,646.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141040.-RECONSTRUC	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944368	Proyecto de inversión	5,862,431.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2121033.-CONSTRUCCIO	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944399	Proyecto de inversión	1,020,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120007.-ELABORACIÓN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de f	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750099	Proyecto de inversión	4,753,282.92	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753553	Proyecto de inversión	1,286,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Linea	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753828	Proyecto de inversión	1,064,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Linea	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753878	Proyecto de inversión	1,732,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Linea	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754373	Proyecto de inversión	350,119.85	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755150	Proyecto de inversión	5,558,603.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación Del Sistema	7	Chiapas		82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755929	Proyecto de inversión	1,577,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Linea	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755933	Proyecto de inversión	1,215,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Linea	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16160300756255	Proyecto de inversión	851,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De La Linea	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170100838917	Proyecto de inversión	248,656,315.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fam- Fideicomiso De Inf	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911777	Proyecto de inversión	425,218.92	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Techo	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400976573	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sesent	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066849	Proyecto de inversión	259,124,712.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fam Fideicomiso De Infr	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066877	Proyecto de inversión	35,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fortalecimiento De La In	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066891	Proyecto de inversión	73,378,421.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Fortalecimiento De La In	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180201085361	Acción	285,012.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	33902 Proyectos Para P	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086844	Proyecto de inversión	588,960.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17180201133788	Proyecto de inversión	20,029,047.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fam Fideicomiso De Infr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17180201135152	Proyecto de inversión	259,124,713.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Fam Fideicomiso De Infr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301304913	Proyecto de inversión	638,044.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301304993	Proyecto de inversión	692,970.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PLA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301343309	Proyecto de inversión	254,368.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DEL CA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180301379455	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE VIV	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pe	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301379459	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE VIV	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pe	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301384436	Proyecto de inversión	171,883,847.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799885.- Telesecundar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP180301384506	Proyecto de inversión	134,895,546.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799887.- Escuela Secur	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301384584	Proyecto de inversión	68,144,123.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799898.- Telesecundar	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386455	Proyecto de inversión	114,614.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189090.- Primaria Vicen	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401476121	Proyecto de inversión	2,027,503.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	121	Rincón Chamula San Pe	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP180401488793	Acción	17,025.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488796	Acción	176,688.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488801	Acción	80,771.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488807	Acción	46,105.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401501206	Proyecto de inversión	5,297,599.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190101513242	Adquisición	1,173,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Equipamiento a Escuela	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513317	Proyecto de inversión	55,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Fortalecimiento de la In	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513328	Proyecto de inversión	55,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Fortalecimiento de la In	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201552751	Proyecto de inversión	3,498,498.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP190301571588	Proyecto de inversión	4,999,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Producción de Plantas F	7	Chiapas	102	Tuxtla Chico	Otros proyectos de Invers	Asistencia Social	Sin identificar	
2021	2	CHP190401593288	Proyecto de inversión	1,032,616.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP190401594959	Proyecto de inversión	600,000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP190401599265	Proyecto de inversión	703,959.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP190401599684	Proyecto de inversión	3,038,051.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 60 v	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP190401610900	Acción	89,505.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401611012	Acción	55,612.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401612798	Proyecto de inversión	2,883,670.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP190401631682	Proyecto de inversión	2,500,015.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200201709681	Proyecto de inversión	32,806,869.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301723817	Proyecto de inversión	314,543.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200301752101	Proyecto de inversión	6,347,879.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200301756255	Proyecto de inversión	375,888.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301758121	Proyecto de inversión	623,006.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301763076	Proyecto de inversión	651,299.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301763090	Proyecto de inversión	406,364.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301766449	Proyecto de inversión	1,165,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE INF	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200301771523	Proyecto de inversión	1,014,215.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE EL	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301774264	Proyecto de inversión	2,313,837.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301774287	Proyecto de inversión	149,556.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301774349	Proyecto de inversión	1,531,209.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301781049	Proyecto de inversión	1,203,729.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301787633	Proyecto de inversión	13,867,298.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	2021007.-Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401827288	Proyecto de inversión	1,381,657.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE PAVIM	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401830506	Proyecto de inversión	3,403,711.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401835250	Proyecto de inversión	1,679,926.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP200401866976	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DEL S	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401869091	Proyecto de inversión	774,027.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401874707	Proyecto de inversión	2,845,918.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209253.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874806	Proyecto de inversión	3,574,972.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209280.- Primaria Ignac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874851	Proyecto de inversión	1,888,483.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209291.- Escuela Prepar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874855	Proyecto de inversión	5,429,993.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209300.- Escuela Norma	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883291	Proyecto de inversión	8,217,545.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE 1.5	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883554	Proyecto de inversión	514,286.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101884139	Proyecto de inversión	1,588,819.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884165	Proyecto de inversión	2,625,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 35 C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884232	Proyecto de inversión	595,655.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884936	Proyecto de inversión	16,868,490.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884962	Proyecto de inversión	20,168,478.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción y Equipam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101886721	Proyecto de inversión	174,375,108.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Construcción de Paso a	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101886908	Proyecto de inversión	962,848.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2	Programa de Seguimien	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893164	Proyecto de inversión	11,258,039.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893181	Proyecto de inversión	3,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893183	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201893188	Proyecto de inversión	3,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893237	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893239	Proyecto de inversión	3,322,217.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893241	Proyecto de inversión	3,322,217.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893248	Proyecto de inversión	10,470,765.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893255	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893262	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893367	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893368	Proyecto de inversión	16,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893377	Proyecto de inversión	1,860,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893734	Proyecto de inversión	11,656,741.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893759	Proyecto de inversión	14,675,690.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201893762	Proyecto de inversión	7,980,160.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201894012	Proyecto de inversión	384,192.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894208	Proyecto de inversión	170,637.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894213	Proyecto de inversión	6,268,492.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201894230	Proyecto de inversión	4,981,655.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201894640	Proyecto de inversión	3,741,312.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201895057	Proyecto de inversión	6,697,972.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201895517	Proyecto de inversión	230,353.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201895699	Proyecto de inversión	106,720.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201906588	Acción	1,300,137.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33903 SERVICIOS INTEG	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201908993	Proyecto de inversión	3,044,598.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911838	Proyecto de inversión	543,536.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201912024	Proyecto de inversión	225,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE O3 C	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201912497	Proyecto de inversión	2,710,154.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE LA F	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201914847	Proyecto de inversión	1,838,968.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION MIXTA	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201915240	Proyecto de inversión	1,986,622.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916774	Proyecto de inversión	1,402,064.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE EM	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201916883	Proyecto de inversión	366,039.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SIET	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916988	Acción	626,474.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	35501 MANTENIMIENTO	7	Chiapas	76	Sabanilla		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201917138	Proyecto de inversión	1,217,179.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917200	Proyecto de inversión	3,946,770.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917268	Proyecto de inversión	4,982,155.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917917	Proyecto de inversión	732,079.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAT	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918073	Proyecto de inversión	1,327,509.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201918156	Proyecto de inversión	679,788.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918334	Proyecto de inversión	2,939,417.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919129	Proyecto de inversión	4,108,643.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919373	Proyecto de inversión	1,576,383.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919559	Proyecto de inversión	1,049,822.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919575	Proyecto de inversión	1,285,377.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919581	Proyecto de inversión	3,607,237.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919589	Proyecto de inversión	2,055,976.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201920879	Proyecto de inversión	604,724.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CEF	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201920930	Proyecto de inversión	4,170,852.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201921221	Proyecto de inversión	511,705.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921530	Proyecto de inversión	2,215,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921931	Proyecto de inversión	288,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PU	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922546	Proyecto de inversión	1,860,203.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923055	Proyecto de inversión	42,606.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 1 TE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923130	Proyecto de inversión	1,401,185.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923237	Proyecto de inversión	262,501.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 6 TE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924007	Proyecto de inversión	2,738,176.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924053	Proyecto de inversión	996,909.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE BAR	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201924528	Proyecto de inversión	486,405.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924609	Proyecto de inversión	410,404.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924635	Proyecto de inversión	296,403.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201925027	Proyecto de inversión	1,192,308.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925369	Proyecto de inversión	2,671,962.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE AC	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925549	Proyecto de inversión	1,359,576.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEIH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926315	Proyecto de inversión	1,199,678.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 30 TA	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926607	Proyecto de inversión	778,278.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PRII	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201926659	Proyecto de inversión	657,979.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926857	Proyecto de inversión	1,842,019.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201927144	Proyecto de inversión	1,836,120.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927602	Proyecto de inversión	2,980,952.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927836	Proyecto de inversión	549,910.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927876	Proyecto de inversión	1,098,119.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEIH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928156	Proyecto de inversión	1,653,743.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 62 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928171	Proyecto de inversión	1,304,548.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928201	Proyecto de inversión	635,632.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201928350	Proyecto de inversión	1,283,011.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 02 A	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201928395	Proyecto de inversión	1,529,984.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 52 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928561	Proyecto de inversión	300,211.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928663	Proyecto de inversión	272,177.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 T	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928684	Proyecto de inversión	1,008,546.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928715	Proyecto de inversión	941,245.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928943	Proyecto de inversión	961,268.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928962	Proyecto de inversión	2,211,225.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929201	Proyecto de inversión	4,399,988.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CEI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201929275	Proyecto de inversión	3,599,737.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE INFI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201929329	Proyecto de inversión	972,063.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201929547	Proyecto de inversión	1,993,704.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929624	Proyecto de inversión	2,000,000.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929707	Proyecto de inversión	361,204.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DOD	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930197	Proyecto de inversión	721,657.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE REC	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930238	Proyecto de inversión	3,074,134.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930272	Proyecto de inversión	2,057,879.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAR	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201930818	Proyecto de inversión	5,399,954.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930927	Proyecto de inversión	1,211,623.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930975	Proyecto de inversión	1,164,045.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201930982	Proyecto de inversión	6,291,311.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SEI	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP210201931078	Proyecto de inversión	1,296,040.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931306	Proyecto de inversión	571,906.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931310	Proyecto de inversión	1,900,178.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ALB	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201931681	Proyecto de inversión	1,780,460.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931825	Proyecto de inversión	407,625.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201932043	Proyecto de inversión	1,548,658.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932104	Proyecto de inversión	691,724.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932241	Proyecto de inversión	522,511.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201932245	Proyecto de inversión	431,236.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	ONSTRUCCIÓN DE CUAF	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201932277	Proyecto de inversión	784,371.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE QUI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201932717	Proyecto de inversión	1,883,642.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933135	Proyecto de inversión	2,455,939.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201933160	Proyecto de inversión	678,096.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933170	Proyecto de inversión	1,046,387.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933173	Proyecto de inversión	999,381.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933366	Proyecto de inversión	4,004,994.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN EN EL	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201933374	Proyecto de inversión	3,105,594.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN EN EL	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201933425	Proyecto de inversión	411,069.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE VIV	7	Chiapas	88	Sunupa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP210201939050	Proyecto de inversión	2,972,601.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219097.- Primaria Adolfo	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939055	Proyecto de inversión	1,538,307.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219023.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939058	Proyecto de inversión	2,164,408.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219037.- Secundaria Tier	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939073	Proyecto de inversión	4,222,008.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219059.- Escuela Secund	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939076	Proyecto de inversión	1,686,041.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219154.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939083	Proyecto de inversión	2,314,944.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219161.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201939088	Proyecto de inversión	1,931,946.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	219087.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201940591	Proyecto de inversión	5,459,321.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Mejoramiento de Image	7	Chiapas	105	Unión Juárez	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar	
2021	2	CHP210201940869	Proyecto de inversión	33,264,455.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Equipamiento de las Ins	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201940898	Proyecto de inversión	980,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Fortalecimiento al Sister	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP210201941383	Proyecto de inversión	42,947,854.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Reconstrucción del cam	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942814	Proyecto de inversión	25,474,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163007.-AMATAN - HU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942910	Proyecto de inversión	20,179,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163018.-EL LIMAR - EL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201942913	Proyecto de inversión	7,132,860.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163019.-SALTO DE AGU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943021	Proyecto de inversión	3,056,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163027.-E.C. ( RAUDAL	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943133	Proyecto de inversión	3,056,940.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163035.-PUENTE TUBU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943632	Proyecto de inversión	12,737,250.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163059.-PUENTE VEHIC	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943647	Proyecto de inversión	3,566,430.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163062.-CAMINO: RAN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201943690	Proyecto de inversión	5,334,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9	2163071.-CAMINO: LAS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944120	Proyecto de inversión	5,594,827.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141021.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944143	Proyecto de inversión	1,525,862.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141019.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944171	Proyecto de inversión	7,834,306.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	2141027.- RECONSTRU	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201944407	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120008.-ELABORACIÓN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de f	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944411	Proyecto de inversión	1,020,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120009.-ELABORACIÓN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de f	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201944422	Proyecto de inversión	297,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2121019.-ELABORACIÓN	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de f	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201944426	Proyecto de inversión	13,300,855.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:1	2120001.-REHABILITACI	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755507	Acción	816,009.14	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755895	Acción	4,964,381.66	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	33901 Subcontratacion	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755896	Acción	2,862,683.25	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Desarrollo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160200646184	Proyecto de inversión	606,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Techo	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300756491	Proyecto de inversión	1,665,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160200707637	Proyecto de inversión	1,527,634.49	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	33303 Servicios Relacior	7	Chiapas	47	Jitotol	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753018	Proyecto de inversión	4,410,695.79	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756031	Proyecto de inversión	6,896,854.65	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755509	Acción	3,824,532.72	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170200881385	Proyecto de inversión	2,665,779.84	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Pavimentación De Calles	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911829	Proyecto de inversión	4,916,150.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Perforacion Equipamien	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911706	Proyecto de inversión	397,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ciento	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910904	Proyecto de inversión	941,635.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Red De E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910907	Proyecto de inversión	605,253.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De La Lin	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910914	Proyecto de inversión	1,940,280.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Red De E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911887	Proyecto de inversión	4,139,064.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Red De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856677	Proyecto de inversión	1,185,846.81	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Mejora De La Línea De L	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977529	Proyecto de inversión	6,096,930.32	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ciento	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977954	Proyecto de inversión	3,960,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concreto	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977391	Proyecto de inversión	15,056,288.94	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Dosciel	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976541	Proyecto de inversión	840,757.03	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diecini	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400976564	Proyecto de inversión	716,916.60	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diez Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976566	Proyecto de inversión	806,421.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintit	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar



CICLO	TRIMESTR	DETALLE_PROYECTO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP17170400976601	Proyecto de inversión	3,780,803.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Red De E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976247	Proyecto de inversión	46,500.93	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170401047526	Proyecto de inversión	2,536,075.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Perforacion, Equipamier	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066942	Proyecto de inversión	1,834,641.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189009.- Secundaria Té	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069359	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Mercado Municipal De C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00180101057434	Proyecto de inversión	2,583,486.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción Y Techado	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133770	Proyecto de inversión	1,335,954.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189083.- Telebachillerat	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133943	Proyecto de inversión	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	101111.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133949	Proyecto de inversión	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	101120.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754249	Proyecto de inversión	2,747,013.65	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Para El Sis	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300751371	Proyecto de inversión	9,342,497.26	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750650	Proyecto de inversión	1,675,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752051	Proyecto de inversión	1,665,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750459	Proyecto de inversión	1,067,582.26	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750726	Proyecto de inversión	6,597,654.79	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160200712863	Proyecto de inversión	4,151,706.51	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300960655	Proyecto de inversión	5,705,916.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Construcción De Pavime	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911798	Proyecto de inversión	395,260.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Puente	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911835	Proyecto de inversión	263,851.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911842	Proyecto de inversión	1,138,744.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De La Red D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911851	Proyecto de inversión	6,342,163.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Colect	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856663	Proyecto de inversión	545,442.48	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856665	Proyecto de inversión	842,190.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856669	Proyecto de inversión	2,386,310.85	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975051	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concreto	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976605	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977999	Proyecto de inversión	1,491,091.28	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Hospital General De Vill	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977759	Acción	1,689,999.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Cursos De Capacitación	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977766	Proyecto de inversión	900,642.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintic	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977400	Proyecto de inversión	438,181.59	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De Tres P	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069348	Proyecto de inversión	8,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Unidad Deportiva En Co	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069515	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00180201086725	Proyecto de inversión	1,398,584.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De Sisten	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133405	Proyecto de inversión	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	101155.- Primaria Leona	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16170100835606	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Universidad Autonoma	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856659	Proyecto de inversión	354,606.40	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752503	Proyecto de inversión	10,186,192.58	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300958473	Proyecto de inversión	1,892,981.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Construcción De Alumb	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752066	Proyecto de inversión	2,016,745.10	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160200707673	Proyecto de inversión	2,763,479.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976544	Proyecto de inversión	1,709,064.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Treinta	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910910	Proyecto de inversión	3,907,924.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Energia E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910775	Proyecto de inversión	1,022,704.65	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977411	Proyecto de inversión	787,869.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De Pozo f	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977693	Proyecto de inversión	350,048.30	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cinco C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085699	Proyecto de inversión	1,159,065.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085704	Proyecto de inversión	892,155.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Letrina	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180201084553	Proyecto de inversión	462,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Muro F	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069498	Proyecto de inversión	10,797,881.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Mejoramiento De Image	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180201085688	Proyecto de inversión	4,226,850.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Apertura Y Revestimien	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086003	Proyecto de inversión	16,275,862.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Ciudad Mujer En San Cr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP00160300757070	Proyecto de inversión	1,085,606.04	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084547	Proyecto de inversión	1,200,001.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Muro F	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753052	Proyecto de inversión	1,670,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160200696488	Proyecto de inversión	313,011.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Adquisición De Módulos	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751372	Proyecto de inversión	99,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación De Techo	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750432	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753675	Proyecto de inversión	1,670,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160200685614	Proyecto de inversión	4,478,448.49	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133350	Proyecto de inversión	5,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189030.-Secundaria Téc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910812	Proyecto de inversión	1,363,606.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910819	Proyecto de inversión	1,818,596.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911857	Proyecto de inversión	1,812,173.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentación Mixta - 1	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910798	Proyecto de inversión	681,803.10	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857080	Proyecto de inversión	1,520,829.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Mixta De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400978047	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concret	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400978479	Proyecto de inversión	1,147,066.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diecisé	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977548	Acción	20,784.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977270	Proyecto de inversión	38,080.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Catorce	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977591	Acción	380,649.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180201083900	Proyecto de inversión	3,047,620.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentacion Con Con	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085721	Proyecto de inversión	340,901.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16170401043381	Proyecto de inversión	33,572.09	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	Camino Rural: E.C. (Corr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043859	Proyecto de inversión	326,645.82	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133777	Proyecto de inversión	3,539,123.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1420178.- Emsad Ramó	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201134178	Proyecto de inversión	7,568,366.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189048.-Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201134194	Proyecto de inversión	23,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	119008.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201134054	Proyecto de inversión	6,270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189017.-Primaria Lazard	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751453	Proyecto de inversión	3,189,342.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750177	Proyecto de inversión	3,371,592.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756794	Proyecto de inversión	2,720,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752041	Proyecto de inversión	2,973,979.15	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160300751379	Proyecto de inversión	114,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitacion De Techo	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751393	Proyecto de inversión	10,825,895.16	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911646	Proyecto de inversión	12,240.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tres Te	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160200707607	Proyecto de inversión	1,250,554.38	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856664	Proyecto de inversión	749,983.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911848	Proyecto de inversión	4,352,307.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Mixta - 1	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910792	Proyecto de inversión	1,704,507.75	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910810	Proyecto de inversión	1,095,887.07	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliación De Red De E	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910823	Proyecto de inversión	1,329,774.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910830	Proyecto de inversión	340,901.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976538	Proyecto de inversión	5,245,153.29	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ciento	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976542	Proyecto de inversión	979,466.54	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintis	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976545	Proyecto de inversión	672,455.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Quince	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976587	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300962026	Proyecto de inversión	3,934,358.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Pavimentación Con Con	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977768	Proyecto de inversión	20,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Equipamiento Con Depo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977506	Proyecto de inversión	1,218,758.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diecisé	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977512	Proyecto de inversión	148,719.32	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Dos Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400978464	Proyecto de inversión	1,999,978.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977525	Proyecto de inversión	1,138,714.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diecisé	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977594	Acción	150,981.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069377	Proyecto de inversión	7,670,379.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085700	Proyecto de inversión	4,460,211.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP15170401043392	Proyecto de inversión	76,900.56	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:3	Camino: E.C. Km. 26 (Oc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP16170100835540	Proyecto de inversión	1,113,996.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Emsad No. 138 (O.P.E)	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP14180201133355	Proyecto de inversión	986,133.00	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:3	13901070.- Primaria Vic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750159	Proyecto de inversión	3,766,467.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750166	Proyecto de inversión	3,067,842.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300752387	Proyecto de inversión	3,037,467.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750453	Proyecto de inversión	2,338,513.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756797	Proyecto de inversión	2,589,277.59	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160300751391	Proyecto de inversión	2,284,256.44	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Muro F	7	Chiapas	47	Jitotal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910795	Proyecto de inversión	2,522,671.47	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910828	Proyecto de inversión	2,884,024.79	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976590	Proyecto de inversión	860,516.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Red De E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910781	Proyecto de inversión	690,313.87	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Un Aul	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300912208	Proyecto de inversión	250,472.26	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación Del Colec	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977764	Proyecto de inversión	846,441.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintit	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP171704009777507	Proyecto de inversión	1,755,262.43	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De Siete	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977524	Proyecto de inversión	323,386.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Nueve	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977527	Proyecto de inversión	5,648,626.62	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Cosntruccion De Ciento	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977278	Proyecto de inversión	1,147,994.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diecisé	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977414	Proyecto de inversión	1,353,358.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De Pozo f	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977422	Proyecto de inversión	1,603,653.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Mixta De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180201085686	Proyecto de inversión	1,704,507.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180101078781	Proyecto de inversión	5,258,806.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Xxx	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856660	Proyecto de inversión	443,258.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857086	Proyecto de inversión	1,394,763.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentación Asfáltica	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755496	Proyecto de inversión	2,372,605.76	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974682	Proyecto de inversión	39,998.94	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976592	Proyecto de inversión	1,254,461.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Energia E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755502	Proyecto de inversión	104,616.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Letrina	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976727	Proyecto de inversión	1,193,702.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Hospital Básico Comunit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976075	Proyecto de inversión	2,549,945.25	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Hospital Básico Comunit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750056	Proyecto de inversión	150,793.41	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación De Plant	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400974278	Acción	3,570,813.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	33901 Subcontratacion	7	Chiapas	41	La Independencia	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300953972	Proyecto de inversión	8,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Carcam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977970	Proyecto de inversión	331,250.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Aula Di	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911830	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Estudio Y Proyecto Para	7	Chiapas	89	Tapachula	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911845	Proyecto de inversión	3,223,918.60	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Asfáltica	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911846	Proyecto de inversión	5,154,428.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De La Rec	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911991	Proyecto de inversión	939,313.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910811	Proyecto de inversión	2,400,310.33	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910814	Proyecto de inversión	1,152,470.80	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085703	Proyecto de inversión	5,019,396.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Ehabilitación De Caminc	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00180201086723	Proyecto de inversión	443,258.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300912216	Proyecto de inversión	780,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Doscie	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201086727	Proyecto de inversión	681,803.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069412	Proyecto de inversión	2,946,666.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Remodelación Del Edific	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755909	Proyecto de inversión	6,183,812.83	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Ciento	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753829	Proyecto de inversión	3,625,051.84	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP00160300756661	Proyecto de inversión	2,101,484.92	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Ampliación Del Sistema	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751564	Proyecto de inversión	2,649,640.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751081	Proyecto de inversión	4,855,478.14	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación Del Sistema	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750184	Proyecto de inversión	247,269.72	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Muro	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	
2021	2	CHP16160300753739	Proyecto de inversión	2,296,349.88	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910804	Proyecto de inversión	963,152.49	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Letrina	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP17170300910824	Proyecto de inversión	2,904,535.28	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación Del Cami	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP17170300910916	Proyecto de inversión	859,840.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De Puent	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP00160200685728	Proyecto de inversión	40,364.87	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas		82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911990	Proyecto de inversión	1,152,470.80	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400976609	Proyecto de inversión	234,853.45	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ocho C	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400975672	Proyecto de inversión	44,995.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975877	Proyecto de inversión	1,292,981.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De Calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085717	Proyecto de inversión	886,516.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP00170400977526	Proyecto de inversión	2,687,917.08	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Treinta	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400977936	Proyecto de inversión	331,250.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Aula D	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977550	Acción	43,964.57	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977966	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974660	Proyecto de inversión	11,999,897.65	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977421	Proyecto de inversión	919,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Alumb	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	
2021	2	CHP16170401045063	Proyecto de inversión	8,540,860.94	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Camino: Cushulja - Altar	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180201084554	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Muro F	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043877	Proyecto de inversión	5,925,843.64	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción De Tanque	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066915	Proyecto de inversión	6,407,285.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189003.-Primaria Vasco	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133424	Proyecto de inversión	1,362,234.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189058.-Primaria Migue	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201134185	Proyecto de inversión	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	101112.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201134205	Proyecto de inversión	9,292,117.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189029.- Primaria Joaqui	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857092	Proyecto de inversión	5,010,339.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300752680	Proyecto de inversión	2,133,079.53	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750455	Proyecto de inversión	2,465,606.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752397	Proyecto de inversión	1,833,125.85	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756939	Proyecto de inversión	1,539,284.71	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974470	Proyecto de inversión	2,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuaren	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857164	Proyecto de inversión	1,304,735.28	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Rd De I	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911836	Proyecto de inversión	854,547.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976245	Proyecto de inversión	901,326.04	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliación Y Moderniza	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976562	Proyecto de inversión	2,049,590.48	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintio	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976600	Proyecto de inversión	3,984,862.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400978423	Proyecto de inversión	1,800,090.08	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043884	Proyecto de inversión	2,674,919.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción De Sanitar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977521	Proyecto de inversión	286,294.32	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ocho C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977260	Proyecto de inversión	156,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Casa Sc	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085716	Proyecto de inversión	886,516.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160200648490	Proyecto de inversión	630,952.26	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133414	Proyecto de inversión	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	109191.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201132165	Proyecto de inversión	1,791,396.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Cancha De Usos Múltipl	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP16160300754095	Proyecto de inversión	2,067,582.25	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750622	Proyecto de inversión	5,715,715.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752002	Proyecto de inversión	6,902,345.21	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977755	Proyecto de inversión	201,818.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Mejoramiento De Aulas	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977509	Proyecto de inversión	3,700,797.21	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Novent	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977514	Proyecto de inversión	78,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintin	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977516	Proyecto de inversión	3,249,549.31	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ochent	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977456	Proyecto de inversión	1,460,901.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De Siete	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977424	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Costruccion De Un Cuar	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976064	Proyecto de inversión	9,999,899.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976574	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976456	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuaren	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300960654	Proyecto de inversión	2,594,863.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Construcción De Alumbr	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300959825	Proyecto de inversión	2,535,021.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Pavimentación Asfáltica	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911828	Proyecto de inversión	4,740,133.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Muro I	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP17170300911833	Proyecto de inversión	943,392.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Energia E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911853	Proyecto de inversión	1,034,445.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Colecta	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043838	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Est. Y Proy. Para La Reha	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133415	Proyecto de inversión	3,982,284.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189043.-Primaria 5 De N	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00180201086736	Acción	558,360.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069338	Proyecto de inversión	1,444,324.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Mercado En Cintalapa (C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754291	Proyecto de inversión	2,409,425.08	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300756674	Proyecto de inversión	1,665,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160200702189	Proyecto de inversión	52,980.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación De Toma	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856698	Proyecto de inversión	3,646,681.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Red De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910822	Proyecto de inversión	1,363,606.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910912	Proyecto de inversión	2,190,751.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De Camir	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857158	Proyecto de inversión	3,619,692.37	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Caminc	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977770	Proyecto de inversión	3,812,942.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ciento	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977519	Proyecto de inversión	201,670.74	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Seis Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300954760	Proyecto de inversión	1,905,311.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179486.-Jardín De Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976554	Proyecto de inversión	222,550.74	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Seis Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400976560	Proyecto de inversión	898,294.75	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintic	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976607	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977753	Proyecto de inversión	69,255.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Un Cua	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085712	Proyecto de inversión	443,258.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084551	Proyecto de inversión	264,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Muro F	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043863	Proyecto de inversión	3,745.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP15180201134200	Proyecto de inversión	1,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:3	159416.-Jardín De Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133906	Proyecto de inversión	6,545,594.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189051.-Centro De Ater	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16160300754886	Proyecto de inversión	2,313,094.90	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753674	Proyecto de inversión	4,458,996.54	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300752386	Proyecto de inversión	4,135,011.72	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752739	Proyecto de inversión	1,670,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar



DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160300751381	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Anexo	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750648	Proyecto de inversión	2,000,564.81	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911864	Proyecto de inversión	3,142,454.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910777	Proyecto de inversión	726,857.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Cursos De Capacitación	7	Chiapas	100	Tumbalá	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170100836038	Proyecto de inversión	1,772,688.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911993	Proyecto de inversión	749,983.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910827	Proyecto de inversión	950,969.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De La Red	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085710	Proyecto de inversión	1,159,065.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977769	Proyecto de inversión	1,757,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Equipamiento Con Depo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180101078780	Proyecto de inversión	5,258,806.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Mantenimiento Del Can	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977518	Proyecto de inversión	931,991.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Trece C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084728	Proyecto de inversión	796,263.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De Techo	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977409	Proyecto de inversión	2,004,973.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentación Mixta De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069469	Proyecto de inversión	10,521,281.19	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Sustitución De Obras In	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069322	Proyecto de inversión	12,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Mercado Municipal De A	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974643	Proyecto de inversión	3,998,946.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974651	Proyecto de inversión	4,999,967.23	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086496	Proyecto de inversión	1,766,882.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201085683	Proyecto de inversión	1,817,357.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201085684	Proyecto de inversión	2,454,491.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133372	Proyecto de inversión	1,583,756.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189046.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857078	Proyecto de inversión	2,948,828.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Colecto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857082	Proyecto de inversión	2,021,145.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De La Rec	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857160	Proyecto de inversión	1,501,305.54	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Camind	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856673	Proyecto de inversión	1,195,648.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750180	Proyecto de inversión	2,057,912.05	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751676	Proyecto de inversión	3,067,842.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750645	Proyecto de inversión	1,665,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750720	Proyecto de inversión	7,252,345.21	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754047	Proyecto de inversión	3,856,680.60	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300961605	Proyecto de inversión	1,824,813.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Construcción De Alumbr	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756844	Proyecto de inversión	668,610.35	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300960238	Proyecto de inversión	751,505.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Rehabilitación Del Alum	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300959826	Proyecto de inversión	1,413,079.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Construcción De Alumbr	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911987	Proyecto de inversión	204,540.93	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911862	Proyecto de inversión	2,761,781.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De La Rec	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911868	Proyecto de inversión	880,961.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliación De Energía E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977085	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976569	Acción	4,361,142.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	33902 Proyectos Para P	7	Chiapas	100	Tumbalá	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976985	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP17170400976596	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976602	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910779	Proyecto de inversión	531,909.60	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977530	Proyecto de inversión	2,196,688.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuaren	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977599	Acción	45,960.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400978429	Proyecto de inversión	6,999,948.98	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977279	Proyecto de inversión	1,278,443.88	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diecio	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977418	Proyecto de inversión	2,662,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201085678	Proyecto de inversión	681,803.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086133	Proyecto de inversión	35,040,083.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Equipamiento Y Edificac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP00180201086731	Acción	21,535.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160200723731	Proyecto de inversión	2,531,988.34	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750729	Proyecto de inversión	2,746,855.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750982	Proyecto de inversión	5,719,633.33	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160200718301	Proyecto de inversión	971,058.49	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación De Drena	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084542	Acción	1,370,666.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	33604 Impresión Y Elab	7	Chiapas	47	Jitotol	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084544	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentacion De Calle	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751398	Proyecto de inversión	55,860.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitacion De Camir	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751460	Proyecto de inversión	3,493,092.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751502	Proyecto de inversión	4,457,158.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084552	Proyecto de inversión	528,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Muro F	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084558	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentacion De Calle	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133422	Proyecto de inversión	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	109645.- Secundaria Té	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300912210	Proyecto de inversión	46,240.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diecisi	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP17170300911803	Proyecto de inversión	1,215,662.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Red De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911826	Proyecto de inversión	1,741,866.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Puente	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911827	Proyecto de inversión	2,507,787.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Puente	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911839	Proyecto de inversión	2,127,672.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	33901 Subcontratacion	7	Chiapas	89	Tapachula	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911844	Proyecto de inversión	1,294,202.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Mixta - 1	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751763	Proyecto de inversión	1,380,869.91	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911861	Proyecto de inversión	640,368.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910825	Proyecto de inversión	818,163.72	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300961131	Proyecto de inversión	1,951,399.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Construcción De Alumb	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754224	Proyecto de inversión	4,108,471.57	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974746	Proyecto de inversión	59,948.07	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977269	Proyecto de inversión	857,515.92	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Doce C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977275	Proyecto de inversión	1,687,191.84	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Veintic	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977415	Proyecto de inversión	983,857.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Energia E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977691	Proyecto de inversión	1,031,098.51	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintit	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977500	Proyecto de inversión	4,226,457.08	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750186	Proyecto de inversión	3,098,217.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300963421	Proyecto de inversión	818,579.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Construcción De Alumb	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976243	Proyecto de inversión	139,494.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976537	Proyecto de inversión	1,165,589.62	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintis	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976568	Proyecto de inversión	237,103.37	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De Drena	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976540	Proyecto de inversión	486,754.07	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Once C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976552	Proyecto de inversión	688,532.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Diecio	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977412	Proyecto de inversión	971,726.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069537	Proyecto de inversión	4,912,600.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Mejoramiento De La Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180201085319	Proyecto de inversión	272,626.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Piso Fir	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201083901	Proyecto de inversión	2,040,008.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Perforación De Pozo Pro	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084557	Proyecto de inversión	620,724.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180201084546	Proyecto de inversión	2,570,496.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084564	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977760	Proyecto de inversión	263,702.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Siete C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977773	Proyecto de inversión	5,980,324.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Seiscie	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977522	Proyecto de inversión	319,940.91	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Nueve	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160200701970	Proyecto de inversión	2,809,527.70	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977596	Acción	24,922.26	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977598	Acción	64,458.93	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977517	Proyecto de inversión	382,517.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diez Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754906	Proyecto de inversión	2,435,308.13	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021		2	CHP00160300751384	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3} Construcion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021		2	CHP00160300751387	Proyecto de inversión	666,153.96	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3} Rehabilitacion Del Siste	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP00160300752891	Proyecto de inversión	3,333,997.60	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6} Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP00160300755498	Proyecto de inversión	3,376,261.02	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6} Ampliación Del Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP16160300751156	Proyecto de inversión	2,490,126.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6} Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP17170100836048	Proyecto de inversión	1,430,652.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3} Construcción De La Líne	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021		2	CHP00160300756677	Proyecto de inversión	3,842,848.99	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3} Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP16160200691238	Proyecto de inversión	167,417.36	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3} Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP17170300910776	Proyecto de inversión	969,267.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3} Construcción De Dos Au	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021		2	CHP00160200685559	Proyecto de inversión	1,922,058.42	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6} Ampliación Del Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP16160200712866	Proyecto de inversión	4,694,399.26	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6} Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP16160200723965	Proyecto de inversión	258,294.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3} Ampliacion De La Red D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2	CHP18180201085297	Proyecto de inversión	573,531.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3} Construcción De Sanitar	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180201084563	Proyecto de inversión	332,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Techo	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910815	Proyecto de inversión	874,571.15	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Dos Au	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910821	Proyecto de inversión	2,045,409.30	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133808	Proyecto de inversión	1,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	1320001.- Cecyt No. 38	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133877	Proyecto de inversión	16,714,775.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189062.- Mejoramiento	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201134052	Proyecto de inversión	295,001.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	1021005.- Centro De Ed	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133402	Proyecto de inversión	90,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	109584.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16160200702203	Proyecto de inversión	569,969.92	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Red D	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753551	Proyecto de inversión	418,543.40	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085692	Proyecto de inversión	290,267.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856671	Proyecto de inversión	4,243,545.08	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911863	Proyecto de inversión	739,220.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion De Calle	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910780	Proyecto de inversión	236,568.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Barda	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910790	Proyecto de inversión	930,841.80	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911960	Proyecto de inversión	1,796,911.62	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliación De La Red D	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911843	Proyecto de inversión	339,325.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910806	Proyecto de inversión	1,363,606.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977413	Proyecto de inversión	2,101,194.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentación Mixta - 2	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977416	Proyecto de inversión	845,620.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756439	Proyecto de inversión	7,402,543.60	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751317	Proyecto de inversión	6,903,483.33	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751444	Proyecto de inversión	6,896,516.67	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069393	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Centro De Rehabilitació	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069482	Proyecto de inversión	5,818,185.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Sustitución De Obras Inc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069368	Proyecto de inversión	3,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Mantenimiento De La Fe	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069383	Proyecto de inversión	7,234,105.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Puente Peatonal Del Km	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085702	Proyecto de inversión	1,147,057.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Letrina	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857091	Proyecto de inversión	179,717.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De La Red D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910829	Proyecto de inversión	1,861,090.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Y Techado	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133311	Proyecto de inversión	4,640,846.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Boulevard: Comitán - La	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133347	Proyecto de inversión	2,789,559.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133407	Proyecto de inversión	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	101157.- Primaria Vicen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP14180201133392	Proyecto de inversión	9,211.00	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:3	129125.-Primaria Juan S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753521	Acción	684,850.05	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Cursos De Capacitación	7	Chiapas	100	Tumbalá	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00180101057584	Proyecto de inversión	354,606.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201086514	Proyecto de inversión	1,177,925.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133599	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:1	Proyecto Ejecutivo Del S	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160200685558	Proyecto de inversión	4,282,510.96	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00180201084561	Proyecto de inversión	1,613,659.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201086721	Proyecto de inversión	1,363,606.20	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069533	Proyecto de inversión	4,305,216.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Mejoramien De La Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069418	Proyecto de inversión	628,470.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Centro Deportivo Caña	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910784	Proyecto de inversión	1,159,065.27	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911985	Proyecto de inversión	886,516.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300963825	Proyecto de inversión	3,668,742.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2	Pavimentación Con Con	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975788	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concret	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975050	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concret	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975234	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976611	Proyecto de inversión	1,024,456.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977771	Proyecto de inversión	1,868,453.08	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cincue	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977523	Proyecto de inversión	796,506.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diecio	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755495	Proyecto de inversión	418,543.40	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755849	Proyecto de inversión	308,265.22	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Seiscie	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754649	Proyecto de inversión	2,781,704.53	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP14180201133381	Proyecto de inversión	5,004.00	{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:3	129141.-Primaria Cuahu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201132159	Proyecto de inversión	733,492.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Modernización De La In	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180201132166	Proyecto de inversión	2,607,125.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Boca De Tormenta Para	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400974276	Acción	1,179,074.85	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Acondicionamiento De	7	Chiapas	41	La Independencia	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974756	Proyecto de inversión	225,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750992	Proyecto de inversión	14,479,574.77	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976593	Proyecto de inversión	349,341.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Energia E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085687	Proyecto de inversión	310,280.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085691	Proyecto de inversión	1,776,776.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción Y Techado	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400978292	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300954960	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179498.- Construcción E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910794	Proyecto de inversión	2,522,671.47	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910800	Proyecto de inversión	454,209.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910809	Proyecto de inversión	1,732,740.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976572	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliación Del Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975821	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977425	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977777	Proyecto de inversión	1,532,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Equipamiento Con Depo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977263	Proyecto de inversión	2,840,986.40	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuaren	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977404	Proyecto de inversión	88,070.04	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Tres Cu	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977405	Proyecto de inversión	3,419,923.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Line	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911847	Proyecto de inversión	6,255,470.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De La Rec	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911858	Proyecto de inversión	4,359,034.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De La Rec	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133962	Proyecto de inversión	70,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	119012.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP17170400977511	Proyecto de inversión	1,645,213.32	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Treinta	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977401	Proyecto de inversión	2,752,147.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De La Red D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977276	Proyecto de inversión	2,354,416.35	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Sesent	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977543	Proyecto de inversión	2,342,389.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Treinta	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750623	Proyecto de inversión	2,431,318.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751382	Proyecto de inversión	149,770.71	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliacion Del Sistema	7	Chiapas	47	Jitotal	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751400	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Apertura Y Revestimien	7	Chiapas	47	Jitotal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753540	Proyecto de inversión	646,327.30	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857081	Proyecto de inversión	229,902.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857084	Proyecto de inversión	1,614,426.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857093	Proyecto de inversión	454,053.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Planta	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857157	Proyecto de inversión	681,803.10	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857094	Proyecto de inversión	5,187,634.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Encofra	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755058	Proyecto de inversión	2,643,442.34	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación De Drena	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754170	Proyecto de inversión	2,603,019.25	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756244	Proyecto de inversión	2,163,466.09	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755973	Proyecto de inversión	2,186,001.77	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085682	Acción	753,902.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Cursos De Capacitacion	7	Chiapas	100	Tumbalá	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752054	Proyecto de inversión	1,254,875.25	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755905	Proyecto de inversión	1,404,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Ciento	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754715	Proyecto de inversión	3,435,339.96	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756862	Proyecto de inversión	6,896,456.79	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756029	Proyecto de inversión	13,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755425	Proyecto de inversión	7,397,854.65	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160300751386	Proyecto de inversión	96,424.36	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitacion Del Dren	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751619	Proyecto de inversión	1,651,016.26	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170100834135	Proyecto de inversión	8,540,860.94	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Camino: Cushulja - Altar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856661	Proyecto de inversión	477,262.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857163	Proyecto de inversión	2,414,649.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Red De	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857085	Proyecto de inversión	1,938,184.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911860	Proyecto de inversión	1,245,520.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Techad	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911866	Proyecto de inversión	690,181.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Red De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP13180201134189	Proyecto de inversión	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	109189.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201134191	Proyecto de inversión	540,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	109192.- Centros Escola	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910782	Proyecto de inversión	1,108,145.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755897	Acción	361,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Desarrollo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857098	Proyecto de inversión	2,872,231.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300912212	Proyecto de inversión	27,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diez Te	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911961	Proyecto de inversión	35,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Trece T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300912215	Proyecto de inversión	2,843,294.82	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De Once	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911650	Proyecto de inversión	62,560.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Vientit	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911838	Proyecto de inversión	1,585,024.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	33901 Subcontratacion	7	Chiapas	89	Tapachula	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911983	Proyecto de inversión	818,163.72	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911988	Proyecto de inversión	449,321.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977508	Proyecto de inversión	1,643,572.18	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintit	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977423	Proyecto de inversión	1,630,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Mixta De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911831	Proyecto de inversión	1,588,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Estudio Y Proyecto Para	7	Chiapas	89	Tapachula	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974589	Proyecto de inversión	594,059.40	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400978149	Proyecto de inversión	14,651,267.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación Del Cami	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977763	Proyecto de inversión	786,056.26	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Once C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977513	Proyecto de inversión	2,535,525.30	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Setenta	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977963	Proyecto de inversión	1,440,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concret	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977272	Proyecto de inversión	1,497,607.86	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veinti	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751314	Proyecto de inversión	7,451,341.05	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160300751378	Proyecto de inversión	195,116.42	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitacion Del Siste	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751617	Proyecto de inversión	2,587,136.84	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300752911	Proyecto de inversión	2,993,754.86	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcion Del Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756445	Proyecto de inversión	4,501,003.46	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085714	Proyecto de inversión	2,526,570.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084543	Proyecto de inversión	506,250.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084946	Proyecto de inversión	32,384,923.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Hospital Básico Comunit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910826	Proyecto de inversión	340,901.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133397	Proyecto de inversión	210,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	119462.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976591	Proyecto de inversión	1,404,167.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Red De E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976594	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976589	Proyecto de inversión	2,938,341.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160200701992	Proyecto de inversión	174,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Creacion Y Actualizac	7	Chiapas	47	Jitotal	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160200651012	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Muro F	7	Chiapas	47	Jitotal	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043873	Proyecto de inversión	3,639,669.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción De Tanque	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170100841904	Proyecto de inversión	5,796,094.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Revestimiento De Calles	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911804	Proyecto de inversión	873,084.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Red De E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133868	Proyecto de inversión	25,324.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	129130.- Universidad R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977761	Proyecto de inversión	135,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Equipamiento Con Depc	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977349	Proyecto de inversión	2,499,987.31	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977510	Proyecto de inversión	10,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuatro	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977390	Proyecto de inversión	6,197,533.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación Del Sister	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977531	Proyecto de inversión	181,108.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cinco C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977258	Proyecto de inversión	3,199,941.99	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977545	Acción	22,292.79	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977597	Acción	115,486.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00180101057436	Proyecto de inversión	4,258,612.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación De Camir	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066929	Proyecto de inversión	1,866,890.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189008.-Primaria 14 De	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085689	Proyecto de inversión	6,298,896.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Ampliación Obras De Dr	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085696	Proyecto de inversión	2,440,610.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción Y Techado	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976543	Proyecto de inversión	362,217.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Diez Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400976561	Proyecto de inversión	836,436.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Vintitr	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976657	Proyecto de inversión	1,798,833.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977083	Proyecto de inversión	1,999,284.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliación Del Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975038	Proyecto de inversión	3,097,100.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP11130100095268	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:3	Mejoramiento O Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160200646190	Proyecto de inversión	624,974.42	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Baños	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133417	Proyecto de inversión	6,419,522.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189052.- Primaria Enriq	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133378	Proyecto de inversión	35,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	119130.- Primaria Melc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201132164	Proyecto de inversión	1,495,523.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753029	Proyecto de inversión	1,440,708.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133413	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	109190.- Primaria Refor	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750479	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755898	Acción	84,984.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Programa De Desarrollo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754904	Proyecto de inversión	2,405,964.81	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756680	Proyecto de inversión	7,217,151.01	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756534	Proyecto de inversión	2,906,434.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069450	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción Del Musec	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069333	Proyecto de inversión	915,517.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Cancha Deportiva Con T	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP00180101078778	Proyecto de inversión	5,258,806.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Mantenimiento Del Can	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085697	Proyecto de inversión	1,108,145.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976335	Proyecto de inversión	2,999,897.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976567	Proyecto de inversión	253,552.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Siete C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976336	Proyecto de inversión	2,999,956.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De La Plan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751385	Proyecto de inversión	432,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751571	Proyecto de inversión	5,837,312.38	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP00160300756420	Proyecto de inversión	7,397,456.40	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066918	Proyecto de inversión	3,042,934.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189006.- Primaria Manu	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16170100835599	Proyecto de inversión	3,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Primaria Josefa Ortiz De	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300908669	Proyecto de inversión	1,118,476.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Albergo	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar	
2021	2	CHP17170300911801	Proyecto de inversión	1,722,147.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Techad	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP17170300910774	Proyecto de inversión	681,803.10	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400974510	Proyecto de inversión	5,998,750.51	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977754	Proyecto de inversión	69,255.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Un Cua	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400977767	Proyecto de inversión	319,076.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Siete C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP00170401043881	Proyecto de inversión	1,553,377.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción De Tanque	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753518	Proyecto de inversión	821,819.67	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755508	Acción	7,739,680.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	33903 Servicios Integral	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755914	Proyecto de inversión	928,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Ciento	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170401044952	Proyecto de inversión	1,911,331.60	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Reconstrucción Del Cam	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043893	Proyecto de inversión	4,080,081.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción De Tanque	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069461	Proyecto de inversión	6,648,137.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Auditorio De La Gente (t	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911849	Proyecto de inversión	1,265,537.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Energia E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400975016	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concreto	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976539	Proyecto de inversión	331,683.89	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Puente	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400976546	Proyecto de inversión	584,679.81	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Trece C	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400976559	Proyecto de inversión	215,074.98	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tres Cu	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976604	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Caurto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400975780	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concreto	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911837	Proyecto de inversión	394,559.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitacion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP18180101069524	Proyecto de inversión	19,979,089.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Colector Pluvial En El Bl	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085709	Proyecto de inversión	2,535,020.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Rehabilitación Del Cami	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP00180201084562	Proyecto de inversión	842,456.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP18180201132161	Proyecto de inversión	910,259.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentación De Calle	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974456	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cincue	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977532	Proyecto de inversión	1,800,991.50	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Veintic	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977277	Proyecto de inversión	462,136.87	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Trece C	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066939	Proyecto de inversión	935,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189004.- Secundaria Té	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910808	Proyecto de inversión	2,045,409.30	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP17170300910787	Proyecto de inversión	690,313.87	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Un Aul	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP17170400977595	Acción	135,700.91	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977756	Proyecto de inversión	158,148.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Ciento	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977515	Proyecto de inversión	2,832,166.74	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Treinta	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977264	Proyecto de inversión	269,852.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Seis Cu	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977406	Proyecto de inversión	172,684.59	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Tres Cu	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP00170400977271	Proyecto de inversión	45,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Equipamiento Con Depd	7	Chiapas		99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00170400977274	Proyecto de inversión	3,626,033.63	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Novent	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201131375	Proyecto de inversión	311,362.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133411	Proyecto de inversión	3,208,919.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189067.- Primaria Venu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751390	Proyecto de inversión	266,532.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Cosntrucción De Piso Fir	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751396	Proyecto de inversión	105,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación Del Sister	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750528	Proyecto de inversión	7,397,654.79	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754195	Proyecto de inversión	2,032,156.41	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Ampliación Del Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754420	Proyecto de inversión	1,066,272.80	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción De La Segu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857159	Proyecto de inversión	2,494,966.57	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Y Techado	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856672	Proyecto de inversión	4,399,402.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856675	Proyecto de inversión	1,691,235.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911779	Proyecto de inversión	684,448.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911952	Proyecto de inversión	168,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Treinta	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133445	Proyecto de inversión	858,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189059.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976571	Proyecto de inversión	2,318,130.54	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755057	Proyecto de inversión	1,356,557.66	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación De Drena	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755356	Proyecto de inversión	3,423,375.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160200696455	Proyecto de inversión	2,272,761.16	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300752069	Proyecto de inversión	1,660,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160200685590	Proyecto de inversión	680,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180101066101	Proyecto de inversión	8,387,467.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Apertura Y Revestimien	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084565	Proyecto de inversión	377,968.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Piso Fir	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976606	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976608	Proyecto de inversión	1,131,699.30	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Carcan	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975017	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concrete	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976588	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976595	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974803	Proyecto de inversión	10,594,301.47	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160200712862	Proyecto de inversión	2,497,880.43	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756129	Proyecto de inversión	1,469,100.19	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754090	Proyecto de inversión	4,550,123.85	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754369	Proyecto de inversión	4,652,770.30	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación De Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754376	Proyecto de inversión	3,753,490.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754408	Proyecto de inversión	3,482,899.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación Del Siste	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043886	Proyecto de inversión	2,177,093.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1	Construcción De Sanitar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085705	Proyecto de inversión	326,776.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Agua P	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910820	Proyecto de inversión	1,363,606.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910801	Proyecto de inversión	886,516.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200856697	Proyecto de inversión	1,802,701.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Mixta De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170100841908	Proyecto de inversión	1,271,764.14	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Revestimiento De Camir	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750138	Proyecto de inversión	2,607,743.79	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911852	Proyecto de inversión	1,329,523.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Con Con	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170200857072	Proyecto de inversión	1,923,314.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimentacion Mixta De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP17170400976610	Proyecto de inversión	460,492.24	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Costruccion De Ocho Cu	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300960315	Proyecto de inversión	5,994,443.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2}}	Pavimentación Con Con	7	Chiapas	89	Tapachula	Sin tipo de proyecto o pro	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977402	Proyecto de inversión	115,123.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Costruccion De Dos Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911649	Proyecto de inversión	1,456,251.65	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Rehabilitación De Seis P	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911832	Proyecto de inversión	2,680,957.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construccion De Red De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911992	Proyecto de inversión	359,891.88	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Rehabilitación Del Sister	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974240	Proyecto de inversión	2,178,586.40	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Treita	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977652	Acción	5,782.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977417	Proyecto de inversión	1,288,740.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Rehabilitacion De Pozo	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977600	Acción	228,813.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911957	Proyecto de inversión	5,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Dos Te	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911825	Proyecto de inversión	2,461,992.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Ampliacion De Energia E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00160300752170	Proyecto de inversión	5,564,988.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300755381	Proyecto de inversión	3,522,227.38	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754148	Proyecto de inversión	2,303,791.15	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6}}	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750647	Proyecto de inversión	3,106,506.38	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751672	Proyecto de inversión	3,462,717.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170401043891	Proyecto de inversión	3,327,907.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1}}	Construcción De Tanque	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084729	Proyecto de inversión	633,081.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Construccion De Techo	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069530	Proyecto de inversión	2,269,937.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Mejoramiento De Image	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085718	Proyecto de inversión	1,568,147.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976550	Proyecto de inversión	817,956.26	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Once C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976557	Proyecto de inversión	1,147,066.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Diecisé	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975876	Proyecto de inversión	335,356.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Rehabilitación De Calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP13180201134181	Proyecto de inversión	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3}}	101106.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201134196	Proyecto de inversión	102,821.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3}}	139053.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133901	Proyecto de inversión	886,849.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189013.-Jardín De Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977341	Proyecto de inversión	2,134,238.15	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977778	Proyecto de inversión	89,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Treinta	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977542	Proyecto de inversión	111,275.37	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Tres Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977268	Proyecto de inversión	265,937.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construccion De Seis Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201131376	Proyecto de inversión	1,512,627.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Construcción De La Red	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160200655718	Proyecto de inversión	807,347.90	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Ampliación De Red De D	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160200701958	Proyecto de inversión	5,116,520.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750660	Proyecto de inversión	4,160,742.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6}}	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751376	Proyecto de inversión	3,371,592.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751377	Proyecto de inversión	407,829.70	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Rehabilitacion Del Alum	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP16160200691217	Proyecto de inversión	126,946.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar



DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160300751399	Proyecto de inversión	55,602.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Casa D	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP00160200713145	Proyecto de inversión	188,427.01	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Techo	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170100841907	Proyecto de inversión	2,006,473.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Revestimiento De Camir	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP16160200713012	Proyecto de inversión	1,255,630.20	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911854	Proyecto de inversión	5,922,678.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Colecto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911888	Proyecto de inversión	995,772.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Red De	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911643	Proyecto de inversión	5,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Dos Te	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133389	Proyecto de inversión	92,159.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	139293.- Primaria Vicen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201132171	Proyecto de inversión	5,090,653.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Puente Peatonal Sobre I	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP18180201132177	Proyecto de inversión	16,968,864.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Parque Ecológico De Ta	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133433	Proyecto de inversión	545,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189074.- Primaria Melch	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910763	Proyecto de inversión	10,880.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuatro	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133799	Proyecto de inversión	1,222,851.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189079.- Secundaria Té	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00180101057437	Proyecto de inversión	2,181,769.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300753519	Acción	4,109,100.33	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	33902 Proyectos Para P	7	Chiapas	100	Tumbalá	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084996	Proyecto de inversión	13,191,993.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Centro De Salud Con Ser	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977549	Acción	20,581.07	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP16160200707590	Proyecto de inversión	5,476,520.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sisten	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753041	Proyecto de inversión	9,388,869.09	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De La Plan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170401043596	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179572.- Facultad De M	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP16160300754901	Proyecto de inversión	1,795,269.44	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Rehabilitación De Cinco	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170200887476	Proyecto de inversión	6,686,956.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179365.- Primaria Mocl	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP00170300908660	Proyecto de inversión	108,708.71	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Muro L	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910786	Proyecto de inversión	1,227,245.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910816	Proyecto de inversión	983,787.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Red De	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977174	Proyecto de inversión	10,999,896.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975020	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concreto	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976575	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975756	Proyecto de inversión	331,250.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Aula Di	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975092	Proyecto de inversión	7,996,208.65	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976242	Proyecto de inversión	46,498.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Programa De Apoyo A L	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976597	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201085357	Proyecto de inversión	29,003,628.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Centro De Salud Con Ser	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911954	Proyecto de inversión	361,760.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ciento	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911984	Proyecto de inversión	1,506,262.48	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliación De Red De E	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977762	Proyecto de inversión	2,038,852.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Cuaren	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977765	Proyecto de inversión	1,062,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Equipamiento Con Depo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977360	Proyecto de inversión	505,586.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Piso Fir	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977520	Proyecto de inversión	836,635.92	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Doce C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977403	Proyecto de inversión	58,713.38	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Dos Cu	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP17170400977717	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concreto	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974557	Proyecto de inversión	1,799,951.75	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP13180201133410	Proyecto de inversión	210,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3	101192.- Primaria Ignac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133282	Proyecto de inversión	3,472,129.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189071.- Secundaria Pr	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977590	Acción	11,551.72	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084545	Proyecto de inversión	790,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Cuarto	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201086487	Proyecto de inversión	664,887.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977940	Proyecto de inversión	108,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concreto	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977265	Proyecto de inversión	1,371,761.47	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Treinta	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977266	Proyecto de inversión	2,492,632.37	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Seiscie	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400978664	Proyecto de inversión	22,077,648.98	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Hospital Básico Comunit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977774	Proyecto de inversión	367,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Equipamiento Con Depo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977952	Proyecto de inversión	720,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Piso Firme Con Concreto	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977419	Proyecto de inversión	1,339,719.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Ampliacion De Red De E	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977420	Proyecto de inversión	6,536,426.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Colecto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170401043505	Proyecto de inversión	3,686,145.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179230.- Segunda Etapa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910831	Proyecto de inversión	354,606.40	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911648	Proyecto de inversión	717,481.16	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Rehabilitación De Cinco	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133439	Proyecto de inversión	2,657,497.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189033.- Secundaria Ro	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976603	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976536	Proyecto de inversión	1,008,555.24	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Catorce	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756872	Proyecto de inversión	1,594,105.01	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300756246	Proyecto de inversión	3,402,445.66	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300756488	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910803	Proyecto de inversión	969,267.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Aulas D	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910805	Proyecto de inversión	1,022,704.65	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP16160300755493	Proyecto de inversión	2,270,931.26	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP18180201084556	Proyecto de inversión	1,287,839.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Construccion De Techo	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201084559	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentacion De Calle	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180201084549	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Pavimentacion De Calles	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP16160300810580	Proyecto de inversión	837,086.80	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De Tanque	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170200887418	Proyecto de inversión	2,240,775.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	179438.- Primaria Vasco	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910807	Proyecto de inversión	886,344.03	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974450	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Ochenta	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976598	Proyecto de inversión	2,647,341.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Pavimento Mixto En Cal	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976599	Proyecto de inversión	1,442,244.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construccion De Alumbr	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977592	Acción	1,085,457.57	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977656	Acción	22,937.94	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975700	Proyecto de inversión	4,499,956.23	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975089	Proyecto de inversión	1,898,179.62	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300751083	Proyecto de inversión	7,851,116.45	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751392	Proyecto de inversión	1,064,211.56	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Techo	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751533	Proyecto de inversión	1,502,126.69	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750436	Proyecto de inversión	2,552,950.30	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción De La Plan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300753673	Proyecto de inversión	5,827,049.08	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Ampliación Del Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170300908659	Proyecto de inversión	565,497.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Barda f	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911986	Proyecto de inversión	477,262.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP17170300911865	Proyecto de inversión	4,211,123.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construccion De La Red	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910813	Proyecto de inversión	818,163.72	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160300754758	Proyecto de inversión	2,320,267.35	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6}}	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180101057435	Proyecto de inversión	5,039,947.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Rehabilitación De Camir	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP18180101069388	Proyecto de inversión	5,510,087.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Carril De Desaceleració	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085685	Proyecto de inversión	3,118,528.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Construcción De Camind	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977048	Proyecto de inversión	16,882,930.20	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Centro De Salud Con Ser	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976570	Proyecto de inversión	2,499,896.18	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977267	Proyecto de inversión	385,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Equipamiento Con Depo	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400974290	Proyecto de inversión	1,922,432.04	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Rehabilitación De Techo	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400974953	Proyecto de inversión	24,047,792.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Centro De Salud Con Ser	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP17170400978017	Proyecto de inversión	1,205,510.48	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Hospital Regional De Vil	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977259	Proyecto de inversión	928,975.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Trece C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977856	Proyecto de inversión	8,251,778.97	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170300910778	Proyecto de inversión	492,948.54	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Un Aul	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911644	Proyecto de inversión	13,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Cinco T	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400975146	Proyecto de inversión	7,999,011.36	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911840	Proyecto de inversión	2,162,704.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	33901 Subcontratacion	7	Chiapas	89	Tapachula	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170300911850	Proyecto de inversión	1,095,832.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construccion De Colecto	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976656	Proyecto de inversión	5,104,579.99	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Ampliación Del Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00170400976556	Proyecto de inversión	148,719.32	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Dos Cu	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977426	Proyecto de inversión	29,356.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977427	Proyecto de inversión	57,561.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construccion De Un Cua	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977303	Proyecto de inversión	255,680.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Novent	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP17170400976563	Proyecto de inversión	594,104.81	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	Construcción De Trece C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301283637	Proyecto de inversión	13,212,385.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DEL HC	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP180301285671	Proyecto de inversión	11,467,698.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	114	Benemérito de las Am	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00180201085715	Proyecto de inversión	2,045,409.30	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Construcción De Cuarto	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00180201086726	Proyecto de inversión	350,489.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Construcción De Letrina	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP18180201085677	Proyecto de inversión	1,321,028.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación De Calle	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301286601	Proyecto de inversión	1,578,439.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	HOSPITAL GENERAL DE	7	Chiapas	99	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP180301286611	Proyecto de inversión	3,051,648.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CENTRO DE SALUD EL PI	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP00160200713099	Proyecto de inversión	104,076.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Rehabilitacion De Las D	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP00160300750057	Acción	310,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Creación Y Actualizació	7	Chiapas	41	La Independencia	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP17170400977593	Acción	42,958.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3}}	62905 Otros Servicios R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00160300751374	Proyecto de inversión	2,461,333.77	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3}}	Construcción De Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16160300750717	Proyecto de inversión	7,447,654.79	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6}}	Modernización Y Amplia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP00160300756240	Proyecto de inversión	3,800,577.76	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6}}	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP17170401044870	Proyecto de inversión	20,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:1}}	Atención Social Y Partici	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133289	Proyecto de inversión	3,051,491.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189076.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP13180201134186	Proyecto de inversión	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:3}}	101119.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP18180201134209	Proyecto de inversión	1,298,615.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189050.-Primaria Ignaci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP00160200655737	Proyecto de inversión	760,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De 19 Cua	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160200685826	Proyecto de inversión	201,824.35	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Muros	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160200685727	Proyecto de inversión	37,685.40	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De Techo	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP00160200691018	Proyecto de inversión	70,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Adquisición De Software	7	Chiapas	47	Jitotol	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP00170400977758	Acción	66,879.99	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:3	Adquisicion De Software	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP18180201133600	Proyecto de inversión	355,379.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:1	Proyecto Ejecutivo Para	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP16180201133767	Proyecto de inversión	4,151.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:1	1120028.- Cecyt No. 04	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021		2 CHP17170300911989	Proyecto de inversión	649,133.35	{ff1: {ciclo_recurso:2017, tipo_re	Construcción De Letrina	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021		2 CHP00160200655736	Proyecto de inversión	288,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construccion De 08 Cua	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021		2 CHP00160300751092	Proyecto de inversión	1,486,430.39	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:3	Construcción Del Sistem	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021		2 CHP18180201133916	Proyecto de inversión	4,466,697.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189054.- Escuela Norma	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021		2 CHP180301386434	Proyecto de inversión	1,825,415.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189118.- Primaria Leon	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021		2 CHP180301386439	Proyecto de inversión	2,342,072.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189146.- Primaria Fray E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021		2 CHP180301386445	Proyecto de inversión	2,506,823.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189119.- Primaria Josefa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021		2 CHP180301386453	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189153.- Primaria Dr. Ra	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021		2 CHP180301289743	Proyecto de inversión	2,364,809.19	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	HOSPITAL BÁSICO COMI	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021		2 CHP180301289748	Proyecto de inversión	10,247,929.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CENTRO DE SALUD CON	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021		2 CHP180301289751	Proyecto de inversión	11,834,407.05	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	HOSPITAL GENERAL DE	7	Chiapas	109	Yajalón	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021		2 CHP180301389584	Proyecto de inversión	11,959,041.79	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	Aeropuerto internacion	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Otros Programas de Invers	Cultura y turismo	Sin identificar
2021		2 CHP180301389624	Proyecto de inversión	9,752,758.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2	Programa de mantenim	7	Chiapas	62	Ostuacán	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021		2 CHP180301290122	Proyecto de inversión	3,286,935.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CENTRO DE SALUD CON	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021		2 CHP180301290488	Proyecto de inversión	616,221.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	HOSPITAL BÁSICO COMI	7	Chiapas	5	Amatán	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021		2 CHP180301290242	Proyecto de inversión	532,686.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CENTRO DE SALUD CON	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180301290588	Proyecto de inversión	2,674,100.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	HOSPITAL BÁSICO COMI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP180301290595	Proyecto de inversión	23,219,520.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	HOSPITAL BÁSICO COMI	7	Chiapas	77	Salto de Agua	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP180301290605	Proyecto de inversión	3,028,755.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CLÍNICA DE LA CIUDAD I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP180301308893	Proyecto de inversión	1,125,014.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301309719	Proyecto de inversión	1,778,352.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301309726	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301311869	Proyecto de inversión	225,564.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301290133	Proyecto de inversión	7,511,382.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CENTRO DE SALUD CON	7	Chiapas	25	Chapultenango	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar





DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180301327403	Proyecto de inversión	553,007.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301315507	Proyecto de inversión	192,952.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315509	Proyecto de inversión	683,254.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315510	Proyecto de inversión	777,864.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315511	Proyecto de inversión	379,454.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301321820	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301321837	Proyecto de inversión	166,473.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301323416	Proyecto de inversión	443,258.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301323424	Proyecto de inversión	95,588.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LET	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315520	Proyecto de inversión	1,127,323.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301315521	Proyecto de inversión	890,857.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301315525	Proyecto de inversión	119,074.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315526	Proyecto de inversión	203,682.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301323439	Proyecto de inversión	3,111,025.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180301334366	Proyecto de inversión	1,704,507.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315811	Proyecto de inversión	496,041.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301334924	Proyecto de inversión	2,900,685.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA LÍNE	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180301341758	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401406149	Proyecto de inversión	6,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACIÓN DEL CENTR	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP180401406162	Proyecto de inversión	3,067,695.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	ELECTRIFICACIÓN NO CO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401407423	Acción	235,344.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401406184	Acción	337,931.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401407486	Proyecto de inversión	1,719,113.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CENTRO DE SALUD CON	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP180401407382	Proyecto de inversión	696,480.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301335011	Proyecto de inversión	1,801,360.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA L	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401407158	Proyecto de inversión	4,003,576.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401407163	Proyecto de inversión	2,837,149.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301334372	Proyecto de inversión	1,022,704.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301334378	Proyecto de inversión	477,262.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315107	Proyecto de inversión	1,004,747.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315150	Proyecto de inversión	998,461.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315256	Proyecto de inversión	548,945.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315506	Proyecto de inversión	977,392.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315517	Proyecto de inversión	808,975.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315522	Proyecto de inversión	359,687.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DEL SIS	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301315523	Proyecto de inversión	138,920.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301315528	Proyecto de inversión	197,217.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE REI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301327360	Proyecto de inversión	1,022,704.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301327371	Proyecto de inversión	681,803.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301322174	Proyecto de inversión	193,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301323399	Proyecto de inversión	443,258.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301320752	Proyecto de inversión	1,524,062.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	MEJORAMIENTO DE SET	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301323521	Proyecto de inversión	1,788,486.35	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301319186	Proyecto de inversión	237,120.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301321847	Proyecto de inversión	33,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE ALI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180301324017	Proyecto de inversión	2,521,721.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301322562	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180301324073	Proyecto de inversión	409,081.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301327238	Proyecto de inversión	681,803.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401448643	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401446273	Proyecto de inversión	315,490.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401447413	Proyecto de inversión	198,615.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401448315	Proyecto de inversión	435,811.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACIÓN DEL SISTEN	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401447521	Proyecto de inversión	486,175.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401448393	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401447984	Proyecto de inversión	959,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SIS	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180401449230	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401448433	Proyecto de inversión	256,244.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401445883	Proyecto de inversión	523,795.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401446721	Proyecto de inversión	325,638.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401448545	Proyecto de inversión	300,193.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401446829	Proyecto de inversión	220,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401446840	Proyecto de inversión	829,927.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401447281	Proyecto de inversión	120,514.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301388404	Proyecto de inversión	4,027,776.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301389649	Proyecto de inversión	1,877,048.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301384540	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189104.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301384891	Proyecto de inversión	626,040.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799880.- Primaria Mig	7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301385528	Proyecto de inversión	666,972.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799882.- Primaria Igna	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301385532	Proyecto de inversión	472,019.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799895.- Primaria 7 de	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301385550	Proyecto de inversión	259,350.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799951.- Primaria Fray	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301389250	Proyecto de inversión	29,667,439.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros Programas de Inver	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301384023	Proyecto de inversión	19,260,206.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4}}	Creación de la segunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190101513220	Proyecto de inversión	1,370,629.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199012.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513230	Proyecto de inversión	1,662,711.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199013.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513243	Proyecto de inversión	3,513,837.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199055.- Jardín de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301385527	Proyecto de inversión	1,215,602.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799879.- Primaria Mar	7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301385533	Proyecto de inversión	1,264,776.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799903.- Primaria Gen	7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301385559	Proyecto de inversión	114,614.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189090.- Primaria Vicen	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386424	Proyecto de inversión	4,923,670.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189098.- Primaria Josefa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386476	Proyecto de inversión	2,922,370.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189154.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386477	Proyecto de inversión	1,364,500.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799900.- Telesecundar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301345565	Proyecto de inversión	3,068,113.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301389123	Proyecto de inversión	14,486,707.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Rehabilitación de la call	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Otros Programas de Inver	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301345765	Proyecto de inversión	764,704.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE LET	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301389165	Proyecto de inversión	12,140,584.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Rehabilitación del eje vi	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Otros Programas de Inver	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180301389556	Proyecto de inversión	4,969,278.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Centro recreativo en el	7	Chiapas	48	Juárez	Otros Programas de Inver	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180301389565	Proyecto de inversión	3,423,388.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Centro recreativo en el	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Otros Programas de Inver	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180301389638	Proyecto de inversión	4,602,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Centro de Alto Rendimie	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180301379502	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	REHABILITACION DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180301379514	Proyecto de inversión	2,764,671.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401445962	Proyecto de inversión	450,998.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401445430	Proyecto de inversión	320,316.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE OCH	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401445476	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401446062	Proyecto de inversión	291,385.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301389101	Proyecto de inversión	5,086,206.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	68	Pichucalco	Otros Programas de Inver	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401446123	Proyecto de inversión	395,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301389602	Proyecto de inversión	2,687,282.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Manatario en Playas de	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180301385538	Proyecto de inversión	964,035.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799904.- Primaria Fran	7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301385544	Proyecto de inversión	1,878,916.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	1799907.- Primaria Pres	7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301385570	Proyecto de inversión	2,653,385.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189065.- Secundaria Ge	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386399	Proyecto de inversión	4,507,356.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189084.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386402	Proyecto de inversión	6,792,607.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189097.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386408	Proyecto de inversión	1,833,799.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189120.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386417	Proyecto de inversión	1,842,845.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189037.-Primaria Angel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386418	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189039.-Primaria Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386421	Proyecto de inversión	109,605.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189091.- Primaria Adolf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386422	Proyecto de inversión	3,595,792.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189093.- Primaria Agust	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386428	Proyecto de inversión	789,048.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189110.- Primaria 18 de	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401446614	Proyecto de inversión	109,510.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301386429	Proyecto de inversión	2,591,960.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189111.- Primaria Adolf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386460	Proyecto de inversión	2,805,547.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189135.- Secundaria Ma	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180401437945	Proyecto de inversión	2,416,453.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401438058	Proyecto de inversión	592,952.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401438281	Proyecto de inversión	1,119,222.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401437299	Proyecto de inversión	3,367,214.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437328	Proyecto de inversión	474,315.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LET	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437337	Proyecto de inversión	538,855.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437353	Proyecto de inversión	1,345,827.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401438372	Proyecto de inversión	330,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE AC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401438374	Proyecto de inversión	1,079,886.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401437395	Proyecto de inversión	1,345,827.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437405	Proyecto de inversión	879,888.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401438457	Proyecto de inversión	596,742.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401437418	Proyecto de inversión	823,584.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE BAR	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401437515	Proyecto de inversión	1,016,942.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190101513214	Proyecto de inversión	1,124,414.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199009.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401437283	Proyecto de inversión	1,690,769.53	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437362	Proyecto de inversión	2,691,655.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437374	Proyecto de inversión	1,345,827.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437381	Proyecto de inversión	1,672,386.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437386	Proyecto de inversión	672,913.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401438077	Proyecto de inversión	118,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437430	Proyecto de inversión	3,701,026.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437435	Proyecto de inversión	2,372,864.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437440	Proyecto de inversión	2,791,782.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437445	Proyecto de inversión	1,014,461.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437448	Proyecto de inversión	538,331.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437451	Proyecto de inversión	1,015,255.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401434790	Proyecto de inversión	1,529,492.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401434791	Proyecto de inversión	1,720,028.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401434792	Proyecto de inversión	1,707,454.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401434793	Proyecto de inversión	375,477.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190101512825	Proyecto de inversión	4,938,492.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401437485	Proyecto de inversión	883,829.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401437487	Proyecto de inversión	1,353,673.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437489	Proyecto de inversión	1,646,718.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SIST	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401437492	Proyecto de inversión	403,748.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180301386430	Proyecto de inversión	1,341,707.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189112.- Primaria Josefa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386463	Proyecto de inversión	3,205,386.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189141.- Secundaria Gu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386471	Proyecto de inversión	2,093,054.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1799884.- Telesecundar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301386480	Proyecto de inversión	1,689,338.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189088.- Plantel Conale	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513294	Proyecto de inversión	1,607,862.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199014.- Primaria 16 de	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513306	Proyecto de inversión	1,226,999.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199005.- Primaria Jacint	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180301379558	Proyecto de inversión	278,937.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401433447	Proyecto de inversión	6,891,211.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	HABILITACION MEJORA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP180401437736	Proyecto de inversión	1,016,678.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401437494	Proyecto de inversión	680,921.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437518	Proyecto de inversión	269,165.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401437519	Proyecto de inversión	881,733.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401437522	Proyecto de inversión	1,566,952.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401437526	Proyecto de inversión	1,690,594.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SIST	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401437992	Proyecto de inversión	313,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180401462045	Proyecto de inversión	802,364.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401462125	Proyecto de inversión	2,688,897.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE POZ	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401462127	Proyecto de inversión	789,434.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401456359	Proyecto de inversión	132,977.40	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401456371	Proyecto de inversión	1,094,918.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN Y AMP	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401455371	Proyecto de inversión	120,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401457992	Acción	456,888.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	33604 IMPRESION Y ELA	7	Chiapas	47	Jitotol		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401455672	Proyecto de inversión	318,626.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LET	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401454961	Proyecto de inversión	522,737.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401473419	Proyecto de inversión	53,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401470972	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401472919	Proyecto de inversión	180,553.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401462070	Proyecto de inversión	1,932,849.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE POZ	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401456256	Proyecto de inversión	1,854,365.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE LA L	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190101512822	Proyecto de inversión	2,204,415.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401473340	Proyecto de inversión	19,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	SUMINISTRO DE DIEZ CC	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190101513273	Proyecto de inversión	1,547,132.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199008.- Primaria Acam	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190101513288	Proyecto de inversión	1,662,652.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199011.- Primaria Ignac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180401461788	Proyecto de inversión	733,382.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190101512746	Proyecto de inversión	1,494,584.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación de calles	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190101512803	Proyecto de inversión	11,169,222.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación de Calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401453939	Proyecto de inversión	2,652,947.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DEL SI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401458421	Proyecto de inversión	146,986.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401461359	Proyecto de inversión	731,520.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401455313	Proyecto de inversión	116,709.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401456284	Proyecto de inversión	272,721.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401488773	Acción	2,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401488712	Acción	4,523,417.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	33902 PROYECTOS PAR	7	Chiapas	100	Tumbalá		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401489094	Proyecto de inversión	840,865.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189185.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489096	Proyecto de inversión	756,051.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189190.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489127	Proyecto de inversión	813,895.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189184.- Secundaria Fel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489129	Proyecto de inversión	1,166,326.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189199.- Secundaria Vic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489137	Proyecto de inversión	1,095,717.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	1420044.- Escuela Prepa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489138	Proyecto de inversión	1,844,291.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	16991365.- Colegio de E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489141	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	189173.- Preparatorio d	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401482578	Proyecto de inversión	46,525.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP180401487738	Acción	487,092.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	523 ADQUISICION DE M	7	Chiapas	51	Mapastepec		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401497685	Proyecto de inversión	3,417,556.50	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Centro recreativo en el	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180401498177	Proyecto de inversión	191,254.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Secretaría de Obras Púb	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401497725	Proyecto de inversión	13,427,157.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Campo de beisbol de Pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180401500945	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimento mixto en la c	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401500984	Proyecto de inversión	1,271,498.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501017	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501028	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501046	Proyecto de inversión	3,728,501.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501053	Proyecto de inversión	8,391,834.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401497966	Proyecto de inversión	2,515,937.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501124	Proyecto de inversión	5,086,206.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401498003	Proyecto de inversión	1,297,276.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401498036	Proyecto de inversión	3,741,577.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Mantenimiento de imag	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401500410	Proyecto de inversión	3,844,877.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501240	Proyecto de inversión	3,486,389.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401500492	Proyecto de inversión	2,280,952.68	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501295	Proyecto de inversión	6,357,705.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401498192	Proyecto de inversión	226,808.87	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Puente peatonal sobre e	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401500546	Proyecto de inversión	29,667,439.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401489152	Proyecto de inversión	3,527,213.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189113 - Universidad de	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401499725	Proyecto de inversión	171,977,850.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9}}	Construcción del Libram	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401500590	Proyecto de inversión	1,165,188.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Rehabilitación de pavim	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401495897	Proyecto de inversión	1,270,361.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Centro de Rehabilitació	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP180401498371	Proyecto de inversión	3,864,128.07	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401498405	Proyecto de inversión	35,689,922.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401495977	Proyecto de inversión	708,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Sistema de alumbrado d	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401496002	Proyecto de inversión	10,756,199.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Gran Biblioteca Maya d	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401501589	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Cancha techada en la cd	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180401479215	Proyecto de inversión	133,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP180401498056	Proyecto de inversión	2,031,370.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401502340	Proyecto de inversión	1,220,585.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4}}	Construcción de Sistema	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401500715	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Albergue cultural en Taj	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP190101512761	Proyecto de inversión	11,358,424.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación de Calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401498167	Proyecto de inversión	3,949,303.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Secretaría de Obras Púb	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401498204	Proyecto de inversión	22,756.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Puente peatonal sobre e	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401498258	Proyecto de inversión	1,610,449.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Remodelación del Zooló	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401497634	Proyecto de inversión	1,268,972.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Parque Jardín San Juan	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401501608	Proyecto de inversión	8,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501091	Proyecto de inversión	8,137,931.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Programa de mantenim	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401498274	Proyecto de inversión	15,928,072.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Estadio Panchón Contre	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180401498288	Proyecto de inversión	7,087,173.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Estadio Víctor Manuel R	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180401498299	Proyecto de inversión	977,434.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Centro de Convenciones	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401498316	Proyecto de inversión	2,233,844.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Teatro de la Ciudad "Em	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401500848	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Albergue cultural en Ber	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP180401500863	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Albergue cultural en Oc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP180401500875	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Albergue cultural en Sar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP180401500889	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Albergue cultural en Pal	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP180401500934	Proyecto de inversión	1,920,354.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Cancha techada en Chia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180401498386	Proyecto de inversión	871,342.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501002	Proyecto de inversión	3,728,501.10	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Mantenimiento de calle	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401495934	Proyecto de inversión	2,237,778.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Edificio Fiscalía de la Mu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP180401498416	Proyecto de inversión	3,352,762.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Modernización de la inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401498430	Proyecto de inversión	5,779,595.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Conservación de infraes	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401500227	Proyecto de inversión	14,326,125.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Reconstrucción y Equipa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401501059	Proyecto de inversión	5,086,206.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Programa de mantenim	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP180401495954	Proyecto de inversión	3,119,107.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401495959	Proyecto de inversión	2,633,536.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Manatario en Playas de	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401495968	Proyecto de inversión	11,940,839.71	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Aeropuerto internacion	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401495971	Proyecto de inversión	35,724,118.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Aeropuerto internacion	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP180401498149	Proyecto de inversión	3,287,069.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Teatro de la Ciudad Emi	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401498235	Proyecto de inversión	4,599,599.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Centro de Alto Rendimie	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP180401501112	Proyecto de inversión	9,752,758.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Programa de mantenim	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401496009	Proyecto de inversión	20,757,639.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401499653	Proyecto de inversión	36,184,291.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401499669	Proyecto de inversión	13,604,269.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Conservación de infraes	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401499677	Proyecto de inversión	4,520,543.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401502175	Proyecto de inversión	3,238,847.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4}}	Construcción de Sistema	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401502202	Proyecto de inversión	4,481,563.03	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4}}	Ampliación del Sistema	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401501313	Proyecto de inversión	4,027,776.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501345	Proyecto de inversión	22,616,401.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401497749	Proyecto de inversión	3,351,138.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401500501	Proyecto de inversión	36,625,577.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Rehabilitación del libran	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401501374	Proyecto de inversión	6,152,479.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:2}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401497812	Proyecto de inversión	1,869,224.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401497835	Proyecto de inversión	3,240,044.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Modernización de Imagi	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401497859	Proyecto de inversión	2,094,570.80	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Modernización de Imagi	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401497907	Proyecto de inversión	1,215,895.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Modernización de Imagi	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP180401497957	Proyecto de inversión	3,229,828.60	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401498020	Proyecto de inversión	1,695,057.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Mantenimiento de paso	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401480215	Proyecto de inversión	352,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP180401489100	Proyecto de inversión	836,614.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189200.- Jardín De Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489101	Proyecto de inversión	708,331.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189201.- Jardín De Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489107	Proyecto de inversión	1,114,713.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189158.- Primaria Gene	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489121	Proyecto de inversión	526,271.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189177.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489122	Proyecto de inversión	1,641,023.28	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189186.- Secundaria Po	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489134	Proyecto de inversión	1,522,303.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189085.- EMSAD 211 Ch	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401489150	Proyecto de inversión	1,117,150.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	189023.- Colegio de Estu	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP180401481536	Proyecto de inversión	275,435.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	ANEXO LA VENTA CONS	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP180401480272	Proyecto de inversión	266,004.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP180401502484	Proyecto de inversión	2,308,915.63	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4}}	Construcción de Sistema	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401502996	Proyecto de inversión	9,422,254.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Reconstrucción del cam	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401503013	Proyecto de inversión	49,021,789.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Modernización del la Ca	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401502570	Proyecto de inversión	630,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:1}}	Atención Social y Partici	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Gastos Indirectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401502469	Proyecto de inversión	640,525.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4}}	Construcción de Sistema	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP180401502579	Proyecto de inversión	840,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:1}}	Supervisión Técnica por	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Gastos Indirectos	Sin identificar
2021	2	CHP180401502991	Proyecto de inversión	3,626,874.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Reconstrucción del cam	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401503001	Proyecto de inversión	7,879,249.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Modernización y Amplia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP180401503019	Proyecto de inversión	9,587,962.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:3}}	Modernización y amplia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201521202	Acción	61,161.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190201521204	Acción	10,711.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190201521206	Acción	112,071.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190201542208	Proyecto de inversión	534,550.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP190201547774	Proyecto de inversión	565,680.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP190201547142	Proyecto de inversión	1,312,212.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar	
2021	2	CHP190201541175	Proyecto de inversión	1,401,774.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE DIEC	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP190201543442	Acción	6,060,691.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	33302 SERVICIOS ESTAD	7	Chiapas	52	Las Margaritas		Otros Proyectos	Sin identificar	
2021	2	CHP190201544430	Acción	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CAPACITACIÓN PARA LA	7	Chiapas	52	Las Margaritas		PRODIM	Sin identificar	
2021	2	CHP190201544489	Acción	824,758.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	PROGRAMA DE DESARR	7	Chiapas	52	Las Margaritas		PRODIM	Sin identificar	
2021	2	CHP190201539182	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP190201545280	Proyecto de inversión	5,830,306.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP190201539208	Proyecto de inversión	1,307,987.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190201539365	Proyecto de inversión	2,092,012.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190201539417	Proyecto de inversión	649,770.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190201546529	Proyecto de inversión	1,467,375.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201547814	Proyecto de inversión	615,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190201533270	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201529219	Acción	14,854.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190201537017	Proyecto de inversión	908,567.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190201537093	Proyecto de inversión	616,098.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190201537111	Proyecto de inversión	944,318.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACION DE LINEA	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190201526959	Proyecto de inversión	18,041,808.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	DRENAJE PLUVIAL A UN	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190201536330	Proyecto de inversión	1,397,801.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201533238	Proyecto de inversión	850,138.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DEL SISTE	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190201536970	Proyecto de inversión	842,457.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190201529209	Acción	1,008,403.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190201529217	Acción	378,151.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIO	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190201527492	Proyecto de inversión	5,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE PUE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201560323	Proyecto de inversión	3,236,594.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199102.-Primaria Franci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560325	Proyecto de inversión	977,185.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199109.-Primaria Angel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560331	Proyecto de inversión	4,258,731.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	189052.-Primaria Enriqu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560336	Proyecto de inversión	3,394,491.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199034.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560345	Proyecto de inversión	3,081,133.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199087.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560347	Proyecto de inversión	3,852,077.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199094.- Escuela Secund	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560353	Proyecto de inversión	1,928,464.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199021.- COBACH No. 6	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201562004	Proyecto de inversión	2,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Unidad deportiva de Ch	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190201562838	Proyecto de inversión	668,877.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201562847	Proyecto de inversión	984,382.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201562864	Proyecto de inversión	1,424,137.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201560289	Proyecto de inversión	2,002,315.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199036.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560307	Proyecto de inversión	1,785,959.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199037.-Primaria Josefa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201563434	Proyecto de inversión	50,392,675.66	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201560291	Proyecto de inversión	1,220,785.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199049.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560292	Proyecto de inversión	2,097,427.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199056.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560330	Proyecto de inversión	1,487,125.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199097.-Primaria Jaime	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201562035	Proyecto de inversión	3,425,591.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201562037	Proyecto de inversión	3,671,511.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201562046	Proyecto de inversión	8,410,761.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Cancha de fútbol en la F	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190201561016	Adquisición	11,864,662.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Adquisicion de camione	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201563605	Proyecto de inversión	2,568,465.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201556258	Proyecto de inversión	284,961.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190201551481	Proyecto de inversión	4,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201555132	Proyecto de inversión	2,093,178.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAL	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201556555	Proyecto de inversión	370,449.47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190201553226	Proyecto de inversión	907,075.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201560300	Proyecto de inversión	1,382,259.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199074.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560302	Proyecto de inversión	1,618,254.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199082.- jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560312	Proyecto de inversión	2,304,793.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199070.- Primaria Migue	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560313	Proyecto de inversión	1,618,392.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199080.- Primaria Nicol	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560316	Proyecto de inversión	2,372,946.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199086.-Primaria Jose N	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560317	Proyecto de inversión	4,513,709.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199089.- Primaria Antor	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560319	Proyecto de inversión	5,291,332.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199091.- Primaria Ignac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201555199	Proyecto de inversión	3,521,255.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CAL	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190201560324	Proyecto de inversión	4,645,686.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199105.-Primaria Ilhuica	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560326	Proyecto de inversión	2,842,383.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199110.-Primaria Venus	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560327	Proyecto de inversión	2,270,553.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199111.-Primaria Franci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560328	Proyecto de inversión	730,380.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199112.-Primaria Cuauh	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190201560339	Proyecto de inversión	1,602,887.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199045.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar







DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP190301571240	Proyecto de inversión	3,196,368.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199123.-Primaria Enriqu	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190301571258	Proyecto de inversión	2,120,513.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199164.- Primaria Cinco	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190301573118	Proyecto de inversión	642,700.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP190301576476	Proyecto de inversión	11,419,868.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301576477	Proyecto de inversión	790,428.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301571264	Proyecto de inversión	3,458,070.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199171.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190301571265	Proyecto de inversión	613,523.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199155.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190301576591	Proyecto de inversión	1,890,119.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301576597	Proyecto de inversión	490,554.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301576602	Proyecto de inversión	329,777.43	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301576604	Proyecto de inversión	392,283.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301576631	Proyecto de inversión	1,361,268.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentació con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301576639	Proyecto de inversión	1,201,891.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301576643	Proyecto de inversión	774,552.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190301576689	Proyecto de inversión	1,543,781.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación de calles	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401599576	Proyecto de inversión	129,870.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 20 T	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401599577	Proyecto de inversión	574,914.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 80 F	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597879	Proyecto de inversión	1,500,779.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 38	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401596302	Proyecto de inversión	574,199.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CHA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401596303	Proyecto de inversión	279,570.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 7 VI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401598635	Proyecto de inversión	1,401,774.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401596588	Proyecto de inversión	3,725,133.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401596590	Proyecto de inversión	812,442.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401596151	Proyecto de inversión	1,111,713.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE DOS	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401596155	Proyecto de inversión	1,069,911.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAR	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401596620	Proyecto de inversión	709,984.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401599347	Proyecto de inversión	313,011.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DE SISTEM	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401595604	Proyecto de inversión	645,574.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 17	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401600416	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401596949	Proyecto de inversión	816,089.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401595898	Proyecto de inversión	396,979.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597152	Proyecto de inversión	852,157.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401596958	Proyecto de inversión	303,778.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401596393	Proyecto de inversión	1,125,748.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MEJORAMIENTO DEL SI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401596992	Proyecto de inversión	223,369.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401596740	Proyecto de inversión	437,712.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401596437	Proyecto de inversión	3,742,419.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401600145	Proyecto de inversión	461,879.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401600148	Proyecto de inversión	3,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597248	Proyecto de inversión	45,233.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401595999	Proyecto de inversión	795,916.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401599695	Proyecto de inversión	442,051.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 13 S	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401596484	Proyecto de inversión	421,704.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 11 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401596871	Proyecto de inversión	1,612,287.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597027	Proyecto de inversión	520,646.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401599100	Proyecto de inversión	215,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597119	Proyecto de inversión	155,003.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401597407	Proyecto de inversión	633,802.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401597841	Proyecto de inversión	215,871.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401593947	Proyecto de inversión	411,273.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401595565	Proyecto de inversión	330,066.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE AC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401592994	Proyecto de inversión	542,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 31 T	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401592999	Proyecto de inversión	226,696.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 11 T	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401593134	Proyecto de inversión	945,790.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401586701	Proyecto de inversión	1,294,224.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401592557	Proyecto de inversión	911,699.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401594057	Proyecto de inversión	1,872,844.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 48 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401594059	Proyecto de inversión	757,938.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 20 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401595311	Proyecto de inversión	1,122,556.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401587082	Proyecto de inversión	421,241.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401593276	Proyecto de inversión	615,238.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401594576	Proyecto de inversión	237,561.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401594586	Proyecto de inversión	284,865.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401595366	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401593301	Proyecto de inversión	420,022.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401593731	Proyecto de inversión	1,316,899.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401595395	Proyecto de inversión	86,435.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401591531	Proyecto de inversión	486,741.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401591535	Proyecto de inversión	243,552.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401587229	Proyecto de inversión	593,907.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401587246	Proyecto de inversión	145,934.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401592184	Proyecto de inversión	922,449.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401590315	Proyecto de inversión	1,094,933.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401591987	Proyecto de inversión	2,112,906.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 66 S	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401594714	Proyecto de inversión	1,381,276.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 36 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401594314	Proyecto de inversión	411,449.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE AC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401595517	Proyecto de inversión	179,629.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401594352	Proyecto de inversión	410,523.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401594816	Proyecto de inversión	319,801.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401594831	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401583930	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401584380	Proyecto de inversión	599,881.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401584494	Proyecto de inversión	493,925.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401585837	Proyecto de inversión	3,016,729.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PERFORACIÓN DE POZO	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401588240	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401594988	Proyecto de inversión	596,764.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401595300	Proyecto de inversión	923,246.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401595302	Proyecto de inversión	921,009.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401586852	Proyecto de inversión	308,358.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACION EN APERTI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401588523	Proyecto de inversión	1,563,738.90	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401595037	Proyecto de inversión	1,349,396.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401584409	Proyecto de inversión	1,501,505.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401587129	Proyecto de inversión	710,859.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401587135	Proyecto de inversión	1,122,763.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401587274	Proyecto de inversión	371,105.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401587293	Proyecto de inversión	534,147.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401587309	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401595097	Proyecto de inversión	428,336.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401583199	Proyecto de inversión	1,977,020.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401588654	Proyecto de inversión	715,134.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE POZ	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401594734	Proyecto de inversión	750,275.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 20 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401594761	Proyecto de inversión	340,491.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401595256	Proyecto de inversión	364,266.90	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 11 S	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401595263	Proyecto de inversión	428,336.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401610908	Acción	46,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602219	Acción	125,960.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602220	Acción	326,950.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609100	Proyecto de inversión	2,033,421.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401602283	Proyecto de inversión	10,248,805.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	HOSPITAL GENERAL DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401602291	Proyecto de inversión	2,151,378.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CENTRO DE SALUD RUR	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401610994	Acción	7,321,084.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401611050	Proyecto de inversión	6,656,520.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CENTRO ESTATAL DE CA	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401611059	Proyecto de inversión	7,890,953.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	UNIDAD DEPORTIVA MU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401612287	Proyecto de inversión	600,706.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401609768	Acción	25,968.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609770	Acción	38,240.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609771	Acción	26,950.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401608093	Proyecto de inversión	1,176,780.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401609936	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CENTRO DE SALUD CON	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401609954	Proyecto de inversión	999,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CENTRO DE SALUD EN S	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401619054	Proyecto de inversión	1,123,331.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 32 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401609971	Proyecto de inversión	1,594,499.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401609979	Proyecto de inversión	7,869,509.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	UNIDAD DEPORTIVA MU	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401610895	Acción	208,835.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602213	Acción	251,878.90	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602225	Acción	50,957.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602228	Acción	264,015.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602232	Acción	251,227.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401620656	Proyecto de inversión	2,945,942.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401602233	Acción	52,147.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602236	Acción	162,365.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602240	Proyecto de inversión	8,984,587.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	HOSPITAL BÁSICO COM	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401619198	Proyecto de inversión	850,324.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401617709	Proyecto de inversión	884,829.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ANI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401618573	Proyecto de inversión	1,371,393.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN DE C	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401618576	Proyecto de inversión	2,500,000.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401619398	Proyecto de inversión	1,409,922.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	RECONSTRUCCIÓN DE P	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401620217	Proyecto de inversión	274,810.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401612354	Proyecto de inversión	1,035,538.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401609789	Acción	100,240.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609790	Proyecto de inversión	3,688,095.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401609794	Acción	186,322.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609797	Acción	149,760.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609800	Acción	102,310.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	523 ADQUISICION DE M	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609802	Acción	213,561.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609806	Acción	83,178.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609812	Acción	69,579.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609817	Acción	208,538.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401615384	Proyecto de inversión	1,411,527.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACION DEL EMISC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401602244	Proyecto de inversión	9,019,440.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	HOSPITAL BÁSICO COM	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401609857	Proyecto de inversión	1,919,195.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401609878	Proyecto de inversión	8,022,916.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN Y MEJC	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401602298	Proyecto de inversión	3,945,559.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	HOSPITAL BÁSICO COM	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401609893	Proyecto de inversión	8,074,975.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN Y MEJC	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401613321	Proyecto de inversión	1,440,163.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401615573	Proyecto de inversión	4,370,415.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401610623	Acción	204,076.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401610625	Acción	203,521.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401610626	Acción	77,586.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401610628	Acción	95,381.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401612031	Proyecto de inversión	4,889,265.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACION DE RED DE	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401615732	Proyecto de inversión	945,790.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401616697	Proyecto de inversión	135,107.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE BAN	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401616701	Acción	2,366,568.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	33902 PROYECTOS PAR	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401611011	Acción	62,068.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401611014	Acción	46,396.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401616844	Proyecto de inversión	1,760,267.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 55 S	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401616856	Proyecto de inversión	4,560,082.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 150	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401602188	Acción	326,861.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602190	Acción	100,840.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602191	Acción	50,420.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602193	Acción	138,655.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602196	Acción	50,420.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602208	Acción	200,570.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602209	Acción	200,667.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602211	Acción	251,106.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602212	Acción	127,520.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401602215	Acción	301,711.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401606040	Proyecto de inversión	1,725,266.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401612235	Proyecto de inversión	1,140,012.47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401609776	Acción	103,135.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401609778	Acción	277,926.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	62905 OTROS SERVICIOS	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401618531	Acción	428,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	33901 SUBCONTRATA	7	Chiapas	12	Berriozábal		Otros Proyectos	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401616078	Proyecto de inversión	1,195,113.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401617728	Proyecto de inversión	199,480.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE BO	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401616083	Proyecto de inversión	1,098,846.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401613382	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401616298	Proyecto de inversión	522,249.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401616302	Proyecto de inversión	596,856.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401617079	Proyecto de inversión	896,043.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 28 S	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401620609	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ENN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401620667	Proyecto de inversión	470,265.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401613725	Proyecto de inversión	2,400,580.10	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401619052	Proyecto de inversión	359,064.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE CANC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401609301	Proyecto de inversión	12,095,229.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	UNIDAD DEPORTIVA DE	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401619208	Proyecto de inversión	700,262.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401615868	Proyecto de inversión	121,646.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 2 PU	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401615872	Proyecto de inversión	2,323,467.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE PU	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401615880	Proyecto de inversión	353,411.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401648353	Proyecto de inversión	1,480,968.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401640139	Proyecto de inversión	1,221,182.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MEJORAMIENTO DE LA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401631457	Proyecto de inversión	379,980.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITAN DE ESTRU	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401636775	Proyecto de inversión	497,353.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 13	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401632865	Proyecto de inversión	841,565.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401640812	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401633461	Proyecto de inversión	508,206.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 13	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401647261	Proyecto de inversión	261,886.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401642470	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE AC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401648253	Proyecto de inversión	856,151.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401634538	Proyecto de inversión	930,000.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE AC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401649026	Proyecto de inversión	894,191.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401627811	Proyecto de inversión	1,200,315.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401652480	Proyecto de inversión	757,219.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401648471	Proyecto de inversión	280,224.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401651305	Proyecto de inversión	685,744.10	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401627757	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIS	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401649769	Proyecto de inversión	347,447.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE REI	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401651046	Proyecto de inversión	339,041.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401651842	Proyecto de inversión	3,251,620.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401647901	Proyecto de inversión	975,779.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401649847	Proyecto de inversión	701,540.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MANTENIMIENTO DE P	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401632628	Proyecto de inversión	171,168.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CEN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP190401647251	Proyecto de inversión	1,911,343.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 50	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401650744	Proyecto de inversión	43,030.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 1 VI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401639437	Proyecto de inversión	301,710.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MEJORAMIENTO DE CAI	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401651237	Proyecto de inversión	397,166.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401647522	Acción	2,072,417.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	47	Jitotol		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401629581	Proyecto de inversión	505,471.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE EQ	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401629591	Proyecto de inversión	2,384,132.43	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401631444	Proyecto de inversión	897,896.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401634212	Proyecto de inversión	766,295.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 20	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401634214	Proyecto de inversión	1,525,447.66	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAS	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401628035	Proyecto de inversión	412,893.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401630730	Proyecto de inversión	484,145.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401631650	Proyecto de inversión	747,702.90	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 15	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401632496	Proyecto de inversión	1,092,065.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401631715	Proyecto de inversión	1,512,536.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401643405	Proyecto de inversión	1,086,617.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE POZ	7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401631766	Proyecto de inversión	359,636.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401631787	Proyecto de inversión	670,730.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401635500	Proyecto de inversión	238,542.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401629914	Proyecto de inversión	1,600,329.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 47 S	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401630917	Proyecto de inversión	1,906,597.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401630920	Proyecto de inversión	2,132,125.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 53 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401629935	Proyecto de inversión	1,948,461.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401636673	Proyecto de inversión	981,116.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 38 V	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401642449	Proyecto de inversión	1,469,631.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	DREN PLUVIAL Y AGUA I	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401642478	Proyecto de inversión	1,489,782.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE PA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401631912	Proyecto de inversión	447,642.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SEIS	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401642574	Proyecto de inversión	1,475,319.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE PA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401640433	Proyecto de inversión	576,594.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401630228	Proyecto de inversión	1,116,204.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401630231	Proyecto de inversión	490,177.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401630328	Proyecto de inversión	1,500,395.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401631247	Proyecto de inversión	948,471.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401632141	Proyecto de inversión	630,819.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401632148	Proyecto de inversión	1,931,796.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401634956	Proyecto de inversión	388,811.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE OBR	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401638331	Proyecto de inversión	731,181.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALC	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401631299	Proyecto de inversión	3,028,853.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 164	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401635936	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401637105	Proyecto de inversión	222,163.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401630393	Proyecto de inversión	570,424.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401630402	Proyecto de inversión	654,037.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401635084	Proyecto de inversión	708,582.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401630325	Proyecto de inversión	1,479,824.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE 40 VI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401631774	Proyecto de inversión	981,360.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401633650	Proyecto de inversión	440,006.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401642236	Proyecto de inversión	1,405,791.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401629790	Proyecto de inversión	195,962.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401631306	Proyecto de inversión	500,768.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401634044	Proyecto de inversión	145,048.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401627257	Proyecto de inversión	793,970.10	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401628293	Proyecto de inversión	2,809,135.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401631406	Proyecto de inversión	451,692.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401631428	Proyecto de inversión	1,926,391.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN Y REHA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401628396	Proyecto de inversión	410,001.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DEL SISTE	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401631477	Proyecto de inversión	294,749.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401634213	Proyecto de inversión	1,200,753.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401628593	Proyecto de inversión	480,936.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401631684	Proyecto de inversión	951,792.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401634482	Proyecto de inversión	97,775.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIM	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401631688	Proyecto de inversión	154,006.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401631689	Proyecto de inversión	986,480.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401631691	Proyecto de inversión	874,526.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401667566	Proyecto de inversión	737,700.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401667139	Proyecto de inversión	988,228.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401667595	Proyecto de inversión	708,908.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE LIN	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401668483	Proyecto de inversión	269,384.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE REC	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401668492	Proyecto de inversión	264,622.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE RED	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401660955	Proyecto de inversión	374,184.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE SIST	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401652576	Proyecto de inversión	795,531.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MEJORAMIENTO DE LA	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401657844	Proyecto de inversión	400,434.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE RED	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401653407	Proyecto de inversión	1,396,310.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAR	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401653412	Proyecto de inversión	220,577.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401653418	Proyecto de inversión	2,911,729.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 76	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401658664	Proyecto de inversión	707,589.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401661873	Proyecto de inversión	1,063,638.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401661964	Proyecto de inversión	1,626,643.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401655459	Proyecto de inversión	2,008,848.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MANTENIMIENTO DEL S	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401657182	Proyecto de inversión	80,221.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401658769	Proyecto de inversión	4,213,062.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALL	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401658781	Proyecto de inversión	4,200,157.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALL	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401662928	Proyecto de inversión	1,472,971.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401665393	Proyecto de inversión	298,756.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE SIST	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401655541	Proyecto de inversión	3,123,346.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE ALL	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401658099	Proyecto de inversión	845,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401664702	Acción	536,268.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	33903 SERVICIOS INTEG	7	Chiapas	12	Berriozábal		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401664740	Proyecto de inversión	710,291.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	DESAZOLVE DE LA RED E	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401654589	Proyecto de inversión	4,671,699.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE PRE	7	Chiapas	97	Tonalá	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401659079	Proyecto de inversión	363,798.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALL	7	Chiapas	55	Metapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401659771	Proyecto de inversión	833,454.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401659780	Proyecto de inversión	867,370.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401660661	Proyecto de inversión	42,645.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401653930	Proyecto de inversión	417,163.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	RENTA DE MAQUINARIA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401664142	Proyecto de inversión	524,512.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401664171	Proyecto de inversión	232,495.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE REI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401660734	Proyecto de inversión	500,597.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401661703	Proyecto de inversión	729,396.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DEL SI	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401655857	Proyecto de inversión	715,849.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401655863	Proyecto de inversión	904,898.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE ESC	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401655871	Proyecto de inversión	870,183.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ESC	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401661799	Proyecto de inversión	353,794.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DEL SI	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401663602	Acción	410,582.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	33302 SERVICIOS ESTAD	7	Chiapas	12	Berriozábal		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401658518	Proyecto de inversión	1,472,971.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401658528	Proyecto de inversión	1,099,790.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401662773	Proyecto de inversión	1,454,671.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401653602	Proyecto de inversión	1,392,471.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MODERNIZACIÓN DEL C	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401658532	Proyecto de inversión	609,991.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REABILITACION DE CAM	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401657802	Proyecto de inversión	935,349.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401658596	Proyecto de inversión	1,331,814.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401658629	Proyecto de inversión	2,199,888.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401662024	Proyecto de inversión	1,624,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401657864	Proyecto de inversión	1,135,511.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401657899	Proyecto de inversión	1,161,152.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401662096	Proyecto de inversión	1,626,643.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401658792	Proyecto de inversión	4,199,884.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALL	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401658808	Proyecto de inversión	211,345.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL AL	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401657147	Proyecto de inversión	310,695.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 8 VI	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401658002	Proyecto de inversión	863,756.10	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401660711	Proyecto de inversión	30,439.90	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 1 SA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401660720	Proyecto de inversión	670,730.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401654851	Proyecto de inversión	37,294.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401661596	Proyecto de inversión	1,636,280.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAS	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401659127	Proyecto de inversión	396,264.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	13	Bochil	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401695370	Acción	90,920.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	ADQUISICION SOFTWARE	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401690962	Proyecto de inversión	11,319,029.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	1921010.-Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401683333	Proyecto de inversión	900,298.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	APERTURA Y OBRAS CO	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401695654	Acción	903,639.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	ADQUISICIÓN DE SOFTW	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401695656	Acción	904,427.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	ACONDICIONAMIENTO	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401695657	Acción	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CREACIÓN Y ACTUALIZA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401695658	Acción	786,022.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CURSOS DE CAP Y ACT C	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401683252	Proyecto de inversión	3,855,190.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ANE	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401680618	Proyecto de inversión	3,730,353.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CIN	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401680624	Proyecto de inversión	3,730,353.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CIN	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401698461	Proyecto de inversión	3,541,351.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698466	Proyecto de inversión	1,116,393.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401698494	Proyecto de inversión	2,359,208.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698497	Proyecto de inversión	1,154,219.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698500	Proyecto de inversión	2,768,745.47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698518	Proyecto de inversión	771,974.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698521	Proyecto de inversión	804,164.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698531	Proyecto de inversión	1,664,999.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698535	Proyecto de inversión	1,371,485.10	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Construcción de pavime	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698593	Proyecto de inversión	1,775,079.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698595	Proyecto de inversión	1,765,739.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698675	Proyecto de inversión	269,692.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698683	Proyecto de inversión	29,765,787.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Hospital de Especialidad	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP190401698685	Proyecto de inversión	19,081,820.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Mercado municipal de C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698720	Proyecto de inversión	1,284,162.47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698721	Proyecto de inversión	5,482,892.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698734	Proyecto de inversión	16,973,200.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Imagen Urbana de la loc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP190401698759	Proyecto de inversión	7,804,904.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Unidad deportiva munic	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP190401698764	Proyecto de inversión	8,194,803.75	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Zoológico Miguel Álvare	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP190401698766	Proyecto de inversión	8,017,569.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Cableado subterráneo e	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698767	Proyecto de inversión	8,093,510.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Construcción de redes s	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698772	Proyecto de inversión	8,116,095.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Reconstrucción de para	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698774	Proyecto de inversión	815,181.66	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698778	Proyecto de inversión	750,918.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401695190	Acción	207,241.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	CURSOS DE CAPACITACI	7	Chiapas	47	Jitotol		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401695218	Acción	136,840.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	ADQUISICIÓN DE SOFW	7	Chiapas	47	Jitotol		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401698802	Proyecto de inversión	1,837,091.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698817	Proyecto de inversión	88,135,051.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Ampliación del edificio t	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698829	Proyecto de inversión	6,984,634.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Conservación de imager	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698832	Proyecto de inversión	7,343,282.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Conservación de imager	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401695159	Acción	54,095.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	REHABILITACION DE ESF	7	Chiapas	55	Metapa		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401693901	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Estudio de factibilidad a	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401690898	Proyecto de inversión	21,571,513.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	1921012.-Reconst. y eq	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401693850	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Estudio de factibilidad le	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698478	Proyecto de inversión	1,819,681.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698484	Proyecto de inversión	3,596,571.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698575	Proyecto de inversión	1,388,415.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698513	Proyecto de inversión	3,368,974.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698516	Proyecto de inversión	3,010,864.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimetnación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698554	Proyecto de inversión	1,625,526.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698577	Proyecto de inversión	1,583,072.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698580	Proyecto de inversión	1,697,483.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698582	Proyecto de inversión	1,328,444.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698539	Proyecto de inversión	173,611.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698684	Proyecto de inversión	993,460.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Manatario en Playas de	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP190401698686	Proyecto de inversión	31,919,780.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698724	Proyecto de inversión	1,714,945.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación de calles	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401695018	Acción	874,259.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	ADQUISICIÓN DE SOFTW	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401695020	Acción	1,011,321.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	ACONDICIONAMIENTO	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401698756	Proyecto de inversión	5,918,047.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Centro recreativo en la	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP190401698779	Proyecto de inversión	750,918.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698781	Proyecto de inversión	1,106,597.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401698806	Proyecto de inversión	1,858,945.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Pavimentación con conc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401685465	Proyecto de inversión	9,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199199.- Construcción c	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401698815	Proyecto de inversión	26,847,425.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Ampliación del edificio t	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP190401698819	Proyecto de inversión	101,973,978.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Ampliación del edificio t	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar
2021	2	CHP190401698825	Proyecto de inversión	108,557,848.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	Ampliación del edificio t	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Cultura y turismo	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401695371	Acción	193,171.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CREACION Y ACTUALIZA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401695372	Acción	94,697.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CURSOS DE CAPACITACI	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401695320	Acción	845,254.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CREACION Y ACTUALIZA	7	Chiapas	12	Berriozábal		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401695321	Acción	281,751.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CURSOS DE CAPACITACI	7	Chiapas	12	Berriozábal		PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP190401691038	Proyecto de inversión	14,182,748.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:2	1921001.- Reconstrucció	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401682805	Proyecto de inversión	1,193,989.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 19 E	7	Chiapas	61	Ocozacoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401680034	Proyecto de inversión	945,010.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE REI	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401680047	Proyecto de inversión	145,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE RE	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401681530	Proyecto de inversión	4,993,651.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401683292	Proyecto de inversión	1,535,283.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401682101	Proyecto de inversión	2,340,838.10	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DEL SI	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401682841	Proyecto de inversión	882,610.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCION DE 15 E	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401682863	Proyecto de inversión	994,026.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 18 E	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401685361	Proyecto de inversión	1,217,002.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199189.-Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401685374	Proyecto de inversión	550,973.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199203.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401685387	Proyecto de inversión	2,728,304.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199191.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401685394	Proyecto de inversión	237,594.20	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	199266.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190401682894	Proyecto de inversión	696,363.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 13 E	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401683382	Proyecto de inversión	1,130,841.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP190401680110	Proyecto de inversión	208,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401682173	Proyecto de inversión	1,248,656.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401682917	Proyecto de inversión	129,995.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE 25	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401680134	Proyecto de inversión	404,368.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE RE	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401682946	Proyecto de inversión	239,191.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE 46	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401680159	Proyecto de inversión	243,310.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE ALL	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401680181	Proyecto de inversión	66,025.70	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	MANTENIMIENTO DE AI	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP190401683751	Proyecto de inversión	5,272,176.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401682477	Proyecto de inversión	536,534.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CÁR	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401682502	Proyecto de inversión	567,810.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CÁR	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401683889	Proyecto de inversión	234,297.50	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACION DE 1 K	7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP190401682683	Proyecto de inversión	1,615,143.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DE DRENA	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401683101	Proyecto de inversión	623,977.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REHABILITACIÓN DE 96	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401681462	Acción	278,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	32505 ARRENDAMIENTC	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401681463	Acción	49,416.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	523 ADQUISICION DE M	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401681465	Acción	240,367.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	33902 PROYECTOS PAR	7	Chiapas	58	Nicolás Ruíz		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP190401682734	Proyecto de inversión	1,981,380.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	AMPLIACIÓN DEL SISTE	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP190401682759	Proyecto de inversión	4,173,531.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 75 E	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190401683173	Proyecto de inversión	957,769.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAL	7	Chiapas	61	Ocozocoautla de Espin	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar





DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP200201708855	Proyecto de inversión	2,227,190.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209011.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708972	Proyecto de inversión	197,514.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199174.-Escuela Norma	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201709081	Proyecto de inversión	550,319.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209017.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201710090	Proyecto de inversión	11,034,102.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	Equipamiento e Infraest	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios
2021	2	CHP200201710118	Adquisición	3,964,672.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	Equipamiento e Infraest	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP200201708266	Proyecto de inversión	3,733,033.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	"209056.-Centro De Ate	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708270	Proyecto de inversión	2,871,270.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209024.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708278	Proyecto de inversión	5,075,985.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209043.-Primaria Octav	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708279	Proyecto de inversión	4,577,316.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209044.- Primaria Coo	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708283	Proyecto de inversión	1,219,621.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209065.-Primaria Vicent	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708284	Proyecto de inversión	4,311,526.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209072.- Primaria Emilia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708297	Proyecto de inversión	1,309,359.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209023.- CECYT No. 03	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708299	Proyecto de inversión	2,705,308.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209054.- EMSAD No. 19	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708300	Proyecto de inversión	6,155,433.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209055.- EMSAD No. 31	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708313	Proyecto de inversión	2,770,089.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209057.-Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708322	Proyecto de inversión	1,204,738.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MANTENIMIENTO DE LA	7	Chiapas	83	Socoltenango	Programa de Inversión de	Urbanización	Sin identificar	
2021	2	CHP200201708323	Proyecto de inversión	1,451,739.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209060.-Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708338	Proyecto de inversión	1,336,240.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209025.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708342	Proyecto de inversión	884,756.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209029.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708369	Proyecto de inversión	490,852.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209068.-Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708844	Proyecto de inversión	1,607,076.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209009.-Primaria Libera	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708847	Proyecto de inversión	4,062,178.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209019.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708848	Proyecto de inversión	4,334,934.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209022.- Escuela Secun	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708849	Proyecto de inversión	4,077,302.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209018.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201710098	Proyecto de inversión	37,690,081.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	Equipamiento e Infraest	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP200201709066	Proyecto de inversión	1,231,213.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209007.-Primaria Luis D	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708273	Proyecto de inversión	2,792,602.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209036.- Primaria Carlo	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708274	Proyecto de inversión	2,895,198.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209037.- Primaria Cuitla	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708275	Proyecto de inversión	1,853,258.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209038.- Primaria Guille	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708276	Proyecto de inversión	1,360,844.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209039.- Primaria Manu	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708282	Proyecto de inversión	2,773,626.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209063.-Primaria Aquile	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708317	Proyecto de inversión	1,104,743.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209059.-Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708331	Proyecto de inversión	681,308.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209067.-Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708352	Proyecto de inversión	2,368,969.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209041.- Primaria Lic. B	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708358	Proyecto de inversión	1,724,621.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209064.-Primaria Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301725261	Proyecto de inversión	3,691,932.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200301724902	Proyecto de inversión	1,861,423.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200301714939	Proyecto de inversión	1,707,957.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209104.- Primaria Alvar	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714951	Proyecto de inversión	961,019.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209093.-Primaria Leona	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714952	Proyecto de inversión	2,041,481.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209123.- Primaria Libert	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714953	Proyecto de inversión	4,692,274.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209126.- Primaria Tierra	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714954	Proyecto de inversión	3,989,332.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209094.-Secundaria Fra	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714955	Proyecto de inversión	2,867,483.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209105.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714956	Proyecto de inversión	2,816,850.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209113.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714957	Proyecto de inversión	1,328,599.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209118.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714959	Proyecto de inversión	1,300,863.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209129.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714960	Proyecto de inversión	4,799,036.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209095.-Secundaria Jua	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714963	Proyecto de inversión	15,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209098.- Construcción c	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714909	Proyecto de inversión	3,433,826.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209077.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714910	Proyecto de inversión	966,476.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209079.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714911	Proyecto de inversión	2,054,152.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209080.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714912	Proyecto de inversión	2,635,338.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209083.-Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714913	Proyecto de inversión	1,475,647.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209084.-Jardín de Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714915	Proyecto de inversión	2,437,582.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209100.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714916	Proyecto de inversión	1,656,477.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209106.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714917	Proyecto de inversión	926,059.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209107.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar



DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP200301767464	Proyecto de inversión	1,990,116.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301765335	Proyecto de inversión	348,828.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301766273	Proyecto de inversión	2,660,593.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301771380	Proyecto de inversión	1,322,765.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301765364	Proyecto de inversión	989,652.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301772386	Proyecto de inversión	670,553.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PRE	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301772397	Proyecto de inversión	577,031.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PRE	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301765173	Proyecto de inversión	665,038.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301766859	Proyecto de inversión	2,271,511.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301766874	Proyecto de inversión	6,397,442.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE UN	7	Chiapas		107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301765220	Proyecto de inversión	3,063,874.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas		34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301765440	Proyecto de inversión	3,097,073.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE ELE	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301763805	Proyecto de inversión	571,369.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301773308	Proyecto de inversión	848,877.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301762183	Proyecto de inversión	1,520,218.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301765884	Proyecto de inversión	273,632.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301765890	Proyecto de inversión	3,591,947.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301766797	Proyecto de inversión	3,284,282.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301764080	Proyecto de inversión	717,882.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301766999	Proyecto de inversión	526,401.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas		107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301762322	Proyecto de inversión	1,264,122.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301767739	Proyecto de inversión	1,308,935.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301764128	Proyecto de inversión	2,948,925.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301773432	Proyecto de inversión	903,392.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301763201	Proyecto de inversión	1,522,746.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301767185	Proyecto de inversión	906,552.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas		107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301769900	Proyecto de inversión	1,444,537.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301763296	Proyecto de inversión	175,947.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301769433	Proyecto de inversión	1,466,019.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas		42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301768167	Proyecto de inversión	3,838,159.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301761587	Proyecto de inversión	1,455,805.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas		107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301766226	Proyecto de inversión	406,090.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301768223	Proyecto de inversión	1,661,840.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301764055	Proyecto de inversión	204,743.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301766426	Proyecto de inversión	3,340,791.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE UN	7	Chiapas		107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301763645	Proyecto de inversión	1,149,454.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301767374	Proyecto de inversión	1,031,499.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE DEP	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301768310	Proyecto de inversión	1,474,178.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301773109	Proyecto de inversión	1,015,696.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301761969	Proyecto de inversión	1,059,874.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301763749	Proyecto de inversión	2,692,911.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301765795	Proyecto de inversión	1,771,620.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301767390	Proyecto de inversión	813,074.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301763765	Proyecto de inversión	1,694,210.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301765828	Proyecto de inversión	805,907.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE JUZ	7	Chiapas		64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200301755833	Proyecto de inversión	4,570,405.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	PAVIMENTACION DE 31	7	Chiapas		122	El Parral	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301759381	Proyecto de inversión	1,154,651.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301761126	Proyecto de inversión	1,187,469.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PLA	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301757053	Proyecto de inversión	2,228,245.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas		34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301757758	Proyecto de inversión	1,094,218.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301759206	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE AL	7	Chiapas		34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301754933	Proyecto de inversión	3,626,956.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas		34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301760115	Proyecto de inversión	523,671.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301757835	Proyecto de inversión	1,797,220.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas		34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301761745	Proyecto de inversión	2,280,055.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas		59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301761748	Proyecto de inversión	1,365,982.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas		69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200301762401	Proyecto de inversión	7,994,684.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301763041	Proyecto de inversión	1,000,000.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301752545	Proyecto de inversión	3,299,951.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301760851	Proyecto de inversión	2,551,193.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301763237	Proyecto de inversión	4,885,324.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAR	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301763268	Proyecto de inversión	887,951.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301750579	Proyecto de inversión	3,248,943.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301752684	Proyecto de inversión	1,513,547.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301753163	Proyecto de inversión	2,005,254.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301757862	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301762833	Proyecto de inversión	426,265.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301763389	Proyecto de inversión	3,498,465.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301756261	Proyecto de inversión	665,319.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301756265	Proyecto de inversión	204,599.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301763467	Proyecto de inversión	2,104,846.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAR	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301763472	Proyecto de inversión	606,552.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301754827	Proyecto de inversión	358,342.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301762187	Proyecto de inversión	3,111,857.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301762191	Proyecto de inversión	683,302.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301763487	Proyecto de inversión	4,525,553.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301762968	Proyecto de inversión	294,622.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301762973	Proyecto de inversión	805,431.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301763029	Proyecto de inversión	1,718,993.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301763698	Proyecto de inversión	1,577,895.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301775989	Proyecto de inversión	699,061.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301774768	Proyecto de inversión	653,586.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301775065	Proyecto de inversión	1,841,369.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALU	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301787783	Proyecto de inversión	8,350,357.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:1	Creación del Centro de	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401818693	Proyecto de inversión	450,708.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401817357	Proyecto de inversión	1,205,217.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401816470	Proyecto de inversión	683,167.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401818508	Proyecto de inversión	848,281.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401817830	Proyecto de inversión	1,903,940.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401817872	Proyecto de inversión	1,318,774.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401813568	Acción	1,952,271.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	33903 SERVICIOS INTEG	7	Chiapas	51	Mapastepec		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401814324	Acción	892,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	32505 ARRENDAMIEN	7	Chiapas	87	Suchiate		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401809350	Acción	6,863,976.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	33902 PROYECTOS PAR	7	Chiapas	64	Oxchuc		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401838255	Proyecto de inversión	2,121,023.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401839847	Proyecto de inversión	799,060.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401839857	Proyecto de inversión	258,351.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401841991	Proyecto de inversión	499,760.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401833717	Proyecto de inversión	734,910.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401836534	Proyecto de inversión	1,473,954.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401837301	Proyecto de inversión	1,427,173.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401838492	Proyecto de inversión	1,699,433.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401831973	Proyecto de inversión	448,244.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401825269	Proyecto de inversión	382,504.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401834876	Proyecto de inversión	4,016,839.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE POZ	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401838513	Proyecto de inversión	2,299,886.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401838549	Proyecto de inversión	791,911.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401832977	Proyecto de inversión	2,943,024.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401832980	Proyecto de inversión	1,000,005.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401826704	Proyecto de inversión	214,335.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DEP	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401838591	Proyecto de inversión	1,335,688.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401831418	Proyecto de inversión	3,504,100.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE POZ	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401832066	Proyecto de inversión	731,863.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401831451	Proyecto de inversión	1,479,519.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 11 \	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401826757	Proyecto de inversión	408,424.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401834990	Proyecto de inversión	365,005.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401834991	Proyecto de inversión	1,642,525.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401834995	Proyecto de inversión	182,502.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401835000	Proyecto de inversión	1,176,504.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE DOS	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401835013	Proyecto de inversión	379,605.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401836230	Proyecto de inversión	2,236,750.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401837165	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 25 C	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401838340	Proyecto de inversión	378,506.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401837191	Proyecto de inversión	1,226,464.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401842585	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401839812	Proyecto de inversión	198,116.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DEP	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401839816	Proyecto de inversión	2,787,259.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401838391	Proyecto de inversión	2,999,970.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ELE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401839836	Proyecto de inversión	249,850.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840614	Proyecto de inversión	1,450,291.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401841219	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401835168	Proyecto de inversión	807,451.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401837120	Proyecto de inversión	2,109,675.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401839987	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840635	Proyecto de inversión	659,829.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401837994	Proyecto de inversión	582,369.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401841268	Proyecto de inversión	723,486.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401835582	Proyecto de inversión	738,780.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401837700	Proyecto de inversión	2,499,999.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840676	Proyecto de inversión	3,599,997.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DEP	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401841285	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401841291	Proyecto de inversión	516,198.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401837355	Proyecto de inversión	3,960,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_re	CONSTRUCCION DE SAN	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401837708	Proyecto de inversión	1,787,928.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401835258	Proyecto de inversión	496,407.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401841715	Proyecto de inversión	604,668.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401830980	Proyecto de inversión	532,908.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401831826	Proyecto de inversión	128,385.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DEL SISTE	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401834596	Proyecto de inversión	1,672,906.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401841744	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CÁR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401841751	Proyecto de inversión	3,973,503.46	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840104	Proyecto de inversión	2,337,536.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401841395	Proyecto de inversión	266,018.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401841774	Proyecto de inversión	499,580.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401841784	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401837803	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401834652	Proyecto de inversión	678,644.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200401834684	Proyecto de inversión	2,095,122.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401837514	Proyecto de inversión	829,358.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401840473	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401841822	Proyecto de inversión	265,860.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401841826	Proyecto de inversión	637,679.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401833288	Proyecto de inversión	188,843.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401835035	Proyecto de inversión	2,204,633.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401839293	Proyecto de inversión	1,499,996.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840155	Proyecto de inversión	2,870,766.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840167	Proyecto de inversión	998,439.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840493	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401841858	Proyecto de inversión	699,998.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401837865	Proyecto de inversión	1,799,999.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401837866	Proyecto de inversión	417,273.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401833947	Proyecto de inversión	1,135,646.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401840521	Proyecto de inversión	158,229.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401840761	Proyecto de inversión	848,661.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401841128	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401841879	Proyecto de inversión	691,785.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401835068	Proyecto de inversión	1,938,969.23	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401835818	Proyecto de inversión	1,808,084.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401836974	Proyecto de inversión	1,301,944.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200401837581	Proyecto de inversión	511,917.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401841899	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401833379	Proyecto de inversión	1,017,378.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401839874	Proyecto de inversión	1,920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840573	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401841184	Proyecto de inversión	3,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401835132	Proyecto de inversión	1,712,665.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401839884	Proyecto de inversión	954,368.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401840826	Proyecto de inversión	1,643,565.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401841940	Proyecto de inversión	1,999,287.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401835144	Proyecto de inversión	277,404.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401839923	Proyecto de inversión	999,551.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401837653	Proyecto de inversión	1,118,655.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401827839	Proyecto de inversión	291,732.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401821554	Proyecto de inversión	1,742,012.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	EQUIPAMIENTO DE DEP	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401824522	Proyecto de inversión	221,362.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE SIS	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401819833	Proyecto de inversión	2,186,506.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200401821587	Proyecto de inversión	1,680,142.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401825089	Proyecto de inversión	619,364.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE ELE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401826391	Proyecto de inversión	2,647,415.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE POZ	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401829455	Proyecto de inversión	2,242,754.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401825140	Proyecto de inversión	175,039.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401819982	Proyecto de inversión	1,598,394.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401829898	Proyecto de inversión	977,793.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE 30 T	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401828817	Proyecto de inversión	15,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401828822	Proyecto de inversión	29,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401828824	Proyecto de inversión	39,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401828825	Proyecto de inversión	177,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401828827	Proyecto de inversión	68,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401827632	Proyecto de inversión	544,614.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE NOF	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401828830	Proyecto de inversión	47,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401828834	Proyecto de inversión	8,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401825222	Proyecto de inversión	1,128,974.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200401830330	Proyecto de inversión	93,354.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401830339	Proyecto de inversión	416,106.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401825264	Proyecto de inversión	1,197,709.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401829596	Proyecto de inversión	2,019,895.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401829621	Proyecto de inversión	1,668,336.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401820721	Proyecto de inversión	1,501,467.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401825368	Proyecto de inversión	1,102,088.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE VAD	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401826062	Proyecto de inversión	1,204,625.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE SI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401828515	Proyecto de inversión	931,982.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401829298	Proyecto de inversión	3,264,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401830034	Proyecto de inversión	3,169,688.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401827774	Proyecto de inversión	431,763.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401828546	Proyecto de inversión	789,724.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401829336	Proyecto de inversión	1,698,561.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401827422	Proyecto de inversión	125,385.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE AL	7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200401821532	Proyecto de inversión	812,217.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401820795	Proyecto de inversión	5,483,028.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401823664	Proyecto de inversión	665,863.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401825244	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401823705	Proyecto de inversión	2,199,814.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE INFI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401829203	Proyecto de inversión	2,432,395.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401830870	Proyecto de inversión	292,004.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401824188	Proyecto de inversión	999,978.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401829219	Proyecto de inversión	1,443,534.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401824777	Proyecto de inversión	799,185.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401830915	Proyecto de inversión	763,651.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401824783	Proyecto de inversión	917,504.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE AC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401831006	Proyecto de inversión	2,873,403.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401831008	Proyecto de inversión	1,952,694.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401819254	Proyecto de inversión	672,499.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401820005	Proyecto de inversión	1,079,879.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401824811	Proyecto de inversión	316,400.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401822327	Proyecto de inversión	1,500,002.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401823416	Proyecto de inversión	796,035.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE GUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401824320	Proyecto de inversión	2,342,232.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401831063	Proyecto de inversión	1,746,263.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401826874	Proyecto de inversión	1,195,928.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401819457	Proyecto de inversión	774,499.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401823471	Proyecto de inversión	1,495,456.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401824937	Proyecto de inversión	188,737.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401825778	Proyecto de inversión	350,078.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401823499	Proyecto de inversión	1,799,991.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401825804	Proyecto de inversión	77,801.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE NOI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401820245	Proyecto de inversión	615,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401820603	Proyecto de inversión	2,095,017.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE BAÑ	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401820619	Proyecto de inversión	1,518,216.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ROI	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401821464	Proyecto de inversión	503,157.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	69	Pijijapan	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401823037	Proyecto de inversión	313,988.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401819650	Proyecto de inversión	1,789,101.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401826976	Proyecto de inversión	91,858.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DEP	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401830779	Proyecto de inversión	255,503.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401830787	Proyecto de inversión	1,535,397.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401823093	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DEL S	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401824643	Proyecto de inversión	1,590,976.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401820740	Proyecto de inversión	2,160,986.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883940	Proyecto de inversión	5,476,329.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UNI	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401865912	Proyecto de inversión	1,407,007.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401864549	Proyecto de inversión	867,274.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401852615	Proyecto de inversión	1,514,666.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401865335	Proyecto de inversión	394,786.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACION DE VIV	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883843	Proyecto de inversión	4,318,502.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401863915	Proyecto de inversión	255,845.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	111	Zinacantán	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401865378	Proyecto de inversión	1,498,241.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401865746	Proyecto de inversión	1,272,026.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SEC	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883871	Proyecto de inversión	996,417.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883886	Proyecto de inversión	395,974.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 20 T	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401866167	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DEL S	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210101883917	Proyecto de inversión	314,329.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PISC	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884675	Proyecto de inversión	9,350,429.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2	2030001.-Rehabilitaciór	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401847225	Proyecto de inversión	999,984.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401853408	Proyecto de inversión	2,449,772.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401847245	Proyecto de inversión	871,428.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 C	7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401853491	Proyecto de inversión	1,776,010.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401847340	Proyecto de inversión	153,488.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401847347	Proyecto de inversión	1,515,445.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401847357	Proyecto de inversión	2,714,386.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED EL	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401847377	Proyecto de inversión	799,647.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401847403	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401853598	Proyecto de inversión	2,352,002.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401847443	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401847096	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401846539	Proyecto de inversión	1,051,671.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE VIVI	7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401851382	Proyecto de inversión	2,030,518.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401842845	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401851778	Proyecto de inversión	500,000.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401844374	Proyecto de inversión	1,249,041.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401842906	Proyecto de inversión	501,408.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401842930	Proyecto de inversión	624,501.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401845778	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401850406	Proyecto de inversión	800,054.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401851879	Proyecto de inversión	1,445,457.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401851913	Proyecto de inversión	1,040,729.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401845864	Proyecto de inversión	382,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401851947	Proyecto de inversión	1,908,004.10	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401844538	Proyecto de inversión	328,342.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401850478	Proyecto de inversión	867,274.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401850774	Proyecto de inversión	155,411.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401845909	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401849486	Proyecto de inversión	500,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP200401846231	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401849163	Proyecto de inversión	1,099,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401850587	Proyecto de inversión	2,948,733.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401854156	Proyecto de inversión	1,561,153.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401851004	Proyecto de inversión	1,966,832.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883591	Proyecto de inversión	1,559,147.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE DRENA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401842681	Proyecto de inversión	200,090.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401843279	Proyecto de inversión	19,575.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 9 V	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401851032	Proyecto de inversión	1,846,709.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883604	Proyecto de inversión	1,005,547.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883609	Proyecto de inversión	1,511,243.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401842702	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401844308	Proyecto de inversión	67,425.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 31	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883152	Proyecto de inversión	531,335.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101883162	Proyecto de inversión	2,500,072.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DO	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210101883640	Proyecto de inversión	2,648,959.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE ALI	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401842710	Proyecto de inversión	152,697.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401842732	Proyecto de inversión	699,894.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401843314	Proyecto de inversión	115,275.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 53	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401844336	Proyecto de inversión	184,875.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 85	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883182	Proyecto de inversión	3,370,163.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401842752	Proyecto de inversión	1,489,548.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401843346	Proyecto de inversión	76,125.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 35	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401853290	Proyecto de inversión	2,418,106.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101883187	Proyecto de inversión	3,750,000.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TER	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883196	Proyecto de inversión	5,608,784.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883685	Proyecto de inversión	1,648,548.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401843361	Proyecto de inversión	1,107,725.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401850136	Proyecto de inversión	1,307,142.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE 15 C	7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883697	Proyecto de inversión	2,354,246.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE PAV	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883746	Proyecto de inversión	1,309,608.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401843883	Proyecto de inversión	97,875.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 45	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401844227	Proyecto de inversión	304,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 140	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401843044	Proyecto de inversión	158,775.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 73	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401843890	Proyecto de inversión	130,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 60	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401843896	Proyecto de inversión	180,525.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 83	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883283	Proyecto de inversión	5,032,935.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401843058	Proyecto de inversión	71,775.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 33	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401843081	Proyecto de inversión	141,375.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 65	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401843086	Proyecto de inversión	23,925.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 11	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401843092	Proyecto de inversión	23,925.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 11	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883343	Proyecto de inversión	1,261,196.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101883976	Proyecto de inversión	2,069,662.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP200401843486	Proyecto de inversión	1,157,704.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401843962	Proyecto de inversión	2,955,820.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401853868	Proyecto de inversión	199,999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101883380	Proyecto de inversión	2,145,842.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210101883991	Proyecto de inversión	2,703,081.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101883995	Proyecto de inversión	2,233,708.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401843529	Proyecto de inversión	34,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 16	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883452	Proyecto de inversión	1,837,164.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210101884044	Proyecto de inversión	2,097,768.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101884062	Proyecto de inversión	1,208,658.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_re	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401843570	Proyecto de inversión	230,550.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 106	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210101883505	Proyecto de inversión	1,714,189.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401844079	Proyecto de inversión	2,938,535.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401869566	Proyecto de inversión	277,857.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PRII	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883417	Proyecto de inversión	1,801,982.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401869598	Proyecto de inversión	915,058.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SAN	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101883570	Proyecto de inversión	4,713,526.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE COLECT	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401869612	Proyecto de inversión	1,102,961.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401869613	Proyecto de inversión	912,456.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DEP	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210101883713	Proyecto de inversión	2,200,004.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883135	Proyecto de inversión	55,693.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210101883723	Proyecto de inversión	2,236,797.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PÁV	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401869312	Proyecto de inversión	1,645,996.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401867368	Proyecto de inversión	2,510,500.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401868962	Proyecto de inversión	3,109,620.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE POZ	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401869336	Proyecto de inversión	504,749.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SAN	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401869349	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAR	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401869701	Proyecto de inversión	1,175,697.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868986	Proyecto de inversión	787,737.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401869355	Proyecto de inversión	1,723,377.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401869391	Proyecto de inversión	1,641,037.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DEP	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401869398	Proyecto de inversión	1,920,335.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884185	Proyecto de inversión	3,010,034.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884186	Proyecto de inversión	391,304.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884189	Proyecto de inversión	3,010,034.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210101884191	Proyecto de inversión	261,689.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401869023	Proyecto de inversión	815,082.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401869043	Proyecto de inversión	4,763,978.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401869422	Proyecto de inversión	1,098,547.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401879681	Proyecto de inversión	644,657.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_re	Mantenimiento de cami	7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401869433	Proyecto de inversión	963,710.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200401869449	Proyecto de inversión	1,920,335.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401869458	Proyecto de inversión	2,486,187.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401869486	Proyecto de inversión	1,480,647.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401869495	Proyecto de inversión	1,703,730.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401869504	Proyecto de inversión	462,546.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401867545	Proyecto de inversión	1,450,352.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401869533	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401867566	Proyecto de inversión	828,651.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401868676	Proyecto de inversión	1,808,104.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401867974	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868728	Proyecto de inversión	1,808,155.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868731	Proyecto de inversión	312,664.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE BAÑ	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401867989	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868739	Proyecto de inversión	426,994.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868754	Proyecto de inversión	1,204,744.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868759	Proyecto de inversión	3,031,211.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200401868005	Proyecto de inversión	2,519,770.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401868390	Proyecto de inversión	1,008,644.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868396	Proyecto de inversión	1,799,423.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868771	Proyecto de inversión	937,162.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200401868779	Proyecto de inversión	3,627,994.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED O	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868411	Proyecto de inversión	2,533,827.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE POZ	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868807	Proyecto de inversión	588,963.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868438	Proyecto de inversión	2,282,801.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE POZ	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868820	Proyecto de inversión	2,019,151.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868458	Proyecto de inversión	2,582,636.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401868464	Proyecto de inversión	607,639.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868477	Proyecto de inversión	1,199,660.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868120	Proyecto de inversión	3,500,650.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE INF	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401868503	Proyecto de inversión	1,501,937.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868862	Proyecto de inversión	1,441,265.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED O	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868871	Proyecto de inversión	1,331,690.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401867758	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868509	Proyecto de inversión	867,417.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401868524	Proyecto de inversión	427,635.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE ABR	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401868526	Proyecto de inversión	1,540,245.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868160	Proyecto de inversión	885,850.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868172	Proyecto de inversión	3,742,160.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868187	Proyecto de inversión	764,081.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868204	Proyecto de inversión	2,159,959.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401868580	Proyecto de inversión	958,047.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401867845	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868229	Proyecto de inversión	3,216,280.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868238	Proyecto de inversión	2,087,449.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 30 C	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868242	Proyecto de inversión	2,651,115.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401867879	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868254	Proyecto de inversión	1,407,148.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868259	Proyecto de inversión	1,513,833.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 25 C	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868264	Proyecto de inversión	2,118,940.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868266	Proyecto de inversión	1,994,669.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401867898	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868270	Proyecto de inversión	911,978.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868283	Proyecto de inversión	15,085,286.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868647	Proyecto de inversión	1,374,504.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868654	Proyecto de inversión	1,399,986.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874759	Proyecto de inversión	2,823,818.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209228.- Primaria 5 de N	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874762	Proyecto de inversión	2,558,383.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209216.- Primaria Vico	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874763	Proyecto de inversión	2,346,902.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209217.- Primaria Heroe	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874779	Proyecto de inversión	645,891.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209214.- Primaria Belisa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874780	Proyecto de inversión	2,895,964.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209244.- Primaria Manu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874782	Proyecto de inversión	2,553,195.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209246.- Primaria Franc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874819	Proyecto de inversión	3,065,104.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209183.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401877246	Acción	195,227.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CURSOS DE CAPACITACI	7	Chiapas	51	Mapastepec	Otros Programas de Invers	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200401871361	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401871723	Proyecto de inversión	408,796.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE I	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874821	Proyecto de inversión	3,672,261.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209184.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874822	Proyecto de inversión	4,349,147.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209185.- Escuela Secunc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874823	Proyecto de inversión	1,665,289.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209186.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874824	Proyecto de inversión	4,337,792.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209201.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874826	Proyecto de inversión	3,107,248.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209203.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874827	Proyecto de inversión	1,725,939.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209204.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874829	Proyecto de inversión	2,364,182.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209231.-Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874830	Proyecto de inversión	1,619,227.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209232.-Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874831	Proyecto de inversión	2,820,832.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209233.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874832	Proyecto de inversión	1,130,025.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209235.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874833	Proyecto de inversión	1,133,370.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209250.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874841	Proyecto de inversión	4,112,054.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209298.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874842	Proyecto de inversión	1,537,768.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209160.- Secundaria Am	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874843	Proyecto de inversión	1,538,414.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209200.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874846	Proyecto de inversión	1,804,451.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209234.- CECYT No. 44	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874847	Proyecto de inversión	2,106,305.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209236.- CECYT No. 34	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874849	Proyecto de inversión	2,729,678.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209237.- CECYT OXCHUC	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	DETALLE_PROYECTO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401874850	Proyecto de inversión	3,404,952.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209238.- EMSAD No. 28	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401877430	Acción	225,018.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CURSO DE CAPACITACI	7	Chiapas	47	Jitotol	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200401878342	Proyecto de inversión	190,401,197.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:1	Atención a la Salud y Me	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inver	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP200401877503	Acción	779,599.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE CEN	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200401877505	Acción	1,013,061.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	ADQUISICION DE SOFTW	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200401871082	Proyecto de inversión	503,290.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE 12 T	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401871849	Proyecto de inversión	834,263.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ELE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401871532	Proyecto de inversión	940,482.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE ENN	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401871558	Proyecto de inversión	1,500,535.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	PAVIMENTACIÓN CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401871609	Proyecto de inversión	1,297,565.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE BA	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401871289	Proyecto de inversión	381,604.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401871658	Proyecto de inversión	1,559,068.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE BAN	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401876413	Proyecto de inversión	1,798,171.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401877335	Acción	3,431,988.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CREACIÓN Y ACTUALIZA	7	Chiapas	64	Oxchuc	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200401874732	Proyecto de inversión	4,626,342.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209145.- Primaria Rosar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874733	Proyecto de inversión	2,298,851.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209146.- Primaria Franc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874734	Proyecto de inversión	659,203.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209147.- Primaria Ignaci	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874735	Proyecto de inversión	1,250,484.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209150.- Primaria Expro	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874737	Proyecto de inversión	1,134,556.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209152.- Primaria Rosar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874738	Proyecto de inversión	849,518.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209154.- Primaria Pro Pa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874739	Proyecto de inversión	1,371,532.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209155.- Primaria Lic. Be	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874740	Proyecto de inversión	1,548,338.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209156.- Primaria Emilia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874741	Proyecto de inversión	2,436,959.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209157.- Primaria Leona	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874742	Proyecto de inversión	3,009,738.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209171.- Primaria 14 de	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874744	Proyecto de inversión	3,181,021.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209173.- Primaria Hercil	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874745	Proyecto de inversión	2,039,957.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209175.- Primaria Benit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874746	Proyecto de inversión	1,049,522.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209176.- Primaria Enriq	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401876449	Acción	1,900,000.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CREACIÓN DE LA NORM	7	Chiapas	4	Altamirano	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200401869853	Proyecto de inversión	155,340.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALU	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874747	Proyecto de inversión	2,068,715.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209177.- Primaria Rosar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874748	Proyecto de inversión	1,022,317.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209191.- Primaria Alvar	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874750	Proyecto de inversión	2,101,361.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209193.- Primaria Vicen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874751	Proyecto de inversión	4,136,585.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209194.- Primaria Migue	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874753	Proyecto de inversión	3,392,368.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209196.- Primaria Valen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874754	Proyecto de inversión	3,420,739.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209197.- Primaria Prime	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874755	Proyecto de inversión	2,300,715.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209198.- Primaria Nicol	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874756	Proyecto de inversión	3,440,893.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209199.- Primaria Lic. G	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874758	Proyecto de inversión	3,380,926.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209209.- Primaria Manu	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874761	Proyecto de inversión	1,192,667.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209230.- Primaria Maria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874764	Proyecto de inversión	1,428,126.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209222.- Primaria Guad	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874765	Proyecto de inversión	1,541,925.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209223.- Primaria Nicol	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401869871	Proyecto de inversión	259,675.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALU	7	Chiapas	82	Sitalá	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874766	Proyecto de inversión	2,147,424.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209218.- Primaria Abrah	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874767	Proyecto de inversión	1,379,874.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209224.- Primaria Frans	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874768	Proyecto de inversión	2,037,414.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209219.- Primaria Angel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874770	Proyecto de inversión	2,155,370.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209220.- Primaria Plan C	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874772	Proyecto de inversión	4,761,875.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209226.- Primaria Grego	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874773	Proyecto de inversión	1,093,312.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209227.- Primaria Unior	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874774	Proyecto de inversión	2,431,118.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209221.- Primaria Luis E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874783	Proyecto de inversión	1,744,901.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209247.- Primaria 20 De	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874784	Proyecto de inversión	3,149,074.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209248.- Primaria Lic. Be	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401877504	Acción	470,400.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE CEN	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200401874792	Proyecto de inversión	1,214,847.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209263.- Primaria Dr. Be	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874799	Proyecto de inversión	1,231,782.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209285.- Primaria Rafae	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874800	Proyecto de inversión	1,253,567.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209286.- Primaria Belisa	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874802	Proyecto de inversión	1,172,694.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209288.- Primaria Franc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

DETALLE DETALLE DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO														
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP200401874804	Proyecto de inversión	2,376,431.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209278.- Primaria Emilia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874808	Proyecto de inversión	1,663,477.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209148.- Primaria Juan G	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874809	Proyecto de inversión	1,289,886.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209149.- Primaria Gene	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874810	Proyecto de inversión	2,498,143.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209153.- Primaria Juan G	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874811	Proyecto de inversión	3,393,101.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209174.- Primaria David	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874812	Proyecto de inversión	1,241,775.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209215.- Primaria Emilia	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874813	Proyecto de inversión	2,232,725.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209158.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874814	Proyecto de inversión	1,586,637.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209159.- Secundaria Ign	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874815	Proyecto de inversión	1,327,464.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209179.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874817	Proyecto de inversión	3,766,371.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209181.- Telesecundaria	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401870361	Proyecto de inversión	12,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401870363	Proyecto de inversión	18,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401870365	Proyecto de inversión	44,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas		52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401866752	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE DI	7	Chiapas		47	Jitotol	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401866861	Proyecto de inversión	786,518.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE 09 A	7	Chiapas		96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401874689	Proyecto de inversión	903,128.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209135.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874691	Proyecto de inversión	1,491,077.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209137.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874692	Proyecto de inversión	1,838,617.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209139.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874693	Proyecto de inversión	480,428.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209141.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874694	Proyecto de inversión	1,571,647.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209163.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874695	Proyecto de inversión	2,089,441.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209165.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874696	Proyecto de inversión	2,622,677.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209188.- Jardin de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874697	Proyecto de inversión	3,193,219.03	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209189.- Jardin de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874699	Proyecto de inversión	1,379,768.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209211.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874700	Proyecto de inversión	1,850,002.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209212.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874701	Proyecto de inversión	2,162,413.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209213.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874702	Proyecto de inversión	966,596.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209243.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401867298	Proyecto de inversión	272,961.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE EL	7	Chiapas		82	Sitalá	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401874703	Proyecto de inversión	3,396,788.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209239.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874708	Proyecto de inversión	1,236,678.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209254.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874710	Proyecto de inversión	1,535,354.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209274.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874711	Proyecto de inversión	887,905.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209276.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874715	Proyecto de inversión	618,603.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209138.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401877308	Acción	226,337.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CURSOS DE CAPACITACI	7	Chiapas		124	Mezcalapa	Otros Programas de Invers	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200401874718	Proyecto de inversión	924,906.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209166.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874719	Proyecto de inversión	109,199.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209187.- Jardin de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874720	Proyecto de inversión	1,932,254.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209190.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874721	Proyecto de inversión	1,013,519.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209206.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874722	Proyecto de inversión	522,984.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209210.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874725	Proyecto de inversión	563,395.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209275.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874726	Proyecto de inversión	1,511,600.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209167.- Primaria Cresc	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874727	Proyecto de inversión	1,476,955.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209168.- Primaria Niños	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874728	Proyecto de inversión	2,733,512.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209169.- Primaria Dr. Be	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874729	Proyecto de inversión	1,150,465.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209170.- Primaria Jose V	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874731	Proyecto de inversión	1,325,813.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209144.- Primaria Manu	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201906592	Proyecto de inversión	966,517.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UN	7	Chiapas		7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de I	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200401874712	Proyecto de inversión	1,700,097.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209293.- Jardin de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874688	Proyecto de inversión	930,142.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209134.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201906699	Proyecto de inversión	1,221,673.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE 59	7	Chiapas		4	Altamirano	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201907266	Proyecto de inversión	484,490.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE RED EL	7	Chiapas		65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874690	Proyecto de inversión	1,231,983.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209136.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201909198	Proyecto de inversión	5,259,111.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	60 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas		96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910401	Proyecto de inversión	2,607,332.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DEL SI	7	Chiapas		74	Reforma	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201941827	Proyecto de inversión	3,188,850.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Mantenimiento de calle	7	Chiapas		20	La Concordia	Programa de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401874717	Proyecto de inversión	559,081.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	209164.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201909167	Proyecto de inversión	1,577,765.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas		72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROB	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201910672	Proyecto de inversión	1,492,340.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201910680	Proyecto de inversión	2,052,970.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTO CON CONC	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911392	Proyecto de inversión	752,594.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TAN	7	Chiapas	104	Tzitol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201911404	Proyecto de inversión	1,247,125.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	104	Tzitol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201907669	Proyecto de inversión	1,212,157.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201908037	Proyecto de inversión	934,771.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908783	Proyecto de inversión	1,664,424.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201908787	Proyecto de inversión	1,498,561.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO, AMP	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201909190	Proyecto de inversión	956,642.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909193	Proyecto de inversión	2,543,021.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909194	Proyecto de inversión	1,436,755.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA, OBRAS DE D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201909204	Proyecto de inversión	1,212,810.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201911067	Proyecto de inversión	1,198,521.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908062	Proyecto de inversión	1,385,336.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908822	Proyecto de inversión	191,651.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO Y REHA	7	Chiapas	7	Amatenango del Valle	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909232	Proyecto de inversión	2,804,859.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	32 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908842	Proyecto de inversión	773,935.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201908846	Proyecto de inversión	3,829,282.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201910753	Proyecto de inversión	1,410,154.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201908130	Proyecto de inversión	302,504.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201908871	Proyecto de inversión	3,348,236.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE NOF	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909239	Proyecto de inversión	1,223,181.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909269	Proyecto de inversión	3,593,726.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	41 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201906712	Proyecto de inversión	704,056.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE 26	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908138	Proyecto de inversión	1,285,129.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201908893	Proyecto de inversión	468,197.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201908895	Proyecto de inversión	1,934,879.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909301	Proyecto de inversión	1,961,891.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 53 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910794	Proyecto de inversión	997,712.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401877311	Acción	400,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	ADQUISICION DE SOFTW	7	Chiapas	124	Mexcalapa	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP210201908905	Proyecto de inversión	5,543,600.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908911	Proyecto de inversión	1,058,370.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909701	Proyecto de inversión	2,892,513.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911159	Proyecto de inversión	910,030.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908923	Proyecto de inversión	500,719.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DEF	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909333	Proyecto de inversión	1,500,810.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 86 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909727	Proyecto de inversión	3,506,074.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	40 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910088	Proyecto de inversión	764,647.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 68	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910105	Proyecto de inversión	262,955.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	03 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908221	Proyecto de inversión	1,003,995.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	79	San Fernando	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201908959	Proyecto de inversión	860,599.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909352	Proyecto de inversión	199,166.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE AI	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201909363	Proyecto de inversión	969,689.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201909371	Proyecto de inversión	2,254,113.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909743	Proyecto de inversión	6,047,978.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	69 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909747	Proyecto de inversión	1,191,231.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201910113	Proyecto de inversión	535,712.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 59 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910127	Proyecto de inversión	3,418,422.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	39 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910871	Proyecto de inversión	1,061,438.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910141	Proyecto de inversión	2,971,293.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	34 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908249	Proyecto de inversión	282,152.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	117	Montecristo de Guerre	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201908997	Proyecto de inversión	675,848.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910157	Proyecto de inversión	715,502.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 41 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201910523	Proyecto de inversión	1,074,014.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908658	Proyecto de inversión	1,143,664.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909025	Proyecto de inversión	1,684,235.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CO	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201909031	Proyecto de inversión	1,333,681.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909034	Proyecto de inversión	584,035.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909445	Proyecto de inversión	168,379.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909814	Proyecto de inversión	533,736.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE SIST	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909826	Proyecto de inversión	1,371,806.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908294	Proyecto de inversión	824,192.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201908300	Proyecto de inversión	480,425.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE SI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908672	Proyecto de inversión	1,439,975.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909043	Proyecto de inversión	1,024,884.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE SAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909066	Proyecto de inversión	144,888.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201910568	Proyecto de inversión	494,269.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201910581	Proyecto de inversión	376,723.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201910954	Proyecto de inversión	1,094,680.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DEL M	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908690	Proyecto de inversión	2,240,357.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DEL SIS	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201908694	Proyecto de inversión	1,117,435.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909475	Proyecto de inversión	1,139,474.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	13 ACCIONES DE VIVIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909491	Proyecto de inversión	1,753,037.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	20 ACCIONES DE VIVIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909112	Proyecto de inversión	807,022.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909504	Proyecto de inversión	2,116,130.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201909878	Proyecto de inversión	1,344,673.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201910247	Proyecto de inversión	150,359.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE 229	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201910630	Proyecto de inversión	1,849,370.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201907631	Proyecto de inversión	940,168.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909122	Proyecto de inversión	1,500,003.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909128	Proyecto de inversión	2,330,919.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201909134	Proyecto de inversión	154,549.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201909138	Proyecto de inversión	1,753,037.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	20 ACCIONES DE VIVIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909910	Proyecto de inversión	1,451,888.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201910272	Proyecto de inversión	1,276,990.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201910656	Proyecto de inversión	1,920,003.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911036	Proyecto de inversión	1,194,126.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACIÓN DE UN	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201908400	Proyecto de inversión	700,027.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909162	Proyecto de inversión	550,002.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE DEP	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919415	Proyecto de inversión	1,044,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301724161	Proyecto de inversión	214,912.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}	CONSTRUCCION DE 6 M	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201893232	Proyecto de inversión	152,380.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893234	Proyecto de inversión	152,380.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201893235	Proyecto de inversión	217,686.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DEL AL	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201932702	Proyecto de inversión	128,799.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	EQUIPAMIENTO DE OCH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919322	Proyecto de inversión	847,570.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE UN	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201920047	Proyecto de inversión	563,162.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MEJORAMIENTO DE VIV	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920062	Proyecto de inversión	590,159.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MEJORAMIENTO DE VIV	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920077	Proyecto de inversión	260,896.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MEJORAMIENTO DE VIV	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928998	Acción	1,208,050.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	33903 SERVICIOS INTEG	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201929656	Proyecto de inversión	692,307.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE VEII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929663	Proyecto de inversión	829,541.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201931313	Proyecto de inversión	1,832,949.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931321	Proyecto de inversión	3,969,444.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE 145	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201932131	Proyecto de inversión	524,278.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE REI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932761	Proyecto de inversión	466,594.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919371	Proyecto de inversión	1,500,081.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924890	Proyecto de inversión	394,284.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONTRUCCION DE CUAF	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928345	Proyecto de inversión	2,278,948.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	26 ACCIONES DE VIVIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928348	Proyecto de inversión	421,404.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CAT	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931402	Proyecto de inversión	6,777,676.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932139	Proyecto de inversión	500,004.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201932168	Proyecto de inversión	7,825,410.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PLA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201932766	Proyecto de inversión	983,674.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932779	Proyecto de inversión	61,179.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201911484	Proyecto de inversión	2,949,833.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE NO	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911519	Proyecto de inversión	528,003.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201916547	Proyecto de inversión	2,224,954.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916697	Proyecto de inversión	303,610.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 27 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919431	Proyecto de inversión	649,822.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201920147	Proyecto de inversión	81,718.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 09 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928378	Proyecto de inversión	1,309,023.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUM. E INST. DE 43 PLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929783	Proyecto de inversión	821,271.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929794	Proyecto de inversión	541,806.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929796	Proyecto de inversión	1,958,833.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930526	Proyecto de inversión	2,255,709.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201926748	Proyecto de inversión	1,558,903.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201926757	Proyecto de inversión	598,529.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201927475	Proyecto de inversión	2,979,316.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 48 C	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920208	Proyecto de inversión	317,143.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 05 A	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929819	Proyecto de inversión	397,430.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ANE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930556	Proyecto de inversión	2,250,014.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931465	Proyecto de inversión	8,021,015.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 293	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201932249	Proyecto de inversión	380,004.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933792	Proyecto de inversión	612,337.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933801	Proyecto de inversión	2,126,248.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911594	Proyecto de inversión	993,311.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919502	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201919522	Proyecto de inversión	948,264.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201919524	Proyecto de inversión	2,590,508.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201920265	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928446	Proyecto de inversión	570,006.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar



DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201928449	Proyecto de inversión	304,043.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUBESTACION ELECTRIC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201929189	Proyecto de inversión	186,362.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DEL SISTE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201929857	Proyecto de inversión	528,506.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 47 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930561	Proyecto de inversión	450,222.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930562	Proyecto de inversión	1,662,297.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930564	Proyecto de inversión	510,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201933843	Proyecto de inversión	501,605.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926810	Proyecto de inversión	1,279,276.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928581	Proyecto de inversión	2,278,948.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	26 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928583	Proyecto de inversión	1,753,037.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	20 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929231	Proyecto de inversión	9,882,547.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 361	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929859	Proyecto de inversión	301,003.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIEZ	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929905	Proyecto de inversión	435,833.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 48 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930699	Proyecto de inversión	368,081.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 26 T	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931525	Proyecto de inversión	261,457.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933869	Proyecto de inversión	46,689.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE VEII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201928590	Proyecto de inversión	2,107,911.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 77 C	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928653	Proyecto de inversión	340,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928654	Proyecto de inversión	1,139,474.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	13 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929938	Proyecto de inversión	488,635.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 28 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929946	Proyecto de inversión	717,363.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE EMI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201929950	Proyecto de inversión	448,871.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930721	Proyecto de inversión	1,990,253.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO / ME	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201930733	Proyecto de inversión	1,290,981.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO / ME	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201930735	Proyecto de inversión	4,200,734.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930771	Proyecto de inversión	390,195.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE LA F	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931676	Proyecto de inversión	1,887,718.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201927593	Proyecto de inversión	503,094.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE BAR	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201927603	Proyecto de inversión	331,103.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ONC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918890	Proyecto de inversión	1,493,947.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201928674	Proyecto de inversión	5,960,326.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	68 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928679	Proyecto de inversión	7,012,148.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	80 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928682	Proyecto de inversión	4,119,639.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	47 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930008	Proyecto de inversión	311,818.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 28 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930011	Proyecto de inversión	2,202,073.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930014	Proyecto de inversión	304,227.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930015	Proyecto de inversión	2,366,600.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	27 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930803	Proyecto de inversión	701,568.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	¿REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	42	Ixhucatán	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931701	Proyecto de inversión	1,535,651.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas	57	Motuzintla	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201932367	Proyecto de inversión	601,017.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933039	Proyecto de inversión	4,359,240.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE UNI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP210201933050	Proyecto de inversión	2,636,389.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933929	Proyecto de inversión	40,249.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201927624	Proyecto de inversión	1,538,355.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION RED D	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201911803	Proyecto de inversión	760,008.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911817	Proyecto de inversión	1,381,154.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920657	Proyecto de inversión	1,143,812.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201925199	Proyecto de inversión	204,405.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 19 A	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930017	Proyecto de inversión	823,802.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 01 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201930021	Proyecto de inversión	562,452.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930024	Proyecto de inversión	882,032.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PUE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930028	Proyecto de inversión	333,603.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931715	Proyecto de inversión	1,549,334.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931730	Proyecto de inversión	2,737,878.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201932398	Proyecto de inversión	483,150.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911875	Proyecto de inversión	1,658,356.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918993	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201918997	Proyecto de inversión	940,556.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201919722	Proyecto de inversión	1,214,442.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921572	Proyecto de inversión	96,550.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE SIS	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201928765	Proyecto de inversión	261,457.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929396	Proyecto de inversión	1,287,489.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201929403	Proyecto de inversión	1,541,049.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929404	Proyecto de inversión	1,847,879.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE OLL	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930073	Proyecto de inversión	1,001,794.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE RED DE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930916	Proyecto de inversión	235,243.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931767	Proyecto de inversión	2,467,929.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE SIS	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931777	Proyecto de inversión	4,522,778.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933178	Proyecto de inversión	652,049.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934048	Proyecto de inversión	822,787.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201927664	Proyecto de inversión	779,109.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 30 T	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911899	Proyecto de inversión	1,061,438.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911903	Proyecto de inversión	1,573,656.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911927	Proyecto de inversión	1,086,476.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919777	Proyecto de inversión	1,693,147.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921582	Proyecto de inversión	575,205.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ONC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930122	Proyecto de inversión	199,019.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930921	Proyecto de inversión	450,023.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930924	Proyecto de inversión	4,284,001.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930928	Proyecto de inversión	569,358.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930934	Proyecto de inversión	3,535,383.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931789	Proyecto de inversión	643,903.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	57	Motозintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934080	Proyecto de inversión	1,046,675.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201927734	Proyecto de inversión	586,974.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201912735	Proyecto de inversión	164,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919105	Proyecto de inversión	700,026.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928118	Proyecto de inversión	324,572.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201929458	Proyecto de inversión	1,146,080.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929475	Proyecto de inversión	1,169,001.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930196	Proyecto de inversión	30,442.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUM. E INST. DE 1 PLAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201932534	Acción	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33302 SERVICIOS ESTAD	7	Chiapas	30	Chicomuselo		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201924667	Proyecto de inversión	993,311.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928145	Proyecto de inversión	976,451.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA OBRAS DE D	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928890	Proyecto de inversión	1,191,923.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929483	Acción	313,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33901 SUBCONTRATACI	7	Chiapas	63	Osumacinta		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201929488	Proyecto de inversión	1,065,854.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929491	Proyecto de inversión	261,944.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931027	Proyecto de inversión	506,001.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934226	Proyecto de inversión	163,183.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE DRENA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927901	Proyecto de inversión	3,010,034.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201919187	Proyecto de inversión	1,487,194.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	117	Montecristo de Guerra	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919207	Proyecto de inversión	692,307.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEHI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919919	Proyecto de inversión	1,653,669.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919939	Proyecto de inversión	1,588,147.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DEL SI	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201929553	Proyecto de inversión	1,359,015.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931130	Proyecto de inversión	5,645,609.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934240	Proyecto de inversión	1,149,998.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927134	Proyecto de inversión	349,684.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201927229	Proyecto de inversión	963,210.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927972	Proyecto de inversión	2,618,729.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE OCH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927985	Proyecto de inversión	1,033,431.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920000	Proyecto de inversión	399,514.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 44 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928922	Proyecto de inversión	240,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928939	Proyecto de inversión	79,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CISTERNAS EN LA COLO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930365	Proyecto de inversión	1,256,669.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE REI	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932023	Proyecto de inversión	448,901.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932027	Proyecto de inversión	5,196,929.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932653	Proyecto de inversión	7,177,510.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201932654	Proyecto de inversión	521,404.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201934288	Proyecto de inversión	387,376.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CEN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201928002	Proyecto de inversión	1,363,655.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928004	Proyecto de inversión	3,378,513.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DEL CAMIN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928009	Proyecto de inversión	1,510,971.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE BAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920013	Proyecto de inversión	892,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201920030	Proyecto de inversión	752,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201920032	Proyecto de inversión	1,803,770.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920036	Proyecto de inversión	1,041,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	RECONSTRUCCION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931363	Proyecto de inversión	1,075,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931364	Proyecto de inversión	2,331,089.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932098	Proyecto de inversión	776,105.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201932118	Proyecto de inversión	845,877.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PUE	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925547	Proyecto de inversión	266,879.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931411	Proyecto de inversión	3,421,292.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DEL PARQ	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931448	Proyecto de inversión	692,709.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932146	Proyecto de inversión	7,910,337.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DEL PA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201934307	Proyecto de inversión	657,067.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924562	Proyecto de inversión	1,173,653.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911752	Proyecto de inversión	159,601.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911770	Proyecto de inversión	1,086,476.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928563	Proyecto de inversión	596,178.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928566	Proyecto de inversión	1,187,253.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUM. E INST. DE 39 PLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928574	Proyecto de inversión	1,139,474.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	13 ACCIONES DE VIVIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930178	Proyecto de inversión	78,713.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 07 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930182	Proyecto de inversión	127,118.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 14	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930185	Proyecto de inversión	602,006.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEHI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930186	Proyecto de inversión	45,399.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 05	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930189	Proyecto de inversión	30,442.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUM. E INST. DE 1 PLAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934366	Proyecto de inversión	917,138.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934369	Proyecto de inversión	558,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201927894	Proyecto de inversión	1,414,716.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927910	Proyecto de inversión	1,565,217.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929383	Proyecto de inversión	3,939,973.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929430	Proyecto de inversión	949,926.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	INTRODUCCION DE RED	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201930233	Proyecto de inversión	1,214,844.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 52 A	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930587	Proyecto de inversión	947,675.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930597	Proyecto de inversión	315,458.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201930608	Proyecto de inversión	378,692.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201932351	Proyecto de inversión	1,160,185.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE ALU	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201933132	Proyecto de inversión	198,029.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	EQUIPAMIENTO DE CIEN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934407	Proyecto de inversión	282,430.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REVESIMIENTO DE CAM	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934408	Proyecto de inversión	837,264.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201926418	Proyecto de inversión	562,600.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201927948	Proyecto de inversión	324,749.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928668	Proyecto de inversión	252,477.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE O7 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930257	Proyecto de inversión	1,203,662.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE OLL	7	Chiapas	19	Comitán de Domíngue	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931599	Proyecto de inversión	2,625,059.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	57	Motозintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931604	Proyecto de inversión	706,635.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	57	Motозintla	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201931617	Proyecto de inversión	2,045,887.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE PLA	7	Chiapas	57	Motозintla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201934426	Proyecto de inversión	284,086.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REVESIMIENTO DE CAM	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924009	Proyecto de inversión	1,917,754.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE LINE	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201927958	Proyecto de inversión	1,277,542.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201927961	Proyecto de inversión	752,508.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928688	Proyecto de inversión	1,180,620.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928689	Proyecto de inversión	678,709.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DEL CE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201928705	Proyecto de inversión	361,204.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE DOC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929512	Proyecto de inversión	1,123,158.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929524	Proyecto de inversión	1,088,776.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929545	Proyecto de inversión	985,628.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929593	Proyecto de inversión	2,506,144.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931033	Proyecto de inversión	309,749.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE LIN	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931638	Proyecto de inversión	403,420.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE ROE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932490	Acción	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	33302 SERVICIOS ESTAD	7	Chiapas	30	Chicomuselo		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201933211	Proyecto de inversión	281,749.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	EQUIPAMIENTO DE CIEN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933213	Proyecto de inversión	1,075,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	83	Socoltlenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933215	Proyecto de inversión	676,214.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934438	Proyecto de inversión	862,419.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	83	Socoltlenango	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924069	Proyecto de inversión	3,250,836.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919843	Proyecto de inversión	1,368,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919869	Proyecto de inversión	1,811,124.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928039	Proyecto de inversión	270,903.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE NUE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928708	Proyecto de inversión	270,903.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE NUE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928711	Proyecto de inversión	331,103.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE ON	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928713	Proyecto de inversión	366,039.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE SIET	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928717	Acción	950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	33903 SERVICIOS INTEG	7	Chiapas	27	Chiapa de Corzo		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201928723	Proyecto de inversión	1,896,321.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE SES	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929626	Proyecto de inversión	1,982,544.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929636	Proyecto de inversión	1,944,574.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931035	Proyecto de inversión	550,004.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201933248	Proyecto de inversión	1,075,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	83	Socoltlenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919991	Proyecto de inversión	356,364.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE 32 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920152	Proyecto de inversión	89,958.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE O8 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928073	Proyecto de inversión	1,396,902.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928074	Proyecto de inversión	514,760.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201929665	Proyecto de inversión	240,802.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE OCH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929671	Proyecto de inversión	335,020.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929679	Proyecto de inversión	538,359.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931069	Proyecto de inversión	1,533,267.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931077	Proyecto de inversión	199,698.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931747	Proyecto de inversión	2,442,391.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	57	Motозintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933310	Proyecto de inversión	235,059.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	EQUIPAMIENTO DE CIEN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933935	Proyecto de inversión	417,272.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934491	Proyecto de inversión	2,616,500.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201934846	Proyecto de inversión	157,098.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201928868	Proyecto de inversión	1,317,992.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISO	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928944	Proyecto de inversión	756,729.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929689	Proyecto de inversión	1,224,154.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929692	Proyecto de inversión	1,035,041.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUM. E INST. DE 34 PLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929694	Proyecto de inversión	700,175.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUM. E INST. DE 23 PLA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929695	Proyecto de inversión	2,278,948.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	26 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929696	Proyecto de inversión	4,470,244.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	51 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929702	Proyecto de inversión	303,610.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 27 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930466	Proyecto de inversión	444,233.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201931098	Proyecto de inversión	3,207,185.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE BIB	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201931104	Proyecto de inversión	584,776.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931105	Proyecto de inversión	109,993.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931803	Proyecto de inversión	2,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931810	Proyecto de inversión	2,737,878.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201933979	Proyecto de inversión	813,510.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924187	Proyecto de inversión	638,407.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928108	Proyecto de inversión	150,501.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928951	Proyecto de inversión	682,748.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 11 C	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929706	Proyecto de inversión	940,556.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201931115	Proyecto de inversión	450,003.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931821	Proyecto de inversión	1,357,651.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931828	Proyecto de inversión	2,520,232.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931836	Proyecto de inversión	5,713,363.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932663	Proyecto de inversión	2,385,751.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932673	Proyecto de inversión	112,699.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE SET	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932675	Proyecto de inversión	289,802.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934528	Proyecto de inversión	4,154,024.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934541	Proyecto de inversión	128,743.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929772	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201930636	Proyecto de inversión	950,090.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931144	Proyecto de inversión	242,006.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931152	Proyecto de inversión	137,492.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931153	Proyecto de inversión	5,654,850.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932742	Proyecto de inversión	601,270.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932753	Proyecto de inversión	299,459.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE CIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934024	Proyecto de inversión	490,840.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934549	Proyecto de inversión	793,723.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934929	Proyecto de inversión	941,650.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	87	Suchiate	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201924290	Proyecto de inversión	366,039.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE SIET	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928232	Proyecto de inversión	315,215.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201929854	Proyecto de inversión	1,524,927.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929874	Proyecto de inversión	821,646.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201929888	Proyecto de inversión	265,359.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929891	Proyecto de inversión	2,821,960.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930645	Proyecto de inversión	201,038.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TAF	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930664	Proyecto de inversión	478,546.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930741	Proyecto de inversión	2,540,328.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930742	Proyecto de inversión	282,975.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931164	Proyecto de inversión	1,880,710.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201931165	Proyecto de inversión	179,852.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201932815	Proyecto de inversión	164,219.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE CIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933421	Proyecto de inversión	285,733.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL CE	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP210201934091	Proyecto de inversión	930,490.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201934953	Proyecto de inversión	758,036.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924352	Proyecto de inversión	265,992.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	DETALLE_PROYECTO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201924364	Proyecto de inversión	265,994.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201926922	Proyecto de inversión	3,732,442.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930760	Proyecto de inversión	865,456.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930761	Proyecto de inversión	1,472,918.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931182	Proyecto de inversión	5,969,374.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931191	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931194	Proyecto de inversión	6,715,674.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DEL CA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201933439	Proyecto de inversión	3,106,545.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201933440	Proyecto de inversión	1,418,554.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TRIE	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201934113	Proyecto de inversión	544,711.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE RED DE	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201934970	Proyecto de inversión	142,439.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924385	Proyecto de inversión	265,832.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201924393	Proyecto de inversión	963,210.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201929928	Proyecto de inversión	363,194.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 40 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931207	Proyecto de inversión	318,997.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931209	Proyecto de inversión	1,799,494.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931211	Proyecto de inversión	311,659.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931212	Proyecto de inversión	5,290,663.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931215	Proyecto de inversión	775,056.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ROE	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931220	Proyecto de inversión	930,766.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 34 C	7	Chiapas	38	Huixtán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201931284	Proyecto de inversión	2,346,427.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201932019	Proyecto de inversión	839,144.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE LA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932020	Proyecto de inversión	939,869.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201932885	Proyecto de inversión	25,759.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE DIEC	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201933457	Proyecto de inversión	1,363,655.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201927812	Proyecto de inversión	998,617.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928424	Proyecto de inversión	831,118.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931292	Proyecto de inversión	2,238,377.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO / ME	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931296	Proyecto de inversión	806,450.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201931298	Proyecto de inversión	1,831,382.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932044	Proyecto de inversión	8,018,588.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DEL CA	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932089	Proyecto de inversión	565,987.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DEL C	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201932897	Proyecto de inversión	96,599.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	EQUIPAMIENTO DE SESI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201934651	Proyecto de inversión	1,046,398.86	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924458	Proyecto de inversión	1,384,615.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201928480	Proyecto de inversión	637,007.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928483	Proyecto de inversión	760,008.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930092	Proyecto de inversión	427,054.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201914447	Proyecto de inversión	351,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915133	Proyecto de inversión	96,285.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ALI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201915143	Proyecto de inversión	345,966.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919173	Proyecto de inversión	233,338.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919177	Proyecto de inversión	1,043,549.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE VIV	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201922279	Proyecto de inversión	2,979,933.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE NOV	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923011	Proyecto de inversión	539,005.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923023	Proyecto de inversión	998,821.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911428	Proyecto de inversión	1,887,986.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201912245	Proyecto de inversión	2,230,469.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	112	San Juan Cancuc	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201914471	Proyecto de inversión	264,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915175	Proyecto de inversión	722,408.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916018	Proyecto de inversión	1,602,770.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916909	Proyecto de inversión	352,592.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201919217	Proyecto de inversión	913,554.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	117	Montecristo de Guerre	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201919229	Proyecto de inversión	1,221,845.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201919959	Proyecto de inversión	1,241,132.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201911446	Proyecto de inversión	670,507.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	122	El Parral	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar



CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201911457	Proyecto de inversión	680,176.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201914503	Proyecto de inversión	1,095,143.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916035	Proyecto de inversión	1,113,712.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916073	Proyecto de inversión	1,234,113.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916923	Proyecto de inversión	1,703,742.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916951	Proyecto de inversión	1,314,778.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	15 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916957	Proyecto de inversión	1,016,360.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 27 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916963	Proyecto de inversión	3,067,816.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	35 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917724	Proyecto de inversión	1,098,659.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas	6	Amatenango de la Fron	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201917734	Proyecto de inversión	1,085,286.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	6	Amatenango de la Fron	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917736	Proyecto de inversión	651,336.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	6	Amatenango de la Fron	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920009	Proyecto de inversión	435,833.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 48 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920017	Proyecto de inversión	865,851.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 77 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920024	Proyecto de inversión	1,902,189.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920793	Proyecto de inversión	552,115.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE ALI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201915287	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CISTERNAS EN LA COLO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916972	Proyecto de inversión	1,228,547.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916977	Proyecto de inversión	4,820,852.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	55 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916979	Proyecto de inversión	471,184.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 27 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916990	Acción	487,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	32505 ARRENDAMIENT	7	Chiapas	76	Sabanilla		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201919315	Proyecto de inversión	3,224,799.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201914569	Proyecto de inversión	1,108,627.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916152	Proyecto de inversión	1,585,719.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 25 A	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916158	Proyecto de inversión	683,406.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201916176	Proyecto de inversión	1,208,374.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201917832	Proyecto de inversión	3,417,401.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	6	Amatenango de la Fron	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201920112	Proyecto de inversión	1,753,037.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	20 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920116	Proyecto de inversión	5,490,716.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920134	Proyecto de inversión	244,317.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 14 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920142	Proyecto de inversión	157,427.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 14 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920904	Proyecto de inversión	232,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE POZ	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201923207	Proyecto de inversión	692,307.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914644	Proyecto de inversión	2,829,432.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE NOV	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916214	Proyecto de inversión	601,431.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201916215	Proyecto de inversión	535,878.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TAN	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201916228	Proyecto de inversión	330,752.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 25 A	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916230	Proyecto de inversión	108,587.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	84	Solosuchiapa	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917865	Proyecto de inversión	1,605,938.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	6	Amatenango de la Fron	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201919379	Proyecto de inversión	995,779.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201920150	Proyecto de inversión	505,771.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 10	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920156	Proyecto de inversión	72,638.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 08 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920936	Proyecto de inversión	295,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920964	Proyecto de inversión	647,048.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201922485	Proyecto de inversión	611,602.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922512	Proyecto de inversión	2,720,512.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201915452	Proyecto de inversión	1,036,111.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201917931	Proyecto de inversión	2,026,345.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	117	Montecristo de Guerra	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201918678	Proyecto de inversión	722,408.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920992	Proyecto de inversión	1,201,831.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921012	Proyecto de inversión	1,020,485.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201917182	Proyecto de inversión	1,664,570.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de I	Vivienda	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201917198	Proyecto de inversión	4,220,907.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACIÓN DE RED DE	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201921074	Proyecto de inversión	257,904.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE NU	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de I	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP210201921810	Proyecto de inversión	780,182.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de I	Asistencia Social	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201914791	Proyecto de inversión	1,202,702.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VIEH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918018	Proyecto de inversión	3,010,034.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919516	Proyecto de inversión	948,264.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201919520	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201919528	Proyecto de inversión	888,340.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 79 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919536	Proyecto de inversión	5,697,370.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	65 ACCIONES DE VIVIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920307	Proyecto de inversión	278,887.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921107	Proyecto de inversión	1,203,402.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION Y MEJ	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201921869	Proyecto de inversión	1,768,045.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE 11	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911826	Proyecto de inversión	1,834,560.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE REV	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201914839	Proyecto de inversión	794,932.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_re	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916436	Proyecto de inversión	816,425.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE E	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201919555	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE EST	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201922694	Proyecto de inversión	276,480.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 32 T	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916491	Proyecto de inversión	4,175,970.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916501	Proyecto de inversión	903,010.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917332	Proyecto de inversión	669,414.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918831	Proyecto de inversión	807,391.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE SI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201921207	Proyecto de inversión	1,703,147.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201911921	Proyecto de inversión	1,622,009.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201911923	Proyecto de inversión	888,348.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916572	Proyecto de inversión	1,625,418.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918898	Proyecto de inversión	7,843,711.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEH	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919657	Proyecto de inversión	558,606.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920459	Proyecto de inversión	3,123,180.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	74	Reforma	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201911955	Proyecto de inversión	1,086,476.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	83	Socoltenango	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201912755	Proyecto de inversión	1,113,898.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201914954	Proyecto de inversión	291,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914983	Proyecto de inversión	469,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918230	Proyecto de inversión	1,787,926.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 159	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918240	Proyecto de inversión	2,191,297.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	25 ACCIONES DE VIVIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201920507	Proyecto de inversión	1,053,511.94	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917492	Proyecto de inversión	1,022,310.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918252	Proyecto de inversión	1,051,822.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	12 ACCIONES DE VIVIE	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918254	Proyecto de inversión	744,569.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918256	Proyecto de inversión	919,214.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION 25 ACC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918995	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201919775	Proyecto de inversión	1,808,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	RECONSTRUCCION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922875	Proyecto de inversión	1,335,870.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE CAMIN	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201915043	Proyecto de inversión	297,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916679	Proyecto de inversión	1,050,231.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 27 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916729	Proyecto de inversión	64,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918297	Proyecto de inversión	662,830.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 73 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919027	Proyecto de inversión	836,662.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919055	Proyecto de inversión	1,532,090.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201919827	Proyecto de inversión	923,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	RECONSTRUCCION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920614	Proyecto de inversión	880,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201920626	Proyecto de inversión	535,829.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE ALL	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201921408	Proyecto de inversión	1,212,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201922189	Proyecto de inversión	4,156,662.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DEL PA	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201922914	Proyecto de inversión	2,752,379.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201915085	Proyecto de inversión	270,903.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE NUE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915089	Proyecto de inversión	980,877.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201915129	Proyecto de inversión	4,998,563.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CEN	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201916752	Proyecto de inversión	2,478,103.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201916756	Proyecto de inversión	762,709.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 84 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201916805	Proyecto de inversión	1,753,037.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	20 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916817	Proyecto de inversión	217,916.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 24 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201912169	Proyecto de inversión	3,010,268.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924348	Proyecto de inversión	953,628.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201915925	Proyecto de inversión	1,458,861.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 23 A	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916687	Proyecto de inversión	1,204,013.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916689	Proyecto de inversión	645,697.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 37 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201922894	Proyecto de inversión	2,924,514.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922921	Proyecto de inversión	1,173,913.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915248	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CISTERNAS EN LA COLOI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915253	Proyecto de inversión	1,856,061.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	8	Angel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922940	Proyecto de inversión	1,703,592.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922976	Proyecto de inversión	770,008.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924437	Proyecto de inversión	265,968.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916006	Proyecto de inversión	453,050.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 23 A	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916740	Proyecto de inversión	1,051,822.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	12 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916772	Proyecto de inversión	5,177,258.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CIEI	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914601	Proyecto de inversión	476,850.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916780	Proyecto de inversión	3,506,074.43	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	40 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916811	Proyecto de inversión	453,993.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 50 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916815	Proyecto de inversión	427,303.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 38 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918234	Proyecto de inversión	2,804,859.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	32 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918244	Proyecto de inversión	257,380.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION 07 ACC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923049	Proyecto de inversión	760,008.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924538	Proyecto de inversión	3,958,376.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	APERTURA DE CAMINO	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916101	Proyecto de inversión	712,564.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916109	Proyecto de inversión	1,437,179.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MANTENIMIENTO DE RE	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916113	Proyecto de inversión	304,292.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 23 A	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918264	Proyecto de inversión	226,996.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 25 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918280	Proyecto de inversión	2,534,338.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	29 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918289	Proyecto de inversión	247,386.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 22 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201923115	Proyecto de inversión	363,862.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAL	7	Chiapas	37	Huehuetán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924615	Proyecto de inversión	518,754.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE SIS	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201916877	Proyecto de inversión	511,705.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918301	Proyecto de inversión	995,110.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE ALB	7	Chiapas	11	Bella Vista	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201918348	Proyecto de inversión	1,032,974.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924633	Proyecto de inversión	380,572.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 06 A	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916935	Proyecto de inversión	2,551,821.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201923227	Proyecto de inversión	1,192,500.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201923930	Proyecto de inversión	1,228,376.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201913256	Proyecto de inversión	394,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914783	Proyecto de inversión	1,182,109.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACIÓN DE CA	7	Chiapas	123	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916970	Proyecto de inversión	940,556.84	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201916986	Proyecto de inversión	547,255.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 19 A	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917722	Proyecto de inversión	624,772.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	6	Amatenango de la Fro	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201917730	Proyecto de inversión	2,271,162.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	6	Amatenango de la Fro	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201923995	Proyecto de inversión	1,522,651.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201924749	Proyecto de inversión	697,089.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE ALUME	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201913278	Proyecto de inversión	364,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918477	Proyecto de inversión	842,809.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201924037	Proyecto de inversión	281,169.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201913317	Proyecto de inversión	313,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914895	Proyecto de inversión	632,107.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE VEII	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914908	Proyecto de inversión	993,311.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TRE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916364	Proyecto de inversión	327,975.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE EM	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201917820	Proyecto de inversión	1,198,600.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	6	Amatenango de la Fro	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201920924	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	86	Suchiapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922552	Proyecto de inversión	1,597,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	RECONSTRUCCION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925607	Proyecto de inversión	950,129.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE ME	7	Chiapas	3	Acapetahua	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201926319	Proyecto de inversión	578,899.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201914920	Proyecto de inversión	1,745,819.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE CIN	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915686	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CISTERNAS PARA LA CO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916380	Proyecto de inversión	1,399,084.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921808	Proyecto de inversión	1,824,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	RECONSTRUCCION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922613	Proyecto de inversión	351,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201924115	Proyecto de inversión	265,994.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE VAD	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925670	Proyecto de inversión	2,483,999.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201914966	Proyecto de inversión	140,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201914975	Proyecto de inversión	634,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915724	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CISTERNAS EN EL BARRI	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915728	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CISTERNA EN EL BARRIO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201921873	Proyecto de inversión	2,760,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201924147	Proyecto de inversión	74,319.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	63	Osumacinta	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201915039	Proyecto de inversión	126,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915734	Proyecto de inversión	3,116,013.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	MANTENIMIENTO DE RE	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201915753	Proyecto de inversión	2,008,996.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	76	Sabanilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921088	Proyecto de inversión	2,065,324.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE CAC	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201921892	Proyecto de inversión	1,552,700.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201924988	Proyecto de inversión	1,654,569.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201915103	Proyecto de inversión	481,605.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE DIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915819	Proyecto de inversión	1,510,790.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE PAV	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201916535	Proyecto de inversión	3,642,141.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE CIE	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917277	Proyecto de inversión	1,494,248.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201921124	Proyecto de inversión	190,329.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE MU	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201922763	Proyecto de inversión	1,314,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201925006	Proyecto de inversión	2,344,019.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201925806	Proyecto de inversión	569,789.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE RE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201926588	Proyecto de inversión	1,457,039.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201913582	Proyecto de inversión	85,050.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201917337	Proyecto de inversión	1,175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918004	Proyecto de inversión	1,350,007.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201921162	Proyecto de inversión	1,082,985.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201915189	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CISTERNAS PARA LA CO	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201915909	Proyecto de inversión	2,074,971.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201915911	Proyecto de inversión	1,472,847.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP210201916643	Proyecto de inversión	2,804,859.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	32 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936722	Proyecto de inversión	751,328.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE UN	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201936724	Proyecto de inversión	798,045.30	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935882	Proyecto de inversión	604,815.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935963	Proyecto de inversión	1,361,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE DRENA	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201935964	Proyecto de inversión	2,634,556.99	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION Y MEJ	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201936136	Proyecto de inversión	143,530.59	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE ALC	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201936166	Proyecto de inversión	108,752.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE DR	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201936185	Proyecto de inversión	4,574,676.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936429	Proyecto de inversión	962,707.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936439	Proyecto de inversión	1,031,472.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936442	Proyecto de inversión	939,785.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936452	Proyecto de inversión	607,422.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936460	Proyecto de inversión	527,196.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201942099	Proyecto de inversión	1,169,726.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201936929	Proyecto de inversión	50,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936790	Proyecto de inversión	92,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936793	Proyecto de inversión	1,123,158.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936798	Proyecto de inversión	490,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936801	Proyecto de inversión	1,008,550.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201941809	Proyecto de inversión	832,947.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Mantenimiento de cami	7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201936913	Proyecto de inversión	113,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936833	Proyecto de inversión	974,168.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936857	Proyecto de inversión	168,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936878	Proyecto de inversión	1,524,286.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936921	Proyecto de inversión	835,655.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201941881	Proyecto de inversión	873,903.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Mantenimiento de cami	7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201918286	Proyecto de inversión	4,382,593.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	50 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936938	Proyecto de inversión	184,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar



CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201936952	Proyecto de inversión	803,514.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936954	Proyecto de inversión	974,168.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936958	Proyecto de inversión	792,801.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936972	Proyecto de inversión	1,008,550.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918021	Proyecto de inversión	403,446.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE MU	7	Chiapas	8	Ángel Albino Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201935166	Proyecto de inversión	359,100.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936986	Proyecto de inversión	1,360,618.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936996	Proyecto de inversión	1,071,352.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935236	Proyecto de inversión	715,326.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936963	Proyecto de inversión	893,942.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936872	Proyecto de inversión	1,146,347.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201942093	Proyecto de inversión	1,232,961.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201942102	Proyecto de inversión	2,380,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201935616	Proyecto de inversión	478,672.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201943757	Proyecto de inversión	79,961.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE DRE	7	Chiapas	73	Rayón	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201935652	Proyecto de inversión	2,807,585.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201940047	Proyecto de inversión	105,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2	MANTENIMIENTO DEL A	7	Chiapas	88	Sunuapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201935693	Proyecto de inversión	340,474.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CEI	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Salud	Sin identificar
2021	2	CHP210201936665	Proyecto de inversión	4,850,149.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936673	Proyecto de inversión	1,698,749.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936727	Proyecto de inversión	626,465.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936728	Proyecto de inversión	871,910.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936774	Proyecto de inversión	5,135,327.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201937574	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	33302 SERVICIOS ESTAD	7	Chiapas	30	Chicomuselo		Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201936316	Proyecto de inversión	134,790.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DE LA RED	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201935148	Proyecto de inversión	197,100.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935153	Proyecto de inversión	575,639.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	AMPLIACION DEL SISTE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201936409	Proyecto de inversión	224,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 10 T	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935192	Proyecto de inversión	72,900.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916943	Proyecto de inversión	349,025.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION 20 DE A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935203	Proyecto de inversión	533,789.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935224	Proyecto de inversión	344,643.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935947	Proyecto de inversión	607,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	RECONSTRUCCION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936548	Proyecto de inversión	215,856.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201936555	Proyecto de inversión	864,779.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935256	Proyecto de inversión	306,350.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935274	Proyecto de inversión	268,056.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935980	Proyecto de inversión	604,815.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936001	Proyecto de inversión	1,308,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	RECONSTRUCCION Y RE	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936002	Proyecto de inversión	533,988.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	MEJORAMIENTO DE CAI	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201936659	Proyecto de inversión	1,614,346.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201941864	Proyecto de inversión	1,103,108.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	Mantenimiento de cami	7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201936005	Proyecto de inversión	1,466,674.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936738	Proyecto de inversión	1,841,510.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936742	Proyecto de inversión	1,816,959.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUMINISTRO DE MATER	7	Chiapas	12	Berriozábal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935387	Proyecto de inversión	421,231.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936812	Proyecto de inversión	985,628.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936821	Proyecto de inversión	1,146,080.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936826	Proyecto de inversión	5,535,713.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936838	Proyecto de inversión	386,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936846	Proyecto de inversión	767,873.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936861	Proyecto de inversión	268,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936862	Proyecto de inversión	687,648.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936880	Proyecto de inversión	179,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201942088	Proyecto de inversión	2,453,231.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE CAI	7	Chiapas	23	Chamula	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201935464	Proyecto de inversión	1,506,129.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	36	La Grandeza	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP210201936888	Proyecto de inversión	1,114,206.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936892	Proyecto de inversión	916,864.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PISO	7	Chiapas	41	La Independencia	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936893	Proyecto de inversión	207,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936143	Proyecto de inversión	3,864,090.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936194	Proyecto de inversión	186,550.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	CONSTRUCCION DE 18 F	7	Chiapas	24	Chanal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936210	Proyecto de inversión	8,209,785.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935675	Proyecto de inversión	1,542,855.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936250	Proyecto de inversión	283,040.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201937662	Proyecto de inversión	910,945.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REVESTIMIENTO DE CAN	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201935706	Proyecto de inversión	145,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201935724	Proyecto de inversión	207,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE TEC	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201936272	Proyecto de inversión	5,685,512.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	93	Tenejapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201936292	Proyecto de inversión	216,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3	REHABILITACION DE LA	7	Chiapas	32	Escuintla	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401841694	Proyecto de inversión	265,421.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301763479	Proyecto de inversión	2,814,489.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401824256	Proyecto de inversión	4,678,781.22	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301763710	Proyecto de inversión	1,884,004.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401868490	Proyecto de inversión	845,005.43	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE RED	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401847156	Proyecto de inversión	871,428.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 10 C	7	Chiapas	35	Frontera Hidalgo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301768442	Proyecto de inversión	740,229.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401847194	Proyecto de inversión	709,958.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401823694	Proyecto de inversión	66,098.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401837394	Proyecto de inversión	4,620,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_re	CONSTRUCCION DE TAN	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401838419	Proyecto de inversión	1,078,189.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 32 T	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301728820	Proyecto de inversión	1,208,407.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401833890	Proyecto de inversión	932,684.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401870362	Proyecto de inversión	46,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401838447	Proyecto de inversión	842,486.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE ROJ	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401839268	Proyecto de inversión	841,301.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401846038	Proyecto de inversión	699,894.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301760091	Proyecto de inversión	121,403.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301763337	Proyecto de inversión	763,601.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401849026	Proyecto de inversión	779,163.59	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401877310	Acción	278,811.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CREACIÓN Y ACTUALIZA	7	Chiapas	124	Mezcalapa	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200301757212	Proyecto de inversión	1,048,776.07	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301768831	Proyecto de inversión	4,206,119.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	EQUIPAMIENTO DEL SIS	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401846014	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301755094	Proyecto de inversión	3,812,474.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401863724	Proyecto de inversión	655,375.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301763746	Proyecto de inversión	4,000,002.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE POZ	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301765844	Proyecto de inversión	572,919.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP200401834768	Proyecto de inversión	2,837,738.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301765904	Proyecto de inversión	381,174.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301759007	Proyecto de inversión	486,412.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401838487	Proyecto de inversión	348,453.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301762916	Proyecto de inversión	716,829.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401840003	Proyecto de inversión	999,139.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE REV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401840061	Proyecto de inversión	2,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE REL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401840115	Proyecto de inversión	1,399,987.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401840207	Proyecto de inversión	799,757.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PLA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401877447	Acción	70,949.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	ADQUISICIÓN DE EQUIP	7	Chiapas	40	Huixtla	Otros Programas de Inver	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200301723387	Proyecto de inversión	3,070,217.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301764786	Proyecto de inversión	1,161,531.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301724650	Proyecto de inversión	1,053,273.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301754281	Proyecto de inversión	478,259.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868284	Proyecto de inversión	457,064.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DE CON	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar

CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROB	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401868468	Proyecto de inversión	941,031.19	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301766802	Proyecto de inversión	2,930,598.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401824362	Proyecto de inversión	596,131.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DEL SI	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401827737	Proyecto de inversión	560,125.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401821586	Proyecto de inversión	1,851,564.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401829236	Proyecto de inversión	1,368,351.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401836501	Proyecto de inversión	2,173,374.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401840497	Proyecto de inversión	1,249,264.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PRU	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401868811	Proyecto de inversión	861,264.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401874698	Proyecto de inversión	1,746,450.79	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209207.- Jardín de Niños	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874730	Proyecto de inversión	4,902,100.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209143.- Primaria Franc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874743	Proyecto de inversión	1,481,744.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209172.- Primaria Sabin	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874752	Proyecto de inversión	959,249.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209195.- Primaria Jose V	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874771	Proyecto de inversión	3,530,594.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209225.- Primaria Ignac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708360	Proyecto de inversión	3,300,723.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209048.- Telesecunda	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201710113	Adquisición	1,756,843.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	Equipamiento e Infraest	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Seguridad	Sin identificar
2021	2	CHP200301724384	Proyecto de inversión	6,033,179.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401829346	Proyecto de inversión	709,984.01	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190301571229	Proyecto de inversión	896,449.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199158.- Jardín De Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200101701357	Proyecto de inversión	2,087,307.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	Profesionalización, Cert	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Invers	Seguridad	Profesionalización de las
2021	2	CHP200201709036	Proyecto de inversión	1,377,115.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209004.-Primaria Emilia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401842578	Proyecto de inversión	2,920,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401867794	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868561	Proyecto de inversión	1,902,237.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE 30 C	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868970	Proyecto de inversión	1,499,704.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401874797	Proyecto de inversión	2,328,537.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209283.- Primaria Emilia	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874828	Proyecto de inversión	2,409,173.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209205.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883197	Proyecto de inversión	936,715.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE LA RED	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301714964	Proyecto de inversión	13,624,612.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209097.-2da. Etapa del	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301723822	Proyecto de inversión	361,785.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401840720	Proyecto de inversión	1,938,395.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE UNI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401842701	Proyecto de inversión	1,342,130.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401843495	Proyecto de inversión	603,889.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE ELE	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401847978	Proyecto de inversión	349,234.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201908869	Proyecto de inversión	3,881,493.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE SIST	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301714937	Proyecto de inversión	3,198,049.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209102.- Primaria Migua	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301748339	Proyecto de inversión	2,454,598.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE ALU	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401863616	Proyecto de inversión	1,380,389.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401863557	Proyecto de inversión	763,440.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301761826	Proyecto de inversión	3,999,994.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CIST	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301764063	Proyecto de inversión	706,882.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301765409	Proyecto de inversión	4,600,852.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401870961	Proyecto de inversión	1,044,529.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE 25 C	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401871889	Proyecto de inversión	4,459,951.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401874716	Proyecto de inversión	388,723.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209140.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874736	Proyecto de inversión	1,975,089.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209151.- Primaria La Co	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874801	Proyecto de inversión	576,899.27	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209287.- Primaria Melc	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874820	Proyecto de inversión	2,982,751.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209178.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210101883120	Proyecto de inversión	5,706,228.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	APERTURA Y REVESTIMI	7	Chiapas	4	Altamirano	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP210201909040	Proyecto de inversión	4,292,508.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE ALU	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201909062	Proyecto de inversión	788,882.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE CUA	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909687	Proyecto de inversión	2,892,513.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	33 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201918885	Proyecto de inversión	489,441.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	MANTENIMIENTO DE SI	7	Chiapas	72	Pueblo Nuevo Solistah	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301737127	Proyecto de inversión	436,486.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301764912	Proyecto de inversión	1,582,463.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	118	San Andrés Duraznal	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401853498	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE POZ	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401851358	Proyecto de inversión	190,320.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401868031	Proyecto de inversión	1,005,846.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401869260	Proyecto de inversión	2,440,994.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE DRENA	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401874757	Proyecto de inversión	2,763,618.35	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209208.- Primaria Jose N	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874760	Proyecto de inversión	3,233,231.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209229.- Primaria Fray V	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874884	Proyecto de inversión	180,541.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	"209080.- Jardin de Niñ	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201909153	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201909255	Proyecto de inversión	6,398,585.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	73 ACCIONES DE VIVIEN	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201909986	Proyecto de inversión	1,671,278.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	51	Mapastepec	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar
2021	2	CHP210201911420	Proyecto de inversión	6,544,461.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE CAN	7	Chiapas	104	Tzimol	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201922905	Proyecto de inversión	2,915,133.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201928667	Proyecto de inversión	117,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CISTERNAS EN COLONIA	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301761505	Proyecto de inversión	934,531.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PUE	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301761596	Proyecto de inversión	504,660.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	63	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401843543	Proyecto de inversión	1,459,729.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301766900	Proyecto de inversión	407,921.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201909140	Proyecto de inversión	924,951.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE LAS	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201916964	Proyecto de inversión	1,441,641.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE SIST	7	Chiapas	65	Palenque	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201926291	Proyecto de inversión	760,000.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE 12 C	7	Chiapas	67	Pantepec	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916709	Proyecto de inversión	146,182.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE 13 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201916825	Proyecto de inversión	595,975.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE 53 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201919498	Proyecto de inversión	3,218,612.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE TEC	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP210201920038	Proyecto de inversión	226,866.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE 13 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930172	Proyecto de inversión	90,798.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE 10 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201934521	Proyecto de inversión	2,560,017.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201908957	Proyecto de inversión	895,856.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	30	Chicomuselo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301760825	Proyecto de inversión	1,109,201.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401869207	Proyecto de inversión	893,379.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAR	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401869581	Proyecto de inversión	1,910,235.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAR	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301714931	Proyecto de inversión	4,480,080.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209088.-Primaria Benit	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401823081	Proyecto de inversión	209,101.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401828819	Proyecto de inversión	187,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP210201930010	Proyecto de inversión	1,308,846.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE 75 A	7	Chiapas	96	Tila	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP210201930920	Proyecto de inversión	356,000.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	14	El Bosque	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP190301571236	Proyecto de inversión	1,928,391.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199129.- Primaria Vicen	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP210201930202	Proyecto de inversión	755,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	MANTENIMIENTO DE CA	7	Chiapas	18	Coapilla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201930786	Proyecto de inversión	1,020,568.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACION DE CA	7	Chiapas	42	Ixhuatán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP210201931281	Proyecto de inversión	679,642.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE MU	7	Chiapas	57	Motozintla	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301560349	Proyecto de inversión	3,037,452.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199107.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP190301571255	Proyecto de inversión	2,028,540.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:3}}	199124.-Primaria Migue	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201708271	Proyecto de inversión	808,486.89	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209028.- Jardin de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714918	Proyecto de inversión	1,505,045.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209110.- Jardín de Niño	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301760082	Proyecto de inversión	631,995.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PRII	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301763477	Proyecto de inversión	1,283,011.21	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE 02 A	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301759097	Proyecto de inversión	1,960,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE REI	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200301760804	Proyecto de inversión	2,493,580.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401869077	Proyecto de inversión	1,431,180.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401867819	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401874818	Proyecto de inversión	2,371,695.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209182.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874856	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209133.-Mantenimiento	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301738936	Proyecto de inversión	304,575.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	116	Marqués de Comillas	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401835041	Proyecto de inversión	1,128,656.80	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401840772	Proyecto de inversión	1,599,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401843447	Proyecto de inversión	102,225.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	MEJORAMIENTO DE 47	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401845843	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE RE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200201708289	Proyecto de inversión	1,442,286.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209031.- Primaria Fray E	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar

DETALLE_DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	
2021	2	CHP200201708843	Proyecto de inversión	1,815,406.50	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209006.-Primaria Josefa	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714908	Proyecto de inversión	2,781,951.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209076.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301714923	Proyecto de inversión	1,948,885.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209122.- Jardín de Niño	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301730041	Proyecto de inversión	630,553.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	100	Tumbalá	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200401874749	Proyecto de inversión	1,872,261.30	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209192.- Primaria Cuau	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200401874807	Proyecto de inversión	1,263,213.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209142.- Primaria Cuau	7	Chiapas		0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301760310	Proyecto de inversión	3,960,453.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	PAVIMENTACION CON C	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200301761992	Proyecto de inversión	1,943,878.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200301762728	Proyecto de inversión	2,039,549.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200301768182	Proyecto de inversión	1,800,391.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Deporte	Sin identificar	
2021	2	CHP200301772424	Proyecto de inversión	1,496,287.93	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200401869320	Proyecto de inversión	1,674,138.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200301743748	Proyecto de inversión	1,752,352.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	19	Comitán de Domínguez	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200301755115	Proyecto de inversión	1,756,599.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE OLI	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200301757809	Proyecto de inversión	2,446,244.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200301762955	Proyecto de inversión	276,766.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	64	Oxchuc	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP210201932519	Acción	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	33302 SERVICIOS ESTAD	7	Chiapas	30	Chicomuselo		Otros Proyectos	Sin identificar	
2021	2	CHP210201922431	Proyecto de inversión	2,865,312.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	PAVIMENTACION DE CA	7	Chiapas	40	Huixtla	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200401818122	Proyecto de inversión	1,889,189.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200401816616	Proyecto de inversión	373,503.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	110	San Lucas	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200401874816	Proyecto de inversión	2,453,272.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209180.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200201708280	Proyecto de inversión	1,826,231.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209045.-Primaria Dr. Be	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200301762353	Proyecto de inversión	1,999,996.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200301765805	Proyecto de inversión	726,622.61	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200301770575	Proyecto de inversión	1,891,977.71	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP210101886786	Proyecto de inversión	60,278.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	Reconstrucción de la rec	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar	
2021	2	CHP200201708281	Proyecto de inversión	2,449,611.37	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209062.-Primaria Angel	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200201708295	Proyecto de inversión	3,784,707.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209051.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200201708851	Proyecto de inversión	2,843,012.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209013.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200301714914	Proyecto de inversión	3,490,938.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209085.-Jardín de Niños J	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200301714943	Proyecto de inversión	1,975,042.90	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209116.- Primaria Raul	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP210201928458	Proyecto de inversión	380,004.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200201708277	Proyecto de inversión	2,482,804.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209040.-Primaria Mocte	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200301751768	Proyecto de inversión	5,000,012.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200401819999	Proyecto de inversión	1,871,015.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200301714947	Proyecto de inversión	1,345,622.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209127.- Primaria Raza	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200301714958	Proyecto de inversión	2,366,021.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209130.- Telesecundaria	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200301714961	Proyecto de inversión	2,390,104.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	209132.- Secundaria Jac	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200401818081	Proyecto de inversión	1,453,232.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Cas	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	
2021	2	CHP200301757750	Proyecto de inversión	2,003,642.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200301763196	Proyecto de inversión	2,999,999.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200401828826	Proyecto de inversión	198,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200401831744	Proyecto de inversión	59,683.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200401826845	Proyecto de inversión	647,471.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200401836251	Proyecto de inversión	1,163,239.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotal	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200401835255	Proyecto de inversión	547,508.40	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200401840033	Proyecto de inversión	498,028.67	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar	
2021	2	CHP200301769591	Proyecto de inversión	3,288,977.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCION DE POZ	7	Chiapas	99	La Trinitaria	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200401838264	Proyecto de inversión	3,054,053.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200401839893	Proyecto de inversión	999,863.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar	
2021	2	CHP200401845809	Proyecto de inversión	1,000,004.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200301763177	Proyecto de inversión	4,999,999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200301765749	Proyecto de inversión	928,091.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CUA	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200401826817	Proyecto de inversión	280,266.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar	
2021	2	CHP200401839204	Proyecto de inversión	2,875,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	REHABILITACIÓN DE CAI	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	
2021	2	CHP200401839924	Proyecto de inversión	1,900,000.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3}}	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar	



DETALLE	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROB	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS	ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2021	2	CHP200401827719	Proyecto de inversión	175,039.20	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401844154	Proyecto de inversión	202,275.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	MEJORAMIENTO DE 93	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200301761399	Proyecto de inversión	1,066,203.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE INF	7	Chiapas	69	Pijijiapan	Proyecto de Inversión de	Otros Proyectos	Sin identificar
2021	2	CHP200301761518	Proyecto de inversión	3,056,696.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301761814	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DEL SIS	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401852948	Proyecto de inversión	3,618,574.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 70	7	Chiapas	39	Huitiupán	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401853393	Proyecto de inversión	3,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE SIST	7	Chiapas	81	Simojovel	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401828816	Proyecto de inversión	26,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	SUMINISTRO Y COLOCA	7	Chiapas	52	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401877426	Acción	3,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CREACION Y ACTULIZAC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Otros Programas de Invers	PRODIM	Sin identificar
2021	2	CHP200301763417	Proyecto de inversión	576,597.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE DR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401817507	Proyecto de inversión	1,118,464.60	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCION DEL SIS	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401831603	Proyecto de inversión	1,182,622.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CON	7	Chiapas	78	San Cristóbal de las Ca	Proyecto de Inversión de	Asistencia Social	Sin identificar
2021	2	CHP200301722453	Proyecto de inversión	1,300,509.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	43	Ixtacomitán	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401821659	Proyecto de inversión	110,163.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	REHABILITACIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401822104	Proyecto de inversión	2,171,116.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	31	Chilón	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200401839885	Proyecto de inversión	1,999,864.70	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAL	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200401841269	Proyecto de inversión	525,002.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	47	Jitotol	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar
2021	2	CHP200401842799	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200301760232	Proyecto de inversión	499,983.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	107	Villa Corzo	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar
2021	2	CHP200201710120	Proyecto de inversión	1,664,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	Sistema Nacional de Inf	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de	Seguridad	Red Nacional de Telecon
2021	2	CHP200401837756	Proyecto de inversión	1,110,549.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE CAN	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301764093	Proyecto de inversión	679,218.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	AMPLIACIÓN DE ELECTR	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Urbanización	Sin identificar
2021	2	CHP200301754912	Proyecto de inversión	1,987,130.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE PAV	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Transportes y vialidades	Sin identificar
2021	2	CHP200301755126	Proyecto de inversión	2,208,530.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE RED	7	Chiapas	34	Frontera Comalapa	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401840031	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE DRE	7	Chiapas	59	Ocosingo	Proyecto de Inversión de	Agua y saneamiento	Sin identificar
2021	2	CHP200401868424	Proyecto de inversión	2,515,744.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:3	CONSTRUCCIÓN DE 50 C	7	Chiapas	94	Teopisca	Proyecto de Inversión de	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
PROCURADURIA GENERAL DE J	VARIOS	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:0,	27-06-2013		-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	228532	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-01-2016	31-12-2016	2,167,530.04
SECRETARÍA DEL CAMPO	304108	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:39,	01-11-2016	31-12-2016	-
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	130200	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10,	02-06-2016	29-09-2016	1,674,173.60
SECRETARIA DEL CAMPO	309586	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:75,	01-11-2016	31-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	237706	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65,	01-01-2016	31-12-2016	-
Instituto de la Infraestructura F	21120730012511A01201	N	0	0	15941	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2017	01-12-2017	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	01-01-2017	01-12-2017	1,317,218.87
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	157860	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:82,	20-06-2017	20-10-2017	456,299.03
H. CONCEJO DE NICOLAS RUIZ		N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:58,	01-01-2017		-



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	251266	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:58	20-04-2017	06-06-2017	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290921	N	0	0	1756	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2017	01-12-2017	3,500,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	346	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:99	01-01-2017	01-12-2017	4,780,875.50
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	01-12-2017	1,369,012.79
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032512A01001	N	0	0	44	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2017	01-12-2017	25,980.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	129614	N	0	0	62	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58	01-06-2018	30-06-2018	-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	94474	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	377,709.76

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	94496	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	736,203.56
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	30860	N	0	0	540	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	21-03-2018	21-06-2018	2,243,585.84
H. Ayuntamiento Municipal de	1.7.1.-101-PP-02-02-01-0	N	0	0	1201	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	3,394,722.60
GOBIERNO MUNICIPAL	196224	N	0	0	215	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:19	06-06-2018	07-07-2018	128,571.52
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	199975	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:51	16-05-2018	24-09-2018	185,886.60
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	254	270	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2018	31-12-2018	1,878,916.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	69	74	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	2,653,385.93
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	52	55	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	3,512,616.78
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	299151	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	299206	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
Secretaría de Educación	DME1	S	3223	3097	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	104989	S	50	49	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	13-05-2019	20-06-2019	118,067.21
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0171	S	128	117	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-07-2019	31-12-2019	-
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209373	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	755,106.60
LAS MARGARITAS CHIAPAS	255383	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	10-12-2019	25-12-2019	1,155,362.10
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	146589	S	380	380	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	19-09-2019	25-10-2019	599,649.79
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	6684	S	36	36	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	22-04-2020	20-06-2020	662,768.12
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	11020	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	13-05-2020	26-07-2020	2,442,912.87
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	63568	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	11-05-2020	11-06-2020	640,047.02
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	71159	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	359,139.06
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	71172	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	188,419.83
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	71410	S	102	102	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	1,162,115.99
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79201	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	385,079.97
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79453	S	66	66	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	306,525.55
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79474	S	66	66	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	1,264,640.45
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	100216	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-09-2020	31-12-2020	406,364.70
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	107375	S	115	200	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:69	01-07-2020	30-08-2020	1,717,594.12
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	108963	S	231	233	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	15-07-2020	15-08-2020	67,967.98
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	130784	S	162	162	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	3,662,237.28
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	130902	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	907,560.93

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	130941	S	104	104	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	955,357.81
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	131050	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	823,785.88
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	166	199	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-01-2020	31-12-2020	12,904,478.01
Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B029	S	301	279	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-10-2020	31-07-2021	11,161,721.75
Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B027	S	2964	2732	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:33	01-10-2020	31-07-2021	25,470,236.26
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	165685	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	24-12-2020	813,985.75
Universidad Autónoma de Chia	012532D00401E05B005	S	12	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-11-2020	31-12-2020	16,164,000.00
Centro Estatal de Control y Con	020150000000000000	S	2681187	2536721	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S	77	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	352,607.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	127	105	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	3,164,110.44
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	77	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	01-01-2020	31-12-2020	5,216,407.96
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	39	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3,	01-01-2020	31-12-2020	2,209,294.33
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	79	68	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2020	31-12-2020	2,102,988.91
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	123	129	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2020	31-12-2020	1,358,132.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	86	109	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2020	31-12-2020	3,165,884.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115007	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	08-05-2020	31-12-2020	754,353.62
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3461	S	42	38	0	{meta1: {unidad_medida:A	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-02-2021	30-04-2021	980,981.80
MUNICIPIO DE AMATENANGO	12319	S	21	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:7,	03-02-2021	03-05-2021	525,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	12421	S	360	580	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-02-2021	26-04-2021	706,258.98
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	12899	S	3	7	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-03-2021	23-04-2021	744,569.40
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B013	N	0	0	97991	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-04-2021	30-04-2021	6,135,983.18
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04101C03B034	N	0	0	36111	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:26	23-02-2021	23-06-2021	10,681,034.49
Comision de Caminos e Infraest	092131H03601C01B001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-04-2021	30-04-2021	7,360,191.50
Comision de caminos e infraest	092131H03601C01B002	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:13	15-04-2021	30-04-2021	13,937,508.35
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	553	650	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	689	480	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	1490	1388	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	5,308,080.00
Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B006	S	2969590	2842785	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	3,298,082.58
Secretaría de Obras Públicas	042211H04501112B009	S	114	106	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-04-2021	31-12-2021	4,629,020.76
MUNICIPIO DE REFORMA	CAMINOSHIDRO2021	N	0	0	40711	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-01-2021	31-12-2021	2,049,787.25
COMISION DE CAMINOS E INFR	8323	S	290	288	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:79	01-03-2021	31-12-2021	4,624,561.30
COMISION DE CAMINOS E INFR	8359	S	23	11	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-03-2021	31-12-2021	4,379,263.76

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISION DE CAMINOS E INFR	9151	S	288	300	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-03-2021	31-12-2021	5,376,894.30
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10498	S	828	807	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:45	01-03-2021	31-12-2021	1,800,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10546	S	200	197	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-03-2021	31-12-2021	5,192,146.85

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10559	S	42	46	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:5,	01-03-2021	31-12-2021	1,500,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	11165	S	248	257	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:81,	01-03-2021	31-12-2021	1,200,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18753	S	624	600	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:59,	26-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20652	S	172	160	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:81,	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	21052	S	882	722	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:23,	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	54670	S	255	273	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31,	29-04-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	58677	S	123	118	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31,	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	60114	S	3098	3634	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:12,	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	64671	S	4040	3769	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48,	24-06-2021	21-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	67184	S	107	95	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65,	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	68385	S	152	141	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10,	14-06-2021	10-09-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	77243	S	154	118	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:23,	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	79516	S	4025	3948	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10,	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	79770	S	167	178	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10,	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	88322	S	245	235	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10,	16-06-2021	13-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	95656	S	180	166	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59,	21-06-2021	20-09-2021	-
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	4097	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10,	22-02-2021	30-04-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7363	S	251	248	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:72,	15-02-2021	15-04-2021	416,840.44
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	7936	S	65	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	10-03-2021	14-05-2021	1,947,846.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8466	S	5800	5500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59,	01-01-2021	15-03-2021	4,648,772.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8481	S	157	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59,	15-01-2021	15-04-2021	2,501,670.23
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8913	S	3142	2796	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30,	05-02-2021	05-04-2021	2,394,663.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9106	S	170	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59,	01-01-2021	28-02-2021	1,568,434.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9204	S	49	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30,	02-02-2021	02-04-2021	4,818,004.34
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11064	S	50	46	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51,	01-03-2021	29-05-2021	862,755.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17825	S	2806	2758	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10,	12-03-2021	15-05-2021	1,924,193.41

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23688	S	270	180	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:79	18-02-2021	18-05-2021	119,530.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	27814	S	94	66	0	{meta1: {unidad_medida:A	1	{geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	05-05-2021	2,301,848.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	28824	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	22-01-2021	26-02-2021	149,683.64
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30128	S	450	390	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	15-01-2021	15-04-2021	1,768,643.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	30809	S	1720	1715	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	20-02-2021	30-04-2021	1,177,353.50
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	31075	S	803	714	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,023,276.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31325	S	160	154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	16-04-2021	1,836,120.81
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	31992	S	922	820	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,324,903.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	31996	S	263	235	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	658,054.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32510	S	34	33	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	17-05-2021	490,344.53
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33875	S	415	431	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	17-05-2021	8,575,790.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33904	S	42	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	13-05-2021	481,605.46
MUNICIPAL	33982	S	5043	4527	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-03-2021	01-06-2021	1,494,493.30
MUNICIPAL	34161	S	5043	4527	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	29-03-2021	29-06-2021	1,655,958.92
GOBIERNO MUNICIPAL	34497	S	1760	1440	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	04-02-2021	30-04-2021	2,939,626.03
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	35805	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	22-03-2021	19-06-2021	3,953,939.67
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36481	S	2	18	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:10	30-03-2021	28-05-2021	901,027.20
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36515	S	1922	1711	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	4,859,393.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	38739	S	534	544	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	12-04-2021	23-07-2021	2,234,199.85
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	42108	S	3400	3608	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	1,286,331.66
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	42209	S	100	88	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	19-04-2021	30-07-2021	1,150,819.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	43656	S	69	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	24-05-2021	1,775,134.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44411	S	339	331	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:87	15-02-2021	15-04-2021	832,562.11
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	45753	S	1407	1252	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,186,036.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	46896	S	103	93	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	963,095.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48093	S	88	93	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	18-01-2021	16-02-2021	369,118.25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48097	S	6	7	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:12	05-01-2021	03-02-2021	323,275.29
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	48444	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65	16-02-2021	30-07-2021	586,918.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	50222	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:65	01-03-2021	30-06-2021	951,203.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	50305	S	225	230	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	24-02-2021	28-05-2021	996,970.10
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	50843	S	310	310	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	02-06-2021	2,386,143.78
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	50943	S	1884	1884	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	17-06-2021	1,320,860.24
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	51046	S	128	128	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	02-06-2021	2,295,704.33
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	51180	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	06-05-2021	05-06-2021	323,823.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54923	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-05-2021	4,639,407.77

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55276	S	240	246	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	29-01-2021	12-02-2021	195,047.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55348	S	423	408	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:30	09-02-2021	30-04-2021	2,415,932.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55785	S	160	166	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:87	15-02-2021	15-04-2021	945,159.45
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55980	S	125	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	3,499,966.91
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56138	S	52	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	12-03-2021	14-06-2021	2,841,423.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56715	S	223	215	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	29-03-2021	2,558,529.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58164	S	307	280	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	12-03-2021	14-06-2021	3,916,871.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58204	S	664	719	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	01-08-2021	2,592,358.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58715	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-05-2021	2,904,024.84



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	58827	S	32	33	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	01-03-2021	30-03-2021	420,690.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59664	S	160	160	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	15-04-2021	608,007.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60177	S	121	116	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	26-02-2021	26-03-2021	1,384,615.70
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60384	S	188	192	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	12-04-2021	26-06-2021	2,533,962.23
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60802	S	3086	2852	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	11-02-2021	12-04-2021	1,251,072.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	60924	S	79	79	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	13-04-2021	13-05-2021	1,124,784.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61222	S	66	62	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	11-01-2021	08-03-2021	492,790.27
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61254	S	21	23	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	15-04-2021	29-05-2021	323,650.51
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61292	S	176	118	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	20-01-2021	20-10-2021	778,448.62
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61469	S	29	31	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	12-04-2021	29-05-2021	400,099.30
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61556	S	89	91	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	12-04-2021	05-06-2021	1,200,297.90
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61955	S	23	25	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	04-05-2021	19-06-2021	361,231.16
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62064	S	45	47	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	19-06-2021	628,447.93
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62088	S	19	21	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	19-06-2021	272,177.63
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62089	S	58	62	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	05-05-2021	26-06-2021	816,532.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62330	S	45	43	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	05-03-2021	04-06-2021	888,953.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62579	S	23	23	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	08-03-2021	08-04-2021	270,903.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62805	S	2549	2635	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	30-03-2021	30-08-2021	4,078,999.95
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62884	S	274	220	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	12-03-2021	14-06-2021	5,695,437.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63014	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	12-03-2021	14-06-2021	2,365,962.61
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63193	S	13	14	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	01-07-2021	168,594.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63907	S	174	176	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	15-06-2021	2,874,995.64
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64000	S	216	134	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-06-2021	3,999,703.27
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	66017	S	229	189	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	08-03-2021	31-05-2021	1,564,918.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66308	S	26	25	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	17-03-2021	16-04-2021	301,003.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66814	S	428	435	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	28-04-2021	393,240.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66946	S	89	86	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	17-03-2021	15-06-2021	1,777,907.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67153	S	865	867	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	05-03-2021	769,428.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67470	S	360	346	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	18-03-2021	30-04-2021	4,123,746.74
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70601	S	1720	1632	0	{meta1: {unidad_medida:A		1 {geo1: {cve_municipio:76	10-03-2021	30-04-2021	1,293,078.25

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	71046	S		405	395	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:4,	01-04-2021	30-06-2021	4,834,277.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72082	S		32	30	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31,	05-04-2021	05-06-2021	361,204.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72365	S		79	65	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31,	26-03-2021	25-05-2021	842,809.55
GOBIERNO MUNICIPAL	72521	S		340	150	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78,	08-03-2021	05-07-2021	2,073,922.75
GOBIERNO MUNICIPAL	75424	S		845	449	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78,	08-03-2021	05-07-2021	2,245,867.28
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	75875	S		2111	2029	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	24-05-2021	07-06-2021	202,900.27
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76627	S		60	60	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-05-2021	30-08-2021	660,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76726	S		262	247	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-04-2021	30-08-2021	1,834,305.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77323	S		250	214	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	15-02-2021	15-06-2021	590,232.79
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77410	S		125	125	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	02-03-2021	30-06-2021	3,450,001.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77487	S		63	81	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-01-2021	31-05-2021	2,070,251.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77891	S		34	28	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31,	03-05-2021	02-08-2021	1,578,754.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77969	S		97	94	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31,	03-05-2021	02-08-2021	1,395,595.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78016	S		60	58	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31,	04-05-2021	04-08-2021	1,202,702.39
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CD	78424	S		44	37	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:18,	01-04-2021	30-06-2021	671,272.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80918	S		120	125	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	15-03-2021	10-04-2021	1,897,457.70
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81127	S		64	64	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10,	24-05-2021	21-06-2021	435,836.14
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81168	S		84	84	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	24-05-2021	23-07-2021	2,623,577.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81217	S		125	90	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	22-02-2021	22-06-2021	2,140,422.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81225	S		666	693	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	06-01-2021	15-02-2021	936,562.84
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81359	S		226	226	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10,	24-05-2021	24-08-2021	3,099,895.10
GOBIERNO MUNICIPAL	81432	S		4139	4230	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78,	08-03-2021	05-06-2021	1,800,236.41
GOBIERNO MUNICIPAL	81803	S		98	112	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78,	08-03-2021	05-06-2021	1,680,242.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81936	S		42	50	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	15-04-2021	15-06-2021	2,266,791.62
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82197	S		145	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-03-2021	30-04-2021	999,999.45
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83548	S		1706	1760	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	03-05-2021	31-08-2021	811,134.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83576	S		1706	1760	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	03-05-2021	31-08-2021	447,216.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83945	S		1706	1760	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	15-05-2021	15-08-2021	1,904,712.29
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83970	S		1706	1760	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	15-05-2021	15-07-2021	589,653.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84092	S		65	70	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-05-2021	31-07-2021	2,299,956.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84224	S		155	140	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:31,	04-05-2021	04-08-2021	2,104,601.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84255	S		73	72	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-05-2021	30-08-2021	1,855,531.65
GOBIERNO MUNICIPAL	85946	S		140	150	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78,	12-04-2021	10-07-2021	3,007,769.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88519	S		174	196	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	25-03-2021	25-06-2021	945,133.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88607	S		26	30	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	12-04-2021	12-07-2021	202,915.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	89188	S		110	110	0 {meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:65,	16-03-2021	17-07-2021	1,641,920.11
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89219	S		18	16	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	30-04-2021	28-06-2021	500,782.22
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92288	S		7	5	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:93,	15-04-2021	31-05-2021	403,210.13
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	92615	S		404	400	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24,	15-05-2021	15-08-2021	464,520.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	94215	S		41	39	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24,	15-06-2021	15-09-2021	358,126.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	95378	S		510	504	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24,	15-06-2021	15-09-2021	349,170.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	96897	S		101	93	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19,	01-02-2021	01-04-2021	1,449,766.28
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	96941	S		56	52	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19,	01-02-2021	01-04-2021	483,255.43
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		59	58	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:23,	01-01-2021	31-12-2021	1,715,985.41
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		43	28	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:34,	01-01-2021	31-12-2021	1,265,088.38
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		53	44	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:79,	01-01-2021	31-12-2021	627,329.25
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		44	32	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:13,	01-01-2021	31-12-2021	1,284,497.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		28	27	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19,	01-01-2021	31-12-2021	907,897.01
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		73	65	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:60,	01-01-2021	31-12-2021	1,754,747.26
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		183	186	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:1,	01-01-2021	31-12-2021	2,086,944.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		36	26	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11,	01-01-2021	31-12-2021	1,081,484.47
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		150	169	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:34,	01-01-2021	31-12-2021	2,064,872.71
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		112	104	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11,	01-01-2021	31-12-2021	1,374,614.33
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		159	137	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	01-01-2021	31-12-2021	3,660,571.49
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		86	92	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:15,	01-01-2021	31-12-2021	1,394,950.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		77	87	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:41,	01-01-2021	31-12-2021	2,089,763.14

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		75	59	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	525,189.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		33	57	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	514,867.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		58	67	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2021	31-12-2021	712,968.91
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		80	71	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2021	31-12-2021	347,511.30
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		26	35	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2021	31-12-2021	442,859.75
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		50	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2021	31-12-2021	944,510.19
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		44	72	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2021	31-12-2021	360,181.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		30	41	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:90	01-01-2021	31-12-2021	888,434.73
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		54	43	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	643,821.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		59	61	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2021	31-12-2021	3,703,975.05
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		59	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2021	31-12-2021	1,687,686.54
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		109	106	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,381,720.64
Fiscalía General del Estado de C	04-01-6000-000-00000-0N		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:L		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	13,290,658.39
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B026N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:74	14-04-2021	12-06-2021	1,017,241.38
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B031N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:68	14-04-2021	12-07-2021	4,068,965.52
Secretaría de Obras Públicas	042211H0390112B055S		128	123	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2021	31-12-2021	-
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D009N		0	0	13574	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:67	09-02-2021	29-04-2021	6,113,880.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D016N		0	0	86773	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	30-04-2021	86,613,300.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D010N		0	0	34737	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:68	10-02-2021	30-04-2021	30,569,400.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D013N		0	0	48797	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:81	09-02-2021	29-04-2021	4,035,960.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D031N		0	0	20227	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:62	09-02-2021	29-04-2021	15,284,700.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D037N		0	0	86773	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:96	09-02-2021	29-04-2021	15,594,390.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D064N		0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	3,206,790.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D081N		0	0	52370	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:64	09-02-2021	29-04-2021	5,094,900.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D088N		0	0	25015	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:80	09-02-2021	29-04-2021	10,189,800.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B038N		0	0	12502	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:42	14-04-2021	12-07-2021	4,577,586.21
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B052N		0	0	101594	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:61	14-04-2021	27-06-2021	2,746,551.73
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B055N		0	0	101594	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:61	22-04-2021	19-08-2021	5,493,103.45
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04101C03B036N		0	0	7262	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:11	06-07-2021	02-11-2021	4,501,606.88
Comisión de Caminos e Infraest	092231H05002C01D008N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:E		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	127,500.00
SECRETARÍA DEL CAMPO	304096		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:39	01-11-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DEL CAMPO	304107		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:39	01-11-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DEL CAMPO	304120		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:39	01-11-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	323829		0	0	315	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	227752		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2016	31-12-2016	5,536,101.55
Instituto de la Infraestructura F	21120730012532A01201N		0	0	2721	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2017	01-12-2017	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	304684		0	0	233	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2017	01-12-2017	7,000,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	022131E05302C01D181N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:0,	09-10-2017	01-12-2017	1,999,371.09
Comisión de Caminos e Infraest	022131E05302C01D181N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:0,	09-10-2017	01-12-2017	1,999,371.09
Comisión de caminos e infraest	112231E07002C01D071N		0	0	407	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2018		-

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOY	42	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:45	26-06-2017	01-12-2017	-
Instituto de Salud	211206402351B01801SD	N	0	0	365025	{meta1: {unidad_medida:E		1 {geo1: {cve_municipio:89	15-05-2018	01-12-2018	-
Instituto de Salud	211206402351B01801SD	N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	01-12-2018	-
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	48459	N	0	0	76	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	15-03-2018	28-05-2018	815,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	135290	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-06-2018	01-07-2018	-
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	123616	N	0	0	324	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-04-2018	30-05-2018	-

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	122396	N	0	0	268	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-04-2018	30-05-2018	-
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	111653	N	0	0	4277	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-02-2018	28-02-2018	-
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	139194	N	0	0	798	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	14-05-2018	12-07-2018	2,579,177.30
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	94165	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	490,801.33
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115378	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	736,203.56
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	208018	N	0	0	2032	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:50	01-01-2018	31-12-2018	5,675,338.09
INDTITUTO DF LA ADMINITRAC	199967	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	16-03-2018	15-11-2018	247,848.80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	129537	N		0	0	68	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:12	01-03-2018	31-03-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S		52	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	3,512,616.78
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S		184	233	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:93	01-01-2018	31-12-2018	1,348,955.46
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S		20	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:97	01-01-2018	31-12-2018	681,441.23
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	379638	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358069	S		4	5	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	12-02-2018	28-03-2018	608,667.04
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B1490	N		0	0	47591	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:74	01-10-2018	31-12-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	115981	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:17	01-01-2019	31-12-2019	1,000,991.89
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	115094	S		536	475	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:12	19-06-2019	19-08-2019	900,599.35
Secretaría de Obras Públicas	142271E06501108B0011	S		2805	2584	0	{meta1: {unidad_medida:L	1 {geo1: {cve_municipio:11	01-07-2019	31-12-2019	-
Secretaría de Obras Públicas	172211E06501112B00701	S		708204	680502	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:27	01-04-2019	31-12-2019	-
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B00901	S		4750	4385	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-07-2019	31-12-2019	-
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209376	S		30	25	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	418,063.58
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246868	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	02-10-2019	30-11-2019	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	252834	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	10-10-2019	08-12-2019	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	269152	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-12-2019	31-12-2019	-
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242540	S		15	15	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	15-12-2019	234,139.86
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601	S		1050	1230	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	10-07-2020	10-07-2020	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532D00601	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	79,755,827.00
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	39619	S		3986	3986	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	15-06-2020	13-08-2020	544,740.85
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	63710	S		70	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	11-05-2020	11-07-2020	1,826,048.25
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79425	S		66	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	553,453.14
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79450	S		66	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	306,525.56
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81997	S		60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	614,945.24
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81998	S		84	84	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	1,760,059.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	84933	S		236	118	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-11-2020	3,540,105.05
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87256	S		136	136	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	03-08-2020	31-12-2020	1,062,606.96
AYUNTAMIENTO DE PIJJIAPAN	99240	S		49	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:69	10-01-2020	09-04-2020	1,811,138.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	99825	S		156	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	31-07-2020	430,753.42

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	122465	S	230	115	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-06-2020	01-08-2020	1,003,164.59
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	131053	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	1,425,332.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	356	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2020	31-12-2020	10,722,612.73
Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B030	S	995	917	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-10-2020	31-07-2021	21,359,331.72
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	148947	S	216	216	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	10-12-2020	1,051,940.29
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	148971	S	216	216	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	10-12-2020	204,333.73
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	157989	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	24-12-2020	771,094.10
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	183689	S	192	192	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-11-2020	22-12-2020	4,096,588.61
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	254062	S	48	44	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:80	03-11-2020	15-12-2020	1,635,455.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258885	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-07-2020	30-09-2020	1,506,161.79
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	264018	S	26	20	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-11-2020	31-12-2020	1,819,991.11
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	50	46	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	3,135,181.87
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	17	11	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2020	31-12-2020	1,077,596.64
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	29	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2020	31-12-2020	1,321,033.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	65	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:39	01-01-2020	31-12-2020	3,300,285.38
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	96	134	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	1,564,342.63
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	11	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2020	31-12-2020	3,970,425.37
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	8538	S	306	308	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	19-02-2021	04-05-2021	6,752,101.11
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	11794	S	77	75	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:3,	31-03-2021	30-06-2021	922,029.50
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04101C03B033	N	0	0	5072	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-04-2021	30-04-2021	11,122,394.82
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	1056	990	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601	S	760	740	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
Secretaría de Obras Públicas	042211H0390112B042	S	167	152	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-04-2021	31-12-2021	1,277,574.43
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	9390	S	192	163	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-03-2021	31-12-2021	4,932,614.12
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10501	S	564	592	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:5,	01-03-2021	31-12-2021	4,969,404.98



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10995	S	21010	20256	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:76	01-03-2021	31-12-2021	2,280,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	18143	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	29-03-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	18201	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	29-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18613	S	430	424	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:5,	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18798	S	407	400	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:33	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18811	S	63	76	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:60	26-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18858	S	363	331	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:14	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18944	S	434	433	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18959	S	91	91	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:66	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	21179	S	91	94	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:62	01-03-2021	31-12-2021	500,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	37638	S	318	248	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-03-2021	31-12-2021	2,791,260.82

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	37735	S	578	497	0	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:52	01-03-2021	31-12-2021	6,939,255.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	58413	S	413	397	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:31	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	58536	S	911	871	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	58742	S	37	45	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:65	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	59156	S	332	335	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:6,	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	64362	S	1157	1086	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:84	15-06-2021	15-09-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	66699	S	91	91	0	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	68412	S	164	145	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	16-06-2021	13-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	68443	S	164	145	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:10	16-06-2021	13-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	83794	S	923	879	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:23	01-07-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	96097	S	237	219	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:59	21-06-2021	21-09-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6098	S	65	70	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-06-2021	762,996.29
MUNICIPIO DE AMATENANGO	9182	S	353	333	0	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:7,	02-02-2021	02-04-2021	1,063,620.00
MUNICIPAL	10240	S	199	168	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:32	15-03-2021	15-06-2021	870,333.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19722	S	75	70	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:11	11-01-2021	09-04-2021	4,363,215.09
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	25183	S	2170	1955	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	04-05-2021	02-08-2021	3,868,662.61
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28568	S	70	55	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:76	25-03-2021	28-05-2021	1,585,719.11
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28607	S	70	55	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:76	25-03-2021	28-05-2021	492,445.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29099	S	273	270	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	14-05-2021	1,071,587.53
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29502	S	26	25	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	13-04-2021	522,914.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29794	S	194	187	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	13-05-2021	3,869,564.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30271	S	185	170	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:65	16-02-2021	17-05-2021	1,472,338.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30761	S	23	23	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	13-04-2021	470,622.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31267	S	100	96	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	15-03-2021	1,143,812.97
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	32977	S	44	39	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:72	02-03-2021	15-04-2021	402,940.85
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33377	S	266	272	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	29-03-2021	27-05-2021	907,617.86
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33431	S	330	334	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	29-03-2021	27-05-2021	1,471,500.79
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34143	S	328	331	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	04-05-2021	271,392.56
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36504	S	531	472	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,335,131.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36506	S	753	670	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,897,470.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36511	S	1995	1776	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	5,045,254.00
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	40524	S	196	205	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:72	02-05-2021	30-06-2021	647,225.16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	42194	S	490	524	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-06-2021	365,880.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43230	S	50	48	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:31	22-02-2021	24-05-2021	716,657.37
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43318	S	579	579	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:69	05-04-2021	05-06-2021	1,818,313.23
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43509	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	22-06-2021	1,005,262.31
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	44524	S	1143	1017	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,884,833.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	46528	S	28	32	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	249,537.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48292	S	45	43	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	23-02-2021	26-03-2021	511,705.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48533	S	142	136	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	29-03-2021	1,625,418.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50074	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:65	16-02-2021	30-07-2021	880,377.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50694	S	232	233	0	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:65	02-03-2021	30-06-2021	2,691,340.78
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	50883	S	2216	2216	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	17-06-2021	1,792,933.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52107	S	34	33	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-03-2021	391,304.44
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	53646	S	295	263	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2021	31-07-2021	737,705.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54959	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-05-2021	660,585.94

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55254	S	87	81	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	01-02-2021	02-03-2021	515,449.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55639	S	52	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	30-04-2021	1,657,995.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55925	S	110	78	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	01-06-2021	1,661,185.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58238	S	68	51	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	649,979.64
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58512	S	107	128	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	766,564.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58862	S	126	148	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	766,616.22
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59587	S	492	497	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-06-2021	1,711,252.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59602	S	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-06-2021	893,483.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59765	S	569	545	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	15-04-2021	646,007.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59937	S	1430	1454	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	15-06-2021	1,020,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60575	S	101	103	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	13-04-2021	05-06-2021	1,360,337.62
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60596	S	102	106	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	14-04-2021	12-06-2021	1,387,010.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60761	S	171	164	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	26-02-2021	26-03-2021	1,956,522.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60956	S	18	17	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-03-2021	266,003.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61319	S	34	33	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-05-2021	490,344.53
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61407	S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	12-04-2021	29-05-2021	266,732.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61932	S	165	160	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	04-03-2021	02-06-2021	3,294,358.67
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61981	S	181	183	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	06-05-2021	10-07-2021	2,722,814.36
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62078	S	18	22	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	05-05-2021	19-06-2021	272,177.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62224	S	63	61	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	03-03-2021	01-06-2021	905,251.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62523	S	171	164	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	08-03-2021	07-06-2021	3,398,941.49
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63828	S	12	12	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	12-04-2021	12-07-2021	994,046.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64456	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-05-2021	1,907,170.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64573	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	31-05-2021	917,976.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	65942	S	232	244	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	08-03-2021	31-05-2021	1,156,809.95
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	65954	S	104	99	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:11	03-05-2021	16-07-2021	945,703.51
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67038	S	126	121	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	18-03-2021	16-06-2021	2,509,987.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67263	S	5311	5277	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-05-2021	1,203,250.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67824	S	83	87	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	28-04-2021	28-06-2021	1,087,882.05
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	68984	S	805	743	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	22-02-2021	15-04-2021	1,500,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	69014	S		35	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-03-2021	07-05-2021	1,845,684.63
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70738	S		25	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-05-2021	04-06-2021	314,292.45
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70743	S		140	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	15-07-2021	1,000,040.98
MUNICIPAL	71159	S		5043	4527	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-02-2021	01-05-2021	1,409,474.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71327	S		125	125	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-02-2021	22-05-2021	2,013,343.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72235	S		105	86	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	26-03-2021	25-05-2021	1,113,712.62
GOBIERNO MUNICIPAL	72457	S		200	190	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-06-2021	2,641,900.71
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	73456	S		115	108	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:20	06-04-2021	12-06-2021	2,468,779.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73722	S		678	650	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-04-2021	10-05-2021	758,419.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73852	S		141	159	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-04-2021	24-05-2021	1,200,027.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75002	S		155	157	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	19-04-2021	19-07-2021	2,950,971.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75251	S		218	210	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-04-2021	07-05-2021	2,498,328.32
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	75704	S		263	296	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-05-2021	20-06-2021	2,031,880.95
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	76039	S		282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	102,252.76
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	76083	S		282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	78,520.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76657	S		68	52	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	15-04-2021	729,283.91
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76921	S		115	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	15-07-2021	1,308,263.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77195	S		80	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	31-05-2021	599,523.95
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	77567	S		521	533	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	13-04-2021	14-06-2021	1,956,909.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77588	S		38	39	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	29-04-2021	28-07-2021	784,371.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77637	S		92	89	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	29-04-2021	27-08-2021	3,520,737.76
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77648	S		139	108	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-04-2021	22-06-2021	2,495,236.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78172	S		85	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	04-05-2021	02-07-2021	761,333.18
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	78309	S		92	77	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:18	01-04-2021	30-06-2021	2,313,587.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78376	S		109	120	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	11-05-2021	11-06-2021	1,556,925.30
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	79619	S		328	308	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	03-05-2021	06-08-2021	1,457,490.32
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81078	S		90	90	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	23-06-2021	369,282.09
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81273	S		34	34	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	23-06-2021	-
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81307	S		96	96	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	24-06-2021	2,513,789.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81330	S		33	32	0	{meta1: {unidad_medida:S	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	01-06-2021	1,025,481.40
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81573	S		1236	824	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	04-06-2021	04-07-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82416	S		13	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	15-06-2021	3,652,950.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82672	S		1706	1760	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	03-05-2021	31-08-2021	2,741,651.35
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83520	S		143	145	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-05-2021	15-10-2021	2,502,799.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83895	S		61	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-04-2021	10-06-2021	1,612,923.51
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84236	S		80	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	31-05-2021	1,140,013.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84316	S		24	24	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-04-2021	20-05-2021	653,960.55
MUNICIPIO DE AMATENANGO	84701	S		79	75	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:7,	10-02-2021	10-05-2021	2,250,000.00
MUNICIPIO DE AMATENANGO	84739	S		55	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:7,	11-02-2021	11-05-2021	1,500,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	87332	S		250	220	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-06-2021	976,622.37
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	87861	S		1082	977	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:72	05-06-2021	10-08-2021	698,691.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88376	S		13	11	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	06-05-2021	97,536.62
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	89371	S		600	500	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	17-07-2021	1,038,916.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90296	S		141	111	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	415,671.04
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	93365	S		89	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	15-02-2021	15-04-2021	391,805.54
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	93426	S		67	62	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	11-01-2021	11-03-2021	977,374.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94660	S		41	47	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:71	22-02-2021	17-04-2021	2,155,945.34
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94931	S		257	243	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	26-03-2021	28-06-2021	2,133,500.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	95073	S		68	59	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	13-07-2021	349,484.39
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	97705	S		123	114	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-03-2021	29-05-2021	2,923,172.66
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	98036	S		69440	64099	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	15-02-2021	16-04-2021	485,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	18153	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	29-03-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		68	62	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:1,	01-01-2021	31-12-2021	1,586,924.51
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		27	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2021	31-12-2021	929,527.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		11	12	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2021	31-12-2021	1,869,112.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		72	57	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2021	31-12-2021	1,328,373.80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		13	14	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,135,032.37
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		149	138	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	612,368.05
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		54	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:27	01-01-2021	31-12-2021	3,094,444.32
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		115	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:62	01-01-2021	31-12-2021	3,742,496.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		133	163	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	3,084,276.73
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		56	61	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:67	01-01-2021	31-12-2021	2,447,897.71
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		41	47	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2021	31-12-2021	1,403,117.34
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		71	79	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:26	01-01-2021	31-12-2021	848,702.19
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		117	146	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:97	01-01-2021	31-12-2021	2,004,269.95
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		163	190	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:15	01-01-2021	31-12-2021	669,628.37
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		103	95	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	1,088,887.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		83	98	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:90	01-01-2021	31-12-2021	430,212.20
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		73	76	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:75	01-01-2021	31-12-2021	494,550.99
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		93	86	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2021	31-12-2021	307,809.93
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		45	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2021	31-12-2021	3,166,941.36
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		75	51	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	3,365,786.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		54	54	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,059,186.26
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		164	174	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	2,901,224.91
Secretaría de Turismo	083711F03401D07B007 S		123221	111657	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	31-01-2021	31-12-2021	1,536,000.00
Secretariado Ejecutivo del Siste	03-01-5000-000-00000-0N		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	19,058,220.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Secretariado Ejecutivo del Siste	07-01-5000-000-00000-0	N		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	25,200.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B023	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:76	19-04-2021	15-09-2021	7,894,827.60
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B029	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:74	14-04-2021	12-06-2021	1,525,862.07
Secretaría de Obras Públicas	042421H04501S03B003	S	320845	292386	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D001	N		0	0	50268	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:74	09-02-2021	29-04-2021	4,075,920.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D040	N		0	0	10167	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:60	10-02-2021	30-04-2021	25,474,500.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D016	N		0	0	142413	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:31	10-02-2021	30-04-2021	20,379,600.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D008	N		0	0	5952	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:11	10-02-2021	30-04-2021	20,379,600.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D020	N		0	0	86773	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:77	10-02-2021	30-04-2021	30,469,500.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D021	N		0	0	86773	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:77	09-02-2021	29-04-2021	12,227,760.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D026	N		0	0	20227	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:62	10-02-2021	30-04-2021	17,522,460.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D042	N		0	0	94888	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:17	10-02-2021	30-04-2021	20,379,600.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D054	N		0	0	142413	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:31	10-02-2021	30-04-2021	18,341,640.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D059	N		0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	2,167,830.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D061	N		0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	6,013,980.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D077	N		0	0	27619	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:72	09-02-2021	29-04-2021	3,056,940.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D084	N		0	0	26156	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:49	15-07-2021	15-07-2021	15,284,700.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B041	N		0	0	133281	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:65	14-04-2021	12-07-2021	4,679,310.34
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B051	N		0	0	10594	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:61	14-04-2021	12-07-2021	4,882,758.63
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B053	N		0	0	34329	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:6	12-05-2021	09-08-2021	5,696,551.72
Comisión de Caminos e Infraest	062231H05002C01D030	N		0	0	5155	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:14	09-06-2021	06-09-2021	335,030.10
Comisión de Caminos e Infraest	062231H05002C01D031	N		0	0	3329	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:23	09-06-2021	23-07-2021	336,522.60
SECRETARÍA DEL CAMPO	304133	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:39	01-11-2016	31-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	227779	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:13	01-01-2016	31-12-2016	8,967,223.15
SECRETARÍA DEL CAMPO	304130	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:39	01-11-2016	31-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	237725	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:65	01-01-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	323870	N		0	0	19	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032512A01001	N		0	0	380	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:80	01-01-2017	01-12-2017	445,572.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H. CONCEJO MUNICIPAL DE NIC		N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:58	01-01-2017		-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	338392	N	0	0	27	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:82	24-07-2017	24-10-2017	1,237,102.16
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032512A01001	N	0	0	58	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2017	01-12-2017	40,102.00
Comisión de Caminos e Infraest	022131E05302C01D181	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:0,	09-10-2017	29-12-2017	1,999,371.09
Comisión de Caminos e Infraest	022131E05302C01D182	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:0,	09-10-2017	01-12-2017	1,992,033.12
Comisión de Caminos e Infraest	112231E07002C01D121	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:0,	30-10-2017		5,925,843.64
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	129129	N	0	0	66	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58	01-06-2018	30-06-2018	-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115425	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	654,692.31
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115338	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	604,336.45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115400	N		0		12	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	588,960.67
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	162619	N		0		15	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:82	19-03-2018	19-06-2018	736,203.56
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	162797	N		0		13	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:82	09-04-2018	09-07-2018	327,350.63
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S		288	303	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	3,828,077.26
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S		188	225	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2018	31-12-2018	1,264,776.42
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	379626	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	423426	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:25	01-01-2018	31-12-2018	73,014.42
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	237163	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	292008	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	302184	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	53,055,300.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22964	S		121	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:11	11-02-2019	22-02-2019	339,402.55
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	100300	S		868	850	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:52	01-05-2019	31-07-2019	3,000,000.00
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	100560	S		122	115	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2019	29-03-2019	1,050,140.29
Secretaría de Obras Públicas	152211E0580111280090	S		12190	11874	0	{meta1: {unidad_medida:L	1   {geo1: {cve_municipio:38	01-07-2019	31-12-2019	-
Secretaría de Obras Públicas	142271E06501108B0020	S		23047	23410	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:64	01-07-2019	31-12-2019	-
Secretaría de Agricultura, Gana	213211G07801109B009	S		221	516	0	{meta1: {unidad_medida:P	1   {geo1: {cve_municipio:27	01-08-2019	31-12-2019	13,499,382.95
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0231	S		385	356	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	-
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242527	S		55	55	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	20-12-2019	845,732.36
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242569	S		35	35	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	22-12-2019	712,203.66
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246840	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	02-10-2019	30-11-2019	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246855	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	02-10-2019	30-11-2019	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	269178	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-12-2019	31-12-2019	-
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	168255	S		250	250	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:52	15-09-2019	30-11-2019	3,084,317.03
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	172296	S		150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:52	07-10-2019	15-12-2019	963,937.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188017	S		900	900	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:52	25-10-2019	15-12-2019	900,735.92
MUNICIPIO DE COMITAN DE D	215630	S		35	32	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:19	02-12-2019	30-12-2019	384,939.37
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221045	S		415	415	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	1,468,247.75
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	261354	N		0		0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:82	13-07-2019	31-12-2019	2,212,443.14
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	281458	S		92	86	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	21-07-2019	31-12-2019	1,506,066.28
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	316,395,368.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		2992	2992	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	21,168,988.00
Secretaría de Turismo	083711F03401D07B0031	N		0		443768	{meta1: {unidad_medida:P	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-05-2020	31-12-2020	1,878,976.88
H AYUNTAMIENTO TZIMOL	44661	S		4661	567	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-04-2020	30-04-2020	690,230.23
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	45530	S		1579	1405	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:89	01-06-2020	31-08-2020	3,990,007.99
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	71418	S		102	102	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	502,435.47
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79469	S		66	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	1,264,640.45
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79521	S		44	44	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	1,230,163.34
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87305	S		60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	03-08-2020	31-12-2020	1,876,735.17
MUNICIPIO DE IXTACOMITAN C	96626	S		206	204	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:43	15-08-2020	15-11-2020	595,339.80
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	117022	S		10	10	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-09-2020	31-12-2020	277,276.54
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	122224	S		180	180	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	07-09-2020	31-12-2020	2,090,954.11
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	131012	S		38	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	149,556.90
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	139970	S		40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	01-10-2020	31-12-2020	499,193.50
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		250	250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:4,	01-01-2020	31-12-2020	8,339,546.94
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	146896	S		24	24	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	25-11-2020	133,741.76
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	146901	S		88	88	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	10-12-2020	793,072.07
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	149004	S		216	216	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	10-12-2020	401,099.53
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	157999	S		56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	09-12-2020	488,826.53
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	165701	S		56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	24-11-2020	276,428.03
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	165920	S		334	334	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	09-12-2020	573,843.06
GOBIERNO MUNICIPAL	180628	S		722	482	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:78	13-10-2020	31-12-2020	1,500,820.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258617	S		58	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1   {geo1: {cve_municipio:69	15-07-2020	15-10-2020	212,134.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	259491	S		15	12	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:69	01-08-2020	30-09-2020	410,584.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	259858	S		8	9	0	{meta1: {unidad_medida:C	1   {geo1: {cve_municipio:69	15-09-2020	15-11-2020	288,991.04



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		135	143	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2020	31-12-2020	3,221,471.08
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		336	319	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2020	31-12-2020	3,896,490.01
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		23	22	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:49	01-01-2020	31-12-2020	1,758,186.39
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		48	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	1,605,609.34
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		88	64	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,896,874.43
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		36	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	3,422,851.86
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3150	S	790	750	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	04-01-2021	01-03-2021	2,692,463.59
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3675	S	42	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-03-2021	30-04-2021	2,232,845.36
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	12706	S	51	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	02-02-2021	18-03-2021	1,838,542.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6267	S	49	51	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	05-03-2021	30-04-2021	1,635,562.32
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10864	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-02-2021	17-12-2021	5,120,724.42
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		1429	1650	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		4059	4120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		213	141	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
COMISION DE CAMINOS E INFR	8390	S	640	605	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-03-2021	31-12-2021	4,301,668.71
COMISION DE CAMINOS E INFR	8491	S	456	432	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-03-2021	31-12-2021	6,488,691.90

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISION DE CAMINOS E INFR	8550	S	140	152	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-03-2021	31-12-2021	4,456,015.42
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	9452	S	2504	2402	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-03-2021	31-12-2021	4,130,064.17
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10807	S	189	186	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:66	01-03-2021	31-12-2021	2,400,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10978	S	221	266	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:39	01-03-2021	31-12-2021	1,800,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18971	S	407	400	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:33	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20166	S	1381	1290	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:14	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20923	S	344	320	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	21137	S	519	515	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:33	01-03-2021	31-12-2021	2,250,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	58791	S	199	183	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:14	01-06-2021	31-08-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	64298	S	62	57	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	14-07-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	77406	S	302	320	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:65	01-05-2021	31-12-2021	2,802,164.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	96152	S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:3	10-06-2021	31-07-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5621	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	517,877.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5842	S	65	70	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-06-2021	1,030,423.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8124	S	66	63	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-08-2021	4,277,749.55
MUNICIPIO DE AMATENANGO	8993	S	3167	2753	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:7	02-02-2021	02-04-2021	717,977.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9084	S	170	130	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	3,892,533.97
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	11086	S	75	83	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,812,757.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12083	S	13	10	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	72,063.46
AYUNTAMIENTO DE REFORMA	12565	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:74	01-02-2021	30-09-2021	475,162.37
MUNICIPAL	18449	S	1404	1315	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	22-03-2021	22-06-2021	1,148,802.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21362	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	572,633.40
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	24767	S	1391	1139	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	02-07-2021	932,906.22
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	24986	S	116	116	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	04-05-2021	03-06-2021	1,004,756.31

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25172	S	118	68	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	08-02-2021	08-04-2021	2,808,172.47
MUNICIPAL	25240	S	34	37	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	08-03-2021	08-06-2021	636,932.62
MUNICIPAL	25408	S	479	478	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	22-02-2021	22-05-2021	429,917.62
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25934	S	2250	2250	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	03-02-2021	30-09-2021	2,867,153.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26023	S	330	330	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	15-06-2021	2,419,407.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26231	S	34	33	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	09-03-2021	391,304.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28392	S	70	55	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:76	25-03-2021	28-05-2021	492,445.81
AYUNTAMIENTO DE TAPACHULTEPEC	30584	S	784	698	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,976,076.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31426	S	102	95	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65	24-02-2021	24-05-2021	606,013.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33436	S	7	28	0	{meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:10	30-03-2021	28-05-2021	1,145,037.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33441	S	4	11	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	25-03-2021	23-05-2021	1,116,854.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33455	S	741	721	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-03-2021	13-05-2021	758,274.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35412	S	62	54	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40	17-02-2021	17-05-2021	735,811.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35923	S	5	20	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	22-03-2021	20-05-2021	1,861,423.50
AYUNTAMIENTO DE TAPACHULTEPEC	36513	S	1808	1610	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	4,572,262.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36998	S	56	44	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40	12-02-2021	12-05-2021	731,897.89
MUNICIPAL	39175	S	27	29	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	01-03-2021	01-05-2021	810,528.18
MUNICIPAL	39395	S	5043	4527	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	08-03-2021	08-06-2021	1,342,254.61
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40120	S	293	358	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	15-02-2021	30-04-2021	4,216,003.01
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41168	S	47	47	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	03-05-2021	02-08-2021	1,064,709.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45440	S	8459	8459	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	4,016,508.63
AYUNTAMIENTO DE TAPACHULTEPEC	45830	S	946	842	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,386,643.00
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46771	S	34	8	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	05-04-2021	03-06-2021	2,375,186.54
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULTEPEC	46792	S	36	41	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	400,926.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULTEPEC	46975	S	26	23	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	225,744.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULTEPEC	47217	S	25	19	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	123,410.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48098	S	395	385	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	02-02-2021	03-03-2021	517,551.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	49330	S	68	67	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	16-02-2021	30-07-2021	792,340.11
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	49462	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	16-02-2021	30-07-2021	880,377.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49553	S	13	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	12-03-2021	150,501.71
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	51267	S	4270	3848	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	04-05-2021	03-07-2021	1,148,324.14
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	51828	S	82	76	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	15-02-2021	31-03-2021	2,850,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53620	S	269	243	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	14-01-2021	27-02-2021	300,068.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53622	S	127	125	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	14-01-2021	27-02-2021	296,633.43
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	53639	S	1741	1550	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2021	31-07-2021	4,401,720.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55252	S		109	113	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	23-02-2021	23-04-2021	1,033,887.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55667	S		89	75	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	15-06-2021	4,621,521.73
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55778	S		242	264	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	30-04-2021	838,781.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55883	S		110	78	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	01-06-2021	614,534.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56014	S		216	200	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	513,118.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58524	S		250	214	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	15-06-2021	832,208.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58644	S		236	118	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	12-03-2021	14-06-2021	2,048,008.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59234	S		95	89	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-06-2021	2,830,258.42
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59553	S		360	530	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-06-2021	919,772.97
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60561	S		158	162	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	13-04-2021	12-06-2021	2,133,862.93
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60613	S		41	37	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	29-04-2021	28-05-2021	457,652.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60762	S		202	209	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	30-05-2021	2,787,036.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60900	S		262	253	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	26-02-2021	26-03-2021	3,010,034.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60947	S		1322	1152	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	2,738,461.02
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61075	S		21	23	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	15-04-2021	29-05-2021	341,465.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61412	S		66	63	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-05-2021	4,025,843.06
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61856	S		17	19	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	05-05-2021	26-06-2021	270,923.37
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61859	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:20	12-03-2021	31-08-2021	4,755,069.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61972	S		31	32	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	04-03-2021	02-06-2021	627,496.89
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61979	S		25	27	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	06-05-2021	19-06-2021	390,518.98
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62104	S		85	87	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	05-05-2021	03-07-2021	1,170,585.57
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62120	S		137	139	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	05-05-2021	03-07-2021	1,878,690.94
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62154	S		19	21	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	06-05-2021	26-06-2021	272,177.63
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62262	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:27	04-01-2021	31-12-2021	693,750.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62306	S		307	296	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	05-03-2021	04-06-2021	6,118,094.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65452	S		55	53	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	11-03-2021	11-05-2021	632,107.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65861	S		90	85	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	462,004.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66649	S		326	314	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	20-03-2021	30-04-2021	1,192,480.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67346	S		197	211	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	22-03-2021	23-07-2021	1,606,479.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67960	S		299	288	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	17-02-2021	16-04-2021	3,431,438.90

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPAL	69882	S	68	52	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:32	01-03-2021	31-05-2021	850,030.34
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70707	S	121	120	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	1,460,981.16
MUNICIPAL	70772	S	479	478	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:32	15-02-2021	15-05-2021	871,961.03
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	71166	S	245	235	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:4,	01-04-2021	30-06-2021	4,321,205.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71958	S	751	758	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	30-03-2021	28-06-2021	1,852,756.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72061	S	251	231	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	05-04-2021	05-09-2021	1,731,701.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72115	S	45	50	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	26-03-2021	24-06-2021	1,716,347.61
GOBIERNO MUNICIPAL	72775	S	258	229	0	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	08-05-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74392	S	19	19	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-06-2021	526,668.29
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74676	S	127	185	0	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:31	09-04-2021	09-06-2021	602,136.72
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	75483	S	1319	1273	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:20	02-04-2021	31-05-2021	2,859,521.80
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	75810	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-08-2021	2,507,370.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76029	S	65	48	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	22-04-2021	22-07-2021	1,487,478.94
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	76057	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	406,044.79
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	76097	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	83,914.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77199	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-06-2021	1,203,745.35
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77317	S	197	211	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	22-03-2021	23-07-2021	377,802.94
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	77329	S	411	394	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:20	06-05-2021	05-07-2021	2,320,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77393	S	538	527	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	15-08-2021	1,346,991.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78558	S	105	95	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	04-05-2021	04-08-2021	1,960,843.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78682	S	25	24	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	03-05-2021	15-07-2021	551,319.49
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79440	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-06-2021	2,196,478.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79876	S	122	98	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	766,529.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80933	S	400	355	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	03-05-2021	3,499,932.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80941	S	665	617	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	02-02-2021	23-06-2021	3,000,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	81394	S	22	21	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:19	23-02-2021	14-05-2021	891,893.92
GOBIERNO MUNICIPAL	82128	S	443	434	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-06-2021	1,319,386.62
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82173	S	165	220	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-03-2021	2,499,164.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82333	S	134	171	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	11-03-2021	30-06-2021	1,177,037.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82571	S	170	130	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	1,087,348.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83470	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-08-2021	3,500,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84321	S	215	220	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	766,520.82
MUNICIPAL	84453	S	154	171	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:32	29-03-2021	18-06-2021	967,979.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85118	S	5311	5227	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-09-2021	2,072,505.46
GOBIERNO MUNICIPAL	85223	S	5192	5220	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-07-2021	2,653,430.64
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	85341	S	91	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:72	02-05-2021	30-05-2021	280,191.93
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	85383	S	91	80	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:72	15-04-2021	14-05-2021	159,323.14
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	85731	S	25	33	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	06-05-2021	04-06-2021	315,427.01
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86907	S	41	43	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	11-05-2021	11-06-2021	1,127,127.46
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87129	S	44	44	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	07-06-2021	30-06-2021	889,232.77
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87234	S	44	44	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	25-06-2021	31-07-2021	1,419,040.15
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87330	S	132	132	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-06-2021	30-10-2021	-
SE ESTABLECE UN COMITÉ DE P	87759	S	36	36	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	07-06-2021	22-07-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88459	S	174	196	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	25-03-2021	25-06-2021	2,612,324.85
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	88812	S	390	440	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	16-08-2021	3,037,278.59
MUNICIPAL	90356	S	49	63	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:32	08-02-2021	15-05-2021	1,578,358.49
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	92131	S	15	17	0	{meta1: {unidad_medida:T		{geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	73,800.69
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	92563	S	67	62	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:19	15-03-2021	14-05-2021	750,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	93200	S	50	58	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	400,740.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	95366	S	63	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	13-07-2021	358,671.14
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	98931	S	150	140	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:3,	01-04-2021	30-06-2021	1,092,701.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20102	S	1110	1066	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:93	10-02-2021	09-06-2021	1,447,119.63
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	20	24	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:60	01-01-2021	31-12-2021	747,415.32
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	30	37	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2021	31-12-2021	1,693,945.19
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	14	16	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	1,616,812.69
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	48	42	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2021	31-12-2021	2,582,956.58



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		75	54	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	382,148.59
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		251	212	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	3,276,705.70
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		47	81	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	1,137,596.68
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		195	183	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2021	31-12-2021	3,393,193.75
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		57	37	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:68	01-01-2021	31-12-2021	1,540,429.35
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		137	110	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:38	01-01-2021	31-12-2021	1,569,370.97
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		143	161	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2021	31-12-2021	2,133,934.02
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		148	148	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:9	01-01-2021	31-12-2021	730,366.56
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		197	205	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	733,785.55
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		184	210	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	2,470,732.14
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		69	78	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:79	01-01-2021	31-12-2021	3,121,299.73
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		226	251	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2021	31-12-2021	3,868,498.07
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		40	42	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	01-01-2021	31-12-2021	439,119.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		24	27	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	790,202.16
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		25	35	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40	01-01-2021	31-12-2021	556,299.76
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S		101	106	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2021	31-12-2021	5,323,053.12
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S		382	672	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	3,660,158.85
Secretaría de Turismo	083711F03401D07B003 S		203326	186750	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2021	01-12-2021	2,280,019.20
Secretaría de Seguridad y Prote	03-01-5000-000-00000-QN		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,126,007.19
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B030N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:74	23-04-2021	06-07-2021	3,051,724.14
Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B040 S		170	156	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:62	12-07-2021	12-07-2021	5,660,484.76
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D006N		0	0	25420	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:39	09-02-2021	29-04-2021	10,189,800.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D009N		0	0	10711	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:73	09-02-2021	29-04-2021	12,227,760.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D012N		0	0	48797	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:81	10-02-2021	30-04-2021	27,512,460.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D014N		0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:48	10-02-2021	30-04-2021	20,379,600.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D025N		0	0	20227	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:62	09-02-2021	29-04-2021	16,053,930.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D030N		0	0	20227	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:62	14-07-2021	14-07-2021	6,113,880.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D049N		0	0	12502	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:42	10-02-2021	30-04-2021	18,341,640.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D058N		0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	2,047,950.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D062N		0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	23-02-2021	08-04-2021	1,758,240.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D067N		0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	3,056,940.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D069N		0	0	43874	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:46	09-02-2021	29-04-2021	4,075,920.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D071	N	0	0	15698	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:70	09-02-2021	29-04-2021	8,561,430.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D078	N	0	0	27619	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:72	09-02-2021	29-04-2021	4,075,920.00
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	FAFM-OT001/2021	N	0	0	120	{meta1: {unidad_medida:S	1	{geo1: {cve_municipio:73	21-06-2021	05-07-2021	194,307.50
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D087	N	0	0	101594	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:61	10-02-2021	30-04-2021	29,510,460.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B039	N	0	0	12502	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:42	14-04-2021	12-07-2021	4,272,413.80
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B048	N	0	0	133281	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	14-04-2021	12-06-2021	1,017,241.38
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B045	N	0	0	94888	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:17	14-04-2021	12-07-2021	3,560,344.83
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B049	N	0	0	133281	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	23-04-2021	21-06-2021	1,932,758.62
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04201112B001-1	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	20,743,333.31
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B020	N	0	0	19912	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:62	24-05-2021	05-10-2021	5,882,148.96
SECRETARÍA DEL CAMPO	304099	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	01-11-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	323701	N	0	0	6	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DEL CAMPO	255565	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:56	01-01-2017	31-12-2017	134,496.93
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41355	N	0	0	386	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2018	30-04-2018	3,694,513.66
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	114938	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-01-2018	30-09-2018	-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	94182	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	377,709.76
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	94157	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	251,807.08
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	90,036,950.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	49	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	01-01-2018	01-12-2018	120,000.00
H. Ayuntamiento Municipal de	1.7.1.-101-PP-03-05-01-Q	N	0	0	1201	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	1,168,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	203786	N	0	0	211	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2018	31-12-2018	8,807,832.27
GOBIERNO MUNICIPAL	226670	N	0	0	112	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	15-05-2018	16-07-2018	782,577.48
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	237214	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	299101	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	299227	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	212	184	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2018	31-12-2018	2,657,496.68
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0490	N	0	0	215344	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-10-2018	31-12-2018	4,370,120.83
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	300,165,228.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0241	S	1070	988	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	-
MUNICIPIO DE COMITAN DE DC	153090	S	520	480	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	05-08-2019	04-11-2019	3,435,059.72
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242500	S	35	35	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	11-12-2019	526,272.88
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246848	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	02-10-2019	30-11-2019	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246875	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	02-10-2019	30-11-2019	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	252843	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-10-2019	08-12-2019	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	269119	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-12-2019	31-12-2019	-
MUNICIPIO DE COMITAN DE DC	255474	S	43	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-10-2019	15-11-2019	74,069.08

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	281496	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	04-10-2019	31-12-2019	1,669,576.57
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	63662	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	11-05-2020	26-05-2020	190,894.79
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	71433	S	102	102	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	3,320,504.90
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79381	S	432	432	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	1,484,573.54
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87298	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-08-2020	31-12-2020	1,820,359.61
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87333	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-08-2020	31-12-2020	535,190.17
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	139774	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-10-2020	31-12-2020	527,709.01
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	139946	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-10-2020	31-12-2020	236,525.42
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	146	154	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	11,541,389.44
Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B031	S	973	899	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:64	01-10-2020	31-07-2021	19,063,503.66
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gut	2.2.4.-101-UR-04-04-04	S	1377	1323	0	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-04-2020	31-12-2020	3,950,000.00
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	148931	S	214	214	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	10-12-2020	438,939.11
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	165663	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-11-2020	24-12-2020	1,501,966.98
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	165875	S	2808	2808	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	09-11-2020	23-12-2020	685,693.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	263480	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:69	01-11-2020	31-12-2020	615,608.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	265126	S	141	100	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:69	01-11-2020	29-12-2020	3,270,938.22
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	32	40	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,419,569.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	126	126	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	3,124,970.14
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	26	32	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	2,140,430.83
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	59	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:77	01-01-2020	31-12-2020	2,074,110.29
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701	S	76	85	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2020	31-12-2020	1,636,722.87
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701	S	290	292	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2020	31-12-2020	2,275,651.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00701	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:9,	01-01-2020	31-12-2020	1,333,201.78
COMISION DE CAMINOS E INFR	7954	S	583	662	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:64	01-03-2021	31-12-2021	-
MUNICIPIO EL BOSQUE	8000	S	85	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:14	15-03-2021	14-05-2021	2,420,251.84
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	11284	S	266	272	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	11-03-2021	09-05-2021	5,309,984.87
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	12495	S	51	47	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:3,	01-03-2021	31-05-2021	1,581,959.31
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9057	S	1	49	0	{meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:10	19-02-2021	19-04-2021	2,252,568.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	12794	S	6	11	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-03-2021	13-05-2021	1,265,767.98
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	12866	S	2	23	0	{meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-03-2021	03-05-2021	817,883.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5260	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	01-01-2021	30-09-2021	14,875,076.41
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	2008	2321	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532D00601	S	3120	2880	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
Secretaría de Obras Públicas	042241H03901112B007	S	5327	5012	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	31-12-2021	2,624,559.69
Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B040	S	170	155	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:74	01-04-2021	31-12-2021	5,660,484.76
MUNICIPIO DE REFORMA	ALUMBRADOHIDRO2021	N	0	0	40711	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:74	01-01-2021	31-12-2021	286,440.85
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	8348	S	2325	2440	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:58	01-03-2021	31-12-2021	3,101,739.19

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISION DE CAMINOS E INFR	10170	S	414	423	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:92	01-03-2021	31-12-2021	4,134,565.33
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	18523	S	145	164	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:26	01-04-2021	30-09-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18546	S	289	296	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20720	S	153	152	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:60	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20765	S	117	111	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20886	S	162	138	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:66	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	21129	S	150	159	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:33	01-03-2021	31-12-2021	2,250,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	30697	S	651	600	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	15-04-2021	15-07-2021	4,602,401.44
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	38407	S	314	271	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-03-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	46712	S	25093	24108	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:17	24-05-2021	24-08-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	58261	S	1355	1301	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:26	15-05-2021	29-10-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	58729	S	199	183	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:14	01-06-2021	31-08-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	59216	S	1371	1240	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:93	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	65537	S	43	52	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:33	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	68582	S	57	53	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	30-07-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	77078	S	62	59	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	77150	S	223	216	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	95850	S	62	59	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	02-08-2021	31-08-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	95981	S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3	10-06-2021	31-07-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	96030	S	237	219	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	21-06-2021	21-09-2021	-
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	4105	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	22-02-2021	30-04-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5405	S	468	350	0	{meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	1,268,550.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8859	S	53	45	0	{meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-05-2021	930,231.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9221	S	95	85	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-04-2021	2,141,482.73
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9405	S	61	62	0	{meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-03-2021	1,385,336.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	9788	S	164	154	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,061,897.21

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10150	S	63	66	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	957,425.31	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10285	S	199	196	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	1,270,301.07	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11579	S	18	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	16-02-2021	16-04-2021	1,176,639.90	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11937	S	20	31	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	320,666.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12404	S	236	276	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	03-03-2021	02-06-2021	2,017,750.91	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12444	S	360	245	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	15-06-2021	3,259,568.95	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12510	S	87	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	04-03-2021	18-05-2021	1,614,190.26	
MUNICIPAL	18472	S	231	251	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:32	15-03-2021	15-06-2021	2,857,377.45	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18675	S	534	528	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-03-2021	1,498,032.48	
DIRECCION DER OBRAS PUBLICA	18774	S	370	360	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:79	01-02-2021	31-05-2021	1,200,000.59	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	20695	S	104	104	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	30-04-2021	813,704.81	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24523	S	53	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	04-02-2021	05-04-2021	1,045,828.14	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	25076	S	116	116	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	04-05-2021	22-05-2021	378,227.08	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25081	S	82	78	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-02-2021	06-05-2021	1,621,033.64	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	25151	S	22250	22250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	941,160.34	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30003	S	395	361	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:87	15-01-2021	15-04-2021	2,934,362.16	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30035	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	15-03-2021	366,039.86	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30610	S	371	269	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	15-02-2021	15-05-2021	2,240,315.42	
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO C	31260	S	120	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-03-2021	29-04-2021	720,406.33	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	31774	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-03-2021	31-12-2021	363,585.84	
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	31995	S	1493	1329	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,772,502.00	
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	33459	S	660	587	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,661,187.00	
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	35627	S	1326	1181	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,351,093.00	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36347	S	2	17	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	22-03-2021	20-05-2021	1,414,681.86	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36396	S	99	88	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	29-03-2021	27-05-2021	824,528.42	
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36509	S	1710	1522	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	4,322,117.00	
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36521	S	400	356	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,002,764.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37624	S	32	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	19-05-2021	452,625.70	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42106	S	243	250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	15-02-2021	15-05-2021	1,652,417.20	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	42262	S	285	265	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	310,849.81	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	45660	S	892	794	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,249,978.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	45869	S	1557	1386	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,934,726.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46580	S	50	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	23-02-2021	26-03-2021	571,906.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	46951	S	81	77	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	24-05-2021	1,492,712.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46978	S	50	48	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	23-02-2021	24-05-2021	993,536.75
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	47032	S	98	96	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	582,896.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48096	S	170	189	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	05-01-2021	03-02-2021	554,597.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48228	S	1342	1158	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:87	15-02-2021	15-04-2021	794,209.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48266	S	150	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-04-2021	1,979,222.65
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49320	S	144	96	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-01-2021	20-04-2021	608,007.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49473	S	84	56	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-04-2021	517,773.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50384	S	8459	8459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	03-05-2021	03-08-2021	1,057,410.38
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	54636	S	785	961	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	26-04-2021	09-07-2021	721,604.62
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55017	S	258	266	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	25-02-2021	09-04-2021	813,907.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55372	S	53	51	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-05-2021	1,045,828.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55374	S	4	2	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:83	13-04-2021	11-07-2021	1,024,663.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55721	S	356	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-08-2021	1,227,644.34
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55961	S	242	264	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	30-04-2021	2,286,277.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58952	S	189	218	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	30-07-2021	3,000,521.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59692	S	156	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	238,124.79
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59723	S	85	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	753,304.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59956	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-04-2021	03-06-2021	372,284.70
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60543	S	125	131	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	13-04-2021	12-06-2021	1,707,090.34
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61194	S	77	79	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	14-04-2021	05-06-2021	1,147,488.19
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61696	S	78	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	13-04-2021	05-06-2021	1,066,931.46
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61906	S	34	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	19-06-2021	541,846.75
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62057	S	19	21	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	19-06-2021	272,177.63
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62165	S	63	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	07-05-2021	03-07-2021	1,014,621.99
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62386	S	110	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	01-08-2021	2,387,927.73
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63872	S	12	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	337,856.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64254	S	215	220	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	766,565.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64348	S	100	135	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	04-06-2021	1,524,224.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65123	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-04-2021	202,790.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66076	S	151	173	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	6,223,729.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66082	S	5311	5277	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-04-2021	3,781,658.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66838	S	4797	8236	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	29-03-2021	29-06-2021	542,111.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66933	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	18-03-2021	16-06-2021	366,039.86
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67446	S	693	666	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	15-07-2021	818,547.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67525	S	39	27	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	19-03-2021	18-05-2021	436,303.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68912	S	50	46	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:40	01-03-2021	01-07-2021	222,776.77
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	68922	S	1042	961	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-02-2021	31-03-2021	3,731,990.34
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69610	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	26-03-2021	28-06-2021	1,899,985.47
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	69649	S	1238	1262	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:20	15-02-2021	20-03-2021	2,323,375.60
MUNICIPAL	69680	S	101	125	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-03-2021	31-05-2021	1,349,127.05
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70812	S	79	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-05-2021	05-06-2021	345,412.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71081	S	302	285	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	06-05-2021	06-07-2021	1,009,302.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72095	S	113	109	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-04-2021	04-06-2021	1,294,314.67
GOBIERNO MUNICIPAL	72663	S	67	63	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-06-2021	1,563,217.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73658	S	220	207	0	{meta1: {unidad_medida:A	1	{geo1: {cve_municipio:83	18-05-2021	15-08-2021	1,900,178.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74743	S	11	10	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-04-2021	09-06-2021	209,165.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75103	S	53	47	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-04-2021	14-07-2021	1,703,135.97
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	76065	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	419,275.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76824	S	23	24	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	1,075,933.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77404	S	99	104	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	04-05-2021	629,149.35
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77861	S	34	28	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	03-05-2021	02-08-2021	509,237.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78112	S	174	151	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	21-04-2021	21-05-2021	408,799.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79951	S	1744	1688	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-05-2021	2,116,067.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80727	S	262	247	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-08-2021	1,044,059.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81182	S	693	666	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	1,181,441.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81260	S	125	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	22-02-2021	22-06-2021	732,851.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81304	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	265,984.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81836	S	55	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	500,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82018	S	77	87	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	15-05-2021	2,999,721.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82094	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	15-07-2021	1,300,056.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82363	S	262	247	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-08-2021	1,665,694.11
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82646	S	26	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	12-04-2021	12-07-2021	461,172.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84021	S	68	51	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-04-2021	3,500,918.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84254	S	33	36	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	19-06-2021	1,336,140.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84402	S	25	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	19-06-2021	618,547.84
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	85199	S	61	48	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:72	02-05-2021	30-05-2021	234,138.55
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	86366	S	393	388	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-05-2021	18-07-2021	2,763,604.32
GOBIERNO MUNICIPAL	86815	S	258	239	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	09-08-2021	2,435,601.10
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87267	S	108	108	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	23-06-2021	30-07-2021	1,068,266.35
HONORABLE AYUNTAMIENTO M	87718	S	45	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	01-04-2021	15-05-2021	1,535,799.09
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	88155	S	5	7	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-05-2021	09-07-2021	893,483.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88310	S	99	96	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	02-06-2021	30-08-2021	1,016,616.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88348	S	174	196	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	25-03-2021	25-06-2021	442,540.63
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	88467	S	180	230	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	10-07-2021	1,849,137.02
MUNICIPAL	88625	S	204	187	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	08-02-2021	30-04-2021	1,009,765.97
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	88658	S	160	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	10-07-2021	1,837,201.59
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	88753	S	256	235	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	16-08-2021	1,994,357.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88787	S	240	104	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	18-03-2021	18-06-2021	1,897,500.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88856	S	71	68	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	28-05-2021	27-07-2021	1,411,868.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89005	S	321	265	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-05-2021	23-08-2021	779,372.91
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	89315	S	100	110	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	17-07-2021	2,486,222.96
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	89344	S	732	488	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	17-07-2021	1,185,439.22
MUNICIPAL	89530	S	83	71	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	03-02-2021	02-04-2021	944,756.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90406	S	108	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	415,671.04

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	92015	S		3504	3504	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-08-2021	801,001.99
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	94104	S		17	18	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	130,531.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	95299	S		518	520	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	253,770.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96419	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-01-2021	31-12-2021	2,219,642.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97185	S		50	55	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:11	11-01-2021	09-04-2021	3,160,272.85
MUNICIPIO EL BOSQUE	4487	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:14	08-03-2021	30-09-2021	2,278,910.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37080	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:88	04-01-2021	30-09-2021	137,863.73
MUNICIPAL	97221	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:32	01-01-2021	31-12-2021	2,185,671.39
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		26	27	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	694,056.21
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		37	34	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:27	01-01-2021	31-12-2021	1,144,445.10
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		39	51	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	01-01-2021	31-12-2021	1,818,933.07
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S		26	24	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	481,784.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S	S		21	25	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:44	01-01-2021	31-12-2021	780,780.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		64	48	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-01-2021	31-12-2021	1,904,908.95
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		192	250	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	01-01-2021	31-12-2021	2,146,939.14
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		123	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2021	31-12-2021	2,927,249.39
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		50	59	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	754,789.57
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		102	54	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	2,079,156.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		15	17	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	629,873.85
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		187	177	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	708,104.39
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		20	30	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:15	01-01-2021	31-12-2021	475,949.79
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S		27	37	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	315,533.47
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S	S		38	38	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-01-2021	31-12-2021	517,936.17
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S	S		70	80	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2021	31-12-2021	689,913.21
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S	S		64	75	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-01-2021	31-12-2021	3,957,025.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S	S		61	74	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	2,746,048.73
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S	S		337	338	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:87	01-01-2021	31-12-2021	1,173,356.21
Secretaría de Turismo	083711F03401D07B002	S		29873	29054	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:69	01-01-2021	01-12-2021	3,182,220.00
Instituto de la Infraestructura F	1	N		0	0	100 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	45,637,382.55
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B025	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:65	19-04-2021	16-08-2021	3,865,517.25
Secretaría de Obras Públicas	043351H02201112B010	S		110	90	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:26	01-01-2021	31-12-2021	1,109,228.03
Secretaría de Obras Públicas	052411H04501S03B007	S		179	182	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:62	01-01-2021	31-12-2021	357,821.69



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Secretaría de Obras Públicas	042411H04501S03B023	S	828	807	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:45	01-01-2021	31-12-2021	1,913,627.95
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D002	N	0	0	50268	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:74	09-02-2021	29-04-2021	5,094,900.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D003	N	0	0	50268	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:74	02-02-2021	28-03-2021	1,528,470.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D004	N	0	0	50268	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:74	09-02-2021	29-04-2021	6,113,880.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D006	N	0	0	32027	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:81	10-02-2021	30-04-2021	20,379,600.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D039	N	0	0	24298	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:21	10-02-2021	30-04-2021	40,759,200.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D015	N	0	0	24392	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:66	09-02-2021	29-04-2021	10,189,800.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D024	N	0	0	242931	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:59	09-02-2021	29-04-2021	15,284,700.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D029	N	0	0	20227	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:62	10-02-2021	30-04-2021	63,176,760.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D032	N	0	0	34737	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:68	09-07-2021	14-07-2021	2,037,960.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D043	N	0	0	1724	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:21	09-02-2021	29-04-2021	12,227,760.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D047	N	0	0	8396	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:33	09-07-2021	14-07-2021	10,189,800.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D051	N	0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:48	09-02-2021	29-04-2021	11,818,170.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D057	N	0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	2,237,760.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D060	N	0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	2,977,020.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D068	N	0	0	43874	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:46	09-02-2021	29-04-2021	15,284,700.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D070	N	0	0	43874	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:46	14-07-2021	14-07-2021	8,151,840.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D073	N	0	0	27619	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:72	09-02-2021	29-04-2021	4,585,410.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D082	N	0	0	234878	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:78	09-02-2021	29-04-2021	5,804,190.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D085	N	0	0	7262	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:11	09-02-2021	29-04-2021	6,113,880.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B033	N	0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:48	14-04-2021	12-07-2021	4,130,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B034	N	0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:48	14-04-2021	12-07-2021	3,936,724.14
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B037	N	0	0	34737	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:68	23-04-2021	06-07-2021	3,051,724.14
Comisión de Caminos e Infraest	062131H03602C01D024	N	0	0	441	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:84	16-06-2021	12-11-2021	1,288,164.90
Comisión de Caminos e Infraest	062131H03602C01D026	N	0	0	652	{meta1: {unidad_medida:E		{geo1: {cve_municipio:47	09-06-2021	15-12-2021	153,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	062231H05002C01D015	N	0	0	72	{meta1: {unidad_medida:T		{geo1: {cve_municipio:64	07-06-2021	05-08-2021	488,816.40
Comisión de Caminos e Infraest	062231H05002C01D032	N	0	0	7008	{meta1: {unidad_medida:E		{geo1: {cve_municipio:24	09-06-2021	15-12-2021	178,500.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	178884	N	0	0	19	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:10	03-06-2016	31-08-2016	496,930.47
SECRETARIA DEL CAMPO	309606	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:75	01-11-2016	31-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	217308	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2016	31-12-2016	2,155,287.88

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	309285	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:96	26-10-2016	23-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	370025	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-01-2016	31-12-2016	6,902,145.34
Instituto de la Infraestructura F	21120730012532A01201	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2017	01-12-2017	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022533A01001	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2017	01-12-2017	294,816.64
GOBIERNO MUNICIPAL	156121	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	12-06-2017	29-06-2017	1,080,018.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H. Concejo Municipal de Nicolas		N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-04-2016		-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	338126	N	0	0	27	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	24-07-2017	24-10-2017	685,362.70
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032522A01001	N	0	0	307	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	01-01-2017	01-12-2017	83,206.00
Comisión de caminos e infraest	112231E07002C01D065	N	0	0	121	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2018		728,069.18
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	162555	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	19-03-2018	19-06-2018	377,709.76
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	162681	N	0	0	1670	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	19-03-2018	19-05-2018	2,158,840.42
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	298954	N	0	0	4277	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	17-08-2018	31-08-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	137	149	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2018	31-12-2018	964,035.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	35	24	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2018	31-12-2018	1,897,022.39
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S	65	88	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2018	31-12-2018	1,400,000.00
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B092	N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	-

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
GOBIERNO MUNICIPAL	407115	S	6708	6192	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	10-12-2018	28-12-2018	2,065,344.95	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	180328	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	01-01-2018	31-12-2018	2,005,174.24	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	302125	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-	
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	-	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0030	N	0	0	1387	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-01-2019	31-12-2019	-	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	21,873,338.00	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	63019	S	676	617	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2019	31-12-2019	3,207,252.06	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	111512	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:37	01-01-2019	31-12-2019	23,179,550.50	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	111841	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:49	01-01-2019	31-12-2019	-	
Secretaría de Obras Públicas	142411E06501503B0020	S	22252	21077	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:9,	01-07-2019	31-12-2019	-	
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	170008	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	13-07-2019	20-09-2019	162,767.05	
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242510	S	30	35	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	20-12-2019	500,859.84	
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242617	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	25-11-2019	25-12-2019	1,508,174.00	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	250911	S	97	106	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	16-07-2019	16-11-2019	1,001,440.48	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	266676	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-11-2019	30-12-2019	-	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	192185	S	1042	1042	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-11-2019	31-12-2019	787,668.02	
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	195687	S	95	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	04-11-2019	15-12-2019	595,221.12	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207268	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	22-07-2019	30-09-2019	836,367.77	
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242647	S	100	105	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-11-2019	27-12-2019	1,630,428.14	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	227934	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-11-2019	15-12-2019	494,230.20	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	4599	4599	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	-	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532D00601	S	1200	1200	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	-	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	180	152	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:81	01-01-2020	31-12-2020	5,357,381.23	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81993	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	618,021.71	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87346	S	68	68	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	03-08-2020	31-12-2020	1,548,295.57	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	122230	S	288	288	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-09-2020	31-12-2020	1,566,528.62	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	131040	S	38	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	1,006,637.89	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	131045	S	38	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	1,006,637.89	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	131069	S	906	906	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	4,261,569.21	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	253	261	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:98	01-01-2020	31-12-2020	8,966,319.25	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	133	139	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	8,094,827.79	
Secretaría de Turismo		S	121183	119228	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	31-12-2020	1,875,000.00	
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	146141	S	78	63	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	03-09-2020	03-11-2020	1,535,440.67	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	149020	S	216	216	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	10-12-2020	196,765.81	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	166099	S	26	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	09-11-2020	23-12-2020	325,294.98	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	176489	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	09-11-2020	23-12-2020	500,508.87	
GOBIERNO MUNICIPAL	249279	S	504	336	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	420,883.74	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	263323	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-11-2020	31-12-2020	1,599,822.80	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	263383	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-11-2020	31-12-2020	1,698,996.19	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	263683	S	22	28	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-11-2020	31-12-2020	865,174.93	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	165	181	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	2,328,936.46	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	72	78	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2020	31-12-2020	2,202,755.66	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	86	77	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2020	31-12-2020	2,786,764.79	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	27	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,852,515.42	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3274	S	47	40	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:4,	03-02-2021	15-04-2021	1,800,000.00	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3661	S	66	60	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:4,	15-02-2021	15-04-2021	1,109,946.44	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	7593	S	110	99	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:11	08-03-2021	04-06-2021	1,709,357.61	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9646	S	390	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	19-02-2021	19-04-2021	1,990,386.31	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	10262	S	59	54	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	18-01-2021	26-03-2021	1,762,131.86	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	12931	S	0	139	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	03-03-2021	01-05-2021	3,139,475.78	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10981	S	335	334	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-03-2021	03-05-2021	2,003,046.99	
MUNICIPIO DE AMATENANGO	12416	S	44	37	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:7,	04-02-2021	04-05-2021	1,125,000.00	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	894	835	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	435	463	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	565	527	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-04-2021	06-04-2021	-	
Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B041	S	164	151	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-04-2021	31-12-2021	1,162,775.98	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B044	S	170	156	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-04-2021	31-12-2021	1,174,486.51
COMISION DE CAMINOS E INFR	8815	S	127	114	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-03-2021	31-12-2021	4,791,172.04
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10090	S	447	437	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:22	01-03-2021	31-12-2021	4,668,705.75
COMISION DE CAMINOS E INFR	10591	S	377	356	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-03-2021	31-12-2021	3,000,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10656	S	380	337	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:66	01-03-2021	31-12-2021	3,600,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10878	S	814	767	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:66	01-03-2021	31-12-2021	2,400,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10936	S	88	111	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:33	01-03-2021	31-12-2021	2,100,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	11159	S	45	51	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-03-2021	31-12-2021	2,100,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18609	S	305	272	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:81	26-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20530	S	490	521	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:39	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20610	S	571	562	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:39	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	21069	S	63	76	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:60	01-03-2021	31-12-2021	750,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	58344	S	199	183	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	15-05-2021	15-07-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	64333	S	3352	3129	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:44	07-06-2021	20-08-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	67089	S	422	327	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	89217	S	3623	3339	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:37	01-06-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	95637	S	1749	1871	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-07-2021	30-11-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	95824	S	3343	3740	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	01-07-2021	30-11-2021	-

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3691	S		588	550	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:4,	01-03-2021	31-05-2021	9,501,058.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4249	S		120	115	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:16	18-02-2021	20-04-2021	975,416.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4936	S		29	35	0 {meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	40,472.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7393	S		126	112	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:72	15-02-2021	20-04-2021	1,105,328.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7947	S		55	65	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	25-01-2021	24-04-2021	918,378.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	8547	S		59	60	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,420,701.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9220	S		170	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	3,354,627.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9495	S		170	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	314,240.51
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9650	S		366	395	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	15-06-2021	1,000,000.01
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10082	S		13	12	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	721,044.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10217	S		30	20	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-03-2021	240,505.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10237	S		85	80	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	08-02-2021	08-04-2021	1,346,999.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10273	S		30	20	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	601,263.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11604	S		667	654	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	23-02-2021	23-04-2021	1,114,709.86
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12213	S		40	30	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	77,273.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12269	S		577	492	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	18-02-2021	03-06-2021	2,357,222.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23930	S		195	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:79	15-02-2021	15-05-2021	760,025.47
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	24949	S		873	839	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	02-06-2021	584,080.42
MUNICIPAL	25252	S		50	34	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:32	08-03-2021	08-06-2021	1,196,158.45
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27120	S		265	217	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	12-04-2021	3,431,438.90
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28625	S		70	55	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:76	25-03-2021	28-05-2021	330,752.26
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28859	S		82	80	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:76	29-03-2021	29-06-2021	2,093,149.22
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29019	S		7674	6932	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:87	13-01-2021	13-04-2021	2,343,774.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29291	S		126	121	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	11-02-2021	12-05-2021	1,810,502.84
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	29695	S		1028	914	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,593,246.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	30375	S		1154	1028	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,915,036.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	30377	S		1204	1072	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,041,459.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	30482	S		487	450	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65	18-02-2021	12-05-2021	750,342.21
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	30840	S		6198	5677	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:8,	03-03-2021	30-04-2021	1,439,549.61
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	31103	S		312	325	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40	15-02-2021	15-05-2021	596,695.82
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	31182	S		1045	930	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,638,063.00
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	32626	S		312	325	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40	15-02-2021	15-05-2021	628,363.01
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33039	S		45	43	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	19-03-2021	511,705.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33234	S		10	15	0 {meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:10	29-03-2021	27-05-2021	985,239.50
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33422	S		330	334	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	31-03-2021	29-05-2021	935,874.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33857	S		34	33	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	19-04-2021	391,304.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34257	S		240	251	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:87	15-02-2021	15-05-2021	2,111,148.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	34624	S		102	95	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	24-02-2021	24-05-2021	1,474,570.38
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	34781	S		114	117	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40	16-02-2021	17-05-2021	524,603.38
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	36345	S		50	40	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40	16-02-2021	17-05-2021	519,805.36
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36516	S		1825	1625	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	4,615,102.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36537	S		1222	1087	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,085,007.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36547	S		1442	1284	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,644,697.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36686	S		52	51	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	19-05-2021	1,045,828.14
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	37839	S		20	16	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40	15-02-2021	30-06-2021	545,168.75
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	38184	S		132	120	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	557,653.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39521	S		47	46	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	19-02-2021	19-03-2021	541,806.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40050	S		82	78	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	20-03-2021	933,110.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40410	S		45	43	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	19-02-2021	20-03-2021	888,953.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41617	S		190	190	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	03-05-2021	02-08-2021	1,257,103.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42158	S		25	25	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:69	16-03-2021	16-06-2021	1,818,484.23
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42677	S		58	55	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	22-02-2021	24-03-2021	662,207.51
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	46186	S		76	85	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-06-2021	568,371.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	46759	S		4000	4000	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	25-08-2021	1,060,047.85
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	47240	S		33	38	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	326,182.00



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48091	S	373	340	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	18-01-2021	16-02-2021	556,420.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48234	S	55	42	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	1,241,441.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48745	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	289,794.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49514	S	36	44	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	31-05-2021	2,599,999.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	50413	S	65	64	0	{meta1: {unidad_medida:k		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	09-04-2021	1,943,057.11
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	50657	S	98	109	0	{meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:11	26-04-2021	09-07-2021	799,784.27
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	50796	S	106	106	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	02-06-2021	1,078,166.28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53625	S	103	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	02-02-2021	18-03-2021	405,094.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54809	S	356	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-08-2021	1,493,999.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55261	S	200	170	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	02-02-2021	03-03-2021	537,855.34

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55274	S		270	256	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	25-01-2021	08-02-2021	166,629.65
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56772	S		194	187	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	29-03-2021	2,227,425.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56831	S		47	46	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-03-2021	541,806.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58121	S		52	60	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	12-03-2021	14-06-2021	2,101,311.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58586	S		250	214	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-05-2021	263,673.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58989	S		105	95	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	17-02-2021	17-05-2021	808,790.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59036	S		35	25	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	01-06-2021	186,872.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59129	S		105	95	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	17-02-2021	17-05-2021	359,103.21
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60130	S		24	16	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	23-04-2021	21-06-2021	1,733,815.85
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60219	S		13	18	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	19-05-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	60391	S		225	225	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	17-05-2021	1,444,441.74
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60514	S		106	118	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	12-04-2021	05-06-2021	1,493,704.05
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60549	S		150	158	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	13-04-2021	12-06-2021	2,053,843.07
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60559	S		37	39	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	14-04-2021	29-05-2021	506,792.44
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60579	S		198	203	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	13-04-2021	26-06-2021	2,694,001.95
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60588	S		106	110	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	14-04-2021	12-06-2021	1,440,357.48
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60601	S		50	41	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	29-04-2021	28-05-2021	326,220.14
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60604	S		24	24	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	14-04-2021	29-05-2021	320,079.44
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60608	S		95	97	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	15-04-2021	12-06-2021	1,490,029.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60806	S		1322	1152	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	132,187.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61456	S		48	36	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-05-2021	3,698,794.71
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62112	S		71	73	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	06-05-2021	26-06-2021	980,283.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62142	S		51	53	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	11-05-2021	03-07-2021	708,105.36
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62170	S		37	39	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	11-05-2021	26-06-2021	602,593.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62360	S		34	33	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	05-03-2021	04-06-2021	490,344.53
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	64228	S		1827	1802	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:20	15-02-2021	17-04-2021	2,586,898.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64306	S		13	14	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	01-07-2021	426,762.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64749	S		2635	2549	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	22-03-2021	21-05-2021	3,999,999.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65160	S		68	72	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	26-03-2021	26-04-2021	2,002,002.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65580	S		49	83	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	15-08-2021	3,700,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65756	S	27	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	15-02-2021	15-04-2021	3,739,259.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65927	S	792	831	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	15-04-2021	526,408.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66161	S	140	130	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:40	22-03-2021	22-06-2021	536,198.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66416	S	76	73	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	11-03-2021	11-05-2021	872,909.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66839	S	51	52	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	08-03-2021	15-04-2021	603,529.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66895	S	60	58	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	18-03-2021	16-06-2021	1,202,702.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67105	S	21375	21375	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	08-03-2021	31-05-2021	1,983,662.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67897	S	57	57	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	23-04-2021	23-06-2021	647,668.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68991	S	100	92	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:40	15-03-2021	15-07-2021	279,527.96
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69349	S	45	41	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	18-02-2021	31-03-2021	748,855.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69828	S	110	110	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	30-08-2021	1,936,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCION	70448	S	1666	1561	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	04-05-2021	17-06-2021	709,598.05
AYUNTAMIENTO CONSTITUCION	71251	S	305	295	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-04-2021	30-06-2021	4,484,920.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71892	S	28	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	26-03-2021	26-04-2021	588,659.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71923	S	81	79	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	30-03-2021	30-06-2021	1,621,033.64
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73694	S	121	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	796,458.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73727	S	659	459	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-04-2021	10-05-2021	821,468.76
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74779	S	748	735	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-03-2021	24-05-2021	1,923,179.29
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCION	74897	S	479	432	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	14-05-2021	12-06-2021	359,439.73
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75061	S	53	47	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-04-2021	14-07-2021	770,093.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75628	S	601	543	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	21-04-2021	19-08-2021	5,224,097.28
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUERRERO	75703	S	6209	5595	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	04-05-2021	03-06-2021	1,079,201.35
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUERRERO	75924	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	70,765.65
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUERRERO	76007	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	113,653.09
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUERRERO	76100	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	111,475.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76825	S	452	459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	30-06-2021	999,106.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77272	S	197	211	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	22-03-2021	23-07-2021	2,015,169.64
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77363	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-05-2021	477,827.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77850	S	62	59	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-04-2021	10-06-2021	659,092.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78270	S	181	149	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	04-05-2021	02-08-2021	3,540,383.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79912	S	96	104	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	08-03-2021	08-07-2021	2,999,078.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79922	S	1744	1688	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	03-04-2021	15-06-2021	3,936,423.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79966	S	1744	1688	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-07-2021	3,080,027.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80434	S	54	52	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-04-2021	10-06-2021	1,475,011.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80847	S	258	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-04-2021	30-09-2021	359,291.56
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUERRERO	80953	S	108	108	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	23-06-2021	645,091.16
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81035	S	5311	5227	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-07-2021	1,232,863.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81042	S	125	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	22-02-2021	22-06-2021	240,753.69
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUERRERO	81198	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	31-07-2021	2,391,113.92
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUERRERO	81227	S	36	36	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	23-06-2021	-
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUERRERO	81339	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	27-05-2021	27-06-2021	863,059.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82496	S	27	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-10-2021	2,445,417.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82544	S	26	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	12-04-2021	12-07-2021	239,809.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82678	S	130	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	30-07-2021	646,007.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83767	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	31-05-2021	1,173,653.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84168	S	41	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	15-09-2021	786,277.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84169	S	140	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	31-08-2021	2,956,195.32
MUNICIPAL	84230	S	5043	4527	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	15-03-2021	15-06-2021	1,503,359.98

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84363	S		102	119	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	31-07-2021	-
MUNICIPIO DE AMATENANGO	84800	S		16	13	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:7,	15-02-2021	15-04-2021	375,000.00
MUNICIPIO DE AMATENANGO	84810	S		28	24	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:7,	15-02-2021	15-05-2021	750,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	85282	S		270	240	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-07-2021	2,585,589.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	85838	S		354	353	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	15-03-2021	14-05-2021	857,829.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86702	S		50	30	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-05-2021	15-08-2021	1,949,000.16
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	87117	S		197	231	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	09-08-2021	2,461,372.20
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	87274	S		380	340	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	10-07-2021	1,339,326.82
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	88441	S		287	328	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:78	28-01-2021	28-03-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89287	S		16	15	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	30-04-2021	28-06-2021	423,049.42
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	89441	S		265	244	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	17-07-2021	1,318,947.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90478	S		82	75	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	415,671.04
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	92269	S		22	21	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-02-2021	22-04-2021	924,021.10
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	93731	S		39	38	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	376,764.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	93814	S		67	66	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	586,504.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	95271	S		201	186	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-02-2021	01-04-2021	2,899,532.56
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	97132	S		50	57	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	24-05-2021	21-08-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97648	S		3701	3500	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:71	29-03-2021	31-05-2021	846,696.03
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	98051	S		193	184	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:72	01-06-2021	30-07-2021	400,697.61
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	98588	S		77	75	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3,	01-05-2021	30-07-2021	638,688.60
GOBIERNO MUNICIPAL	25143	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:41	01-01-2021	31-12-2021	1,983,034.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30364	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:76	01-01-2021	31-12-2021	3,435,190.80
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	31771	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:4,	04-01-2021	31-12-2021	4,440,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93841	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-09-2021	7,200,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D0060	S		95	91	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	503,630.23
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D0060	S		24	44	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,079,999.21
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D0060	S		18	26	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	976,742.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D0060	S		52	51	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	968,777.17
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D0060	S		20	25	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	620,188.84
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D0060	S		15	20	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:99	01-01-2021	31-12-2021	1,175,103.75
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D0060	S		186	163	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	01-01-2021	31-12-2021	1,816,211.88
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D0060	S		95	108	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2021	31-12-2021	456,500.23
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D0060	S		53	63	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:34	01-01-2021	31-12-2021	1,921,104.34
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D0060	S		81	66	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:38	01-01-2021	31-12-2021	2,920,438.30
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D0060	S		184	158	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:60	01-01-2021	31-12-2021	2,918,128.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D0060	S		47	56	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	1,982,105.18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		36	42	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	947,842.91
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		30	33	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:68	01-01-2021	31-12-2021	843,951.96
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		183	169	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:92	01-01-2021	31-12-2021	1,694,563.46
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022533D00701S		1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	2,500,000.00
Secretaría de Turismo	083711F03401D07B005 S		351781	319838	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,595,083.95
Fiscalía General del Estado de C	04-01-5000-000-00000-0N		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	216,249.00
Fiscalía General del Estado de C	06-01-5000-000-00000-0N		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	4,454,965.84
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B027N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:74	14-04-2021	28-05-2021	813,793.10
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B028N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:74	01-05-2021	29-06-2021	2,034,482.76
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D005N		0	0	50268	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:74	09-02-2021	29-04-2021	6,113,880.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D040N		0	0	10167	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:18	10-02-2021	30-04-2021	32,607,360.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D011N		0	0	6055	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:45	09-02-2021	29-04-2021	5,094,900.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D017N		0	0	86773	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	30-04-2021	18,441,540.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D022N		0	0	37870	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-02-2021	30-04-2021	25,474,500.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D028	N	0	0	20227	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:62	09-02-2021	29-04-2021	6,113,880.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D033	N	0	0	34737	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:68	09-02-2021	29-04-2021	2,037,960.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D050	N	0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:48	09-02-2021	29-04-2021	7,642,350.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D080	N	0	0	52370	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:64	09-02-2021	29-04-2021	7,132,860.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B032	N	0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:48	14-04-2021	12-07-2021	4,130,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B040	N	0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:48	12-05-2021	24-08-2021	5,696,551.73
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B042	N	0	0	94888	{meta1: {unidad_medida:K		{geo1: {cve_municipio:17	14-04-2021	12-07-2021	4,137,307.86
COMISION DE CAMINOS E INFR	174572	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2016	31-12-2016	-
SECRETARIA DEL CAMPO	304094	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:39	01-11-2016	31-12-2016	-
COMISION DE CAMINOS E INFR	227793	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2016	31-12-2016	1,198,401.69
COMISION DE CAMINOS E INFR	227811	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2016	31-12-2016	8,235,652.28
SECRETARIA DEL CAMPO	309599	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:75	01-11-2016	31-12-2016	-
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	171151	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:10	01-07-2016	29-08-2016	261,542.34
COMISION DE CAMINOS E INFR	210690	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:65	01-01-2016	31-12-2016	3,736,597.54
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01101	N	0	0	206	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2017	01-12-2017	2,894,809.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032512A01001	N	0	0	535	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:51	01-01-2017	01-12-2017	193,191.51
COMISION DE CAMINOS E INFR	290648	N	0	0	4625	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2017	01-12-2017	2,100,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	338463	N	0	0	27	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	24-07-2017	24-10-2017	1,152,838.85
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	4878	N	0	0	1151	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	28-02-2018	28-02-2018	2,310,557.97
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	122913	N	0	0	258	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:58	01-04-2018	30-05-2018	-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	94194	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	736,203.56
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115362	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	1,298,398.42
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115371	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	377,709.76
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	163044	N	0	0	31	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	09-04-2018	09-07-2018	780,590.55

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	196909	N	0	0	12900	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	30-07-2018	07-09-2018	1,543,855.49
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214173	N	0	0	320	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	629,874.80
GOBIERNO MUNICIPAL	129445	N	0	0	132	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2018	31-03-2018	-



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	129839	N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2018	28-02-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	284	265	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	2,763,362.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	288	303	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	3,828,077.26
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	412865	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	2,228,493.58
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	429659	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	15-12-2018	28-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	237228	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	280249	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	302206	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	62975	S	61	61	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-01-2019	31-12-2019	2,160,156.75
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	63140	S	306	305	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2019	31-12-2019	8,127,190.10
LAS MARGARITAS CHIAPAS	227773	S	45	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	20-12-2019	741,822.89
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	207026	S	218	218	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	17-08-2019	01-12-2019	1,065,260.47
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209381	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	577,613.96
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	38	46	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,014,090.86

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		1149	1149	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	-
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	64431	S	28	28	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	976,151.60
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79141	S	180	180	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	721,053.92
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	87283	S	84	84	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-08-2020	31-12-2020	760,226.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97922	S	49	35	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	01-09-2020	974,616.57
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	131132	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	220,539.69
Secretaría de Obras Públicas	043351H02201G04B028	S	472	436	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:26	01-10-2020	31-07-2021	10,183,370.67
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	146897	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	24-12-2020	563,793.33
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	157978	S	88	88	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	09-12-2020	375,149.29
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	173497	S	182	182	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	09-11-2020	23-12-2020	599,945.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	263576	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:69	01-11-2020	31-12-2020	2,613,026.22
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		85	65	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:33	01-01-2020	31-12-2020	2,419,968.66
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S		535	588	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:17	01-01-2020	31-12-2020	1,901,567.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	86,767,610.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	3702	S	504	455	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-02-2021	15-04-2021	5,103,243.23
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	11106	S	650	600	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	09-03-2021	06-06-2021	7,564,651.63
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	12536	S	9	21	0	{meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:10	11-03-2021	09-05-2021	1,351,540.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	12769	S	360	580	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	26-02-2021	26-04-2021	866,628.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		608	750	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		1245	1105	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		815	826	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	104,959,905.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532D00601S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	11,623,455.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	9178	S	174	152	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-03-2021	31-12-2021	6,337,157.71
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10186	S	1443	1425	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:31	01-03-2021	31-12-2021	5,491,884.87
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18425	S	258	216	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:39	01-03-2021	31-12-2021	-

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18833	S	48	47	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:33	26-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18836	S	240	247	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:60	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18904	S	201	171	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:13	26-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20313	S	796	770	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	21150	S	40	47	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:33	01-03-2021	31-12-2021	1,500,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	23149	S	364	347	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	31-12-2021	3,500,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	37610	S	846	818	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-03-2021	31-12-2021	2,686,257.28
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	64464	S	9996	9275	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:51	28-06-2021	25-10-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	65661	S	223	231	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	68350	S	152	141	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	10-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	68535	S	68	63	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	13-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	95823	S	94	86	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	26-07-2021	04-10-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	95915	S	62	59	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:30	02-08-2021	31-08-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4929	S	150	149	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:16	22-01-2021	22-02-2021	1,128,538.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	7933	S	120	125	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,123,160.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10177	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	521,095.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	12910	S	103	103	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,197,573.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12925	S	370	350	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,136,684.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17893	S	214	209	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	22-03-2021	30-06-2021	1,930,732.60
MUNICIPIO DE AMATENANGO	18927	S	39	35	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:7,	09-02-2021	09-05-2021	975,000.00
HONORABLE AYUNTAMIENTO M	20804	S	175	170	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	20-02-2021	22-03-2021	2,311,118.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23647	S	315	210	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:79	24-02-2021	24-05-2021	480,000.00
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	25126	S	116	116	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	01-08-2021	3,450,582.31
MUNICIPAL	25531	S	43	40	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	08-03-2021	08-06-2021	757,047.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28816	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	14-05-2021	1,073,137.96
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28865	S	82	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:76	24-03-2021	29-06-2021	436,592.97

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	30871	S	66	65	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	22-02-2021	18-05-2021	1,348,851.85
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	31687	S	1026	914	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,590,976.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	31994	S	1040	926	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,625,596.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33445	S	2	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	30-03-2021	28-05-2021	1,489,138.80
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	33458	S	515	459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	31-05-2021	1,296,263.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36440	S	11	23	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	30-03-2021	28-05-2021	2,531,535.96
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36510	S	754	671	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,900,410.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36512	S	1529	1361	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,863,807.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36520	S	1160	1033	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,929,547.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36565	S	1038	923	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,618,813.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39517	S	21	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	19-02-2021	19-03-2021	270,903.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39547	S	89	86	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	19-02-2021	20-05-2021	1,777,907.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39940	S	45	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:79	19-04-2021	17-07-2021	579,203.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40205	S	350	172	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	19-02-2021	20-05-2021	3,555,815.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43782	S	37	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	23-02-2021	26-03-2021	421,404.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43863	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	03-05-2021	03-08-2021	853,461.51
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50482	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	05-04-2021	16-06-2021	1,148,884.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53611	S	100	76	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	05-01-2021	03-02-2021	312,428.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55959	S	34	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	29-03-2021	391,304.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56027	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-07-2021	1,498,248.48
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	56056	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	1,085,660.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56891	S	155	149	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-03-2021	1,775,920.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58695	S	189	218	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	08-03-2021	30-07-2021	2,650,319.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58939	S	105	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	17-02-2021	17-05-2021	1,166,649.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59055	S	105	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	17-02-2021	17-05-2021	1,665,016.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59742	S	346	326	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-03-2021	15-04-2021	456,005.28
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59854	S	5	7	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-04-2021	03-06-2021	540,616.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60581	S	76	77	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	29-04-2021	28-05-2021	363,856.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60757	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-03-2021	570,006.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61064	S	66	63	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-05-2021	877,087.19

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61085	S	94	91	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	26-02-2021	27-05-2021	1,882,490.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61095	S	53	51	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	03-03-2021	01-06-2021	1,045,828.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	61255	S	35	35	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	02-03-2021	30-06-2021	653,992.07
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61830	S	19	21	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	05-05-2021	26-06-2021	300,211.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61958	S	85	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	30-05-2021	2,299,408.14
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62055	S	21	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	30-06-2021	300,947.73
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62066	S	115	117	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	04-05-2021	03-07-2021	1,577,743.21
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62121	S	67	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	06-05-2021	26-06-2021	900,625.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62207	S	76	73	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	04-03-2021	02-06-2021	1,516,450.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62379	S	135	116	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	2,907,245.37
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62715	S	135	116	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	1,092,751.01
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62875	S	31	35	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-07-2021	532,001.01
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62978	S	28	28	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-08-2021	999,776.76
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63329	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:27	04-01-2021	31-12-2021	300,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63344	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-04-2021	31-05-2021	657,584.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64204	S	100	135	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	15-04-2021	1,504,388.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64211	S	90	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-05-2021	2,749,911.45
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65343	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-07-2021	1,999,944.99
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65773	S	42	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-05-2021	988,815.04
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	66409	S	1238	1262	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:20	15-02-2021	20-03-2021	2,811,284.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67004	S	428	435	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	28-02-2021	954,622.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67226	S	146	172	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	16-03-2021	10-04-2021	299,744.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	69011	S	59	54	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	09-02-2021	09-05-2021	1,782,307.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	69344	S	23	22	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	10-03-2021	10-05-2021	2,004,490.24
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	69346	S	92	84	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	09-02-2021	30-04-2021	1,922,775.37
MUNICIPAL	69446	S	352	406	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-02-2021	30-04-2021	1,458,329.76
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69457	S	37	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-03-2021	22-04-2021	421,404.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70959	S	52	51	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-03-2021	23-06-2021	1,045,828.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71838	S	155	149	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	26-03-2021	26-04-2021	1,775,920.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73010	S	71	68	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-04-2021	07-07-2021	1,655,046.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73815	S	130	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-04-2021	10-05-2021	350,072.12
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	74876	S	191	198	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-05-2021	08-07-2021	5,702,992.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75139	S	663	617	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	16-04-2021	15-06-2021	535,655.21
GOBIERNO MUNICIPAL	75147	S	364	335	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-07-2021	2,953,847.78
GOBIERNO MUNICIPAL	75219	S	320	238	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	05-03-2021	05-07-2021	2,932,385.24
GOBIERNO MUNICIPAL	75309	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-07-2021	2,854,404.59
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	76092	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	137,715.49
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76634	S	79	76	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-04-2021	21-07-2021	1,568,742.25
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	76955	S	90	86	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	30-06-2021	2,615,224.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77277	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	15-05-2021	2,931,923.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77519	S	71	54	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	15-06-2021	2,849,950.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78230	S	85	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	04-05-2021	02-07-2021	1,675,721.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79172	S	284	261	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	02-02-2021	30-05-2021	3,147,313.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	79634	S	68	66	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	24-05-2021	1,775,134.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79954	S	358	301	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	30-03-2021	1,854,840.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80730	S	258	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-04-2021	30-09-2021	2,870,775.49
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80816	S	258	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-04-2021	30-09-2021	769,931.85
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81385	S	226	226	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	24-07-2021	1,823,317.75
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81620	S	96	96	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	19-07-2021	30-11-2021	-
GOBIERNO MUNICIPAL	81827	S	102	86	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-07-2021	2,574,000.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82207	S	156	169	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	22-03-2021	23-07-2021	4,486,888.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82476	S	82	70	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	15-06-2021	1,856,817.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82629	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	12-04-2021	12-07-2021	221,362.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82633	S	159	166	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	22-03-2021	22-07-2021	1,945,034.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83871	S	120	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	16-08-2021	5,288,953.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84216	S	73	72	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	30-08-2021	2,149,608.32

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84288	S	140	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	31-08-2021	1,043,812.24	
MUNICIPIO DE AMATENANGO	84775	S	57	55	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:7,	11-02-2021	11-05-2021	1,500,000.00	
MUNICIPIO DE AMATENANGO	84793	S	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:7,	15-02-2021	15-04-2021	375,000.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85047	S	153	149	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	31-08-2021	2,874,939.05	
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	88330	S	48	44	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:72	01-06-2021	15-07-2021	401,536.24	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	88497	S	96	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	10-07-2021	1,744,881.55	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	88620	S	66	99	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	10-04-2021	10-07-2021	1,256,883.95	
HONORABLE AYUNTAMIENTO	89431	S	135	125	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:3,	12-04-2021	10-07-2021	883,708.71	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90336	S	141	111	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	585,722.51	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90696	S	754	754	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	692,785.06	
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	92783	S	310	330	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	07-06-2021	07-08-2021	239,152.66	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	94007	S	22	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	148,793.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	94360	S	111	105	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	1,083,968.00	
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	94372	S	922	930	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	14-06-2021	11-09-2021	4,900,000.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97679	S	412	386	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:87	15-04-2021	15-07-2021	891,629.64	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	99986	S	6	16	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	12-08-2021	855,688.95	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93869	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-09-2021	4,845,440.00	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	25	24	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,825,932.77	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	690,585.57	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	16	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2021	31-12-2021	1,073,618.08	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	42	34	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	963,669.16	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	95	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,747,557.56	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	13	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	1,898,842.65	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	53	64	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:56	01-01-2021	31-12-2021	1,863,670.65	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	94	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	1,536,957.06	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	74	52	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,602,734.51	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	36	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-01-2021	31-12-2021	1,244,518.31	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	46	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2021	31-12-2021	454,323.31	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S	46	73	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-01-2021	31-12-2021	479,609.64	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S	36	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-01-2021	31-12-2021	443,090.79	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	37	41	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	2,206,788.33	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	137	134	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:79	01-01-2021	31-12-2021	2,186,178.36	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	24	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:67	01-01-2021	31-12-2021	1,457,492.80	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	62	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2021	31-12-2021	1,717,225.28	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	77	103	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	4,200,895.47	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	70	92	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2021	31-12-2021	4,165,350.40	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	87	121	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2021	31-12-2021	2,594,856.17	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	71	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	578,532.48	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	28	27	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	953,663.81	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	106	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:18	01-01-2021	31-12-2021	576,612.64	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	24	34	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	399,304.10	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	53	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-01-2021	31-12-2021	961,035.49	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	21	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:84	01-01-2021	31-12-2021	346,945.95	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	288	295	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	2,000,675.62	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	68	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2021	31-12-2021	1,430,984.48	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	35	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	440,833.32	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	39	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-01-2021	31-12-2021	509,537.08	
Secretariado Ejecutivo del Siste	06-01-5000-000-00000-Q	N	0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	111,600.00	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Fiscalía General del Estado de C	03-03-6000-000-00000-0	N		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:L	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	2,719,529.35
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B024	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:77	19-04-2021	15-09-2021	10,172,413.78
Secretaría de Obras Públicas	043351H02201112B011	S	1620	1521	1521	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:62	01-01-2021	31-12-2021	3,290,175.39
Secretaría de Obras Públicas	042211H03901112B002	S	23242	21835	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:27	12-07-2021	12-07-2021	-
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D035	N		0	0	21261	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:92	09-07-2021	29-07-2021	15,284,700.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D038	N		0	0	42276	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:10	10-02-2021	30-04-2021	21,398,580.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D041	N		0	0	25420	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:39	10-02-2021	30-04-2021	30,569,400.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D048	N		0	0	12502	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:42	10-02-2021	30-04-2021	30,569,400.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D052	N		0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:48	09-02-2021	29-04-2021	12,537,450.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D072	N		0	0	15698	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:70	09-02-2021	29-04-2021	12,097,890.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D075	N		0	0	27619	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:72	09-02-2021	29-04-2021	3,056,940.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D079	N		0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:48	23-02-2021	30-04-2021	6,343,650.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D083	N		0	0	22980	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:47	09-02-2021	29-04-2021	8,151,840.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D090	N		0	0	25015	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:6,	09-02-2021	29-04-2021	8,151,840.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B035	N		0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:48	14-04-2021	27-06-2021	2,034,482.76
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B036	N		0	0	23811	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:48	14-04-2021	12-07-2021	3,967,241.38
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B046	N		0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:23	14-04-2021	27-06-2021	2,848,275.86
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B054	N		0	0	34329	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:6,	14-04-2021	12-07-2021	4,068,965.52
Comisión de Caminos e Infraest	062131H03602C01D025	N		0	0	788	{meta1: {unidad_medida:E	1 {geo1: {cve_municipio:77	07-06-2021	15-12-2021	306,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	062131H03602C01D027	N		0	0	16637	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:86	04-06-2021	15-12-2021	7,540,031.70
Comisión de Caminos e Infraest	062231H05002C01D027	N		0	0	155	{meta1: {unidad_medida:E	1 {geo1: {cve_municipio:26	09-06-2021	15-12-2021	178,500.00
Comisión de Caminos e Infraest	062231H05002C01D033	N		0	0	4633	{meta1: {unidad_medida:E	1 {geo1: {cve_municipio:60	09-06-2021	15-12-2021	165,750.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	204385	N		0	0	53	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:31	01-01-2016	31-12-2016	1,227,903.03
SECRETARÍA DEL CAMPO	304105	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:39	01-11-2016	31-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	236696	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	237754	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:65	01-01-2016	31-12-2016	-
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	61194	N		0	0	20	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:10	09-05-2016	06-07-2016	523,084.72
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	126110	N		0	0	7	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:10	10-06-2016	08-08-2016	183,079.65
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	370041	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2016	31-12-2016	7,605,258.63
Instituto de la Infraestructura F	21120730012522A01201	N		0	0	4166	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2017	01-12-2017	-
Instituto de la Infraestructura F	21120730012522A01201	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2017	01-12-2017	-
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	72406	N		0	0	8	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	06-04-2017	10-05-2017	545,442.48
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	157840	N		0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:82	20-06-2017	20-10-2017	252,793.02

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H. CONCEJO MUNICIPAL DE NIC-		N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	15-09-2017		-
H. CONCEJO MUNICIPAL DE NIC-		N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-01-2017		-
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	264829	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:45	22-02-2017	15-11-2017	-



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Comisión de Caminos e Infraest	112231E07002C01D119	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:0,	30-10-2017		3,639,669.42
Comisión de Caminos e Infraest	112231E07002C01D121	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:0,	30-10-2017		5,925,843.64
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	1700	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	25-01-2018	25-03-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	124553	N	0	0	4277	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-05-2018	14-06-2018	-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	76845	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-02-2018	15-05-2018	1,227,004.89
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	30914	N	0	0	652	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-03-2018	21-06-2018	4,138,477.70
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	201647	N	0	0	700	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2018	31-12-2018	10,792,949.62
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	162470	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	1,276,081.43
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	163001	N	0	0	1738	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:82	09-04-2018	09-07-2018	818,074.37
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	163076	N	0	0	31	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	09-04-2018	09-07-2018	1,521,483.66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	129645	N	0	0	304	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:12	18-02-2018	18-02-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	156	161	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:81	01-01-2018	31-12-2018	259,350.86
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	55	53	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	1,625,519.68
INSTITUTO DE DESARROLLO DE	001	S	304465	304465	0	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:27	13-09-2018	30-11-2018	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	343352	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:14	01-01-2018	31-12-2018	413,519.19
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	280232	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	280259	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	98780	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:9,	01-01-2019	31-12-2019	12,260,119.89
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	67594	S	139	131	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-03-2019	15-04-2019	471,186.91
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	109904	S	135	135	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:52	24-06-2019	16-08-2019	482,850.43
Secretaría de Obras Públicas	142411E06501503B0070	S	18001	17611	0	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:13	01-07-2019	31-12-2019	-
Secretaría de Obras Públicas	142411E06501503B0061	S	8167	7829	0	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-07-2019	31-12-2019	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217390	S	85	80	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	1,254,983.07
LAS MARGARITAS CHIAPAS	227766	S	20	25	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	20-11-2019	20-12-2019	342,530.37
LAS MARGARITAS CHIAPAS	227783	S	80	90	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	20-12-2019	1,287,561.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	227954	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	20-11-2019	27-12-2019	2,008,739.00
LAS MARGARITAS CHIAPAS	241059	S	40	60	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	27-12-2019	929,512.20
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242602	S	50	65	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	25-11-2019	25-12-2019	866,817.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	246161	S	54	63	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:48	23-07-2019	30-11-2019	533,194.38
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	196057	S	900	908	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	04-11-2019	25-12-2019	1,033,666.79
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242612	S	235	250	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	25-11-2019	30-12-2019	3,694,820.21
MUNICIPIO DE COMITAN DE DC	255464	S	341	315	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:19	06-11-2019	20-12-2019	600,000.00
LAS MARGARITAS CHIAPAS	266498	S	500	650	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	500,291.83
LAS MARGARITAS CHIAPAS	266684	S	24	25	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	61,104.14
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	137636	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:38	20-03-2019	29-11-2019	507,219.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	9197	9198	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	-
Secretaría de Turismo	083711F03401D07B0030	N	0	0	443768	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-05-2020	31-12-2020	1,446,023.12
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79389	S	144	144	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	653,318.72
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	79437	S	66	66	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	554,690.83

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
GOBIERNO MUNICIPAL	90063	S	1100	900	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	02-03-2020	30-06-2020	3,686,031.02	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	92343	S	27	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-10-2020	195,123.99	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	108128	S	189	218	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	03-07-2020	15-07-2020	-	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	130895	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	453,780.47	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	131091	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-09-2020	31-12-2020	629,761.60	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	301	313	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2020	31-12-2020	8,966,319.25	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	642	500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	12,787,118.78	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	140	192	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2020	31-12-2020	7,450,268.83	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	148990	S	216	216	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	10-12-2020	136,222.48	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	149091	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-10-2020	31-12-2020	338,399.92	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	165899	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	24-11-2020	165,928.92	
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	176536	S	1166	1166	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-11-2020	22-12-2020	4,237,309.55	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	196294	S	38	36	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	17-11-2020	15-12-2020	436,687.41	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	7	16	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2020	31-12-2020	1,447,191.90	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2020	31-12-2020	1,059,412.78	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S	90	103	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	984,713.25	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	33	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2020	31-12-2020	1,970,905.23	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	151	168	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2020	31-12-2020	2,925,889.63	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601	S	232	228	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	3,093,276.11	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3686	S	544	520	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-03-2021	31-08-2021	11,546,625.26	
MUNICIPIO DE AMATENANGO	10645	S	144	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7,	02-02-2021	02-04-2021	1,112,473.00	
MUNICIPIO DE AMATENANGO	12874	S	3167	2753	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7,	09-02-2021	09-05-2021	989,886.00	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3546	S	520	480	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	15-02-2021	14-05-2021	2,299,939.80	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6343	S	92	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	05-03-2021	30-04-2021	523,379.94	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISION DE CAMINOS E INFR	10423	S	218	202	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:44	01-03-2021	31-12-2021	4,822,927.34
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	11052	S	105	111	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:76	01-03-2021	31-12-2021	1,620,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	11128	S	258	238	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:76	01-03-2021	31-12-2021	2,520,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	11191	S	91	94	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-03-2021	31-12-2021	2,400,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	11204	S	37	34	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:81	01-03-2021	31-12-2021	2,400,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	11279	S	1645	1600	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-03-2021	31-12-2021	2,400,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	18509	S	145	164	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-04-2021	30-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	18607	S	12351	11538	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:49	01-04-2021	30-09-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18978	S	41	41	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:84	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20406	S	785	754	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20451	S	24	25	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	21159	S	34	29	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:33	01-03-2021	31-12-2021	900,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	50375	S	2870	2710	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-06-2021	28-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	58500	S	10950	10244	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:75	15-06-2021	15-09-2021	-

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO
INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	58628	S	561	615	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	58831	S	1039	1000	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	59932	S	796	770	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	64217	S	65	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	14-07-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	64554	S	9996	9275	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	28-06-2021	25-10-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	68329	S	402	371	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:6	01-06-2021	30-07-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	68458	S	68	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	13-08-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	71469	S	3325	2922	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3	25-06-2021	22-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	95549	S	9673	9898	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:86	01-07-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	95748	S	94	86	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-07-2021	04-10-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	95961	S	9890	9036	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	08-07-2021	04-11-2021	-
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4977	S	504	500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	04-03-2021	17-05-2021	1,243,027.36
MUNICIPIO DE AMATENANGO	8097	S	3167	2194	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7	02-02-2021	02-04-2021	974,445.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8265	S	170	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	1,797,863.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9689	S	170	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	157,120.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10066	S	30	20	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	160,403.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11894	S	66	63	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-08-2021	942,836.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16874	S	6	2	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:83	09-02-2021	09-05-2021	530,719.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17874	S	1329	1275	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	22-03-2021	30-06-2021	4,198,675.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18308	S	40	44	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	02-03-2021	30-05-2021	1,142,757.82
MUNICIPAL	18623	S	5043	4527	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	05-02-2021	05-05-2021	893,974.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	23668	S	294	196	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:79	08-02-2021	30-06-2021	872,329.79
HONORABLE AYUNTAMIENTO	25242	S	77	75	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:3	01-04-2021	30-06-2021	1,428,249.14
HONORABLE AYUNTAMIENTO	25294	S	58	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	01-03-2021	05-06-2021	1,259,468.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	25333	S	228	228	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	03-02-2021	30-06-2021	1,324,093.58
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28643	S	275	260	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:76	24-03-2021	25-06-2021	5,378,529.89
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28863	S	82	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:76	24-03-2021	25-06-2021	650,028.48
HONORABLE AYUNTAMIENTO	29315	S	125	110	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:3	01-04-2021	30-06-2021	1,329,683.00
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	29330	S	312	325	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	15-02-2021	15-05-2021	646,608.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	29542	S	273	270	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	17-05-2021	1,197,849.50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29972	S	181	174	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	13-05-2021	3,608,107.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30862	S	134	129	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	15-03-2021	1,535,117.40
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	31917	S	660	664	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	07-04-2021	24-06-2021	1,403,710.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32084	S	32	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	15-03-2021	361,204.09
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	32628	S	4270	3848	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	02-06-2021	781,648.76
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32650	S	131	126	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	15-03-2021	1,505,017.06
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	33093	S	86	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	12-02-2021	12-05-2021	1,331,938.37
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	33803	S	1451	1292	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,667,194.00
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	33935	S	44	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:72	02-03-2021	15-04-2021	255,799.60
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36508	S	1533	1365	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,875,058.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36519	S	1652	1470	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	4,174,512.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36557	S	601	534	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,511,910.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36579	S	139	134	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	19-05-2021	2,771,444.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36940	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:88	04-01-2021	30-09-2021	107,766.14
AYUNTAMIENTO DE REFORMA	39330	S	20411	20300	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	02-04-2021	31-05-2021	2,695,840.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	39493	S	328	308	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	19-04-2021	09-07-2021	997,683.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39831	S	68	66	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	19-02-2021	20-05-2021	1,359,576.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41138	S	13	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-02-2021	24-03-2021	150,501.71
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	41921	S	105	98	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	386,700.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41964	S	110	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	06-04-2021	23-06-2021	865,426.97
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42022	S	39	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-02-2021	24-03-2021	451,505.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42923	S	105	101	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-02-2021	24-05-2021	2,091,656.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45569	S	21	20	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	23-02-2021	24-05-2021	418,331.27
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	46864	S	4375	4300	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	25-08-2021	855,843.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	47259	S	49	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	23-02-2021	18-05-2021	1,170,311.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48087	S	202	195	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	18-01-2021	16-02-2021	520,103.06

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48095	S	270	256	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:12			15-01-2021	28-02-2021	310,737.62
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	49889	S	166	212	0 {meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:76			18-02-2021	30-04-2021	4,480,315.80
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	50814	S	382	382	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10			03-05-2021	02-06-2021	829,404.54
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51704	S	89	83	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:19			22-01-2021	22-03-2021	1,704,328.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54997	S	78	86	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:59			01-03-2021	30-06-2021	3,191,964.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55238	S	73	69	0 {meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:12			15-01-2021	28-02-2021	352,720.58



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55266	S	373	340	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	18-01-2021	01-02-2021	271,884.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55272	S	187	185	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	25-01-2021	08-02-2021	262,489.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58127	S	64	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	30-04-2021	2,100,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58563	S	155	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	12-03-2021	14-06-2021	1,951,991.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58865	S	81	84	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	26-02-2021	27-05-2021	1,673,325.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59252	S	61	58	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	26-02-2021	27-04-2021	1,202,702.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59345	S	250	260	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-03-2021	31-05-2021	5,176,849.34
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	59670	S	75	81	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	12-04-2021	05-06-2021	1,040,258.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59755	S	173	167	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	02-03-2021	01-06-2021	3,451,232.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59815	S	16	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	02-03-2021	15-03-2021	180,602.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59992	S	28	57	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-04-2021	3,353,999.88
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60024	S	78	73	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	28-04-2021	26-06-2021	564,632.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	60225	S	158	125	0	{meta1: {unidad_medida:A	1	{geo1: {cve_municipio:65	02-03-2021	30-06-2021	1,113,503.35
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60849	S	1322	1152	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	1,129,351.12
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61313	S	143	145	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	12-04-2021	12-06-2021	1,920,476.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	61476	S	57	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	02-03-2021	28-05-2021	655,463.86
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62152	S	19	21	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	10-05-2021	26-06-2021	272,177.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62608	S	150	121	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-03-2021	07-06-2021	2,196,239.11
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63053	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-05-2021	415,073.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64061	S	82	78	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	11-03-2021	11-05-2021	933,110.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	65239	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	08-03-2021	31-05-2021	1,001,300.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65970	S	90	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	462,004.80
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	66367	S	1313	1328	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:20	15-02-2021	20-03-2021	2,811,284.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67025	S	29	58	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	17-03-2021	15-06-2021	888,953.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70839	S	1425	1025	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-03-2021	23-07-2021	5,452,575.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71924	S	126	126	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	26-03-2021	24-06-2021	2,256,573.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73135	S	881	778	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-03-2021	15-04-2021	1,976,291.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73383	S	980	950	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-03-2021	15-04-2021	1,996,944.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73994	S	127	127	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-04-2021	10-05-2021	675,092.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74456	S	561	615	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-04-2021	10-05-2021	1,500,943.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75694	S	169	173	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-05-2021	875,336.78
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	75757	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	23-06-2021	77,856.06
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	75809	S	3	34	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	14-05-2021	12-07-2021	2,754,906.78
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	75969	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	577,257.15
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	76052	S	1	37	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-05-2021	05-07-2021	-
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	76061	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	84,869.43
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	76069	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	07-06-2021	72,965.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76883	S	155	140	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2021	31-12-2021	3,799,942.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76893	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-04-2021	21-07-2021	1,549,839.62
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	76910	S	192	182	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:20	13-04-2021	12-06-2021	5,358,388.00
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	81030	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	23-06-2021	326,970.35
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81166	S	125	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	22-02-2021	22-06-2021	885,607.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81258	S	5611	5230	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-04-2021	10-07-2021	4,325,794.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81289	S	25	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	12-04-2021	12-07-2021	202,915.68
GOBIERNO MUNICIPAL	81379	S	12	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-06-2021	1,425,454.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82070	S	400	385	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	18-01-2021	02-03-2021	347,984.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82181	S	346	315	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	11-01-2021	29-03-2021	1,739,321.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82266	S	134	171	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	11-03-2021	30-06-2021	3,002,144.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82523	S	1430	1454	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	30-03-2021	15-04-2021	89,088.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83619	S	75	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2021	31-05-2021	950,011.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83770	S	49	41	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	15-08-2021	3,034,687.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83867	S	1706	1706	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-05-2021	15-08-2021	255,632.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84005	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	15-06-2021	1,700,007.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84111	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	499,028.02
GOBIERNO MUNICIPAL	85363	S	380	340	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-06-2021	1,883,740.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	85883	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-03-2021	17-05-2021	1,262,104.48
GOBIERNO MUNICIPAL	86701	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	12-07-2021	1,338,756.21
GOBIERNO MUNICIPAL	86753	S	380	340	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	10-07-2021	1,793,401.56
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	87193	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	15-06-2021	30-06-2021	175,767.19

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	87739	S	39	41	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:72	01-06-2021	15-07-2021	255,742.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88008	S	528	509	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:87	26-03-2021	28-06-2021	1,505,931.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88092	S	908	850	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:11	11-01-2021	09-04-2021	3,402,783.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88875	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	30-05-2021	3,698,791.40
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	89059	S	314	322	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	17-07-2021	1,552,208.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89082	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	30-04-2021	28-06-2021	725,177.40
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	89476	S	158	106	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	17-07-2021	1,009,909.40
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	92175	S	310	330	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	07-06-2021	07-08-2021	1,760,847.33
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	92534	S	45	41	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-02-2021	22-04-2021	1,386,031.62
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	92568	S	84	83	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-05-2021	15-08-2021	181,050.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	94066	S	24	28	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	202,486.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	94250	S	117	115	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	955,033.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	96952	S	783	722	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-03-2021	30-04-2021	700,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	18161	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	29-03-2021	31-12-2021	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S	76	69	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:60	01-01-2021	31-12-2021	1,683,160.85
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S	89	69	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	2,469,534.50
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	1,335,024.14
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S	S	75	68	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	1,017,431.45
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S	S	32	45	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	319,903.16
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S	S	63	71	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	837,648.68
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S	S	73	54	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:93	01-01-2021	31-12-2021	737,471.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S	216	227	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	3,032,927.54
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S	346	322	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2021	31-12-2021	1,760,362.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S	217	234	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:17	01-01-2021	31-12-2021	1,006,973.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S	34	36	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:60	01-01-2021	31-12-2021	2,176,988.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S	67	66	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,150,589.26
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S	116	144	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	476,957.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S	S	52	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:66	01-01-2021	31-12-2021	328,230.88
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S	S	59	68	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:49	01-01-2021	31-12-2021	325,063.38
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S	S	80	78	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:22	01-01-2021	31-12-2021	647,797.64
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S	S	41	40	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	2,529,813.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S	S	65	62	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:60	01-01-2021	31-12-2021	1,497,461.59
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S	S	76	85	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2021	31-12-2021	1,332,180.96
Instituto de Formación Policial	02-02-5000-000-00000-0N	N	0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	373,349.13
Fiscalía General del Estado de C	03-02-6000-000-00000-0N	N	0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	8,600,198.22
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D006N	N	0	0	21008	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:14	13-07-2021	13-07-2021	30,569,400.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D009	N	0	0	4387	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:90	09-02-2021	29-04-2021	12,227,760.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D039	N	0	0	24873	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:12	10-02-2021	30-04-2021	30,569,400.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D023	N	0	0	242931	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:59	10-02-2021	30-04-2021	5,094,900.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D036	N	0	0	21261	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:92	10-02-2021	30-04-2021	16,503,480.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D044	N	0	0	1724	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:21	09-02-2021	29-04-2021	8,151,840.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D045	N	0	0	8396	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:33	10-02-2021	30-04-2021	45,854,100.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D046	N	0	0	8396	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:33	09-02-2021	29-04-2021	15,284,700.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D055	N	0	0	94888	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:17	09-02-2021	29-04-2021	2,547,450.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D063	N	0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	7,842,150.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D066	N	0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:23	12-02-2021	28-03-2021	1,218,780.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D074	N	0	0	27619	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:72	12-02-2021	28-03-2021	1,528,470.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D076	N	0	0	27619	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:72	09-02-2021	29-04-2021	3,056,940.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D086	N	0	0	101594	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:61	10-02-2021	30-04-2021	66,233,700.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D089	N	0	0	25015	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:80	15-07-2021	15-07-2021	8,051,940.00
MUNICIPIO DE SOCOLTENANG	fafm 001 2021	S	2337	2326	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:83	02-06-2021	30-08-2021	1,598,503.90
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B044	N	0	0	94888	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:17	14-04-2021	12-07-2021	3,560,344.83
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B050	N	0	0	11908	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:43	24-04-2021	10-08-2021	6,917,241.37
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B084	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:26	06-07-2021	03-10-2021	2,382,823.44
Comisión de Caminos e Infraest	062131H03602C01D023	N	0	0	295	{meta1: {unidad_medida:S	1	{geo1: {cve_municipio:76	07-06-2021	04-10-2021	1,758,729.31
Comisión de Caminos e Infraest	062131H03602C01D028	N	0	0	3329	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:23	07-06-2021	15-12-2021	306,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	236480	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	323781	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	323858	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	323978	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	348105	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2016	31-12-2016	350,119.85
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	362589	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	01-10-2016	31-12-2016	5,558,603.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	323966	N	0	0	7	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	323999	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	324012	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	-
Instituto de la Infraestructura F	21120730012511A01201	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2017	01-12-2017	-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	157866	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	20-06-2017	20-10-2017	425,218.92
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	292944	N	0	0	177	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	01-12-2017	3,499,968.21
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	114919	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-01-2018	30-09-2018	-
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	94146	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	588,960.67
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	20,029,047.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	259,124,713.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	162848	N	0	0	13	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	09-04-2018	09-07-2018	638,044.20
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	163152	N	0	0	175	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	01-05-2018	15-07-2018	692,970.59
H CONCEJO MUNICIPAL DE NIC	298107	N	0	0	4277	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-08-2018	15-08-2018	-

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	129341	N	0	0	468	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2018	31-03-2018	-
GOBIERNO MUNICIPAL	129752	N	0	0	332	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2018	31-03-2018	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC		S	56	67	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:80	01-01-2018	31-12-2018	1,718,838.47

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		184	233	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2018	31-12-2018	1,348,955.46
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101S		20	25	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:97	01-01-2018	31-12-2018	681,441.23
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101S		46	50	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2018	31-12-2018	114,614.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422271	S	400	300	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:12	02-10-2018	28-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	280218	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	280257	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	299180	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	302222	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	-
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B1490	N	0	0	47583	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2018	31-12-2018	-
Secretaría de Educación	EEE2	S	6137	5897	0	{meta1: {unidad_medida:E		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	-
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	106863	S	90	85	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	01-05-2019	30-08-2019	5,995,053.27
Secretaría de Agricultura, Gana	213211G07801109B010	S	450	1150	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2019	31-12-2019	9,995,509.10
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	197244	S	915	1000	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	1,032,616.97
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	207174	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	13-08-2019	15-10-2019	600,000.00
LAS MARGARITAS CHIAPAS	238951	S	70	80	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	20-11-2019	20-12-2019	703,959.28
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242553	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	26-12-2019	3,038,051.40
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	266649	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	21-11-2019	30-12-2019	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	269146	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-12-2019	31-12-2019	-
MUNICIPIO DE COMITAN DE DC	159714	S	139487	128757	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:19	02-09-2019	30-12-2019	2,883,670.24
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209452	S	250	150	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	15-08-2019	30-10-2019	2,500,015.52
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		5748	5748	1	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	10-07-2020	10-07-2020	-
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	6826	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	22-04-2020	20-06-2020	314,543.70
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	64429	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	6,347,879.04





DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	9089	S	590	553	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:56	01-03-2021	31-12-2021	4,503,215.69
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10838	S	414	387	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-03-2021	31-12-2021	2,340,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	10902	S	218	230	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-03-2021	31-12-2021	600,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	11084	S	380	382	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:76	01-03-2021	31-12-2021	2,280,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18424	S	862	853	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:5,	26-03-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	18432	S	145	164	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:26	01-04-2021	30-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	18484	S	145	164	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:26	01-04-2021	30-09-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18708	S	413	397	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:31	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18870	S	26	34	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:12	26-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	18986	S	217	224	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:39	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20968	S	430	424	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:5,	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	20990	S	1217	1196	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:61	01-03-2021	31-12-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	21185	S	758	637	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-03-2021	31-12-2021	930,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	33055	S	3781	3491	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:36	15-04-2021	15-10-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	37568	S	830	666	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-03-2021	31-12-2021	4,402,707.17
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	37700	S	506	440	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-03-2021	31-12-2021	2,394,048.24
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	46649	S	651	600	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:11	23-04-2021	15-07-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	58465	S	199	183	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:37	15-05-2021	15-07-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	58629	S	5606	5018	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	15-05-2021	30-07-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	59096	S	1400	1305	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-05-2021	31-12-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	68547	S	57	53	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	30-07-2021	-
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	77318	S	629	560	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-05-2021	31-12-2021	2,009,391.64
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	88337	S	245	235	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	16-06-2021	13-09-2021	-
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	95704	S	180	166	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:59	21-06-2021	20-09-2021	-
MUNICIPIO DE AMATENANGO	1552	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:7,	22-02-2021	30-09-2021	1,300,137.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8582	S	1082	977	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:72	15-02-2021	15-05-2021	1,522,299.43
MUNICIPAL	18629	S	318	291	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	08-03-2021	08-06-2021	543,536.13
MUNICIPIO DE AMATENANGO	19008	S	9	8	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:7,	09-02-2021	09-04-2021	225,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
HONORABLE AYUNTAMIENTO M	20165	S	185	195	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	08-02-2021	08-04-2021	2,710,154.52
HONORABLE AYUNTAMIENTO	25369	S	822	757	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	02-02-2021	02-04-2021	1,838,968.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26330	S	173	167	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	11-03-2021	1,986,622.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	29780	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	17-02-2021	28-05-2021	1,402,064.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30001	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	12-02-2021	15-03-2021	366,039.86
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30369	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:76	01-02-2021	31-12-2021	626,474.97
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	30634	S	110	110	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	18-02-2021	17-05-2021	1,217,179.11
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	30787	S	1562	1390	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,946,770.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	30982	S	1970	1754	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	4,982,155.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32373	S	37	35	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	17-05-2021	732,079.71
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	32730	S	704	732	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	02-06-2021	1,327,509.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32933	S	24	43	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	04-03-2021	02-06-2021	679,788.29
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33437	S	395	439	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-03-2021	13-05-2021	2,939,417.55
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	35447	S	1626	1447	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	4,108,643.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	35992	S	18	22	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	22-03-2021	04-06-2021	1,576,383.20
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36505	S	419	372	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,314,581.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36514	S	511	455	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,285,377.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36518	S	1428	1270	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	3,607,237.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	36523	S	815	726	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	2,055,976.00
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	40581	S	26	22	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:72	14-04-2021	31-05-2021	302,362.16
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40754	S	270	268	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	19-02-2021	20-05-2021	4,170,852.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41662	S	45	43	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	22-02-2021	24-03-2021	511,705.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42828	S	2599	2497	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:87	15-02-2021	15-05-2021	1,185,235.52
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	44188	S	358	350	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-06-2021	86,490.00
AYUNTAMIENTO DE TAPACHUL	45688	S	738	657	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2021	30-06-2021	1,860,203.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	46755	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	35,253.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	46958	S	483	482	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	19-04-2021	23-07-2021	1,401,185.20
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	47106	S	20	22	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-04-2021	15-07-2021	215,628.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48273	S	180	120	0	{meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-03-2021	2,738,176.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	48339	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	12-02-2021	12-05-2021	996,909.82

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49381	S	115	77	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-01-2021	20-04-2021	486,405.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49592	S	97	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-01-2021	20-04-2021	410,404.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49628	S	70	47	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-01-2021	20-04-2021	296,403.43
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	50720	S	574	574	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	03-05-2021	02-06-2021	1,192,308.81
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	51524	S	187	173	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	12-04-2021	11-06-2021	2,671,962.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52043	S	68	66	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-05-2021	1,359,576.60
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	53673	S	108	98	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:11	26-04-2021	23-07-2021	1,199,678.61
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54777	S	356	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-08-2021	778,278.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54943	S	420	378	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	657,979.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55711	S	420	378	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-06-2021	1,842,019.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56665	S	160	154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	29-03-2021	1,836,120.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58286	S	71	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	15-06-2021	2,980,952.79
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59078	S	35	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-06-2021	549,910.29
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59277	S	55	53	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-03-2021	31-05-2021	1,098,119.56
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	60379	S	120	128	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	12-04-2021	12-06-2021	1,653,743.77
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60437	S	39	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-04-2021	18-06-2021	1,304,548.97
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60536	S	15	19	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	23-04-2021	21-06-2021	635,632.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60946	S	315	320	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	22-05-2021	1,283,011.21
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61129	S	102	106	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	14-04-2021	12-06-2021	1,529,984.25
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	61791	S	18	22	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	19-06-2021	300,211.19
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	62141	S	22	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	07-05-2021	26-06-2021	272,177.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	62173	S	64	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	08-03-2021	07-06-2021	1,008,546.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62258	S	46	47	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	03-04-2021	01-06-2021	941,245.34
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63089	S	158	172	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	18-03-2021	31-07-2021	961,268.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63171	S	158	172	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	18-03-2021	31-07-2021	2,211,225.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64130	S	22000	21000	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-09-2021	4,399,988.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64407	S	195	250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-06-2021	3,599,737.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64682	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-04-2021	972,063.13
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	65722	S	399	420	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:20	15-02-2021	17-04-2021	1,993,704.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66053	S	212	184	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	22-03-2021	30-06-2021	2,000,000.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66423	S	32	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	11-03-2021	12-04-2021	361,204.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68545	S	140	130	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:40	01-03-2021	01-07-2021	319,260.99
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68875	S	1428	1402	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:76	24-02-2021	01-05-2021	3,074,134.26
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	69002	S	1176	1086	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	22-02-2021	30-04-2021	857,879.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71466	S	273	182	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	30-03-2021	28-06-2021	5,399,954.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72030	S	688	575	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-04-2021	09-06-2021	1,211,623.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72197	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	03-05-2021	03-08-2021	1,164,045.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72212	S	8459	8459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	08-03-2021	08-07-2021	6,291,311.09
GOBIERNO MUNICIPAL	72563	S	250	220	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-07-2021	1,296,040.37
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73669	S	50	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-04-2021	07-05-2021	571,906.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73680	S	400	399	0	{meta1: {unidad_medida:A	1	{geo1: {cve_municipio:83	18-05-2021	15-08-2021	1,900,178.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75291	S	116	120	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	21-04-2021	20-07-2021	1,780,460.27
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75920	S	65	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-04-2021	22-06-2021	407,625.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76662	S	14	16	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-05-2021	1,548,658.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76969	S	115	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	15-07-2021	691,724.95
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77449	S	538	527	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2021	15-08-2021	522,511.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77462	S	63	81	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-05-2021	431,236.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77616	S	38	39	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	30-04-2021	29-06-2021	784,371.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79255	S	284	261	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	02-02-2021	30-05-2021	1,883,642.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80781	S	262	247	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-08-2021	2,455,939.27
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	80869	S	84	84	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	23-06-2021	678,096.13
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	80909	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-05-2021	23-06-2021	1,046,387.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80913	S	282	282	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	999,381.08
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	81586	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	04-06-2021	04-10-2021	4,004,994.08
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	81606	S	282220	271154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	04-06-2021	19-09-2021	3,105,594.76
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81768	S	40	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-06-2021	01-08-2021	328,855.86

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82463	S		1048	938	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-07-2021	1,151,855.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82588	S		50	65	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	12-04-2021	12-07-2021	645,640.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	82601	S		170	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	442,651.86
MUNICIPAL	83528	S		54	64	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	26-02-2021	26-05-2021	1,121,174.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83960	S		86	175	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	30-04-2021	30-08-2021	1,399,923.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84278	S		358	301	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	30-03-2021	1,198,976.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84531	S		80	115	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	18-05-2021	16-08-2021	1,664,830.31
MUNICIPIO DE AMATENANGO	84725	S		76	69	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:7,	10-02-2021	10-05-2021	1,800,000.00
MUNICIPAL	84981	S		61	68	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32	08-03-2021	30-06-2021	1,356,140.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85074	S		85074	756	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-06-2021	15-09-2021	4,798,964.69
GOBIERNO MUNICIPAL	85563	S		1418	946	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-07-2021	3,143,277.16
GOBIERNO MUNICIPAL	85798	S		272	280	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	10-07-2021	2,671,417.86
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	86211	S		6	21	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-05-2021	23-06-2021	688,631.62
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86747	S		307	280	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	03-05-2021	31-08-2021	2,050,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86814	S		41	43	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	11-05-2021	11-07-2021	1,572,873.37
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	87443	S		189	230	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	12-04-2021	10-06-2021	853,256.01
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	88414	S		443	434	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	08-03-2021	05-06-2021	2,600,330.50
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	88433	S		18	19	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:72	07-06-2021	06-07-2021	250,058.60
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	88561	S		264	256	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	26-05-2021	24-07-2021	4,764,170.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88723	S		50	48	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	28-05-2021	27-07-2021	993,536.75
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN	89138	S		360	320	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	19-04-2021	16-08-2021	2,731,925.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89957	S		80	88	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	30-04-2021	28-06-2021	570,597.45
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	90333	S		175	175	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	22-03-2021	21-06-2021	804,130.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90575	S		108	102	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	530,514.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90677	S		108	102	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	374,103.93
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	91651	S		69441	64100	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-02-2021	31-03-2021	403,200.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	91660	S		69441	64100	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-02-2021	31-03-2021	716,800.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	91883	S		79	72	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	23-02-2021	14-05-2021	1,133,292.57
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	93150	S		343	342	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-05-2021	15-07-2021	331,020.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	93188	S		355	349	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	410,760.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93341	S		947	896	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:87	26-03-2021	28-06-2021	2,803,310.87
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	93556	S		86	82	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	750,249.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	94798	S		59	52	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	13-07-2021	321,475.01
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GL	95054	S		132	132	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-06-2021	30-08-2021	2,964,070.30
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	95165	S		56	50	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	557,653.67
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	95498	S		40	33	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-06-2021	13-07-2021	333,450.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97398	S		148	146	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:71	15-02-2021	17-04-2021	558,751.51
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	99457	S		4400	4100	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:4,	01-04-2021	31-05-2021	4,705,360.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93821	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-09-2021	2,101,911.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93889	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	30-09-2021	6,871,760.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93905	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-10-2021	31-12-2021	4,203,822.24
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		38	39	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:90	01-01-2021	31-12-2021	1,860,252.90
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		29	28	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2021	31-12-2021	368,446.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		40	36	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2021	31-12-2021	371,085.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S		63	75	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:9,	01-01-2021	31-12-2021	436,654.16
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S		57	51	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-01-2021	31-12-2021	334,967.76
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		132	138	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-01-2021	31-12-2021	3,037,066.08
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		63	69	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-12-2021	1,332,527.50
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		34	36	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:60	01-01-2021	31-12-2021	2,049,778.42
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		142	146	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:74	01-01-2021	31-12-2021	462,663.02
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		105	108	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:25	01-01-2021	31-12-2021	780,179.75
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701	S		118	168	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	1,311,451.76
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701	S		26	21	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:88	01-01-2021	31-12-2021	272,971.88
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701	S		112	112	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	446,558.14
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701	S		86	70	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2021	31-12-2021	724,554.22
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701	S		55	74	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2021	31-12-2021	246,364.91

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		261	267	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	2,972,601.30
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		49	64	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-01-2021	31-12-2021	1,538,307.37
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		134	119	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:34	01-01-2021	31-12-2021	2,164,408.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		327	307	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	4,222,008.34
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		70	63	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:15	01-01-2021	31-12-2021	505,812.44
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		15	37	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2021	31-12-2021	694,483.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		129	146	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:67	01-01-2021	31-12-2021	1,931,946.63
Secretaría de Turismo	083711F03401D07B004 S		8747	8274	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	3,275,592.90
Fiscalía General del Estado de C	03-01-5000-000-00000-0N		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	19,958,673.10
Secretaría de Seguridad y Prote	05-01-5000-000-00000-0N		0	0	5812375	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2021	31-12-2021	979,968.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B022-N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:49	19-04-2021	15-10-2021	18,067,241.40
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D007-N		0	0	21991	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:5,	10-02-2021	30-04-2021	25,474,500.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D018-N		0	0	86773	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:77	10-02-2021	30-04-2021	20,179,800.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D019-N		0	0	86773	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:77	09-02-2021	29-04-2021	7,132,860.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D027-N		0	0	20227	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:62	09-02-2021	29-04-2021	3,056,940.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D034-N		0	0	34737	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:68	09-02-2021	29-04-2021	3,056,940.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D053-N		0	0	142413	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	29-04-2021	12,737,250.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D056-N		0	0	94888	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:17	09-02-2021	29-04-2021	3,566,430.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03D065-N		0	0	96899	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:23	09-02-2021	29-04-2021	5,334,660.00
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B047-N		0	0	94888	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:17	14-04-2021	12-07-2021	4,475,862.07
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B043-N		0	0	94888	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:17	14-04-2021	12-06-2021	1,525,862.07
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B056-N		0	0	17120	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	28-04-2021	10-08-2021	4,882,758.62
Comisión de Caminos e Infraest	062131H03602C01D029-N		0	0	4227	{meta1: {unidad_medida:E		1 {geo1: {cve_municipio:58	07-06-2021	15-12-2021	510,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	062131H03602C01D030-N		0	0	23755	{meta1: {unidad_medida:E		1 {geo1: {cve_municipio:57	07-06-2021	15-12-2021	306,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	062231H05002C01D028-N		0	0	1345	{meta1: {unidad_medida:E		1 {geo1: {cve_municipio:56	09-06-2021	15-12-2021	89,250.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Comisión de Caminos e Infraestructura	062231H05002C01D029	N	0	0	13889	{meta1: {unidad_medida:K}}	1	{geo1: {cve_municipio:2,}}	07-06-2021	03-11-2021	3,990,256.50
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	370048	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2016	31-12-2016	816,009.14
GOBIERNO MUNICIPAL	272519	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	01-01-2016	31-12-2016	4,962,932.92
GOBIERNO MUNICIPAL	230430	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	24-03-2016	27-11-2016	2,862,683.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66432	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:47}}	01-04-2016	30-05-2016	606,300.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	231207	N	0	0	741	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:11}}	01-01-2016	31-12-2016	1,665,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	161147	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:47}}	01-01-2016	31-12-2016	1,527,634.49
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	347601	N	0	0	2380	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:59}}	01-01-2016	31-12-2016	2,205,347.90
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	370064	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:11}}	01-01-2016	31-12-2016	7,056,734.86
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	324048	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	31-08-2016	31-12-2016	2,603,692.02
Secretaría de Obra Pública y Construcción	152211E05801112B228	N	0	0	50106	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:51}}	01-07-2017		2,665,779.84
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	149186	N	0	0	3675	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	30-11-2017	4,891,676.54
GOBIERNO MUNICIPAL	200988	N	0	0	292	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	03-08-2017	15-11-2017	397,120.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	151179	N	0	0	710	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	30-09-2017	941,635.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	145648	N	0	0	459	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	30-09-2017	605,253.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	142205	N	0	0	1455	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	30-09-2017	1,940,280.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	132036	N	0	0	3095	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-06-2017	31-08-2017	4,139,064.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	63230	N	0	0	180	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	13-03-2017	15-05-2017	1,185,846.81
GOBIERNO MUNICIPAL	252175	N	0	0	272	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	6,096,572.18
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	335964	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2017	31-12-2017	3,960,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	291293	N	0	0	418	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	15,056,288.94
GOBIERNO MUNICIPAL	255604	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	840,707.00
GOBIERNO MUNICIPAL	289679	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	716,916.60
GOBIERNO MUNICIPAL	277101	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	806,421.16

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	261083	N	0	0	2828	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	30-09-2017	3,780,803.00	
SECRETARÍA DEL CAMPO	259845	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:56}}	01-01-2017	31-12-2017	46,498.00	
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CH	089PROAGUA0012017	N	0	0	4800	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	16-10-2017	01-12-2017	2,445,838.27	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	N	0	0	272	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:92}}	01-01-2018	01-12-2018	1,834,641.27	
Secretaría de Obra Pública y Co	142271E06501108B00201	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:64}}	01-01-2018		4,998,305.06	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16129	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	19-02-2018	19-05-2018	2,583,486.91	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	N	0	0	69	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:49}}	01-01-2018	01-12-2018	1,335,953.92	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	38	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:11}}	01-01-2018	01-12-2018	60,000.00	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	49	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:11}}	01-01-2018	01-12-2018	30,000.00	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	336743	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:80}}	01-01-2016	31-12-2016	2,747,013.65	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	228486	N	0	0	643	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:21}}	01-01-2016	31-12-2016	9,301,420.00	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	221981	N	0	0	197	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:59}}	01-01-2016	31-12-2016	1,675,000.00	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	221097	N	0	0	166	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:4,}}	01-01-2016	31-12-2016	1,665,000.00	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	236676	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:52}}	01-01-2016	31-12-2016	1,067,582.26	
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	363164	N	0	0	85177	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:23}}	01-01-2016	31-12-2016	6,597,654.79	
COMISION DE CAMINOS E INFR	174174	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:12}}	01-01-2016	31-12-2016	4,151,706.51	
INSTITUCION_EJECUTORA	6782	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-01-2017	31-12-2017	5,696,710.08	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	157950	N	0	0	302	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-05-2017	30-06-2017	395,260.00	
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	128777	N	0	0	204	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-04-2017	31-05-2017	263,851.00	
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	129358	N	0	0	857	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-07-2017	31-08-2017	1,138,744.00	
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	121038	N	0	0	4739	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-07-2017	30-09-2017	6,340,046.00	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70534	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	05-04-2017	23-05-2017	545,442.48	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63097	N	0	0	19	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	06-03-2017	05-06-2017	842,190.20	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70659	N	0	0	35	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	06-04-2017	12-06-2017	2,386,310.85	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	337707	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:46}}	01-01-2017	31-12-2017	360,000.00	
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	231319	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	212146	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2017	31-12-2017	1,490,985.49	
GOBIERNO MUNICIPAL	258140	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	01-03-2017	28-12-2017	1,689,999.95	
GOBIERNO MUNICIPAL	247349	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	900,642.96	
GOBIERNO MUNICIPAL	294474	N	0	0	524	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	04-12-2017	29-12-2017	438,181.59	
Secretaría de Obra Pública y Co	142411E06501503B0070	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:19}}	01-01-2018		7,858,440.68	
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B03011	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2018		4,824,164.95	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	138192	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	11-05-2018	09-07-2018	1,398,584.21	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	86	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:81}}	01-01-2018	01-12-2018	30,000.00	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032532A01101	N	0	0	548	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-01-2017	01-12-2017	500,000.00	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	82783	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	05-05-2017	07-07-2017	354,606.40	
COMISION DE CAMINOS E INFR	197703	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:18}}	01-01-2016	31-12-2016	9,966,192.58	
INSTITUCION_EJECUTORA	6842	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-01-2017	31-12-2017	1,889,968.02	
COMISION DE CAMINOS E INFR	204382	N	0	0	97	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:4,}}	01-01-2016	31-12-2016	2,016,745.10	
COMISION DE CAMINOS E INFR	174149	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:7,}}	01-01-2016	31-12-2016	2,704,349.35	
GOBIERNO MUNICIPAL	254341	N	0	0	76	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	1,708,963.99	
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	150598	N	0	0	2923	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	31-10-2017	3,907,924.00	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	191747	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	11-08-2017	16-10-2017	1,022,704.65	
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	259330	N	0	0	3556	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-11-2017	31-12-2017	787,869.00	
GOBIERNO MUNICIPAL	299846	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	350,048.30	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59694	N	0	0	17	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	29-03-2018	11-06-2018	1,159,065.27	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16499	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:P}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	16-03-2018	13-06-2018	892,155.51	



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	19032	N	0	0	154	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-03-2018	04-09-2018	462,000.00
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0291	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		10,581,923.39
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	49671	N	0	0	785	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-03-2018	23-06-2018	4,226,850.84
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	116492	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-02-2018	31-12-2018	16,078,268.73
COMISION DE CAMINOS E INFR	209492	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2016	31-12-2016	1,085,606.04
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	44576	N	0	0	290	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-02-2018	23-04-2018	1,200,001.15
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	221967	N	0	0	169	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2016	31-12-2016	1,670,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	153330	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	11-05-2016	20-06-2016	313,011.00
GOBIERNO MUNICIPAL	262693	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	07-09-2016	19-09-2016	99,840.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	222096	N	0	0	169	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2016	31-12-2016	1,200,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	222244	N	0	0	150	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-01-2016	31-12-2016	1,704,208.42
COMISION DE CAMINOS E INFR	171216	N	0	0	187	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:2,	01-01-2016	31-12-2016	4,450,263.10
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N	0	0	628	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	5,500,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	69087	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2017	05-06-2017	1,363,606.20
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	93878	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-06-2017	04-09-2017	1,818,596.90
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	119444	N	0	0	1359	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	31-08-2017	1,812,173.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63240	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-03-2017	28-04-2017	681,803.10
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	76541	N	0	0	1142	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	30-06-2017	1,520,829.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	336313	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2017	31-12-2017	180,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	289496	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,147,066.56
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	325161	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	20,722.92
GOBIERNO MUNICIPAL	209706	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	38,080.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	285752	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	379,651.77
GOBIERNO MUNICIPAL	46794	N	0	0	3041	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	26-03-2018	30-04-2018	3,047,620.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59700	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	29-03-2018	27-04-2018	340,901.55
Comisión de Caminos e Infraest	153511E05901C03B044	N	0	0	45511	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2017	01-12-2017	33,572.09
Comisión de Caminos e Infraest	112131E05302C01D080	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2016		326,645.82
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	N	0	0	311	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2018	01-12-2018	3,539,122.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	171	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:49	01-01-2018	01-12-2018	3,279,196.22
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	53	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2018	01-12-2018	23,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	418	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2018	01-12-2018	6,270,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	347852	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	3,189,342.52
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	347763	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2016	31-12-2016	3,371,592.52
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	337528	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2016	31-12-2016	1,360,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	231833	N	0	0	117	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-01-2016	31-12-2016	2,973,979.15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	318045	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-08-2016	31-12-2016	114,840.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	197725	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2016	31-12-2016	10,810,505.00
GOBIERNO MUNICIPAL	199522	N	0	0	9	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	12,240.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	181643	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:24	01-01-2016	31-12-2016	1,250,554.38
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63237	N	0	0	11	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-03-2017	28-04-2017	749,983.41
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	124911	N	0	0	3254	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	31-10-2017	4,352,307.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149062	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-07-2017	05-09-2017	1,704,507.75
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149040	N	0	0	57	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-07-2017	05-09-2017	1,095,887.07
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	72416	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-04-2017	10-07-2017	1,329,774.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	94718	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-06-2017	31-08-2017	340,901.55
GOBIERNO MUNICIPAL	252545	N	0	0	234	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	5,244,845.18
GOBIERNO MUNICIPAL	247691	N	0	0	52	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	979,466.53
GOBIERNO MUNICIPAL	254471	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	672,416.05
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	230907	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
INSTITUCION_EJECUTORA	6776	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	31-12-2017	3,928,205.41
GOBIERNO MUNICIPAL	222023	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	02-10-2017	15-11-2017	20,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	289721	N	0	0	34	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,218,758.22
GOBIERNO MUNICIPAL	289770	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	148,719.32
COMISION DE CAMINOS E INFR	293141	N	0	0	750	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2017	01-12-2017	1,999,978.56
GOBIERNO MUNICIPAL	291175	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,138,714.56
SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA	282298	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	125,000.00
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0260	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018		7,443,570.56
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	57356	N	0	0	636	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	22-03-2018	19-06-2018	4,460,211.54
Comisión de Caminos e Infraest	153511E05901C03B046	N	0	0	92804	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2017	01-12-2017	76,900.56
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032522A01001	N	0	0	165	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:39	01-01-2017	01-12-2017	1,113,996.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	56	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2018	01-12-2018	986,133.37
COMISION DE CAMINOS E INFR	347731	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2016	31-12-2016	3,766,467.52
COMISION DE CAMINOS E INFR	347752	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2016	31-12-2016	3,316,217.52
COMISION DE CAMINOS E INFR	347627	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	3,037,467.52
COMISION DE CAMINOS E INFR	236642	N	0	0	92	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	2,338,513.52
COMISION DE CAMINOS E INFR	203071	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2016	31-12-2016	2,589,277.59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	318883	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-07-2016	31-12-2016	2,284,256.44
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	164	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	08-02-2017	16-10-2017	2,522,671.47
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	158136	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	17-07-2017	16-10-2017	2,884,024.79
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	271532	N	0	0	649	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-11-2017	31-12-2017	860,516.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	98726	N	0	0	150	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-06-2017	09-10-2017	690,313.87
GOBIERNO MUNICIPAL	110471	N	0	0	8454	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	16-05-2017	16-06-2017	189,281.96
GOBIERNO MUNICIPAL	243648	N	0	0	46	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	846,441.17
GOBIERNO MUNICIPAL	279581	N	0	0	2540	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	09-10-2017	30-11-2017	1,755,262.43
GOBIERNO MUNICIPAL	246110	N	0	0	18	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	323,386.11
GOBIERNO MUNICIPAL	252442	N	0	0	252	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	5,648,294.82
GOBIERNO MUNICIPAL	295443	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,147,994.56
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	257052	N	0	0	3556	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-11-2017	31-12-2017	1,353,358.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	211850	N	0	0	1204	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	30-09-2017	1,603,653.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16241	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-03-2018	18-05-2018	1,704,507.75
Comisión de Caminos e Infraest	153511E05901C03B002	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	-
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	82829	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-05-2017	10-07-2017	443,258.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	43523	N	0	0	1048	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2017	31-05-2017	1,394,763.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	208355	N	0	0	54	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	2,372,605.76
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	291101	N	0	0	117	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2017	31-12-2017	3,999,894.44
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	234877	N	0	0	943	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	30-09-2017	1,192,358.88
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	179317	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-07-2016	29-08-2016	104,616.94
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	294945	N	0	0	50079	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-01-2017	31-12-2017	1,190,120.94
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	294500	N	0	0	67012	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2017	31-12-2017	2,542,295.40
GOBIERNO MUNICIPAL	370402	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-12-2016	15-12-2016	150,793.41
GOBIERNO MUNICIPAL	312329	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	02-01-2017	29-12-2017	3,570,813.70
Comisión de Caminos e Infraest	022231E07001C01B157	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	28-08-2017	01-10-2017	8,000,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	293563	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	331,250.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	147653	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-11-2017	1,350,000.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	124870	N	0	0	2413	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2017	30-06-2017	3,223,918.60
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	126554	N	0	0	3853	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	31-10-2017	5,152,778.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	155611	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	15-08-2017	16-10-2017	939,313.61
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	94284	N	0	0	1036	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	05-09-2017	2,400,310.33
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149034	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-07-2017	05-09-2017	1,152,470.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	49663	N	0	0	1760	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	28-02-2018	29-04-2018	5,019,396.71
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	138528	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-05-2018	10-07-2018	443,258.00
GOBIERNO MUNICIPAL	201759	N	0	0	574	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	780,640.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16514	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-03-2018	11-04-2018	681,803.10
Secretaría de Obra Pública y Co	142211E06501112B0051	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		2,865,240.04
GOBIERNO MUNICIPAL	287608	N	0	0	322	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	10-10-2016	26-12-2016	6,183,555.49
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	220276	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	3,625,051.84

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	220120	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2016	31-12-2016	2,093,097.79
COMISION DE CAMINOS E INFR	199029	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:49	01-01-2016	31-12-2016	2,649,550.60
COMISION DE CAMINOS E INFR	195219	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2016	31-12-2016	3,474,422.53
GOBIERNO MUNICIPAL	370705	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-12-2016	30-12-2016	247,269.72
COMISION DE CAMINOS E INFR	208358	N	0	0	51	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	2,296,349.88
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	98751	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	16-10-2017	963,152.49
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	194067	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	02-05-2017	03-07-2017	2,904,535.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	157934	N	0	0	649	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	30-06-2017	798,092.22
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	177136	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-04-2016	15-08-2016	40,364.87
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63226	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-03-2017	29-05-2017	1,152,470.80
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	273979	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	234,853.45
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293126	N	0	0	119	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:5,	01-01-2017	31-12-2017	4,499,589.78
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	320231	N	0	0	51979	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2017	31-12-2017	1,292,981.73
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16671	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	19-03-2018	16-06-2018	886,516.00
GOBIERNO MUNICIPAL	286398	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	2,687,917.08
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	293520	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	331,250.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	325093	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	43,832.68
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290661	N	0	0	249	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2017	01-12-2017	1,500,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293287	N	0	0	287	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2017	01-12-2017	11,999,897.65
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	232896	N	0	0	694	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-09-2017	31-10-2017	919,700.00
Comisión de Caminos e Infraest	153511E05901C03B001	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:4,	13-03-2017		8,540,860.94

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	18484	N		0	0	344	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:47	01-03-2018	30-05-2018	1,900,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	112231E07002C01D121	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2016		5,925,843.64
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	63	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:15	01-01-2018	01-12-2018	6,407,284.76
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	72	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:71	01-01-2018	01-12-2018	1,362,233.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N		0	0	26	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	30,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	692	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:12	01-01-2018	01-12-2018	9,292,117.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54679	N		0	0	3745	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	31-07-2017	5,007,330.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	197710	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:33	01-01-2016	31-12-2016	2,122,126.95
COMISION DE CAMINOS E INFR	204402	N		0	0	97	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	2,465,606.64
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	236108	N		0	0	44	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	1,833,125.85
COMISION DE CAMINOS E INFR	203046	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2016	31-12-2016	1,538,146.13
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	304595	N		0	0	4436	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2017	01-12-2017	2,599,426.75
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	47288	N		0	0	30	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	03-03-2017	05-07-2017	1,304,735.28
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	128797	N		0	0	645	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	854,547.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293791	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2017	01-12-2017	901,326.04
GOBIERNO MUNICIPAL	295221	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	2,049,590.48
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	232834	N		0	0	2980	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-09-2017	31-10-2017	3,984,862.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293143	N		0	0	137	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2017	01-12-2017	1,800,090.08
Comisión de Caminos e Infraest	112131E05302C01D188	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:0,	02-01-2017		2,673,493.04
GOBIERNO MUNICIPAL	247160	N		0	0	16	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	286,294.32
GOBIERNO MUNICIPAL	310681	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	01-03-2017	30-08-2017	156,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59688	N		0	0	20	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	29-03-2018	26-06-2018	886,516.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67946	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	09-05-2016	08-08-2016	630,952.26
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N		0	0	109	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	60,000.00
Secretaría de Obra Pública y Co	142411E06501503B0170	N		0	0	215346	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:78	01-04-2018		1,785,563.15
COMISION DE CAMINOS E INFR	204407	N		0	0	42	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:75	01-01-2016	31-12-2016	2,067,582.25
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	227840	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:17	01-01-2016	31-12-2016	5,715,715.37
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	362172	N		0	0	34221	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:4,	01-01-2016	31-12-2016	6,902,345.21
GOBIERNO MUNICIPAL	304374	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	201,818.13
GOBIERNO MUNICIPAL	249183	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	3,700,797.21
GOBIERNO MUNICIPAL	203322	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	78,880.00
GOBIERNO MUNICIPAL	244449	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	07-11-2017	3,249,549.31
GOBIERNO MUNICIPAL	294358	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	04-12-2017	29-12-2017	1,460,901.13
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	273789	N		0	0	1	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293251	N		0	0	213	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:33	01-01-2017	01-12-2017	9,999,899.19
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	230006	N		0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290982	N		0	0	1496	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2017	01-12-2017	2,898,824.34
INSTITUCION_EJECUTORA	6778	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	31-12-2017	2,590,918.14
INSTITUCION_EJECUTORA	6792	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	31-12-2017	2,530,152.36
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	157233	N		0	0	3544	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	30-09-2017	4,738,300.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	141975	N	0	0	711	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	30-09-2017	943,392.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	121032	N	0	0	896	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-06-2017	31-07-2017	1,034,445.00
Comisión de Caminos e Infraestructura	022131E05302C01D182	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:0}}	09-10-2018	31-12-2018	1,992,033.12
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022512A01101	N	0	0	328	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2018	01-12-2018	3,982,283.96
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	121288	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2018	31-12-2018	25,610.34
Secretaría de Obra Pública y Contratación	142271E06501I08B0040	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:17}}	01-01-2018		1,408,828.84
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	231184	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:78}}	01-01-2016	31-12-2016	2,409,425.08
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	222085	N	0	0	206	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:65}}	01-01-2016	31-12-2016	1,665,000.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	175721	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-09-2016	31-10-2016	52,980.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	43505	N	0	0	2728	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-05-2017	30-06-2017	3,646,681.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	63221	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	06-03-2017	08-05-2017	1,363,606.20
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	169405	N	0	0	1642	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-09-2017	31-12-2017	2,190,751.96
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	47350	N	0	0	103	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	02-03-2017	05-06-2017	3,619,692.37
GOBIERNO MUNICIPAL	248973	N	0	0	204	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	3,812,942.58
GOBIERNO MUNICIPAL	246192	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	201,670.74
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022511A01001	N	0	0	83	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:9}}	01-01-2017	01-12-2017	1,970,310.00
GOBIERNO MUNICIPAL	249375	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	222,550.74
GOBIERNO MUNICIPAL	245870	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	898,294.75
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	231332	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68
GOBIERNO MUNICIPAL	304633	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	69,255.66
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	59138	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	29-03-2018	12-05-2018	443,258.00
H AYUNTAMIENTO DE JIQUILAPAN	19159	N	0	0	88	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:47}}	01-03-2018	04-09-2018	264,000.00
Comisión de Caminos e Infraestructura	112231E07002C01D118	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:0}}	01-01-2016		3,745.70
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022511A01001	N	0	0	58	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:46}}	01-01-2018	01-12-2018	1,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022511A01001	N	0	0	59	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2018	01-12-2018	6,545,594.00
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	208327	N	0	0	91	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:96}}	01-01-2016	31-12-2016	2,313,094.90
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	214257	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:65}}	01-01-2016	31-12-2016	4,458,996.54
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	203039	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:59}}	01-01-2016	31-12-2016	4,135,011.72
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	221996	N	0	0	150	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:59}}	01-01-2016	31-12-2016	1,670,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217813	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-09-2016	31-12-2016	350,000.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	200019	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2016	31-12-2016	2,000,564.62
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	139407	N	0	0	2352	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	31-10-2017	3,142,454.00
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓ	155882	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	22-02-2017	15-12-2017	726,857.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	1796	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-02-2017	15-05-2017	1,772,688.06
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	72397	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-04-2017	05-05-2017	749,983.41
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	155494	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-08-2017	23-10-2017	950,969.58
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16370	N	0	0	17	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	08-03-2018	21-05-2018	1,159,065.27
GOBIERNO MUNICIPAL	216599	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	25-09-2017	15-11-2017	1,757,500.00
Comisión de Caminos e Infraest	153511E05901C03B002	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	5,251,446.86
GOBIERNO MUNICIPAL	289615	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	931,991.58
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	40206	N	0	0	32	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	02-04-2018	02-07-2018	796,263.02
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	291353	N	0	0	1503	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	30-06-2017	2,004,973.00
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0271	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		10,310,855.57
Secretaría de Obra Pública y Co	142271E06501I08B0030	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:9,	01-01-2018		11,676,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290989	N	0	0	552	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2017	01-12-2017	3,998,948.96
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	294502	N	0	0	85177	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2017	01-12-2017	4,999,967.23
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115415	N	0	0	36	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	1,766,882.75
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	57468	N	0	0	41	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	28-03-2018	25-06-2018	1,817,357.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16380	N	0	0	36	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	08-03-2018	06-05-2018	2,454,491.16
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N	0	0	205	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	01-01-2018	01-12-2018	1,583,756.17
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	73504	N	0	0	2207	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-06-2017	31-07-2017	2,948,828.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73528	N	0	0	1515	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-03-2017	30-04-2017	2,021,145.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63208	N	0	0	54	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-03-2017	31-07-2017	1,501,305.54
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	71067	N	0	0	559	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	17-03-2017	22-05-2017	1,195,648.70
COMISION DE CAMINOS E INFR	208426	N	0	0	56	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2016	31-12-2016	2,057,912.05
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	347829	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	1,533,921.26
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	221987	N	0	0	133	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2016	31-12-2016	1,665,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	362746	N	0	0	85177	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2016	31-12-2016	7,252,345.21
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	216987	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2016	31-12-2016	3,856,680.60
INSTITUCION_EJECUTORA	6779	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	31-12-2017	1,821,900.43
COMISION DE CAMINOS E INFR	209501	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2016	31-12-2016	668,610.35
INSTITUCION_EJECUTORA	6777	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	31-12-2017	749,793.50
INSTITUCION_EJECUTORA	6793	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	31-12-2017	1,410,345.84
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	94691	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	04-08-2017	204,540.93
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	110275	N	0	0	2068	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	30-09-2017	2,761,781.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	149217	N	0	0	665	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	880,961.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290401	N	0	0	181	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2017	01-12-2017	1,500,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	289117	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	04-01-2017	29-12-2017	4,361,142.02
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293031	N	0	0	111	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2017	01-12-2017	1,500,000.00



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	230938	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	274776	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	94730	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-06-2017	07-08-2017	531,909.60
GOBIERNO MUNICIPAL	252328	N	0	0	98	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	2,196,559.09
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	282283	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	45,822.34
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	293187	N	0	0	322	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2017	01-12-2017	6,999,948.98
GOBIERNO MUNICIPAL	291223	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,278,443.88
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	232953	N	0	0	1993	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-09-2017	31-10-2017	2,662,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	57336	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	26-03-2018	24-04-2018	681,803.10
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	121033	N	0	0	63204	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:77	01-01-2018	31-12-2018	35,023,812.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	121273	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	21,535.84
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	175288	N	0	0	131	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:13	01-01-2016	31-12-2016	2,470,757.95
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	348052	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-01-2016	31-12-2016	1,373,427.50
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	195407	N	0	0	750	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31	01-01-2016	31-12-2016	5,589,633.33
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	170820	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-07-2016	14-08-2016	971,058.49
H AYUNTAMIENTO DE JIQUILAPAN	128186	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-01-2018	30-09-2018	1,370,666.15
H AYUNTAMIENTO DE JIQUILAPAN	45717	N	0	0	49	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	05-04-2018	14-05-2018	350,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	318108	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	03-03-2016	31-12-2016	55,860.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	347873	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	3,493,092.52
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	200006	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	4,357,158.00
H AYUNTAMIENTO DE JIQUILAPAN	19193	N	0	0	176	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-03-2018	04-09-2018	528,000.00
H AYUNTAMIENTO DE JIQUILAPAN	48717	N	0	0	2105	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	06-04-2018	06-06-2018	3,500,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022513A01001	N	0	0	616	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	60,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	202131	N	0	0	34	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	46,240.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	142238	N	0	0	914	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	1,215,662.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	157909	N	0	0	1307	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	30-06-2017	1,741,866.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	157971	N	0	0	1878	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	30-06-2017	2,507,787.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	132682	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	31-12-2017	2,127,672.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	124882	N	0	0	973	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-06-2017	31-07-2017	1,294,202.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	363378	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-01-2016	31-12-2016	1,380,869.91
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	110014	N	0	0	485	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	31-08-2017	640,368.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	69094	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2017	26-05-2017	818,163.72
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	6781	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	01-12-2017	1,947,126.12
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	228552	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2016	31-12-2016	4,108,471.57
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	293278	N	0	0	125	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2017	31-12-2017	5,994,806.53
GOBIERNO MUNICIPAL	304875	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	857,515.92
GOBIERNO MUNICIPAL	293930	N	0	0	48	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,687,191.84
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	257004	N	0	0	741	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	983,857.00
GOBIERNO MUNICIPAL	254099	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	1,031,037.94
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	294614	N	0	0	66610	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	01-12-2017	4,226,457.08
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	347787	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2016	31-12-2016	3,098,217.52
INSTITUCION_EJECUTORA	6783	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	31-12-2017	816,572.06
SECRETARÍA DEL CAMPO	209853	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:56	01-01-2017	31-12-2017	139,494.00
GOBIERNO MUNICIPAL	252644	N	0	0	52	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	1,165,521.16
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	289188	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-11-2017	15-12-2017	237,103.37
GOBIERNO MUNICIPAL	252984	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	486,725.10
GOBIERNO MUNICIPAL	249411	N	0	0	36	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	688,532.22
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	259347	N	0	0	732	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-11-2017	31-12-2017	971,726.00
Secretaría de Obra Pública y Construcción	152211E05801112B0341	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		4,835,330.97
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	39442	N	0	0	16	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	02-04-2018	02-06-2018	272,626.08
GOBIERNO MUNICIPAL	22913	N	0	0	3041	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	06-02-2018	13-04-2018	2,040,008.74
H AYUNTAMIENTO DE JIQUILAPAN	17238	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-02-2018	03-04-2018	620,724.91

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	19406	N	0	0	172	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	20-01-2018	30-04-2018	2,570,496.00
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	45418	N	0	0	46	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-05-2018	30-09-2018	1,100,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	247216	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	263,702.53
GOBIERNO MUNICIPAL	177507	N	0	0	605	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	15-06-2017	15-09-2017	5,980,324.13
GOBIERNO MUNICIPAL	244905	N	0	0	18	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	319,940.91
COMISION DE CAMINOS E INFR	181647	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2016	31-12-2016	2,749,527.70
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	282290	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	24,847.49
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	282285	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	58,416.51
GOBIERNO MUNICIPAL	247372	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	382,517.90
COMISION DE CAMINOS E INFR	199024	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	31-01-2016	31-12-2016	1,848,246.51

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217679	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-10-2016	15-11-2016	100,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	318372	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-03-2016	15-12-2016	666,153.96
COMISION DE CAMINOS E INFR	200018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:56	01-01-2016	31-12-2016	3,263,997.60
COMISION DE CAMINOS E INFR	220263	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	2,975,634.93
COMISION DE CAMINOS E INFR	195466	N	0	0	492	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2016	31-12-2016	2,490,125.20
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	1817	N	0	0	17	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	02-03-2017	31-05-2017	1,430,652.19
COMISION DE CAMINOS E INFR	214214	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-01-2016	31-12-2016	3,753,561.24
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	129801	N	0	0	4	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	03-06-2016	03-07-2016	167,417.36
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	158116	N	0	0	141	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-05-2017	07-07-2017	969,267.41
COMISION DE CAMINOS E INFR	181625	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2016	31-12-2016	1,922,052.52
COMISION DE CAMINOS E INFR	181637	N	0	0	376	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2016	31-12-2016	4,604,399.26
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	123883	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2016	30-09-2016	218,172.79
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	39540	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:51	02-04-2018	02-07-2018	573,531.22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE JI	TOL140434	N		0	0	22	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:47	01-04-2018	20-06-2018	332,200.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	98746	N		0	0	141	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	04-08-2017	874,571.15
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149065	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	07-07-2017	09-10-2017	2,045,409.30
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022523A01001	N		0	0	300	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:64	01-01-2018	01-12-2018	1,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01101	N		0	0	300	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	16,714,775.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N		0	0	1500	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2018	01-12-2018	295,000.86
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N		0	0	67	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:72	01-01-2018	01-12-2018	90,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	153029	N		0	0	21	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	09-05-2016	09-08-2016	569,969.92
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	161919	N		0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	10-06-2016	07-09-2016	418,543.40
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	139367	N		0	0	2422	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	14-05-2018	12-07-2018	290,267.43
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	47310	N		0	0	750	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	06-03-2017	08-06-2017	4,243,545.08
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	104961	N		0	0	559	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	17-05-2017	17-07-2017	739,220.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	98766	N		0	0	210	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	13-06-2017	15-08-2017	236,568.05
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70598	N		0	0	21	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	05-04-2017	05-06-2017	930,841.80
GOBIERNO MUNICIPAL	200470	N		0	0	285	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	08-09-2017	20-12-2017	1,611,644.14
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	129345	N		0	0	261	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	339,325.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	1818	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	02-03-2017	05-06-2017	1,363,606.20
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	255550	N		0	0	1575	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	30-09-2017	2,101,194.68
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	247394	N		0	0	638	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	30-11-2017	845,620.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	370081	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2016	31-12-2016	7,402,543.60
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	363544	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:44	01-01-2016	31-12-2016	6,903,483.33
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	363708	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:46	01-01-2016	31-12-2016	6,896,516.67
Secretaría de Obra Pública y Co	142211E06501112B0041	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		3,983,730.07
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0281	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		5,701,821.83
Secretaría de Obra Pública y Co	142211E06501112B0060	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018		3,716,840.84
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0350	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018		7,214,808.94
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	57528	N		0	0	36	{meta1: {unidad_medida:P	1 {geo1: {cve_municipio:10	28-03-2018	25-06-2018	1,147,057.06
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	54686	N		0	0	142	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	31-07-2017	179,717.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149044	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	06-07-2017	09-10-2017	1,861,090.11
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0580	N		0	0	165084	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:19	01-04-2018		4,611,661.04
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0700	N		0	0	7332	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:78	01-04-2018		2,712,444.91
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	78	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:81	01-01-2018	01-12-2018	30,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	206	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2018	01-12-2018	9,211.37
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓ	216469	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	24-02-2016	26-11-2016	684,850.05
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16599	N		0	0	8	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	19-03-2018	02-05-2018	354,606.40
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115345	N		0	0	24	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:82	15-03-2018	15-06-2018	1,177,925.21
Comisión de Caminos e Infraest	112131E05302C01D068	N		0	0	14121	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:41	01-06-2018	01-12-2018	1,000,000.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	175335	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:22	01-01-2016	31-12-2016	3,683,777.41

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	19435	N		0	0	110	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:47	15-02-2018	30-04-2018	1,613,659.51
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59739	N		0	0	20	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	10-04-2018	08-06-2018	1,363,606.20
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0331	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		4,224,804.17
Secretaría de Obra Pública y Co	142411E06501503B0091	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		611,034.24
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149060	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	06-07-2017	04-09-2017	1,159,065.27
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149050	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	05-07-2017	02-09-2017	886,516.00
INSTITUCION_EJECUTORA	6767	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	31-12-2017	3,663,418.26
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	336672	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2017	31-12-2017	360,000.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	337604	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:46	01-01-2017	31-12-2017	360,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290951	N		0	0	291	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:49	01-01-2017	01-12-2017	3,565,516.13
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	257038	N		0	0	772	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-11-2017	31-12-2017	1,024,456.00
GOBIERNO MUNICIPAL	245688	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	1,868,453.08
GOBIERNO MUNICIPAL	253945	N		0	0	36	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	796,459.26
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	216038	N		0	0	10	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	05-08-2016	02-11-2016	418,543.40
GOBIERNO MUNICIPAL	325292	N		0	0	380	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	01-11-2016	30-12-2016	308,265.22
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	220182	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:93	01-01-2016	31-12-2016	2,781,704.53
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	27	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:51	01-01-2018	01-12-2018	5,004.48
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0571	N		0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-04-2018		733,488.07
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0500	N		0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2018		2,550,741.36
GOBIERNO MUNICIPAL	312838	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:41	17-05-2017	29-09-2017	1,179,074.85
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293060	N		0	0	174	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:13	01-01-2017	31-12-2017	1,500,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	363255	N		0	0	85177	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:23	01-01-2016	31-12-2016	14,479,574.77
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	257051	N		0	0	268	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	30-11-2017	349,341.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16553	N		0	0	7	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	13-03-2018	11-04-2018	310,280.60
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	48352	N		0	0	270	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	16-03-2018	14-05-2018	1,776,776.27
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	291064	N		0	0	181	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:65	01-01-2017	01-12-2017	1,200,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N		0	0	500	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	01-12-2017	5,000,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	256	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	08-02-2017	15-05-2017	2,522,671.47
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	98755	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	07-08-2017	454,209.61
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149058	N		0	0	75	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	06-07-2017	06-10-2017	1,732,740.73
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	292920	N		0	0	476	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	01-12-2017	1,300,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	289677	N		0	0	5583	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:12	01-01-2017	31-12-2017	3,498,094.94
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	273817	N		0	0	1	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68
GOBIERNO MUNICIPAL	215211	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	03-10-2017	15-11-2017	1,532,500.00
GOBIERNO MUNICIPAL	300009	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	2,840,986.40
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	273909	N		0	0	3	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	88,070.04
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	247381	N		0	0	2559	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-11-2017	31-12-2017	3,419,923.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	126518	N		0	0	4674	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	31-10-2017	6,252,718.57
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	110294	N		0	0	3259	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	31-08-2017	4,359,034.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N		0	0	99	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2018	01-12-2018	70,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	254204	N	0	0	72	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	1,645,118.52
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	248553	N	0	0	2061	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-11-2017	31-12-2017	2,752,147.00
GOBIERNO MUNICIPAL	246267	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	2,354,416.35
GOBIERNO MUNICIPAL	295413	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	2,342,389.12
COMISION DE CAMINOS E INFR	195495	N	0	0	75	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:17	01-01-2016	31-12-2016	2,202,693.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216456	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-09-2016	23-09-2016	149,770.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	317422	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	10-11-2016	31-12-2016	150,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	161507	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	03-06-2016	01-08-2016	646,327.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73542	N	0	0	179	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-03-2017	30-04-2017	229,902.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53029	N	0	0	1212	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2017	31-05-2017	1,583,758.05
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	54673	N	0	0	3877	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-06-2017	31-08-2017	454,053.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	82729	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-05-2017	10-07-2017	681,803.10
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	54663	N	0	0	3877	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-06-2017	31-08-2017	5,185,884.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	347893	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2016	31-12-2016	2,643,442.34
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	347573	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:76	01-01-2016	31-12-2016	1,301,509.63
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	228649	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2016	31-12-2016	2,163,466.09
COMISION DE CAMINOS E INFR	208361	N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	2,186,001.77
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓ	48336	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	16-03-2018	15-11-2018	753,902.96
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	236088	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-01-2016	31-12-2016	1,254,875.25
GOBIERNO MUNICIPAL	357698	N	0	0	390	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-11-2016	30-12-2016	1,404,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	348138	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2016	31-12-2016	3,435,339.96
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	364011	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2016	31-12-2016	6,896,456.79
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	231196	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2016	31-12-2016	12,668,949.96
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	370005	N	0	0	66610	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	11,125,487.66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	317842	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2016	31-12-2016	96,424.36
COMISION DE CAMINOS E INFR	199043	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:49	31-01-2016	31-12-2016	1,616,559.19
Comisión de Caminos e Infraest	153511E05901C03B001	N	0	0	34750	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-01-2017	01-12-2017	8,540,860.94
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	73401	N	0	0	7	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-04-2017	29-05-2017	477,262.17
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63232	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-03-2017	12-06-2017	2,414,649.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53025	N	0	0	1453	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-05-2017	30-06-2017	1,938,184.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	110288	N	0	0	937	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	31-08-2017	1,245,520.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	132061	N	0	0	522	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	31-08-2017	690,181.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	56	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	30,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	N	0	0	680	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2018	01-12-2018	540,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	90962	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-06-2017	05-09-2017	1,108,145.00
GOBIERNO MUNICIPAL	230238	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	02-01-2016	30-03-2016	361,920.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	43442	N	0	0	2150	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2017	31-05-2017	2,872,231.00
GOBIERNO MUNICIPAL	198629	N	0	0	34	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	27,200.00
GOBIERNO MUNICIPAL	201409	N	0	0	33	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	35,360.00
GOBIERNO MUNICIPAL	197547	N	0	0	3050	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-08-2017	16-10-2017	2,843,294.82
GOBIERNO MUNICIPAL	199391	N	0	0	78	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	62,560.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	132687	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	31-12-2017	1,585,024.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	82321	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	02-05-2017	19-06-2017	818,163.72
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	98741	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	07-08-2017	449,321.96
GOBIERNO MUNICIPAL	300574	N	0	0	46	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,643,572.18
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	211848	N	0	0	1223	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-09-2017	31-10-2017	1,630,000.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	147630	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-11-2017	1,588,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	294918	N	0	0	14783	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:22	01-01-2017	31-12-2017	3,960,396.03
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	296313	N	0	0	11143	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2017	01-12-2017	14,649,957.52
GOBIERNO MUNICIPAL	287642	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	786,056.26
GOBIERNO MUNICIPAL	245316	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	2,535,525.30
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	336102	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	1,440,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	287435	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,497,607.86
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	363476	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:44	01-01-2016	31-12-2016	7,451,341.05



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	317744	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2016	31-12-2016	195,116.42
COMISION DE CAMINOS E INFR	199066	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:49	01-01-2016	31-12-2016	2,587,136.84
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	337514	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2016	31-12-2016	2,993,754.86
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	220104	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2016	31-12-2016	4,401,254.32
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	139506	N	0	0	57	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-05-2018	07-08-2018	2,526,570.60
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	44758	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-05-2018	30-09-2018	506,250.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	117943	N	0	0	23513	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:5,	01-01-2018	31-12-2018	32,371,353.43
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	94580	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	07-08-2017	340,901.55
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N	0	0	155	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2018	01-12-2018	210,000.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	261498	N	0	0	1055	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	1,404,167.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	230925	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	232911	N	0	0	2199	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	2,938,341.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160798	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-01-2016	31-12-2016	174,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43507	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	13-04-2016	31-05-2016	1,200,000.00
Comisión de Caminos e Infraest	112231E07002C01D119	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2016		3,639,669.42
GOBIERNO MUNICIPAL	18175	N		0	0	5081 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:41	20-02-2017	20-04-2017	5,796,094.56
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	132014	N		0	0	659 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	31-08-2017	873,084.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N		0	0	3675 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	25,323.99
GOBIERNO MUNICIPAL	206734	N		0	0	108 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	135,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293165	N		0	0	297 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:81	01-01-2017	01-12-2017	2,499,987.31
GOBIERNO MUNICIPAL	283851	N		0	0	8 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:99	16-10-2017	20-12-2017	10,880.00
GOBIERNO MUNICIPAL	294094	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:99	04-12-2017	29-12-2017	6,197,533.11
GOBIERNO MUNICIPAL	245549	N		0	0	10 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	181,108.95
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	292960	N		0	0	472 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:96	01-01-2017	01-12-2017	3,199,941.99
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	325027	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	22,292.79
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	282287	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	108,497.89
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7395	N		0	0	1425 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	19-02-2018	19-05-2018	4,258,612.42
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	N		0	0	332 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	1,866,889.76
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	48354	N		0	0	785 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	09-03-2018	06-06-2018	6,298,896.27
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16463	N		0	0	158 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	19-02-2018	19-05-2018	2,440,610.01
GOBIERNO MUNICIPAL	246130	N		0	0	20 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	362,217.90
GOBIERNO MUNICIPAL	242998	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-11-2017	836,436.17
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293213	N		0	0	167 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65	01-01-2017	01-12-2017	1,798,833.22
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	291051	N		0	0	154 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:77	01-01-2017	01-12-2017	1,999,284.73
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	294975	N		0	0	27428 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:44	01-01-2017	01-12-2017	3,097,100.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
PROCURADURIA GENERAL DE J	VARIOS	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:0,	27-06-2013		2,494,461.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66504	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	11-04-2016	25-05-2016	624,974.42
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	609	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	6,419,522.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:99	01-01-2018	01-12-2018	35,000.00
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0741	N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-04-2018		1,479,905.90
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	363844	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2016	31-12-2016	1,440,708.64
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	191	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	150,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	231600	N	0	0	41	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	1,000,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	230147	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:99	24-03-2016	30-04-2016	84,984.52
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	348115	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:99	01-01-2016	31-12-2016	2,405,964.81
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	214240	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:65	01-01-2016	31-12-2016	5,857,667.93
COMISION DE CAMINOS E INFR	200016	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2016	31-12-2016	2,906,434.48
Secretaría de Obra Pública y Co	142421E06501S03B0031	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		4,331,313.11
Secretaría de Obra Pública y Co	142411E06501S03B0080	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2018		892,917.24
Comisión de Caminos e Infraest	153511E05901C03B002	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2018	01-12-2018	5,251,446.86
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	16625	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	19-03-2018	16-06-2018	1,108,145.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293093	N	0	0	367	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2017	01-12-2017	2,999,897.53
GOBIERNO MUNICIPAL	246687	N	0	0	14	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	253,552.53
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293011	N	0	0	140	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2017	01-12-2017	2,999,956.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	151524	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	11-04-2016	25-05-2016	432,000.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	199062	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:49	01-01-2016	31-12-2016	5,355,966.31

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUC	370111	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2016	31-12-2016	7,397,456.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	01-12-2018	3,042,934.24
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032512A01001	N	0	0	253	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	01-12-2017	3,400,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	184106	N	0	0	606	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	08-06-2017	08-07-2017	1,118,476.28
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	119413	N	0	0	1292	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-04-2017	30-06-2017	1,722,147.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	191243	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-05-2017	10-07-2017	681,803.10
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUC	294359	N	0	0	21690	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:14	01-01-2017	01-12-2017	5,998,750.51
GOBIERNO MUNICIPAL	304490	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	69,255.66
GOBIERNO MUNICIPAL	250855	N	0	0	14	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	314,858.30
Comisión de Caminos e Infraestructura	112231E07002C01D122	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:0,	01-01-2016		1,553,377.68
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUC	199006	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-01-2016	31-12-2016	821,819.67
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUC	324050	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	31-08-2016	31-12-2016	7,739,680.00
GOBIERNO MUNICIPAL	357455	N	0	0	129	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-11-2016	30-12-2016	928,800.00
Comisión de Caminos e Infraestructura	153511E05901C03B078	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:0,	04-01-2016	01-12-2016	1,911,331.60
Comisión de Caminos e Infraestructura	112231E07002C01D189	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:0,	02-01-2017		4,078,724.77
Secretaría de Obra Pública y Construcción	142421E06501S03B0051	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		6,596,946.14
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	121042	N	0	0	952	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	31-08-2017	1,265,537.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	337534	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2017	31-12-2017	360,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	208107	N	0	0	845	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	10-10-2017	25-12-2017	331,683.89
GOBIERNO MUNICIPAL	254144	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	584,645.57
GOBIERNO MUNICIPAL	290126	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	215,074.98
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	230953	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	336774	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2017	31-12-2017	360,000.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	131970	N	0	0	302	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	394,559.00
Secretaría de Obra Pública y Construcción	152211E0580112B0311	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018		19,586,280.68
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	49635	N	0	0	1231	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	09-03-2018	07-05-2018	2,535,020.80
H AYUNTAMIENTO DE JITOTUL	48543	N	0	0	38	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-03-2018	30-09-2018	842,456.00
Secretaría de Obra Pública y Construcción	152211E0580112B0751	N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-04-2018		872,461.02
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUC	304773	N	0	0	277	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2017	01-12-2017	2,996,177.27
GOBIERNO MUNICIPAL	295572	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,800,991.50
GOBIERNO MUNICIPAL	244873	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	462,136.87
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2018	01-12-2018	935,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	63225	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-03-2017	09-06-2017	2,045,409.30
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	94480	N	0	0	150	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-06-2017	04-09-2017	690,313.87
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	282294	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	101,711.12
GOBIERNO MUNICIPAL	283284	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	04-10-2017	30-10-2017	158,121.36
GOBIERNO MUNICIPAL	287523	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	2,832,166.74
GOBIERNO MUNICIPAL	254705	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	269,836.42
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	231136	N	0	0	3	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	172,684.59
GOBIERNO MUNICIPAL	207060	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	45,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	247480	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	3,626,033.62
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59020	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	19-03-2018	17-04-2018	311,362.72
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	278	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2018	01-12-2018	3,208,918.76
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	319322	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	28-11-2016	31-12-2016	266,532.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216936	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	05-04-2016	31-12-2016	105,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	362038	N	0	0	21690	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:14	01-01-2016	31-12-2016	13,882,496.49
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	216878	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2016	31-12-2016	1,970,566.85
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	220171	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2016	31-12-2016	1,065,341.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	82858	N	0	0	93	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-05-2017	05-06-2017	2,494,966.57
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	71042	N	0	0	808	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-03-2017	15-06-2017	4,399,402.20
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63233	N	0	0	273	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-03-2017	12-07-2017	1,691,235.61
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	157914	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	20-06-2017	20-10-2017	684,448.55
GOBIERNO MUNICIPAL	198522	N	0	0	101	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	168,640.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	N	0	0	65	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2018	01-12-2018	858,400.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	234414	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	02-10-2017	01-12-2017	2,318,130.54
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	347917	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2016	31-12-2016	1,356,557.66
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	231191	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2016	31-12-2016	3,402,693.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	175409	N	0	0	164	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:22	01-01-2016	31-12-2016	2,207,209.52
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	221123	N	0	0	123	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-01-2016	31-12-2016	1,660,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	151974	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:47	01-04-2016	31-12-2016	680,000.00
Comisión de caminos e infraest	153511E05901C03B017	N		0	0	87558	{meta1: {unidad_medida:K	1 {geo1: {cve_municipio:23	01-01-2018	01-12-2018	8,387,467.08
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	47072	N		0	0	32	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:47	01-04-2018	30-05-2018	377,968.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	229948	N		0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	274350	N		0	0	3556	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-11-2017	31-12-2017	1,131,699.30
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	337445	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:20	01-01-2017	31-12-2017	360,000.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	231305	N		0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	231263	N		0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290746	N		0	0	179	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:31	01-01-2017	01-12-2017	10,594,301.47
COMISION DE CAMINOS E INFR	175155	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:22	01-01-2016	31-12-2016	2,240,820.23
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	220414	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	1,468,827.15
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	231188	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2016	31-12-2016	4,550,123.85
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	227736	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:93	01-01-2016	31-12-2016	4,340,442.09
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	347994	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:93	01-01-2016	31-12-2016	1,876,745.26
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	347551	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:93	01-01-2016	31-12-2016	3,482,899.00
Comisión de Caminos e Infraest	112131E05302C01D186	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:0,	02-01-2017		2,175,457.88
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	139447	N		0	0	759	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	19-06-2018	18-07-2018	326,776.17
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	279	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	08-02-2017	10-04-2017	1,363,606.20
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	158142	N		0	0	20	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-08-2017	02-10-2017	886,516.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74351	N		0	0	1352	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-06-2017	31-08-2017	1,802,701.00
GOBIERNO MUNICIPAL	23465	N		0	0	240	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:41	24-03-2017	04-05-2017	1,271,764.14
COMISION DE CAMINOS E INFR	208429	N		0	0	57	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:41	01-01-2016	31-12-2016	2,607,743.79
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	121035	N		0	0	999	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-06-2017	31-07-2017	1,329,523.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	74321	N		0	0	1442	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-06-2017	31-08-2017	1,923,314.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	273955	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-10-2017	31-12-2017	460,492.24
INSTITUCION_EJECUTORA	6766	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-01-2017	31-12-2017	5,985,488.56
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	274805	N	0	0	2	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-10-2017	31-12-2017	115,123.06
GOBIERNO MUNICIPAL	198449	N	0	0	700	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	08-09-2017	09-10-2017	1,456,251.65
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	141995	N	0	0	2007	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	30-09-2017	2,680,957.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	191846	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	15-08-2017	18-09-2017	359,891.88
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	290471	N	0	0	456	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:31}}	01-01-2017	01-12-2017	2,178,490.61
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	324998	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2017	31-12-2017	5,782.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	248550	N	0	0	3556	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-11-2017	31-12-2017	1,288,740.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	282279	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2017	31-12-2017	224,160.18
GOBIERNO MUNICIPAL	200525	N	0	0	5	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	03-08-2017	15-11-2017	5,440.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	172083	N	0	0	1844	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-07-2017	30-09-2017	2,461,992.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	228504	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:38}}	01-01-2016	31-12-2016	5,456,235.35
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	220157	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:92}}	01-01-2016	31-12-2016	3,432,227.38
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	216844	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:76}}	01-01-2016	31-12-2016	2,303,790.26
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	203023	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:59}}	01-01-2016	31-12-2016	3,106,506.38
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	347806	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:52}}	01-01-2016	31-12-2016	1,731,358.76
Comisión de Caminos e Infraestructura	112231E07002C01D187	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:0}}	02-01-2017		3,326,650.68
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	39531	N	0	0	54	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:51}}	02-04-2018	02-07-2018	633,081.15
Secretaría de Obra Pública y Construcción	152211E05801112B0321	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2018		2,224,538.58
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	4111	N	0	0	23	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	12-02-2018	12-04-2018	1,568,147.13
GOBIERNO MUNICIPAL	300670	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	817,956.26
GOBIERNO MUNICIPAL	289580	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	1,147,066.56
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	319916	N	0	0	5197	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:12}}	01-01-2017	31-12-2017	335,356.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022511A01001	N	0	0	73	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2018	01-12-2018	30,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022511A01001	N	0	0	148	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:96}}	01-01-2018	01-12-2018	102,820.67
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022511A01001	N	0	0	174	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2018	01-12-2018	886,849.37
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	234388	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	15-09-2017	18-12-2017	2,134,238.15
GOBIERNO MUNICIPAL	209586	N	0	0	66	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	03-08-2017	15-11-2017	89,760.00
GOBIERNO MUNICIPAL	245641	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	111,275.37
GOBIERNO MUNICIPAL	255016	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	265,921.42
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	139419	N	0	0	35	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	24-05-2018	22-07-2018	1,512,627.77
GOBIERNO MUNICIPAL	68929	N	0	0	330	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:41}}	13-06-2016	29-07-2016	807,347.90
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	174680	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:13}}	01-01-2016	31-12-2016	3,428,674.85
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	197692	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:17}}	01-01-2016	31-12-2016	4,160,742.37
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	347840	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:52}}	01-01-2016	31-12-2016	3,371,592.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	317922	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:47}}	01-01-2016	31-12-2016	407,829.70
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	117074	N	0	0	102	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-07-2016	31-08-2016	113,921.95

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	320666	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:47	01-08-2016	31-12-2016	55,602.20
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	177172	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:82	15-04-2016	15-08-2016	188,427.01
GOBIERNO MUNICIPAL	20849	N		0	0	525	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:41	24-03-2017	04-05-2017	2,006,473.78
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	172745	N		0	0	30	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-07-2016	28-09-2016	1,255,630.20
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	121031	N		0	0	4426	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-06-2017	31-08-2017	5,919,981.36
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	132030	N		0	0	750	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	31-08-2017	995,772.00
GOBIERNO MUNICIPAL	199568	N		0	0	7	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	16-10-2017	5,440.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	36	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2018	01-12-2018	92,159.49
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0711	N		0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-04-2018		5,029,868.93
Secretaría de Obra Pública y Co	142411E06501503B0160	N		0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-04-2018		16,551,832.81
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	76	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:71	01-01-2018	01-12-2018	545,200.00
GOBIERNO MUNICIPAL	200576	N		0	0	11	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	08-08-2017	15-11-2017	10,880.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N		0	0	434	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2018	01-12-2018	1,222,850.68
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	2053	N		0	0	32	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	12-02-2018	12-05-2018	2,181,769.92
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	342926	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	30-12-2016	4,109,100.33
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	121091	N		0	0	24064	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:38	01-01-2018	31-12-2018	13,176,896.94
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	325117	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	20,518.72
COMISION DE CAMINOS E INFR	181630	N		0	0	5583	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:23	01-01-2016	31-12-2016	5,345,650.65
COMISION DE CAMINOS E INFR	203026	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2016	31-12-2016	8,873,081.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	01-12-2017	3,000,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	251175	N		0	0	350	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	10-10-2016	10-10-2016	1,795,269.44
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N		0	0	509	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2017	01-12-2017	6,686,956.00
GOBIERNO MUNICIPAL	197174	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:41	01-06-2017	30-06-2017	108,708.71
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149064	N		0	0	18	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	07-07-2017	11-09-2017	1,227,245.58
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149036	N		0	0	23	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	05-07-2017	06-10-2017	983,787.68
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290896	N		0	0	453	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:93	01-01-2017	01-12-2017	10,999,896.19
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	337276	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:20	01-01-2017	31-12-2017	360,000.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	231206	N		0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	293470	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:15	01-01-2017	31-12-2017	331,250.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	294298	N		0	0	21608	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:47	01-01-2017	01-12-2017	7,996,208.65
SECRETARÍA DEL CAMPO	209881	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:56	01-01-2017	31-12-2017	46,498.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	231324	N		0	0	1	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	121178	N		0	0	4707	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:58	01-01-2018	31-12-2018	28,991,665.45
GOBIERNO MUNICIPAL	199006	N		0	0	346	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	361,760.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	149059	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:10	07-07-2017	11-09-2017	1,506,262.48
GOBIERNO MUNICIPAL	250249	N		0	0	92	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	07-11-2017	29-12-2017	2,038,730.88
GOBIERNO MUNICIPAL	206547	N		0	0	850	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	1,062,500.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	157625	N		0	0	20	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:82	01-06-2017	30-09-2017	505,586.02
GOBIERNO MUNICIPAL	300276	N		0	0	24	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	836,635.92
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	274885	N		0	0	2	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	58,713.38



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	336532	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	180,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	293212	N	0	0	267	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:17	01-01-2017	01-12-2017	1,799,951.75
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	345	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2018	01-12-2018	210,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N	0	0	231	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:15	01-01-2018	01-12-2018	3,472,129.18
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	285744	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	11,541.50
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	44651	N	0	0	38	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-03-2018	28-05-2018	790,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	57423	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-03-2018	09-05-2018	664,887.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	272062	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	108,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	310453	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,371,679.84
GOBIERNO MUNICIPAL	333440	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	2,492,632.37
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	285716	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2017	31-12-2017	22,075,950.00
GOBIERNO MUNICIPAL	206772	N	0	0	294	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	03-08-2017	15-11-2017	367,500.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	335822	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	720,000.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	232926	N	0	0	1007	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-09-2017	31-10-2017	1,339,719.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	234872	N	0	0	4884	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-09-2017	31-12-2017	6,534,541.90
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022533A01001	N	0	0	1150	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:17	01-01-2017	01-12-2017	3,686,146.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	98762	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	07-08-2017	354,606.40
GOBIERNO MUNICIPAL	197715	N	0	0	2500	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	07-08-2017	15-09-2017	717,481.16
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	N	0	0	396	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2018	01-12-2018	2,657,496.68
H AYUNTAMIENTO DE TAPACH	274867	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68
GOBIERNO MUNICIPAL	290464	N	0	0	28	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:99	06-11-2017	29-12-2017	1,008,555.24
COMISION DE CAMINOS E INFR	209497	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2016	31-12-2016	1,594,105.01
COMISION DE CAMINOS E INFR	204421	N	0	0	185	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2016	31-12-2016	3,402,445.66
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	231217	N	0	0	156	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2016	31-12-2016	1,250,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	93419	N	0	0	141	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-06-2017	04-09-2017	969,267.41
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	155586	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-08-2017	23-10-2017	1,022,704.65
COMISION DE CAMINOS E INFR	208344	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2016	31-12-2016	2,270,931.26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	17295	N	0	0	66	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	09-02-2018	16-04-2018	1,287,839.79
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	45784	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-05-2018	15-06-2018	700,000.00
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	47002	N	0	0	2000	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-03-2018	20-06-2018	2,000,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	98235	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-04-2016	13-06-2016	837,086.80
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	N	0	0	282	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:15	01-01-2017	01-12-2017	2,575,776.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	194019	N	0	0	13	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-09-2017	17-11-2017	886,344.03
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	290876	N	0	0	327	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2017	01-12-2017	3,997,484.13
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	247364	N	0	0	1982	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-07-2017	30-09-2017	2,647,341.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHI	232872	N	0	0	1083	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-08-2017	30-09-2017	1,442,244.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	282302	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	1,084,997.16
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	325050	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2017	31-12-2017	22,907.91
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	291047	N	0	0	179	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:38	01-01-2017	01-12-2017	4,499,956.23
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	292991	N	0	0	261	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:46	01-01-2017	01-12-2017	1,898,179.62
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	364105	N	0	0	39618	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:26	01-01-2016	31-12-2016	8,339,775.37
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	319099	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-11-2016	31-12-2016	1,064,211.56
COMISION DE CAMINOS E INFR	200011	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	01-01-2016	31-12-2016	1,500,764.67
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	348081	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2016	31-12-2016	1,276,475.15
COMISION DE CAMINOS E INFR	209502	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65	01-01-2016	31-12-2016	3,461,404.36
GOBIERNO MUNICIPAL	195037	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:41	15-03-2017	15-06-2017	565,497.68
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	94708	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	06-06-2017	07-08-2017	477,262.17

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	139387	N	0	0	3149	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-08-2017	31-10-2017	4,211,123.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	155444	N	0	0	12	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	23-08-2017	09-10-2017	818,163.72
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	220255	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:96}}	01-01-2016	31-12-2016	1,116,835.50
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	984	N	0	0	1350	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	12-02-2018	12-04-2018	5,039,947.42
Secretaría de Obra Pública y Construcción	152211E05801112B0390	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-01-2018		5,502,627.53
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	49434	N	0	0	117	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	19-02-2018	19-04-2018	3,118,528.24
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	211247	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:76}}	01-01-2017	31-12-2017	16,154,198.43
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	293000	N	0	0	274	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2017	01-12-2017	2,499,896.18
GOBIERNO MUNICIPAL	207128	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	03-08-2017	15-11-2017	385,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	325773	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:41}}	11-05-2017	29-05-2017	1,922,432.04
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	211220	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:30}}	01-01-2017	31-12-2017	23,540,905.76
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	294534	N	0	0	98618	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2017	31-12-2017	1,201,893.96
GOBIERNO MUNICIPAL	299914	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	928,975.58
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	291029	N	0	0	157	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:11}}	01-01-2017	01-12-2017	8,251,778.97
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	149029	N	0	0	186	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	05-07-2017	10-10-2017	492,948.54
GOBIERNO MUNICIPAL	200237	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	03-08-2017	15-11-2017	13,600.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	294203	N	0	0	40683	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:46}}	01-01-2017	01-12-2017	7,999,011.36
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	132668	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-05-2017	31-12-2017	2,162,704.00
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	121039	N	0	0	825	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-07-2017	31-08-2017	1,095,832.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	292942	N	0	0	568	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:65}}	01-01-2017	01-12-2017	5,104,579.99
GOBIERNO MUNICIPAL	290243	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	06-11-2017	29-12-2017	148,719.32
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	274842	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-10-2017	31-12-2017	29,356.68
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	274752	N	0	0	1	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-10-2017	31-12-2017	57,561.53
GOBIERNO MUNICIPAL	206313	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	03-08-2017	15-11-2017	255,680.00
GOBIERNO MUNICIPAL	250919	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	07-11-2017	29-12-2017	594,070.57
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	116804	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-02-2018	31-12-2018	12,988,446.76
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	200369	N	0	0	741	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:11}}	01-01-2018	31-12-2018	11,465,328.69
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	16092	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:V}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	19-02-2018	19-05-2018	2,045,409.30
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	138377	N	0	0	11	{meta1: {unidad_medida:P}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	12-05-2018	23-06-2018	350,489.65
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	139245	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	14-05-2018	12-07-2018	1,321,028.42
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	236603	N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-01-2018	31-12-2018	1,525,371.20
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	236733	N	0	0	86445	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:99}}	01-01-2018	31-12-2018	3,047,646.54
H AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA	175856	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:89}}	01-09-2016	31-10-2016	104,076.00
GOBIERNO MUNICIPAL	356118	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:41}}	01-01-2016	31-03-2016	310,000.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	282301	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:10}}	01-01-2017	31-12-2017	42,552.64
COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	197717	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:46}}	01-01-2016	31-12-2016	2,461,333.77
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	362640	N	0	0	85177	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:23}}	01-01-2016	31-12-2016	9,109,234.67
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	217351	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:77}}	01-01-2016	31-12-2016	3,720,577.76
Comisión de Caminos e Infraestructura	022231E07002C01D135	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C}}	1	{geo1: {cve_municipio:0}}	30-10-2017		20,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022513A01001	N	0	0	66	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:23}}	01-01-2018	01-12-2018	3,051,490.94
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022511A01001	N	0	0	20	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:94}}	01-01-2018	01-12-2018	30,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	21120730022512A01001	N	0	0	83	{meta1: {unidad_medida:N}}	1	{geo1: {cve_municipio:19}}	01-01-2018	01-12-2018	1,298,615.31

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67311	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-05-2016	15-08-2016	760,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SIAT	177112	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-04-2016	15-08-2016	201,824.35
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	177221	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-04-2016	15-08-2016	37,685.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160748	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-04-2016	31-12-2016	70,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	258240	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-05-2017	30-12-2017	66,879.99
Comisión de Caminos e Infraest	112131E05302C01D070	N	0	0	3041	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-06-2018	01-12-2018	355,379.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022523A01001	N	0	0	648	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2018	01-12-2018	4,151.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62970	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-02-2017	13-05-2017	649,133.35
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67406	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-05-2016	30-07-2016	288,000.00
COMISION DE CAMINOS E INFR	195254	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2016	31-12-2016	1,486,072.57
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022531A01001	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2018	01-12-2018	4,466,696.67
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	42	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2018	31-12-2018	1,825,415.35
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	35	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2018	31-12-2018	2,342,072.53
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	126	127	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	2,506,823.27
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	301	315	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	2,900,000.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	279928	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2018	31-12-2018	2,364,592.22
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	280055	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	10,242,800.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	280110	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	11,823,960.40
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B0990	N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-10-2018	31-12-2018	11,738,452.60
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B0760	N	0	0	18600	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2018	31-12-2018	9,585,896.98
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	291068	N	0	0	21912	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2018	31-12-2018	3,072,139.53
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	298805	N	0	0	23513	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:5,	01-01-2018	31-12-2018	616,221.27
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	293815	N	0	0	126997	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2018	31-12-2018	508,544.70

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	300629	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2018	31-12-2018	2,494,000.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	300772	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2018	31-12-2018	23,219,520.92
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	300968	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2018	31-12-2018	2,961,016.93
GOBIERNO MUNICIPAL	180808	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:41	09-05-2018	29-05-2018	1,125,014.40
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	185705	N	0	0	190	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-02-2018	30-09-2018	1,778,352.00
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	185750	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-05-2018	08-06-2018	450,000.00
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	193280	N	0	0	22	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	23-03-2018	20-06-2018	225,564.46
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	291338	N	0	0	7945	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:25	01-01-2018	31-12-2018	7,505,419.20

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	199972	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:51	16-05-2018	24-09-2018	417,659.80	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	371857	S	15000	14000	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:12	03-12-2018	31-12-2018	1,330,505.00	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	205998	N		0	34	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:47	01-04-2018	30-09-2018	743,229.11	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	299691	N		0	4707	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:58	01-01-2018	31-12-2018	5,077,320.82	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	184229	N		0	150	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	01-03-2018	30-09-2018	837,999.94	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	184250	N		0	300	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2018	30-09-2018	62,048.73	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	300843	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:74	01-01-2018	31-12-2018	8,688,824.84	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	184383	N		0	28	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:47	20-03-2018	28-05-2018	424,608.00	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	206950	N		0	10	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	445,221.17	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	207098	N		0	15	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	672,326.34	
GOBIERNO MUNICIPAL	197226	N		0	15910	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:19	15-06-2018	15-07-2018	2,193,966.00	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	208160	N		0	51	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	447,427.03	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	185284	N		0	60	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	11-04-2018	21-05-2018	700,000.00	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	210128	N		0	45	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	03-08-2018	07-09-2018	629,481.58	
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B0931	N		0	635876	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	1,164,043.37	
Secretaría de obra Pública y Co		N		0	635876	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	5,635,080.85	
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B1000	N		0	635876	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:27	01-10-2018	31-12-2018	35,421,371.85	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	206015	N		0	40	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	23-03-2018	20-06-2018	361,435.54	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	206060	N		0	8	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:47	01-07-2018	30-09-2018	121,600.00	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	184394	N		0	80	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	20-04-2018	19-07-2018	1,239,240.40	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	184406	N		0	80	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	20-04-2018	19-07-2018	1,145,022.80	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	184415	N		0	80	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	20-04-2018	19-07-2018	115,736.80	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	206630	N		0	31	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	784,350.80	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	207012	N		0	30	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	741,700.20	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	207044	N		0	450	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	1,300,346.97	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	207951	N		0	20	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	263,697.67	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	208233	N		0	32	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	807,792.19	
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B0901	N		0	635876	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	36,560,008.76	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	208703	N		0	20	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	193,891.52	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	185719	N		0	190	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	20-04-2018	30-09-2018	1,060,185.00	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	162644	N		0	15	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	19-03-2018	19-06-2018	811,499.01	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	163140	N		0	20	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	23-04-2018	23-07-2018	1,081,998.69	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	210112	N		0	56	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	01-07-2018	15-08-2018	80,784.00	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	210701	N		0	42	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	02-08-2018	10-09-2018	875,252.88	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	243005	N		0	93960	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2018	31-12-2018	5,615,334.52	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	163173	N		0	105	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:82	01-05-2018	01-08-2018	1,718,979.36	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	377577	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2018	31-12-2018	7,545,400.00	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	379916	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2018	31-12-2018	1,035,798.40	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	379950	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2018	31-12-2018	1,035,778.60	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	380105	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2018	31-12-2018	836,606.40	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	380631	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:75	01-01-2018	31-12-2018	79,657.00	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	279561	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:76	01-01-2018	31-12-2018	985,910.00	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	279776	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:60	01-01-2018	31-12-2018	697,740.49	
GOBIERNO MUNICIPAL	164689	N		0	470	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:41	07-05-2018	15-06-2018	1,135,982.00	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	291482	N		0	63204	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2018	31-12-2018	5,175,732.86	
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	295503	N		0	25442	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:39	01-01-2018	31-12-2018	2,205,450.00	
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	220878	N		0	420	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:51	01-07-2018	30-09-2018	1,334,591.98	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	242717	N		0	6	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:10	16-07-2018	14-08-2018	409,081.86	
GOBIERNO MUNICIPAL	226367	N		0	200	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:19	15-05-2018	16-07-2018	537,179.46	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	245939	N		0	614	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	16-07-2018	14-08-2018	191,419.22	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	212756	N		0	142	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	30-07-2018	14-09-2018	1,201,538.46	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	226061	N		0	10	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:47	20-07-2018	03-08-2018	157,039.55	
GOBIERNO MUNICIPAL	226781	N		0	112	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:19	15-05-2018	16-07-2018	375,000.00	
GOBIERNO MUNICIPAL	251181	N		0	50	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:41	14-08-2018	30-08-2018	562,507.20	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	262673	N		0	10	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:10	20-08-2018	03-10-2018	681,803.10	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	244025	N		0	10	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:10	13-08-2018	11-10-2018	681,803.10	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	262731	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-08-2018	11-09-2018	553,007.93
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214155	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	192,952.88
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214158	N	0	0	34	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	683,254.89
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214161	N	0	0	34	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	777,864.23
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214167	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	379,454.00
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	236404	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	20-07-2018	03-08-2018	180,000.00
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	236443	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	20-07-2018	03-08-2018	166,473.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	244206	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	16-07-2018	29-08-2018	443,258.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	244251	N	0	0	3	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	16-07-2018	14-08-2018	95,588.11
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214185	N	0	0	450	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	1,127,323.63
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214186	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	890,857.90
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214193	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	119,074.73
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214198	N	0	0	220	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	203,682.93
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	244305	N	0	0	92	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-08-2018	11-10-2018	3,111,025.70
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	280930	N	0	0	25	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	23-07-2018	20-09-2018	1,704,507.75
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	215279	N	0	0	270	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	496,041.67
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	282310	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-09-2018	21-10-2018	2,900,685.37
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	295435	N	0	0	1200	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2018	28-09-2018	400,000.00
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	379162	S	1029	1123	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2018	31-12-2018	6,397,542.88
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	379394	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:75	01-01-2018	31-12-2018	3,067,465.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	426297	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	235,344.83
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	379644	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	177,305.93
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	432119	S	3994	3951	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:25	01-01-2018	31-12-2018	1,697,833.01
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	423578	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	696,480.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	282468	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-09-2018	21-10-2018	1,801,360.06
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	412569	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	4,003,576.22
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	412661	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	2,837,149.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	280949	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	23-07-2018	20-09-2018	1,022,704.65
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	280971	N	0	0	7	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	23-07-2018	05-09-2018	477,262.17
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	212586	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-08-2018	15-09-2018	1,004,747.12
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	212788	N	0	0	112	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	07-08-2018	10-09-2018	998,461.54
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	213121	N	0	0	26	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	30-07-2018	30-09-2018	548,945.28
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214152	N	0	0	33	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	977,392.36
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214180	N	0	0	250	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	808,975.52
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214189	N	0	0	420	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	359,687.73
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214190	N	0	0	35	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	138,920.51
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214211	N	0	0	110	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	197,217.28
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	262555	N	0	0	15	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	02-08-2018	30-09-2018	1,022,704.65
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	262615	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2018	14-09-2018	681,803.10
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	238036	N	0	0	8	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	20-07-2018	03-08-2018	193,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	244118	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	23-07-2018	05-09-2018	443,258.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	231522	N	0	0	586	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	09-04-2018	09-06-2018	1,524,022.66
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	244604	N	0	0	35	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-08-2018	18-09-2018	1,788,486.35
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	226136	N	0	0	76	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-07-2018	28-08-2018	237,120.00
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	236471	N	0	0	800	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2018	30-09-2018	33,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	246299	N	0	0	70	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	16-07-2018	13-09-2018	2,521,721.90
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	239991	N	0	0	30	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-07-2018	30-09-2018	350,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	246527	N	0	0	6	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	16-07-2018	14-08-2018	409,081.86
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	261827	N	0	0	10	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	02-08-2018	15-09-2018	681,803.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380300	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	30-10-2018	30-11-2018	200,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	375353	S	36	28	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	22-10-2018	30-11-2018	315,490.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	377264	S	24	22	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	09-10-2018	23-10-2018	198,615.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	379913	S	31	67	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-11-2018	28-12-2018	435,811.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	377399	S	65	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	22-10-2018	30-11-2018	486,175.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380000	S	12	19	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-11-2018	28-12-2018	250,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	379347	S	18824	16693	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	07-12-2018	31-12-2018	959,000.00



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	381061	S	178	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-10-2018	09-11-2018	1,000,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380049	S	19	23	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	22-11-2018	28-12-2018	256,244.95
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	374740	S	64	63	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	10-10-2018	15-11-2018	523,795.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	376121	S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	17-10-2018	03-12-2018	325,638.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	380192	S	26	23	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-10-2018	08-11-2018	300,193.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	376260	S	19	22	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	17-10-2018	30-11-2018	220,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	376276	S	35	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	29-10-2018	27-12-2018	829,927.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	377060	S	81	71	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	06-11-2018	20-11-2018	120,514.32
Secretaría de obra Pública y Co		N	0	0	22990	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-10-2018	31-12-2018	3,952,097.25
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B0630	N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2018	31-12-2018	1,864,614.39
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S	65	88	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2018	31-12-2018	1,400,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	12	11	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2018	31-12-2018	626,040.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	153	183	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2018	31-12-2018	666,972.39
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	196	189	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	472,019.18
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	156	161	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:81	01-01-2018	31-12-2018	259,350.86
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B0911	N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	29,658,898.24
Fiscalía General del Estado	2111 406 0 36 1221 R10	S	191613	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	30-07-2018	15-12-2018	19,260,206.34
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	46	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2019	31-12-2019	1,370,629.37
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	34	27	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2019	31-12-2019	1,662,711.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	118	118	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	3,513,837.59
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	64	77	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2018	31-12-2018	1,215,602.97
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	188	225	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2018	31-12-2018	1,264,776.42
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	46	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2018	31-12-2018	114,614.47
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	77	73	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-01-2018	31-12-2018	4,923,670.53
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S	122	156	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:17	01-01-2018	31-12-2018	2,922,370.59
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S	34	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:5,	01-01-2018	31-12-2018	1,364,500.78
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	301904	N	0	0	45	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-09-2018	19-12-2018	3,068,113.95
Secretaría de obra Pública y Co		N	0	0	214346	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-10-2018	31-12-2018	14,483,859.29
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	302258	N	0	0	24	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-09-2018	19-11-2018	764,704.70
Secretaría de obra Pública y Co		N	0	0	215346	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-10-2018	31-12-2018	12,137,003.96
Secretaría de obra Pública y Co		N	0	0	22990	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-10-2018	31-12-2018	4,964,729.67
Secretaría de obra Pública y Co	142411E06501503B0240	N	0	0	93960	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-10-2018	31-12-2018	3,417,556.48
Secretaría de obra Pública y Co	142411E06501503B0181	N	0	0	635875	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	4,588,713.06
H AYUNTAMIENTO DE JITOL	193229	N	0	0	100	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-05-2018	29-06-2018	250,000.00
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	214179	N	0	0	460	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	15-09-2018	2,764,671.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	374893	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	10-10-2018	05-11-2018	450,998.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	373824	S	42	38	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	10-10-2018	12-11-2018	320,316.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	373942	S	10	9	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	10-10-2018	12-11-2018	280,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	375070	S	24	22	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	10-10-2018	05-11-2018	291,385.00
Secretaría de obra Pública y Co	152211E05801112B0980	N	0	0	29813	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2018	31-12-2018	4,994,593.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	375156	S	65	75	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-10-2018	30-11-2018	395,000.00
Secretaría de obra Pública y Co	142411E06501503B0220	N	0	0	18863	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	01-10-2018	31-12-2018	2,630,434.09
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	137	149	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2018	31-12-2018	964,035.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	254	270	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2018	31-12-2018	1,878,916.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	69	74	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	2,653,385.93
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	68	61	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-01-2018	31-12-2018	4,507,356.11
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	143	118	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2018	31-12-2018	6,792,607.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	47	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2018	31-12-2018	1,833,799.47
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	11	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	1,842,845.10
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	30	12	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:81	01-01-2018	31-12-2018	850,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	138	143	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2018	31-12-2018	109,605.28
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	109	109	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:15	01-01-2018	31-12-2018	3,595,792.84
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	41	64	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:15	01-01-2018	31-12-2018	789,048.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	375944	S	36	28	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	23-10-2018	07-12-2018	109,510.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	65	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2018	31-12-2018	2,591,960.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	126	122	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	2,805,547.01

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	361321	S		300	300	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	03-12-2018	31-12-2018	2,416,453.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	361733	S		77	67	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	03-12-2018	31-12-2018	592,952.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	363082	S		180	220	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:12	03-12-2018	31-12-2018	1,119,222.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	357985	S		20	30	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	12-02-2018	11-06-2018	3,367,214.82
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358118	S		1	14	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	19-02-2018	20-03-2018	474,315.81
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358153	S		4	4	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	28-02-2018	13-04-2018	538,855.59
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358255	S		8	12	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-03-2018	03-05-2018	1,345,827.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	363409	S		14	19	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-10-2018	09-11-2018	330,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	363416	S		200	300	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:12	03-12-2018	31-12-2018	1,079,886.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358519	S		5	15	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	19-03-2018	16-06-2018	134,582.69
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358606	S		6	7	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	26-03-2018	09-05-2018	879,888.06
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	363856	S		80	160	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:12	03-12-2018	31-12-2018	591,086.99
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358710	S		90	126	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	23-03-2018	21-05-2018	823,584.15
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359108	S		1	14	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	02-08-2018	30-09-2018	1,016,942.07
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S		12	10	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	01-01-2019	31-12-2019	1,124,414.12
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	357929	S		10	15	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	12-02-2018	12-04-2018	1,690,769.53
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358308	S		10	30	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	08-03-2018	05-06-2018	2,691,655.38
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358414	S		10	10	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	08-03-2018	06-05-2018	1,345,827.69
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358430	S		10	15	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	09-03-2018	07-05-2018	1,672,386.70
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358455	S		5	5	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	13-03-2018	11-05-2018	672,913.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	361901	S		54	49	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-10-2018	15-10-2018	118,500.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358798	S		10	45	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	28-03-2018	25-06-2018	3,701,026.17
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358827	S		11	24	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	28-03-2018	25-06-2018	2,372,864.81
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358840	S		4	37	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	28-03-2018	25-06-2018	2,791,782.76
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358849	S		3	12	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	28-03-2018	26-05-2018	1,014,461.73
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358858	S		0	8	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	28-03-2018	26-04-2018	538,331.08
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	358865	S		15	0	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	29-03-2018	27-05-2018	1,015,255.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	342523	S		221	200	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:51	03-09-2018	28-09-2018	1,529,492.61
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	342527	S		130	120	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:51	03-09-2018	28-09-2018	1,720,028.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	342532	S		220	160	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:51	03-09-2018	28-09-2018	1,707,454.65
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	342533	S		140	110	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:51	01-06-2018	30-08-2018	375,477.82
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0040	N		0	0	14212 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:68	01-01-2019	31-12-2019	4,641,570.94
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359008	S		6	14	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-04-2018	08-07-2018	883,829.97
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359015	S		2	18	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-04-2018	08-06-2018	1,353,673.93
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359019	S		511	525	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	07-05-2018	05-07-2018	1,646,718.98
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359030	S		4	2	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	16-07-2018	14-08-2018	403,748.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S		16	12	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:71	01-01-2018	31-12-2018	1,341,707.85
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S		44	63	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:27	01-01-2018	31-12-2018	3,205,386.65
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S		100	71	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:67	01-01-2018	31-12-2018	2,093,054.09
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022521A01101	S		238	224	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	01-01-2018	31-12-2018	1,689,338.98
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S		40	34	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-01-2019	31-12-2019	1,607,862.81
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S		22	22	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2019	31-12-2019	1,210,974.73
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	262439	N		0	0	21 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	13-08-2018	11-09-2018	278,937.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	332406	S		36867	37610	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	6,891,211.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360068	S		25	75	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	09-10-2018	23-11-2018	1,016,678.29
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359033	S		0	10	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	02-08-2018	15-09-2018	680,921.62
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359122	S		0	4	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	13-08-2018	11-09-2018	269,165.54
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359134	S		6	14	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	20-08-2018	18-10-2018	881,733.93
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359144	S		20	35	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	25-06-2018	24-08-2018	1,566,952.85
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	359203	S		194	174	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	29-03-2018	26-06-2018	1,690,594.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	361519	S		54	49	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	02-10-2018	15-11-2018	313,500.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	406999	S	2091	2226	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	03-12-2018	28-12-2018	802,364.07
GOBIERNO MUNICIPAL	407079	S	1705	1575	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-10-2018	30-11-2018	2,688,897.00
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	407080	S	2091	2226	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	03-12-2018	28-12-2018	789,434.87
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	400289	S	0	3	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-11-2018	10-12-2018	132,977.40
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	400301	S	0	7	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	25-07-2018	30-11-2018	1,094,918.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	399292	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	12-11-2018	26-12-2018	120,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	402277	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-10-2018	31-12-2018	456,888.71
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	399586	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-11-2018	11-12-2018	318,626.97
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	398868	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-10-2018	15-12-2018	522,737.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419718	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-11-2018	20-12-2018	53,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	416816	S	74	76	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	22-11-2018	28-12-2018	700,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419175	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-11-2018	20-12-2018	180,553.63
GOBIERNO MUNICIPAL	407024	S	1705	1575	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-10-2018	30-11-2018	1,932,849.37
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	400113	S	6	6	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	15-11-2018	14-12-2018	1,854,365.84
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0030	N	0	0	1463	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-01-2019	31-12-2019	2,196,392.44
GOBIERNO MUNICIPAL	419626	S	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	15-11-2018	15-12-2018	18,999.99
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	17	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2019	31-12-2019	1,547,132.15
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	27	27	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2019	31-12-2019	1,662,652.62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	406754	S	49	53	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58	22-10-2018	21-12-2018	733,382.04
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0061	N	0	0	2987	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2019	31-12-2019	1,473,336.42
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0051	N	0	0	3081	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	11,092,958.44
GOBIERNO MUNICIPAL	397514	S	66	66	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:51	15-11-2018	30-12-2018	2,652,947.86
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	402840	S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:47	03-12-2018	17-12-2018	146,986.80
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	406250	S	71	65	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58	22-10-2018	21-12-2018	731,520.34
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	399238	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:47	25-10-2018	15-12-2018	116,709.37
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	400148	S	1	3	0	{meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-11-2018	14-12-2018	272,721.24
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	237309	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	2,097,999.68
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	302767	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-01-2018	28-12-2018	4,523,417.76
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	68	86	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:87	01-01-2018	31-12-2018	840,865.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	109	127	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	756,051.22
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S	125	136	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	813,895.27
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S	69	79	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:46	01-01-2018	31-12-2018	1,166,326.56
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	S	50	62	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:81	01-01-2018	31-12-2018	1,095,717.87
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	S	213	318	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-01-2018	31-12-2018	1,844,291.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	S	212	240	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:9,	01-01-2018	31-12-2018	1,150,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	428390	S	225	300	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-10-2018	31-12-2018	46,525.48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC	199941	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-01-2018	30-09-2018	487,092.82
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	93960	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2018	31-12-2018	3,417,556.48
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	191,254.26
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	127510	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-01-2018	31-12-2018	13,426,096.51
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B1031	N	0	0	635873	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	2,837,477.93
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0590	N	0	0	22990	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-10-2018	31-12-2018	1,215,324.61
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0600	N	0	0	32205	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2018	31-12-2018	3,414,711.54
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0600	N	0	0	32207	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2018	31-12-2018	3,417,122.56
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0610	N	0	0	47583	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2018	31-12-2018	3,658,125.38
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0620	N	0	0	18602	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2018	31-12-2018	8,173,647.19
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369196	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	2,473,294.28
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0980	N	0	0	32207	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2018	31-12-2018	5,079,274.47
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	1,275,288.73
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	3,668,776.44
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0411	N	0	0	215344	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	3,347,199.82
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B1270	N	0	0	18600	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2018	31-12-2018	3,419,170.64
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0561	N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	2,263,748.89
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0610	N	0	0	47583	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2018	31-12-2018	6,286,514.26
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	226,808.87
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0911	N	0	0	635875	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	29,658,898.24
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001S	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	3,527,213.38
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	15351E06001C03D002	S	332686	303190	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	171,977,850.00
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0931	N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	1,164,043.37
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	628705	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	1,270,231.28
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	3,852,089.49
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	35,688,437.14
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	103289	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2018	31-12-2018	696,000.00
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	141798	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-01-2018	31-12-2018	10,716,227.45
Secretaría de Obras Públicas	142411E06501503B0261	N	0	0	50	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-12-2018	31-12-2018	1,102,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	424869	S	19	23	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	22-11-2018	28-12-2018	133,500.00
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	1,996,940.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	112231E07002C01D088	N	0	0	136	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2018	31-12-2018	1,892,792.36
Secretaría de Obra Pública y Co	142211E06501112B0210	N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2018	31-12-2018	6,709,063.64
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0051	N	0	0	3081	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	11,290,089.40
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	1,963,557.03
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	18,517.27
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	1,583,153.80
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	22400	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:14	01-01-2018	31-12-2018	1,268,160.70
Secretaría de Obras Públicas	152211E05801112B1471	N	0	0	12490	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-12-2018	31-12-2018	8,152,880.58
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0730	N	0	0	18600	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2018	31-12-2018	8,062,481.85
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635875	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	15,898,822.75
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	7,066,132.86
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	960,867.83
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635874	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	1,825,764.68
Secretaría de Obra Pública y Co	142211E06501112B0220	N	0	0	52741	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-10-2018	31-12-2018	2,866,666.27
Secretaría de Obra Pública y Co	142211E06501112B0230	N	0	0	93957	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-10-2018	31-12-2018	2,862,152.52
Secretaría de Obra Pública y Co	142211E06501112B0240	N	0	0	215346	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-10-2018	31-12-2018	2,921,150.70
Secretaría de Obra Pública y Co	142211E06501112B0250	N	0	0	127515	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-10-2018	31-12-2018	3,839,358.29
Secretaría de Obra Pública y Co	142411E06501503B0290	N	0	0	103287	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-10-2018	31-12-2018	1,856,096.49
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635873	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	856,574.25
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0590	N	0	0	22990	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-10-2018	31-12-2018	3,656,985.65
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	2,218,918.36
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	3,347,802.66
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	5,756,637.18
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2018	31-12-2018	14,073,747.56
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0720	N	0	0	2469	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2018	31-12-2018	5,067,573.86

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	43040	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:9,	01-01-2018	31-12-2018	3,066,241.46
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	18860	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:16	01-01-2018	31-12-2018	2,630,434.09
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	103289	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2018	31-12-2018	11,738,452.60
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	103288	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2018	31-12-2018	35,421,371.85
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	3,231,356.88
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	4,588,713.06
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0760	N	0	0	18600	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2018	31-12-2018	9,746,614.63
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	165084	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-01-2018	31-12-2018	20,615,282.29
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	35,694,232.28
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	635876	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	13,526,871.72
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	215346	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-10-2018	31-12-2018	4,443,924.41
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	112131E05302C01D046	N	0	0	554	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2018	31-12-2018	3,238,847.83
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	112131E05302C01D051	N	0	0	1776	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2018	31-12-2018	4,481,563.05
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0870	N	0	0	22990	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-10-2018	31-12-2018	4,012,167.48
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B1120	N	0	0	47582	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2018	31-12-2018	21,816,667.34
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	215340	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2018	31-12-2018	3,344,311.19
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B0901	N	0	0	635874	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2018	31-12-2018	36,560,008.76
Secretaría de Obra Pública y Co	152211E05801112B1280	N	0	0	47583	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2018	31-12-2018	5,910,299.36
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369195	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	1,864,614.39
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	3,185,128.77
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369196	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	2,059,069.58
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369194	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	1,195,287.20
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	3,175,085.74
Secretaría de Obra Pública y Co		N	0	0	369198	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2018	31-12-2018	1,690,405.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	426085	S	65	25	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	19-10-2018	21-11-2018	352,500.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001S	S	83	99	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	836,614.33
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001S	S	97	96	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	708,331.72
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001S	S	101	102	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:18	01-01-2018	31-12-2018	1,114,713.33
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S	S	70	94	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:72	01-01-2018	31-12-2018	526,271.18
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S	S	127	172	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:86	01-01-2018	31-12-2018	1,641,023.28
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S	S	92	155	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	01-01-2018	31-12-2018	1,522,303.59
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022523A01001S	S	275	303	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2018	31-12-2018	1,117,150.04
GOBIERNO MUNICIPAL	427380	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	15-10-2018	30-12-2018	275,435.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	426129	S	81	71	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	16-10-2018	30-11-2018	266,004.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	112231E07002C01D105	N	0	0	540	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2018	31-12-2018	2,799,496.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	153511E05901C03B169	N	0	0	32207	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-01-2018	31-12-2018	9,417,312.10
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	153511E06001C03B005	N	0	0	93960	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2018	31-12-2018	49,021,769.42
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	142231E07002C01D125	N	0	0	5862	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	630,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	112231E07002C01D102	N	0	0	179	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:1,	01-01-2018	31-12-2018	961,051.52
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	142231E07002C01D126	N	0	0	5862	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2018	31-12-2018	840,000.00
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	153511E05901C03B168	N	0	0	43413	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2018	31-12-2018	3,626,387.70
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	153511E06001C03B004	N	0	0	87558	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2018	31-12-2018	7,876,096.46
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	153511E06001C03B095	N	0	0	165084	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-01-2018	31-12-2018	9,419,104.99
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	48703	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	56,517.12
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	48707	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	8,000.92
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	48710	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	79,308.91
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61423	S	191	206	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	12-02-2019	30-04-2019	534,550.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69341	S	191	206	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	12-02-2019	30-04-2019	565,680.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68361	S	165	164	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	21-05-2019	21-08-2019	1,312,212.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59738	S	47	38	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:97	15-04-2019	15-07-2019	1,410,874.24
LAS MARGARITAS CHIAPAS	88726	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2019	31-12-2019	6,060,691.32
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	90357	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2019	31-10-2019	300,000.00
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	90462	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2019	31-10-2019	824,758.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56070	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-03-2019	30-06-2019	500,000.00
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	91577	S	350	400	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-04-2019	30-06-2019	5,830,131.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56149	S	252	269	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	20-02-2019	30-06-2019	1,307,987.85

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56522	S	252	269	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	20-02-2019	30-06-2019	2,092,012.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56613	S	191	206	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	12-02-2019	30-04-2019	649,770.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67585	S	19433	15899	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:97	15-05-2019	15-09-2019	1,467,375.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69415	S	46	44	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	19-02-2019	30-04-2019	615,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73013	S	1034	1071	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	14-03-2019	28-06-2019	5,000,000.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	113296	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	01-01-2019	7,863.39
NOE MEZA SANDOVAL	52625	S	137	127	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	11-03-2019	11-05-2019	908,567.12
NOE MEZA SANDOVAL	52735	S	98	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	12-03-2019	12-05-2019	616,098.11
DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA	52753	S	320	280	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:55	19-03-2019	19-06-2019	944,318.06
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	94901	S	35000	35000	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2019	31-12-2019	17,722,915.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77732	S	19433	15899	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-06-2019	30-08-2019	1,397,801.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72908	S	36	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	19-03-2019	31-05-2019	850,138.78
GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA	52524	S	49	46	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	19-02-2019	19-05-2019	842,457.27
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	113235	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	836,272.12
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	113283	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	376,191.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35576	S	4228	2819	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-04-2019	30-06-2019	5,500,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	135	119	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2019	31-12-2019	3,236,594.75
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	192	188	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:80	01-01-2019	31-12-2019	977,185.68
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	311	298	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	4,258,731.56
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	31	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:33	01-01-2019	31-12-2019	3,394,491.86
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	17	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-01-2019	31-12-2019	3,081,133.95
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	62	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2019	31-12-2019	3,852,077.18
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001	S	208	225	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	01-01-2019	31-12-2019	1,928,464.31
Secretaría de Obras Públicas	142411E06501503B0100	S	20930	20229	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-07-2019	31-12-2019	2,738,573.03
Secretaría de Obras Públicas		S	269	259	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-07-2019	31-12-2019	660,232.73
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0120	S	269	259	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-07-2019	31-12-2019	668,386.80
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0030	S	3034	2801	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-07-2019	31-12-2019	1,421,582.23
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	13	19	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4	01-01-2019	31-12-2019	2,002,315.30
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	63	61	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2019	31-12-2019	1,785,959.29
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0111	S	1768	1632	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-07-2019	31-12-2019	42,164,313.24
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	18	22	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2019	31-12-2019	1,220,785.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	109	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	2,097,427.87
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	40	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2019	31-12-2019	1,487,125.74
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0190	S	862	574	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-07-2019	31-12-2019	3,390,714.55
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0200	S	862	574	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-07-2019	31-12-2019	3,640,318.09
Secretaría de Obras Públicas	172411E06501503B0021	N	0	0	21241	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-07-2019	31-12-2019	7,896,114.60
Secretaría de Movilidad y Trans	143561E05701R01B006	S	384	372	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-06-2019	31-12-2019	11,472,991.60
Secretaría de Obras Públicas		S	101	97	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-07-2019	31-12-2019	2,562,685.54
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	114890	S	100	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:82	09-05-2019	15-08-2019	284,961.13
GOBIERNO MUNICIPAL	103706	S	10287	8417	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2019	31-05-2019	4,300,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	112256	S	220	180	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-05-2019	30-06-2019	2,093,178.01
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	115546	S	35	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:82	09-05-2019	15-08-2019	370,449.47
GOBIERNO MUNICIPAL	108009	S	9730	8974	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2019	31-03-2019	907,075.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2019	31-12-2019	1,382,259.17
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	30	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2019	31-12-2019	1,618,254.21
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	127	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2019	31-12-2019	2,304,793.22
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	122	138	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2019	31-12-2019	1,618,392.46
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	31	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:73	01-01-2019	31-12-2019	2,372,946.25
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	31	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2019	31-12-2019	4,513,709.71
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	293	299	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-01-2019	31-12-2019	5,291,332.34
GOBIERNO MUNICIPAL	112401	S	330	270	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	31-01-2019	30-06-2019	3,521,255.81
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	218	232	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2019	31-12-2019	4,645,686.13
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	84	93	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:35	01-01-2019	31-12-2019	2,842,383.96
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	105	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2019	31-12-2019	2,270,553.05
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2019	31-12-2019	730,380.18
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	25	34	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-01-2019	31-12-2019	1,602,887.05

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		41	34	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	2,981,201.93	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		350	352	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	4,282,384.08	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		13	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2019	31-12-2019	2,134,957.15	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S		204	229	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:72	01-01-2019	31-12-2019	1,709,043.54	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S		214	272	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	1,534,796.09	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001S		1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	10,000,000.00	
GOBIERNO MUNICIPAL	104016	S	207	171	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2019	30-06-2019	1,800,000.00	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0120S	S	269	259	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-07-2019	31-12-2019	694,459.69	
Secretaría de Obras Públicas		S	269	259	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-07-2019	31-12-2019	3,567,003.13	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0120S	S	269	256	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-07-2019	31-12-2019	454,818.67	
GOBIERNO MUNICIPAL	108394	S	195	200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	15-04-2019	15-06-2019	3,218,882.90	
GOBIERNO MUNICIPAL	112941	S	193	157	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2019	15-05-2019	3,779,335.08	
GOBIERNO MUNICIPAL	107197	S	195	200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	15-04-2019	15-06-2019	2,865,725.30	
AYUNTAMIENTO DE LARRAINZA	117913	S	80	120	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:49	15-05-2019	31-05-2019	73,063.17	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0130S	S	406	401	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-07-2019	31-12-2019	2,415,634.05	
GOBIERNO MUNICIPAL	112815	S	248	202	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2019	31-05-2019	3,199,840.80	
Secretaría de Obras Públicas	142411E06501503B0050S	S	24617	23543	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-07-2019	31-12-2019	4,964,104.17	
Secretaría de Obras Públicas	142411E06501503B0090S	S	13887	13955	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:76	01-07-2019	31-12-2019	8,779,636.82	
GOBIERNO MUNICIPAL	113064	S	358	292	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2019	15-05-2019	2,285,766.65	
GOBIERNO MUNICIPAL	106638	S	1278	1047	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	15-04-2019	15-06-2019	2,510,683.35	
GOBIERNO MUNICIPAL	106961	S	175	174	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-05-2019	31-07-2019	2,665,876.67	
GOBIERNO MUNICIPAL	107090	S	195	200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	15-04-2019	15-06-2019	3,133,444.80	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001S		37	32	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	1,538,055.92	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001S		55	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2019	31-12-2019	2,346,158.64	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001S		67	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2019	31-12-2019	1,625,686.81	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001S		8	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:70	01-01-2019	31-12-2019	1,371,512.47	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001S		60	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:21	01-01-2019	31-12-2019	1,121,709.86	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01101S		64	98	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2019	31-12-2019	1,481,316.74	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001S		311	262	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2019	31-12-2019	2,019,374.60	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101S		173	171	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2019	31-12-2019	526,286.75	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101S		14	9	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:6,	01-01-2019	31-12-2019	623,859.62	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		65	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-01-2019	31-12-2019	2,262,556.58	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		36	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2019	31-12-2019	1,711,177.98	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101S		92	112	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	2,102,298.79	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101S		103	105	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	01-01-2019	31-12-2019	2,417,829.34	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S		83	89	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2019	31-12-2019	1,937,365.10	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S		131	164	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	01-01-2019	31-12-2019	2,000,461.03	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S		87	74	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2019	31-12-2019	2,235,375.60	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S		171	209	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:15	01-01-2019	31-12-2019	2,103,448.39	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S		109	161	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-01-2019	31-12-2019	4,385,383.40	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522A01001S		385	437	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2019	31-12-2019	2,219,334.11	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001S		1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	12,663,844.30	
GOBIERNO MUNICIPAL	111477	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2019	31-12-2019	3,771,161.53	
GOBIERNO MUNICIPAL	111586	S	269	265	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	15-04-2019	15-06-2019	2,506,597.96	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0270N	N	0	0	469	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	31-12-2019	907,066.53	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0270N	N	0	0	469	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	31-12-2019	868,744.38	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0270N	N	0	0	469	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	31-12-2019	429,398.85	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N	N	0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	1,314,482.81	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N	N	0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	910,023.39	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N	N	0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	624,237.95	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N	N	0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	545,960.28	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N	N	0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	1,106,639.13	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N	N	0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	1,222,109.32	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0220N	N	0	0	1770	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	31-12-2019	877,493.04	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0220N	N	0	0	1770	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	31-12-2019	685,338.92	
Secretaría de Obras Públicas	V	N	0	0	1770	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	31-12-2019	768,509.02	



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0220	N		0	0	1770	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	31-12-2019	618,788.25
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	100	87	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:9	01-01-2019	31-12-2019	2,335,029.25	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	10	14	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:70	01-01-2019	31-12-2019	1,490,192.38	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	31	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:53	01-01-2019	31-12-2019	2,783,684.05	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:54	01-01-2019	31-12-2019	1,940,850.82	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	24	16	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2019	31-12-2019	772,930.76	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	12	7	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2019	31-12-2019	728,604.05	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	26	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2019	31-12-2019	2,056,221.58	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	61	74	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	2,715,424.59	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	216	227	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	1,504,150.83	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	78	86	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	01-01-2019	31-12-2019	1,838,932.84	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	56	75	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2019	31-12-2019	3,506,004.93	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	129	129	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	2,915,598.94	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	87	112	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2019	31-12-2019	1,265,399.42	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	145	159	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	1,449,393.56	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	65	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2019	31-12-2019	1,157,510.93	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	24	28	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-01-2019	31-12-2019	1,741,536.76	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	37	44	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2019	31-12-2019	1,979,986.66	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	70	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:73	01-01-2019	31-12-2019	2,447,099.84	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101	S	227	226	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	01-01-2019	31-12-2019	788,621.31	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	80	71	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	01-01-2019	31-12-2019	2,757,194.40	
Secretaría de Obras Públicas	122211E06501112B0020	S	194	187	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2019	31-12-2019	9,967,474.97	
Secretaría de Obras Públicas	122211E06501112B0031	S	148	143	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	2,954,786.20	
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0030	N		0	1387	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-01-2019	31-12-2019	714,600.38	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	46	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:15	01-01-2019	31-12-2019	1,964,207.32	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	65	76	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2019	31-12-2019	3,635,081.69	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S	38	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-01-2019	31-12-2019	1,867,332.72	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01101	S	49	52	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	01-01-2019	31-12-2019	809,825.02	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532A01001	S	1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:86	01-01-2019	31-12-2019	20,000,000.00	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0261	S	89	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	2,957,043.22	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0341	S	530	514	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	10,020,957.28	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0351	S	283	296	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	3,356,114.86	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0401	S	162	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	2,061,009.16	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0411	S	349	329	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	1,870,700.69	
Secretaría de Obras Públicas	122211E05801112B0031	N		0	23338	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	1,506,505.82	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0220	N		0	1770	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	31-12-2019	1,341,482.57	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0220	N		0	1770	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	31-12-2019	837,783.19	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0360	S	1245	1147	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-10-2019	31-12-2019	2,522,036.99	
Secretaría de Obras Públicas	122411E06501503B0010	S	12335	12002	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-10-2019	31-12-2019	4,004,130.11	
Secretaría de Obras Públicas	172411E06501503B0040	S	797	801	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	31-12-2019	2,262,890.55	
Secretaría de Obras Públicas	122211E05801112B0041	S	1679	1804	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	314,142.74	
Secretaría de Obras Públicas	172411E06501503B0071	S	332	306	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	3,861,516.63	
Secretaría de Obras Públicas	172421E06501503B0021	N		0	613229	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	5,519,681.23	
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0101	S	52	59	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	15-10-2019	15-10-2019	3,606,707.90	
v	122211E05801112B0021	N		0	149136	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	5,295,370.21	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	61	57	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2019	31-12-2019	1,648,343.88	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	8	5	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2019	31-12-2019	954,984.70	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	48	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2019	31-12-2019	750,900.32	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	11	10	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:70	01-01-2019	31-12-2019	1,135,442.44	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	50	49	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:80	01-01-2019	31-12-2019	872,637.99	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	61	77	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	01-01-2019	31-12-2019	3,472,666.02	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	33	34	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	2,215,336.49	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2019	31-12-2019	995,783.42	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	158	182	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:28	01-01-2019	31-12-2019	4,460,056.73	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	52	59	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:72	01-01-2019	31-12-2019	3,099,673.77	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S	41	59	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:84	01-01-2019	31-12-2019	3,358,669.22	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001S		146	158	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2019	31-12-2019	3,196,368.01
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01101S		134	151	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:86	01-01-2019	31-12-2019	2,120,513.08
H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	GA009	N	0	0	281	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:48	24-07-2019	03-10-2019	642,700.81
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0251N		0	0	939	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	11,324,934.95
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0421S		27	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-12-2019	668,013.65
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		67	111	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	3,458,070.37
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		29	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2019	31-12-2019	613,523.92
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0270N		0	0	467	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	31-12-2019	1,858,934.37
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0270N		0	0	469	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	31-12-2019	482,543.55
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0270N		0	0	469	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	31-12-2019	323,740.27
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0270N		0	0	469	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	31-12-2019	390,265.65
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N		0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	1,343,521.06
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N		0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	1,023,256.06
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0290N		0	0	29876	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	764,789.55
Secretaría de Obras Públicas	172211E05801112B0280S		796	734	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	31-12-2019	1,523,511.49

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	241227	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	08-12-2019	144,073.10
LAS MARGARITAS CHIAPAS	241238	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	22-12-2019	574,569.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	227971	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-11-2019	27-12-2019	1,500,779.60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216153	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	566,654.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216164	S	20	15	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	278,463.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	234104	S	47	38	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:97	15-07-2019	15-10-2019	1,401,774.09

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	218090	S	1000	1155	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	13-12-2019	3,725,133.00
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	218099	S	108	99	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	14-07-2019	30-09-2019	812,442.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215033	S	37	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	10-11-2019	25-12-2019	1,111,713.70
H AYUNTAMIENTO MINICPAL	215073	S	230	226	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	10-11-2019	25-12-2019	1,069,911.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	218332	S	240	200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-08-2019	15-11-2019	709,984.00
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	239520	S	26	23	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-10-2019	28-10-2019	313,011.02
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	211660	S	40	45	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	20-12-2019	644,886.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	251065	S	185	125	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	19-11-2019	11-12-2019	200,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	221055	S	142	142	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	815,778.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213758	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	10-12-2019	395,350.65
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	222752	S	120	115	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-08-2019	15-10-2019	852,157.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
LAS MARGARITAS CHIAPAS	221076	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	15-12-2019	303,778.56	
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	216877	S	212	198	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	28-10-2019	27-12-2019	1,125,748.87	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221209	S	36	28	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-07-2019	29-07-2019	223,369.76	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219238	S	35	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-08-2019	30-11-2019	437,712.91	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217099	S	1015	1150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	13-12-2019	3,742,419.00	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	247366	S	134	180	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-10-2019	27-11-2019	461,879.94	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247390	S	135	125	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	16-07-2019	20-12-2019	3,200,000.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223472	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-09-2019	15-09-2019	45,233.14	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	214250	S	73	64	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	23-07-2019	26-10-2019	795,916.24	
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242620	S	30	35	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	25-11-2019	20-12-2019	442,051.87	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217439	S	25	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	421,504.73	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220331	S	245	232	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-08-2019	30-11-2019	1,612,287.33	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221481	S	35	25	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	09-10-2019	16-12-2019	520,646.25	
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	237406	S	14	20	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	16-08-2019	30-08-2019	215,000.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	222465	S	30	25	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	03-08-2019	19-11-2019	155,003.64	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	224877	S	75	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-07-2019	30-11-2019	633,802.82	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	227708	S	650	650	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	15-12-2019	215,535.39
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	201245	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	15-12-2019	411,135.86
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	211393	S	134	180	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	05-08-2019	05-09-2019	330,066.71



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	195714	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	04-11-2019	15-12-2019	542,500.00
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	195722	S	26	29	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	04-11-2019	15-12-2019	225,500.00
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	196378	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	25-10-2019	30-11-2019	945,790.38
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	157474	S	167	265	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	16-07-2019	21-09-2019	1,294,224.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	193567	S	35	25	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	31-08-2019	911,699.82

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	201721	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	1,868,338.29
LAS MARGARITAS CHIAPAS	201729	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	20-12-2019	757,938.20
LAS MARGARITAS CHIAPAS	209794	S	2500	2500	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	16-09-2019	30-10-2019	1,122,556.64
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	160702	S	64	63	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	25-07-2019	27-09-2019	421,241.50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	197181	S	55	56	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	15-12-2019	611,294.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204655	S	189	203	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	29-07-2019	14-08-2019	237,561.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204719	S	36	28	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	23-07-2019	17-09-2019	284,865.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210115	S	134	180	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	30-10-2019	2,000,000.00
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	197290	S	77	80	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	20-12-2019	420,022.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199902	S	10	16	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	17-09-2019	1,316,899.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210349	S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	29-07-2019	86,435.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188943	S	210	204	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	25-10-2019	30-11-2019	486,741.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	189072	S	42	45	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2019	25-11-2019	243,552.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	162317	S	189	203	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	30-08-2019	593,907.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	162476	S	54	49	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	27-07-2019	17-09-2019	145,934.24
LAS MARGARITAS CHIAPAS	192095	S	110	115	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	30-10-2019	30-11-2019	922,449.73
LAS MARGARITAS CHIAPAS	182011	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	14-10-2019	30-11-2019	1,094,933.49
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	191299	S	165	165	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	29-10-2019	30-12-2019	2,112,906.18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	205376	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	1,354,392.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203007	S	19	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	21-08-2019	411,449.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	211143	S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	17-09-2019	01-10-2019	179,629.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203281	S	19	22	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	31-08-2019	410,523.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206052	S	10	9	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	26-07-2019	17-09-2019	319,801.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206140	S	42	38	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	31-07-2019	500,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	132827	S	450	400	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	24-07-2019	24-09-2019	295,156.70
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	135942	S	134	135	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	22-07-2019	23-09-2019	599,881.04
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	136977	S	98	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	26-06-2019	26-09-2019	493,925.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150592	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	16-07-2019	22-10-2019	3,016,729.54

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	172520	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	08-10-2019	10-11-2019	599,779.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207434	S	36	35	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-08-2019	26-10-2019	596,764.00
LAS MARGARITAS CHIAPAS	209722	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-09-2019	15-12-2019	922,768.57

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	209727	S	30	36	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52		15-08-2019	30-10-2019	919,807.29
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	158857	S	100	100	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12		10-09-2019	30-09-2019	308,358.00
GOBIERNO MUNICIPAL	174125	S	70	66	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:61		13-07-2019	13-10-2019	1,563,738.90
GOBIERNO MUNICIPAL	207799	S	105	95	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:61		13-07-2019	13-09-2019	1,349,396.97

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	136084	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-04-2019	23-09-2019	1,501,074.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	161195	S	189	203	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	30-08-2019	710,859.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	161297	S	32	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	30-09-2019	1,122,763.30
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	162744	S	54	49	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	27-07-2019	17-09-2019	371,105.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	162890	S	31	30	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	17-09-2019	534,147.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163050	S	23	16	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	17-10-2019	600,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	208094	S	13	10	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	26-08-2019	24-10-2019	428,336.04
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	122004	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	29-07-2019	16-09-2019	1,977,020.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	175074	S	54	63	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:48	17-07-2019	30-10-2019	715,134.34



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	205475	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	759,144.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205657	S	16	17	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	08-09-2019	340,491.16
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209365	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	258,477.50

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	209423	S	13	10	0	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:61	21-08-2019	24-10-2019	428,336.04
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	266686	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	21-11-2019	30-12-2019	24,207.23
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	136876	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	109,750.26
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	136880	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	326,799.22
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	229294	S	1283	1184	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:12	02-10-2019	31-12-2019	1,971,919.14
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	137579	S	18346	17626	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:40	01-01-2019	31-12-2019	9,144,794.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	137882	S	7625	7307	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:14	01-01-2019	31-12-2019	2,151,378.12
COMISIÓN DE CAMINOS E INFR	268619	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	13-07-2019	31-12-2019	2,525,469.58
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	270612	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:89	12-08-2019	15-12-2019	6,651,020.72
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	270779	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:12	18-11-2019	30-12-2019	7,884,573.50
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	158257	S	64	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:58	16-07-2019	06-09-2019	600,706.27
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246463	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	14-08-2019	17-12-2019	18,161.07
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246475	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	14-08-2019	17-12-2019	36,472.27
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246488	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	05-08-2019	22-12-2019	21,874.92
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	157090	S	103	96	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:58	15-07-2019	15-09-2019	1,176,780.40
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	248597	S	1	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:31	23-10-2019	21-12-2019	1,999,999.99
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	248683	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	23-10-2019	21-12-2019	999,999.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188946	S	80	80	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:52	25-10-2019	15-12-2019	1,122,874.11
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	248771	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	07-11-2019	21-12-2019	1,594,499.22
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	248834	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	18-11-2019	30-12-2019	7,863,071.51
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	266636	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	18-11-2019	30-12-2019	159,724.66
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	136856	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	199,263.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	136894	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	37,035.27
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	136907	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	222,270.70
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	136933	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	189,353.34
GOBIERNO MUNICIPAL	197565	S	1230	1007	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:34	01-09-2019	31-10-2019	2,945,942.91
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	136935	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	47,036.65
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	136947	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	81,182.82
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	137014	S	14820	14993	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	8,984,587.59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	189597	S	54	53	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52		28-10-2019	10-12-2019	847,176.03
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	182016	S	502	505	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52		14-10-2019	30-11-2019	884,319.40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	186571	S	450	500	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	23-10-2019	25-12-2019	1,371,220.10
H AYUNTAMIENTO	186576	S	6000	600	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	23-10-2019	25-12-2019	2,500,000.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190815	S	5250	5250	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	28-10-2019	30-12-2019	1,409,922.58
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	195086	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	04-11-2019	20-11-2019	274,810.93
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ	158448	S	251	139	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58	18-07-2019	18-09-2019	1,035,538.01
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246711	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-08-2019	17-12-2019	62,975.06
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246716	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	07-11-2019	21-12-2019	3,404,246.60
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246752	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	09-09-2019	17-12-2019	116,152.17
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246773	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	12-08-2019	15-12-2019	140,524.64
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246788	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-08-2019	17-12-2019	78,779.14
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246805	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	19-12-2019	97,993.34
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246827	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	02-10-2019	30-11-2019	39,184.80
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246860	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	02-10-2019	30-11-2019	34,789.81
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	246881	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	14-10-2019	17-12-2019	181,845.52
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	169107	S	348	348	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52	21-09-2019	29-11-2019	1,411,527.70
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	137067	S	6009	6161	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:91	01-01-2019	31-12-2019	9,019,439.99
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	247570	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	07-11-2019	21-12-2019	1,897,318.88
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	247890	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65	18-11-2019	30-12-2019	8,022,916.18
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	137975	S	31899	30649	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:96	01-01-2019	31-12-2019	3,945,559.66
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	248090	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65	18-11-2019	30-12-2019	8,074,975.59

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	161394	S	150	127	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	23-09-2019	30-10-2019	1,439,990.14
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	170121	S	1250	1250	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-08-2019	30-10-2019	4,370,012.69
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA	257426	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	18-11-2019	30-12-2019	203,911.38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	257442	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	18-11-2019	30-12-2019	203,355.30
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	257463	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	13-11-2019	27-12-2019	36,478.01
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	257474	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-11-2019	21-12-2019	87,475.09
H AYUNTAMIENTO DE LAS MARINERAS	157395	S	165	170	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	07-09-2019	25-11-2019	3,428,738.15
H AYUNTAMIENTO DE LAS MARINERAS	170810	S	60	76	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-07-2019	30-09-2019	945,790.38
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZARTE	175694	S	3500	3500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	27-09-2019	25-10-2019	135,107.16
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	175721	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:72	15-07-2019	31-12-2019	2,366,568.31
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	269135	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-12-2019	31-12-2019	15,076.14
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	269169	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-12-2019	31-12-2019	7,906.68
H AYUNTAMIENTO DE LAS MARINERAS	176556	S	125	150	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-10-2019	15-12-2019	1,760,267.30
H AYUNTAMIENTO DE LAS MARINERAS	176628	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-10-2019	15-12-2019	4,560,082.50
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136637	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	300,254.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136640	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	100,802.10
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136642	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	32,274.39
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136645	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	137,361.85
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136649	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	26,073.36
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136838	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	179,711.93
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136840	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	141,196.81
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136846	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	180,416.31
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136851	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	63,856.26
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	136860	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	271,540.57
H AYUNTAMIENTO DE CHIAPAS	168391	S	162	162	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	21-05-2019	21-08-2019	1,725,266.12
H AYUNTAMIENTO DE JIQUILISTÁN	158081	S	70	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	30-08-2019	1,140,012.47
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	246561	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-08-2019	22-12-2019	100,930.12
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	246599	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	09-09-2019	22-12-2019	277,463.68
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZARTE	186374	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	13-07-2019	14-12-2019	428,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	172288	S	430	433	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	07-10-2019	30-11-2019	1,193,766.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182064	S	300	320	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	17-10-2019	30-10-2019	199,480.86
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	172308	S	185	201	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	07-10-2019	15-12-2019	1,098,822.48

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	161620	S	150	200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	12-09-2019	12-10-2019	1,199,882.34
GOBIERNO MUNICIPAL	173489	S	20	15	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	13-09-2019	522,249.42
GOBIERNO MUNICIPAL	173503	S	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	13-09-2019	596,856.48
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	178262	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	17-10-2019	30-11-2019	896,043.12



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	197355	S	370	390	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	15-12-2019	599,945.00
GOBIERNO MUNICIPAL	197656	S	809	662	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-10-2019	31-10-2019	470,265.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	162686	S	5456	6577	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-09-2019	15-10-2019	2,400,347.85

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188944	S	350	375	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	25-10-2019	30-11-2019	358,847.29
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	232308	S	17014	16737	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:13	14-10-2019	31-12-2019	12,095,229.54
H AYUNTAMIENTO DE LAS MARINAS	189642	S	515	517	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	28-10-2019	30-11-2019	699,696.66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	171305	S	800	826	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-07-2019	30-08-2019	107,022.30
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	171328	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-07-2019	15-12-2019	2,322,935.62

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	171359	S	78	80	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	19-08-2019	28-10-2019	353,179.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	257052	S	54	58	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:97	15-08-2019	15-11-2019	1,480,968.49
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	246630	S	170	155	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-10-2019	26-12-2019	1,221,182.81

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	208421	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	19-08-2019	30-10-2019	373,997.50
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242608	S	30	35	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	25-11-2019	25-12-2019	497,353.87
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	214980	S	21218	18817	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	15-10-2019	13-12-2019	841,565.72
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	247593	S	25	30	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	25-11-2019	20-12-2019	200,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217292	S	35	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	508,086.96
LAS MARGARITAS CHIAPAS	255411	S	853	865	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	10-12-2019	25-12-2019	261,886.25
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	249644	S	15	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	25-11-2019	20-12-2019	200,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	256878	S	31	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	19-09-2019	19-12-2019	856,151.69
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	222430	S	136	148	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-07-2019	15-12-2019	930,000.32
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	257930	S	34	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	13-07-2019	10-10-2019	894,191.13
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	231841	S	170	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	23-07-2019	12-10-2019	1,200,315.63
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	262331	S	37	28	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:55	02-08-2019	02-10-2019	757,219.38
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	257253	S	33	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	13-07-2019	03-09-2019	280,224.16
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	260880	S	50	46	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	25-09-2019	25-11-2019	685,744.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	231619	S	292	239	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:97	26-07-2019	26-10-2019	1,200,000.00
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	258803	S	31	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	19-09-2019	19-12-2019	347,447.74
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	260471	S	339	313	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	07-10-2019	07-12-2019	339,041.29
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	261592	S	19427	15895	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-08-2019	31-08-2019	3,251,620.99
LAS MARGARITAS CHIAPAS	256362	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	02-10-2019	25-12-2019	975,122.82
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	258898	S	1710	1579	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:55	13-07-2019	11-10-2019	701,540.06

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213718	S	800	826	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	10-12-2019	171,134.35
LAS MARGARITAS CHIAPAS	255399	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	10-12-2019	25-12-2019	1,911,101.14



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	260051	S	2	3	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	42,998.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	245871	S	3775	3511	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-11-2019	20-12-2019	301,710.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260795	S	75	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-08-2019	15-10-2019	397,166.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	255744	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	31-12-2019	2,072,417.15
LAS MARGARITAS CHIAPAS	238967	S	50000	50000	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-11-2019	20-12-2019	505,471.11
LAS MARGARITAS CHIAPAS	238988	S	10500	10500	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-11-2019	20-12-2019	2,384,132.43

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	208330	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-08-2019	30-10-2019	897,744.08
LAS MARGARITAS CHIAPAS	221050	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	766,276.96
LAS MARGARITAS CHIAPAS	221070	S	500	534	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	1,525,447.66

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	232808	S	110	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	04-08-2019	30-09-2019	412,893.29
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	203976	S	75	78	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	10-11-2019	25-12-2019	457,265.28
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209356	S	35	40	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	744,125.92

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	213093	S	530	470	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	15-10-2019	15-12-2019	1,092,065.96
LAS MARGARITAS CHIAPAS	209558	S	350	400	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-08-2019	30-09-2019	1,511,755.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	235893	S	100	71	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	07-10-2019	13-12-2019	1,086,617.39

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	209714	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-09-2019	15-12-2019	294,444.17
LAS MARGARITAS CHIAPAS	209775	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-09-2019	15-12-2019	670,730.77
LAS MARGARITAS CHIAPAS	241217	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	12-12-2019	238,431.68

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	199514	S	125	110	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	1,600,329.50
LAS MARGARITAS CHIAPAS	205016	S	400	426	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	1,906,597.08
LAS MARGARITAS CHIAPAS	205024	S	135	130	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	2,131,965.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199653	S	65	70	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	17-09-2019	1,948,461.21

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	242517	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	27-12-2019	979,700.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	249615	S	65	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	16-07-2019	31-07-2019	1,469,631.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	249651	S	45	34	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	17-09-2019	17-12-2019	1,489,782.55
GOBIERNO MUNICIPAL	210394	S	15	13	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	26-08-2019	24-10-2019	447,642.36

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	249773	S	45	34	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58		09-09-2019	09-12-2019	1,475,319.16
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	231969	S	100	125	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47		14-08-2019	02-10-2019	576,594.45
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	201237	S	150	150	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52		05-11-2019	25-12-2019	1,116,204.42
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	201261	S	225	229	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52		05-11-2019	15-12-2019	489,864.94



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	201732	S	425	425	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	1,500,277.90
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	206930	S	274	280	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-07-2019	01-11-2019	929,440.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	211650	S	80	73	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	20-12-2019	630,819.91

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	211671	S	600	535	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	25-12-2019	1,931,796.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240222	S	3369	2757	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:97	15-08-2019	30-09-2019	388,811.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	228862	S	2091	2226	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	15-07-2019	31-07-2019	731,181.73
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	207215	S	410	410	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	09-09-2019	30-11-2019	3,028,526.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	225695	S	125	200	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	18-09-2019	31-10-2019	650,000.00
LAS MARGARITAS CHIAPAS	227704	S	1200	1200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-11-2019	20-12-2019	222,163.29
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202160	S	200	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	16-08-2019	570,424.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	202251	S	15	25	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	27-08-2019	654,037.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223788	S	125	200	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-08-2019	15-10-2019	708,582.97

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	201726	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	05-11-2019	20-12-2019	1,479,700.24
LAS MARGARITAS CHIAPAS	209732	S	36	40	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-09-2019	15-12-2019	965,644.18
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	218470	S	135	115	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	16-07-2019	15-09-2019	440,006.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	234249	S	250	315	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-08-2019	16-11-2019	1,405,791.76
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	198935	S	102	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	16-08-2019	195,962.56
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	207259	S	123	123	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	10-09-2019	09-10-2019	500,768.95
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	220295	S	170	155	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	10-08-2019	24-09-2019	145,048.80
H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	229447	S	10	12	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:13	30-07-2019	30-08-2019	793,970.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	233671	S	79	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	09-09-2019	13-12-2019	2,809,135.51
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	208077	S	100	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	06-08-2019	30-09-2019	451,692.38
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	208220	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-09-2019	30-11-2019	1,926,127.67
H AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	234029	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	07-08-2019	16-10-2019	410,001.58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	208509	S	531	531	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-09-2019	15-10-2019	294,518.72
LAS MARGARITAS CHIAPAS	221061	S	350	350	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	25-12-2019	1,188,096.29
H AYUNTAMIENTO DE JITOTOL	234897	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	14-07-2019	14-09-2019	480,936.88

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209468	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-08-2019	30-10-2019	951,792.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	222303	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	11-11-2019	15-12-2019	90,147.33
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209474	S	450	500	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-08-2019	15-10-2019	153,611.26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209479	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-09-2019	15-12-2019	986,480.42
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	209489	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-09-2019	15-12-2019	873,540.39
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	156452	S	3500	3500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	26-08-2019	25-10-2019	737,700.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	155591	S	5000	5000	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	30-07-2019	30-09-2019	988,228.79
MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ C	156500	S	2091	2226	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	13-07-2019	17-07-2019	708,908.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	282415	S	56	43	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	22-10-2019	21-12-2019	269,384.22

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	282432	S	56	43	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	22-10-2019	21-12-2019	264,622.69
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	271704	S	1368	1346	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	20-11-2019	19-12-2019	374,184.58
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	262454	S	1357	1253	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:55	02-10-2019	02-12-2019	795,531.99
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267634	S	56	43	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	22-10-2019	21-12-2019	400,434.20



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	263560	S	513	513	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	16-12-2019	27-12-2019	1,386,577.44
LAS MARGARITAS CHIAPAS	263562	S	31	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	16-12-2019	25-12-2019	220,116.64
LAS MARGARITAS CHIAPAS	263569	S	190	190	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	16-12-2019	27-12-2019	2,911,729.15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	136415	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	19-09-2019	19-09-2019	707,589.84
GOBIERNO MUNICIPAL	145183	S	294	240	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	19-09-2019	19-09-2019	1,063,638.50
GOBIERNO MUNICIPAL	145409	S	387	318	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	19-09-2019	19-09-2019	1,626,643.30
GOBIERNO MUNICIPAL	120850	S	9730	8974	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	30-04-2019	31-07-2019	2,008,848.20
LAS MARGARITAS CHIAPAS	266652	S	98	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	80,221.26
GOBIERNO MUNICIPAL	136592	S	9730	8974	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-02-2019	31-05-2019	4,213,062.00
GOBIERNO MUNICIPAL	136602	S	3072	2514	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-02-2019	31-05-2019	4,200,157.00
GOBIERNO MUNICIPAL	147897	S	1219	999	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	10-08-2019	30-08-2019	1,472,971.45
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	277949	S	1221	1082	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	20-11-2019	19-12-2019	298,756.00
GOBIERNO MUNICIPAL	121237	S	1864	1790	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2019	31-07-2019	3,123,346.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267983	S	75	85	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	03-08-2019	19-11-2019	845,000.00
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	277104	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	13-07-2019	12-11-2019	536,268.00
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	277177	S	25972	25192	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-11-2019	31-12-2019	710,291.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	265103	S	19433	15899	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-08-2019	30-09-2019	4,671,699.42
H AYUNTAMIENTO METAPA DE	137313	S	2350	2170	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:55	15-04-2019	15-05-2019	363,798.50
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	138508	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-07-2019	15-10-2019	833,337.71

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	138515	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-07-2019	15-10-2019	864,847.85
LAS MARGARITAS CHIAPAS	271382	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	42,262.93
GOBIERNO MUNICIPAL	264322	S	935	766	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-10-2019	31-12-2019	417,163.11

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150559	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-07-2019	30-09-2019	524,512.86
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150618	S	76	85	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	16-07-2019	22-10-2019	232,495.15

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	271475	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	500,597.28
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	272721	S	21218	18817	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	20-11-2019	19-12-2019	729,396.37
GOBIERNO MUNICIPAL	122890	S	1050	1034	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-05-2019	31-07-2019	715,849.62
GOBIERNO MUNICIPAL	122921	S	1313	1046	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-05-2019	31-07-2019	904,898.33
GOBIERNO MUNICIPAL	122956	S	1098	899	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-05-2019	31-07-2019	870,183.89
GOBIERNO MUNICIPAL	144995	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	19-09-2019	19-09-2019	353,794.91
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	275018	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-08-2019	31-12-2019	410,582.00
GOBIERNO MUNICIPAL	136093	S	1219	999	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-09-2019	30-09-2019	1,472,971.45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	136114	S	460	450	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	10-06-2019	16-09-2019	1,097,325.93
GOBIERNO MUNICIPAL	147541	S	994	814	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	13-07-2019	13-07-2019	1,454,671.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	285184	S	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	03-10-2019	31-12-2019	1,392,471.01
GOBIERNO MUNICIPAL	136141	S	387	318	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	19-09-2019	19-09-2019	609,991.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267578	S	2091	2226	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	03-12-2019	30-12-2019	935,349.63
GOBIERNO MUNICIPAL	136289	S	778	638	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-05-2019	09-07-2019	1,331,814.20
GOBIERNO MUNICIPAL	136344	S	261	215	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	05-03-2019	31-05-2019	2,199,888.55
GOBIERNO MUNICIPAL	145573	S	1	1	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	19-09-2019	19-09-2019	1,624,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267660	S	2091	2226	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	03-11-2019	15-12-2019	1,135,511.53

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267705	S	2091	2226	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:58		07-10-2019	07-12-2019	1,161,152.17
GOBIERNO MUNICIPAL	145754	S	700	700	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:34		19-09-2019	19-09-2019	1,626,643.29
GOBIERNO MUNICIPAL	136621	S	2319	1899	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:34		01-07-2019	30-09-2019	4,199,884.40
H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	268952	S	750	600	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12		20-11-2019	30-11-2019	211,345.45
LAS MARGARITAS CHIAPAS	266583	S	20	20	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52		15-12-2019	25-12-2019	310,695.84
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	135001	S	125	125	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:52		10-06-2019	10-08-2019	863,554.08

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
LAS MARGARITAS CHIAPAS	271447	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	30,439.71
LAS MARGARITAS CHIAPAS	271455	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-12-2019	25-12-2019	668,603.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	287241	S	9	7	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:30	13-07-2019	31-07-2019	37,294.48



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE LAS MAR	144522	S	179	180	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	12-09-2019	07-11-2019	1,636,280.94
H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL	137432	S	5	7	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:13	21-05-2019	21-06-2019	396,264.96
H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS	282453	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-11-2019	29-11-2019	90,920.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001	S	76	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:15	01-01-2019	31-12-2019	7,695,754.06
GOBIERNO MUNICIPAL	295133	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	30-11-2019	905,627.91
H.AYUNTAMIENTO DE OCOZOC	296190	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	31-12-2019	903,639.99
H.AYUNTAMIENTO DE OCOZOC	296222	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	31-12-2019	904,427.18
H.AYUNTAMIENTO DE OCOZOC	296256	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	31-12-2019	550,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE OCOZOC	296289	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	31-12-2019	786,022.39
GOBIERNO MUNICIPAL	294989	S	1200	1000	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:61	20-08-2019	30-12-2019	2,902,579.23
GOBIERNO MUNICIPAL	289374	S	100	150	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-12-2019	30-12-2019	3,730,353.00
GOBIERNO MUNICIPAL	289389	S	100	150	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-12-2019	30-12-2019	3,730,353.00
Secretaría de Obras Públicas		S	43	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	30-04-2020	3,489,192.87
Secretaría de Obras Públicas		S	441	444	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	30-04-2020	1,113,673.89

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0520	S		1056	1142	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	30-04-2020	2,341,780.13
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0580	S		96	84	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	30-04-2020	1,139,670.84
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0600	S		108	116	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	30-04-2020	2,732,283.41
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0620	S		1026	920	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	30-04-2020	762,243.59
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0620	S		1026	920	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	30-04-2020	794,028.41
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0650	S		109	101	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-10-2019	30-04-2020	1,644,010.51
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0660	S		420	387	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-10-2019	30-04-2020	1,354,196.99
Secretaría de Obras Públicas		N		0	0	2514	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	1,730,329.54
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0720	N		0	0	2514	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	1,721,224.92
Secretaría de Obras Públicas	122211E0580112B0051	S		37	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	31-03-2020	265,121.11
Secretaría de Obras Públicas	122331E01801505B0521	S		263941	289433	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	29,511,378.76
Secretaría de Obras Públicas	142271E06501108B0020	S		23047	23410	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-10-2019	30-04-2020	19,038,711.46
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0491	S		32	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	1,271,491.40
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0631	S		1221	1128	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	5,429,149.56
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0561	S		360	344	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	2,619,956.15
Secretaría de Obras Públicas	172411E06501503B0150	S		1040	961	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-10-2019	30-04-2020	7,703,347.45
Secretaría de Obras Públicas	172421E06501503B0031	S		283901	262062	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	8,091,009.92
Secretaría de Obras Públicas	173351E02901G04B008	S		414	383	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	7,966,373.47
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0440	S		197556	180216	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-10-2019	30-04-2020	7,990,131.94
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0440	S		197556	180216	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-10-2019	30-04-2020	8,009,376.93
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0171	S		128	118	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	812,967.75
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0171	S		128	118	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	748,965.40
H.AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	257330	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-07-2019	31-12-2019	207,241.71
H.AYUNTAMIENTO DE JIOTOL	260573	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:47	16-07-2019	31-12-2019	136,840.26
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0481	S		380	362	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	1,813,934.97
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0070	S		708204	680502	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2019	31-12-2020	82,283,143.75
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0561	S		360	344	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	6,926,624.59
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0561	S		360	344	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	7,284,749.20
H.AYUNTAMIENTO DE METAPA	250777	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:55	13-07-2019	18-07-2019	54,095.60
Secretaría de Obras Públicas	172411E06501503B0120	S		53240	51248	0	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-12-2019	31-03-2020	500,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A01001	S		290	274	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2019	31-12-2019	11,689,973.09
Secretaría de Obras Públicas	172411E06501503B0130	S		53240	51248	0	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-12-2019	31-03-2020	700,000.00
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0510	S		441	444	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	30-04-2020	1,814,774.63
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0520	S		1137	1050	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-10-2019	30-04-2020	3,552,677.38
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0720	N		0	0	2514	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	1,353,413.71
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0610	S		1492	1434	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	3,320,381.11
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0610	S		1492	1434	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	2,966,004.62
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0720	N		0	0	2514	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	1,584,547.10
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0720	N		0	0	2514	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	1,543,163.59
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0720	N		0	0	2514	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	1,654,689.40
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0720	N		0	0	2514	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	1,294,954.75
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0720	S		1306	1208	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:62	01-10-2019	30-04-2020	173,611.80
Secretaría de Obras Públicas	122421E06501503B0030	S		7762	6114	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	01-10-2019	30-04-2020	992,215.94
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0090	S		4750	4385	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-10-2019	30-04-2020	31,713,475.98
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0641	S		122	114	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	1,693,328.42
H.AYUNTAMIENTO DE FRONTE	219168	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:34	13-07-2019	31-12-2019	874,259.73
H.AYUNTAMIENTO DE FRONTE	219211	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:34	13-07-2019	31-12-2019	1,011,321.03
Secretaría de Obras Públicas	172411E06501503B0050	S		23313	22411	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-10-2019	30-04-2020	5,895,389.31
Secretaría de Obras Públicas	172421E06501503B0021	S		128	118	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	749,120.42
Secretaría de Obras Públicas	172421E06501503B0021	S		128	119	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	1,099,070.62
Secretaría de Obras Públicas	172211E0580112B0481	S		380	352	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-10-2019	30-04-2020	1,835,513.84
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022533A01001	S		1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2019	31-12-2019	9,500,000.00
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0070	S		708204	680502	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2019	31-12-2019	26,781,418.42
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0070	S		708204	680502	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2019	31-12-2019	101,069,221.70
Secretaría de Obras Públicas	172211E0650112B0070	S		708204	680502	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2019	16-01-2020	107,644,991.26

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS	282458	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	24-07-2019	31-12-2019	193,171.94
H.AYUNTAMIENTO DE NICOLAS	282468	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:58	15-07-2019	20-09-2019	94,697.31
H.AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	274848	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	13-07-2019	25-11-2019	845,254.84
H.AYUNTAMIENTO DE BERRIOZ	274933	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	13-07-2019	31-12-2019	281,751.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S	S	173	236	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2019	31-12-2019	9,923,979.79
GOBIERNO MUNICIPAL	294170	S	41	35	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	13-10-2019	1,066,457.51
H AYUNTAIENTO MUNICIPAL	287993	S	56	43	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	22-10-2019	21-12-2019	945,010.69

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	288037	S	2245	2072	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	22-10-2019	21-12-2019	145,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	291349	S	508	500	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	13-10-2019	4,993,651.20
GOBIERNO MUNICIPAL	295055	S	870	800	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	02-09-2019	15-10-2019	1,535,283.87
GOBIERNO MUNICIPAL	292704	S	88	80	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	18-09-2019	16-12-2019	2,340,838.10
GOBIERNO MUNICIPAL	294232	S	35	30	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	05-08-2019	30-11-2019	824,010.09
GOBIERNO MUNICIPAL	294279	S	43	48	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	05-08-2019	30-11-2019	924,305.92
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	20	17	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2019	31-12-2019	1,217,002.82
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	21	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2019	31-12-2019	550,973.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01101	S	62	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2019	31-12-2019	2,728,304.92
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01101	S	57	41	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2019	31-12-2019	237,594.20
GOBIERNO MUNICIPAL	294338	S	35	30	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-08-2019	30-11-2019	650,608.34
GOBIERNO MUNICIPAL	295245	S	350	340	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	17-09-2019	17-10-2019	1,130,795.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	288206	S	2245	2072	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:58	22-10-2019	21-12-2019	208,800.00
GOBIERNO MUNICIPAL	292853	S	84	80	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	07-10-2019	25-12-2019	1,248,656.58
GOBIERNO MUNICIPAL	294378	S	49	48	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	15-09-2019	15-10-2019	129,995.40

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	288284	S	56	43	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58		22-10-2019	21-12-2019	404,368.62
GOBIERNO MUNICIPAL	294424	S	84	100	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:61		15-10-2019	15-11-2019	239,191.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	288349	S	2245	2072	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:58		22-10-2019	21-12-2019	243,310.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	288389	S	2245	2072	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58		22-10-2019	21-12-2019	66,025.70
GOBIERNO MUNICIPAL	295999	S	1200	1000	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:61		01-12-2019	30-12-2019	5,272,176.16
GOBIERNO MUNICIPAL	293486	S	120	100	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:61		11-11-2019	30-12-2019	536,534.02
GOBIERNO MUNICIPAL	293555	S	120	100	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:61		11-11-2019	30-12-2019	567,810.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	296263	S	13	12	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11		18-11-2019	29-11-2019	303,661.38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	293906	S	170	163	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-11-2019	30-12-2019	1,615,143.64
GOBIERNO MUNICIPAL	294692	S	184	200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	15-10-2019	15-11-2019	623,977.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	291165	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:58	17-07-2019	31-12-2019	278,400.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	291168	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:58	17-07-2019	31-12-2019	49,416.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	291174	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	15-07-2019	31-12-2019	240,367.88
GOBIERNO MUNICIPAL	294012	S	75	65	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	11-11-2019	30-12-2019	1,981,380.18
GOBIERNO MUNICIPAL	294083	S	272	250	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	13-10-2019	3,680,993.70
GOBIERNO MUNICIPAL	294837	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:61	22-07-2019	07-08-2019	957,738.61

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A01001S		85	112	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:12	01-01-2019	31-12-2019	8,547,848.87
GOBIERNO MUNICIPAL	287442	S	100	150	0	{meta1: {unidad_medida:V		1   geo1: {cve_municipio:61	01-12-2019	30-12-2019	3,730,353.00
GOBIERNO MUNICIPAL	294890	S	1500	1000	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:61	19-08-2019	19-11-2019	1,422,832.29
GOBIERNO MUNICIPAL	294915	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:V		1   geo1: {cve_municipio:61	05-08-2019	30-11-2019	1,575,653.16
GOBIERNO MUNICIPAL	295641	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:61	02-09-2019	15-10-2019	876,943.03
GOBIERNO MUNICIPAL	293296	S	180	200	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:61	23-09-2019	22-12-2019	1,567,662.12
GOBIERNO MUNICIPAL	295810	S	180	150	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:61	11-11-2019	30-12-2019	1,300,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	293403	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:61	18-10-2019	26-12-2019	1,681,858.12
GOBIERNO MUNICIPAL	293623	S	92	100	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:61	07-10-2019	24-12-2019	704,271.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289076	S	158	142	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:30	01-08-2019	30-11-2019	928,102.08
GOBIERNO MUNICIPAL	291563	S	105	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:61	26-07-2019	23-10-2019	2,860,406.96
GOBIERNO MUNICIPAL	289435	S	100	150	0	{meta1: {unidad_medida:V		1   geo1: {cve_municipio:61	01-12-2019	30-12-2019	3,730,353.00
GOBIERNO MUNICIPAL	293743	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:V		1   geo1: {cve_municipio:61	11-11-2019	30-12-2019	596,856.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001S		39	39	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:14	01-01-2019	31-12-2019	748,160.70
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01101S		57	41	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:11	01-01-2019	31-12-2019	257,832.39
GOBIERNO MUNICIPAL	293823	S	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:V		1   geo1: {cve_municipio:61	11-11-2019	30-12-2019	373,035.30
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022533A01001S		1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:89	01-01-2019	31-12-2019	4,867,900.00
GOBIERNO MUNICIPAL	293868	S	23	20	0	{meta1: {unidad_medida:V		1   geo1: {cve_municipio:61	11-11-2019	30-12-2019	596,856.48
GOBIERNO MUNICIPAL	294670	S	155	151	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:61	15-10-2019	15-11-2019	389,986.20
GOBIERNO MUNICIPAL	294747	S	200	200	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:61	26-08-2019	26-11-2019	1,896,924.54
GOBIERNO MUNICIPAL	291872	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:61	26-08-2019	24-10-2019	1,840,729.39
GOBIERNO MUNICIPAL	292375	S	200	150	0	{meta1: {unidad_medida:C		1   geo1: {cve_municipio:61	13-07-2019	13-10-2019	2,427,496.83
GOBIERNO MUNICIPAL	287502	S	100	150	0	{meta1: {unidad_medida:V		1   geo1: {cve_municipio:61	01-12-2019	30-12-2019	3,730,353.00
Fiscalía General del Estado de C	040150000000000000000000S		2681187	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		1   geo1: {cve_municipio:10	31-12-2020	31-12-2020	1,728,429.84
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		143	171	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:65	01-01-2020	31-12-2020	13,470,812.63
Secretaria de Seguridad y Prote		N	0	0	1143	{meta1: {unidad_medida:P		1   geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	241,551.51
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		18	29	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	1,834,224.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		69	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:20	01-01-2020	31-12-2020	1,976,687.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		58	80	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:19	01-01-2020	31-12-2020	1,826,416.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		32	42	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:93	01-01-2020	31-12-2020	2,242,777.54
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		20	23	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:87	01-01-2020	31-12-2020	3,747,153.23
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		39	43	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:93	01-01-2020	31-12-2020	2,002,382.73
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		19	15	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:30	01-01-2020	31-12-2020	1,337,978.24
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		190	169	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:78	01-01-2020	31-12-2020	4,637,769.46
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		152	181	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	4,656,685.92
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		287	281	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:47	01-01-2020	31-12-2020	3,553,034.91
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		41	63	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	1,716,983.71
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		71	61	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	2,089,561.79
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		36	42	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:89	01-01-2020	31-12-2020	1,178,033.88
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		341	444	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	4,503,991.60
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		31	23	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	4,795,667.74
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S		312	266	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:3,	01-01-2020	31-12-2020	1,624,448.54
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		42	43	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:20	01-01-2020	31-12-2020	2,367,130.92
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		98	79	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:80	01-01-2020	31-12-2020	8,064,018.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		44	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:35	01-01-2020	31-12-2020	2,759,249.11
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532D00601S		1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:40	01-01-2020	31-12-2020	10,901,024.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		15	22	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	2,098,299.56
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		33	30	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:94	01-01-2020	31-12-2020	1,050,981.58
Fiscalía General del Estado		S	2681187	2536721	0	{meta1: {unidad_medida:L		1   geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,712,154.78
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		33	37	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:64	01-01-2020	31-12-2020	2,238,140.53
Comisión de Caminos e Infraest	103511H04001C03B085 N		0	0	140482	{meta1: {unidad_medida:K		1   geo1: {cve_municipio:31	01-06-2020	31-12-2020	1,851,379.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		136	145	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	4,804,174.79
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		38	33	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:30	01-01-2020	31-12-2020	1,532,862.54
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		59	52	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	3,879,155.19
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		405	377	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	5,164,810.18
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		38	36	0	{meta1: {unidad_medida:N		1   geo1: {cve_municipio:34	01-01-2020	31-12-2020	1,149,468.79

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		87	81	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:6,	01-01-2020	31-12-2020	2,227,190.99
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730032531D00601S		1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	197,514.69
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		46	43	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-01-2020	31-12-2020	550,319.37
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO		S	2681187	2536721	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	10,643,454.50
Fiscalia general del Estado de C		S	2681187	2536721	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	4,409,844.45
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		22	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-01-2020	31-12-2020	3,733,033.03
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		24	27	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	2,871,270.78
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		284	266	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	5,075,985.33
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		140	145	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	4,577,316.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		61	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2020	31-12-2020	1,219,621.05
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		42	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	4,311,526.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S		289	293	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2020	31-12-2020	1,309,359.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S		127	149	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2020	31-12-2020	2,705,308.57
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S		26	73	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	7,662,491.97
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		50	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	01-01-2020	31-12-2020	2,770,089.87
MUNICIPIO DE SOCOLTENANG	FAFM/MSC/18/2020/01N		0	0	4921	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	02-04-2020	01-05-2020	1,204,738.08
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		15	11	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2020	31-12-2020	1,451,739.12
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		95	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:17	01-01-2020	31-12-2020	1,336,240.35
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		42	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:92	01-01-2020	31-12-2020	884,756.37
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		40	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2020	31-12-2020	490,852.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		75	73	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	1,607,076.86
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		36	37	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2020	31-12-2020	4,062,178.54
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		49	44	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	4,334,934.08
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		78	94	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:49	01-01-2020	31-12-2020	4,077,302.43
Secretariado Ejecutivo del Siste		S	2681187	2536721	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	37,688,985.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		33	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2020	31-12-2020	1,231,213.82
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		37	37	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	2,792,602.12
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		67	72	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	2,895,198.38
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		27	24	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	1,853,258.35
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		69	47	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	1,360,844.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		29	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:39	01-01-2020	31-12-2020	2,773,626.19
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		28	17	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2020	31-12-2020	1,104,743.26
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		28	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	01-01-2020	31-12-2020	681,308.81
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		118	97	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:80	01-01-2020	31-12-2020	2,368,969.78
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		44	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2020	31-12-2020	1,724,621.46
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	11074	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-05-2020	17-08-2020	3,691,932.61
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9916	S	4	21	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	15-04-2020	13-06-2020	1,861,423.50
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		27	32	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2020	31-12-2020	1,707,957.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		54	53	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2020	31-12-2020	961,019.90
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		44	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:98	01-01-2020	31-12-2020	2,041,481.90
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		160	190	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:86	01-01-2020	31-12-2020	4,692,274.58
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		66	81	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	3,989,332.34
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		28	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:33	01-01-2020	31-12-2020	2,867,483.94
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		25	17	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:50	01-01-2020	31-12-2020	2,816,850.17
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		53	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:6,	01-01-2020	31-12-2020	1,328,599.97
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		15	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:50	01-01-2020	31-12-2020	1,300,863.64
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S		169	238	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-01-2020	31-12-2020	4,799,036.70
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022532D00601S		1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	15,000,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		62	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2020	31-12-2020	3,433,826.27
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		50	43	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:56	01-01-2020	31-12-2020	966,476.65
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		115	108	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,054,152.97
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		22	24	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	2,635,338.98
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		73	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3,	01-01-2020	31-12-2020	1,475,647.57
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		28	21	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	2,437,582.44
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		17	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	01-01-2020	31-12-2020	1,656,477.77
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		56	53	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:81	01-01-2020	31-12-2020	926,059.20



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		16	14	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:81	01-01-2020	31-12-2020	752,344.19
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		57	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:39	01-01-2020	31-12-2020	2,208,699.65
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		68	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:16	01-01-2020	31-12-2020	512,793.38
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S		22	34	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	558,480.69
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S		39	32	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:85	01-01-2020	31-12-2020	1,919,446.90
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S		12	16	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	879,012.96
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S		20	17	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:33	01-01-2020	31-12-2020	836,324.34
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		106	107	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	3,497,162.81
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		15	17	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:71	01-01-2020	31-12-2020	794,881.59
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		166	176	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	3,074,868.60
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		89	79	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:43	01-01-2020	31-12-2020	4,053,587.32
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		41	43	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:38	01-01-2020	31-12-2020	3,999,975.45
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		83	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2020	31-12-2020	2,778,777.17
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		211	198	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	3,531,870.56
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		97	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,487,534.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		10	12	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:78	01-01-2020	31-12-2020	520,055.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		121	142	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:22	01-01-2020	31-12-2020	3,001,340.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		40	53	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:68	01-01-2020	31-12-2020	2,421,447.63
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		28	19	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:75	01-01-2020	31-12-2020	1,272,659.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		27	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:39	01-01-2020	31-12-2020	1,395,106.38
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		26	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:75	01-01-2020	31-12-2020	2,662,190.71
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		87	94	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	1,815,578.63
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		201	213	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	5,200,937.55
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701	S		46	52	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:79	01-01-2020	31-12-2020	1,167,936.17
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701	S		226	233	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	4,989,769.75
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701	S		24	16	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:65	01-01-2020	31-12-2020	1,359,026.00
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DU	39682	S		45	31	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:11	15-06-2020	11-09-2020	1,658,648.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40802	S		15	14	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:99	13-04-2020	12-05-2020	281,036.19
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	40943	S		144	135	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:82	23-03-2020	23-06-2020	4,753,946.92
GOBIERNO MUNICIPAL	56083	S		272	223	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:34	01-02-2020	30-04-2020	3,510,034.28
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	56316	S		1690	1200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:59	03-03-2020	03-07-2020	5,375,327.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51271	S		47	43	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	25-06-2020	24-08-2020	913,483.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51459	S		47	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	25-06-2020	24-08-2020	504,808.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	20109	S		1	6	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:10	27-05-2020	10-07-2020	521,198.58
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	127516	S		230	170	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:69	25-04-2020	30-06-2020	687,024.05
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	110762	S		85	84	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	15-08-2020	375,275.38
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	104632	S		30	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	30-10-2020	676,395.34
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	103164	S		68	51	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2020	01-07-2020	1,551,644.33
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	118537	S		9305	7612	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:69	01-09-2020	30-11-2020	1,166,374.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	103226	S		120	100	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:59	15-07-2020	15-11-2020	3,194,292.68
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	110919	S		85	84	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	05-08-2020	2,050,540.34
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	122217	S		162	162	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	07-09-2020	31-12-2020	725,900.25
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	111075	S		85	84	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	15-08-2020	537,068.02
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	120839	S		35	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:69	15-07-2020	15-09-2020	934,036.41
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPA	122413	S		514	420	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:69	15-08-2020	30-10-2020	1,805,552.70
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	126332	S		26	34	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:69	15-05-2020	15-08-2020	863,488.28
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	108026	S		20	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	31-07-2020	328,345.51
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	103722	S		222	268	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:59	15-06-2020	01-09-2020	2,834,419.00
GOBIERNO MUNICIPAL	106292	S		106292	129	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:34	01-05-2020	30-06-2020	3,936,125.46
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	108337	S		305	420	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:69	01-08-2020	30-10-2020	296,123.76
H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLO	111352	S		332	344	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:10	01-04-2020	31-07-2020	700,994.00
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	122733	S		143	118	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:69	01-06-2020	30-08-2020	869,940.53
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	128663	S		128663	950	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:69	01-06-2020	31-08-2020	930,766.47
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DU	103911	S		23	17	0	{meta1: {unidad_medida:V	1 {geo1: {cve_municipio:11	14-09-2020	14-11-2020	872,972.88
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	112144	S		212	184	0	{meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-11-2020	1,690,526.23
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	112189	S		41	59	0	{meta1: {unidad_medida:N	1 {geo1: {cve_municipio:69	15-06-2020	15-09-2020	293,269.63

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112195	S	150	120	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	30-07-2020	30-10-2020	1,990,116.32
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	106474	S	100	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-08-2020	30-09-2020	348,828.63
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108984	S	128	181	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	01-07-2020	2,660,593.62
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	122958	S	315	400	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	25-08-2020	25-11-2020	1,322,765.63
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106550	S	20	15	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-10-2020	989,652.47
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	125625	S	195	158	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-06-2020	31-08-2020	670,553.69
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	125656	S	237	195	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-06-2020	31-08-2020	577,031.65
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	105969	S	11	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	10-07-2020	07-10-2020	665,038.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110625	S	90	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-09-2020	2,271,511.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110667	S	4668	4301	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	27-08-2020	21-12-2020	6,397,442.48
GOBIERNO MUNICIPAL	106140	S	1162	951	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	30-04-2020	3,063,874.55
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	106758	S	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	23-10-2020	3,097,073.92
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102165	S	68	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	30-06-2020	571,369.60
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	128236	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-04-2020	15-06-2020	848,877.05
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97824	S	140	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	10-05-2020	15-09-2020	1,520,288.33
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107896	S	12	19	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	31-07-2020	273,632.14
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107912	S	135	116	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	15-10-2020	3,568,200.43
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110442	S	167	216	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-08-2020	15-12-2020	3,284,282.85
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102931	S	68	51	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	01-07-2020	717,882.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110949	S	11	12	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	27-08-2020	26-10-2020	526,401.77
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98218	S	219	250	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	30-04-2020	30-06-2020	1,264,122.37
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	112861	S	160	128	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-06-2020	30-08-2020	1,308,935.01
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	103071	S	203	307	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-06-2020	01-09-2020	2,948,925.88
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	128579	S	353	189	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	05-06-2020	05-08-2020	903,392.22
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100544	S	135	125	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	30-06-2020	1,522,746.22
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	111442	S	1443	1279	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	27-08-2020	27-10-2020	906,552.92
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	119115	S	9305	7613	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-08-2020	15-10-2020	1,444,537.37
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100817	S	276	380	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	02-03-2020	30-06-2020	175,947.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117571	S	108	93	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:42	24-08-2020	26-10-2020	1,466,019.69
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113892	S	309	299	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	15-07-2020	3,838,159.55
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96217	S	78	71	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-08-2020	30-10-2020	1,455,805.13
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	108856	S	201	115	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-08-2020	30-10-2020	406,090.16
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114047	S	309	299	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	15-07-2020	1,661,840.45
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	102873	S	24	15	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-08-2020	15-11-2020	213,678.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109413	S	5611	5230	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	26-08-2020	15-12-2020	3,340,791.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101731	S	4251	3202	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	25-05-2020	30-10-2020	1,149,454.51
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	111987	S	85	84	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	15-08-2020	1,031,499.21
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	114280	S	115	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-06-2020	30-08-2020	1,474,178.58
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	127604	S	180	120	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	25-04-2020	30-06-2020	1,015,696.29
AYUNTAMIENTO	97261	S	143	128	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-08-2020	29-10-2020	1,059,874.53
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102004	S	189	98	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	15-09-2020	2,692,911.65
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107609	S	95	89	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-10-2020	1,771,620.39
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112020	S	90	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-09-2020	813,074.75
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102050	S	68	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	30-06-2020	1,694,210.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107713	S	3671	3004	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	18-02-2020	19-05-2020	805,907.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80697	S	5509	5356	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	20-07-2020	17-10-2020	4,570,405.57
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	90468	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	20-04-2020	20-06-2020	1,154,651.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94911	S	69	63	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	02-04-2020	02-08-2020	1,187,469.97
GOBIERNO MUNICIPAL	84224	S	299	245	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	2,228,245.28
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	86420	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-04-2020	20-06-2020	1,094,218.12
GOBIERNO MUNICIPAL	90013	S	9730	8974	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	15-02-2020	15-05-2020	1,600,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	72673	S	327	265	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-02-2020	30-04-2020	3,626,956.82
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	92404	S	27	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-10-2020	523,671.56
GOBIERNO MUNICIPAL	86615	S	561	459	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	1,797,220.59
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96627	S	480	370	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	01-08-2020	2,280,055.27
AYUNTAMIENTO DE PIJUIAPAN	96630	S	500	531	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-08-2020	15-11-2020	1,365,982.51

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98435	S	5800	5500	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	15-08-2020	7,991,093.24
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100070	S	236	118	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	01-09-2020	1,000,000.25
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65651	S	142	150	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	10-02-2020	15-05-2020	3,299,951.74
GOBIERNO MUNICIPAL	94215	S	935	766	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	2,551,193.70
GOBIERNO MUNICIPAL	100663	S	2009	1645	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2020	31-07-2020	4,885,324.02
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100747	S	760	880	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	02-03-2020	30-06-2020	887,951.66
GOBIERNO MUNICIPAL	59794	S	193	159	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:34	01-02-2020	30-04-2020	3,248,943.49
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	65881	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2020	15-04-2020	1,303,827.59
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67256	S	41	55	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-10-2020	2,005,254.85
GOBIERNO MUNICIPAL	86689	S	550	298	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	2,000,000.00
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	99516	S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:69	01-01-2020	29-02-2020	426,265.75
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101004	S	200	208	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	30-08-2020	3,498,465.83
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81977	S	52	52	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	665,319.96
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	81986	S	56	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	204,599.27
GOBIERNO MUNICIPAL	101189	S	2009	1645	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2020	31-07-2020	2,104,846.69
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101201	S	2239	2197	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	30-07-2020	606,552.37
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	72021	S	35	40	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:69	23-03-2020	23-05-2020	358,342.71
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97835	S	41	55	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	15-05-2020	15-09-2020	3,111,857.09
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	97856	S	41	55	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	15-05-2020	15-09-2020	682,652.80
GOBIERNO MUNICIPAL	101255	S	1219	999	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2020	31-07-2020	4,525,553.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99885	S	109	89	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:64	03-07-2020	03-08-2020	294,622.02
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	99897	S	123	135	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:69	15-08-2020	15-11-2020	805,431.79
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	100032	S	92	80	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:8,	03-06-2020	16-08-2020	1,718,993.55
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101867	S	155	110	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	25-05-2020	21-08-2020	1,577,895.22
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DL	134105	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:11	21-09-2020	21-11-2020	699,061.08
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	131823	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:69	01-05-2020	31-07-2020	653,586.11
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	132544	S	2702	2210	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:40	27-08-2020	10-09-2020	1,841,369.04
Secretaría de Economía y del Tr	12 3 1 2 1 F 029 01 C06 D	N	0	0	2068483	{meta1: {unidad_medida:E		{geo1: {cve_municipio:10	01-08-2020	31-12-2020	6,281,120.17
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	146398	S	350	250	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:69	25-08-2020	25-11-2020	450,708.11
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	145068	S	393	401	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:69	15-08-2020	15-11-2020	1,205,217.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144105	S	64	55	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:42	18-09-2020	18-11-2020	683,167.09
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	146221	S	230	150	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:69	25-08-2020	25-11-2020	848,281.66
GOBIERNO MUNICIPAL	145573	S	170	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,903,940.21
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145609	S	40	80	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	26-07-2020	26-10-2020	1,318,774.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	130048	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:51	02-01-2020	31-12-2020	1,952,271.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137384	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:87	01-02-2020	31-12-2020	892,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69349	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:64	13-07-2020	31-12-2020	6,863,976.18
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202362	S	207	287	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	30-12-2020	2,121,023.45
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206896	S	43	38	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-12-2020	799,060.29
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206934	S	125	90	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	04-05-2020	31-07-2020	258,351.46
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	213437	S	186	196	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	05-09-2020	15-10-2020	499,760.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188395	S	45	40	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	02-04-2020	13-07-2020	734,910.73
GOBIERNO MUNICIPAL	196834	S	360	420	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	-
GOBIERNO MUNICIPAL	199530	S	250	200	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	1,427,173.09
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202998	S	262	247	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	31-10-2020	1,699,433.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182329	S	67	68	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	03-08-2020	30-10-2020	448,244.35
GOBIERNO MUNICIPAL	160929	S	120	90	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	01-09-2020	30-10-2020	382,504.45
GOBIERNO MUNICIPAL	191706	S	200	249	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	4,016,839.60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	203060	S	425	425	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-11-2020	2,299,886.27
GOBIERNO MUNICIPAL	203179	S	148	132	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	20-10-2020	18-12-2020	791,911.55
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185825	S	100	80	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-03-2020	30-09-2020	2,943,024.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	185839	S	30	35	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-03-2020	30-03-2020	1,000,005.19
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164568	S	142	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	214,335.65
GOBIERNO MUNICIPAL	203346	S	90	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	1,335,688.35
GOBIERNO MUNICIPAL	180356	S	1594	1496	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	14-09-2020	12-12-2020	3,504,100.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	182636	S	20	25	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	30-03-2020	20-07-2020	731,863.23
GOBIERNO MUNICIPAL	180445	S	0	11	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	13-10-2020	31-12-2020	1,479,519.27
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164666	S	96	89	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	408,424.80
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191936	S	346	369	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-11-2020	365,005.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191938	S	452	560	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-12-2020	1,642,525.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191952	S	64	73	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-12-2020	182,502.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	191974	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	10-08-2020	22-11-2020	1,176,504.86
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192013	S	2239	2197	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-11-2020	379,605.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195786	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-07-2020	31-12-2020	2,236,750.67
H AYUNTAMIENTO DE SIMJOV	199111	S	70	55	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:81	06-03-2020	05-06-2020	2,100,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202612	S	307	287	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	30-12-2020	378,506.04
GOBIERNO MUNICIPAL	199183	S	262	229	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	13-10-2020	31-12-2020	1,226,464.33
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215185	S	223	232	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	10-07-2020	30-08-2020	1,100,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206737	S	62	66	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	30-12-2020	198,116.24
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206750	S	125	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	31-07-2020	2,787,259.83
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	202741	S	360	245	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	23-12-2020	2,999,970.83
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206867	S	700	800	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	249,850.95
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209216	S	262	247	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	04-05-2020	30-09-2020	848,661.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211024	S	350	450	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	1,000,000.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	192460	S	201	196	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-12-2020	807,451.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	198976	S	79	340	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	17-08-2020	30-11-2020	2,109,675.41
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207304	S	211	230	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	15-12-2020	1,900,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209305	S	35	30	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	27-07-2020	15-11-2020	659,829.76
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	201568	S	149	135	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	30-12-2020	582,369.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	211164	S	100	91	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-08-2020	30-11-2020	723,486.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	193703	S	110	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-09-2020	06-11-2020	738,780.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200671	S	420	378	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	31-12-2020	2,499,999.84
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209532	S	8114	8536	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	31-12-2020	3,599,997.48
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211229	S	70	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	31-10-2020	500,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211247	S	55	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	21-09-2020	30-10-2020	516,198.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199740	S	123	123	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:99	09-11-2020	31-12-2020	3,960,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200686	S	179	178	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	30-11-2020	1,787,928.47
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192731	S	66	62	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-10-2020	01-12-2020	496,407.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212468	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-10-2020	30-12-2020	604,668.46
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	178631	S	131	88	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	30-11-2020	532,908.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	181488	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	14-10-2020	27-10-2020	128,385.09
GOBIERNO MUNICIPAL	191000	S	67	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	07-09-2020	05-12-2020	1,672,906.82
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212582	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	800,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212598	S	150	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	30-12-2020	3,973,503.46
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207662	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	21-09-2020	30-12-2020	2,337,536.04
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211548	S	134	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	19-10-2020	20-11-2020	266,018.51
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212708	S	64	64	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	494,594.48
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212748	S	950	1070	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	12-10-2020	31-12-2020	2,500,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200975	S	250	280	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	27-09-2020	15-12-2020	2,000,000.00
HONORABLE AYUNTAMIENTO	191166	S	47	41	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	09-11-2020	25-12-2020	678,644.95
GOBIERNO MUNICIPAL	191247	S	888	787	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	13-10-2020	31-12-2020	2,095,122.34
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200197	S	176	188	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	31-12-2020	829,358.89
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208726	S	116	134	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	800,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212882	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	30-08-2020	259,377.43

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DU	212899	S	28	20	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-12-2020	31-12-2020	637,679.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187001	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	20-04-2020	15-06-2020	188,843.94
DIRECCION DE PLANEACION	192070	S	284	269	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-10-2020	01-12-2020	2,204,633.82
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	205244	S	2239	2197	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	22-06-2020	22-10-2020	1,499,996.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207825	S	55	65	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	2,870,766.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207857	S	125	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	31-07-2020	998,439.28
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	208777	S	222	206	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	19-10-2020	15-12-2020	1,600,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	212993	S	145	127	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-10-2020	15-12-2020	699,998.96
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	201178	S	70	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	31-10-2020	1,799,999.87
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	201180	S	149	135	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	30-12-2020	417,273.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	189095	S	274	224	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	11-11-2020	10-12-2020	1,135,646.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	208854	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-06-2020	14-08-2020	158,229.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	209774	S	262	247	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	04-05-2020	30-09-2020	1,450,291.96
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	210783	S	665	617	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	02-09-2020	23-12-2020	3,000,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	213079	S	102	198	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-07-2020	20-10-2020	691,785.13
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	192161	S	325	453	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-12-2020	1,938,969.23
GOBIERNO MUNICIPAL	194675	S	210	202	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	1,808,084.39
GOBIERNO MUNICIPAL	198556	S	368	355	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	14-09-2020	12-12-2020	1,301,944.74
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	200364	S	179	178	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	30-11-2020	511,917.80
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	213160	S	208	196	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	19-10-2020	18-12-2020	1,350,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187252	S	150	140	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-09-2020	13-11-2020	1,017,378.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207001	S	865	867	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	30-06-2020	15-08-2020	1,920,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	209040	S	141	136	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	15-12-2020	1,500,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	210940	S	1100	900	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	30-12-2020	3,100,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	192347	S	152	145	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-12-2020	1,712,665.76
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207021	S	125	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	31-07-2020	954,368.61
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	209983	S	482	393	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	31-12-2020	1,643,565.67
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	213255	S	154	152	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	05-09-2020	30-11-2020	1,999,287.81
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	192391	S	64	79	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-12-2020	277,404.26
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207144	S	865	867	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-09-2020	999,551.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	200551	S	120	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	21-09-2020	21-11-2020	1,118,655.70
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	167587	S	141	136	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	291,732.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	151450	S	598	450	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-10-2020	1,742,012.11
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	158888	S	290	296	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:81	15-04-2020	08-05-2020	221,362.21
GOBIERNO MUNICIPAL	147915	S	200	300	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-12-2020	2,186,506.54
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	151546	S	121	102	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	31-07-2020	1,680,142.78
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	160471	S	196	185	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	31-07-2020	607,991.09
GOBIERNO MUNICIPAL	163970	S	120	136	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-09-2020	22-12-2020	2,647,415.07
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	173091	S	18	22	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-10-2020	2,240,889.64
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	160577	S	48	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	175,039.20
GOBIERNO MUNICIPAL	148110	S	136	140	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,598,394.30
GOBIERNO MUNICIPAL	174712	S	107	98	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	24-09-2020	22-11-2020	977,793.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170576	S	11	11	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	15,400.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170597	S	21	21	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	29,400.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170600	S	28	28	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	39,200.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170601	S	130	124	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	177,800.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170609	S	52	46	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	68,600.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	166943	S	40	43	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	544,614.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170613	S	33	35	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	47,600.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170619	S	5	7	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	8,400.00
GOBIERNO MUNICIPAL	160830	S	41	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,128,974.26
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	176024	S	26	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	93,354.24
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	176046	S	115	170	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-11-2020	416,106.38
GOBIERNO MUNICIPAL	160920	S	807	538	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-09-2020	29-11-2020	1,197,709.73
GOBIERNO MUNICIPAL	173548	S	115	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	02-09-2020	30-11-2020	2,019,895.27
GOBIERNO MUNICIPAL	173624	S	194	192	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	08-09-2020	06-12-2020	1,668,336.80

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL	149559	S		380	340	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,501,467.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	161299	S		26	18	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	15-10-2020	15-12-2020	1,102,088.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163188	S		151	130	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:72	01-10-2020	30-11-2020	1,204,625.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	169597	S		659	661	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	26-10-2020	15-12-2020	931,982.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172345	S		150	125	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:47	23-03-2020	30-08-2020	3,264,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	175233	S		1521	1014	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	03-09-2020	30-11-2020	3,169,688.41
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	167374	S		234	215	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	431,763.36
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	169683	S		18	13	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	789,724.29
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	172464	S		124	86	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-03-2020	30-06-2020	1,698,561.26
AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO	166333	S		5385	5042	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:8,	21-07-2020	04-08-2020	125,385.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	151408	S		150	148	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	18-05-2020	30-06-2020	812,217.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	149739	S		88	109	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	30-09-2020	5,483,028.42
AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN	156347	S		110	70	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:69	01-05-2020	29-06-2020	665,863.01
GOBIERNO MUNICIPAL	160881	S		240	280	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	23-10-2020	450,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	156706	S		591	657	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	25-07-2020	25-10-2020	2,195,450.40
GOBIERNO MUNICIPAL	172096	S		120	90	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-09-2020	29-12-2020	2,432,395.10
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	178225	S		80	120	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-11-2020	292,004.48
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	158141	S		150	150	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-11-2020	999,978.86
GOBIERNO MUNICIPAL	172143	S		351	234	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	01-09-2020	29-11-2020	1,443,534.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159585	S		40	35	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:47	01-04-2020	20-05-2020	799,185.80
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	178397	S		180	120	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	30-11-2020	763,651.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159598	S		140	150	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	13-01-2020	15-04-2020	917,504.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	178796	S		185	130	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	30-11-2020	2,873,403.62
GOBIERNO MUNICIPAL	178831	S		428	286	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	02-10-2020	30-12-2020	1,952,694.85
AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN	147188	S		34	28	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	25-08-2020	25-11-2020	672,499.62
GOBIERNO MUNICIPAL	148132	S		189	211	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,079,879.70
GOBIERNO MUNICIPAL	159672	S		1375	1125	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:34	01-08-2020	31-08-2020	316,400.81
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	153172	S		155	110	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	25-05-2020	21-08-2020	1,500,002.61
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	155738	S		1430	1454	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	15-06-2020	796,035.70
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	158471	S		159	166	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-09-2020	2,342,232.15
GOBIERNO MUNICIPAL	179032	S		740	656	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:78	05-10-2020	31-12-2020	1,746,263.52
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	164948	S		287	277	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	1,195,928.00
AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN	147483	S		180	220	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	25-08-2020	25-11-2020	774,499.44
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	155858	S		64	56	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	03-08-2020	09-10-2020	1,495,456.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	160049	S		79	86	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	01-12-2020	188,737.16
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	162491	S		754	754	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	350,078.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	155933	S		189	218	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-11-2020	1,799,991.42
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	162550	S		142	150	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	77,801.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148533	S		75	60	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	18-05-2020	17-07-2020	615,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	149288	S		25	20	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-12-2020	2,095,017.18
GOBIERNO MUNICIPAL	149316	S		80	120	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,518,216.12
AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN	151224	S		70	55	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	01-09-2020	01-12-2020	503,157.86
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154783	S		15	10	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:47	21-09-2020	30-10-2020	313,988.37
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	147712	S		295	282	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	31-08-2020	1,789,101.30
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	165184	S		482	393	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	91,858.13
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	177803	S		70	105	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-11-2020	255,503.92
GOBIERNO MUNICIPAL	177857	S		737	491	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	22-09-2020	20-12-2020	1,535,397.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154910	S		150	150	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:47	21-09-2020	26-10-2020	300,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159207	S		120	150	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:47	11-05-2020	17-07-2020	1,590,976.05
GOBIERNO MUNICIPAL	149603	S		140	120	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-12-2020	2,160,986.96
GOBIERNO MUNICIPAL	4555	S		714	689	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:41	10-02-2021	23-04-2021	5,476,329.14
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE	257122	S		2159	1825	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	20-12-2020	31-12-2020	1,407,007.24
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	253667	S		39	36	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:82	12-08-2020	12-12-2020	867,274.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244575	S		348	317	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:72	15-11-2020	30-12-2020	1,514,666.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	255506	S		8	12	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:72	15-11-2020	30-12-2020	394,786.42
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	1207	S		2	23	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-02-2021	10-04-2021	4,318,502.52

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	252064	S	330	336	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	02-11-2020	31-12-2020	255,845.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	255638	S	124	118	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-09-2020	30-12-2020	1,498,241.29
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	256710	S	115	106	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	25-08-2020	26-10-2020	1,272,026.95
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2927	S	45	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	22-02-2021	22-04-2021	996,417.14
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3307	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:4,	02-02-2021	02-03-2021	395,974.61
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	257727	S	584	522	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2020	31-12-2020	300,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3958	S	40	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	02-03-2021	15-04-2021	314,329.40
Comision de caminos e infraest	092231H05001C01B005	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:47	15-04-2021	30-04-2021	9,350,429.13
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	228379	S	337	341	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-12-2020	31-12-2020	999,984.89
GOBIERNO MUNICIPAL	246750	S	390	440	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	23-10-2020	31-12-2020	2,449,772.11
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	228426	S	181	175	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:35	15-09-2020	15-12-2020	871,428.49
GOBIERNO MUNICIPAL	247033	S	300	200	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	23-10-2020	31-12-2020	1,776,010.75
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	228742	S	260	270	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-10-2020	136,140.59
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	228774	S	1075	972	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:35	15-09-2020	15-12-2020	1,515,445.21
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	228813	S	1052	1052	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	16-12-2020	31-12-2020	2,714,386.72
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	228887	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-11-2020	15-12-2020	799,647.58
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	228975	S	21828	20050	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJO	247334	S	1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:81	06-03-2020	06-05-2020	2,352,002.93
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	229158	S	21828	20050	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	227997	S	93	81	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-12-2020	1,000,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	226667	S	17	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-10-2020	15-12-2020	1,051,671.78
GOBIERNO MUNICIPAL	241117	S	794	650	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	22-10-2020	31-12-2020	2,030,518.42
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	215860	S	176	189	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	1,200,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	242472	S	250	200	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	23-10-2020	31-12-2020	500,000.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220435	S	180	170	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	17-11-2020	31-12-2020	1,249,041.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216003	S	130	110	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	03-11-2020	31-12-2020	501,408.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	216054	S	1430	1454	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	23-12-2020	624,501.98
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	224528	S	21828	20050	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	238435	S	35	30	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-09-2020	30-09-2020	800,054.38
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	242775	S	65	60	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:82	10-07-2020	10-09-2020	1,445,457.68
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	242849	S	48	42	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:82	10-07-2020	10-09-2020	1,040,729.51
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	224755	S	428	435	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	05-09-2020	15-10-2020	382,800.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	242956	S	85	80	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:82	10-07-2020	10-09-2020	1,908,004.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220913	S	50	45	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	17-11-2020	31-12-2020	328,342.38
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	238654	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:82	10-07-2020	10-09-2020	867,274.61
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	239473	S	110	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-11-2020	31-12-2020	155,411.38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224922	S	21828	20050	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	235763	S	2400	3000	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-12-2020	31-12-2020	500,000.01
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225933	S	21828	20050	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	234673	S	234	215	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-11-2020	31-12-2020	1,099,999.99
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	238962	S	140	120	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:82	10-07-2020	30-09-2020	2,948,733.57
GOBIERNO MUNICIPAL	249131	S	749	499	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	20-10-2020	31-12-2020	1,561,153.60
GOBIERNO MUNICIPAL	240082	S	493	629	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	1,966,832.51
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	11222	S	117	121	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-01-2021	15-03-2021	1,559,147.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215447	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-09-2020	30-11-2020	200,090.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217031	S	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	16-07-2020	21-07-2020	19,575.00
GOBIERNO MUNICIPAL	240147	S	1180	1220	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	1,846,709.65
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	11314	S	538	543	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-01-2021	15-03-2021	1,005,547.21
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	11358	S	1443	1279	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-02-2021	15-04-2021	1,511,243.68
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215534	S	250	230	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	1,700,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220259	S	19	12	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	20-07-2020	24-07-2020	67,425.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2851	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:52	20-02-2021	20-05-2021	531,335.39
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3058	S	105	95	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-02-2021	01-04-2021	2,500,072.33
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	11543	S	5611	5230	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-02-2021	31-03-2021	2,648,959.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215549	S	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-09-2020	15-10-2020	152,697.78
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215604	S	70	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	699,894.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217137	S	32	21	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	17-07-2020	22-07-2020	115,275.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220333	S	51	34	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	22-07-2020	27-07-2020	184,875.00
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3338	S	1180	1100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-02-2021	01-04-2021	3,370,163.34
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215655	S	117	124	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	1,489,548.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217257	S	21	14	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	17-07-2020	22-07-2020	76,125.00
GOBIERNO MUNICIPAL	246278	S	780	890	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	2,418,106.73
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3446	S	675	650	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:4,	05-02-2021	31-05-2021	3,750,000.89
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3679	S	280	270	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-03-2021	30-04-2021	5,608,784.51
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	12126	S	73	71	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:3,	01-03-2021	30-05-2021	1,648,548.88
GOBIERNO MUNICIPAL	217309	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	1,107,725.93
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	237546	S	75	65	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:35	15-09-2020	25-12-2020	1,307,142.74
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12266	S	89	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	23-02-2021	29-05-2021	2,354,246.59
GOBIERNO MUNICIPAL	12672	S	1574	1467	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:41	05-03-2021	02-04-2021	1,309,608.76
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219074	S	27	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	20-07-2020	24-07-2020	97,875.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220040	S	84	56	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	20-07-2020	24-07-2020	304,500.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216434	S	44	29	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	15-07-2020	20-07-2020	158,775.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219091	S	36	24	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	20-07-2020	24-07-2020	130,500.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219105	S	50	33	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	20-07-2020	24-07-2020	180,525.00
GOBIERNO MUNICIPAL	6306	S	121	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:41	10-02-2021	09-04-2021	5,032,935.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216474	S	20	13	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	16-07-2020	21-07-2020	71,775.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216535	S	39	26	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	16-07-2020	21-07-2020	141,375.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216546	S	7	4	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	16-07-2020	21-07-2020	23,925.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216556	S	7	4	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	16-07-2020	21-07-2020	23,925.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7618	S	278	229	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	15-02-2021	15-04-2021	1,261,196.50
MUNICIPIO DE IXTACOMITAN	5642	S	5099	5077	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:43	01-03-2021	28-04-2021	2,069,662.00
GOBIERNO MUNICIPAL	217702	S	67	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	1,157,704.88
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	219251	S	450	400	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	17-11-2020	31-12-2020	2,955,820.51
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248283	S	45	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	12-11-2020	31-12-2020	199,999.97
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	8372	S	187	165	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	10-03-2021	15-06-2021	2,145,842.95
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	5969	S	21	39	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:10	15-02-2021	15-04-2021	2,703,081.60
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	6015	S	17	13	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	17-02-2021	17-04-2021	2,233,708.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217810	S	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	17-07-2020	22-07-2020	34,800.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9865	S	1285	1285	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:52	15-02-2021	15-04-2021	1,837,164.28
GOBIERNO MUNICIPAL	7395	S	148	142	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:41	06-03-2021	26-04-2021	2,097,768.74
MUNICIPIO EL BOSQUE	7940	S	42	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	15-03-2021	14-05-2021	1,208,658.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217933	S	63	43	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	20-07-2020	24-07-2020	230,550.00



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	10414	S	1225	1156	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-01-2021	31-03-2021	1,714,189.35
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219554	S	430	420	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	17-11-2020	31-12-2020	2,938,535.02
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	265922	S	971	950	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:82	25-08-2020	26-10-2020	277,857.87
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	9048	S	214	217	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3,	08-02-2021	08-05-2021	1,801,982.90
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	265991	S	15	14	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	915,058.04
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	11056	S	4668	4301	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	20-01-2021	31-03-2021	4,713,526.29
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	266013	S	73	39	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,102,961.67
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	266015	S	450	400	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	09-09-2020	09-11-2020	912,456.90
GOBIERNO MUNICIPAL	12448	S	271	245	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:41	12-02-2021	12-03-2021	2,200,004.44
MUNICIPIO DE IXTACOMITAN C	2182	S	63	77	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:43	02-02-2021	26-02-2021	575,693.74
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	12532	S	54	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	29-01-2021	30-03-2021	2,236,797.83
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	265432	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	1,645,996.02
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	260380	S	126	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:82	25-08-2020	26-10-2020	2,510,500.65
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	264604	S	1231	1043	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	3,109,620.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	265473	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	12-08-2020	12-10-2020	504,749.18
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	265499	S	259	212	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	2,500,000.00
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	266179	S	8438	7892	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	1,175,697.42
GOBIERNO MUNICIPAL	264658	S	67	65	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	787,737.30
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265507	S	103	72	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,723,377.60
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	265575	S	1231	1043	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	1,641,037.08
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265589	S	111	84	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,920,335.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11586	S	262	253	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	29-01-2021	29-04-2021	3,010,034.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11630	S	34	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	04-02-2021	05-03-2021	391,304.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11793	S	262	253	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	04-02-2021	05-04-2021	3,010,034.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11874	S	31	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	04-03-2021	30-04-2021	261,689.97
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	264748	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	815,082.24
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	264789	S	430	420	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	09-09-2020	09-11-2020	4,763,978.94
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	265653	S	50	45	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:82	10-07-2020	10-09-2020	1,098,547.81
MUNICIPIO DE LA CONCORDIA	FAFM10	N	0	0	2157	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:20	14-01-2021	14-01-2021	644,657.45
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	265680	S	8348	9872	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	963,710.65
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265710	S	123	72	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,920,335.04
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	265725	S	115	100	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:82	10-07-2020	30-09-2020	2,486,187.15
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265789	S	167	130	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,480,647.78
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	265807	S	13	12	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	1,703,730.67
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	265826	S	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:82	10-07-2020	10-08-2020	462,546.45
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260883	S	316	317	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	25-08-2020	25-09-2020	1,450,352.67
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	265872	S	8348	7982	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	550,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	260929	S	66	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:82	09-09-2020	09-11-2020	828,651.64
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263921	S	150	167	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,808,104.69
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	261827	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	04-03-2020	500,000.00
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	264033	S	404	365	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,808,155.28
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	264041	S	307	262	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	312,664.06
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	261855	S	135	135	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	04-03-2020	450,000.00
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	264055	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	426,994.02
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	264084	S	146	140	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,204,744.94
GOBIERNO MUNICIPAL	264098	S	67	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	23-10-2020	31-12-2020	3,031,211.63
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	261888	S	33	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:82	29-09-2020	27-11-2020	2,519,770.12
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263333	S	1231	1043	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,008,644.00
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	263344	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-02-2020	31-12-2020	1,799,423.70
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	264131	S	97	98	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	937,162.16
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	264145	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	3,627,994.93
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	263364	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	2,533,827.72
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	264222	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	588,963.15
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	263407	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	2,282,801.82
GOBIERNO MUNICIPAL	264255	S	67	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	2,019,151.78
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263444	S	113	91	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	2,582,636.93

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPE	263453	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	607,639.40
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263489	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,199,660.28
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	262161	S		1363	1419	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	3,500,650.70
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263550	S		340	269	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,501,937.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	264332	S		390	389	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	01-06-2020	31-08-2020	1,441,265.04
GOBIERNO MUNICIPAL	264354	S		472	480	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	1,331,690.34
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	261342	S		140	140	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	02-03-2020	250,000.00
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	263559	S		114	85	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	867,417.63
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPE	263597	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	427,635.60
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263601	S		153	161	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,540,245.94
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	262270	S		86	94	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	885,850.21
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	262303	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	3,742,160.01
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	262914	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	764,081.65
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPE	262944	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	2,159,959.88
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263722	S		284	269	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	958,047.14
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	261548	S		164	160	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	04-03-2020	1,200,000.00
MUNICIPIO DE OSMACINTA C	262999	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	3,216,280.38
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPE	263043	S		15	15	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	2,087,449.07
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263051	S		231	239	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	2,651,115.92
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	261649	S		100	100	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	04-03-2020	500,000.00
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263074	S		92	78	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,407,148.83
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPE	263082	S		13	12	0 {meta1: {unidad_medida:V		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,513,833.98
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263089	S		41	38	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	2,118,940.83
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPE	263094	S		140	119	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,994,669.61
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	261687	S		100	100	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	04-03-2020	500,000.00
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPE	263107	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	911,978.14
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263133	S		1231	1043	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	15,085,286.07
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263862	S		114	85	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,374,504.43
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIAPE	263871	S		8348	7892	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,399,986.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S			160	145	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,823,818.90
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S			151	153	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:4,	01-01-2020	31-12-2020	2,558,383.06
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S			100	105	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:16	01-01-2020	31-12-2020	2,346,902.31
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S			18	18	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	645,891.71
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S			56	41	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:49	01-01-2020	31-12-2020	1,447,921.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S			53	53	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	1,276,585.88
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			100	92	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	01-01-2020	31-12-2020	3,065,104.18
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CH	54827	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:51	02-03-2020	20-11-2020	195,227.14
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	269699	S		70	105	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-12-2020	31-12-2020	200,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	270394	S		250	200	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	408,796.30
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			60	59	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	01-01-2020	31-12-2020	3,672,261.88
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			176	162	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:58	01-01-2020	31-12-2020	4,349,147.93
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			65	74	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:72	01-01-2020	31-12-2020	1,665,289.32
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			92	80	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19	01-01-2020	31-12-2020	4,337,792.28
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			26	23	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:63	01-01-2020	31-12-2020	3,107,248.92
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			51	50	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:68	01-01-2020	31-12-2020	1,725,939.33
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			45	55	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	2,364,182.80
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			70	70	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:82	01-01-2020	31-12-2020	1,619,227.35
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			70	64	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,820,832.97
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			64	48	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:97	01-01-2020	31-12-2020	1,130,025.38
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			27	23	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-01-2020	31-12-2020	566,661.88
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S			71	65	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:15	01-01-2020	31-12-2020	4,111,993.04
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S			105	81	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:15	01-01-2020	31-12-2020	1,537,768.14
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701S			30	40	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:6,	01-01-2020	31-12-2020	1,538,414.79
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S			148	122	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	01-01-2020	31-12-2020	1,804,451.82
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S			156	308	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,106,305.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022522D00601S			386	459	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:64	01-01-2020	31-12-2020	2,729,678.01

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	2112073002252D00601	S	41	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:63	01-01-2020	31-12-2020	3,404,952.92	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	109465	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	02-01-2020	31-12-2020	225,018.96	
Instituto de Salud	022351E01301004D013	N	0	0	1619783	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-09-2020	31-12-2020	190,401,197.12	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115447	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-06-2020	31-08-2020	779,599.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115481	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-06-2020	31-08-2020	1,013,061.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	269137	S	8	4	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	23-10-2020	30-11-2020	503,290.19	
GOBIERNO MUNICIPAL	270651	S	90	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	834,263.09	
GOBIERNO MUNICIPAL	270029	S	72	650	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	940,482.28	
GOBIERNO MUNICIPAL	270086	S	260	245	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	1,500,535.24	
GOBIERNO MUNICIPAL	270174	S	113	134	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	1,297,565.13	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	269558	S	110	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-12-2020	31-12-2020	381,604.38	
GOBIERNO MUNICIPAL	270265	S	296	309	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	1,559,068.36	
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDR	3671	S	170	169	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	12-06-2020	11-09-2020	1,798,171.92	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94334	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:64	13-07-2020	31-10-2020	3,431,988.09	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	132	133	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2020	31-12-2020	4,626,342.60	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	37	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	01-01-2020	31-12-2020	2,298,851.97	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	6	11	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:33	01-01-2020	31-12-2020	659,203.83	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	96	108	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-01-2020	31-12-2020	1,250,484.04	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	28	22	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	01-01-2020	31-12-2020	1,134,556.68	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	24	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:21	01-01-2020	31-12-2020	849,518.80	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	119	154	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2020	31-12-2020	1,371,532.67	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	203	162	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:2,	01-01-2020	31-12-2020	1,548,338.50	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	72	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,436,959.99	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	60	93	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2020	31-12-2020	3,009,738.49	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	134	160	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2020	31-12-2020	3,181,021.60	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	57	71	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,039,957.41	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	80	66	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,049,522.86	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	44937	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-06-2020	30-09-2020	1,900,000.08	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	266587	S	971	950	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-10-2020	30-11-2020	155,340.32	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	66	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,068,715.09	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	27	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2020	31-12-2020	1,022,317.47	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	153	142	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2020	31-12-2020	2,101,361.87	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	86	102	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-01-2020	31-12-2020	4,136,585.96	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	112	117	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-01-2020	31-12-2020	3,392,368.83	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	167	178	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:99	01-01-2020	31-12-2020	3,420,739.79	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	55	59	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:67	01-01-2020	31-12-2020	2,300,715.73	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	29	32	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2020	31-12-2020	3,440,893.38	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	47	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2020	31-12-2020	3,380,926.82	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	214	241	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,192,667.80	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	26	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	1,428,126.48	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	269	212	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-01-2020	31-12-2020	1,541,925.19	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	266620	S	971	950	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	15-10-2020	30-11-2020	259,675.33	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	52	41	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-01-2020	31-12-2020	2,147,424.41	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	132	156	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	1,379,874.82	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	143	137	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2020	31-12-2020	2,037,414.80	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	48	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2020	31-12-2020	2,155,370.55	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	96	97	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2020	31-12-2020	4,761,875.84	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	150	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-01-2020	31-12-2020	1,093,312.63	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	54	39	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	2,431,118.93	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	41	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:43	01-01-2020	31-12-2020	872,405.02	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	130	133	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	1,574,506.42	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115460	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-06-2020	31-08-2020	470,400.88	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	5	11	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	1,214,820.36	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	90	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2020	31-12-2020	1,231,756.10	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	117	124	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	1,253,543.29	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	55	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	1,172,656.71	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		47	44	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,376,419.74	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		62	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-01-2020	31-12-2020	1,663,477.12	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		40	46	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2020	31-12-2020	1,289,886.01	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		331	342	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,498,143.40	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		242	232	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	3,393,101.77	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701S		208	203	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	1,241,775.41	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		12	12	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	01-01-2020	31-12-2020	2,232,725.03	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		58	72	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-01-2020	31-12-2020	1,586,637.83	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		135	139	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:28	01-01-2020	31-12-2020	1,327,464.50	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601S		43	47	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:63	01-01-2020	31-12-2020	3,766,371.21	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267642	S	9	9	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	07-12-2020	31-12-2020	12,600.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267645	S	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	07-12-2020	31-12-2020	18,200.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267648	S	30	34	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	07-12-2020	31-12-2020	44,800.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258973	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	03-11-2020	31-12-2020	150,000.00	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	259214	S	3	6	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-10-2020	26-11-2020	786,518.80	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		69	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:2,	01-01-2020	31-12-2020	903,128.89	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		7	5	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:2,	01-01-2020	31-12-2020	1,491,077.05	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		20	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:16	01-01-2020	31-12-2020	1,838,617.83	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		55	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2020	31-12-2020	480,428.80	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		36	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:39	01-01-2020	31-12-2020	1,571,647.89	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		88	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:91	01-01-2020	31-12-2020	2,089,441.58	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		74	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	2,622,677.65	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		74	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:52	01-01-2020	31-12-2020	3,193,219.03	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		22	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2020	31-12-2020	1,379,768.11	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		28	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:56	01-01-2020	31-12-2020	1,850,002.54	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		20	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:58	01-01-2020	31-12-2020	2,162,413.14	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		24	28	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	483,295.57	
GOBIERNO MUNICIPAL DE SITA	260238	S	100	99	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:82	29-09-2020	30-10-2020	272,961.44	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		37	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:17	01-01-2020	31-12-2020	1,698,351.84	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		44	49	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2020	31-12-2020	1,236,657.72	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		9	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:46	01-01-2020	31-12-2020	1,535,345.11	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		38	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	887,881.18	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		42	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:21	01-01-2020	31-12-2020	618,603.05	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85446	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:12	13-07-2020	31-12-2020	226,337.33	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		74	64	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	01-01-2020	31-12-2020	924,906.89	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		92	84	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	109,199.79	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		108	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:68	01-01-2020	31-12-2020	1,932,254.12	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		63	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-01-2020	31-12-2020	1,013,519.82	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		28	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:9,	01-01-2020	31-12-2020	522,984.24	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		36	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	563,389.19	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		23	19	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	1,511,600.35	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		74	53	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:28	01-01-2020	31-12-2020	1,476,955.35	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		81	71	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	01-01-2020	31-12-2020	2,733,512.18	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		162	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:38	01-01-2020	31-12-2020	1,150,465.04	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601S		14	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:33	01-01-2020	31-12-2020	1,325,813.60	
MUNICIPIO DE AMATENANGO	1562	S	127	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7,	02-02-2021	02-04-2021	966,517.00	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		39	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	1,700,068.82	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		25	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:44	01-01-2020	31-12-2020	930,142.57	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	1320	S	178	172	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:4,	15-01-2021	15-02-2021	1,221,673.25	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	3314	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	484,490.48	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601S		32	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:85	01-01-2020	31-12-2020	1,231,983.99	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9140	S	15	45	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	09-04-2021	5,259,111.64	
AYUNTAMIENTO DE REFORMA	12246	S	20400	20311	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:74	25-02-2021	25-05-2021	2,607,332.00	
MUNICIPIO DE LA CONCORDIA		N	0	0	2715	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	19-06-2021	3,188,850.74	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701S		38	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:67	01-01-2020	31-12-2020	559,081.66	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9074	S	11	11	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:72	02-03-2021	30-04-2021	1,577,765.68	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16098	S	18	19	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:83	09-02-2021	09-05-2021	1,492,340.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16106	S	98	111	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	29-04-2021	2,052,970.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17637	S	74	70	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:10	19-02-2021	16-04-2021	752,594.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17664	S	2806	2758	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	15-02-2021	01-04-2021	1,247,125.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4567	S	252	168	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	08-02-2021	24-03-2021	1,212,157.61
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5744	S	70	50	0	{meta1: {unidad_medida:S	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	01-04-2021	934,771.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7865	S	238	235	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-03-2021	29-05-2021	1,664,424.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	7873	S	21547	21400	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,498,561.83
MUNICIPIO DE OSUMACINTA C	9124	S	284	296	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:63	15-01-2021	16-02-2021	956,642.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9132	S	15	20	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:72	02-03-2021	15-05-2021	2,543,021.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	9137	S	229	189	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,436,755.65
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9171	S	90	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-02-2021	10-04-2021	1,212,810.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16967	S	39	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	09-02-2021	09-05-2021	1,198,521.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5816	S	70	50	0	{meta1: {unidad_medida:S	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	01-04-2021	1,385,336.54
MUNICIPIO DE AMATENANGO	7959	S	5910	5373	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:7,	02-02-2021	03-03-2021	191,651.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9217	S	5	27	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	17-02-2021	19-04-2021	2,804,859.55
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	8026	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	05-04-2021	773,935.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8046	S	346	284	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	01-02-2021	01-05-2021	3,829,282.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16363	S	92	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	09-02-2021	09-05-2021	1,410,154.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	5965	S	105	141	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	302,504.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8106	S	600	550	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	3,348,236.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	9247	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,201,292.23
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9493	S	6	35	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	09-04-2021	3,593,726.28
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	1363	S	67	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-03-2021	15-04-2021	704,056.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	5985	S	303	303	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,285,129.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8167	S	335	185	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-03-2021	01-06-2021	468,197.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	8258	S	243	229	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,934,879.23
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9679	S	3	50	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	09-04-2021	1,961,891.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16459	S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	09-02-2021	09-05-2021	997,712.52
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85537	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:12	13-07-2020	31-12-2020	400,200.00
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	8330	S	4175	3814	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10	10-01-2021	31-03-2021	5,543,600.53
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8342	S	109	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	1,058,370.45
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10727	S	4	29	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	06-04-2021	2,892,513.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17174	S	98	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	09-02-2021	09-05-2021	910,030.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8365	S	350	200	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	01-05-2021	500,719.57
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9861	S	6	80	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	17-02-2021	05-04-2021	1,500,810.36
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10762	S	7	33	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	06-04-2021	3,506,074.43
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	11335	S	12	56	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	15-03-2021	764,647.79
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	11357	S	0	3	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-03-2021	262,955.59
DIRECCION DER OBRAS PUBLIC	6171	S	117	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:79	16-02-2021	15-05-2021	1,003,995.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8537	S	4	8	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:72	02-03-2021	30-04-2021	860,599.47
MUNICIPIO DE OSUMACINTA C	10009	S	650	1423	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:63	14-01-2021	28-01-2021	199,166.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10026	S	25	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	04-03-2021	04-05-2021	969,689.52
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10046	S	120	125	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	2,254,113.26
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10786	S	9	60	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	6,047,978.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10794	S	110	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	05-02-2021	15-04-2021	1,191,231.89
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	11367	S	10	49	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	15-03-2021	535,712.37
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	11387	S	9	30	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	3,418,422.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16634	S	7	9	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:83	09-02-2021	09-05-2021	1,061,438.98
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	11402	S	5	29	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	2,971,293.26
CONSTRUCCIONES MAPEMA SA	6250	S	3426	3474	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:11	13-01-2021	11-02-2021	282,152.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8586	S	40	20	0	{meta1: {unidad_medida:S	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-01-2021	675,848.28
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	11430	S	6	35	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	715,502.61
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	12681	S	50	45	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-01-2021	10-03-2021	1,074,014.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	7621	S	77	75	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,143,664.81
AYUNTAMIENTO DE REFORMA	8681	S	20311	20200	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	08-02-2021	08-05-2021	1,684,235.61

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8714	S		139	138	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	02-01-2021	15-02-2021	1,333,681.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	8719	S		40	35	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	584,035.81
MUNICIPIO DE OSUMACINTA C	10214	S		335	316	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:63	13-01-2021	28-01-2021	168,379.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	10890	S		220	225	0 {meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	533,736.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10919	S		150	120	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:51	01-02-2021	15-04-2021	1,371,806.34
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	6376	S		160	124	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37	22-02-2021	07-04-2021	824,192.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6396	S		51	130	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:72	01-02-2021	28-02-2021	480,425.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	7682	S		50	55	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,439,975.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8737	S		70	50	0 {meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	01-04-2021	1,024,884.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8841	S		170	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	144,888.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	12889	S		90	83	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	494,269.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	12935	S		54	63	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	376,723.94
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	16779	S		5611	5230	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-02-2021	15-04-2021	1,094,680.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7709	S		157	129	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:51	25-01-2021	24-04-2021	2,240,357.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	7714	S		28	26	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,117,435.66
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10265	S		0	13	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	19-03-2021	1,139,474.19
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10304	S		4	16	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	02-02-2021	22-03-2021	1,753,037.23
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8929	S		4	7	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:72	02-03-2021	15-04-2021	807,022.09
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	10320	S		5611	5230	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-01-2021	31-03-2021	2,116,130.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	10997	S		250	250	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,344,673.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11658	S		179	187	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:30	20-01-2021	04-02-2021	150,359.46
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	15934	S		640	648	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-01-2021	30-04-2021	1,849,370.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4372	S		7	7	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:72	08-02-2021	19-03-2021	940,168.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8946	S		203	197	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	30-04-2021	1,500,003.37
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	8952	S		736	760	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-01-2021	31-03-2021	2,330,919.01
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8980	S		170	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	154,549.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	8991	S		4	16	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	19-03-2021	1,753,037.23
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	11049	S		229	189	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	1,451,888.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11809	S		208	218	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:51	03-02-2021	03-04-2021	1,276,990.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16044	S		69	75	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:83	09-02-2021	09-05-2021	1,920,003.00
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	16922	S		4668	4301	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	10-02-2021	31-03-2021	1,194,126.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6866	S		67	58	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:72	02-03-2021	15-04-2021	700,027.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9071	S		74	66	0 {meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-04-2021	550,002.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36133	S		50	65	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:88	08-03-2021	08-06-2021	1,044,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	7805	S		22	19	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-04-2020	30-07-2020	214,912.00
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	18221	S		235	157	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-04-2021	30-04-2021	152,380.58
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	18322	S		255	171	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-04-2021	30-04-2021	152,380.58
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	18332	S		222	149	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:10	01-04-2021	30-04-2021	217,686.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79212	S		210	202	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	128,799.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35876	S		40	50	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:88	01-03-2021	30-05-2021	847,570.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37756	S		40	50	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:88	03-05-2021	05-07-2021	563,162.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37800	S		70	80	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:88	05-05-2021	05-07-2021	590,159.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37842	S		30	47	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:88	14-05-2021	14-07-2021	260,896.65
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	63335	N		0	0	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:27	04-01-2021	31-12-2021	1,208,050.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66215	S		60	58	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	17-03-2021	15-06-2021	692,307.85
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	66264	S		104	119	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:20	15-03-2021	15-05-2021	829,541.96
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	73685	S		98	100	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-03-2021	1,832,949.79
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	73711	S		398	327	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:38	06-04-2021	05-05-2021	3,969,444.31
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	77063	S		260	250	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	15-04-2021	524,278.45
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	79399	S		118	113	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	466,594.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35981	S		90	100	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:88	02-03-2021	31-05-2021	1,500,081.29
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50319	S		80	78	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:12	15-03-2021	30-04-2021	394,284.46
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60911	S		7	19	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	01-03-2021	30-04-2021	2,278,948.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60934	S		37	35	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	04-03-2021	16-03-2021	421,404.78
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	74118	S		376	378	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-03-2021	6,777,676.90
MUNICIPIO EL BOSQUE	77075	S		22	20	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	500,004.08

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO...	77183	S	1306	1424	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-06-2021	7,825,410.39
HONORABLE AYUNTAMIENTO	79413	S	370	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3,	12-04-2021	02-06-2021	983,674.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79461	S	100	96	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	61,179.95
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17957	S	257	248	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	09-03-2021	2,949,833.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18031	S	18	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	02-03-2021	30-05-2021	528,003.00
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	29160	S	7965	7756	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:8,	04-02-2021	04-05-2021	2,224,954.24
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29594	S	7	20	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	01-03-2021	30-04-2021	303,610.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36201	S	38	47	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:88	16-03-2021	16-06-2021	649,822.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37968	S	0	9	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	23-03-2021	81,718.84
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	61078	S	3	40	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	01-03-2021	07-04-2021	1,309,023.29
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66703	S	968	1006	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	18-03-2021	17-05-2021	821,271.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66745	S	47	46	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	17-03-2021	16-04-2021	541,806.14
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66747	S	360	240	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	22-03-2021	21-05-2021	1,958,833.80
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	70170	S	489	516	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	08-03-2021	21-04-2021	2,255,709.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55293	S	27	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-02-2021	22-04-2021	1,558,903.55
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55332	S	45	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-02-2021	22-04-2021	598,529.73
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57848	S	96	93	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:67	17-03-2021	17-05-2021	2,979,316.07
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	38268	S	15	10	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:76	11-02-2021	01-04-2021	317,143.82
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66825	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	22-03-2021	06-05-2021	397,430.33
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	70338	S	1140	1206	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	15-03-2021	30-04-2021	2,250,014.46
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	74378	S	805	660	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:38	15-03-2021	15-05-2021	8,021,015.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77481	S	522	461	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	08-04-2021	08-06-2021	380,004.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83280	S	528	516	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:36	04-02-2021	04-02-2021	612,337.95
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83310	S	528	516	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:36	04-02-2021	15-03-2021	2,126,248.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18163	S	34	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	16-04-2021	993,311.26
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36367	S	82	94	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	10-06-2021	2,551,821.66
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36410	S	82	92	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	10-06-2021	948,264.64
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36412	S	414	413	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	15-03-2021	14-06-2021	2,590,508.90
GOBIERNO MUNICIPAL	38500	S	627	513	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-02-2021	30-04-2021	2,000,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61328	S	20	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	08-01-2021	08-03-2021	570,006.60

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61345	S	135	135	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	03-03-2021	15-04-2021	304,043.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	64075	S	26	28	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	07-04-2021	186,362.38
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66962	S	7	40	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	07-04-2021	528,506.56
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70374	S	30	31	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:76	22-02-2021	19-03-2021	450,222.98
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	70387	S	197	203	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	19-03-2021	03-05-2021	1,662,297.10
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	70401	S	165	135	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:18	02-03-2021	02-05-2021	510,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83569	S	522	461	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	08-04-2021	08-06-2021	501,605.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55557	S	121	121	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	22-06-2021	1,279,276.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	61858	S	7	19	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	22-04-2021	2,278,948.39
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	61879	S	4	16	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	11-03-2021	26-04-2021	1,753,037.23
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	64243	S	993	812	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:38	15-03-2021	15-04-2021	9,882,547.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66971	S	26	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	18-03-2021	20-04-2021	301,003.41
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67107	S	8	40	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	12-04-2021	435,833.79
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	70978	S	67	63	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-03-2021	30-04-2021	368,081.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74722	S	10	11	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-04-2021	09-06-2021	261,457.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83663	S	76	73	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	46,689.97
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	61921	S	212	173	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:38	15-03-2021	15-04-2021	2,107,911.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	62122	S	105	105	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	340,200.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62123	S	3	10	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	11-03-2021	26-04-2021	1,139,474.19
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67254	S	8	20	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	18-03-2021	12-04-2021	488,635.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	67306	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	22-02-2021	18-05-2021	717,363.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67342	S	58	53	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	07-05-2021	448,871.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71044	S	121	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	1,990,253.99
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71103	S	121	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	1,290,981.27
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	71113	S	1666	1650	0	{meta1: {unidad_medida:k	1	{geo1: {cve_municipio:4,	01-04-2021	31-05-2021	4,200,734.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71267	S	121	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	19-04-2021	19-06-2021	390,195.71
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75263	S	70	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-05-2021	1,887,718.26



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	58252	S	1	380	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-01-2021	31-01-2021	503,094.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58288	S	29	28	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31,	26-02-2021	29-03-2021	331,103.75
HONORABLE AYUNTAMIENTO	34754	S	107	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3,	15-02-2021	16-05-2021	1,493,947.26
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62157	S	16	52	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96,	12-03-2021	11-05-2021	5,960,326.52
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62164	S	15	65	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96,	12-03-2021	21-05-2021	7,012,148.84
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62169	S	8	39	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96,	12-03-2021	21-05-2021	4,119,639.88
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67617	S	8	20	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96,	18-03-2021	12-04-2021	311,818.96
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67622	S	119	97	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:96,	11-03-2021	23-04-2021	2,202,073.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	67634	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65,	03-03-2021	18-03-2021	304,227.67
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67637	S	7	20	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96,	12-03-2021	21-05-2021	2,366,600.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71406	S	38	33	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:42,	10-02-2021	05-04-2021	701,568.50
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75354	S	144	131	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57,	01-03-2021	01-06-2021	1,535,651.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77954	S	18	16	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	12-04-2021	10-06-2021	601,017.11
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80422	S	1277	1226	0	{meta1: {unidad_medida:H		1 {geo1: {cve_municipio:93,	12-01-2021	30-03-2021	4,359,240.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80463	S	121	125	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:36,	02-02-2021	15-03-2021	2,636,389.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83884	S	66	63	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:31,	05-05-2021	04-06-2021	40,249.97

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	58394	S	80	62	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-04-2021	30-05-2021	1,538,355.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18573	S	56	63	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-01-2021	01-04-2021	760,008.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18598	S	520	524	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	20-01-2021	20-02-2021	1,381,154.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39894	S	100	96	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31,	18-02-2021	20-03-2021	1,143,812.97
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	51147	S	48	47	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:67,	08-03-2021	10-05-2021	204,405.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67644	S	20	28	0	{meta1: {unidad_medida:A		1 {geo1: {cve_municipio:96,	22-03-2021	07-06-2021	823,802.82
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67655	S	154	202	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:96,	22-03-2021	07-06-2021	562,452.11
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67661	S	3396	3379	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96,	22-03-2021	21-05-2021	882,032.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67681	S	196	190	0	{meta1: {unidad_medida:T		1 {geo1: {cve_municipio:96,	22-03-2021	21-05-2021	333,603.11
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75401	S	210	258	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:57,	01-03-2021	01-05-2021	1,549,334.04
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75475	S	430	470	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57,	01-03-2021	01-06-2021	2,737,878.38
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	78088	S	33	27	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3,	08-03-2021	08-04-2021	483,150.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18729	S	111	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-02-2021	01-03-2021	1,658,356.88
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	34970	S	89	98	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:96,	08-02-2021	10-05-2021	2,551,821.66
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	34992	S	77	86	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:96,	10-02-2021	12-04-2021	940,556.84
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	36852	S	774	713	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37,	17-02-2021	18-03-2021	1,214,442.08
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	42986	S	31	27	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:84,	01-02-2021	26-02-2021	89,608.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62394	S	13	13	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31,	08-03-2021	22-04-2021	261,457.05
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	64998	S	470	433	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19,	15-02-2021	31-03-2021	1,287,489.71
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	65017	S	67	62	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19,	23-02-2021	14-05-2021	1,541,049.07
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	65022	S	70	65	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:19,	01-01-2021	28-02-2021	1,847,879.65
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67820	S	44	39	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	24-03-2021	22-05-2021	1,001,794.48
MUNICIPIO EL BOSQUE	71964	S	16	14	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:14,	24-05-2021	23-07-2021	235,243.36
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75696	S	258	210	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57,	01-03-2021	01-05-2021	2,467,929.95
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75740	S	279	275	0	{meta1: {unidad_medida:k		1 {geo1: {cve_municipio:57,	01-03-2021	01-05-2021	4,522,778.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80928	S	1064	1023	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:31,	05-05-2021	04-06-2021	652,049.51
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84215	S	106	100	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:12,	17-05-2021	01-07-2021	822,787.13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	58530	S	127	115	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:8,	01-04-2021	30-05-2021	779,109.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18785	S	15	1	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:83,	02-03-2021	30-05-2021	1,061,438.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18789	S	110	90	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59,	01-02-2021	01-03-2021	1,573,656.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18828	S	114	76	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:83,	19-03-2021	16-06-2021	1,086,476.78
HONORABLE AYUNTAMIENTO	36986	S	774	713	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:37,	24-02-2021	25-03-2021	1,693,147.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43021	S	29	28	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31,	22-02-2021	24-05-2021	575,205.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67980	S	0	3	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:83,	04-05-2021	18-05-2021	199,019.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71996	S	115	110	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31,	05-04-2021	07-06-2021	450,023.17
MUNICIPIO EL BOSQUE	72003	S	120	105	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:14,	24-05-2021	23-07-2021	4,284,001.80
MUNICIPIO EL BOSQUE	72031	S	40	34	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:14,	24-05-2021	23-07-2021	569,358.16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	72070	S	491	403	0	{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:18,	13-01-2021	13-04-2021	3,535,383.05
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75795	S	151	168	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57,	01-03-2021	01-04-2021	643,903.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84299	S	1000	1000	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12,	18-05-2021	02-07-2021	1,046,675.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58756	S	32	29	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	24-03-2021	07-05-2021	586,974.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	20772	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65,	25-01-2021	26-02-2021	164,700.00
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	35383	S	123	91	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:72,	25-03-2021	08-05-2021	700,026.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60246	S	121	112	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	23-04-2021	22-05-2021	324,572.56
GOBIERNO MUNICIPAL	65255	S	45	55	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41,	03-03-2021	24-03-2021	1,146,080.00
GOBIERNO MUNICIPAL	65321	S	48	54	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41,	04-03-2021	25-03-2021	1,169,001.60
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68538	S	0	1	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96,	29-03-2021	13-04-2021	30,442.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78688	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:30,	29-03-2021	29-04-2021	500,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49676	S	87	83	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31,	25-02-2021	29-03-2021	993,311.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	60344	S	156	149	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65,	25-01-2021	20-03-2021	976,451.66
GOBIERNO MUNICIPAL	62855	S	50	54	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41,	02-03-2021	23-03-2021	1,191,923.20
MUNICIPIO DE OSUMACINTA C	65360	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:63,	01-01-2021	30-09-2021	313,200.00
GOBIERNO MUNICIPAL	65384	S	42	51	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41,	05-03-2021	26-03-2021	1,065,854.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	65398	S	22	23	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:65,	22-02-2021	30-12-2021	261,944.82
MUNICIPIO EL BOSQUE	72373	S	36	32	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:14,	24-05-2021	23-07-2021	506,001.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84959	S	15	13	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10,	21-04-2021	06-05-2021	163,183.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59401	S	262	253	0	{meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:31,	02-03-2021	01-04-2021	3,010,034.12

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MJO CONSTRUCCIONES SA DE	35595	S		1319	1320	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:11	12-02-2021	29-03-2021	1,487,194.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35638	S		60	58	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	16-04-2021	692,307.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37361	S		51	58	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	19-03-2021	17-05-2021	1,653,669.23
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37446	S		50	65	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:88	09-04-2021	09-07-2021	1,588,147.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	65758	S		230	175	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-04-2021	30-06-2021	1,359,015.40
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	72787	S		105	101	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	06-06-2021	5,645,609.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85006	S		125	130	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	1,149,998.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	56645	S		75	75	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:47	21-04-2021	21-05-2021	349,684.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	57018	S		84	81	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	29-03-2021	963,210.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59718	S		228	220	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	26-02-2021	29-03-2021	2,618,729.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59746	S		132	102	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	15-03-2021	1,033,431.58
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37626	S		7	35	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	12-04-2021	399,514.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	62996	S		222	223	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	240,300.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	63049	S		110	110	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	03-05-2021	79,200.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69396	S		45	48	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	22-05-2021	1,256,669.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	76594	S		531	500	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:69	22-02-2021	05-05-2021	448,901.39
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	76601	S		362	349	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-07-2021	5,196,929.20
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	79048	S		1306	1424	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-06-2021	7,177,510.92
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	79052	S		73	79	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	15-04-2021	521,404.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	85203	S		1078	1078	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	15-03-2021	15-04-2021	387,376.95
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59795	S		132	102	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	15-03-2021	1,363,655.40
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59801	S		198	191	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:10	13-04-2021	11-06-2021	3,378,513.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	59823	S		1000	1000	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:65	03-03-2021	30-06-2021	1,510,971.04
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	37649	S		364	350	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	892,200.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	37709	S		364	350	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	752,700.00
GOBIERNO MUNICIPAL	37714	S		503	412	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:34	04-02-2021	30-04-2021	1,803,770.09
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	37733	S		47	45	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	1,041,600.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73854	S		114	99	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:83	17-05-2021	14-08-2021	1,075,700.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	73855	S		209	204	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-03-2021	2,331,089.90
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	76950	S		68	62	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	15-04-2021	776,105.63
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	77021	S		334	277	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	845,877.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52042	S		23	22	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	08-04-2021	266,879.59
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	74159	S		14559	13256	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-05-2021	3,421,292.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74313	S		57	71	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-06-2021	692,709.20
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	77104	S		1424	1306	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	15-06-2021	7,910,337.53
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85321	S		118	100	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	18-05-2021	02-07-2021	657,067.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49497	S		132	102	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	13-02-2021	1,173,653.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18482	S		73	40	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-04-2021	159,601.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18518	S		2537	2326	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:83	02-03-2021	30-05-2021	1,086,476.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61794	S		16	18	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	22-05-2021	596,178.21
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	61805	S		9	30	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	07-04-2021	1,187,253.68
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	61838	S		3	10	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	22-04-2021	1,139,474.19
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68429	S		0	7	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	23-03-2021	78,713.74
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68450	S		4	10	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	23-03-2021	127,118.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68460	S		53	51	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	17-03-2021	03-05-2021	602,006.82
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68468	S		0	5	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	23-03-2021	45,399.36
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68504	S		0	1	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	19-03-2021	22-03-2021	30,442.40
HONORABLE AYUNTAMIENTO	85489	S		475	450	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3,	12-04-2021	12-06-2021	917,138.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85496	S		816	784	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:93	03-05-2021	10-05-2021	558,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59388	S		123	119	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	02-03-2021	01-04-2021	1,414,716.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59418	S		137	131	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:31	02-03-2021	01-04-2021	1,565,217.74
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	64940	S		835	975	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:20	22-02-2021	24-04-2021	3,939,973.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	65139	S		30	30	0 {meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	25-05-2021	949,926.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68858	S		113	115	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:67	29-03-2021	30-06-2021	1,214,844.22
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	70508	S		998	955	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	25-03-2021	10-05-2021	947,675.64
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70547	S		102	89	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	04-05-2021	02-06-2021	315,458.18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	70586	S	75	92	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	06-05-2021	04-06-2021	378,692.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77878	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	11-02-2021	10-04-2021	1,160,185.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80774	S	323	311	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	198,029.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85614	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	28-04-2021	12-05-2021	282,430.37
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	85621	S	89	90	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-03-2021	14-05-2021	837,264.05
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	53983	S	120	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3,	06-04-2021	16-05-2021	562,600.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59608	S	741	721	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	04-05-2021	324,749.82
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62150	S	0	7	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	30-03-2021	252,477.68
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	68967	S	194	180	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:19	01-01-2021	28-02-2021	1,203,662.91
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	74978	S	279	275	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-05-2021	2,625,059.96
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	74993	S	279	275	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-05-2021	706,635.81
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75025	S	190	160	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-05-2021	2,045,887.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85682	S	53	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	28-04-2021	12-05-2021	284,086.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48277	S	218	199	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	03-03-2021	01-05-2021	1,917,754.61
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	59658	S	79	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-06-2021	1,277,542.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59665	S	66	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	02-03-2021	01-04-2021	752,508.53
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62179	S	65	62	1	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	29-03-2021	1,180,620.15
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62183	S	249	263	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	678,709.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62243	S	32	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	03-03-2021	25-03-2021	361,204.09
GOBIERNO MUNICIPAL	65512	S	43	55	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	08-03-2021	29-03-2021	1,123,158.40
GOBIERNO MUNICIPAL	65579	S	38	57	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	05-04-2021	19-04-2021	1,088,776.00
GOBIERNO MUNICIPAL	65701	S	38	48	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	06-04-2021	20-04-2021	985,628.80
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	65910	S	1091	1070	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-04-2021	15-05-2021	2,506,144.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72405	S	46	42	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	20-04-2021	309,749.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75092	S	19	19	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	03-06-2021	403,420.91
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78470	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:30	29-03-2021	29-04-2021	400,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81076	S	460	442	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	281,749.79
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81079	S	114	138	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	24-05-2021	21-08-2021	1,075,700.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81083	S	26	28	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-04-2021	26-05-2021	676,214.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85722	S	2	11	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:83	02-06-2021	30-08-2021	862,419.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48357	S	283	273	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	23-02-2021	26-03-2021	3,250,836.85
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	37225	S	430	424	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	1,368,500.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37253	S	5509	5536	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	17-03-2021	15-05-2021	1,811,124.37
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	59952	S	24	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	02-03-2021	15-03-2021	270,903.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62249	S	23	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	03-03-2021	05-04-2021	270,903.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62254	S	29	28	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	04-03-2021	05-04-2021	331,103.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62256	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	03-03-2021	03-05-2021	366,039.86
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	62263	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:27	20-04-2021	22-05-2021	950,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	62277	S	166	159	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-03-2021	05-04-2021	1,896,321.50
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	66067	S	169	163	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-03-2021	30-04-2021	1,982,544.40
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	66101	S	116	115	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:20	04-03-2021	04-05-2021	1,944,574.96
MUNICIPIO EL BOSQUE	72417	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	550,004.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81191	S	180	207	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	24-05-2021	21-08-2021	1,075,700.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37617	S	6	26	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	12-04-2021	356,364.53
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37988	S	0	8	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	23-03-2021	89,958.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	60109	S	425	425	1	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	18-02-2021	17-05-2021	1,396,902.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60111	S	24	28	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	02-03-2021	30-03-2021	514,760.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	66268	S	21	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	17-03-2021	16-04-2021	240,802.73
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	66303	S	107	99	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-04-2021	30-04-2021	335,020.48
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	66333	S	105	113	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	25-03-2021	10-05-2021	538,359.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72531	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	11-02-2021	10-04-2021	1,533,267.81
MUNICIPIO EL BOSQUE	72559	S	14	12	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	199,698.64
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75572	S	14559	13256	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	2,442,391.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81399	S	383	369	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	235,059.82
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	83899	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:12	12-05-2021	25-06-2021	417,272.36
MUNICIPIO EL BOSQUE	85909	S	65	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	03-06-2021	02-08-2021	2,616,500.64

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87238	S	21	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	06-05-2021	157,098.10
GOBIERNO MUNICIPAL	62764	S	48	67	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-03-2021	22-03-2021	1,317,992.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	63093	S	65	65	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	16-02-2021	30-09-2021	756,729.48
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA C	66386	S	106	115	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	18-03-2021	30-04-2021	1,224,154.24
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66395	S	4	30	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	12-04-2021	1,035,041.67
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66398	S	4	19	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	12-04-2021	700,175.25
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66401	S	6	20	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	01-03-2021	30-04-2021	2,278,948.39
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66408	S	6	45	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	04-06-2021	4,470,244.92
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66415	S	8	19	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	11-03-2021	09-04-2021	303,610.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69925	S	12	14	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	20-04-2021	444,233.63
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	72642	S	1424	1306	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-05-2021	3,207,185.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	72708	S	18	16	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	05-04-2021	19-05-2021	584,776.56
MUNICIPIO EL BOSQUE	72709	S	8	6	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	109,993.52
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	75834	S	195	161	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:18	24-03-2021	24-05-2021	2,050,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75856	S	208	215	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	2,737,878.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84018	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	12-05-2021	25-06-2021	813,510.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48550	S	63	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	15-03-2021	638,407.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60229	S	13	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	02-03-2021	15-03-2021	150,501.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63124	S	204	205	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:67	01-04-2021	31-05-2021	682,748.44
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66421	S	113	143	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	11-05-2021	940,556.84
MUNICIPIO EL BOSQUE	72738	S	40	32	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	450,003.44
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75898	S	99	78	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	1,357,651.33
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75932	S	203	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	2,520,232.53
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	75956	S	740	720	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-06-2021	5,713,363.49
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	79081	S	359	329	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	15-04-2021	2,385,751.21
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79121	S	184	177	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	112,699.92
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	79123	S	412	398	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	15-04-2021	289,802.29
MUNICIPIO EL BOSQUE	86099	S	110	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	03-06-2021	02-08-2021	4,154,024.96
MUNICIPIO EL BOSQUE	86147	S	12	8	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	03-06-2021	02-08-2021	128,743.76
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	66666	S	113	143	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	11-05-2021	2,551,821.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70670	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	11-02-2021	10-04-2021	950,090.73
MUNICIPIO EL BOSQUE	72854	S	16	14	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	242,006.16
MUNICIPIO EL BOSQUE	72886	S	10	8	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	137,492.48
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	72887	S	210	200	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	06-06-2021	5,654,850.78
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	79327	S	362	349	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	601,270.62
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79354	S	489	470	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	299,459.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84140	S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-04-2021	10-06-2021	490,840.58
MUNICIPIO EL BOSQUE	86170	S	32	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	03-06-2021	02-08-2021	793,723.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87531	S	188	176	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:87	15-03-2021	30-03-2021	941,650.45
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48764	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-05-2021	366,039.86
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	60583	S	67	43	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	28-04-2021	27-05-2021	315,215.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	66956	S	125	125	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	08-03-2021	31-05-2021	1,484,306.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	67016	S	90	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	08-03-2021	07-06-2021	821,646.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67054	S	4	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:83	04-05-2021	18-05-2021	265,359.74
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67060	S	162	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	22-03-2021	21-05-2021	2,821,960.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70717	S	302	285	0	{meta1: {unidad_medida:T	1	{geo1: {cve_municipio:30	03-05-2021	19-05-2021	201,038.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70783	S	81	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:42	01-02-2021	04-05-2021	478,546.36
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	71133	S	714	585	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:18	12-01-2021	12-04-2021	2,540,328.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71135	S	58	42	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:31	26-03-2021	10-05-2021	282,975.31
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	72936	S	590	540	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-03-2021	1,880,710.06
MUNICIPIO EL BOSQUE	72937	S	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	179,852.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79567	S	268	258	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	164,219.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81763	S	40	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:88	10-05-2021	15-07-2021	285,733.09
MUNICIPAL	84335	S	76	76	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	08-02-2021	30-04-2021	930,490.74
HONORABLE AYUNTAMIENTO	87643	S	370	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3,	12-04-2021	12-06-2021	758,036.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48885	S	115	78	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	265,992.90

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48914	S	31	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	15-03-2021	265,994.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55874	S	326	313	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-03-2021	3,732,442.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71212	S	132	128	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:42	10-02-2021	05-04-2021	865,456.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71215	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	11-02-2021	12-04-2021	1,472,918.80
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	73118	S	279	275	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-06-2021	5,969,374.64
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	73150	S	82	68	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:18	23-03-2021	30-04-2021	1,050,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	73183	S	215	212	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-06-2021	6,715,674.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81819	S	127	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	12-01-2021	29-04-2021	3,106,545.53
MUNICIPIO DE OSUMACINTA C	81825	S	1005	1018	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:63	01-04-2021	05-05-2021	1,418,554.50
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	84445	S	528	516	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:36	08-02-2021	20-02-2021	544,711.38
HONORABLE AYUNTAMIENTO	87761	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:37	01-02-2021	15-02-2021	142,439.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48945	S	118	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	265,832.57
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48977	S	84	81	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-03-2021	963,210.92
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67201	S	12	28	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	15-03-2021	23-04-2021	363,194.83
MUNICIPIO EL BOSQUE	73249	S	20	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	318,997.68
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	73255	S	89	85	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-04-2021	1,799,494.02
MUNICIPIO EL BOSQUE	73269	S	21	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	311,659.52
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	73276	S	277	334	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-05-2021	5,290,663.56
MUNICIPIO EL BOSQUE	73287	S	43	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-06-2021	775,056.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	73320	S	93	77	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:38	15-03-2021	15-04-2021	930,766.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73590	S	121	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	2,346,427.12
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	76554	S	394	361	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	839,144.61
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	76576	S	9700	8900	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	01-05-2021	939,869.47
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79854	S	42	40	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	25,759.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81925	S	693	666	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	15-03-2021	1,363,655.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58993	S	149	135	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	30-04-2021	998,617.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61242	S	17	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	22-05-2021	831,118.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73624	S	201	202	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	11-02-2021	12-04-2021	2,238,377.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73640	S	121	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	806,450.16
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	73644	S	177	172	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-03-2021	1,831,382.36
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	76664	S	95	97	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	06-06-2021	8,018,588.28
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	76901	S	97	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-03-2021	15-04-2021	565,987.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	79909	S	158	152	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-05-2021	04-06-2021	96,599.93
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86487	S	528	516	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:36	22-02-2021	31-03-2021	1,046,398.86
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49125	S	130	107	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	25-02-2021	26-03-2021	1,384,615.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61455	S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	22-05-2021	637,007.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61463	S	37	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	08-01-2021	08-03-2021	760,008.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67892	S	23	21	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	07-05-2021	427,054.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	24458	S	325	325	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	351,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	26108	S	145	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	26-02-2021	96,285.74
H AYUNTAMIENTO EMILIANO Z	26128	S	30	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	08-03-2021	08-04-2021	345,966.32
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	35566	S	1082	977	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:72	15-03-2021	13-04-2021	233,338.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35568	S	60	80	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-03-2021	30-05-2021	1,043,549.13
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44998	S	260	250	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	22-02-2021	24-03-2021	2,979,933.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46646	S	208	249	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-02-2021	15-03-2021	539,005.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46677	S	43	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	31-03-2021	998,821.64
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17806	S	2806	2758	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-03-2021	31-05-2021	1,887,986.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19640	S	180	170	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	11-01-2021	09-04-2021	2,230,469.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	24499	S	245	245	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	264,600.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26177	S	68	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	09-03-2021	722,408.19
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	27977	S	634	617	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	12-04-2021	1,602,770.64
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30061	S	4065	2710	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-03-2021	352,592.35
MJO CONSTRUCCIONES SA DE	35659	S	95	115	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:11	26-02-2021	27-03-2021	913,554.10
HONORABLE AYUNTAMIENTO	35683	S	700	1000	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:3,	15-02-2021	16-04-2021	1,221,845.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37534	S	5509	5536	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	23-03-2021	21-05-2021	1,241,132.91
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17875	S	5509	5536	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	11-03-2021	09-04-2021	670,507.35

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17897	S	98	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	02-03-2021	30-05-2021	680,176.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24559	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	23-02-2021	08-04-2021	1,095,143.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28038	S	97	94	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	11-03-2021	1,113,712.62
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28107	S	108	103	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	11-03-2021	1,234,113.99
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30090	S	360	240	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	1,703,742.01
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30142	S	0	15	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	20-03-2021	1,314,778.76
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30172	S	5	22	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	1,016,360.95
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30200	S	4	31	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	06-04-2021	3,067,816.97
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31937	S	1545	1500	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:6,	11-01-2021	19-03-2021	1,098,659.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31955	S	825	769	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:6,	22-02-2021	16-04-2021	1,085,286.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31958	S	798	743	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:6,	11-01-2021	05-03-2021	651,336.93
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37642	S	13	45	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	12-04-2021	435,833.79
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37656	S	15	62	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-03-2021	05-04-2021	865,851.17
GOBIERNO MUNICIPAL	37686	S	503	412	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	04-02-2021	30-04-2021	1,902,189.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40344	S	620	230	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:86	05-02-2021	05-03-2021	552,115.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	26441	S	165	160	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	117,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	30296	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	16-02-2021	17-05-2021	1,212,066.36
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30304	S	6	49	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	23-04-2021	4,820,852.35
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30327	S	5	22	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	17-02-2021	19-04-2021	471,184.65
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30371	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:76	02-02-2021	23-12-2021	487,200.00
GOBIERNO MUNICIPAL	35867	S	730	599	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:34	05-02-2021	28-04-2021	3,224,799.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24717	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	23-02-2021	08-04-2021	1,108,627.43
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28303	S	70	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:76	25-03-2021	28-05-2021	1,585,719.11
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	28318	S	79	80	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	24-05-2021	683,406.78
LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HER	28340	S	125	178	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:84	07-01-2021	21-02-2021	1,208,374.69
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32152	S	798	743	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:6,	10-03-2021	28-05-2021	3,417,401.56
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37917	S	6	14	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	01-03-2021	30-04-2021	1,753,037.23
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37924	S	72	68	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:96	01-03-2021	14-05-2021	5,490,716.53
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37953	S	4	10	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	30-03-2021	14-04-2021	244,317.96
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37962	S	4	10	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	30-03-2021	14-04-2021	157,427.49
MUNICIPAL	40662	S	54	64	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:32	08-02-2021	08-03-2021	232,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	47072	S	60	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	23-02-2021	26-03-2021	692,307.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	24863	S	247	237	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	05-02-2021	06-04-2021	2,829,432.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	28427	S	120	125	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	24-05-2021	601,431.97



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	28431	S	68	66	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:8,	04-01-2021	22-02-2021	535,878.98
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	28449	S	70	55	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:76,	25-03-2021	28-05-2021	330,752.26
CONSTRUCTORA CONSTRUIAN	28451	S	22	14	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:84,	13-01-2021	28-01-2021	108,587.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32240	S	247	251	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:6,	22-02-2021	23-04-2021	1,605,938.24
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36028	S	250	200	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3,	08-03-2021	08-05-2021	995,779.60
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	37982	S	0	10	0	{meta1: {unidad_medida:S		1 {geo1: {cve_municipio:96,	12-03-2021	12-04-2021	505,771.21
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	37998	S	0	8	0	{meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96,	08-03-2021	23-03-2021	72,638.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40771	S	4967	3900	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:86,	15-01-2021	31-01-2021	295,000.00
MUNICIPAL	40859	S	49	49	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:32,	01-02-2021	31-03-2021	647,048.18
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	45557	S	22	23	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:72,	01-04-2021	15-05-2021	611,602.30
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	45623	S	162	150	0	{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:40,	18-01-2021	18-03-2021	2,720,512.75

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	26844	S	120	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	04-02-2021	05-03-2021	1,036,111.45
GRUPO IN CO INFRAESTRUCTU	32402	S	111	116	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	22-03-2021	05-05-2021	2,026,345.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34139	S	63	61	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	13-05-2021	722,408.19
MUNICIPIO DE OSUMACINTA	40967	S	90	74	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:63	05-04-2021	07-06-2021	1,201,831.15
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41019	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	1,020,485.37
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	30752	S	95	95	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	18-02-2021	17-05-2021	1,664,570.05

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	430786	S	6198	5677	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	04-02-2021	02-04-2021	4,220,907.78
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	441202	S	5385	5042	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	05-01-2021	04-02-2021	257,904.64
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	43845	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	07-04-2021	07-05-2021	780,182.92

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25182	S	60	58	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	10-05-2021	1,202,702.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32583	S	263	252	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	16-04-2021	3,010,034.12
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36397	S	82	92	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	10-06-2021	948,264.64
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36406	S	82	92	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	10-06-2021	2,551,821.66
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36433	S	19	60	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	18-03-2021	17-05-2021	888,340.81
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36442	S	4	61	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	12-03-2021	11-05-2021	5,697,370.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	38600	S	2500	2500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	22-03-2021	06-04-2021	278,887.25
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	41288	S	5385	5042	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:8,	05-01-2021	05-03-2021	1,203,402.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43951	S	449	396	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:67	23-02-2021	08-04-2021	1,768,045.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18610	S	542	564	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	02-03-2021	30-05-2021	1,834,560.30
MUNICIPIO EL BOSQUE	25332	S	30	28	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	15-04-2021	14-06-2021	794,932.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	28910	S	225	225	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	05-02-2021	05-03-2021	816,425.42
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36498	S	1158	1058	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:76	11-02-2021	01-04-2021	1,800,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	46106	S	102	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-06-2021	276,480.00
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	29029	S	1451	1547	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:8,	04-02-2021	04-05-2021	4,175,970.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29050	S	78	76	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	11-02-2021	15-03-2021	903,010.24
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	31249	S	60	55	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:65	16-02-2021	30-09-2021	669,414.54
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	34516	S	578	558	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:72	15-03-2021	15-04-2021	807,391.61
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41621	S	5930	4660	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:86	08-03-2021	15-05-2021	1,703,147.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18821	S	102	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	1,622,009.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18823	S	63	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-02-2021	01-03-2021	888,348.88
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29252	S	142	136	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	11-02-2021	15-03-2021	1,625,418.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34769	S	394	379	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	17-05-2021	7,843,711.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	36677	S	61	78	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	558,606.47
AYUNTAMIENTO DE REFORMA	39362	S	20411	20300	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:74	25-05-2021	25-05-2021	3,123,180.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18869	S	96	99	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:83	19-03-2021	16-06-2021	1,086,476.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20813	S	300	300	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:52	13-02-2021	12-05-2021	1,113,898.25
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	25666	S	270	270	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	291,600.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	25701	S	435	435	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	469,800.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33139	S	39	120	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	30-03-2021	1,787,926.44
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33159	S	6	19	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	30-03-2021	2,191,297.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39510	S	92	88	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	19-03-2021	1,053,511.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31599	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-02-2021	23-04-2021	1,022,310.36
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33187	S	4	18	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	17-03-2021	1,051,822.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33188	S	4	6	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	22-03-2021	20-05-2021	744,569.40
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33192	S	7	18	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	12-04-2021	919,214.45
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	34981	S	77	86	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	10-05-2021	2,551,821.66
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	36974	S	360	325	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	1,808,300.00
MUNICIPIO DE IXTACOMITAN C	46424	S	125	135	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:43	22-02-2021	21-05-2021	1,002,511.16
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	25886	S	275	275	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	297,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29544	S	7	20	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	25-03-2021	1,050,231.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	29696	S	75	75	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	64,800.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33367	S	17	56	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	29-03-2021	662,830.55
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35108	S	44	43	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	15-02-2021	17-05-2021	836,662.52
HONORABLE AYUNTAMIENTO	35184	S	105	95	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3,	15-02-2021	16-04-2021	1,532,090.34
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	37116	S	246	258	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	923,200.00
MUNICIPAL	39734	S	36	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-03-2021	31-05-2021	880,500.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39810	S	1400	1100	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:86	04-02-2021	05-03-2021	535,829.29
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	42407	S	290	324	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	1,212,300.00
MUNICIPIO DE IXTACOMITAN C	44765	S	5099	5077	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:43	15-03-2021	14-05-2021	4,156,662.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46498	S	8459	8459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	16-03-2021	16-06-2021	2,752,379.65
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25973	S	23	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	09-03-2021	270,903.07
H AYUNTAMIENTO DE EMILIAN	25980	S	500	500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	29-03-2021	13-05-2021	980,877.14
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	26091	S	5385	5040	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	05-01-2021	31-03-2021	4,998,563.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29740	S	153	179	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:67	15-02-2021	14-05-2021	2,478,103.19
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29745	S	12	72	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	06-04-2021	762,709.13

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29840	S		8	12	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	22-03-2021	1,753,037.23
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29888	S		6	18	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	19-02-2021	217,916.89
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41856	S	4480		3520	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:86	09-03-2021	10-05-2021	3,010,268.03
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48873	S		1319	1264	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:10	22-03-2021	22-04-2021	953,628.89
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	27764	S		60	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:76	24-02-2021	09-04-2021	1,458,861.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29570	S		105	101	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:31	11-02-2021	15-03-2021	1,204,013.65
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29575	S		7	30	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	17-02-2021	29-03-2021	645,697.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46446	S		8459	8459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:69	15-03-2021	15-06-2021	2,924,514.36
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46511	S		102	99	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:31	23-02-2021	26-03-2021	1,173,913.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	26347	S		165	160	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	117,000.00
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	26354	S		656	745	0	{meta1: {unidad_medida:K	1  geo1: {cve_municipio:8,	04-02-2021	04-05-2021	1,856,061.16
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46542	S		8459	8459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:69	16-03-2021	16-06-2021	1,703,592.80
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46594	S		480	513	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:59	20-01-2021	20-02-2021	770,008.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49063	S		98	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-03-2021	265,968.28
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	27938	S		60	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:76	24-02-2021	09-04-2021	453,050.15
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29718	S		2	10	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	19-03-2021	1,051,822.32
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29776	S		237	452	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:31	11-02-2021	15-03-2021	5,177,258.69
H AYUNTAMIENTO EMILIANO Z	24781	S		55	45	0	{meta1: {unidad_medida:C	1  geo1: {cve_municipio:12	15-03-2021	30-04-2021	476,850.36
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29796	S		8	32	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	09-04-2021	3,506,074.43
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29862	S		15	35	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	26-03-2021	453,993.53
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29876	S		13	25	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	12-03-2021	427,303.18
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33149	S		6	26	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	2,804,859.55
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33164	S		1	6	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	12-03-2021	257,380.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46743	S		61	78	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	760,008.80
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	49402	S		78	80	0	{meta1: {unidad_medida:K	1  geo1: {cve_municipio:76	05-02-2021	07-05-2021	3,958,376.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28179	S		35	25	0	{meta1: {unidad_medida:C	1  geo1: {cve_municipio:47	14-01-2021	26-02-2021	712,564.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28209	S		64	87	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:67	02-02-2021	02-04-2021	1,437,179.85
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28211	S		60	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:76	24-02-2021	09-04-2021	304,292.07
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33202	S		3	22	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	19-02-2021	226,996.77
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33255	S		9	20	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	09-04-2021	2,534,338.37
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33300	S		5	17	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	08-03-2021	247,386.05
HONORABLE AYUNTAMIENTO M	46923	S		144	155	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:37	18-01-2021	16-02-2021	363,862.74
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49604	S		50	72	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:51	15-02-2021	15-03-2021	518,754.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29987	S		44	43	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:31	04-02-2021	01-03-2021	511,705.80
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	33369	S		176	161	0	{meta1: {unidad_medida:A	1  geo1: {cve_municipio:11	07-04-2021	24-06-2021	995,110.46
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33448	S		335	334	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:10	15-03-2021	13-05-2021	1,032,974.12
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	49627	S		17	13	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:76	21-02-2021	19-03-2021	380,572.59
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30114	S		59	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-04-2021	2,551,821.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	47097	S		110	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:65	23-02-2021	18-05-2021	1,192,500.72
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48117	S		60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:51	04-03-2021	02-05-2021	1,228,376.98
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	22211	S		71	75	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	394,200.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25171	S		1044	1044	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:12	22-04-2021	22-04-2021	1,182,109.57
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30291	S		522	461	0	{meta1: {unidad_medida:C	1  geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	06-04-2021	940,556.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30353	S		293	306	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:67	08-03-2021	10-05-2021	547,255.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31936	S		1545	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:6,	11-01-2021	26-02-2021	624,772.28
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31951	S		825	769	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:6,	25-02-2021	16-04-2021	2,271,162.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48248	S		43	43	0	{meta1: {unidad_medida:S	1  geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	23-06-2021	1,522,651.65
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	49875	S		1030	1070	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:76	17-02-2021	19-03-2021	697,089.22
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	22274	S		65	70	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	364,500.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	33633	S		73	71	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:31	18-02-2021	19-04-2021	842,809.55
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48319	S		322	293	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:59	04-01-2021	29-01-2021	281,169.01
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	22379	S		30	28	0	{meta1: {unidad_medida:P	1  geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	313,200.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25504	S		55	53	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	09-03-2021	632,107.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25559	S		87	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	11-03-2021	993,311.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	28744	S		7500	7500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	24-05-2021	327,975.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	32125	S		1545	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1  geo1: {cve_municipio:6,	11-01-2021	19-03-2021	1,198,600.72

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40722	S	4967	3903	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:86	25-01-2021	08-02-2021	300,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	45696	S	270	234	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	1,597,800.00
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	52162	S	2500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:3,	08-03-2021	08-05-2021	950,129.23
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53679	S	23	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	10-01-2021	10-04-2021	578,899.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25610	S	152	147	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	08-02-2021	08-03-2021	1,745,819.79
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	27287	S	160	165	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	117,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	28832	S	1030	1070	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:76	26-03-2021	21-05-2021	1,399,084.35
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	43843	S	56	68	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	1,824,300.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	45873	S	54	48	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	351,500.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	48417	S	97	78	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-01-2021	15-02-2021	265,994.54
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	52277	S	188	172	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	02-02-2021	03-05-2021	2,483,999.09
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	25674	S	130	130	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	140,400.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	25694	S	592	583	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	634,500.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	27326	S	165	160	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	117,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	27334	S	165	160	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	117,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	43964	S	490	524	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-05-2021	2,760,700.00
MUNICIPIO DE OSUMACINTA C	48453	S	90	74	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:63	15-03-2021	01-04-2021	74,319.95
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	25861	S	120	115	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	126,900.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	27337	S	218	206	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:67	02-02-2021	02-04-2021	3,116,013.54
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	27415	S	1428	1042	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:76	12-01-2021	15-04-2021	2,008,996.92
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO C	41233	S	5385	5042	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:8,	05-01-2021	05-03-2021	2,065,324.06
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	44032	S	390	374	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-06-2021	1,552,700.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50603	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:69	10-01-2021	10-04-2021	1,654,569.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26015	S	42	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	09-02-2021	09-03-2021	481,605.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	27516	S	21474	21473	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	03-05-2021	1,388,650.10
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29132	S	343	280	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	11-02-2021	12-05-2021	3,642,141.29
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO C	31014	S	1079	1124	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	04-02-2021	02-04-2021	1,494,248.56
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO C	41338	S	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	22-03-2021	05-04-2021	190,329.51
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	46207	S	404	400	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-03-2021	15-06-2021	1,314,000.00
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	50660	S	152	148	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	18-01-2021	18-03-2021	2,344,019.02
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52660	S	159	167	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	24-03-2021	22-05-2021	569,789.26
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	54679	S	449	367	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:64	26-01-2021	24-02-2021	1,457,039.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	22961	S	155	160	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	85,050.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31251	S	45	45	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-02-2021	09-04-2021	1,175,000.00
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO C	32562	S	7965	7756	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:8,	04-02-2021	04-05-2021	1,350,007.71
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41452	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	22-03-2021	21-06-2021	1,006,844.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	26219	S	160	165	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	117,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	27726	S	363	363	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	11-02-2021	03-05-2021	2,074,971.04

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	027733	S		5385	5042	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:8,	04-02-2021	05-03-2021	1,472,847.57
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29489	S	6	26	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	22-03-2021	2,804,859.55	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97039	S	528	516	0 {meta1: {unidad_medida:A		1 {geo1: {cve_municipio:36	01-03-2021	18-06-2021	751,328.42	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97044	S	1200	1000	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:12	22-02-2021	06-04-2021	798,045.30	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92012	S	10	8	0 {meta1: {unidad_medida:C		1 {geo1: {cve_municipio:93	15-04-2021	31-05-2021	604,815.19	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	92485	S	364	350	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:24	15-05-2021	15-08-2021	1,361,600.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92489	S	132	140	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:36	02-03-2021	09-04-2021	2,634,556.99	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93337	S	15	13	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	18-05-2021	01-06-2021	143,530.59	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93435	S	21	18	0 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:10	18-05-2021	01-06-2021	108,752.60	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93578	S	1409	1153	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:64	16-02-2021	17-03-2021	4,546,676.46	
GOBIERNO MUNICIPAL	95075	S	42	42	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	07-04-2021	21-04-2021	962,707.20	
GOBIERNO MUNICIPAL	95161	S	35	55	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	08-04-2021	22-04-2021	1,031,472.00	
GOBIERNO MUNICIPAL	95268	S	31	51	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	09-04-2021	23-04-2021	939,785.60	
GOBIERNO MUNICIPAL	95348	S	25	28	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	12-04-2021	26-04-2021	607,422.40	
GOBIERNO MUNICIPAL	95406	S	18	28	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	13-04-2021	29-04-2021	527,196.80	
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0034/2021	N	0	0	154 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:23	01-04-2021	30-04-2021	1,169,726.38	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	98832	S	45	45	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	50,400.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	97525	S	80	85	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	92,400.00	
GOBIERNO MUNICIPAL	97536	S	45	53	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	03-05-2021	17-05-2021	1,123,158.40	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	97635	S	440	435	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	490,000.00	
GOBIERNO MUNICIPAL	97670	S	24	64	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	04-05-2021	18-05-2021	1,008,550.40	
MUNICIPIO DE LA CONCORDIA	020-0012	N	0	0	1005 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	19-04-2021	31-05-2021	832,947.28	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	98720	S	202	203	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	113,400.00	
GOBIERNO MUNICIPAL	97944	S	35	50	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	07-05-2021	20-05-2021	974,168.00	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	98169	S	150	150	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	168,000.00	
GOBIERNO MUNICIPAL	98359	S	49	84	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:41	14-05-2021	31-05-2021	1,524,286.40	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98773	S	257	211	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:64	17-02-2021	18-03-2021	835,655.18	
MUNICIPIO DE LA CONCORDIA	020-0015	N	0	0	2800 {meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:20	04-05-2021	18-06-2021	873,903.38	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	33276	S	5	45	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	12-04-2021	4,382,593.04	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	98914	S	165	165	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	184,800.00	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98990	S	248	203	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:64	18-02-2021	19-03-2021	803,514.60
GOBIERNO MUNICIPAL	99000	S	32	53	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	02-06-2021	22-06-2021	974,168.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99054	S	244	200	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:64	19-02-2021	19-03-2021	792,801.07
GOBIERNO MUNICIPAL	99141	S	37	51	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	04-06-2021	24-06-2021	1,008,550.40
MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO	932584	S	38	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:8,	01-02-2021	28-02-2021	403,446.38
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	88534	S	335	330	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-02-2021	31-03-2021	359,100.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99222	S	419	343	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:64	22-02-2021	23-03-2021	1,360,618.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99260	S	330	270	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:64	22-02-2021	23-03-2021	1,071,352.80
MUNICIPAL	88756	S	64	57	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	08-02-2021	31-03-2021	715,326.51
GOBIERNO MUNICIPAL	99078	S	36	42	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	03-06-2021	23-06-2021	893,942.40
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98291	S	353	289	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:64	16-02-2021	17-03-2021	1,146,347.50
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0033/2021	N	0	0	469	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-04-2021	30-04-2021	1,232,961.19
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0043/2021	N	0	0	1450	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-05-2021	31-05-2021	2,380,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90013	S	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	18-05-2021	16-06-2021	478,672.13
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	FAFM-OT001/2021	S	70	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:73	07-06-2021	21-06-2021	79,961.58
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90165	S	345	330	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	03-03-2021	28-04-2021	2,807,585.22
H. AYUNTAMIENTO DE SUNUAF		N	0	0	800	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:88	01-04-2021	30-06-2021	105,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90371	S	815	784	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	15-04-2021	31-05-2021	340,474.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96913	S	21218	18817	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	31-05-2021	4,850,149.42
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96938	S	1200	1000	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	17-05-2021	1,698,749.04
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97062	S	528	516	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:36	20-05-2021	20-06-2021	626,465.48
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97063	S	1580	1420	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	29-03-2021	28-05-2021	871,910.81
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97384	S	101	97	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:93	12-01-2021	12-04-2021	5,135,327.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77910	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:30	29-03-2021	29-04-2021	200,000.00
MUNICIPAL	94444	S	5043	4527	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-03-2021	15-03-2021	134,790.12
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	88474	S	185	180	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-02-2021	31-03-2021	197,100.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88491	S	39	36	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	04-06-2021	575,639.49
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	94927	S	37	33	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	224,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	88615	S	65	70	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-02-2021	31-03-2021	72,900.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	30130	S	4	16	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-03-2021	349,025.66
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88636	S	20	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	04-06-2021	533,789.46
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88700	S	18	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	20-05-2021	344,643.93
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	92406	S	72	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-08-2021	607,600.00
MUNICIPAL	96370	S	5043	4527	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:32	08-04-2021	23-04-2021	215,856.31
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96426	S	21218	18817	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	15-04-2021	864,779.87
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88814	S	16	16	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	05-05-2021	306,350.16
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	88885	S	15	14	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	21-04-2021	05-05-2021	268,056.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92555	S	10	98	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:93	15-04-2021	31-05-2021	604,815.19
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	92661	S	404	400	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-05-2021	15-07-2021	1,308,800.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92668	S	122	99	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:36	07-04-2021	14-05-2021	533,988.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96900	S	5000	4000	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-03-2021	30-04-2021	1,614,346.22
MUNICIPIO DE LA CONCORDIA	020-0014	N	0	0	2715	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	03-05-2021	18-06-2021	1,103,108.96
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92702	S	69	62	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:36	09-04-2021	30-04-2021	1,466,674.63
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97126	S	2120	1880	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:12	03-05-2021	05-07-2021	1,841,510.05
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97165	S	339	301	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:12	01-05-2021	15-05-2021	1,816,959.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89277	S	22	22	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	30-04-2021	28-06-2021	421,231.47
GOBIERNO MUNICIPAL	97740	S	38	48	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	04-05-2021	19-05-2021	985,628.80
GOBIERNO MUNICIPAL	97839	S	35	65	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	06-05-2021	19-05-2021	1,146,080.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97894	S	245	235	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:93	03-03-2021	30-04-2021	5,535,713.06
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	97989	S	345	345	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	386,400.00
GOBIERNO MUNICIPAL	98052	S	32	35	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	07-05-2021	21-05-2021	767,873.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	98221	S	240	240	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	268,800.00
GOBIERNO MUNICIPAL	98226	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	13-05-2021	31-05-2021	687,648.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	98379	S	160	160	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	179,200.00
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0044/2021	N	0	0	233	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-06-2021	30-06-2021	2,453,231.08
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89556	S	148	145	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:36	01-03-2021	30-04-2021	1,506,129.07



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98444	S	343	281	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:64	17-02-2021	18-03-2021	1,114,206.91
GOBIERNO MUNICIPAL	98476	S	38	42	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:41	01-06-2021	21-06-2021	916,864.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	98477	S	185	185	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	207,200.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93357	S	3315	3185	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:93	12-01-2021	09-03-2021	3,864,090.62
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	93623	S	51	57	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:24	15-06-2021	15-09-2021	186,550.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93688	S	4590	4410	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:93	12-01-2021	12-04-2021	8,209,785.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90298	S	125	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	01-03-2021	1,542,855.68
MUNICIPAL	93975	S	10	8	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:32	04-02-2021	19-02-2021	283,040.00
GOBIERNO MUNICIPAL	82177	S	541	444	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2021	31-05-2021	910,945.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	90468	S	130	130	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	145,600.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	90582	S	185	185	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	28-02-2021	30-03-2021	207,200.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94076	S	4284	4116	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:93	03-03-2021	31-05-2021	5,685,512.22
MUNICIPAL	94234	S	123	132	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:32	01-04-2021	15-04-2021	216,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	212408	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	264,473.39
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101225	S	2239	2197	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	15-08-2020	2,814,489.92
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	158320	S	156	169	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-09-2020	4,678,781.22
GOBIERNO MUNICIPAL	101897	S	185	152	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2020	30-06-2020	1,884,004.80
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	263521	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	845,005.43
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	228145	S	240	150	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:35	15-10-2020	15-12-2020	871,428.49
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	114761	S	50	35	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	25-08-2020	25-11-2020	740,229.33
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	228276	S	179	178	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-12-2020	31-12-2020	709,958.33
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	156629	S	28	34	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	01-12-2020	66,098.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199861	S	123	123	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	09-11-2020	31-12-2020	4,620,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	202809	S	17	15	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	20-10-2020	31-12-2020	1,078,189.86
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	21492	S	13	18	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	29-05-2020	11-08-2020	1,208,407.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188935	S	65	60	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	20-04-2020	30-07-2020	932,684.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	267643	S	33	33	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	07-12-2020	31-12-2020	46,200.00
GOBIERNO MUNICIPAL	202872	S	152	169	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	20-10-2020	18-12-2020	842,486.80
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	205128	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-06-2020	31-07-2020	841,301.92
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	225309	S	86	93	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	15-12-2020	699,894.17
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	92328	S	75	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	13-07-2020	15-09-2020	98,151.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	100894	S	760	880	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	02-03-2020	30-06-2020	763,601.67
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	234171	S	190	145	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-12-2020	31-12-2020	779,163.59
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85503	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:12	13-07-2020	31-12-2020	278,811.80
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	84758	S	161	150	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-04-2020	15-06-2020	1,048,776.07
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115862	S	122	121	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	22-06-2020	19-09-2020	4,206,119.98
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	225251	S	21828	20050	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	73930	S	568	466	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-02-2020	30-04-2020	3,812,474.41
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	251500	S	5450	4587	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:72	02-11-2020	18-12-2020	655,375.80
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	101999	S	49	83	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2020	01-06-2020	4,000,002.58
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	107782	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-05-2020	15-08-2020	572,919.19
GOBIERNO MUNICIPAL	191459	S	888	787	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	2,837,738.53
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	107948	S	70	50	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-07-2020	15-09-2020	381,174.78
GOBIERNO MUNICIPAL	89504	S	233	192	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	486,412.88
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	202987	S	130	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	13-07-2020	13-10-2020	348,453.26
GOBIERNO MUNICIPAL	99752	S	34	29	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-04-2020	30-06-2020	716,829.62
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207355	S	452	459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-09-2020	999,139.11
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	207489	S	45	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-11-2020	2,800,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207704	S	234	271	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	1,399,987.75
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207974	S	110	105	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	31-12-2020	799,757.16
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	111768	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:40	21-08-2020	19-10-2020	70,949.99
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5148	S	842	698	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	19-04-2020	27-07-2020	3,070,217.91
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	104786	S	50	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	10-01-2020	09-04-2020	1,161,531.66
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLIC	9259	S	92	92	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	22-04-2020	09-08-2020	1,053,273.35
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DL	70409	S	23	17	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	03-08-2020	03-11-2020	478,259.26
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	263135	S	92	78	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	457,064.38

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
AYUTAMIENTO DE TEOPISCA	263464	S	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	941,031.19
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	110454	S	212	184	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-11-2020	2,930,598.49
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	158568	S	52	64	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:47	01-10-2020	15-12-2020	596,131.16
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	167243	S	152	170	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	560,125.44
GOBIERNO MUNICIPAL	151542	S	320	230	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,851,564.86
GOBIERNO MUNICIPAL	172171	S	140	100	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	01-09-2020	29-11-2020	1,368,351.72
GOBIERNO MUNICIPAL	196723	S	1080	1120	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	2,173,374.81
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	208789	S	57	59	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	15-12-2020	1,249,264.62
HONORABLE AYUNTAMIENTO	264228	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	861,264.95
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S	17	11	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,746,450.79
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	85	116	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2020	31-12-2020	4,902,100.25
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	131	154	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:67	01-01-2020	31-12-2020	1,481,744.94
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	17	17	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2020	31-12-2020	959,249.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	88	87	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	3,530,594.66
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	53	85	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:26	01-01-2020	31-12-2020	3,300,723.66
Fiscalía General del Estado de C		S	2681187	2536721	0	{meta1: {unidad_medida:L		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,639,057.96
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	8525	S	99	90	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:96	16-03-2020	16-06-2020	6,033,179.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172503	S	120	100	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:47	12-08-2020	23-10-2020	709,984.01
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511A01001	S	10	6	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2019	31-12-2019	896,449.46
Instituto de Formación Policial	020250000000000000	S	2681187	2536721	0	{meta1: {unidad_medida:L		{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	2,089,405.15
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	14	17	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:14	01-01-2020	31-12-2020	1,377,115.91
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	215177	S	280	280	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	2,920,000.00
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJO	261398	S	370	350	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	04-03-2020	1,200,000.00
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	263680	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,902,237.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	264618	S	65	65	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:69	11-10-2020	30-12-2020	1,499,704.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	99	75	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:77	01-01-2020	31-12-2020	2,328,491.48
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	19	32	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:94	01-01-2020	31-12-2020	2,409,173.04
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	3683	S	23	22	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:4,	01-03-2021	04-05-2021	936,715.85
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022533D00601	S	1500	1500	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:19	01-01-2020	31-12-2020	13,624,612.00
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU	6861	S	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:10	22-04-2020	09-08-2020	361,785.45
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	209658	S	666	693	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	31-12-2020	1,938,395.38
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	215530	S	2239	2197	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	1,342,130.75
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217733	S	13	15	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:10	27-11-2020	18-12-2020	603,889.09
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	230815	S	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	15-12-2020	348,291.91
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	8104	S	409	400	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:4,	01-02-2021	15-04-2021	3,881,493.55
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	148	128	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2020	31-12-2020	3,198,049.55
H AYUNTAMIENTO	53275	S	710	581	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:40	23-03-2020	22-06-2020	2,454,598.38
GOBIERNO MUNICIPAL	251203	S	364	335	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	1,380,389.87
GOBIERNO MUNICIPAL	251047	S	56	44	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:78	20-10-2020	31-12-2020	763,440.83
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	96818	S	235	250	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:59	15-05-2020	30-10-2020	3,999,994.31
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	102900	S	24	24	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	10-06-2020	30-10-2020	702,075.32
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	106668	S	320	300	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:59	20-06-2020	23-10-2020	4,600,852.54
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	268851	S	17	8	0	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:39	26-10-2020	25-12-2020	1,044,529.13
GOBIERNO MUNICIPAL	270737	S	108	1120	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	4,459,951.56
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00701	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:44	01-01-2020	31-12-2020	388,723.02
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:44	01-01-2020	31-12-2020	1,975,089.45
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S	25	32	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:78	01-01-2020	31-12-2020	576,868.59
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	51	56	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	2,982,751.98
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO	1268	S	230	220	0	{meta1: {unidad_medida:N		{geo1: {cve_municipio:4,	01-02-2021	01-04-2021	5,706,228.72
H AYUNTAMIENTO DE VILLACO	8730	S	4668	4301	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:10	10-01-2021	31-03-2021	4,292,508.60
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8830	S	3	8	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:72	02-03-2021	15-04-2021	788,882.85
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	10709	S	4	29	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:96	03-02-2021	05-03-2021	2,892,513.04
H AYUNTAMIENTO DE PUEBLO	34751	S	578	558	0	{meta1: {unidad_medida:P		{geo1: {cve_municipio:72	20-03-2021	20-04-2021	489,441.70
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DU	29286	S	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:V		{geo1: {cve_municipio:11	22-06-2020	14-09-2020	436,486.45
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DU	105136	S	86	75	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:11	14-09-2020	14-12-2020	1,582,463.76
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJO	247043	S	1250	1250	0	{meta1: {unidad_medida:C		{geo1: {cve_municipio:81	01-02-2020	01-06-2020	2,000,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	241028	S	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	23-11-2020	31-12-2020	190,320.00
HONORABLE AYUNTAMIENTO	261940	S	200	206	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,005,846.38
HONORABLE AYUNTAMIENTO	265304	S	300	284	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	2,440,994.69
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D0060	S	64	69	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2020	31-12-2020	2,763,618.35
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D0060	S	185	141	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	3,233,231.81
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D0060	S	115	108	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	180,541.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9028	S	5311	5277	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2021	28-02-2021	700,000.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9332	S	8	65	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	08-02-2021	09-04-2021	6,398,585.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	11161	S	104	138	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:51	15-02-2021	15-04-2021	1,671,278.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17776	S	511	507	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:10	12-03-2021	11-06-2021	6,544,461.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	46482	S	8459	8459	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-03-2021	18-06-2021	2,915,133.27
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	62149	S	155	170	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	26-02-2021	117,000.00
AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN	95957	S	41	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	03-03-2020	03-05-2020	964,819.85
MUNICIPIO DE IXTACOMITAN C	96242	S	27	19	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:43	15-08-2020	15-11-2020	504,660.17
GOBIERNO MUNICIPAL	217852	S	113	134	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	20-10-2020	31-12-2020	1,459,729.63
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	110729	S	135	116	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	31-10-2020	407,921.34
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	8992	S	260	250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	25-01-2021	20-03-2021	924,951.64
H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO	30203	S	111	110	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	15-02-2021	24-05-2021	1,441,641.18
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	53598	S	31	29	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:67	15-03-2021	15-06-2021	760,000.92
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29651	S	0	13	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	19-02-2021	146,182.67
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	29905	S	6	47	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	17-02-2021	05-04-2021	595,975.48
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	36358	S	881	836	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:96	10-02-2021	11-05-2021	3,218,612.72
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	37734	S	0	13	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	19-02-2021	226,866.68
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	68402	S	2	8	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	05-02-2021	19-02-2021	90,798.70
MUNICIPIO EL BOSQUE	86070	S	62	58	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	03-06-2021	02-08-2021	2,560,017.92
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8530	S	87	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:30	02-01-2021	02-02-2021	895,856.40
GOBIERNO MUNICIPAL	94135	S	522	428	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	1,109,201.42
HONORABLE AYUNTAMIENTO	265156	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	893,379.60
HONORABLE AYUNTAMIENTO	265949	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	1,910,235.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D0060	S	91	104	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:64	01-01-2020	31-12-2020	4,480,080.44
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154885	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	21-09-2020	30-10-2020	209,101.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170581	S	136	132	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	187,600.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	67621	S	25	50	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:96	17-02-2021	13-04-2021	1,308,846.24
MUNICIPIO EL BOSQUE	71992	S	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:14	24-05-2021	23-07-2021	356,000.52
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A0100	S	39	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:90	01-01-2019	31-12-2019	1,928,391.27
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C	68606	S	124	103	0	{meta1: {unidad_medida:K	1	{geo1: {cve_municipio:18	16-03-2021	30-04-2021	755,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	71352	S	137	122	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:42	10-02-2021	05-04-2021	1,020,568.90
GOBIERNO MUNICIPAL DE MO	73586	S	113	124	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-02-2021	01-04-2021	679,642.55
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513A0100	S	48	51	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:23	01-01-2019	31-12-2019	3,037,452.61
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512A0110	S	65	82	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:97	01-01-2019	31-12-2019	2,028,540.99
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D0070	S	44	37	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	808,486.89
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D0060	S	24	26	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:87	01-01-2020	31-12-2020	1,505,045.24
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	92309	S	75	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	13-07-2020	13-10-2020	613,321.91
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101218	S	169	173	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	18-08-2020	30-10-2020	1,283,011.21
GOBIERNO MUNICIPAL	89734	S	9730	8974	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	1,960,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	94089	S	822	673	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	02-04-2020	30-06-2020	2,493,580.80
HONORABLE AYUNTAMIENTO	264856	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	1,431,180.02
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJO	261476	S	100	133	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	04-03-2020	750,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D0060	S	127	130	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:89	01-01-2020	31-12-2020	2,371,695.49
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022533D0070	S	750	750	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	2,500,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31443	S	300	246	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	03-02-2020	14-02-2020	304,575.54
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	192086	S	792	792	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-11-2020	1,128,656.80
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	209813	S	29	28	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	31-12-2020	1,599,999.99
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217577	S	28	19	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	17-07-2020	22-07-2020	102,225.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	224707	S	21828	20050	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-11-2020	500,000.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D0060	S	65	63	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:13	01-01-2020	31-12-2020	1,442,286.84

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		54	57	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:93	01-01-2020	31-12-2020	1,815,406.50
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		21	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:61	01-01-2020	31-12-2020	2,781,951.39
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		88	79	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,948,885.13
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	24878	S		8	8	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:10	08-06-2020	06-08-2020	630,553.28
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		86	89	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:31	01-01-2020	31-12-2020	1,872,261.30
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00701	S		58	54	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:71	01-01-2020	31-12-2020	1,263,213.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92909	S		1161	1160	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	25-05-2020	22-08-2020	3,960,453.74
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	97302	S		374	250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	29-06-2020	1,943,878.90
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	99224	S		186	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	30-09-2020	2,039,549.64
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	113933	S		117	124	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	15-10-2020	1,800,391.54
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	125729	S		108	133	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	03-03-2020	03-06-2020	1,496,287.93
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	265444	S		106	64	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	1,674,138.24
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	38460	S		67	62	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:19	24-04-2020	24-07-2020	1,752,352.65
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	74274	S		12687	4230	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-04-2020	30-06-2020	1,756,599.25
GOBIERNO MUNICIPAL	86556	S		111	92	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	2,446,244.17
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99853	S		102	84	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:64	03-07-2020	03-08-2020	276,766.14
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78636	N		0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:30	29-03-2021	29-04-2021	400,000.00
H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	45430	S		202	186	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:40	18-01-2021	18-03-2021	2,865,312.58
GOBIERNO MUNICIPAL	145837	S		1354	902	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,889,189.49
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144265	S		2340	2343	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	15-01-2020	15-02-2020	373,503.37
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S		18	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:57	01-01-2020	31-12-2020	2,453,272.82
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		147	128	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,826,231.28
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	98295	S		100	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	30-07-2020	1,999,996.26
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	107631	S		123	203	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-06-2020	15-08-2020	726,622.61
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	120951	S		255	400	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-08-2020	15-10-2020	1,891,977.71
Secretaría de Obras Públicas	052211H0390112B001	S		152	67	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-04-2021	30-06-2021	60,278.85
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		52	62	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:48	01-01-2020	31-12-2020	2,449,611.37
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S		26	27	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-01-2020	31-12-2020	3,784,707.15
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S		18	25	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	2,843,012.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022511D00601	S		68	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:27	01-01-2020	31-12-2020	3,490,938.49
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		82	75	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	1,975,042.90
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	61384	S		20	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	08-01-2021	08-03-2021	380,004.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		32	36	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:65	01-01-2020	31-12-2020	2,482,804.86
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	63360	S		78	129	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-04-2020	15-09-2020	4,997,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	148126	S		180	150	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,871,015.53
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022512D00601	S		170	186	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:11	01-01-2020	31-12-2020	1,345,622.09
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S		97	77	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-01-2020	31-12-2020	2,366,021.62
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00701	S		76	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:15	01-01-2020	31-12-2020	2,390,104.31
GOBIERNO MUNICIPAL	145807	S		720	720	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,453,232.97
GOBIERNO MUNICIPAL	86403	S		81	67	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-03-2020	31-05-2020	2,003,642.58
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	100536	S		380	450	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	01-09-2020	2,999,999.85
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170607	S		153	131	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	198,800.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	181181	S		222	206	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	11-08-2020	59,683.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	164866	S		482	393	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	647,471.84
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195834	S		70	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-07-2020	31-12-2020	1,163,239.25
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	192722	S		144	132	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-12-2020	547,508.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207432	S		300	300	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-10-2020	498,028.67
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118072	S		1061	1060	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	22-06-2020	19-09-2020	3,288,977.53
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	202384	S		850	950	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	11-08-2020	11-12-2020	3,054,053.16
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207046	S		150	250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	30-12-2020	999,863.57
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	224592	S		117	80	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	25-10-2020	25-12-2020	1,000,004.75
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	100477	S		210	190	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	01-09-2020	4,999,999.98
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	107483	S		95	89	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-10-2020	928,091.60
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	164796	S		482	393	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	280,266.85
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	204921	S		324	320	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	15-09-2020	2,875,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	207146	S		120	140	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	30-12-2020	1,900,000.58

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207763	S	60	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	21-09-2020	30-12-2020	161,708.72
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	209613	S	74	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	21-09-2020	21-12-2020	1,599,999.88
MUNICIPIO DE SAN ANDRES D	212592	S	22	26	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:11	24-11-2020	03-12-2020	800,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200948	S	61	60	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:99	09-11-2020	31-12-2020	1,764,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	208016	S	125	90	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-05-2020	31-07-2020	357,204.98
GOBIERNO MUNICIPAL	179979	S	105	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:78	05-10-2020	31-12-2020	1,674,836.41
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215752	S	70	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	31-12-2020	1,350,000.00
GOBIERNO MUNICIPAL	217444	S	67	65	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	31-12-2020	1,335,970.40
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	228675	S	250	214	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-11-2020	15-12-2020	265,976.03
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	235850	S	81	69	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:35	14-09-2020	16-11-2020	386,369.40
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	200547	S	65	70	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-09-2020	15-12-2020	1,631,890.53
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	175472	S	22	21	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	30-08-2020	15-12-2020	59,945.49
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	169247	S	5172	4871	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:72	12-10-2020	22-12-2020	2,560,609.73
GOBIERNO MUNICIPAL	145335	S	798	707	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	25-08-2020	22-11-2020	1,883,026.11
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147568	S	586	439	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	30-10-2020	787,464.77
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	256813	S	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-05-2020	31-07-2020	495,780.75
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	262968	S	34	37	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:94	01-06-2020	31-12-2020	1,820,000.00
MUNICIPIO DE TEOPISCA CHIA	262979	S	8348	7892	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	2,221,987.40
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUC	21120730022513D00601	S	16	40	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:20	01-01-2020	31-12-2020	1,354,010.63
GOBIERNO MUNICIPAL	173516	S	105	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	01-09-2020	29-11-2020	1,091,032.86
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	212912	S	1744	1688	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	19-10-2020	31-12-2020	4,000,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215182	S	163	166	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-08-2020	30-09-2020	237,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225399	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	30-11-2020	799,999.42
GOBIERNO MUNICIPAL	252735	S	140	120	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	16-11-2020	31-12-2020	1,210,700.65
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240525	S	22	78	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	10-08-2020	20-11-2020	3,428,703.43
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195851	S	175	175	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	08-06-2020	31-12-2020	2,551,835.33
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200330	S	61	60	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:99	09-11-2020	31-12-2020	1,512,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149931	S	42	42	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-08-2020	30-11-2020	244,909.78
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	210891	S	20	15	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	29-06-2020	17-08-2020	371,234.59
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151624	S	121	102	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	31-07-2020	3,318,708.72
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211590	S	134	166	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-07-2020	30-09-2020	1,999,826.93
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	261711	S	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:81	04-02-2020	04-03-2020	500,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163273	S	578	558	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:72	01-10-2020	30-11-2020	1,206,168.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	166665	S	482	393	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	387,220.89
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	112752	S	2120	1840	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	15-09-2020	828,873.63
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	162171	S	77	87	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	787,503.20
GOBIERNO MUNICIPAL	89429	S	650	533	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	02-03-2020	29-05-2020	3,352,291.68
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	186839	S	90	80	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:47	13-04-2020	30-06-2020	1,309,896.83
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221878	S	34	22	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	22-07-2020	27-07-2020	121,800.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192097	S	47	49	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	01-11-2020	164,252.52
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225588	S	310	400	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	31-12-2020	1,750,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100673	S	760	880	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	02-03-2020	30-06-2020	1,672,426.14
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D	234031	S	1806	1713	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:35	25-09-2020	25-12-2020	1,511,649.41
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151330	S	73	50	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-08-2020	30-11-2020	1,784,186.74
AYUNTAMIENTO DE PUJIAPAN	88373	S	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	15-04-2020	20-06-2020	1,171,962.65
GOBIERNO MUNICIPAL	191336	S	220	212	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	19-10-2020	17-12-2020	993,048.42
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	206719	S	86	123	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	30-06-2020	1,500,003.66
HONORABLE AYUNTAMIENTO N	263155	S	81	71	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:94	03-02-2020	31-12-2020	8,690,060.82
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	210945	S	34	30	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	21-09-2020	21-12-2020	1,299,999.01
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147437	S	32	23	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	10-08-2020	02-11-2020	1,499,632.85
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	224510	S	76	76	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	16-08-2020	15-12-2020	2,000,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225871	S	324	320	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	15-12-2020	599,639.77
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107456	S	41	55	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-05-2020	15-08-2020	549,061.71
MUNICIPIO DE MAPASTEPEC C	54746	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:51	03-03-2020	30-08-2020	191,922.00
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDR	4870	S	37	35	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:11	04-05-2020	06-07-2020	872,972.88
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	211393	S	40	38	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	15-10-2020	15-12-2020	1,000,000.00

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167200	S	118	107	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-08-2020	01-10-2020	175,039.20
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219823	S	56	37	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:39	20-07-2020	24-07-2020	202,275.00
AYUNTAMIENTO DE PUJIJAPAN	95616	S	13	17	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:69	01-02-2020	30-04-2020	1,066,203.44
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	95993	S	122	250	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	20-04-2020	20-08-2020	3,056,696.02
MUNICIPIO DE IXTACOMITAN	96785	S	2640	2523	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:43	01-02-2020	15-12-2020	200,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	245332	S	18	52	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:39	14-08-2020	30-11-2020	3,618,574.73
H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOV	246692	S	88	100	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:81	05-02-2020	05-06-2020	3,900,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	170574	S	19	19	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:52	26-10-2020	29-12-2020	26,600.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	109278	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:59	06-03-2020	31-12-2020	3,750,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	101076	S	2239	2197	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-04-2020	30-08-2020	576,597.95
GOBIERNO MUNICIPAL	145241	S	500	395	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	11-05-2020	08-08-2020	1,118,464.60
GOBIERNO MUNICIPAL	180862	S	152	169	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:78	13-10-2020	31-12-2020	1,182,622.51
MUNICIPIO DE IXTACOMITAN	1434	S	53	47	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:43	16-03-2020	16-06-2020	1,300,509.06
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	151697	S	47	56	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-09-2020	01-12-2020	110,163.56
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	152662	S	125	145	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:31	14-09-2020	14-12-2020	2,171,116.76
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207022	S	422	350	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	04-05-2020	30-09-2020	1,999,864.70
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	211169	S	80	75	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:47	01-08-2020	30-11-2020	525,002.98
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	215757	S	94	86	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-11-2020	31-12-2020	1,350,000.00
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92699	S	95	83	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10	07-08-2020	22-09-2020	499,983.64
Secretariado Ejecutivo del Siste		S	2681187	2536721	0	{meta1: {unidad_medida:L	1	{geo1: {cve_municipio:10	01-01-2020	31-12-2020	1,625,239.77
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	200833	S	120	100	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	21-09-2020	21-11-2020	1,110,549.94
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102976	S	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:C	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-06-2020	30-10-2020	679,218.04
GOBIERNO MUNICIPAL	72547	S	215	176	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-02-2020	30-04-2020	1,987,130.96
GOBIERNO MUNICIPAL	74456	S	372	306	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:34	01-02-2020	30-04-2020	2,208,530.45
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	207419	S	183	178	0	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:59	01-10-2020	23-12-2020	2,300,000.00
AYUNTAMIENTO DE TEOPISCA	263385	S	23	27	0	{meta1: {unidad_medida:V	1	{geo1: {cve_municipio:94	04-02-2020	31-12-2020	2,515,744.64

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se cancela el p	Sin observaciones
2,167,530.04	2,167,530.04	2,167,530.04	2,167,530.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854764/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{855810/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicito en s	Sin observaciones
1,674,173.60	1,569,936.42	1,569,936.42	1,569,936.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857671/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{858078/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicito en s	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{858114/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:EL PROYECTO	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,317,218.87	1,317,218.87	1,317,218.87	1,317,218.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
456,299.03	456,299.03	218,149.52	218,149.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038027/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Este no es un	regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs2: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs3: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs4: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs5: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1111405/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran en el sistema., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
3,499,878.15	3,499,878.15	3,499,878.15	3,499,878.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1111537/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,780,875.50	4,780,875.50	4,780,875.50	4,780,875.50	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,369,012.79	1,369,012.79	1,369,012.79	1,369,012.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223734/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
377,709.76	377,709.76	377,708.54	377,708.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224888/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
736,203.56	736,203.56	736,200.78	736,200.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224890/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,243,585.84	2,243,585.84	2,243,585.84	2,243,585.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225166/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,394,722.60	3,394,722.60	3,394,722.60	3,394,722.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
128,571.52	128,571.52	108,951.52	108,951.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1312447/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación: APROBADO EN	Sin observaciones
185,886.60	185,886.60	185,886.60	185,886.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1312922/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,878,916.48	1,878,916.48	1,878,916.48	1,878,916.48	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
2,653,385.91	2,653,385.91	2,653,385.91	2,653,385.91	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
3,512,616.78	3,512,616.78	3,512,616.78	3,512,616.78	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488800/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488802/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: SE SOLICITA C	Sin observaciones
117,964.99	117,964.99	117,964.99	117,964.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1551978/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1563394/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Proyecto canc	Sin observaciones
755,106.40	755,106.40	755,106.40	755,106.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1595257/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,155,361.40	1,155,361.40	1,155,361.40	1,155,361.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1647228/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación: Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre: 2.0, usuario: aidafloresgu, fecha: 2021-07-15}, obs2: {observación: Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre: 2.0, usuario: aidafloresgu, fecha: 2021-07-15}, obs3: {observación: Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre: 2.0, usuario: aidafloresgu, fecha: 2021-07-15}, obs4: {observación: Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre: 2.0, usuario: aidafloresgu, fecha: 2021-07-15}}
599,649.79	599,649.79	599,649.38	599,649.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1662363/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
662,768.12	504,813.39	504,813.39	504,813.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1723791/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,442,912.87	2,072,457.95	2,072,457.95	2,072,457.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1725237/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
640,047.02	437,241.82	437,241.82	437,241.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1751810/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
359,139.06	334,692.20	334,692.20	334,692.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1754527/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
188,419.83	175,593.96	175,593.96	175,593.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1754531/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,162,115.99	927,363.30	927,363.30	927,363.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1754587/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
385,079.97	383,275.28	383,275.28	383,275.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755355/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
306,525.55	264,675.72	264,675.72	264,675.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755378/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,264,640.45	1,135,311.38	1,135,311.38	1,135,311.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755382/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
406,364.70	406,364.70	406,364.70	406,364.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763103/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,717,594.12	1,650,903.75	1,650,903.75	1,650,903.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765705/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
67,967.98	67,967.98	67,967.98	67,967.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766264/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,662,237.28	3,662,166.94	3,662,166.94	3,662,166.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774180/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
907,560.93	894,106.02	894,106.02	894,106.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774237/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
955,357.81	947,057.61	947,057.61	947,057.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774256/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
823,785.88	724,196.89	724,196.89	724,196.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774317/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1787649/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,161,721.75	9,140,201.67	9,140,201.67	9,140,201.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1792638/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
25,470,236.26	20,111,849.44	20,111,849.44	20,011,342.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1792649/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
813,985.75	443,518.76	443,518.76	443,518.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827216/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
16,164,000.00	6,452,641.45	6,452,641.45	6,452,641.45	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:el monto total	Sin observaciones
352,592.10	352,592.10	352,592.10	352,592.10	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,164,110.44	3,164,110.43	3,164,110.43	3,164,110.43	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,216,407.96	4,628,194.55	4,628,194.55	4,628,194.55	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,209,294.33	1,653,063.38	1,653,063.38	1,653,063.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,102,988.91	1,996,256.63	1,996,256.63	1,996,256.63	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,358,132.58	1,333,466.21	1,333,466.21	1,333,466.21	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,165,884.90	2,335,383.39	2,335,383.39	2,335,383.39	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
754,353.62	754,353.62	754,353.62	754,353.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1877497/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
980,981.80	980,981.80	980,981.80	544,294.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883188/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
525,000.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884205/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
706,258.98	603,895.03	603,895.03	603,895.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884212/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
744,569.40	377,062.99	377,062.99	377,062.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884233/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
14,730,494.28	19,494.00	19,494.00	19,494.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884669/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
21,125,538.88	4,579,444.50	4,574,541.03	4,574,541.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884671/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,342,080.29	7,342,080.29	7,328,845.35	7,328,845.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884673/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,496,900.46	7,496,900.46	7,490,828.92	7,490,828.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884674/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,308,080.00	5,308,080.00	5,308,080.00	5,308,080.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,179,612.41	2,179,612.41	2,179,612.41	2,179,612.41	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,049,787.25	2,049,787.25	2,049,787.25	2,049,787.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1888059/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
14,975,874.42	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893156/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
14,252,552.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893158/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
17,498,949.55	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893165/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
3,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893174/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
17,307,156.18	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893176/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,500,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893177/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
2,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893191/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893249/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893352/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893369/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894106/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894215/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894269/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894477/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894571/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894627/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895053/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895144/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895159/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895516/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895695/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1907570/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
416,840.44	416,840.44	416,840.44	416,840.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908549/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,947,846.32	1,947,846.32	1,947,846.32	973,923.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908810/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,648,772.93	4,648,772.93	1,859,509.17	1,859,509.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908939/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,501,670.23	2,501,670.23	2,245,808.64	2,245,808.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908943/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,394,663.59	718,399.08	718,399.08	718,399.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909100/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,568,434.70	1,568,434.70	627,373.88	627,373.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909185/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,818,004.34	2,409,002.17	2,409,002.17	2,409,002.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909225/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
862,755.68	862,755.68	862,755.68	862,755.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909923/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,924,193.41	1,924,193.41	1,924,193.41	1,924,193.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911436/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
119,530.77	119,530.77	119,530.77	119,530.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1913905/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,301,848.25	2,301,848.25	2,210,935.81	2,210,935.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1915955/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
149,683.64	149,683.64	133,043.64	133,043.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916374/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,768,643.74	1,768,643.74	1,768,643.74	1,768,643.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916941/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,177,353.50	1,177,353.50	1,024,273.34	1,024,273.34	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917206/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,023,276.00	1,011,638.00	1,011,638.00	1,011,638.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917291/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,836,120.81	903,010.24	903,010.24	903,010.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917382/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,324,903.00	1,632,138.27	1,632,138.27	1,632,138.27	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917752/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
658,054.00	329,026.99	329,026.99	329,026.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917760/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
490,344.53	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917976/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,575,790.85	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1918597/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
481,605.46	240,802.73	240,802.73	240,802.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1918620/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,494,493.30	1,114,180.00	1,114,180.00	1,114,180.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1918660/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,655,958.92	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1918691/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,939,626.03	2,939,626.03	2,939,626.03	2,939,626.03	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1918821/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,953,939.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1919288/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
901,027.20	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1919551/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,859,393.00	4,453,187.59	4,453,187.59	4,453,187.59	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1919577/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,234,199.85	1,563,939.90	1,563,939.90	1,563,939.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920355/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,286,331.66	1,286,331.66	1,286,331.66	1,286,331.66	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1921347/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,150,819.30	575,409.65	575,409.65	575,409.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1921376/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,775,134.75	1,775,134.75	1,297,055.91	1,297,055.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1921769/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
832,562.11	832,562.11	832,562.11	832,562.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1922009/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,186,036.00	1,593,018.00	1,593,018.00	1,593,018.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1922572/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
963,095.00	963,095.00	963,095.00	963,095.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1923113/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
369,118.25	369,118.25	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1923914/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
323,275.29	323,275.29	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1923920/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
586,918.60	586,918.60	583,193.20	583,193.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1924141/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
951,203.31	951,203.31	859,058.62	859,058.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1924860/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
996,970.10	996,970.10	802,516.65	802,516.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1924886/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,386,143.78	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1925090/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,320,860.24	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1925114/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,295,704.33	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1925163/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
323,823.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1925217/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,639,407.77	4,639,407.77	3,571,320.22	3,571,320.22	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926650/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
195,047.57	195,047.57	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926745/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2,415,932.85	1,932,746.28	1,932,746.28	1,932,746.28	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926761/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
945,159.45	945,159.45	945,159.45	945,159.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926890/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,499,966.91	3,499,966.91	1,749,983.46	1,749,983.46	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926961/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,841,423.28	2,841,423.28	852,426.98	852,426.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1927004/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,558,529.00	1,264,214.33	1,264,214.33	1,264,214.33	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1927158/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,916,871.10	3,916,871.10	1,175,061.33	1,175,061.33	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1927563/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,592,358.40	2,592,358.40	777,707.52	777,707.52	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1927577/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,904,024.84	2,904,024.84	871,207.45	871,207.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1927719/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
420,690.77	420,690.77	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927756/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
608,007.04	608,007.04	304,003.52	304,003.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927960/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,384,615.70	692,307.85	692,307.85	692,307.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928089/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,533,962.23	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928158/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,251,072.32	938,304.24	938,304.24	938,304.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928318/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,124,784.57	1,124,784.57	1,076,126.21	1,076,126.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928347/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
492,790.27	492,790.27	196,731.12	196,731.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928416/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
323,650.51	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928428/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
778,448.62	778,448.62	331,563.45	331,563.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928439/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,099.30	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928485/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,297.90	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928507/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,231.16	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928595/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
628,447.93	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928622/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
272,177.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928636/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
816,532.89	409,375.26	409,375.26	409,375.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928637/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
888,953.93	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928746/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
270,903.07	120,401.36	120,401.36	120,401.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928813/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,078,999.95	4,078,999.95	2,039,499.98	2,039,499.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928874/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,695,437.03	5,695,437.03	2,847,718.52	2,847,718.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928897/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,365,962.61	2,365,962.61	1,182,981.31	1,182,981.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928933/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
168,594.74	168,594.74	50,578.42	50,578.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928965/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,874,995.64	2,874,995.64	2,185,264.16	2,185,264.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929146/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,999,703.27	3,999,703.27	1,999,851.64	1,999,851.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929170/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,564,918.83	1,564,918.83	1,420,414.48	1,420,414.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929618/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
301,003.41	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929672/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
393,240.00	393,240.00	271,440.00	271,440.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929817/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,777,907.84	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929850/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
769,428.00	769,428.00	550,188.00	550,188.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929914/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,123,746.74	2,046,823.20	2,046,823.20	2,046,823.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929973/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,293,078.25	1,293,078.25	387,923.48	387,923.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930614/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
4,834,277.40	4,834,277.40	1,260,220.47	1,260,220.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930722/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,204.09	180,602.05	180,602.05	180,602.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930937/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
842,809.55	421,404.78	421,404.78	421,404.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931024/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,073,922.75	1,349,086.77	1,349,086.77	1,349,086.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931065/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,245,867.28	673,760.18	673,760.18	673,760.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931719/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
202,900.27	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931816/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
660,000.00	660,000.00	330,000.00	330,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932034/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,834,305.44	1,834,305.44	917,152.72	917,152.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932047/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
590,232.79	590,232.79	295,116.40	295,116.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932215/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,450,001.33	3,450,001.33	1,725,000.67	1,725,000.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932232/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,070,251.90	2,070,251.90	1,035,125.95	1,035,125.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932251/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,578,754.08	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932356/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,395,595.92	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932370/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,202,702.39	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932381/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
671,272.57	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932479/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,897,457.70	1,897,457.70	965,548.85	965,548.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933175/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
435,836.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933226/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,623,577.09	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933239/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,140,422.09	2,140,422.09	1,070,211.05	1,070,211.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933255/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
936,562.84	936,562.84	374,625.14	374,625.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933259/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,099,895.10	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933297/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,800,236.41	1,384,647.70	1,384,647.70	1,384,647.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933318/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,680,242.94	1,271,499.40	1,271,499.40	1,271,499.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933434/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,266,791.62	2,266,791.62	1,133,395.81	1,133,395.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933460/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,999.45	999,999.45	299,999.84	299,999.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933541/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
811,134.12	811,134.12	405,567.06	405,567.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933839/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
447,216.31	447,216.31	223,608.16	223,608.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933846/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,904,712.29	1,904,712.29	571,413.69	571,413.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933946/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
589,653.90	589,653.90	176,896.17	176,896.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933960/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,299,956.24	2,299,956.24	689,986.87	689,986.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934005/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,104,601.94	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934051/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,855,531.65	1,855,531.65	927,765.83	927,765.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934067/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,007,769.70	1,503,884.85	1,503,884.85	1,503,884.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934498/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
945,133.71	945,133.71	472,566.86	472,566.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935161/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
202,915.68	202,915.68	60,874.70	60,874.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935191/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,641,920.11	1,641,920.11	1,296,197.62	1,296,197.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935363/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,782.22	150,234.67	150,234.67	150,234.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935373/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
403,210.13	403,210.13	403,210.13	403,210.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935929/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:Error al captu	Sin observaciones
464,520.00	464,520.00	464,520.00	464,520.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935996/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
358,126.00	358,126.00	358,126.00	358,126.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936288/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
349,170.00	349,170.00	349,170.00	349,170.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936457/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,449,766.28	1,449,766.28	1,232,590.56	1,232,590.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936658/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
483,255.43	483,255.43	410,863.52	410,863.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936675/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,715,955.51	1,010,402.91	1,010,402.91	1,010,402.91	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,265,045.06	632,522.53	632,522.53	632,522.53	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
627,298.50	313,649.24	313,649.24	313,649.24	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,284,452.28	796,890.76	796,890.76	796,890.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
907,887.75	453,943.87	453,943.87	453,943.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,754,643.75	877,321.87	877,321.87	877,321.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,086,875.80	1,043,437.90	1,043,437.90	1,043,437.90	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,081,469.28	540,734.64	540,734.64	540,734.64	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,064,856.50	1,032,428.25	1,032,428.25	1,032,428.25	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,374,558.76	837,013.08	837,013.08	837,013.08	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,660,432.69	1,830,216.34	1,830,216.34	1,830,216.34	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,394,920.54	697,460.27	697,460.27	697,460.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,089,740.55	1,044,870.27	1,044,870.27	1,044,870.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
944,471.93	472,235.96	472,235.96	472,235.96	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
888,403.55	444,201.77	444,201.77	444,201.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
643,796.03	321,898.01	321,898.01	321,898.01	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,703,807.28	1,851,903.64	1,851,903.64	1,851,903.64	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,687,666.87	843,833.43	843,833.43	843,833.43	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,381,697.32	690,848.66	690,848.66	690,848.66	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
22,151,097.32	11,075,548.66	11,075,548.66	11,075,548.66	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:La Meta es Ob	{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
1,000,000.00	274,468.44	273,948.21	273,948.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,000,000.00	746,984.68	745,626.57	745,626.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,964,503.49	1,730,478.95	1,724,023.71	1,724,023.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
85,838,461.98	7,826,522.84	7,758,811.66	7,758,811.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
30,286,536.26	3,250,966.60	3,247,767.31	3,247,767.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,922,811.73	2,123,377.81	2,119,231.46	2,119,231.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
15,019,994.02	12,914,143.63	12,903,645.39	12,903,645.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
15,214,051.75	8,613,952.37	3,171,680.13	3,171,680.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,138,872.33	1,403,119.98	1,401,886.82	1,401,886.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,983,527.87	2,805,107.70	2,794,367.43	2,794,367.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
9,938,293.25	5,586,080.63	5,524,108.46	5,524,108.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,500,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,000,000.00	1,478,404.83	1,473,896.11	1,473,896.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
8,530,768.84	1,053,425.87	1,051,772.99	1,051,772.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:El proyecto co	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{854168/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicitado en s	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{855640/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: se solicitado en s	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{855819/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicitado en s	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857954/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cance	Sin observaciones
5,536,101.55	5,536,101.55	5,536,101.55	5,536,101.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858697/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
6,999,890.53	6,999,890.53	6,999,890.53	6,999,890.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109549/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,371.09	1,999,371.09	1,999,371.09	1,999,371.09	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:CANCELACIÓN	Sin observaciones
1,999,371.09	1,999,371.09	1,999,371.09	1,999,371.09	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1203111/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1217402/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:en algun trimestre tienen un historial de avance del 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:en algun trimestre tienen un historial de avance del 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:en algun trimestre tienen un historial de avance del 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:en algun trimestre tienen un historial de avance del 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se solicita can	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se solicita can	Sin observaciones
815,000.00	815,000.00	815,000.00	-	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	1222929/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223733/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223735/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223739/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223741/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,579,177.30	1,579,177.30	1,579,177.30	1,579,177.30	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	{1224094/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
490,801.33	490,801.33	490,800.52	490,800.52	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	{1224899/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
736,203.56	736,203.56	736,200.78	736,200.78	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	{1225228/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,675,338.09	5,675,338.09	5,675,338.09	5,675,338.09	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	{1285915/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
247,848.80	247,848.80	247,848.80	247,848.80	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	{1312919/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1379457/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se publicó act	{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
3,512,616.78	3,512,616.78	3,512,616.78	3,512,616.78	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,348,955.46	1,348,955.46	1,348,955.46	1,348,955.46	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
681,441.23	681,441.23	681,441.23	681,441.23	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1406182/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
608,667.04	608,667.04	608,667.04	608,667.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1437315/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1501166/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,991.89	1,000,991.89	1,000,991.89	1,000,991.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1529433/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
900,599.35	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1556352/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1561987/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1563358/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1563599/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
405,170.85	405,170.85	405,170.85	405,170.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1595258/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1609814/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1610346/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1611013/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
234,139.77	234,139.77	234,139.77	234,139.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1636695/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	79,755,827.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
544,740.85	544,740.85	544,740.85	544,740.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1744270/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,826,048.25	1,590,767.81	1,590,767.81	1,590,767.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1751863/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
553,453.14	500,271.55	500,271.55	500,271.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755371/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
306,525.56	264,675.73	264,675.73	264,675.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755376/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
614,945.24	442,138.28	442,138.28	442,138.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1756270/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,760,059.60	1,632,547.09	1,632,547.09	1,632,547.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1756271/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,540,105.05	3,540,105.05	3,540,105.05	3,540,105.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1757281/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,062,606.96	988,711.52	988,711.52	988,711.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1758109/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,811,138.50	1,811,138.50	1,811,138.50	1,811,138.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1762734/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
430,753.42	430,753.42	430,753.42	430,753.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1762941/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,003,164.59	1,003,164.59	1,003,164.59	103,164.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1771207/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,425,332.48	1,425,332.47	1,425,332.47	1,425,332.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774318/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,482,135.49	3,440,779.95	3,440,779.95	3,440,779.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1787353/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
21,359,331.72	15,588,898.57	15,588,898.57	15,528,170.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1792641/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,051,940.29	1,051,510.34	1,051,510.34	1,051,510.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1820446/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
204,333.73	204,250.21	204,250.21	204,250.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1820458/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
771,094.10	769,180.15	769,180.15	769,180.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1824130/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,096,588.61	4,096,588.61	4,096,588.61	4,096,588.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1832359/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,635,455.58	1,635,455.58	1,635,455.58	1,635,455.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1864742/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,506,161.79	1,506,161.79	1,506,161.79	1,506,161.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1866710/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,819,991.11	1,819,991.11	1,819,991.11	1,819,991.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1868721/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,135,181.87	2,731,860.52	2,731,860.52	2,731,860.52	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,077,596.64	857,046.47	857,046.47	857,046.47	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,321,033.06	1,321,033.05	1,321,033.05	1,321,033.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,300,285.38	3,106,074.99	3,106,074.99	3,106,074.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,564,342.63	1,495,542.78	1,495,542.78	1,495,542.78	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,970,425.37	2,286,306.10	2,286,306.10	2,286,306.10	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,752,101.11	6,752,101.11	6,752,101.11	1,752,101.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883391/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
922,029.50	922,029.50	922,029.50	922,029.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883655/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
21,984,177.02	4,032,882.60	4,027,782.57	4,027,782.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884670/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,277,574.43	1,064,679.65	1,064,679.65	1,064,679.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1886898/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
12,077,516.76	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893168/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
16,079,635.39	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893175/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
3,800,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	1893186/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA ESTA	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893230/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893231/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893247/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA ESTA	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893250/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893251/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893254/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893258/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893259/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
1,000,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	1893376/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893761/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893763/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894207/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894210/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894218/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894231/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894467/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894540/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894629/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894632/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895324/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895724/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
762,996.29	762,996.29	381,498.15	381,498.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908197/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,063,620.00	1,037,592.00	1,037,592.00	1,037,592.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909210/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
870,333.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909463/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,363,215.09	2,851,025.98	2,851,025.98	2,851,025.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1912267/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,868,662.61	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914794/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,585,719.11	1,585,719.11	1,413,205.89	1,413,205.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916291/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
492,445.81	492,445.81	147,733.74	147,733.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916315/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,071,587.53	1,071,587.53	752,127.35	752,127.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916527/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
522,914.08	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916653/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,869,564.17	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916778/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,472,338.83	1,472,338.83	1,198,155.51	1,198,155.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916968/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
470,622.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917186/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,143,812.97	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917351/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
402,940.85	402,940.85	402,940.85	402,940.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918180/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
907,617.86	792,418.10	792,418.10	792,418.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918305/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,471,500.79	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918327/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
271,392.56	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918685/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,335,131.00	667,565.50	667,565.50	667,565.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919557/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,897,470.00	948,735.00	948,735.00	948,735.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919561/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,045,254.00	2,522,627.00	2,522,627.00	2,522,627.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919569/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
647,225.16	647,225.16	647,225.16	647,225.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920856/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
365,880.00	365,880.00	365,880.00	365,880.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921368/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
716,657.37	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921644/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,818,313.23	545,493.97	545,493.97	545,493.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921680/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,005,262.31	301,578.69	301,578.69	301,578.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921727/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,884,833.00	1,442,416.50	1,442,416.50	1,442,416.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922067/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
249,537.00	249,537.00	249,537.00	249,537.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922931/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
511,705.80	511,705.80	511,705.80	511,705.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924018/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,625,418.42	812,709.21	812,709.21	812,709.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924177/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
880,377.90	880,377.90	874,789.80	874,789.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924819/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,691,340.78	2,691,340.78	1,657,654.29	1,657,654.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925018/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,792,933.77	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925100/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
391,304.44	180,602.05	180,602.05	180,602.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925573/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
737,705.00	368,852.50	368,852.50	368,852.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926311/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
660,585.94	660,585.94	264,234.38	264,234.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926663/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
515,449.48	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926736/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
1,657,995.85	1,657,995.85	497,398.76	497,398.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926833/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,661,185.57	1,661,185.57	830,592.79	830,592.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926940/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
649,979.64	649,979.64	324,989.82	324,989.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927589/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
766,564.02	766,564.02	229,969.21	229,969.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927659/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
766,616.22	766,616.22	383,308.11	383,308.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927765/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,711,252.40	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927946/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
893,483.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927947/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
646,007.48	646,007.48	323,003.74	323,003.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927992/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,020,000.00	1,020,000.00	306,000.00	306,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928036/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,360,337.62	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928224/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,387,010.90	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928239/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,956,522.18	963,210.92	963,210.92	963,210.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928306/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
266,003.08	266,003.08	106,401.23	106,401.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928352/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
490,344.53	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928444/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
266,732.87	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928462/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,294,358.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928592/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,722,814.36	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928603/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
272,177.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928631/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
905,251.44	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928701/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,398,941.49	3,398,941.49	2,441,564.75	2,441,564.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928796/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
994,046.48	609,047.64	609,047.64	609,047.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929123/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,907,170.89	1,907,170.89	953,585.45	953,585.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929288/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
917,976.21	917,976.21	458,988.11	458,988.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929310/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,156,809.95	1,156,809.95	1,051,164.31	1,051,164.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929601/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
945,703.51	472,851.76	472,851.76	472,851.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929606/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,509,987.56	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929883/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,203,250.94	1,203,250.94	1,096,780.00	1,096,780.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929940/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,087,882.05	195,818.77	195,818.77	195,818.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930074/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,343.66	1,300,343.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930264/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,845,684.63	1,845,684.63	1,298,719.01	1,298,719.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930276/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
314,292.45	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930652/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,040.98	1,000,040.98	300,012.29	300,012.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930654/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,409,474.90	1,082,290.51	1,082,290.51	1,082,290.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930747/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,013,343.93	1,624,535.83	1,624,535.83	1,624,535.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930780/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,113,712.62	541,806.14	541,806.14	541,806.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930988/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,641,900.71	1,868,949.91	1,868,949.91	1,868,949.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931048/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,468,779.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931247/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
758,419.41	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931326/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,027.69	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931362/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,950,971.17	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931608/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,498,328.32	1,234,113.99	1,234,113.99	1,234,113.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931670/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,031,880.95	1,902,569.86	1,902,569.86	1,902,569.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931770/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
102,252.76	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931858/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
78,520.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931872/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
729,283.91	729,283.91	364,641.96	364,641.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932040/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,308,263.09	1,308,263.09	654,131.55	654,131.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932094/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
599,523.95	599,523.95	299,761.98	299,761.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932175/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,956,909.08	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932268/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
784,371.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932271/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,520,737.76	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932285/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,495,236.32	1,758,876.74	1,758,876.74	1,758,876.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932290/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
761,333.18	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932415/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,313,587.00	1,362,685.79	1,362,685.79	1,362,685.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932444/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,556,925.30	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932469/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,457,490.32	728,745.16	728,745.16	728,745.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932826/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
369,282.09	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933212/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	Sin contratos	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933274/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,513,789.25	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933285/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,025,481.40	1,025,481.40	772,617.11	772,617.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933289/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1933362/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,652,950.75	3,652,950.75	1,826,475.38	1,826,475.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933590/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,741,651.35	2,741,651.35	1,370,825.68	1,370,825.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933648/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,502,799.05	2,502,799.05	1,251,399.53	1,251,399.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933830/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,612,923.51	1,451,631.16	1,451,631.16	1,451,631.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933934/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,140,013.20	1,140,013.20	570,006.60	570,006.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934059/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
653,960.55	653,960.55	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934087/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:NO TENEMOS	Sin observaciones
2,250,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934198/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	1,331,336.14	1,331,336.14	1,331,336.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934201/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
976,622.37	292,986.71	292,986.71	292,986.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934879/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
698,691.19	698,691.19	698,691.19	698,691.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934981/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
97,532.62	97,532.62	97,532.62	97,532.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935111/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,038,916.60	519,458.30	519,458.30	519,458.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935413/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
415,671.04	415,671.04	166,268.41	166,268.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935674/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
391,805.54	391,805.54	297,541.66	297,541.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936147/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
977,374.77	977,374.77	865,186.43	865,186.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936161/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,155,945.34	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936345/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,133,500.00	2,133,500.00	2,133,500.00	2,133,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936411/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
349,484.39	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936427/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,923,172.66	2,923,172.66	2,137,614.54	2,137,614.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936807/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
485,000.00	485,000.00	381,459.60	381,459.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936844/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1937383/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,586,837.72	1,211,452.34	1,211,452.34	1,211,452.34	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
929,501.14	754,015.45	754,015.45	754,015.45	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,869,099.30	934,549.65	934,549.65	934,549.65	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,328,317.03	664,158.51	664,158.51	664,158.51	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,134,964.96	567,482.48	567,482.48	567,482.48	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
612,338.11	306,169.05	306,169.05	306,169.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,094,305.22	1,547,152.61	1,547,152.61	1,547,152.61	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,742,430.86	1,871,215.43	1,871,215.43	1,871,215.43	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,084,220.04	2,105,616.49	2,105,616.49	2,105,616.49	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,447,845.89	1,223,922.94	1,223,922.94	1,223,922.94	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,403,102.19	701,551.09	701,551.09	701,551.09	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
848,655.86	424,327.93	424,327.93	424,327.93	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,004,206.81	1,002,103.40	1,002,103.40	1,002,103.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
494,523.35	247,261.67	247,261.67	247,261.67	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
307,796.77	153,898.38	153,898.38	153,898.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,166,834.00	1,583,417.00	1,583,417.00	1,583,417.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,365,653.58	1,682,826.79	1,682,826.79	1,682,826.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,059,148.08	918,262.68	918,262.68	918,262.68	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,900,999.84	1,450,499.92	1,450,499.92	1,450,499.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:Este Proyecto	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:La Meta es Lic	{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
18,570,679.60	1,935,272.27	1,906,586.11	1,906,586.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	267,285.72	262,998.25	262,998.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,970,569.25	26,551.75	26,551.75	26,551.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
25,051,215.04	16,303,952.65	16,288,693.04	16,288,693.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
20,209,793.48	3,732,679.94	3,730,389.69	3,730,389.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
20,156,387.94	16,676,921.67	16,662,629.45	16,662,629.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
30,127,803.77	17,843,589.75	17,832,902.77	17,832,902.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
11,955,654.34	7,465,528.29	7,458,969.38	7,458,969.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
17,272,183.54	9,586,267.07	9,481,721.88	9,481,721.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
20,096,342.28	14,416,070.23	14,410,357.22	14,410,357.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
18,054,500.47	9,123,049.83	9,105,619.60	9,105,619.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,121,033.23	211,916.17	211,541.64	211,541.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,889,058.46	1,131,674.67	1,130,666.65	1,130,666.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,990,769.23	1,478,272.02	1,477,160.95	1,477,160.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
14,971,338.95	14,287,667.99	14,158,678.32	14,158,678.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,600,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,710,705.38	3,072,216.73	3,070,246.16	3,070,246.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
7,707,266.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,116,767.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,121,742.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{854165/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:En su moment	Sin observaciones
8,967,223.15	8,967,223.15	8,967,223.15	8,967,223.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854996/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{855822/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicitado en s	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{857791/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859997/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Este no es un	regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs2: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs3: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs4: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs5: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran
1,237,102.16	1,237,102.16	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{112465/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,371.09	1,999,371.09	1,999,371.09	1,999,371.09	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:CANCELACIÓN	Sin observaciones
1,992,033.12	1,992,033.12	1,992,033.12	1,992,033.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:SE SOLICITA CA	Sin observaciones
5,925,843.64	5,925,843.64	5,925,843.64	5,925,843.64	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:El proyecto ya	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223732/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
654,692.31	654,692.31	654,692.27	654,692.27	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224875/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
604,336.45	604,336.45	302,169.51	302,169.51	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224896/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
588,960.67	588,960.67	588,957.45	588,957.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225230/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
736,203.56	736,203.56	736,200.78	736,200.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304849/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
327,350.63	327,350.63	327,350.51	327,350.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304899/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,828,077.26	3,828,077.26	3,828,077.26	3,828,077.26	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,264,776.42	1,264,776.42	1,264,776.42	1,264,776.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1406181/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
73,014.42	73,014.42	73,014.42	73,014.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1407380/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:proyecto en te	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488770/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488798/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488805/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
53,055,300.00	53,055,300.00	53,055,300.00	53,055,300.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
339,402.55	339,402.55	339,402.55	339,402.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1519818/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,999,528.58	2,999,528.58	2,999,528.58	2,999,528.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1550131/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,050,114.32	1,050,114.32	1,050,114.32	1,050,114.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1550225/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1561977/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cance	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562039/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cance	Sin observaciones
13,484,525.07	13,484,525.07	13,484,525.07	13,484,525.07	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cance	Sin observaciones
845,731.64	845,730.64	845,730.64	845,730.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599681/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
712,202.80	712,202.80	712,202.80	712,202.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599687/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1609808/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1609810/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1611015/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
3,084,191.41	3,084,191.41	3,084,191.41	3,084,191.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1615253/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
963,937.51	963,937.51	963,937.51	963,937.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1616079/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
900,696.52	900,696.52	900,696.52	900,696.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1618879/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
384,939.37	384,939.37	381,262.30	381,262.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1632976/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:APROBADO EN	Sin observaciones
1,468,205.92	1,468,205.92	1,468,205.92	1,468,205.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1634210/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,212,443.14	2,212,443.14	1,999,840.00	1,999,840.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1651676/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,506,066.28	1,506,066.28	1,506,066.28	1,506,066.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1668120/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
316,395,368.00	316,395,368.00	316,395,368.00	316,395,368.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	21,168,988.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,847,878.31	1,847,878.31	1,847,878.31	1,847,878.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
690,230.23	690,230.23	690,230.23	690,230.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1745233/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,990,007.99	3,990,007.99	3,990,007.99	3,990,007.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1745569/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
502,435.47	378,004.15	378,004.15	378,004.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1754591/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,264,640.45	1,135,311.38	1,135,311.38	1,135,311.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755380/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,230,163.34	1,204,720.08	1,204,720.08	1,204,720.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755386/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,876,735.17	1,807,920.30	1,807,920.30	1,807,920.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1758131/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
595,339.80	595,339.80	595,339.80	595,339.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761744/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
277,276.54	277,268.92	277,268.92	277,268.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1769272/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,090,954.11	2,013,879.49	2,013,879.49	2,013,879.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1771116/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
149,556.90	121,643.26	121,643.26	121,643.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774292/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
499,193.50	474,430.91	474,430.91	474,430.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1781031/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,150,906.66	3,990,708.40	3,990,708.40	3,990,708.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1787646/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
133,741.76	85,167.32	85,167.32	85,167.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1819088/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
793,072.07	661,364.90	661,364.90	661,364.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1819098/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
401,099.53	400,935.59	400,935.59	400,935.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1820468/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
488,826.53	382,224.51	382,224.51	382,224.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1824132/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
276,428.03	167,553.99	167,553.99	167,553.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827224/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
573,843.06	573,843.05	573,843.05	573,843.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827292/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	1,500,820.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1831511/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
212,134.56	212,134.56	212,134.56	212,134.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1866591/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
410,584.09	410,584.09	410,584.09	410,584.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1866973/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
288,991.04	288,991.04	288,991.04	288,991.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1867119/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,221,471.08	3,056,841.40	3,056,841.40	3,056,841.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,896,490.01	793,952.15	793,952.15	793,952.15	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,758,186.39	1,758,186.38	1,758,186.38	1,608,119.56	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,605,609.34	1,498,194.41	1,498,194.41	1,498,194.41	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,896,874.43	1,629,149.24	1,629,149.24	1,629,149.24	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,422,851.86	3,030,664.37	3,030,664.37	3,030,664.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,692,463.59	2,692,463.59	2,692,463.59	2,064,993.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883169/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,232,845.36	2,232,845.36	1,893,771.37	1,893,771.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883195/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,838,542.63	1,838,542.63	1,581,141.19	1,581,141.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883750/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,635,562.32	1,635,562.32	1,335,412.44	1,335,412.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884006/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,120,724.42	3,087,875.46	3,087,875.46	3,087,875.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884384/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
14,105,200.48	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893159/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
21,188,653.82	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893160/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
14,266,394.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893161/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
13,424,790.57	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893169/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
4,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893180/proyecto	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación:LA OBRA SE EN	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
3,000,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893185/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893260/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893340/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893364/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA	Sin observaciones
4,500,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893373/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894220/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894464/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895059/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895727/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
517,877.39	517,877.39	400,842.31	400,842.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907996/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,030,423.30	1,030,423.30	515,211.65	515,211.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908068/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
4,277,749.55	4,277,749.55	3,336,583.87	3,336,583.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908875/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
717,977.00	700,353.00	700,353.00	700,353.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909142/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
3,892,533.97	3,892,533.97	1,557,013.59	1,557,013.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909174/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,812,757.87	1,812,757.87	1,576,892.88	1,576,892.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909938/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
72,063.46	72,063.46	21,619.04	21,619.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910355/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
475,162.37	475,162.37	475,162.37	475,162.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910486/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,148,802.18	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911731/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
572,633.40	572,633.40	572,633.40	572,633.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1912923/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
932,906.22	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914591/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,004,756.31	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914690/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,808,172.47	2,808,172.47	2,562,102.10	2,562,102.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914785/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
636,932.62	356,458.92	356,458.92	356,458.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914807/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
429,917.62	362,800.12	362,800.12	362,800.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914867/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,867,153.33	2,867,153.33	1,393,964.43	1,393,964.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915063/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,419,407.33	2,419,407.33	2,319,694.64	2,319,694.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915109/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
391,304.44	391,304.44	391,304.44	391,304.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915201/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
492,445.81	492,445.81	147,733.74	147,733.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916199/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,976,076.00	988,038.00	988,038.00	988,038.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917105/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
606,013.87	606,013.87	528,962.84	528,962.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917423/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,145,037.19	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918332/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,116,854.10	759,015.79	759,015.79	759,015.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918338/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
758,274.28	643,335.91	643,335.91	643,335.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918354/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
735,811.10	735,811.10	735,811.10	735,811.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919120/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,861,423.50	942,657.47	942,657.47	942,657.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919349/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,572,262.00	4,187,569.78	4,187,569.78	4,187,569.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919573/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
731,897.89	731,897.89	731,897.89	731,897.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919784/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
810,528.18	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920430/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,342,254.61	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920461/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,216,003.01	3,604,490.84	3,604,490.84	3,604,490.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920731/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,064,709.84	851,789.68	851,789.68	851,789.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921058/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,016,508.63	2,130,519.29	2,130,519.29	2,130,519.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922435/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,386,643.00	1,193,321.50	1,193,321.50	1,193,321.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922596/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,375,186.54	2,375,186.54	1,187,593.27	1,187,593.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923066/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,926.00	400,926.00	400,926.00	400,926.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923078/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
225,744.00	225,744.00	225,744.00	225,744.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923142/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
123,410.00	123,410.00	123,410.00	123,410.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923295/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
517,551.60	517,551.60	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1923922/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
792,340.11	792,340.11	787,310.82	787,310.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1924522/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
880,377.90	880,377.90	877,583.70	877,583.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1924550/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
150,501.71	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1924593/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,148,324.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1925245/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,850,000.00	2,850,000.00	2,580,621.68	2,580,621.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1925474/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
300,068.24	300,068.24	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926303/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
296,633.43	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926305/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
4,401,720.00	2,200,860.00	2,200,860.00	2,200,860.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926309/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,033,887.60	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926735/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
4,621,521.73	4,621,521.73	3,858,119.02	3,858,119.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926840/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
838,781.24	838,781.24	251,634.37	251,634.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926885/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
614,534.13	614,534.13	307,267.07	307,267.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926925/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
513,118.25	513,118.25	153,935.48	153,935.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926972/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
832,208.07	832,208.07	249,662.42	249,662.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927662/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,048,008.47	2,048,008.47	1,024,004.24	1,024,004.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927696/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,830,258.42	2,830,258.42	849,077.53	849,077.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927866/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
919,772.97	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927939/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,133,862.93	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928216/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
457,652.33	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928246/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,787,036.31	2,787,036.31	1,393,518.16	1,393,518.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928307/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,010,034.12	1,505,017.06	1,505,017.06	1,505,017.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928340/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,738,461.02	2,738,461.02	821,538.31	821,538.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928351/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
341,465.09	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928377/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,025,843.06	4,025,843.06	1,207,752.92	1,207,752.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928465/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
270,923.37	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928580/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,755,069.58	3,566,302.19	3,566,302.19	3,566,302.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928582/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
627,496.89	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928600/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
390,518.98	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928601/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,170,585.57	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928643/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,127,248.13	751,442.81	751,442.81	751,442.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928651/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
272,177.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928672/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
693,750.00	448,654.99	448,654.99	448,654.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928716/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,118,094.69	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928732/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
632,107.17	301,003.41	301,003.41	301,003.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929500/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
462,004.80	462,004.80	231,002.40	231,002.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929582/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,192,480.00	1,192,480.00	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929767/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:NO TENGO RE	Sin observaciones
1,606,479.89	1,606,479.89	803,239.95	803,239.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929952/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,431,438.90	1,715,719.45	1,715,719.45	1,715,719.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930116/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
850,030.34	600,454.02	600,454.02	600,454.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930459/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,460,981.16	438,294.35	438,294.35	438,294.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930643/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
871,961.03	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930663/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,321,205.82	4,321,205.82	4,321,205.82	1,296,361.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930751/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,852,756.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930915/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,731,701.52	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930932/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,716,347.61	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930944/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1931127/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
526,668.29	333,514.86	333,514.86	333,514.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931470/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
602,136.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931515/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,859,521.80	1,429,760.90	1,429,760.90	1,429,760.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931734/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,507,370.68	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931796/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,487,478.94	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931854/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
406,044.79	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931863/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
83,914.18	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931874/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,203,745.35	1,203,745.35	101,872.68	101,872.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932176/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
377,802.94	377,802.94	188,901.47	188,901.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932213/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,320,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932216/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,346,991.92	1,346,991.92	673,495.96	673,495.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932228/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,960,843.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932505/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
551,319.49	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932531/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,196,478.17	2,196,478.17	1,098,239.09	1,098,239.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932776/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
766,529.42	766,529.42	383,264.71	383,264.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932891/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,499,932.58	3,499,932.58	1,749,966.29	1,749,966.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933179/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933181/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
891,893.92	891,893.92	580,356.19	580,356.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933308/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,319,386.62	1,149,528.23	1,149,528.23	1,149,528.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933516/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,499,164.08	2,499,164.08	749,749.22	749,749.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933531/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,177,037.24	1,177,037.24	588,518.62	588,518.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933569/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,087,348.14	1,087,348.14	543,674.07	543,674.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933632/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,500,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933820/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
766,520.82	766,520.82	383,260.41	383,260.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934089/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
967,979.84	702,236.58	702,236.58	702,236.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934115/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,072,505.46	2,072,505.46	621,751.64	621,751.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934265/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,653,430.64	1,922,610.27	1,922,610.27	1,922,610.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934292/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
280,191.93	280,191.93	280,191.93	280,191.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934314/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
159,323.14	159,323.14	159,323.14	159,323.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934329/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
315,427.01	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934443/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,127,127.46	1,127,127.46	563,563.72	563,563.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934745/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
889,232.77	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934813/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,419,040.15	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934845/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1934878/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1934969/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,612,324.85	2,612,324.85	1,306,162.43	1,306,162.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935142/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,037,278.59	911,183.58	911,183.58	911,183.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935255/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,578,358.49	733,070.68	733,070.68	733,070.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935691/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
73,800.69	73,800.69	73,800.69	73,800.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935905/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
750,000.00	750,000.00	607,743.44	607,743.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935983/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,740.00	400,740.00	400,740.00	400,740.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936116/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
358,671.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936453/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,092,701.46	327,810.44	327,810.44	327,810.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936943/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,447,119.63	1,447,119.63	1,447,119.63	1,447,119.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1937658/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
747,389.46	Sin contratos	373,694.73	373,694.73	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,693,886.86	846,943.43	846,943.43	846,943.43	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,616,786.53	808,393.26	808,393.26	808,393.26	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,582,886.07	1,291,443.03	1,291,443.03	1,291,443.03	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
382,140.99	191,070.49	191,070.49	191,070.49	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,276,606.70	2,172,715.18	2,172,715.18	2,172,715.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,137,534.79	568,767.38	568,767.38	568,767.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,393,148.90	1,696,574.45	1,696,574.45	1,696,574.45	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,540,385.01	770,192.50	770,192.50	770,192.50	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,569,347.02	784,673.51	784,673.51	784,673.51	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,133,874.60	1,066,937.30	1,066,937.30	1,066,937.30	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,470,711.82	1,235,355.91	1,235,355.91	1,235,355.91	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,121,258.37	1,560,629.18	1,560,629.18	1,560,629.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,868,242.15	1,934,121.07	1,934,121.07	1,934,121.07	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
556,274.18	465,483.98	465,483.98	465,483.98	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-08}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
1,126,007.19	1,126,007.19	1,126,007.19	1,126,007.19	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:Este Proyecto	{obs1: {observación:Este Proyecto
3,000,000.00	141,318.17	139,210.92	139,210.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,656,802.69	1,697,040.80	1,697,040.80	1,697,040.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
9,919,671.36	2,068,640.66	2,067,588.15	2,067,588.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
12,004,343.85	3,661,502.11	3,656,016.96	3,656,016.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
26,793,750.50	7,498,224.82	7,491,305.72	7,491,305.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
20,162,279.56	11,528,750.38	11,520,941.63	11,520,941.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
15,645,246.05	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,975,538.46	53,538.46	53,538.46	53,538.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
18,015,545.14	150,000.00	150,000.00	150,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,008,451.33	2,008,451.33	2,007,001.97	2,007,001.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,730,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,984,612.60	750,406.04	743,851.34	743,851.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,952,000.00	3,741,783.23	3,724,987.82	3,724,987.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
8,344,220.13	3,112,815.21	3,103,195.26	3,103,195.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
4,009,538.40	2,792,958.97	2,790,357.48	2,790,357.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
194,307.50	194,307.50	194,307.50	194,307.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1943776/proyecto	En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
29,037,011.35	17,464,653.78	17,435,119.42	17,435,119.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
5,714,592.58	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,000.00	852,891.92	851,370.19	851,370.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
5,000,000.00	693,361.12	692,940.36	692,940.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
1,900,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
12,759,548.28	12,759,548.28	12,759,548.28	12,759,548.28	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
14,331,396.83	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{854174/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicitado en s	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857987/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cancel	Sin observaciones
134,496.93	134,496.93	134,496.93	134,496.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111326/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
3,694,513.66	3,694,513.66	3,694,513.66	3,694,513.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222454/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223740/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
377,709.76	377,709.76	377,709.75	377,709.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224891/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
251,807.08	251,807.08	251,807.01	251,807.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224897/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
90,036,950.00	90,036,950.00	90,036,950.00	90,036,950.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,168,000.00	1,167,999.99	1,167,999.99	1,167,999.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,807,832.27	8,807,832.27	8,807,832.27	8,807,832.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1285830/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
782,577.48	782,577.48	782,477.48	782,477.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1319327/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:APROBADO EN	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488771/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488799/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488803/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
2,657,496.67	2,657,496.67	2,657,496.67	2,657,496.67	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
4,370,120.83	4,370,120.83	4,370,120.83	4,370,120.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500478/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,165,228.00	300,165,228.00	300,165,228.00	300,165,228.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cancel	Sin observaciones
3,435,059.72	3,435,059.72	3,433,030.32	3,433,030.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1586178/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:APROBADO EN	Sin observaciones
526,269.90	526,269.90	526,269.90	526,269.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599679/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1609809/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1609816/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1610347/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1611010/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
74,069.08	74,069.08	72,793.08	72,793.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1647308/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:APROBADO EN	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,669,576.57	1,669,576.57	1,669,576.57	1,669,576.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1668133/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
190,894.79	152,664.75	152,664.75	152,664.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1751842/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,320,504.90	3,320,503.46	3,320,503.46	3,320,503.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1754602/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,484,573.54	1,237,002.88	1,237,002.88	1,237,002.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755366/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,820,359.61	1,753,611.89	1,753,611.89	1,753,611.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1758127/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
535,190.17	509,505.53	509,505.53	509,505.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1758143/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
527,709.01	507,465.75	507,465.75	507,465.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1780808/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
236,525.42	229,507.16	229,507.16	229,507.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1781003/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,247,593.97	11,247,593.97	11,247,593.97	11,247,593.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1787667/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
19,063,503.66	12,349,726.03	12,349,726.03	12,278,315.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1792645/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,950,000.00	3,940,755.21	3,940,755.21	3,940,755.21	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
438,939.11	438,759.71	438,759.71	438,759.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1820439/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,501,966.98	1,436,916.73	1,436,916.73	1,436,916.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827208/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
685,693.48	671,070.70	671,070.70	671,070.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827274/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
615,608.31	615,608.31	615,608.31	615,608.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1868474/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,270,938.22	3,270,938.22	3,270,938.22	3,270,938.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1869195/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,419,569.58	1,252,491.58	1,252,491.58	1,252,491.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,124,970.14	2,839,503.94	2,839,503.94	2,839,503.94	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,140,430.83	2,140,430.83	1,924,076.53	1,924,076.53	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,074,110.29	1,850,275.76	1,850,275.76	1,850,275.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,636,722.87	1,580,424.69	1,580,424.69	1,580,424.69	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,275,651.62	2,275,651.62	2,162,215.67	2,162,215.67	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,333,201.78	1,230,058.76	1,230,058.76	1,230,058.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1883075/proyecto	Cancelado		{obs1: {observación:SE SOLICITA LA	Sin observaciones
2,420,251.84	2,420,251.84	2,420,251.84	2,420,251.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883366/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,309,984.87	3,692,276.89	3,692,276.89	3,692,276.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883601/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,581,959.31	1,581,959.31	1,581,959.31	1,581,959.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883718/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,252,568.00	1,790,266.66	1,790,266.66	1,790,266.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884096/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,265,767.98	641,007.07	641,007.07	641,007.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884230/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
817,883.72	406,369.62	406,369.62	406,369.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884231/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
14,875,076.41	8,925,045.84	8,925,045.84	8,925,045.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884373/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,624,559.69	1,879,450.39	1,879,450.39	1,879,450.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1886772/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,656,802.69	1,697,040.80	1,697,040.80	1,697,040.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
286,440.85	286,440.85	286,440.85	286,440.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1888061/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,078,959.23	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893157/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-14}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
13,290,558.27	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1893171/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893243/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893244/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893355/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893356/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893362/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
4,500,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1893371/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
6,695,289.15	2,008,586.75	2,008,586.75	2,008,586.75	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1893686/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893784/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894016/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894203/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894217/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894232/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894500/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894642/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1895045/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1895048/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1895707/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1895715/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1895720/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1907576/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,268,550.48	1,268,550.48	507,420.19	507,420.19	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1907930/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
930,231.30	930,231.30	465,115.65	465,115.65	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1909072/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,141,482.73	2,141,482.73	642,444.82	642,444.82	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1909237/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,385,336.54	1,385,336.54	415,600.96	415,600.96	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1909261/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,061,897.21	1,061,897.21	854,490.09	854,490.09	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1909322/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
957,425.31	957,425.31	766,959.31	766,959.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909411/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,270,301.07	1,270,301.07	1,001,049.26	1,001,049.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909481/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,176,639.90	352,991.97	352,991.97	352,991.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910230/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
320,666.00	320,666.00	200,416.22	200,416.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910321/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,017,750.91	605,325.27	605,325.27	605,325.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910440/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,259,568.95	3,259,568.95	977,870.69	977,870.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910453/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,614,190.26	484,257.08	484,257.08	484,257.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910467/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,857,377.45	2,318,341.20	2,318,341.20	2,318,341.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911746/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,498,032.48	1,498,032.48	1,390,658.99	1,390,658.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911852/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,000.59	1,200,000.59	1,200,000.59	1,200,000.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911897/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
813,704.81	813,704.81	725,647.08	725,647.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1912701/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,045,828.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914481/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
378,227.08	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914730/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,621,033.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914732/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
941,160.34	941,160.34	686,884.02	686,884.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914775/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,934,362.16	2,934,362.16	2,934,362.16	2,934,362.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916885/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
366,039.86	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916899/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,240,315.42	2,240,315.42	2,240,315.42	2,240,315.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917121/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sisicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
720,406.33	720,406.33	584,934.74	584,934.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917343/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
363,585.84	363,585.84	170,193.80	170,193.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917596/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,772,502.00	1,886,251.00	1,886,251.00	1,886,251.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917758/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,661,187.00	830,593.50	830,593.50	830,593.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918357/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,351,093.00	1,675,546.50	1,675,546.50	1,675,546.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919201/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,414,681.86	963,999.91	963,999.91	963,999.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919488/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
824,528.42	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919514/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,322,117.00	2,161,058.50	2,161,058.50	2,161,058.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919565/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,002,764.00	501,382.00	501,382.00	501,382.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919587/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
452,625.70	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919999/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,652,417.20	1,652,417.20	1,652,417.20	1,652,417.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921345/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
310,849.81	310,849.81	310,849.81	310,849.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921384/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,249,978.00	1,124,989.00	1,124,989.00	1,124,989.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922530/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,934,726.00	1,967,363.00	1,967,363.00	1,967,363.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922609/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
571,906.48	270,903.07	270,903.07	270,903.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922968/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,492,712.57	1,492,712.57	1,091,610.16	1,091,610.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923126/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
993,536.75	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923144/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
582,896.00	582,896.00	582,896.00	582,896.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923174/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
554,597.15	554,597.15	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923918/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
794,209.06	794,209.06	794,209.06	794,209.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923984/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,979,222.65	1,979,222.65	1,484,416.99	1,484,416.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924001/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
608,007.04	608,007.04	243,202.82	243,202.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924516/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
517,773.06	517,773.06	155,331.92	155,331.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924552/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,057,410.38	783,270.95	783,270.95	783,270.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924921/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
721,604.62	360,802.31	360,802.31	360,802.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926575/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
813,907.56	406,953.78	406,953.78	406,953.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926680/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,045,828.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926772/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,024,663.66	1,024,663.66	512,331.83	512,331.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926774/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,227,644.34	1,227,644.34	491,057.74	491,057.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926861/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,286,277.93	2,286,277.93	685,883.38	685,883.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926953/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,000,521.89	3,000,521.89	900,156.57	900,156.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927797/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
238,124.79	238,124.79	71,437.44	71,437.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927966/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
753,304.57	753,304.57	225,991.37	225,991.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927976/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
372,284.70	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928041/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,707,090.34	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928205/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,147,488.19	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928409/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,066,931.46	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928537/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
541,846.75	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928589/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
272,177.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928619/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,014,621.99	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928680/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,387,927.73	2,387,927.73	716,378.32	716,378.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928762/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
337,856.09	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929133/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
766,565.13	766,565.13	383,282.57	383,282.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929234/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,524,224.00	1,524,224.00	762,112.00	762,112.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929259/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
202,790.40	202,790.40	101,395.20	101,395.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1929427/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,223,729.68	6,223,729.68	3,108,880.40	3,108,880.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1929630/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,781,658.00	3,781,658.00	3,092,618.00	3,092,618.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1929633/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
542,111.89	542,111.89	542,111.89	542,111.89	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1929822/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
366,039.86	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1929847/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
818,547.05	818,547.05	245,564.12	245,564.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1929969/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
436,303.77	214,876.06	214,876.06	214,876.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1929981/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
222,776.77	222,776.77	222,776.77	222,776.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930246/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,731,990.34	3,731,990.34	3,101,700.97	3,101,700.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930250/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,899,985.47	1,899,985.47	949,992.74	949,992.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930408/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,254,622.82	1,254,622.82	1,068,752.78	1,068,752.78	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930416/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,349,127.05	777,169.14	777,169.14	777,169.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930421/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
345,412.94	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930672/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,009,302.58	302,790.77	302,790.77	302,790.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930729/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,294,314.67	632,107.17	632,107.17	632,107.17	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930940/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,563,217.26	1,053,261.76	1,053,261.76	1,053,261.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931099/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,900,178.52	1,900,178.52	950,089.26	950,089.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931302/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
209,165.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931529/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,703,135.97	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931640/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
419,275.71	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931866/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,075,933.15	749,366.50	749,366.50	749,366.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932063/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
629,149.35	564,910.15	564,910.15	564,910.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932230/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
509,237.87	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932348/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
408,799.44	408,799.44	408,799.44	408,799.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932407/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,116,067.21	2,116,067.21	1,058,033.61	1,058,033.61	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932910/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,044,059.82	1,044,059.82	522,029.91	522,029.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933118/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,181,441.41	1,181,441.41	354,432.42	354,432.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933244/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
732,851.87	732,851.87	366,425.94	366,425.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933271/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,984.59	265,984.59	79,795.38	79,795.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933284/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933445/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,999,721.60	2,999,721.60	1,499,860.80	1,499,860.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933482/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,300,056.58	1,300,056.58	650,028.29	650,028.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933508/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,665,694.11	1,665,694.11	832,847.06	832,847.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933576/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
461,172.00	461,172.00	230,586.00	230,586.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933646/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,500,918.57	3,500,918.57	1,750,459.29	1,750,459.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933980/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,336,140.70	984,768.14	984,768.14	984,768.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934066/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
618,547.84	488,359.19	488,359.19	488,359.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934103/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
234,138.55	234,138.55	234,138.55	234,138.55	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934286/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,763,604.32	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934619/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,435,601.10	1,902,951.75	1,902,951.75	1,902,951.75	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934723/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,068,266.35	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934858/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,535,799.09	1,301,336.74	1,301,336.74	1,301,336.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934962/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
893,483.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935059/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,016,616.46	1,016,616.46	508,308.23	508,308.23	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935096/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
442,540.63	442,540.63	221,270.32	221,270.32	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935106/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,849,137.02	1,126,186.38	1,126,186.38	1,126,186.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935146/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,009,765.97	716,780.11	716,780.11	716,780.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935199/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,837,201.59	551,160.47	551,160.47	551,160.47	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935210/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,994,357.67	1,854,164.82	1,854,164.82	1,854,164.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935235/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,897,500.00	1,897,500.00	948,750.00	948,750.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935247/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,411,868.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935268/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
779,372.91	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935303/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,486,222.96	745,866.89	745,866.89	745,866.89	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935398/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,185,439.22	355,631.77	355,631.77	355,631.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935406/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
944,756.78	755,805.42	755,805.42	755,805.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935455/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
415,671.04	415,671.04	166,268.41	166,268.41	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1935698/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
801,001.99	801,001.91	801,001.91	801,001.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935883/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
130,531.00	130,531.00	130,531.00	130,531.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936276/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
253,770.00	253,770.00	253,770.00	253,770.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936448/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,219,642.82	2,219,642.82	1,124,821.41	1,124,821.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936554/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,160,272.85	3,160,272.85	3,160,272.85	3,160,272.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936746/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,278,910.20	2,278,910.20	2,278,910.20	2,278,910.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1937397/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
137,863.73	137,863.73	137,863.73	137,863.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1937479/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,185,671.39	910,696.41	910,696.41	910,696.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1937624/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
694,046.03	347,023.01	347,023.01	347,023.01	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,144,404.62	572,202.31	572,202.31	572,202.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,818,878.35	909,439.17	909,439.17	909,439.17	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,904,867.32	952,433.66	952,433.66	952,433.66	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,146,923.29	1,073,461.64	1,073,461.64	1,073,461.64	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,927,118.55	1,463,559.27	1,463,559.27	1,463,559.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
754,767.24	377,383.62	377,383.62	377,383.62	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,079,114.85	1,039,557.42	1,039,557.42	1,039,557.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
517,916.41	361,589.06	361,589.06	361,589.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,956,975.35	1,978,487.67	1,978,487.67	1,978,487.67	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,745,963.21	1,594,226.47	1,594,226.47	1,594,226.47	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
45,637,382.55	45,637,382.55	24,959,814.99	24,959,814.99	Sin contratos	{meta1: {unidad	1941333/proyecto	En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
3,865,517.25	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,109,228.03	332,768.41	332,768.41	332,768.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,953,195.97	2,214,729.97	2,213,635.04	2,213,635.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	1,468,592.04	1,466,128.06	1,466,128.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,976,251.15	902,386.78	901,538.51	901,538.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
20,194,575.99	16,220,661.36	16,219,265.13	16,219,265.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
40,284,831.37	20,533,183.19	20,485,886.43	20,485,886.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
9,886,769.23	1,225,872.78	1,222,612.70	1,222,612.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
14,936,199.14	9,415,853.19	9,392,667.32	9,392,667.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
62,490,469.91	36,522,360.57	36,158,164.80	36,158,164.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-15}}
1,977,554.49	24,873.28	24,638.35	24,638.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
11,974,251.74	458,272.28	455,020.54	455,020.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
9,990,187.69	4,191,959.66	4,187,259.89	4,187,259.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
11,492,355.25	4,277,324.16	4,270,257.26	4,270,257.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,198,169.23	1,090,295.68	1,089,002.66	1,089,002.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,913,710.65	2,614,422.24	2,611,841.51	2,611,841.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
14,924,999.99	7,471,846.11	7,467,869.86	7,467,869.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
7,957,020.97	6,084,309.94	6,071,539.52	6,071,539.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,463,765.89	2,701,347.18	2,697,804.97	2,697,804.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,646,969.23	3,760,194.93	3,757,374.60	3,757,374.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,976,755.25	5,856,969.17	5,814,743.05	5,814,743.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,715,376.95	2,232,061.88	2,231,682.46	2,231,682.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,870,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,000,000.00	3,342.75	3,290.92	3,290.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,272,632.30	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
510,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
761,860.07	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
595,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
496,930.47	444,612.26	444,612.26	444,612.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857678/proyecto_F	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{858093/proyecto_I	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicitado en s	Sin observaciones
2,155,287.88	2,155,287.88	2,155,287.88	2,155,287.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858339/proyecto_I	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{858704/proyecto_I	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:DERIVADO A C	del Fism se rigen le los lineamientos de la MIDS, no se pueden cancelas sin ningun documentos que avale la instancia y ademas no existe un comentario en observaciones., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs2: {observación:Los poryectos del Fism se rigen le los lineamientos de la MIDS, no se pueden cancelas sin ningun documentos que avale la instancia y ademas no existe un comentario en observaciones., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs3: {observación:Los poryectos del Fism se rigen le los lineamientos de la MIDS, no se pueden cancelas sin ningun documentos que avale la instancia y ademas no existe un comentario en observaciones., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs4: {observación:Los poryectos del Fism se rigen le los lineamientos de la MIDS, no se pueden cancelas sin ningun documentos que avale la
6,902,145.34	6,902,145.34	6,902,145.34	6,902,145.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859590/proyecto_P	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
294,816.64	294,816.64	294,816.64	294,816.64	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,080,018.00	1,080,018.00	1,080,018.00	1,080,018.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1034911/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Este no es un	{obs1: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
685,362.70	685,362.70	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112466/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:esta obra no f	Sin observaciones
377,709.76	377,709.76	377,708.54	377,708.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304836/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,158,840.42	2,158,840.42	2,051,761.73	2,051,761.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304867/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1343830/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
964,035.31	964,035.31	964,035.31	964,035.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,897,022.39	1,897,022.39	1,897,022.39	1,897,022.39	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,399,999.99	1,399,999.99	1,399,999.99	1,399,999.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1389534/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cancelado	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,065,344.95	2,065,344.95	1,687,352.59	1,687,352.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1462162/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación: APROBADO EN	Sin observaciones
2,005,174.24	2,005,174.24	1,888,480.00	1,888,480.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1487647/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488804/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1497933/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1512814/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Registro que s	Sin observaciones
21,873,338.00	21,873,338.00	21,873,338.00	21,873,338.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
3,207,252.06	3,207,252.06	3,207,252.06	3,207,252.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1521801/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
15,940,388.97	15,940,388.97	15,926,512.20	15,926,512.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1529093/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación: DERIVADO DE	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529132/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: PROYECTO CA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1561996/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Proyecto canc	Sin observaciones
162,767.04	162,767.04	162,767.04	162,767.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1588019/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,859.69	500,859.69	500,859.69	500,859.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599680/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,508,173.88	1,508,173.88	1,508,173.88	1,508,173.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599694/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,001,440.48	1,001,440.48	1,001,440.48	1,001,440.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1600403/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1610905/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Recurso de FA	Sin observaciones
787,668.02	787,668.02	787,668.02	787,668.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1619639/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
595,201.28	595,201.28	595,201.28	595,201.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1620336/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
836,367.77	836,367.77	836,367.77	836,367.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1631307/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,630,428.03	1,630,428.03	1,630,428.03	1,630,428.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1636841/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
494,214.74	494,214.74	494,214.74	494,214.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1637313/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
5,357,381.23	2,065,250.46	2,065,250.46	2,065,250.46	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
618,021.71	444,350.22	444,350.22	444,350.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1756268/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,548,295.57	1,537,985.37	1,537,985.37	1,537,985.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1758148/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,566,528.62	1,566,528.62	1,566,528.62	1,566,528.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1771119/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,006,637.89	1,005,786.81	1,005,786.81	1,005,786.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774311/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,006,637.89	1,005,786.81	1,005,786.81	1,005,786.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774314/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,261,569.21	4,261,567.95	4,261,567.95	4,261,567.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774332/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,767,887.62	8,767,887.62	8,767,887.62	8,767,887.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1787642/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,874,606.93	4,574,768.60	4,574,768.60	4,574,768.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1787656/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,843,480.89	1,843,480.89	1,843,480.89	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación: El Número de	Sin observaciones
1,535,440.67	1,535,440.67	1,535,440.67	1,535,440.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1818411/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
196,765.81	196,685.39	196,685.39	196,685.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1820475/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
325,294.98	290,111.14	290,111.14	290,111.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827347/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,508.87	380,630.43	380,630.43	380,630.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1830483/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
420,883.74	420,883.74	420,883.74	420,883.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1854223/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,599,822.80	1,599,822.80	1,599,822.80	1,599,822.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1868388/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,698,996.19	1,698,996.19	1,698,996.19	1,698,996.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1868422/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
865,174.93	865,174.93	865,174.93	865,174.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1868563/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,328,936.46	2,007,828.40	2,007,828.40	2,007,828.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,202,755.66	2,202,755.66	2,202,755.66	2,002,812.29	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,786,764.79	2,100,423.21	2,100,423.21	2,100,423.21	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,852,515.42	1,709,141.32	1,709,141.32	1,709,141.32	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,800,000.00	1,800,000.00	1,599,461.14	1,599,461.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883179/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,109,946.44	1,109,946.44	1,040,051.01	1,040,051.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883192/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,709,357.61	1,367,486.09	1,367,486.09	1,367,486.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883339/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,990,386.31	1,855,831.86	1,855,831.86	1,855,831.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883442/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,762,131.86	620,000.00	528,639.56	528,639.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883480/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,139,475.78	2,656,814.50	2,656,814.50	2,656,814.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883778/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,003,046.99	1,474,987.71	1,474,987.71	1,474,987.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884166/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,125,000.00	1,092,862.00	1,092,862.00	1,092,862.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884209/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,162,775.98	544,236.33	544,236.33	539,446.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1886894/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,766,987.97	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893162/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
15,175,561.69	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893170/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
5,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893178/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
5,905,310.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893179/proyecto	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación:LA OBRA SE EN	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
4,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893182/proyecto	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación:LA OBRA ESTA	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
3,500,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893184/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,500,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	1893190/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893246/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA ESTA	fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893347/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893349/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTA}	Sin observaciones
1,500,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	1893370/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894206/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894465/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894555/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1895520/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1895694/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1895704/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
9,501,058.72	9,501,058.72	2,850,317.62	2,850,317.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907440/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
975,416.66	975,416.66	975,416.66	975,416.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907610/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
40,472.40	40,472.40	16,188.96	16,188.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907778/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,105,328.52	1,105,328.52	1,105,328.52	1,105,328.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908565/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
918,378.98	918,378.98	275,513.69	275,513.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908818/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,420,701.82	1,420,701.82	1,127,060.43	1,127,060.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908970/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,354,627.26	3,354,627.26	1,341,850.90	1,341,850.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909235/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
314,240.51	314,240.51	125,696.20	125,696.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909271/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,000.01	1,000,000.01	690,628.13	690,628.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909291/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
721,044.28	721,044.28	560,811.94	560,811.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909389/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
240,505.39	240,505.39	160,336.92	160,336.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909451/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,346,999.28	504,047.13	504,047.13	504,047.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909461/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
601,263.47	601,263.47	400,842.31	400,842.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909479/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,114,709.86	334,412.96	334,412.96	334,412.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910235/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
77,273.14	77,273.14	23,181.94	23,181.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910391/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,357,222.28	1,414,333.37	1,414,333.37	1,414,333.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910407/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
760,025.47	760,025.47	760,025.47	760,025.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914090/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
584,080.42	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914672/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,196,158.45	980,728.69	980,728.69	980,728.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914813/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,431,438.90	3,431,438.90	3,431,438.90	3,431,438.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915586/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
330,752.26	330,752.26	294,237.18	294,237.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916319/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,093,149.22	2,093,149.22	1,536,365.45	1,536,365.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916403/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,343,774.05	2,343,774.05	2,343,774.05	2,343,774.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916487/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,810,502.84	1,471,033.53	1,471,033.53	1,471,033.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916581/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,593,246.00	1,296,623.00	1,296,623.00	1,296,623.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916727/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,915,036.00	1,457,518.00	1,457,518.00	1,457,518.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916992/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,041,459.00	1,520,729.50	1,520,729.50	1,520,729.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916996/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
750,342.21	750,342.21	519,516.34	519,516.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917052/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,439,549.61	1,439,549.61	431,864.88	431,864.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917218/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
596,695.82	596,695.82	596,695.82	596,695.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917300/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,638,063.00	1,319,031.50	1,319,031.50	1,319,031.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917318/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
628,363.01	628,363.01	628,363.01	628,363.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918043/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
511,705.80	240,802.73	240,802.73	240,802.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918198/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
985,239.50	492,840.37	492,840.37	492,840.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918272/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
935,874.96	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918321/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
391,304.44	180,602.05	180,602.05	180,602.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918585/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,111,148.77	2,111,148.77	2,111,148.77	2,111,148.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918730/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,474,570.38	1,474,570.38	1,471,267.80	1,471,267.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918849/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
524,603.38	524,603.38	524,603.38	524,603.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918904/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
519,805.36	519,805.36	519,805.36	519,805.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919487/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,615,102.00	2,307,551.00	2,307,551.00	2,307,551.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919579/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,085,007.00	1,542,503.50	1,542,503.50	1,542,503.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919601/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,644,697.00	3,304,657.39	3,304,657.39	3,304,657.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919603/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,045,828.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919665/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
545,168.75	545,168.75	545,168.75	545,168.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920074/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
557,653.67	557,653.67	557,653.67	557,653.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920192/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
541,806.14	270,903.07	270,903.07	270,903.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920513/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
933,110.58	933,110.58	933,110.58	933,110.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920698/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
888,953.93	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920817/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,257,103.44	377,131.03	377,131.03	377,131.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921203/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,818,484.23	797,306.22	797,306.22	797,306.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921362/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
662,207.51	331,103.75	331,103.75	331,103.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921489/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
568,371.00	568,371.00	568,371.00	568,371.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922745/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,060,047.85	1,060,047.85	999,782.18	999,782.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923059/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
326,182.00	326,182.00	326,182.00	326,182.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923312/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
556,420.30	556,420.30	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1923912/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
1,241,441.80	1,241,441.80	372,432.54	372,432.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1923988/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
289,794.88	289,794.88	115,917.95	115,917.95	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1924279/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,599,999.47	2,599,999.47	779,999.84	779,999.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1924573/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,943,057.11	1,943,057.11	1,823,797.52	1,823,797.52	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1924933/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
799,784.27	399,892.14	399,892.14	399,892.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1925004/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,078,166.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1925064/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
405,094.72	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926307/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
1,493,999.33	1,493,999.33	597,599.73	597,599.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926618/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
537,855.34	537,855.34	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926738/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
166,629.65	166,629.65	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926744/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2,227,425.25	1,113,712.62	1,113,712.62	1,113,712.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927171/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
541,806.14	270,903.07	270,903.07	270,903.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927194/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,101,311.89	2,101,311.89	630,393.57	630,393.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927547/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
263,673.20	263,673.20	79,101.96	79,101.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927681/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
808,790.69	808,790.69	242,637.21	242,637.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927809/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
186,872.60	186,872.60	56,061.78	56,061.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927825/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
359,103.21	359,103.21	107,730.96	107,730.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927845/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,733,815.85	1,410,165.31	1,410,165.31	1,410,165.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928078/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928104/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,444,441.74	1,444,441.74	1,293,009.10	1,293,009.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928160/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,493,704.05	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928192/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,053,843.07	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928208/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
506,792.44	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928214/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,694,001.95	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928228/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,440,357.48	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928235/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
326,220.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928241/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
320,079.44	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928242/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,490,029.46	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928244/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
132,187.43	132,187.43	39,656.23	39,656.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928319/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,698,794.71	3,698,794.71	1,109,638.41	1,109,638.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928481/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
980,283.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928646/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
466,233.63	241,871.73	241,871.73	241,871.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928664/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
602,593.04	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928683/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
490,344.53	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928751/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,501,531.49	1,501,531.49	1,085,366.95	1,085,366.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929228/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
426,762.72	426,762.72	213,381.36	213,381.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929250/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,999,999.08	3,999,999.08	1,999,999.54	1,999,999.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929344/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,002,002.70	2,002,002.70	1,017,821.35	1,017,821.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929434/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,700,000.00	3,700,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929525/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,739,259.63	2,351,680.90	2,351,680.90	2,351,680.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929552/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
526,408.00	526,408.00	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929598/proyecto	En Ejecución	Validado avar	obs1: {observación:NO TENEMOS	Sin observaciones
536,198.60	536,198.60	536,198.60	536,198.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929650/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
872,909.89	421,404.78	421,404.78	421,404.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929703/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
603,529.90	603,529.90	491,575.14	491,575.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929823/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,202,702.39	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929834/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,983,662.98	1,983,662.98	1,868,148.84	1,868,148.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929904/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
647,668.67	194,300.60	194,300.60	194,300.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930093/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
279,527.96	279,527.96	279,527.96	279,527.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930267/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
748,855.54	748,855.54	694,828.57	694,828.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930350/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,936,000.00	1,936,000.00	968,000.00	968,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930450/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
709,598.05	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930572/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,484,920.33	4,484,920.33	3,799,963.08	3,799,963.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930768/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
588,659.38	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930895/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,621,033.64	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930905/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
796,458.48	532,852.36	532,852.36	532,852.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931317/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
821,468.76	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931328/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,923,179.29	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931542/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
359,439.73	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931572/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
770,093.03	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931630/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,224,097.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931755/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,079,201.35	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931769/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
70,765.65	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931826/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
113,653.09	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931850/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
111,475.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931875/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,106.00	999,106.00	499,553.00	499,553.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932064/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,015,169.64	2,015,169.64	1,007,584.82	1,007,584.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932201/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
477,827.20	477,827.20	238,913.60	238,913.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932222/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
659,092.26	633,658.62	633,658.62	633,658.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932346/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,540,383.89	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932435/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,999,078.71	2,999,078.71	1,499,539.36	1,499,539.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932899/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,936,423.59	3,936,423.59	1,968,211.80	1,968,211.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932902/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,080,027.33	3,080,027.33	1,540,013.67	1,540,013.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932915/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,475,011.66	946,608.17	946,608.17	946,608.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933042/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
359,291.56	359,291.56	179,645.78	179,645.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933154/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
645,091.16	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933183/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,232,863.38	1,232,863.38	369,859.01	369,859.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933202/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
240,753.69	240,753.69	120,376.85	120,376.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933204/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,391,113.92	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933251/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1933260/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
863,059.12	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933292/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,445,417.48	2,445,417.48	733,625.24	733,625.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933617/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
239,809.44	239,809.44	71,942.83	71,942.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933627/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
646,007.48	646,007.48	323,003.74	323,003.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933649/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,173,653.20	1,173,653.20	603,646.60	603,646.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933892/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
786,277.72	786,277.72	393,138.86	393,138.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934031/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,956,195.32	2,956,195.32	2,956,195.32	2,956,195.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934032/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,503,359.98	1,125,248.35	1,125,248.35	1,125,248.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934055/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1934093/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:SE CANCELO E	{obs1: {observación:los proyectos del fism, se cancelan desde la MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:los proyectos del fism, se cancelan desde la MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:los proyectos del fism, se cancelan desde la MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:los proyectos del fism, se cancelan desde la MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
375,000.00	364,287.00	364,287.00	364,287.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934207/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
750,000.00	728,574.00	728,574.00	728,574.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934209/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,585,589.96	2,025,700.15	2,025,700.15	2,025,700.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934299/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
857,829.41	857,829.41	600,478.37	600,478.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934474/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,949,000.16	1,949,000.16	974,500.08	974,500.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934698/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,461,372.20	738,411.67	738,411.67	738,411.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934808/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,339,326.82	776,154.69	776,154.69	776,154.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934861/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1935132/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
423,049.42	399,010.50	399,010.50	399,010.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935389/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,318,947.03	395,684.11	395,684.11	395,684.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935425/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
415,671.04	415,671.04	166,268.41	166,268.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935707/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
924,021.10	924,021.10	735,764.92	735,764.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935928/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
376,764.00	376,764.00	376,764.00	376,764.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936215/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
586,504.00	586,504.00	586,504.00	586,504.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936225/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,899,532.56	2,899,532.56	2,465,181.12	2,465,181.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936443/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1936739/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
846,696.03	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936800/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,697.61	400,697.61	400,697.61	400,697.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936845/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
638,688.60	319,344.30	319,344.30	319,344.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936904/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,983,034.80	1,983,034.80	1,983,034.80	1,983,034.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1937441/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,435,190.80	3,435,190.80	1,307,939.05	1,307,939.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1937460/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,440,000.00	4,440,000.00	2,105,172.36	2,105,172.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1937464/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,200,000.00	7,200,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1937615/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
503,610.10	251,805.05	251,805.05	251,805.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,079,962.29	539,981.14	539,981.14	539,981.14	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
976,715.62	488,357.81	488,357.81	488,357.81	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
968,733.08	484,366.54	484,366.54	484,366.54	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,175,076.01	587,538.00	587,538.00	587,538.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,816,174.65	908,087.32	908,087.32	908,087.32	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,921,029.81	960,514.90	960,514.90	960,514.90	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,920,411.53	1,460,205.76	1,460,205.76	1,460,205.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,918,080.44	1,459,040.22	1,459,040.22	1,459,040.22	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,982,085.06	991,042.53	991,042.53	991,042.53	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-08}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:Este Proyecto	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
800,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
6,010,502.99	4,702,827.46	4,697,678.80	4,697,678.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
32,177,029.00	5,491,669.12	5,484,556.37	5,484,556.37	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,980,020.97	4,260,294.64	4,253,041.31	4,253,041.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
18,120,302.00	12,669,660.49	12,661,290.86	12,661,290.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
25,101,483.85	17,406,440.13	17,235,508.68	17,235,508.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
5,961,020.98	1,691,470.00	1,690,617.09	1,690,617.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-15}}
1,994,251.99	1,588,424.05	1,585,710.81	1,585,710.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
7,420,886.50	26,551.75	26,551.75	26,551.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
6,933,095.09	3,808,112.76	3,798,251.57	3,798,251.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,709,167.65	3,823,317.71	3,822,074.64	3,822,074.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
7,732,910.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,083,980.00	841,037.36	828,271.09	828,271.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{798024/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{854167/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicitado en s	Sin observaciones
1,198,401.69	1,198,401.69	1,198,401.69	1,198,401.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854847/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,235,652.28	8,235,652.28	8,235,652.28	8,235,652.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854853/proyecto_II	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{858097/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicitado en s	Sin observaciones
261,542.34	255,360.36	255,360.36	255,360.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859620/proyecto_P	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,736,597.54	3,736,597.54	3,736,597.54	3,736,597.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{861043/proyecto_II	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:SE CANCELA LA	Sin observaciones
2,894,809.06	2,894,809.06	2,894,809.06	2,894,809.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
2,099,988.62	2,099,988.62	2,099,988.62	2,099,988.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109562/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,152,838.85	1,152,838.85	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112464/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,310,557.97	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1194537/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223737/proyecto_	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
736,203.56	736,203.56	736,200.78	736,200.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224893/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,298,398.42	1,298,398.42	649,199.21	649,199.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224894/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
377,709.76	377,709.76	377,708.54	377,708.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225229/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
780,590.55	780,590.55	780,590.54	780,590.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304962/proyecto_	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,543,855.49	1,543,855.49	1,543,855.48	1,543,855.48	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	{1312474/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación: APROBADO EN	Sin observaciones
629,874.80	629,874.80	629,874.80	629,874.80	{ctto1: {tipo	{meta1: {unidad	{1315514/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1379456/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: Se publicó act	{obs1: {observación: agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación: agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación: agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación: agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1379460/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se publicó act	{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
2,763,362.00	2,763,362.00	2,763,362.00	2,763,362.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
3,828,077.26	3,828,077.26	3,828,077.26	3,828,077.26	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
2,228,493.58	2,228,493.58	2,228,493.58	2,228,493.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1407182/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1483245/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488772/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488795/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488806/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
1,454,549.10	1,454,549.10	1,454,549.10	1,454,549.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1521792/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,438,157.03	2,438,157.03	2,438,157.03	2,438,157.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1521832/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
741,822.68	741,822.68	741,822.68	741,822.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1597854/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,065,252.12	1,065,252.12	1,065,252.12	1,065,252.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1631264/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
577,613.96	577,613.96	577,613.96	577,613.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1631654/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,014,090.86	904,198.54	904,198.54	904,198.54	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
976,151.60	966,390.44	966,390.44	966,390.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1752103/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
721,053.92	562,382.60	562,382.60	562,382.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755354/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
760,226.06	699,702.80	699,702.80	699,702.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1758117/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
974,616.57	974,616.57	974,616.57	974,616.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1762213/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
220,539.69	220,539.67	220,539.67	220,539.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774370/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,183,370.67	9,969,262.78	9,969,262.78	9,935,825.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1792632/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
563,793.33	499,141.24	499,141.24	499,141.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1819090/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
375,149.29	349,797.55	349,797.55	349,797.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1824127/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
599,945.25	599,945.24	599,945.24	599,945.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1829568/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,613,026.22	2,613,026.22	2,613,026.22	2,613,026.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1868515/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,419,968.66	2,419,968.66	2,419,968.66	2,307,985.25	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,901,567.89	1,673,659.53	1,673,659.53	1,673,659.53	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
86,767,610.00	86,767,610.00	86,767,610.00	86,767,610.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
5,103,243.23	5,103,243.23	5,103,243.23	5,103,243.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883201/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,564,651.63	7,320,775.01	7,320,775.01	7,320,775.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883579/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,351,540.80	1,093,243.94	1,093,243.94	1,093,243.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884215/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
866,628.77	754,116.13	754,116.13	754,116.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884229/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
104,959,905.00	104,959,905.00	104,959,905.00	104,959,905.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,623,455.00	11,623,455.00	11,623,455.00	11,623,455.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
15,308,621.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893166/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
17,816,051.54	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893172/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893238/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893252/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893253/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893256/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893342/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
3,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893374/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893402/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA ESTA	fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893760/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894470/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894506/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894623/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894638/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895703/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895710/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,128,538.00	1,128,538.00	1,095,539.55	1,095,539.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907772/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,123,160.30	1,123,160.30	698,197.28	698,197.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908806/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
521,095.00	521,095.00	400,842.31	400,842.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909427/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,197,573.47	1,197,573.47	889,877.70	889,877.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910572/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,136,684.03	1,136,684.03	931,579.95	931,579.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910578/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,930,732.60	1,930,732.60	1,930,732.60	1,930,732.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911453/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
975,000.00	947,147.00	947,147.00	947,147.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911978/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,311,118.54	1,800,641.68	1,800,641.68	1,800,641.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1912749/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1913868/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,450,582.31	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914760/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
757,047.93	541,645.73	541,645.73	541,645.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914902/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,073,137.96	1,073,137.96	979,755.06	979,755.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916370/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
436,592.97	436,592.97	130,977.89	130,977.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916409/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,348,851.85	1,348,851.85	674,425.52	674,425.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917235/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,590,976.00	1,295,488.00	1,295,488.00	1,295,488.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917546/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,625,596.00	1,771,446.16	1,771,446.16	1,771,446.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917756/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,489,138.80	1,014,522.47	1,014,522.47	1,014,522.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918344/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,296,263.00	1,188,138.52	1,188,138.52	1,188,138.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918356/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,531,535.96	1,725,052.47	1,725,052.47	1,725,052.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919534/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,900,410.00	950,205.00	950,205.00	950,205.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919567/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,863,807.00	1,931,903.50	1,931,903.50	1,931,903.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919571/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,929,547.00	1,464,773.50	1,464,773.50	1,464,773.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919585/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,618,813.00	1,309,406.50	1,309,406.50	1,309,406.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919613/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
270,903.07	120,401.36	120,401.36	120,401.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920511/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,777,907.84	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920519/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
579,203.46	579,203.46	579,203.46	579,203.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920675/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,555,815.71	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920764/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
421,404.78	210,702.39	210,702.39	210,702.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921782/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
853,461.51	256,038.46	256,038.46	256,038.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921820/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,148,884.02	344,665.21	344,665.21	344,665.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924955/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
312,428.63	312,428.63	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926295/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DE ACUERDO AL RECURSO ASIGANDO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
391,304.44	180,602.05	180,602.05	180,602.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926952/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,498,248.48	1,498,248.48	449,474.54	449,474.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926974/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,085,660.54	1,085,660.54	1,085,660.54	1,085,660.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926981/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,775,920.13	872,909.89	872,909.89	872,909.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927209/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,650,319.30	2,650,319.30	795,095.79	795,095.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927712/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,166,649.07	1,166,649.07	349,994.72	349,994.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927791/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,665,016.24	1,665,016.24	499,504.87	499,504.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927831/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
456,005.28	456,005.28	228,002.64	228,002.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927982/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
540,616.32	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928018/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
363,856.68	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928230/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
570,006.60	570,006.60	228,002.64	228,002.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928304/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
877,087.19	877,087.19	263,126.16	263,126.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928376/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,882,490.67	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928381/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,045,828.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928386/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
653,992.07	653,992.07	527,109.29	527,109.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928429/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,211.19	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928571/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,299,408.14	2,299,408.14	1,149,704.07	1,149,704.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928596/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,947.73	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928618/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,577,743.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928624/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
900,625.56	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928652/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,516,450.82	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928694/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,907,245.37	2,907,245.37	872,173.61	872,173.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928760/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,092,751.01	1,092,751.01	327,825.30	327,825.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928856/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
532,001.01	532,001.01	159,600.30	159,600.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928895/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,776.76	999,776.76	299,933.03	299,933.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928919/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,000.00	87,036.43	87,036.43	87,036.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928997/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
657,584.82	526,067.86	526,067.86	526,067.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929005/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,504,388.44	1,504,388.44	752,194.22	752,194.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929221/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,749,911.45	2,749,911.45	1,120,072.58	1,120,072.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929224/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,944.99	1,999,944.99	599,983.50	599,983.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929480/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
988,815.04	988,815.04	494,407.52	494,407.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929558/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,108,463.36	2,108,463.36	702,821.12	702,821.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929697/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
954,622.00	954,622.00	759,742.00	759,742.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929870/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
299,744.00	299,744.00	253,344.00	253,344.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929932/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,782,307.62	1,782,307.62	1,782,307.62	1,782,307.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930275/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,004,490.24	2,004,490.24	1,694,636.88	1,694,636.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930345/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,922,775.37	1,922,775.37	1,758,902.94	1,758,902.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930347/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,458,329.76	845,047.75	845,047.75	845,047.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930374/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
421,404.78	210,702.39	210,702.39	210,702.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930380/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,045,828.14	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930695/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,775,920.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930888/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,655,046.32	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931172/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
350,072.12	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931357/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,702,992.41	3,607,330.74	3,607,330.74	3,607,330.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931564/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
535,655.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931647/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,953,847.78	1,777,230.03	1,777,230.03	1,777,230.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931649/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,932,385.24	879,715.57	879,715.57	879,715.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931662/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,854,404.59	2,276,364.71	2,276,364.71	2,276,364.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931687/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
137,715.49	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931873/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,568,742.25	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932036/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,615,224.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932100/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,931,923.25	2,931,923.25	1,465,961.63	1,465,961.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932203/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,849,950.63	2,849,950.63	1,424,975.32	1,424,975.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932257/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,675,721.47	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932428/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,147,313.44	3,147,313.44	1,573,656.72	1,573,656.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932688/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,775,134.75	1,775,134.75	1,297,055.91	1,297,055.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932829/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,854,840.00	1,854,840.00	1,501,040.00	1,501,040.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932912/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,870,775.49	2,870,775.49	1,435,387.75	1,435,387.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933120/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
769,931.85	769,931.85	384,965.93	384,965.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933144/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,823,317.75	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933304/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1933380/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,574,000.21	1,803,373.26	1,803,373.26	1,803,373.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933441/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,486,888.40	4,486,888.40	2,243,444.20	2,243,444.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933544/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,856,817.08	1,856,817.08	557,045.12	557,045.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933611/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
221,362.56	221,362.56	110,681.28	110,681.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933642/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,945,034.17	1,945,034.17	972,517.09	972,517.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933643/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,288,953.50	5,288,953.50	2,642,258.08	2,642,258.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933924/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,149,608.32	2,149,608.32	1,074,804.16	1,074,804.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934049/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	{obs1: {observación:La Meta es Ob	{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
24,017,755.66	91,084.36	91,084.36	91,084.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
14,808,251.75	9,831,635.85	9,816,289.18	9,816,289.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
21,128,149.00	14,372,260.49	14,358,175.86	14,358,175.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
30,225,975.58	26,842,712.52	26,815,291.75	26,815,291.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
30,233,880.49	384,947.16	384,947.16	384,947.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
12,239,913.10	7,684,161.36	7,677,653.25	7,677,653.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
11,819,638.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2,986,627.21	901,104.59	899,896.47	899,896.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
6,266,503.50	36,503.50	36,503.50	36,503.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
7,949,534.35	4,647,691.76	4,638,432.09	4,638,432.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
7,962,406.38	4,126,020.48	4,122,286.72	4,122,286.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
3,900,000.00	2,894,644.16	2,894,144.90	2,894,144.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
2,800,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
4,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
999,064.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
24,798,336.55	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
595,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
552,500.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
1,227,903.03	1,227,903.03	1,227,903.03	1,227,903.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854151/proyecto_F	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{854176/proyecto_I	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación: se solicitado en	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{854595/proyecto_I	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{857797/proyecto_I	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:EL PROYECTO	Sin observaciones
523,084.72	510,720.76	510,720.76	510,720.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859627/proyecto_F	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
183,079.65	178,835.03	178,835.03	178,835.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859631/proyecto_I	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,605,258.63	7,605,258.63	7,605,258.63	7,605,258.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860156/proyecto_I	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
545,442.28	545,442.28	545,442.28	545,442.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966177/proyecto_I	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
252,793.02	252,793.02	126,396.51	126,396.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038028/proyecto_I	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Este no es un	regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs2: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs3: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs4: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs5: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Este no es un	regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs2: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs3: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs4: {observación:Estos folios se regresan para cancelación ya que no son proyectos de inversión sino de gasto corriente y no se deben registrar., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20), obs5: {observación:estos registros se devuelven para solicitar cancelación ya que son proyectos de gasto corriente y no se registran
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1109766/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,639,669.42	3,639,669.42	3,639,669.42	3,639,669.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA	Sin observaciones
5,925,843.64	5,925,843.64	5,925,843.64	5,925,843.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:se solicita la ca	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1194557/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v		
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223736/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:cheque esta información no tiene avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,227,004.89	1,227,004.89	1,227,001.30	1,227,001.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224902/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,138,477.70	4,138,477.70	4,138,477.70	4,138,477.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225165/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,792,949.62	10,792,949.62	10,792,949.62	10,792,949.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1285769/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,276,081.43	1,276,081.43	1,276,081.35	1,276,081.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304820/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
818,074.37	818,074.37	623,995.20	623,995.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304952/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,521,483.66	1,521,483.66	1,521,481.61	1,521,481.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304968/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1379458/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se publicó act	{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
259,350.86	259,350.86	259,350.86	259,350.86	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,625,519.68	1,625,519.68	1,625,519.68	1,625,519.68	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se cancela el p	Sin observaciones
413,519.19	413,519.19	413,519.19	413,519.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1404585/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:obra en termin	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488794/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488797/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
12,260,119.89	12,260,119.89	11,695,741.33	11,695,741.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1527169/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:La unidad de A	Sin observaciones
471,186.91	471,186.91	471,186.91	471,186.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1546538/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
482,850.41	482,850.41	482,850.41	482,850.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1554058/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1562001/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cancel	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1562020/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cancel	Sin observaciones
1,254,982.37	1,254,982.37	1,254,982.37	1,254,982.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1596480/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
342,517.42	342,517.42	342,517.42	342,517.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1597853/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,287,561.62	1,287,561.62	1,287,561.62	1,287,561.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1597856/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,008,737.73	2,008,737.73	2,008,737.73	2,008,737.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1597878/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
929,501.04	929,501.04	929,501.04	929,501.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599556/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
866,816.09	866,816.09	866,816.09	866,816.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599693/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
533,194.38	533,194.38	533,194.38	533,194.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1600041/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,033,666.49	1,033,666.49	1,033,666.49	1,033,666.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1620412/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,694,759.76	3,694,759.76	3,694,759.76	3,694,759.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1636784/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
600,000.00	600,000.00	599,999.99	599,999.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1647298/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:APROBADO EN	Sin observaciones
500,283.55	500,283.55	500,283.55	500,283.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1657091/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
61,104.13	61,104.13	61,104.13	61,104.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1657205/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
507,219.40	507,219.39	507,219.39	507,219.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1659234/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:Este registro s	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
1,421,720.21	1,421,720.21	1,421,720.21	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
653,318.72	649,066.25	649,066.25	649,066.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755367/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
554,690.83	501,390.31	501,390.31	501,390.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755374/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,686,031.02	3,686,031.02	3,686,031.02	3,686,031.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1759224/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
195,123.99	195,123.99	195,123.99	195,123.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1760096/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1765974/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:EN MIDS YA N	{obs2: {observación:se cancelan en la mits, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:se cancelan en la mits, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:se cancelan en la mits, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs5: {observación:si fueron cancelados en la MIDS hacer el comentario en el apartados obseervaciones, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs6: {observación:si fueron cancelados en la MIDS hacer el comentario en el apartados obseervaciones, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs7: {observación:si fueron cancelados en la MIDS hacer el comentario en el apartados obseervaciones, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs8: {observación:si fueron
453,780.47	447,053.02	447,053.02	447,053.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1774234/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
629,761.60	629,761.59	629,761.59	629,761.59	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1774346/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,767,887.62	8,767,887.62	8,767,887.62	8,767,887.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1787637/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
12,477,434.94	1,164,972.60	1,164,972.60	1,164,972.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1787660/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,220,580.41	7,017,162.12	7,017,162.12	7,017,162.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1787669/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
136,222.48	136,166.80	136,166.80	136,166.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1820466/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
338,399.92	333,730.89	333,730.89	333,730.89	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1820493/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
165,928.92	97,857.20	97,857.20	97,857.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1827283/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,237,309.55	4,198,879.78	4,198,879.78	4,198,879.78	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1830504/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
436,687.31	436,687.31	436,687.31	436,687.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1836424/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,447,191.90	1,388,563.08	1,388,563.08	1,388,563.08	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,059,412.78	980,383.91	980,383.91	980,383.91	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
984,713.25	890,378.27	890,378.27	890,378.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,970,905.23	1,627,083.76	1,627,083.76	1,627,083.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,925,889.63	2,920,422.26	2,920,422.26	2,920,422.26	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,093,276.11	2,993,227.06	2,993,227.06	2,993,227.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,546,625.26	11,546,625.26	5,947,622.40	5,947,622.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1883199/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,112,473.00	1,051,854.00	1,051,854.00	1,051,854.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1883536/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
989,886.00	965,566.00	965,566.00	965,566.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1883769/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,299,939.80	2,299,939.80	1,499,969.90	1,499,969.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1883901/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
523,379.94	523,379.94	157,013.98	157,013.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1884008/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
15,656,729.32	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893173/proyecto	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación:LA OBRA SE EN	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893187/proyecto	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación:LA OBRA ESTA	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
4,200,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893189/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
4,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893192/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
4,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893193/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
4,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1893194/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893242/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893245/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893261/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893343/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893344/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893375/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894056/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1894209/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894212/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894222/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894258/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894460/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894474/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894621/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894634/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894793/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895690/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895700/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895714/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,243,027.36	1,243,027.36	581,351.47	581,351.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907800/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
974,445.00	950,509.00	950,509.00	950,509.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908867/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,797,863.02	1,797,863.02	719,145.21	719,145.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908897/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
157,120.25	157,120.25	47,136.08	47,136.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909305/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
160,403.74	160,403.74	126,805.13	126,805.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909381/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
942,836.78	942,836.78	717,682.76	717,682.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910307/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
530,719.50	530,719.50	530,719.50	530,719.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910990/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,198,675.09	4,198,675.09	4,198,675.09	4,198,675.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911444/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,142,757.82	1,142,757.82	1,142,757.82	1,142,757.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911680/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
893,974.68	747,347.19	747,347.19	747,347.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911834/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
872,329.79	872,329.79	872,329.79	872,329.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1913889/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,428,249.14	1,428,249.14	714,124.57	714,124.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914809/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,259,468.56	1,259,468.56	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914831/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,324,093.58	1,324,093.58	1,095,855.20	1,095,855.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914841/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,378,529.89	5,378,529.89	1,613,558.97	1,613,558.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916325/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
650,028.48	650,028.48	195,008.54	195,008.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916405/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,329,683.00	1,329,683.00	1,329,683.00	1,329,683.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916593/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
646,608.56	646,608.56	646,608.56	646,608.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916597/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,197,849.50	1,197,849.50	988,478.47	988,478.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916677/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,608,107.12	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916863/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,535,117.40	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917229/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,403,710.78	1,403,710.78	701,855.39	701,855.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917708/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,204.09	361,204.09	361,204.09	361,204.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917798/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
781,648.76	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918045/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,505,017.06	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918053/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,331,938.37	1,331,938.37	1,331,938.37	1,331,938.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918218/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,667,194.00	1,833,597.00	1,833,597.00	1,833,597.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918561/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
255,799.60	255,799.60	255,799.60	255,799.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918636/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,875,058.00	2,739,500.62	2,739,500.62	2,739,500.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919563/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,174,512.00	2,087,256.00	2,087,256.00	2,087,256.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919583/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,511,910.00	1,411,257.03	1,411,257.03	1,411,257.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919607/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,771,444.59	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919624/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
107,766.14	107,766.14	107,766.14	107,766.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919765/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,695,840.00	2,134,672.89	2,134,672.89	2,134,672.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920453/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
997,683.83	498,841.91	498,841.91	498,841.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920488/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,359,576.60	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920633/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
150,501.71	60,200.68	60,200.68	60,200.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921042/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
386,700.00	386,700.00	386,700.00	386,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921283/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
865,426.97	742,257.96	742,257.96	742,257.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921293/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
451,505.12	210,702.39	210,702.39	210,702.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921311/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,091,656.30	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921557/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
418,331.27	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922488/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
855,843.31	855,843.31	784,415.64	784,415.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923105/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,170,311.08	1,170,311.08	785,190.90	785,190.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923331/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
520,103.06	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923908/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
										{obs1: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
310,737.62	310,737.62	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1923916/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	
4,480,315.80	4,480,315.80	2,306,677.96	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1924759/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
829,404.54	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1925078/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,704,328.84	1,704,328.84	1,354,136.06	1,354,136.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1925458/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,191,964.63	3,191,964.63	957,589.39	957,589.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1926672/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
352,720.58	352,720.58	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1926732/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
271,884.78	271,884.78	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926741/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
262,489.36	262,489.36	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1926743/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:COMPLETAR DATOS AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO , DEL MONTO ASIGNADO AL TRIMESTRE QUE INFORMA., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2,100,000.00	2,100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1927550/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,951,991.17	1,951,991.17	975,995.59	975,995.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927674/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,673,325.05	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927766/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,202,702.39	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927871/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,176,849.34	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927885/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,040,258.17	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927962/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,451,232.93	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927987/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
180,602.05	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928008/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,353,999.88	3,353,999.88	2,544,370.72	2,544,370.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928050/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
564,632.02	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928062/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,113,503.35	1,113,503.35	792,013.05	792,013.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928106/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,129,351.12	1,129,351.12	338,805.34	338,805.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928329/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,920,476.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928443/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
655,463.86	655,463.86	450,600.78	450,600.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928486/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
272,177.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928670/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,196,239.11	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928824/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
415,073.41	415,073.41	124,522.02	124,522.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928940/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
933,110.58	632,107.17	632,107.17	632,107.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929183/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,001,300.46	1,001,300.46	667,472.64	667,472.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929453/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
462,004.80	462,004.80	231,002.40	231,002.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929611/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,108,463.36	2,108,463.36	702,821.12	702,821.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929686/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
888,953.93	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929878/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,452,575.70	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930679/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,256,573.60	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930906/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,976,291.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931185/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,996,944.58	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931234/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
675,092.30	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931385/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,943.71	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931480/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
875,336.78	654,085.56	654,085.56	654,085.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931765/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
77,856.06	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931780/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,754,906.78	2,754,906.78	2,754,906.78	2,754,906.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931795/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
577,257.15	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931842/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931862/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
84,869.43	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931865/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
72,965.46	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931869/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,799,942.21	3,799,942.21	1,899,971.11	1,899,971.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932082/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,549,839.62	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932085/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,358,388.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932092/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
326,970.35	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933200/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
885,607.89	885,607.89	442,803.95	442,803.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933238/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,325,794.30	3,789,023.80	3,789,023.80	3,789,023.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933269/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
202,915.68	202,915.68	60,874.70	60,874.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933280/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,425,454.82	427,636.46	427,636.46	427,636.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933302/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
347,984.50	347,984.50	207,872.00	207,872.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933498/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,739,321.90	1,739,321.90	1,562,288.00	1,562,288.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933535/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,002,144.54	3,002,144.54	1,501,072.27	1,501,072.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933557/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
89,088.00	89,088.00	68,208.00	68,208.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933622/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
950,011.00	950,011.00	475,005.50	475,005.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933855/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,034,687.68	3,034,687.68	1,517,343.84	1,517,343.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933894/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
255,632.88	255,632.88	76,689.86	76,689.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933921/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,700,007.89	1,700,007.89	510,002.37	510,002.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933974/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
499,028.02	499,028.02	249,514.01	249,514.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934014/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,883,740.57	1,212,257.61	1,212,257.61	1,212,257.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934321/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,262,104.48	1,262,104.48	1,064,934.31	1,064,934.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934483/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,338,756.21	1,038,653.72	1,038,653.72	1,038,653.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934697/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,793,401.56	1,192,342.95	1,192,342.95	1,192,342.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934708/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
175,767.19	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934830/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
255,742.36	255,742.36	255,742.36	255,742.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934963/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,505,931.42	1,505,931.42	1,505,931.42	1,505,931.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935022/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,402,783.31	2,998,690.38	2,998,690.38	2,998,690.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935050/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,698,791.40	3,698,791.40	1,109,637.42	1,109,637.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935270/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,552,208.57	465,662.57	465,662.57	465,662.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935319/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
725,177.40	532,608.82	532,608.82	532,608.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935330/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,009,909.40	673,760.18	673,760.18	673,760.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935434/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,760,847.33	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935913/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,386,031.62	1,386,031.62	1,103,647.38	1,103,647.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935975/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
181,050.00	181,050.00	181,050.00	181,050.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935985/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
202,486.00	202,486.00	202,486.00	202,486.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936271/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
955,033.00	955,033.00	955,033.00	955,033.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936295/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,000.00	700,000.00	669,960.26	669,960.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936683/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1937384/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,683,099.95	841,549.97	841,549.97	841,549.97	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,469,460.87	1,234,730.42	1,234,730.42	1,234,730.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,334,987.04	742,219.73	742,219.73	742,219.73	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,017,367.10	838,362.80	838,362.80	838,362.80	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
319,897.83	159,948.91	159,948.91	159,948.91	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
837,636.27	418,818.13	418,818.13	418,818.13	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,032,669.17	1,516,334.58	1,516,334.58	1,516,334.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,760,294.87	880,147.42	880,147.42	880,147.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,006,940.23	503,470.11	503,470.11	503,470.11	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,176,925.82	1,088,462.91	1,088,462.91	1,088,462.91	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,150,579.43	575,289.71	575,289.71	575,289.71	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
325,035.34	162,517.67	162,517.67	162,517.67	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,529,742.95	1,264,871.47	1,264,871.47	1,264,871.47	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,497,452.25	748,726.12	748,726.12	748,726.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
216,420.96	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:El programa es	{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:La Meta es Ob	{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
29,497,721.92	25,807,021.00	25,577,614.82	25,577,614.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
12,016,887.06	11,617,926.60	11,576,687.31	11,576,687.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
30,110,825.23	17,284,226.07	17,261,933.10	17,261,933.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,944,999.50	2,258,030.79	2,229,947.04	2,229,947.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
16,211,121.23	16,211,121.23	16,196,903.03	16,196,903.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
8,003,997.43	310,966.12	303,811.51	303,811.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
45,225,177.15	9,768,563.11	9,761,302.50	9,761,302.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
15,020,457.71	9,822,525.07	9,811,539.19	9,811,539.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,472,500.00	2,472,500.00	2,470,186.96	2,470,186.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilopezv, fecha:2021-07-15}}
7,687,089.71	4,650,641.72	4,594,989.27	4,594,989.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	
1,200,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,524,911.25	1,524,911.25	1,524,749.37	1,524,749.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,014,538.46	2,498,705.28	2,496,056.50	2,496,056.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
64,394,156.53	35,517,321.29	35,443,363.10	35,443,363.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
7,860,570.73	3,910,176.70	3,894,029.28	3,894,029.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,598,503.90	1,598,503.90	1,166,907.85	1,166,907.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1943887/proyecto	En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,500,000.00	820,552.94	819,577.90	819,577.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
8,179,401.13	2,337,628.82	2,319,848.66	2,319,848.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,838,972.78	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
990,345.81	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{854227/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857681/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857956/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858006/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
350,119.85	350,119.85	350,119.85	350,119.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858501/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:SE VALIDA LA	Sin observaciones
5,558,603.00	5,558,603.00	3,555,410.49	3,555,410.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859278/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860057/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860061/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860383/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
425,218.92	425,218.92	212,609.46	212,609.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038030/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,499,968.21	3,499,968.21	3,499,968.21	3,499,968.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111653/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1223742/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:verificar los avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
588,960.67	588,960.67	588,957.45	588,957.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225225/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
20,029,047.00	20,029,047.00	20,029,047.00	20,029,047.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
259,124,713.00	259,124,713.00	259,124,713.00	259,124,713.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
638,044.20	638,044.20	638,043.84	638,043.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304913/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
692,970.59	692,970.59	650,129.85	650,129.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304993/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1343309/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se aprueba me	{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1379455/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se publicó act	{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1379459/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se publicó act	{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,718,838.47	1,718,838.47	1,718,838.47	1,718,838.47	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,348,955.46	1,348,955.46	1,348,955.46	1,348,955.46	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,441.23	681,441.23	681,441.23	681,441.23	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
93,455.02	93,455.02	93,455.02	93,455.02	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1476121/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Se publicó act	{obs1: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:agregar los avances correspondiente si se validan en ceros volvera a aparecer en el siguiente trimestre., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488793/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488796/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488801/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1488807/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso DEL F	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1501206/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Proyecto cance	{obs1: {observación:Solicitar cancelación en lugar de validación, trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-07-23}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:SE SOLICITA C	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
5,994,926.97	5,994,926.97	5,994,926.97	5,994,926.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1552751/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,993,051.88	9,993,051.88	9,993,051.88	9,993,051.88	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,032,616.52	1,032,616.52	1,032,616.52	1,032,616.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1593288/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1594959/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
703,959.13	703,959.13	703,959.13	703,959.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599265/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,038,050.45	3,038,050.45	3,038,050.45	3,038,050.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599684/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1610900/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1611012/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:Recurso de FA	Sin observaciones
2,883,670.24	2,883,670.24	2,880,491.94	2,880,491.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1612798/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:APROBADO EN	Sin observaciones
2,499,991.29	2,499,991.29	2,499,991.29	2,499,991.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1631682/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		Cancelado	Cancelación v	Sin observaciones	Sin observaciones
314,543.70	201,661.96	201,661.96	201,661.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1723817/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,347,879.04	6,284,402.57	6,284,402.57	6,284,402.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1752101/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
375,888.28	360,929.51	360,929.51	360,929.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1756255/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
623,006.33	603,861.81	603,861.81	603,861.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1758121/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
651,299.16	647,358.50	647,358.50	647,358.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763076/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
406,364.70	406,364.70	406,364.70	406,364.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763090/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,165,759.78	1,165,759.78	1,165,759.78	1,165,759.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766449/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,014,215.20	1,014,215.20	1,014,215.20	1,014,215.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1771523/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,313,837.33	2,286,179.52	2,286,179.52	2,286,179.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774264/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
149,556.90	121,643.26	121,643.26	121,643.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774287/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,531,209.58	1,531,209.57	1,531,209.57	1,531,209.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1774349/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,203,729.52	1,038,493.75	1,038,493.75	1,038,493.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1781049/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,551,125.42	7,071,223.99	7,071,223.99	7,071,223.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1787633/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,381,657.36	1,162,731.42	1,162,731.42	1,162,731.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827288/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,403,711.00	3,205,052.98	3,205,052.98	3,205,052.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1830506/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,679,926.27	1,679,926.27	1,679,926.27	1,679,926.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:no me permite	Sin observaciones
300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1866976/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
774,027.05	774,027.05	774,027.05	774,027.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1869091/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,845,838.56	2,822,034.76	2,822,034.76	2,822,034.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,574,935.58	2,394,969.85	2,394,969.85	2,394,969.85	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,888,471.18	1,712,340.72	1,712,340.72	1,712,340.72	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,429,716.40	4,556,520.06	4,556,520.06	4,556,520.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,217,545.12	8,217,545.12	5,166,905.59	5,166,905.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883291/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
514,286.00	257,143.00	257,143.00	257,143.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883554/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:VERIFICAR IMPORTE INCONSISTENTE CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:VERIFICAR IMPORTE INCONSISTENTE CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:VERIFICAR IMPORTE INCONSISTENTE CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:VERIFICAR IMPORTE INCONSISTENTE CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
1,588,819.96	916,995.90	916,995.90	916,995.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884139/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,625,000.00	2,550,010.00	2,550,010.00	2,550,010.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884165/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
595,655.52	301,650.39	301,650.39	301,650.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884232/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
173,020,695.83	68,289,945.69	68,289,945.69	68,268,085.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1886721/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
53,588.85	53,588.85	53,588.85	53,588.85	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1893164/proyecto	Cancelado	Cancelación v	{obs1: {observación:SE SOLICITA LA	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
3,900,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1893181/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
1,000,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1893183/proyecto	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
3,800,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1893188/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893237/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893239/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893241/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893248/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893255/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:EL PORCENTAJ	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893262/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893367/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893368/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
1,860,000.00	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1893377/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:POR EL MOMEN	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-14}}
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893734/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893759/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1893762/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894012/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894208/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894213/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894230/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA TODA	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1894640/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895057/proyecto	En Ejecución	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA NO H	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895517/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1895699/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,300,137.00	650,068.50	650,068.50	650,068.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1906588/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
1,522,299.43	1,522,299.43	1,522,299.43	1,522,299.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1908993/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
543,536.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1911838/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	
225,000.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1912024/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones	

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,710,154.52	2,710,154.52	2,491,787.39	2,491,787.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1912497/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:faltó agregar el avance financiero recaudado y comprometido o devengado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,838,968.66	1,838,968.66	1,269,129.32	1,269,129.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914847/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,986,622.52	1,986,622.52	1,986,622.52	1,986,622.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915240/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,402,064.71	1,402,064.71	1,122,299.08	1,122,299.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916774/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
366,039.86	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916883/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
626,474.97	626,474.97	327,314.00	327,314.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916988/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,217,179.11	1,217,179.11	744,648.17	744,648.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917138/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,946,770.00	1,973,385.00	1,973,385.00	1,973,385.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917200/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,982,155.00	2,491,077.50	2,491,077.50	2,491,077.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917268/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
732,079.71	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917917/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,327,509.63	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918073/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
679,788.29	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918156/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,939,417.55	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918334/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,108,643.00	2,054,321.50	2,054,321.50	2,054,321.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919129/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,576,383.20	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919373/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,314,581.00	657,290.50	657,290.50	657,290.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919559/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,285,377.00	642,688.50	642,688.50	642,688.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919575/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,607,237.00	1,803,618.50	1,803,618.50	1,803,618.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919581/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,055,976.00	1,382,734.54	1,382,734.54	1,382,734.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919589/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
302,362.16	302,362.16	302,362.16	302,362.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920879/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,170,852.36	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920930/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
511,705.80	240,802.73	240,802.73	240,802.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921221/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,185,235.52	1,185,235.52	1,185,235.52	1,185,235.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921530/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
86,490.00	86,490.00	86,490.00	86,490.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921931/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,860,203.00	930,101.50	930,101.50	930,101.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922546/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
35,253.00	35,253.00	35,253.00	35,253.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923055/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,401,185.20	700,592.60	700,592.60	700,592.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923130/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
215,628.00	215,628.00	215,628.00	215,628.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923237/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,738,176.78	2,738,176.78	1,369,088.39	1,369,088.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924007/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
996,909.82	996,909.82	500,119.08	500,119.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924053/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
486,405.63	486,405.63	194,562.25	194,562.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924528/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
410,404.75	410,404.75	164,161.90	164,161.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924609/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
296,403.43	296,403.43	118,561.37	118,561.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924635/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,192,308.81	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925027/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,671,962.69	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925369/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,359,576.60	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925549/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,199,678.61	599,839.31	599,839.31	599,839.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926315/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
778,278.85	778,278.85	311,311.54	311,311.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926607/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
657,979.03	657,979.03	592,030.16	592,030.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926659/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,842,019.85	1,842,019.85	1,657,575.60	1,657,575.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926857/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,836,120.81	903,010.24	903,010.24	903,010.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927144/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,980,952.79	2,980,952.79	2,379,524.94	2,379,524.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927602/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
549,910.29	549,910.29	164,973.09	164,973.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927836/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,098,119.56	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927876/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,653,743.77	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928156/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,304,548.97	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928171/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
635,632.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928201/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,283,011.21	1,004,744.88	1,004,744.88	1,004,744.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928350/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,529,984.25	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928395/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,211.19	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928561/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
165,242.86	106,934.77	106,934.77	106,934.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928663/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,008,546.18	1,008,546.18	757,451.35	757,451.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928684/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
941,245.34	470,622.67	470,622.67	470,622.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928715/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
961,268.80	470,622.67	480,634.40	480,634.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928943/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,211,225.14	2,211,225.14	1,105,612.57	1,105,612.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928962/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,399,988.39	4,399,988.39	439,998.84	439,998.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929201/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,599,737.24	3,599,737.24	1,079,921.17	1,079,921.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929275/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
972,063.13	972,063.13	486,031.57	486,031.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929329/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,002,785.99	1,002,785.99	990,918.21	990,918.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929547/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.74	2,000,000.74	600,000.22	600,000.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929624/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,204.09	180,602.05	180,602.05	180,602.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929707/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
319,260.99	319,260.99	319,260.99	319,260.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930197/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,074,134.26	3,074,134.26	1,229,653.70	1,229,653.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930238/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
857,879.87	857,879.87	617,363.96	617,363.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930272/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,399,954.15	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930818/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,211,623.28	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930927/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,164,045.17	349,213.55	349,213.55	349,213.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930975/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,291,311.09	3,727,248.54	2,564,062.55	2,564,062.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930982/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,296,040.37	757,207.66	757,207.66	757,207.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931078/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
571,906.48	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931306/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,900,178.52	1,900,178.52	950,089.26	950,089.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931310/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,780,460.27	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931681/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
407,625.15	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931825/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,548,658.42	1,238,926.72	1,238,926.72	1,238,926.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932043/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
691,724.95	691,724.95	345,862.48	345,862.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932104/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
522,511.38	522,511.38	261,255.69	261,255.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932241/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
431,236.00	431,236.00	215,618.00	215,618.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932245/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
784,371.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932277/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,883,642.58	1,883,642.58	941,821.29	941,821.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932717/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,455,939.27	2,455,939.27	1,227,969.64	1,227,969.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933135/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
678,096.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933160/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,046,387.18	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933170/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,381.08	999,381.08	499,690.54	499,690.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933173/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,004,994.08	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933366/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,105,594.76	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933374/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
328,855.86	328,855.86	328,855.86	328,855.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933425/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,151,855.32	1,151,855.32	345,556.60	345,556.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1933607/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
645,640.80	645,640.80	322,820.40	322,820.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1933636/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
442,651.86	442,651.86	221,325.93	221,325.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1933640/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,121,174.59	441,999.86	441,999.86	441,999.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1933832/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,399,923.58	1,399,923.58	559,969.43	559,969.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1933955/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,198,976.00	1,198,976.00	964,656.00	964,656.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934074/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,664,830.31	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934141/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934199/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,356,140.15	603,713.37	603,713.37	603,713.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934230/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,798,964.69	4,798,964.69	2,399,482.35	2,399,482.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934252/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,143,277.16	942,983.15	942,983.15	942,983.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934390/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,671,417.86	801,425.36	801,425.36	801,425.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934463/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
688,631.62	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934562/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,050,000.00	2,050,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934706/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,572,873.37	1,572,873.37	803,256.68	803,256.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934722/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
853,256.01	530,459.63	530,459.63	530,459.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1934911/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,600,330.50	1,417,659.57	1,417,659.57	1,417,659.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935122/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
250,058.60	250,058.60	250,058.60	250,058.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935130/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,764,170.05	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935177/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
993,536.75	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935228/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,731,925.41	1,567,788.12	1,567,788.12	1,567,788.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935347/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
570,597.45	520,225.93	520,225.93	520,225.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935598/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
804,130.26	804,130.26	691,499.10	691,499.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935683/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
530,514.26	530,514.26	175,153.14	175,153.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935722/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
374,103.93	374,103.93	121,916.15	121,916.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935736/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
403,200.00	403,200.00	384,190.70	384,190.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935823/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
716,800.00	716,800.00	683,005.70	683,005.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935829/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,133,292.57	1,133,292.57	738,635.17	738,635.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935866/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
331,020.00	331,020.00	331,020.00	331,020.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936107/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
410,760.00	410,760.00	410,760.00	410,760.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936113/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,803,310.87	2,803,310.87	2,803,310.87	2,803,310.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936137/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
750,249.00	750,249.00	750,249.00	750,249.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936181/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
321,475.01	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936379/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,964,070.30	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936426/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
557,653.67	557,653.67	557,653.67	557,653.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936440/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
333,450.71	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936465/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
558,751.51	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936777/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,705,360.85	4,705,360.85	2,352,680.43	2,352,680.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1937046/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,101,911.12	2,101,911.12	1,576,433.34	1,576,433.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1937614/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,871,760.08	6,871,760.08	3,435,880.04	3,435,880.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1937617/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,203,822.24	4,203,822.24	993,090.60	993,090.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1937618/proyecto	En Ejecución	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,860,183.22	Sin contratos	930,091.61	930,091.61	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
368,421.32	184,210.66	184,210.66	184,210.66	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
436,631.77	218,315.87	218,315.87	218,315.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
334,964.37	167,482.18	167,482.18	167,482.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,036,956.68	1,518,478.34	1,518,478.34	1,518,478.34	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,332,461.58	666,230.79	666,230.79	666,230.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,049,711.52	1,024,855.76	1,024,855.76	1,024,855.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,311,439.18	655,719.59	655,719.59	655,719.59	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
272,951.61	272,951.61	272,951.61	272,951.61	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
446,546.74	223,273.37	223,273.37	223,273.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
724,537.82	529,145.57	529,145.57	529,145.57	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,972,495.12	1,486,247.56	1,486,247.56	1,486,247.56	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,538,296.17	1,011,989.35	1,011,989.35	1,011,989.35	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,164,327.64	1,430,337.81	1,430,337.81	1,430,337.81	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,221,840.72	2,110,920.36	2,110,920.36	2,110,920.36	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,931,906.26	965,953.13	965,953.13	965,953.13	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-08}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-08}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-08}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:Este Proyecto	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
979,968.00	979,968.00	979,968.00	979,968.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	{obs1: {observación:Este Proyecto	{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-07-22}}
42,219,925.22	265,056.04	264,747.93	264,747.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
25,224,688.00	12,619,603.60	12,604,793.15	12,604,793.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
19,859,373.67	14,864,804.93	14,852,367.49	14,852,367.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
7,011,907.12	5,194,242.18	5,190,161.32	5,190,161.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,984,622.91	26,769.23	26,769.23	26,769.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,961,000.00	2,961,000.00	2,950,528.82	2,950,528.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
12,476,762.07	9,275,754.42	9,257,356.40	9,257,356.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
3,476,251.75	2,183,765.25	2,178,113.52	2,178,113.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,225,418.32	3,890,445.52	3,884,884.79	3,884,884.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
5,500,000.00	640,827.96	630,666.46	630,666.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	437,821.69	430,879.42	430,879.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
7,701,521.46	45,932.75	45,223.18	45,223.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,672,675.03	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
995,477.02	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
297,500.00	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
13,235,618.15	-	-	-	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		En Ejecución	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
816,009.14	816,009.14	816,009.14	816,009.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859635/proyecto_I	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:INDIRECTOS D	Sin observaciones
4,962,932.92	4,962,932.92	4,962,932.92	4,962,932.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860023/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,862,683.03	2,862,683.03	2,862,683.03	2,862,683.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860024/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
606,300.00	606,300.00	606,300.00	606,300.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{724787/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860619/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,527,634.49	1,527,634.49	1,527,634.49	1,527,634.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{809204/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
2,205,347.90	2,205,347.90	2,205,347.90	2,205,347.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857146/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,056,734.86	7,056,734.86	7,056,734.86	7,056,734.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860159/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,603,692.02	2,603,692.02	2,603,692.02	2,603,692.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859637/proyecto_F	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:INDIRECTOS D	Sin observaciones
2,665,779.84	2,665,779.84	2,665,779.84	2,665,779.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{991193/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,891,676.54	4,891,676.54	4,891,676.54	4,891,676.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038082/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
397,120.00	397,120.00	397,120.00	397,120.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037959/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
941,635.00	941,635.00	941,635.00	941,635.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037157/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
605,253.00	605,253.00	605,253.00	605,253.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037160/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,940,280.00	1,940,280.00	1,940,280.00	1,940,280.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037167/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,139,064.00	4,139,064.00	4,139,064.00	4,139,064.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038140/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,185,846.81	1,185,846.81	1,185,846.81	1,185,846.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965693/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,096,572.18	6,096,572.18	6,096,572.18	6,096,572.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112609/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113034/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
15,056,288.94	15,056,288.94	15,056,288.94	15,056,288.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112471/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
840,707.00	840,707.00	840,707.00	840,707.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111621/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
716,916.60	716,916.60	716,916.60	716,916.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111644/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
806,421.16	806,421.16	806,421.16	806,421.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111646/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,780,803.00	3,780,803.00	3,780,803.00	3,780,803.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111681/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
46,498.00	46,498.00	46,498.00	46,498.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111327/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,445,838.27	2,445,838.27	2,445,838.27	2,445,838.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,834,641.27	1,834,641.27	1,834,641.27	1,834,641.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,998,305.06	4,998,305.06	4,998,305.06	4,998,305.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206533/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,583,486.91	2,583,486.91	2,583,486.91	2,583,486.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1194345/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,335,953.92	1,335,953.92	1,335,953.92	1,335,953.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,747,013.65	2,747,013.65	2,747,013.65	2,747,013.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858377/proyecto P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,301,420.00	9,301,420.00	9,301,420.00	9,301,420.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855499/proyecto II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854778/proyecto P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856179/proyecto II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,067,582.26	1,067,582.26	1,067,582.26	1,067,582.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854587/proyecto F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,597,654.79	6,597,654.79	6,597,654.79	6,597,654.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854854/proyecto II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,151,706.51	4,151,706.51	4,151,706.51	4,151,706.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{814430/proyecto II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,696,710.08	5,696,710.08	5,696,710.08	5,696,710.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1094419/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
395,260.00	395,260.00	395,260.00	395,260.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038051/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
263,851.00	263,851.00	263,851.00	263,851.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038088/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,138,744.00	1,138,744.00	1,138,744.00	1,138,744.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038095/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,340,046.00	6,340,046.00	6,340,046.00	6,340,046.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038104/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
545,442.48	545,442.48	545,442.48	545,442.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965679/proyecto P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
842,190.20	842,190.20	842,190.20	842,190.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965681/proyecto II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,386,310.85	2,386,310.85	2,386,310.85	2,386,310.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965685/proyecto P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110131/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111685/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,490,985.49	1,490,985.49	1,490,985.49	1,490,985.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113079/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,689,999.95	1,689,999.95	1,689,999.95	1,689,999.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112839/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
900,642.96	900,642.96	900,642.96	900,642.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112846/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
438,181.59	438,181.59	438,181.59	438,181.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112480/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,858,440.68	7,858,440.68	7,858,440.68	7,858,440.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206522/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,824,164.95	4,824,164.95	4,824,164.95	4,824,164.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206690/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,398,584.21	1,398,584.21	1,398,584.21	1,398,584.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225106/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
354,606.40	354,606.40	354,606.40	354,606.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965675/proyecto II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,966,192.58	9,966,192.58	9,966,192.58	9,966,192.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856631/proyecto II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,889,968.02	1,889,968.02	1,889,968.02	1,889,968.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1092237/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,016,745.10	2,016,745.10	2,016,745.10	2,016,745.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856194/proyecto P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,704,349.35	2,704,349.35	2,704,349.35	2,704,349.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{809240/proyecto F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,708,963.99	1,708,963.99	1,708,963.99	1,708,963.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111624/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,907,924.00	3,907,924.00	3,907,924.00	3,907,924.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037163/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,022,704.65	1,022,704.65	1,022,704.65	1,022,704.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037028/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
787,869.00	787,869.00	787,869.00	787,869.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112491/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
350,048.30	350,048.30	350,048.30	350,048.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112773/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224080/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
892,155.51	892,155.51	892,155.51	892,155.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224085/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1222934/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
10,581,923.39	10,581,923.39	10,581,923.39	10,581,923.39	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1206673/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,226,850.84	4,226,850.84	4,226,850.84	4,226,850.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224069/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
16,078,268.73	16,078,268.73	16,078,268.73	16,078,268.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224384/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,085,606.04	1,085,606.04	1,085,606.04	1,085,606.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{861198/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,001.15	1,200,001.15	1,200,001.15	1,200,001.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1222928/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE , trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{857180/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
313,011.00	313,011.00	313,011.00	313,011.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{798055/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
99,840.00	99,840.00	99,840.00	99,840.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855500/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854560/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,704,208.42	1,704,208.42	1,704,208.42	1,704,208.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857803/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,450,263.10	4,450,263.10	4,450,263.10	4,450,263.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{787181/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037065/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,818,596.90	1,818,596.90	1,818,596.90	1,818,596.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037072/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,812,173.00	1,812,173.00	1,812,173.00	1,812,173.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038110/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037051/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,520,829.00	1,520,829.00	1,520,829.00	1,520,829.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966096/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113127/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,147,066.56	1,147,066.56	1,147,066.56	1,147,066.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113559/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
20,722.92	20,722.92	20,722.92	20,722.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112628/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
38,080.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112350/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
379,651.77	379,651.77	379,651.77	379,651.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112671/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,047,620.00	3,047,620.00	3,047,620.00	3,047,620.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222281/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
340,901.55	340,901.55	340,901.55	340,901.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224102/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
33,572.09	33,572.09	33,572.09	33,572.09	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
326,645.82	326,645.82	326,645.82	326,645.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,539,122.62	3,539,122.62	3,539,122.62	3,539,122.62	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,279,196.22	3,279,196.22	3,279,196.22	3,279,196.22	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,270,000.00	6,270,000.00	6,270,000.00	6,270,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,189,342.52	3,189,342.52	3,189,342.52	3,189,342.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855581/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,371,592.52	3,371,592.52	3,371,592.52	3,371,592.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854305/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860922/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,973,979.15	2,973,979.15	2,973,979.15	2,973,979.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856169/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
114,840.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
10,810,505.00	10,810,505.00	10,810,505.00	10,810,505.00				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
12,240.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,250,554.38	1,250,554.38	1,250,554.38	1,250,554.38				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
749,983.41	749,983.41	749,983.41	749,983.41				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,352,307.00	4,352,307.00	4,352,307.00	4,352,307.00				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,704,507.75	1,704,507.75	1,704,507.75	1,704,507.75				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,095,887.07	1,095,887.07	1,095,887.07	1,095,887.07				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,329,774.00	1,329,774.00	1,329,774.00	1,329,774.00				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
340,901.55	340,901.55	340,901.55	340,901.55				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,244,845.18	5,244,845.18	5,244,845.18	5,244,845.18				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
979,466.53	979,466.53	979,466.53	979,466.53				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
672,416.05	672,416.05	672,416.05	672,416.05				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,928,205.41	3,928,205.41	3,928,205.41	3,928,205.41				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,218,758.22	1,218,758.22	1,218,758.22	1,218,758.22				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
148,719.32	148,719.32	148,719.32	148,719.32				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,978.56	1,999,978.56	1,999,978.56	1,999,978.56				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,138,714.56	1,138,714.56	1,138,714.56	1,138,714.56				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,443,570.56	7,443,570.56	7,443,570.56	7,443,570.56				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,460,211.54	4,460,211.54	4,460,211.54	4,460,211.54				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
76,900.56	76,900.56	76,900.56	76,900.56				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,113,996.00	1,113,996.00	1,113,996.00	1,113,996.00				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
986,133.37	986,133.37	986,133.37	986,133.37				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,766,467.52	3,766,467.52	3,766,467.52	3,766,467.52				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,316,217.52	3,316,217.52	3,316,217.52	3,316,217.52				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,037,467.52	3,037,467.52	3,037,467.52	3,037,467.52				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,338,513.52	2,338,513.52	2,338,513.52	2,338,513.52				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,589,277.59	2,589,277.59	2,589,277.59	2,589,277.59				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,284,256.44	2,284,256.44	2,284,256.44	2,284,256.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855519/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
2,522,671.47	2,522,671.47	2,522,671.47	2,522,671.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037048/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,884,024.79	2,884,024.79	2,884,024.79	2,884,024.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037081/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
860,516.00	860,516.00	860,516.00	860,516.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111670/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
690,313.87	690,313.87	690,313.87	690,313.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037034/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
189,281.96	189,281.96	189,281.96	189,281.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038461/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
846,441.17	846,441.17	846,441.17	846,441.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112844/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,755,262.43	1,755,262.43	1,755,262.43	1,755,262.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112587/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
323,386.11	323,386.11	323,386.11	323,386.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112604/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,648,294.82	5,648,294.82	5,648,294.82	5,648,294.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112607/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,147,994.56	1,147,994.56	1,147,994.56	1,147,994.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112358/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,353,358.00	1,353,358.00	1,353,358.00	1,353,358.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112494/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,603,653.00	1,603,653.00	1,603,653.00	1,603,653.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112502/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,704,507.75	1,704,507.75	1,704,507.75	1,704,507.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224067/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1216779/proyecto	Suspensión va	{obs1: {observación:PROYECTO CA	Sin observaciones	Sin observaciones
443,258.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965676/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,394,763.00	1,394,763.00	1,394,763.00	1,394,763.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966102/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,372,605.76	2,372,605.76	2,372,605.76	2,372,605.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859624/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,999,894.44	3,999,894.44	3,999,894.44	3,999,894.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109762/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,192,358.88	1,192,358.88	1,192,358.88	1,192,358.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111672/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
104,616.94	104,616.94	104,616.94	104,616.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859630/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,190,120.94	1,190,120.94	1,190,120.94	1,190,120.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111807/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,542,295.40	2,542,295.40	2,542,295.40	2,542,295.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111155/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
150,793.41	150,793.41	150,793.41	150,793.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854184/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,570,813.70	3,570,813.70	3,570,813.70	3,570,813.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109358/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
331,250.00	331,250.00	331,250.00	331,250.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113050/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038083/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,223,918.60	3,223,918.60	3,223,918.60	3,223,918.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038098/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,152,778.00	5,152,778.00	5,152,778.00	5,152,778.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038099/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
939,313.61	939,313.61	939,313.61	939,313.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038244/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,400,310.33	2,400,310.33	2,400,310.33	2,400,310.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037064/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,152,470.80	1,152,470.80	1,152,470.80	1,152,470.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037067/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,019,396.71	5,019,396.71	5,019,396.71	5,019,396.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224084/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
443,258.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225104/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
780,640.00	780,640.00	780,640.00	780,640.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038469/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225108/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,865,240.04	2,865,240.04	2,865,240.04	2,865,240.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206586/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,183,555.49	6,183,555.49	6,183,555.49	6,183,555.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860037/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,625,051.84	3,625,051.84	3,625,051.84	3,625,051.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857957/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,093,097.79	2,093,097.79	2,093,097.79	2,093,097.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860789/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,649,550.60	2,649,550.60	2,649,550.60	2,649,550.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855692/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,474,422.53	3,474,422.53	3,474,422.53	3,474,422.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855209/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
247,269.72	247,269.72	247,269.72	247,269.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854312/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,296,349.88	2,296,349.88	2,296,349.88	2,296,349.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857867/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										modificaciones asi debe quedar hasta el pagado para alcanzar el 100% de lo contrario en modificado cambiar el monto correspondiente al FISM., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs2: {observación:Si hubo modificaciones asi debe quedar hasta el pagado para alcanzar el 100% de lo contrario en modificado cambiar el monto correspondiente al FISM., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs3: {observación:Si hubo modificaciones asi debe quedar hasta el pagado para alcanzar el 100% de lo contrario en modificado cambiar el monto correspondiente al FISM., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16), obs4: {observación:Si hubo modificaciones asi debe quedar hasta el pagado para alcanzar el 100% de lo contrario en modificado cambiar el monto correspondiente al FISM., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
963,152.49	963,152.49	963,152.49	963,152.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037057/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,904,535.28	2,904,535.28	2,904,535.28	2,904,535.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037077/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
798,092.22	798,092.22	798,092.22	798,092.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037169/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
40,364.87	40,364.87	40,364.87	40,364.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{787295/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,152,470.80	1,152,470.80	1,152,470.80	1,152,470.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038243/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
234,853.45	234,853.45	234,853.45	234,853.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111689/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,499,589.78	4,499,589.78	4,499,589.78	4,499,589.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110752/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,292,981.73	1,292,981.73	1,292,981.73	1,292,981.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110957/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
886,516.00	886,516.00	886,516.00	886,516.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224098/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,687,917.08	2,687,917.08	2,687,917.08	2,687,917.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112606/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
331,250.00	331,250.00	331,250.00	331,250.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113016/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
43,832.68	43,832.68	43,832.68	43,832.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112630/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113046/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,999,897.65	11,999,897.65	11,999,897.65	11,999,897.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109740/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
919,700.00	919,700.00	919,700.00	919,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112501/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,540,860.94	8,540,860.94	8,540,860.94	8,540,860.94	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222935/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
5,925,843.64	5,925,843.64	5,925,843.64	5,925,843.64	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,407,284.76	6,407,284.76	6,407,284.76	6,407,284.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,362,233.77	1,362,233.77	1,362,233.77	1,362,233.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,292,117.28	9,292,117.28	9,292,117.28	9,292,117.28	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,007,330.00	5,007,330.00	5,007,330.00	5,007,330.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966108/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,122,126.95	2,122,126.95	2,122,126.95	2,122,126.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856808/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,465,606.64	2,465,606.64	2,465,606.64	2,465,606.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854583/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,833,125.85	1,833,125.85	1,833,125.85	1,833,125.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856525/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,538,146.13	1,538,146.13	1,538,146.13	1,538,146.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{861067/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,599,426.75	2,599,426.75	2,599,426.75	2,599,426.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109550/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,304,735.28	1,304,735.28	1,304,735.28	1,304,735.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966180/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
854,547.00	854,547.00	854,547.00	854,547.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038089/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
901,326.04	901,326.04	901,326.04	901,326.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111325/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,049,590.48	2,049,590.48	2,049,590.48	2,049,590.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111642/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,984,862.00	3,984,862.00	3,984,862.00	3,984,862.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111680/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,800,090.08	1,800,090.08	1,800,090.08	1,800,090.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113503/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,673,493.04	2,673,493.04	2,673,493.04	2,673,493.04	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
286,294.32	286,294.32	286,294.32	286,294.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112601/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112340/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
886,516.00	886,516.00	886,516.00	886,516.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224097/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
630,952.26	630,952.26	630,952.26	630,952.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{727093/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,785,563.15	1,785,563.15	1,785,563.15	1,785,563.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1270680/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,067,582.25	2,067,582.25	2,067,582.25	2,067,582.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858223/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,715,715.37	5,715,715.37	5,715,715.37	5,715,715.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854750/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,902,345.21	6,902,345.21	6,902,345.21	6,902,345.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856130/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
201,818.13	201,818.13	201,818.13	201,818.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112835/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,700,797.21	3,700,797.21	3,700,797.21	3,700,797.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112589/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112594/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,249,549.31	3,249,549.31	3,249,549.31	3,249,549.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112596/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,460,901.13	1,460,901.13	1,460,901.13	1,460,901.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112341/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112504/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,999,899.19	9,999,899.19	9,999,899.19	9,999,899.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111144/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111654/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,898,824.34	2,898,824.34	2,898,824.34	2,898,824.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111536/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,590,918.14	2,590,918.14	2,590,918.14	2,590,918.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1094418/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,530,152.36	2,530,152.36	2,530,152.36	2,530,152.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1093589/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,738,300.00	4,738,300.00	4,738,300.00	4,738,300.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038081/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
943,392.00	943,392.00	943,392.00	943,392.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038086/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,034,445.00	1,034,445.00	1,034,445.00	1,034,445.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038106/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,992,033.12	1,992,033.12	1,992,033.12	1,992,033.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,982,283.96	3,982,283.96	3,982,283.96	3,982,283.96	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
25,610.34	25,610.34	25,610.34	25,610.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225117/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,408,828.84	1,408,828.84	1,408,828.84	1,408,828.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206512/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,409,425.08	2,409,425.08	2,409,425.08	2,409,425.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858419/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860802/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
52,980.00	52,980.00	52,980.00	52,980.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{803756/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,646,681.00	3,646,681.00	3,646,681.00	3,646,681.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965714/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037075/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,190,751.96	2,190,751.96	2,190,751.96	2,190,751.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037165/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,619,692.37	3,619,692.37	3,619,692.37	3,619,692.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966174/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,812,942.58	3,812,942.58	3,812,942.58	3,812,942.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112850/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
201,670.74	201,670.74	201,670.74	201,670.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112599/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,970,310.00	1,970,310.00	1,970,310.00	1,970,310.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
222,550.74	222,550.74	222,550.74	222,550.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111634/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
898,294.75	898,294.75	898,294.75	898,294.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111640/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111687/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
69,255.66	69,255.66	69,255.66	69,255.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112833/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
443,258.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224093/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222932/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
3,745.70	3,745.70	3,745.70	3,745.70	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,545,594.00	6,545,594.00	6,545,594.00	6,545,594.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,313,094.90	2,313,094.90	2,313,094.90	2,313,094.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859014/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,458,996.54	4,458,996.54	4,458,996.54	4,458,996.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857802/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,135,011.72	4,135,011.72	4,135,011.72	4,135,011.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856514/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856867/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855509/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}}
2,000,564.62	2,000,564.62	2,000,564.62	2,000,564.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854776/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,142,454.00	3,142,454.00	3,142,454.00	3,142,454.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038117/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
726,857.00	726,857.00	726,857.00	726,857.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037030/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,772,688.06	1,772,688.06	1,772,688.06	1,772,688.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{943924/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
749,983.41	749,983.41	749,983.41	749,983.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038246/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
950,969.58	950,969.58	950,969.58	950,969.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037080/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224091/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,757,500.00	1,757,500.00	1,757,500.00	1,757,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112849/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,251,446.86	5,251,446.86	5,251,446.86	5,251,446.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1216778/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
931,991.58	931,991.58	931,991.58	931,991.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112598/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
796,263.02	796,263.02	796,263.02	796,263.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1223109/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,004,973.00	2,004,973.00	2,004,973.00	2,004,973.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112489/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,310,855.57	10,310,855.57	10,310,855.57	10,310,855.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206644/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,676,000.00	11,676,000.00	11,676,000.00	11,676,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206496/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,998,948.96	3,998,948.96	3,998,948.96	3,998,948.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109723/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,999,967.23	4,999,967.23	4,999,967.23	4,999,967.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109731/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,766,882.75	1,766,882.75	1,766,882.75	1,766,882.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224877/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,817,357.80	1,817,357.80	1,817,357.80	1,817,357.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224064/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,454,491.16	2,454,491.16	2,454,491.16	2,454,491.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224065/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,583,756.17	1,583,756.17	1,583,756.17	1,583,756.17	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,948,828.00	2,948,828.00	2,948,828.00	2,948,828.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966094/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,021,145.00	2,021,145.00	2,021,145.00	2,021,145.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966098/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,501,305.54	1,501,305.54	1,501,305.54	1,501,305.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966176/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,195,648.70	1,195,648.70	1,195,648.70	1,195,648.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965689/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,057,912.05	2,057,912.05	2,057,912.05	2,057,912.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854308/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,533,921.26	1,533,921.26	1,533,921.26	1,533,921.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855804/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	1,665,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854773/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,252,345.21	7,252,345.21	7,252,345.21	7,252,345.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854848/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,856,680.60	3,856,680.60	3,856,680.60	3,856,680.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858175/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,821,900.43	1,821,900.43	1,821,900.43	1,821,900.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1095369/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
668,610.35	668,610.35	668,610.35	668,610.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860972/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
749,793.50	749,793.50	749,793.50	749,793.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1094002/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,410,345.84	1,410,345.84	1,410,345.84	1,410,345.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1093590/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
204,540.93	204,540.93	204,540.93	204,540.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038240/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,761,781.00	2,761,781.00	2,761,781.00	2,761,781.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038115/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
880,961.00	880,961.00	880,961.00	880,961.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038121/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112165/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,361,142.02	4,361,142.02	4,361,142.02	4,361,142.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111649/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112065/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111676/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111682/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
531,909.60	531,909.60	531,909.60	531,909.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037032/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,196,559.09	2,196,559.09	2,196,559.09	2,196,559.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112610/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
45,822.34	45,822.34	45,822.34	45,822.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112679/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,999,948.98	6,999,948.98	6,999,948.98	6,999,948.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113509/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,278,443.88	1,278,443.88	1,278,443.88	1,278,443.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112359/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,662,000.00	2,662,000.00	2,662,000.00	2,662,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112498/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224059/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
35,023,812.00	35,023,812.00	35,023,812.00	35,023,812.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224514/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
21,535.84	21,535.84	21,535.84	21,535.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225112/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,470,757.95	2,470,757.95	2,470,757.95	2,470,757.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{825298/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,373,427.50	1,373,427.50	1,373,427.50	1,373,427.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854857/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,589,633.33	5,589,633.33	5,589,633.33	5,589,633.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855110/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
971,058.49	971,058.49	971,058.49	971,058.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{819868/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,370,666.15	1,370,666.15	1,370,666.15	1,370,666.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222923/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222925/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}}
55,860.00	55,860.00	55,860.00	55,860.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855526/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	fecha:2021-07-18}}
3,493,092.52	3,493,092.52	3,493,092.52	3,493,092.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855588/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,357,158.00	4,357,158.00	4,357,158.00	4,357,158.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855630/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagoogo, fecha:2021-07-18}}
528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222933/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	fecha:2021-07-18}}
3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222939/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
46,240.00	46,240.00	46,240.00	46,240.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038463/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,215,662.00	1,215,662.00	1,215,662.00	1,215,662.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038056/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,741,866.00	1,741,866.00	1,741,866.00	1,741,866.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038079/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,507,787.00	2,507,787.00	2,507,787.00	2,507,787.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038080/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,127,672.00	2,127,672.00	2,127,672.00	2,127,672.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038092/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,294,202.00	1,294,202.00	1,294,202.00	1,294,202.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038097/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,380,869.91	1,380,869.91	1,380,869.91	1,380,869.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855891/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:DEL MONTO	Sin observaciones
640,368.00	640,368.00	640,368.00	640,368.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038114/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
818,163.72	818,163.72	818,163.72	818,163.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037078/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,947,126.12	1,947,126.12	1,947,126.12	1,947,126.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1094895/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,108,471.57	4,108,471.57	4,108,471.57	4,108,471.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858352/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,994,806.53	5,994,806.53	5,994,806.53	5,994,806.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
857,515.92	857,515.92	857,515.92	857,515.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112349/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,687,191.84	1,687,191.84	1,687,191.84	1,687,191.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112355/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
983,857.00	983,857.00	983,857.00	983,857.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112495/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,031,037.94	1,031,037.94	1,031,037.94	1,031,037.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112771/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,226,457.08	4,226,457.08	4,226,457.08	4,226,457.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112580/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,098,217.52	3,098,217.52	3,098,217.52	3,098,217.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854314/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
816,572.06	816,572.06	816,572.06	816,572.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1097185/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
139,494.00	139,494.00	139,494.00	139,494.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111323/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,165,521.16	1,165,521.16	1,165,521.16	1,165,521.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111617/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
237,103.37	237,103.37	237,103.37	237,103.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111648/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
486,725.10	486,725.10	486,725.10	486,725.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111620/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
688,532.22	688,532.22	688,532.22	688,532.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111632/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
971,726.00	971,726.00	971,726.00	971,726.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112492/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,835,330.97	4,835,330.97	4,835,330.97	4,835,330.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206712/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
272,626.08	272,626.08	272,626.08	272,626.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1223700/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,040,008.74	2,040,008.74	2,040,008.74	2,040,008.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222282/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
620,724.91	620,724.91	620,724.91	620,724.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222938/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,570,496.00	2,570,496.00	2,570,496.00	2,570,496.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1222927/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1222945/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
263,702.53	263,702.53	263,702.53	263,702.53	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1112840/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,980,324.13	5,980,324.13	5,980,324.13	5,980,324.13	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1112853/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
319,940.91	319,940.91	319,940.91	319,940.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1112602/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,749,527.70	2,749,527.70	2,749,527.70	2,749,527.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	803537/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
24,847.49	24,847.49	24,847.49	24,847.49	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1112676/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
58,416.51	58,416.51	58,416.51	58,416.51	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1112678/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
382,517.90	382,517.90	382,517.90	382,517.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1112597/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,848,246.51	1,848,246.51	1,848,246.51	1,848,246.51	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	859034/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{855512/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
666,153.96	666,153.96	666,153.96	666,153.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{855515/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
3,263,997.60	3,263,997.60	3,263,997.60	3,263,997.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{857019/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,975,634.93	2,975,634.93	2,975,634.93	2,975,634.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{859626/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,490,125.20	2,490,125.20	2,490,125.20	2,490,125.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{855284/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,430,652.19	1,430,652.19	1,430,652.19	1,430,652.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{943934/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,753,561.24	3,753,561.24	3,753,561.24	3,753,561.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{860805/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
167,417.36	167,417.36	167,417.36	167,417.36	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{792805/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
969,267.41	969,267.41	969,267.41	969,267.41	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1037029/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,922,052.52	1,922,052.52	1,922,052.52	1,922,052.52	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{787126/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,604,399.26	4,604,399.26	4,604,399.26	4,604,399.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{814433/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
218,172.79	218,172.79	218,172.79	218,172.79	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{825532/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
573,531.22	573,531.22	573,531.22	573,531.22	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1223678/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
332,200.00	332,200.00	332,200.00	332,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222944/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
874,571.15	874,571.15	874,571.15	874,571.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037068/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,045,409.30	2,045,409.30	2,045,409.30	2,045,409.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037074/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
16,714,775.06	16,714,775.06	16,714,775.06	16,714,775.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
295,000.86	295,000.86	295,000.86	295,000.86	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
569,969.92	569,969.92	569,969.92	569,969.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{803770/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
418,543.40	418,543.40	418,543.40	418,543.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
290,267.43	290,267.43	290,267.43	290,267.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224073/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,243,545.08	4,243,545.08	4,243,545.08	4,243,545.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965687/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
739,220.00	739,220.00	739,220.00	739,220.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038116/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
236,568.05	236,568.05	236,568.05	236,568.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037033/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
930,841.80	930,841.80	930,841.80	930,841.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037043/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,611,644.14	1,611,644.14	1,611,644.14	1,611,644.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038213/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
339,325.00	339,325.00	339,325.00	339,325.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038096/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037059/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,101,194.68	2,101,194.68	2,101,194.68	2,101,194.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112493/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
845,620.00	845,620.00	845,620.00	845,620.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112496/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,402,543.60	7,402,543.60	7,402,543.60	7,402,543.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860567/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,903,483.33	6,903,483.33	6,903,483.33	6,903,483.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855445/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,896,516.67	6,896,516.67	6,896,516.67	6,896,516.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855572/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,983,730.07	3,983,730.07	3,983,730.07	3,983,730.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206567/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,701,821.83	5,701,821.83	5,701,821.83	5,701,821.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206657/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,716,840.84	3,716,840.84	3,716,840.84	3,716,840.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206542/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,214,808.94	7,214,808.94	7,214,808.94	7,214,808.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206557/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,147,057.06	1,147,057.06	1,147,057.06	1,147,057.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224083/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
179,717.00	179,717.00	179,717.00	179,717.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966107/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,861,090.11	1,861,090.11	1,861,090.11	1,861,090.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037082/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,611,661.04	4,611,661.04	4,611,661.04	4,611,661.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,712,444.91	2,712,444.91	2,712,444.91	2,712,444.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,211.37	9,211.37	9,211.37	9,211.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
684,850.05	684,850.05	684,850.05	684,850.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857649/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
354,606.40	354,606.40	354,606.40	354,606.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,177,925.21	1,177,925.21	1,177,925.21	1,177,925.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224895/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1272218/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,683,777.41	3,683,777.41	3,683,777.41	3,683,777.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{787125/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,613,659.51	1,613,659.51	1,613,659.51	1,613,659.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222942/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1225102/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,224,804.17	4,224,804.17	4,224,804.17	4,224,804.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206708/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
611,034.24	611,034.24	611,034.24	611,034.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	1,159,065.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037037/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
886,516.00	886,516.00	886,516.00	886,516.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038238/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,663,418.26	3,663,418.26	3,663,418.26	3,663,418.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1097589/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110868/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110130/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,565,516.13	3,565,516.13	3,565,516.13	3,565,516.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110314/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,024,456.00	1,024,456.00	1,024,456.00	1,024,456.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111691/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,868,453.08	1,868,453.08	1,868,453.08	1,868,453.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112851/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
796,459.26	796,459.26	796,459.26	796,459.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112603/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
418,543.40	418,543.40	418,543.40	418,543.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859623/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
308,265.22	308,265.22	308,265.22	308,265.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859977/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,781,704.53	2,781,704.53	2,781,704.53	2,781,704.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858777/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,004.48	5,004.48	5,004.48	5,004.48	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
733,488.07	733,488.07	733,488.07	733,488.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,550,741.36	2,550,741.36	2,550,741.36	2,550,741.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,179,074.85	1,179,074.85	1,179,074.85	1,179,074.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109356/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109836/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
14,479,574.77	14,479,574.77	14,479,574.77	14,479,574.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855120/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
349,341.00	349,341.00	349,341.00	349,341.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111673/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
310,280.60	310,280.60	310,280.60	310,280.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224068/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,776,776.27	1,776,776.27	1,776,776.27	1,776,776.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224072/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113372/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,522,671.47	2,522,671.47	2,522,671.47	2,522,671.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037047/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
454,209.61	454,209.61	454,209.61	454,209.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037053/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,732,740.73	1,732,740.73	1,732,740.73	1,732,740.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037062/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111652/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,498,094.94	3,498,094.94	3,498,094.94	3,498,094.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110901/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112505/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,532,500.00	1,532,500.00	1,532,500.00	1,532,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112857/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,840,986.40	2,840,986.40	2,840,986.40	2,840,986.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112343/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
88,070.04	88,070.04	88,070.04	88,070.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112484/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,419,923.00	3,419,923.00	3,419,923.00	3,419,923.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112485/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,252,718.57	6,252,718.57	6,252,718.57	6,252,718.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038100/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,359,034.00	4,359,034.00	4,359,034.00	4,359,034.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038111/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,645,118.52	1,645,118.52	1,645,118.52	1,645,118.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112591/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,752,147.00	2,752,147.00	2,752,147.00	2,752,147.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112481/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,354,416.35	2,354,416.35	2,354,416.35	2,354,416.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112356/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,342,389.12	2,342,389.12	2,342,389.12	2,342,389.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112623/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,202,693.54	2,202,693.54	2,202,693.54	2,202,693.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854751/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
149,770.71	149,770.71	149,770.71	149,770.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855510/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
										{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855528/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
646,327.30	646,327.30	646,327.30	646,327.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857668/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
229,902.00	229,902.00	229,902.00	229,902.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966097/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,583,758.05	1,583,758.05	1,583,758.05	1,583,758.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966100/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
454,053.00	454,053.00	454,053.00	454,053.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966109/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966173/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,185,884.00	5,185,884.00	5,185,884.00	5,185,884.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966110/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,643,442.34	2,643,442.34	2,643,442.34	2,643,442.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859186/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,301,509.63	1,301,509.63	1,301,509.63	1,301,509.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858298/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,163,466.09	2,163,466.09	2,163,466.09	2,163,466.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860372/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,186,001.77	2,186,001.77	2,186,001.77	2,186,001.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860101/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
753,902.96	753,902.96	753,902.96	753,902.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224063/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,254,875.25	1,254,875.25	1,254,875.25	1,254,875.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856182/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,404,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	1,404,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860033/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,435,339.96	3,435,339.96	3,435,339.96	3,435,339.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858843/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,896,456.79	6,896,456.79	6,896,456.79	6,896,456.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860990/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
12,668,949.96	12,668,949.96	12,668,949.96	12,668,949.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860157/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,125,487.66	11,125,487.66	11,125,487.66	11,125,487.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859553/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
96,424.36	96,424.36	96,424.36	96,424.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855514/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
1,616,559.19	1,616,559.19	1,616,559.19	1,616,559.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855747/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,540,860.94	8,540,860.94	8,540,860.94	8,540,860.94	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
477,262.17	477,262.17	477,262.17	477,262.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965677/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,414,649.05	2,414,649.05	2,414,649.05	2,414,649.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966179/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,938,184.00	1,938,184.00	1,938,184.00	1,938,184.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966101/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,245,520.00	1,245,520.00	1,245,520.00	1,245,520.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038113/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
690,181.00	690,181.00	690,181.00	690,181.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038119/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,108,145.00	1,108,145.00	1,108,145.00	1,108,145.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037035/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,920.00	361,920.00	361,920.00	361,920.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860025/proyecto_I	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:DE ACUERDO A	Sin observaciones
2,872,231.00	2,872,231.00	2,872,231.00	2,872,231.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966114/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038465/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
35,360.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038214/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,843,294.82	2,843,294.82	2,843,294.82	2,843,294.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038468/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
62,560.00	62,560.00	62,560.00	62,560.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037903/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,585,024.00	1,585,024.00	1,585,024.00	1,585,024.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038091/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
818,163.72	818,163.72	818,163.72	818,163.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038236/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
449,321.96	449,321.96	449,321.96	449,321.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038241/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,643,572.18	1,643,572.18	1,643,572.18	1,643,572.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112588/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112503/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,588,000.00	1,588,000.00	1,588,000.00	1,588,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038084/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,960,396.03	3,960,396.03	3,960,396.03	3,960,396.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109669/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
14,649,957.52	14,649,957.52	14,649,957.52	14,649,957.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113229/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
786,056.26	786,056.26	786,056.26	786,056.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112843/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,535,525.30	2,535,525.30	2,535,525.30	2,535,525.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112593/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1113043/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,497,607.86	1,497,607.86	1,497,607.86	1,497,607.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112352/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,451,341.05	7,451,341.05	7,451,341.05	7,451,341.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855442/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
195,116.42	195,116.42	195,116.42	195,116.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855506/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
2,587,136.84	2,587,136.84	2,587,136.84	2,587,136.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855745/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,993,754.86	2,993,754.86	2,993,754.86	2,993,754.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857039/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,401,254.32	4,401,254.32	4,401,254.32	4,401,254.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860573/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,526,570.60	2,526,570.60	2,526,570.60	2,526,570.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224095/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
506,250.00	506,250.00	506,250.00	506,250.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222924/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
32,371,353.43	32,371,353.43	32,371,353.43	32,371,353.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1223327/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
340,901.55	340,901.55	340,901.55	340,901.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037079/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,404,167.00	1,404,167.00	1,404,167.00	1,404,167.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111671/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111674/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,938,341.00	2,938,341.00	2,938,341.00	2,938,341.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111669/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{803559/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{729615/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
3,639,669.42	3,639,669.42	3,639,669.42	3,639,669.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,796,094.56	5,796,094.56	5,796,094.56	5,796,094.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{950155/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
873,084.00	873,084.00	873,084.00	873,084.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038057/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
25,323.99	25,323.99	25,323.99	25,323.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112841/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,499,987.31	2,499,987.31	2,499,987.31	2,499,987.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112429/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112590/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,197,533.11	6,197,533.11	6,197,533.11	6,197,533.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112470/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
181,108.95	181,108.95	181,108.95	181,108.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112611/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,199,941.99	3,199,941.99	3,199,941.99	3,199,941.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112338/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
22,292.79	22,292.79	22,292.79	22,292.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112625/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
108,497.89	108,497.89	108,497.89	108,497.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112677/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,258,612.42	4,258,612.42	4,258,612.42	4,258,612.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1194347/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,866,889.76	1,866,889.76	1,866,889.76	1,866,889.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,298,896.27	6,298,896.27	6,298,896.27	6,298,896.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224070/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,440,610.01	2,440,610.01	2,440,610.01	2,440,610.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224077/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
362,217.90	362,217.90	362,217.90	362,217.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111623/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
836,436.17	836,436.17	836,436.17	836,436.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111641/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,798,833.22	1,798,833.22	1,798,833.22	1,798,833.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111737/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,284.73	1,999,284.73	1,999,284.73	1,999,284.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112163/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,097,100.00	3,097,100.00	3,097,100.00	3,097,100.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110118/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,494,461.38	2,494,461.38	2,494,461.38	2,494,461.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:2.0, usuario:odiloperezv, fecha:2021-07-01}}
624,974.42	624,974.42	624,974.42	624,974.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{724793/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
6,419,522.48	6,419,522.48	6,419,522.48	6,419,522.48	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,479,905.90	1,479,905.90	1,479,905.90	1,479,905.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,440,708.64	1,440,708.64	1,440,708.64	1,440,708.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857157/proyecto_F	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:EN EL MONTO	Sin observaciones
150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854607/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
84,984.52	84,984.52	84,984.52	84,984.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860026/proyecto_II	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:DE ACUERDO A	Sin observaciones
2,405,964.81	2,405,964.81	2,405,964.81	2,405,964.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859032/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,857,667.93	5,857,667.93	5,857,667.93	5,857,667.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860808/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,906,434.48	2,906,434.48	2,906,434.48	2,906,434.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{860662/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,331,313.11	4,331,313.11	4,331,313.11	4,331,313.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206624/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
892,917.24	892,917.24	892,917.24	892,917.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206507/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,251,446.86	5,251,446.86	5,251,446.86	5,251,446.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1216774/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,108,145.00	1,108,145.00	1,108,145.00	1,108,145.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224078/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,999,897.53	2,999,897.53	2,999,897.53	2,999,897.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111415/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
253,552.53	253,552.53	253,552.53	253,552.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111647/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,999,956.13	2,999,956.13	2,999,956.13	2,999,956.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111416/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855513/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
5,355,966.31	5,355,966.31	5,355,966.31	5,355,966.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855699/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7,397,456.40	7,397,456.40	7,397,456.40	7,397,456.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	860548/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,042,934.24	3,042,934.24	3,042,934.24	3,042,934.24	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,118,476.28	1,118,476.28	1,118,476.28	1,118,476.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1034922/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,722,147.00	1,722,147.00	1,722,147.00	1,722,147.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1038054/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1037027/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,998,750.51	5,998,750.51	5,998,750.51	5,998,750.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1109590/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
69,255.66	69,255.66	69,255.66	69,255.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112834/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
314,858.30	314,858.30	314,858.30	314,858.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112847/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,553,377.68	1,553,377.68	1,553,377.68	1,553,377.68	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
821,819.67	821,819.67	821,819.67	821,819.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	857646/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,739,680.00	7,739,680.00	7,739,680.00	7,739,680.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	859636/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
928,800.00	928,800.00	928,800.00	928,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	860042/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,911,331.60	1,911,331.60	1,911,331.60	1,911,331.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,078,724.77	4,078,724.77	4,078,724.77	4,078,724.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,596,946.14	6,596,946.14	6,596,946.14	6,596,946.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1206636/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,265,537.00	1,265,537.00	1,265,537.00	1,265,537.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1038102/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1110096/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
331,683.89	331,683.89	331,683.89	331,683.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1111619/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
584,645.57	584,645.57	584,645.57	584,645.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1111626/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
215,074.98	215,074.98	215,074.98	215,074.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1111639/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1111684/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1110860/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
394,559.00	394,559.00	394,559.00	394,559.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1038090/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
19,586,280.68	19,586,280.68	19,586,280.68	19,586,280.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1206699/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,535,020.80	2,535,020.80	2,535,020.80	2,535,020.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1224090/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
842,456.00	842,456.00	842,456.00	842,456.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1222943/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
872,461.02	872,461.02	872,461.02	872,461.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,996,177.27	2,996,177.27	2,996,177.27	2,996,177.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1109536/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,800,991.50	1,800,991.50	1,800,991.50	1,800,991.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112612/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
462,136.87	462,136.87	462,136.87	462,136.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112357/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,045,409.30	2,045,409.30	2,045,409.30	2,045,409.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1037061/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
690,313.87	690,313.87	690,313.87	690,313.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1037040/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
101,711.12	101,711.12	101,711.12	101,711.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112675/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
158,121.36	158,121.36	158,121.36	158,121.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112836/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,832,166.74	2,832,166.74	2,832,166.74	2,832,166.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112595/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
269,836.42	269,836.42	269,836.42	269,836.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112344/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
172,684.59	172,684.59	172,684.59	172,684.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112486/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1112351/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,626,033.62	3,626,033.62	3,626,033.62	3,626,033.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112354/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
311,362.72	311,362.72	311,362.72	311,362.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1269757/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,208,918.76	3,208,918.76	3,208,918.76	3,208,918.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
266,532.00	266,532.00	266,532.00	266,532.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855518/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855524/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
13,882,496.49	13,882,496.49	13,882,496.49	13,882,496.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854656/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,970,566.85	1,970,566.85	1,970,566.85	1,970,566.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858323/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,065,341.00	1,065,341.00	1,065,341.00	1,065,341.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858548/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,494,966.57	2,494,966.57	2,494,966.57	2,494,966.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{966175/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,399,402.20	4,399,402.20	4,399,402.20	4,399,402.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965688/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,691,235.61	1,691,235.61	1,691,235.61	1,691,235.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{965691/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
684,448.55	684,448.55	684,448.55	684,448.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038032/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
168,640.00	168,640.00	168,640.00	168,640.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038205/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
858,400.00	858,400.00	858,400.00	858,400.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,318,130.54	2,318,130.54	2,318,130.54	2,318,130.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111651/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,356,557.66	1,356,557.66	1,356,557.66	1,356,557.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859185/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,402,693.00	3,402,693.00	3,402,693.00	3,402,693.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859484/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,207,209.52	2,207,209.52	2,207,209.52	2,207,209.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{798022/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856197/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	787157/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
8,387,467.08	8,387,467.08	8,387,467.08	8,387,467.08	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
377,968.00	377,968.00	377,968.00	377,968.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1222946/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1111686/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,131,699.30	1,131,699.30	1,131,699.30	1,131,699.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1111688/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1110097/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1111668/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1111675/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,594,301.47	10,594,301.47	10,594,301.47	10,594,301.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1109883/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,240,820.23	2,240,820.23	2,240,820.23	2,240,820.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	814429/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,468,827.15	1,468,827.15	1,468,827.15	1,468,827.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	860257/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,550,123.85	4,550,123.85	4,550,123.85	4,550,123.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	858218/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,340,442.09	4,340,442.09	4,340,442.09	4,340,442.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	858497/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,876,745.26	1,876,745.26	1,876,745.26	1,876,745.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	858504/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,482,899.00	3,482,899.00	3,482,899.00	3,482,899.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	858536/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,175,457.88	2,175,457.88	2,175,457.88	2,175,457.88	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
326,776.17	326,776.17	326,776.17	326,776.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1224086/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	1,363,606.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1037073/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
886,516.00	886,516.00	886,516.00	886,516.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1037054/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,802,701.00	1,802,701.00	1,802,701.00	1,802,701.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	965713/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,271,764.14	1,271,764.14	1,271,764.14	1,271,764.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	950159/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,607,743.79	2,607,743.79	2,607,743.79	2,607,743.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	854266/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,329,523.00	1,329,523.00	1,329,523.00	1,329,523.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1038105/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,923,314.00	1,923,314.00	1,923,314.00	1,923,314.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	966088/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
460,492.24	460,492.24	460,492.24	460,492.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111690/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,985,488.56	5,985,488.56	5,985,488.56	5,985,488.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1094079/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
115,123.06	115,123.06	115,123.06	115,123.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112482/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,456,251.65	1,456,251.65	1,456,251.65	1,456,251.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037902/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,680,957.00	2,680,957.00	2,680,957.00	2,680,957.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038085/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
359,891.88	359,891.88	359,891.88	359,891.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038245/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,178,490.61	2,178,490.61	2,178,490.61	2,178,490.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109320/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,782.00	5,782.00	5,782.00	5,782.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112732/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,288,740.00	1,288,740.00	1,288,740.00	1,288,740.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112497/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
224,160.18	224,160.18	224,160.18	224,160.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112680/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038210/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,461,992.00	2,461,992.00	2,461,992.00	2,461,992.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038078/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,456,235.35	5,456,235.35	5,456,235.35	5,456,235.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{856298/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,432,227.38	3,432,227.38	3,432,227.38	3,432,227.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859509/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,303,790.26	2,303,790.26	2,303,790.26	2,303,790.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{858276/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,106,506.38	3,106,506.38	3,106,506.38	3,106,506.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854775/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,731,358.76	1,731,358.76	1,731,358.76	1,731,358.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855800/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,326,650.68	3,326,650.68	3,326,650.68	3,326,650.68	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
633,081.15	633,081.15	633,081.15	633,081.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1223110/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,224,538.58	2,224,538.58	2,224,538.58	2,224,538.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1206705/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,568,147.13	1,568,147.13	1,568,147.13	1,568,147.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1224099/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
817,956.26	817,956.26	817,956.26	817,956.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111630/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,147,066.56	1,147,066.56	1,147,066.56	1,147,066.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111637/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
335,356.00	335,356.00	335,356.00	335,356.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110956/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
102,820.67	102,820.67	102,820.67	102,820.67	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
886,849.37	886,849.37	886,849.37	886,849.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,134,238.15	2,134,238.15	2,134,238.15	2,134,238.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112421/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
89,760.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112858/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
111,275.37	111,275.37	111,275.37	111,275.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112622/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,921.42	265,921.42	265,921.42	265,921.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112348/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,512,627.77	1,512,627.77	1,512,627.77	1,512,627.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1269758/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
807,347.90	807,347.90	807,347.90	807,347.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{734321/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,428,674.85	3,428,674.85	3,428,674.85	3,428,674.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{803525/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,160,742.37	4,160,742.37	4,160,742.37	4,160,742.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854788/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,371,592.52	3,371,592.52	3,371,592.52	3,371,592.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855504/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
407,829.70	407,829.70	407,829.70	407,829.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855505/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
113,921.95	113,921.95	113,921.95	113,921.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{792784/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
55,602.20	55,602.20	55,602.20	55,602.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855527/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
188,427.01	188,427.01	188,427.01	188,427.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{814712/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,006,473.78	2,006,473.78	2,006,473.78	2,006,473.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{950158/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,255,630.20	1,255,630.20	1,255,630.20	1,255,630.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{814579/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,919,981.36	5,919,981.36	5,919,981.36	5,919,981.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038107/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
995,772.00	995,772.00	995,772.00	995,772.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038141/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,440.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037896/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
92,159.49	Sin contratos	92,159.49	92,159.49	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,029,868.93	5,029,868.93	5,029,868.93	5,029,868.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
16,551,832.81	16,551,832.81	16,551,832.81	16,551,832.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1270693/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
545,200.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037016/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,222,850.68	1,222,850.68	1,222,850.68	1,222,850.68	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,181,769.92	2,181,769.92	2,181,769.92	2,181,769.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1194348/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,109,100.33	4,109,100.33	4,109,100.33	4,109,100.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857647/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
13,176,896.94	13,176,896.94	13,176,896.94	13,176,896.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1223377/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
20,518.72	20,518.72	20,518.72	20,518.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112629/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,345,650.65	5,345,650.65	5,345,650.65	5,345,650.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{809157/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,873,081.58	8,873,081.58	8,873,081.58	8,873,081.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857169/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,795,269.44	1,795,269.44	1,795,269.44	1,795,269.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{859029/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,686,956.00	6,686,956.00	6,686,956.00	6,686,956.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
108,708.71	108,708.71	108,708.71	108,708.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1034913/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,227,245.58	1,227,245.58	1,227,245.58	1,227,245.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037039/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
983,787.68	983,787.68	983,787.68	983,787.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037069/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,999,896.19	10,999,896.19	10,999,896.19	10,999,896.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112254/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110100/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111655/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
331,250.00	331,250.00	331,250.00	331,250.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110836/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,996,208.65	7,996,208.65	7,996,208.65	7,996,208.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110172/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
46,498.00	46,498.00	46,498.00	46,498.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111322/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111677/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
28,991,665.45	28,991,665.45	28,991,665.45	28,991,665.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1223738/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,760.00	361,760.00	361,760.00	361,760.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038207/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,506,262.48	1,506,262.48	1,506,262.48	1,506,262.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038237/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,038,730.88	2,038,730.88	2,038,730.88	2,038,730.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112842/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	1,062,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112845/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
505,586.02	505,586.02	505,586.02	505,586.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112440/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
836,635.92	836,635.92	836,635.92	836,635.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112600/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
58,713.38	58,713.38	58,713.38	58,713.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112483/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112797/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,799,951.75	1,799,951.75	1,799,951.75	1,799,951.75	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1109637/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,472,129.18	3,472,129.18	3,472,129.18	3,472,129.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,541.50	11,541.50	11,541.50	11,541.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112670/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
790,000.00	790,000.00	790,000.00	790,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1222926/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
664,887.00	664,887.00	664,887.00	664,887.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224868/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1113020/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,371,679.84	1,371,679.84	1,371,679.84	1,371,679.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112345/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,492,632.37	2,492,632.37	2,492,632.37	2,492,632.37	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112346/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
22,075,950.00	22,075,950.00	22,075,950.00	22,075,950.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1113744/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
367,500.00	367,500.00	367,500.00	367,500.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112854/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1113032/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,339,719.00	1,339,719.00	1,339,719.00	1,339,719.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112499/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,534,541.90	6,534,541.90	6,534,541.90	6,534,541.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112500/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,686,146.00	3,686,146.00	3,686,146.00	3,686,146.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
354,606.40	354,606.40	354,606.40	354,606.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1037084/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
717,481.16	717,481.16	717,481.16	717,481.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1037901/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,657,496.68	2,657,496.68	2,657,496.68	2,657,496.68	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1111683/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,008,555.24	1,008,555.24	1,008,555.24	1,008,555.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1111616/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,594,105.01	1,594,105.01	1,594,105.01	1,594,105.01	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{861000/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,402,445.66	3,402,445.66	3,402,445.66	3,402,445.66	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{860374/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{860616/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
969,267.41	969,267.41	969,267.41	969,267.41	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1037056/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,022,704.65	1,022,704.65	1,022,704.65	1,022,704.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1037058/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,270,931.26	2,270,931.26	2,270,931.26	2,270,931.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{859621/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,287,839.79	1,287,839.79	1,287,839.79	1,287,839.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222937/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222940/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1222930/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
837,086.80	837,086.80	837,086.80	837,086.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{914708/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,575,776.00	2,575,776.00	2,575,776.00	2,575,776.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
886,344.03	886,344.03	886,344.03	886,344.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1037060/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,997,484.13	3,997,484.13	3,997,484.13	3,997,484.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1109530/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,647,341.00	2,647,341.00	2,647,341.00	2,647,341.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111678/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,442,244.00	1,442,244.00	1,442,244.00	1,442,244.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1111679/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,084,997.16	1,084,997.16	1,084,997.16	1,084,997.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112672/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
22,907.91	22,907.91	22,907.91	22,907.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1112736/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,499,956.23	4,499,956.23	4,499,956.23	4,499,956.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110780/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,898,179.62	1,898,179.62	1,898,179.62	1,898,179.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1110169/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,339,775.37	8,339,775.37	8,339,775.37	8,339,775.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855211/proyecto_F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,064,211.56	1,064,211.56	1,064,211.56	1,064,211.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855520/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
1,500,764.67	1,500,764.67	1,500,764.67	1,500,764.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855661/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,276,475.15	1,276,475.15	1,276,475.15	1,276,475.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{854564/proyecto_I	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,461,404.36	3,461,404.36	3,461,404.36	3,461,404.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{857801/proyecto_P	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
565,497.68	565,497.68	565,497.68	565,497.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1034912/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
477,262.17	477,262.17	477,262.17	477,262.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038239/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
4,211,123.00	4,211,123.00	4,211,123.00	4,211,123.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1038118/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
818,163.72	818,163.72	818,163.72	818,163.72	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1037066/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,116,835.50	1,116,835.50	1,116,835.50	1,116,835.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{858886/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,039,947.42	5,039,947.42	5,039,947.42	5,039,947.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1194346/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,502,627.53	5,502,627.53	5,502,627.53	5,502,627.53	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,118,528.24	3,118,528.24	3,118,528.24	3,118,528.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224066/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
16,154,198.43	16,154,198.43	16,154,198.43	16,154,198.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112128/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,499,896.18	2,499,896.18	2,499,896.18	2,499,896.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{111650/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112347/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,922,432.04	1,922,432.04	1,922,432.04	1,922,432.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1109370/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
23,540,905.76	23,540,905.76	23,540,905.76	23,540,905.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1110033/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,201,893.96	1,201,893.96	1,201,893.96	1,201,893.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1113097/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
928,975.58	928,975.58	928,975.58	928,975.58	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112339/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,251,778.97	8,251,778.97	8,251,778.97	8,251,778.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112936/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
492,948.54	492,948.54	492,948.54	492,948.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1037031/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1037897/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,999,011.36	7,999,011.36	7,999,011.36	7,999,011.36	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1110226/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,162,704.00	2,162,704.00	2,162,704.00	2,162,704.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1038093/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,095,832.00	1,095,832.00	1,095,832.00	1,095,832.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1038103/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,104,579.99	5,104,579.99	5,104,579.99	5,104,579.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1111736/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
148,719.32	148,719.32	148,719.32	148,719.32	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1111636/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,356.68	29,356.68	29,356.68	29,356.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112506/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
57,561.53	57,561.53	57,561.53	57,561.53	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112507/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
255,680.00	255,680.00	255,680.00	255,680.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112383/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
594,070.57	594,070.57	594,070.57	594,070.57	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1111643/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
12,988,446.76	12,988,446.76	12,988,446.76	12,988,446.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1283637/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,465,328.69	11,465,328.69	11,465,328.69	11,465,328.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1285671/proyecto_	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:No se puede a	Sin observaciones
2,045,409.30	2,045,409.30	2,045,409.30	2,045,409.30	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224096/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
350,489.65	350,489.65	350,489.65	350,489.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1225107/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,321,028.42	1,321,028.42	1,321,028.42	1,321,028.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1224058/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,525,371.20	1,525,371.20	1,525,371.20	1,525,371.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1286601/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,047,646.54	3,047,646.54	3,047,646.54	3,047,646.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1286611/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
104,076.00	104,076.00	104,076.00	104,076.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{814666/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{854185/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
42,552.64	42,552.64	42,552.64	42,552.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112673/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,461,333.77	2,461,333.77	2,461,333.77	2,461,333.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{855502/proyecto_ F	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,109,234.67	9,109,234.67	9,109,234.67	9,109,234.67	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{854845/proyecto_ II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,720,577.76	3,720,577.76	3,720,577.76	3,720,577.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{860368/proyecto_ II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,051,490.94	3,051,490.94	3,051,490.94	3,051,490.94	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,298,615.31	1,298,615.31	1,298,615.31	1,298,615.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{734340/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
201,824.35	201,824.35	201,824.35	201,824.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{787393/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
37,685.40	37,685.40	37,685.40	37,685.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{787294/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{792585/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
66,879.99	66,879.99	66,879.99	66,879.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1112838/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
355,379.31	355,379.31	355,379.31	355,379.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,151.00	4,151.00	4,151.00	4,151.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1272405/proyecto_II	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
649,133.35	649,133.35	649,133.35	649,133.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1038242/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO PARA LLEGAR AL PAGADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO PARA LLEGAR AL PAGADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO PARA LLEGAR AL PAGADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO PARA LLEGAR AL PAGADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{734339/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
1,486,072.57	1,486,072.57	1,486,072.57	1,486,072.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{855220/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,466,696.67	4,466,696.67	4,466,696.67	4,466,696.67	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,825,415.35	1,825,415.35	1,825,415.35	1,825,415.35	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,342,072.53	2,342,072.53	2,342,072.53	2,342,072.53	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,506,823.27	2,506,823.27	2,506,823.27	2,506,823.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,364,592.22	2,364,592.22	2,364,592.22	2,364,592.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1289743/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,242,800.00	10,242,800.00	10,242,800.00	10,242,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1289748/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,823,960.40	11,823,960.40	11,823,960.40	11,823,960.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1289751/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,738,452.60	11,738,452.60	11,738,452.60	11,738,452.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389584/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,585,896.98	9,585,896.98	9,585,896.98	9,585,896.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389624/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,072,139.53	3,072,139.53	3,072,139.53	3,072,139.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290122/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
616,221.27	616,221.27	616,221.27	616,221.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290488/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
508,544.70	508,544.70	508,544.70	508,544.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290242/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,494,000.00	2,494,000.00	2,494,000.00	2,494,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290588/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
23,219,520.92	23,219,520.92	23,219,520.92	23,219,520.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290595/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,961,016.93	2,961,016.93	2,961,016.93	2,961,016.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290605/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,125,014.40	1,125,014.40	1,125,014.40	1,125,014.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1308893/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,778,352.00	1,778,352.00	1,778,352.00	1,778,352.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309719/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309726/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
225,564.46	225,564.46	225,564.46	225,564.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1311869/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiago, fecha:2021-07-18}}
7,505,419.20	7,505,419.20	7,505,419.20	7,505,419.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290133/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
417,659.80	417,659.80	417,659.80	417,659.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1312921/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,330,505.00	1,330,505.00	1,330,505.00	1,330,505.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1443964/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
743,229.11	743,229.11	743,229.11	743,229.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1313809/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,077,320.82	5,077,320.82	5,077,320.82	5,077,320.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290532/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
837,999.94	837,999.94	837,999.94	837,999.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309373/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
62,048.73	62,048.73	62,048.73	62,048.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309375/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,688,824.84	8,688,824.84	8,688,824.84	8,688,824.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290599/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
424,608.00	424,608.00	424,608.00	424,608.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309419/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
445,221.17	445,221.17	445,221.17	445,221.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1313958/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
672,326.34	672,326.34	672,326.34	672,326.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1313981/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,193,966.00	2,193,966.00	2,193,966.00	2,193,966.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1312490/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
447,427.03	447,427.03	447,427.03	447,427.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1314089/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309636/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
629,481.58	629,481.58	629,481.58	629,481.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1314490/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,164,043.37	1,164,043.37	1,164,043.37	1,164,043.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389545/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,635,080.85	5,635,080.85	5,635,080.85	5,635,080.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389573/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
35,421,371.85	35,421,371.85	35,421,371.85	35,421,371.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389588/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,435.54	361,435.54	361,435.54	361,435.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1313812/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
121,600.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1313816/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,239,240.40	1,239,240.40	1,239,240.40	1,239,240.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309422/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,145,022.80	1,145,022.80	1,145,022.80	1,145,022.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309426/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
115,736.80	115,736.80	115,736.80	115,736.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309428/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
784,350.80	784,350.80	784,350.80	784,350.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1313908/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
741,700.20	741,700.20	741,700.20	741,700.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1313964/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,300,346.97	1,300,346.97	1,300,346.97	1,300,346.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1313974/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
263,697.67	263,697.67	263,697.67	263,697.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1314072/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
807,792.19	807,792.19	807,792.19	807,792.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1314099/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
36,560,008.76	36,560,008.76	36,560,008.76	36,560,008.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389237/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
193,891.52	193,891.52	193,891.52	193,891.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1314138/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,060,185.00	1,060,185.00	1,060,185.00	1,060,185.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1309723/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
811,499.01	811,499.01	811,499.01	811,499.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304860/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,081,998.69	1,081,998.69	1,081,998.69	1,081,998.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1304988/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
80,784.00	80,784.00	80,784.00	80,784.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1314484/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
875,252.88	875,252.88	875,252.88	875,252.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1314632/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,615,334.52	5,615,334.52	5,615,334.52	5,615,334.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1286963/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,718,979.36	1,718,979.36	1,718,979.36	1,718,979.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1305004/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,545,400.00	7,545,400.00	7,545,400.00	7,545,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1406119/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,035,798.40	1,035,798.40	1,035,798.40	1,035,798.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1406196/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,035,778.60	1,035,778.60	1,035,778.60	1,035,778.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1406198/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
836,606.40	836,606.40	836,606.40	836,606.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1406206/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
79,657.00	79,657.00	79,657.00	79,657.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1406241/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
985,910.00	985,910.00	985,910.00	985,910.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1289722/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
697,740.49	697,740.49	697,740.49	697,740.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1289734/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,135,982.00	1,135,982.00	1,135,982.00	1,135,982.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1305282/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,175,732.86	5,175,732.86	5,175,732.86	5,175,732.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290139/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,205,450.00	2,205,450.00	2,205,450.00	2,205,450.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1290324/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,334,591.98	1,334,591.98	1,334,591.98	1,334,591.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1317547/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
409,081.86	409,081.86	409,081.86	409,081.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1323068/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
537,179.46	537,179.46	537,179.46	537,179.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1319247/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
191,419.22	191,419.22	191,419.22	191,419.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1323908/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,201,538.46	1,201,538.46	1,201,538.46	1,201,538.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315143/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
157,039.55	157,039.55	157,039.55	157,039.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1319172/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1319358/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
562,507.20	562,507.20	562,507.20	562,507.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1325161/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1327388/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1323380/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
553,007.93	553,007.93	553,007.93	553,007.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1327403/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
192,952.88	192,952.88	192,952.88	192,952.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315507/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
683,254.89	683,254.89	683,254.89	683,254.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315509/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
777,864.23	777,864.23	777,864.23	777,864.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315510/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
379,454.00	379,454.00	379,454.00	379,454.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315511/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1321820/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
166,473.80	166,473.80	166,473.80	166,473.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1321837/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
443,258.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1323416/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
95,588.11	95,588.11	95,588.11	95,588.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1323424/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,127,323.63	1,127,323.63	1,127,323.63	1,127,323.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315520/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
890,857.90	890,857.90	890,857.90	890,857.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315521/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
119,074.73	119,074.73	119,074.73	119,074.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315525/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
203,682.93	203,682.93	203,682.93	203,682.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315526/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,111,025.70	3,111,025.70	3,111,025.70	3,111,025.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1323439/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,704,507.75	1,704,507.75	1,704,507.75	1,704,507.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1334366/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
496,041.67	496,041.67	496,041.67	496,041.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315811/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,900,685.37	2,900,685.37	2,900,685.37	2,900,685.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1334924/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1341758/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,397,542.88	6,397,542.88	6,397,542.88	6,397,542.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1406149/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,067,465.00	3,067,465.00	3,067,465.00	3,067,465.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1406162/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
235,344.83	235,344.83	235,344.83	235,344.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1407423/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
177,305.93	177,305.93	177,305.93	177,305.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1406184/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,697,833.01	1,697,833.01	1,697,833.01	1,697,833.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1407486/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
696,480.00	696,480.00	696,480.00	696,480.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1407382/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:proyecto en te	Sin observaciones
1,801,360.06	1,801,360.06	1,801,360.06	1,801,360.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1335011/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,003,576.22	4,003,576.22	4,003,576.22	4,003,576.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1407158/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,837,149.00	2,837,149.00	2,837,149.00	2,837,149.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1407163/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,022,704.65	1,022,704.65	1,022,704.65	1,022,704.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1334372/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
477,262.17	477,262.17	477,262.17	477,262.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1334378/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,004,747.12	1,004,747.12	1,004,747.12	1,004,747.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315107/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
998,461.54	998,461.54	998,461.54	998,461.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315150/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
548,945.28	548,945.28	548,945.28	548,945.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315256/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
977,392.36	977,392.36	977,392.36	977,392.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315506/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
808,975.52	808,975.52	808,975.52	808,975.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315517/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
359,687.73	359,687.73	359,687.73	359,687.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315522/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
138,920.51	138,920.51	138,920.51	138,920.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315523/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
197,217.28	197,217.28	197,217.28	197,217.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1315528/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,022,704.65	1,022,704.65	1,022,704.65	1,022,704.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1327360/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1327371/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
193,000.00	193,000.00	193,000.00	193,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1322174/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
443,258.00	443,258.00	443,258.00	443,258.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1323399/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,524,022.66	1,524,022.66	1,524,022.66	1,524,022.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1320752/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,788,486.35	1,788,486.35	1,788,486.35	1,788,486.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1323521/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
237,120.00	237,120.00	237,120.00	237,120.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1319186/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1321847/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,521,721.90	2,521,721.90	2,521,721.90	2,521,721.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1324017/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1322562/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
409,081.86	409,081.86	409,081.86	409,081.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1324073/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,803.10	681,803.10	681,803.10	681,803.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1327238/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1448643/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
315,490.00	315,490.00	315,490.00	315,490.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1446273/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
198,615.00	198,615.00	198,615.00	198,615.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1447413/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
435,811.00	435,811.00	435,811.00	435,811.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1448315/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
486,175.47	486,175.47	486,175.47	486,175.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1447521/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1448393/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
959,000.00	959,000.00	959,000.00	959,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1447984/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1449230/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
256,244.95	256,244.95	256,244.95	256,244.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1448433/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
523,795.50	523,795.50	523,795.50	523,795.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1445883/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
325,638.36	325,638.36	325,638.36	325,638.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1446721/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,193.59	300,193.59	300,193.59	300,193.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1448545/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1446829/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
829,927.87	829,927.87	829,927.87	829,927.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1446840/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
120,514.32	120,514.32	120,514.32	120,514.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1447281/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,952,097.25	3,952,097.25	3,952,097.25	3,952,097.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1388404/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,864,614.39	1,864,614.39	1,864,614.39	1,864,614.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
626,040.06	626,040.06	626,040.06	626,040.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
666,972.39	666,972.39	666,972.39	666,972.39	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
472,019.18	472,019.18	472,019.18	472,019.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
259,350.86	259,350.86	259,350.86	259,350.86	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,658,898.24	29,658,898.24	29,658,898.24	29,658,898.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389250/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
19,260,206.34	19,260,206.34	19,260,206.34	19,260,206.34	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1384023/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,370,629.37	1,370,629.37	1,370,629.37	1,370,629.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,662,711.61	1,662,711.61	1,662,711.61	1,662,711.61	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,513,837.59	3,513,837.59	3,513,837.59	3,513,837.59	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,215,602.97	1,215,602.97	1,215,602.97	1,215,602.97	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,264,776.42	1,264,776.42	1,264,776.42	1,264,776.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
114,614.47	114,614.47	114,614.47	114,614.47	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,923,670.53	4,923,670.53	4,923,670.53	4,923,670.53	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,922,370.59	2,922,370.59	2,922,370.59	2,922,370.59	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,364,500.78	1,364,500.78	1,364,500.78	1,364,500.78	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,068,113.95	3,068,113.95	3,068,113.95	3,068,113.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1345565/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
14,483,859.29	14,483,859.29	14,483,859.29	14,483,859.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389123/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
764,704.70	764,704.70	764,704.70	764,704.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1345765/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
12,137,003.96	12,137,003.96	12,137,003.96	12,137,003.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389165/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,964,729.67	4,964,729.67	4,964,729.67	4,964,729.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389556/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,417,556.48	3,417,556.48	3,417,556.48	3,417,556.48	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1389565/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,588,713.06	4,588,713.06	4,588,713.06	4,588,713.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389638/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1379502/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,764,671.00	2,764,671.00	2,764,671.00	2,764,671.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1379514/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
450,998.24	450,998.24	450,998.24	450,998.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1445962/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
320,316.48	320,316.48	320,316.48	320,316.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1445430/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1445476/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
291,385.00	291,385.00	291,385.00	291,385.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1446062/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,994,593.67	4,994,593.67	4,994,593.67	4,994,593.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389101/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1446123/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,630,434.09	2,630,434.09	2,630,434.09	2,630,434.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1389602/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
964,035.31	964,035.31	964,035.31	964,035.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,878,916.48	1,878,916.48	1,878,916.48	1,878,916.48	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,653,385.93	2,653,385.93	2,653,385.93	2,653,385.93	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,507,356.11	4,507,356.11	4,507,356.11	4,507,356.11	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,792,607.00	6,792,607.00	6,792,607.00	6,792,607.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,833,799.47	1,833,799.47	1,833,799.47	1,833,799.47	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,842,845.10	1,842,845.10	1,842,845.10	1,842,845.10	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
109,605.28	109,605.28	109,605.28	109,605.28	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,595,792.84	3,595,792.84	3,595,792.84	3,595,792.84	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
789,048.12	789,048.12	789,048.12	789,048.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
109,510.00	109,510.00	109,510.00	109,510.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1446614/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,591,960.77	2,591,960.77	2,591,960.77	2,591,960.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,805,547.01	2,805,547.01	2,805,547.01	2,805,547.01	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,416,453.00	2,416,453.00	2,416,453.00	2,416,453.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437945/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
592,952.00	592,952.00	592,952.00	592,952.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1438058/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,119,222.00	1,119,222.00	1,119,222.00	1,119,222.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1438281/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,367,214.82	3,367,214.82	3,367,214.82	3,367,214.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437299/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
474,315.81	474,315.81	474,315.81	474,315.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437328/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
538,855.59	538,855.59	538,855.59	538,855.59	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437337/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,345,827.69	1,345,827.69	1,345,827.69	1,345,827.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437353/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1438372/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,079,886.00	1,079,886.00	1,079,886.00	1,079,886.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1438374/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,345,827.69	1,345,827.69	1,345,827.69	1,345,827.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437395/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
879,888.06	879,888.06	879,888.06	879,888.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437405/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
591,086.99	591,086.99	591,086.99	591,086.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1438457/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
823,584.15	823,584.15	823,584.15	823,584.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437418/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,016,942.07	1,016,942.07	1,016,942.07	1,016,942.07	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437515/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,124,414.12	1,124,414.12	1,124,414.12	1,124,414.12	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,690,769.53	1,690,769.53	1,690,769.53	1,690,769.53	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437283/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,691,655.38	2,691,655.38	2,691,655.38	2,691,655.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437362/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,345,827.69	1,345,827.69	1,345,827.69	1,345,827.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437374/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,672,386.70	1,672,386.70	1,672,386.70	1,672,386.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437381/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
672,913.85	672,913.85	672,913.85	672,913.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437386/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1438077/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,701,026.17	3,701,026.17	3,701,026.17	3,701,026.17	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437430/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,372,864.81	2,372,864.81	2,372,864.81	2,372,864.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437435/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,791,782.76	2,791,782.76	2,791,782.76	2,791,782.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437440/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,014,461.73	1,014,461.73	1,014,461.73	1,014,461.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437445/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
538,331.08	538,331.08	538,331.08	538,331.08	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437448/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,015,255.47	1,015,255.47	1,015,255.47	1,015,255.47	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437451/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,529,492.61	1,529,492.61	1,529,492.61	1,529,492.61	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1434790/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,720,028.80	1,720,028.80	1,720,028.80	1,720,028.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1434791/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,707,454.65	1,707,454.65	1,707,454.65	1,707,454.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1434792/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
375,477.82	375,477.82	375,477.82	375,477.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1434793/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,641,570.94	4,641,570.94	4,641,570.94	4,641,570.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1512825/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
883,829.97	883,829.97	883,829.97	883,829.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437485/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,353,673.93	1,353,673.93	1,353,673.93	1,353,673.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437487/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,646,718.98	1,646,718.98	1,646,718.98	1,646,718.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437489/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
403,748.31	403,748.31	403,748.31	403,748.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437492/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,341,707.85	1,341,707.85	1,341,707.85	1,341,707.85	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,205,386.65	3,205,386.65	3,205,386.65	3,205,386.65	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,093,054.09	2,093,054.09	2,093,054.09	2,093,054.09	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,689,338.98	1,689,338.98	1,689,338.98	1,689,338.98	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,607,862.81	1,607,862.81	1,607,862.81	1,607,862.81	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,210,974.73	1,210,974.73	1,210,974.73	1,210,974.73	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
278,937.18	278,937.18	278,937.18	278,937.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1379558/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,891,211.98	6,891,211.98	6,891,211.98	6,891,211.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1433447/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,016,678.29	1,016,678.29	1,016,678.29	1,016,678.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437736/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
680,921.62	680,921.62	680,921.62	680,921.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437494/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
269,165.54	269,165.54	269,165.54	269,165.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437518/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
881,733.93	881,733.93	881,733.93	881,733.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437519/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,566,952.85	1,566,952.85	1,566,952.85	1,566,952.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437522/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,690,594.57	1,690,594.57	1,690,594.57	1,690,594.57	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437526/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
313,500.00	313,500.00	313,500.00	313,500.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1437992/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
802,364.07	802,364.07	802,364.07	802,364.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1462045/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
2,688,897.00	2,688,897.00	2,688,897.00	2,688,897.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1462125/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
789,434.87	789,434.87	789,434.87	789,434.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1462127/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
132,977.40	132,977.40	132,977.40	132,977.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1456359/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,094,918.00	1,094,918.00	1,094,918.00	1,094,918.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1456371/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1455371/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
456,888.71	456,888.71	456,888.71	456,888.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1457992/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
318,626.97	318,626.97	318,626.97	318,626.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1455672/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
522,737.00	522,737.00	522,737.00	522,737.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1454961/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1473419/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1470972/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
180,553.63	180,553.63	180,553.63	180,553.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1472919/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,932,849.37	1,932,849.37	1,932,849.37	1,932,849.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1462070/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,854,365.84	1,854,365.84	1,854,365.84	1,854,365.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1456256/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,196,392.44	2,196,392.44	2,196,392.44	2,196,392.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1512822/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
18,999.99	18,999.99	18,999.99	18,999.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1473340/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,547,132.15	1,547,132.15	1,547,132.15	1,547,132.15	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,662,652.62	1,662,652.62	1,662,652.62	1,662,652.62	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
733,382.04	733,382.04	733,382.04	733,382.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1461788/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,473,336.42	1,473,336.42	1,473,336.42	1,473,336.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1512746/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,092,958.44	11,092,958.44	11,092,958.44	11,092,958.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1512803/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,652,947.86	2,652,947.86	2,652,947.86	2,652,947.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1453939/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
146,986.80	146,986.80	146,986.80	146,986.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1458421/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
731,520.34	731,520.34	731,520.34	731,520.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1461359/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:estos proyectos no tienen ningun avance , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
116,709.37	116,709.37	116,709.37	116,709.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1455313/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
272,721.24	272,721.24	272,721.24	272,721.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1456284/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,097,999.68	2,097,999.68	2,097,999.68	2,097,999.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1488773/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,523,417.76	4,523,417.76	4,523,417.76	4,523,417.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1488712/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
840,865.06	840,865.06	840,865.06	840,865.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
756,051.22	756,051.22	756,051.22	756,051.22	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
813,895.27	813,895.27	813,895.27	813,895.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,166,326.56	1,166,326.56	1,166,326.56	1,166,326.56	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,095,717.87	1,095,717.87	1,095,717.87	1,095,717.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,844,291.00	1,844,291.00	1,844,291.00	1,844,291.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
46,525.48	46,525.48	46,525.48	46,525.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1482578/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
487,092.82	487,092.82	487,092.82	487,092.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1487738/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,417,556.48	3,417,556.48	3,417,556.48	3,417,556.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1497685/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
191,254.26	191,254.26	191,254.26	191,254.26	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1498177/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
13,426,096.51	13,426,096.51	13,426,096.51	13,426,096.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,837,477.93	2,837,477.93	2,837,477.93	2,837,477.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500945/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,215,324.61	1,215,324.61	1,215,324.61	1,215,324.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500984/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,414,711.54	3,414,711.54	3,414,711.54	3,414,711.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501017/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,417,122.56	3,417,122.56	3,417,122.56	3,417,122.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501028/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,658,125.38	3,658,125.38	3,658,125.38	3,658,125.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501046/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,173,647.19	8,173,647.19	8,173,647.19	8,173,647.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501053/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,473,294.28	2,473,294.28	2,473,294.28	2,473,294.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,079,274.47	5,079,274.47	5,079,274.47	5,079,274.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501124/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,275,288.73	1,275,288.73	1,275,288.73	1,275,288.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,668,776.44	3,668,776.44	3,668,776.44	3,668,776.44	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,347,199.82	3,347,199.82	3,347,199.82	3,347,199.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500410/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,419,170.64	3,419,170.64	3,419,170.64	3,419,170.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501240/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,263,748.89	2,263,748.89	2,263,748.89	2,263,748.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500492/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,286,514.26	6,286,514.26	6,286,514.26	6,286,514.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501295/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
226,808.87	226,808.87	226,808.87	226,808.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,658,898.24	29,658,898.24	29,658,898.24	29,658,898.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500546/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,527,213.38	3,527,213.38	3,527,213.38	3,527,213.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
171,977,850.00	171,977,850.00	171,977,850.00	171,977,850.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,164,043.37	1,164,043.37	1,164,043.37	1,164,043.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500590/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,270,231.28	1,270,231.28	1,270,231.28	1,270,231.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,852,089.49	3,852,089.49	3,852,089.49	3,852,089.49	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
35,688,437.14	35,688,437.14	35,688,437.14	35,688,437.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1498405/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,716,227.45	10,716,227.45	10,716,227.45	10,716,227.45	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1496002/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501589/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
133,500.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1479215/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,996,940.00	1,996,940.00	1,996,940.00	1,996,940.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,892,792.36	1,892,792.36	1,892,792.36	1,892,792.36	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,709,063.64	6,709,063.64	6,709,063.64	6,709,063.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500715/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,290,089.40	11,290,089.40	11,290,089.40	11,290,089.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1512761/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,963,557.03	1,963,557.03	1,963,557.03	1,963,557.03	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1498167/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
18,517.27	18,517.27	18,517.27	18,517.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,583,153.80	1,583,153.80	1,583,153.80	1,583,153.80	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,268,160.70	1,268,160.70	1,268,160.70	1,268,160.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1497634/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,152,880.58	8,152,880.58	8,152,880.58	8,152,880.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501608/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,062,481.85	8,062,481.85	8,062,481.85	8,062,481.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501091/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
15,898,822.75	15,898,822.75	15,898,822.75	15,898,822.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1498274/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,066,132.86	7,066,132.86	7,066,132.86	7,066,132.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
960,867.83	960,867.83	960,867.83	960,867.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,825,764.68	1,825,764.68	1,825,764.68	1,825,764.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1498316/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,866,666.27	2,866,666.27	2,866,666.27	2,866,666.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500848/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,862,152.52	2,862,152.52	2,862,152.52	2,862,152.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500863/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,921,150.70	2,921,150.70	2,921,150.70	2,921,150.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500875/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,839,358.29	3,839,358.29	3,839,358.29	3,839,358.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500889/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,856,096.49	1,856,096.49	1,856,096.49	1,856,096.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500934/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
856,574.25	856,574.25	856,574.25	856,574.25	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,656,985.65	3,656,985.65	3,656,985.65	3,656,985.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501002/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,218,918.36	2,218,918.36	2,218,918.36	2,218,918.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1495934/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,347,802.66	3,347,802.66	3,347,802.66	3,347,802.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,756,637.18	5,756,637.18	5,756,637.18	5,756,637.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
14,073,747.56	14,073,747.56	14,073,747.56	14,073,747.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500227/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,067,573.86	5,067,573.86	5,067,573.86	5,067,573.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501059/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,066,241.46	3,066,241.46	3,066,241.46	3,066,241.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,630,434.09	2,630,434.09	2,630,434.09	2,630,434.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,738,452.60	11,738,452.60	11,738,452.60	11,738,452.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
35,421,371.85	35,421,371.85	35,421,371.85	35,421,371.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,231,356.88	3,231,356.88	3,231,356.88	3,231,356.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1498149/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,588,713.06	4,588,713.06	4,588,713.06	4,588,713.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1498235/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,746,614.63	9,746,614.63	9,746,614.63	9,746,614.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501112/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
20,615,282.29	20,615,282.29	20,615,282.29	20,615,282.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
35,694,232.28	35,694,232.28	35,694,232.28	35,694,232.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1499653/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
13,526,871.72	13,526,871.72	13,526,871.72	13,526,871.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1499669/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,443,924.41	4,443,924.41	4,443,924.41	4,443,924.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1499677/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,238,847.83	3,238,847.83	3,238,847.83	3,238,847.83	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,481,563.05	4,481,563.05	4,481,563.05	4,481,563.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,012,167.48	4,012,167.48	4,012,167.48	4,012,167.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501313/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
21,816,667.34	21,816,667.34	21,816,667.34	21,816,667.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501345/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,344,311.19	3,344,311.19	3,344,311.19	3,344,311.19	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
36,560,008.76	36,560,008.76	36,560,008.76	36,560,008.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1500501/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,910,299.36	5,910,299.36	5,910,299.36	5,910,299.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1501374/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,864,614.39	1,864,614.39	1,864,614.39	1,864,614.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,185,128.77	3,185,128.77	3,185,128.77	3,185,128.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,059,069.58	2,059,069.58	2,059,069.58	2,059,069.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,195,287.20	1,195,287.20	1,195,287.20	1,195,287.20	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,175,085.74	3,175,085.74	3,175,085.74	3,175,085.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,690,405.31	1,690,405.31	1,690,405.31	1,690,405.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
352,500.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1480215/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
836,614.33	836,614.33	836,614.33	836,614.33	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
708,331.72	708,331.72	708,331.72	708,331.72	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,114,713.33	1,114,713.33	1,114,713.33	1,114,713.33	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
526,271.18	526,271.18	526,271.18	526,271.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,641,023.28	1,641,023.28	1,641,023.28	1,641,023.28	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,522,303.59	1,522,303.59	1,522,303.59	1,522,303.59	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,117,150.04	1,117,150.04	1,117,150.04	1,117,150.04	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
275,435.04	275,435.04	275,435.04	275,435.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1481536/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
266,004.00	266,004.00	266,004.00	266,004.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1480272/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,799,496.00	2,799,496.00	2,799,496.00	2,799,496.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,417,312.10	9,417,312.10	9,417,312.10	9,417,312.10	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
49,021,769.42	49,021,769.42	49,021,769.42	49,021,769.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
961,051.52	961,051.52	961,051.52	961,051.52	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,626,387.70	3,626,387.70	3,626,387.70	3,626,387.70	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,876,096.46	7,876,096.46	7,876,096.46	7,876,096.46	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,419,104.99	9,419,104.99	9,419,104.99	9,419,104.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
56,517.12	56,517.12	56,517.12	56,517.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1521202/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,000.92	8,000.92	8,000.92	8,000.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1521204/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
79,308.91	79,308.91	79,308.91	79,308.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1521206/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
534,550.00	534,550.00	534,550.00	534,550.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1542208/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
565,680.00	565,680.00	565,680.00	565,680.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1547774/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,312,212.88	1,312,212.88	1,312,212.88	1,312,212.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1547142/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,410,874.24	1,410,874.24	1,410,874.24	1,410,874.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1541175/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,060,691.32	6,060,691.32	6,060,691.32	6,060,691.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1543442/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1544430/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
824,758.84	824,758.84	824,758.84	824,758.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1544489/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1539182/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,830,131.93	5,830,131.93	5,830,131.93	5,830,131.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1545280/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,307,987.85	1,307,987.85	1,307,987.85	1,307,987.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1539208/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,092,012.00	2,092,012.00	2,092,012.00	2,092,012.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1539365/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
649,770.00	649,770.00	649,770.00	649,770.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1539417/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,467,375.92	1,467,375.92	1,467,375.92	1,467,375.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1546529/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
615,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1547814/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1533270/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,863.39	7,863.39	7,863.39	7,863.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1529219/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
908,567.12	908,567.12	908,567.12	908,567.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1537017/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
616,098.11	616,098.11	616,098.11	616,098.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1537093/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
944,318.06	944,318.06	944,318.06	944,318.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1537111/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
17,722,915.07	17,722,915.07	17,722,915.07	17,722,915.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1526959/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,397,801.50	1,397,801.50	1,397,801.50	1,397,801.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1536330/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
850,138.78	850,138.78	850,138.78	850,138.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1533238/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
842,457.27	842,457.27	842,457.27	842,457.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1536970/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
836,272.12	836,272.12	836,272.12	836,272.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1529209/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
376,191.54	376,191.54	376,191.54	376,191.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1529217/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1527492/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,236,594.75	3,236,594.75	3,236,594.75	3,236,594.75	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
977,185.68	977,185.68	977,185.68	977,185.68	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,258,731.56	4,258,731.56	4,258,731.56	4,258,731.56	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,394,491.86	3,394,491.86	3,394,491.86	3,394,491.86	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,081,133.95	3,081,133.95	3,081,133.95	3,081,133.95	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,852,077.18	3,852,077.18	3,852,077.18	3,852,077.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,928,464.31	1,928,464.31	1,928,464.31	1,928,464.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,738,573.03	2,738,573.03	2,738,573.03	2,738,573.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562004/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
660,232.73	660,232.73	660,232.73	660,232.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562838/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
668,386.80	668,386.80	668,386.80	668,386.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562847/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,421,582.23	1,421,582.23	1,421,582.23	1,421,582.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562864/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,002,315.30	2,002,315.30	2,002,315.30	2,002,315.30	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,785,959.29	1,785,959.29	1,785,959.29	1,785,959.29	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
42,164,313.24	42,164,313.24	42,164,313.24	42,164,313.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1563434/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,220,785.48	1,220,785.48	1,220,785.48	1,220,785.48	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,097,427.87	2,097,427.87	2,097,427.87	2,097,427.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,487,125.74	1,487,125.74	1,487,125.74	1,487,125.74	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,390,714.55	3,390,714.55	3,390,714.55	3,390,714.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562035/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,640,318.09	3,640,318.09	3,640,318.09	3,640,318.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562037/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,896,114.60	7,896,114.60	7,896,114.60	7,896,114.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562046/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,472,991.60	11,472,991.60	11,472,991.60	11,472,991.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1561016/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,562,685.54	2,562,685.54	2,562,685.54	2,562,685.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1563605/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
284,961.13	284,961.13	284,961.13	284,961.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1556258/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1551481/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,093,178.01	2,093,178.01	2,093,178.01	2,093,178.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1555132/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
370,449.47	370,449.47	370,449.47	370,449.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1556555/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
907,075.31	907,075.31	907,075.31	907,075.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1553226/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,382,259.17	1,382,259.17	1,382,259.17	1,382,259.17	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,618,254.21	1,618,254.21	1,618,254.21	1,618,254.21	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,304,793.22	2,304,793.22	2,304,793.22	2,304,793.22	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,618,392.46	1,618,392.46	1,618,392.46	1,618,392.46	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,372,946.25	2,372,946.25	2,372,946.25	2,372,946.25	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,513,709.71	4,513,709.71	4,513,709.71	4,513,709.71	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,291,332.34	5,291,332.34	5,291,332.34	5,291,332.34	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,521,255.81	3,521,255.81	3,521,255.81	3,521,255.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1555199/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,645,686.13	4,645,686.13	4,645,686.13	4,645,686.13	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,842,383.96	2,842,383.96	2,842,383.96	2,842,383.96	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,270,553.05	2,270,553.05	2,270,553.05	2,270,553.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
730,380.18	730,380.18	730,380.18	730,380.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,602,887.05	1,602,887.05	1,602,887.05	1,602,887.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,981,201.93	2,981,201.93	2,981,201.93	2,981,201.93	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,282,384.08	4,282,384.08	4,282,384.08	4,282,384.08	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,134,957.15	2,134,957.15	2,134,957.15	2,134,957.15	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,709,043.54	1,709,043.54	1,709,043.54	1,709,043.54	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,534,796.09	1,534,796.09	1,534,796.09	1,534,796.09	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1551607/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
694,459.69	694,459.69	694,459.69	694,459.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562844/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,567,003.13	3,567,003.13	3,567,003.13	3,567,003.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562848/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
454,818.67	454,818.67	454,818.67	454,818.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562850/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,218,882.90	3,218,882.90	3,218,882.90	3,218,882.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1553396/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,779,335.08	3,779,335.08	3,779,335.08	3,779,335.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1555409/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,865,725.30	2,865,725.30	2,865,725.30	2,865,725.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1552891/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
73,063.17	73,063.17	73,063.17	73,063.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1557627/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,415,634.05	2,415,634.05	2,415,634.05	2,415,634.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1561917/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,199,840.80	3,199,840.80	3,199,840.80	3,199,840.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1555362/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,964,104.17	4,964,104.17	4,964,104.17	4,964,104.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562013/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:Proyecto canc	Sin observaciones
8,779,636.82	8,779,636.82	8,779,636.82	8,779,636.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1562041/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,285,766.65	2,285,766.65	2,285,766.65	2,285,766.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1555467/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,510,683.35	2,510,683.35	2,510,683.35	2,510,683.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1551449/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,665,876.67	2,665,876.67	2,665,876.67	2,665,876.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1552797/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,133,444.80	3,133,444.80	3,133,444.80	3,133,444.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1552849/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,538,055.92	1,538,055.92	1,538,055.92	1,538,055.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,346,158.64	2,346,158.64	2,346,158.64	2,346,158.64	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,625,686.81	1,625,686.81	1,625,686.81	1,625,686.81	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,371,512.47	1,371,512.47	1,371,512.47	1,371,512.47	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,121,709.86	1,121,709.86	1,121,709.86	1,121,709.86	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,481,316.74	1,481,316.74	1,481,316.74	1,481,316.74	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,019,374.60	2,019,374.60	2,019,374.60	2,019,374.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
526,286.75	526,286.75	526,286.75	526,286.75	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
623,859.62	623,859.62	623,859.62	623,859.62	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,262,556.58	2,262,556.58	2,262,556.58	2,262,556.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,711,177.98	1,711,177.98	1,711,177.98	1,711,177.98	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,102,298.79	2,102,298.79	2,102,298.79	2,102,298.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,417,829.34	2,417,829.34	2,417,829.34	2,417,829.34	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,937,365.10	1,937,365.10	1,937,365.10	1,937,365.10	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,461.03	2,000,461.03	2,000,461.03	2,000,461.03	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,235,375.60	2,235,375.60	2,235,375.60	2,235,375.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,103,448.39	2,103,448.39	2,103,448.39	2,103,448.39	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,385,383.40	4,385,383.40	4,385,383.40	4,385,383.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,219,334.11	2,219,334.11	2,219,334.11	2,219,334.11	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
12,663,844.30	12,663,844.30	12,663,844.30	12,663,844.30	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,771,161.53	3,771,161.53	3,771,161.53	3,771,161.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1554813/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,506,597.96	2,506,597.96	2,506,597.96	2,506,597.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1554851/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
907,066.53	907,066.53	907,066.53	907,066.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576599/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
868,744.38	868,744.38	868,744.38	868,744.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576610/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
429,398.85	429,398.85	429,398.85	429,398.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576613/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,314,482.81	1,314,482.81	1,314,482.81	1,314,482.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576621/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
910,023.39	910,023.39	910,023.39	910,023.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576626/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
624,237.95	624,237.95	624,237.95	624,237.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576635/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
545,960.28	545,960.28	545,960.28	545,960.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576637/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,106,639.13	1,106,639.13	1,106,639.13	1,106,639.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576640/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,222,109.32	1,222,109.32	1,222,109.32	1,222,109.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576646/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
877,493.04	877,493.04	877,493.04	877,493.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576694/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
685,338.92	685,338.92	685,338.92	685,338.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576697/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
768,509.02	768,509.02	768,509.02	768,509.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1576709/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
618,788.25	618,788.25	618,788.25	618,788.25	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576721/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,335,029.25	2,335,029.25	2,335,029.25	2,335,029.25	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,490,192.38	1,490,192.38	1,490,192.38	1,490,192.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,783,684.05	2,783,684.05	2,783,684.05	2,783,684.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,940,850.82	1,940,850.82	1,940,850.82	1,940,850.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
772,930.76	772,930.76	772,930.76	772,930.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
728,604.05	728,604.05	728,604.05	728,604.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,056,221.58	2,056,221.58	2,056,221.58	2,056,221.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,715,424.59	2,715,424.59	2,715,424.59	2,715,424.59	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,504,150.83	1,504,150.83	1,504,150.83	1,504,150.83	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,838,932.84	1,838,932.84	1,838,932.84	1,838,932.84	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,506,004.93	3,506,004.93	3,506,004.93	3,506,004.93	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,915,598.94	2,915,598.94	2,915,598.94	2,915,598.94	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,265,399.42	1,265,399.42	1,265,399.42	1,265,399.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,449,393.56	1,449,393.56	1,449,393.56	1,449,393.56	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,157,510.93	1,157,510.93	1,157,510.93	1,157,510.93	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,741,536.76	1,741,536.76	1,741,536.76	1,741,536.76	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,979,986.66	1,979,986.66	1,979,986.66	1,979,986.66	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,447,099.84	2,447,099.84	2,447,099.84	2,447,099.84	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
788,621.31	788,621.31	788,621.31	788,621.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,757,194.40	2,757,194.40	2,757,194.40	2,757,194.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,967,474.97	9,967,474.97	9,967,474.97	9,967,474.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576385/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,954,786.20	2,954,786.20	2,954,786.20	2,954,786.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576391/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
714,600.38	714,600.38	714,600.38	714,600.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1577068/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,964,207.32	1,964,207.32	1,964,207.32	1,964,207.32	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,635,081.69	3,635,081.69	3,635,081.69	3,635,081.69	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,867,332.72	1,867,332.72	1,867,332.72	1,867,332.72	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
809,825.02	809,825.02	809,825.02	809,825.02	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,957,043.22	2,957,043.22	2,957,043.22	2,957,043.22	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576440/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,020,957.28	10,020,957.28	10,020,957.28	10,020,957.28	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576448/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,356,114.86	3,356,114.86	3,356,114.86	3,356,114.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576453/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,061,009.16	2,061,009.16	2,061,009.16	2,061,009.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576456/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,870,700.69	1,870,700.69	1,870,700.69	1,870,700.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576459/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,506,505.82	1,506,505.82	1,506,505.82	1,506,505.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576463/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,341,482.57	1,341,482.57	1,341,482.57	1,341,482.57	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576700/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
837,783.19	837,783.19	837,783.19	837,783.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576715/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,522,036.99	2,522,036.99	2,522,036.99	2,522,036.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576331/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,004,130.11	4,004,130.11	4,004,130.11	4,004,130.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576350/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,262,890.55	2,262,890.55	2,262,890.55	2,262,890.55	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576372/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
314,142.74	314,142.74	314,142.74	314,142.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576380/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,861,516.63	3,861,516.63	3,861,516.63	3,861,516.63	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576420/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,519,681.23	5,519,681.23	5,519,681.23	5,519,681.23	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576422/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,606,707.90	3,606,707.90	3,606,707.90	3,606,707.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576435/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,295,370.21	5,295,370.21	5,295,370.21	5,295,370.21	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1576468/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,648,343.88	1,648,343.88	1,648,343.88	1,648,343.88	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
954,984.70	954,984.70	954,984.70	954,984.70	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
750,900.32	750,900.32	750,900.32	750,900.32	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,135,442.44	1,135,442.44	1,135,442.44	1,135,442.44	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
872,637.99	872,637.99	872,637.99	872,637.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,472,666.02	3,472,666.02	3,472,666.02	3,472,666.02	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,215,336.49	2,215,336.49	2,215,336.49	2,215,336.49	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
995,783.42	995,783.42	995,783.42	995,783.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,460,056.73	4,460,056.73	4,460,056.73	4,460,056.73	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,099,673.77	3,099,673.77	3,099,673.77	3,099,673.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,358,669.22	3,358,669.22	3,358,669.22	3,358,669.22	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,196,368.01	3,196,368.01	3,196,368.01	3,196,368.01	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,120,513.08	2,120,513.08	2,120,513.08	2,120,513.08	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:SI EL AVANCE ES AL 100% NO SE SUSPENDE, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:SI EL AVANCE ES AL 100% NO SE SUSPENDE, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:SI EL AVANCE ES AL 100% NO SE SUSPENDE, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:SI EL AVANCE ES AL 100% NO SE SUSPENDE, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
642,700.81	642,700.81	642,700.81	642,700.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1573118/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
11,324,934.95	11,324,934.95	11,324,934.95	11,324,934.95	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576476/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
668,013.65	668,013.65	668,013.65	668,013.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576477/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,458,070.37	3,458,070.37	3,458,070.37	3,458,070.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
613,523.92	613,523.92	613,523.92	613,523.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,858,934.37	1,858,934.37	1,858,934.37	1,858,934.37	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576591/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
482,543.55	482,543.55	482,543.55	482,543.55	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576597/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
323,740.27	323,740.27	323,740.27	323,740.27	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576602/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
390,265.65	390,265.65	390,265.65	390,265.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576604/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,343,521.06	1,343,521.06	1,343,521.06	1,343,521.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576631/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,023,256.06	1,023,256.06	1,023,256.06	1,023,256.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576639/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
764,789.55	764,789.55	764,789.55	764,789.55	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576643/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,523,511.49	1,523,511.49	1,523,511.49	1,523,511.49	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1576689/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
144,073.10	144,073.10	144,073.10	144,073.10	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1599576/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
574,569.43	574,569.43	574,569.43	574,569.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1599577/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,500,779.60	1,500,779.60	1,500,779.60	1,500,779.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1597879/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
566,654.43	566,654.43	566,654.43	566,654.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1596302/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
278,463.54	278,463.54	278,463.54	278,463.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1596303/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,401,774.09	1,401,774.09	1,401,774.09	1,401,774.09	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1598635/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,725,133.00	3,725,133.00	3,725,133.00	3,725,133.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1596588/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
812,442.00	812,442.00	812,442.00	812,442.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1596590/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,111,713.70	1,111,713.70	1,111,713.70	1,111,713.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1596151/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,069,911.81	1,069,911.81	1,069,911.81	1,069,911.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1596155/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
709,984.00	709,984.00	709,984.00	709,984.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1596620/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
313,011.02	313,011.02	313,011.02	313,011.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1599347/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
644,886.21	644,886.21	644,886.21	644,886.21	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595604/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1600416/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
815,778.80	815,778.80	815,778.80	815,778.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1596949/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
395,350.65	395,350.65	395,350.65	395,350.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595898/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
852,157.00	852,157.00	852,157.00	852,157.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1597152/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
303,778.56	303,778.56	303,778.56	303,778.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1596958/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,125,748.87	1,125,748.87	1,125,748.87	1,125,748.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1596393/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
223,369.76	223,369.76	223,369.76	223,369.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1596992/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
437,712.91	437,712.91	437,712.91	437,712.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1596740/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,742,419.00	3,742,419.00	3,742,419.00	3,742,419.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1596437/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
461,879.94	461,879.94	461,879.94	461,879.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1600145/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1600148/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
45,233.14	45,233.14	45,233.14	45,233.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1597248/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
795,916.24	795,916.24	795,916.24	795,916.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1595999/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
442,051.87	442,051.87	442,051.87	442,051.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599695/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
421,504.73	421,504.73	421,504.73	421,504.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1596484/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
1,612,287.33	1,612,287.33	1,612,287.33	1,612,287.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1596871/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
520,646.25	520,646.25	520,646.25	520,646.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1597027/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1599100/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
155,003.64	155,003.64	155,003.64	155,003.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1597119/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
633,802.82	633,802.82	633,802.82	633,802.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1597407/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
215,535.39	215,535.39	215,535.39	215,535.39	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1597841/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
411,135.86	411,135.86	411,135.86	411,135.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1593947/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
330,066.71	330,066.71	330,066.71	330,066.71	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595565/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
542,500.00	542,500.00	542,500.00	542,500.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1592994/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
225,500.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1592999/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
945,790.38	945,790.38	945,790.38	945,790.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1593134/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,294,224.12	1,294,224.12	1,294,224.12	1,294,224.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1586701/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
911,699.82	911,699.82	911,699.82	911,699.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1592557/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,868,338.29	1,868,338.29	1,868,338.29	1,868,338.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594057/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
757,938.20	757,938.20	757,938.20	757,938.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594059/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,122,556.64	1,122,556.64	1,122,556.64	1,122,556.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595311/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
421,241.50	421,241.50	421,241.50	421,241.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1587082/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
611,294.72	611,294.72	611,294.72	611,294.72	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1593276/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
237,561.63	237,561.63	237,561.63	237,561.63	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594576/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
284,865.00	284,865.00	284,865.00	284,865.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594586/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595366/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
420,022.87	420,022.87	420,022.87	420,022.87	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1593301/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,316,899.74	1,316,899.74	1,316,899.74	1,316,899.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1593731/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
86,435.19	86,435.19	86,435.19	86,435.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595395/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
486,741.25	486,741.25	486,741.25	486,741.25	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1591531/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
243,552.30	243,552.30	243,552.30	243,552.30	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1591535/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
593,907.04	593,907.04	593,907.04	593,907.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1587229/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
145,934.24	145,934.24	145,934.24	145,934.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1587246/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
922,449.73	922,449.73	922,449.73	922,449.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1592184/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,094,933.49	1,094,933.49	1,094,933.49	1,094,933.49	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1590315/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,112,906.18	2,112,906.18	2,112,906.18	2,112,906.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1591987/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,354,392.19	1,354,392.19	1,354,392.19	1,354,392.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594714/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
411,449.92	411,449.92	411,449.92	411,449.92	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594314/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
179,629.26	179,629.26	179,629.26	179,629.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595517/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
410,523.36	410,523.36	410,523.36	410,523.36	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594352/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
319,801.58	319,801.58	319,801.58	319,801.58	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594816/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594831/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
295,156.70	295,156.70	295,156.70	295,156.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1583930/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
599,881.04	599,881.04	599,881.04	599,881.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1584380/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
493,925.26	493,925.26	493,925.26	493,925.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1584494/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,016,729.54	3,016,729.54	3,016,729.54	3,016,729.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1585837/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
599,779.48	599,779.48	599,779.48	599,779.48	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1588240/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
596,764.00	596,764.00	596,764.00	596,764.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594988/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
922,768.57	922,768.57	922,768.57	922,768.57	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595300/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
919,807.29	919,807.29	919,807.29	919,807.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595302/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
308,358.00	308,358.00	308,358.00	308,358.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1586852/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,563,738.90	1,563,738.90	1,563,738.90	1,563,738.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1588523/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,349,396.97	1,349,396.97	1,349,396.97	1,349,396.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595037/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,501,074.60	1,501,074.60	1,501,074.60	1,501,074.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1584409/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
710,859.82	710,859.82	710,859.82	710,859.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1587129/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,122,763.30	1,122,763.30	1,122,763.30	1,122,763.30	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1587135/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
371,105.28	371,105.28	371,105.28	371,105.28	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1587274/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
534,147.72	534,147.72	534,147.72	534,147.72	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1587293/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1587309/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
428,336.04	428,336.04	428,336.04	428,336.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595097/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,977,020.75	1,977,020.75	1,977,020.75	1,977,020.75	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1583199/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
715,134.34	715,134.34	715,134.34	715,134.34	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1588654/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
759,144.69	759,144.69	759,144.69	759,144.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594734/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
340,491.16	340,491.16	340,491.16	340,491.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1594761/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
258,477.50	258,477.50	258,477.50	258,477.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1595256/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
428,336.04	428,336.04	428,336.04	428,336.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1595263/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
24,207.23	24,207.23	24,207.23	24,207.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1610908/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
109,750.26	109,750.26	109,750.26	109,750.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602219/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
326,799.22	326,799.22	326,799.22	326,799.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602220/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,971,919.14	1,971,919.14	1,971,919.14	1,971,919.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609100/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,144,794.00	9,144,794.00	9,144,794.00	9,144,794.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602283/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,151,378.12	2,151,378.12	2,151,378.12	2,151,378.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602291/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,525,469.58	2,525,469.58	2,525,469.58	2,525,469.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1610994/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:INDIRECTOS D	Sin observaciones
6,651,020.72	6,651,020.72	6,651,020.72	6,651,020.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1611050/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,884,573.50	7,884,573.50	7,884,573.50	7,884,573.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1611059/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
600,706.27	600,706.27	600,706.27	600,706.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1612287/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
18,161.07	18,161.07	18,161.07	18,161.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609768/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
36,472.27	36,472.27	36,472.27	36,472.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609770/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
21,874.92	21,874.92	21,874.92	21,874.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609771/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,176,780.40	1,176,780.40	1,176,780.40	1,176,780.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1608093/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,999.99	1,999,999.99	1,999,999.99	1,999,999.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609936/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609954/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,122,874.11	1,122,874.11	1,122,874.11	1,122,874.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1619054/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,594,499.22	1,594,499.22	1,594,499.22	1,594,499.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609971/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,863,071.51	7,863,071.51	7,863,071.51	7,863,071.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609979/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
159,724.66	159,724.66	159,724.66	159,724.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1610895/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
199,263.00	199,263.00	199,263.00	199,263.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602213/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
37,035.27	37,035.27	37,035.27	37,035.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602225/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
222,270.70	222,270.70	222,270.70	222,270.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602228/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
189,353.34	189,353.34	189,353.34	189,353.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602232/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,945,942.91	2,945,942.91	2,945,942.91	2,945,942.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1620656/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
47,036.65	47,036.65	47,036.65	47,036.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602233/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
81,182.82	81,182.82	81,182.82	81,182.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602236/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,984,587.59	8,984,587.59	8,984,587.59	8,984,587.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602240/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
847,176.03	847,176.03	847,176.03	847,176.03	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1619198/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs5: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el
884,319.40	884,319.40	884,319.40	884,319.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1617709/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,371,220.10	1,371,220.10	1,371,220.10	1,371,220.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1618573/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
2,500,000.71	2,500,000.71	2,500,000.71	2,500,000.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1618576/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,409,922.58	1,409,922.58	1,409,922.58	1,409,922.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1619398/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
274,810.93	274,810.93	274,810.93	274,810.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1620217/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,035,538.01	1,035,538.01	1,035,538.01	1,035,538.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1612354/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
62,975.06	62,975.06	62,975.06	62,975.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609789/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,404,246.60	3,404,246.60	3,404,246.60	3,404,246.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609790/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
116,152.17	116,152.17	116,152.17	116,152.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609794/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
140,524.64	140,524.64	140,524.64	140,524.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609797/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
78,779.14	78,779.14	78,779.14	78,779.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609800/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
97,993.34	97,993.34	97,993.34	97,993.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609802/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
39,184.80	39,184.80	39,184.80	39,184.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609806/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
34,789.81	34,789.81	34,789.81	34,789.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609812/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
181,845.52	181,845.52	181,845.52	181,845.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609817/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,411,527.70	1,411,527.70	1,411,527.70	1,411,527.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1615384/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,019,439.99	9,019,439.99	9,019,439.99	9,019,439.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602244/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,897,318.88	1,897,318.88	1,897,318.88	1,897,318.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609857/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,022,916.18	8,022,916.18	8,022,916.18	8,022,916.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609878/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,945,559.66	3,945,559.66	3,945,559.66	3,945,559.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1602298/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,074,975.59	8,074,975.59	8,074,975.59	8,074,975.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1609893/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,439,990.14	1,439,990.14	1,439,990.14	1,439,990.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1613321/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
4,370,012.69	4,370,012.69	4,370,012.69	4,370,012.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1615573/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
203,911.38	203,911.38	203,911.38	203,911.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1610623/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
203,355.30	203,355.30	203,355.30	203,355.30	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1610625/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
36,478.01	36,478.01	36,478.01	36,478.01	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1610626/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
87,475.09	87,475.09	87,475.09	87,475.09	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1610628/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
3,428,738.15	3,428,738.15	3,428,738.15	3,428,738.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1612031/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
945,790.38	945,790.38	945,790.38	945,790.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1615732/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
135,107.16	135,107.16	135,107.16	135,107.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1616697/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,366,568.31	2,366,568.31	2,366,568.31	2,366,568.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1616701/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
15,076.14	15,076.14	15,076.14	15,076.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1611011/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,906.68	7,906.68	7,906.68	7,906.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1611014/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,760,267.30	1,760,267.30	1,760,267.30	1,760,267.30	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1616844/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,560,082.50	4,560,082.50	4,560,082.50	4,560,082.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1616856/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,254.00	300,254.00	300,254.00	300,254.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602188/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
100,802.10	100,802.10	100,802.10	100,802.10	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602190/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
32,274.39	32,274.39	32,274.39	32,274.39	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602191/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
137,361.85	137,361.85	137,361.85	137,361.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602193/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
26,073.36	26,073.36	26,073.36	26,073.36	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602196/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
179,711.93	179,711.93	179,711.93	179,711.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602208/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
141,196.81	141,196.81	141,196.81	141,196.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602209/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
180,416.31	180,416.31	180,416.31	180,416.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602211/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
63,856.26	63,856.26	63,856.26	63,856.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602212/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
271,540.57	271,540.57	271,540.57	271,540.57	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1602215/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,725,266.12	1,725,266.12	1,725,266.12	1,725,266.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1606040/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,140,012.47	1,140,012.47	1,140,012.47	1,140,012.47	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1612235/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
100,930.12	100,930.12	100,930.12	100,930.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1609776/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
277,463.68	277,463.68	277,463.68	277,463.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1609778/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
428,000.00	428,000.00	428,000.00	428,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1618531/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,193,766.31	1,193,766.31	1,193,766.31	1,193,766.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1616078/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
199,480.86	199,480.86	199,480.86	199,480.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1617728/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
1,098,822.48	1,098,822.48	1,098,822.48	1,098,822.48	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1616083/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,199,882.34	1,199,882.34	1,199,882.34	1,199,882.34	{ctto1: {tipo_4	{meta1: {unidad	{1613382/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
522,249.42	522,249.42	522,249.42	522,249.42	{ctto1: {tipo_4	{meta1: {unidad	{1616298/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
596,856.48	596,856.48	596,856.48	596,856.48	{ctto1: {tipo_4	{meta1: {unidad	{1616302/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
896,043.12	896,043.12	896,043.12	896,043.12	{ctto1: {tipo_4	{meta1: {unidad	{1617079/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
599,945.00	599,945.00	599,945.00	599,945.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1620609/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
470,265.33	470,265.33	470,265.33	470,265.33	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1620667/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
2,400,347.85	2,400,347.85	2,400,347.85	2,400,347.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1613725/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
358,847.29	358,847.29	358,847.29	358,847.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1619052/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
12,095,229.54	12,095,229.54	12,095,229.54	12,095,229.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1609301/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
699,696.66	699,696.66	699,696.66	699,696.66	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1619208/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
107,022.30	107,022.30	107,022.30	107,022.30	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1615868/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
2,322,935.62	2,322,935.62	2,322,935.62	2,322,935.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1615872/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
353,179.14	353,179.14	353,179.14	353,179.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1615880/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,480,968.49	1,480,968.49	1,480,968.49	1,480,968.49	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1648353/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,221,182.81	1,221,182.81	1,221,182.81	1,221,182.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1640139/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
373,997.50	373,997.50	373,997.50	373,997.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1631457/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
497,353.87	497,353.87	497,353.87	497,353.87	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1636775/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
841,565.72	841,565.72	841,565.72	841,565.72	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1632865/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1640812/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
508,086.96	508,086.96	508,086.96	508,086.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1633461/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
261,886.25	261,886.25	261,886.25	261,886.25	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1647261/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1642470/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
856,151.69	856,151.69	856,151.69	856,151.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1648253/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
930,000.32	930,000.32	930,000.32	930,000.32	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1634538/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
894,191.13	894,191.13	894,191.13	894,191.13	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1649026/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,315.63	1,200,315.63	1,200,315.63	1,200,315.63	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1627811/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
757,219.38	757,219.38	757,219.38	757,219.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1652480/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
280,224.16	280,224.16	280,224.16	280,224.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1648471/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
685,744.10	685,744.10	685,744.10	685,744.10	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1651305/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1627757/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
347,447.74	347,447.74	347,447.74	347,447.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1649769/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
339,041.29	339,041.29	339,041.29	339,041.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1651046/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,251,620.99	3,251,620.99	3,251,620.99	3,251,620.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1651842/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
975,122.82	975,122.82	975,122.82	975,122.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1647901/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
701,540.06	701,540.06	701,540.06	701,540.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1649847/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
171,134.35	171,134.35	171,134.35	171,134.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1632628/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,911,101.14	1,911,101.14	1,911,101.14	1,911,101.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1647251/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
42,998.32	42,998.32	42,998.32	42,998.32	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1650744/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
301,710.07	301,710.07	301,710.07	301,710.07	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1639437/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
397,166.00	397,166.00	397,166.00	397,166.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1651237/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,072,417.15	2,072,417.15	2,072,417.15	2,072,417.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1647522/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
505,471.11	505,471.11	505,471.11	505,471.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1629581/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,384,132.43	2,384,132.43	2,384,132.43	2,384,132.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1629591/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
897,744.08	897,744.08	897,744.08	897,744.08				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
766,276.96	766,276.96	766,276.96	766,276.96				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,525,447.66	1,525,447.66	1,525,447.66	1,525,447.66				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
412,893.29	412,893.29	412,893.29	412,893.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1628035/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
457,265.28	457,265.28	457,265.28	457,265.28	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1630730/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
744,125.92	744,125.92	744,125.92	744,125.92	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1631650/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,092,065.96	1,092,065.96	1,092,065.96	1,092,065.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1632496/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,511,755.39	1,511,755.39	1,511,755.39	1,511,755.39	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1631715/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
1,086,617.39	1,086,617.39	1,086,617.39	1,086,617.39	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1643405/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
294,444.17	294,444.17	294,444.17	294,444.17	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1631766/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
670,730.77	670,730.77	670,730.77	670,730.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1631787/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
238,431.68	238,431.68	238,431.68	238,431.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1635500/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,600,329.50	1,600,329.50	1,600,329.50	1,600,329.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1629914/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,906,597.08	1,906,597.08	1,906,597.08	1,906,597.08	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1630917/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15), obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
2,131,965.92	2,131,965.92	2,131,965.92	2,131,965.92	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1630920/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
1,948,461.21	1,948,461.21	1,948,461.21	1,948,461.21	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1629935/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
979,700.83	979,700.83	979,700.83	979,700.83	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1636673/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,469,631.41	1,469,631.41	1,469,631.41	1,469,631.41	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1642449/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,489,782.55	1,489,782.55	1,489,782.55	1,489,782.55	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1642478/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
447,642.36	447,642.36	447,642.36	447,642.36	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1631912/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,475,319.16	1,475,319.16	1,475,319.16	1,475,319.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1642574/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
576,594.45	576,594.45	576,594.45	576,594.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1640433/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,116,204.42	1,116,204.42	1,116,204.42	1,116,204.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1630228/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
489,864.94	489,864.94	489,864.94	489,864.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1630231/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,500,277.90	1,500,277.90	1,500,277.90	1,500,277.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1630328/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
929,440.72	929,440.72	929,440.72	929,440.72	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1631247/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
630,819.91	630,819.91	630,819.91	630,819.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1632141/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,931,796.57	1,931,796.57	1,931,796.57	1,931,796.57	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1632148/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
388,811.14	388,811.14	388,811.14	388,811.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1634956/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
731,181.73	731,181.73	731,181.73	731,181.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1638331/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
3,028,526.44	3,028,526.44	3,028,526.44	3,028,526.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1631299/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1635936/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
222,163.29	222,163.29	222,163.29	222,163.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1637105/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
570,424.33	570,424.33	570,424.33	570,424.33	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1630393/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
654,037.44	654,037.44	654,037.44	654,037.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1630402/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
708,582.97	708,582.97	708,582.97	708,582.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1635084/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,479,700.24	1,479,700.24	1,479,700.24	1,479,700.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1630325/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
965,644.18	965,644.18	965,644.18	965,644.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1631774/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
440,006.00	440,006.00	440,006.00	440,006.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1633650/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,405,791.76	1,405,791.76	1,405,791.76	1,405,791.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1642236/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
195,962.56	195,962.56	195,962.56	195,962.56	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1629790/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,768.95	500,768.95	500,768.95	500,768.95	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1631306/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
145,048.80	145,048.80	145,048.80	145,048.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1634044/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
793,970.10	793,970.10	793,970.10	793,970.10	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1627257/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,809,135.51	2,809,135.51	2,809,135.51	2,809,135.51	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1628293/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
451,692.38	451,692.38	451,692.38	451,692.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1631406/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,926,127.67	1,926,127.67	1,926,127.67	1,926,127.67	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1631428/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
410,001.58	410,001.58	410,001.58	410,001.58	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1628396/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
294,518.72	294,518.72	294,518.72	294,518.72				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,188,096.29	1,188,096.29	1,188,096.29	1,188,096.29				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
480,936.88	480,936.88	480,936.88	480,936.88				Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
951,792.75	951,792.75	951,792.75	951,792.75	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1631684/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
90,147.33	90,147.33	90,147.33	90,147.33	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1634482/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
153,611.26	153,611.26	153,611.26	153,611.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1631688/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
986,480.42	986,480.42	986,480.42	986,480.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1631689/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
873,540.39	873,540.39	873,540.39	873,540.39	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1631691/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
737,700.40	737,700.40	737,700.40	737,700.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1667566/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
988,228.79	988,228.79	988,228.79	988,228.79	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1667139/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
708,908.19	708,908.19	708,908.19	708,908.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1667595/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
269,384.22	269,384.22	269,384.22	269,384.22	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1668483/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
264,622.69	264,622.69	264,622.69	264,622.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1668492/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
374,184.58	374,184.58	374,184.58	374,184.58	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1660955/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
795,531.99	795,531.99	795,531.99	795,531.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1652576/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,434.20	400,434.20	400,434.20	400,434.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1657844/proyecto_	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,386,577.44	1,386,577.44	1,386,577.44	1,386,577.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1653407/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
220,116.64	220,116.64	220,116.64	220,116.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1653412/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
2,911,729.15	2,911,729.15	2,911,729.15	2,911,729.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1653418/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
707,589.84	707,589.84	707,589.84	707,589.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1658664/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,063,638.50	1,063,638.50	1,063,638.50	1,063,638.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1661873/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,626,643.30	1,626,643.30	1,626,643.30	1,626,643.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1661964/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,008,848.20	2,008,848.20	2,008,848.20	2,008,848.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1655459/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
80,221.26	80,221.26	80,221.26	80,221.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1657182/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,213,062.00	4,213,062.00	4,213,062.00	4,213,062.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1658769/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,200,157.00	4,200,157.00	4,200,157.00	4,200,157.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1658781/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,472,971.45	1,472,971.45	1,472,971.45	1,472,971.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1662928/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
298,756.00	298,756.00	298,756.00	298,756.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1665393/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,123,346.70	3,123,346.70	3,123,346.70	3,123,346.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1655541/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
845,000.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1658099/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
536,268.00	536,268.00	536,268.00	536,268.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1664702/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
710,291.20	710,291.20	710,291.20	710,291.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1664740/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,671,699.42	4,671,699.42	4,671,699.42	4,671,699.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1654589/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
363,798.50	363,798.50	363,798.50	363,798.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1659079/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrió alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
833,337.71	833,337.71	833,337.71	833,337.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1659771/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
864,847.85	864,847.85	864,847.85	864,847.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1659780/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
42,262.93	42,262.93	42,262.93	42,262.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1660661/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
417,163.11	417,163.11	417,163.11	417,163.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1653930/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
524,512.86	524,512.86	524,512.86	524,512.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1664142/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
232,495.15	232,495.15	232,495.15	232,495.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1664171/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
500,597.28	500,597.28	500,597.28	500,597.28	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1660734/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el modificado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
729,396.37	729,396.37	729,396.37	729,396.37	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1661703/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
715,849.62	715,849.62	715,849.62	715,849.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1655857/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
904,898.33	904,898.33	904,898.33	904,898.33	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1655863/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
870,183.89	870,183.89	870,183.89	870,183.89	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1655871/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
353,794.91	353,794.91	353,794.91	353,794.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1661799/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
410,582.00	410,582.00	410,582.00	410,582.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1663602/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,472,971.45	1,472,971.45	1,472,971.45	1,472,971.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1658518/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,097,325.93	1,097,325.93	1,097,325.93	1,097,325.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1658528/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
1,454,671.71	1,454,671.71	1,454,671.71	1,454,671.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1662773/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,392,471.01	1,392,471.01	1,392,471.01	1,392,471.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1653602/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
609,991.24	609,991.24	609,991.24	609,991.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1658532/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
935,349.63	935,349.63	935,349.63	935,349.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1657802/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,331,814.20	1,331,814.20	1,331,814.20	1,331,814.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1658596/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,199,888.55	2,199,888.55	2,199,888.55	2,199,888.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1658629/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1662024/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,135,511.53	1,135,511.53	1,135,511.53	1,135,511.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1657864/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,161,152.17	1,161,152.17	1,161,152.17	1,161,152.17	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1657899/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,626,643.29	1,626,643.29	1,626,643.29	1,626,643.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1662096/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,199,884.40	4,199,884.40	4,199,884.40	4,199,884.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1658792/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
211,345.45	211,345.45	211,345.45	211,345.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1658808/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
310,695.84	310,695.84	310,695.84	310,695.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1657147/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
863,554.08	863,554.08	863,554.08	863,554.08	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1658002/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
30,439.71	30,439.71	30,439.71	30,439.71	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1660711/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
668,603.39	668,603.39	668,603.39	668,603.39	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1660720/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
37,294.48	37,294.48	37,294.48	37,294.48	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1654851/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,636,280.94	1,636,280.94	1,636,280.94	1,636,280.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1661596/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Si el costo del proyecto sufrio alguna modificación, debe hacerlo desde el moficicado para que alcance el 100%, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-15}}
396,264.96	396,264.96	396,264.96	396,264.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1659127/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
90,920.00	90,920.00	90,920.00	90,920.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695370/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
7,695,754.06	7,695,754.06	7,695,754.06	7,695,754.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1690962/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
905,627.91	905,627.91	905,627.91	905,627.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683333/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
903,639.99	903,639.99	903,639.99	903,639.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695654/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
904,427.18	904,427.18	904,427.18	904,427.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695656/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695657/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
786,022.39	786,022.39	786,022.39	786,022.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695658/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,902,579.23	2,902,579.23	2,902,579.23	2,902,579.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683252/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1680618/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1680624/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,489,192.87	3,489,192.87	3,489,192.87	3,489,192.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698461/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,113,673.89	1,113,673.89	1,113,673.89	1,113,673.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698466/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,341,780.13	2,341,780.13	2,341,780.13	2,341,780.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698494/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,139,670.84	1,139,670.84	1,139,670.84	1,139,670.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698497/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,732,283.41	2,732,283.41	2,732,283.41	2,732,283.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698500/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
762,243.59	762,243.59	762,243.59	762,243.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698518/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
794,028.41	794,028.41	794,028.41	794,028.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698521/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,644,010.51	1,644,010.51	1,644,010.51	1,644,010.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698531/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,354,196.99	1,354,196.99	1,354,196.99	1,354,196.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698535/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,730,329.54	1,730,329.54	1,730,329.54	1,730,329.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698593/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,721,224.92	1,721,224.92	1,721,224.92	1,721,224.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698595/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,121.11	265,121.11	265,121.11	265,121.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698675/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,511,378.76	29,511,378.76	29,511,378.76	29,511,378.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698683/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
19,038,711.46	19,038,711.46	19,038,711.46	19,038,711.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698685/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,271,491.40	1,271,491.40	1,271,491.40	1,271,491.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698720/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,429,149.56	5,429,149.56	5,429,149.56	5,429,149.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698721/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,619,956.15	2,619,956.15	2,619,956.15	2,619,956.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698734/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,703,347.45	7,703,347.45	7,703,347.45	7,703,347.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698759/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,091,009.92	8,091,009.92	8,091,009.92	8,091,009.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698764/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,966,373.47	7,966,373.47	7,966,373.47	7,966,373.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698766/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,990,131.94	7,990,131.94	7,990,131.94	7,990,131.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698767/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,009,376.93	8,009,376.93	8,009,376.93	8,009,376.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698772/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
812,967.75	812,967.75	812,967.75	812,967.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698774/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
748,965.40	748,965.40	748,965.40	748,965.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698778/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
207,241.71	207,241.71	207,241.71	207,241.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695190/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
136,840.26	136,840.26	136,840.26	136,840.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695218/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,813,934.97	1,813,934.97	1,813,934.97	1,813,934.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698802/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
82,283,143.75	82,283,143.75	82,283,143.75	82,283,143.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698817/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,926,624.59	6,926,624.59	6,926,624.59	6,926,624.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698829/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,284,749.20	7,284,749.20	7,284,749.20	7,284,749.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698832/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
54,095.60	54,095.60	54,095.60	54,095.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695159/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1693901/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
11,689,973.09	11,689,973.09	11,689,973.09	11,689,973.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698998/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1693850/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,814,774.63	1,814,774.63	1,814,774.63	1,814,774.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698478/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,552,677.38	3,552,677.38	3,552,677.38	3,552,677.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698484/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,353,413.71	1,353,413.71	1,353,413.71	1,353,413.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698575/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,320,381.11	3,320,381.11	3,320,381.11	3,320,381.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698513/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,966,004.62	2,966,004.62	2,966,004.62	2,966,004.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698516/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,584,547.10	1,584,547.10	1,584,547.10	1,584,547.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698554/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,543,163.59	1,543,163.59	1,543,163.59	1,543,163.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698577/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,654,689.40	1,654,689.40	1,654,689.40	1,654,689.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698580/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,294,954.75	1,294,954.75	1,294,954.75	1,294,954.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698582/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
173,611.80	173,611.80	173,611.80	173,611.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698539/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
992,215.94	992,215.94	992,215.94	992,215.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698684/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
31,713,475.98	31,713,475.98	31,713,475.98	31,713,475.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698686/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,693,328.42	1,693,328.42	1,693,328.42	1,693,328.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698724/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
874,259.73	874,259.73	874,259.73	874,259.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695018/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,011,321.03	1,011,321.03	1,011,321.03	1,011,321.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1695020/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,895,389.31	5,895,389.31	5,895,389.31	5,895,389.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698756/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
749,120.42	749,120.42	749,120.42	749,120.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698779/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,099,070.62	1,099,070.62	1,099,070.62	1,099,070.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698781/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,835,513.84	1,835,513.84	1,835,513.84	1,835,513.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698806/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
26,781,418.42	26,781,418.42	26,781,418.42	26,781,418.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698815/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
101,069,221.70	101,069,221.70	101,069,221.70	101,069,221.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698819/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
107,644,991.26	107,644,991.26	107,644,991.26	107,644,991.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1698825/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
193,171.94	193,171.94	193,171.94	193,171.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1695371/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
94,697.31	94,697.31	94,697.31	94,697.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1695372/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
845,254.84	845,254.84	845,254.84	845,254.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1695320/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
281,751.62	281,751.62	281,751.62	281,751.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1695321/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,923,979.79	9,923,979.79	9,923,979.79	9,923,979.79	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1691038/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,066,457.51	1,066,457.51	1,066,457.51	1,066,457.51	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1682805/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:EL MONTO OR	Sin observaciones
945,010.69	945,010.69	945,010.69	945,010.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1680034/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1680047/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
4,993,651.20	4,993,651.20	4,993,651.20	4,993,651.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1681530/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,535,283.87	1,535,283.87	1,535,283.87	1,535,283.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683292/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,340,838.10	2,340,838.10	2,340,838.10	2,340,838.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682101/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
824,010.09	824,010.09	824,010.09	824,010.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682841/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:EL MONTO OR	Sin observaciones
924,305.92	924,305.92	924,305.92	924,305.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682863/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:EL MONTO OR	Sin observaciones
1,217,002.82	1,217,002.82	1,217,002.82	1,217,002.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
550,973.77	Sin contratos	550,973.77	550,973.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,728,304.92	2,728,304.92	2,728,304.92	2,728,304.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
237,594.20	237,594.20	237,594.20	237,594.20	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
650,608.34	650,608.34	650,608.34	650,608.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682894/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,130,795.24	1,130,795.24	1,130,795.24	1,130,795.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683382/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1680110/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,248,656.58	1,248,656.58	1,248,656.58	1,248,656.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682173/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
129,995.40	129,995.40	129,995.40	129,995.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682917/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
404,368.62	404,368.62	404,368.62	404,368.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1680134/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
239,191.54	239,191.54	239,191.54	239,191.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1682946/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
243,310.00	243,310.00	243,310.00	243,310.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1680159/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
66,025.70	66,025.70	66,025.70	66,025.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1680181/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
5,272,176.16	5,272,176.16	5,272,176.16	5,272,176.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1683751/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
536,534.02	536,534.02	536,534.02	536,534.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1682477/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
567,810.80	567,810.80	567,810.80	567,810.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1682502/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
303,661.38	303,661.38	303,661.38	303,661.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1683889/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,615,143.64	1,615,143.64	1,615,143.64	1,615,143.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1682683/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
623,977.92	623,977.92	623,977.92	623,977.92	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1683101/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:LA OBRA SE PR	Sin observaciones
278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1681462/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
49,416.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1681463/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
240,367.88	240,367.88	240,367.88	240,367.88	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1681465/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs3: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}, obs4: {observación:proyectos sin avances, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-20}}
1,981,380.18	1,981,380.18	1,981,380.18	1,981,380.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1682734/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,680,993.70	3,680,993.70	3,680,993.70	3,680,993.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1682759/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
957,738.61	957,738.61	957,738.61	957,738.61	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1683173/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
8,547,848.87	8,547,848.87	8,547,848.87	8,547,848.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1690945/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1679788/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,422,832.29	1,422,832.29	1,422,832.29	1,422,832.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683201/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:EL MONTO OR	Sin observaciones
1,575,653.16	1,575,653.16	1,575,653.16	1,575,653.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683213/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:EL MONTO OR	Sin observaciones
876,943.03	876,943.03	876,943.03	876,943.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683557/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,567,662.12	1,567,662.12	1,567,662.12	1,567,662.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682379/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683638/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,681,858.12	1,681,858.12	1,681,858.12	1,681,858.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682428/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
704,271.98	704,271.98	704,271.98	704,271.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682544/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
928,102.08	928,102.08	928,102.08	928,102.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1680490/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,860,406.96	2,860,406.96	2,860,406.96	2,860,406.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1681619/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1680650/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
596,856.48	596,856.48	596,856.48	596,856.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682602/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
748,160.70	748,160.70	748,160.70	748,160.70	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
257,832.39	257,832.39	257,832.39	257,832.39	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
373,035.30	373,035.30	373,035.30	373,035.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682639/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,867,900.00	4,867,900.00	4,867,900.00	4,867,900.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
596,856.48	596,856.48	596,856.48	596,856.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1682663/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
389,986.20	389,986.20	389,986.20	389,986.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683089/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,896,924.54	1,896,924.54	1,896,924.54	1,896,924.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1683127/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,840,729.39	1,840,729.39	1,840,729.39	1,840,729.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1681760/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,427,496.83	2,427,496.83	2,427,496.83	2,427,496.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1681961/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	3,730,353.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1679816/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,728,429.84	1,728,429.84	1,728,429.84	1,728,429.84	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	13,470,812.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1701017/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
241,551.51	241,551.51	241,551.51	241,551.51	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,834,224.61	1,834,224.61	1,834,224.61	1,834,224.61	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,976,687.62	1,976,687.62	1,976,687.62	1,976,687.62	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,826,416.40	1,826,416.40	1,826,416.40	1,826,416.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,242,777.54	2,242,777.54	2,242,777.54	2,242,777.54	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,747,153.23	3,747,153.23	3,747,153.23	3,747,153.23	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,002,382.73	2,002,382.73	2,002,382.73	2,002,382.73	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,337,978.24	1,337,978.24	1,337,978.24	1,337,978.24	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,637,769.46	4,637,769.46	4,637,769.46	4,637,769.46	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,656,685.92	4,656,685.92	4,656,685.92	4,656,685.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,553,034.91	3,553,034.91	3,553,034.91	3,553,034.91	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,716,983.71	1,716,983.71	1,716,983.71	1,716,983.71	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,089,561.79	2,089,561.79	2,089,561.79	2,089,561.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,178,033.88	1,178,033.88	1,178,033.88	1,178,033.88	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,503,991.60	4,503,991.60	4,503,991.60	4,503,991.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,795,667.74	4,795,667.74	4,795,667.74	4,795,667.74	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,624,448.54	1,624,448.54	1,624,448.54	1,624,448.54	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,367,130.92	2,367,130.92	2,367,130.92	2,367,130.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,064,018.61	8,064,018.61	8,064,018.61	8,064,018.61	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,759,249.11	2,759,249.11	2,759,249.11	2,759,249.11	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,901,024.00	10,901,024.00	10,901,024.00	10,901,024.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,098,299.56	2,098,299.56	2,098,299.56	2,098,299.56	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,050,981.58	1,050,981.58	1,050,981.58	1,050,981.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,712,154.78	2,712,154.78	2,712,154.78	2,712,154.78	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,238,140.53	2,238,140.53	2,238,140.53	2,238,140.53	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,851,379.31	1,851,379.31	1,851,379.31	1,851,379.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,804,174.79	4,804,174.79	4,804,174.79	4,804,174.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,532,862.54	1,532,862.54	1,532,862.54	1,532,862.54	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,879,155.19	3,879,155.19	3,879,155.19	3,879,155.19	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,164,810.18	5,164,810.18	5,164,810.18	5,164,810.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,149,468.79	1,149,468.79	1,149,468.79	1,149,468.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,227,190.99	2,227,190.99	2,227,190.99	2,227,190.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
197,514.69	197,514.69	197,514.69	197,514.69	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
550,319.37	550,319.37	550,319.37	550,319.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
10,643,454.50	10,643,454.50	10,643,454.50	10,643,454.50	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,409,844.45	4,409,844.45	4,409,844.45	4,409,844.45	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,733,033.03	3,733,033.03	3,733,033.03	3,733,033.03	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,871,270.78	2,871,270.78	2,871,270.78	2,871,270.78	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,075,985.33	5,075,985.33	5,075,985.33	5,075,985.33	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,577,316.58	4,577,316.58	4,577,316.58	4,577,316.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,219,621.05	1,219,621.05	1,219,621.05	1,219,621.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,311,526.00	4,311,526.00	4,311,526.00	4,311,526.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,309,359.06	1,309,359.06	1,309,359.06	1,309,359.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,705,308.57	2,705,308.57	2,705,308.57	2,705,308.57	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,662,491.97	7,662,491.97	7,662,491.97	7,662,491.97	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,770,089.87	2,770,089.87	2,770,089.87	2,770,089.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,204,738.08	1,204,738.08	1,204,738.08	1,204,738.08	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1708322/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,451,739.12	1,451,739.12	1,451,739.12	1,451,739.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,336,240.35	1,336,240.35	1,336,240.35	1,336,240.35	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
884,756.37	884,756.37	884,756.37	884,756.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
490,852.40	490,852.40	490,852.40	490,852.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,607,076.86	1,607,076.86	1,607,076.86	1,607,076.86	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,062,178.54	4,062,178.54	4,062,178.54	4,062,178.54	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,334,934.08	4,334,934.08	4,334,934.08	4,334,934.08	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,077,302.43	4,077,302.43	4,077,302.43	4,077,302.43	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
37,688,985.40	37,688,985.40	37,688,985.40	37,688,985.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,231,213.82	1,231,213.82	1,231,213.82	1,231,213.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,792,602.12	2,792,602.12	2,792,602.12	2,792,602.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,895,198.38	2,895,198.38	2,895,198.38	2,895,198.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,853,258.35	1,853,258.35	1,853,258.35	1,853,258.35	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,360,844.06	1,360,844.06	1,360,844.06	1,360,844.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,773,626.19	2,773,626.19	2,773,626.19	2,773,626.19	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,104,743.26	1,104,743.26	1,104,743.26	1,104,743.26	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
681,308.81	681,308.81	681,308.81	681,308.81	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,368,969.78	2,368,969.78	2,368,969.78	2,368,969.78	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,724,621.46	1,724,621.46	1,724,621.46	1,724,621.46	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,691,932.61	3,691,932.61	3,691,932.61	3,691,932.61	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1725261/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	1,861,423.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1724902/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,707,957.58	1,707,957.58	1,707,957.58	1,707,957.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
961,019.90	961,019.90	961,019.90	961,019.90	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,041,481.90	2,041,481.90	2,041,481.90	2,041,481.90	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,692,274.58	4,692,274.58	4,692,274.58	4,692,274.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,989,332.34	3,989,332.34	3,989,332.34	3,989,332.34	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,867,483.94	2,867,483.94	2,867,483.94	2,867,483.94	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,816,850.17	2,816,850.17	2,816,850.17	2,816,850.17	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,328,599.97	1,328,599.97	1,328,599.97	1,328,599.97	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,300,863.64	1,300,863.64	1,300,863.64	1,300,863.64	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,799,036.70	4,799,036.70	4,799,036.70	4,799,036.70	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,433,826.27	3,433,826.27	3,433,826.27	3,433,826.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
966,476.65	966,476.65	966,476.65	966,476.65	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,054,152.97	2,054,152.97	2,054,152.97	2,054,152.97	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,635,338.98	2,635,338.98	2,635,338.98	2,635,338.98	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,475,647.57	1,475,647.57	1,475,647.57	1,475,647.57	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,437,582.44	2,437,582.44	2,437,582.44	2,437,582.44	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,656,477.77	1,656,477.77	1,656,477.77	1,656,477.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
926,059.20	926,059.20	926,059.20	926,059.20	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
752,344.19	752,344.19	752,344.19	752,344.19	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,208,699.65	2,208,699.65	2,208,699.65	2,208,699.65	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
512,793.38	512,793.38	512,793.38	512,793.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
558,480.69	558,480.69	558,480.69	558,480.69	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,919,446.90	1,919,446.90	1,919,446.90	1,919,446.90	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
879,012.96	879,012.96	879,012.96	879,012.96	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
836,324.34	836,324.34	836,324.34	836,324.34	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,497,162.81	3,497,162.81	3,497,162.81	3,497,162.81	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
794,881.59	794,881.59	794,881.59	794,881.59	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,074,868.60	3,074,868.60	3,074,868.60	3,074,868.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,053,587.32	4,053,587.32	4,053,587.32	4,053,587.32	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,999,975.45	3,999,975.45	3,999,975.45	3,999,975.45	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,778,777.17	2,778,777.17	2,778,777.17	2,778,777.17	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,531,870.56	3,531,870.56	3,531,870.56	3,531,870.56	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,487,534.61	1,487,534.61	1,487,534.61	1,487,534.61	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
520,055.89	520,055.89	520,055.89	520,055.89	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,001,340.62	3,001,340.62	3,001,340.62	3,001,340.62	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,421,447.63	2,421,447.63	2,421,447.63	2,421,447.63	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,272,659.62	1,272,659.62	1,272,659.62	1,272,659.62	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,395,106.38	1,395,106.38	1,395,106.38	1,395,106.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,662,190.71	2,662,190.71	2,662,190.71	2,662,190.71	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,815,578.63	1,815,578.63	1,815,578.63	1,815,578.63	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,200,937.55	5,200,937.55	5,200,937.55	5,200,937.55	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,167,936.17	1,167,936.17	1,167,936.17	1,167,936.17	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,989,769.75	4,989,769.75	4,989,769.75	4,989,769.75	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,359,026.00	1,359,026.00	1,359,026.00	1,359,026.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,658,648.50	1,658,648.50	1,658,648.50	1,658,648.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1744305/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
281,036.19	281,036.19	281,036.19	281,036.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1744844/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,753,946.92	4,753,946.92	4,753,946.92	4,753,946.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1744911/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,510,034.28	3,510,034.28	3,510,034.28	3,510,034.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1749326/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,375,327.43	5,375,327.43	5,375,327.43	5,375,327.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1749395/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
913,483.40	913,483.40	913,483.40	913,483.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1747541/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
504,808.80	504,808.80	504,808.80	504,808.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1747585/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
521,198.58	521,198.58	521,198.58	521,198.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1728378/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
687,024.05	687,024.05	687,024.05	687,024.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1773077/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
375,275.38	375,275.38	375,275.38	375,275.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766919/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
676,395.34	676,395.34	676,395.34	676,395.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1764739/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:SE TUVO AHO	Sin observaciones
1,551,644.33	1,551,644.33	1,551,644.33	1,551,644.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1764163/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,166,374.90	1,166,374.90	1,166,374.90	1,166,374.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1769733/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,194,292.68	3,194,292.68	3,194,292.68	3,194,292.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1764190/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,050,540.34	2,050,540.34	2,050,540.34	2,050,540.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766984/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
725,900.25	725,900.25	725,900.25	725,900.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1771112/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
537,068.02	537,068.02	537,068.02	537,068.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767048/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
934,036.41	934,036.41	934,036.41	934,036.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1770532/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,805,552.70	1,805,552.70	1,805,552.70	1,805,552.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1771190/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
863,488.28	863,488.28	863,488.28	863,488.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1772624/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
328,345.51	328,345.51	328,345.51	328,345.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765934/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,834,419.00	2,834,419.00	2,834,419.00	2,834,419.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1764383/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,936,125.46	3,936,125.46	3,936,125.46	3,936,125.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765265/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
296,123.76	296,123.76	296,123.76	296,123.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766052/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,994.00	700,994.00	700,994.00	700,994.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767155/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
869,940.53	869,940.53	869,940.53	869,940.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1771293/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
930,766.47	930,766.47	930,766.47	930,766.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1773466/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
872,972.88	872,972.88	872,972.88	872,972.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1764448/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,690,526.23	1,690,526.23	1,690,526.23	1,690,526.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767445/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
293,269.63	293,269.63	293,269.63	293,269.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767461/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,990,116.32	1,990,116.32	1,990,116.32	1,990,116.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767464/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
348,828.63	348,828.63	348,828.63	348,828.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765335/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,660,593.62	2,660,593.62	2,660,593.62	2,660,593.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766273/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,322,765.63	1,322,765.63	1,322,765.63	1,322,765.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1771380/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
989,652.47	989,652.47	989,652.47	989,652.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765364/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
670,553.69	670,553.69	670,553.69	670,553.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1772386/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
577,031.65	577,031.65	577,031.65	577,031.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1772397/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
665,038.00	665,038.00	665,038.00	665,038.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765173/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,271,511.03	2,271,511.03	2,271,511.03	2,271,511.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766859/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,397,442.48	6,397,442.48	6,397,442.48	6,397,442.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766874/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,063,874.55	3,063,874.55	3,063,874.55	3,063,874.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765220/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,097,073.92	3,097,073.92	3,097,073.92	3,097,073.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765440/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
571,369.60	571,369.60	571,369.60	571,369.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763805/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
848,877.05	848,877.05	848,877.05	848,877.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1773308/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,520,288.33	1,520,288.33	1,520,288.33	1,520,288.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1762183/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
273,632.14	273,632.14	273,632.14	273,632.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765884/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,568,200.43	3,568,200.43	3,568,200.43	3,568,200.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765890/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,284,282.85	3,284,282.85	3,284,282.85	3,284,282.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766797/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
717,882.87	717,882.87	717,882.87	717,882.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1764080/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
526,401.77	526,401.77	526,401.77	526,401.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766999/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,264,122.37	1,264,122.37	1,264,122.37	1,264,122.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1762322/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,308,935.01	1,308,935.01	1,308,935.01	1,308,935.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767739/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,948,925.88	2,948,925.88	2,948,925.88	2,948,925.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1764128/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
903,392.22	903,392.22	903,392.22	903,392.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1773432/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,522,746.22	1,522,746.22	1,522,746.22	1,522,746.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763201/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
906,552.92	906,552.92	906,552.92	906,552.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767185/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,444,537.37	1,444,537.37	1,444,537.37	1,444,537.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1769900/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
175,947.44	175,947.44	175,947.44	175,947.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763296/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,466,019.69	1,466,019.69	1,466,019.69	1,466,019.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1769433/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,838,159.55	3,838,159.55	3,838,159.55	3,838,159.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1768167/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,455,805.13	1,455,805.13	1,455,805.13	1,455,805.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761587/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
406,090.16	406,090.16	406,090.16	406,090.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766226/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,661,840.45	1,661,840.45	1,661,840.45	1,661,840.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1768223/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
213,678.96	213,678.96	213,678.96	213,678.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1764055/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,340,791.90	3,340,791.90	3,340,791.90	3,340,791.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766426/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,149,454.51	1,149,454.51	1,149,454.51	1,149,454.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763645/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,031,499.21	1,031,499.21	1,031,499.21	1,031,499.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767374/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,474,178.58	1,474,178.58	1,474,178.58	1,474,178.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1768310/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,015,696.29	1,015,696.29	1,015,696.29	1,015,696.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1773109/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,059,874.53	1,059,874.53	1,059,874.53	1,059,874.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761969/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,692,911.65	2,692,911.65	2,692,911.65	2,692,911.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763749/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,771,620.39	1,771,620.39	1,771,620.39	1,771,620.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765795/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
813,074.75	813,074.75	813,074.75	813,074.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1767390/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,694,210.26	1,694,210.26	1,694,210.26	1,694,210.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763765/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
805,907.10	805,907.10	805,907.10	805,907.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765828/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,570,405.57	4,570,405.57	4,570,405.57	4,570,405.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755833/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,154,651.62	1,154,651.62	1,154,651.62	1,154,651.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1759381/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,187,469.97	1,187,469.97	1,187,469.97	1,187,469.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761126/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,228,245.28	2,228,245.28	2,228,245.28	2,228,245.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1757053/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,094,218.12	1,094,218.12	1,094,218.12	1,094,218.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1757758/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1759206/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,626,956.82	3,626,956.82	3,626,956.82	3,626,956.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1754933/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
523,671.56	523,671.56	523,671.56	523,671.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1760115/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,797,220.59	1,797,220.59	1,797,220.59	1,797,220.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1757835/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,280,055.27	2,280,055.27	2,280,055.27	2,280,055.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761745/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,365,982.51	1,365,982.51	1,365,982.51	1,365,982.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761748/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7,991,093.24	7,991,093.24	7,991,093.24	7,991,093.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1762401/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,000.25	1,000,000.25	1,000,000.25	1,000,000.25	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763041/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,299,951.74	3,299,951.74	3,299,951.74	3,299,951.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1752545/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,551,193.70	2,551,193.70	2,551,193.70	2,551,193.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1760851/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,885,324.02	4,885,324.02	4,885,324.02	4,885,324.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763237/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
887,951.66	887,951.66	887,951.66	887,951.66	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763268/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,248,943.49	3,248,943.49	3,248,943.49	3,248,943.49	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1750579/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,303,827.59	1,303,827.59	1,303,827.59	1,303,827.59	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1752684/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,005,254.85	2,005,254.85	2,005,254.85	2,005,254.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1753163/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1757862/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
426,265.75	426,265.75	426,265.75	426,265.75	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1762833/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,498,465.83	3,498,465.83	3,498,465.83	3,498,465.83	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763389/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
665,319.96	665,319.96	665,319.96	665,319.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1756261/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
204,599.27	204,599.27	204,599.27	204,599.27	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1756265/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,104,846.69	2,104,846.69	2,104,846.69	2,104,846.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763467/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
606,552.37	606,552.37	606,552.37	606,552.37	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763472/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:REVISAR INFORMACIÓN DE AVANCES, SI CORRESPONDE AL 2021, O ES DEL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}}
358,342.71	358,342.71	358,342.71	358,342.71	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1754827/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	3,111,857.09	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1762187/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
682,652.80	682,652.80	682,652.80	682,652.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1762191/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,525,553.69	4,525,553.69	4,525,553.69	4,525,553.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763487/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
294,622.02	294,622.02	294,622.02	294,622.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1762968/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
805,431.79	805,431.79	805,431.79	805,431.79	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1762973/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,718,993.55	1,718,993.55	1,718,993.55	1,718,993.55	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763029/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,577,895.22	1,577,895.22	1,577,895.22	1,577,895.22	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763698/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
699,061.08	699,061.08	699,061.08	699,061.08	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1775989/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
653,586.11	653,586.11	653,586.11	653,586.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1774768/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,841,369.04	1,841,369.04	1,841,369.04	1,841,369.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1775065/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,281,120.17	6,281,120.17	6,281,120.17	6,281,120.17	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
450,708.11	450,708.11	450,708.11	450,708.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1818693/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,205,217.39	1,205,217.39	1,205,217.39	1,205,217.39	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1817357/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
683,167.09	683,167.09	683,167.09	683,167.09	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1816470/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
848,281.66	848,281.66	848,281.66	848,281.66	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1818508/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,903,940.21	1,903,940.21	1,903,940.21	1,903,940.21	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1817830/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,318,774.06	1,318,774.06	1,318,774.06	1,318,774.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1817872/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,952,271.42	1,952,271.42	1,952,271.42	1,952,271.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1813568/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
892,000.00	892,000.00	892,000.00	892,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1814324/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,863,976.18	6,863,976.18	6,863,976.18	6,863,976.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1809350/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,121,023.45	2,121,023.45	2,121,023.45	2,121,023.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1838255/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
799,060.29	799,060.29	799,060.29	799,060.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1839847/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
258,351.46	258,351.46	258,351.46	258,351.46	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1839857/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
499,760.93	499,760.93	499,760.93	499,760.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1841991/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
734,910.73	734,910.73	734,910.73	734,910.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1833717/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,473,954.77	1,473,954.77	1,473,954.77	1,473,954.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1836534/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,427,173.09	1,427,173.09	1,427,173.09	1,427,173.09	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1837301/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,699,433.04	1,699,433.04	1,699,433.04	1,699,433.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1838492/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
448,244.35	448,244.35	448,244.35	448,244.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1831973/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
382,504.45	382,504.45	382,504.45	382,504.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1825269/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,016,839.60	4,016,839.60	4,016,839.60	4,016,839.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1834876/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,299,886.27	2,299,886.27	2,299,886.27	2,299,886.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1838513/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
791,911.55	791,911.55	791,911.55	791,911.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1838549/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,943,024.41	2,943,024.41	2,943,024.41	2,943,024.41	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1832977/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,005.19	1,000,005.19	1,000,005.19	1,000,005.19	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1832980/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
214,335.65	214,335.65	214,335.65	214,335.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1826704/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,335,688.35	1,335,688.35	1,335,688.35	1,335,688.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1838591/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,504,100.88	3,504,100.88	3,504,100.88	3,504,100.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1831418/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
731,863.23	731,863.23	731,863.23	731,863.23	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1832066/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,479,519.27	1,479,519.27	1,479,519.27	1,479,519.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1831451/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
408,424.80	408,424.80	408,424.80	408,424.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1826757/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
365,005.60	365,005.60	365,005.60	365,005.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1834990/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,642,525.20	1,642,525.20	1,642,525.20	1,642,525.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1834991/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
182,502.80	182,502.80	182,502.80	182,502.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1834995/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,176,504.86	1,176,504.86	1,176,504.86	1,176,504.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835000/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
379,605.82	379,605.82	379,605.82	379,605.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835013/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,236,750.67	2,236,750.67	2,236,750.67	2,236,750.67	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1836230/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837165/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
378,506.04	378,506.04	378,506.04	378,506.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1838340/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,226,464.33	1,226,464.33	1,226,464.33	1,226,464.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837191/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1842585/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
198,116.24	198,116.24	198,116.24	198,116.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839812/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,787,259.83	2,787,259.83	2,787,259.83	2,787,259.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839816/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,999,970.83	2,999,970.83	2,999,970.83	2,999,970.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1838391/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
249,850.95	249,850.95	249,850.95	249,850.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839836/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
848,661.90	848,661.90	848,661.90	848,661.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840614/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841219/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
807,451.87	807,451.87	807,451.87	807,451.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835168/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,109,675.41	2,109,675.41	2,109,675.41	2,109,675.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837120/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839987/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
659,829.76	659,829.76	659,829.76	659,829.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840635/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
582,369.21	582,369.21	582,369.21	582,369.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837994/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
723,486.98	723,486.98	723,486.98	723,486.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841268/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
738,780.00	738,780.00	738,780.00	738,780.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1835582/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,499,999.84	2,499,999.84	2,499,999.84	2,499,999.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837700/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,599,997.48	3,599,997.48	3,599,997.48	3,599,997.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840676/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841285/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
516,198.67	516,198.67	516,198.67	516,198.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841291/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837355/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,787,928.47	1,787,928.47	1,787,928.47	1,787,928.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837708/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
496,407.62	496,407.62	496,407.62	496,407.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835258/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
604,668.46	604,668.46	604,668.46	604,668.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841715/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
532,908.18	532,908.18	532,908.18	532,908.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1830980/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
128,385.09	128,385.09	128,385.09	128,385.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1831826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,672,906.82	1,672,906.82	1,672,906.82	1,672,906.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1834596/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841744/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,973,503.46	3,973,503.46	3,973,503.46	3,973,503.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841751/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,337,536.04	2,337,536.04	2,337,536.04	2,337,536.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840104/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
266,018.51	266,018.51	266,018.51	266,018.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841395/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
494,594.48	494,594.48	494,594.48	494,594.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841774/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:SE TUVO UN A	Sin observaciones
2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841784/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837803/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
678,644.95	678,644.95	678,644.95	678,644.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1834652/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	2,095,122.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1834684/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
829,358.89	829,358.89	829,358.89	829,358.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837514/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840473/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
259,377.43	259,377.43	259,377.43	259,377.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841822/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:SE TUVO UN A	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
637,679.02	637,679.02	637,679.02	637,679.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
188,843.94	188,843.94	188,843.94	188,843.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1833288/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,204,633.82	2,204,633.82	2,204,633.82	2,204,633.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835035/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,499,996.20	1,499,996.20	1,499,996.20	1,499,996.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839293/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,870,766.62	2,870,766.62	2,870,766.62	2,870,766.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840155/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
998,439.28	998,439.28	998,439.28	998,439.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840167/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840493/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
699,998.96	699,998.96	699,998.96	699,998.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841858/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,799,999.87	1,799,999.87	1,799,999.87	1,799,999.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837865/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
417,273.63	417,273.63	417,273.63	417,273.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837866/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,135,646.50	1,135,646.50	1,135,646.50	1,135,646.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1833947/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
158,229.00	158,229.00	158,229.00	158,229.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1840521/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,450,291.96	1,450,291.96	1,450,291.96	1,450,291.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840761/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841128/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
691,785.13	691,785.13	691,785.13	691,785.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841879/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,938,969.23	1,938,969.23	1,938,969.23	1,938,969.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835068/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,808,084.39	1,808,084.39	1,808,084.39	1,808,084.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835818/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,301,944.74	1,301,944.74	1,301,944.74	1,301,944.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1836974/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
511,917.80	511,917.80	511,917.80	511,917.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837581/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841899/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,017,378.00	Sin contratos	1,017,378.00	1,017,378.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1833379/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839874/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840573/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841184/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,712,665.76	1,712,665.76	1,712,665.76	1,712,665.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835132/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
954,368.61	954,368.61	954,368.61	954,368.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839884/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,643,565.67	1,643,565.67	1,643,565.67	1,643,565.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,287.81	1,999,287.81	1,999,287.81	1,999,287.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1841940/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
277,404.26	277,404.26	277,404.26	277,404.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835144/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,551.20	999,551.20	999,551.20	999,551.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839923/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,118,655.70	1,118,655.70	1,118,655.70	1,118,655.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1837653/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
291,732.00	291,732.00	291,732.00	291,732.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827839/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,742,012.11	1,742,012.11	1,742,012.11	1,742,012.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1821554/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
221,362.21	221,362.21	221,362.21	221,362.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1824522/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,186,506.54	2,186,506.54	2,186,506.54	2,186,506.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1819833/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,680,142.78	1,680,142.78	1,680,142.78	1,680,142.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1821587/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
607,991.09	607,991.09	607,991.09	607,991.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1825089/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:se tuvo ahorro	Sin observaciones
2,647,415.07	2,647,415.07	2,647,415.07	2,647,415.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1826391/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,240,889.64	2,240,889.64	2,240,889.64	2,240,889.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1829455/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
175,039.20	175,039.20	175,039.20	175,039.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1825140/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,598,394.30	1,598,394.30	1,598,394.30	1,598,394.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1819982/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
977,793.52	977,793.52	977,793.52	977,793.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1829898/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828817/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828822/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
39,200.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828824/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
177,800.00	177,800.00	177,800.00	177,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828825/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
68,600.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828827/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
544,614.10	544,614.10	544,614.10	544,614.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1827632/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828830/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828834/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,128,974.26	1,128,974.26	1,128,974.26	1,128,974.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1825222/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
93,354.24	93,354.24	93,354.24	93,354.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1830330/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
416,106.38	416,106.38	416,106.38	416,106.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1830339/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,197,709.73	1,197,709.73	1,197,709.73	1,197,709.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1825264/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,019,895.27	2,019,895.27	2,019,895.27	2,019,895.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1829596/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,668,336.80	1,668,336.80	1,668,336.80	1,668,336.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1829621/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,501,467.77	1,501,467.77	1,501,467.77	1,501,467.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1820721/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,102,088.66	1,102,088.66	1,102,088.66	1,102,088.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1825368/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,204,625.20	1,204,625.20	1,204,625.20	1,204,625.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1826062/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
931,982.56	931,982.56	931,982.56	931,982.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1828515/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,264,000.00	3,264,000.00	3,264,000.00	3,264,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1829298/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,169,688.41	3,169,688.41	3,169,688.41	3,169,688.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1830034/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
431,763.36	431,763.36	431,763.36	431,763.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1827774/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
789,724.29	789,724.29	789,724.29	789,724.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1828546/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,698,561.26	1,698,561.26	1,698,561.26	1,698,561.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1829336/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
125,385.60	125,385.60	125,385.60	125,385.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1827422/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
812,217.60	812,217.60	812,217.60	812,217.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1821532/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,483,028.42	5,483,028.42	5,483,028.42	5,483,028.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1820795/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
665,863.01	665,863.01	665,863.01	665,863.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1823664/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1825244/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,195,450.40	2,195,450.40	2,195,450.40	2,195,450.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1823705/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,432,395.10	2,432,395.10	2,432,395.10	2,432,395.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1829203/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
292,004.48	292,004.48	292,004.48	292,004.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1830870/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,978.86	999,978.86	999,978.86	999,978.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824188/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,443,534.87	1,443,534.87	1,443,534.87	1,443,534.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1829219/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
799,185.80	799,185.80	799,185.80	799,185.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824777/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
763,651.20	763,651.20	763,651.20	763,651.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1830915/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
917,504.00	917,504.00	917,504.00	917,504.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824783/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,873,403.62	2,873,403.62	2,873,403.62	2,873,403.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1831006/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,952,694.85	1,952,694.85	1,952,694.85	1,952,694.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1831008/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
672,499.62	672,499.62	672,499.62	672,499.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1819254/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,079,879.70	1,079,879.70	1,079,879.70	1,079,879.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1820005/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
316,400.81	316,400.81	316,400.81	316,400.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824811/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,002.61	1,500,002.61	1,500,002.61	1,500,002.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1822327/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
796,035.70	796,035.70	796,035.70	796,035.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1823416/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,342,232.15	2,342,232.15	2,342,232.15	2,342,232.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824320/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,746,263.52	1,746,263.52	1,746,263.52	1,746,263.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1831063/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,195,928.00	1,195,928.00	1,195,928.00	1,195,928.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1826874/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
774,499.44	774,499.44	774,499.44	774,499.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1819457/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,495,456.62	1,495,456.62	1,495,456.62	1,495,456.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1823471/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
188,737.16	188,737.16	188,737.16	188,737.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824937/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
350,078.40	350,078.40	350,078.40	350,078.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1825778/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,799,991.42	1,799,991.42	1,799,991.42	1,799,991.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1823499/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
77,801.48	77,801.48	77,801.48	77,801.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1825804/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
615,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1820245/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,095,017.18	2,095,017.18	2,095,017.18	2,095,017.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1820603/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,518,216.12	1,518,216.12	1,518,216.12	1,518,216.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1820619/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
503,157.86	503,157.86	503,157.86	503,157.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1821464/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
313,988.37	313,988.37	313,988.37	313,988.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1823037/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,789,101.30	1,789,101.30	1,789,101.30	1,789,101.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1819650/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
91,858.13	91,858.13	91,858.13	91,858.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1826976/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
255,503.92	255,503.92	255,503.92	255,503.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1830779/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,535,397.02	1,535,397.02	1,535,397.02	1,535,397.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1830787/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1823093/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,590,976.05	1,590,976.05	1,590,976.05	1,590,976.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824643/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,160,986.96	2,160,986.96	2,160,986.96	2,160,986.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1820740/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,476,329.14	5,476,329.14	5,476,329.14	5,476,329.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883940/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,407,007.24	1,407,007.24	1,407,007.24	1,407,007.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1865912/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
867,274.60	867,274.60	867,274.60	867,274.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1864549/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,514,666.38	1,514,666.38	1,514,666.38	1,514,666.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1852615/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:TERMINO DE C	Sin observaciones
394,786.42	394,786.42	394,786.42	394,786.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1865335/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,318,502.52	4,318,502.52	4,318,502.52	4,318,502.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883843/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
255,845.10	255,845.10	255,845.10	255,845.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1863915/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	{obs1: {observación:CORREGIR AANCES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:CORREGIR AANCES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:CORREGIR AANCES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:CORREGIR AANCES FINANCIEROS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
1,498,241.29	1,498,241.29	1,498,241.29	1,498,241.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1865378/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,272,026.95	1,272,026.95	1,272,026.95	1,272,026.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1865746/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
996,417.14	996,417.14	996,417.14	996,417.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883871/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
395,974.61	395,974.61	395,974.61	395,974.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883886/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
300,000.00	Sin contratos	300,000.00	300,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1866167/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
314,329.40	314,329.40	314,329.40	314,329.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1883917/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,642,391.34	1,641,330.34	1,639,233.59	1,639,233.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1884675/proyecto	Suspendido	Suspensión va	{obs1: {observación:El proyecto se	Sin observaciones
999,984.89	999,984.89	999,984.89	999,984.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847225/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,449,772.11	2,449,772.11	2,449,772.11	2,449,772.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1853408/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
871,428.49	871,428.49	871,428.49	871,428.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847245/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,776,010.75	1,776,010.75	1,776,010.75	1,776,010.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1853491/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
136,140.59	136,140.59	136,140.59	136,140.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847340/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,515,445.21	1,515,445.21	1,515,445.21	1,515,445.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847347/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,714,386.72	2,714,386.72	2,714,386.72	2,714,386.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847357/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
799,647.58	799,647.58	799,647.58	799,647.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847377/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847403/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,352,002.93	2,352,002.93	2,352,002.93	2,352,002.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1853598/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847443/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1847096/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,051,671.78	1,051,671.78	1,051,671.78	1,051,671.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1846539/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,030,518.42	2,030,518.42	2,030,518.42	2,030,518.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1851382/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1842845/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.48	500,000.48	500,000.48	500,000.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1851778/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,249,041.38	1,249,041.38	1,249,041.38	1,249,041.38	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1844374/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
501,408.00	Sin contratos	501,408.00	501,408.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1842906/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
624,501.98	624,501.98	624,501.98	624,501.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1842930/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1845778/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
800,054.38	Sin contratos	800,054.38	800,054.38	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1850406/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,445,457.68	1,445,457.68	1,445,457.68	1,445,457.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1851879/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,040,729.51	1,040,729.51	1,040,729.51	1,040,729.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1851913/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1845864/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,908,004.10	1,908,004.10	1,908,004.10	1,908,004.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1851947/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
328,342.38	328,342.38	328,342.38	328,342.38	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1844538/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
867,274.61	867,274.61	867,274.61	867,274.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1850478/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
155,411.38	155,411.38	155,411.38	155,411.38	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1850774/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1845909/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1849486/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1846231/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1849163/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,948,733.57	2,948,733.57	2,948,733.57	2,948,733.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1850587/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,561,153.60	1,561,153.60	1,561,153.60	1,561,153.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1854156/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,966,832.51	1,966,832.51	1,966,832.51	1,966,832.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1851004/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,559,147.50	1,559,147.50	1,559,147.50	1,559,147.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883591/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
200,090.00	200,090.00	200,090.00	200,090.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	1842681/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
19,575.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843279/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,846,709.65	1,846,709.65	1,846,709.65	1,846,709.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1851032/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,005,547.21	1,005,547.21	1,005,547.21	1,005,547.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883604/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,511,243.68	1,511,243.68	1,511,243.68	1,511,243.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883609/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1842702/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
67,425.00	67,425.00	67,425.00	67,425.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1844308/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
531,335.39	531,335.39	531,335.39	531,335.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883152/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,500,072.33	2,500,072.33	2,500,072.33	2,500,072.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883162/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,648,959.83	2,648,959.83	2,648,959.83	2,648,959.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883640/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
152,697.78	152,697.78	152,697.78	152,697.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1842710/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
699,894.18	699,894.18	699,894.18	699,894.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1842732/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
115,275.00	115,275.00	115,275.00	115,275.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843314/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
184,875.00	184,875.00	184,875.00	184,875.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1844336/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,370,163.34	3,370,163.34	3,370,163.34	3,370,163.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883182/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,489,548.89	1,489,548.89	1,489,548.89	1,489,548.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1842752/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
76,125.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843346/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,418,106.73	2,418,106.73	2,418,106.73	2,418,106.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1853290/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,750,000.89	3,750,000.89	3,750,000.89	3,750,000.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883187/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,608,784.51	5,608,784.51	5,608,784.51	5,608,784.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883196/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,648,548.88	1,648,548.88	1,648,548.88	1,648,548.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883685/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,107,725.93	1,107,725.93	1,107,725.93	1,107,725.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843361/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,307,142.74	1,307,142.74	1,307,142.74	1,307,142.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1850136/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,354,246.59	2,354,246.59	2,354,246.59	2,354,246.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883697/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,309,608.76	1,309,608.76	1,309,608.76	1,309,608.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883746/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
97,875.00	97,875.00	97,875.00	97,875.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843883/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
304,500.00	304,500.00	304,500.00	304,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1844227/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
158,775.00	158,775.00	158,775.00	158,775.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843044/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
130,500.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843890/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
180,525.00	180,525.00	180,525.00	180,525.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843896/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,032,935.28	5,032,935.28	5,032,935.28	5,032,935.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883283/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
71,775.00	71,775.00	71,775.00	71,775.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843058/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
141,375.00	141,375.00	141,375.00	141,375.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843081/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843086/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
23,925.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843092/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,261,196.50	1,261,196.50	1,261,196.50	1,261,196.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883343/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,069,662.00	2,069,662.00	2,069,662.00	2,069,662.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883976/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	1,157,704.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843486/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,955,820.51	2,955,820.51	2,955,820.51	2,955,820.51	Sin contratos	{meta1: {unidad	1843962/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
199,999.97	199,999.97	199,999.97	199,999.97	Sin contratos	{meta1: {unidad	1853868/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,145,842.95	2,145,842.95	2,145,842.95	2,145,842.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883380/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,703,081.60	2,703,081.60	2,703,081.60	2,703,081.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883991/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,233,708.20	2,233,708.20	2,233,708.20	2,233,708.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883995/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843529/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,837,164.28	1,837,164.28	1,837,164.28	1,837,164.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883452/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,097,768.74	2,097,768.74	2,097,768.74	2,097,768.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1884044/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,208,658.96	1,208,658.96	1,208,658.96	1,208,658.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1884062/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
230,550.00	230,550.00	230,550.00	230,550.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843570/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,714,189.35	1,714,189.35	1,714,189.35	1,714,189.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1883505/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,938,535.02	2,938,535.02	2,938,535.02	2,938,535.02	Sin contratos	{meta1: {unidad_	1844079/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
277,857.87	277,857.87	277,857.87	277,857.87	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869566/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,801,982.90	1,801,982.90	1,801,982.90	1,801,982.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1883417/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
915,058.04	915,058.04	915,058.04	915,058.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869598/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,713,526.29	4,713,526.29	4,713,526.29	4,713,526.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1883570/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,102,961.67	1,102,961.67	1,102,961.67	1,102,961.67	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869612/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
912,456.90	912,456.90	912,456.90	912,456.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869613/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,200,004.44	2,200,004.44	2,200,004.44	2,200,004.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1883713/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
575,693.74	575,693.74	575,693.74	575,693.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1883135/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,236,797.83	2,236,797.83	2,236,797.83	2,236,797.83	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1883723/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,645,996.02	1,645,996.02	1,645,996.02	1,645,996.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869312/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,510,500.65	2,510,500.65	2,510,500.65	2,510,500.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1867368/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,109,620.00	3,109,620.00	3,109,620.00	3,109,620.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868962/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
504,749.18	504,749.18	504,749.18	504,749.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869336/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869349/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,175,697.42	1,175,697.42	1,175,697.42	1,175,697.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869701/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
787,737.30	787,737.30	787,737.30	787,737.30	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868986/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,723,377.60	1,723,377.60	1,723,377.60	1,723,377.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869355/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,641,037.08	1,641,037.08	1,641,037.08	1,641,037.08	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869391/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869398/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,010,034.12	3,010,034.12	3,010,034.12	3,010,034.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1884185/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
391,304.44	391,304.44	391,304.44	391,304.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1884186/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,010,034.12	3,010,034.12	3,010,034.12	3,010,034.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1884189/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
261,689.97	261,689.97	261,689.97	261,689.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1884191/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
815,082.24	815,082.24	815,082.24	815,082.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869023/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,763,978.94	4,763,978.94	4,763,978.94	4,763,978.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869043/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,098,547.81	1,098,547.81	1,098,547.81	1,098,547.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869422/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
644,657.45	644,657.45	644,657.45	644,657.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1879681/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
963,710.65	963,710.65	963,710.65	963,710.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869433/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	1,920,335.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869449/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,486,187.15	2,486,187.15	2,486,187.15	2,486,187.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869458/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,480,647.78	1,480,647.78	1,480,647.78	1,480,647.78	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869486/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,703,730.67	1,703,730.67	1,703,730.67	1,703,730.67	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869495/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
462,546.45	462,546.45	462,546.45	462,546.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869504/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,450,352.67	1,450,352.67	1,450,352.67	1,450,352.67	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1867545/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1869533/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
828,651.64	828,651.64	828,651.64	828,651.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1867566/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,808,104.69	1,808,104.69	1,808,104.69	1,808,104.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868676/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1867974/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,808,155.28	1,808,155.28	1,808,155.28	1,808,155.28	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868728/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
312,664.06	312,664.06	312,664.06	312,664.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868731/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1867989/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
426,994.02	426,994.02	426,994.02	426,994.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868739/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,204,744.94	1,204,744.94	1,204,744.94	1,204,744.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868754/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,031,211.63	3,031,211.63	3,031,211.63	3,031,211.63	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868759/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,519,770.12	2,519,770.12	2,519,770.12	2,519,770.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868005/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,008,644.00	1,008,644.00	1,008,644.00	1,008,644.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868390/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,799,423.70	1,799,423.70	1,799,423.70	1,799,423.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868396/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
937,162.16	937,162.16	937,162.16	937,162.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868771/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,627,994.93	3,627,994.93	3,627,994.93	3,627,994.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868779/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,533,827.72	2,533,827.72	2,533,827.72	2,533,827.72	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868411/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
588,963.15	588,963.15	588,963.15	588,963.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868807/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,282,801.82	2,282,801.82	2,282,801.82	2,282,801.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868438/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,019,151.78	2,019,151.78	2,019,151.78	2,019,151.78	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868820/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,582,636.93	2,582,636.93	2,582,636.93	2,582,636.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	1868458/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
607,639.40	607,639.40	607,639.40	607,639.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868464/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,199,660.28	1,199,660.28	1,199,660.28	1,199,660.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868477/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,500,650.70	3,500,650.70	3,500,650.70	3,500,650.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868120/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,501,937.81	1,501,937.81	1,501,937.81	1,501,937.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868503/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,441,265.04	1,441,265.04	1,441,265.04	1,441,265.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868862/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	1,331,690.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868871/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1867758/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
867,417.63	867,417.63	867,417.63	867,417.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868509/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
427,635.60	427,635.60	427,635.60	427,635.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868524/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,540,245.94	1,540,245.94	1,540,245.94	1,540,245.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868526/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
885,850.21	885,850.21	885,850.21	885,850.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868160/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,742,160.01	3,742,160.01	3,742,160.01	3,742,160.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868172/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
764,081.65	764,081.65	764,081.65	764,081.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868187/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,159,959.88	2,159,959.88	2,159,959.88	2,159,959.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868204/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
958,047.14	958,047.14	958,047.14	958,047.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868580/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1867845/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,216,280.38	3,216,280.38	3,216,280.38	3,216,280.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868229/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,087,449.07	2,087,449.07	2,087,449.07	2,087,449.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868238/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,651,115.92	2,651,115.92	2,651,115.92	2,651,115.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868242/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1867879/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,407,148.83	1,407,148.83	1,407,148.83	1,407,148.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868254/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,513,833.98	1,513,833.98	1,513,833.98	1,513,833.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868259/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,118,940.83	2,118,940.83	2,118,940.83	2,118,940.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868264/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,994,669.61	1,994,669.61	1,994,669.61	1,994,669.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868266/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1867898/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
911,978.14	911,978.14	911,978.14	911,978.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868270/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
15,085,286.07	15,085,286.07	15,085,286.07	15,085,286.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868283/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,374,504.43	1,374,504.43	1,374,504.43	1,374,504.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868647/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,399,986.00	1,399,986.00	1,399,986.00	1,399,986.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868654/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,823,818.90	2,823,818.90	2,823,818.90	2,823,818.90	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,558,383.06	2,558,383.06	2,558,383.06	2,558,383.06	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,346,902.31	2,346,902.31	2,346,902.31	2,346,902.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
645,891.71	645,891.71	645,891.71	645,891.71	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,447,921.40	1,447,921.40	1,447,921.40	1,447,921.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,276,585.88	1,276,585.88	1,276,585.88	1,276,585.88	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,065,104.18	3,065,104.18	3,065,104.18	3,065,104.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
195,227.14	195,227.14	195,227.14	195,227.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1877246/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871361/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
408,796.30	408,796.30	408,796.30	408,796.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871723/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,672,261.88	3,672,261.88	3,672,261.88	3,672,261.88	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,349,147.93	4,349,147.93	4,349,147.93	4,349,147.93	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,665,289.32	1,665,289.32	1,665,289.32	1,665,289.32	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,337,792.28	4,337,792.28	4,337,792.28	4,337,792.28	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,107,248.92	3,107,248.92	3,107,248.92	3,107,248.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,725,939.33	1,725,939.33	1,725,939.33	1,725,939.33	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,364,182.80	2,364,182.80	2,364,182.80	2,364,182.80	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,619,227.35	1,619,227.35	1,619,227.35	1,619,227.35	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,820,832.97	2,820,832.97	2,820,832.97	2,820,832.97	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,130,025.38	1,130,025.38	1,130,025.38	1,130,025.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
566,661.88	566,661.88	566,661.88	566,661.88	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,111,993.04	4,111,993.04	4,111,993.04	4,111,993.04	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,537,768.14	1,537,768.14	1,537,768.14	1,537,768.14	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,538,414.79	1,538,414.79	1,538,414.79	1,538,414.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,804,451.82	1,804,451.82	1,804,451.82	1,804,451.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,106,305.00	2,106,305.00	2,106,305.00	2,106,305.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,729,678.01	2,729,678.01	2,729,678.01	2,729,678.01	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
3,404,952.92	3,404,952.92	3,404,952.92	3,404,952.92	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
225,018.96	225,018.96	225,018.96	225,018.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1877430/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
190,401,197.12	190,401,197.12	190,401,197.12	190,401,197.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
779,599.00	779,599.00	779,599.00	779,599.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1877503/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,013,061.00	1,013,061.00	1,013,061.00	1,013,061.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1877505/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
503,290.19	503,290.19	503,290.19	503,290.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871082/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
834,263.09	834,263.09	834,263.09	834,263.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871849/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
940,482.28	940,482.28	940,482.28	940,482.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871532/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	1,500,535.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871558/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	1,297,565.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871609/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
381,604.38	381,604.38	381,604.38	381,604.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871289/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,559,068.36	1,559,068.36	1,559,068.36	1,559,068.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871658/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,798,171.92	1,798,171.92	1,798,171.92	1,798,171.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1876413/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,431,988.09	3,431,988.09	3,431,988.09	3,431,988.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1877335/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,626,342.60	4,626,342.60	4,626,342.60	4,626,342.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,298,851.97	2,298,851.97	2,298,851.97	2,298,851.97	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
659,203.83	659,203.83	659,203.83	659,203.83	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,250,484.04	1,250,484.04	1,250,484.04	1,250,484.04	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,134,556.68	1,134,556.68	1,134,556.68	1,134,556.68	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
849,518.80	849,518.80	849,518.80	849,518.80	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,371,532.67	1,371,532.67	1,371,532.67	1,371,532.67	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,548,338.50	1,548,338.50	1,548,338.50	1,548,338.50	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,436,959.99	2,436,959.99	2,436,959.99	2,436,959.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,009,738.49	3,009,738.49	3,009,738.49	3,009,738.49	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,181,021.60	3,181,021.60	3,181,021.60	3,181,021.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,039,957.41	2,039,957.41	2,039,957.41	2,039,957.41	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,049,522.86	1,049,522.86	1,049,522.86	1,049,522.86	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,900,000.08	1,900,000.08	1,900,000.08	1,900,000.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1876449/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
155,340.32	155,340.32	155,340.32	155,340.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1869853/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,068,715.09	2,068,715.09	2,068,715.09	2,068,715.09	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,022,317.47	1,022,317.47	1,022,317.47	1,022,317.47	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,101,361.87	2,101,361.87	2,101,361.87	2,101,361.87	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,136,585.96	4,136,585.96	4,136,585.96	4,136,585.96	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,392,368.83	3,392,368.83	3,392,368.83	3,392,368.83	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,420,739.79	3,420,739.79	3,420,739.79	3,420,739.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,300,715.73	2,300,715.73	2,300,715.73	2,300,715.73	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,440,893.38	3,440,893.38	3,440,893.38	3,440,893.38	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,380,926.82	3,380,926.82	3,380,926.82	3,380,926.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,192,667.80	1,192,667.80	1,192,667.80	1,192,667.80	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,428,126.48	1,428,126.48	1,428,126.48	1,428,126.48	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,541,925.19	1,541,925.19	1,541,925.19	1,541,925.19	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
259,675.33	259,675.33	259,675.33	259,675.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1869871/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,147,424.41	2,147,424.41	2,147,424.41	2,147,424.41	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,379,874.82	1,379,874.82	1,379,874.82	1,379,874.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,037,414.80	2,037,414.80	2,037,414.80	2,037,414.80	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,155,370.55	2,155,370.55	2,155,370.55	2,155,370.55	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,761,875.84	4,761,875.84	4,761,875.84	4,761,875.84	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,093,312.63	1,093,312.63	1,093,312.63	1,093,312.63	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,431,118.93	2,431,118.93	2,431,118.93	2,431,118.93	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
872,405.02	872,405.02	872,405.02	872,405.02	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,574,506.42	1,574,506.42	1,574,506.42	1,574,506.42	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
470,400.88	470,400.88	470,400.88	470,400.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1877504/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,214,820.36	1,214,820.36	1,214,820.36	1,214,820.36	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,231,756.10	1,231,756.10	1,231,756.10	1,231,756.10	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,253,543.29	1,253,543.29	1,253,543.29	1,253,543.29	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,172,656.71	1,172,656.71	1,172,656.71	1,172,656.71	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2,376,419.74	2,376,419.74	2,376,419.74	2,376,419.74	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,663,477.12	1,663,477.12	1,663,477.12	1,663,477.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,289,886.01	1,289,886.01	1,289,886.01	1,289,886.01	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,498,143.40	2,498,143.40	2,498,143.40	2,498,143.40	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,393,101.77	3,393,101.77	3,393,101.77	3,393,101.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,241,775.41	1,241,775.41	1,241,775.41	1,241,775.41	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,232,725.03	2,232,725.03	2,232,725.03	2,232,725.03	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,586,637.83	1,586,637.83	1,586,637.83	1,586,637.83	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,327,464.50	1,327,464.50	1,327,464.50	1,327,464.50	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,766,371.21	3,766,371.21	3,766,371.21	3,766,371.21	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1870361/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1870363/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
44,800.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1870365/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1866752/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
786,518.80	786,518.80	786,518.80	786,518.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1866861/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
903,128.89	903,128.89	903,128.89	903,128.89	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,491,077.05	1,491,077.05	1,491,077.05	1,491,077.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,838,617.83	1,838,617.83	1,838,617.83	1,838,617.83	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
480,428.80	480,428.80	480,428.80	480,428.80	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,571,647.89	1,571,647.89	1,571,647.89	1,571,647.89	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,089,441.58	2,089,441.58	2,089,441.58	2,089,441.58	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,622,677.65	2,622,677.65	2,622,677.65	2,622,677.65	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,193,219.03	3,193,219.03	3,193,219.03	3,193,219.03	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,379,768.11	1,379,768.11	1,379,768.11	1,379,768.11	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,850,002.54	1,850,002.54	1,850,002.54	1,850,002.54	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,162,413.14	2,162,413.14	2,162,413.14	2,162,413.14	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
483,295.57	483,295.57	483,295.57	483,295.57	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
272,961.44	272,961.44	272,961.44	272,961.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1867298/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,698,351.84	1,698,351.84	1,698,351.84	1,698,351.84	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,236,657.72	1,236,657.72	1,236,657.72	1,236,657.72	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,535,345.11	1,535,345.11	1,535,345.11	1,535,345.11	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
887,881.18	887,881.18	887,881.18	887,881.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
618,603.05	618,603.05	618,603.05	618,603.05	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
226,337.33	226,337.33	226,337.33	226,337.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1877308/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
924,906.89	924,906.89	924,906.89	924,906.89	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
109,199.79	109,199.79	109,199.79	109,199.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,932,254.12	1,932,254.12	1,932,254.12	1,932,254.12	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,013,519.82	1,013,519.82	1,013,519.82	1,013,519.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
522,984.24	522,984.24	522,984.24	522,984.24	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
563,389.19	563,389.19	563,389.19	563,389.19	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,511,600.35	1,511,600.35	1,511,600.35	1,511,600.35	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,476,955.35	1,476,955.35	1,476,955.35	1,476,955.35	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,733,512.18	2,733,512.18	2,733,512.18	2,733,512.18	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,150,465.04	1,150,465.04	1,150,465.04	1,150,465.04	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,325,813.60	1,325,813.60	1,325,813.60	1,325,813.60	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
966,517.00	966,517.00	966,517.00	966,517.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1906592/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,700,068.82	1,700,068.82	1,700,068.82	1,700,068.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
930,142.57	930,142.57	930,142.57	930,142.57	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,221,673.25	1,221,673.25	1,221,673.25	1,221,673.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1906699/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
484,490.48	484,490.48	484,490.48	484,490.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907266/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,231,983.99	1,231,983.99	1,231,983.99	1,231,983.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,259,111.64	5,259,111.64	5,259,111.64	5,259,111.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909198/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,607,332.00	2,607,332.00	2,607,332.00	2,607,332.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910401/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,188,850.74	3,188,850.74	3,188,850.74	3,188,850.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1941827/proyecto	Terminado	Validado / Re	Sin observaciones	Sin observaciones
559,081.66	559,081.66	559,081.66	559,081.66	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,577,765.68	1,577,765.68	1,577,765.68	1,577,765.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909167/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,492,340.00	1,492,340.00	1,492,340.00	1,492,340.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910672/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,052,970.26	2,052,970.26	2,052,970.26	2,052,970.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910680/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
752,594.82	752,594.82	752,594.82	752,594.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911392/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,247,125.94	1,247,125.94	1,247,125.94	1,247,125.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911404/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,212,157.61	1,212,157.61	1,212,157.61	1,212,157.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907669/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
934,771.04	934,771.04	934,771.04	934,771.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908037/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,664,424.10	1,664,424.10	1,664,424.10	1,664,424.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908783/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,498,561.83	1,498,561.83	1,498,561.83	1,498,561.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908787/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
956,642.36	956,642.36	956,642.36	956,642.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909190/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,543,021.88	2,543,021.88	2,543,021.88	2,543,021.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909193/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,436,755.65	1,436,755.65	1,436,755.65	1,436,755.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909194/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,212,810.00	1,212,810.00	1,212,810.00	1,212,810.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909204/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,198,521.28	1,198,521.28	1,198,521.28	1,198,521.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911067/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,385,336.54	1,385,336.54	1,385,336.54	1,385,336.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908062/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
191,651.00	191,651.00	191,651.00	191,651.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908822/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,804,859.55	2,804,859.55	2,804,859.55	2,804,859.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909232/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
773,935.83	773,935.83	773,935.83	773,935.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908842/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,829,282.54	3,829,282.54	3,829,282.54	3,829,282.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908846/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,410,154.00	1,410,154.00	1,410,154.00	1,410,154.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910753/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
302,504.14	302,504.14	302,504.14	302,504.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908130/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,348,236.77	3,348,236.77	3,348,236.77	3,348,236.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908871/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,201,292.23	1,201,292.23	1,201,292.23	1,201,292.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909239/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,593,726.28	3,593,726.28	3,593,726.28	3,593,726.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909269/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
704,056.31	704,056.31	704,056.31	704,056.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1906712/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,285,129.54	1,285,129.54	1,285,129.54	1,285,129.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908138/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
468,197.00	468,197.00	468,197.00	468,197.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908893/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,934,879.23	1,934,879.23	1,934,879.23	1,934,879.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908895/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,961,891.60	1,961,891.60	1,961,891.60	1,961,891.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909301/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
997,712.52	997,712.52	997,712.52	997,712.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910794/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1877311/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,543,600.53	5,543,600.53	5,543,600.53	5,543,600.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908905/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,058,370.45	1,058,370.45	1,058,370.45	1,058,370.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908911/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,892,513.04	2,892,513.04	2,892,513.04	2,892,513.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909701/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
910,030.44	910,030.44	910,030.44	910,030.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911159/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,719.57	500,719.57	500,719.57	500,719.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908923/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,810.36	1,500,810.36	1,500,810.36	1,500,810.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909333/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,506,074.43	3,506,074.43	3,506,074.43	3,506,074.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909727/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
764,647.79	764,647.79	764,647.79	764,647.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910088/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
262,955.59	262,955.59	262,955.59	262,955.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910105/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,003,995.75	1,003,995.75	1,003,995.75	1,003,995.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908221/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
860,599.47	860,599.47	860,599.47	860,599.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908959/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
199,166.13	199,166.13	199,166.13	199,166.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909352/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
969,689.52	969,689.52	969,689.52	969,689.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909363/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,254,113.26	2,254,113.26	2,254,113.26	2,254,113.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909371/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,047,978.40	6,047,978.40	6,047,978.40	6,047,978.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909743/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,191,231.89	1,191,231.89	1,191,231.89	1,191,231.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909747/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
535,712.37	535,712.37	535,712.37	535,712.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910113/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,418,422.58	3,418,422.58	3,418,422.58	3,418,422.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910127/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,061,438.98	1,061,438.98	1,061,438.98	1,061,438.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910871/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,971,293.26	2,971,293.26	2,971,293.26	2,971,293.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910141/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
282,152.59	282,152.59	282,152.59	282,152.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908249/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
675,848.28	675,848.28	675,848.28	675,848.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908997/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
715,502.61	715,502.61	715,502.61	715,502.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910157/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,074,014.87	1,074,014.87	1,074,014.87	1,074,014.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910523/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,143,664.81	1,143,664.81	1,143,664.81	1,143,664.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908658/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,684,235.61	1,684,235.61	1,684,235.61	1,684,235.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909025/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,333,681.46	1,333,681.46	1,333,681.46	1,333,681.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909031/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
584,035.81	584,035.81	584,035.81	584,035.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909034/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
168,379.43	168,379.43	168,379.43	168,379.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909445/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
533,736.24	533,736.24	533,736.24	533,736.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909814/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,371,806.34	1,371,806.34	1,371,806.34	1,371,806.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
824,192.47	824,192.47	824,192.47	824,192.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908294/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
480,425.60	480,425.60	480,425.60	480,425.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908300/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,439,975.88	1,439,975.88	1,439,975.88	1,439,975.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908672/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,024,884.14	1,024,884.14	1,024,884.14	1,024,884.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909043/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
144,888.36	144,888.36	144,888.36	144,888.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909066/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
494,269.19	494,269.19	494,269.19	494,269.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910568/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
376,723.94	376,723.94	376,723.94	376,723.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910581/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,094,680.48	1,094,680.48	1,094,680.48	1,094,680.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910954/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,240,357.90	2,240,357.90	2,240,357.90	2,240,357.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908690/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,117,435.66	1,117,435.66	1,117,435.66	1,117,435.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908694/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,139,474.19	1,139,474.19	1,139,474.19	1,139,474.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909475/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909491/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
807,022.09	807,022.09	807,022.09	807,022.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909112/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,116,130.44	2,116,130.44	2,116,130.44	2,116,130.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909504/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,344,673.96	1,344,673.96	1,344,673.96	1,344,673.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909878/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
150,359.46	150,359.46	150,359.46	150,359.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910247/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,849,370.44	1,849,370.44	1,849,370.44	1,849,370.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910630/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
940,168.69	940,168.69	940,168.69	940,168.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1907631/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,003.37	1,500,003.37	1,500,003.37	1,500,003.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909122/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,330,919.01	2,330,919.01	2,330,919.01	2,330,919.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909128/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
154,549.00	154,549.00	154,549.00	154,549.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909134/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909138/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,451,888.72	1,451,888.72	1,451,888.72	1,451,888.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909910/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,276,990.66	1,276,990.66	1,276,990.66	1,276,990.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910272/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,920,003.00	1,920,003.00	1,920,003.00	1,920,003.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1910656/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,194,126.59	1,194,126.59	1,194,126.59	1,194,126.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911036/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,027.08	700,027.08	700,027.08	700,027.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908400/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
550,002.10	550,002.10	550,002.10	550,002.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909162/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919415/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
214,912.00	214,912.00	214,912.00	214,912.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1724161/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
152,380.58	152,380.58	152,380.58	152,380.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893232/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
152,380.58	152,380.58	152,380.58	152,380.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893234/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
217,686.10	217,686.10	217,686.10	217,686.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1893235/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
128,799.90	128,799.90	128,799.90	128,799.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932702/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
847,570.59	847,570.59	847,570.59	847,570.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919322/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
563,162.02	563,162.02	563,162.02	563,162.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920047/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
590,159.92	590,159.92	590,159.92	590,159.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920062/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
260,896.65	260,896.65	260,896.65	260,896.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920077/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,208,050.00	1,208,050.00	1,208,050.00	1,208,050.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928998/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
692,307.85	692,307.85	692,307.85	692,307.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929656/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
829,541.96	829,541.96	829,541.96	829,541.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929663/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,832,949.79	1,832,949.79	1,832,949.79	1,832,949.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931313/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,969,444.31	3,969,444.31	3,969,444.31	3,969,444.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931321/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
524,278.45	524,278.45	524,278.45	524,278.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932131/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
466,594.17	466,594.17	466,594.17	466,594.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932761/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,081.29	1,500,081.29	1,500,081.29	1,500,081.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919371/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
394,284.46	394,284.46	394,284.46	394,284.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924890/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928345/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
421,404.78	421,404.78	421,404.78	421,404.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928348/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,777,676.90	6,777,676.90	6,777,676.90	6,777,676.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931402/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,004.08	500,004.08	500,004.08	500,004.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932139/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
7,825,410.39	7,825,410.39	7,825,410.39	7,825,410.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932168/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
983,674.07	983,674.07	983,674.07	983,674.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932766/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
61,179.95	61,179.95	61,179.95	61,179.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932779/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,949,833.44	2,949,833.44	2,949,833.44	2,949,833.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911484/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
528,003.00	528,003.00	528,003.00	528,003.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911519/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
2,224,954.24	2,224,954.24	2,224,954.24	2,224,954.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916547/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
303,610.15	303,610.15	303,610.15	303,610.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916697/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
649,822.00	649,822.00	649,822.00	649,822.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919431/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
81,718.84	81,718.84	81,718.84	81,718.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920147/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,309,023.29	1,309,023.29	1,309,023.29	1,309,023.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928378/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
821,271.93	821,271.93	821,271.93	821,271.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929783/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
541,806.14	541,806.14	541,806.14	541,806.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929794/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,958,833.80	1,958,833.80	1,958,833.80	1,958,833.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929796/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,255,709.32	2,255,709.32	2,255,709.32	2,255,709.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930526/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,558,903.55	1,558,903.55	1,558,903.55	1,558,903.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926748/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
598,529.73	598,529.73	598,529.73	598,529.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926757/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,979,316.07	2,979,316.07	2,979,316.07	2,979,316.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927475/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
317,143.82	317,143.82	317,143.82	317,143.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920208/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
397,430.33	397,430.33	397,430.33	397,430.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929819/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,250,014.46	2,250,014.46	2,250,014.46	2,250,014.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930556/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,021,015.05	8,021,015.05	8,021,015.05	8,021,015.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931465/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
380,004.40	380,004.40	380,004.40	380,004.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932249/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
612,337.95	612,337.95	612,337.95	612,337.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933792/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,126,248.03	2,126,248.03	2,126,248.03	2,126,248.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933801/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
993,311.26	993,311.26	993,311.26	993,311.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911594/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919502/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
948,264.64	948,264.64	948,264.64	948,264.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919522/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,590,508.90	2,590,508.90	2,590,508.90	2,590,508.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919524/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920265/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
570,006.60	570,006.60	570,006.60	570,006.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928446/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
304,043.18	304,043.18	304,043.18	304,043.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928449/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
186,362.38	186,362.38	186,362.38	186,362.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929189/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
528,506.56	528,506.56	528,506.56	528,506.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929857/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
450,222.98	450,222.98	450,222.98	450,222.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930561/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,662,297.10	1,662,297.10	1,662,297.10	1,662,297.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930562/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930564/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
501,605.81	501,605.81	501,605.81	501,605.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933843/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
										{obs1: {observación:avance fisico de acuerdo a la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:avance fisico de acuerdo a la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:avance fisico de acuerdo a la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:avance fisico de acuerdo a la unidad de medida, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14}}
1,279,276.00	1,279,276.00	1,279,276.00	1,279,276.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926810/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	
2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928581/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928583/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
9,882,547.56	9,882,547.56	9,882,547.56	9,882,547.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929231/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
301,003.41	301,003.41	301,003.41	301,003.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929859/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
435,833.79	435,833.79	435,833.79	435,833.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929905/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
368,081.20	368,081.20	368,081.20	368,081.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930699/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
261,457.05	261,457.05	261,457.05	261,457.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931525/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
46,689.97	46,689.97	46,689.97	46,689.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933869/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,107,911.81	2,107,911.81	2,107,911.81	2,107,911.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928590/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
340,200.00	340,200.00	340,200.00	340,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928653/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,139,474.19	1,139,474.19	1,139,474.19	1,139,474.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928654/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
488,635.93	488,635.93	488,635.93	488,635.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929938/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
717,363.57	717,363.57	717,363.57	717,363.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929946/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
448,871.40	448,871.40	448,871.40	448,871.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929950/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,990,253.99	1,990,253.99	1,990,253.99	1,990,253.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930721/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,290,981.27	1,290,981.27	1,290,981.27	1,290,981.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930733/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,200,734.89	4,200,734.89	4,200,734.89	4,200,734.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930735/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
390,195.71	390,195.71	390,195.71	390,195.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930771/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,887,718.26	1,887,718.26	1,887,718.26	1,887,718.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931676/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
503,094.85	503,094.85	503,094.85	503,094.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1927593/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
331,103.75	331,103.75	331,103.75	331,103.75	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1927603/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,493,947.26	1,493,947.26	1,493,947.26	1,493,947.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1918890/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,960,326.52	5,960,326.52	5,960,326.52	5,960,326.52	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1928674/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,012,148.84	7,012,148.84	7,012,148.84	7,012,148.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1928679/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,119,639.88	4,119,639.88	4,119,639.88	4,119,639.88	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1928682/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
311,818.96	311,818.96	311,818.96	311,818.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1930008/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,202,073.81	2,202,073.81	2,202,073.81	2,202,073.81	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1930011/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
304,227.67	304,227.67	304,227.67	304,227.67	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1930014/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,366,600.24	2,366,600.24	2,366,600.24	2,366,600.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1930015/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
701,568.50	701,568.50	701,568.50	701,568.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1930803/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,535,651.07	1,535,651.07	1,535,651.07	1,535,651.07	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1931701/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
601,017.11	601,017.11	601,017.11	601,017.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1932367/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,359,240.93	4,359,240.93	4,359,240.93	4,359,240.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1933039/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,636,389.47	2,636,389.47	2,636,389.47	2,636,389.47	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1933050/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
40,249.97	40,249.97	40,249.97	40,249.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1933929/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,538,355.89	1,538,355.89	1,538,355.89	1,538,355.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927624/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
760,008.80	760,008.80	760,008.80	760,008.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911803/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,381,154.00	1,381,154.00	1,381,154.00	1,381,154.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911817/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,143,812.97	1,143,812.97	1,143,812.97	1,143,812.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920657/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
204,405.80	204,405.80	204,405.80	204,405.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925199/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
823,802.82	823,802.82	823,802.82	823,802.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930017/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
562,452.11	562,452.11	562,452.11	562,452.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930021/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
882,032.80	882,032.80	882,032.80	882,032.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930024/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
333,603.11	333,603.11	333,603.11	333,603.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930028/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,549,334.04	1,549,334.04	1,549,334.04	1,549,334.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931715/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,737,878.38	2,737,878.38	2,737,878.38	2,737,878.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931730/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
483,150.02	483,150.02	483,150.02	483,150.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932398/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,658,356.88	1,658,356.88	1,658,356.88	1,658,356.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911875/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918993/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
940,556.84	940,556.84	940,556.84	940,556.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918997/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,214,442.08	1,214,442.08	1,214,442.08	1,214,442.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919722/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
89,608.00	89,608.00	89,608.00	89,608.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921572/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
261,457.05	261,457.05	261,457.05	261,457.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928765/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,287,489.71	1,287,489.71	1,287,489.71	1,287,489.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929396/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,541,049.07	1,541,049.07	1,541,049.07	1,541,049.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929403/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,847,879.65	1,847,879.65	1,847,879.65	1,847,879.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929404/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,001,794.48	1,001,794.48	1,001,794.48	1,001,794.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930073/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
235,243.36	235,243.36	235,243.36	235,243.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930916/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,467,929.95	2,467,929.95	2,467,929.95	2,467,929.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931767/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,522,778.20	4,522,778.20	4,522,778.20	4,522,778.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931777/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
652,049.51	652,049.51	652,049.51	652,049.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933178/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
822,787.13	822,787.13	822,787.13	822,787.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934048/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
779,109.90	779,109.90	779,109.90	779,109.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927664/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
1,061,438.98	1,061,438.98	1,061,438.98	1,061,438.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911899/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,573,656.00	1,573,656.00	1,573,656.00	1,573,656.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911903/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,086,476.78	1,086,476.78	1,086,476.78	1,086,476.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911927/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,693,147.46	1,693,147.46	1,693,147.46	1,693,147.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919777/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
575,205.48	575,205.48	575,205.48	575,205.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921582/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
199,019.80	199,019.80	199,019.80	199,019.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930122/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
450,023.17	450,023.17	450,023.17	450,023.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930921/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,284,001.80	4,284,001.80	4,284,001.80	4,284,001.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930924/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
569,358.16	569,358.16	569,358.16	569,358.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930928/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,535,383.05	3,535,383.05	3,535,383.05	3,535,383.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930934/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
643,903.43	643,903.43	643,903.43	643,903.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931789/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,046,675.59	1,046,675.59	1,046,675.59	1,046,675.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934080/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
586,974.93	586,974.93	586,974.93	586,974.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927734/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
164,700.00	164,700.00	164,700.00	164,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1912735/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,026.24	700,026.24	700,026.24	700,026.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919105/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
324,572.56	324,572.56	324,572.56	324,572.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928118/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,146,080.00	1,146,080.00	1,146,080.00	1,146,080.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929458/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,169,001.60	1,169,001.60	1,169,001.60	1,169,001.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929475/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,442.40	30,442.40	30,442.40	30,442.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930196/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932534/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
993,311.26	993,311.26	993,311.26	993,311.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924667/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
976,451.66	976,451.66	976,451.66	976,451.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928145/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,191,923.20	1,191,923.20	1,191,923.20	1,191,923.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928890/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929483/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,065,854.40	1,065,854.40	1,065,854.40	1,065,854.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929488/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
261,944.82	261,944.82	261,944.82	261,944.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929491/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
506,001.28	506,001.28	506,001.28	506,001.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931027/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
163,183.13	163,183.13	163,183.13	163,183.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934226/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,010,034.12	3,010,034.12	3,010,034.12	3,010,034.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927901/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,487,194.75	1,487,194.75	1,487,194.75	1,487,194.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919187/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
692,307.85	692,307.85	692,307.85	692,307.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919207/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,653,669.23	1,653,669.23	1,653,669.23	1,653,669.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919919/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,588,147.89	1,588,147.89	1,588,147.89	1,588,147.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919939/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,359,015.40	1,359,015.40	1,359,015.40	1,359,015.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929553/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,645,609.63	5,645,609.63	5,645,609.63	5,645,609.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931130/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,149,998.02	1,149,998.02	1,149,998.02	1,149,998.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934240/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
349,684.87	349,684.87	349,684.87	349,684.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927134/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
963,210.92	963,210.92	963,210.92	963,210.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927229/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,618,729.68	2,618,729.68	2,618,729.68	2,618,729.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927972/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,033,431.58	1,033,431.58	1,033,431.58	1,033,431.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927985/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
399,514.31	399,514.31	399,514.31	399,514.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920000/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
240,300.00	240,300.00	240,300.00	240,300.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928922/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928939/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,256,669.56	1,256,669.56	1,256,669.56	1,256,669.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930365/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
448,901.39	448,901.39	448,901.39	448,901.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932023/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,196,929.20	5,196,929.20	5,196,929.20	5,196,929.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932027/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,177,510.92	7,177,510.92	7,177,510.92	7,177,510.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932653/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
521,404.17	521,404.17	521,404.17	521,404.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932654/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
387,376.95	387,376.95	387,376.95	387,376.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934288/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,363,655.40	1,363,655.40	1,363,655.40	1,363,655.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928002/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,378,513.03	3,378,513.03	3,378,513.03	3,378,513.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928004/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,510,971.04	1,510,971.04	1,510,971.04	1,510,971.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928009/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
892,200.00	892,200.00	892,200.00	892,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920013/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
752,700.00	752,700.00	752,700.00	752,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920030/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,803,770.09	1,803,770.09	1,803,770.09	1,803,770.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920032/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,041,600.00	1,041,600.00	1,041,600.00	1,041,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920036/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931363/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,331,089.90	2,331,089.90	2,331,089.90	2,331,089.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931364/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
776,105.63	776,105.63	776,105.63	776,105.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932098/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
845,877.96	845,877.96	845,877.96	845,877.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932118/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
266,879.59	266,879.59	266,879.59	266,879.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925547/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,421,292.74	3,421,292.74	3,421,292.74	3,421,292.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931411/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
692,709.20	692,709.20	692,709.20	692,709.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931448/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,910,337.53	7,910,337.53	7,910,337.53	7,910,337.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932146/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
657,067.48	657,067.48	657,067.48	657,067.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934307/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,173,653.20	1,173,653.20	1,173,653.20	1,173,653.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924562/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
159,601.85	159,601.85	159,601.85	159,601.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911752/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,086,476.78	1,086,476.78	1,086,476.78	1,086,476.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911770/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
596,178.21	596,178.21	596,178.21	596,178.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928563/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,187,253.68	1,187,253.68	1,187,253.68	1,187,253.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928566/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,139,474.19	1,139,474.19	1,139,474.19	1,139,474.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928574/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
78,713.74	78,713.74	78,713.74	78,713.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930178/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
127,118.19	127,118.19	127,118.19	127,118.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930182/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
602,006.82	602,006.82	602,006.82	602,006.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930185/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
45,399.36	45,399.36	45,399.36	45,399.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930186/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
30,442.40	30,442.40	30,442.40	30,442.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930189/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
917,138.07	917,138.07	917,138.07	917,138.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934366/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934369/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,414,716.04	1,414,716.04	1,414,716.04	1,414,716.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927894/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,565,217.74	1,565,217.74	1,565,217.74	1,565,217.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927910/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,939,973.66	3,939,973.66	3,939,973.66	3,939,973.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929383/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
949,926.40	949,926.40	949,926.40	949,926.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929430/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,214,844.22	1,214,844.22	1,214,844.22	1,214,844.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930233/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
947,675.64	947,675.64	947,675.64	947,675.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930587/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
315,458.18	315,458.18	315,458.18	315,458.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930597/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
378,692.06	378,692.06	378,692.06	378,692.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930608/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,160,185.05	1,160,185.05	1,160,185.05	1,160,185.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932351/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
198,029.85	198,029.85	198,029.85	198,029.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933132/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
282,430.37	282,430.37	282,430.37	282,430.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934407/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
837,264.05	837,264.05	837,264.05	837,264.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934408/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
562,600.63	562,600.63	562,600.63	562,600.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926418/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
324,749.82	324,749.82	324,749.82	324,749.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927948/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
252,477.68	252,477.68	252,477.68	252,477.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928668/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,203,662.91	1,203,662.91	1,203,662.91	1,203,662.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930257/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,625,059.96	2,625,059.96	2,625,059.96	2,625,059.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931599/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
706,635.81	706,635.81	706,635.81	706,635.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931604/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,045,887.74	2,045,887.74	2,045,887.74	2,045,887.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931617/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
284,086.85	284,086.85	284,086.85	284,086.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934426/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,917,754.61	1,917,754.61	1,917,754.61	1,917,754.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924009/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,277,542.42	1,277,542.42	1,277,542.42	1,277,542.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927958/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
752,508.53	752,508.53	752,508.53	752,508.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1927961/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,180,620.15	1,180,620.15	1,180,620.15	1,180,620.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928688/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
678,709.89	678,709.89	678,709.89	678,709.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928689/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,204.09	361,204.09	361,204.09	361,204.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928705/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,123,158.40	1,123,158.40	1,123,158.40	1,123,158.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929512/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,088,776.00	1,088,776.00	1,088,776.00	1,088,776.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929524/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
985,628.80	985,628.80	985,628.80	985,628.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929545/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,506,144.32	2,506,144.32	2,506,144.32	2,506,144.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929593/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
309,749.26	309,749.26	309,749.26	309,749.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931033/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
403,420.91	403,420.91	403,420.91	403,420.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931638/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932490/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
281,749.79	281,749.79	281,749.79	281,749.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933211/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933213/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
676,214.63	676,214.63	676,214.63	676,214.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933215/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
862,419.18	862,419.18	862,419.18	862,419.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934438/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,250,836.85	3,250,836.85	3,250,836.85	3,250,836.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924069/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,368,500.00	1,368,500.00	1,368,500.00	1,368,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919843/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,811,124.37	1,811,124.37	1,811,124.37	1,811,124.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919869/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
270,903.07	270,903.07	270,903.07	270,903.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928039/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
270,903.07	270,903.07	270,903.07	270,903.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928708/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
331,103.75	331,103.75	331,103.75	331,103.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928711/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
366,039.86	366,039.86	366,039.86	366,039.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928713/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928717/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,896,321.50	1,896,321.50	1,896,321.50	1,896,321.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928723/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,982,544.40	1,982,544.40	1,982,544.40	1,982,544.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929626/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,944,574.96	1,944,574.96	1,944,574.96	1,944,574.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929636/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
550,004.72	550,004.72	550,004.72	550,004.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931035/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933248/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
356,364.53	356,364.53	356,364.53	356,364.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919991/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
89,958.56	89,958.56	89,958.56	89,958.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920152/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,396,902.43	1,396,902.43	1,396,902.43	1,396,902.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928073/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
514,760.15	514,760.15	514,760.15	514,760.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928074/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
240,802.73	240,802.73	240,802.73	240,802.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929665/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
335,020.48	335,020.48	335,020.48	335,020.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929671/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
538,359.43	538,359.43	538,359.43	538,359.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929679/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,533,267.81	1,533,267.81	1,533,267.81	1,533,267.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931069/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
199,698.64	199,698.64	199,698.64	199,698.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931077/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,442,391.57	2,442,391.57	2,442,391.57	2,442,391.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931747/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
235,059.82	235,059.82	235,059.82	235,059.82	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933310/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
417,272.36	417,272.36	417,272.36	417,272.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933935/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,616,500.64	2,616,500.64	2,616,500.64	2,616,500.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934491/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
157,098.10	157,098.10	157,098.10	157,098.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934846/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,317,992.00	1,317,992.00	1,317,992.00	1,317,992.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928868/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
756,729.48	756,729.48	756,729.48	756,729.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928944/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,224,154.24	1,224,154.24	1,224,154.24	1,224,154.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929689/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,035,041.67	1,035,041.67	1,035,041.67	1,035,041.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929692/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,175.25	700,175.25	700,175.25	700,175.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929694/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	2,278,948.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929695/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,470,244.92	4,470,244.92	4,470,244.92	4,470,244.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929696/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
303,610.15	303,610.15	303,610.15	303,610.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929702/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
444,233.63	444,233.63	444,233.63	444,233.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930466/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,207,185.83	3,207,185.83	3,207,185.83	3,207,185.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931098/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
584,776.56	584,776.56	584,776.56	584,776.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931104/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
109,993.52	109,993.52	109,993.52	109,993.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931105/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931803/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,737,878.38	2,737,878.38	2,737,878.38	2,737,878.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931810/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
813,510.67	813,510.67	813,510.67	813,510.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933979/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
638,407.39	638,407.39	638,407.39	638,407.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924187/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
150,501.71	150,501.71	150,501.71	150,501.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928108/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
682,748.44	682,748.44	682,748.44	682,748.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928951/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
940,556.84	940,556.84	940,556.84	940,556.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929706/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
450,003.44	450,003.44	450,003.44	450,003.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931115/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,357,651.33	1,357,651.33	1,357,651.33	1,357,651.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931821/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,520,232.53	2,520,232.53	2,520,232.53	2,520,232.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931828/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,713,363.49	5,713,363.49	5,713,363.49	5,713,363.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931836/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,385,751.21	2,385,751.21	2,385,751.21	2,385,751.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932663/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
112,699.92	112,699.92	112,699.92	112,699.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932673/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
289,802.29	289,802.29	289,802.29	289,802.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932675/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,154,024.96	4,154,024.96	4,154,024.96	4,154,024.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934528/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
128,743.76	128,743.76	128,743.76	128,743.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934541/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929772/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
950,090.73	950,090.73	950,090.73	950,090.73	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930636/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
242,006.16	242,006.16	242,006.16	242,006.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931144/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
137,492.48	137,492.48	137,492.48	137,492.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931152/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,654,850.78	5,654,850.78	5,654,850.78	5,654,850.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931153/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
601,270.62	601,270.62	601,270.62	601,270.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932742/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
299,459.78	299,459.78	299,459.78	299,459.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932753/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
490,840.58	490,840.58	490,840.58	490,840.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934024/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
793,723.04	793,723.04	793,723.04	793,723.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934549/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
941,650.45	941,650.45	941,650.45	941,650.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934929/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
366,039.86	366,039.86	366,039.86	366,039.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924290/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
315,215.89	315,215.89	315,215.89	315,215.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928232/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,484,306.87	1,484,306.87	1,484,306.87	1,484,306.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929854/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
821,646.63	821,646.63	821,646.63	821,646.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929874/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,359.74	265,359.74	265,359.74	265,359.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929888/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,821,960.09	2,821,960.09	2,821,960.09	2,821,960.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1929891/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
201,038.67	201,038.67	201,038.67	201,038.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930645/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
478,546.36	478,546.36	478,546.36	478,546.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930664/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,540,328.84	2,540,328.84	2,540,328.84	2,540,328.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930741/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
282,975.31	282,975.31	282,975.31	282,975.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930742/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,880,710.06	1,880,710.06	1,880,710.06	1,880,710.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931164/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
179,852.20	179,852.20	179,852.20	179,852.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931165/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
164,219.88	164,219.88	164,219.88	164,219.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932815/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
285,733.09	285,733.09	285,733.09	285,733.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1933421/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
930,490.74	930,490.74	930,490.74	930,490.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934091/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
758,036.36	758,036.36	758,036.36	758,036.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934953/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,992.90	265,992.90	265,992.90	265,992.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924352/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
265,994.96	265,994.96	265,994.96	265,994.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1924364/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,732,442.31	3,732,442.31	3,732,442.31	3,732,442.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1926922/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
865,456.20	865,456.20	865,456.20	865,456.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930760/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,472,918.80	1,472,918.80	1,472,918.80	1,472,918.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930761/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,969,374.64	5,969,374.64	5,969,374.64	5,969,374.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931182/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931191/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,715,674.88	6,715,674.88	6,715,674.88	6,715,674.88	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931194/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,106,545.53	3,106,545.53	3,106,545.53	3,106,545.53	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933439/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,418,554.50	1,418,554.50	1,418,554.50	1,418,554.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933440/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
544,711.38	544,711.38	544,711.38	544,711.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934113/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
142,439.85	142,439.85	142,439.85	142,439.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934970/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,832.57	265,832.57	265,832.57	265,832.57	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1924385/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
963,210.92	963,210.92	963,210.92	963,210.92	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1924393/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
363,194.83	363,194.83	363,194.83	363,194.83	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1929928/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
318,997.68	318,997.68	318,997.68	318,997.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931207/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,799,494.02	1,799,494.02	1,799,494.02	1,799,494.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931209/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
311,659.52	311,659.52	311,659.52	311,659.52	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931211/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,290,663.56	5,290,663.56	5,290,663.56	5,290,663.56	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931212/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
775,056.00	775,056.00	775,056.00	775,056.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931215/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
930,766.25	930,766.25	930,766.25	930,766.25	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931220/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,346,427.12	2,346,427.12	2,346,427.12	2,346,427.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931284/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
839,144.61	839,144.61	839,144.61	839,144.61	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932019/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
939,869.47	939,869.47	939,869.47	939,869.47	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932020/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
25,759.98	25,759.98	25,759.98	25,759.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932885/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,363,655.40	1,363,655.40	1,363,655.40	1,363,655.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1933457/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
998,617.05	998,617.05	998,617.05	998,617.05	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1927812/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
831,118.89	831,118.89	831,118.89	831,118.89	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1928424/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,238,377.25	2,238,377.25	2,238,377.25	2,238,377.25	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931292/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
806,450.16	806,450.16	806,450.16	806,450.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931296/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,831,382.36	1,831,382.36	1,831,382.36	1,831,382.36	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1931298/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,018,588.28	8,018,588.28	8,018,588.28	8,018,588.28	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932044/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
565,987.03	565,987.03	565,987.03	565,987.03	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932089/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
96,599.93	96,599.93	96,599.93	96,599.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1932897/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,046,398.86	1,046,398.86	1,046,398.86	1,046,398.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1934651/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,384,615.70	1,384,615.70	1,384,615.70	1,384,615.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1924458/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
637,007.25	637,007.25	637,007.25	637,007.25	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1928480/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
760,008.80	760,008.80	760,008.80	760,008.80	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1928483/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
427,054.84	427,054.84	427,054.84	427,054.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1930092/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1914447/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
96,285.74	96,285.74	96,285.74	96,285.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1915133/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
345,966.32	345,966.32	345,966.32	345,966.32	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1915143/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
233,338.94	233,338.94	233,338.94	233,338.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1919173/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,043,549.13	1,043,549.13	1,043,549.13	1,043,549.13	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1919177/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,979,933.78	2,979,933.78	2,979,933.78	2,979,933.78	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1922279/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
539,005.60	539,005.60	539,005.60	539,005.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1923011/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
998,821.64	998,821.64	998,821.64	998,821.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1923023/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,887,986.42	1,887,986.42	1,887,986.42	1,887,986.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1911428/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,230,469.67	2,230,469.67	2,230,469.67	2,230,469.67	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1912245/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
264,600.00	264,600.00	264,600.00	264,600.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1914471/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
722,408.19	722,408.19	722,408.19	722,408.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1915175/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,602,770.64	1,602,770.64	1,602,770.64	1,602,770.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1916018/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
352,592.35	352,592.35	352,592.35	352,592.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1916909/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
913,554.10	913,554.10	913,554.10	913,554.10	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1919217/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,221,845.74	1,221,845.74	1,221,845.74	1,221,845.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1919229/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,241,132.91	1,241,132.91	1,241,132.91	1,241,132.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1919959/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
670,507.35	670,507.35	670,507.35	670,507.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1911446/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
680,176.15	680,176.15	680,176.15	680,176.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1911457/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,095,143.43	1,095,143.43	1,095,143.43	1,095,143.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1914503/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,113,712.62	1,113,712.62	1,113,712.62	1,113,712.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916035/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,234,113.99	1,234,113.99	1,234,113.99	1,234,113.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916073/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,703,742.01	1,703,742.01	1,703,742.01	1,703,742.01	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916923/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,314,778.76	1,314,778.76	1,314,778.76	1,314,778.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916951/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,016,360.95	1,016,360.95	1,016,360.95	1,016,360.95	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916957/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,067,816.97	3,067,816.97	3,067,816.97	3,067,816.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916963/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,098,659.92	1,098,659.92	1,098,659.92	1,098,659.92	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917724/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,085,286.06	1,085,286.06	1,085,286.06	1,085,286.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917734/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
651,336.93	651,336.93	651,336.93	651,336.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917736/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
435,833.79	435,833.79	435,833.79	435,833.79	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920009/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
865,851.17	865,851.17	865,851.17	865,851.17	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920017/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,902,189.43	1,902,189.43	1,902,189.43	1,902,189.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920024/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
552,115.69	552,115.69	552,115.69	552,115.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920793/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1915287/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,212,066.36	1,212,066.36	1,212,066.36	1,212,066.36	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916972/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,820,852.35	4,820,852.35	4,820,852.35	4,820,852.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916977/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
471,184.65	471,184.65	471,184.65	471,184.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916979/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916990/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,224,799.44	3,224,799.44	3,224,799.44	3,224,799.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1919315/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,108,627.43	1,108,627.43	1,108,627.43	1,108,627.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1914569/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	1,585,719.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916152/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
683,406.78	683,406.78	683,406.78	683,406.78	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916158/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,208,374.69	1,208,374.69	1,208,374.69	1,208,374.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916176/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,417,401.56	3,417,401.56	3,417,401.56	3,417,401.56	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917832/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920112/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,490,716.53	5,490,716.53	5,490,716.53	5,490,716.53	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920116/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
244,317.96	244,317.96	244,317.96	244,317.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920134/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
157,427.49	157,427.49	157,427.49	157,427.49	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920142/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920904/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
692,307.85	692,307.85	692,307.85	692,307.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1923207/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,829,432.07	2,829,432.07	2,829,432.07	2,829,432.07	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1914644/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
601,431.97	601,431.97	601,431.97	601,431.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916214/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
										las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
535,878.98	535,878.98	535,878.98	535,878.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916215/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
330,752.26	330,752.26	330,752.26	330,752.26	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916228/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
108,587.46	108,587.46	108,587.46	108,587.46	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1916230/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,605,938.24	1,605,938.24	1,605,938.24	1,605,938.24	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917865/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
995,779.60	995,779.60	995,779.60	995,779.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1919379/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
505,771.21	505,771.21	505,771.21	505,771.21	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920150/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
72,638.96	72,638.96	72,638.96	72,638.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920156/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920936/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
647,048.18	647,048.18	647,048.18	647,048.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920964/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
611,602.30	611,602.30	611,602.30	611,602.30	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1922485/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,720,512.75	2,720,512.75	2,720,512.75	2,720,512.75	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1922512/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,036,111.45	1,036,111.45	1,036,111.45	1,036,111.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1915452/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
2,026,345.06	2,026,345.06	2,026,345.06	2,026,345.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917931/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
722,408.19	722,408.19	722,408.19	722,408.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1918678/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,201,831.15	1,201,831.15	1,201,831.15	1,201,831.15	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1920992/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,020,485.37	1,020,485.37	1,020,485.37	1,020,485.37	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1921012/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,664,570.05	1,664,570.05	1,664,570.05	1,664,570.05	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917182/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
4,220,907.78	4,220,907.78	4,220,907.78	4,220,907.78	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1917198/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
257,904.64	257,904.64	257,904.64	257,904.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1921074/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
780,182.92	780,182.92	780,182.92	780,182.92	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1921810/proyecto	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,202,702.39	1,202,702.39	1,202,702.39	1,202,702.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914791/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,010,034.12	3,010,034.12	3,010,034.12	3,010,034.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918018/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
948,264.64	948,264.64	948,264.64	948,264.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919516/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919520/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
888,340.81	888,340.81	888,340.81	888,340.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919528/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,697,370.96	5,697,370.96	5,697,370.96	5,697,370.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919536/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
278,887.25	278,887.25	278,887.25	278,887.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920307/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,203,402.56	1,203,402.56	1,203,402.56	1,203,402.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921107/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,768,045.28	1,768,045.28	1,768,045.28	1,768,045.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921869/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,834,560.30	1,834,560.30	1,834,560.30	1,834,560.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
794,932.80	794,932.80	794,932.80	794,932.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914839/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
816,425.42	816,425.42	816,425.42	816,425.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916436/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919555/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
276,480.00	276,480.00	276,480.00	276,480.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922694/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,175,970.63	4,175,970.63	4,175,970.63	4,175,970.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916491/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
903,010.24	903,010.24	903,010.24	903,010.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916501/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
669,414.54	669,414.54	669,414.54	669,414.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917332/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
807,391.61	807,391.61	807,391.61	807,391.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918831/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,703,147.88	1,703,147.88	1,703,147.88	1,703,147.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921207/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,622,009.90	1,622,009.90	1,622,009.90	1,622,009.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911921/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
888,348.88	888,348.88	888,348.88	888,348.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911923/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,625,418.42	1,625,418.42	1,625,418.42	1,625,418.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916572/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
7,843,711.17	7,843,711.17	7,843,711.17	7,843,711.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918898/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
558,606.47	558,606.47	558,606.47	558,606.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919657/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,123,180.25	3,123,180.25	3,123,180.25	3,123,180.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920459/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,086,476.78	1,086,476.78	1,086,476.78	1,086,476.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911955/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,113,898.25	1,113,898.25	1,113,898.25	1,113,898.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1912755/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
291,600.00	291,600.00	291,600.00	291,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914954/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
469,800.00	469,800.00	469,800.00	469,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914983/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,787,926.44	1,787,926.44	1,787,926.44	1,787,926.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918230/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,191,297.84	2,191,297.84	2,191,297.84	2,191,297.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918240/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,053,511.94	1,053,511.94	1,053,511.94	1,053,511.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920507/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,022,310.36	1,022,310.36	1,022,310.36	1,022,310.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917492/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,051,822.31	1,051,822.31	1,051,822.31	1,051,822.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918252/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
744,569.40	744,569.40	744,569.40	744,569.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918254/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
919,214.45	919,214.45	919,214.45	919,214.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918256/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918995/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,808,300.00	1,808,300.00	1,808,300.00	1,808,300.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919775/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,002,511.16	1,002,511.16	1,002,511.16	1,002,511.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922875/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915043/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,050,231.07	1,050,231.07	1,050,231.07	1,050,231.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916679/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916729/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
662,830.55	662,830.55	662,830.55	662,830.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918297/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
836,662.52	836,662.52	836,662.52	836,662.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919027/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,532,090.34	1,532,090.34	1,532,090.34	1,532,090.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919055/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
923,200.00	923,200.00	923,200.00	923,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919827/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
880,500.00	880,500.00	880,500.00	880,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920614/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
535,829.29	535,829.29	535,829.29	535,829.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920626/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,212,300.00	1,212,300.00	1,212,300.00	1,212,300.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921408/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,156,662.40	4,156,662.40	4,156,662.40	4,156,662.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922189/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,752,379.65	2,752,379.65	2,752,379.65	2,752,379.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922914/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
270,903.07	270,903.07	270,903.07	270,903.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915085/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
980,877.14	980,877.14	980,877.14	980,877.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915089/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,998,563.28	4,998,563.28	4,998,563.28	4,998,563.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915129/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,478,103.19	2,478,103.19	2,478,103.19	2,478,103.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916752/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
762,709.13	762,709.13	762,709.13	762,709.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916756/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	1,753,037.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916805/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
217,916.89	217,916.89	217,916.89	217,916.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916817/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,010,268.03	3,010,268.03	3,010,268.03	3,010,268.03	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921269/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
953,628.89	953,628.89	953,628.89	953,628.89	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924348/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,458,861.58	1,458,861.58	1,458,861.58	1,458,861.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915925/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,204,013.65	1,204,013.65	1,204,013.65	1,204,013.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916687/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
645,697.48	645,697.48	645,697.48	645,697.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916689/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,924,514.36	2,924,514.36	2,924,514.36	2,924,514.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922894/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,173,913.31	1,173,913.31	1,173,913.31	1,173,913.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922921/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915248/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,856,061.16	1,856,061.16	1,856,061.16	1,856,061.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915253/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,703,592.80	1,703,592.80	1,703,592.80	1,703,592.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922940/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
770,008.00	770,008.00	770,008.00	770,008.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922976/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,968.28	265,968.28	265,968.28	265,968.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924437/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
453,050.15	453,050.15	453,050.15	453,050.15	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916006/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,051,822.32	1,051,822.32	1,051,822.32	1,051,822.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916740/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,177,258.69	5,177,258.69	5,177,258.69	5,177,258.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916772/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
476,850.36	476,850.36	476,850.36	476,850.36	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914601/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,506,074.43	3,506,074.43	3,506,074.43	3,506,074.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916780/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
453,993.53	453,993.53	453,993.53	453,993.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916811/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
427,303.18	427,303.18	427,303.18	427,303.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916815/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,804,859.55	2,804,859.55	2,804,859.55	2,804,859.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918234/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
257,380.05	257,380.05	257,380.05	257,380.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918244/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
760,008.80	760,008.80	760,008.80	760,008.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923049/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,958,376.38	3,958,376.38	3,958,376.38	3,958,376.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924538/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
712,564.56	712,564.56	712,564.56	712,564.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916101/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,437,179.85	1,437,179.85	1,437,179.85	1,437,179.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916109/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
304,292.07	304,292.07	304,292.07	304,292.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916113/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
226,996.77	226,996.77	226,996.77	226,996.77	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918264/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,534,338.37	2,534,338.37	2,534,338.37	2,534,338.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918280/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
247,386.05	247,386.05	247,386.05	247,386.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918289/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
363,862.74	363,862.74	363,862.74	363,862.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923115/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
518,754.18	518,754.18	518,754.18	518,754.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924615/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
511,705.80	511,705.80	511,705.80	511,705.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916877/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
995,110.46	995,110.46	995,110.46	995,110.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918301/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,032,974.12	1,032,974.12	1,032,974.12	1,032,974.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918348/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
380,572.59	380,572.59	380,572.59	380,572.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924633/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	2,551,821.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916935/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,192,500.72	1,192,500.72	1,192,500.72	1,192,500.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923227/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,228,376.98	1,228,376.98	1,228,376.98	1,228,376.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923930/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
394,200.00	394,200.00	394,200.00	394,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1913256/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,182,109.57	1,182,109.57	1,182,109.57	1,182,109.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914783/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
940,556.84	940,556.84	940,556.84	940,556.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916970/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
547,255.71	547,255.71	547,255.71	547,255.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916986/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
624,772.28	624,772.28	624,772.28	624,772.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917722/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,271,162.14	2,271,162.14	2,271,162.14	2,271,162.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917730/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,522,651.65	1,522,651.65	1,522,651.65	1,522,651.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1923995/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
697,089.22	697,089.22	697,089.22	697,089.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924749/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
364,500.00	364,500.00	364,500.00	364,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1913278/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
842,809.55	842,809.55	842,809.55	842,809.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918477/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
281,169.01	281,169.01	281,169.01	281,169.01	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924037/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1913317/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
632,107.17	632,107.17	632,107.17	632,107.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914895/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
993,311.26	993,311.26	993,311.26	993,311.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914908/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
327,975.67	327,975.67	327,975.67	327,975.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916364/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,198,600.72	1,198,600.72	1,198,600.72	1,198,600.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917820/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920924/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,597,800.00	1,597,800.00	1,597,800.00	1,597,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922552/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
950,129.23	950,129.23	950,129.23	950,129.23	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925607/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
578,899.04	578,899.04	578,899.04	578,899.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926319/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,745,819.79	1,745,819.79	1,745,819.79	1,745,819.79	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914920/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915686/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,399,084.35	1,399,084.35	1,399,084.35	1,399,084.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916380/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,824,300.00	1,824,300.00	1,824,300.00	1,824,300.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921808/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
351,500.00	351,500.00	351,500.00	351,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922613/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,994.54	265,994.54	265,994.54	265,994.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924115/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,483,999.09	2,483,999.09	2,483,999.09	2,483,999.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925670/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
140,400.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914966/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
634,500.00	634,500.00	634,500.00	634,500.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1914975/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915724/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915728/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,760,700.00	2,760,700.00	2,760,700.00	2,760,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921873/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
74,319.95	74,319.95	74,319.95	74,319.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924147/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
126,900.00	126,900.00	126,900.00	126,900.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915039/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,116,013.54	3,116,013.54	3,116,013.54	3,116,013.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915734/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,008,996.92	2,008,996.92	2,008,996.92	2,008,996.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915753/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,065,324.06	2,065,324.06	2,065,324.06	2,065,324.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921088/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,552,700.00	1,552,700.00	1,552,700.00	1,552,700.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921892/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,654,569.60	1,654,569.60	1,654,569.60	1,654,569.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1924988/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
481,605.46	481,605.46	481,605.46	481,605.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915103/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,388,650.10	1,388,650.10	1,388,650.10	1,388,650.10	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915819/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,642,141.29	3,642,141.29	3,642,141.29	3,642,141.29	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916535/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,494,248.56	1,494,248.56	1,494,248.56	1,494,248.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917277/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
190,329.51	190,329.51	190,329.51	190,329.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921124/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	1,314,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922763/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,344,019.02	2,344,019.02	2,344,019.02	2,344,019.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925006/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
569,789.26	569,789.26	569,789.26	569,789.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1925806/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,457,039.81	1,457,039.81	1,457,039.81	1,457,039.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926588/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
85,050.00	85,050.00	85,050.00	85,050.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1913582/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1917337/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,350,007.71	1,350,007.71	1,350,007.71	1,350,007.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918004/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,006,844.04	1,006,844.04	1,006,844.04	1,006,844.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1921162/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915189/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,074,971.04	2,074,971.04	2,074,971.04	2,074,971.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915909/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,472,847.57	1,472,847.57	1,472,847.57	1,472,847.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1915911/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs2: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs3: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-14), obs4: {observación:Los avances de las metas sísicas deben coincidir con la unidad de medida en cantidades reales, y en algunos folios corregir no puede ir en cero el recaudado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-
2,804,859.55	2,804,859.55	2,804,859.55	2,804,859.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916643/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
751,328.42	751,328.42	751,328.42	751,328.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936722/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
798,045.30	798,045.30	798,045.30	798,045.30	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936724/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
604,815.19	604,815.19	604,815.19	604,815.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935882/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,361,600.00	1,361,600.00	1,361,600.00	1,361,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935963/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,634,556.99	2,634,556.99	2,634,556.99	2,634,556.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935964/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
143,530.59	143,530.59	143,530.59	143,530.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936136/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
108,752.60	108,752.60	108,752.60	108,752.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936166/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,574,676.46	4,574,676.46	4,574,676.46	4,574,676.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936185/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
962,707.20	962,707.20	962,707.20	962,707.20	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936429/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,031,472.00	1,031,472.00	1,031,472.00	1,031,472.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936439/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
939,785.60	939,785.60	939,785.60	939,785.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936442/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
607,422.40	607,422.40	607,422.40	607,422.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936452/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
527,196.80	527,196.80	527,196.80	527,196.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936460/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,169,726.38	1,169,726.38	1,169,726.38	1,169,726.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1942099/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936929/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936790/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,123,158.40	1,123,158.40	1,123,158.40	1,123,158.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936793/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936798/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,008,550.40	1,008,550.40	1,008,550.40	1,008,550.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936801/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
832,947.28	832,947.28	832,947.28	832,947.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1941809/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936913/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
974,168.00	974,168.00	974,168.00	974,168.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936833/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936857/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,524,286.40	1,524,286.40	1,524,286.40	1,524,286.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936878/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
835,655.18	835,655.18	835,655.18	835,655.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936921/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
873,903.38	873,903.38	873,903.38	873,903.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1941881/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
4,382,593.04	4,382,593.04	4,382,593.04	4,382,593.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918286/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
184,800.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936938/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
803,514.60	803,514.60	803,514.60	803,514.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936952/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
974,168.00	974,168.00	974,168.00	974,168.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936954/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
792,801.07	792,801.07	792,801.07	792,801.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936958/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,008,550.40	1,008,550.40	1,008,550.40	1,008,550.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936972/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
403,446.38	403,446.38	403,446.38	403,446.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1918021/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
359,100.00	359,100.00	359,100.00	359,100.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935166/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,360,618.06	1,360,618.06	1,360,618.06	1,360,618.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936986/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,071,352.80	1,071,352.80	1,071,352.80	1,071,352.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936996/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
715,326.51	715,326.51	715,326.51	715,326.51	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935236/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
893,942.40	893,942.40	893,942.40	893,942.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936963/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,146,347.50	1,146,347.50	1,146,347.50	1,146,347.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936872/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,232,961.19	1,232,961.19	1,232,961.19	1,232,961.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1942093/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1942102/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
478,672.13	478,672.13	478,672.13	478,672.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935616/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
79,961.58	79,961.58	79,961.58	79,961.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1943757/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
2,807,585.22	2,807,585.22	2,807,585.22	2,807,585.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935652/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1940047/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
340,474.44	340,474.44	340,474.44	340,474.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935693/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,850,149.42	4,850,149.42	4,850,149.42	4,850,149.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936665/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,698,749.04	1,698,749.04	1,698,749.04	1,698,749.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936673/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
626,465.48	626,465.48	626,465.48	626,465.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936727/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
871,910.81	871,910.81	871,910.81	871,910.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936728/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,135,327.66	5,135,327.66	5,135,327.66	5,135,327.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936774/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1937574/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
134,790.12	134,790.12	134,790.12	134,790.12	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936316/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
197,100.00	197,100.00	197,100.00	197,100.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935148/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
575,639.49	575,639.49	575,639.49	575,639.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935153/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936409/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935192/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
349,025.66	349,025.66	349,025.66	349,025.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916943/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
533,789.46	533,789.46	533,789.46	533,789.46	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935203/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
344,643.93	344,643.93	344,643.93	344,643.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935224/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
607,600.00	607,600.00	607,600.00	607,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935947/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
215,856.31	215,856.31	215,856.31	215,856.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936548/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
864,779.87	864,779.87	864,779.87	864,779.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936555/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
306,350.16	306,350.16	306,350.16	306,350.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935256/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
268,056.39	268,056.39	268,056.39	268,056.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935274/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
604,815.19	604,815.19	604,815.19	604,815.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935980/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,308,800.00	1,308,800.00	1,308,800.00	1,308,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936001/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
533,988.07	533,988.07	533,988.07	533,988.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936002/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,614,346.22	1,614,346.22	1,614,346.22	1,614,346.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936659/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,103,108.96	1,103,108.96	1,103,108.96	1,103,108.96	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1941864/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,466,674.63	1,466,674.63	1,466,674.63	1,466,674.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936005/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,841,510.05	1,841,510.05	1,841,510.05	1,841,510.05	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936738/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,816,959.70	1,816,959.70	1,816,959.70	1,816,959.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936742/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
421,231.47	421,231.47	421,231.47	421,231.47	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935387/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
985,628.80	985,628.80	985,628.80	985,628.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936812/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,146,080.00	1,146,080.00	1,146,080.00	1,146,080.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936821/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,535,713.06	5,535,713.06	5,535,713.06	5,535,713.06	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
386,400.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936838/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
767,873.60	767,873.60	767,873.60	767,873.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936846/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
268,800.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936861/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
687,648.00	687,648.00	687,648.00	687,648.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936862/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
179,200.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1936880/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,453,231.08	2,453,231.08	2,453,231.08	2,453,231.08	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1942088/proyecto	Terminado	Validado / Reg	Sin observaciones	Sin observaciones
1,506,129.07	1,506,129.07	1,506,129.07	1,506,129.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1935464/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,114,206.91	1,114,206.91	1,114,206.91	1,114,206.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936888/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
916,864.00	916,864.00	916,864.00	916,864.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936892/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
207,200.00	207,200.00	207,200.00	207,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936893/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,864,090.62	3,864,090.62	3,864,090.62	3,864,090.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936143/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
186,550.00	186,550.00	186,550.00	186,550.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936194/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,209,785.00	8,209,785.00	8,209,785.00	8,209,785.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936210/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,542,855.68	1,542,855.68	1,542,855.68	1,542,855.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935675/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
283,040.00	283,040.00	283,040.00	283,040.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936250/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
910,945.90	910,945.90	910,945.90	910,945.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1937662/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935706/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
207,200.00	207,200.00	207,200.00	207,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1935724/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,685,512.22	5,685,512.22	5,685,512.22	5,685,512.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936272/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1936292/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
264,473.39	264,473.39	264,473.39	264,473.39	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1841694/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:SE TUVO UN A	Sin observaciones
2,814,489.92	2,814,489.92	2,814,489.92	2,814,489.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1763479/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,678,781.22	4,678,781.22	4,678,781.22	4,678,781.22	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824256/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,884,004.80	1,884,004.80	1,884,004.80	1,884,004.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1763710/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
845,005.43	845,005.43	845,005.43	845,005.43	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868490/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
871,428.49	871,428.49	871,428.49	871,428.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1847156/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
740,229.33	740,229.33	740,229.33	740,229.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1768442/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
709,958.33	709,958.33	709,958.33	709,958.33	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1847194/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
66,098.14	66,098.14	66,098.14	66,098.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1823694/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1837394/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,078,189.86	1,078,189.86	1,078,189.86	1,078,189.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1838419/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,208,407.54	1,208,407.54	1,208,407.54	1,208,407.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1728820/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
932,684.59	932,684.59	932,684.59	932,684.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1833890/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1870362/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
842,486.80	842,486.80	842,486.80	842,486.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1838447/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
841,301.92	841,301.92	841,301.92	841,301.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1839268/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
699,894.17	699,894.17	699,894.17	699,894.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1846038/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
98,151.50	98,151.50	98,151.50	98,151.50	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1760091/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:se contrato co	Sin observaciones
763,601.67	763,601.67	763,601.67	763,601.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1763337/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
779,163.59	779,163.59	779,163.59	779,163.59	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1849026/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
278,811.80	278,811.80	278,811.80	278,811.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1877310/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,048,776.07	1,048,776.07	1,048,776.07	1,048,776.07	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1757212/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,206,119.98	4,206,119.98	4,206,119.98	4,206,119.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1768831/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1846014/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,812,474.41	3,812,474.41	3,812,474.41	3,812,474.41	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1755094/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
655,375.80	655,375.80	655,375.80	655,375.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1863724/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:TERMINO DE C	Sin observaciones
4,000,002.58	4,000,002.58	4,000,002.58	4,000,002.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1763746/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
572,919.19	572,919.19	572,919.19	572,919.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1765844/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,837,738.53	2,837,738.53	2,837,738.53	2,837,738.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1834768/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
381,174.78	381,174.78	381,174.78	381,174.78	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1765904/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
486,412.88	486,412.88	486,412.88	486,412.88	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1759007/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
348,453.26	348,453.26	348,453.26	348,453.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1838487/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
716,829.62	716,829.62	716,829.62	716,829.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1762916/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,139.11	999,139.11	999,139.11	999,139.11	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1840003/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1840061/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,399,987.75	1,399,987.75	1,399,987.75	1,399,987.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1840115/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
799,757.16	799,757.16	799,757.16	799,757.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1840207/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
70,949.99	70,949.99	70,949.99	70,949.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1877447/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,070,217.91	3,070,217.91	3,070,217.91	3,070,217.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1723387/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,161,531.66	1,161,531.66	1,161,531.66	1,161,531.66	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1764786/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,053,273.35	1,053,273.35	1,053,273.35	1,053,273.35	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1724650/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
478,259.26	478,259.26	478,259.26	478,259.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1754281/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
457,064.38	457,064.38	457,064.38	457,064.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868284/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones



AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
941,031.19	941,031.19	941,031.19	941,031.19	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868468/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,930,598.49	2,930,598.49	2,930,598.49	2,930,598.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1766802/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
596,131.16	596,131.16	596,131.16	596,131.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1824362/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
560,125.44	560,125.44	560,125.44	560,125.44	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1827737/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,851,564.86	1,851,564.86	1,851,564.86	1,851,564.86	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1821586/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,368,351.72	1,368,351.72	1,368,351.72	1,368,351.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1829236/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,173,374.81	2,173,374.81	2,173,374.81	2,173,374.81	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1836501/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,249,264.62	1,249,264.62	1,249,264.62	1,249,264.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1840497/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
861,264.95	861,264.95	861,264.95	861,264.95	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868811/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,746,450.79	1,746,450.79	1,746,450.79	1,746,450.79	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,902,100.25	4,902,100.25	4,902,100.25	4,902,100.25	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,481,744.94	1,481,744.94	1,481,744.94	1,481,744.94	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
959,249.89	959,249.89	959,249.89	959,249.89	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,530,594.66	3,530,594.66	3,530,594.66	3,530,594.66	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,300,723.66	3,300,723.66	3,300,723.66	3,300,723.66	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,639,057.96	1,639,057.96	1,639,057.96	1,639,057.96	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,033,179.85	6,033,179.85	6,033,179.85	6,033,179.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1724384/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
709,984.01	709,984.01	709,984.01	709,984.01	Sin contratos	{meta1: {unidad	1829346/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
896,449.46	896,449.46	896,449.46	896,449.46	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,089,405.15	2,089,405.15	2,089,405.15	2,089,405.15	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,377,115.91	1,377,115.91	1,377,115.91	1,377,115.91	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	2,920,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1842578/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1867794/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,902,237.94	1,902,237.94	1,902,237.94	1,902,237.94	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868561/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,499,704.62	1,499,704.62	1,499,704.62	1,499,704.62	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1868970/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,328,491.48	2,328,491.48	2,328,491.48	2,328,491.48	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,409,173.04	2,409,173.04	2,409,173.04	2,409,173.04	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
936,715.85	936,715.85	936,715.85	936,715.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883197/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
13,624,612.00	13,624,612.00	13,624,612.00	13,624,612.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
361,785.45	361,785.45	361,785.45	361,785.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1723822/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,938,395.38	1,938,395.38	1,938,395.38	1,938,395.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1840720/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,342,130.75	1,342,130.75	1,342,130.75	1,342,130.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1842701/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
603,889.09	603,889.09	603,889.09	603,889.09	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1843495/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
348,291.91	348,291.91	348,291.91	348,291.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1847978/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,881,493.55	3,881,493.55	3,881,493.55	3,881,493.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1908869/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,198,049.55	3,198,049.55	3,198,049.55	3,198,049.55	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,454,598.38	2,454,598.38	2,454,598.38	2,454,598.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1748339/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,380,389.87	1,380,389.87	1,380,389.87	1,380,389.87	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1863616/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
763,440.83	763,440.83	763,440.83	763,440.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1863557/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,999,994.31	3,999,994.31	3,999,994.31	3,999,994.31	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1761826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
702,075.32	702,075.32	702,075.32	702,075.32	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1764063/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,600,852.54	4,600,852.54	4,600,852.54	4,600,852.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1765409/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,044,529.13	1,044,529.13	1,044,529.13	1,044,529.13	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1870961/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,459,951.56	4,459,951.56	4,459,951.56	4,459,951.56	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1871889/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
388,723.02	388,723.02	388,723.02	388,723.02	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,975,089.45	1,975,089.45	1,975,089.45	1,975,089.45	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
576,868.59	576,868.59	576,868.59	576,868.59	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,982,751.98	2,982,751.98	2,982,751.98	2,982,751.98	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
5,706,228.72	5,706,228.72	5,706,228.72	5,706,228.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1883120/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,292,508.60	4,292,508.60	4,292,508.60	4,292,508.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1909040/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
788,882.85	788,882.85	788,882.85	788,882.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1909062/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,892,513.04	2,892,513.04	2,892,513.04	2,892,513.04	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1909687/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
489,441.70	489,441.70	489,441.70	489,441.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1918885/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
436,486.45	436,486.45	436,486.45	436,486.45	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1737127/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,582,463.76	1,582,463.76	1,582,463.76	1,582,463.76	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1764912/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	1853498/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
190,320.00	190,320.00	190,320.00	190,320.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1851358/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,005,846.38	1,005,846.38	1,005,846.38	1,005,846.38	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1868031/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,440,994.69	2,440,994.69	2,440,994.69	2,440,994.69	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1869260/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,763,618.35	2,763,618.35	2,763,618.35	2,763,618.35	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,233,231.81	3,233,231.81	3,233,231.81	3,233,231.81	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
180,541.85	180,541.85	180,541.85	180,541.85	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909153/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,398,585.83	6,398,585.83	6,398,585.83	6,398,585.83	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909255/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,671,278.14	1,671,278.14	1,671,278.14	1,671,278.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909986/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
6,544,461.92	6,544,461.92	6,544,461.92	6,544,461.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1911420/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,915,133.27	2,915,133.27	2,915,133.27	2,915,133.27	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922905/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928667/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
964,819.85	964,819.85	964,819.85	964,819.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761505/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
504,660.17	504,660.17	504,660.17	504,660.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761596/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,459,729.63	1,459,729.63	1,459,729.63	1,459,729.63	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1843543/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
407,921.34	407,921.34	407,921.34	407,921.34	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1766900/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
924,951.64	924,951.64	924,951.64	924,951.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1909140/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,441,641.18	1,441,641.18	1,441,641.18	1,441,641.18	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916964/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
760,000.92	760,000.92	760,000.92	760,000.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1926291/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
146,182.67	146,182.67	146,182.67	146,182.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916709/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
595,975.48	595,975.48	595,975.48	595,975.48	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1916825/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,218,612.72	3,218,612.72	3,218,612.72	3,218,612.72	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1919498/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
226,866.68	226,866.68	226,866.68	226,866.68	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1920038/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
90,798.70	90,798.70	90,798.70	90,798.70	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930172/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,560,017.92	2,560,017.92	2,560,017.92	2,560,017.92	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1934521/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
895,856.40	895,856.40	895,856.40	895,856.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1908957/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,109,201.42	1,109,201.42	1,109,201.42	1,109,201.42	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1760825/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
893,379.60	893,379.60	893,379.60	893,379.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1869207/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,910,235.00	1,910,235.00	1,910,235.00	1,910,235.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1869581/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,480,080.44	4,480,080.44	4,480,080.44	4,480,080.44	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
209,101.00	209,101.00	209,101.00	209,101.00	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1823081/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
187,600.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828819/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,308,846.24	1,308,846.24	1,308,846.24	1,308,846.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930010/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
356,000.52	356,000.52	356,000.52	356,000.52	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930920/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,928,391.27	1,928,391.27	1,928,391.27	1,928,391.27	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
755,000.00	755,000.00	755,000.00	755,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930202/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,020,568.90	1,020,568.90	1,020,568.90	1,020,568.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1930786/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
679,642.55	679,642.55	679,642.55	679,642.55	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1931281/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,037,452.61	3,037,452.61	3,037,452.61	3,037,452.61	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,028,540.99	2,028,540.99	2,028,540.99	2,028,540.99	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
808,486.89	808,486.89	808,486.89	808,486.89	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,505,045.24	1,505,045.24	1,505,045.24	1,505,045.24	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
613,321.91	613,321.91	613,321.91	613,321.91	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1760082/proyecto	Terminado	Validado avar	{obs1: {observación:se contrato co	Sin observaciones
1,283,011.21	1,283,011.21	1,283,011.21	1,283,011.21	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763477/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1759097/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,493,580.80	2,493,580.80	2,493,580.80	2,493,580.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1760804/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,431,180.02	1,431,180.02	1,431,180.02	1,431,180.02	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1869077/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1867819/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,371,695.49	2,371,695.49	2,371,695.49	2,371,695.49	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
304,575.54	304,575.54	304,575.54	304,575.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1738936/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,128,656.80	1,128,656.80	1,128,656.80	1,128,656.80	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835041/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	1,599,999.99	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840772/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
102,225.00	102,225.00	102,225.00	102,225.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1843447/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1845843/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,442,286.84	1,442,286.84	1,442,286.84	1,442,286.84	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,815,406.50	1,815,406.50	1,815,406.50	1,815,406.50	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,781,951.39	2,781,951.39	2,781,951.39	2,781,951.39	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,948,885.13	1,948,885.13	1,948,885.13	1,948,885.13	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
630,553.28	630,553.28	630,553.28	630,553.28	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1730041/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,872,261.30	1,872,261.30	1,872,261.30	1,872,261.30	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,263,213.20	1,263,213.20	1,263,213.20	1,263,213.20	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,960,453.74	3,960,453.74	3,960,453.74	3,960,453.74	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1760310/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,943,878.90	1,943,878.90	1,943,878.90	1,943,878.90	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1761992/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,039,549.64	2,039,549.64	2,039,549.64	2,039,549.64	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1762728/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,800,391.54	1,800,391.54	1,800,391.54	1,800,391.54	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1768182/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,496,287.93	1,496,287.93	1,496,287.93	1,496,287.93	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1772424/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,674,138.24	1,674,138.24	1,674,138.24	1,674,138.24	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1869320/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,752,352.65	1,752,352.65	1,752,352.65	1,752,352.65	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1743748/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,756,599.25	1,756,599.25	1,756,599.25	1,756,599.25	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1755115/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,446,244.17	2,446,244.17	2,446,244.17	2,446,244.17	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1757809/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
276,766.14	276,766.14	276,766.14	276,766.14	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1762955/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1932519/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,865,312.58	2,865,312.58	2,865,312.58	2,865,312.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1922431/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	1,889,189.49	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1818122/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
373,503.37	373,503.37	373,503.37	373,503.37	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1816616/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,453,272.82	2,453,272.82	2,453,272.82	2,453,272.82	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,826,231.28	1,826,231.28	1,826,231.28	1,826,231.28	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,996.26	1,999,996.26	1,999,996.26	1,999,996.26	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1762353/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
726,622.61	726,622.61	726,622.61	726,622.61	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765805/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,891,977.71	1,891,977.71	1,891,977.71	1,891,977.71	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1770575/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
60,278.85	60,278.85	60,278.85	60,278.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1886786/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,449,611.37	2,449,611.37	2,449,611.37	2,449,611.37	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,784,707.15	3,784,707.15	3,784,707.15	3,784,707.15	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,843,012.00	2,843,012.00	2,843,012.00	2,843,012.00	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,490,938.49	3,490,938.49	3,490,938.49	3,490,938.49	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,975,042.90	1,975,042.90	1,975,042.90	1,975,042.90	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
380,004.40	380,004.40	380,004.40	380,004.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1928458/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,482,804.86	2,482,804.86	2,482,804.86	2,482,804.86	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,997,000.00	4,997,000.00	4,997,000.00	4,997,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1751768/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,871,015.53	1,871,015.53	1,871,015.53	1,871,015.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1819999/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,345,622.09	1,345,622.09	1,345,622.09	1,345,622.09	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,366,021.62	2,366,021.62	2,366,021.62	2,366,021.62	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,390,104.31	2,390,104.31	2,390,104.31	2,390,104.31	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	1,453,232.97	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1818081/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,003,642.58	2,003,642.58	2,003,642.58	2,003,642.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1757750/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,999,999.85	2,999,999.85	2,999,999.85	2,999,999.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763196/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
198,800.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1828826/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1831744/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
647,471.84	647,471.84	647,471.84	647,471.84	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1826845/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,163,239.25	1,163,239.25	1,163,239.25	1,163,239.25	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1836251/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
547,508.40	547,508.40	547,508.40	547,508.40	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1835255/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
498,028.67	498,028.67	498,028.67	498,028.67	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1840033/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,288,977.53	3,288,977.53	3,288,977.53	3,288,977.53	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1769591/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,054,053.16	3,054,053.16	3,054,053.16	3,054,053.16	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1838264/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
999,863.57	999,863.57	999,863.57	999,863.57	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839893/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,004.75	1,000,004.75	1,000,004.75	1,000,004.75	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1845809/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,999,999.98	4,999,999.98	4,999,999.98	4,999,999.98	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1763177/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
928,091.60	928,091.60	928,091.60	928,091.60	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1765749/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
280,266.85	280,266.85	280,266.85	280,266.85	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1826817/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839204/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,900,000.58	1,900,000.58	1,900,000.58	1,900,000.58	{ctto1: {tipo_d	{meta1: {unidad	{1839924/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
161,708.72	161,708.72	161,708.72	161,708.72	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1840134/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,599,999.88	1,599,999.88	1,599,999.88	1,599,999.88	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1840699/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1841748/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1837791/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
357,204.98	357,204.98	357,204.98	357,204.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1840221/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,674,836.41	1,674,836.41	1,674,836.41	1,674,836.41	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1831309/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1842795/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,335,970.40	1,335,970.40	1,335,970.40	1,335,970.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1843402/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
265,976.03	265,976.03	265,976.03	265,976.03	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1847317/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
386,369.40	386,369.40	386,369.40	386,369.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1849523/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,631,890.53	1,631,890.53	1,631,890.53	1,631,890.53	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1837651/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
59,945.49	59,945.49	59,945.49	59,945.49	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1830138/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,560,609.73	2,560,609.73	2,560,609.73	2,560,609.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1828359/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,883,026.11	1,883,026.11	1,883,026.11	1,883,026.11	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1817589/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
787,464.77	787,464.77	787,464.77	787,464.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1819521/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
495,780.75	495,780.75	495,780.75	495,780.75	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1865792/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1868210/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,221,987.40	2,221,987.40	2,221,987.40	2,221,987.40	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1868218/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,354,010.63	1,354,010.63	1,354,010.63	1,354,010.63	Sin contratos	{meta1: {unidad_		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,091,032.86	1,091,032.86	1,091,032.86	1,091,032.86	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1829574/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1841831/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1842582/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
799,999.42	799,999.42	799,999.42	799,999.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1846069/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,210,700.65	1,210,700.65	1,210,700.65	1,210,700.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1864190/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,428,703.43	3,428,703.43	3,428,703.43	3,428,703.43	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1851186/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,551,835.33	2,551,835.33	2,551,835.33	2,551,835.33	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1836258/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1837566/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
244,909.78	244,909.78	244,909.78	244,909.78	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1820876/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
371,234.59	371,234.59	371,234.59	371,234.59	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1841170/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,318,708.72	3,318,708.72	3,318,708.72	3,318,708.72	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1821627/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,826.93	1,999,826.93	1,999,826.93	1,999,826.93	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1841416/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1867908/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,206,168.00	1,206,168.00	1,206,168.00	1,206,168.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1826099/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
387,220.89	387,220.89	387,220.89	387,220.89	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1827551/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
828,873.63	828,873.63	828,873.63	828,873.63	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1767700/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
787,503.20	787,503.20	787,503.20	787,503.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1825632/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,352,291.68	3,352,291.68	3,352,291.68	3,352,291.68	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1758973/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,309,896.83	1,309,896.83	1,309,896.83	1,309,896.83	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1833233/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1844836/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
164,252.52	164,252.52	164,252.52	164,252.52	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1835046/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1846124/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,672,426.14	1,672,426.14	1,672,426.14	1,672,426.14	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1763241/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,511,649.41	1,511,649.41	1,511,649.41	1,511,649.41	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1848979/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,784,186.74	1,784,186.74	1,784,186.74	1,784,186.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1821505/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,171,962.65	1,171,962.65	1,171,962.65	1,171,962.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1758606/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
993,048.42	993,048.42	993,048.42	993,048.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1834723/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,500,003.66	1,500,003.66	1,500,003.66	1,500,003.66	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1839805/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
8,690,060.82	8,690,060.82	8,690,060.82	8,690,060.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1868293/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,299,999.01	1,299,999.01	1,299,999.01	1,299,999.01	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1841186/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,499,632.85	1,499,632.85	1,499,632.85	1,499,632.85	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1819430/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1845769/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
599,639.77	599,639.77	599,639.77	599,639.77	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1846209/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
549,061.71	549,061.71	549,061.71	549,061.71	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1765738/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
191,922.00	191,922.00	191,922.00	191,922.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1877245/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
872,972.88	872,972.88	872,972.88	872,972.88	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1723298/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad_	{1841337/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISIC	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
175,039.20	175,039.20	175,039.20	175,039.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1827719/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
202,275.00	202,275.00	202,275.00	202,275.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1844154/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,066,203.44	1,066,203.44	1,066,203.44	1,066,203.44	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1761399/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,056,696.02	3,056,696.02	3,056,696.02	3,056,696.02	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1761518/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1761814/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,618,574.73	3,618,574.73	3,618,574.73	3,618,574.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1852948/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1853393/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1828816/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1877426/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
576,597.95	576,597.95	576,597.95	576,597.95	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1763417/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,118,464.60	1,118,464.60	1,118,464.60	1,118,464.60	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1817507/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,182,622.51	1,182,622.51	1,182,622.51	1,182,622.51	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1831603/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,300,509.06	1,300,509.06	1,300,509.06	1,300,509.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1722453/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
110,163.56	110,163.56	110,163.56	110,163.56	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1821659/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,171,116.76	2,171,116.76	2,171,116.76	2,171,116.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1822104/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,999,864.70	1,999,864.70	1,999,864.70	1,999,864.70	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1839885/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
525,002.98	525,002.98	525,002.98	525,002.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1841269/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1842799/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
499,983.64	499,983.64	499,983.64	499,983.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1760232/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,625,239.77	1,625,239.77	1,625,239.77	1,625,239.77	Sin contratos	{meta1: {unidad		Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,110,549.94	1,110,549.94	1,110,549.94	1,110,549.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1837756/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
679,218.04	679,218.04	679,218.04	679,218.04	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1764093/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
1,987,130.96	1,987,130.96	1,987,130.96	1,987,130.96	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1754912/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,208,530.45	2,208,530.45	2,208,530.45	2,208,530.45	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1755126/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1840031/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones
2,515,744.64	2,515,744.64	2,515,744.64	2,515,744.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1868424/proyecto	Terminado	Validado avar	Sin observaciones	Sin observaciones