



Vivienda y Servicios a la Comunidad

En acciones de Urbanización, Vivienda, desarrollo Regional, Agua Potable, entre otros se derogó un presupuesto de 3 mil 133.8 millones de pesos.

Se otorgaron apoyos económicos a las “Asambleas de Barrio” para realizar acciones, tales como banquetas y guarniciones, alcantarillado, luminarias, kit de juegos infantiles, tinacos, barda perimetral, cancha de usos múltiples, pozo profundo, puente peatonal, rehabilitación de parque, remodelación de iglesia, mobiliario escolar, muro de contención; entre otras obras priorizadas.

La perspectiva del este Gobierno, es proporcionar el apoyo necesario a las familias chiapanecas, que no cuenten con los suficientes recursos económicos, para satisfacer las necesidades en materia de vivienda, urbanización, agua potable, desarrollo regional, entre otros servicios a la comunidad.

De esta manera, con el proyecto Chiapas Solidario, se realizaron 12,000 atenciones y seguimientos a los apoyos que se ofrecen a través de los programas sociales en las asambleas de barrio; a través del proyecto de inversión Obras Solidarias, tales como canchas de usos múltiples, barda perimetral, techo seguro, Kit de juegos infantiles, pavimentación de calles, piso firme, Banquetas y guarniciones, rehabilitación de planta de aguas negras, construcción de gradas, construcción de casa de la cultura.

Y en consecuencia en el Programa de Obra Solidaria, se otorgaron 1,000 apoyos económicos a las asambleas de barrio para realizar acciones, tales como banquetas y guarniciones, alcantarillado, luminarias, kit de juegos infantiles, tinacos, barda perimetral, cancha de usos múltiples, pozo profundo, puente peatonal, rehabilitación de parque, remodelación de iglesia, mobiliario escolar, muro de contención; entre otras obras priorizadas en los 118 Municipios del Estado.

Para mejorar la calidad de vida de la población con un patrimonio propio, se otorgaron 192 bonos estatales de vivienda.

Por otra parte, se financió la construcción de 2,264 letrinas y 270 fogones.

Además, para proporcionar certeza jurídicas, se entregaron 1,434 escrituras a igual número de poseedores de inmuebles de la Colonia Chiapas Solidario en Tuxtla Gutiérrez.

SUBFUNCIÓN: AGUA POTABLE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En las comunidades indígenas la carencia de agua para consumo humano conlleva a una serie de problemas de salud, de trabajo para mujeres y niños, limita el desarrollo humano y por lo tanto, reduce significativamente el bienestar de las familias.

La degradación del medio ambiente ha ocasionado la desaparición de fuentes de agua lo que permitió la construcción de sistemas convencionales de agua para consumo humano y mitigó las necesidades de la población en los meses de sequía; logrando al cierre del ejercicio 2011, construcción de 34 obras en ollas de agua con capacidad de un millón de litros cada una, de los cuales 28 obras fueron con recursos del 2011 y 6 obras con recursos refrendados del 2010, en varias localidades indígenas de los municipios de: Las Rosas, Huixtán, Comitán de Domínguez, Tenejapa, Rayón, Chanal, Amatenango del Valle, San Cristóbal de Las Casas, Sabanilla, Chamula, Mitontic, Las Margaritas y Chenalhó; beneficiándose a 13,970 habitantes, de los cuales 8,364 son mujeres y 5,606 hombres, comprometiéndose los habitantes indígenas a conservar y mantener en buenas condiciones las hoyas, para disminuir las enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

El Gobierno del Estado trabaja para mejorar las condiciones de vida en materia de agua potable; realizando las siguientes acciones relevantes en el ejercicio 2011: construcción de líneas de conducción, plantas de bombeo y tanques zona la carretera-Berriozábal (Brazo norte) en Tuxtla Gutiérrez; se construyeron 11 plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Salto de Agua, Sitalá, Suchiate, Mitontic, Amatenango del Valle, Chamula, Chanal, Chenalhó, Larráinzar, Tumbalá y Ocosingo; asimismo, se realizaron construcciones de sistemas de agua potable en los municipios de Chamula, Chilón, Chenalhó, Salto de Agua, Tenejapa, Ocosingo, Tila, La Trinitaria, Ixtapangajoyá, Pichucalco y Mitontic.

Así como, la construcción del sistema de agua entubada en San Pedro Pedernal del municipio de Larráinzar ; estudios y proyectos para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en Aldama, Chamula, Chilón,

Chenalhó, Huixtán, Suchiapa, Tenejapa, Las Margaritas, Palenque y Rayón; estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable en los municipios de Amatlán, Bella Vista, Chilón, El Porvenir, Las Margaritas, Motozintla, San Juan Cancuc y Ocosingo; sectorización de la red en su primera etapa en el municipio de Palenque; reconstrucción de agua potable y alcantarillado ocasionadas por lluvias severas en Tuxtla Gutiérrez y Motozintla; construcción de líneas de conducción, plantas de bombeo y tanques zona Km. 4 tanques SARH-La carreta (Brazo norte) en Tuxtla Gutiérrez; construcción de PTAR y descargas domiciliarias, en la localidad de Sesecapa del municipio de Mapastepec.

Con estas obras se beneficiaron a 706,099 personas.

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Con el programa de agua potable, se realizó la construcción de 17 sistemas de agua potable, la rehabilitación de 5 sistemas, la ampliación de 8 sistemas, la adquisición de 189 tinacos para la captación de agua pluvial en Oxchuc, la rehabilitación de una planta de tratamiento de aguas residuales en Las Margaritas, el suministro y colocación de 13 micropurificadoras, la construcción de 250 tanques de captación de agua pluvial, en Mitontic, entre otros proyectos, beneficiándose a 102,844 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS					8 496 908.93			
PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (VARIAS)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	3.00	3.00	100.00	661 976.83	Las Rosas	Varias	1 209
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (HUAJAM YALCUC)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	320 023.81	Huixtán	Huajam-Yalcuc	403
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (GUADALUPE PALMIRA)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	320 988.06	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	403
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (PARAJE PATCHEN)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	321 013.41	Tenejapa	El Pach	403
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (COLONIA PINABETO)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	323 229.07	Rayón	Pinabeto	403
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (VARIAS)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	6.00	6.00	100.00	1 321 396.88	Chanal	Varias	2 412
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (VARIAS)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	4.00	4.00	100.00	881 014.58	Amatenango de la Frontera	Varias	1 604
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (VARIAS)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	3.00	3.00	100.00	662 405.63	San Cristóbal de Las Casas	Varias	1 203
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (VARIAS)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	2.00	2.00	100.00	441 811.09	Sabanilla	Varias	802
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (VARIAS)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	5.00	5.00	100.00	1 109 119.09	Chamula	Varias	2 005
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (CUCHUMTON)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	323 027.57	Mitontic	Cuchumton	403
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	5 500.00	Chamula	Botatulan	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (QUEXTIC) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	11 000.00	Chamula	Quextic	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (NACHAUC) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	5 500.00	Chamula	Nachauc	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (NATILTÓN) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	4.00	4.00	100.00	0.00	Chanal	Natiltón	1 800
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (SHUNUCH) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	88 219.18	Chenalhó	Shunuch	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (LATZBILTÓN) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	0.01	Larráinzar	Latzbiltón	450

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (CHIXALTONIC) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	5 500.00	Tenejapa	Chixaltonic	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (ELAMBO BAJO) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	5 500.00	Zinacantán	Elambo Bajo	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (SANTA ROSA) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	0.01	Zinacantán	Santa Rosa	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (YUTMOKTIK YAALTEM) (ADEFAS 2010)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	5 500.00	Chamula	Yutmoktik Yaaltem	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (SAN CARALAMPIO CHAVIN)								
Construcción de olla de agua para captación pluvial	Obra	1.00	1.00	100.00	82 719.17	Amatenango del Valle	San Caralampio	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (VARIAS)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	3.00	3.00	100.00	800 861.45	San Cristóbal de Las	Varias	1 350
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (SAN JUAN DEL POZO)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	266 821.81	Las Margaritas	San Juan del Pozo	470
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (TZBALHO)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	266 819.48	Chenalhó	Tzabalho	450
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (LOS RANCHOS)								
Construcción de olla para captación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	266 961.80	Chamula	Los Ranchos	450
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					826 408 326.52			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
ADQUISICIÓN DE PREDIOS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA BAJA SUR (BRAZO SUR) 1A. ETAPA					500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	490 455
Adquisición de predio	Obra	1.00	0.91	91.00				
CONTRALORÍA SOCIAL					1 352 231.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	291 263
Contraloría social	Supervisión	1.00	0.56	56.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO					5 057 266.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	291 263
Supervisión	Supervisión	1.00	0.54	54.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN					250 200.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	291 263
Supervisión	Supervisión	1.00	0.38	38.00				
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN					115 542.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	175 588
Supervisión	Supervisión	1.00	0.44	44.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN					191 399.22	Cobertura Estatal	Varias	19 036
Supervisión técnica	Supervisión	39.00	20.17	52.00				
DESARROLLO INSTITUCIONAL					206 248.00	Cobertura Estatal	Varias	17
Desarrollo institucional	Piezas	17.00	12.99	76.00				
Fondo Regional								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MOJÁ					3 500.00	Chilón	Mojá	78
Construcción	Obra	1.00	0.92	92.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DIECIOCHO DE ABRIL, MUNICIPIO DE HUITIUPÁN					0.00	Huitiupán	Dieciocho de Abril	288
Construcción	Obra	1.00	0.95	95.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EL ORIENTE					2 921.95	La Trinitaria	Santa Ana El Oriente	96
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 227 TANQUES PLUVIALES, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS TZMETAL, TZUID, TZQUINAL I, TZAQUINAL II, PANTE Y CENTRO 2, DE LA LOCALIDAD DE YOSHIB, EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC					26 421.63	Oxchuc	Yoshib	3 666
Construcción	Obra	1.00	0.92	92.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE					6 500.00	Palenque	Agua Cristalina	71
Construcción	Obra	1.00	0.94	94.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO JALISCO OSUMACINTA					4 000.00	Palenque	Nuevo Jalisco Osumacinta	208
Construcción	Obra	1.00	0.95	95.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHULUM CHICO UNO					10 000.00	Tila	Chulum Chico Uno	360
Construcción	Obra	1.00	0.85	85.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCH'EN					5 000.00	Tenejapa	Yanch'en	64
Construcción	Obra	1.00	0.90	90.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO "JECH JOVELTIC" EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO					1 500.00	Chamula	El Crucero	488
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO "K'AYTEEL" DE LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ					0.00	San Juan Cancuc	Chiloljá	1 838
Construcción	Obra	1.00	0.94	94.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA					5 373.12	Tecpatán	Miguel Hidalgo y Costilla	806
Construcción	Obra	1.00	0.90	90.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAALCHIJ, EN LA LOCALIDAD DE TZUNJOK					1 100.00	San Juan Cancuc	Tzunjok	575
Construcción	Obra	1.00	0.95	95.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD BAQUELCHÁN					0.00	San Juan Cancuc	Baquelechán	782
Ampliación	Obra	1.00	0.35	35.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM					11 936.40	San Juan Cancuc	Chancolom	1 327
Ampliación	Obra	1.00	0.95	95.00				
Fondo de Compensación								
POTABILIZACIÓN DE AGUA EN TANQUES INDIVIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO					113 102.11	Las Margaritas	Palma Uno	415
Potabilización de agua	Obra	1.00	1.00	100.00				
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, COBERTURA ESTATAL					0.00	Cobertura Estatal	Varias	1 000
Atención social y participación comunitaria	Obra	1.00	1.00	100.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO					613 416.63	Cobertura Estatal	Varias	76 584
Supervisión por contrato	Servicio	1.00	0.95	95.00				
Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) DE LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS (BARRIO SAQUI)					3 524 125.58	Huixtán	Adolfo López Mateos (Barrio Saqui)	1 000
Construcción	Obra	1.00	0.70	70.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD CHIMHUCUM					960 519.71	Mitontic	Chimhucum	933
Construcción	Obra	1.00	0.67	67.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN)					1 563 037.69	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	19 203
Construcción	Obra	1.00	12.00	12.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA AMÉRICA					1 337 673.31	Huixtla	Nueva América	568
Construcción	Obra	1.00	0.99	99.00				
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN ANTONIO LAS ROSAS					1 634 198.89	San Cristóbal de las Casas	San Antonio Las Rosas	428
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN HUITIUPÁN					87 112.73	Huitiupán	Huitiupán	2 857
Construcción y rehabilitación	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN NASHINICH					0.00	Larráinzar	Nashinich	385
Construcción	Obra	1.00	0.85	85.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AMATÁN					4 665 430.24	Amatán	Amatán	3 465
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MENDOZA/CHANAL					424 741.37	Chanal	La Mendoza	78
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NARANJAL/CHANAL					654 982.63	Chanal	Naranjal	61
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHILÓN/CHILÓN					3 311 384.93	Chilón	Chilón	6 367
Construcción	Obra	1.00	0.93	93.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BAJOVÉLTIC/LARRÁINZAR					697 900.55	Larráinzar	Bajovéltic	205
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTC DOS/LARRÁINZAR					422 182.59	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtc Dos	857
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LAGUNA/LARRÁINZAR					1 035 567.92	Larráinzar	La Laguna	286
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TENTIC BAJO/LARRÁINZAR					1 340 573.79	Larráinzar	Tentic Bajo	175
Construcción	Obra	1.00	0.97	97.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN OCOTEPEC					7 780 660.47	Ocotepec	Ocotepec	3 812
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN PANTEPEC					1 634 900.80	Pantepec	Pantepec	1 557
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EMISOR DE ALEJAMIENTO EN LOS NARANJOS					4 193 691.27	Sabanilla	Los Naranjos	2 194
Construcción	Obra	1.00	0.99	99.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN					6 006 698.15	Tumbalá	Chuchucruz Primera Sección	450
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GOLOCHAN NUEVO 1A. FRACCIÓN					288 325.25	Sitalá	Golonchán Nuevo Primera Fracción	163
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MEONHO					1 946 346.15	Larráinzar	Meonho	400
Construcción	Obra	1.00	0.75	75.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIXTONTIC					0.00	Tenejapa	Chixtontic	1 512
Construcción	Obra	1.00	0.16	16.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUIXTÁN					526 216.41	Huixtán	Huixtán	1 716
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TENEJAPA					5 874 526.57	Tenejapa	Tenejapa	1 998
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD EN MARAVILLA TENEJAPA					1 458 317.84	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	1 477
Construcción	Obra	1.00	0.22	21.50				
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN)					0.00	Salto de Agua	Bascán (Lucha Bascán)	850
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CARIDAD SAN ANTONIO					0.00	Chenalhó	Caridad San Antonio	509
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BAYELMO DOS					0.00	Larráinzar	Bayalemo Dos	630
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIOQUIPA EL BASCÁN					0.00	Salto de Agua	Tioquiipa el Bascán	658
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y EMISOR DE ALEJAMIENTO EN SITALÁ					0.00	Sitalá	Sitalá	1 738
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MASOSIK					0.00	Tenejapa	Masosik	1 116
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN SALTO DE AGUA					634 385.22	Salto de Agua	Salto de Agua	5 199
Construcción	Obra	1.00	0.96	96.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA					6 010.56	Sitalá	San Juan de la Montaña	486
Ampliación	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					252 832.84	Larráinzar	Larráinzar	2 364
Construcción	Obra	1.00	0.90	90.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN MATZAM					2 675 113.75	Tenejapa	Matzam	1 599
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
PEMEX								
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA					4 181 126.24	Ostucán	Ostucán	2 378
Ampliación, rehabilitación y construcción	Obra	1.00	0.51	51.00				
Financiamientos y Empréstitos								
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO					5 105 888.01	Suchiate	Ciudad Hidalgo	14 437
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO SABINAL, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	490 455
Recuperación y saneamiento integral	Obra	1.00	0.87	87.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					196 606.61	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.00				
ADECUACIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PACÚ					3 334 950.40	Suchiapa	Pacú	2 440
Adecuación	Obra	2.00	0.36	18.00				
LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO (1A. ETAPA-BRAZO SUR) TERMINACIÓN					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	537 102
Construcción	Obra	1.00	0.60	60.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
LLUVIAS SEVERAS EL 18 DE AGOSTO DE 2010, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)					5 594 348.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	689 500
Reconstrucción de agua potable y alcantarillado	Obra	1.00	1.00	100.00				
LLUVIAS SEVERAS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA (RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE)					3 365 530.00	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	22 144
Reconstrucción de los sistemas de agua potable	Obra	1.00	1.00	100.00				
LLUVIA SEVERA DEL 25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN 14 MUNICIPIOS (RECONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)					7 153 740.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	146 164
Reconstrucción de los sistemas de agua potable y alcantarillado	Obra	1.00	1.00	100.00				
LLUVIAS SEVERAS DEL 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN 08 MUNICIPIOS (RECONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIOS)					515 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 000
Reconstrucción de agua potable y alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	100.00				
LLUVIAS SEVERAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN 16 MUNICIPIOS (RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)					5 309 730.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42 099
Reconstrucción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	100.00				
LLUVIAS SEVERAS DEL 25,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN 06 MUNICIPIOS (RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)					1 760 623.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 150
Reconstrucción del sistema de agua potable y alcantarillado	Obra	1.00	1.00	100.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN TONALÁ					3 615 475.26	Tonalá	Tonalá	35 881
Rehabilitación	Obra	1.00	0.98	98.00				
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SUCHIATE					943 187.42	Suchiate	Ciudad Hidalgo	14 437
Adecuación y mejoramiento	Obra	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN					674 431.95	Ocosingo	San Martín	17
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EPALCHÉN					589 675.04	Chamula	Epalchén	449
Construcción	Obra	1.00	0.60	60.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN ARROYO AGUA AZUL					0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	740
Construcción	Baño Ecológico	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN CHILOLJÁ (BARRIO KÁYTEEL)					0.00	San Juan Cancuc	Chiloljá (Barrio Káyteel)	215
Construcción	Baño Ecológico	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN CHICHELALHÓ					0.00	Larráinzar	Chichelalhó	50
Construcción	Baño Ecológico	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN UNENALTIC					0.00	Larráinzar	Unenaltic	60
Construcción	Baño Ecológico	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN MUCTAHUITZ					0.00	Larráinzar	Muctahuitz	80
Construcción	Baño Ecológico	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN NACHITOM					0.00	Larráinzar	Nachitom	150
Construcción	Baño Ecológico	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS					0.00	Larráinzar	Larráinzar	185
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN TIVO					0.00	Larráinzar	Tivo	120
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN TZUTZBÉN					0.00	Larráinzar	Paraje Tzutzbén	200
Construcción	Baño Ecológico	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN UNENALTIC I					0.00	Larráinzar	Unenaltic I	188
Construcción	Baño Ecológico	1.00	1.00	100.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS EN NOCTIL					0.00	Larráinzar	Noctic	30
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD), EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN					0.00	Ocosingo	San Martín	17
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XANIL					0.00	Chilón	Xanil	319
Construcción	Obra	1.00	0.96	96.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHALCHIHUITÁN					0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	1 568
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MITONTIC					7 117 738.67	Mitontic	Mitontic	1 800
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AMATENANGO DEL VALLE					3 790 469.11	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	1 800
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHAMULA					7 117 738.67	Chamula	Chamula	3 000
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHANAL					3 790 469.11	Chanal	Chanal	2 000
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHO					3 556 255.74	Chenalhó	Belisario Domínguez	1 800
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LARRÁINZAR					3 556 255.82	Larráinzar	Larráinzar	2 500
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TUMBALÁ					3 556 255.74	Tumbalá	Tumbalá	2 000
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZINACANTÁN					3 554 084.29	Zinacantán	Zinacantán	2 800
Construcción	Obra	1.00	0.90	90.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE, EN MUC AQUIL					43 5675.18	Chilón	Muc'Aquil	550
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SAN PEDRO PEDERNAL					0.00	Huixtán	San Pedro Pedernal	942
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					529 279.63	Mitontic	Mitontic	1 344
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PTAR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SESECAPA					3 989 204.50	Mapastepec	Sesecapa	2 151
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos y Fondo de Inversión para las Entidades Federativas</u>								
SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA OXIDANTE, PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA					61 842.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 046 005
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	0.04	4.00	0.00	Aldama	Aldama	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Altamirano	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	Amatán	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Arriaga	Arriaga	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Chamula	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Chanal	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapilla	Chiapilla	

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Chicoasén	Chicoasén	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chilón	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	Huitupán	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Huixtán	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtla	Huixtla	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	La Concordia	La Concordia	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	La Independencia	La Independencia	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Mitontic	Mitontic	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Pantepec	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Santiago el Pinar	Santiago El Pinar	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Socoltenango	Socoltenango	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Suchiate	Suchiate	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Tenejapa	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Teopisca	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Tonalá	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuzantán	Tuzantán	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Tzimol	Tzimol	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Unión Juárez	Unión Juárez	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Comaltiltán	Villa Comaltiltán	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00	Villaflores	Villaflores	
Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante, para la desinfección del agua	Planta	1.00	1.00	100.00	0.00			
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas								
SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA					0.00	Aldama	Aldama	1 246 005
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	Amatán	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Chamula	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Chanal	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chilón	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Francisco León	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	Huitupán	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Huixtán	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Larráinzar	Larráinzar	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Marqués de Comillas	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Mitontic	Mitontic	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Pantepec	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	Sabanilla	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Sitalá	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Tenejapa	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Zinacantán	
Sistema de filtración y purificación de agua	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00			
PLANTA POTABILIZADORA Y PURIFICACIÓN DE AGUA. UNIVERSIDAD								
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	41 878
Fondo Regional								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO DE JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)					6 478 921.61	Villa Corzo	Ejido Jericó (Porvenir Jericó)	2 407
Construcción	Obra	1.00	0.02	2.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN OCOSINGO					0.00	Ocosingo	Ocosingo	50 259
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					786 426.48	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	801
Construcción	Obra	1.00	0.95	95.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALDAMA					2 321 316.56	Aldama	Aldama	1 081
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIMOJOVEL (2A. ETAPA)					16 661 509.42	Simojovel	Simojovel de Allende	9 923
Construcción	Obra	1.00	0.87	87.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MASOJA YOCHIJA					342 286.00	Tila	Masoja Yochija	177
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN JUAN CANCUC					10 735 063.85	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	6 221
Construcción	Obra	1.00	0.05	5.00				
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					0.00	Huixtán	Huixtán	355
Construcción	Obra	1.00	0.98	98.00				
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO					0.00	Sabanilla	Sabanilla	375
Construcción	Obra	1.00	0.05	5.00				
PLANTAS POTABILIZADORAS PREFABRICADAS					64 199 797.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	844 800
Construcción	Obra	350.00	350.00	100.00				
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA GRANJAS (BRAZO NORTE) EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS					4 250 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	537 102
Construcción	Obra	1.00	0.91	91.00				
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA KM. 4 TANQUES SARH-LA CARRETA (BRAZO NORTE) EN TUXTLA GUTIÉRREZ					10 446 325.97	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	537 102
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERRIOZÁBAL (BRAZO NORTE) EN TUXTLA GUTIÉRREZ					9 280 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	537 102
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
OLLAS DE CAPACITACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (CONSTRUCCIÓN)					5 940 624.00	Cacahoatán	Tecoytac	282
Construcción	Obra	1.00	0.95	95.00				
OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (CONSTRUCCIÓN)					3 195 150.00	Cacahoatán	La Ventana	100
Construcción	Obra	1.00	0.14	14.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (CONSTRUCCIÓN)					3 116 920.00	Tapachula	Cueva	206
Construcción	Obra	1.00	0.60	60.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON EMISOR DE ALEJAMIENTO, AURORA ESQUIPULAS					2 252 791.87	Pantelhó	Aurora Esquipulas	1 933
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
MEJORAMIENTO E IMAGEN URBANA					16 423 450.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	251 000
Mejoramiento de imagen urbana	Obra	1.00	0.80	80.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA AZUL-ZONA TURÍSTICA)					0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	3 227
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA TURÍSTICA CASCADA AGUA AZUL					733 8092.49	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	785
Construcción	Obra	1.00	0.12	12.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					81 1128.55	Chalchihuitán	Chalchihuitán	262
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
Fondo Regional y Programas Sujetos a Reglas de Operación								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MOJÁ					1 775 734.16	Chilón	Mojá	78
Construcción	Obra	1.00	0.92	92.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DIECIOCHO DE ABRIL					661 889.77	Huitiupán	Dieciocho de Abril	288
Construcción	Obra	1.00	0.95	95.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EL ORIENTE					966 770.89	La Trinitaria	Santa Ana El Oriente	96
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 227 TANQUES PLUVIALES, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS TZMETAL, TZUID, TZQUINAL I, TZAQINAL II, PANTE Y CENTRO 2, DE LA LOCALIDAD DE YOSHIB, EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC					10 514 645.64	Oxchuc	Yoshib	3 666
Construcción	Obra	1.00	0.92	92.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA					1 304 768.88	Palenque	Agua Cristalina	71
Construcción	Obra	1.00	0.94	94.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO JALISCO OSUMACINTA					992 152.57	Palenque	Nuevo Jalisco Osumacinta	208
Construcción	Obra	1.00	0.95	95.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHULUM CHICO UNO					2 395 787.89	Tila	Chulum Chico Uno	360
Construcción	Obra	1.00	0.85	85.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCH'EN					2 355 411.63	Tenejapa	Yanch'en	64
Construcción	Obra	1.00	0.90	90.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO "JECH JOVELTIC" EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO					624 151.91	Chamula	El Crucero	488
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR AL BARRIO "K'AYTEEL" DE LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ					1 576 751.90	San Juan Cancuc	Chiloljá	1 838
Construcción	Obra	1.00	0.94	94.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA					2 093 773.23	Tecpatán	Miguel Hidalgo y Costilla	806
Construcción	Obra	1.00	0.90	90.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAALCHIJ, EN LA LOCALIDAD DE TZUNJOK					622 243.80	San Juan Cancuc	Tzunjok	575
Construcción	Obra	1.00	0.95	95.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 153 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAQUELCHÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC					1 785 048.26	San Juan Cancuc	Baquelechán	782
Ampliación	Obra	1.00	0.35	35.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM					3 726 685.80	San Juan Cancuc	Chancolom	1 327
Ampliación	Obra	1.00	0.95	95.00				
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO DEL TRAMO: PP2-REB. SUR-CERRO HUECO-COQUELEXQUITZ					119 263 733.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	127 865
Construcción	Obra	1.00	0.42	42.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAPTACIÓN, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y CÁRCAMO DE BOMBEO					34 111 719.18	San Fernando	San Fernando	16 193
Construcción	Obra	1.00	0.40	40.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA					5 459 155.23	San Fernando	San Fernando	60
Construcción	Planta	1.00	0.18	18.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)					21 469 489.19	Tonalá	Tonalá	10 881
Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.70	70.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)					22 241 146.22	Pichucalco	Pichucalco	12 345
Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.38	38.00				
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO					5 234 411.13	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	30 320
Sectorización	Obra	1.00	0.27	27.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALTAMIRANO					399 999.98	Altamirano	Altamirano	8 030
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.60	60.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MOTOZINTLA					896 994.07	Motuzintla	Motuzintla de Mendoza	17 501
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.20	20.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VENUSTIANO CARRANZA					447 299.12	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	14 967
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.25	25.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PARRAL/VILACORZO					249 495.75	Villa Corzo	El Parral	10 016
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN REFORMA					249 901.01	Reforma	Reforma	23 446
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.82	82.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ACALA					1 199 224.82	Acala	Acala	12 686
Estudio y proyecto	Obra	1.00	0.20	20.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CINTALAPA					1 922 215.78	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	39 804
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.97	97.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CONCORDIA					999 232.64	La Concordia	La Concordia	7 123
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.97	97.00				
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA) EN OCOSINGO					20 806 683.87	Ocosingo	Ocosingo	18 923
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	0.31	31.00				
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN VILLA COMALTITLÁN					10 227 129.32	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	7 209
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	0.35	35.00				
INTERCONEXIÓN A PLANTA POTABILIZADORA Y TREN DE DESCARGA EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN					9 370 824.69	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	
Interconexión	Obra	1.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JIQUIPILAS					4 311 366.32	Jiquipilas	Jiquipilas	9 497
Construcción	Obra	1.00	0.01	1.00				
Programas Sujetos a Reglas de Operación								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO), NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN AGUA AZUL					100 683.72	Maravilla Tenejapa	Nuevo Centro de Población Agua Azul	93
Construcción	Obra	1.00	0.98	98.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD), EJIDO VEINTE CASAS					16 905.96	Ocozacoautla de Espinosa	Ejido Veinte Casas	230
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XUXCHÉN					1 680 125.54	Aldama	Xuxchén	469
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE EL CHOYO					254 945.39	Santiago el Pinar	El Choyo	383
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SANTA MARÍA					834 427.51	Salto de Agua	Ejido Santa María	1 317
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO					14 803.95	Jiquipilas	Francisco I. Madero	193
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAKTANTEAL					659 604.00	Chalchihuitán	Patkanteal	262
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNUNIL					858 099.00	Chalchihuitán	Tzununil	710
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SIBERIA					378 988.50	Chanal	Siberia	570
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES					518 809.50	Chilón	Juan Sabines	224
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XANIL					220 770.00	Chilón	Xanil	437
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MARAVILLA TENEJAPA					298 914.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	850
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOSHIB					551 925.00	Oxchuc	Yoshib	3 666
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA					1 361 613.00	San Juan Cancuc	Chiloljá	1 838
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YABTECLUM FRA					183 975.00	Chenalhó	Yabteclum	224
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DR. BELISARIO					202 372.50	Marqués de Comillas	Doctor Belisario Domínguez	201
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO					68 161.50	Marqués de Comillas	San Isidro	570
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZCHEN					386 347.50	Tenejapa	Cruzchén	750
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PACTETÓN					565 191.00	Tenejapa	Pactetón	729
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN					441 540.00	Tenejapa	Pajaltón	613
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SISIM					947 875.50	Chalchihuitán	Sisim	249
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHAYOMTE					110 385.00	Aldama	Chayomte	104
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUXTÓN					154 539.00	Aldama	Juxtón	132
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ FIU					147 180.00	Aldama	San José Fiu	145
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SEPELTÓN					132 462.00	Aldama	Sepeltón	201
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XULUMO					294 360.00	Aldama	Xulumo	253
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MERCED					61 000.50	Amatenango del Valle	La Merced	237
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POM					264 148.50	Chalchihuitán	Pom	333
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE					239 167.50	Pantelhó	Guadalupe	175
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA					95 667.00	Pantelhó	La Providencia	194
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS CHI					202 372.50	Pantelhó	Las Limas Chi	380
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CARMEN					147 180.00	Pantelhó	San José del Carmen	200
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL POZO					1 030 755.00	Las Margaritas	San Juan del Pozo	568
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD), EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL					1 984 875.73	Chilón	Muc'Aquil	176
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD), SAN JACINTO					65 318.18	Chilón	San Jacinto	32
Construcción	Obra	1.00	0.87	87.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN					362 291.32	Huitupán	José María Morelos y Pavón	1 169
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD), EN LA LOCALIDAD DE BAJUCU					778 288.78	Las Margaritas	Bajucú	1 494
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVO VERGEL					208 559.64	Copainalá	Nuevo Vergel	138
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CANELAR					276 039.03	Pantepec	Canelar	354
Ampliación	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD), SUYALÁ					321 675.85	Chilón	Suyalá	633
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, JUAN SABINES VERAPAZ					715 299.55	Chilón	Juan Sabines Verapaz	735
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO VILLALUZ					812 037.89	Huitupán	Ejido Villaluz	701
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO					699 985.82	Cobertura Estatal	Varias	9 931
Supervisión por contrato	Servicio	1.00	0.95	95.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO VILLA, AMATÁN					1 128 291.31	Amatán	Francisco Villa	165
Construcción	Obra	1.00	0.55	55.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINDA VISTA ARROYO GRANDE, AMATÁN					1 193 920.65	Amatán	Linda Vista Arroyo Grande	166
Construcción	Obra	1.00	0.20	20.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO ARENAL, AMATÁN					427 718.32	Amatán	Nuevo Arenal	84
Construcción	Obra	1.00	0.30	30.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ LA LOMA, AMATÁN					323 802.04	Amatán	San José la Loma	100
Construcción	Obra	1.00	0.28	28.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MUC'ULJA, CHILÓN					1 021 966.48	Chilón	Muc'ulja'	282
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN					1 254 010.69	Huitupán	Santuario del Pozo Esquipulas	252
Construcción	Obra	1.00	0.30	30.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPULQUITO, HUITIUPÁN					346 639.51	Huitiupán	Acapulquito	47
Construcción	Obra	1.00	0.70	70.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REMOLINO, HUITIUPÁN					812 209.41	Huitiupán	El Remolino	94
Construcción	Obra	1.00	0.70	70.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR					0.00	Larráinzar	Tres Puentes Uno	464
Construcción	Obra	1.00	0.05	5.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN, MACVILHO, BANABOLON Y MONTE BONITO, CHAMULA					16 266 594.52	Chamula	Callejón, Macvilho, Banabolon, Monte Bonito	2 385
Construcción	Obra	1.00	0.50	50.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE YUTUKUM, CHAMULA					2 066 396.95	Chamula	Paraje Yutukum	436
Construcción	Obra	1.00	0.45	45.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LAZO, CHAMULA					550 511.95	Chamula	Barrio Lazo	101
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIENTUL CHICO, TUMBALÁ					1 683 706.44	Tumbalá	Tientul Chico	312
Construcción	Obra	1.00	0.48	48.00				
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ALTERNA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN PAJALTÓN, NAVIL, TENEJAPA					4 931 699.89	Tenejapa	Pajaltón, Navil	1 193
Construcción	Obra	1.00	0.40	40.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC					1 623 292.74	Pantepec	Liquidambar	456
Construcción	Obra	1.00	0.30	30.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SHULVO, ZINACANTÁN					1 201 404.09	Zinacantán	Shulvo	565
Construcción	Obra	1.00	0.55	55.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN					1 139 252.66	Huixtán	Veinte de Noviembre	399
Construcción	Obra	1.00	0.70	70.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR TRES PICOS 2A SECCIÓN, AMATÁN					149 984.15	Amatán	El Porvenir Tres Picos 2da. Sección	162
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN INDEPENDENCIA, CHILÓN					150 000.00	Chilón	Independencia	72
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIM, CHILÓN					147 479.69	Chilón	Tim	332
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO BAJCHÉN (TZUNÚN), OXCHUC					148 979.19	Oxchuc	Barrio Bajchén (Tzunun)	1 129
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANOILJA, OXCHUC					148 979.19	Oxchuc	Canoiija	570
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHULNA, OXCHUC					148 979.19	Oxchuc	Chulna	473
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NICHTEL, CHILÓN					150 000.00	Chilón	Nichtel	165
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ONILTIC, SAN JUAN CANCUC					149 984.15	San Juan Cancuc	Oniltic	650
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN YETÓN, ALDAMA					349 644.06	Aldama	Yetón	279
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CALLEJÓN, CHAMULA					349 994.87	Chamula	Callejón	787
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAGUNA PETEJ, CHAMULA					0.00	Chamula	Laguna Petej	773
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MILPOLETA, CHAMULA					349 994.86	Chamula	Milpoleta	696
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TACUBA VIEJA, CHILÓN					348 819.35	Chilón	Tacuba Vieja	273
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.17	17.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ					348 194.10	Tumbalá	Lázaro Cárdenas	151
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MAJASTIC, SABANILLA					347 930.40	Sabanilla	Majastic	1 063
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA					348 194.10	Salto de Agua	Francisco I. Madero	715
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHINGTÓN, HUIXTÁN					293 663.77	Huixtán	Chigtón	213
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.17	17.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHERIA JANA 2DA. SECCIÓN					0.00	Ixtapangajoya	Jana 2da. Sección	251
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA BLANCA					0.00	La Independencia	Tierra Blanca	330
Construcción	Obra	1.00	0.97	97.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLUTARCO ELIAS CALLES					0.00	Pichucalco	Plutarco Elías Calles	388
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALVARO OBREGÓN					0.00	Tila	Álvaro Obregón	1 000
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JESÚS PÉREZ ORTÍZ					0.00	Suchiapa	Jesús Pérez Ortiz	55
Construcción	Obra	1.00	0.85	85.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE DE OCOSINGO					0.00	Ocosingo	Primer Valle de Ocosingo	495
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JERUSALEN					0.00	Las Margaritas	Jerusalén	569
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.90	90.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO YUTNIO TIC					0.00	Las Margaritas	San Pedro Yutniotic	775
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.90	90.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LIBERTAD JOLNISHITTE 2A. SECCIÓN					0.00	Tila	Libertad Jolnishitte 2a. Sección	1 369
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.95	95.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN FRANCISCO LEÓN					0.00	Ocosingo	Nuevo Francisco León	1 369
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.90	90.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN IGNACIO ZARAGOZA					0.00	Ocosingo	Ignacio Zaragoza	951
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.80	80.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YASHGEMEL UNIÓN					0.00	Chenalhó	Yaxgemel Unión	362
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PAJALTÓN BAJO					0.00	Chamula	Pajaltón Bajo	1 100
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PULUMSIBAC					0.00	Mitontic	Pulumсібac	600
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO TIEMOPÁ					0.00	Salto de Agua	Tiemopa	712
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CRUCERO/CHAMULA					0.00	Chamula	El Crucero	488
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.80	80.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ICHINTÓN/CHAMULA					0.00	Chamula	Ichigtón	620
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.95	95.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN KOTOLTE/CHAMULA					0.00	Chamula	Kotolte	667
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.90	90.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RETIRO/TENEJAPA					0.00	Tenejapa	El Retiro	575
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BAJOVELTIC, CHENALHÓ					350 000.00	Chenalhó	Bajoveltic	307
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.17	17.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NAZARETH/SALTO DE AGUA					0.00	Salto de Agua	Nazareth	560
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.50	50.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN CHAKTEAL					0.00	Chalchihuitán	Chakteal	375
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.60	60.00	0.00	Chalchihuitán	Chakteal	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					569 190.24	Sitalá	La Merced	628
Construcción	Obra	1.00	0.30	30.00				
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS					2 153 491.43	Chilón	Campo Bolontiná	505
Construcción	Obra	1.00	0.05	5.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JOL HIC'BATIL					334 764.40	Chilón	Jol Hic'batil	838
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ARGENTINA					148 913.00	Chilón	San Juan Argentina	55
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HORIZONTE					148 913.02	Chilón	El Horizonte	321
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PUEBLA					333 268.00	Chenalhó	Puebla	1 245
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHEMPIL					347 930.40	Huixtán	Chempil	488
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN MIGUEL (LA SARDINA)					34 9644.06	Francisco León	San Miguel La Sardina	1 106
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.30	30.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMPETENCIA					34 8819.35	Huitupán	La Competencia	1 147
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.30	30.00				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Programas Sujetos a Reglas de Operación								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA					251 874.05	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	618
Construcción	Obra	1.00	0.98	98.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ					2 267 878.00	Comitán de Domínguez	Yaltzi Tres Lagunas	766
Construcción	Obra	1.00	0.35	35.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PINAR (BARRIO CENTRO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS					2 262 765.24	San Cristóbal de las Casas	El Pinar (Barrio Centro)	352
Construcción	Obra	1.00	0.20	20.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CAMPANARIO, TILA					3 830 396.45	Tila	Campanario	481
Construcción	Obra	1.00	0.70	70.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO					2 151 527.80	Ángel Albino Corzo	La Paz	452
Construcción	Obra	1.00	0.85	85.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO					3 918 243.45	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	822
Construcción	Obra	1.00	0.15	15.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVO, ACAPETAHUA					2 887 882.65	Acapetahua	Barrio Nuevo	422
Construcción	Obra	1.00	0.25	25.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NOYOLA TONALÁ					3 858 388.28	Tonalá	Noyola	795
Construcción	Obra	1.00	0.45	45.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN					149 516.60	Huehuetán	Plan de Ayala	1 353
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOLIMÁN, HUEHUETÁN					0.00	Huehuetán	Tolimán	194
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUSTEPEC, LA CONCORDIA					149 880.58	La Concordia	Custepec	312
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ROBERTO BARRIOS, MAPASTEPEC					149 516.66	Mapastepec	Roberto Barrios	374
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, MAZATÁN					149 516.66	Mazatán	Adolfo Ruiz Cortines	873
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO IXTEPEC, MOTOZINTLA DE MENDOZA					149 060.00	Motuzintla	Nuevo Ixtepec	282
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DEL BOSQUE, MOTOZINTLA DE MENDOZA					149 060.00	Motuzintla	Rincón del Bosque	237
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA DE MENDOZA					149 060.00	Motuzintla	San José Ixtepec	551
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA					149 060.00	Bella Vista	San José Las Chicharras	1 020
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTAL, OCOSINGO					147 704.24	Ocosingo	El Zapotal	1 193
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.01	1.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO					147 704.24	Ocosingo	Tomás Munzer	350
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.01	1.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRÉS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOZA					150 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	San Andrés	138
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.85	85.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PAVENCUL, TAPACHULA					149 516.66	Tapachula	Pavencul	693
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VICENTE GUERRERO, TONALÁ					149 711.31	Tonalá	Vicente Guerrero	690
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.14	14.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO NUEVO LEÓN, SIMOJOVEL DE ALLENDE					149 880.58	Simojovel	San Antonio Nuevo León	484
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA					346 205.25	Frontera Comalapa	Nueva Libertad	1 196
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN USIPA, TILA					347 731.44	Tila	Usipa	1 203
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.01	1.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JARDÍN, SIMOJOVEL DE ALLENDE					348 984.48	Simojovel	El Jardín	1 395
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL					348 984.48	Simojovel	Las Mercedes Esperanza	518
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.11	11.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PLAN DE MULUMI, SUCHIAPA					0.00	Suchiapa	Plan de Mulumi	380
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO))					7 183 223.51	Cintalapa	Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro)	1 640
Construcción	Obra	1.00	0.15	15.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (NUEVAS MARAVILLAS)					149 060.00	Cintalapa	Nuevas Maravillas	308
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (IGNACIO ZARAGOSA)					150 000.00	Cintalapa	Ignacio Zaragoza	129
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (4 DE AGOSTO)					147 704.24	Cintalapa	Cuatro de Agosto	172
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE IMHOFFY LECHOS FILTRANTES EN MÓDULO 1, DESINFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO Y LECHO FILTRANTE					4 820 743.42	Rayón	El Pinabeto	628
Construcción	Obra	1.00	0.20	20.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHOCOHIITAL					277 7110.20	Pijijapan	Chocohiital	128
Construcción	Obra	1.00	0.05	5.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA FRANCIA					0.00	Escuintla	Nueva Francia	345
Construcción	Obra	1.00	0.05	5.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO NATIVIDAD PECHUAG					116 4799.60	Simojovel	Natividad Pechuag	367
Construcción	Obra	1.00	0.05	5.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPILLA (BARRIO)					148 979.19	El Porvenir	Barrio Capilla	317
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SANTA MARGARITA AGUA AZUL					148 979.19	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Azul	397
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NUEVO SAN JUAN CHAMULA					346 205.25	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula	1 684
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SULTANA					147 704.24	Ocosingo	La Sultana	185
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AURORA BUENAVISTA					147 704.24	Ocosingo	Aurora Buenavista	255
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN					1 502 341.64	Simojovel	Constitución	387
Construcción	Obra	1.00	0.98	98.00				
<u>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>								
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERRIOZÁBAL (BRAZO NORTE)					4 468 747.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25 000
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
<u>Programas Sujetos a Reglas de Operación, Financiamientos y Empréstitos</u>								
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA BAJA (BRAZO SUR) 1A. ETAPA EN TUXTLA GUTIÉRREZ					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	490 455
Construcción	Obra	1.00	0.60	60.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN COMITÁN					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	83 571
Rehabilitación	Obra	1.00	0.25	25.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN PICHUCALCO					0.00	Pichucalco	Pichucalco	14 017
Rehabilitación	Obra	1.00	0.82	82.00				
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (1A. ETAPA) EN TAPACHULA					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	189 991
Sectorización	Obra	1.00	0.86	86.00				
SECTORIZACIÓN DE LA RED (1A. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE					1 121 141.83	Palenque	Palenque	37 301
Sectorización	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM.4 TANQUES SARH, LA CARRETA (BRAZO NORTE)					7 991 102.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	537 102
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RIO CHANCALA					0.00	Palenque	Río Chancala	1 931
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	2.00	2.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PINABETO					0.00	Rayón	El Pinabeto	628
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN UNIÓN JUÁREZ					0.00	Tila	Unión Juárez	775
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.90	90.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA					80 911.11	Cintalapa	Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro)	1 436
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.90	90.00				
<u>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</u>								
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA GRANJAS (BRAZO NORTE) EN TUXTLA GUTIÉRREZ					4 250 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	59 192
Construcción	Obra	2.00	1.82	91.00				
<u>Programas Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios</u>								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), CONSISTENTE EN CAPTACIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN (0+000 AL 15+000)					89 994 711.23	Villaflores	Villaflores	19 821
Captación y líneas de conducción 0+000 - 15+000	Obra	1.00	0.05	5.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
Programas Sujetos a Reglas de Operación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA					3 989 867.70	Cobertura Estatal	Varias	48 083
Atención social y participación comunitaria	Servicio	88.00	56.81	65.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO					4 369 640.92	Cobertura Estatal	Varias	19 036
Supervisión técnica	Supervisión	39.00	29.25	75.00				
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES POR ADMINISTRACIÓN					114 420.69	Cobertura Estatal	Varias	76 584
Monitoreo de obras de años anteriores	Supervisión	178.00	17.87	10.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Programas Sujetos a Reglas de Operación								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA ZONA ALTA					0.00	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza Zona Alta	951
Construcción	Obra	1.00	0.98	98.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS)					0.00	Cintalapa	Jorge de la Vega Domínguez (Las Pavas)	495
Construcción	Obra	1.00	0.83	83.00				
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA					55 568 485.72			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA								
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	683 200.00	Tenejapa	Las Manzanas	352
Introducción del sistema de agua potable en los Barrios Stenjejtíc y Centro de la localidad de Cuchumton	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 668 525.00	Mitontic	Cuchumton	455
Construcción de un sistema de agua potable	Metro Lineal	1 868.00	1 868.00	100.00	175 000.00	Ocosingo	Cabecera Municipal (Barrio Sauzal)	1 340
REHABILITACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
Rehabilitación de muro de contención de 4x1.50 x 0.20 metros del sistema integral de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	37 643.50	Ocosingo	Santa Lucia	30
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA PLUVIAL								
Construcción de 250 tanques de captación pluvial	Sistema	1.00	1.00	100.00	2 000 000.00	Mitontic	Oxinam	1 033
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
Ampliación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	2 853 590.00	Altamirano	Luis Espinosa	1 239
Ampliación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	881 627.22	Acacoyagua	Acacoyagua	754
Ampliación del sistema de agua potable	Metro Lineal	2 707.23	2707.23	100.00	836 232.00	Tenejapa	Ococh	1 546
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de agua potable	Metro Lineal	3 297.16	3297.16	100.00	2 999 999.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	5 542
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable	Metro Lineal	6 363.55	6363.55	100.00	3 283 867.00	Yajalón	Yajalón	16 622
ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable	Proyecto	1.00	1.00	100.00	68 922.00	Chamula	Banotic (Noctic)	685
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable	Proyecto	1.00	1.00	100.00	68 922.00	Oxchuc	Benito Juárez	346
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable	Proyecto	1.00	1.00	100.00	68 922.00	Oxchuc	Nueva Betania	346
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable	Proyecto	1.00	1.00	100.00	68 922.00	Oxchuc	El Retiro	346
Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo del sistema de agua potable	Proyecto	1.00	1.00	100.00	68 922.00	San Juan Cancuc	Yashnail	346
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICROPURIFICADORA DE AGUA POTABLE								
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Pantepec	San Isidro Las Banderas	1 309
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Tenejapa	Yashanal	1 893
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Oxchuc	Mesbilja	1 793
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Zinacantán	Apas	1 485
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	San Juan Cancuc	Chiloja	2 415
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Tila	Tila	7 164
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Ostuacán	Ostuacán	2 979
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Tapalapa	Tapalapa	1 940
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Chilón	Guaquitepec	2 868
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Chenalhó	Tzeltal	2 068

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
AGUA POTABLE								
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA								
Construcción de un sistema de agua potable (Barrio 20 de Noviembre)	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 334 280.00	El Porvenir	Chimalapa	1 145
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 188 044.00	Huixtán	Carmen Yalchuch	1 124
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	7 299 169.00	San Lucas	San Lucas	5 741
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 859 422.00	Siltepec	Las Moras	815
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	669 223.00	Siltepec	El Pacayalito	194
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 934 152.00	Tenejapa	Yetzucum	416
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 570 980.00	Amatenango de la Frontera	Loma Real	889
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	645 966.00	Salto de Agua	El Bascán (Lucha Bascán)	553
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	835 358.00	Salto de Agua	Nueva Esperanza	285
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	684 507.00	La Concordia	Monte Verde Maravillas	300
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	634 191.00	Tenejapa	Cañada Chica	355
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	2 984 618.00	Pantelhó	San Isidro Viejo	548
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	690 066.00	Salto de Agua	Los Luceros 2a. Sección	644
Construcción de un sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	628 248.00	Salto de Agua	Potioja 2a. Sección	419
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA PLUVIAL								
Adquisición de 189 tinacos para la captación de agua pluvial	Tinaco o contenedor	189.00	189.00	100.00	981 453.00	Oxchuc	Tzopilja	189
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
Rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	830 070.00	Chilón	Tzintzeel	293
Rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	290 544.00	Tzimol	La Guayaba	296
Rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	850 895.00	Pantepec	La Naranja	1 196
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales	Planta	1.00	1.00	100.00	1 130 606.00	Las Margaritas	Las Margaritas	17 267
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	360 000.00	Tuzantán	San Cristóbal	900
Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	3 607 926.00	Yajalón	Amado Nervo	1 362
Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	699 795.00	Aldama	Chivit	206
Ampliación del sistema de agua potable	Metro Lineal	2 213.00	2213.00	100.00	3 197 778.00	La Grandeza	La Grandeza	2 200
Ampliación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	100.00	3 889 154.00	Oxchuc	Yhosib	5 030
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICROPURIFICADORA DE AGUA POTABLE								
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Chanal	Siberia	954
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Chamula	Majomut	1 450
Suministro y colocación de una micropurificadora de agua potable	Obra Complementaria	1.00	1.00	100.00	77 519.00	Huixtán	Lázaro Cárdenas	1 177

SUBFUNCIÓN: DRENAJE

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Con el propósito de mejorar y ampliar en materia de infraestructura hidráulica en lo que respecta a drenaje sanitario, se realizaron las siguientes obras: construcción de interceptor pluvial Totoposte en Tuxtla Gutiérrez y ampliación del sistema de drenaje sanitario, en la localidad Toma La Galera del municipio de Tuxtla Chico; beneficiándose a 491,451 personas.

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En el rubro de saneamiento, se financió la construcción de 13 sistemas de drenaje sanitario, la ampliación de 3 sistemas de alcantarillado sanitario en Ocosingo, Cintalapa y Huixtla y la sustitución de 6 sistemas de drenaje sanitario, entre otros proyectos, beneficiándose a 14,537 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
DRENAJE								
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					13 565 505.46			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Financiamientos y Empréstitos								
RECTIFICACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL ARROYO TOTOPOSTE AGUAS ARRIBA Y ABAJO DEL SITIO DE LA CAPTACIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL					6 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Rectificación y revestimiento	Obra	1.00	0.00	0.00				
Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza								
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANTONIO POCOYONO					69 600.00	Ocoatepec	San Antonio Pocoyono	523
Construcción	Obra	1.00	0.18	18.00				
PROYECTO Y RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PABLO HUACANO					1 807 126.92	Ocoatepec	San Pablo Huacano	1 427
Proyecto y reconstrucción	Obra	1.00	0.93	93.00				
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PTAR EN JOBCHENÓN					194 810.01	Zinacantán	Jobchenón (La Granadilla)	842
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
Fondo Regional								
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BENEMÉRITO					152 650.61	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	7 259
Rehabilitación y construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD TOMA LA GALERA					1 841 140.22	Tuxtla Chico	La Toma Galera	996
Ampliación	Obra	1.00	1.00	100.00				
Programas Sujetos a Reglas de Operación. Financiamientos y Empréstitos								
ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO INTEGRAL DE LOS INTERCEPTORES PLUVIALES DE LA ZONA ORIENTE					3 000 177.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	91 463
Análisis del funcionamiento hidráulico integral	Estudio	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL TOTOPOSTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	490 455
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA					18 763 648.56			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE Y SANEAMIENTO					180 000.00	San Lucas	Francisco Villa	794
Elaboración del estudio y proyecto de drenaje y saneamiento	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Sustitución de red de drenaje sanitario calle Esmeralda	Metro lineal	268.80	268.80	100.00	100 000.00	Palenque	Cabecera Municipal (Las Joyas)	143
Sustitución de red de drenaje sanitario Calle 1a.poniente norte	Metro lineal	251.30	251.30	100.00	100 000.00	Palenque	Cabecera Municipal (La Esperanza)	205
Sustitución de red de drenaje sanitario en Carretera Tapanatepec	Metro lineal	792.60	792.60	100.00	300 000.00	Arriaga	Barrio Las Almendritas	642
Sustitución de red de drenaje sanitario en la 6a. Ave. Sur	Metro lineal	655.00	655.00	100.00	200 000.00	Motozintla	Cabecera Municipal (Centro)	545
Sustitución de red de drenaje sanitario en la 13 Sur Ote	Metro lineal	512.02	512.02	100.00	300 000.00	Cintalapa	Cabecera Municipal (Barrio Seguro Social)	186
Sustitución de drenaje sanitario en la Calle 5a. Sur Poniente	Metro lineal	197.30	197.30	100.00	300 000.00	Berriozábal	Cabecera Municipal (Barrio Mirador)	195
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO								
Ampliación de sistema de alcantarillado sanitario	Descarga domiciliar	150.00	150.00	100.00	175 000.00	Ocosingo	Cabecera Municipal (Barrio Bonampak)	713
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la 4a. Sur Pte	Metro lineal	62.00	62.00	100.00	100 000.00	Cintalapa	Cabecera Municipal (Barrio San Martín)	90
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO								
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Sistema	1.00	1.00	100.00	986 568.80	Tonalá	San Francisco El Ocotal	459
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 180 337.38	Chilón	Ramosil (Tzajalnabil)	542
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO								
Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 124 240.00	Huixtla	Colonia Obrera	712
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Construcción de la red de alcantarillado sanitario	Metro lineal	1 430.00	1430.00	100.00	500 000.00	Tapachula	Cabecera Municipal (Lomas de San Ángel)	376
Construcción de red de drenaje sanitario 16 Ave. Sur	Metro lineal	231.10	231.10	100.00	300 000.00	Ocozacoautla de Espinosa	Cabecera Municipal (Ojo de Agua)	187

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
DRENAJE								
Construcción de red de drenaje sanitario en Periférico Oriente	Metro lineal	2 505.00	2505.00	100.00	425 000.00	San Cristóbal de las Casas	Cabecera Municipal (Colonia Las Peras)	311
Construcción de sistema de drenaje sanitario (2a. Etapa)	Metro lineal	2 448.07	2 448.07	100.00	350 000.00	Chiapa de Corzo	Cabecera Municipal (Colonia El Recuerdo)	475
Construcción de 1a. Etapa de drenaje sanitario	Metro lineal	1 076.97	1076.97	100.00	300 000.00	Pichucalco	Colonia el Mirador	361
Construcción de red de drenaje sanitario av. Venustiano Carranza	Descarga domiciliaria	438.30	438.30	100.00	200 000.00	Palenque	Cabecera Municipal (Niños Héroes Pakal-na)	287
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR								
Ampliación y mejoramiento de colector Zona Norte 3a. Etapa	Metro lineal	271.55	271.55	10.00	400 000.00	Villaflores	Cabecera Municipal (Colonia Reforma)	345
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO								
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 420 760.00	Marqués de Comillas	Reforma Agraria	145
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Sistema	1.00	1.00	100.00	1 350 635.38	Tzimol	Cabecera Municipal (Barrio Magmantic)	480
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Sistema	1.00	1.00	1000.00	1 655 139.00	Venustiano Carranza	Miguel Hidalgo	1 247
Construcción de la red de alcantarillado sanitario	Sistema	1.00	1.00	100.00	574 229.00	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	175
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Metro lineal	11 391.31	11 391.31	100.00	6 241 739.00	Altamirano	Morelia (Victórico Rodolfo Grajales)	1 510

SUBFUNCIÓN: ALCANTARILLADO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Con el propósito de mejorar y ampliar en materia de infraestructura hidráulica en lo que respecta alcantarillado sanitario, al cierre del ejercicio 2011, se realizó la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el municipio de Pantepec; también, la rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, en el municipio de Mapastepec; asimismo, la construcción de 12 sistemas de alcantarillado sanitarios en los municipios de Arriaga, Chamula, Chilón, Las Margaritas, Tila, Frontera Comalapa y Tumbalá.

Además, la construcción de las obras para la captación y la intercepción de los escurrimientos pluviales en Tuxtla Gutiérrez; construcción de colector sanitario en Suchiapa; construcción del colector sur poniente en su 2a. etapa en Tapachula de Córdoba y Ordóñez; construcción de emisor general y la construcción de colector poniente en la localidad de Ciudad Hidalgo del municipio de Suchiate. Con estas obras se beneficiaron a 241,258 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ALCANTARILLADO					174 273 782.71			
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Financiamientos y Empréstitos</u>								
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL INTERCEPTOR PLUVIAL BRASILITO Y POC POC SANTA ANA (ADEUDO)					3 929 154.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	537 102
Obras complementarias (Adeudo)	Obra	1.00	1.00	100.00				
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC					0.00	Mapastepec	Mapastepec	17 931
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA					1 266 506.26	Arriaga	Arriaga	1 315
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO					0.00	Tumbalá	Tumbalá	640
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR PONIENTE (2A. ETAPA) EN TAPACHULA					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	189 991
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE EMISOR GENERAL					0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	14 437
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO/SUCHIATE					339 117.56	Suchiate	Ciudad Hidalgo	14 437
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
<u>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</u>								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUCHÉN MUMUNTIC					0.00	Chamula	Pughén Mumuntic	915
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH					0.00	Chilón	Centro Chich	505
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ DE LEÓN					0.00	Las Margaritas	González de León	828
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOSA					141 5764.82	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	618
Construcción	Obra	1.00	0.98	98.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALÉN					462 624.79	Las Margaritas	Jerusalén	569
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN CHAMULA					1 687 200.24	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula	820
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL RAMÍREZ					20 9046.81	Las Margaritas	Rafael Ramírez	839
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SISTEMA SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YUTNIOTIC					0.00	Las Margaritas	San Pedro Yutniotic	623
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ADEUDO)					121 7068.04	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	550
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
<u>Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza</u>								
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SUR ORIENTE, TAPACHULA					11 638 267.31	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	189 991
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN NARANJA SECA					3 629 036.82	Tenejapa	Naranja Seca	425
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CONSTITUCIÓN OJO DE AGUA					3 793 807.81	Simojovel	Constitución Ojo de Agua	1 103
Construcción	Obra	1.00	0.99	99.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ALCANTARILLADO								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ARVENZA UNO/CHAMULA					23 023.53	Chamula	Arvenza Uno	585
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POZO/CHAMULA					9 905 426.64	Chamula	El Pozo	657
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VENTANA/CHAMULA					741 430.94	Chamula	La Ventana	496
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMPO LOS TOROS/CHENALHÓ					165 003.20	Chenalhó	Campo los Toros	411
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN XANIL/CHILÓN					450 612.55	Chilón	Xanil	319
Construcción	Obra	1.00	0.91	91.00				
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, DESCARGA DOMICILIARIAS Y SANEAMIENTO EN VICENTE GUERRERO/FRANCISCO LEÓN					2 939 167.56	Francisco León	Vicente Guerrero	620
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 20 DE NOVIEMBRE/HUIXTÁN					1 478 648.41	Huixtán	Veinte de Noviembre	399
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OSUMACINTA					1 872 994.54	Osumacinta	Osumacinta	1 810
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	100.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUCAS					510 164.72	San Lucas	San Lucas	4 152
Ampliación	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SHULVO / ZINACANTÁN					2 046 995.81	Zinacantán	Shulvo	565
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE ZINACANTÁN/ZINACANTÁN					614 524.45	Zinacantán	Zinacantán	3 686
Ampliación	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHIGTÓN					438 042.93	Huixtán	Chigtón	215
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RÍO TULIJA					3 350 605.59	Salto de Agua	Río Tulijá	524
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TIOMEPA					3 577 190.33	Salto de Agua	Tiempopa	778
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN UKUMTIC					1 656 399.02	Chamula	Ukumtic	781
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (VOLÚMENES ADICIONALES, EN LA LOCALIDAD EL RETIRO)					16 2190.74	Tenejapa	El Retiro	650
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
Fondo Regional								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS , EN VILLACOMALTITLÁN					3 355 129.58	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	7 206
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA					0.00	Tila	Nueva Esperanza	100
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN JULIÁN GRAJALES					1 345 724.59	Chiapa de Corzo	Julián Grajales	2 227
Construcción	Obra	1.00	0.84	84.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CHULTIK					829 090.13	Chamula	Ch'ultic	385
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					1 214 946.47	Chalchihuitán	Chalchihuitán	407
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					410 210.71	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	3 227
Construcción	Obra	1.00	0.54	54.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (120 VIVIENDAS)					600 000.00	Pantepec	Pantepec	1 557
Ampliación	Obra	1.00	1.00	100.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ALCANTARILLADO								
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS					2 215 844.01	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	526
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, JOLTZEMÉN					73 123.74	Chamula	Joltzemén	840
Construcción	Obra	1.00	0.98	98.00				
<u>Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALÉ					1 209 621.50	Chenalhó	Beumpale	370
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD NUEVO HUIXTÁN					551 848.57	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	643
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL					53 204.38	Tila	El Carrizal	876
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS					71 329.70	Tila	Tila	142
Coordinación de programas, proyectos	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MITONTIC					2 257 317.40	Mitontic	Mitontic	770
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACIÓN Y LA INTERCEPCIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES INTERCEPTOR DE AGUAS POTINASPAK					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	490 455
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PAJALTÓN ALTO, CHAMULA					2 691 741.37	Chamula	Pajaltón Alto	479
Construcción	Obra	1.00	0.25	25.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUANAL, HUITIUPÁN					2 037 384.53	Huitiupán	Huanal	724
Construcción	Obra	1.00	0.15	15.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN PEDRO COTZILNAN					24 9543.29	Aldama	San Pedro Cotzilnan	435
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.30	30.00				
<u>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL PIEDRÓN					25 196.36	Chilón	El Piedrón	443
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA					8 687 640.49	Frontera Comalapa	Nueva Libertad	1 196
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO, LAS MARGARITAS					9 112 170.52	Las Margaritas	Francisco I. Madero	1 554
Construcción	Obra	1.00	0.75	75.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO, PIJJIAPAN					5 723 852.25	Pijjiapan	San Isidro	1 519
Construcción	Obra	1.00	0.66	66.00				
ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVA TENOCHTITLÁN, CINTALAPA					249 999.99	Cintalapa	Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro)	1 436
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.85	85.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EJIDO LA CENTRAL, PIJJIAPAN					535 000.01	Pijjiapan	Ejido la Central	622
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.85	85.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN BOCA DEL CIELO, TONALÁ					548 979.75	Tonalá	Boca del Cielo	393
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.14	14.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN MANUEL ÁVILA CAMACHO, TONALÁ					548 979.75	Tonalá	Manuel Ávila Camacho	1 866
Estudio y proyecto	Proyecto	1.00	0.14	14.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA					24 9999.99	Cintalapa	Emiliano Zapata	1 507
Estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	0.30	30.00				
<u>Fondo Regional. Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>								
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO/LÁZARO CÁRDENAS					247 841.75	Cintalapa	Lázaro Cárdenas	2 804
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.25	25.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ALCANTARILLADO								
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INDEPENDENCIA					249 350.94	La Independencia	Venustiano Carranza	4 516
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.80	80.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN LUCAS					249 321.93	San Lucas	San Lucas	4 152
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.30	30.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SUCHIATE					249 322.61	Suchiate	La Libertad	4 080
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.16	16.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TONALÁ					249 350.94	Tonalá	Paredón	6 045
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.80	80.00				
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNIÓN JUÁREZ					249 734.93	Unión Juárez	Santo Domingo	3 538
Estudio y proyecto	Estudio	1.00	0.16	16.00				
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL 9A. NORTE Y CRUCE ESPECIAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ					68 385 353.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	251 000
Construcción	Obra	1.00	0.75	75.00				
<u>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)</u>								
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN SUCHIAPA					25 611.23	Suchiapa	Suchiapa	13 600
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Programas Sujetos a Reglas de Operación y Financiamientos y Empréstitos</u>								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN HUANACASTAL/TONALÁ					0.00	Tonalá	Huanacastal	561
Construcción	Obra	1.00	0.72	72.00				

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Este proyecto tiene como propósito desarrollar un ordenamiento territorial municipal, basado en comunidades rurales y urbanas, mediante el análisis del uso del territorio, así como establecer infraestructura y servicios más eficientes disminuyendo la marginación y pobreza mediante un desarrollo económico local y regional; por ello, se realizaron 11 programas de ordenamiento territorial, entre las más revelantes son: como son: Ciudad Rural Sustentable (Proyecto Integral para la Ejecución de Estudios, Obras de Infraestructura); en el municipio de Ixhutatán, Obra "Villa Rural Sustentable General Emiliano Zapata, en el municipio de Tecpatán; construcción del Nuevo Centro de Población en Jaltenango de la Paz en el municipio de Ángel Albino Corzo; estudios y proyectos integrales de la Ciudad Rural Sustentable en el municipio de Santiago El Pinar; Vialidad técnica predio en el municipio de Yajalón; seguimiento para la selección de predio de la Villa Rural Sustentable en el municipio de Amatán

Asimismo, se efectuaron 10 seguimientos en los programas de ciudades estratégicas en los proyectos ejecutivos, sobresaliente: fraccionamiento " Son Hechos no Palabras " ubicado en el predio Laguna Seca en el municipio de Berriozábal; desarrollo del proyecto ejecutivo, presentación de planos técnicos, maquetas y perspectivas en la Villa Rural del Nuevo Altamirano en el municipio de Jitotol; análisis de las afectaciones de la obra hidráulica del interceptor pluvial 9ª. avenida norte y cruce especial en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; creación de la zona Metropolitana en el municipio de Tapachula, análisis vial de la zona norte-oriente y fraccionamiento Chiapas Solidario en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Además, se llevaron a cabo 10 estudios en los proyectos de aerofotogrametría, destacando: de la Zona Conurbada de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Fernando y Suchiapa; Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población y Anteproyecto de Diseño Urbano".

Proyecto: Llevar a cabo actividades de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra.

Al cuarto trimestre del 2011, se realizaron convenios de electrificación rural programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y se continuó con la asesoría de las actas de aceptación y servidumbre de paso de las localidades beneficiadas de los municipios de Cintalapa, Oxchuc y Huixtán.

Se efectuaron 11 seguimientos a las acciones relacionadas con los estudios del ordenamiento territorial proyectos especiales y normatividad en la materia, entre los más relevantes son: Villa Rural de Nuevo Altamirano en el municipio de Jitotol; revisión del expediente técnico para la urbanización del fraccionamiento Chiapas Solidario en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, construcción de la línea de energía eléctrica en la localidad de "Ojo de Agua Chankin", en el municipio de Ocosingo y ampliación del red eléctrica en media tensión 0+1.02 de línea en la localidad de Ursulo Galván en el municipio de Villaflores, entre otros.

Proyecto: Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa estatal de ciudades estratégicas.

En este proyecto, se brindaron 30 asesorías en los proyectos tecnológicos urbanos, destacando los municipios de: Berriozábal, Suchiapa, Chicoasén, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Sunuapa, Reforma, Ostucacán, Juárez, Pichucalco, Comitán de Domínguez, Palenque, Ocosingo, Tonalá, Cintalapa, Pichucalco, Soyoló y Arriaga, en cuestión de formatos, revisión de reglamentos y leyes internas.

Asimismo, se efectuaron 6 proyectos de fortalecimiento tecnológico en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y se actualizó el módulo de ordenamiento territorial sobre el programa estatal de ordenamiento territorial (PEOT).

Con la finalidad de mejorar el entorno urbano mediante el uso de elementos naturales y artificiales que constituyen las ciudades; se efectuaron 10 programas sobre el desarrollo de la infraestructura urbana de las ciudades estratégicas la creación en la zona industrial Vial norte- oriente en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, análisis de las afectaciones de la obra hidráulica del interceptor pluvial 9 avenida norte y cruce especial en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y diagnósticos para la construcción de un albergue para inmigrantes en el municipio de Tapachula y los otros 10 programas para mejorar el entorno urbano en la elaboración de fichas técnicas para desarrollar el proyecto de imagen urbana del centro en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Proyecto: Coordinar las acciones en la ejecución de las obras.

Con este proyecto, se realizaron 29 obras que se encuentran en proceso de construcción como son: ampliación en el Centro de Salud con Hospitalización de Yabteclum en el municipio de Chenalhó; ampliación de salud de la localidad de Bachajón en el municipio de Chilón; ampliación y equipamiento en el Hospital Básico del municipio de Larráinzar; construcción del Centro de Salud en la localidad de Canolal del municipio de Chenalhó y Estación de Biodiesel en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; bordos para la protección de ríos en tramos dispersos en el municipio de Villa Comatitlán; bordos de protección de enrocamiento de Río Huixtla en el municipio de Huixtla; bordos en margen derecha e izquierda para la protección del Río Pijijiapan del municipio de Pijijiapan; bordos para la protección del Río de la Venta en tramos dispersos en el municipio de Cintalapa; Recinto Ferial construcción de zona ganadera en el municipio de Tapachula; Parque Temático de la Mujer Soldado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; muro de contención tipo gavión en el municipio de Chenalhó; bordo de contención tipo gavión en el municipio de Yajalón; programa para la recuperación y regeneración del cause del Río Sabinal del municipio de Tuxtla Gutiérrez; construcción hotel y la primera etapa de la unidad deportiva en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado de Chiapas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Proyecto: Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría.

Al cuarto trimestre del 2011, se elaboraron 260 contratos entre las obras más relevantes se encuentra:

- Segunda etapa de la planta Discovery (Sistema de filtración y purificación de agua), el cual consiste en la instalación de 350 plantas purificadoras de agua, para mejorar la calidad de vida y brindar salud a la población; dicho proyecto beneficiará a 75 Municipios principalmente, y en la primera etapa del proyecto, a los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano.

- Obra de la planta Miox (Sistema generador en el sitio de mezcla Oxidante para la desinfección de agua) este proyecto se basa en un sistema simple, sal molida, roche disuelta en agua a la que se aplica electricidad, de manera que se generan partículas que la purifican, eficaces contra virus y bacterias, esto lograra el menor índice de enfermedades en los municipios de Suchiapa, Acala, Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal.

Proyecto: Mantenimiento y servicios a edificios públicos y obras viales.

Mediante este proyecto, se realizó el servicio de mantenimiento en el Palacio de Gobierno del Estado (Suministro e instalación en el primer nivel y mantenimiento correctivo de equipo de aire) en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, se efectuaron 79 obras viales en el Estado, destacando: Escuela Rural Mactumactzá (rehabilitación eléctrica exterior, rehabilitación de la red de drenaje general, rehabilitación y mantenimiento de cocina-comedor, tortillería, panadería y almacén, rehabilitación de la red de agua potable); H. Congreso del Estado (salón de sesiones, accesos, baños, estacionamiento y patio mural); Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Eucalipto Sur entre Avenida Álamo Poniente; Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Eucalipto Sur entre Avenida Ceiba Poniente Roble Poniente; Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Avellano Norte entre Nogal Poniente y Avenida Poniente; Pavimentación de concreto hidráulico de la Avenida Coahuila entre la calle Puebla y calle Veracruz; Pavimentación de concreto Hidráulico de la calle Campeche entre Avenida Chihuahua y Avenida Sinaloa; Pavimentación de concreto hidráulico de la Avenida Tlaxcala entre la calle Guerrero y la calle Puerto de Veracruz de la Colonia Patria Nueva, todas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Proyecto: Restaurar y conservar el patrimonio histórico, restaurar y rehabilitar espacios turísticos.

Al cierre del ejercicio 2011, se realizaron 25 supervisiones de obras públicas en los patrimonios históricos entre las más relevantes: rehabilitación del Templo de San Dionisio Mártir en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán; construcción de la Bandera monumental esto servira de puerta de entrada al país a los visitantes de Centro América, en el municipio de Tuxtla Chico; Casa de las tradiciones (Iaca, bordado, chalina, alfarería, mirador de la piedra ahorcada), mirador San Gregorio, rehabilitación de la Plaza del Parachico; rehabilitación del Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, todas estas obras en el municipio de Chiapa de Corzo; Templo de la Santísima Natividad en la localidad de Aguacatenango en el municipio de Venustiano Carranza; Levantamiento Fotográfico propuesta en el mejoramiento de imagen urbana del acceso y entorno al parque en el municipio de Berriozabal; Capilla de la Finca de Santo Tomas, en el municipio de Las Margaritas; Templo de San Agustín en el municipio de Teopisca; Casa Galería de la Chuntá, Capilla y taller del tallado de madera, taller de la monterá, tallen del chinchin, casa del patron, Cine Lux, Museo del Parachico y museo taller de la Marimba, todos en el municipio de Chiapa de Corzo; Restauración del museo Dr. Belisario Domínguez y Ermita Domínguez y obras complementarias entorno al asta bandera, obras del municipio de Comitán de Domínguez; Rehabilitación del templo de la Virgen de la Asunción, y del templo de San Agustín, ambos del municipio de Pantepec; rehabilitación de la Ermita de San Juan Nepomuceno en la localidad de Nuevo Sitalá en el municipio de Simojovel; rehabilitación de la plaza central en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, cimentación centro ecoturístico cascadas de agua azul (cuartel general), en el municipio de Tumbalá; Astas Bandera de la Plaza de acceso y espacio escultórico de la plaza de acceso de la Torre Chiapas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Se efectuaron 40 proyectos para conservar el patrimonio histórico y mejoramiento de imagen urbana y turística, destacando: Iglesia de Santa Cecilia y arquitectónico del parque central, arquitectónico plaza comercial y oficinas administrativas del Instituto Marca Chiapas y Templo de San Jacinto todos estos proyectos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Mejoramiento de imagen urbana 3^{er}. etapa en el municipio de Palenque, rehabilitación del teatro de Bellas Artes, del auditorio de la Facultad de Derecho, Centro de Convenciones, Casa de la Cultura y Teatro Zebadúa todos estas obras del municipio de San Cristóbal de Las Casas; construcción de cabañas del Centro Ecoturístico Xanil 2^a. Sección en el municipio de Chilón.

Por otra parte, en materia de infraestructura urbana se realizaron las siguientes principales acciones: construcción de la Ciudad Rural Sustentable en el municipio de Santiago El Pinar; Pavimentación con concreto hidráulico de diversas calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez; Reparación general de losa en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), DIF-Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez; rehabilitación del libramiento sur, tramo del distribuidor vial "La Antorcha" a carretera a Villaflores, consistente en cunetas de concreto hidráulico y bacheo con concreto asfáltico; rehabilitación de salón de sesiones, accesos, baños, estacionamiento y patio mural del Congreso del Estado; modernización de carriles laterales con concreto hidráulico y glorieta en su primera etapa, entre prolongación calzada de las Etnias y Boulevard Juan

Pablo II en Tuxtla Gutiérrez; rehabilitación de calles con concreto hidráulico del circuito del centro, que comprende avenida y primera sur del municipio de Villaflores; se construyeron 14 Salas Históricas Municipales en los municipios de Berriozábal, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, Huehuetán, Huitiupán, Ixtapa, Ixtapangajoyá, Jitotol, La Concordia, Mazatán, Pijijiapan y Reforma y la construcción del mercado público municipal de La Trinitaria. Con estas obras se beneficiaran a 807,946 personas.

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En el rubro de urbanización, se realizó la construcción de 4 canchas de usos múltiples, la construcción de 2 casas de salud, el mejoramiento de 6 parques deportivos y recreativos en los municipios de Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; así como también, se llevó a cabo el mejoramiento de la Unidad Deportiva Zanatenco de Tonalá, entre otros proyectos, beneficiando a 148,317 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					705 934 911.90			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN								
Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	Mantenimiento	900.00	1 007.00	111.89	3 469 354.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 858
Mantenimiento a los sistemas de información	Sistema	3.00	3.00	100.00				
Administrar y actualizar la página de Internet de la Secretaría	Administración	2.00	2.00	100.00				
Actualización al personal de informática en tecnologías de información	Capacitación	3.00	4.00	133.33				
ASESORIA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES INHERENTES A LA SECRETARÍA								
10 821 695.65								
Realizar trámite de procedimientos de rescisión administrativa de contratos de obra pública hasta su conclusión	Trámite	5.00	9.00	180.00	10 821 695.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 858
Realizar trámite administrativo para cancelación y/o afectación de fianzas por incumplimiento de contratos de obra pública	Documento	15.00	17.00	113.33				
Substanciar el procedimiento de exigibilidad de cumplimiento de los contratos de obra pública	Obra	25.00	4.00	16.00				
Analizar y elaborar los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas	Anteproyecto	10.00	14.00	140.00				
Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídicos - administrativos conforme al reglamentos interior	Documento	250.00	556.00	222.40				
Elaborar actas administrativas y otros trámites de carácter laboral para hacer constar los actos, hechos u omisiones	Acta	60.00	36.00	60.00				
Trámite y seguimiento de querrelas y denuncias en materia penal	Seguimiento	30.00	62.00	206.67				
Amparos promovidos en contra de actos de autoridad realizados por servidores públicos de la Dependencia	Seguimiento	30.00	13.00	43.33				
Elaborar contestaciones de demandas laborales	Seguimiento	20.00	8.00	40.00				
Proporcionar asesoría jurídica y dar seguimiento en materia civil, penal, agrario y otros	Seguimiento	200.00	58.00	29.00				
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
6 675 483.08								
Supervisar las obras entregadas y terminadas	Supervisión	100.00	94.00	94.00	6 675 483.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53
Realizar visitas de seguimiento	Seguimiento	50.00	2.00	4.00				
COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
1 712 220.44								
Elaborar estudios, planes y programas de ordenamiento territorial	Estudio	10.00	11.00	110.00	1 712 220.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8
Control y seguimiento a los programas de Ciudades Estratégicas	Seguimiento	10.00	10.00	100.00				
Elaborar propuestas para los proyectos de Ciudades Estratégicas	Estudio	10.00	10.00	100.00				
COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO								
3 387 941.14								
Elaboración de dictámenes de factibilidad de obra de desarrollo urbano	Seguimiento	25.00	16.00	64.00	3 387 941.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23
Elaboración y/o actualizar programas de desarrollo urbano	Programa	36.00	7.00	19.44				
Seguimiento al proyecto en obra de las Ciudades y Villas Rurales	Estudio	6.00	1.00	16.67				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGULARIZACIÓN DEL USO Y TENENCIA DE LA TIERRA					3 503 726.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17
Seguimiento a los convenios de Electrificación Rural para localidades indígenas	Seguimiento	1.00	0.95	95.00				
Verificar y dar seguimiento a las acciones relacionadas con los estudios del ordenamiento territorial proyectos especiales y normatividad en la materia	Seguimiento	11.00	11.00	100.00				
Integrar, actualizar, sistematizar y analizar la base de datos de infraestructura del territorio	Informe	1.00	1.00	100.00				
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTATAL DE CIUDADES ESTRATÉGICAS					2 387 812.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17
Capacitación, asesorías y mantenimiento de los proyectos tecnológicos urbanos	Asesoría	118.00	30.00	25.42				
Fortalecimiento tecnológico que mejore la administración de los servicios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	proyecto	8.00	6.00	75.00				
Promover el desarrollo de la infraestructura urbana de las Ciudades Estratégicas	Programa	10.00	10.00	100.00				
Mejorar el entorno urbano mediante el uso de elementos naturales y artificiales que constituyen las ciudades Estratégicas	Programa	10.00	10.00	100.00				
FORMULAR Y ESTABLECER CRITERIO PARA PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN					1 554 528.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7
Efectuar la licitación y contratación de obra pública	Obra	800.00	1 068.00	133.50				
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la obra pública	Proyecto	208.00	248.00	119.23				
Integración y actualización de tabuladores	Obra	3.00	0.00	0.00				
Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura de obra pública	Proyecto	25.00	30.00	120.00				
PROCESOS DE LICITACIONES, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS					9 002 786.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51
Realizar adjudicaciones de obra	Obra	300.00	922.00	307.33				
Ejecutar la contratación de obra	Contrato	800.00	1 068.00	133.50				
Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Obra	500.00	146.00	29.20				
COORDINAR LAS ACCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS					4 533 065.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	28
Cumplimiento de calidad de la obra pública	Obra	120.00	29.00	24.17				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO					5 642 086.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 858
Concertar reuniones del C. Secretario con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales	Reunión	320.00	339.00	105.94				
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA					3 057 589.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23
Supervisar la calidad en la ejecución de la obra	Contrato	500.00	260.00	52.00				
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A EDIFICIOS PÚBLICOS Y OBRAS VIALES					24 180 809.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23
Cumplir con los servicios de forma oportuna a los edificios públicos	Inmueble	10.00	1.00	10.00				
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	75.00	79.00	105.33				
Ejecutar las obras de mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción	Inmueble	20.00	170.00	850.00				
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA					8 421 631.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66
Supervisar la elaboración de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	Estudio	486.00	139.00	28.60				
Revisión y trámite de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	Estudio	486.00	79.00	16.26				
Control y seguimiento de los estudios y proyectos de infraestructura e hidráulica	Estudio	486.00	131.00	26.95				
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS CONCERTADOS					2 218 436.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17
Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura	Contrato	50.00	0.00	0.00				
Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los órganos de control y fiscalización	Seguimiento	10.00	0.00	0.00				
Vigilar la actualización del sistema de información referente a las acciones del proceso de ejecución	Informe	50.00	0.00	0.00				
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA					4 070 095.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	223
Coordinar, verificar y supervisar las obras que corresponden al sector público, de acuerdo a los lineamientos señalados en las leyes normativas vigentes	Seguimiento	296.00	156.00	52.70				
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA					1 755 723.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7
Gestión de recursos presupuestarios	Gestión	1 100.00	1 249.00	113.55				
Convenios	Convenio	70.00	54.00	77.14				
Seguimiento a Auditorías	Seguimiento	147.00	138.00	93.88				
Seguimiento de obra pública	Seguimiento	250.00	375.00	150.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA					2 347 750.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14
Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura	Contrato	500.00	500.00	100.00				
Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los órganos de control y fiscalización	Acción	20.00	20.00	100.00				
Vigilar la actualización del sistema de información referente a las acciones del proceso de ejecución	Acción	36.00	36.00	100.00				
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA					5 727 601.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos	Proyecto	15.00	14.00	93.33				
Vigilar se realicen las visitas técnicas y actualización de datos para proyectos	Visita	50.00	30.00	60.00				
Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizadas	Visita	150.00	23.00	15.33				
FORMULAR Y COORDINAR LA PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON PRECIOS ACORDE AL MERCADO					5 699 848.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42
Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicación directa	Evaluación	6 775.00	5 588.00	82.48				
Revisión administrativa de estimaciones de trabajo	Reporte	1 700.00	1 833.00	107.82				
Cuantificación y presupuestación de proyectos	Anteproyecto	100.00	17.00	17.00				
Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa	Catálogo	600.00	1 234.00	205.67				
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA.					1 918 290.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14
Integrar y guardar expedientes derivados de ejecución de auditorías	Auditoría	15.00	16.00	106.67				
Integrar y guardar expedientes derivados de la solventación de auditorías	Auditoría	150.00	150.00	100.00				
Asistir y realizar reuniones del proceso de ejecución y solventación de auditorías	Auditoría	70.00	75.00	107.14				
RESTAURAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO, RESTAURAR Y REHABILITAR ESPACIOS TURÍSTICOS					3 106 140.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21
Supervisar obra pública destinada a conservar el patrimonio histórico, mejoramiento de imagen urbana y turística	Supervisión	15.00	25.00	166.67				
Elaborar proyectos ejecutivos para conservar el patrimonio histórico, mejoramiento de imagen urbana y turística	Proyecto	40.00	40.00	100.00				
CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL					2 730 059.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8
Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutará la Secretaría de Infraestructura	Convenio	155.00	8.00	5.16				
Seguimiento a las obras en proceso de ejercicios anteriores	Obra	95.00	67.00	70.53				
Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutan los Municipios.	convenio	25.00	100.00	400.00				
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES					68 862 143.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 858
Coordinar los recursos financieros	Informe	12.00	12.00	100.00				
Administrar con eficiencia los recursos humanos	Administración	4.00	4.00	100.00				
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	200.00	199.00	99.50				
CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTAL CON RACIONALIDAD Y DISCIPLINA					10 925 209.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83
Elaboración de los formatos de la Cuenta Pública	Informe	4.00	4.00	100.00				
Elaboración y trámites de información contable y presupuestal ante la Secretaría de Hacienda del Estado	Informe	12.00	12.00	100.00				
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS ORGANICAS					9 333 251.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 858
Administrar con eficiencia los recursos humanos	Administración	1 858.00	568.00	30.57				
Vigilar el cumplimiento de las normas	Seguimiento	4.00	4.00	100.00				
Promover la capacitación del personal para el mejor desempeño en el desarrollo de sus actividades	Actualización	4.00	4.00	100.00				
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DEL GASTO					23 272 062.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento	640.00	640.00	100.00				
GESTIONAR RECURSOS PRESUPUESTALES, INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					5 618 716.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38
Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	100.00				
Respuestas a las peticiones en materia de obra pública	Atención	960.00	1 240.00	129.17				
Integrar la parte funcional de la cuenta pública	Informe	4.00	4.00	100.00				
Integrar informe de gobierno	Informe	1.00	1.00	100.00				
Gestión de recursos presupuestarios	Solicitud	1 500.00	1 622.00	108.13				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>								
BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN-RASTRO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+570					52 678 063.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Liberación de derecho de vía (Afectación de predios)	Obra	1.00	1.00	100.00				
BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN-RASTRO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+570					2 663 077.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Liberación de derecho de vía (Afectación de predios)	M ²	18 641.13	7 083.63	38.00				
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR					44 484 511.62	Santiago el Pinar	Santiago el Pinar	3 588
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
REPARACIÓN GENERAL DE LOSA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI), DIF-CHIAPAS					3 309 706.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Reparación general de losa en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)	Obra	1.00	1.00	100.00				
TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					408 397.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Terminación de adecuación de espacios en el primer nivel	Equipamiento	1.00	1.00	100.00				
TERMINACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA					377 254.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Terminación de adecuación de espacios en el segundo nivel	Obra	1.00	1.00	100.00				
ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN DIVERSAS ÁREAS, EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					203 806.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Adecuación de espacios en diversas áreas	Obra	1.00	1.00	100.00				
AUDITORIO DE LA SECCIÓN 40					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN EN LA LOCALIDAD DE POLHÓ					1 011 853.64	Chenalhó	Polhó	34 633
Construcción	Obra	1.00	0.09	9.00				
REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO DEL CENTRO, QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR					7 452 000.00	Villaflores	Villaflores	39 640
Rehabilitación de agua potable, drenaje y nivelación de banquetas	Obra	1.00	1.00	100.00				
<u>Otros Subsidios y Financiamientos y Empréstitos</u>								
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ					28 780 793.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	552 327
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Eucalipto Sur entre Avenida Álamo Poniente y Ceiba Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	892.00	892.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Eucalipto Sur entre Avenida Ceiba Poniente y Avenida Roble Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	884.00	884.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Avellano Norte entre Avenida Nogal Poniente y Avenida Encino Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	910.40	910.40	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Avellano Norte entre Avenida Encino Poniente y Avenida Pinos Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	900.00	900.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sabino Sur entre Calzada Arboleda y Avenida Laurel Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	868.00	868.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sabino Sur entre Avenida Laurel Poniente y Avenida Álamo Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	884.00	884.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sabino Sur entre Avenida Álamo Poniente y Ceiba Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	892.00	892.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sabino Norte entre Avenida Nogal Poniente y Avenida Encino Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	910.40	910.40	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cedro Sur entre Calzada Arboleda y Avenida Laurel Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²	860.00	860.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ahuehuete Oriente entre calle Ébano Norte y calle Flamboyant Norte (Colonia Patria Nueva)	M ²	684.00	684.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Fresno Oriente entre calle Abeto Norte y calle Ciprés Norte (Colonia Patria Nueva)	M ²	781.60	781.60	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Fresno Oriente entre calle Ciprés Norte y calle Ahuehuete Norte (Colonia Patria Nueva)	M ²	781.60	781.60	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Fresno Oriente entre calle Ahuehuete Norte y calle Liquidámbar Norte (Colonia Patria Nueva)	M ²	483.00	483.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Liquidámbar Norte entre Avenida Ciprés Oriente y Avenida Pinos Oriente (Colonia Patria Nueva)	M ²	876.00	876.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Liquidámbar Norte entre Avenida Pinos Oriente y Avenida Encinos Oriente (Colonia Patria Nueva)	M ²	912.00	912.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Liquidámbar Norte entre Avenida Encinos Oriente y Avenida Nogal Oriente (Colonia Patria Nueva)	M ²	960.00	960.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Chihuahua entre calle Durango y calle México (Colonia Las Granjas)	M ²	808.00	808.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Chihuahua entre calle México y calle Guerrero (Colonia Las Granjas)	M ²	824.00	824.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle México entre Avenida Chihuahua y Avenida Sinaloa (Colonia Las Granjas)	M ²	776.00	776.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle México entre Avenida Sinaloa y Avenida Sonora (Colonia Las Granjas)	M ²	912.00	912.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle México entre Avenida Sonora y Avenida Colima (Colonia Las Granjas)	M ²	800.00	800.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Coahuila entre calle Veracruz y calle Tabasco (Colonia Las Granjas)	M ²	808.00	808.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Coahuila entre calle Tabasco y calle Yucatán (Colonia Las Granjas)	M ²	808.00	808.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Coahuila entre calle Yucatán y calle Campeche (Colonia Las Granjas)	M ²	808.00	808.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Campeche entre Avenida Zacatecas y Avenida Coahuila (Colonia Las Granjas)	M ²	696.00	696.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Campeche entre Avenida Coahuila y Avenida Chihuahua (Colonia Las Granjas)	M ²	800.00	800.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Puebla entre Avenida Zacatecas y Avenida Coahuila (Colonia Las Granjas)	M ²	816.00	816.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Puebla entre Avenida Coahuila y Avenida Chihuahua (Colonia Las Granjas)	M ²	872.00	872.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Coahuila entre calle Oaxaca y calle Puebla (Colonia Las Granjas)	M ²	824.00	824.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Coahuila entre calle Puebla y calle Veracruz (Colonia Las Granjas)	M ²	808.00	808.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Campeche entre Avenida Chihuahua y Avenida Sinaloa (Colonia Las Granjas)	M ²	800.00	800.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Tlaxcala entre calle Guerrero y calle Puerto de Veracruz (Colonia Las Granjas)	M ²	480.00	480.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Chihuahua entre Calle Puebla y Privada Veracruz (Colonia Las Granjas)	M ²	784.00	784.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Olivo Sur entre Avenida El Roble y Avenida Ceiba (Colonia Patria Nueva) (Dictamen Técnico de Estudio Geotécnico)	M ²	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
MODERNIZACIÓN DE CARRILES LATERALES DEL LIBRAMIENTO NORTE					10 613 240.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547 484
Modernización de carriles laterales con concreto hidráulico y glorieta (1a. Etapa), entre prolongación calzada de las Etnias y Boulevard Juan Pablo II	Km	1.60	1.60	100.00				
REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR					2 208 824.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547 464
Rehabilitación del Libramiento Sur, tramo del distribuidor vial "La Antorcha" a carretera a Villaflores (Bacheo con concreto asfáltico)	M ²	1 455.80	1 455.80	100.00				
Rehabilitación del libramiento sur, tramo del distribuidor vial "La Antorcha" a carretera a Villaflores (Cunetas de concreto hidráulico)	M ²	1 455.80	1 455.80	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO					1 983 689.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado	Obra	1.00	1.00	100.00				
Reparación de tuberías en equipos de aire acondicionado	Obra	1.00	1.00	100.00				
Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado en diversas áreas del 1er. y 2do. Nivel	Obra	1.00	1.00	100.00				
Suministro e instalación de acometida eléctrica en 1er. y 2do. Nivel	Obra	1.00	1.00	100.00				
Remodelación de oficinas del área de gubernatura	Obra	1.00	1.00	100.00				
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS					4 466 560.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Rehabilitación de salón de sesiones, accesos, baños, estacionamiento y patio mural	Obra	1.00	1.00	100.00				
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN					1 575 523.68	Cobertura Estatal	Varias	4 598 638
Diagnóstico e identificación de villas rurales y programas de desarrollo urbano	Obra	1.00	0.11	11.00	0.00			
Diagnóstico e identificación de villas rurales y programas de desarrollo urbano	Obra	1.00	0.11	11.00				
OFICINA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS EN CHIAPAS					25 636.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	197 222
Elaboración y colocación de placas de cristal	Obra	1.00	1.00	100.00				
MAQUETA VOLUMÉTRICA DE CONJUNTO DE CIUDADES RURALES SUSTENTABLES					33 350.00	Cobertura Estatal	Varias	4 598 638
Maqueta volumétrica	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE TUXTLA GUTIÉRREZ					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Proyecto ejecutivo	Obra	1.00	0.00	0.00				
FRACCIONAMIENTO LAGUNA SECA					2 030 000.00	Berriozábal	Berriozábal	39 372
Diseño urbano y proyecto ejecutivo integral	Proyecto	1.00	0.09	9.00				
PLAN PARCIAL DE TRÁNSITO, VIALIDAD DE LA ZONA ORIENTE Y ANÁLISIS DE MOVILIDAD DE VIAJEROS EN LA ZONA METROPOLITANA					746 721.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Plan parcial de tránsito, vialidad de la zona oriente y análisis de movilidad de viajeros	Obra	1.00	0.01	1.00				
PROYECTO EJECUTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL CORREDOR COMERCIAL ARBOLEDAS					999 404.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	1.00	100.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN EL TEOLOGADO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS					28 856.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547 464
Construcción	Lote	1.00	1.00	100.00				
IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES					538 371.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Impermeabilización en losas del área de oficinas administrativas	Obra	1.00	1.00	100.00				
IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA ÁREA DE SALONES LAS NUBES, MISOLHA, AGUA AZUL Y CUARTO DE MÁQUINAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES					827 688.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Impermeabilización en losa en áreas de salones Las Nubes, Misolha, Agua Azul y cuarto de máquinas	Obra	1.00	1.00	100.00				
IMPERMEABILIZACIÓN DE SALONES MAYAS Y RESTAURANT, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES					727 710.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Impermeabilización de salones Mayas y restaurant	Obra	1.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES					1 330 470.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado	Obra	1.00	0.01	1.00				
MANTENIMIENTO DE DOMO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES					226 798.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Mantenimiento de domo	Obra	1.00	0.01	1.00				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN ÁREA DE PASILLO DE SERVICIO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES					88 150.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Suministro y colocación de loseta en área de pasillo de servicio	Obra	1.00	0.01	1.00				
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AUDITORIO POLIFORUM					253 278.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Mantenimiento y rehabilitación del sistema de aire acondicionado	Obra	1.00	1.00	100.00				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA Y PLAFONES EN ÁREAS DE COCINA, SALONES; MISOLHÁ, LAS NUBES Y AZUL					519 839.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Suministro y colocación de loseta y plafones en áreas de cocina, salones Misolhá, Las Nubes y Agua Azul	Obra	1.00	0.01	1.00				
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES EN EL AUDITORIO POLYFORUM					9 921.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Suministro y colocación de bajadas de aguas pluviales	Obra	1.00	0.01	1.00				
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN AZOTEA DEL AUDITORIO POLYFORUM					1 146 124.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Impermeabilización en losa de azotea	Obra	1.00	0.01	1.00				
MANTENIMIENTO DE ZONA MELÓN Y CANCHA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES					365 546.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Mantenimiento de zona melón y cancha	Obra	1.00	0.01	1.00				
MANTENIMIENTO EN ÁREAS DIVERSAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES					248 963.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Mantenimiento en áreas diversas	Obra	1.00	1.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN LA AZOTEA E INTERIOR DEL AUDITORIO POLYFORUM					863 610.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Rehabilitación de iluminación exterior en la plazoleta e interior	Obra	1.00	0.01	1.00				
LIMPIEZA DE MUROS Y PINTURA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES					733 811.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Limpieza de muros y pintura	Obra	1.00	0.01	1.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO, TUXTLA GUTIÉRREZ					3 251 150.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.10	10.00				
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDO NIVEL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					225 197.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Rehabilitación de servicios sanitarios segundo nivel	Obra	1.00	1.00	100.00				
ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA					0.00	Suchiapa	Suchiapa	21 129
Energía eléctrica media tensión trifásica para La Universidad Politécnica	Equipamiento	1.00	1.00	100.00				
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CON PROTECCIÓN DE ENROCAMIENTO DEL RÍO CINTALAPA					0.00	Acapetahua	Acapetahua	22 228
Supervisión Externa	Supervisión	1.00	1.00	100.00				
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CON PROTECCIÓN DE TALUDES DE CONCRETO FLEXIBLE EN EL RÍO XELAJU					0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	56 268
Supervisión externa de la construcción de bordos con protección de tapetes de concreto flexible en el río Xelajú (Margen izquierda), Km. 2+240.91 - Km. 3+028.45	Supervisión	1.00	1.00	100.00				
ANTEPROYECTO DE DISEÑO URBANO DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE EN COPAINALÁ					719 200.00	Copainalá	Copainalá	19 898
Anteproyecto de diseño urbano	Proyecto	1.00	0.11	11.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES								
					3 546 173.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 553 358
Pavimentación y bacheo de calles	Programa	1.00	0.41	41.00				
Bacheo "Taxista Vigilante" Jetpatcher en calles y avenidas en diferentes Municipios del Estado	Programa	1.00	0.83	83.00		Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	
Pavimentación y bacheo de calles	Programa	1.00	0.73	73.00		Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	
Bacheo "Taxista Vigilante" Jetpatcher en calles y avenidas de Tapachula de Córdova y Ordóñez	Programa	1.00	0.60	60.00		Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación y bacheo de calles	Programa	1.00	0.38	38.00		Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Bacheo "Taxista Vigilante" Jetpatcher en calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez	Programa	1.00	0.83	83.00		Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Otros Subsidios								
BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN-RASTRO MUNICIPAL								
Construcción	Km	2.30	2.19	95.00	3 171 784.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	515 432
REHABILITACIÓN DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ								
Rehabilitación del adoquín de la calle central entre 21a. y 20a. Sur Oriente	M ²	57.48	57.48	100.00	161 289.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547 464
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ								
Pavimentación con concreto hidráulico de la privada de la 19a. Poniente entre 17a. Sur y Privada (Colonia Belén)	M ²	685.00	685.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547 464
Pavimentación con concreto hidráulico de la 16a. Norte entre Calle Central y 2a. Oriente (Colonia Asturias)	M ²	685.00	685.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
OBRAS PARA LA PROTECCIÓN EN LAS MANZANAS 13, 14, 16 Y 19, EN EL CENTRO DE POBLACIÓN, NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Obras para la protección en las manzanas 13, 14, 16 y 19	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 090
DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES EN EL CAMPAMENTO NO.3. MÓDULO 1, 2 Y 3, EN NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Desmantelamiento con recuperación de materiales en el campamento No.3. módulo 1, 2 y 3	Campamento	1.00	1.00	100.00	228 412.25	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 090
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANQUETAS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN: NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Suministro de concreto para banquetas y cajones de estacionamiento	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 090
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TRASPATIOS DE LA MANZANA 13, LOTES 22 AL 27; EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Construcción de muros de contención en traspacios de la manzana 13, lotes 22 al 27	Obra	1.00	1.00	100.00	33 846.00	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 350
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN TRASPATIOS DE LA MANZANA 2; EN LA LOCALIDAD NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Construcción de muros de contención en traspacios de la manzana 2	Obra	1.00	1.00	100.00	169 309.28	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 350
MUROS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES CON GEOMALLA Y GEOSINTÉTICOS EN LA MANZANA 18, LOTE 1; EN NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Muros para estabilidad de taludes con geomalla y geosintéticos en la manzana 18, lote 1	Obra	1.00	1.00	100.00	300 289.37	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 350
MUROS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES CON GEOMALLA Y GEOSINTÉTICOS PARA PROTECCIÓN; 2A. SUR PONIENTE EN NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Muros para estabilidad de taludes con geomalla y geosintéticos para protección; 2a.Sur Poniente	Obra	1.00	1.00	100.00	1 232 255.50	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 350
CONSTRUCCIÓN DE MUROS TIPO GAVIÓN EN LA MANZANA 4 DE LA CALLE CENTRAL; EN LA LOCALIDAD NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Construcción de muros tipo gavión en la manzana 4 de la Calle Central	Obra	1.00	1.00	100.00	155 114.64	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 350
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA MANZANA 13, LOTES 1, 2 Y 3; EN NUEVO JUAN DEL GRIJALVA								
Terminación de la construcción de muros para estabilidad de taludes en la manzana 13, lotes 1, 2 Y 3	Obra	1.00	1.00	100.00	191 920.10	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	15 350
Financiamientos y Empréstitos								
REHABILITACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ								
Rehabilitación y bacheo de calles	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA TORRE CHIAPAS								
Supervisión externa	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS					7 134 042.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	0.98	98.00				
APLANADOS Y PINTURA EN INTERIORES DE VIVIENDAS EXISTENTES EN LA CIUDAD RURAL SANTIAGO EL PINAR					14 598 963.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	3 588
Aplanados y pintura en interiores de viviendas existentes	Obra	1.00	0.05	5.00				
SALAS HISTÓRICAS MUNICIPALES					2 023 068.30	Berriozábal	Berriozábal	23 574
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Copainalá	Copainalá	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	El Bosque	El Bosque	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitiupán	Huitiupán	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Ixtapa	Ixtapa	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Jitotol	Jitotol	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	La Concordia	La Concordia	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Mazatán	Mazatán	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Reforma	Reforma	
TRABAJOS ADICIONALES EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DE JALTENANGO DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO ÁNGEL ALBINO CORZO					6 760 977.43	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	34 637
Trabajos adicionales	Obra	1.00	1.00	100.00				
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN SABANILLA					0.00	Sabanilla	Sabanilla	25 856
Construcción	Obra	1.00	0.44	44.00				
SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DATA CENTER DE LA TORRE CHIAPAS					20 037 774.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Suministro, instalación e implementación	Obra	1.00	1.00	100.00				
ESTACIONAMIENTO DE LA TORRE CHIAPAS					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
LLUVIAS SEVERAS DEL 18 AGOSTO DEL 2010, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (INFRAESTRUCTURA URBANA)					7 330 182.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547 464
Infraestructura urbana	M2	57 656.00	57 656.00	100.00				
LLUVIAS SEVERAS DEL 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN 14 MUNICIPIOS (INFRAESTRUCTURA URBANA)					28 492 059.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 000
Infraestructura urbana	Obra	1.00	1.00	100.00				
MÓDULOS "MI GOBIERNO"					265 389.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 598 638
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
Fondo Regional								
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO					1 653 339.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	0.87	87.00				
NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DE JALTENANGO DE LA PAZ					226 200.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	34 637
Estudio de mecánica de suelos	Estudio	1.00	1.00	100.00				
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE EN SANTIAGO EL PINAR					26 570 976.67	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	3 446
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DE JALTENANGO DE LA PAZ					37 785 780.61	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	34 637
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "SIN NOMBRE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE METAPA DE DOMÍNGUEZ					0.00	Metapa	Metapa de Domínguez	5 658
Proyecto integral	Mi	25.00	25.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN - RASTRO MUNICIPAL					89 827 432.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	515 432
Construcción (2a. Etapa)	Km	5.27	5.27	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Construcción de un puente	Km	5.27	1.05	20.00				
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL					24 045 134.97	Ocosingo	Frontera Corozal	4 560
Revestimiento de calles	Obra	57.50	31.63	55.00				
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LACANJA CHANSAYAB					1 475 083.38	Ocosingo	Lacanjá Chansayab	4 560
Revestimiento de calles	Km	10.00	8.50	85.00				
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE METZABOK					341 495.11	Ocosingo	Varias	4 980
Revestimiento de calles	Km	2.30	2.30	100.00				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN								
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NAHA					1 881 438.20	Ocosingo	Naha	1 300
Revestimiento de calles	Km	3.00	3.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN: CARRIL DE ACELERACIÓN Y DESELERACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS					4 490 283.02	Suchiapa	Suchiapa	18 555
Construcción de carriles de aceleración y desaceleración	Km	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL COCAL"					17 161.07	Copainalá	Varias	13 802
Construcción	MI	30.00	30.00	100.00				
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO, (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO)					5 999 413.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	500 000
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	0.87	87.00				
TERMINAL DE TRANSPORTE					0.00	Tonalá	Tonalá	76 615
Terminación de la construcción	Equipamiento	1.00	1.00	100.00				
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL					0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	186 320
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
TERMINAL DE TRANSPORTE					824 052.67	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	191 834
Construcción	Obra	1.00	1.00	100.00				
VIALIDADES ALTERNAS DEL LIBRAMIENTO NORTE (TORRE CHIAPAS)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	551 432
Alumbrado público libramiento norte oriente con cruce Boulevard Andrés Serra Rojas-Paso Limón	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Puente peatonal libramiento norte oriente (Clínica de la Mujer)	Obra	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Pavimentación con concreto hidráulico y asfáltico	MI	600.00	600.00	100.00				
Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel								
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN Y ANTEPROYECTO DE DISEÑO EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE					700 000.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	3 588
Programa de desarrollo urbano y anteproyecto de diseño	Obra	1.00	1.00	100.00				
VUELO FOTOGRAMÉTRICO DIGITAL AEROTRANSPORTADO, EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE					171 100.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	3 588
Vuelo fotogramétrico digital aerotransportado	Obra	1.00	1.00	100.00				
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA					5 171 511.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES								
Construcción de cancha de usos múltiples de 16X30 metros	Cancha	1.00	1.00	100.00	100 000.00	La Grandeza	La Grandeza	36
Construcción de cancha de usos múltiples de 16X30 metros	Cancha	1.00	1.00	100.00	100 000.00	La Grandeza	Miramar	36
Construcción de cancha de usos múltiples de 16X30 metros	Cancha	1.00	1.00	100.00	112 000.00	La Grandeza	Nuevo Miramar	40
Construcción de cancha de usos múltiples de 34X19 metros	Obra	1.00	1.00	100.00	235 000.00	Sitalá	El Rosario Anholo	69
CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO								
Construcción de kiosco de 6 metros de diámetro con planta octagonal de dos niveles	Obra	1.00	1.00	100.00	200 000.00	Larráinzar	San Cristóbalito	57
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL								
Construcción de centro de recreación y desarrollo cultural comunitario	Obra	1.00	1.00	100.00	179 511.00	Larráinzar	Patentic	20
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD								
Construcción de una casa de salud de 5.00x9.00 metros	Centro de Salud	1.00	1.00	100.00	47 500.00	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	20
Construcción de una casa de salud de 5.00x9.00 metros	Centro de Salud	1.00	1.00	100.00	47 500.00	Francisco León	Río Negro	20
CONSTRUCCIÓN DE CASA EJIDAL								
Construcción de casa ejidal de 7.50 x13.00 metros.	Obra	1.00	1.00	100.00	150 000.00	Chiapa de Corzo	La Haciendita	43
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE								
Construcción de parque Santo Domingo	Proyecto	1.00	1.00	100.00	400 000.00	Cintalapa	Cabecera Municipal (Barrio Santo Domingo)	5 000
Construcción de parque Deportivo y Recreativo El Bosque	Proyecto	1.00	1.00	100.00	550 000.00	San Cristóbal de Las Casas	Cabecera Municipal (Fracc. Bosques del Pedregal)	5 460
Construcción de Parque Recreativo Fraternidad	Proyecto	1.00	1.00	100.00	550 000.00	Chiapa de Corzo	Cabecera Municipal (Col. Julio Cesar Ruiz Ferro)	3 364
Construcción de Parque Recreativo Mundo Yaax-Na	Proyecto	1.00	1.00	100.00	600 000.00	Comitán de Domínguez	Cabecera Municipal (Chichima Concepción)	120 000
Construcción de Parque Jardines del Pedregal	Proyecto	1.00	1.00	100.00	1 000 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Cabecera Municipal (Jardines del Pedregal)	5 596
Construcción de Parque Recreativo Los Reyes	Proyecto	1.00	1.00	100.00	500 000.00	Tapachula	Cabecera Municipal (Colonia Los Reyes)	3 556
Mejoramiento de Unidad Deportiva Zanatenco	Proyecto	1.00	1.00	100.00	400 000.00	Tonalá	Cabecera Municipal (Barrio San Francisco)	5 000

SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

SUBDEPENDENCIA: BANCHIAPAS PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Bono estatal de vivienda.

Este proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de la población que percibe un ingreso menor a 3 salarios mínimos vigentes a través de un subsidio que les permitirá contar con un patrimonio propio; se otorgaron 192 bonos estatales de vivienda, de los cuales 88 son para construcción de vivienda con valor de 90,000.00 pesos cada uno pagaderos en 3 etapas y 104 acciones para mejoramiento de vivienda con valor de 45,000.00 pesos cada uno pagados en una sola exhibición; beneficiándose a igual número de familias de los municipios Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Yajalón, Berriozábal, Chilón, Chiapa de Corzo, Villaflores, Ixtacomitán, Jitotol, Juárez, Ocozocoautla de Espinosa, Pantheló, Salto de Agua, Simojovel, Tonalá, Tapachula y Tuxtla Chico.

Se otorgaron
192 bonos
estatales de
vivienda

Proyecto: Programa de apoyo para la regularización de la vivienda.

Con el objetivo de apoyar por medio de bonos para el pago de derechos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, derivados de créditos hipotecarios a la vivienda de interés social y programas de regularización de la tenencia de la tierra; se pagaron 6,255 bonos de subsidio de derecho distribuidos en los municipios de: Acala, Acapetahua, Berriozábal, Catazajá, Chiapa de Corzo, Chilón, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Huixtla, Jiquipilas, La Concordia, Mapastepec, Mazatán, Palenque, Pantelhó, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Villa Corzo y Villaflores; beneficiando a 6,255 familias de escasos recursos.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Programa de mejoramiento de la vivienda.

Este proyecto tiene como propósito, dotar materiales para la habilitación de piso firme en los hogares que viven en Municipios y localidades de alta y muy alta marginación, buscando beneficiar a las familias que viven en casas con piso de tierra sustituyéndolos por piso de concreto, mejorando el saneamiento de las viviendas y sus condiciones de vida, principalmente reduciendo el riesgo de los niños de contraer enfermedades; por ello, derivado de la ampliación de recursos presupuestales por la regularización de ejercicios anteriores, se otorgaron 5,005 apoyos, de ellos 3,070 fueron en dotación de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas y 1,935 apoyos para el pago de jornales; beneficiándose a 12,745 familias.

5,005 apoyos
otorgados en el
programa de
Mejoramiento de la
Vivienda

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Proyecto para la atención a indígenas desplazados (Adquisición de solares y materiales para la construcción de vivienda).

Al cierre del ejercicio 2011, se otorgaron 67 apoyos a grupos de desplazados, de los cuales 47 grupos se les otorgaron solares y a 20 se les proporcionó paquetes de materiales para construcción de vivienda. Cuya finalidad es apoyar a la población indígena desplazada que no podrá regresar a su lugar de origen, y para que tengan un espacio físico propio en donde asentarse definitivamente para que se restablezcan sus condiciones de habitabilidad y facilitar la reinserción en actividades económicas de los indígenas desplazados. Con estas acciones se beneficiaron a 319 habitantes, de los cuales 191 son mujeres y 128 hombres de los municipios de Sabanilla, Ocosingo y Altamirano.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Coordinación de los planes, programas y proyectos de vivienda.

Para el fortalecimiento de las acciones en materia de vivienda en el Estado, se realizaron y participaron en 2 reuniones de trabajo con diferentes organismos públicos estatales y federales, en seguimiento a las gestiones que se realizan para el desarrollo de los programas y proyectos requeridos en beneficio de la población más necesitada del Estado.

En seguimiento a la ejecución de los programas de vivienda, se realizó una reunión de coordinación interinstitucional, con las diferentes áreas que componen a la subsecretaría de vivienda, con finalidad de estimar los tiempos y acciones a considerar para el oportuno desarrollo de los planes y proyectos para la vivienda, a efecto de evitar demoras o anticiparnos a cualquier contratiempo que no permita su cumplimiento.

Como parte de las acciones realizadas para la gestión y financiamiento de proyectos y programas de vivienda, se celebraron 4 reuniones de trabajo, en las que participaron diferentes organismos estatales y federales, involucrados en el desarrollo de viviendas, acciones que permitieron establecer acuerdos para facilitar los procesos y desarrollo de los proyectos. Con estas acciones se beneficiaron a 627 personas, de los cuales 265 son mujeres y 362 hombres.

Proyecto: Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de vivienda.

Este proyecto tiene como objetivo, identificar sitios adecuados para el desarrollo de acciones de vivienda; para ello, se elaboraron 3 documentos como resultado de las visitas de la verificación y entorno de los sitios propuestos, en los municipios de Cintalapa, Motozintla y Sabanilla; los cuales comprenden, entre otros datos el levantamiento de las características de la tipología de las viviendas, identificación de espacios mínimos, características geográficas del lugar para la determinación de los materiales más adecuados a implementar en los prototipos de vivienda, usos y costumbres de los habitantes.

Se elaboraron 3 planos que contemplan el desarrollo de una vivienda tipo, diseñada con similitud a la tipología de las viviendas utilizadas por los habitantes de las localidades, para el desarrollo de los programas Unidad Básica de Vivienda, Vivienda Urbana y Rural Progresiva y Vivienda Rural, en los municipios de Cintalapa, Motozintla y Sabanilla.

En seguimiento a estas acciones, se llevó a cabo la elaboración de 3 documentos que comprenden los catálogos de concepto y presupuestos para identificar los costos de las viviendas, correspondientes a los programas de la Unidad Básica de Vivienda, Vivienda Urbana y Rural y Vivienda Rural.

Con estas acciones se beneficiaron a 1,425 personas, de los cuales 727 son mujeres y 698 hombres.

Proyecto: Fomento a la vivienda.

Con la finalidad de identificar las necesidades de la población y definir el número de personas a beneficiar con acciones de vivienda a través de un padrón de vivienda, se realizó en levantamiento de 4,516 solicitudes, las cuales corresponden a las diversas necesidades de viviendas, piso y techo captadas, que atenderán a la población en condición de vulnerabilidad de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, Villaflores, Tila, Tumbalá, Tecpatán, Tonalá y Totolapa.

En cumplimiento a la normatividad para el desarrollo de programas sociales, se realizó el levantamiento de 555 cédulas de información socioeconómica, las cuales permitirán la evaluación y facilitarán el proceso de calificación de cada uno de los solicitantes previamente registrados. Estas acciones se realizaron en beneficio de habitantes de los municipios de Cintalapa, Catazajá y Motozintla.

Estas acciones fueron en beneficio de 6,736 personas, entre ellas 3,705 mujeres y 3,031 hombres.

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En el 2011, dentro del rubro de vivienda se financió la construcción de 2,264 letrinas en los municipios de Pantepec, Cacahoatán, Huixtán, Larráinzar, Motozintla, Salto de Agua, San Juan Cancuc, Tenejapa, Tzimol, Ostuacán, Bejucal de Ocampo, Palenque, Pantepec, La Libertad, Marqués de Comillas y Cintalapa.

Así también, se efectuó la construcción de 270 fogones en los municipios de Palenque, Siltepec, Tila y Ocoatepec; además, la construcción de 66 baños ecológicos en el municipio de Cintalapa, beneficiándose a 12,660 personas.

Se financió la construcción de 2,264 letrinas y 270 fogones

ENTIDAD: PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Unidad básica de vivienda rural de 37.45 m², en diversas localidades del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

Se construyeron 74 viviendas básicas de vivienda rural de 37.45 m², dotándole a las familias en pobreza extrema y de alta grado de marginación, mismas que fueron entregadas a igual número de familias en las localidades Nuevo Jerusalén, Plan de Guadalupe Dos, Jorge de la Vega Domínguez (Las Pavas) y Monte Sinaí Dos (El Fénix) del municipio de Cintalapa de Figueroa, beneficiándose a 74 personas, entre ellas 41 son mujeres y 33 hombres.

Construcción de 74 viviendas básicas de vivienda rural de 37.45 m²

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
VIVIENDA								
BANCHIAPAS					157 014 423.95			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Financiamientos y Empréstitos								
BONO ESTATAL DE VIVIENDA								
Regularización de Pagos de apoyo económicos para la adquisición de una vivienda digna.	Apoyo	1.00	1.00	100.00	100 813 820.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Fondo de Compensación								
BONO ESTATAL DE VIVIENDA								
Apoyo económico para la adquisición de una vivienda digna.	Apoyo	60.00	27.00	45.00	2 329 504.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27
PROGRAMA DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA VIVIENDA								
Subsidio para el pago de derechos estatales.	Apoyo	11 093.00	5 079.00	45.79	18 419 566.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 733
Impuesto a la Venta de las Gasolinas y Diesel								
BONO ESTATAL DE VIVIENDA								
Apoyo económico para la adquisición de una vivienda digna.	Apoyo	90.00	65.00	72.22	10 687 249.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
BONO ESTATAL DE VIVIENDA								
Apoyo económico para la adquisición de una vivienda digna.	Apoyo	150.00	100.00	66.67	18 261 905.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100
PROGRAMA DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA VIVIENDA								
Subsidio para el pago de derechos estatales	Apoyo	2 569.00	1 176.00	45.78	6 502 377.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 089
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL					18 659 799.97			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Financiamientos y Empréstitos y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA								
Autoconstrucción de piso firme para viviendas (regularización)	Vivienda	3 070.00	3 070.00	100.00	18 659 799.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 745
Autoconstrucción de piso firme para viviendas (jomales)	Apoyo	1 935.00	1 935.00	100.00				
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS					4 189 511.78			
PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Programas Sujetos a Reglas de Operación								
PROYECTO PARA LA ATENCIÓN A INDÍGENAS DESPLAZADOS								
Otorgar apoyos a grupos con 48 solares y 20 paquetes de materiales para construcción de vivienda	Apoyo	68.00	67.00	98.53	4 189 511.78	Sabanilla, Altamirano y Ocosingo	Varias	319.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL					8 617 079.17			
PROYECTOS INSTITUCIONALES								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
COORDINACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA								
Realizar la coordinación interinstitucional en materia de vivienda	Reunión	8.00	2.00	25.00	972 772.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	627
Realizar la coordinación interinstitucional para la correcta ejecución de los programas de vivienda	Reunión	6.00	1.00	16.67				
Participar en reuniones para la gestión de recursos y financiamiento de los programas de vivienda	Reunión	30.00	4.00	13.33				
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA								
Realizar estudios del usuario y su entorno	Documento	5.00	3.00	60.00	2 936 762.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 425
Realizar diseños de los proyectos de vivienda	Plano	5.00	3.00	60.00				
Presupuestación de los proyectos	Documento	5.00	3.00	60.00				
FOMENTO A LA VIVIENDA								
Padrón de solicitantes de vivienda	Solicitud	12 516.00	4 516.00	36.08	3 749 908.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 736
Levantamiento de cédulas de información socioeconómicas para los programas de vivienda y mejoramiento de vivienda	Documento	2 430.00	555.00	22.84				
PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Otros Subsidios								
UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL								
Integración de expedientes de las familias a beneficiar y seguimiento de la ejecución de las viviendas	Vivienda	74.00	0.00	0.00	95 7635.16	Cintalapa	Cintalapa	

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAMA / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
VIVIENDA								
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA					26 993 642.25			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS								
Construcción de 110 letrinas húmedas	Letrina	110.00	110.00	100.00	1 433 200.00	Pantepec	El Avellano	550
Construcción de 10 letrinas húmedas	Letrina	10.00	10.00	100.00	133 200.00	Pantepec	El Avellanito	50
Construcción de 91 letrinas húmedas	Letrina	91.00	91.00	100.00	1 186 200.00	Cintalapa	Pomposo Castellanos	455
Construcción de 118 letrinas húmedas	Letrina	118.00	118.00	100.00	1 537 200.00	Salto de Agua	Belisario Domínguez	590
Construcción de 139 letrinas húmedas	Letrina	139.00	139.00	100.00	1 810 200.00	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	417
Construcción de 159 letrinas húmedas	Letrina	159.00	159.00	100.00	2 070 200.00	Palenque	Profr. Roberto Barrios	795
Construcción de 89 letrinas húmedas	Letrina	89.00	89.00	100.00	809 061.00	Marqués de Comillas	Cabecera Municipal (Barrio San José)	241
Construcción de 102 letrinas húmedas	Letrina	102.00	102.00	100.00	897 210.00	Bejujal de Ocampo	Ojo de Agua Grande	510
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS								
Construcción de 103 letrinas húmedas con tinaco	Letrina	103.00	103.00	100.00	1 134 752.00	Huixtán	San Fernando	581
Construcción de 46 letrinas húmedas con tinaco	Letrina	46.00	46.00	100.00	508 286.00	Larráinzar	Pocolton	260
Construcción de 85 letrinas húmedas	Letrina	85.00	85.00	100.00	1 108 200.00	Motozintla	Checuté	425
Construcción de 55 letrinas húmedas	Letrina	55.00	55.00	100.00	718 200.00	Salto de Agua	Río Jordán	275
Construcción de 83 letrinas húmedas	Letrina	83.00	83.00	100.00	1 082 200.00	San Juan Cancuc	Chijil	415
Construcción de 183 letrinas húmedas	Letrina	183.00	183.00	100.00	1 600 000.00	Tenejapa	Tres Cerros	732
Construcción de 139 letrinas húmedas con tinaco	Letrina	139.00	139.00	100.00	1 620 439.00	Tenejapa	Shisintonil	784
Construcción de 49 letrinas húmedas	Letrina	49.00	49.00	100.00	640 200.00	Cintalapa	Rosendo Salazar	245
Construcción de 50 letrinas húmedas	Letrina	50.00	50.00	100.00	567 084.00	Cacahoatán	Mixcum	200
Construcción de 125 letrinas húmedas	Letrina	125.00	125.00	100.00	1 348 973.00	Salto de Agua	Estrella de Belén	625
Construcción de 26 letrinas húmedas	Letrina	26.00	26.00	100.00	296 909.00	Tzimizol	Reforma Agraria Uno	150
Construcción de 56 letrinas húmedas	Letrina	56.00	56.00	100.00	636 174.00	Tzimizol	Dr. Manuel Velasco Suárez	284
Construcción de 46 letrinas húmedas	Letrina	46.00	46.00	100.00	523 086.00	Tzimizol	Paso Hondo (Gracias a Dios)	236
Construcción de 18 letrinas húmedas	Letrina	18.00	18.00	100.00	210 682.00	Ostucacán	Antonio León	94
Construcción de 26 letrinas húmedas	Letrina	26.00	26.00	100.00	303 140.00	Ostucacán	Laguna Abajo	156
Construcción de 43 letrinas húmedas	Letrina	43.00	43.00	100.00	562 200.00	Bejujal de Ocampo	Las Tablas	215
Construcción de 62 letrinas húmedas	Letrina	62.00	62.00	100.00	809 200.00	Palenque	Arimatea	310
Construcción de 50 letrinas húmedas	Letrina	50.00	50.00	100.00	653 200.00	La Libertad	Benito Juárez Centro	250
Construcción de 201 letrinas húmedas	Letrina	201.00	201.00	100.00	2 098 748.00	Larráinzar	Bayalemo Dos	1 135
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS								
Suministro y colocación de 66 baños ecológicos	Letrina	66.00	66.00	100.00	477 872.00	Cintalapa	Adolfo López Mateos	330
CONSTRUCCIÓN DE FOGONES								
Construcción de 36 fogones	Fogón	36.00	36.00	100.00	31 102.00	Palenque	Belisario Domínguez Norte	180
Construcción de 17 fogones	Fogón	17.00	17.00	100.00	14 792.40	Palenque	Ricardo Flores Magón	85
Construcción de 41 fogones	Fogón	41.00	41.00	100.00	35 394.00	Siltepec	Las Delicias	205
Construcción de 120 fogones	Fogón	120.00	120.00	100.00	103 755.60	Tila	Usipa	600
Construcción de 56 fogones	Fogón	56.00	56.00	100.00	32 582.25	Ocoatepec	San Pablo Huacano	280
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS					38 704 849.22			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PROPORCIONAR ASESORÍA Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA								
Promover la actualización e innovación informática	Acción	1.00	1.00	100.00	1 048 124.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	87
Proporcionar servicios para el mantenimiento de las tecnologías de información y comunicación	Acción	2 540.00	2 540.00	100.00				
ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION JURIDICA A LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA ENTIDAD								
Proveer asistencia legal con profesionalismo a las diversas áreas que integran este organismo	Asistencia	40.00	52.00	130.00	3 085 790.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150
Dar asistencia legal y representación jurídica a esta entidad	Asistencia	30.00	35.00	116.67				
Atención a solicitudes de asesoría y apoyo jurídico	Acción	80.00	79.00	98.75				
Elaborar contratos, convenios, demandas, recopilar y difundir instrumentos	Solicitud	27.00	537.00	1 988.89				
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y/O SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA EN EL ESTADO								
Obtención de recursos económicos para la adquisición de suelo para vivienda	Acción	1.00	1.00	100.00	2 843 556.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 500
Realizar proyectos de lotificación a predios adquiridos	Acción	11.00	8.00	72.73				
Obtención de esquemas crediticios hipotecarios para la adquisición de viviendas	Acción	5.00	5.00	100.00				
Realizar sesiones del Comité Técnico Interinstitucional	Acción	6.00	6.00	100.00				
RECUPERACION DE CREDITOS Y CARTERA VENCIDA								
Controlar el número de acreditados para la recuperación de créditos	Acción	4 515.00	4 515.00	100.00	2 163 662.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 515
Efectuar visitas en forma periódica a cada uno de los deudores	Acción	3 249.00	4 373.00	134.60				

Tomo II. Orientación Funcional del Gasto

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
VIVIENDA								
DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO SUSTENTABLES					4 618 119.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 000
Coordinar programas institucionales	Programa	12.00	12.00	100.00				
Formalizar convenios para la adquisición de suelos para uso habitacional	Convenio	8.00	8.00	100.00				
REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES					4 719 803.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 000
Colonias regularizadas	Escritura	10.00	7.00					
Familias beneficiadas	Escritura	3 000.00	3 437.00	114.57				
Programa de regularización de predios	Actividad	10.00	7.00	70.00				
Certificados entregados	Documento	800.00	39.00					
Programa de lotes escriturados	Escritura	3 000.00	1 576.00	52.53				
Inmuebles Escriturados	Escritura	3 000.00	1 385.00	46.17				
Trabajos técnicos, administrativos ilegales de los inmuebles a regularizar	Actividad	130.00	72.00	55.38				
Integración de apéndices	Expediente	3 000.00	523.00	17.43				
Tramites de escrituración	Trámite	3 000.00	2 961.00	98.70				
ATENCIÓN A PERSONAS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES DEL ESTADO, DEMANDANTES DE LOTES PARA VIVIENDA					2 360 599.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 000
Atención a personas, grupos y organizaciones	Atención	5 000.00	5 000.00	100.00				
Solicitudes a receptorar	Solicitud	600.00	600.00	100.00				
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y DESARROLLO DE SISTEMAS INSTITUCIONALES					13 027 516.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	143
Prever el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos	Proyecto	12.00	11.00	91.67				
Realizar acciones que garanticen la obtención de financiamiento públicos y privados	Acción	16.00	15.00	93.75				
Integración de la Cuenta Pública	Acción	4.00	4.00	100.00				
Informes mensual, trimestral y anual a la Secretaria de Hacienda	Informe	16.00	16.00	100.00				
Informes mensuales al responsable sectorial de la PROVICH	Informe	12.00	12.00	100.00				
COORDINACION DE LOS PLANES, PROGRAMA Y PROYECTOS DE VIVIENDA					75 672.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 267
Mejoramiento de las condiciones de vida de la población	Documento	889.00	870.00	97.86				
Fortalecimiento del marco normativo en materia de vivienda	Acción	1 518.00	1 498.00	98.68				
Preparación técnica y administrativa	Documento	5.00	5.00	100.00				
Coordinación y seguimiento a los programas de vivienda	Documento	5.00	5.00	100.00				
ELABORACION, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA					501 578.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 267
Mejoramiento de la calidad de vida y condiciones de habitabilidad de las Vivienda Digna	Documento	889.00	665.00	74.80				
	Acción	1 518.00	1 130.00	74.44				
Elaborar proyectos de vivienda	Documento	5.00	4.00	80.00				
Comprobación de programas de vivienda	Documento	5.00	4.00	80.00				
FOMENTO A LA VIVIENDA					350 998.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	192 000
Variación del índice de la población de escasos recursos económicos en el estado de Chiapas	Acción	44 338.00	3 315.00	74.77				
Población de escasos recursos económicos beneficiadas	Solicitud	9 327.00	6 870.00	73.66				
Desarrollo de programas de vivienda	Programa	4.00	4.00	100.00				
Dar certeza al otorgamiento de beneficios en materia de vivienda	Acción	5 207.00	3 850.00	73.94				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Otros Subsidios e Ingresos Propios Participaciones e Incentivos								
UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL 37.45 M², EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS					3 909 427.71	Cintalapa	varias	74
Construir una vivienda digna para familias en pobreza extrema, de los municipios rezagados priorizando a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentes del Estado de Chiapas	Vivienda	74.00	74.00	100.00				
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA DE 32.00 M² EN EL PREDIO PALO SECO EN VILLAFLORES					0.00	Villaflores	Villaflores	14
Contribuir a reducir el rezago existente en materia de vivienda en el Estado, brindando apoyo a familias de pobreza extrema, dotándoles de una Unidad Básica a través de un bono de vivienda.	Vivienda	14.00	14.00	100.00				

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Chiapas Solidario.

La finalidad de este proyecto es la de brindar atención a las demandas de la ciudadanía detectadas en el seno de las asambleas de barrio y/o comunitarias; con el propósito de hacerles llegar los programas y/o proyectos de obras sociales que les permita obtener una mejor calidad de vida social.

12,000 atenciones y seguimientos de apoyos con el programa Chiapas Solidario

De esta manera, se realizaron 12,000 atenciones y seguimientos a los apoyos que se ofrecen a través de los programas sociales en las asambleas de barrio; a través del proyecto de inversión "Obras Solidarias", tales como canchas de usos múltiples, barda perimetral, techo seguro, Kit de juegos infantiles, pavimentación de calles, piso firme, Banquetas y guarniciones, rehabilitación de planta de aguas negras, construcción de gradas, construcción de casa de la cultura; beneficiándose a un total de 913,134 personas, de las cuales 432,318 son hombres y 480,816 mujeres.

Proyecto: Obra solidaria.

El programa de obra solidaria promueve la participación y colaboración de los habitantes organizados a través de las asambleas de barrios para la solución de sus principales necesidades.

Para lograr el desarrollo integral del Estado, ha sido necesaria la participación de cada una de las personas que habitan en ella; por eso, el Gobierno del Estado de Chiapas en la búsqueda de satisfacer las necesidades de la sociedad crea la Subsecretaría Chiapas Solidario, dependiente de la SEDEPAS, con el fin de vincular las demandas de la sociedad con los programas de Gobierno; siendo considerado dentro del Objetivo 3 del Desarrollo del Milenio, promoviendo la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

1,000 apoyos
económicos a las
Asambleas de
Barrio

Con la ejecución de este proyecto, se otorgaron 1,000 apoyos económicos a las asambleas de barrio para realizar acciones de obras solidarias, tales como banquetas y guarniciones, alcantarillado, luminarias, kit de juegos infantiles, tinacos, barda perimetral, cancha de usos múltiples, pozo profundo, puente peatonal, rehabilitación de parque, remodelación de iglesia, mobiliario escolar, muro de contención; entre otras obras priorizadas en los 118 Municipios del Estado, se encuentran:

- Construcción de cancha de usos múltiples, en la col. Belisario Domínguez, cabecera municipal de Chenalhó; en la col. 1o. de Mayo del municipio de Villa Corzo; en la col. Navenchauc del municipio de Zinacantan; cabecera municipal de Tonalá; en el Barrio Magdalena del municipio de Tapalapa.
- Construcción de barda perimetral, en Barrio Bajo, Barrio La Montaña, Barrio La Siberia del municipio de Chanal; en Col. Obrera, Col. Presidente Echeverría del municipio de Venustiano Carranza.
- Apoyo con techo seguro, en el Barrio San Jacinto, Barrio San Vicente, Barrio Santa Elena, Col. Plan Chiapas, cabecera municipal de Chiapa de Corzo.
- Entrega de kit de juegos infantiles, en la col. Potinaspak 1 sección del municipio de Tuxtla Gutiérrez y en Barrio de Guadalupe del municipio de Tzimol.
- Pavimentación de calles, en la col. Aguacatenango del municipio de Venustiano Carranza.
- Equipo con alumbrado con energía solar a la col. El Parral del municipio de Villa Corzo.
- Construcción de piso firme, en la col. Benito Juárez, col. Jesús María Garza, col. Cristóbal Obregón. col. Dr. Domingo Chanona, col. Los Ángeles, todos de la cabecera municipal de Villaflores.
- Construcción de banquetas y guarniciones, en la cabecera municipal de Yajalón; col. Paderón del municipio de Tonalá.
- Rehabilitación de planta de aguas negras, en la col. El Limar del municipio de Tila.
- Construcción de gradas, en Barrio Zaragoza del municipio de Teopisca.
- Construcción de casa de la cultura en la col. Raudales Malpaso del municipio de Tecpatán.

Beneficiándose a 2'416,551 habitantes, de los cuales 1'164,914 son hombres y 1'251,637 mujeres.

Proyecto: Fortalecimiento de capacidades para la atención de demandas en el Estado.

Mediante este proyecto, se consolidan las estrategias y los mecanismos diseñados en coordinación con las Delegaciones Regionales para fortalecer la participación de la ciudadanía a través de las asambleas en los procesos de ejecución y seguimiento de los programas sociales que realiza el Gobierno del Estado.

Por ello, se llevaron a cabo 180 seguimientos en atención a las demandas de la sociedad en coordinación con las Delegaciones Regionales; beneficiando a 128,328 personas, de las cuales 57,756 son hombres y 70,572 mujeres.

Proyecto: Fortalecimiento técnico de las obras solidarias.

La finalidad de este proyecto, es dar supervisión y control en la ejecución de las obras solidarias otorgadas a través de las asambleas de barrio, por lo cual nos permite tener una perspectiva de la correcta aplicación y comprobación de los recursos otorgados a través del proyecto de inversión "Obra Solidaria"; por ello, se realizaron 1,475 supervisiones en el seno de las asambleas de barrio; beneficiando 342,172 habitantes.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Coordinar las acciones de las delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos.

Mediante este proyecto, se efectuaron 2,113 supervisiones en las obras de infraestructura principalmente a las siguientes obras: modernización y ampliación del camino Rafael Calymayor, tramo del Km 0 + 000 al Km 62 + 000, subtramo Km 12 + 700 al Km 15 + 700, en el municipio de Cintalapa; construcción del mercado San Juan en el municipio de Tapachula; Malecón 2ª. Etapa construcción del paso superior vehicular sobre cruce Av. Central Poniente carretera costera en el municipio de Tapachula; Unidad Vacunológica, en el municipio de Villaflores; Modernización y ampliación del camino Pico de Oro-San Isidro-América Libre- Tierra y Libertad- Nueva Orizaba, Tramo 0 + 000 al Km 38 + 000, Subtramo del Km 3 + 000 al Km 4 + 000, en el municipio de Tumbalá; Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en zona turística Cascada de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, Reconstrucción de camino Picote-Pamala, Tramo del Km 0 + 000 al Km 24 + 200, en el municipio de Sitalá; y en entre otras .

Por otra parte, con el fin de lograr e impulsar el desarrollo regional, el Gobierno del Estado de Chiapas implemento diversos programas de infraestructura, tales como el proyecto integral para el desarrollo económico de la Sub-Región Costa "Puerto Arista", misma que beneficia a elevar el nivel económico y social de la Región. Con estas obras se beneficiaron a 158,007 personas.

ENTIDAD: INSTITUTO DE CIUDADES RURALES SUSTENTABLES PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Coordinación de acciones en las ciudades rurales sustentables.

Mediante este proyecto, se realizaron 90 reuniones de mesa de trabajo, sobresaliendo: en la mesa de Infraestructura y Vivienda, 3 reuniones, tratando temas sobre la Ciudad Rural Sustentable Ixhutatán y en la CRS Jaltenango de la Paz, para dar seguimiento a las obras de infraestructura y equipamiento y la construcción del CEBECH en la CRS de Ixhutatá; así como el status de los convenios para la instalación de Bibliotecas Públicas en ambas CRS y 13 reuniones de obra pública, en las que se dio seguimiento a los avances de las obras de construcción de vivienda y obras complementarias.

Proyecto: Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, ciudades y villas rurales sustentables.

Así también, se celebraron 83 reuniones de los diferentes grupos de trabajo interinstitucional: Legalidad y Gobierno, Infraestructura y Vivienda, Económico-Productivo y Seguimiento Financiero, destacando las que se trataron temas sobre el comienzo de la construcción de las viviendas de las CRS Ixhutatán y la CRS Jaltenango de la Paz; así como,

la verificación de la infraestructura construida. También, se efectuaron reuniones para implementar la estrategia de entornos saludables, las cuales se aplicarán en las CRS ya constituidas y las que están en proceso de construcción.

De cada una de las reuniones interinstitucionales, se cuentan con informes mensuales de seguimiento de los acuerdos de las mesas de trabajo, en estos informes se puede verificar las acciones emprendidas en el desarrollo y constitución de las Ciudades Rurales Sustentables y Villas Rurales Sustentables.

Proyecto: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura CRS y VRS.

En los municipios de Ángel Albino Corzo, Ixhuitán, Tecpatán y Santiago El Pinar; se propuso la construcción de Ciudades y Villas Rurales.

Lo anterior, porque existen localidades que se encuentran en dispersión, marginación y vulnerables a riesgos ocasionados por los fenómenos naturales que frecuentemente azotan en la Región. Debido a estas condiciones, se suscita la falta de servicios básicos, lo que ocasiona marginación social, insalubridad y pobreza; con la finalidad de ofrecer una solución integral que elimine de raíz la vulnerabilidad existente por parte de Protección Civil los Dictámenes y Declaratoria de Emergencia; el ejecutivo Estatal propuso la creación de la Ciudad Rural Sustentable de Jaltenango de la Paz, en la que se integrarán 625 familias, provenientes de 9 localidades a reubicar como son: Emiliano Zapata, San Joseito, Piedra Blanca, Las Brisas, El Cacao, Las Maravillas, Ranchería El Triunfo, Buenavista y Nueva Colombia; esto con el objetivo de brindarles una mejor calidad de vida a los beneficiarios.

De igual manera, la Ciudad Rural Sustentable en el municipio de Ixhuitán, en la que se integrarán 379 familias, provenientes de 14 localidades a reubicar como son: San Felipe, Loma de Caballo, El Aguacate, Nueva Esperanza, La Asunción, El Mirador, Monte Chico, Caracolar, El Tulipán, San Antonio, Las Palmas, El Zapote, El Cacaté y Monte de Oro.

En el municipio de Tecpatán, las localidades de: Ricardo Flores Magón, Los Guayabos, Rubén Jaramillo, Los Limones y Genaro Vázquez, fueron damnificadas por afectaciones de los frentes fríos 2 y 4, en el 2007; por lo que en este municipio el ejecutivo del Estado propuso la Construcción de la Villa Rural Sustentable, en la cual se beneficiaran a 243 familias, provenientes de 5 Localidades.

Así también, se impulsó la creación de la Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar, en la que se integraron 115 familias, provenientes de 5 localidades a reubicar como son: Xchuch, Choyo, Chinquinch en los Tulipanes, Chicomtatic y Boquem; por lo que para complementar las viviendas saludables se propuso la construcción de las obras complementarias, mismas que a se encuentran concluidas y operando.

Proyecto: Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable.

Al cierre del ejercicio 2011, se le dio seguimiento a las acciones para la revisión del padrón de beneficiarios de la Ciudad Rural de Copainalá, manteniendo la información actualizada, en la que se refleja el beneficio de las familias que se encuentran en dispersión, marginación alta y zona de riesgo, las cuales podrán contar con los servicios necesarios para mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, se le dio atención y seguimiento al componente Económico-Productivo de la Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar; donde se establecieron negocios, como Super-Chiapas, Cocina Económica, Papelería, Ferretería, entre otros, que benefician a las 115 familias que habitan dicha ciudad, conformadas por 518 personas.

Proyecto: Constitución de centros de población.

Con este proyecto, se realizaron 16 reuniones del grupo de trabajo de Ciudades y Villas Rurales Sustentables, del Subcomité Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; a las cuales asistieron la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Promotora de Vivienda Chiapas, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-Chiapas), la Coordinación General de Gabinetes y de la Secretaría de Educación del Estado, para dar seguimiento a asuntos en materia de infraestructura y equipamiento de las Ciudades Rurales Sustentables y Villa Rurales Sustentables.

También, se realizó reunión de trabajo con los enlaces de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), relacionada con la implementación de la estrategia de “Vivienda Saludable” de las CRS de Ixhuatán y Jaltenango de la Paz en la que se concretaron los términos para la firma del Convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y dicha Organización.

Finalmente, se participó en reunión de trabajo del Subcomité Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), en coordinación con la Dirección de Obra Pública, con la finalidad de validar proyectos en ejecución.

Proyecto: Concertación, gestión y seguimiento de los recursos financieros para CRS y VRS.

Mediante este proyecto, se realizaron 30 acciones destacando: reuniones de trabajo para tratar asuntos relacionados a la Villa Rural Sustentable Emiliano Zapata, así como la entrega de la solventación de observaciones de la contabilidad del Fideicomiso de la VRS Emiliano Zapata ante la Secretaría de Hacienda; el seguimiento a la inversión ejercida en diversas ciudades rurales sustentables mediante la realización de reuniones de la Mesa de Planeación Financiera y acciones de concertación para la comercialización de productos de las mismas, y construcción de una Biblioteca en Jaltenango, por parte de la iniciativa privada; reunión con la Secretaría de Infraestructura, con la finalidad de establecer la inversión para la terminación de la Ciudad Rural Sustentable de Ixhuatán, Jaltenango y la Villa Rural Sustentable de Emiliano Zapata, y una más para solicitar a la Secretaría del Campo informe sobre la inversión histórica en las CRS.

Se participó una reunión en el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la UNACH, para determinar la estrategia para la elaboración del proyecto de Indicadores de Bienestar de la Población de Nuevo Juan del Grijalva, así como la reunión para dar continuidad a los trabajos de elaboración del Libro Blanco de Santiago El Pinar (El Libro Blanco, es un documento que obedece a los propósitos del Gobierno Estatal de contribuir al desarrollo transparente de la administración pública, en los diversos sectores y Dependencias que conforman la actual administración, formulado con series documentales de los programas y acciones orientadas a alcanzar los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo), y otra para la culminación del Libro Blanco de Nuevo Juan del Grijalva. Asimismo, se realizó la quinta sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de la VRS de Emiliano Zapata y una reunión de trabajo del Subcomité Técnico Operativo para tratar asuntos pendientes (Dictamen del prototipo de vivienda, Informe de supervisión de obra, Formalización del Convenio de Extinción con la Fiduciaria), entre otras reuniones.

Así también, se elaboró la logística para la celebración del aniversario de Nuevo Juan del Grijalva y se participó en el congreso “Energía Sustentable” convocado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas en la ciudad de Morelia Michoacán.

Proyecto: Elaboración y promoción de acciones en materia de población.

En el marco de la celebración del Día Simbólico, que se alcanzó la cifra de 7 mil millones de habitantes en el mundo, se llevó a cabo una plática taller del nivel básico de educación, denominado “Planear en un mundo de 7 mil millones”, con la finalidad de generar la reflexión sobre el alcance de 7 mil millones de habitantes en el mundo y sus implicaciones en el ámbito poblacional.

Asimismo, se hizo la difusión al Día Mundial de la Población, y se dio inicio a la promoción del XVIII Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil, organizado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y los Consejos Estatales de Población o instituciones equivalentes en cada Entidad; bajo el lema “En un mundo de siete mil millones, cuando planeamos, nuestro futuro dibujamos”. Al respecto, este spot alusivo fue transmitido a través del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, en tanto que se distribuyeron 300 carteles y 8,000 volantes con la convocatoria.

De igual manera, se efectuó la selección de los dibujos ganadores en la fase estatal del XVIII Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil 2011. Dichos trabajos fueron enviados al CONAPO para la selección nacional, cuyos resultados fueron publicados en el mes de noviembre del 2011 a través del sitio del CONAPO en Internet, y en los principales diarios de circulación nacional.

Por otra parte, se procedió a la actualización de los indicadores sociodemográficos, lo que permitió la elaboración de 68 diagnósticos municipales.

Los diagnósticos municipales realizados pertenecen a los municipios de: Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Tecpatán, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, San Juan Cancuc, Chamula, Chenalhó, Oxchuc y Zinacantán, Ángel Albino Corzo, La Concordia y Villa Corzo, Simojovel, Pichucalco, Arriaga, Tonalá, Suchiate, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Chicomuselo, Ocosingo, Altamirano, Palenque, Tila, Chilón, Salto de Agua, Yajalón, Comitán de Domínguez, Las Margaritas y La Trinitaria.

Proyecto: Ciudad Rural Sustentable Ixhuatán.

En el municipio de Ixhuatán existen localidades que se encuentran en dispersión, marginación y vulnerables, debido a estas condiciones, se suscita la falta de servicios básicos, ocasionando marginación social, insalubridad y pobreza. Por lo que el Ejecutivo del Estado, propuso la creación de la Ciudad Rural Sustentable en el municipio de Ixhuatán, en la que se integrarán 379 familias, provenientes de 14 localidades a reubicar como son: San Felipe, Loma de Caballo, El Aguacate, Nueva Esperanza, La Asunción, El Mirador, Monte Chico, Caracolar, El Tulipán, San Antonio, Las Palmas, El Zapote, El Cacaté y Monte de Oro. Con el recurso autorizado, se lograron los siguientes avances: en vivienda rural (cimentación, estructura, acabados, cancelería, estructura de cubierta, eléctrico, hidrosanitario y instalación de sanitario exterior); y en obra exterior (enmallado, gallinero, jardinería y huellas de concreto) y en equipamiento (cama tamaño matrimonial, ropero divisional, mesa, silla, escritorio, alacena y litera 2 plazas).

Proyecto: Ciudad Rural Sustentable Jaltenango de la Paz.

En el municipio de Ángel Albino Corzo, existen localidades que se encuentran en dispersión, marginación y vulnerables a riesgos ocasionados por los fenómenos naturales que frecuentemente azotan la Región. Con la finalidad de ofrecer una solución integral que elimine de raíz la vulnerabilidad existente; el ejecutivo propuso la creación de la Ciudad Rural Sustentable de Jaltenango, en la que se integrarán 625 familias, provenientes de 9 localidades a reubicar como son: Emiliano Zapata, San Joseito, Piedra Blanca, Las Brisas, El Cacao, Las Maravillas, Ranchería El Triunfo, Buenavista y Nueva Colombia. Con el recurso autorizado, se tuvieron avances en: vivienda rural (cimentación, estructura, acabados, cancelería, estructura de cubierta, eléctrico, hidrosanitario y instalación de sanitario exterior); en obra exterior (enmallado, gallinero, jardinería y huellas de concreto) y en equipamiento (cama tamaño matrimonial, ropero divisional, mesa, silla, escritorio, alacena y litera 2 plazas).

Proyecto: Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar.

Se impulsó la creación de la Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar, en la que se integraron 115 familias, provenientes de 5 localidades a reubicar como son: Xchuch, Choyo, Chinquinch en los Tulipanes, Chicomtatic y Boquem; por tal razón, se implementó la construcción de obras complementarias exteriores a la vivienda lo cual favorecerá el proceso de integración, al brindarle los espacios necesarios para subsanar sus necesidades básicas y mediante esto, consolidar la creación de dicha Ciudad Rural Sustentable. Por ello, se llevaron a cabo 6 informes, de las supervisiones de la construcción de 115 patios de secado de café, área de lavado techada, estufa de mesa, cilindro de gas, además de la construcción del andador de acceso y enmallado perimetral de cada lote.

ENTIDAD: PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Adquisición de suelo para uso habitacional del predio denominado “Venecia”, ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

Se beneficiaron a 100 familias a través de dotación lotes para uso habitacional con el objetivo de abatir el rezago de vivienda, adquiriéndose 1-20-12-80 hectáreas del predio Innominado “Venecia” en el municipio de Cintalapa de Figueroa, de las cuales 65 son mujeres y 35 hombres.

Proyecto: Adquisición de suelo para uso habitacional del predio denominado “La Ceiba/innominado”, en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

Con el objetivo de abatir el rezago de vivienda, se beneficiaron a 165 familias, a través de dotación de lotes para uso habitacional, adquiriéndose 5-00-00-00- hectáreas, del predio “La Ceiba/innominado”, del municipio de Ocosingo, entre ellas 95 son mujeres y 70 hombres.

Proyecto: Escrituración y entrega de 1,434 escrituras que amparan la posesión legal de los inmuebles de la Colonia Chiapas Solidario.

Se entregaron 1,434 escrituras a igual número de poseedores de inmuebles de la Colonia Chiapas Solidario en Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo primordial de proporcionarles certeza jurídica a los habitantes de dicha colonia, beneficiando a 900 mujeres y 534 hombres.

1,434 escrituras
entregadas en la Colonia
Chiapas Solidario en
Tuxtla Gutiérrez

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
DESARROLLO REGIONAL								
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL					328 934 025.74			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Fondo de Compensación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
CHIAPAS SOLIDARIO					124 934 107.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	913 134
Atención y seguimiento a los apoyos que se ofrecen a través de los programas sociales en las asambleas de barrio	Atención	12 000.00	12000.00	100.00				
FORTEALECIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS SOLIDARIAS					3 199 261.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	342 172
Supervisión y control en la ejecución de las obras solidarias	Supervisión	1 475.00	1475.00	100.00				
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN DE DEMANDAS EN EL ESTADO					800 656.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	128 328
Realizar el seguimiento a las demandas de la sociedad en coordinación con las delegaciones	Seguimiento	180.00	180.00	100.00				
<u>Financiamientos y Empréstitos</u>								
OBRA SOLIDARIA					200 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 416 551
Dar apoyos económicos para realizar acciones de obras solidarias a las asambleas de barrio	Asamblea	1 000.00	1000.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					128 593 541.27			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES PARA LA APLICACIÓN DE PROCESOS NORMATIVOS Y OPERATIVOS					29 900 962.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193
Coordinar las obras de infraestructura pública en el Estado	Supervisión	1 200.00	2 417.00	201.42				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Fondo Regional</u>								
MERCADO SAN JUAN EN TAPACHULA					94 760 473.86	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	202 672
Remodelación y ampliación	Obra	1.00	0.80	80.00				
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA SUB-REGIÓN COSTA "PUERTO ARISTA"					850 000.00	Cobertura Regional	Varias	158 007
Proyecto integral	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
PROGRAMA DE OBRAS ESTRATÉGICAS					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Programa de obras estratégicas	Programa	1.00	0.00	0.00				
MERCADO SAN JUAN EN TAPACHULA					3 082 104.44	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	282 391
Supervisión externa	Supervisión	1.00	0.75	75.00				
INSTITUTO DE POBLACIÓN Y CIUDADES RURALES					165 212 952.26			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA					843 467.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118
Realizar mantenimiento preventivo a los equipos informáticos	Mantenimiento	46.00	46.00	100.00				
Realizar mantenimiento correctivo a los equipos informáticos	Mantenimiento	6.00	6.00	100.00				
Atención a solicitudes de servicios a los usuarios	Solicitudes	720.00	720.00	100.00				

Vivienda y Servicios a la Comunidad

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
DESARROLLO REGIONAL								
BRINDAR ATENCIÓN JURÍDICA					863 548.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118
Elaborar figuras jurídicas en los que intervienga el Instituto	Asesoría	53.00	53.00	100.00				
Asesorar jurídicamente a los O.A.	Documento Validado	42.00	42.00	100.00				
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN, CIUDADES Y VILLAS RURALES SUSTENTABLES					12 373 395.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12335
Presidir reuniones en las mesas de trabajo interinstitucionales	Documento	83.00	83.00	100.00				
COORDINACIÓN DE ACCIONES EN LAS CIUDADES RURALES SUSTENTABLES.					1 175 837.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8
Seguimiento a las acciones que realizan las áreas responsables en los municipios que albergan CRS y VRS	Documento	90.00	90.00	100.00				
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CRS Y VRS					1 577 252.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6162
Realizar visitas de supervisión de obra	Visita	1.00	1.00	100.00				
FORTALECIMIENTO SOCIAL, ECONÓMICO Y TERRITORIAL SUSTENTABLE					1 821 277.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8628
Levantamiento de encuestas en las localidades propuestas a reubicar	Encuesta	709.00	0.00	0.00				
CONSTITUCIÓN DE CENTROS DE POBLACIÓN					1 884 569.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4852
Reuniones Interinstitucionales de trabajo realizadas	Reunión	22.00	16.00	72.73				
CONCERTACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CRS Y VRS					1 764 410.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 335
Realizar reuniones de concertación y seguimiento financiero	Documento	32.00	30.00	93.75				
ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN					4 125 493.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	552 524
Realizar las estimaciones de los indicadores sociodemográficos	Documento	68.00	68.00	100.00				
Realizar sesiones informativas o de sensibilización	Taller	3.00	3.00	100.00				
COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					22 496 306.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118
Certificar la información cualitativa de los proyectos que se realizan en el Instituto en el Ejercicio Fiscal 2011	Documento	1.00	1.00	100.00				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
ESTUDIO PARA EL ORDENAMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DISPERSOS (VILLAS RURALES SUSTENTABLES)					7 2374.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3245
Seguimiento y evaluación de los estudios contratados	Evaluación	1.00	0.00	0.00				
ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA VIVIENDA					3 106 000.00	Cobertura Estatal	Varias	5020
Visitas de seguimiento y evaluación a las CRS y VRS	Acción	8.00	8.00	100.00				
VILLA RURAL SUSTENTABLE JITOTOL					1 112 435.00	Jitotol	Varias	792
Gestión de pagos de indemnización, de avalúos y estudios de cambio de suelos	Documento	3.00	2.00	66.67				
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE JALTENANGO DE LA PAZ					51 499 497.93	Ángel Albino Corzo	Varias	0
Supervisar la construcción de las viviendas saludables	Informe	6.00	6.00	100.00				
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN					49 138 462.61	Ixhuatán	Varias	0
Supervisar la construcción de las viviendas saludables	Informe	6.00	6.00	100.00				
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR					10 815 000.20	Santiago El Pinar	Varias	575
Supervisar la construcción de las viviendas saludables	Informe	6.00	6.00	100.00				
PADRONES DE FAMILIAS BENEFICIADAS A INTEGRARSE AL PROYECTO DE CIUDADES Y VILLAS RURALES					543 622.67	Santiago El Pinar	Varias	5365
Levantar encuestas en las localidades propuestas a reubicar	Encuestas	185.00	185.00	100.00				
Actualizar la documentación de las familias reubicadas	Documento	1 007.00	1 007.00	100.00				
					30 879 005.00			
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
ADQUISICIÓN DE SUELO PARA USO HABITACIONAL DEL PREDIO DENOMINADO "LA CEIBA/INNOMINADO", EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS					4 939 251.00	Ocosingo	Varias	165
Beneficiar a 230 familias a través del otorgamiento de créditos para la adquisición de igual número de lotes del predio, que se encuentra en el municipio de Ocosingo, Chiapas	Lote	230.00	165.00	71.74				
ADQUISICIÓN DE SUELO PARA USO HABITACIONAL DEL PREDIO DENOMINADO "VENECIA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS					5 939 754.00	Cintalapa	Varias	100
Beneficiar a 100 familias a través del otorgamiento de créditos para la adquisición de igual número de lotes del predio, que se encuentra en el municipio de Cintalapa de Figueroa	Lote	100.00	100.00	100.00				
ESCRITURACIÓN Y ENTREGA DE 1,434 ESCRITURAS QUE AMPARAN LA POSESION LEGAL DE LOS INMUEBLES DE LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 434
Dotar de certeza jurídica a los poseedores de 1,434 inmuebles a través de la entrega de igual número de escrituras de la Colonia Chiapas Solidario	Escritura	1 434.00	1 434.00	100.00				
<u>Financiamientos y Empréstitos</u>								
ADQUISICIÓN DEL PREDIO PARA EL DESARROLLO "PROYECTO BUROCRATA" EN TUXTLA GUTIERREZ					20 000 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 000
Beneficiar a 2000 familias a través del otorgamiento de créditos para la adquisición de lotes de uso habitacional		75.00	75.00	100.00				

SUBFUNCIÓN: ELECTRIFICACIÓN RURAL

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En el rubro de electrificación, se financiaron 13 proyectos entre ellos: la construcción de red de energía eléctrica, ampliación y rehabilitación en los municipios de Comitán de Domínguez, Tonalá, Las Margaritas, El Bosque, Tzimol, Larráinzar, Mazapa de Madero, Ocosingo y Siltepec, beneficiándose a 6,090 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ELECTRIFICACIÓN RURAL								
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA					7 572 002.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>								
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
Construcción de red de energía eléctrica (Calle Sor Juana Inés de la Cruz)	Acometida domiciliaria	50.00	50.00	100.00	325 000.00	Tonalá	Cabecera Municipal (Col. La Candelaria)	247
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERÍA ELÉCTRICA								
Ampliación de red de energía eléctrica Calle Central Benito Juárez	Metro lineal	300.00	300.00	100.00	450 000.00	Comitán de Domínguez	Cabecera Municipal (Barrio Piita Seca)	671
Ampliación de línea y red de distribución de energía eléctrica (7a. Avenida Poniente Sur)	Metro Lineal	1 035.00	1 035.00	100.00	300 000.00	Las Margaritas	Cabecera Municipal (B. San Sebastián)	578
<u>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</u>								
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE ENERÍA ELÉCTRICA								
Ampliación de red de energía eléctrica	Poste	47.00	47.00	100.00	571 470.00	Tonalá	La Victoria	250
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	135.00	135.00	100.00	2 781 449.00	El Bosque	San Cayetano	1 644
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica	Poste	5.00	5.00	100.00	121 726.00	Tzimol	Cabecera Municipal (Barrio Santa Cecilia)	50
Ampliación del servicio de energía eléctrica	Poste	31.00	31.00	100.00	840 639.00	Larráinzar	Talohuitz	657
Ampliación del servicio de energía eléctrica	Poste	9.00	9.00	100.00	232 952.00	Larráinzar	Tzutzben	368
Ampliación del servicio de energía eléctrica	Poste	25.00	25.00	100.00	582 832.00	Larráinzar	Tzajalhó	347
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica (2a. Etapa)	Poste	68.00	68.00	100.00	678 394.00	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	798
Ampliación de red de energía eléctrica	Poste	9.00	9.00	100.00	113 440.00	Mazapa de Madero	Toquín	96
Ampliación de red de energía eléctrica	Poste	13.00	13.00	100.00	156 288.00	Mazapa de Madero	Verdad del Triunfo	222
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	20.00	20.00	100.00	417 812.00	Siltepec	Cabecera Municipal (Barrio Las Nubes)	162