

Educación



En la función Educación se devengaron 15 mil 886.3 millones de pesos.

Se destaca la inversión realizada en los niveles educativos de inicial y preescolar, primaria y secundaria; asimismo, se distribuyeron 7'830,000; libros de texto de educación básica en el Estado; además, se atendieron a 10,727 adultos con Alfabetización con Hechos; 97,082 jóvenes y adultos atendidos a través del MEVyT.



La educación en Chiapas es un tema de éxitos, ya que el actual Gobierno está cumpliendo sus compromisos con la educación, está construyendo un Chiapas diferente, un Chiapas que tiene un mejor futuro; brindando mejores condiciones de vida a la Entidad, pasando de palabras a los hechos.

Es así como, partiendo que la educación es una alternativa para que los niños y jóvenes del futuro y presente, se preparen y salgan adelante; distribuyendo la enseñanza y tengan mejores alternativas en la parte laboral: al cierre del tercer trimestre 2012, se tuvo una matrícula escolar de 1'629,959 alumnos en los niveles educativos básico, media superior, superior y posgrados, tal como a continuación se detalla:

MATRICULA ESCOLAR													
NIVEL EDUCATIVO	ORGANISMO PÚBLICO												CANT.
	EDUCACIÓN ESTATAL	EDUCACIÓN FEDERAL	I E A	CONALEP	UNICACH	UNIVERS. TEC. LA SELVA	UNIVERS. POLITEC. DE CHIAPAS	UNICH	CECYTECH	COBACH	INST. TEC. SUP. DE CINTALAPA	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA	
Inicial y Preescolar	68 544	173 990											242 534
Primaria	130 126	617 122											747 248
Secundaria	167 324	103 823											271 147
Educación Profesional	1 059			7 731									8 790
Técnica													
Bachillerato General	48 937									101 619			150 556
Bachillerato Técnico									14 482				14 482
Educación Normal	3 389	768											4 157
Licenciatura Universitaria	351	3 218			6 947			1 459					11 975
Licenciatura Tecnológica	375					2 047	1 155				922	385	4 884
Posgrado	466												466
Educación para Adultos		7 059	166 661										173 720
TOTAL	420 571	905 980	166 661	7 731	6 947	2 047	1 155	1 459	14 482	101 619	922	385	1 629 959

Otro de los objetivos primordiales de la actual administración, es estimular a los estudiantes que sobresalen por su desempeño académico, provenientes de familias de escasos recursos económicos, y que no les permite concluir exitosamente sus estudios a nivel superior; en este sentido, al cierre del tercer trimestre 2012, se proporcionaron 29,467 becas a 29,589 alumnos, como se describe a continuación:

BECAS OTORGADAS					
ORGANISMO PÚBLICO	NIVEL EDUCATIVO			TOTAL	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
	BÁSICO	MEDIO	SUPERIOR		
Educación Estatal		1 847	11 118	12 965	12 965
Educación Federal	15 150		134	15 284	15 284
SEPI	1 218			1 218	1 340
TOTAL	16 368	1 847	11 252	29 467	29 589

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR

La matrícula escolar en el nivel inicial y preescolar durante el tercer trimestre 2012, fue de 242,534 alumnos.

MATRICULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Educación Preescolar General	159 801
Preescolar Indígena	74 407
CENDIS	430
Educación Especial	1 648
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)	534
Alternativas para la Educación Preescolar Rural	5 714
TOTAL	242 534

**ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)****PRICIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Educación preescolar general.**

A través de la Secretaría de Educación, subsistema estatal, se tuvo una atención a la demanda de 55,624 alumnos, de los cuales, 27,578 son niñas y 28,046 niños, mediante un servicio educativo de calidad que promueve su desarrollo integral y armónico, que oriente el desenvolvimiento biológico social para su desarrollo en niveles educativos subsecuentes, los cuales fueron atendidos por 2,032 profesores, de los cuales 1,965 son mujeres y 67 hombres.

Proyecto: Educación para todos preescolar.

De igual manera, 417 profesores atendieron a 10,842 alumnos, de los cuales, 5,313 son niñas y 5,529 niños, en el nivel educación para todos preescolar.

Proyecto: Centro de desarrollo infantil “Juan Jacobo Rousseau”.

Con la finalidad de cubrir las necesidades educativas y sociales de los hijos de madres trabajadoras de la Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura y el Instituto de Salud; se brindó servicio de salud, alimentación y estimulación temprana a 260 menores, entre ellos 136 niñas y 124 niños; mismos que fueron atendidos por 31 profesores.

Proyecto: Centro de desarrollo infantil 2 “Matzá”.

Así también, en el Centro de Desarrollo Infantil 2 “Matza”, se brindó servicio de salud, alimentación y estimulación temprana a niños de edad lactante, maternal y preescolar, atendiendo a 170 menores, de los cuales 80 son niñas y 90 niños; atendidos por 32 profesores; cubriendo las necesidades educativas y sociales, de las madres trabajadoras de la Secretaría de Hacienda.

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN FEDERALIZADA)**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Centro de desarrollo infantil.**

Dentro del Subsistema Federalizado de la Secretaría de Educación, se tiene como objetivo atender a niños con calidad educativa y asistencial con base a programas y modalidades que promuevan el desarrollo de habilidades y competencias, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses de edad, a fin de lograr su desarrollo integral.

Por ello, mediante los 3 Centros de Desarrollo Infantil ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, se brindó apoyo a 455 madres de familia trabajadoras de la Subsecretaría de Educación Federalizada, con la atención psicopedagógica y asistencial de 534 niños (265 niñas y 269 niños).

Proyecto: Preescolar general.

Al tercer trimestre 2012, se brindó el servicio de educación preescolar general a 93,335 alumnos (46,040 niñas y 47,295 niños) cuya edad oscila de 3 a 5 años, mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que oriente su desenvolvimiento biopsicosocial y apoye las actividades educativas en los niveles subsecuentes, esta atención es permanente desde el inicio del ciclo escolar 2011-2012, mediante el apoyo de 3,799 docentes en 1,499 planteles existentes en 97 Municipios del Estado.

Asimismo, se llevaron a cabo 4,503 asesorías-capacitaciones a docentes y se verificó el cumplimiento de la normatividad en 1,501 jardines de niñas y niños.

**Proyecto: Preescolar indígena.**

De la misma manera, se proporcionó el servicio en educación preescolar indígena a 74,407 alumnos (36,959 niñas y 37,448 niños), mismos que fueron atendidos por 2,704 profesores, en 1,568 planteles existentes en 86 Municipios del Estado.

Además, se impartieron 2 cursos, con los siguientes temas: “La transformación de la práctica docente” y “Análisis del programa de estudio 2011 de educación preescolar”.

Proyecto: Alternativas para la educación preescolar rural.

Asimismo, se atendieron a 5,714 niños (2,889 niñas y 2,825 niños), de comunidades urbano-marginadas de 71 Municipios en el Estado, que no contaban con el servicio de educación preescolar; a través, de 351 becarios frente a grupo, entre ellos 282 técnicos promotores y 69 educadores bachilleres, ambos son apoyados con una beca para que continúen y terminen sus estudios en la carrera de Licenciatura en Educación Preescolar, asistiendo cada 15 días a clases en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y de Tapachula Córdoba y Ordóñez y sus subsedes respectivas; dichos técnicos, están desempeñando su labor académica frente a grupo en 351 jardines de niños en igual número de localidades del Estado

Proyecto: Centro de atención preventiva en educación preescolar.

De manera permanente durante el ciclo escolar 2011-2012 en los 4 Centros de Atención Preventiva de Educación Preescolar (CAPEP) existentes en el Estado, se brinda atención psicopedagógica a la población infantil en los jardines de niños oficiales en “Lomas del Venado” y “Centenario Tuxtla”, ambos en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de Las Casas y en Tapachula de Córdoba y Ordóñez; atendándose a 4,113 alumnos (1,602 niñas y 2,511 niños) que presentaron necesidades educativas especiales en su desarrollo con ó sin discapacidad (ausentismo, parálisis cerebral, síndrome de down, ceguera, problema auditivo); del total de alumnos, se incorporaron a la escuela regular a 2,500 alumnos (1,398 niñas y 1,102 niños).

Proyecto: Educación física en preescolar.

Con relación al nivel educativo física en preescolar, se atendieron a 59,101 alumnos (32,575 niñas y 26,526 niños), de 3 a 5 años de edad, en 492 planteles existentes en 114 Municipios del Estado, con clases de educación física, basadas en el programa y guías didácticas, de la especialidad enfocado al nivel de preescolar, cuyo propósito central es el mejoramiento de la capacidad coordinativa, física y cognoscitiva en el que se pretende crear hábitos en los educandos de cultura física, deporte, higiene y conservación del medio ambiente.

ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**

Con el programa infraestructura educativa, se financió la rehabilitación de 14 aulas, construcción de un muro de contención y un enmallado perimetral en 4 diferentes escuelas de en los municipios de Bella Vista, Bochil, Coapilla y San Andrés Duraznal, beneficiándose a 70 personas.

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**

A través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (INIFECH), se logró la terminación de 135 proyectos, que representan 188 espacios educativos concluidos, entre ellos, 46.25 aulas didácticas, 87 equipamientos, 9 rehabilitaciones, 37.75 anexos (servicios sanitarios, dirección, bodega, cocina, comedor, aula de usos múltiples, entre otros) y 8 obras exteriores (muro de contención, asta de bandera, enmallado perimetral, techado, barda, etc); se encuentran en proceso 31 proyectos, equivalente a 129.12 espacios educativos en ejecución. Con estas acciones se beneficiaron a 27,499 niñas y 29,367 niños, haciendo un total de 56,866 alumnos. Asimismo, se tienen 542 proyectos de refrendo concluidos en ejercicios anteriores, con recursos por ejercer en 2012.



PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL					699 129 758.53			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL					614 712 482.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	55 624
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal					0.00			
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos					614 712 482.04			
Atención a la demanda en preescolar					Alumno	55 624.00	55 624.00	100.00
EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR					77 003 262.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 842
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal					49 459 196.01			
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos					27 544 066.89			
Atención a la demanda en preescolar					Alumno	10 842.00	10 842.00	100.00
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO ROSSEAU"					4 570 068.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	260
Atención a niños y niñas en edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad					Alumno	260.00	260.00	100.00
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA"					2 843 944.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	170
Atención a niños y niñas en edad de 45 días a 5 años 11 meses de edad					Alumno	159.00	170.00	106.92
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA					1 398 296 848.66			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL					22 151 001.47	Varios	Regiones I, V y X	534
Madres de familia					Familia	455.00	455.00	100.00
PREESCOLAR GENERAL					970 368 765.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97 134
Atención a la demanda en preescolar general federal 2011-2012					Alumno	93 335.00	93 335.00	100.00
Capacitaciones realizadas					Capacitación	4 503.00	4 503.00	100.00
PREESCOLAR INDÍGENA					380 240 259.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74 407
Atención a la demanda en preescolar indígena federalizada					Alumno	74 407.00	74 407.00	100.00
Cursos de formación y Actualización					Curso	5.00	2.00	40.00
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR RURAL					4 728 444.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 714
Atención a la demanda en preescolar rural 2011-2012					Alumno	5 714.00	5 714.00	100.00
CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR					19 733 321.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 113
Atención de niños con necesidades educativas especiales					Alumno	4 113.00	4 113.00	100.00
Alumnos incorporados a la escuela regular					Alumno	2 500.00	2 500.00	100.00
EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR					10 418.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 101
alumnos atendidos					Alumno	59 101.00	59 101.00	100.00
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR					186 304.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Niños de preescolar beneficiados con mobiliario					Niño	564.00	0.00	0.00
Piezas distribuidas					Pieza	806.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR INDÍGENA					878 333.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Niños de preescolar indígena beneficiados con mobiliario					Niño	927.00	0.00	0.00
Piezas distribuidas					Pieza	1 320.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA					180 647.30			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades								
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS					65 212.00	Bella Vista	Las Flores	30
Construcción de muro de contención en el Jardín de Niñas y Niños Francisco Zarco					Obra	1.00	1.00	100.00
REHABILITACIÓN DE AULA PARA JARDÍN DE NIÑOS					81 544.00			30
Rehabilitación de 8 aulas de 7.00x8.00mts. Para el Jardín de Niños Felipe Berriozabal					Obra	1.00	1.00	100.00
Rehabilitación de 3 aulas de 5.50x8.00 mts. para el Jardín de Niños Samuel Finley Morse					Obra	1.00	1.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE JARDÍN DE NIÑOS					33 891.30	Coapilla	Llano Grande	10
Enmallado perimentral de 188.05 m.l. y rehabilitación de 3 aulas de 6.00x8.00 mts. en el Jardín de Niños Amano Nervo					Obra	1.00	1.00	100.00
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					79 543 122.79			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo Regional								
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ					0.00	Coapilla	Coapilla	175
Terminación de construcción de un aula didáctica					Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN HERRERA					0.00	Huixtla	Huixtla	254
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios					Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y rehabilitación	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	203
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Santa Rosa Las Limas	59
JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	188
JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	San Fernando	Benito Juárez	122
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	69
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	122
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL GRAJALES Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Soyaló	Adolfo López Mateos	53
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO Terminación de construcción de aula didáctica, letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	25
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	124
JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASHONDA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Tonalá	172
JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	180
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO) Obra exterior (red eléctrica exterior, andador y rampa para las personas)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Coapilla	175
JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Coapilla	133
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN HERRERA (REFRENDO) Terminación de mobiliario y equipamiento de aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtla	Huixtla	254
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO MARISCAL (REFRENDO) Terminación de mobiliario y equipamiento de aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Jiquipilas	Chiapas Nuevos	33
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	203
JARDÍN DE NIÑOS REVOLUCIÓN MEXICANA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Tonalá	161
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Santa Rosa Las Limas	59
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Santa Rosa Las Limas	22
JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y aula de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	188
JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CHANONA RODRÍGUEZ (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	264
JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA (REFRENDO) Terminación de construcción de 5 aulas, dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Las Palmas	236
JARDÍN DE NIÑOS CLAUDIO MONET (REFRENDO) Terminación de construcción de dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	135
JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Terán	370
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Tres Cruces	90
JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Arvenza Uno	82
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapilula	Tapilula	301
JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	Benito Juárez	122
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Paredón	43
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	104
JARDÍN DE NIÑOS HÉROES (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	69
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	122
JARDÍN DE NIÑOS LUISA QUEVEDO (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	106
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL GRAJALES (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Soyaló	Adolfo López Mateos	53
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	25
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	124
JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFRENDO) Terminación de construcción de techado de plaza cívica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LANCASTER (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas , dirección, servicios sanitarios,	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Los Palacios	38
JARDÍN DE NIÑOS JUAN CAMILO MURIÑO TERRAZO (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Jerusalén	90
JARDÍN DE NIÑO LEONA VICARIO (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Nuevo Orizaba	65
JARDÍN DE NIÑO RUBÍ DEL CARMEN PINTADO FUENTES (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección , patio cívica,	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Linda Vista Shanka	124
JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS FÁBREGAS ROCA Terminación de servicios sanitarios	Sanitario	1.00	1.00	100.00	0.00	Acacoyagua	Hidalgo	91



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ÁNGELA MELCHOR DE CHANONA					0.00	Berriozábal	Berriozábal	147
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ					0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	97
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	212
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ					0.00	Mapastepec	Mapastepec	121
Terminación de construcción de dirección	Dirección	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ					0.00	Ocosingo	Ocosingo	236
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO					0.00	Tzimol	Tzimol	115
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO					0.00	Chamula	Cuchulumtic	56
Terminación de enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS GLORIA NIURULU SÁNCHEZ					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	99
Equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO					0.00	Ocosingo	Ach'Lum Monte Líbano	83
Construcción de 2 aulas didácticas	aula	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Inversión para el Combato a la Pobreza								
JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL (REFRENDO)					0.00	Chilón	Bachajon	52
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCATL (REFRENDO)					0.00	Chilón	Bachajón	119
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Mequeja	49
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO)					0.00	Huitiupán	Huitiupán	41
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFRENDO)					0.00	Huixtán	Huixtán	46
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	109
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Argentina	60
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Aportaciones Múltiples								
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA					35 000.00	Yajalón	San José La Florida yob	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA					141 199.94	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00				
JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC					376 020.54	Maravilla Tenejapa	Las Nubes	22
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS DIEGO DE ORDAZ					883 907.22	San Cristóbal de Las Casas	San Felipe Ecatepec	
Construcción de 2 aulas didacticas y muro de contención	Espacio Educativo	3.00	2.34	78.00				
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE					852 435.67	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	
Construcción de 4 aulas didácticas,dirección y servicios sanitarios (en un	Espacio Educativo	7.00	1.40	20.00				
JARDÍN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI					686 260.61	Chicoasén	Cm 31-E Juy Juy	
Construcción de 2 aulas didácticas, un aula de cocina y sanitarios rurales	Espacio Educativo	5.00	0.75	15.00				
JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN					326 752.74	Cintalapa	Cintalapa	
Construcción de servicios sanitarios, banqueta, cancha civila	Espacio Educativo	2.00	1.20	60.00				
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)					975 341.36	El Bosque	El Bosque	
Construcción de 2 aula didáctica, un aula cocina, un aula comedor, bodega y servicios sanitarios	Espacio Educativo	7.00	3.85	55.00				
JARDÍN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO					305 749.52	Las Margaritas	Ejido Chiapas	
Construcción cocina comedor	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
JARDÍN DE NIÑOS LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN					245 482.69	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	
Construcción de servicios sanitarios y enmallado perimetral	Espacio Educativo	2.00	0.00	0.00				
JARDÍN DE NIÑOS TANKAH-PAKBAL					1 093 999.72	San Fernando	Tankah Pakbal	
Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	3.00	75.00				
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASTRO LEAL					261 881.68	Suchiate	Emiliano Zapata	
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	0.00	0.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA					335 121.64	Tapachula	Tapachula	
Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	0.00	0.00				
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS ARTILLEROS					35 000.00	Tapachula	Los Cafetales	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00				
JARDÍN DE NIÑOS I. D. H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA					161 326.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Terminación de rehabilitación de edificio	Espacio Educativo	1.00	0.22	22.00				
JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA					0.00	Chamula	Los Ranchos	41
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PASCACIO GAMBOA					1 617 289.14	Tuxtla Gutiérrez	Capulines III	67
Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, enmallados, acceso,	Espacio Educativo	5.00	4.15	83.00				
CEBECH					16 847 190.75	Belisario Domínguez	Rodulfo Figueroa	380
Costrucción de preescolar, primaria y telesecundaria 8 aulas didácticas,	Espacio Educativo	19.00	19.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JORGE SABINES GUTIÉRREZ					3 562 729.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152
Construcción y equipamiento de 6 aulas didácticas, dirección; servicios	Espacio Educativo	9.00	9.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS GILBERTO MARÍN RIZO					405 385.70	Tonalá	Tonalá	
Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y enmallado	Espacio Educativo	3.00	0.00	0.00				
CAM BÁSICO Y LABORAL MARÍA ISABEL AGUILERA DE SABINES					1 306 260.00	Tonalá	Bahía Paredón	
Construcción de 2 aulas de usos múltiples, un aula cocina-comedor,	Espacio Educativo	7.00	3.64	52.00				
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO					444 500.00	Tonalá	Puerto Arista	
Construcción deun aula de usos múltiples y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	0.24	8.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ					260 702.22	Tonalá	Tonalá	
Construcción de cancha de usos multiples	Espacio Educativo	1.00	0.54	54.00				
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL M PONCE					2 403 454.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez (Barrio San	45
Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios (en un	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, saervicios sanitarios (en un espacio aula) cancha de usos multiples con asta bandera, enmallado	Espacio Educativo	6.00	5.94	99.00	1 518 660.38	Tuxtla Gutiérrez	San Cayetano	100
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de barda	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	106 511.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	176
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y rehabilitación del edificio "C"	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	733 933.36	Tzimol	San Vicente	118
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	1.08	36.00	434 095.62	Mapastepec	Jubileo 2000	
CEBECH DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Construcción de cancha de usos multiples techado, dren pluvial, campo de futbol y techado de gradas	Espacio Educativo	1.00	0.52	52.00	4 266 092.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30 (REFERENDO) Construcción de un aula de computo, servicios médicos, bodega, comedor	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00	2 429 008.90	San Cristóbal de Las	San Cristóbal de Las Casas	210
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO) Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24 156.90	Acacoyagua	Las Golondrinas	25
JARDÍN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA (REFERENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y rehabilitación general	Espacio Educativo	2.00	0.80	40.00	47 111.26	Acapetahua	Acapetahua	
JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO (REFERENDO) Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	187 738.96	Amatán	El Limón	36
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA CHANES (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	0.69	69.00	318 747.09	Bella Vista	Las Chicharras	
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO (REFERENDO) Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	23 007.91	Chenalhó	Chuchtic	
JARDÍN DE NIÑOS DIGNA OCHOA Y PLACIDO (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	5.54	Chenalhó	Nuevo Yibelloj	50
JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC (REFERENDO) Construcción y equipamiento de aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	8 440.89	Maravilla Tenejapa	Las Nubes	
JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFERENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	2.00	1.80	90.00	247 535.51	Frontera Comalapa	El Portal	40
JARDÍN DE NIÑOS BERNANDO REYES PIMENTEL (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	250 091.40	Huixtla	Huixtla	193
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	6 003.54	Ixtacomitán	La Soledad Segunda	38
JARDÍN DE NIÑOS PROF. EDGAR ROBLEDO (REFERENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	48 300.00	Jitotol	Jitotol	121
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDÁN ALATRISTE Terminación de construcción de un aula didáctica, letrina, obra exterior,	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	71 045.74	Larrazinzar	Latzvilton	55
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC(REFERENDO) Terminación de construcción de muro de contención y obra exterior, plaza	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	170 117.81	Larrazinzar	San Cristobalito	75
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS(REFERENDO) Terminación de construcción de muro de contención y obra exterior, plaza	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	7 316.05	Larrazinzar	Tentic	21
JARDÍN DE NIÑOS TIRSO MOLINA (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	9 818.05	San Fernando	Ejido Viva Cárdenas	105
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN (REFERENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	235 653.15	Simojovel	Simojovel	129
JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO (REFERENDO) Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	28 344.91	Soyaló	Francisco Sarabia	113
JARDÍN DE NIÑOS MOZART (REFERENDO) Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	5 580.79	Soyaló	San Antonio Zaragoza	73
JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO CHANONA RODRÍGUEZ (REFERENDO) Terminación de construcción de cisterna y rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	7 435.05	Suchiapa	Suchiapa	121
JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA (REFERENDO) Terminación de un aula didáctica y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	0.95	95.00	31 500.00	Tapachula	Buenavista	73
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO) Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24 150.00	Tapachula	Emiliano Zapata	50
JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES (REFERENDO) Terminación de un aula didáctica, dirección y bodega	Espacio Educativo	3.00	0.00	0.00	30 000.00	Tapachula	Hortalizas Japonesas	
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	38 997.91	Tila	Tila	153
JARDÍN DE NIÑOS MARK TWAIN (REFERENDO) Terminación de rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	32 005.24	Tonalá	El Prado	56
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (REFERENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24 150.00	Tuxtla Chico	Medio Monte Primera	61
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO) Construcción y equipamiento de aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	8 718.91	Aldama	Revolución Fiu	
JARDÍN DE NIÑOS JUAN CAMILO MOURIÑO (REFERENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica, un aula de usos	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	76 650.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	50
JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS (REFERENDO) Construcción y equipamiento de aula didáctica	Aula	2.00	0.00	0.00	211 017.86	Benemérito las Américas	Benemérito las Américas	
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	72 450.00	Tuxtla Gutiérrez	Ampliación Cocal	109
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFERENDO) Terminación de construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	101 862.47	Tuxtla Gutiérrez	Arroyo Blanco	95
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Barrio Hidalgo	262
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Barrio San Francisco	172
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFERENDO) Terminación de construcción de salón de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Rivera Cerro Hueco	154
JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO (REFERENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	44 774.56	Tuxtla Gutiérrez	Emiliano Zapata	178

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Las Granjas	263
Terminación de rehabilitación								
JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA CASTELLANOS (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	133 551.99	Tuxtla Gutiérrez	Loma Bonita Terán	153
Terminación de rehabilitación								
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	41.08	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	205
Terminación de rehabilitación								
CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30 (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	286 018.04	San Cristóbal de Las	San Cristóbal	210
Terminación de habilitación de 3 dormitorios, cocina comedor, tanques estacionarios de gas de 30 litros, cisterna de 10m3 y enmallado perimetral								
JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DOMÍNGUEZ BORRAZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	64 723.23	Las Rosas	La Rosas	99
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO CULEBRO RUIZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	3 274.04	Socoltenango	Tzinil	
Terminación de rehabilitación								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	196 483.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	181
Terminación de construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	40 060.37	Venustiano Carranza	Aguacatenango	42
Terminación de construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA (REFRENDO)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	223 343.27	Altamirano	Altamirano	47
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LINEO (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Altamirano	93
Terminación de rehabilitación de la instalación eléctrica,								
JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	30 176.96	Amatán	La Esperanza	
Terminación de construcción de enmallado perimetral								
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	101 883.78	Chalchihuitán	Sisim	
Terminación de construcción de muro de contención								
JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCATL (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Bachajón	151
Terminación de construcción de barda perimetral								
JARDÍN DE JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	5 838.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Construcción de muro de contención y obra exterior								
JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL (REFRENDO)	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	265 191.86	Las Rosas	Emiliano Zapata	281
Terminación de construcción de un aula didáctica y servicios rurales								
JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (REFRENDO)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	131 804.95	Motozintla	Belisario Domínguez	87
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior								
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	373 838.12	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	140
Terminación de rehabilitación general de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y construcción de barda perimetral								
JARDÍN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	0.88	88.00	148 749.56	Pantelhó	Pantelhó	23
Terminación de construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS PAULO FREIRE (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	31 500.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	170
Terminación de construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	313 633.67	Sitalá	Sitalá	71
Terminación de construcción de techado de cancha sencilla								
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	197.25	Tonalá	Paredón	48
Terminación de construcción de servicios sanitarios, red eléctrica e hidrosanitarias exterior, cisterna, fosa séptica y pozo de absorción								
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VASSALLO (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	6 885.60	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	120
Terminación de construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	6 871.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	116
Terminación de construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RICON (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	229 493.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	300
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	16 115.98	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	22 238.86	Tzimol	San Vicente La Mesilla	118
Terminación de rehabilitación								
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFRENDO)	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	349 535.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	199
Terminación de construcción de aula didáctica y obra exterior								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM NO. 10)	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	486 629.17	Palenque	Palenque	
Construcción de acceso principal, muro de contención, enmallado								
JARDÍN DE NIÑOS JORGE CAMACHO VIDAL	Espacio Educativo	1.00	0.01	1.00	307 758.62	Pichucalco	Pichucalco	
Rehabilitación (pintura, barandales, red hidrosanitaria) y construcción de								
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO	Espacio Educativo	1.00	0.10	10.00	246 206.90	Pichucalco	Pichucalco	
Construcción de techado de plaza civica								
JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATÍAS DE LEÓN	Espacio Educativo	1.00	0.01	1.00	257 937.64	Tonalá	Paredón	
Construcción de un aula de usos multiples (6x8) y rehabilitación								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ DE JESÚS HUERTA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Frontera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	43
Terminación de 2 aulas didácticas, un aula cocina dirección, servicios								
JARDÍN DE NIÑOS KA ANBAL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	45
Terminación de un aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra								
JARDÍN DE NIÑO MOTOZINTLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	642
Terminación demolición de los edificios, a, b y d ; rehabilitación de los								
JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO CASSO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Acala	20 de Noviembre	139
Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios								
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Roberto Barrios	51
Terminación 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Bochil	Bochil	128
Terminación 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Cuchulumtic	128
Terminación 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Tentic	75
Terminación 2 aulas didácticas y letrina								
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Bachen	50
Terminación un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Patbon	30
Terminación un aula didáctica y letrina								



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ					1 380.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	136
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR URBINA					0.00	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	102
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA					1 518.00	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	103
Terminación construcción de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ					0.00	Ixtapa	Manzanillo	45
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA					0.00	Chicomuselo	Lázaro Cárdenas	119
Terminación 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCATL					0.00	Chilón	Bachajon	30
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ					1 380.00	Escuintla	Jalapa	
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	0.60	60.00				
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO					0.00	Las Margaritas	Veracruz	82
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ					0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	219
Terminación 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES					0.00	Ocosingo	Palestina	131
Terminación 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA					0.00	Ocosingo	Santa María Las Flores	40
Terminación un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ					0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ignacio Zaragoza (El Morro)	58
Terminación construcción de un aula didáctica y 3 anexos (dirección y	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ISMAEL MENDOZA SÁNCHEZ					0.00	Palenque	Palenque	183
Terminación 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN ESPINOSA VASSALLO					0.00	Pijijapan	Tamaulipas (Joaquín	115
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA					0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	300
Terminación 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LA CONSTITUCIÓN					0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Candelaria	93
Terminación dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMÍREZ					0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio del Monte	116
Terminación un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ARISTÓTELES					0.00	San Cristóbal de Las Casas	Buenavista	30
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS DIEGO DE ORDAZ					0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	144
Terminación 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS SOLEDAD ANAYA SOLÓRZANO					0.00	Suchiate	La Libertad	44
Terminación 2 aulas didácticas y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLES					5 000.00	Suchiate	Suchiate	52
Terminación 4 aulas didácticas, primera etapa: administración (equivalente a 5	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	123
Terminación 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO DE CÁRDENAS DEL RIO					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	110
Terminación un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑO DR. MANUEL GAMIO					0.00	San Juan Cancuc	Chilolja	147
Enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO					0.00	San Juan Cancuc	Yash Nail	100
Terminación un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Plan De Ayala	90
Construccón de aula didáctica y servicios sanitarios rurales	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑO JUAN SABINES GUTIÉRREZ					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128
Construcción de 2 aulas didácticas, equipamiento para 4 aulas didácticas,	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JOSÉ MARTI					6 000.00	Sabanilla	Atoyac Naylun	29
Construcción de un aula didáctica y rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ					74 663.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	144
Rehabilitación general y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N. 3 ANGÉLICA ARMENDÁRIS DE F					1 500.00	Huixtla	Huixtla	90
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS (REFRENDO)					0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	61
Terminacion de construccion de aula didactica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFRENDO)					181.61	Ocozocoautla de Espinosa	La Esperanza	21
Terminacion de construccion de aula didactica	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO)					1 871.74	Venustiano Carranza	El Carmelito	26
Terminación de un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					30 000.00	Larrainzar	Unenaltic I	23
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, letrina,	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO)					0.00	Amatán	Guadalupe Victoria	40
Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO)					0.00	Chamula	Tres Cruces	60
Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO)					0.00	Chanal	Natiltón	51
Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS OLMOS (REFRENDO)					0.00	Chenalhó	Chenalhó	46
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL (REFRENDO)					0.00	Chilón	Bachajon	52
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCATL (REFRENDO)					0.00	Chilón	Bachajón	119
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Guadalupe Paxilá	59
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Mequeja	49
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM/J MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)					0.00	Chilón	Suluphuitz	94
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO)					0.00	Huitiupán	Huitiupán	41
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFRENDO)					0.00	Huixtán	Huixtán	46
Terminación de construcción de dos aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	109
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Argentina	60
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Esperanza	37
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Lindavista	18
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO)					0.00	San Juan Cancuc	Chancolom	66
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFRENDO)					0.00	Sitalá	Insurgente Picoté	69
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LIC. GABRIEL RAMOS MILLÁN (REFRENDO)					115 365.47	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	92
Terminación de construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑO VICENTE RIVA PALACIOS (REFRENDO)					0.00	Reforma	Reforma	113
Termination of a classroom, direction and exterior work with demolition	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PERRAULT (REFRENDO)					0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	138
Termination of a classroom	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO (REFRENDO)					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	87
Termination of classrooms, direction, sanitary services	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN (REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Tzontejalja	165
Termination of direction, sanitary services	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO NERVO (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	33
Termination of a classroom	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ALMA ARCADIA ARREOLA PÉREZ (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	100
Termination of a classroom	Aula	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	178
Termination of rehabilitation	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS DIONISIO DIDEROTH (REFRENDO)					0.00	Huehuetán	Plan de Ayala	39
Termination of rehabilitation	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LIÉVANO (REFRENDO)					0.00	Amatenango de la	Nueva Morelia	62
Termination of rehabilitation	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL (REFRENDO)					0.00	Motozintla	Las Cabañas	24
Termination of sub-supply, placement of 57.96 m2 of sheet, tinaco and	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA (REFRENDO)					0.00	Cacahoatán	Mixcum	60
Termination of repair of electric light, protection, canceleria,	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO)					0.00	Chiapa de Corzo	El Horizonte	85
Termination of construction of rural sanitary services	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)					0.00	Escuintla	Rincón Veracruz	73
Termination of sanitary services	Espacio Educativo	1.13	1.11	98.00				
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)					0.00	Yajalón	Yajalón	
Termination of building "D" installation hydrosanitary and electric: work exterior, wall of containment, andadores and ramp, plaza civic, access principal, red electric, red of voice and data	Espacio Educativo	1.00	0.48	48.00				
JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA					316 428.98	Tapachula	Puerto Madero	
Construction of direction and sanitary services	Espacio Educativo	3.00	0.00	0.00				
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE					0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	35
Termination of workshop of kitchen, store and sanitary services	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO 01					931 703.44	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	505
Termination of 3 classrooms, sanitary services, administration, workshop kitchen, play room and perimeter wall	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS (REFRENDO)					0.00	Huixtán	Los Pozos	85
Termination of sanitary services	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLES BOCANEGRA (REFRENDO)					0.00	Ixtapa	El Roblón	16
Termination of sanitary services	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Ojo de Agua	61
Termination of rehabilitation of the office	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS OSCAR E DUPLAN MALDONADO (REFRENDO)					0.00	Pichucalco	Nuevo Nicapa	54
Termination of sanitary services in classroom	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS PROF. PORFIRIO DÁVILA (REFRENDO)					0.00	Reforma	Reforma	226
Termination of sanitary services	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN (REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Egipto	74
Termination of repair of floor with cracks, canceleria and electric red	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	San Fernando	San Fernando	98
Termination of classroom, direction, sanitary services in a space	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 47					0.00	Suchiate	Suchiate	52
Termination of 4 classrooms, first stage administration 5 annexes,	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO (REFRENDO)					0.00	Acacoyagua	Nueva Libertad	60
Termination of sanitary services	Servicios Sanitarios	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (REFRENDO)					0.00	Acapetahua	Consuelo Ulapa	63
Termination of construction of a classroom and toilet	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES (REFRENDO)					0.00	Acapetahua	Las Cruces	35
Termination of construction of rural sanitary services	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GURRIA (REFRENDO)					114 992.64	Motozintla	Ignacio Zaragoza	15
Termination of sub-supply, placement of 66 m² of sheet, structure of wood	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑO DR. ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217
Termination of a classroom and exterior work	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ					0.00	Coapilla	Coapilla	175
Construction of exterior electric red	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	212
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑO QUETZALCÓATL					0.00	Chilón	Bachajon	52
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE DE JALTENANGO LA PAZ					0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	
Construcción de 26 aulas didácticas; un laboratorio; 2 talleres y 27 anexos	Espacio Educativo	56.00	15.12	27.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO)					0.00	Chamula	Corralito	46
Terminación de construcción de aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)					0.00	Chamula	Yalchitom	51
Terminación de construcción de un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (REFERENDO)					0.00	Chamula	Yolonchén	44
Terminación de construcción de un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENDO)					0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	146
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO RAMOS (REFERENDO)					0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	30
Terminación de construcción de un aula didáctica y plaza cívica	Espacio Educativo	0.50	0.50	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE (REFERENDO)					0.00	Chilón	Santiago Pojcol	
Terminación de reparación de lámparas, red eléctrica en aulas, reparación de lavabos de los baños e impermeabilización	Espacio Educativo	0.99	0.01	1.00				
JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)					0.00	Las Rosas	San Antonio El Paraje	44
Construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA (REFERENDO)					0.00	Tapachula	Los Llanos	48
Construcción de 2 aulas didácticas y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	253
Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	0.50	0.50	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128
Terminación de construcción de aula didáctica y muro de contención	Aula	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30					0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	120
Construcción de barda perimetral, suministro y colocación de malla ciclón, muro de acometida, suministro, colocación y montaje de transformador, trámites y dictamen ante CFE, red eléctrica exterior, suministro y colocación de portones, muro de piedra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI					976 172.10	Tapachula	Tapachula (Reforma)	
Rehabilitación general de obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria, demolición de barda, construcción de muro, cercado de malla y cisterna)	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARCOS E BECERRA					1 071 910.84	Acapetahua	Acapetahua	
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	0.40	40.00				
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN DE ITURBIDE (REFERENDO)					40 094.19	Tenejapa	Bajchen	35
Terminación un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalec. de las Entid. Federativas								
JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Patria Nueva	231
Terminación de rehabilitación "a" "b" "c" "d" y "e" obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARTHA LUZ RINCÓN CASTILLEJOS (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Patria Nueva	221
Terminación de rehabilitación "a" "b" y "c" obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Patria Nueva	157
Terminación de rehabilitación de los edificios "a" "b" y demolición del edificio "c"	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CÁMARA (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	177
Terminación de construcción de 5 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE ESQUINCA MÉNDEZ (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	185
Terminación de rehabilitación "a" "b" "c" y "d" obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	209
Terminación de rehabilitación de los edificios "a", "b", "c", "d", "e" y "f" (pintura general, instalación eléctrica) obra exterior (rehabilitación de techumbre metálica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS AHUITZOL (REFERENDO)					0.00	Motozintla	Miguel Alemán	90
Equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Convenios								
JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN (REFERENDO)					0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	188
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO)					63.01	Simojovel	Simojovel de Allende	53
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Subsidios								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) (REFERENDO)					6 652 956.27	Yajalón	Yajalón	
Terminación de const. de 7 aulas didácticas con serv. sanitario, un módulo de servs. sanit., una dirección, 2 talleres (belleza y cocina), 3 aulas de diagnostico (psicología, trabajo social, comunic. y lenguaje) obra exterior	Espacio Educativo	1.00	0.48	48.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)					47 364.90	Tuxtla Gutiérrez	Ampliación Cocal	109
Terminación de 3 aulas y de obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS MARK TWAIN (REFERENDO)					0.00	Tonalá	El Prado	56
Terminación de rehab. gral. de aplanado en muros y aplic. de pintura	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ (REFERENDO)					496 895.39	Ocosingo	Ocosingo	236
Terminación de construcción de un muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET (REFERENDO)					149 844.67	Suchiapa	Pacú	156
Terminación de rehabilitación y sustitución de loza multipanel	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)					36 938.69	Ocosingo	Ramón F. Balboa	137
Terminación de 2 aulas didácticas y servs. Sanit. (preliminares, cimentación e inst. hidrosanitaria) y construcción de la red eléct. exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS PROF. EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (REFERENDO)					4 310.34	Jitotol	Jitotol	121
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS (REFERENDO)					0.00	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	120
Terminación adecuación del taller de computo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Financiamiento y Empréstitos								
JARDÍN DE NIÑOS MI PATRIA (REFERENDO)					123 184.49	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	64
Terminación de rehabilitación de un aula didáctica, construcción de la red eléctrica e hidrosanitaria exterior, aplicación de pintura, colocación de cancelería e impermeabilización.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LINNEO (REFERENDO)					0.00	Altamirano	Altamirano	106
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación, albañilería e instalación eléctrica) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI (REFERENDO)					79 765.26	Altamirano	Emiliano Zapata	17
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación, albañilería, instalación eléctrica y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCÍA (REFERENDO)					77 931.43	Altamirano	El Triunfo	50
Terminación de un aula didáctica (prelimiars, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO)					75 863.70	Altamirano	Belisario Domínguez	44
Terminación de dirección (trabajos de preliminares, cimentación, acabados) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (REFERENDO)					74 872.88	Altamirano	Puerto Rico	47
Terminación de un aula didáctica (prelimiars, cimentación y albañilería) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES(REFERENDO)					0.00	Amatán	Morelia	37
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MONTES DE OCA (REFERENDO)					5 341.04	Amatán	San Antonio Tres Picos	55
Terminación de obra (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE (REFERENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	Francisco I. Madero	49
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS MARX (REFERENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	Buenavista	26
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	26
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN (REFERENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	La Lagunita	31
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ (REFERENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	Miguel Hidalgo	21
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR (REFERENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	Ojo de Agua	15
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	Granadillal	18
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO GARCÍA CUBAS (REFERENDO)					0.00	Arriaga	Lázaro Cárdenas	48
Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALDAMA (REFERENDO)					0.00	Bella Vista	Unión Progreso	45
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO (REFERENDO)					53 250.02	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	185
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)					0.00	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	41
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	134
Terminación de construcción de red eléctrica exterior y demolición de piso en plaza cívica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS BLANCA LIDIA TREJO (REFERENDO)					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	135
Terminación de construcción de un aula didáctica (demolición de piso de concreto y muro en mochetas) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (REFERENDO)					0.00	Copainalá	Copainalá	32
Terminación de construcción de taller de corte y confección y belleza, taller de cocina y equipamiento de los talleres, en estructura u-1c, obra exterior:	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)					38 128.00	Chalchihuitán	Joveltic	42
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC (REFERENDO)					37 360.94	Chalchihuitán	Pacanam	93
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS IXCOATL(REFERENDO)					13 833.39	Chamula	Catishtic	53
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MA. PINO SUAREZ (REFERENDO)					22 175.55	Chamula	Romerillo	122
Terminación de un aula didáctica (cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA (REFERENDO)					0.00	Chamula	Los Ranchos	41
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LEONARDO BRAVO (REFERENDO)					0.00	Chamula	Joltojtk	26
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA(REFERENDO)					0.00	Chamula	Jomalho	114
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA(REFERENDO)					0.00	Chamula	Pughén Chico	64
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS(REFERENDO)					0.00	Chamula	Botatulan II	25
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO(REFERENDO)					15 676.24	Chamula	Bachén	40
Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA(REFERENDO)					67 005.88	Chenalhó	Majomut	28
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFERENDO)					313 597.33	Chenalhó	Acteal	21
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentacion), red eléctrica exterior y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFERENDO)					14 627.67	Chenalhó	Bajxulum	56
Terminación de cimentación y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS LA PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO)					15 280.32	Chenalhó	Caridad San Antonio	40
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26 785.00	Chenalhó	Tanate	22
JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ VILLATORO(REFRENDO) Construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	289 216.20	Chenalhó	Chenalhó	181
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (vol. Adicionales), construcción de muro de contención y cercado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	375 023.55	Chenalhó	Majomut	70
JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	149
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE ÁNGELES(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 500.00	Chicoasén	La Represa	90
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica(cimentación) y construcción de un muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	18 254.25	Chilón	Guaquitepec	119
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y letrina (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Jol Muculja	24
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y letrina (preliminares y cimentación)y construcción de la red eléctrica exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Maj Chum	40
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Patatehel	62
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Achaleljá	25
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24 229.87	Chilón	Masanilja	19
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación e instalación eléctrica y acabados); construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	delina Alta	27
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Patelna Segunda Sección	23
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chaban	63
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas, un aula cocina-bodega, un aula comedor y servicios sanitarios (preliminares y cimentación), construcción de la red eléctrica exterior, ampliación de la plaza cívica, andadores, jardinería y enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	484 737.98	Chilón	Chilón	70
CAM NO. 36 (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y dirección (plataforma de cimentación) y obra exterior (registros, instalación eléctrica y muro de acometida)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	21 883.19	Escuintla	Escuintla	42
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA(REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Arroyo Caracol (Monte de	27
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)(REFRENDO) Construcción de muro de contención, cercado perimetral y obra exterior (red eléctrica y red hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	874 461.19	Francisco León	Francisco León	70
JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA(REFRENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, dirección (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	120 036.29	Huehuetán	Huehuetán Estación F. F.	111
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO(REFRENDO) Terminación de obra(red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	13 863.40	Jitotol	El Amate	45
JARDÍN DE NIÑOS PROF. EDGAR ROBLEDO SANTIAGO(REFRENDO) Terminación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	248 817.19	Jitotol	Jitotol	94
JARDÍN DE NIÑOS XITOLTEPEQUE(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y obra exterior: red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	44 160.59	Jitotol	Jitotol	125
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrainzar	Suytik	20
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	44
JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y letrina (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Plan Río Azul	28
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (vol. Adicionales), cancha de usos múltiples y cercado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	503 700.33	Mitontic	Mitontic	70
JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Motozintla	Benito Juárez	50
JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	176
JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas, rehabilitación, obra exterior, demoliciones, rehabilitación del edificio a, construcción de 2 aulas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 780 931.18	Motozintla	Belisario Domínguez	87
JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares, cimentación, albañilería y acabados) y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	116 180.16	Ocosingo	Ocosingo	115
JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Abasolo	125
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y letrina (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	El Rosario	44
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior v red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	252

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	142
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Peña Limonar	95
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y letrina (preliminares, cimentación y acabados) construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Plácido Flores	58
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	El Gavilán	71
JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANELL(REFRENDO) Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	39 868.96	Ocozocoautla de Espinosa	Veinte Casas	30
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ostuacán	Nuevo Guadalupe Victoria	25
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ostuacán	Plan de Ayala	112
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) const. de red eléct. exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Cruzón	30
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) const. de red eléct. exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Nueva Betania	40
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) const. de red eléct. exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	28 476.23	Oxchuc	Oxchuc (Media Luna)	122
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	46 068.01	Oxchuc	Piedra Escrita	26
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALEMÁN VALDEZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación), construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	28 825.77	Oxchuc	Saklumiljá	28
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (vol. Adicionales) y cercado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	359 051.72	Oxchuc	Oxchuc	70
JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación e instalacion eléctrica) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Palenque	Jericó Segunda Sección	32
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	162
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación), construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 734.19	Pichucalco	Pichucalco	146
JARDÍN DE NIÑOS LUCAS BALDERAS(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Los Llanos	57
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN DE ITURBIDE(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	El Carmen	72
JARDÍN DE NIÑOS ALFONSINA STORNI(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Comaltitlán	Altamira Uno	13
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA(REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Rayón	Rayón	181
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y acabados) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Punta Brava Segunda	51
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación), construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	22 240.35	Salto de Agua	Actiepa yochib	30
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL(REFRENDO) Terminación de los serv. Sanit. y obra exterior: red eléctrica y red hidrosanitario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	240 610.14	San Cristóbal de Las Casas	San Cristobal de Las Casas	117
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	San Fernando	15
JARDÍN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS(REFRENDO) Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Simojovel	La Ceiba	127
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación de construcción de red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	9 289.72	Simojovel	Concepción los Cacaos	20
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA(REFRENDO) Terminación de construcción de red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	9 289.72	Simojovel	Liberación Social	15
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica, construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Soyaló	Soyaló	114
JARDÍN DE NIÑOS BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO(REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Suchiapa	Suchiapa	194
JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	156 336.75	Suchiapa	Pacú	123
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	131
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JIMÉNEZ DE SOLÍS(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (plataforma de cimentacion) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24 456.40	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	166
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	El Pinal	51
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios (plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (plaza cívica, andadores, asta de bandera jardinería y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	161 904.77	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	20
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas, un aula cocina-bodega, dirección y servicios sanitarios (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior y enmallado	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	102 349.95	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordoñez	70



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación), construcción de red eléctrica exterior y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	95 802.08	Tapachula	Pavencul	74
JARDÍN DE NIÑOS EL AGRARISTA(REFRENDO) Terminación de un aula (preliminares, acarrees) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	102 842.63	Tecpatán	Lázaro Cárdenas	92
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	17 879.83	Tenejapa	Los Mangos	25
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	43 493.32	Tenejapa	Tenejapa	44
JARDÍN DE NIÑOS LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ(REFRENDO) Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Teopisca	170
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)(REFRENDO) Construcción de la plaza cívica, asta bandera, andadores y red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	200 368.48	Tenejapa	Tenejapa	70
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Ignacio Ramírez	116
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	45 051.24	Tonalá	La Victoria	41
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	45 051.24	Tonalá	Tonalá	42
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	66 959.79	Tonalá	Paredón	29
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO) Terminación de un aula y servicios sanitarios (cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Huanacastal	50
JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATÍAS DE LEÓN(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	200 127.09	Tonalá	Paredón	130
JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios en un espacio aula (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Tonalá	41
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	La Trinitaria	Albores de Zapata	23
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica, construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	78
JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN(REFRENDO) Construcción de obra exterior: red eléctrica, muro de acometida	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	12 981.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	50
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE(REFRENDO) Rehabilitación de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	649 388.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	73
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica; construcción de obra exterior; red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	48 293.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	125
JARDÍN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO(REFRENDO) terminación de 3 aulas didácticas; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	86
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica; construcción de obra exterior, red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	35 887.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	33
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica; construcción de obra exterior, red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	59 054.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	167
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS(REFRENDO) Terminación de rehabilitación, construcción de obra exterior: red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Las Granjas	263
JARDÍN DE NIÑOS JUAN BOCCACIO(REFRENDO) Terminación de techumbre multipanel	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	62 073.78	Venustiano Carranza	Vega del Paso	160
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	387 385.24	Villa Corzo	El Parral	182
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica y muro de acometida	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	50 538.73	Villaflores	Nueva Palestina	21
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JIMÉNEZ SOLÍS(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica, construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villaflores	Jesús María Garza	242
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y letrina; construcción de obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y muro de acometida	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	28 241.54	Villaflores	Nuevo México	21
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO) Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	20 064.93	San Juan Cancuc	Tzajalhucum	48
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN(REFRENDO) Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	20 446.47	San Juan Cancuc	El Rosario	38
JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO VIZCAÍNO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Aldama	Yetón	24
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Aldama	Xulumo	26
JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN(REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	122
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO(REFRENDO) Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	2 689.16	Benemérito de las Américas	Primera Seccion Calle	27
JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL(REFRENDO) Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	8 057.38	Benemérito de las Américas	Quetzalcoalt Segunda	31
JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ARCO(REFRENDO) Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Arroyo delicias	76
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	83
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares, cimentación, albañilería e instalación eléctrica) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Niños Héroes	24



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación, albañilería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	39 849.18	Maravilla Tenejapa	El Ixcán	57
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA(REFRENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares y acabados) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	111
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (trabajos de volúmenes adicionales) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	San Isidro	42
JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE LA PATRIA(REFRENDO) Terminación construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	34
JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC(REFRENDO) Terminación construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Barrio San José	33
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	San Isidro	48
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ(REFRENDO) Terminación construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	3 107.80	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad	56
JARDÍN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Jolintotit	71
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL PERALTA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Sisim	30
JARDÍN DE NIÑOS MI PATRIA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Nueva Virginia	64
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	Adolfo López Mateos	20
JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO LUIS HERRERA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	3 952.46	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	37
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Flor de Mayo	20
JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Chamula	Votameste	63
JARDÍN DE NIÑOS 30 DE ABRIL Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Chilón	Sacun Cubwitz	108
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Juan Chin Nictic	30
JARDÍN DE NIÑOS ARTURO SANTIAGO MORETT Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	94
JARDÍN DE NIÑOS JUNCHAVIN Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Francisco J. Mujica	26
JARDÍN DE NIÑOS JESÚS REYES HERODES Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Chacalocom	83
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA HERNÁNDEZ ZARCO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Yaltzi Tres Lagunas	26
JARDÍN DE NIÑOS BERNARDO VILLATORO ROVELO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	105
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	San José El Porvenir	20
JARDÍN DE NIÑOS MALITZIN Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	87
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Rafael Ramírez	84
JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR BERLIOZ Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Mapastepec	Mapastepec	211
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de un aula didáctica y dirección	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Motozintla	Loma Bonita	31
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	178.82	Motozintla	Rincón del Bosque	15
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CONTRERAS SÁNCHEZ Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	88
JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCATL Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	153
JARDÍN DE NIÑOS LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Sabanilla	Majastic	112
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Sabanilla	Los Naranjos	167
JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Sabanilla	El Calvario	50
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZÁBAL Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	169
JARDÍN DE NIÑOS PASCUAL OROZCO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	El Copalar	46
JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLÓN Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Simojovel	El Carmito Buenavista	39
JARDÍN DE NIÑOS GABINO BARREDA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Simojovel	Simojovel De Allende	29
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	33
JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO RAMÍREZ ALTAMIRANO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Teopisca	72
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	San José Shatic	31
JARDÍN DE NIÑOS FLAVIO GUILLEN ESPAÑA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Teopisca	95
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	Zaquilel Ojo de Agua	26
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	José Castillo Tielmans	9
JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Palo Blanco	39



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS VIDAL ALCOCER	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Vicente Guerrero	41
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS HERLINDA N DE GRAJALES	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	262
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO	Dirección	1.00	1.00	100.00	0.00	Villaflores	Villaflores	94
Construcción de dirección								
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Chenalhó	Bajoveltic	94
Construcción de 3 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	19
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	Sabanilla	107
Construcción de 2 aulas didácticas y dirección								
JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Jiquipilas	Tiltepec	111
Construcción de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS JULIA TORT DE ESPINOSA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	46
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic	60
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Chiapilla	Chiapilla	89
Construcción de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS WILLIAN JAMES	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	148
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE	Aula	1.00	0.01	1.00	0.00	Tonalá	Ignacio Ramírez	
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA	Aula	1.00	1.00	100.00	21 603.09	Oxchuc	Pamal Navil	19
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitiupán	Huitiupan	41
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO MARIANO N RUÍZ	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	35
Construcción de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Saltillo	17
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO	Aula	1.00	1.00	100.00	16 522.00	Chilón	Suluphuiz	94
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ	Aula	1.00	1.00	100.00	16 522.00	Chilón	San José Pathuiz	93
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CÁMARA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	177
Construcción de 3 anexos (dirección y servicios sanitarios) en un espacio aula y obra exterior (plaza cívica, asta bandera, muro de acceso principal, muro de contención, cisterna, red eléctrica e hidrosanitaria)								
JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE ESQUINCA MÉNDEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	185
Terminación de rehabilitación "a" "b" "c" y "d" obra exterior								
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS	Aula	1.00	1.00	100.00	20 341.45	Ocozacoatlán de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	61
Construccion de aula didactica								
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Ocozacoatlán de Espinosa	La Esperanza	21
Construccion de aula didáctica y letrina								
JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	0.00	Tapachula	Los Llanos	48
Construccion de 2 aulas didacticas y letrina								
JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00	159 852.56	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	68
Construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (en un espacio aula)								
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	21 476.65	Tila	Ostelucum	56
Construcción de un aula didáctica y equipamiento de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO	Aula	2.00	2.00	100.00	38 062.51	Berriozábal	Berriozábal	90
Construcción de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑO MELCHOR OCAMPO	Aula	1.00	1.00	100.00	25 253.27	Chamula	Bautista Grande	90
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	186 841.54	Tuxtla Gutiérrez	Terán	90
Rehabilitación general								
JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	Aula	2.00	2.00	100.00	3 000.00	Zinacantán	Paraje Elambo	90
Construcción de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	732 933.55	Simojovel	Simojovel	62
Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios								
JARDÍN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	771 652.00	Pijijapan	Joaquín Miguel Gutiérrez	90
Rehabilitación general								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 2 (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77
Mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	Tila	114
Terminación de obra								
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Coapilla	120
Terminación de red eléctrica exterior								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Corzo	Ejido Embarcadero Jericó	73
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	El Bosque	Consagración los Ángeles	40
Construcción de plaza cívica y asta bandera								
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA BASILIO	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Nuevo Veracruz	38
Construcción de 2 aulas didácticas y letrina								
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DOMÍNGUEZ	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	49
Construcción de un aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tecpatán	Tecpatán	82
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Cruzotón	39
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Setelton	70
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Kotolte	45
Adquisición de mobiliario								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Ojo de Agua	58
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Majumpepen	20
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Yabteclum (Pueblo Viejo)	140
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Marcos Avilés	50
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Los Mangos	26
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS NAPOLEÓN III	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tacuba Vieja	23
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE LA PATRIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	35
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Barrio San José	49
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Biquil Lejlem	35
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Rancho del Cura	98
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN ALATRISTE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	El Diamante	19
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo)	58
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Balum Canan	50
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HÉROES	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	Nueva Santa Cruz	24
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	San José Bochtic	18
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DE MI PATRIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Crusilja	103
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS LA LUZ DEL SABER	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Baquelchan	92
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN DE ITURBIDE ARAMBURU	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	La Cañada	25
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS ANASTASIO BUSTAMANTE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Balunaco	45
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Israel	32
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Jolitonc	71
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Chanal	99
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS LA PATRIA ES PRIMERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Caridad San Antonio	40
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ VILLATORO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	154
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Sac Lum	62
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS DIGNA OCHOA Y PLACIDO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Yibelloj	46
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS DIEGO MONTEMAYOR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Sacun Guadalupe (Baxac)	23
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tzajalchen Primera	25
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Uxyoquet	19
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Xhanail	22
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Guadalupe Sardina	28
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	Agustín Rubio (Río Toro)	44
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	Nuevo San Pedro Pabuchil	47
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Eshpuilho	42
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrainzar	Chuchilton Anexo Potobtic	71
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrainzar	Stenlejsotztetic	35
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrainzar	Tzajalho	36
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrainzar	Unenaltic	31
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	San Isidro	40
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad	76
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Jamcós	44
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Nueva Betania	43
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Pashtonticja	75
Adquisición de mobiliario								



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR									
JARDÍN DE NIÑOS SEBASTIÁN LÓPEZ CHIC	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Tzopilja	85
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Rio Tulija	44
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	Rivera Galeana	78
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZÁBAL	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	165
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Cruzotón	77
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	El Rosario	38
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Juc'Nil	61
JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO GABRIELA MISTRAL	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	Jotolchen	23
JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉNCATL	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Naxic	40
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Chixilton	47
JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Cruz Gabriel	29
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Muc Aquil	20
JARDÍN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANELL	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Sibaquil	17
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Alan Campo	23
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San José Chapapuhil	27
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Xotxotja las Canchas	36
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Juan Sabines Verapaz	58
JARDÍN DE NIÑOS PABLO SOROZÁBAL	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chilón	112
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chaban	63
JARDÍN DE NIÑOS CARMEN AMAYA	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Jol-Hicbatil	66
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	San Vicente	29
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	San Felipe Jatate	9
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SANTOS DEGOLLADO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Tzunun	58
JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO ANDRÉS QUINTANA ROO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	El Triunfo	41
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Zinacantán	111
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Guadalupe Xoixmal	33
JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	San Antonio	28
JARDÍN DE NIÑOS TENOCHTITLÁN	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Pojcol Chiquinival	75
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Saclamanton	34
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Tzamental	57
JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Jontealal	55
JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Lobolaltic	55
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Bonabolob	27
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Yutukum	27
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE ÁNGELES	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Benito Juárez	16
JARDÍN DE NIÑOS GONZALO AGUIRRE BELTRÁN	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Miguel Canxanil	25
JARDÍN DE NIÑOS DR. RAFAEL PASCASIO GAMBOA	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	129
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	83
JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Mesbilja	85
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Santa Ana	52
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Javalton	29
JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	La Merced	23
JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO	Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Jutuba	22



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	El Tim	31
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	La Victoria	24
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Bispuilja	28
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DEL RIO BLANCO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Benito Juárez	82
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Buenos Aires	25
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	El Avellano	30
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Julían Grajales	53
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS OTILIO MONTAÑO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Primero de Enero	21
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS LA CONSTITUCIÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	88
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Chabeclumil	58
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HÉROES	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Don Pedro	41
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Golonchan Nuevo Primera	20
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Picote Pamala	25
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR MANUEL CASTILLO CORZO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Patosil	21
Adquisición de mobiliario								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00	0.00	Chamula	Chamula	60
Construcción de 2 aulas didácticas, aula cocina, bodega, aula comedor y servicios sanitarios								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00	0.00	Chilón	Chilón	60
Construcción de 4 aulas didácticas (2 aulas didácticas, aula cocina-bodega y aula-comedor) y servicios sanitarios								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00	0.00	Francisco León	Francisco León	60
Construcción de 4 aulas didácticas (2 aulas didácticas, aula cocina-bodega y aula-comedor) y servicios sanitarios								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00	0.00	Mitontic	Mitontic	60
Construcción de 4 aulas didácticas (2 aulas didácticas, aula cocina-bodega y aula-comedor) y servicios sanitarios								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	60
Construcción de 4 aulas didácticas (2 aulas didácticas, aula cocina-bodega y aula-comedor) y servicios sanitarios								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	Sabanilla	60
Adquisición de mobiliario								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00	0.00	Tenejapa	Tenejapa	60
Construcción de 4 aulas didácticas (2 aulas didácticas, aula cocina-bodega y aula-comedor) y servicios sanitarios								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Tumbalá	60
Construcción de 4 aulas didácticas (2 aulas didácticas, aula cocina-bodega y aula-comedor) y servicios sanitarios								
JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	56
Construcción y equipamiento de dirección, servicios sanitarios (en un espacio aula) y rehabilitación general								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	60
Construcción de 2 aulas didácticas, un aula cocina-bodega, dirección y servicios sanitarios								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	60
Construcción de 2 aulas didácticas, un aula cocina-bodega, dirección y servicios sanitarios								
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	60
Construcción de 2 aulas didácticas, aula cocina, bodega, dirección y servicios sanitarios								
JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	30
Construcción y equipamiento de aula didáctica								
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	134
Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas								
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	La Soledad	
Terminación de un aula didáctica y letrina								
JARDÍN DE NIÑOS TEPOCHCALLI	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Insurgente	79
Adquisición de mobiliario								
JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Yoshib	218
Adquisición de mobiliario								
Fondo Regional y Financiamiento y Empréstitos								
JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO 5 DE MAYO(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Granadilla	18
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)								
JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARÍO(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Berriozábal	Nuevo Chacacal	8
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica, muro de acometida, muro de mampostería y andador								
JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	55
Construcción de red eléctrica y registros eléctricos								
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Valle Balum Canan	138
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior								



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR									
JARDÍN DE NIÑOS TENOCH(REFRENDO)						259 805.87	Chenalhó	Acteal	26
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación, muro de contención, acarreos y herrería)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						259 805.87			
JARDÍN DE NIÑOS JUAN PABLO GALEANA(REFRENDO)						0.00	Chilón	Nueva Tierra Blanca	23
Terminación de construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios (preliminares, cimentación y acabados) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO(REFRENDO)						0.00	Escuintla	Escuintla	54
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(REFRENDO)						0.00	Frontera Comalapa	Nueva Independencia (Lajerío)	126
Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección (plataforma de cimentación) y de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO(REFRENDO)						0.00	Frontera Comalapa	Agua Zarca	88
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, dirección (plataforma de cimentación) y de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFRENDO)						21 855.83	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	143
Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección (plataforma de cimentación) y de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						21 855.83			
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE(REFRENDO)						161 000.00	Jiquipilas	Liberación	20
Terminación de construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	161 000.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO(REFRENDO)						0.00	Motzintla	Bremen	55
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA(REFRENDO)						13 471.19	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	179
Terminación de construcción de obra exterior: red eléctrica y andadores		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						13 471.19			
JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO FELIPE CARRILLO PUERTO(REFRENDO)						166 750.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buenavista	30
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	166 750.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JESÚS TERÁN(REFRENDO)						0.00	Sabanilla	Buenavista	71
Terminación de construcción de dirección (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DÍAZ CASTELLANOS(REFRENDO)						0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	176
Terminación de construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS BULMARO LÓPEZ FERNÁNDEZ(REFRENDO)						0.00	San Fernando	Nueva Victoria (Guadalupe Victoria)	22
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica, muro de acometida y andador		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO)						0.00	San Fernando	Candelaria	6
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica, muro de acometida y andador		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR(REFRENDO)						0.00	Tila	Tila (Barrio Ichich-Limar)	48
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO BELISARIO DOMÍNGUEZ PALACIO(REFRENDO)						0.00	Tila	Gracias a Dios	10
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS LUZ ESTHER SÁNCHEZ RAMÍREZ(REFRENDO)						0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	144
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS(REFRENDO)						50 401.95	Tuzantán	Tuzantán	131
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas , dirección (complemento de plataforma de cimentación) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						50 401.95			
JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO)						49 633.47	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	60
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior: red eléctrica y muro de acometida		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						49 633.47			
JARDÍN DE NIÑOS 21 DE ABRIL(REFRENDO)						0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	122
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
JARDÍN DE NIÑOS LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN(REFRENDO)						0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	91
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
Fondo Regional e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ						0.00	Tapachula	Pavencul	74
Volúmenes de excedente en cimentación en los edificios y obras exteriores, muros de contención, muro de acceso y red eléctrica		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
<u>Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
JARDÍN DE NIÑOS JUSTICIA SOCIAL					<u>0.00</u>	Chanal	Siberia	76
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA					<u>0.00</u>	Chilón	Chik Akil Pojcol	34
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS CHILIL					<u>0.00</u>	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chilil)	46
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Amatán	Guadalupe Victoria	40
Terminación de construcción y equipamiento de aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para Espacio Educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Chamula	Tres Cruces	60
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para Espacio Educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Chanal	Natiltón	51
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para Espacio Educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS OLMOS (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Chenalhó	Chenalhó	46
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para Espacio Educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Chilón	Guadalupe Paxilá	59
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para Espacio Educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Chilón	Suluphuiz	94
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para Espacio Educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Maravilla Tenejapa	Nueva Esperanza	37
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para Espacio Educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Maravilla Tenejapa	Nueva Lindavista	18
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para Espacio Educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
Construcción y equipamiento de aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	0.00			
<u>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones Múltiples</u>								
JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Sitalá	Sitalá	19
Construcción de aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples y Otros Subsidios</u>								
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NO. 36 (REFRENDO)					<u>558 845.70</u>	Escuintla	Escuintla	18
Terminación de primera etapa: administración (equivalente a 5 anexos), pórtico (equivalente a un anexo), centro de diagnostico (equivalente a 9 anexos), servicios sanitarios (equivalente a 2 anexos) y bodega (equivalente a un anexo), construcción de red eléctrica e hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					558 845.70			
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 1 (REFRENDO)					<u>0.00</u>	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	145
Terminación de enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUERVO (REFRENDO)					<u>1 972 535.14</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77
Terminación de 5 aulas didácticas y servicio sanitarios; obra exterior, plaza cívica, andadores, barda perimetral, red eléctrica y red hidrosanitaria, rehabilitación de 3 aulas, dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 269 163.82			
					703 371.32			
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples y Financiamientos y Empréstitos</u>								
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO (REFRENDO)					<u>100 613.58</u>	Acacoyagua	Acacoyagua	37
Terminación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (en un espacio aula) con torre de tinaco de 1100 litros (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					100 613.58			
JARDÍN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN (REFRENDO)					<u>93 701.79</u>	Altamirano	Morelia (Victórico Rodolfo Grajales)	107
Terminación de 2 aulas didácticas (por sustitución) y servicios sanitarios (preliminares , cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					93 701.79			
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIA (REFRENDO)					<u>35 811.95</u>	Bochil	Bochil	20
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	35 811.95			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO(REFRENDO)					<u>0.00</u>	Amatenango de la Frontera	Chiquisbil	19
Construcción de un aula didáctica, construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS NELLIE CAMPOBELLO(REFRENDO)					51 389.08	Bejuical de Ocampo	Ojo de Agua Grande	36
Terminación de un aula didáctica y letrina (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	51 389.08 0.00			
JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO (REFRENDO)					7 368.69	Bochil	Tierra Colorada	72
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 7 368.69			
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO(REFRENDO)					13 975.29	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	101
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 13 975.29			
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO N. RUIZ SUASNAVAR(REFRENDO)					79 814.79	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	154
Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (preliminares, cimentación e instalación hidrosanitaria) y construcción de red electrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 79 814.79			
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO)					88 620.30	Chamula	Pajaltón Bajo	87
Construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior (cisterna, fosa séptica, pozo de absorción)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 88 620.30			
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					19 849.35	Chamula	Shucutón	56
Terminación de un aula didáctica y letrina (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 19 849.35			
JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO PINEDA OGARRIO(REFRENDO)					11 901.99	Chenalhó	Belisario Domínguez	148
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y obra exterior: red eléctrica exterior, andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 11 901.99			
JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ VILLATORO(REFRENDO)					0.00	Chenalhó	Miguel Utrilla	157
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00			
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE(REFRENDO)					19 317.25	Chenalhó	Queshtic	33
Terminación de un aula didáctica y letrina (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	531.04 18 786.21			
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES(REFRENDO)					20 787.58	Chenalhó	Sac Lum	59
Terminación de 2 aulas didácticas y letrina (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 20 787.58			
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO RAMOS(REFRENDO)					253 299.20	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	161
Terminación de 2 aulas didácticas y 3 anexos (dirección y servicios sanitarios); construcción de obra exterior: metas complementarias (canal pluvial, muro de contención, muro de acceso, escalera, rampa y plaza cívica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 253 299.20			
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO)					19 036.09	Huehuetán	Huehuetán Estación F. F. C. C.	143
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 19 036.09			
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ(REFRENDO)					161 000.14	Huitupán	Zacatonal de Juárez	97
Terminación de 2 aulas (preliminares, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, herrería, cancelería y acabados; obra exterior) obra exterior (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, instalacion hidrosanitaria, acabados y dren pluvial)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 161 000.14			
JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN(REFRENDO)					0.00	Huixtla	Huixtla (Col. Buenos Aires)	61
Terminación de 2 aulas didácticas y letrina(complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00			
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA(REFRENDO)					0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	85
Terminación de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00			
JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN RINCÓN COUTIÑO(REFRENDO)					0.00	Ixtapa	El Nopal	128
Terminación de un aula didáctica; construcción de red electrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00			
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					54 380.26	Mapastepec	Tres de Mayo	20
Terminación de un aula didáctica y letrina (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 54 380.26			
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS(REFRENDO)					38 393.01	Ocosingo	Sloquib Chay	50
Terminación de un aula didáctica, letrina (preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalación hidrosanitaria y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 38 393.01			
JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ(REFRENDO)					56 745.87	Ocosingo	Israel	82
Terminación de un aula didáctica, letrina (preliminares, cimentación, estructura, albañilería, instalación hidrosanitaria y acabados) y construcción de un muro de acceso	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 56 745.87			
JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO(REFRENDO)					0.00	Ostucán	Nuevo Xochimilco	55
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00			
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DEL CARMEN SERDÁN(REFRENDO)					0.00	Palenque	José María Morelos y Pavón	
Terminación de un aula didáctica, letrina (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	0.30	30.00	0.00 0.00			
JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO(REFRENDO)					84 087.20	Palenque	Palenque	73
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 84 087.20			

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO(REFERENDO)					14 809.44	Villa Comaltitlán	Manuel Ávila Camacho	60
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					14 809.44			
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA(REFERENDO)					14 972.36	Rayón	Guadalupe Victoria (San Martín Caballero)	33
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					14 972.36			
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO J GRAJALES GODOY(REFERENDO)					19 696.14	Simojovel	José Castillo Tielmans	30
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 380.00			
					18 316.14			
JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN(REFERENDO)					152 461.20	Simojovel	Simojovel	227
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					152 461.20			
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO(REFERENDO)					0.00	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	144
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS DIEGO ADRIANO(REFERENDO)					0.00	Tapachula	6 de Enero	123
Terminación de servicios sanitarios, construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS MAXIMINO MARTÍNEZ(REFERENDO)					0.00	Tapachula	Joaquín del Pino Trujillo	47
Terminación de 2 aulas didácticas y letrina (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA(REFERENDO)					0.00	Tapachula	Tapachula	31
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA(REFERENDO)					5 081.00	Tenejapa	Barrio Alto	31
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	5 081.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS PROF. MAURO CALDERÓN(REFERENDO)					14 602.71	Teopisca	Teopisca	161
Terminación de los servicios sanitarios y obra exterior: red eléctrica y red hidrosanitaria, cisterna	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					14 602.71			
JARDÍN DE NIÑOS LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ(REFERENDO)					206 239.33	Teopisca	Teopisca	165
Terminación de los servicios sanitarios y obra exterior: red eléctrica y red hidrosanitaria, cisterna	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					206 239.33			
JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL GAVINET(REFERENDO)					44 318.88	La Trinitaria	San Caralampio	92
Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					44 318.88			
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES(REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	27
Terminación de un aula didáctica construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN BARANDA(REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12
Terminación de un aula didáctica construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	26
Construcción de obra exterior; red eléctrica exterior y muro de acometida	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO(REFERENDO)					44 983.16	Tzitol	Tzitol	23
Terminación de 2 aulas didácticas, un aula cocina-bodega, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					44 983.16			
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO DE MIRANDA(REFERENDO)					34 549.22	Unión Juárez	Santo Domingo	55
Terminación de un aula didáctica y letrina (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					34 549.22			
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO(REFERENDO)					0.00	Venustiano Carranza	San Francisco (El Calvito)	66
Terminación de un aula didáctica; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS(REFERENDO)					0.00	Villa Corzo	Nuevo San Juan	24
Terminación de un aula didáctica y letrina; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFERENDO)					200 389.29	Villa Corzo	El Parral	182
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					200 389.29			
JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS(REFERENDO)					0.00	Villaflores	Cristóbal Obregón	104
Terminación de un aula didáctica; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS FINLAY(REFERENDO)					23 829.24	Villaflores	Villaflores	107
Terminación de un aula didáctica, construcción de obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y muro de acometida	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					23 829.24			
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ(REFERENDO)					0.00	Villaflores	Villaflores	85
Terminación de construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios (rural)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS DR. MANUEL GAMIO(REFERENDO)					355 892.89	San Juan Cancuc	Chiloljá	93
Terminación de 4 aulas didácticas (cimentación), construcción de red eléctrica exterior, acceso principal y red hidrosanitaria exterior (cisterna, pozo de absorción y fosa séptica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					355 892.89			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR								
JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMÍNGUEZ(REFRENDO)					0.00	Aldama	Revolución Fiu	56
Terminación de un aula didáctica y letrina (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)					0.00	Aldama	Xuxchén	51
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑEIRO(REFRENDO)					7 578.72	Aldama	San Pedro Cotzilnam	51
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					7 578.72			
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO)					43 719.08	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	77
Terminación de 2 aulas didácticas y letrina (preliminares, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	11 539.56			
					32 179.52			
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFRENDO)					495 967.50	Simojovel	Simojovel	61
Terminación de construcción de un aula didáctica, rehabilitación general, plaza cívica, cunetas y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	495 967.50			
					0.00			
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios. Participaciones e Incentivos</u>								
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO					0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	59
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO					0.00	Zinacantán	Paste	70
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Financiamientos y Empréstitos</u>								
JARDÍN DE NIÑOS TEPOCHCALLI(REFRENDO)					149 954.07	Tuxtla Gutiérrez	Insurgente	78
Construcción de obra exterior: red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					149 954.07			
<u>Otros Convenios y Financiamientos y Empréstitos</u>								
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO OWEN (REFRENDO)					12 210.29	Acapetahua	Acapetahua	49
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					12 210.29			
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO(REFRENDO)					0.00	Escuintla	Unión Jamaica	45
Terminación de rehabilitación del edificio "a" 2 aulas y 3 anexos (losa y muros), instalación eléctrica sustitución de puertas y protecciones y demoliciones, cancelería, colocación de tinaco, murete de contención e instalación eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO(REFRENDO)					0.00	Pijijiapan	La Central	60
Terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y aula cocina y construcción de red eléctrica e hidrosanitaria interior y exterior, pintura cancelería e impermeabilización, realización de célula y estudio de factibilidad para espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
<u>Otros Subsidios y Financiamientos y Empréstitos</u>								
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO PAOLI BOLIO (REFRENDO)					968 931.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95
Terminación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (preliminares, cimentación, estructuras, albañilerías, señalización, maniobras y montajes; construcción de obra exterior: plaza cívica, muro de acceso, andadores, muro de contención)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	638 982.55			
					329 948.80			
<u>Financiamientos y Empréstitos e Ingresos Propios. Participaciones e Incentivos</u>								
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Patria Nueva	157
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA

Para el nivel primaria su matrícula escolar para el tercer trimestre 2012, fue de 747,248 alumnos.

MATRÍCULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Educación Primaria General	516 223
Primaria Indígena	229 979
Internado de Educación Primaria	300
Centro de Integración Social	546
Albergues Rurales	200
TOTAL	747 248

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Educación primaria general.**

Mediante un servicio de calidad y propiciando el desarrollo de sus capacidades y habilidades; se dio atención a la demanda de 106,622 alumnos de 6 a 11 años de edad, de los cuales, 51,972 son niñas y 54,650 niños, mismos que fueron atendidos por 4,087 profesores, de los cuales 2,154 son mujeres y 1,933 hombres.

Proyecto: Educación para todos primaria.

En educación para todos primaria, 904 profesores atendieron a 23,504 alumnos de 6 a 11 años de edad, de ellos, 11,987 son niñas y 11,517 niños.

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN FEDERALIZADA)**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Primaria general.**

La educación primaria ofrece a los educandos elementos que fortalecen su identidad y los prepara para incorporarse a la sociedad nacional; de esta manera, se brindó el servicio a 386,097 alumnos entre 6 a 11 años de edad (188,537 niñas y 197,560 niños), con el apoyo de 14,030 docentes en 2,833 planteles existentes en el Estado.

También, se efectuaron 4 evaluaciones aplicadas a todos los alumnos inscritos a este nivel.

Proyecto: Primaria indígena.

En el nivel de primaria bilingüe, 8,114 docentes atendieron a 229,979 alumnos (113,125 niñas y 116,854 niños), en 2,452 planteles existentes en el Estado. Asimismo, se efectuó el proceso de preinscripción de alumnos del primero al sexto grado de primaria indígena para el nuevo ciclo escolar; así también, se llevaron a cabo 10 visitas de supervisión con el propósito de orientar las actividades para la promoción y difusión del comité de contraloría social.

Proyectos: Centro de atención múltiple.

En 32 Municipios del Estado, se ofreció atención educativa en la modalidad de educación especial, a 1,738 alumnos (692 mujeres y 1,046 hombres) con discapacidad o discapacidades múltiples escolarizados, que no se integraron a la educación regular; dichos alumnos fueron atendidos permanentemente en 40 Centros de Atención Múltiple de la modalidad de educación especial, esto con el fin de capacitarlos en algún oficio e integrarlos a la vida productiva.

**Proyecto: Educación especial en zonas rurales.**

Al tercer trimestre 2012, se capacitaron a 300 docentes (188 mujeres y 112 hombres) a través de 15 cursos denominados: "Necesidades educativas especiales", "Educar con valores", "Evaluación Psicopedagógica", "Instrumentos de evaluación", "Diagnóstico y atención de alumnos con discapacidad intelectual", 2 cursos de "Educación inclusiva", "Evaluación psicopedagógica y propuesta curricular", "Detección y atención de alumnos que presentan trastornos generalizados del desarrollo", "Detección y diagnóstico de niños con necesidad educativas especiales", 3 cursos "Básicos de formación continua, denominado: Transformación de la práctica docente fase regional grupo 2,5 y fase local grupo 2", Relevancia social", "Inducción al Personal de Nuevo Ingreso de comunicación".

Proyecto: Internado en educación primaria.

En el internado número 11 "General Joaquín Miguel Gutiérrez" ubicado en el Kilómetro 3.5 de la carretera Tapachula-Puerto Madero, se brindó atención a 300 alumnos becados (123 niñas y 177 niños), pertenecientes a familias de escasos recursos y que viven en localidades rurales urbanas-marginadas; donde se les proporciona servicio asistencial educativo integral, atención a la salud, pre-premios en el nivel de primaria; asimismo, todos los días por las tardes reciben clases de educación tecnológica tales como: corte, electricidad, carpintería, zapatería, corte, ingles, computación, entre otros.

Proyecto: Centros de integración social.

Mediante 4 Centros de Integración Social ubicados en: (Región V "Altos Tsotsil-Tseltal": San Cristóbal de Las Casas (CIS número 30 "Xicotencatl"); y Zinacantan (CIS número 9 "Doctor Manuel Gamio"); Región XII "Selva Lacandona" Ocosingo (CIS número 6 "Doctor Belisario Domínguez") y Región XIV "Tulijá Tseltal Chol": Salto de Agua (CIS número 2 "Licenciado Benito Juárez"), se atendieron a 546 alumnos (202 mujeres y 344 hombres) de 6 a 14 años de edad, provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos económicos, a quienes se les proporcionó educación primaria indígena, artística, capacitación tecnológica y servicio asistencial; asimismo, se realizaron actividades académicas en los contenidos curriculares del plan y programa de estudio, acciones cívico-culturales, a través de los diferentes talleres que se desarrollan en los centros de integración social como son: música, danza, educación tecnológica y servicios asistenciales.

Proyecto: Educación física en primaria.

De manera permanente desde el inicio del ciclo escolar 2011-2012, se brindó servicio de educación física en primaria a 339,820 alumnos de 6 a 12 años de edad (185,200 niñas y 154,620 niños), en 1,379 planteles existentes en el Estado, con clases de educación física, basadas en el programa de la especialidad enfocado al nivel de primaria, cuyo propósito central es el mejoramiento de la capacidad coordinativa, física y cognoscitiva, a través de situaciones didácticas sistemáticas donde intervenga el análisis y resolución de problemas motrices en la clase de educación física, tomando el movimiento corporal como elemento generador y orientador de los propósitos educativos en el que se pretende crear hábitos en los educandos de cultura física, deporte, higiene y conservación del medio ambiente.

ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Con el programa infraestructura educativa, al cierre del tercer trimestre del 2012, se financió la construcción una aula, en la localidad Treinta y Uno de Diciembre del municipio de Venustiano Carranza; rehabilitación de 87 aulas de diferentes medidas, en los municipios de Altamirano, El Porvenir, Bochil, Coapilla, Francisco León, Jitotol, Las Margaritas, La Independencia, Motozintla, Pantepec, San Andrés Duraznal, Tecpatán y Unión Juárez, beneficiándose a 440 personas.



**ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**

Dentro de este nivel educativo, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, se logró la terminación de 217 proyectos, que representan 257.81 espacios educativos concluidos, correspondientes 45.15 aulas didácticas, 147 equipamientos, 20 rehabilitaciones, 4 terminaciones de obra, 34.66 anexos (servicios sanitarios, dirección, cooperativa, bodega, biblioteca, cancha de usos múltiples, entre otros) y 7 obras exteriores (muro de contención, red eléctrica, techado y domo); se encuentran en proceso 29 proyectos, equivalente a 50.12 espacios educativos en ejecución. Con estas acciones se beneficiaron a 204,325 alumnos. En este nivel, se tienen 918 proyectos de refrendo concluidos en ejercicios anteriores, con recursos por ejercer en 2012.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL					1 059 764 605.17			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL								
Atención a la demanda en primaria general	Alumno	106 622.00	106 622.00	100.00	941 667 130.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	106 622
Reprobación en primaria	Alumno	9 790.00	0.00	0.00	169 795 188.18			
Deserción en primaria	Alumno	3 109.00	0.00	0.00	771 871 941.98			
Eficiencia terminal en primaria	Alumno	52 633.00	0.00	0.00				
EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA								
Pago de salarios de docentes de educación para todos primaria	Pago	23 504.00	17 176.00	73.08	118 085 974.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 504
Educación para todos primaria otorgada	Alumno	23 504.00	23 504.00	100.00	79 938 674.18			
Otros Subsidios								
PROGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA					11 500.83			
Brindar atención con la reforma educativa a alumnos de educación primaria (educación básica)	Alumno	60 480.00	0.00	0.00				
Atención a la reforma educativa a agentes educativos del nivel primaria (directivos docentes y Atp's)	Accidente	2 000.00	0.00	0.00				
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA					4 377 997 610.24			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
PRIMARIA GENERAL								
Atención a la demanda en primaria general 2011-2012	Alumno	386 097.00	386 097.00	100.00	2 782 808 392.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	386 097
Eficiencia terminal en primaria general 2011-2012	Alumno	57 082.00	0.00	0.00				
PRIMARIA INDÍGENA								
Atención a la demanda en primaria indígena S.E.F. 2011-2012	Alumno	229 979.00	229 979.00	100.00	1 234 196 762.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	229 979
Eficiencia terminal en primaria indígena	Alumno	31 265.00	0.00	0.00				
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE								
Atención a niños con necesidades educativas especiales	Alumno	1 738.00	1 738.00	100.00	113 116 890.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 738
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES								
Capacitación a docentes en zonas rurales	Maestro	400.00	300.00	75.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300
Cursos impartidos	Curso	20.00	15.00	75.00				
INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA								
Proporcionar educación primaria a niños de escasos recursos económicos	Alumno	300.00	300.00	100.00	1 689 909.51	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	300
CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL								
Proporcionar educación primaria a niños (as) de escasos recursos	Alumno	585.00	546.00	93.33	17 896 358.63	San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua	San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Agua	546
EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA								
Alumnos de primaria atendidos con educación física	Alumno	339 820.00	339 820.00	100.00	222 926 295.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	339 820
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA								
Alumnos de primaria beneficiados con mobiliario	Alumno	2 839.00	0.00	0.00	3 024 851.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Piezas distribuidas	Pieza	3 052.00	0.00	0.00				
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA INDÍGENA								
Alumnos de primaria indígena beneficiados con mobiliario	Alumno	2 193.00	0.00	0.00	2 338 150.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Piezas distribuidas	Pieza	2 358.00	0.00	0.00				
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA					999 732.35			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA								
Rehabilitación de 7 aulas y un anexo en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río	Obra	1.00	1.00	100.00	831 849.35	Unión Juárez	Trinidad	345
					50 000.00			20



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
EDUCACIÓN PRIMARIA									
Rehabilitación de 5 aulas de en la Escuela Primaria Emilio Rabasa Estebanel	Obra	1.00	1.00	100.00	68 275.50	Pantepec	San Antonio 2a. Sección	30	
Rehabilitación de 25 aulas en la Escuela Primaria Bilingüe Rafael Ramírez	Obra	1.00	1.00	100.00	89 776.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	40	
Rehabilitación de 3 aulas de 12.00x8.00 mts. en la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas del Río	Obra	1.00	1.00	100.00	75 000.00	La Independencia	Río Blanco	50	
Rehabilitación de 2 aulas y pintura general en la Escuela Primaria Bilingüe Presidente Carranza	Obra	1.00	1.00	100.00	72 500.00	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	40	
Rehabilitación de 8 aulas de 7x8 mts. en la Escuela Primaria Federal	Obra	1.00	1.00	100.00	60 000.00	Jitotol	Carmen Zacatal	30	
Rehabilitación de 3 aulas de 7.00x8.00 mts. en la Escuela Primaria Ignacio López Rayón	Obra	1.00	1.00	100.00	31 724.50	Pantepec	El Avellano	10	
Rehabilitación de 12 aulas de 6.00x8.00 mts. en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	Obra	1.00	1.00	100.00	30 554.35	Coapilla	Coapilla	15	
Rehabilitación de 3 aulas de 6.00x8.00 mts. en la Escuela Primaria del Estado Cristóbal Colón	Obra	1.00	1.00	100.00	44 902.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	20	
Rehabilitación de 6 aulas y construcción de un sanitario para la Escuela Primaria Valentín Gómez Farias	Obra	1.00	1.00	100.00	75 000.00	Altamirano	Altamirano	30	
Rehabilitación de techumbre en 2 aulas de 6.00x8.00 mts. y construcción de un sanitario para la escuela 14 de Septiembre	Obra	1.00	1.00	100.00	85 437.00	El Porvenir	Canada	30	
Rehabilitación de 9 aulas de 7.70x8.30 mts. para la Escuela Primaria Mariano Matamoros	Obra	1.00	1.00	100.00	148 680.00	Bochil	Garrido Canaval	30	
CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA					117 442.00			60	
Construcción de 192.50 m.l. de enmallado perimetral y un andador para la Escuela Primaria Marcelino Juárez	Obra	1.00	1.00	100.00	50 000.00	Tecpatán	San José Reforma	25	
Construcción de enmallado perimetral de 200.00 m.l. en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Obra	1.00	1.00	100.00	47 500.00	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	10	
Enmallado perimetral de 200.00 m.l. en la Escuela Primaria Rosario Castellanos	Obra	1.00	1.00	100.00	19 942.00	Jitotol	Jitotol	25	
CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA					50 441.00	Venustiano Carranza	Treinta y Uno de Diciembre	35	
Construcción de un aula de 6.00x8.00 mts. en la Escuela Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia	Obra	1.00	0.50	50.00					
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					87 361 723.95				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Fondo Regional									
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO									
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	366	
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA									
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Coapilla	José María Morelos y Pavón	322	
PRIMARIA HERMENEGILDO GALIANA (REFRENDO)									
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	San José Yojulún	37	
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)									
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	236	
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapilla	Chiapilla	238	
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	0.00	Coapilla	Coapilla	366	
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)									
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Morelia	51	
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFRENDO)									
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Esquipulas	38	
PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)									
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	La Trinitaria	39	
PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	La Trinitaria	39	
PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MUÑOZ (REFRENDO)									
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Piedra Grande	36	
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Copainalá	Rivera Francisco Sarabia	74	
PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, techado de cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	0.00	Pichucalco	Ejido Viejo Nicapa	178	
PRIMARIA BILINGÜE FRAY BARTOLOMÉ (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	27 de Junio	129	
PRIMARIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, una dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Huitepec Las Palmas	66	
PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00	0.00	Socoltenango	Nuevo Chejel	120	
PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tecpatán	Francisco I. Madero	348	
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)									
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	Coapilla	579	
PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Jerusalén	90	
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Zinacantán	Conlum	43	
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Zinacantán	El Pinar Salinas	75	
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Emiliano Zapata	180	
PRIMARIA MANUEL JESÚS MARTIN BRAGA (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	576	
PRIMARIA JAIME SABINE GUTIÉRREZ (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Ixtapa	Nueva Libertad	35	

Subfunción / Tipo de Proyecto / Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto Devengado (Pesos)	Beneficiarios		
Proyectos / Metas (Conceptos)		Program./ Modif.Anu.	Alcanz. al Periodo	% Cumplim.		Municipio	Localidad	Persona
Educación Primaria								
PRIMARIA SABINO FIACRO LÓPEZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	0.00	Pantepec	Pantepec	416
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Puerto Arista	223
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA DIEGO RIBERA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	El Trébol	316
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	257
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CÓRDOBA Y ORDOÑEZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz	310
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO)	Espacio Educativo	8.00	8.00	100.00	0.00	Tzimol	Barrio Santa Cecilia	85
Terminación de construcción de 8 aulas								
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tzimol	Héroes de Chapultepec	90
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARRIAS (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tzimol	Linda Flor	37
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA AMADO NERVO (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Pluma de Oro	45
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS (REFRENDO)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Tonalá	Paredón	90
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	314
Terminación de equipamiento								
PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Motozintla	Motozintla	230
Terminación de equipamiento								
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Santa Cruz	64
Terminación de construcción de un aula								
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	80
Terminación de construcción de cocina desayunador								
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chabán	115
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Ignacio Allende	123
Terminación construcción de 4 aulas didácticas								
PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	176
Terminación construcción de 5 aulas didácticas								
PRIMARIA PROFESORA ESPERANZA MANDUJANO BURGUETE	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	386
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	Los Naranjos	214
Terminación construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Tumbalá	305
Terminación rehabilitación de aulas								
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	300
Terminación construcción de 9 aulas didácticas y dirección								
PRIMARIA FRANCISCO SARABIA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Acala	Unión Buenavista	165
Terminación construcción de 6 aulas didácticas								
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Jiquipilas	Hierba Santa	96
Terminación construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA 18 DE MARZO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Motozintla	Bremen	343
Terminación de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA LEONA VICARIO FERNÁNDEZ	Aula	1.00	1.00	100.00	1 176.41	Motozintla	Motozintla de Mendoza	40
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	104
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA 10DE ABRIL	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Nuevo Milenio	62
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	126
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA 18 DE MARZO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	207
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Miguel Alemán Valdez (Jericó)	153
Terminación construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	El Vergel	126
Terminación construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Plan de Ayala	123
Terminación equipamiento								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	El Progreso	361
Terminación construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	151
Terminación construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA GUSTAVO LAZOS GIRÓN (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	El Chininal	37
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	San Fernando	85
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA OTILIO MONTAÑO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	139
Terminación construcción de 4 aulas didácticas								
PRIMARIA TOMAS ISASI NO. 2 (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	322
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA AMADO NERVO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Tonalá	228
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA DANIEL DELGADILLO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Totolapa	Totolapa	512
Terminación construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Totolapa	Nuevo Dolores	25
Terminación construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	118
Terminación construcción de 6 aulas didácticas								
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	212
Terminación equipamiento								



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)					0.00	Tzimol	Reforma Agraria Uno	36
Terminación equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)					0.00	Venustiano Carranza	Laja Tendida	104
Terminación construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO)					0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	90
Construcción de 2 aulas didácticas	aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ANDRÉS QUINTANAROO (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	148
Construcción de 3 aulas didácticas	aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME NUNO (REFRENDO)					0.00	Jiquipilas	Jerusalén	75
Construcción de 2 aulas didácticas	aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	50
Construcción de 2 aulas didácticas y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)					0.00	La Concordia	El Retiro	87
Construcción de un aula didáctica	aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI (REFRENDO)-					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	305
Construcción de 2 aulas didacticas	aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ÁNGEL POLA (REFRENDO)					0.00	Siltepec	Siltepec	374
Construcción de un aula didáctica	aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO)					0.00	Motozintla	Motozintla De Mendoza	31
Construcción de un aula didáctica	aula	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Inversión para el Combato a la Pobreza								
PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA (REFRENDO)					0.00	Aldama	Juxtón	50
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	Aldama	Yetón	31
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)					0.00	Amatán	El Calvario	171
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CHIMALPOPOCA (REFRENDO)					0.00	Amatán	El Mirador	61
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)					177 814.48	Amatán	El Porvenir Tres Picos	114
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO)					0.00	Amatán	Emiliano Zapata	45
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO)					0.00	Amatán	Guadalupe Victoria	133
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO)					0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	160
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME NUNO (REFRENDO)					0.00	Amatán	San Fernando	32
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO)					0.00	Amatán	San Lorenzo	124
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFRENDO)					0.00	Amatenango del Valle	El Madronal	85
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (REFRENDO)					0.00	Amatenango del Valle	La Cañada	42
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO)					0.00	Amatenango del Valle	La Merced	108
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFRENDO)					0.00	Amatenango del Valle	San José La Reforma	24
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO)					0.00	Chalchihuitán	Pacanam	259
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)					0.00	Chalchihuitán	Saclum	159
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO)					0.00	Chalchihuitán	Tzununil	171
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUITLAHUAC (REFRENDO)					0.00	Chamula	Chilimjoveltic	124
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MÉXICO (REFRENDO)					0.00	Chamula	Nichnamtic	330
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ARAÍ LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (REFRENDO)					0.00	Chenalhó	Chixiltón	132
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Campo Bolontiná	191
Terminación de construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LA MONTAÑA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Chik Akil Pojcol	95
Terminación de construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE (REFERENDO)					0.00	Chilón	Chilón	546
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFERENDO)					0.00	Chilón	Chiquinival	265
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)					137 503.24	Chilón	El Carmen	202
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)					0.00	Chilón	Jet-Já	165
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)					0.00	Chilón	Jol Sacún	219
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENDO)					0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	304
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)					0.00	Chilón	San Antonio Bulujib	256
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)					0.00	Francisco León	San Miguel La Sardina	233
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFERENDO)					0.00	Huitiupán	Enrique Rodríguez Cano	42
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)					0.00	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	185
Terminación de construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)					0.00	Huitiupán	La Competencia	184
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)					0.00	Larráinzar	Bajoveltic	76
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFERENDO)					0.00	Larráinzar	Muctahuitz	182
Terminación de construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)					0.00	Larráinzar	Stenlejsotztetic	195
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFERENDO)					0.00	Larráinzar	Yolté	55
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE SUAREZ (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Agua Azul	21
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Argentina	62
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Esperanza	97
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Lindavista	37
Terminación de construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFERENDO)					334 035.22	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	212
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nuevo Rodolfo Figueroa	81
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nuevo San Andrés de la Paz	57
Terminación de construcción de aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PLAN DE AYUTLA (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Plan de Río Azul	102
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	San Felipe Jatate	45
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	299
Terminación de construcción de aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Aportaciones Múltiples								
PRIMARIA UNESCO					881 163.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	0.51	51.00				
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO					35 000.00	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00				
PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO					683 487.53	Bochil	Llano Grande	129
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ESCUTIA					1 069 550.32	Acapetahua	Acapetahua	
Construcción de segunda etapa 6 aulas didácticas y asta bandera	Espacio Educativo	6.00	0.00	0.00				
PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA					35 000.00	Chamula	Paraje Pajalton	
Construcción de salón de usos multiples	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES					369 310.34	Chicoasén	Cm 31-E Juy Juy	20
Rehabilitación de 2 aulas didácticas, aula de medio, cocina y construcción de sanitarios rurales	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de 2 aulas didácticas y muro de contención	Espacio Educativo	2.00	1.20	60.00	458 026.00	El Bosque	Los Platanos	
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de un aula de medios	Aula	1.00	0.00	0.00	226 925.00	Huitiupán	Huitiupán	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 4 aulas didácticas, salón de usos multiples, dren pluvial y rehabilitación general	Espacio Educativo	5.00	1.60	32.00	844 109.71	Jiquipilas	Miguel Hidalgo	
PRIMARIA 12 DE OCTUBRE Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	0.00	0.00	409 482.41	Marqués de Comillas	Ejido Dr. Belisario Domínguez	
PRIMARIA PROF. EDGAR ROBLEDO SANTIAGO Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	0.90	45.00	349 000.00	Motozintla	Chelaju Chico	
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Tzopilja	296
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURIETA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	0.80	40.00	396 836.96	San Cristóbal de Las Casas	Nueva Maravilla	
PRIMARIA TEPOCHCALLI Construcción de 4 aulas didácticas, techado de cancha de usos multiples, campo de futbol, drenes pluviales y rehabilitación general	Espacio Educativo	4.00	0.20	5.00	2 678 805.43	San Cristóbal de Las Casas	Mititon	
PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	0.10	5.00	497 086.58	Tapachula	Los Ángeles	
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Construcción de servicios sanitarios	Espacio Educativo	2.00	0.00	0.00	227 306.60	Tonalá	Bahía Paredón	
PRIMARIA DIEGO RIVERA Construcción de cancha de usos multiples	Espacio Educativo	1.00	0.75	75.00	499 999.99	Tonalá	El Trébol	
PRIMARIA BANDERA DE MÉXICO Mobiliario para 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	70 000.00	Marqués de Comillas	Ejido López Portillo	70
PRIMARIA PROF. RAÚL ISIDRO BURGOS Sustitución de enmallado y rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	0.65	65.00	1 494 294.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Escuintla	Escuintla	69
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	137 932.89	San Cristóbal de Las Casas	San Luis Chupactic	
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación para 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	2.00	0.02	1.00	412 114.73	Tonalá	Paredón	
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Construcción de cisterna, andadores, acabados, envoltentes, tinaco e instalación hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Soyaló	Soyaló	398
PRIMARIA BENITO JUÁREZ Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios, construcción de obra exterior (Red eléctrica e hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	313 769.02	Bella Vista	El Progreso	65
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Edificio excedente de plataforma y banquetta, construcción de servicios sanitarios y obra exterior, red hidraulica, sanitaria y cisterna	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	427 427.14	Copainalá	Copainalá	87
PRIMARIA CAMPO MILITAR Construcción de un aula de medios, biblioteca, sala de maestros, dirección, servicios sanitarios, 02 bodegas, transición aerea a subterranea para la red eléctrica media tención y rehabilitación de la plaza civica y asta bandera didáctica	Espacio Educativo	8.00	8.00	100.00	3 034 303.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	524
PRIMARIA MOCTEZUMA I Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	0.00	0.00	1 247 577.55	Palenque	Palenque	
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de muro de contención, aula de medios y servicios sanitarios, rehabilitación	espacio educativo	3.00	3.00	100.00	2 892 248.20	El Bosque	El Bosque	117
PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	251 449.53	Simojovel	Lázaro Cárdenas	128
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de sanitarios rurales, 2 aulas didácticas, obra exterior: red eléctrica e hidrosanitaria, cancha de usos multiples, acceso principal, fosa ceptica y pozo de absorción	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00	1 064 854.20	Tuxtla Gutiérrez	Col. Satélite	105
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	1.80	60.00	434 432.78	Chenalhó	Tepeyac	
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de una dirección, bodega y rehabilitación de cocina en edificio atípico	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	882 620.01	Tuxtla Gutiérrez	Col. San Cayetano	40
PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Construcción de aulas de cocina, caseta para tanque elevado de gas, base para tinaco, red eléctrica y sanitaria exterior didáctica	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	550 000.00	El Porvenir	El Cambil	90
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFRENDO) Terminación construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	8 401.26	Salto de Agua	Amuyya Chico	
PRIMARIA GRAL. LUCIO BLANCO (REFRENDO) Construcción de aula didáctica	Aula	2.00	1.50	75.00	210 949.18	Bochil	Llano Grande	
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFRENDO) Construcción de aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	2.00	0.00	0.00	10 418.07	La Trinitaria	Benito Juárez	
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFRENDO) Rehabilitación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	4 098.10	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y 3 aulas didácticas temáticas , un aula de cómputo, módulo de escaleras, muro de contención, bard perimetral, acceso, cárcamo de bombeo, demolición de edificios y barda, desmantelamiento de reja y pintura general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	14 000.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	421
PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO) Terminación de 12 aulas didácticas	Aula	1.00	0.75	75.00	1 361 474.23	Acapetahua	Acapetahua	
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	149.08	Amatán	Escalón Fracción I	57
PRIMARIA CUAUHTÉMOC (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	2 011.04	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	40



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA FRANCISCO VILLA (REFRENDO)					1 299.04	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	50
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ (REFRENDO)					431 178.93	Chamula	Chamula	728
Terminación de rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)					6.12	Chamula	Las Ollas	279
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFRENDO)					15 860.10	Chenalhó	Chen Hoc	39
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1997 (REFRENDO)					0.00	Chenalhó	Nuevo Yibelloj	135
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (REFRENDO)					28 653.93	Chiapa de Corzo	Unión El Palmar	70
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)					15.11	Chilón	Volantón La Raya	23
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL (REFRENDO)					0.00	Chilón	San Sebastián Bachajón	550
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DIEGO RIVERA (REFRENDO)					36 750.00	Chilón	Tacuba Nueva	184
Terminación de construcción de un aula didáctica y demolición	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO)					229 898.55	Chilón	Tzobojitile	263
Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y rehabilitación general del Edificio B	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFRENDO)					90 771.52	Comitán de Domínguez	Jaton Chacajmel	77
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)					569.07	Copainalá	Campeche	141
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO (REFRENDO)					64.05	Escuintla	Escuintla	279
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS (REFRENDO)					0.00	Escuintla	Escuintla	364
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA INDÍGENA GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO)					334 149.19	Frontera Comalapa	Framboyán	268
Terminación de techado de cancha y 150 metros de barda perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO (REFRENDO)					110 250.00	La Trinitaria	La Gloria	356
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)					6 253.53	Larrainzar	Unenaltic	41
Terminación de obra exterior: enmallado perimetral, acceso principal, muro de acometida y cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BONAMPAK (REFRENDO)					73 511.52	Las Margaritas	Lomantan	167
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)					308 820.71	Ocosingo	Damasco	308
Terminación de demolición de los Edificios C, F y G, construcción de 6 aulas didácticas , dirección, bodega, servicios sanitarios y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LEANDRO VALLE (TERMINACIÓN) (REFRENDO)					73 937.52	Ocosingo	Frontera Corozal	529
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA (TERMINACIÓN) (REFRENDO)					79 224.74	Ocosingo	Frontera Corozal	120
Terminación de rehabilitación general, red hidráulica sanitaria, red eléctrica exterior y enmallado: 12 metro lineal	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFRENDO)					655.46	Ocosingo	Lacanja Chansayab	57
Terminación de rehabilitación general, construcción de sanitarios rurales, construcción de muro de acometida y red eléctrica exterior 79 metro lineal	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DALINA SALGADO PALACIOS (REFRENDO)					25 967.86	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla	452
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFRENDO)					73 504.52	Palenque	La Ilusión	175
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (REFRENDO)					36 750.00	Palenque	Luis Donald Colosio	358
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EZEQUIEL A CHÁVEZ (REFRENDO)					70 079.52	Palenque	Palenque	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	0.01	1.00				
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)					12 644.73	Pantepec	El Limón	72
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)					36 755.07	Pantepec	Laguna Chica	33
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME SABINES (REFRENDO)					380.04	Pantepec	San Antoni 1A Secc.	
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO)					222.04	Sabanilla	20 de Noviembre	74
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)					87 341.86	Sabanilla	Francisco Villa	
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA (REFRENDO)					14.92	Sabanilla	Nuevo México	35
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)					351 810.76	Salto de Agua	Ejido Río Tulija	132
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (REFRENDO)					36 756.07	Salto de Agua	Emiliano Zapata	43
Terminación de construcción de un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES (REFRENDO)					1 241 579.15	San Cristóbal de Las Casas	San Felipe Ecatepec	393
Terminación de construcción de 13 aulas didácticas, dirección, cancha de usos múltiples y obra exterior: plaza cívica, asta bandera y acceso principal	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO)					723 681.99	Simojovel	Solo Dios	83
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (REFRENDO)					641 960.23	Suchiate	Ejido El Campito	191
Terminación de construcción de cancha de usos múltiples y techado de la cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	0.93	93.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (TERMINACIÓN) (REFRENDO)					303 634.43	Tapachula	Cantón Victoria	
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	0.42	42.00				
PRIMARIA LUCIO CABAÑAS (REFRENDO)					105 000.00	Tapachula	Las delicias	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	1.00	0.53	53.00				
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS (REFRENDO)					110 250.00	Tapachula	Pintoresco	559
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
EDUCACIÓN PRIMARIA									
PRIMARIA LIC. JESÚS MARCELIN SOLÍS (REFRENDO) Terminación de la rehabilitación general y adecuación de los servicios sanitarios a dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	130 436.80	Tapachula	Villa Las Flores	400	
PRIMARIA 5 DE MAYO 8EREFRENDO) Terminación de la rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	7.07	Tecpatán	Miguel Hidalgo y Costilla	178	
PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA (REFRENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	171 155.23	Tila	Jolja Tiontiepa	160	
PRIMARIA 5 DE MAYO (REFRENDO) Terminación de construcción de techado	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	4 591.90	Tuxtla Chico	Cantón 5 de Mayo	300	
PRIMARIA SALVADOR URBINA (REFRENDO) Terminación de obra exterior (muro de contención)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Paseo de los Bosques	265	
PRIMARIA JAIME TORRES BODET (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, impermeabilización general y rehabilitación de la instalación eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	178 564.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	607	
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO) Terminación de construcción de barda en fachada principal 150 metros lineal, rehabilitación de 5 aulas didácticas, andador de liga, demolición de barda y andadores de acceso	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	15 759.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	510	
PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZÁLEZ BLANCO (REFRENDO) Terminación de rehabilitación y construcción de barda	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	689 713.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	557	
PRIMARIA CLUB ROTARIO (REFRENDO) Terminación de sustitución de losa por techumbre de multypanel	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	423	
PRIMARIA CAMPO MILITAR (REFRENDO) Terminación de rehabilitación general de la instalación eléctrica, impermeabilización y pintura	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	58.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	524	
PRIMARIA 14 SEPTIEMBRE 1824 (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Col. El Brasilito	342	
PRIMARIA AQUILES SERDÁN (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	10 761.70	Tuxtla Gutiérrez	Col. San Francisco	270	
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	185 691.41	Venustiano Carranza	Ejido Monte Cristo		
PRIMARIA CUAUHTÉMOC (REFRENDO) Terminación de construcción de 8 aulas didácticas, dirección, bodega, canal pluvial, reposicion de plaza cívica y rehabilitación de los edificios	Espacio Educativo	1.00	0.95	95.00	461 245.62	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	395	
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFRENDO) Terminación de construcción de servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	342 329.40	Villaflores	Cuahtémoc	416	
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 225.04	Zinacantán	Bochojbo Alto	56	
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	2 178.04	Zinacantán	Tzajalnam	74	
PRIMARIA JOSÉ MARÍA CÁCERES (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula de medio	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24.65	Tonalá	Tonalá	240	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	65 052.78	Chilón	Guaquitepec	311	
PRIMARIA PROF. VÍCTOR M. ARANDA LEÓN (REFRENDO) Terminación de construcción de servicios sanitarios, cancha de fútbol rápido, impermeabilización, aplanado de barda y pintura general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	188.94	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	682	
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO) Terminación de rehabilitación de obra exterior	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	7.83	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez		
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) Terminación de construcción de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples, muro de contención y muro de acceso	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	101 196.45	Ocosingo	Tenango (Barrio Pokol Wink)	317	
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	398 348.74	Altamirano	San Marcos		
PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 (REFRENDO) Terminación de rehabilitación general, demolición y sustitución de la barda	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	285 917.06	Altamirano	Altamirano	249	
PRIMARIA CONAFE NIÑOS HÉROES (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	45 151.26	Chilón	Chilón		
PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (REFRENDO) Terminación de rehabilitación y construcción de andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	35 007.36	Chilón	Tzajala	180	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO) Terminación de construcción de domo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	204 324.06	Cintalapa	Francisco I. Madero	268	
PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	255 052.26	El Bosque	El Bosque (Barrio Santa Lucia)	189	
PRIMARIA ESTADO DE SINALOA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	36 754.29	El Bosque	Unión Tierra Tzoltzil	29	
PRIMARIA DAMIÁN CARMONA (REFRENDO) Terminación de 14 aulas didácticas, dirección, 2 módulos de servicios sanitarios, cooperativa escolar con bodega, bodega de educación física, cancha de usos múltiples con techado, un aula de medios, una biblioteca y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	46 015.95	El Bosque	El Bosque	452	
PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	369 102.12	Frontera Comalapa	Vivaley El Sabino	25	
PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFRENDO) Terminación de rehabilitación general, demolición del edificio B, construcción de servicios sanitarios, dirección, bodega y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26.22	Huitiupán	Huitiupán	143	
PRIMARIA FRANCISCO VILLA (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	41 869.58	Larraznar	Oventic Grande	503	
PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN SERDÁN (REFRENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	717 091.91	Ocosingo	Los Pinos	240	
PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	697 462.97	Ocosingo	Nueva Palestina	332	
PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	565	
PRIMARIA TENOCH (REFRENDO) Terminación de rehabilitación general, suministro de enmallado 400 metros lineales, construcción de acometida y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	62.78	Ocosingo	Bethel	43	



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA BONAMPAK (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	326
Terminación de rehabilitación de un edificio con 5 aulas didácticos y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					26.06	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	316
Terminación de rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO)					343 324.99	Rayón	Manzanillo Pinabeto	69
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					173 799.69	Sabanilla	Sabanilla	166
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO)					274 148.37	Sitalá	Golonchan Viejo	209
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET (REFRENDO)					11 927.04	Suchiapa	La Palma	102
Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA INTERNADO NO 11 GRAL. JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ					24 102.49	Tapachula	Tapachula	289
Terminación de rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFRENDO)					749 413.32	Tapachula	Tapachula	140
Terminación de construcción de escuela y aula de medio equipada	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)					76.13	Tonalá	Tonalá	217
Terminación de construcción de techado	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CONAFE IGNACIO ALLENDE (REFRENDO)					8 391.09	Tonalá	Ignacio Allende	
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
PRIMARIA MÉXICO LIBRE (REFRENDO)					229 381.17	Tuxtla Chico	Talismán	
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios anitarios, cisterna, alumbrado del plantel, agua potable y pintura	Espacio Educativo	1.00	0.77	77.00				
PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES (REFRENDO)					166 863.72	Tuxtla Gutiérrez	Col. Pomarrosa	313
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					191 108.89	Tuxtla Gutiérrez	San Cayetano	40
Terminación de construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO VILLA (REFRENDO)					54.72	Tuzantán	Tuzantán	194
Terminación de rehabilitación de edificio A (3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios), edificio B (2 aulas didácticas) y obra exterior (rehabilitación de red eléctrica exterior y rehabilitación de barda y acceso)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFRENDO)					288 465.43	Tzimol	Héroes de Chapultepec (El Limón)	108
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFRENDO)					378 093.14	Simojovel	Las Limas	182
Terminación de 2 aulas didácticas (refrendo)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO SARABIA					1 278 322.55	Tonalá	Paredón	
Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, colocación de tableros y porteras para las canchas deportivas y rehabilitación de los servicios sanitarios para docentes	Espacio Educativo	8.00	0.08	1.00				
PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES					195 868.46	Yajalón	Lázaro Cárdenas	
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	0.00	0.00				
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA					0.00	Jitotol	Ejido Las Maravillas	390
Terminación rehabilitación y contrucción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES					0.00	Huehuetán	Chamulapita	1 610
Terminación construcción de 11 aulas, un aula cocina y 4 anexos(dirección, servicios sanitarios.bodega) y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE					0.00	Motozintla	Santa Ana	50
Terminación sum col de 16.56 m2 de lamina zintro. Sum y col 16.56 m2 estructura de madera	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ILHUICAMINA					0.00	Simojovel	La Ceiba	131
Terminación 2 aulas didácticasy servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO I MADERO					195 646.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	616
Terminación restitución general del plantel (13 aulas didácticas, un aula de cómputo, un aula de usos múltiples,10 anexos, 2 modulos de servicios sanitarios, 2 direcciones,una bodega, 2 U.S.A.E.R y un modulo de escalera y obra exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	369
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, dirección , servicios sanitarios (en un espacio aula)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	297
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ					162 500.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	300
Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00				
PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA					375 000.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	
Construcción de techado para cancha de usos múltiples	Techado	1.00	0.02	2.00				
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ					1 224 781.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Construcción de un aula didáctica, salón de usos múltiples, rehabilitación de los Edificios A,B,C, demolición, sustitución de plaza cívica, andadores y rampas de acceso	Espacio Educativo	2.00	0.00	0.00				
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ					121 066.47	Oxchuc	Centro Tiakil Santo Tomas	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00				
PRIMARIA COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA					375 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Construcción de techado para cancha de usos múltiples	Techado	1.00	0.01	1.00				
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS					292 903.32	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	
Terminación de los servicios sanitarios y cambio de tubería del drenaje	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
PRIMARIA LA INDEPENDENCIA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Santiago Pojcol	85
Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios (en un espacio aula)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME TORRES BODET					321 775.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	590
Rehabilitación de servicios sanitarios y pintura general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BILINGÜE BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA					1 500.00	Tenejapa	Ococh	70
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PROFESORA BERTHA VÁZQUEZ PALACIOS					136 474.41	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	434
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN					0.00	Bochil	Bochil	180
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
SUPERVISARÍA ESCOLAR NO 16					0.00	Chenalhó	Acteal Centro	18
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	249
Construcción de un aula didáctica y dirección								
PRIMARIA PROF.VÍCTOR M ARANDA LEÓN (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	5 432.26	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	642
Terminación de construccion de servicios sanitarios								
PRIMARIA JAIME TORRES BODET (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	103
Terminación de un aula didáctica								
PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	166
Terminación de un aula didáctica								
PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	22 499.30	Villaflores	Jesús María Garza	540
Terminación de construcción de servicios sanitarios								
PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	664
Terminación de construcción de barda, andadores								
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS (REFRENDO)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	412
Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación general de patio cívico								
PRIMARIA BENIGNO GÓMEZ CAL Y MAYOR (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	161 000.00	Villa Corzo	El Parral	216
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica								
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Corzo	El Retiro	57
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Chilón	Chilón	300
Terminación de Construcción de 02 aulas didácticas								
PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Aldama	Juxtón	50
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCAÑEIRA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Aldama	Slumka	52
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Aldama	Tavac	39
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Aldama	Yetón	31
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	0.00	Amatán	El Calvario	171
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA CHIMALPOPOCA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	El Mirador	61
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Amatán	El Porvenir Tres Picos	114
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	Emiliano Zapata	45
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	Guadalupe Victoria	133
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	160
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA JAIME NUNO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	San Fernando	32
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	San Lorenzo	124
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFRENDO)	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	El Madronal	85
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	La Cañada	42
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO)	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	La Merced	108
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	San José La Reforma	24
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO)	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Pacanam	259
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Saclum	159
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO)	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Tzununil	171
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA CUITLAHUAC (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Chilimjoveltic	124
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA JACINTO PÉREZ PAJARITO (REFRENDO)	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Chamula	El Pozo	347
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA MÉXICO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Nichnamtic	330
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Yaalhichin	96
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Chanal	353
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Chixiltón	132
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFRENDO)	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Chilón	Campo Bolontiná	191
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	Espacio Educativo	1.00	0.98	98.00	0.00	Simojovel	Simojovel	196
Construcción de red eléctrica exterior								
PRIMARIA LA MONTAÑA (REFRENDO)	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Chilón	Chik Akil Pojcol	95
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chilón	180
Terminación de construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE (REFRENDO)	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Chilón	Chilón	546
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (REFRENDO)	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Chilón	Chiquinival	265
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas								
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)	Aula	5.00	5.00	100.00	0.00	Chilón	El Carmen	202
Terminación de construcción de 5 aulas didácticas								



Subfunción / Tipo de Proyecto / Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto Devengado (Pesos)	Beneficiarios		
Proyectos / Metas (Conceptos)		Program./ Modif.Anu.	Alcanz. Al Periodo	% Cumplim.		Municipio	Localidad	Personas
Educación Primaria								
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Jet-Já	165
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Jol Sacún	219
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO)					0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	304
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO)					0.00	Chilón	San Antonio Bulujib	256
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)					0.00	Francisco León	San Miguel La Sardina	233
Terminación de construcción de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE LOMBARDO (REFRENDO)					0.00	Huitiupán	Enrique Rodríguez Cano	42
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO)					0.00	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	185
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					0.00	Huitiupán	La Competencia	184
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					0.00	Larrainzar	Bajoveltic	76
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFRENDO)					0.00	Larrainzar	Muctahuitz	182
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE (REFRENDO)					88 536.00	Huixtla	Estrella Roja	109
Terminación de suministro, colocación de 35 m² de lamina, estructura de madera y 16 m² de lamina, estructura de madera	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFRENDO)					100 618.56	Motuzintla	La Soledad	22
Terminación de suministro, colocación de 57.96 m² de lamina galvanizada	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PRESIDENTE CARRANZA (REFRENDO)					99 724.00	Motuzintla	Miguel Alemán	202
Terminación de suministro y colocación de 67 piezas de cristal suministro y colocación de 50 m² de lamina, 4.48 m² de lamina multipanel	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA					0.00	Ocosingo	Ocosingo	314
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO					45 483.91	Tapachula	Tapachula	
Construcción de enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	0.01	1.00				
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA					493 756.92	Tila	Coquija	
Construcción de 4 aulas didácticas y sanitarios rurales	Espacio Educativo	6.00	0.00	0.00				
PRIMARIA LUIS BRAILE					0.00	Ocosingo	Ocosingo	487
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS					0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	412
Terminación de construcción de servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ					0.00	San Fernando	San Fernando	85
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados)	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ANDRÉS QUINTANARRO					0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	134
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CLUB DE LEONES					0.00	Comitán de Domínguez	Jaton Chacaljemel (Jaton Uno)	81
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA					0.00	Tecpatán	La Libertad	51
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO					0.00	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	315
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFRENDO)					0.00	Larrainzar	Stenlejsotztetic	195
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFRENDO)					0.00	Larrainzar	Yolté	55
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE SUAREZ (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Agua Azul	21
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Argentina	62
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Esperanza	97
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Lindavista	37
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	212
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nuevo Rodolfo Figueroa	81
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Nuevo San Andrés de la Paz	57
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PLAN DE AYUTLA (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Plan de Río Azul	102
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	San Felipe Jatate	45
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	299
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFRENDO)					0.00	San Andrés Duraznal	Rivera Galeana	169
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA CONAFE CUAUHTEMOC CÁRDENAS (REFRENDO)					0.00	Chanal	La Mendoza	7
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					41 508.95	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	140
Terminación de construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
PRIMARIA HEROICO COLEGIO MILITAR (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Mosil	280
Terminación de construcción de aula didáctica, de usos múltiples y de medios, dirección, pórtico, bodega, servicios sanitarios, cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	16.00	16.00	100.00				
PRIMARIA YAXCHILAN (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Ocosingo	204
Terminación de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL.CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFRENDO)					0.00	Zinacantán	Zinacantán	554
Terminacion de 18 aulas didacticas, direccion, servicios sanitarios	Espacio Educativo	.50	0.50	100.00				
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO)					0.00	El Porvenir	El Roble	71
Terminacion de 3 aulas didacticas, cancha de usos multiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFRENDO)					0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	209
Terminacion de un aulas didactica, servicio sanitario, incluye muro de contencion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFRENDO)					0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	748
Terminacion de construccion de 2 aulas didacticas, 2 anexos (servicios sanitarios)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 1 DE MAYO (REFRENDO)					0.00	Mapastepec	Santa Isabel	17
Terminacion de construccion de un aula didactica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFRENDO)					0.00	Mapastepec	General Nicolás Bravo	17
Terminacion de construccion de aula didactica, letrina, obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DOCTOR MORA (REFRENDO)					0.00	Bella Vista	La Hacienda	117
Terminacion de un aula didactica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO)					0.00	Escuintla	Nuevo Llano Grande	113
Terminacion de un aula didactica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	.81	0.81	100.00				
PRIMARIA MARÍA DE CARMEN SERDÁN (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Los Pinos	237
Terminacion de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA AMADO NERVO (REFRENDO)					0.00	Villa Comaltitán	Zapaluta	
Terminacion de un aula didactica	Aula	.12	0.09	76.00				
PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90
Terminacion construccion de 2 aulas didacticas, swservicios sanitarios y direccón (en un espacio aula).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)					0.00	El Bosque	El Bosque	433
Terminacion de 3 aulas didacticas, incluye muro de contencion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFRENDO)					0.00	Ocoatepec	Ocoatepec	165
Terminacion de 2 aulas didacticas, servicio sanitario incluye muro de contencion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Veracruz	218
Terminacion de 2 aulas didacticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFRENDO)					0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	748
Terminacion de rehabilitacion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	680
Terminacion de rehabilitacion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Río Florido	110
Terminacion de rehabilitacion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ANÁHUAC (REFRENDO)					0.00	Huixtán	Chigtón	56
Terminacion de construccion de aula didactica, rehabilitacion de letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)					0.00	Chenalhó	Juan Diego X'Oyep	103
Terminacion de aula didactica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO)					0.00	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	202
Terminacion de los edificios a,b,d y f	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFRENDO)					0.00	Huixtla	Guadalupe	464
Terminacion de suministro, colocacion de 145 m² de impermeabilizacion, techumbre de domo de 60 m2 12 canutela	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO)					0.00	Huixtla	Cantón Rancho Nuevo	167
Terminacion de suministro, colocacion de 60 m² de lamina, estructura de madera	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LEANDRO VALLE (REFRENDO)					0.00	Huixtla	Nueva América	108
Terminacion de suministro, colocacion de 72 m² de lamina, estructura de madera	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO)					0.00	Motozintla	Emiliano Zapata	27
Terminacion de suministro, colocacion de 68 m² de lamina, estructura de madera	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ (REFRENDO)					0.00	Motozintla	Berriozábal	150
Terminacion de suministro, colocacion de 70 m² de lamina, construccion de estructura de lamina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BONAMPAK (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	317
Terminación de rehabilitación de 2 edificios con 5 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	420
Construccion de 5 aulas didacticas, un aula de computo y direccion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL LARA VASSALLO (REFRENDO)					7 003.98	Tonalá	El Naranjo	66
Terminacion de rehabilitacion de 3 aulas didacticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	681
Rehabilitacion de servicios sanitarios y construccion de barda	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO)					0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	249
Construcción de un aula didáctica y dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE					0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	185
Terminación de obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					0.00	Arriaga	Punta Flor	119
Construcción de 2 aulas didácticas, cancha de usos múltiples, rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA					0.00	Frontera Comalapa	Nueva Libertad	171
Equipamiento de 9 aula didácticas	Espacio Educativo	9.00	9.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ESCUTIA					0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	565
Rehabilitación de Edificio A, B, C, D,E,F,G,H (herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA					0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	332
Rehabilitación de Edificio A (Preliminares, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados), Edificio B (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN					0.00	Teopisca	Betania	412
Bienes informáticos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZÁLEZ BLANCO					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	557
Terminación de rehabilitación (red eléctrica exterior) y terminación de barda (preliminares, albañilería y acabados).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>								
PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFRENDO) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, 3 anexos (Terminación de dirección y servicio sanitarios) obra exterior (plaza cívica y cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	313
PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (REFRENDO) Terminación de construcción de salón de usos múltiples, cancha de usos múltiples, servicio sanitario, rehabilitación de los edificios "a" "b" "c" "d" "f" "g" "h" "i" "j" "k" y "l"	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	30 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	960
PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula de medios, obra exterior (cisterna, pintura en barda, red eléctrica, hidráulica y enmallado) techo de plaza cívica y rehabilitación del edificio	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	533
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO) Terminación de rehabilitación "a" "b" "c" y "d" servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	544
PRIMARIA MÉXICO (REFRENDO) Terminación construcción de aulas con su equipamiento	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	200
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN Construcción de 3 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	147
<u>Otros Convenios</u>								
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFRENDO) Terminación de entortado de losa, rehabilitación de salidas hidrosanitaria y rehabilitación de puerta	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrainzar	Talonnuitz	148
PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA (REFRENDO) Terminación de trabajo de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Catazajá	Linda Vista	25
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	15.05	Acapetahua	Luis Espinoza	
PRIMARIA ARÉVALO CAMACHO (REFRENDO) Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	232 714.82	Acacoyagua	Acacoyagua	
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFRENDO) Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	204 407.95	Acapetahua	Río Arriba Nueva Esperanza	45
PRIMARIA DAVID GÓMEZ (REFRENDO) Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	1 521.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO) Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	201 737.57	Arriaga	Villa del Mar	76
<u>Otros Subsidios</u>								
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) Terminación de construcción de 9 aulas didácticas, canal pluvial y obras complementarias (rodapié perimetral, red eléctrica e hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	4 388 659.10	Frontera Comalapa	Nueva Libertad	171
PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFRENDO) Terminación de construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Lacanja Chansayab	57
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFRENDO) Terminación de 4 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	Misopa Chinal	103
PRIMARIA LIBERACIÓN SOCIAL (REFRENDO) Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 960 191.67	Simojovel	Simojovel de Allende	331
PRIMARIA CARLOS MACIEL ESPINOSA Nivelación de terreno mas obra exterior, incluye; asta de bandera,plaza cívica,andadores, muro de acceso, cancha de usos múltiples,muro de contención , zampeados,enmallado perimetral,red eléctrica e hidrosanitaria y jardinería	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	180
<u>Financiamiento y Empréstitos</u>								
PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios; construcción de obra exterior: red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Acala	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)	390
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	17 237.07	Altamirano	Carmen Rusia	132
PRIMARIA PLAN DE AYALA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	7 795.06	Altamirano	La Florida	77
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO) Terminación de construcción de 4 aula didáctica (preliminares, cimentación y albañilería) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	58 784.50	Altamirano	La Laguna	184
PRIMARIA PLAN DE AYALA(REFRENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	49 826.79	Amatán	San Antonio Tres Picos (Tres Picos Montaña)	160
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	46 357.34	Amatán	Nanchital	25
PRIMARIA JAIME NUNO(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	9 119.77	Amatán	San Fernando	32
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26 765.93	Amatán	Guadalupe Victoria	135
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	4 446.55	Amatán	Anexo la Loma	32



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO(REFRENDO) Terminación de construcción de 5 aulas didácticas (cimentacion) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	20 511.55	Amatán	La Esperanza	135
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Platanillo	31
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Nuevo Recuerdo	89
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Buenavista	69
PRIMARIA NARCISO MENDOZA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	64 632.92	Amatenango de la Frontera	Escobillal	75
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	76 225.76	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	182
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	21 549.47	Amatenango del Valle	San Caralampio Dos	26
PRIMARIA JUAN ESCUTIA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentacion)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Querétaro	45
PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Bejucal de Ocampo	La Hacienda	71
PRIMARIA PROF. MAURO CARRASCO(REFRENDO) Terminación de 4 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	115 971.50	Bejucal de Ocampo	El Cercadillo	120
PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Bella Vista	Los Lagos	64
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios construcción de obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Bella Vista	El Progreso	65
PRIMARIA PLAN DE AYALA(REFRENDO) Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Bochil	Bochil	334
PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ(REFRENDO) Terminación de rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	139 320.56	El Bosque	Los Platanos	597
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación, acabados) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	22 059.78	Coapilla	San Sebastián	40
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	6 858.11	Coapilla	Llano Grande	139
PRIMARIA PROF. EDGAR ROBLERO SANTIAGO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	392
PRIMARIA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	59 854.88	Comitán de Domínguez	Cash	163
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	59 779.56	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	72
PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO(REFRENDO) Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	232
PRIMARIA EMILIO CARRANZA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	228
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (preliminares, cimentación e instalación hidrosanitaria) y terminación construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	80
PRIMARIA SISTEMA DEL GRIJALVA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	5 448.39	La Concordía	Rizo de Oro	254
PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE(REFRENDO) Terminación de de dirección y servicios sanitarios; construcción de obra exterior: red eléctrica exterior y cisterna	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Copainalá	La Nueva	106
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN(REFRENDO) Terminación edificio: excedentes de plataforma y banqueta; construcción de servicios sanitario y de la obra exterior: red eléctrica exterior, red hidráulica y sanitaria y cisterna.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Copainalá	Copainalá	87
PRIMARIA CUAUHTÉMOC(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	171 472.69	Chalchihuitán	Tzacucum	192
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO) Terminación de construcción de 8 aulas didácticas (cimentacion) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Pom	385
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios (cimentación), obra exterior: red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior (cisterna, fosa septica y pozos de absorción) y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	330 307.17	Chalchihuitán	Tzununil	165
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA(REFRENDO) Terminación de dirección y servicios sanitarios (vol. Adicionales en cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Pajaltón Bajo	254
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentacion) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Botatulan II	77
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Kotolte	209
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Pajaltón Bajo	317

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA DR. ALFONSO CASO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (cimentación) y obra exterior: red eléctrica exterior y red hidrosanitaria (cisterna, pozo de absorción y fosa septica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Rasién	80
PRIMARIA MARIANO ABASOLO(REFRENDO) Terminación de los servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	240 192.97	Chamula	Seteltón	155
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Callejón	183
PRIMARIA GABINO BARREDA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 505.53	Chamula	Cruz Obispo	83
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS(REFRENDO) Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Tzajalnich	128
PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFRENDO) Terminación de construcción de muro de contención y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	377 409.10	Chanal	Siberia	221
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (REFRENDO) Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chapultenango	Río Negro	126
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentacion) y rampa de acceso	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	25 148.69	Chenalhó	Javalton	85
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y dirección (cimentacion)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26 781.55	Chenalhó	Canolal	245
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ(REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentacion) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24 642.13	Chenalhó	Takiukum	262
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Polhó	223
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y letrina (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	17 428.63	Chenalhó	Chuchtic	48
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24 827.70	Chenalhó	Tzajalhucum	35
PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26 809.30	Chenalhó	Belisario Domínguez	513
PRIMARIA FRANCISCO VILLA(REFRENDO) Terminación de obra: cancelería, protecciones, pintura en estructura metálica y red hidráulica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	57
PRIMARIA PROF. RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	317
PRIMARIA ESCUADRÓN 201(REFRENDO) Terminación de 4 aulas didácticas (preliminares, cimentación, acabados) y construcción de obra exterior (red eléctrica y barda perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	33 930.45	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	261
PRIMARIA CONAFE BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	34 243.26	Chicomuselo	Los Arroyos	31
PRIMARIA RURAL COMUNITARIA NIÑOS HÉROES(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula rb	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	101 104.92	Chicomuselo	El Limonar	41
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	12 040.11	Chilón	Juan Sabines Verapaz	34
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de construcción de dirección (preliminares, cimentación, herrería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	23 642.54	Chilón	El Carmen	203
PRIMARIA MOISÉS SÁENZ GARZA(REFRENDO) Terminación de construcción de dirección (preliminares, cimentación, herrería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26 962.84	Chilón	Hicbatil	163
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y herrería) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	51 408.72	Chilón	Carmen Xaquilá	74
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Juan Chichnihtic	32
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tierra y Libertad	22
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	34 422.40	Chilón	San Antonio Patbaxil	19
PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO JAVIER MINA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (prelimiaries y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	7 547.65	Chilón	Baj Tranca	42
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO) Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	19 739.36	Chilón	San Antonio Las Palomas	67
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y dirección (preliminares, cimentación y albañilería).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chilón	83
PRIMARIA JUAN ESCUTIA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	83 991.88	Chilón	Bethel yochib	86
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) terminacion de los servicios sanitarios(preliminares, estructura, canceleria, instalacion electrica, herreria, instalacion hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, señalizacion yproteccion civil) y construccion de la red electrica y red hidrosanitaria exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	148 733.41	Chilón	Chabán	108



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26 125.27	Chilón	Chabán	179
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	129 289.05	Chilón	Jol Sacún	236
PRIMARIA DR. MANUEL GAMIO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	20 731.64	Chilón	Maj Chum	76
PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (cimentación, albañilería y acarreo de materiales)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	114 629.87	Chilón	Patatehel	121
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación, albañilería) y acarreo de materiales	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24 049.60	Chilón	Carmen Xaquilá	74
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	73 787.85	Chilón	Juan Sabines Verapaz	175
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO) Terminación de obra exterior, muro de contención y preliminares	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 373 723.72	Chilón	Nuevo Jotoaquil	54
PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA(REFRENDO) Terminación de la reparación general de los servicios sanitarios (suministro de regadera, mingitorio y puerta metálica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Escuintla	El Triunfo	188
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO(REFRENDO) Terminación de 3 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Frontera Comalapa	Nueva Independencia (Lajerío)	306
PRIMARIA 21 DE MARZO(REFRENDO) Terminación de barda, demolición de edificios existentes y reconstrucción de 6 aulas mas obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	334 039.38	Frontera Hidalgo	Texcaltic	141
PRIMARIA COMUNITARIA MÉXICO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	La Grandeza	Altavista	24
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	La Grandeza	Guadalupe	30
PRIMARIA IGNACIO ALDAMA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	La Grandeza	Miramar	31
PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO VILLA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	La Grandeza	San Miguel	16
PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN(REFRENDO) Terminación de 3 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	13 857.05	Huehuetán	Guadalupe	279
PRIMARIA CRISTÓBAL COLON(REFRENDO) Terminación de servicios sanitarios (impermeabilizantes, lambrín, protecciones, col. de muebles y accesorios) y cisterna	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	128 011.61	Huixtán	Huixtán	225
PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (cimentación y construcción de red eléctrica exterior e hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	384 494.79	Huixtán	Monte Bonito	64
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	15 134.23	Huixtán	Los Pozos	294
PRIMARIA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	25 931.42	Huitiupán	Ramos Cubilete	173
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de dos aulas didácticas (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	40 213.88	Huitiupán	San Pedro Pabuchil Uno (Francisco I. Madero)	80
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO) Terminación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios (cimentación); construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior (cisterna, fosa séptica y poso de absorción)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	77 941.63	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	190
PRIMARIA CUAUHTÉMOC(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	38 970.73	Huitiupán	Huitiupan (Barrio Guadalupe)	49
PRIMARIA NIÑOS HÉROES(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y letrina (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	32 232.93	Huixtla	Huixtla (Buenos Aires)	78
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO) Terminación de 4 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios), construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	20 469.38	Ixtapa	Carlos A. Vidal	44
PRIMARIA SOSTENES ESPONDA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica, construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ixtapa	Concepción	229
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic	216
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación y red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ixtapangajoya	La Gloria	81
PRIMARIA FRANCISCO I MADERO(REFRENDO) Terminación edificio: excedentes en plataforma; obra exterior: red eléctrica y muro de acometida.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	68 356.39	Jiquipilas	Benito Juárez	142
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO) Terminación de 3 aulas didácticas (demolición y vol. Adicionales de cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Jitotol	Jitotol	460
PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y obra exterior: red eléctrica y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	130 684.27	Jitotol	Buenavista	81
PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	18 265.25	Juárez	Juárez	80

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)					20 389.29	Juárez	Juárez	378
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO(REFRENDO)					0.00	Larrainzar	Unenaltic I	45
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE(REFRENDO)					119 796.88	Mapastepec	Mapastepec	534
Terminación de servicios sanitarios con torre de tinaco de 1100 lts (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EL PÍPILA(REFRENDO)					126 433.06	Mapastepec	José Pantaleón Domínguez	93
Terminación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Santa Rita Invernadero	175
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FLORES MAGON(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	San Antonio Los Montes	228
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (preliminares, cimentación y albañilería) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PLAN DE ANENECUILCO(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	287
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PASCUAL OROZCO(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Francisco I. Madero	332
Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Rafael Pascacio Gamboa	63
Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Victorico R. Grajales	52
Terminación de un aula didáctica y letrina (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTÉMOC(REFRENDO)					39 009.68	Las Margaritas	Nuevo Matzám	145
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NARCISO MENDOZA(REFRENDO)					49 066.01	Mazatán	Buenos Aires	225
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTÉMOC(REFRENDO)					0.00	Motozintla	San Jerónimo	44
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PÍPILA(REFRENDO)					12 515.84	Motozintla	Motozintla de Mendoza	41
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN(REFRENDO)					0.00	Motozintla	Motozintla	33
Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA(REFRENDO)					172 902.39	Motozintla	Ojo de Agua	75
Terminación de aplicación de pintura, cancelería e instalación eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR(REFRENDO)					153 070.86	Motozintla	San Juan Calera	91
Suministro y colocación de cristales; cancelería e instalación eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES(REFRENDO)					357 054.60	Motozintla	Checute	177
Terminación de pintura, cancelería e instalación eléctrica y construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO(REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	45
Terminación de la rehabilitación del edificio "a" (preliminares, estructura, herrería, cancelería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUSTO SIERRA(REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Ramón F. Balboa	423
Terminación de un aula didáctica, dirección y servicios sanitarios (preliminares y cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Albores	180
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GABRIELA MISTRAL(REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Nuevo Paraíso	164
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENJAMÍN FRANKLYN(REFRENDO)					70 682.61	Ocosingo	Ocosingo	485
Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (preliminares, cimentación, estructura e instalación eléctrica) y construcción de la red eléctrica y red hidrosanitaria exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE(REFRENDO)					0.00	Ocosingo	San José	150
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTÉMOC(REFRENDO)					79 022.74	Ocoatepec	Ocoatepec	441
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LISANDRO CALDERÓN(REFRENDO)					0.00	Ocozacoautla de Espinosa	El Gavilán	240
Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO(REFRENDO)					308 983.83	Ocozacoautla de Espinosa	El Porvenir	112
Construcción de obra exterior: red hidrosanitaria, red eléctrica exterior, pozo de absorción, fosa séptica, acceso principal con muro de acometida.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFRENDO)					0.00	Ostuacán	Catedral de Chiapas	98
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)					0.00	Ostuacán	Nuevo Xochimilco	243
Terminación de obra (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA REPÚBLICA DE HONDURAS(REFRENDO)					0.00	Ostuacán	Plan de Ayala	132
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN(REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Tzunún	279
Terminación de construcción de 2 muros de contención y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO(REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Pashtonticja	235
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO)					54 059.55	Oxchuc	El Porvenir Nejwits	37
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NARCISO GARCÍA MENDOZA(REFRENDO)					41 642.49	Oxchuc	Montebello	18
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL.CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					17 329.64	Oxchuc	Bajchén	20
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTÉMOC(REFRENDO)					92 887.22	Oxchuc	Pilalchén	16
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA XICOTÉNCATL(REFRENDO)					24 017.40	Oxchuc	San Juan del Valle	41
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)					325 046.17	Oxchuc	Chenco	17
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA(REFRENDO)					0.00	Oxchuc	La Frontera	44
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Guadalupe Bacja	157
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PROGRESO(REFRENDO)					305 869.24	Oxchuc	Cruzón	342
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					94 870.50	Oxchuc	El Retiro	134
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAVIER MINA(REFRENDO)					12 351.53	Oxchuc	Jamcós	93
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFRENDO)					6 752.42	Oxchuc	Silailja	65
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO I MADERO(REFRENDO)					22 648.66	Oxchuc	Stenleakil	81
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ALDAMA(REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Navil	78
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					0.00	Palenque	Jericó Segunda Sección	70
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES(REFRENDO)					14 303.70	Palenque	Palenque	699
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA XICOTÉNCATL(REFRENDO)					0.00	Palenque	Profe. Roberto Barrios	160
Terminación de 4 aulas didácticas (preliminares, herrería y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 5 DE MAYO(REFRENDO)					42 581.12	Pantelhó	Aurora Esquipulas	385
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO(REFRENDO)					21 308.41	Pantelhó	Pantelhó	323
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS(REFRENDO)					37 981.87	Pantelhó	El Roblar Chishtontic	152
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS(REFRENDO)					24 723.53	Pantelhó	San Antonio	90
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFRENDO)					0.00	Pantepec	San Isidro Las Banderas	254
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					119 527.17	Pantepec	Laguna Grande	80
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 24 DE FEBRERO(REFRENDO)					41 000.00	Pichucalco	Pichucalco	762
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DONACIANO GONZÁLEZ FLORES(REFRENDO)					43 889.44	Pichucalco	Nuevo Nicapa	235
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA HEROS DE NACOZARI(REFRENDO)					0.00	Pijijiapan	San Isidro	232
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NARCISO MENDOZA(REFRENDO)					0.00	Pijijiapan	El Carmen	248
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA(REFRENDO)					0.00	Villa Comaltitán	Providencia	95
Terminación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (complemento de plataforma de cimentación)y obra exterior (red eléctrica e hidráulica poso de absorción, fosa séptica y cisterna)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO(REFRENDO)					0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	395
Terminación de rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFRENDO)					0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	173
Terminación de los servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME NUNO(REFRENDO)					0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sonora	203
Construcción de muro de contención y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA(REFRENDO)					31 935.40	Rayón	El Pinabeto	143
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (REFRENDO)					38 974.87	Reforma	Reforma	317
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA XICOTÉNCATL(REFRENDO)					0.00	Sabanilla	Cerro de Nava	50
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS(REFRENDO)					0.00	Sabanilla	El Bebedero	122
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)					7 443.74	Sabanilla	La Providencia	24
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					96 576.42	Sabanilla	Sabanilla	144
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(REFRENDO)					7 805.43	Sabanilla	San Pedro	37
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS(REFRENDO)					0.00	Sabanilla	Los Naranjos	65
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares, cimentación e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					15 777.00	Sabanilla	El Calvario	124
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA(REFRENDO)					0.00	Sabanilla	Lázaro Cárdenas del Río	110
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME NUNO(REFRENDO)					0.00	Sabanilla	Majastic	262
Terminación de 2 aulas didácticas (trabajos preliminares, cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA(REFRENDO)					0.00	Sabanilla	El Paraíso	177
Terminación de 4 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LA LIBERTAD(REFRENDO)					91 134.76	Sabanilla	Moyos	206
Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios (cimentación, señalización, maniobras y montaje)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CRISTÓBAL COLON(REFRENDO)					27 608.28	Sabanilla	El Calvario	152
Terminación de 5 aulas didácticas (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					13 334.22	Sabanilla	Cristóbal Colón	206
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares, cimentación y albañilería); construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTEMOC(REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Estrella de Belén	204
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (trabajos preliminares,cimentacion, albañilería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA(REFRENDO)					18 778.61	Salto de Agua	El Progreso	162
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA(REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Buenavista	172
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares, cimentación, albañilería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Suclumpa	193
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación, albañilería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO)					0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Candelaria	371
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIC. JOSÉ CASTILLO TIELEMANS(REFRENDO)					27 537.50	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	331
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS(REFRENDO)					50 959.23	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	338
Terminación de 4 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES(REFRENDO)					377 048.75	Siltepec	La Pinada	90
Terminación de construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios con torre de tinaco de 1100 litros (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)					86 026.73	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitalá	650
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA IGNACIO JOSÉ ALLENDE(REFRENDO)					97 505.27	Simojovel	El Jardín	561
Terminación de construcción de 9 aulas didácticas (cimentación), red eléctrica exterior y muro de acometida	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JULIO DE LA FUENTE(REFRENDO)					10 786.85	Simojovel	Lázaro Cárdenas	118
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO VILLA(REFRENDO)					0.00	Simojovel	Berlín	56
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GENERAL JUAN ÁLVAREZ(REFRENDO)					0.00	Simojovel	Carmen Grande Belmonte	72
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GENERAL NICOLÁS BRAVO(REFRENDO)					733 230.90	Simojovel	San Antonio Nuevo León	145
Construcción de servicios sanitarios y construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior (cisterna, fosa séptica, pozo de absorción) aulas cimentación y red eléctrica exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA(REFRENDO)					90.00	Simojovel	Simojovel de Allende	377
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)					679 864.65	Simojovel	José Castillo Tielemans	183
Construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior (cisterna, fosa séptica y pozo de absorción)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					0.00	Simojovel	Poblado Nuevo Urbano	
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)					28 864.17	Simojovel	José Castillo Tielemans	247
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					0.00	Sitalá	La Unión	89
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CESAR AUGUSTO SANDINO(REFRENDO)					0.00	Sitalá	Insurgente Picoté	174
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM/ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA EL PROGRESO(REFRENDO) Construcción de obra exterior: red eléctrica exterior y andadores.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Soyaló	San Antonio Zaragoza	158
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO(REFRENDO) Construcción de: cisterna, andadores, acabados , envoltentes, tinacos e instalación hidrosanitaria.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Soyaló	Soyaló	398
PRIMARIA JAIME TORRES BODET(REFRENDO) Suministro y colocación de lambrín de azulejo, chapas, pintura vinílica, piso de concreto, meseta de concreto para lavabos y aplanados	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	85 800.11	Suchiapa	Las Palmas	111
PRIMARIA JUAN SABINES(REFRENDO) Terminación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (andadores, jardinería; caseta para poso, muro de concreto; fabricación de portón de acceso adicional y malla perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	383 475.89	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	134
PRIMARIA LIC. JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	La Joya	229
PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO) Terminación de 3 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Santa Rita	118
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	338
PRIMARIA 12 DE OCTUBRE(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación), construcción de red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	109 022.72	Tapachula	Pavencul	278
PRIMARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (bases para tv) y obra exterior: red eléctrica y andador de liga	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	10 218.67	Tecpatán	Gustavo Díaz Ordaz	103
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS(REFRENDO) Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	13 980.29	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	500
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de letrina y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	27 815.95	Tenejapa	Chixaltontic	52
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Tres Pozos	90
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ(REFRENDO) Construcción de un muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	253 474.12	Tenejapa	Bawits	37
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO(REFRENDO) Terminación de obra (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Nuevo León	452
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	6 159.12	Teopisca	Teopisca	732
PRIMARIA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN(REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	16 840.82	Teopisca	San Antonio Bellavista	34
PRIMARIA 5 DE FEBRERO(REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Dolores	140
PRIMARIA NIÑOS HÉROES(REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Teopisca	565
PRIMARIA JACINTO CANEK(REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	3 420.58	Teopisca	Nueva Palestina	33
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Betania	421
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	22 012.27	Teopisca	Betania	401
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	10 468.10	Teopisca	Teopisca (Barrio El Miradero Alto)	126
PRIMARIA JACINTO CANEK(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	27 322.83	Teopisca	Nueva Palestina	33
PRIMARIA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS(REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Teopisca	Teopisca	113
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de 3 aulas didácticas (instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	Nueva Esperanza	454
PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (REFRENDO) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (preliminares y cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	El Carrizal	176
PRIMARIA LA ESPERANZA(REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	Masoja yochija	49
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	Los Ángeles	47
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas y letrina (preliminares y cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	Río Grande	30
PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (REFRENDO) Terminación de pintura general y reparación de ventanas y puertas, reparación de los sanitarios(pintura y cancelería).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	Tila	251
PRIMARIA PROF. ANDRÉS A. MATEOS(REFRENDO) Terminación de la reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias y construcción de la red eléctrica e hidrosanitaria interior y exterior, pintura, cancelería e impermeabilización.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	23 847.10	Tonalá	Tonalá (Las Vegas)	51
PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	La Trinitaria	Albores de Zapata	41
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	33 495.94	La Trinitaria	Juan Sabines Gutiérrez	365



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA(REFRENDO)					0.00	Tumbalá	Tumbalá	284
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 5 DE MAYO(REFRENDO)					36 485.31	Tumbalá	Tumbalá	166
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DR. ALFONSO CASO(REFRENDO)					21 279.53	Tumbalá	Naranjil	82
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA REFORMA AGRARIA(REFRENDO)					109 702.30	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	191
Construcción de red eléctrica exterior y construcción de rampas de acceso	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO(REFRENDO)					114 751.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	229
Terminación de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)					87 231.58	Tuxtla Gutiérrez	El Satellite	27
Obra exterior: red eléctrica exterior, andadores y acceso.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES(REFRENDO)					291 134.85	Tuxtla Gutiérrez	Paulino Aguilar	48
Edificio: excedentes en plataforma; obra exterior: red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, plaza cívica, andadores, cisterna, acceso principal, barandales, jardinería.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DR. ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS(REFRENDO)					38 744.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	453
Edificio excedentes en plataforma, banqueta; obra exterior, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN(REFRENDO)					628 457.37	Tuxtla Gutiérrez	Las Torres	250
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					152 913.88	Tuxtla Gutiérrez	San Cayetano	40
Terminación de servicios sanitarios (red hidrosanitaria, red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CAMPO MILITAR(REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	524
Un aula de medios, biblioteca, sala de maestros, dirección, servicios sanitarios, 2 bodegas, transición aérea a subterránea para la red eléctrica de media tensión y rehabilitación de la plaza cívica y asta bandera	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					407 222.39	Tuxtla Gutiérrez	San Cayetano	40
Adosamiento de un aula didáctica, plaza cívica, enmallado perimetral y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO(REFRENDO)					70 369.10	Tzimol	Paso Hondo (Gracias a Dios)	40
Edificio: excedentes en plataforma, banqueta; obra exterior: red eléctrica exterior y muro de acometida.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					14 159.35	Unión Juárez	Unión Juárez	180
Terminación de de dirección (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					0.00	Unión Juárez	Unión Juárez	180
Terminación de servicios sanitarios (plataforma de cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					0.00	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	474
Terminación de un aula didáctica; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA(REFRENDO)					0.00	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	382
Terminación de un aula didáctica; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					28 904.15	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	234
Construcción de obra exterior: red eléctrica exterior, muro de acometida.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					0.00	Villaflores	Villaflores	86
Terminación de 3 aulas didácticas, muro de contención, plaza cívica y asta bandera, construcción de red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUAN ESCUTIA(REFRENDO)					39 268.34	Villaflores	Nueva Palestina	62
Terminación de un aula didáctica y letrina; construcción de obra exterior, red eléctrica exterior, muro de acometida, andadores y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS(REFRENDO)					0.00	Yajalón	Esperanza Takinukum	50
Terminación de la sustitución del techo de lamina, reparación de cancelería y red eléctrica(preliminares, estructura, herrería, cancelería e instalación eléctrica).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME NUNO(REFRENDO)					0.00	Yajalón	San Pedro Buenavista	49
Terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas (trabajos preliminares y obra exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NARCISO MENDOZA(REFRENDO)					0.00	Zinacantán	Nachig	303
Terminación de 3 aulas didácticas; construcción de obra exterior, red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ(REFRENDO)					0.00	San Juan Cancuc	Jucnil	378
Terminación de los servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					0.00	San Juan Cancuc	Yorwitz	214
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MANUEL GAMIO (REFRENDO)					0.00	San Juan Cancuc	Tzajalhucum	187
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA(REFRENDO)					0.00	San Juan Cancuc	Baquelchán	203
Terminación de construcción de 6 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					85 184.37	San Juan Cancuc	Tzemen	42
Construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					0.00	San Juan Cancuc	Cruztón	200
Construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					0.00	Aldama	Yetón	31
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA(REFRENDO)					0.00	Aldama	Slumka	52
Terminación de construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO(REFRENDO)					20 728.50	Aldama	Coco	49
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA(REFRENDO)					0.00	Aldama	Juxtón	48
Terminación de un aula didáctica y letrina (cimentación), construcción de red eléctrica exterior y construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					6 848.30	Aldama	San Pedro Cotzlinam	140
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)					0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	447
Terminación de construcción de 5 aulas didácticas (preliminares y cimentacion) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VÍCTOR HUGO(REFRENDO)					40 994.30	Benemérito de las Américas	Arroyo delicias	232
Terminación de construcción de 5 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS(REFRENDO)					0.00	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	436
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO)					0.00	Benemérito de las Américas	Francisco Julián Grajales	83
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentacion) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS(REFRENDO)					40 342.89	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	436
Terminación de 4 aulas didácticas (preliminares, cimentación e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 5 DE FEBRERO(REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Niños Héroes	78
Terminación de un aula didáctica y dirección (preliminares, cimentación, albañilería e instalación eléctrica) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL(REFRENDO)					111 380.26	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	208
Terminación de 2 aulas didácticas y letrina (cimentación) y construcción de la red eléctrica y red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					26 912.42	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo Las Palmas	303
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 5 DE MAYO(REFRENDO)					6 794.57	Marqués de Comillas	San Isidro	145
Construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTÉMOC(REFRENDO)					4 532.04	Marqués de Comillas	Rio Salinas	23
Construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE(REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	Barrio San José	141
Construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	El Porvenir	73
Construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					13 482.30	Marqués de Comillas	Nuevo Paraíso	42
Construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO)					45 828.52	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	327
Construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES(REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	Santa Rita La Frontera	43
Construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	330
Construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES(REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	Absalón Castellanos Domínguez	56
Construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO					0.00	Aldama	Paraje Sepelton	36
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857					0.00	Altamirano	Altamirano	261
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA LAS 3 GARANTÍAS					0.00	Amatán	Reforma y Planada	191
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS					0.00	Amatán	San Lorenzo	124
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA					0.00	Arriaga	Arriaga	279
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA					0.00	Chanal	Chanal	147
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA					0.00	Chilón	Los Mangos	299
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE					0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	481
Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE SUAREZ					0.00	Chilón	Guadalupe Paxila	199
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO					0.00	Francisco León	San Miguel La Sardina	239
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD					0.00	Huixtán	Jocosic	164
Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	100.00				
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS					0.00	Ixtapangajoya	Lázaro Cárdenas	140
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA LEANDRO VALLE					0.00	Mitontic	Chalam	327
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO					0.00	Ocoatepec	Ocoatepec	232
Construcción de 2 aulas didácticas y muro de contención	Aula	2.00	2.00	100.00				
PRIMARIA REYNALDO CASTELLANOS CASTILLO					0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	372
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA OTILIO MONTAÑO					366 928.62	Oxchuc	Tzontejalja	629
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ					0.00	Oxchuc	Tzopilja	280
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE					0.00	Oxchuc	Navil	169
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA ILHUICAMINA					0.00	Simojovel	La Ceiba	251
Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	100.00				
PRIMARIA IGNACIO ALDAMA					0.00	Simojovel	Nuevo Israelita	127
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO					0.00	Amatán	El Limón	104
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Chiquinshulum	394
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Las Flechas	240
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	San José El Porvenir	60
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Huixtán	La Independencia	125
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Huixtán	Yalcuc	46
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Huixtán	La Libertad	159
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Veinte de Noviembre	157
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00	0.00	Ixtapa	Plan de Ayala	67
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Construcción de dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	313
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Chiapas	324
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	La Guadalupe	168
PRIMARIA FORD 68 Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	405
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Isla Morelos	46
PRIMARIA CHAPULTEPEC Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	La Esperanza	156
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	133
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Sabanilla	Quioich	52
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	599
PRIMARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	Álvaro Obregón	159
PRIMARIA CUAUHTÉMOC Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	San Fernando	Cauahutémoc	114
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Simojovel	José Castillo Tielemans	247
PRIMARIA RUBÉN DARÍO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Simojovel	Cielito (La Libertad)	44
PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Simojovel	Vinote	122
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tila	El Porvenir	21
PRIMARIA LA PATRIA Y LA LIBERTAD Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	19 773.55	Tila	Zaqutiel Ojo de Agua	61
PRIMARIA JOSÉ MARTI Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Tila	Chinintie	178
PRIMARIA CHIMALPOPOCA Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	100.00	0.00	Tila	Cantioc	241
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Villaflores	Villaflores	516
PRIMARIA ROMEO DOMÍNGUEZ LÓPEZ Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	82
PRIMARIA 21 DE AGOSTO Construcción de 3 aulas didácticas y cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	0.00	Chenalhó	Cruzton	127
PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapilla	Chiapilla	349
PRIMARIA AMADO NERVO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Tonalá	228
PRIMARIA 21 DE MARZO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Mapastepec	Progreso de Chiapas	80
PRIMARIA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	35 964.91	Oxchuc	Nueva Esperanza	51
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	21 603.07	Oxchuc	Ya' Al Okil	21
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	0.00	Chilón	Centro Tzo Olja	99
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ Construcción de 4 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	28 695.05	Chenalhó	Yibeljoj	307
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00	0.00	Sitalá	Golonchan Viejo	249
PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	133
PRIMARIA COMUNITARIA PLAN DE AYALA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	48 978.38	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Las Delicias	11
PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Florida	179
PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC Construcción de 4 aulas didácticas, 3 anexos (terminación de dirección y servicios sanitarios), obra exterior (plaza cívica y cancha de usos múltiples) y rehabilitación de 4 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	100.00	673 266.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	313
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	673



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00	251 417.67	Comitán de Domínguez	Yaltzi	144
PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de servicios sanitarios	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	459
PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación general de aulas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Paste	651
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	118 725.08	Motozintla	Loma Bonita	135
PRIMARIA SANTO DE DEGOLLADO Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	50 555.92	Huixtán	San Fernando	110
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	35 979.07	Huixtán	Veinte de Noviembre	157
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	17 814.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Dirección y servicios sanitarios en espacio aula cada uno	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	896 856.15	Chamula	Cuchulumtic	271
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Construcción de servicios sanitarios, terminación de techado y rehabilitación general	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00	1 249 306.35	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	203
PRIMARIA INDEPENDENCIA (REFRENDO) Terminación construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (en un espacio aula)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	2 106.14	Chilón	Santiago Pojcol	85
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de un aula didáctica y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Zequentic Bajo	64
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Terminación de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Zequentic Bajo	76
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Construcción de 2 aulas didácticas y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Petzotitoc	49
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PRIMARIA LEONA VICARIO Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Puija	60
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	332
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Acapetahua	Acapetahua	122
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	22
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Rosas	Santa Rosa (San Ramón)	365
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ Construcción de un aula con equipamiento	Aula	1.00	0.00	0.00	0.00	Chilón	Bawitz Ventana	
PRIMARIA LEONA VICARIO Construcción de un aula con equipamiento	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Simojovel	El Carmito	86
PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA Construcción de 7 aulas didácticascon equipamiento	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	345
PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Santiago El Pinar	Choyo	156
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Tzozjum (Tierra Colorada)	55
PRIMARIA TENOCH Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Nitijom	44
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Botatulan II	77
PRIMARIA JEAN PIAGET Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Banoctic (Noctic)	73
PRIMARIA MAYA Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Agua Azul	48
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	640
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Yocventana	76
PRIMARIA CINCO DE FEBRERO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Yabteclum (Pueblo Viejo)	507
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tacuba Vieja	63
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Moja	19
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Corralchen	33
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Pathuitz	59
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocotepec	San José Plan Ocotal	74
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitiupán	Planada Villa Luz	47
PRIMARIA EMILIO PORTES GIL Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitiupán	La Cascada	24
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitiupán	El Azufre	155
PRIMARIA VICENTE SUÁREZ Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitiupán	San José La Unión	82
PRIMARIA JOSÉ MARÍA YAÑEZ Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitiupán	Pabuchil Covadonga	57

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA JAIME NUNO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Jutuba	90
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	La Frontera	44
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Sakmukulja	21
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JUAN ALDAMA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Tejk'Abalch'En	53
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Santa Barará Segunda Fracción	56
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Guadalupe Jaguala	38
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Tres Pozos	37
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MARIO MATAMOROS	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Cacahuatal	129
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JUAN BARRERA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Chuchucruz Segunda Sección	144
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Pactiun	127
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Tehuacán	81
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GUSTAVO RAMOS AGUILAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Elambo Alto	103
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	San Carlos	61
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LEONA VICARIO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	San Francisco El Triunfo	44
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA AQUILES SERDÁN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	San José Bochtic	51
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	Nueva Galilea	41
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JAIME NUNO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	La Pimienta	75
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Agua Clara	41
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	América Libre	63
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	San Andrés	68
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Baquelchan	200
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Israel	87
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Jovetic	73
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MÉXICO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Majomut	257
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Chanal	277
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	231
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Chuchtic	46
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Alan Campo	74
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Benito Juárez	46
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JUAN ESCUTIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Bethel Yochib	80
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Cacateel	53
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MARIANO AGUILAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Cantetic	53
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Carmen Xaquila	71
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chichabantelja	65
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA FRANCISCO VILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Ch'Uchteel	69
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ANTONIO DE MENDOZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Cruz Gabriel	54
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Guayaza	92
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MOISÉS SÁENZ GARZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Hic' Batil	163
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Jol Ashupa	53
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LEONA VICARIO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Jol Catarraya Primera Sección	45
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Jol Paxila	54
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Los Mangos	295
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA DOCTOR MANUEL GAMIO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Maj Chum	84
Adquisición de mobiliario								



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA JUAN ESCUTIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Nahlte Tercera Sección	55
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Nuevo Jotoaquil	54
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Pamal Navil	145
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Patatehel	128
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Patbaxil	88
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Pinabetal	99
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA INDÍGENA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Isidro	44
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Juan Tenojib	19
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JUAN ALDAMA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Miguel Catarraya	43
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Pedro Tulija	44
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA CUAUHTÉMOC	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Santiago Pojcol	209
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LA INDEPENDENCIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Santiago Pojcol	79
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LA LIBERTAD	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Segundo Tzajalchen	59
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tierra y Libertad	23
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tim	72
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ESPAÑA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tunapaz	44
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tzajalchen Primera Sección	57
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Xaxajatic	107
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ALBERTO DOMÍNGUEZ ROMÁN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Xhanail	69
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Cristo Rey	64
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Rio Negro	66
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	123
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ANTONIO CASO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	Agustín Rubio(Rio Toro)	94
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	Guayabal Sinai	31
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	San Francisco La Frontera	37
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	San Pedro Pabuchil Uno (Francisco I. Madero)	82
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huitupán	Sombra Carrizal	186
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	San José El Porvenir	60
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Tzelepat	79
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Veinte de Noviembre	156
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GENERAL ÁNGEL ALBINO CORZO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larraznazar	Bashantic	79
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MANUEL ACUÑA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	El Ixcan	137
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Naranjal	25
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Plan Santo Domingo	48
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Absalón Castellanos Domínguez	38
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Barrio San José	150
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA VICENTE GUERRERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	El Porvenir	64
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Nuevo Paraíso	43
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	217
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocotepec	San Isidro (San Isidro Plan)	87
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocotepec	San Pablo Huacano	321
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Chacamuc	80
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Chikpomilja	43
Adquisición de mobiliario								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE					0.00	Oxchuc	Conoiltja	129
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PROGRESO					0.00	Oxchuc	Cruzón	329
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VICENTE GUERRERO					0.00	Oxchuc	El Retiro	137
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA					0.00	Oxchuc	Nueva Esperanza	51
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA AMADO NERVO					0.00	Oxchuc	Oxchuc	317
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ADELINA FLORES MORALES					0.00	Oxchuc	Oxchuc	436
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PROFESOR OTILIO MONTAÑO					0.00	Oxchuc	Tzacubilla	82
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MOCTEZUMA					0.00	Chamula	Va'Alch'En	109
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS					0.00	Chamula	Ukumtic	179
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ					0.00	Sabanilla	20 de Noviembre	73
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ					0.00	Sabanilla	Andrés Quintana Roo	80
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS					0.00	Sabanilla	El Bebedero	115
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA JAIME NUNO					0.00	Sabanilla	Majastic	252
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LA LIBERTAD					0.00	Sabanilla	Moyos	205
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA					0.00	Sabanilla	Nuevo México	35
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LIBERTAD					0.00	Salto de Agua	Cerro Norte Don Juan	98
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA					0.00	Salto de Agua	El Corozo (El Bajo Grande)	44
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR					0.00	Salto de Agua	San Agustín	61
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS					0.00	Salto de Agua	Santa Lucia Segunda Sección	97
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR					0.00	San Andrés Duraznal	Jotolchen	77
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA					0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	597
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA PAZ Y PROGRESO					0.00	San Juan Cancuc	Chacte	174
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA					0.00	Chenalhó	Juan Diego X'Oyep	103
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTEMOC					0.00	San Juan Cancuc	Te'Mash	83
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA					0.00	San Juan Cancuc	Tzajalchen	54
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA					0.00	Aldama	Chayomte	12
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA					0.00	Aldama	Paraje Ico	12
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS					0.00	Chamula	Laguna Grande	12
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 12 DE OCTUBRE					0.00	Chamula	Pathuitz	150
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA					0.00	Chamula	Narvéez	368
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTEMOC					0.00	Chenalhó	Chimtic	101
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA NIÑOS HÉROES					0.00	Chenalhó	Jolxic	77
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO					0.00	Chenalhó	Caridad San Antonio	124
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CHILAM BALAM					0.00	Chilón	Amantic	41
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA REPÚBLICA DE CUBA					0.00	Chilón	Chikaktik	10
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUAUHTEMOC					0.00	Chilón	San Jerónimo	58
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR					0.00	Chilón	La Libertad	21
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA QUETZALCÓATL					0.00	Chilón	Centro Jol-Akil	50
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO					0.00	Chilón	San Luis Napila	20
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA CUITLAHUAC					0.00	Chilón	Betania	34
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO					0.00	Chilón	San José Chapapuhil	41
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA 21 DE MARZO					0.00	Chilón	Batzel-Ak Tetic	29
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA					0.00	Chilón	Bispulja	59
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Bachajón	464
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Corostic	117
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	El Naranjo	117
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LEONA VICARIO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Guadalupe Sardina	55
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ERASTO URBINA GARCÍA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Zacualtipán	80
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA DOCTOR ALFONSO CASO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Buenavista	61
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA DOROTEO ARANGO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	San Luis Usig	28
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA CUAUHTÉMOC	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	San José del Carmen	54
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	El Limón	63
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancúc	156
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Bomchen	73
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA DIEGO RIVERA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Yaaltzi	76
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	Escalón Fracción 1	55
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA REFORMA LIBERAL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	K Aquete	74
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	San Antonio	23
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Joygel Grande	90
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Chixaltontic	50
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Los Mangos	58
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Yashanal	388
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MANUEL GAMIO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Tzajalhucum	187
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Tzemen	42
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Tzuluwitz	232
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA NIÑOS HÉROES	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Suluphuitz	166
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	La Victoria	92
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Lindavista	89
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Poconichim	165
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Tzajalchen	434
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Campos los Toros	106
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	El Ocotál	9
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA 21 DE AGOSTO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Paraje Xunuch	129
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Bochojbo Alto	189
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Cruzón	202
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ALFONSO FABILA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Tzunjok	134
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LEONA VICARIO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Emiliano Zapata	76
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrainzar	Tiabnal	93
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JAIME TORRES BODET	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Saclamanton	288
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Catishtic	184
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chalchihuitán	Pachentic	26
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Mitontic	Titaltetic	149
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MANUEL VELASCO SUAREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Juc Nil	191
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA CUAUHTÉMOC	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Jerónimo Tulija	221
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA REVOLUCIÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Lote No. 8 (La Gloria)	68
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA CARMEN G BASURTO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Barrio Bajo	403
Adquisición de mobiliario								

Subfunción / Tipo de Proyecto / Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto Devengado (Pesos)	Beneficiarios		
Proyectos / Metas (Conceptos)		Program./ Modif.Anu.	Alcanz. al Periodo	% Cumplim.		Municipio	Localidad	Persona
Educación Primaria								
Primaria Vicente Guerrero	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	San Gregorio	25
Adquisición de mobiliario								
Primaria Justo Sierra Méndez	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	San Caralampio	64
Adquisición de mobiliario								
Primaria Absalón Castellanos Domínguez	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Jomalho	219
Adquisición de mobiliario								
Primaria Presidente Juárez	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Paste	664
Adquisición de mobiliario								
Primaria Javier Mina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Yulubmax	76
Adquisición de mobiliario								
Primaria Venustiano Carranza	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Tzobojitile Jotoaquil	252
Adquisición de mobiliario								
Primaria Niños Héroes de Chapultepec	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Yut Uk Um	70
Adquisición de mobiliario								
Primaria Ignacio de Alende y Unzaga	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Guayabal	144
Adquisición de mobiliario								
Primaria Tierra y Libertad	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Natividad	123
Adquisición de mobiliario								
Primaria Justo Sierra Méndez	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Bahosil	292
Adquisición de mobiliario								
Primaria Valentín Gómez Farías	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocotepec	Santo Domingo	41
Adquisición de mobiliario								
Primaria Benjamín Franklin	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	San Miguel Caxanil	46
Adquisición de mobiliario								
Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	El Triunfo	137
Adquisición de mobiliario								
Primaria Lic. Benito Juárez García	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Chenalhó	224
Adquisición de mobiliario								
Primaria Ignacio Altamirano	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Potojtíc	108
Adquisición de mobiliario								
Primaria Doroteo Arango	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	El Mirador	18
Adquisición de mobiliario								
Primaria Venustiano Carranza	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango del Valle	San Antonio Buenavista	25
Adquisición de mobiliario								
Primaria Niño Artillero	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Zinacantán	101
Adquisición de mobiliario								
Primaria Guadalupe Victoria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Nueva Reforma	29
Adquisición de mobiliario								
Primaria 15 de Septiembre	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Buenavista	59
Adquisición de mobiliario								
Primaria Álvaro Obregón	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Petmaxtik	16
Adquisición de mobiliario								
Primaria José Vasconcelos Calderón	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Macvilho	268
Adquisición de mobiliario								
Primaria Federico A. Corzo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	136
Adquisición de mobiliario								
Primaria Juan Sabines Gutiérrez	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Santa Ana	177
Adquisición de mobiliario								
Primaria Ignacio Manuel Altamirano	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chamula	Bautista el Grande	236
Adquisición de mobiliario								
Primaria Guillermo Prieto	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Mariscal Los Jiménez	60
Adquisición de mobiliario								
Primaria Sor Juana Inés de la Cruz	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Santa Rosa	25
Adquisición de mobiliario								
Primaria Benito Juárez García	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	El Carmen	202
Construcción de servicios sanitarios								
Primaria General Lázaro Cárdenas del Río	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	312
Adquisición de mobiliario								
Primaria Niños Héroes	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Santa Rita La Frontera	57
Adquisición de mobiliario								
Primaria Venustiano Carranza	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	332
Adquisición de mobiliario								
Primaria Cuauhtémoc	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	439
Adquisición de mobiliario								
Primaria Guadalupe Victoria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	El Tzay	396
Adquisición de mobiliario								
Primaria Álvaro Obregón	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Tzunun	278
Adquisición de mobiliario								
Primaria Rosario Castellanos Figueroa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	Pantelhó	463
Adquisición de mobiliario								
Primaria Lázaro Cárdenas del Río	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Buenos Aires	63
Adquisición de mobiliario								
Primaria Nicolás Bravo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	El Carrizal	131
Adquisición de mobiliario								
Primaria Francisco González Bocanegra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Julián Grajales	101
Adquisición de mobiliario								
Primaria Álvaro Obregón	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Liquidámbar	103
Adquisición de mobiliario								
Primaria Valentín Gómez Farías	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Arroyo Palenque	141
Adquisición de mobiliario								
Primaria Leona Vicario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Chivalito Primera Sección	70
Adquisición de mobiliario								
Primaria Álvaro Obregón	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	103
Adquisición de mobiliario								
Primaria Ángel Albino Corzo	Espacio Educativo	1.00	0.01	1.00	0.00	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	
Rehabilitación								



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA LA REVOLUCIÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	256
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	Chiloljá	575
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA COMUNITARIA VASCO DE QUIROGA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	136
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Chabeclumil	132
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Golonchan Nuevo Primera Fracción	72
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MANUEL GÓMEZ PEDRAZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Golonchan Nuevo Segunda Fracción	63
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Guadalupe Mazanil	42
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Picote Pamala	64
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	San Juan de La Montaña	115
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA 24 DE FEBRERO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Santa Cruz La Reforma	220
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA AQUILES SERDÁN	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Coyojil	56
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tumbalá	Joshil	589
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Jech Chentic	467
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ	Espacio Educativo	1.00	0.16	16.00	0.00	Zinacantán	Zinacantán	
Rehabilitación								
PRIMARIA RAZA DE BRONCE	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Patosil	244
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Yalentay (San Joaquín)	133
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA EL INDIÓ CHIAPANECO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Zequentic	267
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA REFORMA AGRARIA	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00	0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	191
Construcción de 4 aulas didácticas (equipamiento), biblioteca rehabilitación general y demolición de 4 aulas didácticas								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Altamirano	419
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA INTERNADO NO. 11 GRAL. JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	251
Rehabilitación general de los servicios sanitarios								
PRIMARIA SABANILLA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	Sabanilla	264
Rehabilitación y barda perimetral								
PRIMARIA JAIME NUNO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Yajalón	San Pedro Buenavista	49
Terminación de rehabilitación de aulas didácticas (reparación de cancelería, pintura e impermeabilización)								
PRIMARIA LIC. JOSÉ MANUEL VELASCO BALBOA	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	835
Construcción de servicios sanitarios								
PRIMARIA ARTURO PALACIOS SUAREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Ejido Independencia	169
Construcción de cancha de usos múltiples y rehabilitación								
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Motozintla	Motozintla	40
Construcción de servicios sanitarios								
PRIMARIA BENITO JUÁREZ	Espacio Educativo	1.26	1.26	100.00	0.00	Bella Vista	El Progreso	169
Terminación de construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios								
PRIMARIA AMADO NERVO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Ajtetec Bajo	58
Adquisición de mobiliario								
PRIMARIA LAS TRES GARANTÍAS	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Emiliano Zapata	75
Construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Emiliano Zapata	162
Construcción de un aula didáctica								
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Emiliano Zapata	223
Construcción de 2 aulas didácticas								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	Los Naranjos	214
Construcción de 2 aulas didácticas								
Fondo Regional, Financiamientos y Empréstitos								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	514 968.32	Amatán	Amatán	151
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior					496 698.80			
					18 269.52			
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	329 948.80	Ángel Albino Corzo	Salvador Urbina	162
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación)					329 948.80			
					0.00			
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz (Ángel Albino Corzo)	193
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación)					0.00			
					0.00			
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Montebello Altamira	86
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación)					0.00			
					0.00			
PRIMARIA JUAN ESCUTIA(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jerusalén	95
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación)					0.00			
					0.00			
PRIMARIA NIÑOS HÉROES(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	88
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación)					0.00			
					0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA									
PRIMARIA 5 DE MAYO(REFRENDO)						0.00	Ángel Albino Corzo	Argentina	23
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA(REFRENDO)						0.00	Bella Vista	Las Flores	97
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA 5 DE FEBRERO(REFRENDO)						325 000.00	Bella Vista	Bella Vista	331
Terminación de construcción de 7 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	325 000.00			
						0.00			
PRIMARIA DOCTOR MORA(REFRENDO)						0.00	Bella Vista	La Hacienda	96
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)						0.00	Berriozábal	Nuevo Chacacal	26
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica, muro de acometida, muro de contención y andador		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO)						5 219.55	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	365
Terminación de construcción de red eléctrica		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						5 219.55			
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)						7 405.13	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	282
Terminación de construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						7 405.13			
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)						0.00	Coapilla	Vicente Guerrero	123
Terminación de construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA(REFRENDO)						229 142.65	Coapilla	Coapilla	362
Terminación de construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						229 142.65			
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ(REFRENDO)						0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	544
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA 24 DE FEBRERO(REFRENDO)						0.00	Comitán de Domínguez	Francisco J. Mújica	83
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)						108 624.43	Comitán de Domínguez	Chichima Chacaljemel	60
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	108 624.43			
						0.00			
PRIMARIA PROF. RUBÉN AGUILAR MORA(REFRENDO)						0.00	Comitán de Domínguez	San Antonio Ogotzil	82
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA EJERCITO MEXICANO(REFRENDO)						75 587.89	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	136
Terminación de construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						75 587.89			
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)						0.00	Comitán de Domínguez	Buenavista (Gracias a Dios)	30
Terminación de construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO(REFRENDO)						69 881.66	Chamula	Cuchulumtic	270
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y letrina (cimentación)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						69 881.66			
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA(REFRENDO)						0.00	Chamula	Tzalamot	45
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación y red eléctrica exterior)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA LA REFORMA(REFRENDO)						52 458.49	Chenalhó	Acteal	69
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación), red eléctrica y acarreo		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						52 458.49			
PRIMARIA GRAL. MIGUEL NEGRETE(REFRENDO)						35 780.12	Chilón	Chilón	553
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares) y red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						35 780.12			
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO)						3 000.00	Chilón	Bajyulubmax	24
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	3 000.00			
						0.00			
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)						0.00	Chilón	El Duraznal Santa Fe	106
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA JUAN ALDAMA(REFRENDO)						0.00	Chilón	Muquenal	21
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN(REFRENDO)						0.00	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	135
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO)						329 948.80	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	566
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	329 948.80			
						0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL.CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA									
PRIMARIA MANUEL JESÚS MARTIN BRAGA(REFRENDO)						451 696.49	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	393
Terminación de construcción de 6 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		329 948.80			
						121 747.69			
PRIMARIA CRISTÓBAL COLON(REFRENDO)						0.00	Huixtán	Huixtán	208
Terminación de construcción de red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						0.00			
PRIMARIA JUAN ESCUTIA(REFRENDO)						11 426.07	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	292
Terminación de construcción de red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						11 426.07			
PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA(REFRENDO)						312 800.00	Jiquipilas	Tiltepec	250
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		312 800.00			
						0.00			
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ CANALES(REFRENDO)						16 214.13	Ocosingo	Ocosingo	31
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						16 214.13			
PRIMARIA COMUNITARIA VICENTE SUAREZ(REFRENDO)						0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sonora	17
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						0.00			
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO(REFRENDO)						0.00	Sabanilla	Los Naranjos	65
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y señalización) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						0.00			
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS(REFRENDO)						104 256.33	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	378
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						104 256.33			
PRIMARIA AQUILES SERDÁN(REFRENDO)						0.00	San Fernando	Candelaria	13
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica, muro de acometida y andador	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						0.00			
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)						16 653.28	Suchiapa	Suchiapa	248
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						16 653.28			
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD(REFRENDO)						26 736.69	Suchiapa	Pacú	330
Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						26 736.69			
PRIMARIA PROFRA CLEOFÁS MARTÍNEZ VARGAS(REFRENDO)						17 161.61	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	579
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, dirección (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						17 161.61			
PRIMARIA JESÚS GARCÍA CORONA(REFRENDO)						60 033.36	Tapachula	El Vergel Plátano	335
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, dirección (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						60 033.36			
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS(REFRENDO)						220 816.36	Tecpatán	San José Cushipac	86
Terminación de construcción de edificio, excedentes en plataforma y banqueta y obra exterior: red eléctrica y muro de acometida eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		177 911.99			
						42 904.37			
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)						446.74	Teopisca	Agua Escondida	52
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		446.74			
						0.00			
PRIMARIA JUAN MARÍA ESPONDA(REFRENDO)						34 245.32	Teopisca	Teopisca	64
Terminación de construcción de red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						34 245.32			
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)						5 590.67	Teopisca	Benito Juárez	90
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		1 058.36			
						4 532.31			
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)						4 413.99	Teopisca	Sinaí	86
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		1 058.36			
						3 355.63			
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ(REFRENDO)						36 455.94	Tonalá	Paredón	283
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, dirección (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						36 455.94			
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO(REFRENDO)						0.00	Tumbalá	Flor de Café	49
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						0.00			
PRIMARIA ROSARIO ARAGÓN DE COSS(REFRENDO)						900 856.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90
Terminación de adecuación del edificio "a" (preliminares, loseta en centro de computo, impermeabilización, red eléctrica) y techado de plaza cívica (canalón) y 650,000.00 para mobiliario y equipo de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						900 856.23			
PRIMARIA LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO(REFRENDO)						0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	473
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						0.00			
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS(REFRENDO)						90 707.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	556
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		90 707.26			
						0.00			
PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES(REFRENDO)						0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	581
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						0.00			
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)						3 552.30	Tuxtla Gutiérrez	El Satellite	73
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00		0.00			
						3 552.30			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA PLAN DE AYALA(REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	533
Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO(REFRENDO)					466 487.53	Tuzantán	La Flor	95
Terminación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y cancha de usos múltiples y construcción de 2 anexos (servicios sanitarios de 8.53x6.10), obra exterior (red eléctrica hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					466 487.53			
PRIMARIA FRANCISCO VILLA(REFRENDO)					15 887.37	Tuzantán	Tuzantán	178
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					15 887.37			
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO(REFRENDO)					9 406.37	Tuzantán	Islamapa Xochiltepec	104
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					9 406.37			
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					0.00	Tuzantán	El Mango Buenavista	18
Terminación de construcción de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA FRANCISCO VILLA(REFRENDO)					11 547.27	Villaflores	Villaflores	72
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red electrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					11 547.27			
PRIMARIA GRAL. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS(REFRENDO)					337 095.08	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	282
Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					337 095.08			
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					41 889.90	Marqués de Comillas	Nuevo Paraíso	43
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					41 889.90			
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN(REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	195
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	337
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA 12 DE OCTUBRE(REFRENDO)					278 902.80	Marqués de Comillas	Flor de Márquez de Comillas	27
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					278 902.80			
					0.00			
Fondo Regional e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
					0.00	Tapachula	Pavencul	278
PRIMARIA 12 DE OCTUBRE					0.00			
Volúmenes de excedente en cimentación en los edificios y obras exteriores, muros de contención, muro de acceso y red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
					0.00			
Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
					0.00	Chenalhó	Yolonchen	39
PRIMARIA SERVANDO TERESA DE MIER					0.00			
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN					0.00	Amatán	Cerro Blanco	75
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA					0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	348
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (REFRENDO)					177 814.48	Aldama	Slumka	52
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					177 814.48			
					0.00			
PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)					177 814.48	Aldama	Tavac	39
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					177 814.48			
					0.00			
PRIMARIA JACINTO PÉREZ PAJARITO (REFRENDO)					0.00	Chamula	El Pozo	347
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO)					0.00	Chamula	Yaalhichin	96
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFRENDO)					0.00	Chanal	Chanal	353
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO)					0.00	Chilón	Chilón	180
Terminación de construcción y equipamiento de un aula didáctica, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
					0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM/ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
<u>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones Múltiples</u>								
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO)					0.00	Chilón	Ojo de Agua	111
Terminación de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA JUAN ALDAMA (REFRENDO)					0.00	Chilón	El Sitim	52
Terminación de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO (REFRENDO)					0.00	Sitalá	Sitalá	46
Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA CUAUHTÉMOC (REFRENDO)					0.00	Sitalá	Sitalá	20
Terminación de aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples y Otros Subsidios</u>								
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFRENDO)					56 336.34	Rayón	Rayón	300
Terminación de 5 aulas didácticas y servicio sanitario (cimentación) y obra exterior (red hidrosanitaria y red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					56 336.34			
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples y Financiamientos y Empréstitos</u>								
PRIMARIA LEONA VICARIO(REFRENDO)					38 333.54	Acala	José María Morelos y Pavón	18
Terminación construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	12 298.25			
					26 035.29			
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO(REFRENDO)					0.00	Amatán	El Calvario	152
Terminación de servicios sanitarios (conceptos extraordinarios de inst. hidrosanitaria, inst. eléctrica acabados y accesorios) y obra exterior (red hidrosanitaria y cisterna)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA FRANCISCO VILLA(REFRENDO)					118 284.75	Berriozábal	Berriozábal	400
Terminación de servicios sanitarios (envolvente para tinaco, pintura, cancelería, cristales, instalación hidrosanitaria, red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					118 284.75			
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD(REFRENDO)					271 376.04	Chalchihuitán	Pacanam	241
Terminación de un aula didáctica (cimentación, acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	46 819.92			
					224 556.12			
PRIMARIA 21 DE OCTUBRE(REFRENDO)					16 951.13	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	102
Terminación de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					16 951.13			
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA(REFRENDO)					165 526.75	Chilón	Patbaxil	89
Terminación de un aula didáctica (instalación eléctrica y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	165 526.75			
					0.00			
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)					161 000.00	Chilón	Gemel	34
Terminación de un aula didáctica (instalación eléctrica y pintura)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	161 000.00			
					0.00			
PRIMARIA INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO)					0.00	Chilón	Cuxuljá	20
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					71 880.88	Chilón	Duraznal Santa Fe	106
Terminación construcción de la red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					71 880.88			
PRIMARIA MARIANO AZUELA(REFRENDO)					28 577.60	Frontera Comalapa	Las Champas	33
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					28 577.60			
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)					588 693.94	Huitiupán	Huitiupán	244
Terminación de construcción de laboratorio de computo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					588 693.94			
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					318 658.50	Huixtla	El Progreso	106
Terminación de 2 aulas didácticas y dirección complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	5 686.52			
					312 971.98			
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO(REFRENDO)					447 097.87	Motozintla	Lindavista	110
Terminación de rehabilitación edificios "a y b" y construcción de la eléctrica exterior y construcción de muro de contención.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					447 097.87			
PRIMARIA EXPROPIACIÓN PETROLERA(REFRENDO)					302 620.25	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruíz	158
Terminación de servicios sanitarios (cancelería, instalación hidráulica y acabados); construcción de obra exterior, red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					302 620.25			
PRIMARIA OTILIO MONTAÑO(REFRENDO)					32 500.41	Ocosingo	Plan de Ayutla	211
Terminación de 4 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 270.57			
					31 229.84			
PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR(REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Tzacbatul	169
Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA									
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)						76 116.62	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	206
Construcción de red eléctrica exterior, escaleras y muro de contención		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						76 116.62			
PRIMARIA VICENTE SUAREZ(REFRENDO)						14 826.36	Rayón	La Unión Nueva	53
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						14 826.36			
PRIMARIA 5 DE FEBRERO(REFRENDO)						0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	452
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA DIEGO RIVERA(REFRENDO)						344 935.80	Tonalá	El Trébol	178
Terminación de servicios sanitarios construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	165 793.15			
						179 142.65			
PRIMARIA FRANCISCO I MADERO(REFRENDO)						94 837.76	La Trinitaria	San Luis	
Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior.		Espacio Educativo	1.00	0.66	66.00	0.00			
						94 837.76			
PRIMARIA ALBERTO GONZÁLEZ BLANCO(REFRENDO)						6.00	Tuxtla Gutiérrez	Vida Mejor	368
Terminación de 2 aulas didácticas y construcción de obra exterior; red eléctrica exterior y andadores		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						6.00			
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)						1 500.00	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	483
Terminación de un aula didáctica y construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 500.00			
						0.00			
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ(REFRENDO)						159 658.58	Zinacantán	Navenchauc	327
Terminación de obra. obra exterior: cisterna de 10m3, fosa séptica, pozo de absorción, muro de acometida, red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	7 250.00			
						152 408.58			
PRIMARIA DOROTEO ARANGO(REFRENDO)						6 703.49	Aldama	Xuxchén	96
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						6 703.49			
PRIMARIA OCTAVIO PAZ						3 968 616.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	208
Construcción de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, cooperativa y obra exterior		Espacio Educativo	11.00	11.00	100.00	3 968 616.60			
						0.00			
PRIMARIA JESÚS FLORES MAGÓN (REFRENDO)						24.64	Ocosingo	San Javier	20
Terminación de construcción plaza cívica, suministro de enmallado 400 metros lineales y letrina		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	24.64			
						0.00			
PRIMARIA JUAN ESCUTIA						526.45	Zinacantán	Petzotit	49
Construcción de 2 aulas didácticas y letrina		Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00			
						526.45			
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ						526.48	Zinacantán	Zequentic Bajo	64
Construcción de un aula didáctica y letrina		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	526.48			
						0.00			
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
PRIMARIA BILINGÜE NICOLÁS BRAVO						314 812.98	Tenejapa	Kokil	21
Construcción de un aula didáctica		Aula	1.00	1.00	100.00	314 812.98			
						0.00			
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ						0.00	Tuxtla Gutiérrez	San Cayetano	22
Adquisición de mobiliario		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			
PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO						213 372.34	Simojovel	Simojovel de Allende	196
Construcción de un aula de computo		Aula	1.00	0.98	98.00	213 372.34			
						0.00			
PRIMARIA LIC. JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ						60 000.00	Tapachula	La Joya	225
Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas		Aula	2.00	2.00	100.00	60 000.00			
						0.00			
PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS						90 000.00	Tuxtla Chico	Omoha	90
Construcción y equipamiento de 4 aulas didácticas		Aula	4.00	4.00	100.00	90 000.00			
						0.00			
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA						134 349.00	Venustiano Carranza	Soyatitán	275
Construcción de aula de computo, dirección, rehabilitación general y obra exterior		Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	134 349.00			
						0.00			
PRIMARIA TEÓFILO ACEBO						1 120 000.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	338
Adquisición de mobiliario		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 120 000.00			
						0.00			
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN						60 000.00	Acacoyagua	Acacoyagua	494
Construcción de 2 aulas didácticas		Aula	2.00	2.00	100.00	60 000.00			
						0.00			
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN						0.00	Teopisca	Betania	412
Construcción de 13 aulas didácticas, 2 aulas de medios y aula biblioteca, 2 módulos, servicios sanitarios, cooperativa, bodega, intendencia, cancha de usos múltiples, obra exterior, plaza cívica, asta bandera, pórtico de acceso, enmallado perimetral.		Espacio Educativo	24.00	24.00	100.00	0.00			
						0.00			
<u>Otros Convenios, Financiamientos y Empréstitos</u>									
PRIMARIA LUIS BRAILE(REFRENDO)						0.00	Ocosingo	Ocosingo	471
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
						0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
PRIMARIA JUSTO SIERRA (REFRENDO)					0.00			
Terminación de la rehabilitación general(demolición de losa, pintura vinilica y esmalte, canceleria e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Palenque	Cuauhtémoc Cháncala (El Guanal)	91
					0.00			
PRIMARIA REVOLUCIÓN(REFRENDO)					93 337.34			
Impermeabilización del techo de la dirección y sustitución de llaves de agua de los servicios sanitarios y construcción de la red eléctrica e hidrosanitaria interior y exterior, pintura, cancelería e impermeabilización.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Tres Picos	165
					93 337.34			
Otros Subsidios, Financiamientos y Empréstitos								
PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)					195 400.37			
Terminación de 4 aulas didácticas y dirección (preliminares y cimentación, albañilería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	195 400.37	Chilón	Guaquitepec	338
					0.00			
PRIMARIA 12 DE OCTUBRE (REFRENDO)					741.55			
Terminación de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	741.55	Tapachula	Pavencul	283
					0.00			
PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA (REFRENDO)					423 534.90			
Terminación de 2 aulas didácticas y construcción de servicios sanitarios más obra exterior: red eléctrica exterior, red hidráulica y sanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	65 022.30	Ocoatepec	San Pablo Huacano	279
					358 512.60			
Financiamientos y Empréstitos e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PRIMARIA ALFONSO CASO					312 800.00			
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	0.00	0.00	312 800.00	Chilón	Jola Malyzac	
					0.00			
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA					312 800.00			
Construcción y equipamiento de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	312 800.00	Chilón	Tzobitlle Jotoaquil	
					0.00			
PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR(REFRENDO)					0.00			
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Nueva Galilea	56
					0.00			
PRIMARIA VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					0.00			
Terminación de 4 aulas didácticas (cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Nuevo San Carlos	122
					0.00			
PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO(REFRENDO)					0.00			
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	12 de Octubre	27
					0.00			
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO(REFRENDO)					0.00			
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	El Triunfo	119
					0.00			
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO(REFRENDO)					0.00			
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	San Luis Potosí	164
					0.00			
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO)					0.00			
Terminación de 3 aulas didácticas, construcción de obra exterior: red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Coapilla	San Juan Bautista	36
					0.00			
PRIMARIA FRANCISCO VILLA(REFRENDO)					21 204.43			
Déficit en infraestructura educativa básica.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	21 204.43	Chenalhó	Chenalhó	160
					0.00			
PRIMARIA LEONA VICARIO(REFRENDO)					29 906.52			
Terminación construcción de un muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	29 906.52	Chilón	Golotón La Raya	32
					0.00			
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					0.00			
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares) y construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Chabán	115
					0.00			
PRIMARIA EXPROPIACIÓN PETROLERA(REFRENDO)					0.00			
obra exterior : red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruíz	158
					0.00			
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					34 181.03			
Terminación de 3 aulas didácticas (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	34 181.03	Oxchuc	Oxchuc	576
					0.00			
PRIMARIA DAMIÁN CARMONA(REFRENDO)					10 176.16			
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	10 176.16	Sabanilla	Jesús Carranza	134
					0.00			
PRIMARIA PACAL(REFRENDO)					12 849.84			
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de registro eléctrico	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	12 849.84	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	58
					0.00			
Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza,Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ					0.00			
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Belisario Domínguez	513
					0.00			
					0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PRIMARIA								
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples, Financiamiento y Empréstitos e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	436
Construcción de aulas temáticas, un aula de computo, módulo de escaleras en esta. U-2C, muro de contención, barda perimetral, acc. Carc	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00	0.00			
					0.00			
					0.00			
<u>Fondo Regional, Otros Convenios, Financiamiento y Empréstitos</u>								
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)					300 342.18	Tapachula	Los Llanes	154
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	300 342.18			
					0.00			
					0.00			
<u>Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza, Fondo de Aportaciones Múltiples, Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO)					174 617.28	Chanal	Natiltón	191
Terminación de construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
					174 617.28			
					0.00			

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN SECUNDARIA

La matrícula escolar en el nivel secundaria fue de 271,147 alumnos, correspondiendo 76,541 alumnos a la modalidad general, 66,291 a la modalidad técnica y 128,315 al sistema de telesecundaria.

MATRÍCULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Educación Secundaria	76 541
Educación Telesecundaria	128 315
Secundaria Técnica	66 107
Internado en Educación Secundaria Técnica	184
TOTAL	271 147

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Educación secundaria.

En educación secundaria, se tiene como objetivo consolidar sus aprendizajes básicos y continuar con sus estudios subsecuentes; por ello se logró una atención a la demanda de 39,009 alumnos, de los cuales, 19,104 son mujeres y 19,905 hombres; mediante la atención de 2,288 profesores que laboran en los centros educativos.

Proyecto: Educación telesecundaria.

Con relación a educación telesecundaria, se atendieron a 128,315 alumnos, entre ellos 60,742 son mujeres y 67,573 hombres; los cuales fueron atendidos por 5,634 profesores.

Proyecto: Programa integral de mantenimiento de la Red Edusat.

Al tercer trimestre del 2012, se llevaron a cabo 3 instalaciones, mantenimientos y reinstalaciones de equipo de Red Edusat a 62 Telesecundarias con el fin de que cuenten con el equipo satelital para poder tener la señal de la Red Edusat indispensable en este nivel educativo para la operación de los planes de estudios, beneficiando a 11 docentes.

Asimismo, se llevaron a cabo 59 servicios de mantenimiento preventivo de equipos de Red Edusat a escuelas Telesecundarias, beneficiándose a 173 docentes, de ellos 88 son mujeres y 85 hombres.



ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN FEDERALIZADA)
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Secundaria general.

Se brindó el servicio de educación secundaria, desde el inicio del ciclo escolar 2011-2012, con un total de 37,532 alumnos (18,468 mujeres y 19,064 hombres) de 12 a 14 años de edad, con el fin de prepararlos para continuar su formación académica y ofrecerles elementos científicos y culturales para enfrentar su realidad individual y colectiva, en 77 planteles existentes, de los cuales 22 son de doble turno (diurno y vespertino) en 31 Municipios del Estado.

Proyecto: Secundaria técnica.

De igual manera, en educación secundaria técnica, fueron atendidos 66,107 alumnos menores de 15 años de edad (30,867 son mujeres y 35,240 hombres), en 177 planteles existentes, 155 son de turno matutino y 22 de turno vespertino, pertenecientes a 80 Municipios del Estado; esto con el fin de capacitarlos técnicamente para que los egresados puedan incorporarse al sector productivo.

Proyecto: Internado en educación secundaria técnica.

En el Internado de Secundaria Técnica número 14 ubicado en la localidad de Paredón del municipio de Tonalá, se proporcionó educación secundaria técnica, servicio asistencial y médico, así como evaluaciones periódicas de aprovechamiento a 184 alumnos internos (hombres) provenientes de familias de escasos recursos económicos que tienen deseos de continuar sus estudios, a fin de que en el futuro mejoren su nivel de vida; llevando 3 seguimientos para verificar el buen funcionamiento del plantel, así como el debido manejo administrativo.

ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Al tercer trimestre del 2012, con el programa infraestructura educativa, se financió la rehabilitación de 15 aulas, 2 anexos, un sanitario y un andador, en los municipios de Huitiupán, Mazatán y Siltepec; así como, la construcción de un enmallado perimetral, en el municipio de Motozintla; beneficiándose a 98 personas.

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

El INIFECH logró, la terminación de 57 proyectos, que representan 109 espacios educativos concluidos, entre ellos, correspondientes 42 aulas didácticas, un taller, 5 equipamientos, 11 rehabilitaciones, 5 terminaciones de obra, 38 anexos (servicios sanitarios, administración, bodega, biblioteca, aulas de usos múltiples) y 7 obras exteriores (muro de contención, techado y red eléctrica); se encuentran en proceso 32 proyectos, que equivalen a 66 espacios educativos en ejecución. Con estas acciones se benefician a 128,656 alumnos. Asimismo, se tienen 595 proyectos de refrendo concluidos en ejercicios anteriores, con recursos por ejercer en 2012.



PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL					2 038 504 130.55			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT					272 069.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	184
Escuelas beneficiadas con el programa	Escuela	190.00	62.00	32.63				
Mantenimiento de equipo realizado	Manto	170.00	59.00	34.71				
Insatallación de equipo realizado	Instalación	20.00	3.00	15.00				
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
EDUCACIÓN SECUNDARIA					528 546 258.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 009
Educación secundaria otorgada	Alumno	39 009.00	39 009.00	100.00	0.00			
Índice de alumnos reprobados de educación secundaria	Alumno	11 012.00	0.00	0.00	528 546 258.08			
Deserción de alumnos educación secundaria	Alumno	7 898.00	0.00	0.00				
Índice de eficiencia terminal en educación secundaria	Alumno	40 023.00	0.00	0.00				
EDUCACIÓN TELESECUNDARIA					1 509 680 803.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	128 315
Atención a la demanda en telesecundaria	Alumno	128 315.00	128 315.00	100.00	1 429 686 969.91			
Pago de salarios de docentes de educación telesecundaria	Pago	143 286.00	107 046.00	74.71	79 993 833.52			
Reprobación en telesecundaria	Alumno	16 116.00	0.00	0.00				
Deserción en telesecundaria	Alumno	7 986.00	0.00	0.00				
Eficiencia terminal en telesecundaria	Alumno	128 182.00	0.00	0.00				
Otros Subsidios								
PROGRAMA PARA LA ARTICULACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA					5 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Brindar atención con la reforma educativa a alumnos de educación secundaria (educación básica)	Alumno	95 250.00	0.00	0.00				
Atención a la reforma educativa a agentes educativos del nivel secundaria (directivos docentes y Atp's)	Accidente	3 880.00	0.00	0.00				
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA					1 540 484 574.13			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
SECUNDARIA GENERAL					581 719 701.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37 532
Atención a la demanda en secundaria general	Alumno	37 532.00	37 532.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA					955 427 096.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66 107
Atención a la demanda en educación secundaria técnica	Alumno	66 107.00	66 107.00	100.00				
INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA					1 324 369.30	Tonalá	Tonalá	184
Alumnos atendidos	Alumno	184.00	184.00	100.00				
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA GENERAL					969 087.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Alumnos de secundaria general beneficiados con mobiliario	Alumno	903.00	0.00	0.00				
Piezas distribuidas	Pieza	973.00	0.00	0.00				
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA TÉCNICA					1 044 319.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Alumnos de secundaria técnica beneficiados con mobiliario	Alumno	974.00	0.00	0.00				
Piezas distribuidas	Pieza	1 046.00	0.00	0.00				
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA					315 806.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA					40 000.00	Mazatán	Mazatán	8
Rehabilitación de 3 aulas y 2 anexos (taller de electrotecnia y sanitarios), en la Escuela Secundaria Federal Ramón López Velarde	Obra	1.00	1.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE AULA TELESECUNDARIA					220 708.00			70
Rehabilitación de 2 aulas en la Escuela Telesecundaria número 656 Emiliano Zapata Salazar	Obra	1.00	1.00	100.00	96 792.00	Siltepec	Llano Grande	30
Rehabilitación de 3 aulas de 6.00x8.00 mts., un sanitario y un andador en la Escuela Telesecundaria No. 924 Doroteo Arango Villa	Obra	1.00	1.00	100.00	81 416.00	Siltepec	Cruz de Piedra	20
Rehabilitación de 7 aulas de 8.00 X 7.00 mts. en Escuela Telesecundaria No. 67	Obra	1.00	1.00	100.00	42 500.00	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	20
CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA					55 098.00	Motozintla	Niquivil	20
Construcción de enmallado perimetral en Escuela Telesecundaria No. 475 Rosario Castellanos Figueroa	Obra	1.00	1.00	100.00				
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					55 853 827.63			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo Regional								
SECUNDARIA CONAFE JUAN ESCUTIA					0.00	San Fernando	Ribera Campeche	45
Construcción y equipamiento de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
EDUCACIÓN SECUNDARIA									
SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ					0.00	Tonalá	Cabeza de Toro	335	
Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44					0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	583	
Construcción de 5 aulas didácticas (incluye equipamiento) y bodega	espacio educativo	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	738	
Construcción y equipamiento de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 013 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ					0.00	Chiapilla	Chiapilla	385	
Construcción y equipamiento de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 1294 MARIANO ANZUELA					0.00	Escuintla	Nuevo Milenio Nueva Francia	102	
Construcción de 5 aulas(incluye equipamiento), servicios sanitarios y dirección (2 anexos)	espacio educativo	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 237					0.00	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	219	
Construcción y equipamiento de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 1024 JOSÉ MARÍA LUIS					0.00	Zinacantán	Paraje Tierra Blanca	47	
Construcción y equipamiento de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 1283 MANUEL ACUÑA NARRO					0.00	Amatenango del Valle	Benito Juárez	35	
Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA					0.00	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	157	
Mobiliario y equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO.366 ABELARDO LEAL					0.00	Cintalapa	Abelardo L. Rodríguez	85	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA 1184 SAMUEL LEÓN BRINDIS					0.00	Cintalapa	El Mirador	69	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 1160					0.00	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	90	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA DEL ESTADO JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	Comitán de Domínguez	Los Laureles	160	
Construccion de 4 aulas didacticas y servicios sanitarios	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA DEL ESTADO JUANA DE ASBAJE (REFRENDO)					0.00	Bochil	Bochil	331	
Terminacion de construccion de 3 aulas, instalacion de laboratorio, adquisicion de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFRENDO)					0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	596	
Rehabilitacion general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 1211 (REFRENDO)					0.00	Benemérito de las Américas	Benito Juárez	90	
Construccion de 3 aulas didacticas y servicios sanitarios	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 1280 NARCISO MENDOZA (REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Tuxaquilja	56	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 161 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	Motuzintla	Rincón del Bosque	48	
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas , dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 714 (REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Paraje Yochib	262	
Terminación de construcción de espacios educativos, construcción de un aula didáctica y dirección - bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 98 (REFRENDO)					0.00	Amatán	Amatán	237	
Terminación construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 25 (REFRENDO)					0.00	Ixtapa	Ixtapa	394	
Construcción de 02 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26 (REFRENDO)					329 948.80	Jiquipilas	Tiltepec	160	
Construcción de 02 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106 (REFRENDO)					0.00	Pantepec	Pantepec	159	
Terminación de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111 (REFRENDO)					0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Candelaria	315	
Construcción de 03 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53 (REFRENDO)					0.00	San Fernando	San Fernando	645	
Construcción de 02 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO.42 (REFRENDO)					0.00	Simojovel	Simojovel de Allende	463	
Construcción de 03 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 136 (REFRENDO)					0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitalá	164	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129 (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	507	
Construcción de 03 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82 (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez		
Construcción de un aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	0.37	37.00					
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 107 (REFRENDO)					0.00	Tzimol	Tzimol	248	
Equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 517 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFRENDO)					48 450.96	Altamirano	Joaquín Miguel Gutiérrez	94	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 1067 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	Nueva Providencia	49	
Construcción de 03 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 43 MOCTEZUMA (REFRENDO)					0.00	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	121	
Construcción de dirección	Dirección	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 795 VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS (REFRENDO)					0.00	Ángel Albino Corzo	Libertad del Pajal	63	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 1266 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (REFRENDO)					1 529.50	Ángel Albino Corzo	La Paz	61	
Construcción de 03 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 317 EL TRIUNFO (REFRENDO)					0.00	Ángel Albino Corzo	Querétaro	151	
Construcción de dirección	Dirección	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 419 OCTAVIO PAZ LOZANO (REFRENDO)					0.00	Arriaga	Punta Flor	65	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 882 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (REFRENDO)					75 704.70	Chamula	Yaltem	66	
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 811 GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO)					0.00	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	55	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 694 REVOLUCIÓN MEXICANA(REFRENDO)					166 776.40	Comitán de Domínguez	Jatón Chacaljemel	61	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00					
TELESECUNDARIA NO. 473 EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)					17 329.20	Copainalá	Campeche	49	
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00					



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 1076 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Copainalá	Miguel Hidalgo (Zacalapa)	69
TELESECUNDARIA NO. 957 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Naranjo	59
TELESECUNDARIA NO. 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	54
TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Carmen Yalchuch	108
TELESECUNDARIA NO. 1233 FRAY PEDRO DE GANTE(REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Veinte de Noviembre	123
SECUNDARIA NO. 673 FRANCISCO JAVIER MINA(REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	349 713.85	La Independencia	Venustiano Carranza	227
TELESECUNDARIA NO. 930 PABLO NERUDA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Vicente Guerrero	63
TELESECUNDARIA NO. 971 OCTAVIO PAZ LOZANO(REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Artículo 27	74
TELESECUNDARIA NO. 1288 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA(REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Mitontic	Oxinam	34
TELESECUNDARIA NO. 1313 GABRIELA MISTRAL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Mitontic	Cuchumtón	33
TELESECUNDARIA NO. 163 VICENTE GUERRERO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Motozintla	Bremen	185
TELESECUNDARIA NO. 1046 OCTAVIO PAZ	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Tzontelja	138
TELESECUNDARIA NO. 764 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	San Isidro Las Banderas	234
TELESECUNDARIA NO. 1119	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Aurora Ermita	49
TELESECUNDARIA NO. 999 ENOCH CANCINO CASAHONDA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Siltepec	Libertad Ventanas	146
TELESECUNDARIA NO. 1004 RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Simojovel	Yuquín	48
TELESECUNDARIA NO. 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Socoltenango	Tzinil	63
TELESECUNDARIA NO. 240 BENITO JUÁREZ GARCÍA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Ignacio Ramírez	127
TELESECUNDARIA NO. 305 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	Aula	1.00	1.00	100.00	324 601.23	Zinacantán	Nachig	149
TELESECUNDARIA NO. 34 DIEGO RIVERA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantepec	Pantepec	94
SECUNDARIA GENERAL PRIMERO DE MARZO	Dirección	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	153
TELESECUNDARIA NO. 954 RUFINO TAMAYO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chenalhó	Sac Lum	80
TELESECUNDARIA NO. 546 ANDRÉS QUINTANA ROO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Dos Arroyos	148
TELESECUNDARIA NO. 1123 FRANCISCO INDALECIO MADERO	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Los Luceros	37
Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Aldama	Aldama	181
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	El Mango	189
TELESECUNDARIA NO. 039 FRANCISCO VILLA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	Amatan	130
TELESECUNDARIA NO. 1064 ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatán	Francisco I. Madero	54
TELESECUNDARIA NO. 598 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASA (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	310
TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUE GUTIÉRREZ (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Jol Sacún	160
TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Joybé	60
TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Mequeja	123
TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrazinzar	Majoval	48
TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrazinzar	San Cristobalito	95
TELESECUNDARIA NO. 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Flor de Café	25
Fondo de Aportaciones Múltiples								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	128 626.00	San Fernando	San Fernando	



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 133					351 133.49	Chamula	El Paraje de Tentic	265
Terminación de taller de computo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 127					504 372.44	Villaflores	Ursulo Galván	
Construcción de un aula de medios, dirección, bodega y biblioteca	Espacio Educativo	4.00	1.00	25.00				
SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2					1 996 718.36	Tuxtla Gutiérrez	Col. Paulino Aguilar	210
Construcción y equipamiento de aula didáctica	Aula	4.00	4.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ					339 152.94	Tonalá	Tonalá	
Construcción de un aula didáctica y un aula de medios	Espacio Educativo	2.00	0.24	12.00				
SECUNDARIA GENERAL PROF. RAMÓN ESCOBAR BALBOA					279 807.56	Tonalá	Tonalá	
Construcción de un aula de medios y red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	0.37	37.00				
TELESECUNDARIA NO. 211 PABLO NERUDA					259 303.22	San Cristóbal de Las Casas	San Felipe Ecatepec	
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	0.15	15.00				
TELESECUNDARIA NO. 1256 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA					218 386.42	Chilón	Campo Bolontina	
Construcción de administración, bodega y servicios sanitarios (en un espacio aula)	Espacio Educativo	4.00	0.00	0.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55					2 854 613.67	Villaflores	Jesús María Garza	505
Rehabilitación de edificios "B" y "C" obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1262, LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFRENDO)					1 980 630.62	Oxchuc	Tzopilja	
Construcción de dirección, servicios sanitarios y aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	2.80	70.00				
TELESECUNDARIA NO 902 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					0.00	Tapachula	San Nicolás Lagartero	71
Construcción de un aula	Aula	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (REFRENDO)					0.00	Huixtla	Huixtla	353
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO)					602.69	Simojovel	Simojovel	520
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO (REFRENDO)					9 342.73	Suchiapa	Suchiapa	428
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA DEL ESTADO NO.2 (REFRENDO)					516 207.29	Tuxtla Gutiérrez	Paulino Aguilar	582
Obra exterior.-muro de contención, canales y dren pluviales	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFRENDO)					346 438.80	Tuzantán	Tuzantán	228
Rehabilitación de los edificios B,E,y,C	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL ROSARIOS CASTELLANOS (REFRENDO)					81 935.61	Villa Comaltitán	Villa comaltitán	369
Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 139 (REFRENDO)					47 983.27	El Bosque	Chabajeval	61
Obra exterior.-muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 123 (REFRENDO)					336 272.65	Las Margaritas	20 de Noviembre	
Construcción de administración, pórtico, biblioteca y rehabilitación de laboratorio múltiple	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 153 (REFRENDO)					120 939.32	Mitontic	Mitontic	64
Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127 (REFRENDO)					830 818.14	Ocosingo	Nueva Palestina	372
Construcción de 2 aulas didáctica	Aula	2.00	2.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91 (REFRENDO)					580 039.95	Pantelhó	Pantelhó	551
Construcción de dren pluvial, obras de protección, talud y rehabilitación general, incluye estudio de mecánica de suelos y estudio básico hidroológico e hidráulico	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128 (REFRENDO)					183 750.00	San Cristóbal de Las Casas	San Felipe Ecatepec	496
Construcción de 5 aulas didáctica	Aula	5.00	5.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 03 (REFRENDO)					73 105.29	Tapachula	Tapachula	728
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1 PARA TRABAJADORES (REFRENDO)					89 859.11	Tapachula	Tapachula	
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	0.23	23.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51 (REFRENDO)					327 850.14	Tecpatán	Raudales Malpaso	196
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 (REFRENDO)					72 277.89	Tila	Petalcingo	471
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (muro de contención)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFRENDO)					4.24	Tuxtla Gutiérrez	Azteca	555
Obra exterior.-muro de contención y canal pluvial	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156 (REFRENDO)					282 802.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23
Construcción de 3 aulas didáctica, servicios sanitarios y obra exterior.-red eléctrica e hidrosanitaria	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 02 PREVO (REFRENDO)					12 888.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	941
Construcción de auditorio incluye 8 anexos (2 camerinos, 2 servicios sanitarios, bodegas y sala de proyección)	Espacio Educativo	8.00	8.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65 (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	725
Rehabilitación de edificios F,H,K. y obra exterior.-pintura de barda, red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 951 (REFRENDO)					628.05	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	73
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1336 (REFRENDO)					73 721.52	Chamula	Saclamanton	70
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)					110 312.78	Chenalhó	Yibeljo	71
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA (REFRENDO)					848 315.68	Huixtán	La Libertad	102
Construcción de 2 aulas didácticas, administración, bodegas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 953 OCTAVIO PAZ LOZANO (REFRENDO)					0.00	La Concordia	Plan de La Libertad	
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	0.60	60.00				
TELESECUNDARIA NO. 1285(REFRENDO)					110 296.78	Palenque	Montes Azules	38
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 715 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	Palenque	Palenque	134
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 245 (REFRENDO)					35 098.26	Tecpatán	Luis Espinosa	112
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1014 (REFRENDO)					114 153.78	Tecpatán	Nuevo Quechula	74
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 244 (REFRENDO)					204 491.63	Tecpatán	Rómulo Calzada (La Herradura)	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.01	1.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL.CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
EDUCACIÓN SECUNDARIA									
TELESECUNDARIA NO. 555 JUAN AMOS COMENIO (REFRENDO)	Aula		2.00	2.00	100.00	74 097.52	Tila	Cantioc	122
Construcción de 2 aulas didácticas									
TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO)	Aula		1.00	1.00	100.00	42 931.26	Tila	Chulum Juárez	310
Construcción de un aula didáctica									
TELESECUNDARIA NO. 239 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	8.04	Tonalá	Ejido Palo Blanco	89
Rehabilitación									
TELESECUNDARIA NO. 269 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	121.01	Tuxtla Chico	Cantón Sacrificio	162
Construcción de techado									
TELESECUNDARIA NO. 275 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	79 935.64	Tuzantán	Estación Tuzantán	184
Rehabilitación de edificios: a,b. obra exterior: red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior									
TELESECUNDARIA NO. 502 NIÑOS HÉROES (REFRENDO)	Aula		2.00	2.00	100.00	73 500.00	Venustiano Carranza	Aguacatenango	213
Construcción de 2 aulas didácticas									
SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	38.08	Acapetahua	Acapetahua	253
Terminación de obra complementaria (eléctricación de 2 aulas didácticas y taller de computo)									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 64 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	8.77	Tuxtla Gutiérrez	Col. Plan de Ayala	670
Construcción de techado de cancha de usos multiples y terminación de servicios sanitarios									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	5.52	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	193
Terminación de muro de contención y corte de terreno									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	771 245.32	Chamula	Chamula	332
Construcción de un aula de computo rb, rehabilitación a,b,c,d,e,f.									
TELESECUNDARIA NO 1319 EMILIANO ZAPATA (REFRENDO)	Espacio Educativo		2.00	2.00	100.00	24.55	Chilón	Patelna	47
Construcción de servicios sanitarios rurales									
TELESECUNDARIA NO 79 12 DE OCTUBRE (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	38.06	Copainalá	La Nueva	46
Rehabilitación del edificio c.									
TELESECUNDARIA NO 1175 OCTAVIO PAZ LOZANO (REFRENDO)	Aula		4.00	4.00	100.00	177 836.12	El Bosque	El Pedregal	97
Construcción de 4 aulas didácticas									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 50 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	0.01	1.00	73 113.76	La Concordia	La Concordia	
Aplicación de pintura									
SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)	Aula		2.00	2.00	100.00	70 000.00	Motozintla	Belisario Domínguez	281
Construcción de 2 aulas didácticas									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97 (REFRENDO)	Espacio Educativo		3.00	3.00	100.00	869 443.94	Sabanilla	Sabanilla	515
Construcción de 2 aulas didácticas y un aula de medios									
TELESECUNDARIA NO 941 VEINTE DE NOVIEMBRE (REFRENDO)	Aula		1.00	0.15	15.00	58 943.91	Sabanilla	20 de Noviembre	
Construcción de un aula didáctica									
SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 1 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	22 309.97	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	832
Construcción de techado para cancha de usos multiples e impermeabilización de las aulas									
TELESECUNDARIA NO 1003 SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO)	Aula		6.00	6.00	100.00	1 178 844.48	Simojovel	Solo Dios	121
Construcción de 6 aulas didácticas									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 (REFRENDO)	Aula		1.00	0.00	0.00	679 556.36	Sitalá	Sitalá	
Construcción de un aula didáctica (para biblioteca) y muro de contención									
SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA (REFRENDO)	Espacio Educativo		2.00	0.74	37.00	135 875.80	Socoltenango	Socoltenango	
Construcción de servicios sanitarios									
SECUNDARIA GENERAL FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES (REFRENDO)	Espacio Educativo		2.00	2.00	100.00	363 256.73	Tapalapa	Tapalapa (Barrio Magdalena)	85
Construcción de servicios sanitarios									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 09 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	0.32	32.00	619 736.69	Yajalón	Yajalón	
Construcción de un aula didáctica y verificación de red eléctrica									
TELESECUNDARIA NO1130 NIÑOS HÉROES (REFRENDO)	Aula		1.00	1.00	100.00	63 291.94	Suchiapa	La Palma	45
Construcción de un aula didáctica									
TELESECUNDARIA NO. 1036 (REFRENDO)	Aula		2.00	0.00	0.00	16 802.52	La Independencia	Ojo de Agua	
Construcción y equipamiento de aula didáctica									
SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	Espacio Educativo		1.00	0.01	1.00	296 314.02	Tonalá	Paredón	
Rehabilitación (pintura, eléctrica y servicios sanitarios)									
TELESECUNDARIA NO. 373	Espacio Educativo		1.00	0.01	1.00	369 308.25	Huehuetán	Ejido Chamulapita	
Construcción de techado de cancha									
SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	0.00	El Bosque	Chabajebal	41
Terminación primera etapa 3 aulas didácticas, laboratorio polifuncional (incluye 3 anexos), servicios sanitarios, portico, cooperativa, bodega									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	80
Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios									
TELESECUNDARIA NO. 1243 NICOLÁS BRAVO	Espacio Educativo		5.00	5.00	100.00	961 868.03	Ocosingo	Poblado Nuevo San Jacinto	123
Construcción de 3 aulas didácticas,servicios sanitarios y cancha de usos múltiples con asta bandera									
TELESECUNDARIA NO. 760 JUSTO SIERRA MÉNDEZ	Aula		1.00	1.00	100.00	154.13	Coapilla	Buenavista (Matasano)	86
Construcción de un aula didáctica									
TELESECUNDARIA NO. 846 JAVIER RUIZ VELASCO	Aula		1.00	1.00	100.00	0.00	La Trinitaria	La Gloria	192
Construcción de un aula didáctica									
TELESECUNDARIA NO. 439 JAIME TORRES BODET(REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	336
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas									
TELESECUNDARIA NO. 618 JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	4 762.04	Comitán de Domínguez	La Floresta	120
Terminación de construcción de aula didáctica									
TELESECUNDARIA NO. 526 16 DE MAYO(REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	6 074.18	Comitán de Domínguez	Zaragoza La Montaña	71
Terminación de construcción de aula didáctica									
TELESECUNDARIA NO. 1034 (REFRENDO)	Espacio Educativo		1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Cacateel	154
Terminación de construcción de cancha de usos múltiples, enmallado perimetral									
SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFRENDO)	Aula		1.00	1.00	100.00	0.00	Chanal	Chanal	480
Terminación de construcción de un aula didáctica									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFRENDO)	Aula		2.00	2.00	100.00	0.00	Aldama	Aldama	181
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 140 (REFRENDO)	Aula		2.00	2.00	100.00	0.00	Chilón	El Mango	189
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas									
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124 (REFRENDO)	Aula		2.00	2.00	100.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	165
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas									



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 1310 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN					154 404.31	Ocosingo	Arroyo Granizo	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00				
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134					464 885.50	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	
Construcción de 2 aulas didácticas, adecuación de la plaza cívica a cancha de usos múltiples e instalación del enmallado perimetral	Espacio Educativo	2.00	1.10	55.00				
SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ					172 039.43	Motozintla	Motozintla	267
Red electrica exterior y estudio de mecanica de suelo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83					0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	403
Terminación de muro de contención y construcción de escalones	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 88					0.00	Tila	El Limar	336
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1280 NARCISO MENDOZA					0.00	Oxchuc	Tuxaquilja	56
Construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1016 FRANCISCO INDALECIO MADERO					0.00	Tila	Chinintie	41
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS					0.00	Tila	Chulum Juárez	264
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 554 EMILIANO ZAPATA SALAZAR					0.00	Tila	Jolpokitioc	53
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1018 SIMÓN BOLÍVAR					0.00	Tila	Usipa	145
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1022 FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA					0.00	Zinacantán	Navenchauc	63
Terminación de Construcción de 02 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 1034					0.00	Chilón	Cacateel	154
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 1123 FRANCISCO INDALECIO MADERO					0.00	Salto de Agua	Los Luceros	37
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO 146 (REFRENDO)					0.00	San Juan Cancuc	Nichtee! San Antonio	276
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)					0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	128
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 598 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFRENDO)					0.00	Chilón	Alán-Sac'Jún	310
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	Chilón	Jol Sacún	160
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO)					0.00	Chilón	Joybé	60
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)					0.00	Chilón	Mequeja	123
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 1269 VICENTE GUERRERO (REFRENDO)					0.00	Larrainzar	Majoval	48
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 1153 (REFRENDO)					0.00	Larrainzar	San Cristobalito	95
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 1214 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)					0.00	Maravilla Tenejapa	Flor de Café	25
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 542 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Arroyo Palenque	127
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 719 JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Belisario Domínguez	112
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 870 NIÑOS HÉROES (REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	91
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFRENDO)					0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	708
Rehabilitación General	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 016 TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO)					30 000.00	Arriaga	Emiliano Zapata	159
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO 92 (REFRENDO)					30 000.00	Pijijiapan	Hermenegildo Galeana	
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas	Aula	1.00	0.41	41.00				
TELESECUNDARIA NO 195 14 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO)					30 000.00	Pijijiapan	Las Brisas	
Terminación de construcción y equipamiento de aulas didácticas	Aula	1.00	0.40	40.00				
TELESECUNDARIA NO 119 MANUEL LARRÁINZAR (REFRENDO)					31 432.37	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	60
Terminación y equipamiento de dirección	Dirección	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 106 DIEGO RIVERA (REFRENDO)					91 351.76	Frontera Comalapa	Nueva Independencia (Lajerío)	126
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO 111 (REFRENDO)					0.00	San Cristóbal de Las Casas	La Candelaria	469
Terminación de construcción de aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 324 EL RELICARIO (REFRENDO)					28 547.11	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	53
Terminación de construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 161 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	Motozintla	Rincón del Bosque	48
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 908 (REFRENDO)					0.00	Chenalhó	Yabteclum (Pueblo Viejo)	80
Terminación de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, administracion y bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO 2 (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	80
Terminación de obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO 1023 (REFRENDO)					0.00	Zinacantán	Patosil	48
Terminación de 3 aulas didacticas, administracion, servicios sanitarios y bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, taller de electricidad, mas obra exterior, incluye mobiliario y cómputo	Espacio Educativo	6.00	0.54	9.00				
SECUNDARIA GENERAL JUAN JAIME DOMÍNGUEZ ORTEGA (REFRENDO)					0.00	Arriaga	Arriaga	234
Terminación de 2 aulas didacticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL (REFRENDO)					0.00	La Concordia	El Ámbar	605
Terminación de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)					0.00	Escuintla	Escuintla	511
Terminación de rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL.CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)					0.00	Mapastepec	Mapastepec	104
Terminacion de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO (REFRENDO)					0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	620
Terminacion de construccion de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1032 FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (REFRENDO)					0.00	Chilón	Aurora Grande	131
Terminacion de aula un aula didactica, servicio sanitarios, administración y bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 910 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)					0.00	Oxchuc	El Tzay	143
Terminacion 3 aulas didacticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 183 SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFRENDO)					0.00	Palenque	Bajadas Grandes	161
Terminacion un aula didactica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1124 MOISÉS SÁENZ GARZA (REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Punta Brava	68
Terminacion construcción de 01 aula didactica y servicios sanitarios (en un espacio aula)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO RABASA ESTEBANEL (REFRENDO)					0.00	Salto de Agua	Agua Blanca	100
Terminacion 3 aulas didacticas, servicios sanitarios,administracion y bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 424 (REFRENDO)					0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	60
Terminacion de 3 aulas didacticas, administracion y bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 965 (REFRENDO)					0.00	Ixtapa	Modelo (El Zapotal)	74
Terminacion de un aula didactica, servicios sanitarios, administracion, bodega se incluye cercado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 798 (REFRENDO)					0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Luis Echeverría (Agua Blanca)	38
Terminacion de 2 aulas didacticas, servicio sanitario, administracion y bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1106 (REFRENDO)					0.00	Palenque	Boca de Cháncala	36
Terminacion de 2 aulas didacticas, servicio sanitario, administracion y bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 390 (REFRENDO)					0.00	Tapachula	El Retiro	52
Terminacion de 2 aulas didacticas, servicio sanitario, administracion y bodega	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFRENDO)					0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	765
Terminacion de taller de industria del vestido que incluye 2 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Viva México	235
Equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 (REFRENDO)					0.00	Suchiapa	Suchiapa	530
Terminacion de laboratorio polifuncional incluye 3 anexos, taller de computacion que incluye 2 anexos (estudio y diseño)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 (REFRENDO)					0.00	Tila	Petalcingo	443
Terminacion de 2 aulas didactica, incluye muro de contencion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 341 (REFRENDO)					0.00	Motozintla	Caballette Motozintla	59
Terminacion de 4 aulas didacticas, muro de contencion, obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 115 (REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Saltillo	131
Terminacion de rehabilitacion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 945 AQUILES SERDÁN ALASTRISTE (REFRENDO)					0.00	Motozintla	Aquiles Serdán	42
Terminacion de suministro, colocacion de 55 m2 de lamina galvanizada y 55.20 m2 de estructura de madera	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO)					0.00	Acapetahua	Acapetahua	222
Terminacion de 2 aulas didacticas, taller de computo incluye 2 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62					0.00	Ocosingo	Damasco	297
Terminacion de obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANECA (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	205
Terminacion de construccion de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58 (REFRENDO)					0.00	Mazatán	Buenos Aires	145
Terminacion del taller de apicultura	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFRENDO)					220 000.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	801
Terminacion de construccion de servicios sanitarios, construccion y equipamiento de laboratorio polifuncional con 3 anexos (reactivos, equipo, medicion, cristaleria y accesorios)	Espacio Educativo	1.00	0.99	99.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134 (REFRENDO)					0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	383
Terminacion construccion de 03 aulas didacticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 135 (REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Mesbilja	198
Terminacion impermeabilizacion, rehabilitacion de laboratorio en la instalacion del agua y gas, rehabilitación de los servicio sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL FLAVIO GUILLEN (REFRENDO)					0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	64
Construccion de 1 aula de medios, 01 laboratorio funcional incluyendo 02 anexos (almacen, preparacion y reactivos) y administracion incluyendo 05 anexos (fotocopiado y archivo, toilet, direccion, sala de juntas, area secretarial)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 01 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (REFRENDO)					404 274.76	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	986
Reparacion de la instalacion electrica y equipo de los talleres	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 663 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO)					0.00	Socotenango	El Santuario	44
Terminacion de construccion de aula didactica y servicios sanitarios rurales	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 86 (REFRENDO)					0.00	Huixtán	Huixtán	297
Equipamiento	Espacio Educativo	.50	0.50	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 803 LORENZO VELASCO AQUINO (REFRENDO)					0.00	Chanal	Natiltón	126
Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, patio cívico, enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139					0.00	El Bosque	Chabajebal	41
Equipamiento de 3 aulas, laboratorio polifuncional, servicio sanitarios, portico, cooperativa, bodega y muro de contencion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 108					0.00	Ocosingo	Frontera Corozal	333
Equipamiento de taller de conservacion de industria de alimentos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA					0.00	Huixtán	La Libertad	102
Construcción de red eléctrica exterior, hidrosanitaria (cisterna, pozo de absorción y fosa séptica) red de voz y datos y cunetas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
TELESECUNDARIA NO. 021 24 DE FEBRERO (REFERENDO)"					60 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	422
Terminación de rehabilitación de los edificios "a", "b", "c", "d", (pintura general, protecciones), rehabilitación de servicios sanitarios, y obra exterior (rehabilitación de cancha, barda y graderío enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Convenios								
TELESECUNDARIA NO. 53 RICARDO FLORES MAGÓN (REFERENDO)					0.00	Bella Vista	El Progreso	193
Terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 843 MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO (REFERENDO)					0.00	Bella Vista	La Independencia	154
Terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 (REFERENDO)					0.00	Catazajá	Catazajá	272
Terminación de reparación general de techos; red eléctrica e hidrosanitaria y pintura general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 147 RAYMUNDO EFRAÍN ENRIQUE (REFERENDO)					88 817.73	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa	
Impermeabilización de techos, pintura general puertas y ventanas	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
TELESECUNDARIA NO. 037 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)					286 086.35	Acapetahua	Acapetahua	134
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65 (REFERENDO)					149 592.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	733
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 015 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO (REFERENDO)					7 870.84	Arriaga	Lázaro Cárdenas	
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57 (REFERENDO)					176 675.94	Larrainzar	Larráinzar	579
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA DEL ESTADO POETA SANTIAGO SERRANO (REFERENDO)					266 027.93	Suchiapa	Suchiapa	465
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Subsidios								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 (REFERENDO)					0.00	Tila	Petalcingo	471
Terminación de construcción de 2 muros de contención de 45 ml y 26.5 ml	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 02 PREVO (REFERENDO)					1 384 311.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	941
Terminación de auditorias (preliminares y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97 (REFERENDO)					541 734.05	Sabanilla	Sabanilla	515
Terminación de 2 aulas didácticas y un aula de medios, red eléctrica exterior y muros de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128 (REFERENDO)					1 035 013.83	San Cristóbal de Las Casas	San Felipe Ecatepec	496
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFERENDO)					1 101 080.36	Tuxtla Gutiérrez	Col. Azteca	555
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 (REFERENDO)					535 295.58	Chamula	Chamula	332
Terminación de la rehabilitación de los edificios A,B,C,D,E,F y H	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 732 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)					77 079.75	Tuzantán	Guadalupe Victoria	
Terminación de sanitarios rurales, construcción de la red hidráulica e hidrosanitaria exterior y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	0.50	50.00				
TELESECUNDARIA NO. 028 EDUCACIÓN PARA LA VIDA (REFERENDO)					105 206.73	Socoltenango	Socoltenango	55
Terminación de un aula didáctica y un aula adecuada a aula telemática y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Financiamientos y Empréstitos								
TELESECUNDARIA NO. 804 BELISARIO DOMÍNGUEZ					35 745.85	Altamirano	Belisario Domínguez	115
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1063 LÁZARO CÁRDENAS DEL					0.00	Altamirano	San Luis Potosí	43
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1065(REFERENDO)					168 024.38	Amatán	El Porvenir Tres Picos	102
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO.1064 ÁNGEL ALBINO CORZO"(REFERENDO)"					42 784.88	Amatán	Francisco I. Madero	58
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR"(REFERENDO)"					139 567.08	Amatán	San Antonio Tres Picos (Tres Picos Montaña)	126
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 98(REFERENDO)					0.00	Amatán	Amatán	237
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1297, VENUSTIANO CARRANZA(REFERENDO)					31 772.33	Amatenango de la Frontera	Francisco I. Madero	47
Relleno con material mejorado,red eléctrica, hidráulica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 048 RICARDO FLORES MAGÓN"(REFERENDO)"					0.00	Arriaga	Arriaga	30
Terminación de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 53 RICARDO FLORES MAGÓN"(REFERENDO)"					77 139.74	Bella Vista	El Progreso	197
Terminación de la rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 843 MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO(REFERENDO)					77 836.31	Bella Vista	La Independencia	139
Terminación de la rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 088(REFERENDO)					9 215.22	Berriozábal	Berriozábal	457
Terminación de un aula didáctica; construcción de obra exterior, red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 394(REFERENDO)					10 147.82	Bochil	El Copal	189
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 608 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS(REFERENDO)					30 216.03	El Bosque	Plátanos	188
Terminación de un aula didáctica (cimentación); construcción de red eléctrica exterior v red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL.CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 58 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO)					51 180.90	Cacahoatán	Ahuacatán	172
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1216 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)					36 946.92	Cacahoatán	Alpujarras	41
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18(REFRENDO)					0.00	Catazajá	Catazajá	285
Terminación de la reparación general de techos y red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 061 LEONA VICARIO(REFRENDO)					5 620.51	Catazajá	Punta Arena	81
Terminación de un aula didáctica (preliminares y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 066 NIÑOS HÉROES (REFRENDO)					23 949.61	Cintalapa	Villamorelos	113
Terminación de un aula didáctica y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 082 BENITO JUÁREZ GARCÍA"(REFRENDO)"					126 848.72	La Concordia	Dolores Jaltenango	164
Terminación de 2 aulas didácticas y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1155 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)					40 008.85	La Concordia	Guadalupe Maravillas	58
Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios rurales; construccion de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 057 MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO"(REFRENDO)"					24 766.70	Copainalá	Benito Juárez	140
Terminación de 3 aulas didácticas (herreria) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 84(REFRENDO)					191 445.04	Chalchihuitán	Chalchihuitán	355
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y obra exterior (cimentación de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 152(REFRENDO)					39 821.48	Chalchihuitán	Canteal	95
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1317 BENITO JUÁREZ(REFRENDO)					40 718.53	Chalchihuitán	Tzununil	33
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación, albañilería; acabados) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1029 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO)					101 134.02	Chalchihuitán	Chiquinshulum	92
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares, cimentación e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 152 (REFRENDO)					112 499.69	Chalchihuitán	Canteal	95
Rehabilitación de aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 112(REFRENDO)					0.00	Chamula	Romerillo	156
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1250 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)					56 026.82	Chamula	El Pozo	83
Terminación de servicios sanitarios, obras exterior (pozo de absorción; fosa séptica, cisterna; red eléctrica y red hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 907 JUAN RULFO(REFRENDO)					0.00	Chamula	Tzontehuitz	116
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1279 BELISARIO DOMÍNGUEZ					17 808.50	Chamula	Yalchitom	31
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					10 888.16	Chanal	Chanal	348
Terminación de servicios sanitarios, construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 141 (REFRENDO)					51 177.59	Chenalhó	Belisario Domínguez	490
Terminación de 2 aulas didácticas y 1 taller de computo de 12.00x8.00 mts esta. rc., telefonía y computo, aire acondicionado (cimentación).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 48(REFRENDO)					55 139.38	Chenalhó	Chenalhó	444
Terminación de 3 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134(REFRENDO)					20 889.96	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo (El Refugio)	383
Terminación de 2 aulas didácticas; construcción de obra exterior, red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 02 ROSARIO CASTELLANOS"(REFRENDO)"					55 663.35	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	63
Construcción de obra exterior, red eléctrica y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 115 BENITO JUÁREZ GARCÍA"(REFRENDO)"					0.00	Chiapa de Corzo	América Libre	80
Edificio: excedentes en plataforma, banqueta, obra exterior: muro de contención, andadores y red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO)					22 552.92	Chicomuselo	Ricardo Flores Magón	46
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1180 (PLUTARCO ELÍAS CALLES)(REFRENDO)					980.80	Chicomuselo	Ejido Nueva Reforma	41
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica).	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 23(REFRENDO)					15 836.74	Chilón	Chilón	715
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 807 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ(REFRENDO)					0.00	Chilón	Guadalupe Paxilá	160
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 697 NIÑOS HÉROES(REFRENDO)					10 524.64	Chilón	Santiago Pojcol	119
Construcción de andadores y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 558 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)					4 999.36	Chilón	Tacuba Nueva	277
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y albañilería) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1261 QUETZALCÓATL(REFRENDO)					124 056.91	Chilón	Xotxotjá Las Canchas	111
Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios (preliminares y cimentación), construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1082 SIMÓN BOLÍVAR(REFRENDO)					14 415.88	Chilón	Temó	147
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y albañilería); construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 615 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL(REFRENDO)					0.00	Chilón	Guaquitepec	269
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados); construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1033 RICARDO POZA ARCINIEGA(REFRENDO)					0.00	Chilón	Suluphuiz	58
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados); construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 749 EMILIO RABASA ESTEBANELL(REFRENDO)					0.00	Chilón	Patatehel	344
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1319 EMILIANO ZAPATA(REFRENDO)					0.00	Chilón	Patelna	47
Construcción de servicios sanitarios rurales, red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47(REFRENDO)					12 781.72	Escuintla	El Triunfo	366
Terminación de la reparación general de los servicios sanitarios, red eléctrica y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1083 CELESTIN FREINET(REFRENDO)					251 629.12	Escuintla	Ovando Turquía	61
Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 101 NICOLÁS RUIZ(REFRENDO)					0.00	Escuintla	Unión Jamaica	137
Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 535(REFRENDO)					72 063.21	Francisco León	San Miguel La Sardina	96
Terminación de un aula didáctica (cimentación y soporte para televisión); construcción de red eléctrica exterior y canal pluvial	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 469 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ(REFRENDO)					0.00	Frontera Comalapa	La Reforma	72
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 107 JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					0.00	Frontera Comalapa	Nueva Libertad	126
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 670 PAULO FREIRE(REFRENDO)					0.00	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	69
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 105 MANUEL ACUÑA(REFRENDO)					0.00	Frontera Comalapa	San Caralampio	105
Terminación de 2 aulas didácticas, dirección (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1224 EMILIO RABASA ESTEBANELL(REFRENDO)					285 255.43	Frontera Hidalgo	Ejido Francisco I. Madero	65
Terminación de 3 aulas didácticas, administración y servicios sanitarios (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior (pozo de absorción fosa séptica y cisterna)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 960(REFRENDO)					30 306.61	Huixtán	La Independencia	137
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1145 JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					67 436.00	Huixtán	Los Pozos	114
Terminación de un aula didáctica (cimentación) ; construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1233 FRAY PEDRO DE GANTE(REFRENDO)					113 330.63	Huixtán	Veinte de Noviembre	101
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1198 JAIME TORRES BODET(REFRENDO)					195 784.46	Huixtán	Jocosic	59
Construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 964 JAIME TORRES BODET(REFRENDO)					3 525.83	Huitiupán	Ramos Cubilete	86
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC(REFRENDO)					0.00	Huixtla	Cantón Las delicias	348
Terminación de servicios sanitarios, construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 489 CAMILO ARRIAGA(REFRENDO)					0.00	La Independencia	Río Blanco	208
Terminación de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 847 ANDRÉS SERRA ROJAS(REFRENDO)					0.00	La Independencia	La Independencia	120
Terminación de 3 aulas didácticas, (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica) y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1179 BENITO JUÁREZ GARCÍA"(REFRENDO)"					0.00	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad)	60
Terminación de 2 aulas didácticas; administración, bodega y servicios sanitarios: construcción de obra exterior; red eléctrica exterior, red hidrosanitaria; pozo de absorción y cisterna	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1267 FRANCISCO INDALECIO MADERO"(REFRENDO)"					52 300.73	Jiquipilas	Llano Grande	22
Edificio excedentes en plataforma; obra exterior, red eléctrica y muro de acometida	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 867 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)					33 699.29	Jitotol	Cálido	166
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 393 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)					23 578.01	Jitotol	Las Maravillas	117
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1088(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Buenavista Pachán	42
Construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 926 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN(REFRENDO)					10 585.38	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	106
Construcción de la red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y señalización	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1309 OCTAVIO PAZ(REFRENDO)					49 461.20	Las Margaritas	Buenavista Bawitz	34
Terminación de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1164 JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	San Pedro Yutnitioc	127
Construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1318 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	San Juan del Pozo	48
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 343 JAIME TORRES BODET(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Nuevo México	117
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y albañilería) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 849 ARTICULO TERCERO(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Nuevo Momón	123
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 929 AGUSTÍN DE ITURBIDE(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	San Antonio Los Montes	63
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 527 AMADO NERVO(REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Yasha	112
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1037 MARÍA MONTESORI(REFRENDO)					29 278.13	Mazapa de Madero	Granados Talcanaque	73
Terminación de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1093 NIÑOS HÉROES(REFRENDO)					41 952.52	Mazapa de Madero	Libertad Frontera	37
Terminación de un aula didáctica y equipamiento de 3 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 475 ROSARIO CASTELLANOS					0.00	Motozintla	Niquivil	116
Terminación de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1151 OCTAVIO PAZ LOZANO(REFRENDO)					0.00	Motozintla	Tuixcum Grande	121
Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 256 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(REFRENDO)					190 203.90	Motozintla	Ojo de Agua	82
Terminación de aplicación de pintura, cancelería e instalación eléctrica.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 113(REFRENDO)					0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	260
Obra exterior: red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 780 14 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Ubilio García	121
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 121(REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Tenango	369
Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios (preliminares y cimentación); construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 165 EL MAESTRO MEXICANO(REFRENDO)					33 139.16	Ocosingo	Peña Limonar	133
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y albañilería) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1039 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)					66 071.40	Ocosingo	Perla de Acapulco	129
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y albañilería); construcción de la red eléctrica y red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 810 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)					59 299.43	Ocosingo	San Quintín	171
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y albañilería) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1103 ADOLFO LÓPEZ MATEOS(REFRENDO)					32 343.29	Ocosingo	Venustiano Carranza	129
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y albañilería) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1284 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO)					919.15	Ocosingo	Ixcan	102
construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16(REFRENDO)					529 976.53	Ocosingo	Ocosingo	735
Terminación del mantenimiento de la red eléctrica exterior (instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO(REFRENDO)					123.86	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	695
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 649 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN(REFRENDO)					865.12	Ostucán	Catedral de Chiapas	84
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52(REFRENDO)					187 849.95	Ostucán	Ostucán	331
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 476 MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA(REFRENDO)					2 327.59	Ostucán	Xochimilco (Reymundo Enriquez)	167
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 177 ENOCH CANCINO CASAHONDA"(REFRENDO)"					363.06	Osumacinta	Osumacinta	116
Terminación de construcción de un aula didáctica y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL NO. 53(REFRENDO)					3 103.45	Oxchuc	Lelenchij	353
Terminación de 3 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1200 VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					1 550.73	Oxchuc	Cruzton	74
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1282 EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)					507.00	Oxchuc	El Mash	33
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 981 IGNACIO ALLENDE(REFRENDO)					770.20	Oxchuc	Pashtonticja	101
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 910 BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					2 348.95	Oxchuc	El Tzay	140
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 179 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(REFRENDO)					725.35	Oxchuc	Bumija	118
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 68(REFRENDO)					307 200.83	Palenque	Río Chancalá	365
Terminación de la rehabilitación de taller básico, laboratorio y servicios sanitarios (instalaciones hidrosanitaria y eléctricas)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 715 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ(REFRENDO)					21 073.08	Palenque	Agua Blanca Serranía	116
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 370 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)					19 413.15	Palenque	Lázaro Cárdenas	171
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 91(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación), construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	194 925.63	Pantelhó	Pantelhó	578
TELESECUNDARIA NO. 1112 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	10 709.09	Pantelhó	Aurora Esquipulas	76
SECUNDARIA GENERAL CARLOS A VIDAL(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	3 192.73	Pichucalco	Pichucalco	535
SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de servicios sanitarios; red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	222 723.12	Pichucalco	Pichucalco	389
SECUNDARIA GENERAL EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	14 320.53	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	389
SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO) Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	25 035.01	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	326
TELESECUNDARIA NO. 365 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	19 253.60	Villa Comaltitán	Cantón Las Brisas	141
TELESECUNDARIA NO. 477 MANUEL VELASCO SUAREZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	19 006.59	Villa Comaltitán	El Escobo	66
TELESECUNDARIA NO. 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26 992.58	Villa Comaltitán	Lázaro Cárdenas	157
TELESECUNDARIA NO. 991 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Comaltitán	Unión Hermosillo	35
TELESECUNDARIA NO. 869 GABINO BARRERA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación); construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	26 949.20	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	143
SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO(REFRENDO) Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	206
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 93(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación), construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	81 058.69	Reforma	Reforma	674
TELESECUNDARIA NO. 941 VEINTE DE NOVIEMBRE(REFRENDO) Terminación de andadores (preliminares, cimentación, albañilería y acabados) y rehabilitación de los edificios existentes (preliminares, instalación eléctrica y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	314 258.90	Sabanilla	20 de Noviembre	45
TELESECUNDARIA NO. 775 VICENTE GUERRERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	15 370.03	Sabanilla	Jesús Carranza	72
TELESECUNDARIA NO. 610 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica y servicios sanitarios (preliminares, cimentación, herrería e instalación hidrosanitaria) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	46 234.67	Sabanilla	Los Naranjos	256
TELESECUNDARIA NO. 205 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación, señalización, maniobras y montajes)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	Moyos	195
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 67 (REFRENDO) Terminación de rehabilitación de instalación eléctrica de los edificios existentes "A", "B", "C", "D", "E", "F" edificio de acceso y laboratorio de química y física	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	292 529.29	Salto de Agua	Jerusalén	229
TELESECUNDARIA NO. 754 PAULO FREIRE(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	11 620.27	Salto de Agua	Buenavista	74
TELESECUNDARIA NO. 543 AGUSTÍN YÁÑEZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (cimentación, señalización, maniobras y montajes)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	170
SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	9 808.63	Salto de Agua	San Miguel	175
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 67(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Jerusalén	229
TELESECUNDARIA NO. 940 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y herrería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	81
TELESECUNDARIA NO. 855 PACAL KIN(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares y herrería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	18 232.87	Salto de Agua	El Tortuguero Primera Sección	71
TELESECUNDARIA NO. 443 VICENTE GUERRERO(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación, herrería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Vicente Guerrero	230
TELESECUNDARIA NO. 856 JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Nuevo Mundo	118
TELESECUNDARIA NO. 544 JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación, herrería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Egipto	119
TELESECUNDARIA NO. 719 JUSTO SIERRA MÉNDEZ(REFRENDO) Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación, herrería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Belisario Domínguez	112
SECUNDARIA GENERAL JOSÉ FELIPE FLORES(REFRENDO) Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	446 236.15	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	797
SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRUJILLO(REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	842
TELESECUNDARIA NO. 152 BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)" Terminación de un aula didáctica (preliminares, acabados, cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	9 120.29	San Fernando	El Progreso	353



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO			UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)				PROGRAM / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
TELESECUNDARIA NO. 1162 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS(REFRENDO)							0.00	Siltepec	Concepción Pinada	39
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 784 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO)							0.00	Siltepec	La Soledad	138
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 820 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA(REFRENDO)							0.00	Simojovel	El Jardín	167
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 540 TIERRA Y LIBERTAD(REFRENDO)							0.00	Simojovel	La Pimienta	165
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 539 MARÍA MONTESSORI(REFRENDO)							0.00	Simojovel	Las Maravillas	148
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 220(REFRENDO)							0.00	Soyaló	Francisco Sarabia	145
Terminación de un aula didáctica; construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO(REFRENDO)							0.00	Suchiapa	Suchiapa	428
Excedentes y rehabilitación de baños			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 118 16 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO)							37 000.00	Sunuapa	Sunuapa	158
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 723 LEYES DE REFORMA(REFRENDO)							59 876.81	Tapachula	Cantón Villaflores	80
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 902 BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)							83 533.80	Tapachula	San Nicolás Lagartero	71
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 574 FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (REFRENDO)							42 426.43	Tapachula	Toquían Grande	94
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de obra exterior (red eléctrica)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129(REFRENDO)							0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	60
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 573(REFRENDO)							126 124.13	Tapachula	Pavencul	279
Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior y andadores			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 45(REFRENDO)							73 344.98	Tapilula	Tapilula	606
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red eléctrica exterior y red hidrosanitaria			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33(REFRENDO)							109 423.60	Tecpatán	Tecpatán	339
Terminación de la red eléctrica exterior, construcción de andadores			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 484(REFRENDO)							0.00	Tecpatán	Francisco I. Madero	132
Terminación de 2 aulas didácticas y construcción de muro de contención			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 509(REFRENDO)							63 975.92	Tecpatán	El Progreso (Chintul)	95
Terminación de 3 aulas didácticas, construcción de obra exterior: red eléctrica exterior y muro de acometida			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1011(REFRENDO)							0.00	Tecpatán	Gustavo Díaz Ordaz	36
Terminación de construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 510(REFRENDO)							0.00	Tecpatán	Juan Sabines Gutiérrez	115
Terminación de un aula didáctica; construcción de obra exterior, red eléctrica exterior y cisterna			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 244(REFRENDO)							0.00	Tecpatán	Rómulo Calzada (La Herradura)	243
Terminación de un aula didáctica; construcción de obra exterior, red eléctrica exterior y cisterna			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 144(REFRENDO)							14 877.46	Tenejapa	Jomanichim	60
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 150(REFRENDO)							0.00	Tenejapa	Matzam	109
Terminación de 3 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1018 SIMÓN BOLÍVAR(REFRENDO)							0.00	Tila	Usipa	137
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1305 VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO)							0.00	Tila	La Revolución	50
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación e instalación eléctrica)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL PROFESOR RAMÓN ESCOBAR							0.00	Tonalá	Tonalá	588
Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL JESÚS GARCÍA CORONA(REFRENDO)							0.00	Tonalá	Tonalá	198
Terminación de servicios sanitarios (plataforma en cimentación) y construcción de red eléctrica exterior			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1183 LOS NIÑOS HÉROES(REFRENDO)							0.00	Tonalá	Veinte de Noviembre	32
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 259 ROSARIO CASTELLANOS							39 777.04	Tumbalá	Tumbalá	358
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y herrería)			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 604 JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)							46 788.12	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	109
Terminación de construcción de rampas de acceso, andadores y pintura vinílica en aulas existentes			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 021 24 DE FEBRERO"(REFRENDO)"							103 791.89	Tuxtla Gutiérrez	Patria Nueva	422
Terminación de rehabilitación de los edificios "a" "b" "c" "d", (pintura general, protecciones), rehabilitación de servicios sanitarios, construcción de obra exterior : red eléctrica y andadores			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL MOISÉS SÁENZ GARZA(REFRENDO)							25 242.18	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	286
Terminación de 2 aulas didácticas; construcción de obra exterior, red eléctrica y andadores			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA LUIS MORA(REFRENDO)							12 537.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	421
Terminación de un aula didáctica, construcción de obra exterior; red eléctrica y andadores			Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. / MODIF. ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 263 MANUEL VELASCO SUAREZ"(REFRENDO)"					25 841.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	718
Terminación de un aula didáctica; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 123 JAIME SABINES GUTIÉRREZ"(REFRENDO)"					70 568.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	414
Terminación de 2 aulas didácticas; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1221 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA"(REFRENDO)"					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	139
Terminación de 2 aulas didácticas; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131(REFRENDO)					402 795.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	616
Terminación de volúmenes excedentes y conceptos extraordinarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 766 EMILIANO ZAPATA SALAZAR"(REFRENDO)"					73 083.33	Tuzantán	Islamapita (Los Cerritos)	93
Terminación de servicios sanitarios construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1137 JAIME TORRES BODET(REFRENDO)					303 450.39	Tuzantán	Santa Sofía	36
Terminación de un aula didáctica, administración, bodega (complemento de plataforma de cimentación) y servicios sanitarios en un espacio aula y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria), muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1154 VICENTE SUAREZ FERRER"(REFRENDO)"					67 016.12	Tzimol	Dr. Manuel Velasco Suárez	49
Edificio: excedentes en plataforma, banqueta; obra exterior: red eléctrica exterior y muro de acometida.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 353 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO)					30 394.67	Unión Juárez	Córdova Matasanos	156
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDRERO(REFRENDO)					28 785.94	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	222
Terminación de obra: cancelería e impermeabilizante	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 358 VICTORIA UTRILLA CABALLERO"(REFRENDO)"					19 824.21	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	115
Terminación de un aula didáctica; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 502 NIÑOS HÉROES"(REFRENDO)"					97 404.90	Venustiano Carranza	Aguatcatenango	213
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO(REFRENDO)					460.28	Villa Corzo	Revolución Mexicana	606
Terminación de 2 aulas didácticas; construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7(REFRENDO)					200 863.43	Villa Corzo	Villa Corzo	120
Terminación de 3 aulas didácticas; construcción de obra exterior: red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO)					61 456.18	Villaflores	Dr. Domingo Chanona	280
Terminación de 2 aulas didácticas; construcción de obra exterior; red eléctrica exterior, muro de acometida, andadores y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 017 JAIME SABINES GUTIÉRREZ"(REFRENDO)"					17 859.09	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	93
Terminación de un aula didáctica; construcción de obra exterior, red eléctrica exterior, muro de acometida, andadores y letrina	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 689 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)					0.00	Yajalón	Lázaro Cárdenas	143
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación, albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 143(REFRENDO)					31 899.19	San Juan Cancuc	Chilolá	337
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación); construcción de red eléctrica exterior y muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1169 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO(REFRENDO)					0.00	Benemérito de las Américas	La Nueva Union	73
Terminación de construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 337 CRISTÓBAL COLON(REFRENDO)					34 005.47	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	429
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación); construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1167 JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					17 977.01	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	106
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1142 VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO)					14 880.95	Maravilla Tenejapa	Amatitlán	90
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 120 (REFRENDO)					39 622.29	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	210
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares, cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 444 JUAN ESCUTIA(REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	89
Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124(REFRENDO)					7 532.30	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	184
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL FRAY VÍCTOR MATÍAS FLORES					0.00	Tapalapa	Tapalapa	300
Construcción de 2 aulas didácticas y equipamiento	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL SOCONUSCO					0.00	Acapetahua	Soconusco	229
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA					0.00	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	174
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 13					0.00	Arriaga	Arriaga	522
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89					231 374.44	Tila	Petalcingo	448
Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 093 JUAN DE GRIJALVA					36 637.23	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	104
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 560 VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS					32 012.04	Chilón	El Carmen	68
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1220, BENITO JUÁREZ GARCÍA					45 616.38	Chilón	Goloton	69
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 803 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ					0.00	Chilón	Jol Sacun	165
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 439 JAIME TORRES BODET					28 076.41	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	336
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 438 RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	147
Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 618 JAIME SABINES GUTIÉRREZ					17 244.54	Comitán de Domínguez	La Floresta	120
Construccion de un aula didactica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 526 16 DE MAYO					25 468.05	Comitán de Domínguez	Zaragoza La Montaña	71
Construccion de un aula didactica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 432 JOSEFA ORTIZ D DOMÍNGUEZ					29 685.36	Huehuetán	Plan de Ayala	144
Construccion de 2 aulas didacticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 86					22 746.15	Huixtán	Huixtán	297
Construccion de 2 aulas didacticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 151					0.00	El Bosque	San Pedro Nichtalucum	123
Construccion de 2 aulas didacticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1161					0.00	Tecpatán	Plan de Ayala	29
Construccion de 2 aulas didacticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	810
Terminacion de rehabilitacion	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 105					0.00	Zinacantán	Zinacantán	100
Construccion de un aula didactica	Aula	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	80
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
TELESECUNDARIA NO. 1316 LUIS DONALDO COLOSIO					0.00	Chenalhó	Paraje Xunuch	50
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1317 BENITO JUÁREZ					0.00	Chalchihuitán	Tzununil	33
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA					0.00	El Bosque	Barrio Santa Lucia	318
Construcción de servicios sanitarios y techo plaza cívica	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 896 VENUSTIANO CARRANZA					0.00	Amatenango de la Frontera	Ojo de Agua Las Cruce	
Construcción de servicios sanitarios, enmallado perimetral, plaza cívica y muro de contención	Espacio Educativo	3.00	2.25	75.00				
TELESECUNDARIA NO. 271 AMADO NERVO					0.00	Huitiupán	Huitiupán	119
Construcción en domo en patio cívico	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO					0.00	Suchiapa	Suchiapa	465
Volumenes excedentes	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 508					0.00	Tecpatán	Emiliano Zapata	83
Adquisición de un aula prefabricada	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 152					0.00	Chalchihuitán	Canteal	95
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85					0.00	Chamula	Chamula	309
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 147					0.00	Chilón	Ramosil (Tzajalnabil)	181
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 143					0.00	San Juan Cancuc	Chiloljá	312
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1152					0.00	Chamula	Pugchen Mumuntic	65
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1077 JUAN ESCUTIA					0.00	Chamula	Yalvante	61
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 957 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA					0.00	Francisco León	Naranjo	55
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1142 VENUSTIANO CARRANZA					0.00	Maravilla Tenejapa	Amatitlán	106
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO., 1157 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN					0.00	Ocoatepec	San Francisco Ocotál	67
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 963 JAIME SABINES GUTIÉRREZ					0.00	Huitiupán	Zacajtic	45
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 609 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO					0.00	Huitiupán	Emiliano Zapata	138
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 962 NIÑOS HÉROES					0.00	Huitiupán	El Azufre	90
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 501 JAIME SABINES GUTIÉRREZ					0.00	Oxchuc	Tolbilja	171
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 901 GUADALUPE VICTORIA					0.00	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	76
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 767 JOSÉ MARÍA LUIS MORA					0.00	Sabanilla	Atoyac Naylum	159
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1165 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ					0.00	Amatán	San Lorenzo	43
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 883 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA					0.00	Chanal	Siberia	61
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1032 FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ					0.00	Chilón	Aurora Grande	156
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1080 FRANCISCO VILLA					0.00	Chilón	Centro Muquíl	93
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 615 JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL					0.00	Chilón	Guaquitepec	259
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1079 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA					0.00	Chilón	Maj Chum	47
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 561 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ					0.00	Chilón	Tzajala	228
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1160					0.00	Francisco León	Rivera El Viejo Carmen	61
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1209 JAIME SABINES GUTIÉRREZ					0.00	Huitiupán	Buen Paso (Shoctic)	68
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 909 ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES					0.00	Huixtán	Adolfo López Mateos	36
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 1198 JAIME TORRES BODET	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	Jocosis	59
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 960	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Huixtán	La Independencia	147
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 980 FLAVIO GUILLEN ANCHEYTA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Chulna	60
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 1282 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	El Mash	42
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 910 BENITO JUÁREZ GARCÍA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	El Tzay	133
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 1280 NARCISO MENDOZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Tuxaquilja	54
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 1280 NARCISO MENDOZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Oxchuc	Tzonteałja	136
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 942 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	Majastic	67
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIANO RABASA ESTEBANELL	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Agua Blanca	114
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 1049 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Cerro Norte Don Juan	68
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 1048 DIEGO RIVERA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Los Luceros Segunda Sección	64
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 856 JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Nuevo Mundo	111
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 937 TIERRA Y LIBERTAD	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Tiemopa	32
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 755 BENITO JUÁREZ GARCÍA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Tientul Grande Segunda Sección (Agua Potable)	84
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 995 VENUSTIANO CARRANZA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Tioquipa El Bascán	60
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 854 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Úrsula Galván	57
Adquisición de mobiliario								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larrainzar	Larrainzar	579
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 1319 EMILIANO ZAPATA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Patelha	29
Adquisición de mobiliario								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 749 EMILIO RABASA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Patatehel	129
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 1328 ROSARIO CASTELLANOS	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chilón	Centro Cacuala	57
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 800	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Francisco León	Azapac	49
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 913 JUAN SABINES GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocoatepec	San Pablo Huacano	108
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 1307 FRANCISCO GONZÁLEZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocoatepec	San Antonio Poyono	27
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 1022 FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	63
Adquisición de mobiliario								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 137	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Tzajalchen	339
Adquisición de mobiliario								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 145	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	San Juan Cancuc	El Pozo	150
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO.829 TIERRA Y LIBERTAD	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sitalá	Golonchan Viejo	138
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA NO. 213 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Paste	109
Adquisición de mobiliario								
TELESECUNDARIA 604	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	109
Construcción y equipamiento de bodega, dirección y rehabilitación general								
TELESECUNDARIA NO. 411, EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Cacahoatán	Guatimoc	81
Construcción de servicios sanitarios								
TELESECUNDARIA NO. 587, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Tuxtla Chico	Miguel Hidalgo	68
Construcción de servicios sanitarios								
TELESECUNDARIA NO. 028	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Socoltenango	Socoltenango	55
Rehabilitación de espacios educativos								
TELESECUNDARIA NO. 786, QUETZALCÓATL	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Tapachula	Cebadilla Primera Sección	157
Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas								
TELESECUNDARIA NO. 822, EMILIANO ZAPATA SALAZAR	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Villa Comaltitán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	51
Construcción de servicios sanitarios								
TELESECUNDARIA NO. 400 BENITO JUÁREZ GARCÍA	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Acapetahua	Mariano Matamoros	170
Construcción de servicios sanitarios								
TELESECUNDARIA NO. 236	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Tonalá	Huizachal	188
Construcción de servicios sanitarios								
TELESECUNDARIA NO. 732 JAIME SABINES GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	2.00	1.00	50.00	0.00	Tuzantán	Guadalupe Victoria	
Construcción de servicios rurales								
SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	560
Construcción de un aula didáctica, techado de plaza cívica								
TELESECUNDARIA NO. 895, EMILIO RABASA ESTEBANELL	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Huixtla	Huixtla	69
Construcción de servicios sanitarios rurales								
TELESECUNDARIA NO. 691, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Acapetahua	Absalón Castellanos Domínguez	142
Construcción de un aula didáctica								
TELESECUNDARIA NO. 002 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	59
Construcción de servicios sanitarios rurales								
TELESECUNDARIA NO. 109 FERNANDO MONTES DE OCA	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Frontera Comalapa	Verapaz	130
Construcción de un aula didáctica								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 113	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	248
Construcción de 2 aulas didácticas								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 1120 JUAN DE DIOS PEZA					0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	
Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	1.75	35.00				
TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA					0.00	Huixtán	Carmen Yalchuch	105
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1308 BENITO JUÁREZ					0.00	Oxchuc	Jamcosh	39
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1258 PABLO NERUDA					0.00	Oxchuc	Conoilja	20
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1323 EMILIO RABASA ESTEBANELL					0.00	Sitalá	Insurgente Picote	37
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 932					0.00	Amatán	El Limón	76
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 1232 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO					0.00	Huixtán	San Gregorio las Casas	72
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELESECUNDARIA NO. 941 VEINTE DE NOVIEMBRE					0.00	Sabanilla	Sabanilla	45
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
Fondo Regional y Otros Subsidios								
SECUNDARIA GENERAL NO. 6 JUAN DE LA BARRERA (REFRENDO)					17 800.08	Tapachula	Las delicias	258
Terminación de 6 aulas didácticas, dirección y plaza cívica, construcción	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					17 800.08			
SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)					301 649.15	Huehuetán	Huehuetán	449
Terminación de 3 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	300 342.17			
					1 306.98			
Fondo Regional y Fondo de Aportaciones Múltiples								
SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ					585 675.78	Tuxtla Gutiérrez	Emiliano Zapata	135
Terminación de construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios en un espacio aula, obra exterior: red eléctrica, enmallado perimetral, muro	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					585 675.78			
Fondo Regional, Financiamientos y Empréstitos								
TELESECUNDARIA NO.748(REFRENDO)					90 581.22	Altamirano	La Laguna	147
Terminación de un aula didáctica, dirección y cancha de usos múltiples (preliminares y cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					90 581.22			
TELESECUNDARIA NO. 1302 DIEGO RIVERA(REFRENDO)					0.00	Altamirano	Nuevo San Carlos	33
Terminación de la obra exterior en plaza cívica (cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 36(REFRENDO)					0.00	Altamirano	Altamirano	688
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares, cimentación y acabados) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 130 VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO)					19 762.66	Altamirano	Venustiano Carranza	136
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					19 762.66			
TELESECUNDARIA NO. 1147 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA(REFRENDO)					19 072.00	Altamirano	Luis Espinoza	98
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					19 072.00			
TELESECUNDARIA NO. 916 ALBERT EINSTEIN(REFRENDO)					0.00	Altamirano	Morelia (Victórico Rodolfo Grajales)	58
Terminación de construcción de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 836 JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)					23 559.54	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	123
Terminación de construcción de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					23 559.54			
TELESECUNDARIA NO. 1068 GABRIELA MISTRAL(REFRENDO)					10 692.58	Amatenango de la Frontera	La Lagunita	123
Terminación de construcción de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					10 692.58			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 06(REFRENDO)					0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de La Paz (Ángel Albino Corzo)	744
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD(REFRENDO)					0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	158
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y dirección (complemento de plataforma de cimentación) y de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 86 SIMÓN BOLÍVAR"(REFRENDO)"					0.00	Bella Vista	Nuevo Pacayal	132
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y dirección (complemento de plataforma de cimentación) y de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 951 14 DE SEPTIEMBRE"(REFRENDO)"					43 452.25	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	97
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica y andador	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					43 452.25			
TELESECUNDARIA NO. 607(REFRENDO)					0.00	Bochil	Luis Espinoza	153
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1275 RUBÉN DARÍO(REFRENDO)					110 000.00	El Bosque	Álvaro Obregón	63
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	110 000.00			
					0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM./ MODIF. ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA									
TELESECUNDARIA NO. 488 ALBERTO C CULEBRO(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>27 597.63</u>	Cacahoatán	El Platanar	93
Terminación de construcción de dirección (complemento de plataforma de cimentacion) y de obra exterior (red eléctrica)						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1191 MARIANO MATAMOROS(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	0.65	65.00	<u>27 597.63</u>	Catazajá	Francisco J. Grajales	
Construcción de la red eléctrica exterior						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 952 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u>	Coapilla	Llano Grande	53
Terminación de 3 aulas didácticas y construcción de red eléctrica exterior						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1075 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ(REFRENDO)"		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>86 870.27</u>	Coapilla	Vicente Guerrero	40
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior: red eléctrica y muro de acometida eléctrica						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 227 AGUSTÍN MELGAR(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u>	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	177
Edificio: Base para T.V. y obra exterior de red eléctrica						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1279 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>34 618.97</u>	Chamula	Yalchitom	60
Terminación de construcción de un aula didáctica (soporte para televisión) y red eléctrica exterior						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>51 802.10</u>	Chamula	Pajaltón Bajo	120
Terminación de construcción de red eléctrica y andadores						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>63 164.52</u>	Chicomuselo	Ricardo Flores Magón	46
Terminación de construcción de un aula didáctica (plataforma de cimentacion) y de red eléctrica exterior						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 806 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u>	Chilón	Jol Sacún	166
Terminación de construcción de un aula didáctica y dirección (preliminares y cimentación)						0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 23(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>120 000.00</u>	Chilón	Chilón	715
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior						120 000.00			
TELESECUNDARIA NO. 838 EDUCADOR CHIAPANECO(REFRENDO)"		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>53 898.84</u>	Ixtapa	Multajo	52
Terminación de construcción de dirección y obra exterior: red eléctrica y muro de acometida						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 140 AMADO NERVO(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u>	Juárez	El Triunfo Primera Sección	131
Terminación de construcción de red eléctrica exterior						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 402 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u>	Mapastepec	Progreso de Chiapas	45
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentacion) y de obra exterior (red eléctrica)						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 752 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u>	Las Margaritas	San Antonio Bawitz	130
Terminación de un aula didáctica (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 926 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>39 534.50</u>	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	51
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (preliminares, cimentacion y herrería)						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1289 EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>94 892.24</u>	Las Margaritas	El Paraíso	48
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentacion) y red eléctrica exterior						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1271 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>39 434.51</u>	Las Margaritas	Gabriel Leyva Velázquez	48
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (acabados) y red eléctrica exterior						0.00			
SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>29 537.11</u>	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	112
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (completo de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)						0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1207 AMADO NERVO(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u>	Motozintla	El Mirador	44
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentacion) y de obra exterior (red eléctrica)						0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>1 591.92</u>	Ocosingo	Damasco	317
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior						0.00			
						1 591.92			

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
TELESECUNDARIA NO. 1039 20 DE NOVIEMBRE (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 965.46	Ocosingo	Perla de Acapulco	137	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y dirección (preliminares, cimentacion, instalación eléctrica y acabados)						0.00				
TELESECUNDARIA NO. 548 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 965.46	Ocosingo	Nuevo Canán	165	
Terminación de construcción de un aula didáctica y dirección (preliminares, cimentacion, instalación eléctrica y acabados)						331 144.80				
TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS"(REFRENDO)"		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 196.00	Ocoatepec	Ocoatepec	174	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior: red eléctrica, andadores y muro de acometida						29 810.94				
TELESECUNDARIA NO. 976(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	29 810.94	Ocozacoautla de Espinosa	Las Pimientas	53	
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica y andadores						2 850.91				
TELESECUNDARIA NO. 1273 MARÍA MONTESSORI(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	2 850.91	Palenque	Nuevo Sonora	50	
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, dirección (preliminares y cimentacion), red eléctrica exterior y acabados						0.00				
TELESECUNDARIA NO. 989 JOSÉ EMILIO GRAJALES(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Pantelhó	Aguiles Serdán (Santa Lucía)	106	
Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (cimentacion) y red eléctrica exterior						67 658.48				
SECUNDARIA GENERAL PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	67 658.48	Pijijiapan	Pijijiapan	291	
Terminación de construcción de un aula didáctica (plataforma de cimentación) y red eléctrica exterior						0.00				
TELESECUNDARIA NO. 857 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Sabanilla	El Calvario	106	
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior						0.00				
TELESECUNDARIA NO. 1050 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Chivalito Segunda Sección	94	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentacion) y red eléctrica exterior						19 653.20				
TELESECUNDARIA NO. 324 EL RELICARIO(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	19 653.20	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	333	
Terminación de construcción de red eléctrica						106 778.63				
SECUNDARIA COMUNITARIA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	106 778.63	San Fernando	Nueva Victoria (Guadalupe Victoria)	25	
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica, muro de acometida y andador						0.00				
TELESECUNDARIA NO. 784 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Siltepec	La Soledad	130	
Terminación de construcción de dirección (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)						0.00				
TELESECUNDARIA NO. 606 12 DE OCTUBRE(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	La Patria	50	
Terminación de un aula didáctica (plataforma de cimentación),construcción de la red eléctrica exterior y andadores						43 063.30				
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 40(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	43 063.30	Teopisca	Teopisca	707	
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación), red eléctrica exterior y andadores						6 359.91				
TELESECUNDARIA NO. 1265 DIEGO RIVERA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	6 359.91	Teopisca	Chijiltec (San Isidro)	47	
Terminación de construcción de obra (red eléctrica exterior y muro de acometida)						54 170.86				
TELESECUNDARIA NO. 1230 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	54 170.86	Teopisca	Dos Lagunas (San Isidro)	51	
Terminación de construcción de red eléctrica exterior						38 313.11				
SECUNDARIA GENERAL JORGE TOVILLA TORRES(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	38 313.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	665	
Terminación de construcción de obra exterior: red eléctrica y andadores						5 925.28				
TELESECUNDARIA NO. 428 14 DE SEPTIEMBRE"(REFRENDO)"		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	5 925.28	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	173	
Terminación de construcción de muro de contención y red eléctrica exterior						72 954.47				
TELESECUNDARIA NO. 587 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	72 954.47	Tuxtla Chico	Miguel Hidalgo	67	
Terminación de construcción de dirección (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)						83 161.37				
TELESECUNDARIA NO. 732 JAIME SABINES GUTIÉRREZ(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	66 621.46	Tuzantán	Guadalupe Victoria	82	
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)						16 539.91				
SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Venustiano Carranza	Rubén Jaramillo Tres Picos	25	
Terminación de construcción de obra exterior: red eléctrica y muro de acometida						0.00				
TELESECUNDARIA NO. 738 BENITO JUÁREZ GARCÍA"(REFRENDO)"		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Corzo	Jericó (Porvenir Jericó)	50	
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y red eléctrica exterior						106 386.52				
						106 386.52				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO						UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)							PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA													
TELESECUNDARIA NO. 1141 FERNANDO MONTES DE OCA"(REFRENDO)"										96 431.46	San Lucas	San José Buenavista	80
Terminación de obra						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										96 431.46			
TELESECUNDARIA NO. 338 ALFONSO GARCÍA ROBLES(REFRENDO)										603.39	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	224
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										603.39			
TELESECUNDARIA NO. 1228 BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)										10 791.43	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	112
Terminación de construcción de red eléctrica exterior						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										10 791.43			
TELESECUNDARIA NO. 794 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS"(REFRENDO)"										22 421.27	Montecristo de Guerrero	San Nicolás Plan de Ayutla	43
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica y muro de acometida						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										22 421.27			
TELESECUNDARIA NO. 906 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"(REFRENDO)"										19 777.11	Montecristo de Guerrero	Puerto Rico	58
Terminación de construcción de un aula didáctica y obra exterior: red eléctrica y andadores						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										19 777.11			
<u>Fondo Regional e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>													
TELESECUNDARIA NO. 573										0.00	Tapachula	Pavencul	279
Volumenes excedentes en edificios de muro de contención, muro de acceso y obra exterior						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148										1 529.50	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	177
Terminación de construcción de un aula didáctica y dirección						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 529.50			
										0.00			
<u>Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>													
SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFRENDO)										0.00	Chanal	Chanal	480
Terminación de construcción de aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo						Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
										0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1066 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)										0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	128
Terminación de construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas, realización de cédula y estudio de factibilidad para espacio educativo						Aula	1.00	1.00	100.00	0.00			
										0.00			
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples y Otros Subsidios</u>													
TELESECUNDARIA NO. 088 (REFRENDO)										32 931.03	Berriozábal	Berriozábal	525
Terminación de obra						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	30 000.00			
										2 931.03			
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples, Financiamientos y Empréstitos</u>													
SECUNDARIA GENERAL JAVIER MANDUJANO SOLÓRZANO(REFRENDO)										0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	505
Terminación de 3 aulas didácticas, 1 laboratorio polifuncional con 2 anexos(almacén y preparación - reactivos(preliminares, cimentación, estructura, albañilería y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización.						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 100(REFRENDO)										127 488.88	Chenalhó	Takiukum	250
Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios (cimentación) y obra exterior; red eléctrica y red hidrosanitaria						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										127 488.88			
TELESECUNDARIA NO. 1079 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA(REFRENDO)										167 796.13	Chilón	Maj Chum	47
Terminación de un aula didáctica (preliminares, cimentación y acabados); construcción de la red eléctrica exterior						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	167 796.13			
										0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 101(REFRENDO)										669 067.05	Frontera Comalapa	Dr. Rodulfo Figueroa (Tierra Blanca)	159
Terminación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica e hidráulica pozo de absorción, fosa séptica y cisterna						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	235 000.00			
										434 067.05			
TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECIO MADERO(REFRENDO)										87 291.29	Huehuetán	Chamulapita	182
Terminación de la rehabilitación de instalación eléctrica						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										87 291.29			
SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(REFRENDO)										191 178.68	Huehuetán	Huehuetán Estación F. F. C. C.	480
Terminación de servicios sanitarios, construcción de eléctrica e hidrosanitaria exterior						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										191 178.68			
TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA(REFRENDO)										80 732.38	Huixtán	Carmen yalchuch	97
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
										80 732.38			
TELESECUNDARIA NO. 1260 JOSÉ VASCONCELOS (REFRENDO)										25 090.00	Ixhuatán	Santa Anita	51
Construcción de red eléctrica						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	25 090.00			
										0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1296 RICARDO FLORES MAGON"(REFRENDO)"										271 524.74	Jiquipilas	Santo Tomás	48
construcción de la red eléctrica exterior						Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	271 524.74			
										0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57(REFERENDO)					290 682.95	Larrazar	Larrazar	200
Terminación de la rehabilitación del edificio h laboratorio multidisciplinario, instalación del equipo de laboratorio polifuncional , edificio del taller de industria del vestido y caseta de gas.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	290 682.95			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 848 JUAN RULFO(REFERENDO)					126 689.72	Las Margaritas	Amparo Agua Tinta	112
Terminación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios (preliminares, cimentación y albañilería); construcción de la red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 402.15			
					125 287.57			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 122(REFERENDO)					0.00	Las Margaritas	Bajucú	511
Terminación de 2 aulas didácticas, taller de preparación y conservación de alimentos que incluye un anexo (bodega)(preliminares, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1095 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN(REFERENDO)					129 747.72	Motozintla	Nueva Independencia (Ampliación Calera)	52
Terminación de 2 aulas didácticas y rellenos con materiales mejorado; red eléctrica y base para televisión	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					129 747.72			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 149(REFERENDO)					34 474.31	Ocosingo	Ramón F. Balboa	242
Terminación de 3 aulas didácticas y talleres de taquimecanografía (preliminares, cimentación; herrería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					34 474.31			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62(REFERENDO)					873 595.58	Ocosingo	Damasco	297
Terminación de obra, trabajos preliminares	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					873 595.58			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127(REFERENDO)					3 738.88	Ocosingo	Nueva Palestina	43
Terminación de los servicios sanitarios, red hidrosanitaria y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					3 738.88			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 149(REFERENDO)					2 047.49	Ocosingo	Ramón F. Balboa	570
Terminación de 3 aulas didácticas, laboratorio polifuncional, pósito, cooperativa y bodega(preliminares, cimentación, estructura, albañilería) y construcción de la red eléctrica exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					2 047.49			
TELESECUNDARIA NO. 920 JUAN ALDAMA(REFERENDO)					14 765.44	Ocosingo	Cristóbal Colón	82
Terminación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios (cimentación y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					14 765.44			
TELESECUNDARIA NO. 919 JUANA DE ASBAJE(REFERENDO)					2 111.28	Ocosingo	Nuevo Ojo de Agua	56
Terminación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega(preliminares, cimentación y acabados) y construcción de la red eléctrica exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					2 111.28			
TELESECUNDARIA NO. 1101 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO(REFERENDO)					58 801.99	Ocosingo	Nazareth	84
Terminación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y bodega(cimentación, estructura, albañilería, instalación hidrosanitaria y acabados) y construcción de la red eléctrica y red hidrosanitaria exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					58 801.99			
TELESECUNDARIA NO. 327 JOSÉ MARTI(REFERENDO)					55 146.29	Ocosingo	La Virginia	132
Terminación de la red eléctrica exterior (rehabilitación del transformador de 25 kva)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					55 146.29			
TELESECUNDARIA NO. 549 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL(REFERENDO)					3 946.96	Ocosingo	Cintalapa	130
Terminación de 2 aulas didácticas en estructura rc de 6X8	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					3 946.96			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 70(REFERENDO)					60 917.60	Ocosingo	Abasolo	317
Terminación de 2 aulas didácticas y rehabilitación (preliminares y cimentación) y construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	60 000.00			
					917.60			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 142(REFERENDO)					1 011.89	Ocosingo	Santa Elena	147
Terminación de 2 aulas didácticas y taller básico (preliminares y cimentación); construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					1 011.89			
TELESECUNDARIA NO. 898 VENUSTIANO CARRANZA(REFERENDO)					62 444.84	Pijjiapan	Tutúan	44
Terminación de un aula didáctica, servicios sanitarios, administración y bodega (plataforma de cimentación) y construcción de red hidrosanitaria exterior (cisterna, fosa séptica, pozo de absorción)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					62 444.84			
SECUNDARIA GENERAL LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO(REFERENDO)					151 631.53	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	127
Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	151 631.53			
					0.00			
SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA(REFERENDO)					26 296.49	Rayón	Rayon (Barrio La Merced)	254
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					26 296.49			
SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS(REFERENDO)					28 715.90	Rayón	Rayón	119
Terminación de un aula didáctica (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					28 715.90			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97(REFERENDO)					110 051.20	Sabanilla	Sabanilla	544
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación);construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	110 051.20			
					0.00			
SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MÉNDEZ(REFERENDO)					20 925.08	Simojovel	Simojovel de Allende	502
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					20 925.08			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA									
SECUNDARIA GENERAL LIC. JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ(REFRENDO)						18 148.17	Tapachula	Álvaro Obregón	333
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	18 148.17			
SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS (REFRENDO)						177 861.64	Tonalá	Paredón	335
Terminación de 4 aulas didácticas complemento de plataforma de cimentación, red eléctrica exterior, cancelería, protección civil, maniobra y montajes	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	82 822.77	95 038.87			
SECUNDARIA GENERAL MI PATRIA ES PRIMERO(REFRENDO)						38 921.40	La Trinitaria	Juan Sabines Gutierrez	328
Terminación de 2 aulas didácticas (plataforma de cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	38 921.40			
SECUNDARIA GENERAL JORGE TOVILLA TORRES(REFRENDO)						28 723.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	665
Terminación de obra exterior: red eléctrica, muro de contención y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	28 723.17			
SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2(REFRENDO)						42 129.74	Tuxtla Gutiérrez	Col. Paulino Aguilar	307
Terminación de obra, cancelería, pintura y loseta de piso	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	42 129.74			
TELESECUNDARIA NO. 456 TENOCHTITLÁN(REFRENDO)						63 207.26	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	93
Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	63 207.26			
SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ (REFRENDO)						18 579.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutierrez	738
Terminación de muro de contención (refrendo)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	18 579.00	0.00			
TELESECUNDARIA NO 723 LEYES DE REFORMA (REFRENDO)						0.00	Tapachula	Cantón Villaflores	80
Terminación de 2 aulas didácticas (refrendo)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 574 FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ (REFRENDO)						0.00	Tapachula	Toquán Grande	94
Construcción de un aula	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 448 (REFRENDO)						142 334.13	Venustiano Carranza	San Francisco (El Cavito)	167
Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, enmallado perimetral , acceso principal y asta bandera	Espacio Educativo	5.00	5.00	100.00	142 334.13	0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 55 (REFRENDO)						124 142.56	Villaflores	Jesús María Garza	505
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00	124 142.56	0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 105						1 826.48	Zinacantán	Zinacantán	100
Construccion de un aula didactica	Aula	1.00	1.00	100.00	1 826.48	0.00			
Fondo de Aportaciones Múltiples e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
TELESECUNDARIA NO. 908 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN						0.00	Chenalhó	Yabteclum (Pueblo Viejo)	100
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66						149 508.20	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	379
Construcción de un laboratorio polifuncional (adecuación a taller de computo)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	149 508.20	0.00			
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 147						814 515.97	Chilón	Ramosil (Tzajalnabil)	
Construcción de cancha de usos multiples, muro de contención, drenes pluviales y transición area de transformador	Espacio Educativo	5.00	2.50	50.00	814 515.97	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 133						0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	
Rehabilitación y construcción de un aula de medios	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TELESECUNDARIA TÉCNICA NO. 216 JUSTO SIERRA MÉNDEZ						354 334.06	San Lucas	San Lucas	
Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	0.00	0.00	354 334.06	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1228 BENITO JUÁREZ GARCÍA						135 829.93	Marqués de Comillas	Marqués de Comillas	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	135 829.93	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1036						540 151.86	La Independencia	La Independencia	61
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	540 151.86	0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA SIN						1 302 965.45	Suchiapa	Suchiapa	105
Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y cancha de usos multiples	Espacio Educativo	6.00	5.40	90.00	1 302 965.45	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 823 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO						250 962.71	Amatenango de la Frontera	El Zapotal	
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	0.02	1.00	250 962.71	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1297 VENUSTIANO CARRANZA						349 000.00	Amatenango de la Frontera	Francisco I. Madero	
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	0.20	10.00	349 000.00	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 848 JUAN RULFO						500 156.38	Las Margaritas	Amparo Agua Tinta	
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	0.00	0.00	500 156.38	0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1187 BENITO JUÁREZ						151 775.27	Marqués de Comillas	Marqués de Comillas	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00	151 775.27	0.00			

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 151					678 958.57			
Construcción de 3 aulas didácticas y muro de contención	Espacio Educativo	3.00	1.08	36.00	678 958.57	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	
					0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52					88 271.36			
Rehabilitación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	0.05	5.00	88 271.36	Ostuacán	Ostuacán	
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 501 JAIME SABINES GUTIÉRREZ					0.00			
Rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	0.75	75.00	0.00	Oxchuc	Oxchuc	
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1187 BENITO JUÁREZ GARCÍA					0.00			
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	América Libre	93
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1206 GUADALUPE VICTORIA					0.00			
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Marqués de Comillas	La Victoria	30
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS					0.00			
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocoatepec	Ocoatepec	155
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 305 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA					0.00			
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Zinacantán	Nachig	134
					0.00			
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO					481 959.44			
Construcción y equipamiento de aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	481 959.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	902
					0.00			
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 117					0.00			
Adquisición de mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tenejapa	Sibaniljá Pocolum	529
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1297, VENUSTIANO CARRANZA					0.00			
Terminación de construcción de un aula didáctica.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Francisco I. Madero	47
					0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16					0.00			
Terminación de mantenimiento de la red eléctrica, equipamiento de mobiliario escolar y administrativo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	735
					0.00			
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131					3 445.60			
Construcción de 3 aulas didácticas, administración incluye 12 anexos (contaduría, archivo, cuarto de copiado, jefatura, administrativa, jefaturas de actividades académicas; actividades tecnológicas; servicios sanitarios, sub-director, director y toilet	Espacio Educativo	19.00	19.00	100.00	3 445.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	616
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1024 JOSÉ MARÍA LUIS MORA (REFRENDO)					0.00			
Terminación de construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Zinacantán	Tierra Blanca	34
					0.00			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Financiamientos y Empréstitos								
TELESECUNDARIA NO. 1221 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA"(REFRENDO)"					2 522 499.97			
Construcción de 6 aulas didácticas y dirección (volumenes excedentes en terracería), terminación de muro de contención y construcción de 4 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Comitán	201
					2 522 499.97			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Financiamientos y Empréstitos								
TELESECUNDARIA NO. 035 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					119 736.15			
Terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios, red eléctrica e hidrosanitaria interior y exterior, pintura cancelería e impermeabilización	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Acapetahua	Jiquilpan (Estación Bonanza)	79
					119 736.15			
SECUNDARIA GENERAL PROFESOR RAMÓN ESCOBAR BALBOA(REFRENDO)					10 637.92			
Terminación de la reparación de servicios sanitarios, pintura y reparaciones varias y construcción de la red eléctrica e hidrosanitaria interior y exterior, pintura, cancelería e impermeabilización	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tonalá	Tonalá	580
					10 637.92			
Financiamientos y Empréstitos e Ingresos Propios. Participaciones e Incentivos								
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 064					0.00			
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	610
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 130 VENUSTIANO CARRANZA(REFRENDO)					0.00			
Terminación de un aula didáctica (preliminares,cimentación, herrería e instalación eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Venustiano Carranza	136
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1199 MANUEL LARRAINZAR PIÑERO(REFRENDO)					0.00			
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Bejucal de Ocampo	La Laguna	57
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO)					38 908.59			
Terminación de 2 aulas didácticas (preliminares y cimentación)construcción de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	38 908.59	Chilón	Mequeja	125
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO(REFRENDO)					0.00			
Terminación de un aula didáctica (cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Larraznar	Majoval	47
					0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
TELESECUNDARIA NO. 1281 BENITO JUÁREZ GARCÍA(REFRENDO)					52 273.22	Oxchuc	Benito Juárez	81
Terminación de 3 aulas didácticas (volumenes adicionales en cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	52 273.22			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1300 15 DE SEPTIEMBRE(REFRENDO)					48 311.69	Oxchuc	Pacvilna	86
Terminación de 3 aulas didácticas (volumenes adicionales en cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	48 311.69			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1254 ROSARIO CASTELLANOS(REFRENDO)					1 154.89	Oxchuc	Chaonil	47
Terminación de un aula didáctica (cimentación) construcción de red electrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 154.89			
					0.00			
TELESECUNDARIA NO. 1113 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA(REFRENDO)					44 366.96	Pantelhó	El Roblar Chishtontic	73
Terminación de 2 aulas didácticas (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	44 366.96			
					0.00			
SECUNDARIA NO. 44					0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	382
Construcción de servicios sanitarios	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00	0.00			
					0.00			
Fondo de Aportaciones Múltiples, Financiamientos y Empréstitos e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
TELESECUNDARIA NO. 1081 VICENTE GUERRERO (REFRENDO)					469 962.30	Chilón	Juan Sabines Verapaz	149
Terminación de 2 aulas didácticas consistente en terminación de 2 aulas didácticas y construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
					469 962.30			

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Con relación a la educación profesional técnica, la matrícula escolar fue de 8,790 alumnos.

MATRICULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Educación media terminal general	1 059
CONALEP	7 731
TOTAL	8 790

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Educación media terminal general.

Con el objetivo de propiciar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales, físicas y cognitivas de los estudiantes de educación media, 62 docentes atendieron a una población de 1,059 alumnos de ellos, 659 son mujeres y 400 hombres, pertenecientes a los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordoñez.

ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas (CONALEP), se compone de una Representación Estatal, 10 planteles educativos y 2 unidades de extensión ubicados en 7 Regiones del territorio estatal, los cuales se localizan en los siguientes municipios: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Tuzantán, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; las Unidades de Extensión están ubicadas en Altamirano y el Ejido Belisario Domínguez, municipio de Motozintla.

En la Región I Metropolitana, se encuentra instalado el plantel CONALEP Tuxtla Gutiérrez y el plantel CONALEP Chiapa de Corzo.



Para la atención de sus 10 planteles y el sector productivo y social, la Dirección General del CONALEP Chiapas cuenta con una plantilla de 35 trabajadores administrativos, de los cuales 13 son mujeres y 22 hombres.

Donde el plantel CONALEP Tuxtla Gutiérrez, ofrece las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Alimentos y Bebidas, Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Enfermería General y Optometría.

Para la generación de alumnos 2009-2012.1, la eficiencia terminal de profesional técnico de ese plantel fue de 40.31 por ciento, es decir, que de los 129 alumnos inscritos a primer semestre de esa generación, 52 terminaron su carrera de profesional técnico en 6 semestres y sin adeudar módulos.

También, para la atención de los alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 21 trabajadores administrativos y de apoyo, de los cuales 12 son mujeres y 9 hombres; así también, la estructura académica está integrada por 50 docentes, de los cuales 24 son mujeres y 26 hombres.

Este plantel ofreció los servicios de capacitación laboral a 986 personas, 293 mujeres y 690 hombres, en 63 cursos realizados en las especialidades siguientes: Contaduría y Administración, Tecnologías de la Información y Comunicación, Turismo y Salud; estas personas son trabajadores de Instituciones y Empresas como: Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Molinos Azteca de Chiapas, S.A. de C.V. (Grupo GRUMA), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Nestlé Servicios Corporativos, S.A. de C.V., Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante el ciclo escolar 2012-2013.1, este plantel cuenta con una matrícula 768 alumnos, de los cuales 316 son de nuevo ingreso y 452 reinscritos, entre ellos 494 son mujeres y 274 hombres; en las siguientes carreras: Alimentos y Bebidas 176, Enfermería General 407, Mantenimiento de Equipo de Cómputo 84 y Optometría 101.

Por otra parte, el plantel CONALEP Chiapa de Corzo brinda las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Automotriz, Autotrónica, Construcción, Hospitalidad Turística e Informática; tiene acreditadas las carreras de Informática, ante el Consejo Nacional de Acreditación en Informática, A. C. (CONAIC); Automotriz y Construcción ante el Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI); también, se encuentra acreditado como Centro Evaluador de Competencias Laborales en las calificaciones: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo, Preparación de habitaciones para alojamiento temporal, Diseños de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico e impartición de cursos de capacitación presenciales.

Al inicio del ciclo escolar 2012-2013.1, este plantel cuenta con una matrícula de 1,285 alumnos, de los cuales 564 son de nuevo ingreso y 721 reinscritos, entre ellos 386 son mujeres y 899 hombres; en las siguientes carreras: 269 en Automotriz, 235 en Autotrónica, 204 en Construcción, 182 en Hospitalidad Turística y 395 en Informática.

Para la generación de alumnos 2009-2012.1, la eficiencia terminal de profesional técnico de este Plantel fue de 52.27 por ciento, es decir, que de los 463 alumnos inscritos a primer semestre de esa generación, 242 terminaron su carrera de profesional técnico en 6 semestres y sin adeudar módulos.

Para la atención de los alumnos, el Plantel cuenta con una plantilla de 34 trabajadores administrativos y de apoyo, de los cuales 15 son mujeres y 19 hombres; así también, la estructura académica está integrada por 70 docentes, de los cuales 26 son mujeres y 44 hombres.

Por lo que respecta a los servicios de capacitación laboral que ofrece el Colegio, este plantel capacitó a 2,314 personas, 1,309 mujeres y 1,005 hombres, en 134 cursos realizados en las especialidades de: Tecnologías de la Información y Comunicación, Mantenimiento e Instalación, Contaduría y Administración, Salud y Seguridad; estas personas son trabajadores de Instituciones y Empresas como: Alumnos del Conalep, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Público en General, Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Consejo de la Judicatura Federal y Secretaría de Turismo-Corporación Ángeles Verdes.

Por otra parte, en la Región V Altos Tsotsil-Tseltal, se encuentra instalado el plantel CONALEP San Cristóbal de Las Casas, ofreciendo las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Informática, Hospitalidad Turística y Enfermería



General; se encuentra acreditado como Centro Evaluador de Competencias Laborales en las calificaciones: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo, Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico e impartición de cursos de capacitación presenciales.

Al inicio del ciclo escolar 2012-2013.1, este plantel cuenta con una matrícula de 1,085 alumnos, entre ellos 419 son de nuevo ingreso y 666 reinscritos, conformados por 580 mujeres y 505 hombres; en las siguientes carreras: Informática 386, Enfermería General 593 y Hospitalidad Turística 106.

La eficiencia terminal de profesional técnico de este plantel en la generación de alumnos 2009-2012.1, fue de 48.53 por ciento, es decir, que de los 373 alumnos inscritos a primer semestre de dicha generación, 181 terminaron su carrera de profesional técnico en 6 semestres y sin adeudar módulos.

Para la atención de los alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 29 trabajadores administrativos y de apoyo, de los cuales 8 son mujeres y 21 hombres; así también, cuenta con una estructura académica de 65 docentes, de los cuales 27 son mujeres y 38 hombres.

En tema de capacitación laboral, este plantel capacitó a 160 personas, 106 mujeres y 54 hombres, en 10 cursos de capacitación, en las especialidades de: Salud, Tecnologías de la Información y Comunicación, Procesos de Producción y Transformación Químico Biológicos, Contaduría y Administración; trabajadores de instituciones del del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) y Público en General.

Tanto en la Región IX Istmo-Costa, se ubica el plantel CONALEP Tonalá, brindando las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Informática, Automotriz, Enfermería General y Hospitalidad Turística; está acreditado como Centro Evaluador de Competencias Laborales en la calificación: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo y Diseño de cursos de capacitación presenciales, sus instrumentos de evaluación y material didáctico.

Este plantel durante el ciclo escolar 2012-2013.1, cuenta con una matrícula de 665 alumnos, integrados por 227 de nuevo ingreso y 438 reinscritos entre ellos 273 son mujeres y 392 hombres; en las siguientes carreras: Informática 154, Automotriz 224, Enfermería General 205 y Hospitalidad Turística 82.

Asimismo, en la generación de alumnos 2009-2012.1, la eficiencia terminal de profesional técnico de este Plantel fue de 57.14 por ciento, es decir, que de los 147 alumnos inscritos a primer semestre de esa generación, 84 terminaron su carrera de profesional técnico en 6 semestres y sin adeudar módulos.

Para la atención de los alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 20 trabajadores administrativos y de apoyo de los cuales 9 son mujeres y 11 hombres; así también, cuenta con una estructura académica de 42 docentes, de los cuales 14 son mujeres y 28 hombres.

Con 5 cursos de capacitación laboral en las especialidades de: Contaduría y Administración y Tecnologías de la Información y Comunicación, se beneficiaron a 76 personas, trabajadores de instituciones y empresas como: Secretaría de Educación Pública (SEP), Consejo de la Judicatura Federal y Público en General.

Así también, en la Región X Soconusco, se ubican 3 planteles: CONALEP Huixtla, CONALEP Tuxtla Chico y CONALEP Tapachula; este último de nueva creación.

Tanto en el plantel CONALEP Huixtla, como la Extensión Belisario Domínguez, ofrecen las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Asistente Directivo, Conservación del Medio Ambiente, Construcción y Enfermería General; se encuentra acreditado como Centro de Evaluación de Competencia Laboral en las calificaciones: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo y Atención a clientes mediante información documental.

En el ciclo escolar 2012-2013.1, este plantel cuenta con una matrícula de 767 alumnos, entre ellos 282 de nuevo ingreso y 485 reinscritos, conformados por 449 mujeres y 318 hombres, en las carreras de: Asistente Directivo 199, Conservación del Medio Ambiente 111, Construcción 70 y Enfermería General 387.

Para la atención de alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 28 trabajadores administrativos y de apoyo de los cuales 7 son mujeres y 21 hombres; así también, cuenta con una estructura académica de 46 docentes, de los cuales 24 son mujeres y 22 son hombres.

Durante la generación de alumnos 2009-2012.1, la eficiencia terminal de profesional técnico de este plantel fue de 58.94 por ciento, es decir, que de los 246 alumnos inscritos a primer semestre de esa generación, 145 terminaron su carrera de profesional técnico en 6 semestres y sin adeudar módulos.

Por lo que respecta a los servicios de capacitación laboral, este plantel capacitó a 291 personas (159 mujeres y 132 hombres), en 12 cursos con las especialidades de: Contaduría, Administración y salud; estas personas son trabajadores de Instituciones y Empresas como: El Ingenio de Huixtla, S.A. de C.V. y Público en General.

El plantel CONALEP Tuxtla Chico, ofrece las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Construcción, Hospitalidad Turística, Informática y Enfermería General; se encuentra acreditado como Centro de Evaluación de Competencia Laboral en las calificaciones: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo y tiene acreditadas las carreras: Enfermería General ante la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería, A. C. (FEMAFE), e Informática ante el Consejo Nacional de Acreditación en Informática, A. C. (CONAIC).

Este plantel cuenta con una matrícula de 861 alumnos, al inicio del ciclo escolar 2012-2013.1, de los cuales 329 son de nuevo ingreso y 532 reinscritos, entre ellos 598 son mujeres y 263 hombres; en las carreras de: Hospitalidad Turística 69, Construcción 52, Enfermería General 634 e Informática 106.

La eficiencia terminal de este Plantel fue de 55.65 por ciento, para la generación de alumnos 2009-2012.1; es decir, que de los 336 alumnos inscritos a primer semestre de esa generación, 187 terminaron su carrera de profesional técnico en 6 semestres y sin adeudar módulos.

Para la atención de los alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 27 trabajadores administrativos y de apoyo de los cuales 10 son mujeres y 17 hombres; así también, cuenta con una estructura académica de 41 docentes, de los cuales 23 son mujeres y 18 hombres.

Así también, se brindó servicios de capacitación laboral a 332 personas, 207 mujeres y 125 hombres, en 37 cursos realizados en las especialidades de: Contaduría y Administración, Tecnologías de la Información y Comunicación y Salud; estas personas son trabajadores de instituciones y empresas como: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Público en General y Egresados del Conalep.

Por otra parte, el plantel CONALEP Tapachula, ofrece las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Motores Diesel y Refrigeración y Aire Acondicionado; se encuentra acreditado como Centro de Evaluación de Competencia Laboral en las calificaciones: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo y tiene acreditadas las carreras: Enfermería General ante la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería, A. C. (FEMAFE), e Informática ante el Consejo Nacional de Acreditación en Informática, A. C. (CONAIC).

Para la atención de los alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 11 trabajadores administrativos y de apoyo, de los cuales 6 son mujeres y 5 hombres; así también, cuenta con una estructura académica de 15 docentes, de los cuales 6 son mujeres y 9 hombres.

Con su primer ciclo escolar 2012-2013.1, cuenta con una matrícula de 110 alumnos de nuevo ingreso, entre ellos 11 mujeres y 99 hombres; en las siguientes carreras: Motores Diesel 70 y Refrigeración y Aire Acondicionado 40.

También, se brindó servicios de capacitación laboral a 55 personas, integrados por 25 mujeres y 30 hombres, en 3 cursos de capacitación realizados en la especialidad de: Tecnologías de la Información y Comunicación; estas personas son del Público en General.

Asimismo, en la Región XII Selva Lacandona, se ubica el plantel CONALEP Ocosingo y junto con la Extensión Altamirano, ofrecen las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Informática y Enfermería General, se encuentran acreditados como Centros de Evaluación de Competencia Laboral en la calificación: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo.

Este plantel, al inicio del ciclo escolar 2012-2013.1, cuenta con una matrícula de 671 alumnos (359 mujeres y 312 hombres), de ellos 254 son de nuevo ingreso y 417 reinscritos, distribuidos en las carreras de: Enfermería General 487 e informática 184.



En la generación de alumnos 2009-2012.1, 216 alumnos inscritos a primer semestre de esa generación, 115 terminaron su carrera en 6 semestres y sin adeudar módulos, representado el 53.24 por ciento de la eficiencia terminal de profesional técnico.

Para la atención de los alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 18 trabajadores administrativos y de apoyo de los cuales 4 son mujeres y 14 hombres; así también, cuenta con una estructura académica de 51 docentes de los cuales 20 son mujeres y 31 hombres.

Por lo que respecta al tema de capacitación laboral que ofrece este Plantel, con 4 cursos realizados en especialidades de: Contaduría y Administración, Salud y Tecnologías de la Información, Comunicación y salud, se capacitaron 65 personas, 27 mujeres y 38 hombres, alumnos del CONALEP y público en general.

De igual manera, en la Región XIII Maya se ubica el plantel CONALEP Palenque brindando las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Contaduría, Alimentos y Bebidas, Hospitalidad Turística e Informática; asimismo, se encuentra acreditado como Centro de Evaluación de Competencia Laboral en la calificación: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo y tiene acreditada ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, A. C. (CASECA). Organismo externo, la carrera de Contaduría.

Al inicio del ciclo escolar 2012-2013.1, este plantel cuenta con una matrícula de 446 alumnos, de los cuales 147 son de nuevo ingreso y 299 reinscritos entre ellos 252 son mujeres y 194 hombres; en las siguientes carreras: Alimentos y bebidas 105, Contaduría 128, Hospitalidad Turística 66 e informática 147.

Con relación a la eficiencia terminal de profesional técnico, este plantel tuvo un 65.69 por ciento, es decir, que de los 137 alumnos inscritos a primer semestre de la generación 2009-2012.1; 90 terminaron su carrera en 6 semestres y sin adeudar módulos.

Para la atención de los alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 18 trabajadores administrativos y de apoyo, de los cuales 5 son mujeres y 13 hombres; así también, cuenta con una estructura académica de 32 docentes de los cuales 6 son mujeres y 26 hombres.

Este plantel capacitó con 5 cursos realizados en las especialidades de: Tecnologías de la Información, Comunicación, Contaduría y Administración; a 67 personas, 40 mujeres y 27 hombres, trabajadores de: Instituciones y Empresas como: el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) y del Público en General.

Y en la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal, se ubica el plantel CONALEP Comitán, ofreciendo las carreras de Profesional Técnico Bachiller en: Contaduría, Enfermería General, Construcción y Asistente Directivo; tiene acreditadas ante organismos externos 3 carreras: Contaduría y Asistente Directivo, ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, A. C. (CASECA), y Enfermería General ante la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería, A. C. (FEMAFE); se encuentra acreditado como Centro Evaluador de Competencias Laborales en las calificaciones: Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo.

Cuenta con una matrícula total de 1,073 alumnos, al inicio del ciclo escolar 2012-2013.1, de los cuales 403 son de nuevo ingreso y 670 reinscritos entre ellos 633 son mujeres y 440 hombres; en las siguientes carreras: Asistente Directivo 104, Contaduría 104, Construcción 100 y Enfermería General 765.

Para la generación de alumnos 2009-2012.1, la eficiencia terminal de profesional técnico de este plantel fue de 62.82 por ciento, es decir, que de los 355 alumnos inscritos a primer semestre de esa generación, 223 terminaron su carrera en 6 semestres y sin adeudar módulos.

Para la atención de los alumnos, el plantel cuenta con una plantilla de 30 trabajadores administrativos y de apoyo, de los cuales 10 son mujeres y 20 hombres; así también, cuenta con una estructura académica de 52 docentes, de los cuales 28 son mujeres y 24 hombres.

Dentro de los servicios de capacitación laboral, este plantel capacitó a 143 personas, 82 mujeres y 61 hombres, en 12 cursos realizados en las especialidades siguientes: Salud y Contaduría y Administración; estas personas son trabajadores de Instituciones y Empresas como: el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) y Alumnos del Plantel.

**ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS****PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**

En materia de infraestructura educativa, el INIFECH logró la terminación de cimentación, acabados e instalación hidrosanitaria del CONALEP 69, ubicado en la cabecera municipal de Palenque y la ampliación de red eléctrica, andadores y plaza cívica del ICATECH, ubicado en la cabecera municipal de Reforma; se encuentra en ejecución la construcción y equipamiento de 13 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio de enfermería y obra exterior del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en la cabecera municipal de Tapachula. Con estas acciones se beneficiaron a 13,199 alumnos. Asimismo, se tienen 22 proyectos de refrendo concluidos en ejercicios anteriores, con recursos por ejercer en 2012.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA								
SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL					19 772 711.96			
PROYECTOS INSTITUCIONALES: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL					19 772 711.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 059
Atención a la demanda en educación terminal general (2011-2012)	Alumno	1 059.00	1 059.00	100.00				
Eficiencia terminal en educación media terminal general	Alumno	260.00	0.00	0.00				
Pago a docentes en educación media terminal general	Pago	1 488.00	1 116.00	75.00				
CONALEP CHIAPAS					94 777 560.61			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Recursos Propios (Entidades) e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR					94 777 560.61	Regiones I,V,IX,X,XII,XIII y XV	Varios	12 217
Crecimiento de la matrícula	Alumno Atendido	7 505.00	7 731.00	103.01	0.00			
Eficiencia terminal	Alumno Egresado	1 383.00	1 319.00	95.37	85 161 662.28			
Eficacia de titulación	Alumno Titulado	1 258.00	0.00	0.00	9 615 898.33			
Capacitación laboral	Servicio Realizado	315.00	285.00	90.48				
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					16 359 269.04			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Otros Convenios								
CONALEP NO 263					0.00	Altamirano	Altamirano	120
Terminación de construcción 2 aulas didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CONALEP NO 22					0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 016
Rehabilitación de 6 aulas didácticas (4 aulas del taller de tronco común 2 aulas de taller de mantenimiento de mecánica automotruiz incluyendo aire acondicionado y mobiliario)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Subsidios								
CONALEP NO. 312 TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO)					4 125 749.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	300
Terminación de construcción del edificio de cómputo, red hidráulica y sanitaria, andadores y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CONALEP NO. 69 (REFRENDO)					1 310 713.95	Palenque	Palenque	295
Terminación de cimentación, acabados e instalación hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CONALEP					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150
Edificio de : 6 aulas de 2.5 e.e laboratorio de enfermería , incluye mobiliario y equipo , modulo de escalera y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	100.00				
Financiamientos y Empréstitos								
CONALEP NO. 70 (REFRENDO)					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	871
Terminación de construcción de barda perimetral trabajos de volúmenes adicionales (murete de enrase)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELEBACHILLERATO NO. 52 (20 DE NOVIEMBRE)(REFRENDO)					268 167.50	Ostuacán	Plan de Ayala	146
Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CBTA NO. 45 (REFRENDO)					608 999.87	Palenque	Palenque	581
Terminación de la rehabilitación del edificio "d" (estructura, cancelería, instalación eléctrica y acabados)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CONALEP NO. 171(REFRENDO)					353 722.29	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	850
Terminación de construcción de muro de contención y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECATI NO. 112 (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Potrero Mirador	300
Terminación de muro de contención (preliminares, cimentación, canal pluvial)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA								
CONALEP NO. 67 (REFRENDO) Terminación de rehabilitación del pozo profundo, rehabilitación de módulo sanitario, cambio de ventanales (cancelería de aluminio y protecciones), puertas en 7 aulas y rehabilitación de instalación eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	97 969.00	Tuzantán	Tuzantán	626
CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP) Construcción y equipamiento de 13 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio de enfermería y obra exterior	Espacio Educativo	17.00	8.33	49.00	7 945 000.73	Tapachula	Tapachula	
CONALEP NO 22 Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 016
CONALEP NO 263 Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Altamirano	120
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
CONALEP NO 263 Terminación de construcción 2 aulas didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Altamirano	Altamirano	120
CONALEP NO 22 Rehabilitación de 6 aulas didácticas (4 aulas del taller de tronco común 2 aulas de taller de mantenimiento de mecánica automotruiz incluyendo aire acondicionado) y mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 016
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Financiamientos y Empréstitos</u>								
CONALEP NO. 22(REFRENDO) Construcción de obra exterior: conceptos extraordinarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>304 839.47</u> 0.00 304 839.47	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 016
CONALEP (REFRENDO) Terminación de la red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>90 047.06</u> 0.00 90 047.06	Motocintla	Belisario Domínguez	682
<u>Otros Subsidios y Financiamientos y Empréstitos</u>								
CONALEP NO. 22 (REFRENDO) Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>352 122.26</u> 0.00 352 122.26	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	1 072
CONALEP NO 170 Construcción de 107 metros de barda perimetral, mantenimiento de	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u> 0.00 0.00	Tonalá	Tonalá	373
CONALEP NO 262 Remodelación de 80 metros cuadrados del piso de la cafetería con	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>0.00</u> 0.00 0.00	Ocosingo	Ocosingo	520
CONALEP NO. 67 (REFRENDO) Terminación rehabilitación de pozo profundo, rehabilitación de módulo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>198 308.40</u> 198 308.40 0.00	Tuzantán	Tuzantán	626
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Otros Convenios y Financiamientos y Empréstitos</u>								
ICATECH(REFRENDO) Terminación de obra (ampliación de red eléctrica, red eléctrica exterior, andadores y plaza cívica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>577 863.76</u> 0.00 0.00 577 863.76	Reforma	Reforma	120
<u>Otros Convenios, Financiamientos y Empréstitos e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
CONALEP NO. 70 (REFRENDO) Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>41 322.22</u> 0.00 41 322.22 0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	789
CONALEP NO. 262 (REFRENDO) Terminación de 6 aulas didácticas (trabajos de cimentación, acabados y obra exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	<u>84 442.98</u> 0.00	Ocosingo	Ocosingo	474
Terminación rehabilitación de pozo profundo, rehabilitación de módulo sanitario, cambio de ventanales, puertas en 7 aulas y rehabilitación de instalaciones eléctricas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	84 442.98			
					0.00			

SUBFUNCIÓN: BACHILLERATO GENERAL

Con relación al nivel educativo de bachillerato la matrícula escolar corresponde a 150,556 alumnos, en las siguientes modalidades:

MATRÍCULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Telebachillerato	9 364
Educación media superior general	39 573
COBACH	101 619
TOTAL	150 556

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Telebachillerato en Chiapas.**

Con la finalidad fortalecer el servicio educativo del nivel medio a jóvenes de localidades indígenas, marginadas y/o de difícil acceso y para disminuir el rezago educativo, se tuvo una atención a la demanda de 9,364 alumnos, de los cuales, 4,176 son mujeres y 5,188 hombres, distribuidos en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Francisco León, San Fernando, Tecpatán, Copainalá, Acala, Totolapa, Chamula, Oxchuc, Zinacantán, Larráinzar, Teopisca, Villa Corzo, Ángel Albino Corzo, Villaflores, Montecristo de Guerrero, La Concordia, Ixtapa, Huitiupán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Soyoló, Tapalapa, Pichucalco, Amatán, Ixtapangajoyá, Juárez, Sunuapa, Ostuacán, Solosuchiapa, Pijijiapan, Mapastepec, Tonalá, Acapetahua, Cacahoatán, Ciudad Hidalgo, Tuxtla Chico, Tapachula, Mazatán, Frontera Comalapa, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo, La Grandeza, Siltepec, Mazapa de Madero, Motozintla, Marqués de Comillas, Catazajá, Palenque, Benemérito de las Américas, Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Las Margaritas y Comitán de Domínguez.

Proyecto: Educación media superior general.

En este proyecto, 2,457 profesores brindaron atención educativa a 39,573 alumnos, de ellos, 19,279 son mujeres y 20,294 hombres, distribuidos en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Acala, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Chalchihuitán, Villa Corzo, Villaflores, Bochil, Simojovel, Tapilula, Ostuacán, Pichucalco, Arriaga, Pijijiapan, Tonalá, Acacoyagua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, Motozintla, Salto de Agua, Yajalón, Comitán de Domínguez, Las Margaritas y Las Rosas.

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**

Dentro de este nivel educativo, se terminaron 16 proyectos con igual número de espacios educativos concluidos, entre ellos, 8.5 aulas didácticas, un taller, 4 terminaciones de obra y 2.5 anexos (servicios sanitarios y biblioteca); se encuentran en proceso 16 proyectos que equivalen a 83 espacios educativos en ejecución. Con estas acciones se benefician a 36,932 alumnos. Asimismo, se tienen 111 proyectos de refrendo concluidos en ejercicios anteriores, con recursos por ejercer en 2012.



ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es impartir e impulsar la educación media superior y contribuir en el desarrollo educativo del Estado.

El Plan de Estudios del Colegio fue concebido para el medio urbano, el servicio se extendió a localidades con población rural e indígena, con una infraestructura de 308 planteles, de los cuales 42 están ubicados en poblaciones urbanas, 162 en localidades rurales y 104 en comunidades indígenas.

De los 308 centros educativos, 123 son escolarizados y 185 educación media superior a distancia, además, amplía su cobertura de servicio a través de una Escuela de Bachillerato Particular Incorporado y el Sistema de Educación Abierta, con 8 extensiones: Tuxtla Gutiérrez, Amate, Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), Tapachula, Venustiano Carranza, Comitán de Domínguez, Ocosingo y Tuxtla Gutiérrez (CFE), también coordina la aplicación del Acuerdo Secretarial 286 para la acreditación de conocimientos equivalentes al bachillerato general obtenidos de manera autodidacta o por experiencia profesional, con 2 sedes de registro y aplicación: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

De los 308 centros educativos, el Colegio ha abarcado las 15 regiones socioeconómicas del Estado, beneficiando a la población de 300 localidades en 103 municipios que conforman el área de influencia.

La matrícula ascendió a 101,619 alumnos, integrada de la siguiente manera: 71,861 del modelo escolarizado y 29,758 modelo a distancia.

También, en el programa Contribuir a Vincular a las Escuelas Generadoras de Competencias con los Sectores Social y Privado, mediante la Implementación de Proyectos Productivos; se llevó a cabo supervisiones a 6 planteles: 66 "El Limar", 68 "Sabanilla", 98 "Jet Ja", 104 "Guadalupe Paxila", 156 "El Corralito" y 157 "Jol Sacjun"; beneficiando a 2,135 alumnos en los proyectos productivos, de los cuales destacan: Cultivo de Hortalizas, Producción de Hongos Comestibles, Cría Porcícola, Avicultura, Cría de Borregos, Cría de Conejos, Floricultura, Piscicultura, Reforestación, Huertos Frutales, Productos Industrializados, Corte y Confección, De la mano de los Abuelos y Manualidades, donde colaboraron 206 asesores, participando 2,135 alumnos. Es importante mencionar que obtenida la cosecha o el producto terminado, los alumnos que intervinieron en los proyectos, los consumen o comercializan, de la venta se ayudan en el pago de su transporte para acudir al plantel donde estudian.

El Colegio de Bachilleres de Chiapas realizó 3 eventos del programa Organización de Encuentros Cívicos, Deportivos y Culturales Estudiantiles, participando 4,569 alumnos y administrativos, los cuales fueron:

- Concurso de Canto, con el propósito de impulsar a los jóvenes Cobachenses a la integración escolar, la armonía, la participación, la cooperación y la convivencia, se seleccionó a un representante por cada Coordinación de Zona, obteniendo 9 voces.
- Desfile conmemorativo al 202º Aniversario de la Independencia de México, donde participaron 120 alumnos en: Escolta, Banda de Guerra y Banderín del Colegio.
- Encuentro de Bandas de Guerra y Escoltas en etapa intramuros, donde participaron 4,440 alumnos.

Asimismo, concluyeron 46 alumnos sus estudios satisfactoriamente de Nivel Medio Superior a través del Sistema de Educación Abierta (SEA), de los cuales se entregaron 43 certificados integrado de la siguiente manera: en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 3 "El Amate" 4 y en el Cereso No. 02 "Tapachula" 39, quedando pendiente de expedir 3 certificados.

Además, se concluyó el proceso de emisión y firma de 19,393 certificados finales correspondientes a 280 planteles que tuvieron egresados en el ciclo 2012-A (enero - julio).

A través del Programa Nacional de Becas de Educación Media Superior, a los estudiantes que no contaron con ninguna beca, se realizó el proceso de inscripción vía internet de 9,672 alumnos al programa Becas SEP.



Del programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se llevó a cabo la inscripción de 44,942 alumnos a la beca de Oportunidades, con el objetivo de apoyar a las familias de escasos recursos económicos brindando becas educativas a todos los integrantes de la familia en edad escolar, para disminuir el abandono escolar y elevar la eficiencia terminal.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizaron pláticas con temas de violencia en el Noviazgo y Escuela Segura en diversos Planteles.

Por otra parte, se efectuó el Convenio Interinstitucional firmado entre COBACH-IEA, con la finalidad de implementar el Programa de Alfabetización, que posibilite a la población que no sabe leer y escribir, así como contar con bases elementales para continuar aprendiendo. Durante los meses de julio a septiembre, se incorporaron 898 adultos al Programa de Alfabetización en 42 planteles.

Cabe mencionar, que se efectuó el proceso de inscripción, ingresando 100 alumnos en los diferentes Centros de Asesoría.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM. / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
BACHILLERATO GENERAL									
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL						635 672 673.47			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS									
Atención a la demanda en telebachillerato	Alumno	9 364.00	9 364.00	100.00	71 008 502.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 364	
Eficiencia terminal en telebachillerato	Eficiencia	1 870.00	0.00	0.00					
EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL MEDIO									
Índice de proceso de aplicación de examen de selección	Proceso	1.00	1.00	100.00	8 819.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15 424	
Alumnos demandantes para el ingreso al nivel medio	Alumno	17 007.00	15 424.00	90.69					
Índice de alumnos con mayor número de aciertos en el examen de	Alumno	15 262.00	14 165.00	92.81					
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL									
Atención a la demanda en educación media general	Alumno	39 573.00	39 573.00	100.00	563 386 560.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43 770	
No. de pagos realizados a docentes	Pago	58 968.00	44 226.00	75.00					
No. de pagos realizados a personal administrativo	Pago	41 760.00	31 320.00	75.00					
PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA									
Alumnos beneficiados bajo el enfoque de competencias	Alumno	37 448.00	28 086.00	75.00	1 237 599.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 129	
Docentes con formación y actualización	Docente	1 720.00	1 129.00	65.64					
Cursos de formación y actualización realizados	Curso	13.00	10.00	76.92					
EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN DEL NIVEL MEDIO									
Alumnos que participan en eventos deportivos y cultural	Alumno	5 528.00	2 880.00	52.10	31 192.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 880	
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS						98 722 217.85			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Fondo Regional									
EMSAD OCUILAPA DE JUÁREZ									
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	99	
EMSAD NO. 201									
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00	0.00	Tzimol	Ejido San Vicente La Mesilla	90	
EMSAD NO. 267									
Mobiliario y equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tzimol	Ejido Héroes de Chapultepec	90	
EMSAD NO. 127									
Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	100.00	0.00	Tapachula	Pavencul	270	
PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO									
Mobiliario y equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Berriozábal	Berriozábal	541	
EMSAD PLAN DE AYALA									
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Pijijiapan	Plan de Ayala	45	
PREPARATORIA NO. 5 (REFRENDO)									
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos (almacén y preparación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90	
COBACH NO. 145 (REFRENDO)									
Terminación de construcción de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90	
ESCUELA PREPARATORIA GALECIO NARCIA									
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Chiapa de Corzo	Galecio Narciá	166	
ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ									
Equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Jiquipilas	Tiltepec	451	
ESCUELA PREPARATORIA A LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO									
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	751	
ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO									
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	385	
TELEBACHILLERATO NO. 09 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN									
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Nueva Independencia	83	



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
BACHILLERATO GENERAL								
TELEBACHILLERATO NO. 43 ALBERT EINSTEIN					0.00	Motozintla	Bremen	
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.00	0.00				
TELEBACHILLERATO NO. 50 RIO DE LAS AVES					0.00	Totolapa	Totolapa	126
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
TELEBACHILLERATO NO. 68 JOSÉ EMILIO GRAJALES					161 198.49	Jiquipilas	Nueva Palestina	21
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 188					0.00	Salto de Agua	Dos Arroyos	33
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	663
Equipamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA NO. 7					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Construcción de plaza cívica	Espacio Educativo	1.00	0.55	55.00				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social								
TELEBACHILLERATO NO. 13 DANIEL COSÍO VILLEGAS					624 670.18	Huitiupán	Huitiupán	97
Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	100.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades								
Federativas								
ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 319
Terminación de rehabilitación general y obra exterior, red electrica, canal pluvial, barda perimetral, climatizacion de subministro, colocacion de butacas en auditorio, y pintura e impermeabilizacion en edificio	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA PREPARATORIA DE COMITÁN (REFRENDO)					0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	
Terminación de construccion de servicios sanitarios y rehabilitacion general	Espacio Educativo	1.00	0.40	40.00				
TELEBACHILLERATO NO. 75 (REFRENDO)					0.00	Cintalapa	Pomposo Castellanos	300
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFRENDO)					0.00	Suchiapa	Suchiapa	300
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 57 (REFRENDO)					58.89	Chamula	Chamula	342
Terminación de un aula didáctica (instalación eléctrica, señalización y protección civil) y construcción de red eléctrica, andadores y muro bajo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Convenios								
COBACH NO. 56 (REFRENDO)					0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	342
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 61 (REFRENDO)					0.00	Chanal	Chanal	229
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 74 (REFRENDO)					0.00	Chiapa de Corzo	Julían Grajales	271
Terminación de construcción de laboratorio de usos múltiples	Laboratorio	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 81 (REFRENDO)					0.00	Palenque	Miguel Hidalgo	97
Terminación de construcción de laboratorio de cómputo	Laboratorio	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 88 (REFRENDO)					0.00	Francisco León	San José Maspac	88
Terminación de equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 90 (REFRENDO)					0.00	Chilón	Centro Chich	167
Terminación de equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 91 (REFRENDO)					0.00	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	137
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 93 (REFRENDO)					0.00	Amatán	El Calvario	224
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 101 (REFRENDO)					0.00	Cintalapa	Rafael Cal y Mayor	85
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 103 (REFRENDO)					0.00	Chilón	Tzajala	198
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 106 (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Cuxulja	150
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 110 (REFRENDO)					0.00	Las Margaritas	Jerusalén	111
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 127 (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Pavencul	142
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 137 (REFRENDO)					0.00	Mitontic	Chalam	81
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 148 (REFRENDO)					0.00	Pijijapan	Joaquín Miguel Gutiérrez Canales	45
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 149 (REFRENDO)					0.00	Siltepec	Llano Grande	40
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 153 (REFRENDO)					0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Francisco Villa	48
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 155 (REFRENDO)					0.00	Tenejapa	Majosik	52
Terminación de equipamiento de laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Subsidios								
COBACH NO 51 (REFRENDO)					959 712.09	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	378
Terminación de cancha de usos múltiples y formación de la plataforma ya que no se tenia contemplada el corte del terreno tipo "C"	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 22 (REFRENDO)					18 271 712.48	Yajalón	Yajalón	
Construcción de 15 aulas didácticas, un módulo administrativo, 3 laboratorios (idiomas, cómputo, multidisciplinario), una biblioteca, un salón audiovisual, una sala de maestros, 2 módulos de servicios sanitarios, un aula para escolar, un control escolar	Espacio Educativo	1.00	0.71	71.00				
CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 143 (REFRENDO)					1 090 402.71	Chilón	Nuevo Progreso	70
Terminación de un aula didáctica, biblioteca y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
BACHILLERATO GENERAL								
CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 144 (REFERENDO)					2 658 180.06	Yajalón	Amado Nervo	110
Terminación de 2 aulas didácticas, aula de cómputo, servicios sanitarios y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 157 (REFERENDO)					1 760 925.22	Chilón	Jol Sacun	150
Terminación de 3 aulas didácticas (habilitación de aula atípica) aula de cómputo y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 142 (REFERENDO)					3 021 193.30	Chilón	San Jerónimo Tulija	170
Terminación de 4 aulas didácticas, servicio sanitario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 42 (REFERENDO)					903.31	Juárez	Juárez	835
Terminación de audiovisual, incluye anexo (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 69 (REFERENDO)					7 041.01	Huixtla	Francisco I. Madero	250
Terminación de domo de cancha de usos múltiples (complemento de plataforma de cimentación) y construcción de asta bandera y estudio de mecánica de suelos)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO 45 (REFERENDO)					0.00	Altamirano	Altamirano	337
Terminación de centro de información (trabajos preliminares, cimentación), red eléctrica exterior y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 38 (REFERENDO)					298.47	Salto de Agua	Suculumpa	468
Terminación de centro de información (trabajo de relleno con material mejorado) y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFERENDO)					8 847 456.28	Yajalón	Yajalón	
Terminación de 6 aulas didácticas, un taller operador de paquete de cómputo, un laboratorio multidisciplinario, 2 módulos de servicios sanitarios, una bodega, un área administrativa, intendencia y obra exterior (cancha de usos múltiples, acceso principal)	Espacio Educativo	1.00	0.57	57.00				
PREPARATORIA NO. 2 DEL ESTADO(REFERENDO)					2 895 760.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	972
Terminación construcción de 3 aulas didácticas y techado de plaza cívica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA 14 DE SEPTIEMBRE(REFERENDO)					266 743.36	Pichucalco	Pichucalco	
Terminación de servicios sanitarios, obra exterior: red eléctrica y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	1.00	0.75	75.00				
PREPARATORIA NO. 1 (REFERENDO)					2 488 852.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 319
Terminación ampliación de pintura e impermeabilización en edificios no considerados en contrato F,H,I, volúmenes adicionales en rehabilitación general de edificios A,B,C,D,E y J y red eléctrica exterior, aplicación de pintura en área exterior (banca)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ(REFERENDO)					251 425.99	Huehuetán	Chamulapita	43
Terminación de servicios sanitarios, construcción de red eléctrica e hidrosanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 28 (REFERENDO)					0.00	Chilón	Bachajon	300
Terminación construcción de administración, incluye 9 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 31 (REFERENDO)					0.00	Tapachula	Álvaro Obregón	300
Terminación construcción de administración, incluye 9 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 34 (REFERENDO)					0.00	Chilón	Alan Sac Jun	300
Terminación de construcción de administración incluye 9 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 40 (REFERENDO)					0.00	Tapachula	Felipe Carrillo Puerto	300
Terminación de construcción de administración incluye 9 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 41 (REFERENDO)					0.00	Mazatán	Buenos Aires	300
Terminación de construcción del centro de información	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 74 (REFERENDO)					0.00	Chiapa de Corzo	Julián Grajales	300
Terminación de construcción de centro de información	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Financiamientos y Empréstitos								
PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROBLES RAMÍREZ (REFERENDO)					0.00	Acala	Acala	349
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
TELEBACHILLERATO NO. 40 JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)					20 177.77	Amatán	Amatán	106
Construcción de muro de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)					0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	145
Terminación de un laboratorio múltiple (incluye 2 anexos), taller de operador de paquetes de computo y construcción de la red eléctrica exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA (REFERENDO)					0.00	Bochil	Bochil	271
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN (REFERENDO)					0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	71
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 257 NUEVA AMÉRICA (REFERENDO)					182 007.86	Chicomuselo	Nueva América	55
Construcción de 2 aulas rb	Aula	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 23 (REFERENDO)					0.00	Frontera Comalapa	Paso Hondo	736
Terminación de construcción de sala audiovisual incluye un anexo bodega (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)					0.00	Huehuetán	Chamulapita	46
Construcción de fosa séptica pozo de absorción, cisterna y red eléctrica e hidraulica exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA PATRIA Y PROGRESO (REFERENDO)					130 652.21	Ostuacán	Ostuacán	244
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYT NO. 32 (REFERENDO)					0.00	Sabanilla	Moyos	155
Terminación de trabajos en la subestación eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFERENDO)					0.00	Tapilula	Tapilula	80
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 271(REFERENDO)					0.00	Tonalá	Ignacio Ramírez	66
Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 145 (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	420
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA NO. 06 DEL ESTADO (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	125
Edificio: excedentes de plataforma, banqueta, obra exterior: red electrica.	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
PREPARATORIA NO. 6 (REFERENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	418
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	0.95	95.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
BACHILLERATO GENERAL								
COBACH NO. 29 (REFRENDO)					30 552.20	Unión Juárez	Unión Juárez	431
Terminación de trabajos de cimentación en la cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 128 ZAMORA PICO DE ORO (REFRENDO)					0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	186
Obra exterior de red eléctrica y andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD SAN ANDRÉS DURAZNAL (REFRENDO)					1 415 689.49	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	65
Construcción de 2 aulas didácticas y 2 muros de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 240					8 063 429.20	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	
Construcción y equipamiento de 12 aulas didácticas, adminstración, taller operador de paquetes de cómputo, laboratorio multidisciplinario, biblioteca, audiovisual,plaza cívica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	19.00	8.55	45.00				
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 103					3 818 951.08	Chilón	Tzajala	
Construcción de 12 aulas didácticas, taller operador, paquetes de cómputo, laboratorio de multidisciplinario, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	16.00	0.00	0.00				
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 190					4 008 348.33	Mapastepec	Roberto Barrios	
Creación de nuevo plantel, construcción y equipamiento de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	0.28	28.00				
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 231					11 791 021.06	Pichucalco	Pichucalco	
Construcción y equipamiento de 12 aulas didácticas, adminstración, taller operador de paquetes de cómputo, laboratorio multidisciplinario, biblioteca, audiovisual,plaza cívica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	19.00	13.30	70.00				
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 227					7 822 443.73	Tonalá	Tonalá	
Construcción y equipamiento de 12 aulas didácticas, adminstración, taller operador de paquetes de cómputo, laboratorio multidisciplinario, biblioteca, audiovisual,plaza cívica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	19.00	6.65	35.00				
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS (COBACH) 235 GASPAR DÍAZ REYES					1 993 182.52	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	
Construcción y equipamiento de 4 aulas didacticas,aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	2.24	32.00				
PREPARATORIA NO. 02					3 773 947.52	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	
Construcción y equipamiento de 6 aulas didácticas,dirección, servicios sanitarios, cooperativa y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	0.65	65.00				
CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESCUELA PREPARATORIA PAREDÓN JUAN SABINES GUTIÉRREZ					849 885.52	Tonalá	Paredón	
Construcción de domo	Espacio Educativo	1.00	0.08	8.00				
PREPARATORIA PUJILTIC					2 999 733.83	Venustiano Carranza	San Francisco Pujiltilic	
Construcción y equipamiento de 3 aulas didacticas,dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	5.20	65.00				
COBACH NO. 17					87 932.89	Villaflores	Domingo Chanona	387
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
TELEBACHILLERATO NO. 58 FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ					0.00	Suchiate	La Libertad	115
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	100.00				
ESCUELA PREPARATORIA NO. 02 DEL ESTADO					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	49
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 188					0.00	Salto de Agua	Dos Arroyos	33
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PREPARATORIA FORTUNATO ARGUETA ROBLÉS					0.00	Las Rosas	Las Rosas	493
Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO 56					0.00	Ixtacomitán	Ixtacomitán	342
Terminación construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO 61					0.00	Chanal	Chanal	229
Terminación construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO 74					0.00	Chiapa de Corzo	Julián Grajales	271
Terminación de construcción de un laboratorio de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 81					0.00	Palenque	Miguel Hidalgo	97
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 88					0.00	Francisco León	San José Maspac	88
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 90					0.00	Chilón	Centro Chich	167
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 91					0.00	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	137
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 93					0.00	Amatán	El Calvario	224
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 101					0.00	Cintalapa	Rafael Cal y Mayor	85
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 103					0.00	Chilón	Tzajala	198
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 106					0.00	Ocosingo	Cuxulja	150
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 110					0.00	Las Margaritas	Jerusalén	111
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 127					0.00	Tapachula	Pavencul	142
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 137					0.00	Mitontic	Chalam	81
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 148					0.00	Pijijapan	Joaquín Miguel Gutiérrez Canales	45
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 149					0.00	Siltepec	Llano Grande	40
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 153					0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Francisco Villa	48
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EMSAD NO. 155					0.00	Tenejapa	Majosik	52
Terminación equipamiento para laboratorio de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO		UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)			PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
BACHILLERATO GENERAL									
Fondo Regional y Financiamientos y Empréstitos									
ESCUELA PREPARATORIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 529.50	Bochil	Bochil	317
Terminación de construcción de red eléctrica						1 529.50			
						0.00			
COBACH NO. 259 EMSAD (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Los Riegos	60
Terminación de 2 aulas didácticas (trabajo de volúmenes adicionales) y red eléctrica exterior						0.00			
						0.00			
COBACH NO. 198 EMSAD (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	60
Terminación de 2 aulas didácticas (trabajo de volúmenes adicionales) y red eléctrica exterior						0.00			
						0.00			
PREPARATORIA LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	292
Red eléctrica exterior						0.00			
						0.00			
PREPARATORIA LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	361
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas (trabajos adicionales) y red eléctrica exterior						0.00			
						0.00			
ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	11 654.25	Simojovel	Simojovel de Allende	419
Terminación de construcción de un aula didáctica (cimentación) y red eléctrica exterior						0.00			
						0.00			
PREPARATORIA PAREDÓN(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	51 731.67	Tonalá	Paredón	139
Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica)						1 529.50			
						0.00			
PREPARATORIA MARÍA ESPINOSA ESQUINCA (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	50 202.17	Tuzantán	Xochiltepec	160
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, dirección (complemento de plataforma de cimentacion) y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria)						301 871.67			
						301 871.67			
						0.00			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Otros Subsidios									
PREPARATORIA NO. 6 (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	0.95	95.00	12 110.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	418
Terminación adquisición de mobiliario y equipo						0.00			
						12 110.44			
PREPARATORIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	17 413.14	Bochil	Bochil	271
Terminación construcción de un aula didáctica, taller operador de paquetes de computo y servicios sanitarios						0.00			
						0.00			
PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	17 413.14	Tapilula	Tapilula	80
Terminación de construcción de taller operador de paquetes de cómputo y laboratorio multidisciplinario						758 973.27			
						521 010.07			
PREPARATORIA RENOVACIÓN ÁNGEL ROBLES RAMÍREZ (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	237 963.20	Acala	Acala	349
Terminación de construcción de un aula didáctica, taller operador de paquetes de cómputo y servicios sanitarios						251 716.81			
						251 689.67			
PREPARATORIA CHALCHIHUITÁN (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	27.14	Chalchihuitán	Chalchihuitán	71
Terminación de construcción de un aula didáctica, taller operador de paquetes de cómputo						60 179.58			
						0.00			
						60 179.58			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
COBACH NO. 32 (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	30 679.87	Villa Corzo	Villa Corzo	535
Terminación de construcción de un aula didáctica						30 679.87			
						0.00			
Otros Convenios y Otros Subsidios									
COBACH NO. 38 (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	4 538.44	Salto de Agua	Suclumpa	421
Terminación de construcción de área administrativa, trabajos de cimentación, acabados e instalación eléctrica						0.00			
						4 538.44			
Otros Subsidios y Financiamientos y Empréstitos									
PREPARATORIA NO. 5 (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	0.85	85.00	2 994 691.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	571
Construcción de estacionamiento y cancha de usos múltiples						2 994 691.99			
						0.00			
PREPARATORIA NO. 1(REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	2 537 790.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 824
Terminación construcción de biblioteca virtual						2 537 790.00			
						0.00			
COBACH NO. 53 (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	108 149.80	Chapultenango	Chapultenango	407
Terminación de construcción de laboratorio multidisciplinario (cimentación, acabado e instalación eléctrica), construcción red eléctrica y red hidrosanitaria exterior, muro de contención y acceso						0.00			
						0.00			
CECYT NO. 33 (REFRENDO)		Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	108 149.80	Ocosingo	Frontera Corozal	75
Terminación de construcción de andadores , red eléctrica exterior incluye subestación						23 800.00			
						23 800.00			
						0.00			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
BACHILLERATO GENERAL								
COBACH NO. 66 (REFRENDO)					<u>166 750.00</u>	Tila	El Limar	430
Terminación de construcción de un aula didáctica (herreria, canceleria, instalación eléctrica, acabados, cerrajería y protección civil), construcción de un aula prefabricada GMI y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	166 750.00			
					0.00			
COBACH NO. 62 (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Tumbalá	Tumbalá	491
Terminación de construcción de laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos (almacén-preparación y reactivos), (preliminares y cimentación)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
COBACH NO 47 (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacan	300
Terminación de construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	0.85	85.00	0.00			
					0.00			
COBACH NO 59 (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Pantelhó	Pantelhó	300
Terminación de construcción de laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos y administración incluye 9 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
<u>Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
COBACH NO. 36 (REFRENDO)					<u>316 815.12</u>	Siltepec	Siltepec	432
Terminación de 2 aulas	Aula	1.00	1.00	100.00	316 815.12			
					0.00			
<u>Financiamientos y Empréstitos e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
COBACH NO. 57 (REFRENDO)					<u>48 097.18</u>	Chamula	Chamula	342
Terminación de un aula didáctica (instalación eléctrica, señalización y protección civil) y construcción de red eléctrica, andadores y muro bajo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	48 097.18			
					0.00			
PREPARATORIA MAZATAN (REFRENDO)					<u>0.00</u>	Mazatán	Mazatán	570
Terminación de 2 aulas didácticas (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
<u>Otros Convenios, Otros Subsidios e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
COBACH NO. 75 (REFRENDO)					<u>140 308.76</u>	Rayón	Rayón	315
Terminación de laboratorio de usos múltiples (cimentación, acabado e instalación eléctrica), construcción de red eléctrica y red hidrosanitaria exterior, obra de protección (subdren)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					140 308.76			
					0.00			
COBACH NO. 71 (REFRENDO)					<u>175 198.20</u>	Villa Comaltitán	Hidalgo	357
Terminación de un laboratorio de usos múltiples, construcción de obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria interior y exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					175 198.20			
					0.00			
COBACH NO. 65 (REFRENDO)					<u>161 942.78</u>	Tapachula	José Ma. Morelos	226
Terminación de un laboratorio de usos múltiples, construcción de obra exterior (red eléctrica e hidrosanitaria interior y exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					161 942.78			
					0.00			
<u>Otros Convenios,Financiamientos y Empréstitos e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
COBACH NO. 53 (REFRENDO)					<u>85 662.46</u>	Chapultenango	Chapultenango	324
Terminación de un aula didáctica (cimentación, acabados e instalación eléctrica) y construcción de red eléctrica y red hidro-sanitaria exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					85 662.46			
					0.00			
COBACH NO. 48 (REFRENDO)					<u>69 444.42</u>	Metapa	Metapa de Domínguez	384
Terminación de laboratorio de computo (Complemento de plataforma de cimentación) obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					69 444.42			
					0.00			
COBACH NO. 59 (REFRENDO)					<u>96 678.59</u>	Pantelhó	Pantelhó	317
Terminación de biblioteca (cimentación) y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					96 678.59			
					0.00			
Construcción de 2 aulas didácticas y 2 muros de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			

SUBFUNCIÓN: BACHILLERATO TÉCNICO

En este nivel educativo la matrícula escolar correspondió a 15,983 alumnos, en CECyTECH.

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En bachillerato técnico el INIFECH, logró la terminación de 12 proyectos, equivalente a igual número de espacios educativos concluidos, entre ellos, 3 aulas didácticas, un taller, un laboratorio, un edificio, una rehabilitación, una terminación de obra, una obra exterior (consistente en red hidrosanitaria, cisterna, fosa séptica y pozo de absorción) y 3 anexos (cooperativa y audiovisual); se encuentran en proceso 8 proyectos que equivalen a igual número de espacios educativos en ejecución. Con estas acciones se benefician a 18,197 alumnos. Asimismo, se tienen 30 proyectos de refrendo concluidos en ejercicios anteriores, con recursos por ejercer en 2012.

ORGANISMO PÚBLICO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

La Educación Tecnológica es estratégica para alcanzar el desarrollo regional sustentable, sobre todo por los desafíos que presenta el actual modelo de desarrollo que tiende a homogenizar no únicamente las actividades económicas y financieras, sino también patrones culturales, por lo que es substancial ofrecer a los jóvenes del nivel medio superior una enseñanza de calidad, definida en términos de una educación para la vida y el trabajo.

El Colegio tiene presencia en 13 de las 15 regiones Socioeconómicas del Estado, los 39 planteles que lo integran se ubican en 22 cabeceras municipales y 17 en localidades.

Durante el semestre febrero-julio 2012, se atendieron a 14,482 alumnos, de los cuales 3,541 se atendieron en planteles ubicados en municipios con muy alta marginalidad, que representa el 24 por ciento; 10,039 corresponde a jóvenes inscritos en CECyT's ubicados en municipios con alta marginación, que representa el 69 por ciento y 902 en los planteles ubicados en los municipios de San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, con un índice de marginación media y muy bajo, que equivale al 7 por ciento. La matrícula se atendió en un total de 476 grupos integrados en: 174 grupos de primer grado, 155 de cuarto y 147 de sexto; de los cuales 6,935 son mujeres y 7,547 hombres.

En la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), se llevó a cabo los diplomados: "Diplomado de Formación de Directores de la Educación Media Superior (PROFORDIR)", y el "Diplomado en Competencias Docentes de la Educación Media Superior (PROFORDEMS)", participando 44 docentes y 36 Directivos del Colegio.

Concursos académicos, culturales, deportivos y cívicos destacando:

Las Olimpiadas del Conocimiento, participaron alumnas de los planteles 01 San Fernando y 29 Damasco, en la XXI Olimpiada Nacional de Biología Chihuahua 2012, las cuales fueron seleccionadas después de haber competido con 148 estudiantes de otros subsistemas de todo el Estado, a través de un examen en línea, resultando seleccionadas en la fase estatal y formar parte del grupo de 6 estudiantes que representaron al Estado de Chiapas en este certamen.

Asimismo, en el programa de actividades de orientación educativa, en los planteles de la institución y oficinas centrales, se fomentaron los valores en movimiento: el perdón y la fraternidad, con la finalidad de reforzar y poner en práctica los valores en dicho personal para tener un ambiente sano y realizar el trabajo en equipo.

En el semestre febrero-julio 2012, el Colegio contó con 12,379 becarios, de los cuales 1,202 corresponde a becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), 722 becas síguete y 10,455 becas Oportunidades, cubriendo el 85.4 por ciento de la matrícula de 14,482 alumnos.

Respecto a las Becas Oportunidades, se asistió a la Reunión Ordinaria del Grupo de Educación Media Superior (GEMS), que se celebró en las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo "Jaime Sabines" del COBACH, en la que se trataron asuntos relacionados con el estatus de las certificaciones electrónicas, reprogramación de la entrega de



los apoyos por acciones de blindaje electoral, indicadores de recuperación y cumplimiento de la certificación de corresponsabilidad a nivel Estatal y Nacional, revisión y análisis de los avances en la operación del Programa Oportunidades, registro de becarios en el portal ¡VAS! tu red de oportunidades, Capacitación al personal del CONAFE en certificación electrónica y el Programa de Tutores Comunitarios de verano, para mejorar el aprendizaje de los niños y niñas de primaria.

Respecto a las Exoneraciones, se exentaron del pago de la cuota voluntaria de inscripción a 547 alumnos con mayor aprovechamiento en su historial académico y 60 hijos de los trabajadores del CECyTECH, por su participación en la educación, con la finalidad de consolidar la permanencia de los alumnos.

Al mes de junio del 2012, se contó con 525 certificados de alumnos egresados de los planteles: 20 de Noviembre, La Trinitaria, Damasco, San Juan Cancuc, Jesús María Garza, Los Moyos, Villa Morelos y Jerusalén.

Se recibieron y entregaron 310 títulos y cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones, a los alumnos que cerraron su ciclo profesional en el Colegio. También, se ingresaron 794 expedientes para el registro del título y expedición de cédula profesional.

Por otra parte, se firmaron algunos convenios; entre ellos destacan: Convenio de Colaboración entre el Colegio y la CANACO SERVITUR, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; celebración del Convenio de Colaboración con la empresa AMSA, S.A de C.V., sucursal Simojovel, para efecto de ofertar puestos de trabajo en beneficio de los alumnos de la Región Norte, esta empresa se dedica a la exportación de café.

Así también, en el mes de abril del 2012, se celebró el concurso Regional de Creatividad Tecnológica 2012, destacando los siguientes proyectos:

- Harina de lombriz para aves de corral (Plantel 21 Bochil).
- Crema para diabéticos (Plantel 04 Jitotol).
- Injertos de tomate (Plantel 29 Damasco).
- Block Ecológico (Plantel 33 Frontera Corozal).
- Física Net@ (Plantel 08 La Trinitaria).
- EcoPet (Plantel 05 San Juan Cancuc).
- Producción de Pesticida Orgánico (Plantel 32 Los Moyos).

Se visitó el Centro de Estudios para la Competitividad Municipal A.C., obteniéndose 40 becas para el taller “Yo Emprendedor”, para docentes asesores de proyectos y alumnos mayores de edad.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
BACHILLERATO TÉCNICO								
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					25 549 564.80			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo Regional								
CBTA NO. 43					0.00	Mapastepec	Mapastepec	966
Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO (ICATECH)					439 122.26	Tapachula	Tapachula	968
Rehabilitación de la unidad de capacitación Tapachula	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
COBACH NO. 29 (REFRENDO)					0.00	Unión Juárez	Unión Juárez	240
Terminación restitución de la cerca de malla ciclónica y construcción de muro de piedra para mitigar daños futuros así como reposición de equipo de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYTECH (REFRENDO)					267 509.48	Jitotol	Jitotol	
Terminación de construcción cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
CECYTECH NO. 11 (REFRENDO)					306 587.31	Oxchuc	Oxchuc	300
Terminación construcción de 3 aulas didácticas; incluye mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Convenios								
CBTIS NO. 243					0.00	Motozintla	Barrio San Francisco	460
Construcción de 2 aulas didácticas tipo u- 1c-25e/e, que contiene red eléctrica y equipamiento(mesa, sillas y pizarrón de acrílico)	Espacio Educativo	2.00	2.00	100.00				
CECYT NO. 02					0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	865
Terminación de construcción de area administrativa,4 aulas didácticas,laboratorio de idiomas,biblioteca, equipamiento de laboratorio de química de suelos, laboratorio de idiomas, biblioteca segunda etapa y administración segunda etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYT NO. 06					0.00	Acapetahua	Acapetahua	596
Terminación de construcción de area administrativa,4 aulas didácticas,laboratorio de idiomas,biblioteca, equipamiento de laboratorio de idiomas, biblioteca segunda etapa y administración segunda etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CBTA NO. 45					324 636.74	Palenque	Palenque	581
Terminación de construcción de un laboratorio de cómputo con mobiliario y equipo, un laboratorio de idiomas con mobiliario y equipo, un aula didáctica equipada y pórtico de acceso principal del plantel	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Otros Subsidios								
UNIDAD DE CAPACITACIÓN ICATECH (REFRENDO)					15 862.64	Jiquipilas	Jiquipilas	300
Terminación del taller de alimentos, excedentes de volumen y construcción de enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYT NO. 24 (REFRENDO)					102 717.94	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	203
Terminación obra exterior, consistente en red hidrosanitaria (cisterna, fosa séptica y pozo de absorción	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYT NO. 17 (REFRENDO)					4 827.59	Bella Vista	Bella Vista	151
Terminación de laboratorio de suelos y fertilización y muro de contención (complemento de plataforma de cimentación y construcción de obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	0.89	89.00				
CBTA NO. 46 (REFRENDO)					11 389.47	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	549
Terminación de audiovisual y construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYTE NO. 11(REFRENDO)					0.00	Oxchuc	Oxchuc	300
Terminación construcción de 3 aulas didácticas; incluye mobiliario	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Financiamientos y Empréstitos								
COBACH NO. 105 (REFRENDO)					0.00	Ocosingo	Abasolo	100
Terminación del enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS					9 654 504.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Construcción de aula de usos multiples, laboratorio de ingles, taller de computo, taller de carpinteria, taller de corte y confección, taller de belleza, administración, servicios sanitarios y obra exterior.	Espacio Educativo	1.00	0.65	65.00				
TELEBACHILLERATO NO. 91					692 017.25	Catazajá	El Cuyo	
Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	0.00	0.00				
TELEBACHILLERATO					2 120 747.34	Belisario Domínguez	Rodulfo Figueroa	
Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	0.37	37.00				
CECYT NO. 19					0.00	Palenque	Palenque	160
Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	100.00				
CBTA NO. 60					0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	804
Demolición y desmantelamiento	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYT NO. 02					0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	865
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYT NO. 03					0.00	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlan	592
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CECYT NO. 06					0.00	Acapetahua	Acapetahua	596
Adquisición de mobiliario y equipo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS			
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA	
BACHILLERATO TÉCNICO									
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
CECYT NO. 02	Terminación de construcción de área administrativa,4 aulas didácticas,laboratorio de idiomas,biblioteca, equipamiento de laboratorio de química de suelos, laboratorio de idiomas, biblioteca segunda etapa y administración segunda etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	865
CECYT NO. 03	Terminación de construcción de área administrativa,4 aulas didácticas,laboratorio de idiomas,equipamiento de laboratorio de idiomas y administración segunda etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlan	592
CECYT NO. 06	Terminación de construcción de área administrativa,4 aulas didácticas,laboratorio de idiomas,biblioteca, equipamiento de laboratorio de idiomas, biblioteca segunda etapa y administración segunda etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Acapetahua	Acapetahua	596
<u>Fondo Regional y Financiamiento y Empréstitos</u>									
TELEBACHILLERATO NO. 67 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ(REFRENDO)	Construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00 0.00	Berriozábal	Las Maravillas	27
TELEBACHILLERATO NO. 16 ISAAC NEWTON(REFRENDO)	Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección (trabajos preliminares, cimentación y andadores) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00	Catazajá	El Paraíso	49
TELEBACHILLERATO NO. 43 ALBERT EINSTEIN(REFRENDO)	Terminación de un aula didáctica (complemento de plataforma de cimentación) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00	Motzintla	Bremen	30
TELEBACHILLERATO NO. 64 GABRIEL RAMOS MILLÁN (REFRENDO)	Terminación de construcción de 3 aulas didácticas (cimentación y red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 0.00	Oxchuc	El Niz	107
TELEBACHILLERATO NO. 24 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS(REFRENDO)	Terminación de construcción de un aula didáctica, dirección (preliminares y cimentación) y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 65 073.28	Tumbalá	Cuctiepa	79
TELEBACHILLERATO NO. 10 ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES(REFRENDO)	Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, dirección y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	63 543.78 94 238.86	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	117
TELEBACHILLERATO NO. 76 PORFIRIO DÍAZ MORÍ(REFRENDO)	Terminación de construcción de red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	92 709.36 0.00 0.00	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	36
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Otros Convenios</u>									
ICATECH S/N	Construcción de un aula de usos múltiples (administración de microempresas), taller de programación y operación de equipo de cómputo, taller de turismo equivalente a 3 anexos: cocina, bar y restaurante), área administrativa(equivalente a 12 anexos dirección, sanitarios	Espacio Educativo	15.00	15.00	100.00	0.00 0.00	Tonalá	Tonalá	120
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Otros Subsidios</u>									
UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE JIQUIPILAS ICATECH (REFRENDO)	Terminación construcción y equipamiento de un aula de usos múltiples, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos (incluye 3 anexos) administración (equivalente a 11 anexos: director, toilet, sala de juntas, delegado administrativo)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	54 784.42 2 784.52	Jiquipilas	Jiquipilas	300
UNIDAD DE CAPACITACIÓN DE CATAZAJÁ ICATECH (REFRENDO)	Terminación construcción y equipamiento de taller de informática, taller de servicios turísticos y obra exterior (estudio de mecánica de suelos e impacto ambiental, estacionamiento, plaza cívica, andadores, red eléctrica con subestación y red hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	0.97	97.00	51 999.90 3 717 692.05 3 717 678.93	Catazajá	Catazajá	300
CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL LA CONCORDIA ICATECH (REFRENDO)	Terminación equipamiento de taller de informática, taller de confección industrial de ropa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	13.12 59 000.00	La Concordia	La Concordia	300
CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO)	Terminación equipamiento de taller de informática, taller de confección industrial de ropa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 44 080.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	300
COBACH NO. 13 (REFRENDO)	Terminación de construcción de techado de plaza cívica y rehabilitación de enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	0.25	25.00	0.00 362 370.02 362 370.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
COBACH NO. 23 (REFRENDO)	Terminación de construcción de administración incluye 9 anexos (3 Espacio Educativo cubículos para maestros, sala de juntas, director, toilet, subdirector, sanitarios profesoras y profesores) est. U1C, 5 EE	Espacio Educativo	1.00	0.93	93.00	0.00 691 112.61 691 112.61	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	424
0.00									

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
BACHILLERATO TÉCNICO								
COBACH NO. 26 (REFRENDO)					193 005.15	Palenque	Palenque	297
Terminación construcción de administración incluye 9 anexos (3 cubículos para maestros, sala de juntas, director, toilet, subdirector, sanitarios profesoras y profesores) est. U1C, 5 EE y taller operador de paquetes de cómputo est. U1C 4 EE (incluye mobiliario)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	161 980.85			
					31 024.30			
COBACH NO. 34 (REFRENDO)					8 005.28	Chilón	Chilón	409
Terminación construcción de centro de información (biblioteca) est. U1C, 4EE (incluye mobiliario y equipo)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					8 005.28			
COBACH NO. 36 (REFRENDO)					37 535.62	Siltepec	Siltepec	409
Terminación construcción de centro de información (biblioteca) est. U1C, 4EE (incluye mobiliario y equipo)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	37 523.42			
					12.20			
COBACH NO. 45 (REFRENDO)					0.00	Altamirano	Altamirano	312
Terminación construcción taller operador de paquetes de cómputo 3EE, (incluye equipo, mobiliario y aire acondicionado)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					0.00			
COBACH NO. 47 (REFRENDO)					523 165.48	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	381
Terminación construcción de administración incluye 5 anexos (fotocopiado y archivo, toilet, dirección, sala de juntas y área secretarial) 3EE, para ambos edificios (incluye mobiliario y aire acondicionado)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	520 744.71			
					2 420.77			
COBACH NO. 105 (REFRENDO)					15.25	Ocosingo	Abasolo	100
Terminación construcción de enmallado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					15.25			
COBACH NO. 114 (REFRENDO)					30 573.58	Mapastepec	Mapastepec	460
Terminación de construcción de centro de información (biblioteca) est. U1C. 4EE (incluye mobiliario y equipo) y administración incluye 5 anexos (fotocopiado y archivo, toilet, dirección, sala de juntas y área secretarial)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	4 500.00			
					26 073.58			
COBACH NO. 133 (REFRENDO)					16 738.70	Amatenango de la Frontera	Amatenango de la Frontera	147
Terminación de construcción de 2 aulas didácticas est. U1C, 2.5 EE cada una	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00			
					16 738.70			
COBACH NO. 146 (REFRENDO)					904 288.25	Amatenango de la Frontera	El Limón	90
Terminación construcción de 2 aulas didácticas est. U1C, 2.5 EE cada una y taller operador de paquetes de cómputo 3EE, (el laboratorio incluye equipo, mobiliario y aire acondicionado)	Espacio Educativo	1.00	0.94	94.00	904 250.01			
					38.24			
CONALEP NO. 312 (REFRENDO)					20 300.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	300
Terminación de construcción de un aula didáctica, taller operador de paquetes de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	20 000.00			
					300.03			
Otros Convenios, Financiamientos y Empréstitos								
CETMAR NO. 24					833 042.76	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	509
Terminación reposición de edificios demolidos con construcción de laboratorio multidisciplinario, modulo de 5 aulas didácticas de 2 EE cada una y sala audiovisual, sustitución de losa, reparación de elementos estructurales dañados de edificio "G", "D", "Y"	Espacio Educativo	1.00	0.84	84.00	833 042.76			
					0.00			
Otros Subsidios, Financiamientos y Empréstitos								
UNIDAD DE CAPACITACIÓN ICATECH (REFRENDO)					1 305 319.41	Villaflores	Villaflores	555
Terminación de edificios, modificación de red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores, cisterna, pozo de absorción	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 305 319.41			
					0.00			
ACCIÓN MÓVIL ICATECH					2 649 301.52	Jitotol	Jitotol	420
Equipamiento de taller de ropa y taller de alimentos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 348 593.52			
					1 300 708.00			

SUBFUNCIÓN: TÉCNICO SUPERIOR

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Al tercer trimestre del 2012, se logró la terminación de la primera etapa de la unidad académica departamental tipo II, del Instituto Tecnológico de Comitán de Domínguez, y la terminación del polo tecnológico de investigación y servicios analíticos de biocombustible del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez; se encuentra en ejecución la construcción de un aula para proyecciones, 2 aulas para servicio de cómputo, un aula para trabajo en equipo, servicios sanitarios, en el Instituto Tecnológico Regional, ubicado en la cabecera municipal de Siltepec. Con estas acciones se beneficiaron a 1,870 alumnos. Asimismo, se tiene un proyecto de refrendo concluido en ejercicios anteriores, con recurso por ejercer en 2012.



PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
TÉCNICO SUPERIOR								
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					8 542 906.48			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Otros Subsidios								
INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA (CRESUD) (REFRENDÓ)					6 211 285.16	Siltepec	Siltepec	120
Terminación construcción de un aula para proyecciones, 2 aulas para servicio de cómputo, un aula para trabajo en equipo, servicios sanitarios y Site (equivalen a 3 anexos), más obra exterior (enmallado perimetral, andadores, plaza cívica, estacionamiento)	Espacio Educativo	1.00	0.83	83.00				
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA					2 323 044.68	Tapachula	Tapachula	
Construcción de la 1a etapa de la unidad académica departamental tipo II	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
Financiamientos y Empréstitos								
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (TERMINACIÓN DE POLO BIOCOMBUSTIBLE)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación de polo tecnológico de investigación y servicios analíticos den biocombustible	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Financiamientos y Empréstitos								
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL					0.00	Jiquipilas	Tiltepec	100
Construcción de 4 aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	100.00	0.00			
					0.00			
Otros Subsidios y Financiamientos y Empréstitos								
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN					8 576.64	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	150
Construcción de la 1a etapa de la unidad académica departamental tipo II	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	8 576.64			
					0.00			

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN NORMAL

Dentro de educación normal se tuvo una matrícula escolar de 4,157 alumnos.

MATRÍCULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Educación Superior Pedagógica	2 814
Formación Inicial a Docente	575
Normal de Educación Preescolar	156
Normal de Educación Primaria	158
Normal Rural	241
Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe	213
TOTAL	4 157

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Educación superior pedagógica.

Para formar docentes de acuerdo a las necesidades del entorno social, 352 docentes de educación superior pedagógica, atendieron a 2,814 alumnos, de los cuales 1,770 son mujeres y 1,044 hombres, de educación normal licenciatura.

**Proyecto: Formación inicial docente.**

Se dio atención a la demanda de 575 alumnos-profesores, de los cuales, 256 son mujeres y 319 hombres, mismos que fueron atendidos por 48 docentes y 26 servidores públicos.

Proyecto: Evaluación de centros educativos normalistas.

Con este proyecto, se llevó a cabo la evaluación técnica pedagógica a escuelas normales: “Experiencias de Trabajo Colegiado en las Instituciones del Nivel Superior”, asimismo, se llevaron a cabo 3 cursos de actualización académica denominados “Vinculación Social y la Gestión Administrativa”, estas acciones fueron en beneficio de 327 docentes, 77 mujeres y 250 hombres.

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN FEDERALIZADA)**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Normal de educación preescolar.**

A través de las 2 escuelas federalizadas de Normales Experimentales: “Experimental La Enseñanza” en Tuxtla Chico y “Experimental Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez” en San Cristóbal de Las Casas, se brindó el servicio de normal licenciatura de educación preescolar que atiendan a la población de 3 a 5 años de edad; a un total de 156 alumnos (150 mujeres y 6 hombres), con el fin de prepararlos para que concluyan su formación académica profesional.

Proyecto: Normal de educación primaria.

De la misma manera, en la licenciatura de educación primaria, para la atención de una población de 6 a 12 años de edad, se brindó el servicio educativo a 158 alumnos (88 mujeres y 70 hombres), mediante las 2 escuelas federalizadas de Normales Experimentales “Experimental Ignacio Manuel Altamirano” en Tuxtla Chico y “Experimental Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez, en San Cristóbal de Las Casas.

Proyecto: Normal rural.

Así también, en la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” en Tuxtla Gutiérrez, 241 alumnos (107 mujeres y 134 hombres), fueron atendidos con el servicio de licenciatura en normal rural que atiendan a la población de 6 a 12 años de edad a con el fin de prepararlos para que concluyan su formación académica profesional con el apoyo de 29 profesores.

Proyecto: Escuela normal indígena intercultural bilingüe.

En la Escuela Normal Rural Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, ubicada en Zinacantán, desde el inicio del ciclo escolar 2011-2012, se proporcionó el servicio de licenciatura en normal indígena intercultural bilingüe a 213 alumnos (145 mujeres y 68 hombres), con el fin de prepararlos para que concluyan su formación como profesores de educación primaria y atiendan a niños y niñas indígena de 6 a 12 años.

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**

Con el objetivo de proporcionar de mejores espacios educativos y brindar oportunidades en el nivel superior, se realizaron trabajos del camino de acceso y estacionamiento en su segunda etapa y reparación de los muros de gaviones y protección de acceso, asimismo, la construcción de obelisco, en la Escuela de Enfermería de Tuxtla Gutiérrez; asimismo, se realizó la construcción de un puente peatonal; se rehabilitó la Escuela Secundaria Dr. Belisario Domínguez Palencia del municipio de Frontera Comalapa. Con estas obras se benefician a 620,386 personas.



ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Dentro de este nivel, se concluyeron 2 proyectos de refrendo de ejercicios anteriores que tienen recursos pendientes de ejercer en 2012. Con estas acciones se benefició a 656 alumnos.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN NORMAL								
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL					134 792 707.69			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA								
Índice de alumnos con educación de calidad	Alumno	2 814.00	2 814.00	100.00	12 463 6277.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814
Índice de eficiencia terminal en normal superior	Alumno	738.00	0.00	0.00				
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE								
Índice de docentes (alumnos) atendidos con cursos mixtos e intensivos	Alumno	575.00	575.00	100.00	58 4284.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	575
EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS								
Evaluaciones técnicas pedagógicas a escuelas normales	Evaluación	2.00	1.00	50.00	1 0485.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	327
Curso de actualización académica	Curso	4.00	3.00	75.00				
EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR								
Alumnos con mayor número de aciertos en el examen de selección	Proceso	860.00	860.00	100.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	860
Programas Sujetos a Reglas de Operación								
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL								
Brindar capacitaciones académicas para la reforma curricular en las	Curso	22.00	22.00	100.00	956 1660.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	352
Capacitación a docentes que necesitan de una profesionalización	Maestro	352.00	352.00	100.00				
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA					60 325 794.55			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR								
Atención a la demanda	Alumno	156.00	156.00	100.00	892 372.90	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	156
Eficiencia terminal en educación superior (normal de licenciatura) 2011-2012	Alumno	40.00	0.00	0.00				
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA								
Atención a la demanda.	Alumno	158.00	158.00	100.00	48 865.52	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Chico	158
Eficiencia terminal en educación superior (normal licenciatura) 2011-2012	Alumno	40.00	0.00	0.00				
NORMAL RURAL								
Atención a la demanda.	Alumno.	241.00	241.00	100.00	53 761 127.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270
Eficiencia terminal en educación superior (normal licenciatura) 2011-2012	Alumno	60.00	0.00	0.00				
ESCUELA NORMAL INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE								
Atención a la demanda	Alumno	213.00	213.00	100.00	5 623 428.71	Zinacantán	Zinacantán	213
Eficiencia terminal en educación superior (normal licenciatura) 2011-2012	Alumno	20.00	0.00	0.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					5 788 098.73			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Financiamientos y Empréstitos								
COLEGIO DE BACHILLERES (COBACH 145) FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN (ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO)					9 860.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Fraccionamiento La Misión	553 374
Estudio de mecánica de suelos	Obra	1.00	1.00	100.00				
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA)					562 438.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción de muro de contención con mampostería	Obra	1.00	1.00	100.00				
ENMALLADO PERIMETRAL JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS ANITA NAÑEZ					86 558.60	Pijijiapan	Las Cuaches	50 079
Enmallado perimetral	Obra	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA DE ENFERMERÍA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL)					816 324.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción de puente peatonal	Obra	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CAMINO DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO 2A. ETAPA)					2 192 881.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Camino de acceso y estacionamiento 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (COLOCACIÓN DE LEYENDAS ALUSIVAS AL BICENTENARIO EN EL OBELISCO)					276 183.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Colocación de leyendas alusivas al Bicentenario en el Obelisco	Obra	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CONSTRUCCIÓN DE OBELISCO)					62 619.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción de obelisco	Obra	1.00	1.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN NORMAL								
ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (REPARACIÓN DE LOS MUROS GAVIONES Y PROTECCIÓN DE ACCESO)					522 623.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Reparación de los muros gaviones y protección de acceso	Obra	1.00	1.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA					1 258 609.37	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	67 012
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	100.00				
Fondo Regional								
ESCUELA RURAL MACTUMACTZÁ (REHABILITACIÓN DE ALBERCA)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de alberca	Rehabilitación	1.00	1.00	100.00				
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					69 809.96			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
ESCUELA NORMAL BILINGÜE JACINTO CANEK					69 809.96	Zinacantán	Zinacantán	156
Terminación de construcción de un anexo (cancha de usos multiple), construcción de un aula medio	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Financiamiento y Empréstitos								
ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZA					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	500
Terminación de rehabilitación de edificio	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				

SUBFUNCIÓN: LICENCIATURA UNIVERSITARIA

Mediante la Licenciatura Universitaria, se tuvo una matrícula escolar de 11,624 alumnos, integrada en las siguientes modalidades:

MATRÍCULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Agraria Antonio Narro	351
Educación Superior Pedagógica Abierta-Tuxtla	2 746
Educación Superior Pedagógica Abierta-Tapachula	472
UNICACH	6 947
UNICH	1 459
TOTAL	11 975

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Agraria Antonio Narro.

Este centro educativo ubicado en Cintalapa, forma mujeres y hombres con juicio crítico, vocación humanista, valores democráticos y principios nacionalistas, contándose con una demanda de 351 alumnos, de los cuales, 126 son mujeres y 225 hombres.

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN FEDERALIZADA)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Educación superior pedagógica abierta-Tapachula.

Se brindo atención a la demanda en educación superior a 472 alumnos profesores (285 mujeres y 187 hombres) de ellos son alumnos de la Licenciatura en Intervención Educativa, Licenciatura en educación primaria y preescolar para



el medio indígena plan 1990 y Licenciatura en educación plan 1994, ambos con el fin de profesionalizar la educación y actualicen su práctica docente frente a grupo, acorde a los planes y programas académicos; dichas acciones fueron desarrolladas en la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez.

Proyecto: Educación superior pedagógica abierta-Tuxtla.

Con el fin de que actualicen su práctica docente frente a grupo, se atendieron a 2,746 alumnos, (1,414 mujeres y 1,332 hombres) de ellos 338 son alumnos de la Licenciatura en Intervención Educativa de la modalidad escolarizada y 2,408 alumnos-profesores de la modalidad semi-escolarizada, llevándose a cabo dichas acciones en la sede principal de Tuxtla Gutiérrez y subsedes las cabeceras municipales de: Cintalapa de Figueroa, San Cristóbal de Las Casas, Jitotol, Tonalá, Ocosingo, Palenque, Comitán de Domínguez, Las Margaritas y Villaflores,.

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En el nivel de licenciatura universitaria, se logró la terminación de 14 proyectos, equivalente a igual número de espacios educativos concluidos, entre ellos, 0.5 aulas didácticas, 4 edificios, una unidad académica, una terminación de obra, 5 obras exteriores (enmallado perimetral, techado de andadores, andadores, etc.) y 2.5 anexos (servicios sanitarios, biblioteca y plaza); se encuentran en proceso 10 proyectos que equivalen a 7.94 espacios educativos en ejecución. Con estas acciones se benefician a 78,193 alumnos. Asimismo, se tienen 53 proyectos de refrendo concluidos en ejercicios anteriores, con recursos por ejercer en 2012.

ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una Institución de Educación Superior con reconocimiento social en la región por su cobertura, pertinencia de su oferta académica, sustentada en programas educativos reconocidos por su buena calidad y cuerpos académicos consolidados, que promueven líneas de generación y aplicación del conocimiento, vinculadas con el sector social, basada en un permanente programa de mejora continua y de movilidad estudiantil y académica; con procesos administrativos, de gestión y de apoyo académico certificados, legislación actualizada e infraestructura suficiente y digna para el desarrollo de sus funciones.

La Universidad tiene presencia en 13 cabeceras municipales de la Entidad, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Reforma, Villa Corzo, Huixtla, Tonalá, Mapastepec, Motozintla, Acapetahua, Chiapa de Corzo, Nueva Palestina (Ocosingo) y Venustiano Carranza.

La oferta educativa regionalizada de la UNICACH, cuenta con 55 programas educativos, integrado de la siguiente manera: 40 licenciaturas, 13 postgrados y 2 profesionales asociados.

Del ciclo escolar agosto-diciembre, se atiende una matrícula de 6,947 alumnos, de los cuales 171 son de Postgrado, 6,749 de Licenciatura y 27 de Profesional Asociado (P.A.). Los cuales se distribuyeron por programa educativo de la siguiente manera:

Los egresados fueron 714 alumnos distribuidos en los siguientes programas educativos: Licenciaturas en Biología, Ingeniería Topográfica e Hidrología, Ingeniería en Geomática, Nutriología, Alimentos, Gastronomía, Cirujano Dentista, Psicología, Historia, Ingeniería Ambiental, Artes Visuales, Gestión y Promoción de las Artes, Música, y Postgrados: Maestría en Ciencias en Salud Pública, Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales, Maestría en Ciencias Biológicas, Tecnologías de Alimentos, Ingeniería en Desarrollo Sustentable, Licenciatura en Sistema de Información Administrativa, Licenciatura en Comercialización, Servicios Turísticos, Ingeniería en Desarrollo Sustentable, Sistema Información Administrativa, Ingeniería Ambiental, Tecnologías de Información y Documentación, Ingeniería, Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, Doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales; en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Villa Corzo, Reforma, Motozintla, Mapastepec, Huixtla, San Cristóbal de Las Casas y Acapetahua.

Es importante mencionar que se titularon 598 alumnos, en diferentes programas educativos que la Universidad ofrece:

Además, se apoyaron a los estudiantes de escasos recursos con alto rendimiento académico en los niveles de Licenciatura y Profesional Asociado, otorgándose 1,841 becas del Programa Nacional de Becas.

A través de las clínicas de la Universidad se brindaron 50 servicios a la comunidad. Los servicios proporcionados fueron: capacitación en paquetería Word, análisis de plantación del café, atención odontológica, atención nutricional, asistencias odontológicas, prácticas académicas comunitarias, brigadas odontológicas, levantamientos topográficos, Seguridad Alimentaria Nutricional, beneficiando a 19,956 personas de diferentes municipios.

Para contribuir a elevar el nivel académico de la Universidad, se realizaron 107 cursos de formación docente y 78 de capacitación disciplinaria, siendo los más relevantes.

Cursos de formación docente: Estructura metodológica y análisis de resultados en los trabajos recepcionales, El enfoque interdisciplinario en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los programas educativos de artes, Contaminación Ambiental, Curso de promotores de la salud, Curso enseñanza y Didáctica de la historia, Estrategias para promover el aprendizaje, Capacitación en el empleo de herramientas tecnológicas en ciencias básicas, Curso-taller de geografía de suelos de México, Historia Cultural y Posrevolución, Competencias para la operación de tutorías, Curso impacto de las tecnologías de información en la educación superior en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Jornada académica, Desarrollo de proyectos para el diseño de trayectorias escolares, entre otros.

Cursos de capacitación disciplinaria: Historia cultural y posrevolución, Metodología de la investigación, Análisis sismo-volcánica e instrumentación de equipo sísmico, Capacitación en el empleo de herramientas tecnológicas en ciencias básicas, Curso-taller sobre planeación e impartición de asignaturas en base al modelo de competencias, Curso de estrategias para promover el aprendizaje, Congreso nacional de ciencia y tecnología de alimentos, Congreso de mercadotecnia, Energía termo solar, entre otros.

Otro aspecto importante que mencionar es que la Universidad realizó 198 eventos culturales, entre los más representativos se encuentran:

Carnaval, 30 años del volcán Chichonal, Jornada académica 2012, Recital ilustrada Mtro. Luca Chiantore (Douglas Bringas), Homenaje a Jaime Sabines Gutiérrez, Simposium internacional 30 años, Recital de saxofón (David Smith), Cerámica, Concierto Música del siglo XIX y XX (María Ponce de León), Viejas y no catrinas estiradas, Expo Máximo Prado: retrografías, Extensión animal, de la Candelaria, Seminario "Santa María de Guadalupe", Fiesta del pueblo de la preciosa Sangre de Cristo, Feria del Cuarto Viernes, Concordia 2012, Recital de guitarra, Metamorfosis, Feria del pueblo de Villaflores, Recital de alumno de contrabajo, Cambio de nivel de la académica de piano, Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la UNICACH, Concierto de gala "Música de Cámara", Euforia Zoque Matza la Encamisada, Ensamble Barroco de la UNICACH, Diálogo sobre los medios de comunicación alternativos, XVI Expo internacional de productos no tradicionales, Arias de Ópera y música en español, Recital de marimba, El piano en diferentes periodos, Las bellas artes "música", entre otros. En estos eventos participaron 10,900 personas.

Por otra parte, la UNICACH firmó 68 convenios de colaboración: 13 con el sector educativo y 55 con otras Instituciones, destacando los siguientes:

Los convenios con el sector educativo: Universidad de Chapingo, Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), Universidad de Uruguay, Biblioteca Estatal y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad de Alicante España, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Rosario Argentina.

Algunos de los convenios con otras instituciones: The Institute International of Education, Comercializadora Chispita, Coca Cola, Ingenio Huixtla, Ejidatarios de la comunidad del Tzicanal, Productora de palma de aceite "Citihualt", Cuenca del Río Huixtla, Departamento de Fomento Agropecuario del H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlán, Mercantil Hueyate, Tienda ISSSTE Tapachula y Huixtla, Motosierras de Escuintla, Orgullo Indígena, Productores de Café de Motozintla, Organización Otilio Montaña, Secretaría de Desarrollo y Participación Social, Universidad de California, Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto Tecnológico de Tapachula, entre otros.

En lo que respecta a Promoción y Difusión, se editaron 26 libros y 5 revistas, destacando los siguientes: Anuario 2010, Música para Mortales, Señal y Laberinto, Perspectivas Académicas en torno al Arte y las Humanidades, Estado Nación en México: Independencia y Revolución, Migración: seguridad, violencia y derechos humanos, Procesos Históricos de Producción y Reproducción Sociales; Las epífitas de la reserva el Triunfo, Anonáceas, Plantas Antiguas:



estudios recientes, El Norte y Sur de México, Ruda Mirada, Animales del Pasado: Antecedentes de su biodiversidad, La Guerra de las dos Vírgenes; La Rebelión de los Zendales, Noticias del Archipiélago, Recetario Chamula, Ve eliletik, La Orden de Palmira, La Transición Democrática de Chiapas, Competencia y Competitividad Electoral 1991-2010, Viajes a los Refugios del Alma, Expedición a Bonampak; Diario de un Viaje. Memorias de una expedición a la Selva Lacandona, 1949, Campanas Subterráneas, Práctica de encerado para la Oclusión. Las revistas son: Lacandonia, Liminar, Gaceta Conecte Año 3. Número 2, Lacandonia Verano 2012 y Revista Artes 2012.

ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS **PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**

La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), es una institución de educación superior pública y descentralizada del Gobierno del Estado, con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a formar profesionales e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos Comunitario, Regional y Nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos, de acuerdo con los requerimientos del entorno, del Estado y del país.

La Universidad Intercultural de Chiapas oferta 4 programas educativos: Lengua y Cultura; Comunicación Intercultural; Turismo Alternativo y Desarrollo Sustentable.

La Universidad contó con una matrícula de 1,459 alumnos, distribuidos en las unidades siguientes: 1,024 Unidad Central de San Cristóbal de Las Casas, 151 en la Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas, 144 en la Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón y 140 en la Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc; de los cuales 733 son mujeres y 726 hombres, en las siguientes ofertas educativas:

Se presentó un total de 164 deserciones que se traduce al mismo número de jóvenes que abandonaron la Universidad, las causas principales de las bajas se debe por problemas económicos, de salud, así como por ofertas de trabajo para maestros bilingües en la Secretaría de Educación.

La distribución y representación lingüística de los estudiantes de la Universidad es la siguiente: Castellano 41.0 por ciento, Tseltal 33.0 por ciento, Tsotsil 13.0 por ciento, Chol 5.0 por ciento, Tojolabal 5.0 por ciento, Zoque, Kanjobal, Mixteco y Zapoteco 3.0 por ciento.

Se otorgaron un total de 756 becas, las cuales 422 becas a los alumnos, a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), distribuidas de la siguiente manera: 259 en la Unidad Central de San Cristóbal de Las Casas, 72 en la Unidad Académica Las Margaritas, 49 en Yajalón y 42 en Oxchuc; además 334 tienen becas de inicio distribuidas de la siguiente manera: 182 en la Unidad Central de San Cristóbal de Las Casas, 54 en la Unidad Académica Las Margaritas, 49 en Yajalón y 49 en Oxchuc;

Por otra parte, 1,314 estudiantes están inscritos en el seguro facultativo del IMSS y el resto con otro tipo de seguridad social.

Se suscribieron 7 convenios de colaboración Institucional:

- Convenio de educación educativa y cultural con el Gimnasio de Arte y Cultura A.C.
- Universidad de POITIERS, Francia.
- Universidad de Limoges, Francia.
- Centro Latinoamericano de Gestión Ambiental A.C.
- Ejido Boca de Chajul para la donación de 2 hectáreas.
- Convenio de comodato con el ejido Boca de Chajul de una extensión de 3 hectáreas.
- Convenio de uso, goce y disfrute con el ejido Boca de Chajul de una extensión de 126 hectáreas.

A través del Programa de Vinculación y Difusión, se realizaron 406 eventos académicos, los cuales fueron: 359 estudiantes realizaron servicio social y 47 a través de 4 proyectos productivos financiados con recursos SEP-CDI de la convocatoria 2011.

Se llevaron a cabo conferencias, destacando las siguientes:

- “Prostitución-juneterismo: un desafío para la Cuba del siglo 21”, impartido en la Unidad Académica Oxchuc, con la participación de 112 asistentes.
- “Patrones del Tseltal de Petalcingo”, impartida en la Unidad Académica Yajalón, asistiendo 124 personas.
- “Calidad y Productividad al estilo japonés”, efectuada en las instalaciones de la Universidad, asistiendo 826 personas.
- Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en la ciudad de México, asistiendo 3 académicos.
- “Migración China”, en las instalaciones del CDUI, asistiendo 73 personas.

Se realizaron talleres, tales como: “Métodos y estrategias de enseñanza de las lenguas nacionales (mayas-zoque)”, “Investigación acción participativa (IAP)”, “Geografía”, “Estrategias de Aprendizaje”, “Manejo del tiempo”, “Ortografía y redacción”, “Telegrama ciudadano”, “Danza, teatro y música”, “Conocimientos Empíricos” y “Vinculación Comunitaria”.

Se llevaron a cabo las presentaciones de los libros siguientes: “Comunicación e Influencia Política. Asambleas comunitarias de Pamal-Navil, Chilón, Chiapas”, asistiendo 94 personas; “Patrimonio, Territorio y desarrollo en la Frontera Sur”, llevándose a cabo en el Teatro Zebadúa, con la presencia de 200 personas; “Sk’oplal Jo’eb Cholbil Kóp yu’un Sti’Jtseltal Me’ il tatiletik/ glosas a 5 relatos de la tradición oral tseltal”, asistiendo 49 personas y el libro de “Música para mortales”; asistiendo 59 personas.

Se realizaron los Foros, como se detallan a continuación:

- Del 27 al 29 de marzo del actual, se llevó a cabo el 1er. Foro “La interculturalidad: una mirada desde las 4 licenciaturas”; impartido por alumnos de la Universidad, con la finalidad de crear conciencia universitaria para una convivencia intercultural, asistiendo 1,148 personas.
- El 16 de mayo del 2012, se realizó el 2do. Foro “Investiga, escucha y aprende, bajo la lupa del periodismo de investigación”, asistiendo 40 personas al evento.
- El 8 de mayo del actual, se llevó a cabo el 2do. Foro de intercambio de experiencias laborales de egresados de la UNICH, en las instalaciones de la Universidad, participando 134 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LICENCIATURA UNIVERSITARIA								
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL					6 831 120.53			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO					6 831 120.53	Cintalapa	Cintalapa	351
Atención a la demanda de la UAAAN	Alumno	386.00	351.00	90.93				
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA					11 586 569.64			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TAPACHULA					2 915 268.16	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	472
Profesionalización de agentes educativos	Alumno	472.00	472.00	100.00				
Eficiencia terminal en educación superior pedagógica UPN Tapachula	Alumno	110.00	0.00	0.00				
EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA-TUXTLA					8 671 301.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 746
Profesionalización de agentes educativos	Alumno	2 746.00	2 746.00	100.00				
Eficiencia terminal en educación superior pedagógica UPN Tuxtla	Alumno	582.00	0.00	0.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LICENCIATURA UNIVERSITARIA								
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					199 418 554.44			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo Regional								
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS TUXTLA GUTIÉRREZ	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	295
Construcción de primera etapa de área administrativa, servicios sanitarios, 8 aulas didácticas, taller de cómputo, laboratorio multidisciplinario, red eléctrica e hidrosanitaria y obra exterior								
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (TERMINACIÓN) (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	0.87	87.00	4 773 460.99	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 500
Planta alta: dirección, subdirección, administración, archivo, recepción, área secretarial, coordinación de licenciatura, coordinación de posgrado, 2 privados para difusión, capacitación, sala de computo, servicio sanitarios y sala de maestros								
TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL (TERMINACIÓN) (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 400 000.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 500
Terminación del techado de andadores de la unidad central								
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	3 125 054.03	Yajalón	Yajalon	1 500
Terminación de la unidad academica multidisciplinaria: consistente en construccion de acceso, caseta de vigilancia, puente vehicular, rampa de acceso para el estacionamiento, canal pluvial a cielo abierto, subdrenes, pluviales muro								
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS EN OXCHUC (TERMINACIÓN)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	10 078 817.52	Oxchuc	Oxchuc	1 500
Terminación de edificio "A" construcción de módulo escaleras y obra exterior								
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MÉXICO Y CENTRO AMÉRICA (CESMECA) TERMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	1 199 517.98	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	6 000
Edificio aula posgrado (acabados, aire acondicionado, pergolas en módulo de escaleras) y terminación de obra exterior (instalación eléctrica, red voz y dato, estacionamiento, barda perimetral, andadores, canal pluvial y caseta de vigilancia)								
CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA SEDE REGIONAL VILLA CORZO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (SEGUNDA ETAPA)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	4 522 393.88	Villa Corzo	Villa Corzo	1 500
Construcción de 8 aula didáctica, biblioteca, servicios sanitarios, cancha de usos multiples y obra exterior								
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ACAPETAHUA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, (TERMINACIÓN)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	3 638 712.22	Acapetahua	Acapetahua	1 500
Construcción de estacionamiento, demolición en muros de fachada principal, muro con tubos en fachadas y muro de mamposteria en malla								
CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ, (TERMINACIÓN)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	15 414 680.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Estructura, aire acondicionado, acabados, texturizados, pisos de marmol, alfombra, recubrimiento, plafon, ingeniería teatral, red eléctrica exterior e instalación de voz y datos								
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE MOTOZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (TERMINACIÓN)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	2 385 738.22	Motozintla	Motozintla de Mendoza	6 000
Terminación de 11 aulas didácticas, taller de computo, 3 laboratorios, un area de cubiculo (11 cubiculos) area administrativa (coordinación, oficina, sala de juntas, servicios sanitarios) audiovisual (capacidad de 132 personas) sala de usos multiples								
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ (TERMINACIÓN)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	10 080 072.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Equipo de aire acondicionado, elevadores, plafones en los tres niveles, contactos, canceleria y puertas interiores, tableros e interruptores en primer y segundo nivel								
CONSOLIDACIÓN DE LA SEDE MOTOZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	464.39	Motozintla	Motozintla	132
Terminación de construcción de 11 aulas didácticas, un taller de computo, 3 laboratorios, un área de cubiculo (11 cubiculos), un área administrativa (coordinación, oficina, sala junta, servicios sanitarios) un audiovisual								
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNACH PRIMERA ETAPA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Copainalá	Copainalá	100
construcción de edificio b de 2 niveles. planta baja: laboratorio de veterinaria (incluye 3 anexos, campana de flujo laminar, cuarto de incubadoras y cubiculo), 01 aula didáctica, servicios sanitarios, modulo de escaleras con servicios sanitarios y cubiculo en sotano.planta alta: laboratorio de agronomia (incluye campana de flujo laminar, cuarto de incubadoras y cubiculo), 02 aulas didácticas. obra exterior: red hidrosanitaria general, red electrica general, mecánica de suelos, muro de contención, canales pluviales de protección								
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA (REFRENDO)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	120
Terminación de conclusion de la unidad academica multidicplinaria								
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	Estudio	1.00	1.00	100.00	0.00	Copainalá	Copainalá	100
Estudios								
Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas								
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00	2 678 701.90	Suchiapa	Suchiapa	
Volumenes excedentes de la cimentación y trabajos extraordinarios para los muros curvos, tridlosa y policarbonato, enmallado perimetral, acceso principal, carril de deaceleración interior, avenida principal, estacionamiento, de rectoria								



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM. / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LICENCIATURA UNIVERSITARIA								
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAS DE LA UNICACH (REFRENDO)					187 213.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 625
Terminación construcción de aulas didácticas, construcción de laboratorio de ecología evolutiva, construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Fondo de Aportaciones Múltiples								
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICH) REFRENDO					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 976
Trabajos de cancelería, albañilería (azoteas, muros de bienvenida, faldones ptr y durok, firme de concreto en planta baja y obra exterior), instalación (hidráulica, sanitaria, bajadas pluviales. Eléctricas), instalaciones especiales	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 1) REFRENDO					2 629 008.40	Tapachula	Tapachula	
Edificio a; 8 aulas didácticas, área de gobierno (equivalente a 9 anexos: dirección , sala de juntas, administración, secretario académico. 2 coordinadores , café control escolar, recepción y espera) y módulo de escalera con 4 servicios sanitarios y cubi	Espacio Educativo	.37	0.11	30.00				
CENTRO DE BIOCIENCIA UNACH (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 2) REFRENDO					2 629 008.40	Tapachula	Tapachula	
Edificio b: laboratorios de enseñanza (incluye 4 anexos cada uno: transfer, campana de flujo laminar, cuarto de equipo y reactivos. Cubículos), 2 laboratorios de investigación (incluye 4 anexos cada uno : tranfer. Campana de flujo laminar, cuarto	Espacio Educativo	.30	0.08	25.00				
ESCUELA DE SISTEMA COSTERO UNACH (REFRENDO)					0.00	Tapachula	Puerto Madero	
Edificio a: 1 laboratorio de enseñanza (incluye 4 anexos: transfer, campana de flujo laminar, cuarto de equipo y reactivos, cucículos), un laboratorio de investigación (incluye 4 anexos: transfer, campana de flujo laminar, cuarto de equipo de reactivos	Espacio Educativo	.27	0.07	25.00				
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFRENDO)					0.00	Suchiapa	Suchiapa	
Construcción de biblioteca	biblioteca	1.00	0.00	0.00				
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)					614 855.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Construcción de la 4ta. Etapa de la biblioteca universitaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS ANTIGUA UNICACH (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación de construcción de taller de mecatronica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación de adecuación de edificio existente a bioterio, incluye 9 anexos (seccion conejos, seccion cuyos, seccion ratas, área de preparado, cubículo, 2 bodegas y baño vestidor)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación de adecuación de edificio existente a área de 17 cubículos (incluye 17 anexos, 14 cubículos, sala de juntas, módulo de servicios) y un anexo (impresiones graficos)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación de construcción de edificio tipo (U3-C), de 9ee, para 8 aulas didácticas, 2 aulas magnas, 10 anexos (site, cubículos, coordinación, videoteca, enlaces videoconferencias, edificio de video, 4 medios basicos, cubículos en sotano	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PRIMERA ETAPA (REFRENDO)					241 761.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	500
Terminación de obra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS IV (REFRENDO)					2 347.03	Huehuetán	Huehuetán	500
Terminación de adecuación de edificio existente a área de 17 cubículos (incluye 17 anexos,14 cubículos, sala de juntas, módulo de servicios) y un anexo (impresiones graficos)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)					1 010.74	Tapachula	Tapachula	500
Terminación de 14 anexos (10 cubículos, área comun, bodega , archivo, cocineta y módulo de escaleras) con reparación para segundo nivel a futuro no incluye aire acondicionado	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)					9 533.26	Tapachula	Tapachula	500
Terminación adecuación de edificio existente a laboratorio de analisis sanitarias (incluye un anexo: reactivos) y 3 anexos (preparación de medios de cultivo, almacén)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFRENDO)					5 246.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	500
Terminación de 14 anexos (19 cubículos, área comun, bodega, archivo, cocineta y módulo de escaleras) con preparación para segundo nivel a futuro 1a. Etapa y terminación de exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFRENDO)					3 269.15	Villaflores	Villaflores	500
Terminación de 27 anexos (planta baja incluye 5 anexos:2 salas de usos multiples , cabina de control,cocineta y módulo de escaleras, planta alta incluye 22 anexos: 16 cubículos , sala de juntas, sala de espera, 2 bodegas, cocina y baño) 1a etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFRENDO)					0.00	Tonalá	Tonalá	500
Terminación mantenimiento de oficinas administrativas edificio "I" (loseta , cancelería) 1a. Etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFRENDO)					0.00	Tonalá	Tonalá	500
Terminación de mantenimiento de aulas edifici, a,b y c (loseta, señalamiento y equipo contra incendio)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFRENDO)					5 204.95	Tonalá	Tonalá	500
Terminación mantenimiento de audiovisual edificio "2"	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPUS IV (REFRENDO)					10 189.54	Tapachula	Tapachula	500
Terminación 8 aulas didácticas y 3 anexos (módulo de escaleras y servicios sanitarios) 1a. Etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)					8 489.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación biblioteca (proyecto transversal)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LICENCIATURA UNIVERSITARIA								
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)					78 592.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Edificio de ingeniería: construcción de 9 aulas didácticas, 2 aulas didácticas de posgrado, taller de computo. Administración (incluye 8 anexos), cubículos para profesores (incluye 13 anexos) laboratorio 1 y 2 (incluye un anexo), laboratorio 3	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFERENDO)					1 379 042.61	Suchiapa	Suchiapa	1 500
Volumenes exedentes de la cimentación y trabajos extraordinarios para los muros curvos, tridilosa y policarbonato, enmallado perimetral, acceso principal, carril de desaceleración interior, avenida principal, estacionamiento de rectoría, andadores	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)					2 287.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación de construcción de edificio tipo u3-c. para 8 talleres, 6 aulas y 4 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)					10 127.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación construcción de edificio atipico para aula polifuncional y area de trabajo extracurricular para docentes 1a. Etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I					20 596.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación planta baja: 14 anexos(10 cubículos , area comun, bodega, archivo, cocineta módulos de escalera), planta alta : 6 anexos. 2 salas de usos multiples , sala de juntas, archivo , bodega y area comun 2a. etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS IV (REFERENDO)					2 965.50	Huehuetán	Huehuetán	1 500
Terminación de construcción de aula para practicas forestales en rancho san juan	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFERENDO)					0.00	Villaflores	Villaflores	1 500
Terminación de 27 anexos(planta baja incluye 5 anexos, 2 salas de usos multiples, cabina de control , cocineta y módulo de escaleras, planta alta incluye 22 anexos: 16 anexos sala de juntas, sala de espera , 2 bodegas, cocina y baños) 2a etapa	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO (REFERENDO)					0.00	Cintalapa	Rancho La Concordia	100
Terminación de construcción de 2 aulas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>								
REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA					86 895.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	123
Construcción y equipamiento de 6 aulas, laboratorio de enferería, audiovisual, servicios sanitarios, módulo de escaleras y obra exterior, rehabilitación de los edificios A B y D	Espacio Educativo	8.00	8.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA					0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	1 500
Conclusion de la unidad multidisciplinaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)					17 727.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500
Terminación de construcción de edificio tipo (U3-C) de 9EE, para 8 aulas didácticas, 2 aulas magnas, 10 anexos (Site, cubículo, coordinación, videoteca, enlace videoconferencia/ edición de video, 4 medios baños, cubiculo en sótano y módulo de escaleras)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
<u>Otros Convenios</u>								
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA (REFERENDO)					0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	296
Unidad academica multidisciplinaria, estudio de mecanica de suelos y estudio de impacto ambiental	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
<u>Otros Subsidios</u>								
FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS VI (UNACH) (REFERENDO)					39 655.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	300
Terminación de obra: construcción de 27 cubículos (21 cubículos, sala de juntas, recepción, cocineta, 2 áreas comunes, módulo de escalera); obra exterior (red eléctrica exterior, subestación, red hidrosanitaria)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA (CAMPUS II) (UNACH) (REFERENDO)					29 165.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 089
Terminación de adecuación de edificio existente a bioterio, incluye 9 anexos (sección conejos, sección cujos, sección ratas, área de preparado, cubiculo, 2 bodegas y baño vestidor)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA EN OXCHUC DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)					7 352 901.45	Oxchuc	Oxchuc	120
Terminación construcción de la unidad académica multidisciplinaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
ADECUACIÓN DE ESPACIOS POLILABORATORIOS (SEGUNDA ETAPA) EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (REFERENDO)					8 068 656.33	Tapachula	Tapachula	300
Terminación adecuación de espacios polilaboratorios (segunda etapa)	Espacio Educativo	1.00	0.98	98.00				
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA) REFERENDO					0.00	Tonalá	Tonalá	120
Terminación habilitado de edificio A.: planta baja con 5 cubículos, archivo, recepción, área de acervo, archivo general, archivo muerto, copiadora, caja, biblioteca con 3 anexos, servicios sanitarios eintendencia	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CONSOLIDACIÓN DE LA SEDE MOTOZINTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)					0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	132
Terminación de construcción de 11 aulas didácticas, un taller de computo, 3 laboratorio, un área de cubículos (11 cubículos), un área administrativa (un coordinado, una oficina, una sala de juntas, servicios sanitarios), un audiovisual una sala de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (CONST DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN) REFERENDO					3 850 213.25	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	300
Terminación planta alta: dirección, subdirección, administración, archivo, recepción, área secretarial, coordinación de licenciatura, coordinación de posgrado,2 privado para difusión y capacitación, sala de cómputo, servicios sanitarios y sala de maestros	Espacio Educativo	1.00	0.87	87.00				
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA) REFERENDO					0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	1 500
Terminacion de conclusion de la unidad academica multidicplinaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	AL CANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LICENCIATURA UNIVERSITARIA								
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (CONST DEL TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL) REFRENDO					38 690.84	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 500
Terminación techado de andadores de la unidad central	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (TERMINACIÓN)					100 840.34	Oxchuc	Oxchuc	
Terminación conclusión de construcción de la primera etapa de la unidad académica	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (TERMINACIÓN)					50 420.17	Yajalón	Yajalon	
Terminación conclusión de la primera etapa de la unidad académica	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
CENTRO MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (TERMINACIÓN)					3 621 413.82	Catazajá	Catazajá	120
Construcción de la unidad académica multidisciplinaria primera etapa Edificio "A" (2 aulas didácticas) Edificio "E" (2 laboratorios de investigación y 2 laboratorios de enseñanza) Edificio "C" (biblioteca virtual, sala de cómputo, obra exterior, estudio)	Espacio Educativo	1.00	0.80	80.00				
Financiamientos y Empréstitos								
CENTRO DE ESTUDIOS EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS BÁSICAS APLICADAS DE LA UNACH(REFRENDO)					0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla	300
Construcción de obra exterior: para andadores, jardinería, red eléctrica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS(REFRENDO)					9 469 712.78	Suchiapa	Suchiapa	173
Terminación de unidad de docencia; construcción de obra exterior (estacionamiento, red de voz exterior, red eléctrica e hidrosanitaria exterior y caseta de hidroneumático)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS(REFRENDO)					637 398.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	103
Terminación de construcción de biblioteca (proyecto transversal)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I EDIFICIO NUEVO (UNACH)(REFRENDO)					3 650 764.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	137
Terminación de obra construcción de edificio tipo u-3c para 8 talleres, 6 aulas y 4 anexos	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I EDIFICIO NUEVO (UNACH)(REFRENDO)					698 284.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	342
Terminación de edificio 2a. etapa y pago de vol. excedentes y conceptos extraordinarios (muro de contención, pruebas de soldadura y fibra óptica	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA(REFRENDO)					4 665 468.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	119
Enmallado perimetral, muro de contención, plaza de cafetería, canal pluvial y movimiento de tierra	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (FACHADA Y PLAZA DE LA UNICACH)(REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 675
Terminación de la plaza y acceso, verja izquierda y verja derecha, banquetas, redes hidráulicas, sanitarias y red eléctrica exterior, andadores, rampas de comunicación, muros de contención	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA (CAMPUS II) (UNACH)(REFRENDO)					2 310 097.58	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 511
Terminación de 2a. etapa: construcción de edificio tipo u-3c de 9 ee para 8 aulas didácticas, 2 aulas magnas, 10 anexos (site, cubículo coordinación, videoteca, enlace videoconferencia/ edición de video, 4 medios baños, cubículo en sótano y módulo de escaleras) y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
ESCUELA NORMAL BILINGÜE JACINTO CANEK(REFRENDO)					1 359 362.63	Zinacantán	Zinacantán	145
Construcción de 3 aulas didácticas, muro de contención, andadores y red eléctrica exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS (UNACH) CREACIÓN DE LA SEDE EMILIANO ZAPATA					849 102.65	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	
Construcción de un edificio, consistente en 5 aulas didácticas, un aula de proyección, 2 aulas para servicios de cómputo, un aula de trabajo en equipo, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	0.38	38.00				
CONSTRUCCIÓN DE 2 EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) VENUSTIANO CARRANZA					8 780 053.94	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	
construccion de edificio 1: planta baja (biblioteca,laboratorio de ingles ,taller de cómputo, primer nivel: 4 aulas didácticas y taller de turismo; segundo nivel: 6 aulas didácticas, modulo de escaleras), edificio 2 plata baja (coordinación administrativa)	Espacio Educativo	1.00	0.35	35.00				
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNACH PRIMERA ETAPA (REFRENDO)""					0.00	Copainalá	Copainalá	100
Obra exterior: andadores, muro de contención, instalación hidrosanitaria y eléctrica, cisterna, planta de tratamiento, plaza cívica, cancha de usos múltiples, tanque elevado, luminaria exterior, subestación, estudios de mecanica de suelos e hidrológico	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNACH, EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO)					13 520 577.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	3 000
Construcción de edificio D, C y gimnasio	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Fondo Regional y Otros Subsidios								
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE REGIONAL MAPASTEPEC (REFRENDO)					6 903 699.15	Mapastepec	Mapastepec	240
Terminación de auditorio, cafetería, aulas y servicios sanitarios y construcción de módulo de escaleras tipo H y cercado perimetral	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 6 903 699.15			
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)					21 416 233.32	Ocosingo	Nueva Palestina	300
Terminación de construcción de edificio: planta baja: biblioteca (5 anexos), laboratorio de ingles, taller de computo, planta alta: 4 aulas, taller de turismo (incluye 11 anexos), módulo de escaleras, edificio 2 segunda planta	Espacio Educativo	1.00	0.85	85.00	13 282 370.67 8 133 862.65			
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)					12 470 226.84	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	300
Terminación de construcción de edificio: planta baja: biblioteca (5 anexos), laboratorio de ingles, taller de computo (incluye un anexo) primer nivel: 4 aulas didácticas y taller de turismo (11 anexos), segundo nivel: 6 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	0.00 12 470 226.84			



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LICENCIATURA UNIVERSITARIA								
Fondo Regional y Financiamientos y Empréstitos								
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA (TERMINACIÓN) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS					20 185 334.01	Suchiapa	Suchiapa	1 500
Obra interior y exterior (cisterna, andador, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, hidro neumático, acabados del edificio (falso plafon, piso de loseta, pintura) instalación eléctrica y red de vos y datos, rellenos mejorado para la cimentación	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	20 185 334.01			
					0.00			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Financiamientos y Empréstitos								
ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA(REFRENDO)					2 107 293.94	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	100
Terminación de 4 aulas didácticas y 2 aulas para prácticas, una pista de atletismo, un auditorio, una alberca semiolímpica y cancha crosbol, pista de atletismo, jardinería, cancha de futbol y construcción de telefonía y computo, aire acondicionado, gradería	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00	20 000.00			
					2 087 293.94			

SUBFUNCIÓN: LICENCIATURA TECNOLÓGICA

Para el nivel educativo de Licenciatura Tecnológica la matrícula escolar corresponde a 4,499.

MATRÍCULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Educación Superior a Distancia	375
Universidad Tecnológica de La Selva	2 047
Universidad Politécnica de Chiapas	1 155
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa	922
Universidad Politécnica de Tapachula	385
TOTAL	4 884

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Educación superior a distancia.

Con la finalidad de ofrecer educación superior de calidad, se llevaron a cabo 2 cursos de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, en la modalidad de educación superior a distancia en los Centros Regionales de Educación Superior a Distancia (CRESUD), con semestres pares; donde se atendió una demanda estudiantil de 375 alumnos, de los cuales, 153 son mujeres y 222 hombres.

Asimismo, se llevaron a cabo 14 vistas de supervisión a las sedes de: Tultepec, municipio de Jiquipilas, Soyalo y Siltepec, donde se efectuaron las reinscripciones de semestre y revisión de cargas académicas de cada alumno y entrega de becas PRONABES.

Así también, se llevaron a cabo 2 cursos del semestre, en los Centros Regionales de Educación Superior a Distancia (CRESUD), con semestres pares, "Ingeniería industrial" e "Ingeniería en Sistemas Computacionales".

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En materia de infraestructura educativa el INIFECH, se logró la terminación de 2 unidades académicas de la Universidad Tecnológica de la Selva, con sede en Benemérito de las Américas y Ocosingo; se encuentran en proceso 3 proyectos, que equivalen a 44 espacios educativos en ejecución. Con estas acciones se benefician a 4,225



alumnos. Asimismo, se tienen 3 proyectos de refrendo concluidos en ejercicios anteriores, con recursos por ejercer en 2012.

ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

La Universidad dirige sus esfuerzos para consolidar los servicios educativos que ofrece, en la formación de Técnicos Superiores Universitarios con capacidad creativa que satisfagan las demandas de la Región; asimismo, el desarrollo del Estado requiere cada día de un Sistema de Educación Superior con mayor cobertura y mejor calidad, con opciones innovadoras acordes a las necesidades y los cambios socioculturales del Estado, que den respuesta a las Políticas Nacionales de lograr la equidad educativa, a través de la ampliación y diversificación de la oferta en zonas y Regiones poco atendidas, o grupos sociales con menores posibilidades de acceso, ofreciendo una educación de calidad, así como con el fortalecimiento de la formación del personal docente con técnicas modernas de enseñanza.

Brindar Educación Superior Tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso sustentable de los recursos naturales.

El Programa de Fortalecimiento y Consolidación del Modelo Educativo de Universidades Tecnológicas y los Programas Educativos, se integran en Familias de Carreras, cuyo fin es agrupar por áreas de formación, las carreras con características afines, evitando así la duplicidad de programas educativos con diferente denominación pero con currícula similar.

Se identificaron carreras que hasta el segundo cuatrimestre pueden agruparse como tronco común, logrando estandarizar su formación y a partir del tercer cuatrimestre, éstas se dividen por áreas particulares de formación, asegurando el egreso en diferentes especialidades.

En este sentido, la oferta educativa institucional se agrupa en 4 familias de carrera:

1. Administración
 - A. Recursos Humanos
 - B. Evaluación de Proyectos
2. Turismo
 - A. Hotelería
 - B. Turismo Alternativo
3. Agroalimentos
 - A. Procesos Alimentarios
 - B. Agrobiotecnología
 - C. Agricultura Protegida y Sustentable
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación
 - A. Sistemas Informáticos
 - B. Redes y Telecomunicaciones
 - C. Informática Administrativa

La Secretaría de Educación Pública y el Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT), oficializaron el nivel académico de Ingeniería Técnica, a similitud de la Licencia Profesional Europea y que en México se ha desarrollado correctamente gracias al programa Corporación Franco Mexicana en el área de enseñanza (MEXPROTEC), suscrito por los Gobiernos de México y Francia.

La Universidad abrió la Licenciatura Profesional (Ingeniería Técnica) en: “Cultivos Vegetales Celulares”, “Tecnología y Calidad en Producción de Queso” y “Seguridad e Inocuidad Alimentaria”, las cuales se suman a la denominada “Seguridad en Redes Convergentes y Software Libre”.



La Universidad está sustentada en períodos cuatrimestrales, por ello para el cuatrimestre de mayo-agosto, se contó con una matrícula de 2,047 alumnos, de los cuales 1,451 corresponde al nivel Técnico Superior Universitario (TSU), 493 a Ingeniería y 103 en Licencia Profesional.

Con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realizaron cursos y talleres, destacando los siguientes: Curso extracurricular instalación de enlaces inalámbricos, Cursos de Banquete temático, Laqueado, Diseño de productos alternativos y Alfarería y Curso Dominio del idioma francés; donde participaron 150 alumnos.

Se llevaron a cabo Congresos, sobresaliendo:

El 9° Congreso Internacional de Administración con sede en la Universidad Tecnológica de Cancún, 4 alumnos de la carrera de Administración y Evaluación de Proyectos, presentaron el proyecto “Licor de Carambola”, con el cual obtuvieron el primer lugar.

Asimismo, de la División Agroalimentaria, 29 alumnos asistieron al 6° Congreso Agroindustrial, Alimentario y Biotecnológico, realizado en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, en el cual se obtuvo el tercer lugar del concurso de carteles.

El área de las Tecnologías de la Información, participó en el Congreso de Informática a través de la presencia del equipo de robótica con un docente y 2 alumnos. El evento fue organizado por la Universidad del Sureste de México en Pijijiapan.

Referente a los eventos académicos: Exposiciones y Concursos, destacando las siguientes: Expo-Tic 2012, Primera Agro Olimpiada, y Expo-taller de turismo sustentable.

La Universidad cuenta con apoyos económicos, los cuales provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES), Bécalos y de apoyo de la institución de descuento de colegiaturas por excelencia académica, otorgando 1,986 becas.

La Universidad mediante la participación de los cuerpos académicos y personal docente, presta servicios tecnológicos de apoyo, a través del curso de “Formulación y Evaluación de Proyectos”, a docentes del Instituto Tecnológico de Cintalapa, beneficiando a 30 docentes.

Otro servicio tecnológico prestado, fue la impartición del curso de verano para niños de la Sociedad de Ocosingo. Durante 2 semanas del mes de junio, niños de 6 a 13 años participaron en el curso de verano desarrollando diferentes actividades que les brindarán aprendizajes no escolares y que motivarán su creatividad, así como su espíritu emprendedor, en el cual participaron 40 niños.

En cuanto a las actividades culturales y deportivas, se llevaron a cabo: Concurso de canto: “La voz UTSelva” e inicio de la producción de la Gaceta Universitaria.

ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

La Universidad Politécnica de Chiapas, es parte de un Subsistema de Educación Superior que se integra de 33 Universidades Politécnicas distribuidas en diversos Estados de la República, que contribuyen al objetivo estratégico de reducir el rezago tecnológico que presenta el país, al mismo tiempo que brinda nuevas ofertas educativas a jóvenes mexicanos, apegadas a las características de desarrollo, cobertura, equidad y calidad.

Formar profesionales de la ingeniería, que se distingan por su integridad, responsabilidad y competitividad en el ámbito laboral, Nacional e Internacional; comprometidos con el desarrollo sustentable y bienestar del sur sureste del país; con valores y principios éticos. Para ello, la Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con un modelo innovador, basado en competencias, centrado en el aprendizaje significativo, con programas curriculares flexibles que vinculan a sus alumnos con el sector productivo.

La Universidad presenta una oferta educativa consistente en 6 carreras de Ingeniería Tecnológicas y uno de postgrado, denominadas: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Energía, Ingeniería en



Tecnología Ambiental, Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Desarrollo de Software, así como Maestría en Energías Renovables.

Con base a los planes de estudios dictaminados por el Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y la Coordinación de Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta Universidad presta sus servicios en la modalidad cuatrimestral.

Se registró una matrícula de 1,155 alumnos, integrada de la siguiente manera: Ingeniería Agroindustrial 123, Ingeniería Mecatrónica 299, Ingeniería en Energía 168, Ingeniería en Tecnología Ambiental 153, Ingeniería Biomédica 234 e Ingeniería en Desarrollo de Software 158 alumnos. En postgrado: maestría en Energías Renovables 20 alumnos; mismos que a continuación se detallan:

En la Unidad de Docencia en el Campus Suchiapa, reciben clases 435 alumnos de nuevo ingreso y 10 alumnos/investigadores de postgrado en Energía Renovables.

Como parte de las acciones de educación continua, se llevaron a cabo cursos de capacitación y actividades de Vinculación, destacando los siguientes:

En el marco del Programa Anual de Capacitación, se realizó el curso “Inteligencia emocional para las organizaciones”, con el objetivo de que los participantes desarrollen habilidades e identifiquen las ventajas de potenciar su mente y atender a sus emociones para experimentar mejoras en sus relaciones laborales, de manera que conduzca a incrementar la satisfacción del equipo de trabajo y el logro de objetivos organizacionales; “Microenseñanza”, con el objetivo de que los participantes apliquen las habilidades básicas de la docencia en la exposición de sus temas de especialidad, a fin de que logren su perfeccionamiento como docentes; Seminario Internacional Latinoamérica Emprende, realizado en la Universidad del Sur de Manabí, en Ecuador, donde asistieron 800 personas, en la que se trataron temas de emprendimiento y motivación para los alumnos.

En apoyo a la educación, la Universidad tiene asignadas 350 becas (262 renovables y 88 iniciales), las cuales provienen del Programa Nacional de Becas (PRONABES), beneficiando a igual número de estudiantes.

Asimismo, se llevaron a cabo Convenios y acuerdo, destacando:

Se firmó Convenio de Colaboración en materia de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca, cuyo objeto consiste en establecer las bases para la realización de actividades conjuntas a la superación académica, la formación y capacitación profesional; la divulgación del conocimiento, la ciencia y la tecnología, orientada al desarrollo de una cultura en beneficio de las finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes.

Se signó el Convenio de Colaboración entre el Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM y la Maestría en Energías Renovables de la Universidad. Con el objetivo del intercambio de alumnos de postgrado así como el uso de la infraestructura disponible en el Instituto de Investigación de Materiales (IIM) e intercambio de Profesores.

Referente a los eventos tecnológicos, deportivos y culturales, destacan los siguientes:

Programa de Ingeniería en Tecnología Ambiental, participaron en la convocatoria del Premio Estatal del Medio Ambiente 2012, dentro de las categorías: Desarrollo de Tecnologías Ambientales y Educación Ambiental.

En el marco de la celebración del Día del Árbol, docente de la Politécnica de Chiapas y el Grupo de Educación Ambiental R4 Sostenible, recibieron el premio que por cuarto año consecutivo otorga el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural a los chiapanecos comprometidos con el bienestar de su entorno.

El Sanitario Ecológico Seco, consiste en una unidad sellada de cero descargas, en la que el excremento humano que ingresa en el tanque es inmediatamente separado de la orina. Por un proceso de deshidratación y acción bacteriana aeróbica, los sólidos experimentan una considerable reducción de volumen que se traduce en la eliminación de olores y en la producción de un material libre de patógenos, similar a la composta (abono orgánico). Este proceso lleva de 4 o 6 meses, dependiendo del número de usuarios y representa una solución no contaminante, respetuosa del medio



ambiente, de bajo costo y bajo mantenimiento, que ofrece el mismo nivel de dignidad y comodidad que los sanitarios convencionales, pero sin los costos prohibitivos de estos sistemas ni la obvia presión que ejercen en valiosos recursos.

Por segundo año consecutivo, profesora de tiempo completo de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de esta Universidad, representó a la UPChiapas En el Annual Meeting and Food Expo del Institute of Food Technologists (Congreso Anual y Exposición del Instituto de Tecnólogos de Alimentos 2012), realizado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, profesora de tiempo completo de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad, presentó los resultados del proyecto “Análisis cinético de la fermentación de cultivo sumergido del hongo *Pleurotus ostreatus* ostras en un medio de bajo costo que forman los residuos agroindustriales”, trabajo realizado en coautoría con las integrantes del Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial (CAIDA).

Se llevó a cabo el XXI International Materials Research Congress (IMRC) 2012, en Cancún, México, en la que participaron 2 profesores del Programa Académico de Ingeniería en Energía con el artículo “Studies on the fluid dynamics and its interaction with the porous medium in a fuel cell”.

En lo que respecta a la Difusión, se publicaron 12 boletines sobresaliendo:

- Docente de la UPCH, participa en el Congreso Mundial de Alimentos.
- UPCH, recibe el Premio Estatal de Ecología 2012.
- Feria de Proyectos Empresariales en la UPCH.
- UPCH, gana Segundo lugar en Congreso Nacional de Tecnología Aplicada a Ciencias de la Salud.

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, orientado a formar profesionales e investigadores en diversos campos de la ciencia y la tecnología, acorde a la planeación y desarrollo de las Políticas Nacionales y Estatales, a través de la impartición e impulso a la Educación Superior Tecnológica; lo cual se garantiza con la mejora continua del perfil del profesorado y consolidación de cuerpos académicos, a través de técnicas modernas de enseñanza.

El Instituto tiene una oferta educativa en las carreras siguientes: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Licenciatura en Informática, Ingeniería en Informática, Ingeniería Desarrollo Comunitario e Ingeniería en Energías Renovables. Se atendió una matrícula de 922 alumnos.

Impulsando el apoyo y estímulo a los alumnos con alto rendimiento académico y de bajos recursos económicos, se otorgaron becas a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) con un total de 636 becas otorgadas.

El INEGI a través de su personal especializado, brindó a 14 estudiantes de Desarrollo Comunitario y 2 docentes, capacitación sobre el uso intensivo de los sistemas y dispositivos de información geográfica y cartográfica digital, el curso tuvo como objetivo manejar bases de datos de gran tamaño, heterogéneas y georeferenciadas, a fin de contribuir en la generación de la información dinámica válida, para la gestión de las diversas actividades y la correspondiente toma de decisiones.

Con el objetivo de fomentar el espíritu de competencia y conocimientos entre los futuros estudiantes al Instituto, el 27 de julio de presente año, se llevó a cabo el II Maratón Académico Verano 2012. Dicho evento dio cierre al curso de nivelación académica impartido con apoyo del grupo de docentes destacados en ciencias básicas y en estrategias de aprendizaje.

Respecto a la formación y actualización del personal docente, se llevaron a cabo cursos-talleres, destacando los siguientes: Estrategias para la Evaluación de Competencias en la que participaron 35 docentes; 28 profesores participaron en el curso-taller Formulación y Evaluación de Estudios de Factibilidad para Proyectos de Inversión; 5 maestros de la Academia de Ingeniería en Industrias Alimentarias, participaron en el curso taller Capacitación de Uso

y Manejo de los Nuevos Equipos de Laboratorios en La Planta Piloto de Alimentos y en los Laboratorios de Alimentos y Microbiología; se capacitaron a 6 profesores del uso y manejo de los equipos de laboratorio de alimentos (Kiendhal y Liofilizadora); 5 docentes de la Academia de Licenciatura en Informática recibieron el curso "Programación de Dispositivos Móviles en Android".

El 27 de septiembre, se llevó a cabo la reunión de apertura de los servicios que presta el Centro de Incubación e Innovación Empresarial, donde participaron 10 proyectos empresariales, asignándoles tutoría especializada; los cuales son los siguientes:

- Elaboración de Productos Herbolarios
- Estero Cinco Arrobas
- Elaboración de Salsas Picantes con diferentes sabores y contenido vitamínico
- Elaboración de Frituras de Plátano
- El Arte de la Decoración en Tus Manos
- Servicios de Banquetes Integrales
- Aprovechamiento Integral de la Yuca
- Carne Salada, Enchilada y Ahumada
- Elaboración de Productos Noni
- Librería Católica

ORGANISMO PÚBLICO: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

La Universidad Politécnica de Tapachula, fue creada mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial No. 263 de fecha 05 de noviembre del 2010; la Universidad busca responder a las necesidades sociales de formar profesionistas de manera integral, dotándolos de las competencias necesarias para integrarse a cualquier ambiente de trabajo. Para que los alumnos adquieran capacidades generales para aprender y actualizarse; identificar, plantear y resolver problemas; formular y gestionar proyectos; y comunicarse efectivamente en español y en inglés, además es una institución con programas académicos acreditados y procesos administrativos certificados con normas de calidad.

La Universidad presenta una oferta educativa consistente en 3 carreras, denominadas: Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Desarrollo de Software e Ingeniería en Logística y Transporte.

La Universidad contó con una matrícula de 385 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: Ingeniería Agroindustrial 110, Ingeniería en Desarrollo de Software 127 e Ingeniería en Logística y Transporte 148, de los cuales 156 son mujeres y 229 hombres.

Se otorgaron 47 becas a los alumnos, a través del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) y 39 becas universitarias, con el fin de que los alumnos puedan terminar sus estudios superiores cumpliendo con una meta más de la universidad alcanzando los objetivos que se establece.

En la cultura de la universidad se cumplió con las siguientes actividades con la colaboración de los alumnos:

- 8° Concurso de Robótica (02 de Junio).
- Día del Estudiante (asistencia a la playa, 17 de Mayo).
- Activación física en Mayo.

Se llevaron a cabo cursos, mismos que se mencionan a continuación:

- VII Congreso Estatal de Biotecnología.



- Réplica de nuestro ingenio por México.
- Capacitación Vex.
- Curso de Fundación Produce “Programa de Especialización para Promotores y Técnicos en Agricultura Protegida”.
- Integración de brigadas de trabajo para casos de emergencias o simulacros; Protección Civil.

Además, se realizaron Promoción y Difusión de Oferta Educativa, a través de 3 carreras profesionales que ofrece la institución:

- Visitas a escuelas (Marzo- Mayo).
- Reuniones con orientadoras vocacionales (24 de Abril).
- Spots de Radio (Mayo).

Y la Universidad Politécnica de Tapachula, cuenta con una plantilla de personal docente, de la siguiente manera: 3 catedráticos de asignatura y 6 catedráticos de tiempo completo.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
LICENCIATURA TECNOLÓGICA								
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL					4 751 709.53			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA					4 751 709.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	375
Atención a la demanda en educación superior a distancia	Alumno	457.00	375.00	82.06				
Visitas de supervisión	Visita	12.00	14.00	116.67				
Cursos impartidos a los alumnos	Curso	2.00	2.00	100.00				
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					15 681 304.75			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo Regional								
CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (REFRENDO)					28 627.69	Benemérito de las Américas	Crucero a Zamora Pico de Oro	480
Terminación de edificio: dirección de área (recepción espera, 2 direcciones, 2 cubículos, sala de junta y archivo) cubículos profesores de investigadores, edificio b: laboratorio (capacidad 24 y servicios sanitarios)	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN JAVIER (COMUNIDAD LACANDONIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (REFRENDO)					19 927.69	Ocosingo	San Javier	480
Terminación de edificio de área (recepción y espera, 2 direcciones, 2 cubículos, sala de junta y archivo) cubículos investigadores (recepción y un cubículo) edificio b: laboratorio de informática	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA (REGIÓN ZOQUE) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (REFRENDO)					3 807 770.64	Rayón	Rayón	
Terminación de edificio a: dirección de área, cubículos de profesores investigación, edificio b: laboratorio de informática (capacidad 24 alumnos) y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	0.42	42.00				
Fondo de Aportaciones Múltiples								
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS) REFRENDO					25.97	Ocosingo	Ocosingo	1 500
Terminación de la plaza cívica de acceso al edificio, material de relleno, andadores de liga, jardinería, cuneta para estacionamiento del patio de maniobras, señalizaciones, protección civil y maniobras de montaje	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
EXTENSIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO)					66.66	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	
Construcción de la Unidad academica departamental: planta baja, 9 aulas didácticas y 3 anexos (módulo de escaleras y servicios sanitarios), planta alta, 5 aulas didácticas y 25 anexos (19 cubículos, servicios sanitarios, area de café y 3 sanitarios individuales)	Espacio Educativo	1.00	0.00	0.00				
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (REFRENDO)					98 827.37	Cintalapa	Cintalapa	735
Terminación de obra del centro de incubación de empresas y cafetería	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				
Financiamientos y Empréstitos								
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA(REFRENDO)					172 258.29	Ocosingo	Ocosingo	1 030
Terminación de constricción de un edificio de vinculación con aire acondicionado	Espacio Educativo	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
		LICENCIATURA TECNOLÓGICA						
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA (CRESUD)					6 906 814.33	Acala	Acala	
Construcción y equipamiento de un aula para proyección, 2 aulas para servicios de cómputo,uno para trabajo en equipos, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	5.25	75.00				
CONSTRUCCIÓN DE TECNOLÓGICO DE BOCHIL					4 646 986.11	Bochil	El Copal	
Construcción de la unidad académica departamental, modulo de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	36.00	3.60	10.00				

SUBFUNCIÓN: POSGRADO

Al cierre del ejercicio 2011, en Posgrados, la matricula escolar atendida fue de 466 alumnos, tal como se indica a continuación:

MATRICULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Maestría en Telesecundaria	173
Profesionalización Docente	293
TOTAL	466

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Maestría en telesecundaria.

En este proyecto, las asesorías y seminarios son parte del plan de estudio de la maestría y del diplomado que imparte el Instituto de Estudios de Posgrado (IEP), cada fin de semana (sábado y domingo); de esta manera, se llevaron a cabo 40 asesorías en 10 seminarios de las maestrías y el diplomado; así también, se realizaron 6 visitas técnico pedagógicas a las sedes de Comitán de Domínguez y Tapachula de Córdova y Ordóñez.

Estas acciones se llevaron a cabo en las sedes donde opera el programa de maestría que el IEP imparte: Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y Tapachula de Córdova y Ordóñez; beneficiándose a 173 profesores, de ellos, 122 son mujeres y 51 hombres.

Proyecto: Profesionalización docente.

En los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula de Córdova y Ordóñez y Comitán de Domínguez; se llevaron a cabo 216 asesorías en 58 seminarios de las maestrías y diplomado; así como 18 visitas de supervisión a las sedes de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez, las cuales son parte del plan de estudios de la maestría en docencia y doctorado en educación, que imparte el instituto de postgrado.

Contando así, con una atención a la demanda de 293 profesores, de ellos, 197 son mujeres y 96 hombres.



PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)								
POSGRADO								
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL					172 467.62			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
MAESTRIA EN TELESECUNDARIA					34 134.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	173
Atención a la demanda en maestría	Atención	187.00	173.00	92.51	34 134.44 0.00			
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE					138 333.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	293
Atención a la demanda en maestría	Docente	293.00	293.00	100.00				
Asesorías de maestría impartidas	Asesoría	256.00	216.00	84.38				
Visitas realizadas	Visita	18.00	18.00	100.00				
Seminario de maestría impartidas	Curso	70.00	58.00	82.86				
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA					0.00			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO					0.00	Tuxtla Gutierrez.	Tuxtla Gutierrez.	
Proporcionar equipo y mobiliario para eficientar el servicio	Equipo	41.00	0.00	0.00				
Expediente técnico elaborado	Expediente	1.00	1.00	100.00				

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN PARA ADULTOS

En educación para adultos, la matrícula escolar a nivel estatal fue de 150,437 alumnos, distribuidos en las siguientes modalidades:

MATRÍCULA ESCOLAR	
MODALIDAD	CANTIDAD
Centro de Educación Básica para Adultos	2 079
Secundaria para Trabajadores	782
Misiones Culturales	4 198
MEVyT	97 082
MIBES	28 153
Con Hechos Leemos y Escribimos	41 426
TOTAL	173 720

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN FEDERAL)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Centro de educación básica para adultos.

Uno de los objetivos primordiales, de la Secretaría de Educación (Subsistema Federal), fue proporcionar servicios educativos semi-escolarizados y gratuitos de alfabetización primaria y secundaria, a personas mayores de 15 años; con un total de 2,079 adultos (1,105 mujeres y 974 hombres), otorgándoles capacitación académica a estos alumnos que en su mayoría son padres y/o madres de familia de escasos recursos económicos que laboran en horario mixto y que acuden a capacitarse en los 18 Centros de Educación Básica para adultos ubicados en: Región I Metropolitana: Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; Región II Valle Zoque: Cintalapa de Figueroa y Ocozocoautla de Espinosa; Región III Mezcalapa: Tecpatán; Región IV De los Llanos: Venustiano Carranza y Acala; Región V Altos Tsotsil-Tzeltal: San Cristóbal de Las Casas; Región VI Frailesca: Villaflores; Región IX Istmo-Costa: Tonalá; Región X Soconusco: Tapachula de Córdova y Ordóñez, Cacahoatán, Mazatán, Huixtla y Tuxtla Chico y; Región XI Sierra Mariscal: Frontera Comalapa; y Región XV Meseta Comiteca Tojolabal: Comitán de Domínguez y Las Margaritas.

**Proyecto: Secundaria para trabajadores.**

Fueron atendidos 782 alumnos mayores de 15 años que desarrollan diversos trabajos, entre ellos (327 mujeres y 455 hombres), en los 3 planteles existentes distribuidos en las cabeceras municipales de: Tuxtla Gutiérrez “Lázaro Cárdenas del Río”, San Cristóbal de Las Casas, “Sentimientos de la Nación” y Tapachula de Córdova y Ordóñez “Secundaria de Trabajadores de Tapachula”.

Proyecto: Misiones culturales.

Desde el inicio del ciclo escolar 2011-2012 se atendieron a 4,198 adultos mayores de 15 años (2,055 mujeres y 2,143 hombres) a través de 15 Misiones Culturales y 6 salas populares de lectura; brindándoles capacitación para el trabajo productivo, alfabetización y educación primaria, bajo un sistema semiescolarizado, lo que permitió que continuamente se registraran altas y bajas; durante su preparación mediante talleres artesanales como son: albañilería, carpintería, agricultura y ganadería, música, educación para la salud, electricidad, electrodoméstico, electrónica, mecánica, balconería artística, educación familiar y actividades recreativas en 21 centros de trabajo (15 misiones culturales y 6 salas populares de lectura) ubicados en: Región I Metropolitana: Chiapa de Corzo; Región II Valle Zoque: Cintalapa de Figueroa y Jiquipilas; Región III Mezcalapa: Copainalá; Región IV De los Llanos: Venustiano Carranza; Región VI Frailesca: Villaflores y Villa Corzo; Región VII De los Bosques: Ixtapa; Región XI Sierra Mariscal: Frontera Comalapa; y Región XV Meseta Comiteca Tojolabal: Comitán de Domínguez, La Trinitaria y Las Margaritas; distribuidos en 14 Municipios.

ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Administración general.

Con este proyecto, se fortaleció la operatividad del Instituto de Educación para Adultos (IEA) para ofrecer los servicios educativos con calidad, pertinencia y equidad logrando la conclusión de nivel de 41,593 jóvenes y adultos, en los 3 niveles que oferta: Inicial, Intermedio y Avanzado.

Por otra parte, se cuenta con la instalación de un Sistema Integral de Administración Hacendaria en el Estado (SIAHE) 2012, con el cual se coordinan los sistemas de presupuesto, evaluación operativa, supervisión y estadística del organismo.

Asimismo, se elabora y opera un programa general para el control de adquisiciones, mantenimiento y suministro y distribución de materiales y servicios, que permite un control eficiente. También, se continúa la operación de los sistemas de procesamiento electrónico de datos, establecidos por oficinas centrales del INEA para el seguimiento del programa federal.

Al tercer trimestre de 2012, se apoyó la estructura administrativa del Instituto, la sistematización y regulación del uso de recursos humanos, materiales y financieros, para facilitar, promover y atender el acceso a la educación básica de la población joven mayor de 15 años y adulta en condición de rezago educativo.

Además, se elaboran los lineamientos para el suministro y control de combustible, que tiene como finalidad administrar y asignar el combustible que utiliza el Instituto para el cumplimiento de los objetivos de las áreas sustantivas y administrativas; logrando eficientar la administración de los recursos destinados a las diferentes áreas del Instituto.

Proyecto: Alfabetización con hechos.

Con el propósito de fortalecer los programas enfocados a la alfabetización, se crea el Proyecto “Alfabetización con Hechos” que permite ampliar la estructura operativa institucional con 143 plazas de personal temporal, estas plazas colaboran en las acciones que se requieren para llevar a cabo el proceso de alfabetización en el Estado, enfocándose exclusivamente a 90 municipios del Estado por estar enfocado el Programa de Educación para Adultos a los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano (MMIDH).



Alfabetización con hechos atendió a 10,727 adultos

Al tercer trimestre de 2012, se logra el registro de 29,269 adultos en nivel inicial hispanohablante, logrando la alfabetización de 10,727 adultos de los que 10,012 acreditaron el módulo La Palabra de hispanohablantes y 715 módulo Mibes 1 para el caso de habla indígena en 90 Municipios del Estado; Así también, se continúa con las asesorías en 15,146 círculos de estudio en el Estado.

Asimismo, se logra la conclusión de nivel de 13,256 adultos en nivel inicial; 11,568 concluyen nivel inicial hispanohablante y 1,688 en nivel inicial indígena.

Para brindar un mejor servicio educativo, el Instituto de Educación para Adultos realiza talleres de formación para asesores en los niveles educativos que oferta el IEA; Al tercer trimestre de 2012 recibieron formación inicial 912 asesores.

Proyecto: Educación para la vida y el trabajo.

En la Constitución Política de Chiapas, visión Siglo XXI, se incluyen como obligatorios los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, esta transformación de las leyes busca resolver la pobreza y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de los sectores sociales más vulnerables, así como de las minorías. Con las acciones de Gobierno de dar puntual seguimiento a la agenda Chiapas-ONU se espera elevar los índices de desarrollo humano en el Estado; en materia de educación el IEA, continúa proporcionando sus servicios educativos para que los jóvenes y adultos mayores de 15 años puedan continuar y concluir con su educación básica.

El IEA a través del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) ofrece a las personas jóvenes y adultas, una educación básica vinculada con temas y opciones de aprendizaje basadas en las necesidades e intereses de la población por atender, de forma que les sirva para desarrollar los conocimientos y competencias necesarios para desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social y elevar así su calidad de vida.

De esta manera, el MEVyT pretende que las personas:

- Reconozcan e integren formalmente en su vida las experiencias y conocimientos que ya tienen.
- Enriquezcan sus conocimientos con nuevos elementos que les sean útiles para potenciar su desarrollo.
- Fortalezcan las habilidades de lectura, escritura, cálculo, expresión oral y comprensión del entorno natural y social.
- Participen responsablemente en la vida democrática del país.
- Refuerquen las capacidades, actitudes y valores que les permitan mejorar y transformar su vida y entorno, en un marco de legalidad, respeto y responsabilidad.
- Solucionen problemas en los distintos lugares en que se desenvuelven a partir de la creatividad, el estudio, la aplicación de métodos y procedimientos de razonamiento lógico y científico y la toma de decisiones en forma razonada y responsable.
- Construyan explicaciones fundamentales sobre fenómenos sociales y naturales.
- Busquen y manejen información para seguir aprendiendo.
- Certifiquen los niveles de primaria y secundaria.

Esta propuesta educativa se basa en una oferta múltiple de módulos que contienen temas y actividades didácticas, para constituirse en opciones de estudio hacia los sectores diversificados de la población. Los módulos fueron definidos a partir de ejes para cubrir:

- Las necesidades de los sectores prioritarios de la población, tales como jóvenes y mujeres
- Los intereses de aprendizaje de esas poblaciones, y
- Las áreas de conocimiento como son matemáticas, lengua y comunicación, y ciencias

La estructura del MEVyT es flexible, lo que permite que los jóvenes y adultos tengan la posibilidad de organizar su ruta de aprendizaje o estudio, de acuerdo a sus necesidades e intereses, lo que les permite establecer metas de estudio a corto plazo, desarrollar un solo módulo, o metas a mediano plazo, como puede ser la certificación de la educación básica.

Como una de las tareas primordiales del IEA es contribuir a reducir el índice de rezago educativo en la Entidad, la educación básica se proporciona en 1,634 puntos de encuentro, con el apoyo de asesores que tienen que ver directamente con la orientación, organización, formación y certificación de los adultos que no han concluido la primaria o la secundaria.

Al tercer trimestre del 2012, se registraron en el Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado en línea (SASAOL) a 97,082 jóvenes y adultos, 44,012 en nivel intermedio y 53,070 en nivel avanzado de los cuales 10,488 concluyeron el nivel intermedio y 11,674 jóvenes y adultos el nivel avanzado, haciendo un total de 22,162 adultos.

**97,082 jóvenes y
adultos
atendidos a
través del MEVyT**

De la población inscrita en primaria y secundaria; 76,695 son mujeres y 120,387 hombres.

Por otra parte, a inicio de 2012, a través de la radio se promocionaron y difundieron de manera permanente los principales programas educativos que opera el Instituto y que se ofrecen a la población en general, en materia de educación para adultos.

Con la finalidad de proporcionar las herramientas teóricas y prácticas a las figuras solidarias para brindar un mejor servicio educativo, el Instituto de Educación para Adultos inicia el Programa anual de formación para asesores en los niveles educativos que oferta el IEA.

Proyecto: Atención a grupos étnicos.

Una de las tareas del IEA, es disminuir el analfabetismo en la población indígena, con base a un modelo acorde a sus condiciones etnolingüísticas y culturales; por ello, mediante este proyecto, se atiende al grupo de jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena que no cursaron o terminaron su educación básica.

Este proyecto, busca reducir, de manera significativa, la brecha en la calidad de vida entre estas personas y el resto de la población a partir de la aplicación previa de un instrumento pedagógico que determina el grado de bilingüismo individual del educando que se incorpora a los servicios educativos del IEA.

La educación que se oferta para la población hablante de lengua indígena y de acuerdo con el grado de manejo del español, se denomina: Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo Bilingüe MIBES (MEVyT Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua), destinada a las personas hablantes de lengua indígena que no hablan y entienden el español o que lo hacen incipientemente.

La ruta indígena aplicable a cada persona se basa en su grado individual de manejo del español, en el momento de realizar la entrevista para incorporar al educando se debe detectar su grado de comprensión del español a través del instrumento de la entrevista inicial que permite determinar el nivel de bilingüismo de la persona. Además, se debe inscribir a la persona en el módulo del Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado (SASA) Indígena indicando la lengua específica de origen.

El tiempo promedio para estudiar y acreditar los 5 módulos de los que se compone la ruta MIBES puede ser mayor de 12 meses y llegar incluso a los 18 ó más.

En noviembre del 2008 se cambió la forma de ofertar los servicios educativos a jóvenes y adultos hablantes de lengua indígena pasando del esquema tradicional alfabetización en lengua materna y español como segunda lengua al modelo MIBES; al tercer trimestre del 2012, se logra la alfabetización de 4,870 adultos que acreditan el módulo Mibes 1 y la conclusión de nivel de 3,930 adultos en nivel Inicial; la atención que se brinda a la población adulta en 607 puntos de encuentro.

**Se atendieron
28,153 adultos
con el modelo
MIBES**

Asimismo, se registraron en el SASA 28,153 expedientes de adultos de habla indígena que no saben leer y escribir; siendo 25,901 mujeres y 2,252 hombres.



Por otra parte, se da inicio el programa de formación para asesores, lográndose al tercer trimestre la capacitación de 146 asesores de nuevo ingreso que recibieron formación inicial.

Proyecto: Plazas comunitarias.

Otro de los objetivos, en materia de educación, es ofrecer a las personas jóvenes y adultas, acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación; por ello, este proyecto educativo está determinado por la combinación de la educación básica presencial con la educación a distancia, con el uso de recursos tecnológicos e informáticos y con su integración con otros medios y recursos; así como, con la generación de otros proyectos educativos vinculados a los temas de interés y necesidades de aprendizaje de las personas jóvenes y adultas en rezago y de la comunidad.

El IEA, pretende con este proyecto:

- Ofrecer programas y servicios educativos, de capacitación, de presentación de exámenes en línea, y de vinculación con otros programas públicos y sociales que permitan a los jóvenes y adultos aprovechar la nueva tecnología en comunicación e información para apoyar, el aprendizaje significativo para la vida, el trabajo y el reforzamiento de habilidades básicas de lectura, escritura y comunicación, así como razonamiento lógico a partir de una alfabetización tecnológica.
- Facilitar el aprendizaje y la práctica de competencias computacionales que coadyuven a facilitar el ingreso de las personas al empleo.
- Lograr que funcionen como lugares con una oferta educativa y de capacitación múltiple, con recursos didácticos diversificados, donde se aproveche el potencial de cada uno de ellos, y donde se favorezca la vinculación con otros programas o acciones públicas importantes.

Se tuvo un efecto de promoción y multiplicación de los servicios, a través de la instalación y operación, de 113 plazas comunitarias institucionales en 81 Municipios del Estado; de tal manera que al cierre del tercer trimestre 2012, se tuvo una atención de 27,707 jóvenes y adultos entre ellos 21,889 mujeres y 5,818 hombres mismos que hicieron uso de estos espacios educativos de innovación tecnológica que promueven la incorporación de un mayor número de adultos en condiciones marginales.

Las 113 plazas comunitarias en el Estado cuentan con 10 equipos informáticos cada una, estos espacios físicos educativos concertados con las autoridades municipales se encuentran abiertos a la comunidad.

Estas acciones fueron apoyadas mediante la distribución, instalación y puesta en red de los equipos de cómputo, así como la asignación de mobiliarios y formación de promotores y técnicos figuras solidarias responsables de las plazas. El promedio de personas atendidas por plaza comunitaria instalada es de 245 adultos.

Proyecto: ¡Con hechos leemos y escribimos!

El actual Gobierno tiene como una de las tareas primordiales, reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas; así como, ofrecer servicios educativos con pertinencia y calidad, vinculando los programas educativos dirigidos a la población adulta del Estado a los Programas Estatales de Desarrollo Económico, Social y Cultural.

Con el programa ¡Con hechos leemos y escribimos! se registraron a 41,426 adultos, de los cuales 32,727 son mujeres y 8,699 hombres, asimismo se alfabetizaron 19,970 adultos a nivel estatal, acreditando 15,100 exámenes del módulo "La Palabra".

Al tercer trimestre 2012, se concluyeron con el nivel inicial a 15,427 adultos hispanohablantes.

Para fortalecer las asesorías educativas que desarrolla el IEA en todo el territorio chiapaneco, se suscribieron convenios de colaboración con las siguientes instancias:

Dentro del programa Organizaciones de la sociedad civil se firman convenios con:

- DIF de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

- Asociación de egresados del Instituto Politécnico Nacional en el Estado de Chiapas.
- Chantiik Taj Tajinkutik A.C
- Fundación Elohim A.C
- Iglesia Cristo Nuevo Pacto A.R

Asimismo, para la difusión de la campaña estatal de alfabetización el Instituto elaboró lonas promocionales e instaló módulos para la inscripción de educadores voluntarios en las cabeceras municipales.

Proyecto: Programa de educación para adultos.

El objetivo de este proyecto es reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas; dando especial importancia a la atención de mujeres, adultos jóvenes y población indígena que no sabe leer y escribir y que se ubica prioritariamente en los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano.

El Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, en materia de educación, establece reducir sustancialmente el analfabetismo en Chiapas, por esto el IEA estructuró un programa de trabajo que conjunta el trabajo con otras instancias mediante el cual se realiza un esfuerzo de atención educativa que presenta avances importantes con equidad, calidad y vanguardia, sobresaliendo las siguientes acciones:

A través del programa de Alfabetización, se registraron 12,157 adultos que no saben leer y escribir, pertenecientes a 28 Municipios prioritarios en el Estado: Aldama, Amatlán, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chenal, Chenalhó, Chilón, Francisco León, Huitiupán, Huixtán, Larráinzar, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Mitontic, Ocoatepec, Oxchuc, Pantelhó, Pantepec, Sabanilla, Salto de Agua, San Andrés Duraznal, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Sitalá, Tenejapa, Tumbalá y Zinacantán.

Se incorporaron
12,157 adultos a
través del programa
de alfabetización

Para dar continuidad a las acciones de alfabetización, se acordaron las acciones para lograr la identificación, motivación, incorporación y atención educativa de la población que se encuentra en situación de analfabetismo. Así también, se alfabetizaron a 9,243 adultos en los 28 MMIDH.

Con la finalidad de priorizar la atención de la población que se encuentra en los 28 Municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano, se instalaron 15 nuevas Coordinaciones de Zona que se ubican en: Amatlán, Simojovel Rayón, Maravilla Tenejapa, Palenque, Larráinzar, San Juan Cancuc, Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Zinacantán, Chilón, la localidad de Bachajón, del municipio de Chilón, Chapultenango y Chamula. A través de éstas coordinaciones se ha ampliado la cobertura educativa y se implementan las acciones necesarias para disminuir el índice de analfabetismo en los Municipios prioritarios.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PARA ADULTOS								
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA					57 013 843.03			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS					10 347 279.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 079
Atención a la población mayor de 15 años de educación básica y alfabetización	Adulto	2 080.00	2 079.00	99.95				
Adultos que concluyen su educación básica	Adulto	530.00	0.00	0.00				
SECUNDARIA PARA TRABAJADORES					18 292 433.23	Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	Tuxtla Gutierrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez	782
Eficiencia terminal en secundaria para trabajadores	Alumno	233.00	0.00	0.00				
Atención a la demanda en secundaria para trabajadores	Alumno	782.00	782.00	100.00				
MISIONES CULTURALES					28 374 130.22	Cobertura estatal	Cobertura Estatal	4 198
Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo productivo	Adulto	4 200.00	4 198.00	99.95				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
EDUCACIÓN PARA ADULTOS								
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS					123 369 219.90			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
<u>Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos</u>								
ADMINISTRACIÓN GENERAL								
Fortalecer la operatividad del Instituto para ofrecer servicios con calidad, pertinencia y equidad.	Adulto	46 430.00	41 593.00	89.58	84 452 692.53	Cobertura Estatal	Varias	494
Eficientar la administración de los recursos destinados a las diferentes áreas del Instituto.	Estrategia	3.00	3.00	100.00				
Recursos humanos, materiales y financieros administrados	Porcentaje	184 561 155.24	123 369 219.90	66.84				
EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO								
Elevar los índices de desarrollo humano en el estado	Porcentaje	118.00	90.00	76.27	10 864 949.25	Cobertura Estatal	Varias	97 082
Reducir el índice de rezago educativo	Adulto	24 089.00	22 162.00	92.00				
Elevar ka eficiencia terminal	Adulto	24 089.00	22 162.00	92.00				
ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS								
Ofrecer oportunidades educativas a los grupos étnicos	Adulto Atendido	32 240.00	28 153.00	87.32	1 257 739.00	Cobertura Estatal	Varias	28 153
Disminuir el índice de analfabetismo en la población indígena	Alfabetizado	6 384.00	4 870.00	76.28				
Atención pertinente a la población indígena	Adulto Atendido	25 135.00	28 153.00	112.01				
PLAZAS COMUNITARIAS								
Fortalecimiento de los servicios educativos, a través del uso de los recursos tecnológicos existentes	Adulto	18 431.00	27 707.00	150.33	652 993.00	Cobertura Estatal	Varias	27 707
Eficientar el uso de las plazas comunitarias	Plaza Comunitaria	120.00	113.00	94.17				
¡CON HECHOS LEEMOS Y ESCRIBIMOS!								
Ofrecer oportunidades educativas a los jóvenes y adultos analfabetas	Adulto Atendido	47 923.00	41 426.00	86.44	0.00	Cobertura Estatal	Varias	41 426
Disminuir el índice de analfabetismo en la población de 15 años y más	Alfabetizado	30 000.00	19 970.00	66.57				
Índice de eficiencia terminal	Alfabetizado	15 957.00	15 427.00	96.68				
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
ALFABETIZACIÓN CON HECHOS					8 383 687.21	Cobertura Estatal	Varias	143
Fortalecer la estructura operativa del Instituto, para dar seguimiento y evaluación al programa de alfabetización.	Adulto Atendido	31 192.00	29 269.00	93.83				
Disminuir el índice de analfabetismo en la población mayor de 15 años en el estado.	Alfabetizado	11 373.00	11 568.00	101.71				
Atención pertinente a la población analfabeta	Alfabetizado	12 000.00	10 727.00	89.39				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS					17 757 158.91	28 Municipios con Menor IDH	28 Municipios con Menor IDH	12 157
Ofrecer oportunidades educativas a los jóvenes y adultos mayores de 15 años en los 28 MMIDH	Adulto Atendido	16 731.00	12 157.00	72.66				
Disminuir el índice de analfabetismo en la polbación de 15 años y más en los 28 MMIDH	Alfabetizado	18 000.00	9 243.00	51.35				

SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Becas para estudiantes indígenas.

Con el apoyo del Gobierno del Estado y a través de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas, se incentivó a jóvenes indígenas para la permanencia en los diferentes niveles escolares, así como la conclusión de sus estudios profesionales; esto con la entrega de 1,218 becas académicas en los niveles de secundaria, bachillerato y profesional, proporcionadas a 1,218 estudiantes indígenas, de los cuales 653 son mujeres y 687 hombres de las Regiones I Metropolitana, II Valles Zoque, III Mezcalapa, IV De los Llanos, V Altos Tzotzil-Tzeltal, VII De los Bosques, VIII Norte, X Soconusco, XI Sierra Mariscal, XII Selva Lacandona, XIII Maya, XIV Tulijá Tzeltal Chol, y XV Meseta Comiteca Tojolabal.

Por otra parte, para la formación de los estudiantes becarios, se impulsó el programa de formación y capacitación a través de la realización de 140 talleres formativos con temas referentes a: Violencia, la lengua materna, equidad de género, las drogas, conservación del medio ambiente, la cultura ambiental, las tradiciones, resolución de conflicto, prevención de delitos, violencia en el noviazgo, corrupción y política actual, proceso electoral, prevención de desastres naturales, jornada cívica infantil y juvenil, manejo de abonos orgánicos, preparación del cultivo de café, plantas medicinales, sexualidad responsable, estilo de vida saludable, plantas medicinales, bullying, relaciones humanas,

lombricomposta, derechos de los pueblos indígenas, diplomado en elaboración de proyectos sobre el buen vivir y bienes comunales, entre otros. Todo ello en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No 7, Asociación Civil, Cecyt 19, Centro Amextra, SEMARNAT, IFE, H. Ayuntamientos Municipales Indígenas, Enlace Municipal de la Mujer, Consejo Estatal de los Derechos Humanos, ECOSUR, SAGARPA, Dirección de Protección Civil Municipal de Bochil, Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, COMCAFÉ, Médicos Tradicionales, Servicios de Educación, Hogar y Salud, Organización de Mieleros y CONAP.

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN ESTATAL)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Tecnologías educativas y de información.

Con la finalidad de eficientar la práctica docente, se proporcionaron nuevas tecnologías a 40 escuelas de educación básica: Tiburcio Aguirre Herrera, Joaquín Cruz Calvo, Niños Héroes de Chapultepec; Secundaria Belisario Domínguez Palencia, Juan Jaime Domínguez Ortega, Joaquín Miguel Gutiérrez, Profesor Eliseo Merlanes, Francisco I Madero; telesecundaria No. 1,379, entre otras.

Se llevaron a cabo 16 cursos de capacitación de ellos: 5 cursos de Intel Educar para el Futuro, 11 cursos Intel Aprender; cursos que fueron de acuerdo a convocatoria en cada centro de capacitación, beneficiándose a 160 docentes, 83 son mujeres y 77 hombres, en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocozocoautla de Espinosa, Simojovel, Pichucalco, Arriaga, Tapachula, Frontera Comalapa, Ocosingo, Salto de Agua, Comitán de Domínguez y Las Margaritas.

Asimismo, se efectuaron 24 visitas de supervisión e inspección a escuelas que cuentan con Programas de Tecnología Educativa, para incorporar los avances de la ciencia a la tarea educativa; beneficiándose a 7,039 alumnos y 841 docentes de ellos 4,036 son mujeres y 3,844 hombres de escuelas ubicadas en diferentes Municipios.

Proyecto: Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL).

Para evaluar la calidad del Sistema Educativo Estatal, con respecto al desempeño de los actores, procesos y resultados, así como de las autoridades educativas, estatales y municipales, tanto en el sector público como privado, al tercer trimestre del 2012, el Instituto realizó las siguientes actividades:

Se llevaron a cabo 57 evaluaciones de ellas: 9 nacionales y 48 estatales a solicitud de los diferentes niveles educativos, donde se aplicaron 41 instrumentos de evaluación, 3 fueron para seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso a los planteles de secundarias, preparatorias y colegios de Ciencia y Tecnología (CECYTECH), 3 para el concurso de conocimientos de aprovechamiento escolar, dirigidos a las escuelas telesecundarias.

Con estas acciones se beneficiaron a 649,521 alumnos y 26,474 docentes de los cuales, 399,435 son mujeres y 276,560 hombres.

Proyecto: Becas para alumnos del nivel medio.

De la misma manera, en el nivel de educación media, se estimula la permanencia y el rendimiento académico de alumnos de escasos recursos económicos y mejorar las condiciones de vida-aprendizaje, otorgándose 1,722 pagos de becas, al mismo número de alumnos, de los cuales, 1,027 son mujeres y 695 hombres, de escuelas preparatorias, terminales y bivalentes de los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Berriozábal, Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Copainalá, Venustiano Carranza, Acala, San Cristóbal de Las Casas, Villa Corzo, Villaflores, Bochil, Simojovel, Tapilula, Pichucalco, Ostuacán, Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, Acacoyagua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Mazatán, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Tuxtla Chico, Tuzantán, Villacomaltitlán, Huixtla, Frontera Comalapa, Motozintla, Yajalón, Salto de Agua y Comitán de Domínguez.

Proyecto: Becas para alumnos del nivel superior.

Así también, para promover el estudio y la superación profesional de los alumnos que se distinguen en su formación académica, y para poder continuar superándose profesionalmente, se llevaron a cabo 125 pagos, correspondientes al



mismo número de becas de alumnos del nivel superior, de escuelas oficiales de los períodos enero-junio y septiembre-diciembre 2012, de los cuales, 97 son mujeres y 28 hombres.

Proyecto: Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES).

Con la finalidad de reducir la deserción escolar, propiciando la terminación oportuna de estudios a través de apoyos económicos, a 11,118 alumnos, entre ellos, 6,115 son mujeres y 5,003 hombres; así como, 133,148 pagos correspondientes al ciclo escolar 2010-2011. Los beneficiarios fueron estudiantes de 13 Instituciones Públicas de Educación Superior: Universidad Autónoma de Chiapas; Universidad Politécnica; Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; Instituto Tecnológico de Tuxtla; Escuela de Enfermería; Universidad Pedagógica Nacional de Tuxtla Gutiérrez, Escuela de Trabajo Social, Instituto Tecnológico de Cintalapa, Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas, Instituto Tecnológico de Tapachula, Universidad Pedagógica de Tapachula, Universidad Tecnológica de la Selva en Ocosingo e Instituto Tecnológico en Comitán de Domínguez.

Mediantes estos proyectos, la Secretaría de Educación Subsistema Estatal, otorgó un total de 12,965 becas, en beneficio de igual número de alumnos, las cuales se ilustran en el siguiente cuadro:

BECAS OTORGADAS			
NIVEL EDUCATIVO	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
		MUJER	HOMBRE
Nivel Medio	1 722	1 027	695
Nivel Medio Superior	125	97	28
Educación Superior (PRONABES)	11 118	6 115	5 003
TOTAL	12 965	7 239	5 726

Proyecto: Apoyo a la profesionalización de la docencia y vinculación educativa en el nivel medio.

Para elevar la eficiencia en la formación del docente, a través de cursos-talleres, que mejoren la calidad del procesos educativo, y formar tutores entre maestros, potencializando de manera integral la formación de los alumnos, se realizaron 2 cursos-talleres académicos, entre ellos: un curso taller “La Didáctica de las Ciencias y las Humanidades en la Dimensión Teórica” con sede en la escuela preparatoria No. 5 de Tuxtla Gutiérrez y el curso-taller “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias Duras en el nivel medio, con sede en la preparatoria No. 2 de Tonalá, con el propósito de conocer las herramientas básicas para alcanzar el mejoramiento de los procesos educativos, administrativos y de gestión.

Con estas acciones se beneficiaron a 900 alumnos y 100 docentes, 480 mujeres y 520 hombres.

Proyecto: Formación docente para maestros de la zona cho'í.

Se concluyó el “Programa para la Formación Docente de la Zona Chol” marzo-julio 2011, en las sedes de Ocosingo y Comitán de Domínguez, esto con el objetivo de formar a docentes académica y pedagógicamente, reduciendo así el rezago educativo existente en la Entidad, beneficiándose a 620 profesores y 12,400 alumnos, entre ellos 5,376 son mujeres y 7,644 hombres.

Proyecto: Administración de la educación indígena y capacitación para el trabajo.

Fueron atendidos 19,206 alumnos, otorgándoles documentos de acreditación o becas por exoneración de pago, entre ellos 9,713 son mujeres y 9,493 hombres. Asimismo, se extendieron 19,085 documentos de acreditación y certificación de terminación de estudios de capacitación para el trabajo, certificados de preescolar, boletas y certificados de primaria y secundaria, con los que se beneficiaron a igual cantidad de alumnos, de los cuales, 9,650 son mujeres y 9,435 hombres.

Se otorgaron 121 becas por exoneración de pago en el nivel de capacitación para el trabajo, con las que se benefició al mismo número de alumnos, conformados por 63 mujeres y 58 hombres.

Con estas acciones se beneficiaron a los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Coapilla, Copainalá, Chicoasén, Francisco León, Ocoatepec, San Fernando, Tecpatán, Acala, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, Tenejapa, Teopisca, San Juan Cancuc, Villaflores, Bochil, El Bosque, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, Pantepec, Rayón, Juárez, Ostuacán, Arriaga, Mapastepec, Tonalá, Acacoyagua, Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Tapachula, Villa Comaltitlán, Frontera Comalapa, Motozintla, Ocosingo, Chilón, Yajalón, Comitán de Domínguez, Las Margaritas y La Trinitaria.

Proyecto: Conducción y coordinación de programas especiales y compensatorios.

Mediante este proyecto, se coordina el desarrollo y seguimiento de los programas compensatorios que actualmente operan en la Entidad, implementándose 21 reportes de seguimiento correspondientes a los programas: Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación; Operativo de Asistencia y Apoyo Escolar a la Educación Básica; Reconocimiento y Estímulo al Quehacer Educativo; Escuela de Calidad; Programa Nacional de Lectura; Escuela Segura; Escuela y Salud; Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas; Libros de Texto y Material Gratuito; Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria; Becas para Alumnos del Nivel Básico; Becas para Primaria General; Becas de Secundaria General; Becas de Secundarias Técnicas; Becas de Normal; Becas Especiales de Primaria; Becas para Hijos de Madres Solteras; Programa para Mejora del Logro Educativo en Relación Tutora y sus Efectos en los Aprendizajes en Familia; Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes; Programa Fortalecimiento Comunidades Escolares de Aprendizaje y Disminución en la Deserción en la Transición Primaria Secundaria.

Con estas acciones se beneficiaron a 989,726 alumnos, de los cuales, 445,377 son mujeres y 544,349 hombres.

Proyecto: Premio Chiapas.

Se proporcionaron 468 pensiones a 52 personas, de las cuales, 21 son mujeres y 31 hombres, para enaltecer los valores de la cultura y condecorar a quienes le dan vigor con su pensamiento y obra, promoviendo la cultura y las artes en todas sus expresiones.

Proyecto: Inventario de la infraestructura física existente.

Este proyecto, tiene como objetivo, mejorar las instituciones educativas y priorizar las necesidades de infraestructura, mobiliario y equipamiento; realizándose 50 visitas a escuelas de educación básica, ubicadas en diferentes Municipios del Estado, las cuales son indispensables para realizar una buena programación de los espacios educativos y una mejor distribución de recursos en los programas de construcción.

Asimismo, se realizaron 30 dictámenes técnicos a escuelas con problemas estructurales y que requieren servicios sanitarios, de ambos subsistemas estatal y federalizado del nivel básico.

Con estas acciones se beneficiaron a 6,384 alumnos y 267 profesores, de los cuales, 3,392 son mujeres y 3,259 hombres.

Proyecto: Educador comunitario indígena.

En 601 localidades indígenas, se brindó atención educativa a 19,356 alumnos del nivel básico, de los cuales, 9,595 son mujeres y 9,761 hombres de 764 centros educativos distribuidos de la siguiente manera: 8,193 son del nivel preescolar, 10,234 de primaria y 929 en secundaria ubicados en los municipios de: Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Chicoasén, Coapilla, Copainalá, Francisco León, Ocoatepec, San Fernando, Tecpatán, Acala, Venustiano Carranza, Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, Bochil, El Bosque, Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, San Andrés Duraznal, Simojavel, Tapalapa, Tapilula, Amatán, Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoyá, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Solosuchiapa, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Escuintla, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bellavista, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, Siltepec, Altamirano, Ocosingo, Palenque, Marqués de Comillas, Chilón, Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá, Yajalón, Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas y Maravilla Tenejapa.



También, se llevaron a cabo 473 visitas de seguimiento académico y administrativo, con los cuales se beneficiaron a 63 servidores públicos y 1,055 instructores, de ellos 482 en preescolar, 536 en primaria y 37 en secundaria.

Proyecto: Estímulos a docentes y alumnos.

Mediante este proyecto, se incentiva a los docentes y alumnos de educación básica en sus diferentes niveles y modalidades, destacados en el ámbito de sus competencias, a fin de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, llevándose a cabo 2 eventos culturales denominados “Reunión con Jefes de Enseñanza, Inspectores de Zonas Escolares, Jefes de Departamento, para planeación y organización de inicio de ciclo 2012-2013”; “Reunión con representantes de la Organización Cuenta con Nosotros”; con lo que se beneficiaron a 70 alumnos, de ellos 39 son mujeres y 31 hombres.

Proyecto: Educación especial.

Con el objetivo de favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo a niñas, niños y jóvenes que presenten necesidades educativas especiales para el desarrollo de sus capacidades y habilidades, 130 docentes atendieron a 1,648 alumnos, entre ellos, 586 mujeres y 1,062 hombres.

Proyecto: Plan estratégico rector para la calidad de la educación.

Para elevar la calidad de la educación en el Estado, y disminuir la reprobación y mejorar el aprovechamiento en los centros escolares del Estado de Chiapas, se atendieron a 838 docentes, a través de 5 talleres metodológicos: “Comprensión Lectora”, “Estrategias Metodológicas para la Enseñanza de las Matemáticas”, Atención a la Diversidad desde la Clase”, “Resolución de Problemas” y “Cuidados del Medio Ambiente”.

También, se efectuaron 644 visitas In situ (en el centro de trabajo) a escuelas focalizadas, en las que se implementó el trabajo con los docentes bajo el Entrenamiento Metodológico Conjunto, como medio para realizar la Articulación de la Educación Básica.

Proyecto: Dotación de mobiliario escolar a escuelas de control estatal.

Con la finalidad de mejorar las condiciones escolares de los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje, se adquirieron 194 pizarrones, para favorecer la calidad de la educación y abatir el rezago de mobiliario.

Proyecto: Programa escuelas de calidad.

Se llevó a cabo la entrega de dictámenes de incorporación a 1,567 escuelas beneficiadas, así como la capacitación correspondiente al Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE), se realizaron los proyectos escolares a 1,882 directores, donde se entregaron a la Coordinación de procesos en Gestión Educativa Estratégica en Centros Escolares de Educación Básica (CGEPEC) 1,567 petes, los cuales contienen la planeación estratégica de las escuelas, beneficiándose 182,007 alumnos de los cuales 89,337 son mujeres y 92,670 hombres.

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (EDUCACIÓN FEDERALIZADA)

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Supervisión y asesoría en educación inicial.

Con este proyecto, se realizaron 11 visitas técnico-pedagógicas a centros de trabajo en las cuales se brindaron 10,320 asesorías al personal de los centros de trabajo para realizar un acompañamiento pedagógico y metodológico y que al término de este, se dio un reforzamiento teórico y práctico en los diferentes procesos del programa y permitan al promotor realizar una sesión de mayor calidad; además, de una retroalimentación de los siguientes insumos: los aprendizajes significativos de grupo, los planes de mejora de padres y cuidadores y la auto-evaluación del promotor educativo; beneficiándose a 2,904 infantes (1,441 niñas y 1,463 niños) y 2,843 Adultos (2,819 mujeres y 24 hombres).

**Proyecto: Supervisión y asesoría en educación preescolar.**

En este nivel educativo, se llevaron a cabo 4,503 visitas de supervisión a los mismos planteles existentes en 97 Municipios del Estado; éstas se efectuaron a través de 108 supervisoras y 18 jefas de sector; para verificar la operatividad de los programas del nivel preescolar; asimismo, se visitaron al azar algunos grupos escolares para conocer el grado de avance de los alumnos, beneficiando a 93,335 alumnos (46,040 niñas y 47,295 niños), atendidos por 3,799 profesores.

Proyecto: Supervisión y asesoría en educación primaria.

De igual manera, se realizó la entrega a las 201 unidades de supervisión (30 jefes de sector y 171 supervisores escolares) el apoyo económico para la adquisición de materiales y útiles de oficina para desarrollar sus actividades de las visitas de supervisión.

Proyecto: Supervisión y asesoría en educación primaria indígena.

En primaria indígena, se efectuaron 1,704 supervisiones a igual número de planteles escolares con el propósito de apoyarlos en los aspectos técnicos pedagógicos y administrativos para brindar un servicio de mejor calidad y se obtenga resultados satisfactorios con respecto a los logros educativos, con el apoyo de 135 supervisiones y 17 jefes de zona, beneficiándose 157,896 alumnos (71,495 niñas y 86,401 niños); también, se recepcionaron 2,494 diagnósticos para conocer y evaluar la situación de cada escuela con el propósito de realizar un proyecto escolar y un plan de intervención las cuales se remiten a las supervisiones escolares para su análisis y el diseño del plan de intervención.

Proyecto: Supervisión y asesoría en educación secundaria general.

Con relación al nivel de secundaria general, mediante 174 visitas se supervisaron a 58 planteles existentes en 31 Municipios del Estado, de los cuales 55 son Secundarias Generales y 3 Secundarias para Trabajadores (Tuxtla Gutiérrez "Lázaro Cárdenas del Río", San Cristóbal de Las Casas "Sentimientos de la Nación" y Tapachula de Córdova y Ordóñez "Secundaria de Trabajadores de Tapachula"); éstas se efectuaron al inicio de curso a través de 10 inspectores y 56 jefes de enseñanza; siguiendo el plan de trabajo, elaborado por las unidades de supervisión; beneficiándose a 38,314 alumnos (18,795 mujeres y 19,519 hombres) de Secundarias Generales y Secundarias para Trabajadores.

Proyecto: Supervisión y asesoría en educación secundaria técnica.

Así también, a través de 531 visitas por medio de 17 inspectores y 65 jefes de enseñanza; en secundaria técnica, fueron supervisados 177 planteles existentes en 80 Municipios del Estado; de las cuales 155 son de turno matutino y 22 de turno vespertino, éstas se efectuaron al inicio, medio y fin de curso; siguiendo el plan de trabajo, elaborado por las 86 unidades de supervisión; beneficiándose a 66,107 alumnos (30,867 mujeres y 35,240 hombres).

Proyecto: Investigación y actualización en educación especial.

Con el objetivo de capacitar al personal docente, administrativo y directivo, para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad; se impartieron 15 cursos a los docentes con el fin de brindar una mejor atención a los alumnos en la cual se beneficiaron a 300 personas entre: docentes, administrativos y directivos, (204 mujeres y 96 hombres), para la atención de alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad.

Proyecto: Centro de Actualización del Magisterio.

Con la finalidad de mejorar la calidad de la labor docente; el Centro de Actualización del Magisterio brinda cursos de capacitación para actualizar a maestros en servicio y propicia al máximo el desarrollo de sus aptitudes; por lo que, se han capacitado y actualizado 745 docentes, de los cuales 250 docentes (165 mujeres y 85 hombres) son escolarizados y se capacitan de manera constante desde el inicio del ciclo escolar 2012-2013 y 495 docentes (313 mujeres y 182 hombres) son provenientes de diferentes centros de trabajo y están en la modalidad semiescolarizada por lo que toman los cursos y diplomados los sábados y domingos; asimismo, se han impartido 22 cursos y



diplomados lográndose la participación de 495 docentes capacitados en servicio (313 mujeres y 182 hombres); beneficiado a 745 docentes de los cuales 478 son mujeres y 267 hombres.

Proyecto: Administración de las unidades UPN-Tapachula.

A través de este proyecto, se llevaron a cabo 3 servicios a la comunidad estudiantil dando como resultado 1,092 trámites escolares, entre los más importantes se encuentran: solicitudes de constancias de estudio, certificación de documentos, expedición de credenciales, re-expedición de certificados parciales y terminales, tramitación de títulos, cédulas profesionales, carta de pasante, cambios de unidad, expedición de títulos y cédulas profesionales entre otros). Beneficiándose a 472 alumnos (285 mujeres y 187 hombres).

Proyecto: Administración de las unidades UPN-Tuxtla.

Asimismo, la UPN-Tuxtla, contó con 2 sistemas administrativos e informático operativo, el cual apoyó, coordinó y administró todas las acciones inherentes al desarrollo de necesidades, que presentaron los alumnos-profesores que cursan su especialidad hasta que culminen sus estudios; además, se llevaron a cabo 7,500 trámites administrativos de los docentes y alumnos desarrolladas en la sede principal de Tuxtla Gutiérrez y subsedes en las cabeceras municipales de: Cintalapa de Figueroa, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Jitotol, Tonalá, Ocosingo, Palenque, Comitán de Domínguez y Las Margaritas, entre los más importantes fueron: solicitudes de constancias de estudio, certificación de documentos, expedición de credenciales, re-expedición de certificados parciales y terminales. Beneficiándose a 2,500 alumnos, (1,100 mujeres y 1,400 hombres).

Proyecto: Fortalecimiento al Programa de Carrera Magisterial.

Se logró que 2,046 maestros fueran incorporados y promovidos al programa de carrera magisterial mencionando que este programa es sistema de estímulo de promoción horizontal, de participación individual, cuya finalidad es coadyuvar a elevar la calidad de la educación, así como el de fortalecer la profesionalización de los maestros de educación básica y estimular el mejor desempeño docente en función del aprendizaje. Así mismo, se atendieron 35,547 maestros (16,393 mujeres y 19,154 hombres) en los diferentes procesos del programa de carrera magisterial en las tres vertientes que son: Docentes frente a grupo, Directivos de centros de trabajo y Asesores Técnicos Pedagógicos. Beneficiándose 2,046 docentes de los cuales 841 son mujeres y 1,205 son hombres.

Proyectos: Becas para primaria, educación primaria, primaria indígena, secundaria general, secundaria técnica, educación secundaria general, becas para normal experimental.

Con la finalidad de impulsar y promover las ventajas que ofrece la educación a estos niveles el Gobierno del Estado apoya a los alumnos de escuelas de escasos recursos económicos y buen nivel académico, otorgando becas económicas para que continúen y concluyan sus estudios, para lo cual se solicitó a la Dirección de Informática las impresiones de 15,284 cheques, mismos con los que se realizó el pago de igual número de becas a 15,284 alumnos del nivel básico, entre ellos 7,717 mujeres y 7,567 hombres, correspondientes a 2 periodos de pago: de enero a junio distribuidos de la siguiente manera:

BECAS OTORGADAS			
NIVEL EDUCATIVO	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	
		MUJER	HOMBRE
Primaria	2 438	1 255	1 183
Educación Primaria	4 550	2 400	2 150
Primaria Indígena	4 800	2 206	2 594
Secundaria General	212	116	96
Educación Secundaria General	900	473	427
Secundaria Técnica	900	645	705
Educación Secundaria Técnica	1 350	516	384
Normal Experimental	134	106	28
TOTAL	15 284	7 717	7 567

**Proyectos: Apoyos técnicos pedagógicos a la educación primaria indígena.**

Al cierre del tercer trimestre 2012, se adquirieron 738 paquetes de material didáctico, éstos están integrados por mismos que fueron distribuidos a 614 escuelas en Municipios del Estado, beneficiándose a 44,767 alumnos (21,878 niñas y 22,889 niños).

Proyecto: Albergues rurales.

En el Estado, se cuenta con 4 albergues ubicados en: Región XI Sierra Mariscal: en Chicomuselo “Lic. Jesús Reyes Heróles”; en Siltepec “Niño Campesino” y Región XII Selva Lacandona 2 albergues en Ocosingo “Profe. Moisés Sáenz” y “Solidaridad Infantil”, mismos que facilitan el acceso a la educación primaria a niños (as) de 6 a 12 años de edad provenientes de comunidades rurales, proporcionándoles servicios asistenciales (hospedaje, alimentación y otros); los cuales brindaron el servicios educativo a 200 alumnos (87 niñas y 113 niños); donde también, se les apoyó en actividades académicas, realización de las tareas extraclase, juegos deportivos y concursos diversos entre otras actividades.

Proyecto: Reconocimiento y estímulo para alumnos.

A través de este proyecto se reconoció a los alumnos destacados de sexto grado de educación primaria de los subsistemas federal y estatal, en la cual se llevaron a cabo acciones de difusión de la convocatoria estatal, realizándose la primera etapa denominada de Región en la que participaron 687 alumnos seleccionados (296 mujeres y 391 hombres) celebrado los días 25 y 26 de mayo de 2012, distribuidos en 15 sedes regionales.

Proyecto: Distribución de libros de texto gratuitos.

Mediante este proyecto, se elaboró un diagnóstico de la cantidad de libros de texto gratuitos y material educativo que deberá destinarse a cada uno de los centros de los diferentes niveles y modalidades educativas de la Entidad; asimismo, se realizaron 3 seguimientos y evaluaciones en todos los almacenes regionales, para conocer el estado en que se encuentran los espacios para la recepción de los libros de texto y material educativo del ciclo escolar 2012-2013; en base a estos datos se distribuyeron 7'830,000 libros de texto de educación básica para alumnos, beneficiando a 1'313,145 alumnos (640,097 mujeres y 673,048 hombres).

Se distribuyeron
7'380,000 libros de
texto de educación
básica para alumnos

Proyecto: Autoequipamiento y mantenimiento de planteles escolares.

Para mantener y conservar en buen estado el funcionamiento la planta física y equipo de educación básica, por medio de la participación de la comunidad en acciones de mantenimiento y dotación de equipo, en el cual se atendieron 105 escuelas que solicitaron apoyo económico de las cuales únicamente 38 escuelas cobraron y repararon 638 piezas de mobiliario escolar, beneficiándose a igual número de alumnos (321 mujeres y 317 hombres).

Proyecto: Inscripciones en febrero.

De manera Estatal y paralela a la campaña nacional, durante una semana se realizó la campaña anual de “Preinscripción en Febrero”, a través de los medios de comunicación tales como: radio, televisión y mantas; a fin de lograr una penetración inmediata y directa, que permita concientizar a los padres de familia que las inscripciones son en febrero; por ello, con la participación de padres de familia y del sector educativo de cada Centro Escolar, se logró preinscribir un total de 448,473 alumnos (221,902 mujeres y 226,571 hombres) a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2012-2013, en el Estado.

**ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS****PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.**

A través de este proyecto, se realizaron 330 levantamientos de cédulas de factibilidad, sobresaliendo las obras: Jardín de Niños Cuitláhuac, ubicado en la localidad Las Nubes, municipio de Maravilla Tenejapa; Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad Miguel Hidalgo, municipio de Jiquipilas; Telesecundaria No. 1036, ubicada en la localidad Ojo de Agua, municipio de La Independencia; Primaria Bandera de México, ubicada en el Ejido López Portillo, municipio de Marqués de Comillas; entre otras.

Asimismo, se elaboraron 330 proyectos ejecutivos y arquitectónicos; se digitalizaron 330 acervos de planos arquitectónicos; se validaron 188 expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos, entre ellos; Chilón, La Independencia, Maravilla Tenejapa, Mazapa de Madero, El Porvenir y Suchiapa; se elaboraron 60 dictámenes técnico-estructural; así también, se elaboró la cuantificación y catálogo de conceptos de 330 proyectos; y se ejecutó la revisión estructural de 41 proyectos especiales; beneficiando a 22 servidores públicos.

Proyecto: Contrato de obra.

En este proyecto, se contrataron 240 obras, entre los más relevantes; Jardín de Niños Vicente Suárez, ubicada en la cabecera municipal de Ocosingo; Primaria Francisco Indalecio Madero, ubicada en la localidad de Natiltón, municipio de Chanal; Primaria General Lucio Blanco, ubicada en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, se elaboraron 240 procedimientos normativos de adjudicación y 240 presupuestos de obras autorizadas; beneficiando a 22 servidores públicos.

Proyecto: Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.

De igual manera, se realizaron 2,436 supervisiones de obras, entre ellas: Jardín de Niños Rafael Pascasio Gamboa; Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla, ambos en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez; CEBECH, ubicada en la localidad Rodolfo Figueroa, municipio Belisario Domínguez; Primaria Vicente Guerrero, ubicada en la cabecera municipal de El Bosque; Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad Miguel Hidalgo, municipio de Jiquipilas, entre otros; beneficiando a 31 servidores públicos.



PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS					7 093 758.66			
PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
BECAS PARA ESTUDIANTES INDÍGENAS					7 093 758.66	Varios	Varios	1 218
Otorgar becas para estudiantes indígenas	Beca	1 218.00	1 218.00	100.00				
Realizar reuniones con el órgano normativo de becas	Reunión	7.00	2.00	28.57				
Realizar talleres de formación con becarios	Taller	144.00	140.00	97.22				
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL					331 103 967.95			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR EDUCATIVO					2 322 697.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 442
Desarrollo de sistemas	Sistema	2.00	0.00	0.00				
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo	Servicio	1 000.00	1 000.00	100.00				
Registro para el pago de nóminas	Registro	296 514.00	139 536.00	47.06				
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ASUNTOS LABORALES					333 876.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	9 144
Asesoría	Asesoría	5 544.00	4 158.00	75.00				
Validación de actas, contratos, acuerdos y convenios	Validación	552.00	414.00	75.00				
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS ESCALAFONARIOS					2 154 935.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 839
Número de asuntos legales atendidos	Atención	9 180.00	6 885.00	75.00				
Directivos y docentes capacitados	Maestro	800.00	600.00	75.00				
Asesoramiento de conocimientos informativos	Asesorías	432.00	324.00	75.00				
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN					1 288 511.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 880
Escuelas beneficiadas con nuevas tenologías	Escuela	60.00	40.00	66.67				
Visitas de supervisión	Visita	30.00	24.00	80.00				
Cursos de capacitación a docentes	Curso	30.00	16.00	53.33				
COMUNICACIÓN EDUCATIVA					19 162 821.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 250
Difusión de las actividades realizadas	Difusión	60.00	45.00	75.00				
Atención a eventos	Evento	70.00	60.00	85.71				
Distribución de publicaciones	Publicación	4 000.00	0.00	0.00				
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA					1 556 455.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	649 521
Evaluaciones nacionales y estatales	Evaluación	49.00	57.00	116.33				
Proyectos de Innovación educativa realizados	Proyecto	3.00	0.00	0.00				
Profesionalización del personal mediante cursos de capacitación	Curso	12.00	17.00	141.67				
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES					1 506 135.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 144 770
Proyectos institucionales y de inversión revisados	Proyecto	174.00	131.00	75.29				
Talleres de capacitación para la construcción y actualización de	Taller	2.00	2.00	100.00				
Documento de avances físicos financieros realizados	Documento	4.00	3.00	75.00				
ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO					1 7645.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60 000
Reuniones académicas	Reunión	20.00	15.00	75.00				
Procesos técnicos y/o administrativos	Trámites	700.00	525.00	75.00				
CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR					119 996.28	San Cristóbal de Las	San Cristóbal de Las	3 813
Procesos formativos para docentes	Proceso	8.00	5.00	62.50				
Asesorías didácticas proporcionadas a docentes	Asesoría	50.00	38.00	76.00				
DOTACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Escuelas preparatorias beneficiadas con material bibliográfico	Escuela	8.00	0.00	0.00				
BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO					1 595 161.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 722
Atención a la demanda de becas del nivel medio	Beca	2 500.00	0.00	0.00				
Número de pago de becas del nivel medio realizadas	Pago	5 000.00	1 722.00	34.44				
APOYO A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y VINCULACIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO					7 318.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000
Docentes de educación media que asisten a curso-talleres	Docente	100.00	100.00	100.00				
Alumnos de educación media que asisten a pláticas	Alumno	900.00	900.00	100.00				
Cursos-talleres académicos a docentes	Curso	2.00	2.00	100.00				
PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL SUPERIOR					67 190.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 790
Visitas de verificación a las escuelas de educación superior particulares	Inspección	45.00	40.00	88.89				
Índice de docentes capacitados en cursos de evaluación, diseño y	Profesor	100.00	0.00	0.00				
PUBLICACIONES OFICIALES					88 273 901.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	419 186
Publicaciones realizadas	Publicación	128.00	96.00	75.00				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL					2 700 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Alumnos de educación básica beneficiados con mantenimiento preventivo	Alumno	6 400.00	0.00	0.00				
Escuelas atendidas con mantenimiento preventivo	Escuela	160.00	0.00	0.00				
CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL					154 802.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 623
Visitas guiadas	Visita	400.00	350.00	87.50				
Talleres educativos	Taller	60.00	60.00	100.00				
PREVISIÓN POR INCREMENTO SALARIAL					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 181
Proceso de incremento salarial	Proceso	1.00	1.00	100.00				
Proceso de pago a trabajadores	Proceso	1.00	1.00	100.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								
APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS					33 097 914.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 100
Elaboración de trámites	Trámite	79 520.00	26 100.00	32.82				
Cheques elaborados para los alumnos becarios	Pago	4 000.00	2000.00	50.00				
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS					6 607 559.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	56 640
Reuniones de análisis de procesos administrativos	Reunión	80.00	60.00	75.00				
Revisión de documentos de pagos	Validación	75 520.00	56 640.00	75.00				
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA					3 771 726.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 963
Índice de trámites de movimientos nominales y administrativos	Trámite	9 900.00	6 400.00	64.65				
Índice de expedición de certificados oficiales	Documento	17 000.00	16 200.00	95.29				
Impresión de formatos de control escolar de E.M.	Documento	20 000.00	8 476.00	42.38				
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR					3 990 155.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 500
Trámites administrativos	Trámite	5 100.00	3 825.00	75.00				
APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DE EDUCACIÓN BÁSICA					58 101.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	331 716
Oficinas beneficiadas con recursos materiales	Oficina	264.00	198.00	75.00				
PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA					10 604 173.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	331 452
Pagos de arrendamiento	Pago	456.00	114.00	25.00				
Pagos de agua potable	Pago	468.00	351.00	75.00				
Pagos de energía eléctrica	Pago	5 874.00	4 401.00	74.92				
OPERATIVIDAD DE LA NOMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP)					41 531.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 442
Pago a docentes de la sub-secretaría estatal	Pago	296 514.00	139 536.00	47.06				
Mantenimiento del sistema SIAPSEP	Mantenimiento	1.00	1.00	100.00				
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO					1 393 200.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37 515
Escuelas de educación media beneficiadas con pagos de energía eléctrica	Escuela	76.00	0.00	0.00				
Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio	Pago	390.00	293.00	75.13				
Pagos de arrendamiento otorgados de edificio	Pago	12.00	3.00	25.00				
PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR					355 658.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814
Escuelas de educación superior beneficiadas con pago de energía eléctrica	Escuela	17.00	17.00	100.00				
Pagos de energía eléctrica	Pago	17.00	17.00	100.00				
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN INDIGENA Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					3 373 713.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 206
Otorgamiento de becas por exoneración de pago en capacitación para el	Beca	200.00	121.00	60.50				
Expedición de documento de acreditación y certificación	Documento	24 000.00	19 085.00	79.52				
CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y COMPENSATORIOS					1 610 712.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	989 726
Alumnos beneficiados por programas compensatorios	Alumno	1 319 134.00	989 726.00	75.03				
Programas compensatorios implementados con alumnos de educación	Programa	21.00	21.00	100.00				
Escuelas beneficiadas por programas compensatorios	Escuela	17 858.00	13 394.00	75.00				
GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA					244 907.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 125
Trámites administrativos atendidos	Atención	1 500.00	1 125.00	75.00				
Reuniones oficiales realizadas	Reunión	1 000.00	750.00	75.00				
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN					3 636 766.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 571 138
Integración de proyectos institucionales y de inversión	Proyecto	203.00	204.00	100.49				
Resoluciones de autorización y reconocimiento de validez oficial	Resolución	100.00	75.00	75.00				
Estudios de factibilidad para la creación de servicios	Estudio	100.00	57.00	57.00				
PREMIO CHIAPAS					2 451 820.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52
Pensiones otorgadas	Pensión	612.00	468.00	76.47				
CURSOS Y TALLERES					539 439.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Alumnos que participan en actividades complementarias	Alumno	1 500.00	0.00	0.00				
Cursos y talleres otorgados	Curso	6.00	0.00	0.00				
INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE					336 813.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 651
Visitas técnicas realizadas	Visita	100.00	50.00	50.00				
Dictámenes realizados	Dictámen	40.00	30.00	75.00				
PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA					951 612.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Alumnos beneficiados con becas económicas	Alumno	137 497.00	0.00	0.00				
Seguimiento al pago de becas	Seguimiento	2.00	0.00	0.00				
RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO					443 975.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 012
Realizar eventos para entega de reconocimientos, estímulos a docentes y	Evento	7.00	6.00	85.71				
Alumnos que obtienen reconocimiento y estímulos	Alumno	198.00	198.00	100.00				
Reconocimiento y estímulos a docentes otorgados	Maestro	814.00	814.00	100.00				
APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO					483 116.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	750
Paquetes de material didáctico para las escuelas de E.B.	Paquete	266.00	0.00	0.00				
Difusión de materiales audiovisuales del ILCE	Maestro	1 000.00	750.00	75.00				
PLAN ESTRATÉGICO RECTOR PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN					685 112.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	838
Docentes atendidos en cursos de capacitación	Docente	838.00	838.00	100.00				
Visitas In situ (en el centro de trabajo) a escuelas focalizadas	Visita	920.00	644.00	70.00				
ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS					3 034 146.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 019 416
Atención de alumnos con el pograma de incentivos y acciones	Alumno	1 019 416.00	764 562.00	75.00				
Escuelas de E.B. beneficiadas con acciones compensatorias	Escuela	5 515.00	5 515.00	100.00				
Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos	Curso	8.00	6.00	75.00				
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA					2 331 237.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 955
Alumnos de educación básica atendidos con el programa nacional de	Alumno	30 639.00	0.00	0.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								
<u>Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL					<u>1 143 779.05</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	214 450
Reportes analíticos de observaciones a los proyectos de educación mediay	Reporte	4.00	0.00	0.00	1 120 583.87			
Proyectos analizados de educación media y superior	Expediente	49.00	49.00	100.00	23 195.18			
Personal capacitado para la evaluación de programas y proyectos de	Persona	12.00	12.00	100.00				
GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTATAL					<u>3 312 333.14</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 102 036
Informes realizados de los programas y proyectos de apoyo de la	Reporte	1.00	0.00	0.00	3 312 333.14			
Proyectos sujetos a revisión	Seguimiento	10.00	7.00	70.00	0.00			
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO					<u>4 404 010.36</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Docentes que participan en los cursos de formación continua	Docente	29 062.00	0.00	0.00	1 248 406.83			
Procesos de formación continua realizados	proceso	2.00	0.00	0.00	3 155 603.53			
FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO'L					<u>616 222.35</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	620
Profesionalización a docentes de educación básica	Profesor	620.00	620.00	100.00	616 222.35			
					0.00			
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA					<u>6 921 212.14</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	248 589
Trámites administrativos realizados	Trámite	55 000.00	41 250.00	75.00	134 117.23			
Visitas de supervisores a las escuelas de E.B	Visita	80.00	60.00	75.00	6 787 094.91			
Eventos culturales realizados	Evento	4.00	3.00	75.00				
NIVELACIÓN ACADÉMICA					<u>484 040.07</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Profesionalizar a docentes de educación básica	Profesor	300.00	0.00	0.00	484 040.07			
Asesorías académicas a maestros-alumnos	Asesoría	40.00	0.00	0.00	0.00			
EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA					<u>19 292 123.16</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 356
Índice de atención a localidades indígenas y marginadas	Localidad	611.00	601.00	98.36	19 282 280.00			
Índice de atención de alumnos con educación de calidad	Alumno	19 170.00	19 356.00	100.97	9 843.16			
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL APRENDIZAJE					<u>1 347 959.49</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	259 225
Distribución de material de apoyo	Material didáctico	15.00	10.00	66.67	1 211 266.18			
Evaluaciones de aprovechamiento escolar	Evaluación	3.00	3.00	100.00	136 693.31			
Visistas de supervisores a las escuelas de E.B	Visita	60.00	45.00	75.00				
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA					<u>0.00</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Índice de alumnos de nivel primaria, secundaria y telesecundaria	Alumno	8 418.00	0.00	0.00	0.00			
Pago de becas a alumnos	Pago	16 836.00	0.00	0.00	0.00			
ESTIMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS					<u>24 7307.45</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70
Paquetes escolares para alumnos destacados	Paquete	70.00	70.00	100.00	247 307.45			
Eventos culturales ralizados	Evento	6.00	2.00	33.33	0.00			
EDUCACIÓN ESPECIAL					<u>3 614 7626.11</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 648
Índice de cobertura de la educación especial	Alumno	1 648.00	1 648.00	100.00	114 369.92			
					36 033 256.19			
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL					<u>59 1104.53</u>	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Alumnos de educación básica beneficiados con mobiliario escolar	Alumno	9 090.00	0.00	0.00	369 492.48			
Escuelas equipadas con mobiliario escolar	Escuela	227.00	0.00	0.00	221 612.05			
Mobiliario escolar otorgado	Pieza	10 428.00	194.00	1.86				
<u>Programas Sujetos a Reglas de Operación</u>								
PROGRAMA DE SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTÍNUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO					2 324 954.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Docentes que participan en los cursos de formación continua	Maestro	29 062.00	0.00	0.00				
Cursos que se ofertan en el catálogo de formación continua	Actividad	22.00	0.00	0.00				
PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES					110 960.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Proceso de formación continua realizados para docentes	Proceso	30.00	0.00	0.00				
Docentes de educación básica formados en el PREVIOLEM	Maestro	2 674.00	0.00	0.00				
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL					4 697 275.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 178
Becas económicas a alumnos que realizan servicio social	Beca	2 340.00	1 178.00	50.34				
Alumnos de 7 y 8 semestre que realizan su práctica docente	Alumno	2 340.00	1 178.00	50.34				
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA					279 702.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Capacitación a directivos y docentes de educación básica	Maestro	3 000.00	0.00	0.00				
Escuelas de educación básica con biblioteca instaladas	Escuela	300.00	0.00	0.00				
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES					1 345 031.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	720
Alumnos migrantes de educación inicial y básica, atedidos con la	Alumno	720.00	540.00	75.00				
PROGRAMA ESCUELA SEGURA					235 171.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	264 048
Alumnos beneficiados con las agendas estratégicas de seguridad escolar	Alumno	264 048.00	264 048.00	100.00				
Escuelas beneficiadas con ambientes escolares seguros	Escuela	198.00	198.00	100.00				
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE					1 781 672.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	948
Capacitación a figuras educativas de educación básica mediante	Maestro	948.00	948.00	100.00				
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA					1 453 112.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Fortalecimiento de competencias básicas mediante la implementación de	Alumno	17 466.00	0.00	0.00				
Nivelación académica otorgada a los alumnos de telesecundaria	Alumno	7 716.00	0.00	0.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								
BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS (PROMAJOVEN)					1 328 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Becas en educación básica a madres jóvenes y jóvenes embarazadas	Beca	1 500.00	0.00	0.00				
Alumnas beneficiadas con el programa de becas de apoyo de educación	Alumno	200.00	0.00	0.00				
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO					287 712.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 361
Escuelas atendidas por el programa escuelas de tiempo completo	Escuela	402.00	402.00	100.00				
Atención a los beneficiarios de las diversas escuelas que están	Alumno	21 361.00	21 361.00	100.00				
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA					276 016.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Atención a niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales	Alumno	19 719.00	0.00	0.00				
Capacitación y apoyo a docentes de centros de educación especial y	Escuela	1 883.00	0.00	0.00				
<u>Otros Convenios</u>								
BÉCALOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA					1 301 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0
Atención a los alumnos de educación media	Beca	500.00	0.00	0.00				
Alumnos de educación media beneficiados con becas	Alumno	500.00	0.00	0.00				
<u>Otros Subsidios</u>								
PROGRAMA ESCUELA Y SALUD					72 279.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Alumnos beneficiados por el programa	Alumno	1 319 134.00	0.00	0.00				
Escuelas beneficiadas por el programa	Escuela	17 839.00	0.00	0.00				
EDUCACIÓN BÁSICA SIN FRONTERAS					25 904.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	686
Atención educativa a población migrante	Alumno	686.00	686.00	100.00				
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA (ProESA)					4 395 092.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Escuelas inscritas en el ProESA	Escuela	219.00	219.00	100.00				
Formación integral a las personas participantes en el ProESA	Persona	22 557.00	0.00	0.00				
TRANSICIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA					127 026.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300
Capacitación en tutoría a alumnos desertores de educación básica	Alumno	300.00	0.00	0.00				
Alumnos desertores de educación básica focalizados	Alumno	300.00	300.00	100.00				
ATENCIÓN A LA EXTRAEDAD					88 259.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20
Alumnos de educación primaria en situación de extraedad inscritos	Alumno	50.00	20.00	40.00				
PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A ESCUELAS MULTIGRADO					74 046.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24
Capacitación a figuras educativas de educación básica mediante la	Maestro	24.00	24.00	100.00				
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN SECUNDARIA					87 986.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 904
Capacitación a figuras educativas de educación secundaria mediante	Maestro	3 904.00	3 904.00	100.00				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>								
PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE CHIAPAS (FOVIMCHIS)					5 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Créditos otorgados a docentes	Crédito	125.00	0.00					
Pagos otorgados a docentes	Pago	125.00	0.00					
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD					10 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	182 007
Proceso de dictaminación de incorporación de escuelas	Evaluación	800.00	1 567.00	195.88				
Plan estratégico de transformación escolar (PETE) integrados	Proyecto	800.00	1 567.00	195.88				
BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL (SUMINISTROS Y SERVICIOS DE INTERNET)					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300 000
Personas que accesan al portal de biblioteca pública virtual	Atención	1 200 000.00	300 000.00	25.00				
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES)					20 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 118
Becas otorgadas	Beca	11 118.00	0.00	0.00				
Pago de becas	Pago	133 148.00	133 148.00	100.00				
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA					835 983 781.88			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
<u>Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal</u>								
EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES					3 923 772.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	80
Informe de resultados de evaluación de programas y proyectos realizados	Informe	14.00	0.00	0.00				
Proyectos institucionales y de inversión evaluados	Proyecto	14.00	14.00	100.00				
Cursos de capacitación para evaluar los programas y proyectos realizados	Curso	1.00	1.00	100.00				
MICROPLANEACIÓN					69 057.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 579
Recursos de espacios de nuevas creaciones programados	Documento	260.00	50.00	19.23				
Investigación de campo realizada	Investigación	2.00	1.00	50.00				
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL					12 653.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 747
Visitas de supervisión realizadas	Visita	20.00	11.00	55.00				
Asesoría en los centros de trabajo	Asesoría	13 760.00	10 320.00	75.00				
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR					140 251.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	97 134
Supervisión y jefaturas de sector apoyadas	Supervisión	126.00	0.00	0.00				
Visitas de supervisión realizada	Visita	4 503.00	4 503.00	100.00				
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA					482 281.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Supervisión y jefaturas de sector apoyadas	Supervisión	201.00	201.00	100.00				
Visitas de supervisión realizada	Visita	2 833.00	0.00	0.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA					577 298.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	157 896
Supervisar y asesorar a escuelas de educación primaria indígena	Escuela	2 494.00	1 704.00	68.32				
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL					218 334.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38 314
Supervisoras y jefaturas de sector apoyados	Supervisión	66.00	66.00	100.00				
Visitas de supervisión a escuelas secundarias generales	Visita	174.00	174.00	100.00				
Escuelas secundarias generales supervisadas	Escuela	58.00	58.00	100.00				
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA					270 435.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66 107
Visitas de supervisión realizada	Vista	531.00	531.00	100.00				
Escuelas a supervisar	Escuela	177.00	177.00	100.00				
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	300
Curso de profesionalización al docente	Curso	20.00	15.00	75.00				
Actualización al personal docente	Maestro	400.00	300.00	75.00				
ATENCIÓN AL PÚBLICO					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	162
Niños y jóvenes con necesidades educativas especiales canalizados	Alumno	215.00	162.00	75.35				
INDUCCIÓN					11 173.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Apoyo bibliográfico a docentes y directivos	Libro	1 000.00	0.00	0.00				
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO					9 441 886.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	745
Actualización docente	Maestro	1 270.00	745.00	58.66				
Cursos y diplomados impartidos	Curso y diplomados	62.00	22.00	35.48				
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA					130 800.62	Tapachula de Córdoba y	Tapachula de Córdoba y	482
Revistas y gacetas impresas	Gaceta	4 200.00	3 000.00	71.43				
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA					473 948.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 500
Revista y gaceta impresa	Revista	4 000.00	2 500.00	62.50				
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA					238 370.17	Tapachula de Córdoba y	Tapachula de Córdoba y	6 750
Atención a usuarios	Usuario	9 000.00	6 750.00	75.00				
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA					8 270.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10 000
Atención a usuarios	Usuario	14 000.00	10 000.00	71.43				
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN					101 664.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	197
Posgrado profesionalizado	Maestro	17.00	17.00	100.00				
Atención a la demanda	Alumno	317.00	197.00	62.15				
Programa a rediseñar	Programa	12.00	9.00	75.00				
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL					92 814.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	869 603
Consejos municipales integrados	Consejo municipal	118.00	88.00	74.58				
Consejos escolares de participación social	Consejo escolar	9 228.00	6 921.00	75.00				
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA					36 727.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	869 603
Asociaciones de madres y padres de familia integrados y/o reestructurados	Asociación Atendida	9 228.00	6 921.00	75.00				
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					579 077 452.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 957
Proceso administrativo eficientado	Proceso	10.00	10.00	100.00				
Atención al personal docente y administrativo	Plaza	77 550.00	77 550.00	100.00				
Proyectos estratégicos formulados	Proyecto	91.00	93.00	102.20				
ADMINISTRACIÓN REGIONAL					2 950 689.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	899 355
Solicitud de trámites atendidos de oficinas regionales	Trámite	1 903 448.00	1 427 586.00	75.00				
Recepción de nóminas	Registro	1 259 448.00	944 586.00	75.00				
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA					1 448 819.65	Tapachula de Córdoba y	Tapachula de Córdoba y	472
Trámites administrativo atendidos	Trámite	4.00	3.00	75.00				
Proyectos de administración atendidos	Proyecto	1.00	1.00	100.00				
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA					2 252 346.67	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 500
Trámites administrativos atendidos	Trámite	10 000.00	7 500.00	75.00				
Sistema administrativos e informáticos en operaciones	Sistema	2.00	2.00	100.00				
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL					2,950,645.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 046
Índice profesores incorporados y promovidos al Programa de Carrera	Profesor	2 000.00	2 046.00	102.30				
Docentes atendidos en la Coordinacion de Carrera Magisterial	Profesor	35 547.00	35 547.00	100.00				
BECAS PARA PRIMARIA					3 510 720.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 438
Atención a la demanda de becas de primaria	Beca	2 438.00	2 438.00	100.00				
Pago de becas a alumnos de primaria	Pago	4 876.00	2 438.00	50.00				
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL					318 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	212
Atención a la demanda de becas de secundaria general	Beca	212.00	212.00	100.00				
Pago de becas a alumnos de secundaria general	Pago	424.00	212.00	50.00				
BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA					1 350 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	900
Atención a la demanda de becas de secundaria técnica	Beca	900.00	900.00	100.00				
Pago de becas a alumnos de secundaria técnica	Pago	1 800.00	900.00	50.00				
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA					3 686 310.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 550
Atención a la demanda de becas de educación primaria	Beca	4 550.00	4 550.00	100.00				
Pago de becas a alumnos de educación primaria	Pago	9 100.00	4 550.00	50.00				
BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA					3 888 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 800
Atención a la demanda de becas para primaria indígena	Beca	4 800.00	4 800.00	100.00				
Pago de becas a alumnos de primaria indígena	Pago	9 600.00	4 800.00	50.00				
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL					729 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	900
Atención a la demanda de becas para educación secundaria general	Beca	900.00	900.00	100.00				
Pago de becas a alumnos de educación secundaria general	Pago	1 800.00	900.00	50.00				
BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA					1 093 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 350
Atención a la demanda de becas de educación secundaria técnica	Beca	1 350.00	1 350.00	100.00				
Pago de becas a alumnos de educación secundaria técnica	Pago	2 700.00	1 350.00	50.00				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR					18 460 912.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Escuelas con material didáctico otorgado	Escuela	1 501.00	0.00	0.00				
Paquetes de material didáctico otorgado	Paquete	2 710.00	0.00	0.00				
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA					5 335 222.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Escuelas con material didáctico otorgado	Escuela	2 833.00	0.00	0.00				
Paquetes de material didáctico otorgado	Paquete	2 833.00	0.00	0.00				
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA					5 134 704.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	44 767
Escuelas con material didáctico otorgado	Escuela	2 494.00	614.00	24.62				
Paquetes de material didáctico otorgado	Paquete	2 494.00	738.00	29.59				
ALBERGUES RURALES					1 485 417.09	Chicomuselo, Ocosingo	Chicomuselo, Ocosingo	200
Alumnos atendidos	Alumno	200.00	200.00	100.00				
PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMÁTICA					109 607.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	54 100
Evaluación para alumnos atendidos en el proyecto	Evaluación	77 629.00	54 100.00	69.69				
ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA					216 851.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Alumnos atendidos con nivelación académica	Alumno	10 000.00	.00	0.00				
Paquetes proporcionados	Paquete	2.00	1.00	50.00				
Seguimiento de proyecto	Seguimiento	4.00	3.00	75.00				
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR					125 227 260.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 475
Atención de alumnos con necesidades educativas especiales	Alumno	4 475.00	4 475.00	100.00				
RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS					326 783.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	687
Alumnos de sexto grado de primaria de alto nivel académico	Alumno	687.00	687.00	100.00				
CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDÍGENA					882 285.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Profesores bilingües de nuevo ingreso seleccionados	Maestro	158.00	158.00	100.00				
Docentes capacitados	Maestro	158.00	0.00	0.00				
DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS					814 640.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 313 145
Libros de textos de educación básica para alumnos y profesores	Libro	12 780 000.00	7 830 000.00	61.27				
Alumnos y docentes beneficiados	Beneficiario	1 369 997.00	1 313 145.00	95.85				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO					3 284 530.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	24 847
Escuelas de educación básica que solicitan el apoyo	Escuela	786.00	658.00	83.72				
Escuelas de educación básica atendidas con mantenimiento preventivo	Escuela	214.00	228.00	106.54				
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES					104 127.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	638
Escuelas secundarias que requieren reparación de mobiliario	Pieza	142.00	105.00	73.94				
Escuelas de educación secundaria que solicitan el apoyo	Escuela	8.00	38.00	475.00				
Piezas reparadas atendidas en escuelas secundarias	Pieza	894.00	638.00	71.36				
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDÍGENAS PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE					947 874.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Investigación de campo	Investigación	4.00	3.00	75.00				
Capacitación a docentes	Curso	3.00	2.00	66.67				
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL					17 450.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 513
Agentes educativos captados a través de las campañas de difusión	Adulto	5 609.00	5 609.00	100.00				
Municipios atendidos con campañas de difusión	Municipio	20.00	16.00	80.00				
Campañas de educación inicial realizadas	Campaña	15.00	14.00	93.33				
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR					49 919.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	93 335
Alumnos captados a través de las campañas de difusión	Alumnos	93 335.00	93 335.00	100.00				
Municipios atendidos por campañas de difusión	Municipio	97.00	97.00	100.00				
Campañas de difusión a la educación preescolar realizada	Campaña	18.00	18.00	100.00				
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	750
Adultos atendidos a través de la difusión de educación especial	Adulto	1 000.00	750.00	75.00				
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA					2 880 287.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 309
Atención a padres de familia con sesiones de orientación	Adulto	5 609.00	5 609.00	100.00				
Sesiones de orientación con padres de familia	Sesión	13 760.00	6 880.00	50.00				
ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS					25 622 385.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 815
Padres de familia orientados	Adulto	6 892.00	6 892.00	100.00				
PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO					15 565 900.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Escuelas atendidas por el programa escuelas de tiempo completo	Escuela	268.00	.00	0.00				
Atención a alumnos que se encuentran en las diversas escuelas que estan	Alumno	12 056.00	.00	0.00				
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL					4 986 600.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Porcentaje de escuelas de educación preescolar y primaria indígena que	Escuela	672.00	.00	0.00				
Profesores (as) de Educación Primaria indígena asesorados por el PAED.	Escuela	672.00	.00	0.00				
FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA					4 600 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Docentes atendidos con cursos de profesionalización	Docente	1 000.00	.00	0.00				
Cursos de capacitación impartidos	Curso	8.00	.00	0.00				
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA					3 600.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Docentes capacitados	Docente	560.00	.00	0.00				
Escuelas atendidas con servicio de educación especial	Escuela	473.00	.00	0.00				
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL					442 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	134
Atención a la demanda de becas de normal	Beca	134.00	134.00	100.00				
Pago de becas a alumnos de normal	Pago	268.00	134.00	50.00				
INSCRIPCIONES DE FEBRERO					0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	448 473
Campaña de difusión de preinscripciones realizadas	Campaña	1.00	1.00	100.00				
Alumnos preinscritos	Alumno	448 700.00	448 473.00	99.95				



SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES								
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					0.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
MÓDULOS DE AULA TRIPLE CON DIVISIONES INTERNAS PARA PROFESORES					0.00	Pichucalco	Pichucalco	29 813
Construcción	Módulo	1.00	1.00	100.00				
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL EDO. DE CHIAPAS					71 917 993.82			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:								
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE					441 471.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5
Mantenimiento de equipos de cómputo	Mantto	400.00	300.00	75.00				
Mantenimiento al sistema PEON	Mantto	350.00	262.00	74.86				
Actualización y mantenimiento de la página WEB	Mantto	100.00	75.00	75.00				
REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA					590 590.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7
Representación jurídica al Instituto	Representación	30.00	24.00	80.00				
Asesoría jurídica al Instituto	Asesoría	100.00	78.00	78.00				
Otorgar protección jurídica y brindar certeza en todos sus actos que realice como entidad	Trámite	755.00	651.00	86.23				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS					1 268 633.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10
Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos	Informe	1.00	0.75	75.00				
LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS					2 364 732.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22
Levantamiento de cédulas de factibilidad	Validación	406.00	330.00	81.28				
Elaboración de proyectos ejecutivos y arquitectónicos de todos los niveles educativos	Proyecto	441.00	330.00	74.83				
Digitalización de acervo de planos arquitectónicos	Proyecto	441.00	330.00	74.83				
CONTRATO DE OBRA					2 161 364.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22
Contratación de todas las obras del programa general	Documento	250.00	240.00	96.00				
Procedimiento normativo de adjudicación de obras autorizadas	Concurso	250.00	240.00	96.00				
Presupuesto de obra autorizadas	Documento	250.00	240.00	96.00				
SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS					2 125 935.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	31
Supervisar que se implementen mecanismo de control para la ejecución de las obras	Supervisión	3 242.00	2 436.00	75.14				
Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	2 436.00	75.14				
INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS,					1 499 451.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17
Integración de Cédulas de validación de acciones	Documento	406.00	873.00	215.02				
Integrar el programa operativo anual	Documento	1.00	1.00	100.00				
Elaborar informe a las dependencias normativas	Informe	12.00	9.00	75.00				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y					56 406 236.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Registro e integración de información Administrativo, contable y presupuestal	Informe	4.00	3.00	75.00				
Registro e integración de información Administrativo, contable y presupuestal	Informe	4.00	3.00	75.00				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:								
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal								
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE CARRERA					19 293.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	300
Construcción del edificio administrativo, estudio de mecánica de suelos e impacto ambiental	Espacio Educativo	3.00	3.00	100.00				
EDIFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA (REFRENDO)					0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	450
Terminación de edificio	Espacio educativo	1.00	1.00	100.00				
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA (REFRENDO)					1 046 545.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	450
Terminación de construcción de edificio administrativo, obra exterior, estudio de mecánica de suelo	Espacio educativo	2.00	2.00	100.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas								
I.D.H. ESCUELA DE TERAPIA FÍSICA (REFRENDO)								
Terminación reforzamiento de muro y pintura	Espacio educativo	1.00	0.22	22.00	210 890.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos								
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA					3 782 849.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Control y supervisión de obras	Supervisión	800.00	194.80	24.35				