


PRESUPUESTO DEVENGADO
ENERO - DICIEMBRE 2012
TOTAL 2 565.4 (Millones de Pesos)



Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado

En acciones de Urbanización, Vivienda, Desarrollo Regional, Alumbrado Público; entre otros, en el 2012, se derogó un presupuesto de 2 mil 565.4 millones de pesos, invirtiéndose en el cuarto trimestre, 919.2 millones de pesos.

Se otorgaron 15,787 apoyos de dotación de materiales para la autoconstrucción de piso firme; asimismo, con el Programa Mejoramiento de Vivienda, se entregaron 969 apoyos de material para construcción y paquetes de láminas.

Vivienda y Servicios
a la Comunidad

SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN**ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS****Proyecto: Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.**

Este proyecto tiene como propósito desarrollar un ordenamiento territorial municipal, basado en comunidades rurales y urbanas, mediante el análisis del uso del territorio; así, como, establecer infraestructura y servicios más eficientes disminuyendo la marginación y pobreza mediante un desarrollo económico local y regional; por ello, se realizaron 19 dictámenes de desincorporaciones en las siguientes obras: Casa Ejidal en el municipio de Tecpatán; Construcción del punto interno de revisión en el municipio de Catazajá; Predio lote 10, manzana de la colonia Moctezuma o Sección Covadonga, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Templo Católico, en Nuevo Juan del Grijalva en el municipio de Ostuacán; Iglesia Adventista del Séptimo Día, Fraccionamiento La Misión, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Loma Larga en el municipio de Chiapa de Corzo; Predio "El Refugio " a favor de la Promotora de Vivienda en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Predio "Laguna Seca" a favor de la Arquidiócesis en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Clínica Médica Rural Ubicada en el barrio de la Vega de Guerrero, Ejido San Isidro en el municipio de Siltepec; Tramo carretero Tapachula-Talismán con Ramal a Ciudad Hidalgo, en el municipio de Suchiate; Nuevo Centro de Población proyecto integral para la ejecución de estudios, proyectos y obras de infraestructura, muros de plataforma y alumbrado público en el municipio de Ixhuatán.

Se efectuaron 19 estudios de programas desarrollo urbano en las siguientes obras: Proyecto integral para la ejecución de estudios, proyectos y obras de Infraestructura Nuevo Centro de Población en el municipio de Ixhuatán; Sistema constructivo en muros de plataforma y alumbrado público; Construcción del camino secundario de acceso y levantamiento topográfico en el Nuevo Centro de Población de Jaltenango en el municipio de Ángel Albino Corzo.

Proyecto: Llevar a cabo actividades de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra.

Durante el cuarto trimestre del 2012, se realizaron 12 seguimientos al proceso para la constitución de la Villa Rural de Nuevo Altamirano en el municipio de Jitotol; Urbanización Chiapas Solidario en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Construcción de 2.0 Km. de línea de media tensión aérea (Centro Ecoturístico Sima de las Cotorras), en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa; Construcción de red de distribución de energía eléctrica en el callejón Santuario de la Ribera Las Flechas en el municipio de Chiapa de Corzo; Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo; Fraccionamiento Laguna Seca diseño urbano y Fraccionamiento El Refugio en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Nuevo Centro de Población Nuevo Juan del Grijalva en el municipio de Ostuacán.

Se efectuó un seguimiento de obra de electrificación en la colonia Chiapas Solidario del municipio de Tuxtla Gutiérrez; el cual celebran la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado de Chiapas.

Proyecto Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas.

En el cuarto trimestre del 2012, se elaboraron 10 programas para el mejoramiento urbano para los municipios de Comitán de Domínguez, Tapachula, Cintalapa y Pichucalco al programa de Ciudades Estratégicas.

Se realizaron 10 programas para el desarrollo en los municipios de Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla de Espinosa, Comitán de Domínguez, Villaflores, Mapastepec, Acapetahua y Pichucalco.

Se efectuó el sistema informático "Programa Estatal de Infraestructura de Desarrollo Urbano" en el municipio de Chiapa de Corzo. Asimismo, se realizaron 10 asesorías al H. Ayuntamiento en el municipio de Pichucalco y Tuxtla Gutiérrez.

Proyecto: Coordinar las acciones en la ejecución de las obras.

Dentro del cuarto trimestre del 2012, se realizaron 54 obras de construcción destacando:

Construcción de Edificio Público para servicios municipales en los municipios de Emiliano Zapata, Mezcalapa, El Parral; Construcción de estacionamiento público, instalación eléctrica de media tensión, baños públicos, conformación de plataforma para área de juegos mecánicos, construcción del acceso vehicular y rehabilitación de andadores perimetrales en el Recinto Ferial (Construcción de Palenque de gallos, baños públicos, conformación de plataforma para áreas de juegos mecánicos, construcción acceso vehicular y rehabilitación e iluminación de andadores perimetrales, rehabilitación y remodelación de casona e instalaciones), todos en el municipio de Tapachula; Centro de salud con servicios ampliados segunda etapa en la localidad de Joaquín Miguel Gutiérrez del municipio de Pijijiapan; Centros de Salud ampliados en los municipios de Jitotol y Chapultenango; Terminación de Centro de Salud con servicios ampliados en el municipio de La Independencia; Rastro de registro regional en el municipio de Juárez; Construcción de Terminal de Transporte en los municipios de Bochil, Cintalapa y Pichucalco; Hospital Básico Comunitario en Simojovel, Hospital General de 30 camas en el municipio de Yajalón; Construcción de Unidad Deportiva del Sindicato de Burócratas de Chiapas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Rectificación de causamiento y construcción de bordos en márgenes derecha e izquierda del río Mosquito, en el municipio de Pijijiapan.

Proyecto: Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría.

Así también, se elaboraron 150 supervisiones de la obra de la planta Miox (Sistema generador en el sitio de mezcla oxidante para la desinfección de agua); se inicio el proceso de instalación en los municipios Suchiapa, Acala, Ocozocoautla de Espinosa (Ocuilapa de Juárez) y Berriozábal, posteriormente en la Región Istmo-Costa y Soconusco con 21 plantas más y se atendieron peticiones que se realizaron en los municipios de Las Rosas, Socoltenango, Tzimol y Chicomuselo; se crearon módulos en distintos municipios del Estado como son: Acala, Copainalá, Coapilla, Francisco León, Raudales Malpaso, Ocotepec, Chiapilla, Suchiapa, Tecpatán, Venustiano Carranza, Altamirano, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Huixtán, Las Rosas, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Teopisca, Tapilula, Zinacantán, Maravilla Tenejapa, La Trinitaria, Tzimol, La Concordia, Revolución Mexicana, Villa Corzo, Bochil, Huitiupán, Juárez, Ostuacán, Pantepec, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Andrés Duraznal, Chilón, Benemérito de las Américas, La Libertad, Marqués de Comillas, Sabanilla, Sitalá, Bella Vista, El Porvenir, La Grandeza, Motozintla, Acacoyagua, Cacaohatán, Mapastepec, Mazatán, Tuzantán, Unión Juárez y Tonalá.

Proyecto: Mantenimiento y servicios a edificios públicos y obras viales.

En el cuarto trimestre del 2012, se realizaron 2 servicios de mantenimiento en el Palacio de Gobierno (Mantenimiento del elevador); Casa de Gobierno (Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado tipo paquete), en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Se efectuaron 122 obras viales entre los que destacan: Palacio de Gobierno; Casa de Gobierno; Vivero de la Secretaría de Infraestructura; Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Chiapas); Fraccionamiento "Chiapas Solidario" (Drenaje Sanitario y Sistema de Agua Potable 2da. Etapa): Módulos Mi Gobierno en los municipios de Chilón, Altamirano y Bochil; Colonia Coquelequixtian "Avenida Los Flamboyanes" (Pavimentación con mezcla asfáltica), Fraccionamiento "El Vergel" (Pavimentación con concreto hidráulico), Fraccionamiento "La Salle" (Pavimentación con concreto hidráulico, Agua potable y alcantarillado); Mejoramiento Urbano de la Calle 16 Poniente. Norte entre Boulevard Doctor Belisario Domínguez y 5ª. Norte. Fraccionamiento "Las Arboledas"; así como, la Pavimentación de Calles en la colonia. "Plan de Ayala" (Pavimentación con concreto hidráulico) todos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Proyecto: Restaurar y conservar el patrimonio histórico, restaurar y rehabilitar espacios turísticos.

Asimismo, se efectuaron 10 proyectos para conservar el patrimonio histórico y mejoramiento de imagen urbana y turística entre las que se encuentran: Levantamiento fotográfico de las áreas propuestas para proyectos de Centro Ecoturísticos en la localidad de Jericó y el Parral en el municipio de El Parral; Anteproyecto del parador artesanal en el municipio de Amatenango del Valle; Levantamiento Fotográfico en el Templo de San Sebastián en la localidad de Bachajón en el municipio de Chilón; Levantamiento fotográfico para la elaboración de propuesta de mejoramiento de Imagen Urbana en el municipio de Emiliano zapata; Elaboración de presupuesto y revisión de proyecto de intervención para la restauración del templo de San Miguel Arcángel en el municipio de Tumbalá; Elaboración de presupuesto y revisión del proyecto de intervención para la restauración del Templo de San Agustín en el municipio de Teopisca; Elaboración de presupuesto y revisión de proyecto de intervención para la restauración del Templo de San Jacinto, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Se realizaron 30 supervisiones en las siguientes obras: Restauración suministro y colocación de elementos de la cubierta del Templo de san Dionisio Mártir en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán; Suministro y aplicación de pintura general aplanados en muros y mural temático en el Templo del Calvario; Remodelación y mejoramiento de mobiliario urbano y mejoramiento de imagen urbana de paramentos entorno en el Parque de los Once, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Construcción de Astas Bandera en la plaza de acceso en la Obra Torre Chiapas; Templo del Señor del Calvario suministro y aplicación de pintura, aplanados de muros y suministro de pintura en fachadas en parámetros en torno a la Plaza del Mariachi, todos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; Construcción de monumento en el Parque Central en el municipio de Ocozacoautla de Espinosa; Construcción de Monumento en el Parque Central y construcción de base para escultura, jardinería y arriates, todos en el municipio de Villaflores; Centro Ecoturístico Chinkultic construcción 2ª. Etapa en la localidad de Miguel Hidalgo municipio de La Trinitaria; Restauración de los Templos de San Sebastián y San Jerónimo en el municipio de San Cristóbal de Las Casas; Rehabilitación general del techumbre a base de madera en el Centro Cultural Rosario Castellanos en el municipio de Comitán de Domínguez; Construcción de Monumento del Parque Central en el municipio de Cintalapa de Figueroa; Construcción de monumento en el Parque Central en el municipio de Teopisca; Construcción de Monumento en el Parque Central en el municipio de Tonalá; Construcción de Monumento en el Parque Central en el municipio de Zinacantán; Torre Chiapas espacio escultórico en la plaza de acceso en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

En el mejoramiento constante de infraestructura urbana se realizaron las siguientes acciones: Construcción del Edificio público para servicios municipales en la localidad Rodolfo Figueroa del municipio de Belisario Domínguez, en la cabecera municipal del El Parral, en la localidad de 20 de Noviembre del municipio de Emiliano Zapata, en Raudales Malpaso del municipio de Mezcalapa; Construcción terminal de transporte en Cintalapa; Construcción del mercado público en el municipio de Tonalá; Pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas de la localidad Zamora Pico de Oro del municipio de Marqués de Comillas; asimismo, se construyó el andador San Roque y puente peatonal libramiento Norte Oriente (Clínica de la Mujer), en Tuxtla Gutiérrez.

Con estas obras se beneficiaron a 773,107 personas.

ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En el rubro de urbanización, se concluyó el mejoramiento físico de los espacios públicos del Polideportivo Las Palmas en el municipio de Tapachula y del Parque San José Chapultepec; asimismo, la construcción de 883.50 M² de pavimentación mixta en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; beneficiándose a 8,629 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							1 109 945 495.36		
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN									
Mantenimiento, preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	Mantto.	400.00	354.00	67.00	105.25	2 340 390.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 758
Mantenimiento de sistemas de Información	Mantto.	2.00	2.00	0.00	100.00				
Administrar y actualizar a los Sistemas de Información	Sistema	2.00	2.00	0.00	100.00				
Actualización al personal de informática en tecnologías de información	Actualización	1.00	1.00	0.00	100.00				
ASESORIA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES INHERENTES A LA SECRETARÍA									
Realizar trámite de procedimiento de rescisión administrativos de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como su cancelación y/o afectación de finanzas	Trámite	13.00	15.00	92.00	823.08	4 125 932.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 758
Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídicos administrativos conforme al reglamento interior	Análisis	300.00	496.00	221.00	239.00				
Elaborar, actas administrativas, demandas y otros trámites de carácter laboral para hacer constar actos hechos y omisiones	Elaboración	50.00	42.00	17.00	118.00				
Proporcionar asesoría jurídica y dar seguimiento en materia civil, agrarios, querrelas y amparos	Asesoría	210.00	115.00	82.00	93.81				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA						5 082 248.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	53
Supervisar las obras entregadas y terminadas	Supervisión	100.00	5.00	35.00	40.00				
Realizar visitas de seguimiento	Seguimiento	50.00	0.00	0.00	0.00				
COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						997 583.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8
Compilar, elaborar y proporcionar la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano	Seguimiento	3.00	19.00	0.00	633.33				
COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO						2 460 195.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23
Elaboración de dictámenes de factibilidad de obra de desarrollo urbano	Dictámen	25.00	16.00	11.00	108.00				
Elaboración y/o actualizar programas de desarrollo urbano	Estudio	36.00	19.00	0.00	52.78				
Seguimiento al proyecto en obra de las Ciudades y Villas Rurales	Proyecto	6.00	0.00	0.00	0.00				
LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGULARIZACIÓN DEL USO Y TENENCIA DE LA TIERRA						2 677 932.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17
Seguimiento a los convenios de Electrificación Rural para localidades indígenas	Seguimiento	1.00	0.75	0.25	100.00				
Verificar y dar seguimiento a las acciones relacionadas con los estudios del ordenamiento territorial proyectos especiales y normatividad en la materia	Seguimiento	12.00	9.00	3.00	100.00				
Integrar, actualizar, sistematizar y analizar la base de datos de infraestructura del territorio	Informe	1.00	0.75	0.25	100.00				
COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTATAL DE CIUDADES ESTRATÉGICAS						1 748 017.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17
Mejorar el entorno urbano mediante el uso de elementos naturales y artificiales que constituyen las ciudades Estratégicas	Programa	10.00	4.00	6.00	100.00				
Promover el desarrollo de la infraestructura urbana de las Ciudades Estratégicas	Programa	10.00	6.00	4.00	100.00				
Fortalecimiento tecnológico que mejore la administración de los servicios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Proyecto	2.00	1.00	0.00	50.00				
Capacitación, asesorías y mantenimiento de los proyectos tecnológicos urbanos	Asesoría	10.00	5.00	5.00	100.00				
FORMULAR Y ESTABLECER CRITERIO PARA PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN						860 143.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7
Efectuar la licitación y contratación de obra pública	Obra	800.00	174.00	259.00	54.13				
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la obra pública	Proyecto	486.00	17.00	40.00	11.73				
Integración y actualización de tabuladores	Obra	3.00	.00	0.00	0.00				
Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura de obra pública	Proyecto	45.00	15.00	10.00	55.56				
PROCESOS DE LICITACIONES, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS						8 092 192.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51
Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Obra	500.00	111.00	30.00	28.20				
Realizar adjudicaciones de obra	Obra	300.00	201.00	91.00	97.33				
Ejecutar la contratación de obra	Contrato	800.00	312.00	121.00	54.13				
COORDINAR LAS ACCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS						3 430 480.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2
Cumplimiento de calidad de la obra pública	Obra	120.00	25.00	29.00	45.00				
ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO						3 775 784.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 658
Concertar reuniones del C. Secretario con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales	Reunión	400.00	312.00	48.00	90.00				
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA						1 740 217.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19
Supervisión, revisión, control y seguimiento de la construcción de obras públicas	Supervisión	1 187.00	150.00	0.00	12.64				
MANTENIMIENTO Y SERVICIO A EDIFICIOS PÚBLICOS Y OBRAS VIALES						19 532 219.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	233
Ejecutar las obras de mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción	Obra	24.00	2.00	17.00	79.17				
Cumplir con los servicios de forma oportuna a los edificios públicos	Inmueble	4.00	2.00	0.00	50.00				
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Obra	27.00	71.00	51.00	451.85				
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA						6 384 073.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63
Supervisar la elaboración de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la obra pública	Supervisión	20.00	25.00	32.00	285.00				
Revisión y trámite de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	Trámite	20.00	25.00	32.00	285.00				
Control y seguimiento de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	Seguimiento	20.00	25.00	32.00	285.00				
SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS CONCERTADOS						1 674 856.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15
Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura	Contrato	80.00	0.00	0.00	0.00				
Vigilar la actualización del sistema de información referente a las acciones del proceso de ejecución	Informe	80.00	0.00	0.00	0.00				
Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los órganos de control y fiscalización	Seguimiento	10.00	0.00	0.00	0.00				
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA						3 196 306.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	223
Coordinar, verificar y supervisar las obras que corresponden al sector público, de acuerdo a los lineamientos señalados en las leyes normativas vigentes	Seguimiento	200.00	160.00	40.00	100.00				
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA						1 003 801.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7
Coordinar la integración de la parte funcional de la Cuenta Pública	Coordinar	4.00	3.00	1.00	100.00				
Coordinar la gestión de recursos presupuestarios	Coordinar	2 100.00	949.00	406.00	64.52				
Coordinar la actualización del sistema de seguimiento de la obra pública	Coordinar	36.00	27.00	9.00	100.00				
Coordinar la integración, envío y resguardo de expedientes derivados de la solventación de auditorías	Coordinar	150.00	11.00	3.00	9.33				
Coordinar la integración de expedientes de convenios de obras formalizados	Coordinar	54.00	24.00	7.00	57.41				
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA						1 856 310.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14
Respuestas a las peticiones en materia de obra pública	Obra	1 200.00	900.00	300.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
Integrar el informe de Gobierno	Informe	4.00	3.00	1.00	100.00				
Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura	Contrato	400.00	300.00	100.00	100.00				
Vigilar la actualización del sistema de información referente a las acciones del proceso de ejecución	Sistema	36.00	27.00	9.00	100.00				
Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los Órganos de control y fiscalización	Acción	20.00	15.00	5.00	100.00				
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA						4 369 099.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42
Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos	Proyecto	10.00	11.00	0.00	110.00				
Vigilar se realicen las visitas técnicas y actualización de datos para proyectos	Proyecto	25.00	19.00	2.00	84.00				
Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizadas	Visita	8.00	5.00	3.00	100.00				
Elaborar de las asistencias a diversas reuniones	Reunión	100.00	75.00	25.00	100.00				
Elaborar digitalización de proyectos	Proyecto	650.00	757.00	44.00	123.23				
FORMULAR Y COORDINAR LA PRESUPUESTACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, CON PRECIOS ACORDE AL MERCADO						4 578 626.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	42
Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicación directa	Evaluación	3 150.00	5 850.00	3 395.00	293.49				
Revisión administrativa de estimaciones de trabajo	Reporte	1 860.00	1 657.00	860.00	135.32				
Cuantificación y presupuestación de proyectos	Proyecto	100.00	20.00	8.00	28.00				
Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa	Catálogo	600.00	665.00	236.00	150.17				
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PÚBLICA						1 513 247.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14
Integrar y reguardar expedientes derivados de ejecución de auditorías	Auditoría	75.00	14.00	0.00	18.67				
Integrar y reguardar expedientes derivados de la solventación de auditorías	Auditoría	50.00	14.00	0.00	28.00				
Asistir y realizar reuniones del proceso de ejecución y solventación de auditorías	Auditoría	50.00	75.00	15.00	180.00				
RESTAURAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO, RESTAURAR Y REHABILITAR ESPACIOS TURÍSTICOS						2 222 199.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21
Elaborar proyectos ejecutivos para conservar el patrimonio histórico, mejoramiento de imagen urbana y turística	Proyecto	10.00	10.00	0.00	100.00				
Supervisar obra pública destinada a conservar el patrimonio histórico, mejoramiento de imagen urbana y turística	Supervisión	25.00	23.00	7.00	120.00				
CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL						2 145 107.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8
Seguimiento a las obras en proceso de ejercicios anteriores	Obra	80.00	61.00	34.00	118.75				
Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutará la Secretaría de Infraestructura	Convenio	103.00	2.00	2.00	3.88				
Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutan los Municipios	convenio	15.00	12.00	38.00	333.33				
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES						144 197 698.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 658
Administrar con eficiencia los recursos humanos	Administración	4.00	3.00	1.00	100.00				
Coordinar los recursos financieros	Informe	12.00	9.00	3.00	100.00				
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantto.	150.00	138.00	11.00	99.33				
CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTAL CON RACIONALIDAD Y DISCIPLINA						8 784 975.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83
Elaboración y trámites de información contable y presupuestal ante la Secretaría de Hacienda del Estado	Informe	12.00	9.00	3.00	100.00				
Elaboración de los formatos de la Cuenta Pública	Informe	4.00	3.00	1.00	100.00				
ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL HUMANO DE LAS DIFERENTES ORGANOS ADMINISTRATIVOS						7 179 265.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 658
Impulsar a la buena administración de los recursos humanos	Administración	1 658.00	589.00	52.00	38.66				
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DEL GASTO						17 603 305.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83
Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantto.	150.00	138.00	11.00	99.33				
GESTIONAR RECURSOS PRESUPUESTALES, INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						4 445 320.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	43
Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	100.00				
Integrar la parte funcional de la cuenta pública	Informe	4.00	3.00	1.00	100.00				
Gestión de recursos presupuestarios	Informe	2 100.00	949.00	406.00	64.52				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
<u>Financiamientos y Empréstitos</u>									
ALBERGUE TEMPORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO DEL DIF-CHIAPAS (PINTURA GENERAL EN MUROS)						52 239.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Pintura general en muros	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DEL NIÑO MIGRANTE (REHABILITACIÓN)						242 825.80	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
DIF CHIAPAS (CENTRO DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA FÍSICA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E IMPERMEABILIZANTE)						933 091.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Centro de Rehabilitación y terapia física adecuación y mejoramiento de equipos de aire acondicionado e impermeabilizante	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
VELATORIO Y CREMATARIO DEL DIF-CHIAPAS (IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE VELATORIO Y CREMATARIO)						348 062.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Impermeabilización de losa de velatorio y crematorio	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
ADECUACIÓN DEL RETORNO SOBRE LA CARRETERA TUXTLA GUTIÉRREZ - CHIAPA DE CORZO FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE TRABAJO SOCIAL						1 032 790.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción de guarnición y suministro e instalación de semáforo con equipo de video detección	M ²	2 472.00	2 472.00	0.00	100.00				
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						11 081 311.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Pavimentación con concreto hidráulico del callejón La Salle entre Boulevard. Ángel Albino Corzo y Boulevard La Salle (Fraccionamiento La Salle)	M ²	13 460.00	13 460.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3a. Poniente entre 5a. Sur y callejón de la 7a. Sur (Colonia ampliación Terán Sur)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 19a. Oriente entre Boulevard Ángel Albino Corzo y 3a. Norte (Fraccionamiento Santos)	M ²								
Construcción de andador con concreto hidráulico de la avenida Zauce entre calle Bugambilia y calle Primavera y calle Primavera entre avenida Zauce y avenida Canela (Colonia 6 de Junio)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico del callejón El Brasilito entre boulevard Ángel Albino Corzo y Avenida Cuilapam (Fraccionamiento San Roque)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Olivo Sur, entre avenida La Ceiba Poniente y avenida El Roble Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Flamboyant Sur entre avenida Álamo Oriente y avenida La Ceiba Oriente (Colonia Patria Nueva)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Sabino Sur entre Calzada Arboleda y avenida Laurel Poniente (Colonia Patria Nueva)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la 16a. Norte entre calle Central y 2a. Oriente (Colonia Asturias)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Campeche entre avenida Zacatecas y avenida Coahuila (Colonia Las Granjas)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Flamboyant Sur entre avenida Laurel Oriente y avenida Álamo Oriente (Colonia Patria Nueva)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mirador II, entre privada de la 1a. Norte Poniente y prolongación 3a. Sur, Prolongación de la 3a. Sur entre 3a. Poniente y calle Mirador II y 3a.	M ²								
REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ	M ²					5 221 258.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Reencarpetamiento de pavimento asfáltico	M ²	338 606.28	338 606.28	0.00	100.00				
REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PUERTO ARISTA Y CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ	M ²					5 377 333.80	Tonalá	Tonalá	84 594
Reencarpetamiento de pavimento asfáltico	M ²	61 900.00	61 900.00	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ	M ²					15 224 470.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de la 13a. Poniente entre 5a. y 6a. Norte, prolongación 5a. Norte entre 12a. y 13a. Poniente Barrio El Magueyito, calle Guerrero de la colonia Plan de Ayala	M ²	350.00	350.00	0.00	100.00				
Bacheo con concreto asfáltico sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez-Suchiapa	M ²	1.18	1.18	0.00	100.00				
Bacheo con concreto hidráulico en: Avenida 5 de Mayo, 5 de Febrero, 28 de Agosto, 21 de Agosto y Carlos A. Vidal entre Venustiano Carranza y Pencil (Colonia Bienestar Social); y en: Avenida San Cristóbal entre Calle Oaxaca y Pencil	M ²	1 270.57	1 270.57	0.00	100.00				
Bacheo con concreto hidráulico en avenida Migue! Hidalgo y avenida 20 de Noviembre entre calzada Dr. Samuel León Brindis y calle Pencil	M ²	1 330.33	1 330.33	0.00	100.00				
Bacheo con concreto Hidráulico en: Calle Venustiano Carranza entre 9a. Sur y avenida Francisco I. Madero	M ²	974.65	974.65	0.00	100.00				
Bacheo de calles y avenidas de la colonia San José Terán	M ²	8 851.88	8 851.88	0.00	100.00				
Bacheo emergente con concreto hidráulico y asfáltico de la 16a. Oriente entre 2a. y 4a. Norte (Barrio Hidalgo)	M ²	574.81	574.81	0.00	100.00				
Rehabilitación de la avenida 17 de Octubre entre calzada caminera y privada de la 16a. Oriente (Colonia Caminera)	M ²	108.17	108.17	0.00	100.00				
Rehabilitación y rayas centrales del libramiento norte, entre Supremo Tribunal de Justicia y Mirador Los Amorosos ambos carriles	M ²	14 400.00	14 400.00	0.00	100.00				
Tendido de revestimiento con riego de impregnación de la calle central (Colonia San José Terán)	M ²	391.30	391.30	0.00	100.00				
Rehabilitación con concreto hidráulico del libramiento sur entre 1a. y 3a. Oriente (Colonia La Popular)	M ²	111.75	111.75	0.00	100.00				
Rehabilitación de calles interiores "31 Zona Militar" (Arrendamiento de maquinaria y otros equipos)	M ²	128.00	128.00	0.00	100.00				
Bacheo con concreto hidráulico en las avenida Benito Juárez entre calzada Dr. Samuel León Brindis y Pencil; Avenida 16 de Septiembre entre calzada Dr. Samuel León Brindis y Pencil; Avenida 01 de Mayo entre calle Venustiano Carranza y calle 12 de Octubre; Avenida Salvador	M ²	1 053.35	1 053.35	0.00	100.00				
Bacheo con concreto hidráulico en las avenidas Niños Héroes, privada 01 de Octubre, avenida Galeana, avenida Aquiles Serdán y avenida Revolución entre calle 12 de Octubre y calzada Santa María La Rivera y calle de 12 de Octubre entre avenida Revolución y boulevard Ángel Albino Corzo	M ²	1 092.25	1 092.25	0.00	100.00				
Rehabilitación con concreto asfáltico en acceso de la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado	M ²	63.39	63.39	0.00	100.00				
Rehabilitación con concreto asfáltico en el interior de la Feria Chiapas	M ²	25.64	25.64	0.00	100.00				
Revestimiento de calles en tramos aislados de la colonia Nueva Jerusalén	M ²	500.00	500.00	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE CHIAPA DE CORZO	M ²					597 115.78	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	87 603
Bacheo con mezcla asfáltica, revestimiento con material de banco, construcción de cunetas y rehabilitación en rampa de acceso (Callejón Covadonga, calle Mexicanidad y Libramiento Norte)	M ²	267.50	267.50	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE COLONIAS POPULARES DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	M ²					4 176 000.00	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de Las Casas	185 917
Bacheo de calles en cuadrantes 1, 2, 3 y 4, varias colonias	M ²	5 436.00	5 436.00	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA	M ²					4 673 684.20	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Bacheo con concreto asfáltico de calles, avenidas y colonias populares en las zonas: Norte-Oriente y Sur Poniente	M ²	10 053.52	1 0053.52	0.00	100.00				
Bacheo con concreto asfáltico de calles, avenidas y colonias populares en las zonas: Norte-Poniente y Sur- Oriente	M ²	10 053.52	1 0053.52	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR	M ³					1 115 643.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Reposición de pavimento con concreto hidráulico entre 1a. y 3a. Oriente (Carril del lado sur)	M ³	269.15	269.15	0.00	100.00				
Rehabilitación del Libramiento Sur	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
RECARPETAMIENTO DE CALZADA ANDRÉS SERRA ROJAS, ACCESO A POLIFORUM Y RECONSTRUCCIÓN DE VADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO						2 406 105.47	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Recarpetamiento de calzada y reconstrucción de vados	Km	1.00	1.00	0.00	100.00				
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA SOBRE LA CALLE MAÑANITA ENTRE AVENIDA POMA ROSA Y AVENIDA EL ROBLE						827.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Liberación de derecho de vía	Lote	1.00	1.00	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO DEL CENTRO QUE COMPRENDE LA CALLE CENTRAL, 1A. SUR, 1A. ORIENTE						7 642 165.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	98 618
Rehabilitación de agua potable, drenaje y nivelación de banquetas	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
RENOVELACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN DEL ICATECH						402 903.55	Tonalá	Tonalá	86 731
Renovación y pavimentación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PROYECTO: EXPLORACIÓN, MUESTREO Y DICTAMEN TÉCNICO DEL MATERIAL COLOCADO						17 400.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Exploración, muestreo y dictamen técnico	Estudio	1.00	1.00	0.00	100.00				
MERCADO DE OCOSINGO						31 837 180.01	Ocosingo	Ocosingo	198 877
Construcción	Terminación	1.00	1.00	0.00	100.00				
Supervisión externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA ZONA NORTE (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						14 587 060.17	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	185 917
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (TERMINACIÓN)						13 582 871.54	Reforma	Reforma	40 711
Construcción	Terminación	1.00	0.95	0.01	96.00				
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" (REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y ÁREA DE LAVADEROS)						647 852.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de los servicios sanitarios y área de lavaderos	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL "RAFAEL PASCACIO GAMBOA" (REHABILITACIÓN DE PISOS)						40 573.04	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de pisos	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
NAVES PARA LA REUBICACIÓN DE LOCATARIOS DEL MERCADO SAN JUAN (CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE TRIPLAY DE PINO Y REHABILITACIÓN DE NAVES)						2 097 133.61	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Rehabilitación de naves para bodegas para reubicación provisional	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
NAVES PARA LA REUBICACIÓN DE LOCATARIOS DEL MERCADO SAN JUAN (CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS, NAVES 1 A LA 9 Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)						2 800 565.19	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Construcción de bodega, naves 1 a la 9 y subestación eléctrica e instalaciones	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
RASTRO MUNICIPAL EN TAPACHULA (TERMINACIÓN)						3 589 617.19	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Terminación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
MERCADO PÚBLICO SAN JUAN CHAMULA (OBRA COMPLEMENTARIA)						8 851 776.26	Chamula	Chamula	76 941
Obra Complementaria	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
MERCADO DE ARRIAGA						10 469 241.28	Arriaga	Arriaga	
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00				
MERCADO PÚBLICO DE CINTALAPA						6 000 000.00	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	78 103
Construcción	Obra	1.00	0.02	0.23	25.00				
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS)						777 010.93	Pichucalco	Pichucalco	29 813
Adecuación de espacios para oficinas	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
ALMACENES GENERALES DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN DE BODEGAS NO. 6 Y 7 Y CANAL DE DESAGÜE)						1 469 282.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de bodegas No. 6 y 7 y canal de desagüe	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA Y MINISPLIT)						132 483.94	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado tipo ventana y minisplit	Mantto. Preventivo	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS)						1 907 701.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
construcción de área de juegos	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE)						136 017.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mantenimiento correctivo a unidades de aire acondicionado tipo paquete	Mantto.	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO)						77 943.23	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Mantenimiento	Mantto.	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN DE ÁREA MÉDICA, TERRAZA, PALAPA Y ALBERCA)						663 576.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de área médica, terraza, palapa y alberca	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN DE COCINA, CONSULTORIO Y LAVANDERÍA)						77 571.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de Cocina, Consultorio y Lavandería	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN DE PALAPA, COCINA, ÁREA DE GUARDIAS Y ESTACIONAMIENTO)						475 475.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de palapa, cocina, área de guardias y estacionamiento	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN GENERAL)						29 991.88	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Rehabilitación general	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (REMODELACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO EN PUERTO ARISTA)						6 935 529.81	Tonalá	Puerto Arista	84 594
Remodelación de casa de Gobierno en Puerto Arista	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
CASA DE GOBIERNO (REMODELACIÓN DE DORMITORIOS DE GUARDIA)						573 196.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Remodelación de dormitorios de guardia	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
CASA DE GOBIERNO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS EN ÁREA DE JUEGOS)						567 186.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Suministro y colocación de persianas en área de juegos	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONGRESO DEL ESTADO (REUBICACIÓN DE PLACAS DE INAUGURACIÓN)						8 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Reubicación de placas de inauguración	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
ESCUELA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ANTIGÜO AEROPUERTO LLANO SAN JUAN (REHABILITACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE)						1 909 158.81	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	82 059
Rehabilitación general del inmueble	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	100.00				
ESTACIÓN RADIOFÓNICA XERA AM Y CANAL 10 DE TELEVISIÓN DEL SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN (REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN)						385 712.06	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	185 917
Rehabilitación y adecuación de espacios	Obra	1.00	0.93	0.00	93.00				
CUARTEL GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (ESTUDIO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO URBANO)						35 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Estudio topográfico	Estudio	1.00	1.00	0.00	100.00				
INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR)						47 655.82	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mantenimiento preventivo a elevador	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN DOMO Y REPARACIÓN DE PISO EN PATIO CENTRAL)						22 580.95	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Aplicación de impermeabilización en domo y reparación de piso en patio central	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MINUSVÁLIDO, MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y EXTRACTORES)						117 608.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción de rampa para minusválido, mantenimiento de puertas y extractores	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR)						0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mantenimiento de elevador	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA ELÉCTRICA DE 50 KW)						39 489.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mantenimiento preventivo y correctivo a planta de eléctrica de 50 Kw	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ABOGADOS DEL PUEBLO Y ATENCIÓN CIUDADANA)						461 050.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Remodelación de las oficinas abogados del pueblo y atención ciudadana	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (REMODELACIÓN DE OFICINAS EN SECRETARÍA TÉCNICA)						126 401.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Remodelación de oficinas en Secretaría Técnica	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ÁREA LA SECRETARÍA TÉCNICA)						164 204.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Remodelación de servicios de sanitarios en el área de la Secretaría Técnica	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS)						212 165.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Suministro e instalación y reubicación de aires acondicionados y acometidas eléctricas	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR)						44 130.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Suministro y colocación de persianas en la Secretaría Particular del C. Gobernador	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PALACIO DE GOBIERNO SECRETARÍA TÉCNICA (ALIMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO)						66 424.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Alimentación e instalación de equipos de aire acondicionado	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO (REHABILITACIÓN)						1 006 679.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA 4o. NIVEL)						145 548.35	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Impermeabilización y pintura 4o. Nivel	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (ACONDICIONAMIENTO EN LAS OFICINAS EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE ESTIMACIONES)						60 302.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Acondicionamiento en las oficinas en el área de recepción de estimaciones	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN ÁREA DE VENTANILLA Y LIBROS BLANCOS)						43 405.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Adecuación de espacios en área de ventanilla y libros blancos	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA)						253 163.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Impermeabilización en losa de azotea en la Subsecretaría de Infraestructura Carretera e Hidráulica	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO)						1 307 734.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SÓTANO)						203 538.81	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de servicios sanitarios sótano	Obra	1.00	0.90	0.10	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PLANTA BAJA, LADO ORIENTE)						225 197.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de servicios sanitarios planta baja, lado Oriente	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PLANTA BAJA, LADO PONIENTE)						225 197.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de servicios sanitarios planta baja, lado poniente	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PRIMER NIVEL)						334 496.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de servicios sanitarios primer nivel	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDO NIVEL)						180 575.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación de servicios sanitarios segundo nivel	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (REMODELACIÓN EN OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)						103 647.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Remodelación en oficinas de la Subsecretaría de Obras Públicas	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (TERMINACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA)						209 754.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Terminación de subestación Eléctrica de 75 Kva	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CREACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA EN LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA)						58 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Para la creación de la ventanilla única en la Subsecretaría de Obras Públicas	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT EN EL ÁREA DE SECRETARÍA)						83 880.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split en el área de Secretaría	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL QUINTO NIVEL)						118 251.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Adecuación de espacios en el quinto nivel	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS SUBSECRETARÍAS)						218 582.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SALA DE JUNTAS EN LA SUBSECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA)						73 568.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Adecuación de espacios para la sala de juntas en la Subsecretaría de Obra Pública	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA)						743 266.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA PLANTA BAJA DEL ANEXO "A")						6 369 054.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Adecuación de espacios en la planta baja del anexo "A"	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA PLANTA BAJA DEL ANEXO "B")						3 008 700.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Adecuación de espacios en la planta baja del anexo "B"	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
TORRE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE ASTAS BANDERAS EN LA PLAZA DE ACCESO)						1 102 657.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción de astas banderas en la plaza de acceso	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
TORRE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA ESCULTURA EN LA PLAZA DE ACCESO)						202 574.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción de base para escultura en la plaza de acceso	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
TORRE CHIAPAS (ESPACIO ESCULTÓRICO EN LA PLAZA DE ACCESO)						3 010 324.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Espacio escultórico en la plaza de acceso	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUPERVISIÓN EXTERNA)						164 654.29	Tonalá	Tonalá	84 594
Supervisión externa	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO PROVISIONAL DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS BICENTENARIO						716 202.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez, Fraccionamiento	554 824
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN LA LIBERTAD						0.00	La Libertad	La Libertad	5 155
Construcción y rehabilitación	Obra	1.00	0.85	0.15	100.00				
DEMOLICIÓN DE CASAS HABITACIONALES 2A. ETAPA						341 894.80	Tecpatán	Tecpatán	36 222
Demolición	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
DEMOLICIÓN DE INMUEBLE DE LA AVENIDA CENTRAL Y 12 PONIENTE						711 709.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Demolición	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
DISTRIBUIDOR VIAL DEL LIBRAMIENTO NORTE (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS)						49 048.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Construcción de guarniciones y banquetas	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE (DEMOLICIÓN DE CASAS)						603 278.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Demolición de casas	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PLANTA BIODIESEL (CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA 2A. ETAPA), EN PUERTO CHIAPAS						540 750.00	Tapachula	Puerto Madero	282 391
Conformación de plataforma	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PLANTA BIODIESEL (CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 1A. ETAPA), EN PUERTO CHIAPAS						1 050 659.13	Tapachula	Puerto Madero	282 391
Construcción de plataforma	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PLANTA DE BIODIESEL EN PUERTO CHIAPAS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)						.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	282 391
Obras complementarias	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
RECINTO FISCALIZADO (INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN)						953 250.27	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	282 391
Instalación eléctrica en media tensión	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
RECINTO FISCALIZADO (TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN E ILUMINACIÓN EXTERIOR)						363 128.17	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	282 391
Terminación de la instalación eléctrica para circuito cerrado de televisión e iluminación exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
EDIFICIO ANTIGUA TEXTILERA (REMODELACIÓN)									
Remodelación	Obra	1.00	0.82	0.00	82.00	14 706 363.80	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	197 222
TERMINAL DE CORTO RECORRIDO DE PICHUCALCO									
Construcción	Obra	1.00	0.05	0.47	52.00	15 986 492.08	Pichucalco	Pichucalco	29 813
ANDADOR SAN ROQUE									
Construcción	Obra	1.00	0.35	0.65	100.00	16 880 254.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
TERMINAL DE TRANSPORTE EN BOCHIL									
Construcción	Equipamiento	1.00	0.00	0.05	5.00	6 000 000.00	Bochil	Bochil	30 642
TERMINAL DE TRANSPORTE EN CINTALAPA									
Construcción	Equipamiento	1.00	0.32	0.68	100.00	21 792 425.27	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	78 103
TORRE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO)									
Construcción de estacionamiento	Bordo	1.00	0.12	0.00	12.00	4 981 458.32	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
AGRUPAMIENTO DE CABALLERÍA Y UNIDAD CANINA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA									
Mejoramiento de instalaciones (Terminación)	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	100.00	318 096.05	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	82 059
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ									
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	3 231 914.90	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
CALZADA DE LOS HOMBRES ILUSTRES									
Tapete de fuentes acuáticas danzarinas	M ²	107.95	107.95	0.00	100.00	1 600 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
CAMPAMENTO SOLIDARIO SANTA ANA Y EL BRILLANTE (CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES)									
Construcción de andadores	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	940 285.91	Tecpatán	Santa Ana	41 045
CAMPAMENTO SOLIDARIO SANTA ANA Y EL BRILLANTE (REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS EN EL MÓDULO 7)									
Rehabilitación de dormitorios en el módulo 7	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	494 114.93	Tecpatán	Santa Ana	41 045
CAMPAMENTO SOLIDARIO SANTA ANA Y EL BRILLANTE (REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS EN LOS MÓDULOS 1 Y 2)									
Rehabilitación de dormitorios en los módulos 1 y 2	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	988 229.86	Tecpatán	Santa Ana	41 045
CAMPAMENTO SOLIDARIO SANTA ANA Y EL BRILLANTE (REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS EN LOS MÓDULOS 3 Y 4)									
Rehabilitación de dormitorios en los módulos 3 y 4	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	988 229.86	Tecpatán	Santa Ana	41 045
CAMPAMENTO SOLIDARIO SANTA ANA Y EL BRILLANTE (REHABILITACIÓN DE DORMITORIOS EN LOS MÓDULOS 5 Y 6)									
Rehabilitación de dormitorios en los módulos 5 y 6	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	988 229.86	Tecpatán	Santa Ana	41 045
CAMPAMENTO SOLIDARIO SANTA ANA Y EL BRILLANTE (REHABILITACIÓN DE MÓDULOS LÚDICOS, SERVICIOS SANITARIOS Y COCINAS)									
Rehabilitación de módulos lúdicos, servicios sanitarios y cocinas	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	1 406 676.05	Tecpatán	Santa Ana	41 045
CIUDAD RURAL COPAINALÁ (CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA PIEDRA EN LA CIUDAD RURAL)									
Construcción de primera piedra en la ciudad rural	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	20 184.00	Copainalá	Copainalá	21 050
CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO EN AMATÁN (CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE MADERA PARA DAMNIFICADOS)									
Construcción de módulos de madera para damnificados	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	300 838.80	Amatán	Reforma y Planada	1 156
CONSTRUCCIÓN DE MURO SUPERIOR EN LA MANZANA 13, LOTES 19, 20 Y 21 EN NUEVO JUAN DE GRIJALVA									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	160 496.41	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	1 598
CONSTRUCCIÓN DE MUROS CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN EN LA MANZANA 15 EN NUEVO JUAN DE GRIJALVA (TERMINACIÓN)									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	746 287.12	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	1 598
CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA MANZANA 6 A BASE DE SUELO ARMADO EN NUEVO JUAN DE GRIJALVA (GEOSINTÉTICOS)									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	211 740.90	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	1 598
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS EN CALLES DE LA CIUDAD RURAL SANTIAGO EL PINAR									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	1 191 000.00	Santiago el Pinar	Santiago El Pinar	3 245
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL EN NUEVO JUAN DE GRIJALVA									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	297 282.60	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	1 598
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN SAN ANDRÉS DURAZNAL, HUITIUPÁN Y AMATÁN									
Diagnostico e identificación	Obra	1.00	0.80	0.00	80.00	714 631.37	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal, Huitiupán y Amatán	4 545
NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DE JALTENANGO DE LA PAZ (ESTUDIO TOPOGRÁFICO)									
Estudio topográfico	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	270 000.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	26 628
CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES, EN LA MANZANA 13, LOTES 34, 35 Y 36, EN NUEVO JUAN DEL									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	1 019 772.59	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	17 067
CONSTRUCCIÓN DE MUROS TIPO GAVIÓN PARA ESTABILIDAD DE LA CALLE CENTRAL Y 2A. NORTE ORIENTE, NUEVO JUAN DE GRIJALVA									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	1 421 549.70	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	1 598
CORTE PARA ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA MANZANA 2 EN NUEVO JUAN DEL GRIJALVA									
Corte para estabilidad de taludes en la manzana 2	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	810 984.71	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	1 598
CAMPAMENTO SOLIDARIO SANTA ANA Y EL BRILLANTE (MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)									
Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	870 000.00	Tecpatán	Santa Ana	41 045
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ZAMPEADOS PARA LA ESTABILIDAD DEL TALUD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NUEVO JUAN DE GRIJALVA									
Construcción de cunetas y zampeados para la estabilidad del talud	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	441 761.10	Ostuacán	Nuevo Juan del Grijalva	17 067

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas									
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN 6A. NORTE COLONIA EL VERGEL						796 032.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación de la 6a. Norte entre 21a. Oriente y Avenida Araucarias (Colonia El Vergel)	M ²	788.49	788.49	0.00	100.00				
REENCARPENTAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN JORGE)						7 933 825.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Reencarpentamiento de pavimento asfáltico en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez (San Jorge)	M ²	42 266.66	42 266.66	0.00	100.00				
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						142 451.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida José Pantaleón Domínguez entre Ángel Albino Corzo y Calzada Río Sabinal (Colonia Unidad Chiapaneca)	MI	267.80	267.80	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Salvador Urbina entre Ángel Albino Corzo y Calzada Río Sabinal (Colonia Unidad Chiapaneca)	MI	495.87	0.00	495.87	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Juan Climaco entre Ángel Albino Corzo y Calzada Río Sabinal (Colonia Unidad Chiapaneca)	MI	565.23	0.00	565.23	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Simojovel entre Copainalá y Palenque	MI	615.10	0.00	615.10	100.00				
BOULEVARD AEROPUERTO TERÁN - RASTRO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+570, LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA						3 872 368.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Liberación de derecho de vía	M ²	18 641.13	18 641.13	0.00	100.00				
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN SABANILLA (CONSTRUCCIÓN)						0.00	Sabanilla	Sabanilla	
Construcción	Obra	1.00	0.60	0.00	60.00				
MERCADO PÚBLICO EN TONALÁ (CONSTRUCCIÓN)						34 315 870.36	Tonalá	Tonalá	84 594
Construcción	Obra	1.00	0.90	0.10	100.00				
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN)						0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Construcción de muro de contención	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00				
EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES EN EL PARRAL						3 000 000.00	El Parral	El Parral	14 075
Construcción	Obra	1.00	0.80	0.20	100.00				
EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE EMILIANO ZAPATA						3 000 000.00	Emiliano Zapata	20 de Noviembre	10 324
Construcción	Obra	1.00	0.70	0.30	100.00				
EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE MEZCALAPA						3 000 000.00	Mezcalapa	Raudales Malpaso	21 251
Construcción	Obra	1.00	0.99	0.01	100.00				
EDIFICIO PÚBLICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ						3 000 000.00	Belisario Domínguez	Rodulfo Figueroa	1 530
Construcción	Obra	1.00	0.90	0.10	100.00				
MÓDULOS MI GOBIERNO 1A. ETAPA (OBRAS PREELIMINARES Y EXTERIORES)						412 105.84	Acala	Acala	26 889
Obras preliminares y exteriores	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)						614 635.39	Altamirano	Altamirano	26 776
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)						1 319 124.67	Bochil	Bochil	31 015
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PLAZA PARA MÓDULOS INTERACTIVOS MI GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN)						1 595 014.37	Chilón	Chilón	116 993
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)						1 667 463.23	Juárez	Juárez	19 493
Construcción y equipamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
MUELLE DE PAREDÓN (DEMOLICIÓN)						655 088.35	Tonalá	Paredón	76 615
Demolición	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
MÓDULOS MI GOBIERNO (OBRAS PRELIMINARES Y EXTERIORES)						276 986.03	Villa Corzo	Revolución Mexicana	65 464
Obras preliminares y exteriores	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SECCIÓN 40 (CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES)						6 554 058.02	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	554 824
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA CORZO (CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN EXTERNA)						14 995 484.71	Villa Corzo	Villa Corzo	65 464
Construcción	Obra	6.00	6.00	0.00	100.00				
Supervisión externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	100.00				
TORRE CHIAPAS (GERENCIA DE PROYECTOS DE PROYECTO INTEGRAL; PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)						3 387 064.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Gerencia de proyectos	Supervisión	1.00	1.00	0.00	100.00				
TORRE CHIAPAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DATA CENTER)						60 141 655.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Suministro y colocación e implementación de data center	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL ORIENTE						1 980 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Estudio y proyecto para la estabilización de ladera	Obra	1.00	0.40	0.00	40.00				
TORRE CHIAPAS (ADECUACIÓN DE ESPACIO EN EL PISO NÚMERO 20)						5 422 987.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Adecuación de espacio en el piso No. 20	Obra	1.00	0.00	0.85	85.00				
PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACIÓN DE TECHUMBRE DE BALCÓN Y ÁREA DE CAMPANA)						215 218.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Adecuación de Techumbre de Balcón y Área de Campana	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVIÓN EN LA LOCALIDAD DE POLHÓ						660 026.71	Chenalhó	Polhó	36 111
Construcción	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	100.00				
Fondo Regional									
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO						19 552 255.95	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	9 856
Pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas	M ²	24 319.20	1 4591.52	9 727.68	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE PLAN DE AYALA						10 259 968.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Pavimentación con concreto hidráulico en La Avenida Chiapas entre Rizo de Oro y Buenos Aires (Colonia Plan de Ayala)	M ²	1 481.90	222.29	0.00	15.00				
Pavimentación de concreto hidráulico de las calles Nayarit entre avenida Campeche y avenida Coahuila (Colonia Plan de Ayala)	M ²	703.80	0.00	703.80	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de La Calle Nayarit entre Circunvalación Tamaulipas (A), Colonia Plan de Ayala)	M ²	792.00	792.00	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de La Calle Morelos entre avenida California y Arroyo San Agustín (Colonia Plan de Ayala)	M ²	746.90	164.32	0.00	22.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de La Calle Morelos entre Arrollo San Agustín y avenida Chiapas (Colonia Plan de Ayala)	M ²	1 279.70	1 151.73	127.97	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la circunvalación Tamaulipas (A) entre circunvalación Tamaulipas (B) y C., Nayarit (Colonia Plan de Ayala)	M ²	455.00	455.00	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la circunvalación Tamaulipas (B) entre circunvalación Tamaulipas (A) y circunvalación (C) (Colonia Plan de Ayala)	M ²	847.29	847.29	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la circunvalación Tamaulipas (C) entre circunvalación Tamaulipas (B) y calles Nayarit (Colonia Plan de Ayala)	M ²	608.00	608.00	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Guanajuato entre Nuevo León y Nayarit (Colonia Plan de Ayala)	M ²	546.05	546.05	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rizo de Oro entre Carretera Panamericana y Yajalón (Colonia Plan de Ayala)	M ²	1 020.00	816.00	204.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rizo de Oro entre Baja California y Carretera Panamericana (Colonia Plan de Ayala)	M ²	1 048.58	629.15	419.43	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rizo de Oro entre Campeche y Coahuila (Colonia Plan de Ayala)	M ²	878.40	878.40	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Monterrey entre avenida Juárez y privada de La Campiña (Colonia Plan de Ayala)	M ²	2 480.00	669.60	1 314.40	80.00				
VIALIDADES ALTERNAS DEL LIBRAMIENTO NORTE (TORRE CHIAPAS)						6 134 339.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Alumbrado público libramiento norte oriente con cruce Boulevard Andrés Serra Rojas - Paso Limón	M ²	1.00	1.00	0.00	100.00				
Puente peatonal libramiento Norte Oriente (Clínica de la Mujer)	M ²	1.00	0.20	0.80	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico y asfáltico	M ²	22 047.24	2 2047.24	0.00	100.00				
MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 16 PONIENTE NORTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ						8 937 512.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Modernización	M ²	7 580.00	0.00	0.00	0.00				
PUNTE PEATONAL TORRE CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO)						1 082 106.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Estudio de puente peatonal en libramiento norte y calzada Serra Rojas	Proyecto	1.00	0.40	0.00	40.00				
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN BERRIOZABAL						600 000.00	Berriozábal	Berriozábal	43 179
Estudio	Estudio	1.00	1.00	0.00	100.00				
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN AMATENANGO DEL VALLE Y CHANAL						443 918.48	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	8 728
Esquema de desarrollo urbano	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN DE HUIXTÁN Y OXCHUC (DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES)						492 672.13	Huixtán	Huixtán y Oxchuc	21 507
Programa de desarrollo urbano	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	100.00				
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN DE MITONTIC Y CHENALHÓ						541 425.78	Mitontic	Mitontic	11 157
Diagnóstico e identificación del lugar central y esquemas de desarrollo urbano	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	100.00				
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN SABANILLA Y SALTO DE AGUA						541 425.78	Sabanilla	Sabanilla y Salto de Agua	25 187
Diagnóstico e identificación de villas rurales y programas de desarrollo urbano	Diagnóstico	1.00	0.90	0.10	100.00				
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN TENEJAPA Y SAN JUAN CANCUC						541 425.78	Tenejapa	Tenejapa y San Juan Cancuc	40 268
Programa de desarrollo urbano	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	100.00				
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN DE ZAMORA PICO DE ORO Y MARAVILLA TENEJAPA						541 425.78	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro y Maravilla Tenejapa	9 856
Programa de desarrollo urbano	Diagnóstico	6.00	5.40	0.60	100.00				
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN DE ZINACANTÁN Y CHAMULA						492 672.13	Zinacantán	Zinacantán y Chamula	36 489
Diagnóstico e identificación de villas rurales y programas de desarrollo urbano	Diagnóstico	1.00	0.85	0.15	100.00				
DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DE VILLAS RURALES Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN DE LARRÁNZAR						492 672.12	Larráinzar	Larráinzar	20 349
Diagnóstico e identificación del lugar central y esquemas de desarrollo urbano	Diagnóstico	1.00	1.00	0.00	100.00				
SEGUIMIENTO DE OBRA Y CONTROL DE TOPOGRAFÍA DE LA VILLA RURAL GENERAL EMILIANO ZAPATA						1 688 093.85	Tecpatán	Emiliano Zapata	884
Seguimiento de obra y control	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS						9 598 580.90	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	17 282
Pavimentación de calles y avenidas	Km	15 066.15	7 533.08	7 533.08	100.00				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE						237 033.51	Palenque	Palenque	110 918
Pavimentación con concreto asfáltico avenida 12 de Octubre	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PALESTINA						21 829 561.03	Ocosingo	Nueva Palestina	198 877
Revestimiento de calles en tramos aislados	Km	62.84	0.00	0.00	0.00				
VIVIENDAS PREFABRICADAS EN SUSTITUCIÓN DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES DE MADERA (CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA CIMENTACIÓN)						0.00	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	3 245
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR (CONSTRUCCIÓN DE PILOTES DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS PREFABRICADAS)						3 066 722.64	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	3 588
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
Financiamientos y Empréstitos, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
REHABILITACIÓN DE CALLES INTERIORES "31 ZONA MILITAR"						<u>777 413.12</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Suministro y acarreo de material pétreo, renta de vibrocompactador y suministro de concreto hidráulico	M³	128.00	128.00	0.00	100.00	0.00			
Fletes y renta de retroexcavadora	Hora de Servicio	96.00	96.00	0.00	100.00	777 413.12			
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TONALÁ (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)						<u>0.00</u>	Tonalá	Tonalá	84 594
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
Construcción 2a. Etapa	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00			
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA						14 042 590.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	
Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura	Trabajador	100.00	0.00	0.99	0.99				
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ						0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Programa de pavimentación y bacheo de Calles	Programa	1.00	1.00	0.00	100.00				
ACARREO DE MATERIAL OCASIONADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, CERRO ANEXO A LA PROCURADURIA						84 448.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Acarreo de material	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
REHABILITACIÓN Y BACHEO DE CALLES EN TUXTLA						<u>18 348 769.92</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Pavimentación en concreto hidráulico y concreto asfáltico	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
Bacheo con concreto hidráulico de la zona Norte-Poniente (Colonia Magueyito, Arboledas, Infonavit Laborante, La Hacienda, La Joya, Alta Vista, Vista Hermosa y El Pedregal)	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00	18 348 769.92			
Bacheo con concreto hidráulico de la zona Norte-Poniente (Colonia Miramar, Niño de Atocha, Adonahí, Las Américas, Pomarrosa, Canteras y Rosario Poniente)	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
Bacheo con concreto hidráulico de la zona Norte-Poniente (Colonia Chapultepec, Atenas, Yeguiste, Malibú, Laguitos, Monterreal y Calichal)	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
Bacheo con concreto asfáltico del Libramiento Sur entre Central de Abasto y Boulevard Ciro Farrera; Calzada Caminera entre 9a. Sur y Boulevard Ángel Albino Corzo	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
Bacheo con concreto asfáltico del Libramiento Norte Carriles de Baja y Alta Velocidad, entre Central de Abasto y Boulevard Belisario Domínguez (La Carreta)	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
Otros Subsidios									
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN						2 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción	Ml	10.00	10.00	0.00	100.00				
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ						5 597 796.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Pavimentación con concreto hidráulico de la calzada Juan Sabines Gutiérrez entre avenida Raquel Mendoza y andador Comitán	M2	2 160.00	2 160.00	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto asfáltico de la avenida Dr. Manuel Velasco Suárez entre avenida Central y Dr. Samuel León Brindis (Colonia Francisco I. Madero)	M²	2 141.45	2 141.45	0.00	100.00				
Pavimentación con concreto hidráulico de la calzada Juan Sabines Gutiérrez entre 5a. Sur y avenida Raquel Mendoza	M²	2 160.00	2 160.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "CARRETERA A COPOYA"						10 807 799.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción (Alumbrado público, dren pluvial, semaforización y señalética)	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
REVESTIMIENTO DE LA AVENIDA MANUEL VELASCO SUAREZ ENTRE 17 DE OCTUBRE Y DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS (COLONIA MALDONADO)						388 041.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Revestimiento	M²	5 511.88	5 511.88	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO SUR, DISTRIBUIDOR VIAL LA ANTORCHA Y 11ª PONIENTE (FRENTE A LA PGR)						434 815.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Rehabilitación con concreto asfáltico	M²	431.35	431.35	0.00	100.00				
AMPLIACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA						6 881 564.67	La Concordia	La Concordia	44 082
Ampliación de la modernización (Reconstrucción de la carpeta asfáltica, alcantarillado sanitario, agua potable y construcción de muros y banquetas con concreto estampado)	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA COLONIA LA LOMITA						1 179 813.85	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Mejoramiento de imagen urbana	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE LAS ETNIAS TRAMO I (TERMINACIÓN)						1 901 004.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción	Terminación	1.00	1.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE LAS ETNIAS TRAMO II (TERMINACIÓN)						1 816 525.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción	Terminación	1.00	1.00	0.00	100.00				
NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN EN IXHUATÁN (SISTEMA CONSTRUCTIVO EN MUROS DE PLATAFORMA Y ALUMBRADO PÚBLICO, CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SECUNDARIO DE ACCESO)						29 010 100.98	Ixhuatán	Ixhuatán	10 239
Sistema constructivo en muros de plataforma y alumbrado público, construcción del camino secundario de acceso	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE PROTECCIÓN EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN DE JALTENANGO						15 966 973.52	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	26 628
Construcción de obras complementarias y de protección	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	100.00				
Otros Subsidios, Financiamientos y Empréstitos									
REHABILITACIÓN EN EL CAMINO AL AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000						<u>1 250 612.09</u>	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	87 603
Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000	Km	2.00	2.00	0.00	100.00	216 256.32			
Rehabilitación en el Subtramo: Km. 2+000 al Km. 5+000	Km	3.00	3.00	0.00	100.00	1 034 355.77			
Rehabilitación del subtramo: km. 5+000 al km. 7+000	Km	2.00	2.00	0.00	100.00				
Rehabilitación del subtramo: km. 7+000 al km. 9+500	Km	2.50	2.50	0.00	100.00				
Rehabilitación del subtramo: km. 9+500 al km. 12+000	Km	2.50	2.50	0.00	100.00				
MERCADO SAN JUAN (REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN)						<u>77 940 114.29</u>	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	320 451
Remodelación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	74 648 237.10			
Supervisión externa	Supervisión	1.00	1.00	0.00	100.00	3 291 877.19			
Fondo Regional, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ	★	31 818.00	2 545.44	2 446.18	84.88	<u>55 035 285.64</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Ciro Farrera entre Carretera Chicoasén y Paseo de las Gárgolas (Fraccionamiento Buena Vista)	M ²					34 283 393.86			
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Tapachula entre Avenida Laurel Oriente y Avenida Alamo Oriente (Colonia Comitán)	M ²					18 629 440.11			
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Huixtla entre Avenida Laurel Oriente y Avenida Alamo Oriente (Colonia Comitán)	M ²					2 122 451.67			
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Villa Corzo entre Avenida Laurel Oriente y Avenida Alamo Oriente (Colonia Comitán)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Villalores entre Avenida Laurel Oriente y Avenida Alamo Oriente (Colonia Comitán)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Arriaga entre Avenida Laurel Oriente y Avenida Alamo Oriente (Colonia Comitán)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1ra. Oriente Sur entre 1ra. Sur y Avenida Central Oriente (Ejido Copoya)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la 3ra. Sur Oriente entre Calle Central y 2da. Oriente (Ejido Copoya)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico del Circuito Basico (Calle Emiliano Zapata entre Calle Luis Donald Colosio y Juan Sabines) (Colonia Diana Laura)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico del Circuito Basico (Calle Juan Sabines entre Emiliano Zapata y Francisco I. Madero.) (Colonia Diana Laura)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico del Circuito Basico (Calle Francisco I. Madero entre Calle Juan Sabines y Luis Donald Colosio.) (Colonia Diana Laura)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Juárez entre López Sánchez y Juan Sabines Gutiérrez (Colonia Belisario Domínguez)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Primavera entre Cadox y Mezquite (Colonia El Carmen)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Hidalgo entre Avenida Distrito Federal y Avenida California (Colonia Las Granjas)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Puerto Arista entre Cerrada Tabasco y Avenida Aguascalientes (Colonia Las Granjas)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Cerrada Tabasco entre Calle Puerto Arista y Calle Veracruz (Colonia Las Granjas)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Pirta entre Calle Acerina y Calle Diamante (Colonia Jardines del Pedregal)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Acerina entre Calle Lúttia y Morganita (Colonia Jardines del Pedregal)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Cananea entre Avenida 27 de Noviembre y Hechos No Palabras (Colonia Natalia Venegas)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la 2da. Sur entre 2da. Y 4a. Poniente (Colonia Industrial)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la 1ra. Sur entre 2da. Y 5a. Poniente (Colonia Industrial)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Central entre 2da. Y 4a. Poniente (Colonia Industrial)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Iztlachuatl entre Avenida Texcoco y Avenida Tlatelolco (Colonia Azteca)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Tlatelolco entre Tlaloc y Tizoc (Colonia Jardines del Oriente)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Gardenias entre Avenida Tlatelolco y Avenida Pino (Colonia Jardines del Oriente)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la 7a. Oriente entre 9a. Sur y Privada de la 11a. Sur (Colonia Obrera)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la 13a. Sur entre 2a. Y 5a. Oriente (Colonia Obrera)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Aguascalientes entre Calle Veracruz y Calle Puerto Arista (Colonia Las Granjas)	M ²								

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
URBANIZACIÓN									
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Aguascalientes entre Calle Puerto Arista y Calzada El Sumidero (Colonia Las Granjas)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Ciro Farrera entre Carretera Chicoasén y Paseo de las Gárgolas (Fraccionamiento Buena Vista)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la 4a. Sur entre Privada 4a. Poniente y Calle Progreso (Colonia San José Terán)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Jerusalén entre Calle Nuevo León y Calle Los Laureles (Colonia Plan de Ayala Norte)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Sauce entre Bugambillas y Jardín (Colonia 6 de Junio)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Sauce entre Tulipán y Girasol (Colonia 6 de Junio)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Sauce entre Jardín y Jazmín (Colonia 6 de Junio)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Sauce entre Jazmín y Tulipán (Colonia 6 de Junio)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Las Torres entre Libramiento Norte y Jerusalén (Colonia Plan de Ayala Norte)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Nuevo León entre Avenida Jerusalén y Avenida Palenque (Colonia Plan de Ayala Norte)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Nuevo León entre Avenida Palenque y Avenida Sinaloa (Colonia Plan de Ayala Norte)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Nuevo León entre Avenida Sinaloa y Avenida Tlaxcala (Colonia Plan de Ayala Norte)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Nuevo León entre Libramiento Norte y Jerusalén (Colonia Plan de Ayala Norte)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico de la Privada 4a. Poniente entre 3a. Y 4a. Sur (Colonia San José Terán)	M ²								
Pavimentación con concreto hidráulico del Circuito de la Colonia Roble	M ²								
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO						<u>4 759 394.21</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	
Terminación de la primera etapa de la construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	0.91	0.00	91.00	3 210 211.39			
Construcción del sistema de agua potable (Terminación)	Obra	1.00	0.00	0.91	91.00	0.00			
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	0.91	0.00	91.00	1 549 182.82			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Financiamientos y Empréstitos, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
TORRE CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)						<u>50 099 997.85</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Proyecto ejecutivo, obra y mobiliario	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	50 099 997.85			
						0.00			
						0.00			
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA						5 927 500.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas									
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN									
Construcción de muro de contención	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>155 000.00</u>			67
Construcción de muro de contención	M ³	252.11	252.11	0.00	100.00	50 000.00	La Grandeza	El Chorro	25
						105 000.00	Mapastepec	Adolfo Ruíz Cortines	42
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE									
Mejoramiento físico del espacio público del Polideportivo las Palmas	Proyecto	1.00	0.50	0.50	100.00	<u>3 000 000.00</u>	Tapachula	Tapachula de	11 520
Mejoramiento físico del espacio público del Parque San José Chapultepec	Proyecto	1.00	0.50	0.50	100.00	1 000 000.00	Tapachula	Tapachula de	5 216
						1 000 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	4 526
Primera etapa de construcción y equipamiento del parque y plaza cívica Manuel Ávila Camacho (PONTE DURO)	Plaza	1.00	1.00	0.00	100.00	1 000 000.00	Tonalá	Manuel Ávila Camacho	1 778
PAVIMENTACIÓN MIXTA EN CALLES									
Pavimentación mixta en calles	M ²	883.50	0.00	883.50	100.00	1 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Ejido Copoya	1 150
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES									
Construcción de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>1 162 500.00</u>			310
Construcción de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	1.00	0.00	100.00	232 500.00	Chiapa de Corzo	Las Marías	62
Construcción de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	1.00	0.00	100.00	232 500.00	Teopisca	Nuevo León	62
Construcción de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	1.00	0.00	100.00	232 500.00	San Fernando	Francisco I. Madero	62
Construcción de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	1.00	0.00	100.00	232 500.00	Huixtla	Montecristo Playa	62
Construcción de cancha de usos múltiples	Cancha	1.00	1.00	0.00	100.00	232 500.00	Ocosingo	Nuevo Francisco	62
						60 000.00	Chamula	Macvilho	20
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES									
Construcción de gradas para cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	50 000.00	La Independencia	San Antonio	50
REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL									
Rehabilitación de casa ejidal de 15.00x15.00 mts.	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				

* Proyecto autorizado como un proyecto global, pero que repercute en diferentes acciones realizadas.

SUBFUNCIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO**ORGANISMO PÚBLICO: INSTITUTO DE POBLACIÓN Y CIUDADES RURALES**
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**Proyecto: Coordinación de políticas, programas y acciones en materia de población, ciudades y villas rurales sustentables.**

Mediante este proyecto, se celebraron 10 reuniones de los diferentes grupos de trabajo interinstitucional, destacando: Mesas de los componentes de infraestructura, concertación, gestión financiera, desarrollo social, económico-productivo, legalidad y gobierno, en las que se trataron los avances en las construcción de las ciudades rurales sustentables de Ixhuatán y Jaltenango de La Paz, así como el seguimiento en el desarrollo de las ciudades rurales sustentables de Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar.

De cada una de las reuniones interinstitucionales, se cuenta con informes de seguimiento de la conclusión de las viviendas en las ciudades rurales sustentables de Ixhuatán y Ángel Albino Corzo, así como de los talleres de desarraigo y arraigo brindados a los beneficiarios que recibieron sus viviendas; dichos talleres fueron con finalidad de dar a conocer a los nuevos pobladores cómo será el proceso de adaptación sobre su estilo de vida al cambio en la CRS.

Asimismo, se concluyó con la capacitación de los beneficiarios a los micronegocios y proyectos productivos; además, se dio el seguimiento a la reactivación de los micronegocios en las ciudades rurales sustentables de Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar. Beneficiándose a 12,335 personas.

Proyecto: Coordinación de acciones en las ciudades rurales sustentables.

Así también, se realizó un informe de seguimiento de las acciones operativas que realizan las áreas administrativas en los Municipios que albergan las CRS/VRS, mismas que se detallan a continuación:

- En el municipio de Ixhuatán, se realizó una visita a la ciudad rural sustentable de Ixhuatán, para dar seguimiento a la construcción de viviendas; se impartieron talleres de desarraigo y arraigo a los beneficiarios de dichas viviendas; en materia económico-productivo, se realizaron reuniones para la instalación de los micronegocios y proyectos productivos.
- En Ostucán, se realizó la celebración del 3er. aniversario de la CRS Nuevo Juan del Grijalva; se continúa dando seguimiento a la solicitud para otro predio para la Iglesia Adventista, así como, para la reactivación de los micronegocios.
- En el municipio de Santiago El Pinar, se dio seguimiento al componente económico-productivo, para la reactivación de los micronegocios del nuevo barrio.
- Y en el municipio de Ángel Albino Corzo, se realizó una visita a la CRS Jaltenango de La Paz, para dar seguimiento a la construcción de viviendas; se realizaron talleres de desarraigo y arraigo a los beneficiarios de la CRS; en materia económico-productivo para definir las reuniones así como las fuentes de financiamiento para la instalación de los micronegocios, también la instalación de los proyectos productivos.

Proyecto: Fortalecimiento social, económico y territorial sustentable.

Mediante este proyecto, se efectuaron 6 reuniones con las Secretarías de: Economía, del Campo, de Desarrollo y Participación Social y de Infraestructura, referente al componente económico-productivo de las Ciudades Rurales de Nuevo Juan del Grijalva, Santiago El Pinar e Ixhuatán, donde se abordaron temas relacionados a los micronegocios y proyectos productivos de dichas CRS; así también, se dio seguimiento a 33 micronegocios en Nuevo Juan del Grijalva y 19 micronegocios en Santiago El Pinar; en Ixhuatán se tienen proyectados 16 micronegocios y 20 micronegocios en Jaltenango de la Paz.

En el cuarto trimestre 2012, se otorgan micronegocios (Panadería, súper Chiapas, cafetería y refresquería, cocina económica, pescadería, carnicería, taller de costura, entre otros) a las personas que fueron seleccionadas y

capacitadas por la Secretaría de Economía con el apoyo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, los cuales serán impulsados para la activación de la economía en las CRS. Beneficiándose a 7,713 personas.

Proyecto: Planeación interinstitucional para la constitución de Ciudades y Villas Rurales Sustentables.

Se realizaron 3 reuniones del Grupo de Trabajo de Ciudades y Villas Rurales Sustentables, del Subcomité Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; a las cuales asistieron enlaces de los integrantes de dicho Subcomité: Secretaría de Infraestructura, Secretaría del Campo, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Asuntos Religiosos, Secretaría de Hacienda, Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal; Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, Colegio de Bachilleres de Chiapas, así como representantes de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, A.R., y la Iglesia Adventista del Séptimo Día A.R., Sección Norte de Chiapas y personal de este Instituto, dichas reuniones, se realizaron para la entrega de recepción de la Infraestructura Educativa de las Ciudades Rurales Sustentables de Ixhuatán y Jaltenango de la Paz, en los municipios de Ixhuatán y Ángel Albino Corzo respectivamente; así como, la validación de los proyectos Arquitectónicos de los Templos Católico y Adventista de las CRS en mención.

Además, se realizaron las minutas de trabajo correspondiente a cada una de las 3 reuniones, en las que se establecieron acuerdos interinstitucionales para realizar las acciones necesarias de las Ciudades Rurales Sustentables. Beneficiándose a 5,035 personas.

Proyecto: Concertación, gestión y seguimiento de los recursos financieros para CRS y VRS.

Para la concertación y seguimiento de los proyectos inherentes a las Ciudades y Villas Rurales Sustentables (CRS y VRS), se realizaron 6 informes integrados de la siguiente forma: uno relativo a la integración de los montos de la supervisión y de la obra realizada en las CRS de Ixhuatán y Jaltenango de La Paz; asimismo, se dio inicio al proceso de entrega de recepción de la Biblioteca Pública de Jaltenango de La Paz; se realizó el seguimiento financiero de las acciones realizadas por las diversas Dependencias en las Ciudades Rurales Sustentables, recibiendo actualización de los proyectos ejercidos por la Secretaría del Campo, Promotora de Vivienda Chiapas, Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y la Secretaría de Desarrollo y Participación Social; de igual manera, en la operación del Fideicomiso para la Construcción de la Villa Rural Sustentable Emiliano Zapata, en el municipio de Tecpatán, se entregaron los Estados Financieros y la cuenta pública del tercer trimestre del 2012.

Y se realizó la entrega del Expediente de la Memoria de Gestión a la Secretaría de Hacienda en su calidad de Presidente del Comité Técnico y representante del fideicomitente; beneficiándose a 12,335 personas.

Proyecto: Ciudad Rural Sustentable Ixhuatán.

A través de este proyecto, se realizaron 3 visitas de supervisión de obra de las viviendas, esto con la finalidad de verificar que los trabajos se ejecuten correctamente de acuerdo al presupuesto y/o proyecto de obra, dentro de los recorridos de obra se verificaron la construcción de 379 viviendas; preliminares: (cimentación, estructura, acabados, cancelería, estructura de cubierta, instalación eléctrica, hidrosanitario e instalación sanitaria exterior); Obra Exterior (enmallado, gallinero, jardinería y huellas de concreto); y equipamiento (cama tamaño matrimonial, ropero divisional, mesa, silla, escritorio, alacena y litera 2 piezas).

Con la construcción de esta CRS se beneficiaron a 1,910 personas, integrándose a 379 familias que provienen de 14 localidades: San Felipe, Loma de Caballo, El Aguacate, Nueva Esperanza, La Asunción, El Mirador, Monte Chico, Caracolar, El Tulipán, San Antonio, Las Palmas, El Zapote, El Cacaté y Monte de Oro del municipio de Ixhuatán.

Proyecto: Ciudad Rural Sustentable Jaltenango de la Paz.

Mediante Ciudad Rural Sustentable Jaltenango de la Paz, se realizaron 3 visitas de supervisión de obra de las viviendas, esto con la finalidad de verificar que los trabajos se ejecuten correctamente de acuerdo al presupuesto y/o proyecto de obra, dentro de los recorridos de obra se verificaron la construcción de 625 viviendas rurales; preliminares: (cimentación, estructura, acabados, cancelería, estructura de cubierta, instalación eléctrica, hidrosanitario

e instalación sanitaria exterior); obra exterior (enmallado, gallinero, jardinería y huellas de concreto); y equipamiento (cama tamaño matrimonial, ropero divisional, mesa, silla, escritorio, alacena y litera 2 piezas).

Con la construcción de la CRS Jaltenango de la Paz, se integran a 625 familias provenientes de 6 localidades a reubicar (Nueva Colombia, San Joseito, Las Maravillas, Piedra Blanca, Las Brisas y Emiliano Zapata). Beneficiando con este proyecto a 3,125 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
DESARROLLO COMUNITARIO									
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL						320 000.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
ADQUISICIÓN DEL PREDIO PARA LA REUBICACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN MONTES AZULES						320 000.00	Palenque	Palenque	469
Reubicación del nuevo centro de población Montes Azules	Apoyo	1.00	0.00	1.00	100.00				
INSTITUTO DE POBLACIÓN Y CIUDADES RURALES						199 302 133.33			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA						659 705.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118
Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos	Mannto.	58.00	11.00	0.00	18.97				
Mantenimiento correctivo a los equipos informáticos	Mannto.	20.00	10.00	0.00	50.00				
BRINDAR ATENCIÓN JURÍDICA						712 116.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118
Validación de figuras jurídicas	Documento	53.00	39.00	14.00	100.00				
Compilación de actualizaciones de las disposiciones jurídicas que sean competencia del Instituto	Documento	10.00	7.00	3.00	100.00				
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN, CIUDADES Y VILLAS RURALES SUSTENTABLES						7 940 191.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 335
Presidir reuniones en las mesas de trabajo interinstitucionales	Informe	87.00	61.00	10.00	81.61				
COORDINACIÓN DE ACCIONES EN LAS CIUDADES RURALES SUSTENTABLES						1 020 510.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9
Informe ejecutivo para el seguimiento de proyectos y acciones planeados	Documento	4.00	3.00	1.00	100.00				
PLANEACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE CIUDADES Y VILLAS RURALES SUSTENTABLES						1 334 374.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 035
Minutas de trabajo interinstitucional elaboradas	Documento	10.00	5.00	3.00	80.00				
Unificar criterios para la correcta ejecución de proyectos y acciones planeados	Documento	10.00	5.00	3.00	80.00				
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CRS Y VRS						2 871 381.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 192
Realizar visitas de supervisión de obra	Supervisión	16.00	16.00	0.00	100.00				
FORTALECIMIENTO SOCIAL, ECONÓMICO Y TERRITORIAL SUSTENTABLE						1 500 823.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 713
Coordinar acciones de seguimiento a los componentes Económicos-Productivos, Social y Ambiental de las CRS y VRS	Reunión	24.00	18.00	6.00	100.00				
CONCERTACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CRS Y VRS						1 374 882.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 335
Concertar la información financiera proveniente de las dependencias ejecutoras, iniciativa privada o fiduciaria	Informe	32.00	27.00	6.00	103.13				
ELABORACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN						3 064 095.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	273 223
Realizar las estimaciones de los indicadores sociodemográficos	Diagnóstico	50.00	40.00	10.00	100.00				
Realizar sesiones informativas o de sensibilización	Sesión	2.00	2.00	0.00	100.00				
COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						57 627 864.44	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	118
Ratificación de carátulas de proyectos institucionales y estrategia 2012	Documento Validado	11.00	11.00	0.00	100.00				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
<u>Financiamientos y Empréstitos, Fondo de Compensación, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN						<u>51 507 578.44</u>	Ixhuatán	Varias	1 910
Porcentaje de informe de avances de obra	Informe	9.00	6.00	3.00	100.00	41 684 675.60			
Vivienda saludable con infraestructura básica	Vivienda	379.00	0.00	379.00	100.00	1 822 902.84			
						8 000 000.00			
<u>Financiamientos y Empréstitos, Fondo de Compensación</u>						<u>67 837 807.12</u>	Ángel Albino Corzo	Varias	3 125
CIUDAD RURAL SUSTENTABLE JALTENANGO DE LA PAZ						64 831 700.87			
Porcentaje de informe de avances de obra	Informe	9.00	6.00	3.00	100.00	3 006 106.25			
Vivienda saludable con infraestructura básica	Vivienda	625.00	0.00	625.00	100.00				
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
CONVENIO DE PAGO POR ADEUDO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR						<u>1 850 802.06</u>	Ángel Albino Corzo	Varias	3 125
Seguimiento de las reuniones de trabajo entre Gobierno del Estado y CFE	Pago	1.00	0.00	1.00	100.00	1 850 802.06	Santiago El Pinar	Varias	575

SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA**ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS**
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**Proyecto: Construcción de Hoyas de Agua para Captación Pluvial**

Durante el cuarto trimestre del 2012, se realizó la construcción de 7 hoyas para captación de agua pluvial con una capacidad de 1'000,000 de litros cada una, logrando beneficiar a un total de 13,970 habitantes de las localidades de: Guadalupe Shuncala del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Tzotomtetic del municipio de Chamula, Chajtoj de Zinacantán, La Fortuna del municipio de Las Rosas, Las Nubes del El Porvenir y La Hacienda del municipio de Bella Vista.

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

La Secretaría de Infraestructura tuvo como objetivo mejorar las condiciones de vida en materia de abastecimiento de agua potable, por las que se realizaron las siguientes acciones relevantes: Construcción del sistema de agua potable en las siguientes localidades: Nueva Francia del municipio de Escuintla, en la cabecera municipal de Mazatán; Construcción de la línea de conducción (Cad. 9+530 al 13+914.20) para el sistema de agua potable en el municipio de San Fernando; Rehabilitación del sistema de agua potable (Pozo profundo) en la localidad de Las Delicias del municipio de La Trinitaria; Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. etapa) en Villa Comaltitlán; Suministro e instalación de sistemas de filtración y purificación de agua tipo Discovery en los municipios de Ocosingo, Osumacinta, Salto de Agua, Tonalá, Villaflores y Cintalapa; Estudio y proyecto y construcción de captación y línea de alimentación (Fracción Monte Negro) del municipio de Frontera Comalapa; estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable en la localidad de Tzontalja, Tiaquil, Temax y Yaalcotz del municipio de Oxchuc.

Con estas obras se beneficiaron a 184,504 personas.

ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Con el programa de agua potable, se concluyó la construcción de 3 sistemas de agua potable, en los municipios de Salto de Agua y Simojovel; así también, la ampliación de 2 sistemas de agua potable en los municipios Copainalá y La Concordia, así como la construcción de 782.79 metros lineales del sistema de agua potable en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; beneficiándose a un total de 3,822 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA									
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS						3 088 655.16			
PROYECTOS DE INVERSIÓN									
Fondo de Apoyación para la Infraestructura									
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PARA CAPTACIÓN PLUVIAL (TILA, TIUTZOL) (REFRENDO 2011)						386 322.02			
Construcción de holla para captación de agua pluvial	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PARA CAPTACIÓN PLUVIAL (BELLA VISTA, LA HACIENDA) (REFRENDO 2011)						386 189.06	Bella Vista	La Hacienda	450
Construcción de holla para captación de agua pluvial	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PARA CAPTACIÓN PLUVIAL (TZOTOMTETIC)						386 324.06	Chamula	Tzotometic	450
Construcción de holla para captación de agua pluvial	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PARA CAPTACIÓN PLUVIAL (LAS NUBES)						386 322.04	El Porvenir	Las Nubes	756
Construcción de holla para captación de agua pluvial	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PARA CAPTACIÓN PLUVIAL (CHAJTOJ)						386 413.04	Zinacantán	Chajtoj	540
Construcción de holla para captación de agua pluvial	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PARA CAPTACIÓN PLUVIAL (LA FORTUNA)						386 324.06	Las Rosas	La Fortuna	581
Construcción de holla para captación de agua pluvial	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE AGUA PARA CAPTACIÓN PLUVIAL (GUADALUPE SHUNCALA)						770 760.88	San Cristóbal de Las Casas	Guadalupe Shuncala	750
Construcción de holla para captación de agua pluvial	Obra	2.00	0.00	2.00	100.00				
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						434 911 709.88			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON 120 TOMAS DOMICILIARIAS, EN TIEMOPA						0.00	Salto de Agua	Tiemopa	5 199
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, EN LIBERTAD FRONTERA						804 706.32	Mazapa de Madero	Libertad Frontera	413
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN GUADALUPE						0.00	Tenejapa	Guadalupe	56
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN MASOJA YOCHUJA						0.00	Tila	Masoja Yochija	196
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOMA CAUCHE						111 200.00	Mazapa de Madero	Loma Cuache	35
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, EL HORIZONTE						1 321 437.00	Mazapa de Madero	El Horizonte	210
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN RAMOSIL (TZAJALNAVIL)						868 931.88	Chilón	Ramosil (Tzajalnavil)	499
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE TIPO DISCOVERY, EN FRONTERA COROZAL Y NUEVA PALESTINA						4 585 699.49	Ocosingo	Frontera Corozal y Nueva Palestina	15 772
Suministro e instalación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, EN VERACRUZ						200 000.00	Mazapa de Madero	Veracruz	99
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN YAXGEMEL UNIÓN						538 748.22	Chenalhó	Yaxgemel Unión	289
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EJIDO AGUA AZUL						789 113.20	Tumbalá	Ejido Agua Azul	864
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN GUADALUPE JONOLPA						2 594 495.21	Tila	Guadalupe Jonolpa	7 164
Rehabilitación	Obra	1.00	0.80	0.00	80.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						1 183 973.21	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	2 600
Rehabilitación	Obra	1.00	0.00	0.10	10.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN BAQUELCHÁN						0.00	San Juan Cancuc	Baquelechán	782
Ampliación en 153 tanques de captación pluvial	Obra	1.00	0.50	0.00	50.00				
Fondo Regional									
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TAMAULIPAS (JOAQUÍN AMARO)						150 000.00	Pijijiapan	Tamaulipas (Joaquín Amaro)	1 567
Estudio y proyecto ejecutivo	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN GUSTAVO LÓPEZ GUTIÉRREZ						150 000.00	Pijijiapan	Gustavo López Gutiérrez	321
Estudio y proyecto ejecutivo	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA (INCLUYE PLANTA POTABILIZADORA)						700 000.00	Ostuacán	Ostuacán	2 979
Estudio y proyecto ejecutivo	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA									
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN NACHIG						150 000.00	Zinacantán	Nachig	3 260
Estudio y proyecto ejecutivo	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA TIPO DISCOVERY, OCOSINGO						366 855.96	Ocosingo	Ocosingo	41 878
Suministro e instalación	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA TIPO DISCOVERY, OSUMACINTA						183 427.86	Osumacinta	Osumacinta	2 023
Suministro e instalación	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA TIPO DISCOVERY, SALTO DE AGUA						366 855.96	Salto de Agua	Salto de Agua	5 199
Suministro e instalación	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA TIPO DISCOVERY, TONALÁ						733 711.92	Tonalá	Tonalá	35 322
Suministro e instalación	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
SISTEMA DE FILTRACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DUREZAS DEL AGUA SUMINISTRADA POR LA RED MUNICIPAL, VILLAFLORES						952 128.01	Villaflores	Villaflores	37 237
Suministro e instalación	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA TIPO DISCOVERY, CINTALAPA						366 855.96	Cintalapa	Cintalapa	42 467
Suministro e instalación	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN OXCHUC						0.00	Oxchuc	Oxchuc	6 468
Ampliación	Obra	1.00	0.00	0.35	35.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA, EN HUIXTLA						1 487 727.10	Huixtla	Huixtla	32 033
Construcción	Obra	1.00	0.23	0.63	86.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)						0.00	El Parral	Porvenir Jericó	2 407
Construcción	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)						0.00	Comitán de	Comitán de	97 537
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ARROYO PASHUC						0.00	Tumbalá	Arroyo Pashuc	151
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERRIOZÁBAL (BRAZO NORTE)						2 000 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA EXTERNA						5 729 647.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67 886
Supervisión técnica externa	Supervisión	1.00	0.00	0.35	35.00				
CONTRALORÍA SOCIAL						1 644 050.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67 886
Contraloría Social	Supervisión	1.00	0.00	0.67	67.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN						309 063.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	67 886
Supervisión técnica por administración	Supervisión	1.00	0.00	0.64	64.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN						203 923.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 047
Supervisión técnica por administración	Supervisión	1.00	0.00	0.51	51.00				
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (2011)						0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 281
Atención social y participación comunitaria	Supervisión	1.00	0.00	1.00	100.00				
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO (2011)						0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13 281
Supervisión técnica por contrato	Supervisión	1.00	0.00	0.85	85.00				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas									
ESTUDIO Y PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN (FRACCIÓN MONTE NEGRO)						1 590 222.74	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	400
Estudio y proyecto, construcción	Obra	1.00	0.70	0.30	100.00				
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN JALTENANGO DE LA PAZ						0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	10 427
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	0.75	0.00	75.00				
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)						491 518.17	La Trinitaria	Las Delicias	850
Rehabilitación	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS) DERIVADAS DEL BRAZO NTE A LA COLONIA PLAN DE AYALA						0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547 464
Construcción	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00				
Financiamientos y Empréstitos									
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN MIGUEL HIDALGO NÚMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE)						193 091.31	Tonalá	Varios	678
Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN OCOTEPEC						400 000.00	Ocotepec	Ocotepec	4 663
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN MAZATÁN						3 483 696.15	Mazatán	Mazatán	6 838
Construcción	Obra	1.00	0.90	0.10	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO), EN LA NUEVA UNIÓN						889 390.70	Benemérito de las Américas	La Nueva Unión	526
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MIXTO DE AGUA POTABLE, EN TAPACHULA (VEINTE DE OCTUBRE)						64 182.28	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	202 672
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (GRAVEDAD) TANQUE, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN FRONTERA COMALAPA						4 502 316.33	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	18 704
Rehabilitación	Obra	1.00	0.75	0.00	75.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA									
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN MOTOZINTLA Rehabilitación	Obra	1.00	0.78	0.12	90.00	5 241 918.27	Motozintla	Motozintla	23 755
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN MINA DE LOS ÁNGELES (RANCHERÍA TULAÍTO) Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	273 980.26	Comitán de Dominguez	Mina de Los Ángeles (Ranchería Tulaíto)	56
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (8 KM), EN MACAYO 1A. SECCIÓN Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	Reforma	Macayo 1a. Sección	478
REFORZAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y TANQUES DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRO), SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Reforzamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	565 377.78	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de Las Casas	10 762
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	51 703.08	Unión Juárez	Córdova Matasanos	748
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO (1A. ETAPA-BRAZO SUR) EN TUXTLA GUTIÉRREZ Terminación	Obra	1.00	0.00	0.10	10.00	14 834 344.88	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	547 464
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA BAJA (BRAZO SUR) 1A. ETAPA EN TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción	Obra	1.00	0.92	0.00	92.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	490 455
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALÁ Rehabilitación	Obra	1.00	0.99	0.01	100.00	0.00	Tonalá	Tonalá	31 991
Otros Subsidios									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIMOJOVEL Construcción	Obra	1.00	0.87	0.00	87.00	0.00	Simojovel	Simojovel	775
CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TANQUE, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS DE SALTO DE AGUA Construcción	Obra	1.00	0.10	0.00	10.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	5 199
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TILA (TERMINACIÓN) Construcción	Obra	1.00	0.70	0.20	90.00	0.00	Tila	Tila	7 164
Otros Subsidios, Financiamientos y Empréstitos									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TALISMÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>1 951 791.14</u> 0.00 1 951 791.14	Tuxtla Chico	Talismán	1 311
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD, EN RIVERA VIEJO EL CARMEN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>0.00</u> 0.00 0.00	Francisco León	Rivera El Viejo	663
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD 2A ETAPA, EN CERRO PEROTE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>303 478.59</u> 0.00 303 478.59	Siltepec	Cerro Perote	211
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN CRISTÓBAL BUENAVISTA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>492 686.25</u> 0.00 492 686.25	Tapachula	San Cristóbal Buenavista	701
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN NUEVA GRANADA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>182 017.83</u> 0.00 182 017.83	Tapachula	Nueva Granada	701
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CERRO MISOPA Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>580 053.23</u> 0.00 580 053.23	Tila	Cerro Misopa	554
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, MIRA MORELIA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>93 332.04</u> 0.00 93 332.04	Amatenango de la Frontera	Mira Morelia	134
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>592 869.75</u> 0.00 592 869.75	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	4 277
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SAN ANTONIO LAS ROSAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>0.00</u> 0.00 0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio Las Rosas	459
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CHICUMTANTIC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>670 778.12</u> 0.00 670 778.12	Chamula	Chicumtantic	1 599
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL CARRIZAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>108 189.46</u> 0.00 108 189.46	Motozintla	El Carrizal	578
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CANTÓN LA LIMA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	<u>516 061.33</u> 0.00 516 061.33	Huehuetán	Cantón La Lima	626

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SANTA RITA LA FRONTERA Y EL PIRÚ						0.00	Marqués de Comillas	Santa Rita La Frontera y el Pirú	352
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						0.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN IGNACIO ZARAGOZA (ZONA ALTA)						700 000.00	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza (Zona Alta)	1 222
Construcción	Obra	1.00	0.98	0.00	98.00	0.00			
						700 000.00			
AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)						174 223.30	Chilón	Suyalá	148
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						174 223.30			
AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO), EN AGUA AZUL CHICO						0.00	Chilón	Agua Azul Chico	179
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						0.00			
AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO), EN SAN JACINTO						64 669.62	Chilón	San Jacinto	133
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						64 669.62			
CONSTRUCCIÓN DE HOYA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN BUENA VISTA (TOCHMAY)						21 523.47	Tapachula	Buenavista (Tochmay)	205
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						21 523.47			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL RETIRO						0.00	Tenejapa	El Retiro	633
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						0.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SANTA MARÍA						90 954.57	Salto de Agua	Santa María	1 317
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						90 954.57			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN PECHTÓN ICOLSIJÁ						95 336.02	Chilón	Pechtón Icolsijá	228
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						95 336.02			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN PULUMSIBAC						663 321.04	Mitontic	Pulumisibac	585
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						663 321.04			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN ELOY BORRAZ, ESPERANZA DE LOS POBRES Y NUEVA LIBERTAD						932 955.02	Cintalapa	Eloy Borraz, Esperanza de Los Pobres y Nueva Libertad	410
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						932 955.02			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAL SI PUEDES, 20 DE NOVIEMBRE Y LA CEIBA)						0.00	Simojovel	Sal Si Puedes, 20 de Noviembre y la Ceiba	1 597
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						0.00			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN JESÚS PÉREZ ORTÍZ						110 233.62	Suchiapa	Pérez Ortiz	16 637
Construcción	Obra	1.00	0.85	0.00	85.00	0.00			
						110 233.62			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA						170 000.00	Frontera Comalapa	Las Champas	18 704
Construcción	Estudio	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						170 000.00			
PEMEX									
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, OSTUACÁN						2 135 894.58	Ostuacán	Ostuacán	2 378
Ampliación, rehabilitación y construcción	Obra	1.00	0.00	0.80	80.00				
Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas									
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA "BRAZO SUR ALTO, 2ª ETAPA"						13 109 350.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	490 455
Adquisición de predios	Obra	1.00	0.00	0.43	43.00				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Programas Sujetos a Reglas de Operación									
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN BAQUELCHÁN						2 093 878.97	San Juan Cancuc	Baqueichán	782
Ampliación en 153 tanques de captación pluvial	Obra	1.00	0.50	0.00	50.00	628 163.69			
						1 465 715.28			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN QUINTANA ROO						3 998 851.00	Jiquipilas	Quintana Roo	1 243
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.85	85.00	799 770.20			
						3 199 080.80			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LIMAS						1 990 981.90	Simojovel	Las Limas	695
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.77	77.00	597 294.56			
						1 393 687.34			
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DE 13 LOCALIDADES EN BOCHIL						59 960 190.79	Bochil	Allende Esquipulas	6 921
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.68	68.00	21 835 620.78			
						38 124 570.01			

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BELISARIO DOMÍNGUEZ						<u>501 240.60</u>	Escuintla	Belisario Domínguez	185
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.68	68.00	100 248.12 400 992.48			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZARAGOZA						<u>1 791 569.53</u>	Tapachula	Congregación Zaragoza	438
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.68	68.00	358 313.91 1 433 255.62			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR						<u>2 476 422.83</u>	Tapachula	El Porvenir	489
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.75	75.00	495 284.57 1 981 138.26			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SHOCTIC						<u>3 809 882.60</u>	Tila	Shoctic	1 717
Ampliación	Obra	1.00	0.00	0.75	75.00	761 976.52 3 047 906.08			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA						<u>0.00</u>	Amatenango de la Frontera	Ojo De Agua	
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.55	0.00	55.00	0.00 0.00			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVA JERUSALÉN						<u>149 298.20</u>	Cintalapa	Nueva Jerusalén	331
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.10	0.70	80.00	29 859.64 119 438.56			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO SARABIA						<u>11 779.04</u>	La Independencia	Francisco Sarabia	1 499
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.00	0.47	47.00	0.00 11 779.04			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GALILEA (POTRERO CARRIZAL)						<u>0.00</u>	Jiquipilas	Galilea (Potrero Carrizal)	
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.10	0.00	10.00	0.00 0.00			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RAFAEL PASCACIO GAMBOA						<u>148 955.60</u>	Las Margaritas	Rafael Pascasio Gamboa	213
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.00	0.80	80.00	29 791.12 119 164.48			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO GUERRERO						<u>149 683.50</u>	Ocosingo	Francisco Guerrero	592
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.15	0.70	85.00	29 936.70 119 746.80			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARAVILLAS						<u>149 683.50</u>	Ocosingo	Las Maravillas	290
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.15	0.70	85.00	29 936.70 119 746.80			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RODEO						<u>148 694.26</u>	Siltepec	Rodeo	806
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.55	0.30	85.00	29 738.85 118 955.41			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BIJAHUAL						<u>148 694.26</u>	Tapachula	Bijahual Obregón	827
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.55	0.30	85.00	29 738.85 118 955.41			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO JERUSALÉN						<u>148 955.60</u>	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	540
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.00	0.80	80.00	29 791.12 119 164.48			
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO CHOCOLJÁ						<u>149 683.48</u>	Palenque	Chocolja	472
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.15	0.70	85.00	29 936.69 119 746.79			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						<u>5 749 400.32</u>	Escuintla	Nueva Francia	345
Construcción	Obra	1.00	0.00	1.00	100.00	1 724 820.10 4 024 580.22			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN NUEVAS MARAVILLAS						<u>1 865 429.36</u>	Cintalapa	Nuevas Maravillas	327
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.62	62.00	373 085.87 1 492 343.49			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN IGNACIO ZARAGOZA						<u>1 678 462.24</u>	Cintalapa	Ignacio Zaragoza	163
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.40	40.00	335 698.45 1 342 763.79			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						<u>548 807.84</u>	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	16
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.61	61.00	109 761.54 439 046.30			
Programas Sujetos a Reglas de Operación, Financiamientos y Empréstitos									
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						<u>0.00</u>	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	83 571
Rehabilitación	Obra	1.00	0.06	0.00	6.00	0.00 0.00			

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA									
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) EN PICHUCALCO						<u>0.00</u>	Pichucalco	Pichucalco	14 017
Rehabilitación	Obra	1.00	0.82	0.00	82.00	0.00			
						0.00			
SECTORIZACIÓN DE LA RED (1A. ETAPA) EN PALENQUE						<u>0.00</u>	Palenque	Palenque	37 301
Sectorización	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						0.00			
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.									
Programas Sujetos a Reglas de Operación									
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CRUCES ESPECIALES Y DERIV. ZONA KM 4 TANQUES SARH-LA CARRETA (BRAZO NORTE) EN TUXTLA GUTIÉRREZ						<u>0.00</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	91 463
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00			
						0.00			
Fondo de Compensación									
GASTOS DE OPERACIÓN EN LOCALIDADES VARIAS/COBERTURA ESTATAL						0.00	Cobertura Estatal	Varias	507 287
Gastos de operación	Supervisión	1.00	0.50	0.11	61.00				
Fondo Regional y Programas Sujetos a Reglas de Operación									
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA ALTA SUR (BRAZO SUR) 1A. ETAPA EN TUXTLA GUTIÉRREZ						<u>50 404 461.97</u>	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25 573
Construcción	Obra	1.00	0.92	0.00	92.00	30 336 200.02			
						20 068 261.95			
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CAD. 9+530 AL 13+914.20) PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FERNANDO						<u>12 276 483.08</u>	San Fernando	San Fernando	8 708
Construcción	Obra	1.00	0.20	0.80	100.00	5 537 607.05			
						6 738 876.03			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) (2A. ETAPA) EN VILLAFLORES						<u>154 748 617.99</u>	Villaflores	Villaflores	31 082
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.97	97.00	76 127 015.27			
						78 621 602.72			
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) EN VILLACOMALTITLÁN						<u>14 252 340.74</u>	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	2 523
Rehabilitación y ampliación	Rehabilitación	1.00	0.23	0.77	100.00	8 551 404.44			
						5 700 936.30			
Programas Sujetos a Reglas de Operación									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MIRADOR						765 340.47	Amatán	El Mirador	312
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.75	75.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN FERNANDO						178 796.13	Amatán	Ranchería San Fernando	
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA						1 651 240.50	Salto de Agua	La Concordia	211
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.69	69.00				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN ONILTIC						5 054 426.00	San Juan Cancuc	Oniltic	849
Construcción	Obra	1.00	0.00	0.74	74.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BALUNACO						148 786.23	Chalchihuitán	Balunaco	630
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.05	0.75	80.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOMALHO						0.00	Chamula	Jomallo	931
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.05	0.75	80.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OXINAM						0.00	Mitontic	Oximan	
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.30	0.00	30.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ROBLAR						148 786.24	Pantelhó	El Roblar	216
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.05	0.75	80.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACH'JA						148 944.00	San Juan Cancuc	Ach'Ja	250
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.30	0.60	90.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REVOLUCIÓN FIU						0.00	Aldama	Revolución Fiu	406
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.05	0.75	80.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZONTEALJA						139 135.05	Oxchuc	Tzontejalja	315
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.30	0.70	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIAQUIL						139 135.05	Oxchuc	Tiaquil	135
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.30	0.70	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEMAX						139 135.03	Oxchuc	Temax	142
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.30	0.70	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAALCOTZ						139 135.03	Oxchuc	Yaalcotz	122
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.30	0.70	100.00				
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TZAY						148 488.14	Oxchuc	Tzay	1 594
Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	0.10	0.70	80.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA									
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOLBILJA	Proyecto	1.00	0.10	0.70	80.00	148 490.21	Oxchuc	Tolbija	400
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAJÁ	Proyecto	1.00	0.10	0.70	80.00	148 490.21	Oxchuc	Naja	110
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ	Proyecto	1.00	0.10	0.70	80.00	148 490.21	Oxchuc	Santa Cruz	147
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DEL VALLE	Obra	1.00	0.00	0.80	80.00	149 420.00	Oxchuc	San Juan del Valle	159
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZAJALCHÉN	Obra	1.00	0.00	0.80	80.00	149 419.98	Oxchuc	Tzajalchén	89
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO YAHANAL DEL PARAJE STELEJAKL	Obra	1.00	0.00	0.80	80.00	143 080.76	Oxchuc	Barrio Yahanal del Paraje Stelejakil	120
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZOPILJA	Obra	1.00	0.00	0.80	80.00	143 080.76	Oxchuc	Tzopilja	1 245
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZUNÚN	Obra	1.00	0.00	0.80	80.00	143 080.81	Oxchuc	Tzunun	568
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUZTÓN	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	14 801.46	Oxchuc	Cruzton	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TZAMETAL	Obra	1.00	0.30	0.60	90.00	148 944.00	San Juan Cancuc	Tzametel	591
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN BENITO JUÁREZ	Obra	1.00	0.00	0.60	60.00	6 243 031.54	Oxchuc	Benito Juárez	575
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL RETIRO	Obra	1.00	0.00	0.65	65.00	2 554 567.66	Oxchuc	El Retiro	619
Programas Sujetos a Reglas de Operación e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Supervisión	1.00	0.00	0.20	20.00	5 750 992.45 4 404 964.46 1 346 027.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 047
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	Supervisión	1.00	0.00	0.35	35.00	278 500.00 250 000.00 28 500.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	110 910
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO	Supervisión	1.00	0.00	0.70	70.00	5 759 509.65 4 713 062.69 1 046 446.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 047
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA						37 338 761.88			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas									
REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Toma Domiciliaria	19.00	19.00	0.00	100.00	75 000.00	Ocosingo	San Antonio Guayaquil	25
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA CAPTACIÓN DE AGUA	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00	102 244.50			51
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	102 244.50 0.00	El Porvenir Pantelhó	Nueva Esperanza Pantelhó	31 20
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	814 082.38	San Cristóbal de Las Casas	Rancho Nuevo	339
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ml	1 565.57	782.78	782.79	100.00	9 855 211.00			4 673
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	0.50	0.50	100.00	1 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Varios	282
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	0.50	0.50	100.00	847 369.00	Salto de Agua	San Andrés	300
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 031 517.00	Salto de Agua	Nuevo Berlin	450
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	809 545.00	Chamula	Patbón	187
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	378 332.00	Tila	Ostelucum	503
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	560 874.00	Tila	Huanal	302
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 2a. Etapa	Sistema	1.00	0.50	0.50	100.00	2 313 238.00	Simojovel	La Ceiba	1 705
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	897 799.00	Tila	Tzaquil	519
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 516 537.00	Rayón	Rayón	425
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Toma Domiciliaria	55.00	55.00	0.00	100.00	100 000.00	Chenalhó	Nuevo Yibelpoj	1 286
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	2 069 171.00	Bella Vista	Las Chicharras	17 452
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	515 471.00	San Fernando	San Fernando	16 193
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 553 700.00	Bella Vista	Las Chicharras	1 259
ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Proyecto	1.00	1.00	0.00	100.00	1 000 000.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	10 515
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	Tinaco o Contenedor	133.00	133.00	0.00	100.00	4 510 908.00			1 003
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	Tinaco o Contenedor	133.00	133.00	0.00	100.00	2 878 604.00	Mitontic	Alamul	657

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ABASTECIMIENTO DE AGUA									
Construcción de tanque superficiales individuales para captación de agua pluvial	Tinaco o Contenedor	59.00	59.00	0.00	100.00	1 632 304.00	San Juan Cancuc	Yhasnail	346
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA						8 908 453.00			4 779
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	422 873.00	Amatenango de la Frontera	Nuevo Belén	221
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	288 006.00	Amatenango de la Frontera	Guadalupe Victoria	193
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	541 817.00	Amatenango de la Frontera	Barrio Nogales	196
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 115 379.00	Tila	Libertad Jolinshie 2a. Sección	827
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	806 182.00	Tila	Nueva Esperanza	1 136
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	382 715.00	Amatenango de la Frontera	Barrio Las Cruces	130
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	379 702.00	Amatenango de la Frontera	Nueva Esperanza	155
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 500 430.00	Huixtán	Chempil	541
Construcción del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	551 421.00	La Grandeza	Llano Grande	380
Construcción del sistema integral de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	2 919 928.00	Acacoyagua	San Marcos, Amaté, Las Limas y Castaño	1 000
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						3 284 989.00			2 670
Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	376 825.00	Tzitol	Francisco Villa	527
Ampliación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	972 623.00	Ixhuatán	Ixhuatán	750
Ampliación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	0.50	0.50	100.00	552 090.00	Copainalá	Copainalá	535
Ampliación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	0.50	0.50	100.00	896 524.00	La Concordia	La Concordia	550
Ampliación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	486 927.00	Tzitol	Reforma Agraria Dos	308
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						6 618 703.00			37 236
Rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	733 780.00	Teopisca	Nuevo Zinacantán	579
Rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 919 378.00	Osumacinta	Osumacinta	2 064
Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de agua potable 2a. Etapa	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 499 780.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	16 193
Rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 154 100.00	Acala	Acala	17 800
Rehabilitación del sistema de agua potable	Sistema	1.00	1.00	0.00	100.00	1 311 665.00	La Rosas	Ixtapilla	600

ALUMBRADO PÚBLICO

ORGANISMO PÚBLICO: DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

En el rubro de alumbrado público se concluyó la ampliación de 2 proyectos de la red de energía eléctrica en 2 localidades del municipio de Cintalapa de Figueroa; asimismo, la construcción del proyecto del sistema de electrificación para bombeo en el municipio de Villaflores, beneficiándose un total de 5,615 personas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ALUMBRADO PÚBLICO									
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						20 105 641.59			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Otros Subsidios									
ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO PRINCIPAL Y SECUNDARIO EN MIGUEL HIDALGO (TERMINACIÓN)						3 971 404.05	La Trinitaria	Miguel Hidalgo	72 769
Alumbrado público	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				
CENTRO ECOTURÍSTICO SIMA DE LAS COTORRAS (CONSTRUCCIÓN DE 2.0 KM. DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN AÉREA)						1 283 789.26	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	82 059
Construcción de 2.0 Km. de línea de media tensión aérea	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	100.00				
Financiamientos y Empréstitos, Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO (INTRODUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA)						4 636 700.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	553 374
Introducción de la línea y red de distribución de energía eléctrica	Red de Distribución	1.00	0.78	0.00	78.00	0.00			
						4 636 700.00			
Financiamientos y Empréstitos									
PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL						10 213 748.28	Cobertura Estatal	Varias	4 761 610
Programa de electrificación rural	Obra	1.00	1.00	0.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
ALUMBRADO PÚBLICO									
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA						26 522 223.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas									
INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	39.00	39.00	0.00	100.00	3 942 607.00			1 382
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	59.00	59.00	0.00	100.00	639 766.00	Jiquipilas	La Nueva Providencia	380
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	23.00	23.00	0.00	100.00	1 076 365.00	Jiquipilas	Tres de Mayo	400
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	73.00	73.00	0.00	100.00	381 580.00	Tonalá	Playa del Sol	200
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste					1 844 896.00	Jiquipilas	Macabil de la Libertad (Ranchería Piedras Negras)	402
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	4.00	4.00	0.00	100.00	4 027 686.00			6 012
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	23.00	23.00	0.00	100.00	66 711.00	Escuintla	Grijalva	250
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	32.00	32.00	0.00	100.00	263 270.00	Escuintla	Hector Alvarado Herrera	600
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	1.00	1.00	0.00	100.00	530 150.00	Escuintla	El Cerrito	220
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	81.00	81.00	0.00	100.00	56 590.00	Escuintla	Miramar Tres Estrellas	22
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	14.00	14.00	0.00	100.00	1 694 945.00	Cintalapa	Pomposo Castellanos	2 600
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	33.00	33.00	0.00	100.00	278 312.00	Escuintla	El Vergel	200
Rehabilitación y ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	10.00	10.00	0.00	100.00	644 474.00	Cintalapa	Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro)	1 640
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	36.00	36.00	0.00	100.00	120 000.00	Tzimol	Tzimol	100
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES									
Suministro e instalación de módulos solares	Equipo	23.00	23.00	0.00	100.00	331 336.00			279
Suministro e instalación de módulos solares	Equipo	50.00	50.00	0.00	100.00	231 383.00	Villa Comaltitán	Nuevo Brasil	69
Suministro e instalación de módulos solares	Equipo					99 953.00	Villa Comaltitán	Cinco de Marzo (Santa Rosa)	210
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA BOMBEO									
Construcción del sistema de electrificación para bombeo	Poste	82.00	41.00	41.00	100.00	2 153 159.00	Villaflores	Cristóbal Obregón	4 345
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	23.00	23.00	0.00	100.00	7 775 830.00			13 097
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	22.00	22.00	0.00	100.00	574 409.00	Tapilula	Videme de Ocampo 3a Sección	250
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	59.00	59.00	0.00	100.00	610 226.00	Tapilula	Videme de Ocampo 1a Sección	338
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	11.00	11.00	0.00	100.00	1 544 504.00	San Juan Cancuc	Chancolom	230
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	26.00	26.00	0.00	100.00	459 135.00	Pantepec	Buena Vista Caracol	336
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	24.00	24.00	0.00	100.00	686 001.00	Suchiate	Suchiate	500
Introducción de la red de energía eléctrica	Poste	230.00	230.00	0.00	100.00	602 536.00	Tapalapa	San Agustín	144
Introducción de línea trifásica para alimentar las plantas de tratamiento de aguas residuales	Poste	69.00	69.00	0.00	100.00	2 132 849.00	Chapultenango	Chapultenango	7 352
						1 166 170.00	Amatán	Amatán	3 947
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	143.00	143.00	0.00	100.00	8 291 605.00			7 462
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	4.00	4.00	0.00	100.00	156 714.00	Chicomuselo	Nueva América	1 057
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	9.00	9.00	0.00	100.00	255 191.00	Ocoatepec	Ocoatepec	80
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	11.00	11.00	0.00	100.00	247 285.00	Ocoatepec	Ocoatepec	150
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	11.00	11.00	0.00	100.00	247 285.00	Ocoatepec	Ocoatepec	140
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	30.00	30.00	0.00	100.00	247 285.00	Ocoatepec	Ocoatepec	112
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	17.00	17.00	0.00	100.00	724 212.00	Solosuchiapa	Úrsulo Galván	248
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	22.00	22.00	0.00	100.00	482 136.00	Solosuchiapa	Ranchería San José	249
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	14.00	14.00	0.00	100.00	355 811.00	Villa Comaltitán	Canton Santa Cruz La Unión	554
Ampliación y rehabilitación de la red de energía eléctrica	Poste	8.00	8.00	0.00	100.00	282 240.00	Tuzantán	Xochiltepec	2 563
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	19.00	19.00	0.00	100.00	149 760.00	Tuzantán	Nueva Tenochtitán	22
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	43.00	43.00	0.00	100.00	386 893.00	Tuzantán	Puente de Material	92
Ampliación de la red de energía eléctrica (1ra. Etapa)	Poste	32.00	16.00	16.00	100.00	240 905.00	Reforma	Zapotal 2a. Sección	250
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	32.00	16.00	16.00	100.00	755 740.00	Cintalapa	Roberto Barrios	800
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste	30.00	30.00	0.00	100.00	642 000.00	Cintalapa	Rosendo Salazar	470
Ampliación de la red de energía eléctrica	Poste					1,133,875.00	Solosuchiapa	Agustín Rubio	675

VIVIENDA

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Programa de mejoramiento de la vivienda (ADEFAS).

El propósito de este proyecto es dotar materiales para la habilitación de piso firme en los hogares que viven en municipios y localidades de alta y muy alta marginación, buscando beneficiar a las familias que viven en casas con piso de tierra sustituyéndolos por piso de concreto, mejorando el saneamiento de las viviendas y sus condiciones de vida, principalmente reduciendo el riesgo de los niños de contraer enfermedades; por ello, se entregaron 1,068 apoyos en el municipio de Chamula, beneficiando a igual número de familias.

Se otorgaron 15,787 apoyos para la autoconstrucción de piso firme

Además, se otorgaron 5,749 apoyos en dotación de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas; así también se entregaron apoyos económicos para pagos de jornales distribuidos en 2 etapas: la primera etapa fue de 8,035 apoyos y 935 en la segunda etapa; beneficiando a 26,069 habitantes.

Con este proyecto se beneficiaron a 27,137 personas

ORGANISMO PÚBLICO: PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS **PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS**

Proyecto: Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de vivienda.

Este proyecto tiene como propósito desarrollar proyectos de vivienda tendiente a solucionar las necesidades de vivienda en el Estado, orientados a propuestas de viviendas con mayor superficie habitable al menor costo, así como los elementos que propicien la sustentabilidad; con el objetivo de dotar de vivienda a la población que vive en localidades marginadas, disminuyendo los asentamientos irregulares y familias que presentan viviendas endeblas ante fenómenos meteorológicos, mediante el otorgamiento de viviendas con materiales más dignos, resistentes y duraderos; por ello, se elaboró un diseño de vivienda y la integración de 174 expedientes de viviendas ejecutadas; beneficiando con este proyecto a 9,650 personas.

Proyecto: Participación social y fomento a la vivienda.

Para impulsar y promover los programas de vivienda social que se ejecutan en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, así como de los sectores social y privado, mediante la atención a la población de escasos recursos económicos en materia de vivienda; se atendieron a 1,934 padrón de solicitudes de viviendas; 4,240 solicitudes de vivienda atendidas, y entrega de 2,764 apoyos y firmas de certificados de viviendas, con la finalidad de reducir las condiciones de pobreza en zonas marginadas. Beneficiándose con este proyecto a 11,885 personas.

Proyecto: Asistencia legal y representación jurídica a las diversas áreas de esta Entidad.

La finalidad de este proyecto es coadyuvar como órgano de consulta y representación interinstitucional con las áreas de este organismo, apegados al marco jurídico vigente, ante las diversas instancias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y del sector privado; por ello, se realizaron 42 acciones de trabajo interinstitucional y jurídicas en el ámbito nacional y estatal; asimismo, se llevaron a 48 asistencias legales y representaciones jurídicas a esta Entidad; así también la atención de 6 solicitudes de asesoría y apoyo jurídico; y la integración de 26 documentos legales y administrativos. Con este proyecto se beneficiaron a 423 personas.

Proyecto: Atención a personas y grupos sociales solicitantes de lotes de terreno o vivienda y control del patrimonio.

Con este proyecto, se atienden a las personas y organizaciones o grupos sociales que solicitan de manera general vivienda; por lo que, durante el cuarto trimestre, se atendieron 1,134 solicitudes de vivienda y/o lotes de terrenos; se entregaron 579 solicitudes para lotes de viviendas y se integraron 594 expedientes individuales de personas o grupos que solicitaron lotes de terrenos; beneficiándose a 2,895 personas.

Proyecto: Gestión, promoción y aplicación de financiamiento y/o subsidio para la adquisición de suelo para vivienda en el estado.

La finalidad de este proyecto, es gestionar, promover y formalizar acciones de financiamiento y/o subsidio para la adquisición y dotación de suelo para vivienda, que beneficie en especial a la población de bajos recursos económicos, elevando con ello su nivel de desarrollo económico y social; de esta manera, se llevó a cabo la obtención de recursos económicos para la adquisición de suelo para vivienda; asimismo, se realizó la lotificación de 8 predios adquiridos; así también, se logró la obtención de esquemas crediticios hipotecarios para la adquisición de viviendas; y se realizaron 2 Sesiones Ordinarias de la Junta de Gobierno de la Promotora de Vivienda Chiapas, donde se dio la autorización para la adquisición de predios; beneficiando con este proyecto a 9,309 personas.

Proyecto: Recuperación de crédito y cobranza.

Durante el cuarto trimestre, se recuperaron 1,456 créditos; se otorgaron, 619 nuevos créditos con el objetivo de regularizar a través de escrituras su lote; también, se implementó un programa de recuperación de créditos atendiéndose 877 acreditados, con el propósito de abatir la cartera vencida; se realizaron 877 visitas domiciliarias en forma periódica a los deudores en los diferentes Municipios del Estado, para orientar y buscar alternativas de solución de manera conjunta en el cobro de los créditos otorgados. Con este proyecto se beneficiaron 9,956 personas.

Proyecto: Desarrollo de proyectos urbano y rural sustentable.

El propósito de este proyecto es fomentar la construcción de vivienda con la participación de inversión privada y el apoyo de instituciones públicas, para el acceso de la población a una vivienda digna que mejore las condiciones de vida de los chiapanecos; llevando a cabo la planeación de programas de vivienda de cobertura estatal, en conjunto con las instituciones del Gobierno Federal; asimismo, se coordinaron 8 proyectos institucionales y de inversión con las áreas involucradas de los programas; 2 convenios para construcción de viviendas y adquisición de suelo para su uso habitacional; un informe a la Junta de Gobierno y 5 reuniones ejecutivas. 7,500 personas fueron beneficiadas con este proyecto.

Proyecto: Regularización de los asentamientos humanos irregulares.

A fin de disminuir el índice de asentamientos irregulares, se regularizaron 2 colonias en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Huixtla; así también, se entregaron 547 certificados en diversas colonias y Municipios del Estado; además, se realizaron 663 trámites de escrituración; beneficiando con este proyecto 10,575 personas.

Proyecto: Construcción de vivienda rural de cobertura estatal 40.40 m².

Con este proyecto, se construyeron 88 viviendas entregándose a igual de número de familias en los municipios de Amatlán, Chicoasén, Catazajá, Chilón, Huitiupán, Ocozocoautla de Espinosa, Pantepec, Rayón Sabanilla, Tapilula, Tila, y Tumbalá; con este proyecto se beneficiaron a 440 personas.

Proyecto: Unidad básica de vivienda rural.

Se construyeron 50 viviendas entregándose a igual de número de familias de los municipios de Coapilla, Copainalá, Chiapas de Corzo, Usumacinta, Tzimol, Ixtapa, Venustiano Carranza, Amatlán, y Tapalapa; beneficiándose a 250 personas mediante este proyecto.

Proyecto: Mejoramiento de viviendas (Paquetes de materiales) de cobertura estatal.

Se llevó a cabo las audiencias públicas, en apoyo a las familias de bajos recursos con la dotación de 778 paquetes de materiales para construcción, para el mejoramiento de sus viviendas en los municipios Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Villa Corzo, Copainalá, La Concordia, Acala, Palenque, Jiquipilas, San Fernando, El Parral, Tecpatán, Comitán de Domínguez, Villaflores, Chicoasén, entre otros; beneficiándose con este proyecto a 1,875 personas.

Proyecto: Mejoramiento de viviendas (paquetes de láminas) de cobertura estatal.

Se otorgaron 128 paquetes de láminas a igual número familias de escasos recursos económicos proporcionándoles láminas para el mejoramiento de sus viviendas, en los municipios de: Suchiate, Tuzantán, Berriozábal, Acala, San Fernando, Ocozocoautla de Espinosa; beneficiando con este proyecto a 743 personas.

Proyecto: Mejoramiento de vivienda (paquetes de láminas) Ocosingo Chiapas.

De igual manera, con este proyecto, se otorgaron 63 paquetes de láminas para el mejoramiento de sus viviendas a igual número de familias de escasos recursos económicos de la Localidad de Abasolo del municipio de Ocosingo.

Se otorgaron 969 apoyos de materiales para construcción y paquetes de láminas

Proyecto: Urbanización y mejoramiento de vivienda (STAN) de cobertura estatal.

A través de este proyecto, se realizó la construcción de dren pluvial, pavimentación de calles, guarniciones, banquetas, sistema de agua potable, canal pluvial, red de drenaje sanitario a consecuencia de los daños ocasionados por el Huracán Stan, en la localidad nuevo paraíso del municipio de La Concordia, Fraccionamiento Vida Mejor de Suchiate, Fraccionamiento la Flor de Tuzantán, en los Fraccionamientos Vida Mejor Bellomo y Carlos Montemayor de Huixtla y en las localidades Ampliación Benito Juárez, Benito Juárez de Villa Comaltitlán; beneficiando con este proyecto a 1,762 personas.

Proyecto: Programa de vivienda de cobertura estatal.

Se construyeron 403 viviendas básicas rurales de láminas en los municipios de: Acala, Acapetahua, Altamirano, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bella Vista, Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, Cintalapa, Suchiate, Coapilla, Comitán de Domínguez, Copainalá, El Bosque, El Parral, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Hixhuatán, Huehuetán, Huitiupán, Huixtla, Ixtapa, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, La Grandeza, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Maravilla Tenejapa, Mazapa de Madero, Mazatán, Mezcalapa, Mitontic, Motozintla, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, San Fernando, San Lucas, Siltepec, Simojovel, Socoltenango, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo y Villaflores; entre otros.

Y se entregaron 743 paquetes de láminas a 8,495 personas de los municipios de: Cacahoatán, Chicomuselo, El Bosque, Frontera Comalapa, Jiquipilas, La Trinitaria, Mapastepec, Ocozocoautla de Espinosa, Pantelhó, Simojovel, Villaflores y Villa Corzo; beneficiando a 1,146 familias de alto y muy alto grado de marginación, en las 15 Regiones del Estado de Chiapas.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
VIVIENDA									
BANCHIAPAS						7 785 000.00			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
BONO ESTATAL DE VIVIENDA						7 785 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	91
Apoyo económico para la adquisición de una vivienda digna									
	Apoyo	112.00	91.00	0.00	81.25				
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL						148 976 953.73			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA						608 8190.81	Cobertura Estatal	Varias	1 068
Dotar de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas									
	Apoyo	1 068.00	0.00	1 068.00	100.00				
Fondo de Compensación y Financiamiento y Empréstitos									
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (ADEFAS)						142 888 762.92	Cobertura Estatal	Varias	26 069
Dotar de materiales para la autoconstrucción de piso firme en viviendas									
	Apoyo	24 166.00	18 417.00	5 749.00	100.00				
Autoconstrucción de piso firme para viviendas (jornales)									
	Apoyo	8 035.00	0.00	8 035.00	100.00				
Autoconstrucción de piso firme para viviendas (jornales 1)									
	Apoyo	935.00	0.00	935.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
VIVIENDA									
DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA						685 991.18			
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas									
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS									
Construcción de 60 baños ecológicos	Letrina	60.00	60.00	0.00	100.00	685,991.18	Teopisca	Jardin del Nuevo Edén	250
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS						301 297 926.10			
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO									
Promover la actualización e innovación informática	Acción	8.00	6.00	2.00	100.00	595 839.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	210
Proporcionar servicios para el mantenimiento de las tecnologías de información y comunicación	Acción	1.00	1.00	0.00	100.00				
Analizar, promover y gestionar tecnología innovadoras en beneficio de la Entidad	Acción	1.00	1.00	0.00	100.00				
Ejecutar los servicios para el buen funcionamiento de sistemas aplicaciones y bienes informáticos	Acción	2 800.00	2 415.00	780.00	114.11				
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA									
Estudios del usuario y su entorno (cancelado)	Estudio	3.00	1.00	0.00	33.33	1 319 507.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 650
Diseño de los proyectos de viviendas	Diseño	3.00	2.00	1.00	100.00				
Presupuestación de Proyecto (cancelado)	Proyecto	3.00	0.00	0.00	0.00				
Integración de expedientes de viviendas ejecutadas	Expediente	1 503.00	567.00	174.00	49.30				
Validación de obras de vivienda	Validación	179.00	936.00	0.00	522.91				
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y FOMENTO A LA VIVIENDA									
Padrón de solicitantes de vivienda	Acción	30 000.00	6 025.00	1 934.00	26.53	1 425 519.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11 885
Solicitudes de acciones de vivienda atendidas	Solicitud	7 959.00	1 557.00	4 240.00	72.84				
Entrega de Apoyos y Firmas de certificados	Programa	5 207.00	104.00	2 764.00	55.08				
ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACION JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA ENTIDAD									
Acciones de trabajo interinstitucional y jurídicas en el ámbito nacional y estatal	Asistencia	60.00	972.00	42.00	1 690.00	3 295 486.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	423
Dar asistencia legal y representación jurídica a esta entidad	Asistencia	70.00	62.00	48.00	157.14				
Atención a solicitudes de asesoría y apoyo jurídico	Acción	45.00	137.00	6.00	317.78				
Integración de documentos legales y administrativos	Solicitud	158.00	144.00	26.00	107.59				
ATENCIÓN A PERSONAS, GRUPOS SOCIALES SOLICITANTES DE LOTES DE TERRENO O VIVIENDA Y CONTROL DE PATRIMONIO									
Atender solicitudes de lotes de terreno o vivienda y grupos sociales	Atención	12 000.00	6 724.00	1 134.00	65.48	2 440 469.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 895
Entregas de lotes de terreno o vivienda	Solicitud	2 000.00	0.00	579.00	28.95				
Integración de expedientes individuales de personas o grupos que soliciten lotes de terreno	Expediente	2 000.00	810.00	594.00	70.20				
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y/O SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA EN EL ESTADO									
Obtención de recursos económicos para la adquisición de suelo para vivienda	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	2 216 946.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 309
Realizar proyectos de lotificación a predios adquiridos	Acción	11.00	20.00	8.00	254.55				
Obtención de esquemas crediticios hipotecarios para la adquisición de viviendas	Acción	5.00	1.00	1.00	40.00				
Realizar sesiones del Comité Técnico Interinstitucional	Acción	6.00	2.00	2.00	66.67				
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZA									
Recuperación de créditos otorgados	Acción	4 587.00	3 499.00	1 456.00	108.02	1 272 327.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 956
Otorgamiento de nuevos créditos	Acción	1 500.00	1 011.00	619.00	108.67				
Implementación de programa de recuperación de créditos	Acción	3 705.00	2 494.00	877.00	90.99				
Efectuar visitas domiciliarias en forma periódicas a los deudores	Acción	3 705.00	2 494.00	877.00	90.99				
DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE									
Coordinar programas institucionales	Programa	17.00	14.00	4.00	105.88	8 875 643.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 500
Coordinar con las áreas involucradas los programas institucionales e inversión	Programa	17.00	14.00	4.00	105.88				
Formalizar convenios para la construcción de viviendas y adquisición de suelo para uso habitacional	Convenio	8.00	6.00	2.00	100.00				
Informar acciones cumplidas ante la Junta de Gobierno	Informe	12.00	10.00	1.00	91.67				
Reuniones de trabajo ejecutiva	Informe	16.00	11.00	5.00	100.00				
Realizar acuerdos de trabajos con grupos y personas de programas de vivienda	Convenio	12.00	10.00	2.00	100.00				
REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES									
Colonias Regularizadas	Escritura	10.00	7.00	2.00	90.00	3 289 462.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 575
Familias Beneficiadas	Escritura	3 000.00	3 247.00	0.00	108.23				
Programa de regularización de predios	Actividad	10.00	6.00	0.00	60.00				
Certificados entregados	Documento	800.00	36.00	547.00	72.88				
Lotés escriturados	Escritura	3 000.00	1 256.00	0.00	41.87				
Inmuebles Escriturados	Escritura	3 000.00	1 256.00	0.00	41.87				
Trabajos técnicos, administrativos y legales de los inmuebles a regularizar	Actividad	130.00	36.00	1.00	28.46				
Integración de apéndices	Expediente	3 000.00	1 887.00	0.00	62.90				
Trámites de escrituración	Trámite	3 000.00	1 187.00	663.00	61.67				
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN									
Gestionar y dar seguimiento a los programas institucionales e inversión	Proyecto	17.00	14.00	3.00	100.00	6 283 959.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 165
realizar acciones que garanticen la obtención de financiamientos públicos y privados	Gestión	17.00	14.00	3.00	100.00				

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM./ MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
VIVIENDA									
Asegurar los procedimientos en apoyo al proyecto base de esta Entidad	Acción	17.00	14.00	3.00	100.00				
Integrar información contable para la cuenta pública	Documento	16.00	13.00	2.00	93.75				
Informes mensuales trimestrales y anual a la Secretaría de Hacienda	Documento	16.00	13.00	2.00	93.75				
Informes mensuales a la Dirección General de la Promotora de Vivienda	Informe	17.00	14.00	2.00	94.12				
Promover licitaciones públicas de bienes muebles	Licitación	7.00	5.00	2.00	100.00				
PROYECTOS DE INVERSIÓN:									
<u>Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, Financiamientos y Empréstitos e Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
PROGRAMA DE VIVIENDA DE COBERTURA ESTATAL									
Dotar de una vivienda digna y beneficiar a familias de alto y muy alto grado de marginación, en las 15 Regiones del Estado de Chiapas, con el que se espera cumplir con las expectativas de las familias dándoles mayor confiabilidad y mejor calidad de vida	Vivienda	1 427.00	553.00	1 146.00	119.06	<u>117 426 147.93</u> 22 483 932.88 91 463 446.11 3 478 768.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 495
<u>Financiamientos y Empréstitos, Otros Subsidios</u>									
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL DE COBERTURA ESTATAL 40.40 m²									
Construir una vivienda digna para familias en pobreza extrema, de los municipios rezagados priorizando a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentes del Estado de Chiapas	Vivienda	158.00	0.00	88.00	55.70	4,114,003.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	440
<u>Financiamientos y Empréstitos</u>									
UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL									
Construir una vivienda digna para familias en pobreza extrema, de los municipios rezagados priorizando a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentes del Estado de Chiapas	Vivienda	104.00	0.00	50.00	48.08	6,647,822.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	250
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL									
Construir una vivienda digna para familias en pobreza extrema, de los municipios rezagados priorizando a las personas de la tercera edad, viudas, madres solteras y personas con capacidades diferentes del Estado de Chiapas	Vivienda	74.00	74.00	0.00	100.00	0.00	Cintalapa de	Cintalapa de Figueroa	74
ADQUISICIÓN DEL PREDIO "EL FORTIN" EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA									
Atender a 17 familias que viven en zona de alto riesgo para su reubicación en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa	Lote	17.00	17.00	0.00	100.00	646,924.58	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	85
ADQUISICIÓN DEL PREDIO COLONIA "VISTA HERMOSA-POPULAR", ANTES LOMAS DEL TIMBRAL UBICADO EN TUXTLA GUTIÉRREZ									
Regularización del predio y asentamiento humano, beneficiando a 28 familias de escasos recursos económicos, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez	Lote	28.00	28.00	0.00	100.00	6 597 079.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	140
URBANIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (STAN) DE COBERTURA ESTATA									
Construcción de dren pluvial, salubridad pavimentación de calles, guarniciones, banquetas, construcción de sistemas de agua potable, construcción de canal pluvial red de drenaje sanitario en 5 municipios en 15 fraccionamientos, colonias y comunidad	Mejoramiento	2 087.00	0.00	1 762.00	84.43	107 062 565.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 762
ADQUISICIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "ARROYO GRANDE" EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS									
Atender satisfactoriamente por reubicación a 90 familias que viven en zona de riesgo en el municipio de Tuxtla Gutiérrez	Lote	90.00	90.00	0.00	100.00	4 536 304.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	450
<u>Ingresos Propios Participaciones e Incentivos</u>									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PAQUETES DE MATERIALES) DE COBERTURA ESTATAL									
Entrega de paquetes de materiales a familias de escasos recursos del Estado de Chiapas, para dar seguridad de habitabilidad	Paquete	1 875.00	1 097.00	778.00	100.00	13 390 154.49	Cobertura estatal	Cobertura estatal	1 875
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAQUETES DE LAMINAS) DE COBERTURA ESTATAL									
Dotar de una mejor calidad de vida a 615 familias de escasos recursos económicos proporcionándoles láminas para el mejoramiento de su vivienda	Paquete	743.00	615.00	128.00	100.00	2 300 000.00	Cobertura estatal	Cobertura estatal	743
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAQUETES DE LAMINAS), OCOISINGO CHIAPAS									
Dotar de una mejor calidad de vida a 187 familias de escasos recursos económicos proporcionándoles láminas para el mejoramiento de su vivienda	Paquete	250.00	187.00	63.00	100.00	700 000.00	Ocosingo	Abasolo	250
APOYOS PARA RENTA DE DAMNIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN, CHIAPAS									
Beneficiar a 162 familias damnificadas del Huracán Mathew del municipio de Yajalon Chiapas, con apoyo de renta de \$1,500.00 mensuales por 9 meses (Abril-Diciembre 2011), para brindarle una mayor calidad de vida y habitabilidad	Apoyo	162.00	150.00	0.00	92.59	2 025 000.00	Yajalón	Yajalón	150

DESARROLLO REGIONAL

ORGANISMO PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS

Proyecto: Coordinar las acciones de la Delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos.

Se efectuaron 687 supervisiones en las obras de infraestructura principalmente a las siguientes obras: Construcción del camino Guadalupe Victoria-Nicolás Ruíz del Km. 0+000 al Km. 14+880 en el municipio de Venustiano Carranza; Construcción y equipamiento del Hospital en Yajalón; Pavimentación de Calles y Avenidas en Beneméritos de las Américas; Construcción del Aeropuerto en Palenque; Parque de la Marina en Tuxtla Gutiérrez; Unidad Vacunología en Cometan de Domínguez; Rehabilitación del sistema de agua Potable en Jericó en el Parral; Mercado San Juan en Tapachula; Mercado Belisario Domínguez en Tonalá; Sistema de agua potable del Ejido Jericó municipio del Parral; Camino a Betania Soyatitlán-Amatenango del Valle, tramo 0+000 al tramo 111+800 en Pichucalco.

PROYECTOS REALIZADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS		
		PROGRAM / MODIF.ANUAL	ALCANZ. AL 3er.TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to.TRIM.	% CUMPLIM.		MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONA
DESARROLLO REGIONAL						22 719 775.58			
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA									
PROYECTOS INSTITUCIONALES:									
<u>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</u>									
COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES PARA LA APLICACIÓN DE PROCESOS MORMATIVOS Y OPERATIVOS						22 719 775.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	193
Coordinar las obras de infraestructura pública en el Estado	Supervisión	1 300.00	588.00	99.00	52.85				