

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Colegio de Bachilleres de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						2 361 497 962.00	2 863 984 683.15	2 863 964 840.53					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS						2 361 497 962.00	2 512 495 162.27	2 512 475 319.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 586	54 801	105 387
Acrecentar el quehacer educativo a través de las actividades cívicas, culturales, deportivas y de salud	Actividad	2.00	2.00	2.00	100.00								
Atención a la demanda en educación media superior	Actividad	2.00	2.00	2.00	100.00								
Fortalecimiento y evaluación al desempeño del personal académico	Actividad	4.00	4.00	4.00	100.00								
Diagnosticar fortalezas y debilidades del Cobach a través del seguimiento a la evaluación de las actividades sustantivas	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00								
Fortalecer la infraestructura institucional	Actividad	2.00	2.00	4.00	200.00								
Eficientar la administración institucional	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00								
Propiciar el desarrollo de proyectos y sistemas académicos, que permitan planear y evaluar la pertinencia de planes y programas	Actividad	1.00	1.00	2.00	200.00								
Fortalecer las competencias del personal coadyuvante en el desarrollo educativo	Actividad	2.00	2.00	2.00	100.00								
Propiciar las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores de la sociedad nacional y extranjera	Actividad	2.00	2.00	5.00	250.00								
COADYUVAR AL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS						0.00	144 100 000.00	144 100 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 586	54 801	105 387
Porcentaje de deserción (abandono escolar) en el Cobach	Alumno	4 200.00	4 200.00	3 150.00	75.00								
Porcentaje de cobertura en el cobach	Alumno	105 000.00	105 000.00	105 387.00	100.37								
Porcentaje de reprobación en el Cobach	Alumno	21 000.00	21 000.00	17 850.00	85.00								
SUBSIDIO DEL CONVENIO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS													
Número de actividades de gestión y aplicación de recursos para la correcta operatividad institucional	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	207 389 520.88	207 389 520.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50 586	54 801	105 387

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						779 998 784.40	733 631 457.87	598 296 690.61						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
BURÓCRATAS DEL CECYTE CHIAPAS														
Cobertura en la educación integral, media sostenida	Alumno	7 401.00	7 401.00	0.00	0.00	8 027 927.70	33 996 917.88	2 011 477.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
IMPARTIR E IMPULSAR ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL ESTADO														
Atención a la demanda en educación media superior	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00									
Fortalecer la infraestructura institucional	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00									
Propiciar las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores de la sociedad nacional y extranjera	Convenio	8.00	8.00	8.00	100.00									
RECURSOS FEDERALES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO 2017, CORRESPONDIENTES AL ANEXO DE EJECUCIÓN 2016														
Índice de reprobación en el nivel medio superior	Alumno	3 963.00	3 963.00	0.00	0.00	0.00	38 053 208.89	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 3 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN						1 390 415.05	0.00	0.00	Chilón	Delina Alta	0	0	0		
Ampliación del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						5 021 427.51	0.00	0.00	Ocosingo	Emiliano Zapata	0	0	0		
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						1 465 574.96	0.00	0.00	Ocosingo	Rancho Alegre	0	0	0		
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						2 941 546.03	0.00	0.00	Ocosingo	El Mango	0	0	0		
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						3 704 512.70	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Providencia	0	0	0		
Ampliación del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACH LUMAL, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						2 108 589.09	0.00	0.00	Ocosingo	Ach Lumal	0	0	0		
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO POTIOJÁ, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE						2 989 278.03	3 999 891.88	3 999 891.88	Palenque	Nuevo Potiojá	0	0	0		
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YIXHTIÉ, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA						388 699.98	0.00	0.00	Salto de Agua	Yixhtié	0	0	0		
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO						855 521.46	0.00	0.00	Chapultenango	San José Paraíso	0	0	0		
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						410 429.88	0.00	0.00	La Trinitaria	Nuevo Progreso	0	0	0		
Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (4TA. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						1 425 257.21	3 599 036.18	3 599 036.18	Ocosingo	Nueva Morelia	117	116	233		
Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00										
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL						660 000.00	0.00	0.00	Berriozábal	Berriozabal	0	0	0		
Estudios y proyectos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHACALJOCOM DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						1 110 303.73	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0		
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	Planta de	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EFRAIN A. GUTIÉRREZ DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						2 250 697.25	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efrain Gutiérrez	0	0	0		
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIUITÁN						971 595.79	0.00	0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0		
Conservación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ						2 938 647.15	0.00	0.00	Chenalhó	Nuevo Yibeljoj	0	0	0		
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 5 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.35	35.00	0.00	1 898 179.62	1 898 179.62	Jiquipilas	Francisco I Madero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (4ta etapa)	Planta	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	2 999 956.13	2 999 956.13	Ocosingo	Tenango	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.92	92.00	0.00	1 800 090.08	1 800 090.08	Ocozocoautla de Espinosa	Santa Isabel	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE Ampliación del sistema de drenaje sanitario (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.97	97.00	0.00	5 104 579.99	5 104 579.99	Palenque	Nuevo México	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) , PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAZARETH, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Ampliación del sistema de drenaje sanitario (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	1 999 284.73	1 999 284.73	Salto de Agua	Nazareth	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Salto de Agua	Ignacio Allende	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA FLOR DE BASCÁN, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Salto de Agua	Flor de Bascán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO MUNDO 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Salto de Agua	Nuevo Mundo 2da. Sección	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ Ampliación del sistema de drenaje sanitario (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	Tumbalá	Lazaro Cardenas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORZO Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	800 000.00	800 000.00	Villa Corzo	Calzada El Provinciano	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.67	67.00	0.00	4 199 879.12	4 199 879.12	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	1 799 951.75	1 799 951.75	Cintalapa	El Mirador	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da etapa)	Obra	1.00	1.00	0.92	92.00	0.00	1 798 833.22	1 798 833.22	Palenque	Alfredo Bonfil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN Construcción del sistema de drenaje sanitario (1er etapa)	Obra	1.00	1.00	0.96	96.00	0.00	2 799 899.45	2 799 899.45	Chilón	Benito Juárez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES, CONSISTENTE EN OBRA CIVIL, MECÁNICA, ELÉCTRICA Y LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN PARA LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (1A ETAPA) Conservación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales existente, con remoción de nutrientes, consistente en obra civil, mecánica, eléctrica y líneas de interconexión	Estudio	1.00	1.00	0.55	55.00	0.00	13 608 000.00	12 804 295.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATOSIL, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	8 089 374.92	8 086 390.30	Zinacantán	Patosil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACHEN, EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	3 630 688.71	3 565 516.13	Larrainzar	Bachen	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	198 290.60	198 290.60	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3.21 L.P.S, EN LA LOCALIDAD DE CHALCHIHUITÁN Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	198 290.60	198 290.60	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 37.35 L.P.S, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO, MUNICIPIO DE TAPACHULA Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	198 290.60	198 290.60	Tapachula	Puerto Madero	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.00 L.P.S, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 6.00 l.p.s, en la cabecera municipal de Zinacantán	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	198 290.60	198 290.60	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PALENQUE, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 777 486.58	1 777 486.58	Palenque	Palenque	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES, CONSISTENTE EN OBRA CIVIL, MECÁNICA, ELÉCTRICA Y LÍNEAS DE INTERCONEXIÓN PARA LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (1A ETAPA) Conservación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales existente, con remoción de nutrientes, consistente en obra civil, mecánica, eléctrica y líneas de interconexión	Obra	1.00	1.00	0.55	55.00	0.00	13 608 000.00	12 804 295.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MACEDONIA EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción del sistema de drenaje sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	326 645.82	326 645.82	Ocosingo	Macedonia	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADO EN LA COMUNIDAD VICTORICO R. GRAJALES, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción de sanitarios ecológicos prefabricado	Sanitario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 674 919.00	2 673 493.04	Las Margaritas	Victorico Grajales	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ FIU, MUNICIPIO DE ALDAMA Construcción de sanitarios ecológicos prefabricado	Sanitario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 177 093.00	2 175 457.88	Aldama	San José Fiu	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 17 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 496 674.44	4 496 674.44	Las Margaritas	Absalón Castellanos Domínguez	9 584	9 233	18 817
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE DELICIAS PACHÁN DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 897 718.22	0.00	Altamirano	Delicias Pachán	14	16	30
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ALTAMIRANO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 751 341.91	1 751 341.91	Altamirano	La Esperanza	10	17	27
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE ALTAMIRANO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 847 640.01	1 847 640.01	Altamirano	Dad De Guadalupe Victoria	116	109	225
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARRERA (PAMALA) MUNICIPIO DE ALTAMIRANO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 101 077.51	0.00	Altamirano	Gabino Barrera (Pamala)	44	43	87
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA MUNICIPIO DE ALTAMIRANO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 063 108.76	2 063 108.76	Altamirano	Santa Cecilia	45	39	84
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MUNICIPIO DE BEJUCAL DE OCAMPO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 384 202.51	1 384 202.51	Bejucal de Ocampo	Justo Sierra	44	63	107
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TILA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 366 724.84	1 366 724.84	Tila	Santa Cruz	10	7	17
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL MUNICIPIO DE CHILÓN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	537 968.75	537 968.75	Chilón	Tierra Arenal	37	37	74
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ LIMONAL MUNICIPIO DE CHILÓN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 797 155.02	0.00	Chilón	Bawitz Limonal	36	35	71
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TON MUNICIPIO DE CHILÓN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 531 546.26	1 531 546.26	Chilón	Santo Ton	21	21	42
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TZAQUIL MUNICIPIO DE CHILÓN	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 430 296.26	1 430 296.26	Chilón	Tzaquil	15	19	34
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EL PRIMOR MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 018 890.01	1 018 890.01	La Independencia	Santa Ana El Primor	21	20	41
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MONTE LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 860 608.76	1 860 608.76	La Independencia	Monte Los Olivos	33	35	68
CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CAHUARÉ EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	368 693.08	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa De Corzo	9 584	9 233	18 817
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL ALTO DE GRIJALVA (1A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD EL PLAN, MUNICIPIO DE BELLA VISTA	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	8 521 222.88	8 521 222.88	Bella Vista	El Plan	33	35	68
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), MUNICIPIO DE JIQUIPILAS	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	472 955.97	472 955.97	Jiquipilas	Nuevo San Andrés (El Naranjal)	31	25	56
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARÍA MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	485 413.83	485 413.83	Ocosingo	Corazón De María	65	70	135

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 20 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JIMBAL MUNICIPIO DE TILA Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 373 265.01	1 373 265.01	Tila	San Francisco Jimbal	33	36	69
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUAPACAL MUNICIPIO DE TILA Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 037 796.26	1 037 796.26	Tila	Guapacal	42	40	82
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TILA Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 082 171.26	0.00	Tila	Emiliano Zapata	21	25	46
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE TILA Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 480 765.01	0.00	Tila	El Porvenir	55	62	117
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JOYETA MUNICIPIO DE TUMBALÁ Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 006 233.76	1 006 233.76	Tumbalá	Joyeta	15	15	30
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO MUNICIPIO DE TUMBALÁ Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 012 327.51	0.00	Tumbalá	El Prado	77	82	159
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO MUNICIPIO DE TUMBALÁ Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 772 015.01	0.00	Tumbalá	El Progreso	33	28	61
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB MUNICIPIO DE TUMBALÁ Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 310 208.30	0.00	Tumbalá	Chulajcob	41	50	91
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZALANI MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 202 982.40	1 202 982.40	La Trinitaria	San Antonio Tzalani	217	219	436
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEOPISCA Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 717 669.98	1 717 669.98	Teopisca	Agua Escondida	97	98	195
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y REBOMBEO, AGUA POTABLE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación del sistema de bombeo y rebombeo	Obra	1.00	1.00	0.94	94.00	0.00	3 041 424.77	3 041 422.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	54	50	104
CONSTRUCCIÓN DE 3,000 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 1A. ETAPA, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Construcción de 3,000 ml de Línea de Conducción 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.14	14.00	0.00	5 832 000.00	5 514 899.85	Simojovel	Simojovel de Allende	9 584	9 233	18 817
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 1A. ETAPA (DE DOS ETAPAS), MUNICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de Captación, línea de conducción y Ampliación de la red de distribución 1a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 580 000.00	13 706 207.84	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	9 584	9 233	18 817
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE REBOMBEO PILITA SECA 2A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción de carcamo de rebombeo pilita seca 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	51 320	46 217	97 537
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BOMBEO 1A. ETAPA (DE DOS ETAPAS) CONSISTENTE EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción del sistema de agua potable a bombeo 1a. Etapa consistente en rd de distribución y tomas domiciliarias	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 860 000.00	2 697 884.14	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	189 412	175 613	365 025
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	359 539.00	347 246.02	Las Margaritas	San Carlos	103	104	207
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULACIÓN PARA INCREMENTAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la línea de conducción y tanque de regulación para incrementar y mejorar el servicio de agua potable	Estudio	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	500 000.00	499 994.84	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	54	50	104
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR ADMINISTRACIÓN Atención social y participación comunitaria por administración	Supervisión	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00	51 946.96	Las Margaritas	Varias	9 584	9 233	18 817
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN Supervisión técnica por administración	Supervisión	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	71 918.60	Las Margaritas	Varias	54	50	104

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 26 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAMAL A MONTE CHICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+000 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.49	48.88	0.00	4 630 016.34	4 629 990.51	Bochil	Monte Chico	17 507	17 176	34 683
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NUEVA ALEMANIA - CONGREGACIÓN ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	3 934 770.47	3 934 770.47	Tapachula	Tapachula	189 412	175 613	365 025
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 7+000 AL KM. 7+800 Construcción del tramo: km. 7+000 al km. 7+800	Kilómetro	0.80	0.80	0.80	100.00	0.00	1 500 228.41	1 500 201.64	Simojovel	La Pimienta	24 040	23 188	47 228
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC, TRAMO: KM 0+000 AL KM. 1+000 Construcción del tramo: km 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 133 992.60	4 133 992.60	Chamula	Romerillo	46 753	39 604	86 357
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EJIDO SIBAL - CRUCERO NAHA, TRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 Construcción del tramo: km. 8+000 - km. 9+000.	Kilómetro	1.00	1.00	0.88	87.85	0.00	4 862 012.20	4 861 998.23	Ocosingo	Naha	113 171	111 854	225 025
MODERNIZACION DEL CAMINO: LLANO LARGO - LAS LAJAS - CANJOBITO - CANJOB - LA FORTUNA - LAS GUAYABITAS, TRAMO: KM 0+000 AL 1+000 Construcción del tramo: km 0+000 al 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 182 751.10	2 182 640.23	Las Rosas	Canjobito	10 392	9 972	20 364
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUERTO CATE - LARRAINZAR) CAMTEALHUCUM II; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+300 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+300	Kilómetro	1.30	1.30	1.30	100.00	0.00	2 209 839.28	2 209 640.98	Larrainzar	Camtealhucum li	11 474	11 191	22 665
MODERNIZACION DEL CAMINO: COPAINALÁ - MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA) - BENITO JUAREZ; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	1.93	96.43	0.00	6 751 704.23	6 751 704.23	Copainalá	Miguel Hidalgo (Zacalapa), Benito Juárez	11 532	11 170	22 702
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.73	73.16	0.00	4 075 564.39	4 075 564.39	Chamula	Icalumtic	46 753	39 604	86 357
MODERNIZACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LINEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 515 076.17	4 514 790.18	Arriaga	La Línea	21 933	20 815	42 748
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JOCOTAL - PATOSIL, TRAMO: K.M. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: k.m. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	5 763 236.96	5 763 180.63	Zinacantán	Patosil	22 101	19 670	41 771
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENA VISTA - E.C. (TUXTLA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+750 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 6+750	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
CONSTRUCCION DEL CAMINO: (E.C. ZINACANTAN - SELVA NATIVIDAD DOS) LA SELVA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	5 860 625.96	5 860 619.61	Zinacantán	La Selva	22 101	19 670	41 771
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EJIDO PROGRESO - PUENTE CHESPAL NUEVO, TRAMO: KM. 2+000 AL KM. 4+039.25 Construcción del tramo: km. 2+000 al km. 4+039.25	Kilómetro	2.04	2.04	2.04	100.00	0.00	9 062 872.87	9 062 822.50	Tapachula	Tapachula	189 412	175 613	365 025
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS DELICIAS - VILLA NUEVA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	5 098 639.93	5 098 590.45	Siltepec	Villa Nueva	20 261	20 791	41 052
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IGNACIO ALLENDE - SAN AGUSTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	5 284 391.24	5 284 384.32	Salto de Agua	San Agustín	31 597	30 921	62 518
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LA HUERTITA - ZAMORA PICO DE ORO) - QUIRINGICHARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	5 444 247.80	5 444 247.27	Marqués de Comillas	Quiringicharo	5 543	5 600	11 143
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ARROYO GRANDE - AVELLANO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	5 880 520.29	5 880 515.48	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buena Vista	17 699	16 785	34 484
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BATZITETIC - TRES PUENTES UNO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+500 Construcción del tramo: km 0+000 al km 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	6 204 484.38	6 204 484.38	Larrainzar	Tres Puentes Uno	11 474	11 191	22 665
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BUENOS AIRES - HONDURAS; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	5 753 348.91	5 753 348.91	Siltepec	Honduras	20 261	20 791	41 052

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 30 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
TRANSPORTE															
TRANSPORTE POR CARRETERA															
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TSACUCÚN) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+570						12 000 000.00	3 960 396.03	3 960 396.03	Chalchihuitán	Joltealal	450	430	880		
Construcción del subtramo a modernizar: del km 4+00 al km. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.95	95.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT (YOKPOT) - YALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+100						12 200 000.00	8 499 956.25	8 499 956.25	Chamula	Varias	582	581	1 163		
Construcción del subtramo a modernizar: del km 9+500 al km 10+500	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHÉN - TENTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+580						11 000 000.00	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo del km. 0+000 - 8+580	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+120						9 400 000.00	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo del km. 0+000 - 8+120	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 11+500 (LAS OLLAS - CHICUMTANTIC) - EL POZO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+560						9 500 000.00	4 999 967.23	4 999 967.23	Chamula	Varias	378	378	756		
Construcción del subtramo del km. 3+000 al km. 3+560	Kilómetro	0.56	0.56	0.55	97.34										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - SAN ANTONIO BALASHILNA - DOLORES CHEMPIL - BUENAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+590.84						9 400 000.00	3 994 608.34	3 994 608.34	Huixtán	San Antonio Balashilna Dolores Chempil Buenavista	335	329	664		
Construcción del subtramo del km. 2+000 al km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 47+500 (OXCHUC - OCOSINGO) - SAKLUMILJÁ - EL NIZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 22+000						5 900 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 22+000	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZINACANTÁN - PINAR SALINAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+000						9 400 000.00	0.00	0.00	Zinacantán	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 30+000	Kilómetro	30.00	30.00	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC - SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 32+000						10 000 000.00	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 32+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+800 (SCLC - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TZOJLUM (TIERRA COLORADA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+924.10						11 000 000.00	3 500 040.06	3 500 040.06	Chamula	Varias	46 129	39 048	85 177		
Construcción del Subtramo km 10+500 al km 11+500 (terminación)	Kilómetro	2.00	2.00	1.86	93.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS-MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)-MAJOMUT-E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: MAJOMUT-MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), DEL KM. 0+000 AL KM. 10+200						9 600 000.00	0.00	0.00	Chenalhó	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo del km. 0+000 al km. 10+200	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC) - CHILOLJÁ - NICHEEL SAN ANTONIO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000						11 100 000.00	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 18+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LA GRANADILLA - POTOJTIC - MAZAM - LAS MINAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000						12 579 989.52	0.00	0.00	Zinacantán	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 20+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. NACHIG - TIERRA BLANCA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+342.21						9 000 000.00	0.00	0.00	Zinacantán	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 4+342.21	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+989.30						10 000 000.00	0.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo: del km. 0+000 al km. 12+989.30	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TELESTAQUÍN - EL MANGUITO BUENAVISTA - SAN GABRIEL - MAZANILHO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+189						9 000 000.00	0.00	0.00	Ixtapa	Varias	0	0	0		
Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 5+189	Kilómetro	2.13	2.13	0.00	0.00										
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: NUEVO SAN JUAN CHAMULA - SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+000						6 200 000.00	3 097 100.00	3 097 100.00	Ixtapa	Varias	172	174	346		
Construcción del subtramo km. 2+000 al km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.92	92.36										

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 31 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDÁMBAR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 10+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	11 400 000.00	0.00	0.00	Tapalapa	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 Construcción del subtramo: del km. 22+200 al km. 23+200	Kilómetro	2.00	2.00	1.65	82.50	6 400 000.00	9 893 423.94	9 893 423.94	Jitotol	Varias	1 281	1 304	2 585
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ÁNGELES - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700 Construcción del subtramo: km 4+800 al km. 5+800	Kilómetro	1.00	1.00	0.62	62.10	7 700 000.00	5 998 750.51	5 998 750.51	El Bosque	Los Ángeles Argentina	547	542	1 089
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 Construcción del subtramo km. 9+010 al km. 10+010 (Terminación)	Kilómetro	1.00	1.00	0.81	81.39	10 900 000.00	1 700 000.00	1 698 040.06	Amatán	Varias	1 591	1 581	3 172
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 40+000 Construcción del subtramo km. 9+300 al km. 10+300	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	14 200 000.00	3 099 956.32	3 099 956.32	Altamirano	Varias	4 402	4 401	8 803
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALÁ - EL REAL - YAXOQUINTELA - PLÁCIDO FLORES - MONTE LÍBANO - OCOTALITO - LACANDÓN - AGUA DULCE Construcción del camino: (carretera internacional) - san Juanito - quechit - pamalá - el real - yaxoquintela - plácido flores - monte libano - ocotalito - lacandón - agua dulce	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00	0.00	Ocosingo	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMERICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 38+000	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	13 400 000.00	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A. SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.86 Construcción del subtramo: km 0+987 al km. 1+987	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	10 200 000.00	1 999 911.50	1 999 911.50	Salto de Agua	Varias	189	189	378
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 227+500 (LA TRINITARIA - CIUDAD CUAUHTÉMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+060 Construcción del subtramo km. 2+440 al km.3+440	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	9 800 000.00	2 760 858.14	2 760 858.14	La Trinitaria	Flor De Mayo - Nueva Libertad (El Colorado)	941	839	1 780
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - EJIDO CHUPAMIEL - LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Construcción del subtramo km. 2+000 al km. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.90	90.00	5 300 000.00	7 999 011.36	7 999 011.36	Jiquipilas	Varias	254	243	497
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS)-GALILEA-DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO), TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM.11+231, SUBTRAMO A MODERNIZAR:DEL KM.0+200 AL 9+200 Construcción del subtramo km.0+200 al 9+200	Kilómetro	1.00	1.00	0.90	90.00	13 000 000.00	0.00	0.00	Teopisca	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN ANDRES DURAZNAL-SONORA (REVESTIMIENTO), TRAMO DEL KM. 0+000-KM06+060, SUBTRAMO A CONSTRUIR: KM4+800-KM.6+060 Construcción del subtramo km4+800-km.6+060	Kilómetro	9.00	9.00	0.00	0.00	3 200 000.00	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 342 (CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR)-NUEVA ESPERANZA, TRAMO :DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, SUBTRAMO: DEL KM. 6+415 AL KM. 8+415 Construcción del subtramo: del km. 6+415 al km. 8+415	Kilómetro	1.26	1.26	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: FRANCISCO I. MADERO-EL TRAPICHITO-RIO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, SUBTRAMO DEL KM. 29+000 AL KM. 32+000 Construcción del subtramo del km. 29+000 al km. 32+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	12 500 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC-JERUSALEN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000, SUBTRAMO: DEL KM.21+000 AL KM. 24+000 Construcción del subtramo: del km.21+000 al km. 24+000	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	11 500 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL MURO-EL NIZ, E.C. OXCHUC-OCOSINGO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 Construcción del subtramo del km. 0+000 al km. 2+000	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	6 500 000.00	0.00	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN JUANITO - QUECHIT - PAMALÁ - EL REAL - YAXOQUINTELA - PLÁCIDO FLORES - MONTE LÍBANO - OCOTALITO - LACANDÓN - AGUA DULCE Construcción del camino: (carretera internacional) - san Juanito - quechit - pamalá - el real - yaxoquintela - plácido flores - monte libano - ocotalito - lacandón - agua dulce	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	11 000 000.00	0.00	0.00	Ocosingo	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 35 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: CHEN HOC - YOCVENTANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+800 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 9+800	Kilómetro	9.80	9.80	9.80	100.00	0.00	2 084 928.62	2 084 928.62	Chenalhó	Chen Hoc - Yocventana	20 351	19 800	40 151
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: BASHEQUÉN - ÁNGELES CHIXTETIC - YAXALUMIL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 5+500	Kilómetro	5.50	5.50	5.50	100.00	0.00	1 994 102.59	1 994 102.59	Chenalhó	Bashequén - Ángeles Chixtetic - Yaxalumil	20 351	19 800	40 151
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (MITONTIC - PANTELHÓ) - CHIMTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+800 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 4+800	Kilómetro	4.80	4.80	4.80	100.00	0.00	1 893 107.28	1 893 107.28	Chenalhó	Chimtic	20 351	19 800	40 151
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: TIERRA BLANCA - TZAJALUM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 10+500	Kilómetro	10.50	10.50	10.50	100.00	0.00	2 093 982.63	2 093 982.63	Zinacantán	Tierra Blanca - Tzajalum	22 101	19 670	41 771
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (SAN PEDRO BUENA VISTA - IGNACIO ZARAGOZA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+700 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 3+700	Kilómetro	3.70	3.70	3.70	100.00	0.00	1 643 652.70	1 643 652.70	Villa Corzo	San Pedro Buena Vista - Ignacio Zaragoza	34 539	33 517	68 056
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: TZAJALTETIC - BOTATULÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+800	Kilómetro	2.80	2.80	2.80	100.00	0.00	1 968 644.62	1 968 644.62	Chamula	Tzajaltetic - Botatulan	46 753	39 604	86 357
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: TIKOMON - JECH TIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+600 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+600	Kilómetro	1.60	1.60	1.60	100.00	0.00	2 031 929.74	2 031 929.74	Chamula	Tikomom - Jech Tic	46 753	39 604	86 357
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: LA LAGUNITA - LA LAGUNITA II, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+300 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 2+300	Kilómetro	2.30	2.30	2.30	100.00	0.00	2 033 517.23	2 033 517.23	San Cristóbal de Las Casas	La Lagunita - La Lagunita II	110 856	101 605	212 461
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: EL PORVENIR TRES PICOS 2DA SECCIÓN - BENITO JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+100 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+100	Kilómetro	2.10	2.10	2.10	100.00	0.00	1 922 584.62	1 922 584.62	Amatán	El Porvenir Tres Picos 2Da Sección - Benito Juárez	11 462	11 784	23 246
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: MAZONO - EL PORVENIR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+400 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+400	Kilómetro	1.40	1.40	1.40	100.00	0.00	1 737 350.00	1 737 350.00	Tapalapa	Mazono - El Porvenir	2 249	2 154	4 403
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (LAS MARGARITAS - YASHA) - PLAN DE AGUA PRIETA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+800	Kilómetro	2.80	2.80	2.80	100.00	0.00	2 093 816.27	2 093 816.27	Las Margaritas	Plan De Agua Prieta	64 411	61 822	126 233
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN ANTONIO OGOTZIL - EFRAIN A. GUTIÉRREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 3+000	Kilómetro	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 096 622.78	2 096 622.78	Comitán de Domínguez	San Antonio Ogotzil - Efraín A. Gutiérrez	84 697	78 327	163 024
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN JOSÉ DEL CARMEN - SAN JOSÉ BUENAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+400	Kilómetro	2.40	2.40	2.40	100.00	0.00	2 110 773.62	2 110 773.62	San Cristóbal de Las Casas	San José Del Carmen - San José Buenavista	110 856	101 605	212 461
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN LUIS - TECPATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+800	Kilómetro	2.80	2.80	2.80	100.00	0.00	1 982 981.62	1 982 981.62	Tecpatán	San Luis - Tecpatán	11 418	11 284	22 702
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: JULIÁN GRAJALES (SAN ANTONIO) - ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	2 105 498.93	2 105 498.93	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	11 532	11 170	22 702
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: MONTE ALEGRE - NUEVO QUECHULÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+400	Kilómetro	2.40	2.40	2.40	100.00	0.00	2 018 229.27	2 018 229.27	Tecpatán	Monte Alegre - Nuevo Quechulá	11 418	11 284	22 702
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (RAMAL A CUAUHTÉMOC - IGNACIO ZARAGOZA) - CONCEPCIÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 2+800	Kilómetro	2.80	2.80	2.80	100.00	0.00	2 079 117.93	2 079 117.93	Ixtapa	Concepción	14 121	13 681	27 802
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: VOTAMESTE - TZELOPATIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	2 029 489.17	2 029 489.17	Chamula	Votameste - Tzelopatic	46 753	39 604	86 357
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: LA SOLEDAD - RAMÓN F. BALBOA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 1+900	Kilómetro	1.90	1.90	1.90	100.00	0.00	2 102 294.78	2 102 294.78	Ocosingo	La Soledad - Ramón F. Balboa	113 171	111 854	225 025

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 37 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 Construcción del subtramo: km. 21+000 al km. 22+200 (terminación)	Kilómetro	1.20	1.20	1.18	98.19	0.00	1 191 256.98	830 274.17	Jitotol	Jitotol - San Andrés Duraznal	1 281	1 304	2 585
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ETA - EL CASTAÑO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 23+802.65 Construcción del subtramo: km. 8+000 - km. 10+000 (terminación)	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 787 090.10	1 787 090.10	Mapastepec	El Castaño	25 370	24 736	50 106
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - MARAVILLAS, TRAMO: KM. 3+000 - KM. 9+100 Construcción del tramo: km. 3+000 - km. 9+100 (t.a)	Kilómetro	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	665 612.69	665 603.41	San Fernando	San Fernando	18 389	18 544	36 933
CAMINO: TAPACHULA - EL EDEN - NUEVA ALEMANIA, RECONSTRUCCION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+100 Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 44+100	Kilómetro	44.10	44.10	44.10	100.00	0.00	3 151 498.79	3 151 428.83	Tapachula	Tapachula	189 412	175 613	365 025
CAMINO: PUEBLO NUEVO - SITALA - CHIVILTIK, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 al km. 10+000	Kilómetro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 614 530.51	1 614 530.51	Simojovel	Varias	24 040	23 188	47 228
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 190 TUXTLA GUTIÉRREZ - CIUDAD CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 3+500 AL KM. 12+300 Construcción del tramo: km. 3+500 al km. 12+300	Kilómetro	8.80	8.80	8.80	100.00	0.00	25 973 382.02	25 973 141.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	328 935	299 770	628 705
CONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA MARTHA "EL CARACOL" - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+500 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	12 578 500.02	12 578 500.02	Marqués de Comillas	Santa Martha "El Caracol" - Absalón Castellanos	5 543	5 600	11 143
CAMINO RURAL: E.C. (CORRALITO - PUILJA) - BARRIO CHELAB - BARRIO KUXULJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Conservación del tramo del km. 0+000 al km. 1+500	0.0	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	33 572.09	0.00	Oxchuc	Varias	22 534	22 977	45 511
CAMINO: E.C. KM. 26 (OCOZOCOAUTLA - APIC PAC) - ARMANDO ZEBADUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500 Conservación del tramo del km. 0+000 al km. 4+500	0.0	4.50	4.50	4.50	100.00	0.00	76 900.56	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	47 177	45 627	92 804
MODERNIZACION DE LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA - VILLAFLORES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 71+700 Construcción del tramo: del km. 0+000 al km. 71+701	Kilometro	71.70	71.70	62.83	87.63	0.00	408 591 000.00	408 590 554.17	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	47 177	45 627	92 804
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR FEDERAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción de paso vehicular (psv), Raymundo - Terán en el km. 7+345.63 de 62 metros lineales, subtramo km. 7+260 al km. 12+140 subtramo km. 0+000 al km. 4+680	Kilometro	15.63	15.63	7.17	45.87	0.00	483 016 589.60	483 016 589.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	324 992	296 171	621 163
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: (SIMOJOVEL - HUITIAPAN) – GUADALUPE - JOTOLCHEN 2A SECCIÓN-RAMAL A JOTOLCHEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+500	Kilometro	4.50	4.50	4.50	100.00	0.00	4 605 963.57	4 605 963.57	San Andrés Duraznal	Varias	2 956	2 769	5 725
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: ALDAMA - LUIS ESPINOSA - EL GUANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 8+500	Kilometro	8.50	8.50	8.50	100.00	0.00	3 964 296.35	3 964 296.35	Aldama	Varias	2 740	2 525	5 265
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: BEJUJAL DE OCAMPO - BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 2+500	Kilometro	2.50	2.50	2.50	100.00	0.00	2 422 782.21	2 422 782.21	Bejujal de Ocampo	Varias	4 173	4 280	8 453
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C (LAS PALOMAS - EJIDO EL PARAISO) - EJIDO SANTA CRUZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 2+000	Kilometro	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 963 875.41	3 963 875.41	Catazajá	Varias	9 257	9 470	18 727
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - VICENTE GUERRERO - REMOLINO 2A. SECCIÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 Conservación del tramo: km.0+000 - km. 8+500	Kilometro	8.50	8.50	8.50	100.00	0.00	4 605 856.09	4 605 856.09	Catazajá	Varias	9 257	9 470	18 727
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C (ZAPATERO - JONUTA) - VILLA FRACCIONAMIENTO POPULAR EL ROSARIO - EL CASCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+000	Kilometro	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 569 385.24	4 569 385.24	Catazajá	Varias	9 257	9 470	18 727
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (LA GRANDEZA - BELLAVISTA) - LA PINADA - PINO SUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilometro	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 263 412.78	4 263 412.78	La Grandeza	Varias	3 881	3 898	7 779
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (LA GRANDEZA - TOQUIN) - ALTA VISTA - VICENTE GUERRERO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+000	Kilometro	6.00	6.00	4.00	66.67	0.00	3 877 823.46	3 877 823.46	La Grandeza	Varias	3 881	3 898	7 779

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 38 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (LA LIBERTAD - PALENQUE) - OJO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 Conservación del tramo: 0+000 - km. 10+000	Kilometro	12.00	12.00	10.00	83.33	0.00	4 524 810.29	4 524 810.29	La Libertad	Varias	2 613	2 487	5 100
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (MOTOZINTLA - MAZAPA DE MADERO) - B. MOJON - NUEVO POBLADO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 6+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+000	Kilometro	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 318 971.83	3 318 971.83	Mazapa de Madero	Varias	4 343	4 237	8 580
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (VILLA HIDALGO - GUARDIANA) - EL VADO; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+000	Kilometro	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 185 632.51	4 185 632.51	Tuzantán	Varias	16 234	15 776	32 010
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. TRINIDAD - DESENGAÑO - EUREKA; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+500	Kilometro	4.50	4.50	4.50	100.00	0.00	3 231 068.47	3 231 068.47	Unión Juárez	Varias	7 773	7 416	15 189
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C.(UNION JUAREZ - GETZEMANI) - LAS LUCESITAS; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 1+500	Kilometro	1.50	1.50	1.50	100.00	0.00	2 523 269.28	2 523 269.28	Siltepec	Varias	20 261	20 791	41 052
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C.(ZAMORA PICO DE ORO - GUACAMAYAS) - LA VICTORIA - EL PORVENIR; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 13+200 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 13+200	Kilometro	13.20	13.20	13.20	100.00	0.00	3 896 963.82	3 896 963.82	Marqués de Comillas	Varias	5 543	5 600	11 143
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EJ. LA CASCADA - LA LAGUNA - LAS NUBES; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 9+000	Kilometro	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 640 521.13	4 640 521.13	Siltepec	Varias	20 261	20 791	41 052
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EMILIANO ZAPATA - EL NARANJO - LA NORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilometro	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 622 502.47	3 622 502.47	Bella Vista	Varias	10 721	10 470	21 191
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: EMILIANO ZAPATA - EL PLAN - PLATANAR - CABALLO BLANCO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilometro	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 632 417.05	3 632 417.05	Bella Vista	Varias	10 721	10 470	21 191
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: GUADALUPE MIRAMAR - GUADALUPE MIRAMAR CAMPAMENTO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 1+100	Kilometro	1.10	1.10	1.10	100.00	0.00	1 458 985.76	1 458 985.76	Maravilla Tenejapa	Varias	6 097	6 244	12 341
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: GUADALUPE VICTORIA - PACAYALITO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 12+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+000	Kilometro	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	4 572 378.49	4 572 378.49	Amatenango de la Frontera	Varias	17 133	16 595	33 728
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: LA NORIA - LA LAGUNA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+500	Kilometro	11.50	11.50	11.50	100.00	0.00	4 368 412.35	4 368 412.35	Bejuical de Ocampo	Varias	4 173	4 280	8 453
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: MANACAL SONORA - EL MANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+000	Kilometro	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 896 987.45	3 896 987.45	Tuzantán	Varias	16 234	15 776	32 010
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: NARANJOS-ANDRES QUINTANA ROO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 9+000	Kilometro	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 092 639.15	4 092 639.15	Sabanilla	Varias	13 781	13 738	27 519
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: PIEDRA LABRADA - NUEVO PACAYAL - PACAYAL VIEJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 8+000	Kilometro	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 140 325.19	4 140 325.19	Bella Vista	Varias	10 721	10 470	21 191
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: QUEMADA - LOMA BONITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+600 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 2+600	Kilometro	2.60	2.60	2.60	100.00	0.00	3 918 914.96	3 918 914.96	Maravilla Tenejapa	Varias	6 097	6 244	12 341
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN ANDRES DURAZNAL - SONORA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+500 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+500	Kilometro	6.50	6.50	6.50	100.00	0.00	4 639 512.81	4 639 512.81	San Andrés Duraznal	Varias	2 956	2 769	5 725
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: SAN FELIPE JATATE - SANTA CRUZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+700	Kilometro	6.70	6.70	6.70	100.00	0.00	3 986 896.37	3 986 896.37	Maravilla Tenejapa	Varias	6 097	6 244	12 341
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: UNION JUAREZ - RAYA ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 10+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000	Kilometro	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	4 083 435.66	4 083 435.66	Sabanilla	Varias	13 781	13 738	27 519
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO: TITALTETIC - ENTRONQUE TZOEP TIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+460 Construcción del subtramo: km. 3+250 al km. 4+7250(Terminación)	Kilometro	1.50	1.50	1.07	71.23	0.00	901 326.04	901 326.04	Mitontic	Varias	6 424	6 287	12 711

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 39 de 40

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA: TUXTLA GUTIÉRREZ - VILLAFLORES EN CHIAPAS Construcción de la carretera	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	4 467 164.29	4 467 164.29	Villaflores	Varias	0	0	0
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: REFORMA - MIGUEL ALDAMA, TRAMO: 0+000 - KM. 21+500 Conservación del subtramo: km. 2+300 al km. 4+600, conservación del subtramo: km. 4+600 al km. 6+980, conservación del subtramo: km. 6+980 al km. 9+200	Kilómetro	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	26 672 068.97	26 668 036.66	Reforma	Varias	23 994	23 007	47 001
REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL - E.C. (FRONTERIZA DEL SUR), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+000 Conservación del subtramo: km. 24 + 250 - km. 49 + 500 (t.a)	Kilómetro	25.25	25.25	5.56	22.00	0.00	14 651 267.58	14 649 957.52	Marqués de Comillas	Varias	5 543	5 600	11 143
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: RAMAL A MACAYO, TRAMO; KM. 0+000 AL KM. 19+800 Conservación del tramo km. 0+000 al km. 19+801	Kilómetro	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	16 611 214.83	16 610 278.53	Juárez	Varias	11 543	11 257	22 800
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TRES PICOS – ESTACIÓN MOJARAS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 Conservación del subtramo: km. 8+000 - km. 9+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.64	64.10	0.00	11 813 416.89	11 746 826.69	Tonalá	Varias	0	0	0
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PRESA PEÑITAS - E.C. (MALPaso - VILLAHERMOSA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500 Conservación del subtramo: Km. 8+100 - Km. 8+500	Kilómetro	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	6 610 110.28	6 510 216.50	Ostuacán	Varias	9 130	9 283	18 413
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700 Construcción del tramo: km. 0+000 - km- 71+701	Kilómetro	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	201 195 466.14	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	47 177	45 627	92 804
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: POMPOSO CASTELLANOS - JORGE DE LA VEGA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Construcción del tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	11 619 290.00	11 619 221.12	Cintalapa	Varias	0	0	0
RECONSTRUCCIONDEL PUENTE: EL MANGUITO, UBICADO SOBRE EL CAMINO JIQUIPILAS - EL MANGUITO KM. 2+000 DE 220.0 METROS LINEALES Construcción del puente: El Manguito, ubicado sobre el camino Jiquipilas - El Manguito km. 2+000 de 220.0 M.L. (terminación)	Metro Lineal	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	3 452 370.31	3 452 370.31	Jiquipilas	Varias	20 656	20 027	40 683
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA Previsiones Programa de infraestructura carretera e hidráulica	Previsión	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	194 720 033.42	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL Previsiones Programa de infraestructura carretera e hidráulica	Previsión	700.00	700.00	0.00	0.00	12 980 139.28	13 172 351.99	13 057 592.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ACOMPANIAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA (SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA) Previsiones Programa de infraestructura carretera e hidráulica	Supervisión	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	24 716 109.04	25 080 877.45	24 925 611.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO Previsiones Programa de infraestructura carretera e hidráulica	Previsión	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	2 549 186.97	2 599 482.97	2 508 526.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Previsiones Programa de infraestructura carretera e hidráulica	Previsión	1 630.00	1 630.00	0.00	0.00	1 245 171.63	1 269 094.83	1 209 014.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Programa institucional coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo	Actas	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	4 519 207.07	6 220 052.48	5 973 908.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Programa institucional gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	9 409 730.58	23 579 915.32	23 551 203.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN Programa institucional proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la institución	Servicio	600.00	600.00	0.00	0.00	1 964 553.65	1 967 209.48	1 944 216.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Página 1 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
					113 812 966.43	136 487 629.07	131 352 101.68						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
MUSEO DE ARTE DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ													
Realizar eventos culturales	Evento	12.00	12.00	17.00	141.67	184 099.04	222 262.30	106 451.53	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	3 983	4 167	8 150
Visitas guiadas al año	Visitante	6 000.00	6 000.00	5 766.00	96.10								
CENTRO CULTURAL EXCONVENTO SANTO DOMINGO													
Realizar talleres artísticos y culturales	Taller	5.00	5.00	5.00	100.00	2 219 896.79	2 184 197.44	2 084 614.47	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	25 087	22 872	47 959
Eventos artísticos y culturales	Evento	16.00	16.00	48.00	300.00								
CONOCIENDO MI PATRIMONIO													
Programas realizados	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	48,648.00	48,648.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	120	180	300
DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ													
Apoyo a eventos externos	Apoyo	201.00	201.00	102.00	50.75	3 982 043.11	3 748 593.06	3 702 261.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12 087	8 023	20 110
Promoción y difusión de eventos artísticos y culturales	Evento	23.00	23.00	25.00	108.70								
Realización de talleres artísticos y culturales	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL DE CHIAPAS "JAIME SABINES"													
Eventos de promoción y difusión otorgados	Evento	12.00	12.00	9.00	75.00	0.00	120 000.00	104 240.01	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1800	1470	3270
CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS													
Promoción de la oferta artística y cultural del centro cultural	Difusión	12.00	12.00	12.00	100.00	1 011 504.39	944 035.47	779 663.50	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	6 260	5 569	11 829
Eventos artísticos y culturales	Evento	40.00	40.00	40.00	100.00								
Proyecciones de cine	Película	50.00	50.00	50.00	100.00								
CENTRO CULTURAL EL CARMEN													
Realizar eventos artísticos y culturales	Evento	12.00	12.00	16.00	133.33	599 044.71	400 278.71	398 513.77	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	2 407	1878	4 285
Realizar reuniones de trabajo	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS CULTURALES INDÍGENAS													
Realización de eventos culturales	Evento	20.00	20.00	26.00	130.00	7 589 888.78	7 683 832.58	7 595 111.92	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 027	2 324	3 351
Elaboración de programas culturales	Programa	20.00	20.00	28.00	140.00								
Programas audiovisuales	Programa	208.00	208.00	266.00	127.88								
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL INDÍGENA													
Eventos artísticos y culturales	Evento	219.00	219.00	266.00	121.46	9 536 324.68	9 735 267.74	9 617 787.43	Varios	Varios	21 315	18 795	40 110
Actividades culturales de verano	Acción	19.00	19.00	19.00	100.00								
Sesiones de promoción lectora	Actividad	152.00	152.00	190.00	125.00								
Cursos talleres artísticos y de lecto-escritura	Taller	352.00	352.00	352.00	100.00								
RED DE FESTIVALES INDÍGENAS													
Eventos artísticos y culturales	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	110 379.49	234 072.82	217 581.61	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	850	950	1 800
Reuniones de trabajo	Reunión	1.00	1.00	1.00	100.00								
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN EDITORIAL EN LENGUAS INDÍGENAS													
Producción de libros sobre cultura indígena	Libro	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00	129 198.96	105 976.95	78 456.48	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	248	260	508
Presentaciones de libros	Presentación	4.00	4.00	5.00	125.00								
FOMENTO AL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDÍGENA													
Confeccionar fichas de inventario del patrimonio cultural material e	Ficha Técnica	8.00	8.00	6.00	75.00	60 647.00	57 036.87	34 916.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	56	62	118
Realizar talleres de sensibilización comunitaria	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								
FORMACIÓN ARTÍSTICA MAYA ZOQUE DE CHIAPAS													
Impartir talleres de diversas disciplinas artísticas	Taller	6.00	6.00	2.00	33.33	165 125.74	75 543.34	59 781.92	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	180	260	440
Implementación de eventos artísticos y académicos	Evento	1.00	1.00	7.00	700.00								
Documentación y difusión del patrimonio cultural	Investigación	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN LINGÜÍSTICA MAYA ZOQUE DE CHIAPAS													
Realización de cursos talleres lingüísticos que promuevan el desarrollo de la lecto escritura	Curso	19.00	19.00	24.00	126.32	32 189.02	30 057.39	22 299.13	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	350	352	702
Realización de evento lingüístico para recuperar y difundir la salvaguarda cultural	Evento	2.00	2.00	3.00	150.00								
Generación de documentos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas	Documento	3.00	3.00	3.00	100.00								
EDICIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE MATERIALES CULTURALES EN LENGUAS INDÍGENAS DE CHIAPAS													
Producción escrita, audiovisual y digital de materiales culturales indígenas publicados	Libro	4 000.00	4 000.00	4 000.00	100.00	0.00	211 516.60	211 514.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000
Realización del proceso de diseño y cuidado editorial de los títulos seleccionados	Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00								
EDICIÓN DE MATERIALES CULTURALES EN LENGUAS INDÍGENAS DE CHIAPAS													
Porcentaje de materiales publicados sobre lenguas y culturas indígenas	Libro	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	10,818.96	10,818.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	500	1 000
COLOQUIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INDÍGENA													
Coloquio del patrimonio cultural realizado	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	100 000.00	99 850.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90	90	180
DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL DEL CELALI													
Acervo audiovisual digitalizado	Registro	1 650.00	1 650.00	1 650.00	100.00	0.00	150 000.00	149 689.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	150	210	360

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Página 2 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
CULTURA														
PROMOCIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO Y LINGÜÍSTICO INDIGENA														
Talleres de formación literaria, pictórica y lingüística impartidos	Taller	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	100 000.00	98 946.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	25	45	
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDIGENA DE CHIAPAS														
Porcentaje de eventos realizados	Evento	2.00	2.00	2.00	100.00									
Porcentaje de fichas de inventarios del patrimonio cultural inmaterial indígena realizadas	Ficha técnica	20.00	20.00	20.00	100.00									
RED DE FESTIVALES ARTÍSTICOS PLURICULTURALES														
Festivales artísticos realizados	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00	172 201.00	172 201.00	167 649.00	Ocozacoautla de Espinoza	Ocozacoautla de Espinoza	1 000	1 000	2 000	
XV FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO BARROCO (CIUDAD REAL, EL ESPÍRITU BARROCO)														
Festivales artísticos realizados	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	650 000.00	649 946.39	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	3 000	7 000	10 000	
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIMBISTAS														
Festivales artísticos realizados	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	300 000.00	299 999.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 000	5 000	8 000	
XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES "ROSARIO CASTELLANOS"														
Festivales artísticos realizados	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	400 000.00	399 960.60	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	3 000	2 000	5 000	
2017 PRESENCIA DE CHIAPAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CREADORES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE VISITEN CHIAPAS														
Creadores chiapanecos apoyados	Apoyo	14.00	14.00	34.00	242.86	0.00	800 000.00	798 495.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 279	2 279	4 558	
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FOMENTO ARTÍSTICO														
Coordinación de festivales artísticos y espectáculos culturales	Evento	150.00	150.00	150.00	100.00	1 761 794.76	1 704 892.38	1 610 261.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 829	31 169	63 998	
FORTALECIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES ARTÍSTICAS DEL CONECULTA-CHIAPAS														
Instrumentos e insumos dotados	Equipamiento	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	196,199.99	196,199.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	68	73	
ORQUESTA SINFÓNICA DE CHIAPAS														
Presentación de conciertos	Evento	30.00	30.00	35.00	116.67	0.00	3 667 806.67	3 665 368.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 330	11 270	21 600	
ESTÍMULOS PARA ARTISTAS Y CREADORES (CONCURSOS LITERARIOS - SUBSIDIOS 2017)														
Concursos literarios desarrollados	Concurso	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	430 000.00	428 384.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3	
CINE DE ARTE ITINERANTE														
Equipamiento realizado	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	180,024.46	180,024.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32 500	32 500	65 000	
OPERACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO CINEMA MÉXICO														
Proyecciones realizadas	Actividad	792.00	792.00	792.00	100.00	0.00	300 000.00	299 819.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 960	3 960	7 920	
PROYECTO DE ALCANCE NACIONAL.- MÉXICO CULTURA PARA LA ARMONÍA, VOCES EN MOVIMIENTO. CORO COMUNITARIO EN MOVIMIENTO Y CORO DE VOCES TALENTO														
Presentaciones artísticas de los coros	Evento	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	224 107.96	223 422.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450	450	900	
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL														
Reuniones de coordinación y seguimiento institucional	Reunión	24.00	24.00	24.00	100.00	1 230 784.00	944 474.02	893 290.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	60	90	150	
MUSEO DEL CAFÉ														
Organizar eventos culturales para atraer al público al museo del café	Evento	111.00	111.00	82.00	73.87	1 675 564.91	1 745 729.49	1 615 394.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 543	2 495	5 038	
CIRCUITO INTERMUSEOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS														
Circuito intermuseo realizados	Actividad	46.00	46.00	24.00	52.17	0.00	450 000.00	448 982.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	450	450	900	
CIRCUITO INTERMUSEOS 2015														
Porcentaje de alcance de los recorridos realizados	Actividad	52.00	52.00	52.00	100.00	0.00	24,885.14	24,885.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	791	769	1 560	
EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE ESCENARIO 2DA. ETAPA Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS - CULTURALES DEL MUSEO DEL CAFE 2016														
Presentaciones artísticas y culturales realizadas	Presentación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	55 786.53	55 786.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	293	292	585	
Elaboración de cartelera cultural	Actividad	3.00	3.00	3.00	100.00									
PROGRAMA DE DIFUSIÓN CULTURAL														
Difusión de todos los eventos del CONECULTA	Evento	350.00	350.00	342.00	97.71	2 816 086.29	1 794 967.76	1 684 657.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	59 718	59 718	119 436	
Integración de carteleras culturales	Catálogo	11.00	11.00	11.00	100.00									
FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA EL HÁBITO A LA LECTURA														
Acceso a la información y promoción a la lectura en la biblioteca pública central	Usuarios	120 000.00	120 000.00	82 768.00	68.97	8 560 971.91	7 503 773.05	7 419 747.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	192 183	181 882	374 065	
Procesamiento de acervo bibliográfico	Procesar	10 000.00	10 000.00	16 721.00	167.21									
Eventos de promoción a la lectura	Evento	12.00	12.00	18.00	150.00									
FOMENTO A LA LECTURA, EL LIBRO Y FORMACIÓN DE PROMOTORES DE LECTURA														
Actividades de animación a la lectura desarrolladas	Actividad	29.00	29.00	29.00	100.00	0.00	520 800.00	519 761.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4923	2767	7690	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Página 3 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
CULTURA														
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS														
Bibliotecas públicas equipadas	Espacio	43.00	43.00	43.00	100.00	0.00	631,695.40	631,695.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	130 058	130 285	260 343	
JORNADA DE DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: LOS TEXTILES MAYAS CONTEMPORÁNEOS Y SUS CONEXIONES SIMBÓLICAS														
Proyecto editorial sobre textiles mayas realizados	Etapas	4.00	4.00	4.00	100.00									
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL														
Exposiciones artísticas realizadas	Exposición	6.00	6.00	6.00	100.00	3 431 442.06	3 343 531.57	3 210 899.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 587	3 026	5 613	
Investigación sobre el patrimonio cultural	Investigación	1.00	1.00	1.00	100.00									
Conferencia- taller cultural realizado	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00									
MUSEO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS														
Realizar visitas guiadas a grupos de visitantes	Grupo	20.00	20.00	16.00	80.00	240 607.95	3 622 722.59	3 166 318.66	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 500	8 150	16 650	
EXPOSICIONES CON FUNDACIONES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ARTISTAS INDEPENDIENTES														
Exposiciones artísticas realizadas	Exposición	20.00	20.00	13.00	65.00	0.00	400 000.00	355 506.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1718	1753	3471	
EXPOSICIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS CHIAPANECOS EN EL EXTRANJERO														
Exposiciones artísticas realizadas	Exposición	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	102 537.02	62 760.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	168	168	336	
FORTALECIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y MUSEOGRAFÍA DE MUSEOS ESTATALES Y GALERÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL CENTRO CULTURAL DE CHIAPAS JAIME SÁBINES														
Porcentaje de museos fortalecidos	Equipamiento	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	397,301.60	397,301.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 076	9 424	17 500	
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE ARTISTAS Y PROMOTORES DE LAS ARTES VISUALES														
Cursos de seminario de capacitación	Curso	4.00	4.00	2.00	50.00	0.00	173 600.00	172 376.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	11	41	
MÉXICO, CULTURA PARA LA ARMONÍA														
Programas realizados	Programa	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 732 480.00	1 221 484.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 525	1 420	2 945	
Infraestructura móvil adquirida	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00									
VI FESTIVAL DE LAS CULTURAS "ENOC H CANCINO CASAHONDA"														
Festivales artísticos realizados	Festival	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	300 000.00	299 964.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	2 500	2 500	5 000	
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL														
Apoys a proyectos pacmyc	Apoio	180.00	180.00	41.00	22.78	21 308 142.73	22 385 996.72	21 822 814.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 776	2 622	5 398	
Eventos culturales en municipios realizados	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00									
Alumnos atendidos en talleres	Alumno	900.00	900.00	900.00	100.00									
Actividades artísticas realizadas	Actividad	6.00	6.00	6.00	100.00									
Brigadas culturales	Evento	13.00	13.00	10.00	76.92									
FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS CASAS DE CULTURA														
Porcentaje de casas de cultura equipadas	Espacio Cultural	36.00	36.00	36.00	100.00	0.00	1,501,226.28	1,501,226.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	1 450	1 450	
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LAS CASAS DE CULTURA REGIONALES														
Intercambios regionales de danza, música y teatro, y exposición de artes plásticas realizadas	Actividad	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	150 000.00	149 999.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 000	1 000	2 000	
CULTURA TRASHUMANTE 2017														
Presentaciones artísticas realizadas	Presentación	75.00	75.00	75.00	100.00	0.00	500 000.00	499 900.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 413	9 413	18 826	
ESTÍMULOS PARA ARTISTAS Y CREADORES														
Concursos artesanales realizados	Concurso	1.00	1.00	1.00	100.00	63 367.89	1 063 367.89	1 000 000.00	Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez	Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez	3 000	3 500	6 500	
Proyectos beneficiados con apoyos otorgados	Apoio	25.00	25.00	22.00	88.00									
Piezas artesanales premiadas	Estímulo	37.00	37.00	36.00	97.30									
SEMANA DEL CINE MEXICANO EN TU CIUDAD														
Funciones de cine exhibidas	Actividad	18.00	18.00	18.00	100.00	0.00	240 000.00	221 192.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 000	1 000	2 000	
PROGRAMA EDITORIAL CHIAPAS NOS UNE														
Libros del programa editorial corregidos y diseñados	Libro	4.00	4.00	4.00	100.00	1 648 966.82	1 641 376.17	1 551 432.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	1	4	
PROYECTO EDITORIAL BIBLIOTECA CHIAPAS														
Programa editorial biblioteca Chiapas realizado	Libro	14 500.00	14 500.00	11 000.00	75.86	0.00	1 000 000.00	999 815.77	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6	5	11	
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA CULTURAL INTEGRAL														
Dirigir las reuniones del consejo directivo	Reunión	4.00	4.00	4.00	100.00	2 283 405.07	2 018 575.99	1 948 837.23	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000	
Realizar reuniones de trabajo	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00									
MUSEO DE ARTE HERMILA DOMÍNGUEZ														
Coordinar talleres diversos	Taller	8.00	8.00	8.00	100.00	105 764.01	142 064.01	66 482.50	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	3 860	3 020	6 880	
Coordinar eventos culturales	Evento	12.00	12.00	9.00	75.00									
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL														
Servicios de infraestructura cultural	Convenio	150.00	150.00	95.00	63.33	5 027 613.37	4 267 712.34	3 965 943.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38 050	38 050	76 100	
Eventos artísticos y culturales	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00									
BECAS DE MANUTENCIÓN 38MNT														
Becas de manutención otorgadas	Beca	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	46 000.00	45 985.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Bienestar Social

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
DESARROLLO REGIONAL						8 278 897.95	8 539 985.66	7 798 874.62						
PROYECTOS INSTITUCIONALES														
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS														
Porcentaje de documentos Jurídicos integrados	Expediente	8.00	8.00	8.00	100.00	390 825.47	410 193.06	386 082.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5	5	10	
COORDINACION DE ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES														
Porcentaje de Proyectos autorizados	Proyecto	6.00	6.00	6.00	100.00	386 661.77	406 667.01	389 798.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	3	6	
GESTIONAR APOYOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN														
Porcentaje de eventos realizados para la entrega de canastas básicas alimentarias	Evento	50.00	50.00	107.00	214.00	441 906.15	491 601.22	450 264.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	3	6	
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES														
Porcentaje de Programas Sociales difundidos a los Comités Bienestar	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00	1 699 883.34	1 772 796.87	1 672 463.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 431	0	458 431	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS														
Porcentaje de trámites administrativos realizados	Trámite	359.00	359.00	341.00	94.99	2 071 048.25	2 113 499.97	1 675 456.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	13	28	
INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS BIENESTAR														
Porcentaje de Comité integrados por mujeres beneficiadas con canastas alimentarias	Comité	100 000.00	100 000.00	38 820.00	38.82	3 288 572.97	3 345 227.53	3 224 808.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	458 431	0	458 431	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS												
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																					
ASUNTOS LABORALES GENERALES						218 027 024.00	168 999 894.97	164 469 517.30													
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																					
FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO																					
Cursos de capacitación para y en el trabajo	Curso	3 191.00	3 191.00	3 477.00	108.96	218 027 024.00	168 999 894.97	164 469 517.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35 460	19 867	55 327								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN						10 676 460.86	151 765 260.62	151 326 097.95					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
FOMENTO AL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS													
Atención a municipios para el desarrollo de proyectos de energías	Municipio	8.00	8.00	8.00	100.00	983 877.39	1 175 280.87	1 165 636.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	797 871	740 986	1 538 857
Vínculos establecidos con instituciones federales y/o estatales para el financiamiento o desarrollo de proyectos	Reunión	3.00	3.00	3.00	100.00								
APOYO FINANCIERO, MATERIALES Y HUMANOS													
Apoyo a servidores públicos en trámites administrativos, adquisiciones y servicios	Solicitud	120.00	120.00	120.00	100.00	4 968 687.84	8 762 438.37	8 585 282.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	18	36
Entrega de informes de rendición de cuentas	Informe	8.00	8.00	8.00	100.00								
ASESORÍA Y APOYO LEGAL													
Convenios, contratos o acuerdos establecidos en apego a la legislación aplicable	Documento	7.00	7.00	7.00	100.00	233 061.33	291 112.74	260 130.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	6	7
DESARROLLO DE ENERGÍAS EN ZONAS ESTRATÉGICAS Y POTENCIALES													
Atención a municipios con acciones orientadas a la eficiencia energética del sistema de alumbrado público	Municipio	5.00	5.00	5.00	100.00								
Presentación de propuestas de inversión para la eficiencia energética y de generación de energías renovables	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00								
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS													
Recursos obtenidos y aplicados para la generación y desarrollo de energías renovables	Millones de Pesos	6.00	6.00	0.00	0.00	1 268 999.84	1 527 896.42	1 497 467.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
PROMOCIÓN Y BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES													
Establecimiento de convenios o acuerdos en colaboración municipal en el programa de eficiencia energética	Convenio	6.00	6.00	6.00	100.00	1 247 733.14	1 518 269.64	1 479 246.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	155 217	150 644	305 861
DIVULGACIÓN FORMATIVA Y DIFUSIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES													
Talleres escolares realizados	Taller	45.00	45.00	41.00	91.11								
Atención a estudiantes y público interesado, con información de energías renovables	Persona	100.00	100.00	100.00	100.00	1 048 153.50	1 272 846.32	1 226 633.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	570	553	1 123
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS													
Luminarias tipo LED instaladas	Luminaria	5 200.00	5 200.00	5 200.00	100.00	0.00	69 229 979.40	69 229 799.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	756 160	696 685	1 452 845
Transformador de 10 KVA instalados	Transformador	31.00	31.00	31.00	100.00								
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS													
Luminarias instaladas	Luminaria	140.00	465.00	465.00	100.00	0.00	15 665 685.81	15 601 832.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	253 356	237 572	490 928
Postes instalados	Poste	54.00	58.00	58.00	100.00								
Sistemas de tablero de control instalado	Sistema	4.00	4.00	4.00	100.00								
Transformadores instalados	Transformador	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CHIAPAS													
Luminarias de 100 watts adquiridas para su instalación en sistemas de iluminación pública	Luminaria	33.00	33.00	33.00	100.00	0.00	47 306 641.50	47 306 641.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66 769	64 146	130 915
Luminarias de 65 watts adquiridas para su instalación en sistemas de iluminación pública	Luminaria	739.00	739.00	739.00	100.00								
ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA EN MUNICIPIOS CON POBREZA EXTREMA													
Viviendas electrificadas	Vivienda	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	147	138	285

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION														
EDUCACIÓN BÁSICA														
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO PACHECO Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación general y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 978 223.34	2 978 223.34	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	21	23	44	
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 961 323.96	1 961 323.96	Chicomuselo	20 de Noviembre	11	30	41	
JARDÍN DE NIÑOS CARMEN AHEDO DE CASTILLO TIELMANS Construcción de una aula de usos múltiples y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 808 167.65	0.00	Acala	Acala	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN Construcción de 2 aulas didácticas y dirección (por sustitución)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 565 466.90	0.00	Altamirano	Morelia (Victórico Rodolfo Grajales)	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Bochil	Tierra Colorada	0	0	0	
JARDIN DE NIÑOS TOMÁS MARTÍNEZ VÁZQUEZ Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	494 629.92	0.00	Acala	Acala	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO Rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 894 809.06	2 393 155.70	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	98	108	206	
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 144 346.93	2 144 346.93	Oxchuc	El Tzay	65	53	118	
JARDÍN DE NIÑOS NILOS HÉROES Rehabilitación general del edificio A, demolición de muro, columnas, piso de concreto y retiro de escombros	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 091 973.31	2 091 973.31	Ángel Albino Corzo	Nueva Colombia	20	20	40	
JARDÍN DE NIÑOS 3 DE MARZO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 054 374.72	0.00	Tila	El Limar	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCÍA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Chamula	Jornalho	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JUSTICIA SOCIAL Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Chanal	Siberia	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS IHUICAMINA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Chilón	El Mango	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	El Bosque	San Pedro Nichtalucum	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Frontera Comalapa	Costa Rica	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Huitiupán	El Ocotál	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS CUITLAHUAC Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Jitotol	Las Maravillas	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MÁRTIRES DE CHAPULTEPEC Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Jitotol	El Ámbar	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Mazapa de Madero	Granados Talcanaque	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS PREESCOLAR INDÍGENA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 889 374.72	0.00	Palenque	Agua Blanca Serranía	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MARTÍN CARRERA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 478 167.65	0.00	Rayón	Manzanillo Pinabeto	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MOISÉS SÁENZ GARZA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	San Juan Cancuc	Iwiltic	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Tenejapa	Yetzucum	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JULIO DE LA FUENTE Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Tila	Chulum Cárdenas	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 596 887.38	0.00	Tila	Panhuitz Tianijá	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Tumbalá	Mariscal Subikuski	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VASSALLO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 797.56	0.00	Tuxtla Chico	Talismán	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE ÁNGELES Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 808 167.65	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 512 500.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 500 537.73	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 607 163.25	0.00	Tapachula	Tapachula de	0	0	0
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 395 725.61	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Córdova y Ordóñez Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 1 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 980 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS HÉROE JUAN DE LA BARREARA Construcción de un aula didáctica y plaza cívica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	546 350.24	546 350.24	Tuxtla Gutiérrez	Yúquiz	38	30	68
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de domo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	Reforma	Reforma	176	132	308
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de domo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	Reforma	Reforma	226	213	439
PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y rehabilitación general	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 404 825.66	2 404 825.66	Simojovel	Francisco Villa (El Ciprés)	41	37	78
PRIMARIA JUAN ALDAMA Construcción de servicios sanitarios	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	880 829.76	880 829.76	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	265	481
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALÁZAR 2a. etapa demolición, construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 832 561.08	2 832 561.08	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	198	190	388
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de 3 aulas didácticas, servicio sanitarios, barda mixta y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 432 959.96	3 432 959.96	Pichucalco	Napana	24	23	47
PRIMARIA LEONA VICARIO Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 432 959.96	3 432 959.96	Chilón	Guaquitepec	164	178	342
PRIMARIA AMADO NERVO Rehabilitación y construcción de una aula didáctica, una aula cocina, cancha de usos múltiples y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Aurora Ermita	80	97	177
PRIMARIA DOCTOR ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS Construcción de techado	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 380 000.00	1 370 966.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	80	66	146
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 100 000.00	3 100 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	30	41	71
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Construcción de 4 aulas didácticas	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 064 548.01	2 058 310.90	Palenque	El Clavo	54	62	116
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Demolición y construcción de cancha y domo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 700 000.00	3 699 999.81	Tzimol	Tzimol	71	83	154
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Construcción de sanitarios rurales	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 357 746.81	1 357 746.81	Tzimol	Doctor Manuel Velasco Suárez	21	31	52
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios A y B, sustitución de cancha de usos múltiples, enmallado perimetral, andadores, acceso y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 307 457.02	3 307 457.02	Palenque	Francisco I. Madero Norte	22	20	42
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Complemento de 2a. etapa rehabilitación, construcción de salón de usos múltiples, salón audiovisual, servicios sanitarios, mobiliario y obra exterior	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 579 156.46	1 579 156.46	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San José Chapayal	225	215	440
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Demolición de barda y construcción de barda perimetral, rehabilitación general	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 915 777.05	1 915 777.05	La Concordia	Ignacio Zaragoza	77	74	151
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación general de edificios y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 878 472.22	2 878 472.22	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	77	93	170

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Construcción de domo, arreglos de cancha, rehabilitación general de edificios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 320 859.34	3 320 859.34	Tzimol	San Vicente la Mesilla	167	157	324	
PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de servicios sanitarios y demolición y rehabilitación	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 476 843.58	3 476 843.58	Suchiate	General Manuel Ávila Camacho	67	74	141	
PRIMARIA MOCTEZUMA Construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación y servicios sanitarios	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 686 956.40	6 492 109.86	Tapachula	Viva México	249	260	509	
PRIMARIA SEBASTIAN PÉREZ NUÑEZ Demolición y construcción de cancha y domo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 850 000.00	2 850 000.00	Bochil	Bochil	26	29	55	
PRIMARIA RUFINNO ARELLANES TAMAYO Demolición y construcción de cancha y domo	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 850 000.00	2 850 000.00	Bochil	San Gregorio	17	12	29	
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Terminación de techumbre sobre cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	300 000.00	300 000.00	Berriozábal	Berriozábal	122	97	219	
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA Construcción de 9 aulas didácticas y dirección y servicios sanitarios (1ra. etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 575 776.93	2 240 774.65	Cacahoatán	Cacahoatán	144	138	282	
PRIMARIA 21 DE MARZO Construcción de domo, obra exterior y rehabilitación de edificios	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 280 000.00	2 280 000.00	Reforma	Reforma	57	71	128	
PRIMARIA GENERAL ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	589 927.45	589 927.45	Palenque	Santa Cruz	42	53	95	
PRIMARIA ESTADO DE YUCATÁN Construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	734 492.70	734 492.70	Palenque	Bajadas Grandes	84	82	166	
PRIMARIA PROFESORA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de un aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	572 825.46	572 825.46	Villa Corzo	Villa de Guadalupe	22	21	43	
PRIMARIA CLUB DE LEONES Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	724 211.32	724 211.32	Huixtla	Huixtla	200	219	419	
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de un aula didáctica y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	675 701.72	675 701.72	Siltepec	Cumbre Ventanas	87	72	159	
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 797 831.83	1 797 831.83	Tuxtla Chico	El Sacrificio	148	197	345	
PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE Techado de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 657 294.91	1 657 294.91	Huixtla	Tzinacal (Buenos Aires)	50	49	99	
PRIMARIA DOCTOR RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	676 622.94	676 622.94	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	206	227	433	
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación de una aula y obra exterior	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 122 147.14	3 122 147.14	Reforma	Miguel Hidalgo	15	19	34	
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, cancha de usos múltiples, rehabilitación y obra exterior	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 975 066.92	3 975 066.92	Simojovel	San Antonio Río Cacateal	30	12	42	
PRIMARIA CENTENARIO DE TUXTLA Construcción de domo	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	178	214	392	
PRIMARIA EL TRIUNFO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	710 221.23	710 221.19	Frontera Comalapa	El Porta	74	64	138	
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 054 483.86	1 054 483.86	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	147	133	280	
PRIMARIA LICENCIADO EFRAÍN ARANDA OSORIO Demolición y construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	0.94	94.00	0.00	821 267.01	821 267.01	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	96	101	197	
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	695 904.45	695 904.45	Bejucal de Ocampo	Ojo de Agua Grande	38	33	71	
PRIMARIA MAESTRO ANTONIO BARBOSA HELDT Desmantelamiento y construcción de enmallado	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	74 740.96	74 740.96	Las Margaritas	Amparo Agua Tinta	80	72	152	
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de sanitarios rurales y enmallado	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	638 253.61	638 253.61	Socoltenango	Miramar	7	13	20	
PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	639 903.88	639 903.88	Siltepec	El Jobal	22	35	57	
PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de barda perimetral y acceso principal	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 598 617.29	1 598 617.29	Tonalá	General Lázaro Cárdenas	28	23	51	
PRIMARIA TIBURCIO FERNÁNDEZ RUIZ Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	676 622.94	676 622.94	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	281	247	528	
PRIMARIA YASHALUM Construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	756 735.09	756 735.09	Yajalón	La Laguna	33	52	85	
PRIMARIA BENJAMÍN FRANKLÍN Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	738 928.19	738 928.19	Ocosingo	Ocosingo	262	264	526	
PRIMARIA CHIAPAS LIBRE Construcción de un aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	724 211.32	724 211.32	Cacahoatán	Cacahoatán	177	202	379	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 913 574.35	3 913 574.35	Altamirano	Altamirano	148	151	299	
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de barda rehabilitación y demolición	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 750 600.00	3 750 600.00	Cacahoatán	Ahuacatlán	85	132	217	
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de una aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 332 580.35	3 332 580.35	Palenque	Palenque	80	73	153	
PRIMARIA XICONTENCATL Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 938 000.00	1 938 000.00	Palenque	Profesor Roberto Barrios	127	108	235	
PRIMARIA 18 DE MARZO Construcción de domo y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 824 000.00	1 824 000.00	Reforma	San Miguel 1ra. Sección	38	45	83	
PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Construcción de cisterna	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	205 495.50	205 495.50	Zinacantán	Pasté	331	337	668	
PRIMARIA NARCISO BASSOLS Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y módulo de escaleras	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	237 638.18	237 638.18	Chamula	Bautista Chico	183	205	388	
PRIMARIA GENERAL CARLOS VIDAL Demolición, construcción de cancha y domo, rehabilitación de edificios	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 244 130.50	5 241 811.21	Pichucalco	Pichucalco	229	235	464	
PRIMARIA PROFESOR JUAN RAMOS TARACENA Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación general y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 579 101.38	7 579 101.38	Pichucalco	Pichucalco	131	150	281	
PRIMARIA 15 DE MAYO Construcción de cancha y domo, rehabilitación general y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 850 000.00	2 850 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	342	371	713	
PRIMARIA ALVARADO OBREGÓN Construcción de cancha de usos múltiples, techado, una aula de medios y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 452 939.20	5 450 595.91	Frontera Comalapa	Nueva Revolución	30	33	63	
PRIMARIA LEYES DE REFORMA Rehabilitación, construcción de domo y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 630 000.00	3 630 000.00	Reforma	Reforma	171	151	322	
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Construcción de una aula didáctica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	850 000.00	850 000.00	Tapachula	Vega de los Molinos	18	22	40	
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Construcción de domo	Domo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	116	104	220	
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Construcción de domo, rehabilitación de edificios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 584 204.08	2 584 204.08	Reforma	Reforma	86	91	177	
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificios y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	5 240 837.97	5 237 962.11	La Trinitaria	Tziscaco	124	125	249	
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de domo y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 052 000.00	2 052 000.00	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	75	95	170	
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Construcción de cancha y domo, rehabilitación general	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 574 752.80	2 574 752.80	Simojovel	La Ilusión	36	38	74	
PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de domo	Domo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 700 000.00	1 700 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	299	305	604	
PRIMARIA LEONA VICARIO Demolición, construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 100 000.00	3 100 000.00	Juárez	Nuevo Volcán Chichonal	102	102	204	
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Demolición y rehabilitación general	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 629 812.01	4 629 812.00	La Concordia	La Concordia	213	194	407	
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Construcción de cancha de usos múltiples y barda perimetral	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 618 382.18	1 618 382.18	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	16	14	30	
PRIMARIA PROFESOR MARIANO BLAS MARTÍNEZ Construcción de 3 aulas didácticas, construcción de sanitario	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 705 000.00	1 705 000.00	Tapachula	El Chaparrón	29	39	68	
PRIMARIA DOCTOR ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS Construcción de domo y cancha	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 640 000.00	2 640 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443	
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de domo	Domo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 485 000.00	1 485 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	209	222	431	
PRIMARIA DOROTEO ARANGO Construcción de techado para cancha de usos múltiples	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 788 582.94	1 788 582.94	Aldama	Xuxchén	69	58	127	
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 2a. etapa de la construcción de 7 aulas didácticas, barda perimetral, acceso principal, demoliciones	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	4 910 079.55	4 910 079.55	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	126	127	253	
PRIMARIA EDUCACIÓN POPULAR Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y rehabilitación en general	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	6 740 305.14	6 740 305.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	280	288	568	

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO Construcción y equipamiento a realizar de espacios educativos	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 595 667.32	1 595 667.32	Chicomuselo	Ricardo Flores Magón	32	45	77	
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN Construcción de 2 aulas didácticas, cancha y domo, cocina escolar, enmallado perimetral	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	5 389 984.01	5 389 984.01	Chicomuselo	20 de Noviembre	48	43	91	
PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTIÑO Demolición, construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 985 417.21	3 985 417.21	Arriaga	La Gloria	131	128	259	
PRIMARIA PROFESOR ELISEO PALACIOS Demoliciones, construcción de una aula de usos múltiples, dirección en bodega (en un espacio de aula), biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 415 415.15	4 415 415.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	233	449	
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de una aula didáctica y rehabilitación de edificios	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 944 000.00	1 944 000.00	Tuxtla Chico	Silvano Gatica	88	81	169	
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Construcción de sanitarios y obra exterior, construcción y equipamiento de espacios físicos educativos a realizar	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 569 357.30	1 569 357.29	Mazatán	Mazatán	209	236	445	
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Etapa Demolición, construcción de servicios sanitarios, dirección, biblioteca, 6 aulas didácticas, módulo de escaleras y obra exterior	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 380 474.03	2 380 474.03	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	198	198	396	
PRIMARIA FRIDA KAHLO CALDERÓN Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, enmallado perimetral, acceso principal y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 416 415.66	3 416 415.66	Ocosingo	Peña Limonar	45	44	89	
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 780 875.50	4 780 875.50	La Trinitaria	La Esperanza	163	183	346	
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Construcción de domo, demolición de concreto y construcción de 4 aulas y módulo de escaleras	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 663 525.30	4 663 525.30	San Fernando	Francisco I. Madero	82	114	196	
PRIMARIA PROFESOR BENIGNO GÓMEZ CAL Y MAYOR Rehabilitación de edificios, construcción de una aula didáctica, una aula de cocina, servicios sanitarios demolición y construcción de cancha	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	5 317 999.31	5 317 999.31	El Parral	El Parral	125	116	241	
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de servicios sanitarios, cancha y techado	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 256 258.97	4 256 258.97	Chicomuselo	Chicomuselo	20	40	60	
PRIMARIA CUAUHTEMOC Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y domo	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	13	31	44	
CEBECH Construcción de 2 servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 519 876.37	2 519 875.38	Venustiano Carranza	La Trinidad	150	150	300	
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 243 992.84	1 243 992.84	Solosuchiapa	Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa)	50	49	99	
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Construcción de domo	Domo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 848 493.69	1 848 493.69	Salto de Agua	Potioja 1ra. Sección	18	16	34	
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de una aula didáctica, sanitarios rurales, y obra exterior, rehabilitación general	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 875 597.96	2 875 597.96	Amatenango de la Frontera	Santo Domingo	15	15	30	
PRIMARIA REVOLUCIÓN Construcción de techado para cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 901 479.46	1 901 479.46	Aldama	Revolución Fiu	79	56	135	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de dirección y servicios sanitarios (en un espacio de aula cada uno)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0	
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios y rehabilitación general	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 696 941.14	0.00	Altamirano	San Marcos	0	0	0	
PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de piso y barda perimetral	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	507 642.26	507 642.26	Ocosingo	Ocosingo	138	143	281	
PRIMARIA REPÚBLICA DE BRASIL Construcción de una aula didáctica y rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	659 629.92	0.00	Acala	Acala	0	0	0	
PRIMARIA ALVARO OBREGÓN Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	989 259.83	0.00	Acala	Acala	0	0	0	
PRIMARIA LUIS PASTEUR Construcción de una aula didáctica y sanitarios rurales (4 retretes)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	0.00	Acala	Monte de los Olivos	0	0	0	
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	989 259.83	0.00	Acapetahua	San José Aguajal	0	0	0	
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción de sanitarios rurales	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	212 311.22	0.00	Altamirano	Pusila	0	0	0	
PRIMARIA CONAFE INDÍGENA Mejoramiento	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	Altamirano	San Antonio Monterrey	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA CONAFE INDÍGENA Mejoramiento	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	Altamirano	San Antonio Monterrey	0	0	0
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 369 012.79	1 369 012.79	Venustiano Carranza	Trinidad Ocuil	156	153	309
PRIMARIA 5 DE MAYO Construcción de 2 aulas didácticas y rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 282 476.38	0.00	Amatán	Piedra Blanca	0	0	0
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	494 629.92	0.00	Amatán	La Esperanza	0	0	0
PRIMARIA JUSTO SIERRA Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	641 302.42	641 302.42	Tenejapa	Chana	57	43	100
PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO Construcción de un domo	Domo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 025 000.00	3 025 000.00	Reforma	Reforma	100	98	198
PRIMARIA PABLO GALEANA Construcción de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y domo, rehabilitación general y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	5 804 328.17	5 804 328.17	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	45	35	80
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de domo, enmallado perimetral y rehabilitación general	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 448 500.00	3 448 500.00	Ocozocoautla de Espinosa	La Independencia (Las Pilas)	68	79	147
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (CONAFE) Desmantelamiento de estructura construcción de cancha, domo	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 030 500.00	3 030 500.00	Bochil	Nuevo Chuchiltón	2	4	6
PRIMARIA NICOLÁS BRAVO Construcción de un aula didáctica y rehabilitación general	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 660 072.38	1 660 072.38	Chamula	Kotolte	111	101	212
PRIMARIA INDÍGENA ACAMAPICHTLI Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 866 889.77	1 866 889.76	Ocozocoautla de Espinosa	Nuevo Jerusalén	41	51	92
PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 378 133.45	1 378 133.45	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	287	337	624
PRIMARIA MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	Tila	Libertad Johnishtie 2da. Sección	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Tumbalá	Joloniel	0	0	0
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 565 466.90	0.00	Chamula	Bahosil	0	0	0
PRIMARIA NARCISO BASSOLS Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Chamula	Bautista Chico	0	0	0
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 643 167.65	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 060 096.82	0.00	Chicomuselo	Nueva América	0	0	0
PRIMARIA EFRAÍN ARANDA OSORIO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 478 537.73	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 478 537.73	0.00	Chilón	Temó	0	0	0
PRIMARIA LEONA VICARIO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 219 744.80	0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 467 797.56	0.00	Chilón	Bachajón	0	0	0
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 645 885.35	0.00	El Bosque	Tierra Caliente	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	El Bosque	San Antonio el Brillante	0	0	0
PRIMARIA LUIS ESPINOSA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 473 889.75	0.00	El Bosque	Álvaro Obregón	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 060 096.82	0.00	Escuintla	Rincón Veracruz	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 461 908.97	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
PRIMARIA 18 DE MARZO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	La Concordia	Plan de Agua Prieta	0	0	0
PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	La Independencia	La Unión	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	La Trinitaria	Nueva Libertad (El Colorado)	0	0	0
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Larráinzar	Stenjejsotztetic	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Larráinzar	Oventic Grande	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA PEDRO MORENO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Larráinzar	Chuchiltón Anexo Potobtic Dos	0	0	0
PRIMARIA 5 DE MAYO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (Pacayal)	0	0	0
PRIMARIA PAZ Y PROGRESO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	Las Margaritas	Nueva Providencia	0	0	0
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Maravilla Tenejapa	Salto de Agua	0	0	0
PRIMARIA 5 DE MAYO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 808 167.65	0.00	Marqués de Comillas	San Isidro	0	0	0
PRIMARIA ESTADO DE AGUASCALIENTES Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Mazapa de Madero	Granados Talcanaque	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 649 259.83	0.00	Motozintla	Checute	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Ocosingo	Plácido Flores	0	0	0
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Ocosingo	Santa Elena	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 813 889.75	0.00	Ocosingo	El Limonar	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Ocosingo	La Reforma	0	0	0
PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0
PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	Ocosingo	El Prado Pacayal	0	0	0
PRIMARIA LUIS GONZAGA URBINA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Ocosingo	Sacrificio la Esperanza	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 797.56	0.00	Ocosingo	Chulna Tenango	0	0	0
PRIMARIA PEDRO LÓPEZ RÁMIREZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Ocosingo	El Sibal	0	0	0
PRIMARIA RAFAEL RÁMIREZ CASTAÑEDA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Ocosingo	Tenango	0	0	0
PRIMARIA RAFAEL RÁMIREZ CASTAÑEDA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	Ocosingo	Cuxuljá	0	0	0
PRIMARIA MANUEL BERNAL Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 643 167.65	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	0	0	0
PRIMARIA EZEQUIEL CHÁVEZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Palenque	El Clavo	0	0	0
PRIMARIA HÉROE DE NACOZARI Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 808 537.73	0.00	Pijijiapan	San Isidro	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 468 167.65	0.00	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	0	0	0
PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 478 537.73	0.00	Salto de Agua	San Pedro Sabana	0	0	0
PRIMARIA CONAFE INDÍGENA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	San Andrés Duraznal	Las Limas Uno	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA MARIANO RUIZ SUASNAVAR Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Simojovel	Francisco Villa (El Ciprés)	0	0	0
PRIMARIA LA CORREGIDORA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	0.00	Simojovel	Concepción el Amparo	0	0	0
PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 060 096.82	0.00	Simojovel	Las Limas	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 696 200.97	0.00	Socoltenango	El Santuario	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 649 259.83	0.00	Socoltenango	Puerto Rico	0	0	0
PRIMARIA CUITLAHUAC Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Tapachula	Buenavista	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS												
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
EDUCACION																					
EDUCACIÓN BÁSICA																					
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Tapilula	Tapilula	0	0	0								
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Mezcalapa	San Antonio Acambac (El Faisán)	0	0	0								
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 475 000.00	0.00	Tenejapa	Tzajalchén	0	0	0								
PRIMARIA CHIMALPOPOCA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	0.00	Tila	Cantioc	0	0	0								
PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Tila	Yok Pokitiok	0	0	0								
PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 060 096.82	0.00	Tila	Cerro Misopa	0	0	0								
PRIMARIA JOSÉ MARTI Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Tila	Chinintí	0	0	0								
PRIMARIA ASUNCIÓN DE LA CRUZ VÁZQUEZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 492 293.26	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0								
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0								
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 648 889.75	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	0	0	0								
PRIMARIA LEONA VICARIO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 138 537.73	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0								
PRIMARIA AMADO NERVO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 382 604.42	2 382 604.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	185	200	385								
PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación general.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	990 000.00	0.00	Acapetahua	Acapetahua	0	0	0								
PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 025 000.00	3 025 000.00	Reforma	Francisco I. Madero	25	39	64								
PRIMARIA JUAN BENAVIDES Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 875 651.53	1 875 651.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	53	91								
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Demolición de edificio, construcción de 6 aulas y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 400 000.00	3 400 000.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	198	190	388								
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de muro de contención	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	40 102.42	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	26	32	58								
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Terminación de una aula y rehabilitación	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 144 147.08	1 144 147.08	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	291	305	596								
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 400 000.00	3 400 000.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	126	127	253								
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Construcción de comedor	Comedor	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	25 980.38	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Corralito Uno	17	27	44								
PRIMARIA MIGUEL LARA VASSALLO Terminación de la instalación hidrosanitaria	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	29 363.73	0.00	Tonalá	El Naranjo	0	0	0								
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Terminación de cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	46 409.08	46 409.08	Bochil	Allende Esquipulas	87	60	147								
PRIMARIA 5 DE FEBRERO Terminado de techado	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 306 526.33	1 304 883.59	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	233	250	483								
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Construcción de 14 aulas didácticas, aula de usos múltiples, 2 servicios sanitarios, dirección y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	193 191.51	0.00	Mapastepec	Mapastepec	276	259	535								
PRIMARIA ÁNGEL POLA Cancha de usos múltiples, domo y rehabilitación general	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	445 572.86	0.00	Siltepec	Siltepec	192	188	380								
PRIMARIA DOCTOR JAIME TORRES BODET Terminación de la cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	181 143.94	181 143.94	Suchiapa	Suchiapa	53	49	102								
PRIMARIA JAIME TORRES BODET Rehabilitación de edificios, andadores y red eléctrica externa, subestación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 553 362.03	2 553 362.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	294	605								
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Terminación de rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	250 000.00	250 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	385	358	743								
PRIMARIA JUAN ALDAMA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 850 000.00	4 850 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	219	252	471								
SECUNDARIA GENERAL ESTATAL LEONA VICARIO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Aula	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	6 000 000.00	5 999 673.89	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	188	214	402								
TELESECUNDARIA NO. 1191 MARIANO MATAMOROS Terminación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior	Aula	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00	Catazajá	Francisco J. Grajales	16	11	27								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 11 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA 464 GABRIELA MISTRAL Rehabilitación del edificio "A" y "B" enmallado perimetral y acceso principal	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	660 000.00	0.00	Acapetahua	Colombia	0	0	0
TELESECUNDARIA 1381 EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	494 629.92	0.00	Amatán	La Esperanza	0	0	0
TELESECUNDARIA 1064 ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	494 629.92	0.00	Amatán	Francisco I. Madero	0	0	0
SECUNDARIA TÉCNICA PROFESORA ESPERANZA LEÓN COELLO Rehabilitación general	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 816 099.60	2 816 099.59	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	370	344	714
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 38 Rehabilitación de red eléctrica exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 814 413.14	1 814 413.14	Bochil	Bochil	298	402	700
SECUNDARIA GENERAL FELIPE BERRIOZABAL Rehabilitación de edificios E,C y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 159 762.41	1 159 762.41	Berriozábal	Berriozábal	249	312	561
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53 Red eléctrica	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	San Fernando	San Fernando	276	337	613
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54 Rehabilitación eléctrica y transformador trifásico	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 642 251.97	2 642 251.90	Venustiano Carranza	Soyatitán	134	173	307
SECUNDARIA GENERAL FELIPE BERRIOZABAL Rehabilitación general	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 738 508.99	4 738 508.99	Berriozábal	Berriozábal	249	312	561
SECUNDARIA TÉCNICA PROFESORA ESPERANZA LEÓN Rehabilitación general de edificios (2a. etapa)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 946 474.23	6 946 474.23	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	369	344	713
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 133 Rehabilitación y muro.	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 948 215.24	1 948 215.24	Chamula	Tentic	117	176	293
SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 625 300.00	0.00	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	0	0	0
SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 650 000.00	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 53 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 581 658.26	0.00	Oxchuc	Lelenchij	0	0	0
SECUNDARIA ARTICULO 115 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 650 000.00	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0
SECUNDARIA CEBECH NO. 2 TEODOMIRO PALACIOS Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 540 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
SECUNDARIA LICENCIADO GABRIEL RAMOS MILLÁN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 979 259.83	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 247 973.82	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 21 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 650 000.00	0.00	Acala	Acala	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 84 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 447 913.68	0.00	Chalchihuitán	Chalchihuitán	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 49 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 650 000.00	0.00	Escuintla	Escuintla	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 95 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 062 913.68	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0
TELESECUNDARIA NO. 1144 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Amatán	Morelia	0	0	0
TELESECUNDARIA NO. 1404 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	Chicomuselo	Josefa Ortiz de Domínguez	0	0	0
TELESECUNDARIA NO. 1319 EMILIANO ZAPATA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 037 764.01	0.00	Chilón	Pantelhá	0	0	0
TELESECUNDARIA NO. 1383 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 062 151.34	0.00	Chilón	Nuevo Progreso	0	0	0
TELESECUNDARIA NO. 749 EMILIO RABASA ESTEBANELL Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 400 836.99	0.00	Chilón	Patatehel	0	0	0
TELESECUNDARIA NO. 1076 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 484 259.83	0.00	Copainalá	Miguel Hidalgo (Zacalapa)	0	0	0
TELESECUNDARIA NO. 101 NICOLÁS RUIZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 031 255.44	0.00	Escuintla	Unión Jamaica	0	0	0
TELESECUNDARIA NO. 1145 JUAN SABINES Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 863 167.65	0.00	Huixtán	Los Pozos	0	0	0
TELESECUNDARIA NO.968 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 475 163.25	0.00	La Independencia	La Patria	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 12 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
EDUCACION																						
EDUCACIÓN BÁSICA																						
TELESECUNDARIA NO. 1164 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Las Margaritas	San Pedro Yutnitioc	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 599 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Las Margaritas	El Encanto	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 161 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Motozintla	Rincón del Bosque	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 1243 NICOLÁS BRAVO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	0.00	Ocosingo	San Jacinto	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 1351 EMILIANO ZAPATA SALÁZAR Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 062 151.34	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Nuevo Mezcalapa	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 740 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Nuevo San Juan Chamula	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 443 VICENTE GUERRERO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 701 255.44	0.00	Salto de Agua	Vicente Guerrero	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 1253 NICOLAS BRAVO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	San Juan Cancuc	Baquelchán	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO.1175 OCTAVIO PAZ LOZANO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 063 971.09	0.00	Simojovel	Guadalupe Victoria I	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 1291 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	0.00	Simojovel	Nuevo Israelita	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 724 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 805 163.25	0.00	Tapilula	Portaceli	0	0	0									
TELESECUNDARIA NO. 244 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 753 379.59	608 379.59	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0									
SECUNDARIA FEDERAL RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (REFRENDO) Construcción de barda, rehabilitación de edificio, conexión de transformador y trámites ante Comisión Federal de Electricidad	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	777 279.86	777 279.86	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	80	80	160									
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ESTATAL LEONA VICARIO (REFRENDO) Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Aula	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 276 031.90	3 276 031.90	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	195	221	416									
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						34 467 877.00	84 921 826.47	64 809 004.83														
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																						
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Cobertura estatal	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 954 001.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0								
FAM-FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Cobertura estatal	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	19 513 876.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0								
COBACH NO. 27 CRISTÓBAL OBREGÓN Terminación de 02 aulas didácticas, un laboratorio multidisciplinario, un administración y un servicios sanitarios	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	711 919.62	711 919.62	Villaflores	Cristóbal Obregón	286	343	629									
COBACH NO. 30 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	515 171.00	0.00	Unión Juárez	Santo Domingo	0	0	0									
COBACH NO. 40 FELIPE CARRILLO PUERTO Terminación de un taller operador de paquete de computo equipado, 4 aulas didácticas equipadas y laboratorio multidisciplinario	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 571 876.23	3 571 876.23	Tapachula	Carrillo Puerto	134	155	289									
EMSAD NO. 309 LAS PIMIENTAS Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 668 178.52	3 668 178.52	Ocozacoautla de Espinosa	General Francisco Villa Tzimol	150	150	300									
EMSAD NO. 72 "TZIMOL" Construcción de una aula didáctica y laboratorio multidisciplinario	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 798 658.04	1 798 658.04	Tzimol	Tzimol	135	195	330									
EMSAD NO. 246 Construcción de 3 aulas didácticas, construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	5 472 000.00	5 471 431.90	Juárez	Juárez	63	60	123									
TELEBACHILLERATO NO. 74 "ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS" Construcción de aula didáctica, construcción de servicios sanitarios y	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 425 000.00	1 425 000.00	Chiapa de Corzo	Nuevo Carmen Tonapac	11	20	31									
TELEBACHILLERATO NO. 105 "JUAN ESCUTIA" Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	180 344.08	180 344.08	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	33	34	67									
EMSAD NO. 121 Terminación de cancha de usos múltiples y servicios sanitarios	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	799 526.80	799 526.80	La Independencia	San Antonio Buenavista	65	94	159									
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Cobertura estatal	Previsión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	19 513 876.00	19 513 876.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 747 973	2 634 110	5 382 083									

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 13 de 16

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION														
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
EMSAD NO. 307. SHOCTIC Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 289 642.52	3 289 642.52	Tila	Shoctic	96	92	188	
COBACH NO. 70 Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	331 250.00	331 250.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	149	126	275	
COBACH NO. 31 Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	331 250.00	331 250.00	Tapachula	Álvaro Obregón	224	273	497	
COBACH NO. 237 Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	331 250.00	331 250.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	115	129	244	
EMSAD NO. 250 Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	331 250.00	331 250.00	Cacahoatán	Salvador Urbina	128	122	250	
EMSAD NO. 181 Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	331 250.00	331 250.00	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	106	153	259	
COBACH NO.44 Construcción de una aula didáctica	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	331 250.00	331 250.00	Villaflores	Villaflores	265	324	589	
EMSAD SAN ANDRÉS DURAZNAL Construcción de 4 aulas didácticas en estructura U2C y obra exterior	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 872 005.98	4 872 005.98	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	122	107	229	
EMSAD SAN ANDRÉS DURAZNAL Construcción de servicios sanitarios	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 796 531.66	1 796 531.66	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	122	107	229	
ESCUELA PREPARATORIA FELIPE CARRILLO PUERTO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 669 912.32	0.00	Pijijiapan	Pijijiapan	0	0	0	
ESCUELA PREPARATORIA EDUARDO JAVIER ALBORES GONZÁLEZ Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 968 519.93	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
COBACH NO. 36 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 939 891.57	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0	
COLEGIO DE BACHILLERES CHULUM CÁRDENAS Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 275 553.52	0.00	Tila	Chulum Cárdenas	0	0	0	
TELEBACHILLERATO NO. 74 ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 773 771.10	0.00	Chiapa de Corzo	Nuevo Carmen	0	0	0	
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 385 000.00	0.00	Oxchuc	Tonapac Toibijja	0	0	0	
EMSAD NO. 80 Mantenimiento de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 501 227.56	0.00	Tecpatán	Francisco I. Madero	0	0	0	
EMSAD NO. 138 Construcción de servicios sanitarios	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 113 996.28	1 113 996.28	Huitiupán	Zacatonal de Juárez	68	97	165	
COBACH NO. 190 Línea de conducción y bombeo de aguas residuales	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	336 003.72	336 003.72	Mapastepec	Mapastepec	377	322	699	
COBACH NO. 22 Construcción de 2 aulas	Aula	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Yajalón	Yajalón	217	313	530	
COBACH NO. 190 MAPASTEPEC Línea de conducción y bombeo de aguas residuales	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	254 700.76	254 700.76	Mapastepec	Mapastepec	369	341	710	
COLEGIO DE BACHILLERES CHULUM CÁRDENAS NO. 89 (O.P.E) Sobreacarreo y volúmenes adicionales en cimentación y albañilería, señalización, acceso principal, muro de contención, dren pluvial	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	83 206.34	0.00	Tila	Chulum Cárdenas	144	163	307	
CECYT NO. 13 Construcción de muros de gavión y terminación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 806 735.22	3 806 735.22	Tecpatán	Tecpatán	212	271	483	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NUEVA PALESTINA Construcción de una aula didáctica y construcción de área administrativa	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 483 242.96	2 483 242.96	Ocosingo	Nueva Palestina	187	219	406	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DAMASCO Construcción de una aula didáctica y construcción de área de administración	Espacio educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 483 242.96	2 483 242.96	Ocosingo	Damasco	76	83	159	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS JERUSALÉN Construcción de una aula didáctica y construcción de área administrativa	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 483 242.96	2 483 242.96	Salto de Agua	Jerusalén	107	148	255	
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICO NO. 05 Terminación de 2 aulas con equipamiento, un laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 261 348.82	1 261 348.82	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	120	271	391	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 7 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
SALUD																						
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																						
DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)						9 351 600.00	3 448 226.54	1 576 601.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 090 187	2 030 247	4 120 434									
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas	Unidad Médica	200.00	200.00	200.00	100.00																	
Porcentaje de servicios de conservación y mantenimiento en unidades médicas	Servicio	400.00	400.00	400.00	100.00																	
DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD						269 699.00	218 373.51	207 597.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	321 214	314 191	635 405									
Solicitudes enviadas a la DGPLADES	Solicitud	8.00	8.00	7.00	87.50																	
Promedio de documentos integrados para avalar las solicitudes de certificados de necesidad en el (SIGPLADESS)	Documento	40.00	40.00	35.00	87.50																	
ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL						143 635 353.30	117 701 287.88	116 847 896.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 090 187	2 030 247	4 120 434									
Porcentaje de consultas otorgadas	Consulta	870 981.00	870 981.00	783 965.00	90.01																	
Tasa de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	513 721.00	513 721.00	475 002.00	92.46																	
Tasa de consultas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	357 260.00	357 260.00	308 963.00	86.48																	
ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL						140 414 024.29	320 982 303.93	307 663 045.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 090 187	2 030 247	4 120 434									
Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel	Cirugía	45 992.00	45 992.00	42 551.00	92.52																	
Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad	Consulta	282 552.00	282 552.00	278 032.00	98.40																	
APOYO ECONÓMICO A LOS SESA POR EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS 2017						0.00	4 111 380.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 704	31 713	61 417									
Porcentaje de unidades médicas equipadas	Unidad Médica	28.00	28.00	28.00	100.00																	
Porcentaje de equipamiento a unidades médicas de primer nivel	Equipamiento	37.00	37.00	37.00	100.00																	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2017						0.00	43 198 715.19	42 383 588.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	105 640	109 952	215 592									
Porcentaje de recurso humano contratado	Contrato	187.00	187.00	187.00	100.00																	
Porcentaje de pagos a recurso humano	Pago	4 488.00	4 488.00	4 423.00	98.55																	
Porcentaje de pagos de aseguramiento vehicular	Pago	128.00	128.00	128.00	100.00																	
Porcentaje de consultas de primera vez	Consulta 1a Vez	146 888.00	146 888.00	215 592.00	146.77																	
Porcentaje de consultas subsecuentes	Consulta Subsecuente	272 872.00	272 872.00	275 039.00	100.79																	
APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2017						0.00	1 428 111.76	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23 559	22 775	46 334									
Porcentaje de unidades médicas cubiertas	Unidad Médica	4.00	4.00	4.00	100.00																	
Porcentaje de intervenciones realizadas en unidades médicas	Tratamiento	48.00	48.00	48.00	100.00																	
CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD						1 523 867.00	870 072.03	754 018.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 128	716	1 844									
Porcentaje de trabajadores capacitados en diferentes temáticas de salud	Capacitación	1 800.00	1 800.00	1 771.00	98.39																	
Porcentaje de eventos para mejorar el desempeño de los trabajadores	Evento	60.00	60.00	56.00	93.33																	
Apoyo a Médicos en la formación académica, becas, congresos y uniformes	Apoyo	73.00	73.00	73.00	100.00																	
INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS, MÉXICO (COMPONENTE I)						12 146 670.00	10 844 073.24	1 622 105.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	270 242	129 557	399 799									
Porcentaje de apoyos entregados a mujeres embarazadas para incremento del parto institucional	Apoyo	540.00	540.00	540.00	100.00																	
Porcentaje de consultores contratados para desarrollar los sistemas e implementación de los mismos	Contrato	2.00	2.00	2.00	100.00																	
Porcentaje de equipo de informático adquirido para la implementación de la Estrategia de Aseguramiento de la Calidad	Equipo	20.00	20.00	13.00	65.00																	
Porcentaje de personal médico y enfermeras capacitadas de las Unidades de Salud que participan en la Iniciativa SM2015	Persona	400.00	400.00	416.00	104.00																	
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE						680 000.00	339 442.41	300 016.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 310	2 220	4 530									
Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	1 268.00	1 268.00	1 268.00	100.00																	
Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Unidad	906.00	906.00	906.00	100.00																	
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 2017						0.00	376 641 398.68	366 878 107.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	70 733	59 953	130 686									
Porcentaje de familias beneficiarias de PROSPERA en control	Familia	379 840.00	379 840.00	293 047.00	77.15																	
Promedio de consultas otorgadas a niños menores de 5 años	Consulta	503 639.00	503 639.00	381 870.00	75.82																	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
VIVIENDA						59 282 067.22	83 057 992.28	73 018 422.18						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE														
Gestionar recursos de proyectos de inversión ante la Secretaría de Hacienda	Gestión	10.00	10.00	10.00	100.00	7 803 083.00	6 922 231.56	6 752 063.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 050	2 840	5 890	
Reuniones de trabajo de los Gobiernos federal, estatal y municipal, así como con organizaciones sociales	Reunión	800.00	800.00	748.00	93.50									
Anteproyecto de presupuesto de egresos	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00									
Cuenta pública presupuestal y funcional	Documento	8.00	8.00	8.00	100.00									
ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA ENTIDAD														
Atención de asuntos legales	Solicitud	120.00	120.00	114.00	95.00									
Integración de documentos legales y administrativos	Documento	100.00	100.00	209.00	209.00									
Atención y asesorías a los diversos órganos administrativos de la Entidad	Asesoría	150.00	150.00	193.00	128.67									
PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO														
Índice de mantenimiento de red de voz y datos de comunicación	Mantenimiento	750.00	750.00	850.00	113.33									
Índice de mantenimiento de servicios web	Mantenimiento	165.00	165.00	170.00	103.03									
Índice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad	Servicio	2 500.00	2 500.00	2 501.00	100.04									
Índice de mantenimiento de sistemas administrativos software	Mantenimiento de Sistema	550.00	550.00	550.00	100.00									
Índice de servicios preventivos y correctivos al hardware	Mantenimiento Preventivo	1 932.00	1 932.00	1 932.00	100.00									
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA														
Atención a personas de escasos recursos económicos	Acción	7 850.00	7 850.00	7 747.00	98.69									
Expedientes recibidos	Expediente	7 850.00	7 850.00	7 747.00	98.69									
Recepción de solicitudes de acciones	Solicitud	7 850.00	7 850.00	7 747.00	98.69									
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES														
Promover licitaciones públicas y mantenimiento del parque vehicular y mobiliario de la Entidad	Acción	100.00	100.00	100.00	100.00									
Promover licitaciones públicas de bienes muebles	Licitación	7.00	7.00	5.00	71.43									
Operaciones financieras y bancarias	Operación	2 500.00	2 500.00	3 181.00	127.24									
Porcentaje de nóminas que el área de recursos humanos que elabora durante el ejercicio	Documento	86.00	86.00	80.00	93.02									
Informes de estados financieros contables y presupuestales	Informe	12.00	12.00	11.00	91.67									
Controlar la emisión de cheques y saldos bancarios	Operación	2 500.00	2 500.00	3 181.00	127.24									
Porcentaje de nóminas que el área de recursos humanos elabora durante el ejercicio	Documento	86.00	86.00	80.00	93.02									
Informes de la cuenta pública financiera	Informe	3.00	3.00	3.00	100.00									
Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular y mobiliario de esta Entidad	Servicio	100.00	100.00	100.00	100.00									
Integrar la información financiera de los recursos propios autorizados por la Junta de Gobierno	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00									
GESTIÓN, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO Y/O SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA EN EL ESTADO														
Gestionar y formalizar acciones de financiamiento y/o subsidio para la adquisición y desarrollo de proyectos	Acción	111.00	111.00	85.00	76.58									
Sesiones realizadas por la Junta de Gobierno de la PROVICH	Sesión	4.00	4.00	4.00	100.00									
Levantamiento topográfico a predios adquiridos y/o por adquirir	Acción	10.00	10.00	10.00	100.00									
Realizar trámites de factibilidad a predios susceptibles de adquisición y/o adquiridos	Documento	10.00	10.00	6.00	60.00									
Lotificación de predios adquiridos	Documento	10.00	10.00	5.00	50.00									
Adquisición de predios	Predio	2.00	2.00	1.00	50.00									
Realizar trámites de seguimientos para la ejecución de los programas del FONDEN	Acción	10.00	10.00	8.00	80.00									
Registro de escrituras, subdivisiones, pagos prediales, avalúos y cédulas catastrales	Documento	65.00	65.00	52.00	80.00									
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS														
Resultados de la regularización de inmuebles, adjudicación e integración de expedientes	Escritura	359.00	359.00	599.00	166.85	4 533 084.21	22 394 482.06	22 364 790.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	190	155	345	
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA														
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos	Acción	2 365.00	2 365.00	2 335.00	98.73	2 936 250.07	2 977 122.97	2 929 876.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	775	528	1 303	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
SALUD																
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						11 508 251.19	10 728 819.85	10 605 658.32								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
REPSS COMPLEMENTO DE SUELDOS																
Pagos aplicados al personal de estructura contratado	Pago	2 496.00	2 608.00	2 178.00	83.51	11 508 251.19	10 223 263.56	10 100 102.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 906 010	1 664 421	3 570 431			
OPERACIONES PENDIENTES DE REGULARIZAR 2016																
operaciones pendientes de regularizar 2016	Proyecto	505 556.29	505 556.29	505 556.29	100.00	0.00	505 556.29	505 556.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352			
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD						4 151 905 562.81	4 220 318 154.02	4 209 828 476.35								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2017)																
Reafiliaciones de beneficiarios al seguro popular realizadas	Persona	969 898.00	678 929.00	721 719.00	106.30	231 287 678.50	221 965 975.69	211 941 524.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	398 251	323 468	721 719			
SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD (SPSS 2017)																
Recursos otorgados al Instituto de Salud por los servicios prestados	Peso	3 736 174 497.18	3 736 174 497.18	3 543 287 678.50	94.84	3 736 174 497.18	3 664 194 006.68	3 664 194 004.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 849 646	1 620 706	3 470 352			
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SPSS 2016)																
Proyectos financiados para complementar los servicios de salud brindados	Proyecto	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	278 167 033.44	278 088 637.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 906 010	1 664 421	3 570 431			
SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (SPSS 2017)																
Atenciones medicas integrales otorgadas a los afiliados al seguro popular	Persona	18 961.00	18 961.00	23 786.00	125.45	136 952 625.03	38 968 762.48	38 581 935.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17 736	6 050	23 786			
COMPENSACIÓN INTERESTATAL (SPSS 2017)																
Servicios médicos validado otorgados en otras entidades	Atención Médica	4 275.00	4 275.00	1 894.00	44.30	47 490 762.10	13 859 404.21	13 859 404.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 141	753	1 894			
OPERACIONES PENDIENTES DE REGULARIZAR SPSS 2016																
operaciones pendientes de regularizar	Proyecto	3 162 971.52	3 162 971.52	3 162 951.72	100.00	0.00	3 162 971.52	3 162 971.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						1 199 334 329.00	1 475 173 178.17	1 441 275 434.51					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA													
Alumnos en programas educativos reconocidos por su calidad	Alumno	19 074.00	19 074.00	19 074.00	100.00	1 199 334 329.00	1 337 377 756.00	1 337 377 756.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 535	12 169	22 704
Profesores de tiempo completo con estudios de posgrado	Maestro	643.00	643.00	643.00	100.00								
PROGRAMA CARRERA DOCENTE (UPES)													
Estímulos otorgados en el programa	Maestro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	6 382 688.00	6 382 688.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA UNACH, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA (CONVENIO PFCE)													
Apoyo para la realización de 11 proyectos (siete para DES y cuatro para DAC)	Alumno	19 074.00	19 074.00	19 074.00	100.00	0.00	27 117 842.00	8 221 417.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 354	11 669	22 023
REUNIÓN REGIONAL PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, SUR-SURESTE 2017													
Reunión regional para la planeación integral de la educación superior, sur-sureste 2017	Alumno	22 023.00	22 023.00	22 023.00	100.00	0.00	3 998 000.00	2 390 240.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 354	11 669	22 023
PROYECTO PARA DISMINUIR PASIVOS DERIVADOS DE LA RETENCIÓN DE ISR A LOS TRABAJADORES DE LA UNACH, 2016													
Compensaciones recibidas por adeudo ISR	Trabajador	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	74 034 949.00	74 034 949.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 127	3 013	5 140
PROYECTO PARA LA PREVISIÓN Y ABATIMIENTO DE PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS DEL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, 2017													
Pago de finiquitos por pensiones y jubilaciones	Trabajador	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	246 584.00	246 584.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	909	1 555	2 464
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR 2017													
Estímulos otorgados en el programa	Maestro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 371 184.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS (PRIMERA ETAPA), EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNACH													
Construcción de edificio tipo U3-C de 09 E.E. para 4 aulas didácticas, 2 laboratorios de docencia y un laboratorio regional de cómputo de alto desempeño en ciudad universitaria, para la facultad de ciencias en física y matemáticas	Metro Cuadrado	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	14 061 795.17	6 770 462.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, PARA LA FACULTAD DE LENGUAS, CAMPUS TUXTTLA													
Terminación de la construcción de edificio, para la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla	Metro Cuadrado	1 286.00	1 286.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	2 782 870.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DE NAVE INDUSTRIAL PARA TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS, PARA LA ESCUELA DE CIENCIAS Y PROCESOS AGROPECUARIOS INDUSTRIALES ITSMO-COSTA C-IX ARRIAGA													
Terminación de la construcción de nave industrial para taller de frutas y hortalizas, para la escuela de ciencias y procesos agropecuarios industriales Istmo-Costa C-IX Arriaga	Metro Cuadrado	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, DE NAVE INDUSTRIAL PARA LA POSTA EN LA ESCUELA MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS													
Terminación de la construcción de nave industrial para la posta en la escuela maya de estudios agropecuarios	Metro Cuadrado	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1 897 860.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARA CÁMARA GESELL PARA LA LICENCIATURA EN PUERICULTURA Y EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMERA ETAPA), DE LA ESCUELA DE HUMANIDADES C-IX													
Inició de construcción del módulo para cámara Gesell para la licenciatura en puericultura y educación infantil (primera etapa), de la escuela de Humanidades IX	Metro Cuadrado	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	582 380.00	170 607.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

