

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 1 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------|--------|---------|--|--|--|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | | | |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | 346 115 309.20 | 342 835 346.81 | 342 729 461.71 | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PARAJE PECHIQUL Construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales | Planta | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 344 281.46 | 0.00 | 0.00 | Chenalhó | Paraje Pechiquil | 0 | 0 | 0 | | | |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO PLAN DE AYALA Ampliación del sistema de alcantarillado | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 511 808.80 | 0.00 | 0.00 | Ostuacán | Ejido Plan de Ayala | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD PATENTIC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 070 799.84 | 0.00 | 0.00 | Larráinzar | Patentic | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 839 605.00 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Arvenza Uno | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18 206 122.78 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Cuchulumtic | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JÉRICO Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Villa Corzo | Embarcadero Jericó | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (5A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento (5a. etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Bochil | Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR, PARA LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de ptar | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18 195 078.72 | 0.00 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Chacaljocom | 0 | 0 | 0 | | | |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL Ampliación del sistema de saneamiento (3a. etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 909 196.94 | 0.00 | 0.00 | Chilón | Guadalupe Pojcol | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 906 170.80 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Ignacio Zaragoza | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC Construcción de planta de tratamiento | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 295 466.96 | 0.00 | 0.00 | Zinacantán | Navenchauc | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 428 300.30 | 0.00 | 0.00 | Pijijiapan | El Carmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| ADECUACIÓN DE LA LLEGADA DEL EMISOR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE MEONHO Adecuación de la llegada del emisor a la planta de tratamiento de aguas residuales | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 606 651.68 | 0.00 | 0.00 | Larráinzar | Meonho | 0 | 0 | 0 | | | |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ Rehabilitación del sistema de drenaje | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16 587 808.58 | 0.00 | 0.00 | Juárez | Juárez | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25 804 127.99 | 0.00 | 0.00 | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC construcción del sistema de alcantarillado sanitario | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 192 296.24 | 0.00 | 0.00 | Ocotepec | Ocotepec | 0 | 0 | 0 | | | |
| AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 13.6 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 13.6 lps | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 082 305.37 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (terminación) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 040 639.83 | 0.00 | 0.00 | Chenalhó | Nuevo Yibeljoj | 0 | 0 | 0 | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 2 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHANCALÁ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 169 170.42 | 0.00 | 0.00 | Palenque | Río Chancalá | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EJIDO VERACRUZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 709 024.00 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Ejido Veracruz | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINITARIA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 120 150.00 | 0.00 | 0.00 | La Trinitaria | La Trinitaria | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES (TERCERA ETAPA), PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 98.90 | 22 263 076.35 | 42 331 216.54 | 42 331 216.54 | Tonalá | Tonalá | 244 | 231 | 475 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 457 902.28 | 0.00 | 0.00 | Bochil | Llano Grande | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 98.50 | 0.00 | 19 306 226.12 | 19 306 226.12 | Comitán de Domínguez | Chacaljocom | 543 | 513 | 1 056 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC, MUNICIPIO DE LARRAÍNZAR | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 642 479.90 | 3 642 479.90 | Larráinzar | Patentic | 212 | 204 | 416 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO, MUNICIPIO DE CHAMULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 93.50 | 0.00 | 4 596 792.54 | 4 596 792.54 | Chamula | Arvenza Uno | 574 | 533 | 1 107 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 99.00 | 0.00 | 15 834 630.81 | 15 834 630.81 | Chamula | Cuchulumtic | 676 | 599 | 1 275 |
| CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHANCALÁ, MUNICIPIO DE PALENQUE | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 96.73 | 0.00 | 7 521 238.57 | 7 521 238.57 | Palenque | Río Chancalá | 1 128 | 1 028 | 2 156 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO DE JERICÓ, MUNICIPIO DE VILLACORZO | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 7 466 726.65 | 7 466 726.65 | Villa Corzo | Embarcadero de Jericó | 344 | 341 | 685 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (5A. ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BOCHIL | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 9 451 903.97 | 9 451 903.97 | Bochil | Varias | 1 336 | 1 789 | 3 125 |
| AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL, MUNICIPIO DE CHILÓN | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | Chilón | Guadalupe Pojcol | 177 | 165 | 342 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 95.97 | 0.00 | 3 469 088.34 | 3 469 088.34 | Pijjiapan | El Carmen | 727 | 689 | 1 416 |
| AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | Planta Tratamiento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 99.99 | 0.00 | 7 506 884.71 | 7 506 884.71 | Salto de Agua | Salto de Agua | 2 709 | 2 490 | 5 199 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 98.94 | 0.00 | 9 328 753.94 | 9 328 753.94 | Siltepec | Siltepec | 1 769 | 1 631 | 3 400 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (2DA. ETAPA) DE LA LOCALIDAD NICHNAMTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 8 864 005.81 | 8 864 005.81 | Chamula | Nichnamtic | 830 | 666 | 1 496 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 975 287.90 | 0.00 | 0.00 | Siltepec | Siltepec | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 23 237 776.01 | 0.00 | 0.00 | Yajalón | Yajalón | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAÍN A. GUTIÉRREZ Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de aguas residuales | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15 832 484.53 | 0.00 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Efraín A. Gutiérrez | 0 | 0 | 0 |
| AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.0 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 6.0 lps | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 273 032.03 | 0.00 | 0.00 | Zinacantán | Zinacantán | 0 | 0 | 0 |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR) Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 865 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| CONTRALORÍA SOCIAL (PTAR) Combustible | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 815 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VA'ALCH'EN, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2a. etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 300 000.00 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Va'Alch'En | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (3A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (3a etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 700 000.00 | 0.00 | 0.00 | Bochil | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0 |
| REHAB. Y AMPL. DE LA PLANTA DE TTO. DE AGUAS RESIDUALES, EXISTENTE CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES (2A. ETAPA), CONSISTENTE EN: OBRA CIVIL, MECÁNICA, ELECT., Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA CD. DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 26 237 611.73 | 0.00 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Varias | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE MITONTIC Rehabilitación y ampliación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 738 749.51 | 0.00 | 0.00 | Mitontic | Mitontic | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 50 PRESAS DE GAVIONES, EN AFLUENTES DE LOS RÍOS GRANDE, LAS MARGARITAS Y CUENCA PROPIAS DE LAS LAGUNAS DE MONTEBELLO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS Proyecto ejecutivo para la construcción de 50 presas de gaviones | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 180 000.00 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Varias | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 HUMEDALES ARTIFICIALES 4 MARGINALES AL RIO GRANDE Y 5 AL RIO LAS MARGARITAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 630 000.00 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Varias | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA REGISTRO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN, DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO GRANDE QUE INCLUYE EL COLECTOR MARGINAL DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO. COPALAR Proyecto ejecutivo del sistema de captación y conducción de las aguas residuales | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 180 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA REGIONAL DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO GRANDE QUE INCLUYE EL COLECTOR MARGINAL PARA LAS LOCALIDADES DE EL ROSAR Proyecto ejecutivo del sistema de captación y conducción de las aguas residuales | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 180 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE, CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS Proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 090 000.00 | 0.00 | 0.00 | La Independencia | La Independencia | 0 | 0 | 0 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 7 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 348 890.00 | 0.00 | 0.00 | Tenejapa | Barrio Javenal Amaquil | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TZISCAO Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19 993 896.00 | 0.00 | 0.00 | La Trinitaria | Tziscao | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUAYAQUIL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 511 636.24 | 0.00 | 0.00 | Chilón | San José Guayaquil | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION) EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CANDELARIA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 150 639.01 | 0.00 | 0.00 | La Trinitaria | San José Candelaria | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PEDERNAL Construcción del sistema de agua potable (2a etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 324 884.95 | 0.00 | 0.00 | San Cristóbal de Las Casas | Pedernal | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA Rehabilitación y ampliación de la red de distribución de agua potable (3a etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD FRAY BARTOLOMÉ Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 409 509.33 | 0.00 | 0.00 | San Cristóbal de Las Casas | Fray Bartolomé | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JALTENANGO Rehabilitación y ampliación de la red de distribución de agua potable (2a etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 13 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | Ángel Albino Corzo | Jaltenango | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD NUEVO PUMPUA (CERESO) Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 311 493.02 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Nuevo Pumpua (Cereso) | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN AGRARISTA Construcción de pozo profundo | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 771 875.78 | 0.00 | 0.00 | Jiquipilas | Unión Agrarista | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD CANTÓN TIRO SEGURO Construcción del sistema de agua potable por gravedad (2a etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 237 069.44 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Cantón Tiro Seguro | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO Construcción de la línea de conducción de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15 144 038.80 | 0.00 | 0.00 | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA (TERMINACIÓN) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Rehabilitación del sistema de agua potable, 2a. etapa (terminación) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 680 000.00 | 0.00 | 0.00 | Pichucalco | Pichucalco. | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18 401 138.58 | 0.00 | 0.00 | Tonalá | Cabeza de Toro | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO Rehabilitación del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 215 759.44 | 0.00 | 0.00 | Suchiate | Ciudad Hidalgo | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZINACAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Rehabilitación del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 281 786.84 | 0.00 | 0.00 | Huixtla | Tzinacal | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUWITZ Rehabilitación del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 157 044.03 | 0.00 | 0.00 | Chilón | Sacun Cuwitz | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO Rehabilitación del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9 486 011.04 | 0.00 | 0.00 | Ocosingo | El Rosario | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM (TIERRA COLORADA) Rehabilitación del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 081 937.93 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Tzozlum (Tierra Colorada) | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN Rehabilitación del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 803 448.02 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Playa del Carmen | 0 | 0 | 0 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MARTIR), EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 337 118.10 | 0.00 | 0.00 | Bochil | San Pedro el Achote (San Pedro Mártir) | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CIPRES ABAJO (TRES PICOS) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 021 626.32 | 0.00 | 0.00 | Copainalá | El Ciprés | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 674 810.41 | 0.00 | 0.00 | Copainalá | El Rosario | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA DE LA CIUDAD RURAL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO EL PINAR | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 141 301.25 | 0.00 | 0.00 | Santiago El Pinar | Ciudad Rural Santiago el Pinar | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERO E HIDRÁULICA 2019 | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 18 070 714.44 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACERO MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 743 411.83 | 0.00 | 0.00 | Ocozocoautla de Espinosa | El Aguacero | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO CHAPAYAL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 045 251.31 | 0.00 | 0.00 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Juanito Chapayal | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 272 708.35 | 0.00 | 0.00 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Nuevo Soconusco el Avellano | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUITA, MUNICIPIO DE TAPACHULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 5 426 535.42 | 5 426 535.42 | Tapachula | Toluquita | 125 | 123 | 248 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 046 344.83 | 3 046 344.83 | Las Margaritas | El Trapichito | 134 | 141 | 275 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 295 843.67 | 3 295 843.67 | Salto de Agua | El Trapichi | 206 | 193 | 399 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SIVALCHEN, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 5 677 347.56 | 5 677 347.56 | Salto de Agua | San José Sivalchen | 72 | 55 | 127 |
| CONSTRUCCIÓN DE 96 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH, MUNICIPIO DE CHANAL | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 5 280 046.87 | 5 280 046.87 | Chanal | Tzajalnich | 285 | 265 | 550 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 434 086.92 | 2 434 086.92 | El Porvenir | El Remate | 77 | 92 | 169 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 459 822.43 | 1 641 558.30 | Las Margaritas | Ignacio Allende | 293 | 259 | 552 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), MUNICIPIO DE TAPACHULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00 | 0.00 | 4 002 331.41 | 4 002 331.41 | Tapachula | Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos) | 244 | 231 | 475 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (5A. ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIK, LOS RANCHOS, JOLCHIJIK, MUNICIPIO DE CHAMULA | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 8 131 419.02 | 8 131 419.02 | Chamula | Varias | 1 657 | 1 342 | 2 999 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALÁ | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 94.00 | 0.00 | 22 246 995.03 | 22 246 995.03 | Tonalá | Cabeza de Toro | 1 689 | 1 724 | 3413 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 10 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM (TIERRA COLORADA), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 532 788.27 | 1 532 788.27 | Chamula | Tzozlum (Tierra Colorada) | 130 | 123 | 253 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO (SAN PEDRO EL XOCH), MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 913 488.95 | 1 913 488.95 | Las Margaritas | El Milagro (San Pedro Xoch) | 65 | 60 | 125 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 17 576 229.88 | 17 576 229.88 | Oxchuc | Lelenchij | 403 | 404 | 807 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 9 051 708.79 | 9 051 708.79 | Tapachula | El Encanto | 138 | 126 | 264 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 7 716 364.90 | 7 716 364.90 | Tapachula | José María Morelos | 875 | 842 | 1 717 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 860 656.91 | 1 860 656.91 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Avellano Buenavista | 167 | 182 | 349 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 5 051 161.79 | 5 051 161.79 | Chamula | Jomtealho | 219 | 231 | 450 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 4 541 783.74 | 4 541 783.74 | Tenejapa | Pactetón | 395 | 348 | 743 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 700 634.64 | 3 700 634.64 | Tenejapa | Barrio Javenal Amaquil | 1 073 | 925 | 1 998 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE ALMACENAMIENTO (1RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 9 651 960.76 | 9 651 960.76 | Oxchuc | Zona Urbana | 3 362 | 3 313 | 6 675 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 718 273.02 | 2 718 273.02 | La Trinitaria | El Salvador | 56 | 69 | 125 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO), EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 013 012.42 | 1 013 012.42 | Oxchuc | Tzajalococho | 68 | 66 | 134 |
| AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO GUANAJUATO, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN Ampliación y mejoramiento | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 198 875.80 | 3 198 875.80 | Pijjiapan | Ejido Guanajuato | 356 | 352 | 708 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPPIO MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 167 064.71 | 1 167 064.71 | Amatenango del Valle | San Caralampio | 67 | 57 | 124 |
| CONSTRUCCIÓN DE 114 TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Tanque | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 100.00 | 0.00 | 5 805 326.33 | 5 805 326.33 | Oxchuc | Cholol | 169 | 169 | 338 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO) EN LA LOCALIDAD DE LUMIJA, MUNICIPIO DE TILA Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 800 563.43 | 1 800 563.43 | Tila | Lumija | 100 | 89 | 189 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ, MUNICIPIO DE TEOPISCA Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 95.00 | 0.00 | 2 942 023.31 | 2 942 023.31 | Teopisca | San Antonio Sibacaj | 81 | 71 | 152 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 5 207 010.27 | 5 207 010.27 | Las Margaritas | San Vicente El Encanto | 58 | 54 | 112 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 11 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE 81 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JAMCOSH, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción | Tanque | 81.00 | 81.00 | 0.61 | 0.75 | 0.00 | 5 498 981.37 | 5 498 981.37 | Oxchuc | Jamcosh | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLA VISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (SEGUNDA ETAPA) Construcción de la línea de conducción secundaria | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 39 771 182.48 | 39 771 182.48 | Bella Vista | Varias | 13 728 | 12 589 | 26 317 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO), EN LA LOCALIDAD TZACBATUL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 6 281 787.30 | 6 281 787.30 | Ocosingo | Tzacbatul | 212 | 184 | 396 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 898 428.46 | 1 898 428.46 | Pijjiapan | Miguel Utrilla Los Chorros | 87 | 84 | 171 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SIETE DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 234 702.81 | 234 702.81 | Ángel Albino Corzo | Siete de Octubre | 58 | 78 | 136 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 632 985.59 | 632 985.59 | San Andrés Duraznal | Las Limas Dos | 50 | 55 | 105 |
| CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 467 358.06 | 467 358.06 | Chamula | Pajaltón Alto | 529 | 448 | 977 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (3A. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA Rehabilitación y ampliación | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 8 266 627.50 | 8 266 627.50 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 7 844 | 7 652 | 15 496 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE FRAY BARTOLOME, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 554 740.94 | 2 554 740.94 | San Cristóbal de Las Casas | Fray Bartolomé | 249 | 239 | 488 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO Rehabilitación y ampliación | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 17 061 600.00 | 17 061 600.00 | Ángel Albino Corzo | Ángel Albino Corzo | 5 385 | 5 042 | 10 427 |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN AGRARISTA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS Ampliación | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 038 728.85 | 1 038 728.85 | Jiquipilas | Uni | 372 | 389 | 761 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN TIRO SEGURO, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 374 639.57 | 1 374 639.57 | Tapachula | Cantón Tiro Seguro | 179 | 210 | 389 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 680 298.74 | 3 610 934.83 | Amatenango del Valle | San Vicente La Piedra | 78 | 66 | 144 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TULANCA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 99.00 | 0.00 | 1 170 017.03 | 1 156 089.59 | Amatenango del Valle | Tulanca | 63 | 56 | 119 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE CHICOMUSELO Construcción | Tanque | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 016 268.47 | 3 016 268.47 | Chicomuselo | Nuevo San Agustín | 75 | 92 | 167 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MITZITÓN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 5.04 | 0.00 | 10 586 955.04 | 3 207 252.06 | San Cristóbal de Las Casas | Mitzitón | 0 | 0 | 0 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 14 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 409 432.86 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | La Esperanza | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 727 676.39 | 0.00 | 0.00 | Palenque | La Revolución | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PERLAS Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 797 704.37 | 0.00 | 0.00 | Ocosingo | Las Perlas | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SABANILLA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 487 173.10 | 0.00 | 0.00 | Sabanilla | Los Martinez | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARCOS E. BECERRA Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 413 934.56 | 0.00 | 0.00 | Tonalá | Marcos E. Becerra | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 045 427.39 | 0.00 | 0.00 | Tumbalá | Mariscar Subikuski | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILJA DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 981 401.82 | 0.00 | 0.00 | Chanal | Onilja | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PACAYALITO DOS Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 301 520.71 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Pacayalito Dos | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 003 354.99 | 0.00 | 0.00 | Motozintla | San Felipe | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SIVALCHEN DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción del Sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 14 476 170.97 | 0.00 | 0.00 | Salto de Agua | San José Sivalchen | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZIBALCHE DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 368 103.31 | 0.00 | 0.00 | Chanal | Tzibalche | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16 976 772.30 | 0.00 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUITA Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 125 126.74 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Toluquita | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 435 451.99 | 0.00 | 0.00 | Chanal | Tzajalnich | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA LA MONTAÑA Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 12 521 544.62 | 0.00 | 0.00 | Comitán de Domínguez | Zaragoza La Montaña | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORÍA DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 088 403.55 | 0.00 | 0.00 | El Porvenir | El Remate | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | San Lucas | San Lucas | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 452 840.03 | 0.00 | 0.00 | Motozintla | Loma Bonita | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA Rehabilitación de la red de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 449 252.11 | 0.00 | 0.00 | San Andrés Duraznal | Rivera Galeana | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD RURAL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO EL PINAR Rehabilitación del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Santiago El Pinar | Santiago El Pinar | 0 | 0 | 0 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 15 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACAN Rehabilitación del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 881 534.82 | 0.00 | 0.00 | Ostuacán | Ostuacán | 0 | 0 | 0 |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA RURAL Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 780 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| ATENCIÓN SOCIAL RURAL Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 780 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| MONITOREO Combustibles | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 780 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA, APAUR Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones | Supervisión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 750 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| CONTRALORÍA SOCIAL APAUR Combustibles | Comité | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 750 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción del sistema de agua potable (2a. etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 036 836.94 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Ignacio Allende | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 907 158.18 | 0.00 | 0.00 | Cintalapa | Benito Juárez | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 417 786.23 | 0.00 | 0.00 | Ocosingo | Agua Azul | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO Construcción del sistema de agua potable | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 942 770.90 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Jomtealho | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE ACH'JA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 654 365.75 | 0.00 | 0.00 | San Juan Cancuc | Ach'ja | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO Rehabilitación | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 124 330.05 | 0.00 | 0.00 | Chicomuselo | Chicomuselo | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IKAL-AJAW Construcción de tanque de captación pluvial | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 903 700.32 | 0.00 | 0.00 | Oxchuc | Ikal-Ajaw | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHITO Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 804 180.40 | 0.00 | 0.00 | Las Margaritas | Trapichito | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 052 227.00 | 0.00 | 0.00 | Salto de Agua | Trapiche | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CANTON SAN MIGUEL BUENAVISTA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4 602 245.00 | 0.00 | 0.00 | Chapultenango | San Miguel Buenavista | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO PUMPUA Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2 459 600.77 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Progreso Pumpua | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS) Construcción del sistema de agua potable por bombeo | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3 298 686.60 | 0.00 | 0.00 | Tapachula | Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos) | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (5A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES CHAMULA, SACLAMANTON, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIC, LOS RANCHOS. JOLCHIJTIC Construcción del sistema integral de agua potable (5a. etapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 24 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Varias | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL BEBEDERO Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 600 000.00 | 0.00 | 0.00 | Sabanilla | El Bebedero | 0 | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD TUXTLA CHICO 1A. SECCIÓN Construcción | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico 1a. Sección | 0 | 0 | 0 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 20 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE POR CARRETERA | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINO: BOCA DEL CIELO- E.C. (TONALÁ - PUERTO ARISTA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 18+500 | Kilómetro | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 100.00 | 0.00 | 8 695 369.79 | 8 695 369.79 | Tonalá | Varias | 47 486 | 46 501 | 93 987 |
| CAMINO: PUERTO ARISTA - PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300 Reconstrucción el tramo: km. 0+000 al km. 13+300 (t.a) | Kilómetro | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 100.00 | 0.00 | 6 031 164.35 | 6 031 164.35 | Tonalá | Varias | 47 486 | 46 501 | 93 987 |
| CAMINO: RAMAL A MAPASTEPEC - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 3+200 (t.a) | Kilómetro | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 100.00 | 0.00 | 5 538 767.10 | 5 538 767.10 | Mapastepec | Varias | 25 981 | 25 257 | 51 238 |
| CAMINO: RAMAL ATUZANTAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM.- 4+100 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+100 (t.a) | Kilómetro | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 100.00 | 0.00 | 5 538 574.14 | 5 538 574.14 | Tuzantán | Varias | 16 630 | 16 107 | 32 737 |
| CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOATEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+740 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 38+740 (t.a) | Kilómetro | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 100.00 | 0.00 | 5 483 390.83 | 5 483 390.83 | Coapilla | Varias | 4 822 | 4 706 | 9 528 |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM. 1+300 AL KM. 76+500 Reconstrucción del subtramo: km. 17+000 al km. 40+000 (t.a) | Kilómetro | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 0.00 | 39 193 359.63 | 39 193 359.63 | Tuxtla Gutiérrez | Varias | 336 256 | 306 438 | 642 694 |
| Reconstrucción del subtramo: km. 40+000 al km. 76+500 (t.a) | Kilómetro | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 100.00 | | | | | | | | |
| CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 147+900 Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 al km. 36+000 | Kilómetro | 36.00 | 36.00 | 21.24 | 59.00 | 0.00 | 25 896 027.61 | 25 896 027.61 | Acala | Varias | 11 007 | 10 800 | 21 807 |
| Rehabilitación del subtramo: km. 36+000 al km. 66+000 | Kilómetro | 30.00 | 30.00 | 25.50 | 85.00 | 0.00 | | | | | | | |
| CAMINO: FLORES MAGON - VENUSTIANO CARRANZA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 66+000 - KM. 105+000 Rehabilitación del tramo: km. 66+000 al km. 105+000 | Kilómetro | 39.00 | 39.00 | 17.70 | 45.38 | 0.00 | 42 390 297.89 | 42 390 297.89 | Venustiano Carranza | Varias | 0 | 0 | 0 |
| REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO; TRAMO. KM 0+000 - KM. 12+100 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 12+100 (t.a) | Kilómetro | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 100.00 | 0.00 | 7 625 274.98 | 7 625 274.98 | Chiapa de Corzo | Varias | 53 240 | 51 248 | 104 488 |
| CAMINO RURAL: E.C. (SAN JAVIER - LACANJA CHANSAYAB) - ZONA ARQUEOLOGICA DE BONAMPAK; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Rehabilitación del subtramo: km. 0+500 al km. 2+500 | Kilómetro | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 100.00 | 0.00 | 2 130 753.66 | 2 130 753.66 | Ocosingo | Varias | 116 532 | 114 808 | 231 340 |
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ACHECNOC DE 20 M.L. UBICADO EN EL KM. 2+956.50; SOBRE EL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASA) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES Construcción del puente sobre el río Achecnoc de 20 metros lineales | Metro Lineal | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 6 205 349.99 | 6 205 349.99 | Tecpatán | Varias | 11 682 | 11 499 | 23 181 |
| CAMINO RURAL: IGNACIO ZARAGOZA - EL EDEN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 8+000 | Kilómetro | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 2 072 594.74 | 2 072 594.74 | Tecpatán | Varias | 11 682 | 11 499 | 23 181 |
| RECONSTRUCCION DEL PUENTE CHANONA DE 60.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 50+700 SOBRE EL CAMINO: OCOZOCAUTLA - REVOLUCION MEXICANA Reconstrucción de puente de 60 metros lineales | Metro Lineal | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 29 510 852.70 | 29 510 852.70 | Villaflores | Varias | 55 969 | 54 038 | 110 007 |
| RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL TABLON DE 163.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 41+400 DE LA CARRETERA: OCOZOCAUTLA - REVOLUCION MEXICANA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700 Reconstrucción de puente de 163 metros lineales | Metro Lineal | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 100.00 | 0.00 | 45 034 446.24 | 45 034 446.24 | Villaflores | Varias | 55 969 | 54 038 | 110 007 |
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "LOS BAMBÜES", DE 64 M.L., SOBRE EL RIO TZAONEJÁ, UBICADO EN EL KM. 46+250, SOBRE EL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO BAMBÚ Construcción del puente "Los Bambües", de 64 metros lineales | Metro Lineal | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 100.00 | 0.00 | 15 948 342.43 | 15 948 342.43 | Altamirano | Varias | 17 965 | 17 814 | 35 779 |
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900; SOBRE EL KM. 1+600 CON UNA LONGITUD DE 100 MTS. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA. MUNICIPIO DE CINTALAPA Construcción de puente vado con una longitud de 100 metros | Metro Lineal | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 16 776 453.42 | 16 776 453.42 | Cintalapa | Varias | 42 729 | 42 213 | 84 942 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CAHOA, UBICADO EN EL KM. 2+015, SOBRE EL CAMINO: TUXTLA CHICO - SILVANO GATICA Construcción de puente vehicular | Puente | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 88.00 | 0.00 | 14 367 522.56 | 14 367 522.56 | Tuxtla Chico | Varias | 21 984 | 20 954 | 42 938 |
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PRIMERO DE ENERO DE 25 M.L. UBICADO SOBRE EL CAMINO: PRIMERO DE ENERO - CHICOMUSELO Construcción del puente de 25 metros lineales | Metro Lineal | 25.00 | 25.00 | 22.66 | 90.64 | 0.00 | 11 214 864.66 | 11 214 864.66 | Chicomuselo | Varias | 18 127 | 17 984 | 36 111 |
| CAMINO RURAL: GABRIEL ESQUINCA - LA PIMIENTA - LA ESPERANZA - SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 Reconstrucción del tramo: del km. 0+000 al km. 16+000 | Kilómetro | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 0.00 | 4 272 766.45 | 4 272 766.45 | San Fernando | Varias | 18 833 | 18 907 | 37 740 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 21 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE POR CARRETERA | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINO RURAL: BERRIOZABAL - EFRAIN GUTIERREZ - CRUCERO MONTE CRISTO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+800 Reconstrucción del tramo: km. 6+000 al km. 18+800 | Kilómetro | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 100.00 | 0.00 | 1 154 117.44 | 1 154 117.44 | Berriozábal | Varias | 26 418 | 25 561 | 51 979 |
| CAMINO RURAL: CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALMAS - EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 8+000 | Kilómetro | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 3 722 145.97 | 3 722 145.97 | Osumacinta | Varias | 2 135 | 2 069 | 4 204 |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ICALUMTIC - YUT UK'UM - ENTRONQUE YITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+600 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 3+600 (t.a) | Kilómetro | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 100.00 | 0.00 | 2 680 133.40 | 2 680 133.40 | Chamula | Varias | 47 380 | 40 178 | 87 558 |
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (PEÑITAS - NUEVO XOCHIMILCO) - ACCESO A ACUAGRANJAS DOS LAGOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+950 Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 al km. 1+950 | Kilómetro | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 100.00 | 0.00 | 4 395 939.71 | 4 395 939.71 | Ostuacán | Varias | 9 339 | 9 453 | 18 792 |
| MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA, TABASCO) - BAJO AMACOITE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900 Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 1+900 | Kilómetro | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 100.00 | 0.00 | 8 765 756.78 | 8 765 523.28 | Ostuacán | Varias | 9 339 | 9 453 | 18 792 |
| CAMINO RURAL: TRINIDAD - COL. MORELIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 4+500 | Kilómetro | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100.00 | 0.00 | 3 089 646.80 | 3 089 646.80 | Coapilla | Varias | 4 822 | 4 706 | 9 528 |
| CAMINO: TUXTLA - ANGOSTURA - FLORES MAGON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 61+200 Rehabilitación del subtramo: km. 29+000 al km. 61+200 (t.a.) | Kilómetro | 32.20 | 32.20 | 23.27 | 72.27 | 0.00 | 3 730 682.38 | 3 730 682.38 | Venustiano Carranza | Varias | 0 | 0 | 0 |
| CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000 Rehabilitación del subtramo: km. 2+850 al km. 3+050 | Metro Lineal/OBR/ | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 855 507.88 | 855 507.88 | Tecpatán | Varias | 11 682 | 11 499 | 23 181 |
| CAMINO: OCOZOCOAUTLA - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000 Rehabilitación del subtramo: km. 41+000 al km. 42+000 | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 283 048.18 | 2 283 048.18 | Villaflores | Varias | 55 969 | 54 038 | 110 007 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOZOCOAUTLA APIC PAC) - COL. DR. MANUEL VELAZCO SUAREZ; TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 10+440 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 423 145.00 | 0.00 | 0.00 | Ocozocoautla de Espinosa | Varias | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (NUEVO MEZCALAPA - AMERICA LIBRE) - SALVADOR URBINA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+220 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8 551 100.84 | 0.00 | 0.00 | Ocozocoautla de Espinosa | Varias | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - COL. VENUSTIANO CARRANZA; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 4+357 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 15 924 349.81 | 16 148 318.56 | 16 148 318.56 | Chiapa de Corzo | Varias | 53 240 | 51 248 | 104 488 |
| MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LINEA; TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 14+300 Construcción del subtramo: km. 4+300 al km. 0+000 | Kilómetro | 4.30 | 4.30 | 3.76 | 87.44 | 8 779 107.51 | 0.00 | 0.00 | Simojovel | Varias | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUBLIO NUEVO - SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EJIDO EL JARDÍN; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+080 Tramo del km. 7+000 al km. 8+080 | Kilómetro | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 20 320 713.74 | 12 260 119.89 | 12 260 119.89 | Arriaga | Varias | 22 252 | 21 077 | 43 329 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHEN - TENTIC; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+580 Construcción del subtramo: km. 4+290 al km. 2+290 | Kilómetro | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Varias | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN A YUT - BASH; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+120 Construcción del subtramo: km. 4+440 al km. 6+440 | Kilómetro | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 16 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Varias | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY, TRAMO: 0+000 - KM. 7+800 subtramo del km. 4+000 al km. 5+450 | Kilómetro | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 19 842 040.35 | 0.00 | 0.00 | San Fernando | Varias | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - E.C. LAS OLLAS; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+660 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500 | Kilómetro | 1.69 | 1.69 | 1.59 | 94.08 | 14 000 000.00 | 13 486 334.18 | 13 486 334.18 | Chamula | Varias | 48 010 | 40 767 | 88 777 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCHITOM E.C. F.R. SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+860 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+500 al km. 2+500 | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 11 132 708.66 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Varias | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+900 Modernización y ampliación del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 898 119.54 | 0.00 | 0.00 | Chamula | Varias | 0 | 0 | 0 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 24 de 24

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE POR CARRETERA | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 227+500 (LA TRINITARIA - CD. CUAHUTEMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+060 Construcción del subtramo: km. 3+440 al km. 4+440 | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7 592 359.89 | 0.00 | 0.00 | La Trinitaria | Varias | 0 | 0 | 0 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.86 Construcción del subtramo: km. 1+987 al km. 2+987 | Kilómetro | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6 790 373.84 | 0.00 | 0.00 | Salto de Agua | Varias | 0 | 0 | 0 |
| APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL Combustibles | Kilómetro | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 25 579 527.57 | 22 753 248.05 | 22 072 187.91 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 332 686 | 303 190 | 635 876 |
| ACOMPañAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Sueldo al Personal Eventual | Supervisión | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 100.00 | 27 054 792.83 | 28 060 610.71 | 27 142 256.08 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 332 686 | 303 190 | 635 876 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO Materiales y Útiles de Oficina | Mantenimiento | 1 632.00 | 1 632.00 | 1 632.00 | 100.00 | 13 299 201.51 | 13 638 274.02 | 13 294 185.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 332 686 | 303 190 | 635 876 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Materiales y Útiles de Oficina | Mantenimiento | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 100.00 | 5 718 431.62 | 5 963 495.43 | 5 949 031.98 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 332 686 | 303 190 | 635 876 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejería Jurídica del Gobernador

Página 2 de 2

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | |
| ASUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de soporte técnico | Reporte | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Índice de actualizaciones | Página | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Índice de publicaciones | Página | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y SOPORTE TÉCNICO JURÍDICO | | | | | | 0.00 | 4 512 901.94 | 4 452 574.10 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Índice de actualización del marco jurídico normativo | Documento | 1 380.00 | 1 380.00 | 2 411.00 | 174.71 | | | | | | | | |
| Índice del marco jurídico estatal | Documento | 120.00 | 120.00 | 534.00 | 445.00 | | | | | | | | |
| Índice de validaciones | Validación | 400.00 | 400.00 | 747.00 | 186.75 | | | | | | | | |
| Índice de asesorías jurídicas | Asesoría | 500.00 | 500.00 | 792.00 | 158.40 | | | | | | | | |
| Índice de soporte técnico-jurídico | Documento | 360.00 | 360.00 | 338.00 | 93.89 | | | | | | | | |
| REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, PENAL Y AMPARO | | | | | | 0.00 | 5 958 505.85 | 5 849 045.13 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 92 | 93 | 185 |
| Índice de representación legal jurídica | Documento Validado | 4 332.00 | 4 332.00 | 3 640.00 | 84.03 | | | | | | | | |
| Índice de asesorías | Asesoría | 1 032.00 | 1 032.00 | 685.00 | 66.38 | | | | | | | | |
| Índice de diversas diligencias | Expediente | 804.00 | 804.00 | 1 050.00 | 130.60 | | | | | | | | |
| Índice de promociones o escritos realizados / informes de ley | Documento Validado | 1 212.00 | 1 212.00 | 1 285.00 | 106.02 | | | | | | | | |
| Índice de asuntos jurídicos en trámite | Expediente | 1 128.00 | 1 128.00 | 368.00 | 32.62 | | | | | | | | |
| Índice de diversas reuniones de trabajo | Reunión | 156.00 | 156.00 | 252.00 | 161.54 | | | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | | | | | 7 525 780.38 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES | | | | | | 759 765.41 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Índice de documentos validados para la regulación, administración y uso de los Bienes Patrimoniales del Gobierno del Estado | Atención | 2 150.00 | 2 150.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de audiencias otorgadas | Audiencia | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de documentos certificados, control y seguimiento de oficios | Certificación | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de funcionamiento de las distintas Direcciones de la Subconsejería de Regulación Patrimonial | Seguimiento | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de actos jurídicos atendidos | Análisis | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | |
| Índice de reuniones asistidas | Reunión | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| ASESORÍA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A TODO AQUEL CIUDADANO QUE LO SOLICITE | | | | | | 6 766 014.97 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Índice de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la Ley | Asesoría | 6 273.00 | 6 273.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de asesorías | Asesoría | 3 722.00 | 3 722.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de asesorías de asuntos iniciados | Expediente | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de asuntos en trámite | Expediente | 1 005.00 | 1 005.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de diversas diligencias | Registro | 1 071.00 | 1 071.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Índice de asuntos concluidos | Expediente | 238.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS Rehabilitación de edificio a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, plaza cívica, enmallado perimetral y acceso principal) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 163 459.36 | 1 163 459.36 | Jitotol | Carmen Zacatal | 40 | 42 | 82 |
| JARDÍN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ ZAMBRANO DE AGUILAR Rehabilitación edificios a, b, y c, obra exterior (red eléctrica) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 481 316.74 | 1 481 316.73 | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | 64 | 98 | 162 |
| JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación del edificio "a", construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores y escalones) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 618 254.21 | 1 618 254.21 | Berriozábal | Vistahermosa | 30 | 29 | 59 |
| JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA Construcción de 1 aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 923 838.91 | 923 838.91 | Copainalá | Tierra Blanca | 8 | 6 | 14 |
| JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 121 709.86 | 1 121 709.86 | Copainalá | Copainalá | 60 | 69 | 129 |
| JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 896 712.71 | 896 712.71 | Francisco León | San Miguel la Sardina | 44 | 46 | 90 |
| JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 432 614.50 | 1 432 614.50 | Huixtán | Adolfo López Mateos | 12 | 8 | 20 |
| JARDIN DE NIÑOS MELIDA CRUZ CASTILLO Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición y obra exterior | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 335 029.25 | 2 335 029.25 | Arriaga | Arriaga | 100 | 87 | 187 |
| JARDIN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 490 192.38 | 1 490 192.37 | El Porvenir | Male | 10 | 14 | 24 |
| JARDIN DE NIÑOS DR RODULFO FIGUEROA ESQUINCA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Anexo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 648 343.88 | 1 648 343.88 | Jiquipilas | Tiltepec | 61 | 57 | 118 |
| JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO VASCO DE QUIROGA Construcción de sanitarios rurales y obra exterior | Anexo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 954 984.70 | 954 984.69 | Las Margaritas | Victoria la Paz | 8 | 5 | 13 |
| JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas, cocina, sanitaria rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 783 684.05 | 2 783 684.05 | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | 31 | 25 | 56 |
| JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de servicios sanitarios, demolición y obra exterior | Anexo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 940 850.82 | 1 940 850.82 | Mazatán | Mazatán | 80 | 75 | 155 |
| JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO Construcción de servicios sanitarios rurales, adecuación de servicios sanitarios dirección a aula didáctica y obra exterior | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 750 900.32 | 750 900.32 | Motozintla | Belisario Domínguez | 48 | 42 | 90 |
| JARDIN DE NIÑOS GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Anexo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 772 930.76 | 772 930.76 | Motozintla | San José Ixtepec | 24 | 16 | 40 |
| JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 670 159.18 | 670 159.18 | Motozintla | Rincón del Bosque | 6 | 6 | 12 |
| JARDIN DE NIÑOS PETRONA GOMEZ GUTU Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 723 839.80 | 1 723 839.80 | Chiapa de Corzo | Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi) | 33 | 31 | 64 |
| JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 135 442.44 | 1 135 442.44 | El Porvenir | Male UNO | 11 | 10 | 21 |
| JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 812 249.97 | 812 249.97 | Motozintla | Nueva Esperanza | 12 | 7 | 19 |
| JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 896 449.46 | 896 449.46 | Motozintla | Motozintla de Mendoza | 10 | 6 | 16 |
| JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN CRUZ CALVO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 728 604.05 | 728 604.05 | Motozintla | La Unión | 12 | 7 | 19 |
| JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOVA Demolición, construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 2 056 221.58 | 2 056 221.58 | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 26 | 25 | 51 |
| JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio "c", y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 872 637.99 | 872 637.99 | Las Casas Siltepec | Las Casas Siltepec | 50 | 49 | 99 |
| JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación, demolición y obra exterior | Obra | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 3 472 666.02 | 3 472 666.02 | Socoltenango | Socoltenango | 61 | 77 | 138 |
| JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 1 aula didáctica, pórtico, dirección, servicios sanitarios y obra exterior | Obra | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 2 215 336.49 | 2 215 336.49 | Tzimol | Ochusjob | 33 | 34 | 67 |
| JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO XICOTENCATL Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 995 783.42 | 995 783.41 | Motozintla | La Verbena | 8 | 8 | 16 |
| JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 748 160.70 | 748 160.69 | El bosque | Los Ángeles | 39 | 39 | 78 |
| JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KALHO CALDERON Construcción de un aula didáctica y sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 217 002.82 | 1 217 002.82 | Tenejapa | Las Manzanas | 20 | 17 | 37 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO VIZCAINO Construcción de sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 785 540.84 | 785 540.84 | Aldama | Yetón | 15 | 20 | 35 |
| JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 1.75 | 29.11 | 0.00 | 3 105 759.90 | 1 552 879.95 | Huitiupán | José María Morelos y Pavón | 43 | 45 | 88 |
| JARDIN DE NIÑOS DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO Rehabilitación, construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 2 728 304.92 | 2 728 304.91 | San Lucas | San Lucas | 62 | 83 | 145 |
| JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso principal) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.56 | 14.00 | 0.00 | 2 727 886.50 | 1 363 943.25 | Tonalá | Tonalá | 43 | 40 | 83 |
| JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 55.48 | 0.00 | 1 310 891.14 | 655 445.57 | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 45 | 36 | 81 |
| JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 285 786.28 | 642 893.14 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 134 | 132 | 266 |
| JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.32 | 8.00 | 0.00 | 3 251 772.48 | 1 623 389.27 | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte | 45 | 45 | 90 |
| JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.84 | 21.00 | 0.00 | 1 764 493.37 | 1 177 700.86 | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 28 | 20 | 48 |
| JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 75.00 | 0.00 | 2 201 162.51 | 1 100 581.25 | Berriozábal | Berriozábal | 65 | 66 | 131 |
| JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilización de talud y muro de contención mampostería) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 0.45 | 15.00 | 0.00 | 1 517 030.66 | 1 002 300.83 | Venustiano Carranza | Señor del Pozo | 19 | 21 | 40 |
| JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 0.90 | 45.00 | 0.00 | 607 370.25 | 535 040.28 | Tonalá | Tonalá | 78 | 57 | 135 |
| JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a , b ,c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 5.00 | 0.00 | 1 999 144.07 | 999 572.03 | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | 106 | 82 | 188 |
| JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 0.59 | 29.73 | 0.00 | 1 542 513.43 | 771 256.71 | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 59 | 52 | 111 |
| JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 30.09 | 0.00 | 823 729.15 | 411 864.57 | Ixhuitán | Ixhuitán | 14 | 19 | 33 |
| JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral) | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 0.20 | 10.00 | 0.00 | 631 808.02 | 315 904.01 | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | 102 | 110 | 212 |
| JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 25.00 | 0.00 | 1 566 548.02 | 783 274.01 | Ocosingo | Ocosingo | 78 | 72 | 150 |
| JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica) | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 0.92 | 46.08 | 0.00 | 795 720.84 | 397 860.42 | Ixhuitán | Ixhuitán | 41 | 37 | 78 |
| JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 550 973.77 | 550 973.76 | Venustiano Carranza | López Hernández | 21 | 42 | 63 |
| JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA Rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 0.00 | 2 913 288.44 | 1 456 644.22 | Huixtla | Huixtla | 72 | 94 | 166 |
| JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA Construcción de 2 aulas y obra exterior | Aula | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 072 107.84 | 453 509.06 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 45 | 58 | 103 |
| JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 10.00 | 0.00 | 1 848 299.46 | 924 149.73 | Jiquipilas | Plan de Ayala | 4 | 9 | 13 |
| CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 29 Obra exterior (red hidrosanitaria) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 910 965.52 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 23 | 35 | 58 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 1.29 | 0.00 | 2 026 090.50 | 1 013 045.25 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 138 | 104 | 242 |
| JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO Construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral) | Obra | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920 644.36 | 0.00 | Tonalá | Tonalá | 16 | 21 | 37 |
| JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 239 666.11 | 0.00 | Pichucalco | Napana | 18 | 12 | 30 |
| JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 845 098.27 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 95 | 89 | 184 |
| JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores) | Anexo | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739 797.18 | 0.00 | Mezcalapa | Raudales Malpaso | 27 | 29 | 56 |
| JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 523 200.36 | 761 600.18 | San Cristóbal de Las Casas | Nuevo Corral Che'N el Ángel | 16 | 16 | 32 |
| JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminar, herrería, cancel, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza cívica y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 541 259.55 | 0.00 | Frontera Comalapa | El Triunfo de las Tres Maravillas | 41 | 39 | 80 |
| JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 228 349.33 | 0.00 | Suchiate | Miguel Alemán | 18 | 28 | 46 |
| JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA Construcción de 4 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 179 426.56 | 0.00 | Tenejapa | Chacoma | 47 | 49 | 96 |
| JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER Y LEYVA Rehabilitación de edificio a y b (preliminares, herrería albañilería, cancelería instalación eléctrica, acabados y cerrajería) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 495 426.59 | 495 426.58 | Zinacantán | La Granadilla | 57 | 41 | 98 |
| FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN METROPOLITANA) Constituye una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 55 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 996 | 2 638 | 4 634 |
| FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN ISTMO-COSTA) Constituye una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 55 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 996 | 2 638 | 4 634 |
| FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL) Constituye una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 51 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 996 | 2 638 | 4 634 |
| FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 REGIÓN NORTE) Constituye una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 51 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 996 | 2 638 | 4 634 |
| FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL) Constituye una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 54 716 650.68 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 996 | 2 638 | 4 634 |
| PRIMARIA BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 1 aula cocina y obra exterior | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 291 254.70 | 1 291 254.70 | Comitán de Domínguez | Laguna Seca | 8 | 13 | 21 |
| PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 522 356.97 | 1 522 356.97 | Comitán de Domínguez | San Antonio Z | 6 | 8 | 14 |
| PRIMARIA ACAMAPICHTLI Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 547 132.15 | 1 547 132.14 | Ocozacoautla de Espinosa | Las Flores | 17 | 25 | 42 |
| PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 070 629.22 | 1 070 629.22 | Palenque | Hermenegildo Galeana | 75 | 61 | 136 |
| PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 662 652.62 | 1 662 652.61 | Salto de Agua | América Libre | 27 | 27 | 54 |
| PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 1 aula didáctica y sanitarios rurales | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 194 086.22 | 1 194 086.22 | Ocosingo | Lucumilja | 23 | 27 | 50 |
| PRIMARIA JACINTO CANEK Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 210 974.73 | 1 210 974.73 | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | 22 | 22 | 44 |
| PRIMARIA LEYES DE REFORMA Rehabilitación | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 835 825.15 | 835 825.15 | Tonalá | San Francisco el Ocatal | 32 | 28 | 60 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|--|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 607 862.81 | 1 607 862.81 | Teopisca | Los Llanitos | 40 | 34 | 74 | |
| PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 785 959.29 | 1 785 959.29 | Las Margaritas | Francisco Villa | 63 | 61 | 124 | |
| PRIMARIA ERACLIO ZEPEDA RAMOS Obra exterior (demolición y construcción de cancha de usos múltiples) construcción y equipamiento de espacios físicos educativos a realizar | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 679 759.93 | 679 759.93 | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 61 | 72 | 133 | |
| PRIMARIA LIC GABRIEL RAMOS MILLAN Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barda perimetral, andadores y escalones) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 2 019 374.60 | 2 019 374.60 | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 311 | 262 | 573 | |
| PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 391 498.61 | 2 391 498.61 | Zinacantán | Pasté | 337 | 343 | 680 | |
| PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Construcción de sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 815 103.66 | 815 103.66 | Amatenango del Valle | San Miguel El Alto | 17 | 15 | 32 | |
| PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, barandal y muro de contención de mampostería) | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 1 140 807.92 | 1 140 807.92 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 88 | 100 | 188 | |
| PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Demoliciones s edificio b, construcción n de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior y andadores) | Espacio Educativo | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 2 304 793.22 | 2 304 793.22 | Frontera Comalapa | Sabinalito | 127 | 130 | 257 | |
| PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Rehabilitación edificio b y rehabilitación de domo | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 526 286.75 | 489 977.06 | Tapachula | Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 173 | 171 | 344 | |
| PRIMARIA NICOLAS BRAVO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores, muro de contención de mampostería) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 618 392.46 | 1 615 584.74 | Chamula | Kotolté | 122 | 138 | 260 | |
| PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Rehabilitación del edificio "a", construcción de sanitarios rurales, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 828 541.72 | 1 828 541.72 | Emiliano Zapata | Nuevo Villahermosa | 14 | 15 | 29 | |
| PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación de edificios "a", "d", y "e", construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 2 451 138.46 | 2 451 138.46 | Ocozocoautla de Espinosa | Ignacio Zaragoza (El Morro) | 129 | 129 | 258 | |
| PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Rehabilitación de edificio "a", construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rural y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y escalones) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 2 372 946.25 | 2 372 946.25 | Rayón | Guadalupe Victoria | 31 | 38 | 69 | |
| PRIMARIA ANTONIO CASO Rehabilitación del edificio b, construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 4 513 709.71 | 4 513 709.70 | Chiapa de Corzo | Nueva Palestina (Nandayacuti) | 31 | 38 | 69 | |
| PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Demolición de edificio e y g, construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 2 151 348.20 | 2 151 348.20 | Berriozábal | Berriozábal | 131 | 109 | 240 | |
| PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores) | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 5 291 332.34 | 5 291 332.34 | La Trinitaria | Lázaro Cárdenas | 293 | 299 | 592 | |
| PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 368 767.91 | 1 368 767.91 | Siltepec | El Madronal | 2 | 6 | 8 | |
| PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Construcción de dirección y bodega, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 809 776.24 | 1 809 776.24 | Larráinzar | Tentic | 12 | 10 | 22 | |
| PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de dirección, cocina y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 2 578 365.78 | 2 578 365.78 | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | 70 | 80 | 150 | |
| PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 3 236 594.75 | 3 236 594.75 | Ocosingo | La Reforma | 135 | 119 | 254 | |
| PRIMARIA ILHUICAMINA Construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior | Espacio Educativo | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 0.00 | 4 645 686.13 | 4 625 042.23 | Motozintla | Motozintla de Mendoza | 218 | 232 | 450 | |
| PRIMARIA ANGEL POLA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 977 185.68 | 977 185.68 | Siltepec | Siltepec | 192 | 188 | 380 | |
| PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aula didáctica, cocina, demolición y obra exterior | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 2 842 383.96 | 2 842 383.96 | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | 84 | 93 | 177 | |
| PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 2 270 553.05 | 2 270 553.05 | Jiquipilas | Vicente Guerrero | 105 | 82 | 187 | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 730 380.18 | 730 380.18 | Jitotol | El Paraíso | 20 | 20 | 40 |
| PRIMARIA VICENTE GUERRERO Obra exterior | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 919 763.93 | 919 763.93 | Ocosingo | Nuevo México | 16 | 14 | 30 |
| PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 487 125.74 | 1 487 125.73 | Aldama | Yetón | 40 | 39 | 79 |
| PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Terminación de construcción de 7 aulas en dos módulos 3 y 4, consistente en aplanados, pisos, pintura, impermeabilización, banquetta, ceja perimetral, andadores, terminación de rehabilitación de la impermeabilización | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 4 258 731.56 | 4 258 731.56 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 311 | 298 | 609 |
| PRIMARIA DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA Terminación de la rehabilitación de los edificios a, c, d, e y g, los trabajos de herrería, repellos en muros (resane de fisuras), cancelería, instalación eléctrica, cisterna, servicios sanitarios, impermeabilización y pintura | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 301 | 315 | 616 |
| PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 623 859.62 | 623 859.62 | Amatenango de la Frontera Tapalapa | Peña Bermeja | 14 | 9 | 23 |
| PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 3m aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 1 928 391.27 | 1 928 391.27 | | Mazono | 39 | 40 | 79 |
| PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación, demolición y obra exterior | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 4 460 056.73 | 4 460 056.73 | Chiapilla | Chiapilla | 158 | 182 | 340 |
| PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | 0.00 | 3 099 673.77 | 3 099 673.76 | Pueblo Nuevo Solistahuacán Solosuchiapa | San Rafael | 52 | 59 | 111 |
| PRIMARIA FLAVIO ANTONIO PANIAGUA Construcción de 5 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 3 358 669.22 | 3 358 669.22 | | Villaflores | 41 | 59 | 100 |
| PRIMARIA ENRIQUE MARCELIN MARIN Construcción de 1 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición y obra exterior | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 3 196 368.01 | 3 196 368.00 | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 146 | 158 | 304 |
| PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 2 715 424.59 | 2 715 424.59 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 61 | 74 | 135 |
| PRIMARIA LUIS ESPINOSA Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2 189 325.77 | 2 189 325.77 | Ocozacoautla de Espinosa Tonalá | Ocozacoautla de Espinosa Tonalá | 270 | 311 | 581 |
| PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 028 540.99 | 2 028 540.99 | | | 65 | 82 | 147 |
| PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior | Obra | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 568 986.51 | 568 986.51 | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | 99 | 94 | 193 |
| PRIMARIA DR ROMEO RINCON CASTILLEJOS Construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Anexo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 504 150.83 | 1 504 150.83 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 216 | 227 | 443 |
| PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Anexo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 213 179.02 | 1 213 179.02 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 216 | 227 | 443 |
| PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas, demolición y obra exterior | Aula | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 838 932.84 | 1 838 932.83 | Chicomuselo | Nueva América | 78 | 86 | 164 |
| PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación y obra exterior | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 3 506 004.93 | 3 506 004.93 | Teopisca | Nuevo Zinacantán | 56 | 75 | 131 |
| PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación y obra exterior | Obra | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2 915 598.94 | 2 915 598.94 | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | 129 | 129 | 258 |
| PRIMARIA JUAN N ALVAREZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Anexo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 265 399.42 | 1 265 399.42 | Suchiate | Miguel Alemán | 87 | 112 | 199 |
| PRIMARIA MARÍA SUAREZ DE VELASCO Obra exterior | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 449 393.56 | 1 449 393.56 | Villaflores | Villaflores | 145 | 159 | 304 |
| PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE RÍO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior | Obra | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 157 510.93 | 1 157 510.93 | Frontera Comalapa | Huixnayal | 65 | 63 | 128 |
| PRIMARIA CASTILLO DE CHAPULTEPEC Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 1 741 536.76 | 1 741 536.76 | La Trinitaria | Nuevo Chapultepec | 24 | 28 | 52 |
| PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDES Construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Anexo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 979 986.66 | 1 979 986.65 | Las Margaritas | Cruz del Rosario | 37 | 44 | 81 |
| PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación y obra exterior | Obra | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 2 447 099.84 | 2 447 099.84 | Rayón | El Pinabeto | 70 | 95 | 165 |
| PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 938 255.27 | 938 255.27 | Chicomuselo | Chicomuselo | 227 | 226 | 453 |
| PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 798 515.75 | 798 515.75 | Tapalapa | Tapalapa | 77 | 70 | 147 |
| PRIMARIA CINCO DE MAYO Rehabilitación y obra exterior | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 120 513.08 | 2 120 513.08 | Suchiapa | Suchiapa | 134 | 151 | 285 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Rehabilitación de edificio "d2, y obra exterior (demolición de barda existente, barda mixta, rehabilitación de acceso y andadores) | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 3 296 235.93 | 3 296 235.93 | Villaflores | Decisís de Septiembre | 72 | 81 | 153 |
| PRIMARIA ALFONSO CASO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 2 648 813.61 | 2 648 813.61 | San Juan Cancuc | Chancolom | 146 | 172 | 318 |
| PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de obra exterior | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 681 423.37 | 681 423.37 | Tenejapa | Los Pinos | 28 | 23 | 51 |
| PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 291 483.94 | 1 291 483.94 | Santiago el Pinar | Santiago el Relicario | 12 | 19 | 31 |
| PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 946 095.77 | 1 946 095.77 | Mitontic | Tojchotic | 44 | 46 | 90 |
| PRIMARIA JAIME TORES BODET Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 996 847.90 | 996 847.90 | Santiago el Pinar | Pechultón | 26 | 28 | 54 |
| PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 2.46 | 30.70 | 0.00 | 6 079 938.94 | 3 031 113.31 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 85 | 121 | 206 |
| PRIMARIA LEONA VICARIO Demolición y obra exterior | Obra | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 8 098 785.14 | 6 483 755.58 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 152 | 171 | 323 |
| PRIMARIA VICENTE SUAREZ Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 737 101.34 | 737 101.33 | El Bosque | Carrizal | 49 | 67 | 116 |
| PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Rehabilitación, construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 3 129 853.29 | 3 129 853.29 | Chamula | Las Minas | 45 | 50 | 95 |
| PRIMARIA RAMIREZ CASTAÑEDA Rehabilitación y obra exterior | Obra | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2 095 697.05 | 2 095 697.05 | Chamula | Tzajalum | 58 | 65 | 123 |
| PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO Construcción de cocina, rehabilitación y obra exterior | Obra | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 038 597.00 | 1 038 597.00 | Osumacinta | Nueva Esperanza | 22 | 11 | 33 |
| PRIMARIA 15 DE MAYO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior | Aula | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 605 595.91 | 605 595.91 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 263 | 313 | 576 |
| PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2 147 016.39 | 2 147 016.39 | Suchiate | La Libertad | 194 | 218 | 412 |
| SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) | Aula | 1.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 | 0.00 | 901 464.56 | 450 732.28 | Mazatán | Mazatán | 95 | 99 | 194 |
| RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega | Metro Cuadrado | 2 639.49 | 2 639.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 182 748.32 | 4 253 134.20 | San Juan Cancuc | Iwiltic | 173 | 236 | 409 |
| RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO Construcción de 1 laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perime | Metro Cuadrado | 2 426.82 | 2 426.82 | 72.80 | 3.00 | 0.00 | 11 894 211.82 | 3 568 087.73 | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | 113 | 200 | 313 |
| TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y cancelería) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 170 575.98 | 1 085 287.99 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 270 | 272 | 542 |
| PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.09 | 8.92 | 0.00 | 1 402 816.08 | 701 408.04 | Jitotol | Matasano | 27 | 25 | 52 |
| PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 1 147 805.60 | 573 902.80 | Venustiano Carranza | Río Jordán | 46 | 42 | 88 |
| PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 3 168 996.62 | 1 584 498.31 | San Fernando | San Fernando | 190 | 160 | 350 |
| PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | 0.00 | 3 377 960.34 | 1 688 980.17 | Venustiano Carranza | Grandeza del Río Blanco | 64 | 66 | 130 |
| PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 15.06 | 0.00 | 2 985 151.52 | 1 492 575.76 | Pichucalco | Tectupan | 53 | 56 | 109 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA AÑO DE JUAREZ Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 442 926.69 | 1 721 463.35 | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | 282 | 281 | 563 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (instalación eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 980 656.62 | 1 490 328.31 | Las Rosas | Las Rosas | 81 | 57 | 138 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 046 054.98 | 1 023 027.49 | Chiapa de Corzo | Jardines del Grijalva | 288 | 261 | 549 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior) | Espacio Educativo | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 364 772.22 | 0.00 | Las Rosas | Corral Hierba | 76 | 76 | 152 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA BENITO JUAREZ Construcción 2 aulas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio e, f y g (preliminar, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y barda perimetral) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 609 718.80 | 0.00 | Suchiate | Cuauhtémoc | 72 | 75 | 147 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 806 326.24 | 0.00 | Juárez | Juárez | 70 | 72 | 142 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA JUAN ALDAMA Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos múltiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 034 398.87 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 234 | 228 | 462 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral) | Anexo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 127 578.63 | 0.00 | San Fernando | Monterrey | 47 | 52 | 99 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA FRANCISCO VILLA Obra exterior (muros de concreto, dren ciego, barda sobre muro de concreto y barda perimetral) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 292 721.20 | 0.00 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 128 | 127 | 255 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Construcción de 2 aulas didáctica, rehabilitación de edificio b preliminar, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, cerrajería y acabados), c (preliminar, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminar, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, acabados y cerrajería) obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 274 108.61 | 0.00 | Frontera Comalapa | Bellavista del Norte | 49 | 59 | 108 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA ROSARIO CASTELLANO Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica) | Aula | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 839 750.59 | 0.00 | Ixhuatán | Ixhuatán | 72 | 70 | 142 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA NIÑOS HEROES Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y barda perimetral) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 727 866.07 | 1 363 933.04 | Chicomuselo | La Zacualpa | 41 | 48 | 89 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA Construcción de 3 aulas didáctica, sanitaria rural rehabilitación de edificio a y c (preliminar, cemento, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y cancha de usos múltiples) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 731 898.73 | 0.00 | Villa Comaltitlán | Saltillo | 40 | 40 | 80 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 2 643 695.74 | 0.00 | Chamula | Santa Ana | 114 | 114 | 228 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a, b y c" (preliminar, cancelería, herrería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 400 954.82 | 0.00 | Acapetahua | Soconusco | 112 | 110 | 222 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 482 686.68 | 1 241 343.34 | Acapetahua | Colombia | 32 | 29 | 61 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 688 645.45 | 1 344 322.73 | El Bosque | San Antonio el Brillante | 57 | 63 | 120 | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA Obra exterior (demolición y cancha de usos múltiples, muro de contención, enmallado perimetral y acceso principal) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 482 150.58 | 741 075.29 | Larráinzar | Kaomtealhucum | 16 | 26 | 42 | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados cerrajería) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000 767.12 | 500 383.56 | Ocosingo | Ocosingo | 274 | 280 | 554 |
| TELESECUNDARIA No. 1487 Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 3 394 491.86 | 3 394 491.86 | Francisco León | Nuevo Cristo Rey | 31 | 25 | 56 |
| SECUNDARIA TÉCNICA No. 55 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 599 618.77 | 1 599 618.77 | Villaflores | Jesús María Garza | 233 | 230 | 463 |
| TELESECUNDARIA No. 1094 BENITO JUÁREZ Construcción de sanitario rural y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores) rehabilitación de edificio a, b y c | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 753 616.03 | 1 753 616.03 | Mazatán | Santa Clara | 23 | 23 | 46 |
| TELESECUNDARIA No. 301 Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio b y c, demolición edificio a y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 602 887.05 | 1 602 887.05 | Tonalá | La Polka | 25 | 34 | 59 |
| TELESECUNDARIA No. 270 BATALLA DE PUEBLA Rehabilitación edificio c, d y e obra exterior (sustitución de barda) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 102 298.79 | 2 102 298.78 | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte | 92 | 112 | 204 |
| TELESECUNDARIA No. 977 FIDELIA BRINDIS CAMACHO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cancha de usos múltiples, andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 507 049.31 | 1 507 049.31 | Ocozacoautla de Espinosa | El Gavilán | 65 | 64 | 129 |
| TELESECUNDARIA No. 1335 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 977 046.66 | 977 046.66 | Motozintla | Libertad Calera | 38 | 27 | 65 |
| TELESECUNDARIA No. 1058 EMILIANO. ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, y barda perimetral), demoliciones de edificio e | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 2 981 201.93 | 2 975 054.77 | Tuxtla Chico | 1a. Sección de Medio Monte | 41 | 34 | 75 |
| SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA Obra exterior (muro de contención de mampostería y barda sobre muro de contención) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 4 282 384.08 | 4 282 384.08 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 350 | 352 | 702 |
| TELESECUNDARIA No. 1426 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 2 134 957.15 | 2 134 957.15 | Mezcalapa | Alianza | 13 | 15 | 28 |
| TELESECUNDARIA No. 1428 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, muro gavión, andadores, escalones y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 3 081 133.95 | 3 081 133.94 | Mapastepec | Las Palmas | 17 | 25 | 42 |
| TELESECUNDARIA No. 1229 JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica y andadores) | Aula | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 753 658.28 | 1 753 658.28 | Ixtapa | Carlos A. Vidal | 23 | 38 | 61 |
| ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 26 Rehabilitación, obra exterior | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 852 077.18 | 3 852 077.18 | Jiquipilas | Tiltepec | 62 | 66 | 128 |
| TELESECUNDARIA No. 101 NICOLAS RUIZ Construcción de 2 aulas didácticas laboratorio taller y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 2 262 556.58 | 2 262 556.58 | Escuintla | Unión Jamaica | 65 | 83 | 148 |
| TELESECUNDARIA No. 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 3 037 452.61 | 3 037 452.60 | Chamula | Yalchitom | 48 | 51 | 99 |
| TELESECUNDARIA No. 1264 AMADO NERVO Construcción de 1 aula didáctica dirección, servicios sanitarios y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 711 177.98 | 1 711 177.97 | Jitotol | Matasano | 36 | 39 | 75 |
| TELESECUNDARIA No. 425 ESCUADRÓN 201 Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 2 417 829.34 | 2 417 829.33 | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | 103 | 105 | 208 |
| SECUNDARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2 517 191.06 | 2 517 191.06 | Escuintla | Escuintla | 218 | 207 | 425 |
| TELESECUNDARIA No. 432 JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2 757 194.40 | 2 757 194.39 | Huehuetán | Plan de Ayala | 80 | 71 | 151 |
| SECUNDARIA GENERAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 1 701 833.75 | 1 701 833.75 | Metapa | Metapa de Domínguez | 183 | 185 | 368 |
| TELESECUNDARIA No. 238 Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 867 332.72 | 1 867 332.72 | Tonalá | Morelos (Mojarras) | 38 | 40 | 78 |
| TELESECUNDARIA No. 1019 EMILIANO. ZAPATA SALAZAR Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 090 567.06 | 1 090 567.06 | La Trinitaria | Cauahémoc | 68 | 75 | 143 |
| TELESECUNDARIA No. 585 Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior | Anexo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 964 207.32 | 1 964 207.32 | Cacahoatán | Agua Caliente | 46 | 50 | 96 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| TELESECUNDARIA No. 302 ROSARIO CASTELLANO FIGUEROA Construcción de aulas de medios aula de usos múltiples, rehabilitación y obra exterior | Aula | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 635 081.69 | 3 635 081.68 | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | 65 | 76 | 141 |
| TELESECUNDARIA No. 275 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Rehabilitación y obra exterior | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 3 458 070.37 | 3 458 070.37 | Tuzantán | Estación Tuzantán | 67 | 111 | 178 |
| TELESECUNDARIA No. 871 EMILIO RABASA ESTEBANELL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior | Aula | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 613 523.92 | 613 523.91 | Las Margaritas | Rosario Bawitz | 29 | 29 | 58 |
| TELESECUNDARIA No. 374 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 809 825.02 | 809 825.02 | Huixtla | Aquiles Serdán | 49 | 52 | 101 |
| SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 44.00 | 0.00 | 3 476 175.63 | 2 008 141.35 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 375 | 363 | 738 |
| TELESECUNDARIA No. 913 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 433 631.27 | 1 433 631.27 | Ocoatepec | San Pablo Huacano | 89 | 99 | 188 |
| ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO Rehabilitación y obra exterior | Rehabilitación | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 6 808 762.73 | 6 597 205.28 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 467 | 438 | 905 |
| TELESECUNDARIA No. 671 VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 603 909.75 | 1 603 909.75 | Huitiupán | El Ocotál | 46 | 41 | 87 |
| PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 0.82 | 40.99 | 0.00 | 1 190 726.25 | 595 363.13 | San Fernando | Álvaro Obregón | 107 | 103 | 210 |
| PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores y escalones) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 1.14 | 19.00 | 0.00 | 1 925 321.05 | 962 660.52 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 29 | 11 | 40 |
| PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ Construcción de 1a aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 0.45 | 15.00 | 0.00 | 1 872 245.56 | 936 122.78 | Palenque | Palenque | 76 | 88 | 164 |
| PRIMARIA ITZCOATL Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores) | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 0.72 | 18.00 | 0.00 | 1 848 621.17 | 924 310.59 | San Cristóbal de Las Casas | San Cristóbal de Las Casas | 63 | 81 | 144 |
| PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores) | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 193 381.00 | 596 690.50 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 257 | 259 | 516 |
| PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 70.00 | 0.00 | 1 086 442.67 | 543 221.33 | Bochil | Bochil | 205 | 258 | 463 |
| PRIMARIA CARMEN G BASURTO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 50.16 | 0.00 | 1 153 627.08 | 576 813.54 | Chanal | Chanal | 201 | 210 | 411 |
| PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.46 | 46.00 | 0.00 | 1 911 187.93 | 955 593.96 | Acapetahua | Acapetahua | 118 | 114 | 232 |
| PRIMARIA DIEGO RIVERA Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.14 | 14.00 | 0.00 | 2 366 292.44 | 1 183 146.22 | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 95 | 97 | 192 |
| PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica) | Aula | 1.00 | 1.00 | 0.35 | 34.91 | 0.00 | 575 902.72 | 287 951.36 | Villaflores | Villaflores | 257 | 270 | 527 |
| PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0.00 | 2 397 938.97 | 1 684 595.94 | Huehuetán | Guadalupe | 130 | 106 | 236 |
| RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal | Metro Cuadrado | 3 164.67 | 3 164.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 715 639.14 | 3 750 381.39 | Venustiano Carranza | San Francisco Pujilic | 172 | 178 | 350 |
| PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de 1 aula didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) | Obra | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | 0.00 | 2 407 773.17 | 1 203 886.58 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 76 | 65 | 141 |
| PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación de edificios h y g | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 906 650.52 | 815 678.10 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 22 | 23 | 45 |
| PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior) | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 571 342.55 | 571 342.55 | Venustiano Carranza | López Hernández | 51 | 110 | 161 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 11 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.90 | 18.00 | 0.00 | 2 176 474.71 | 1 088 237.36 | Chamula | Arzenza UNO | 117 | 96 | 213 |
| RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa | Metro Cuadrado | 3 766.77 | 3 766.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 571 513.32 | 6 017 680.75 | Ocosingo | Frontera Corozal | 290 | 274 | 564 |
| RECONSTR AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 07EPB0348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción de 13 aulas didáctica, construcción de 2 servicio sanitario, construcción de 1 aula de medios, construcción de 1 dirección, construcción de 1 aula cocina, construcción de acceso principal de concreto hidráulico | Metro Cuadrado | 2 185.50 | 2 185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 810 442.37 | 4 408 756.24 | Ocosingo | El Zapotal | 223 | 200 | 423 |
| RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 07DES0027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (2DA ETAPA) Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa | Metro Cuadrado | 1 296.37 | 1 296.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 672 012.36 | 4 652 645.56 | Berriozábal | Berriozábal | 85 | 112 | 197 |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT: 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA) Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa | Metro Cuadrado | 1 597.14 | 1 597.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 996 064.28 | 4 196 980.82 | Salto de Agua | Salto de Agua | 121 | 107 | 228 |
| RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE CACAHOATÁN Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa | Metro Cuadrado | 1 234.45 | 1 234.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 319 029.56 | 3 298 180.31 | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | 76 | 80 | 156 |
| RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5) Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa | Metro Cuadrado | 1 609.82 | 1 609.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 944 252.26 | 5 975 742.59 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 404 | 430 | 834 |
| CONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No.1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 07ETV1485O DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA Construcción de 5 aulas didácticas, construcción de 1 servicio sanitario, construcción de 1 dirección, construcción de 1 laboratorio-taller, construcción de 1 aula cocina, construcción de 1 biblioteca, construcción | Metro Cuadrado | 1 609.82 | 1 609.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 132 392.52 | 4 611 312.43 | Tenejapa | Yashanal | 77 | 82 | 159 |
| RECONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 07DES0017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (2DA ETAPA) Construcción de 4 aulas didácticas (planta baja edificio g), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio g), construcción de 1 módulo de servicio sanitario tipo u1-c, construcción de 4 aulas didácticas | Metro Cuadrado | 530.56 | 530.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 674 193.64 | 5 064 107.82 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 244 | 293 | 537 |
| RECONST AMPLIACIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.51, CCT 07DST0051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA) Construcción de 1 bodega (planta baja edificio a), construcción de 1 servicios sanitarios (planta baja edificio a), construcción de 1 administración (planta baja edificio a), construcción de 1 taller de cómputo | Metro Cuadrado | 2 374.26 | 2 374.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 831 813.42 | 3 547 003.10 | Tecpatán | Tecpatán | 107 | 148 | 255 |
| SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores) | Espacio Educativo | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 5.00 | 0.00 | 4 658 330.19 | 2 329 165.10 | Suchiate | La Libertad | 173 | 150 | 323 |
| PRIMARIA AMADO NERVO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior | Anexo | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0.00 | 1 383 519.67 | 609 214.98 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 58 | 59 | 117 |
| SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación de los edificios a, b y d, obra exterior (plaza cívica) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 2 526 448.70 | 1 263 224.35 | Jitotol | Jitotol | 58 | 72 | 130 |
| TELESECUNDARIA No. 1425 INDEPENDENCIA NACIONAL Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos, andadores, enmallado perimetral, barda perimetral, plaza cívica) | Espacio Educativo | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 806 122.18 | 0.00 | Aldama | Revolución Fiu | 45 | 41 | 86 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 12 de 14

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|--------|---------|--|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA | |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| TELESECUNDARIA No. 670 PAULO FREIRE Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería) | Rehabilitación | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 711 907.72 | 855 953.86 | Frontera Comalapa | Veinticuatro de Febrero | 47 | 50 | 97 | |
| TELESECUNDARIA No. 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 738 119.65 | 0.00 | Copainalá | Benito Juárez | 71 | 69 | 140 | |
| TELESECUNDARIA No. 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO Rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) | Rehabilitación | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 582 632.98 | 0.00 | Oxchuc | Yoship | 186 | 139 | 325 | |
| EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | | | | | | 47 864 284.32 | 49 550 870.98 | 46 833 214.76 | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25 990 946.32 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 050 | 1 230 | 2 280 | |
| FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión | Previsión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21 873 338.00 | 22 470 637.00 | 22 470 637.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 | 1 | 2 | |
| COBACH No. 61 CHANAL Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 1 928 464.31 | 1 928 464.31 | Chanal | Chanal | 208 | 225 | 433 | |
| EMSA No. 94 POJCOL CHIQUINIVAL Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 1 937 365.10 | 1 937 365.09 | Chilón | Chiquinival | 83 | 89 | 172 | |
| EMSA No. 211 CHULUM JUAREZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 2 000 461.03 | 2 000 461.03 | Tila | Chulum Juárez | 131 | 164 | 295 | |
| EMSA No. 202 LAGUNA DEL COFRE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 2 235 375.60 | 2 235 375.59 | Montecristo de Guerrero | Laguna del Cofre | 87 | 74 | 161 | |
| COBACH No. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 2 103 448.39 | 1 977 188.17 | Cacahoatán | Agustín de Iturbide | 171 | 209 | 380 | |
| COBACH No. 47 PUEBLO NUEVO 2 Aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y muro de contención de mampostería) | Espacio Educativo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 1 709 043.54 | 1 709 043.53 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | 204 | 229 | 433 | |
| CECYT HUIXTAN 1 Laboratorio de alimentos y obra exterior | Espacio Educativo | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 4 385 383.40 | 4 385 383.39 | Huixtán | Huixtán | 109 | 161 | 270 | |
| CECYT BOCHIL Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior | Espacio Educativo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 2 219 334.11 | 2 219 334.09 | Bochil | Bochil | 385 | 437 | 822 | |
| CECYT RICARDO FLORES MAGON Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior | Espacio Educativo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 1 534 796.09 | 1 534 796.08 | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | 214 | 272 | 486 | |
| TELEBACHILLERATO No. 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y escalones) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 2 977 399.67 | 2 163 137.73 | Oxchuc | Centro Tiakil-Santo Tomás | 8 | 20 | 28 | |
| CECYT No. 44 NATILTÓN Construcción de 1 aula didáctica | Aula | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 599 338.43 | 547 116.59 | Chanal | Natiltón | 122 | 148 | 270 | |
| TELEBACHILLERATO No. 130 MANUEL VELAZCO SUAREZ Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral) | Espacio Educativo | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 449 824.31 | 1 724 912.16 | San Cristóbal de Las Casas | Corazón de María | 20 | 16 | 36 | |
| EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | | | 93 643 404.00 | 160 937 137.10 | 160 686 204.61 | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | | |
| ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO Obra Exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples) | Obra | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 784 891.33 | 1 587 376.64 | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 1 500 | 1 500 | 3 000 | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 6 de 9

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluación de proyectos | Evaluación | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 500 000.00 | 438 527.92 | 438 527.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 235 230 | 2 172 895 | 4 408 125 |
| Porcentaje de gestiones para solicitud de recursos presupuestarios | Gestión | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de documentos integrados de proyectos | Documento | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa | Informe | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de actualización de los sistemas de salud | Sistema | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 987 000.00 | 741 711.20 | 741 711.20 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 235 230 | 2 172 895 | 4 408 125 |
| Porcentaje de personas capacitadas en los sistemas de información de salud | Persona | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato recibido en unidades médicas | Porcentaje | 116 485.00 | 116 485.00 | 112 845.00 | 96.88 | 1 695 163.00 | 930 432.48 | 900 432.48 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación | Unidad Médica | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega de medicamentos | Usuario | 61 031.00 | 61 031.00 | 51 099.00 | 83.73 | | | | | | | | |
| Porcentaje de usuarios que consideraron clara la información que les proporcionó el médico | Porcentaje | 65 316.00 | 65 316.00 | 63 296.00 | 96.91 | | | | | | | | |
| Porcentaje de reunión de Gestores de Calidad jurisdiccional y 2o. Nivel de atención médica | Reunión | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de población atendida por personal eventual | Persona | 301 119.00 | 301 119.00 | 301 119.00 | 100.00 | 347 857 951.00 | 1 254 382 140.69 | 1 254 382 140.69 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 154 819 | 146 300 | 301 119 |
| Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual | Documento | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de personal contratado | Contrato | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Promedio de pagos a personal eventual | Pago | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pago de apoyos a pasantes en servicio social | Pago | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de población atendida por personal de base | Persona | 301 119.00 | 301 119.00 | 301 119.00 | 100.00 | 137 328 930.88 | 1 849 388 458.84 | 1 849 388 458.84 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 154 819 | 146 300 | 301 119 |
| Porcentaje de nóminas de pago del personal de base | Documento | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Promedio de pagos a personal de base | Pago | 10 875.00 | 10 875.00 | 10 875.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos | Persona | 5 507 440.00 | 5 507 440.00 | 5 507 440.00 | 100.00 | 27 710 414.00 | 44 774 458.74 | 44 617 100.97 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos | Pago | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Número de servicios básicos otorgados | Servicio | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de población atendida por personal de base | Persona | 301 119.00 | 301 119.00 | 301 119.00 | 100.00 | 5 692 926.11 | 5 581 300.11 | 4 975 942.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 154 819 | 146 300 | 301 119 |
| Porcentaje de nóminas de pago del personal de base | Documento | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Promedio de pagos a personal de base | Pago | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| CUOTAS DE RECUPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos otorgados a Oficina Central, de acuerdo al porcentaje correspondiente | Pesos | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 | 2 618 142.24 | 64.17 | 3 117 498.00 | 3 169 140.00 | 2 618 142.24 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Radicaciones realizadas a oficina central | Depósito | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| CUOTAS ESTATALES | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de personal administrativo contratado | Persona | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1 686 909.95 | 1 653 833.28 | 696 034.87 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 154 819 | 146 300 | 301 119 |
| Promedio de pagos a personal eventual | Pago | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | | | | | | 2 946 717 691.41 | 4 482 887 600.32 | 4 454 809 743.72 | | | | | |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud | Capacitación | 500.00 | 500.00 | 496.00 | 99.20 | 1 698 045.00 | 2 180 486.60 | 2 180 486.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 148 | 348 | 496 |
| Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo | Mantenimiento | 2 320.00 | 2 320.00 | 2 302.00 | 99.22 | 8 821 299.00 | 4 591 646.26 | 4 437 953.82 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 235 230 | 2 172 895 | 4 408 125 |
| DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES) | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de unidades médicas beneficiadas | Unidad Médica | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00 | 800 000.00 | 326 942.60 | 326 942.60 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 287 | 276 | 563 |
| Porcentaje de servicios emergentes de mantenimiento en unidades médicas | Servicio | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| DISEÑO DE PLANES MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| Solicitudes enviadas a la DGPLADES | Solicitud | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 14.29 | | | | | | | | |
| Promedio de documentos integrados para avalar las solicitudes de certificado de necesidad en el SIGPLADESS | Documento | 35.00 | 35.00 | 5.00 | 14.29 | | | | | | | | |
| ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de consultas otorgadas | Consulta | 768 943.00 | 768 943.00 | 717 186.00 | 93.27 | 82 064 651.00 | 80 679 245.89 | 80 679 245.89 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 350 843 | 366 343 | 717 186 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 7 de 9

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| Tasa de consultas subsecuentes otorgadas | Consulta Subsecuente | 392 160.00 | 392 160.00 | 361 810.00 | 92.26 | | | | | | | | |
| Tasa de consultas de 2018 primera vez otorgadas | Consulta 1a. vez | 376 783.00 | 376 783.00 | 355 376.00 | 94.32 | | | | | | | | |
| ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | | | | | | 74 621 885.00 | 418 054 474.20 | 418 002 474.20 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 692 449 | 2 814 991 | 5 507 440 |
| Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel | Cirugía | 46 702.00 | 46 702.00 | 46 106.00 | 98.72 | | | | | | | | |
| Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad | Consulta | 270 175.00 | 270 175.00 | 254 361.00 | 94.15 | | | | | | | | |
| SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN | | | | | | 0.00 | 317 339 253.75 | 317 339 253.70 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 21 787 | 20 933 | 42 720 |
| Porcentaje de consultas médicas y odontológicas | Consulta | 42 720.00 | 42 720.00 | 46 220.00 | 108.19 | | | | | | | | |
| Porcentaje de operación de la logística del almacén | Contrato | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de unidades prestadoras de servicios de salud fortalecidos | Servicio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de almacenes atendidos | Almacén | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019 | | | | | | 0.00 | 38 877 631.82 | 38 482 469.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 65 548 | 68 224 | 133 772 |
| Porcentaje de recurso humano contratado | Persona | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pagos a recursos humano | Pago | 4 351.00 | 4 351.00 | 4 341.00 | 99.77 | | | | | | | | |
| SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN | | | | | | 0.00 | 55 211 203.00 | 55 211 203.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 137 789 | 132 386 | 270 175 |
| Porcentaje de operación del servicio integral de Sanitización | Servicio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de hospitales atendidos | Unidad Médica | 38.00 | 38.00 | 28.00 | 73.68 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios atendidos | Servicio | 342.00 | 342.00 | 353.00 | 103.22 | | | | | | | | |
| APOYO ECONÓMICO A LOS SESA POR EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS 2019 | | | | | | 0.00 | 2 999 010.00 | 2 992 328.32 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 80 726 | 84 875 | 165 601 |
| Porcentaje de unidades médicas equipadas | Unidad Médica | 125.00 | 125.00 | 187.00 | 149.60 | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipamiento a unidades médicas de primer nivel | Equipamiento | 163.00 | 163.00 | 298.00 | 182.82 | | | | | | | | |
| APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI | | | | | | 0.00 | 458 435.89 | 378 922.80 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 16 488 | 17 775 | 34 263 |
| Porcentaje de Unidades Medicas cubiertas por programa Seguro Medico Siglo XXI | Unidad Médica | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de Intervenciones realizadas en unidades medicas hospitalarias | Tratamiento | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | | | | | | 1 523 867.00 | 1 059 302.85 | 1 059 302.85 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 703 | 676 | 1 379 |
| Porcentaje de trabajadores capacitados en diferentes temáticas de salud | Persona | 1 350.00 | 1 350.00 | 1 306.00 | 96.74 | | | | | | | | |
| Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores | Evento | 40.00 | 40.00 | 37.00 | 92.50 | | | | | | | | |
| Apoyo a Médicos en la formación académica, becas, congresos y uniformes | Apoyo | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| INICIATIVA SALUD MESOAMERICANA 2015, CHIAPAS, MÉXICO. (COMPONENTE I) | | | | | | 0.00 | 20 775 714.76 | 5 123 329.93 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 270 242 | 129 557 | 399 799 |
| Porcentaje de visitas realizadas a unidades médicas por parte de los equipos de aseguramiento de calidad para aplicación | Visita | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de supervisiones a plataformas comunitarias | Supervisión | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de personal de almacenes capacitados en administración logística y buenas prácticas de almacenamiento | Capacitación | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE | | | | | | 680 000.00 | 420 944.00 | 420 944.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre | Muestra | 3 927.00 | 3 927.00 | 550.00 | 14.01 | | | | | | | | |
| Porcentaje de unidades de sangre certificadas | Estudio | 2 787.00 | 2 787.00 | 391.00 | 14.03 | | | | | | | | |
| UNIDAD A LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL SAN AGUSTÍN | | | | | | 11 953 778.92 | 11 700 292.18 | 8 985 113.74 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 629 | 3 486 | 7 115 |
| Porcentaje de pacientes a tendidos con problemas de salud mental | Paciente | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 115.00 | 98.82 | | | | | | | | |
| Porcentaje de promocionales de salud mental | Promocional | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de cursos de capacitación | Curso | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de tratamientos psiquiátricos especializados | Tratamiento | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 015.00 | 100.25 | | | | | | | | |
| Porcentaje de tratamientos de psicoterapias | Tratamiento | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 120.00 | 93.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pacientes internados | Paciente | 300.00 | 300.00 | 277.00 | 92.33 | | | | | | | | |
| ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL | | | | | | 0.00 | 147 670 692.56 | 140 590 073.89 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 353 580 | 1 313 442 | 2 667 022 |
| Porcentaje de unidades prestadoras de servicios de salud fortalecidos | Unidad | 335.00 | 335.00 | 334.00 | 99.70 | | | | | | | | |
| Porcentaje de claves de medicamentos y material de curación adquiridas | Producto | 342.00 | 342.00 | 441.00 | 128.95 | | | | | | | | |
| REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. G005 | | | | | | 0.00 | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 781 694 | 2 663 539 | 5 445 233 |
| Numero de visitas de evolución en las que se tenga participación durante el 4to trimestre | Visita | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Solicitudes de evaluadores atendidas para visitas de evaluación por parte de la DGCES | Persona | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realización de un evento de capacitación | Evento | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | 624 436 141.46 | 689 290 786.19 | 689 290 786.19 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 167 598 | 159 038 | 326 636 |
| Porcentaje de población atendida por personal eventual | Persona | 326 636.00 | 326 636.00 | 326 636.00 | 100.00 | | | | | | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 8 de 9

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual | Documento | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de personal contratado | Contrato | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Promedio de pagos a personal eventual | Pago | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de pagos de apoyos a pasantes en servicio social | Pago | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | 2 108 296 933.65 | 2 327 337 991.24 | 2 327 337 991.24 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 964 505 | 1 905 616 | 3 870 121 |
| Porcentaje de población atendida por personal de base | Persona | 3 870 121.00 | 3 870 121.00 | 3 870 121.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de nóminas de pago del personal de base | Persona | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Promedio de pagos a personal de base | Pago | 99 475.00 | 99 475.00 | 99 475.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN) | | | | | | 16 699 563.00 | 32 992 397.14 | 32 992 397.14 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Porcentaje de población beneficiadas con servicios básicos | Persona | 5 507 440.00 | 5 507 440.00 | 5 507 440.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de efectividad de pagos de servicios básicos | Pago | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de servicios básicos otorgados | Servicio | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 152.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NÓMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDOS) | | | | | | 2 619 760.38 | 2 568 392.53 | 2 566 401.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 423 646 | 407 127 | 830 773 |
| Porcentaje de población atendida por personal de base | Persona | 830 773.00 | 830 773.00 | 830 773.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Mantener el control de las nóminas emitidas del personal de base | Documento | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Promedio de pagos a personal de base | Pago | 1 225.00 | 1 225.00 | 1 225.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| CUOTAS DE RECUPERACIÓN | | | | | | 3 403 272.00 | 4 494 132.00 | 3 137 009.77 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Recursos otorgados a los Hospitales Generales e Integrales, de acuerdo al porcentaje correspondiente | Pesos | 2 058 866.80 | 2 058 866.80 | 3 034 953.60 | 147.41 | | | | | | | | |
| Radicciones realizadas a Hospitales Generales e Integrales | Depósito | 108.00 | 108.00 | 88.00 | 81.48 | | | | | | | | |
| DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA | | | | | | 1 110 313.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 180 835 | 188 216 | 369 051 |
| Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas | Niño | 160.00 | 160.00 | 104.00 | 65.00 | | | | | | | | |
| Dotación de Sobres de Vida Suero Oral a menores de 5 años en Semanas Nacionales de Salud | Hidratación Oral | 368 675.00 | 368 675.00 | 369 051.00 | 100.10 | | | | | | | | |
| PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL | | | | | | 676 994.00 | 432 804.92 | 377 799.92 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 151 116 | 141 150 | 292 266 |
| Porcentaje de tratamientos para diabetes mellitus | Tratamiento | 161 931.00 | 161 931.00 | 153 612.00 | 94.86 | | | | | | | | |
| Porcentaje de tratamientos para hipertensión | Tratamiento | 151 877.00 | 151 877.00 | 138 654.00 | 91.29 | | | | | | | | |
| PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS | | | | | | 156 801.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Porcentaje de personas agredidas por animal silvestre que inician tratamiento antirrábico | Persona | 120.00 | 120.00 | 112.00 | 93.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de tratamiento a personas agredidas por animal silvestre instalados | Tratamiento | 120.00 | 120.00 | 112.00 | 93.33 | | | | | | | | |
| Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre | Persona | 700.00 | 700.00 | 659.00 | 94.14 | | | | | | | | |
| COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOERCOSIS, CHAGAS) | | | | | | 152 989.00 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 814 991 | 2 692 449 | 5 507 440 |
| Porcentaje de cero casos nuevos (incidencias) por Oncocercosis | Caso Nuevo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de la búsqueda de casos nuevos de Leishmaniasis | Caso Nuevo | 50.00 | 50.00 | 58.00 | 116.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de tratamientos de Leishmaniasis | Caso Nuevo | 50.00 | 50.00 | 58.00 | 116.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de nódulos extirpados a personas de casos probables por Oncocercosis | Cirugía | 20.00 | 20.00 | 7.00 | 35.00 | | | | | | | | |
| PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN | | | | | | 5 431 201.00 | 5 294 896.50 | 5 294 896.50 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 170 199 | 7 714 | 177 913 |
| Variación porcentual de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos | Usuarios Activos | 178 605.00 | 178 605.00 | 162 976.00 | 91.25 | | | | | | | | |
| Variación porcentual de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puerperas | Usuarios Nuevos | 16 562.00 | 16 562.00 | 14 937.00 | 90.19 | | | | | | | | |
| PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS | | | | | | 1 570 197.00 | 396 496.00 | 16 170.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 18 911 | 31 895 | 50 806 |
| Porcentaje de personas con tratamiento para infecciones oportunistas | Persona | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de consultas para infecciones oportunistas | Consulta | 54 666.00 | 54 666.00 | 50 806.00 | 92.94 | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | |
| ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (INVERSIÓN) | | | | | | 0.00 | 205 400 707.44 | 205 393 536.57 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 721 262 | 669 837 | 1 391 099 |
| Total de unidades médicas beneficiadas | Unidad Médica | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Total de unidades médicas beneficiadas a equipar | Unidad Médica | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de obras realizadas a Unidades Médicas | Obra | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de equipamiento en las Unidades Médicas | Equipamiento | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2019 | | | | | | 0.00 | 110 273 720.00 | 110 132 710.19 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 547 012 | 525 560 | 1 072 572 |
| Se realizarán 18 proyectos/estudios para 12 unidades médicas | Unidad Médica | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Se realizará la demolición de un centro de salud y de la torre de gineco-obstetricia | Unidad Médica | 8 152.17 | 8 152.17 | 8 152.17 | 100.00 | | | | | | | | |
| Se realizará la rehabilitación en diferentes áreas de 10 unidades médicas | Unidad Médica | 28 170.87 | 28 170.87 | 28 170.87 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de demoliciones realizadas a Unidades Médicas | Obra | 8 152.17 | 8 152.17 | 8 152.17 | 100.00 | | | | | | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: [Instituto de Salud](#)

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos/estudios realizados | Proyecto | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de rehabilitaciones a unidades médicas | Rehabilitación | 28 170.87 | 28 170.87 | 28 170.87 | 100.00 | | | | | | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

Página 1 de 2

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | | | | | 15 480 527.54 | 20 312 861.49 | 19 531 329.16 | | | | | | |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar levantamiento de inventarios físicos | Inventario | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 660 924.26 | 692 376.08 | 619 958.65 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 | 17 | 32 |
| Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo al equipo informático | Mantenimiento | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Asesorar sobre el uso, funcionamiento y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica | Asesoría | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Actualizar los sistemas de información y portal institucional | Acción | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Administrar los servicios y mantenimiento de la red de cómputo | Administración | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Elaborar proyectos para la adquisición de bienes informáticos | Proyecto | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar sistemas de información para el control de la gestión | Sistema | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar respaldos de seguridad de los equipos de cómputo | Respaldo | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Adquirir bienes muebles y servicios para satisfacer las necesidades de los órganos administrativos | Trámite | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 3 501 105.56 | 4 347 076.71 | 4 107 155.51 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 | 17 | 32 |
| Efectuar el inventario de bienes muebles del instituto | Inventario | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Elaborar costos de nómina del personal adscrito a la entidad | Documento | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Contratar personal de estructura y temporal para la óptima operatividad de la entidad | Contrato | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Elaborar estados financieros, presupuestales y contables | Documento | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 87.50 | | | | | | | | |
| PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | | | | |
| Gestionar recursos para proyectos de inversión | Gestión | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Elaborar el análisis funcional de la cuenta pública | Informe | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar el anteproyecto del presupuesto de egresos | Anteproyecto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Integrar la cartera de proyectos de infraestructura hidráulica | Documento | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar promociones para la instalación de nuevos comités de cuenca | Promoción | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 672 946.95 | 667 739.16 | 646 267.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 | 17 | 32 |
| Asesorar a los integrantes de las gerencias operativas en materia de manejo integrado de cuencas | Asesoría | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar logísticas para llevar a cabo eventos de cultura del agua | Expediente | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Supervisar espacios de cultura del agua | Espacio | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar pláticas a escuelas de nivel básico y población en general | Supervisión | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 150.00 | | | | | | | | |
| REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL | | | | | | | | | | | | | |
| Asesorar al personal para la elaboración de contratos | Asesoría | 60.00 | 60.00 | 58.00 | 96.67 | 2 259 932.17 | 2 591 505.27 | 2 531 078.70 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 | 17 | 32 |
| Integrar el expediente contractual por parte de órganos administrativos | Expediente | 100.00 | 100.00 | 101.00 | 101.00 | | | | | | | | |
| Validar contratos y convenios | Contrato | 100.00 | 100.00 | 101.00 | 101.00 | | | | | | | | |
| Actualizar en el marco jurídico | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES | | | | | | | | | | | | | |
| Representar al Instituto al interior y exterior del estado | Asistencia | 100.00 | 100.00 | 140.00 | 140.00 | 2 259 932.17 | 2 591 505.27 | 2 531 078.70 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 | 17 | 32 |
| Dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión | Reunión | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Atender las solicitudes de la población que requieren la construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas hidráulicos | Atención | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Controlar la gestión de la correspondencia interna y externa | Docuemnto | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | |
| Verificar las plantas de tratamiento de aguas residuales | Visita | 4.00 | 100.00 | 47.00 | 47.00 | 2 309 117.34 | 2 353 124.31 | 2 315 259.50 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 15 | 17 | 32 |
| Formular diagnósticos técnicos administrativos a los Organismos Operadores | Diagnóstico | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar análisis de la calidad del Agua | Muestra | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Promover nuevos delegados técnicos municipales del agua | Promoción | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | | | | | 2 829 047.69 | 2 965 978.94 | 2 944 817.47 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 049 292 | 968 577 | 2 017 869 | |
| Revisar proyectos ejecutivos | Proyecto | 250.00 | 250.00 | 309.00 | 123.60 | | | | | | | | |
| Validar proyectos ejecutivos | Proyecto | 150.00 | 150.00 | 147.00 | 98.00 | | | | | | | | |
| Verificar que se solventen las observaciones a los proyectos | Proyecto | 150.00 | 150.00 | 147.00 | 98.00 | | | | | | | | |
| AGUA LIMPIA | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar capacitaciones en materia de desinfección del agua | Persona | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 100.00 | 0.00 | 2 467 267.00 | 2 290 629.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 57 634 | 53 200 | 110 834 |
| Realizar entregas de equipos para la desinfección del agua | Equipo | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 100.00 | | | | | | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

Página 2 de 2

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar entrega de insumos para la desinfección del Agua | Pieza | 16 016.00 | 16 016.00 | 16 016.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar muestreos y operativos de saneamiento | Muestra | 1 509.00 | 1 509.00 | 1 509.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| CONSEJOS DE CUENCA | | | | | | 0.00 | 1 500 000.00 | 1 482 965.57 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 223 778 | 1 183 463 | 2 407 241 |
| Realizar campañas de limpieza | Campaña | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar capacitaciones a usuarios de la cuenca | Capacitación | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Realizar estudios de delimitación e identificación de microcuenca | Estudio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Página 2 de 2

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECCIÓN CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones de monitoreo a municipios para la prevención y atención de desastres o emergencias | Acción | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 100.00 | 13 168 447.97 | 19 247 640.79 | 18 373 267.39 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 125 339 | 2 036 554 | 4 161 893 |
| Servicios de atención a incendios urbanos y rurales a municipios de alto riesgo | Atención | 1 000.00 | 1 000.00 | 922.00 | 92.20 | | | | | | | | |
| Servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales (grupo de respuesta inmediata) | Servicio | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 098.00 | 109.80 | | | | | | | | |
| Emisión de boletines meteorológicos | Boletín | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO | | | | | | | | | | | | | |
| Administrar los recursos materiales y servicios generales del Instituto | Registro | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 54 602 514.34 | 39 126 019.04 | 37 599 008.75 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 51 | 188 | 239 |
| Administrar los recursos humanos del Instituto | Gestión | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Elaborar e informar estados financieros | Sistema | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones del grupo staff del Instituto para Gestión Integral de Riesgos de Desastres | Actividad | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 100.00 | 1 414 480.65 | 352 359.34 | 199 357.73 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 51 | 188 | 239 |
| Reuniones del grupo estratégico | Acta | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES; A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | |
| Realización del proceso de inscripción licenciatura, maestría y doctorado | Persona | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 96.00 | 1 863 641.64 | 2 858 190.69 | 2 435 591.61 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 401 | 4 014 | 5 415 |
| Elaboración de reconocimientos | Reconocimiento | 3 300.00 | 4 300.00 | 5 415.00 | 125.93 | | | | | | | | |
| Cursos en protección civil | Curso | 129.00 | 129.00 | 168.00 | 130.23 | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN: | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES FOGIRD | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución de acciones y obras en caso de fenómenos perturbadores realizadas | Acción | 50.00 | 50.00 | 62.00 | 124.00 | 371 744 797.61 | 371 744 797.61 | 161 000 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 125 339 | 2 036 554 | 4 161 893 |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE CHIAPAS EN REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR MUNICIPAL Y ESCOLAR ANTE FUTUROS SISAMOS | | | | | | | | | | | | | |
| Asesorías | Asesoría | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 100.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 125 339 | 2 036 554 | 4 161 893 |
| ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES ATLAS ESTATAL DE RIESGOS Y SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| Mapas | Mapa | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 1 790 586.93 | 1 525 089.13 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 125 339 | 2 036 554 | 4 161 893 |
| ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (EGIR) | | | | | | | | | | | | | |
| Aseguramiento de la Infraestructura Estatal | Gestión | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5 290 586.93 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 2 125 339 | 2 036 554 | 4 161 893 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 24 229 261.33 | 30 869 957.63 | 29 259 599.20 | | | | | | |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | | | | | | | |
| RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias | Acción | 1 600.00 | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | 3 243 796.06 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Seguimiento al registro de escrituras y realizarlas sesiones de la junta de la junta de gobierno | Acción | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Registro de escrituras, subdivisiones, pagos de prediales, avaluos y cédulas catastrales | Documento | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Realizar la gestión de cobranza para la recuperación de recursos | Acción | 1 600.00 | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Efectuar visitas domiciliarias en forma periódica a cada uno de los deudores | Visita | 1 600.00 | 1 600.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta Pública funcional y presupuestal | Reporte | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 3 561 122.01 | 3 619 038.82 | 3 046 670.68 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 757 | 571 | 1 328 |
| Integrar anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Integración del informe de Gobierno | Informe | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| Asistir a diversas reuniones de trabajo en las entidades gubernamentales | Reunión | 650.00 | 650.00 | 659.00 | 101.38 | | | | | | | | |
| ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| Atención y asesoría a los diversos órganos administrativos de esta Entidad | Asesoría | 120.00 | 120.00 | 171.00 | 142.50 | 2 632 757.87 | 2 757 202.27 | 2 631 822.87 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 235 | 171 | 406 |
| Integración de documentos legales y administrativos | Documento | 120.00 | 120.00 | 616.00 | 513.33 | | | | | | | | |
| PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad | Servicio | 2 562.00 | 2 562.00 | 2 562.00 | 100.00 | 810 619.43 | 888 978.32 | 850 481.35 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 46 | 59 | 105 |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | |
| Atención a las familias de escasos recursos económicos | Atención | 14 300.00 | 14 300.00 | 0.00 | 0.00 | 3 027 582.68 | 0.00 | 0.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0 |
| Integración de expedientes | Expediente | 3 500.00 | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Porcentaje de programas de FONDEN realizados | Programa | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda | Acción | 9 300.00 | 9 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 091 009.70 | 2 709 694.31 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 9 753 | 7 948 | 17 701 |
| ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | |
| Atención a las familias de escasos recursos económicos | Solicitud | 14 300.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Integración de expedientes | Expediente | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Porcentajes de FONDEN realizados | Programa | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda | Acción | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 300.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | | | | |
| Operaciones financieras y bancarias | Acción | 2 020.00 | 2 020.00 | 1 357.00 | 67.18 | 3 970 690.84 | 4 359 673.06 | 4 311 006.34 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 87 | 140 | 227 |
| Promover licitaciones públicas y mantenimiento de parque vehicular | Acción | 105.00 | 105.00 | 106.00 | 100.95 | | | | | | | | |
| Porcentaje de nóminas que el área de Recursos Humanos elabora durante el ejercicio | Documento | 92.00 | 92.00 | 71.00 | 77.17 | | | | | | | | |
| REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |
| Regularización de inmuebles a las familias solicitantes | Escritura | 600.00 | 600.00 | 854.00 | 142.33 | 2 666 230.52 | 2 779 689.23 | 2 654 288.41 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 516 | 338 | 854 |
| Resultado de los contratos entregados de las áreas de donación,verdes, y vialidades a los municipios | Contrato | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| Resultados de la integración de expedientes de inmuebles a regularizar | Expediente | 600.00 | 600.00 | 401.00 | 66.83 | | | | | | | | |
| RECUPERACION DE CREDITO Y COBRANZA | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias. | Acción | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 609.00 | 100.56 | 0.00 | 3 450 937.22 | 3 234 202.97 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 950 | 659 | 1 609 |
| Seguimiento al registro de escrituras y realizar las sesiones de la junta de gobierno | Acción | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Asesoría personalizada a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera. | Asesoría | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 110.00 | 100.91 | | | | | | | | |
| ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de proyectos arquitectónicos para la vivienda | Proyecto | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 2 816 461.92 | 2 923 429.01 | 2 821 432.27 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 421 | 358 | 779 |
| Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación | Acta | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| PROYECTOS INVERSION: | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de vivienda con la entrega de paquetes de materiales | Paquete | 2 069.00 | 2 069.00 | 2 069.00 | 100.00 | 0.00 | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | El Bosque | Varias | 992 | 1 077 | 2 069 |

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Página 1 de 1

| SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO APROBADO (PESOS) | PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS) | PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS) | BENEFICIARIOS | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|---------|
| | | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM./ MODIF. | | | | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACION SUPERIOR | | | | | | 435 349 952.42 | 513 479 806.07 | 513 479 806.07 | | | | | |
| PROYECTOS INSTITUCIONALES: | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIR A IMPULSAR LA COBERTURA, CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO | | | | | | 435 349 952.42 | 469 774 575.42 | 469 774 575.42 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 5 075 | 3817 | 8 892 |
| Alumnos aspirantes y aceptados | Alumno | 4 095.00 | 4 095.00 | 4 314.00 | 105.35 | | | | | | | | |
| Programas educativos evaluables | Programa | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| Mantenimiento de procesos certificados | Proceso | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| Apoyos a los programas educativos | Programa | 52.00 | 52.00 | 49.00 | 94.23 | | | | | | | | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 31 345 878.47 | 31 345 878.47 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 775 | 957 | 1 732 |
| Número de pagos a realizar | Pago | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 (PFCE) | | | | | | | 4 236 580.00 | 4 236 580.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 3 175 | 2 800 | 5 975 |
| Número de programas integrales elaborados | Programa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | |
| INCREMENTO AL SUELDO Y PRESTACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO 2019 | | | | | | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 345 | 480 | 825 |
| Realizar pago de incremento salarial | Pago | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | |
| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR 2019 (PRODEP). PRIMERA APORTACIÓN | | | | | | | 2 122 772.18 | 2 122 772.18 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 1 | 4 | 5 |
| Número de PTC beneficiados con apoyos PRODEP | Investigador | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | |

