



















## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 3 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>													
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>													
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA DE LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	51 320	46 217	97 537
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD UKUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Planta de Tratamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	3 612 240.34	0.00	0.00	Chamula	Ukumtic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA	Planta de Tratamiento	2.00	2.00	0.00	0.00	4 878 097.32	0.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAIN A. GUTIÉRREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 986 990.44	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efrain A. Gutiérrez	0	0	0
ESTUDIO COSTO-BENEFICIO Y REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POZUELOS, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 455 233.02	0.00	0.00	Chamula	Pozuelos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AMPLIACIÓN), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL	Obra	1.00	1.00	0.88	88.43	0.00	7 389 851.77	7 371 387.39	El Parral	El Parral	8 402	8 217	16 619
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. DE 2 ETAPA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 911 239.90	0.00	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS JECHMETIC, YUTOSIL Y JECH, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 442 017.70	0.00	0.00	Chamula	Jechmetic, Yutosil y Jech	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE (TERMINACIÓN)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 141 859.72	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavin	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO (TERMINACIÓN), MUNICIPIO DE TONALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 636 684.94	0.00	0.00	Tonalá	Manuel Avila Camacho	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3A DE 3 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 128 325.20	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AMPLIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	5 652 927.78	5 652 927.78	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Obra	1.00	1.00	0.99	98.50	48 497 298.20	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	23 242	21 835	45 077
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	2 952 082.04	2 952 082.04	2 952 082.04	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	530	502	1 032
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE UKUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 290 952.77	3 290 952.77	Chamula	Ukumtic	410	371	781

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>													
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>													
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA (PTAR)</b> Supervisión técnica (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>CONTRALORÍA SOCIAL (PTAR)</b> Contraloría social (PTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	330 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Acacoyagua	0	0	0
<b>CONTRALORÍA SOCIAL POR ADMINISTRACIÓN (APTAR)</b> Contraloría social por administración (APTAR)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	165 459.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APTAR)</b> Combustibles.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	1 147 750.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TUMBALA</b>	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 698 685.81	1 035 949.75	Tumbalá	Lázaro Cardenas	83	94	177
<b>ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO" DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUAS RESIDUALES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE TAPACHULA, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR DE LA ZONA SUR PONIENTE Y AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO</b>	Estudio	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	1 200 000.00	1 200 000.00	Tapachula	Tapachula	107 222	95 450	202 672
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARRIAGA</b>	Obra	1.00	1.00	0.49	48.66	0.00	8 640 838.49	8 231 974.85	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS</b>	Obra	1.00	1.00	0.97	97.00	5 792 409.65	5 810 570.00	5 810 570.00	Las Margaritas	El Progreso	541	466	1 007
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ</b>	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	2 222 060.20	3 705 417.50	3 705 417.49	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	543	513	1 056
<b>CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ</b>	Obra	1.00	1.00	0.89	89.00	0.00	5 650 424.00	5 650 423.98	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	581	572	1 153
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA NORTE (ROCHESTER) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL</b>	Obra	1.00	1.00	0.99	98.54	0.00	28 546 196.35	28 546 196.35	Berriozábal	Berriozábal	14 101	14 027	28 128
<b>REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO</b>	Obra	1.00	1.00	0.99	98.50	0.00	44 875 818.57	44 875 818.57	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	23 242	21 835	45 077
<b>REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA</b>	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	24 410 446.72	24 410 446.71	Suchiapa	Suchiapa	8 344	8 293	16 637
<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ</b>	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 833 975.00	7 833 974.25	Tumbalá	Chuculumtiel	226	213	439
<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LA GLORIA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS</b>	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 279 132.00	2 279 131.80	Las Margaritas	Ranchería La Gloria	59	62	121
<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD DE YANCHENILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC</b>	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 058 596.00	1 058 595.40	Oxchuc	Yanchenilja	28	32	60
<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD EL NUEVO TRIUNFO, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL</b>	Obra	1.00	1.00	0.83	83.33	0.00	1 166 400.00	1 166 400.00	Berriozábal	El Nuevo Triunfo	45	46	91
<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL</b>	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 626 840.00	1 626 840.00	Berriozábal	Unión Hidalgo	76	77	153
<b>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ</b>	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 620 000.00	1 620 000.00	Copainalá	La Concepción	32	23	55



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 6 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL LACANDON, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio y proyecto	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	350 000.00	350 000.00	Palenque	Colonia Agricola y Ganadera El Lacandon	122	109	231
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE PALENQUE	Estudio y proyecto	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	390 000.00	390 000.00	Palenque	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz	246	247	493
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC	Construcción	1.00	1.00	0.96	96.00	0.00	3 200 549.25	3 200 549.25	Oxchuc	Oxchuc	3 369	3 313	6 682
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE JITOTOL	Rehabilitación y ampliación	1.00	1.00	0.00	0.00	9 058 208.09	0.00	0.00	Jitotol	Las Maravillas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	33 657 235.22	0.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE RIA. EL RETIRO, POBLADO CARMEN TAJALTIC, POBLADO STA. EUGENIA DE LAS VEGAS NO.-1 Y 2, POBLADO ART. 27. MUNICIPIO DE OCOSINGO	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	9 061 114.81	0.00	0.00	Ocosingo	Ria. El Retiro, Poblado Carmen Tajaltic, Poblado Sta. Eugenia de Las Vegas No.-1	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALÁ	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	7 241 550.91	0.00	0.00	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	24 989 517.14	0.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE BARRIO LAS PALMAS, MONTEBELLO, LA NUEVA, EL VOLCANCITO Y LA LUCHA, MUNICIPIO DE LA GRANDEZA	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo	1.00	1.00	0.00	0.00	775 483.21	0.00	0.00	La Grandeza	Barrio Las Palmas, Montebello, La Nueva, El Volcancito y La	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LA PATRIA MUNICIPIO DE TAPACHULA	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo	1.00	1.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	Tapachula	La Patria	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	2 819 498.18	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	San Jerónimo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOLPAJALTÓN, MUNICIPIO DE CHAMULA	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	2 340 000.00	0.00	0.00	Chamula	Jolpajaltón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SABANILLA	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	3 148 561.90	0.00	0.00	Sabanilla	Los Martinez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EJIDO SOMBRA CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUITIUPÁN	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	5 791 130.00	0.00	0.00	Huitiupán	Ejido Sombra Carrizal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO DE HUITIUPÁN	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	5 272 668.70	0.00	0.00	Huitiupán	El Ocotal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Construcción	1.00	1.00	0.00	0.00	7 537 225.88	0.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Pedregal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NICHNAMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA	Construcción	1.00	1.00	0.27	27.00	0.00	8 182 626.05	8 092 274.41	Chamula	Nichnamtic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 EN LA LOCALIDAD DE SNA OQUIL, MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Construcción	1.00	1.00	0.61	61.00	0.00	2 769 769.22	2 769 769.22	Huixtán	Sna Oquil	0	0	0





INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	11 493 859.94	0.00	0.00	Tenejapa	Pactetón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA ( TERCERA ETAPA) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.44	44.48	44 830 881.19	48 637 564.55	48 418 934.10	Frontera Comalapa	Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALÁ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.59	59.36	0.00	7 957 861.51	7 957 861.51	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	973 423.94	973 423.94	Las Margaritas	El Trapichito	134	141	275
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT, LOMA BONITA, LAS PALMAS, NVA. ESPERANZA, BARRIO SAN LUIS, BARRIO LOS LAURELES Y BARRIO LA UNIÓN, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA (AMPLIACIÓN DE LA 1A. ETAPA) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.67	67.00	0.00	12 107 659.89	11 939 843.89	Frontera Comalapa	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	1 117 461.26	1 117 461.26	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	260	280	540
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 031 339.74	2 031 339.74	Oxchuc	Cholol	169	169	338
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	2 320 192.44	2 320 192.44	Las Margaritas	San Vicente el Encanto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3 (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE BELLA VISTA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 213 473.34	1 213 473.34	Bella Vista	La Laguna	137	151	288
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	9 970 879.69	9 970 879.69	Tenejapa	Pactetón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN Construcción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	23 999 758.42	23 999 758.42	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	3 287	3 027	6 314
<b>TRANSPORTE</b>													
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>						<b>1 347 285 373.23</b>	<b>1 489 597 410.81</b>	<b>1 479 325 684.91</b>					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
CAMINO: KM. 38 E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICHONAL), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700 Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 1+060	Kilómetro	1.06	1.06	1.06	100.00	0.00	5 609 949.02	5 540 349.08	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	5 999	5 789	11 788
CAMINO: PICHUCALCO - TECTUAPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 Mantenimiento del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (t.a)	Kilómetro	12.00	12.00	0.24	2.00	0.00	4 903 807.60	4 762 815.79	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+000 Construcción de puente vehicular "Maravillas", ubicado en el km. 21+100	Metro Lineal	25.00	25.00	2.15	8.58	0.00	14 438 233.97	14 052 412.48	Simojovel	Las Maravillas	0	0	0
CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+200 Mantenimiento en el km. 28+300 (construcción muro, terraplenes y pavimento).	Metro Lineal	60.00	60.00	13.20	22.00	0.00	5 331 658.82	5 331 658.82	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 11 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>													
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>													
<b>CAMINO: PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+000</b> Rehabilitación del subtramo 12 de abril - Siltepec; km. 20+000 = 0+000 - km. 26+000 = 6+000 (t.a)	Kilómetro	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	21 557 768.62	21 557 768.62	Siltepec	Doce de Abril	17 292	17 725	35 017
<b>CAMINO: BAUTISTA CHICO - IXTAPA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500</b> Rehabilitación del subtramo; km. 0+000 al km. 13+500 (t.a)	Kilómetro	13.50	13.50	13.50	100.00	0.00	4 467 381.29	4 467 381.29	Chamula	Chamula	51 499	44 379	95 878
<b>CONSERVACIÓN DE 2 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO TECPATAN</b> Conservación del puente "Azapac", de 60.00 m.l. Conservación del puente "Tzimbac", de 54.64 m.l.	Metro Lineal	60.00	60.00	60.00	100.00	0.00	1 413 965.52	1 413 965.52	Tecpatán	Tecpatán	11 092	11 010	22 102
<b>CONSERVACIÓN DE 2 PUENTES, SOBRE EL CAMINO: VILLAFLORES - VILLA HIDALGO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+500</b> Conservación del puente "San Luis" de 15.00 m.l., ubicado en el km. 6+000 Conservación del puente "Paso Chiapaneco" de 180.00 m.l., ubicado en el km. 7+900	Metro Lineal Metro Lineal	15.00 180.00	15.00 180.00	15.00 180.00	100.00 100.00	0.00	1 337 854.85	1 337 854.85	Villaflores	Villaflores	58 744	56 386	115 130
<b>CAMINO: AMATÁN - TAPIJULAPA (LIM. ESTADO DE TABASCO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+300</b> Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 6+300	Kilómetro	6.30	6.30	6.30	100.00	0.00	31 680 738.69	31 680 738.69	Amatán	Amatán	10 500	10 753	21 253
<b>CAMINO: E.C. (BETANIA - SOYATITAN) - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000</b> Rehabilitación del tramo: 0+000 - km. 17+000 (t.a.)	Kilómetro	17.00	17.00	17.00	100.00	0.00	15 497 929.59	15 497 929.59	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	2 288	2 394	4 682
<b>CAMINO: MITONTIC - CHALAM - CHIMHUCUM - E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000</b> Rehabilitación del Tramo: km. 0+000 al km. 35+000 (t.a)	Kilómetro	35.00	35.00	35.00	100.00	0.00	35 762 994.71	35 762 994.71	Mitontic	Mitontic	6 588	6 488	13 076
<b>CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000</b> Mantenimiento del subtramo: km. 13+140 - km. 12+340	Kilómetro	0.20	0.20	0.20	100.00	0.00	4 792 478.33	4 792 478.33	Ostuacán	Ostuacán	9 916	9 996	19 912
<b>CAMINO: SOYALO - FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000</b> Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 19+500 (t.a.)	Kilómetro	19.50	19.50	19.50	100.00	0.00	21 672 326.67	21 672 326.67	Soyaló	Soyaló	5 862	5 898	11 760
<b>REHABILITACIÓN DE ACCESOS (APROCHES) AL PUENTE "LA JOLOTA", SOBRE EL CAMINO: LA UNIDAD - LAZARO CARDENAS EN LOS CADENAMIENTOS: KM. 4+140 Y KM. 4+165</b> Rehabilitación de accesos (aproxches) al puente "La Jolota" en los cadenamientos: km. 4+140 y km. 4+165	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 906 850.98	4 906 850.98	Pijijiapan	Pijijiapan	29 573	29 214	58 787
<b>CAMINO: E.C. (JUAREZ - REFORMA) - RAMAL BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000</b> Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (t.a)	Kilómetro	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 810 807.35	4 810 419.24	Juárez	Sunuapa	1 250	1 258	2 508
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 37+000=13+500 - km. 39+000=15+500	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00	25 561 861.19	24 028 923.24	24 028 923.24	Cintalapa	Varias	46 883	45 872	92 755
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	Kilómetro	2.60	2.60	2.60	100.00	29 767 348.16	21 381 054.45	21 381 054.45	Chamula	Varias	51 499	44 379	95 878
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN-RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 36+000</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 12+500 - km. 15+600	Kilómetro	3.10	3.10	3.10	100.00	30 326 601.60	30 326 601.60	30 326 601.60	Tecpatán	Tecpatán	11 092	11 010	22 102
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+000</b> Modernización y ampliación del subtramo km 2+000 al km 4+000	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00	23 924 801.64	22 841 302.78	22 841 302.78	Bochil	Varias	19 533	18 902	38 435
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - E.C. LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 2+500 - km. 4+000	Kilómetro	2.40	2.40	2.40	100.00	22 212 493.57	15 810 305.98	15 810 305.98	Chamula	Romerillo	48 010	40 767	88 777
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: YAALCHITOM - E.C. FRANCISCO ROMO SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+860</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+500 - km. 4+860	Kilómetro	3.36	3.36	3.36	100.00	33 871 409.33	33 871 409.33	33 871 409.33	Chamula	Yalchitom	48 010	40 767	88 777
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: YALCOOK- RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM 0+000 - KM 31+500</b> Modernización y ampliación del subtramo: km 21+000 - km 23+000	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00	18 504 680.00	17 199 610.94	17 199 610.94	Las Margaritas	Rafael Ramirez	66 254	63 439	129 693
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC-ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+080</b> Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 - km. 3+000	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00	18 274 445.88	18 274 445.88	18 274 445.88	Chamula	Icalumtic	48 010	40 767	88 777



























INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>													
<b>CULTURA</b>													
					975 730.74	1 027 753.39	1 012 769.04						

**PROYECTOS INSTITUCIONALES:**

<b>PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS</b>					975 730.74	1 027 753.39	1 012 769.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 800	1 200	4 000
Promoción y desarrollo cultural de las artesanías realizadas	Acción	72.00	72.00	97.00	134.72							
Mantenimiento del museo de las artesanías de Chiapas realizados	Mantenimiento	4.00	4.00	4.00	100.00							
Exposiciones temporales del Musart realizada	Exposición	6.00	6.00	4.00	66.67							
Visitas guiadas realizadas	Visita	60.00	60.00	86.00	143.33							
Exposición itinerante del musart	Exposición	2.00	2.00	3.00	150.00							

**PROTECCION SOCIAL**

<b>OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>					1 944 741.17	2 051 829.90	2 044 583.27					
---------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--

**PROYECTOS INSTITUCIONALES:**

<b>CAPACITAR, FOMENTAR Y ASESORAR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ARTESANAL</b>					1 944 741.17	2 051 829.90	2 044 583.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	829	201	1 030
Acciones de gestiones para impulso a la producción artesanal	Acción	6.00	6.00	3.00	50.00							
Apoyos para impulsar la producción artesanal	Apoyo	1 200.00	1 200.00	196.00	16.33							
Diagnósticos aplicados a grupos artesanales	Diagnóstico	150.00	150.00	44.00	29.33							
Artesanos empadronados	Inscripción	1 500.00	1 500.00	669.00	44.60							
Proyectos artesanales	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00							
Participación en expo ventas nacionales	Evento	20.00	20.00	2.00	10.00							
Cursos aplicados a artesanos	Curso	15.00	15.00	0.00	0.00							

**ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL.**

<b>ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL</b>					22 633 296.84	23 072 927.17	22 704 364.54					
--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

**PROYECTOS INSTITUCIONALES:**

<b>COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES</b>					4 909 048.59	4 922 600.23	4 687 637.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	3	6
Reunión de trabajo con directores del instituto	Reunión	12.00	12.00	12.00	100.00							
Invitaciones a la reunión	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00							
<b>ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE ARTESANÍAS</b>					6 491 967.51	6 635 091.04	6 618 778.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	290	169	459
Acopio de artesanías	Lote	2 800.00	2 800.00	1 239.00	44.25							
Distribución de artesanías	Pesos	10 324 712.00	10 324 712.00	5 050 830.52	48.92							
Salidas en rutas de acopio de artesanías	Actividad	2.00	2.00	0.00	0.00							
Visitas de inspección a tiendas	Visita	3.00	3.00	3.00	100.00							
Reporte de acopio	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00							
Reporte de distribución	Reporte	12.00	12.00	12.00	100.00							
<b>PROMOVER LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE EVENTOS, CONCURSOS, FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES</b>					2 332 095.93	2 399 219.60	2 384 694.29	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	12	21
Acciones de promoción y difusión	Acción	48.00	48.00	27.00	56.25							
Montajes artesanales	Evento	40.00	40.00	23.00	57.50							
Participación en concursos nacionales	Concurso	4.00	4.00	4.00	100.00							
Traslado de artesanos ganadores en concursos nacionales	Acción	4.00	4.00	0.00	0.00							
<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES</b>					4 559 562.36	4 663 632.80	4 587 749.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	38	56	94
Acciones administrativas y operativas	Documento	47.00	47.00	47.00	100.00							
Nómina del personal elaborados	Documento	29.00	29.00	29.00	100.00							
Informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	4.00	100.00							
Reporte de inventario	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00							
Reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	12.00	100.00							
<b>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>					912 083.33	962 687.24	947 317.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	3	4
Servicios de cómputos y sistemas	Servicio	274.00	274.00	238.00	86.86							
Actualización de la página web	Mantenimiento	30.00	30.00	30.00	100.00							
Actualización de sistemas	Sistema	35.00	35.00	35.00	100.00							
Copia de seguridad de base de datos	Respaldo	25.00	25.00	25.00	100.00							
Mantenimiento a estructura de la red y telefonía	Mantenimiento	30.00	30.00	30.00	100.00							
Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Mantenimiento correctivo	72.00	72.00	36.00	50.00							













INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>						<b>607 197 861.00</b>	<b>1 456 662 582.64</b>	<b>1 227 681 832.01</b>					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 552 879.95	1 552 879.95	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88
<b>JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA</b> Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 943.24	1 363 943.24	Tonalá	Tonalá	43	40	83
<b>JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN</b> Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	655 445.57	655 445.57	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	45	36	81
<b>JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA</b> Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	642 893.14	642 893.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266
<b>JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 623 389.25	1 623 389.25	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90
<b>JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	586 792.50	586 792.50	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48
<b>JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 100 581.25	1 100 581.25	Berriozabal	Berriozabal	65	66	131
<b>JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilización de talud y muro de contención mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	514 729.83	514 729.83	Venustiano Carranza	Señor del Pozo	19	21	40
<b>JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA</b> Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	72 329.96	72 329.96	Tonalá	Tonalá	78	57	135
<b>JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 572.03	999 572.03	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188
<b>JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	771 256.72	771 256.72	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	59	52	111
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA</b> Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	411 864.58	411 864.58	Ixhuatán	Ixhuatán	14	19	33
<b>JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	315 904.01	315 904.01	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212
<b>JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	783 274.00	783 274.00	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	397 860.42	397 860.42	Ixhuatán	Ixhuatán	41	37	78
<b>JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA</b> rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 373 459.51	1 373 459.51	Huixtla	Huixtla	72	94	166
<b>JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA</b> construcción de 2 aulas y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	453 509.05	453 509.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103
<b>JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	924 149.73	924 149.73	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13
<b>CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 29</b> Obra exterior (red hidrosanitaria)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 965.52	910 965.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58
<b>JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	967 452.25	967 452.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO</b> construcción de 1 cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	920 644.35	920 644.35	Tonalá	Tonalá	16	21	37
<b>JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 239 666.10	2 239 666.10	Pichucalco	Napana	18	12	30
<b>JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC</b> Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 845 098.27	1 845 098.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA</b> Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores)	Anexo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	739 797.18	739 797.18	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56
<b>JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	761 600.18	761 600.18	San Cristóbal de Las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	16	16	32
<b>JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminar, herrería, cancel, instalación eléctrica, acabado y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 541 259.55	2 541 259.55	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80
<b>JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARTI</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 228 349.32	2 228 349.32	Suchiate	Miguel Alemán	18	28	46
<b>JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, sanitario rurales y obra exterior (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 179 426.56	2 179 426.56	Tenejapa	Chacoma	47	49	96
<b>JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO IGNACIO ALLENDE</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 834 224.61	1 834 160.84	Ocosingo	Villa las Rosas	18	29	47
<b>JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 238 140.53	2 238 106.13	Oxchuc	Tolbiljá	33	37	70
<b>JARDÍN DE NIÑOS LIC FLORINDA LAZOS LEON</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de letrinas y bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, barda perimetral, andadores, muro de contención de mampostería, barda sobre muro de contención, desmantelamiento de bebedero, demolición de piedra, sustitución de plaza cívica y rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 871 270.78	2 871 253.48	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacuti)	24	27	51
<b>JARDÍN DE NIÑOS 21 DE MARZO</b> Construcción de aula de usos múltiples, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y sustitución de barda perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 336 240.35	1 336 219.42	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	95	85	180
<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA</b> Construcción de 1 aula usaer, 1 aula de usos múltiples, demolición de edificios b y e, obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	884 756.37	858 765.71	Tecpatán	Tecpatán	42	50	92
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ANTONIETA HERNANDEZ CHAMBE</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), y obra exterior (plaza cívica, rehabilitación de asta bandera y rehabilitación de acceso)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	808 486.89	804 397.59	Ocozocoautla de Espinosa	CNC	44	37	81

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA</b> Construcción de 1 aula didáctica, adecuación de diagnostico en espacio de aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería) y b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cercado perimetral, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, rehabilitación de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 733 033.03	3 732 970.58	Palenque	Palenque	22	29	51
<b>JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDAN</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, andadores, sustitución de enmallado perimetral, demolición de asta banderas y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 770 089.87	2 770 001.78	El Bosque	Álvaro Obregón	50	56	106
<b>JARDÍN DE NIÑOS JESUS GONZALEZ ORTEGA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, escalones, enmallado perimetral, demolición de escaleras y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 242 777.54	2 242 680.98	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo Poblado)	32	42	74
<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso, sustitución de plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 104 743.26	1 104 720.56	Chenalhó	Yaxgemel Unión	28	17	45
<b>JARDÍN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 451 739.12	1 451 710.08	Chilón	Amaytic	15	11	26
<b>JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, bodega, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de firmes, demolición de asta bandera, demolición de techado, desmontaje de enmallado, plaza cívica, barda perimetral, rehabilitación de acceso y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 747 153.23	3 747 083.10	Suchiate	Cauhtémoc	20	23	43
<b>JARDÍN DE NIÑOS 21 DE AGOSTO</b> Obra exterior (muro de contención, plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	681 308.81	681 297.64	El Bosque	San Antonio el Brillante	28	15	43
<b>JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores, plaza cívica, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 002 382.73	2 002 368.50	Tenejapa	Kulaktik	39	43	82
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 759 249.11	2 759 164.05	Frontera Hidalgo	Poblado Francisco I. Madero	44	56	100
<b>JARDIN DE NIÑOS ALFONSO MOGUEL</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, dirección, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral, canal pluvial, demolición de sistema, demolición de acceso y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 781 951.39	2 781 835.46	Ocozocoautla de Espinosa	Alfonso Moguel	21	25	46
<b>JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de edificio estructura karibeña, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral, barandal, muro de contención, acceso principal, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 433 826.27	3 433 760.13	Oxchuc	Guadalupe Bacja	62	58	120

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a y b (preliminares y instalación eléctrica), obra exterior (demolición de letrinas, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, muro de contención, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	966 476.65	966 456.92	Mitontic	Titaltetic	50	43	93	
<b>JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS</b> Construcción de 1 cocina, rehabilitación de edificio a (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería) y d (preliminares, herrería y acabados), demolición de cocina, bodega y biblioteca, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de barda perimetral, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 234 694.82	2 234 624.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	115	108	223	
<b>JARDÍN DE NIÑOS 13 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción de 1 cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, desmontaje de enmallado perimetral, barda perimetral, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 635 338.98	2 635 276.43	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata	22	24	46	
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA</b> Rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería y señalización) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de barda perimetral, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 475 647.57	1 475 599.35	Acapetahua	Acapetahua	73	80	153	
<b>JARIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO</b> Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, albañilería, acabados), demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	3 490 938.49	3 490 882.14	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	68	90	158	
<b>JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL</b> Rehabilitación de los edificios a, b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	558 480.69	558 456.79	San Lucas	San Lucas	22	34	56	
<b>JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, muros de contención de mampostería, muros de contención de concreto, escalones, barandal y desmantelamiento de enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 437 582.44	2 437 471.45	Linda Vista	Linda Vista	28	21	49	
<b>JARDÍN DE NIÑOS NUEVA AMERICA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, sustitución de plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 656 477.77	1 656 407.12	Huixtla	Nueva América	17	20	37	
<b>JARDÍN DE NIÑOS GABINO BARREDA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de galera, red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	926 059.20	926 031.60	Simojovel	Simojovel de Allende	56	53	109	
<b>JARDÍN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), b (preliminares y acabados), c (preliminares, cimentación, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (rehabilitación de red eléctrica, rehabilitación de cisterna, rehabilitación de caseta de gas, rehabilitación de firme en acceso, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 919 446.90	1 919 383.65	Soyaló	Soyaló	39	32	71	
<b>JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL</b> Construcción de 1 aula didáctica, bodega, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 505 045.24	1 504 992.59	Suchiate	Jesús	24	26	50	
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN</b> Rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior (rehabilitación de acceso principal, rehabilitación de andador, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	879 012.96	878 994.62	Ocozacoautla de Espinosa	La Independencia (Las Pilas)	12	16	28	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	752 344.19	752 328.77	Simojovel	Zacatón Santa Teresa	16	14	30
<b>JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	520 055.89	506 909.66	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	10	12	22
<b>JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio de 2 aulas y edificio atípico comedor, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme de concreto y techado, señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 208 699.65	2 208 611.32	Huitiupán	Huitiupán	57	60	117
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI</b> Construcción de 1 aula didáctica, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	512 793.38	512 771.60	Catazajá	Catazajá	68	69	137
<b>JARDÍN DE NIÑOS JOSE ANTONIO PAOLI BOLIO</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 948 885.13	1 948 828.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	88	79	167
<b>JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE</b> Rehabilitación de edificios a, b, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), obra exterior (red hidrosanitaria exterior, muro de concreto, sustitución de cercado perimetral y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	836 324.34	836 289.40	Francisco León	Vicente Guerrero	20	17	37
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	930 142.57	930 110.53	Ixtapa	Telesaquín	25	13	38
<b>JARDÍN DE NIÑOS ELVIRA SILES DE VELASCO SUAREZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	903 128.89	903 114.08	Acala	Acala	69	63	132
<b>JARDÍN DE NIÑOS LUDWIN VAN BETHOVEN</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 231 983.99	1 231 952.69	Soyaló	Francisco Sarabia	32	20	52
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIO ARAUJO RODRIGUEZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 491 077.05	1 491 029.63	Acala	El Rosarito	7	5	12
<b>JARDÍN DE NIÑOS BONAMPAK</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio b y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de acceso y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 838 617.83	1 838 580.59	Catazajá	Agua Fría	20	26	46
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROMEO CUAUHEMOC ZEBADUA SOLIS</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de chapoteadero y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	480 428.80	480 409.13	Jiquipilas	Jiquipilas	55	50	105
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), b, c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (herrería instalación eléctrica y acabados), obra exterior (sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	618 603.05	618 591.47	Copainalá	Benito Juárez	42	33	75
<b>JARDÍN DE NIÑOS PABLO NERUDA</b> Rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (muro de contención de mampostería y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	388 723.02	388 720.43	Ixtapa	Lindavista	6	4	10
<b>JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 571 647.89	1 571 600.87	Huitiupán	Agustín Rubio (Río Toro)	36	26	62

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 089 441.58	2 089 346.25	Tapiiula	Tapiiula	88	90	178
<b>JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, escaleras, barandal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 622 677.65	2 622 657.24	Chamula	Santa Ana	74	55	129
<b>JARDIN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios b, c, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares y acabados), demolición del edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rehabilitación de acometida, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 193 219.03	3 193 168.86	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	74	55	129
<b>JADIN DE NIÑOS LEONA VICARIO</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 746 450.79	1 746 409.67	Tuxtla Chico	1ra. Sección de Medio Monte	17	11	28
<b>JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PASCACIO GAMBOA</b> Rehabilitación de edificio a (preliminares, cimentación, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	559 081.66	559 073.71	Pantepec	Pantepec	38	31	69
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, instalación eléctrica y acabados), d (preliminares y acabados), e (preliminares y albañilería) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	924 906.89	924 863.53	Reforma	Reforma	74	64	138
<b>JARDIN DE NIÑOS JULIAN GRAJALES</b> Rehabilitación de edificios a, d y e (preliminares y acabados)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	109 199.79	109 199.79	Villaflores	Villaflores	92	84	176
<b>JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO</b> Rehabilitación de los edificios a, c, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), f (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 932 254.12	1 932 154.57	Pichucalco	Pichucalco	108	100	208
<b>JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a, b, c, d, e (preliminares y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 013 519.82	1 013 477.49	El Parral	El Parral	63	69	132
<b>JARDÍN DE NIÑOS ELENA GARRO</b> Construcción de 1 cocina, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 379 768.11	1 379 729.21	La Concordia	Nuevo Paraíso	22	29	51
<b>JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares y acabados), demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muros de contención, sustitución de plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 850 002.54	1 849 934.89	Mitontic	Mitontic	28	25	53
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESORI</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 162 413.14	2 161 188.52	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	20	20	40
<b>JARDÍN DE NIÑOS EDRULFO ESCANDON ARGÜELLO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, instalación eléctrica y acabados), b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), c (preliminares, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y e (preliminares, cimentación y acabados), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	522 984.24	522 950.66	Arriaga	Arriaga	28	26	54
<b>JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	966 596.75	483 295.57	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	24	28	52

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA</b> Construcción de un aula de usos múltiples, cocina, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.24	6.00	0.00	3 396 788.18	1 698 351.84	Cintalapa	Villamorelos	37	38	75
<b>JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECQUER</b> Construcción de sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, barda perimetral, portón y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 894 397.58	1 447 191.90	Suchiate	20 de Noviembre	7	16	23
<b>JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de mampostería de piedra, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 059 419.81	0.00	Frontera Comalapa	San Luis	17	15	32
<b>JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO GARZON GONZALEZ</b> Construcción de cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de enmallado perimetral, andadores, escalones, muro de contención de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 419 617.59	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	32	40	72
<b>JARDÍN DE NIÑOS MARIA DE ANGULO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 845 918.78	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	123	132	255
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Construcción de sanitarios rurales , rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 236 678.76	0.00	Tenejapa	Tres Cerros	44	49	93
<b>JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 135 220.36	0.00	Chamula	Bautista Chico	50	46	96
<b>JARDÍN DE NIÑOS GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA</b> Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 535 354.67	0.00	Jiquipilas	Sinaloa	9	13	22
<b>JARDÍN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO</b> Construcción de cocina, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	887 905.61	0.00	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	38	33	71
<b>JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE</b> Rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) c (preliminares y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda, muro de acometida y señalización)	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 700 097.09	0.00	Chiapa de Corzo	Ignacio Allende	39	45	84
<b>JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA</b> Construcción 1 aula usaer, dirección, rehabilitación de edificios a, c y f (preliminares, herrería, cancelería, insta, eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, sustitución de barda perimetral, demolición de templete y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 221 596.44	0.00	Bochil	Bochil	135	143	278
<b>JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior	Rehabilitación	3.00	3.00	0.18	6.00	0.00	1 969 468.00	984 713.24	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	90	103	193
<b>JARDÍN DE NIÑOS TLALOC</b> Rehabilitación de los edificios b, c y d ( preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	386 762.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	77	80	157
<b>JARDÍN DE NIÑOS ABELARDO L RODRIGUEZ</b> Rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería) y obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	563 395.95	0.00	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	36	40	76
<b>PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET</b> Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 031 113.29	3 031 113.29	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206
<b>PRIMARIA LEONA VICARIO</b> Demolición y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 604 757.22	1 604 757.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	450 732.28	450 732.28	Mazatán	Mazatán	95	99	194
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC</b> Construcción de 1 laboratorio polifuncional, construcción 1 taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de 1 servicios sanitarios, construcción de 1 administración, construcción de 1 bodega	Metro Cuadrado	2639.49	2639.49	2,639.49	100.00	0.00	9 923 979.79	9 923 979.78	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO</b> Construcción de 1 laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perimetral	Metro Cuadrado	2426.82	2426.82	2,426.82	100.00	0.00	8 325 538.02	8 325 538.02	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	113	200	313
<b>TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS</b> Rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y cancelería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 085 287.99	1 085 287.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	272	542
<b>PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO</b> construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	701 408.04	701 408.04	Jitotol	Matasano	27	25	52
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	564 628.29	564 628.29	Venustiano Carranza	Río Jordán	46	42	88
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 584 498.31	1 584 498.31	San Fernando	San Fernando	190	160	350
<b>PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN</b> Construcción de 4 aulas didácticas, 1 cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 688 980.17	1 688 980.17	Venustiano Carranza	Grandeza del Río Blanco	64	66	130
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 492 575.76	1 492 575.76	Pichucalco	Tectuapan	53	56	109
<b>PRIMARIA AÑO DE JUAREZ</b> Construcción 1 aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 721 463.34	1 721 463.34	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	282	281	563
<b>PRIMARIA NARCISO MENDOZA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (instalación eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 853 843.83	1 853 843.83	Las Rosas	Las Rosas	81	57	138
<b>PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 023 027.49	1 023 027.49	Chapas de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549
<b>PRIMARIA 24 DE FEBRERO</b> Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 364 772.22	3 364 772.22	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ</b> Construcción 2 aulas, servicios sanitario, rehabilitación edificio e, f y g (preliminar, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabado dos y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 609 718.80	4 609 718.80	Suchiate	Cauhtémoc	72	75	147
<b>PRIMARIA FRANCISCO VILLA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 806 326.23	3 806 326.23	Juárez	Juárez	70	72	142
<b>PRIMARIA JUAN ALDAMA</b> Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos múltiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 953 742.74	1 953 742.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462
<b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA</b> Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral)	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 127 578.63	2 127 578.63	San Fernando	Monterrey	47	52	99

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA FRANCISCO VILLA</b> Obra exterior (muros de concreto, dren ciego, barda sobre muro de concreto y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 292 721.19	2 292 721.19	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255
<b>PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN</b> Construcción de 2 aulas didáctica, rehabilitación edificio b (preliminares, herrería, albañil, cancelería, instalación eléctrica, cerrajería y acaba), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabado y cerrajería y d (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, hidrosanitaria, acabado, cerrajería)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 274 108.61	2 274 108.61	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS</b> Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 839 750.59	1 839 750.59	Ixhuatán	Ixhuatán	72	70	142
<b>PRIMARIA NIÑOS HEROES</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitario, rehabilitación de edificio b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 363 734.31	1 363 734.31	Chicomuselo	La Zacuapala	41	48	89
<b>PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA</b> Construcción de 3 aulas didáctica, sanitario rural rehabilitación de edificio a y c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 731 898.73	2 731 898.73	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80
<b>PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 643 695.73	2 643 695.73	Chamula	Santa Ana	114	114	228
<b>PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a, b y c" (preliminar, cancelería, herrería, instalación eléctrica, cab y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 400 954.81	2 400 954.81	Acapetahua	Soconusco	112	110	222
<b>PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 241 343.32	1 241 343.32	Acapetahua	Colombia	32	29	61
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principal, andador res y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 344 322.72	1 344 322.72	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120
<b>PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA</b> Obra exterior (demolición y cancha de usos múltiples, muro de contención, enmallado perimetral y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	741 075.29	741 075.29	Larráinzar	Kaomtealhumuc	16	26	42
<b>PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN</b> Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	500 366.72	500 366.72	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	316 395 368.00	403 162 978.00	403 162 978.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	106.00	106.00	0.00	0.00	76 799 119.77	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 748	5 748	11 496
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	42.00	42.00	0.00	0.00	26 266 408.05	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 992	2 992	5 984
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL</b> Corresponde a una previsión	Previsión	86.00	86.00	0.00	0.00	53 129 598.97	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 599	4 599	9 198
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE</b> Corresponde a una previsión	Previsión	21.00	21.00	0.00	0.00	15 473 124.02	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 149	1 150	2 299
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	170.00	170.00	0.00	0.00	119 134 242.19	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 197	9 198	18 395

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA CUAUHEMOC</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 098 299.56	2 098 209.00	Chamula	Jtzav	15	22	37
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral, plaza cívica, andadores y muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 377 115.91	1 377 094.49	El Bosque	San Francisco Conhó	14	17	31
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmalla perimetral y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 976 687.62	1 976 650.78	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	69	60	129
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, señalización) y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de mampostería y andadores)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 815 406.50	1 815 369.43	Tenejapa	Chuljá	54	57	111
<b>PRIMARIA LUIS DONALDO COLOCIO MURIETA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 231 213.82	1 231 191.87	Teopisca	Nuevo Bethel	33	29	62
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 050 981.58	1 050 960.89	Teopisca	Nazareth	33	30	63
<b>PRIMARIA LIBERACIÓN</b> Construcción de dirección, rehabilitación de edificio e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 607 076.86	1 607 049.26	Zinacantán	Shulvo	75	73	148
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 07DPB1999N DE LA LOCALIDAD AGUA BLANCA SERRANÍA, MUNICIPIO DE PALENQUE</b> Construcción de 1 aula didáctica (edificio b), construcción de 2 aulas didácticas (edificio e), construcción de 3 aulas didácticas (edificio f), construcción de 1 aula didáctica (edificio g), construcción de 1 aula didáctica	Metros Cuadrados	2380.25	2380.25	2,380.25	100.00	0.00	13 470 812.63	13 470 812.63	Palenque	Agua Blanca Serranía	143	171	314
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Zinacantán	Joygel Grande	29	29	58
<b>PRIMARIA AMALIA FLORES VERA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), demolición de edificio b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de acceso y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 337 978.24	1 337 936.51	Chicomuselo	La Esperanza	19	15	34
<b>PRIMARIA NACIONES UNIDAS</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 367 130.92	2 367 116.54	La Concordia	San Nicolás	42	43	85
<b>PRIMARIA CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 792 602.12	2 792 528.20	Ocosingo	Veinte de Noviembre	37	37	74
<b>PRIMARIA CUITLAHUAC</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 895 198.38	2 845 474.84	Ocosingo	El Chamizal	67	72	139
<b>PRIMARIA GUILLERMO PRIETO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 853 258.35	1 853 242.33	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	27	24	51
<b>PRIMARIA MANUEL BERNAL</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 360 844.06	1 360 833.92	Ocozacoautla de Espinosa	Ach'Lum Tierra Nueva	69	47	116

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 11 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>PRIMARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 482 804.86	2 482 763.66	Palenque	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz	32	36	68	
<b>PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO</b> Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	5 075 985.33	5 075 805.74	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	284	266	550	
<b>PRIMARIA COORDINACION DE LA ENSEÑANZA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), e y g (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, escalones, sustitución de muro de contención, muro gavión y dren pluvial)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 577 316.58	4 576 970.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	140	145	285	
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 4 aulas didáctica, demolición de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 826 231.28	1 826 196.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	147	128	275	
<b>PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS</b> Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior y muro de contención)	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Acala	Acala	128	139	267	
<b>PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios a, b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados), demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica y demolición de firme de concreto)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 442 286.84	1 436 001.66	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	65	63	128	
<b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b> Rehabilitación de los edificios a, b, e, f, g, h, i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de plaza cívica, rehabilitación de asta bandera)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	3 553 034.91	3 552 886.64	Jitotol	Las Maravillas	287	281	568	
<b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, señalización), b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (construcción de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 368 969.78	2 368 956.05	Siltepec	La Soledad	118	97	215	
<b>PRIMARIA ANGEL M CORZO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 449 611.37	2 449 541.29	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	52	62	114	
<b>PRIMARIA AQUILES SERDAN</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, escalones, sustitución de enmallado perimetral, plataforma, demolición de galeras y letrina, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 773 626.19	2 773 568.96	Huitiupán	Cacateal Pital	29	42	71	
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de firme en cancha y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 219 621.05	1 219 594.57	Frontera Comalapa	La Sabinada	61	55	116	
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de los edificio c y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, muro de contención, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 311 526.00	4 311 486.14	Chamula	Yaalhichin	42	26	68	
<b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS</b> Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a, l, m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y n (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), demolición de los edificios j, k y l, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, barda perimetral, área comedores, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 637 769.46	4 637 675.71	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	190	169	359	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 12 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA ASUNCION DE LA CRUZ VAZQUEZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y señalización), b, e, f, i, k, l (preliminares, instalación eléctrica y acabados), g (preliminares y acabados) y h (preliminares, cimentación, estructura, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de los edificios a, b, c, d, f, i, j y k, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 656 685.92	4 656 535.43	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	181	333
<b>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO</b> Construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, rampas de acceso, muro de contención, escaleras, sustitución de barda perimetral, sustitución de cache de usos múltiples, sustitución de acceso principal, demolición de andadores y escalones, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	12 858 822.21	11 047 484.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84
<b>PRIMARIA NIÑOS HEROES</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a, c, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería y señalización), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 724 621.46	1 724 602.55	Chenalhó	Yaxgemel Unión	44	45	89
<b>PRIMARIA 21 DE MARZO</b> Construcción de dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, demolición de galera, demolición firme y castillo de concreto, andadores y señalización)	Anexo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 001 340.62	3 001 287.09	Chalchihuitán	Jolintontic	121	142	263
<b>PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición de los edificios e y f, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería de piedra, sustitución de cercado perimetral, sustitución de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 421 447.63	2 421 332.40	Pichucalco	Viejo Nicapa	40	53	93
<b>PRIMARIA 12 DE OCTUBRE</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 272 659.62	1 272 638.77	Las Rosas	San Mateo	28	19	47
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios b, c, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 480 080.44	4 479 940.35	Oxchuc	Guadalupe Bacja	91	104	195
<b>PRIMARIA CARRILLO PUERTO</b> Construcción de 4 aulas didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 497 162.81	3 497 047.02	Venustiano Carranza	El Puerto	106	107	213
<b>PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificio a (preliminares, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	794 881.59	794 872.10	Villa Comaltitlán	Marcos López Hernández	15	17	32
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 074 868.60	3 074 802.57	Chamula	Romerillo	166	176	342
<b>PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA</b> Construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto, área de comedores, barandal, barda perimetral, acceso, rampas y andadores, señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	3.65	30.41	0.00	11 459 638.99	5 357 381.23	Simojovel	Simojovel de Allende	180	152	332
<b>PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL</b> Rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 167 936.17	1 167 881.62	San Fernando	El Carmelo	46	52	98

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 13 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Construcción de 1 aula de usos múltiples, rehabilitación de los edificios a, b, d, e, f, g y h (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, andadores, desmantelamiento de malla, barda perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 989 769.75	4 989 649.73	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	226	233	459
<b>PRIMARIA LEONARDO BRAVO</b> Construcción de sanitario rurales, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de servicios sanitarios y baños ecológicos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de enmallado y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	961 019.90	960 996.04	Bochil	El Amate	54	53	107
<b>PRIMARIA GENERAL CESAR A LARA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, instalación hidrosanitaria, muebles y accesorios), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 053 587.32	4 053 454.60	Ixtacomitán	Ixtacomitán	89	79	168
<b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 198 049.55	3 198 018.65	Chamula	Las Ollas	148	128	276
<b>PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, enmallado perimetral, acceso principal, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 999 975.45	3 999 878.38	Huixtán	Monte Bonito	41	43	84
<b>PRIMARIA ALVARO OBREGON</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 707 957.58	1 595 740.70	Teopisca	San Antonio Sibacaj	27	32	59
<b>PRIMARIA ALVARO OBREGON</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 395 106.38	1 395 052.12	Huixtán	Nueva Generación Emiliano Zapata	27	31	58
<b>PRIMARIA MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios c y d (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, sustitución de cercado perimetral, construcción de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 778 777.17	2 778 652.99	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	83	66	149
<b>PRIMARIA REYNALDO CASTELLANOS CASTILLO</b> Construcción 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios f, g y i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de los edificios e y i, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 531 870.56	3 531 796.50	Ocozocoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	211	198	409
<b>PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 975 042.90	1 975 012.82	San Lucas	Francisco Villa	82	75	157
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 662 190.71	2 662 127.71	Las Rosas	San Antonio el Paraje	26	31	57
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EULALIO GUTIÉRREZ, CON CLAVE CCT: 07DPB2451F, DE LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS</b> Construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios (planta baja edificio c), construcción de 3 aulas didácticas y 1 servicios sanitarios(planta baja edificio c), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio)	Metro Cuadrado	2323.69	2323.69	0.00	0.00	0.00	15 207 551.73	4 484 938.98	Las Margaritas	Plan de Ayala	356	33	389



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 15 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA LIBERTAD DE IMPRENTA</b> Construcción de 1 cocina, rehabilitación de edificio a, c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 041 481.90	2 041 447.40	Totalapa	Ponciano Arriaga	44	65	109
<b>PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de los edificio a, d, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), b (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado perimetral, barda sobre muro de mampostería, demolición de andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 692 274.58	4 692 139.69	Suchiapa	Pacú	160	190	350
<b>PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y d (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de los edificios b, c, f y dirección de estructura atípica, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de barda, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 902 100.25	4 901 992.30	Villa Comaltilán	Zacualpa	85	116	201
<b>PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, andadores, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 325 813.60	1 325 787.37	Francisco León	San Pablo Tumbac	14	18	32
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 4 aulas didácticas ,servicios sanitarios, dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de andadores, sustitución de asta bandera, escaleras de acceso, escalones y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	4 626 342.60	4 626 210.78	Tapachula	Montenegro	132	133	265
<b>PRIMARIA FRANCISCO J GRAJALES</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 298 851.97	2 298 765.05	Catazajá	Ignacio Zaragoza	37	35	72
<b>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio d (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	659 203.83	659 189.24	Francisco León	Paraíso	6	11	17
<b>PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a, b, c, e y f (preliminares y acabados), obra exterior (res eléctrica, andador, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 250 484.04	1 250 405.75	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	96	108	204
<b>PRIMARIA LA CONSTITUCION</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de enmallado, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 975 089.45	1 975 036.10	Ixtapa	El Limón	15	15	30
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 134 556.68	1 134 513.15	Catazajá	Cuauhtemoc Quemado	28	22	50
<b>PRIMARIA PRO PATRIA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados) demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	849 518.80	849 488.66	Copainalá	José María Morelos y Pavón	24	23	47
<b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 371 532.67	1 371 462.17	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	119	154	273
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de los edificios d y e, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 548 338.50	1 548 267.60	Acala	Acala	203	162	365

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 16 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA LEONA VICARIO</b> Construcción de dirección, cocina y aula de usos múltiples, demolición de los edificios b, c y adosamiento en edificio c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, muro de contención de mampostería, demolición de murete de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 436 959.99	2 436 874.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	72	69	141
<b>PRIMARIA CUAUHEMOC</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso y rehabilitación de asta bandera)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 263 213.20	1 263 161.03	Villa Comalitán	Villa Comalitán	58	54	112
<b>PRIMARIA JUAN ESCUTIA</b> Rehabilitación de los edificios a, h, (preliminares, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), f (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, enmallado perimetral, asta bandera y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 663 477.12	1 663 416.72	Escuintla	Nuevo Llano Grande	62	69	131
<b>PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO</b> Rehabilitación de los edificios a, b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, sustitución de acceso principales y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 289 886.01	1 289 853.11	Jiquipilas	Chiapas Nuevo	40	46	86
<b>PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA</b> Rehabilitación de los edificios a, b, d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), e (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), i (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (sustitución de barda perimetral y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 498 143.40	2 498 107.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	331	342	673
<b>PRIMARIA CRESCENCIO ROSAS</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 511 600.35	1 511 565.82	Maravilla Tenejapa	San Vicente	23	19	42
<b>PRIMARIA NIÑOS HEROES</b> Construcción de 1 aula didáctica, cocina, demolición de edificio e y f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores, portón de acceso y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 476 955.35	1 476 894.58	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	74	53	127
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificio a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 733 512.18	2 733 422.70	Huehuetán	San José el Amate	81	71	152
<b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 150 465.04	1 150 440.86	Huixtán	Carmen Yalchuch	162	150	312
<b>PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 009 738.49	3 009 688.06	La Concordia	Guadalupe Victoria	60	93	153
<b>PRIMARIA SABINO FIACRO LOPEZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 481 744.94	1 481 708.70	Pantepec	Pantepec	131	154	285
<b>PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento de malla ciclón, construcción de barda mixta, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 181 021.60	3 180 962.53	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	134	160	294
<b>PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 039 957.41	2 039 898.94	Tuzantán	El Tarral	57	71	128
<b>PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 049 522.86	1 049 479.18	Tzimol	Ochusjob	80	66	146

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 17 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, señalización, rampas y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 068 715.09	2 068 673.02	Tzimol	Tzimol	66	50	116
<b>PRIMARIA ALVARO OBREGON</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 022 317.47	1 022 289.16	Bochil	Bochil	27	20	47
<b>PRIMARIA CUAUHTEMOC</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares y acabados), demolición de aula karibeña y comedor-bodega, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición de bebedero y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 872 261.30	1 872 197.16	Chilón	Bachajón	86	89	175
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción de servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 101 361.87	2 101 351.75	El Parral	Jericó (Porvenir)	153	142	295
<b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 136 585.96	4 136 563.55	Huixtán	San Gregorio de las Casas	86	102	188
<b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de sanitarios rurales, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	959 249.89	959 227.84	La Concordia	San Francisco	17	17	34
<b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 392 368.83	3 392 324.60	La Independencia	Buenavista	112	117	229
<b>PRIMARIA PRIMERO DE MAYO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificios c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 420 739.79	3 420 703.10	La Trinitaria	La Esperanza	167	178	345
<b>PRIMARIA NICOLAS BRAVO</b> Construcción de 4 aulas didácticas, demolición del edificio b, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 300 715.73	2 300 680.96	Pantepec	El Carrizal	55	59	114
<b>PRIMARIA LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones de edificios b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 440 893.38	3 440 818.56	Suchiate	Brisas del Mar	29	32	61
<b>PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 763 618.35	2 763 528.51	Suchiate	Jesús	64	69	133
<b>PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 380 926.82	3 380 820.34	Frontera Comalapa	La Reforma	47	45	92
<b>PRIMARIA DAVID GOMEZ</b> Rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, acabados y cerrajería), rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, cancelería, ins eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 393 101.77	3 393 034.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	242	232	474
<b>PRIMARIA 5 DE MAYO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, barda perimetral, acceso principal, demolición de firme, demolición de barda mixta, demolición de acceso, demolición de muro de acometida y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 823 818.90	2 823 752.05	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	160	145	305
<b>PRIMARIA FRAY VICTOR MARÍA FLORES</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 233 231.81	3 233 179.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	185	141	326

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 18 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA MARIA GUTIÉRREZ CARBAJAL</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, telefonía y computo, señalización, protección civil, mobiliario y equipo) y g (preliminares, herrería, albañilería, cancelería y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, firme de concreto, y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 192 667.80	1 192 656.87	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	214	241	455
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios d (adosamiento) y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 558 383.06	2 558 361.76	Altamirano	Altamirano	151	153	304
<b>PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 346 902.31	2 346 707.89	Catazajá	Catazajá	100	105	205
<b>PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 428 126.48	1 428 052.07	Maravilla Tenejapa	Plan Santo Domingo	26	25	51
<b>PRIMARIA NICOLAS RUIZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio k y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Aula	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 541 925.19	1 541 914.25	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	269	212	481
<b>PRIMARIA ABRAHAM AGUILAR</b> Construcción de 1 dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 147 424.41	2 147 422.19	Huixtán	San José la Nueva	52	41	93
<b>PRIMARIA FRANSISCO VILLA</b> Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 379 874.82	1 379 858.08	Ocosingo	Ocosingo	132	156	288
<b>PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO</b> Construcción de 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 674 809.56	3 674 704.97	Jiquipilas	José María Pino Suárez	143	137	280
<b>PRIMARIA PLAN DE AYUTLA</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, malla ciclón, muro de contención, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 155 370.55	2 155 303.13	Jitotol	Rubén Jaramillo	48	48	96
<b>PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición de karibeña y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de muro de mampostería, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de escalones, sustitución de plaza cívica, demolición de acceso secundario, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 530 594.66	3 530 517.13	Santiago el Pinar	Choyo	88	87	175
<b>PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO</b> Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, cocina, rehabilitación de los edificios b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 761 875.84	4 761 774.38	Suchiate	El Campito	96	97	193
<b>PRIMARIA UNION Y PROGRESO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 093 312.63	1 093 268.37	Tonalá	Cabeza de Toro	150	123	273
<b>PRIMARIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ</b> Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 431 118.93	2 431 083.20	Maravilla Tenejapa	Flor de Café	54	39	93
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 1 aula didáctica, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	645 891.71	645 874.11	Aldama	Chayomte	18	18	36

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 19 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Rehabilitación de los edificios d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y h (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 241 775.41	1 241 729.56	Aldama	Aldama	208	203	411	
<b>PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 164 153.97	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	127	105	232	
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ</b> Construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 896 575.89	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	336	319	655	
<b>PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y letrina, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones, muro de contención de mampostería, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 970 969.40	0.00	Chilón	Nueva Jerusalén	33	23	56	
<b>PRIMARIA XICOTENCATL</b> Construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	5 216 489.85	0.00	Metapa	Metapa de Domínguez	77	82	159	
<b>PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 895 964.62	1 447 921.40	Larráinzar	Tiabnal Alto	56	41	97	
<b>PRIMARIA IGNACIO AYALA</b> Construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4 658 003.20	2 328 936.45	Ocosingo	Cintalapa	165	181	346	
<b>PRIMARIA FRANCISCO SARABIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios, obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	2 553 195.33	1 276 585.87	Ocosingo	Tzajalob	53	53	106	
<b>PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 744 901.71	872 405.01	Ixtacomitán	El Escobal	41	38	79	
<b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 149 074.40	1 574 506.42	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	130	133	263	
<b>PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.48	8.00	0.00	2 155 701.46	1 077 596.64	Jiquipilas	Francisco Villa Uno	17	11	28	
<b>PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 758 202.28	0.00	Larráinzar	Bachén	23	22	45	
<b>PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 420 013.27	0.00	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	85	65	150	
<b>PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 209 352.66	0.00	Acapetahua	El Madronal	39	29	68	
<b>PRIMARIA 5 DE FEBRERO</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 103 084.50	0.00	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	68	147	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 20 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA 24 DE FEBRERO</b> Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 925 917.28	0.00	La Independencia	San Antonio Buenavista	151	168	319
<b>PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	3 125 117.59	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	126	126	252
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado perimetral, plaza cívica, demolición de andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 214 847.26	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	El Corazón Meyapac	5	11	16
<b>PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ</b> Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 321 045.70	0.00	La Independencia	El Rosario	29	33	62
<b>PRIMARIA MARIANO MATAMOROS</b> Construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 202 857.79	0.00	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	72	78	150
<b>PRIMARIA SALVADOR URBINA</b> Construcción de dirección, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios d (preliminares y acabados), f (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 786 795.14	0.00	Salto de Agua	Santa María	86	77	163
<b>PRIMARIA ANTONIO CASO</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de acceso principal, sustitución de andadores y señalización)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 300 464.76	0.00	Huitiupán	Agustín Rubio (Río Toro)	65	39	104
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 328 537.41	0.00	Salto de Agua	El Progreso	99	75	174
<b>PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 358 151.36	0.00	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	123	129	252
<b>PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA</b> Construcción 2 aula didáctica, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 231 782.22	0.00	Bochil	Monte Grande	90	83	173
<b>PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 253 567.61	0.00	Chamula	Catishtic	117	124	241
<b>PRIMARIA MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de 1 aula didácticas y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	576 899.27	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	25	32	57
<b>PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Construcción de cocina, demolición de edificio g y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, construcción de barda mixta, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 172 694.27	0.00	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	55	55	110
<b>PRIMARIA CUAUHTEMOC</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 140 470.30	0.00	Zinacantán	K'Aquete	26	32	58
<b>PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 376 431.65	0.00	Bejujal de Ocampo	Los Aguacatales	47	44	91
<b>PRIMARIA FEDERICO A CORZO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 074 179.63	0.00	Salto de Agua	Francisco I. Madero	59	56	115

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 21 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA</b> Construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 574 972.58	0.00	Coapilla	Coapilla	168	197	365
<b>SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b> Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 468 034.27	1 468 034.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738
<b>ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	211 199.96	211 199.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	438	905
<b>PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	595 363.12	595 363.12	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210
<b>PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	962 660.53	962 660.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40
<b>PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ</b> Construcción de 1a aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	936 122.78	936 122.78	Palenque	Palenque	76	88	164
<b>PRIMARIA ITZCOATL</b> Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	924 310.58	924 310.58	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	63	81	144
<b>PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	596 690.50	596 690.50	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516
<b>PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ</b> Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	543 221.34	543 221.34	Bochil	Bochil	205	258	463
<b>PRIMARIA CARMEN G BASURTO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	576 813.54	576 813.54	Chanal	Chanal	201	210	411
<b>PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	955 593.96	955 593.96	Acapetahua	Acapetahua	118	114	232
<b>PRIMARIA DIEGO RIVERA</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 183 146.22	1 183 146.22	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192
<b>PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	287 951.36	287 951.36	Villaflores	Villaflores	257	270	527
<b>PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON</b> Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	698 018.71	698 018.71	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236
<b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA</b> Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 2 servicio sanitario rc, construcción de 1 salón de usos múltiples, construcción de 1 dirección rc, construcción de 1 aula cocina rc, construcción 1 acceso principal	Metro Cuadrado	3 164.67	3 164.67	3,164.67	100.00	0.00	8 750 889.90	8 750 889.90	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	172	178	350
<b>PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS</b> Construcción de 1 aula didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 087 556.13	1 087 556.13	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	76	65	141
<b>PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE</b> Rehabilitación de edificios h y g	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	90 972.42	90 972.42	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45
<b>PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 088 237.35	1 088 237.35	Chamula	Arvenza Uno	117	96	213
<b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO</b> Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metros Cuadrados	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 689 973.09	11 689 972.89	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564



INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>TELESECUNDARIA NO 670 PAULO FREIRE</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería,	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	853 925.21	853 925.21	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	47	50	97
<b>TELESECUNDARIA NO 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO</b> Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior))	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 738 119.65	1 738 119.65	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140
<b>TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO</b> Rehabilitación de los edificios a, b, c, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 582 632.97	1 582 632.97	Oxchuc	Yoship	186	139	325
<b>TELESECUNDARIA NO 262</b> Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, barda perimetral, cancha de usos múltiples, escaleras y desmantelamiento de malla ciclón)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 804 174.79	4 804 072.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	136	145	281
<b>TELESECUNDARIA NO 1414 SALOMON GONZALEZ BLANCO</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio b (preliminares, cancelería, acabados, cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, barda mixta, andadores y cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 062 178.54	3 931 281.37	Suchiate	El Gancho	36	37	73
<b>ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 132</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior), b, c y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	4 334 934.08	4 334 722.97	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	49	44	93
<b>TELESECUNDARIA NO 1153</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitarias exterior, andadores, escalones, enmallado perimetral y acceso secundario)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 077 302.43	4 077 247.02	Larráinzar	San Cristobalito	78	94	172
<b>TELESECUNDARIA NO 426 LUIS PASTEUR</b> Rehabilitación de edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, señalización), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), obra exterior (sustitución de enmallado perimetral, desmantelamiento y construcción de acceso principal, muro de mampostería de piedra, plaza cívica y andadores)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 532 862.54	1 532 811.40	Chicomuselo	Monte Sinai	38	33	71
<b>TELESECUNDARIA NO 1223 ANGEL ALBINO CORZO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 843 012.00	2 842 948.37	Chiapa de Corzo	Nucatili	18	25	43
<b>TELESECUNDARIA NO 1361 MAHATMA GANDHI</b> Construcción de 1 aula didáctica, 1 laboratorio - taller, servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cancha de usos múltiples y andadores)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 879 155.19	3 879 125.18	Chamula	Kotolté	59	52	111
<b>SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN</b> Rehabilitación de los edificios a, b (preliminares, instalación eléctrica, aire acondicionado), c (preliminares, instalación eléctrica, acabados), d, e, f, g y h (preliminares, instalación eléctrica), obra exterior (red eléctrica exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 164 810.18	5 164 702.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	405	377	782
<b>TELESECUNDARIA NO 314 FRANCISCO MARQUEZ PANIAGUA</b> Rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, acabados, cerrajería, señalización) y obra exterior (barda mixta)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	550 319.37	550 312.12	Huixtán	Chempil	46	43	89
<b>RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 03, CON CLAVE CCT 07DST0003Z, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA</b> Construcción de 3 aulas didácticas (edificio c e i), construcción de 2 servicios sanitarios (edificio a y c), construcción de 1 administración (edificio a), construcción de 1 servicio médico, trabajo social, prefectura	Metro Cuadrado	3 384.26	3 384.26	3,384.26	100.00	0.00	14 155 998.47	14 155 998.47	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	254	288	542
<b>TELESECUNDARIA NO 614 JAIME TORRES BODET</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 149 468.79	1 149 456.03	Frontera Comalapa	Sinaloa	38	36	74

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 24 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA NO 474 VICENTE GUERRERO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 227 190.99	2 227 160.65	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	87	81	168	
<b>TELESECUNDARIA NO 667 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</b> Rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería, señalización), c, d, e, f y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior y rehabilitación de acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 826 416.40	1 826 331.08	Comitán de Domínguez	Yaltzi Tres Lagunas	58	80	138	
<b>TELESECUNDARIA 1336 JUAN RULFO</b> Construcción de 1 laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y asta banderas)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 716 983.71	1 716 963.39	Chamula	Saclamantón	41	63	104	
<b>TELESECUNDARIA 1368 IGNACIO ALLENDE</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 089 561.79	2 089 519.12	Chamula	Nichnamic	71	61	132	
<b>TELESECUNDARIA 1314 EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, escalones y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 300 723.66	3 300 677.95	Chenalhó	Nuevo Yibelho	53	85	138	
<b>TELESECUNDARIA 574 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior y sustitución de escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 178 033.88	1 177 998.55	Tapachula	Toquián Grande	36	42	78	
<b>TELESECUNDARIA 263 MANUEL VELASCO SUAREZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios d y j (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería) y obra exterior (red de voz y datos exterior, red eléctrica exterior y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 503 991.60	4 503 898.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	341	444	785	
<b>TELESECUNDARIA NO 958 JUAN ESCUTIA</b> Demolición de los edificios a y b, construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (desmantelamiento de galera, red eléctrica exterior, red eléctrica hidrosanitaria, plaza cívica, cancha de usos múltiples y sustitución de enmallado perimetral)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 784 707.15	3 784 591.58	Frontera Comalapa	El Anonal	26	27	53	
<b>TELESECUNDARIA 119 MANUEL LARRAINZAR</b> Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula de medios, sanitarios rurales, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, enmallado y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	4 795 667.74	4 795 587.33	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	31	23	54	
<b>TELESECUNDARIA 783 EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados) y c (preliminares, instalación eléctrica, acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, muro de contención, estabilización de talud, barandal, plataforma, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	8 064 018.61	8 031 762.54	Siltepec	Santo Domingo (La Cascada)	98	79	177	
<b>TELESECUNDARIA 1327 RODOLFO NERI VELA</b> Rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	490 852.40	490 832.39	Motozintla	Doce de Diciembre	40	33	73	
<b>SECUNDARIA FRANCISCO SARABIA</b> Construcción de laboratorio polifuncional, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 989 332.34	3 989 277.18	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	66	81	147	
<b>SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ</b> Rehabilitación de los edificios a, b, g, h, i, j y k (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	4 799 036.70	4 798 800.67	Pichucalco	Pichucalco	169	238	407	
<b>TELESECUNDARIA 1160</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 867 483.94	2 867 445.18	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	28	35	63	
<b>TELESECUNDARIA NO 468 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON</b> Construcción de laboratorio taller, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 816 850.17	2 816 816.99	La Libertad	José María Morelos y Pavón Centro	25	17	42	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 25 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA</b>														
Construcción de laboratorio taller, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 328 599.97	1 328 574.45	Amatenango de la Frontera	Nuevo Amatenango	53	69	122	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA ETAPA)</b>														
Construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de computo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio j), construcción de 1 taller de danza (edificio p)	Metro Cuadrado	2 488.96	2 488.96	448.01	18.00	0.00	19 646 486.18	5 337 483.65	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA</b>														
Construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio j), construcción de servicio médico	Metro Cuadrado	2 193.59	2 193.59	329.04	15.00	0.00	18 515 656.26	5 761 838.21	Aldama	Aldama	146	154	300	
<b>RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA</b>														
Construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de computo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f), construcción de biblioteca	Metro Cuadrado	1 148.35	1 148.35	218.19	19.00	0.00	14 587 626.60	7 077 330.05	Tenejapa	Chacoma	140	192	332	
<b>TELESECUNDARIA 920 JUAN ALDAMA</b>														
Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación del edificio c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios, cerrajería), obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, rehabilitación de cisterna y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 366 021.62	2 365 928.26	Ocosingo	Cristóbal Colón	97	77	174	
<b>TELESECUNDARIA 335 JUAN ALDAMA</b>														
Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, acceso principal, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 300 863.64	1 300 848.04	La Libertad	Benito Juárez Centro	15	20	35	
<b>SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO</b>														
Rehabilitación de los edificios c (preliminares y acabados), d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados, cerrajería, telefonía y computo, aire acondicionado), obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 390 104.31	2 390 000.60	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156	
<b>TELESECUNDARIA 985 AGUSTIN YAÑEZ</b>														
Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), b y c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 359 026.00	1 359 025.55	Palenque	Graciano Sánchez	24	16	40	
<b>TELESECUNDARIA 888 5 DE FEBRERO</b>														
Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a, b y d (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de asta bandera, demolición de letrina y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 232 725.03	2 232 665.19	Catazajá	La Perla	12	12	24	
<b>SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA</b>														
Rehabilitación de los edificios c (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y e (preliminares, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 586 637.83	1 586 604.09	Jitotol	Jitotol	58	72	130	
<b>SECUNDARIA AMADO NERVO</b>														
Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b, f (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería y red exterior), d (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados y cerrajería), obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 537 768.14	1 537 739.63	Cacahoatán	Salvador Urbina	105	81	186	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 26 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA 013 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ</b> Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio j y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, demolición de brazos de barda, construcción de barda mixta y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 327 464.50	1 327 430.79	Chiapilla	Chiapilla	135	139	274	
<b>TELESECUNDARIA 975 EMILIANO ZAPATA SALAZAR</b> Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 453 272.82	2 453 254.23	Motozintla	Santa Teresa	18	25	43	
<b>TELESECUNDARIA 891</b> Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b y c (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, barda mixta, sustitución de enmallado perimetral, muros de contención de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 766 371.21	3 766 292.53	Osumacinta	Libertad Campesina	43	47	90	
<b>TELESECUNDARIA 948 GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 371 695.49	2 371 649.23	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	127	130	257	
<b>TELESECUNDARIA 244</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de edificio b (preliminares, herrería, instalación eléctrica y acabados), demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 065 104.18	3 046 893.70	Mezcalapa	Rómulo Calzada (La Herradura)	100	92	192	
<b>TELESECUNDARIA 093 JUAN DE GRIJALVA</b> Construcción de aula de medios, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), c y e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, rehabilitación de cárcamo de cisterna, rehabilitación de asta bandera, demolición de andador y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 982 751.98	2 982 700.67	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	51	56	107	
<b>TELESECUNDARIA 639 SOR JUAN INES DE LA CRUZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 672 261.88	3 671 977.24	Chicomuselo	Unión Buenavista	60	59	119	
<b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 113</b> Construcción de taller operador de paquetes de computo y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	4 349 147.93	4 349 026.53	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	176	162	338	
<b>TELESECUNDARIA 869 GABINO BARREDA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, demolición de aula galera y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 665 289.32	1 665 246.38	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	65	74	139	
<b>TELESECUNDARIA 073 LIBERTAD</b> Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de medios, rehabilitación de los edificios a, b, d, e (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y c (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios), obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	4 337 792.28	4 337 702.90	Comitán de Domínguez	Los Riegos	92	80	172	
<b>TELESECUNDARIA 125 GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de muro de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 354 010.63	1 353 988.54	La Concordia	Guadalupe Victoria	16	40	56	
<b>TELESECUNDARIA 955</b> Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 107 248.92	3 107 223.83	Osumacinta	Triunfo Agrarista	26	23	49	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 27 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>TELESECUNDARIA 186 14 DE SEPTIEMBRE</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f (preliminares, herrería, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, muebles y accesorios), demolición de adosamiento del edificio e y edificio e atípica, obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 725 939.33	1 725 900.66	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	51	50	101
<b>TELESECUNDARIA 1265 DIEGO RIVERA</b> Construcción de laboratorio taller, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, asta banderas, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 409 173.04	2 409 144.56	Teopisca	Chijiltec (San Isidro)	19	32	51
<b>TELESECUNDARIA 640 FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, sustitución de acceso principal y señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 538 414.79	1 538 408.50	Amatenango de la Frontera	Escobillal	30	40	70
<b>TELESECUNDARIA 1253, NICOLAS BRAVO</b> Construcción de 1 dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 364 182.80	2 364 156.37	San Juan Cancuc	Baquelchán	45	55	100
<b>TELESECUNDARIA 1324, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ</b> Construcción 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, muro de contención de mampostería, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 619 227.35	1 619 208.26	Sitalá	Chabeclumil	70	70	140
<b>TELESECUNDARIA 604, JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), b (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c (preliminares, cancelería, instalación eléctrica y acabados), d y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 820 832.97	2 820 726.17	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	70	64	134
<b>TELESECUNDARIA NO 240 BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 130 025.38	1 129 983.87	Tonalá	Ignacio Ramirez	64	48	112
<b>TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso, obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, acceso y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 133 370.07	566 661.88	Motozintla	Bandera Argentina	27	23	50
<b>TELESECUNDARIA NO 170 JOSE VASCONCELOS CALDERON</b> Construcción de 1 laboratorio taller, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 605 624.42	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	48	60	108
<b>TELESECUNDARIA NO 268 24 DE FEBRERO</b> Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), demolición de 1 aula atípica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 852 543.07	0.00	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	27	42	69
<b>TELESECUNDARIA NO 666 CUAUHTEMOC</b> Construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 896 910.69	0.00	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	88	64	152
<b>TELESECUNDARIA NO 1353 MARIO BENEDETTI</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 165 910.47	0.00	Tenejapa	Ococh	86	109	195
<b>SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA</b> Construcción 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 564 415.86	0.00	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	96	134	230
<b>TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 422 989.82	0.00	Chamula	Botatulan II	36	29	65

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACIÓN</b>														
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>														
<b>TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	3 970 499.61	0.00	Mezcalapa	Cinco De Mayo	11	18	29	
<b>TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, enmallado perimetral, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4 112 054.43	0.00	Cacahoatán	Benito Juárez	71	65	136	
<b>TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO</b> Rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), c, d y e (preliminares, instalación eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica, acceso principal y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 636 781.83	0.00	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161	
<b>ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 EMILIO RABASA ESTEBANELL</b> Rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f, g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio o (preliminares, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	2 275 898.93	0.00	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	290	292	582	
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>						<b>44 417 356.00</b>	<b>58 612 779.19</b>	<b>50 250 913.55</b>						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>														
<b>TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	814 261.94	814 261.94	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28	
<b>TELEBACHILLERATO NO 130 MANUEL VELAZCO SUEREZ</b> Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 724 912.15	1 724 912.15	San Cristóbal de las Casas	Corazón de María	20	16	36	
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR</b> Corresponde a una previsión	Previsión	10.00	10.00	0.00	0.00	21 272 599.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280	
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	23 144 757.00	21 168 988.00	21 168 988.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2	
<b>CECYT NO 03</b> Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 309 359.06	1 309 275.03	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	289	293	582	
<b>CECYT NO 06</b> Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 624 448.54	1 624 318.99	Acapetahua	Acapetahua	312	266	578	
<b>EMSAD NO 194 EL TZAY</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería con dren pluvial, muro de mampostería, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 705 308.57	2 705 264.02	Oxchuc	El Tzay	127	149	276	
<b>EMSAD NO 311 TENTIC</b> Construcción de 4 aulas didácticas, construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	7 662 491.97	7 518 016.51	Chamula	Tentic	26	73	99	
<b>ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL</b> rehabilitación de edificios "c y d, " (preliminares, herrería, cancelería, acabados y herrería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores, demolición de rampa perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	0.63	31.66	0.00	2 666 440.61	1 333 201.77	Arriaga	Arriaga	1	1	2	
<b>CECYT NO 44 NALTITON</b> construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 804 451.82	1 804 434.41	Chanal	Natitón	148	122	270	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 29 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>													
<b>CECYT NO 34 TUXTLA GUTIERREZ</b> construcción de 03 aulas didacticas (primera etapa) y obra exterior (red eléctrica, cortes y terraplanes, muro de mampostería, estabilización de talud y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	4 113 982.11	4 113 833.51	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	156	308	464
<b>CECYT OXCHUC</b> construcción de taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, paso desnivel, patio de trabajo y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 729 678.01	2 729 637.94	Oxchuc	Oxchuc	386	459	845
<b>EMSAD NO 282 OSUMACINTA</b> construcción de 05 aulas didacticas, servicios sanitario, modulo de escaleras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 404 952.92	3 404 769.28	Osumacinta	Osumacinta	41	63	104
<b>ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES RAMIREZ</b> construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 888 483.74	0.00	Acala	Acala	249	260	509
<b>CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24</b> construccion de 04 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 901 610.50	0.00	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	535	588	1 123
<b>ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUTLA</b> laboratorio multidisciplinari o, reactivos y almacén de preparación, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 093 409.25	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>						<b>200 476 593.00</b>	<b>145 911 212.20</b>	<b>133 668 609.65</b>					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO</b> Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos multiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	197 514.69	197 514.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
<b>ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA</b> Construcción de Un Edificio, Rehabilitación de 02 Edificios y Obra Exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y red de voz y datos)		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5 429 993.01	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR</b> Corresponde a una previsión	Previsión	8.00	8.00	0.00	0.00	96 013 334	117.59	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400
<b>CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA</b> Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	104 463 259	79 755 827.00	79 755 827.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
<b>REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD PÚBLICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA LA FRONTERA SUR</b> Remodelación de un taller de informática y una biblioteca en planta baja, remodelación de una coordinación, remodelación de 7 aulas didácticas, 2 en planta baja y 5 en planta alta, remodelación de una clínica de nutrició	Metro Cuadrado	6 371.32	6 371.32	4 969.63	78.00	0.00	18 502 123.91	12,816,369.92	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	3 000	4 280	7 280
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL EDIFICIO 2 (TIPO H), EN LA SEDE HUIXTLA DE LA UNICACH (CONTINUACIÓN)</b> Construcción de edificio de 3 niveles (planta baja y esqueleto estructural de 1er nivel) y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior)	Metro Cuadrado	336.96	336.96	336.96	100.00	0.00	10 901 024.00	10 901 024.00	Huixtla	Huixtla	1 500	1 500	3 000
<b>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (2A ETAPA) PARA LA SEDE VILLA CORZO DE LA UNICACH</b> Construcción de la 2a Etapa de un edificio de 3 niveles y obra exterior (módulo de escaleras, red eléctrica, red hidráulica y sanitaria, red voz y datos, plaza cívica y andadores)	Metro Cuadrado	1 584.37	1 584.37	1 584.37	100.00	0.00	15 000 000.00	13 875 022.18	Villa Corzo	Villa Corzo	1 500.00	1 500.00	3 000
<b>2DA ETAPA DEL CENTRO DE COMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITAN</b> 2da. etapa del centro de computo (primer nivel), obra exterior (módulo de escaleras y red eléctrica exterior)	Metro Cuadrado	761.23	761.23	761.23	100.00	0.00	13 624 612.00	13 622 952.17	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 500.00	1 500.00	3 000
<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE OCOISINGO</b> Rehabilitación de Edificios "A, C, E, K" y Obra Exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 500 000.00	2 499 899.69	Ocosingo	Ocosingo	750.00	750.00	1 500

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 30 de 30

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACIÓN</b>													
<b>OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>					<b>38 197 015.01</b>	<b>50 504 155.20</b>	<b>49 796 216.73</b>						
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>													
<b>CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b> Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	372.00	124.00	4 313 579.35	4 553 899.55	4 433 188.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22
<b>LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS</b> Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	332.00	75.28	5 665 212.80	5 990 055.28	5 965 111.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS</b> Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	2 138.00	65.95	5 371 017.69	5 663 815.15	5 616 992.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS</b> Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	1.00	100.00	2 726 600.49	2 931 834.73	2 917 766.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
<b>INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES</b> Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00	3 541 508.44	3 752 542.89	3 740 393.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17
<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</b> Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	4.00	100.00	14 011 316.65	14 129 375.44	13 652 285.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28
<b>IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE</b> Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	600.00	600.00	600.00	100.00	1 094 612.34	1 162 081.91	1 158 745.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5
<b>REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA</b> Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	755.00	755.00	755.00	100.00	1 473 167.25	1 567 350.25	1 558 534.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</b> Constituye una previsión	Supervisión	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	10 753 200.00	10 753 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100

















## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: [Instituto de Salud](#)

Página 9 de 13

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>SALUD</b>													
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>													
Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas	Consulta 1a Vez	339 359.00	339 359.00	439 231.00	129.43								
Porcentaje de consultas subsecuentes otorgadas	Consulta Subsecuente	352 689.00	352 689.00	481 278.00	136.46								
<b>ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL</b>						91 068 240.00	344 368 211.92	344 168 211.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 267 305	2 203 132	4 470 437
Promedio de atención médica de cirugías de especialidad en unidades de segundo nivel	Procedimiento	46 106.00	46 106.00	29 192.00	63.31								
Índice de rotación	Egreso Hospitalario	113 363.00	113 363.00	91 820.00	81.00								
Promedio de personas beneficiadas con consultas de especialidad	Consulta	254 361.00	254 361.00	72 836.00	28.63								
Porcentaje de ocupación hospitalaria	Unidad	405 426.00	405 426.00	308 110.00	76.00								
<b>SERVICIO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN</b>						0.00	55 211 203.00	55 211 203.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	137 789	132 386	270 175
Porcentaje del servicio integral de sanitización	Servicio	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de hospitales con servicios de sanitización	Unidad Médica	38.00	38.00	38.00	100.00								
Porcentaje de servicios a las diferentes áreas de las unidades médicas	Servicio	342.00	342.00	342.00	100.00								
<b>SERVICIO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO MÉDICO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN</b>						0.00	551 011 831.81	551 011 831.81	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 048	31 752	64 800
Porcentaje de consultas médicas y odontológicas	Consulta	64 800.00	64 800.00	30 352.00	46.84								
Porcentaje de contratos para el abastecimiento de medicamentos al almacén de salud	Contrato	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de almacenes fortalecidos con medicamentos de salud	Almacén	7.00	7.00	7.00	100.00								
Porcentaje de unidades prestadoras de servicios de salud fortalecidos	Unidad	5.00	5.00	5.00	100.00								
<b>FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020</b>						0.00	40 225 169.25	39 428 349.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	73 363	76 357	149 720
Porcentaje de consultas otorgadas en las unidades médicas móviles	Consulta 1a Vez	164 623.00	164 623.00	152 128.00	92.41								
Porcentaje de localidades con servicios de atención primaria a la salud	Localidad	862.00	862.00	836.00	96.98								
Porcentaje de recurso humano contratado	Persona	189.00	189.00	189.00	100.00								
Otorgar consultas subsecuentes a pacientes que acuden a unidades médicas móviles	Consulta Subsecuente	205 046.00	205 046.00	143 134.00	69.81								
Porcentaje de pagos a recursos humano	Pago	4 536.00	4 536.00	4 482.00	98.81								
<b>APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI</b>						0.00	518 868.28	518 868.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	16 488	17 775	34 263
Porcentaje de unidades médicas cubiertas	Unidad Médica	4.00	4.00	4.00	100.00								
Porcentaje de Intervenciones realizadas en unidades médicas	Tratamiento	38.00	38.00	38.00	100.00								
<b>CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD</b>						1 523 867.00	606 520.76	606 520.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	776	743	1 519
Porcentaje de trabajadores capacitados en diferentes temáticas de salud	Trabajador	1 400.00	1 400.00	1 487.00	106.21								
Porcentaje de eventos realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Evento	45.00	45.00	42.00	93.33								
Porcentaje de apoyos a médicos en la formación académica	Apoyo	64.00	64.00	32.00	50.00								
<b>GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE</b>						1 680 000.00	1 664 934.51	1 664 934.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 983	1 534	3 517
Porcentaje muestras tomadas a candidatos a la donación de sangre	Muestra	3 927.00	3 927.00	2 865.00	72.96								
Porcentaje de unidades de sangre certificadas	Unidad	2 787.00	2 787.00	2 266.00	81.31								
<b>UNIDAD DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL "SAN AGUSTÍN"</b>						12 230 311.88	11 974 246.94	10 789 546.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 359	3 228	6 587
Porcentaje de pacientes a tendidos con problemas de salud mental	Paciente	7 200.00	7 200.00	6 587.00	91.49								
Porcentaje de promocionales de salud mental	Promocional	800.00	800.00	800.00	100.00								
Porcentaje de pacientes hospitalizados	Paciente	300.00	300.00	313.00	104.33								
Porcentaje de pacientes con tratamientos psicoterapéuticos	Paciente	1 200.00	1 200.00	1 179.00	98.25								
Porcentaje de cursos de capacitación	Curso	12.00	12.00	12.00	100.00								
Porcentaje de tratamientos psiquiátricos especializados	Tratamiento	6 000.00	6 000.00	6 537.00	108.95								
<b>GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS</b>						0.00	244 518 372.67	244 518 372.67	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	409 328	393 277	802 605
Población sin derechohabiencia beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	692 048.00	692 048.00	802 605.00	115.98								
Contratación de servicios integrales de lavandería, inhalatoria, sanitización, osteosíntesis, imagenología y R.P.B	Contrato	6.00	6.00	6.00	100.00								
Otorgar ropa hospitalaria a las unidades médicas que brindan servicios de hospitalización en el Estado	Unidad Médica	85.00	85.00	40.00	47.06								
Otorgar los formatos y documentos oficiales a las unidades aplicativas para garantizar los servicios con oportunidad	Unidad Médica	727.00	727.00	727.00	100.00								
<b>ATENCIÓN MÉDICA, INSUMOS MÉDICOS (INSABI)</b>						0.00	859 550 084.70	859 550 084.70	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	429 997	403 291	833 288
Tasa de población beneficiada a través de los servicios de salud	Persona	692 048.00	692 048.00	833 288.00	120.41								
Porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega de medicamentos	Usuario	3 721 488.00	3 721 488.00	829 511.00	22.29								
Contratación de servicios de abastecimiento de oxígeno y otros productos químicos	Contrato	3.00	3.00	3.00	100.00								











## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
<b>RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>																
<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>					<b>63 551 780.55</b>	<b>80 959 328.47</b>	<b>75 886 561.38</b>									
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>																
<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS</b>						15 431 712.26	16 788 881.27	15 213 782.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	58	59	117			
Porcentaje de gestiones de automatización de recursos	Gestión	40.00	40.00	40.00	100.00											
<b>ENTRENADORES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>						12 017 582.54	13 978 128.73	13 400 138.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	14	22			
Porcentaje de entrenadores y técnicos especializados evaluados	Evaluación	22.00	22.00	22.00	100.00											
<b>DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2020</b>						21 287 110.80	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
Porcentaje de deportistas 2020 estatales de alto rendimiento clasificados a las finales de nacionales conade 2020	Deportista	465.00	465.00	0.00	0.00											
<b>DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2020</b>						0.00	12 581 102.55	11 134 363.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	280	280	560			
Porcentaje de deportistas 2020 estatales de alto rendimiento clasificados a las finales de nacionales conade 2020	Deportista	465.00	465.00	465.00	100.00											
<b>DESARROLLO DEL DEPORTE</b>						131 232.24	20 203.35	20 203.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	5	8			
Porcentaje de asociaciones deportivas estatales con planes de trabajo e instrumentos normativos	Plan	8.00	8.00	3.00	37.50											
<b>APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS</b>						72 415.86	26 583.13	12 646.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	40	171	211			
Porcentaje de entrenadores deportivos certificados	Certificado	400.00	400.00	211.00	52.75											
<b>CENTRO ESTATAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE</b>						154 333.68	1 400 431.12	1 337 516.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	715	1 076	1 791			
Porcentaje de consultas médico deportivas otorgadas a deportistas	Consulta	5 400.00	5 400.00	1 791.00	33.17											
<b>FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</b>						100 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	0	1			
Porcentaje de deportistas estatales de alto rendimiento integrados a selecciones nacionales	Deportista	4.00	4.00	1.00	25.00											
<b>CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS (VILLA JUVENIL)</b>						5 374 530.22	124 287.62	124 286.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			
Porcentaje de talentos deportivos atendidos en el centro de desarrollo estatal de talentos deportivos	Atención	26.00	26.00	0.00	0.00											
<b>CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS (VILLA JUVENIL)</b>						0.00	6 547 242.32	6 153 599.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	14	26			
Porcentaje de talentos deportivos atendidos en el centro de desarrollo estatal de talentos deportivos	Atención	26.00	26.00	26.00	100.00											
<b>EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES</b>						928 033.77	338 496.67	101 742.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	318 547	366 683	685 230			
Porcentaje de eventos deportivos especiales de cultura física	Evento	15.00	15.00	5.00	33.33											
<b>ATENCIÓN AL DEPORTE INDIGENA</b>						1 089 045.94	466 952.34	63 415.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	471	1 075	1 546			
Porcentaje de deportistas indígenas participantes	Deportista	5 500.00	5 500.00	1 546.00	28.11											
<b>PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA</b>						851 165.02	823 736.19	784 433.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	1	3			
Porcentaje de programas y proyectos formulados y evaluados	Programa	16.00	16.00	16.00	100.00											
<b>REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y ASISTENCIA LEGAL</b>						1 092 962.84	1 079 778.41	1 013 668.26	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3			
Porcentajes de convenios colaboración concretados	Convenio	12.00	12.00	5.00	41.67											
<b>FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES INFORMATICOS</b>						961 989.76	944 486.66	841 781.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	35	68			
Porcentaje de servicios informáticos proporcionados	Servicio	183.00	183.00	183.00	100.00											
<b>CULTURA FÍSICA Y DEPORTE</b>						3 990 930.49	3 877 565.70	3 753 641.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	7	13			
Porcentaje de convenios con instancias concertadas	Convenio	20.00	20.00	5.00	25.00											
<b>MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>						68 735.13	689 559.61	665 936.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	634	950	1 584			
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura deportiva del Indeporte	Mantenimiento	32.00	32.00	32.00	100.00											
<b>PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2020</b>						0.00	109 890.00	109 890.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3			
Porcentaje de premios del deporte entregados	Premio	3.00	3.00	3.00	100.00											
<b>CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES (CEDEM) "DEPORTE PARA TODOS"</b>						0.00	16 847 315.82	16 840 858.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20 502	19 608	40 110			
Porcentaje de kits de material deportivo a los centros deportivos escolares y municipales	Material de referencia	876.00	876.00	876.00	100.00											
<b>ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						0.00	257 246.42	257 216.48	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1			
Porcentaje de pagos de servicios	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00											
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																
<b>EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE</b>																
Porcentaje de equipamiento médico deportivo	Equipamiento	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	4 057 440.56	4 057 440.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	715	1 076	1 791			

























## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
<b>ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>																						
<b>SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																						
<b>FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>						1 139 532.94	1 287 373.68	1 272 316.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367									
Porcentaje de expedientes de obra conciliado	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00																	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																						
<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, BASE DE DATOS DEL SNSP</b>						14 013 915.25	15 563 778.88	15 421 026.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367									
Porcentaje de fortalecimiento del Sistema Nacional de Información	Proyecto	3.00	3.00	3.00	100.00																	
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS</b>						12 368 957.11	12 494 983.83	12 387 259.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367									
Porcentaje de seguimiento de resultados alcanzados	Seguimiento	27.00	27.00	27.00	100.00																	
<b>EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>						47 545 870.54	56 681 152.61	56 680 279.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367									
Porcentaje de equipamiento entregado a elementos de la policía municipal	Entrega - Recepción	32 212.00	32 212.00	32 212.00	100.00																	
Porcentaje de equipamiento adquirido	Equipamiento	32 212.00	32 212.00	32 212.00	100.00																	
<b>PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>						10 063 260.00	3 853 800.00	3 853 800.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367									
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	Capacitación	981.00	981.00	981.00	100.00																	
<b>REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR</b>						16 627 844.55	14 256 692.62	14 197 646.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 695	2 803 672	5 730 367									
Porcentaje de constancias de inscripción instaladas al padrón vehicular del Estado	Constancia	30 000.00	30 000.00	1 015.00	3.38																	
Porcentaje de mantenimientos efectuados a los módulos REPUVE	Mantenimiento	7.00	7.00	7.00	100.00																	
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>																						
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>						0.00	2 063 365.00	2 063 365.00														
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>																						
<b>ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, (PAGO DE ADEFAS DEL EJERCICIO 2018)</b>						0.00	2 063 365.00	2 063 365.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	47	33	80									
Realizar el pago de ADEFAS del ejercicio 2018, correspondiente al I.S.R	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00																	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
<b>RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>																				
<b>RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES</b>											<b>66 338 644.37</b>	<b>82 496 720.58</b>	<b>81 509 014.11</b>							
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>																				
<b>COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA</b>																				
Porcentaje de actividades directivas realizadas en forma oportuna y eficaz	Actividad	500.00	500.00	371.00	74.20	7 025 262.05	6 465 587.53	6 360 843.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246							
Porcentaje de gestión institucional con organismos públicos y privados	Gestión	1 200.00	1 200.00	498.00	41.50															
<b>IMPULSAR LA INGENIERÍA DE RADIO Y TELEVISIÓN</b>																				
Porcentaje de mantenimientos realizados a repetidoras de TV	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00	13 008 750.68	13 203 453.33	13 000 578.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 911 005	1 801 126	3 712 131							
Porcentaje de mantenimientos realizados a estudio y master de TV	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	100.00															
Porcentaje de asesoría permanente y apoyos técnicos a los órganos administrativos	Asesoría	600.00	600.00	545.00	90.83															
Porcentaje de proyectos elaborados para la dictaminación técnica ante la instancia normativa	Proyecto	4.00	4.00	2.00	50.00															
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos	Mantenimiento	130.00	130.00	92.00	70.77															
<b>IMPULSAR LA RADIO ESTATAL</b>																				
Porcentaje de producción y coproducción institucionales	Programa Radiofónico	470.00	470.00	387.00	82.34	22 368 184.40	22 929 806.29	22 613 526.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 074 641	1 955 354	4 029 995							
Porcentaje de entrevistas a organismos públicos y privados	Gestión	1 070.00	1 070.00	892.00	83.36															
Porcentaje de producción y coproducción de programas radiofónicos locales	Programa Radiofónico	32 435.00	32 435.00	28 015.00	86.37															
Porcentaje de transmisiones especiales realizadas	Servicio	45.00	45.00	303.00	673.33															
Porcentaje de programación del tiempo total radiofónico	Hora Radio	74 534.00	74 534.00	71 202.00	95.53															
Porcentaje de promocionales federales y estatales	Promocional	5 400.00	5 400.00	5 418.00	100.33															
<b>IMPULSAR LA TELEVISIÓN, INFORMACIÓN Y CINEMATOGRAFÍA</b>																				
Porcentaje de producciones propias para la difusión	Programa TV	1 980.00	1 980.00	1 607.00	81.16	15 179 873.20	16 048 884.33	15 843 764.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	713 900	654 915	1 368 815							
Porcentaje de pautado de promocionales para su difusión	Documento	365.00	365.00	335.00	91.78															
Porcentaje de ordenes de trabajo para noticieros con los contenidos informativos elaborados	Documento	4 000.00	4 000.00	3 940.00	98.50															
Porcentaje de escaletas para noticieros con los contenidos informativos elaborados	Documento	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00															
Porcentaje de guiones informativos para programas noticiosos y de redes sociales	Documento	2 000.00	2 000.00	2 000.00	100.00															
Porcentaje de publicación de locaciones cinematográficas realizadas	Publicación	24.00	24.00	23.00	95.83															
Porcentaje de solicitudes de información atendidas a empresas cinematográficas interesadas en filmar en Chiapas	Publicación	12.00	12.00	12.00	100.00															
Porcentaje de participación en eventos cinematográficos nacionales e internacionales	Evento	1.00	1.00	1.00	100.00															
<b>ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES</b>																				
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00	8 012 661.41	8 903 177.51	8 757 941.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246							
Porcentaje de cursos impartidos para la profesionalización del servidor público de la Entidad	Curso	13.00	13.00	0.00	0.00															
Porcentaje de actualización de resguardos	Documento	30.00	30.00	30.00	100.00															
Porcentaje de licitaciones y/o adjudicaciones directas efectuadas de acuerdo a la normatividad	Licitación	8.00	8.00	8.00	100.00															
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivos al padrón vehicular	Mantenimiento	15.00	15.00	18.00	120.00															
Porcentaje de ejecución del recurso autorizado	Porcentaje	100.00	100.00	98.00	98.00															
Porcentaje de la realización de la información sobre la situación financiera que guarda la Entidad	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00															
Porcentaje de integración del anteproyecto de presupuesto de egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	1.00	100.00															
<b>ÁREA DE APOYO JURIDICO</b>																				
Porcentaje de convenios suscritos con organismos públicos y privados	Convenio	8.00	8.00	0.00	0.00	505 231.39	489 089.04	477 952.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246							
<b>COMISARÍA</b>																				
Porcentaje de informes trimestrales presentados a la junta de Gobierno	Informe	4.00	4.00	4.00	100.00	238 681.24	254 872.76	253 776.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	136	110	246							
Porcentaje de informes mensuales presentados a la dirección general	Informe	12.00	12.00	12.00	100.00															
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>																				
<b>AMPLIACIÓN DE LA RED RADIO CHIAPAS</b>																				
Porcentaje de equipamiento de la estación de radio FM	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 105 256.56	3 104 038.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	189 761	186 922	376 683							
<b>PROGRAMAS PARA LA RADIO ESTATAL</b>																				
Porcentaje de gestión efectuada para el pago a proveedor de ejercicios anteriores	Gestión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	159 999.99	159 999.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 074 461	1 955 354	4 029 815							









## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Página 4 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>														
<b>OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>														
<b>DONACIÓN DE KITS Y PRÓTESIS TERMINADAS</b>														
Porcentaje de apoyos de kits y prótesis	Apoyo	102.00	112.00	112.00	100.00	6 000 000.00	6 000 000.00	5 987 627.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	14	93	107	
<b>DONACIÓN DE ORTESIS A PACIENTES CON DISCAPACIDAD MOTORA</b>														
Porcentaje de apoyos de ortesis para miembros inferiores	Apoyo	43.00	43.00	43.00	100.00	0.00	1 000 000.00	985 559.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	20	43	
<b>ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CLÍNICA DE TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CHIAPAS</b>														
Porcentaje de sesiones integrales a pacientes con autismo	Sesión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	59 953.58	59 897.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	11	89	100	
<b>EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CHIAPAS</b>														
Porcentaje de atención integral a personas con discapacidad	Atención	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1 288 181.16	1 286 868.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	300	200	500	
Porcentaje de equipamiento médico y electro médico	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 499 847.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 390	2 074	4 464	
<b>SALUD VISUAL</b>														
Porcentaje de lentes graduados	Lente	1 439.00	4 464.00	4 464.00	100.00	8 000 000.00	7 000 000.00	6 995 251.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	278	373	651	
Porcentaje de lentes intraoculares	Lente	300.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	7 000 000.00	6 995 251.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	278	373	651	
<b>MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE</b>														
Porcentaje de apoyos con medicamentos	Pieza	2 950.00	1 377.00	1 377.00	100.00	830 146.84	830 146.84	830 146.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	105	35	140	
Porcentaje de apoyos con viales de toxina botulínica tipo A	Pieza	974.00	974.00	974.00	100.00	830 146.84	830 146.84	830 146.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	105	35	140	
<b>FORTALECIMIENTO AL FIDEICOMISO "UNA MANO... UNA ESPERANZA"</b>														
Porcentaje de aportación económica al fideicomiso	Aportación	1.00	1.00	1.00	100.00	14 374 953.47	14 921 006.86	14 627 230.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	934	913	1 847	
Porcentaje de beneficiarios identificados en el padrón del Fideicomiso	Persona	140.00	140.00	140.00	100.00	14 374 953.47	14 921 006.86	14 627 230.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	934	913	1 847	
<b>ASISTENCIA INFANTIL DE CORAZON</b>														
Porcentaje de atenciones integrales otorgadas	Atención	1 847.00	1 847.00	1 847.00	100.00	10 000 000.00	10 000 000.00	9 999 940.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 889	6 872	13 761	
Porcentaje de orientaciones educativas	Orientación	305.00	305.00	305.00	100.00	10 000 000.00	10 000 000.00	9 999 940.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 889	6 872	13 761	
<b>APOYOS ESCOLARES DE CORAZON PARA NIÑAS Y NIÑOS</b>														
Porcentaje de paquetes escolares nivel primaria	Paquete	6 202.00	6 202.00	6 888.00	111.06	4 679 960.04	4 863 156.52	4 607 394.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 276	6 807	16 083	
Porcentaje de paquetes escolares nivel secundaria	Paquete	6 181.00	6 181.00	6 873.00	111.20	4 679 960.04	4 863 156.52	4 607 394.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 276	6 807	16 083	
<b>PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA</b>														
Porcentaje de atenciones jurídicas	Atención	9 370.00	9 370.00	7 767.00	82.89	0.00	1 200 000.00	1 133 116.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6	10	16	
Porcentaje de trámites de conflictos familiares	Trámite	750.00	750.00	547.00	72.93	0.00	1 200 000.00	1 133 116.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6	10	16	
Porcentaje de resoluciones jurídicas	Resolución	75.00	75.00	54.00	72.00	0.00	1 200 000.00	1 133 116.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6	10	16	
Porcentaje de difusión de los derechos	Difusión	790.00	790.00	383.00	48.48	0.00	1 200 000.00	1 133 116.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	6	10	16	
<b>FORTALECIMIENTO DEL VELATORIO DEL DIF CHIAPAS</b>														
Porcentaje de equipamiento y rehabilitación de los hornos instalados	Equipo	2.00	2.00	2.00	100.00	7 382 526.55	7 683 005.55	7 520 796.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 097	4 762	9 859	
Porcentaje de mejoramiento de espacios	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	100.00	7 382 526.55	7 683 005.55	7 520 796.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 097	4 762	9 859	
<b>ENLACES REGIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL</b>														
Porcentaje de apoyos	Apoyo	14 400.00	14 400.00	13 985.00	97.12	7 382 526.55	7 683 005.55	7 520 796.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 097	4 762	9 859	
Porcentaje de documentos requisitados (Fichas Únicas de Identificación)	Documento	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00	7 382 526.55	7 683 005.55	7 520 796.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 097	4 762	9 859	
Porcentaje de reuniones	Reunión	492.00	492.00	492.00	100.00	7 382 526.55	7 683 005.55	7 520 796.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 097	4 762	9 859	
Porcentaje de verificaciones	Verificación	1 220.00	1 220.00	1 220.00	100.00	7 382 526.55	7 683 005.55	7 520 796.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 097	4 762	9 859	









