

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	498,786,208.87	788,965,547.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,329,636.06	132,643,273.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	19,068,616.75	20,805,701.43	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	346,043,529.71	199,493,090.33
Otros Activos Circulantes	338,228,159.64	183,040,321.40	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	856,082,985.26	992,811,570.34	Otros Pasivos a Corto Plazo	152,890.48	117.59
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	385,526,056.25	332,136,480.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00	348,921,816.00	Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,724,364.75	62,724,364.75	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,676,234.57	20,034,554.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,716,070,836.56	10,876,354,073.65	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,103,179.26	16,357,493.74	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	7,792.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	58,555,534.92	60,605,030.91
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)	(649,714.70)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,681,297.83	23,733,439.30
Activos Diferidos	533,428,337.73	533,428,337.73	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	92,913,067.32	104,373,024.29
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	478,439,123.57	436,509,505.26
Total de Activos No Circulantes	12,676,598,819.60	11,837,144,164.05	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	13,532,681,804.86	12,829,955,734.39	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,054,242,681.29	12,393,446,229.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	920,737,163.65	1,161,240,140.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,133,505,517.64	11,232,206,088.16
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,054,242,681.29	12,393,446,229.13
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,532,681,804.86	12,829,955,734.39

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	6,157,766.07
<i>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	1,465,883,871.31	1,711,690,611.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,465,883,871.31	1,711,690,611.64
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	8.69	7.70
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8.69	7.70
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,465,883,880.00	1,717,848,385.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	543,625,344.71	553,116,396.04
Servicios Personales	48,641,430.40	46,169,857.24
Materiales y Suministros	1,865,353.04	341,306.37
Servicios Generales	493,118,561.27	506,605,232.43
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	777,497.52	767,613.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	777,497.52	767,613.69
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<i>Participaciones y Aportaciones</i>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	743,874.12	2,724,234.71
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	743,874.12	2,724,234.71
<i>Inversión Pública</i>	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	545,146,716.35	556,608,244.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	920,737,163.65	1,161,240,140.97

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha:

23/02/2022

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		11,232,206,088.16	1,161,240,140.97		12,393,446,229.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,161,240,140.97		1,161,240,140.97
Resultado de Ejercicios Anteriores		11,232,206,088.16			11,232,206,088.16
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	0.00	11,232,206,088.16	1,161,240,140.97	0.00	12,393,446,229.13
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		901,299,429.48	(240,502,977.32)		660,796,452.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			920,737,163.65		920,737,163.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		901,299,429.48	(1,161,240,140.97)		(259,940,711.49)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	0.00	12,133,505,517.64	920,737,163.65	0.00	13,054,242,681.29

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 23/02/2022

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	292,178,530.68	994,904,601.15
Activo Circulante	291,916,423.32	155,187,838.24
Efectivo y Equivalentes	290,179,338.64	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,737,084.68	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	155,187,838.24
Activo No Circulante	262,107.36	839,716,762.91
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	839,716,762.91
Bienes Muebles	254,314.48	0.00
Activos Intangibles	7,792.88	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	146,703,212.27	104,773,593.96
Pasivo Circulante	146,703,212.27	93,313,636.99
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	93,313,636.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	146,550,439.38	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	152,772.89	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	11,459,956.97
Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	358,319.51
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	2,049,495.99
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	9,052,141.47
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	901,299,429.48	240,502,977.32
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	901,299,429.48	240,502,977.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	240,502,977.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	901,299,429.48	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 23/02/2022

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,465,883,880.00	1,717,848,385.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	6,157,766.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,465,883,880.00	1,711,690,619.34
Aplicación	545,146,716.35	556,608,244.44
Servicios Personales	48,641,430.40	46,169,857.24
Materiales y Suministros	1,865,353.04	341,306.37
Servicios Generales	493,118,561.27	506,605,232.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	777,497.52	767,613.69
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	743,874.12	2,724,234.71
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	920,737,163.65	1,161,240,140.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	904,272,768.54	518,386,385.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,228,461.50	23,754,922.47
Otros Orígenes de Inversión	903,044,307.04	494,631,463.03
Aplicación	2,157,118,889.14	1,845,679,728.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	839,716,762.91	907,513,562.21
Bienes Muebles	974,147.02	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,316,427,979.21	938,166,166.21
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,252,846,120.60)	(1,327,293,342.92)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	151,296,272.20	234,373,745.89
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	151,296,272.20	234,373,745.89
Aplicación	109,366,653.89	6,220,016.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,366,653.89	6,220,016.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,929,618.31	228,153,729.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(290,179,338.64)	62,100,527.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	788,965,547.51	726,865,019.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	498,786,208.87	788,965,547.51

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 23/02/2022
 Página 1 de 1

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	12,829,955,734.39	5,003,897,967.25	4,301,171,896.78	13,532,681,804.86	702,726,070.47
ACTIVO CIRCULANTE	992,811,570.34	4,043,261,003.16	4,179,989,588.24	856,082,985.26	(136,728,585.08)
Efectivo y Equivalentes	788,965,547.51	3,682,357,857.12	3,972,537,195.76	498,786,208.87	(290,179,338.64)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	11,304,639.93	11,304,639.93	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	20,805,701.43	0.00	1,737,084.68	19,068,616.75	(1,737,084.68)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	183,040,321.40	349,598,506.11	194,410,667.87	338,228,159.64	155,187,838.24
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,837,144,164.05	960,636,964.09	121,182,308.54	12,676,598,819.60	839,454,655.55
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00	0.00	0.00	348,921,816.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,724,364.75	0.00	0.00	62,724,364.75	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,876,354,073.65	879,709,330.66	39,992,567.75	11,716,070,836.56	839,716,762.91
Bienes Muebles	16,357,493.74	5,248,320.74	5,502,635.22	16,103,179.26	(254,314.48)
Activos Intangibles	7,792.88	0.00	7,792.88	0.00	(7,792.88)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)	0.00	0.00	(649,714.70)	0.00
Activos Diferidos	533,428,337.73	75,679,312.69	75,679,312.69	533,428,337.73	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 23/02/2022

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	436,509,505.26	478,439,123.57
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			436,509,505.26	478,439,123.57

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, y última reforma del 23 de diciembre de 2020, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha **NO cuenta con Pasivos Contingentes** significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de la Amortización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria (Cuentas de Orden), y
- Notas de Gestión Administrativa.

Las cifras mostradas al 31 de diciembre de 2021, se presentan de conformidad a la estructura de información dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014, reforma del 27 de septiembre de 2018, y última reforma del 23 de diciembre de 2020.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En el Estado de Situación Financiera se muestra la posición financiera del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, se encuentran valuados y elaborados acorde a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo está conformado por los distintos fondos, valores, derechos y bienes determinados en términos monetarios, con los cuales dispone el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas para la ejecución de su funcionamiento operativo y la prestación de servicios públicos, como se integra a continuación:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

Este rubro presenta un saldo de \$ 498,786,208.87 con corte al 31 de diciembre del 2021, el cual corresponde a un 58.2 por ciento del total del Activo Circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pago a diversos proveedores y contratistas, derivado de adquisiciones de bienes, prestaciones de servicio y estimaciones por obra pública, así como para el pago de servicios personales y de obligaciones fiscales por conceptos de impuestos, retenciones y otras contribuciones; también, para cubrir gastos menores y emergentes para la operatividad del Instituto.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 2 de 24

Fecha: 21/02/2022

CONCEPTO	2021	2020
Bancos/Dependencias y Otros	\$141,115,471.25	\$435,943,047.11
Fondos con Afectación Específica	\$352,844,250.09	\$348,346,576.14
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$4,826,487.52	\$4,675,924.26
Suma	\$498,786,208.87	\$788,965,547.51

CONCEPTO	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$3,101,259.30	\$0.00
Fondo General de Participaciones	\$4,020,153.40	\$3,924,233.39
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel	\$240,420.70	\$565,747.15
Ingresos Estatales	\$205,347,459.59	\$205,347,459.59
Fondo de Aportación Múltiple FAM	\$12,864,451.37	\$11,285,905.50
Otros Subsidios	\$122,485,608.05	\$122,485,608.05
Financiamientos Internos	\$658,463.71	\$658,463.71
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	\$149,821.99	\$149,821.99
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$765,714.76	\$765,714.76
Otros Convenios	\$71,191.24	\$71,191.24
Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza	\$2,714,778.74	\$2,714,778.74
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$392,537.19	\$377,652.02
Otros Incentivos Económicos	\$32,390.05	\$0.00
Suma	\$352,844,250.09	\$348,346,576.14

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Este rubro refleja un monto de \$ 19,068,616.75 al 31 de diciembre del 2021, y representa el 2.2 por ciento del total del Activo Circulante, se encuentra integrado por los bienes muebles que fueron adquiridos en ejercicios anteriores para el equipamiento de los diversos planteles educativos de los distintos niveles del Estado; actualmente se continúan con los procesos de depuración para su regularización contable.

CONCEPTO	2021	2020
Almacenes		
Almacenes de materiales y Suministros de Consumo	\$19,068,616.75	\$20,805,701.43
Suma	\$19,068,616.75	\$20,805,701.43

Otros Activos Circulantes

Este rubro refleja un saldo de \$ 338,228,159.64 al 31 de diciembre del 2021, el cual representa el 39.5 por ciento del total del Activo Circulante, que corresponde a la adquisición de Bienes Inmuebles, derivado de la ejecución de obras de Infraestructura Educativa durante el ejercicio anterior y el actual, con recursos autorizados del programa Escuelas al Cien (FAM POTENCIADO), consistente en Construcción y Rehabilitación de diversos planteles educativos del

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 3 de 24

Fecha: 21/02/2022

Estado de Chiapas.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Adquisición con fondos de terceros	≤ 365	\$338,228,159.64	\$183,040,321.40
	Suma	\$338,228,159.64	\$183,040,321.40

No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Con corte al 31 de diciembre del 2021, este rubro refleja un monto de \$ 348,921,816.00 el cual representa el 2.7 por ciento del total del Activo No Circulante y corresponde a la regularización presupuestal y contable del Fondo FAM Fideicomiso de Infraestructura de los niveles Básica, Media y Superior del ejercicio 2016.

CONCEPTO	2021	2020
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Fideicomisos para Financiamiento de Obras	\$348,921,816.00	\$348,921,816.00
	Suma	\$348,921,816.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Este rubro del activo refleja un monto de \$ 62,724,364.75 el cual representa el 0.4 por ciento del total del activo no circulante, que corresponde a traspasos de recursos entre cuentas bancarias del Instituto, efectuados en ejercicios anteriores para dar suficiencia financiera para cubrir los compromisos de pagos de sueldos y salarios al personal de contrato eventual de los programas denominados, INIFECH Indirectos Recursos Ajenos 2014, INIFECH Fortalecimiento al Proceso de Control de Obras de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 e INIFECH Supervisión de Escuelas al Cien del ejercicio 2017, mismos que se encuentran pendientes de regularizar; de igual forma, se conforma por traspasos para reintegros a la Tesorería del Estado y reintegros a la Federación; actualmente se continúan los procesos de análisis de la información para determinar las gestiones pertinentes para su regularización y/o cancelación según los casos que sean susceptibles.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	≥ 365	\$62,724,364.75	\$62,724,364.75
	Suma	\$62,724,364.75	\$62,724,364.75

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2021	2020
Otros documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Entregas en Efectivo	> 365	8,493,040.38	8,493,040.38
Préstamos	> 365	54,231,324.37	54,231,324.37
	Suma	\$62,724,364.75	\$62,724,364.75



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro está conformado por los bienes inmuebles que son parte del activo del Instituto tales como:

Terrenos y Edificios no Habitacionales, conforman el patrimonio propio del Instituto donde actualmente se ubican las oficinas operativas del mismo, adquirido a través de una donación formalizada legalmente.

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios, representan el monto por la adquisición de Bienes Inmuebles derivado de la construcción y/o rehabilitación de Infraestructura Física Educativa, cuya ejecución ha sido efectuada en ejercicios anteriores y durante el ejercicio actual; estos bienes inmuebles son patrimonio del Estado del sector educativo, corresponden a la inversión pública de recursos federales y estatales autorizados por la Secretaría de Hacienda, se realizan a través de licitaciones, adjudicaciones directas y/o por expropiación; al 31 de diciembre del 2021 el saldo de este rubro asciende a \$ 11,716,070,836.56 y representa el 92.4 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Terrenos	\$26,784,000.00	\$26,784,000.00
Edificios no Habitacionales	\$11,800,000.00	\$11,800,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,312,331,868.27	\$1,312,331,868.27
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$10,365,154,968.29	\$9,525,438,205.38
Suma	\$11,716,070,836.56	\$10,876,354,073.65

Bienes Muebles

Este rubro representa los bienes muebles adquiridos por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, para el equipamiento de mobiliario, equipo de administración, bienes informáticos y herramientas de este Instituto, para el desempeño de sus funciones; también, está integrado por vehículos oficiales, los cuales, son utilizados para el traslado del personal operativo con la finalidad de cumplir con sus actividades laborales, de igual forma, son utilizados para realizar las supervisiones de obras en el Estado.

Estos bienes fueron adquiridos con recursos presupuestales, recursos ajenos e ingresos propios y en algunos casos extraordinarios los bienes fueron obtenidos mediante transferencias de otros organismos de ejercicios anteriores, los cuales, aún se encuentran en condiciones óptimas para su uso, al 31 de diciembre del 2021, este rubro presenta un saldo de \$16,103,179.26 y representa el 0.1 por ciento del activo no circulante.

CONCEPTO	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,063,535.22	\$4,272,526.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$757,523.52	\$793,116.02
Vehículos y Equipo de Transporte	\$9,725,254.91	\$10,918,123.91
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$556,865.61	\$373,727.71
Suma	\$16,103,179.26	\$16,357,493.74

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Este rubro representa la depreciación aplicada a los bienes muebles e inmuebles que son patrimonio propio, para lo cual se utilizó la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, de acuerdo a los procedimientos y a las normas establecidas vigentes, al 31 de diciembre del 2021 asciende a un monto total de \$ 649,714.70.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 5 de 24

Fecha: 21/02/2022

CONCEPTO	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(\$258,499.11)	(\$258,499.11)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(\$391,215.59)	(\$391,215.59)
Suma	(\$649,714.70)	(\$649,714.70)

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,432,377.23	0	(\$391,215.59)	10 y 33.3 %
Suma	\$4,432,377.23	0	(\$391,215.59)	

CONCEPTO	MONTO DEL BIEN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA
Bienes Inmuebles	\$11,800,000.00	0	(\$258,499.11)	10 y 33.3 %
Suma	\$11,800,000.00	0	(\$258,499.11)	

Activos Diferidos

Al 31 de diciembre del 2021, este rubro presenta un saldo de \$ 533,428,337.73 que representa el 4.2 por ciento del total del activo no circulante, está integrado por recursos que fueron otorgados para el estudio y evaluación de suelo para determinar la factibilidad de la ejecución de obras en ejercicios anteriores, también, por anticipos de obras otorgados a contratistas de ejercicios anteriores que se encuentran pendientes de regularizar; de igual manera, se conforma por las operaciones financieras efectuadas de ejercicios anteriores, las cuales, se encuentran pendientes de regularización presupuestal y contable, estas operaciones incluyen principalmente: pagos de sueldos, proveedores, contratistas y otros servicios; actualmente, se continúa realizando el análisis de la información para determinar los procesos de regularización ante la Secretaría de Hacienda sobre los casos que sean susceptibles de depuración y/o cancelación.

CONCEPTO	2021	2020
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$400,000.00	\$400,000.00
Anticipos a Largo Plazo	\$230,255,949.69	\$230,255,949.69
Otros Activos Diferidos	\$302,772,388.04	\$302,772,388.04
Suma	\$533,428,337.73	\$533,428,337.73



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

CONCEPTO	2021	2020
Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel	\$1,951,116.31	\$1,951,116.31
Ingresos Estatales	\$55,939,042.18	\$55,939,042.18
Fondo de Aportación Múltiple FAM	\$220,183,771.24	\$220,183,771.24
Otros Subsidios	\$5,698,559.54	\$5,698,559.54
Financiamientos Internos	\$11,933,282.03	\$11,933,282.03
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	\$723,563.20	\$723,563.20
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$1,396,819.13	\$1,396,819.13
Otros Convenios	\$1,391,018.28	\$1,391,018.28
Fondo Regional	\$2,874,972.62	\$2,874,972.62
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	\$615,243.51	\$615,243.51
Pemex	\$65,000.00	\$65,000.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00
Suma	\$302,772,388.04	\$302,772,388.04

PASIVO

Es el conjunto de cuentas en las que se registran las obligaciones de pago contraídas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de diciembre del 2021, los estados financieros reflejan principalmente pasivo circulante o a corto plazo, es decir, aquellas obligaciones en que la exigibilidad de pago es menor a un año, así también, pasivo no circulante o a largo plazo que representa las obligaciones con vencimiento posterior a un año.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Con corte al 31 de diciembre del 2021, este rubro asciende a un monto de \$ 39,329,636.06 que representa el 10.2 por ciento del total del pasivo circulante y está integrado por el registro de operaciones presupuestales por servicios personales por pagar, así como de proveedores por pagar derivado de la prestación de servicios o adquisición de bienes y contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, cuyos pagos se realizarán en el ejercicio inmediato posterior.

Aunado a lo anterior también, se integran las retenciones de obras, contribuciones estatales y federales y obligaciones fiscales a favor de terceros del presente ejercicio, los cuales, serán pagados y/o enterados a las Instituciones y Organismos correspondientes con base a las fechas establecidas en las disposiciones fiscales; de igual manera se integra de otras cuentas por pagar, que se derivan de intereses generados en las cuentas bancarias que administra la Entidad; además de otras cuentas por pagar que se deriven de sueldos por pagar al personal de contrato de este Instituto.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 7 de 24

Fecha: 21/02/2022

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DIAS)	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<365	562,576.35	532,846.61
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	< 365	95,414.08	139,548.54
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	< 365	22,395,413.76	117,973,575.03
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<365		7,563.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	< 365	9,948,367.93	12,225,205.73
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	< 365	6,327,863.94	1,764,533.75
Suma		\$39,329,636.06	\$132,643,273.05

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Al 31 de diciembre del 2021 este rubro asciende a \$346,043,529.71 que representa el 89.7 por ciento del total del pasivo circulante y corresponden a obligaciones con recursos ajenos del ejercicio actual, que representan los fondos de terceros que fueron recibidos por la Entidad para su administración, para solventar los compromisos de pagos derivados de: convenios Interinstitucionales y Fideicomisos con Recursos Federales.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Obligaciones con Recursos Ajenos	Acreedora	\$346,043,529.71	\$199,493,090.33
Suma		\$346,043,529.71	\$199,493,090.33

Otros Pasivos a Corto Plazo

Este rubro al 31 de diciembre del 2021, asciende a \$152,890.48 que se encuentra integrado por el registro de intereses que se generaron en las cuentas bancarias de Recursos Federales que fueron informados a la Tesorería del Estado para ser contabilizados como ingresos de ley, los cuales serán reintegrados a la Federación y/o regularizados a través de Orden de Ministración.

CONCEPTO	2021	2020
Otros Pasivos Circulantes		
Ingresos por Clasificar	\$190.07	
Otros pasivos circulantes	\$152,700.41	\$117.59
Suma	\$152,890.48	\$117.59

No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre del 2021, este rubro asciende a \$ 19,676,234.57 el cual representa el 21.1 por ciento del total del pasivo no circulante, se integra por el registro de pasivos derivado de operaciones presupuestales devengadas de ejercicios anteriores, por conceptos de estimaciones de contratistas por obra pública, así como de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios de proveedores, los cuales, se encuentran pendientes de regularización y/o cancelación presupuestal y contable, de los casos que sean susceptibles, con base a lo establecido en las normas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 8 de 24

Fecha: 21/02/2022

aplicables.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DIAS)	2021	2020
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	> 365	2,022,160.97	2,022,160.97
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	> 365	17,654,073.60	18,012,393.11
Suma		\$19,676,234.57	\$20,034,554.08

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Este rubro asciende a un monto de \$ 58,555,534.92 que representa el 63 por ciento del total del pasivo no circulante, está integrado por rendimientos bancarios generados de recursos federales transferidos a la Entidad, así como, de abonos bancarios por aclarar de ejercicios anteriores; también, se integra por el registro de operaciones presupuestales efectuadas de ejercicios anteriores por concepto de retenciones, contribuciones y obligaciones fiscales derivadas de estimaciones de obra y servicios personales, las cuales, se encuentran en proceso de análisis para determinar los procesos de depuración y/o cancelación; de igual manera, corresponde al registro de anticipos de ministración otorgados a la Entidad de ejercicios anteriores, así como, de intereses mensuales generados en las cuentas bancarias que administra la Entidad, además de otros depósitos y reintegros por conceptos de auditorías practicadas de ejercicios anteriores.

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DIAS)	2021	2020
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Otros Pasivos a Largo Plazo			
Otros Pasivos	> 365	\$2,629,348.23	\$2,624,225.07
Abonos Bancarios por Aclarar	> 365	\$1,178,938.51	\$1,178,934.47
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Largo Plazo			
Retenciones de Impuestos a LP	> 365	\$15,712,221.88	\$15,714,678.95
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a LP	> 365	\$14,212.99	\$14,212.99
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar	> 365	\$712,319.80	\$707,192.22
Servicios Personales por Pagar a Largo Plazo			
Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a LP	> 365	\$203,446.92	\$203,455.04
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Préstamos Recibidos a Largo Plazo	> 365	\$11,368,214.39	\$11,368,214.39
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo	> 365	\$26,736,832.20	\$28,794,117.78
Suma		\$58,555,534.92	\$60,605,030.91

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Este rubro, al 31 de diciembre del 2021, presenta un saldo de \$ 14,681,297.83, que integra el 15.6 por ciento del total del pasivo no circulante, se constituye principalmente por las obligaciones con recursos ajenos de ejercicios anteriores, cuyo saldo representa los fondos de terceros que fueron recibidos por la Entidad para su administración derivados de: convenios interinstitucionales por Obra Pública, servicios personales, adquisiciones de bienes y prestación de servicios de proveedores; de igual manera se integran por el registro de retenciones y contribuciones a



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

favor de terceros derivados de estimaciones de obra, así como de otras obligaciones fiscales.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Fondos a Largo Plazo			
Obligaciones con Ingresos Propios	Acreedora	\$205,944.62	\$205,944.62
Obligaciones con Recursos Ajenos	Acreedora	\$10,866,914.02	\$19,919,055.49
Otras Obligaciones	Acreedora	\$3,608,439.19	\$3,608,439.19
	Suma	\$14,681,297.83	\$23,733,439.30

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja la diferencia entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, sin considerar la inversión física en Infraestructura y Construcciones en Proceso, de esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 920,737,163.65

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Al 31 de diciembre del 2021 no presenta saldo a la fecha.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Ingresos de Gestión			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	Acreedora	-	6,157,766.07
	Suma	-	\$6,157,766.07

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Al 31 de diciembre del 2021, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para el desempeño de las actividades y funciones del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Acreeedora	\$1,465,883,871.31	\$1,711,690,611.64
Suma		\$1,465,883,871.31	\$1,711,690,611.64

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias, así como, por las diferencias a favor por redondeo en el pago de impuestos y facturas; también, por depósitos de apertura de cuentas bancarias, depósitos en efectivo, entre otros.

CONCEPTO	NATURALEZA	2021	2020
Otros Ingresos y Beneficios			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreeedora	\$8.69	\$7.70
Suma		\$8.69	\$7.70
Total, de Ingresos y Otros Beneficios		\$1,465,883,880.00	\$1,717,848,385.41

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; así como de otros gastos para el desempeño y mejora del funcionamiento de este Instituto.

CONCEPTO	2021	2020
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$48,641,430.40	\$46,169,857.24
Materiales y Suministros	\$1,865,353.04	\$341,306.37
Servicios Generales	\$493,118,561.27	\$506,605,232.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	\$777,497.52	\$767,613.69
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	\$743,874.12	\$2,724,234.71
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$545,146,716.35	\$556,608,244.44

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, las cuales se encuentran integradas por el importe de \$493,118,561.27 correspondiente al gasto por los servicios generales que se emplean en la operatividad del Instituto para su mayor eficiencia; de igual

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 11 de 24

Fecha: 21/02/2022

manera está integrada por la regularización presupuestal del programa FAM Fideicomiso “Escuelas al Cien” correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad a los Lineamientos para el Registro de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Programa Escuelas al Cien).

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por: servicios personales con un incremento por \$ 2,471,573.16, lo cual se debe al aumento de sueldo y otras prestaciones; así mismo, en materiales y servicios con un aumento por \$ 1,524,046.67, debido a los gastos por medidas sanitarias para la prevención de la propagación del virus SARS COVID 19, también se presenta una disminución de gasto en los rubros de Servicios Generales por un monto de \$13,486,671.16 debido a que la regularización presupuestal del programa FAM Fideicomiso (Escuelas al CIEN) fue menor en comparación al Ejercicio 2020; así también la disminución en el rubro de Otros Gastos de \$1,980,360.59 derivado del registro de los bienes menores a 70 UMAS considerados como un gasto.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación en la Hacienda Pública refiere al importe de los bienes y derechos que son propiedad del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo que es obtenido al 31 de diciembre del 2021, el cual está reflejado un monto de \$ 920,737,163.65

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones representan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad para la continuidad de obras en proceso, de la misma manera, es afectado por el resultado derivado del registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, devoluciones, transferencias de saldos de programas y de fideicomisos no recuperables, regularización de saldos, donaciones, y por la aplicación de los ADEFAS; a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de \$ 13,054,242,681.29.

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta negativa al patrimonio es de \$ 660,796,452.16

CONCEPTO	2021	2020
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$920,737,163.65	\$1,161,240,140.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$12,133,505,517.64	\$11,232,206,088.16
Suma	\$13,054,242,681.29	\$12,393,446,229.13

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 920,737,163.65 y representa las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como inversión, así como, la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 12 de 24

Fecha: 21/02/2022

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2021	2020
Patrimonio Generado	Ingresos y Otros Beneficios	\$920,737,163.65	\$1,161,240,140.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	menos Gastos y Otras Pérdidas		
	Suma	\$920,737,163.65	\$1,161,240,140.97

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro está conformado principalmente por saldos de años anteriores y por el traspaso del saldo del ejercicio anterior, efectuado al inicio del ejercicio; así como, aquellos movimientos realizados en el periodo que se informa por conceptos de: Decrementos, transferencias de obras terminadas, transferencias de bienes muebles a otras dependencias u organismos públicos, bienes adquiridos con recursos ajenos, reintegros de años anteriores por concepto de Refrendos y Economías de Proyecto de Inversión, reintegros de recursos a la Tesorería de la Federación, bajas de bienes y depuración de saldos.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2021	2020
Patrimonio Generado	Traspaso de Saldos, Transferencias, Bajas, Incrementos de Bienes, Reintegros de años anteriores y Depuración Contable.	\$12,133,505,517.64	\$11,232,206,088.16
Resultados de Ejercicios Anteriores			
	Suma	\$13,054,242,681.29	\$12,393,446,229.13

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como se detalla a continuación:

CONCEPTO	2021	2020
Bancos/Dependencias y Otros	\$141,115,471.26	\$435,943,047.11
Fondos con Afectación Específica	\$352,844,250.09	\$348,346,576.14
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$4,826,487.52	\$4,675,924.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$498,786,208.87	\$788,965,547.51

Al 31 de diciembre del 2021, se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales, por un importe total de \$ 678,746,061.95, mismas que a continuación de describen:

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales:



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

CONCEPTO	2021	2020
Edificios No Habitacionales	\$841,584,474.91	\$907,513,562.21
Mobiliario y Equipo de Administración	\$791,009.12	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$451,800.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$204,682.00	\$0.00
Suma	\$840,690,909.93	\$907,513,562.21

A continuación, se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$920,737,163.65	\$1,161,240,140.97
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$920,737,163.65	\$1,161,240,140.97

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Pesos)**

Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 1,465,883,871.31
--	----------------------------

Más Ingresos Contables no Presupuestarios	\$8.69
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$8.69
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$0

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ 0
Productos de Capital	
Aprovechamientos de Capital	
Ingresos Derivados de Financiamiento	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	

Total de Ingresos Contables	\$ 1,465,883,880.00
------------------------------------	----------------------------



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 14 de 24

Fecha: 21/02/2022

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (Pesos)	
Total de Egresos Presupuestarios	\$ 1,388,178,680.81
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 843,031,966.03
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 791,009.12
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 451,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 204,682.00
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 841,584,474.91
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Gastos Varios	
Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 1.57
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros gastos	\$ 1.57
Otros Gastos Contables no Presupuestales	
Total de Gastos Contables	\$ 545,146,716.35

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 15 de 24

Fecha: 21/02/2022

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar los movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Al 31 de diciembre del 2021, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** Refleja las Fianzas de Anticipo, Cumplimiento y vicios ocultos del contrato de la ejecución de la obra pública:

CONCEPTO	2021
----------	------

Cuentas de Orden Contables

Contables **\$69,926,416.03**

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías 69,926,416.03

Juicios

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes Concesionados o en Comodato

Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia

CONCEPTO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO (DÍAS)
----------	-------	------	--------------------

Avales y Garantías

Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno \$69,926,416.03 0% 365

Suma **\$69,926,416.03**

- **Presupuestarias:**

- **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos Recaudada a continuación se presenta el total del presupuesto del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas. (No Aplica)

- **Cuentas de Egresos:** Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación, se presenta el total del presupuesto del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 16 de 24

Fecha: 21/02/2022

CONCEPTO	2021
Cuentas de Orden Presupuestarias	
Cuentas de Egresos	
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,134,908,594.19
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	330,975,277.12
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,360,194.50
Presupuesto de Egresos Comprometido	74,344,996.00
Presupuesto de Egresos Devengado	32,009,758.37
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	1,356,168,922.44

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para dar cumplimiento de sus objetivos, de conformidad a lo establecido mediante decreto No. 196 publicado en el Periódico Oficial No. 097, Tomo III, de fecha 05 de junio de 2008 y Dictamen Técnico No. SA/SUBADAT/DDA/238/2008 de fecha 07 de agosto de 2008 emitida por extinta Secretaría de Administración.

El Instituto es la instancia facultada para fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría de la calidad de la Infraestructura Física Educativa del Estado y de construcción, en términos de su Decreto de Creación, la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, su reglamento y demás disposiciones aplicables y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo estatal, de conformidad con los objetivos, metas y lineamientos que determine el titular del poder ejecutivo.

MISIÓN

Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.

VISIÓN

Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de Infraestructura Física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas fue aceptable durante el ejercicio; debido a que fueron tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 17 de 24

Fecha: 21/02/2022

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; fue creado mediante decreto No. 196 publicado en el Periódico Oficial No. 097, Tomo III, de fecha 05 de junio de 2008 y Dictamen Técnico No. SA/SUBADAT/DDA/238/2008 de fecha 07 de agosto de 2008 emitida por la extinta Secretaría de Administración.

El Comité de Construcción de Escuelas fue un organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, creada en el decreto número 281 publicado en el periódico oficial del Estado número 030 del jueves 28 de mayo de 1998 con el nombre de "Comité Administrador de Programas Estatales de Construcción de Escuelas", modificado con fecha 08 de diciembre del 2000 mediante decreto número 10 para quedar como "Comité de Construcción de Escuelas".

El Comité de Construcción de Escuelas (COCOES), mediante Decreto número 327 publicado en el Periódico Oficial número 062 de fecha 21 de noviembre del 2007, se extinguió; lo anterior, con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la normatividad anteriormente señalada.

b) *Principales Cambios en su Estructura*

Con la creación del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; también se emitió el reglamento interior de dicho Instituto; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las competencias de cada una de sus áreas administrativas.

Con Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/144/2009, se autoriza el cambio de adscripción del Departamento de Certificación de la Dirección de Planeación y Programación a la Dirección de Proyectos del Instituto.

A través de Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/288/2009, se autoriza el cambio de denominación del Departamento de Licitaciones y Concursos; el Departamento de Estimaciones a Departamento de Contratos y Estimaciones de la Dirección de Ingeniería de Costos del Instituto.

Finalmente, con Dictamen Técnico No. SH/SUBA/DGRH/DEO/296/2010, se autoriza la creación del órgano administrativo denominado Comisaría y 2 plazas de personal de confianza para el puesto de Comisario Público y Comisario Público Suplente del Instituto.

4.- Organización y Objeto Social

a) *Objeto Social*

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, es responsable de elevar la calidad, cantidad y cobertura de los inmuebles e instalaciones del sistema educativo estatal, que permitan disminuir los rezagos en esta materia.

b) *Principal Actividad*

- Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones; participamos en la elaboración de normas oficiales mexicanas y proponemos su emisión y difusión, en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo estatal.
- Crear y actualizar un sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la Infraestructura Física Educativa en el Estado, en colaboración y coordinación con las autoridades Federales, Locales y



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 18 de 24

Fecha: 21/02/2022

Municipales, a través de los mecanismos legales correspondientes.

- Formular y proponer programas de inversión para la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias, así como realizar la supervisión de la obra, de conformidad con las normas y especificaciones técnicas que se emita para tal efecto.
- Ejercer el presupuesto que el Gobierno Federal, asigne a la construcción de las obras de la infraestructura educativa de la Entidad, a través de las instancias competentes; así como, las aportaciones que para el mismo objeto, efectúe el Estado, los municipios de la Entidad, los sectores social y privado y demás ingresos, atendiendo criterios de necesidad, equidad, racionalidad y eficiencia; apeándose a los lineamientos del Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, cumpliendo con los requisitos que éste determine.
- Elaborar proyectos ejecutivos en materia de Infraestructura Física Educativa en el Estado, de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas emitidas para tal fin; revisamos, validamos y certificamos proyectos ejecutivos para la construcción de espacios destinados a la educación pública en general y prestamos servicios técnicos especializados en materia de edificación, relacionados con la Infraestructura Física Educativa en el Estado.
- Promover la obtención de financiamiento alterno para la construcción, mantenimiento, equipamiento, habilitación, rehabilitación y reforzamiento de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación que imparta el Estado; así como la participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos, en coordinación con las autoridades correspondientes.
- Impartir capacitación, consultoría y asistencia técnica, servicios de asesoría a los organismos, entidades, instituciones o personas que lo requieran, en materia de elaboración de proyectos, ejecución, supervisión y normatividad de la Infraestructura Física Educativa en el Estado, así como para determinar los mejores esquemas u opciones de seguridad de la misma.
- Realizar acciones de seguimiento técnico y administrativo de los diversos programas aplicables a la Infraestructura Física Educativa en el Estado y participamos en coordinación con las instancias correspondientes en la planeación, programación y seguimiento técnico de los recursos autorizados para la ejecución de proyectos de inversión en Infraestructura Física Educativa en el Estado.
- Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, construir y habilitar las instalaciones de Infraestructura Física Educativa en el Estado, evitando para ello destinar recursos de índole Federal, Estatal o Municipal en instituciones educativas privadas.
- Desarrollar programas de investigación y desarrollo en materia de Infraestructura Física Educativa de nuevos sistemas constructivos y proyectos arquitectónicos; diseño de mobiliario y equipo, así como la incorporación de técnicas y materiales de vanguardia y tradicionales, ecológicos, regionales, económicos y de seguridad; así también, celebrar convenios de investigación, desarrollo e intercambio de tecnología en materia de Infraestructura Física Educativa con organismos e instituciones académicas estatales, nacionales e internacionales.
- Realizar y promover investigaciones sobre avances pedagógicos, tecnológicos y educativos que contribuyan a contar con una Infraestructura Educativa de calidad, permitiendo la seguridad y condiciones óptimas de acuerdo a su contexto; así como coordinamos las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la Infraestructura Física Educativa del Estado por desastres naturales, tecnológicos o humanos, en los términos señalados por el Decreto de Creación.
- Vincular y coordinar los esfuerzos de los organismos sociales del sector privado que desarrollen proyectos relacionados con la Infraestructura Física Educativa en el Estado, en los términos establecidos por la legislación



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

aplicable; así mismo, obtener ingresos propios por servicios remunerados, conforme al objeto señalado en el Decreto de Creación y administrar su patrimonio.

c) Ejercicio Fiscal

2021

d) Régimen Jurídico

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas; está registrada ante el Servicio de Administración Tributaria en el Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos, cuya actividad económica es la Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios y sus obligaciones son las siguientes:

- Presentar declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Entero mensual de retenciones de ISR por arrendamiento
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Informativa anual del subsidio para el empleo.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, se encuentra en el supuesto que establece la LISR, título III del régimen de personas morales con fines no lucrativos en el artículo 79 párrafo XXIV, así también, es indispensable que los entes públicos cumplan con sus obligaciones fiscales de retención y entero del ISR, así como de expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por salarios, en términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 27 fracción V, 96 y 99 fracción III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que además de lo anterior, tiene otras obligaciones como son:

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios
- INFONAVIT
- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas
- 10% de ISR por Arrendamientos de Inmuebles
- 2% Impuesto Sobre Nóminas a prestadores de servicios



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 20 de 24

Fecha: 21/02/2022

f) Estructura Organizacional Básica





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario

(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, están cuantificadas en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para las Entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad; deberán considerar políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos estados financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica)



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

8.- Reporte Analítico del Activo

El Estado Analítico del Activo, muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación positiva de \$ 702,726,070.47 el cual es menor en comparación al ejercicio 2020.

La variación que representa el activo, se integra de la siguiente manera:

- a) El rubro Efectivo y Equivalentes, presenta una variación negativa de \$290,179,338.64, derivado de las operaciones financieras efectuadas por la Entidad durante el periodo que se informa, así como, de los saldos disponibles por Fondos con Afectación Específica de la Tesorería del Estado.
- b) El rubro de Almacenes presenta una variación negativa de \$1,737,084.68, derivado de la entrega de mobiliario a los planteles educativos informados en el memorándum No.INIFECH/DABM/0016/2021 enviado por el departamento de Almacén de Bienes Muebles.
- c) En el rubro de Otros Activos Circulantes presenta una variación positiva de \$155,187,838.24 y es correspondiente a la regularización contable y registro de las operaciones financieras efectuadas por la adquisición de Bienes Inmuebles derivado del programa Fam Fideicomiso Escuelas al Cien en el Ejercicio Actual consistente en Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa en los diversos planteles educativos del nivel Básico, Medio Superior y Superior en el Estado de Chiapas.
- d) En el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, presenta una variación positiva de \$ 839,716,762.91 derivado de la ejecución de obras en proceso en el presente ejercicio con recursos federales autorizados para la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa en los diversos planteles educativos del nivel Básico, Medio Superior y Superior en el Estado de Chiapas.
- e) El rubro de Bienes Muebles, presenta variación negativa de \$254,314.48 derivado de las bajas de bienes según acta circunstanciada por depuración de saldos.
- f) En el rubro de Activos Intangibles presenta una variación negativa de \$ 7,792.88 derivado de la baja del bien Licencia Software que se tenía en los registros contables por depuración de saldos.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 23 de 24

Fecha: 21/02/2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	12,829,955,734.39	5,003,897,967.25	4,301,171,896.78	13,532,681,804.86	702,726,070.47
ACTIVO CIRCULANTE	992,811,570.34	4,043,261,003.16	4,179,989,588.24	856,082,985.26	-136,728,585.08
Efectivo y Equivalentes	788,965,547.51	3,682,357,857.12	3,972,537,195.76	498,786,208.87	-290,179,338.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,304,639.93	11,304,639.93	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	20,805,701.43	0	1,737,084.68	19,068,616.75	-1,737,084.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	183,040,321.40	349,598,506.11	194,410,667.87	338,228,159.64	155,187,838.24
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,837,144,164.05	960,636,964.09	121,182,308.54	12,676,598,819.60	839,454,655.55
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00	0	0	348,921,816.00	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,724,364.75	0	0	62,724,364.75	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,876,354,073.65	879,709,330.66	39,992,567.75	11,716,070,836.56	839,716,762.91
Bienes Muebles	16,357,493.74	5,248,320.74	5,502,635.22	16,103,179.26	-254,314.48
Activos Intangibles	7,792.88	0	7,792.88	0	-7,792.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-649,714.70	0	0	-649,714.70	0
Activos Diferidos	533,428,337.73	75,679,312.69	75,679,312.69	533,428,337.73	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

(No aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

13.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno

- Manual de Procedimientos: Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG): Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- Normatividad Contable: Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- Normas Presupuestarias: Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS/CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 1

Fecha:

23/02/2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,095,661,151.00	77,519,246.06	1,173,180,397.06	1,173,180,397.06	1,173,180,397.06	77,519,246.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,247,443.19	18,148,447.68	57,395,890.87	57,395,890.87	57,395,890.87	18,148,447.68
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,134,908,594.19	95,667,693.74	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93	95,667,693.74
					Ingresos Excedentes	95,667,693.74

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	(RECAUDADO - ESTIMADO)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	1,134,908,594.19	95,667,693.74	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93	95,667,693.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,134,908,594.19	95,667,693.74	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93	95,667,693.74
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,134,908,594.19	95,667,693.74	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93	95,667,693.74
					Ingresos Excedentes	95,667,693.74



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	36,267,322.76	12,374,114.04	48,641,436.80	48,641,430.40	48,247,549.11	6.40
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	14,432,741.88	454,839.15	14,887,581.03	14,887,581.03	14,887,581.03	0.00
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	11,814,182.40	11,814,182.40	11,814,176.00	11,814,176.00	6.40
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	14,554,774.82	240,574.94	14,795,349.76	14,795,349.76	14,761,532.26	0.00
	1400	Seguridad Social.	2,942,446.08	7,553.53	2,949,999.61	2,949,999.61	2,589,935.82	0.00
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	2,975,304.00	194,120.00	3,169,424.00	3,169,424.00	3,169,424.00	0.00
	1600	Previsiones.	340,155.98	-340,155.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	1,021,900.00	3,000.00	1,024,900.00	1,024,900.00	1,024,900.00	0.00
2000		Materiales y Suministros.	316,616.02	3,149,421.02	3,466,037.04	1,865,353.04	1,865,353.04	1,600,684.00
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	69,512.66	1,209,254.47	1,278,767.13	530,742.51	530,742.51	748,024.62
	2200	Alimentos y Utensilios.	89,143.27	703,392.82	792,536.09	442,484.08	442,484.08	350,052.01
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	0.00	130,548.13	130,548.13	129,295.97	129,295.97	1,252.16
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	23,679.21	23,679.21	23,679.21	23,679.21	0.00
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	140,312.53	947,648.44	1,087,960.97	586,605.77	586,605.77	501,355.20
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	17,647.56	134,897.95	152,545.51	152,545.50	152,545.50	0.01
3000		Servicios Generales.	501,206,331.41	-6,403,385.25	494,802,946.16	493,118,561.27	492,803,577.71	1,684,384.89
	3100	Servicios Básicos.	1,017,484.05	259,911.01	1,277,395.06	1,214,279.18	1,140,052.18	63,115.88
	3200	Servicios de Arrendamiento.	170,377.00	345,640.59	516,017.59	507,350.42	494,300.96	8,667.17
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	113,043.53	822,356.44	935,399.97	586,940.57	586,010.57	348,459.40
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	140,000.00	16,493.43	156,493.43	156,493.43	156,493.43	0.00
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	498,899,416.59	-9,269,457.92	489,629,958.67	489,027,312.97	489,027,312.97	602,645.70
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	130,289.71	130,289.71	90,873.63	65,050.49	39,416.08
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	103,163.17	914,807.45	1,017,970.62	416,451.02	416,451.02	601,519.60
	3800	Servicios Oficiales.	0.00	5,091.45	5,091.45	962.65	962.65	4,128.80
	3900	Otros Servicios Generales.	762,847.07	371,482.59	1,134,329.66	1,117,897.40	916,943.44	16,432.26
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	777,497.52	777,497.52	777,497.52	772,444.97	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
4300		Subsidios y Subvenciones.	0.00	777,497.52	777,497.52	777,497.52	772,444.97	0.00
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	2,241,556.51	2,241,556.51	2,191,363.67	2,191,363.67	50,192.84
5100		Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	1,533,343.51	1,533,343.51	1,533,150.67	1,533,150.67	192.84
5400		Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	501,800.00	501,800.00	451,800.00	451,800.00	50,000.00
5600		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	206,413.00	206,413.00	206,413.00	206,413.00	0.00
6000		Inversión Pública.	597,118,324.00	318,836,073.28	915,954,397.28	841,584,474.91	810,288,633.94	74,369,922.37
6200		Obra Pública en Bienes Propios.	597,118,324.00	318,836,073.28	915,954,397.28	841,584,474.91	810,288,633.94	74,369,922.37
TOTAL DEL GASTO:			1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO
DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	39,247,443.19	9,060,539.93	48,307,983.12	45,022,914.23	44,308,996.83	3,285,068.89
GASTO DE CAPITAL	1,095,661,151.00	321,914,737.19	1,417,575,888.19	1,343,155,766.58	1,311,859,925.61	74,420,121.61
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/PODERES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO	NO APLICA					
PODER LEGISLATIVO	NO APLICA					
PODER JUDICIAL	NO APLICA					
ORGANOS AUTONOMOS	NO APLICA					



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE diciembre DE 2021

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
2		Desarrollo Social	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50
	2.5	Educación	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50
TOTAL DEL GASTO:			1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha: Página 1 de 1
23/02/2022

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1
23/02/2022

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	25,825.97	25,825.97	25,825.97	2.83	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	1,134,908,594.19	330,949,451.15	1,465,858,045.34	1,388,152,854.84	1,356,168,919.61	77,705,190.50
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GRAN TOTAL			597 118 324	915 954 397	841 584 475	810 288 634	91.9
006	Programa de Infraestructura Física Educativa		597 118 324	848 657 207	780 623 450	751 916 385	92.0
	Jardín de Niños José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Chamula	0	1 630 654	1 630 654	1 630 654	100.0
	Jardín de Niños 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Villaflores	0	1 710 971	855 465	855 465	50.0
	Jardín de Niños 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Chanal	0	1 335 024	1 334 987	1 334 987	100.0
	Jardín de Niños Agustín Melgar. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	1 460 977	663 415	663 415	45.4
	Jardín de Niños Agustín Melgar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0	134 148	134 148	134 148	100.0
	Jardín de Niños Alberto Garzón González. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 235 348	1 235 348	1 235 348	100.0
	Jardín de Niños Alberto Garzón González. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	184 221	184 221	184 221	100.0
	Jardín de Niños Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0	875 262	0	0	0.0
	Jardín de Niños Amado Alonso. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	914 019	913 982	913 982	100.0
	Jardín de Niños Amado Alonso. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0	165 981	165 981	165 981	100.0
	Jardín de Niños Andrés Fábregas Roca. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0	1 586 925	1 586 838	1 586 838	100.0
	Jardín de Niños Andrés Quintana Roo. Obras de Construcción.	Mitontic	0	410 741	410 712	393 438	100.0
	Jardín de Niños Andrés Quintana Roo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0	341 799	341 799	341 799	100.0
	Jardín de Niños Ángela Peralta. Obras de Construcción.	Villaflores	0	521 308	260 651	260 651	50.0
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0	870 074	870 074	870 074	100.0
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	724 281	352 648	352 648	48.7
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0	884 673	884 569	884 569	100.0
	Jardín de Niños Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0	18 967	18 967	18 967	100.0
	Jardín de Niños Bernal Díaz del Castillo. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	498 206	498 162	498 162	100.0
	Jardín de Niños Bernal Díaz del Castillo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	470 571	470 571	470 571	100.0
	Jardín de Niños Bernardo R. Villatoro. Obras de Construcción.	Reforma	0	751 480	751 443	751 443	100.0
	Jardín de Niños Bernardo R. Villatoro. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0	493 038	493 038	493 038	100.0
	Jardín de Niños Bruno Traven. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	1 769 577	1 769 516	1 650 125	100.0
	Jardín de Niños Celestín Freinet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	366 766	68 114	68 114	18.6
	Jardín de Niños Celestín Freinet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	230 532	230 532	230 532	100.0
	Jardín de Niños Claudio Monet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 695 542	1 695 474	1 695 474	100.0
	Jardín de Niños Claudio Monet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	130 391	130 391	130 391	100.0
	Jardín de Niños Comunitario Manuel Gamio. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	2 838 652	2 838 614	2 357 921	100.0
	Jardín de Niños Cristóbal Colon. Obras de Construcción.	Mitontic	0	1 684 477	1 684 462	1 658 336	100.0
	Jardín de Niños Cristóbal Colon. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0	179 194	179 194	179 194	100.0
	Jardín de Niños Delina Salgado Palacios. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0	1 438 730	1 438 672	1 428 508	100.0
	Jardín de Niños Delina Salgado Palacios. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozocoautla de Espinosa	0	255 215	255 215	255 215	100.0
	Jardín de Niños Diego Rivera. Obras de Construcción.	Bochil	0	2 192 716	2 192 716	2 192 716	100.0
	Jardín de Niños Diego Rivera. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0	1 028 755	1 028 755	1 028 755	100.0
	Jardín de Niños Efraín Aranda Osorio. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	1 265 088	1 265 045	1 265 045	100.0
	Jardín de Niños El Escudo Nacional. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 468 711	1 468 672	1 345 952	100.0
	Jardín de Niños El Escudo Nacional. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	137 235	137 235	137 235	100.0
	Jardín de Niños Enrique Rebsamen. Obras de Construcción.	Chamula	0	746 674	746 647	746 647	100.0
	Jardín de Niños Enrique Rebsamen. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0	182 854	182 854	182 854	100.0
	Jardín de Niños Esperanza del R. Ramírez Montoya. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	944 447	944 406	883 011	100.0
	Jardín de Niños Esperanza del R. Ramírez Montoya. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	523 400	523 400	523 400	100.0
	Jardín de Niños Estefanía Castañeda. Obras de Construcción.	Cintalapa	0	1 698 352	1 698 352	1 698 352	100.0
	Jardín de Niños Esther Coutino Orozco. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	942 583	942 543	942 543	100.0
	Jardín de Niños Esther Coutino Orozco. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	887 881	887 881	887 881	100.0
	Jardín de Niños Esther Coutino Orozco. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	201 862	201 862	201 862	100.0
	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. Obras de Construcción.	Chilón	0	2 582 957	2 582 886	2 573 955	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 2 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Jardín de Niños Fernando Montes de Oca. Obras de Construcción.	Altamirano	0	1 487 990	1 487 963	1 251 653	100.0
	Jardín de Niños Francisco González Bocanegra. Obras de Construcción.	Chanal	0	694 056	694 046	694 046	100.0
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	863 293	863 293	863 293	100.0
	Jardín de Niños Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0	373 365	373 365	373 365	100.0
	Jardín de Niños Francisco José Gabilondo Soler. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0	907 897	907 888	907 888	100.0
	Jardín de Niños Francisco Petrarca. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	931 091	931 032	927 098	100.0
	Jardín de Niños Francisco Petrarca. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0	671 644	671 644	671 644	100.0
	Jardín de Niños Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 421 798	2 421 739	1 747 489	100.0
	Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0	619 631	0	0	0.0
	Jardín de Niños Fray Matías Antonio de Córdoba y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0	47 599	0	0	0.0
	Jardín de Niños Gabilondo Soler. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	240 816	232 365	222 073	96.5
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0	1 206 133	1 206 106	1 021 856	100.0
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Chanal	0	899 609	413 882	413 882	46.0
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	71 813	71 813	71 813	100.0
	Jardín de Niños General Juan Crisóstomo Bonilla. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	1 535 345	1 535 345	1 535 345	100.0
	Jardín de Niños Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	656 052	636 535	608 280	97.0
	Jardín de Niños Guadalupe Victoria. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	41 918	41 918	41 918	100.0
	Jardín de Niños Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Mitontic	0	1 236 950	1 236 943	1 236 943	100.0
	Jardín de Niños Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	1 340 116	1 340 095	1 306 064	100.0
	Jardín de Niños Guillermo Prieto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tenejapa	0	174 295	174 295	174 295	100.0
	Jardín de Niños Gustavo Adolfo Bécquer. Obras de Construcción.	Suchiate	0	1 447 192	1 447 192	1 447 192	100.0
	Jardín de Niños Hermilo Abreu Gómez. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0	910 661	910 634	872 363	100.0
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	1 120 665	1 120 665	1 120 665	100.0
	Jardín de Niños Ignacio Allende. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	579 404	579 404	579 404	100.0
	Jardín de Niños Ignacio Chávez. Obras de Construcción.	Huehuetán	0	1 818 933	1 810 524	1 810 524	99.5
	Jardín de Niños Jaime Nuno. Obras de Construcción.	Chanal	0	846 033	845 986	842 366	100.0
	Jardín de Niños Jaime Nuno. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	241 178	241 178	241 178	100.0
	Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0	976 743	976 716	976 716	100.0
	Jardín de Niños José de los Reyes Martínez. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	854 019	567 829	556 110	66.5
	Jardín de Niños José Emilio Grajales. Obras de Construcción.	Aldama	0	620 189	620 181	620 181	100.0
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	1 898 843	1 898 802	1 898 802	100.0
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	Chanal	0	1 484 670	1 484 655	1 484 655	100.0
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	52 287	52 287	52 287	100.0
	Jardín de Niños José Revueltas. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	912 295	912 270	912 270	100.0
	Jardín de Niños José Revueltas. Mantenimiento y Rehabilitación.	Frontera Comalapa	0	161 323	161 323	161 323	100.0
	Jardín de Niños José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0	85 332	85 302	85 302	100.0
	Jardín de Niños Josefa Ortiz De Domínguez. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	690 586	690 574	690 574	100.0
	Jardín de Niños Juan Amos Comenio. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 264 785	1 970 729	1 942 920	60.4
	Jardín de Niños Juan Jacobo Rousseau. Obras de Construcción.	Reforma	0	755 202	755 194	743 917	100.0
	Jardín de Niños Juan Rulfo. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	483 296	483 296	483 296	100.0
	Jardín de Niños Justicia Social. Obras de Construcción.	Chanal	0	1 219 405	1 219 370	1 181 690	100.0
	Jardín de Niños La Corregidora. Obras de Construcción.	Chanal	0	342 511	342 481	319 871	100.0
	Jardín de Niños La Corregidora. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	305 112	305 112	305 112	100.0
	Jardín de Niños Leona Vicario. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	1 294 231	1 294 170	1 294 170	100.0
	Jardín de Niños Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	1 747 558	1 747 501	1 737 325	100.0
	Jardín de Niños Leona Vicario. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	388 930	388 930	388 930	100.0
	Jardín de Niños Luis Donald Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	2 349 657	2 349 583	2 349 583	100.0
	Jardín de Niños Luis Donald Colosio Murrieta. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0	119 878	119 878	119 878	100.0
	Jardín de Niños Malintzin. Obras de Construcción.	Berriozabal	0	816 024	815 968	815 968	100.0
	Jardín de Niños Malintzin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozabal	0	512 349	512 349	512 349	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 3 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Jardín de Niños Manuel Velasco Suarez. Obras de	San Cristóbal de las Casas	0	1 616 813	1 616 787	1 616 787	100.0
	Jardín de Niños María Adelina Flores Morales. Obras de	Ocoatepec	0	544 094	544 066	526 779	100.0
	Jardín de Niños María Adelina Flores Morales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0	182 127	182 127	182 127	100.0
	Jardín de Niños María de Angulo. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 845 839	2 845 839	2 845 839	100.0
	Jardín de Niños María Elena Chanes. Obras de	Bella Vista	0	963 669	963 640	963 640	100.0
	Jardín de Niños Marie Curie. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0	575 266	575 240	575 240	100.0
	Jardín de Niños Marie Curie. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0	172 149	172 149	172 149	100.0
	Jardín de Niños Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	Reforma	0	2 617 616	2 617 546	2 392 280	100.0
	Jardín de Niños Melchor Ocampo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0	253 539	253 539	253 539	100.0
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Mitontic	0	207 421	207 396	207 396	100.0
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0	161 026	161 026	161 026	100.0
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 253 532	2 253 464	2 155 927	100.0
	Jardín de Niños Niños Héroes. Obras de Construcción.	Tapalapa	0	1 680 357	1 680 287	1 680 287	100.0
	Jardín de Niños Niños Héroes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapalapa	0	179 896	179 896	179 896	100.0
	Jardín de Niños Pedro Moreno. Obras de Construcción.	Bochil	0	1 006 420	1 006 375	1 006 375	100.0
	Jardín de Niños Pedro Moreno. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0	278 078	278 078	278 078	100.0
	Jardín de Niños Prudencio Moscoso Pastrana. Obras de Construcción.	Zinacantán	0	1 311 853	655 927	655 927	50.0
	Jardín de Niños Rafael de Paz González. Obras de Construcción.	Amatán	0	459 055	459 048	450 173	100.0
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Simojovel	0	1 626 957	1 626 895	1 615 743	100.0
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Larrazar	0	3 882 981	3 882 909	3 593 298	100.0
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	453 484	226 742	226 742	50.0
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 135 182	3 135 182	3 135 182	100.0
	Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0	341 255	341 255	341 255	100.0
	Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	1 059 413	1 059 413	1 059 413	100.0
	Jardín de Niños Tirso de Molina. Obras de Construcción.	San Fernando	0	627 329	627 299	627 299	100.0
	Jardín de Niños Tomas Martínez Vázquez. Obras de Construcción.	Acala	0	1 779 307	1 779 273	1 627 861	100.0
	Jardín de Niños Tomas Martínez Vázquez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Acala	0	447 307	447 307	447 307	100.0
	Jardín de Niños Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Chamula	0	1 869 113	1 869 099	1 869 099	100.0
	Jardín de Niños Vicente Suarez. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	503 630	503 610	503 610	100.0
	Primaria 13 de Enero. Obras de Construcción.	Villa Comaltitlán	0	1 697 847	1 697 828	1 233 107	100.0
	Primaria 15 de Mayo. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	2 545 067	2 544 936	2 516 141	100.0
	Primaria 15 de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0	382 183	382 183	382 183	100.0
	Primaria 15 de Septiembre. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	1 386 112	1 386 064	1 272 172	100.0
	Primaria 16 de Septiembre. Obras de Construcción.	Bella Vista	0	1 374 614	1 374 559	1 374 559	100.0
	Primaria 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	1 217 139	1 217 129	1 207 004	100.0
	Primaria 20 De Noviembre. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0	872 405	872 405	872 405	100.0
	Primaria 21 de Agosto. Obras de Construcción.	Berriozabal	0	1 772 827	1 772 705	1 425 626	100.0
	Primaria 21 de Agosto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Berriozabal	0	180 297	180 297	180 297	100.0
	Primaria 21 de Marzo. Obras de Construcción.	Teopisca	0	713 781	356 885	356 885	50.0
	Primaria 24 de Febrero. Obras de Construcción.	La Independencia	0	2 920 422	2 920 422	2 920 422	100.0
	Primaria 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Teopisca	0	1 112 088	1 098 729	1 083 815	98.8
	Primaria 5 de Febrero. Obras de Construcción.	Teopisca	0	1 737 589	1 737 589	1 737 589	100.0
	Primaria 5 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0	258 668	258 668	258 668	100.0
	Primaria 5 de Mayo. Obras de Construcción.	Teopisca	0	1 444 876	1 444 857	1 374 995	100.0
	Primaria 5 de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0	181 575	181 575	181 575	100.0
	Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	La Concordia	0	3 354 996	3 354 928	3 318 212	100.0
	Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	3 173 702	1 586 820	1 586 820	50.0
	Primaria Adolfo López Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0	810 354	810 354	810 354	100.0
	Primaria Adolfo Ruiz Cortines. Obras de Construcción.	Chilón	0	1 970 905	1 970 905	1 970 905	100.0
	Primaria Adolfo Ruiz Cortinez. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 197 101	1 197 037	1 185 332	100.0
	Primaria Adolfo Ruiz Cortinez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	392 757	392 757	392 757	100.0
	Primaria Alberto González Blanco. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 331 683	665 813	665 813	50.0
	Primaria Amado Nervo Ordaz. Obras de Construcción.	Bella Vista	0	1 746 604	873 297	873 297	50.0
	Primaria Andrés Quintana Roo. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0	3 276 706	3 276 607	3 276 607	100.0
	Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Obras de Construcción.	Tonalá	0	2 121 251	1 060 577	1 060 577	50.0
	Primaria Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Chanal	0	754 790	754 767	745 183	100.0
	Primaria Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0	1 026 134	1 026 113	983 186	100.0
	Primaria Ángel M. Corzo. Obras de Construcción.	Juárez	0	796 067	796 002	796 002	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 4 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Ángel M. Corzo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Juárez	0	164 969	164 969	164 969	100.0
	Primaria Antonio Caso. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	3 300 285	3 300 285	3 300 285	100.0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	2 594 856	2 594 823	2 594 823	100.0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 457 017	1 456 980	1 428 072	100.0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chiapilla	0	1 101 877	550 939	550 939	50.0
	Primaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chamula	0	1 253 543	1 253 543	1 253 543	100.0
	Primaria Benito Juárez García, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad Tenango. Indirectos para Obras.	Ocosingo	0	23 770	23 770	23 770	100.0
	Primaria Benito Juárez García, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad Tenango. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	9 533 848	9 533 848	9 533 848	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Pichucalco	0	1 540 429	1 512 688	1 502 614	98.2
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Aldama	0	1 219 733	1 219 690	1 093 534	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Reforma	0	1 159 773	1 159 712	1 123 754	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	La Independencia	0	2 003 540	2 003 458	1 991 398	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Coapilla	0	1 922 042	1 921 977	1 868 496	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	1 051 778	1 051 766	1 051 766	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Chicoasén	0	2 412 053	1 206 005	1 206 005	50.0
	Primaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0	1 073 104	306 046	306 046	28.5
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0	530 900	530 900	530 900	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0	382 437	382 437	382 437	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Independencia	0	373 023	373 023	373 023	100.0
	Primaria Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0	461 013	461 013	461 013	100.0
	Primaria Carlos Augusto Vidal Sánchez. Obras de Construcción.	Pichucalco	0	1 447 807	499 901	499 901	34.5
	Primaria Carlos Augusto Vidal Sánchez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0	447 975	447 975	447 975	100.0
	Primaria Carmen G. Basurto. Obras de Construcción.	Chanal	0	2 255 162	2 255 119	1 914 456	100.0
	Primaria Carmen G. Basurto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	520 035	520 035	520 035	100.0
	Primaria Centro Revolución. Obras de Construcción.	Chanal	0	3 308 227	3 308 174	3 075 066	100.0
	Primaria Cesar Cruz Soto. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 839 165	1 839 117	1 774 871	100.0
	Primaria Cesar Cruz Soto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	150 650	150 650	150 650	100.0
	Primaria Cinco de Febrero. Obras de Construcción.	Zinacantán	0	403 093	403 080	385 265	100.0
	Primaria Cinco de Mayo. Obras de Construcción.	Amatán	0	1 487 346	1 487 297	1 438 895	100.0
	Primaria Cinco de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatán	0	166 086	166 086	166 086	100.0
	Primaria Comunitaria Otilio Montaña. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	630 909	630 874	614 918	100.0
	Primaria Comunitaria Otilio Montaña. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	76 967	76 967	76 967	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Simojovel	0	1 666 155	1 666 138	1 468 075	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	4 088 143	4 088 023	3 068 492	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	3 161 301	3 161 149	2 481 225	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Zinacantán	0	1 836 263	1 836 263	1 836 263	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	512 966	512 966	512 966	100.0
	Primaria Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Zinacantán	0	304 168	304 168	304 168	100.0
	Primaria Cuitláhuac. Obras de Construcción.	Chamula	0	1 773 124	1 773 124	1 773 124	100.0
	Primaria Cuitláhuac. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0	131 785	131 744	131 744	100.0
	Primaria Daniel Delgadillo, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento Etapa 2. Obras de Construcción.	Totalapa	0	19 727	19 727	19 727	100.0
	Primaria Daniel Delgadillo, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento Etapa 2. Obras de Construcción.	Totalapa	0	8 936 460	8 936 460	8 936 460	100.0
	Primaria Doña Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tzimol	0	1 150 589	1 150 579	1 150 579	100.0
	Primaria Dr. Alfonso Caso. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	1 586 499	1 586 468	1 584 388	100.0
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tuzantán	0	2 445 952	2 445 849	2 445 849	100.0
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	1 061 009	1 061 009	1 061 009	100.0
	Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0	153 812	153 812	153 812	100.0
	Primaria Dr. Manuel Gamio. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	2 618 562	2 618 458	1 650 731	100.0
	Primaria Dr. Manuel Gamio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	728 796	728 796	728 796	100.0
	Primaria Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca. Obras de Construcción.	Cintalapa	0	1 006 973	1 006 940	1 006 940	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar, Reconstrucción y equipamiento 2da. Etapa. Indirectos para Obras.	Altamirano	0	23 362	23 362	23 362	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar, Reconstrucción y equipamiento 2da. Etapa. Obras de Construcción.	Altamirano	0	8 062 938	8 062 938	8 062 938	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0	1 760 363	1 760 295	1 751 740	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Chanal	0	2 603 373	2 603 317	2 603 317	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	La Concordia	0	1 744 839	1 744 802	1 744 802	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	2 232 095	2 232 031	2 193 471	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Tapachula	0	1 521 667	1 521 627	1 510 608	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 5 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Arriaga	0	2 215 991	2 215 925	2 215 925	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Chicoasén	0	795 484	795 450	778 425	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Siltepec	0	3 988 801	3 988 767	3 318 657	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Teopisca	0	1 707 301	786 814	786 814	46.1
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Bejucal de Ocampo	0	2 376 420	2 376 420	2 376 420	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	2 328 491	2 328 491	2 328 491	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	480 903	480 903	480 903	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0	71 372	71 372	71 372	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Arriaga	0	218 564	218 564	218 564	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chicoasén	0	679 474	679 474	679 474	100.0
	Primaria Emiliano Zapata Salazar. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0	133 626	133 626	133 626	100.0
	Primaria Enrique C. Rebsamen. Obras de Construcción.	Marqués de Comillas	0	2 206 788	2 206 744	2 206 744	100.0
	Primaria Ernesto Guevara. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	640 279	640 279	640 279	100.0
	Primaria Ernesto Guevara. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	497 318	497 256	497 256	100.0
	Primaria Eulalio Gutiérrez, Reconstrucción, ampliación y equipamiento, Localidad Plan de Ayala. Indirectos para Obras.	Las Margaritas	0	21 308	21 308	21 308	100.0
	Primaria Eulalio Gutiérrez, Reconstrucción, ampliación y equipamiento, Localidad Plan de Ayala. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0	10 464 858	10 464 858	10 464 858	100.0
	Primaria Eva Sámano de López Mateos. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	1 358 133	1 358 133	1 358 133	100.0
	Primaria Ezequiel A. Chávez. Obras de Construcción.	Palenque	0	1 062 427	1 036 283	845 015	97.5
	Primaria Federico A. Corzo. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	2 074 110	2 074 110	2 074 110	100.0
	Primaria Felipe Carrillo Puerto. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	739 003	716 209	686 044	96.9
	Primaria Francisco González Bocanegra. Obras de Construcción.	Aldama	0	1 331 014	1 330 977	1 330 977	100.0
	Primaria Francisco Ignacio Madero González. Obras de Construcción.	Reforma	0	1 146 010	528 078	528 078	46.1
	Primaria Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento	Reforma	0	89 818	89 818	89 818	100.0
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Aldama	0	1 081 484	1 081 469	1 081 469	100.0
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 237 286	2 237 146	2 212 682	100.0
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Chapultenango	0	701 114	691 906	691 906	98.7
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Acala	0	1 887 894	1 887 816	1 887 816	100.0
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	1 172 657	1 172 657	1 172 657	100.0
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	857 159	857 159	857 159	100.0
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chapultenango	0	79 065	79 065	79 065	100.0
	Primaria Francisco Javier Mina Larrea. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0	910 986	123 056	123 056	13.5
	Primaria Francisco Javier Mina Larrea. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixhuatán	0	664 875	664 875	664 875	100.0
	Primaria Francisco Javier Mina. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0	924 950	924 926	919 908	100.0
	Primaria Francisco Javier Mina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0	191 843	191 843	191 843	100.0
	Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	3 032 928	3 032 669	3 032 669	100.0
	Primaria Francisco Sarabia. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 276 586	1 276 586	1 276 586	100.0
	Primaria Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Suchiate	0	1 158 371	1 151 086	1 151 086	99.4
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Larrainzar	0	1 141 552	1 141 517	1 057 796	100.0
	Primaria General Álvaro Obregón. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	1 912 149	1 912 086	1 853 025	100.0
	Primaria General Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	264 840	264 840	264 840	100.0
	Primaria General Cesar A. Lara. Obras de Construcción.	Frntera Comalapa	0	2 064 873	2 064 857	2 064 857	100.0
	Primaria General Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Tzimol	0	2 079 157	2 079 115	2 079 115	100.0
	Primaria General Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	3 424 532	3 424 345	2 325 612	100.0
	Primaria General Ignacio Zaragoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	801 392	801 392	801 392	100.0
	Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	702 171	702 105	702 105	100.0
	Primaria Guillermo Prieto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	630 357	630 357	630 357	100.0
	Primaria Hercilio Espinoza Esquina. Obras de Construcción.	Tapachula	0	1 014 034	507 011	507 011	50.0
	Primaria Hermoso Nájera. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	2 864 373	1 432 186	1 432 186	50.0
	Primaria Ignacio Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	1 476 199	1 476 167	1 476 167	100.0
	Primaria Ignacio Allende. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	5 530 599	2 765 156	2 765 156	50.0
	Primaria Ignacio Ayala. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	2 328 936	2 328 936	2 328 936	100.0
	Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 164 110	3 164 110	3 164 110	100.0
	Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Obras de Construcción.	Jitotol	0	1 497 697	589 955	589 955	39.4
	Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jitotol	0	317 743	317 743	317 743	100.0
	Primaria Ignacio Zaragoza. Obras de Construcción.	Coapilla	0	3 574 936	3 574 936	3 574 936	100.0
	Primaria Jaime Torres Bodet. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 396 445	337 620	337 620	24.2
	Primaria Jaime Torres Bodet. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	721 134	721 134	721 134	100.0
	Primaria José Ángel Cenicero. Obras de Construcción.	Larrainzar	0	1 758 186	1 758 186	1 758 186	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 6 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria José María Luis Mora. Obras de Construcción.	La Independencia	0	4 352 035	2 176 017	2 176 017	50.0
	Primaria José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.	San Fernando	0	1 676 391	1 676 292	1 676 292	100.0
	Primaria José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0	509 787	509 787	509 787	100.0
	Primaria José María Morelos. Obras de Construcción.	Amatenango de la Frontera	0	1 890 643	1 890 519	1 608 493	100.0
	Primaria José María Morelos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Amatenango de la Frontera	0	428 100	428 100	428 100	100.0
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Mitontic	0	1 403 117	1 403 102	1 403 102	100.0
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Chanal	0	810 887	810 865	794 447	100.0
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Larrainzar	0	3 275 955	3 275 870	3 028 064	100.0
	Primaria José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	455 410	455 410	455 410	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	3 288 796	3 288 716	2 971 314	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	3 896 490	3 896 490	3 896 490	100.0
	Primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	340 827	340 827	340 827	100.0
	Primaria Juan de la Barrera e Inzaurruga. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	1 898 968	819 264	819 264	43.1
	Primaria Juan de la Barrera e Inzaurruga. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0	260 391	260 391	260 391	100.0
	Primaria Juan Escutia y Martínez. Obras de Construcción.	Totolapa	0	805 177	402 589	402 589	50.0
	Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 781 802	890 877	890 877	50.0
	Primaria Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	3 361 279	1 680 639	1 680 639	50.0
	Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Villaflores	0	2 556 935	2 556 935	2 556 935	100.0
	Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	2 614 395	2 614 305	2 423 495	100.0
	Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	1 521 062	1 472 379	1 434 914	96.8
	Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0	1 103 637	1 103 498	1 103 498	100.0
	Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	217 462	217 462	217 462	100.0
	Primaria La Corregidora. Obras de Construcción.	Solosuchiapa	0	955 593	955 557	955 557	100.0
	Primaria La Corregidora. Mantenimiento y Rehabilitación.	Solosuchiapa	0	200 893	200 893	200 893	100.0
	Primaria La Democracia. Obras de Construcción.	El Bosque	0	2 025 272	1 012 604	1 012 604	50.0
	Primaria Lázaro Cárdenas de Río. Obras de Construcción.	Ixtacomitán	0	721 402	289 569	289 569	40.1
	Primaria Lázaro Cárdenas de Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtacomitán	0	142 264	142 264	142 264	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad San Antonio las Delicias (Pamala) 2da. Etapa. Indirectos para Obras.	Ocosingo	0	16 820	16 820	16 820	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad San Antonio las Delicias (Pamala) 2da. Etapa. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	4 557 948	4 557 948	4 557 948	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	723 548	723 501	723 501	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Yajalón	0	1 216 348	1 216 285	1 172 107	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	2 042 811	2 042 761	1 658 470	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0	3 780 190	1 890 057	1 890 057	50.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	904 199	904 199	904 199	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0	125 155	125 155	125 155	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0	499 877	499 877	499 877	100.0
	Primaria Lázaro Cárdenas del Río. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	273 147	273 147	273 147	100.0
	Primaria Leandro Valle. Obras de Construcción.	Mitontic	0	2 996 714	2 996 714	2 996 714	100.0
	Primaria Leandro Valle. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0	396 479	396 434	396 434	100.0
	Primaria Leona Vicario. Obras de Construcción.	Tapachula	0	2 133 934	2 133 875	2 112 275	100.0
	Primaria Leona Vicario. Obras de Construcción.	Chanal	0	629 874	626 349	611 299	99.4
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	2 216 540	2 216 509	2 193 116	100.0
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Maravilla Tenejapa	0	1 574 506	1 574 506	1 574 506	100.0
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	3 124 970	3 124 970	3 124 970	100.0
	Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	4 200 895	4 200 830	4 181 516	100.0
	Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ocozacoautla de Espinosa	0	733 416	733 298	714 770	100.0
	Primaria Lic. Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozacoautla de Espinosa	0	507 549	507 549	507 549	100.0
	Primaria Luis Pasteur. Obras de Construcción.	Metapa	0	1 660 441	1 660 419	1 605 137	100.0
	Primaria Manuel Altamirano. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	1 394 951	1 394 921	1 394 921	100.0
	Primaria Manuel Ávila Camacho. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	1 802 232	1 802 192	1 460 822	100.0
	Primaria Manuel Garza Aldape. Obras de Construcción.	Larrainzar	0	1 447 921	1 447 921	1 447 921	100.0
	Primaria Marcos Enrique Becerra. Obras de Construcción.	Simojovel	0	5 357 381	5 357 381	5 357 381	100.0
	Primaria Margarita Maza de Juárez. Obras de Construcción.	La Independencia	0	1 321 033	1 321 033	1 321 033	100.0
	Primaria Mariano Matamoros. Obras de Construcción.	La Concordia	0	2 146 939	2 146 923	2 135 392	100.0
	Primaria Mariano Matamoros. Obras de Construcción.	Bochil	0	2 202 756	2 202 756	2 202 756	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 7 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0	1 175 104	1 175 076	1 175 076	100.0
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0	2 049 778	2 049 712	2 042 540	100.0
	Primaria Melchor Ocampo. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	576 869	576 869	576 869	100.0
	Primaria México. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0	3 037 066	3 036 957	3 025 731	100.0
	Primaria Mi Patria. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	2 246 056	2 246 025	2 215 540	100.0
	Primaria Miguel Alemán Valdés. Obras de Construcción.	Juárez	0	2 030 444	1 015 198	1 015 198	50.0
	Primaria Miguel Álvarez del Toro. Obras de Construcción.	Ixtapa	0	2 388 255	1 062 158	1 062 158	44.5
	Primaria Miguel Álvarez del Toro. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0	263 939	263 939	263 939	100.0
	Primaria Miguel Fernández Félix. Obras de Construcción.	Aldama	0	786 549	786 535	786 535	100.0
	Primaria Miguel Fernández Félix. Mantenimiento y Rehabilitación.	Aldama	0	167 115	167 115	167 115	100.0
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Copainalá	0	2 408 001	2 407 951	2 220 506	100.0
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Francisco León	0	1 741 205	1 741 205	1 741 205	100.0
	Primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Francisco León	0	678 764	678 764	678 764	100.0
	Primaria Moctezuma I. Obras de Construcción.	Mapastepec	0	1 070 162	442 535	442 535	41.4
	Primaria Moctezuma I. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mapastepec	0	185 092	185 092	185 092	100.0
	Primaria Moctezuma II. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0	1 086 110	1 086 095	1 040 875	100.0
	Primaria Narciso Mendoza. Obras de Construcción.	Zinacantán	0	2 360 348	2 360 284	2 338 346	100.0
	Primaria Narciso Mendoza. Obras de Construcción.	Copainalá	0	1 271 157	1 220 179	1 190 401	96.0
	Primaria Narciso Mendoza. Obras de Construcción.	Chanal	0	2 434 659	2 434 616	2 387 126	100.0
	Primaria Narciso Mendoza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	623 066	623 066	623 066	100.0
	Primaria Nicolás Bravo Rueda. Obras de Construcción.	Huixtla	0	1 556 792	778 396	778 396	50.0
	Primaria Nicolás Bravo. Obras de Construcción.	Pantepec	0	2 447 898	2 447 846	2 447 846	100.0
	Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Obras de	Ocoatepec	0	1 174 760	428 565	428 565	36.5
	Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0	317 590	317 590	317 590	100.0
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Acacoyagua	0	2 086 944	2 086 876	1 828 397	100.0
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Pantepec	0	1 457 493	1 457 467	1 457 467	100.0
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Palenque	0	2 890 908	2 888 616	2 438 389	99.9
	Primaria Otilio Montaño, Reconstrucción y equipamiento, Localidad de Tzontalja. Obras de Construcción.	Oxchuc	0	8 750 610	8 750 610	8 750 610	100.0
	Primaria Otilio Montaño, Reconstrucción y equipamiento, Localidad de Tzontalja. Indirectos para Obras.	Oxchuc	0	17 278	17 278	17 278	100.0
	Primaria Presidente Juárez. Obras de Construcción.	Zinacantán	0	3 242 493	3 242 429	2 675 967	100.0
	Primaria Primero de Mayo. Obras de Construcción.	La Trinitaria	0	1 338 614	437 025	437 025	32.6
	Primaria Primero de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Trinitaria	0	464 563	464 563	464 563	100.0
	Primaria Primero de Septiembre. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	1 130 144	1 130 128	1 094 840	100.0
	Primaria Quetzalcóatl. Obras de Construcción.	Huixtán	0	1 331 974	1 331 950	1 331 950	100.0
	Primaria Quetzalcóatl. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0	237 397	237 397	237 397	100.0
	Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	La Independencia	0	2 089 763	2 089 741	2 078 668	100.0
	Primaria Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	Bochil	0	1 231 756	1 231 756	1 231 756	100.0
	Primaria Raza de Bronce. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	1 985 630	1 985 620	1 912 673	100.0
	Primaria Reforma Educativa. Obras de Construcción.	Tapalapa	0	1 059 633	1 059 572	1 034 627	100.0
	Primaria Reforma Educativa. Mantenimiento y	Tapalapa	0	374 407	374 407	374 407	100.0
	Primaria Republica de Honduras. Obras de Construcción.	Ostucacán	0	3 473 303	3 473 303	3 473 303	100.0
	Primaria Republica de Honduras. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ostucacán	0	269 193	269 128	269 128	100.0
	Primaria Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Acapetahua	0	2 188 412	2 188 412	2 188 412	100.0
	Primaria Rubén Darío. Obras de Construcción.	Simojovel	0	2 452 060	2 451 945	2 356 866	100.0
	Primaria Rubén Darío. Mantenimiento y Rehabilitación.	Simojovel	0	441 692	441 692	441 692	100.0
	Primaria Salvador Urbina. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	2 256 732	2 256 732	2 256 732	100.0
	Primaria Salvador Urbina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0	530 033	530,033	530,033	100.0
	Primaria Simón Bolívar. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 537 361	2 537 314	2 472 723	100.0
	Primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	1 059 679	1 059 679	1 059 679	100.0
	Primaria Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	1 246 007	1 245 982	1 245 982	100.0
	Primaria Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0	471 218	471 218	471 218	100.0
	Primaria Unión y Progreso. Obras de Construcción.	Tonalá	0	2 004 270	2 004 207	2 004 207	100.0
	Primaria Valentín Gómez Farías, Reconstrucción y equipamiento. Indirectos para Obras.	Altamirano	0	29 247	29 247	29 247	100.0
	Primaria Valentín Gómez Farías, Reconstrucción y equipamiento. Obras de Construcción.	Altamirano	0	7 458 324	7 458 324	7 458 324	100.0
	Primaria Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	Chanal	0	381 520	381 495	381 495	100.0
	Primaria Valentín Gómez Farías. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	197 012	197 012	197 012	100.0
	Primaria Vicente Suarez. Obras de Construcción.	El Bosque	0	835 155	835,143	835,143	100.0
	Primaria Vicente Suarez. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Bosque	0	62 706	62 706	62 706	100.0
	Primaria Xicotécatl. Obras de Construcción.	Salto de Agua	0	2 587 685	2 587 562	2 497 184	100.0
	Primaria Xicotécatl. Obras de Construcción.	Metapa	0	5 216 408	5 216 408	5 216 408	100.0
	Primaria Xicotécatl. Mantenimiento y Rehabilitación.	Salto de Agua	0	607 507	607 507	607 507	100.0
	Programa de Infraestructura Educativa para Municipios de Mayor Marginación. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	85 543 675	0	0	0	0.0
	Secundaria Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Tonalá	0	4 836 043	2 808 707	2 764 241	58.1
	Secundaria Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0	244 900	244 900	244 900	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 8 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Secundaria Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Suchiapa	0	2 257 958	1 128 979	1 128 979	50.0
	Secundaria Fray Víctor María Flores. Obras de Construcción.	Tapalapa	0	888 435	888 404	888 404	100.0
	Secundaria General José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Suchiate	0	3 118 382	3 118 294	3 071 211	100.0
	Secundaria General Juan de la Barrera. Obras de	Tapachula	0	3 868 498	3 857 904	3 820 688	99.7
	Secundaria General No.0047 Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento 2da. Etapa. Indirectos para Obras.	Ocosingo	0	30 072	30 072	30 072	100.0
	Secundaria General No.0047 Sor Juana Inés de la Cruz,	Ocosingo	0	12 454 129	12 454 129	12 454 129	100.0
	Secundaria General Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Tuzantán	0	1 381 721	1 381 697	1 368 114	100.0
	Secundaria Guadalupe Victoria. Obras de Construcción.	Ixhuatán	0	1 564 343	1 564 343	1 564 343	100.0
	Secundaria Ignacio Zaragoza Seguín. Obras de	Jitotol	0	668 196	668 196	86 082	100.0
	Secundaria Ignacio Zaragoza Seguín. Mantenimiento y	Jitotol	0	496 032	496 032	496 032	100.0
	Secundaria Juan Jaime Domínguez Ortega. Obras de Construcción.	Arriaga	0	3 899 967	1 949 983	1 949 983	50.0
	Secundaria Ramón López Velarde. Obras de Construcción.	Mazatán	0	5 246 878	5 246 783	4 358 703	100.0
	Secundaria Sierra Madre de Chiapas. Obras de	El Porvenir	0	1 454 320	553 443	553 443	38.1
	Secundaria Sierra Madre de Chiapas. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Porvenir	0	347 434	347 434	347 434	100.0
	Secundaria Técnica Agropecuaria No.0160. Obras de Construcción.	Benemérito de las Américas	0	4 726 365	2 363 134	2 363 134	50.0
	Secundaria Técnica N0.0131. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	4 222 008	4 221 841	4 206 884	100.0
	Secundaria Técnica No.0026. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	1 687 687	1 662 534	1 641 376	98.5
	Secundaria Técnica No.0033. Obras de Construcción.	Tecpatán	0	3 120 611	3 120 403	3 061 526	100.0
	Secundaria Técnica No.0033. Mantenimiento y	Tecpatán	0	2 527 934	2 527 934	2 527 934	100.0
	Secundaria Técnica No.0060. Obras de Construcción.	Jiquipilas	0	1 888 830	588 484	588 484	31.2
	Secundaria Técnica No.0060. Mantenimiento y Rehabilitación.	Jiquipilas	0	711 809	711 809	711 809	100.0
	Secundaria Técnica No.0119, Reconstrucción, Ampliación y	Aldama	0	20 029	20 029	20 029	100.0
	Secundaria Técnica No.0119, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento. Obras de Construcción.	Aldama	0	11 227 565	11 227 565	11 227 565	100.0
	Secundaria Técnica No.0129. Obras de Construcción.	Tapachula	0	4 583 063	2 959 546	2 903 953	64.6
	Secundaria Técnica No.0130, Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad Chacoma. Indirectos para Obras.	Tenejapa	0	17 559	17 559	17 559	100.0
	Secundaria Técnica No.0130. Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento, Localidad Chacoma. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	6 999 603	6 999 603	6 999 603	100.0
	Secundaria Técnica No.0141. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	2 529 957	2 529 884	2 469 573	100.0
	Secundaria Técnica No.0153. Obras de Construcción.	Mitontic	0	3 166 941	3 166 834	3 149 249	100.0
	Secundaria Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	2 164 408	2 164 328	2 164 328	100.0
	Secundaria Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Chanal	0	2 055 474	2 055 417	1 977 608	100.0
	Secundaria Vicente Guerrero. Mantenimiento y	Chanal	0	409 193	409 193	409 193	100.0
	Telesecundaria No.0089 Ángel Albino Corzo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	1 009 419	1 009 419	1 009 419	100.0
	Telesecundaria No.0048 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Arriaga	0	2 232 729	1 116 365	1 116 365	50.0
	Telesecundaria No.0057 Miguel Álvarez del Toro. Obras de Construcción.	Copainalá	0	3 053 974	3 053 899	2 627 270	100.0
	Telesecundaria No.0089 Ángel Albino Corzo. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	1 541 321	1 541 210	1 434 411	100.0
	Telesecundaria No.0105 Manuel Acuña. Obras de Construcción.	Frontera Comalapa	0	1 921 104	1 921 030	1 921 030	100.0
	Telesecundaria No.0141 José Emilio Grajales Moguel. Obras de Construcción.	Juárez	0	2 673 988	1 336 994	1 336 994	50.0
	Telesecundaria No.0147 Raymundo Efraín Enríquez. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0	3 202 571	3 202 571	3 182 575	100.0
	Telesecundaria No.0147 Raymundo Efraín Enríquez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocozocoautla de Espinosa	0	501 404	501 236	501 236	100.0
	Telesecundaria No.0170 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0	1 605 609	1 605 609	1 605 609	100.0
	Telesecundaria No.0171 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0	2 503 647	2 503 600	2 446 914	100.0
	Telesecundaria No.0171 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocoatepec	0	414 481	414 481	414 481	100.0
	Telesecundaria No.0177 Enoch Cancino Casahonda. Obras de Construcción.	Osumacinta	0	2 536 138	2 536 092	2 502 490	100.0
	Telesecundaria No.0192 Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Pichucalco	0	2 218 665	2 218 592	2 172 503	100.0
	Telesecundaria No.0192 Jaime Sabines Gutiérrez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pichucalco	0	594 508	594 508	594 508	100.0
	Telesecundaria No.0193 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ostucacán	0	1 485 181	636 779	636 779	42.9
	Telesecundaria No.0193 Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ostucacán	0	211 569	211 569	211 569	100.0
	Telesecundaria No.0204 14 de Septiembre. Obras de Construcción.	Reforma	0	1 424 159	1 424 079	1 212 043	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 9 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Telesecundaria No.0204 14 de Septiembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	Reforma	0	622 633	622 633	622 633	100.0
	Telesecundaria No.0215. Obras de Construcción.	San Fernando	0	2 868 956	2 868 914	2 776 772	100.0
	Telesecundaria No.0215. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Fernando	0	252 344	252 344	252 344	100.0
	Telesecundaria No.0268 24 de Febrero. Obras de Construcción.	Tuxtla Chico	0	980 028	980 028	980 028	100.0
	Telesecundaria No.0268 24 de Febrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0	872 487	872 487	872 487	100.0
	Telesecundaria No.0297 Juan Bosco Occhieta. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	2 000 676	2 000 635	2 000 635	100.0
	Telesecundaria No.0329 Valentín Gómez Farías. Obras de Construcción.	Tonalá	0	3 341 172	1 656 347	1 656 347	49.6
	Telesecundaria No.0329 Valentín Gómez Farías. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0	28 364	28 364	28 364	100.0
	Telesecundaria No.0427 Rufino Tamayo. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0	783 107	783 107	783 107	100.0
	Telesecundaria No.0427 Rufino Tamayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0	486 342	486 342	486 342	100.0
	Telesecundaria No.0486 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0	1 522 876	0	0	0.0
	Telesecundaria No.0486 Rosario Castellanos Figueroa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0	344 283	0	0	0.0
	Telesecundaria No.0595 Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	2 490 648	2 490 648	2 464 250	100.0
	Telesecundaria No.0595 Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0	255 401	255 316	255 316	100.0
	Telesecundaria No.0612 Niños Héroes de Chapultepec. Obras de Construcción.	Huehuetán	0	716 732	716 732	716 732	100.0
	Telesecundaria No.0612 Niños Héroes de Chapultepec. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huehuetán	0	747 001	680 536	634 952	91.1
	Telesecundaria No.0651 Ignacio Manuel Altamirano. Obras de Construcción.	Copainalá	0	409 874	409 836	277 980	100.0
	Telesecundaria No.0651 Ignacio Manuel Altamirano. Mantenimiento y Rehabilitación.	Copainalá	0	401 842	401 842	401 842	100.0
	Telesecundaria No.0666 Cuauhtémoc. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	1 480 491	1 480 491	1 480 491	100.0
	Telesecundaria No.0666 Cuauhtémoc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0	416 383	416 383	416 383	100.0
	Telesecundaria No.0767 José María Luis Mora. Obras de Construcción.	Sabanilla	0	1 450 381	1 450 307	833 400	100.0
	Telesecundaria No.0767 José María Luis Mora. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sabanilla	0	1 070 774	1 070 774	1 070 774	100.0
	Telesecundaria No.0803 Lorenzo Velasco Akino. Obras de Construcción.	Chanal	0	3 011 564	3 011 431	2 997 934	100.0
	Telesecundaria No.0803 Lorenzo Velasco Akino. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	354 223	354 223	354 223	100.0
	Telesecundaria No.0813. Obras de Construcción.	Tonalá	0	1 089 313	1 089 265	1 089 265	100.0
	Telesecundaria No.0813. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tonalá	0	609 144	609 144	609 144	100.0
	Telesecundaria No.0883 Belisario Domínguez Palencia. Obras de Construcción.	Chanal	0	1 793 150	1 793 150	1 793 150	100.0
	Telesecundaria No.0883 Belisario Domínguez Palencia. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	188 955	188 935	188 935	100.0
	Telesecundaria No.0913 Juan Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	1 512 419	1 479 670	1 440 387	97.8
	Telesecundaria No.0942 Sor Juana Inés de la Cruz. Obras de Construcción.	Sabanilla	0	1 656 233	1 656 065	1 649 975	100.0
	Telesecundaria No.0942 Sor Juana Inés de la Cruz. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sabanilla	0	533 859	533 859	533 859	100.0
	Telesecundaria No.1076 Jaime Sabines Gutiérrez. Obras de Construcción.	Copainalá	0	1 514 903	1 514 841	1 093 909	100.0
	Telesecundaria No.1100 Paulo Freire. Obras de Construcción.	Motozintla	0	566 662	566 662	566 662	100.0
	Telesecundaria No.1134 Sor Juana Inés de La Cruz. Obras de Construcción.	Tecpatán	0	1 416 045	1 416 028	1 038 961	100.0
	Telesecundaria No.1157 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	1 497 462	1 497 452	1 474 447	100.0
	Telesecundaria No.1176 Nicolás Bravo. Obras de Construcción.	Mapastepec	0	3 376 553	3 376 467	2 930 992	100.0
	Telesecundaria No.1199 Manuel Larrainzar Piñero. Obras de Construcción.	Bejucal de Ocampo	0	3 159 476	3 159 401	3 159 401	100.0
	Telesecundaria No.1233 Fray Pedro de Gante. Obras de Construcción.	Huixtán	0	2 403 572	2 403 545	2 403 545	100.0
	Telesecundaria No.1233 Fray Pedro de Gante. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtán	0	516 867	516 867	516 867	100.0
	Telesecundaria No.1251 Octavio Paz Lozano. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 957 026	3 956 975	3 945 420	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 10 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Telesecundaria No.1294 Mariano Azuela. Obras de Construcción.	Escuintla	0	1 427 186	1 427 151	1 377 032	100.0
	Telesecundaria No.1294 Mariano Azuela. Mantenimiento y Rehabilitación.	Escuintla	0	70 891	70 891	70 891	100.0
	Telesecundaria No.1346 Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	1 686 041	1 685 970	1 673 765	100.0
	Telesecundaria No.1346 Benito Juárez García. Obras de Construcción.	Cacahoatán	0	4 111 993	4 111 993	4 111 993	100.0
	Telesecundaria No.1353 Mario Benedetti. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	3 165 885	3 165 885	3 165 885	100.0
	Telesecundaria No.1371 Bicentenario. Obras de Construcción.	Villaflores	0	2 204 989	1 098 143	1 098 143	49.8
	Telesecundaria No.1371 Bicentenario. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0	8 703	8 703	8 703	100.0
	Telesecundaria No.1372 Rafael Ramírez Castañeda. Obras de Construcción.	Chanal	0	564 303	564 278	564 278	100.0
	Telesecundaria No.1372 Rafael Ramírez Castañeda. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	79 518	79 518	79 518	100.0
	Telesecundaria No.1375 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	2 314 945	2 314 913	2 301 587	100.0
	Telesecundaria No.1380 Javier Álvarez Ramos. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0	2 102 014	1 050 990	1 050 990	50.0
	Telesecundaria No.1388 Ignacio Ramírez Calzada. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	1 390 104	1 390 063	1 390 063	100.0
	Telesecundaria No.1388 Ignacio Ramírez Calzada. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	79 340	79 340	79 340	100.0
	Telesecundaria No.1403 Bicentenario de la Independencia. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0	1 538 307	1 538 296	1 538 296	100.0
	Telesecundaria No.1413 Quetzalcóatl. Obras de Construcción.	Chamula	0	1 130 185	565 087	565 087	50.0
	Telesecundaria No.1450 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0	240 010	239 994	220 386	100.0
	Telesecundaria No.1450 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0	132 652	132 652	132 652	100.0
	Telesecundaria No.1450 Rosario Castellanos Figueroa. Obras de Construcción.	Chamula	0	98 521	98 521	98 521	100.0
	Telesecundaria No.1455 20 de Noviembre. Obras de Construcción.	La Concordia	0	1 358 035	1 358 009	1 358 009	100.0
	Telesecundaria No.1455 20 de Noviembre. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0	72 949	72 949	72 949	100.0
	Telesecundaria No.1459 Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Villaflores	0	2 529 814	2 529 743	2 520 759	100.0
	Telesecundaria No.1463 Niños Héroes. Obras de Construcción.	Comitán de Domínguez	0	2 639 004	2 638 987	2 608 365	100.0
	Telesecundaria No.1468 Lázaro Cárdenas del Río. Obras de Construcción.	Chamula	0	3 422 852	3 422 852	3 422 852	100.0
	Telesecundaria No.1470 Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Chamula	0	2 754 245	2 592 974	2 565 883	94.1
	Telesecundaria No.1480 Luis Donaldo Colosio Murrieta. Obras de Construcción.	Mezcalapa	0	3 970 425	3 970 425	3 970 425	100.0
	Telesecundaria No.1504 Ricardo Flores Magón. Obras de Construcción.	Ocosingo	0	2 634 007	2 633 966	2 633 966	100.0
	Telesecundaria No.1506 Matilde Montoya Lafragua. Obras de Construcción.	Tuzantán	0	4 316 360	4 316 272	3 938 888	100.0
	Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 2. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	3 998 553	3 998 460	3 402 324	100.0
	Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela. Obras de Construcción.	Chiapa de Corzo	0	2 802 492	2 802 447	2 705 825	100.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región I METROPOLITANA. Obras de Construcción.	Metropolitana	56 857 703	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región II VALLE ZOQUE. Obras de Construcción.	Valles Zoque	20 168 478	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región III MEZCALAPA. Obras de Construcción.	Mezcalapa	20 168 478	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región IV DE LOS LLANOS. Obras de Construcción.	De los Llanos	20 168 478	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región IX ISTMO-COSTA. Obras de Construcción.	Istmo – Costa	16 868 490	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL. Obras de Construcción.	Altos Tsotsil – Tselstal	38 229 739	0	0	0	0.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 11 de 14

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región VI FRAILESCA. Obras de Construcción.	Frailesca	20 168 478	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región VII DE LOS BOSQUES. Obras de Construcción.	De los Bosques	20 168 478	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región VIII NORTE. Obras de Construcción.	Norte	20 168 478	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región X SOCONUSCO. Obras de Construcción.	Soconusco	45 856 865	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región XI SIERRA MARISCAL. Obras de Construcción.	Sierra Mariscal	36 857 703	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal y Federal, Región XII SELVA LACANDONA. Obras de Construcción.	Selva Lacandona	17 225 178	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal y Federal, Región XIII MAYA. Obras de Construcción.	Maya	20 168 478	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal y Federal, Región XIV TULILJA TSELTA CHOL. Obras de Construcción.	Tulijá Tselta Chol	20 168 478	0	0	0	0.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal Y Federal, Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL. Obras de Construcción.	Meseta Comiteca Tojolabal	17 450 748	0	0	0	0.0
	Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.0024. Obras de Construcción.	Cintalapa	0	1 901 568	1 901 568	1 901 568	100.0
	Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) No.0235 Gaspar Díaz Reyes. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	2 719 964	2 719 854	2 195 148	100.0
	Centro de Capacitación Técnica Industrial No.0086. Obras de Construcción.	Tapachula	0	4 286 778	1 805 177	1 805 177	42.1
	Centro de Capacitación Técnica Industrial No.0086. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0	676 424	676 424	676 424	100.0
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Chenalhó. Obras de Construcción.	Chenalhó	0	4 743 546	4 743 413	3 624 955	100.0
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos No.0045 Nuevo Juan del Grijalva. Obras de Construcción.	Ostuacán	0	3 525 368	3 525 256	2 874 998	100.0
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos San Cristóbal de las Casas. Obras de Construcción.	San Cristóbal de las Casas	0	3 660 159	3 660 031	3 648 039	100.0
	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Veinte de Noviembre. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0	1 875 189	1 875 075	1 771 562	100.0
	Construcción y Equipamiento del Nivel Medio Superior. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	25 354 673	0	0	0	0.0
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No.0111 Rizo de Oro. Obras de Construcción.	La Concordia	0	1 062 216	531 095	531 095	50.0
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No.0255 Puerto Madero. Obras de Construcción.	Tapachula	0	5 323 053	5 322 956	5 266 897	100.0
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No.0322 Emiliano Zapata Salazar. Obras de Construcción.	Marqués de Comillas	0	630 793	315 356	315 356	50.0
	Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) No.0330 Saltillo. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0	2 861 841	2 861 746	2 436 453	100.0
	Instituto Tecnológico de Tapachula. Obras de Construcción.	Tapachula	0	3 515 144	1 757 572	1 757 572	50.0
	Plantel Conalep No.0312 Tuxtla Gutiérrez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	4 934 097	2 467 048	2 467 048	50.0
	Preparatoria Jorge H. Bedwell. Obras de Construcción.	Arriaga	0	1 333 202	1 333 202	1 333 202	100.0
	Preparatoria No.0002 Ocozocoautla. Obras de Construcción.	Ocozocoautla de Espinosa	0	3 093 276	3 093 276	3 093 276	100.0
	Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramírez. Obras de Construcción.	Acala	0	1 888 471	1 888 471	1 888 471	100.0
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Construcción de Infraestructura Educativa (2a. Etapa). Terminación. Obras de Construcción.	Villa Corzo	0	3 000 000	2 999 857	1 499 929	100.0
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Construcción de la 1a. Etapa del Edificio 2(Tipo H) en la sede Huixtla. Terminación. Obras de Construcción.	Huixtla	0	6 276 288	6 271 267	5 191 286	99.9
	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Edificio para el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 2a. Etapa. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	10 361 657	10 361 657	7 743 829	100.0
	Universidad Politécnica de Chiapas, Mantenimiento de Edificios y Obras Exteriores. Obras de Construcción.	Suchiapa	0	1 538 596	1 538 541	1 523 226	100.0
	Universidad Politécnica de Chiapas, Mantenimiento de Edificios y Obras Exteriores. Mantenimiento y Rehabilitación.	Suchiapa	0	961 404	961 404	961 404	100.0
	Escuela Normal Mactumactza. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	5 111 782	5 111 782	5 111 782	100.0
	Escuela Normal Mactumactza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	317 934	317 934	317 934	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Construcción y Equipamiento del Nivel Superior. Obras de Construcción.	Cobertura Estatal	95 525 726	0	0	0	0.0
007	Programa Rehabilitación de Espacios Educativos		0	66 327 190	59 991 024	57 887 249	90.4
	Jardín de Niños Cesar Augusto Lara Ramos. Mantenimiento y	Arriaga	0	436 654	436 632	436 632	100
	Jardín de Niños Abelardo L. Rodríguez. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	202 032	202 032	202 032	100
	Jardín de Niños Abelardo L. Rodríguez. Mantenimiento y	Venustiano Carranza	0	361 357	361 357	361 357	100.0
	Jardín de Niños Aquiles Serdán. Obras de Construcción.	Tenejapa	0	351 017	351 017	351 017	100.0
	Jardín de Niños Aquiles Serdán. Mantenimiento y	Tenejapa	0	386 455	386 444	386 444	100.0
	Jardín de Niños Blanca Lidia Trejo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sunuapa	0	443 091	443 071	443 071	100.0
	Jardín de Niños Emma Godoy. Obras de Construcción.	Ixtapa	0	188 234	188 234	188 234	100.0
	Jardín de Niños Emma Godoy. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ixtapa	0	592 547	592 523	592 523	100.0
	Jardín de Niños Erasto Urbina García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0	334 968	334 964	334 964	100.0
	Jardín de Niños Felipe Berriozábal. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Andrés Duraznal	0	1 017 431	1 017 367	1 017 367	100.0
	Jardín de Niños Francisco Márquez. Obras de Construcción.	Villaflores	0	258 578	258 578	258 578	100.0
	Jardín de Niños Francisco Márquez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villaflores	0	353 790	353 760	353 760	100.0
	Jardín de Niños Fray Bartolomé de las Casas. Obras de Construcción.	Ocoatepec	0	315 053	315 053	315 053	100.0
	Jardín de Niños Fray Bartolomé de las Casas.	Ocoatepec	0	318 247	318 222	302 409	100.0
	Jardín de Niños Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapa de Corzo	0	984 713	984 713	984 713	100.0
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0	160 358	160 358	160 358	100.0
	Jardín de Niños Gabriela Mistral. Mantenimiento y Rehabilitación.	Santiago, El Pinar	0	677 290	677 278	677 278	100.0
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Obras de Construcción.		0	210 166	210 166	210 166	100.0
	Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Villa Corzo	0	633 795	211 814	211 814	33.4
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Obras de Construcción.	Chanal	0	145 987	145 987	145 987	100.0
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	173 916	173 911	173 911	100.0
	Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0	1 413 535	706 767	706 767	50.0
	Jardín de Niños Juan José Martínez. Obras de Construcción.	Chiapilla	0	80 129	80 129	80 129	100.0
	Jardín de Niños Juan José Martínez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chiapilla	0	413 959	394 991	394 991	95.4
	Jardín de Niños Manuel María Ponce. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pijijapan	0	373 744	186 859	186 859	50.0
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Obras de Construcción.	Chanal	0	153 401	153 401	153 401	100.0
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ostuacán	0	479 610	479 573	479 573	100.0
	Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	369 041	368 993	368 993	100.0
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	83 639	0	0	0.0
	Jardín de Niños Naciones Unidas. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 015	0	0	0.0
	Jardín de Niños Ovidio Decroly. Obras de Construcción.	Venustiano Carranza	0	157 909	157 909	157 909	100.0
	Jardín de Niños Ovidio Decroly. Mantenimiento y Rehabilitación.	Venustiano Carranza	0	224 240	224 232	224 232	100.0
	Jardín de Niños Salvador Urbina. Obras de Construcción.	Unión Juárez	0	588 916	588 916	588 916	100.0
	Jardín de Niños Salvador Urbina. Mantenimiento y Rehabilitación.	Unión Juárez	0	546 116	546 049	546 049	100.0
	Jardín de Niños Tierra y Libertad. Obras de Construcción.	Chanal	0	274 226	274,226	274,226	100.0
	Jardín de Niños Tierra y Libertad. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	961 944	961 871	914 648	100.0
	Jardín de Niños Tlálóc. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	11 123	11 123	11 123	100.0
	Jardín de Niños Tlálóc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	341 484	341 469	341 469	100.0
	Jardín de Niños Tlálóc. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	34 155	34 155	34 155	100.0
	Centro de Atención Psicopedagógico de Educación Preescolar XXVI-Tuxtla. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	583 354	583 354	583 354	100.0
	Centro de Atención Psicopedagógico de Educación Primaria 15 de Mayo. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 979 971	2 979 865	2 083 631	100.0
	Primaria 15 de Mayo. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	841 196	841 196	841 196	100.0
	Primaria 15 de Mayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 552 200	1 552 101	1 260 902	100.0
	Primaria Adolfo López Mateos. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 158 567	1 158 567	1 158 567	100.0
	Primaria Adolfo López Mateos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	1 814 034	1 813 928	1 732 344	100.0
	Primaria Álvaro Obregón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larainzar	0	325 063	325 035	325 035	100.0
	Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chalchihuitán	0	647 798	647 796	647 796	100.0
	Primaria Bonampak. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	2 470 732	2 457 509	2 457 509	99.5

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Primaria Comunitaria Alfonso Reyes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	86 499	86 492	86 492	100.0
	Primaria Comunitaria El Pípila. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	170 036	170 026	170 026	100.0
	Primaria Cuitláhuac. Obras de Construcción.	Mitontic	0	30 059	30 059	30 059	100.0
	Primaria Cuitláhuac. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0	277 751	277 738	277 738	100.0
	Primaria Felipe Carrillo Puerto. Mantenimiento y Rehabilitación.	Bochil	0	1 050 019	524 974	524 974	50.0
	Primaria Fernando Castañón Gamboa. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 060 976	1 030 488	1 030 488	50.0
	Primaria Francisco Ignacio Madero González. Mantenimiento	Tapilula	0	1 421 948	710 930	710 930	50.0
	Primaria Francisco Indalecio Madero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	724 554	724 538	724 538	100.0
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	259 514	259 514	259 514	100.0
	Primaria Fray Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	334 546	334 513	321 141	100.0
	Primaria Guillermo Prieto. Obras de Construcción.	El Porvenir	0	78 960	78 960	78 960	100.0
	Primaria Guillermo Prieto. Mantenimiento y Rehabilitación.	El Porvenir	0	881 749	401 394	401 394	45.5
	Primaria Isabel La Católica. Obras de Construcción.	Tapachula	0	292 016	292 016	292 016	100.0
	Primaria Isabel La Católica. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0	2 007 695	2 007 589	1 953 746	100.0
	Primaria Juan Amos Comenio. Mantenimiento y Rehabilitación.	Mitontic	0	246 340	246 340	246 340	100.0
	Primaria Justo Sierra Méndez. Obras de Construcción.	Ocotepec	0	246 854	246 854	246 854	100.0
	Primaria Justo Sierra Méndez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocotepec	0	376 215	376 183	362 970	100.0
	Primaria Lic. Benito Juárez García. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chanal	0	446 558	446 547	446 547	100.0
	Primaria Mariano Abasolo. Obras de Construcción.	Chamula	0	198 288	198 250	198 250	100.0
	Primaria Mariano Abasolo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chamula	0	746 222	746 222	746 222	100.0
	Primaria Matías de Córdova y Ordoñez. Obras de Construcción.	Yajalón	0	199 839	199 839	199 839	100.0
	Primaria Matías de Córdova y Ordoñez. Mantenimiento y Rehabilitación.	Yajalón	0	1 111 613	1 111 600	1 111 600	100.0
	Primaria Niños Héroes. Obras de Construcción.	Huitiupán	0	549 429	549 429	549 429	100.0
	Primaria Niños Héroes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Sunuapa	0	272 972	272 952	272 952	100.0
	Primaria Niños Héroes. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huitiupán	0	603 521	569 909	564 718	94.4
	Primaria Plan de Iguala. Obras de Construcción.	Larrainzar	0	52 167	0	0	0.0
	Primaria Plan de Iguala. Mantenimiento y Rehabilitación.	Larrainzar	0	231 168	0	0	0.0
	Primaria Ricardo Flores Magón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Rosas	0	494 551	494 523	494 523	100.0
	Primaria Venustiano Carranza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Chenalhó	0	360 181	360 151	360 151	100.0
	Primaria Vicente Guerrero. Obras de Construcción.	Teopisca	0	51 767	51 747	51 747	100.0
	Primaria Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Teopisca	0	466 169	466 169	466 169	100.0
	Secundaria Técnica No.0006 Emilio Rabasa Estebanell. Obras de Construcción.	Ángel Albino Corzo	0	10 538	10 538	10 538	100.0
	Secundaria Técnica No.0006 Emilio Rabasa Estebanell. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ángel Albino Corzo	0	2 265 114	2 265 114	2 265 114	100.0
	Secundaria Técnica No.0116. Obras de Construcción.	Santiago, El Pinar	0	721 158	721 158	721 158	100.0
	Secundaria Técnica No.0116. Mantenimiento y Rehabilitación.	Santiago, El Pinar	0	2 180 067	2 179 842	2 179 842	100.0
	Telesecundaria No.0054 Eliseo Mellanes Castellanos. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0	641 641	641 585	641 585	100.0
	Telesecundaria No.0076 La Patria es Primero. Mantenimiento y Rehabilitación.	La Concordia	0	1 372 207	1 372 207	686 104	100.0
	Telesecundaria No.0265 Vicente Guerrero. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Chico	0	1 059 186	1 059 148	1 059 148	100.0
	Telesecundaria No.0324 El Relicario. Mantenimiento y Rehabilitación.	San Cristóbal de las Casas	0	756 198	378 070	378 070	50.0
	Telesecundaria No.0427 Rufino Tamayo. Obras de Construcción.	Las Margaritas	0	173 149	173 149	173 149	100.0
	Telesecundaria No.0427 Rufino Tamayo. Mantenimiento y Rehabilitación.	Las Margaritas	0	1 463 574	1 463 574	1 463 574	100.0
	Telesecundaria No.0700 Tierra y Libertada. Mantenimiento y Rehabilitación.	Huixtla	0	556 300	556 274	556 274	100.0
	Telesecundaria No.0764 José Vasconcelos Calderón. Obras de Construcción.	Pantepec	0	585 000	585 000	585 000	100.0
	Telesecundaria No.0764 José Vasconcelos Calderón. Mantenimiento y Rehabilitación.	Pantepec	0	1 346 946	1 346 906	1 346 906	100.0
	Universidad Tecnológica de la Selva, Mantenimiento de	Ocosingo	0	118 133	118 133	118 133	100.0
	Universidad Tecnológica de la Selva, Mantenimiento de Edificios y obras exteriores. Mantenimiento y Rehabilitación.	Ocosingo	0	2 381 867	2 381 526	2 381 526	100.0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/M ODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Colegio de la Frontera Sur, Remodelación y Equipamiento para la Creación del Centro Multidisciplinario de Salud Pública y Negocios Internacionales. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tapachula	0	4 020 563	4 020 563	4 020 563	100.0
	Escuela Normal Mactumactza. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	860 828	860 828	860 828	100.0
	Escuela Normal Mactumactza. Mantenimiento y Rehabilitación.	Tuxtla Gutiérrez	0	2 056 762	597 967	597 967	29.1
045	Programa de Modernización de Edificios y Espacios Públicos		0	970 000	970 000	485 000	100.0
	Construcción de Módulo de Servicios Sanitarios en las Instalaciones del INIFECH. Obras de Construcción.	Tuxtla Gutiérrez	0	970 000	970 000	485 000	100.0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
EDUCACION																				
EDUCACIÓN BÁSICA											879 400 903.00	1 251 359 243.94	1 186 007 246.31							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIV TULILJA TSELTAL CHOL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XIII MAYA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XII SELVA LACANDONA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	17 225 178.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XI SIERRA MARISCAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	36 857 703.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN X SOCONUSCO Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	45 856 865.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IX ISTMO-COSTA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	16 868 490.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VIII NORTE Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN I METROPOLITANA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	56 857 703.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN II VALLE ZOQUE Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN III MEZCALAPA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN IV DE LOS LLANOS Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	38 229 739.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VI FRAILESCA Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN VII DE LOS BOSQUES Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	20 168 478.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL, REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Corresponde a una previsión	Previsión	80.00	80.00	80.00	100.00	17 450 748.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	1.00	100.00	403 162 978.00	419 839 615.00	419 839 615.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA Terminación de construcción de 9 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, obra exterior (escaleras, red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, rejacero sobre muro de concreto)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	5 357 381.23	5 357 381.22	Simojovel	Simojovel de Allende	180	152	332
PRIMARIA MANUEL GARZA ALDAPE Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 447 921.40	1 447 921.40	Larráinzar	Tiabnal Alto	56	41	97
PRIMARIA IGNACIO AYALA Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios a, g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y f (preliminares, herrería, cancelería)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 328 936.46	2 328 936.46	Ocosingo	Cintalapa	165	181	346
PRIMARIA FRANCISCO SARABIA Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de agencia municipal, aulas de maderas y letrinas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones, acceso principal, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 276 585.88	1 276 585.88	Ocosingo	Tzajalob	53	53	106
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de los edificios b (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	872 405.02	872 405.02	Ixtacomitán	El Escobal	41	38	79
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de asta bandera, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 574 506.42	1 574 506.42	Maravilla Tenejapa	Santo Domingo de las Palmas	130	133	263
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, cocina, rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 059 679.09	1 059 679.09	Jiquipilas	Francisco Villa Uno	17	11	28
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios b y c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 164 110.43	3 164 110.43	Chamula	Pajaltón Alto	127	105	232
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Terminación de construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 896 490.01	3 896 490.01	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	336	319	655
PRIMARIA JOSE ANGEL CENICERO Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición del edificio b y c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 758 186.38	1 758 186.38	Larráinzar	Bachén	23	22	45
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificio f (preliminares, herrería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 419 968.66	2 419 968.66	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	85	65	150
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 188 412.21	2 188 412.21	Acapetahua	El Madronal	39	29	68
PRIMARIA 5 DE FEBRERO Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, rehabilitación de los edificios a y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica y acabados) y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 996 256.63	1 996 256.63	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	79	68	147
PRIMARIA 24 DE FEBRERO Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 920 422.26	2 920 422.26	La Independencia	San Antonio Buenavista	151	168	319
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, demolición del edificio a y b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	904 198.54	904 198.54	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	38	46	84
PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificios a (preliminares, cimentación, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 214 820.36	1 214 820.36	Ocozacoautla de Espinosa	El Corazón Meyapac	5	11	16

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 321 033.05	1 321 033.05	La Independencia	El Rosario	29	33	62
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 202 755.66	2 202 755.66	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	72	78	150
PRIMARIA CUAUHTEMOC Terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados), demolición del edificio b y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 140 430.83	2 140 430.83	Zinacantán	K'Aquete	26	32	58
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, demolición de los edificios a y b, y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 376 419.74	2 376 419.74	Bejucal de Ocampo	Los Aguacatales	47	44	91
PRIMARIA FEDERICO A CORZO terminación construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escalones y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 074 110.29	2 074 110.29	Salto de Agua	Francisco I. Madero	59	56	115
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Terminación construcción de aula de medios, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, sustitución de firme de concreto, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 574 935.57	3 574 935.57	Coapilla	Coapilla	168	197	365
PRIMARIA SALVADOR URBINA Terminación construcción de dirección, servicios sanitarios rehabilitación de edificios d (preliminares y acabados), f (preliminares, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería) y g (preliminares, herrería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 786 764.79	2 786 764.79	Salto de Agua	Santa María	86	77	163
PRIMARIA ANTONIO CASO Terminación construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b y c, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado perimetral, sustitución de acceso)	Aula	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 300 285.38	3 300 285.38	Huitiupán	Agustín Rubio (Río Toro)	65	39	104
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 124 970.14	3 124 970.14	Ocozacoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	126	126	252
PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Anexo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 358 132.58	1 358 132.58	Salto de Agua	Cenobio Aguilar (La Trinidad)	123	129	252
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 231 756.10	1 231 756.10	Bochil	Monte Grande	90	83	173
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio l y obra exterior (red eléctrica, demolición de firme, escalones, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 253 543.29	1 253 543.29	Chamula	Catishtic	117	124	241
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Terminación de construcción de una aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	576 868.59	576 868.59	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	25	32	57
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Terminación de construcción de cocina, demolición de edificio g y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, construcción de barda mixta, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 172 656.71	1 172 656.71	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	55	55	110
PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES en terminación de construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales, demolición de edificios b, d y letrina, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 970 905.23	1 970 905.23	Chilón	Nueva Jerusalén	33	23	56
PRIMARIA XICOTENCATL en terminación de construcción 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	5 216 407.95	5 216 407.95	Metapa	Metapa de Domínguez	77	82	159
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 328 491.48	2 328 491.48	Salto de Agua	El Progreso	99	75	174

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION														
EDUCACIÓN BÁSICA														
TELESECUNDARIA NO 666 CUAUHTEMOC Terminación de construcción de 1 laboratorio taller, rehabilitación del edificio a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados) y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 896 874.43	1 896 874.43	Venustiano Carranza	Paraíso del Grijalva	88	64	152	
TELESECUNDARIA 1100 PAULO FREIRE Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de los edificios a y c (preliminares y acabados), demolición del edificio d y acceso y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	566 661.88	566 661.88	Motzintla	Bandera Argentina	27	24	51	
SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 564 342.61	1 564 342.61	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	96	134	230	
TELESECUNDARIA 1468 LAZARO CARDENAS DEL RIO Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención de mampostería, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 422 851.86	3 422 851.86	Chamula	Botatulán II	36	29	65	
TELESECUNDARIA 1480 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, laboratorio taller, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, muro de contención)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 970 425.37	3 970 425.37	Mezcalapa	Cinco de Mayo	11	18	29	
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 119, CON CLAVE CCT: 07DST0122M DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio g), construcción de 1 taller de cómputo (edificio h), construcción de área administrativa (edificio i), construcción de dirección (edificio j)	Metro Cuadrado	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	11 247 593.97	11 247 593.97	Aldama	Aldama	146	154	300	
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 130 CON CCT 07DST0133S, DE LA LOCALIDAD CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas (edificio d), construcción de área administrativa (edificio d), construcción de taller de cómputo (edificio e), construcción de salón audio-visual (edificio f)	Metro Cuadrado	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	7 017 162.12	7 017 162.12	Tenejapa	Chacoma	140	192	332	
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 47 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE CCT: 07DES0052P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO (2DA ETAPA) Terminación de construcción de 11 aulas didácticas (edificio e, h, k, l y q), construcción de 1 taller de cómputo (edificio j), construcción de 1 servicio sanitario (edificio j), construcción de 1 taller de danza	Metro Cuadrado	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	12 484 200.06	12 484 200.06	Ocosingo	Ocosingo	642	500	1 142	
TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO Terminación de rehabilitación de los edificios a (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, cerrajería, red exterior, muebles y accesorios) y b	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 636 722.87	1 636 722.87	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 EMILIO RABASA ESTEBANELL Terminación de rehabilitación del edificio e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, instalación eléctrica, acabados y cerrajería), edificios f, g, k y m (preliminares, herrería, cancelería, instalación eléctrica, acabados)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 275 651.62	2 275 651.62	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	290	292	582	
JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, barandal, muro de mampostería, enmallado, y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 715 985.41	1 715 955.51	Chamula	Nichnamtic	59	58	117	
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	503 630.23	503 610.10	Ocosingo	Ocosingo	95	91	186	
JARDÍN DE NIÑOS CLAUDIO MONET Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 825 932.77	1 825 865.24	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25	24	49	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE Construcción de servicios sanitarios, demolición de letrina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, escalones, andadores)	Anexo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	747 415.32	747 389.46	Ocoatepec	San Andrés Carrizal	20	24	44
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, plaza cívica, enmallado perimetral, escalones, andadores, asta bandera, acceso)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	690 585.57	690 573.50	Venustiano Carranza	López Hernández	21	21	42
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HÉROES Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, demolición de los edificios c, d, sanitarios atípicos y letrinas, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 860 252.90	1 860 183.21	Tapalapa	Tapalapa	38	39	77
JARDÍN DE NIÑOS AMADO ALONSO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio atípico y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 079 999.21	1 079 962.28	Venustiano Carranza	Santa María	24	44	68
JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS FABREGAS ROCA Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 586 924.51	1 586 837.72	Acacoyagua	Hidalgo	68	62	130
JARDÍN DE NIÑOS EFRÁIN ARANDA OSORIO Construcción de 1 aula didáctica, cocina, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 265 088.38	1 265 045.06	Frontera Comalapa	San Gregorio Chamic	43	28	71
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ REVUELTAS Construcción de servicio sanitario y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 073 618.08	1 073 593.22	Frontera Comalapa	La Reforma	16	15	31
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO Construcción de cocina obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de mampostería, escalones, andadores, barandal, sustitución de plaza cívica, portón de acceso principal, demolición de pila de agua, techumbre)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 683 160.85	1 683 099.93	Ocoatepec	Ocoatepec	76	69	145
JARDÍN DE NIÑOS TIRSO DE MOLINA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	627 329.25	627 298.50	San Fernando	Viva Cárdenas	53	44	97
JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 469 534.50	2 469 460.87	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	89	69	158
JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento de cercado y enmallado, rehabilitación de acceso principal)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	929 527.40	929 501.14	Chamula	Seteltón	27	23	50
JARDÍN DE NIÑOS CESAR AGUSTO LARA RAMOS Rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	436 654.16	436 631.77	Arriaga	Arriaga	63	75	138
JARDÍN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCÍA Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	334 967.76	334 964.37	Chamula	Jomalho	57	51	108
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	479 609.64	479 573.13	Ostuacán	Plan de Ayala	46	73	119
JARDÍN DE NIÑOS BLANCA LIDIA TREJO Rehabilitación de 1 aula didáctica, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	443 090.79	443 070.75	Sunuapa	Sunuapa	36	45	81
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Rehabilitación de 4 aulas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 017 431.45	1 017 367.10	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	75	68	143
PRIMARIA FRANCISCO SARABIA Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula para usar, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 032 927.54	3 032 669.16	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	216	227	443
PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, escalones, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 276 705.70	3 276 606.70	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	251	212	463
PRIMARIA ERNESTO GUEVARA Construcción de 1 aula, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 137 596.68	1 137 534.78	Ocosingo	La Sultana	47	81	128

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didacticas, demolición del edificio k, escalera, andador y obra exterior (red electrica exterior, muro de contencion, cuneta, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 760 362.77	1 760 294.87	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	346	322	668	
PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN Construcción de 3 aulas didacticas, demolición de edificio d y obra exterior (red electrica exterior, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 206 788.33	2 206 743.82	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	37	41	78	
PRIMARIA DR RODOLFO FIGUERO ESQUINCA Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, demolicion de firme de concreto, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 006 973.31	1 006 940.22	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	217	234	451	
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construccion de 3 aulas didacticas, rehabilitación de 3 aulas didacticas, demolición de edificio g y h, obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	2 186 178.36	2 186 078.76	San Fernando	Viva Cárdenas	137	134	271	
PRIMARIA MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ Rehabilitación de 4 aulas didacticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 311 451.76	1 311 439.18	Yajalón	Amado Nervo	118	168	286	
PRIMARIA NIÑOS HEROES Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	272 971.88	272 951.61	Sunuapa	San Pedro	26	21	47	
SECUNDARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES Construcción de 1 aula de usos multiples y obra exterior (red electrica exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	888 434.73	888 403.55	Tapalapa	Tapalapa	30	41	71	
TELESECUNDARIA 1403 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, plaza civica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 538 307.37	1 538 296.17	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	49	64	113	
TELESECUNDARIA 105 MANUEL ACUÑA Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 921 104.34	1 921 029.80	Frontera Comalapa	San Caralampio	53	63	116	
TELESECUNDARIA 215 Construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, demolicion de firme, sustitucion de barda perimetral, porton, acceso principal)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 121 299.73	3 121 258.37	San Fernando	Gabriel Esquinca	69	78	147	
SECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 164 408.06	2 164 327.63	Frontera Comalapa	Paso Hondo	134	119	253	
TELESECUNDARIA 297 JUAN BOSCO OCCHIENA Construccion de 3 aulas didacticas, demolición de galeras y obra exterior (red electrica exterior, andadores, señalizacion)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 000 675.62	2 000 635.11	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	288	295	583	
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN DE LA BARRERA Construccion de 4 aulas y obra exterior (red electrica, andadores, señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 868 498.07	3 857 904.28	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	226	251	477	
TELESECUNDARIA 265 VICENTE GUERRERO Rehabilitacion de 3 aulas didacticas, 2 servicios sanitario y dirección, obra exterior (señalizacion)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 059 186.26	1 059 148.08	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	54	54	108	
TELESECUNDARIA 700 TIERRA Y LIBERTADA Rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (señalizacion)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	556 299.76	556 274.18	Huixtla	Montecristo Playa Grande	25	35	60	
JARDÍN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	963 669.16	963 640.34	Bella Vista	Las Chicharras	42	34	76	
JARDÍN DE NIÑOS 5 DE FEBRERO Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de plaza civica, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 335 024.14	1 334 987.04	Chanal	Chanal	40	40	80	
JARDÍN DE NIÑOS PEDRO MORENO Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, rehabilitacion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal, andadores, escalones y señalizacion)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 284 497.77	1 284 452.28	Bochil	Luis Espinoza	44	32	76	
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 869 112.61	1 869 099.30	Chamula	Jtzav	11	12	23	
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO Construccion de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 747 557.56	1 747 500.87	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	95	100	195	
JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, andadores, sustitución de malla ciclonica y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 898 842.65	1 898 802.07	San Cristóbal de Las Casas	El Monte de Sión	13	13	26	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construccion de cocina, servicios sanitarios, demolición y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muro de contencion, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 863 670.65	1 863 656.26	Mitontic	Tzoeptic	53	64	117
JARDIN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS Construccion de cocina y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, barda mixta, rehabilitación de acceso principal)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 693 945.19	1 693 886.85	Ocozocoautla de Espinosa	Villahermosa	30	37	67
JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Construccion de 1 aula didactica, dirección, demolición del edificio d y obra exterior (red electrica exterior, red voz y datos exterior, cercado perimetral, escalones, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 536 957.06	1 536 941.83	Chanal	Chanal	94	83	177
JADIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitacion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitución de plaza civica, muro de contención, enmallado perimetral y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	368 446.89	368 421.32	Mitontic	Pulumisibac	29	28	57
JADIN DE NIÑOS SALVADOR URBINA Obra exterior red electrica, red hidrosanitaria, demolición de andadores, sustitución de plaza civica, sustitución de barda mixta, sustitución de acceso principal y señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 135 032.37	1 134 964.96	Unión Juárez	Trinidad	13	14	27
JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitución de bomba, sustitución de asta bandera y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	382 148.59	382 140.99	Venustiano Carranza	Soyatitán	75	54	129
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ Rehabilitacion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, 1 aula usaer, cocina y bodega	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	612 368.05	612 338.10	Villaflores	Villaflores	149	138	287
JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Obra exterior (red electrica, malla ciclon, señalizacion)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	319 903.16	319 897.83	Chanal	Natlitón	32	45	77
PRIMARIA CUITLAHUAC Construcción de 2 aulas didacticas, demolición del edificio i, obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores, escalones, muros de contención de mamposteria y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 904 908.95	1 904 867.32	Chamula	Chilimjoveltic	64	48	112
PRIMARIA LEANDRO VALLE Construcción de 1 aula didactica, dirección, servicios sanitarios, demolición de edificio j y adosamiento, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de vos y datos)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 393 193.75	3 393 148.90	Mitontic	Chalam	195	183	378
PRIMARIA NIÑOS HEROES Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolicion de firme de concreto y señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 086 944.40	2 086 875.80	Acacoyagua	Acacoyagua	183	186	369
PRIMARIA GENERAL CESAR A LARA Construccion de 4 aulas didacticas, demolicion de los edificios c, ,d y adosamiento, obra exterior (red electrica exterior, andadores, demolicion de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 064 872.71	2 064 856.50	Frontera Comalapa	Agua Zarca	150	169	319
PRIMARIA REPUBLICA DE HONDURAS Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de piso firme y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	6.47	92.39	0.00	3 742 496.06	3 742 430.86	Ostuacán	Plan de Ayala	115	100	215
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de aula de usos multiples, servicios sanitarios, demolicion de galera y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 374 614.33	1 374 558.76	Bella Vista	Las Chicharras	112	104	216
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y j, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 084 276.73	3 084 220.04	Chanal	Chanal	133	163	296
PRIMARIA QUETZALCOATL Construcción de 2 aulas didacticas, obra exterior (red electrica, muro de manposteria, andadores, enmallado y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 569 370.97	1 569 347.02	Huixtán	San Pedro Pedernal	137	110	247
PRIMARIA NIÑOS HEROES Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios a, b, c, bebederos y escalones, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, cercado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 457 492.80	1 457 467.14	Pantepec	La Soledad	24	30	54
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio a y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, andadores, escalones, muro de contencion, enmallado perimetral, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 049 778.42	2 049 711.52	Ocoatepec	San José Plan Ocotál	34	36	70

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA NICOLAS BRAVO Construcción 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior(red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 447 897.71	2 447 845.88	Pantepec	El Carrizal	56	61	117
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior(red eléctrica exterior, muros de contención, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 717 225.28	1 717 199.59	Chenalhó	Natividad	62	58	120
PRIMARIA LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, cocina, demolición de edificio b, adosamiento a edificio b y de muro, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 200 895.47	4 200 830.34	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	77	103	180
PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, barandal, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.10	85.00	0.00	2 176 988.61	2 176 925.82	Ocoatepec	San Antonio Buenavista	34	36	70
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 3 aulas didácticas, 1 aula usar, demolición de edificio y escalones, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, andadores, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 594 856.17	2 594 822.87	Chenalhó	Chenalhó	87	121	208
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de servicios sanitarios, demolición de letrina ecológica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, sustitución de plaza cívica, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 403 117.34	1 403 102.19	Mitontic	Tojtíc	41	47	88
PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior (baranda y señalización)	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	578 532.48	578 507.55	Chanal	Tzajalnich	71	69	140
PRIMARIA MARIANO ABASOLO Rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, aula de usos múltiples y dirección	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	944 510.19	944 471.92	Chamula	Seteltón	50	56	106
PRIMARIA ALVARO OBREGÓN Obra exterior (señalización)	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	325 063.38	325 035.34	Larráinzar	Latzviltón	59	68	127
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Obra exterior (señalización)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	494 550.99	494 523.35	Las Rosas	Las Rosas	73	76	149
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Obra exterior (andadores y señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	517 936.17	517 916.40	Teopisca	Flores Magón	38	38	76
PRIMARIA BONAMPAK Rehabilitación de 12 aulas didácticas y servicios sanitarios	Rehabilitación	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	2 470 732.14	2 457 508.56	Ocosingo	Nueva Palestina	184	210	394
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Obra exterior (señalización)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	446 558.14	446 546.74	Chanal	Chanal	112	112	224
PRIMARIA CUITLAHUAC Obra exterior (red eléctrica, señalización)	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	307 809.93	307 796.77	Mitontic	Suyalhó	93	86	179
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	724 554.22	724 537.82	Chanal	Natiltón	86	70	156
TELESECUNDARIA 1455 20 DE NOVIEMBRE Construcción 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, cancha de usos múltiples, asta bandera, andador, enmallado y portón de acceso, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 430 984.48	1 430 958.46	La Concordia	La Concordia	68	65	133
TELESECUNDARIA 1233 FRAY PEDRO DE GANTE Construcción 4 aulas didácticas, demolición de los edificios b, c, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 920 438.30	2 920 411.53	Huixtán	Veinte de Noviembre	81	66	147
TELESECUNDARIA 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio c, techado, templete y andadores, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de contención)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 957 025.61	3 956 975.35	Chamula	Pajaltón Bajo	64	75	139
TELESECUNDARIA 1459 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, asta bandera, plaza cívica y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 529 813.89	2 529 742.95	Villaflores	La Sirena	41	40	81
TELESECUNDARIA 171 24 DE FEBRERO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización)	Espacio Educativo	15.00	15.00	12.75	85.00	0.00	2 918 128.31	2 918 080.44	Ocoatepec	Ocoatepec	184	158	342
TELESECUNDARIA 1372 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Obra exterior (red eléctrica, andadores, malla ciclón, y señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	643 821.58	643 796.03	Chanal	Tzajalnich	54	43	97
TELESECUNDARIA 147 RAYMUNDO EFRAIN ENRIQUEZ Construcción de 3 aulas didácticas, laboratorio taller, demolición de adosamiento y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 703 975.05	3 703 807.26	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa (Reymundo Enríquez)	59	61	120

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 11 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA 595 VICENTE GUERRERO Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, acceso principal, plaza cívica, andadores, escaleras, jardinería y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 746 048.73	2 745 963.20	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	61	74	135
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 131 Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	7.08	88.45	0.00	4 222 008.34	4 221 840.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	327	307	634
TELESECUNDARIA 883 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 1 laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado, acceso principal, pintura para cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 982 105.18	1 982 085.06	Chanal	Siberia	47	56	103
TELESECUNDARIA 764 JOSE VASCONCELOS CALDERON Obra exterior (red eléctrica y señalización)	Obra	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 931 946.63	1 931 906.26	Pantepec	San Isidro las Banderas	129	146	275
JARDIN DE NIÑOS MANUEL VELASCO SUAREZ Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de malla ciclón, plaza cívica, barandal, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 616 812.69	1 616 786.53	San Cristóbal de Las Casas	Río Arcotete	14	16	30
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, rehabilitación de acceso principal, sustitución de enmallado y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	694 056.21	694 046.02	Chanal	Tzajalnich	26	27	53
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO PETRARCA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 602 734.51	1 602 675.36	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	74	52	126
JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rehabilitación de asta bandera, barandal, escalones, andadores y señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 754 747.26	1 754 643.74	Ocoatepec	San Pablo Huacano	73	65	138
JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	837 648.68	837 636.27	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	63	71	134
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de piso, andador, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 146 939.14	2 146 923.29	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	192	250	442
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Construcción de servicios sanitarios, demolición de letrinas, toma de agua y andador, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, cercado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 175 103.75	1 175 076.00	La Trinitaria	Benito Juárez	15	20	35
PRIMARIA MEXICO Construcción de 6 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 037 066.08	3 036 956.68	Comitán de Domínguez	San José Yocnajib	132	138	270
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula para usar, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andador y señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	4 165 350.40	4 165 281.91	La Concordia	Nueva Libertad	70	92	162
PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	754 789.57	754 767.23	Chanal	Chanal	50	59	109
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	848 702.19	848 655.85	Chenalhó	Chixiltón	71	79	150
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Anexo	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	3 660 571.49	3 660 432.68	Villaflores	Villaflores	159	137	296
PRIMARIA DOÑA LEONA VICARIO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 150 589.26	1 150 579.43	Tzimol	Francisco Villa	67	66	133
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 816 211.88	1 816 174.65	La Concordia	La Concordia	186	163	349
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 079 156.61	2 079 114.85	Tzimol	Héroes de Chapultepec (El Limón)	102	54	156
PRIMARIA JUAN AMOS COMENIO Rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	246 340.19	246 340.19	Mitontic	Pulumsibac	55	74	129

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Obra exterior (red eléctrica, red voz y datos y señalización)	Obra	13.00	13.00	10.69	82.20	0.00	2 972 601.30	2 972 495.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	261	267	528
TELESECUNDARIA 427 RUFINO TAMAYO Rehabilitación de los edificios a (instalación hidrosanitaria) y b (preliminares, cimentación, estructura, herrería, acabados, instalación eléctrica), c, d y e (preliminares, herrería, cancelería y acabados)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 269 448.92	1 269 448.92	Las Margaritas	Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal)	76	85	161
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26 Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio e y andadores, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.20	80.00	0.00	1 687 686.54	1 662 534.26	Jiquipilas	Tiltepec	59	60	119
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 153 Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, dirección, demolición de edificio a y muro de concreto, obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, sustitución de cancha de usos múltiples, muros de mampostería)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 166 941.36	3 166 834.00	Mitontic	Mitontic	45	80	125
TELESECUNDARIA 1157 JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificios b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.55	85.00	0.00	1 497 461.59	1 497 452.25	Ocoatepec	San Francisco Ocotál	65	62	127
SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 381 720.64	1 381 697.32	Tuzantán	Tuzantán	109	106	215
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 116 Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Obra	18.00	18.00	17.29	96.05	0.00	2 901 224.91	2 900 999.83	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	164	174	338
JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (desmantelamiento y sustitución de malla, red eléctrica exterior, andadores)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 328 373.80	1 328 317.03	Berriozábal	Berriozábal	72	57	129
JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ Construcción de 1 aula cocina, demoliciones (demolición de plaza cívica) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	976 742.77	976 715.62	Santiago El Pinar	Choyo	18	26	44
JARDIN DE NIÑOS BERNARDO R VILLATORO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 244 518.31	1 244 480.61	Reforma	Reforma	36	31	67
JARDIN DE NIÑOS ESTHER COUTINO OROZCO Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, barandal, enmallado perimetral, barda perimetral y señalización)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 144 445.10	1 144 404.62	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	37	34	71
JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a, b y galeras, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 582 956.58	2 582 886.06	Chilón	Guadalupe Paxilá	48	42	90
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JOSE GABILONDO SOLER Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de malla, sustitución de acceso principal, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	907 897.01	907 887.75	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	28	27	55
JARDIN DE NIÑOS IGNACIO CHAVEZ Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andador, huellas de concreto y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 818 933.07	1 810 524.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	39	51	90
JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, escalones, desmantelamiento y sustitución de malla perimetral, muro de contención y señalización)	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	968 777.17	968 733.08	Ocosingo	Nazareth	52	51	103
PRIMARIA 15 DE MAYO Construcción de 4 aulas didácticas, demoliciones (demolición de edificio f y firme exterior) y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, malla ciclón, asta bandera, demoliciones)	Espacio Educativo	14.00	14.00	11.96	85.41	0.00	2 927 249.39	2 927 118.55	Ocozacoautla de Espinosa	Villahermosa	123	130	253
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 3 aulas didácticas, y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 540 429.35	1 512 688.45	Pichucalco	Napana	57	37	94
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 2 aulas didácticas, demoliciones (demolición de edificio b) y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 081 484.47	1 081 469.27	Aldama	San José Fiu	36	26	62
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Obra exterior (red eléctrica, accesos, barda perimetral, barda sobre muro de contención, enmallado perimetral y señalización)	Obra	9.00	9.00	7.39	82.10	0.00	3 094 444.32	3 094 305.22	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	54	60	114
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Obra exterior (demolición de cancha, cancha de usos múltiples y señalización)	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 332 527.50	1 332 461.58	Ocosingo	Tomás Munzer (Nueva Patria)	63	69	132

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 13 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA LEONA VICARIO Construccion de 4 aulas didacticas, demoliciones (edificio a y escalones) y obra exterior (red electrica, escalones, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.31	86.28	0.00	2 133 934.02	2 133 874.60	Tapachula	Acaxman	143	161	304
PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO Construccion de 3 aulas didacticas, demolicion de edificio g y muro de acometida, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria y señalizacion)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 394 950.62	1 394 920.54	Cacahoatán	Las Nubes Guatimoc	86	92	178
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA Construccion de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, sustitucion de andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 089 763.14	2 089 740.55	La Independencia	Ojo de Agua	77	87	164
PRIMARIA UNION Y PROGRESO Construccion de 4 aulas didacticas, demolicion de edificio e y andadores, obra exterior (red electrica, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 004 269.95	2 004 206.81	Tonalá	Cabeza de Toro	117	146	263
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Mobiliario y equipamiento de infraestructura física educativa	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	662 507.80	662 507.80	San Juan Cancúc	Iwiltic	173	236	409
RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5) Mobiliario y equipamiento de infraestructura física educativa	Equipamiento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	909 626.75	909 626.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834
TELESECUNDARIA 803 LORENZO VELASKO AKINO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 365 786.61	3 365 653.58	Chanal	Natitón	75	51	126
JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES Construccion de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, escalones, andador y señalizacion)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	620 188.84	620 181.37	Aldama	Xulumo	20	25	45
JARDIN DE NIÑOS EL ESCUDO NACIONAL Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza civica, enmallado perimetral, andadores, sustitución)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 605 946.84	1 605 906.96	Ocosingo	Guadalupe Victoria	26	24	50
JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO Contruccion de servicios sanitarios, demolición del edificio c, tanque de almacenamiento, firme de concreto y plaza, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, plaza civica, sustitución de enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.71	90.24	0.00	1 236 950.19	1 236 942.90	Mitontic	Suyalhó	40	36	76
JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO Construcción de 2 aulas didácticas, demolicion de edificio a y acceso principal, obra exterior (red electrica exterior, muro de contención, sustitución de plaza civica, enmallado perimetral, sustitución de andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 514 411.02	1 514 390.65	Tenejapa	Ococh	46	60	106
JARDIN DE NIÑOS EMMA GODOY Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (sustitución de plaza civica, sustitucion de andadores y señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	780 780.89	780 756.48	Ixtapa	Chigtón	21	25	46
JARDIN DE NIÑOS ÁQUILES SERDAN Obra exterior (red electrica exterior, malla ciclon y señalización)	Obra	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	737 471.89	737 461.04	Tenejapa	Kotolté	73	54	127
PRIMARIA LEONA VICARIO Construccion de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	629 873.85	626 349.05	Chanal	Chanal	15	17	32
PRIMARIA MIGUEL FERNANDEZ FELIX Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	953 663.81	953 649.93	Aldama	Xulumo	28	27	55
PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Construccion de 2 aulas didacticas, demolicion del edificio d y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 589 858.27	1 589 794.47	Ocosingo	Nazareth	116	144	260
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construccion de servicios sanitarios, demolición del edificio g y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	10.00	10.00	8.00	80.00	0.00	1 750 632.55	1 750 589.44	Aldama	San Pedro Cotzilnam	75	59	134
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construccion de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 542 210.06	1 542 149.10	Reforma	Reforma	142	146	288
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construccion de 4 aulas didacticas, demolición del edificios d, e y andadores, obra exterior (red electrica, andadores y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 232 094.57	2 232 030.99	Cacahoatán	Salvador Urbina	163	190	353
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Obra exterior (sustitucion de cancha de usos multiples y señalizacion)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	780 179.75	770 971.26	Chapultenango	Chapultenango	105	108	213

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 14 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 716 225.25	1 716 161.81	Yajalón	La Ventana	33	57	90
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y escalones, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 521 667.42	1 521 626.88	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	108	203
PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 360 347.97	2 360 283.92	Zinacantán	Nachig	187	177	364
PRIMARIA DR ALFONSO CASO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio b y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, andadores, asta bandera)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 586 499.30	1 586 467.88	Cacahoatán	Fracción Azteca	20	30	50
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	6.16	88.00	0.00	2 376 563.02	2 376 481.45	La Independencia	Santa Rita el Vergel	58	67	125
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 4 aulas didácticas, demolición de edificios d y g, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.68	81.17	0.00	2 434 555.21	2 434 488.97	Arriaga	Emiliano Zapata	148	148	296
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.40	85.00	0.00	1 922 042.12	1 921 976.66	Coapilla	José María Morelos y Pavón	106	83	189
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 051 778.22	1 051 765.52	San Cristóbal de Las Casas	El Monte de Sión	27	37	64
PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.52	88.00	0.00	1 331 013.68	1 330 976.90	Aldama	Slumka	24	34	58
PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y obra exterior)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 158 371.01	1 151 086.40	Suchiate	Quince de Abril	80	71	151
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores, escalones, barandal, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 629 623.53	3 629 543.53	Ocosingo	San Juan Rómulo Calzada	103	95	198
PRIMARIA ANGEL M CORZO Obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de cancha de usos múltiples, asta bandera y señalización)	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	961 035.49	960 970.51	Juárez	El Triunfo 2da. Sección	53	69	122
PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 1 aula usar, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.80	95.00	0.00	2 445 951.84	2 445 848.59	Tuzantán	Xochiltepec	197	205	402
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, plaza cívica, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 476 199.16	1 476 166.83	Chenalhó	Bachén de Poconichim	26	35	61
PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA Obra exterior (demolición de barda, construcción de barda con muro de contención, red eléctrica, sustitución asta bandera y señalización)	Obra	5.00	5.00	4.25	85.00	0.00	1 434 040.65	1 433 979.52	Tapalapa	Tapalapa	83	98	181
PRIMARIA LA CORREGIDORA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, andador y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.50	90.00	0.00	1 156 486.50	1 156 449.69	Solosuchiapa	Jana 1ra. Sección	21	15	36
PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS Rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	647 797.64	647 795.65	Chalchihuitán	Canalumtic	80	78	158
PRIMARIA ISABEL LA CATOLICA Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 299 710.71	2 299 605.41	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	70	80	150
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Rehabilitación 3 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	360 181.31	360 151.06	Chenalhó	Majonpepentik	44	72	116
TELESECUNDARIA 1346 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, escalones y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 686 041.46	1 685 969.57	Cacahoatán	Benito Juárez	70	63	133
TELESECUNDARIA 612 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.70	95.00	0.00	1 463 732.94	1 397 267.79	Huehuetán	Cuyamiapa	40	42	82

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 15 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACION														
EDUCACIÓN BÁSICA														
TELESECUNDARIA 1388 IGNACIO RAMIREZ CALZADA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, sustitución de enmallado y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 469 444.40	1 469 403.87	Ocosingo	Santa María de las Flores	35	29	64	
TELESECUNDARIA 1199 MANUEL LARRAINZAR PIÑERO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, plaza cívica, andador y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.75	95.00	0.00	3 159 476.37	3 159 400.75	Bejujal de Ocampo	La Laguna	36	42	78	
TELESECUNDARIA 192 JAIME SABINES GUTIERREZ Contrucción de aula de usos multiples, biblioteca, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 813 173.20	2 813 100.23	Pichucalco	Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crimea)	30	33	63	
TELESECUNDARIA 813 Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 698 456.93	1 698 409.02	Tonalá	San Luqueño	39	25	64	
TELESECUNDARIA 1504 RICARDO FLORES MAGON Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, enmallado y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 634 007.19	2 633 965.65	Ocosingo	Río Florido	24	27	51	
TELESECUNDARIA 1375 RICARDO FLORES MAGON Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, malla ciclón, andadores, escalones, asta bandera, barandal, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 314 944.94	2 314 912.98	San Cristóbal de Las Casas	El Pinar	15	37	52	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de muro de contención con malla, sustitución de asta bandera y señalización)	Obra	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	5 648 544.86	5 648 337.19	Tecpatán	Tecpatán	183	169	352	
SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CALDERON Contrucción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de bancas y mesas, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.85	95.00	0.00	3 118 382.37	3 118 294.37	Suchiate	Ciudad Hidalgo	337	338	675	
JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	755 202.04	755 193.79	Reforma	San Miguel 1ra. Sección	21	25	46	
JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA DEL R RAMIREZ MONTOYA Construcción de cocina, obra exterior (red eléctrica exterior, red de hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 467 847.31	1 467 806.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	26	24	50	
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de enmallado, sustituciones de andadores, sustituciones de escalones, plaza cívica, muro de mampos)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 968 211.65	1 968 149.69	Simojovel	Las Limas	40	36	76	
JARDÍN DE NIÑOS JUSTICIA SOCIAL Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de enmallado, demolición de letrina, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 219 405.11	1 219 369.70	Chanal	Siberia	36	43	79	
JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO Obra exterior (red eléctrica, sustitución de enmallado, muro de mampostería, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, asta bandera, sustitución de acceso principal, barandal y señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	752 539.29	752 510.78	Mitontic	Chalam	48	50	98	
JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTÍNEZ VAZQUEZ Construcción de cocina y demolición de aula adosada, bodega y cocina, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 226 614.90	2 226 580.75	Acala	Acala	69	62	131	
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, barandal, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 487 989.74	1 487 963.45	Altamirano	Altamirano	67	68	135	
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL DE PAZ GONZÁLEZ Construcción de servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, plaza cívica, asta bandera, demolición firme de concreto y tanque, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	459 054.53	459 048.38	Amatán	Piedra Blanca	22	16	38	
JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO Obra exterior (red eléctrica, acceso principal, escaleras, andadores, plaza cívica, muro de mampostería, barda perimetral, barandal, asta bandera, señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 087 211.42	1 087 163.82	Chanal	Chanal	30	32	62	
JARDÍN DE NIÑOS LA CORREGIDORA Obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de asta bandera, malla ciclón y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	647 623.26	647 593.28	Chanal	Chanal	49	59	108	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 16 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	697 969.76	678 453.37	Ocoatepec	San Isidro	23	15	38
JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, andadores, sustitución de asta bandera, sustitución de accesos principal)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 871 155.21	2 871 084.98	Reforma	Rafael Pascacio Gamboa	45	37	82
JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSE MARTINEZ Obra exterior (red eléctrica, bomba para cisterna existente y señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	494 088.54	475 119.80	Chiapilla	Chiapilla	20	25	45
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Obra exterior (red eléctrica exterior, enmallado perimetral, sustitución de asta bandera, rehabilitación de acceso principal, señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	522 442.39	522 394.33	Chanal	Chanal	39	45	84
JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD Obra exterior (red eléctrica, sustitución de malla ciclón, rehabilitación de asta bandera, rehabilitación de cisterna, escalón, rehabilitación de acceso principal y señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 236 169.64	1 236 097.42	Chanal	Chanal	88	73	161
PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios d, e y f, obra exterior (red de eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 216 540.12	2 216 508.64	Huitiupán	La Competencia	116	144	260
PRIMARIA MI PATRIA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 246 056.12	2 246 025.00	Salto de Agua	Chuchulumil	80	78	158
PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 666 155.40	1 666 138.49	Simojovel	Revolución Cardenista	75	59	134
PRIMARIA VICENTE SUAREZ Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	897 861.39	897 849.23	El Bosque	El Carrizal	20	30	50
PRIMARIA XICOTENCATL Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de acceso principal, plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 195 191.66	3 195 068.57	Salto de Agua	El Bascán (Lucha Bascán)	58	67	125
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escaleras, andadores, muros de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 217 139.06	1 217 129.00	San Cristóbal de Las Casas	El Escalón	61	58	119
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de asta bandera, demolición de piso firme, señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 474 957.52	1 474 924.01	Chicoasén	Chicoasén	142	146	288
PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, nivelación de terreno, muros de contención, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 062 427.39	1 036 282.73	Palenque	Palenque	80	68	148
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, demolición de edificios a, b y letrina, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, asta bandera, sustitución de plaza cívica, muro de mampostería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 988 801.01	3 988 766.81	Siltepec	Nuevo San Francisco	163	190	353
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, asta bandera, sustitución de accesos, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 887 894.49	1 887 816.06	Acala	Belén	95	108	203
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA Construcción de servicio sanitario y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, plaza cívica, asta bandera, muro de mampostería, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 116 793.09	1 116 768.78	Solosuchiapa	San Miguel (Las Garzas)	105	108	213
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio f y h, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de firme, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 614 394.98	2 614 305.17	Oxchuc	Tzopilja	70	80	150
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 1 aula didáctica, cocina, servicios sanitarios, demolición de edificio a y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, sustitución de portón, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 408 000.70	2 407 951.02	Copainalá	Ignacio Zaragoza	33	57	90

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 17 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 271 156.80	1 220 178.68	Copainalá	Tierra Blanca	52	60	112
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a y b, obra exterior (red eléctrica, sustitución de tablero y porteria en cancha existente y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 026 134.00	1 026 112.59	Ocoatepec	San Isidro	43	37	80
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior(red eléctrica exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 890 908.21	2 888 616.40	Palenque	Palenque	407	401	808
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio a, obra exterior (red exterior, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de graderío, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 802 231.51	1 802 191.71	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	21	28	49
PRIMARIA CUAUHTÉMOC Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio l, firme de concreto y escalones, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores, barandales)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 088 142.57	4 088 023.08	Frontera Comalapa	Ciudad Cuauhtémoc	204	217	421
PRIMARIA LUIS PASTEUR Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 660 441.35	1 660 418.58	Metapa	Las Pilas	15	20	35
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificios d, f y adosamiento, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 738 524.03	1 689 841.35	Ocoatepec	San Andrés Carrizal	72	57	129
PRIMARIA MOCTEZUMA II Construcción de cocina, demolición de edificio c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 086 109.77	1 086 095.10	Ocoatepec	Ocoatepec	16	18	34
PRIMARIA CINCO DE MAYO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de cercado perimetral, andadores, escalones, barandal, sustitución de asta bandera)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 653 432.18	1 653 382.35	Amatán	Piedra Blanca	36	34	70
PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores, escalones, barandal, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 308 227.39	3 308 173.67	Chanal	Chanal	187	196	383
PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR Construcción de aula de usos múltiples, demolición de edificio g, obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de cancha de usos múltiples y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 537 360.68	2 537 313.87	Chiapa de Corzo	Galecio Narciá	122	124	246
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Obra exterior (barda perimetral, portón de acceso, señalización)	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 152 949.72	1 119 337.33	Huitiupán	Huitiupán	109	76	185
PRIMARIA COMUNITARIA EL PÍPILA Rehabilitación de 1 aula didáctica y comedor, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	170 035.62	170 025.99	Ocoatepec	Ocoatepec	12	13	25
PRIMARIA COMUNITARIA ALFONSO REYES Rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	86 498.97	86 492.37	Ocoatepec	Ocoatepec	28	24	52
TELESECUNDARIA 1506 MATILDE MONTOYA LAFRAGUA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, escaleras, malla ciclón, muro de mampostería, corte de terreno y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 316 359.62	4 316 272.33	Tuzantán	La Flore	148	148	296
TELESECUNDARIA 1463 NIÑOS HEROES Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, asta bandera, andadores, sustitución de cercado, acceso y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 639 004.42	2 638 987.09	Comitán de Domínguez	Primero de Mayo	24	34	58
TELESECUNDARIA 177 ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción de 1 aula didáctica, laboratorio-taller, dirección y obra exterior(red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 536 137.80	2 536 092.07	Osumacinta	Osumacinta	80	71	151
TELESECUNDARIA 204 14 DE SEPTIEMBRE Construcción de 1 aula didáctica, biblioteca y obra exterior (red eléctrica, red voz y datos, andadores, señalizaciones)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 046 791.30	2 046 711.61	Reforma	Rafael Pascacio Gamboa	103	95	198
TELESECUNDARIA 1076 JAIME SABINES GUTIERREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior(red eléctrica, plaza cívica, andadores, escaleras, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 514 903.35	1 514 840.61	Copainalá	Miguel Hidalgo (Zacalapa)	21	15	36

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA 942 SOR JUANA INES DE LA CRUZ Construcción de laboratorio taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 190 091.75	2 189 924.03	Sabanilla	Majastic	65	76	141
TELESECUNDARIA 1470 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, enmallado, plaza cívica, asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 754 245.45	2 592 974.31	Chamula	Joltzemén	39	55	94
TELESECUNDARIA 767 JOSE MARIA LUIS MORA Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 521 155.19	2 521 081.25	Sabanilla	Atoyac Naylum	49	51	100
TELESECUNDARIA 1294 MARIANO AZUELA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 498 076.94	1 498 041.91	Escuintla	Escuintla	53	73	126
TELESECUNDARIA 1176 NICOLAS BRAVO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitario exterior, andadores, plaza cívica, enmallado perimetral, asta bandera, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 376 553.43	3 376 467.49	Mapastepec	Nicolás Bravo Uno Anexo Emiliano Zapata	24	30	54
TELESECUNDARIA 913 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de laboratorio-taller, demolición del edificio c y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, sustitución de escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 512 418.50	1 479 669.84	Ocoatepec	San Pablo Huacano	86	77	163
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 3 aulas didácticas, servicio sanitarios, demolición de edificio a y b, obra exterior(red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta bandera, sustitución de malla ciclón)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 882 980.50	3 882 909.15	Larráinzar	Chuchiltón	63	32	95
JARDÍN DE NIÑOS MARIA ADELINA FLORES MORALES Construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de escalones, demolición de piso existente, barandal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	726 221.54	726 193.82	Ocoatepec	San Antonio Poyono	16	26	42
JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio c y obra exterior (red eléctrica exterior, muro de contención, plaza cívica, sustitución de enmallado perimetral, andadores, escalones, acceso principal, barandales)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 769 576.96	1 769 515.72	Oxchuc	Tzontejalja	90	81	171
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio a y galera, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, rehabilitación de cisterna, rehabilitación)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 318 743.88	2 318 619.78	Amatenango de la Frontera	Nueva Morelia	76	82	158
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 1 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior(red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	739 002.67	716 209.09	Ocoatepec	El Paraíso Huacano	23	31	54
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Construcción de 5 aulas didácticas,obra exterior(red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rehabilitación de asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	4 225 924.08	4 225 737.35	Ocoatepec	San Pablo Huacano	136	167	303
PRIMARIA RUBEN DARIO Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior(red eléctrica exterior, señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	2 893 751.36	2 893 636.77	Simojovel	Cielito (La Libertad)	64	78	142
PRIMARIA COMUNITARIA OTILIO MONTAÑO Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior(red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	707 875.86	707 840.82	Ocoatepec	Ocoatepec	14	32	46
PRIMARIA LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Obra exterior (demolición y sustitución de cancha de usos múltiples, construcción de andadores, construcción de asta bandera)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 240 965.10	1 240 847.11	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	240	207	447
PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior(red eléctrica, desmantelamiento y sustitución de malla ciclón, andador, construcción de asta andera, desmantelamiento y sustitución de portón, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 386 112.47	1 386 064.17	Oxchuc	Oxchuc	18	29	47
PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior(red eléctrica exterior, demolición de piso firme y sustitución de plaza cívica, construcción de muro de contención, construcción de andadores, construcción de escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 989 815.40	1 989 767.53	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	167	197	364
PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio "k"y"m", obra exterior(red eléctrica exterior, demolición y sustitución de andadores, muro de mampostería, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 242 492.52	3 242 428.83	Zinacantán	Pasté	341	324	665

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 19 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA CARMEN G BASURTO Construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio k, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, anda	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 775 197.04	2 775 154.09	Chanal	Chanal	201	210	411
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 1 servicio sanitario y obra exterior(red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 266 297.56	1 266 275.62	Chanal	San José Tzibalhé	24	25	49
PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior(red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, señalización)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	3 057 724.33	3 057 681.86	Chanal	Siberia	129	122	251
PRIMARIA CUAUHEMOC Construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, señalización)	Espacio Educativo	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	3 674 267.24	3 674 115.35	Ocoatepec	Ocoatepec	142	145	287
SECUNDARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior(red eléctrica, demolición y sustitución de andadores, señalización)	Espacio Educativo	21.00	21.00	21.00	100.00	0.00	2 464 667.14	2 464 609.44	Chanal	Chanal	339	328	667
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 141 Construcción de taller de conservación e industrialización de alimento y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 529 957.02	2 529 883.56	Chenalhó	Belisario Domínguez	99	103	202
TELESECUNDARIA 651 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Obra exterior (rehabilitación de cancha de usos múltiples, andadores, escalones, barandal, señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	811 715.95	811 678.25	Copainalá	Ignacio Zaragoza	30	30	60
CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, rampa, desmontaje y montaje de malla ciclón, muro de contención de mampostería, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 802 492.31	2 802 447.32	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	12	14	26
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NUM 2 Construcción de 2 aulas didácticas, adecuación de 2 aulas didácticas a 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, pórtico, demolición de edificio e y f, obra exterior(red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	3 998 552.62	3 998 459.55	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	10	30	40
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, dirección, servicios sanitarios, demoliciones de edificio a, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, andadores, demolición	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 421 798.40	2 421 739.02	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	36	36	72
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Construcción de cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, sustitución de acceso y malla ciclón, demolición de bancas y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 206 132.89	1 206 106.09	Ocozacoautla de Espinosa	El Gavilán	23	43	66
JARDÍN DE NIÑOS HERMILO ABREU GOMEZ Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de escalones, sustitución de arriates, sustitución de barandal, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	910 661.17	910 634.21	Ocozacoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	40	31	71
JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL GAMIO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio a, obra exterior(red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, plaza cívica, andadores, escaleras, malla ciclón, muro de mampostería	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 838 651.61	2 838 613.67	Ocosingo	El Zapotal	127	80	207
JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS Construcción de 5 aulas didácticas, demolición de edificio b, c, e, obra exterior (red eléctrica, piso firme, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 253 532.24	2 253 463.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	126	94	220
JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Obra exterior (red eléctrica, escalones, barandal, asta bandera, plaza cívica, enmallado, demolición y construcción de acceso principal, demoliciones de firmes y señalización)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	633 299.09	633 274.93	Ocoatepec	San Francisco Ocoatl	16	16	32
PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Obra exterior (desmantelamiento de malla ciclón y sustitución de rejacero, señalización)	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	594 059.52	594 026.52	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	218	208	426
PRIMARIA RAZA DE BRONCE Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 985 629.92	1 985 619.91	Tenejapa	Kotolté	238	231	469
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 457 016.61	1 456 980.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	68	83	151
PRIMARIA 5 DE MAYO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificio "b" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 626 451.24	1 626 432.47	Teopisca	Chijiltec (San Isidro)	37	36	73

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 20 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA 13 DE ENERO Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de adosamiento y edificio i, obra exterior (red eléctrica exterior, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 697 847.15	1 697 827.56	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	197	197	394
PRIMARIA 21 DE AGOSTO Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio g, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 953 123.85	1 953 001.96	Berriozábal	Las Maravillas	89	83	172
PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio f, obra exterior (red eléctrica exterior, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 141 551.72	1 141 517.12	Larráinzar	Larráinzar	261	285	546
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificios f, g, h, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de mampostería, demolición de jardineras)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 275 955.01	3 275 870.35	Larráinzar	Chuchiltón	105	83	188
PRIMARIA 5 DE FEBRERO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, escaleras, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 112 087.53	1 098 729.13	Teopisca	Belén Nuevo San Gerón	83	68	151
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b, bodega, cocina y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 315 957.67	2 315 907.70	Ocoatepec	Esquipulas	27	34	61
PRIMARIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, barandal, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 130 143.89	1 130 128.12	San Cristóbal de Las Casas	Napite	66	71	137
PRIMARIA 15 DE MAYO Obra exterior (red eléctrica,señalización)	Rehabilitación	14.00	14.00	14.00	100.00	0.00	2 393 396.39	2 393 296.91	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	260	308	568
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ Obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería, enmallado, acceso principal, señalización)	Rehabilitación	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	623 069.34	623 036.71	Ocoatepec	Nazareth	9	6	15
TELESECUNDARIA 089 ANGEL ALBINO CORZO Obra exterior (red eléctrica, escaleras, rehabilitación de muro de acometida, sustitución de acceso principal, sustitución de cancha de usos múltiples, sustitución de asta bandera, enmallado y señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 550 740.47	2 550 629.28	Chiapa de Corzo	Galecio Narcía	70	125	195
TELESECUNDARIA 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Construcción de dirección, laboratorio-taller, demolición de edificio d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos exterior, malla ciclón, andadores, escaleras, muro de contención)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 053 974.14	3 053 899.12	Copainalá	Benito Juárez	72	67	139
TELESECUNDARIA 1134 SOR JUANA INES DE LA CRUZ Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 416 045.37	1 416 027.76	Tecpatán	El Edén (Agua Escondida)	9	15	24
TELESECUNDARIA 054 ELISEO MELLANES CASTELLANOS Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, laboratorio-taller y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	641 640.59	641 584.73	La Concordia	Rizo de Oro	53	58	111
CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICO DE EDUCACION PREESCOLAR XXVI-TUXTLA Obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	3 563 325.22	3 563 219.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	25	25	50
PRIMARIA DR MANUEL GAMIO Construcción de servicios sanitarios, obra exterior(red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, desmantelamiento y colocación)	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	3 347 358.56	3 347 253.88	Ocosingo	Perla de Acapulco	131	115	246
SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE Construcción de taller de electricidad y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	5 246 877.65	5 246 782.93	Mazatán	Mazatán	235	229	464
JARDÍN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de tramo de barda con malla, enmallado perimetral, demolición de escalera, andadores y escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.33	8.21	0.00	3 264 785.25	1 970 728.72	Chamula	Kotolté	85	53	138
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL Obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, plaza cívica, asta bandera, desmantelamiento de malla ciclón, barda mixta, señalización)	Obra	2.00	2.00	1.22	60.85	0.00	971 422.47	485 695.04	Chanal	Chanal	20	15	35
JARDÍN DE NIÑOS GABILONDO SOLER Obra exterior (red hidrosanitaria, muro de mampostería , señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	240 815.59	232 365.09	San Cristóbal de Las Casas	Vistahermosa Huitepec	18	9	27
JARDÍN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ Construcción de cocina, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.80	90.00	0.00	854 019.41	567 829.26	Tuxtla Chico	2da. Sección de Guillén	13	10	23
JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET obra exterior (demolición y sustitución de barda perimetral, señalización)	Obra	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	597 298.13	298 646.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	102	93	195

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 21 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS ANGELA PERALTA Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de asta bandera, demolición y sustitución de plaza cívica, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	521 307.92	260 650.62	Villaflores	Villa Hidalgo	53	70	123
PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica, demolición y sustitución de escaleras, demolición y sustitución de muro de contención, desmantelamiento y sustitución de barandal)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.17	39.00	0.00	1 746 604.46	873 297.33	Bella Vista	La Rinconada	68	96	164
PRIMARIA CARLOS AUGUSTO VIDAL SANCHEZ Construcción de aula usae y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos, construcción de andadores, señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	3.08	25.65	0.00	1 895 781.54	947 876.36	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
PRIMARIA HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA Construcción de dirección, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red voz y datos, construcción de andadores, demolición firme de concreto, señalización)	Anexo	2.00	2.00	0.90	45.00	0.00	1 014 034.24	507 010.70	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
PRIMARIA CINCO DE FEBRERO Obra exterior (muro de contención, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	403 092.69	403 080.42	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	0	0	0
TELESECUNDARIA 1413 QUETZALCOATL Construcción de 2 aulas didácticas, demolición de edificio a, obra exterior (red eléctrica, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.68	56.07	0.00	1 130 184.89	565 086.59	Chamula	Las Ollas	73	75	148
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60 obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, demolición y sustitución de andadores, señalización)	Obra	13.00	13.00	6.50	50.00	0.00	2 600 638.83	1 300 292.96	Jiquipilas	Nueva Palestina	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 129 Construcción de 2 aulas didácticas, 1 aula de usos múltiples, servicios sanitarios, demolición de edificio c, d, h y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.48	41.41	0.00	4 583 063.01	2 959 545.85	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 1 administración, demolición de edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red voz y datos, andadores, techado, demolición y sustitución de barda)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.17	39.00	0.00	5 080 942.91	3 053 606.78	Tonalá	Tres Picos	0	0	0
TELESECUNDARIA 1450 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA. Obra exterior (cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	471 182.46	471 166.48	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE Construccion de servicios sanitarios, cocina, demolicion de edificio f y adosamiento de cocina, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, sustitución de enmallado perimetral, asta bandera)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.60	40.00	0.00	1 710 970.58	855 464.63	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	48	41	89
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica, andadores, escalones, barandal, sustitución de malla, rehabilitacion de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.15	43.00	0.00	743 247.84	371 614.98	San Cristóbal de Las Casas	Napite	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE Rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	5.57	79.53	0.00	373 744.47	186 858.65	Pijijiapan	Las Brisas	0	0	0
PRIMARIA LA DEMOCRACIA Construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio b y c, obra exterior(red electrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.70	14.00	0.00	2 025 272.49	1 012 604.30	El Bosque	San Pedro Nichtalucum	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de cancha y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	1.16	14.44	0.00	1 815 439.89	907 698.05	Jitotol	Unión Zaragoza	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construccion de 3 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, canal pluvial, escalones y señalizacion)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.30	5.01	0.00	1 492 350.70	746 155.71	Ocotepec	San Antonio Poyono	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Construccion de 2 aulas didacticas, rehabilitacion de direccion, demolicion de adosamiento y obra exterior (red electrica, escaleras, señalizacion)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.10	27.52	0.00	1 235 828.69	617 896.28	Reforma	Reforma	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Construccion de cocina, terminacion de 6 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples, señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.45	15.00	0.00	3 780 189.71	1 890 056.63	Unión Juárez	Trinidad	0	0	0
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio f y h, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, andadores y escalones, barandal, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.18	3.03	0.00	3 173 702.46	1 586 820.07	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 22 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio i y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.50	30.00	0.00	2 412 053.08	1 206 004.50	Chicoasén	Chicoasén	0	0	0
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.19	4.76	0.00	1 781 801.98	890 876.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES Construcción de 3 aulas didácticas, demolición de edificio e y adosamiento de bodega, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andador, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.68	17.05	0.00	2 030 444.44	1 015 197.95	Juárez	Juárez	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.97	19.44	0.00	1 840 927.16	920 439.56	Teopisca	El Porvenir	0	0	0
PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.10	22.00	0.00	2 121 251.27	1 060 577.46	Tonalá	Tonalá	0	0	0
PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza cívica, asta bandera, señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.65	10.90	0.00	2 159 359.33	1 079 655.50	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	0	0	0
PRIMARIA ALBERTO GONZÁLEZ BLANCO Obra exterior (red eléctrica, red pluvial, sustitución de malla ciclón, sustitución de barda, sustitución de escalones, rehabilitación de cancha, sustitución de andadores, piso de concreto, señalización)	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	1 331 683.00	665 813.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA JAIME TORRES BODET obra exterior (rampas, andadores, sustitución de acceso principal, sustitución de canal pluvial, sustitución de barda, salidas de agua a banquetas, sustitución de porton de malla, señalización)	Obra	7.00	7.00	0.38	5.49	0.00	2 117 578.91	1 058 753.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA 21 DE MARZO Construcción de servicios sanitarios, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.88	29.19	0.00	713 781.10	356 884.86	Teopisca	Nuevo San Juan	0	0	0
PRIMARIA PLAN DE IGUALA Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	283 335.06	0.00	Larráinzar	Tzajalhó	0	0	0
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Rehabilitación de 10 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	4.62	38.49	0.00	1 050 018.89	524 973.81	Bochil	Bochil	145	144	289
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Rehabilitación de 12 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	12.00	12.00	3.46	28.85	0.00	1 421 947.69	710 929.95	Tapilula	Tapilula	0	0	0
TELESECUNDARIA 193 EMLIO RABASA ESTEBANELL Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.74	24.56	0.00	1 696 749.40	848 348.31	Ostuacán	Plan de Ayala	0	0	0
TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación aula, demolición de edificio h y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, sustitución de plaza cívica, sustitución de andadores, sustitución de barda mixta)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.56	26.00	0.00	3 369 535.72	1 684 710.70	Tonalá	Huanacastal	0	0	0
TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios, demolición de aulas galeras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.88	17.56	0.00	2 102 013.96	1 050 989.73	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	0	0	0
TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	5.86	65.07	0.00	756 197.72	378 070.07	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 160 Construcción de 3 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, acceso principal, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.77	11.00	0.00	4 726 365.21	2 363 133.90	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de 1 aula didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	667 230.09	0.00	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 595 124.72	797 562.36	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, desmantelamiento y sustitución de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	875 261.53	0.00	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición (demolición de edificio b y letrinas) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 311 853.49	655 926.74	Zinacantán	Bochojbo Alto	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	453 483.61	226 741.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	1 413 534.98	706 767.49	Tuxtla Chico	2da. Sección de	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS Obra exterior (rehabilitación de barda, sustitución de andador y sustitución de portón de acceso)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	85 654.35	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Obra exterior (red eléctrica)	Obra	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	843 961.64	421 980.82	Villa Corzo	Valle Morelos	77	73	150
PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Construcción de 5 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	2 652 194.33	1 326 097.16	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.11	1.00	0.00	1 803 176.73	901 588.35	La Trinitaria	Cauhtémoc	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Obra exterior (demolición de muro de contención, malla ciclón, plataforma, muro de concreto, muros de mampostería)	Obra	1.00	1.00	0.02	2.02	0.00	5 530 599.07	2 765 155.78	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	3 361 278.55	1 680 639.27	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
PRIMARIA HERMOSO NAJERA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 864 372.84	1 432 186.41	Ocosingo	Guadalupe Victoria	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contención, plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	4 352 034.74	2 176 017.37	La Independencia	Playa Azul	0	0	0
PRIMARIA MOCTEZUMA I Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 255 253.86	627 626.93	Mapastepec	Barrita de Pajón	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de piso firme, demolición y sustitución de acceso principal, desmantelamiento)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 556 791.77	778 395.88	Huixtla	La Piedra	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE RIO Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	863 666.56	431 833.28	Ixtacomitán	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 101 877.11	550 938.54	Chiapilla	Chiapilla	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas, demolición de letrinas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención, andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.04	1.43	0.00	1 534 117.11	767 058.55	Ixhuitán	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA. Obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, señalización)	Obra	25.00	25.00	0.28	1.10	0.00	1 575 860.50	787 930.24	Ixhuitán	Ixhuitán	0	0	0
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y rampa)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	805 177.15	402 588.57	Totolapa	Nuevo Dolores	0	0	0
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Obra exterior (andadores y señalización)	Obra	8.00	8.00	0.08	1.00	0.00	960 708.76	480 354.38	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	0	0	0
PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA Rehabilitación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y dirección	Rehabilitación	16.00	16.00	0.16	1.00	0.00	2 060 976.22	1 030 488.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 24 de 26

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACION													
EDUCACIÓN BÁSICA													
SECUNDARIA SIERRA MADRE DE CHIAPAS Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 801 754.06	900 877.03	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	0	0	0
TELESECUNDARIA 048 RICARDO FLORES MAGON Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 232 729.19	1 116 364.59	Arriaga	Arriaga	0	0	0
TELESECUNDARIA 1371 BICENTENARIO Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto, desmantelamiento y sustitución de malla ciclónica)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 213 692.16	1 106 846.07	Villaflores	Nuevo León	0	0	0
TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, andadores, demolición y sustitución de escalones, rehabilitación de cisterna y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 673 987.63	1 336 993.81	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	0	0	0
TELESECUNDARIA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, asta bandera, rampa y señalización) y demoliciones (demolicionede edificio b)	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 867 159.13	0.00	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	0	0	0
SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 257 957.60	1 128 978.80	Suchiapa	Pacú	0	0	0
SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	3 899 966.63	1 949 983.30	Arriaga	Arriaga	0	0	0
SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN Rehabilitación de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y laboratorio	Obra	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 164 227.62	1 164 227.62	Jitotol	Jitotol	0	0	0
TELESECUNDARIA 076 LA PATRIA ES PRIMERO Rehabilitación de 4 aulas didácticas, 1 aula de medios, servicios sanitarios, biblioteca y laboratorio	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 372 207.27	1 372 207.26	La Concordia	La Tigrilla	86	96	182
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						46 523 661.00	65 748 267.26	59 952 270.25					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	1.00	100.00	21 168 988.00	21 232 323.00	21 232 323.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	1 200.00	1 200.00	0.00	100.00	25 354 673.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	760	740	1 500
ESCUELA PREPARATORIA JORGE H BEDWELL Terminación de rehabilitación de edificios "c y d" (preliminares, herrería, cancelaría, instalación eléctrica, acabados y cerrajería)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 333 201.77	1 333 201.77	Arriaga	Arriaga	1	1	2
ESCUELA PREPARATORIA RENOVACION ANGEL ROBLES RAMIREZ Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 888 471.18	1 888 471.18	Acala	Acala	249	260	509
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM 24 Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 901 567.89	1 901 567.89	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	535	588	1 123
ESCUELA PREPARATORIA NUM 2 OCOZOCOAUTLA Terminación de laboratorio multidisciplinario, reactivos y almacén de preparación y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	3 093 276.11	3 093 276.11	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	232	228	460
EMSAD NO. 255 PUERTO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, plaza cívica, enmallado y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	100.00	0.00	5 323 053.12	5 322 955.67	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	101	106	207

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021**
**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
 ENERO - DICIEMBRE**
Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Misión				
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.				

Visión				
Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el nivel educativo en el Estado.				

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					Aprobado (A)	Modificado (B)	Devengado (C)	% Devengado C/B
Concepto								
Fin	F	SF	SSF	Descripción				
				TOTALES	1,134,908,594.19	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	94.70
2				Desarrollo Social	1,134,908,594.19	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	94.70
	5			Educación	1,134,908,594.19	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	94.70
		1		Educación Básica	879,400,903.00	1,251,359,243.94	1,186,007,246.31	94.78
			1	Educación Inicial y Preescolar	0.00	146,379,963.19	137,845,170.24	94.17
			2	Educación Primaria	879,400,903.00	867,585,759.96	832,317,338.56	95.93
			3	Educación Secundaria	0.00	237,393,520.79	215,844,737.51	90.92
			2	Educación Media Superior	46,523,661.00	65,748,267.26	59,952,270.25	91.18
			1	Educación Profesional Técnica	0.00	9,897,298.31	4,948,649.13	50.00
			2	Bachillerato General	46,523,661.00	55,850,968.95	55,003,621.12	98.48
			3	Educación Superior	169,736,587.00	87,014,772.63	83,792,844.90	96.30
			1	Educación Normal	0.00	8,347,306.60	6,888,511.49	82.52
			2	Licenciatura Universitaria	169,736,587.00	70,152,321.75	70,147,157.92	99.99
			3	Licenciatura Tecnológica	0.00	8,515,144.28	6,757,175.49	79.35
			6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	39,247,443.19	61,761,587.48	58,426,319.35	94.60
			1	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	39,247,443.19	61,761,587.48	58,426,319.35	94.60

Objetivos de Desarrollo Sostenible	
Clave	Descripción
04	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
09	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible		
ODS	No. Meta	Descripción
04	08	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Objetivos del Plan Nacional		
Eje	Objetivo	Descripción
2	02	Bienestar. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.

Objetivos del Plan Estatal				
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
3	2	05	01	Educación, Ciencia y Cultura. Educación para todos. Atención al rezago en infraestructura física educativa. Reducir el rezago en la infraestructura física educativa.

Estrategias del Plan Estatal		
Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
320501	02 03 04	Incrementar la infraestructura física educativa en todos los niveles. Disminuir el rezago de mobiliario básico en todos los niveles educativos. Rehabilitar los espacios educativos con resiliencia.

Programa Sectorial		
Programa	Clave Alineación	Descripción
D	202320501	Educación.

Objetivos Estratégicos		
No. Obj.	Clave Alineación	Descripción
1	202320501D	Reducir el Rezago en la Infraestructura Física Educativa.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Indicadores Estratégicos															
No. Obj	No. Ind	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Año y Valor de Línea Base	Denominador (A)	Total Numerador	Programado (B)				Avances		
									Modificado (C)				Efic. del Ejer. D/C	Meta Indic. D/A	
									Alcanzado (D)						
									Trimestres						
I				II				III				IV			
1	1	Gestión Eficacia	Espacio	Porcentaje de atención de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa.	Número de construcción y equipamiento de espacios educativos a realizar. / Total de construcción y equipamiento de espacios educativos programados.	2020	1,200.00	1,200.00	100.00	300.00	400.00	400.00	169.83%	169.83%	
						1,200.00	1,200.00	100.00	300.00	400.00	400.00				
							2,038.00	0.00	826.00	916.00	296.00				
Productos y Servicios							Clientes y Usuarios								
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.							Alumnos, maestros y población Chiapaneca.								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

INDICADORES DE POSTURA FISCAL / CON RECURSOS DEL EJERCICIO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1
23/02/2022

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	1,134,908,594.19	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	1,134,908,594.19	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93
II. Egresos Presupuestarios	1,134,908,594.19	1,153,138,770.33	1,121,634,819.47
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	1,134,908,594.19	1,153,138,770.33	1,121,634,819.47
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	77,437,517.60	108,941,468.46

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	77,437,517.60	108,941,468.46
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	77,437,517.60	108,941,468.46

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página 1 de 1
Fecha: 21/02/2021

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM BASICA 2021	BANORTE, S.A.	1132434150	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM MEDIA SUPERIOR 2021	BANORTE, S.A.	1132434169	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM SUPERIOR 2021	BANORTE, S.A.	1132434178	Maestra de Recursos Federales
INIFECH RECURSOS FEDERALES FAM CERTIFICADO 2021	BANORTE, S.A.	1144601991	Maestra de Recursos Federales



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021**

**RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Página 1 de 1
Fecha: 23/02/2022

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2021**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 Página 1 de 7
 23/02/2022

Fecha:

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Acacoyagua	3,673,713.52	3,415,234.66	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Acala	4,114,396.81	3,962,984.85	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Altamirano	1,487,963.45	1,251,652.74	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Amatán	2,112,430.73	2,055,153.35	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Amatenango de la Frontera	2,318,619.78	2,036,593.80	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Arriaga	2,871,120.74	2,871,120.74	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Bejucal de Ocampo	3,159,400.75	3,159,400.75	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Bella Vista	2,338,199.10	2,338,199.10	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Berriozábal	3,281,318.99	2,934,240.03	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Bochil	1,284,452.28	1,284,452.28	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	El Bosque	897,849.23	897,849.23	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Cacahoatán	6,899,388.98	6,846,544.15	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Cintalapa	1,006,940.22	1,006,940.22	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Coapilla	1,921,976.66	1,868,495.75	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Comitán de Domínguez	8,122,127.69	8,080,279.02	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	La Concordia	11,573,130.30	10,838,779.83	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Copainalá	9,008,547.68	7,811,908.87	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chalchihuitán	647,795.65	647,795.65	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chamula	14,248,809.22	14,210,162.62	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chapultenango	770,971.26	770,971.26	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chenalhó	9,526,879.76	9,466,568.84	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chanal	33,676,849.05	32,812,097.72	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chiapa de Corzo	14,550,839.33	13,584,113.40	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chiapilla	475,119.80	475,119.80	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chicoasén	1,474,924.01	1,457,899.20	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Chilón	2,582,886.06	2,573,955.43	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Escuintla	1,498,041.91	1,447,922.36	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Huehuetán	3,207,791.79	3,162,208.26	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2021**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 Página 2 de 7
 23/02/2022

Fecha:

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Huixtán	4,489,758.55	4,489,758.55	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Huitiupán	3,335,845.97	3,307,262.53	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Frontera Comalapa	12,576,875.29	11,557,344.04	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Huixtla	556,274.18	556,274.18	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	La Independencia	4,466,222.00	4,443,089.47	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ixtapa	780,756.48	780,756.48	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Jiquipilas	1,662,534.26	1,641,375.84	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Jitotol	1,164,227.62	582,113.81	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Juárez	960,970.51	960,970.51	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Larráinzar	8,625,331.96	8,004,193.45	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Mapastepec	3,376,467.49	2,930,992.26	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Mazatán	5,246,782.93	4,358,702.70	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Metapa	1,660,418.58	1,605,136.76	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Mitontic	12,492,413.12	12,431,426.57	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ocosingo	23,514,330.13	21,614,084.06	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ocoatepec	32,666,309.54	30,071,853.41	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ocozacoautla de Espinosa	11,682,400.07	11,382,395.66	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Ostuacán	4,222,003.99	4,222,003.99	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Oxchuc	5,769,885.06	5,345,792.17	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Palenque	3,924,899.13	3,283,403.51	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Pantelhó	0.00	0.00	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Pantepec	5,837,219.28	5,837,219.28	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Pichucalco	4,325,788.68	4,269,625.57	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Osumacinta	2,536,092.07	2,502,489.89	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Villa Comaltitlán	1,697,827.56	1,233,107.39	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Reforma	8,459,620.09	7,975,083.95	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Las Rosas	494,523.35	494,523.35	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Sabanilla	4,711,005.28	4,088,008.36	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2021**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 Página 3 de 7
 23/02/2022

Fecha:

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Salto de Agua	5,441,093.57	5,320,230.50	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	San Fernando	5,934,635.63	5,842,492.77	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Siltepec	3,988,766.81	3,318,656.61	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Simojovel	6,527,924.95	6,223,630.89	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	San Cristóbal de las Casas	18,247,775.11	17,821,268.42	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Solosuchiapa	2,273,218.47	2,268,200.95	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Sunuapa	716,022.36	716,022.36	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tapachula	9,813,011.17	9,689,332.86	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Suchiate	4,269,380.77	4,222,297.52	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tapalapa	4,182,566.28	4,157,621.58	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tecpatán	7,064,364.95	6,628,420.97	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tenejapa	4,237,471.60	4,130,492.82	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Teopisca	3,243,078.00	3,158,300.75	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tonalá	3,702,615.83	3,702,615.83	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	La Trinitaria	1,175,076.00	1,175,076.00	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tuxtla Gutiérrez	26,737,221.14	24,591,653.67	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tuzantán	8,143,818.24	7,752,849.93	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tzimol	3,229,694.28	3,229,694.28	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Unión Juárez	1,134,964.96	1,134,964.96	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Tuxtla Chico	11,642,823.81	11,609,399.60	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Venustiano Carranza	2,152,676.77	2,152,676.77	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Villaflores	6,802,513.73	6,793,529.73	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Yajalón	3,027,600.99	2,983,423.27	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Zinacantán	5,602,712.75	5,014,312.87	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Aldama	5,736,866.91	5,610,710.90	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Benemérito de las Américas	1,760,294.87	1,751,740.46	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Maravilla Tenejapa	3,276,606.70	3,276,606.70	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - 1007	Marqués de Comillas	2,206,743.82	2,206,743.82	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2021**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 4 de 7

Fecha:

23/02/2022

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	San Andrés Duraznal	1,017,367.10	1,017,367.10	0.00
5825 - 02 - FAM Infraestructura Educativa Básica. Ramo 33 - I007	Santiago el Pinar	4,715,351.72	4,715,351.72	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Venustiano Carranza	2,719,853.83	2,195,147.82	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Tapachula	5,322,955.67	5,266,896.62	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	San Cristóbal de las Casas	3,660,031.12	3,648,039.40	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Ostuacán	3,525,256.04	2,874,998.12	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Las Margaritas	4,736,821.47	4,208,014.53	0.00
5825 - 03 - FAM Infraestructura Educativa Media Superior. Ramo 33 - I008	Chenalhó	4,743,412.88	3,624,955.35	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Huixtla	6,271,267.33	5,191,285.86	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Ocosingo	2,499,658.98	2,499,658.98	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Suchiapa	2,499,944.37	2,484,629.33	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Tuxtla Gutiérrez	10,361,656.55	7,743,828.87	0.00
5825 - 04 - FAM Infraestructura Educativa Superior. Ramo 33 - I008	Villa Corzo	2,999,857.20	1,499,928.60	0.00
5825 - 2a - FAM Fideicomiso de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Cobertura Estatal	419,839,615.00	419,839,615.00	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Ángel Albino Corzo	2,275,651.62	2,275,651.62	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Bella Vista	873,297.33	873,297.33	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Bejucal de Ocampo	2,376,419.74	2,376,419.74	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Arriaga	3,066,347.89	3,066,347.89	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Acapetahua	2,188,412.21	2,188,412.21	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Chamula	13,982,669.24	13,935,253.19	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Coapilla	3,574,935.57	3,574,935.57	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Cintalapa	1,698,351.84	1,698,351.84	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Cacahoatán	4,111,993.04	4,111,993.04	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	El Bosque	1,012,604.30	1,012,604.30	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Bochil	7,180,956.65	7,180,956.65	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Huixtla	778,395.88	778,395.88	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Frontera Comalapa	1,059,412.77	1,059,412.77	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Huitiupán	3,300,285.38	3,300,285.38	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2021**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 5 de 7

Fecha:

23/02/2022

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Jiquipilas	3,895,317.16	3,895,317.16	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Ixtapa	1,326,097.16	1,326,097.16	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	La Independencia	6,417,472.68	6,417,472.68	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Ixhuitán	3,119,331.40	3,119,331.40	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Ixtacomitán	1,304,238.30	1,304,238.30	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Chenalhó	1,586,820.07	1,586,820.07	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Chiapa de Corzo	9,271,797.77	9,271,797.77	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Chanal	485,695.04	485,695.04	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Francisco León	2,419,968.66	2,419,968.66	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Chilón	1,970,905.23	1,970,905.23	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Chicoasén	1,206,004.50	1,206,004.50	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Chiapilla	550,938.54	550,938.54	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Suchiapa	1,128,978.80	1,128,978.80	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	San Cristóbal de las Casas	8,220,564.52	8,210,272.89	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Simojovel	5,357,381.22	5,357,381.22	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Salto de Agua	8,547,499.14	8,547,499.14	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Reforma	617,896.28	617,896.28	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Suchiate	1,447,191.90	1,447,191.90	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Tapachula	3,466,556.55	3,410,964.05	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Teopisca	3,273,581.05	3,273,581.05	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Tenejapa	4,402,542.62	4,402,542.62	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Tapilula	710,929.95	710,929.95	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Ocosingo	5,521,004.32	5,521,004.32	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Ocoatepec	746,155.71	746,155.71	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Ostuacán	848,348.31	848,348.31	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Ocozacoautla de Espinosa	5,945,399.84	5,945,399.84	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Pichucalco	947,876.36	947,876.36	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - 1007	Pijijiapan	186,858.65	186,858.65	0.00

**INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
 ESTADO DE CHIAPAS
 SISTEMA CONTABLE 2021**
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 6 de 7

Fecha:

23/02/2022

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	El Porvenir	1,381,231.41	1,381,231.41	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Las Margaritas	2,906,171.79	2,906,171.79	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Metapa	5,216,407.95	5,216,407.95	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Mitontic	246,340.19	246,340.19	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Motozintla	566,661.88	566,661.88	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Mapastepec	627,626.93	627,626.93	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Larráinzar	3,206,107.78	3,206,107.78	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Juárez	2,352,191.76	2,352,191.76	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Jitotol	907,698.05	907,698.05	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Villa Corzo	1,472,970.55	1,472,970.55	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Villaflores	2,222,961.32	2,222,961.32	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Zinacantán	3,199,437.99	3,181,622.88	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Mezcalapa	3,970,425.37	3,970,425.37	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Maravilla Tenejapa	1,574,506.42	1,574,506.42	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Benemérito de las América	2,363,133.90	2,363,133.90	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Tuxtla Gutiérrez	6,881,835.56	6,881,835.56	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	La Trinitaria	901,588.35	901,588.35	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Tonalá	5,798,894.94	5,754,429.41	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Venustiano Carranza	2,460,263.62	2,460,263.62	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Tuxtla Chico	5,004,330.03	4,992,610.79	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Unión Juárez	1,890,056.63	1,890,056.63	0.00
5825 - 2b - FAM Certificados de Infraestructura Básica. Ramo 33 - I007	Totolapa	402,588.57	402,588.57	0.00
5825 - 3a - FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Cobertura Estatal	21,232,323.00	21,232,323.00	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Acala	1,888,471.18	1,888,471.18	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Arriaga	1,333,201.77	1,333,201.77	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Cintalapa	1,901,567.89	1,901,567.89	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	La Concordia	531,094.53	531,094.53	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Ocozocoautla de Espinosa	3,093,276.11	3,093,276.11	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 7 de 7
23/02/2022

Fecha:

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Tapachula	2,481,600.78	2,481,600.78	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Tuxtla Gutiérrez	2,467,048.35	2,467,048.35	0.00
5825 - 3b - FAM Certificados de Infraestructura Media Superior. Ramo 33 - I008	Marqués de Comillas	315,355.63	315,355.63	0.00
5825 - 4a - FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008	Cobertura Estatal	46,493,814.00	46,493,814.00	0.00
5825 - 4b - FAM Certificados de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008	Tapachula	1,757,572.14	1,757,572.14	0.00
5825 - 4b - FAM Certificados de Infraestructura Superior. Ramo 33 - I008	Tuxtla Gutiérrez	6,888,511.49	6,888,511.49	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Totolapa	8,956,186.72	8,956,186.72	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Aldama	11,247,593.97	11,247,593.97	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Tenejapa	7,017,162.12	7,017,162.12	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Oxchuc	8,767,887.62	8,767,887.62	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Las Margaritas	10,486,165.50	10,486,165.50	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Ocosingo	26,616,586.60	26,616,586.60	0.00
5932 - 01 - Fondo Regional. Ramo 23 - U019	Altamirano	15,573,870.84	15,573,870.84	0.00
5932 - 05 - Fondo Metropolitano. Ramo 23 - U057	Tapachula	4,020,562.84	4,020,562.84	0.00

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	498,786,208.87	788,965,547.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,329,636.06	132,643,273.05
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	562,576.35	532,846.61
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	95,414.08	139,548.54
Bancos/Dependencias y Otros	141,115,471.26	435,943,047.11	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,395,413.76	117,973,575.03
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	352,844,250.09	348,346,576.14	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		7,563.39
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,826,487.52	4,675,924.26	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,948,367.93	12,225,205.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,327,863.94	1,764,533.75
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	346,043,529.71	199,493,090.33
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	346,043,529.71	199,493,090.33
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	19,068,616.75	20,805,701.43	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	338,228,159.64	183,040,321.40	Otros Pasivos a Corto Plazo	152,890.48	117.59
Valores en Garantía			Ingresos por Clasificar	190.07	
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Recaudación por Participar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Otros Pasivos Circulantes	152,700.41	117.59
Adquisición con Fondos de Terceros	338,228,159.64	183,040,321.40	Total de Pasivos Circulantes	385,526,056.25	332,136,480.97
Total de Activos Circulantes	856,082,985.26	992,811,570.34	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	19,676,234.57	20,034,554.08
Inversiones Financieras a Largo Plazo	348,921,816.00	348,921,816.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	62,724,364.75	62,724,364.75	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,716,070,836.56	10,876,354,073.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	58,555,534.92	60,605,030.91
Bienes Muebles	16,103,179.26	16,357,493.74	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,681,297.83	23,733,439.30
Activos Intangibles		7,792.88	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(649,714.70)	(649,714.70)	Total de Pasivos No Circulantes	92,913,067.32	104,373,024.29
Activos Diferidos	533,428,337.73	533,428,337.73	Total del Pasivo	478,439,123.57	436,509,505.26
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,054,242,681.29	12,393,446,229.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	920,737,163.65	1,161,240,140.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,133,505,517.64	11,232,206,088.16
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Activos No Circulantes	12,676,598,819.60	11,837,144,164.05	Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,054,242,681.29	12,393,446,229.13
Total del Activo	13,532,681,804.86	12,829,955,734.39	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,532,681,804.86	12,829,955,734.39

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 1
 Fecha: 23/02/2022
 LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	436,509,505.26				478,439,123.57		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	436,509,505.26	0.00	0.00	0.00	478,439,123.57	0.00	0.00

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banobras
 Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1

23/02/2022

LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--

APP'S

APP 1
APP 2
APP 3
APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1
Otro instrumento 2
Otro instrumento 3
Otro instrumento XX

Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento



NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2021
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 Página 1 de 1
 Fecha: 23/02/2022

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	1,134,908,594.19	1,230,576,287.93	1,230,576,287.93
Ingresos de Libre Disposición	39,247,443.19	57,395,890.87	57,395,890.87
Transferencias Federales Etiquetadas	1,095,661,151.00	1,173,180,397.06	1,173,180,397.06
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	1,134,908,594.19	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	39,247,443.19	59,998,453.90	58,799,536.50
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,095,661,151.00	1,328,180,226.91	1,297,369,385.94
Remanentes del Ejercicio Anterior		235,039,910.48	234,534,102.97
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,753,828.73	5,267,628.78
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		229,286,081.75	229,266,474.19
Balance Presupuestario	0.00	77,437,517.60	108,941,468.46
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	77,437,517.60	108,941,468.46
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	(157,602,392.88)	(125,592,634.51)

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	(157,602,392.88)	(125,592,634.51)

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	39,247,443.19	57,395,890.87	57,395,890.87
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	39,247,443.19	59,998,453.90	58,799,536.50
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		5,753,828.73	5,267,628.78
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	3,151,265.70	3,863,983.15
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	3,151,265.70	3,863,983.15

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	1,095,661,151.00	1,173,180,397.06	1,173,180,397.06
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,095,661,151.00	1,328,180,226.91	1,297,369,385.94
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		229,286,081.75	229,266,474.19
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	74,286,251.90	105,077,485.31
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	74,286,251.90	105,077,485.31

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales.	498,542,827.00	-10,977,075.00	487,565,752.00	487,565,752.00	487,565,752.00	0.00
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	498,542,827.00	-10,977,075.00	487,565,752.00	487,565,752.00	487,565,752.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	597,118,324.00	317,866,073.28	914,984,397.28	840,614,474.91	809,803,633.94	74,369,922.37
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	597,118,324.00	317,866,073.28	914,984,397.28	840,614,474.91	809,803,633.94	74,369,922.37
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	39,247,443.19	24,086,278.84	63,333,722.03	59,998,453.90	58,799,536.50	3,335,268.13
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	39,247,443.19	24,086,278.84	63,333,722.03	59,998,453.90	58,799,536.50	3,335,268.13
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	39,247,443.19	24,086,278.84	63,333,722.03	59,998,453.90	58,799,536.50	3,335,268.13
II. Gasto Etiquetado	1,095,661,151.00	306,888,998.28	1,402,550,149.28	1,328,180,226.91	1,297,369,385.94	74,369,922.37
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,095,661,151.00	306,888,998.28	1,402,550,149.28	1,328,180,226.91	1,297,369,385.94	74,369,922.37
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas	1,095,661,151.00	306,888,998.28	1,402,550,149.28	1,328,180,226.91	1,297,369,385.94	74,369,922.37
III. Total de Egresos	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6c.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	39,247,443.19	24,086,278.84	63,333,722.03	59,998,453.90	58,799,536.50	3,335,268.13
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	39,247,443.19	24,086,278.84	63,333,722.03	59,998,453.90	58,799,536.50	3,335,268.13
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	39,247,443.19	24,086,278.84	63,333,722.03	59,998,453.90	58,799,536.50	3,335,268.13
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	1,095,661,151.00	306,888,998.28	1,402,550,149.28	1,328,180,226.91	1,297,369,385.94	74,369,922.37
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	1,095,661,151.00	306,888,998.28	1,402,550,149.28	1,328,180,226.91	1,297,369,385.94	74,369,922.37
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	1,095,661,151.00	306,888,998.28	1,402,550,149.28	1,328,180,226.91	1,297,369,385.94	74,369,922.37
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., Part. y Aport. entre Diferentes Niv. y Ord. de Gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	1,134,908,594.19	330,975,277.12	1,465,883,871.31	1,388,178,680.81	1,356,168,922.44	77,705,190.50

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6d.

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	36,966,597.78	13,169,942.84	50,136,540.62	50,136,534.22	49,536,646.42	6.40
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	36,966,597.78	13,169,942.84	50,136,540.62	50,136,534.22	49,536,646.42	6.40
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	36,966,597.78	13,169,942.84	50,136,540.62	50,136,534.22	49,536,646.42	6.40

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Página 1 de 12

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,063,535.22
1241 11582518 0002	FACT-A360 FABRIPLASTIC Y TEXTIL DE CHIAPAS S.A. DE C.V. OFICIO DE AUTORIZACION NO. SH/SUBE/DGPCP/1841/2018	1,988,000.00
1241 11593218 0002	FACT-74 CARLOS MIGUEL VILLAFUERTE CALVO, OFICIO DE AUTORIZACION No. SH/SUBE/DGPCP/1841/2018	3,980.78
1241 12009Y14 0002	1 PZA GABINETE MET 4 ENTREPAÑOS (CHAPA NEGRO MEDIDAS 180CM DE ALTO X90CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO LAMINA CALIBRE 22 2 PUERTAS CON JALADERA DE BARRA DE ACERO FACT-75 \$5505.36	5,505.36
1241 12009Y14 0003	1 PZA GABINETE MET 4 ENTREPAÑOS (CHAPA NEGRO MEDIDAS 180CM DE ALTO X90CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO LAMINA CALIBRE 22 2 PUERTAS CON JALADERA DE BARRA DE ACERO FACT-75 \$5505.36	5,505.36
1241 12009Y14 0004	1 PZA GABINETE MET 4 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS CON JALADERA DE BARRA DE ACERO, CHAPA DE SEGURIDAD 180CM DE ALTO X90CM DE FRENTE X 45CM DE FONDO CALIBRE 22 FACT-A89 \$5505.36	5,505.36
1241 12009Y14 0005	1 PZA. ACCESS POINT SMC LINKSYS MODELO WRT1900AC FACT- 078\$ 5925.18	5,925.18
1241 12009Y14 0006	1 PZA. TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT- 124\$ 3000.00	3,000.00
1241 12009Y14 0007	1 PZA. TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT- 102 \$ 3000.00	3,000.00
1241 12009Y14 0008	1 PZA. NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, NBKS 1000VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 106 \$ 1918.71	1,918.71
1241 12009Y14 0009	1 PZA. NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, NBKS 1000VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 107 \$ 1918.71	1,918.71
1241 12009Y14 0011	1 PZA. COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER VERITON MODELO VX4630-SI545X PROCESADOR CORE MEMORIA RAM 4 GB DISCO DURO 500 GB FACT-122 \$ 10541.17	10,541.17
1241 12009Y14 0012	1 PZA. TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX TG4111MEB TELEFONO DECT CON PANTALLA LCD DE 1.8 COLOR AZUL CON BASE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS COMPATIBLES FACT- 129 \$ 1693.60	1,693.60
1241 12009Y14 0013	1 PZA. KIT DE RADIOS DOS VIAS MOTOROLA FACT- 130 \$ 1756.01	1,756.01
1241 12009Y14 0014	1 PZA. NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO, NBKS 1000VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 131 \$ 1918.71	1,918.71
1241 12009Y14 0015	1 PZA. LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MARCA HONEYWELL MODELO 1900G XENON FACT- 133 \$ 6814.81	6,814.81
1241 12009Y14 0016	1 PZA. NO-BREAK TRIPP-LITE OMNIVS1000 CAPACIDAD DE 1000VA/500WATTS 8 CONTACTOS 6 CONTACTOS UPS Y 2 CONTACTOS SOL O CON SUPRESOR FACT- 134 \$ 3030.96	3,030.96
1241 12009Y14 0017	1 PZA. COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER MODELO ES1-511 C4TC, MEMORIA RAM DE 2GB DISCO DURO DE 500 GB FACT-137 \$ 6509.34	6,509.34
1241 12009Y14 0018	1 PZA. IMPRESORA LASER A COLOR SAMSUNG CLP-415N/RED/ VELOCIDAD DE IMPRESION 19PPM EN NEGRO FACT- 138 \$ 5438.00	5,438.00
1241 12009Y14 0019	1 PZA. NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO NBKS 1000VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 139 1918.70	1,918.70
1241 12009Y14 0020	1 PZA. TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO, PANTALLA 1X20 CARACTERES, NAVEGADOR 2 DIRECCIONES ALTAVOZ 6 TECLAS DEFUNCION CON LED, MICRO TELEFONO ESTANDAR FACT- 141 \$ 3000.00	3,000.00
1241 12009Y14 0021	1 PZA. COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER MODELO ES1-511 C4TC FACT- 150 \$ 7191.83	7,191.83
1241 12009Y14 0022	1 PZA. IMPRESORA HP 1515 (B2L57A) FACT- 150 \$ 1229.22	1,229.22

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 2 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 12009Y14 0023	1 EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA PROCESADOR INTEL CORE 7-4710HQ INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY 2.0 ADM RADEON R9 M265X CON MEMORIA DE 2GB GDDR5, MEMORIA RAM 8GB DDR3L FACT- 39 \$ 21723.99	21,723.99
1241 12009Y14 0024	1 EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA PROCESADOR INTEL CORE 7-4710HQ INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY 2.0 ADM RADEON R9 M265X CON MEMORIA DE 2GB GDDR5, MEMORIA RAM 8GB DDR3L FACT- 39 \$ 21724.00	21,724.00
1241 12009Y14 0025	1 PZA. 9011 USB/R NO BREAK 900VA KOBLENZ FACT-CO5726 \$ 1305.55	1,305.55
1241 12009Y14 0026	1 PZA. 9011 USB/R NO BREAK 900VA KOBLENZ FACT-CO5726 \$ 1305.56	1,305.56
1241 12009Y14 0027	1 PZA. NO BREAK MODELO KS-1000-PRO FACT- F00000072 \$ 1851.94	1,851.94
1241 12009Y14 0028	1 PZA. GABINETE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS, 2 PUERTAS C/JALADERA DE BARRA DE ACERO CHAPA DE SEGURIDAD 180 CM DE ALTO X 90 CM DE FRENTE X 45 CM DE FONDO CALIBRE 22. FACT- F0000066 \$ 4664.80	4,664.80
1241 12009Y14 0029	1 PZA. NO BREAK FACT- F0000067 \$ 1851.94	1,851.94
1241 12009Y14 0030	1 PZA. NO BREAK FACT- F0000067 \$ 1851.94	1,851.94
1241 12009Y14 0031	1 PZA. COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 8 GB DE MEMORIA RAM DISCO DURO DE 1 TB FACT- 43 \$ 36,656.00	36,656.00
1241 12009Y14 0032	1 PZA. COMPUTADORA DELL OPTIPLEX CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 8 GB DE MEMORIA RAM DISCO DURO DE 500GB FACT- 46 \$ 27938.60	27,938.60
1241 12009Y14 0033	1 PZA. TABLET MARCA LENOVO MODELO YOGA 8 FACT- 62 \$ 4988.00	4,988.00
1241 12009Y14 0034	1 PZA. TABLET MARCA LENOVO MODELO YOGA 8 FACT- 62 \$ 4988.00	4,988.00
1241 12009Y14 0035	1 PZA. TABLET MARCA LENOVO MODELO YOGA 8 FACT- 62 \$ 4988.00	4,988.00
1241 12009Y14 0036	1 PZA. TABLET MARCA LENOVO MODELO YOGA 8 FACT- 62 \$ 4988.00	4,988.00
1241 12009Y14 0037	1 PZA. ACCESS POINT MODELO Wrt1900ac MARCA LINKSYS FACT- 66 \$ 9744.00	8,400.00
1241 12009Y14 0038	1 PZA. UPS MARCA SOLA BASIC DE 1000VA (600W) 6 CONTACTOS NEMA 5-15R TIEMPO DE RECARGA 8 HORAS FACT- 70 \$ 2784.00	2,784.00
1241 12009Y14 0039	1 PZA. UPS MARCA SOLA BASIC DE 1000VA (600W) 6 CONTACTOS NEMA 5-15R TIEMPO DE RECARGA 8 HORAS FACT-57 \$ 2784.00	2,784.00
1241 12009Y14 0040	1 PZA. TECLADO APPLE KEYBOARD ALAMBRICO CON TECLAS NUMERICAS ESPAÑOL FACT- 49 \$ 2552.00	2,552.00
1241 12009Y15 0002	1 ENMICADORA PARA TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACT- 5380 \$ 2593.96	2,593.96
1241 14009Z11 0001	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301747 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0002	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301749 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0003	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301750 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0004	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301748 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0005	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301555 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0006	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301557 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0007	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301556 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0008	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301558 FAC-8	2,384.38

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 3 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 14009Z11 0009	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301721 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0010	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301719 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0011	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301720 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0012	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) MARCA VICA DIGITAL POWER MODELO SMART LCD 850 SERIE 321104301722 FAC-8	2,384.38
1241 14009Z11 0013	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML 2580N SERIE Z2M5BAAB700019 FACT- 9	3,360.81
1241 14009Z11 0014	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML 2580N SERIE Z2M5BAAB700035 FACT- 9	3,360.81
1241 14009Z11 0015	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML 2580N SERIE Z2M5BAAB700005 FACT- 9	3,360.81
1241 14009Z11 0016	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO ML 2580N SERIE Z2M5BAAB700003 FACT- 9	3,360.81
1241 14009Z12 0001	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14009Z12 0002	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14009Z12 0003	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14009Z12 0004	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14009Z12 0005	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL HP CON PROCESADOR CORE 5 2400 FACT-0962	17,586.36
1241 14009Z12 0006	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,878.85
1241 14009Z12 0007	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,878.85
1241 14009Z12 0008	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,878.85
1241 14009Z12 0009	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,878.85
1241 14009Z12 0010	EQUIPO COMPUTADORA PERSONAL ACER CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL ORIGINAL FACT-0963	19,680.06
1241 14009Z12 0011	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL HP CON PROCESADOR INTEL CORE 5 2430M FACT- 0964	16,089.88
1241 14009Z12 0012	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL HP CON PROCESADOR INTEL CORE 5 2430M FACT- 0964	16,089.88
1241 14009Z12 0013	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL HP CON PROCESADOR INTEL CORE 5 2430M FACT- 0964	16,089.88
1241 14009Z12 0014	EQUIPO COMPUTADORA PORTATIL HP CON PROCESADOR INTEL CORE 5 2430M FACT- 0964	16,089.88
1241 14009Z12 0016	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0017	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0018	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0019	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0020	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0021	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0022	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0023	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0024	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 4 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 14009Z12 0025	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0026	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0027	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0028	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0029	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA TRIPPLITE FACT- 0965	2,283.75
1241 14009Z12 0031	EQUIPO COMPUTADORA IMAC APPLE CON SISTEMA OPERATIVO MAC OS X Snow Leopard Procesador Intel Core FACT- 0967	26,636.74
1241 14009Z12 0032	EQUIPO COMPUTADORA IMAC APPLE CON SISTEMA OPERATIVO MAC OS X Snow Leopard Procesador Intel Core FACT- 0967	26,636.74
1241 14009Z12 0033	ACCESS POINT HP S A7760 SINGLE 802. 11ABG FACT- 0969	4,020.49
1241 14009Z12 0034	ACCESS POINT HP S A7760 SINGLE 802. 11ABG FACT- 0969	4,020.49
1241 14009Z12 0035	COPIADORA DIGITAL MODELO MP- 2550B MARCA RICOH FACT-55606	49,000.00
1241 14009Z12 0036	COPIADORA DIGITAL MODELO MP- 2550B MARCA RICOH FACT-55606	49,000.00
1241 14009Z12 0039	EQUIPO DE ESTACION TOTAL MODELO SET650RX SOKKIA FACT- 2094	126,498.00
1241 14009Z12 0040	EQUIPO GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX 20 FACT- 2095	10,500.90
1241 22009Y15 0002	2 ESCRITORIOS DE TRABAJO CON BASE DE ACERO Y CRISTAL TEMPERADO CON BASE PARA IMPRESORA Y TECLADO, FACT- 238 \$3,243.36 C/U TOTAL \$6486.72	6,486.72
1241 22009Y15 0003	2 ESTANTES METALICOS 1ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS FACT-246 \$ 2263.76 C/U TOTAL 4527.53	4,527.53
1241 22009Y15 0004	2 ESTANTES METALICOS 1ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS FACT-256 \$ 2263.76 C/U TOTAL 4527.53	4,527.53
1241 311A0108 0001	SERVIDOR PROLIANT HP ML 350 G5 MARCA HP SERIE SMXQ82705KU, SCN8151X84, BC2AA0FCPVT3C0 Y 334684003 F-0868	41,000.00
1241 311A0108 0003	COMPUTADORAS PORTATILES INSPIRON 1420 MARCA DELL F-1004-1006	108,675.00
1241 311A0108 0004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 760 MARCA DELL F-1007-1009	96,600.00
1241 311A0108 0005	IMPRESORA LASER 5330DN MARCA DELL F-1010	27,209.00
1241 311A0108 0006	ESTACION DE TRABAJO PRESICION T3400 MARCA DELL F-1011-1013	23,000.00
1241 311A0108 0007	IMPRESORA K8600 MARCA HP F-1014	5,750.00
1241 31471121 0006	03 PIEZAS SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 500 S5, 600X600DPI, ESC. COLOR ESCANEADO DUPLEX, USB, BLANCO, CICLO TRAB DIARIO 7500PAG 65PPM/100 IPM FACTURA-2627	74,820.00
1241 31581121 0002	01 UNIDAD DE SOLUCIÓN EQUIPO INFORMÁTICO CPU SERIES A6-8QV1-6960,7291,7305, 7315,7320,7327,7331,7333,7336,7338,7342,7354,7372,7381,7396,7520,7524,7526,7529,7531, 20 MONITORES A COLOR LCD DE 19.5 PULGADAS, 20 TECLADOS ESTANDAR EN ESPAÑOL CONECTOR USB, 20 MOUSE OPTICO / FACT-00029188	233,956.80
1241 31581121 0003	01 UNIDAD DE SOLUCION EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA TALLER DE COMPUTO Y AREA ADMVA SEC. TEC. NUM. 154 40 DISPOSITIVO CLIENTE LIGERO V-CLOUD POINT PARA ACCESO A RED, CON TARJETA DE RED INTEGRADA ETHERNET LAN 1000, CONECTORES P/MICROFONO, ENT/SALIDA AUDIO ESTEREO, 4 PTOS USB 2.0 UN PUERTO RJ-45, 1 PTO VGA, 1 PTO HDMI, SERIES 8QV1-2745,8QV1-2105,8QV1-2924,A6-8QV1-2088, A6-8QV1-2095,A6-8QV1-2911,A6-8QV1-7776,A6-8QV1-2772,A6-8QV1-7399,A6-8QV1-7051, A6-8QV1-7407, A6-8QV1-7059,A6-8QV1-7421 FACT-029244	428,589.84
1241 32009Y13 0002	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOMS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1068	22,932.04
1241 32009Y13 0003	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32009Y13 0004	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 5 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 32009Y13 0005	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32009Y13 0006	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32009Y13 0007	EQUIPO UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC FACT- 1068	2,318.84
1241 32009Y13 0008	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1063	22,932.04
1241 32009Y13 0009	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1063	22,932.04
1241 32009Y13 0010	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1076	22,932.04
1241 32009Y13 0011	EQUIPO COMPUTADORA HP CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL FACT- 1076	22,932.04
1241 32009Y14 0002	PAQUETE EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP FABRICANTE HEWLETT PACKARD MODELO HP ELITEDESK 800MT FACT- CHS-98	22,678.00
1241 32009Y14 0003	EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP FABRICANTE HEWLETT PACKARD MODELO HP ELITEDESK 800 MT FACT- CHS100	22,678.00
1241 32009Y14 0004	1 PZA MODELO HP SCANJET ENT FLOW 7000 S2 L2730B FACT-41 \$ 25000	25,000.00
1241 32009Y14 0005	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER MODELO VX4630G-SI341X WINDOWS 7/8 PRO 64 BITS DUAL LOAD MODELO K192HQL B NUM DE PARTE UM.XW3AA.003 FACT-52 \$ 11630.70 C/U	11,630.67
1241 32009Y14 0006	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER MODELO VX4630G-SI341X WINDOWS 7/8 PRO 64 BITS DUAL LOAD MODELO K192HQL B NUM DE PARTE UM.XW3AA.003 FACT-52 \$ 11630.70 C/U	11,630.70
1241 32009Y14 0007	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER MODELO VX4630G-SI341X WINDOWS 7/8 PRO 64 BITS DUAL LOAD MODELO K192HQL B NUM DE PARTE UM.XW3AA.003 FACT-52 \$ 11630.70 C/U	11,630.70
1241 32009Y14 0008	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER MODELO VX4630G-SI341X WINDOWS 7/8 PRO 64 BITS DUAL LOAD MODELO K192HQL B NUM DE PARTE UM.XW3AA.003 FACT-52 \$ 11630.70 C/U	11,630.70
1241 32009Y14 0009	I IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MODELO L-300 MARCA EPSON WINDOWS 7 WINDOWS XP PROFESIONAL X 64 MAC OS X10.5.8 10.6X 10.7X10.8 \$ 3639.18	3,639.18
1241 32009Y14 0011	I DISCO DURO EXTERNO ARCA A DATA MOD NH03 CAPACIDADES DE 2 TB UNIDAD USB 3.0 TRANSFERENCIA DE DATOS 480 MBSP FACT-14 \$ 2237.25	2,237.25
1241 32009Y14 0013	I PIEZA MODERNPHONE TELEFONO TC 8400 ALAMBRICO IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA PARA 19 NUMEROS RELOJ DE PANTALLA FACT-44 \$3422	3,422.00
1241 32009Y14 0014	I PZA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA INALAMBRICA SERIE XPRESS SAMSUMG SL-M2022W WIRELESS RESOLUCION 1.200X1200 DPI FACT-126 \$1465.30	1,465.30
1241 32009Y15 0002	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 440 G1 E3V82LT PROCESADOR i5-4200M FACT-165 \$16,219.25	16,219.25
1241 32009Y15 0006	1 LAP TOP TOSHIBA SATELLITE CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE i3-40005U FACT-139 \$ 21,808.00	21,808.00
1241 32009Y15 0007	UPS MARCA SOLA BASIC D 100 VA (600W) 8 CONTACTOS NEMA FACT- 96 \$ 2,784.00 C/U	2,784.00
1241 32009Y15 0008	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITE DESK 600SFF C8T89AV 029 PROCESADOR INTEL CORE Y MONITOR HP LV1911 18.5 INCH LED CON RETROALIMENTACION A5V72AA FACT- 185 \$ 18,154.12	18,154.12
1241 32009Y15 0009	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL ISPIRON CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DISCO DURO DE 500GB FACT- 104 \$ 16,704.00	16,704.00
1241 32009Y15 0010	UPS MARCA SOLA BASIC DE 1000 VA (600W) 8 CONTACTOS NEMA FACT-107 \$ 2,784.00 C/U	2,784.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 6 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 32009Y15 0011	1 ACCESS POINT SMC LYNKSYS MODELO WRT1900AC FACT-112 \$ 9,280.00 C/U	9,280.00
1241 32009Y15 0012	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL ISPIRON CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 DISCO DURO DE 500GB FACT- 115 \$ 22,040.00	22,040.00
1241 32009Y15 0013	1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 1TB MARCA ADATA FACT. 130 \$ 2,262.00	2,262.00
1241 32009Y15 0014	1 ACCESS POINT MARCA LYNKSYS MODELO WRT1900AC FACT-122 \$ 9,280.00 C/U	9,280.00
1241 32009Y15 0016	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 DISCO DURO DE 500GB FACT- 135 \$ 22,040.00	22,040.00
1241 32009Y15 0017	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE 3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 DISCO DURO DE 500GB FACT- 138 \$ 22,040.00	22,040.00
1241 32009Y15 0018	3 ARCHIVEROS EN LAMINA DE ACERO CON 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO FACT- 429 \$ 4,643.48 C/U	13,930.44
1241 32009Y15 0019	1 KIT INCLUYE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP. PRODESK 600 E3T61LT. PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM. 4GB DISCO DURO DE 500 GB Y MONITOR HP LV1911 18.5 LED CON RETROILUMINACION FAFACT-194 \$ 15909.75	15,909.75
1241 32009Y15 0020	1 IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M4001 DNE FACT- 195 \$ 6829.51	6,829.51
1241 32009Y15 0021	1 KIT INCLUYE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP. ELITEDESK 700 G1 SFF . PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA RAM. 8GB DISCO DURO DE 1TB Y MONITOR HP V193 18.5 LED CON RETROILUMINACION, LECTORA DVD INTERNA OEM NEGRA FACT- 206 \$ 20,529.31	20,529.31
1241 32009Y15 0023	1 LAPTOP TOSHIBA PROCESADOR INTEL CORE MEMORIA DDR3 SDRAM DE 6 GB DISCO DURO DE 500GB, FACT- 176 \$ 26,100.00	26,100.00
1241 32009Y15 0024	1 PROYECTOR BENQ MS619ST 9HJ9T77 13L 3000 LUMENES FACT- 193 \$ 13,325.92	13,325.92
1241 32009Y15 0025	LAP TOP HP PROBOOK 655 G1 GHZ 8GB 500GB WINDOW7/8 FACT-4576 \$13509.36	13,509.36
1241 32009Y15 0026	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE i3-4130 4GB DE MEMORIA RAM DDR3 FACT-133, \$ 22,040.00	22,040.00
1241 32009Y15 0027	1 HP SCANJET ENT FLOW 7000 S2 L2730B RESOLUCION DE 600*600 FACT-240 \$25000.00	25,000.00
1241 32009Y15 0029	1 LAP TOP HP PROBOOK 655 G1 156" AMD A8 5550M 2.10 WINDOWS 7/8 PROFESSIONAL 64-BIT FACT-4575 \$13509.36	13,509.36
1241 32009Y15 0030	1 UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 1000 VA, MARCA NBKS, FACT-173 \$ 2,900.00	2,900.00
1241 32009Y15 0031	1 UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 1000 VA, MARCA NBKS, FACT-177 \$ 2,900.00	2,900.00
1241 32009Y15 0032	1 UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 1000 VA, MARCA NBKS, FACT-178 \$ 2,900.00	2,900.00
1241 32009Y15 0033	1 REGULADOR MODELO SBAVR 1200 SMARBITT, FACT. F000211, \$2,900.00	2,900.00
1241 32009Y15 0034	1 NO BREAK UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 1000 VA TENSION Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA Y SALIDA 120 VCA POTENICA DE 1000 VA, FACT- F000276, \$2,900.00	2,900.00
1241 32009Y15 0035	1 NO BREAK 1000 VA 8 CONECTORES SOLA BASIC, FACT-193 \$ 3,080.57	3,080.57
1241 32009Y15 0036	1 IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW, FACT- 195, \$5,203.57	5,203.57
1241 32009Y15 0037	1 NO BREAK 1000 VA 8 CONECTORES SOLA BASIC, FACT-196 \$ 3,080.57	3,080.57
1241 32009Y15 0038	1 DISCO DURO INTERNO 2TB SATA 3.5 32 MB, FACT, 199 \$ 3,276.51	3,276.51

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 7 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 32009Y15 0039	1 NO BREAK 1000 VA 8 CONECTORES SOLA BASIC, FACT-202 \$ 3,080.57	3,080.57
1241 32009Y15 0040	1 PAQUETE DE LAPTOP NOT-3208 C-55-C5213K TOSHIBA SATELITE CORE FACT- 5114 \$18915.48	18,915.48
1241 32009Y15 0041	2 NOBREAK NEGRO NBKS1000VA, FACT-5215 \$2,152.64 C/U TOTAL\$ 4305.29	4,305.29
1241 32009Y15 0042	4 NOBREAK MICRO SR1000VA, FACT-5216 \$2,668.77 C/U TOTAL\$ 10675.11	8,006.33
1241 32009Y15 0043	1 NOBREAK MICRO SR1000VA, FACT-5217 \$2,668.78	2,668.78
1241 32009Y15 0044	1 NO BREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO NBKS 100 VA/500W 8 CONTACTOS FACT- 283 \$ 2993.51	2,993.51
1241 32009Y15 0045	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO M477fdw FACT- 308 \$ 8822.61	8,822.61
1241 32009Y15 0046	1 NO BREAK TRIPP LITE SMART2200NET CAPACIDAD DE 2200VA 6 CONTACTOS FACT-281 \$ 24571.22	24,571.22
1241 32009Y15 0047	1 COMPUTADORA PORTATIL HP240 G3 PC NOTEBOOK K9Y53LT PROCESADOR INTEL CORE FACT- 302 \$12459.83	12,459.83
1241 32009Y15 0048	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO TRINKCENTRE M93P TORRE 10A6A0RQLS INTEL CORE FACT- 301, \$ 22722.45	22,722.45
1241 32009Y15 0049	1 MONITOR LENOVO THINKVISION LT1952. 2448MB6.LED DE 19" FORMATO 16:10 FACT- 301 \$ 3530.44	3,530.44
1241 32009Y15 0050	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO M477fdw FACT- 309 \$ 8822.61	8,822.61
1241 32009Y15 0052	1 COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 440 G2 K9Y87LT PROCESADOR, MEMORIA RAM 8GBD DISCO DURO 1TB PANTALLA 14" FACT- 311 \$ 18,718.92	18,718.92
1241 32009Y15 0053	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTER M73e 10B4A0TNLS PROCESADOR INTEL CORE i3 4150 FACT-264 \$14,006.71	14,006.71
1241 32009Y15 0054	1 MONITOR LENOVO E1922 60B8AAR6US 18.5" RESOLUCION 1366x768 FACT-264 \$2,626.54	2,626.54
1241 32009Y15 0055	1 IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO CP1025nw (CE918A) HASTA 17 PPM NEGRO, 4 PPM COLOR FACT-291 \$4,911.50	4,911.50
1241 32009Y15 0056	2 PZA GABINETE UNIVERSAL METALICO COLOR ARENA 4 ENTREPAÑOS DE 2 PUERTAS Y JALADERA DE ACERO FACT-248 \$5084.96 C/U	10,169.93
1241 34009Z13 0002	TARJETA MADRE MSI K9N6PGM2-V FACTURA No. A1746 PRECIO UNITARIO \$2,088.00	2,088.00
1241 34009Z13 0003	DISCO DURO LACIE EXTERNO 2TB NEIL POULTON USB 2.0 FACTURA No. A1746, PRECIO UNITARIO \$2,552.00	2,552.00
1241 34009Z13 0004	DISCO DURO ADATA EXTERNO DE 2Tb DE CAPACIDAD FACT-0510 PRECIO UNITARIO \$2,371.30	2,371.30
1241 34009Z13 0005	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 14R14Mi5_650LC, PROCESADOR 3RD GENERATION INTEL C FACTURA 0510, PRECIO UNITARIO \$13,863.90	13,863.90
1241 34009Z14 0002	EQUIPO DE COMPUTO MARCA: HP; FABRICANTE: HEWLETT PACKARD; MODELO: HP ELITEDESK 800 MT; CARACTERISTICAS PROCESADOR INTEL CORE 17-4770 3.40 FACTURA CHS99 \$22, 678.00	22,678.00
1241 34009Z14 0003	5 UNIDADES DE RESPALDO DE ENERGIA MARCA APC MODELO: BACK-UPS PRO 700 FACTURA CHS99 \$2,378.00 C/U	9,512.00
1241 34009Z14 0004	COMPUTADORA PORTATIL ACER: PROCESADOR INTEL CORE i5-3337U FACTURA 056, PRECIO UNITARIO \$13,188.54	13,188.54
1241 34009Z14 0005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA: HP MODELO PRODESK 600, NUMERO DE PARTE: E3T61LT, PROCESADOR INTEL CORE i3-4330, FACTURA No. 0589, PRECIO UNITARIO \$14,768.60	14,768.60
1241 34009Z14 0006	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA CONTINUA EPSON FACTURA No. 436, PRECIO UNITARIO \$4,582.00	4,582.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 8 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241 34009Z14 0007	IMPRESORA KYOCERA ECOSISTEM 1035MFD FACTURA No. 140, PRECIO UN ITARIO \$17,600.02	17,600.02
1241 34009Z14 0008	EQUIPO DE COMPUTO MARCA: HP FABRICANTE: HEWLETT PACKARD; MODELO: HP ELITEDESK 800 MT FACTURA No. CHS-101, PRECIO UNITARIO \$22,678.00	22,678.00
1241 34009Z14 0009	9011 USB/R NO BREAK 900V A KOBLENZ FACTURA No. C02241 PRECIO UN ITARIO \$1,377.09	1,377.09
1241 34009Z14 0010	UPS-10012 NO BREAK 1000VA KOBLENZ USB/R FACTURA No. C02680, PRECIO UNITARIO \$2,171.95	2,171.95
1241 34009Z14 0011	EQUIPO DE COMPUTO MARCA: HP; FABRICANTE HEWLETT PACKARD; MODELO: HP ELITEDESK 800MT; FACTURA No. CHS-102 PRECIO UNITARIO \$22,678.00	22,678.00
1241 34009Z14 0012	NO BREAK G-UPR756, 750 VA, 450 WATTS, 6 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R FACTURA No. 043, PRECIO UNITARIO \$ 1345.60	1,345.60
1241 34009Z14 0013	CPU MARCA: DELL MODELO: INSPIRON 3647 PROCESADOR CORE i5-4440 (MOUSE Y TECLADO) MEMORIA RAM 8GB DDR3 FACTURA No. 30, PRECIO UNITARIO \$30,095.04	29,794.09
1241 34009Z14 0014	NO BREAK: UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA 100VA, TENSION Y FRECUENCIA NOMINAL DE ENTRADA/SALIDA 120 VCA FACTURA No. 30, PRECIO UNITARIO \$ 2,359.44	2,359.44
1241 34009Z14 0015	IMPR GC420 TT/DT/4IN/203DPI/41PS/CENTRO FACTURA No. C03259 PRECIO UNITARIO \$6,460.39	6,460.39
1241 34009Z14 0017	9011 USB/R NO BREAK 900 VA KOBLENZ FACTURA No. C03559 PRECIO UNITARIO \$1377.09	1,377.09
1241 34009Z14 0018	9011 USB/R NO BREAK 900 VA KOBLENZ FACTURA No. C03560 PRECIO UNITARIO \$1377.09	1,377.09
1241 34009Z15 0002	1 ACCESS POINT MODELO WRT1900AC MARCA LINKSYS FACTURA No. 88, PRECIO UNITARIO \$9,280.00	9,280.00
1241 34009Z15 0003	1 ACCES POINT SMC LINKSYS MODELO WRT1900AC No. DE FACTURA 166, PRECIO UNITARIO \$6,382.83	6,382.83
1241 34009Z15 0004	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL PROCESADOR INTEL CORE i5-4570 FACTURA No. 178, PRECIO UNITARIO \$27,492.00	27,492.00
1241 34009Z15 0005	1 LAPTOP TOSHIBA, PROCESADOR INTEL CORE i3-4000, MEMORIA DDR3 SDRAM DE 4GB, FACTURA No. 185, PRECIO UNITARIO \$21,576.00	21,576.00
1241 34009Z15 0006	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL PROCESADOR INTEL CORE i5-4570 MEMORIA DDR3 SDRAM DE 6GB FACTURA No. 189, PRECIO UNITARIO \$24,476.00	24,476.00
1241 34009Z15 0007	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO PROCESADOR INTEL CORE i5-4200 MEMORIA DDR3 SDRAM DE 6GB, FACTURA No. 190, PRECIO UNITARIO \$23,200.00	23,200.00
1241 91471121 0002	01 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED ALTA INVERTER CON CAPACIDAD DE 36000 BTU MARCA YORK MODELO YHKE36XJ6AMC-RX FACTURA E2FB422E0D1E	23,051.24
1241 91471121 0004	01 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE CAPACIDAD:36,000 BTU, MODELO: EPF 361V, GAS: R-410, SERIE: EPF361 V7042100200 VOLTAJE: 220 VOLTS, F-973	30,591.24
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	757,523.52
1242 111A0108 0001	RELOJ CHECADOR MOD. QR-350 L.SEIKO PRECISION SERIE: 3202015 F-4091	5,308.72
1242 111A0108 0002	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS INTEGRADOS MOD. 1120 COLOR NEGRO F-4009	9,775.00
1242 111A0108 0003	SILLÓN EJECUTIVO DE VISITA CON BRAZOS INTEGRADOS MOD. 1123 CP COLOR NEGRO F-4009	6,842.50
1242 111A0108 0004	SILLÓN EJECUTIVO DE VISITA CON BRAZOS INTEGRADOS MOD. 1123 CP COLOR NEGRO F-4009	6,842.50

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 9 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1242 111A0108 0005	CONJUNTO ANALISTA MOD. 606, COLOR ARCE/GRIS L/ALFA F-4009	5,732.96
1242 111A0108 0006	ESCRITORIO RECEPCIÓN DE 1.20 MOD. 557 COLOR ARGE/GRIS F-4009	2,012.50
1242 111A0108 0007	ESCRITORIO EN L F-54399	1,598.99
1242 111A0108 0008	MESA PLEGABLE 2.40M F-122488	1,115.00
1242 111A0108 0009	RELOJ CHECADOR QR350 Y TARJETERO METALICO PARA 25 TARJETAS F-4266	5,751.12
1242 111A0108 0010	26 PZAS MODULO "L" MARCA ITALIA MODELO 120 CPU COLOR MAPLE/ALUMINIOF-1669,1670	134,340.70
1242 111A0108 0011	04 PZAS SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN FINA PIEL MOD 3791 F-1669,1670	17,850.30
1242 111A0108 0012	27 SILLAS SECRETARIAL ERGONOMICA MARCA ERGO MOD 1340 BASE DE 5 PUNTAS F-1669,1670	28,534.95
1242 111A0108 0013	06 ARCHIVEROS DE 2 GAVETAS MOVIL MARCA ITALIA MODELO 106 COLOR MAPLE F-1669,1670	11,695.50
1242 111A0108 0016	32 ESCRITORIOS SECRETARIAL MARCA ROAL LINEA EXCEPCIONAL ECO-3 COLOR ARCE FABRICADO EN 28 MM F-1669,1670	137,632.00
1242 111A0108 0017	10 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 MARCA ROAL, LINEA EXCEPTIONAL FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA DE LA MAS ALTA CALIDAD F1669,1670	73,933.50
1242 111A0108 0018	03 MESA DE TRABAJO REDONDA MARCA ROAL LINEA EXCEPTIONAL COLOR ARCE FABRICADO DE MADERA AGLOMERADA MED 1.2 *75 CMS F-1670	7,420.95
1242 111A0108 0019	03 MESA DE TRABAJO RECTANGULAR DE 2.40 MARCA ROAL LINEA EXCEPTIONAL FABRICADO DE MADERA AGLOMERADA COLOR ARCE F-1670	15,217.95
1242 111A0108 0021	5 ENGARGOLADORA DE ARILLOS METALICOS MARCA GBC MODELO MINI-WIRE 130 PARA 6 HOJAS, 32 PERFORACIONES F-1670	25,294.25
1242 111A0108 0024	01 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO HANDPUPUNCH MARCA AMANO MODELO 2000 INCLUYE BATERIA DE RESPALDO F-1670	53,820.00
1242 12009Y14 0002	I PZA PROYECTOR MARCA ACER MODELO P1283 RESOLUCION NATIVA XGA (1024X768) FACT-109 \$7994.56	7,995.56
1242 14009Z11 0001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA CANON MOD. EOS 60D, SERIE CUERPO 0620403426,SERIE LENTE 7142568245 FACT-4238	19,999.56
1242 14009Z11 0002	BATERIA P/EOS MODELO LP-E6 FACT- 4238	1,502.20
1242 14009Z11 0003	FLASH ELECTRONICO MARCA CANON MODELO SPEED LITE 580 EX II SERIE 777645 FACT- 4238	9,300.00
1242 14009Z11 0004	GRIP MARCA CANON P/EOS 60D MOD. BG-E9 FACT- 4238	3,248.00
1242 14009Z11 0005	LENTE MARCA CANON 70-300MM IS USM FACT- 4238	10,693.46
1242 14009Z13 0002	PANTALLA LED DE 32" MEGA CONTRASTE, WIDE COLOR ENHANCER RESOLUCION 1366X768 FACTURA: 0501 PRECIO UNITARIO \$ 6,269.60	6,269.60
1242 311A0108 0023	30 CAMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSCW120 DE 7 MEGA PIXELES ZOOM DE 4X	81,516.60
1242 311A0109 0001	1 VCAM AV NUM DE SERIE 0960207-A FACT- ZCE25688	14,279.15
1242 32009Y13 0002	01 CIRCUITO CERRADO TIPO DVR CON 16 CAMARAS MARCA 1170SLH FACT- 0136	52,000.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	9,725,254.91
1244 111A0109 0001	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 1500 ST No SERIE AG565183 F-12554	196,000.00
1244 111A0109 0003	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 1500 ST No SERIE AG565182 F-12556	196,000.00
1244 111A0109 0009	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG100978 F-12604	276,500.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 10 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1244 111A0109 0010	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG100984 F-12605	276,500.00
1244 111A0109 0014	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO PICKUP MCA DODGE RAM 2500 ST No SERIE AG101001 F-12609	276,500.00
1244 11471121 0002	01 UNIDAD MOVIL TIPO PICK UP DOBLE CABINA IMPORTADA MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2022 4x2 DC ACA ELECT COLOR BLANCO No. SERIE MR0CX3DD0N1324267 NO. INDENTIFICACION VEHICULAR 1520601	451,800.00
1244 11593215 0002	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB123166 FACT-FUM-8478	199,700.00
1244 11593215 0003	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB124267 FACT-FUM-8479	199,700.00
1244 11593215 0004	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8003GB123766 FACT-FUM-8480	199,700.00
1244 11593215 0005	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8004GB123954 FACT-FUM-8481	199,700.00
1244 11593215 0007	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB123674 FACT-FUM-8485	199,700.00
1244 11593215 0008	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB123917 FACT-FUM-8486	199,700.00
1244 11593215 0009	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8009GB124260 FACT-FUM-8487	199,700.00
1244 11593215 0010	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8005GB122926 FACT-FUM-8482	199,700.00
1244 11593215 0011	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA CHEVROLET MD. 2016 No. SERIE 93CCL8005GB123686 FACT-FUM-8483	199,700.00
1244 11593215 0012	UNIDAD NACIONAL CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 PAQ. B 2015 COLOR BLANCO FACT- FFM4	346,899.99
1244 11593215 0013	UNIDAD NACIONAL CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 PAQ B 2015 COLOR BLANCO FACT-FFM5	346,900.00
1244 11593215 0014	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8006GB113118 FACT-FUM-8273	199,700.01
1244 11593215 0015	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8008GB113203 FACT-FUM-8272	199,700.00
1244 11593215 0016	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB112653 FACT-FUM-8271	199,700.00
1244 11593215 0017	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8002GB134449 FACT-FUM-8270	199,700.00
1244 11593215 0018	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8000GB120811 FACT-FUM-8269	199,700.00
1244 11593215 0019	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8001GB123572 FACT-FUM-8268	199,700.00
1244 11593215 0020	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8002GB112046 FACT-FUM-8267	199,700.00
1244 11593215 0021	UNIDAD COLOR BLANCO TIPO TORNADO-B MCA. CHEVROLET MOD. 2016 No. SERIE 93CCL8004GB123193 FACT-FUM-8266	199,700.00
1244 131A0100 0001	S-A1B71M908355 VOLKSWAGEN MOD 2001 ROJO	68,180.00
1244 131A0100 0006	S-1P331604 JEEP WRANGLER SE 4X4 BLANCO MOD 2001	195,000.00
1244 131A0101 0002	S-H1C71M100035 CAMION KODIAK MOD 2001 BLANCO	399,999.90
1244 131A0102 0003	S-13M906426 VOLKSWAGEN MOD 2003 VERDE MEDITERRANEO	74,927.00
1244 131A0102 0005	S-1B73M906432 VOLKSWAGEN MOD 2003 VERDE MEDITERRANEO	74,927.00
1244 131A0107 0001	S-3GBEC14X07M114652 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 131A0107 0002	S-3GBEC14X87M114768 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 131A0107 0004	S-3GBEC14X07M114828 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 11 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1244 131A0107 0005	S-3GBEC14X57M114906 SILVERADO 1500 MOD 2007 BLANCO	167,821.00
1244 131A0107 0006	S-7J588603 RAM 2500 ST BLANCO 2007	208,000.00
1244 131A0107 0007	S-2FMDK39C77BA28649 CAMIONETA CERRADA MARCA FORD EDGE	368,500.00
1244 131A0107 0008	S-3G1SE51X975154351 CHEVY 4 PUERTAS MOD 2007 CASHMERE METALICO	105,396.00
1244 131A0194 0003	S-3GCEC20AXRM140763 PICK-UP C-1500 TIPO B STANDAR BLANCO MOD 94	42,900.00
1244 14009Z11 0002	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8022BC134017 FACT- 30	154,440.00
1244 14009Z11 0004	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8028BC162730 FACT- 32	154,440.00
1244 14009Z11 0005	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8023BC157287 FACT- 33	154,440.00
1244 14009Z11 0006	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8029BC129655 FACT- 34	154,440.00
1244 14009Z11 0007	UNIDAD COLOR BLANCO NEVADA TIPO TORNADO-M MARCA CHEVROLET SERIE 93CXM8029BC157004 FACT- 35	154,440.00
1244 14009Z11 0008	UNIDAD COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP CABINA REGULAR, MARCA DODGE RAM 2500 ST 4X4, MODELO 2011 MOTOR 8 CIL. SERIE BG637515 F- 15290	309,100.01
1244 14009Z11 0011	UNIDAD COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP CABINA REGULAR, MARCA DODGE RAM 2500 ST 4X4, MODELO 2011 MOTOR 8 CIL. SERIE BG614745 F- 15293	309,100.00
1244 14009Z11 0012	UNIDAD COLOR BLANCO OLIMPICO, TIPO CREW CAB 4X2-E, MARCA SIL 2500 CREW CAB E, MODELO 2011, SERIE 3GCP9E00BG267429 F- 364	363,741.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	556,865.61
1246 14009Z12 0001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE CAPACIDAD 18000 BTU FACT-SERIE A 359	7,696.02
1246 14009Z12 0002	EQUIPO RADIO MARCA MIDLAND MODELO LXT491VP3 FACT- 2095	4,951.10
1246 14009Z15 0002	DESMALZADORA MAKITA 4 TIEMPOS EM4250	6,846.62
1246 21581121 0002	01 UNIDAD MAQUINA DE COSTURA RECTA INDUSTRIAL ELECTRÓNICA SINGER 114G - FACTURA 527	204,682.00
1246 411A0108 0010	8 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA DAEWOOD MOD DSA189L CON CONTROL REMOTO 18000 BTUS F-1670	64,632.30
1246 42009Y14 0002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA HYUNDAI, 24,000 BTU/HR 220/1/60 PARED ALTA, CONTROL REMOTO FACT- B77	11,243.01
1246 42009Y14 0003	1 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-B235 \$19424.95	19,424.95
1246 42009Y14 0004	1 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-B235 \$19424.95	19,424.95
1246 42009Y15 0002	EQUIPO MINI SPLIT MARCA GALANZ DE 18000BTU/HR 220/1/60 PARED ALTA CONTROL REMOTO FACT- B332 \$ 6,405.02	6,405.02
1246 42009Y15 0003	EQUIPO MINI SPLIT MARCA GALANZ PARED ALTA DE 18000BTU/HR 220/1/60CONTROL REMOTO FACT- B347 \$ 6,405.02	6,405.02
1246 42009Y15 0004	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60000BTU/HR MARCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT- B358 \$ 22,950.01	22,950.01
1246 42009Y15 0005	TELEFONO ALCATEL -LUCENT 4019 GRIS URBANO, PANTALLA 1X20 CARACTERES, NAVEGADOR 2 DIRECCIONES ALTAVOZ FACT- 177 \$ 3,250.00	3,250.00
1246 42009Y15 0006	TELEFONO ALCATEL -LUCENT 4019 GRIS URBANO, PANTALLA 1X20 CARACTERES, NAVEGADOR 2 DIRECCIONES ALTAVOZ FACT- 181 \$ 3,250.00	3,250.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Página 12 de 12

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Hora: 12:21:18p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246 42009Y15 0007	1 JUEGO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 18,000 BTU/HR 220V FACT- B-430 \$ 6,510.00	6,510.00
1246 42009Y15 0008	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1800 BTU/HRMCA HYUNDAI 220 V FACT B-517 \$6405.02	6,405.02
1246 42009Y15 0009	1 VENTILADOR DE TORRE, FACT.174 \$ 2,499.80	2,499.80
1246 42009Y15 0010	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60 000 BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-540 \$ 22238.55	22,238.55
1246 42009Y15 0011	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI 220V CONTROL REMOTO FACT-B516 \$ 8085.01	8,085.01
1246 42009Y15 0012	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI 220V CONTROL REMOTO FACT-B518 \$ 7979.99	7,979.99
1246 42009Y15 0013	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60 000 BTU/HR MCA COMFORSTAR 220/1/60 CONTROL REMOTO FACT-623 \$ 22950.00	22,950.00
1246 42009Y15 0014	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18 000 BTU PARED ALTA MCA PRIME DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B642 \$ 6599.99	6,599.99
1246 42009Y15 0015	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B613 \$ 4299.99	4,299.99
1246 42009Y15 0016	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36 000 BTU PARED ALTA MCA TGM DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B620 \$ 14162.52	14,162.52
1246 42009Y15 0017	1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24 000 BTU PARED ALTA MCA HYUNDAI DE 220V CONTROL REMOTO FACT-B634 \$ 8199.99	8,199.99
1246 42009Y15 0018	1 TELEFONO ALCATEL -LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT-292 \$ 3399.99	3,399.99
1246 44009Z14 0002	1 JUEGO SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA PRIME, 18,000 MODELO U.C. EMPRN182-C F-B94 \$5,774.99	5,774.99
1246 44009Z14 0003	1 JUEGO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU/HR MARCA COMFORT STAR 220V F-B93 \$19,424.99	19,424.99
1246 44009Z14 0004	1 JUEGO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU/HR MARCA COMFORT STAR 220V F-B95 \$19,424.99	19,424.99
1246 44009Z14 0005	1 JUEGO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME DE 18,000 BTU/HR, 220/1/60 F-B92 \$5,774.99	5,774.99
1246 511A0108 0011	TELEFONO MOD 275 MARCA BROTHER F-46596	1,738.80
1246 511A0109 0002	1 BLACKBERRY 3-G BOLD 9000 8005 359614020729922 FACT-801-2770055	3,735.00
1246 52009Y15 0002	1 TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT-178 \$ 3,250.00	3,250.00
1246 52009Y15 0003	1 TELEFONO ALCATEL-LUCENT 4019 GRIS URBANO PANTALLA 1X20 FACT.208 \$ 3,250.00	3,250.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Página 1 de 1

Hora: 12:21:28p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231	Terrenos	26,784,000.00
1231 13000109 0001	21120730 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,784,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	11,800,000.00
1233 13000109 0001	EDIFICIO PÚBLICO	11,800,000.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL
ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2021

RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2021

Página 1 de 1

Hora: 12:21:37p. m.

Fecha: 23/02/2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha