





















## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>																						
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES , DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>																						
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (5A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO</b>						2 700 000.00	2 700 000.00	1 349 325.23	Ocosingo	Morelia	117	116	233									
Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (5a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.34	34.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (3A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHOCOLJA, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE</b>						2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	Palenque	San Lorenzo Chocolja	0	0	0									
Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (3a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN</b>						2 900 000.00	2 900 000.00	0.00	Chilón	Benito Juárez	0	0	0									
Construcción de sistema de drenaje sanitario (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN</b>						5 500 000.00	5 500 000.00	0.00	Chilón	Agua Azul Chico	0	0	0									
Construcción de sistema de drenaje sanitario (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (4A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA, Y SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE BOCHIL</b>						8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	Bochil	Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada, y San Vicente	0	0	0									
Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento (4a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (3A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL</b>						1 200 000.00	0.00	0.00	Bochil	Emiliano Zapata	0	0	0									
Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (3a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO</b>						8 360 000.00	0.00	0.00	Ocosingo	Emiliano Zapata	0	0	0									
Construcción de sistema de saneamiento a base de biodigestores y pozos de absorción (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES (3A. ETAPA), PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ</b>						29 160 000.00	14 580 000.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0									
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y colectores (3a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA</b>						17 025 704.52	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Unión Zaragoza	0	0	0									
Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL</b>						5 183 564.64	5 183 564.64	2 590 732.60	Bochil	Llano Grande	286	268	554									
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.32	32.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA</b>						27 685 241.38	22 348 418.38	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0									
Construcción de la planta de tratamiento aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA UNO, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA</b>						0.00	3 251 753.52	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Emiliano Zapata	0	0	0									
Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TOJTIC, EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC</b>						0.00	3 244 996.70	0.00	Mitontic	Tojtic	0	0	0									
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (1era etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 5 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>													
<b>ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES , DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>													
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LOS CACAOS, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL	Obra	1.00	1.00	0.40	40.00	0.00	5 728 658.34	2 863 050.00	Simojovel	Los Cacaos	97	112	209
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (2A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LOS BARRIO JECHMENTIC, YUTOSIL Y JECH DE LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	10 000 000.00	4 999 455.00	Chamula	Cruztón	977	799	1 776
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD NICHNAMTIC, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.18	18.00	0.00	12 000 000.00	5 997 549.66	Chamula	Nichnamtic	830	666	1 496
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL ROBLAR, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL	Obra	1.00	1.00	0.43	43.00	0.00	4 044 232.83	2 021 405.25	Simojovel	El Roblar	97	78	175
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAPITE, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 277 607.29	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Napite	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEDERNAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Obra	1.00	1.00	0.10	10.00	0.00	7 551 050.00	3 774 999.31	Huixtán	San Pedro Pedernal	487	455	942
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NACHIG, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	Zinacantán	Nachig	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA NICARAGUA, EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	1 700 000.00	849 233.02	Las Margaritas	Nueva Nicaragua	58	59	117
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO POTIOJA, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	1 300 000.00	650 000.00	Palenque	Nuevo Potiojá	62	64	126
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 360 000.00	0.00	Ocosingo	Emiliano Zapata	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHUCHILTÓN (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00	Larrainzar	Chuchilton	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PARRAL, MUNICIPIO DE EL PARRAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	18 921 512.00	0.00	Mezcalapa	El Parral	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALÁ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00	Tumbalá	Tumbalá	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EJIDO VERACRUZ, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	354 512.00	0.00	Las Margaritas	Ejido Veracruz	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINITARIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 060 075.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 134 351.00	0.00	La Independencia	Venustiano Carranza	0	0	0



## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 7 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																						
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>																						
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD TZACBATUL DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO</b>						6 482 474.80	0.00	0.00	Ocosingo	Tzacbatul	0	0	0									
Construcción de tanques individuales de captación pluvial	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD MITZITÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS</b>						9 549 485.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Mitzitón	0	0	0									
Construcción del sistema de agua potable por bombeo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS OLLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMULA</b>						6 273 184.63	0.00	0.00	Chamula	Las Ollas	0	0	0									
Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>COSNTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NATILTON</b>						5 931 973.25	0.00	0.00	Chanal	Natilton	0	0	0									
Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SIVALCHEN</b>						4 871 615.86	0.00	0.00	Salto de Agua	San José Sivalchen	0	0	0									
Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A BOMBEO 2A. ETAPA, CONSISTENTE EN RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS</b>						5 700 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	0	0	0									
Construcción del sistema de agua potable a bombeo 2a. etapa, consistente en red de distribución y tomas domiciliarias	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE 3,000 ML. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2A. ETAPA, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL</b>						11 000 000.00	0.00	0.00	Simojovel	Simojovel	0	0	0									
Construcción de 3,000 ml. de línea de conducción 2a. etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE EL CHUCHIS, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL</b>						12 170 944.35	0.00	0.00	Bochil	El Chuchis	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HIERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS</b>						5 093 223.95	0.00	0.00	Jiquipilas	Hierba Santa	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA</b>						0.00	7 363 641.85	0.00	Bejucal de Ocampo	Ojo de Agua	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA</b>						0.00	8 514 899.85	0.00	Bejucal de Ocampo	La Laguna	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS</b>						0.00	8 850 200.00	0.00	Bella Vista	Las Chicharras	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN</b>						0.00	8 899 183.80	0.00	Benemérito de las Américas	Quetzalcóatl 1ra. Sección	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA UNIÓN</b>						0.00	11 203 383.13	0.00	Benemérito de las Américas	Nueva Unión	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ</b>						0.00	4 727 837.47	0.00	Benemérito de las Américas	Benito Juárez	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS</b>						0.00	8 514 000.00	0.00	Chicomuselo	Cuatro Caminos	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINALITO</b>						0.00	8 720 000.00	0.00	Chicomuselo	El Sabinalito	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA</b>						0.00	8 857 000.00	0.00	El Porvenir	Chimalapa	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
<b>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CORO</b>						0.00	7 318 598.40	0.00	El Porvenir	El Coro	0	0	0									
Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 8 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMBIL Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 820 450.00	0.00	El Porvenir	El Cambil	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RIVERA VIEJO EL CARMEN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 199 616.85	0.00	Francisco León	Rivera Viejo El Carmen	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 883 039.33	0.00	Francisco León	El Naranjo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASPAC Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 290 500.00	0.00	Francisco León	San José Maspac	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 987 523.54	0.00	Francisco León	Vicente Guerrero	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 976 525.68	0.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JANA 1RA. SECCIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 439 320.23	0.00	Ixtapangajoya	Jana 1ra. Sección	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 620 000.00	0.00	La Libertad	Belén 2da. Sección	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEGUAPA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 891 181.47	0.00	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SABANILLA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 794 747.82	0.00	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 478 770.04	0.00	Maravilla Tenejapa	Agua Azul	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRAMAR Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 678 400.00	0.00	Maravilla Tenejapa	Guadalupe Miramar	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUIRINGUICHARO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 286 000.00	0.00	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 034 252.18	0.00	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 720 000.00	0.00	Mazapa de Madero	El Horizonte	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD FRONTERA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 650 000.00	0.00	Mazapa de Madero	Libertad Frontera	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL COFRE Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 341 871.42	0.00	Montecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA INDEPENDENCIA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 572 000.00	0.00	Motuzintla	La Independencia	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 982 847.42	0.00	Ocosingo	La Reforma	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA UNIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 514 899.85	0.00	Ocosingo	San Pedro La Unión	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TONINA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 720 450.00	0.00	Ocosingo	San Pedro Tonina	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 740 000.00	0.00	Ocosingo	Sloquib Chay	0	0	0

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>													
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>													
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GUERRERO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 820 000.00	0.00	Ocosingo	Francisco Guerrero	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 620 000.00	0.00	Ocosingo	Las Maravillas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALÉN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 584 265.00	0.00	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 760 000.00	0.00	Palenque	Agua Cristalina	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CAOBA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 800 000.00	0.00	Palenque	La Caoba	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 750 000.00	0.00	Palenque	Montebello	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JALISCO OSUMACINTA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 738 000.00	0.00	Palenque	Nuevo Jalisco Osumacinta	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO (CHOCOLJA) Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 760 000.00	0.00	Palenque	San Lorenzo (Chocolja)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JILUMIL Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 980 914.42	0.00	Salto de Agua	Julumil	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EGIPTO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 697 410.98	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 433 818.11	0.00	Salto de Agua	Santa María	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLMENAS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 097 650.45	0.00	Salto de Agua	Las Colmenas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BARTOLOMÉ Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 022 685.09	0.00	Salto de Agua	San Juan Bartolomé	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SUCLUMPA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 060 927.07	0.00	Salto de Agua	Suclumpa	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 460 900.00	0.00	Salto de Agua	Ignacio Zaragoza	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CASCADA SECCIÓN VII Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 115 735.00	0.00	Salto de Agua	Cascada Sección VII	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA (MONTE GRANDE) Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 808 838.00	0.00	Salto de Agua	La Concordia (Monte Grande)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 819 550.00	0.00	Salto de Agua	San Andrés	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BERLÍN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 920 899.85	0.00	Salto de Agua	Nuevo Berlín	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PACAYALITO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 572 000.00	0.00	Siltepec	El Pacayalito	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 789 000.00	0.00	Siltepec	Las Moras	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 920 000.00	0.00	Siltepec	El Rodeo	0	0	0





## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 11 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>																						
<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>																						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (4A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIC, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIC, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA						10 000 000.00	15 988 255.09	7 527 193.86	Chamula	Varias	3 013	2 570	5 583									
Construcción del sistema integral de agua potable (4a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.35	35.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE NUEVO CRISTO REY Y NUEVO TILA, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEÓN						500 000.00	500 000.00	250 000.00	Francisco León	Nuevo Cristo Rey, Nuevo Tila	194	212	406									
Construcción del sistema integral de agua potable (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA						500 000.00	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	San Francisco	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ESPINAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ						92 717 661.00	31 352 959.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0									
Construcción de la línea de conducción espinal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						7 747 872.12	6 747 872.12	3 372 454.50	Ocosingo	Miguel Hidalgo	337	341	678									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN JAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO						6 123 715.01	6 123 715.01	0.00	Ocosingo	San Sebastián Jahuaca	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						6 039 596.64	3 039 596.64	0.00	La Trinitaria	San José Guadalupe	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS						8 473 967.13	4 473 967.13	0.00	Marqués de Comillas	Doctor Belisario Domínguez	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE FRONTERA 20 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA						6 362 725.06	3 362 725.06	0.00	Tapachula	Frontera 20 de Octubre	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE IXTACOMITÁN						2 762 740.40	762 740.40	0.00	Ixtacomitán	El Calvario	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DURAZNAL						14 510 162.36	2 963 925.76	0.00	San Andrés Duraznal	Las Limas Dos	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO NO TE DIJE, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA						0.00	707 555.94	0.00	Salto de Agua	San Francisco No te Dije	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CHUCHIS, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL						0.00	1 372 480.23	0.00	Bochil	El Chuchis	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL						0.00	2 798 464.12	0.00	Bochil	Santa Cruz Buenavista	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS						0.00	2 064 955.90	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas Primera Sección	0	0	0									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SIETE DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO						0.00	2 368 152.10	1 182 995.23	Ángel Albino Corzo	Siete de Octubre	58	78	136									
Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.41	41.00																	









## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 16 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>													
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>													
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA-APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 50+000	Kilómetro	50.00	50.00	0.00	0.00	22 699 995.19	22 699 995.19	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: KM. 13+900 - E.C. (TUXTLA GUTIERREZ - LA ANGOSTURA) - RIVERA AMATAL-NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a.)	Kilómetro	10.00	10.00	4.91	49.10	14 156 463.83	14 156 463.83	0.00	Chiapa de Corzo	Varias	52 590	50 699	103 289
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PICHUCALCO - ESTACION EL SUSPIRO - JUAREZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 18+000 Conservación del tramo: km 0+000 al km 18+000	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00	Juárez	Varias	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: JESUS MARIA GARZA A BENITO JUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+850 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 3+850	Kilómetro	3.85	3.85	0.00	0.00	8 120 000.00	8 120 000.00	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO TUXTLA VILLAFLORES - LOS ANGELES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 18+600 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 18+600	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: JIQUIPILAS - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 19+100	Kilómetro	19.10	19.10	0.00	0.00	20 891 546.49	20 891 546.49	0.00	Jiquipilas	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PUERTO CATE - SAN ANDRÉS LARRAINZAR; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000	Kilómetro	13.10	13.10	0.00	0.00	13 570 179.38	13 570 179.38	0.00	Marqués de Comillas	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 24+700 (TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO)- CARMEN XHAN; TRAMO: KM 0+000 AL KM 15+000 Conservación del tramo: km 0+000 al km 15+000	Kilómetro	15.00	15.00	0.00	0.00	17 492 920.93	17 492 920.93	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilómetro	7.00	7.00	0.70	10.00	18 130 318.96	18 110 657.95	0.00	Acapetahua	Varias	15 612	15 881	31 493
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: COMITAN - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 Conservación del subtramo: Km. 51+000 - Km. 54+050, consevación del subtramo: Km. 54+050 - Km. 57+100	Kilómetro	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	12 760 425.44	6 380 212.72	Frontera Comalapa	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 37+300 Conservación del subtramo del km. 13+800 al km. 15+900	Kilómetro	2.10	2.10	1.43	68.30	0.00	15 588 787.00	15 588 504.75	Palenque	Varias	64 811	62 704	127 515
ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 0+230 DEL CAMINO: AZTECA - BARRIO MALPaso, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+500 Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular	Estudio	40.00	40.00	16.00	40.00	0.00	1 029 600.72	0.00	Arriaga	Varias	22 093	20 947	43 040
ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 4+125 DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA), ALTAMIRA I Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular	Estudio	40.00	40.00	16.00	40.00	0.00	593 904.57	0.00	Mapastepec	Varias	25 680	25 002	50 682
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500, SUBTRAMOS: KM. 16+000 - KM 16+400 Y KM. 17+400 - KM. 18+400 Construcción del subtramo: km. 16+000 - km 16+400 Construcción del subtramo: km. 17+400 - km. 18+400	Kilómetro Kilómetro	0.40 1.00	0.40 1.00	0.36 0.10	90.00 10.00	14 091 267.58	14 091 267.58	7 045 633.80	Las Margaritas	Varias	65 333	62 631	127 964
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000 Construcción del tramo: del km. 0+000 al km. 36+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 977 973.92	10 977 973.92	0.00	Tecpatán	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+800 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 7+800	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	11 338 181.96	11 338 181.96	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) - EPALCHEN - TENTIC; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+580, SUBTRAMOS: KM. 3+290 - KM. 2+290 Y KM. 4+290 - KM. 3+290 (TERMINACION) Construcción del subtramo: km. 3+290 - km. 2+290, construcción del subtramo: Km. 4+290 - Km. 3+290 (terminación)	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	7 879 249.76	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN DEL LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 71+700 Construcción del subtramo: km. 23+250-km. 38+000	Kilómetro	14.75	14.75	10.24	69.42	0.00	201 195 466.14	141 541 019.43	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	47 798	46 162	93 960

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 17 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>													
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>													
<b>MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LÍNEA, TRAMO DE KM. 0+000 AL KM. 14+300</b> Construcción del subtramo: km. 9+300 al km. 4+300	Kilómetro	5.00	5.00	2.25	45.00	0.00	22 465 946.21	0.00	Arriaga	Varias	22 093	20 947	43 040
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: TITALTETIC - ENTRONQUE TZOEPITIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+460</b> Construcción del subtramo: km 4+750 al km 5+460	Kilómetro	0.71	0.71	0.07	10.00	0.00	4 429 958.96	2 214 979.48	Mitontic	Varias	6 520	6 376	12 896
<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA</b> Seguimiento y control de obras de infraestructura carretera del programa de infraestructura indígena	Supervisión	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	235 344.83	90 995.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ</b> Construcción del subtramo: km. 0+000 al Km. 4+680 (Terminación).	Kilómetro	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	99 738 714.65	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (OCOSINGO - COMITÁN) - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 29+000</b> Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 29+000	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	21 296 063.82	21 296 063.82	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (SOYALÓ - BOCHIL) - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+034</b> Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 1+635	Kilómetro	0.64	0.64	0.33	51.97	2 778 224.14	5 068 967.68	1 389 112.07	Bochil	Varias	17 754	17 394	35 148
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO: EJIDO HIERBABUENA - IXVONTIC - RAMAL BARRIO SAN ANTONIO, TRAMO: KM 0+000 - KM 1+360</b> Construcción del tramo: km 0+000 - km 1+360	Kilómetro	0.74	0.74	0.11	14.86	9 582 037.25	19 164 074.50	4 791 018.63	Bochil	Varias	17 754	17 394	35 148
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. LUIS ESPINOSA - LA LAGUNA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000, SUBTRAMOS: KM. 0+00 - KM. 1+000 Y KM. 2+500 - KM. 3+000</b> Construcción del subtramo: km. 0+00 - km. 1+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.53	35.00	12 500 000.00	14 426 640.49	0.00	Bochil	Varias	17 754	17 394	35 148
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: YALCHITOM E.C. F. R. SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL 4+860</b> Construcción del tramo: km. 0+000 al 4+860	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	10 010 850.79	10 010 850.79	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TRES CRUCES - E.C. BAUTISTA CHICO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+300</b> Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 1+300	Kilómetro	1.02	1.02	0.00	0.00	9 928 951.69	9 928 951.69	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINOS: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) - KOTOLTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+900</b> Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 4+900	Kilómetro	1.70	1.70	0.00	0.00	11 476 382.65	11 476 382.65	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. CRUCERO ICALUMTIC - ALDAMA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 7+120</b> Construcción del tramo km. 0+000 - km. 7+120	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00	9 383 257.83	9 383 257.83	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. CABECERA MUNICIPAL CHENALHO - JOLXIC - RAMAL NATIVIDAD, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 6+000</b> Construcción del tramo: km. 0+000 al km 6+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	12 041 359.02	12 041 359.02	0.00	Chenalhó	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TAKIUKUM - POCONICHIM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000</b> Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 6+000	Kilómetro	1.30	1.30	0.00	0.00	10 504 144.16	10 504 144.16	0.00	Chenalhó	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: EL TZAY - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+300</b> Construcción del tramo: km. 0+000 - km. 3+300	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	39 998 098.81	0.00	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENA VISTA - E.C. (TUXTLA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+750</b> Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 6+750	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	10 212 353.80	10 212 353.80	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: (HUITIUPAN - EL BOSQUE) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EJIDO JARDIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700</b> Construcción del tramo: km. 7+000 - km. 8+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 489 381.99	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO: LAS ARENAS - LA LINEA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 14+300</b> Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 14+300	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	22 465 946.21	22 465 946.21	0.00	Arriaga	Varias	0	0	0





## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 19 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>													
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>													
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: LOS ANGELES - ARGENTINA, TRAMO: KM 0+000 AL KM 6+700</b> Construcción del subtramo: km. 5+800 al km. 6+700	Kilómetro	0.90	0.90	0.00	0.00	8 000 000.00	8 500 000.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LAZARO, TRAMO: KM 0+000 AL KM 12+500</b> Construcción del subtramo del km. 6+00 al km. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: NUEVO SAN JUAN CHAMULA - NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), TRAMO: KM 0+000 AL KM 5+000</b> Construcción del subtramo: km 3+000 al km 5+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	15 187 663.33	0.00	0.00	Ixtapa	Varias	0	0	0
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. KM 227+500 (LA TRINITARIA - CIUDAD CUAUHTEMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM 0+000 AL KM 9+060</b> Construcción del subtramo: km 3+440 al km 4+440	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 592 359.89	1 024 018.57	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
<b>COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES</b> Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	Obra	300.00	300.00	0.00	0.00	10 547 286.84	10 547 286.84	3 697 765.01	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL</b> Apoyo a la infraestructura caminera rural	Supervisión	600.00	600.00	0.00	0.00	13 172 351.99	13 172 351.99	4 889 544.70	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
<b>ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA</b> Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura	Supervisión	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	25 080 877.45	25 080 877.45	9 515 336.18	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO</b> Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada y equipo	Mantenimiento	1 630.00	1 630.00	0.00	0.00	2 599 482.97	2 599 482.97	934 919.97	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS</b> Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento	1 630.00	1 630.00	0.00	0.00	1 269 094.83	1 269 094.83	432 864.98	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
<b>COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b> Coordinación y aprobación de los programas en materia de infraestructura carretera e hidráulica, apegado a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo	Acta	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	4 727 088.76	4 727 088.76	1 617 595.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS</b> Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Registro	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	9 764 167.78	9 764 167.78	3 328 292.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN</b> Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Servicio	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 963 471.89	1 963 471.89	701 786.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN</b> Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la comisión	Acta	200.00	200.00	0.00	0.00	2 629 823.44	2 629 823.44	908 673.87	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b> Elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	Proyecto	14.00	14.00	0.00	0.00	3 765 539.52	3 765 539.52	1 318 780.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS</b> Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	6 818 962.40	6 818 962.40	2 414 969.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0







































## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACION</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>PRIMARIA CUAHUTEMOC</b> Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	5 004.48	0.00	Mapastepec	Altamira Dos	14	13	27
<b>PRIMARIA INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios rurales	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	181.32	0.00	Bochil	La Cañada	20	20	40
<b>PRIMARIA VICENTE GUERRERO</b> Terminación de construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	986 133.37	0.00	Frontera Comalapa	Paso Hondo	34	22	56
<b>PRIMARIA EZEQUIEL A. CHÁVEZ (REFRENDO)</b> Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	149 701.17	0.00	Palenque	Palenque	60	40	100
<b>PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA</b> Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 208 918.76	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
<b>PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO</b> Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 797 353.00	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
<b>PRIMARIA MELCHOR OCAMPO</b> Construcción de sanitarios rurales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	545 200.00	0.00	Villa Comaltitlán	Monte Flor Arriba	0	0	0
<b>PRIMARIA MANUEL RUIZ CORZO</b> Rehabilitación de edificios a,b,c,d y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 853 045.91	0.00	Acala	Acala	0	0	0
<b>PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 451 336.13	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	0	0	0
<b>PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES</b> Rehabilitación de edificio y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	144 890.21	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
<b>PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS</b> Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.96	98.00	0.00	1 422 997.59	426 899.28	Villaflores	Cristóbal Obregón	187	192	379
<b>PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE</b> Rehabilitación de edificio y techado de domo	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 866 889.76	1 723 190.26	Villa Corzo	Villa Corzo	167	165	332
<b>PRIMARIA DR. RODOLFO FIGUEROA</b> Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	2 428 644.98	1 214 322.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	215	211	426
<b>PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO</b> Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.32	32.00	0.00	2 043 206.47	1 021 603.24	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	89	104	193
<b>PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE</b> Rehabilitación (sustitución de losa de una aula)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	Villa Comaltitlán	Nueva Ampliación las Brisas	0	0	0
<b>PRIMARIA 5 DE MAYO</b> Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	3 982 283.96	1 991 141.98	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte Veracruz	162	166	328
<b>PRIMARIA CHAPULTEPEC</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 694.13	0.00	Las Margaritas		0	0	0
<b>PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 567.93	0.00	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	0	0	0
<b>TELESECUNDARIA NO. 1126 LÁZARO CARDENAS EL RÍO</b> Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 200 055.00	1 100 027.50	Siltepec	Cerro Perote	0	0	0
<b>SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8</b> Construcción de un aula didáctica y obra exterior (Demolición de aula atípica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	935 000.00	280 500.00	Jiquipilas	Jiquipilas	205	195	400
<b>TELESECUNDARIA NO. 1258 PABLO NERUDA</b> Construcción de cancha	Cancha	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	865 384.62	432 692.31	Oxchuc	Conoilja	0	0	0
<b>SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de espacios educativos y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.80	45.00	0.00	5 500 000.00	2 749 676.55	El Parral	El Parral	300	328	628
<b>TELESECUNDARIA 1471 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA</b> Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	3 850 000.00	1 925 000.00	Chamula	Pajaltón Alto	45	47	92
<b>TELESECUNDARIA NO. 008 BENEMÉRITO DE LAS AMERICA</b> Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y demolición	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.68	17.00	0.00	1 620 914.68	810 457.34	Jiquipilas	Baja California	33	31	64
<b>SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Construcción de 2 aula didácticas y obra exterior	Aula	2.00	2.00	0.50	25.00	0.00	2 657 496.68	1 328 748.34	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	212	184	396
<b>SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34</b> Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	Villa Corzo	Villa Corzo	0	0	0
<b>TELESECUNDARIA 604</b> Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	60 000.00	0.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	55	54	109
<b>TELESECUNDARIA NO. 1120 JUAN DE DIOS PEZA (REFRENDO)</b> Terminación construcción de 3 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios en un espacio aula	Obra	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	90 000.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	23	44	67
<b>SECUNDARIA TÉCNICA NO. 70</b> Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1 222 850.68	0.00	Ocosingo	Abasolo	0	0	0

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACION</b>													
<b>EDUCACIÓN BÁSICA</b>													
<b>TELESECUNDARIA NO. 1262, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO</b> Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	210 000.00	0.00	Oxchuc	Tzopilja	80	75	155
<b>TELESECUNDARIA NO. 122</b> Demolición, rehabilitación, construcción de 2 aulas didácticas y barda perimetral	Aula	2.00	2.00	0.94	47.00	0.00	3 696 476.93	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	139	164	303
<b>TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECIO MADERO</b> Demolición y construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.09	3.00	0.00	1 583 756.17	0.00	Huhuetán	Chamulapita	100	105	205
<b>SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131</b> Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	60 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	278	338	616
<b>SECUNDARIA PROFESOR MARCOS ENRIQUE BECERRA</b> Construcción de 2 aulas de usos múltiples y demolición de edificios	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 472 129.18	0.00	Cacahoatán	Faja de Oro	0	0	0
<b>TELESECUNDARIA NO. 1483</b> Construcción de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 051 490.94	0.00	Chamula	Corralito	0	0	0
<b>SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51</b> Rehabilitación de edificio y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.31	31.00	0.00	1 834 641.27	550 392.38	Mezcalapa	Raudales Malpaso	107	165	272
<b>SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.26	26.00	0.00	1 161 989.36	580 994.68	Villa Comaltiltán	Villa Comaltiltán	212	184	396
<b>TELESECUNDARIA NO. 822</b> Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	858 400.00	0.00	Villa Comaltiltán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	0	0	0
<b>TELESECUNDARIA NO. 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA</b> Rehabilitación (sustitución de losa de 2 aulas)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	720 000.00	0.00	Villa Comaltiltán	Lázaro Cárdenas	0	0	0
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>						<b>36 352 344.00</b>	<b>73 899 785.16</b>	<b>23 325 104.21</b>					
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>CONALEP PALENQUE No. 69</b> Terminación de 4 aulas didácticas.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	804 507.58	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
<b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	16 323 297.00	14 009 384.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	20 029 047.00	20 029 047.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>EMSAD RAMÓN BALBOA</b> Construcción de 6 aulas didácticas, un taller operador de computo y servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	8.38	93.13	0.00	3 539 122.62	3 296 057.21	Ocosingo	Ramón Balboa	186	125	311
<b>COBACH NO. 106 CUXULJA</b> Construcción de biblioteca y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 313 913.00	0.00	Ocosingo	Cuxuljá	0	0	0
<b>COBACH NO. 10</b> Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3 171.43	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
<b>COLEGIO DE BACHILLERES LARRAINZAR</b> Adecuación de taller de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	77 781.37	0.00	Larrazarzar	Larrazarzar	0	0	0
<b>TELEBACHILLERATO NO. 112 LÁZARO CARDENAS DEL RÍO</b> Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9 620.00	0.00	Benemérito de las Américas	Nuevo Chihuahua	0	0	0
<b>TELEBACHILLERATO NO. 113 ADOLFO LÓPEZ MATEOS</b> Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	9 620.00	0.00	Tonalá	General Alberto Pineda	0	0	0
<b>ESCUELA PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO</b> Construcción de taller operador de paquetes de computo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 612.11	0.00	Berriozabal	Berriozabal	0	0	0
<b>ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 4 aulas didácticas	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7 940.78	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
<b>ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ</b> Construcción de 4 aulas didácticas	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 156.00	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
<b>ESCUELA PREPARATORIA AYER COUTIÑO GORDILLO</b> Construcción de laboratorio multidisciplinario (ciencias) con mobiliario y equipo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 818.95	0.00	Venustiano Carranza	Soyatitán	0	0	0
<b>COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 127 PAVENCUL</b> Construcción de laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos (almacén-preparación y reactivos) incluye equipo y mobiliario, administración incluye 9 anexos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6 650.00	0.00	Tapachula	Pavencul	0	0	0
<b>COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 164 PLAN DE AYALA</b> Construcción de taller operador de paquetes de computo incluye equipo, mobiliario y aire acondicionado, laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6 672.88	0.00	Las Margaritas	Plan de Ayala	0	0	0

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACION</b>														
<b>EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>														
<b>COLEGIO DE BACHILLERES CHULUM CÁRDENAS</b> Construcción de administración incluye 9 anexos (3 cubículos para maestros, sala de juntas, director, toilet subdirector, sanitarios profesoras y profesores), laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 393.08	0.00	Tila	Chulum Cárdenas	0	0	0	
<b>PREPARATORIA 5</b> Construcción de estacionamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
<b>FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 029 047.00	20 029 047.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
<b>ESCUELA PREPARATORIA TONALÁ</b> Construcción de cancha de usos múltiples.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	763 713.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0	
<b>ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JIQUIPILAS</b> Obra exterior: planta de tratamiento, cisterna 10 metros cuadrados, andadores, subestación y red eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 758 609.14	0.00	Jiquipilas	Jiquipilas	0	0	0	
<b>TELEBACHILLERATO NO. 118</b> Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 121 719.00	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0	
<b>TELEBACHILLERATO NO. 77 ÁNGEL ALBINO CORZO</b> Construcción de servicios sanitarios.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 335 953.92	0.00	Larrazainzar	San Cristobalito	0	0	0	
<b>CONALEP NO. 170 PLANTEL TONALÁ</b> Mobiliario y equipo para laboratorio de estructuras anatómicas y laboratorio de técnicas de enfermería y practicas de salud comunitaria de la carrera de profesional técnico en enfermería general	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0	
<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 417 522.66	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TAPACHULA (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 495 443.61	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdoba y Ordóñez	0	0	0	
<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN COMITÁN (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	243 156.58	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0	
<b>UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN VILLAFLORES (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	215 591.44	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0	
<b>ACCIÓN MÓVIL BERRIOZABAL (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	359 730.79	0.00	Berriozabal	Berriozabal	0	0	0	
<b>ACCIÓN MÓVIL EN SOYALÓ (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	634 368.11	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0	
<b>ACCIÓN MÓVIL EN ARRIAGA (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	634 368.11	0.00	Arriaga	Arriaga	0	0	0	
<b>CECYT No. 4 JITOTOL (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 151.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0	
<b>ICATECH (REFRENDO)</b> Construcción y equipamiento en un aula de usos múltiples para taller de administración, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0	
<b>ICATECH (REFRENDO)</b> Equipamiento de las especialidades de producción industrial de alimentos e informática	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0	
<b>CECYT No. 38 MESBILJA</b> Construcción de aulas didácticas, taller de electricidad y equipo, servicios sanitarios, pórtico en espacios educativos	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0	
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>						<b>163 415 371.00</b>	<b>247 750 168.92</b>	<b>91 091 704.55</b>						
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>														
<b>ESCUELA NORMA INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE JACINTO CANEK</b> Construcción de comedor, obra exterior y rehabilitación	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 466 696.67	0.00	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0	

## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 7

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>EDUCACION</b>													
<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>													
<b>ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMATZÁ</b> Demolición y construcción de 2 canchas de usos múltiples y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5 197 766.21	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
<b>FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	73 378 421.00	33 787 356.69	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	90 036 950.00	90 036 950.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAS DE MEDICINA</b> Terminación de edificio A (suministro y colocación de aire acondicionado, instalación eléctrica en media tensión y trabajos de albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 565 447.60	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE MEDICINA</b> Terminación de edificio B (suministro y colocación de aire acondicionado, red de baja tensión, acabados y trabajos de albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 109 509.09	1 054 754.55	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
<b>UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE POSGRADO)</b> Terminación de planta baja: atención escolar, una aula de posgrado, taller de cómputo, 7 audios en espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	25 323.99	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1,470	2,205	3,675
<b>UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO)</b> Terminación de construcción de edificio: planta baja: biblioteca (5 anexos), laboratorio de ingles en espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	758 377.63	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	150	150	300
<b>FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33</b> Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90 036 950.00	90 036 950.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS</b> Rehabilitación de instalaciones y obras exteriores del campus Universitario 2da. Etapa	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16 714 775.06	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
<b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	13 016.66	0.00	Ocosingo	San Javier	150	150	300
<b>COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 38 MESBILJA (REFRENDO)</b> Solicitudes de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	37 999.32	0.00	Oxchuc	Mesbilja	150	150	300
<b>OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>						<b>36 260 748.65</b>	<b>37 402 676.65</b>	<b>11 327 208.40</b>					
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>													
<b>CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b> Procedimientos Normativos de adjudicación de obras autorizadas	Contrato	300.00	300.00	178.00	59.33	4 092 248.90	4 092 248.90	1 303 232.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22
<b>LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS</b> Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	252.00	57.14	5 361 595.06	5 361 595.06	1 704 761.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS</b> Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	925.00	28.53	5 044 647.24	5 044 647.24	1 534 106.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS</b> Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.45	45.00	2 589 077.94	2 589 077.94	839 105.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
<b>INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES</b> Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1.00	1.00	0.45	45.00	3 339 972.59	3 339 972.59	1 061 502.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17
<b>ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES</b> Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	4.00	4.00	3.30	82.50	13 358 011.84	14 405 830.82	4 095 278.98	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28
<b>IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE</b> Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	800.00	800.00	379.00	47.38	1 062 087.54	1 062 087.54	335 632.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>EDUCACION</b>														
<b>OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES</b>														
<b>REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA</b>														
Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como Entidad	Asesoría	755.00	755.00	637.00	84.37	1 413 107.54	1 413 107.54	453 589.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>														
<b>REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE FUTBOL DE ESTADO DE CHIAPAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ</b>														
Rehabilitación de las instalaciones de la escuela de futbol y equipamiento	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	94 109.02	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300	

















## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Salud

Página 8 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>SALUD</b>													
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>													
Porcentaje de personal actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre	Persona	700.00	700.00	329.00	47.00								
<b>COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, LEISHMANIASIS, ONCOCERCOSIS, CHAGAS)</b>						152 989.00	152 989.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia de EMHCA'S	Localidad	3 288.00	3 288.00	1 413.00	42.97								
Porcentaje de tratamientos de leishmaniasis	Tratamiento	57.00	57.00	7.00	12.28								
Porcentaje de criaderos trabajados dentro del control integral del vector	Criadero	13 020.00	13 020.00	4 751.00	36.49								
Porcentaje de la búsqueda de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso nuevo	57.00	57.00	27.00	47.37								
<b>PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN</b>						5 431 201.00	5 431 201.60	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 981	1 667	21 648
Variación porcentual de nuevas y nuevos aceptantes de métodos anticonceptivos	Usuario Nuevo	39 093.00	39 093.00	15 658.00	40.05								
Variación porcentual de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico y puérperas	Usuario Nuevo	16 562.00	16 562.00	5 990.00	36.17								
<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS</b>						16 170.00	16 170.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de personas con tratamiento para infecciones oportunistas	Persona	228.00	228.00	0.00	0.00								
Porcentaje de consultas para infecciones oportunistas	Consulta	54 666.00	54 666.00	0.00	0.00								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>CONSTRUIR EL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (EQUIPAMIENTO)</b>						0.00	524 501 249.99	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	189 412	175 613	365 025
Porcentaje de compra del equipamiento del hospital general de Tapachula	Equipo	1.00	1.00	0.93	93.00								
Porcentaje de equipamiento en el Hospital General de Tapachula	Equipamiento	1.00	1.00	0.93	93.00								
<b>CONSTRUIR EL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA</b>						0.00	6 855 454.16	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	188 291	180 907	369 198
Porcentaje de construcción del Hospital General de Tapachula	Equipamiento	0.03	0.03	0.03	100.00								
Porcentaje de estimaciones realizadas para cobro	Documento	2.00	2.00	2.00	100.00								
<b>CONVENIO DE COLABORACION CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 2% (CONSTRUIR EL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA)</b>						85 041 802.00	78 186 347.84	0.00	Tapachula	Tapachula	0	0	0
Porcentaje de construcción del hospital general de Tapachula	Obra	0.80	0.80	0.00	0.00								
Porcentaje de estimaciones realizadas para cobro	Documento	15.00	15.00	0.00	0.00								









## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>													
<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>													
Mantenimiento al sitio o portal de internet del Instituto	Sistema	364.00	364.00	183.00	50.27								
Respaldo de información a diversos sistemas institucionales	Acción	364.00	364.00	183.00	50.27								
Mantenimiento preventivo y correctivos de equipos informáticos	Mantenimiento	240.00	240.00	122.00	50.83								
<b>ADMINISTRATIVO DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS</b>						12 283 309.09	12 783 309.09	4 719 602.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 125 339	2 036 554	4 161 893
Acciones de monitoreo a municipios para la prevención y atención de desastres o emergencias	Acción	1 100.00	1 100.00	558.00	50.73								
Servicios de atención a incendios urbanos y rurales a municipios de alto riesgo	Atención	850.00	850.00	390.00	45.88								
Servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales (grupo de respuesta inmediata)	Servicio	1 000.00	1 000.00	562.00	56.20								
Emisión de boletines meteorológicos	Boletín	365.00	365.00	183.00	50.14								
<b>ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO</b>						36 186 391.32	70 525 267.91	16 094 356.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	188	239
Administrar los recursos materiales y servicios generales del Instituto	Registro	200.00	200.00	100.00	50.00								
Administrar los recursos humanos del Instituto	Gestión	24.00	24.00	12.00	50.00								
Elaborar e informar estados financieros	Sistema	12.00	12.00	6.00	50.00								
<b>OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL</b>						1 500 583.39	1 084 954.99	37 635.96	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	51	188	239
Reuniones del grupo staff del Instituto para Gestión Integral de Riesgos de Desastres	Actividad	52.00	52.00	26.00	50.00								
Reuniones del grupo estratégico	Acta	4.00	4.00	2.00	50.00								
<b>FORTALECIMIENTO Y FORMACIÓN DE PERSONAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES; A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS</b>						1 853 317.87	1 853 317.87	130 158.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	698	2 050	2 748
Realización del proceso de inscripción licenciatura, maestría y doctorado	Persona	50.00	50.00	0.00	0.00								
Elaboración de reconocimientos	Reconocimiento	3 300.00	3 300.00	1 924.00	58.30								
Cursos en protección civil	Curso	129.00	129.00	69.00	53.49								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>													
<b>PREVENCIÓN Y EQUIPAMIENTO ANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS 2018</b>						9 757 888.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 137 400	3 127 600	4 265 000
Tareas de sofocar y abatir el fuego ante la temporada de incendios forestales	Equipo	100.00	100.00	0.00	0.00								
<b>APROVISIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y ATENCIÓN ANTE FENÓMENOS PERTURBADORES</b>						5 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Entrega de ayuda humanitaria	Municipio	122.00	122.00	0.00	0.00								
<b>PROGRAMA INTEGRAL DE DIFUSIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE FENÓMENOS PERTURBADORES EN EL ESTADO DE CHIAPAS CONOCER PARA PREVENIR</b>						1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Distribución de folletos, trípticos, carteles y spot con información sobre fenómenos naturales	Folleto	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00								
<b>SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA PREVENCIÓN DEL PELIGRO POR FENÓMENOS NATURALES</b>						1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Adquisición de equipo de comunicación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
<b>FONDO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES FOGIRD</b>						160 937 757.22	160 937 757.22	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Ejecución de acciones y obras en caso de fenómenos perturbadores realizadas	Acción	50.00	50.00	0.00	0.00								
<b>APROVISIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ANTE LA TEMPORADA INVERNAL 2018</b>						0.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal			
Equipamiento y aprovisionamiento	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								
<b>ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (EGIR)</b>						5 290 586.93	5 290 586.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Aseguramiento de la Infraestructura Estatal	Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00								
<b>EQUIPAMIENTO Y APROVISIONAMIENTO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2018</b>						5 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Equipamiento y aprovisionamiento	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00								









## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
<b>SALUD</b>																
<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>						<b>9 140 907.11</b>	<b>9 140 907.11</b>	<b>3 566 301.84</b>								
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>																
<b>REEPS COMPLEMENTO DE SUELDOS</b>																
Pagos aplicados al personal de estructura del REPSS	Pago	2 448.00	2 448.00	966.00	39.46	9 140 907.11	9 140 907.11	3 566 301.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352			
<b>PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>						<b>4 249 636 086.89</b>	<b>4 551 669 296.29</b>	<b>681 427 886.33</b>								
<b>PROYECTOS INSTITUCIONALES:</b>																
<b>REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2018)</b>																
Reafiliaciones de beneficiarios al seguro popular	Persona	1 060 751.00	1 060 751.00	403 805.00	38.07	235 703 811.12	237 491 697.22	58 747 947.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	217 735	186 070	403 805			
<b>SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD (SPSS 2018)</b>																
Recursos otorgados al Instituto de Salud por los servicios prestados	Peso	3 829 269 382.15	3 829 269 382.15	1 123 413 952.93	29.34	3 829 269 382.15	3 852 837 891.06	427 666 121.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352			
<b>SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (SPSS 2018)</b>																
Atención médica integral a los afiliados al seguro popular	Persona	18 149.00	18 149.00	1 876.00	10.34	153 662 893.62	128 662 893.62	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 058	818	1 876			
<b>COMPENSACIÓN INTERESTATAL (SPSS 2018)</b>																
Servicios médicos validados otorgados en otras Entidades	Atención	3 452.00	3 452.00	900.00	26.07	31 000 000.00	31 000 000.00	20 479.31	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	765	135	900			
<b>SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SPSS 2017)</b>																
Proyectos financiados para complementar los servicios de salud brindados	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	301 676 814.39	194 993 337.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0			







## INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Página 3 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
<b>ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>														
<b>SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>														
<b>SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN</b>														
Transferencia de Recursos	Transferencia	1.00	1.00	1.00	100.00	12 177 899.46	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233	
<b>IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS</b>														
Transferir los recursos a otra clave presupuestaria	Transferencia	1.00	1.00	1.00	100.00	3 685 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233	
<b>SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS (Rendimientos Financieros 2018)</b>														
Realizar el pago de complemento para la recertificación de procesos en la Norma ISO 9001:2015	Pago	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233	



















