

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
EDUCACIÓN																
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						730 545 661.70	880 007 743.31	880 007 743.31								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																
ESTIMULO DEL DÍA SERVIDOR PÚBLICO PARA EL PERSONAL DEL CECyTE CHIAPAS							8 721 600.00	9 931 530.49	9 931 530.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 806	4 742	7 548		
Cobertura en la educación integral, media sostenida						Alumno	7 409.00	7 409.00	0.00	7 409.00	100.00					
IMPARTIR E IMPULSAR ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL ESTADO							721 824 061.70	870 001 212.82	870 001 212.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 435	38 056	72 491		
Atención a la demanda en educación media superior						Actividad	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00					
Propiciar las relaciones interinstitucionales con los diversos sectores de la sociedad nacional y extranjera						Convenio	8.00	8.00	8.00	0.00	100.00					
FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								0.00	75 000.00	75 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 806	9 831	18 637	
Fortalecer la infraestructura institucional						Proyecto	1 568.00	1 568.00	0.00	1 952.00	124.49					

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 6 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL														
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO														
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA COMUNIDAD ESQUIPULAS GUAYABAL, MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	Sanitario	35.00	35.00	0.00	28.00	80.00	0.00	1 350 000.00	1 350 000.00	Chapultenango	Comunidad Esquipulas Guayabal	46	61	107
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA COMUNIDAD ESQUIPULAS GUAYABAL, MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO	Sanitario	35.00	35.00	0.00	28.00	80.00	0.00	1 350 000.00	1 350 000.00	Chapultenango	Comunidad Esquipulas Guayabal	46	61	107
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA COMUNIDAD COAUHTEMOC, MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Sanitario	26.00	26.00	0.00	20.54	79.00	0.00	990 000.00	990 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Comunidad Coauhtémoc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA COMUNIDAD VEINTE CASAS, MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA	Sanitario	26.00	26.00	0.00	20.54	79.00	0.00	990 000.00	990 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Comunidad Veinte Casas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN BARRIO FLOR EL NARANJO DE LA LOCALIDAD DE NARANJO REFORMA, MUNICIPIO DE TAPACHULA	Sanitario	51.00	51.00	0.00	35.70	70.00	0.00	610 000.00	610 000.00	Tapachula	Barrio Flor el Naranjo de la Localidad de Naranjo Reforma	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COMALAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 280 819.91	9 280 819.91	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	9 730	8 974	18 704
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10 046 701.21	10 046 701.21	Pijijapan	San Isidro	834	842	1 676
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10 087 258.14	10 087 258.14	Las Margaritas	Francisco I Madero	784	842	1 626
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMORELOS	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 600 000.00	4 600 000.00	Cintalapa	Villamorelos	817	816	1 633
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 494 416.08	1 494 416.08	San Andrés Duraznal	Rivera Galeana	414	372	786
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE STELENJSOTZTETIC	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	436 043.90	436 043.90	Larrainzar	Stelenjsotztetic	270	282	552
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	373 557.76	373 557.76	Chenalhó	Yaxalumil	283	282	565
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (CONSTRUCCIÓN DE 15 BAÑOS RURALES), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MOTEJÉN	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 349 994.78	1 349 994.78	Copainalá	San José Motején	71	66	137
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.91	91.00	0.00	1 250 000.00	1 250 000.00	Bochil	Emiliano Zapata	152	147	299
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.90	90.00	0.00	2 908 285.21	2 908 285.21	Larrainzar	Buenavista	246	267	513
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASPAC	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 889 171.82	1 889 171.82	Francisco León	San José Maspac	375	389	764
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CHIJIJTEC (SAN ISIDRO)	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	5 826 852.55	5 823 919.10	Teopisca	Chijiltec (San Isidro)	255	249	504
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3 255 394.01	3 255 394.01	Teopisca	Damasco	146	140	286
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZINACANTÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 198 148.11	1 198 148.11	Teopisca	Nuevo Zinacantán	200	206	406
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 475 839.44	1 475 839.44	Teopisca	Benito Juárez	200	206	406

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
ABASTECIMIENTO DE AGUA														
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE EL CHUCHIS, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL							12 170 944.35	0.00	0.00	Bochil	El Chuchis	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HIERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 093 223.95	0.00	0.00	Jiquipilas	Hierba Santa	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 363 641.85	7 362 283.33	Bejucal de Ocampo	Ojo de Agua	432	464	896
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 514 899.85	8 514 074.16	Bejucal de Ocampo	La Laguna	303	272	575
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 850 200.00	8 848 952.11	Bella Vista	Las Chicharras	566	514	1 080
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 899 183.80	8 897 285.85	Benemérito de las Américas	Quetzalcóatl 1ra. Sección	269	277	546
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA UNIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 203 383.13	11 202 404.53	Benemérito de las Américas	Nueva Unión	246	280	526
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 727 837.47	4 727 837.47	Benemérito de las Américas	Benito Juárez	342	353	695
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 514 000.00	8 511 410.53	Chicomuselo	Cuatro Caminos	136	128	264
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL SABINALITO	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 720 000.00	8 718 534.65	Chicomuselo	El Sabinalito	119	124	243
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 857 000.00	8 855 874.15	El Porvenir	Chimalapa	174	174	348
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CORO	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 318 598.40	7 317 648.12	El Porvenir	El Coro	174	174	348
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMBIL	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 820 450.00	7 819 182.18	El Porvenir	El Cambil	356	350	706
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RIVERA VIEJO EL CARMEN	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 199 616.85	11 197 080.73	Francisco León	Rivera Viejo El Carmen	348	315	663
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 883 039.33	11 881 511.93	Francisco León	El Naranjo	375	389	764
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MASPAC	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 290 500.00	11 289 141.31	Francisco León	San José Maspac	375	389	764
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 987 523.54	11 986 602.07	Francisco León	Vicente Guerrero	328	350	678
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 976 525.68	9 976 023.29	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	633	639	1 272
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JANA 1RA. SECCIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	6 439 320.23	6 438 082.03	Ixtapangajoya	Jana 1ra. Sección	133	139	272
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 620 000.00	7 617 519.91	La Libertad	Belén 2da. Sección	23	27	50
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 891 181.47	11 889 356.15	Maravilla Tenejapa	Maravilla Tenejapa	737	740	1 477
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10 794 747.82	10 792 949.62	Maravilla Tenejapa	Nueva Sabanilla	334	366	700
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 478 770.04	4 478 770.04	Maravilla Tenejapa	Agua Azul	42	38	80

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 10 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
ABASTECIMIENTO DE AGUA														
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRAMAR Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 678 400.00	8 675 800.69	Maravilla Tenejapa	Guadalupe Miramar	257	278	535
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUIRINGUICHARO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 286 000.00	11 284 197.64	Marqués de Comillas	Quiringuicharo	473	475	948
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 034 252.18	8 033 016.14	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	539	543	1 082
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 720 000.00	7 717 777.70	Mazapa de Madero	El Horizonte	90	71	161
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD FRONTERA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 650 000.00	8 648 712.50	Mazapa de Madero	Libertad Frontera	213	210	423
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL COFRE Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 341 871.42	11 340 046.86	Montecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	536	519	1 055
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA INDEPENDENCIA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 572 000.00	9 571 072.76	Motozintla	La Independencia	9	13	22
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 982 847.42	4 982 847.42	Ocosingo	La Reforma	477	448	925
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA UNIÓN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 514 899.85	7 514 337.07	Ocosingo	San Pedro La Unión	25	27	52
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TONINA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 720 450.00	8 719 507.64	Ocosingo	San Pedro Tonina	60	54	114
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 740 000.00	8 738 726.08	Ocosingo	Sloquib Chay	141	136	277
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GUERRERO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 820 000.00	7 819 176.26	Ocosingo	Francisco Guerrero	299	293	592
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	8 620 000.00	8 618 641.64	Ocosingo	Las Maravillas	129	161	290
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 584 265.00	7 582 622.90	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	84	78	162
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 760 000.00	9 758 644.35	Palenque	Agua Cristalina	83	82	165
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA CAOBA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 800 000.00	7 799 121.95	Palenque	La Caoba	78	94	172
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 750 000.00	7 749 227.64	Palenque	Montebello	59	52	111
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JALISCO OSUMACINTA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 738 000.00	9 736 899.11	Palenque	Nuevo Jalisco Usumacinta	100	108	208
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO (CHOCOLJA) Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 760 000.00	7 758 974.85	Palenque	San Lorenzo (Chocolja)	225	247	472
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JILUMIL Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 980 914.42	4 980 914.42	Salto de Agua	Julumil	176	192	368
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EGIPTO Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	6 697 410.98	6 696 386.46	Salto de Agua	Egipto	731	688	1 419
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 433 818.11	9 431 943.78	Salto de Agua	Santa María	685	632	1 317
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLMENAS Conservación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	6 097 650.45	6 097 124.26	Salto de Agua	Las Colmenas	136	153	289

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 15 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
ABASTECIMIENTO DE AGUA														
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BASCAN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 120 688.95	1 120 688.95	Salto de Agua	Santa Rosa Bascan	33	29	62
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MOVAC 1A. SECCIÓN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.95	95.00	0.00	2 294 508.08	2 294 508.08	Chapultenango	Movac 1a. Sección	103	91	194
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	762 740.40	762 740.40	Ixtacomitán	El Calvario	73	66	139
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.75	75.00	0.00	2 283 965.52	2 283 965.52	Jitotol	El Amate	245	232	477
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 548 682.74	2 548 682.74	Palenque	Montebello	59	52	111
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.98	98.00	0.00	2 963 925.76	2 963 925.76	San Andrés Duraznal	Las Limas Dos	50	55	105
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IJK' ALAJAW Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.92	92.00	0.00	3 416 133.75	3 416 133.75	Oxchuc	Ijk' Alajaw	82	89	171
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.96	96.00	0.00	1 153 664.72	1 153 664.72	Rayón	San Francisco	35	32	67
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.86	86.00	0.00	1 333 199.46	1 333 199.46	Escuintla	Ojo de Agua	79	60	139
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JUC'NIL Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 353 374.20	1 353 374.20	San Juan Cancuc	Juc'Nil	261	248	509
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	5 052 578.93	5 052 578.93	Ocosingo	El Rosario	221	203	424
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MATASANO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 998 711.92	1 998 711.92	Jitotol	Matasano	97	106	203
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA Ampliación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.95	95.00	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00	Altamirano	La Laguna	610	612	1 222
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE CHIJTAL Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.85	85.00	0.00	1 985 844.40	1 985 844.40	Oxchuc	Chijtal	76	80	156
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHIXTONTIC Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	Tenejapa	Chixtontic	772	740	1 512
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JARDÍN DEL NUEVO EDÉN Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	5 469 814.96	5 466 627.73	Teopisca	Jardín del Nuevo Edén	340	269	609
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 821 721.50	4 821 721.50	Teopisca	Nuevo San Juan	75	91	166
CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Construcción del pozo profundo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.98	98.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Villa Corzo	Loma Bonita	315	320	635
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE YALCUC Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.95	95.00	0.00	3 621 564.10	3 621 564.10	Huixtán	Yalcuc	131	134	265
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN DE 2 CRUCES AÉREOS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN), EN LA LOCALIDAD CANTÓN IGNACIO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	201 250.00	100 625.00	Villa Comaltitlán	Cantón Ignacio Zaragoza II	20	32	52
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN 4A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIC, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIC Construcción del sistema integral de agua potable (terminación 4a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.86	86.00	0.00	2 450 000.00	2 450 000.00	Chamula	Varios	3 013	2 570	5 583

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 17 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
ABASTECIMIENTO DE AGUA														
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENAVISTA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 174 830.00	73 014.42	Chapultenango	San Miguel Buenavista	151	154	305
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA LIMA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.92	92.00	0.00	3 268 246.00	3 268 246.00	Tapachula	Llano de la Lima	793	786	1 579
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ REFORMA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.89	89.00	0.00	2 229 230.00	2 229 230.00	Tapachula	San José Reforma	221	234	455
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696 480.00	0.00	Villa Corzo	Calzada el Provinciano	0	0	0
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO CON TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 980 000.00	3 980 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	281 223	255 879	537 102
TRABAJO SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL	Comité	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	99.52	0.00	11 912 933.30	11 855 759.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	41 386	35 555	76 941
ATENCIÓN SOCIAL, SUPERVISIÓN Y MONITOREO	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	198 981.42	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ORGANISMOS	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249 244.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Supervisión	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	281 225.23	281 225.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 645	7 521	15 166
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (APARURAL)	Supervisión	10.00	10.00	0.00	8.93	89.25	0.00	1 000 000.00	892 520.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 224	2 638	5 862
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN (APARURAL)	Supervisión	10.00	10.00	0.00	8.95	89.48	0.00	1 340 000.00	1 199 093.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 224	2 638	5 862
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL)	Supervisión	10.00	10.00	0.00	10.00	99.96	0.00	50 000.00	49 980.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 224	2 638	5 862
CONTRALORÍA SOCIAL (APAU)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA (APAU)	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ALUMBRADO PÚBLICO							12 581 161.34	0.00	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN														
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL AGUACERO, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 581 161.34	0.00	0.00	Ocozocoatla de Espinosa	El Aguacero	0	0	0
TRANSPORTE														
TRANSPORTE POR CARRETERA							824 117 171.99	1 717 601 408.53	1 712 087 007.41					
PROYECTOS INSTITUCIONALES														
COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	Acta	1 200.00	1 200.00	0.00	89.42	7.45	4 727 088.76	137 221 979.69	137 063 040.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876
GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS	Registro	1 200.00	1 200.00	0.00	89.42	7.45	9 764 167.78	11 188 800.75	10 363 630.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	332 686	303 190	635 876

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 20 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE														
TRANSPORTE POR CARRETERA														
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO PROGRESO - PUENTE CHESPAL NUEVO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+039.25 Reconstrucción del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 / Reconstrucción del subtramo: km. 3+000 km. 4+029.25	Kilometro	2.03	2.03	0.00	2.03	100.00	0.00	2 707 487.18	2 707 191.90	Tapachula	Varias	191 613	177 585	369 198
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO COCULO DE 35.00 ML SOBRE EL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, KM. 4+195.50 (TERMINACIÓN) Construcción del puente vehicular sobre el rio Coculo de 35.00 ml	Metro Lineal	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	15 313 337.46	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA-APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 50+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 50+000	Kilometro	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	22 699 995.19	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: KM. 13+900 - E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ - LA ANGOSTURA) - RIVERA AMATAL-NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000	Kilometro	10.00	10.00	6.76	3.24	100.00	14 156 463.83	14 156 463.83	14 156 463.83	Chiapa de Corzo	Varias	52 590	50 699	103 289
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: PICHUCALCO - ESTACIÓN EL SUSPIRO - JUÁREZ, TRAMO: KM 0+000 AL KM 18+000 Conservación del tramo: km 0+000 al km 18+000	Kilometro	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	Juárez	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: JESÚS MARÍA GARZA A BENITO JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+850 Conservación del tramo: km. 0+000 al km. 3+850	Kilometro	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	8 120 000.00	0.00	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO TUXTLA VILLAFLORES - LOS ANGELES, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 18+600 Conservación del tramo: del km. 0+000 al km. 18+600	Kilometro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	Villaflores	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: JIQUIPILAS - NUEVA PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+100 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 19+100	Kilometro	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	20 891 546.49	0.00	0.00	Jiquipilas	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: PUERTO CATE - SAN ANDRÉS LARRAINZAR; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+000 Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 30+000	Kilometro	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	13 570 179.38	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 24+700 (TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO)- CARMEN XHAN; TRAMO: KM 0+000 AL KM 15+000 Conservación del tramo: km 0+000 al km 15+000	Kilometro	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	17 492 920.93	0.00	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000 Conservación del subtramo: km. 0+000 - km. 7+000	Kilometro	7.00	7.00	4.96	2.04	100.00	18 130 318.96	18 110 657.95	18 110 657.95	Acapetahua	Varias	15 612	15 881	31 493
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: COMITÁN - LA MESILLA - PUJILITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 Conservación de los subtramo: km. 51+000 - km. 54+050 y km. 54+050 - km. 57+100	Kilometro	57.10	57.10	57.10	0.00	100.00	0.00	17 163 732.22	17 163 732.22	Frontera Comalapa	Varias	39 880	38 512	78 392
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 37+300 Conservación del subtramo del km. 13+800 al km. 15+900	Kilometro	2.10	2.10	2.06	0.04	100.00	0.00	15 588 787.00	15 588 504.75	Palenque	Varias	64 811	62 704	127 515
ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 0+230 DEL CAMINO: AZTECA - BARRIO MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+500 Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular de 40.0 ml	Metro Lineal	40.00	40.00	40.00	0.00	100.00	0.00	1 029 600.72	1 029 600.72	Arriaga	Varias	22 093	20 947	43 040
ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 4+125 DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA), ALTAMIRA I Estudio, proyecto y construcción del puente vehicular de 40.0 ml	Metro Lineal	40.00	40.00	40.00	0.00	100.00	0.00	593 904.57	593 904.57	Mapastepec	Varias	25 680	25 002	50 682
ESCALONES DE LIGA EN CARRETERA SAN CRISTÓBAL - COMITÁN KM. 131+660 Construcción de escalones de liga	Puente	1.00	1.00	0.00	0.98	98.00	0.00	820 858.73	820 858.73	Comitán de Domínguez	Varias	191 613	177 585	369 198
REFORZAMIENTO DE BOVEDA EN CARRETERA SAN CRISTOBAL - COMITAN KM. 131+660 Reforzamiento de bóveda en carretera San Cristóbal - Comitán km. 131+660	Puente	1.00	1.00	0.00	0.52	52.00	0.00	1 483 649.19	1 483 649.19	Comitán de Domínguez	Varias	0	0	0
PUENTE CAJÓN PASO HOMBRE CARRETERA SAN CRISTÓBAL - COMITÁN KM. 131+660 Construcción de puente	Puente	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	7 658 902.12	7 657 321.43	Comitán de Domínguez	Varias	85 774	79 310	165 084
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: OCOSINGO-SAN QUINTÍN-DESVÍO OCOSINGO-ALTAMIRANO,TRAMO: KM.0+000-KM.125+000, SUBTRAMO: KM. 38+000-KM. 125+000 Subtramo: km. 38+000-km. 125+000	Kilometro	87.00	87.00	0.00	87.00	100.00	0.00	14 184 220.78	14 181 233.14	Ocosingo	Varias	21 828	20 050	41 878
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PARRALITO-BUENOS AIRES; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 23+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 23+000	Kilometro	23.00	23.00	0.00	23.00	100.00	0.00	9 389 137.93	9 386 650.56	Siltepec	Varias	1 767	1 631	3 398

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 22 de 27

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE														
TRANSPORTE POR CARRETERA														
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+880, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+940	Kilometro	2.94	2.94	0.00	2.94	100.00	0.00	17 125 223.01	17 119 220.81	Venustiano Carranza	Varias	7 844	7 652	15 496
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: LA INDEPENDENCIA - SAN ANTONIO - CUMBRE VENTANAS - LIBERTAD VENTANAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+400	Kilometro	6.40	6.40	0.00	6.40	100.00	0.00	8 135 306.52	8 132 649.18	Bella Vista	Varias	10 840	10 573	21 413
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: PIEDRA LABRADA - NUEVO PACAYAL - PACAYAL VIEJO; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	Kilometro	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00	0.00	8 029 813.09	8 027 214.45	Bella Vista	Varias	10 840	10 573	21 413
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA) - LA VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - 4+100	Kilometro	4.10	4.10	0.00	4.10	100.00	0.00	9 136 656.12	9 133 871.80	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA) - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+200	Kilometro	10.20	10.20	0.00	10.20	100.00	0.00	8 063 016.58	8 060 565.51	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751
REHABILITACION DE LA CARRETERA: QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN - NUEVA REFORMA - NUEVA MAGDALENA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+500	Kilometro	11.50	11.50	0.00	11.50	100.00	0.00	8 049 494.61	8 046 796.13	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (LA TRINITARIA - BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS) - LA PERA - BENITO JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+200	Kilometro	7.20	7.20	0.00	7.20	100.00	0.00	8 892 211.77	8 889 314.63	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: EMILIANO ZAPATA - NUEVO CHIHUAHUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+000	Kilometro	14.00	14.00	0.00	14.00	100.00	0.00	19 111 253.44	19 108 148.18	Benemérito de las Américas	Varias	9 879	9 872	19 751
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: CRUCERO ZARAGOZA - IGNACIO ZARAGOZA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+200	Kilometro	7.20	7.20	0.00	7.20	100.00	0.00	7 989 352.10	7 986 954.73	Catazajá	Varias	9 338	9 525	18 863
REHABILITACION DE LA CARRETERA: E.C. (RAMAL A EL CUYO ÁLVARO OBREGÓN) - EL SERRANAL, RRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400	Kilometro	2.40	2.40	0.00	2.40	100.00	0.00	8 118 160.56	8 115 173.19	Catazajá	Varias	9 338	9 525	18 863
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: LA ZACUALPA - MONTE SINAI - SAN JUAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000	Kilometro	12.00	12.00	0.00	12.00	100.00	0.00	8 081 929.66	8 079 582.42	Chicomuselo	Varias	17 907	17 797	35 704
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: CHILÓN - CARMEN XAQUILA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+000	Kilometro	7.00	7.00	0.00	7.00	100.00	0.00	8 319 132.60	8 316 145.22	Chilón	Varias	64 412	62 585	126 997
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ - GALEANA 1RA SECCIÓN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500	Kilometro	6.50	6.50	0.00	6.50	100.00	0.00	8 041 671.01	8 039 195.92	Juárez	Varias	11 651	11 339	22 990
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA) - LOMA BONITA - BANDERAS - E.C. (EL PORVENIR LA GRANDEZA - BEJUCAL DE OCAMPO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500	Kilometro	4.50	4.50	0.00	4.50	100.00	0.00	8 306 283.89	8 303 502.43	La Grandeza	Varias	3 881	3 898	7 779
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (TUXTLA GUTIÉRREZ - CIUDAD CUAUHTEMOC) - PATALIJA - JOL CANTELA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+240	Kilometro	6.24	6.24	0.00	6.24	100.00	0.00	7 595 088.17	7 592 612.81	Chilón	Varias	64 412	62 585	126 997
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: E.C. (BUENOS AIRES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA) - EL CASBIL, TRAMO: KM. 0+000 - KM.4+000	Kilometro	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	7 686 262.10	7 683 895.44	La Grandeza	Varias	3 881	3 898	7 779
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000	Kilometro	4.08	4.08	0.00	4.08	100.00	0.00	7 713 821.63	7 711 558.43	Larrainzar	Varias	11 631	11 332	22 963
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: EL MOMON - EL EDEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+700	Kilometro	15.70	15.70	0.00	15.70	100.00	0.00	10 118 724.63	10 116 246.27	Las Margaritas	Varias	65 333	62 631	127 964

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Bienestar Social

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
DESARROLLO REGIONAL							8 457 355.19	9 496 691.16	8 769 232.68							
PROYECTOS INSTITUCIONALES																
BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS							396 354.69	465 137.55	425 842.08	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5		
Porcentaje de documentos jurídicos integrados						Expediente	15.00	15.00	8.00	0.00	53.33					
COORDINACION DE ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES							399 414.69	462 436.89	317 629.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	3	6		
Porcentaje de proyectos autorizados						Proyecto	6.00	6.00	6.00	0.00	100.00					
GESTIONAR APOYOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN							1 024 479.10	1 144 156.05	1 102 859.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	3	6		
Porcentaje de eventos realizados para la entrega de canastas básicas alimentarias						Evento	232.00	232.00	30.00	0.00	12.93					
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES							2 160 693.15	2 462 357.42	2 355 196.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	200	252	452		
Porcentaje de programas sociales difundidos a los comités bienestar						Programa	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							2 177 469.57	2 246 479.71	1 953 464.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	13	28		
Porcentaje de trámites administrativos realizados						Trámite	482.00	482.00	267.00	46.00	64.94					
INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS BIENESTAR							2 298 943.99	2 716 123.54	2 614 241.49	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0		
Porcentaje de comité integrados por mujeres beneficiadas con canastas alimentarias						Comité	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00					

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Comunicación Social

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS									
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA					
OTROS SERVICIOS GENERALES																			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS						19 326 646.79	21 903 466.43	21 655 513.50											
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																			
POLÍTICA INFORMATIVA DE COMUNICACIÓN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL																			
Acciones directivas que respaldan la difusión del quehacer institucional						Acción	1 000.00	1 000.00	498.00	81.00	57.90	2 761 999.36	2 910 119.08	2 901 627.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	45	84
DIFUSIÓN A LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL																			
Comunicados informativos al alcance de la población						Boletín	2 081.00	2 081.00	1 406.00	436.00	88.52	6 492 152.13	7 344 613.51	7 328 255.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
DISEÑO DE CAMPAÑAS E IMAGEN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL																			
Campañas publicitarias del quehacer institucional						Campaña	240.00	240.00	175.00	20.00	81.25	2 689 014.81	3 311 411.06	3 302 934.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 781 694	2 663 539	5 445 233
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES																			
Informe de avance de cuenta pública presentados						Informe	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00	7 383 480.49	8 337 322.78	8 122 696.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39	45	84

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
JARDÍN DE NIÑOS TIZOC Construcción de servicios sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 214 610.98	1 214 610.98	Cacahoatán	Bellavista	17	18	35
JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN ALATRISTE Demolición, construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios rurales, barda perimetral y rehabilitación	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.90	2.10	100.00	0.00	2 246 602.69	2 246 602.69	Cacahoatán	El Carmen	27	23	50
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ Demolición, construcción de un aula didáctica, aula cocina y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.28	3.72	100.00	0.00	1 833 799.47	1 833 799.46	Jiquipilas	Vicente Guerrero	47	42	89
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1 295 732.17	1 295 732.17	Sitalá	Sitalá	27	30	57
JARDÍN DE NIÑOS XICONTENCATL Construcción de una aula didáctica estructura rc y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 198 821.52	1 198 821.52	Huixtán	La Libertad	33	34	67
JARDÍN DE NIÑOS LA CORREGIDORA Construcción de 3 aulas didácticas, salón de canto y juegos, servicios sanitarios-bodega (en un espacio aula) y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00	0.00	3 168 386.82	3 168 386.82	Berriozábal	Independencia	26	27	53
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	Huixtán	Chishté	7	11	18
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	Huixtán	Tzajalhó	6	5	11
JARDÍN DE NIÑOS JUAN BAÑUELOS Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604 902.98	604 902.98	Pijijapan	Cinco de Mayo	93	73	166
JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO WALDECI Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960 817.30	960 817.30	Cintalapa	Adolfo López Mateos	28	24	52
JARDÍN DE NIÑOS RICARDO GARIBAY Construcción de una aula didáctica estructura rc y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	706 941.14	Frontera Comalapa	Santa Rosa	22	31	53
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ Construcción de una servicio sanitario rural y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644 780.18	644 780.18	Huixtla	Aquiles Serdán	30	28	58
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LUISA ROSS Construcción de una sanitario rural y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738 988.86	738 988.86	Escuintla	Escuintla	82	83	165
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Demolición de edificio, construcción de una aula didáctica estructura rc, rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846 252.33	846 252.33	Ángel Albino Corzo	Nueva Palestina	13	21	34
JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492 758.62	492 758.62	Tecpatán	Miguel Hidalgo	7	18	25
JARDÍN DE NIÑOS CARLOS FINLAY Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817 855.83	817 855.83	Villaflores	Láminas Cuatro Villaflores	54	46	100
JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247 715.93	247 715.93	San Fernando	San Fernando	57	52	109
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241 345.39	241 345.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	57	61	118
JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR ALVARADO RUBIO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249 622.80	249 622.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	12	6	18
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702 686.29	702 686.29	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	36	41	77
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	2 384 004.63	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	21	31	52
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO N. RUIZ SUASNAVAR Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 016 588.62	1 016 588.62	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	85	90	175
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 184 779.61	1 184 779.61	Siltepec	El Cipresal	8	15	23
JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 418 999.97	1 418 999.97	Tenejapa	Chuljá	21	27	48
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 210 767.31	1 210 767.31	San Fernando	El Carmelo	21	16	37
JARDÍN DE NIÑOS PRIMERO DE MAYO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 384 004.63	2 384 004.63	Bochil	Tierra Colorada	50	52	102
JARDÍN DE NIÑOS 03 DE MARZO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 054 374.72	2 054 374.72	Tiła	Nuevo Limar	26	22	48
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 313 167.65	1 313 167.65	Chalchihuitán	Tzacucum	41	40	81
JARDÍN DE NIÑOS PLUTARCO ELÍAS CALLES Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 313 167.65	1 313 167.65	Chamula	Arvenza Uno	53	55	108
JARDÍN DE NIÑOS PETRONA GÓMEZ GUTU Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 201 571.05	1 201 571.05	Chiapa De Corzo	Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi)	26	15	41
JARDÍN DE NIÑOS RODULFO FIGUEROA ESQUINCA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 124 892.33	1 124 892.33	Bochil	Bochil	44	33	77
JARDÍN DE NIÑOS VÍCTOR MANUEL CASTILLO CORZO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989 127.16	989 127.16	Frontera Comalapa	Nuevo México	18	13	31
JARDÍN DE NIÑOS PREESCOLAR CONAFE Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 189 071.70	1 189 071.70	Siltepec	Montebello	6	3	9
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 678 387.49	1 678 387.49	Coapilla	Coapilla	52	51	103

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 036 860.97	2 036 860.97	Simojovel	Las Maravillas	47	37	84
JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 815 966.30	1 815 966.30	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic Rayón	63	64	127
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 847 367.56	2 847 367.56	Rayón	Pujilic Rayón	81	80	161
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHEMOC Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 401 339.57	1 401 339.57	Siltepec	San Antonio La Pinada	17	22	39
JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 282 129.51	2 282 129.51	Pantelhó	Pantelhó	63	49	112
JARDÍN DE NIÑOS PREESCOLAR CONAFE Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 446 519.81	1 446 519.81	Ocozacoautla De Espinosa	Nueva Betania (Nuevo Sivacal)	4	1	5
JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO PACHECO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 384 559.02	1 384 559.02	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	17	20	37
JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOÁTIL Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 321 314.19	1 321 314.19	Villa Corzo	La Frailesca	12	9	21
JARDÍN DE NIÑOS RUBÍ DEL CARMEN PINTADO FUENTES Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050 001.34	1 050 001.34	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	56	55	111
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 732 064.37	1 732 064.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	73	70	143
JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 517 175.23	1 517 175.23	Frontera Comalapa	Benito Juárez	39	37	76
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229 349.67	229 349.67	Chilón	Filadelfia	11	17	28
JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 807 797.56	1 807 797.56	Copainalá	Copainalá	47	44	91
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO Demoliciones, construcción de 2 aulas didácticas,direccion, servicios sanitarios (en un espacio aula) y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	7.00	100.00	0.00	1 926 346.51	1 926 346.51	Tapachula	Viva México	52	50	102
JARDÍN DE NIÑOS MALINTZIN Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330 000.00	330 000.00	Chamula	Botameste	36	22	58
JARDÍN DE NIÑOS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de servicios sanitarios	Anexo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 112 262.39	1 112 262.39	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	87	81	168
JARDÍN DE NIÑOS 21 DE AGOSTO Construcción de barda perimetral y construcción de una aula didáctica	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	840 865.06	840 865.05	Suchiate	La Libertad	68	86	154
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Construcción de aula cocina y sanitarios rurales	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 052 985.68	1 052 985.68	Las Margaritas	Yaloc	14	8	22
JARDÍN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS Demoliciones, rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	756 051.22	756 051.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	109	127	236
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de una aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 792 594.28	1 792 594.28	Tapachula	Toluca	17	21	38
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE PEÑA PALACIOS Demoliciones, rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 029 701.76	2 029 701.76	Tonalá	Durango (Victórico Grajales)	24	24	48
JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL DE PAZ Rehabilitación, demolición y construcción de barda	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790 541.19	790 541.19	Jiquipilas	Jiquipilas	71	79	150
JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO RAQUEL MENDOZA Rehabilitación, demolición y construcción de barda perimetral	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	836 614.33	836 614.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	83	99	182
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO J. GRAJALES Demolición construcción de sanitario rural y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	708 331.72	708 331.71	Villa Corzo	Villa Corzo	97	96	193
JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.53	0.47	100.00	0.00	294 856.00	294 856.00	Villa Comaltitán	Buenavista	9	13	22
JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN DARIÓ Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	Palenque	Palenque	64	46	110
JARDÍN DE NIÑOS CORAZÓN DE JESÚS BORRAZ MORENO Rehabilitación de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198 143.03	198 143.03	Venustiano Carranza	Francisco Hernández	17	14	31
JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO FULTON Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623 485.93	623 485.93	Mapastepec	Roberto Barrios	31	15	46
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL UTRILLA TRUJILLO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404 883.40	404 883.40	La Concordia	Guadalupe Victoria	30	17	47
JARDÍN DE NIÑOS EZEQUIEL MAXIMILIANO GRACIA LIMA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287 669.08	287 669.08	Tecpatán	San Pablo	5	7	12
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO VERA GUILLEN Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 137.44	160 137.44	Venustiano Carranza	La Toma	4	12	16
JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505 552.79	505 552.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	59	68	127
JARDÍN DE NIÑOS ÁLVARO RAQUEL MENDOZA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330 000.00	330 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	91	93	184
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509 387.15	509 387.15	Tenejapa	Chana	20	25	45
JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415 680.12	415 680.12	Tenejapa	Yetzucum	38	61	99

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623 582.05	623 582.05	Tonalá	Tonalá	22	19	41
JARDÍN DE NIÑOS ARTURO SANTIAGO MORETT Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643 972.63	643 972.63	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	55	62	117
JARDÍN DE NIÑOS TEPOCHCALLI Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902 242.57	902 242.57	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	41	44	85
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741 116.46	741 116.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	87	87	174
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633 298.22	633 298.22	San Fernando	San Fernando	51	55	106
JARDÍN DE NIÑOS CARMEN G. BASURTO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 055 421.48	1 055 421.48	Tecpatán	Francisco I Madero	26	32	58
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 008 272.68	1 008 272.68	Tecpatán	Raudales Malpaso	41	37	78
JARDÍN DE NIÑOS PRESIDENTE JUÁREZ Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 002 549.97	1 002 549.97	Tenejapa	Majosik	48	52	100
JARDÍN DE NIÑOS HENRI WALLON Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136 425.94	136 425.94	Socoltenango	Socoltenango	37	33	70
JARDÍN DE NIÑOS ARACELI ORANTES COUTIÑO Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 179 438.10	1 179 438.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	89	100	189
USAER (JARDÍN DE NIÑOS) USAER 507 Construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Tapachula	Tapachula de Adolfo Ruiz Cortines	41	76	117
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	51 181 770.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 (REGIÓN METROPOLITANA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	55 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 (REGIÓN ISTMO-COSTA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 (REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 REGIÓN NORTE) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33 REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAI) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	35 000 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Construcción de domo	Domo	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1 281 217.17	1 281 217.17	Villa Corzo	1ro. de Mayo	76	69	145
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA Construcción de seis aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.32	0.68	100.00	0.00	6 407 284.76	6 407 284.74	Cacahoatán	Cacahoatán	37	26	63
PRIMARIA MANUEL VELASCO SUAREZ Construcción de cuatro aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.78	2.22	100.00	0.00	3 042 934.24	3 042 934.23	Unión Juárez	San Jerónimo	50	50	100
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD Construcción de 8 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	1.72	7.28	100.00	0.00	3 616 684.57	3 616 684.57	Bochil	Sitetic	41	27	68
PRIMARIA INDÍGENA ENRIQUE PESTALOTZI Construcción de cancha y domo	Anexo	1.00	1.00	0.92	0.08	100.00	0.00	2 750 000.00	2 750 000.00	Bochil	La Lagunilla	46	50	96
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS Construcción de 8 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	3.60	5.40	100.00	0.00	6 270 000.00	6 258 285.62	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	224	194	418
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de una aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.66	2.34	100.00	0.00	1 638 059.80	1 638 059.80	Chamula	Chamula	26	24	50
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Construcción de 11 aulas didácticas	Aula	11.00	11.00	6.46	4.54	100.00	0.00	9 292 117.28	9 285 884.86	Berriozabal	Berriozabal	351	341	692
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de una aula didáctica, cancha de usos múltiples y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	1 842 845.10	1 842 845.09	Tzimol	Paso Hondo (Gracias a Dios)	11	30	41
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	850 000.00	838 837.89	Simojovel	San Antonio Río Cacateal	30	12	42
PRIMARIA LIC. DANIEL ROBLES SASSO Demolición, rehabilitación, construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00	0.00	5 684 627.20	5 684 627.20	Chiapa de Corzo	Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi)	83	72	155
PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	1.01	0.99	100.00	0.00	1 031 872.46	1 031 872.46	Zinacantán	Nachig	153	177	330
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Demolición y construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	1.40	0.60	100.00	0.00	1 298 615.31	1 298 615.30	Comitán de Domínguez	Primer de Mayo	48	35	83
PRIMARIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO Rehabilitación, demolición, construcción de 7 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	2.00	6.00	100.00	0.00	6 419 522.48	6 405 586.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.70	1.30	100.00	0.00	1 362 233.77	1 362 233.75	Villa Comaltitán	Xochicalco	32	40	72
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.60	3.40	100.00	0.00	3 490 607.20	3 490 607.20	Villa Comaltitán	Nuevo Brasil	48	51	99
PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAS Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.60	2.40	100.00	0.00	1 281 848.13	1 281 848.13	Villa Comaltitán	La Flor Lote Uno	20	19	39
PRIMARIA PRODESCH Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	3 035 335.65	3 035 335.65	El Parral	El Parral	200	219	419
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ Equipamiento de mobiliario en espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	30 000.00	30 000.00	Chilón	Chilón	7	9	16
PRIMARIA LEONA VICARIO Equipamiento de mobiliario en espacios educativos	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	30 000.00	30 000.00	Simojovel	Simojovel de Allende	54	32	86
PRIMARIA VICENTA GUERRERO Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	30 000.00	30 000.00	Simojovel	Simojovel de Allende	41	37	78
PRIMARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	210 000.00	210 000.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	156	189	345
PRIMARIA REFORMA AGRARIA Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	150 000.00	150 000.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	85	106	191
PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	60 000.00	60 000.00	Suchiapa	Suchiapa	56	55	111
PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	120 000.00	120 000.00	El Bosque	Plátanos	21	28	49
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	35 000.00	35 000.00	La Trinitaria	Benito Juárez	15	13	28
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas y 5 anexos (dirección, servicios sanitarios, bodega y servicios sanitarios discapacitados) y obra exterior	Obra	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00	0.00	92 159.49	92 159.49	Ocozacoautla de Espinosa	Venustiano Carranza	22	14	36
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Terminación de construcción de un aula didáctica	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	9 211.37	9 211.37	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	93	113	206
PRIMARIA CUAUHTÉMOC Terminación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Obra	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	5 004.48	5 004.48	Mapastepec	Altamira Dos	14	13	27
PRIMARIA INDÍGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios rurales	Obra	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	181.32	181.32	Bochil	La Cañada	20	20	40
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Terminación de construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	986 133.37	986 133.37	Frontera Comalapa	Paso Hondo	34	22	56
PRIMARIA EZEQUIEL A CHÁVEZ (REFRENDO) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	149 701.17	149 701.17	Palenque	Palenque	60	40	100
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	6.00	6.00	0.96	5.04	100.00	0.00	3 208 918.76	3 208 918.75	Suchiate	Ciudad Hidalgo	138	140	278
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Construcción de 2 aulas didácticas y sanitarios rurales	Obra	3.00	3.00	0.90	2.10	100.00	0.00	1 797 353.00	1 797 353.00	Ocosingo	Nuevo México	34	21	55
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO Construcción de sanitarios rurales	Obra	1.00	1.00	0.04	0.96	100.00	0.00	545 200.00	545 200.00	Villa Comaltitán	Monte Flor Arriba	37	39	76
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 4 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.42	5.58	100.00	0.00	2 831 019.88	2 831 019.88	Cacahoatán	Bellavista	62	54	116
PRIMARIA MANUEL RUIZ CORZO Rehabilitación de edificios a,b,c,d y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.92	1.08	100.00	0.00	1 853 045.91	1 853 045.91	Acala	Acala	48	68	116
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones y obra exterior	Obra	5.00	5.00	1.59	3.41	100.00	0.00	2 451 336.13	2 451 336.13	Ocozacoautla de Espinosa	Guadalupe Victoria	123	128	251
PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.45	2.55	100.00	0.00	3 143 827.95	3 143 827.95	Ocosingo	Ocosingo	101	106	207
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Terminación de edificio u2c, construcción de barda y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	109 605.28	105 857.83	Ocosingo	Ocosingo	138	143	281
PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR Rehabilitación, construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	3 595 792.84	3 595 792.83	Cacahoatán	Mixcum	109	109	218
PRIMARIA AMADO NERVO Rehabilitación y construcción de un aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	2 077 230.80	2 077 230.80	Villa Comaltitán	Zapaluta	28	37	65
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMÍNGUEZ Rehabilitación, construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	4 923 670.53	4 923 670.52	Huixtán	La Libertad	77	73	150
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Enmallado perimetral y acceso principal	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	224 634.00	224 634.00	Huixtán	Reforma Agraria	20	31	51
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Construcción de un aula didáctica en estructura rc y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.20	0.80	100.00	0.00	641 302.42	641 302.42	La Trinitaria	José María Morelos	193	195	388
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	2.20	1.80	100.00	0.00	1 949 419.88	1 949 419.88	Cacahoatán	Cacahoatán	167	140	307
PRIMARIA 18 DE MARZO Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.40	1.60	100.00	0.00	789 048.12	789 048.11	Cacahoatán	El Carmen	41	64	105
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.95	2.05	100.00	0.00	2 591 960.77	2 591 960.75	Villa Comaltitán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	65	56	121

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS															
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA											
EDUCACIÓN																									
EDUCACIÓN BÁSICA																									
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.14	0.86	100.00	0.00	1 341 707.85	1 341 707.83	Villa Comaltitán	Cantón Ignacio Zaragoza	16	12	28											
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Demolición, construcción de 2 aulas didácticas, aula de usos múltiples y rehabilitación	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	3 213 822.31	3 213 822.31	Las Margaritas	El Progreso	57	72	129											
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	285 615.87	285 615.87	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	36	45	81											
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.90	0.10	100.00	0.00	320 629.86	320 629.86	Comitán de Domínguez Chamula	Comitán de Domínguez Botatulán	116	104	220											
PRIMARIA LEONARDO MÁRQUEZ Construcción de sanitarios rurales y rehabilitación	Anexo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 825 415.35	1 825 415.34			42	31	73											
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 1 aula didáctica, demolición y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 004 713.90	2 004 713.90	La Grandeza	El Encuentro	20	22	42											
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Demolición, construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3 766 450.42	3 766 450.42	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	287	347	634											
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Demolición, rehabilitación, construcción de 1 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1 649 875.20	1 649 875.20	Comitán de Domínguez	Chichimá Sabinal	47	42	89											
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Construcción de servicios sanitarios y enmallado perimetral	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	1 019 680.60	1 019 680.60	Huixtán	Río Florido (Yacha)	18	24	42											
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	2 342 072.53	2 342 072.52	Chiapa de Corzo	Cabeza de Agua (San Antonio)	35	26	61											
PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES Rehabilitación, demolición y construcción de cancha de usos múltiples	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	2 947 240.35	2 947 240.35	Arriaga	La Línea	105	95	200											
PRIMARIA 21 DE OCTUBRE DE 1863 Rehabilitación, construcción de sanitario rural y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	2 049 823.04	2 049 823.04	Chiapa de Corzo	La Esperanza	12	14	26											
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Rehabilitación, construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	2 911 302.70	2 911 302.70	Ocozocoautla de Espinosa	General Francisco Villa	64	67	131											
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEO Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1 858 744.72	1 858 744.72	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	179	185	364											
PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1824 Demolición, construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	7.00	100.00	0.00	3 802 473.09	3 802 473.09	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	147	152	299											
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de servicios sanitarios, red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior	Obra	1.00	1.00	0.10	0.90	100.00	0.00	2 506 823.27	2 506 823.24	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	126	127	253											
PRIMARIA LUIS PASTEUR Construcción de una aula didáctica de estructura rc y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	706 941.14	Acala	Monte de los Olivos	19	32	51											
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Construcción de una aula didáctica de estructura rc y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818 537.73	818 537.73	Benemérito de las Américas	Francisco Julián Grajales	32	29	61											
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de una aula didáctica estructura rc, construcción de 1 sanitario rural y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	706 941.14	Frontera Comalapa	20 de Mayo	9	10	19											
PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861 668.64	861 668.64	Villaflores	Villaflores	200	176	376											
PRIMARIA LIC. VICENTE RIVA PALACIO Demolición de edificio, construcción de 1 dirección estructura "rc" y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803 686.19	803 686.19	Frontera Hidalgo	Poblado Francisco I Madero	89	84	173											
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 1 aula didáctica estructura "rc" y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	626 040.06	626 040.06	Bochil	Monte Chico	12	11	23											
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Demolición de edificios, construcción de 8 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) estructura "rc" y obra exterior	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 759 568.59	4 759 568.59	Usumacinta	Usumacinta	133	162	295											
PRIMARIA ESTADO DE OAXACA Construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior, rehabilitación de edificio	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 338 570.35	1 338 570.35	Pijijiapan	La Central	70	51	121											
PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS Construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" demolición de edificio y obra exterior, rehabilitación de edificios	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 733 873.60	1 733 873.60	Berriozabal	Berriozabal	138	180	318											
PRIMARIA RAFAEL RAMIRÉZ CASTAÑEDA Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 088.07	87 088.07	Huehuetán	Cuyamiapa	70	83	153											
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Demolición de edificio, construcción de una aula didáctica y una dirección, estructura rc, rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 813.32	1 332 813.32	Ángel Albino Corzo	San Francisco	21	30	51											
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Rehabilitación edificio, construcción de una sanitario rural y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618 990.42	618 990.42	Ángel Albino Corzo	Querétaro	21	30	51											
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	3 475 579.89	3 475 579.89	Tonalá	Manuel Ávila Camacho	118	127	245											
PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO Rehabilitación, demolición y construcción de barda perimetral y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	3 136 365.30	3 136 365.30	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	111	107	218											

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA EL PORVENIR Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios, bodega (en un espacio aula) y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	1 699 931.73	1 699 931.73	Simojovel	Luis Espinosa	57	65	122
PRIMARIA 21 DE MARZO Construcción de una aula didáctica estructura rc y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	Amatán	Tierra Morada	7	15	22
PRIMARIA LUIS PASTEUR Construcción de una aula didáctica de estructura rc y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	706 941.14	Acala	Monte de los Olivos	19	32	51
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	706 941.14	Bochil	San José	27	28	55
PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Construcción de una aula didáctica de estructura rc y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818 537.73	818 537.73	Benemérito de las Américas	Francisco Julián Grajales	32	29	61
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Demolición de edificio y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410 209.17	410 209.17	Ocozocoautla de Espinosa	Colonia Chucamay	84	66	150
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Demolición de edificio, construcción de una aula didáctica estructura "rc" y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710 921.64	710 921.64	Cintalapa	Esperanza de Los Pobres	56	40	96
PRIMARIA LEONA VICARIO Demolición y construcción de comedor, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736 660.26	736 660.26	Siltepec	Concepción Pinada	23	34	57
PRIMARIA AGUILES SERDÁN Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249 604.18	249 604.18	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	88	88	176
PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI Rehabilitación de edificio y construcción de una sanitario rural	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202 102.26	202 102.26	Cintalapa	Ramón Escobar Balboa	15	21	36
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Rehabilitación de edificio y construcción de una sanitario rural	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679 844.95	679 844.95	Tenejapa	San Antonio	28	23	51
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ Rehabilitación de edificio, demolición de edificio, construcción de 1 sanitario rural y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565 408.69	565 408.69	Tenejapa	Bawits	21	17	38
PRIMARIA 5 DE MAYO Construcción de una servicio sanitario estructura rc y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 808 167.65	1 808 167.65	Marqués de Comillas	San Isidro	62	21	83
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 530 547.94	1 530 547.94	Zinacantan	Conlum	22	19	41
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	Coapilla	José María Morelos y Pavón Copainalá	97	97	194
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Construcción de 2 aulas didácticas estructura rc, rehabilitación de edificio y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 059 964.94	1 059 964.94	Copainalá	Copainalá	37	45	82
PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO Construcción de 2 aulas didácticas estructura rc, rehabilitación de edificio y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 632 963.95	1 632 963.95	Frontera Comalapa	Loma Bonita	65	61	126
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 717 645.43	1 717 645.43	La Trinitaria	El Porvenir Agrarista	173	160	333
PRIMARIA NIÑOS HÉROES Construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 587 449.56	1 587 449.56	Siltepec	San Antonio La Pinada	30	40	70
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 914 452.25	1 914 452.25	Tenejapa	Yetzucum	142	134	276
PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 399 662.26	1 399 662.26	Villaflores	Miguel Hidalgo (Concepción)	25	18	43
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 441 546.78	1 441 546.78	Cacahoatán	Agua Caliente	55	56	111
PRIMARIA NARCISO BASSOLS Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	1 483 889.75	Chamula	Bautista Chico	181	202	383
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 060 096.82	2 060 096.82	Chicomuselo	Nueva América	80	81	161
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 394 744.80	1 394 744.80	Acacoyagua	Acacoyagua	104	93	197
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989 259.83	989 259.83	Acapetahua	San José Aguajal	20	20	40
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 274 069.87	1 274 069.87	Amatenango de La Frontera	Tapitzalá Número Dos	56	56	112
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 643 167.65	1 643 167.65	Chicomuselo	Chicomuselo	221	214	435
PRIMARIA PLAN DE AYALA Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989 259.83	989 259.83	Bochil	Bochil	37	49	86
PRIMARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE Demolición de edificio, construcción de una servicio sanitario estructura rc, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 313 744.06	1 313 744.06	Siltepec	Siltepec	24	18	42
PRIMARIA JUAN ALDAMA Demolición de edificio, construcción de una servicio sanitario estructura rc, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 814 965.31	5 814 965.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	219	252	471

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS Demolición de edificio, construcción de una servicio sanitario estructura rc, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 483 599.37	1 483 599.37	Tenejapa	Tz Aquiviljok	290	276	566
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Demolición de edificio, construcción de una servicio sanitario estructura rc, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 779 091.05	1 779 091.05	Tenejapa	Ococh	169	133	302
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Demolición de edificio, construcción de una servicio sanitario estructura rc, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 646 851.20	1 646 851.20	Siltepec	Matasano	42	43	85
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Demolición de edificio, construcción de una servicio sanitario estructura rc, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	Suchiapa	Buenavista	24	37	61
PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERÉTARO Demolición de edificio, construcción de una servicio sanitario estructura rc, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 098 484.14	2 098 484.14	Villaflores	Villa Hidalgo	170	169	339
PRIMARIA RÓMULO CALZADA Demolición de edificio, construcción de 3 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) estructura "rc" y obra exterior	Obra	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 821 853.79	2 821 853.79	Solosuchiapa	Solosuchiapa	75	64	139
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Demolición de edificio, construcción de 4 aulas didácticas , dirección, servicios sanitarios estructura "u-2c", construcción de 1 aula didáctica estructura "rc" rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 865 643.39	7 865 643.39	Venustiano Carranza	Mariano Matamoros	89	108	197
PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Demolición de edificio, construcción de 4 aulas	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 333 099.52	2 333 099.52	Tenejapa	Yashanal	222	265	487
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Demolición de edificio, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 125 713.85	2 125 713.85	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	82	90	172
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Demolición de edificios, construcción 3 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) estructura "rc" y construcción de 1 aula-cocina estructura "rc" y obra exterior	Obra	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 636 930.54	3 636 930.54	Siltepec	Nuevo San Francisco	18	17	35
PRIMARIA MIGUEL RAMOS ARIZPE Demolición de edificios, construcción de una aula didáctica estructura "rc", construcción de una sanitario rural y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 260 194.09	1 260 194.09	Siltepec	Las Salinas	8	18	26
PRIMARIA ANDRÉS FÁBREGAS ROCA Demolición de edificios, construcción de 1 aula didáctica estructura "rc", construcción de una sanitario rural y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 273 705.57	1 273 705.57	Siltepec	Santo Domingo (La Cascada)	17	17	34
PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Demolición de edificios, construcción de 2 aulas	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 339 782.10	1 339 782.10	Tenejapa	Chixaltontic	29	29	58
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Demolición de edificios, construcción de 6 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) en estructura "rc" y obra exterior	Obra	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 551 117.10	4 551 117.10	Jitotol	Cálido	135	139	274
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Demolición, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 459 999.94	1 459 999.94	Tenejapa	Jomanichim	116	105	221
PRIMARIA DOCE DE OCTUBRE Demolición, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 767 282.35	1 767 282.35	Teopisca	Teopisca	118	94	212
PRIMARIA REVOLUCIÓN SOCIAL Demolición, construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 939 999.85	1 939 999.85	Huixtán	San Andrés Puerto Rico	101	107	208
PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO Demolición, construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 824 999.86	1 824 999.86	Huixtán	La Era	26	39	65
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Demolición, construcción de 4 aulas didácticas estructura "rc" y obra	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 847 246.38	2 847 246.38	Tenejapa	La Libertad	21	29	50
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 552 375.26	1 552 375.26	Arriaga	Emiliano Zapata	67	66	133
PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ Rehabilitación 2 aulas rc y sustitución de los 3 aulas rc, construcción de sanitario rural y aula de medios, construcción de barda perimetral(224. 56) y acceso principal	Obra	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 179 681.95	6 179 681.95	Villa Comaltitlán	Cantón Las Brisas	23	24	47
PRIMARIA DAVID GÓMEZ Rehabilitación del edificio, construcción de dirección estructura rc y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	302	318	620
PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificio, construcción de una aula cocina y 3 anexos (administración y servicios sanitarios)	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 792 956.78	1 792 956.78	Catazajá	San Agustín	7	10	17
PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación de edificio, construcción de una aula didáctica estructura "rc", construcción de 1 sanitario rural y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 571 965.96	1 571 965.96	Tonalá	El Otatal	13	15	28
PRIMARIA PLAN DE AYALA Rehabilitación de edificios, construcción de una sanitario rural y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 141 961.65	1 141 961.65	Tenejapa	Sibactel	68	54	122

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA Rehabilitación de edificios, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 261 193.15	1 261 193.15	Pantelhó	Pantelhó	25	51	76
PRIMARIA ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES Rehabilitación de edificios, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 544 575.33	1 544 575.33	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217	178	395
PRIMARIA FRANCISCO INDALDECIO MADERO Rehabilitación de edificios, construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 780 742.88	1 780 742.88	Socoltenango	El Santuario	29	33	62
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 048 735.47	2 048 735.47	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	89	124	213
PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659 629.92	659 629.92	Chilón	Oxjetja	16	26	42
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706 941.14	706 941.14	Chilón	Poquíl	14	13	27
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 201 571.05	1 201 571.05	Chilón	Jol Cacateel	24	24	48
PRIMARIA CUAUHTÉMOC Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100 000.00	1 100 000.00	Copainalá	Benito Juárez	86	100	186
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 645 885.35	1 645 885.35	El Bosque	Tierra Caliente	25	32	57
PRIMARIA LUIS ESPINOSA Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 473 889.75	2 473 889.75	El Bosque	Álvaro Obregón	134	139	273
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción y equipamiento de espacios físicos educativos primaria	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 060 096.82	2 060 096.82	Escuintla	Veracruz	59	69	128
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Rehabilitación, construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	1 885 670.34	1 885 670.34	Bochil	San Antonio la Pitahaya	20	31	51
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Demolición y construcción de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1 551 058.71	1 551 058.71	San Cristóbal de	El Aguaje (La Albarrada)	359	382	741
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección (en un espacio aula) y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	2 603 100.60	2 603 100.60	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	212	204	416
PRIMARIA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	4 813 714.38	4 813 714.38	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	72	78	150
PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Construcción de una aula didáctica, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	1 114 713.33	1 114 713.33	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	101	102	203
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 276 624.30	3 276 624.30	Tuzantán	El Tarral	59	73	132
PRIMARIA TENIENTE DE ARTILLERÍA LUIS FELIPE AZUETA ABAD Construcción de cancha de usos múltiples, domo y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	2 392 439.68	2 392 439.68	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	62	75	137
PRIMARIA JUAN BENAVIDES Demolición de edificios a.b cancha deportiva, barda perimetral	Obra	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	1 682 701.13	1 682 701.13	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	215	180	395
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	2 432 953.44	2 432 953.44	Ocosingo	Ocosingo	313	317	630
PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES Desmantelamiento de malla ciclón, construcción de muro de contención y barda	Obra	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	3 849 778.14	3 849 778.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	318	307	625
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 746 802.84	1 746 802.84	Salto de Agua	Buenavista	73	72	145
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Demolición, construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	8.00	100.00	0.00	3 887 309.65	3 887 309.65	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	66	72	138
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de servicios sanitarios	Anexo	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	2 270 034.24	2 270 034.24	Suchiate	Jesús	65	85	150
PRIMARIA ESTHER ESCOBAR Construcción de servicios sanitarios	Anexo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	984 440.75	984 440.75	Pijijiapan	Pijijiapan	78	70	148
PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Construcción de 1 aula didáctica y sanitarios rurales	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 266 192.06	1 266 192.06	Ocosingo	San Juan del Río	39	33	72
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	950 301.99	950 301.99	San Cristóbal de Las Casas	Zacualpa Ecatepec	72	97	169
PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES Rehabilitación de edificio y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	144 890.21	144 890.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	169	151	320
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.96	0.04	100.00	0.00	1 422 997.59	1 422 997.59	Villaflores	Cristóbal Obregón	187	192	379
PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación de edificio y techado de domo	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	1 866 889.76	1 866 889.76	Villa Corzo	Villa Corzo	167	165	332
PRIMARIA DR. RODOLFO FIGUEROA Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.54	1.46	100.00	0.00	2 428 644.98	2 428 644.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	215	211	426
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	2 043 206.47	2 043 206.47	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	89	104	193

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación (sustitución de los una aula)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	400 000.00	400 000.00	Villa Comaltitlán	Nueva Ampliación las Brisas	16	16	32
PRIMARIA MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 313 167.65	1 313 167.65	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	212	199	411
PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 215 602.97	1 215 602.97	Bochil	Garrido Canaval (Chavarria)	64	77	141
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	666 972.39	666 972.39	La Concordia	La Tigrilla	153	183	336
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 249 822.13	1 249 822.13	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	298	288	586
PRIMARIA 7 DE OCTUBRE Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472 019.18	472 019.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	196	189	385
PRIMARIA GENERAL ÁNGEL ALBINO CORZO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 264 776.42	1 264 776.42	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	188	225	413
PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	964 035.31	964 035.31	Ángel Albino Corzo	Querétaro	137	149	286
PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 878 916.48	1 878 916.48	Bochil	Bochil	254	270	524
PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	259 350.86	259 350.86	Simojovel	Simojovel de Allende	156	161	317
PRIMARIA 5 DE MAYO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.76	0.24	100.00	0.00	3 982 283.96	3 982 283.95	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	162	166	328
PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 900 000.00	2 900 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	301	315	616
PRIMARIA EDUCACIÓN POPULAR Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 763 362.00	2 763 362.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	284	265	549
PRIMARIA CHAPULTEPEC Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	11 694.13	11 694.13	Las Margaritas	Veracruz	83	70	153
PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9 567.93	9 567.93	Benemérito de las Américas	Flor de Cacao	375	191	566
PRIMARIA VICENTE SUAREZ Rehabilitación de barda perimetral	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	114 614.47	93 455.02	Ocosingo	La Selva	46	50	96
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 975 467.18	1 975 467.18	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	216	450
PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA Rehabilitación de edificio y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259 223.31	259 223.31	Tenejapa	Los Pinos	26	21	47
PRIMARIA GALILEO GALILEI Rehabilitación de edificio y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908 668.02	908 668.02	Huixtla	Cantón Cahulotal	32	21	53
PRIMARIA NICOLAS BRAVO Rehabilitación de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532 668.91	532 668.91	Chamula	Kotolte	120	127	247
PRIMARIA CUITLAHUAC Rehabilitación de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493 072.84	493 072.84	Tenejapa	Cañada Grande	64	66	130
PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO Construcción, rehabilitación y equipamiento por atender de espacios educativos	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	750 000.00	Cintalapa	Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro)	114	110	224
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583 017.08	583 017.08	Tonalá	Puerto Arista	82	62	144
PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL Rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290 403.48	290 403.48	Tenejapa	Kuliaktik	100	100	200
PRIMARIA RAZA DE BRONCE Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763 260.60	763 260.60	Tenejapa	Kotolte	211	203	414
PRIMARIA LA CORREGIDORA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580 905.87	580 905.87	Ixtapa	Ixtapa	172	178	350
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674 490.96	674 490.96	Tonalá	Juan Sabines Gutiérrez	36	32	68
PRIMARIA CIENCIA Y TRABAJO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 806 710.00	1 806 710.00	Pijijiapan	Chocohuitl	18	19	37
PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 177 060.93	1 177 060.93	Rayón	El Pinabeto	78	92	170
PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	La Libertad	La Libertad	133	115	248
PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 300 000.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	284	308	592
PRIMARIA 18 DE MARZO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	1 483 889.75	La Concordia	Plan de Agua Prieta	112	127	239
PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 009 999.93	1 009 999.93	Tenejapa	Matzam	140	162	302
PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 508 468.68	1 508 468.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	210	233	443
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 255 828.84	1 255 828.84	Villa Comaltitlán	Xochicalco	33	37	70

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 11 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS												
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
EDUCACIÓN																						
EDUCACIÓN BÁSICA																						
PRIMARIA ESCUADRÓN 201							0.00	809 317.36	809 317.36	Tapachula	Cebadilla 2da. Sección	91	103	194								
Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 1126 LÁZARO CÁRDENAS EL RIO							0.00	2 200 055.00	2 200 055.00	Siltepec	Cerro Perote	37	26	63								
Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.52	2.48	100.00																
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8							0.00	935 000.00	934 999.99	Jiquipilas	Jiquipilas	205	195	400								
Construcción de un aula didáctica y obra exterior (demolición de aula atípica)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 1258 PABLO NERUDA							0.00	865 384.62	865 384.62	Oxchuc	Conoija	20	17	37								
Construcción de cancha	Cancha	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00																
SECUNDARIA TÉCNICA NO.34							0.00	5 500 000.00	5 499 353.11	El Parral	El Parral	300	328	628								
Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de espacios educativos y red hidrosanitaria	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.72	1.28	100.00																
TELESECUNDARIA 1471 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA							0.00	3 850 000.00	3 850 000.00	Chamula	Pajaltón Alto	45	47	92								
Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.24	1.76	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 008 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICA							0.00	1 620 914.68	1 620 914.68	Jiquipilas	Baja California	33	31	64								
Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y demolición	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.80	1.20	100.00																
SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA							0.00	2 657 496.68	2 657 496.67	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	212	184	396								
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Aula	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00																
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34							0.00	30 000.00	30 000.00	Villa Corzo	Villa Corzo	291	313	604								
Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00																
TELESECUNDARIA 604							0.00	60 000.00	60 000.00	Tumbalá	Arroyo Agua Azul	55	54	109								
Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 1120 JUAN DE DIOS PEZA (REFRENDO)							0.00	90 000.00	90 000.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	23	44	67								
Terminación construcción de 3 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios en un espacio aula	Obra	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00																
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 70							0.00	1 222 850.68	1 222 850.67	Ocosingo	Abasolo	209	225	434								
Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Aula	2.00	2.00	0.60	1.40	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 1262, LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO							0.00	210 000.00	210 000.00	Oxchuc	Tzopilja	80	75	155								
Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 894 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							0.00	1 897 022.39	1 897 022.39	Villa Comaltitán	Nuevo Brasil	35	24	59								
Construcción de 1 aula didáctica y rehabilitación	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.33	0.67	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 189 ROSARIO CASTELLANOS							0.00	1 625 519.68	1 625 519.68	Tapachula	Unión Miramar	55	53	108								
Construcción de 3 aulas didácticas y demolición	Aula	3.00	3.00	1.50	1.50	100.00																
SECUNDARIA GENERAL ANTONIO DAMIANO ATRISTAIN							0.00	2 653 385.93	2 653 385.91	Tapachula	Ampliación Tapachula de	69	74	143								
Construcción de 3 aulas didácticas y aulas de medios	Aula	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00																
SECUNDARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA							0.00	2 805 547.01	2 805 547.00	Unión Juárez	Córdova y Ordóñez Santo Domingo	126	122	248								
Rehabilitación, demolición y construcción de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	2.97	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 743 EMILIO RABASA ESTEBAN EL							0.00	3 020 125.50	3 020 125.50	Solosuchiapa	Villaflores	31	25	56								
Rehabilitación, construcción de laboratorio taller y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00																
SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA							0.00	3 205 386.65	3 205 386.64	Chiapa de Corzo	Jardines del Grijalva	44	63	107								
Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.00	7.00	100.00																
TELESECUNDARIA NO. 656 EMILIANO ZAPATA SALAZAR							0.00	1 718 838.47	1 718 838.47	Siltepec	Llano Grande	56	67	123								
Construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc", rehabilitación de edificio y obra exterior. demolición de edificio	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00																
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 56							0.00	1 348 955.46	1 348 955.46	Tenejapa	Tenejapa	184	233	417								
Construcción de 1 aulas didácticas estructura "u-1c", rehabilitación de edificio y obra exterior.	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00																
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30							0.00	3 828 077.26	3 828 077.26	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	288	303	591								
Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00																
SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA							0.00	900 000.00	900 000.00	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	212	184	396								
Construcción de 2 aulas didáctica estructura rc	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00																
SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE							0.00	1 650 000.00	1 650 000.00	Siltepec	Siltepec	191	190	381								
Construcción de 2 aulas didácticas estructura rc, rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00																
TELESECUNDARIA 913 JUAN SABINES GUTIÉRREZ							0.00	289 259.83	289 259.83	Ocoatepec	San Pablo Huacano	94	97	191								
Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00																
SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO							0.00	818 537.73	818 537.73	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	85	105	190								
Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00																
SECUNDARIA EL MAESTRO MEXICANO							0.00	990 000.00	990 000.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	96	101	197								
Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00																
SECUNDARIA PRIMERO DE MARZO							0.00	1 274 069.87	1 274 069.87	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	111	119	230								
Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00																
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 27							0.00	860 338.88	860 338.88	Las Rosas	Las Rosas	339	356	695								
Construcción de 1 aula didáctica estructura rc, rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00																
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 123							0.00	1 319 349.70	1 319 349.70	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	92	84	176								
Rehabilitación de edificios, construcción de 1 sanitario rural y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00																
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 75							0.00	1 341 628.15	1 341 628.15	La Concordia	Benito Juárez	62	75	137								
Rehabilitación de edificios, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00																

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 12 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
TELESECUNDARIA 100 MARÍA MONTESSORI Construcción de 1 aula didáctica estructura rc y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750 000.00	750 000.00	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	77	117	194
TELESECUNDARIA 1030 FRAY MATÍAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818 537.73	818 537.73	Chamula	Jolbón	23	21	44
TELESECUNDARIA 924 DOROTEO ARANGO VILLA Demolición y construcción de 1 aula didáctica estructura "rc" y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686 325.84	686 325.84	Siltepec	Cruz de Piedra	26	29	55
TELESECUNDARIA 208 Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770 210.92	770 210.92	Tonalá	Miguel Hidalgo No. 1	20	24	44
TELESECUNDARIA 866 JUSTO SIERRA MÉNDEZ Rehabilitación de edificios, construcción de 1 sanitario rural y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868 988.94	868 988.94	Siltepec	Unión Villa Nueva	33	45	78
TELESECUNDARIA NO. 456 TENOCHTITLAN Construcción de 3 aulas didácticas, dirección y obra exterior, demoliciones, rehabilitación	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	3 512 616.78	3 512 616.78	Tantán	Nueva Tenochtitlán	52	55	107
TELESECUNDARIA NO. 122 Demolición, rehabilitación, construcción de 2 aulas didácticas y barda perimetral	Aula	2.00	2.00	1.01	0.99	100.00	0.00	3 696 476.93	3 696 476.93	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	139	164	303
TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INDALECIO MADERO Demolición y construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	1.50	1.50	100.00	0.00	1 583 756.17	1 583 756.14	Huehuetán	Chamulapita	100	105	205
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 Mobiliario	Mobiliario	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	60 000.00	60 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	278	338	616
SECUNDARIA PROFR. MARCOS ENRIQUE BECERRA Construcción de 2 aulas de usos múltiples rc y demolición de edificios	Aula	2.00	2.00	0.22	1.78	100.00	0.00	3 472 129.18	3 472 129.16	Cacahoatán	Faja de Oro	96	135	231
TELESECUNDARIA NO. 1483 Construcción de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	3 051 490.94	3 051 490.92	Chamula	Corralito	32	34	66
SECUNDARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de domo	Anexo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990 000.00	990 000.00	Tonalá	Tres Picos	134	152	286
TELESECUNDARIA 1486 Construcción de 3 aulas didácticas, sanitario rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 995 618.42	2 995 618.42	Teopisca	Flores Magón	20	19	39
TELESECUNDARIA 874 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación de edificios, construcción de 1 sanitario rural y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 079 167.91	1 079 167.91	Motozintla	Buenavista	21	33	54
TELESECUNDARIA 735 ADOLFO RUIZ CORTINES Rehabilitación de edificios, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 308 683.43	1 308 683.43	Siltepec	El Palmar Grande	100	90	190
TELESECUNDARIA 1076 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 484 259.83	1 484 259.83	Copainalá	Miguel Hidalgo (Zacalapa)	43	45	88
TELESECUNDARIA 1226 PABLO PICASSO Rehabilitación de edificios, demolición y construcción de 1 sanitario rural y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760 039.80	760 039.80	Siltepec	Cumbre Ventanas	35	36	71
TELESECUNDARIA 1422 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios-dirección estructura "rc" y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 214 091.46	2 214 091.46	Siltepec	Cruz de Piedra	21	11	32
TELESECUNDARIA 840 FELIPE ÁNGELES Construcción de una aula didáctica estructura "rc", rehabilitación de edificios y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 065 519.29	1 065 519.29	Siltepec	Las Moras	45	44	89
TELESECUNDARIA 1099 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA Construcción de una aula didáctica estructura "rc", rehabilitación de edificios, construcción de una sanitario rural y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 505 870.96	1 505 870.96	Motozintla	Llano Grande	16	19	35
TELESECUNDARIA 511 Construcción de una aula didáctica y una aula de medios estructura "rc", rehabilitación de edificios y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 534 796.42	1 534 796.42	Tecpatán	Nuevo Naranjo	41	39	80
TELESECUNDARIA 094 ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de 2 aulas didácticas estructura rc, rehabilitación de edificio y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	Chicoasén	Chicoasén	124	123	247
TELESECUNDARIA 1254 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc", construcción de 1 sanitario rural y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 808 766.98	1 808 766.98	Oxchuc	Chaonil	35	19	54
TELESECUNDARIA 1175 OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de 4 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 824 838.90	2 824 838.90	Simojovel	Guadalupe Victoria I	48	51	99
TELESECUNDARIA 639 SOR JUAN INÉS DE LA CRUZ Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 070 836.99	1 070 836.99	Chicomuselo	Unión Buenavista	77	72	149
TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989 259.83	989 259.83	Chamula	Tzontehuitz	63	80	143
TELESECUNDARIA 1144 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 483 889.75	1 483 889.75	Amatán	Morelia	44	48	92
TELESECUNDARIA 1404 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	2 302 427.48	Chicomuselo	Josefa Ortiz de Domínguez	20	23	43
TELESECUNDARIA 1433 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Construcción de infraestructura física educativa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 302 427.48	2 302 427.48	Altamirano	Jalisco	28	31	59

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 13 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
TELESECUNDARIA 218 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Demolición de edificio, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc", rehabilitación de edificios, construcción de una sanitario rural y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 969 813.04	1 969 813.04	Siltepec	El Rodeo	37	39	76
TELESECUNDARIA 1409 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Demolición de edificio, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc", construcción de una sanitario rural y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 780 447.24	1 780 447.24	Siltepec	Villa Morelos	31	38	69
TELESECUNDARIA 1444 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Demolición de edificio, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc", rehabilitación de edificio, construcción de una sanitario rural y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 756 151.98	1 756 151.98	Motozintla	Vicente Guerrero	45	41	86
TELESECUNDARIA 1227 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Demolición de edificio, construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 890 011.85	1 890 011.85	Siltepec	El Palmarcito	20	30	50
TELESECUNDARIA 676 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN Demolición de edificio, rehabilitación de edificio, construcción de una aula didáctica y dirección estructura "rc" y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 179 451.66	2 179 451.66	Jitotol	El Laurel	27	32	59
TELESECUNDARIA 509 Demolición de edificio, rehabilitación de edificio, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc", y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200 125.06	1 200 125.06	Tecpatán	El Progreso (Chintul)	68	59	127
TELESECUNDARIA 784 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Demolición de edificios, construcción de 3 aulas didácticas estructura "rc", rehabilitación de edificio y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 830 556.75	1 830 556.75	Siltepec	La Soledad	64	70	134
TELESECUNDARIA 340 BENITO JUÁREZ GARCÍA Demolición de edificios, construcción de 4 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) estructura "rc", rehabilitación de edificio y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 346 311.13	3 346 311.13	Siltepec	Vega del Rosario	94	76	170
TELESECUNDARIA 783 EMILIO RABASA ESTEBANELL Demolición de edificios, construcción de 5 aulas didácticas y 2 anexos (servicios sanitarios) estructura "rc", rehabilitación de edificio y obra exterior	Obra	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 048 371.40	4 048 371.40	Siltepec	Santo Domingo (La Cascada)	90	89	179
TELESECUNDARIA 1125 RICARDO FLORES MAGÓN Demolición y construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195 597.37	1 195 597.37	Siltepec	Nueva Argentina	21	27	48
TELESECUNDARIA 1268 BENITO JUÁREZ GARCÍA Rehabilitación de edificios, construcción de 2 aulas didácticas estructura "rc" y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 485 763.64	1 485 763.64	Cintalapa	Nuevas Maravillas	24	19	43
SECUNDARIA GENERAL LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206 415.02	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	406	365	771
TELESECUNDARIA NO. 718 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	526 271.18	526 271.17	Pueblo Nuevo	San José Chapayal	70	94	164
SECUNDARIA POETA SANTIAGO SERRANO Demoliciones, rehabilitación y construcción de barda	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 641 023.28	1 641 023.27	Suchiapa	Suchiapa	127	172	299
TELESECUNDARIA 439 JAIME TORRES BODET Construcción de 1 aula didáctica y rehabilitación de un edificio	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726 628.00	726 628.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	223	307	530
TELESECUNDARIA 027 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Demolición, rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 206 377.96	1 206 377.96	Tzimol	Tzimol	70	104	174
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51 Rehabilitación de edificio y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.98	0.02	100.00	0.00	1 834 641.27	1 832 679.68	Mezcalapa	Raudales Malpaso	107	165	272
SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1 161 989.36	1 161 989.36	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	212	184	396
TELESECUNDARIA NO. 549 ART. TERCERO CONSTITUCIONAL Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.40	0.60	100.00	0.00	1 400 000.00	1 399 999.99	Ocosingo	Cintalapa	65	88	153
TELESECUNDARIA NO. 190 15 DE MAYO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 093 054.09	2 093 054.09	Pantepec	Pantepec	100	71	171
SECUNDARIA GENERAL FELIPE BERRIOZÁBAL Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775 599.40	775 599.40	Berriozabal	Berriozabal	267	325	592
SECUNDARIA LEONA VICARIO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 768 818.91	1 768 818.91	Pijijiapan	La Central	46	46	92
SECUNDARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 140 343.18	1 140 343.18	Pijijiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez	45	49	94
TELESECUNDARIA NO. 331 Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	681 441.23	681 441.23	Tonalá	El Naranjo	20	25	45
TELESECUNDARIA NO. 395 FRANCISCO VILLA Rehabilitación y enmallado	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 922 370.59	2 922 370.58	Cintalapa	Cintalapa	122	156	278
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 Rehabilitación de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559 801.49	559 801.49	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	236	260	496
SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46 Rehabilitación a realizar de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984 776.63	984 776.63	La Libertad	La Libertad	63	69	132
TELESECUNDARIA 355 EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificio	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252 469.15	252 469.15	Siltepec	Ángel Díaz	37	36	73
TELESECUNDARIA 344 FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536 598.18	536 598.18	Motozintla	Villahermosa Uno	23	27	50

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 14 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
TELESECUNDARIA 605 ÁNGEL ALBINO CORZO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743 670.49	743 670.49	Motozintla	El Rosario	26	26	52
TELESECUNDARIA 1025 NARCISO MENDOZA Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512 076.43	512 076.43	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	24	37	61
TELESECUNDARIA 467 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 562 488.41	1 562 488.41	Motozintla	San José Ixtepec	51	52	103
TELESECUNDARIA 479 ÁNGEL ALBINO CORZO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 284 999.89	1 284 999.89	Tenejapa	Majosik	85	96	181
TELESECUNDARIA 708 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992 028.86	992 028.86	Motozintla	Miguel Alemán	47	48	95
TELESECUNDARIA 200 AGUSTÍN YAÑEZ Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 103 512.68	1 103 512.68	El Porvenir	Canadá	83	68	151
SECUNDARIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 348 987.05	1 348 987.05	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	412	391	803
TELESECUNDARIA NO. 932 Rehabilitación de edificios y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1 364 500.78	1 364 500.78	Amatán	El Limón	34	42	76
TELESECUNDARIA NO. 792 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369 006.12	369 006.12	Bella Vista	La Hacienda	17	16	33
TELESECUNDARIA NO. 822 Rehabilitación de espacios educativos	Rehabilitación	1.00	1.00	0.80	0.20	100.00	0.00	858 400.00	858 400.00	Villa Comaltitlán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	30	35	65
TELESECUNDARIA NO. 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación (sustitución de losa 2 aulas rc)	Obra	1.00	1.00	0.10	0.90	100.00	0.00	720 000.00	720 000.00	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	63	73	136
SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3 892 595.07	3 892 595.07	Venustiano	Ricardo Flores Magón	90	105	195
SECUNDARIA GABRIEL MARINA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	881 394.68	881 394.68	Tapachula	Congregación Reforma	94	95	189
SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	813 895.27	813 895.26	Tapachula	Carrillo Puerto	125	136	261
ESCUELA SECUNDARIA DEL SOCONUSCO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 222 819.73	1 222 819.73	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	134	157	291
SECUNDARIA VÍCTOR CASTILLO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 166 326.56	1 166 326.55	Jiquipilas	Tierra y Libertad	69	79	148
TELESECUNDARIA 576 EFRÁIN ARANDA OSORIO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	523 109.09	523 109.09	Tapachula	El Manacal	25	50	75
TELESECUNDARIA 413 Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 025 279.69	1 025 279.69	Tonalá	Noyola	34	31	65
TELESECUNDARIA 849 ARTICULO TERCERO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816 841.94	816 841.94	Las Margaritas	Nuevo Momón	56	72	128
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR							36 352 344.00	88 228 581.29	88 200 138.48					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
CONALEP PALENQUE NO.69 Terminación de 4 aulas didácticas	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	804 507.58	804 507.58	Palenque	Palenque	252	194	446
PLANTEL CONALEP 331 ALTAMIRANO construcción de un laboratorio de estructuras atómicas y un laboratorio de técnicas de enfermería y prácticas de salud comunitaria (mobiliario equipo de conformidad con la guía CONALEP)	Laboratorio	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	824 835.30	824 835.30	Altamirano	Altamirano	169	162	331
PLANTEL CONALEP NO. 69 PALENQUE Rehabilitación general	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1 689 338.98	1 689 338.97	Palenque	Palenque	238	224	462
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16 323 297.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20 029 047.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
EMSAD RAMÓN F. BALBOA Construcción de 6 aulas didácticas, 1 taller operador de computo y servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	0.00	100.00	0.00	3 539 122.62	3 539 122.62	Ocosingo	Ramón Balboa	186	125	311
COBACH NO. 106 CUXULJA Construcción de biblioteca y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.90	1.10	100.00	0.00	2 313 913.00	2 313 913.00	Ocosingo	Cuculla	141	194	335
COBACH NO. 10 Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	3 171.43	3 171.43	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	229	216	445
COLEGIO DE BACHILLERES LARRAINZAR Adecuación de taller de cómputo	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	77 781.37	77 781.37	Larrainzar	Larrainzar	0	0	0
TELEBACHILLERATO NO. 112 LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	9 620.00	9 620.00	Benemérito de las Américas	Nuevo Chihuahua	104	112	216
TELEBACHILLERATO NO. 113 ADOLFO LÓPEZ MATEOS Construcción de 2 aulas didácticas	Obra	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	9 620.00	9 620.00	Tonalá	General Alberto Pineda	63	71	134

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 15 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
ESCUELA PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Construcción de taller operador de paquetes de computo	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	9 612.11	9 612.11	Berriozabal	Berriozabal	173	204	377
ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 4 aulas didácticas	Obra	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	7 940.78	7 940.78	Cacahoatán	Cacahoatán	492	274	766
ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 3 aulas didácticas	Obra	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	3 156.00	3 156.00	Huehuetán	Chamulapita	38	62	100
ESCUELA PREPARATORIA AYER COUTIÑO GORDILLO Construcción de laboratorio multidisciplinario (ciencias) con mobiliario y equipo	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	11 818.95	11 818.95	Venustiano	Soyatitán	20	20	40
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 127 PAVENCUL Construcción de laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos (almacen-preparación y reactivos) incluye equipo y mobiliario, administración incluye 9 anexos	Obra	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	6 650.00	6 650.00	Tapachula	Pavencul	150	150	300
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS 164 PLAN DE AYALA Construcción de taller operador de paquetes de computo incluye equipo, mobiliario y aire acondicionado, laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	6 672.88	6 672.88	Las Margaritas	Plan de Ayala	20	20	40
COLEGIO DE BACHILLERES CHULUM CÁRDENAS Construcción de administración incluye 9 anexos (3 cubículos para maestros, sala de juntas, director, toilet subdirector, sanitarios profesoras y profesores), laboratorio multidisciplinario incluye 2 anexos	Obra	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	2 393.08	2 393.08	Tila	Chulum Cárdenas	20	20	40
PREPARATORIA 5 Construcción de estacionamiento	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1 000.00	1 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 029 047.00	20 029 047.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
ESCUELA PREPARATORIA TONALÁ Construcción de cancha de usos múltiples	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	763 713.00	763 713.00	Tonalá	Tonalá	430	409	839
ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JIQUIPILAS Obra exterior: planta de tratamiento cisterna 10m3, andadores, subestación y red eléctrica	Obra	1.00	1.00	0.29	0.71	100.00	0.00	2 758 609.14	2 758 609.14	Jiquipilas	Jiquipilas	296	294	590
TELEBACHILLERATO NO. 118 Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.33	0.67	100.00	0.00	3 121 719.00	3 121 719.00	Tapalapa	Tapalapa	39	41	80
TELEBACHILLERATO NO. 77 ÁNGEL ALBINO CORZO Construcción de servicios sanitarios	Obra	1.00	1.00	0.62	0.38	100.00	0.00	1 335 953.92	1 335 953.91	Larrainzar	San Cristóbalita	30	39	69
EMSAD LAS PIMIENTAS NO.309 Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.09	2.91	100.00	0.00	1 673 260.68	1 673 260.68	Ocozocoautla de Espinosa	Las Pimientas	60	58	118
EMSAD 211 CHULUM JUÁREZ Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.30	1.70	100.00	0.00	1 522 303.59	1 522 303.58	Tila	Chulum Juárez	92	155	247
EMSAD NO.300 SAN PEDRO PEDERNAL Construcción de una aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	1 839 331.74	1 839 331.74	Huixtán	San Pedro Pedernal	64	81	145
EMSAD EL TZAY NO.194 Construcción de una aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	1 017 907.99	1 017 907.99	Oxchuc	El Tzay	127	144	271
ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL Construcción de taller operador de paquetes de computo	Anexo	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1 095 717.87	1 067 275.40	Simojovel	Simojovel de Allende	50	62	112
COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 24 TEOPISCA Construcción de 3 aulas didácticas estructura u-1c y obra exterior	Aula	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	1 844 291.00	1 844 291.00	Teopisca	Teopisca	213	318	531
COBACH 105 ABASOLO Construcción de 5 aulas didácticas,2 anexos (servicios sanitarios) estructura "u-1c" y obra exterior	Obra	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 209 579.20	4 209 579.20	Ocosingo	Abasolo	140	178	318
EMSAD 169 LUIS ESPINOZA Construcción de 5 aulas didácticas,2 anexos (servicios sanitarios) estructura "u-1c",rehabilitación de edificio y obra exterior	Obra	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 964 839.04	4 964 839.04	Altamirano	Luis Espinoza	59	124	183
EMSAD 149 LLANO GRANDE Construcción de 3 aulas didácticas estructura "u-1c",rehabilitación de edificio y demolición de edificio y obra exterior	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 845 290.41	2 845 290.41	Siltepec	Llano Grande	79	89	168
EMSAD 134 SAN CAYETANO Construcción de 4 aulas didácticas estructura "rc",demolición de edificios y obra exterior	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 428 563.59	2 428 563.59	El Bosque	San Cayetano	47	46	93
EMSAD 316 IZAJALCHUN Construcción de 7 aulas didácticas,2 anexos (servicios sanitarios) estructura "u-2c",demolición de edificios y obra exterior	Obra	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 580 774.76	5 580 774.76	Tenejapa	Tzajalchén	50	54	104
ESCUELA PREPARATORIA ISAAC NEWTON Obra exterior (cisterna)	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	173 484.37	173 484.37	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	46	70	116
TELEBACHILLERATO NO. 68 JOSÉ EMILIO GRAJALEZ Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación, obra exterior, demolición, construcción de cancha de usos múltiples y andadores	Obra	7.00	7.00	0.00	7.00	100.00	0.00	2 806 493.71	2 806 493.71	Jiquipilas	Nueva Palestina	55	40	95
PREPARATORIO DE ARRIAGA Construcción de obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 150 000.00	1 149 999.99	Arriaga	Arriaga	212	240	452
TELEBACHILLERATO NO.97 BICENTENARIO Construcción de enmallado perimetral	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	248 524.73	248 524.73	Comitán de	Yaltzi Tres Lagunas	17	18	35

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 16 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
COBACH NO. 106 CUXULJA Terminación de tres aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 095 349.92	1 095 349.92	Ocosingo	Cuxuljá	141	194	335
ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA NO. 5 DEL ESTADO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	1 425 360.00	1 425 360.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	238	224	462
ESCUELA PREPARATORIA SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.18	0.82	100.00	0.00	764 134.45	764 134.45	Berriozabal	Berriozabal	392	389	781
CONALEP NO. 170 PLANTEL TONALÁ Mobiliario y equipo para laboratorio de estructuras anatómicas y laboratorio de técnicas de enfermería y practicas de salud comunitaria de la carrera de profesional técnico en enfermería general	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	Tonalá	Tonalá	317	155	472
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TUXTLA GUTIÉRREZ (REFRENDO) equipamiento de la especialidad de producción de radio y tv	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1 417 522.66	1 417 522.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN TAPACHULA (REFRENDO) Equipamiento para el proyecto de simulador para el autotransporte	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 495 443.61	1 495 443.61	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	150	150	300
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN COMITÁN (REFRENDO) Actualización de equipos de la especialidad de preparación y conservación de alimentos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243 156.58	243 156.58	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	150	150	300
UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN VILLAFLORES (REFRENDO) Equipamiento adicional de la especialidad de producción industrial de alimentos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	215 591.44	215 591.44	Villaflores	Villaflores	150	150	300
ACCIÓN MÓVIL BERRIOZÁBAL (REFRENDO) Actualización de equipos de la especialidad de informática	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	359 730.79	359 730.79	Berriozabal	Berriozabal	150	150	300
ACCIÓN MÓVIL EN SOYALÓ (REFRENDO) Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	634 368.11	634 368.11	Soyaló	Soyaló	150	150	300
ACCIÓN MÓVIL EN ARRIAGA (REFRENDO) Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634 368.11	634 368.11	Arriaga	Arriaga	150	150	300
CECYT NO. 04 JITOTOL (REFRENDO) Terminación de construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo	Aula	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	4 151.00	4 151.00	Jitotol	Jitotol	283	365	648
ICATECH (REFRENDO) Construcción y equipamiento en un aula de usos múltiples para taller de administración, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	10 000.00	10 000.00	Yajalón	Yajalón	150	150	300
ICATECH (REFRENDO) Equipamiento de las especialidades de producción industrial de alimentos e informática	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10 000.00	10 000.00	Ocosingo	Ocosingo	150	150	300
CECYT NO. 38 MESBILJA Construcción de aulas didácticas, taller de electricidad y equipo, servicios sanitarios, pórtico en espacios educativos	Obra	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00	0.00	1 000.00	1 000.00	Oxchuc	Mesbilja	150	150	300
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICOS SIMOJOVEL Construcción de 3 aulas didácticas con equipamiento	Aula	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	640 171.04	640 171.04	Simojovel	Simojovel de	289	225	514
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 05 SAN JUAN CANCUC Construcción de área administrativa con equipamiento	Anexo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	5 123 289.66	5 123 289.66	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	150	308	458
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 06 ACAPETAHUA Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	0.02	0.98	100.00	0.00	1 117 150.04	1 117 150.04	Acapetahua	Acapetahua	330	268	598
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 08 LA TRINITARIA Construcción de un aula didáctica y equipamiento	Aula	1.00	1.00	0.01	0.99	100.00	0.00	1 009 127.26	1 009 127.26	La Trinitaria	La Trinitaria	215	320	535
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 09 EL PARRAL Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas	Aula	1.00	1.00	0.40	0.60	100.00	0.00	1 117 150.04	1 117 149.74	El Parral	El Parral	275	303	578
CECYT NO. 02 ÁNGEL ALBINO CORZO Obra exterior, voz y datos	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	160 957.76	160 957.76	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	451	556	1,007
EDUCACIÓN SUPERIOR							163 415 371.00	193 383 959.88	192 693 841.60					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
ESCUELA NORMA INDÍGENA INTERCULTURAL BILINGÜE JACINTO CANEK Construcción de comedor, obra exterior y rehabilitación	Obra	2.00	2.00	1.14	0.86	100.00	0.00	4 466 696.67	4 466 696.66	Zinacantán	Zinacantán	150	150	300
ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMATZA Demolición y construcción de 2 canchas de usos múltiples y obra exterior	Obra	4.00	4.00	0.93	3.07	100.00	0.00	5 197 766.21	5 197 766.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300
ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZA Construcción de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	73 378 421.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 17 de 18

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN SUPERIOR														
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90 036 950.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE MEDICINA Terminación de edificio a (suministro y colocación de aire acondicionado, instalación eléctrica en media tensión y trabajos de albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.95	0.05	100.00	0.00	6 361 427.20	6 361 427.20	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	150	150	300
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS FACULTAD DE MEDICINA Terminación de edificio b (suministro y colocación de aire acondicionado, red de baja tensión, acabados y n trabajos de albañilería)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.80	0.20	100.00	0.00	2 109 509.09	2 109 509.09	Tapachula	Tapachula de	150	150	300
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE POSGRADO) Terminación de planta baja: atención escolar, un aulas de posgrado, taller de cómputo, site audio en espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	25 323.99	25 323.99	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1,470	2,205	3,675
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFRENDO) Terminación de construcción de edificio: planta baja: biblioteca (5 anexos), laboratorio de inglés en espacios educativos	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	758 377.63	758 377.63	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	150	150	300
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 036 950.00	90 036 950.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (BIBLIOTECA UNIVERSITARIA UNICACH) Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3 527 213.38	3 527 213.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS Terminación de edificio de 2 niveles y obra exterior	Obra	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	368 031.07	368 031.07	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS Construcción de bodega y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	997 039.69	997 039.69	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	150	150	300
MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EN CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS Rehabilitación de instalaciones y obras exteriores del campus universitario 2da. Etapa	Rehabilitación	1.00	1.00	0.06	0.94	100.00	0.00	16 714 775.06	16 024 656.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	150	150	300
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA Terminación de obra	Obra	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	13 016.66	13 016.66	Ocosingo	San Javier	150	150	300
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 38 MESBILJA (REFRENDO) Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un taller de electricidad s/equipo, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	37 999.32	37 999.32	Oxchuc	Mesbilja	150	150	300
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2 139 399.31	2 139 399.31	Rayón	Rayón	150	150	300
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA Construcción de una gimnasio-auditorio	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	Ocosingo	Ocosingo	150	150	300
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA Construcción de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 055 300.00	16 055 300.00	Ocosingo	Ocosingo	150	150	300
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA UNIDAD DE DOCENCIA III (TERMINACIÓN) Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3 072 916.40	3 072 916.40	Suchiapa	Suchiapa	150	150	300
TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4 502 218.20	4 502 218.20	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	150	150	300
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES							36 260 748.65	124 603 451.95	124 098 311.14					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Procedimientos normativos de adjudicación de obras autorizadas	Contrato	300.00	300.00	284.00	65.00	116.33	4 092 248.90	4 221 980.69	4 198 476.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	397.00	100.00	112.70	5 361 595.06	5 529 052.91	5 498 256.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	1 328.00	1 914.00	100.00	5 044 647.24	5 208 628.00	5 107 149.43	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.75	0.25	100.00	2 589 077.94	2 669 152.61	2 633 508.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 339 972.59	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1.00	1.00	0.75	0.25	100.00	0.00	3 445 301.73	3 399 189.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA										27 408 519.45	35 588 730.00	35 056 605.74								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																				
IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS													1 632 722.64	1 666 587.64	1 484 060.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856
Eventos y reuniones para gestionar recursos y demandas del sector cafetalero	Reunión	20.00	20.00	15.00	5.00	100.00														
Programas y proyectos gestionados	Programa	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00														
Audiencias realizadas	Audiencia	200.00	200.00	150.00	50.00	100.00														
FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CAFÉ													1 397 394.51	1 448 216.93	1 420 120.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	150	200
Proyectos productivos gestionados	Proyecto	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00														
Asesorías y atención a productores y organizaciones cafetaleras	Asesoría	200.00	200.00	160.00	40.00	100.00														
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL INCAFECH													620 985.91	615 567.43	615 260.35	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856
Reportes de seguimiento y control recibidos y evaluados	Reporte	48.00	48.00	36.00	12.00	100.00														
Reuniones interinstitucionales realizadas	Reunión	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00														
Reuniones con el director general realizadas	Reunión	48.00	48.00	36.00	12.00	100.00														
PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE OPERA EL INCAFECH													657 571.38	657 778.20	657 124.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	66	86
Servicios integrados y tramitados	Trámite	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00														
Informes de cuenta pública integrados de manera eficiente	Informe	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00														
Informes de avances físicos-financieros y avance de indicadores revisados y validados	Informe	144.00	144.00	108.00	36.00	100.00														
FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR CAFETALERO													619 001.38	624 911.73	624 131.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	500	1 500	2 000
Asesorías otorgadas a productores	Asesoría	20.00	20.00	15.00	5.00	100.00														
Marcas de café gestionadas	Gestión	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00														
Reportes generados ante el movimiento comunidades seguras	Reporte	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00														
APOYO JURIDICO EN EL INCAFECH													803 302.74	699 979.10	696 212.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	66	86
Asesorías jurídicas atendidas satisfactoriamente	Asesoría	100.00	100.00	81.00	19.00	100.00														
Sesiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2017	Sesión	4.00	4.00	3.00	1.00	100.00														
Reuniones y asesorías realizadas durante el ejercicio 2017	Asesoría	55.00	55.00	40.00	15.00	100.00														
ENLACE Y COORDINACIÓN REGIONAL													7 817 730.32	8 158 977.05	8 067 210.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856
Reuniones realizadas con delegados regionales	Reunión	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00														
Visitas de seguimiento y evaluación realizadas	Visita	52.00	52.00	39.00	13.00	100.00														
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA													748 144.36	611 128.87	609 795.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	66	86
Servicios informáticos otorgados	Servicio	240.00	240.00	180.00	60.00	100.00														
Asesoría y asistencia técnica proporcionadas a los usuarios	Asesoría	600.00	600.00	450.00	150.00	100.00														
Sistema informáticos implementados	Sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00														
FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO													1 693 172.56	1 722 692.98	1 706 798.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	253	2 230	2 483
Apoyos otorgados para la participación de los productos en eventos	Apoyo	8.00	8.00	6.00	2.00	100.00														
Atención directa a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera	Asesoría	24.00	24.00	18.00	6.00	100.00														
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO													924 379.64	954 700.62	952 913.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	8 500	10 000
Asesorías técnica otorgadas a productores	Asesoría	325.00	325.00	250.00	75.00	100.00														
Acciones de concertación con organismos para fortalecer la fase de capacitación ejecutadas	Acción	5.00	5.00	4.00	1.00	100.00														
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL INCAFECH													9 146 617.76	17 035 942.03	16 858 489.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	66	86
Acciones enfocadas a la administración de los recursos humanos	Acción	123.00	123.00	93.00	30.00	100.00														
Acciones enfocadas a la ejecución del presupuesto autorizado	Acción	673.00	673.00	504.00	169.00	100.00														
Atenciones en atención a las solicitudes de servicios generales	Acción	383.00	383.00	288.00	95.00	100.00														
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO													1 347 496.25	1 392 247.42	1 364 488.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	864	4 896	5 760
Servicios de asistencia técnica	Asistencia Técnica	384.00	384.00	288.00	96.00	100.00														

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS								
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA				
EDUCACIÓN																		
EDUCACIÓN SUPERIOR						51 077 573.00	54 622 776.55	53 972 875.51										
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD																		
Cobertura en educación superior	Alumno	735.00	735.00	0.00	182.00	24.76	51 077 573.00	54 218 654.42	53 568 753.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	567	1 236	1 803				
RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL																		
Informes y seguimiento de auditoría	Informe	12.00	12.00	9.00	3.00	100.00	0.00	404 122.13	404 122.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	1	1				

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL 3er. TRIM.	ALCANZ. EN EL 4to. TRIM.	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
SALUD															
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							9 140 907.11	9 506 403.21	9 384 527.97						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
REEPS COMPLEMENTO DE SUELDOS															
Pagos aplicados al personal de estructura del REPS	Pago	2 448.00	2 448.00	1 443.00	847.00	93.55	9 140 907.11	9 506 403.21	9 384 527.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 705 670	3 235 034	6 940 704	
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD							4 249 636 086.89	4 259 824 452.60	4 234 665 530.88						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:															
REPS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2018)															
Reafiliaciones de beneficiarios al seguro popular	Persona	1 060 751.00	1 060 751.00	733 815.00	269 175.00	94.55	235 703 811.12	229 997 255.09	228 719 827.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	540 797	462 193	1 002 990	
SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD (SPSS 2018)															
Recursos otorgados al Instituto de Salud por los servicios prestados	Peso	3 829 269 382.15	3 829 269 382.15	1 123 413 952.93	1 326 381 168.01	63.98	3 829 269 382.15	3 673 836 497.11	3 649 965 793.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 705 670	3 235 034	6 940 704	
SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (SPSS 2018)															
Atención médica integral a los afiliados al seguro popular	Persona	18 149.00	18 149.00	10 280.00	2 580.00	70.86	153 662 893.62	33 876 210.50	33 865 420.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 620	2 240	12 860	
COMPENSACIÓN INTERESTATAL (SPSS 2018)															
Servicios médicos validado otorgados en otras Entidades	Atención Médica	3 452.00	3 452.00	0.00	1 584.00	45.89	31 000 000.00	17 560 159.82	17 560 159.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 083	403	2 486	
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SPSS 2017)															
Proyectos financiados para complementar los servicios de salud brindados	Proyecto	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	0.00	304 554 330.08	304 554 330.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 705 670	3 235 034	6 940 704	