

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 2 de 19

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
PROTECCIÓN AMBIENTAL															
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ						4 040 639.83	0.00	0.00	Chenalhó	Nuevo Yibeljoj	0	0	0		
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (terminación), en la localidad de nuevo yibeljoj	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN						3 500 000.00	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	0	0	0		
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHANCALÁ						6 169 170.42	1 665 129.59	0.00	Palenque	Río Chancalá	0	0	0		
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EJIDO VERACRUZ						2 709 024.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Ejido Veracruz	0	0	0		
Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINITARIA						8 120 150.00	8 120 150.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0		
Rehabilitación y ampliación de la planta de aguas residuales, en la localidad de la trinitaria	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES (TERCERA ETAPA), PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ						22 263 076.35	22 263 076.35	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0		
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y colectores (tercera etapa), para la cabecera municipal de tonalá	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL						3 457 902.28	0.00	0.00	Bochil	Llano Grande	0	0	0		
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a. etapa, para beneficiar a la localidad de Llano Grande en el municipio de Bochil	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ						0.00	19 425 245.80	0.00	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA						0.00	16 406 899.45	0.00	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO DE JERICO, MUNICIPIO DE VILLACORZO						0.00	6 208 480.01	0.00	Villa Corzo	Embarcadero de Jerico	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA						0.00	7 214 632.17	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0		
Ampliación y rehabilitación	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC						0.00	9 970 972.58	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (2DA. ETAPA) DE LA LOCALIDAD NICHNAMTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA						0.00	9 524 892.41	0.00	Chamula	Nichnamtic	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), MUNICIPIO DE PIJJIAPAN						0.00	14 027 545.71	0.00	Pijjiapan	Joaquin Miguel Gutiérrez (Margaritas)	0	0	0		
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GUERRERO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA						0.00	2 962 361.05	0.00	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC						0.00	2 431 292.19	0.00	Mitontic	Mitontic	0	0	0		
Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL, MUNICIPIO DE PARRAL						0.00	37 844 143.11	0.00	El Parral	El Parral	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 5 de 19

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAMPA CANCHANIVALTIC (LAS CHAMPITAS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 206 928.00	6 206 928.00	0.00	Ocosingo	Champa Canchanivaltic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 183 505.34	0.00	0.00	Ocosingo	Santa Rosa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 225 615.94	215 631.22	0.00	Tenejapa	Pactetón	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE UKUMTIC, JECHVOTIC, SANTA ANA Y RANCHO NARVAEZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 641 223.44	8 641 223.44	0.00	Chamula	Santa Ana y Rancho Narvaez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 329 344.88	4 666 944.19	0.00	Oxchuc	Zona Urbana	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 409 732.16	0.00	0.00	Chamula	Pajalton Alto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1 ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE REFORMA LA UNIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 242 503.66	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Reforma La Unión	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO POTRERILLO, EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 523 600.21	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 348 890.00	0.00	0.00	Tenejapa	Barrio Javenal Amaquil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TZISCAO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	19 993 896.00	16 622 812.60	0.00	La Trinitaria	Tzisco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUAYAQUIL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 511 636.24	0.00	0.00	Chilón	San José Guayaquil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION) EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CANDELARIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 150 639.01	0.00	0.00	La Trinitaria	San José Candelaria	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PEDERNAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 324 884.95	4 784 644.86	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Pedernal	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 500 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD FRAY BARTOLOMÉ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 409 509.33	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Fray Bartolomé	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JALTENANGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 500 000.00	13 500 000.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD NUEVO PUMPUA (CERESO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 311 493.02	0.00	0.00	Tapachula	Nuevo Pumpua (Cereso)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN AGRARISTA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 771 875.78	0.00	0.00	Jiquipilas	Unión Agrarista	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 6 de 19

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD CANTÓN TIRO SEGURO Construcción del sistema de agua potable por gravedad (2a etapa), en la localidad Cantón Tiro Seguro	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 237 069.44	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Tiro Seguro	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO Construcción de la línea de conducción de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 144 038.80	4 147 597.59	0.00	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA (TERMINACIÓN) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Rehabilitación del sistema de agua potable, 2a. etapa (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 680 000.00	2 459 822.43	0.00	Pichucalco	Pichucalco.	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 401 138.58	0.00	0.00	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 215 759.44	2 941 966.74	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZINACAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Rehabilitación del Sistema de agua potable en la localidad de tzinacal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 281 786.84	0.00	0.00	Huixtla	Tzinacal	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUWITZ Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 157 044.03	0.00	0.00	Chilón	Sacun Cuwitz	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 486 011.04	0.00	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM (TIERRA COLORADA) Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 081 937.93	0.00	0.00	Chamula	Tzozlum (Tierra Colorada)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 803 448.02	0.00	0.00	Las Margaritas	Playa del Carmen	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 304 534.58	0.00	0.00	Sitalá	La Trinidad	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 562 830.36	0.00	0.00	La Trinitaria	El Salvador	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES PLUVIALES) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAGUNA Rehabilitación del sistema de agua potable (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 776 516.76	5 550 083.71	0.00	Las Margaritas	Santa Ana Laguna	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES),EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 956 768.08	0.00	0.00	Oxchuc	Tzajalococho	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 666 369.75	0.00	0.00	Oxchuc	Cholol	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE LUMIJA Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 197 533.07	0.00	0.00	Tila	Lumija	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE NUEVA BETANIA (BARRIO PAMAL AKIL) Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales), en la localidad de nueva betania (barrio pamal akil)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 242 340.31	0.00	0.00	Oxchuc	Nueva Betania (Barrio Pamal Akil)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (ANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 170 698.44	0.00	0.00	Oxchuc	Agua Azul	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales), en la localidad de san antonio sibacaj	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 839 678.75	0.00	0.00	Teopisca	San Antonio Sibacaj	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 367 954.99	0.00	0.00	Las Margaritas	San Vicente El Encanto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 549 772.98	0.00	0.00	Tapachula	El Encanto	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 19

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																						
ABASTECIMIENTO DE AGUA																						
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN						0.00	1 860 656.91	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buenavista	0	0	0									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO, MUNICIPIO DE CHAMULA						0.00	5 051 161.79	0.00	Chamula	Jomtealho	0	0	0									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL, MUNICIPIO DE TENEJAPA						0.00	3 700 634.64	0.00	Tenejapa	Barrio Javenal Amaquil	0	0	0									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE ALMACENAMIENTO (1A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC						0.00	10 395 532.28	0.00	Oxchuc	Zona Urbana	0	0	0									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						0.00	2 718 273.02	0.00	La Trinitaria	El Salvador	0	0	0									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						0.00	5 088 553.31	0.00	Las Margaritas	Santa Ana La Laguna	0	0	0									
Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO), EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH, MUNICIPIO DE OXCHUC						0.00	1 013 012.42	0.00	Oxchuc	Tzajalococh	0	0	0									
Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00																	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO GUANAJUATO, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN						0.00	3 198 875.80	0.00	Pijjiapan	Ejido Guanajuato	0	0	0									
Ampliación y mejoramiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE						0.00	1 167 064.71	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio	0	0	0									
Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE 114 TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC						0.00	5 864 039.98	0.00	Oxchuc	Cholol	0	0	0									
Construcción	Tanque	114.00	114.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS						0.00	5 207 010.27	0.00	Las Margaritas	San Vicente El Encanto	0	0	0									
Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLA VISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (SEGUNDA ETAPA)						0.00	41 562 786.69	0.00	Bella Vista	Varias	0	0	0									
Construcción del sistema integral de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO), EN LA LOCALIDAD TZACBATUL, MUNICIPIO DE OCOSINGO						0.00	6 399 978.82	0.00	Ocosingo	Tzacbatul	0	0	0									
Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00																	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN						0.00	1 898 428.46	0.00	Pijjiapan	Miguel Utrilla Los Chorros	0	0	0									
Rehabilitación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SIETE DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO						0.00	234 702.81	0.00	Ángel Albino Corzo	Siete de Octubre	0	0	0									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS DOS, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNAL						0.00	632 985.59	0.00	San Andrés Duraznal	Las Limas Dos	0	0	0									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PAJALTÓN ALTO, MUNICIPIO DE CHAMULA						0.00	467 358.06	0.00	Chamula	Pajaltón Alto	0	0	0									
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00																	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 11 de 19

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO Construcción del sistema de agua potable (tanque de captación pluvial), en la localidad de san caralampio	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 718 886.30	4 718 886.30	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA Construcción del sistema de agua potable (tanque de captación pluvial), en la localidad de san vicente la piedra	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 201 704.00	7 201 704.00	0.00	Amatenango del Valle	San Vicente la Piedra	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE TULANCA Construcción del sistema de agua potable (tanque de captación pluvial), en la localidad de tulanca	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 718 886.30	4 718 886.30	0.00	Amatenango del Valle	Tulanca	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO Construcción del sistema de agua potable (tanques individuales de captación pluvial) en la localidad nuevo san agustin del municipio de chicomuselo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 393 122.60	4 393 122.60	0.00	Chicomuselo	San Agustín	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD MITZITON DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 549 485.00	9 549 485.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Localidad Mitzitón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOB Construcción del sistema de agua potable por bombeo en la localidad de tzajalob	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 925 479.76	8 925 479.76	0.00	Ocosingo	Tzajalob	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ Construcción del sistema de agua potable por gravedad en la localidad la libertad del municipio de chenalhó	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 506 612.90	6 506 612.90	0.00	Chenalhó	La Libertad	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO OASIS CUEVA DEL ARCO, MUNICIPIO DE BELLA VISTA Construcción del sistema de agua potable, de la localidad del ejido oasis cueva del arco, municipio de bella vista	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	Bella Vista	Ejido Oasis Cueva del Arco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 566 044.30	3 566 044.30	0.00	Comitán de Domínguez	Abelardo L. Rodríguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DELICIAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 003 686.56	5 003 686.56	0.00	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de baj muculwitz	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 270 824.13	6 270 824.13	0.00	Chilón	Baj Muculwitz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de calzada el provinciano	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	844 337.27	844 337.27	0.00	Villa Corzo	Calzada el Provinciano	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN SINAI Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de cantón sinai	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 814 525.30	1 814 525.30	0.00	Tapachula	Cantón Sinai	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHICHARRAS Construcción del sistema de agua potable, en la localidad de chicharras	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 263 986.65	3 263 986.65	0.00	Tapachula	Chicharras	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO) Construcción del sistema de agua potable, en la localidades de feliciano renauld (san francisco)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 250 035.32	5 250 035.32	0.00	Tapachula	Feliciano Renauld (San Francisco)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 312 392.92	5 312 392.92	0.00	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 18 de 19

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL – PUBLIO NUEVO - SITALA) – SAN FRANCISCO PORTUGAL – EJIDO EL JARDÍN; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+080 Tramo del km. 7+000 al km. 8+080	Kilómetro	1.08	1.08	0.00	0.00	8 779 107.51	0.00	0.00	Simojovel	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - ALDAMA) – EPALCHEN – TENTIC; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+580 Modernización y ampliación del tramo: del km. 0+000 al km. 8+580	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN A YUT - BASH; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+120 Modernización y ampliación del tramo: del km. 0+000 al km. 8+120	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	16 000 000.00	16 000 000.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO – MONTERREY, TRAMO: 0+000 – KM. 7+800 Modernización y ampliación del tramo: 0+000 – km. 7+800	Kilómetro	2.35	2.35	0.00	0.00	19 842 040.35	19 842 040.35	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO – NICHNAMTIC – E.C. LAS OLLAS; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+660 Modernización y ampliación del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500	Kilómetro	1.69	1.69	0.00	0.00	14 000 000.00	28 241 379.31	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCHITOM E.C. F.R. SERRANO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+860 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+860	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 132 708.66	11 132 708.66	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS - TZONTEHUITZ) – KOTOLTE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+900 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+900	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 898 119.54	7 898 119.54	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATAN – RAUDALES MALPASO) – EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000 Rehabilitación de tramo: km. 0+000 al km. 8+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 977 973.92	10 977 973.92	0.00	Tecpatán	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL PORTILLO – MIGUEL HIDALGO (LENIN), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+500 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 539 587.18	11 539 587.18	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - (E.C. FRONTERA MEXIQUITO - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH) TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 21+260 Modernización y ampliación tramo: km. 0+000 al km. 21+260	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	13 840 064.30	13 840 064.30	0.00	Chanal	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ABRAHÁN GONZÁLEZ - JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+209.07 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+209.07	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	11 978 610.05	11 978 610.05	0.00	Mapastepec	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EJIDO SIBAL – CRUCERO NAHA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 26+939.71 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 869 884.78	9 869 884.78	0.00	Ocosingo	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL TZAY – SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+300 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 3+300	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 930 201.68	9 930 201.68	0.00	Oxchuc	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: FELIPE ANGELES – FCO. J. MUJICA, TRAMO: KM. 1+060=0+000 AL KM. 4+112.92 Modernización y ampliación del tramo: km. 1+060=0+000 al km. 4+112.9	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 245 368.96	8 245 368.96	0.00	Tzimol	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHANAL – E.C. 20 DE NOVIEMBRE – HUIXTAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+892.70 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 217 491.15	8 217 491.15	0.00	Chanal	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ÁNGEL ALBINO CORZO – MONTE CRISTO) – SAN FRANCISCO – NUEVA COLOMBIA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 9+000 Modernización y ampliación del tramo km. 0+000 al km. 9+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 192 420.27	8 192 420.27	0.00	Amatenango de la Frontera	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN ANTONIO – EJIDO EL PINAR; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+450 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 912 853.36	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA – E.C. INTERNACIONAL (TUXTLA - COMITÁN); TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+750 Construcción del subtramo: km. 3+300 al km. 4+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 388 428.87	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS NUBES – SANTA MARGARITA AGUA AZUL; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+366.68 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	10 739 600.84	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejería Jurídica del Gobernador

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
ASUNTOS JURÍDICOS													
Índice de actualizaciones	Página	8.00	8.00	2.00	25.00								
Índice de publicaciones	Página	14.00	14.00	0.00	0.00								
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y SOPORTE TÉCNICO JURÍDICO						0.00	3 968 447.57	678 954.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	703 747	673 113	1 376 860
Índice de actualización del marco jurídico normativo	Documento	1 380.00	1 380.00	602.00	43.62								
Índice del marco jurídico estatal	Documento	120.00	120.00	50.00	41.67								
Índice de validaciones	Validación	400.00	400.00	210.00	52.50								
Índice de asesorías jurídicas	Asesoría	500.00	500.00	252.00	50.40								
Índice de soporte técnico-jurídico	Documento	360.00	360.00	90.00	25.00								
REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, PENAL Y AMPARO						0.00	5 973 226.47	1 084 152.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	24	46
Índice de representatividad legal jurídica	Documento	4 332.00	4 332.00	1 174.00	27.10								
	Validado												
Índice de asesorías	Asesoría	1 032.00	1 032.00	210.00	20.35								
Índice de diversas diligencias	Expediente	804.00	804.00	359.00	44.65								
Índice de promociones o escritos realizados / informes de ley	Documento	1 212.00	1 212.00	365.00	30.12								
	Validado												
Índice de asuntos jurídicos en trámite	Expediente	1 128.00	1 128.00	188.00	16.67								
Índice de diversas reuniones de trabajo	Reunión	156.00	156.00	52.00	33.33								
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						7 525 780.38	0.00	0.00					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES						759 765.41	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Índice de documentos validados para la regulación, admón y uso de los Bienes Patrimoniales del Gobierno del Estado	Atención	2 150.00	2 150.00	0.00	0.00								
Índice de audiencias otorgadas	Audiencia	250.00	250.00	0.00	0.00								
Índice de documentos certificados, control y seguimiento de oficios	Certificación	600.00	600.00	0.00	0.00								
Índice de funcionamiento de las distintas Direcciones de la Subconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial	Seguimiento	650.00	650.00	0.00	0.00								
Índice de actos jurídicos atendidos	Análisis	500.00	500.00	0.00	0.00								
Índice de reuniones asistidas	Reunión	150.00	150.00	0.00	0.00								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A TODO AQUEL CIUDADANO QUE LO SOLICITE						6 766 014.97	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Índice de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la Ley	Asesoría	6 273.00	6 273.00	0.00	0.00								
Índice de asesorías	Asesoría	3 722.00	3 722.00	0.00	0.00								
Índice de asesorías de asuntos iniciados	Expediente	237.00	237.00	0.00	0.00								
Índice de asuntos en trámites	Expediente	1 005.00	1 005.00	0.00	0.00								
Índice de diversas diligencias	Registro	1 071.00	1 071.00	0.00	0.00								
Índice de asuntos concluidos	Expediente	238.00	238.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
VIVIENDA						24 229 261.33	29 729 261.33	10 406 227.51					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA													
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias	Acción	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	3 243 796.06	49 253.54	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Seguimiento al registro de escrituras y realizarlas sesiones de la junta de la junta de gobierno	Acción	69.00	69.00	0.00	0.00								
Registro de escrituras, subdivisiones, pagos de prediales, avaluos y cédulas catastrales	Documento	65.00	65.00	0.00	0.00								
Realizar la gestión de cobranza para la recuperación de recursos	Acción	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00								
Efectuar visitas domiciliarias en forma periódica a cada uno de los deudores	Visita	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00								
DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE													
Cuenta Pública funcional y presupuestal	Reporte	8.00	8.00	2.00	25.00	3 561 122.01	3 566 791.02	472 033.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integrar anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Integración del informe de Gobierno	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00								
Asistir a diversas reuniones de trabajo en las entidades gubernamentales	Reunión	650.00	650.00	165.00	25.38								
ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA ENTIDAD													
Atención y asesoría a los diversos órganos administrativos de esta Entidad	Asesoría	150.00	150.00	107.00	71.33	2 632 757.87	2 630 361.11	399 847.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	65	40	105
Integración de documentos legales y administrativos	Documento	120.00	120.00	101.00	84.17								
PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO													
Índice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad	Servicio	2 562.00	2 562.00	640.50	25.00	810 619.43	813 114.46	119 624.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	59	105
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA													
Atención a las familias de escasos recursos económicos	Atención	14 300.00	14 300.00	0.00	0.00	0.00	2 962 354.70	447 082.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración de expedientes	Expediente	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de programas de FONDEN realizados	Programa	7.00	7.00	0.00	0.00								
Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda	Acción	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	3 027 582.68	60 083.85	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 772	3 597	8 369
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA													
Atención a las familias de escasos recursos económicos	Solicitud	14 300.00	14 300.00	6 300.00	44.06	3 970 690.84	3 996 126.74	654 407.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66	105	171
Integración de expedientes	Expediente	3 500.00	3 500.00	2 069.00	59.11								
Porcentajes de FONDEN realizados	Programa	7.00	7.00	0.00	0.00								
Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda	Acción	9 300.00	9 300.00	4 800.00	51.61								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES													
Operaciones financieras y bancarias	Acción	2 020.00	2 020.00	312.00	15.45	2 666 230.52	2 665 017.08	404 513.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	32	15	47
Promover licitaciones públicas y mantenimiento de parque vehicular	Acción	105.00	105.00	14.00	13.33								
Porcentaje de nóminas que el área de Recursos Humanos elabora durante el ejercicio	Documento	92.00	92.00	18.00	19.57								
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS													
Regularización de inmuebles a las familias solicitantes	Escritura	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3 187 069.25	478 468.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	178	123	301
Resultado de los contratos entregados de las áreas de donación, verdes, y vialidades a los municipios	Contrato	10.00	10.00	0.00	0.00								
Resultados de la integración de expedientes de inmuebles a regularizar	Expediente	600.00	600.00	47.00	7.83								
RECUPERACION DE CREDITO Y COBRANZA													
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias.	Acción	1 600.00	1 600.00	301.00	18.81								
Seguimiento al registro de escrituras y realizarlas sesiones de la junta de la junta de gobierno	Acción	69.00	69.00	1.00	1.45								
Asesoría personalizada a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera.	Asesoría	1 100.00	1 100.00	218.00	19.82	2 816 461.92	2 799 089.58	430 249.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	32	69
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA													
Porcentaje de proyectos arquitectónicos para la vivienda	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00								
Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación	Acta	3.00	3.00	0.00	0.00								
PROYECTOS INVERSION:													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA													
Mejoramiento de vivienda con la entrega de paquetes de materiales	Paquete	2 069.00	2 069.00	2 069.00	100.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	El Bosque	Varias	992	1 077	2 069

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD					4 158 465 694.27	4 400 586 283.32	123 541 561.10						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2019)													
Reafiliaciones de beneficiarios al seguro popular	Persona	1 101 312.00	1 101 312.00	166 784.00	15.14	240 171 630.98	240 171 630.98	3 541 561.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	90 216	76 568	166 784
SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD (SPSS 2019)													
Recursos otorgados al Instituto de Salud por los servicios prestados	Peso	3 773 284 981.32	3 773 284 981.32	254 400.00	0.01	3 773 284 981.62	3 773 284 981.62	120 000 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352
SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (SPSS 2019)													
Atención médica integral a los afiliados al seguro popular	Persona	20 079.00	20 079.00	321.00	1.60	117 409 081.67	117 423 389.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	132	189	321
COMPENSACIÓN INTERESTATAL (SPSS 2019)													
Servicios médicos validado otorgados en otras Entidades	Atención Médica	3 289.00	3 289.00	0.00	0.00	27 600 000.00	27 600 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SPSS 2018)													
Proyectos financiados	Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	242 106 280.97	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 852 835	1 617 517	3 470 352

