

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 7 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
ABASTECIMIENTO DE AGUA															
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD FRAY BARTOLOMÉ						2 409 509.33	0.00	0.00	San Cristóbal de las Casas	Fray Bartolomé	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JALTENANGO						13 500 000.00	0.00	0.00	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	0	0	0		
Rehabilitación y ampliación de la red de distribución de agua potable (2a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD NUEVO PUMPUPA (CERESO)						3 311 493.02	0.00	0.00	Tapachula	Nuevo Pumpupapa (Cereso)	0	0	0		
Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN AGRARISTA						2 771 875.78	0.00	0.00	Jiquipilas	Unión Agrarista	0	0	0		
Construcción de pozo profundo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD CANTÓN TIRO SEGURO						1 237 069.44	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Tiro Seguro	0	0	0		
Construcción del sistema de agua potable por gravedad (2a etapa), en la localidad Cantón Tiro Seguro	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO						15 144 038.80	0.00	0.00	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	0	0	0		
Construcción de la línea de conducción de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA (TERMINACIÓN) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO						4 680 000.00	2 459 822.43	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable, 2a. etapa (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO						18 401 138.58	0.00	0.00	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0		
Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO						5 215 759.44	2 228 965.55	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZINACAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA						5 281 786.84	0.00	0.00	Huixtla	Tzinacal (Buenos Aires)	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Tzinacal	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUWITZ						4 157 044.03	0.00	0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO						9 486 011.04	0.00	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM (TIERRA COLORADA)						5 081 937.93	0.00	0.00	Chamula	Tzojulum (Tierra Colorada)	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN						4 803 448.02	0.00	0.00	Las Margaritas	Playas del Carmen	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD						5 304 534.58	0.00	0.00	Sitalá	La Trinidad	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR						4 562 830.36	0.00	0.00	La Trinitaria	El Salvador	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES PLUVIALES) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAGUNA						6 776 516.76	0.00	0.00	Las Margaritas	Santa Ana la Laguna	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES),EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH						4 956 768.08	0.00	0.00	Oxchuc	Tzajalococho	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL						6 666 369.75	0.00	0.00	Oxchuc	Cholol	0	0	0		
Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00										

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 14 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN SINAI	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 814 525.30	1 506 056.00	0.00	Tapachula	Cantón Sinai	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHICHARRAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 263 986.65	2 709 108.92	0.00	Tapachula	Las Chicharras	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 250 035.32	4 357 529.32	0.00	Tapachula	Feliciano Renauld (San Francisco)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 312 392.92	4 409 286.12	0.00	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 409 432.86	6 149 829.27	0.00	Tapachula	La Esperanza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 727 676.39	1 433 971.40	0.00	Palenque	La Revolución	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PERLAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 797 704.37	7 797 704.37	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 487 173.10	6 487 173.10	0.00	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARCOS E. BECERRA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 413 934.56	4 493 565.68	0.00	Tonalá	Tonalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 045 427.39	8 337 704.73	0.00	Tumbalá	Mariscal Subikuski	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILJA DEL MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 981 401.82	7 981 401.82	0.00	Chanal	Onilja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PACAYALITO DOS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 301 520.71	3 570 262.19	0.00	Tapachula	Pacayalito Dos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 003 354.99	1 662 784.64	0.00	Motuzintla	San Felipe	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SIVALCHEN DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	14 476 170.97	14 476 170.97	0.00	Salto de Agua	San José Sivalchen	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZIBALCHE DEL MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 368 103.31	5 368 103.31	0.00	Chanal	San José Tzibalche	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 976 772.30	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUITA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 125 126.74	5 083 855.19	0.00	Tapachula	Toluquita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH DEL MUNICIPIO DE CHANAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 435 451.99	10 435 451.99	0.00	Chanal	Tzajalnich	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA LA MONTAÑA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 521 544.62	431 646.04	0.00	Comitán de Domínguez	Zaragoza la Montaña	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORIA DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 088 403.55	6 088 403.55	0.00	El Porvenir	El Remate	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 298 686.60	3 298 686.60	0.00	Tapachula	Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (5A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES CHAMULA, SACLAMANTON, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIC, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIK Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	24 000 000.00	24 000 000.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL BEBEDERO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 600 000.00	5 600 000.00	0.00	Sabanilla	El Bebedero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD TUXTLA CHICO 1A. SECCIÓN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	14 156 996.00	14 156 996.00	0.00	Ocosingo	Frontera Corozal	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 118 898.00	15 118 898.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO CON TUBERIA DE ACERO DE 30 DE DIAMETRO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ Sustitución de línea de conducción a bombeo con tubería de acero de 30 de diámetro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A 12 LOCALIDADES INDIGENAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 479 334.37	8 479 334.37	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34 841 378.00	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de agua potable	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	150 000.00	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	274 572.00	Acala	Acala	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 260 812.00	0.00	Chilón	San José Tenojib	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 103 334.00	331 000.20	Tumbalá	El Progreso	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ UNO (CHIAPAS NUEVO) Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 833 000.00	1 447 875.46	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 833 286.00	993 404.91	Ocozacoautla de Espinosa	Cuauhtémoc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6 479 852.00	0.00	Larráinzar	Nintetic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO Construcción	Tanque	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3 250 000.00	0.00	Tenejapa	Bawits	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO Obra de captación superficial	Tanque	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	4 550 000.00	1 360 355.34	Bella Vista	La Laguna	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO Obra de captación superficial	Tanque	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1 950 000.00	584 119.94	Bella Vista	El Sabalito	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. PREFABRICADO Obra de captación superficial	Tanque	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1 170 000.00	351 000.00	Ocozacoautla de Espinosa	Cuauhtémoc	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 23 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
TRANSPORTE														
TRANSPORTE POR CARRETERA														
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL														
Combustibles	Kilometro/ Terracería	600.00	600.00	150.00	25.00	25 579 527.57	22 633 800.44	8 935 346.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA														
Sueldo al personal eventual	Supervisión	1 600.00	1 600.00	400.00	25.00	27 054 792.83	27 426 611.42	10 611 125.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO														
Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	1 632.00	1 632.00	408.00	25.00	13 299 201.51	13 566 445.89	4 360 596.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS														
Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	1 200.00	1 200.00	300.00	25.00	5 718 431.62	5 938 356.98	2 663 539.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Rehabilitación del edificio "a", construcción de sanitarios rurales, cocina y obra exterior(red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 828 541.72	548 562.52	Emiliano Zapata	Nuevo Villahermosa	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación de edificios "a", "d",y "e", construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 451 138.46	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ignacio Zaragoza (El	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Rehabilitación de edificio "a", construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rural y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 372 946.25	0.00	Rayón	Guadalupe Victoria	0	0	0
PRIMARIA ANTONIO CASO Rehabilitación del edificio b, construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4 513 709.71	1 354 112.91	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Nandayacuti)	0	0	0
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Demolición de edificio e y g, construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 151 348.20	645 404.46	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5 291 332.34	1 587 399.70	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	0	0	0
PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 368 767.91	0.00	Siltepec	El Madronal	0	0	0
PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Construcción de dirección y bodega, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 809 776.24	0.00	Larráinzar	Tentic	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de dirección, cocina y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 578 365.78	0.00	Venustiano Carranza	Ricardo Flores	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3 236 594.75	0.00	Ocosingo	La Reforma	0	0	0
PRIMARIA ILHUICAMINA Construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	4 645 686.13	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
PRIMARIA ANGEL POLA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	977 185.68	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aula didáctica, cocina, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 842 383.96	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2 270 553.05	0.00	Jiquipilas	Vicente Guerrero	0	0	0
PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	730 380.18	0.00	Jitotol	El Paraíso	0	0	0
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	919 763.93	0.00	Ocosingo	Nuevo México	0	0	0
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 487 125.74	0.00	Aldama	Yetón	0	0	0
PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Terminación de construcción de 7 aulas en dos módulos 3 y 4, consistente en aplanados, pisos, pintura, impermeabilización, banquetta, ceja perimetral, andadores, terminación de rehabilitación de la impermeabilización y p	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	4 258 731.56	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609
PRIMARIA DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA Terminación de la rehabilitación de los edificios a, c,d, e y g, los trabajos de herrería, repellos en muros (resane de fisuras), cancelería, instalación eléctrica, sistema, servicios sanitarios, impermeabilización y pintura	Rehabilitación	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	2 030 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	301	315	616
PRIMARIA LEYES DE REFORMA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.51	50.84	0.00	835 825.15	417 912.57	Tónala	San Francisco el Ocatal	32	28	60
PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.43	43.48	0.00	2 391 498.61	717 449.58	Zinacantán	Pasté	337	343	680
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Rehabilitación edificio b y Rehabilitación de domo	Rehabilitación	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	526 286.75	157 886.03	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	173	171	344
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	623 859.62	0.00	Amatenango de la Frontera	Peña Bermeja	0	0	0
TELESECUNDARIA NO 1487 Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.27	45.46	0.00	3 394 491.86	1 018 347.56	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	31	25	56
SECUNDARIA TÉCNICA NO 55 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.42	21.13	0.00	1 599 618.77	479 885.63	Villaflores	Jesús María Garza	233	230	463

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
TELESECUNDARIA NO 1094 BENITO JUÁREZ Construcción de sanitario rural y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores) rehabilitación de edificio a, b y c	Espacio Educativo			1.40	70.00	0.00	1 753 616.03	934 140.23	Mazatán	Santa Clara	23	23	46	
TELESECUNDARIA NO 301 Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio b y c, demolición edificio a y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	2.00	2.00		0.00	0.00	1 602 887.05	480 866.12	Tonalá	La Polka	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO 977 FIDELIA BRINDIS CAMACHO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cancha de usos múltiples, andadores)	Espacio Educativo			0.13	13.00	0.00	1 507 049.31	452 114.79	Ocozacoautla De Espinosa	El Gavilán	65	64	129	
TELESECUNDARIA NO 1335 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00		0.00	0.00	977 046.66	293 114.00	Motozintla	Libertad Calera	38	27	65	
TELESECUNDARIA NO 1058 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, y barda perimetral), demoliciones de edificio e	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.45	45.00	0.00	2 981 201.93	894 360.58	Tuxtla Chico	1A. Sección De Medio Monte	41	34	75	
SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA Obra exterior (muro de contención de mampostería y barda sobre muro de contención)	Espacio Educativo	1.00	1.00		0.00	0.00	4 282 384.08	1 284 715.22	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO 1426 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2 134 957.15	640 487.15	Mezcalapa	Alianza	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO 1428 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, muro gavión ,andadores, escalones y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00		0.00	0.00	3 081 133.95	924 340.19	Mapastepec	Las Palmas	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO 1229 JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica y andadores)	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 753 658.28	526 097.48	Ixtapa	Carlos A. Vidal	0	0	0	
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 26 Rehabilitación, obra exterior	Rehabilitación	3.00	3.00		0.00	0.00	3 852 077.18	0.00	Jiquipilas	Tiltepec	0	0	0	
TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ Construcción de 2 aulas didácticas laboratorio taller y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 262 556.58	0.00	Escuintla	Unión Jamaica	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3 037 452.61	0.00	Chamula	Yalchitom	0	0	0	
TELESECUNDARIA 1264 AMADO NERVO Construcción de 1 aula didáctica dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 711 177.98	0.00	Jitotol	Matasano	0	0	0	
TELESECUNDARIA NO 270 BATALLA DE PUEBLA Rehabilitación edificio c,d y e obra exterior (sustitución de barda)	Rehabilitación	4.00	4.00		0.00	0.00	2 102 298.79	1 125 168.42	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	92	112	204	
TELESECUNDARIA 425 ESCUADRÓN 201 Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.60	60.00	0.00	2 417 829.34	0.00	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	103	105	208	
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						47 864 284.32	47 864 284.32	0.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión			0.00	0.00	25 990 946.32	5 937 274.75	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 873 338.00	21 873 338.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
COBACH NO. 61 CHANAL Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores)	Espacio Educativo			0.00	0.00	0.00	1 928 464.31	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0	
EMSAD NO. 94 POJCOL CHIQUINIVAL Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1 937 365.10	0.00	Chilón	Chiquinival	0	0	0	
EMSAD NO. 211 CHULUM JUAREZ Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 000 461.03	0.00	Tila	Chulum Juárez	0	0	0	
EMSAD NO. 202 LAGUNA DEL COFRE Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 235 375.60	0.00	Montecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
COBACH NO. 140 AGUSTIN DE ITURBIDE Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior Y Andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2 103 448.39	0.00	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	0	0	0	
COBACH NO. 47 PUEBLO NUEVO 02 Aulas Didácticas Y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andado es Y Muro De Contención De Mampostería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1 709 043.54	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0	
CECYT HUIXTAN 01 laboratorio de alimentos y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4 385 383.40	0.00	Huixtán	Huixtán	0	0	0	
CECYT BOCHIL Construcción de 01 Aula Didáctica, servicios Sanitarios y Obra Exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 219 334.11	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0	
CECYT RICARDO FLORES MAGON Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 534 796.09	0.00	Venustiano Carranza	Ricardo Flores	0	0	0	
EDUCACIÓN SUPERIOR						93 643 404.00	93 643 404.00	0.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:														
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	40 588 104.00	17 224 259.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	53 055 300.00	53 055 300.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
TERMINACIÓN DE BASE PARA SOPORTAR ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES PARA EDIFICACIONES CON BALANCE DE ENERGÍA CERO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS Terminación de Base para Soportar Estructura de Paneles Solares para Edificaciones con Balance Cero (Estructura Metálica Tipo Tridilosa, Soporte de Panel Fotovoltaico, Obra Exterior (protección de placas base) y Edificio	Metros Cuadrados	2 184.17	2 184.17	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
TERCERA ETAPA DEL LABORATORIO DE HIDROTERAPIA DE LA SEDE VENUSTIANO CARRANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS Edificio y Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza, canal pluvial y plazoleta)	Metros Cuadrados	2 930.50	2 930.50	0.00	0.00	0.00	12 663 844.30	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0	
TERMINACIÓN DE OBRA O COMPLEMENTO (BODEGA PARA EL RESCATE HISTORICO E INFORMACIÓN CONTABLE), EN LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS Construcción de bodega, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior)	Metros Cuadrados	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0	
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						37 334 089.83	41 982 470.44	14 056 223.47						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:														
CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	94.00	31.33	4 239 239.54	4 238 741.44	1 584 962.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22	
LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	135.00	30.61	5 557 514.65	5 557 016.55	2 071 962.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30	
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	285.00	8.79	5 231 271.55	5 230 773.45	1 956 628.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.50	50.00	2 677 118.05	2 676 619.95	997 232.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11	
INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1 500.00	1 500.00	94.00	6.27	3 457 881.62	3 457 881.62	1 297 535.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	2.00	50.00	13 606 639.01	18 258 008.22	5 185 099.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28	

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA					15 480 527.54	16 161 791.73	6 862 213.99						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS INFORMÁTICOS													
Realizar levantamiento de inventarios físicos	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00	660 924.26	692 969.45	268 456.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	17	32
Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo al equipo informático	Mantenimiento	72.00	72.00	36.00	50.00								
Asesorar sobre el uso, funcionamiento y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica	Asesoría	108.00	108.00	54.00	50.00								
Actualizar los sistemas de información y portal institucional	Acción	24.00	24.00	12.00	50.00								
Administrar los servicios y mantenimiento de la red de cómputo	Administración	4.00	4.00	2.00	50.00								
Elaborar proyectos para la adquisición de bienes informáticos	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00								
Realizar sistemas de información para el control de la gestión	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00								
Realizar respaldos de seguridad de los equipos de cómputo	Respaldo	24.00	24.00	12.00	50.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS													
Adquirir bienes muebles y servicios para satisfacer las necesidades de los órganos administrativos	Trámite	250.00	250.00	100.00	40.00	3 501 105.56	4 185 916.32	2 159 220.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	17	32
Efectuar el inventario de bienes muebles del instituto	Inventario	2.00	2.00	1.00	50.00								
Elaborar costos de nómina del personal adscrito a la entidad	Documento	24.00	24.00	12.00	50.00								
Contratar personal de estructura y temporal para la óptima operatividad de la entidad	Contrato	32.00	32.00	29.00	90.63								
Elaborar estados financieros, presupuestales y contables	Documento	16.00	16.00	8.00	50.00								
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL													
Gestionar recursos para proyectos de inversión	Gestión	4.00	4.00	1.00	25.00								
Elaborar el análisis funcional de la cuenta pública	Informe	4.00	4.00	2.00	50.00								
Realizar el anteproyecto del presupuesto de egresos	Anteproyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Integrar la cartera de proyectos de infraestructura hidráulica	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GERENCIAS DE CUENCAS													
Realizar promociones para la instalación de nuevos comités de cuenca	Promoción	1.00	1.00	0.00	0.00	2 259 932.17	2 446 493.83	1 103 355.90	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	17	32
Asesorar a los integrantes de las gerencias operativas en materia de manejo integrado de cuencas	Asesoría	4.00	4.00	2.00	50.00								
Realizar logísticas para llevar a cabo eventos de cultura del agua	Expediente	4.00	4.00	2.00	50.00								
Supervisar espacios de cultura del agua	Espacio	25.00	25.00	14.00	56.00								
Realizar pláticas a escuelas de nivel básico y población en general	Supervisión	8.00	8.00	5.00	62.50								
REPRESENTAR AL INSTITUTO EN LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LEGAL													
Asesorar al personal para la elaboración de contratos	Asesoría	60.00	60.00	22.00	36.67	638 151.29	609 800.64	208 035.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	17	32
Integrar el expediente contractual por parte de órganos administrativos	Expediente	100.00	100.00	39.00	39.00								
Validar contratos y convenios	Contrato	100.00	100.00	39.00	39.00								
Actualizar en el marco jurídico	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00								
ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES													
Representar al Instituto al interior y exterior del estado	Asistencia	100.00	100.00	92.00	92.00	2 609 302.28	2 492 543.05	812 278.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	17	32
Dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión	Reunión	4.00	4.00	2.00	50.00								
Atender las solicitudes de la población que requieren la construcción, rehabilitación o ampliación de sistemas hidráulicos	Atención	80.00	80.00	48.00	60.00								
Controlar la gestión de la correspondencia interna y externa	Documento	1 000.00	1 000.00	500.00	50.00	2 309 117.34	2 241 152.43	913 998.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	15	17	32
SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES													
Verificar las plantas de tratamiento de aguas residuales	Visita	4.00	4.00	30.00	750.00								
Formular diagnósticos técnicos administrativos a los Organismos Operadores	Diagnóstico	5.00	5.00	2.00	40.00								
Realizar análisis de la calidad del agua	Muestra	25.00	25.00	6.00	24.00								
Promover nuevos delegados técnicos municipales del agua	Promoción	5.00	5.00	2.00	40.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA					2 829 047.69	2 829 047.69	1 145 528.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 049 292	968 577	2 017 869	
Revisar proyectos ejecutivos	Proyecto	250.00	250.00	148.00	59.20								
Validar proyectos ejecutivos	Proyecto	150.00	150.00	80.00	53.33								
Verificar que se solventen las observaciones a los proyectos	Proyecto	150.00	150.00	80.00	53.33								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																				
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						129 909 996.20	126 388 876.99	25 485 820.26												
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																				
COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						2 718 207	2 079 495.65	862 313.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de gestión de proyectos de seguridad pública					Proyecto	17.00	17.00	17.00	100.00											
Porcentaje de informes de actividades institucionales presentados a la junta de Gobierno					Informe	4.00	4.00	2.00	50.00											
ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS						16 965 240.36	18 825 699.95	7 112 472.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de informe elaborado de cuenta pública trimestral (ejercicio anterior)					Informe	1.00	1.00	1.00	100.00											
Porcentaje de manuales administrativos actualizados					Manual	2.00	2.00	0.00	0.00											
Porcentaje de personas que adquieren mayor profesionalización					Capacitación	50.00	50.00	20.00	40.00											
FORTALECER EL CONTROL Y LA VIGILANCIA						237 961.16	237 961.16	78 949.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de informes de revisiones y análisis elaborados					Informe	12.00	12.00	6.00	50.00											
COORDINACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESESP)						4 422 135.79	4 135 393.79	1 668 117.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de actividades realizadas en materia de seguridad pública de las delegaciones regionales SESESP					Instalación	120.00	120.00	60.00	50.00											
Dar seguimiento a las reuniones de sesiones ordinarias de los consejos municipales e intermunicipales de seguridad pública					Instalación	26.00	26.00	23.00	88.46											
					Inversionista	91.00	91.00	63.00	69.23											
ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						731 359.34	614 549.93	251 818.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de contratos de comodatos elaborados					Contrato	50.00	50.00	0.00	0.00											
Porcentaje de contratos de obra pública elaborados					Contrato	3.00	3.00	1.00	33.33											
Porcentaje de certeza y seguimiento jurídico efectuado					Asesoría	200.00	200.00	110.00	55.00											
Porcentaje de convenios de coordinación elaborados					Convenio	10.00	10.00	2.00	20.00											
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES						546 575.17	449 341.17	186 432.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de informe de gobierno del secretariado ejecutivo elaborado ejercicio elaborado 2019					Informe	4.00	4.00	2.00	50.00											
Porcentaje del informe de la cuenta pública entregado en tiempo y forma ejercicio 2019					Informe	3.00	3.00	1.00	33.33											
Porcentaje del informes de la cuenta pública del ejercicio anterior realizado					Informe	1.00	1.00	1.00	100.00											
Porcentaje de proyectos estratégicos institucional e inversión implementados para fortalecer la seguridad pública					Proyecto	17.00	17.00	17.00	100.00											
ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN						996 327.63	824 327.63	331 117.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de análisis para conocer el comportamiento en las incidencias delictivas en materia de seguridad pública					Reporte	12.00	12.00	6.00	50.00											
COORDINAR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE						666 159.09	555 103.95	230 593.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de inversión pública municipal en seguridad pública					Gestión	1 370 000 000.00	1 370 000 000.00	1 624 693 504.00	118.59											
Porcentaje de equipamiento entregado a corporaciones de policías municipales					Equipamiento	47 237.00	47 237.00	0.00	0.00											
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA						1 580 796.00	1 505 814.26	615 234.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de constancias de antecedentes laborales no negativos					Constancia	9 000.00	9 000.00	4 544.00	50.49											
Porcentaje de registros capturados en censo de personal en materia de seguridad pública					Captura	3 500.00	3 500.00	1 659.00	47.40											
Porcentaje de registro de huellas dactilares y palmares					Captura	2 400.00	2 400.00	1 187.00	49.46											
Porcentaje de tomas de fotografía al personal de seguridad pública					Captura	2 400.00	2 400.00	1 270.00	52.92											
Porcentaje de registro de toma de voz a personal en materia de seguridad pública					Captura	2 400.00	2 400.00	1 211.00	50.46											
PLANEAR, PROGRAMAR Y VERIFICAR, EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL						654 147.14	576 154.57	220 726.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Asesoría a los enlaces municipales para la integración de las fichas técnicas de los indicadores de medición en los ejercicios de los recursos y cumplimiento de metas en materia de seguridad pública					Informe	70.00	70.00	17.00	24.29											
Dar seguimiento a las comisiones permanentes del consejo estatal de y acreditación de prevención del delito y participación ciudadana					Seguimiento	12.00	12.00	3.00	25.00											
FORTALECIMIENTO A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA						1 222 755.57	1 132 588.89	451 915.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440							
Porcentaje de documentación de procedimiento de contratación de bienes y servicios en materia de seguridad pública					Proceso	4.00	4.00	4.00	100.00											

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						72 756 818.99	72 439 625.00	30 215 335.30					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA													
Porcentaje de pertinencia de los programas educativo	Programa	3.00	3.00	0.00	0.00	11 024 449.00	10 748 838.00	1 576 992.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	447	542	989
Porcentaje de consolidación de lenguas originarias para docentes en proceso de enseñanza capacitados	Capacitación	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atención integral a estudiantes	Atención	600.00	600.00	400.00	66.67								
Porcentaje de capacidad académica de docentes con calidad para generación de líneas de investigación	Documento	18.00	18.00	0.00	0.00								
Porcentaje de satisfacción de estudiantes mediante procesos de mejora continua	Índice de Satisfacción	1 450.00	1 450.00	570.00	39.31								
Porcentaje de innovación de capacidad de servicios informático	Servicio	2.00	2.00	0.00	0.00								
IMPULSO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL													
Porcentaje de matrícula de estudiantes inscritos en programas educativos de calidad	Alumno	660.00	660.00	0.00	0.00	61 732 369.99	61 530 750.00	28 478 888.75	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	553	524	1 077
Porcentaje de alumnos en programas de movilidad nacional e intercambio académico	Alumno	25.00	25.00	0.00	0.00								
Porcentaje asesorías a los estudiantes a fin de elevar la titulación	Título	170.00	170.00	80.00	47.06								
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes	Beca	1 000.00	1 000.00	997.00	99.70								
Porcentaje de alumnos que participan en actividades de Servicio Social	Servicio	200.00	200.00	0.00	0.00								
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP 2018)													
Porcentaje de vinculación comunitaria que realiza los estudiantes en los municipios de la entidad	Alumno	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	160 037.00	159 454.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27	23	50

