

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 1 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS							
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
PROTECCIÓN AMBIENTAL																
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO						346 115 309.20	345 118 421.23	168 850 962.99								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																
CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PARAJE PECHIKUIL Construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales	Planta	1.00	1.00	0.00	0.00	5 344 281.46	0.00	0.00	Chenalhó	Paraje Pechiquil	0	0	0			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN EL EJIDO PLAN DE AYALA Ampliación del sistema de alcantarillado	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 511 808.80	0.00	0.00	Ostuacán	Ejido Plan de Ayala	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD PATENTIC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 070 799.84	0.00	0.00	Larrainzar	Patentic	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 839 605.00	2 895 989.88	0.00	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 206 122.78	0.00	0.00	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JÉRICO Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00	Villa Corzo	Embarcadero Jérico	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (5A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento (5a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Bochil	Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR, PARA LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de ptar	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 195 078.72	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0			
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL Ampliación del sistema de saneamiento (3a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 909 196.94	0.00	0.00	Chilón	Guadalupe Pojcol	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 906 170.80	0.00	0.00	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC Construcción de planta de tratamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 295 466.96	0.00	0.00	Zinacantán	Navenchauc	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 428 300.30	0.00	0.00	Pijijapan	El Carmen	0	0	0			
ADECUACIÓN DE LA LLEGADA DEL EMISOR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE MEONHO Adecuación de la llegada del emisor a la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 606 651.68	0.00	0.00	Larrainzar	Meonho	0	0	0			
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ Rehabilitación del sistema de drenaje	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 587 808.58	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	25 804 127.99	2 556 912.25	0.00	Tonalá	Manuel Avila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC construcción del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 192 296.24	0.00	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0			
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 13.6 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 13.6 lps	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 082 305.37	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 040 639.83	0.00	0.00	Chenalhó	Nuevo Yibeljoj	0	0	0			

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 2 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavin	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHANCALÁ Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 169 170.42	0.00	0.00	Palenque	Río Chancalá	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EJIDO VERACRUZ Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 709 024.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Ejido Veracruz	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINITARIA Rehabilitación y ampliación de la planta de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 120 150.00	0.00	0.00	La Trinitaria	La Trinitaria	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES (TERCERA ETAPA), PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.63	63.00	22 263 076.35	41 865 935.41	17 219 271.29	Tonalá	Tonalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a. Etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 457 902.28	0.00	0.00	Bochil	Llano Grande	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACALJOCOM, MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.51	51.00	0.00	19 425 245.80	10 269 819.81	Comitán de Domínguez	Chacaljocom	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PATENTIC, MUNICIPIO DE LARRAÍNZAR Construcción	Obra	1.00	1.00	0.78	78.00	0.00	3 642 479.90	2 208 729.24	Larrazar	Patentic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.25	24.85	0.00	4 596 792.54	1 530 055.05	Chamula	Arvenza Uno	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.63	62.88	0.00	16 004 994.12	10 152 433.93	Chamula	Cuchulumtic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHANCALÁ, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.67	67.48	0.00	6 422 152.13	2 938 715.52	Palenque	Río Chancalá	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO DE JERICO, MUNICIPIO DE VILLACORZO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.93	92.50	0.00	6 084 926.46	4 768 586.61	Villa Corzo	Embarcadero de Jerico	344	341	685
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (5A. ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE, MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.70	70.24	0.00	10 162 702.17	3 523 110.83	Bochil	Varias	0	0	0
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL, MUNICIPIO DE CHILÓN Ampliación	Obra	1.00	1.00	0.70	69.65	0.00	1 400 000.00	533 456.61	Chilón	Guadalupe Pojcol	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.71	70.90	0.00	3 469 088.34	1 083 766.11	Pijjiapan	El Carmen	0	0	0
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA Ampliación y rehabilitación	Planta Tratamiento	1.00	1.00	0.65	65.04	0.00	7 214 632.17	4 531 480.94	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.80	79.75	0.00	9 970 972.58	5 935 059.69	Siltepec	Siltepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (2DA. ETAPA) DE LA LOCALIDAD NICHNAMTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.65	65.00	0.00	9 524 892.41	4 665 742.96	Chamula	Nichnamtic	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO													
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), MUNICIPIO DE PIJUIAPAN Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.82	82.26	0.00	14 027 545.71	9 717 805.33	Pijuiapan	Joaquin Miguel Gutiérrez (Margaritas)	822	795	1 617
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE RÍO GUERRERO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 962 361.05	2 797 735.70	Amatenango de la Frontera	Río Guerrero	490	449	939
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.93	93.11	0.00	2 431 292.19	2 285 770.32	Mitontic	Mitontic	381	389	770
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL, MUNICIPIO DE PARRAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.59	59.00	0.00	35 190 750.95	22 371 825.29	El Parral	El Parral	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ÁVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TONALÁ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.65	64.81	0.00	34 618 031.95	20 571 473.70	Tonalá	Manuel Avila Camacho	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.42	42.00	0.00	26 352 393.64	8 331 219.44	Ocozocoautla de Espinosa	Vicente Guerrero (Matamoros)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 6.0 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.57	57.05	0.00	5 113 029.13	3 637 842.03	Zinacantán	Zinacantán	0	0	0
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO Ampliación y rehabilitación	Planta Tratamiento	1.00	1.00	0.48	47.55	0.00	5 372 648.87	2 445 202.12	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3 ACCIONES), EN LA LOCALIDAD DE PECHIKUIL, MUNICIPIO DE CHENALHÓ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.64	64.05	0.00	2 808 937.67	1 757 746.39	Chenalhó	Pechikuil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.58	58.45	0.00	11 477 182.83	4 820 754.85	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD EJIDO VERACRUZ, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Rehabilitación y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	1 319 208.55	395 762.57	Las Margaritas	Ejido Veracruz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	7 704 118.78	2 287 674.94	Solosuchiapa	Francisco I. Madero	0	0	0
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 12 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales 12 lps	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 214 632.17	0.00	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 429 971.66	0.00	0.00	Las Margaritas	El Progreso	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILTEPEC Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 975 287.90	0.00	0.00	Siltepec	Siltepec	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	23 237 776.01	0.00	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EFRAÍN A. GUTIÉRREZ Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y construcción de la planta de aguas residuales	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 832 484.53	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Efraín A. Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 6 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JAMCOSH Construcción de tanques individuales de captación pluvial	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 014 587.66	0.00	0.00	Oxchuc	Jamcosh	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVA BETANIA (BARRIO PAMACHIL) Construcción de tanques individuales de captación pluvial	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 581 228.22	0.00	0.00	Oxchuc	Nueva Betania (Barrio Pamachil)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO (SAN PEDRO XOCH) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 478 787.20	0.00	0.00	Las Margaritas	El Milagro (San Pedro Xoch)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ Construcción del sistema de agua potable (tanques individuales de captación pluvial)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 013 668.00	0.00	0.00	Oxchuc	Lelenchij	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PALMIRA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	23 606 754.37	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Guadalupe Palmira	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS OLLAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 273 184.63	0.00	0.00	Chamula	Las Ollas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENAVISTA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 122 291.78	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buenavista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NATILTÓN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 931 973.25	0.00	0.00	Chanal	Natiltón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 071 547.74	0.00	0.00	Ocosingo	Laguna Colorada	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAMPA CANCHANIVALTIC (LAS CHAMPITAS) Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 206 928.00	0.00	0.00	Ocosingo	Champa Canchanivaltic (Las Champitas)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 183 505.34	0.00	0.00	Ocosingo	Santa Rosa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 225 615.94	0.00	0.00	Tenejapa	Pactetón	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE UKUMTIC, JECHVOTIC, SANTA ANA Y RANCHO NARVAEZ Rehabilitación y ampliación del sistema integral de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 641 223.44	0.00	0.00	Chamula	Santa Ana y Rancho Narvárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA Construcción de tanques individuales de captación pluvial	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 329 344.88	2 728 519.00	0.00	Oxchuc	Zona Urbana	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 50 M3 DE CAPACIDAD) Construcción de sistema de agua potable (tanque de regularización de concreto armado de 50 m3 de capacidad)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 409 732.16	0.00	0.00	Chamula	Pajalton Alto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1 ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE REFORMA LA UNIÓN Construcción del sistema de agua potable (1 etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 242 503.66	0.00	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Reforma La Unión	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO POTRERILLO, EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 523 600.21	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 348 890.00	0.00	0.00	Tenejapa	Barrio Javenal Amaquil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TZISCAO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	19 993 896.00	0.00	0.00	La Trinitaria	Tziscaso	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUAYAQUIL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 511 636.24	0.00	0.00	Chilón	San José Guayaquil	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 7 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION) EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CANDELARIA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 150 639.01	0.00	0.00	La Trinitaria	San José Candelaria	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PEDERNAL Construcción del sistema de agua potable (2a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 324 884.95	411 803.45	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Pedernal	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (3A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA Rehabilitación y ampliación de la red de distribución de agua potable (3a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 500 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD FRAY BARTOLOMÉ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 409 509.33	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Fray Bartolomé	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE JALTENANGO Rehabilitación y ampliación de la red de distribución de agua potable (2a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	13 500 000.00	0.00	0.00	Ángel Albino Corzo	Jaltenango	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD NUEVO PUMPUA (CERESO) Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 311 493.02	0.00	0.00	Tapachula	Nuevo Pumpua (Cereso)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN AGRARISTA Construcción de pozo profundo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 771 875.78	0.00	0.00	Jiquipilas	Unión Agrarista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (2A ETAPA), EN LA LOCALIDAD CANTÓN TIRO SEGURO Construcción del sistema de agua potable por gravedad (2a etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 237 069.44	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Tiro Seguro	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO Construcción de la línea de conducción de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 144 038.80	0.00	0.00	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA (TERMINACIÓN) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO Rehabilitación del sistema de agua potable, 2a. etapa (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 680 000.00	0.00	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	18 401 138.58	0.00	0.00	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 215 759.44	0.00	0.00	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZINACAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 281 786.84	0.00	0.00	Huixtla	Tzinacal	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUWITZ Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 157 044.03	0.00	0.00	Chilón	Sacun Cuwitz	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 486 011.04	0.00	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM (TIERRA COLORADA) Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 081 937.93	0.00	0.00	Chamula	Tzozjum (Tierra Colorada)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 803 448.02	0.00	0.00	Las Margaritas	Playa del Carmen	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 304 534.58	0.00	0.00	Sitalá	La Trinidad	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 562 830.36	0.00	0.00	La Trinitaria	El Salvador	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES PLUVIALES) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LAGUNA Rehabilitación del sistema de agua potable (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 776 516.76	0.00	0.00	Las Margaritas	Santa Ana Laguna	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 956 768.08	0.00	0.00	Oxchuc	Tzajalococho	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 666 369.75	0.00	0.00	Oxchuc	Cholol	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE LUMIJA Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 197 533.07	0.00	0.00	Tila	Lumija	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE NUEVA BETANIA (BARRIO PAMAL AKIL) Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 242 340.31	0.00	0.00	Oxchuc	Nueva Betania (Barrio Pamal Akil)	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (ANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 170 698.44	0.00	0.00	Oxchuc	Agua Azul	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 839 678.75	0.00	0.00	Teopisca	San Antonio Sibacaj	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN (TANQUES PLUVIALES), EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO Rehabilitación del sistema de agua potable en (tanques pluviales)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 367 954.99	0.00	0.00	Las Margaritas	San Vicente El Encanto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ENCANTO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 549 772.98	0.00	0.00	Tapachula	El Encanto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 265 608.42	0.00	0.00	Tapachula	José María Morelos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE REFORMA Construcción de la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	27 866 137.11	0.00	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES, DE LOS MUNICIPIOS DE BELLA VISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (SEGUNDA ETAPA) Construcción del sistema integral de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 578 493.29	0.00	0.00	Bella Vista	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA LA UNIÓN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 000 000.00	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	La Unión	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ANEXO SANTA RITA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 953 047.92	0.00	0.00	Altamirano	Santa Rita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINSHULUM (TERMINACIÓN) construcción del sistema de agua potable por gravedad (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 882 986.62	0.00	0.00	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO Y EQUIPO ELECTROMECAmico) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZALANI Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 371 083.40	0.00	0.00	La Trinitaria	San Antonio Tzalani	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BRAZO SUR ALTO, A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO: ESTACIÓN DE BOMBEO CERRO HUECO, ALTOS DEL SUR, BOSQUES DEL SUR Y MACTUMATZA Construcción de interconexiones del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 107 378.53	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MARTIR), EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción del sistema de agua potable (terminación)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 337 118.10	0.00	0.00	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Martir)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL CIPRES ABAJO (TRES PICOS) Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 021 626.32	0.00	0.00	Copainalá	El Ciprés	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 674 810.41	0.00	0.00	Copainalá	El Rosario	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA DE LA CIUDAD RURAL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO EL PINAR Rehabilitación del sistema de agua potable 1a. etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 141 301.25	0.00	0.00	Santiago El Pinar	Ciudad Rural Santiago El Pinar	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERO E HIDRÁULICA 2019 Programa de seguimiento de las obras de infraestructura carretero e hidráulica 2019	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	18 070 714.44	2 355 039.90	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACERO MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA Construcción del sistema de agua potable (1ra. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 743 411.83	0.00	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	El Aguacero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO CHAPAYAL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN Construcción de sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 045 251.31	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Juanito Chapayal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 272 708.35	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Nuevo Soconusco el Avellano	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUITA, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	5 465 657.07	5 357 953.85	Tapachula	Toluquita	125	123	248
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.94	93.53	0.00	3 046 344.83	2 732 247.00	Las Margaritas	El Trapichito	134	141	275
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 295 843.67	2 728 730.00	Salto de Agua	El Trapichi	206	193	399
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SIVALCHEN, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 734 694.53	5 677 347.56	Salto de Agua	San José Sivalchen	72	55	127
CONSTRUCCIÓN DE 96 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH, MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 280 046.87	5 280 046.87	Chanal	Tzajalnich	285	265	550
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORIA, MUNICIPIO DE EL PORVENIR Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 434 086.92	2 386 640.46	El Porvenir	El Remate	77	92	169
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	2 459 822.43	1 478 333.56	Las Margaritas	Ignacio Allende	293	259	552
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS), MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.81	81.00	0.00	4 002 331.41	3 139 648.02	Tapachula	Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)	244	231	475
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (5A. ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE SACLAMANTÓN, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIK, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIK, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	8 629 996.22	7 171 415.92	Chamula	Varias	1 657	1 342	2 999
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALÁ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.45	45.00	0.00	22 246 995.03	11 112 821.96	Tonalá	Cabeza de Toro	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZOJLUM (TIERRA COLORADA), MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 532 788.27	1 491 154.87	Chamula	Tzozjum (Tierra Colorada)	130	123	253
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO (SAN PEDRO EL XOCH), MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 913 488.95	1 852 289.43	Las Margaritas	El Milagro (San Pedro Xoch)	65	60	125
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	17 576 229.88	12 654 886.21	Oxchuc	Lelenchij	403	404	807

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 10 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL ENCANTO, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	9 730 353.82	8 966 657.16	Tapachula	El Encanto	138	126	264
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	7 794 624.24	7 566 831.74	Tapachula	José María Morelos	875	842	1 717
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 860 656.91	793 556.58	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Avellano Buenavista	167	182	349
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 051 161.79	4 874 371.13	Chamula	Jomtealho	219	231	450
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	4 541 783.74	2 887 087.33	Tenejapa	Pactetón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO JAVENAL AMAQUIL, MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	3 700 634.64	3 441 606.64	Tenejapa	Barrio Javenal Amaquil	1 073	925	1 998
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE ALMACENAMIENTO (1RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	9 651 960.76	7 755 149.57	Oxchuc	Zona Urbana	3 362	3 313	6 675
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR, MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.32	31.65	0.00	2 718 273.02	1 135 614.36	La Trinitaria	El Salvador	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LAGUNA, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4 375 920.02	0.00	Las Margaritas	Santa Ana La Laguna	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO), EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	1 013 012.42	874 732.67	Oxchuc	Tzajalococho	68	66	134
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO GUANAJUATO, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN Ampliación y mejoramiento	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 198 875.80	3 198 875.80	Pijjiapan	Ejido Guanajuato	356	352	708
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción	Tanque	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 167 064.71	861 061.88	Amatenango del Valle	San Caralampio	67	57	124
CONSTRUCCIÓN DE 114 TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	114.00	114.00	112.86	99.00	0.00	5 814 205.56	4 422 997.47	Oxchuc	Cholol	169	169	338
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE FERROCEMENTO) EN LA LOCALIDAD DE LUMIJA, MUNICIPIO DE TILA Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	1 800 563.43	1 330 229.19	Tila	Lumija	100	89	189
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ, MUNICIPIO DE TEOPISCA Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.76	76.00	0.00	2 942 023.31	1 538 216.06	Teopisca	San Antonio Sibacaj	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	5 207 010.27	3 362 984.07	Las Margaritas	San Vicente El Encanto	58	54	112
CONSTRUCCIÓN DE 81 TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JAMCOSH, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción	Tanque	81.00	81.00	26.73	33.00	0.00	5 498 981.37	2 890 177.37	Oxchuc	Jamcosh	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLA VISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (SEGUNDA ETAPA) Construcción de la línea de conducción secundaria	Obra	1.00	1.00	0.61	61.00	0.00	41 562 786.69	22 851 182.80	Bella Vista	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MOTOZINTLA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 152 364.87	1 863 914.11	Motozintla	San Felipe	126	104	230
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.90	90.00	0.00	8 117 051.20	5 450 308.64	Tapachula	La Esperanza	232	191	423
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Obra	1.00	1.00	0.87	87.00	0.00	2 160 156.75	1 454 549.10	Palenque	La Revolución	61	61	122
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOB, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.98	98.00	0.00	5 399 062.92	4 073 905.09	Ocosingo	Tzajalob	88	109	197
CONSTRUCCIÓN DE 83 TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ACH'JA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 842 185.62	2 727 957.08	San Juan Cancuc	Ach'ja	3 298	3 029	6 327
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ, MUNICIPIO DE CHILÓN Construcción	Tanque	1.00	1.00	0.40	40.00	0.00	2 540 240.09	953 032.92	Chilón	Baj Muculwitz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PACAYALITO DOS, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.60	60.00	0.00	4 613 597.59	1 763 430.85	Tapachula	Pacayalito Dos	0	0	0
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2019 Supervisión de obras de infraestructura hidráulica	Supervisión	86.00	86.00	86.00	100.00	0.00	10 536 648.56	6 386 388.80	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	27 502	26 428	53 930
ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Acompañamiento a la integración y ejecución de los programas de infraestructura	Supervisión	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	524 542.69	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	994	997	1 991
ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO", PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MPIO DE BELLA VISTA CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA Estudio de análisis costo-beneficio	Proyecto	1.00	1.00	0.45	45.00	0.00	1 500 000.00	450 000.00	Bella Vista	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT, LOMA BONITA, LAS PALMAS, NVA ESPERANZA, B. SAN LUIS, B. LOS LAURELES Y B. LA UNIÓN, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	24 709 090.68	12 763 658.15	Frontera Comalapa	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO), MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	4 494 588.26	2 500 448.44	Tapachula	Feliciano Renauld (San Francisco)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHICHARRAS, MUNICIPIO DE TAPACHULA Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	3 140 940.68	2 737 834.39	Tapachula	Las Chicharras	146	144	290
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LINDA VISTA DE SACÚN CUBWITZ, MUNICIPIO DE CHILÓN Construcción	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	5 387 313.68	5 378 455.61	Chilón	Barrio Linda Vista de Sacún Cubwitz	493	490	983
AMPLIACIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD CASA BLANCA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ Ampliación de tanque de captación y rehabilitación de líneas de conducción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 967 988.23	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HONDURAS Construcción de la red de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 236 144.19	0.00	0.00	Siltepec	Honduras	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 430 207.56	0.00	0.00	Ocosingo	Tzacbatul	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPÍO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 718 886.30	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Caralampio	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 201 704.00	0.00	0.00	Amatenango del Valle	San Vicente la Piedra	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 13 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL), EN LA LOCALIDAD DE TULANCA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 718 886.30	0.00	0.00	Amatenango del Valle	Tulanca	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO Construcción del sistema de agua potable (tanques individuales de captación pluvial)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 393 122.60	0.00	0.00	Chicomuselo	San Agustín	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD MITZITON DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Construcción de sistema de agua potable por bombeo	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	9 549 485.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Mitziton	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALOB Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 925 479.76	0.00	0.00	Ocosingo	Tzajalob	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 506 612.90	0.00	0.00	Chenalhó	La Libertad	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO OASIS CUEVA DEL ARCO, MUNICIPIO DE BELLA VISTA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00	Bella Vista	Ejido Oasis Cueva del Arco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ABELARDO L. RODRIGUEZ Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 566 044.30	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Abelardo L. Rodríguez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DELICIAS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 003 686.56	0.00	0.00	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 270 824.13	0.00	0.00	Chilón	Baj Muculwitz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	844 337.27	0.00	0.00	Villa Corzo	Calzada el Provinciano	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN SINAI Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 814 525.30	0.00	0.00	Tapachula	Cantón Sinai	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CHICHARRAS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 263 986.65	0.00	0.00	Tapachula	Chicharras	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FELICIANO RENAULD (SAN FRANCISCO) Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 250 035.32	0.00	0.00	Tapachula	Feliciano Renauld (San Francisco)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 312 392.92	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Guadalupe Buenavista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 409 432.86	0.00	0.00	Tapachula	La Esperanza	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 727 676.39	0.00	0.00	Palenque	La Revolución	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PERLAS Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 797 704.37	0.00	0.00	Ocosingo	Las Perlas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS MARTINEZ DEL MUNICIPIO DE SABANILLA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 487 173.10	0.00	0.00	Sabanilla	Los Martinez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARCOS E. BECERRA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 413 934.56	0.00	0.00	Tonalá	Marcos E. Becerra	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 045 427.39	0.00	0.00	Tumbalá	Mariscar Subikuski	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 14 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILJA DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 981 401.82	0.00	0.00	Chanal	Onilja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PACAYALITO DOS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 301 520.71	0.00	0.00	Tapachula	Pacayalito Dos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 003 354.99	0.00	0.00	Motuzintla	San Felipe	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SIVALCHEN DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Construcción del Sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	14 476 170.97	0.00	0.00	Salto de Agua	San José Sivalchen	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZIBALCHE DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 368 103.31	0.00	0.00	Chanal	Tzibalche	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 976 772.30	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Santa Rosalía	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUITA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 125 126.74	0.00	0.00	Tapachula	Toluquita	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALNICH DEL MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 435 451.99	0.00	0.00	Chanal	Tzajalnich	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA LA MONTAÑA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	12 521 544.62	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Zaragoza La Montaña	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE EL REMATE Y LA UNIÓN VICTORÍA DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 088 403.55	0.00	0.00	El Porvenir	El Remate	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00	0.00	San Lucas	San Lucas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 452 840.03	0.00	0.00	Motuzintla	Loma Bonita	0	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA Rehabilitación de la red de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 449 252.11	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	Rivera Galeana	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD RURAL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO EL PINAR Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	Santiago El Pinar	Santiago el Pinar	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACAN Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 881 534.82	0.00	0.00	Ostucán	Ostucán	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA RURAL Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	780 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ATENCIÓN SOCIAL RURAL Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	780 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MONITOREO Combustibles	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	780 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA, APAUR Servicios relacionados con obra pública para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	1 750 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL APAUR Combustibles	Comité	1.00	1.00	0.00	0.00	1 750 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción del sistema de agua potable (2a. etapa)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 036 836.94	0.00	0.00	Las Margaritas	Ignacio Allende	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 15 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 907 158.18	0.00	0.00	Cintalapa	Benito Juárez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 417 786.23	0.00	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JOMTEALHO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 942 770.90	0.00	0.00	Chamula	Jomtealho	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE ACH'JA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 654 365.75	0.00	0.00	San Juan Cancuc	Ach'ja	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 124 330.05	0.00	0.00	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IKAL-AJAW	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 903 700.32	0.00	0.00	Oxchuc	Ikal-Ajaw	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHITO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 804 180.40	0.00	0.00	Las Margaritas	Trapichito	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 052 227.00	0.00	0.00	Salto de Agua	Trapiche	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CANTON SAN MIGUEL BUENAVISTA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 602 245.00	0.00	0.00	Chapultenango	San Miguel Buenavista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO PUMPUA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 459 600.77	0.00	0.00	Tapachula	Progreso Pumpua	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MARZO (MANUEL LAZOS)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 298 686.60	0.00	0.00	Tapachula	Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (5A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES CHAMULA, SACLAMANTON, TRES CRUCES, CRUZ CHOT, JOLNAJOJTIC, LOS RANCHOS, JOLCHIJTIK	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	24 000 000.00	0.00	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL BEBEDERO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 600 000.00	0.00	0.00	Sabanilla	El Bebedero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD TUXTLA CHICO 1A. SECCIÓN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico 1a. Sección	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	14 156 996.00	0.00	0.00	Ocosingo	Frontera Corozal	0	0	0
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	15 118 898.00	0.00	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO CON TUBERÍA DE ACERO DE 30 DE DIAMETRO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), PARA BENEFICIAR A 12 LOCALIDADES INDÍGENAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 479 334.37	0.00	0.00	La Independencia	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	418 542.50	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Proyecto	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	500 000.00	350 765.37	Acapetahua	Soconusco	1 315	1 187	2 502

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 16 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Proyectos y estudios para obras	Proyecto	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	915 240.00	660 524.05	Acala	Acala	6 989	6 900	13 889
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Sistema integral	Sistema	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	4 256 647.13	1 788 011.18	Chilón	San José Tenojib	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Sistema integral	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 103 334.00	331 000.20	Tumbalá	El Progreso	28	33	61
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BÉNITO JUÁREZ UNO (CHIAPAS NUEVO) Sistema integral	Sistema	1.00	1.00	0.17	17.00	0.00	4 826 251.54	2 001 983.78	Cintalapa	Benito Juárez Uno (Chiapas Nuevo)	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Sistema integral	Obra	1.00	1.00	0.38	37.75	0.00	3 311 349.70	993 404.91	Ocozocoautla de Espinosa	El Carrizal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO Obras de captación superficial	Tanque	50.00	50.00	20.00	40.00	0.00	3 241 044.59	1 126 066.73	Tenejapa	Bahuitz	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO Obras de captación superficial	Tanque	70.00	70.00	41.50	59.29	0.00	4 534 517.81	1 738 659.27	Bella Vista	La Laguna	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. FERROCEMENTO Obras de captación superficial	Tanque	30.00	30.00	21.00	70.01	0.00	1 947 066.46	946 154.96	Bella Vista	El Sabinalito	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3. PREFABRICADO Obras de captación superficial	Tanque	18.00	18.00	9.00	50.00	0.00	1 170 000.00	351 000.00	Ocozocoautla de Espinosa	Cauhtémoc	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 Obras de captación superficial	Tanque	35.00	35.00	2.50	7.14	0.00	2 266 923.83	680 077.15	Salto de Agua	Santa Cruz de Lumija	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 Obras de captación superficial	Tanque	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	3 250 000.00	964 962.67	Tenejapa	Baj'lok'ijja	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 Obras de captación superficial	Tanque	1.00	1.00	0.09	9.19	0.00	1 300 000.00	390 000.00	Copainalá	Costa Alegre	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 Obras de captación superficial	Tanque	1.00	1.00	0.31	30.57	0.00	2 860 000.00	1 234 815.28	Ocosingo	Buena Vista Teaquil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CANDELARIA, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	587 061.61	0.00	Tuxtla Gutiérrez	San José Candelaria	110	103	213
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y BOMBEO (BRAZO SUR ALTO) (TERMINACIÓN), EN EL MUNICIPIO DE LA TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción de Líneas de Conducción y Bombeos (Brazo Sur Alto) (Terminación)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 728.57	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	281 223	255 879	537 102
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 Obras de captación superficial	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 510 000.00	1 042 048.87	Oxchuc	Stenke Akil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 10 M3 Obras de captación superficial	Tanque	1.00	1.00	0.03	3.00	0.00	1 885 000.00	557 914.07	Oxchuc	Mukulwitz	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA POR ADMINISTRACIÓN Supervisión técnica por administración	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	39 995.02	0.00	Las Margaritas	Las Margaritas	1 207	1 207	2 414
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES Capacitación	Capacitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA Supervisión	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	237 500.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL Trabajo social	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	50 000.00	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA Combustibles	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	620 000.00	230 938.00	Cobertura Estatal	Estación FFCC Cobertura Estatal	0	0	0
TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL Combustibles	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	620 000.00	212 435.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES Combustibles	Supervisión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	153 630.00	46 089.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL Contraloría social	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	7 967.96	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 221	28 205	58 426

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 20 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 147+900 Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 al km. 36+000 Rehabilitación del subtramo: km. 36+000 al km. 66+000	Kilómetro	66.00	66.00	23.10	35.00	0.00	27 600 795.51	13 694 355.41	Acala	Varias	0	0	0
CAMINO: FLORES MAGON - VENUSTIANO CARRANZA - PUJILTIC, TRAMO: KM. 66+000 - KM. 105+000 Rehabilitación del tramo: km. 66+000 - km. 105+000	Kilómetro	39.00	39.00	23.73	60.84	0.00	45 535 000.00	19 438 399.98	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO; TRAMO: KM 0+000 - KM. 12+100 (T.A) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 12+100 (t.a)	Kilómetro	12.10	12.10	12.10	100.00	0.00	7 625 274.98	7 625 274.98	Chiapa de Corzo	Varias	53 240	51 248	104 488
CAMINO RURAL: E.C. (SAN JAVIER - LACANJA CHANSAYAB) - ZONA ARQUEOLOGICA DE BONAMPAK; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 Rehabilitación del subtramo: km. 0+500 al km. 2+500	Kilómetro	8.50	8.50	8.50	100.00	0.00	2 130 753.66	1 957 265.52	Ocosingo	Varias	116 532	114 808	231 340
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ACHECNOC DE 20 M.L. UBICADO EN EL KM. 2+956.50; SOBRE EL CAMINO: E.C. (TECPATAN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES Construcción del puente sobre el Rio Achecnoc de 20 m.l.	Metro Lineal	20.00	20.00	17.58	87.92	0.00	6 233 840.11	5 028 530.16	Tecpatán	Varias	11 682	11 499	23 181
CAMINO RURAL: IGNACIO ZARAGOZA - EL EDEN; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 8+000	Kilómetro	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	2 072 594.74	2 072 594.74	Tecpatán	Varias	11 682	11 499	23 181
RECONSTRUCCION DEL PUENTE CHANONA DE 60.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 50+700 SOBRE EL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - REVOLUCION MEXICANA Reconstrucción de puente de 60.0 m.l.	Metro Lineal	60.00	60.00	48.29	80.48	0.00	29 510 852.70	29 510 852.70	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL TABLON DE 163.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 41+400 DE LA CARRETERA: OCOZOCOAUTLA - REVOLUCION MEXICANA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 71+700 Reconstrucción de puente de 163.0 m.l.	Metro Lineal	163.00	163.00	152.10	93.31	0.00	40 621 484.29	40 621 484.29	Villaflores	Varias	55 969	54 038	110 007
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "LOS BAMBÜES", DE 64 M.L., SOBRE EL RIO TZACONEJÁ, UBICADO EN EL KM. 46+250, SOBRE EL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO BAMBÚ Construcción del puente "Los Bambües", de 64 m.l.	Metro Lineal	64.00	64.00	56.29	87.95	0.00	16 059 890.98	10 550 244.04	Altamirano	Varias	17 965	17 814	35 779
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VADO SOBRE EL CAMINO: RAMAL A VISTA HERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900; SOBRE EL KM. 1+600 CON UNA LONGITUD DE 100 MTS. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CINTALAPA Construcción de puente vado con una longitud de 100 mts.	Metro Lineal	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	16 776 453.42	16 776 453.42	Cintalapa	Varias	42 729	42 213	84 942
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CAHOA, UBICADO EN EL KM. 2+015, SOBRE EL CAMINO: TUXTLA CHICO - SILVANO GATICA Construcción de puente vehicular	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 971 587.21	4 310 256.77	Tuxtla Chico	Varias	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PRIMERO DE ENERO DE 25 M.L. UBICADO SOBRE EL CAMINO: PRIMERO DE ENERO - CHICOMUSELO Construcción del puente de 25.00 m.l.	Metro Lineal	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	11 760 211.24	3 364 459.40	Chicomuselo	Varias	0	0	0
CAMINO RURAL: GABRIEL ESQUINCA - LA PIMIENTA - LA ESPERANZA - SAN JOSE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 Rehabilitación del camino rural del tramo: km. 0+000 - km. 16+000	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	4 272 766.45	0.00	San Fernando	Varias	0	0	0
CAMINO RURAL: BERRIOZABAL - EFRAIN GUTIERREZ - CRUCERO MONTE CRISTO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+800 Rehabilitación del camino rural del tramo: km. 0+000 - km. 18+800	Kilómetro	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	1 154 117.44	0.00	Berriozábal	Varias	0	0	0
CAMINO RURAL: CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALMAS - EJIDO EL TRIUNFO AGRARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 Rehabilitación del camino rural del tramo: km. 0+000 - km. 18+000	Kilómetro	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	3 722 145.97	0.00	Osumacinta	Varias	0	0	0
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: ICALUMTIC - YUT UK'UM - ENTRONQUE YITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+600 Rehabilitación del camino rural del tramo: km. 0+000 - km. 3+600	Kilómetro	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	2 680 133.40	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (PEÑITAS - NUEVO XOCHIMILCO) - ACCESO A ACUAGRANJAS DOS LAGOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 1+950 Mantenimiento del subtramo del km. 0+000 - km. 1+950	Kilómetro	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	4 459 619.20	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (RAUDALES MALPASO - VILLAHERMOSA, TABASCO) - BAJO AMACOITE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+900 Mantenimiento del subtramo del km. 0+000 - km. 1+900	Kilómetro	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	6 597 572.03	0.00	Ostuacán	Varias	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CHANAL – E.C. 20 DE NOVIEMBRE – HUIXTAN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+892.70 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 217 491.15	8 217 491.15	0.00	Chanal	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ÁNGEL ALBINO CORZO – MONTE CRISTO) – SAN FRANCISCO – NUEVA COLOMBIA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 9+000 Modernización y ampliación del tramo km. 0+000 al km. 9+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 192 420.27	8 192 420.27	0.00	Amatenango de la Frontera	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - GRAL. RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 62+000 Modernización del subtramo del km. 36+100 al km. 38+600	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	25 937 835.71	0.00	Cintalapa	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+610 Modernización del subtramo del km. 10+010 al km. 11+610	Kilómetro	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	16 739 362.63	4 626 587.07	Amatan	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+800 Modernización del subtramo del km. 4+000 al km. 5+450	Kilómetro	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	14 200 527.04	3 735 177.71	San Fernando	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TSACUCÚN) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+570, SUBTRAMO A MODERNIZAR: KM. 4+000 AL KM. 5+000 Modernización y ampliación del subtramo a modernizar: km. 4+000 al km. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	443 182.74	0.00	Chalchihuitán	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN ANTONIO – EJIDO EL PINAR; TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+450 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 912 853.36	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA – E.C. INTERNACIONAL (TUXTLA - COMITÁN); TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+750 Construcción del subtramo: km. 3+300 al km. 4+500	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	10 388 428.87	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS NUBES – SANTA MARGARITA AGUA AZUL; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+366.68 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 739 600.84	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: DESVIÓ TOLBILJA – PARAJE TZONTEALJA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000 Modernización y ampliación del subtramo: km. 10+000 al km. 11+000 (terminación)	Kilómetro	1.00	1.00	0.91	91.40	0.00	5 294 386.14	4 348 064.18	Oxchuc	Varias	23 047	23 410	46 457
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM 27+060 Modernización y ampliación del subtramo: km. 24+000 al km 27+060	Kilómetro	3.06	3.06	1.44	47.00	0.00	33 967 550.54	13 364 937.37	Altamirano	Varias	0	0	0
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (PROGRAMA NORMAL) Supervisión de 4 obras de infraestructura carretera	Obra	4.00	4.00	3.50	87.50	0.00	4 305 907.40	1 495 644.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 814 991	2 692 449	5 507 440
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL DE ALLENDE – PUEBLO NUEVO SITALA) – SAN FRANCISCO PORTUGAL – EL JARDIN; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+080 Modernización y ampliación del subtramo: del km. 7+000 al km. 8+080	Kilómetro	1.08	1.08	0.50	46.07	0.00	10 864 301.04	10 864 301.04	Simojovel	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: RAMAL A MONTE CHICO; TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 Modernización del subtramo: km. 1+000 al km. 1+800	Kilómetro	0.80	0.80	0.80	100.00	0.00	8 377 243.50	8 377 243.50	Bochil	Varias	18 001	17 611	35 612
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL – LUIS ESPINOSA) – GARRIDO CAÑAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 Modernización del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.98	48.92	0.00	25 937 835.71	12 675 926.82	Bochil	Varias	0	0	0
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (INDIRECTOS) Seguimiento y control de obras de infraestructura carretera (indirectos)	Obra	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2 525 469.58	0.00	Amatenango de la Frontera	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YAALVACASH - E.C. YUTNIOTIC, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 16+000 Modernización y ampliación del tramo: km. 0+000 al km. 16+000	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	179.31	0.00	Chamula	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS OLLAS – TZONTEHUITZ)- KOTOLTE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+900 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 298 224.11	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500 Construcción del subtramo: km. 19+400 al km. 21+000	Kilómetro	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	14 803 749.19	1 829 419.26	Las Margaritas	Las Margaritas	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 23 de 23

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LOS ANGELES - ARGENTINA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+700 Construcción del subtramo: km. 5+800 al km. 6+700	Kilómetro	0.90	0.90	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00	0.00	El Bosque	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMIREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 31+500 Construcción del subtramo: km. 19+400 al km. 20+400	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 102 478.86	0.00	0.00	Las Margaritas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: DESVIO SALVADOR - EMBARCADERO JERICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 17+200 Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	Villa Corzo	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+060 Modernización y ampliación del subtramo: del km. 24+000 al km. 25+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTIN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 11+610 Construcción del subtramo del km. 10+010 al km. 11+610	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	9 374 153.06	0.00	0.00	Amatan	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 40+000 Construcción del subtramo: km. 10+300 al km. 11+300	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	5 031 405.06	0.00	0.00	Altamirano	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TEOPISCA - VILLA LAS ROSAS) - EL PUERTO - SAN LAZARO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+500 Construcción del subtramo: km. 6+000 al km. 7+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	6 400 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO CHUPAMEL - LLANO GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+000 Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00	0.00	Jiquipilas	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 227+500 (LA TRINITARIA - CD. CUAHUTEMOC) - FLOR DE MAYO - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+060 Construcción del subtramo: km. 3+440 al km. 4+440	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	7 592 359.89	0.00	0.00	La Trinitaria	Varias	0	0	0
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: PASO NARANJO 1A SECCIÓN - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+224.86 Construcción del subtramo: km. 1+987 al km. 2+987	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	6 790 373.84	0.00	0.00	Salto de Agua	Varias	0	0	0
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL Combustibles	Kilómetro/ Terracería	600.00	600.00	450.00	75.00	25 579 527.57	22 633 800.44	13 245 582.46	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ACOMPANAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA Sueldo al personal eventual	Supervisión	1 600.00	1 600.00	1 200.00	75.00	27 054 792.83	27 426 611.42	16 306 241.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	1 632.00	1 632.00	1 224.00	75.00	13 299 201.51	13 566 445.89	7 173 830.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Materiales y útiles de oficina	Mantenimiento	1 200.00	1 200.00	900.00	75.00	5 718 431.62	5 938 356.98	4 044 072.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Consejería Jurídica del Gobernador

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
ASUNTOS JURÍDICOS													
Índice de soporte técnico	Reporte	155.00	155.00	107.00	69.03								
Índice de actualizaciones	Página	8.00	8.00	6.00	75.00								
Índice de publicaciones	Página	14.00	14.00	10.00	71.43								
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y SOPORTE TÉCNICO JURÍDICO						0.00	4 272 577.54	2 581 675.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 111 241	2 019 339	4 130 580
Índice de actualización del marco jurídico normativo	Documento	1 380.00	1 380.00	1 957.00	141.81								
Índice del marco jurídico estatal	Documento	120.00	120.00	397.00	330.83								
Índice de validaciones	Validación	400.00	400.00	625.00	156.25								
Índice de asesorías jurídicas	Asesoría	500.00	500.00	679.00	135.80								
Índice de soporte técnico-jurídico	Documento	360.00	360.00	256.00	71.11								
REPRESENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL, CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, PENAL Y AMPARO						0.00	5 779 250.47	3 445 617.62	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	66	72	138
Índice de representación legal jurídica	Documento Validado	4 332.00	4 332.00	2 721.00	62.81								
Índice de asesorías	Asesoría	1 032.00	1 032.00	464.00	44.96								
Índice de diversas diligencias	Expediente	804.00	804.00	819.00	101.87								
Índice de promociones o escritos realizados / informes de ley	Documento Validado	1 212.00	1 212.00	952.00	78.55								
Índice de asuntos jurídicos en trámite	Expediente	1 128.00	1 128.00	308.00	27.30								
Índice de diversas reuniones de trabajo	Reunión	156.00	156.00	178.00	114.10								
OTROS SERVICIOS GENERALES													
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES						7 525 780.38	0.00	0.00					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES						759 765.41	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Índice de documentos validados para la regulación, administración y uso de los Bienes Patrimoniales del Gobierno del Estado	Atención	2 150.00	2 150.00	0.00	0.00								
Índice de audiencias otorgadas	Audiencia	250.00	250.00	0.00	0.00								
Índice de documentos certificados, control y seguimiento de oficios	Certificación	600.00	600.00	0.00	0.00								
Índice de funcionamiento de las distintas Direcciones de la Subconsejería de Regulación Patrimonial	Seguimiento	650.00	650.00	0.00	0.00								
Índice de actos jurídicos atendidos	Análisis	500.00	500.00										
Índice de reuniones asistidas	Reunión	150.00	150.00	0.00	0.00								
ASESORÍA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A TODO AQUEL CIUDADANO QUE LO SOLICITE						6 766 014.97	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Índice de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante la Ley	Asesoría	6 273.00	6 273.00	0.00	0.00								
Índice de asesorías	Asesoría	3 722.00	3 722.00	0.00	0.00								
Índice de asesorías de asuntos iniciados	Expediente	237.00	237.00	0.00	0.00								
Índice de asuntos en trámite	Expediente	1 005.00	1 005.00	0.00	0.00								
Índice de diversas diligencias	Registro	1 071.00	1 071.00	0.00	0.00								
Índice de asuntos concluidos	Expediente	238.00	238.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS Rehabilitación de edificio a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador, plaza cívica, enmallado perimetral y acceso principal)	Rehabilitación	1.00	1.00	0.77	77.21	0.00	1 163 459.36	349 037.81	Jitotol	Carmen Zacatal	40	42	82
JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación del edificio "a", construcción de 1 aula didáctica, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, andadores y escalones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.33	83.17	0.00	1 618 254.21	732 090.14	Berriozábal	Vistahermosa	30	29	59
JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA Construcción de 1 aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.21	40.34	0.00	923 838.91	277 151.67	Copainalá	Tierra Blanca	8	6	14
JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.14	57.00	0.00	1 121 709.86	336 512.96	Copainalá	Copainalá	60	69	129
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.97	49.26	0.00	896 712.71	416 743.12	Francisco León	San Miguel la Sardina	44	46	90
JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 1 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.19	54.63	0.00	1 432 614.50	429 784.35	Huixtán	Adolfo López Mateos	12	8	20
JARDIN DE NIÑOS MELIDA CRUZ CASTILLO Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.40	40.00	0.00	2 335 029.25	700 508.78	Arriaga	Arriaga	100	87	187
JARDIN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO Construcción de 1 aula didáctica, sanitario rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.51	51.00	0.00	1 490 192.38	447 057.71	El Porvenir	Male	10	14	24
JARDIN DE NIÑOS DR RODULFO FIGUEROA ESQUINCA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	0.01	1.49	0.00	1 648 343.88	494 503.16	Jiquipilas	Tiltepec	61	57	118
JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO VASCO DE QUIROGA Construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	0.02	1.76	0.00	954 984.70	286 495.41	Las Margaritas	Victoria la Paz	8	5	13
JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 3 aulas didácticas, cocina, sanitaria rurales y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	2 783 684.05	835 105.22	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	31	25	56
JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Construcción de servicios sanitarios, demolición y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	0.23	23.00	0.00	1 940 850.82	582 255.25	Mazatán	Mazatán	80	75	155
JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO Construcción de servicios sanitarios rurales, adecuación de servicios sanitarios dirección a aula didáctica y obra exterior	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	750 900.32	225 270.10	Motozintla	Belisario Domínguez	48	42	90
JARDIN DE NIÑOS GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	772 930.76	231 879.23	Motozintla	San José Ixtepec	24	16	40
JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.24	8.00	0.00	670 159.18	201 047.75	Motozintla	Rincón del Bosque	6	6	12
JARDIN DE NIÑOS PETRONA GOMEZ GUTU Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.18	29.58	0.00	1 723 839.80	517 151.94	Chiapa de Corzo	Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi)	33	31	64
JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.30	10.00	0.00	1 135 442.44	340 632.73	El Porvenir	Male Uno	11	10	21
JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.15	5.00	0.00	812 249.97	243 674.99	Motozintla	Nueva Esperanza	12	7	19
JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS Construcción de 1 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.54	18.00	0.00	896 449.46	268 934.84	Motozintla	Motozintla de Mendoza	10	6	16
JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN CRUZ CALVO Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.54	18.00	0.00	728 604.05	218 581.22	Motozintla	La Unión	12	7	19
JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOVA Demolición, construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.78	26.00	0.00	2 056 221.58	616 866.47	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	26	25	51
JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación del edificio "c", y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.06	2.00	0.00	872 637.99	261 791.40	Siltepec	Siltepec	50	49	99
JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, rehabilitación, demolición y obra exterior	Obra	9.00	9.00	1.44	16.00	0.00	3 472 666.02	1 041 799.80	Socoltenango	Socoltenango	61	77	138
JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 1 aula didáctica, portico, dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Obra	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 215 336.49	664 600.95	Tzimol	Ochusjob	33	34	67
JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO XICOTENCATL Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Obra	3.00	3.00	0.75	25.00	0.00	995 783.42	298 735.03	Motozintla	La Verbena	8	8	16
JARDÍN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ ZAMBRANO DE AGUILAR Rehabilitación edificios a, b, y c , obra exterior (red eléctrica)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 481 316.74	1 062 863.01	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	64	98	162
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA RAMO 33-1007 (REGIÓN METROPOLITANA) Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	55 000 000.00	706 136.27	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 996	2 638	4 634

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Demolición de edificio e y g, construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.40	90.00	0.00	2 151 348.20	1 101 517.57	Berriozábal	Berriozábal	131	109	240
PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.60	45.00	0.00	5 291 332.34	1 587 399.70	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	293	299	592
PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS Rehabilitación, construcción de sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.95	65.00	0.00	1 368 767.91	731 924.22	Siltepec	El Madronal	2	6	8
PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Construcción de dirección y bodega, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.41	47.00	0.00	1 809 776.24	542 932.87	Larráinzar	Tentic	12	10	22
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de dirección, cocina y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.97	99.00	0.00	2 578 365.78	1 858 452.73	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	70	80	150
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.84	36.74	0.00	3 236 594.75	1 862 647.11	Ocosingo	La Reforma	135	119	254
PRIMARIA ILHUICAMINA Construcción de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	11.00	11.00	1.10	10.00	0.00	4 645 686.13	2 287 512.67	Motozintla	Motozintla de Mendoza	218	232	450
PRIMARIA ANGEL POLA construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.28	82.00	0.00	977 185.68	293 155.70	Siltepec	Siltepec	192	188	380
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 4 aula didáctica, cocina, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.60	60.00	0.00	2 842 383.96	1 660 022.20	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	84	93	177
PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO Construcción de 1 aula didáctica, aula de medios y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.60	19.95	0.00	2 270 553.05	681 165.92	Jiquipilas	Vicente Guerrero	105	82	187
PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.97	74.30	0.00	730 380.18	219 114.05	Jitotol	El Paraíso	20	20	40
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	919 763.93	819 953.89	Ocosingo	Nuevo México	16	14	30
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 487 125.74	975 407.98	Aldama	Jetón	40	39	79
PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO Impermeabilización y pintura de los edificios e y d, terminación de construcción de las 7 aulas en dos módulos 3 y 4 y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.70	70.00	0.00	4 258 731.56	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	311	298	609
PRIMARIA DR RAFAEL PASCACIO GAMBOA Terminación de la rehabilitación de los edificios a, c,d, e y g, los trabajos de herrería, repellos en muros (resanede fisuras), cancelería, instalación eléctrica, cisterna, servicios sanitarios, impermeabilización y pintura	Rehabilitación	1.00	1.00	0.80	80.00	0.00	2 030 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	301	315	616
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 3m aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 928 391.27	578 517.38	Tapalapa	Mazono	39	40	79
PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.50	50.00	0.00	4 460 056.73	1 338 017.02	Chiapilla	Chiapilla	158	182	340
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.12	30.29	0.00	3 099 673.77	929 902.13	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Rafael	52	59	111
PRIMARIA FLAVIO ANTONIO PANIAGUA Construcción de 5 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.52	44.00	0.00	3 358 669.22	1 007 600.77	Solosuchiapa	Villaflores	41	59	100
PRIMARIA ENRIQUE MARCELIN MARIN Construcción de 1 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.75	35.00	0.00	3 196 368.01	958 910.40	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	146	158	304
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.60	14.97	0.00	2 715 424.59	814 627.38	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	61	74	135
PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	568 986.51	170 695.95	Las Margaritas	Santa Rita Sonora	99	94	193
PRIMARIA DR ROMEO RINCON CASTILLEJOS Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.95	47.37	0.00	1 504 150.83	451 245.25	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	1.10	55.00	0.00	1 213 179.02	363 953.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	216	227	443
PRIMARIA VICENTE GUERRERO Construcción de 2 aulas didácticas, demolición y obra exterior	Aula	2.00	2.00	0.58	29.00	0.00	1 838 932.84	551 679.85	Chicomuselo	Nueva América	78	86	164
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.90	15.00	0.00	3 506 004.93	1 051 801.48	Teopisca	Nuevo Zinacantán	56	75	131
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.40	20.00	0.00	2 915 598.94	874 679.68	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	129	129	258
PRIMARIA JUAN N ALVAREZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.50	25.00	0.00	1 265 399.42	379 619.83	Suchiate	Miguel Alemán	87	112	199
PRIMARIA MARÍA SUAREZ DE VELASCO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.25	25.00	0.00	1 449 393.56	434 818.07	Villaflores	Villaflores	145	159	304

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DE RÍO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Obra	2.00	2.00	0.30	15.00	0.00	1 157 510.93	347 253.28	Frntera Comalapa	Huixnaya	65	63	128
PRIMARIA CASTILLO DE CHAPULTEPEC Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.59	11.74	0.00	1 741 536.76	522 461.03	La Trinitaria	Nuevo Chapultepec	24	28	52
PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDES Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	1 979 986.66	593 996.00	Las Margaritas	Cruz del Rosario	37	44	81
PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección , rehabilitación y obra exterior	Obra	5.00	5.00	1.00	20.00	0.00	2 447 099.84	734 129.95	Rayón	El Pinabeto	70	95	165
PRIMARIA LEYES DE REFORMA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	835 825.15	656 539.44	Tonalá	San Francisco el Ocatál	32	28	60
PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ Rehabilitación de edificio h y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 391 498.61	2 214 949.60	Zinacantán	Pasté	337	343	680
PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO Rehabilitación edificio b y rehabilitación de domo	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	526 286.75	450 197.13	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	173	171	344
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	623 859.62	187 157.89	Amatenango de la Frontera	Peña Bermeja	14	9	23
PRIMARIA LUIS ESPINOSA Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.10	55.00	0.00	2 189 325.77	656 767.73	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	270	311	581
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	2 028 540.99	608 562.30	Tonalá	Tonalá	65	82	147
PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.35	35.00	0.00	788 621.31	236 586.39	Chicomuselo	Chicomuselo	227	226	453
PRIMARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.45	44.83	0.00	798 515.75	239 554.73	Tapalapa	Tapalapa	77	70	147
PRIMARIA CINCO DE MAYO Rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.01	1.39	0.00	2 120 513.08	636 153.92	Suchiapa	Suchiapa	134	151	285
TELESECUNDARIA NO 1487 Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, escalones, muro de contención y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.76	75.15	0.00	3 394 491.86	2 083 722.06	Francisco León	Nuevo Cristo Rey	31	25	56
SECUNDARIA TÉCNICA NO 55 Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.20	60.00	0.00	1 599 618.77	870 658.96	Villaflores	Jesús María Garza	233	230	463
TELESECUNDARIA NO 1094 BENITO JUÁREZ Construcción de sanitario rural y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, andadores) rehabilitación de edificio a, b y c	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 753 616.03	1 753 616.03	Mazatán	Santa Clara	23	23	46
TELESECUNDARIA NO 301 Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificio b y c, demolición edificio a y obra exterior (red eléctrica, andadores, rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.50	25.00	0.00	1 602 887.05	480 866.12	Tonalá	La Polka	25	34	59
TELESECUNDARIA NO 977 FIDELIA BRINDIS CAMACHO Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, cancha de usos múltiples, andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.95	95.00	0.00	1 507 049.31	816 171.30	Ocozacoautla de Espinosa	El Gavilán	65	64	129
TELESECUNDARIA NO 1335 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	977 046.66	866 123.63	Motozintla	Libertad Calera	38	27	65
TELESECUNDARIA NO 1058 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, y barda perimetral), demoliciones de edificio e	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 981 201.93	2 650 239.35	Tuxtla Chico	1a. Sección de Medio Monte	41	34	75
SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA Obra exterior (muro de contención de mampostería y barda sobre muro de contención)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.06	53.00	0.00	4 282 384.08	2 874 810.72	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	350	352	702
TELESECUNDARIA NO 1426 BENITO JUAREZ GARCIA Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.75	24.95	0.00	2 134 957.15	640 487.15	Mezcalera	Alianza	13	15	28
TELESECUNDARIA NO 1428 JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, muro gavión ,andadores, escalones y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.16	29.00	0.00	3 081 133.95	1 847 945.61	Mapastepec	Las Palmas	17	25	42
TELESECUNDARIA NO 1229 JUSTO SIERRA MENDEZ Construcción de 3 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica y andadores)	Aula	3.00	3.00	2.85	95.00	0.00	1 753 658.28	1 424 810.56	Ixtapa	Carlos A. Vidal	23	38	61
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 26 Rehabilitación, obra exterior	Rehabilitación	1.00	1.00	0.39	39.30	0.00	3 852 077.18	1 689 322.30	Jiquipilas	Tiltepec	62	66	128

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA 101 NICOLAS RUIZ Construcción de 2 aulas didácticas laboratorio taller y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.55	85.00	0.00	2 262 556.58	1 334 500.44	Escuintla	Unión Jamaica	65	83	148
TELESECUNDARIA NO 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.21	5.31	0.00	3 037 452.61	911 235.78	Chamula	Yalchitom	48	51	99
TELESECUNDARIA 1264 AMADO NERVO Construcción de 1 aula didáctica dirección, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.93	48.25	0.00	1 711 177.98	513 353.39	Jitotol	Matasano	36	39	75
SECUNDARIA DR BELIZARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.60	80.00	0.00	2 517 191.06	755 157.32	Escuintla	Escuintla	218	207	425
TELESECUNDARIA NO 432 JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.40	20.00	0.00	2 757 194.40	827 158.32	Huehuetán	Plan de Ayala	80	71	151
SECUNDARIA GENERAL RAFAEL PASCACIO GAMBOA Construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación, demolición y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.32	8.00	0.00	1 701 833.75	510 550.13	Metapa	Metapa de Domínguez	183	185	368
TELESECUNDARIA NO 585 Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación y obra exterior	Anexo	2.00	2.00	0.12	6.00	0.00	1 964 207.32	589 262.20	Cacahoatán	Agua Caliente	46	50	96
TELESECUNDARIA NO 302 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Construcción de aulas de medios aula de usos múltiples, rehabilitación y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.04	4.00	0.00	3 635 081.69	1 090 524.51	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	65	76	141
TELESECUNDARIA NO 275 JUAN SABINES GUTIÉRREZ Rehabilitación y obra exterior	Obra	1.00	1.00	0.05	5.00	0.00	3 458 070.37	1 037 421.11	Tuzantán	Estación Tuzantán	67	111	178
TELESECUNDARIA NO 871 EMILIO RABASA ESTEBANELL construcción de 1 aula didáctica y obra exterior	Aula	1.00	1.00	0.30	30.00	0.00	613 523.92	184 057.18	Las Margaritas	Rosario Bawitz	29	29	58
TELESECUNDARIA NO 270 BATALLA DE PUEBLA Rehabilitación edificio c,d y e obra exterior (sustitución de barda)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 102 298.79	1 550 002.06	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte Pablo L. Sidar	92	112	204
TELESECUNDARIA 425 ESCUADRÓN 201 Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	4.00	4.00	1.96	49.00	0.00	2 417 829.34	725 348.80	Chicomuselo	Pablo L. Sidar	103	105	208
TELESECUNDARIA NO 238 Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	0.49	24.67	0.00	1 867 332.72	560 199.82	Tonalá	Morelos (Mojarras)	38	40	78
TELESECUNDARIA NO 1019 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	1.33	66.72	0.00	1 090 567.06	753 765.84	La Trinitaria	Quauhtémoc	68	75	143
TELESECUNDARIA NO 374 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Rehabilitación	Rehabilitación	1.00	1.00	0.50	50.00	0.00	809 825.02	242 947.51	Huixtla	Aguiles Serdán	49	52	101
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						47 864 284.32	45 276 584.39	9 544 099.24					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	25 990 946.32	599 338.43	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	21 873 338.00	21 873 338.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
COBACH NO 61 CHANAL Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.59	71.78	0.00	1 928 464.31	846 535.68	Chanal	Chanal	208	225	433
EMSAD NO 94 POJCOL CHIQUINIVAL Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.56	51.21	0.00	1 937 365.10	943 324.09	Chilón	Chiquinival	83	89	172
EMSAD NO 211 CHULUM JUAREZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.89	37.73	0.00	2 000 461.03	600 138.31	Tila	Chulum Juárez	131	164	295
EMSAD NO 202 LAGUNA DEL COFRE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.22	37.00	0.00	2 235 375.60	670 612.68	Motecristo de Guerrero	Laguna del Cofre	87	74	161
COBACH NO 140 AGUSTIN DE ITURBIDE Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.04	84.00	0.00	2 103 448.39	1 188 033.94	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	171	209	380
COBACH NO 47 PUEBLO NUEVO 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andado es y muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	6.00	6.00	4.95	82.44	0.00	1 709 043.54	1 242 357.26	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	204	229	433
CECYT HUIXTAN 1 laboratorio de alimentos y obra exterior	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.45	72.64	0.00	4 385 383.40	2 101 787.31	Huixtán	Huixtán	109	161	270
CECYT BOCHIL Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.84	46.00	0.00	2 219 334.11	665 800.22	Bochil	Bochil	385	437	822

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
CECYT RICARDO FLORES MAGON Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	1 534 796.09	460 438.83	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	214	272	486
TELEBACHILLERATO NO 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores s y escalones	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 750 236.39	825 070.92	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28
EDUCACIÓN SUPERIOR						93 643 404.00	113 643 404.00	13 063 731.64					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	40 588 104.00	17 224 259.70	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	2 400	3 600
FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR RAMO 33-1008 Constituye una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	53 055 300.00	53 055 300.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	2	3
TERMINACIÓN DE BASE PARA SOPORTAR ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES PARA EDIFICACIONES CON BALANCE DE ENERGÍA CERO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS Terminación de base para soportar estructura de paneles solares para edificaciones con balance cero (estructura metálica tipo tridilosa, soporte de panel fotovoltaico, obra exterior (protección de placas base) y edificio	Metro Cuadrado	2 184.17	2 184.17	2 184.17	100.00	0.00	10 000 000.00	3 743 773.49	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	3 000	4 500
TERCERA ETAPA DEL LABORATORIO DE HIDROTERAPIA DE LA SEDE VENUSTIANO CARRANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS edificio y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores, plaza, canal pluvial y plazoleta)	Metro Cuadrado	2 930.50	2 930.50	380.97	13.00	0.00	12 663 844.30	3 591 258.43	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	1 500	3 000	4 500
TERMINACIÓN DE OBRA O COMPLEMENTO (BODEGA PARA EL RESCATE HISTORICO E INFORMACIÓN CONTABLE), EN LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS construcción de bodega, obra exterior (red eléctrica exterior)	Metro Cuadrado	248.00	248.00	128.19	51.69	0.00	700 000.00	210 000.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	1 500	3 000	4 500
UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES, CONCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS trabajos preliminares, edificio, obra exterior(red eléctrica exterior, red eléctrica para alimentadores, red hidrosanitaria exterior y red de voz y datos exterior)	Metro Cuadrado	6 820.51	6 820.51	0.00	0.00	0.00	20 000 000.00	5 518 699.72	Suchiapa	Suchiapa	1 500	3 000	4 500
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						37 334 089.83	50 587 335.98	26 519 467.93					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	155.00	51.67	4 239 239.54	4 359 355.95	2 484 330.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22
LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	295.00	66.89	5 557 514.65	5 720 701.38	3 259 830.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	890.00	27.45	5 231 271.55	5 386 569.87	3 052 014.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.75	75.00	2 677 118.05	2 745 600.34	1 546 280.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1 500.00	1 500.00	155.00	10.33	3 457 881.62	3 556 724.16	2 024 247.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	3.00	75.00	13 606 639.01	18 547 044.51	12 656 463.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	800.00	800.00	521.00	65.13	1 101 747.66	1 121 278.05	644 118.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES INHERENTES													
REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA													
Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	755.00	755.00	608.00	80.53	1 462 677.75	1 494 061.72	852 182.76	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA													
Constituye una previsión	Supervisión	1.00	1.00	0	0.00	0.00	7 656 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30	70	100

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA													
Realizar entrega de insumos para la desinfección del Agua	Pieza	16 016.00	16 016.00	0.00	0.00								
Realizar muestreos y operativos de saneamiento	Muestra	1 509.00	1 509.00	0.00	0.00								
CONSEJOS DE CUENCA						0.00	1 500 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 223 778	1 183 463	2 407 241
Realizar campañas de limpieza	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00								
Realizar capacitaciones a usuarios de la cuenca	Capacitación	30.00	30.00	0.00	0.00								
Realizar estudios de delimitación e identificación de microcuenca	Estudio	80.00	80.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
VIVIENDA					24 229 261.33	30 480 192.49	13 572 289.37						
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA													
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias	Acción	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	3 243 796.06	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Seguimiento al registro de escrituras y realizarlas sesiones de la junta de la junta de gobierno	Acción	69.00	69.00	0.00	0.00								
Registro de escrituras, subdivisiones, pagos de prediales, avalúos y cédulas catastrales	Documento	65.00	65.00	0.00	0.00								
Realizar la gestión de cobranza para la recuperación de recursos	Acción	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00								
Efectuar visitas domiciliarias en forma periódica a cada uno de los deudores	Visita	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00								
DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE													
Cuenta Pública funcional y presupuestal	Reporte	8.00	8.00	6.00	75.00	3 561 122.01	3 669 204.47	909 571.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	560	407	967
Integrar anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00								
Integración del informe de Gobierno	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00								
Asistir a diversas reuniones de trabajo en las entidades gubernamentales	Reunión	650.00	650.00	476.00	73.23								
ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA ENTIDAD													
Atención y asesoría a los diversos órganos administrativos de esta Entidad	Asesoría	120.00	120.00	115.00	95.83	2 632 757.87	2 700 046.91	759 757.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	180	146	326
Integración de documentos legales y administrativos	Documento	120.00	120.00	194.00	161.67								
PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO													
Índice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad	Servicio	2 562.00	2 562.00	1 922.00	75.02	810 619.43	874 312.68	291 211.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	59	105
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA													
Atención a las familias de escasos recursos económicos	Atención	14 300.00	14 300.00	0.00	0.00	3 027 582.68	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Integración de expedientes	Expediente	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00								
Porcentaje de programas de FONDEN realizados	Programa	7.00	7.00	0.00	0.00								
Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda	Acción	9 300.00	9 300.00	0.00	0.00	0.00	3 050 106.90	833 168.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 238	6 463	14 701
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA													
Atención a las familias de escasos recursos económicos	Solicitud	14 300.00	14 300.00	11 800.00	82.52								
Integración de expedientes	Expediente	3 500.00	3 500.00	3 000.00	85.71								
Porcentajes de FONDEN realizados	Programa	7.00	7.00	0.00	0.00								
Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda	Acción	9 300.00	9 300.00	8 300.00	89.25	3 970 690.84	4 207 342.76	1 277 150.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	87	140	227
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES													
Operaciones financieras y bancarias	Acción	2 020.00	2 020.00	1 007.00	49.85								
Promover licitaciones públicas y mantenimiento de parque vehicular	Acción	105.00	105.00	81.00	77.14								
Porcentaje de nóminas que el área de Recursos Humanos elabora durante el ejercicio	Documento	92.00	92.00	52.00	56.52	2 666 230.52	2 724 655.07	767 286.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	405	264	669
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS													
Regularización de inmuebles a las familias solicitantes	Escritura	600.00	600.00	669.00	111.50								
Resultado de los contratos entregados de las áreas de donación, verdes, y vialidades a los municipios	Contrato	10.00	10.00	4.00	40.00								
Resultados de la integración de expedientes de inmuebles a regularizar	Expediente	600.00	600.00	307.00	51.17								
RECUPERACION DE CREDITO Y COBRANZA													
Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias.	Acción	1 600.00	1 600.00	1 124.00	70.25	0.00	3 395 572.90	935 873.74	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	664	460	1 124
Seguimiento al registro de escrituras y realizar las sesiones de la junta de gobierno	Acción	69.00	69.00	42.00	60.87								
Asesoría personalizada a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera.	Asesoría	1 100.00	1 100.00	805.00	73.18								
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA													
Porcentaje de proyectos arquitectónicos para la vivienda	Proyecto	3.00	3.00	1.00	33.33	2 816 461.92	2 858 950.80	798 269.69	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	214	182	396
Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación	Acta	3.00	3.00	1.00	33.33								
PROYECTOS INVERSION:													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA													
Mejoramiento de vivienda con la entrega de paquetes de materiales	Paquete	2 069.00	2 069.00	2 069.00	100.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	El Bosque	Varias	992	1 077	2 069

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						435 349 952.42	477 357 033.89	299 828 689.40					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTRIBUIR A IMPULSAR LA COBERTURA, CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO						435 349 952.42	435 774 575.42	291 755 725.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 075	3 817	8 892
Alumnos aspirantes y aceptados	Alumno	4 095.00	4 095.00	4 314.00	105.35								
Programas educativos evaluables	Programa	17.00	17.00	0.00	0.00								
Mantenimiento de procesos certificados	Proceso	2.00	2.00	0.00	0.00								
Apoyos a los programas educativos	Programa	52.00	52.00	0.00	0.00								
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL							31 345 878.47	1 128 280.27	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	775	957	1 732
Número de pagos a realizar	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00							
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 (PFCE)							4 236 580.00	1 744 857.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 175	2 800	5 975
Número de programas integrales elaborados	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00							
INCREMENTO AL SUELDO Y PRESTACIONES DEL PERSONAL ACADEMICO 2019							6 000 000.00	5 199 826.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	345	480	825
Realizar pago de incremento salarial	Pago	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00							

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						112 406 108.11	120 906 108.11	59 847 675.06					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
DESARROLLO ACADÉMICO INSTITUCIONAL													
Absorción en educación superior	Alumno	1 200.00	1 200.00	1 134.00	94.50	112 406 108.11	114 906 108.11	59 847 675.06	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
Cobertura en educación superior	Alumno	3 100.00	3 100.00	3 009.00	97.06								
Proyecto de vinculación con la sociedad	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00								
Alumnos que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo	Alumno	1 281.00	1 281.00	1 215.00	94.85								
Nuevos programas educativos	Programa	1.00	1.00	1.00	100.00								
Incubación de empresas	Empresa	15.00	15.00	0.00	0.00								
Alumnos que cursan sus estudios en programas educativos de calidad reconocida	Alumno	1 400.00	1 400.00	569.00	40.64								
PROYECTOS DE INVERSION:													
MOBILIARIO BÁSICO PARA EDIFICIO DE RECTORÍA													
Adquirir el mobiliario básico para los espacios administrativos	Mobiliario	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO													
Integrar los procesos de licitación para la adquisición del equipamiento especializado	Equipamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0