

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	24 989 517.14	24 989 517.14	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE BARRIO LAS PALMAS, MONTEBELLO, LA NUEVA, EL VOLCANCITO Y LA LUCHA, MUNICIPIO DE LA GRANDEZA Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	775 483.21	775 483.21	0.00	La Grandeza	Barrio Las Palmas, Montebello, La Nueva, El Volcancito y La Lucha	0	0	0
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LA PATRIA MUNICIPIO DE TAPACHULA Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	Tapachula	La Patria	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 819 498.18	2 819 498.18	0.00	Amatenango de la Frontera	San Jerónimo	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOLPAJALTÓN, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 340 000.00	2 340 000.00	0.00	Chamula	Jolpajaltón	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTINEZ MUNICIPIO DE SABANILLA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 148 561.90	3 148 561.90	0.00	Sabanilla	Los Martínez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EJIDO SOMBRA CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUITIUPÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 791 130.00	5 791 130.00	0.00	Huitiupán	Ejido Sombra Carrizal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO DE HUITIUPÁN Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 272 668.70	5 272 668.70	0.00	Huitiupán	El Ocotal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PEDREGAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 537 225.88	7 537 225.88	0.00	Ocosingo	Nuevo Pedregal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) TERMINACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 310 900.10	1 310 900.10	0.00	Bochil	San Pedro el Achote (San Pedro Mártir)	0	0	0
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020 Programa de seguimiento de las obras de infraestructura hidráulica 2020	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	6 196 586.00	6 196 586.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL ENCANTO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción de tanques de almacenamiento pluvial	Tanque	1.00	1.00	0.00	0.00	2 515 271.87	2 515 271.87	0.00	Las Margaritas	San Vicente El Encanto	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SIBACAJ, MUNICIPIO DE TEOPISCA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 873 539.09	5 873 539.09	0.00	Teopisca	San Antonio Sibacaj	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A DE 2 ETAPA), EN LOS BARRIOS FLAMBOYANT, LOMA BONITA, LAS PALMAS, NVA. ESPERANZA, BARRIO SAN LUIS, BARRIO LOS LAURELES Y BARRIO LA UNIÓN, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	10 042 361.22	10 042 361.22	0.00	Frontera Comalapa	Flamboyant, Loma Bonita, Las Palmas, Nva. Esperanza, Barrio San Luis	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. DE 2 ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA, MUNICIPIO DE OXCHUC Construcción de tanques de almacenamiento pluvial	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	3 200 549.25	3 200 549.25	0.00	Oxchuc	Zona Urbana	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción de tanques de almacenamiento pluvial	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	953 426.07	0.00	0.00	Las Margaritas	El Trapichito	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PACTETÓN, EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	11 493 859.94	11 493 859.94	0.00	Tenejapa	Pactetón	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 5 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
ABASTECIMIENTO DE AGUA													
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (TERCERA ETAPA)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	44 830 881.19	44 830 881.19	0.00	Frontera Comalapa	Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL BEBEDERO, MUNICIPIO DE SABANILLA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	2 655 500.00	2 655 500.00	0.00	Sabanilla	El Bebedero	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. DE 2 ETAPAS), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DAMASCO MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	7 266 238.09	7 266 238.09	0.00	Ocosingo	Damasco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (AMPLIACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHITO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	973 423.94	0.00	Las Margaritas	El Trapichito	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA (URBANO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	503 464.93	503 464.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONTRALORÍA SOCIAL (PROAGUA URBANO)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	503 464.93	503 464.93	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SIETEMA INTEGRAL DE AGUA POITABLE (6 DE 7 ETAPAS), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHAMULA, JOLNAJOJTIK, LOS RANCHOS, JOMALHO, SETELTON, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	16 343 624.62	16 343 624.62	0.00	Chamula	Chamula, Jolnajojtik, Los Ranchos, Jomalho, Setelton	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN (2A. DE 2 ETAPAS), EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCOSINGO	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 651 684.92	5 651 684.92	0.00	Ocosingo	El Rosario	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL (2A. DE 2 ETAPAS) EN LA LOCALIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	1 851 802.10	1 851 802.10	0.00	Oxchuc	Cholol	0	0	0
SUPERVISIÓN TÉCNICA (RURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	817 772.98	817 772.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	817 772.98	817 772.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MONITOREO DE AÑOS ANTERIORES (APARURAL)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	711 402.00	711 402.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA						1 347 285 373.23	1 358 929 111.16	29 737 725.32					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS PAVIMENTADAS Y CAMINOS	Kilómetro	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	136 343 471.20	136 343 471.20	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Varias	0	0	0
CAMINO: CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 98+200	Kilómetro	98.20	98.20	0.00	0.00	44 671 053.65	44 671 053.65	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
CAMINO: E.C. (PUERTO CATE - EL BOSQUE) A SAN PEDRO NICTALUCUM, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000	Kilómetro	4.00	4.00	0.00	0.00	8 219 633.81	8 219 633.81	0.00	El Bosque	El Bosque	0	0	0
CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+200	Kilómetro	62.20	62.20	0.00	0.00	42 579 439.99	0.00	0.00	Chiapa de Corzo	Varias	0	0	0
CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+800	Kilómetro	12.70	12.70	0.00	0.00	37 500 000.00	16 000 000.00	0.00	Jitotol	Jitotol	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN PARA ADULTOS													
Porcentaje de asesorías solicitadas a la Secretaría de Hacienda para la integración de los trámites administrativos	Gestión	4.00	4.00	2.00	50.00								
Asistencia técnica a las áreas administrativas que necesiten mantenimiento preventivo en su sistema informático	Mantenimiento Preventivo	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 1 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA						607 197 861.00	866 949 502.73	86 121 827.65					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, sanitarios rurales y obra exterior (demolición de edificios a, b, c y galera de madera, red eléctrica, exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz datos exterior, andadores	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 552 880	1 552 880	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	43	45	88
PRIMARIA DR JAIME TORRES BODET Construcción de 6 aulas didácticas, rehabilitación y obra exterior	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 031 113	1 639 107	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	121	206
PRIMARIA LEONA VICARIO Demolición y obra exterior	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 604 757	1 604 757	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	152	171	323
SECUNDARIA GENERAL LIC ADOLFO LÓPEZ MATEOS Obra exterior (red eléctrica y techado de cancha de usos múltiples)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 468 034	1 386 182	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	375	363	738
ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO Rehabilitación y obra exterior	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	211 200	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	467	438	905
JARDÍN DE NIÑO REVOLUCIÓN MEXICANA Construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de edificio "a, b, e", demolición de edificio "c" y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, barda perimetral, andadores y acceso princi)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 363 943	1 281 625	Tonalá	Tonalá	43	40	83
JARDÍN DE NIÑOS SOR REMEDIOS MORELLÓN Obra exterior (barda perimetral, plaza cívica y andadores)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	655 446	655 446	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	45	36	81
JARDÍN DE NIÑOS MOTOZINTLA Obra exterior (demoliciones, construcción de barda, muro de concreto y losa tapa)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	642 893	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	134	132	266
JARDÍN DE NIÑO JOSE MARIA BOCANEGRA Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, barda mixta, red de acceso principal y portón)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 623 389	958 353	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	45	45	90
JARDÍN DE NIÑO JUVENTINO ROSAS Construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	586 793	412 784	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	28	20	48
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL Construcción de un aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 100 581	942 604	Berriozábal	Berriozábal	65	66	131
JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, estabilización de talud y muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	514 730	202 118	Venustiano Carranza	Señor del Pozo	19	21	40
JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA Construcción un aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	72 330	72 330	Tonalá	Tonalá	78	57	135
JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL Construcción de servicios sanitarios, bodega, rehabilitación de edificios a, b, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores y escalones, rehabilitación	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	999 572	297 060	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	106	82	188
JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de un aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	771 257	559 905	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	59	52	111
JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA Rehabilitación de edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	411 865	411 865	Ixhuatán	Ixhuatán	14	19	33
JARDÍN DE NIÑOS LIC EMILIO RABASA ESTEBANELL Rehabilitación de edificios c y obra exterior (barda perimetral)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	315 904	269 076	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	102	110	212
JARDÍN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificios a, b, e y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	783 274	325 367	Ocosingo	Ocosingo	78	72	150
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Rehabilitación de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de plaza cívica)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	397 860	359 199	Ixhuatán	Ixhuatán	41	37	78
PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGÓN Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	595 363	451 573	San Fernando	Álvaro Obregón	107	103	210

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ Construcción de servicios sanitarios, bodega, comedor, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	962 661	744 452	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	29	11	40
PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ Construcción de un aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores y escalones en andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	936 123	725 273	Palenque	Palenque	76	88	164
PRIMARIA ITZCOATL Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	924 311	415 826	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	63	81	144
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	596 691	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	257	259	516
PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ Obra exterior (demolición de edificio, red hidrosanitaria exterior, estabilización de talud, demolición y sustitución de barda perimetral, rehabilitación de barda existente, demolición y sustitución de muro de contención)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	543 221	222 970	Bochil	Bochil	205	258	463
PRIMARIA CARMEN G BASURTO Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y muro de contención)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	576 814	576 814	Chanal	Chanal	201	210	411
PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	955 594	500 916	Acapetahua	Acapetahua	118	114	232
PRIMARIA DIEGO RIVERA Construcción de servicios sanitarios, bodega, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.46	46.00	0.00	1 183 146	343 389	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	95	97	192
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	287 951	287 951	Villaflores	Villaflores	257	270	527
PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON Construcción de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios i y k, obra exterior (red eléctrica, andadores, acceso secundario y área de escaleras)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	713 343	405 099	Huehuetán	Guadalupe	130	106	236
RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 07DPR0058Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA Construcción de 12 aulas didácticas rc, construcción de 02 servicio sanitario rc, construcción de 01 salón de usos múltiples, construcción de 01 dirección rc, construcción de 01 aula cocina rc, construcción 01 acceso principal	Metro Cuadrado	3164.67	3164.67	1567.14	49.52	0.00	8 750 890	1 819 835	Venustiano Carranza	San Francisco Pujilic	172	178	350
PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS Construcción de un anual didáctica rehabilitación de edificios a, b y c, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 203 887	602 579	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	76	65	141
PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación de edificios h y g	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	90 972	90 972	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	22	23	45
SECUNDARIA GENERAL LIC SALOMON GONZALEZ BLANCO Construcción de un aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	450 732	313 204	Mazatán	Mazatán	95	99	194
RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 154, CCT 07DST0156C DE LA LOCALIDAD IWILTIC MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción de un laboratorio poli funcional, construcción un taller de cómputo, construcción de 2 aulas didácticas, construcción de un servicio sanitario, construcción de una administración, construcción de una bodega	Metro Cuadrado	2639.49	2639.49	519.45	19.68	0.00	9 923 980	0.00	San Juan Cancuc	Iwiltic	173	236	409
1921003- RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM 148, CCT 07DST0151H DE LA LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) DEL MUNICIPIO DE CHENALHO Construcción de un laboratorio, construcción de 7 aulas didácticas, construcción de acceso principal, construcción de andadores con concreto armado, construcción de cancha de usos múltiples, construcción de barda perime	Metro Cuadrado	2426.82	2426.82	1116.34	46.00	0.00	8 325 538	3 187 992	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	113	200	313
TELESECUNDARIA 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS Rehabilitación de edificios a,b y c, obra exterior (preliminares, red exterior y cancelería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 085 288	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	270	272	542

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitario, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 088 237	664 478	Chamula	Arvenza Uno	117	96	213
RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE, CCT 07DPR2149V, DE LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	3766.77	3766.77	832.83	22.11	0.00	14 041 255	1 735 146	Ocosingo	Frontera Corozal	290	274	564
RECONSTR AMPL Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT: 07EPB0348E DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción de 13 aulas didácticas, construcción de 2 servicio sanitario, construcción de un aula de medios, construcción de una dirección, construcción de un aula cocina, construcción de acceso principal de concreto hidráulico	Metro Cuadrado	2185.50	2185.50	488.68	22.36	0.00	10 287 098	2 019 373	Ocosingo	El Zapotal	223	200	423
RECONST, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MANUEL VELASCO SILES, CON CLAVE CCT: 07DES0027Q DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL (2DA ETAPA) Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	1296.37	1296.37	295.31	22.78	0.00	10 856 173	0.00	Berriozábal	Berriozábal	85	112	197
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE JOSÉ SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA CON CCT: 07EES0195L (SEGUNDA ETAPA) Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	1597.14	1597.14	325.50	20.38	0.00	9 792 955	0.00	Salto de Agua	Salto de Agua	121	107	228
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACOBO PIMENTEL SARMIENTO, CCT 07EES0079V, EN LOCALIDAD DE AGUSTÍN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE CACAHOATÁN Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	1234.45	1234.45	120.48	9.76	0.00	7 695 754	0.00	Cacahoatán	Agustín de Iturbide	76	80	156
RECONST Y EQUIPAMIENTO DE INFRAEST EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, CON CLAVE CCT: 07DES0022V DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (ETAPA 5) Construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Metro Cuadrado	1609.82	1609.82	362.53	22.52	0.00	13 943 399	388 007	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	404	430	834
CONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No 1493 "FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZÁLEZ", CCT: 07ETV1485O DE LA LOCALIDAD YASHANAL, MUNICIPIO DE TENEJAPA (2DA Construcción de 5 aulas didácticas, construcción de un servicio sanitario, construcción de una dirección, construcción de un laboratorio-taller, construcción de un aula cocina, construcción de una biblioteca, construcción	Espacio Educativo	16.00	16.00	3.27	20.43	0.00	10 759 729	0.00	Tenejapa	Yashanal	77	82	159
RECONSTR Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL MOISÉS SÁENZ GARZA, CCT 07DES0017J EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ (2DA ETAPA) Construcción de 4 aulas didácticas (planta baja edificio g), construcción de 4 aulas didácticas (planta alta edificio g), construcción de 1 módulo de servicio sanitario tipo u1-c, construcción de 4 aulas didácticas	Metro Cuadrado	530.56	530.56	228.14	43.00	0.00	11 816 252	2 105 488	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	244	293	537
RECONST AMPLIACIÓN Y EQUIPAM DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO51, CCT 07DST0051I, EN LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO, MUNICIPIO DE TECPATÁN (2A ETAPA) Construcción de una bodega (planta baja edificio a), construcción de un servicios sanitarios (planta baja edificio a), construcción de una administración (planta baja edificio a), construcción de un taller de cómputo	Metro Cuadrado	2374.26	2374.26	829.33	34.93	0.00	8 276 341	0.00	Tecpatán	Tecpatán	107	148	255
JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERRERA Rehabilitación de edificios a, b, c y e, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, demolición y sustitución de andadores, plaza cívica y barda perimetral)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 456 644	560 864	Huixtla	Huixtla	72	94	166
PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y acceso principal)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	701 408	260 618	Jitotol	Matasano	27	25	52
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	573 903	228 853	Venustiano Carranza	Río Jordán	46	42	88

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y demolición y sustitución de andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 584 498	499 557	San Fernando	San Fernando	190	160	350
PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Construcción de 4 aulas didácticas, una cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 688 980	718 390	Venustiano Carranza	Grandeza del Río Blanco	64	66	130
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA Rehabilitación de edificios a, f y h, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 492 576	1 387 962	Pichucalco	Tectupan	53	56	109
PRIMARIA AÑO DE JUAREZ Construcción una aula de medios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, barda perimetral y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 721 463	0.00	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	282	281	563
PRIMARIA NARCISO MENDOZA Construcción de 2 aulas didácticas, dirección, rehabilitación edificio a y obra exterior (int eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, plaza cívica, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 490 328	1 056 898	Las Rosas	Las Rosas	81	57	138
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 023 027	0.00	Chapas de Corzo	Jardines del Grijalva	288	261	549
SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE Construcción de 3 aulas didácticas, rehabilitación de edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 329 165	1 129 323	Suchiate	La Libertad	173	150	323
JARDIN DE NIÑOS ENOC CANCINO CASAHONDA Construcción de 2 aulas y obra exterior	Aula	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	453 509	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	45	58	103
JARDÍN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO Construcción de servicios sanitarios, bodega, aula de usos múltiples, rehabilitación de edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	924 150	735 633	Jiquipilas	Plan de Ayala	4	9	13
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No 29 Obra exterior (red hidrosanitaria)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	910 966	910 966	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	23	35	58
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de edificios a, b y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 013 045	437 577	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	138	104	242
PRIMARIA AMADO NERVO Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	609 215	222 296	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	59	117
SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Rehabilitación de los edificios a, b y d, obra exterior (plaza cívica)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 263 224	458 214	Jitotol	Jitotol	58	72	130
JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO Construcción de una cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y enmallado perimetral)	Obra	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	920 644	920 644	Tonalá	Tonalá	16	21	37
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, uro de contención de mampostería, andadores, obras de protección y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 239 666	1 119 833	Pichucalco	Napana	18	12	30
JARDÍN DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Obra exterior (sustitución de barda perimetral, barda perimetral sobre muro de mampostería y accesos)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 845 098	922 549	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	95	89	184
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ZOZAYA Construcción de dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos y andadores)	Anexo	2.00	2.00	0.10	4.94	0.00	739 797	369 899	Mezcalapa	Raudales Malpaso	27	29	56
JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	761 600	761 600	San Cristóbal de Las Casas	Nuevo Corral Che'N el Ángel	16	16	32
JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO Construcción de un aula didáctica, cocina, rehabilitación de edificios a, b y c (preliminar, herrería, cancel, inst electr, acabados y cerraj), obra exterior (red electr, red hidros, acceso prin.plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 541 260	1 270 630	Frontera Comalapa	El Triunfo de las Tres Maravillas	41	39	80
JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI Construcción de 2 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 228 349	1 114 175	Suchiate	Miguel Alemán	18	28	46
JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA Const de 4 aulas didácticas, sanit rurales y obra ext (red hidrosanitaria, red eléctrica, plaza cívica, andadores y rehabilitación de acceso)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 179 427	1 089 713	Tenejapa	Chacoma	47	49	96

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA 24 DE FEBRERO Construcción de 4 aulas didácticas,dirección,rehabilitación de edificio a, d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica y acabados), obra exterior (red eléctrica exterior, red voz y datos exterior)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 364 772	3 364 772	Las Rosas	Corral Hierba	76	76	152
PRIMARIA BENITO JUAREZ Const 2 aulas, servicios sanit, rehab edif e, f y g (prelimin, herrería, cancelería, inst eléctrica,acabados y cerrajería), obra exterior (red eléctrica exterior, red hidros exterior, andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	4 609 719	2 751 164	Suchiate	Cuauhtémoc	72	75	147
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Construcción de 4 aulas didácticas, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, andadores y plaza cívica)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	3 806 326	2 831 566	Juárez	Juárez	70	72	142
PRIMARIA JUAN ALDAMA Obra exterior (red eléctrica exterior, techado de cancha de usos múltiples, dren pluvial, demolición y sustitución de muro de mampostería y escaleras)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 034 399	1 776 017	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	234	228	462
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Obra exterior (construcción de cancha de usos múltiples, muro de contención de mampostería y enmallado perimetral)	Anexo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 127 579	1 857 349	San Fernando	Monterrey	47	52	99
PRIMARIA FRANCISCO VILLA Obra exterior (muros de concreto, dren ciego, barda sobre muro de concreto y barda perimetral)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 292 721	1 146 361	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	128	127	255
PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Constr de 2 aulas didácti, rehab edif b (preli, herr, albañil, canc, inst eléct, cerr y acaba), c (preli, herr, canc, inst eléct, acab y cerraj y d (preli, herr, alba, canc, inst eléct,hidros, aca, cerraj) obra ext	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 274 109	1 137 054	Frontera Comalapa	Bellavista del Norte	49	59	108
PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica)	Aula	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 839 751	1 781 510	Ixhuatán	Ixhuatán	72	70	142
PRIMARIA NIÑOS HEROES Const de un aula didáctica, serv sanit, rehabilitación de edif b y c (preliminares, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados y cerrajería), obra exterior (red eléc ext, red hidros ext andadores y barda perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 363 933	848 309	Chicomuselo	La Zacualpa	41	48	89
PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA Const de 3 aulas didác, sanit rural rehab de edif a y c (prelim, ciment, herrería, canc, inst eléct, acabados y cerraj) obra ext (red eléc ext, red hidros, andadores y cancha de usos múltiples)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	2 731 899	2 218 375	Villa Comaltitlán	Saltillo	40	40	80
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 643 696	1 880 826	Chamula	Santa Ana	114	114	228
PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ Const de 2 aulas didácticas, rehabilitación de edificios "a,b y c" (prelimin, canc, herrería, inst eléct, cab y cerraj) y obra exterior (red eléctrica exterior y red hidrosanitaria exterior)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 400 955	1 934 174	Acapetahua	Soconusco	112	110	222
PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 241 343	446 761	Acapetahua	Colombia	32	29	61
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Const de 2 aulas didácticas, serv sanit y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, acceso principa.andadores y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 344 323	1 344 323	El Bosque	San Antonio el Brillante	57	63	120
PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA Obra exterior (demolición y cancha de usos múltiples, muro de contención, enmallado perimetral y acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	741 075	466 182	Larráinzar	Kaomtealhumucum	16	26	42
PRIMARIA BENJAMIN FRANKLIN Rehabilitación edificio m (preliminares, cimentación, estructura, herrería, cancelería, inst eléctrica, acabados cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	500 384	0.00	Ocosingo	Ocosingo	274	280	554
TELESECUNDARIA No 1 425 INDEPENDENCIA NACIONAL Construcción de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitari exterior, red de voz y datos, andadores, enmallado perimetral, barda perimetral, plaza cívica)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	4 806 122	2 403 061	Aldama	Revolución Fiu	45	41	86
TELESECUNDARIA No 670 PAULO FREIRE Rehabilitación de los edificios a (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, inst hidrosanitaria, acabados, cerrajería, muebles y accesorios) y b (preliminares, herrería, albañilería, cancelería)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	855 954	0.00	Frontera Comalapa	Veinticuatro de Febrero	47	50	97
TELESECUNDARIA No 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Construcción de 4 aulas y obra exterior (red eléctrica exterior)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 738 120	1 321 678	Copainalá	Benito Juárez	71	69	140

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA 714 DAVID GEMAYEL RUIZ ESTUDILLO Rehabilitación de los edificios a,b, c,d y e (preliminares, herrería, albañilería, cancelería, inst eléctrica, inshidrosanitaria,acabados y cerrajería)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 582 633	1 582 633	Oxchuc	Yoship	186	139	325
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	316 395 368	316 395 368	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN I METROPOLITANA Corresponde a una previsión	Previsión	106.00	106.00	0.00	0.00	76 799 120	59 077 600	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 748	5 748	11 496
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN IX ISTMO COSTA Corresponde a una previsión	Previsión	42.00	42.00	0.00	0.00	26 266 408	26 266 408	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 992	2 992	5 984
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Corresponde a una previsión	Previsión	86.00	86.00	0.00	0.00	53 129 599	38 012 722	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4 599	4 599	9 198
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN VIII NORTE Corresponde a una previsión	Previsión	21.00	21.00	0.00	0.00	15 473 124	15 473 124	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 149	1 150	2 299
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO; CON SOSTENIMIENTO ESTATAL Y FEDERAL REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Corresponde a una previsión	Previsión	170.00	170.00	0.00	0.00	119 134 242	100 437 745	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 197	9 198	18 395
JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO IGNACIO ALLENDE Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 834 225	0.00	Ocosingo	Villa las Rosas	18	29	47
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Construcción de cocina, sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso, enmallado perimetral, andadores y escaleras)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 238 141	0.00	Oxchuc	Tolbijá	33	37	70
PRIMARIA CUAUHTEMOC Construcción de 2 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2 098 300	0.00	Chamula	Jtzav	15	22	37
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral, plaza cívica, andadores y muros de contención de mampostería)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 377 116	0.00	El Bosque	San Francisco Conhó	14	17	31
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 976 688	0.00	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	69	60	129
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de sanitarios rurales, rehabilitación de edificio "a" y "e" obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y muro de mampostería)	Anexo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 815 407	0.00	Tenejapa	Chuljá	54	57	111
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOCIO MURIETA Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 231 214	0.00	Teopisca	Nuevo Bethel	33	29	62
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales, rehabilitación del edificio "a" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, enmallado perimetral y andadores)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1 050 982	0.00	Teopisca	Nazareth	33	30	63
PRIMARIA LIBERACIÓN Construcción de dirección, rehabilitación de edificio "e" y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, andadores, acceso principal, asta bandera y rehabilitación de cancha)	Anexo	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1 607 077	0.00	Zinacantán	Shulvo	75	73	148

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 9

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						44 417 356.00	46 956 530.09	1 488 118.43					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
TELEBACHILLERATO No 115 EULALIO GUTIÉRREZ ORTIZ Construcción de 3 aulas didácticas, sanitarios rurales y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores y escalones)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	814 261.94	0.00	Oxchuc	Centro Tiakil-Santo Tomás	8	20	28
TELEBACHILLERATO No 130 MANUEL VELAZCO SUEREZ Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica y enmallado perimetral)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 724 912.15	1 488 118.43	San Cristóbal de Las Casas	Corazón de María	20	16	36
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	10.00	10.00	0.00	0.00	21 272 599.00	21 272 599.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 050	1 230	2 280
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIA SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	23 144 757.00	23 144 757.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
EDUCACIÓN SUPERIOR						200 476 593.00	200 674 107.69	197 514.69					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO Obra exterior	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	197 514.69	197 514.69	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 500	1 500	3 000
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	8.00	8.00	0.00	0.00	96 013 334	96 013 334.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 200	1 200	2 400
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR; FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	1.00	1.00	0.00	0.00	104 463 259.00	104 463 259.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES						38 197 015.01	46 799 575.01	7 861 307.53					
PROYECTOS INSTITUCIONALES:													
CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Elaboración de presupuestos	Contrato	300.00	300.00	20.00	6.67	4 313 579.35	4 313 579.35	547 567.63	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	12	22
LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE FACTIBILIDAD, PROYECTO EJECUTIVOS Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS Elaboración de cédulas, proyectos, cuantificación y catálogos de conceptos	Expediente	441.00	441.00	28.00	6.35	5 665 212.80	5 665 212.80	715 285.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	20	30
SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA VIGILANDO QUE ESTA SE EJECUTE EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD EN APEGO A LAS NORMAS Supervisar y controlar las obras autorizadas	Supervisión	3 242.00	3 242.00	316.00	9.75	5 371 017.69	5 371 017.69	680 958.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8	23	31
ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Vigilar el cumplimiento de los objetivos planeados	Actividad	1.00	1.00	0.13	13.00	2 726 600.49	2 726 600.49	347 706.78	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3	8	11
INTEGRAR EL POA, INSTRUMENTAR LAS GESTIONES DE RECURSOS DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES Contribuir de manera eficiente la infraestructura educativa	Anteproyecto	1 500.00	1 500.00	195.00	13.00	3 541 508.44	3 541 508.44	448 089.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6	11	17
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Registro e integración, administrativa, contables y presupuestarias trimestral	Registro	4.00	4.00	1.00	25.00	14 011 316.65	14 011 316.65	1 929 361.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	11	17	28
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INFORMÁTICA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS HARDWARE Y SOFTWARE Mantenimiento de equipo de cómputo	Mantenimiento	600.00	600.00	150.00	25.00	1 094 612.34	1 094 612.34	138 953.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	3	5
REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad	Asesoría	755.00	755.00	165.00	21.85	1 473 167.25	1 473 167.25	185 866.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2	5	7

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS												
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																					
AGROPECUARIA											21 024 335.00	21 024 335.00	4 030 007.14								
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																					
IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAFETICULTURA EN CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA											817 714.23	814 214.23	162 879.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	29 588	151 268	180 856			
Programas y proyectos en fortalecimiento e impulso a la cafeticultura chiapaneca gestionados											Proyecto	10.00	10.00	10.00	100.00						
Asistir a reuniones para canalizar demandas en apoyo al sector											Reunión	25.00	25.00	5.00	20.00						
Atender directamente a productores											Audiencia	200.00	200.00	25.00	12.50						
FOMENTO AL CULTIVO DEL CAFÉ PARA EL DESARROLLO DE LA FASE PRIMARIA DE PRODUCCIÓN											6 087 311.74	6 083 811.74	1 225 430.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9	31	40			
Asesoría y atención a productores y organizaciones cafetaleras en la fase de producción primaria otorgadas											Asesoría	150.00	150.00	40.00	26.67						
Integrar y dar seguimiento a los proyectos enfocados a la fase primaria de producción											Proyecto	5.00	5.00	0.00	0.00						
FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL CAFÉ CHIAPANECO											1 750 823.92	1 747 323.92	348 546.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	35	260	295			
Apoyos a la promoción y difusión del café de chiapaneco otorgados											Apoyo	18.00	18.00	3.00	16.67						
Asesorar directamente a productores sobre temas de la etapa de equipamiento e infraestructura cafetalera											Asesoría	24.00	24.00	6.00	25.00						
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA A CAFETICULTORES PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD											995 109.64	991 609.64	197 500.22	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	22	129	151			
Asesoría técnica a productores de café otorgadas											Asesoría	325.00	325.00	50.00	15.38						
Concertación y coordinación institucional con diferentes organismos convenidas											Acción	5.00	5.00	0.00	0.00						
Reunirse con organismos públicos para concertar programas de capacitación conjunta											Reunión	5.00	5.00	0.00	0.00						
FOMENTO A LA COINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA APOYAR AL SECTOR CAFETALERO											640 108.78	636 608.78	125 960.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	125	170			
Asesorías a productores de café y grupos de trabajo para gestionar apoyos enfocados al financiamiento otorgadas											Asesoría	15.00	15.00	2.00	13.33						
Asistir a reuniones con instancias públicas y privadas para la atención coordinada y productiva del sector cafetalero											Reunión	10.00	10.00	2.00	20.00						
ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA LA EFICIENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL											7 319 008.27	7 347 008.27	1 309 684.83	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68			
Administración eficiente de recursos realizada											Reporte	24.00	24.00	6.00	25.00						
Coordinación interna e institucional realizada											Reunión	15.00	15.00	3.00	20.00						
Administrar los recursos humanos del Instituto											Acción	123.00	123.00	30.00	24.39						
Atender las solicitudes de servicios generales											Acción	383.00	383.00	96.00	25.07						
Ejecutar de manera eficiente el presupuesto anual											Acción	673.00	673.00	168.00	24.96						
PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO											640 123.31	636 623.31	123 218.51	Cobertura estatal	Cobertura estatal	20	48	68			
Análisis funcional de la Cuenta Pública integrada											Informe	4.00	4.00	1.00	25.00						
Gestión adecuada de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos realizada											Trámite	3.00	3.00	1.00	33.33						
Integrar, gestionar y dar seguimiento a los proyectos para su autorización											Expediente	3.00	3.00	1.00	33.33						
Recepcionar y analizar los informes de avances físico-financieros											Informe	120.00	120.00	30.00	25.00						
REPRESENTACIÓN Y APOYO EN MATERIA JURÍDICA											748 854.03	745 354.03	144 080.65	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68			
Asesoría jurídica satisfactoria otorgada											Asesoría	100.00	100.00	25.00	25.00						
Sesiones de la H. Junta de Gobierno realizadas											Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00						
Asesorar jurídicamente a productores cafetaleros											Asesoría	60.00	60.00	15.00	25.00						
Realizar las actividades para la H. Junta de Gobierno											Actividad	4.00	4.00	1.00	25.00						
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA											760 472.11	756 972.11	144 656.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	20	48	68			
Servicios informáticos a las diferentes áreas proporcionados											Servicio	240.00	240.00	60.00	25.00						
Asesoría y asistencia técnica en las funciones ofimáticas otorgada											Asesoría	600.00	600.00	150.00	25.00						
Control de inventario de los bienes informáticos realizado											Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00						
Sistemas de información creados e implementados											Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00						
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																					
FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR CAFETALERO											1 264 808.97	1 264 808.97	248 049.60	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	216	1 224	1 440			
Impulso a las capacidades productivas del sector cafetalero											Asistencia Técnica	384.00	384.00	96.00	25.00						

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto Estatal del Agua

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA													
Revisar reporte de espacios de cultura del agua	Reporte	480.00	480.00	0.00	0.00								
Tramitar la adquisición de bienes y servicios para los programas de inversión	Trámite	16.00	16.00	0.00	0.00								
Validar proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica	Proyecto	250.00	250.00	0.00	0.00								
AGUA LIMPIA						2 471 504.00	2 471 504.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	120 204	110 958	231 162
Capacitar a operadores del programa	Persona	351.00	351.00	.00	0.00								
Entregar equipos para la desinfección del agua	Equipo	234.00	234.00	.00	0.00								
Entregar insumos para la desinfección del agua	Pieza	16 016.00	16 016.00	.00	0.00								
Realizar muestreos de cloro residual libre y bacteriológicos	Muestra	1 509.00	1 509.00	.00	0.00								
CONSEJOS DE CUENCA						1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	817 970	755 065	1 573 035
Realizar campañas de limpieza	Campaña	5.00	5.00	0.00	0.00								
Realizar capacitaciones a usuarios de la cuenca	Capacitación	5.00	5.00	0.00	0.00								
Realizar estudios de delimitación e identificación de micro cuenca	Estudio	2.00	2.00	0.00	0.00								
CULTURA DEL AGUA						720 940.00	720 940.00	0.00			860 954	817 046	1 678 000
Asesorar a los centros de educación sobre el cuidado del agua	Espacio	3.00	3.00	0.00	0.00								
Capacitar a promotores de cultura del agua	Capacitación	6.00	6.00	0.00	0.00								
Elaborar herramientas didácticas de difusión para promotores de cultura del agua y población	Material Didáctico	3.00	3.00	0.00	0.00								
Realizar eventos de difusión que promueven el buen uso y cuidado del agua	Evento	5.00	5.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS												
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
TURISMO																					
TURISMO												16 887 545.23	17 090 127.24	2 243 636.39							
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																					
COORDINAR Y ADMINISTRAR EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA REALIZACION DE EVENTOS																					
Porcentaje de eventos realizados	Evento	173.00	173.00	24.00	13.87	5 459 796.29	5 459 796.29	755 047.58	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 971	11 087	17 058								
Porcentaje de servicio de banquetes	Servicio	29.00	29.00	3.00	10.34																
REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y BRINDAR A POYOS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO IDEAL PARA LA SEDE DE EVENTOS																					
Porcentaje de apoyos económicos a congresos y convenciones	Apoyo	63.00	63.00	8.00	12.70																
Porcentaje de sedes ganadas	Sede	23.00	23.00	3.00	13.04																
Porcentaje de concursos para la obtención de sedes	Concurso	2.00	2.00	0.00	0.00																
Porcentaje de propuestas enviadas	Propuesta	15.00	15.00	3.00	20.00																
Porcentaje de promoción de eventos en el Estado	Promoción	2.00	2.00	0.00	0.00																
Porcentaje de gestiones administrativas	Gestión	90.00	90.00	10.00	11.11																
Porcentaje de visitas de familiarización	Viaje	1.00	1.00	0.00	0.00																
Porcentaje de visitas de inspección	Visita	6.00	6.00	0.00	0.00																
DESARROLLAR E IMPULSAR EL TURISMO DE REUNIONES APROVECHANDO LOS ESPACIOS EXISTENTES EN EL ESTADO																					
Porcentaje de clientes potenciales establecidos	Persona	50.00	50.00	10.00	20.00	2 108 399.57	2 066 042.55	297 081.85	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	83 029	124 543	207 572								
Porcentaje de asistencia a eventos de promoción	Asistencia	4.00	4.00	1.00	25.00																
Porcentaje de reuniones ejecutivas	Reunión	108.00	108.00	24.00	22.22																
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES																					
Porcentaje de servicios de apoyo administrativo	Servicio	2 170.00	2 170.00	354.00	16.31	4 555 736.99	4 908 564.30	555 414.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 971	11 087	17 058								

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR													
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
Programar y realizar las adquisiciones en los concursos por invitación presididos por el comité	Sesión	51.00	51.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA						1 139 532.94	1 127 232.62	217 427.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
Porcentaje de expedientes de obra conciliados	Expediente	1.00	1.00	1.00	100.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, Base de Datos del SNSP						14 013 915.25	15 525 708.45	1 979 858.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
Fortalecer el programa Sistema Nacional de Información	Proyecto	3.00	3.00	0.00	0.00								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS						12 368 957.11	12 423 244.26	1 199 453.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 692 449	5 619 143
Concentrar los resultados en materia de seguridad pública, derivados de la ejecución de los programas financiados con recursos federales alcanzados	Seguimiento	27.00	27.00	5.00	18.52								
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA						47 545 870.54	53 665 219.36	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
Dotar de equipamiento a elementos de la policía municipal	Entrega - Recepción	32 212.00	32 212.00	0.00	0.00								
Equipamiento a los elementos de la policía municipal	Equipamiento	32 212.00	32 212.00	0.00	0.00	10 063 260.00	2 984 421.08	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						16 627 844.55	14 366 502.62	1 389 342.61	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 926 694	2 803 676	5 730 370
Desarrollo profesional de elemento de la policía municipal	Capacitación	981.00	981.00	0.00	0.00								
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR													
Porcentaje de constancias instaladas en el parque vehicular del Estado de Chiapas	Constancia	3 000.00	3 000.00	362.00	12.07								
Porcentaje de mantenimientos efectuados a los módulos REPUVE	Mantenimiento	7.00	7.00	0.00	0.00								

