

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS												
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
EDUCACIÓN																					
EDUCACION MEDIA SUPERIOR						1 089 727 416.85	1 237 998 357.58	766 354 623.98													
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																					
IMPARTIR E IMPULSAR ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL ESTADO						1 080 510 428.85	1 061 560 386.40	649 309 721.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 697	8 882	17 579								
Porcentaje de atención integral a la demanda educativa						Alumno	6 857.00	6 857.00	7 658.00	111.68											
Porcentaje de abandono escolar en educación media en el ciclo escolar actual						Alumno	1 556.00	1 556.00	1 630.00	104.76											
Porcentaje de capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación						Curso	26.00	26.00	22.00	84.62											
Porcentaje de programas de formación, profesionalización y capacitación docente						Curso	5.00	5.00	5.00	100.00											
Porcentaje de planteles beneficiados en educación media superior con infraestructura física educativa						Proyecto	12.00	12.00	9.00	75.00											
Concursos contemplados en el programa de estudios						Alumno	31.00	31.00	22.00	70.97											
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO																					
Porcentaje de personas de Tele bachilleratos comunitarios con formación y actualización						Persona	690.00	690.00	690.00	100.00	0.00	155 632 736.00	99 159 991.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	6 046	6 481	12 527			
Porcentaje de la demanda de alumnos que participan en las actividades escolares bajo el enfoque de competencias						Alumno	11 837.00	11 837.00	11 439.00	96.64											
PAGO DE REMUNERACIONES PARA FORTALECER LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																					
Porcentaje de trabajadores beneficiados						Trabajador	1 833.00	1 833.00	1 833.00	100.00	8 395 000.00	8 395 000.00	6 268 800.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	680	1 153	1 833			
Porcentaje de gestiones administrativas para solicitud de recurso						Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00											
CELEBRACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARIOS DE ORDEN SOCIAL OFICIAL EN LOS CUALES ASISTE EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO																					
Porcentaje de eventos protocolarios de orden social en los cuales asiste el C. Gobernador del Estado						Evento	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	11 033 147.18	11 033 147.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	9 377	10 035	19 412			
Porcentaje de gestiones administrativas para la solicitud de recursos						Trámite	1.00	1.00	1.00	100.00											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERNADERO PARA EL PLANTEL 47 ESTACIÓN HUEHUETAN																					
Porcentaje de suministros e instalaciones de invernaderos						Invernadero	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	555 100.00	555 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	17	14	31			
PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO																					
Porcentaje de atenciones oportunas y acciones estratégicas para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres						Curso	10.00	10.00	4.00	40.00	821 988.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	600	300	900			
PROTECCIÓN DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO																					
Porcentaje de atenciones oportunas y acciones estratégicas para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres						Curso	8.00	8.00	2.00	25.00	0.00	821 988.00	27 963.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	600	300	900			

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																				
ABASTECIMIENTO DE AGUA						225 868 448.05	289 761 600.53	158 998 360.28												
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GALILEA, DEL MUNICIPIO DE PALENQUE Construcción	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	20 480 431.00	0.00	0.00	Palenque	Nueva Galilea	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD NATILTÓN, MUNICIPIO DE CHANAL Construcción	Tanque	136.00	136.00	24.86	18.28	14 760 797.00	14 189 203.94	6 771 910.57	Chanal	Natiltón	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD ALAMUL, MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción	Tanque	132.00	132.00	96.32	72.97	17 899 119.00	14 332 468.00	8 611 833.43	Mitontic	Alamul	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LA PALMA UNO, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción	Tanque	148.00	148.00	44.83	30.29	16 078 717.00	16 014 782.97	6 320 800.26	San Juan Cancuc	La Palma Uno	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Construcción	Tanque	189.00	189.00	137.18	72.58	28 236 604.00	20 534 958.00	9 278 022.42	San Juan Cancuc	Oniltic	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Construcción	Tanque	92.00	92.00	91.08	99.00	10 057 275.00	10 166 320.00	8 114 124.26	Las Margaritas	Hidalgo	121	142	263							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD JOLXOJOM' K'AKAL, MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción	Tanque	34.00	34.00	26.49	77.90	3 706 664.00	3 706 664.00	2 352 508.43	Mitontic	Jolxojom' k'akal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OCOSINGO Construcción	Tanque	60.00	60.00	58.00	96.67	6 643 341.00	6 382 828.73	2 988 750.27	Ocosingo	Lázaro Cárdenas	150	163	313							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD BUMILJA MUNICIPIO DE OXCHUC (AMPLIACIÓN) Construcción	Tanque	80.00	80.00	60.38	75.47	7 487 481.00	8 698 318.00	4 392 970.72	Oxchuc	Bumilja	0	0	0							
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Supervisión	Kilometro	14.30	14.30	10.66	74.56	18 951 978.49	19 173 582.81	12 510 618.46	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA II, MUNICIPIO DE ESCUINTLA Construcción	Sistema	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	952 748.00	734 487.58	Escuintla	Ojo de Agua II	24	27	51							
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YAXGEMEL UNIÓN, MUNICIPIO DE CHENALHÓ Ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.76	76.13	0.00	14 230 652.60	9 669 631.85	Chenalhó	Yaxgemel Unión	0	0	0							
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL, MUNICIPIO DE CHENALHÓ Ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 810 616.89	843 185.07	Chenalhó	Acteal	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD JOLTZEMÉN, MUNICIPIO DE CHAMULA Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.59	59.16	0.00	13 982 868.54	7 728 100.82	Chamula	Joltzemén	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NATOC, MUNICIPIO DE LARRAINZAR Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.99	99.00	0.00	2 301 001.86	1 620 769.03	Larrainzar	Natoc	84	81	165							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD PULUMSIBAC, MUNICIPIO DE MITONTIC Construcción	Tanque	175.00	175.00	119.05	68.03	0.00	19 002 873.00	10 164 058.24	Mitontic	Pulumsibac	0	0	0							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Construcción	Tanque	26.00	26.00	25.97	99.88	0.00	2 850 004.00	2 565 060.24	Amatenango del Valle	San Antonio Buenavista	44	34	78							

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 7 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. - SAN FRANCISCO - PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 Rehabilitación del subtramo: 0+000 al km. 3+000	Kilometro	3.00	3.00	2.01	67.02	18 707 135.22	17 660 124.35	13 647 547.97	Ángel Albino Corzo	Ángel Albino Corzo	0	0	0
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL: E.C. RINCON CHAMULA - LA FLORIDA, TRAMO: KM 0+000 - KM 5+500 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+500	Kilometro	5.50	5.50	5.50	100.00	3 428 946.09	3 428 946.09	3 395 394.53	Rincón Chamula San Pedro	La Florida	4 148	3 754	7 902
CAMINO: E.C. (SOYALO - FRANCISCO SARABIA) - COLONIA VENUSTIANO CARRANZA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+357 Reconstrucción del tramo: 0+000 al km. 4+357 (t.a.)	Kilometro	4.35	4.35	4.35	100.00	2 405 306.86	2 405 306.86	2 403 017.92	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	57 599	55 622	113 221
CAMINO: SOYALO - FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000 Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 8+600 (t.a.)	Kilometro	8.60	8.60	8.60	100.00	3 708 172.23	3 708 172.23	3 707 656.67	Soyaló	Soyaló	5 928	5 990	11 918
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL MOJÓN" DE 62 ML., UBICADO EN EL KM 0+250 SOBRE EL CAMINO E.C. (JIQUIPILAS - EL OCOTE) - 14 DE SEPTIEMBRE Rehabilitación del puente vehicular "El Mojón" de 62 ml	Metro Lineal	62.00	62.00	30.95	49.92	18 235 604.30	16 890 648.42	7 078 689.48	Jiquipilas	Catorce de Septiembre	0	0	0
CAMINO: REFORMA - ALDAMA - BENAVIDES 2A.; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+250 Mantenimiento del subtramo: km. 15+000 al km. 16+500 (t.a.)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	38 604 133.86	8 343 627.46	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
CAMINO RURAL: E.C. (NUEVO JUAN DEL GRIJALVA - EL TAPÓN (ZONA CERO)) - EL TRIUNFO - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+800 Mantenimiento del subtramo: km. 10+500 al km. 12+410	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	19 314 342.54	19 314 342.54	0.00	Ostuacán	Ostuacán	0	0	0
CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+800 Reconstrucción en el km. 15+200 (falla por remoción de masa de 140 ml)	Obra	1.00	1.00	0.49	49.30	0.00	15 849 308.61	4 674 202.88	San Andrés Duraznal	Varias	0	0	0
CAMINO: SUR DE VILLAFLORES - FRANCISCO VILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+700 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 6+700 (t.a.)	Kilometro	6.70	6.70	6.70	100.00	0.00	5 702 754.94	5 540 024.01	Villaflores	Francisco Villa	57 361	59 832	117 193
CAMINO RURAL: TECTUAPAN - VIEJO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+600 Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 9+600 (t.a.)	Kilometro	9.60	9.60	9.57	99.70	0.00	3 565 688.54	3 378 279.53	Pichucalco	Tectupan	17 556	17 181	34 737
CAMINO: CHESPAL NUEVO - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+360 Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 27+360 (t.a.)	Kilometro	27.36	27.36	19.07	69.71	0.00	43 894 114.13	24 883 807.92	Tapachula	Nuevo Chespal	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700, SUBTRAMO: KM. 26+000 - KM. 41+700 (T.A.) Rehabilitación del subtramo: km. 26+000 al km. 41+700 (t.a.)	Kilometro	15.70	15.70	3.78	24.09	0.00	38 090 634.91	15 276 597.89	Amatán	Amatán	0	0	0
CAMINO: DOMINGO CHANONA - VILLAFLORES, TRAMO: KM. 50+000 - KM. 70+000 Reconstrucción del subtramo: km. 62+200 - km. 68+100 (t.a.)	Kilometro	5.90	5.90	5.80	98.30	0.00	15 535 586.53	10 798 596.47	Villaflores	Villaflores	58 744	56 386	115 130
CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUÁREZ - OSTUACÁN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+600 Mantenimiento del subtramo: km. 1+300 - km. 16+500 (t.a.)	Kilometro	1.04	1.04	0.73	70.00	0.00	10 188 235.98	7 459 780.03	Ostuacán	Varias	0	0	0
CAMINO: SALTO DE AGUA - E.C. (V. HERMOSA - MERIDA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+200 Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 6+200 (t.a.)	Kilometro	6.20	6.20	6.20	100.00	0.00	7 224 442.71	6 995 997.76	Salto de Agua	Salto de Agua	35 028	34 668	69 696
CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500 Reconstrucción del subtramo: km. 12+600 - km. 26+000 (t.a.)	Kilometro	13.40	13.40	2.68	20.00	0.00	10 937 883.59	3 203 468.74	San Cristóbal de Las Casas	Varias	0	0	0
MANTENIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (REFORMA - CRISTO REY) - SAN JOSÉ LIMONCITO - COL. LIMONCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 Mantenimiento del tramo: km. 0+000 al km. 18+000 (t.a.)	Kilometro	18.00	18.00	0.54	3.00	0.00	8 506 581.88	2 494 733.50	Reforma	Cristo Rey	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (JOLPAJALTON - YUTNIOTIC) - YUT BASH UNO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+844 (T.A.) Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 2+844 (t.a.)	Kilometro	2.84	2.84	0.43	15.23	0.00	9 226 394.92	2 734 790.82	Chamula	Yut Bash Uno	0	0	0
REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO: ARRIAGA - 5 DE MAYO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200, EN LOS CADENAMIENTOS: KM. 1+500, KM. 3+700 Y KM. 4+500 Rehabilitación de obras de drenaje en los cadenamientos: km. 1+500, km. 3+700 y km. 4+500	Metro	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	974 180.44	0.00	Arriaga	5 de Mayo	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "SIN NOMBRE" DE 15 M.L., UBICADO EN EL KM. 61+000, SOBRE EL CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA Reconstrucción del puente "Sin nombre" de 15 m.l., ubicado en el km. 61+100	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	1 300 000.00	0.00	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CUYAMIAPA" DE 15 M.L., UBICADO EN EL KM. 2+750, SOBRE EL CAMINO: ESCUINTLA - EL TRIUNFO Reconstrucción del puente "Cuyamiapa" de 15 m.l., ubicado en el km. 2+750	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	7 800 000.00	0.00	Escuintla	Cuyamiapa	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 70 M.L., UBICADO EN EL KM. 1+200, SOBRE EL CAMINO: E.C. (SAN MANUEL - E.C. JUAREZ - OSTUACAN) - PLUTARCO ELIAS CALLES Reconstrucción del puente vehicular de 70 m.l., ubicado en el km. 1+200	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	6 605 983.06	0.00	Pichucalco	Plutarco Elias Calles	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "RIO CACATE" DE 20 M.L., UBICADO EN EL KM. 2+250, SOBRE EL CAMINO: IXHUATÁN - SAN MIGUEL Reconstrucción del puente "Rio Cacate" de 20 m.l., ubicado en el km. 2+250	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	11 050 000.00	0.00	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "RÍO CUACHI" DE 25 M.L., UBICADO EN EL KM. 0+550 SOBRE EL CAMINO: GUADALUPE VICTORIA – SAN JOSÉ PLAN OCOTAL Reconstrucción del puente "Rio Cuachi" de 25 m.l., ubicado en el km. 0+550	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	19 173 702.99	0.00	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "SAN SIMÓN" DE 25 M.L., UBICADO EN EL KM. 6+800 SOBRE EL CAMINO: AGUA FRÍA – AL TRÉBOL Reconstrucción del puente "San Simón" de 25 m.l., ubicado en el km. 6+800	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	12 500 000.00	0.00	Villa Comaltitlán	El Trébol	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN PUENTE "CÓRCEGA" DE 20 M.L., UBICADO EN EL KM. 5+400 SOBRE EL CAMINO: AGUA FRÍA – AL TRÉBOL Reconstrucción del puente "Córcega" de 20 m.l., ubicado en el km. 5+400	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	10 000 000.00	0.00	Villa Comaltitlán	Córcega	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "COSTA RICA" DE 20 M.L., UBICADO EN EL KM. 5+500 SOBRE EL CAMINO: RAMAL A NUEVA COSTA RICA Reconstrucción del puente "Costa Rica" de 20 m.l., ubicado en el km. 5+500	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	12 500 000.00	0.00	Mapastepec	Nueva Costa Rica	0	0	0
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA RITA - MONTE REDONDO - GUADALUPE VICTORIA, POR FALLA GEOLOGICA EN EL KM. 10+430 Reconstrucción del camino en el km. 10+430 (falla geológica)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	19 359 462.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Buenavista	0	0	0
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: CATE - EL BOSQUE - SIMOJOVEL - HUITIUPAN, TRAMO: KM. 34+000 - KM. 44+000 (T.A.) Reconstrucción del camino en el km. 10+430 (falla geológica)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: INDEPENDENCIA - GUADALUPE VICTORIA - NUEVO PARAISO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+000 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 27+000 (t.a.)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	5 200 000.00	0.00	La Concordia	Nuevo Paraiso	0	0	0
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: IXTACOMITÁN-CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+980 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 19+980 (t.a.)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	25 000 000.00	0.00	Chapultenango	Chapultenango	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO", TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+100 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (t.a.)	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	32 000 000.00	0.00	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 30.0 M.L., UBICADO EN EL KM. 14+400, SOBRE EL CAMINO: SAN MANUEL - PLATANAR ABAJO 2DA. SECCIÓN - E.C. (JUAREZ - OSTUACAN) Reconstrucción del puente vehicular de 30 m.l., ubicado en el km. 14+400	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	26 790 460.44	0.00	Pichucalco	Platanar Abajo 2da. Sección (unidad Chiapaneca)	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "BUENA VISTA" DE 10 M.L., UBICADO EN EL KM. 0+800, SOBRE EL CAMINO: BUENAVISTA - SAN JOSÉ BUENAVISTA Reconstrucción del puente de "Buena Vista" de 10 m.l., ubicado en el km. 0+800	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	6 175 000.00	0.00	Amatán	Buenavista	0	0	0
CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+140, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+500 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 1+500	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	16 658 121.80	0.00	0.00	Cintalapa de Figueroa	Chanal	0	0	0
CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000 Construcción del subtramo: km. 39+000=15+500 - km. 40+500=17+000	Kilometro	1.50	1.50	1.07	71.00	29 757 386.25	20 695 854.52	12 285 978.70	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
CAMINO: SAN ANTONIO LAS ROSAS - E.C.(CANDELARIA - SAN CRISTÓBAL), TRAMO: KM. 0+0000 - KM. 0+790.59 Construcción del tramo: km. 0+000 al km. 0+790.59	Kilometro	0.79	0.79	0.79	100.00	7 145 108.33	7 025 769.35	7 006 544.28	San Cristóbal de Las Casas	San Antonio de las rosas	123 221	111 657	234 878

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 9 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN JOSÉ BUENAVISTA – E.C. (INTERNACIONAL – TUXTLA COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+750, SUBTRAMO: KM. 5+160 - KM. 6+750 Construcción del subtramo: km. 5+160 al km. 6+750	Kilometro	1.59	1.59	0.94	59.31	19 166 619.26	17 915 282.80	11 036 112.98	San Cristóbal de Las Casas	San José Buenavista	0	0	0
CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. ROBERTO BARRIOS - ARIMATEA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+520, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500 Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500	Kilometro	1.50	1.50	1.06	70.79	14 389 848.98	14 389 848.98	9 606 562.74	Palenque	Arimatea	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ROMERILLO - NICHNAMTIC - LAS OLLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+660, SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 7+660 Construcción del subtramo: km. 5+500 al km. 7+660	Kilometro	2.16	2.16	1.60	74.00	21 302 070.09	19 780 798.81	11 876 224.15	Chamula	Las Ollas	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL – LUIS ESPINOSA) – GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000, SUBTRAMO: KM. 5+500 – KM. 7+000 Construcción del subtramo: km. 5+500 al km. 7+000	Kilometro	1.50	1.50	0.53	35.60	23 483 376.26	21 469 121.59	12 243 950.59	Bochil	Bochil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO- IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 27+000, SUBTRAMO: KM. 16+500 – KM. 18+000 Construcción del subtramo: km. 16+500 al km. 18+000	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	26 450 389.07	0.00	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 20+000, SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+500 Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 8+500	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	16 937 520.80	0.00	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YALCOOK - RAFAEL RAMÍREZ - RAFAEL PASCACIO GAMBOA - NUEVO SANTIAGO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 31+500; SUBTRAMO: KM. 25+000 – KM. 26+000 Construcción del subtramo: km. 25+000 al km. 26+000	Kilometro	1.00	1.00	0.69	69.21	12 935 835.59	12 254 124.86	7 948 024.30	Las Margaritas	Rafael Ramirez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC – ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 – KM. 7+120; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 7+120 Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 7+120	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	31 757 933.47	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 17+000 – KM. 18+000 construcción del subtramo: km. 17+000 al km. 18+000	Kilometro	1.00	1.00	0.36	36.00	17 051 321.49	16 011 311.50	8 375 625.45	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO LAS NUBES - SANTA MARGARITA AGUA AZUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM 5+367, SUBTRAMO: KM. 3+500 – KM. 5+367 Construcción del subtramo: km. 3+500 al km. 5+367	Kilometro	1.87	1.87	0.67	35.86	26 845 231.34	25 260 414.99	11 037 684.40	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Azul	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. LUIS ESPINOZA - LA LAGUNA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 5+400, SUBTRAMO: KM. 4+500 – KM. 5+400 Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 5+400	Kilometro	0.90	0.90	0.53	59.43	11 451 524.82	10 734 191.02	6 716 947.72	Bochil	Bochil	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: (SAN JOSÉ EL CONTENTO) - SIBACA - GUAQUITEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 17+000 - KM. 19+000 Construcción del subtramo: km. 17+000 al km. 19+000	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	26 397 794.09	0.00	0.00	Chilón	Guaquitepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM- TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM 26+320; SUBTRAMO: KM. 16+500 - KM 18+000 Construcción del subtramo: km. 16+500 al km. 18+000	Kilometro	1.50	1.50	0.80	53.25	17 546 814.76	17 546 814.76	7 354 735.76	Chalchihuitán	Saclum	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO; TRAMO KM. 10+000 - KM 21+260, SUBTRAMO: KM. 16+200 - 17+200 Construcción del subtramo: km. 16+200 al km. 17+200	Kilometro	1.00	1.00	0.62	61.63	12 615 146.69	12 098 924.64	5 693 213.23	Chanal	Frontera Mexiquito	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100, SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 15+500 Construcción del subtramo: km. 13+500 al km. 15+500	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	24 923 250.05	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JOLTZEMEN - YUTBASH, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 8+120; SUBTRAMO: KM. 3+000 – KM. 4+440 Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+400	Kilometro	1.44	1.44	1.31	91.00	11 384 618.38	10 605 336.16	10 309 374.59	Chamula	Chamula	52 148	44 751	96 899
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TZAJALTETIC - LOS RANCHOS - CORRALITO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 12+017, SUBTRAMO: KM 10+000 - KM 12+017 Construcción del subtramo: km. 10+000 al km. 12+017	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	19 462 430.93	0.00	0.00	Chamula	Chamula	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 10 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+900, SUBTRAMO, KM. 29+500 - KM. 31+000 Construcción del subtramo: km. 29+500 al km. 31+000	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	26 012 334.40	0.00	0.00	Bella Vista	Bellavista	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - BUENA VISTA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+590.84, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Construcción del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000	Kilometro	1.00	1.00	0.90	89.70	14 403 269.53	14 403 269.53	12 739 964.76	Huixtán	Buenavista	13 210	12 791	26 001
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - LOS RANCHOS; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500, SUBTRAMO: KM 1+000 - KM 2+000 Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000	Kilometro	1.00	1.00	0.97	96.95	14 910 730.60	14 910 730.60	13 973 306.73	Huixtán	Los Ranchos	13 210	12 791	26 001
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (EL POZO) KM. 2+250 - NAXIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700; SUBTRAMO KM. 1+000 - KM. 1+700 Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 1+700	Kilometro	1.70	1.70	1.22	72.00	7 882 577.66	7 683 696.50	3 292 182.79	Chamula	Naxic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 10+000 DEL TRAMO (CRUZTON - LAS OLLAS) - CHILIMJOVELTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+640, SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 3+000 Construcción del subtramo: km. 1+000 al km. 3+000	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	18 614 103.01	0.00	0.00	Chamula	Chilimjoveltic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAALVACASH - E.C. YUTNIONTIC, TRAMO: KM 0+000 - KM 9+400, SUBTRAMO: KM 7+000 - KM 9+400 Construcción del subtramo: km. 7+000 al km. 9+400	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	25 632 007.36	0.00	0.00	Chamula	Yutniotic	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904, SUBTRAMO: KM 1+300 - KM 3+000 Construcción del subtramo: km. 1+300 al km. 3+000	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	17 976 306.75	0.00	0.00	Chalchihuitán	Balunaco	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SALTO DE AGUA-PALENQUE) - PASO NARANJO-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM 0+000 - KM 3+224.86, SUBTRAMO: KM. 1+987 - KM. 3+224.86 Construcción del subtramo: km. 1+987 al km. 3+224.86	Kilometro	1.20	1.20	1.20	100.00	10 626 473.08	10 626 473.08	9 592 322.46	Salto de Agua	Salto de Agua	35 028	34 668	69 696
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO- COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM 0+000 - KM 9+000, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 2+000 Construcción del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	22 179 981.31	0.00	0.00	San Fernando	San fernando	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR "MONTE VERDE" DE 30.0 M.L. UBICADO EN EL KM. 12+050, SOBRE EL CAMINO: E.C. PUERTO ARISTA - PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+300 Construcción de puente vehicular "Monte Verde" ubicado en el km. 12+050, de 30 ml	Metro Lineal	30.00	30.00	30.00	100.00	23 446 888.12	21 287 941.70	16 065 894.91	Tonalá	Paredón	50 180	48 884	99 064
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR S/N DE 25 ML., UBICADO EN EL KM. 1+050.20, SOBRE EL CAMINO: E.C. (VILLA CORZO - LA CONCORDIA) - DESVÍO SALVADOR - EMBARCADERO JERICÓ - LOMA BONITA Construcción de puente vehicular s/n, ubicado en el km. 1+050.20 de 25 ml	Metro Lineal	25.00	25.00	24.23	96.92	14 895 018.07	13 524 207.81	10 160 418.29	Villa Corzo	Embarcadero Jericó (El Siglo)	36 406	35 022	71 428
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE "BATERIA DE TUBOS", UBICADO EN EL KM. 0+240 SOBRE EL CAMINO RURAL: E.C. SAN FELIPE - SAN ISIDRO CIENEGUILLAS Construcción de puente "Bateria de tubos", ubicado en el km. 0+240, de 21 ml	Metro Lineal	1.00	1.00	1.00	100.00	1 418 892.52	1 418 892.52	1 106 406.35	Rincón Chamula San Pedro	San Isidro Cieneguilla	4 148	3 754	7 902
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAGOS DE MONTEBELLO - MÁRQUEZ DE COMILLAS) - JERUSALÉN - GUADALUPE TEPEYAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000, SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+000 Construcción del subtramo: km. 3+000 al km. 4+000	Kilometro	1.00	1.00	0.56	56.25	11 094 988.05	11 094 988.05	7 213 143.89	Las Margaritas	Nuevo Santo Tomás	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALTENANGO - QUERÉTARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000, SUBTRAMO: KM. 0+700 - KM. 1+700 Construcción del subtramo: 0+700 al km. 1+700	Kilometro	1.00	1.00	0.76	75.53	10 306 611.58	10 306 611.58	7 534 973.01	Ángel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo)	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC (TERCERA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+040; SUBTRAMO: KM. 23+000 AL KM. 33+000 Ampliación del subtramo: km. 23+000 al km. 33+000	Kilometro	10.00	10.00	7.78	77.84	0.00	238 027 044.79	157 817 981.67	Venustiano Carranza	La Angostura	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YABTECLUM - PUEBLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000, SUBTRAMO: KM. 9+000 - KM. 10+500 Construcción del subtramo: km. 9+000 al km. 10+500	Kilometro	1.50	1.50	1.01	67.00	0.00	19 286 882.89	11 489 401.32	Chenalhó	Puebla	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM - AL MOJON CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420, SUBTRAMO: KM. 0+900 - KM. 2+000 Construcción del subtramo: km. 0+900 al km. 2+000	Kilometro	1.10	1.10	1.03	93.76	0.00	13 599 632.14	10 801 959.28	Mitontic	Mitontic	6 773	6 706	13 479

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 12 de 12

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC – ALDAMA), TRAMO: KM. 0+000 – KM. 7+120, SUBTRAMO: KM. 4+500 KM. 6+200 Construcción del subtramo: km. 4+500 al km. 6+200	Kilometro	1.70	1.70	1.26	74.00	0.00	20 979 906.53	15 812 291.05	Aldama	Yolonhuitz	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC (TERCERA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+040; CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE 25.00 ML., UBICADO EN EL KM. 29+814.82 Construcción de puente de 25.00 ml., ubicado en el km. 29+814.82	Kilometro	1.70	1.70	1.26	74.00	0.00	20 807 912.81	6 206 695.24	Venustiano Carranza	La Angostura	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA – SAN FRANCISCO PUJILTIC (SEGUNDA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+040; CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KM. 15+954 (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES) Construcción de puente en el km. 15+954 (obras complementarias y adicionales)	Metro Lineal	25.00	25.00	1.43	5.72	0.00	1 896 653.33	1 864 506.66	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	36 065	35 771	71 836
CAMINO: TUXTLA GUTIÉRREZ - SUCHIAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+700 Construcción de bahías y reductores de velocidad con señalamiento horizontal y vertical en el km. 7+320, unidad de salud mental "San Agustín"	Puente	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	715 571.66	211 033.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CAMINO: REFORMA - CRISTO REY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+800; CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 ML., UBICADO EN EL KM. 1+700 Construcción de bahías y reductores de velocidad con señalamiento horizontal y vertical en el km. 7+320, unidad de salud mental "San Agustín"	Obra	4.00	4.00	2.16	54.11	0.00	8 000 000.00	0.00	Reforma	Cristo Rey	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 ML., UBICADO EN EL KM. 1+700 Construcción de puente de cajón de concreto de 12 ml., ubicado en el km. 1+700	Kilometro	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	15 511 855.14	4 529 038.78	Huixtán	Los Ranchos	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES, UBICADOS EN EL KM. 0+290 Y 0+600, SOBRE EL CAMINO: E.C. (HUIXTAN - OXCHUC) - LOS RANCHOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+400 Construcción de puente vehicular "Sin nombre" de 12.00 ml. ubicado en el km. 0+290	Metro Lineal	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8 500 000.00	0.00	Venustiano Carranza	La Angostura	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL TRAMO: LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC (TERCERA ETAPA); TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+040; CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR DE 25.00 ML., UBICADO EN EL KM. 29+270 (ZONA URBANA DE VENUSTIANO CARRANZA) Construcción de puente de 25 ml ubicado en el km. 24+094.89	Metro Lineal	25.00	25.00	16.09	64.35	0.00	11 195 056.82	0.00	Tapachula	Varias	0	0	0
ACCESO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA, UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL: TAPACHULA - PUERTO MADERO Construcción de carriles de aceleración y desaceleración y un puente peatonal de 28 ml., en el km. 24+250	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	31 314 333.32	31 291 523.27	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS Programa	Kilometro	14.30	14.30	10.73	75.00	28 233 596.05	28 564 225.24	29 282 870.26	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Supervisión	Kilometro	14.30	14.30	10.67	74.60	11 079 124.52	10 981 118.52	8 602 081.66	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES Conservación y mantenimiento	Kilometro	14.30	14.30	10.62	74.24	5 065 552.89	5 103 297.40	4 347 533.59	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRAULICA Conservación y mantenimiento	Kilometro	14.30	14.30	10.73	75.00	0.00	36 204.21	13 552.21	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						0.00	36 204.21	13 552.21					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Acción	20.00	20.00	14.00	70.00	0.00	36 204.21	13 552.21	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Consejería Jurídica del Gobernador

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
ASUNTOS JURÍDICOS													
Índice de coordinación y control	Reunión	3.00	3.00	2.00	66.67								
Índice de resguardo concentración	Registro	48.00	48.00	0.00	0.00								
Índice de asesorías otorgadas	Asesoría	48.00	48.00	32.00	66.67								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN PARA ADULTOS						315 272 565.75	319 210 247.88	203 596 018.95						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:														
ADMINISTRACIÓN GENERAL														
Porcentaje de auditorías solventadas por el Instituto de los diferentes órganos de control	Auditoría	3.00	3.00	4.00	133.33	165 688 261.08	165 991 660.49	115 240 599.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	198	293	491	
Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda para modificación del presupuesto	Documento	23.00	23.00	12.00	52.17									
Porcentaje de trámites administrativos que autoriza Oficialía Mayor para el proceso de licitaciones	Documento	16.00	16.00	8.00	50.00									
ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS														
Porcentaje de certificados entregados a jóvenes y adultos mayores de 15 años que concluyen su nivel intermedio	Certificación	6 979.00	6 979.00	4 873.00	69.82	144 735 314.96	148 220 400.96	85 035 288.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 279	5 983	16 262	
Porcentaje de certificados entregados a jóvenes y adultos mayores de 15 años que concluyen su nivel avanzado	Certificación	12 166.00	12 166.00	6 365.00	52.32									
Porcentaje de constancias entregadas a educandos mayores de 15 años que terminan la etapa de alfabetización	Constancia	8 050.00	8 050.00	5 558.00	69.04									
Porcentaje de módulos acreditados para concluir la etapa inicial	Módulo	16 905.00	16 905.00	16 455.00	97.34									
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS														
Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas durante el año	Evaluación	1.00	1.00	2.00	200.00	3 708 999.19	3 836 065.40	2 528 536.14	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	16	28	
Porcentaje de solicitud de nómina de sueldos que se envía a la Secretaría de Hacienda para su ministración	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00									
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS														
Porcentaje de trámites administrativos que se envía al Instituto para autorizar la comprobación de los gastos ejercidos	Trámite	12.00	12.00	9.00	75.00	1 132 433.52	1 154 564.03	784 037.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	4	2	6	
Porcentaje de solicitud de nóminas de sueldos que se envía a la Secretaría de Hacienda para su ministración	Trámite	24.00	24.00	18.00	75.00									
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD E INCLUSIÓN DE LAS MUJERES														
Porcentaje de material de difusión que se distribuye en las diferentes unidades administrativas del Instituto	Difusión	38.00	38.00	0.00	0.00	7 557.00	7 557.00	7 557.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 500	0	3 500	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS LABORALES GENERALES					202 253 466.77	216 320 988.52	131 673 930.26						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO													
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	Curso	5 043.00	5 043.00	3 944.00	78.21	202 253 466.77	202 517 842.87	125 957 047.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33 786	15 649	49 435
Cobertura en capacitación para y en el trabajo	Persona	58 245.00	58 245.00	49 435.00	84.87								
Porcentaje de personas capacitadas en situación de reclusión	Persona	83.00	83.00	20.00	24.10								
INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ICATECH													
Porcentaje de campañas de promoción y difusión de la igualdad de género	Campaña	2.00	2.00	1.00	50.00	0.00	74 558.12	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje del presupuesto etiquetado para la igualdad de género	Pesos	74 558.12	74 558.12	0.00	0.00								
Porcentaje de encuestas aplicadas sobre avance de perspectiva de género	Encuesta	100.00	100.00	50.00	50.00								
Porcentaje de convenios interinstitucionales suscritos	Convenio	2.00	2.00	2.00	100.00								
FORTALECIMIENTO INTEGRAL PARA LA CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO													
Porcentaje de Mantenimiento realizado	Mantenimiento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8 011 704.74	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de equipamiento realizado en mobiliario y equipo informático	Equipamiento	102.00	102.00	0.00	0.00								
Porcentaje de equipamiento realizado (vehículos)	Vehículo	4.00	4.00	0.00	0.00								
PROYECTO DE INVERSIÓN:													
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ICATECH (CONSTRUCCIÓN 1ra. ETAPA)													
Porcentaje de obra ejecutada	Obra	1.00	1.00	0.20	20.00	0.00	5 716 882.79	5 716 882.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN													
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA						3 856 778.30	4 398 561.69	2 406 507.56					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
EFFECTIVIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA													
Porcentaje de estímulos y apoyos otorgados a investigadores	Investigador	48.00	48.00	3.00	6.25	3 856 778.30	4 398 561.69	2 406 507.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	101	123	224
Porcentaje de apoyos para las vocaciones científicas	Apoyo	105.00	105.00	74.00	70.48								
Porcentaje de investigadores ingresados al Sistema Estatal de Investigadores	Investigador	80.00	80.00	146.00	182.50								
Porcentaje de convocatorias realizadas	Convocatoria	4.00	4.00	4.00	100.00								
DESARROLLO TECNOLÓGICO						24 422 755.68	25 441 796.60	16 582 435.71					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS													
Porcentaje de eventos en materia de la ciencia, la tecnología, la innovación y tecnologías de la información	Evento	20.00	20.00	18.00	90.00	12 600 997.38	13 114 084.33	8 492 751.51	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26 340	26 340	52 680
Porcentaje de reuniones con los sectores público, privado, social y académico	Reunión	150.00	150.00	108.00	72.00								
Porcentaje de Convenios y/o dictámenes firmados	Documento	102.00	102.00	95.00	93.14								
IMPULSAR EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL													
Porcentaje de bienes informáticos dictaminados	Equipo	6 300.00	6 300.00	6 485.00	102.94	11 821 758.30	12 327 712.27	8 089 684.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62 821	64 308	127 129
Porcentaje personas capacitadas en materia de competencias tecnológicas	Curso	460.00	460.00	651.00	141.52								
Porcentaje de sistemas desarrollados, mejorados y transferidos	Sistema	22.00	22.00	19.00	86.36								
Porcentaje de servicios realizados con la firma electrónica avanzada	Servicio	52 012.00	52 012.00	47 689.00	91.69								
Porcentaje de servicios realizados para garantizar la operatividad	Servicio	544.00	544.00	467.00	85.85								
Porcentaje de dictámenes de vialidad técnica de baja o transferencia	Dictamen	137.00	137.00	116.00	84.67								
Porcentaje de cursos de capacitación en competencias tecnológicas	Curso	72.00	72.00	72.00	100.00								
Porcentaje de reuniones para el análisis de requerimientos de información para los sistemas informáticos realizados	Reunión	22.00	22.00	16.00	72.73								
Porcentaje de asesorías para la protección a la propiedad intelectual	Asesoría	6.00	6.00	38.00	633.33								
Porcentaje de diseños de contenidos de los sistemas de información móviles, multimedia y electrónicos realizados	Diseño	12.00	12.00	8.00	66.67								
Porcentaje de Servicios y soporte técnico realizados	Servicio	15.00	15.00	12.00	80.00								
Porcentaje de sistemas de información, móviles, multimedia y/o electrónicos transferidos a organismos públicos	Licencia	10.00	10.00	11.00	110.00								
Porcentaje de actualización para mejorar el servicio de firmado electrónico	Mantenimiento	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de emisión y revocación de certificados digitales realizados	Certificado	50 000.00	50 000.00	46 087.00	92.17								
Porcentaje de auditorías realizadas	Auditoría	24.00	24.00	18.00	75.00								
Porcentaje de mantenimiento para garantizar la operatividad realizada	Mantenimiento	24.00	24.00	17.00	70.83								
Porcentaje de servicios de soporte realizados	Servicio	460.00	460.00	411.00	89.35								
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS						16 839 589.35	18 334 236.13	11 579 996.03					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
CONOCE LA CIENCIA Y CIENTÍFICOS DEL MAÑANA													
Porcentaje de acciones de divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	Acción	4 964.00	4 964.00	3 781.00	76.17	5 083 275.60	5 222 075.31	3 345 049.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	30 127	29 606	59 733
Porcentaje de alumnos beneficiados con actividades de apropiación social	Alumno	42 000.00	42 000.00	31 425.00	74.82								
Porcentaje de alumnos que atiende en los museos y planetarios móviles	Alumno	40 500.00	40 500.00	30 897.00	76.29								
Porcentaje de edición de revistas de ciencia y tecnología	Revista	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de grabaciones de contenidos, audios y videos de ciencia, tecnología e innovación para su difusión	Grabación	836.00	836.00	834.00	99.76								
Porcentaje de boletines y comunicados de prensa para la difusión de las actividades institucionales realizados	Boletín	100.00	100.00	91.00	91.00								
Porcentaje de alumnos beneficiados con programas de ciencia y tecnología	Alumno	1 500.00	1 500.00	1 075.00	71.67								
Porcentaje de eventos de divulgación de la ciencia y tecnología	Evento	4.00	4.00	3.00	75.00								
Porcentaje de publicaciones en redes sociales	Publicación	4 000.00	4 000.00	2 850.00	71.25								
FORTALECIMIENTO AL PROYECTO SBEEL DINOSAURIOS													
Porcentaje de visitantes a Sbeel Dinosaurios	Persona	28 800.00	28 800.00	21 102.00	73.27	533 595.42	551 016.03	355 176.33	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10 615	10 531	21 146

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL MARIA PONCE Terminación de rehabilitación de 4 aulas didacticas, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	186 858.65	186 858.65	Pijijiapan	Las Brisas	44	45	89	
PRIMARIA LA DEMOCRACIA Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio b y c, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalizacion)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 012 604.31	885 053.76	El Bosque	San Pedro Nictalucum	219	236	455	
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de cancha, señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	907 698.05	907 698.05	Jitotol	Unión Zaragoza	49	66	115	
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Terminación de construcción de 3 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica, canal pluvial, escalones, señalizacion)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	746 155.71	746 155.71	Ocotepec	San Antonio Poyono	56	57	113	
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, demolicion de adosamiento y obra exterior (red eléctrica, escaleras, señalizacion)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	617 896.31	617 896.30	Reforma	Reforma	192	197	389	
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Terminación de construcción de cocina, terminacion de 6 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria, cancha de usos multiples, señalizacion)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 890 056.64	1 890 056.64	Unión Juárez	Trinidad	62	59	121	
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio f y h, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contencion, andadores y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 586 820.07	1 586 820.07	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorros)	359	369	728	
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolicion de edificio "i" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 206 004.51	1 206 004.51	Chicoasén	Chicoasén	132	177	309	
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	890 876.78	890 876.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	237	250	487	
PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, demolición de edificio e y adosamiento de bodega, obra exterior (red eléctrica, sustitución de andador, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 015 197.97	1 015 197.96	Juárez	Juárez	111	130	241	
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalizacion)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	920 439.56	920 439.56	Teopisca	El Porvenir	50	46	96	
PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 060 577.46	1 060 577.46	Tonalá	Tonalá	186	225	411	
PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA Terminación de construcción de servicios sanitarios, bodega y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, plaza civica, asta bandera, señalizacion)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 079 655.50	1 079 655.50	Tuxtla Chico	2da. Sección de Medio Monte	38	26	64	
PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO Terminación de obra exterior (red eléctrica, red pluvial, sustitución de malla ciclón, sustitución de barda, sustitución de escalones, rehabilitación de cancha, sustitución de andadores, pisode concreto, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	665 813.45	665 813.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	193	212	405	
PRIMARIA JAIME TORRES BODET Terminación de obra exterior (rampas, andadores, sustitucion de acceso principal, sustitucion de canal pluvial, sustitucion de barda, salidas de agua a banquetta, sustitucion de porton de malla, señalizacion)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 058 753.40	1 058 753.39	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	197	245	442	
PRIMARIA 21 DE MARZO Terminación de construcción de servicios sanitarios, desmantelamiento de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, enmallado, andadores, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	356 884.88	356 884.87	Teopisca	Nuevo San Juan	34	28	62	
PRIMARIA PLAN DE IGUALA Terminación de rehabilitación de 2 aulas didacticas	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	283 316.87	283 316.87	Larráinzar	Tzajalhó	46	39	85	
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Terminación de rehabilitación de 10 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	524 973.82	524 973.82	Bochil	Bochil	145	144	289	
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ Terminación de rehabilitación de 12 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	710 929.97	710 929.97	Tapilula	Tapilula	164	156	320	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	848 348.31	848 348.30	Ostuacán	Plan de Ayala	65	61	126
TELESECUNDARIA 329 VALENTIN GOMEZ FARIAS Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios demolicion de edificio h y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, sustitucion de plaza, sustitucion de andadores)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 684 710.70	1 684 710.70	Tonalá	Huanacastal	21	26	47
TELESECUNDARIA 1380 JAVIER ALVAREZ RAMOS Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, servicio sanitarios, demolicion de aulas galeras y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 050 989.74	1 002 223.42	Villa Corzo	Veinticuatro de Diciembre	11	25	36
TELESECUNDARIA 324 EL RELICARIO Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, direccion, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	378 070.08	378 070.08	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	133	156	289
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 160 Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, acceso principal, enmallado perimetral)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 363 133.93	2 363 133.92	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas	43	44	87
JARDÍN DE NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	667 230.09	667 230.08	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	42	33	75
JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	797 562.36	797 562.36	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	34	27	61
JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construccion de andadores, sustitución de malla ciclon, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	875 261.53	875 261.52	Ángel Albino Corzo	Plan de Ayutla	22	17	39
JARDIN DE NIÑOS PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolicion (demolicion de edificio b y letrinas) y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolicion y sustitucion de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	655 926.75	655 926.74	Zinacantán	Bochojbo Alto	34	34	68
JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolicion de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	168 099.68	168 099.68	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	90	77	167
JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Terminación de rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Rehabilitación	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	706 767.49	706 767.49	Tuxtla Chico	2da. Sección de Izapa	50	55	105
JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS Terminación de obra exterior (rehabilitación de barda, sustitución de andador y sustitución de pórtón de acceso)	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	85 654.35	85 654.35	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	217	88	305
JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Terminación de rehabilitación de 5 aulas didácticas, cocina, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica)	Obra	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	421 980.82	421 980.82	Villa Corzo	Valle Morelos	77	73	150
PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO Terminación de construcción de 5 aulas didácticas, demolición de los edificios d, e y adosamiento, obra exterior (red eléctrica, sustitución de asta bandera)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 326 097.17	1 326 097.16	Ixtapa	Ixtapa	105	106	211
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, demolición de los edificios a, c y d, obra exterior (red eléctrica exterior, andador y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	901 588.38	901 588.37	La Trinitaria	Cuauhtémoc	75	77	152
PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Terminación de obra exterior (demolición de muro de contención, malla ciclon, plataforma, muro de concreto, muros de mampostería)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 765 155.79	2 765 155.79	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	136	189	325
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 680 639.28	1 680 639.28	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	97	128	225
PRIMARIA HERMOSO NAJERA Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 432 186.43	1 432 186.42	Ocosingo	Guadalupe Victoria	53	72	125
PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muros de contencion, plaza cívica, enmallado perimetral, andadores y señalización)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	2 176 017.37	1 965 076.76	La Independencia	Playa Azul	66	57	123

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MOCTEZUMA I Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	627 626.93	519 003.43	Mapastepec	Barrita de Pajón	53	72	125
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de piso firme, demolición y sustitución de acceso principal)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	778 395.89	657 598.66	Huixtla	La Piedra	13	8	21
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE RIO Terminación de Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	431 833.28	431 833.28	Ixtacomitán	Emiliano Zapata	42	47	89
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA Terminación de construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	550 938.57	550 938.57	Chiapilla	Chiapilla	123	124	247
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de letrinas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención, andadores y escalones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	767 058.56	767 058.56	Ixhuitán	Emiliano Zapata	23	14	37
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA. Terminación de obra exterior (red eléctrica, rehabilitación de acceso principal, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	787 930.26	787 930.25	Ixhuitán	Ixhuitán	171	124	295
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ Terminación de construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y rampa)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	402 588.58	402 588.58	Totolapa	Nuevo Dolores	24	38	62
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Terminación de obra exterior (andadores y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	480 354.38	480 354.38	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	31	24	55
PRIMARIA FERNANDO CASTAÑON GAMBOA Terminación de rehabilitación de 12 aulas didácticas, servicios sanitarios, bodega y dirección	Rehabilitación	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 030 488.11	1 030 488.11	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	292	287	579
SECUNDARIA SIERRA MADRE DE CHIAPAS Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	771 060.76	771 060.76	El Porvenir	El Porvenir de Velasco Suárez	56	66	122
TELESECUNDARIA 048 RICARDO FLORES MAGON Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 077 594.36	1 077 594.36	Arriaga	Arriaga	11	36	47
TELESECUNDARIA 1371 BICENTENARIO Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme de concreto, desmantelamiento)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 106 846.09	1 106 846.09	Villaflores	Nuevo León	28	38	66
TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL Terminación de construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de edificios c y d, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de mampostería, andadores, demolición y sustitución de escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 336 993.82	1 336 993.82	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	27	34	61
TELESECUNDARIA 486 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA Terminación de construcción de 2 aulas didacticas, rehabilitación de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demolición de edificio "b" y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, asta bandera)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 867 159.13	1 867 159.13	Ángel Albino Corzo	Francisco I. Madero	75	90	165
SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 128 978.80	1 128 978.79	Suchiapa	Pacú	50	82	132
SECUNDARIA JUAN JAIME DOMINGUEZ ORTEGA Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 949 983.33	1 835 426.23	Arriaga	Arriaga	250	240	490
JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07DCC2055A) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 181 016.24	1 137 258.67	San Cristóbal de Las Casas	Predio Santiago	26	25	51
JARDIN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (07DJN0480Y) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, construcción de canal pluvial y señalizaciones) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	963 220.48	963 220.47	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	26	25	51

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 6 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER SANCHEZ RAMIREZ (07EJN0708K) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso de concreto, demolición de barda, andadores, barandal, rampas, escalones, malla ciclon y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 158 571.88	925 268.43	Totolapa	Totolapa	52	52	104
JARDIN DE NIÑOS CALMECAC (07DJN0420J) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección, 1 servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	557 406.26	431 458.27	Ixtapa	Ixtapa	27	32	59
JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ (07DJN0463H) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios ysalón de usos múltiples y obra exterior (señalizaciones)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	584 344.13	584 344.13	Jiquipilas	Jiquipilas	52	65	117
PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DPR1294Z) Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula usaer y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 176 001.24	895 137.83	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	149	175	324
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2321M) Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica y señalizaciones) y demoliciones(demolicion de edificio b)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	708 898.48	708 898.48	Sitalá	Santa Bárbara Segunda Fracción	26	42	68
PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (07DPR2079Q) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, demolición de piso firme de concreto y señalizaciones) y rehabilitación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 499 586.56	1 448 037.71	Tonalá	Tonalá	267	248	515
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR3860R) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 330 654.34	1 330 654.34	Tonalá	Paredón	102	124	226
PRIMARIA RAUL TELLEZ CHAVEZ (07DPR4261C) Construcciónde 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 718 643.33	1 718 643.33	San Lucas	Francisco Villa	85	82	167
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0342L) Demolicion (escalones y descansos, cancha de usosmúltiples, muros de contención) y obra exterior (sustitucion de escalones y descansos, malla triplenuado, construccion de cancha de usosmúltiples, muros de contención.)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 002 365.42	1 002 365.42	San Fernando	San Fernando	173	167	340
PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA (07DPR2910B) Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal y señalizaciones) y rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 246 945.13	3 229 535.59	Chiapa de Corzo	El Horizonte	99	105	204
PRIMARIA REPÚBLICA DE NICARAGUA (07DPR3393N) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, construcción de andadores, construcción de rampas, desmantelamiento de mallacion y señalizaciones)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	848 527.09	848 527.09	Tuxtla Chico	Fracción la Jeringa	21	28	49
PRIMARIA VICENTE RAMÓN GUERRERO SALDAÑA (07EPR0130I) Construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición y construcción de andadores y escalones y señalizaciones)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 645 786.06	1 645 786.06	Osumacinta	Osumacinta	108	124	232
PRIMARIA MEXICO (07DPR4638Y) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalizaciones)	Rehabilitación	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 430 416.91	1 430 416.91	San Lucas	San Lucas	102	94	196
TELESECUNDARIA 829 TIERRA Y LIBERTAD (07ETV0851N) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, construcción de gradás, construcción de andador y señalizaciones) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 609 471.54	2 518 774.94	Sitalá	Golonchán Viejo	86	102	188
TELESECUNDARIA 1458 VICENTE GUERRERO (07ETV0153S) Construcciónde 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, construcción de escaleras, construcción de andador, mallacion, construcción de acceso principal, plaza cívica, asta bandera y señalizaciones)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 559 844.97	2 690 780.77	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	102	114	216
TELESECUNDARIA 195 14 DE SEPTIEMBRE (07ETV0262Z) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición y sustitución de andadores y señalizaciones) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, demoliciones(demolicion de edificio d)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	3 549 393.11	2 646 970.27	Pijijapan	Las Brisas	55	38	93
JARDÍN DE NIÑOS JUAN GONZALEZ (07DCC0561T) Construcción de 2 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica, Sustitución de Malla Ciclon, Demolición de Firme y Señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 174 587.23	1 015 805.47	Tenejapa	Sibaniljá Pocolum	60	68	128

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOME VILLATORO (07DCC0268P) Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Demolición de Firme, Canal Pluvial y Señalización) y Rehabilitación de 3 Aulas Didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.68	61.30	0.00	2 040 290.07	1 309 237.73	Chenalhó	Miguel Utrilla (Los Chorrros)	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON (07DJN2097P) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	764 007.61	759 413.97	Huixtla	Huixtla	25	24	49
JARDÍN DE NIÑOS GERARDO MURILLO (07DJN0705O) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, bodega, biblioteca y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	2 018 381.65	1 559 576.58	Huixtla	Huixtla	44	44	88
JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (07DCC1936X) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de edificios a y b, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, muro de mampostería, demolición de firme de concreto)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 548 785.67	980 039.65	Chilón	Peña Fuerte	14	10	24
JARDÍN DE NIÑOS HECTOR VENTURA (07EJN0606N) Rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	371 279.22	371 279.22	Simojovel	Sharpes Uno	35	23	58
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PIÑEIRO Obra exterior (sustitución de plaza cívica y señalización) y rehabilitación de servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	405 942.67	405 942.67	Chilón	Guaquitepec	94	93	187
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE BENITO JUÁREZ GARCÍA (07DML0009Q) Obra exterior (red eléctrica, andadores, rampa, plaza cívica, asta bandera, acceso principal, malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas, administración, servicios sanitarios y bodega	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 741 186.05	2 741 186.05	Pichucalco	Pichucalco	17	35	52
PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB0453Q) Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería, canal pluvial y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 953 785.32	1 933 060.26	Oxchuc	Pulijá	92	74	166
PRIMARIA AMERICA (07DPR0632C) 3 aulas didácticas, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta banderas, construcción de rampas, rehabilitación d y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 278 817.15	3 238 031.85	La Trinitaria	Álvaro Obregón	145	109	254
PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB2428E) Construcción servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	3 189 896.52	2 935 080.16	Chilón	Bachajón	269	287	556
PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (07DPR4827Q) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a, cuarto de maestro, letrinas y tanque, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, andadores, escaleras, muros de con	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 698 465.53	1 698 465.52	Bochil	Nueva Esperanza	12	11	23
PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (07DPR1093C) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 153 610.89	1 153 610.89	Ángel Albino Corzo	La Paz	55	58	113
PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB3199I) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica.	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 561 835.24	1 101 234.46	Chilón	Peña Fuerte	28	27	55
PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA (07DPB0366V) Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	9.00	9.00	8.46	94.00	0.00	2 721 364.90	2 266 654.50	Ocosingo	La Frontera Uno	102	96	198
PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ (07EPR0586G) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de contención y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	4 421 026.03	4 241 365.86	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	144	171	315
PRIMARIA JUAN ALVAREZ HURTADO (07DPB2735L) Construcción de servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 836 044.93	1 836 044.93	Ocosingo	Santa María de las Flores	43	47	90
PRIMARIA LUCIO BLANCO (07DPB0966P) Construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de asta bandera, sustitución de plaza cívica, construcción de andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	858 710.78	858 710.78	Simojovel	Concepción los Cacaos	35	29	64

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (07DPB1190D) Construcción servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, demolición de piso, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	2 238 745.24	2 215 809.75	Chilón	Mequeja	98	88	186
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB1947H) Obra exterior (sustitución de malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y biblioteca.	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 270 011.44	1 270 011.43	Chamula	Cruz Quemada	75	85	160
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0107H) Rehabilitación de 12 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	2 265 367.64	2 108 460.86	Ixtacomitán	Ixtacomitán	102	109	211
PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL (07DPB0949Z) Rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	344 033.79	344 033.79	El Bosque	Atlagracia	61	51	112
SECUNDARIA COMUNITARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07ESC0009B) Construcción de 2 aula didáctica y obra exterior (red electrica, escaleras, andador, corte de terreno, demolición de piso, muros de contención, rehabilitación de acceso principal, sustitución de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 611 407.62	1 611 407.62	Ocosingo	El Zapotal	69	97	166
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 146 (07DST0149T) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	2 363 452.96	2 071 943.65	San Juan Cancuc	Nichteel San Antonio	138	224	362
TELESECUNDARIA 1212 CARLOS PELLICER CAMARA (07ETV1235I) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red electrica, sustitución de andadores y señalización) y rehabilitación de 7 aulas didácticas.	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	2 141 590.33	2 141 590.33	Ocosingo	Nuevo Paraíso	164	164	328
JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC1827Q) Construcción de 1 aula didáctica, demolición de bodegas y obra exterior (red electrica, construcción de plaza cívica y rampa, sustitución de andadores, instalación de cercado y portón de malla ciclón instalación de barra	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.80	90.15	0.00	1 099 477.39	937 386.96	Ocosingo	El Rosario	38	35	73
JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1101P) Obra exterior (red electrica, sustitución de acceso, sustitución de andador, sustitución de plaza cívica, sustitución de asta bandera, sustitución de malla ciclón, construcción de y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 241 634.03	1 241 596.71	Sitalá	Golonchán Viejo	54	38	92
JARDÍN DE NIÑOS JACINTO PEREZ PAJARITO (07DCC0328N) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y escalones, rampa, barandal y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didácticas	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.94	74.29	0.00	2 522 649.93	1 927 263.45	Chamula	Chamula	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (07DCC2042X) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria, andador, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	803 666.54	803 658.57	Chamula	Rasién	17	22	39
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07EJN0059Y) Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio e y obra exterior (red electrica, construcción de escalones, sustitución de andadores, sustitución de rampa, sustitución de plaza cívica, desmantelamiento de a	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.73	93.24	0.00	2 526 638.71	2 343 479.06	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	70	71	141
JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0509L) Obra exterior (red electrica exterior y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección.	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	902 813.74	902 752.12	Tumbalá	Venustiano Carranza	15	19	34
JARDÍN DE NIÑOS MANUEL TAMAYO Y BAUS (07DJN0378K) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	507 929.12	447 656.98	Siltepec	Siltepec	39	48	87
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07DCC1342N) Obra exterior (rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	259 995.44	259 976.82	Tenejapa	Juxtalja	26	22	48
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0652K) Rehabilitación de 1 aula didáctica y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	175 860.96	175 855.00	Teopisca	Jerusalén	15	27	42
JARDÍN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS (07DJN1708S) Rehabilitación de 8 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización).	Espacio Educativo	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	760 752.29	760 732.61	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	92	94	186
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07EJN0281Y) Obra exterior (rehabilitación de barda y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	225 818.66	225 807.03	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	65	64	129

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0471G) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, demolición de piso de concreto, construcción de andadores, muros de contención, asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 616 379.26	999 460.85	Siltepec	Siltepec	142	142	284
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB0860W) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios g y h, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	3 902 822.58	3 480 297.12	Sitalá	Santa Cruz la Reforma	113	98	211
PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPB0296Q) Construcción de servicio sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 306 322.25	1 276 254.47	Tenejapa	Kulaktik	93	104	197
PRIMARIA SIERVO DE LA NACION (07DPB0312R) Construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	10.00	10.00	6.00	60.00	0.00	3 297 763.77	1 585 150.74	Tila	El Ocotal	0	0	0
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPR1271P) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 399 451.36	2 269 695.41	Chiapa de Corzo	Las Flechas	153	145	298
PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR0785G) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio a y aula de madera, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y escalera, sustitución de acceso principal, sustitución y rehabilitación de 2 aulas didácticas.	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	3 587 057.13	3 484 071.76	Mezcalapa	Miguel Hidalgo Láminas Cuatro	38	53	91
PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0572D) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 593 618.12	2 128 884.85	Mezcalapa	Raudales Malpaso	40	50	90
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4666U) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, construcción de muros de contención, plataforma y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	2 768 611.88	2 373 184.63	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	294	279	573
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR1475J) Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, muros de contención y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 610 570.34	1 973 229.87	Chiapilla	Chiapilla	136	138	274
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0663V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, asta bandera y señalización) y rehabilitación 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 186 724.11	1 108 085.85	Ocosingo	Amatitlán	27	17	44
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB0215P) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 276 415.73	1 169 816.00	Salto de Agua	Los Luceros 1ra. Sección	36	48	84
PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (07DPR1190E) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampas, andadores y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.60	80.00	0.00	2 142 826.40	1 089 419.55	Salto de Agua	El Toro	40	38	78
PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0091X) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 174 291.03	865 557.39	Salto de Agua	Arroyo Palenque	92	101	193
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR4005M) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, desmantelamiento de portón, demolición de barda perimetral, andadores, asta bandera, y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.48	58.00	0.00	2 336 933.24	1 216 432.16	Siltepec	Guadalupe Victoria	0	0	0
PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07EPR0301L) Construcción de 1 aula didáctica, obra exterior (red eléctrica, andadores y escalones, demolición de jardinería, demolición de piso de concreto, sustitución de asta bandera, rehabilitación de luminarias de domo y señalización) y rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección y bodega.	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	1 804 252.46	1 668 465.16	Simojovel	Simojovel de Allende	172	185	357
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0346H) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, demolición de letrina y señalización) y rehabilitación 1 aula didáctica.	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 185 197.37	1 045 364.62	Tenejapa	Achlum	48	37	85
PRIMARIA ERASTO URBINA GARCIA (07DPB0178B) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, plaza cívica, asta bandera y señalización) y rehabilitación 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 217 806.63	756 634.14	Tenejapa	Banavil	18	20	38

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA UNION Y PROGRESO (07EPR0189H) Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica, red de voz y datos, señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	6.02	86.00	0.00	3 063 127.76	1 995 414.25	Tonalá	Cabeza de Toro	115	150	265
PRIMARIA MANUEL GAMIO MARTINEZ CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL 9 (07DCI0009W) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 753 774.47	1 440 983.93	Zinacantán	Zinacantán	83	74	157
PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL (07DPB1240V) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores, acceso principal y desmantelamiento de porton, malla ciclon, demolicion de barda y señalización) y rehabilitación de dirección	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.63	40.80	0.00	2 007 958.78	1 036 224.24	Chamula	Cruzton	0	0	0
PRIMARIA PILAR ESPINOSA DE LEON (07DPR0132H) Construcción de 4 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.88	72.00	0.00	3 745 947.34	2 286 327.96	Jiquipilas	Baja California	0	0	0
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB1609H) Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, asta bandera y señalización) y rehabilitación de dirección	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.12	82.42	0.00	3 144 263.00	2 461 396.71	Huixtán	Jocotic	83	83	166
PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR0737X) Rehabilitación de 10 aula didactica y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 373 478.79	1 373 439.15	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	301	321	622
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2343Y) Rehabilitación de 3 aulas didacticas y dirección, obra exterior (red electrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	630 176.17	622 698.16	Salto de Agua	Chivalito 2da. Sección	25	34	59
PRIMARIA FLORES MAGON (07DPB0396P) Porcentaje de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa y porcentaje de rehabilitación de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 682 896.40	1 565 153.63	Simojovel	Las Maravillas	93	119	212
PRIMARIA CHIAPA UNIDA (07DPR1329Z) Obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria y señalización), y rehabilitación de 16 aulas didacticas, servicios sanitarios, 2 dirección, portico y area administrativa.	Espacio Educativo	23.00	23.00	23.00	100.00	0.00	4 026 573.79	3 299 065.70	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	264	266	530
PRIMARIA FRANCISCO LARROYO (07EPR0465V) Obra exterior (andadores, acceso principal, desmantelamiento e instalación de malla y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	1 027 177.09	1 027 156.32	Motozintla	Bandera Argentina	27	29	56
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB2042B) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas, dirección, servicios sanitarios y bodega	Espacio Educativo	11.00	11.00	6.28	57.12	0.00	2 905 915.32	1 886 992.66	Bochil	Yerabuena Isbontick	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25 (07DST0025K) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas.	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 785 201.64	1 785 186.88	Ixtapa	Ixtapa	223	252	475
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 93 (07DST0097D) Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.76	95.19	0.00	3 871 270.53	2 463 552.30	Reforma	Reforma	344	349	693
TELESECUNDARIA 1266 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (07ETV1289M) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, escalones, andador, plaza civica, rehabilitación de acceso principal y señalización y rehabilitación de 3 aulas didacticas y dirección	Espacio Educativo	7.00	7.00	2.09	29.81	0.00	1 998 435.25	940 396.87	Ángel Albino Corzo	La Paz	0	0	0
TELESECUNDARIA 754 PAULO FREIRE (07ETV0774Z) Construcción de 1 aula de medios, servicios sanitarios obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	4.98	83.00	0.00	2 337 980.67	1 553 023.24	Salto de Agua	Buenavista	35	32	67
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40 (07DST0040C) Construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red electrica, red de voz y datos exterior, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.61	80.74	0.00	2 873 209.23	2 067 077.99	Teopisca	Teopisca	417	373	790
TELESECUNDARIA 310 ALFONSO CASO ALVAREZ (07ETV0116O) Construcción de 1 aula didactica obra exterior (red electrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didacticas y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 887 480.92	1 747 561.62	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chilil)	65	77	142
TELESECUNDARIA 1485 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07ETV1478E) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 256 624.57	1 256 616.22	Larráinzar	Mehono	25	38	63

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 12 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DCC1341O) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 1 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 142 812.45	1 051 655.59	Tenejapa	Achlum	25	29	54
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0224G) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y bodega, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	8.87	88.70	0.00	2 135 664.06	1 225 253.42	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	104	102	206
PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07DPB1625Z) Construcción de 1 aula didáctica, demolición del edificio e y obra exterior (desmantelamiento de luminaria exterior, red eléctrica, muro de contención, andadores, escalones, sustitución de asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.23	80.84	0.00	1 677 699.43	1 224 867.78	Larráinzar	Bashantic	51	48	99
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR2102A) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.24	84.86	0.00	2 593 877.83	2 196 522.03	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	129	165	294
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPR2941V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	1 347 751.99	750 831.74	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	232	218	450
PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2455B) Construcción de 3 aulas didácticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.44	36.00	0.00	2 458 040.63	737 389.65	Ocosingo	Abasolo	0	0	0
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR0063B) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, plaza cívica, andadores, rampa, canal pluvial, salida de agua pluvial en barda y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.35	76.46	0.00	3 313 667.29	2 210 224.63	Huehuetán	Plan de Ayala	0	0	0
PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB2517Y) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.45	48.95	0.00	4 515 952.11	1 354 755.03	Tenejapa	Matzam	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR0142O) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización).	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	1 451 938.68	716 136.18	Jiquipilas	Quintana Roo	95	89	184
PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (07DPR3473Z) Obra exterior (red hidrosanitaria, revestimiento de concreto y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	248 784.32	248 773.12	Solosuchiapa	San Luis	10	15	25
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPR4009I) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 103 462.32	622 205.18	Ixhuatán	Ixhuatán	70	68	138
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0102N) Rehabilitación de 7 aulas didácticas, dirección y portico, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	537 232.64	385 908.41	Ixhuatán	Ixhuatán	99	79	178
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2416Z) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 188 438.07	1 188 235.74	Chalchihuitán	Joltealal	84	119	203
TELESECUNDARIA 062 OCTAVIO PAZ LOZANO (07ETV0099O) Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, escalones, plaza cívica y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	8.00	8.00	4.81	60.15	0.00	2 713 729.76	1 116 791.52	Catazajá	Loma Bonita	0	0	0
TELESECUNDARIA 282 JULIAN GRAJALES (07ETV0082O) Construcción de 3 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas y laboratorio	Espacio Educativo	11.00	11.00	9.35	85.00	0.00	3 563 339.93	2 541 258.54	Villa Corzo	Valle Morelos	103	104	207
TELESECUNDARIA 358 VICTORIA UTRILLA CABALLERO (07ETV0365V) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	2 122 216.61	1 289 180.76	Venustiano Carranza	Guadalupe Victoria	62	62	124
TELESECUNDARIA 1240 LUIS ESPINOSA LOPEZ (07ETV1263E) Construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos exterior, acceso principal, malla ciclón, andadores, plaza cívica)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.58	91.58	0.00	3 029 947.78	2 415 782.47	Palenque	San Marcos	26	15	41
TELESECUNDARIA 600 (07ETV0676Y) Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, plaza cívica, andadores, acceso principal, malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	4.23	70.56	0.00	3 932 875.29	2 602 937.18	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
TELESECUNDARIA 237 (07ETV0273E) Construcción de aula de medios y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, rampa, andador y señalización), y rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y dirección.	Espacio Educativo	12.00	12.00	8.09	67.40	0.00	2 939 384.33	1 976 711.65	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 13 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EES0026Q) Rehabilitación de taller de mecanografía, 2 aulas de usos múltiples, 9 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	15.00	15.00	12.45	82.98	0.00	2 288 024.14	1 847 001.73	Simojovel	Simojovel de Allende	256	233	489	
TELESECUNDARIA 518 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0543H) Rehabilitación de 9 aulas didácticas y biblioteca, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 016 570.08	1 003 419.71	Teopisca	Betania	64	93	157	
JARDÍN DE NIÑOS CAMILO PINTADO RINCON (07DJN0622F) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de acceso principal, sustitución de plaza cívica, sustitución de barandales, construcción de rampas y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas, salón de usos múltiples, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	8.00	8.00	5.22	65.21	0.00	1 673 381.59	897 077.19	Chilón	Agua Azul Chico	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA LAFRAGUA (07DCC1086N) Obra exterior (red eléctrica, sustitución de andadores, sustitución de plaza cívica y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	687 158.00	565 236.52	Palenque	Palenque	35	44	79	
JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DCC0751K) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.97	65.79	0.00	723 676.81	335 874.53	El Bosque	San Pedro Nictalucum	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MAKARENKO ANTON SEMIANOVICH (07EJN0206R) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, acceso principal, muro de contención, bara y rehabilitación de 3 aulas didácticas)	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.60	45.00	0.00	2 687 634.52	806 275.93	Bella Vista	Bella Vista	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL (07DCC0436V) Rehabilitación de 4 aulas didácticas y 2 servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	947 700.01	858 977.98	Ocosingo	Abasolo	143	158	301	
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1505M) Construcción de servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	999 729.47	909 811.25	Chalchihuitán	Shishimontic	44	51	95	
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPR3274Z) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas y servicios sanitario	Espacio Educativo	11.00	11.00	5.65	51.33	0.00	2 449 100.91	1 473 150.51	Solosuchiapa	Monte Horeb	0	0	0	
PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (07DPB3188C) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, escalones, plaza cívica, asta bandera y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.90	65.00	0.00	2 011 751.29	1 523 736.56	Unión Juárez	Muxbal	0	0	0	
PRIMARIA PITAGORAS (07DPB2754Z) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, escalones, plaza cívica, asta bandera, barandal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.40	70.00	0.00	1 111 710.26	487 015.97	Palenque	Nueva Esperanza	0	0	0	
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4095V) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención, escaleras, instalación de malla ciclón y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.57	42.88	0.00	1 856 569.39	918 096.92	Ixhuatán	Ixhuatán	0	0	0	
PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (07DPB1120I) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores y escalones, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.19	23.73	0.00	1 864 394.54	800 206.87	Pantepec	Nueva Reforma	0	0	0	
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR0103M) Construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, sustitución de enmallado, muro de contención y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios,	Espacio Educativo	12.00	12.00	5.77	48.10	0.00	2 538 949.20	1 528 571.23	Ixhuatán	Chapayal Grande	0	0	0	
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0632B) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.22	74.02	0.00	2 903 768.45	965 284.63	Chalchihuitán	Pom	0	0	0	
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1238G) Construcción de 1 aula didáctica, 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica, andadores, escaleras, muros de contención y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección.	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.91	65.13	0.00	2 349 312.38	1 530 503.38	Chalchihuitán	Chiquinshulum	0	0	0	
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB2639I) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	12.00	12.00	10.73	89.40	0.00	1 868 461.03	1 273 180.50	Rayón	Rayón	222	187	409	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 14 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07EPR0195S) Rehabilitación de 9 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 287 607.56	1 287 562.46	Tumbalá	Tumbalá	286	140	426	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114 (07DST0117A) Construcción de 1 aula de medios, demolición del edificio g y obra exterior (red eléctrica, red de voz y datos, andadores, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.70	85.00	0.00	2 345 987.58	989 103.68	Sitalá	Sitalá	88	134	222	
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 152 (07DST0155D) Construcción de 2 aulas didacticas, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.17	58.29	0.00	1 631 623.01	720 503.14	Chalchihuitán	Canteal	0	0	0	
SECUNDARIA TELESECUNDARIA 1484 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV1477F) Construcción de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.41	28.20	0.00	3 166 735.62	1 279 461.22	Larráinzar	Bayalemo Dos	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1131J) Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampa, andadores, plaza cívica, asta bandera, barandal, sustitución de malla ciclon, desmantelamiento de porton y rehabilitación de 1 aula didactica)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.28	65.56	0.00	1 823 545.82	1 363 494.05	Tuxtla Chico	1ra. Sección de Medio Monte	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO CASO ALVAREZ (07DCC0879P) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de mampostería, instalación de barandal y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didacticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.26	46.50	0.00	1 574 820.51	590 286.68	Larráinzar	Bayalemo Dos	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DCC1813N) Obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas	Obra	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	420 037.17	375 444.21	Larráinzar	Muctahuitz	52	42	94	
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC0975S) Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.86	31.00	0.00	1 877 455.39	563 223.50	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	0	0	0	
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MODALIDAD ESCUELA (07DML0010F) Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, rampa y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.77	69.15	0.00	1 357 089.64	983 164.74	Palenque	Palenque	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI (07DCC0121W) Construcción de 2 aulas didactica, servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras, rampa y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.46	29.20	0.00	2 216 486.10	664 935.47	Teopisca	Betania	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DCC1485K) Rehabilitación de 4 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	656 355.02	196 893.06	Tumbalá	Tumbalá	63	51	114	
PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DCC0672Y) Rehabilitación de 2 aulas didacticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	543 677.78	459 270.54	Tila	El Ocotál	34	26	60	
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB1863Z) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, instalación de barandal y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didacticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	7.00	7.00	5.23	74.68	0.00	1 647 439.11	959 690.97	Bochil	Allende Esquipulas	0	0	0	
PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPB0248G) Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) y rehabilitación de dirección	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.77	55.31	0.00	1 950 605.23	1 166 256.82	Huixtán	San Fernando	0	0	0	
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR3065U) Construcción de 2 aulas didactica y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.79	59.79	0.00	1 622 553.96	754 099.65	La Concordia	La Tigrilla	0	0	0	
PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07DPB2040D) Construcción de 2 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andador, demolición de firme de concreto y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didacticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.98	49.63	0.00	1 820 160.22	546 033.80	Salto de Agua	Chivaltic Nuevo	0	0	0	
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR1261I) Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de muro de contención de mampostería, muro de contención de concreto, sustitución de andadores, sustitución y rehabilitación de 7 aulas didacticas, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	15.00	15.00	6.39	42.59	0.00	5 397 948.51	2 599 275.34	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 15 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, demolición de asta bandera, desmantelamiento de luminaria, muro de mampostería y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección)	Espacio Educativo	8.00	8.00	2.00	25.02	0.00	3 235 804.42	970 720.68	Tumbalá	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA SALVADOR URBINA (07EPR0065Z) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, bodega, módulo de escaleras y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	11.00	11.00	10.07	91.59	0.00	1 121 027.40	336 295.38	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	231	236	467
PRIMARIA JUAN ALVAREZ (07DPR0510S) Rehabilitación de 1 aula de medio, 1 aula didáctica, biblioteca y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	4.00	4.00	2.80	70.12	0.00	802 474.42	533 446.54	Suchiate	Miguel Alemán	0	0	0
TELESECUNDARIA 1252 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA (07ETV1275J) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andadores, barandal y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.99	66.38	0.00	1 129 732.48	608 159.74	Larráinzar	Jolnachoj	0	0	0
TELESECUNDARIA 190 15 DE MAYO (07ETV0063Z) Construcción de laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de muro de contención y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.65	32.73	0.00	2 162 945.95	854 009.76	Pantepec	Pantepec	0	0	0
TELESECUNDARIA 1070 (07ETV1091C) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.83	63.86	0.00	1 522 631.45	947 243.22	Bochil	Allende Esquipulas	0	0	0
TELESECUNDARIA 1417 FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07ETV1440S) Construcción de servicios sanitarios, laboratorio-taller y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta badera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.57	39.31	0.00	3 201 360.99	1 294 842.30	Chamula	El Crucero	0	0	0
SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (07EES0190Q) Construcción de laboratorio polifuncional y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, demolición de firme, rampa, escalones y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.81	40.25	0.00	3 533 892.57	1 060 158.68	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
TELESECUNDARIA 084 EL NIÑO ARTILLERO (07ETV0036C) Rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección, biblioteca y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	975 279.04	555 758.02	Chiapa de Corzo	Nuevo Carmen Tonapac	34	41	75
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 67 (07DST0075S) Rehabilitación de 7 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 335 926.19	1 191 958.11	Salto de Agua	Jerusalén	87	71	158
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76 (07DST0078P) Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, 2 porticos, trabajo social, prefectura, 2 servicios sanitarios, administración, dirección, archivo, laboratorio, 2 cooperativas	Obra	18.00	18.00	8.05	44.73	0.00	3 809 519.17	1 142 829.73	Mapastepec	Sesecapa	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DCC1872C) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, construcción de escalones y señalización) y rehabilitación de 1 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 963 885.89	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA (07DCC2040Z) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores, desmantelamiento y construcción de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	786 592.03	235 974.75	San Cristóbal de Las Casas	La Sierra	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES (07DJN1154J) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, sustitución de barda, sustitución de acceso, demolición de columnas, demolición de acceso secundario, demolición de firme de concreto y señalización y rehabilitación de servicios sanitarios)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 311 656.14	393 493.47	Villa Comaltitán	Buenavista	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS DELINA SALGADO PALACIOS (07DJN0456Y) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, rampa, asta bandera, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	724 575.67	217 368.19	Ocozocoautla de Espinosa	Villahermosa	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DJN1997Z) Rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	0.09	1.14	0.00	569 981.65	170 987.99	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB2772P) Construcción de 1 aula didáctica, cocina, demolición del edificio d y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de andadores, muro de mampostería, suministro de barandal y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	2 140 755.69	642 221.03	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, escalones y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	964 719.48	289 408.23	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS													
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA									
EDUCACIÓN																						
EDUCACIÓN BÁSICA																						
PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR0502J) Construcción de 5 aula didactica, demolición del edificio c y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.07	1.24	0.00	3 433 161.73	1 029 924.69	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0									
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X) Construcción de 1 aula didactica, servicios sanitarios, demolición del edificio b y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, escalones, barandal y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas, dirección, servicios sanitarios	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.18	2.00	0.00	2 567 797.99	770 318.68	Tumbalá	Nuevo Mariscal Subikuski	0	0	0									
PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LOPEZ (07DPR4208H) Construcción de 4 aulas didacticas, demolición de los edificios c y d, obra exterior (red electrica, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 571 621.45	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0									
PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07EPR00180) Construcción de 2 aula didactica, demolición del edificio d y obra exterior (red electrica, andadores, sustitución de malla ciclon, demolición de piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.06	2.00	0.00	1 233 606.03	370 078.61	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	0	0	0									
PRIMARIA ESCUADRON 201 (07DPR1065G) Construcción de 1 aula didactica y obra exterior (red electrica y señalización y rehabilitación de 7 aulas didacticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.11	1.00	0.00	1 536 458.23	460 926.50	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	0	0	0									
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0019N) Construcción de 4 aulas didacticas y obra exterior (red electrica exterior, andadores, sustitución de malla ciclon, sustitución de asta bandera, demolición de piso firme y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas	Espacio Educativo	7.00	7.00	0.11	1.50	0.00	3 094 902.23	928 448.61	Catazajá	Loma Bonita	0	0	0									
PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1516T) Obra exterior (sustitución de cancha de usos multiples, domo, andadores, red hidrosanitaria y señalización)	Obra	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	2 766 170.96	829 841.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0									
PRIMARIA EDUARDO JAVIER ALBORES (07EPR0596N) Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y demolición de los edificios b y c, obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didacticas	Espacio Educativo	9.00	9.00	0.09	1.00	0.00	2 881 703.08	864 492.53	Siltepec	Los Cipreses	0	0	0									
PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA (07DPR0566U) Construcción de 4 aulas didacticas, demolición del edificio e y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de plaza civica, asta bandera, muro de constención de mamposteria y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.02	0.00	2 442 885.53	732 851.94	Mezcalapa	Belisario Domínguez	0	0	0									
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. (07DPB2515Z) Construcción de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica, red hidrosanitaria, muros de contención, andadores, escaleras y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	3 663 495.47	1 099 028.85	Tenejapa	Tzajalchén	0	0	0									
PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR3397J) Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos multiples, asta bandera, andadores, escaleras, malla ciclon, muros de contenc	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2 760 522.17	828 147.44	Tuxtla Chico	2da. Sección de Cahoa (Buenavista)	0	0	0									
PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPR0999H) Obra exterior (red electrica, rehabilitación de acceso principal, plaza civica, andadores, escaleras y señalización) y rehabilitación de 2 aulas didacticas y servicios sanitarios	Obra	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	1 032 719.29	309 808.18	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	0	0	0									
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR0679X) Obra exterior (andadores y señalización). y rehabilitación de 6 aulas didacticas	Obra	7.00	7.00	0.07	1.00	0.00	1 124 410.39	337 305.19	Tuzantán	Islamapa	0	0	0									
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR02990) Obra exterior (red hidrosanitaria exterior y señalización) y rehabilitación de 18 aulas didacticas, servicios sanitarios, aula de medios, dirección	Obra	23.00	23.00	0.23	1.00	0.00	1 719 993.42	515 966.11	Huixtla	Huixtla	0	0	0									
ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA E INZAURRAGA (07DES0060Y) Construcción de 4 aulas didacticas, demolición del edificio i y obra exterior (red electrica exterior, sustitución de andadores, construcción de rampa, muro de mamposteria y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 434 692.80	730 394.52	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0									
TELESECUNDARIA 339 IGNACIO LOPEZ RAYON (07ETV0343J) Construcción de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios y obra exterior (red electrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de andadores, construcción de rampa, sustitución de malla ciclon y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	2 553 460.70	0.00	Siltepec	Escobillal	0	0	0									
SECUNDARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07EES0118G) Rehabilitación de 10 aulas didacticas, area administrativa, portico, biblioteca, laboratorio, servicios sanitarios y obra exterior (señalización).	Rehabilitación	16.00	16.00	0.16	1.00	0.00	2 177 218.74	653 149.17	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	0	0	0									
SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DES0009A) Rehabilitación de 8 aulas didacticas y servicios sanitarios	Rehabilitación	10.00	10.00	0.10	1.04	0.00	2 055 776.86	616 717.18	Suchiate	Ciudad Hidalgo	0	0	0									

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 17 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS ISABEL CASTILLEJOS VELASCO (07DJN1366M) Construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y rehabilitación de 5 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	1 880 207.27	564 054.35	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS SOSTENES ESPONDA FARRERA (07EJN0274O) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	1 449 329.07	434 792.74	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPR3432Z) Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	1 755 081.89	526 512.64	Mazatán	Mazatán	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0265X) Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, demolición de firme y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios.	Espacio Educativo	13.00	13.00	0.13	1.00	0.00	3 595 362.09	1 078 592.72	Mazatán	Mazatán	0	0	0
PRIMARIA NARCISO MENDOZA (07DPR2352G) Construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización), y rehabilitación de 2 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.06	1.00	0.00	1 904 374.16	571 297.98	Mazatán	Buenos Aires	0	0	0
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios d y g, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.05	1.00	0.00	3 873 043.81	1 161 894.56	Chalchihuitán	Tzununil	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2417Z) Construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampa y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.04	1.00	0.00	2 182 429.38	654 715.86	Chamula	Chamula	0	0	0
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X) Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios, demoliciones y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muro de contención, andadores, rampa y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.09	1.75	0.00	2 703 321.08	810 977.62	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad)	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3132B) Rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, portico y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.10	1.00	0.00	1 516 647.15	454 976.60	Cacahoatán	Salvador Urbina	0	0	0
PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPR2077S) Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, rampa, andadores y señalización) y rehabilitación del área administrativa, portico y salón de usos múltiples.	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.07	1.11	0.00	3 556 009.55	1 066 785.45	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
TELESECUNDARIA 093 JUAN DE GRIJALVA (07ETV0042N) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, sustitución de cancha de usos múltiples, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	1 464 713.47	439 405.88	Chiapa de Corzo	Juan del Grijalva	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 53 (07DES0059I) Construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, canal pluvial, muro de contención, andadores y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.02	1.00	0.00	901 409.39	270 421.17	Oxchuc	Lelenchij	0	0	0
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						314 729 376.45	577 625 282.92	302 827 940.69					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	23 620 959.00	11 101 841.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	27 488 896.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
EMSAD 111 RIZO DE ORO Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	531 094.53	531 094.53	La Concordia	Rizo de Oro	55	68	123
EMSAD 322 EMILIANO ZAPATA SALAZAR Terminación de construcción de 1 aulas didácticas, obra exterior (red eléctrica, andadores, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	302 122.40	302 122.40	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	74	61	135
PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ Terminación de construcción de laboratorio de enfermería y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, demolición de muros, demolición de firme de concreto, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 467 048.36	2 467 048.36	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	346	253	599

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 18 de 20

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR													
CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INDUSTRIAL 86 Terminación de construcción detallar de preparación y conservación de alimentos, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, muro de mampostería y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	2 481 600.82	2 479 081.98	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	277	309	586
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11 101 842.00	11 101 842.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
CECYT NO 47 ESTACIÓN HUEHUETAN (07ETC0049S) Construcción de 2 aulas didácticas, biblioteca, servicios sanitario y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos, plaza cívica, andadores, enmallado perimetral y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	1.30	21.72	0.00	4 485 467.34	1 345 612.10	Huehuetán	Huehuetán	0	0	0
ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL (07EBH0052L) Obra exterior (red hidrosanitaria, sustitución de muros de contención, sustitución de gradas, canal pluvial y señalización)	Espacio Educativo	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	440 210.02	415 503.09	Simojovel	Simojovel de Allende	172	212	384
ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 DEL ESTADO (07EBH0027M) Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera, malla ciclón, firme de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	2.41	30.08	0.00	5 798 585.44	2 294 487.85	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
COBACH 251 HUIXTLA (07ECB0117J) Construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, cancha de usos múltiples, acceso principal, firme de acceso principal y señalización)	Espacio Educativo	9.00	9.00	2.93	32.54	0.00	8 964 434.12	3 479 745.67	Huixtla	Huixtla	0	0	0
ESCUELA PREPARATORIA JAIME SABINES GUTIERREZ (07EBH0097H) construcción de 03 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición del edificio f y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	2.69	44.84	0.00	4 230 714.08	1 269 189.86	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR						111 918 613.00	234 057 448.25	117 981 595.28					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	60 194 245.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a una previsión	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	51 724 368.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1	1	2
ESCUELA NORMAL MACTUMACTZA Construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andador, escaleras, rehabilitación de asta bandera y señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	1 458 795.11	1 458 795.10	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	199	234	433
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TAPACHULA Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de edificio b y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, construcción de andadores, construcción de escalones, barandal)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 757 572.14	1 757 572.12	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	Previsión	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	88 458 516.00	88 458 516.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
MANTENIMIENTO EN LA SEDE CENTRAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0001S) Obra exterior (sustitución de malla ciclón, sustitución de vigas en techumbre, pintura en cancha de usos múltiples, desazolve de canal pluvial y señalización), y rehabilitación de los edificios d, e, f, g, h, i, j, k, l, n, o y módulos de escaleras	Obra	14 001.00	14 001.00	11396.81	81.40	0.00	6 013 472.62	3 025 432.43	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	0	0	0
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA OXCHUC, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (07EIU0004P) Obra exterior (red eléctrica, sustitución de malla ciclón, rehabilitación de caseta, acceso principal, caseta de subestación, canal pluvial y cancha de usos múltiples, señalización) y rehabilitación de los edificios a, b y módulo de escaleras	Obra	1 954.30	1 954.30	1900.95	97.27	0.00	2 339 039.38	1 370 180.02	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS										
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA						
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																			
PROTECCIÓN CIVIL											539 736 519.76	580 591 920.21	429 713 152.20						
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																			
COORDINAR Y APLICAR ACCIONES EN MATERIAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL IGIRD						1 244 376.28	1 393 885.20	885 447.54	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206						
Reuniones de validación de proyectos de inversión ante el sub-comité sectorial correspondiente						Documento	4.00	4.00	3.00	75.00									
Conformación y reuniones del grupo estratégico						Documento	4.00	4.00	3.00	75.00									
APLICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL						2 374 652.15	2 354 861.90	1 372 574.95	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206						
Realizar visitas de verificaciones en establecimientos mercantiles e inmuebles iniciándose los procedimientos administrativos						Acción	60.00	60.00	43.00	71.67									
Validar convenios y contratos en los que tenga injerencia la Secretaría de Protección Civil.						Documento	13.00	13.00	9.00	69.23									
PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						398 884.23	322 810.10	209 838.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206						
Solicitud de información						Documento	4.00	4.00	3.00	75.00									
Proporcionar asesorías de manera eficiente y oportuna en materia jurídico-administrativa						Asesoría	24.00	24.00	18.00	75.00									
OPERACIÓN REGIONALIZADA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE CHIAPAS						4 244 957.49	4 318 371.89	2 888 128.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
Integración y capacitación de los Comités Comunitarios de Protección Civil						Documento	600.00	600.00	1 331.00	221.83									
Elaboración de los Planes de Prevención y Resiliencia Comunitaria en las comunidades de los 124 municipios del estado.						Documento	500.00	500.00	353.00	70.60									
GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE RECUPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE						3 414 938.48	3 162 996.50	1 958 875.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
Solicitar a la CNPC la declaratoria de Emergencia y/o Desastres						Solicitud	5.00	5.00	4.00	80.00									
Gestionar Recursos ante el Fondo Preventivo de Operación Especifico ante Fenómenos Naturales Perturbadores						Gestión	1.00	1.00	0.00	0.00									
Emitir declaratoria estatal de Emergencia y/o de Desastre						Solicitud	7.00	7.00	0.00	0.00									
GESTIONAR LA IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS						6 213 463.65	9 112 987.73	6 259 617.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
Programas Internos validados						Dictamen	2 800.00	2 800.00	2 439.00	87.11									
Oficios dictámenes						Oficios	220.00	220.00	208.00	94.55									
FOMENTO A LA CULTURA, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS						6 378 976.68	6 218 133.57	3 886 700.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
Elaboración de planes y programas preventivos para el manejo integral de riesgos de desastres						Programa	12.00	12.00	9.00	75.00									
Asesorías para elaboración de programas internos de protección civil						Asesoría	70.00	70.00	42.00	60.00									
Verificación de unidades internas para la reducción de riesgos de desastres en los inmuebles						Verificación	70.00	70.00	42.00	60.00									
Campaña de difusión para promover la cultura de la prevención de riesgos de desastres						Campaña	14.00	14.00	10.00	71.43									
Boletín informativo en medios de comunicación para difundir acciones y alertamientos en materia de protección civil						Informe	365.00	365.00	274.00	75.07									
Simulacros preventivos en materia de protección civil						Acción	280.00	280.00	210.00	75.00									
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL						1 413 092.72	1 326 268.61	829 850.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206						
Mantenimiento y servicios de asistencia en materia de tecnología de diversos usuarios						Asesoría	680.00	680.00	510.00	75.00									
Mantenimiento y respaldo al sitio o portal de internet del Instituto						Sistema	365.00	365.00	274.00	75.07									
ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA EN EL ESTADO DE CHIAPAS						14 178 609.80	20 211 154.86	14 212 939.39	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 837 881	2 705 947	5 543 828						
Acciones de monitoreo en los 124 municipios de la Entidad para la prevención y atención de desastres o emergencias						Acción	496.00	496.00	372.00	75.00									
Servicios de atención a incendios forestales y de pastizal a municipios de alto riesgo						Atención	1 100.00	1 100.00	1 316.00	119.64									
Servicios de atención prehospitalaria, rescate y eventos especiales (grupo de respuesta inmediata)						Servicio	1 000.00	1 000.00	789.00	78.90									
Emisión de boletines meteorológicos						Boletín	365.00	365.00	274.00	75.07									
ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL IGIRD						21 390 657.43	39 205 671.36	29 906 100.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206						
Administrar los recursos materiales y servicios generales del Instituto						Registro	12.00	12.00	9.00	75.00									
Administrar los recursos humanos del Instituto						Gestión	24.00	24.00	18.00	75.00									
Elaborar e informar estados financieros						Sistema	12.00	12.00	9.00	75.00									
OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL						1 144 630.23	526 386.38	131 725.25	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	52	154	206						
Reuniones del grupo staff del Instituto para Gestión Integral de Riesgos de Desastres						Actividad	52.00	52.00	39.00	75.00									
Reuniones del grupo estratégico						Acta	4.00	4.00	3.00	75.00									

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Página 5 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
PROTECCIÓN SOCIAL														
OTROS GRUPOS VULNERABLES														
SALUD VISUAL														
Porcentaje de apoyos con lentes graduados	Apoyo	5 144.00	7 064.00	6 172.00	87.37	5 241 736.00	5 241 736.00	4 579 658.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 254	2 918	6 172	
APOYOS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA SU AUTOEMPLEO														
Porcentaje de apoyos diversos	Apoyo	80.00	80.00	74.00	92.50									
APOYOS ESCOLARES DE CORAZON PARA NIÑAS Y NIÑOS														
Porcentaje de paquetes escolares de nivel primaria	Paquete	5 783.00	5 783.00	0.00	0.00	10 835 000.00	10 835 000.00	10 822 647.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
Porcentaje de paquetes escolares de nivel secundaria	Paquete	5 600.00	5 600.00	0.00	0.00									
ASISTENCIA INFANTIL DE CORAZON														
Porcentaje de atención educativa a niñas y niños	Atención	1 719.00	1 719.00	1 719.00	100.00	15 284 160.95	15 765 611.90	9 969 122.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	826	893	1 719	
Porcentaje de orientaciones educativas	Orientación	305.00	305.00	305.00	100.00									
Porcentaje de atenciones a madres trabajadoras	Atención	1 650.00	1 650.00	1 650.00	100.00									
PROCURADURÍAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA														
Porcentaje de atenciones jurídicas	Atención	10 246.00	10 246.00	7 293.00	71.18	4 980 879.66	5 137 024.30	3 221 989.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 982	9 404	22 386	
Porcentaje de trámites de conflictos familiares	Trámite	1 626.00	1 626.00	1 279.00	78.66									
Porcentaje de resoluciones jurídicas	Resolución	103.00	103.00	100.00	97.09									
Porcentaje de difusión de los derechos	Difusión	1 666.00	1 666.00	1 212.00	72.75									
ATENCIÓN EMERGENTE PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS MIGRANTES														
Porcentaje de atenciones jurídicas	Atención	1 200.00	1 200.00	1 162.00	96.83	0.00	1 375 388.63	1 064 189.79	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 073	1 430	2 503	
Porcentaje de revisiones médicas	Consulta	2 400.00	2 400.00	2 264.00	94.33									
Porcentaje de sesiones psicológicas	Sesión	2 000.00	2 000.00	1 963.00	98.15									
FORTALECIMIENTO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS MIGRANTES DEL SEDIF CHIAPAS (BERRIOZÁBAL I, CHIAPAS)														
Porcentaje de obra de construcción y habilitación en el centro	Obra	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3 429 215.34	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00									
FORTALECIMIENTO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS MIGRANTES (BERRIOZÁBAL II, CHIAPAS)														
Porcentaje de obra para la construcción y habilitación del centro	Obra	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	23 455 018.41	0.00	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0	
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00									
FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES (PALENQUE I, CHIAPAS)														
Porcentaje de obra de construcción, instalación, habilitación y rehabilitación del albergue	Obra	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	15 561 341.83	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0	
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00									
FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN EN TAPACHULA I														
Porcentaje de obra para la construcción, instalación y rehabilitación del albergue	Obra	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	3 125 000.00	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00									
FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TAPACHULA II, CHIAPAS														
Porcentaje de obra de construcción e instalación en el albergue	Obra	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3 561 088.65	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0	
Porcentaje de convenios realizados	Convenio	1.00	1.00	1.00	100.00									
ENLACES REGIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL														
Porcentaje de apoyos diversos	Apoyo	14 310.00	14 310.00	10 196.00	71.25	7 860 148.95	8 111 823.56	5 139 326.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	21 600	21 600	43 200	
Porcentaje de documentos requisitados	Documento	8 000.00	8 000.00	8 000.00	100.00									
Porcentaje de supervisiones realizadas	Supervisión	3 732.00	3 732.00	2 901.00	77.73									
Porcentaje de difusiones	Difusión	2 976.00	2 976.00	2 160.00	72.58									
ABRIGANDO DE CORAZÓN														
Porcentaje de cobertores entregados	Apoyo	22 062.00	22 062.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	

