

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 4 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS												
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA								
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																					
ABASTECIMIENTO DE AGUA						265 155 731.93	265 155 731.93	3 386 405.70													

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA	Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	12 914 548.12	12 914 548.12	0.00	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES TZAJALCHÉN Y TZAJALCHÉN LL, MUNICIPIO DE CHAMULA	Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	8 967 892.52	8 967 892.52	0.00	Chamula	Tzajalchen	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL	Ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	60 290 710.97	60 290 710.97	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHALAM, MUNICIPIO DE MITONTIC	Ampliación	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	35 006 751.46	35 006 751.46	0.00	Mitontic	Chalam	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL (BARRIO LOS PINOS), MUNICIPIO DE JITOTOL	Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	8 074 750.43	8 074 750.43	0.00	Jitotol	Carmen Zacatal	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1 DE 2 ETAPAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC	Reconstrucción y ampliación	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	45 838 346.87	45 838 346.87	0.00	Ocotepec	Ocotepec	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN 19 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BELLAVISTA, CHICOMUSELO Y FRONTERA COMALAPA (TERMINACIÓN)	Construcción	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	63 770 408.42	63 770 408.42	0.00	Frontera Comalapa	Verapaz	0	0	0
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Programa de supervisión para obras de infraestructura hidráulica	Sistema	21.00	21.00	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL LACANDÓN, MUNICIPIO DE PALENQUE	Construcción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	5 078 244.07	5 078 244.07	0.00	Palenque	El Lacandon	0	0	0
SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Supervisión de los procesos de integración, ejecución y gestión de los proyectos de Infraestructura Hidráulica	Supervisión	97.00	97.00	25.00	25.77	20 214 079.07	20 214 079.07	3 386 405.70	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

TRANSPORTE

TRANSPORTE POR CARRETERA

1 150 618 472.27 2 201 030 522.45 250 409 422.23

PROYECTOS DE INVERSIÓN:

CAMINO: FAJA DE ORO - ITURBIDE - EL ÁGUILA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+800	Reconstrucción del Subtramo: km. 6+200 - km. 13+800 (T.A.)	Kilómetro	7.60	7.60	0.08	1.06	28 028 908.60	28 028 908.60	8 187 998.19	Cacahoatán	Faja De Oro	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JULIÁN GRAJALES - EL PARRAL, TRAMO: KM. 17+000 - KM. 33+800	Reconstrucción del Tramo: km. 17+000 al km. 33+800 (T.A.)	Kilómetro	16.80	16.80	0.84	5.00	34 351 649.34	34 351 649.34	10 039 633.06	El Parral	Varias	0	0	0
CAMINO: CHICOMUSELO - RIZO DE ORO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+800	Reconstrucción del Subtramo: km. 11+000 al km. 22+200 (T.A)	Kilómetro	11.20	11.20	0.31	2.78	28 794 524.40	28 794 524.40	8 250 146.86	Chicomuselo	Chicomuselo	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: NICOLÁS BRAVO - LA GLORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+400 (T.A.)	Reconstrucción del Subtramo: km. 8+100 - km. 9+400	Kilómetro	8.40	8.40	0.00	0.00	10 921 851.56	10 921 851.56	0.00	Ixtapangajoya	La Gloria	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ESTACIÓN PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300, SUBTRAMO: KM. 24+000 - KM 33+000	Reconstrucción del subtramo: km. 24+000 - km 33+000	Kilómetro	9.00	9.00	0.00	0.00	54 397 503.50	54 397 503.50	0.00	La Libertad	La Libertad	0	0	0
CAMINO: VILLA CORZO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+200	Reconstrucción del Tramo km. 0+000 - km. 19+200 (T.A.)	Kilómetro	19.20	19.20	0.96	5.00	34 886 168.08	34 886 168.08	10 322 818.91	Villa Corzo	Monterrey	0	0	0
CAMINO: TUXTLA CHICO - SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA)-CACAOATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+800	Reconstrucción De Tramo km. 0+000 - km. 5+800 (T.A.)	Kilómetro	5.80	5.80	0.16	2.78	31 977 974.09	15 936 220.49	4 637 956.59	Tuxtla Chico	Sección Margaritas (Santa Rosa)	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Página 5 de 10

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE													
TRANSPORTE POR CARRETERA													
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA INDEPENDENCIA - LA CONCORDIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.) Reconstrucción del Tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	18.00	0.90	5.00	43 608 139.40	43 608 139.40	12 804 901.15	La Concordia	La Concordia	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHICOASÉN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+200 (T.A.) Reconstrucción del Tramo: km. 0+000 al km. 98+200 En (T.A.)	Kilómetro	98.20	98.20	0.00	0.00	26 932 046.46	0.00	0.00	Tecpatán	Tecpatan	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 161.3 (PUEBLO NUEVO - RINCON CHAMULA) - SAN FELIPE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+600 (T.A.) Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+600 (T.A.)	Kilómetro	5.60	5.60	0.00	0.00	13 954 079.62	13 954 079.62	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula San Pedro	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (ÁNGEL ALBINO CORZO - FINCA PRUSIA) - PIEDRA BLANCA - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) Reconstrucción del Tramo: km. 0+000 al km. 11+000 (T.A.)	Kilómetro	11.00	11.00	0.00	0.00	17 987 716.51	17 987 716.51	0.00	La Concordia	Monterrey	0	0	0
CAMINO RURAL: RÍA. RINCONCITO - ENTRONQUE SAN JUAN EL ALTO GIL PÉREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+200 Mantenimiento del Tramo km. 0+000 - km. 11+200 (T.A.)	Kilómetro	11.20	11.20	0.00	0.00	37 647 009.66	37 647 009.66	0.00	Juárez	Varias	0	0	0
CAMINO RURAL: GALEANA 1A. - PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+800 Mantenimiento del Tramo km. 0+000 - km. 3+800 (T.A.)	Kilómetro	3.80	3.80	0.00	0.00	20 271 466.74	20 271 466.74	0.00	Juárez	Palestina	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: YAJALÓN - LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)	Kilómetro	6.50	6.50	0.00	0.00	11 259 656.60	11 259 656.60	0.00	Yajalón	Lázaro Cárdenas	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO - JITOTOL) - ARROYO GRANDE - EJIDO SONORA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+560, SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+500 Modernización del subtramo: km. 5+000 - km. 6+500	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	9 888 157.06	9 888 157.06	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Sonora	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (ICALUMTIC - ALDAMA); TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+080; SUBTRAMO: KM. 4+500 AL KM. 6+200 Reconstrucción del subtramo: km. 4+500 al km. 6+200 (t.a)	Kilómetro	1.50	1.50	1.20	80.00	0.00	4 068 965.52	1 200 000.00	Aldama	Yolonhuitz	3 773	3 773	7 546
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+160 (T.A.) Reconstrucción del subtramo km 0+000 - km 8+160 (t.a)	Kilómetro	8.16	8.16	0.90	11.00	16 164 568.57	16 164 568.57	4 618 054.70	Simojovel	La Pimienta	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN NICOLÁS - MONTECRISTO DE GUERRERO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+160 (T.A.) Reconstrucción del Subtramo: km. 18+000 - km. 19+000	Kilómetro	8.16	8.16	0.00	0.00	13 766 398.16	13 766 398.16	0.00	Montecristo de Guerrero	San Nicolás Plan De Ayutla	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHENALHO - PANTELHO) - BÓDEGA DEL CAFE MAYA WINIC - QUESHTIC CENTRO; TRAMOS: KM. 0+000 - KM. 1+330 Y KM. 0+000 - KM. 0+081.62 (RAMAL A POBLADO QUESHTIC) Reconstrucción de los tramos: km. 0+000 - km. 1+330 y km. 0+000 - km. 0+081.62 (Ramal a Poblado Queshtic)	Kilómetro	0.35	0.35	0.07	19.00	0.00	4 577 586.21	1 350 000.00	Chenalhó	Varias	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC; TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 43+100 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 al km. 43+100 (T.A.)	Kilómetro	4.07	4.07	0.37	9.00	0.00	30 517 241.38	8 961 373.25	Ocoatepec	Varias	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: IXHUATÁN - SAN MIGUEL; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 (T.A.) Reconstrucción del Tramo: km. 0+000 - km. 16+000 (T.A.)	Kilómetro	16.00	16.00	0.00	0.00	9 911 722.51	9 911 722.51	0.00	Ixhuatán	San Miguel	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500; RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 26+000 AL KM. 54+500 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 26+000 al km. 54+500 (T.A.)	Kilómetro	4.13	4.13	0.02	0.50	0.00	25 120 768.38	7 408 497.79	San Juan Cancuc	Varias	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL CONTENTO - SIBACA - GUAQUITEPEC - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 15+050 (T.A.) Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 al km. 15+050 (T.A.)	Kilómetro	0.50	0.50	0.03	5.00	0.00	11 399 254.21	3 361 813.95	Ocosingo	Varias	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 13+500 (T.A.) Reconstrucción subtramo: km. 0+000 al km. 13+500 (T.A.)	Kilómetro	0.80	0.80	0.06	7.00	0.00	10 434 538.19	3 077 304.48	San Juan Cancuc	Varias	0	0	0
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHILIL - CHANAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 29+800 (T.A.) Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 29+800 (T.A.)	Kilómetro	1.00	1.00	0.25	25.00	0.00	13 767 766.39	4 049 777.05	Chanal	Chanal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Consejería Jurídica del Gobernador

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
ASUNTOS JURÍDICOS													
Porcentaje de promociones o escritos realizados / informes de ley	Documento	2 000.00	2 000.00	596.00	29.80								
Porcentaje de asuntos jurídicos entrantes	Expediente	640.00	640.00	174.00	27.19								
Porcentaje de diversas reuniones de trabajo	Reunión	320.00	320.00	56.00	17.50								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Página 2 de 3

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
CULTURA													
MUSEO DE ARTE HERMILA DOMÍNGUEZ													
Porcentaje de exposiciones	Exposición	12.00	12.00	3.00	25.00	79 531.40	79 531.40	7 300.69	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	1 329	1 178	2 507
Porcentaje de recorridos guiados	Actividad	12.00	12.00	4.00	33.33								
MUSEO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ													
Porcentaje atención a visitas de instituciones públicas y ciudadanía en general	Visita	6 000.00	6 000.00	1 500.00	25.00	444 548.36	445 406.12	70 828.33	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	829	779	1 608
Porcentaje de presentaciones de libros	Actividad	6.00	6.00	1.00	16.67								
FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA EL HÁBITO DE LA LECTURA													
Porcentaje de usuarios que acceden a los servicios de lectura	Usuario	265 000.00	265 000.00	67 223.00	25.37	7 522 083.45	7 588 004.37	1 352 608.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	19 800	47 423	67 223
Porcentaje de realización de eventos de promoción de la lectura	Evento	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de procesamiento de material bibliográfico	Proceso	10 000.00	10 000.00	2 899.00	28.99								
PROGRAMA EDITORIAL													
Porcentaje de eventos de promoción y fomento editorial	Evento	117.00	117.00	33.00	28.21	2 102 807.42	2 119 640.53	378 769.17	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 255	969	2 224
Porcentaje de donaciones de libros	Actividad	90.00	90.00	26.00	28.89								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESPACIOS CULTURALES INDÍGENAS													
Porcentaje de eventos artísticos culturales	Evento	143.00	143.00	17.00	11.89	8 363 337.86	8 525 370.03	1 506 541.26	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	19 887	15 674	35 561
Porcentaje de concertación de conferencias y culturales	Reunión	60.00	60.00	17.00	28.33								
Porcentaje de producción de audiovisuales	Grabación	332.00	332.00	54.00	16.27								
FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CULTURA MUNICIPAL INDÍGENA													
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	200.00	200.00	40.00	20.00	11 791 099.88	12 563 492.00	2 158 983.88	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	8 252	10 460	18 712
Porcentaje de talleres de iniciación artística	Taller	311.00	311.00	149.00	47.91								
Porcentaje de reuniones de trabajo	Reunión	24.00	24.00	4.00	16.67								
RED DE FESTIVALES INDÍGENAS													
Porcentaje de evento artístico y cultural	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	110 212.26	110 212.26	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de convenios de colaboración cultural	Convenio	7.00	7.00	0.00	0.00								
Porcentaje de elaboración de programa artístico y cultural	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00								
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN EDITORIAL EN LENGUAS INDÍGENAS													
Porcentaje de libros de cultura indígena	Libro	2 550.00	2 550.00	0.00	0.00	270 812.78	271 430.91	742.76	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de diseños editoriales	Diseño	3.00	3.00	0.00	0.00								
FOMENTO AL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL INDÍGENA													
Porcentaje de taller de sensibilización comunitaria	Taller	3.00	3.00	0.00	0.00	55 546.62	55 546.62	520.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de celebración de convenios de colaboración cultural	Convenio	2.00	2.00	0.00	0.00								
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ARTÍSTICA MAYA-ZOQUE													
Porcentaje de cursos de capacitación artística	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00	95 083.18	95 083.18	23 308.68	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	18	8	26
Porcentaje de investigaciones	Investigación	3.00	3.00	0.00	0.00								
Porcentaje de realización de cursos de creación literaria	Curso	1.00	1.00	0.00	0.00								
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN LINGÜÍSTICA MAYA-ZOQUE DE CHIAPAS													
Porcentaje de investigaciones lingüísticas y culturales	Investigación	2.00	2.00	0.00	0.00	90 174.70	90 174.70	1 458.96	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
Porcentaje de talleres de promoción lingüística	Taller	12.00	12.00	0.00	0.00								
DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ													
Porcentaje de eventos artísticos y culturales generados y realizados	Evento	36.00	36.00	16.00	44.44	2 510 783.84	2 529 386.09	462 409.15	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 180	1 109	2 289
Porcentaje de exposiciones temporales de arte y expresiones comunitarias	Exposición	5.00	5.00	0.00	0.00								
Porcentaje de eventos de la comunidad artística y agrupaciones comunitarias	Evento	70.00	70.00	23.00	32.86								
CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS													
Porcentaje de actividades artísticas y culturales	Actividad	41.00	41.00	14.00	34.15	900 543.55	916 222.07	156 053.12	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	695	590	1 285
Porcentaje de talleres artísticos y culturales	Taller	4.00	4.00	4.00	100.00								
CASA DE LAS ARTES Y LAS CULTURAS CORAZÓN BORRAZ													
Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Evento	60.00	60.00	21.00	35.00	21 173.00	634 062.49	92 351.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	1 251	1 051	2 302
Porcentaje de exposiciones temporales de arte	Exposición	10.00	10.00	2.00	20.00								
Porcentaje de talleres infantiles, juveniles y adultos	Taller	20.00	20.00	11.00	55.00								
CENTRO CULTURAL DEL SOCONUSCO													
Porcentaje de espacio de encuentro y reflexión	Espacio	12.00	12.00	3.00	25.00	73 098.02	522 669.36	82 733.22	Tapachula	Tapachula	290	200	490
Porcentaje de actividades con otras instituciones educativas	Actividad	3.00	3.00	1.00	33.33								
CASAS DE LAS ARTES Y CULTURAS DE CHIAPAS (EL MAR EN PUERTO ARISTA)													
Porcentaje de talleres artísticos y culturales	Taller	5.00	5.00	2.00	40.00	0.00	498 762.62	92 351.37	Tonalá	Tonalá	68	63	131
Porcentaje de contratación de talleristas y personal	Contrato	2.00	2.00	2.00	100.00								
CASA DE LAS ARTES CARLOS JURADO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS													
Porcentaje de espacios para actividades culturales	Espacio	16.00	16.00	3.00	18.75	20 200.00	525 898.76	54 346.94	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	31	13	44
Porcentaje de talleres artísticos y culturales permanentes realizados	Taller	1.00	1.00	1.00	100.00								
CENTRO CULTURAL EX-CONVENTO SANTO DOMINGO													
Porcentaje de talleres artísticos y artesanales	Taller	80.00	80.00	21.00	26.25	2 260 916.25	2 369 480.24	420 673.12	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	5 002	3 725	8 727

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL													
Porcentaje de Número de expo ámbar realizada	Exposición	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reconocimientos a artesanos ganadores otorgados	Reconocimiento	33.00	33.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registro de participantes	Registro	60.00	60.00	0.00	0.00								
XXXIX CONCURSO ESTATAL DE ARTESANÍAS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS						459 358.97	459 358.97	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de Concurso Estatal de artesanías	Concurso	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de convocatoria realizada	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de reconocimiento entregados a artesanos ganadores.	Reconocimiento	64.00	64.00	0.00	0.00								
Porcentaje de registro de participantes	Registro	350.00	350.00	0.00	0.00								
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES						4 065 005.28	6 537 706.34	2 514 994.16	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de acciones administrativas y operativas	Documento	42.00	42.00	9.00	21.43								
Porcentaje de informe de la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de nómina de personal elaborados	Documento	24.00	24.00	6.00	25.00								
Porcentaje de reporte y relación de estados financieros	Documento	12.00	12.00	2.00	16.67								
Porcentaje de reporte de inventario	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						1 005 187.46	1 006 905.42	184 712.84	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de servicio de cómputo y sistemas	Servicio	402.00	402.00	94.00	23.38								
Porcentaje de Actualizaciones de Sistemas, licencias y software realizados	Servicio	105.00	105.00	20.00	19.05								
Porcentaje de Actualización de la página web oficial	Servicio	60.00	60.00	15.00	25.00								
Porcentaje de Asesorías informáticas y apoyo técnico en sitios	Asesoría	100.00	100.00	25.00	25.00								
Porcentaje de Copia de seguridad de base de datos de sistemas programados	Servicio	35.00	35.00	9.00	25.71								
Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes informáticos	Mantenimiento	72.00	72.00	18.00	25.00								
Porcentaje de Mantenimiento a estructura de la red de datos, video vigilancia, telefonía y reloj checador	Mantenimiento	30.00	30.00	7.00	23.33								
ASUNTOS JURÍDICOS EN GENERAL						409 076.90	422 926.39	82 443.60	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de atención de asuntos jurídicos realizados	Acción	59.00	59.00	20.00	33.90								
Porcentaje de asesorías en materia jurídica	Documento	20.00	20.00	6.00	30.00								
Porcentaje de atención a demandas y denuncias realizadas	Documento	15.00	15.00	5.00	33.33								
Porcentaje de contratos y Convenios elaborados	Documento	5.00	5.00	3.00	60.00								
Porcentaje de certificación de documentos realizados	Documento	15.00	15.00	5.00	33.33								
Porcentaje de informe de Asuntos Laborales Realizado	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
PLANIFICAR, PRESUPUESTAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO						637 416.59	638 705.07	126 587.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
Porcentaje de sistemas de seguimiento, control y evaluación de proyectos	Sistema	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de asesoría a diferentes áreas del Instituto	Asesoría	21.00	21.00	5.00	23.81								
Porcentaje de avance en la cuenta pública	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00								
Porcentaje de avance en envío de información a dependencias normativas	Documento	9.00	9.00	2.00	22.22								
Porcentaje de avance en el informe de Gobierno	Informe	2.00	2.00	0.00	0.00								
Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno	Sesión	4.00	4.00	1.00	25.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 1 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
EDUCACIÓN																				
EDUCACIÓN BÁSICA											751 311 099.00	851 108 640.11	50 237 532.82							
PROYECTOS DE INVERSIÓN:																				
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	850 923.54	850 923.54	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	76	87	163							
JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (07EJN0466D) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y terminación de rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	364 784.78	364 784.78	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	58	56	114							
JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL RODAS GARCÍA (07DJN0941R) Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, señalización) y rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	437 747.43	331 723.59	Frontera Comalapa	Huixtlayán	23	17	40							
JARDÍN DE NIÑOS LEON FELIPE (07DJN0708L) Terminación de construcción de 3 aulas, dirección - servicios sanitarios, 1 aula cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, red pluvial exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera)	Espacio Educativo	8.00	8.00	3.34	41.80	0.00	2 158 407.11	663 879.11	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0							
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC0045G) Terminación de construcción de 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, muros de contención, andadores, plaza cívica, escalones, señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.25	54.20	0.00	987 601.51	137 803.38	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0							
JARDÍN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC1680N) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, malla ciclón, acceso principal, rampas y andadores, asta bandera)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.00	75.00	0.00	1 002 657.06	646 946.07	Sitalá	Don Pedro	0	0	0							
JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA (07EJN0722D) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, rampa, suministro de malla ciclón y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.40	80.00	0.00	646 333.06	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	72	80	152							
JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MANET (07DJN0885P) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escalones y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	425 823.33	425 823.33	Suchiapa	Suchiapa	15	14	29							
JARDÍN DE NIÑOS TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ (07DJN0934H) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, desmantelamiento y demolición de galera comedor, construcción de andadores, rampas y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	233 799.55	233 799.55	Acala	Acala	64	44	108							
JARDÍN DE NIÑOS LUZ DEL SABER (07DCC0048D) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) y rehabilitación de 1 aula didáctica	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	503 354.74	346 870.90	Larráinzar	Majoval	22	31	53							
JARDÍN DE NIÑOS SANTIAGO SERRANO RUIZ (07DJN1968E) Terminación de construcción de servicios sanitarios y cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y salón de usos múltiples)	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	1 095 365.80	799 458.68	Suchiapa	Suchiapa	30	27	57							
JARDÍN DE NIÑOS TLALOC (07DJN1751G) Terminación de construcción de aula de usos múltiples, servicio sanitario, demolición del edificio e y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, sustitución de plaza cívica, construcción de asta bandera)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.41	85.29	0.00	1 336 604.33	774 309.05	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	82	87	169							
JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07DCC1522Y) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, escalones, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	839 087.68	549 630.04	Salto de Agua	Dos Ríos	8	9	17							
JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ROSAURA ZAPATA CANO (07DJN2180O) Terminación de construcción de cocina, rehabilitación de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.11	82.22	0.00	585 215.66	284 386.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	24	28	52							
JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	3.47	86.85	0.00	709 498.41	439 727.11	Jiquipilas	Luis Espinosa	7	6	13							
JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY (07EJN0095C) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y demolición del edificio "d" y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de barda perimetral, sustitución de plaza cívica y andado y terminación de construcción de rehabilitación de 1 aula didácticas)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.11	70.21	0.00	1 367 146.84	788 691.11	Villaflores	Jesús María Garza	0	0	0							

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 2 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER ALEGRE (07DJN0745P) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica, andadores, asta bandera y señalización y terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	463 933.14	463 933.14	Chicoasén	Chicoasén	28	29	57
JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RINCON (07EJN0005U) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección	Espacio Educativo	13.00	13.00	13.00	100.00	0.00	542 830.83	542 830.83	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	104	119	223
JARDÍN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DCC0266R) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores, escaleras y señalización) y rehabilitación de 4 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, cocina y aula de usos múltiples	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	1 083 318.29	983 594.43	Salto de Agua	Arroyo Palenque	45	47	92
JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO FERNANDEZ (07EJN0008R) Terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, salón de música, pórtico, biblioteca y cocina, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	15.00	15.00	15.00	100.00	0.00	400 598.17	400 598.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	112	113	225
JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ (07DJN0728Z) Obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios	Obra	12.00	12.00	11.46	95.53	0.00	719 108.58	275 549.72	El Parral	El Parral	104	108	212
JARDÍN DE NIÑOS MARCO ENRIQUE BECERRA (07EJN0135O) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	461 500.12	461 500.12	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	83	72	155
JARDÍN DE NIÑOS KUKULKÁN (07DCC0225R) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	74 895.13	74 895.13	Oxchuc	Oxchuc	29	29	58
JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (07DJN0045W) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización) y terminación de construcción de rehabilitación 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y salón de usos múltiples	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	806 927.61	559 707.14	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	85	95	180
JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA RODRÍGUEZ (07DCC1907B) Rehabilitación de 2 aulas didácticas, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	248 323.39	248 323.39	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	39	39	78
JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNO ROCA (07EJN0212B) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Cacahoatán	Salvador Urbina	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA (07EJN0013C) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARIA ROSAURA ZAPATA CANO (07EJN0131R) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, andadores, barda y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Frontera Hidalgo	Frontera Hidalgo	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0043X) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Huehuetán	Huehuetán Estación FFCC	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA (07EJN0004V) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ixtapa	Ixtapa	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS LUIS ESPINOSA (07EJN0089S) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Jiquipilas	Luis Espinosa	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EJN0389P) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Larráinzar	Talonzuitz	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07EJN0029D) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (07EJN0416W) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Motozintla	Agua Prieta	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EJN0440W) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ostuacán	Nuevo Guadalupe Victoria	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES (07EJN0309N) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Pijijiapan	Nueva Urbina	0	0	0
JARDÍN DE NIÑOS MARIA DIAZ CASTELLANOS (07EJN0139J) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 3 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
EDUCACIÓN														
EDUCACIÓN BÁSICA														
JARDÍN DE NIÑOS 1 DE MAYO (07EJN0217X) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA (07EJN0208P) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Villa Comaltitlán	Unión Hermosillo	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET (07EJN0096B) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (07DCC1135F) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Bochil	La Cañada	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTEMOC (07DCC1306I) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Chilón	Maj Chum	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA (07DCC1526U) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ocosingo	Santa María de las Flores	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07DCC1660Z) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Simojovel	Concepción los Cacaos	0	0	0	
JARDÍN DE NIÑOS CONSTITUCION MEXICANA (07DCC0315J) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tumbalá	La Esperanza Mórizon	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios físicos educativos	Previsión	4.00	4.00	0.00	0.00	361 681 577.00	361 681 577.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPR3151Q) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, demolición del edificio i y obra exterior (red eléctrica, andadores, plaza cívica y señalización) y terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	7.00	7.00	7.00	100.00	0.00	290 915.77	271 634.01	Chamula	Yaalhichín	72	71	143	
PRIMARIA CUAUHTEMOC (07DPB0665T) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas, aula de medios y dirección	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	987 670.43	861 562.42	Salto de Agua	Estrella de Belén	112	123	235	
PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X) Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y señalización) y terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y biblioteca.	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	1 527 612.69	1 399 576.93	Salto de Agua	Egipto	108	112	220	
PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO (07DPR0346I) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso firme, construcción de andado y terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas y dirección	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 105 406.11	754 091.61	Salto de Agua	Belisario Domínguez	103	121	224	
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 361 874.12	1 017 413.94	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	218	203	421	
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	382 258.08	161 680.01	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	235	281	516	
PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ (07DPR1434J) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cortes y terraplenes, muros de contención, acceso principal, plaza cívica, andadores	Espacio Educativo	9.00	9.00	6.87	76.28	0.00	3 575 976.09	655 279.48	Santiago El Pinar	Nínamo	0	0	0	
PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS (07DPB0284L) Terminación de construcción de servicios sanitarios, demolición de edificio f y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	2.55	85.00	0.00	1 499 462.52	822 948.13	Tenejapa	Tz'Aquiviljok	310	337	647	
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPR0682K) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, cuneta pluvial, sustitución de barda mixta, andadores, escalones, demolición de piso de concreto y rehabilitación de 3 aulas didácticas	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 169 325.43	689 075.78	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	84	79	163	
PRIMARIA EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ (07EPR0159N) Terminación de construcción de 1 aula de usos múltiples y obra exterior (red eléctrica y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	629 567.01	450 256.49	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordoñez	140	140	280	

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 4 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPR3224S) Terminación de construcción de cocina y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización) y terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	492 248.60	492 248.60	Acala	El Paquesch	30	14	44
PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (07DPB2481Z) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de plaza cívica, asta bandera, andadores, escalones, barandal, muro y rehabilitación de 6 aulas didácticas)	Espacio Educativo	12.00	12.00	9.12	75.96	0.00	2 240 528.49	1 605 678.32	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0
PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0595O) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios demolición del edificio a y 2 atípicos, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones y señalización) y rehabilitación de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 338 020.94	1 058 623.16	Tumbalá	Naranjil	85	82	167
PRIMARIA FRANCISCO VILLA (07DPR4087M) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, andador, rampa y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	406 731.16	368 406.92	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	132	140	272
PRIMARIA JACINTO PEREZ PAJARITO (07DPB2418Y) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, demolición de los edificios c y k, obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y escalones, muro de contención)	Espacio Educativo	6.00	6.00	5.47	91.20	0.00	1 807 966.63	1 094 390.09	Chamula	El Pozo	188	238	426
PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON (07DPR2043B) Terminación de obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de barda mixta y señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	668 249.19	481 861.46	Huehuetán	Guadalupe	130	112	242
PRIMARIA SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ (07DPB2612B) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, rehabilitación de 3 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, asta bandera, andadores, demolición de firme y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	438 500.10	226 766.29	Bochil	Santo Domingo	49	43	92
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07EPR0244K) Terminación de construcción de 1 aula usaer, biblioteca y obra exterior (red eléctrica exterior y señalización) y rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección, demolición del edificio d.	Espacio Educativo	13.00	13.00	5.43	41.78	0.00	1 554 049.59	532 466.44	Acala	Acala	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR1173O) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, muro de mampostería, cerca con malla, acceso, plaza cívica, andadores, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	2.05	41.07	0.00	1 369 563.09	220 041.87	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07EPR0247H) Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.71	85.63	0.00	1 111 167.47	169 003.76	Chicoasén	Chicoasén	133	170	303
PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0011V) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	6.00	6.00	3.86	64.32	0.00	1 734 967.03	889 474.36	Berriozábal	Berriozábal	0	0	0
PRIMARIA LISANDRO CALDERON HERNANDEZ (07DPR0855L) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización).	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.53	70.50	0.00	1 238 858.55	583 797.90	Ocozocoautla de Espinosa	El Gavilán	0	0	0
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0233E) Terminación de construcción de 2 aula didáctica, 1 aula usaer y obra exterior (red eléctrica exterior, demolición de piso de concreto, sustitución de andadores y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.76	69.09	0.00	1 091 775.11	627 252.98	Villaflores	Villaflores	0	0	0
PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.93	64.39	0.00	628 954.08	213 869.56	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	979 837.66	797 801.37	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	79	86	165
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPR0377B) Terminación de construcción de 2 aula didáctica, servicios sanitarios, demolición del edificio j y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de galera y de piso firme de concreto, con	Espacio Educativo	5.00	5.00	1.48	29.65	0.00	1 970 641.82	261 486.84	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de dirección	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.57	52.17	0.00	1 000 840.99	280 050.32	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 5 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (07DPB2443X) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, rampa, barandal y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.47	36.66	0.00	2 188 455.71	1 094 227.85	Larráinzar	Stenjejsotztetic	0	0	0
PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización) y terminación de rehabilitación 7 aulas didácticas	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	1 939 682.12	1 502 789.33	Chamula	Saclamantón	170	171	341
PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL (07DPR1391B) Terminación de construcción de aula de usos múltiples y demolición del edificio c y obra exterior (red eléctrica y señalización) y terminación de rehabilitación servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	3.00	100.00	0.00	595 967.03	553 410.08	Jiquipilas	Jiquipilas	93	71	164
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0557L) Terminación de construcción de 1 aula didácticas, demolición de galera y obra exterior (red eléctrica, andadores, muros de contención, plataforma, señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.46	73.13	0.00	715 111.72	225 768.42	San Juan Cancuc	Onitlic	0	0	0
PRIMARIA COMUNITARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ (07EPB0847A) Terminación de construcción de servicios sanitarios, rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, muro de mampostería)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	822 057.47	653 097.83	Oxchuc	Agua Azul	12	21	33
PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA (07EPR0396P) Terminación de obra exterior (rehabilitación de cancha de usos múltiples, demolición de firme de concreto, construcción de rampas y señalización y terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración y pórtico)	Obra	11.00	11.00	11.00	100.00	0.00	321 950.50	321 950.49	Cintalapa de Figueroa	Cintalapa de Figueroa	239	251	490
PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	379 276.54	360 052.34	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	272	293	565
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR34500) Terminación de rehabilitación de 2 aulas didácticas y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	276 266.16	276 266.16	San Fernando	Miguel Hidalgo (Lenin)	89	96	185
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3451N) Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	12.00	12.00	12.00	100.00	0.00	429 603.17	429 603.17	San Fernando	El Progreso	212	226	438
PRIMARIA 13 DE ENERO (07EPR0410S) Terminación de obra exterior (andadores y señalización y terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios)	Obra	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	444 704.72	438 302.14	Villa Comaltitán	Villa Comaltitán	173	187	360
PRIMARIA JOSE MANUEL VELASCO BALBOA (07DPR3214L) Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, 2 aulas de medios, pórtico y 2 bodegas, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	21.00	21.00	18.83	89.69	0.00	694 163.27	276 811.57	Berriozábal	Berriozábal	376	363	739
PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y) Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	633 220.85	633 220.85	Chamula	Chiotic	143	130	273
PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES (07DPR0470H) Obra exterior (andadores, cancha de usos múltiples y señalización y terminación de rehabilitación de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección)	Obra	12.00	12.00	7.52	62.69	0.00	1 215 123.42	667 172.92	Pichucalco	Nuevo Nicapa	0	0	0
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G) Obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización y terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y aula de medios)	Obra	20.00	20.00	12.00	60.00	0.00	2 150 066.36	619 800.33	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (07DPB0502I) Rehabilitación de servicios sanitarios, obra exterior(señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	81 556.33	81 556.33	Oxchuc	Oxchuc	92	92	184
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior	Espacio Educativo	9.00	9.00	9.00	100.00	0.00	559 777.03	179 248.40	Chamula	Callejón	114	108	222
PRIMARIA SIMON BOLIVAR (07DPR1059W) Terminación de rehabilitación de 10 aulas didácticas, dirección, 2 servicios sanitarios, cooperativa, biblioteca y sala de maestros, área de educación física, bodega, obra exterior	Espacio Educativo	20.00	20.00	18.00	90.00	0.00	2 277 195.19	1 138 597.59	Chiapa de Corzo	Galecio Narcía	112	115	227

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 7 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07EPR0456N) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA (07EPR0378Z) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (07EPR0256P) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Motozintla	El Remate	0	0	0
PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (07EPR0128U) Numero de construcción y equipamiento de infraestructura física educativa	Espacio Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07EPR0275D) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07EPR0401K) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	0	0	0
PRIMARIA LEYES DE REFORMA (07EPR0512P) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07EPR0519I) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07EPR0355P) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA ADOLFO RAMOS AGUILAR (07EPR0150W) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07EPR0320Z) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA JOSE CASTILLO TIELEMANS (07EPR0579X) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	8.00	8.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ (07EPR0542J) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, demolición de piso de concreto, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	5 337 870.76	5 337 870.76	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS (07EPR0151V) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA TEOFILO ACEBO (07EPR0161B) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07EPR0571E) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
PRIMARIA JESUS MARCELIN SOLIS (07EPR0104K) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Cantón Villaflores	0	0	0
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07EPR0174F) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tapachula	Nueva Granada	0	0	0
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ (07EPR0232F) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
PRIMARIA JOSE ANICETO VAZQUEZ (07EPR0179A) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Tecpatán	Tecpatán	0	0	0
PRIMARIA ROSARIO ARAGON COSS (07EPR0209E) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (07EPR0331F) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL (07DPR3694J) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Acacoyagua	María Esther Zuno de Echeverría	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR3296L) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Amatenango de la Frontera	Sonora	0	0	0
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPR1819N) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Cacahoatán	Cacahoatán	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPR3958B) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Capitán Luis Ángel Vidal	El Canacal (Tocanaque)	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 8 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR3203F) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (señalización)	Rehabilitación	9.00	9.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Chamula	Callejón	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0958H) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPR4219N) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Comitán de Domínguez	Los Riegos	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BASILIO (07DPR4739W) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
PRIMARIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO (07DPR0771D) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (07DPR4070M) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
PRIMARIA DIEGO RIVERA (07DPR4694Q) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR0983G) Terminación de rehabilitación de 14 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios y aula de medios	Rehabilitación	19.00	19.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPR4719I) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPR1357V) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Huitiupán	Guayabal Sináí	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR4849B) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Huixtla	Huixtla	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR4784I) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	La Trinitaria	San Francisco	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DPR1367B) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Mapastepec	Francisco Sarabia (La Blanca)	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPR0027X) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ocosingo	Dolores	0	0	0
PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR3618D) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Piedra Parada	0	0	0
PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 (07DPR0175F) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, andadores y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DPR0749B) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPR0478Z) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	3 151 580.77	3 151 580.77	0.00	Siltepec	El Palmarcito	0	0	0
PRIMARIA PEDRO MORENO (07DPR0476B) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Siltepec	Libertad Ventanas	0	0	0
PRIMARIA GABINO BARREDA (07DPR3776T) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Socoltenango	Chihuahua	0	0	0
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPR4254T) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPR4543K) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPR4619J) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tecpatán	El Edén (Agua Escondida)	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN (07DPR1531L) Construcción de 4 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	6 795 397.42	6 795 397.42	0.00	Tecpatán	Francisco I. Madero	0	0	0
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPR4442M) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Teopisca	Teopisca	0	0	0
PRIMARIA CLUB DE LEONES (07DPR0667S) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (07DPR0665U) Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	0	0	0
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPR2347V) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Villa Comaltitán	Monte Flor Abajo	0	0	0
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (07DPR4603I) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, cocina y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización) y rehabilitación de dirección	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Villa Corzo	Revolución Mexicana	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 9 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPR4170L) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Villaflores	Villaflores	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1177J) Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Altamirano	La Laguna	0	0	0
PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (07DPB2028I) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Benemérito de las Américas	Benemérito de las Américas Primera Arroyo Delicias	0	0	0
PRIMARIA VICTOR HUGO (07DPB2941U) Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Benemérito de las Américas	Bochil	0	0	0
PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI (07DPB0200N) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Chalchihuitán	Tzununil	0	0	0
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0736X) Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Chamula	Seteltón	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1423C) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Chamula	Saclamantón	0	0	0
PRIMARIA JAIME TORRES BODET (07DPB0331F) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización) y terminación de rehabilitación 7 aulas didácticas	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Chamula	Yaltem	0	0	0
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07DPB1948G) Construcción de 9 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	11.00	11.00	0.00	0.00	7 524 160.75	7 524 160.75	0.00	Chamula	Chiotic	0	0	0
PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07DPB2145Y) Terminación de rehabilitación de 9 aulas didácticas y dirección, obra exterior (señalización)	Rehabilitación	10.00	10.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Chamula	Chiotic	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1287P) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Chenalhó	Chimix Dos	0	0	0
PRIMARIA ITZCOATL (07DPB0212S) Construcción de 12 aulas didácticas	Aula	12.00	12.00	0.00	0.00	8 745 159.96	8 745 159.96	0.00	Chenalhó	Puebla	0	0	0
PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (07DPB0857I) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Chilón	Sacún Cubwitz	0	0	0
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (07DPB1359S) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Chilón	Patbaxil	0	0	0
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB0517K) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Chilón	Tzobojitle Jotoaquil	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB2980W) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB0521X) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	El Bosque	San Miguel	0	0	0
PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ (07DPB1504N) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	El Porvenir	Las Maravillas Uno	0	0	0
PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO (07DPB0611P) Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	5.00	5.00	0.00	0.00	3 151 580.77	3 151 580.77	0.00	Huitiupán	Huanal	0	0	0
PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON (07DPB2600X) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ixtapa	Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Galicia Galicia	0	0	0
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB3034Z) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Jiquipilas	Galicia Galicia	0	0	0
PRIMARIA EL PIPILA (07DPB1633H) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Las Margaritas	San Bartolo (El Puerto)	0	0	0
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB0144L) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Las Margaritas	Santa Lucía Ojo de Agua	0	0	0
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (07DPB1673I) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Motozintla	El Horizonte (Santa Elena)	0	0	0
PRIMARIA EUFEMIO ZAPATA (07DPB1745L) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Motozintla	El Anonal	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (07DPB2351G) Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	6 795 397.42	6 795 397.42	0.00	Ocosingo	Jerusalén	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB2084A) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ocosingo	El Carrizal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 10 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA BANDERA MEXICANA (07DPB2565H) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Nueva Palestina	0	0	0
PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (07DPB0451S) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ocosingo	Zaragoza	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB0447F) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ocosingo	Granizo	0	0	0
PRIMARIA ALVARO OBREGON (07DPB1331M) Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Ocosingo	Agua Azul	0	0	0
PRIMARIA 24 DE FEBRERO (07DPB1706J) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Nuevo Mariscal	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB0645F) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	La Virginia	0	0	0
PRIMARIA OTILIO MONTAÑO SANCHEZ (07DPB1343R) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Plan de Ayutla	0	0	0
PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ (07DPB0995K) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Ocosingo	Nuevo Monte Libano	0	0	0
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (07DPB3094O) Terminación de construcción de servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, asta bandera, andadores, plaza cívica, sustitución de malla, demolición de firma y señalización)	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocozacoautla de Espinosa	0	0	0
PRIMARIA MARIA ADELINA FLORES MORALES (07DPB1924X) Construcción de 11 aulas didácticas	Aula	11.00	11.00	0.00	0.00	8 016 396.63	8 016 396.63	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
PRIMARIA AMADO NERVO ORDAZ (07DPB2640Y) Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Oxchuc	Oxchuc	0	0	0
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (07DPB0551R) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Oxchuc	Guadalupe Xoixmal	0	0	0
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (07DPB0283M) Construcción de 12 aulas didácticas	Aula	12.00	12.00	0.00	0.00	8 745 159.96	8 745 159.96	0.00	Oxchuc	Yoshib	0	0	0
PRIMARIA NICOLAS BRAVO RUEDA (07DPB0455O) Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Oxchuc	Paxtontíj	0	0	0
PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO (07DPB2780Y) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Oxchuc	Porvenir	0	0	0
PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (07DPB2626E) Construcción de 6 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	8.00	8.00	0.00	0.00	5 337 870.76	5 337 870.76	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA GABRIELA MISTRAL (07DPB3115K) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2628C) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Palenque	Palenque	0	0	0
PRIMARIA PLAN DE AYALA (07DPB0165Y) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Palenque	Margarita Maza de Juárez	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB1357U) Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	0	0	0
PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (07DPB2006X) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y biblioteca	Rehabilitación	10.00	10.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Salto de Agua	Egipto	0	0	0
PRIMARIA LA REVOLUCION (07DPB0096S) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Salto de Agua	Río Jordán	0	0	0
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07DPB2030X) Construcción de 10 aulas didácticas	Aula	10.00	10.00	0.00	0.00	7 287 633.30	7 287 633.30	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO (07DPB1030Q) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (07DPB1921Z) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07DPB2694B) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, plaza cívica, asta bandera y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
PRIMARIA ILHUICAMINA (07DPB1861B) Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Simojovel	La Ceiba	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07DPB2520L) Construcción de 7 aulas didácticas	Aula	7.00	7.00	0.00	0.00	5 101 343.31	5 101 343.31	0.00	Simojovel	El Jardín	0	0	0
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (07DPB2064N) Construcción de 8 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	10.00	10.00	0.00	0.00	6 795 397.42	6 795 397.42	0.00	Simojovel	Pueblo Nuevo Sitala	0	0	0
PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (07DPB2740X) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Simojovel	Nuevo Israelita	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 11 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (07DPB2323K) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Sitalá	Golonchán Viejo	0	0	0
PRIMARIA JAIME NUNO ROCA (07DPB2237O) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Tapachula	El Edén	0	0	0
PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ (07DPB0347G) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Tenejapa	Yetzucum	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1108N) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	Tila	Chulum Chico	0	0	0
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07DPB1381U) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Tumbalá	Joshil	0	0	0
PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA (07DPB2501X) Construcción de 5 aulas didácticas	Aula	5.00	5.00	0.00	0.00	3 643 816.65	3 643 816.65	0.00	Tumbalá	Mariscal Subikuski	0	0	0
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (07DPB0308E) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Tumbalá	Emiliano Zapata	0	0	0
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA GARZA (07DPB1361G) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	Yajalón	Emiliano Zapata	0	0	0
TELESECUNDARIA 853 MARIANO AZUELA (07ETV0875X) Terminación de construcción de 1 aula didáctica y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, sustitución de acceso principal, construcción de andadores y señalización y terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas y servicios	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	1 066 112.27	891 430.97	Salto de Agua	Estrella de Belén	57	39	96
SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 746 055.74	1 092 681.08	Tuzantán	Xochiltepec	240	225	465
SECUNDARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL (07DES0025S) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas y señalización	Espacio Educativo	7.00	7.00	1.35	19.26	0.00	5 035 446.51	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
TELESECUNDARIA 452 FRAY VICTOR MARIA FLORES FERNANDEZ (07ETV0292T) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y b, obra exterior (red eléctrica, andadores y señalización y rehabilitación de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, laboratorio y dirección, demolición de los edificios a y b.	Espacio Educativo	11.00	11.00	5.50	50.00	0.00	1 716 589.56	0.00	Frontera Comalapa	El Portal	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 118 (07DST0121N) Terminación de construcción de taller de preparación y conservación de alimentos y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escaleras, rampa, barandal, cortes y terraplenes	Espacio Educativo	2.00	2.00	0.88	44.04	0.00	2 348 569.98	392 941.32	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0
TELESECUNDARIA 564 IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA (07ETV0589C) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, cuneta, sustitución de andadores, barandal y señalización y rehabilitación de 1 aula didáctica y servicios sanitarios, demolición del edificio	Espacio Educativo	6.00	6.00	6.00	100.00	0.00	1 003 577.92	183 973.11	Tumbalá	Ignacio Allende	39	34	73
TELESECUNDARIA 907 JUAN RULFO (07ETV0923Q) Terminación de construcción de laboratorio - taller y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, andadores y señalización y rehabilitación de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	7.00	7.00	3.94	56.31	0.00	1 068 460.10	242 039.99	Chamula	Tzontehuitz	0	0	0
TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV1004R) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, asta bandera, plaza cívica, andadores y señalización	Espacio Educativo	4.00	4.00	1.80	45.00	0.00	2 901 601.75	1 450 800.86	La Concordia	Nuevo Paraíso	0	0	0
TELESECUNDARIA 332 (07ETV0350T) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, dirección, servicios sanitarios, biblioteca, demolición del edificio a y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior y señalización	Espacio Educativo	3.00	3.00	1.51	50.17	0.00	2 247 652.58	766 698.64	Tonalá	Doctor Belisario Domínguez (La Barra)	0	0	0
SECUNDARIA SANTIAGO SERRANO RUIZ (07EES0027P) Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, sustitución de andadores, rampas y señalización	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.57	78.35	0.00	1 682 753.03	462 112.23	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización	Espacio Educativo	4.00	4.00	2.72	68.11	0.00	1 064 045.74	413 626.46	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 12 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
TELESECUNDARIA 1057 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (07ETV1079H) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, escalones, plaza cívica, asta bandera, rellenos, muro de contención)	Espacio Educativo	4.00	4.00	4.00	100.00	0.00	1 421 425.79	700 132.08	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	59	43	102
TELESECUNDARIA 063 ALVARO OBREGON (07ETV0100N) Terminación de rehabilitación de 6 aulas didácticas, aula de medios, biblioteca y obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	8.00	8.00	8.00	100.00	0.00	202 211.20	175 887.72	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	44	55	99
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 76 (07DST0078P) Obra exterior (red eléctrica exterior, rehabilitación de acceso principal y señalización y terminación de rehabilitación de 3 aulas didácticas, biblioteca, 2 pórticos, trabajo social, prefectura, 2 servicios sanitarios, administración, dirección, archivo, laboratorio, 2 cooperativas)	Obra	19.00	19.00	19.00	100.00	0.00	805 683.37	0.00	Mapastepec	Sesecapa	92	87	179
SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07DES0001I) Terminación de rehabilitación de 4 aulas didácticas y laboratorio polifuncional, obra exterior (señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	419 007.27	419 007.27	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	348	340	688
RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 296 EMILIANO ZAPATA AGUILAR, CCT: 07ETV0156P DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN Construcción de 1 aulas didácticas, construcción de andador de concreto armado, construcción de banqueta (concreto. hidráulico fc=150 kg/cm2, mobiliario (1 mesa, 1 silla, 1 pizarron, 30 sillas de patetas), equipamiento fijo	Espacio Educativo	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00	580 343.85	558 277.16	Zinacantán	Zinacantán	43	47	90
TELESECUNDARIA 644 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (07ETV0617I) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Amatenango de la Frontera	Miguel Hidalgo	0	0	0
TELESECUNDARIA 485 RICARDO FLORES MAGON (07ETV0510Q) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Cacahoatán	Mixcum	0	0	0
TELESECUNDARIA 1083 CELESTIN FREINET (07ETV1100U) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Escuintla	Ovando Turquía	0	0	0
TELESECUNDARIA 136 21 DE MARZO (07ETV0049G) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Jiquipilas	Nueva Independencia	0	0	0
TELESECUNDARIA 075 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0030I) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 186 289.99	2 186 289.99	0.00	La Concordia	Independencia	0	0	0
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 27 (07DST0027I) Construcción de 3 aulas didácticas	Aula	3.00	3.00	0.00	0.00	2 330 231.02	2 330 231.02	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
TELESECUNDARIA 1205 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (07ETV1228Z) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Mapastepec	Generación 2000 Nuevo Milenio	0	0	0
TELESECUNDARIA 1429 MANUEL VELASCO SUAREZ (07ETV1452X) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	0	0	0
TELESECUNDARIA 045 JOSE EMILIO GRAJALES MOGUEL (07ETV0020B) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
TELESECUNDARIA 172 (07ETV0057P) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Ocuilapa de Juárez	0	0	0
TELESECUNDARIA 149 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (07ETV0384J) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Ocozacoautla de Espinosa	Espinal de Morelos	0	0	0
TELESECUNDARIA 649 JOSE VASCONCELOS CALDERON (07ETV0653N) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Ostuacán	Catedral de Chiapas	0	0	0
TELESECUNDARIA 152 BENITO JUAREZ GARCIA (07ETV0386H) Construcción de 2 aulas didácticas	Aula	2.00	2.00	0.00	0.00	1 457 526.66	1 457 526.66	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
TELESECUNDARIA 860 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (07ETV0882G) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Tila	Misija	0	0	0
TELESECUNDARIA 122 (07ETV0461Y) Construcción de 1 aula didáctica	Aula	1.00	1.00	0.00	0.00	728 763.33	728 763.33	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
TELESECUNDARIA 124 EMILIO RABASA ESTEBANELL (07ETV0084M) Construcción de 4 aulas didácticas	Aula	4.00	4.00	0.00	0.00	2 915 053.32	2 915 053.32	0.00	Villa Corzo	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
SECUNDARIA JOSE FELIPE FLORES (07DES0014M) Terminación de construcción de 1 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, andadores, rampas, piso de concreto y señalización)	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	San Cristóbal de Las Casas	San Cristóbal de Las Casas	0	0	0
SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (07DES0050R) Construcción de servicios sanitarios	Sanitario	2.00	2.00	0.00	0.00	965 290.78	965 290.78	0.00	Soyaló	Soyaló	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Página 13 de 14

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN BÁSICA													
SECUNDARIA CUAUHEMOC (07DES0030D) Construcción de 1 aula didáctica y servicios sanitarios	Espacio Educativo	3.00	3.00	0.00	0.00	1 694 054.11	1 694 054.11	0.00	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	0	0	0
SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CANALES (07DES0020X) Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios	Espacio Educativo	4.00	4.00	0.00	0.00	2 422 817.44	2 422 817.44	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (07DES3673Q) Construcción de 6 aulas didácticas	Aula	6.00	6.00	0.00	0.00	4 372 579.98	4 372 579.98	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
SECUNDARIA UNION Y PROGRESO EJIDAL (07DES0038W) Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, escaleras, señalización, demolición de rampa y escalones)	Espacio Educativo	6.00	6.00	0.00	0.00	3 880 344.10	3 880 344.10	0.00	Tuzantán	Xochiltepec	0	0	0
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						46 123 094.00	58 372 047.76	5 609 206.63					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios físicos educativos	Previsión	4.00	4.00	0.00	0.00	22 203 683.00	22 203 683.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
ESCUELA PREPARATORIA CUAUHEMOC (07EBH0100E) Terminación de construcción de 6 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, muro de contención de concreto, muro de contención de mampostería)	Espacio Educativo	10.00	10.00	4.91	49.13	0.00	5 546 283.41	2 004 004.75	Tuzantán	Nueva Tenochtitlán	0	0	0
ESCUELA PREPARATORIA MANUEL VELASCO SUAREZ (07EBH0104A) Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, 1 servicios sanitarios y obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, asta bandera, andadores, rampa, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	3.31	66.12	0.00	2 515 088.71	1 358 304.26	Tuxtla Chico	Vicente Guerrero	0	0	0
ESCUELA PREPARATORIA VILLAFLORES (07EBH0068M) Terminación de construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior (red eléctrica, enmallado perimetral, andadores, señalización)	Espacio Educativo	5.00	5.00	4.00	80.05	0.00	1 926 639.72	1 089 474.62	Villaflores	Villaflores	0	0	0
PLANTEL CONALEP 312 TUXTLA GUTIERREZ (07DPT0010L) Terminación de obra exterior (techado de plaza cívica, señalización)	Obra	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	941 523.15	798 436.48	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	346	253	599
COBACH 235 GASPAR DIAZ REYES (07ECB0114M) Terminación de construcción de 1 aula de medios y obra exterior (red eléctrica exterior, red de voz y datos exterior, rampa y señalización)	Espacio Educativo	2.00	2.00	1.30	65.08	0.00	1 319 418.77	358 986.52	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	333	264	597
CECYT 01 SAN FERNANDO(07ETC0001Z) construcción de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	San Fernando	San Fernando	0	0	0
COBACH 01 TUXTLA TERAN(07ECB0011Q) construcción de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
EMSAD 83 MANUEL AVILA CAMACHO(07EMS0007K) construcción de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	0	0	0
EMSAD 141 RINCÓN CHAMULA(07EMS0065A) construcción de espacios educativos	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	5 979 852.75	5 979 852.75	0.00	Rincón Chamula San Pedro	Rincón Chamula	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR						367 504 834.00	370 832 421.53	0.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL SUPERIOR, FAM FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA Construcción de espacios físicos educativos	Previsión	4.00	4.00	0.00	0.00	176 917 029.00	176 917 029.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (07EPO0002Q) Terminación de obra exterior (red eléctrica, muro de contención, acceso con caseta de vigilancia, vialidad interna, canales pluviales, andadores, rampa, señalización)	Obra	1.00	1.00	0.35	35.00	0.00	3 327 587.53	0.00	Tapachula	Puerto Madero (San Benito)	0	0	0
INSTITUTO DE INVESTIGACION JURIDICAS(07USU0035G) Construcción de edificio	Espacio Educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	40 000 000.00	40 000 000.00	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: [Instituto de Salud](#)

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD													
Cobertura de atenciones realizadas a niños menores de 5 años por Desnutrición	Atención	18 945.00	18 945.00	1 882.00	9.93								
Porcentaje de dosis aplicadas de biológico hexavalente, SRP y neumocócica conjugada, en niños de 1 año de edad	Dosis	213 983.00	213 983.00	28 562.00	13.35								
Porcentaje de cursos otorgados al personal de vacunación	Curso	2.00	2.00	0.00	0.00								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS													
Porcentaje de Casos Nuevos de Tuberculosis	Caso Nuevo	1 700.00	1 700.00	387.00	22.76	2 340 422.00	2 340 422.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	5 237	4 763	10 000
Porcentaje de casos probables de Tuberculosis en el Estado	Caso Nuevo	10 000.00	10 000.00	2 494.00	24.94								
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL													
Porcentaje de detecciones de casos nuevos de diabetes mellitus en población de 20 años y más	Detección	2 781.00	2 781.00	775.00	27.87								
Porcentaje de detección de casos nuevos de hipertensión arterial en población de 20 años y más	Detección	2 022.00	2 022.00	769.00	38.03								
Porcentaje de personas a las que se les efectuó cuestionarios de factores de riesgo para detección de diabetes	Persona	215 557.00	215 557.00	38 506.00	17.86								
Porcentaje de personas a las que se les efectuó toma de tensión arterial para detección de hipertensión arterial	Persona	272 003.00	272 003.00	46 161.00	16.97								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS													
Porcentaje de personas agredidas por perro	Persona	1 000.00	1 000.00	231.00	23.10	5 744 902.00	5 744 902.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
Porcentaje de personas que inician profilaxis antirrábica humana	Persona	120.00	120.00	28.00	23.33								
Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Animal	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00								
PROGRAMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, NEUMONIA, ASMA, EPOC E INFLUENZA													
Porcentaje de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas en control	Paciente	70.00	70.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personas con enfermedades respiratorias crónica diagnosticada mediante espirometría	Persona	70.00	70.00	0.00	0.00								
COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, ONCOCERCOSIS, LEISHMANIASIS Y CHAGAS)													
Porcentaje de intervenciones a casos probables de las enfermedades transmitidas por vector	Acción	2 215.00	2 215.00	128.00	5.78								
Porcentaje de ovitrampas para la lectura de huevos	Equipo	144 504.00	144 504.00	36 126.00	25.00								
Porcentaje de casos nuevos de Leishmaniasis	Caso Nuevo	38.00	38.00	11.00	28.95								
Porcentaje de localidades intervenidas entomológicamente	Localidad	4.00	4.00	0.00	0.00								
Porcentaje de muestras de gota gruesa a todos los caeos probables de paludismo para confirmación diagnóstica	Muestra	100 000.00	100 000.00	26 051.00	26.05								
Porcentaje de localidades trabajadas con la estrategia EMHCA'S para la prevención del Paludismo	Localidad	2 784.00	2 784.00	733.00	26.33								
Porcentaje de localidades evaluadas posterior a la actividad de Eliminación y Modificación de Hábitats y Criaderos de Anofelinos (EMHCA'S)	Localidad	2 784.00	2 784.00	715.00	25.68								
Porcentaje de reuniones informativas en el monitoreo de probables cosos de oncocercosis	Reunión	2 200.00	2 200.00	550.00	25.00								
Porcentaje de visitas a las localidades endémicas a oncocercosis	Visita	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de capacitaciones realizadas al personal de vectores y áreas de atención clínica	Capacitación	3.00	3.00	1.00	33.33								
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA													
Porcentaje de muestras rectales con hisopo	Muestra	291.00	291.00	28.00	9.62	686 095.00	686 095.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18 773	14 125	32 898
Porcentaje de casos de enfermedades diarreicas agudas en mayores de 5 años el Estado	Caso	215 390.00	215 390.00	32 898.00	15.27								
DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA													
Porcentaje de boletines de información epidemiológica publicados	Boletín	50.00	50.00	12.00	24.00	1 910 623.00	1 910 623.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
Porcentaje de notificación oportuna a NOTINMED de brotes de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica	Notificación	97.00	97.00	5.00	5.15								
Porcentaje de notificación de casos sujetos a vigilancia epidemiológica al Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica	Notificación	1 205 354.00	1 205 354.00	144 824.00	12.02								
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA FORTALECER EL PROGRAMA IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD													
Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de cultura institucional para la igualdad de género	Trabajador	500.00	500.00	100.00	20.00	1 990 432.00	1 990 432.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 291 933	2 143 014	4 434 947
Porcentaje de capacitaciones al personal de salud	Capacitación	20.00	20.00	4.00	20.00								
Porcentaje de campañas para la prevención y atención de la cultura institucional	Campaña	13.00	13.00	2.00	15.38								
SALUD MATERNA Y PERINATAL													
Porcentaje de embarazadas con factores de riesgo	Mujer	9 226.00	9 226.00	0.00	0.00	1 387 900.00	1 387 900.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Salud

Página 5 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)													
Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades hospitalarias	Servicio	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00	29 258 213.00	29 258 213.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje de pagos realizados de los servicios básicos contratados.	Pago	1 152.00	1 152.00	288.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)													
Porcentaje del personal de base de los hospitales	Persona	32.00	32.00	32.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de los hospitales	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de los hospitales	Pago	800.00	800.00	192.00	24.00								
SERVICIO DE FUMIGACIÓN AMBIENTAL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS													
Porcentaje de los servicios de fumigación otorgados en las diferentes áreas de las unidades médicas	Servicio	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	71 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de pagos realizados de los servicios de fumigación ambiental	Pago	504.00	504.00	0.00	0.00								
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA													
Porcentaje de madres capacitadas en la prevención EDA's, IRA's y desnutrición	Mujer	227 781.00	227 781.00	0.00	0.00								
Porcentaje de sobres de vida suero oral entregados	Hidratación Oral	362 502.00	362 502.00	0.00	0.00	1 269 992.00	1 269 992.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
	Niño	17 639.00	17 639.00	0.00	0.00								
Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años que reciben suplementación con vitamina A						1 953 515.00	1 953 515.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	39 046	13 945	52 991
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL													
Porcentaje de personas con diabetes en control	Persona	3 493.00	3 493.00	0.00	0.00								
Porcentaje de personas con hipertensión arterial en control	Persona	5 975.00	5 975.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pacientes con diabetes en tratamiento	Paciente	125 202.00	125 202.00	28 480.00	22.75								
Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial en tratamiento	Paciente	98 702.00	98 702.00	24 511.00	24.83	516 000.00	516 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS													
Porcentaje de profilaxis a personas agredidas por animal silvestre	Tratamiento	320.00	320.00	76.00	23.75								
Porcentaje de personal médico y paramédico actualizado sobre la atención del agredido por animal silvestre.	Persona	500.00	500.00	0.00	0.00								
PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN													
Porcentaje de usuarias (os) activas (os) de métodos anticonceptivos	Usuario Activo	168 851.00	168 851.00	126 670.00	75.02	6 500 722.00	6 500 722.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	127 344	3 629	130 973
Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post-evento obstétrico y puérperas registradas	Usuario Nuevo	21 409.00	21 409.00	4 303.00	20.10								
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS													
Porcentaje de personas con VIH que reciben tratamiento antiretroviral	Persona	6 812.00	6 812.00	1 667.00	24.47	4 335 231.29	4 335 231.29	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	501	1 166	1 667
Porcentaje de condones otorgados a personas viviendo con VIH de 18 años ó mas	Pieza	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00								
Porcentaje de tratamientos otorgados a personas con VIH e infecciones oportunistas	Tratamiento	1 640.00	1 640.00	399.00	24.33								
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD						402 405 661.86	401 595 591.68	414 334.53					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET													
Porcentaje de capacitación al personal de salud para el uso de sistemas informáticos del Instituto de Salud	Capacitación	500.00	500.00	80.00	16.00	3 176 327.00	3 176 327.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	26	54	80
Porcentaje de mantenimiento a equipos de cómputo	Mantenimiento	2 320.00	2 320.00	591.00	25.47								
Porcentaje de aplicaciones desarrolladas o actualizadas	Desarrollo	73.00	73.00	18.00	24.66								
DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MÉDICO, ELECTROMECÁNICO E INMUEBLES)													
Porcentaje de unidades médicas beneficiadas con acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Unidad Médica	40.00	40.00	10.00	25.00	5 674 615.00	5 674 615.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento a equipos médicos, electromecánicos e inmuebles	Acción	40.00	40.00	10.00	25.00								
DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD													
Porcentajes de proyectos de infraestructura en salud por unidad médica aprobada	Proyecto	10.00	10.00	0.00	0.00	3 557 210.00	3 557 210.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
Porcentaje de diagnósticos de necesidades de infraestructura física en salud por unidad médica realizadas por los supervisores	Documento	60.00	60.00	10.00	16.67								
CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD													
Porcentaje de personal capacitado acreditado con constancia	Trabajador	50 000.00	50 000.00	12 430.00	24.86	1 922 863.00	1 922 863.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	7 878	4 552	12 430

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Salud

Página 6 de 8

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD													
Porcentaje de cursos de capacitación realizados para mejorar el desempeño de los trabajadores	Curso	1 501.00	1 501.00	348.00	23.18								
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						281 998 319.81	281 998 319.81	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	1.00	1.00	1.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual en oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	25.00	25.00	6.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN						105 945 184.93	105 135 114.75	397 191.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	195.00	195.00	195.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	4 875.00	4 875.00	1 170.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						131 142.12	131 142.12	17 143.42	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	5.00	5.00	5.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	125.00	125.00	30.00	24.00								
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD						732 194 342.87	2 228 335 119.38	27 721 981.59					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD													
Porcentaje de reportes realizados de estudios de factibilidad aprobados	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00	1 983 848.00	1 983 848.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
Porcentaje de reuniones realizadas con los grupos de trabajo del sector salud	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33								
Porcentaje de reportes realizados para análisis y mejora de la infraestructura en salud	Reporte	12.00	12.00	3.00	25.00								
Porcentaje de reportes realizados en el ejercicio de la microregionalización	Reporte	10.00	10.00	1.00	10.00								
Porcentaje de reuniones en temas de administración de riesgos del instituto de salud	Reunión	3.00	3.00	1.00	33.33								
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						263 027.00	263 027.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje de evaluaciones de proyectos	Evaluación	1.00	1.00	0.00	0.00								
Porcentaje de informes para la cuenta pública cualitativa	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00								
FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD						1 464 995.00	1 464 995.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 054 190	2 919 648	5 973 838
Porcentaje de actualización de los sistemas de salud	Sistema	60.00	60.00	15.00	25.00								
Porcentaje de personal capacitado de las unidades médicas en los sistemas de información de salud	Persona	48.00	48.00	0.00	0.00								
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD						2 015 537.00	2 015 537.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	3 056 195	2 917 643	5 973 838
Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano	Documento	510.00	510.00	106.00	20.78								
Porcentaje de unidades integradas al plan anual de acreditación	Unidad Médica	76.00	76.00	0.00	0.00								
Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad y el trato recibido en las unidades de salud	Usuario	122 070.00	122 070.00	29 602.00	24.25								
Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega de medicamentos en las unidades de salud	Usuario	87 000.00	87 000.00	22 736.00	26.13								
Porcentaje de unidades acreditadas que cuentan con aval ciudadano	Unidad Médica	869.00	869.00	187.00	21.52								
Porcentaje de reunión de gestores de calidad de las jurisdicciones sanitarias y unidades de segundo nivel de atención	Reunión	4.00	4.00	0.00	0.00								
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD						450 191 316.20	450 191 316.20	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje de personal eventual de oficina central	Persona	22.00	22.00	22.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal eventual de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal eventual de oficina central	Pago	550.00	550.00	132.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN						180 509 751.88	1 506 439 771.50	899 126.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje del personal de base de oficina central	Persona	449.00	449.00	449.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	11 225.00	11 225.00	2 694.00	24.00								
ADMINISTRACIÓN (GASTOS DE OPERACIÓN)						89 182 610.63	210 582 656.52	26 133 230.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje de servicios básicos otorgados en las unidades gerenciales (oficina central)	Servicio	72.00	72.00	18.00	25.00								
Porcentajes de pagos realizados de los servicios básicos contratados	Pago	72.00	72.00	18.00	25.00								
ADMINISTRACIÓN ESTATAL (203 PLAZAS Y NOMINA DE COMPLEMENTO DE SUELDO)						5 699 623.67	5 699 623.67	653 498.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 378 908	2 274 114	4 653 022
Porcentaje de personal de base de oficina central	Persona	81.00	81.00	81.00	100.00								
Porcentaje de nóminas de pago del personal de base de oficina central	Documento	25.00	25.00	6.00	24.00								
Porcentaje de pagos del personal de base de oficina central	Pago	2 025.00	2 025.00	486.00	24.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto de Salud

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
SALUD													
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD													
Porcentaje de personas a las que se les aplicó cuestionarios para detección de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Persona	246 888.00	246 888.00	0.00	0.00								
GASTOS DE INSUMOS EN SALUD MATERNA Y PERINATAL AE (INSABI 2023)						14 372 285.25	14 372 285.25	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Porcentaje de referencia de casos confirmados a un error innato del metabolismo	Caso	49.00	49.00	0.00	0.00								
Porcentaje de atenciones de hemorragia posparto	Caso	54.00	54.00	0.00	0.00								
Porcentaje de pruebas confirmatorias de los casos sospechosos a error innato del metabolismo	Prueba	49.00	49.00	0.00	0.00								
Personal capacitado en la atención de hemorragia obstétrica	Capacitación	50.00	50.00	0.00	0.00								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto Estatal del Agua

Página 2 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL													
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA													
Monitorear la calidad del agua en localidades que cuentan con equipos de desinfección	Monitoreo	30.00	30.00	5.00	16.67								
Promover nuevos delegados técnicos municipales del agua	Promoción	16.00	16.00	2.00	12.50								
Realizar análisis de la calidad del agua	muestra	16.00	16.00	3.00	18.75								
Verificar la infraestructura de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Verificación	25.00	25.00	8.00	32.00								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS						3 205 184.07	3 205 184.07	643 088.36	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	262 323	242 144	504 467
Actualizar el padrón de Espacios de Cultura del Agua, Consejos de cuenca y sus Órganos Auxiliares y Delegados Técnicos Municipales del Agua	Padrón	4.00	4.00	1.00	25.00								
Dar seguimiento a los reportes de los Espacios de Cultura del Agua	Revisión	480.00	480.00	95.00	19.79								
Validar proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidráulica	Validación	250.00	250.00	36.00	14.40								
DESINFECCIÓN DE AGUA						4 000 000.00	4 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Ejecutar operativos de saneamiento básico	Operativo	3.00	3.00	0.00	0.00								
Entrega de Hipoclorito de calcio	Kilogramo	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00								
Instalar equipos de desinfección rústicos	Equipo	42.00	42.00	0.00	0.00								
CONSEJOS DE CUENCA						1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Capacitar a usuarios de la cuenca en el manejo y conservación de los recursos naturales	Capacitación	8.00	8.00	0.00	0.00								
Impartir pláticas a escuelas de nivel básico	Plática	8.00	8.00	0.00	0.00								
Realizar campañas de limpieza en el área de la cuenca	Campaña	5.00	5.00	0.00	0.00								
Realizar campañas de reforestación en el área de las cuencas	Campaña	5.00	5.00	0.00	0.00								
ESCUELA DEL AGUA						1 722 000.00	1 722 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Capacitar a Organismos Operadores de Agua	Capacitación	15.00	15.00	0.00	0.00								
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN 16 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETÁN, TAPACHULA, MAZATÁN, HUIXTLA, VILLA COMALTITLÁN, ACAPETAHUA, TUZANTÁN, TONALÁ, PIJJIAPAN, SUCHIATE Y ACACUYAGUA.						0.00	1 998 000.00	587 411.99	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 675	1 545	3 220
Instalación de cisterna de almacenamiento cap 10,000 Lts	Tanque	16.00	16.00	13.00	81.25								
Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia con filtros purificadores	Instalación	16.00	16.00	13.00	81.25								

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Página 1 de 1

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
EDUCACIÓN													
EDUCACIÓN SUPERIOR						66 849 770.00	66 849 770.00	8 592 719.99					
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD													
Acreditación de programas educativos	Porcentaje	1.00	1.00	0.00	0.00	65 605 917.12	65 605 917.12	8 519 401.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Cobertura en educación superior	Alumno	1 224.00	1 224.00	0.00	0.00								
Absorción de educación superior en el Estado	Alumno	300.00	300.00	0.00	0.00								
Tasa de eficiencia terminal	Alumno	250.00	250.00	0.00	0.00								
RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL													
Informes trimestrales	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00	1 213 932.00	1 213 932.00	73 318.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
Seguimiento de informes preventivos	Informe	12.00	12.00	0.00	0.00								
MANTENIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA (TecNM CAMPUS CINTALAPA)													
Acciones para promover la Igualdad de Género	Acción	3.00	3.00	0.00	0.00	29 920.88	29 920.88	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Promotora de Vivienda Chiapas

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
VIVIENDA													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAQUETE DE MATERIALES)													
Porcentaje de paquetes de materiales otorgados para el mejoramiento de viviendas	Paquete	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	8 179 275.98	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0

INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Página 1 de 2

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS											
		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM./MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA							
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																				
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						143 331 829.12	160 554 742.85	16 026 004.68												
PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:																				
COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						1 299 632.44	1 299 632.44	262 394.11	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	47	80							
Porcentaje de los Anteproyectos autorizados del Presupuesto de Egresos Institucional y de Inversión	Anteproyecto	20.00	20.00	0.00	0.00															
Porcentaje del Proyectos autorizados	Proyecto	6.00	6.00	6.00	100.00	16 129 100.98	16 478 975.91	3 355 785.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	49	66	115							
ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS																				
Porcentaje de informes elaborados de Cuenta Pública	Informe	3.00	3.00	0.00	0.00															
Porcentaje de manuales administrativos actualizados	Manual	3.00	3.00	0.00	0.00															
Porcentaje de invitaciones al personal para los cursos de capacitación	Documento	29.00	29.00	29.00	100.00															
FORTALECER EL CONTROL Y LA VIGILANCIA						273 519.31	273 519.31	54 701.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	91	165							
Porcentaje de informes 2023 de hallazgos detectados como riesgos elaborados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00															
COORDINACIÓN OPERATIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						4 325 451.29	4 334 884.15	844 202.64	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	114	382	496							
Porcentaje de sesiones de Consejos Municipales e intermunicipales	Sesión	1 528.00	1 528.00	369.00	24.15															
ASESORAMIENTO JURIDICO A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DEL SESESP																				
Porcentaje de documentos revisados	Documento	60.00	60.00	10.00	16.67	490 226.46	490 226.46	98 312.41	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	37	53	90							
Porcentajes de documentos recopilados	Documento	170.00	170.00	94.00	55.29															
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES																				
Porcentaje de Proyectos Institucionales y de inversión rectificados	Proyecto	13.00	13.00	13.00	100.00	833 559.53	833 559.53	167 134.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	47	80							
Porcentaje de informe de evaluación de administración de riesgos elaborados	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00															
Porcentaje del informe de gobierno presentados	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00															
Porcentaje de informes integrados para la cuenta pública funcional	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00															
Porcentaje de seguimiento de los proyectos institucionales y de inversión	Seguimiento	80.00	80.00	20.00	25.00															
ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN																				
Porcentaje de informes generados para el consejo estatal de seguridad pública	Informe	4.00	4.00	1.00	25.00	1 056 572.17	1 066 005.03	214 024.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	33	47	80							
COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS FEDERALES																				
Porcentaje de municipios con convenio de inversión de recursos del Fondo IV en programas de Seguridad Pública firmado	Convenio	124.00	124.00	0.00	0.00	1 050 181.28	1 059 614.14	211 085.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 798 079	2 667 100	5 465 179							
Porcentaje de municipios con expedientes técnicos de inversión de rec. del fondo IV en programas de seguridad pub. dictaminados	Dictamen	124.00	124.00	0.00	0.00															
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA																				
Porcentaje de constancias de antecedentes laborales no negativos	Constancia	6 000.00	6 000.00	925.00	15.42	2 396 322.11	2 396 322.11	479 522.40	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 676 210	1 531 650	3 207 860							
Porcentaje de registro de tomas biométricas	Registro	4 600.00	4 600.00	844.00	18.35															
Porcentaje de inscripción de los elementos de la M.P. para la creación de su CUJP	Inscripción	2 000.00	2 000.00	422.00	21.10															
Porcentaje de captura de personal de seguridad pública como aspirante en el RNSP	Captura	1 950.00	1 950.00	374.00	19.18															
Porcentaje de bajas de personal de seguridad pública en el RNSP	Constancia	1 150.00	1 150.00	1 291.00	112.26															
PLANEAR, PROGRAMAR Y VERIFICAR, EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECRETARIADO																				
Porcentaje de reportes a la alta dirección del sistema de gestión de la calidad entregados	Reporte	4.00	4.00	1.00	25.00	587 707.55	587 707.55	118 164.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	45	42	87							
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA																				
Porcentaje de informes reportados trimestralmente	Informe	4.00	4.00	0.00	0.00	1 070 730.25	1 070 730.25	213 034.94	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	230 223	198 517	428 740							
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SESESP																				
Porcentaje de actualización de la información de las obligaciones de transparencia por las áreas	Publicación	3.00	3.00	0.00	0.00	305 946.80	305 946.80	61 755.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	13	8	21							
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO																				
Porcentaje de los instrumentos de control y consulta archivístico actualizados	Instrumento	5.00	5.00	0.00	0.00	773 812.08	773 812.08	155 436.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	74	92	166							
CAPACITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SESESP Y LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES																				
Porcentaje de talleres de prevención de la violencia hacia las mujeres	Taller	6.00	6.00	0.00	0.00	206 000.00	206 000.00	43 964.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0							

